КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I92

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

211-1-526.91

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

25260-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет- накладной

gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I92
ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

25260-06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-1-526.91

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	I78,23 тыс.руб.
в т.ч. строительно-монтажных работ	I48,4 тыс.руб.
Стоимость:	
Iм2 общей площади	252,68 руб.
Iм3 здания	74,08 руб.
I места	3960,67 руб.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону имени А.А.Якушева

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева
Приказ № 110 от 09.12.91г

Начальник Конструкторского бюро по железобетону — В.С.Сабуров

Главный инженер Конструкторского бюро — П.Г.Афанасьев

Главный инженер проекта — А.В.Ивановский

Заведующий сектором сметных расчетов — М.В.Алешина

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Пояснительная записка		3
2.	Объектная смета		4
3.	Локальная смета № I	на общестроительные работы	5
4.	Локальная смета № 2	сантехнические работы	61
5.	Локальная смета № 3	электроосвещение	80
6.	Локальная смета № 4	слабые токи	91
7.	Локальная смета № 5	автоматика	104
8.	Локальная смета ТРП-I	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	110
9.	Вспомогательные таблицы		118
I0.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		124

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту на детские ясли-сад на 45 мест, разработанному Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Госкомархстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82", тутвержденной Госстроем СССР.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным СССР для применения с I января I984 г. и "Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия" дл строек, расположенных в Московской области.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

строительные работы - I6,5%
металлоконструкции - 8,6%
санитарно-технические работы - I3,3%
плановые накопления 8%

При составлении смет учтены следующие конструкции:

I.Фундаменты - сборные железобетонные плиты
2.Стены наружные - трехслойные стеновые панели с утеплителем из пенополистирола
3.Стены внутренние - панели толщиной I60 мм из тяжелого бетона

Перекрытия - железобетонные панели перекрытия толщиной 220 мм
Кровля - скатная по деревянным стропилам из асбоцементных листов
Окна - спаренные блоки
Перегородки - гипсобетонные толщиной 80 мм
Полы - керамическая плитка, паркетная доска, линолеум на синтетическом каучуке.
Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, масляная и клеевая покраска, глазурованная плитка.
Наружная отделка - панели заводской готовности
Инженерное оборудование - центральное отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электрооборудование, слаботочные устройства.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

Детские ясли - сад на 45 мест

Сметная стоимость 178,23 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 9,79 тыс.чел.-час

Трудозатраты построченые 8,11 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 7,31 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г

Расчетный измеритель единичной стоимости 587,3 м2 общ.площ.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-час	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Локальная смета № 1	Общестроительные работы	76,50				76,50	7,08	5,34	130,26
2	-"- № 2	Санитарно-технические работы	9,04				9,04	1,44	0,97	15,39
3	-"- № 3	Электроосвещение		3,11			3,11	0,52	0,34	5,29
4	-"- № 4	Слабые токи		2,42			2,42	0,71	0,50	4,12
5	-"- № 5	Автоматика		0,37			0,37	0,04	0,03	0,63
		Итого	85,54	5,90	-	-	91,44	9,79	7,18	155,7
	Письмо Госстроя СССР №14-Д от 6.09.90 г.	Индекс к=1,62 перехода от цен 1984 г. к ценам 1991 года 85,54 х 1,62 5,9 х 1,62	138,57	9,56	-	-	148,13	9,79	7,18	252,22
	Лок. смета ТП-1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря в ценах 1991г	-	0,27	29,83	-	30,1	-	0,13	51,25
		Итого	138,57	9,83	29,83		178,23	9,79	7,31	303,47

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский

Заведующий отделом сметных расчетов М.В.Алешина

Составил: ведущий инженер Р.С.Черняева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 76,498 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7084 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,341 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА: [illegible]
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 130,25 РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ 25,62 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	11,27	0,35 -	0,35 0,11	4	-	4 1	- 0,14	- 2
2	Е1-1607 29-1 ДОП ВЫП3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,17	36,30 -	36,30 12,20	6	-	6 2	- 17,57	- 3
3	Е1-1614 29-8 ДОП ВЫП3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 1000М3	0,17	59,60 -	59,60 20,00	10	-	10 3	- 28,80	- 5
4	Е1-1591 22-13 ДОП ВЫП3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,17	144,00 6,41	137,39 56,10	25	1	24 10	13,00 80,78	2 14
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	217,00	0,29	-	63	13	-	0,09	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,06	-			-	-	-
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,26	172,00	164,09	44	2	42	15,50	4
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
	ДОП	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	66,90			17	96,34	25
	ВЫП3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	452,00	0,29	-	131	27	-	0,09	41
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,62	145,00	138,47	90	4	86	13,20	8
	11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		---	---			---	---	---
	ДОП	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		6,53	56,70			35	81,65	51
	ВЫП3	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ	0,62	36,30	36,30	22	-	23	-	-
	29-1	БУЛЬДОЗЕРОМ		---	---			---	---	---
	ДОП	1000М3		-	12,20			8	17,57	11
	ВЫП3									
10	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,62	59,60	59,60	37	-	37	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ДОП	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	20,00			12	28,80	18
	ВЫП3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607								
	К=2	1000М3								
11	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА	0,62	36,30	36,30	22	-	23	-	-
	29-1	1000М3		---	---			---	---	---
	ДОП			-	12,20			8	17,57	11
	ВЫП3									
12	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,62	59,60	59,60	37	-	37	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ДОП	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	20,00			12	28,80	18
	ВЫП3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607								
		1000М3								
13	Е1-1633	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,23	16,00	16,00	4	-	3	-	-
	31-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
	ДОП	КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	5,39			1	7,76	2
	ВЫП3	ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
14	Е1-1549	-ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ВО ВНУТРЬ	0,18	106,00	101,19	19	1	17	9,75	2
	11-13	ЗДАНИЯ		---	---			---	---	---
	ДОП	1000М3		4,81	41,60			7	59,90	11
	ВЫП3									
15	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА В КОТЛОВАНЕ	0,41	89,40	-	37	37	-	184,80	76
	80-2	ВРУЧНУЮ		---	---			---	---	---
		100М3		89,40	-			-	-	-
16	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И	1,76	7,15	-	13	13	-	12,90	23
	116-5	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ		---	---			---	---	---
		РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,15	-			-	-	-
		100М2								
17	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,76	9,69	3,49	17	11	6	11,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			4	3,30	6
		100М3								
18	Е1-1129	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	2,29	0,35	0,35	1	-	1	-	-
	116-2	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ		-	0,11			-	0,14	-
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			582	109	319		196
			РУБ,					120		177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			582	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	229	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		381
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		381
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	247	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,47	0,74	0,32	3	2	1	0,80	4
	3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
20	Е7-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	16,00	1,52	1,15	24	6	19	0,65	10
	1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,42			7	0,54	9
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5Т								
		ШТ								
21	Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	52,00	2,09	1,59	109	26	83	0,86	45
	1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,50	0,57			30	0,74	38
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т								
		ШТ								
22	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	12,00	1,01	0,79	12	3	9	0,39	5
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			3	0,37	4
23	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	2,00	1,39	1,09	3	1	2	0,53	1
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			1	0,52	1
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
24	Е6-20	БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	0,62	5,37	0,76	3	1	-	2,86	2
	1-20	М-100								
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ								
25	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	4,92	7,79	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,14	24,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
27	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,13	27,20	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	0,63	26,30	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
29	КАЛЬК 192-КЖ. СЦ-41 П.73	-ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ10.24-2	6,00	31,52	-	189	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	ТО ЖЕ П.74	-ФЛ10.12-2	21,00	14,99	-	315	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ТО ЖЕ П.75	-ФЛ8.24-3	10,00	26,24	-	262	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	ТО ЖЕ П.76	-ФЛ8.12-3	15,00	12,68	-	190	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	ТО ЖЕ П.77	-ФЛ6.12-4	16,00	12,11	-	194	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	ССЦ П12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3.6-Т	2,00	17,60	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	ТО ЖЕ П12-11	-ФБС9.3.6-Т	12,00	6,76	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1482	39	114		67
			РУБ,					41		53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1482	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	80	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1266	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			137	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
36	Е7-546	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	34,00	5,72	3,19	194	58	108	2,74	93
	43-1	НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2		1,70	1,13			38	1,46	50
			ШТ							
37	Е7-573	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	21,00	4,55	1,36	96	27	29	2,12	45
	44-1-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,29	0,41			9	0,53	11
			ШТ							
38	Е7-576	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	10,00	4,95	1,59	50	14	16	2,35	23
	44-2-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,45	0,47			5	0,61	6
			ШТ							
39	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	8,00	1,01	0,79	8	2	6	0,39	3
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		0,22	0,29			2	0,37	3
			ШТ							
40	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	10,00	1,39	1,09	14	3	11	0,53	5
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			4	0,52	5
			ШТ							
41	Е7-701	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,67	42,30	0,08	71	7	-	6,43	11
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД		4,02	0,02			-	0,03	-
			100М							
42	Е7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,67	91,80	20,60	153	18	34	18,60	31
	51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ		11,00	6,18			10	7,97	13
			100М							
43	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	1,67	2,40	0,01	4	1	-	1,04	2
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ		0,54	-			-	-	-
			100М							
44	Е7-714	УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	1,67	4,85	0,31	8	8	-	7,35	12
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ		4,54	0,09			-	0,12	-
			100М							
45	Е8-27	ОБОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,40	90,00	1,50	126	27	2	33,60	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
46	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,48	25,10	1,50	12	9	1	38,10	18
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
47	Е8-45	-ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА ВО	0,05	75,40	7,59	4	3	-	115,00	6
	5-9	ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
48	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,09	489,00	6,00	44	3	-	40,50	4
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		27,80	1,80			-	2,32	-
		Т								
	ДОП ВЫП3									
49	Е8-32	-ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА В НАРУЖНЫХ	0,67	3,36	0,78	2	2	-	4,23	3
	5-2	СТЕНАХ		2,41	0,23			-	0,30	-
		М3								
50	Е6-379	-ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ	7,45	0,29	0,02	2	2	-	0,54	4
	48	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		0,27	0,01			-	0,01	-
	ДОП ВЫП1	М2 СТЕН								
		МАТЕРИАЛЫ								
51	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	1,73	28,20	-	49	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200		-	-			-	-	-
		М3								
52	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	1,92	24,40	-	47	-	-	-	-
		МАРКА 100		-	-			-	-	-
		М3								
53	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	0,17	27,20	-	5	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150		-	-			-	-	-
		М3								
54	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	1,48	19,80	-	29	-	-	-	-
		МАРКА 25		-	-			-	-	-
		М3								
55	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	0,52	68,00	-	35	-	-	-	-
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
56	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	0,27	23,50	-	6	-	-	-	-
		МАРКА 50		-	-			-	-	-
		М3								
57	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	0,54	45,70	-	25	-	-	-	-
	ДОП ВЫП1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,28	-НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 1НЦ-36,22,30-100Л ШТ	3,00	165,34	-	496	-	-	-	-
59	ТО ЖЕ П,29	-1НЦ33,28,3,0-100Л ШТ	14,00	149,49	-	2093	-	-	-	-
60	ТО ЖЕ П,30	-1НЦ-30,22,3,0-100Л ШТ	5,00	132,52	-	663	-	-	-	-
61	ТО ЖЕ П,26	-1НЦ30,22,3,0-100Л-1 ШТ	2,00	104,65	-	209	-	-	-	-
62	ТО ЖЕ П,27	-1НЦ30,22,3,0-100Л-2 ШТ	1,00	79,49	-	79	-	-	-	-
63	ТО ЖЕ П,24	-НЦУ-30.22-3,0-100Л ШТ	2,00	129,16	-	258	-	-	-	-
64	ТО ЖЕ П,24	-НЦУ-30,22-3,0-100Л-Л ШТ	2,00	129,16	-	258	-	-	-	-
65	ТО ЖЕ П,23	-НЦУ-32,22,3,0-100Л ШТ	3,00	143,60	-	431	-	-	-	-
66	ТО ЖЕ П,23	-НЦУ-32,22,3,0-100Л-Л ШТ	1,00	143,60	-	144	-	-	-	-
67	ТО ЖЕ П,25	-НЦУ-18,22,3,0-100Л-Л ШТ	1,00	73,86	-	74	-	-	-	-
68	ССЦ П12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС 24,3,6-Т ШТ	10,00	17,60	-	176	-	-	-	-
69	ТО ЖЕ П,2-11	-ФБС9,3,6-Т ШТ	8,00	6,76	-	54	-	-	-	-
70	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,46	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСП-36,20,16-150Т ШТ	6,00	64,93	-	390	-	-	-	-
71	ТО ЖЕ П,47	-ПСП33,20,16-150Т ШТ	4,00	59,40	-	238	-	-	-	-
72	ТО ЖЕ П,46	-ПСП30,20,16-150Т ШТ	6,00	64,94	-	390	-	-	-	-
73	ТО ЖЕ П,50	-ПСП28,20,16-150Т ШТ	7,00	48,05	-	336	-	-	-	-
74	ТО ЖЕ П,49	-ПСП30,20,16-150Т-1 ШТ	8,00	51,07	-	409	-	-	-	-
75	ССЦ ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ Т	0,11	178,00	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7702	184	207		307
			----					---		---
			РУБ,					69		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7702	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			395	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	253	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6743	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р; -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р; -	РУБ,			-	228	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			715	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	481	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			9686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	481	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕКРЫТИЕ								
76	Е7-449	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	6,00	2,12	0,87	13	6	6	1,81	11
	39-1-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,06	0,26			2	0,34	2
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
77	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	7,00	3,24	1,47	23	11	10	2,67	19
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,58	0,43			3	0,55	4
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
78	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	23,00	3,79	1,86	87	40	43	2,95	68
	39-3-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			13	0,71	16
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
79	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	1,34	17,60	-	24	23	-	28,00	38
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
80	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,04	489,00	6,00	20	1	-	40,50	2
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ВЫП3									
81	Г6-379	-ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ	27,77	0,29	0,02	8	7	-	0,54	15
	48	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		---	---			---	---	---
	ДОП	М2 СТЕН		0,27	0,01			-	0,01	-
	ВЫП1									
		МАТЕРИАЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	1,33	24,40	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
83	С114-724 ДОП ВЫП1	-ПЛИТЫ ПСБС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО	0,56	45,70	-	26	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
84	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П59	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИР,2,98М ПК-66,30	7,00	189,37	-	1326	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	ТО ЖЕ П,59	-ПК5-66,30-1	14,00	189,37	-	2651	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	ТО ЖЕ П,60	-ПК6-66,30-1	1,00	193,98	-	194	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	ТО ЖЕ П,61	-ПК5-66,30-2	1,00	188,91	-	189	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	ТО ЖЕ П,62	-ПК5-66,15-1	1,00	92,71	-	93	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	ТО ЖЕ П,65	-ПК5-66,15-5	1,00	96,76	-	97	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	ТО ЖЕ П,71	-ПК5-66,6	3,00	40,47	-	121	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	ТО ЖЕ П,66	-ПК6-30,30	1,00	72,54	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	ТО ЖЕ П,66	-ПК6-30,30-1	3,00	72,54	-	218	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	ТО ЖЕ П,67	-ПК6-30,30-2	1,00	72,03	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
94	ТО ЖЕ П,72	-ПК6-30,6	3,00	15,92	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
95	ТО ЖЕ П,62	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИР,1,49МПК5-66,15	-	92,71	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
96	ТО ЖЕ П,63	-ПК6-66,15-1	-	95,01	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	ТО ЖЕ П,64	-ПК6-66,15-2	-	92,18	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	ТО ЖЕ П,68	-ПК6-30,15	-	38,17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	ТО ЖЕ	-ПК6-30,15-1	-	38,17	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,68	ДТ								
				-	-			-	-	-
100	ТО ЖЕ	-ПК6-30,15-2	-	36,87	-	-	-	-	-	-
	П,69	ДТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			5315	88	59		153

			РУБ,					18		22
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5315	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			24	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	106	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			5108	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			875	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	159	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			495	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6685	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		252
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	265	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			6685	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		252
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	265	-		-
	РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ									
101	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,07	75,40	7,59	6	5	-	115,00	9
				62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
102	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,37	68,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
103	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,17	23,50	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			35	5	-		9

			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			35	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	5	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			44	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
104	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	1,01	4,47	0,34	5	2	-	2,56	3
	13-3	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ		1,49	0,10			-	0,13	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2								
105	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,04	4,43	0,13	1	-	-	7,94	-
	29-6	НАЛИЧНИКОВ		4,16	0,04			-	0,05	-
		100М								
106	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,01	229,00	1,50	2	-	-	43,10	-
	201-1	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		23,50	0,45			-	0,58	-
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
107	С111-415	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С	1,00	2,06	-	2	-	-	-	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
108	С122-21	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР12-9	1,01	24,50	-	25	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
109	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	4,70	0,18	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			36	2	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			43	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ДВЕРИ								
110	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	1,67	1,45	0,35	2	1	-	0,91	2
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	-
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
111	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	1,67	2,00	0,13	3	1	-	1,16	2
	20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			-	0,05	-
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
112	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	1,67	1,34	-	2	-	-	0,36	1
	26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
113	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,05	4,43	0,13	1	-	-	7,94	-
	29-6	НАЛИЧНИКОВ		---	---			---	---	---
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
		МАТЕРИАЛЫ								
114	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
115	С122-836	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДС	3,34	24,70	-	82	-	-	-	-
		19-9ГУ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
116	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	5,26	0,18	-	1	-	-	-	-
		М		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			105	2	-		5
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			105	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			97	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			131	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			131	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
117	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,10	79,90	5,90	8	7	-	128,00	12
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО		---	---			---	---	---
	ДОП	ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,00	1,80			-	2,32	-
	ВЫП1	100М								
118	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	8,00	1,01	0,79	8	2	6	0,39	3
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,22	0,29			2	0,37	3
119	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	3,00	1,39	1,09	4	1	3	0,53	2
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		---	---			---	---	---
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			1	0,52	2
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
120	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,05	3,19	0,81	3	2	1	4,05	4
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			-	0,31	-
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
121	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,06	75,40	7,59	5	4	-	115,00	7
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
122	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,01	25,10	1,50	1	-	-	38,10	1
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
123	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,08	90,00	1,50	8	2	-	33,60	3
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
124	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,30	2,50	-	1	-	-	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
125	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	11-11	100М2		---	---			---	---	---
				7,86	0,02			-	0,03	-
126	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,08	40,50	4,90	3	3	-	57,40	5
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
127	Е15-528	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО	0,08	13,30	0,37	1	-	-	6,79	1
	156-3-24	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНАЯ		3,71	0,11			-	0,14	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,20	0,74	0,32	1	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
		МАТЕРИАЛЫ								
129	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,10	27,20	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
130	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
131	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,11	24,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
132	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,72	68,00	-	49	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
133	Ц2-11	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 25	0,24	22,40	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
134	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,15	23,50	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
135	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	0,04	19,80	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
136	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,16	23,70	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
137	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	0,22	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
138	ССЦ Том2 П12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т	3,00	17,60	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
139	ТО ЖЕ П,12-11	-ФБС9,3,6-Т	8,00	6,76	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	ССЦ П,11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС12,17	9,76	3,72	-	36	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		В)ВХОД N3,4								
141	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,80	0,74	0,32	1	-	-	0,80	1
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
142	Е6-20 1-20	-БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100	0,22	5,37	0,76	1	-	-	2,86	1
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	6,00	1,01	0,79	6	1	5	0,39	2
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,22	0,29			2	0,37	2
144	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	6,00	1,39	1,09	8	2	6	0,53	3
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		---	---			---	---	---
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			2	0,52	3
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
145	Е7-669	-ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ВХОДОВ	26,00	0,75	0,16	20	15	4	1,01	26
	47-11-1,8	ШТ		---	---			---	---	---
				0,59	0,05			1	0,06	2
146	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	2,80	3,19	0,81	9	6	3	4,05	11
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			1	0,31	1
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
147	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,07	75,40	7,59	5	4	-	115,00	8
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
148	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,11	90,00	1,50	10	2	-	33,60	4
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
149	Е9-46	-ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА	0,10	58,00	32,10	6	1	3	22,60	2
	7-1	Т		---	---			---	---	---
				13,80	11,80			1	15,22	2
150	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,06	40,50	4,90	2	2	-	57,40	3
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
151	Е15-528	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО	0,06	13,30	0,37	1	-	-	6,79	-
	156-3-24	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНАЯ		3,71	0,11			-	0,14	-
		100М2								
152	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	-	13,10	-	-	-	-	21,00	-
	7-1	КИРПИЧА		---	---			---	---	---
		100М2		13,10	-			-	-	-
153	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	22,90	1,02	1	1	-	28,50	1
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
154	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	11-11	100М2		---	---			---	---	---
				7,86	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ								
155	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,88	7,79	-	7	-	-	-	-
		ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
156	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	0,22	28,20	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200		-	-			-	-	-
		М3								
157	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	0,11	26,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
158	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,87	24,40	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
159	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	1,42	68,00	-	97	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
160	Ц6-4	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦВЕТА,ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 125	-	122,00	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
161	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	0,64	19,80	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
162	Ц2-2	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 50	0,16	21,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
163	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,11	23,70	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
164	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150	0,08	25,90	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
165	ССЦ ТОМ2 П12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т	6,00	17,60	-	106	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
166	ТО ЖЕ П12-11	-ФБС9,3,6-Т	6,00	6,76	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
167	ССЦ П11-173	-ПЛИТЫ ПЛ-14,5	35,62	1,67	-	59	-	-	-	-
		Ч		-	-			-	-	-
168	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДОВ	0,10	327,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
169	ССЦ ТАБЛ 6	-ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПЛИТ ПЛ-14,5	17,81	1,17	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
170	С111-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ	17,81	2,76	-	49	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТКАМЕРА И ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
171	Ф6-20	-БЕТОННЫЕ Ф-ТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	0,71	5,37	0,76	4	1	-	2,86	2
	1-20	М3		1,55	0,23			-	0,30	-
172	Ф8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	0,35	75,40	7,59	27	22	3	115,00	40
	5-9	ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
173	Ф8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	2,64	3,36	0,78	9	6	2	4,23	11
	5-2	СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,41	0,23			1	0,30	1
		М3								
174	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,00	35,90	1,23	36	13	1	21,30	21
	8-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		12,70	0,37			-	0,48	-
		М3								
175	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,80	43,80	1,31	35	13	1	26,20	21
	8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИХОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ		15,80	0,39			-	0,50	-
		М3								
176	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,07	4,58	0,99	1	-	-	7,19	-
	1-1	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
177	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,67	1,68	-	1	1	-	3,16	2
	1-5	ГРАВИЙНЫХ		1,67	-			-	-	-
		М3								
178	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,68	2,50	-	2	1	-	2,90	2
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
179	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,04	40,40	0,90	1	1	-	44,80	2
	8-2	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ		25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
180	Ф8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,05	90,00	1,50	4	1	-	33,60	2
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
181	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	-	25,10	1,50	1	-	-	38,10	-
	4-1	СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
182	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	0,09	13,10	-	1	1	-	21,00	2
	7-1	КИРПИЧА		13,10	-			-	-	-
		100М2								
183	Ф15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,13	315,00	5,90	41	9	1	115,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
184	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,03	323,00	6,00	11	2	-	128,00	4
	60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
185	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,13	73,00	0,50	9	2	-	22,30	3
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		13,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
186	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,03	121,00	0,80	4	1	-	41,20	1
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		24,70	0,24			-	0,31	-
		100М2								
187	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	2,00	1,01	0,79	2	-	2	0,39	1
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		0,22	0,29			1	0,37	1
		ШТ								
188	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	5,00	0,27	0,19	1	-	1	0,13	1
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
189	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,13	21,60	1,00	3	3	-	37,00	5
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		20,60	0,30			-	0,39	-
		100М2								
190	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
191	Е10-195	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1,75	1,71	0,05	3	-	-	0,30	1
	36-4П3,3	СПЛОШНОЙ		0,17	0,02			-	0,03	-
		М2								
192	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,01	7,51	0,03	1	-	-	2,94	-
	37-2	КОНСТРУКЦИЙ: КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ		1,48	0,01			-	0,01	-
		М3								
193	Е10-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,02	11,00	0,40	1	-	-	3,03	-
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ		1,60	0,12			-	0,15	-
		100М2								
194	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,02	254,00	10,40	4	1	-	36,08	1
	2-1-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420		34,90	3,14			-	4,05	-
		100М2								
195	Е12-289	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 2 СЛОЯ РУБЕРОИДА -	0,02	99,80	2,60-	2	-	- -	37,80-	1
	9-6	100М2	-	21,40	0,78			- -	1,01	-
196	Е10-153	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,10	4,81	0,48	1	-	-	3,02	-
	29-4	10БЛОКОВ		1,64	0,14			-	0,18	-
197	Е7-287	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,05	293,00	-	15	-	-	13,30	1
	17-3	УГОЛКОВ		8,18	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ								
198	Ц1-15	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	1,41	26,30	-	37	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
199	Ц1-16	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,02	27,20	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
200	Ц2-4	=РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,03	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
201	Ц2-30	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,59	23,70	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
202	Ц2-12	=РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,82	23,50	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
203	Ц2-1	=РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	0,01	19,80	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
204	Ц2-26	=РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 1:3	0,04	22,30	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
205	Ц6-1	=КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	1,77	68,00	-	120	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
206	Ц6-4	=КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦВЕТА,ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 125	1,01	122,00	-	123	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
207	Ц7-19	=ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400 ФРАКЦИИ 5-10ММ	1,12	14,60	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
208	С114-123	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	1,76	20,40	-	36	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
209	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,78	=ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ10-1	1,00	0,62	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
210	ТО ЖЕ	=1ПБ13-1	4,00	0,78	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,79	ШТ								
				-	-			-	-	-
211	ССЦ	=БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,3,6Т	2,00	6,76	-	14	-	-	-	-
	П12-11	ШТ								
				-	-			-	-	-
212	С122-203	=ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1	0,82	15,50	-	13	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ГИДРИЯМКИ								
213	Е6-1	=БЕТОННЫЕ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА	0,16	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	М-100								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
214	Е6-16	=ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ИЗ	0,23	2,27	0,77	1	-	-	1,87	-
	1-16	БЕТОНА М-200								
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
215	Е8-38	=СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	1,56	5,44	0,62	8	6	1	6,86	11
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
216	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,07	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
217	Е15-275	=СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,12	21,60	1,00	3	3	-	37,00	5
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
218	Е8-59	=АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ								
	ДОП	ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		27,80	0,41			-	0,53	-
	ВЫП2	Т								
219	Е9-24	=ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕФЛЕКТОРНОЙ	0,01	39,80	15,30	1	-	-	31,40	-
	4-1	СТАЛИ								
		100М2		18,10	5,13			-	6,62	-
220	Е45-218	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	-	121,00	25,90	-	-	-	137,00	-
	28-3	ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ТРУБ		85,70	7,77			-	10,02	-
		Т								
221	Е8-61	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	318,00	6,32	16	1	-	37,40	2
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
		МАТЕРИАЛЫ								
222	С111-508	=ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С РИФЛЕНОЙ	0,03	339,00	-	10	-	-	-	-
		ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЩАЯ ТОЛЩИНА								
		ЛИСТА 8 ММ БСТ 3СП		-	-			-	-	-
		Т								
223	С111-342	=ХОДОВЫЕ СКОБЫ	2,86	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
224	Ц1-15	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	0,16	26,30	-	4	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ								
		20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА								
		100		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
225	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200	0,23	28,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
226	Ц2-26	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 1:3	0,04	22,30	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
227	Ц2-2	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 50	0,37	21,90	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
228	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,07	23,70	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
229	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,62	68,00	-	42	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
230	С113-760	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ100	6,00	0,90	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
231	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ДВУХОДЫ N1,2								
232	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	28,00	1,01	0,79	28	6	22	0,39	11
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		0,22	0,29			8	0,37	10
		ШТ								
233	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	16,00	1,39	1,09	22	5	17	0,53	8
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			6	0,52	8
		ШТ								
234	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	1,00	5,37	0,76	5	2	1	2,86	3
	1-20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ		1,55	0,23			-	0,30	-
		М3								
235	Е6-20	-БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	0,30	5,37	0,76	2	-	-	2,86	1
	1-20	М-200		1,55	0,23			-	0,30	-
		М3								
236	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,29	90,00	1,50	26	6	-	33,60	10
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
237	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,06	25,10	1,50	2	1	-	38,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
238	Е8-17	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ	-	187,00	4,37	-	-	-	19,70	-
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ		10,80	1,31			-	1,69	-
		100М2								
239	Е8-32 5-2	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	26,60	3,36	0,78	89	64	21	4,23	113
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,41	0,23			6	0,30	8
		М3								
240	Е7-461 39-5-1,8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ	4,00	2,25	0,87	9	4	3	1,65	7
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,98	0,26			1	0,34	1
		ШТ								
241	Е7-464 39-6-1,8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ	2,00	3,29	1,26	7	3	3	2,29	5
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,39	0,37			1	0,48	1
		ШТ								
242	Е7-733 57-1	=УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО	0,23	79,90	5,90	18	17	1	128,00	30
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,00	1,80			-	2,32	1
		100М								
243	Е11-132 20-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ	0,33	58,30	10,40	19	14	3	77,90	26
				43,00	3,12			1	4,02	1
		100М2								
244	Е11-63 9-3	=УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	72,90	0,99	-	-	-	25,50	-
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
245	Е11-185 27-2	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК	-	473,00	4,83	-	-	-	85,10	-
		88 И 98ММ		46,50	1,45			-	1,87	-
		100М2								
246	Е9-46 7-1	=МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ	0,21	58,00	32,10	12	3	6	22,60	5
		Т		13,80	11,80			2	15,22	3
247	Е10-147 28-2	=ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ ПОДШИВКИ	-	23,80	0,26	-	-	-	4,09	-
		М2		2,54	0,06			-	0,08	-
248	Р15-224 53-1 ДОП ВЫП3	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	0,31	307,83	6,63	96	27	2	132,00	41
				86,00	1,38			-	1,78	1
		100М2								
249	ЕС120 Т,Ч, ТАБЛ,12	=ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	0,21	15,60	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Ц1-16	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,41	27,20	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
251	Ц1-17	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200	0,31	28,20	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
252	Ц2-4	=РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,82	24,40	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
253	Ц2-1	=РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	0,30	19,80	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
254	Ц2-6	=РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 200	0,70	28,10	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
255	Ц2-12	=РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	6,12	23,50	-	144	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
256	Ц6-1	=КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	10,79	68,00	-	734	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
257	Ц3-135	=ПЛИТКИ МОЗАИЧНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ И ОБЛИЦОВКИ СЕРЫЕ ТОЛЩ.30ММ МАРКА 200	33,33	5,84	-	195	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258	С111-366	=РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,02	261,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
259	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П62	=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК5-66.15-т1	2,00	92,71	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
260	ТО ЖЕ П71	=ПК5-66,6	4,00	40,47	-	162	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
261	ССЦ П12-1	=БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т	16,00	17,60	-	282	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
262	ССЦ П12-11	=ФБС9,3,6-Т	28,00	6,76	-	189	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
263	ССЦ П11-172	=ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС17	23,10	3,72	-	86	-	-	-	-
		М.П		-	-			-	-	-
264	С121-1981	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,21	327,00	-	69	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3997	297	122		521
			РУБ,					38		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3876	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			269	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	328	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1411	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р; -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р; -	РУБ,			-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			355	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4862	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	436	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р; -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р; -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			5004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	445	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			19254	726	821		1261
			РУБ,					286		393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19133	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			700	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1005	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			14653	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р; -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р; -	РУБ,			-	560	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1768	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24046	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1565	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			24188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1932
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1574	-		-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9, СТЕНЫ								
265	Е7-549 43-3-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	1,00	3,93 1,33	1,53 0,45	4	1	1 -	2,18 0,58	2 1
		ШТ								
266	Е7-558 43-6-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	23,00	3,04 1,18	1,47 0,44	70	27	34 10	1,94 0,57	45 13
		ШТ								
267	Е7-552 43-4-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	33,00	4,78 1,67	2,00 0,59	158	55	66 19	2,69 0,76	89 25
		ШТ								
268	Е7-576 44-2-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	15,00	4,95 1,45	1,59 0,47	74	22	24 7	2,35 0,61	35 9
		ШТ								
269	Е7-579 44-3-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	11,00	5,26 1,57	1,78 0,53	58	17	20 6	2,54 0,68	28 7
		ШТ								
270	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	5,00	0,27 0,08	0,19 0,06	1	-	1 -	0,13 0,08	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ШТ						
271	Е7-701	*УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	2,80	42,30	0,08	118	11	-	6,43	18
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
272	Е7-707	*УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	2,80	91,80	20,60	257	31	57	18,60	52
	51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			17	7,97	22
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
273	Е7-713	*УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	2,80	2,40	0,01	7	2	-	1,04	3
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ		---	---			---	---	---
		100М		0,54	-			-	-	-
274	Е7-714	*УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	2,80	4,85	0,31	14	13	1	7,35	21
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---	---			---	---	---
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			-	0,12	-
		РАСТВОРОМ								
		100М								
275	Е8-36	*ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА	0,74	3,02	0,81	2	2	-	3,90	3
	5-4	М3		---	---			---	---	---
				2,10	0,24			-	0,31	-
276	Е7-767	*УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,17	489,00	6,00	83	5	1	40,50	7
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ВЫП,3									
277	Е6-379	*ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ	9,29	0,29	0,02	3	3	-	0,54	5
	48	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		---	---			---	---	---
	ДОП	М2 СТЕН		0,27	0,01			-	0,01	-
	ВЫП,1									
		МАТЕРИАЛЫ								
278	Ц2-4	*РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	1,39	24,40	-	34	-	-	-	-
		МАРКА 100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
279	Ц1-17	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	3,13	28,20	-	88	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ		---	---			---	---	---
		20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА		-	-			-	-	-
		200								
		М3								
280	С1113-180	*ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА	28,84	0,73	-	21	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
281	Ц6-1	*КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	0,28	68,00	-	19	-	-	-	-
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА		---	---			---	---	---
		100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
282	Ц2-12	*РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	0,17	23,50	-	4	-	-	-	-
		МАРКА 50		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
283	С114-724	*ПЛИТЫ ПСБС-40	0,65	45,70	-	30	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ		---	---			---	---	---
	ВЫП,1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
284	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П1	-НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 3НС-36,33,3,5-100Л-1 ШТ	2,00	374,00	-	748	-	-	-	-
285	ТО ЖЕ П12	-3НС-36,33,3,5-100Л-2 ШТ	1,00	372,88	-	373	-	-	-	-
286	ТО ЖЕ П8	-3НС-33,33,3,5-100Л ШТ	1,00	346,93	-	347	-	-	-	-
287	ТО ЖЕ П11	-3НС-33,33,3,5-100Л-1 ШТ	11,00	336,68	-	3703	-	-	-	-
288	ТО ЖЕ П13	-3НС-33,33,3,5-100Л-3 ШТ	1,00	355,59	-	356	-	-	-	-
289	ТО ЖЕ П13	-3НС-33,33,3,5-100Л-3Л ШТ	1,00	355,59	-	356	-	-	-	-
290	ТО ЖЕ П9	-3НС-30,33,3,5-100Л ШТ	3,00	311,15	-	933	-	-	-	-
291	ТО ЖЕ П2	-3НС-30,33,3,5-100Л-1 ШТ	4,00	303,24	-	1213	-	-	-	-
292	ТО ЖЕ П5	-3НС-30,33,3,5-100Л-3 ШТ	1,00	315,51	-	316	-	-	-	-
293	ТО ЖЕ П4	-3НСУ-33,33,3,5-100Л ШТ	2,00	343,08	-	686	-	-	-	-
294	ТО ЖЕ П4	-3НСУ-33,33,3,5-100Л-Л ШТ	2,00	343,08	-	686	-	-	-	-
295	ТО ЖЕ П3	-3НСУ-3,33,3,5-100Л-1 ШТ	1,00	348,48	-	348	-	-	-	-
296	ТО ЖЕ П6	-3НСЦ-30,33,3,5-100Л ШТ	1,00	309,81	-	310	-	-	-	-
297	ТО ЖЕ П6	-3НСЦ-30,33,3,5-100Л-Л ШТ	1,00	309,81	-	310	-	-	-	-
298	ТО ЖЕ П14	-3НСЦ-30,33,3,5-100Л-1 ШТ	1,00	321,83	-	322	-	-	-	-
299	ТО ЖЕ П14	-3НСЦ-30,33,3,5-100Л-1Л ШТ	1,00	321,83	-	322	-	-	-	-
300	ТО ЖЕ П7	-3НСЦ-18,33,3,5-100Л ШТ	1,00	184,13	-	184	-	-	-	-
301	ТО ЖЕ П15	-3НЧ-66,5,3,5-100Л ШТ	5,00	94,42	-	472	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	ТО ЖЕ П16	=ЗНЧ-36,5,3,5-100Л ШТ	3,00	50,49	-	151	-	-	-	-
303	ТО ЖЕ П17	=ЗНЧ-30,5,3,5-100Л ШТ	8,00	42,11	-	337	-	-	-	-
304	ТО ЖЕ П20	=ЗНЧУ-30,5,3,5-100Л ШТ	1,00	42,02	-	42	-	-	-	-
305	ТО ЖЕ П20	=ЗНЧУ-30,5,3,5-100Л-Л ШТ	1,00	42,02	-	42	-	-	-	-
306	ТО ЖЕ П19	=ЗНЧУ-33,3,3,5-100Л ШТ	3,00	45,83	-	137	-	-	-	-
307	ТО ЖЕ П19	=ЗНЧУ-33,5,3,5-100Л-Л ШТ	1,00	45,84	-	46	-	-	-	-
308	ТО ЖЕ П21	=ЗНЧУ-18,5,3,5-100Л-Л ШТ	1,00	25,61	-	26	-	-	-	-
309	ТО ЖЕ П31	=ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСВ-59,3,1,6-150Т ШТ	3,00	165,45	-	496	-	-	-	-
310	ТО ЖЕ П32	=ПСВ-59,30-1,6-150-1 ШТ	1,00	133,44	-	133	-	-	-	-
311	ТО ЖЕ П33	=ПСВ-36,30,1,6-150Т ШТ	6,00	112,37	-	674	-	-	-	-
312	ТО ЖЕ П34	=ПСВ-36,30-1,6-150-1 ШТ	1,00	112,37	-	112	-	-	-	-
313	ТО ЖЕ П36	=ПСВ-33,30-1,6-150Т-1 ШТ	3,00	86,47	-	259	-	-	-	-
314	ТО ЖЕ П37	=ПСВ-33,30-1,6-150Т-2 ШТ	1,00	66,08	-	66	-	-	-	-
315	ТО ЖЕ П35	=ПСВ-33,30-1,6-150Т ШТ	1,00	65,41	-	65	-	-	-	-
316	ТО ЖЕ П39	=ПСВ-30,30-1,6-150Т-1 ШТ	2,00	74,04	-	148	-	-	-	-
317	ТО ЖЕ П38	=ПСВ-30,30-1,6-150Т ШТ	1,00	73,40	-	73	-	-	-	-
318	ТО ЖЕ П41	=ПСВ-28,30-1,6-150Т ШТ	2,00	83,92	-	168	-	-	-	-
319	ТО ЖЕ П44	=ПСВ-28,30-1,6-150Т-3 ШТ	1,00	83,92	-	84	-	-	-	-
320	ТО ЖЕ П42	=ПСВ-28,30-1,6-150Т-1 ШТ	2,00	55,42	-	111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	ТО ЖЕ П45	=ПСВ-28,30-1,6-15ОТ-4 ДТ	1,00	54,75	-	55	-	-	-	-
322	ТО ЖЕ П43	=ПСВ-28,30-1,6-15ОТ-2 ДТ	1,00	69,30	-	69	-	-	-	-
323	ТО ЖЕ П79	=ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1 ДТ	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
324	ТО ЖЕ П80	=5ПБ27-27П ДТ	4,00	12,03	-	48	-	-	-	-
325	ССЦ ТАБЛ3-1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ Т	0,21	178,00	-	37	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			16410	189	205		309
			РУБ.					59		77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16410	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			455	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	248	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15416	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ.			-	486	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1525	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	734	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			20643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	734	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТЕ								
326	Е7-449 39-1-1,8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ДТ	12,00	2,12	0,87	25	13	10	1,81	22
				1,06	0,26			3	0,34	4
327	Е7-452 39-2-1,8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ДТ	11,00	3,24	1,47	36	17	16	2,67	29
				1,58	0,43			5	0,55	6
328	Е7-455 39-3-1,8	= УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	22,00	3,79	1,86	83	38	41	2,95	65
				1,74	0,55			12	0,71	16

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М									
			ШТ								
329	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ		4,03	17,60	-	71	71	-	28,00	113
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ			---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ			17,50	-			-	-	-
			100М								
330	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ		0,04	489,00	6,00	20	1	-	40,50	2
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ			---	---			---	---	---
	ДОП		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ВЫП.3										
331	Е6-379	-ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ		27,77	0,29	0,02	8	7	-	0,54	15
	48	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА			---	---			---	---	---
	ДОП		М2 СТЕН		0,27	0,01			-	0,01	-
	ВЫП.3										
		МАТЕРИАЛЫ									
332	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ		1,80	24,40	-	44	-	-	-	-
		МАРКА 100			---	---			---	---	---
			М3		-	-			-	-	-
333	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40		0,56	45,70	-	26	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ			---	---			---	---	---
	ВЫП.1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО			-	-			-	-	-
			М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
334	КАЛЬК	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66,30		5,00	189,37	-	947	-	-	-	-
	192-КЖ.		ШТ		---	---			---	---	---
	СЦ-41				-	-			-	-	-
	П59										
335	ТО ЖЕ	-ПК5-66,30-1		10,00	189,37	-	1894	-	-	-	-
	П59		ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
336	ТО ЖЕ	-ПК5-66,30-2		7,00	188,91	-	1322	-	-	-	-
	П61		ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
337	ТО ЖЕ	-ПК5-66,15-1		4,00	92,71	-	371	-	-	-	-
	П62		ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
338	ТО ЖЕ	-ПК5-66,15-3		2,00	96,76	-	194	-	-	-	-
	П65		ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
339	ТО ЖЕ	-ПК5-66,6		7,00	40,47	-	283	-	-	-	-
	П71		ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
340	ТО ЖЕ	-ПК5-30,30		1,00	72,54	-	73	-	-	-	-
	П66		ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
341	ТО ЖЕ	-ПК6-30,30-1		4,00	72,54	-	290	-	-	-	-
	П66		ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
342	ТО ЖЕ	-ПК6-30,15-1		1,00	38,17	-	38	-	-	-	-
	П68		ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
343	ТО ЖЕ	-ПК6-30,15-3		1,00	39,70	-	40	-	-	-	-
	П70		ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	ТО ЖЕ П72	-ПК6-30,6 ШТ	3,00	15,92 -	- -	48	-	- -	- -	- -
345	ТО ЖЕ П62	-ПК5-66,15 ШТ	-	92,71 -	- -	-	-	- -	- -	- -
346	ТО ЖЕ П64	-ПК6-66,15-2 ШТ	-	92,18 -	- -	-	-	- -	- -	- -
347	ТО ЖЕ П68	-ПК6-30,15 ШТ	-	38,17 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10					5813	147	67		246
								20		26
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5813	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -					26	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-					-	167	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -					5526	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					958	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					-	171	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					541	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7312	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		360
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					-	338	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					7312	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		360
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					-	338	-		-
	РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ									
348	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	5,89	17,30 15,50	1,80 0,53	102	91	10 3	28,50 0,68	168 4
349	Е12-288 9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ М3	-	2,25 1,17	1,08 0,32	-	-	- -	2,32 0,41	- -
350	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	5,88	49,90 10,70	1,30 0,39	294	63	7 2	18,90 0,50	111 3
351	Е14-21	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С ЧЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 200Х200ММ	0,66	134,00 19,60	1,60 0,48	89	13	1 -	37,10 0,62	25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м2								
352	Е14-22	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С ГЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 400Х400ММ	6,33	122,00	1,49	773	106	10	31,50	200
				16,70	0,45			3	0,58	4
		10м2								
353	Е14-23	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С ГЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 600Х600ММ	0,54	107,00	1,29	58	8	-	28,70	16
				15,20	0,39			-	0,50	-
		10м2								
354	Е12-267 6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	7,35	213,00	3,50	1565	180	26	43,90	323
				24,50	1,05			8	1,35	10
		100м2								
355	Е12-272 6-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	7,35	9,56	0,03	70	9	-	1,94	14
		100м2		1,21	0,01			-	0,01	-
356	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ м3	24,40	112,00	2,10	2733	307	51	23,80	581
				12,60	0,63			15	0,81	20
357	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ м3	28,47	3,48	0,13	99	13	4	0,87	25
				0,46	0,04			1	0,05	1
358	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	7,35	11,00	0,40	81	12	3	3,03	22
				1,60	0,12			1	0,15	1
		100м2								
359	Е10-71 12-1	-СЛУХОВЫЕ ОКНА шт	4,00	16,30	0,30	65	14	1	6,03	24
				3,50	0,10			-	0,13	1
360	Е15-716 201-3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЕЗ КОРОБОК ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,05	142,00	0,90	7	1	-	33,00	2
				18,30	0,27			-	0,35	-
		100м2								
361	Е10-23 3-6	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ м2	54,72	3,04	0,03	166	44	2	1,53	84
				0,80	0,01			1	0,01	1
362	Е10-22 3-5	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ м2	183,00	3,03	0,04	554	71	7	0,72	132
				0,39	0,01			2	0,01	2
363	Е10-32 6-1	-ДОСКИ ОБШИВКИ И ЛОБОВАЯ ДОСКА м2	23,80	2,14	0,03	51	5	-	0,40	10
				0,22	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	Е10-197	=РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	24,80	2,76	0,05	68	4	1	0,25	6
	36-5П3,3	СПЛОШНОЙ								
		М2		0,17	0,02			-	0,03	1
365	Е12-277	=УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	5,18	9,43	0,01	49	12	-	4,14	21
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
366	Е12-281	=УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД	15,00	8,39	0,01	126	22	-	2,63	39
	8-6	ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА								
		КОЛПАК		1,45	-			-	-	-
367	Е8-49	=СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ	1,37	4,58	0,84	6	5	1	6,08	8
	6-2	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,								
		НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ		3,68	0,25			-	0,32	-
		ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
368	Е7-285	=КРЕПЛЕНИЕ РАДИО И ТЕЛЕСТОЕК	0,06	362,00	8,00	22	6	-	141,00	8
	17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
369	Е10-109	=УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В	0,97	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
	20-5	ПЕРЕКРЫТИЯХ								
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
370	Е7-767	=УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,29	489,00	6,00	142	8	2	40,50	12
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
	ДОП	Т		27,80	1,80			1	2,32	1
	ВЫП,3									
		МАТЕРИАЛЫ								
371	Ц3-146	=ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ	84,86	16,20	-	1375	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРВОЙ								
		КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ТИП А		-	-			-	-	-
		МАРКА БЕТОНА 350								
		М3								
372	Ц7-19	=ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ	-	14,60	-	-	-	-	-	-
		КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО								
		ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО		-	-			-	-	-
		НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400								
		ФРАКЦИИ 5-10ММ								
		М3								
373	Ц6-1	=КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	0,55	68,00	-	37	-	-	-	-
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА								
		100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
374	Ц2-12	=РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	0,30	23,50	-	7	-	-	-	-
		МАРКА 50								
		М3		-	-			-	-	-
375	С111-432	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЛУХОВЫХ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		ОКОН								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
376	С111-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКА	1,00	23,60	-	24	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
377	С122-181	=ПЕРЕПЛЕТЫ СЛУХОВОГО ОКНА	5,15	4,41	-	23	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
378	С122-838	=ЛЮК ДЛ10-10	0,97	31,00	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП	М2								
	ВЫП,4			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				8620	995	126		1832
		----						---		---
		РУБ,						37		49
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				8620	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				5998	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1032	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				80	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1422	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		129
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	256	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				804	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				10846	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2010
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1288	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				10846	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2010
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1288	-		-
	РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ									
	==========									
379	Е7-630 -УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ		44,00	3,75	0,97	165	48	42	1,73	76
	46-3-1,8 КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК			---	---			---	---	---
	ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ			1,08	0,28			12	0,36	16
	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ									
	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ									
	ЗДАНИЙ ДО 40М									
		ДТ								
380	Е7-633 -УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ		24,00	4,23	1,19	102	32	28	2,15	52
	46-4-1,8 КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК			---	---			---	---	---
	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ			1,33	0,35			8	0,45	11
	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ									
	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ									
	ЗДАНИЙ ДО 40М									
		ДТ								
381	Е10-28 -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ		0,06	110,00	1,30	7	1	-	24,00	1
	4-1 ИЗ БРУСЬЕВ			---	---			---	---	---
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
382	Е10-34 -ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН		4,80	1,95	0,02	9	1	-	0,54	3
	6-3 ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ			---	---			---	---	---
	ТОЛЩИНОЙ 16ММ			0,30	0,01			-	0,01	-
		М2								
383	Е15-741 -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ		0,03	224,00	1,10	6	-	-	27,80	1
	201-1-41 ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ			---	---			---	---	---
	СТЕКЛОМ			14,90	0,33			-	0,43	-
		100М2								
384	Е10-201 -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ		0,06	3,48	0,13	1	-	-	0,87	-
	37-1 КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМЫ, АРКИ,			---	---			---	---	---
	БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ			0,46	0,04			-	0,05	-
		М3								
385	Е7-767 -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ		0,02	489,00	6,00	10	1	-	40,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-4 АОП ВЫП,3	МАССОЙ ДО 20КГ Т		27,80	1,80			-	2,32	-
		МАТЕРИАЛЫ								
386	Ц2-3	=РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 75 М3	0,63	23,30 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
387	ЦССЦ П3-206	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПЛОЩ,БОЛЕЕ 6М2 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ МАРКИ 50 М2	118,72	4,55 -	- -	540	-	- -	- -	- -
388	ССЦ П3-214	=ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТН.ВЯЖУЩЕМ М2	89,67	4,78 -	- -	429	-	- -	- -	- -
389	ССЦ П3-230	=ТО ЖЕ,ПЛОЩ.МЕНЕЕ 6М2 М2	152,55	4,79 -	- -	731	-	- -	- -	- -
390	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П51	=КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПП-36,30-100К ДТ	-	80,98 -	- -	-	-	- -	- -	- -
391	ТО ЖЕ П52	=ПП-30,30-100К ДТ	-	66,53 -	- -	-	-	- -	- -	- -
392	ТО ЖЕ П53	=ПП-28,30-100К ДТ	-	61,83 -	- -	-	-	- -	- -	- -
393	ТО ЖЕ П54	=ПП-28,30-100К-1 ДТ	-	46,68 -	- -	-	-	- -	- -	- -
394	ТО ЖЕ П55	=ПП-15,30-100К ДТ	-	33,18 -	- -	-	-	- -	- -	- -
395	ТО ЖЕ П56	=ПП-13,30-100К ДТ	-	28,67 -	- -	-	-	- -	- -	- -
396	ТО ЖЕ П57	=ПП-9,30-100К ДТ	-	19,93 -	- -	-	-	- -	- -	- -
397	ТО ЖЕ П58	=ПП-6,30-100К ДТ	-	13,26 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2015	83	70		134
			РУБ,					20		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2015	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			145	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	103	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			1160	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р; -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р; -	РУБ,			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			187	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ПОЛЫ								
398	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,59	17,20	0,95	62	36	3	18,80	68
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
399	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -	1,37	0,39	0,23-	1	-	- -	0,34	-
		100М2	-	0,16	0,07			- -	0,09	-
400	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,41	22,00	1,12	31	20	1	29,40	42
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	1
401	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	2,22	72,90	0,99	162	32	3	25,50	57
		100М2		14,20	0,30			1	0,39	1
402	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	1,39	363,00	4,52	505	85	6	108,00	150
		100М2		61,40	1,36			2	1,75	2
403	Е11-188 27-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА И КЛЕНА	225,74	12,00	0,04	2709	72	9	0,54	122
		М2		0,32	0,01			2	0,01	2
404	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	1,43	519,00	0,75	744	63	1	75,50	108
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
		МАТЕРИАЛЫ								
405	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150	11,59	25,90	-	300	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
406	Ц1-73	-БЕТОН ЛЕГКИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 75	2,88	30,60	-	88	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			4600	308	23		547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4600	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3882	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	314	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			428	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		623
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	451	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			5788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		623
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	451	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ДВЕРИ								
407	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	66,49	2,00	0,13	133	45	9	1,16	77
				0,67	0,04			3	0,05	3
		М2								
408	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,25	1,34	-	14	2	-	0,36	4
				0,20	-			-	-	-
		М2								
409	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,04	222,00	1,40	10	2	-	86,50	4
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
410	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,08	110,00	1,30	9	1	-	24,00	2
				12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
411	Е10-33 6-2	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	11,88	1,10	0,02	13	1	-	0,19	2
				0,10	0,01			-	0,01	-
		М2								
412	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	0,08	7,51	0,03	1	-	-	2,94	-
				1,48	0,01			-	0,01	-
		МАТЕРИАЛЫ								
413	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	29,00	6,94	-	201	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
414	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	8,00	3,11	-	25	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
415	С122-816 ДОП	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21-10	10,25	14,20	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВЫП,4	М2		-	-			-	-	-
416	С122-219	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-10	26,13	13,50	-	353	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
417	С122-218	-ДГ21-8	4,77	14,20	-	68	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
418	С122-217	-ДГ21-7	15,29	15,00	-	229	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
419	С122-221	-ДО21-10	10,05	8,76	-	88	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.				1290	51	9		89
		РУБ.						3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1290	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				120	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	54	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1110	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				212	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				119	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	91	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.				1621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	91	-		-
	РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
420	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	12,55	6,27	0,18	79	67	3	9,70	122
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ		-	-			-	-	-
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	1
		100М2								
421	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	5,75	3,93	0,15	23	18	1	6,00	34
	59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ		-	-			-	-	-
		ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
422	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	7,11	12,90	0,07	92	48	-	12,70	90
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		-	-			-	-	-
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
423	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	5,02	76,30	0,90	383	116	4	41,00	206
	168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		-	-			-	-	-
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			1	0,35	2
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
424	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,56	59,70	0,69	34	10	-	32,60	18
	159-10	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		18,50	0,21			-	0,27	-
		100М2								
425	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1,92	422,00	2,00	812	182	4	170,00	327
				94,70	0,60			1	0,77	1
		100М2								
426	Е15-578 159-8-26	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	0,49	91,20	0,80	44	14	-	49,30	24
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
427	Е15-561 159-1	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,37	70,10	0,69	26	12	-	56,00	21
		100М2		31,50	0,21			-	0,27	-
428	Е15-563 159-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,14	71,20	0,80	10	4	-	49,20	7
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
		МАТЕРИАЛЫ								
429	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	1,34	23,70	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ,		1535	471	12		849
				РУБ,				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1535	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1019	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	474	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		875
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	519	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ,		1931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		875
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	519	-		-
		РАЗДЕЛ 16, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
430	Е15-635 165-4-2930	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,62	35,70	-	93	25	-	15,50	41
		100М2		9,60	-			-	-	-
431	Е15-522 156-3	-ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА КОЗЫРЬКОВ	0,26	16,40	0,37	4	1	-	9,70	3
		100М2		5,30	0,11			-	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			97	26	-		44
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			97	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-

РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ВХОДЫ 1И2								
432	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	7,54	3,36	0,78	25	18	6	4,23	32
				2,41	0,23			2	0,30	2
			М3							
433	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,08	4,58	0,84	5	4	1	6,08	7
				3,68	0,25			-	0,32	-
			М3							
434	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,79	13,10	-	10	10	-	21,00	17
				13,10	-			-	-	-
			100М2							
435	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,02	110,00	1,30	2	-	-	24,00	-
				12,90	0,39			-	0,50	-
			М3							
436	Е10-32 6-1	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ДОСОК	5,60	2,14	0,03	12	1	-	0,40	2
				0,22	0,01			-	0,01	-
			М2							
437	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,10	7,51	0,03	1	-	-	2,94	-
				1,48	0,01			-	0,01	-
			М3							
438	Е15-635 165-4-2930	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,15	35,70	-	5	1	-	15,50	2
				9,60	-			-	-	-
			100М2							
439	Е7-455 39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	-	3,79	1,86	-	-	-	2,95	-
				1,74	0,55			-	0,71	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ДТ								
440	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,24	1,47	-	-	-	2,67	-
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,58	0,43			-	0,55	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ДТ								
441	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	-	17,60	-	-	-	-	28,00	-
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ								
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
442	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	-	489,00	6,00	-	-	-	40,50	-
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
	АОП	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ВЫП,3									
443	Е7-128	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	-	1,71	1,25	-	-	-	0,81	-
	9-1-1,8	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,46	0,37			-	0,48	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ДТ								
444	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	-	14,80	0,74	-	-	-	14,30	-
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
445	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	-	254,00	10,40	-	-	-	36,08	-
	2-1-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			-	4,05	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420								
		100М2								
446	Е12-288	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ	- -	2,25	1,08	-	-	- -	2,32	-
	9-5	РУБЕРОИДА								
		М3	-	1,17	0,32			- -	0,41	-
447	Е12-291	-ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ	- -	40,50	1,02	-	-	- -	12,80	-
	9-7	100М2								
			-	7,56	0,31			- -	0,40	-
		МАТЕРИАЛЫ								
448	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	-	24,40	-	-	-	-	-	-
		МАРКА 100								
		М3		-	-			-	-	-
449	Ц2-3	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	-	23,30	-	-	-	-	-	-
		МАРКА 75								
		М3		-	-			-	-	-
450	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	1,98	23,50	-	47	-	-	-	-
		МАРКА 50								
		М3		-	-			-	-	-
451	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	3,33	68,00	-	227	-	-	-	-
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100								
		1000ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
452	КАЛЬК П59	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК-66.30-1 ШТ	-	189,37 -	- -	-	-	- -	- -	- -
453	ТО ЖЕ П62	-ПК5-66.15-1 ШТ	-	92,71 -	- -	-	-	- -	- -	- -
454	ТО ЖЕ П80	-ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ27-27П ШТ	-	12,03 -	- -	-	-	- -	- -	- -
455	ТО ЖЕ П81	-5ПБ25-27П ШТ	-	11,97 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		ВХОДЫ 3,4								
456	Г7-651 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	2,00	4,35 1,46	2,69 0,79	9	3	6 2	2,49 1,02	5 2
457	Г12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,10	14,80 7,64	0,74 0,22	1	1	- -	14,30 0,28	1 -
458	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 100М2	0,10	254,00 34,90	10,40 3,14	25	3	1 -	36,08 4,05	3 -
459	Е12-289 9-6	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА 100М2	- -	0,10 10,70	49,90 0,39	1,30- 5-	1	- - - -	18,90- 0,50	2 -
460	Е12-291 9-7	-ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ 100М2	- -	0,10 7,56	40,50 0,31	1,02- 4-	1	- - - -	12,80- 0,40	1 -
461	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	1,08	4,58 3,68	0,84 0,25	5	4	1 -	6,08 0,32	7 -
462	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	0,11	13,10 13,10	- -	1	1	- -	21,00 -	2 -
		МАТЕРИАЛЫ								
463	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	0,25	23,50 -	- -	6	-	- -	- -	- -
464	Ц2-3	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,15	23,30	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКА 75								
		м3		-	-			-	-	-
465	Ц2-4	=РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,02	24,40	-	1	-	-	-	-
		МАРКА 100								
		м3		-	-			-	-	-
466	Ц6-1	=КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	0,44	68,00	-	30	-	-	-	-
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА								
		100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
467	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П82	=КОЗЫРЕК КР-33,15	2,00	36,05	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
468	Е26-31 8-4	=ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	3,03	35,90	1,23	109	38	4	21,30	65
		ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		12,70	0,37			1	0,48	1
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И								
		КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		м3								
469	Е15-298 60-1	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,38	315,00	5,90	119	25	3	115,00	44
		СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		66,00	1,77			1	2,28	1
		100М2								
470	Е15-304 61-1	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,38	73,00	0,50	28	5	-	22,30	8
		ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
471	Е10-36 6-5	=ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	37,90	0,26	-	10	2	-	0,09	3
		ПЕРГАМИНОМ								
		М2		0,05	-			-	-	-
472	Е КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 РАСЧ НР1	=ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1	14,00	24,25	-	340	-	-	5,97	84
		ШТ		-	-			-	-	-
473	ЕТО ЖЕ НР2	=ОР-2	2,00	8,74	-	17	-	-	2,53	5
		ШТ		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
474	Ц2-36	=РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	1,17	22,80	-	27	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
475	С114-125	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	2,94	25,60	-	75	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ								
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ								
		9573-72 М-150								
		м3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,				1203	114	22		284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1203	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			222	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	120	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			1512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	155	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			41583	2384	534		4334
			РУБ,					154		199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41583	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11938	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2538	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			23439	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1229	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3867	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			52310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3767	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			52310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3767	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			60837	3110	1355		5595
			РУБ,					440		592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60716	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12638	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3543	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			38092	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10005	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		896
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1789	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5635	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5332	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			76498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7084
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5341	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — АЛЕШИНА Ч.В.

СОСТАВИЛ — ГЛЯНЦЕВА В.П.

ПРОВЕРИЛ — ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: — ГЛАДКОВА Ч.В.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	877,60	582	731	0,66	0,83	0,96
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	22,70	1482	1864	65,29	82,11	2,44
3	СТЕНЫ	М2	403,14	7702	9686	19,11	24,03	12,66
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	153,00	5315	6685	34,74	43,69	8,74
5	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	7,42	35	44	4,72	5,93	0,06
6	ОКНА	М2	1,01	36	43	35,64	42,57	0,06
7	ДВЕРИ	М2	3,34	105	131	31,44	39,22	0,17
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3997	5004	-	-	6,54
9	СТЕНЫ	М2	552,52	16410	20643	29,70	37,36	26,99
10	ПЕРЕКРЫТЕ	М2	514,64	5813	7312	11,30	14,21	9,56
11	КРОВЛЯ	М2	601,50	8620	10846	14,33	18,03	14,18
12	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	360,94	2015	2535	5,58	7,02	3,31
13	ПОЛЫ	М2	508,16	4600	5788	9,05	11,39	7,57
14	ДВЕРИ	М2	72,43	1290	1621	17,81	22,38	2,12
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1471,22	1535	1931	1,04	1,31	2,52
16	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			97	122	-	-	0,16
17	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1203	1512	-	-	1,98
	ИТОГО:	М3	2984,00	60837	76498	20,39	25,64	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
Э91414' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2984' М3*
Ю' ' ' ' 2718' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ     ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ' РП' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ1АС*
Н10=16,5*
ДТ' 1-99999:0,0*
Д2-М*
Д2-Б*
Д2-С*
Д3-Д*
Д1-Л*
А*
Р1' М3' 877,6*
Е1-1129' 1127,04*
Е1-1607#ДОП#ВЫП3' 173*
Е1-1614#ДОП#ВЫП3(А1,2)(Р1,2)' 173*
Е1-1591#ДОП#ВЫП3' 173*
С310-1' 217*
Е1-1592#ДОП#ВЫП3' 258*
С310-1' 452*
Е1-1550#ДОП#ВЫП3' 619*
Е1-1607#ДОП#ВЫП3' 619' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ БУЛЬДОЗЕРОМ*
Е1-1614#ДОП#ВЫП3(А1,2)(Р1,2)#К=2' 619*
Е1-1607#ДОП#ВЫП3' 619' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА*
Е1-1614#ДОП#ВЫП3(А1,2)(Р1,2)' 619*
Е1-1633#ДОП#ВЫП3' 229*
Е1-1549#ДОП#ВЫП3' 176,1' ' ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ВО ВНУТРЬ ЗДАНИЯ*
Е1-960(А1,1,2)(Р1,1,2)' 41' ' ДОБОР ГРУНТА В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ*
Е1-1132' 176,1*
Е1-1184' 176,1*
Е1-1129' 229*
РФУНДАМЕНТЫ' М3' 22,7*
Е8-10' 4,47*
Е7-1' 16*
Е7-2' 52*
Е7-400' 12*
Е7-401' 2*
Е6-20' 0,62' ' БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
Ц4-20' 4,92*
Ц2-4' 0,14*
Ц1-16' 0,13*
Ц1-15' 0,63*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-41#П,73(=19)' 6' 31,52' ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ10,24-2' ШТ*
ТТО ЖЕ#П,74(=19)' 21' 14,99' ФЛ10.12-2' ШТ*
ТТО ЖЕ#П,75(=19)' 10' 26,24' ФЛ8,24-3' ШТ*
ТТО ЖЕ#П,76(=19)' 15' 12,68' ФЛ8,12-3' ШТ*
ТТО ЖЕ#П,77(=19)' 16' 12,11' ФЛ6,12-4' ШТ*
ТССЦ#П12-1(=19)' 2' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т' ШТ*
ТТО ЖЕ#П12-11(=19)' 12' 6,76' ФБС9,3,6-Т' ШТ*
РСТЕНЫ' М2' 403,14*
Е7-546' 34*
Е7-573' 21*
Е7-576' 10*
Е7-400' 8*
Е7-401' 10*
Е7-701' 167*
```

```
396   57   Е7-707! 167*
397   58   Е7-713! 167*
398   59   Е7-714! 167*
399   60   Е8-27! 139,89*
400   61   Е8-13! 47,7*
401   62   Е8-45! 5,06! ! ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ*
402   63   Е7-767##ДОП#ВЫП3! 0,09*
403   64   Е8-32! 0,67! ! ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ*
404   65   Е6-379#ДОП#ВЫП1! 7,45! ! ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
405   66   П2#МАТЕРИАЛЫ*
406   67   Ц1-17! 1,73*
407   68   Ц2-4! 1,92*
408   69   Ц1-16! 0,17*
409   70   Ц2-1! 1,48*
410   71   Ц6-1! 520*
411   72   Ц2-12! 0,27*
412   73   С114-724#ДОП#ВЫП1! 0,54*
413   74   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
414   75   ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-41#П,28(=19)! 3! 165,34! НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 1НЦ-36,22,30-100Л! ШТ*
415   76   ТТО ЖЕ#П,29(=19)! 14! 149,49! 1НЦ33,28,3,0-100Л! ШТ*
416   77   ТТО ЖЕ#П,30(=19)! 5! 132,52! 1НЦ-30,22,3,0-100Л! ШТ*
417   78   ТТО ЖЕ#П,26(=19)! 2! 104,65! 1НЦ30,22,3,0-100Л-1! ШТ*
418   79   ТТО ЖЕ#П,27(=19)! 1! 79,49! 1НЦ30,22,3,0-100Л-2! ШТ*
419   80   ТТО ЖЕ#П,24(=19)! 2! 129,16! НЦУ-30,22-3,0-100Л! ШТ*
420   81   ТТО ЖЕ#П,24(=19)! 2! 129,16! НЦУ-30,22-3,0-100Л-Л! ШТ*
421   82   ТТО ЖЕ#П,23(=19)! 3! 143,6! НЦУ-32,22,3,0-100Л! ШТ*
422   83   ТТО ЖЕ#П,23(=19)! 1! 143,6! НЦУ-32,22,3,0-100Л-Л! ШТ*
423   84   ТТО ЖЕ#П,25(=19)! 1! 73,86! НЦУ-18,22,3,0-100Л-Л! ШТ*
424   85   ТССЦ#П12-1(=19)! 10! 17,6! БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС 24,3,6-Т! ШТ*
425   86   ТТО ЖЕ#П,2-11(=19)! 8! 6,76! ФБС9,3,6-Т! ШТ*
426   87   ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-41#П,46(=19)! 6! 64,93! ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСП-36,20,16-150Т! ШТ*
427   88   ТТО ЖЕ#П,47(=19)! 4! 59,4! ПСП33,20,16-150Т! ШТ*
428   89   ТТО ЖЕ#П,46(=19)! 6! 64,94! ПСП30,20,16-150Т! ШТ*
429   90   ТТО ЖЕ#П,50(=19)! 7! 48,05! ПСП28,20,16-150Т! ШТ*
430   91   ТТО ЖЕ#П,49(=19)! 8! 51,07! ПСП30,20,16-150Т-1! ШТ*
431   92   ТССЦ#ТАБЛ3-1(=19)! 0,11! 178! МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ! Т*
432   93   РПЕРЕКРЫТИЕ! М2! 153*
433   94   Е7-449! 6*
434   95   Е7-452! 7*
435   96   Е7-455! 23*
436   97   Е7-715! 134*
437   98   Е7-767#ДОП#ВЫП3! 0,04*
438   99   Е6-379#ДОП#ВЫП1! 27,77! ! ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
439  100   П2#МАТЕРИАЛЫ*
440  101   Ц2-4! 1,33*
441  102   С114-724#ДОП#ВЫП1! 0,56*
442  103   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
443  104   ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-41#П59(=19)! 7! 189,37! ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИР,2,98М ПК-66,30! ШТ*
444  105   ТТО ЖЕ#П,59(=19)! 14! 189,37! ПК5-66,30-1! ШТ*
445  106   ТТО ЖЕ#П,60(=19)! 1! 193,98! ПК6-66,30-1! ШТ*
446  107   ТТО ЖЕ#П,61(=19)! 1! 188,91! ПК5-66,30-2! ШТ*
447  108   ТТО ЖЕ#П,62(=19)! 1! 92,71! ПК5-66,15-1! ШТ*
448  109   ТТО ЖЕ#П,65(=19)! 1! 96,76! ПК5-66,15-5! ШТ*
449  110   ТТО ЖЕ#П,71(=19)! 3! 40,47! ПК5-66,6! ШТ*
450  111   ТТО ЖЕ#П,66(=19)! 1! 72,54! ПК6-30,30! ШТ*
451  112   ТТО ЖЕ#П,66(=19)! 3! 72,54! ПК6-30,30-1! ШТ*
452  113   ТТО ЖЕ#П,67(=19)! 1! 72,03! ПК6-30,30-2! ШТ*
453  114   ТТО ЖЕ#П,72(=19)! 3! 15,92! ПК6-30,6! ШТ*
454  115   ТТО ЖЕ#П,62(=19)! 0! 92,71! ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИР,1,49МПК5-66,15! ШТ*
```

```
455  116  ТТО ЖЕ#П,63(=19)! 0! 95,01! ПК6-66,15-1! ШТ*
456  117  ТТО ЖЕ#П,64(=19)! 0! 92,18! ПК6-66,15-2! ШТ*
457  118  ТТО ЖЕ#П,68(=19)! 0! 38,17! ПК6-30,15! ШТ*
458  119  ТТО ЖЕ#П,68(=19)! 0! 38,17! ПК6-30,15-1! ШТ*
459  120  ТТО ЖЕ#П,69(=19)! 0! 36,87! ПК6-30,15-2! ШТ*
460  121  РПЕРЕГОРОДКИ! М2! 7,42*
461  122  Е8-45! 7,42*
462  123  П2#МАТЕРИАЛЫ*
463  124  Ц6-1! 370*
464  125  Ц2-12! 0,17*
465  126  РОКНА! М2! 1,01*
466  127  Е10-74! 1,01*
467  128  Е10-155! 4,2*
468  129  Е15-701! 1,01*
469  130  П2#МАТЕРИАЛЫ*
470  131  С111-415! 1*
471  132  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
472  133  С122-21! 1,01! ! ОКОННЫЙ БЛОК ОР12-9*
473  134  С122-323! 4,7*
474  135  РДВЕРИ! М2! 3,34*
475  136  Е10-105! 1,67*
476  137  Е10-107! 1,67*
477  138  Е10-140! 1,67*
478  139  Е10-155! 4,7*
479  140  П2#МАТЕРИАЛЫ*
480  141  С111-446! 2*
481  142  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
482  143  С122-836! 3,34*
483  144  С122-323! 5,26*
484  145  РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
485  146  П2#А)ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ*
486  147  Е7-733#ДОП#ВЫП1! 9,76*
487  148  Е7-400! 8*
488  149  Е7-401! 3*
489  150  Е8-30! 1,05*
490  151  Е8-45! 6,41*
491  152  Е8-13! 1,4*
492  153  Е8-27! 8,48*
493  154  Е11-11! 0,3*
494  155  Е11-77! 3,66*
495  156  Е15-201! 8,38*
496  157  Е15-528! 8,38*
497  158  Е8-10! 0,2*
498  159  П2#МАТЕРИАЛЫ*
499  160  Ц1-16! 0,1*
500  161  Ц1-15! 0,31*
501  162  Ц2-4! 0,11*
502  163  Ц6-1! 720*
503  164  Ц2-11! 0,24*
504  165  Ц2-12! 0,15*
505  166  Ц2-1! 0,04*
506  167  Ц2-30! 0,16*
507  168  Ц4-20! 0,22*
508  169  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
509  170  ТССЦ#ТОМ2#П12-1(=19)! 3! 17,6! БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ±БС24,3,6-Т! ШТ*
510  171  ТТО ЖЕ#П,12-11(=19)! 8! 6,76! ±БС9,3,6-Т! ШТ*
511  172  ТССЦ#П,11-172(=19)! 9,76! 3,72! СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС12,17! М*
512  173  П2#В)ВХОД N3,4*
513  174  Е8-10! 0,8*
```

```
E6-20' 0,22' ' БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
E7-400' 6*
E7-401' 6*
E7-669' 26' ' ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ВХОДОВ*
E8-30' 2,8*
E8-45' 7,12*
E8-27' 11,4*
E9-46' 0,1' ' ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА*
E15-201' 5,6*
E15-528' 5,6*
E8-57' 0*
E11-69' 3,6*
E11-77' 3,6*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
Ц4-20' 0,88*
Ц1-17' 0,22*
Ц1-15' 0,11*
Ц2-4' 0,87*
Ц6-1' 1423*
Ц6-4' 0*
Ц2-1' 0,64*
Ц2-2' 0,16*
Ц2-30' 0,11*
Ц2-5' 0,08*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТССЦ#ТОМ2#П12-1(=19)' 6' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т' ШТ*
ТТО ЖЕ#П12-11(=19)' 6' 6,76' ФБС9,3,6-Т' ШТ*
ТССЦ#П11-173(=19)' 35,62' 1,67' ПЛИТЫ ПЛ-14,5' М*
С121-1981' 0,1' ' ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДОВ*
ТССЦ#ТАБЛ Б(=19)' 17,81' 1,17' ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПЛИТ ПЛ-14,5' М2*
С111-147' 17,81' 2,76' СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ' М2*
П2#ВЕНТКАМЕРА И ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА*
E6-20' 0,71' ' БЕТОННЫЕ Ф-ТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
E8-45' 35,18*
E8-32' 2,64*
E26-31' 1,0*
E26-34' 0,8*
E11-1' 6,83*
E11-5' 0,67*
E11-11' 0,68*
E6-73' 3,51*
E8-27' 4,84*
E8-13' 0,29*
E8-57' 9,27*
E15-298' 13*
E15-299' 3,3*
E15-304' 13*
E15-305' 3,3*
E7-400' 2*
E7-446' 5*
E15-275' 13,34*
E10-28' 0,011*
E10-195' 1,75*
E10-202' 0,011*
E10-203' 1,75*
E12-159' 1,52*
E12-289(ВП)(А1,2)(Р1,2)' 1,52' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ 2 СЛОЯ РУБЕРОИДА*
E10-153' 1' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
E7-287' 0,05*
```

211-1-526.91 А.VI

```
П2#МАТЕРИАЛЫ*
Ц1-15' 1,41*
Ц1-16' 0,02*
Ц2-4' 0,03*
Ц2-30' 0,59*
Ц2-12' 0,82*
Ц2-1' 0,01*
Ц2-26' 0,04*
Ц6-1' 1770*
Ц6-4' 1010*
Ц7-19' 1,12*
С114-123' 1,76*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-41#П.78(=19)' 1' 0,62' ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ10-1' ШТ*
ТТО ЖЕ#П.79(=19)' 4' 0,78' 1ПБ13-1' ШТ*
ТССЦ#П12-11(=19)' 2' 6,76' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9.3.6Т' ШТ*
С122-203' 0,82' ' ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1' М2*
П2#Г)ПРИЯМКИ*
Е6-1' 0,16' ' БЕТОННЫЕ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
Е6-16' 0,23' ' ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ИЗ БЕТОНА М-200*
Е8-38' 1,56*
Е8-27' 7,06*
Е15-275' 12,35*
Е8-59#ДОП#ВЫП2' 0,024*
Е9-24' 0,55' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕФЛЕКТОРНОЙ СТАЛИ*
Е45-218' 0,003*
Е8-61' 0,05*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
С111-508' 0,03*
С111-342' 2,86' ' ХОДОВЫЕ СКОБЫ*
Ц1-15' 0,16*
Ц1-17' 0,23*
Ц2-26' 0,04*
Ц2-2' 0,37*
Ц2-30' 0,07*
Ц6-1' 620*
С113-760' 6,0*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
С124-43' 0,003*
П2#Д)ВХОДЫ N1,2*
Е7-400' 28*
Е7-401' 16*
Е6-20' 1*
Е6-20' 0,3' ' БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
Е8-27' 28,7*
Е8-13' 6,3*
Е8-17' 0*
Е8-32' 26,60*
Е7-461' 4*
Е7-464' 2*
Е7-733' 23,1*
Е11-132' 33*
Е11-63' 0*
Е11-185' 0*
Е9-46' 0,207' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ*
Е10-147' 0*
Е15-224(А2=215,2)#ДОП#ВЫП3' 31,32*
ЕТС120#Т,Ч,#ТАБЛ.12(=1)' 0,207' 15,6' ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ' Т*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
```

```
632   293   Ц1-16' 0,41*
633   294   Ц1-17' 0,31*
634   295   Ц2-4' 0,82*
635   296   Ц2-1' 0,3*
636   297   Ц2-6' 0,70*
637   298   Ц2-12' 6,12*
638   299   Ц6-1' 10790*
639   300   Ц3-135' 33,33*
640   301   С11-366' 0,024*
641   302   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
642   303   ТКАЛЬК#192-К*,#СЦ-41#П62(=19)' 2' 92,71' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66,15-1' ШТ*
643   304   ТТО ЖЕ#П71(=19)' 4' 40,47' ПК5-66,6' ШТ*
644   305   ТССЦ#П12-1(=19)' 16' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т' ШТ*
645   306   ТССЦ#П12-11(=19)' 28' 6,76' ФБС9,3,6-Т' ШТ*
646   307   ТССЦ#П11-172(=19)' 23,1' 3,72' ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС17' М,П*
647   308   С121-1981' 0,207*
648   309   Н10=16,5*
649   310   Б*
650   311   РСТЕНЫ' М2' 552,52*
651   312   Е7-549' 1*
652   313   Е7-558' 23*
653   314   Е7-552' 33*
654   315   Е7-576' 15*
655   316   Е7-579' 11*
656   317   Е7-446' 5*
657   318   Е7-701' 280*
658   319   Е7-707' 280*
659   320   Е7-713' 280*
660   321   Е7-714' 280*
661   322   Е8-36' 0,74' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА*
662   323   Е7-767#ДОП#ВЫП,3' 0,17*
663   324   Е6-379#ДОП#ВЫП,1' 9,29' ' ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
664   325   П2#МАТЕРИАЛЫ*
665   326   Ц2-4' 1,39*
666   327   Ц1-17' 3,13*
667   328   С1113-180' 28,84' ' ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА*
668   329   Ц6-1' 280*
669   330   Ц2-12' 0,17*
670   331   С114-724#ДОП#ВЫП,1' 0,65*
671   332   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
672   333   ТКАЛЬК#192-К*,#СЦ-41#П1(=19)' 2' 374,0' НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЗНС-36,33,3,5-100Л-1' ШТ*
673   334   ТТО ЖЕ#П12(=19)' 1' 372,88' ЗНС-36,33,3,5-100Л-2' ШТ*
674   335   ТТО ЖЕ#П8(=19)' 1' 346,93' ЗНС-33,33,3,5-100Л' ШТ*
675   336   ТТО ЖЕ#П11(=19)' 11' 336,68' ЗНС-33,33,3,5-100Л-1' ШТ*
676   337   ТТО ЖЕ#П13(=19)' 1' 355,59' ЗНС-33,33,3,5-100Л-3' ШТ*
677   338   ТТО ЖЕ#П13(=19)' 1' 355,59' ЗНС-33,33,3,5-100Л-3Л' ШТ*
678   339   ТТО ЖЕ#П9(=19)' 3' 311,15' ЗНС-30,33,3,5-100Л' ШТ*
679   340   ТТО ЖЕ#П2(=19)' 4' 303,24' ЗНС-30,33,3,5-100Л-1' ШТ*
680   341   ТТО ЖЕ#П5(=19)' 1' 315,51' ЗНС-30,33,3,5-100Л-3' ШТ*
681   342   ТТО ЖЕ#П4(=19)' 2' 343,08' ЗНСУ-33,33,3,5-100Л' ШТ*
682   343   ТТО ЖЕ#П4(=19)' 2' 343,08' ЗНСУ-33,33,3,5-100Л-Л' ШТ*
683   344   ТТО ЖЕ#П3(=19)' 1' 348,48' ЗНСУ-3,33,3,5-100Л-1' ШТ*
684   345   ТТО ЖЕ#П6(=19)' 1' 309,81' ЗНСЦ-30,33,3,5-100Л' ШТ*
685   346   ТТО ЖЕ#П6(=19)' 1' 309,81' ЗНСЦ-30,33,3,5-100Л-Л' ШТ*
686   347   ТТО ЖЕ#П14(=19)' 1' 321,83' ЗНСЦ-30,33,3,5-100Л-1' ШТ*
687   348   ТТО ЖЕ#П14(=19)' 1' 321,83' ЗНСЦ-30,33,3,5-100Л-1Л' ШТ*
688   349   ТТО ЖЕ#П7(=19)' 1' 184,13' ЗНСЦ-18,33,3,5-100Л' ШТ*
689   350   ТТО ЖЕ#П15(=19)' 5' 94,42' ЗНЧ-66,5,3,5-100Л' ШТ*
690   351   ТТО ЖЕ#П16(=19)' 3' 50,49' ЗНЧ-36,5,3,5-100Л' ШТ*
```

```
691   352   ТТО ЖЕ#П17(=19)! 8! 42,11! ЗНЧ-30,5,3,5-100Л! ШТ*
692   353   ТТО ЖЕ#П20(=19)! 1! 42,02! ЗНЧУ-30,5,3,5-100Л! ШТ*
693   354   ТТО ЖЕ#П20(=19)! 1! 42,02! ЗНЧУ-30,5,3,5-100Л-Л! ШТ*
694   355   ТТО ЖЕ#П19(=19)! 3! 45,83! ЗНЧУ-33,3,3,5-100Л! ШТ*
695   356   ТТО ЖЕ#П19(=19)! 1! 45,84! ЗНЧУ-33,5,3,5-100Л-Л! ШТ*
696   357   ТТО ЖЕ#П21(=19)! 1! 25,61! ЗНЧУ-18,5,3,5-100Л-Л! ШТ*
697   358   ТТО ЖЕ#П31(=19)! 3! 165,45! ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСВ-59,3,1,6-150Т! ШТ*
698   359   ТТО ЖЕ#П32(=19)! 1! 133,44! ПСВ-59,30-1,6-150-1! ШТ*
699   360   ТТО ЖЕ#П33(=19)! 6! 112,37! ПСВ-36,30,1,6-150Т! ШТ*
700   361   ТТО ЖЕ#П34(=19)! 1! 112,37! ПСВ-36,30-1,6-150-1! ШТ*
701   362   ТТО ЖЕ#П36(=19)! 3! 86,47! ПСВ-33,30-1,6-150Т-1! ШТ*
702   363   ТТО ЖЕ#П37(=19)! 1! 66,08! ПСВ-33,30-1,6-150Т-2! ШТ*
703   364   ТТО ЖЕ#П35(=19)! 1! 65,41! ПСВ-33,30-1,6-150Т! ШТ*
704   365   ТТО ЖЕ#П39(=19)! 2! 74,04! ПСВ-30,30-1,6-150Т-1! ШТ*
705   366   ТТО ЖЕ#П38(=19)! 1! 73,4! ПСВ-30,30-1,6-150Т! ШТ*
706   367   ТТО ЖЕ#П41(=19)! 2! 83,92! ПСВ-28,30-1,6-150Т! ШТ*
707   368   ТТО ЖЕ#П44(=19)! 1! 83,92! ПСВ-28,30-1,6-150Т-3! ШТ*
708   369   ТТО ЖЕ#П42(=19)! 2! 55,42! ПСВ-28,30-1,6-150Т-1! ШТ*
709   370   ТТО ЖЕ#П45(=19)! 1! 54,75! ПСВ-28,30-1,6-150Т-4! ШТ*
710   371   ТТО ЖЕ#П43(=19)! 1! 69,30! ПСВ-28,30-1,6-150Т-2! ШТ*
711   372   ТТО ЖЕ#П79(=19)! 1! 0,78! ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1! ШТ*
712   373   ТТО ЖЕ#П80(=19)! 4! 12,03! 5ПБ27-27П! ШТ*
713   374   ТССЦ#ТАБЛ3-1(=19)! 0,21! 178! МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ! Т*
714   375   РПЕРЕКРЫТЕ! М2! 514,64*
715   376   Е7-449! 12*
716   377   Е7-452! 11*
717   378   Е7-455! 22*
718   379   Е7-715! 403*
719   380   Е7-767#ДОП#ВЫП.3! 0,043*
720   381   Е6-379#ДОП#ВЫП.3! 27,77! ! ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
721   382   П2#МАТЕРИАЛЫ*
722   383   Ц2-4! 1,8*
723   384   С114-724#ДОП#ВЫП.1! 0,56*
724   385   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
725   386   ТКАЛЬК#192-КЖ.#СД-41#П59(=19)! 5! 189,37! ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66,30! ШТ*
726   387   ТТО ЖЕ#П59(=19)! 10! 189,37! ПК5-66,30-1! ШТ*
727   388   ТТО ЖЕ#П61(=19)! 7! 188,91! ПК5-66,30-2! ШТ*
728   389   ТТО ЖЕ#П62(=19)! 4! 92,71! ПК5-66,15-1! ШТ*
729   390   ТТО ЖЕ#П65(=19)! 2! 96,76! ПК5-66,15-3! ШТ*
730   391   ТТО ЖЕ#П71(=19)! 7! 40,47! ПК5-66,6! ШТ*
731   392   ТТО ЖЕ#П66(=19)! 1! 72,54! ПК5-30,30! ШТ*
732   393   ТТО ЖЕ#П66(=19)! 4! 72,54! ПК6-30,30-1! ШТ*
733   394   ТТО ЖЕ#П68(=19)! 1! 38,17! ПК6-30,15-1! ШТ*
734   395   ТТО ЖЕ#П70(=19)! 1! 39,7! ПК6-30,15-3! ШТ*
735   396   ТТО ЖЕ#П72(=19)! 3! 15,92! ПК6-30,6! ШТ*
736   397   ТТО ЖЕ#П62(=19)! 0! 92,71! ПК5-66,15! ШТ*
737   398   ТТО ЖЕ#П64(=19)! 0! 92,18! ПК6-66,15-2! ШТ*
738   399   ТТО ЖЕ#П68(=19)! 0! 38,17! ПК6-30,15! ШТ*
739   400   РКРОВЛЯ! М2! 601,5*
740   401   Е12-286! 588,5*
741   402   Е12-288! 0*
742   403   Е12-289! 588,48*
743   404   Е14-21! 6,64*
744   405   Е14-22! 63,35*
745   406   Е14-23! 5,43*
746   407   Е12-267! 734,7*
747   408   Е12-272! 734,7*
748   409   Е10-70! 24,4*
749   410   Е10-201! 28,47*
```

```
750   411   Е10-203' 734,7*
751   412   Е10-71' 4*
752   413   Е15-716' 5,15*
753   414   Е10-23' 54,72*
754   415   Е10-22' 183*
755   416   Е10-32' 23,8' ' ДОСКИ ОБШИВКИ И ЛОБОВАЯ ДОСКА*
756   417   Е10-197' 24,8*
757   418   Е12-277' 517,98*
758   419   Е12-281' 15*
759   420   Е8-49' 1,37*
760   421   Е7-285' 0,06' ' КРЕПЛЕНИЕ РАДИО И ТЕЛЕСТОЕК*
761   422   Е10-109' 0,97*
762   423   Е7-767#ДОП#ВЫП,3' 0,29*
763   424   П2#МАТЕРИАЛЫ*
764   425   Ц3-146' 84,86*
765   426   Ц7-19' 0*
766   427   Ц6-1' 550*
767   428   Ц2-12' 0,30*
768   429   С111-432' 4' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН*
769   430   С111-1' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКА*
770   431   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
771   432   С122-181' 5,15' ' ПЕРЕПЛЕТЫ СЛУХОВОГО ОКНА*
772   433   С122-838#ДОП#ВЫП.4' 0,97' ' ЛЮК ДЛ10-10*
773   434   РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 360,94*
774   435   Е7-630' 44*
775   436   Е7-633' 24*
776   437   Е10-28' 0,06*
777   438   Е10-34' 4,8*
778   439   Е15-741' 2,81*
779   440   Е10-201' 0,06*
780   441   Е7-767#ДОП#ВЫП.3' 0,02*
781   442   П2#МАТЕРИАЛЫ*
782   443   Ц2-3' 0,63*
783   444   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
784   445   ЦТССЦ#П3-206(=19)' 118,72' 4,55' СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУ
                ЩЕМ МАРКИ 50' М2*
785   446   ТССЦ#П3-214(=19)' 89,67' 4,78' ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТН.ВЯЖУЩЕМ' М2*
786   447   ТССЦ#П3-230(=19)' 152,55' 4,79' ТО ЖЕ,ПЛОЩ.МЕНЕЕ 6М2' М2*
787   448   ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-41#П51(=19)' 0' 80,98' КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПП-36.30-100К' ШТ*
788   449   ТТО ЖЕ#П52(=19)' 0' 66,53' ПП-30,30-100К' ШТ*
789   450   ТТО ЖЕ#П53(=19)' 0' 61,83' ПП-28,30-100К' ШТ*
790   451   ТТО ЖЕ#П54(=19)' 0' 46,68' ПП-28,30-100К-1' ШТ*
791   452   ТТО ЖЕ#П55(=19)' 0' 33,18' ПП-15,30-100К' ШТ*
792   453   ТТО ЖЕ#П56(=19)' 0' 28,67' ПП-13,30-100К' ШТ*
793   454   ТТО ЖЕ#П57(=19)' 0' 19,93' ПП-9,30-100К' ШТ*
794   455   ТТО ЖЕ#П58(=19)' 0' 13,26' ПП-6,30-100К' ШТ*
795   456   РПОЛЫ' М2' 508,16*
796   457   Е11-55' 359,35*
797   458   Е11-56(ВП)' 136,95*
798   459   Е11-57' 141,3*
799   460   Е11-63' 222,4*
800   461   Е11-135' 139*
801   462   Е11-188' 225,74*
802   463   Е11-205' 143,42*
803   464   П2#МАТЕРИАЛЫ*
804   465   Ц2-5' 11,59*
805   466   Ц1-73' 2,88*
806   467   РДВЕРИ' М2' 72,43*
807   468   Е10-107' 66,49*
```

```
808   469   Е10-140! 10,25*
809   470   Е15-730! 4,4*
810   471   Е10-28! 0,08*
811   472   Е10-33! 11,88*
812   473   Е10-202! 0,08*
813   474   П2#МАТЕРИАЛЫ*
814   475   С111-446! 29*
815   476   С111-448! 8*
816   477   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
817   478   С122-816#ДОП#ВЫП.4! 10,25*
818   479   С122-219! 26,13! ! ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-10*
819   480   С122-218! 4,77! ! ДГ21-8*
820   481   С122-217! 15,29! ! ДГ21-7*
821   482   С122-221! 10,05! ! ДО21-10*
822   483   РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА! М2! 1471,22*
823   484   Е15-294! 1254,93*
824   485   Е15-296! 574,64*
825   486   Е15-502! 711*
826   487   Е15-660! 502*
827   488   Е15-570(В1)! 56,3*
828   489   Е15-82! 192,4*
829   490   Е15-578(В2)! 48,7*
830   491   Е15-561(В2)! 37*
831   492   Е15-563(В2)! 14,34*
832   493   П2#МАТЕРИАЛЫ*
833   494   Ц2-30! 1,34*
834   495   РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
835   496   Е15-635! 261,52! ! ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
836   497   Е15-522! 26,2! ! ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА КОЗЫРЬКОВ*
837   498   РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
838   499   П2#ВХОДЫ 1И2*
839   500   Е8-32! 7,54*
840   501   Е8-49! 1,08*
841   502   Е8-57! 79,4*
842   503   Е10-28! 0,02*
843   504   Е10-32! 5,6! ! ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ДОСОК*
844   505   Е10-202! 0,10! ! ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
845   506   Е15-635! 14,92*
846   507   Е7-455! 0*
847   508   Е7-452! 0*
848   509   Е7-715! 0*
849   510   Е7-767#ДОП#ВЫП.3! 0*
850   511   Е7-128! 0*
851   512   Е12-299! 0*
852   513   Е12-159! 0*
853   514   Е12-288(ВП)! 0! ! ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА *
854   515   Е12-291(ВП)! 0! ! ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
855   516   П2#МАТЕРИАЛЫ*
856   517   Ц2-4! 0*
857   518   Ц2-3! 0*
858   519   Ц2-12! 1,98*
859   520   Ц6-1! 3332*
860   521   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
861   522   ТКАЛЬК#П59(=19)! 0! 189,37! ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК-66.30-1! ШТ*
862   523   ТТО ЖЕ#П62(=19)! 0! 92,71! ПК5-66,15-1! ШТ*
863   524   ТТО ЖЕ#П80(=19)! 0! 12,03! ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ27-27П! ШТ*
864   525   ТТО ЖЕ#П81(=19)! 0! 11,97! 5ПБ25-27П! ШТ*
865   526   П2#ВХОДЫ 3,4*
866   527   Е7-651! 2*
```

```
867   528   Е12-299' 9,7*
868   529   Е12-159' 9,7*
869   530   Е12-289(ВП)' 9,7' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА*
870   531   Е12-291(ВП)' 9,7' ' ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
871   532   Е8-49' 1,08*
872   533   Е8-57' 11,4*
873   534   П2#МАТЕРИАЛЫ*
874   535   Ц2-12' 0,25*
875   536   Ц2-3' 0,15*
876   537   Ц2-4' 0,02*
877   538   Ц6-1' 440*
878   539   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
879   540   ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-41#П82(=19)' 2' 36,05' КОЗЫРЕК КР-33.15' ШТ*
880   541   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
881   542   Е26-31' 3,03*
882   543   Е15-298' 37,9*
883   544   Е15-304' 37,9*
884   545   Е10-36' 37,9*
885   546   ЕТ#КАЛЬК#192-КЖ,СЦ-41#РАСЧ#НР1(=1)' 14' 24,25' ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1' ШТ' ' 1,5,97*
886   547   ЕТТО ЖЕ#НР2(=1)' 2' 8,74' ОР-2' ШТ' ' 1,2,53*
887   548   П2#МАТЕРИАЛЫ*
888   549   Ц2-36' 1,17*
889   550   С114-125' 2,94*
890   551   КАЛЕШИНА М.В.' ГЛЯНЦЕВА З.П.' ЧЕРНЯЕВА Р.С.' ГЛАДКОВА М.В.*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,036 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1442 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,969 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА:
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 15,39 РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ 5,07 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	С130-1022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ 6 ММ: 15 ШТ	14,00	1,00	-	14	-	-	-	-
2	С130-1022	ТО ЖЕ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ШТ	26,00	1,00	-	26	-	-	-	-
3	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ Ч	180,00	0,86 0,21	0,01	155	38	2	0,36	64
4	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ Ч	77,00	0,91 0,21	0,01	70	16	1	0,36	27
5	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ Ч	28,00	1,29 0,21	0,01	36	6	-	0,36	10
6	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ Ч	23,00	1,62 0,28	0,03 0,01	37	6	-	0,44 0,01	10
7	С130-1034	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ	25,00	1,34	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-1022	-КРАН 11Ч6БК ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ	8,00	1,00	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,47	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	111,29	0,67	0,06	75	28	6	0,46	51
		ЭКМ		0,25	0,02			2	0,03	3
12	С130-3002 д,4	-РАДИАТОР МС140-98	111,29	8,13	-	905	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
13	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
14	Е18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	4,00	3,91	0,01	16	1	-	0,22	1
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
15	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	1,00	36,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1704-51119 доп,22	-РЕГУЛЯТОР УРРД-М=УРРД-М	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е18-202	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		ШТ		11,93	0,25			-	0,32	-
18	С130-2489 доп,1	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	15,22	0,08	30	1	-	1,08	2
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
20	Е18-185 11-1	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ,50ММ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8
		ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
21	С130-2049 доп,1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	16,50	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-2028 доп,1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,73	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	2307 0,380	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П2 ДИАМ,40ММ	2,00	4,90	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
24	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	13,00	1,07	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДТ								
25	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,35	1,19	0,05	2	1	-	0,67	1
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
	ДОП,2	ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
26	Е16-66	-ТО ЖЕ 57Х2ММ	1,90	1,79	0,05	3	1	-	0,67	1
	8-1	М								
				0,42	0,02			-	0,03	-
27	Е16-234	-ТО ЖЕ 38Х1,6ММ	0,48	1,08	0,05	1	-	-	0,67	-
	8-1	М								
	ДОП,2			0,42	0,02			-	0,03	-
28	Е16-233	-ТО ЖЕ 32Х1,6ММ	0,26	1,02	0,05	1	-	-	0,67	-
	8-1	М								
	ДОП,2			0,42	0,02			-	0,03	-
29	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	3,12	4,01	-	13	12	-	5,26	16
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1904	128	10		211
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			70	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			77	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			915	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			915	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			73	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			988	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			919	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			543	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	130	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			233	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			80	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			1121	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		222
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	152	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2186	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	152	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
30	2307 1-2787 А,20,21	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ШТ	1,00	185,00 - -	- - -	185	-	- - -	- - -	- - -
31	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,47 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
32	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	2,02 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
33	С130-2569 ДОП.2	-КРАН 11Ч6БК2 ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ШТ	4,00	43,50 - -	- - -	174	-	- - -	- - -	- - -
34	С130-2569 ДОП.2	-ТО ЖЕ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ ШТ	2,00	43,50 - -	- - -	87	-	- - -	- - -	- - -
35	Е18-212 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	20,62 0,67	0,16 0,05	21	1	- -	1,08 0,06	1 -
36	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	20,00	1,03 0,21	0,01 -	21	4	- -	0,36 -	7 -
37	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	0,86 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,36 -	1 -
38	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,23	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			499	7	-		10
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			185	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			185	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			200	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			314	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			584	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
39	Е20-705	-ВЕНТИЛЯТОР В.Ц4-75	1,00	61,28	0,13	61	2	-	2,52	3
	20-1	ШТ		1,55	0,04			-	0,05	-
40	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	1,00	9,24	1,54	9	6	1	10,07	10
	23-2	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2		5,94	0,46			-	0,59	1
		ШТ								
41	С130-2546	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ	1,00	93,90	-	94	-	-	-	-
	АОП,2	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 5-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80А6		-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125		2,97	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
43	С130-713	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	1,00	76,30	-	76	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-9-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,41		-	-			-	-	-
		ШТ								
44	АОП,2КЕРЕР	-ФИЛЬТР ФЯРБ	0,75	9,25	-	7	-	-	-	-
		М2								
	П,3013			-	-			-	-	-
45	Е20-478	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	1,50	0,05	2	1	-	2,08	2
	9-5	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000		1,22	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
46	С130-818	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	1,00	99,80	-	100	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
47	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	2,00	3,23	0,08	6	5	-	3,99	8
		ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025		2,49	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
48	092 72/441	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ ВК-6УП	2,00	14,00	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е20-670 17-5	-ГИБКАЯ ВСТАВКА В00.00-09	1,00	12,66	0,07	13	1	-	2,26	2
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-
50	Е20-682 17-4	-ТО ЖЕ Н.00,00-11	1,00	9,30	0,05	9	1	-	1,62	2
		ШТ		0,89	0,02			-	0,03	-
51	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,12	36,29	0,26	4	-	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
52	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	3,00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	1
53	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	33,00	1,52	0,05	50	29	2	1,41	46
		1ШТ		0,88	0,02			1	0,03	1
54	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	50,00	1,67	0,05	84	44	3	1,41	70
		1ШТ		0,88	0,02			1	0,03	1
55	Е20-676 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	15,00	2,59	0,01	39	7	-	0,82	12
		ШТ		0,45	-			-	-	-
56	Е20-108 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	7,90	6,41	0,04	51	7	-	1,62	13
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
57	Е20-109 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	11,20	5,93	0,04	66	10	-	1,62	18
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
58	Е20-116 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1800	23,40	6,64	0,04	155	16	1	1,25	29
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
59	Е20-117 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	2,00	6,92	0,04	14	1	-	1,07	2
		М2		0,61	0,01			-	0,01	-
60	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	28,90	5,40	0,04	156	27	1	1,62	47
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
61	Е20-2 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	3,78	5,40	0,04	20	3	-	1,62	6
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
62	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	14,70	5,26	0,04	77	14	-	1,62	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2		0,92	0,01			-	0,01	-
63	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	9,00	4,73 0,70	0,04 0,01	43	6	- -	1,25 0,01	11 -
64	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	34,54	4,88 0,70	0,04 0,01	169	24	1 -	1,25 0,01	43 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1388	213	10		363
			РУБ,					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			35	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1353	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			856	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	215	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			270	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	243	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	243	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
65	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	78,00	1,20 0,23	0,01 -	94	18	1 -	0,37 -	29 -
66	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	50,00	1,35 0,23	0,01 -	67	12	1 -	0,37 -	18 -
67	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	40,00	1,36 0,23	0,01 -	54	9	- -	0,37 -	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		Ч								
68	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	22,00	1,58	0,01	35	5	-	0,37	8
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		---	---			---	---	---
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		Ч								
69	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	11,00	2,21	0,03	24	3	-	0,48	5
	7-4	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		---	---			---	---	---
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,29	0,01			-	0,01	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		Ч								
70	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2
	1-2	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ		---	---			---	---	---
		ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65		0,27	0,02			-	0,03	-
		ММ								
		Ч								
71	Е16-135	-УСТАНОВКА	3,00	1,60	0,13	5	3	-	1,51	5
		ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ		---	---			---	---	---
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ								
		ШТ								
72	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	3,00	24,00	-	72	-	-	-	-
	ДОП,1	ЗОЧ47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10		---	---			---	---	---
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
73	С130-1036	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		МАНОМЕТРА		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
74	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
		15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6		---	---			---	---	---
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
75	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	30,00	1,47	-	44	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
76	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	15,00	1,69	-	25	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
77	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	3,00	2,02	-	6	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
78	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
79	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		0,19	-			-	-	-
80	С130-2335	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1,00	48,80	-	49	-	-	-	-
	ДОП,1	КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Ч		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
81	Г18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-2	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ								
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
82	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	2,01	3,94	-	8	7	-	5,16	10
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			516	59	2		93

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			516	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			252	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	59	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			203	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			69	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			45	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			630	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	71	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			630	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	71	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
83	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	112,00	1,20	0,01	134	26	1	0,37	41
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
84	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	123,00	1,35	0,01	166	28	1	0,37	46
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
85	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	34,00	1,36	0,01	46	8	-	0,37	13
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
86	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	42,00	1,58	0,01	66	10	-	0,37	16
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
87	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	26,10	0,26	0,03	7	6	1	0,39	10
	5-2	ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		3КМ		0,22	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С130-924	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ; ТИПА КН-20-П; КН-20К; С КОЖУХОМ	26,10	4,86	-	127	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
89	С130-2505 ДОП,2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ	30,00	0,98	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	С130-2506 ДОП,2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 20ММ	20,00	1,19	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	С130-2507 ДОП,2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,69	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	С130-2508 ДОП,2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	2,17	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	Е17-42 3-1	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,34М2	4,00	3,54	0,02	14	1	-	0,63	3
		ШТ		0,37	0,01			-	0,01	-
94	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,11	3,94	-	12	12	-	5,16	16
		100М		3,73	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			637	91	3		145
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			637	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			353	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			192	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -		РУБ,			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			57	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			780	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		153
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	106	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			780	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		153
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 6, КАНАЛИЗАЦИЯ								
95	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	9,00	3,21 0,45	0,02 0,01	29	4	- -	0,72 0,01	6 -
96	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	70,00	4,59 0,49	0,03 0,01	321	34	2 1	0,79 0,01	55 1
97	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	41,00	1,92 0,38	- -	79	16	- -	0,61 -	25 -
98	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	84,00	3,10 0,37	0,01 -	260	31	1 -	0,58 -	49 -
99	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	1,00	3,54 -	- -	4	-	- -	- -	- -
100	Е16-246 ДОП,2	-УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3П ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	1,00	5,60 0,68	0,08 0,02	6	1	- -	1,06 0,03	1 -
101	С130-2632 ДОП,2	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /15КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	1,00	3,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
102	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10,00	1,29 0,21	0,01 -	13	2	- -	0,35 -	4 -
103	Е16-32 5-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ М	20,00	5,60 0,57	0,06 0,02	112	11	1 -	0,90 0,03	18 1
104	Е17-58 4-1	-УНИТАЗ ТП-КВ КОМПЛ,	7,00	21,20 1,49	0,13 0,04	148	10	1 -	2,44 0,05	17 -
105	Е17-60 4-1	-ТО ЖЕ АТ-КВ КОМПЛ,	1,00	18,00 1,49	0,13 0,04	18	1	- -	2,44 0,05	2 -
106	Е18-165 8-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С	1,00	11,77	0,40	12	8	-	13,57	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т		8,05	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
107	2301-06 060	-ЭЛЕКТРОНАСОС ГНОМ	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
108	Е17-21	-УМЫВАЛЬНИК УМПК26С	6,00	18,60	0,07	112	8	-	2,19	13
		КОМПЛ,		1,37	0,02			-	0,03	-
109	Е17-20 1-5	-УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ УМПК6С	6,00	18,10	0,07	109	8	-	2,19	13
		КОМПЛ,		1,37	0,02			-	0,03	-
110	Е17-74 4-6	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ	2,00	69,40	0,24	139	6	-	5,09	10
		КОМПЛ,		3,11	0,07			-	0,09	-
111	Е17-32 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1	3,00	18,30	0,15	55	3	-	1,60	5
		КОМПЛ,		0,96	0,05			-	0,06	-
112	Е17-34 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	1,00	37,90	0,15	38	1	-	1,60	2
		КОМПЛ,		0,96	0,05			-	0,06	-
113	Е17-90 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН	2,00	1,09	0,04	2	1	-	1,02	2
		КОМПЛ,		0,63	0,01			-	0,01	-
114	С130-2321 ДОП.1	-РАКОВИНЫ РС-2 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТБЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ КРАНАМИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КВ-15Д,РАЗМЕРОМ 500Х400Х540ММ	2,00	8,63	-	17	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
115	Е17-88 6-3	-УСТАНОВКА МОЕК ДЛЯ МЫТЬЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	1,00	1,63	0,10	2	1	-	2,09	2
		КОМПЛ,		1,29	0,03			-	0,04	-
116	С130-1074	-МОЙКИ МЧ-1-Б РАЗМЕРОМ 600Х600Х234 ММ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬШОЙ МОДЕЛИ,С ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ,ЧУГУННЫМ СИФОНОМ -РЕВИЗИЕЙ, ДВУХОБОРОТНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ,ДВУМЯ КРОНШТЕЙНАМИ ЧУГУННЫМИ	1,00	27,30	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-	-			-	-	-
117	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	2,00	6,31	0,02	13	1	-	0,46	1
		КОМПЛ,		0,29	0,01			-	0,01	-
118	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	4,00	14,60	0,03	58	5	-	1,85	7
		КОМПЛ,		1,14	0,01			-	0,01	-
119	2407 1828	-СМЕСИТЕЛЬ МОЙКИ СМ-М-НН	4,00	11,50	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	2407	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ НА 2	3,00	4,00	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1821	ОТДЕЛЕНИЯ СМ-М-Ц								
		ШТ		-	-			-	-	-
121	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	1,00	11,90 0,51	0,01 -	12	1	- -	0,82 -	1 -
		ШТ								
122	С130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ	3,00	26,70	-	80	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		1800	153	5		247
				РУБ,				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		131	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		131	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		142	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		1669	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1374	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	154	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		2045	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		2187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
123	Е26-78 14-4	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,38	20,40 18,60	0,01 -	8	7	- -	32,10 -	12 -
		100М2								
124	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	3,31	23,40 11,00	0,24 0,07	77	36	1 -	18,80 0,09	62 -
		М3								
125	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	3,24	56,70 -	- -	184	-	- -	- -	- -
		М3								
126	Е26-68 13-4	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	162,23	1,29 0,26	0,02 0,01	209	42	4 2	0,44 0,01	71 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		М2								
127	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,18	1010,00	-	180	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Х-Н								
		1000М2		-	-			-	-	-
128	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	1,95	60,50	0,03	118	75	-	68,00	133
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П.								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
129	Е15-643	-ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ	0,50	15,20	-	8	7	-	23,10	12
	166-1-31	100М2								
				13,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			784	167	5		290
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			784	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			249	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	169	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			364	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7528	818	35		1359
			РУБ.					7		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1266	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1266	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1368	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			784	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			249	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	169	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			364	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	190	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			5408	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3416	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	656	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1297	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			484	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	779	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			9036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	969	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА Ч.В.

СОСТАВИЛ ТРОФИМОВА Л.Ю.

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.А.

91412
25260-06

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,1,1)

811-1-526.91 А.VI

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1911	2186	-	-	24,19
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			499	584	-	-	6,46
3	ВЕНТИЛЯЦИЯ			1388	1684	-	-	18,64
4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			516	630	-	-	6,97
5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			637	780	-	-	8,63
6	КАНАЛИЗАЦИЯ			1800	2187	-	-	24,20
7	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			784	985	-	-	10,90
	ИТОГО:	М3	2984,00	7535	9036	2,53	3,03	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
195      1      Э91412' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2984' М3*
196      2      И' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ' РП' ' 2' САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ' ОВ,ВК*
197      3      РОТОПЛЕНИЕ*
198      4      Н21=2*
199      5      С130-1022' 14*
200      6      С130-1022' 26' ' ТО ЖЕ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА*
201      7      Е16-35' 180*
202      8      Е16-36' 77*
203      9      Е16-39' 28*
204     10      Е16-40' 23*
205     11      С130-1034' 25*
206     12      С130-1022' 8' ' КРАН 11Ч6БК ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ*
207     13      С130-103' 3*
208     14      С130-105' 2*
209     15      Е18-112' 111,29*
210     16      СТ130-3002#Д,4(=22)' 111,29' 8,13' РАДИАТОР МС140-98' ЭКМ*
211     17      П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
212     18      Е18-228' 4*
213     19      Е18-226' 4*
214     20      С130-1521' 1*
215     21      1704-51119(Н25=9,8)' 1' ' РЕГУЛЯТОР УРРД-М*
216     22      Е18-202' 1*
217     23      С130-2489##ДОП,1' 1*
218     24      Е16-144' 2*
219     25      Е18-185' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДЛАМ,50ММ*
220     26      С130-2049#ДОП,1' 4*
221     27      С130-2028#ДОП,1' 4*
222     28      Т2307#0,380(=22)(Н25=9,8)' 2' 4,90' ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П2 ДИАМ,40ММ' ШТ*
223     29      С130-1039' 13*
224     30      Е16-235#ДОП,2' 1,35*
225     31      Е16-66' 1,9' ' ТО ЖЕ 57Х2ММ*
226     32      Е16-234#ДОП,2' 0,48' ' ТО ЖЕ 38Х1,6ММ*
227     33      Е16-233#ДОП,2' 0,26' ' ТО ЖЕ 32Х1,6ММ*
228     34      Е16-219' 311,99*
229     35      РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
230     36      Н21=2*
231     37      Т2307#1-2787#Д,20,21(=22)(Н25=9,8)' 1' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ' ШТ*
232     38      С130-103' 2*
233     39      С130-105' 2*
234     40      С130-2569#ДОП,2' 4' ' КРАН 11Ч6БК2 ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА*
235     41      С130-2569#ДОП,2' 2' ' ТО ЖЕ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ*
236     42      Е18-212' 1*
237     43      Е16-37' 20*
238     44      Е16-35' 3*
239     45      Е16-219' 23*
240     46      РВЕНТИЛЯЦИЯ*
241     47      Н21=5*
242     48      Е20-705' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР В,Ц4-75*
243     49      Е20-750' 1*
244     50      С130-2546#ДОП,2' 1*
245     51      Е20-760' 1*
246     52      С130-713' 1*
247     53      ТДОП,2КЕРЕР#П,3013(=22)' 0,75' 7,4,1,25' ФИЛЬТР ФЯРБ' М2*
248     54      Е20-478' 1*
249     55      С130-818' 1' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА*
250     56      Е20-743' 2*
```

```
251      57        Т092#72/441(=22)(Н25=9,8)! 2! 14,00! СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ ВК-6УП! ШТ*
252      58        Е20-670! 1! ! ГИБКАЯ ВСТАВКА В00,00-09*
253      59        Е20-682! 1! ! ТО ЖЕ Н,00,00-11*
254      60        Е20-697! 12*
255      61        Е20-656! 3*
256      62        Е20-407! 33*
257      63        Е20-408! 50*
258      64        Е20-676! 15*
259      65        Е20-108! 7,9*
260      66        Е20-109! 11,2*
261      67        Е20-116! 23,4*
262      68        Е20-117! 2*
263      69        Е20-3! 28,9*
264      70        Е20-2! 3,78*
265      71        Е20-4! 14,7*
266      72        Е20-5! 9*
267      73        Е20-6! 34,54*
268      74        РХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
269      75        Н21=0*
270      76        Е16-41! 78*
271      77        Е16-42! 50*
272      78        Е16-43! 40*
273      79        Е16-44! 22*
274      80        Е16-46! 11*
275      81        Е16-2! 5*
276      82        Е16-135! 3*
277      83        С130-2250#ДОП,1! 3*
278      84        С130-1036! 1! ! КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА*
279      85        С130-86! 1*
280      86        С130-103! 30*
281      87        С130-104! 15*
282      88        С130-105! 3*
283      89        С130-106! 2*
284      90        Е16-185! 3*
285      91        С130-2335#ДОП,1! 1*
286      92        Е18-226! 1*
287      93        Е16-219! 201*
288      94        РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
289      95        Е16-41! 112*
290      96        Е16-42! 123*
291      97        Е16-43! 34*
292      98        Е16-44! 42*
293      99        Е18-120! 26,1*
294     100        С130-924! 26,1*
295     101        С130-2505#ДОП,2! 30*
296     102        С130-2506#ДОП,2! 20*
297     103        С130-2507#ДОП,2! 3*
298     104        С130-2508#ДОП,2! 3*
299     105        Е17-42! 4*
300     106        Е16-219! 311*
301     107        РКАНАЛИЗАЦИЯ*
302     108        Е16-30! 9*
303     109        Е16-31! 70*
304     110        Е16-33! 41*
305     111        Е16-34! 84*
306     112        С130-107! 1*
307     113        Е16-246#ДОП,2! 1*
308     114        С130-2632#ДОП,2! 1*
309     115        Е16-39! 10*
```

```
310     116         Е16-32' 20*
311     117         Е17-58' 7' ' УНИТАЗ ТП-КВ*
312     118         Е17-60' 1' ' ТО ЖЕ ДТ-КВ*
313     119         Е18-165' 1*
314     120         Т2301-06#060(=22)(Н25=7,9)' 1' 73' ЭЛЕКТРОНАСОС ГНОМ' ШТ*
315     121         Е17-21' 6' ' УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС*
316     122         Е17-20' 6' ' УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ УМПКБС*
317     123         Е17-74' 2*
318     124         Е17-32' 3*
319     125         Е17-34' 1*
320     126         Е17-90' 2*
321     127         С130-2321#ДОП.1' 2*
322     128         Е17-88' 1*
323     129         С130-1074' 1*
324     130         Е17-36' 2*
325     131         Е17-37' 4*
326     132         Т2407#1828(=22)(Н25=9,8)' 4' 11,50' СМЕСИТЕЛЬ МОЙКИ СМ-М-НЧ' ШТ*
327     133         Т2407#1821(=22)(Н25=9,8)' 3' 4' СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ НА 2 ОТДЕЛЕНИЯ СМ-М-Ц' ШТ*
328     134         Е17-52' 1*
329     135         С130-1528' 3*
330     136         Н12=16,5*
331     137         РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
332     138         Е26-78' 37,97*
333     139         Е26-7' 3,31*
334     140         С114-207' 3,24*
335     141         Е26-68' 162,23*
336     142         С114-190' 178,45*
337     143         Е15-614' 195*
338     144         Е15-643' 50,34' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ*
339     145         КАЛЕШИНА М.В.' ТРОФИМОВА Л.Ю.' ПИЖОНКОВА Л.И.' СОКИРКО Г.Д.:*
```

211-1-526.91 А.VI 25260-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЭОС01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,110 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 520 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,338 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА: [illegible]
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 5,03 РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ 1,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЦСКЦЭ-2548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20	
		ШТ		12,20	0,44			-	0,57	1	
2	СКЦЭ-2548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-73504	1,00	114,00	-	114	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
3	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	3,00	3,40	0,08	10	4	-	2,00	6	
				1,49	0,01			-	0,01	-	
		ШТ									
4	1504-04-54 8 Д12	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002	2,00	11,60	-	23	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
5	1504-04543	-ТО ЖЕ ПМЛ11002	1,00	5,90	-	6	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
6	1504-12238	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ 12204	1,00	2,05	-	2	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
7	ЦСКЦЭ-2-253 0	-ЯЩИК СИЛОВОЙ Я5115-2274	1,00	22,60	0,79	23	11	1	17,76	18	
		ШТ		11,10	0,28			-	0,36	-	
8	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	2,00	2,88	0,06	6	2	-	2,00	4	
				1,04	0,01			-	0,01	-	
		ШТ									
9	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	2,00	12,20	-	24	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75		-	-			-	-	-
10	Е21-126 25-2	1ШТ -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НСПО-60	0,19	120,00 46,50	62,70 19,50	23	9	12 4	88,20 25,15	17 5
11	Е21-126 25-2	100ШТ, -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НСП11	0,03	120,00 46,50	62,70 19,50	4	1	2 1	88,20 25,15	3 1
12	Е21-129 25-5	100ШТ, -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,10	85,20 31,40	1,40 0,95	9	3	- -	56,60 1,23	6 -
13	Е21-129 25-5	100ШТ, -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НБ006	0,22	85,20 31,40	1,40 0,95	19	7	- -	56,60 1,23	12 -
14	Е21-142 26-8	100ШТ, -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1 ЛП002-2Х40	0,43	201,00 96,70	87,90 28,10	86	42	38 12	168,00 36,25	72 16
15	Е21-142 26-8	100ШТ, -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1 ЛСП16	0,10	201,00 96,70	87,90 28,10	20	10	9 3	168,00 36,25	17 4
16	Е21-135 26-1	100ШТ, -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 ЛП015	0,01	99,50 56,70	30,50 10,30	1	1	- -	101,00 13,29	1 -
17	Е21-93 17-1	100М, -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	22,00	3,62 2,79	0,60 0,42	80	61	13 9	5,07 0,54	112 12
18	Е21-94 17-2	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	1,50	4,56 3,44	0,80 0,26	7	5	1 -	6,24 0,34	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
19	Е21-96 17-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	1,00	8,88 6,53	1,85 0,64	9 1	7	2 1	11,70 0,83	12 1
		100М								
20	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПВ-3	0,10	1,47 1,35	- -	1	-	- -	2,39 -	- -
		100М								
21	ЦСКЦЭ-1-24 Д1	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-23	1,00	299,00	0,98	299	16	1	25,00	25
		ШТ		15,60	0,36			-	0,46	-
22	Е21-152 27-7	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	0,01	124,00 86,00	5,00 3,27	1	1	- -	138,00 4,22	1 -
		100ШТ								
23	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	2,00	0,83	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,32	-			-	-	-
24	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	2,00	0,38	0,01	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
25	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,34	13,30 10,60	-	5	4	- -	19,20 -	7 -
		100ШТ,								
26	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,38	33,60 20,80	-	13	8	- -	37,20 -	14 -
		100ШТ,								
27	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,08	11,30 10,30	-	1	1	- -	18,60 -	1 -
		100ШТ,								
28	Е21-77 15-5	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25	1,00	14,30 11,60	0,74 0,50	14	12	1 1	20,90 0,65	21 1
		100М								
29	Е21-90 16-10	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	8,80	6,18 3,99	0,17 0,12	54	35	1 1	7,14 0,15	63 1
		100М								
30	Е21-91 16-11	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В	0,30	8,94 5,46	0,23 0,16	3	2	- -	9,80 0,21	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ 100М								
31	Е34-502 101-2-17	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ 100М	0,40	123,00 10,30	- -	49	4	- -	18,60 -	7 -
32	СКЦЭ-2-263 0	-СТОИМОСТЬ В МОНТАЖЕ	1,00	147,00 -	- -	147	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1087	260	82		455
			РУБ,					32		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			316	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			339	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			699	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	277	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			983	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	315	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	331	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
33	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3 НСП02-100	19,00	1,40	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4	10,00	2,22	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	22,00	1,91	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1507-1200 Д15	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11	3,00	5,95	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	43,00	18,10	-	778	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С153-158	-СВЕТИЛЬНИК С ПРОФИЛЬНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП016-40/Н-05УХЛ4	10,00	7,59	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С153-156	-СВЕТИЛЬНИК МАРКИ ЛП015-2Х40	1,00	19,70	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С153-254	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПА В230-240-25	0,40	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
41	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40	0,40	0,97	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	4,10	0,97	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
43	С153-274	-ЛАМПЫ Б215-225-100	0,60	1,02	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
44	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДА40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	11,10	7,20	-	80	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
45	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10,80	1,42	-	15	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
46	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	2,27	22,00	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М		- -				- -	- -	- -
47	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,15	29,50 - -	-	5	-	- -	- -	- -
48	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,10	138,00 - -	-	14	-	- -	- -	- -
49	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,01	31,60 - -	-	1	-	- -	- -	- -
50	2405-1012	-ВВОД ГИБКИЙ К-1082 ШТ	2,00	1,70 - -	-	3	-	- -	- -	- -
51	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70 - -	-	14	-	- -	- -	- -
52	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,07	40,00 - -	-	3	-	- -	- -	- -
53	2405-11558 Д27	-КОРОБКА КУВ 1000ШТ	0,08	60,00 - -	-	5	-	- -	- -	- -
54	С153-218	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 6М С ЛАМПОЙ СМ26-10ТИПА ПЛ-64Р2У2 ШТ	2,00	1,52 - -	-	3	-	- -	- -	- -
55	092-01	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	34,00	0,59 - -	-	20	-	- -	- -	- -
56	092-01	-О ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ ШТ	38,00	0,79 - -	-	30	-	- -	- -	- -
57	092-01	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	8,00	0,41 - -	-	3	-	- -	- -	- -
58	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ДТ		-	-			-	-	-
59	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1 Ч	103,00	0,13	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,91	310,00	-	281	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	503-80125-1 2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,03	490,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1546	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1237	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1234	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			95	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1332	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			296	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2633	260	82		455
			----					---		---
			РУБ,					32		43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			316	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			339	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1936	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	277	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			167	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	315	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			62	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			296	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	338	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В. ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л.И.
СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В. ПЕРФОРАЦИЯ СОКИРКО Г. Д.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД, ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
	2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ			1110	1401	-	-	45,05
				1546	1709	-	-	54,95
	ИТОГО:	М3	2984,00	2656	3110	0,89	1,04	100,00

211-1-526.91 А.VI

25260-06

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

==========

```
Э91339' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2984' М3*
Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ' РП' ' 3' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЭОС01*
Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
ЦТСКЦЭ-2548(=7)' 1' 30,8#12,2#1,16#0,44' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504' ШТ*
ТСКЦЭ-2548(=14)' 1' 114' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-73504' ШТ*
Ц8-531-4' 3*
Т1504-04-548 Д12(=14)' 2' 11,60' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002' ШТ*
Т1504-04543(=14)' 1' 5,90' ТО ЖЕ ПМЛ11002' ШТ*
Т1504-12238(=14)' 1' 2,05' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ 12204' ШТ*
ЦТСКЦЭ-2-2530(=14)' 1' 22,6#11,1#0,79#0,28' ЯЩИК СИЛОВОЙ Я5115-2274' ШТ*
Ц8-525-2' 2*
1504-1060(=14)' 2*
Е21-126' 19' ' + НСП0-60*
Е21-126' 3' ' + НСП11*
Е21-129' 10*
Е21-129' 22' ' + НБО06*
Е21-142' 43' ' + ЛПО02-2Х40*
Е21-142' 10' ' + ЛСП16*
Е21-135' 1' ' + ЛПО15*
Е21-93' 2200*
Е21-94' 150*
Е21-96' 100*
Е21-98' 10' ' + ПВ-3*
ЦТСКЦЭ-1-24 Д1(=7)' 1' 299#15,6#0,98#0,36' ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-23' ШТ' ' 1,25*
Е21-152' 1*
Ц8-408-3' 2*
Ц8-84-1' 2*
Е21-114' 34*
Е21-115' 38*
Е21-118' 8*
Е21-77' 100*
Е21-90' 880*
Е21-91' 30*
Е34-502' 40*
ТСКЦЭ-2-2630(=14)' 1' 147' СТОИМОСТЬ В МОНТАЖЕ*
РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
С153-36' 19' ' + НСП02-100*
С153-140' 10*
С153-137' 22*
Н25=9,9*
Т1507-1200 Д15(=22)' 3' 5,95' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11' ШТ*
С153-152' 43*
С153-158' 10*
С153-156' 1' ' СВЕТИЛЬНИК МАРКИ ЛПО15-2Х40*
С153-254' 4*
С153-258' 4*
С153-264' 41*
С153-274' 6*
С153-231' 111*
С153-251' 108*
С152-166' 2266*
С152-167' 154,5*
С152-171' 103*
С152-179' 11*
Т2405-1012(=22)(Н25=7,2)' 2' 1,70' ВВОД ГИБКИЙ К-1082' ШТ*
```

```
57      57      С156-240' 1*
58      58      Н25=7,3*
59      59      2405-1368' 66*
60      60      Т2405-11558 Д27(=22)' 76' 60' КОРОБКА КУВ' 1000ШТ*
61      61      С153-218' 2*
62      62      Н25=8*
63      63      Т092-01(=22)' 34' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
64      64      Т092-01(=22)' 38' 0,79' О ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
65      65      Т092-01(=22)(Н25=8,2)' 8' 0,41' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
66      66      С154-165' 2*
67      67      С113-127' 103*
68      68      Н25=7,6*
69      69      503-80124-11' 907*
70      70      503-80125-12' 31*
71      71      КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' ПИЖОНКОВА Л.И.' СОКИРКО Г.Д.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45ТЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СССО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,421 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 705 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,496 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА:
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 4,12 РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ 0,81 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. А;ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е34-647 125-2	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ДВУХПАРНЫХ	1,00	10,20	-	10	4	-	7,22	-	7	
		ШТ		4,37	-			-	-	-		
2	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	2,00	3,17	0,41	6	3	1	2,00	-	4	
		ВВОД		1,53	0,13			-	0,17	-		
3	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,00	0,37	-	1	1	-	0,50	-	1	
		ШТ		0,31	-			-	-	-		
4	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА;ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	6,02	2,85	1	1	-	5,00	-	1	
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-		
5	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА;ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,25	4,88	2,33	1	1	-	4,00	-	1	
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-		
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ										
6	6203 141 7	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72	2,00	30,00	-	60	-	-	-	-		
		ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
7	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	0,05	13,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
8	С152-502	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАЛОЖЕННОЙ НА КАЖДУЮ ЖИЛУ ПАРНОЙ СКРУТКИ МАРКИ ЛТВ-В С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2х0,6ММ2	0,02	25,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			81	10	1		14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			60	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			65	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2: Б,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
9	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	15,96	-	16	5	-	8,12	8
				4,95	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ	6,00	1,49	-	9	7	-	2,00	12
		ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ		1,24	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
				2,34	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,80	4,88	2,33	4	2	2	4,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА;ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
13	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	5,00	0,41	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,37	-			-	-	-
14	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	25;10	0,04	2	1	-	31;00	2
		100ШТ		17;10	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
15	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Т	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	4,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	6,00	0,40	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВ- ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,02	25;90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
19	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
20	1601 ДОП	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	6,00	30,00	-	180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	092-55 С61	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т	1,00	4,14	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			226	19	2		34
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			180	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			195	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			46	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 3. В.ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
				2,35	2,72			3	3,51	4
			ШТ							
23	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	1,00	14,30	5,63	14	7	6	11,00	11
				7,08	2,01			2	2,59	3
			ШТ							
24	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2
				0,97	-			-	-	-
			ШТ							
25	Е34-287 48-2	-ОПОРЫ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТОЙДО 6М	1,00	43,10	-	43	18	-	31,70	32
				18,20	-			-	-	-
			ШТ							
26	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
				1,31	-			-	-	-
			ШТ							
27	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,58	-	1	1	-	0,80	2
				0,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
28	Ц10-605-1	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6,1	1,00	0,58	-	1	-	-	0,80	1
		ШТ		0,46	-			-	-	-
29	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,06	10,00	0,27	1	-	-	11,00	1
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
30	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3
		УСИЛИТ,		1,94	-			-	-	-
31	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		12,00	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
32	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1601-2493	-КОРОБКА АТЕННАЯ АК-1	2,00	2,25	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504-01 92	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6,1	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ ОТТУ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	0,01	342,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		158	44	14		63
				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		115	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	18	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 4, Г,ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
37	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20 17,70	- -	20	18	- -	26,00 -	26 -
		ШТ								
38	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	5,80 5,30	- -	6	5	- -	8,00 -	8 -
		ШТ								
39	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ;НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ,СТОЛБЕ	64,00	3,91 2,79	- -	250	179	- -	4,00 -	256 -
		ШТ								
40	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	26,00	0,88 0,76	- -	23	20	- -	1,00 -	26 -
		ШТ								
41	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИДИМК	46,00	0,97 0,88	- -	45	40	- -	1,00 -	46 -
		ШТ								
42	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА;ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	5,00	4,88 2,36	2,33 0,71	24	12	12 4	4,00 0,92	20 5
		100М								
43	Ц10-744-1	-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ ОКОН,ДВЕРЕЙ,ВИТРИН;ПРОВОДОМ ПЭЛ ПРОВОДОМ НВМ	1,00	40,30 34,50	- -	40	35	- -	55,00 -	55 -
		100М								
44	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	1,18	-	2	2	-	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,04	-			-	-	-
45	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 АППВ	0,50	6,02	2,85	3	1	1	5,00	3
				2,90	0,87			-	1,12	1
		100М								
46	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	95,00	0,41	-	39	35	-	1,00	95
		ШТ		0,37	-			-	-	-
47	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	4,00	0,14	-	1	1	-	0,22	1
		ШТ		0,14	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
48	1602-03-00 46	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	1602-2013	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24/М	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	1602-03-01 4	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИП-105	64,00	0,80	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	1504-15418	-ДАТЧИК СМК-1	26,00	0,20	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1504-15414	-СТОИМОСТЬ ДАТЧИКА ДИМК	46,00	0,55	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,52	13,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
54	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТВОЙ ВХОД СУП-МУ2	2,00	2,76	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ;ПЛОСКИЕ;С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ;С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ;ММ2:2Х2,5	0,05	49,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
56	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Т	95,00	0,14	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	3609 10130	-РЕЗИСТОР МЛТ	4,00	0,11	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1382	348	13		540
			----					---		---
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			818	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			16	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			94	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	352	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		571
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	404	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1797	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		571
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	404	-		-
		РАЗДЕЛ 5, Д,ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
58	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	15,90	0,22	2	1	-	14,00	2
				---	---			---	---	---
				7,65	0,08			-	0,10	-
			100М							
59	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,06	15,60	0,75	1	1	-	17,00	1
				---	---			---	---	---
				9,46	0,29			-	0,37	-
			100М							
60	Ц10-975-5	-ШКАФ НАСТЕННЫЙ,РАЗМЕР ММ Д0640Х840	1,00	1,61	0,06	2	1	-	2,00	2
				---	---			---	---	---
			ШТ	1,24	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
61	2902-20 2014	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ ШЭСУ-2М	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
			ШТ	---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
62	503-80124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,02	310,00	-	5	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
			1000ПМ							
63	503-80126-1-2	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО	0,01	700,00	-	5	-	-	-	-
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77		-	-			-	-	-
		1000ПМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			44	3	-		5
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Е.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
64	Ц8-472-9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	-	58,80	1,70	1	-	-	26,00	-
				---	---			---	---	---
				14,90	0,20			-	0,26	-
		100М								
65	Ц8-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М	0,25	22,10	0,90	6	2	-	14,00	4
				---	---			---	---	---
				8,20	0,10			-	0,13	-
		100М								
66	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,15	27,00	0,90	4	1	-	12,00	2
				---	---			---	---	---
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			11	3	-		6
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1902	427	30		662
			РУБ,					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1058	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			21	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1146	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			791	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			125	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	419	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		672
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	477	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		705
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	496	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Алешина Ч.В. ПРОВЕРИЛ Пижонкова Л.И.

СОСТАВИЛ Бирнас Н.В. ПЕРФОРАЦИЯ: Гладкова М.В.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А,ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			86	96	-	-	3,97
2	Б,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			241	261	-	-	10,78
3	В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			158	202	-	-	8,34
4	Г,ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			1450	1797	-	-	74,23
5	Д,ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ			44	50	-	-	2,07
6	Е,ЗАЗЕМЛЕНИЕ			11	15	-	-	0,62
	ИТОГО:	М3	2984,00	1990	2421	0,67	0,81	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
Э91351' Н9В1' ' ' 1.1' ' ' ' 2984' М3*
Ю' ' ' ' 2718' ДЕСТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45ТЕСТ' Р.П.' ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ' СССО*
Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
РА,ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Е34-647' 1*
Ц10-972-18' 2*
Ц10-127-5' 2*
Ц8-409-2' 20*
Ц8-409-1' 25*
П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
Т6203 141 7(=14)' 2' 30' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72' ШТ*
С152-489' 52*
С152-502' 21*
РБ,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
Е34-641(А1,1,14)(Р1.1,14)' 1*
Ц10-397-5' 6*
Ц10-397-7' 1*
Ц8-409-1' 80*
Ц10-975-12' 5*
Ц8-591-6' 6*
П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
С155-13' 1*
С155-12' 4*
С155-23' 6*
С152-491' 21*
С152-495' 63*
Т1601 ДОП(=14)' 6' 30' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК' ШТ*
Т092-55 СБ1(=22)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т' ШТ*
РВ,ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц10-604-1' 1*
Ц10-604-3' 1*
Ц10-604-9' 1*
Е34-287' 1*
Ц10-605-2' 1*
Ц10-605-1' 2*
Ц10-605-1' 1' ' УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6.1*
Ц8-149-1' 6*
Ц10-606-16' 1*
Ц10-606-17' 1*
П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
Т1601-2493(=22)(Н25=8,2)' 2' 2,25' КОРОБКА АТЕННАЯ АК-1' ШТ*
Т1504-01 92(=22)(Н25=7,3)' 1' 1,25' УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6.1' ШТ*
Т1601-2394(=22)(Н25=10)' 1' 54' УСИЛИТЕЛЬ ОТТУ' ШТ*
С151-2772' 7*
РГ,ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц10-742-1' 1*
Ц10-116-2' 1*
Ц10-743-12' 64*
Ц10-743-4' 26*
Ц10-743-2' 46' ' +ДИМК*
Ц8-409-1' 500*
Ц10-744-1' 100' ' + ПРОВОДОМ НВМ*
```

```
163     57      Ц10-744-5' 2*
164     58      Ц8-409-2' 50' ' + АЛПВ*
165     59      Ц10-975-12' 95*
166     60      Ц11-580-11' 4*
167     61      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
168     62      Т1602-03-0046(=14)' 1' 720' ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1' ШТ*
169     63      Т1602-2013(=14)' 1' 98' ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24/М' ШТ*
170     64      Н25=10,8*
171     65      Т1602-03-014(=22)' 64' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИП-105' ШТ*
172     66      Т1504-15418(=22)' 26' 0,20' ДАТЧИК СМК-1' ШТ*
173     67      Т1504-15414(=22)' 46' 0,55' СТОИМОСТЬ ДАТЧИКА ДИМК' ШТ*
174     68      С152-489' 515*
175     69      С153-228' 2*
176     70      С152-196' 52*
177     71      С155-13' 95*
178     72      Т3609 10130(=22)(Н25=8,2)' 4' 0,11' РЕЗИСТОР МЛТ' ШТ*
179     73      РД.ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ*
180     74      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
181     75      Ц8-417-5' 15*
182     76      Ц8-417-7' 6*
183     77      Ц10-975-5' 1*
184     78      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
185     79      Н25=7,6*
186     80      Т2902-20 2014(=22)' 1' 29' ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ ШЭСУ-2М' ШТ*
187     81      503-80124-11' 16*
188     82      503-80126-12' 7*
189     83      РЕ.ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
190     84      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
191     85      Ц8-472-9' 0,02*
192     86      Ц8-472-1' 25*
193     87      Ц8-472-2' 15*
194     88      КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' ПИЖОНКОВА Л.И.' ГЛАДКОВА М.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2718

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

НА АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,372 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА:
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 0,63 РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ 0,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	0,21 / 0,21	-	1	1	-	0,50	2
2	1706-48 1-302	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТУ-6,240,104 ШТ	4,00	0,85 / -	-	3	-	-	-	-
3	1706-48 1-753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ ШТ	4,00	2,00 / -	-	8	-	-	-	-
4	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ ШТ	1,00	1,24 / 1,22	-	1	1	-	2,00	2
5	1704-1198 Д48	-ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТГП-100ЭК ШТ	1,00	37,00 / -	-	37	-	-	-	-
6	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ ШТ	1,00	0,50 / 0,49	-	1	-	-	1,00	1
7	1704-11214 Д26	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-089 ШТ	1,00	4,35 / -	-	4	-	-	-	-
8	Ц11-406-5	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТИП РТ-049 ШТ	2,00	2,48 / 2,43	-	5	5	-	4,00	8
9	1704-51219 Д30	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03 ШТ	1,00	48,00 / -	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц11-406-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ:НЕЦИТОВОЙ МОНТАЖ	1,00	5,47 4,43	0,05 0,01	5	4	- -	7,00 0,01	7 -
		ШТ								
11	1704-51127 Д22	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8	1,00	110,00 -	- -	110	-	- -	- -	- -
		ШТ								
12	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
13	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212	1,00	1,95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,97 1,15	0,05 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
15	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,331	1,00	10,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	Ц8-574-47	-МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	2,00	0,45 0,29	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -
		ШТ								
17	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	2,00	0,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	Ц8-574-56	-МОНТАЖ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ	2,00	0,55 0,33	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -
		ШТ								
19	1507-5051	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ	2,00	0,38 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	1517-1481	-УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНЫЙ	2,00	0,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
21	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,96	10,00 6,24	0,27 0,10	10	6	- -	11,00 0,13	11 -
		100М								
22	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА;ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,25	4,88 2,36	2,33 0,71	1	1	- -	4,00 0,92	1 -
		100М								
23	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09 1,87	0,32 0,11	3	2	- -	3,00 0,14	3 -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1517-01-10 16 Д7	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЩШМ-1000Х600Х350	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			291	24	-		41
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			257	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			274	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	24	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
25	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,02	288,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,03	277,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,02	367,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,04	458,00	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
29	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,03	23,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			38	-	-		-
								-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			40	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			329	24	-		41
								-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			257	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			274	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Алешина АЛЕШИНА Ч.В. ПРОВЕРИЛ Бирнас БИРНАС Н.В.

СОСТАВИЛ Бирнас БИРНАС Н.В. ПЕРФОРАЦИЯ Сокирко СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			308	332	-	-	89,25
	2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ			38	40	-	-	10,75
	ИТОГО:	М3	2984,00	346	372	0,12	0,12	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
72    1    Э91340' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2984' М3*
73    2    Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ' ' РП' 5' АВТОМАТИКА' *
74    3    Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
75    4    РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
76    5    Ц11-1-1' 4*
77    6    Т1706-48 1-302(=14)' 4' 0,85' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТУ-6,240,104' ШТ*
78    7    Т1706-48 1-753(=14)' 4' 2' ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ' ШТ*
79    8    Ц11-5-2' 1*
80    9    Т1704-1198 Д48(=14)' 1' 37' ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТГП-100ЭК' ШТ*
81   10    Ц11-13-2' 1*
82   11    Т1704-11214 Д26(=14)' 1' 4,35' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-089' ШТ*
83   12    Ц11-406-5' 2*
84   13    Т1704-51219 Д30(=14)' 1' 48' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03' ШТ*
85   14    Ц11-406-2' 1*
86   15    Т1704-51127 Д22(=14)' 1' 110' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8' ШТ*
87   16    Ц8-529-5' 1*
88   17    Т1504-18093(=14)' 1' 1,95' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212' ШТ*
89   18    Ц8-529-1' 1*
90   19    Т1504-18122(=14)' 1' 10,40' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,331' ШТ*
91   20    Ц8-574-47' 2' ' МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011*
92   21    Т1504-18011(=14)' 2' 0,80' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011' ШТ*
93   22    Ц8-574-56' 2' ' МОНТАЖ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ*
94   23    Т1507-5051(=14)' 2' 0,38' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ' ШТ*
95   24    Т1517-1481(=14)' 2' 0,75' УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНЫЙ' ШТ*
96   25    Ц8-149-1' 96*
97   26    Ц8-409-1' 25*
98   27    Ц11-680-3' 1*
99   28    Т1517-01-1016 Д7(=14)' 1' 30' ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЩШМ-1000Х600Х350' ШТ*
100  29    РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
101  30    С151-1864' 15*
102  31    С151-2282' 31*
103  32    С151-2283' 15*
104  33    С151-2284' 40*
105  34    С152-178' 27*
106  35    КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' БИРНАС Н.В.' СОКИРКО Г.Д.*
```

Детский сад -ясли на 45 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТРП-I

на приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря

Сметная стоимость 30,098 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 29,826 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,272 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Составлена в ценах I99I г

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Масса, брутто нетто един. изм.	Масса, брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб обо-рудов.	монтажных работ всего	в т.ч. осн. з/пл	в т.ч. эксп. машин в т.ч з/пл	Общая стоимость, руб обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-02 п.287 к=I,2	Кровать детская ОН-2-949/37	шт	38	-	-	40	-	-	-	I520	-	-	-
2	56-0I-02 п.I23 к=I,2	Тумбочка прикроватная ОН-7-30I/5	шт	I	-	-	67,8	-	-	-	67,8	-	-	-
3	56-0I-02 п.7 к=I,2	Стол детский двухместный ОН-2-334/9	шт	II	-	-	4I	-	-	-	45I	-	-	-
4	56-0I-0Iмг п.22 к=I,2	Стул детский ОН-I-549/20	шт	45	-	-	II,4	-	-	-	5I3	-	-	-
5	28-02-48 п.I2-048 к=I,2 34-53-3	Облучатель ртутно-кварцевый ОРК-2I	шт	I	-	-	I26	7,24	6,88	0,I8 0,07	I26	7	7	0,I8 0,07
6	То же, п.I4-04I к=I,2	Столик инструментальный СС-3	шт	I	-	-	39	-	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	То же, п.I5-027 к=I,2 к=I,I3 34-2-3	Стерилизатор воздушный ВП-I0	шт	I	-	-	583	II	I0,6	0,I2 0,05	583	II	II	0,I2 0,05
8	28-02-22 п.02-II5 к=I,2 к=I,I3	Ростомер	шт	I	-	-	I5,7	-	-	-	I5,7	-	-	-
9	56-0I-02 п.II0 к=I,2	Стол врача ОН-7-30I/I	шт	I	-	-	I46,4	-	-	-	I46,4	-	-	-
I0	I7-03 п.5-278 к=I,02	Весы медицинские	шт	I	-	-	42	-	-	-	42	-	-	-
II	28-02-48 п.I4-054 к=I,2	Шкаф медицинский ШМ-I	шт	I	-	-	I22,4	-	-	-	I22,4	-	-	-
I2	56-0I-02 п.I25 к=I,2	Кушетка смотровая ОН-7-30I/I2	шт	I	-	-	66	-	-	-	66	-	-	-
I3	24-02-46 п.I2-03 к=I,I5 ЕI7-84	Мойка чугунная М4-2ШС	шт	I	-	-	97,7	I,62	I,I4	0,05 0,02	96	2	I	0,05 0,02
I4	56-0I-0I п.I076 к=I,2 к=I,25	Стол рабочий однотумбовый ОР-2-234/2	шт	2	-	-	94,5	-	-	-	I89	-	-	-
I5	24-I9-73 п.79I	Стеллаж СЖ-I	шт	I	-	-	59	-	-	-	59	-	-	-
I6	24-I9-96 п.5-043	Ларь для овощей	шт	I	-	-	82,I5	-	-	-	82,I5	-	-	-
I7	24-I9-73 п.793	Стеллаж СЖ-IА	шт	2	-	-	84	-	-	-	I68	-	-	-
I8	24-06 п.02-006 к=I,25 28-925-3	Электромясорубка МИМ-250	шт	I	-	-	2I2,5	5,0I	4,8	0,0I 0,0I	2I2,5	5	5	0,0I 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	27-II-34 п.I-I64 к-I,I5	Вставка В-300-0I	шт	I	-	-	33	-	-	-	33	-	-	-
20	27-II-82 п.I-008	Стол производственный ТП-II	шт	4	-	-	I25	-	-	-	500	-	-	-
2I	27-II-82 п.I-002 I,I5 ЕI7-84	Ванна моечная ВМСМ-I	шт	2	-	-	57,5	I,62	I,I4	0,05 0,02	II5	3	2	0,I 0,04
22	24-06-0I п.5I к-I,25 28-923-3 8-572-4	Электрокипятильник КНЭ-I00МН	шт	I	-	-	I80	8,8	5,58	0,79 0,28	I80	9	6	0,79 0,28
23	24-06 п.03-00I к=I,I4 к-I,25 28-925-3	Привод универсальный П-II	шт	I	-	-	I079	5,0I	4,8	0,0I 0,0I	I079	5	5	0,0I 0,0I
24	64-0I п.I0-038 к=I,I5	Соковыжималка СВ-2	шт	I	-	-	3I	-	-	-	3I	-	-	-
25	24-06 п.II-0I2 к-I,I4 к-I,25 28-927-I8	Плита электрическая ПЭ-0,5I-0I	шт	I	-	-	249	7,05	6,88	0,03 0,02	249	7	7	0,03 0,02
26	24-06 доп.9 п.I0-0I3 к-I,I4 к-I,25 28-927-4	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,85-0I	шт	I	-	-	450	8,56	8,0I	0,02 0,0I	450	9	8	0,02 0,0I
27	24-06 п.0I-07I к-I,25 к-I,I8 28-9II-5	Шкаф холодильный ШХ-0,7I	шт	I	-	-	702	7,72	7,5I	0,03 0,02	702	8	8	0,03 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	24-06 п.0I-003 к-I,25 к-I,I8	То же, ШХ-I,40	шт	I	-	-	639	7,72	7,5I	0,03 0,02	639	8	8	0,03 0,02
29	24-I9-96 п.5-046	Подтоварник ПТ-2А	шт	I	-	-	38,3	-	-	-	38,3	-	-	-
30	27-II-82 п.I-04I к-I,I5	Вставка В-500-0I	шт	I	-	-	85	-	-	-	85	-	-	-
3I	27-II-34 п.I-074 к-I,I5 к-I,I6 EI7-84	Ванна моечная ВМСМ-5	шт	2	-	-	I40	I,62	I,I4	0,05 0,02	280	3	2	0,I 0,04
32	24-06 п.07-043 к-I,25, к-I,I8 28-924-4	Устройство варочное УЭВ-60	шт	I	-	-	II2I	7,46	7,27	0,04 0,02	II2I	7	7	0,04 0,02
33	64-0I п.02-0I9 к-I,I5	Стиральная машина "Эврика"	шт	I	-	-	224	-	-	-	224	-	-	-
34	64-0I к-I,I5 к-I,I5	Бельесушильная машина "Арника"	шт	I	-	-	2I2	-	-	-	2I2	-	-	-
35	I07 стр.8I к-3	Стол гладильный С-I0	шт	I	-	-	25,5	-	-	-	25,5	-	-	-
36	56-0I-03 п.50 к-I,2	Стол воспитателя ОН-2-334/59	шт	2	-	-	36,6	-	-	-	73	-	-	-
37	24-I9-96 п.5-0I9	Столик-термос для перевозки пищи	шт	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-
38	56-0I-0I п.498 к-I,2	Стол туалетно-пеленальный ОН-2-949/I	шт	I	-	-	54	-	-	-	54	-	-	-
39	24-07-46 п.II-0I к-I,I5 EI7-84	Ванна чугунная эмалированная ВЧМ-I500	шт	I	-	-	I03,5	I,62	I,I4	0,05 0,02	I03	2	I	0,05 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	56-0I-0I мг п.40 к-I2 *	Шкаф для хозяйственного инвентаря ОН-2-92I	шт	4	-	-	9I,2	-	-	-	364	-	-	-
4I	56-0I-0Iмг п.28 к-I,2	Шкаф для одежды 9ШО-3	шт	2	-	-	78	-	-	-	I56	-	-	-
42	56-0I-0I п.22 к-I,2	Стул полумягкий	шт	I0	-	-	29,4	-	-	-	294	-	-	-
43	24-I9-96 п.5-048	Табурет ОН-I-I24I/II	шт	4	-	-	I6,I5	-	-	-	65	-	-	-
44	56-0I-02 п.I7 к-I,2	Шкаф для одежды с подсушкой ОХ-6967	шт	9	-	-	I65,6	-	-	-	I490	-	-	-
45	56-0I-0Iмг п.28 к-I,2	Шкаф для одежды персонала ОН-7-967	шт	2	-	-	78	-	-	-	I56	-	-	-
46	56-0I-02 п.24 к-I,2	Скамья для одевания ОС-8-960	шт	8	-	-	24	-	-	-	I92	-	-	-
47	56-0I-02 п.28 к-I,2	Шкаф для крупного строительного материала ОН-2-949/I2	шт	3	-	-	74,4	-	-	-	223	-	-	-
48	56-0I-02 п.46 к-I,2	Шкаф для игрушек и пособий ОН-2-949/2	шт	6	-	-	77,4	-	-	-	464	-	-	-
49	56-0I-02 п.45 к-I,2	Секция для индивидуальных комплект.детской одежды ОН-I-885/5	шт	8	-	-	I38	-	-	-	II04	-	-	-
50	56-0I-0I п.224 к-I,2	Горка со скатом ОН-2-334/6	шт	2	-	-	28I	-	-	-	562	-	-	-
5I	56-0I-02 п.3 к-I,2	Шкаф для белья ОН-2-949/42	шт	3	-	-	89,4	-	-	-	268	-	-	-
52	56-0I-0Iмг п.29 к-I,2	Шкаф для горшков ОН-2-949/I4	шт	I	-	-	88,8	-	-	-	88,8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	56-0I-02 п.23 к-I,2	Стол детский 4-х местный ОН-2-334/6	шт	7	-	-	26,76	-	-	-	I87	-	-	-
54	56-0I-02 п.287 к-I,2	Кровать детская с ограждением	шт	8	-	-	40	-	-	-	320	-	-	-
55	56-0I-03 п.52 к-I,2	Доска ОН-I-799/I8 -2000	шт	2	-	-	35,4	-	-	-	7I	-	-	-
56	56-0I-03 п.53 к-I,2	Тумба для уголка природы ОН-2-234/8А	шт	2	-	-	23	-	-	-	46	-	-	-
57	II3-0I доп.2I5 Арт.55I.0I к-3	Шкаф навесной для сушки посуды	шт	3	-	-	I05	-	-	-	I05	-	-	-
58	II3-0I доп.263 Арт.884-0I к-3	Стол рабочий кухонный	шт	2	-	-	I26	-	-	-	252	-	-	-
59	24-I9-96 п.I-088	Вешалка для полотенец пяти-местная ОХ-I0-968	шт	9	-	-	23,5	-	-	-	2II	-	-	-
60	II3-0I доп.263 Арт.878-0I к-3	Шкаф навесной	шт	3	-	-	II4	-	-	-	342	-	-	-
6I	27-II-82 п.I-044 к-I,2	Местный отсос МВО-I,2	шт	I	-	-	204	3	2,62	0,I5 0,04	204	3	3	0,I5 0,04
62	27-II-82 п.I-045 к-I,2 Е20-484	То же, МВО-0,5-0I	шт	2	-	-	85,2	I,4	I,22	0,07 0,02	I70	3	2	0,I4 0,04
63	092 арт.I257 к-2,5	Утюг электрический	шт	I	-	-	27,6	-	-	-	28	-	-	-
64	56-0I-03 п.53 к-I,2	Шкаф конторский	шт	I	-	-	I87,2	-	-	-	I87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
65	60-0I п.4-007 к-I,4 к-I,I5	Диапроектор "Этюд"	шт	I	-	-	37	-	-	-	37	-	-	-
66	28-0I-30 п.II7 к-I,2 3I-60-I	Киноустановка "Украина"	шт	I	-	-	I050	I9,5	I9,5	-	I050	I9	I9	-
67	62-0I п.8-9 к-I,4 к-I,I5	Магнитофон "Астра-206"	шт	I	-	-	623	-	-	-	623	-	-	-
68	62-0I п.I-2I к-I,4 к-I,I5	Стереорадиола "Вега-4"	шт	I	-	-	2I5,7	-	-	-	2I5,7	-	-	-
69	62-0I доп.56 п.7-68 к-I,4, к-I,I5	Телевизор "Темп-I"	шт	I	-	-	I255,8	-	-	-	I256	-	-	-
70	I7-05 п.07-0I2 к-I,2 к-I,5	Эпидиаскоп ЭПД755-I	шт	I	-	-	455	-	-	-	455	-	-	-
		Итого									2I904	II0x I,42	I02x xI,25	2xI,7 I
	Письмо I2 Д Метод указ	Тара и упаковка -2%									7I4			
		к-I,63 Итого									226I8			
		Транспортные расходы -3%									II06			
		к-I,63 Итого									23724			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									464			
		к-I,63 Итого									24I88			
	Письмо № I0 от I7.0I.9Iг	Накладные расходы -75%										96		
		Итого										252		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Письмо ЛЗ-I483 -I0 от 6.07.90г	Плановые накопления -8%										20		
		Итого										272		
	ССН 30 №5.3 к-I,4I	Инвентарь 85,7 х 45 х I,4I = 5438									5438			
		I% на сборку немонтируемого оборудования от суммы 5438 + I4545=I9983 руб										200		

Всего по смете 24I88 + 272 + 5438 + 200 = 30098 руб.

в том числе монтаж - 272 руб.

Составил К.Кузнецова

Письмо № 2-Д от I4.0I. I99Iг

Примечание:

к-I,42 коэффициент на монтажные работы

к-I,25 коэффициент на основную зар.плату.

к-I,7 коэффициент на эксп. строит. работ

Детские ясли-сад на 45 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 4
Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №

об'емов работ для варианта плит перекрытий
шир. I,49 м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	76	шт	6	I8
2	77	шт	7	48
3	78	шт	23	-
4	80	т	0,04	0,07
5	82	м3	I,33	I,80
6	84	шт	7	-
7	85	шт	I4	-
8	86	шт	I	-
9	87	шт	I	-
I0	88	шт	I	37
II	89	шт	I	-
I2	90	шт	3	-
I3	9I	шт	I	-
I4	95	шт	-	7
I5	96	шт	-	2
I6	97	шт	-	I
I7	98	шт	-	I
I8	99	шт	-	I0
I9	I00	шт	-	I

Составил В.Глянцева

Детские ясли-сад на 45 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 8
Разные работы входы I,2

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦИ №

объемов работ для варианта с теневым навесом

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	232	шт	28	46
2	233	"	I6	36
3	234	м3	-	I,02
4	235	"	0,3	0,59
5	236	м2	28,7	99,I
6	237	"	6,3	25,02
7	238	"	-	2,I9
8	239	м3	26,6	47,2
9	244	м2	-	89,I
I0	245	"	-	90,4
II	246	т	0,2I	0,36
I2	247	м2	-	5,54
I3	248	"	3I,32	9I,4
I4	249	т	0,2I	0,36
I5	250	м3	0,4I	0,75
I6	25I	"	0,3I	I,62
I7	252	"	0,82	I,I9
I8	253	"	0,3	0,73
I9	255	"	6,I2	I0,86
20	256	тыс.шт.	I0,79	I8,I2
2I	26I	шт.	I6	36
22	262	"	28	46
23	264	т	0,2I	0,36

Составил Р.С.Черняева

Детские ясли-сад на 45 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I0 Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №

объемов работ для варианта панелей перекрытия шириной I490 мм

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I		шт	I2	20
2		"	II	5I
3		"	22	-
4		т	0,043	0,073
5		м3	I,8	2,03
6		шт	5	-
7		"	I0	-
8		"	7	-
9		"	4	35
I0		"	7	5
II		"	I	-
I2		"	4	-
I3		"	I	I0
I4		"	-	7
I5		"	-	7
I6		"	-	I

Составил Р.С.Черняева

Детские ясли-сад на 45 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела II
Кровля

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №
объемов работ для варианта утеплителя

№№ пп	№№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ					
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ				
				газобетонные плиты		керамзитовый гравий		
				-20	-40	-20	-30	-40
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	348	м2	588,5	588,5	588,5	-	-	-
2	849	м3	-	-	-	70,62	94,I6	II7,7
3	37I	"	84,86	60,62	I09,II	-	-	-
4	372	"	-	-	-	77,68	I03,58	I29,47

Составил Черняева - Р.С.Черняева

Детские ясли-сад на 45 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I2. Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №

объемов работ для варианта керамзитобетонных перегородок

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	385	т	0,02	0,05
2	387	м2	II8,72	-
3	388	"	89,67	-
4	389	"	I52,55	-
5	390	шт	-	I
6	39I	"	-	4
7	392	"	-	5
8	393	"	-	I4
9	394	"	-	I7
I0	395	"	-	8
II	396	"	-	I0
I2	397	"	-	9

Составила Р.С.Черняева

Детские ясли-сад на 45 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I7. Разные работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №

объемов работ для варианта с теневым навесом

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				с тен. по пер. 3,0 м	нав.плит пер. I,5 м
I	2	3	4	5	6
I	432	м3	7,54	40,62	40,62
2	434	м2	79,4	302,I	302,I
3	436	"	5,6	43,6	43,6
4	437	м2	0,I	0,66	0,66
5	438	-	I4,92	96,62	96,62
6	439	шт	-	4	I0
7	440	"	-	2	-
8	44I	м2	-	68	68
9	442	т	-	0,008	0,0I2
I0	443	шт	-	I0	I0
II	444	м2	-	I09,I	I09,I
I2	445	"	-	I09,I	I09,I
I3	446	:	-	I09,I	I09,I
I4	447	"	-	I09,I	I09,I
I5	448	"	-	2I3,86	2I3,86
I6	449	м3	-	0,24	0,24
I7	450	"	-	I,74	I,74
I8	45I	"	I,98	9,58	9,58
I9	452	тыс.шт	3332	I6034	I6034
20	453	шт	-	4	-
2I	454	"	-	2	I0
22	455	"	-	8	8

Составил Р.С.Черняева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту - Детские ясли-сад на 45 мест

Ресурсы	Количество варианты I	2
I 2	2	3
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Затраты труда, чел.-час	5595	
Заработная плата, руб	3550	
Строительные машины, руб	9I5	
Нормативная трудоемкость,ч-ч	7084	
Сметная заработная плата,руб	534I	
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
Затраты труда, чел.-час	I359	
Заработная плата, руб	825	
Строительные машины, руб	28	
Нормативная трудоемкость,ч-ч	I442	
Сметная заработная плата, руб	969	
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
Затраты труда, чел.-час	455	
Заработная плата, руб	292	
Строительные машины, руб	50	
Нормативная трудоемкость.ч-ч	520	
Сметная заработная плата, руб	338	
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА		
Затраты труда, чел.-час	662	
Заработная плата, руб	437	
Строительные машины, руб	20	
Нормативная трудоемкость,ч-ч	705	
Сметная заработная плата, руб	496	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Затраты труда,чел.-ч	-	
Заработная плата, руб	-	
Строительные машины, руб	3	
Нормативная трудоемкость,ч-ч	-	
Сметная заработная плата,руб	I28	
КИП И АВТОМАТИКА		
Затраты труда, чел.-час	4I	
Заработная плата, руб	24	
Строительные машины, руб	-	
Нормативная трудоемкость,ч-ч	4I	
Сметная заработная плата,руб	27	

I	2	3

ВСЕГО

Затраты труда, чел.-час	8II2
Заработная плата, руб	5I28
Строительные машины, руб	I0I6
Нормативная трудоемкость, ч-ч	9792
Сметная заработная плата, руб	7299

Заведующий отделом сметных расчетов — М.В.Алешина

Составил: ведущий инженер — Р.С.Черняева

gost.e-ecolog.ru