КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I92

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

211-1-525. 91

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ

А Л Ь Б О М У I

С М Е Т Ы

25259-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I92

25259-06

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
211-1-525.91
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ

А Л Ь Б О М У I

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	I25,I2 тыс.руб.
в том числе: строительно-монтажных работ	I02,76 тыс.руб.
Стоимость:	
Iм2 общей площади	276,09 руб.
Iм3 здания	80.46 руб.
Iместа	5004,80 руб.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону имени А.А.Якушева

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева

Приказ № 109 от 09.12.91г

Начальник Конструкторского бюро по железобетону — В.С.Сабуров

Главный инженер Конструкторского бюро — П.Г.Афанасьев

Главный инженер проекта — А.В.Ивановский

Заведующий сектором сметных расчетов — М.В.Алешина

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I. Пояснительная записка 3

2. Объектная смета 4

3. Локальная смета № I – на общестроительные работы 5

4. Локальная смета № 2 – сантехнические работы 62

5. Локальная смета № 3 – электроосвещение 81

6. Локальная смета № 4 – слабые токи 92

7. Локальная смета № 5 – автоматика 105

8. Локальная смета ТРП–I Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря 111

9. Вспомогательные таблицы 119

I0. Ведомость потребности в производственных ресурсах 125

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту на детские ясли-сад на 25 мест, разработанному Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Госкомархстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82", утвержденной Госстроем СССР.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным СССР для применения с I января I984 г. и "Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия" для строек, расположенных в Московской области.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

строительные работы - I6,5%
металлоконструкции - 8,6%
санитарно-технические работы - I3,3%
плановые накопления 8%

При составлении смет учтены следующие конструкции:

I.Фундаменты - сборные железобетонные плиты
2.Стены наружные - трехслойные стеновые панели с утеплителем из пенополистирола
3.Стены внутренние - панели толщиной I60 мм из тяжелого бетона

Перекрытия - железобетонные панели перекрытий толщиной 220 мм
Кровля - скатная по деревянным стропилам из асбоцементных листов
Окна - спаренные блоки
Перегородки - гипсобетонные толщиной 80 мм
Полы - керамическая плитка, паркетная доска, линолеум на синтетическом каучуке.
Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, масляная и клеевая покраска, глазурованная плитка.
Наружная отделка - панели заводской готовности
Инженерное оборудование - центральное отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электрооборудование, слаботочные устройства.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту – детские ясли-сад на 25 мест

Сметная стоимость I25,I2 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 6,96 тыс.чел.-час
Трудозатраты построечные 5,83 тыс.чел.-ч
Сметная з/плата 5,2I тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 372,2 м2 общ.площ.

Составлена в ценах I984г

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативн. трудоемкость, тыс. чел.-час	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показали единичной стоимости
			строит. работ	монтаж. работ	оборудован. мебели инвен.	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Лок.смета №I	Общестроительные работы	5I,56				5I,56	4,94	3,72	I38,53
2	–"– № 2	Санитарно-технические работы	7,I4				7,I4	I,I6	0,77	I9,I8
3	–"– № 3	Электроосвещение		2,I5			2,I5	0,32	0,2I	5,78
4	–"– № 4	Слабые токи		2,05			2,05	0,50	0,35	5,5I
5	–"– № 5	Автоматика		0,37			0,37	0,04	0,03	0,99
		Итого	58,7	4,57			63,27	6,96	5,08	I69,99
	Письмо Госстроя СССР № I4 Д от 06.09.90г	Индекс к=I,62 перехода от цен I984г к ценам I99I г 58,7 х I,62 4,57 х I,62	95,09	7,40			I02,49	6,96	5,08	275,36
	Лок.смета ТРП-I	Приобретение и монтаж технологического оборудования мебели и инвентаря в ценах I99I года	–	0,27	22,36		22,63	–	0,I3	60,80
		Итого	95,09	7,67	22,36		I25,I2	6,96	5,2I	336,I6

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский
Заведующий отделом сметных расчетов М.В.Алешина
Составил Т.Е.Козинец

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,1,1)
211-1-525.91 А.VI.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1 АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 51,556 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4940 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,716 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА: ОБЪЕМ
1м² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 138,52 РУБ.
1м³ ЗДАНИЯ 25,99 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	7,14	0,35 -	0,35 0,11	2	- 1	3 0,14	- 1	- 1
2	Е1-1607 29-1 ДОП ВЫП,3	100М2 -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,11	36,30 -	36,30 12,20	4	- 1	4 17,57	- 2	- 2
3	Е1-1614 29-8 ДОП ВЫП,3 К=2	1000М3 -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607	0,11	59,60 -	59,60 20,00	7	- 2	6 28,80	- 3	- 3
4	Е1-1591 22-13 ДОП ВЫП,3	1000М3 -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,11	144,00 6,41	137,39 56,10	16 6	1 15 80,78	13,00 9	1	1 9
5	С310-1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА Т	138,00	0,29 0,06	- -	40	8 -	0,09 -	12 -	12 -
6	Е1-1592 22-14 ДОП	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА	0,16	172,00 7,64	164,09 66,90	28 11	1 27 96,34	15,50 16	3	3 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вып,3	гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы								
		1000м3								
7	С310-1	-перевозка до 1 км	286,00	0,29	-	83	17	-	0,09	26
		т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-1550	-разработка грунта	0,39	145,00	138,47	57	3	54	13,20	5
	11-14	экскаваторами на гусеничном и		---	---			---	---	---
	доп	колесном ходу с ковшом		6,53	56,70			22	81,65	32
	вып,3	вместимостью 0,5м3 в отвал грунт 2 группы								
		1000м3								
9	Е1-1607	-перемещение грунта в резерв	0,39	36,30	36,30	14	-	14	-	-
	29-1	бульдозером		---	---			---	---	---
	доп	1000м3		-	12,20			5	17,57	7
	вып,3									
10	Е1-1614	-добавлять на каждые	0,39	59,60	59,60	23	-	24	-	-
	29-8	последующие 10м при		---	---			---	---	---
	доп	перемещении грунта		-	20,00			8	28,80	11
	вып,3	бульдозерами к расценке н								
	к=2	1607								
		1000м3								
11	Е1-1607	-перемещение грунта из резерва	0,39	36,30	36,30	14	-	14	-	-
	29-1	1000м3		---	---			---	---	---
	доп			-	12,20			5	17,57	7
	вып,3									
12	Е1-1614	-добавлять на каждые	0,39	59,60	59,60	23	-	24	-	-
	29-8	последующие 10м при		---	---			---	---	---
	доп	перемещении грунта		-	20,00			8	28,80	11
	вып,3	бульдозерами к расценке н								
	к=2	1607								
		1000м3								
13	Е1-1633	-засыпка траншей и котлованов	0,14	16,00	16,00	2	-	3	-	-
	31-1	бульдозерами мощностью до 59		---	---			---	---	---
	доп	квт /80 л.с./ с перемещением		-	5,39			1	7,76	1
	вып,3	грунта до 5м грунт 1 группы								
		1000м3								
14	Е1-1549	-перемещение грунта ранее	0,11	106,00	101,19	12	1	12	9,75	1
	11-13	разработанного во внутрь		---	---			---	---	---
	доп	здания		4,81	41,60			5	59,90	7
	вып,3	1000м3								
15	Е1-960	-добор грунта в котловане	0,26	89,40	-	23	23	-	184,80	48
	80-2	вручную		---	---			---	---	---
		100м3		89,40	-			-	-	-
16	Е1-1132	-планировка площадей,верха и	1,12	7,15	-	8	8	-	12,90	14
	116-5	откосов земляных сооружений		---	---			---	---	---
		ручным способом грунт 2 группы		7,15	-			-	-	-
		100м2								
17	Е1-1184	-уплотнение грунта	1,12	9,69	3,49	11	7	4	11,20	13
	118-10	пневматическими трамбовками		---	---			---	---	---
		:грунты 1,2 групп		6,20	2,29			3	3,30	4
		100м3								
18	Е1-1129	-планировка площадей, верха и	1,45	0,35	0,35	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	116-2	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2		-	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			368	69	204		123
			РУБ.					78		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			368	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	147	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	4,50	0,74 0,40	0,32 0,10	3	2	1 -	0,80 0,13	4 1
20	Е7-1 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	13,00	1,52 0,37	1,15 0,42	20	5	14 5	0,65 0,54	8 7
21	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	33,00	2,09 0,50	1,59 0,57	69	17	53 19	0,86 0,74	28 24
22	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	7,00	1,01 0,22	0,79 0,29	7	2	6 2	0,39 0,37	3 3
23	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	10,00	1,39 0,30	1,09 0,40	14	3	11 4	0,53 0,52	5 5
24	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100 М3	1,01	5,37 1,55	0,76 0,23	5	2	1 -	2,86 0,30	3 -
		МАТЕРИАЛЫ								
25	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	4,95	7,79	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
26	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,20	24,40	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
27	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,15	27,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	1,03	26,30	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ								
29	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П73	-ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ10.24-2	3,00	31,52	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	ТО ЖЕ П74	-ФЛ10,12-2	17,00	14,99	-	255	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ТО ЖЕ П75	-ФЛ8,24-3	7,00	26,24	-	184	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	ТО ЖЕ П76	-ФЛ8,12-3	6,00	12,68	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	ТО ЖЕ П77	-ФЛ6,12-2	13,00	12,11	-	157	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	ССЦ П12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,3,6-Т	10,00	17,60	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	ССЦ П12-11	-ФБС9,3,6-Т	7,00	6,76	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1183	31	86		51
			РУБ.					30		40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1183	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	61	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			990	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			195	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			110	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1488	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	95	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
36	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	13,00	1,01	0,79	13	3	11	0,39	5
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			4	0,37	5
37	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	10,00	1,39	1,09	14	3	11	0,53	5
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			4	0,52	5
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
38	Е7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	26,00	5,72	3,19	149	44	83	2,74	71
	43-1	НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО								
		12М2		1,70	1,13			29	1,46	38
		ШТ								
39	Е7-573	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	11,00	4,55	1,36	50	14	15	2,12	23
	44-1-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,29	0,41			5	0,53	6
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
40	Е7-576	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	7,00	4,95	1,59	35	10	11	2,35	16
	44-2-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,45	0,47			3	0,61	4
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
41	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,31	90,00	1,50	118	26	2	33,60	44
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
42	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,32	25,10	1,50	8	6	-	38,10	12
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
43	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,22	42,30	0,08	52	5	-	6,43	8
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
44	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,29	91,80	20,60	119	14	27	18,60	24
	51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			8	7,97	10
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
45	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	1,29	2,40	0,01	3	1	-	1,04	1
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		0,54	-			-	-	-
46	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗАЧЕКАНКИ И РАСШИВКА	1,29	4,85	0,31	6	6	-	7,35	10
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И								
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			-	0,12	-
		РАСТВОРОМ								
		100М								
47	Е8-30	-ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ КИРПИЧОМ	1,54	3,19	0,81	5	3	1	4,05	6
	5-1	М3		2,21	0,24			-	0,31	-
48	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,07	489,00	6,00	34	2	-	40,50	3
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
	ДОП,ВЫП.3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
49	Е6-379	-ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ	6,60	0,29	0,02	2	2	-	0,54	4
	48	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА								
	ДОП	М2 СТЕН		0,27	0,01			-	0,01	-
	ВЫП.1									
		МАТЕРИАЛЫ								
50	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	0,21	27,20	-	6	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ								
		20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА		-	-			-	-	-
		150								
		М3								
51	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	1,33	28,20	-	38	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ								
		20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА		-	-			-	-	-
		200								
		М3								
52	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	1,53	24,40	-	37	-	-	-	-
		МАРКА 100								
		М3		-	-			-	-	-
53	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	1,01	19,80	-	20	-	-	-	-
		МАРКА 25								
		М3		-	-			-	-	-
54	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	0,59	68,00	-	40	-	-	-	-
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА								
		100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
55	Ц2-11	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	0,35	22,40	-	8	-	-	-	-
		МАРКА 25								
		М3		-	-			-	-	-
56	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	0,52	45,70	-	24	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
	ВЫП.1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
57	КАЛЬК	-НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	3,00	165,34	-	496	-	-	-	-
	192-КЖ	1НЦ-36,22,3,0-100Л								
	СЦ-41	ШТ		-	-			-	-	-
	П28									
58	ТО ЖЕ	-1НЦ-33,22,3,0-100Л	10,00	149,49	-	1495	-	-	-	-
	П29	ШТ								
				-	-			-	-	-
59	ТО ЖЕ	-1НЦ-30,22,3,0-100Л	2,00	132,52	-	265	-	-	-	-
	П30	ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТО ЖЕ П26	=1НЦ-30,22,3,0-100Л-1	ШТ	2,00	104,65	-	209	-	-	-	-
61	ТО ЖЕ П27	=1НЦ-30,22,3,0-100Л-2	ШТ	1,00	79,49	-	79	-	-	-	-
62	ТО ЖЕ П22	=1НЦ-27,22,3,0-100Л	ШТ	1,00	113,72	-	114	-	-	-	-
63	ТО ЖЕ П24	=1НЦУ-30,22,3,0-100Л	ШТ	2,00	129,16	-	258	-	-	-	-
64	ТО ЖЕ П23	=1НЦУ-36,22,3,0-100Л	ШТ	3,00	143,60	-	431	-	-	-	-
65	ТО ЖЕ П23	=1НЦУ-32,22,3,0-100Л-1	ШТ	2,00	143,60	-	287	-	-	-	-
66	ТО ЖЕ П46	=ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСП-36,20,16-150	ШТ	4,00	64,93	-	260	-	-	-	-
67	ТО ЖЕ П47	=ПСП-33,20,16-150	ШТ	3,00	59,40	-	178	-	-	-	-
68	ТО ЖЕ П48	=ПСП-30,20,16-150	ШТ	5,00	51,16	-	256	-	-	-	-
69	ТО ЖЕ П50	=ПСП-28,20,16-150	ШТ	3,00	48,05	-	144	-	-	-	-
70	ТО ЖЕ П49	=ПСП-30,20,16-1	ШТ	3,00	51,07	-	153	-	-	-	-
71	ССЦ П12-1	=БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ±БС24,3,6-Т	ШТ	10,00	17,60	-	176	-	-	-	-
72	ССЦ П12-11	=±БС9,3,6-Т	ШТ	13,00	6,76	-	88	-	-	-	-
73	ССЦ ТАБЛ,3-1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	Т	0,08	178,00	-	14	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				5684	139	161		232
			РУБ.						54		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5684	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				307	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				4927	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	168	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			528	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	361	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	361	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕКРЫТИЕ								
74	Е7-449 39-1-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	6,00	2,12 1,06	0,87 0,26	13	6	6 2	1,81 0,34	11 2
75	Е7-452 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	7,00	3,24 1,58	1,47 0,43	23	11	10 3	2,67 0,55	19 4
76	Е7-455 39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	13,00	3,79 1,74	1,86 0,55	49	23	24 7	2,95 0,71	38 9
77	Е7-715 51-15	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ 100М	2,34	17,60 17,50	- -	41	41	- -	28,00 -	66 -
78	Е7-767 17-4 ДОП,3	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,03	489,00 27,80	6,00 1,80	15	1	- -	40,50 2,32	1 -
79	Е6-379 48 ДОП ВЫП,3	-УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ М2 СТЕН	21,53	0,29 0,27	0,02 0,01	6	6	- -	0,54 0,01	12 -
		МАТЕРИАЛЫ								
80	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100 М3	0,96	24,40 -	- -	23	-	- -	- -	-
81	С114-724 ВЫП,1	-ПЛИТЫ ПСБС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО М3	0,43	45,70 -	- -	20	-	- -	- -	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
82	КАЛЬК 192-КЖ СЦ-41 П59	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК5-66,30,ПК5-66,30-1 ШТ	12,00	189,37 -	- -	2272	-	- -	- -	-
83	ТО ЖЕ	-ПК6-66,30-1	1,00	193,98	-	194	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П59		ШТ								
					-	-			-	-	-
84	ТО ЖЕ	-ПК5-66.15-1		1,00	92,71	-	93	-	-	-	-
	П62		ШТ								
					-	-			-	-	-
85	ТО ЖЕ	-ПК5-66,15-4		1,00	96,76	-	97	-	-	-	-
	П65		ШТ								
					-	-			-	-	-
86	ТО ЖЕ	-ПК5-66,6		3,00	40,47	-	121	-	-	-	-
	П71		ШТ								
					-	-			-	-	-
87	ТО ЖЕ	-ПК6-30,30		2,00	72,54	-	145	-	-	-	-
	П66		ШТ								
					-	-			-	-	-
88	ТО ЖЕ	-ПК6-30,30-1		2,00	72,54	-	145	-	-	-	-
	П66		ШТ								
					-	-			-	-	-
89	ТО ЖЕ	-ПК6-30,30-2		1,00	72,03	-	72	-	-	-	-
	П67		ШТ								
					-	-			-	-	-
90	ТО ЖЕ	-ПК6-30,6		3,00	15,92	-	48	-	-	-	-
	П72		ШТ								
					-	-			-	-	-
91	ТО ЖЕ	-ПК5-66,15,ПК5-66,1-1		-	92,71	-	-	-	-	-	-
	П62		ШТ								
					-	-			-	-	-
92	ТО ЖЕ	-ПК6-30,15,ПК6-30,1-1		-	38,17	-	-	-	-	-	-
	П68		ШТ								
					-	-			-	-	-
93	ТО ЖЕ	-ПК6-30,15-2		-	36,87	-	-	-	-	-	-
	П69		ШТ								
					-	-			-	-	-
94	ТО ЖЕ	-ПК6-66,15-1		-	95,01	-	-	-	-	-	-
	П63		ШТ								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,				3377	88	40		147
			----						---		---
			РУБ,						12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				3377	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				18	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	100	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,				3207	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				557	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,				-	99	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				316	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				4250	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		212
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	199	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,				4250	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		212
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	199	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
95	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,07	75,40 62,00	7,59 2,28	6	5	- -	115,00 2,94	9 -
		МАТЕРИАЛЫ								
96	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	0,37	68,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
97	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	0,17	23,50 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			35	5	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
98	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	1,01	4,47 1,49	0,34 0,10	5	2	- -	2,56 0,13	3 -
99	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,04	4,43 4,16	0,13 0,04	1	-	- -	7,94 0,05	- -
100	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,01	229,00 23,50	1,50 0,45	2	-	- -	43,10 0,58	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
101	С111-415	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С	1,00	2,06	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ		24,50 -	- -	25 -	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
102	С122-21	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР12-9 М2	1,01	24,50 -	- -	25 -	-	- -	- -	- -
103	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	4,70	0,18 -	- -	1 -	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			36	2	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		А)ПОЛЫ ТЕПЛОВОГО УЗЛА								
104	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,48	2,50 1,62	- -	1	1	- -	2,90 -	1 -
105	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,06	17,20 9,88	0,95 0,28	1	1	- -	18,80 0,36	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
106	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100 М3	0,49	26,30 -	- -	13	-	- -	- -	- -
107	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150 М3	0,12	25,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ГО ЭТАЖА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	3,13	17,20	0,95	54	31	3	18,80	59
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
109	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,06	22,00	1,12	23	15	1	29,40	31
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
110	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	100,64	1,83	0,21	184	85	21	1,40	141
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			6	0,08	8
		М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
111	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	6,39	25,90	-	166	-	-	-	-
		МАРКА 150								
		М3		-	-			-	-	-
112	Ц1-73	-БЕТОН ЛЕГКИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	2,16	30,60	-	66	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ								
		10 ДО 20ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА								
		75		-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			511	133	25		233
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			511	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			105	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	140	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			84	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			46	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			641	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	155	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			641	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	155	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
113	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	1,67	1,45	0,35	2	1	-	0,91	2
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	-
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
114	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	1,67	2,00	0,13	3	1	-	1,16	2
	20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			-	0,05	-
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
115	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	1,67	1,34	-	2	-	-	0,36	1
	26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
116	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,05	4,43	0,13	1	-	-	7,94	-
	29-6	НАЛИЧНИКОВ		---	---			---	---	---
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
		МАТЕРИАЛЫ								
117	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
118	С122-836	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДС	3,34	24,70	-	82	-	-	-	-
		19-9ГУ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
119	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	5,26	0,18	-	1	-	-	-	-
		Ч		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			105	2	-		5
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
120	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,07	65,40	6,80	5	3	-	74,00	5
	55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			-	5,20	-
		100М2								
121	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,46	5,84	0,05	3	2	-	9,70	4
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
122	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,14	23,70	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чз		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			11	5	-		9
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД 1								
123	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,27	0,74	0,32	1	-	-	0,80	-
				0,40	0,10			-	0,13	-
		чз								
124	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	11,00	1,01	0,79	11	2	9	0,39	4
				0,22	0,29			3	0,37	4
		ШТ								
125	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	9,00	1,39	1,09	13	3	10	0,53	5
				0,30	0,40			4	0,52	5
		ШТ								
126	Е7-733 57-1 доп.1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,12	79,90	5,90	10	9	-	128,00	15
				74,00	1,80			-	2,32	-
		100М								
127	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,82	3,36	0,78	9	7	3	4,23	12
				2,41	0,23			1	0,30	1
		чз								
128	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,04	25,10	1,50	1	1	-	38,10	2
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
129	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,24	90,00	1,50	22	5	-	33,60	8
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
130	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,09	307,83	6,63	26	7	-	132,00	11
	53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		---	---			---	---	---
		ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО		86,00	1,38			-	1,78	-
		КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ								
		100М2								
131	Е9-46	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	0,10	58,00	32,10	6	1	3	22,60	2
	7-1	ВХОДА		---	---			---	---	---
		Т		13,80	11,80			1	15,22	2
132	ЕС120	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	0,10	15,60	-	2	-	-	-	-
	ТЕХН.Ч	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.12			-	-			-	-	-
133	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	2,00	2,25	0,87	5	2	2	1,65	3
	39-5-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			1	0,34	1
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
134	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	3,29	1,26	3	1	1	2,29	2
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,39	0,37			-	0,48	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
135	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК	0,16	58,30	10,40	10	7	2	77,90	13
	20-1	БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ		---	---			---	---	---
				43,00	3,12			1	4,02	1
		100М2								
136	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	-	5,37	0,76	-	-	-	2,86	-
	1-20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,		---	---			---	---	---
		БЕТОННЫХ		1,55	0,23			-	0,30	-
		М3								
137	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	-	72,90	0,99	-	-	-	25,50	-
	о-3	ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
138	Е10-147	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ	-	23,80	0,26	-	-	-	4,09	-
	28-2	ПОДШИВКИ		---	---			---	---	---
		М2		2,54	0,06			-	0,08	-
139	Е15-561	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	-	70,10	0,69	-	-	-	56,00	-
	159-1	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ СТЕН		31,50	0,21			-	0,27	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
140	С111-366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ	0,01	261,00	-	3	-	-	-	-
		НОГ		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
141	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
142	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	0,18	27,20	-	5	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ		---	---			---	---	---
		20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА		-	-			-	-	-
		150								
		М3								
143	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,35	25,90	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКА 150								
		М3		-	-			-	-	-
144	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,40	24,40	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
145	Ц3-135	-ПЛИТКИ МОЗАИЧНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ И ОБЛИЦОВКИ СЕРЫЕ ТОЛЩ.30ММ МАРКА 200	16,67	5,84	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
146	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	0,13	19,80	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
147	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	-	26,30	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
148	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	1,08	68,00	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
149	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,65	23,50	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
150	КАЛЬК 192-КЖ СЦ-41 П62	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66.15-1	2,00	92,71	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
151	ТО ЖБ П71	-ПК5-66.6	1,00	40,47	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
152	ССЦ П12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.3.6-Т	9,00	17,60	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
153	ССЦ П12-11	-ФБС9.3.6-Т	11,00	6,76	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
154	ССЦ П11-172	-ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС17	11,90	3,72	-	44	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
155	С121-1981	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА	0,10	327,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ВХОДЫ 3,2								
156	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,32	0,74	0,32	1	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
157	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	6,00	1,01	0,79	6	1	5	0,39	2
		ШТ		0,22	0,29			2	0,37	2
158	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ	6,00	1,39	1,09	8	2	6	0,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий		0,30	0,40			2	0,52	3
		шт								
159	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,03	25,10 19,60	1,50 0,45	1	1	- -	38,10 0,58	1 -
		100М2								
160	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,42	90,00 19,50	1,50 0,45	38	8	- -	33,60 0,58	14 -
		100М2								
161	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100	0,22	5,37	0,76	1	-	-	2,86	1
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
162	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,30	3,19 2,21	0,81 0,24	14	10	3 1	4,05 0,31	17 1
		М3								
163	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	0,14	307,83 86,00	6,63 1,38	45	12	1 -	132,00 1,78	19 -
		100М2								
164	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	26,00	0,75 0,59	0,16 0,05	20	15	4 1	1,01 0,06	26 2
		ШТ								
165	Е6-15 1-15	-БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ВХОДА БЕТОН М-100	0,20	1,45	0,34	1	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
166	Е9-46 7-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА	0,08	58,00 13,80	32,10 11,80	5	1	3 1	22,60 15,22	2 1
		Т								
167	Е120 ТЕХ.Ч ТАБЛ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	0,08	15,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		Т								
		МАТЕРИАЛЫ								
168	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	0,35	7,79 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М3								
169	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,12	27,20 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М3								
170	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,71	24,40 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	0,42	26,30	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
172	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	0,10	19,80	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
173	Ц2-11	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 25	1,00	22,40	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
174	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	1,63	68,00	-	111	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
175	ССЦ П12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.3.6-Т	6,00	17,60	-	106	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
176	ССЦ П12-11	-ФБС9.3.6-Т	6,00	6,76	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
177	ССЦ П11-173	-ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЛ14,5	35,62	1,67	-	59	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
178	С121-1981	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДОВ	0,08	327,00	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
179	ССЦ ТАБЛ.6	-ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПЛАТ ПЛ-14,5	17,81	1,17	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
180	С111-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ	17,81	2,76	-	49	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
181	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,15	0,74	0,32	1	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
182	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	3,00	1,01	0,79	3	1	3	0,39	1
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1
183	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	8,00	1,39	1,09	11	2	9	0,53	4
				0,30	0,40			3	0,52	4
		ШТ								
184	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100	0,18	5,37	0,76	1	-	-	2,86	1
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
185	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО	0,10	79,90	5,90	8	7	-	128,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.1	готовому основанию гладких		74,00	1,80			-	2,32	-
		100м								
186	Е8-30 5-1	-стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	1,89	3,19	0,81	6	4	1	4,05	8
				2,21	0,24			-	0,31	1
		м3								
187	Е8-13 4-1	-горизонтальная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	0,01	25,10	1,50	1	-	-	38,10	1
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100м2								
188	Е8-27 4-7	-боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	3
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100м2								
189	Е15-201 51-1	-штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	0,10	40,50	4,90	4	3	-	57,40	6
				35,60	2,33			-	3,01	-
		100м2								
190	Е15-528 156-3-24	-окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	0,10	13,30	0,37	1	-	-	6,79	1
				3,71	0,11			-	0,14	-
		100м2								
191	Е11-11 1-11	-устройство подстилающих слоев бетонных	0,31	2,50	-	1	1	-	2,90	1
				1,62	-			-	-	-
		м3								
192	Е11-77 11-11	-железнение цементных покрытий	0,04	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100м2		7,86	0,02			-	0,03	-
		материалы								
193	Ц1-15	-бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя более 20 до 40мм включительно марка 100	0,50	26,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
194	Ц1-16	-бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя более 20 до 40мм включительно марка 150	0,10	27,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
195	Ц2-4	-растворы тяжелые цементные марка 100	0,15	24,40	-	4	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
196	Ц6-1	-кирпич керамический одинарный размером 250х120х65мм марка 100	0,72	68,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000шт								
197	Ц2-11	-растворы цементно-известковые марка 25	0,43	22,40	-	10	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
198	Ц2-1	-растворы тяжелые цементные марка 25	0,04	19,80	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
199	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,19	23,70	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
200	ССЦ П12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.3.6-Т	8,00	17,60	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
201	ССЦ П12-11	-ФБС9.3.6-Т	3,00	6,76	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
202	ССЦ П11-172	-ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС17	9,60	3,72	-	36	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ВЕНТКАМЕРА,ВЕНТШАХТА								
203	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	0,89	5,37	0,76	5	1	-	2,86	3
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
204	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,41	75,40	7,59	31	25	3	115,00	47
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
205	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1,43	35,90	1,23	51	18	2	21,30	30
		М3		12,70	0,37			1	0,48	1
206	Е26-34 8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ	1,16	43,80	1,31	51	18	1	26,20	30
		М3		15,80	0,39			-	0,50	1
207	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,14	315,00	5,90	45	9	1	115,00	16
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
208	Е15-299 60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,12	323,00	6,00	37	9	-	128,00	15
		100М2		74,00	1,80			-	2,32	-
209	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,14	73,00	0,50	10	2	-	22,30	3
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
210	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,12	121,00	0,80	14	3	-	41,20	5
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
211	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,09	21,60	1,00	2	2	-	37,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
212	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,07	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
213	Е11-1 1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,26	4,58	0,99	1	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
214	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,62	2,50	-	7	4	-	2,90	8
		М3		1,62	-			-	-	-
215	Е11-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	0,56	1,68	-	1	1	-	3,16	2
		М3		1,67	-			-	-	-
216	Е6-73 8-2	-ПРОЛИВКА ГРАВИЯ ЦЕМ.МОЛОКОМ	0,03	40,40	0,90	1	1	-	44,80	1
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
217	Е10-195 36-4ПЗ,3	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ СПЛОШНОЙ	1,75	1,71	0,05	3	-	-	0,30	1
		М2		0,17	0,02			-	0,03	-
218	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	0,02	11,00	0,40	1	-	-	3,03	-
		100М2		1,60	0,12			-	0,15	-
219	Е7-287 17-3	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	0,05	293,00	-	15	-	-	13,30	1
		Т		8,18	-			-	-	-
220	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	0,02	254,00	10,40	4	1	-	36,08	1
		100М2		34,90	3,14			-	4,05	-
221	Е12-289 9-6	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1СЛОЙ РУБЕРОИДА	- 0,02	49,90	1,30-	1	-	- -	18,90	-
		100М2	-	10,70	0,39			- -	0,50	-
222	Е12-291 9-7	-ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	- 0,02	40,50	1,02-	1	-	- -	12,80	-
		100М2	-	7,56	0,31			- -	0,40	-
223	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,01	192,00	0,41	2	-	-	83,00	1
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
224	Е10-153 29-4	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ	0,10	4,81	0,48	1	-	-	3,02	-
		10БЛОКОВ		1,64	0,14			-	0,18	-
225	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,08	40,50	4,90	3	3	-	57,40	4
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	0,27 0,08	0,19 0,06	1	-	1 -	0,13 0,08	1 -
227	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	2,00	1,01 0,22	0,79 0,29	2	-	2 1	0,39 0,37	1 1
		МАТЕРИАЛЫ								
228	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100 М3	3,58	26,30 -	-	94	-	-	-	-
229	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	2,07	68,00 -	-	140	-	-	-	-
230	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	0,94	23,50 -	-	22	-	-	-	-
231	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3	0,20	23,70 -	-	5	-	-	-	-
232	Ц2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 М3	0,81	22,80 -	-	18	-	-	-	-
233	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100 М3	0,09	24,40 -	-	2	-	-	-	-
234	Ц7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400 ФРАКЦИИ 5-10ММ М3	1,76	14,60 -	-	26	-	-	-	-
235	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150 М3	0,02	27,20 -	-	1	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
236	ССЦ П12-11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9.3.6-Т ШТ	2,00	6,76 -	-	14	-	-	-	-
237	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П78	-ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ-10-1 ШТ	1,00	0,62 -	-	1	-	-	-	-
238	ТО ЖЕ П79	-1ПБ-13-1 ШТ	3,00	0,78 -	-	2	-	-	-	-
239	С122-203	-ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА М2	0,36	15,50	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК								
240	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	0,16	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	М-100		---	---			---	---	---
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
241	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,07	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
242	Е6-16	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ИЗ	0,23	2,27	0,77	1	-	-	1,87	-
	1-16	БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
243	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	1,56	5,44	0,62	8	6	1	6,86	11
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		---	---			---	---	---
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
244	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,12	21,60	1,00	3	3	-	37,00	5
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
245	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	421,00	1,38	4	-	-	54,30	1
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ		---	---			---	---	---
		ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		27,80	0,41			-	0,53	-
		Т								
246	Е9-24	-ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,01	39,80	15,30	1	-	-	31,40	-
	4-1	100М2		---	---			---	---	---
				18,10	5,13			-	6,62	-
247	Е45-218	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	-	121,00	25,90	-	-	-	137,00	-
	28-3	ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
		ТРУБ		85,70	7,77			-	10,02	-
		Т								
248	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	318,00	6,32	16	1	-	37,40	2
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		---	---			---	---	---
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
		МАТЕРИАЛЫ								
249	С111-508	-ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С РИФЛЕНОЙ	0,03	339,00	-	10	-	-	-	-
		ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЩАЯ ТОЛЩИНА		---	---			---	---	---
		ЛИСТА 8 ММ ГОСТ 3СП		-	-			-	-	-
		Т								
250	С111-342	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	2,86	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
251	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	0,16	26,30	-	4	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ		---	---			---	---	---
		20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА		-	-			-	-	-
		100								
		М3								
252	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	0,23	28,20	-	6	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ		---	---			---	---	---
		20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА		-	-			-	-	-
		200								
		М3								
253	Ц2-26	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 1:3	0,04	22,30	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
254	Ц2-2	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 50	0,37	21,90	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
255	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,07	23,70	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
256	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,62	68,00	-	42	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
257	С113-760	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ100	6,00	0,90	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
258	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2554	225	76		398
			РУБ.					25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2483	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			310	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	246	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			225	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	309	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		462
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	314	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			13864	699	592		1210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					206		277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13793	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			754	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	901	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ.			-	392	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1293	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			17416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1685
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1298	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 11. СТЕНЫ								
259	Е7-552	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	26,00	4,78	2,00	124	43	52	2,69	70
	43-4-1.8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В								
		БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,67	0,59			15	0,76	20
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		1Т								
260	Е7-576	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	8,00	4,95	1,59	40	12	13	2,35	19
	44-2-1.8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,45	0,47			4	0,61	5
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		1Т								
261	Е7-579	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	4,00	5,26	1,78	21	6	7	2,54	10
	44-3-1.8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,57	0,53			2	0,68	3
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		1Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е7-582 44-4-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	3,00	6,19 2,11	2,03 0,60	19	6	6 2	3,39 0,77	10 2
263	Е7-558 43-6-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	19,00	3,04 1,18	1,47 0,44	58	22	28 8	1,94 0,57	37 11
264	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	2,17	42,30 4,02	0,08 0,02	92	9	- -	6,43 0,03	14 -
265	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М	2,17	91,80 11,00	20,60 6,18	199	24	44 13	18,60 7,97	40 17
266	Е7-713 51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ 100М	2,17	2,40 0,54	0,01 -	5	1	- -	1,04 -	2 -
267	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	2,17	4,85 4,54	0,31 0,09	11	10	- -	7,35 0,12	16 -
268	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	1,00	0,27 0,08	0,19 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
269	Е7-128 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	2,00	1,71 0,46	1,25 0,37	3	1	3 1	0,81 0,48	2 1
270	Е6-379 48 ДОП.ВЫП.1	-ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА М2 СТЕН	9,90	0,29 0,27	0,02 0,01	3	3	- -	0,54 0,01	5 -
271	Е7-767 17-4 ДОП.3	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,14	489,00 27,80	6,00 1,80	68	4	1 -	40,50 2,32	6 -
		МАТЕРИАЛЫ								
272	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200 М3	2,45	28,20 -	- -	69	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	1,60	24,40	-	39	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
274	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	22,10	0,73	-	16	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
275	С114-724 ДОП ВЫП.1	-ПЛИТЫ ПСВС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО	0,78	45,70	-	36	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
276	КАЛЬК 192-КЖ. СЦ-41 П1	-НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 3НС-36,33.3.5-100Л-1	2,00	374,00	-	748	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
277	ТО ЖЕ П12	-3НС-36,33.3.5-100Л-2	1,00	372,88	-	373	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
278	ТО ЖЕ П8	-3НС-33,33.3.5-100Л	3,00	346,93	-	1041	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
279	ТО ЖЕ П11	-3НС-33,33.3.5-100Л-1	6,00	336,68	-	2020	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
280	ТО ЖЕ П13	-3НС-33,33.3.5-100Л-3	1,00	355,59	-	356	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
281	ТО ЖЕ П2	-3НС-30,33.3.5-100Л-1	2,00	303,24	-	606	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
282	ТО ЖЕ П9	-3НС30,33.3.5-100Л	2,00	311,15	-	622	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
283	ТО ЖЕ П5	-3НС-30,33.3.5-100Л-3	1,00	315,51	-	316	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
284	ТО ЖЕ П10	-3НС-27,33.3.5-100Л	1,00	283,35	-	283	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
285	ТО ЖЕ П8	-3НСУ-33,33.3,5-100Л	1,00	346,93	-	347	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
286	ТО ЖЕ П4	-3НСУ-33,33.3.5-100Л-Л	1,00	343,08	-	343	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
287	ТО ЖЕ П3	-3НСУ-33,33,3.5-100Л-1	2,00	348,48	-	697	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
288	ТО ЖЕ П3	-3НСУ-33.33.3.5-1Л	1,00	348,48	-	348	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
289	ТО ЖЕ П6	-3НСУ-30.33.3,5-100Л	1,00	309,81	-	310	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
290	ТО ЖЕ	-3НСУ-30.33.3.5-100Л-1	1,00	231,83	-	232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П14	ШТ								
291	ТО ЖЕ	-НЧ-66.5.3.5-100Л	4,00	94,42	-	378	-	-	-	-
	П15	ШТ								
292	ТО ЖЕ	-НЧ-36.5.3.5-100Л	3,00	50,49	-	151	-	-	-	-
	П16	ШТ								
293	ТО ЖЕ	-НЧ-30.5.3.5-100Л	5,00	42,11	-	211	-	-	-	-
	П17	ШТ								
294	ТО ЖЕ	-НЧ-27.5.3.5-100Л	1,00	38,10	-	38	-	-	-	-
	П18	ШТ								
295	ТО ЖЕ	-НЧУ-30.5.3.5-100Л	1,00	42,02	-	42	-	-	-	-
	П20	ШТ								
296	ТО ЖЕ	-НЧУ-33.5.3.5-100Л	3,00	45,83	-	137	-	-	-	-
	П19	ШТ								
297	ТО ЖЕ	-НЧУ-33.5.3.5-100Л-Л	2,00	45,83	-	92	-	-	-	-
	П19	ШТ								
298	ТО ЖЕ	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ	2,00	165,45	-	331	-	-	-	-
	П31	ПСВ-59.30								
		ШТ								
299	ТО ЖЕ	-ПСВ59.30-1.6-150Т-1	1,00	133,44	-	133	-	-	-	-
	П32	ШТ								
300	ТО ЖЕ	-ПСВ36.30-1.6-150Т	3,00	112,37	-	337	-	-	-	-
	П33	ШТ								
301	ТО ЖЕ	-ПСВ36.30-1.6-150Т-1	1,00	112,37	-	112	-	-	-	-
	П34	ШТ								
302	ТО ЖЕ	-ПСВ33.30-1.6-150Т-1	2,00	86,47	-	173	-	-	-	-
	П36	ШТ								
303	ТО ЖЕ	-ПСВ33.30-16-150Т-2	1,00	66,08	-	66	-	-	-	-
	П37	ШТ								
304	ТО ЖЕ	-ПСВ-30.30.1.6-150Т-1	1,00	74,04	-	74	-	-	-	-
	П39	ШТ								
305	ТО ЖЕ	-ПСВ-30.30-1.6-150Т	2,00	73,40	-	147	-	-	-	-
	П38	ШТ								
306	ТО ЖЕ	-ПСВ-28.30-1.6-150Т-1	1,00	55,42	-	55	-	-	-	-
	П42	ШТ								
307	ТО ЖЕ	-ПСВ-28.30-1.6-150Т-4	1,00	54,75	-	55	-	-	-	-
	П45	ШТ								
308	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	0,17	178,00	-	30	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-1	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	ТО ЖЕ П79	-ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1 ШТ	1,00	0,78 -	- -	1	-	- -	- -	- -
310	ТО ЖЕ П80	-5ПБ27-27П ШТ	2,00	12,03 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		12033	141	154		231
				РУБ.				45		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12033	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		347	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	186	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		11281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	356	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		15141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	542	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ								
311	Е7-630 46-3-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	40,00	3,75 1,08	0,97 0,28	150	43	39 11	1,73 0,36	69 14
312	Е7-633 46-4-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	15,00	4,23 1,33	1,19 0,35	63	20	18 5	2,15 0,45	32 7
313	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ОСТЕКЛЕННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ М3	0,06	110,00 12,90	1,30 0,39	7	1	- -	24,00 0,50	1 -
314	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ М3	0,06	7,51 1,48	0,03 0,01	1	-	- -	2,94 0,01	- -
315	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ М2	4,80	1,95 0,30	0,02 0,01	9	1	- -	0,54 0,01	3 -
316	Е15-741 201-1-41	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ ЗММ	0,03	224,00	1,10	6	-	-	27,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОМ		14,90	0,33			-	0,43	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
317	Ц2-3	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 75	0,49	23,30	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
318	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П52	-ПЕРЕГОРОДКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПП30,30-100К	-	66,53	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
319	ТО ЖЕ П53	-ПП-28,30-100К	-	61,83	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
320	ТО ЖЕ П54	-ПП-28,30-100К	-	46,68	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
321	ТО ЖЕ П55	-ПП-15,30-100К	-	33,18	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
322	ТО ЖЕ П56	-ПП-13,30-100К	-	28,67	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
323	ТО ЖЕ П57	-ПП-9,30-100К	-	19,93	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
324	ТО ЖЕ П1	-ПП-6,30-100К	-	13,26	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
325	ССЦ П3-206	-ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ 3М ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2 ТОЛЩ.80ММ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ М-50	76,32	4,55	-	347	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
326	ССЦ П3-214	-ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦУОЛАННОМ ВЯЖУЩЕМ	52,10	4,78	-	249	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
327	ССЦ П3-230	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 6М2	132,23	4,79	-	633	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1476	65	57		106
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1476	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			114	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 13. КРЫША								
328	Е8-49	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,90	4,58	0,84	4	3	1	6,08	5
	6-2	М3		3,68	0,25			-	0,32	-
329	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	14,39	112,00	2,10	1612	181	30	23,80	342
	11-1	М3		12,60	0,63			9	0,81	12
330	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	31,92	3,04	0,03	97	26	1	1,53	49
	3-6	М2		0,80	0,01			-	0,01	-
331	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	119,58	3,03	0,04	362	47	5	0,72	86
	3-5	М2		0,39	0,01			1	0,01	1
332	Е10-32	-ЛОБОВЫЕ ДОСКИ	5,02	2,14	0,03	11	1	-	0,40	2
	6-1	М2		0,22	0,01			-	0,01	-
333	Е10-197	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	12,40	2,76	0,05	34	2	-	0,25	3
	36-5П3.3	СПЛОШНОЙ		0,17	0,02			-	0,03	-
334	Е10-32	-ОБШИВКА СЛУХОВОГО ОКНА	7,28	2,14	0,03	16	2	-	0,40	3
	6-1	СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ		0,22	0,01			-	0,01	-
335	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	18,22	3,48	0,13	63	8	3	0,87	16
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,46	0,04			1	0,05	1
		М3								
336	Е10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	2,00	16,30	0,30	33	7	-	6,03	12
	12-1	ШТ		3,50	0,10			-	0,13	-
337	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ	4,11	213,00	3,50	875	101	14	43,90	180
	6-1	ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ		24,50	1,05			4	1,35	6
		100М2								
338	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ	4,11	9,56	0,03	39	5	-	1,94	8
	6-5	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		1,21	0,01			-	0,01	-
		100М2								
339	Е10-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	4,11	11,00	0,40	45	7	1	3,03	12
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ		1,60	0,12			-	0,15	1
		100М2								
340	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	3,76	49,90	1,30	188	40	4	18,90	71
	9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
341	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	3,76	17,30	1,80	65	58	7	28,50	107
	9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА		---	---			---	---	---
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			2	0,68	3
		БЕТОНОВ								
		100М2								
342	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	-	2,25	1,08	-	-	-	2,32	-
	9-5	М3		---	---			---	---	---
				1,17	0,32			-	0,41	-
343	Е14-21	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ	1,09	134,00	1,60	146	21	2	37,10	40
		СЕЧ.250Х250		---	---			---	---	---
		10М2		19,60	0,48			1	0,62	1
344	Е14-22	-ТО ЖЕ,600Х250	0,78	122,00	1,49	95	13	1	31,50	25
		10М2		---	---			---	---	---
				16,70	0,45			-	0,58	-
345	Е14-23	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ	0,66	107,00	1,29	70	10	1	28,70	19
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С		---	---			---	---	---
		ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ		15,20	0,39			-	0,50	-
		ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С								
		ЧЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И								
		ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ								
		600Х600ММ								
		10М2								
346	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	4,02	9,43	0,01	38	9	-	4,14	17
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		100М2		2,30	-			-	-	-
347	Е12-281	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД	5,00	8,39	0,01	42	7	-	2,63	13
	8-6	ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА		---	---			---	---	---
		КОЛПАК		1,45	-			-	-	-
348	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК	0,06	362,00	8,00	22	6	-	141,00	8
	17-1	И ТЕЛЕАНТЕНН		---	---			---	---	---
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
349	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛОКА В	0,97	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
	20-5	ПЕРЕКРЫТИЯХ		---	---			---	---	---
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
350	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,21	489,00	6,00	103	6	1	40,50	9
	17-4 ДОП,	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ВЫП.3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
351	Е15-716	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,03	142,00	0,90	4	-	-	33,00	1
	201-3	ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕПЛЕТОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ		18,30	0,27			-	0,35	-
		БЕЗ КОРОБОК ОКОННЫМ СТЕКЛОМ								
		3ММ								
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
352	Ц3-146	-ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ	54,25	16,20	-	879	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРВОЙ		---	---			---	---	---
		КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ТИП А		-	-			-	-	-
		МАРКА БЕТОНА 350								
		М3								
353	Ц7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ	-	14,60	-	-	-	-	-	-
		КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО		---	---			---	---	---
		ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО		-	-			-	-	-
		НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФРАКЦИИ 5-10ММ								
		М3								
354	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,36	68,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
355	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,20	23,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
356	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
357	С111-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКА	1,00	23,60	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
358	С122-181	-ПЕРЕПЛЕТЫ СЛУХОВЫХ ОКОН	2,58	4,41	-	11	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
359	С122-838	-ЛЮК Д110-10	0,97	31,00	-	30	-	-	-	-
	ДОП ВЫП.4	М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			4941	561	71		1029
			РУБ.					19		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4941	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3331	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	580	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	146	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			460	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	726	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			6217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	726	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕКРЫТИЕ								
360	Е7-449	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	10,00	2,12	0,87	21	11	9	1,81	18
	39-1-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,06	0,26			3	0,34	3
		ШТ								
361	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	7,00	3,24	1,47	23	11	10	2,67	19
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,58	0,43			3	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
362	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,00	3,79	1,86	49	23	24	2,95	38
	39-3-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			7	0,71	9
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
363	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,03	489,00	6,00	15	1	-	40,50	1
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП,3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
364	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	2,47	17,60	-	43	43	-	28,00	69
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
365	Е6-379	-ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ	21,53	0,29	0,02	6	6	-	0,54	12
	48	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		---	---			---	---	---
	ДОП	М2 СТЕН		0,27	0,01			-	0,01	-
	ВЫП.1									
		МАТЕРИАЛЫ								
366	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	1,05	24,40	-	26	-	-	-	-
		МАРКА 100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
367	С114-724	-ПЛИТЫ ПСЕС-40	0,43	45,70	-	20	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ		---	---			---	---	---
	ВЫП.1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
368	КАЛЬК	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИР.2980ММ	8,00	189,37	-	1515	-	-	-	-
	192-КЖ.	ПК5-66.30-1,ПК5-66.30		---	---			---	---	---
	СЦ-41	ШТ		-	-			-	-	-
	П59									
369	ТО ЖЕ	-ПК5-66.30-2	5,00	188,91	-	945	-	-	-	-
	П61	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
370	ТО ЖЕ	-ПК5-66.15-1	2,00	92,71	-	185	-	-	-	-
	П62	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
371	ТО ЖЕ	-ПК5-66.15-3	1,00	96,76	-	97	-	-	-	-
	П65	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
372	ТО ЖЕ	-ПК5-66.6	5,00	40,47	-	202	-	-	-	-
	П71	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
373	ТО ЖЕ	-ПК6-30.30,ПК6-30.30-1	4,00	72,54	-	290	-	-	-	-
	П66	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
374	ТО ЖЕ	-ПК6-30.15-1	1,00	38,17	-	38	-	-	-	-
	П68	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
375	ТО ЖЕ	-ПК6-30.15-3	1,00	39,70	-	40	-	-	-	-
	П70	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	ТО ЖЕ П72	-ПК6-30.6 ШТ	3,00	15,92 -	- -	48 -	- -	- -	- -	- -
377	ТО ЖЕ П62	-ПРИ ВАРИАНТЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИР.1490ММ ПК5-66.15 ШТ	-	92,71 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
378	ТО ЖЕ П64	-ПК5-66.15-2 ШТ	-	92,18 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
379	ТО ЖЕ П68	-ПК5-30.15 ШТ	-	38,17 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			3563	95	43		157
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3563	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3380	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			332	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			4482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	214	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ДВЕРИ								
380	Е10-28 4-1	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ ФРАМУГ М3	0,06	110,00 12,90	1,30 0,39	7	1	- -	24,00 0,50	1 -
381	Е10-33 6-2	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ М2	8,10	1,10 0,10	0,02 0,01	9	1	- -	0,19 0,01	2 -
382	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	45,51	2,00 0,67	0,13 0,04	91	30	6 2	1,16 0,05	53 2
383	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	6,15	1,34 0,20	- -	8	1	- -	0,36 -	2 -
384	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО	0,03	222,00	1,40	6	1	-	86,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
385	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	22,00	6,94	-	153	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
386	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	5,00	3,11	-	16	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
387	С122-816	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН	6,15	14,20	-	87	-	-	-	-
	ДОП ВЫП.4	21-10		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
388	С122-219	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-10	20,10	13,50	-	271	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
389	С122-221	-ДО21-10	6,03	8,76	-	53	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
390	С122-218	-ДГ21-9	3,60	14,20	-	51	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
391	С122-217	-ДГ21-7	9,73	15,00	-	146	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			898	34	6		60
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			898	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			777	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ПОЛЫ								
392	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,02	363,00	4,52	371	63	4	108,00	110
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		---	---			---	---	---
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	2
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
393	Е11-188	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	113,22	12,00	0,04	1359	36	4	0,54	61
	27-4	ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ		---	---			---	---	---
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА		0,32	0,01			1	0,01	1
		И КЛЕНА								
		М2								
394	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	1,08	411,00	0,75	443	47	1	75,50	81
	28-1	КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО		43,60	0,22			-	0,28	-
		МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО								
		БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			2173	146	9		252
			----					---		---
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2173	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2017	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	148	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			358	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	64	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			203	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2734	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	212	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			2734	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	212	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		==========								
395	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	9,76	6,27	0,18	61	52	1	9,70	95
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ		---	---			---	---	---
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	1
		100М2								
396	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,52	3,93	0,15	14	11	-	6,00	21
	59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ		---	---			---	---	---
		ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
397	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,70	12,90	0,07	61	32	-	12,70	60
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
398	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,24	90,10	1,26	22	8	-	60,00	15
	159-9	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		33,80	0,38			-	0,49	-
		100М2								
399	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	4,41	76,30	0,90	336	102	4	41,00	181
	168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			1	0,35	2
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,71	76,70	0,80	54	20	-	49,30	35
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---	---	---	---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
401	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	1,33	422,00	2,00	562	126	3	170,00	227
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---	---	---	---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			1	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
402	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,11	71,20	0,80	8	3	-	49,20	5
	159-3	100М2		---	---	---	---	---	---	---
				27,80	0,24			-	0,31	-
403	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,13	70,10	0,69	9	4	-	56,00	7
	159-1	100М2		---	---	---	---	---	---	---
				31,50	0,21			-	0,27	-
404	Е15-578	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	0,49	91,20	0,80	45	14	-	49,30	24
	159-8-26	100М2		---	---	---	---	---	---	---
				27,80	0,24			-	0,31	-
		МАТЕРИАЛЫ								
405	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,99	24,40	-	24	-	-	-	-
		МАРКА 100		---	---	---	---	---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1196	372	8		670
			----					---		---
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1196	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			790	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	374	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		692
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		692
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	410	-		-
		РАЗДЕЛ 18. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
406	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ЛАКАМИ ПО	1,32	35,70	-	47	13	-	15,50	20
	165-4-2930	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		---	---	---	---	---	---	---
		ФРОНТОНОВ,КАРНИЗОВ ЗА 2РАЗА		9,60	-			-	-	-
		100М2								
407	Е15-522	-ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА КОЗЫРЬКОВ	0,26	16,40	0,37	4	1	-	9,70	3
	156-3	ВХОДА		---	---	---	---	---	---	---
		100М2		5,30	0,11			-	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			51	14	-		23
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 19: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД 1								
408	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,77	3,36	0,78	13	9	3	4,23	16
				2,41	0,23			1	0,30	1
		М3								
409	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,54	4,58	0,84	2	2	-	6,08	3
				3,68	0,25			-	0,32	-
		М3								
410	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,40	13,10	-	5	5	-	21,00	8
		100М2		13,10	-			-	-	-
411	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
412	Е10-32 6-1	-ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ДОСОК	2,80	2,14	0,03	6	1	-	0,40	1
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
413	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,05	7,51	0,03	1	-	-	2,94	-
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
414	Е15-635 165-4-2930	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2РАЗА	0,07	35,70	-	3	1	-	15,50	1
		100М2		9,60	-			-	-	-
415	Е7-455 39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	-	3,79	1,86	-	-	-	2,95	-
				1,74	0,55			-	0,71	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
416	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,24	1,47	-	-	-	2,67	-
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,58	0,43			-	0,55	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
417	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	-	17,60	-	-	-	-	28,00	-
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
418	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	-	489,00	6,00	-	-	-	40,50	-
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП.3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
419	Е7-128	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	-	1,71	1,25	-	-	-	0,81	-
	9-1-1,8	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,46	0,37			-	0,48	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
420	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	-	14,80	0,74	-	-	-	14,30	-
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
421	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	-	254,00	10,40	-	-	-	36,08	-
	2-1-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			-	4,05	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ								
		ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА								
		РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РК-420								
		100М2								
422	Е12-289	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ	- -	49,90	1,30	-	-	- -	18,90	-
	9-6	РУБЕРОИДА		---	---			---	---	---
		100М2	-	10,70	0,39			- -	0,50	-
423	Е12-291	-ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИМ	- -	40,50	1,02	-	-	- -	12,80	-
	9-7	100М2		---	---			---	---	---
			-	7,56	0,31			- -	0,40	-
		МАТЕРИАЛЫ								
424	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	-	24,40	-	-	-	-	-	-
		МАРКА 100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
425	Ц2-3	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	-	23,30	-	-	-	-	-	-
		МАРКА 75		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
426	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	0,99	23,50	-	23	-	-	-	-
		МАРКА 50		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
427	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1,67	68,00	-	113	-	-	-	-
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА		---	---			---	---	---
		100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	ТО ЖЕ П59	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК5-66.30-1 ШТ	-	189,37	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
429	ТО ЖЕ П62	-ПК5-66.15-1 ШТ	-	92,71	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
430	ТО ЖЕ П80	-ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ27-27П ШТ	-	12,03	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
431	ТО ЖЕ П81	-5ПБ25-27П ШТ	-	11,97	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ВХОДЫ 2,3								
432	Е7-651 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	2,00	4,35	2,69	9	3	6	2,49	5
				1,46	0,79			2	1,02	2
433	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,10	14,80	0,74	1	1	-	14,30	1
				7,64	0,22			-	0,28	-
434	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 100М2	0,10	254,00	10,40	25	3	1	36,08	3
				34,90	3,14			-	4,05	-
435	Е12-289 9-6	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА 100М2	- 0,10	49,90	1,30-	5-	1	- -	18,90-	2
			-	10,70	0,39			- -	0,50	-
436	Е12-291 9-7	-ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ 100М2	- 0,10	40,50	1,02-	4-	1	- -	12,80-	1
			-	7,56	0,31			- -	0,40	-
437	Е9-46 7-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА Т	0,03	58,00	32,10	2	-	1	22,60	1
				13,80	11,80			-	15,22	-
438	Е120 ТЕХН.Ч ТАБЛ.12	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,03	15,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
439	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	1,08	4,58	0,84	5	4	1	6,08	7
				3,68	0,25			-	0,32	-
440	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	0,11	13,10	-	1	1	-	21,00	2
				13,10	-			-	-	-

МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,25	23,50	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
442	Ц2-3	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 75	0,15	23,30	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
443	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,02	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
444	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,44	68,00	-	30	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
445	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П82	-КОЗЫРЕК КР-33,15	2,00	36,05	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
446	С121-1981	-МЕТАЛЛИЧЕСОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА	0,03	327,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ,		324	28	12		45
				РУБ,				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		312	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		391	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ,		405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
447	Е10-36 6-5	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЕРГАМИНОМ	31,06	0,26	-	8	2	-	0,09	3
		М2		0,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	2,48	35,90 12,70	1,23 0,37	89	31	3 1	21,30 0,48	53 1
449	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,31	315,00 66,00	5,90 1,77	98	20	2 1	115,00 2,28	36 1
450	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100М2	0,31	73,00 13,40	0,50 0,15	23	4	- -	22,30 0,19	7 -
451	ЕКАЛЬК 192-КЖ,СЦ- 41 РАСЧ НР1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1 ШТ	7,00	24,25 -	- -	170	-	- -	5,97 -	42 -
452	ЕТО ЖЕ НР2	-ОР-2 ШТ	1,00	8,74 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
453	Ц2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 М3	0,96	22,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
454	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150 М3	2,41	25,60 -	- -	62	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ,		481	57	5		141
				РУБ,				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		481	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		155	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		605	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ,		605	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	74	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ,		27136	1513	365		2714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					104		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27124	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6914	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1617	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			16868	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	801	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2527	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2418	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			34140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2418	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			41000	2212	957		3924
			РУБ,					310		414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40917	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7668	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2518	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			27133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	1193	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3799	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51460	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4932
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3711	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			51556	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4940
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3716	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ КОЗИНЕЦ Т.Е.

ПРОВЕРИЛ ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА М.В.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	556,00	368	462	0,66	0,83	0,90
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	19,04	1183	1488	62,13	78,15	2,89
3	СТЕНЫ	М2	284,57	5684	7152	19,97	25,13	13,87
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	334,95	3377	4250	10,08	12,69	8,24
5	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	7,42	35	44	4,72	5,93	0,09
6	ОКНА	М2	1,01	36	43	35,64	42,57	0,08
7	ПОЛЫ	М2	329,25	511	641	1,55	1,95	1,24
8	ДВЕРИ	М2	3,34	105	131	31,44	39,22	0,25
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	45,60	11	13	0,24	0,29	0,03
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			2554	3192	-	-	6,19
11	СТЕНЫ	М2	394,81	12033	15141	30,48	38,35	29,37
12	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	266,65	1476	1858	5,54	6,97	3,60
13	КРЫША	М2	384,16	4941	6217	12,86	16,18	12,06
14	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	352,49	3563	4482	10,11	12,72	8,69
15	ДВЕРИ	М2	49,66	898	1129	18,08	22,73	2,19
16	ПОЛЫ	М2	323,25	2173	2734	6,72	8,46	5,30
17	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1212,84	1196	1505	0,99	1,24	2,92
18	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	158,08	51	64	0,32	0,40	0,12
19	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			324	405	-	-	0,79

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	20 ПРОЧИЕ РАБОТЫ			481	605	-	-	1,17
	ИТОГО:	М3	1984,00	41000	51556	20,67	25,99	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
193      1        Э91411' Н981' ' ' 1.1' ' ' ' 1984' М3*
194      2        Ю' ' ' ' 2718' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ              ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25МЕСТ' Р.П.' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛ
                    ЬБОМ1 АС*
195      3        Н10=16,5*
196      4        ДТ' 1-99999:0.0*
197      5        Д2-М*
198      6        Д2-Б*
199      7        Д2-С*
200      8        Д3-Д*
201      9        Д1-Л*
202     10        А*
203     11        Р1' М3' 556*
204     12        Е1-1129' 714*
205     13        Е1-1607#ДОП#ВЫП.3' 110' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
206     14        Е1-1614#ДОП#ВЫП.3(А1,2)(Р1,2)#К=2' 110*
207     15        Е1-1591#ДОП#ВЫП.3' 110' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
208     16        С310-1' 138' ' ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
209     17        Е1-1592#ДОП#ВЫП.3' 164*
210     18        С310-1' 286*
211     19        Е1-1550#ДОП#ВЫП.3' 392*
212     20        Е1-1607#ДОП#ВЫП.3' 392' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ БУЛЬДОЗЕРОМ*
213     21        Е1-1614#ДОП#ВЫП.3(А1,2)(Р1,2)#К=2' 392*
214     22        Е1-1607#ДОП#ВЫП.3' 392' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА*
215     23        Е1-1614#ДОП#ВЫП.3(А1,2)(Р1,2)#К=2' 392*
216     24        Е1-1633#ДОП#ВЫП.3' 145*
217     25        Е1-1549#ДОП#ВЫП.3' 112' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ВО ВНУТРЬ ЗДАНИЯ*
218     26        Е1-960(А1,1,2)(Р1,1,2)' 26' ' ДОБОР ГРУНТА В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ*
219     27        Е1-1132' 112*
220     28        Е1-1184' 112*
221     29        Е1-1129' 145*
222     30        РФУНДАМЕНТЫ' М3' 19,04*
223     31        Е8-10' 4,5*
224     32        Е7-1' 13*
225     33        Е7-2' 33*
226     34        Е7-400' 7*
227     35        Е7-401' 10*
228     36        Е6-20' 1,01' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
229     37        П2#МАТЕРИАЛЫ*
230     38        Ц4-20' 4,95*
231     39        Ц2-4' 0,20*
232     40        Ц1-16' 0,15*
233     41        Ц1-15' 1,03*
234     42        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
235     43        ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-41#П73(=19)' 3' 31,52' ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ10.24-2' ШТ*
236     44        ТТО ЖЕ#П74(=19)' 17' 14,99' ФЛ10,12-2' ШТ*
237     45        ТТО ЖЕ#П75(=19)' 7' 26,24' ФЛ8,24-3' ШТ*
238     46        ТТО ЖЕ#П76(=19)' 6' 12,68' ФЛ8,12-3' ШТ*
239     47        ТТО ЖЕ#П77(=19)' 13' 12,11' ФЛ6.12-2' ШТ*
240     48        ТССЦ#П12-1(=19)' 10' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,3,6-Т' ШТ*
241     49        ТССЦ#П12-11(=19)' 7' 6,76' ФБС9.3.6-Т' ШТ*
242     50        РСТЕНЫ' М2' 284,57*
243     51        Е7-400' 13*
244     52        Е7-401' 10*
245     53        Е7-546' 26*
246     54        Е7-573' 11*
247     55        Е7-576' 7*
```

```
E8-27' 131,48*
E8-13' 32,46*
E7-701' 122,48*
E7-707' 129,48*
E7-713' 129,48*
E7-714' 129,48*
E8-30' 1,54' ' ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ КИРПИЧОМ*
E7-767#ДОП.ВЫП.3' 0,068*
E6-379#ДОП#ВЫП.1' 6,6' ' ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
Ц1-16' 0,21*
Ц1-17' 1,33*
Ц2-4' 1,53*
Ц2-1' 1,01*
Ц6-1' 585*
Ц2-11' 0,35*
С114-724#ДОП#ВЫП.1' 0,52*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192-Кж#СЦ-41#П28(=19)' 3' 165,34' НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ 1НЦ-36.22.3,0-100Л' ШТ*
ТТО ЖЕ#П29(=19)' 10' 149,49' 1НЦ-33.22.3.0-100Л' ШТ*
ТТО ЖЕ#П30(=19)' 2' 132,52' 1НЦ-30.22.3.0-100Л' ШТ*
ТТО ЖЕ#П26(=19)' 2' 104,65' 1НЦ-30.22.3.0-100Л-1' ШТ*
ТТО ЖЕ#П27(=19)' 1' 79,49' 1НЦ-30.22.3.0-100Л-2' ШТ*
ТТО ЖЕ#П22(=19)' 1' 113,72' 1НЦ-27.22.3.0-100Л' ШТ*
ТТО ЖЕ#П24(=19)' 2' 129,16' 1НЦУ-30.22.3.0-100Л' ШТ*
ТТО ЖЕ#П23(=19)' 3' 143,6' 1НЦУ-36.22.3.0-100Л' ШТ*
ТТО ЖЕ#П23(=19)' 2' 143,6' 1НЦУ-32.22.3.0-100Л-1' ШТ*
ТТО ЖЕ#П46(=19)' 4' 64,93' ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСП-36.20.16-150' ШТ*
ТТО ЖЕ#П47(=19)' 3' 59,4' ПСП-33.20.16-150' ШТ*
ТТО ЖЕ#П48(=19)' 5' 51,16' ПСП-30.20.16-150' ШТ*
ТТО ЖЕ#П50(=19)' 3' 48,05' ПСП-28.20.16-150' ШТ*
ТТО ЖЕ#П49(=19)' 3' 51,07' ПСП-30.20.16-1' ШТ*
ТССЦ#П12-1(=19)' 10' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.3.6-Т' ШТ*
ТССЦ#П12-11(=19)' 13' 6,76' ФБС9.3.6-Т' ШТ*
ТССЦ#ТАБЛ.3-1(=19)' 0,08' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 334,95*
E7-449' 6*
E7-452' 7*
E7-455' 13*
E7-715' 234,46*
E7-767#ДОП.3' 0,03*
E6-379#ДОП#ВЫП.3' 21,53*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
Ц2-4' 0,96*
С114-724#ВЫП.1' 0,43*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192-Кж#СЦ-41#П59(=19)' 12' 189,37' ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66.30,ПК5-66.30-1' ШТ*
ТТО ЖЕ#П59(=19)' 1' 193,98' ПК6-66.30-1' ШТ*
ТТО ЖЕ#П62(=19)' 1' 92,71' ПК5-66.15-1' ШТ*
ТТО ЖЕ#П65(=19)' 1' 96,76' ПК5-66.15-4' ШТ*
ТТО ЖЕ#П71(=19)' 3' 40,47' ПК5-66.6' ШТ*
ТТО ЖЕ#П66(=19)' 2' 72,54' ПК6-30.30' ШТ*
ТТО ЖЕ#П66(=19)' 2' 72,54' ПК6-30.30-1' ШТ*
ТТО ЖЕ#П67(=19)' 1' 72,03' ПК6-30.30-2' ШТ*
ТТО ЖЕ#П72(=19)' 3' 15,92' ПК6-30.6' ШТ*
ТТО ЖЕ#П62(=19)' 0' 92,71' ПК5-66.15,ПК5-66.1-1' ШТ*
ТТО ЖЕ#П68(=19)' 0' 38,17' ПК6-30.15,ПК6-30.1-1' ШТ*
ТТО ЖЕ#П69(=19)' 0' 36,87' ПК6-30.15-2' ШТ*
ТТО ЖЕ#П63(=19)' 0' 95,01' ПК6-66.15-1' ШТ*
```

```
307     115         РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 7,42*
308     116         Е8-45' 7,42*
309     117         П2#МАТЕРИАЛЫ*
310     118         Ц6-1' 370*
311     119         Ц2-12' 0,17*
312     120         РОКНА' М2' 1,01*
313     121         Е10-74' 1,01*
314     122         Е10-155' 4,2*
315     123         Е15-701' 1,01*
316     124         П2#МАТЕРИАЛЫ*
317     125         С111-415' 1*
318     126         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
319     127         С122-211' 1,01' ' ОКОННЫЙ БЛОК ОР12-9*
320     128         С122-323' 4,7*
321     129         РПОЛЫ' М2' 329,25*
322     130         П2#А)ПОЛЫ ТЕПЛОВОГО УЗЛА*
323     131         Е11-11' 0,48*
324     132         Е11-55' 6*
325     133         П2#МАТЕРИАЛЫ*
326     134         Ц1-15' 0,49*
327     135         Ц2-5' 0,12*
328     136         П2#Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ОГО ЭТАЖА*
329     137         Е11-55' 312,83*
330     138         Е11-57' 106,29*
331     139         Е13-225' 100,64*
332     140         П2#МАТЕРИАЛЫ*
333     141         Ц2-5' 6,39*
334     142         Ц1-73' 2,16*
335     143         РДВЕРИ' М2' 3,34*
336     144         Е10-105' 1,67*
337     145         Е10-107' 1,67*
338     146         Е10-140' 1,67*
339     147         Е10-155' 4,7*
340     148         П2#МАТЕРИАЛЫ*
341     149         С111-446' 2*
342     150         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
343     151         С122-836' 3,34*
344     152         С122-323' 5,26*
345     153         РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 45,6*
346     154         Е15-256' 7,42*
347     155         Е15-508' 45,6*
348     156         П2#МАТЕРИАЛЫ*
349     157         Ц2-30' 0,14*
350     158         РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
351     159         П2#ВХОД 1*
352     160         Е8-10' 0,27*
353     161         Е7-400' 11*
354     162         Е7-401' 9*
355     163         Е7-733#ДОП.1' 11,9*
356     164         Е8-32' 2,82*
357     165         Е8-13' 4,09*
358     166         Е8-27' 24,43*
359     167         Е15-224(А2=215,2)' 8,54*
360     168         Е9-46' 0,1' ' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА*
361     169         ЕТС120#ТЕХН.Ч#ТАБЛ,12(=1)' 0,1' 15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ' Т*
362     170         Е7-461' 2*
363     171         Е7-464' 1*
364     172         Е11-132' 16,5*
365     173         Е6-20' 0*
```

```
366   174   Е11-63' 0*
367   175   Е10-147' 0*
368   176   Е15-561(В1)' 0*
369   177   П2#МАТЕРИАЛЫ*
370   178   С111-366' 0,012*
371   179   Ц4-20' 0,3*
372   180   Ц1-16' 0,18*
373   181   Ц2-5' 0,35*
374   182   Ц2-4' 0,4*
375   183   Ц3-135' 16,67*
376   184   Ц2-1' 0,13*
377   185   Ц1-15' 0*
378   186   Ц6-1' 1083*
379   187   Ц2-12' 0,65*
380   188   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
381   189   ТКАЛЬК#192-К##СЦ-41#П62(=19)' 2' 92,71' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66,15-1' ШТ*
382   190   ТТО ЖЕ#П71(=19)' 1' 40,47' ПК5-66,6' ШТ*
383   191   ТССЦ#П12-1(=19)' 9' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,3,6-Т' ШТ*
384   192   ТССЦ#П12-11(=19)' 11' 6,76' ФБС9,3,6-Т' ШТ*
385   193   ТССЦ#П11-172(=19)' 11,9' 3,72' ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС17' М*
386   194   С121-1981' 0,1' ' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА*
387   195   П2#ВХОДЫ 3,2*
388   196   Е8-10' 0,32*
389   197   Е7-400' 6*
390   198   Е7-401' 6*
391   199   Е8-13' 3,18*
392   200   Е8-27' 42*
393   201   Е6-20' 0,22' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
394   202   Е8-30' 4,30*
395   203   Е15-224(А2=215,2)' 14,5*
396   204   Е7-669' 26*
397   205   Е6-15' 0,2' ' БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ВХОДА БЕТОН М-100*
398   206   Е9-46' 0,08' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА*
399   207   ЕТ120#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.12(=1)' 0,08' 15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ' Т*
400   208   П2#МАТЕРИАЛЫ*
401   209   Ц4-20' 0,35*
402   210   Ц1-16' 0,12*
403   211   Ц2-4' 0,71*
404   212   Ц1-15' 0,42*
405   213   Ц2-1' 0,1*
406   214   Ц2-11' 1*
407   215   Ц6-1' 1634*
408   216   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
409   217   ТССЦ#П12-1(=19)' 6' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,3,6-Т' ШТ*
410   218   ТССЦ#П12-11(=19)' 6' 6,76' ФБС9,3,6-Т' ШТ*
411   219   ТССЦ#П11-173(=19)' 35,62' 1,67' ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЛ14,5' М*
412   220   С121-1981' 0,08' ' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДОВ*
413   221   ТССЦ#ТАБЛ,6(=19)' 17,81' 1,17' ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПЛИТ ПЛ-14,5' М2*
414   222   С111-147' 17,81' 2,76' СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ*
415   223   П2#ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ*
416   224   Е8-10' 0,15*
417   225   Е7-400' 3*
418   226   Е7-401' 8*
419   227   Е6-20' 0,18' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
420   228   Е7-733#ДОП.1' 9,6*
421   229   Е8-30' 1,89*
422   230   Е8-13' 1,40*
423   231   Е8-27' 10,16*
424   232   Е15-201' 9,79*
```

```
425   233   Е15-528' 9,79*
426   234   Е11-11' 0,31*
427   235   Е11-77' 3,9*
428   236   П2#МАТЕРИАЛЫ*
429   237   Ц1-15' 0,50*
430   238   Ц1-16' 0,10*
431   239   Ц2-4' 0,15*
432   240   Ц6-1' 718*
433   241   Ц2-11' 0,43*
434   242   Ц2-1' 0,04*
435   243   Ц2-30' 0,19*
436   244   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
437   245   ТССЦ#П12-1(=19)' 8' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.3.6-Т' ШТ*
438   246   ТССЦ#П12-11(=19)' 3' 6,76' ФБС9.3.6-Т' ШТ*
439   247   ТССЦ#П11-172(=19)' 9,6' 3,72' ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС17' М*
440   248   П2#ВЕНТКАМЕРА,ВЕНТШАХТА*
441   249   Е6-20' 0,89*
442   250   Е8-45' 40,67*
443   251   Е26-31' 1,43*
444   252   Е26-34' 1,16*
445   253   Е15-298' 14,32*
446   254   Е15-299' 11,56*
447   255   Е15-304' 14,32*
448   256   Е15-305' 11,56*
449   257   Е15-275' 8,98*
450   258   Е8-27' 6,84*
451   259   Е11-1' 26,20*
452   260   Е11-11' 2,62*
453   261   Е11-5' 0,56*
454   262   Е6-73' 2,93' ' ПРОЛИВКА ГРАВИЯ ЦЕМ.МОЛОКОМ*
455   263   Е10-195' 1,75*
456   264   Е10-203' 1,75*
457   265   Е7-287' 0,052*
458   266   Е12-159' 1,75*
459   267   Е12-289(ВП)' 1,75' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1СЛОЙ РУБЕРОИДА*
460   268   Е12-291(ВП)' 1,75' ' ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
461   269   Е12-280' 1*
462   270   Е10-153' 1' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ*
463   271   Е15-201' 7,58*
464   272   Е7-446' 4*
465   273   Е7-400' 2*
466   274   П2#МАТЕРИАЛЫ*
467   275   Ц1-15' 3,58*
468   276   Ц6-1' 2066*
469   277   Ц2-12' 0,94*
470   278   Ц2-30' 0,2*
471   279   Ц2-36' 0,81*
472   280   Ц2-4' 0,09*
473   281   Ц7-19' 1,76*
474   282   Ц1-16' 0,02*
475   283   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
476   284   ТССЦ#П12-11(=19)' 2' 6,76' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9.3.6-Т' ШТ*
477   285   ТКАЛЬК#192-К#.#СЦ-41#П78(=19)' 1' 0,62' ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ-10-1' ШТ*
478   286   ТТО ЖЕ#П79(=19)' 3' 0,78' 1ПБ-13-1' ШТ*
479   287   С122-203' 0,36' ' *АЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА*
480   288   П2#ПРИЯМОК*
481   289   Е6-1' 0,16' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-100*
482   290   Е8-27' 7,06*
483   291   Е6-16' 0,23' ' ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ИЗ БЕТОНА М-200*
```

```
484   292   Е8-38' 1,56*
485   293   Р15-275' 12,35*
486   294   Е8-59' 0,014*
487   295   Е9-24' 0,55' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
488   296   Р45-218' 0,003*
489   297   Е8-61' 0,052*
490   298   П2#МАТЕРИАЛЫ*
491   299   С111-508' 0,03*
492   300   С111-342' 2,86' ' ХОЛОВЫЕ СКОБЫ*
493   301   Ц1-15' 0,16*
494   302   Ц1-17' 0,23*
495   303   Ц2-26' 0,04*
496   304   Ц2-2' 0,37*
497   305   Ц2-30' 0,07*
498   306   Ц6-1' 620*
499   307   С113-760' 6*
500   308   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
501   309   С124-43' 0,003*
502   310   Н10=16,5*
503   311   6*
504   312   РСТЕНЫ' М2' 394,81*
505   313   Е7-552' 26*
506   314   Е7-576' 8*
507   315   Е7-579' 4*
508   316   Е7-582' 3*
509   317   Е7-558' 19*
510   318   Е7-701' 217*
511   319   Е7-707' 217*
512   320   Е7-713' 217*
513   321   Е7-714' 217*
514   322   Е7-446' 1*
515   323   Е7-128' 2*
516   324   Е6-379#ДОП.ВЫП.1' 9,9' ' ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
517   325   Е7-767#ДОП.3' 0,14*
518   326   П2#МАТЕРИАЛЫ*
519   327   Ц1-17' 2,45*
520   328   Ц2-4' 1,6*
521   329   С1113-180' 22,10*
522   330   С114-724#ДОП#ВЫП,1' 0,78*
523   331   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
524   332   ТКАЛЬК#192-К*,#СЦ-41#П1(=19)' 2' 374,0' НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЗНС-36,33,3,5-100Л-1' ШТ*
525   333   ТТО ЖЕ#П12(=19)' 1' 372,88' ЗНС-36,33,3,5-100Л-2' ШТ*
526   334   ТТО ЖЕ#П8(=19)' 3' 346,93' ЗНС-33,33,3,5-100Л' ШТ*
527   335   ТТО ЖЕ#П11(=19)' 6' 336,68' ЗНС-33,33,3,5-100Л-1' ШТ*
528   336   ТТО ЖЕ#П13(=19)' 1' 355,59' ЗНС-33,33,3,5-100Л-3' ШТ*
529   337   ТТО ЖЕ#П2(=19)' 2' 303,24' ЗНС-30,33,3,5-100Л-1' ШТ*
530   338   ТТО ЖЕ#П9(=19)' 2' 311,15' ЗНС30,33,3,5-100Л' ШТ*
531   339   ТТО ЖЕ#П5(=19)' 1' 315,51' ЗНС-30,33,3,5-100Л-3' ШТ*
532   340   ТТО ЖЕ#П10(=19)' 1' 283,35' ЗНС-27,33,3,5-100Л' ШТ*
533   341   ТТО ЖЕ#П8(=19)' 1' 346,93' ЗНСУ-33,33,3,5-100Л' ШТ*
534   342   ТТО ЖЕ#П4(=19)' 1' 343,08' ЗНСУ-33,33,3,5-100Л-Л' ШТ*
535   343   ТТО ЖЕ#П3(=19)' 2' 348,48' ЗНСУ-33,33,3,5-100Л-1' ШТ*
536   344   ТТО ЖЕ#П3(=19)' 1' 348,48' ЗНСУ-33,33,3,5-1Л' ШТ*
537   345   ТТО ЖЕ#П6(=19)' 1' 309,81' ЗНСУ-30,33,3,5-100Л' ШТ*
538   346   ТТО ЖЕ#П14(=19)' 1' 231,83' ЗНСУ-30,33,3,5-100Л-1' ШТ*
539   347   ТТО ЖЕ#П15(=19)' 4' 94,42' НЧ-66,5,3,5-100Л' ШТ*
540   348   ТТО ЖЕ#П16(=19)' 3' 50,49' НЧ-36,5,3,5-100Л' ШТ*
541   349   ТТО ЖЕ#П17(=19)' 5' 42,11' НЧ-30,5,3,5-100Л' ШТ*
542   350   ТТО ЖЕ#П18(=19)' 1' 38,10' НЧ-27,5,3,5-100Л' ШТ*
```

```
543   351   ТТО ЖЕ#П20(=19)' 1' 42,02' НЧУ-30.5.3,5-100Л' ШТ*
544   352   ТТО ЖЕ#П19(=19)' 3' 45,83' НЧУ-33.5.3.5-100Л' ШТ*
545   353   ТТО ЖЕ#П19(=19)' 2' 45,83' НЧУ-33.5.3.5-100Л-Л' ШТ*
546   354   ТТО ЖЕ#П31(=19)' 2' 165,45' ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСВ-59,30' ШТ*
547   355   ТТО ЖЕ#П32(=19)' 1' 133,44' ПСВ59,30-1.6-150Т-1' ШТ*
548   356   ТТО ЖЕ#П33(=19)' 3' 112,37' ПСВ36,30-1,6-150Т' ШТ*
549   357   ТТО ЖЕ#П34(=19)' 1' 112,37' ПСВ36,30-1.6-150Т-1' ШТ*
550   358   ТТО ЖЕ#П36(=19)' 2' 86,47' ПСВ33,30-1,6-150Т-1' ШТ*
551   359   ТТО ЖЕ#П37(=19)' 1' 66,08' ПСВ33,30-16-150Т-2' ШТ*
552   360   ТТО ЖЕ#П39(=19)' 1' 74,04' ПСВ-30.30,1,6-150Т-1' ШТ*
553   361   ТТО ЖЕ#П38(=19)' 2' 73,4' ПСВ-30.30-1.6-150Т' ШТ*
554   362   ТТО ЖЕ#П42(=19)' 1' 55,42' ПСВ-28,30-1,6-150Т-1' ШТ*
555   363   ТТО ЖЕ#П45(=19)' 1' 54,75' ПСВ-28,30-1,6-150Т-4' ШТ*
556   364   ТССЦ#ТАБЛ.3-1(=19)' 0,17' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
557   365   ТТО ЖЕ#П79(=19)' 1' 0,78' ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1' ШТ*
558   366   ТТО ЖЕ#П80(=19)' 2' 12,03' 5ПБ27-27П' ШТ*
559   367   РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 266,65*
560   368   Е7-630' 40*
561   369   Е7-633' 15*
562   370   Е10-28' 0,064' ' УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ОСТЕКЛЕННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ*
563   371   Е10-202' 0,064*
564   372   Е10-34' 4,8*
565   373   Е15-741' 2,81*
566   374   П2#МАТЕРИАЛЫ*
567   375   Ц2-3' 0,49*
568   376   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
569   377   ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-41#П52(=19)' 0' 66,53' ПЕРЕГОРОДКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПП30,30-100К' ШТ*
570   378   ТТО ЖЕ#П53(=19)' 0' 61,83' ПП-28,30-100К' ШТ*
571   379   ТТО ЖЕ#П54(=19)' 0' 46,68' ПП-28,30-100К' ШТ*
572   380   ТТО ЖЕ#П55(=19)' 0' 33,18' ПП-15,30-100К' ШТ*
573   381   ТТО ЖЕ#П56(=19)' 0' 28,67' ПП-13,30-100К' ШТ*
574   382   ТТО ЖЕ#П57(=19)' 0' 19,93' ПП-9,30-100К' ШТ*
575   383   ТТО ЖЕ#П1(=19)' 0' 13,26' ПП-6,30-100К' ШТ*
576   384   ТССЦ#П3-206(=19)' 76,32' 4,55' ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ 3М ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2 ТОЛЩ.80ММ НА ГИПСОВОМ ВЯ
                  ЖУЩЕМ М-50' М2*
577   385   ТССЦ#П3-214(=19)' 52,1' 4,78' ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦОЛАННОМ ВЯЖУЩЕМ' М2*
578   386   ТССЦ#П3-230(=19)' 132,23' 4,79' ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 6М2' М2*
579   387   РКРЫША' М2' 384,16*
580   388   Е8-49' 0,9' ' КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ*
581   389   Е10-70' 14,39*
582   390   Е10-23' 31,92*
583   391   Е10-22' 119,58*
584   392   Е10-32' 5,02' ' ЛОБОВЫЕ ДОСКИ*
585   393   Е10-197' 12,4*
586   394   Е10-32' 7,28' ' ОБШИВКА СЛУХОВОГО ОКНА СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ*
587   395   Е10-201' 18,22*
588   396   Е10-71' 2*
589   397   Е12-267' 410,7*
590   398   Е12-272' 410,7*
591   399   Е10-203' 410,7*
592   400   Е12-289' 376,2*
593   401   Е12-286' 376,2*
594   402   Е12-288' 0*
595   403   Е14-21' 10,89' ' ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ СЕЧ.250Х250*
596   404   Е14-22' 7,79' ' ТО ЖЕ,600Х250*
597   405   Е14-23' 6,57*
598   406   Е12-277' 402*
599   407   Е12-281' 5*
600   408   Е7-285' 0,06' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН*
```

```
601   409   Е10-109' 0,97*
602   410   Е7-767 ДОП. ВЫП,3' 0,21*
603   411   Е15-716' 2,58*
604   412   П2#МАТЕРИАЛЫ*
605   413   Ц3-146' 54,25*
606   414   Ц7-19' 0*
607   415   Ц6-1' 364*
608   416   Ц2-12' 0,20*
609   417   С111-432' 2' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН*
610   418   С111-1' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКА*
611   419   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
612   420   С122-181' 2,58' ' ПЕРЕПЛЕТЫ СЛУХОВЫХ ОКОН*
613   421   С122-838 ДОП ВЫП,4' 0,97' ' ЛЮК ДЛ10-10*
614   422   РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 352,49*
615   423   Е7-449' 10*
616   424   Е7-452' 7*
617   425   Е7-455' 13*
618   426   Е7-767#ДОП.3' 0,03*
619   427   Е7-715' 247*
620   428   Е6-379#ДОП#ВЫП.1' 21,53' ' ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
621   429   П2#МАТЕРИАЛЫ*
622   430   Ц2-4' 1,05*
623   431   С114-724#ДОП#ВЫП.1' 0,43*
624   432   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
625   433   ТКАЛЬК#192-КЖ.#СТ-41#П59(=19)' 8' 189,37' ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИР.2980ММ ПК5-66,30-1,ПК5-66,30' ШТ*
626   434   ТТО ЖЕ#П61(=19)' 5' 188,91' ПК5-66,30-2' ШТ*
627   435   ТТО ЖЕ#П62(=19)' 2' 92,71' ПК5-66,15-1' ШТ*
628   436   ТТО ЖЕ#П65(=19)' 1' 96,76' ПК5-66,15-3' ШТ*
629   437   ТТО ЖЕ#П71(=19)' 5' 40,47' ПК5-66,6' ШТ*
630   438   ТТО ЖЕ#П66(=19)' 4' 72,54' ПК6-30,30,ПК6-30,30-1' ШТ*
631   439   ТТО ЖЕ#П68(=19)' 1' 38,17' ПК6-30,15-1' ШТ*
632   440   ТТО ЖЕ#П70(=19)' 1' 39,7' ПК6-30,15-3' ШТ*
633   441   ТТО ЖЕ#П72(=19)' 3' 15,92' ПК6-30,6' ШТ*
634   442   ТТО ЖЕ#П62(=19)' 0' 92,71' ПРИ ВАРИАНТЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИР.1490ММ ПК5-66,15' ШТ*
635   443   ТТО ЖЕ#П64(=19)' 0' 92,18' ПК5-66,15-2' ШТ*
636   444   ТТО ЖЕ#П68(=19)' 0' 38,17' ПК5-30,15' ШТ*
637   445   РДВЕРИ' М2' 49,66*
638   446   Е10-28' 0,055' ' КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ ФРАМУГ*
639   447   Е10-33' 8,1*
640   448   Е10-107' 45,51*
641   449   Е10-140' 6,15*
642   450   Е15-730' 2,64*
643   451   П2#МАТЕРИАЛЫ*
644   452   С111-446' 22*
645   453   С111-448' 5*
646   454   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
647   455   С122-816 ДОП ВЫП.4' 6,15*
648   456   С122-219' 20,10' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-10*
649   457   С122-221' 6,03' ' ДО21-10*
650   458   С122-218' 3,6' ' ДГ21-9*
651   459   С122-217' 9,73' ' ДГ21-7*
652   460   РПОЛЫ' М2' 323,25*
653   461   Е11-135' 102,15*
654   462   Е11-188' 113,22*
655   463   Е11-202' 107,88*
656   464   РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 1212,84*
657   465   Е15-294' 975,58*
658   466   Е15-296' 352,45*
659   467   Е15-502' 469,58*
```

```
660     468         Е15-569' 24,17*
661     469         Е15-660' 440,95*
662     470         Е15-568(В1)' 70,8*
663     471         Е15-82' 133,25*
664     472         Е15-563(В2)' 10,8*
665     473         Е15-561(В2)' 13,31*
666     474         Е15-578(В2)' 49,28*
667     475         П2#МАТЕРИАЛЫ*
668     476         Ц2-4' 0,99*
669     477         РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА' М2' 158,08*
670     478         Е15-635' 131,88' ' ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФРОНТОНОВ,КАРНИЗОВ ЗА 2РАЗА*
671     479         Е15-522' 26,2' ' ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА КОЗЫРЬКОВ ВХОДА*
672     480         РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
673     481         П2#ВХОД 1*
674     482         Е8-32' 3,77*
675     483         Е8-49' 0,54*
676     484         Е8-57' 39,7*
677     485         Е10-28' 0,006*
678     486         Е10-32' 2,8' ' ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ДОСОК*
679     487         Е10-202' 0,048' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
680     488         Е15-635' 7,46' ' ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2РАЗА*
681     489         Е7-455' 0*
682     490         Е7-452' 0*
683     491         Е7-715' 0*
684     492         Е7-767#ДОП.3' 0*
685     493         Е7-128' 0*
686     494         Е12-299' 0*
687     495         Е12-159' 0*
688     496         Е12-289(ВП)' 0' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА*
689     497         Е12-291(ВП)' 0' ' ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
690     498         П2#МАТЕРИАЛЫ*
691     499         Ц2-4' 0*
692     500         Ц2-3' 0*
693     501         Ц2-12' 0,99*
694     502         Ц6-1' 1666*
695     503         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
696     504         ТТО ЖЕ#П59(=19)' 0' 189,37' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК5-66.30-1' ШТ*
697     505         ТТО ЖЕ#П62(=19)' 0' 92,71' ПК5-66.15-1' ШТ*
698     506         ТТО ЖЕ#П80(=19)' 0' 12,03' ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ27-27П' ШТ*
699     507         ТТО ЖЕ#П81(=19)' 0' 11,97' 5ПБ25-27П' ШТ*
700     508         П2#ВХОДЫ 2,3*
701     509         Е7-651' 2*
702     510         Е12-299' 9,70*
703     511         Е12-159' 9,70*
704     512         Е12-289(ВП)' 9,70' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА*
705     513         Е12-291(ВП)' 9,70' ' ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
706     514         Е9-46' 0,03' ' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА*
707     515         ЕТ120#ТЕХН.Ч#ТАБЛ.12(=1)' 0,03' 15,6' ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ' Т*
708     516         Е8-49' 1,08*
709     517         Е8-57' 11,4*
710     518         П2#МАТЕРИЛЫ*
711     519         Ц2-12' 0,25*
712     520         Ц2-3' 0,15*
713     521         Ц2-4' 0,02*
714     522         Ц6-1' 440*
715     523         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
716     524         ТКАЛЬК#192-КЖ.#СД-41#П82(=19)' 2' 36,05' КОЗЫРЕК КР-33.15' ШТ*
717     525         С121-1981' 0,03' ' МЕТАЛЛИЧЕСОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА*
718     526         РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
```

```
719     527         Е10-36' 31,06*
720     528         Е26-31' 2,48*
721     529         Е15-298' 31,06*
722     530         Е15-304' 31,06*
723     531         ЕТКАЛЬК#192-КЖ.СД-41#РАСЧ#НР1(=1)' 7' 24,25' ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1' ШТ' ' 1,5,97*
724     532         ЕГТО ЖЕ#НР2(=1)' 1' 8,74' ОР-2' ШТ' 1,2,53*
725     533         П2#МАТЕРИАЛЫ*
726     534         Ц2-36' 0,96*
727     535         С114-125' 2,41*
728     536         КАЛЕШИНА М.В.' КОЗИНЕЦ Т.Е.' ЧЕРНЯЕВА Р.С.' ГЛАДКОВА М.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1164 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,774 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА 1м² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 19,98 РУБ.
1м³ ЗДАНИЯ 3,60 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,00	-	4	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
2	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
3	С130-1024	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,67	-	3	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
4	С130-1025	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	2,57	-	3	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
5	С130-1022	-КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ШТ	20,00	1,00	-	20	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
6	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ И	95,00	0,86	0,01	82	20	1	0,36	34	
				0,21	-			-	-	-	
7	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	24,00	0,91	0,01	22	5	-	0,36	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
8	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,36	16
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,14	0,01	51	9	-	0,36	16
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	40,00	1,62	0,03	65	11	1	0,44	18
	7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,28	0,01			-	0,01	-
		М								
11	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ	15,00	1,34	-	20	-	-	-	-
		РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-1022	-КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ	8,00	1,00	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
13	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	80,91	0,67	0,06	54	20	5	0,46	37
				0,25	0,02			2	0,03	2
		ЭКМ								
15	С130-3002	-РАДИАТОР МС-140-98	80,91	8,13	-	658	-	-	-	-
	д,4	ЭКМ		-	-			-	-	-
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
16	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1
	15-4	ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ		0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
17	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	4,00	3,91	0,01	16	1	-	0,22	1
	15-2	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ		0,14	-			-	-	-
		КОМПЛ								
18	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	1,00	36,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1704-51119	-РЕГУЛЯТОР УРРД-М=УРРД-М	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
	доп,22	ШТ		-	-			-	-	-
20	Е18-202	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		НОМЕР 1 И 2		11,93	0,25			-	0,32	-
		ШТ								
21	С130-2489	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
	доп,1	ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е16-144	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30455Р	2,00	15,22	0,08	30	1	-	1,08	2
	12-1-3	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
23	Е18-185	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ.50ММ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8
	11-1	ШТ								
				2,44	0,08			-	0,10	-
24	С130-2049	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	4,00	16,50	-	66	-	-	-	-
	ДОП,1	15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ								
		40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
25	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,73	-	7	-	-	-	-
	ДОП,1	15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ								
		16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	2307-1	-ВЕНТИЛЬ 15К419П2 ДИАМ,40ММ	2,00	4,90	-	10	-	-	-	-
	0380	ШТ								
				-	-			-	-	-
27	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ	13,00	1,07	-	14	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б13БК,								
		ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
28	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,35	1,19	0,05	2	1	-	0,67	1
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
	ДОП,2	ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			-	0,03	-
		45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
29	Е16-66	-ТО ЖЕ 57Х2ММ	1,90	1,79	0,05	3	1	-	0,67	1
	8-1	М								
				0,42	0,02			-	0,03	-
30	Е16-234	-ТО ЖЕ 38Х1,6ММ	0,48	1,08	0,05	1	-	-	0,67	-
	8-1	М								
	ДОП,2			0,42	0,02			-	0,03	-
31	Е16-233	-ТО ЖЕ 32Х1,6ММ	0,26	1,02	0,05	1	-	-	0,67	-
	8-1	М								
	ДОП,2			0,42	0,02			-	0,03	-
32	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	2,53	4,01	-	10	10	-	5,26	13
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И								
		ГОРЯЧЕГО		3,80	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1575	106	8		176
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			70	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			77	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			668	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			668	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			54	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			722	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			837	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			511	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			208	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1820	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
33	2307 1-2787 д,20,21	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ	1,00	185,00	-	185	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
34	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
35	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
36	С130-2659 ДОП,2	-КРАН 11Ч66БК2 ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА	4,00	2,32	-	9	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
37	С130-2659 ДОП,2	-ТО ЖЕ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ	2,00	2,32	-	5	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
38	Е18-212 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	20,62	0,16	21	1	-	1,08	1
			ШТ	0,67	0,05			-	0,06	-
39	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	20,00	1,03	0,01	21	4	-	0,36	7
			М	0,21	-			-	-	-
40	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	0,86	0,01	3	1	-	0,36	1
			М	0,21	-			-	-	-
41	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,23	4,01	-	1	1	-	5,26	1
				3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			252	7	-		10
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			185	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
42	Е20-705	-ВЕНТИЛЯТОР В,Ц4-75	1,00	61,28	0,13	61	2	-	2,52	3
	20-1	ШТ		---	---			---	---	---
				1,55	0,04			-	0,05	-
43	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	1,00	9,24	1,54	9	6	1	10,07	10
	23-2	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,		---	---			---	---	---
		ДО 0,2		5,94	0,46			-	0,59	1
		ШТ								
44	С130-2546	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ	1,00	93,90	-	94	-	-	-	-
	ДОП,2	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р		---	---			---	---	---
		5-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80А6		-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125		---	---			---	---	---
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
46	С130-713	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	1,00	76,30	-	76	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ		---	---			---	---	---
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-9-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,41		-	-			-	-	-
		ШТ								
47	ДОП,2КЕРЕР	-ФИЛЬТР ФЯРБ	0,75	9,25	-	7	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
	П,3013			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е20-478 9-5	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000 ШТ	1,00	1,50 1,22	0,05 0,02	2	1	- -	2,08 0,03	2 -
49	С130-818	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ШТ	1,00	99,80 -	- -	100	-	- -	- -	- -
50	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025 ШТ	1,00	3,23 2,49	0,08 0,02	3	2	- -	3,99 0,03	4 -
51	092 72/441	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ ВК-6УЧ ШТ	1,00	14,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
52	Е20-670 17-5	-ГИБКАЯ ВСТАВКА В,00,00.09 ШТ	1,00	12,66 1,24	0,07 0,02	13	1	- -	2,26 0,03	2 -
53	Е20-682 17-4	-ТО ЖЕ Н,00,00-11 ШТ	1,00	9,30 0,89	0,05 0,02	9	1	- -	1,62 0,03	2 -
54	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100КГ	0,12	36,29 3,67	0,26 0,08	4	-	- -	6,02 0,10	1 -
55	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	3,00	16,32 1,97	0,50 0,15	49	6	1 -	3,12 0,19	9 1
56	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	44,00	1,67 0,88	0,05 0,02	73	39	2 1	1,41 0,03	62 1
57	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	23,00	1,52 0,88	0,05 0,02	35	20	1 -	1,41 0,03	32 1
58	Е20-676 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2 ШТ	11,00	2,59 0,45	0,01 -	28	5	- -	0,82 -	9 -
59	Е20-108 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 М2	7,90	6,41 0,92	0,04 0,01	51	7	- -	1,62 0,01	13 -
60	Е20-109 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	11,20	5,93 0,92	0,04 0,01	66	10	- -	1,62 0,01	18 -
61	Е20-116 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1800	23,40	6,64 0,70	0,04 0,01	155	16	1 -	1,25 0,01	29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е20-117	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	2,00	6,92	0,04	14	1	-	1,07	2
	1-3	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000		0,61	0,01			-	0,01	-
63	Е20-3	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	30,80	5,40	0,04	166	28	1	1,62	50
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			-	0,01	-
64	Е20-2	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	2,52	5,40	0,04	14	2	-	1,62	4
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
65	Е20-4	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	4,80	5,26	0,04	25	4	-	1,62	8
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,92	0,01			-	0,01	-
66	Е20-5	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,90	4,73	0,04	18	3	-	1,25	5
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,70	0,01			-	0,01	-
67	Е20-6	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	34,54	4,88	0,04	169	24	1	1,25	43
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1261	181	8		313
			----					---		---
			РУБ,					1		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			21	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			21	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			23	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			1240	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			778	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	182	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			270	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			153	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			112	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			1505	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	208	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1528	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	208	-		-

РАЗДЕЛ 4. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	65,00	1,20 0,23	0,01 -	78	15	1 -	0,37 -	24 -
69	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	42,00	1,35 0,23	0,01 -	57	10	- -	0,37 -	16 -
70	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	47,00	1,36 0,23	0,01 -	64	11	- -	0,37 -	17 -
71	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	11,00	2,21 0,29	0,03 0,01	24	3	- -	0,48 0,01	5 -
72	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
73	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	3,00	1,60 0,97	0,13 0,04	5	3	- -	1,51 0,05	5 -
74	С130-2250 ДОП,1	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	3,00	24,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
75	С130-1036	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ	1,00	1,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
76	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	1,48 -	- -	1	-	- -	- -	- -
77	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	20,00	1,47 -	- -	29	-	- -	- -	- -
78	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	12,00	1,69 -	- -	20	-	- -	- -	- -
79	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	5,00	2,02 -	- -	10	-	- -	- -	- -
80	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,19	-			-	-	-
81	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
	ДОП.1	КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч								
		ШТ		-	-			-	-	-
82	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
	15-2	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ								
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
83	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,65	3,94	-	7	6	-	5,16	9
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			440	50	1		79
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			440	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			210	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
84	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	70,00	1,20	0,01	84	16	1	0,37	26
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
85	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	76,00	1,35	0,01	103	17	1	0,37	28
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
86	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	40,00	1,36	0,01	54	9	-	0,37	15
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
87	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	1,58	0,01	32	5	-	0,37	7
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
88	Е18-120 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	14,50	0,26	0,03	4	3	-	0,39	6
				---	---			---	---	---
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
89	С130-924	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ: ТИПА КН-20-7; КН-20К, С КОЖУХОМ	14,50	4,86	-	70	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ЭКМ		-	-			-	-	-
90	С130-2505 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,00	0,98	-	20	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
91	С130-2506 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 20ММ	20,00	1,19	-	24	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
92	С130-2507 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,69	-	5	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
93	С130-2508 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	2,17	-	2	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
94	Е17-42 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,34М2	3,00	3,54	0,02	11	1	-	0,63	2
				---	---			---	---	---
				0,37	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
95	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,06	3,94	-	8	8	-	5,16	11
				---	---			---	---	---
				3,73	-			-	-	-
		100М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	417	59	2		95
	----			---		---
	РУБ.			-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	417	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	232	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	59	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	121	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	55	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,: -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,: -	РУБ.	-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ								
96	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	9,00	3,21 0,45	0,02 0,01	29	4	- -	0,72 0,01	6 -
		М								
97	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	70,00	4,59 0,49	0,03 0,01	321	34	2 1	0,79 0,01	55 1
		М								
98	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	34,00	1,92 0,38	- -	65	13	- -	0,61 -	21 -
		М								
99	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	52,00	3,10 0,37	0,01 -	161	19	1 -	0,58 -	30 -
		М								
100	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,54 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
101	Е16-246 ДОП,2	-УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3П ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	5,60 0,68	0,08 0,02	6	1	- -	1,06 0,03	1 -
		ШТ								
102	С130-2632 ДОП,2	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
103	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	10,00	1,29 0,21	0,01 -	13	2	- -	0,35 -	4 -
		М								
104	Е18-165 8-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	11,77 8,05	0,40 0,12	12	8	- -	13,57 0,15	14 -
		ШТ								
105	2301-06 060	-ЭЛЕКТРОНАСОС ГНОМ 10-10	1,00	73,00 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е17-58	-УНИТАЗ ТП-КВ	2,00	21,20	0,13	42	3	-	2,44	5
	4-1	КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,05	-
107	Е17-60	-УНИТАЗ ДТ-КВ	1,00	18,00	0,13	18	1	-	2,44	2
	4-1	КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,05	-
108	Е17-21	-УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС	5,00	18,60	0,07	93	7	-	2,19	11
		КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	-
109	Е17-20	-УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ УМПКБС	3,00	18,10	0,07	54	4	-	2,19	7
	1-5	КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	-
110	Е17-74	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ	2,00	69,40	0,24	139	6	-	5,09	10
	4-6	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ		3,11	0,07			-	0,09	-
		КОМПЛ.								
111	Е17-32	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	2,00	18,30	0,15	37	2	-	1,60	3
	1-8	СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1		0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
112	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	1,00	37,90	0,15	38	1	-	1,60	2
	1-8	ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ		0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
113	Е17-90	-УСТАНОВКА РАКОВИН	3,00	1,09	0,04	3	2	-	1,02	3
	6-4	КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
114	С130-2321	-РАКОВИНЫ РС-2 СТАЛЬНЫЕ	3,00	8,63	-	26	-	-	-	-
	ДОП,1	ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТБЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ КРАНАМИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КВ-15Д,РАЗМЕРОМ 500Х400Х540ММ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
115	Е17-88	-УСТАНОВКА МОЕК ДЛЯ МЫТЬЯ	1,00	1,63	0,10	2	1	-	2,09	2
	6-3	УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ		1,29	0,03			-	0,04	-
		КОМПЛ,								
116	С130-1074	-МОЙКИ МЧ-1-Б РАЗМЕРОМ 600Х600Х234 ММ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬШОЙ МОДЕЛИ,С ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ,ЧУГУННЫМ СИФОНОМ -РЕВИЗИЕЙ, ДВУХОБОРОТНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ,ДВУМЯ КРОНШТЕЙНАМИ ЧУГУННЫМИ	1,00	27,30	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ,								
117	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	2,00	6,31	0,02	13	1	-	0,46	1
	1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50		0,29	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
118	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	4,00	14,60	0,03	58	5	-	1,85	7
	1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100		1,14	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
119	2407	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ СМ-М-НИ	4,00	11,50	-	46	-	-	-	-
	1828	ШТ		-	-			-	-	-
120	2407	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ НА 2	1,00	4,00	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1821	ОТДЕЛЕНИЯ СМ-М-Ц								
		ШТ		-	-			-	-	-
121	Е17-52	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ	1,00	11,90	0,01	12	1	-	0,82	1
	3-3	ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С								
		ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ		0,51	-			-	-	-
		ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ								
		ШТ								
122	С130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ	2,00	26,70	-	53	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1352	115	3		185
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			123	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1229	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			994	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1506	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
123	Е26-78	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,30	20,40	0,01	6	6	-	32,10	10
	14-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		18,60	-			-	-	-
124	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,81	23,40	0,24	66	31	-	18,80	53
	2-7	ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО								
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3								
125	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	2,75	56,70	-	156	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ		-	-			-	-	-
		23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ								
		25-57ММ,М-200								
		М3								
126	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И	133,24	1,29	0,02	172	35	2	0,44	59
	13-4	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ		0,26	0,01			1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		М2								
127	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,15	1010,00	-	148	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
128	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	1,65	60,50	0,03	100	63	-	68,00	112
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
129	Е15-643 166-1-31	-ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ	0,36	15,20	-	5	5	-	23,10	8
		100М2		13,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			653	140	2		242
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			653	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			207	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			304	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	160	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			5950	658	24		1100
			РУБ,					5		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			997	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			997	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1078	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			653	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			207	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			304	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			107	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2763	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	522	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			912	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			554	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			378	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		911
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	614	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	774	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ — ТРОФИМОВА Л.Ф.

ПРОВЕРИЛ — ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: — СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1582	1820	-	-	25,49
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			252	281	-	-	3,94
3	ВЕНТИЛЯЦИЯ			1261	1528	-	-	21,40
4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			440	540	-	-	7,56
5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			417	509	-	-	7,13
6	КАНАЛИЗАЦИЯ			1352	1639	-	-	22,96
7	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			653	822	-	-	11,51
	ИТОГО:	М3	1984,00	5957	7139	3,00	3,60	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
729      1        Э91413' Н9В1' ' ' 1.1' ' ' ' 1984' М3*
730      2        Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ' РП' ' 2' САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ' ОВ,ВК*
731      3        РОТОПЛЕНИЕ*
732      4        Н21=2*
733      5        С130-1022' 4*
734      6        С130-1023' 2*
735      7        С130-1024' 2*
736      8        С130-1025' 1*
737      9        С130-1022' 20' ' КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА*
738     10        Е16-35' 95*
739     11        Е16-36' 24*
740     12        Е16-37' 45*
741     13        Е16-38' 45*
742     14        Е16-40' 40*
743     15        С130-1034' 15*
744     16        С130-1022' 8' ' КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ*
745     17        С130-103' 2*
746     18        Е18-112' 80,91*
747     19        СТ130-3002#Д,4(=22)' 80,91' 8,13' РАДИАТОР МС-140-98' ЭКМ*
748     20        П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
749     21        Е18-228' 4*
750     22        Е18-226' 4*
751     23        С130-1521' 1*
752     24        1704-5111?(Н25=9,8)' 1' ' РЕГУЛЯТОР УРРД-М*
753     25        Е18-202' 1*
754     26        С130-2489#ДОП,1' 1*
755     27        Е16-144' 2*
756     28        Е18-185' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ,50ММ*
757     29        С130-2049#ДОП,1' 4*
758     30        С130-2028#ДОП,1' 4*
759     31        Т2307-1#0380(=22)(Н25=9,8)' 2' 4,90' ВЕНТИЛЬ 15К419П2 ДИАМ,40ММ' ШТ*
760     32        С130-1039' 13*
761     33        Е16-235#ДОП,2' 1,35*
762     34        Е16-66' 1,9' ' ТО ЖЕ 57Х2ММ*
763     35        Е16-234#ДОП,2' 0,48' ' ТО ЖЕ 38Х1,6ММ*
764     36        Е16-233#ДОП,2' 0,26' ' ТО ЖЕ 32Х1,6ММ*
765     37        Е16-219' 252,99*
766     38        РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
767     39        Н21=2*
768     40        Т2307#1-2787#Д,20,21(=22)(Н25=9,8)' 1' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ' ШТ*
769     41        С130-103' 2*
770     42        С130-105' 2*
771     43        С130-2659#ДОП,2' 4' ' КРАН 11Ч6БК2 ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА*
772     44        С130-2659#ДОП,2' 2' ' ТО ЖЕ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ*
773     45        Е18-212' 1*
774     46        Е16-37' 20*
775     47        Е16-35' 3*
776     48        Е16-219' 23*
777     49        РВЕНТИЛЯЦИЯ*
778     50        Н21=5*
779     51        Е20-705' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР В,Ц4-75*
780     52        Е20-750' 1*
781     53        С130-2546#ДОП,2' 1*
782     54        Е20-760' 1*
783     55        С130-713' 1*
784     56        ТДОП,2КЕРЕР#П,3013(=22)' 0,75' 7,4,1,25' ФИЛЬТР ФЯРБ' М2*
```

```
785    57    E20-478' 1*
786    58    C130-818' 1' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА*
787    59    E20-743' 1*
788    60    T092#72/441(=22)(H25=9,8)' 1' 14' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ ВК-6УЧ' ШТ*
789    61    E20-670' 1' ' ГИБКАЯ ВСТАВКА В,00,00,09*
790    62    E20-682' 1' ' ТО ЖЕ Н,00,00-11*
791    63    E20-697' 12*
792    64    E20-656' 3*
793    65    E20-408' 44*
794    66    E20-407' 23*
795    67    E20-676' 11*
796    68    E20-108' 7,9*
797    69    E20-109' 11,2*
798    70    E20-116' 23,4*
799    71    E20-117' 2*
800    72    E20-3' 30,8*
801    73    E20-2' 2,52*
802    74    E20-4' 4,8*
803    75    E20-5' 3,9*
804    76    E20-6' 34,54*
805    77    РХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
806    78    H21=0*
807    79    E16-41' 65*
808    80    E16-42' 42*
809    81    E16-43' 47*
810    82    E16-46' 11*
811    83    E16-2' 5*
812    84    E16-135' 3*
813    85    C130-2250#ДОП,1' 3*
814    86    C130-1036' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА*
815    87    C130-86' 1*
816    88    C130-103' 20*
817    89    C130-104' 12*
818    90    C130-105' 5*
819    91    E16-185' 3*
820    92    C130-2334#ДОП,1' 1*
821    93    E18-226' 1*
822    94    E16-219' 165*
823    95    РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
824    96    E16-41' 70*
825    97    E16-42' 76*
826    98    E16-43' 40*
827    99    E16-44' 20*
828   100    E18-120' 14,5*
829   101    C130-924' 14,5*
830   102    C130-2505#ДОП,2' 20*
831   103    C130-2506#ДОП,2' 20*
832   104    C130-2507#ДОП,2' 3*
833   105    C130-2508#ДОП,2' 1*
834   106    E17-42' 3*
835   107    E16-219' 206*
836   108    РКАНАЛИЗАЦИЯ*
837   109    E16-30' 9*
838   110    E16-31' 70*
839   111    E16-33' 34*
840   112    E16-34' 52*
841   113    C130-107' 1*
842   114    E16-246#ДОП,2' 1*
843   115    C130-2632#ДОП,2' 1*
```

```
844   116   Е16-39' 10*
845   117   Е18-165' 1*
846   118   Т2301-06#060(=22)(Н25=7,9)' 1' 73' ЭЛЕКТРОНАСОС ГНОМ 10-10' ШТ*
847   119   Е17-58' 2' ' УНИТАЗ ТП-КВ*
848   120   Е17-60' 1' ' УНИТАЗ ДТ-КВ*
849   121   Е17-21' 5' ' УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС*
850   122   Е17-20' 3' ' УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ УМПКВС*
851   123   Е17-74' 2*
852   124   Е17-32' 2*
853   125   Е17-34' 1*
854   126   Е17-90' 3*
855   127   С130-2321#ДОП.1' 3*
856   128   Е17-88' 1*
857   129   С130-1074' 1*
858   130   Е17-36' 2*
859   131   Е17-37' 4*
860   132   Т2407#1828(=22)(Н25=9,8)' 4' 11,50' СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ СМ-М-НИ' ШТ*
861   133   Т2407#1821(=22)(Н25=9,8)' 1' 4' СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ НА 2 ОТДЕЛЕНИЯ СМ-М-Ц' ШТ*
862   134   Е17-52' 1*
863   135   С130-1528' 2*
864   136   Н12=16,5*
865   137   РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
866   138   Е26-78' 30,06*
867   139   Е26-7' 2,81*
868   140   С114-207' 2,75*
869   141   Е26-68' 133,24*
870   142   С114-190' 146,56*
871   143   Е15-614' 165*
872   144   Е15-643' 35,94' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ*
873   145   КАЛЕШИНА М.В.' ТРОФИМОВА Л.Ю.' ПИЖОНКОВА Л.И.' СОКИРКО Г.Д.:*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЭОС01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,151 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 323 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,209 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА 1 м² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 5,78 РУБ
1 м³ ЗДАНИЯ 1,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	ЦСКЦЭ-2548	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504 ШТ	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20				
2	СКЦЭ-2548	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-73504 ШТ	1,00	12,20 114,00	0,44	114	-	-	0,57	1				
3	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	3,00	3,40 1,49	0,08 0,01	10	4	-	2,00 0,01	6 -				
4	1504-04-548 Д12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002 ШТ	2,00	11,60	-	23	-	-	-	-				
5	1504-04543	ТО ЖЕ ПМЛ11002 ШТ	1,00	5,90	-	6	-	-	-	-				
6	1504-12238	ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ 12204 ШТ	1,00	2,05	-	2	-	-	-	-				
7	ЦСКЦЭ-2-2530	ЯЩИК СИЛОВОЙ АЕ2046 ШТ	1,00	22,60 11,10	0,79	23	11	1	17,76	18				
8	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,00	2,88 1,04	0,28 0,06 0,01	6	2	- - -	0,36 2,00 0,01	- 4 -				
9	1504-1060	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	2,00	12,20	-	24	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НСПО-60	0,11	120,00 46,50	62,70 19,50	13	5	7 2	88,20 25,15	10 3
		100ШТ,								
11	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НСП11	0,04	120,00 46,50	62,70 19,50	5	2	3 1	88,20 25,15	4 1
		100ШТ,								
12	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,07	85,20 31,40	1,40 0,95	6	2	- -	56,60 1,23	4 -
		100ШТ,								
13	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НБ006	0,15	85,20 31,40	1,40 0,95	13	5	- -	56,60 1,23	8 -
		100ШТ,								
14	Е21-142 26-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1 ЛП002-2Х40	0,23	201,00 96,70	87,90 28,10	46	22	20 6	168,00 36,25	39 8
		100ШТ,								
15	Е21-142 26-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1 ЛСП16	0,08	201,00 96,70	87,90 28,10	16	8	7 2	168,00 36,25	13 3
		100ШТ,								
16	Е21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	10,60	3,62 2,79	0,60 0,42	38	30	6 4	5,07 0,54	54 6
		100М								
17	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	1,20	4,56 3,44	0,80 0,26	5	4	1 -	6,24 0,34	7 -
		100М								
18	Е21-96 17-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	0,50	8,88 6,53	1,85 0,64	4	3	1 -	11,70 0,83	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильных в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2								
		100м								
19	Е21-98	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	0,20	1,47	-	1	-	-	2,39	-
	17-6	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ		---	---			---	---	---
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ		1,35	-			-	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД								
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ								
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ								
		СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПВ-3								
		100м								
20	ЦСКЦЭ-1-24	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ	1,00	299,00	0,98	299	16	1	25,00	25
	Д1	УСТРОЙСТВО ВРУ1-23		---	---			---	---	---
		ШТ		15,60	0,36			-	0,46	-
21	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ	0,01	124,00	5,00	1	1	-	138,00	1
	27-7	ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО		---	---			---	---	---
		0,25КВА		86,00	3,27			-	4,22	-
		100ШТ								
22	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	2,00	0,83	-	2	1	-	1,00	2
		МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		0,32	-			-	-	-
23	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2		---	---			---	---	---
		ШТ		0,33	-			-	-	-
24	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,31	13,30	-	4	3	-	19,20	6
	23-2	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ		---	---			---	---	---
		ПРОВОДКЕ		10,60	-			-	-	-
		100ШТ,								
25	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,20	33,60	-	7	4	-	37,20	7
	23-3	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И		---	---			---	---	---
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		20,80	-			-	-	-
		100ШТ,								
26	Е21-118	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,16	11,30	-	2	2	-	18,60	3
	23-6	НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ		---	---			---	---	---
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		10,30	-			-	-	-
		100ШТ,								
27	Е21-77	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В	0,30	14,30	0,74	4	3	-	20,90	6
	15-5	ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ		---	---			---	---	---
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ		11,60	0,50			-	0,65	-
		В ММ, ДО 25								
		100м								
28	Е21-90	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	5,00	6,18	0,17	31	20	1	7,14	36
	16-10	ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ		---	---			---	---	---
		ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В		3,99	0,12			1	0,15	1
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ								
		БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО								
		ПРОХОДА ДО 25 ММ								
		100м								
29	Е21-91	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	0,30	8,94	0,23	3	2	-	9,80	3
	16-11	ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ		---	---			---	---	---
		ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В		5,46	0,16			-	0,21	-
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ								
		БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО								
		ПРОХОДА ДО 32 ММ								
		100м								
30	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,30	123,00	-	37	3	-	18,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	101-2-17	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ 100М		10,30	-			-	-	-
31	СКЦЭ-2-263 0	-СТОИМОСТЬ В МОНТАЖЕ	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			924	165	49		289
			РУБ.					16		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			316	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			339	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			548	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	167	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	205	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
32	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3 НСП02-100	11,00	1,40	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	7,00	2,22 - -	- - -	16	-	- - -	- - -	- - -
34	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ / ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	15,00	1,91 - -	- - -	29	-	- - -	- - -	- - -
35	1507-1200 Д15	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11 ШТ	4,00	5,95 - -	- - -	24	-	- - -	- - -	- - -
36	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	23,00	18,10 - -	- - -	416	-	- - -	- - -	- - -
37	С153-158	-СВЕТИЛЬНИК С ПРОФИЛЬНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП016-40/Н-05УХЛ4 ШТ	8,00	7,59 - -	- - -	61	-	- - -	- - -	- - -
38	С153-254	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПА В230-240-25 10ШТ	0,40	0,99 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
39	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40 10ШТ	0,40	0,97 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
40	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	3,30	0,97 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
41	С153-274	-ЛАМПЫ Б215-225-100 10ШТ	0,30	1,02 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
42	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,50	1,19 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
43	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	7,00	7,20 - -	- - -	50	-	- - -	- - -	- - -
44	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	6,40	1,42 - -	- - -	9	-	- - -	- - -	- - -
45	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	1,09	22,00 - -	- - -	24	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,12	29,50	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,05	138,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	2405-1012	-ВВОД ГИБКИЙ К-1082 ШТ	2,00	1,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78 1000ШТ	0,07	40,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	2405-11558 Д27	-КОРОБКА КУВ 1000ШТ	0,07	60,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С153-218	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 6М С ЛАМПОЙ СМ26-10ТИПА ПЛ-64Р2У2 ШТ	1,00	1,52	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	092-01	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	31,00	0,59	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	092-01	-О ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ ШТ	20,00	0,79	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	092-01	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	14,00	0,41	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ	32,00	0,13	-	4	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1 М			-	-			-	-	-
59	503-80124-1-1	ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ		0,52	310,00 -	-	160	-	-	-	-
60	503-80125-1-2	ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ		0,04	490,00 -	-	21	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				915	-	-		-
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				730	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				727	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				785	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				181	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				1011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				1839	165	49		289
			РУБ,						16		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				316	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,				5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,				2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				11	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			339	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1278	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	167	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			727	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	191	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			181	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	209	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Алешина АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ Бирнас БИРНАС Н.В.

ПРОВЕРИЛ Пижонкова ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: Сокирко СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			947	1140	-	-	53,00
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ			915	1011	-	-	47,00
	ИТОГО:	М3	1984,00	1862	2151	0,94	1,08	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э91345' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 1984' М3*
Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ' РП' ' 3' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЭОС01*
Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
ЦТСКЦЭ-2548(=7)' 1' 30,8#12,2#1,16#0,44' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504' ШТ*
ТСКЦЭ-2548(=14)' 1' 114' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-73504' ШТ*
Ц8-531-4' 3*
Т1504-04-548 Д12(=14)' 2' 11,60' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002' ШТ*
Т1504-04543(=14)' 1' 5,90' ТО ЖЕ ПМЛ11002' ШТ*
Т1504-12238(=14)' 1' 2,05' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ 12204' ШТ*
ЦТСКЦЭ-2-2530(=14)' 1' 22,6#11,1#0,79#0,28' ЯЩИК СИЛОВОЙ АЕ2046' ШТ*
Ц8-525-2' 2*
1504-1060(=14)' 2*
Е21-126' 11' ' + НСП0-60*
Е21-126' 4' ' + НСП11*
Е21-129' 7*
Е21-129' 15' ' + НБО06*
Е21-142' 23' ' + ЛПО02-2Х40*
Е21-142' 8' ' + ЛСП16*
Е21-93' 1060*
Е21-94' 120*
Е21-96' 50*
Е21-98' 20' ' + ПВ-3*
ЦТСКЦЭ-1-24 Д1(=7)' 1' 299#15,6#0,98#0,36' ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-23' ШТ' ' 1,25*
Е21-152' 1*
Ц8-408-3' 2*
Ц8-84-1' 1*
Е21-114' 31*
Е21-115' 20*
Е21-118' 16*
Е21-77' 30*
Е21-90' 500*
Е21-91' 30*
Е34-502' 30*
ТСКЦЭ-2-2630(=14)' 1' 147' СТОИМОСТЬ В МОНТАЖЕ*
РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
С153-36' 11' ' + НСП02-100*
С153-140' 7*
С153-137' 15*
Н25=9,9*
Т1507-1200 Д15(=22)' 4' 5,95' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11' ШТ*
С153-152' 23*
С153-158' 8*
С153-254' 4*
С153-258' 4*
С153-264' 33*
С153-274' 3*
С153-281' 5*
С153-231' 70*
С153-251' 64*
С152-166' 1092*
С152-167' 124*
С152-171' 52*
С152-179' 21*
Т2405-1012(=22)(Н25=7,2)' 2' 1,70' ВВОД ГИБКИЙ К-1082' ШТ*
С156-240' 1*
```

```
57      57          Н25=7,3*
58      58          2405-1368' 66*
59      59          Т2405-11558 Д27(=22)' 67' 60' КОРОБКА КУВ' 1000ШТ*
60      60          С153-218' 1*
61      61          Н25=8*
62      62          Т092-01(=22)' 31' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
63      63          Т092-01(=22)' 20' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
64      64          Т092-01(=22)(Н25=8,2)' 14' 0,41' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
65      65          С154-165' 2*
66      66          С113-127' 32*
67      67          Н25=7,6*
68      68          503-80124-11' 515*
69      69          503-80125-12' 42*
70      70          КАЛЕШИНА М,В,' БИРНАС Н,В,' ПИЖОНКОВА Л,И,' СОКИРКО Г,Д,*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СССО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,049 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 503 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,346 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ [illegible]

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1, А.ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е34-647 125-2	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ДВУХПАРНЫХ	1,00	10,20	-	10	4	-	7,22	7	
		ШТ		4,37	-			-	-	-	
2	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	2,00	3,17	0,41	6	3	1	2,00	4	
				1,53	0,13			-	0,17	-	
		ВВОД									
3	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1	
		ШТ		0,31	-			-	-	-	
4	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	0,20	6,02	2,85	1	1	-	5,00	1	
				2,90	0,87			-	1,12	-	
		100М									
5	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,40	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2	
				2,36	0,71			-	0,92	-	
		100М									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ									
6	6203 141 7	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72	2,00	30,00	-	60	-	-	-	-	
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
7	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАЧИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,04	13,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
8	С152-502	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАЛОЖЕННОЙ НА КАЖДУЮ ЖИЛУ ПАРНОЙ СКРУТКИ МАРКИ ЛТВ-В С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,02	25,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		82	10	2		15
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		60	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		65	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Б.ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	15,96	-	16	5	-	8,12	8
				4,95	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	5,00	1,49	-	7	6	-	2,00	10
				1,24	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
				2,34	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЯ	0,70	4,88	2,33	3	2	1	4,00	3
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2		2,36	0,71			-	0,92	1
		100М								
13	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	4,00	0,41	-	2	1	-	1,00	4
		ШТ		0,37	-			-	-	-
14	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	25,10	0,04	1	1	-	31,00	2
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
15	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Т	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	5,00	0,40	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
19	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
20	1601 ДОП	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	5,00	30,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	092-01 55 С61	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т	1,00	4,14	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		192	17	1		31
				РУБ,				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		150	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,		3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		163	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		42	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

РАЗДЕЛ 3. В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

22	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
				2,35	2,72			3	3,51	4
		ШТ								
23	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	1,00	14,30	5,63	14	7	6	11,00	11
				7,08	2,01			2	2,59	3
		ШТ								
24	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2
				0,97	-			-	-	-
		ШТ								
25	Е34-287 48-2	-ОПОРЫ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТОЙДО 6М	1,00	43,10	-	43	18	-	31,70	32
				18,20	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
				1,31	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,58	-	1	1	-	0,80	2
				0,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
28	Ц10-605-1	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6.1	1,00	0,58	-	1	-	-	0,80	1
		ШТ		0,46	-			-	-	-
29	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,06	10,00	0,27	1	-	-	11,00	1
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
30	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3
		УСИЛИТ,		1,94	-			-	-	-
31	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР.		12,00	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
32	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1	2,00	2,25	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504-01 92	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6.1	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ ОТТУ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	0,01	342,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		158	44	14		63
				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		115	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	18	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н,Р; -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р; -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Г.ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
37	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20 17,70	-	20	18	- -	26,00 -	26 -
		ШТ								
38	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	5,80 5,30	-	6	5	- -	8,00 -	8 -
		ШТ								
39	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	38,00	3,91 2,79	-	149	106	- -	4,00 -	152 -
		ШТ								
40	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	18,00	0,88 0,76	-	16	14	- -	1,00 -	18 -
		ШТ								
41	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДИМК	32,00	0,97 0,88	-	31	28	- -	1,00 -	32 -
		ШТ								
42	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,00	4,88 2,36	2,33 0,71	15	7	7 2	4,00 0,92	12 3
		100М								
43	Ц10-744-1	-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ ОКОН,ДВЕРЕЙ,ВИТРИН:ПРОВОДОМ ПЭЛ ПРОВОДОМ НВМ	0,50	40,30 34,50	-	20	17	- -	55,00 -	28 -
		100М								
44	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,50	6,02	2,85	3	1	1	5,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 АППВ		2,90	0,87			-	1,12	1
		100М								
45	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	1,18	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,04	-			-	-	-
46	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	70,00	0,41	-	29	26	-	1,00	70
		ШТ		0,37	-			-	-	-
47	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	3,00	0,14	-	1	-	-	0,22	1
		ШТ		0,14	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
48	1602-03-00 46	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	1602-2013	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24/М	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	1602-03-01 40	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИП-105	38,00	0,80	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	1504-15418	-ДАТЧИК СМК-1	18,00	0,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1504-15414	-СТОИМОСТЬ ДАТЧИКА ДИМК	32,00	0,55	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,31	13,00	-	4	-	-	-	-
		1000М								
54	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУП-МУ2	1,00	2,76	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ;ПЛОСКИЕ;С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,05	49,20	-	3	-	-	-	-
		1000М								
56	3609 10130	-РЕЗИСТОР МЛТ	3,00	0,11	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1172	223	8		352
				РУБ.				2		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			818	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			16	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	225	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	257	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	257	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Д.ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
57	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	15,90	0,22	2	1	-	14,00	2
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
58	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,06	15,60	0,75	1	1	-	17,00	1
		100М		9,46	0,29			-	0,37	-
59	Ц10-975-5	-ШКАФ НАСТЕННЫЙ,РАЗМЕР ММ ДО640Х840	1,00	1,61	0,06	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
60	2902-20 2014	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ ШЭСУ-2М ШТ	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,02	310,00	-	5	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
62	503-80126-1 2	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,01	700,00	-	5	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			44	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Е,ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
63	Ц8-472-9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 100М	-	58,80 14,90	1,70 0,20	1	-	- -	26,00 0,26	- -
64	Ц8-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М 100М	0,25	22,10 8,20	0,90 0,10	6	2	- -	14,00 0,13	4 -
65	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	0,15	27,00 6,80	0,90 0,10	4	1	- -	12,00 0,13	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			11	3	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1659	300	25		472
			РУБ.					7		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1028	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			20	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1114	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			578	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	289	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	327	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2049	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В.

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А.ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			87	97	-	-	4,73
2	Б.ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			205	222	-	-	10,83
3	В.ТЕЛЕВИДЕНИЕ			158	202	-	-	9,86
4	Г.ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			1240	1463	-	-	71,40
5	Д.ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ			44	50	-	-	2,44
6	Е.ЗАЗЕМЛЕНИЕ			11	15	-	-	0,73
	ИТОГО:	М3	1984,00	1745	2049	0,88	1,03	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
106      1        Э91353' Н981' ' ' 1.1' ' ' ' 1984' М3*
107      2        Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ' РП' ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ' СССО*
108      3        Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
109      4        РА.ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
110      5        П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
111      6        Е34-647' 1*
112      7        Ц10-972-18' 2*
113      8        Ц10-127-5' 2*
114      9        Ц8-409-2' 20*
115     10        Ц8-409-1' 40*
116     11        П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
117     12        Т6203 141 7(=14)' 2' 30' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72' ШТ*
118     13        С152-489' 41*
119     14        С152-502' 21*
120     15        РБ.ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
121     16        П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
122     17        Е34-641(А1.1.14)(Р1.1.14)' 1*
123     18        Ц10-397-5' 5*
124     19        Ц10-397-7' 1*
125     20        Ц8-409-1' 70*
126     21        Ц10-975-12' 4*
127     22        Ц8-591-6' 5*
128     23        П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
129     24        С155-13' 1*
130     25        С155-12' 3*
131     26        С155-23' 5*
132     27        С152-491' 21*
133     28        С152-495' 52*
134     29        Т1601 ДОП(=14)' 5' 30' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК' ШТ*
135     30        Т092-01 55 СБ1(=22)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т' ШТ*
136     31        РВ.ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
137     32        П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
138     33        Ц10-604-1' 1*
139     34        Ц10-604-3' 1*
140     35        Ц10-604-9' 1*
141     36        Е34-287' 1*
142     37        Ц10-605-2' 1*
143     38        Ц10-605-1' 2*
144     39        Ц10-605-1' 1' ' УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6.1*
145     40        Ц8-149-1' 6*
146     41        Ц10-606-16' 1*
147     42        Ц10-606-17' 1*
148     43        П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
149     44        Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
150     45        Т1601-2493(=22)(Н25=8,2)' 2' 2,25' КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1' ШТ*
151     46        Т1504-01 92(=22)(Н25=7,3)' 1' 1,25' УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6,1' ШТ*
152     47        Т1601-2394(=22)(Н25=10)' 1' 54' УСИЛИТЕЛЬ ОТТУ' ШТ*
153     48        С151-2772' 7*
154     49        РГ.ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
155     50        П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
156     51        Ц10-742-1' 1*
157     52        Ц10-116-2' 1*
158     53        Ц10-743-12' 38*
159     54        Ц10-743-4' 18*
160     55        Ц10-743-2' 32' ' + ДИМК*
161     56        Ц8-409-1' 300*
```

```
162     57      Ц10-744-1' 50' ' + ПРОВОДОМ НВМ*
163     58      Ц8-409-2' 50' ' + АППВ*
164     59      Ц10-744-5' 1*
165     60      Ц10-975-12' 70*
166     61      Ц11-580-11' 3*
167     62      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
168     63      Т1602-03-0046(=14)' 1' 720' ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1' ШТ*
169     64      Т1602-2013(=14)' 1' 98' ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24/М' ШТ*
170     65      Т1602-03-0140(=22)' 38' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИП-105' ШТ*
171     66      Т1504-15418(=22)' 18' 0,20' ДАТЧИК СМК-1' ШТ*
172     67      Т1504-15414(=22)' 32' 0,55' СТОИМОСТЬ ДАТЧИКА ДИМК' ШТ*
173     68      С152-489' 309*
174     69      С153-228' 1*
175     70      С152-196' 52*
176     71      Т3609 10130(=22)(Н25=8,2)' 3' 0,11' РЕЗИСТОР МЛТ' ШТ*
177     72      РД.ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ*
178     73      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
179     74      Ц8-417-5' 15*
180     75      Ц8-417-7' 6*
181     76      Ц10-975-5' 1*
182     77      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
183     78      Н25=7,6*
184     79      Т2902-20 2014(=22)' 1' 29' ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ ШЭСУ-2М' ШТ*
185     80      503-80124-11' 16*
186     81      503-80126-12' 7*
187     82      РЕ.ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
188     83      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
189     84      Ц8-472-9' 0,02*
190     85      Ц8-472-1' 25*
191     86      Ц8-472-2' 15*
192     87      КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' ПИЖОНКОВА Л.И.' СОКИРКО Г.Д.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,372 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,21	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		-	-			-	-	-
2	1706-48 1-302	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТУ-6,240.104	4,00	0,21	-	1	-	-	-	-
				0,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	1706-48 1-753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ	4,00	2,00	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ	1,00	1,24	-	1	1	-	2,00	2
				1,22	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1704-1198 Д48	-ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТГП-100ЭК	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	0,50	-	1	-	-	1,00	1
				0,49	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1704-11214 Д26	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-089	1,00	4,35	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц11-406-5	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТИП РТ-049	2,00	2,48	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		-	-			-	-	-
9	1704-51219 Д30	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03	1,00	2,43	-	48	-	-	-	-
		ШТ		48,00	-			-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц11-406-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ:НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	1,00	5,47 4,43	0,05 0,01	5	4	- -	7,00 0,01	7 -
		ШТ								
11	1704-51127 Д22	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЧ-8	1,00	110,00	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
13	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,97 1,15	0,05 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
15	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,331	1,00	10,40	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-574-47	-МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	2,00	0,45 0,29	-	1	1	- -	0,50 -	1 -
		ШТ								
17	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-574-56	-МОНТАЖ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ	2,00	0,55 0,33	-	1	1	- -	0,50 -	1 -
		ШТ								
19	1507-5051	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1517-1481	-УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНЫЙ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,96	10,00 6,24	0,27 0,10	10	6	- -	11,00 0,13	11 -
		100М								
22	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,25	4,88 2,36	2,33 0,71	1	1	- -	4,00 0,92	1 -
		100М								
23	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09 1,87	0,32 0,11	3	2	- -	3,00 0,14	3 -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1517-01-10 16 Д7	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШШМ-1000Х600Х350	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			291	24	-		41
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			257	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			274	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
25	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,02	288,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
26	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,03	277,00	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,02	367,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
28	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,04	458,00	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:14Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
29	С152-178	-провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой,марки ПВ1,сечением,мм2:1 1000М	0,03	23,60	-	1	-	-	-	-
		итого прямые затраты по разделу 2	руб.			38	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ -	руб.			38	-	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			38	-	-		-
		плановые накопления -	руб.			2	-	-		-
		всего,стоимость монтажных работ -	руб.			40	-	-		-
		итого по разделу 2	руб.			40	-	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб.			329	24	-		41
			руб.					-		-
		в том числе:								
		стоимость оборудования -	руб.			257	-	-		-
		запасные части -	руб.			5	-	-		-
		тара и упаковка -	руб.			1	-	-		-
		транспортные расходы -	руб.			8	-	-		-
		заготов.-складские расходы -	руб.			2	-	-		-
		комплектация -	руб.			1	-	-		-
		всего,стоимость оборудования -	руб.			274	-	-		-
		стоимость монтажных работ -	руб.			72	-	-		-
		материалы -	руб.			8	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.			-	24	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			38	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			21	-	-		-
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	3	-		-
		плановые накопления -	руб.			5	-	-		-
		всего,стоимость монтажных работ -	руб.			98	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		сметная заработная плата -	руб.			-	27	-		-
		итого по смете	руб.			372	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		сметная заработная плата -	руб.			-	27	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Алеш - АЛЕШИНА М.Я.
СОСТАВИЛ Бирн БИРНАС Н.В.
ПРОВЕРИЛ Бирн БИРНАС Н.В.
ПЕРФОРАЦИЯ: Сокир СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			308	332	-	-	89,25
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ			38	40	-	-	10,75
	ИТОГО:	М3	1984,00	346	372	0,17	0,19	100,00

211-1-525.91 А.VI

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
Э91346' Н9В1' ' ' 1.1' ! ! ' 1984' М3*
Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 25 МЕСТ' ! РП' 5' АВТОМАТИКА' *
Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц11-1-1' 4*
Т1706-48 1-302(=14)' 4' 0,85' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТУ-6.240.104' ШТ*
Т1706-48 1-753(=14)' 4' 2' ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ' ШТ*
Ц11-5-2' 1*
Т1704-1198 Д48(=14)' 1' 37' ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТГП-100ЭК' ШТ*
Ц11-13-2' 1*
Т1704-11214 Д26(=14)' 1' 4,35' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-089' ШТ*
Ц11-406-5' 2*
Т1704-51219 Д30(=14)' 1' 48' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03' ШТ*
Ц11-406-2' 1*
Т1704-51127 Д22(=14)' 1' 110' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8' ШТ*
Ц8-529-5' 1*
Т1504-18093(=14)' 1' 1,95' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212' ШТ*
Ц8-529-1' 1*
Т1504-18122(=14)' 1' 10,40' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.331' ШТ*
Ц8-574-47' 2' ' МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011*
Т1504-18011(=14)' 2' 0,80' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011' ШТ*
Ц8-574-56' 2' ' МОНТАЖ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ*
Т1507-5051(=14)' 2' 0,38' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ' ШТ*
Т1517-1481(=14)' 2' 0,75' УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНЫЙ' ШТ*
Ц8-149-1' 96*
Ц8-409-1' 25*
Ц11-680-3' 1*
Т1517-01-1016 Д7(=14)' 1' 30' ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЩШМ-1000Х600Х350' ШТ*
РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
С151-1864' 15*
С151-2282' 31*
С151-2283' 15*
С151-2284' 40*
С152-178' 27*
КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' БИРНАС Н.В.' СОКИРКО Г.Д.*
```

Детский сад-ясли на 25 мест

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТРП-I

на приобретение и монтаж технологического оборудования мебели и инвентаря

Сметная стоимость 22,63 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 22,63 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,272 тыс.руб.

Составлена в ценах 1991 г

Нормативная условно-чистая продукция

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монт. работ	Един. изм.	Кол-во	Масса брутто нетто ед. изм.	Масса брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудов.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч з/пл	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.I524 к-I,2 к-I,25	Стол рабочий двухтумбовый ОН-4-II04/3	шт	I	-	-	I48,5	-	-	-	I48	-	-	-
2	56-0I-0I п.I076 к-I,2; к-I,25	Стол рабочий однотумбовый ОН-4-895/22г	"	I	-	-	94,5	-	-	-	94	-	-	-
3	I7-03 п.5-278 к-I,02 к-I,I5	Вес ы медицинские РП-I50-МГ	"	I	-	-	42	-	-	-	42	-	-	-
4	56-0I-0I п.22 к-I,2	Стул полумягкий	"	6	-	-	29,4	-	-	-	I76	-	-	-
5	56-0I-02 п.I23 к-I,2	Тумбочка прикроватная медицинская ОН-7-30I/5	шт	I	-	-	67,8	-	-	-	68	-	-	-
6	28-02-48 п.I2-048 к-I,2 34-53-3	Облучатель ртутно-кварцевый ОРК-2I	"	I	-	-	I26	7,24	6,88	0,I8 0,07	I26	7	7	0,I8 0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	-"- п.I4-04I к-I,2	Столик инструментальный СС-3	шт	I	-	-	39	-	-	-	39	-	-	-
8	28-02-22 п.I5-027 к-I,2 к-I,I3 34-2-3	Стерилизатор воздушный ВП-I0	"	I	-	-	583	II	I0,6	0,I2 0,05	583	II	II	0,I2 0,05
9	56-0I-02 п.II0 к-I,2	Стол врача ОН-7-30I/7	"	I	-	-	I46,4	-	-	-	I46	-	-	-
I0	28-02-48 п.I4-054 к-I,2	Шкаф медицинский ШМ-I	"	I	-	-	I22,4	-	-	-	I22	-	-	-
II	28-02-22 п.02-II5 к-I,2 к-I,I3	Ростомер 9РМ-I	"	I	-	-	I5,7	-	-	-	I6	-	-	-
I2	56-0I-02 п.I25 к-I,2	Кушетка медицинская ОН-7-30I/I2	"	I	-	-	66	-	-	-	66	-	-	-
I3	24-07-46 п.I2-03 к-I,I5 I7-84	Мойка чугунная эмалированная на 2 отделения МЧ-2ШС	"	2	-	-	97,7	I,62	I,I4	0,05 0,02	I95	3	2	0,I 0,04
I4	II3-0I д.263 Арт.884-0I к-3	Стол рабочий кухонный	"	2	-	-	I26	-	-	-	252	-	-	-
I5	II3-0I д.2I5 Арт. 55I-0I к-3	Шкаф навесной для сушки посуды	"	I	-	-	I05	-	-	-	I05	-	-	-
I6	II3-0I д.263 Арт.878-0I к-3	Шкаф навесной	"	I	-	-	II4	-	-	-	II4	-	-	-
I7	24-I9-96 ч.II п.8	Стеллаж СЖ-I I500х800х2000	"	I	-	-	52,I	-	-	-	52	-	-	-
I8	24-I9-96 ч.I п.7-0I5	Ларь для овощей ЛО-I	шт	I	-	-	73	-	-	-	73	-	-	-
I9	24-I9-73 д.52 п.5098	Стеллаж СЖ-IА	"	I	-	-	8I	-	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	24-06 п.0I-003 28-9II-5 к-I,25 к-I,I8	Шкаф холодильный ШХ-I,40	шт	I	-	-	639	7,72	7,5I	0,03 0,02	639	8	8	0,03 0,02
2I	27-II-82 п.I-002 к-I,I5 EI7-84	Ванна моечная ВМСМ-I 630 х 630 х 860	"	2	-	-	57,5	I,62	I,I4	0,05 0,02	II5	3	2	0,05 0,02
22	27-II-82 п.I-008	Стол производственный ТЛ-II	"	2	-	-	I25	-	-	-	250	-	-	-
23	24-06 02-206 к-I,25 28-922-4	Электромясорубка настольная МММ-250	"	I	-	-	2I2	4,04	3,87	0,0I 0,0I	2I2	4	4	0,0I 0,0I
24	24-06 п.0I-07I к-I,25 к-I,I8 28-9II-5	Шкаф холодильный ШХ-0,7I	"	I	-	-	702	7,72	7,5I	0,03 0,02	702	8	8	0,03 0,02
25	24-06-0I п.5I 28-923-3 8-572-4	Электрокипятильник КНЭ-I00мн	"	I	-	-	I80	8,8	5,58	0,79 0,28	I80	9	6	0,79 0,28
26	24-06 II703-00I к-I,I4, к-I,25 28-925-3	Привод универсальный П-II (I комп.)	"	I	-	-	I079	5,0I	4,8	0,0I 0,0I	I079	5	5	0,0I 0,0I
27	24-06 п.II-0I2 к-I,I4 к-I,25	Плита электрическая ПЭ-0,5I-0I	"	I	-	-	249	7,05	6,88	0,03 0,02	249	7	7	0,03 0,02
28	24-06 д.9 п.I0-0I3 к-I,I4, к-I,25	Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-0,85-0I	"	I	-	-	450	8,56	8,0I	0,02 0,0I	450	9	8	0,02 0,0I
29	27-II-82 п.I-04I к-I,I5	Вставка к оборудованию В-500-0I	"	I	-	-	85	-	-	-	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	64-0I п.I0-038 к-I,I5	Соковыжималка СВ-2 СВ-2	шт	I	-	-	3I	-	-	-	3I	-	-	-
3I	27-II-34 п.I-074 к-I,I5 к-I,I6 ЕI7-84	Ванна моечная ВМСМ-5	"	2	-	-	I40	I,62	I,I4	0,05 0,02	280	3	2	0,I 0,04
32	64-0I к-I,I5 к-I,I5	Бельесушильная машина "Арника"	"	I	-	-	2I2	-	-	-	2I2	-	-	-
33	64-0I п.02-0I9 к-I,I5	Стиральная машина "Эврика"	"	I	-	-	224	-	-	-	224	-	-	-
34	24-07-46 п.II-0I к-I,I5 ЕI7-84	Ванна чугунная эмалированная ВЧМ-I500	"	I	-	-	I03,5	I,62	I,I4	0,05 0,02	I03	2	I	0,05 0,02
35	I07 стр.8I к-3	Стол гладильный С-I0	"	I	-	-	25,5	-	-	-	25	-	-	-
36	64-0I п.I0-065 к-I,I5	Гладильная бытовая машина "Калинка"	"	I	-	-	I50,65		-	-	I5I	-	-	-
37	56-0I-03 п.50 к-I,2	Стол воспитателя ОН-2-334/59	"	2	-	-	36,6	-	-	-	73	-	-	-
38	24-06 п.07-043 к-I,25 к-I,I8 28-924-4	Устройство электрическое варочное УЭВ-60	"	I	-	-	II2I	7,46	7,27	0,04 0,02	II2I	7	7	0,04 0,02
39	24-I9-96 ч.I п.I4-I7	Ларь для белья IБ-2	"	I	-	-	62	-	-	-	62	-	-	-
40	56-0I-0I МГ п.40 к-I,2	Шкаф для хозяйственного инвентаря ОН-7-92I	"	2	-	-	9I,2	-	-	-	I82	-	-	-
4I	56-0I-0IМГ п.29 к-I,2	Шкаф для горшков ОН-2-949/42	"	I	-	-	88,8	-	-	-	89	-	-	-
42	24-I9-96 п.I-088	Вешалка для полотенец пятиместная ОХ-I0-968	"	5	-	-	23,5	-	-	-	II7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	56-0I-0I МГ п.28 к-I,2	Шкаф для одежды персонала ОН-7-376	шт	I	-	-	78	-	-	-	78	-	-	-
44	56-0I-02 п.I7 к-I,2	Шкаф для одежды с подсушкой ОХ-6-967	"	5	-	-	I65,6	-	-	-	828	-	-	-
45	-"- п.24 к-I,2	Скамья для одевания ОС-8-960	"	4	-	-	24	-	-	-	96	-	-	-
46	24-I9-96 п.5-048 к-I,2	Табурет ОН-I-I24I/II	"	2	-	-	I6,I5	-	-	-	32	-	-	-
47	56-0I-02 п.46 к-I,2	Шкаф для игрушек,пособий ОН-2-949/2	"	3	-	-	77,4	-	-	-	232	-	-	-
48	-"- п.45 к-I,2	Секция для индивидуальных к-тов детской одежды ОН-I-885/5	"	2	-	-	I38	-	-	-	276	-	-	-
49	56-0I-02 п.23 к-I,2	Стол детский четырехместный ОН-2-334/6	"	4	-	-	26,76	-	-	-	I07	-	-	-
50	-"- п.7 к-I,2	Стол детский двухместный ОН-2-334/9	"	5	-	-	4I	-	-	-	205	-	-	-
5I	-"- п.20 к-I,2	Шкаф для крупного строительного материала ОН-2-949/I2	"	I	-	-	74,4	-	-	-	74	-	-	-
52	56-0I-03 п.53 к-I,2	Тумба для уголка природы ОН-2-234/8А	"	I	-	-	23	-	-	-	23	-	-	-
53	-"- п.75 к-I,2	Шкаф конторский ОН-4-696/II	"	I	-	-	I87,2	-	-	-	I87	-	-	-
54	-"- п.52 к-I,2	Доска ОН-I-799/I8	"	I	-	-	35,4	-	-	-	35	-	-	-
55	56-0I-0I п.224 к-I,2	Горка со скатом ОН-2-334/6	"	II	-	-	28I	-	-	-	28I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	56-0I-02 п.34 к-I,2	Кровать детская с ограждением ГОСТ I930I-3-73	"	II	-	-	45,2	-	-	-	497	-	-	-
57	-"- п.287 к-I,2	Кровать детская ОН-2-949/37	"	I5	-	-	40	-	-	-	600	-	-	-
58	56-0I-02 п.3 к-I,2	Шкаф для белья ОН-2-949/42	"	4	-	-	89,4	-	-	-	358	-	-	-
59	56-0I-0I МГ п.22 к-I,2	Стул детский ОН-I-549/20	"	25	-	-	II,4	-	-	-	285	-	-	-
60	56-0I-0I п.498 к-I,2	Стол туалетно-пеленальный ОН-2-949/I	"	2	-	-	54	-	-	-	I08	-	-	-
6I	24-I9-96 п.5-0I9	Столик-термос для перевозки пищи СТП	"	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-
62	27-II-82 п.I-045 к-I,2 Е20-484	Местный отсос МВО-05-0I	"	I	-	-	85,2	I,4	I,22	0,07 0,02	85	I	I	0,07 0,02
63	-"- п.I-044 к-I,2 Е20-484	Местный отсос МВО-I,2	"	I	-	-	204	3	2,62	0,I5 0,04	204	3	3	0,I5 0,04
64	092-0I п 24I к-3	Утюг электрический	"	I	-	-	I6,2	-	-	-	I6	-	-	-
65	60-0I п.4-007 к-I,4 к-I,I5	Диапроектор "Этюд"	"	I	-	-	37	-	-	-	37	-	-	-
66	28-0I-30 п.II7- к-I,2 3I-60-I	Киноустановка "Украина"	"	I	-	-	I050	I9,5	I9,5	-	I050	I9	I9	-
67	62-0I п.8-9 к-I,4 к-I,I5	Магнитофон "Астра" 206	"	I	-	-	623	-	-	-	623	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
68	-"- п.I-2I к-I,4, к-I,I5	Стереорадиола "Вега-4"	шт	I	-	-	2I5,7	-	-	-	2I6	-	-	-
69	62-0I д.56 п.7-68 к-I,4 к-I,I5	Телевизор "Темп-I"	"	I	-	-	I255,8	-	-	-	I256	-	-	-
70	I7-05 п.07-0I2 к-I,2 к-I,I5	Эпидиаскоп ДПД755-I	"	I	-	-	455	-	-	-	455	-	-	-
		Итого									I7395	II0 xI,42	I02 xI,25	2xI,7 I
	Письмо I2Д Метод указ.	Тара и упаковка -2% к-I,63									567			
		Итого									I7962			
		Транспортные расходы -5% к-I,63									878			
		Итого									I8840			
		Заготовительно-складские расходы - I,2% к-I,63									369			
		Итого									I9209			
	Письмо №I0 от I7.0I.9I	Накладные расходы-75%										96		
		Итого										252		
	Письмо ЛЗ--I483 от 6.07.90	Плановые накопления -8%										20		
		Итого										272		
	ССНЗО №5,3 к-I,4I	Инвентарь 85,7х25хI,4I=302I									302I			
		I% на сборку немонтируемого оборудования от суммы									I30			
		302I+I0024 = I3045 руб												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете I9209 + 272 + 302I + I30 = 22632 руб
в том числе монтаж - 272 руб

Составил Л.Снурницына

Письмо №2-Д
от I4.0I.9I

Примечание:

к- I,42 - коэффициент на монтажные работы
к-I,25 - коэффициент на основную зар.плату
к-I,7 - коэффициент на эксп. строит.работ

Детские ясли-сад на 25 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 4 -Перекрытие ниже ±0,00

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для варианта плит перекрытий шириной I,5м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	74	шт	6	28
2	75	шт	7	I6
3	78	т	0,03	0,05
4	82	шт	I2	-
5	83	шт	I	-
6	84	шт	I	-
7	86	шт	3	-
8	87	шт	2	-
9	88	шт	2	-
I0	89	шт	I	-
II	9I	шт	-	25
I2	92	шт	-	9
I3	93	шт	-	I
I4	94	шт	-	2

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 25 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I0 - Разные работы ниже ±0.000

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для варианта с теневым навесом

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	I23	м3	0,27	0,9I
2	I24	шт	II	22
3	I25	шт	9	I6
4	I27	м3	2,82	II,43
5	I28	м2	4,09	I2,32
6	I29	м2	24,43	55,I5
7	I30	м2	8,54	36,7
8	I3I	т	0,I	0,I8
9	I32	т	0,I	0,I8
I0	I36	м3	-	0,5I
II	I37	м2	-	42,6
I2	I38	м2	-	3,29
I3	I39	м2	-	9,I
I4	I4I	м3	0,3	I
I5	I42	м3	0,I8	0,35
I6	I44	м3	0,4	0,59
I7	I46	м3	0,I3	0,38
I8	I47	м3	-	0,52
I9	I48	шт	I083	4389
20	I49	м3	0,65	2,63
2I	I52	шт	9	I6
22	I53	шт	II	22
23	I55	т	0,I	0,I8

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 25 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I2 - Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для варианта керамзитобетонных перегородок

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	3I8	шт	-	2
2	3I9	шт	-	4
3	320	шт	-	9
4	32I	шт	-	I3
5	322	шт	-	7
6	323	шт	-	I0
7	324	шт	-	I0
8	325	м2	76,32	-
9	326	м2	52,I	-
I0	327	м2	I32,23	-

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 25 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I3 – Крыша

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для вариантов утеплителя

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ					
			предусмотренные сметой к основному варианту =-20°	соответствующие вариантам конструкций и видов работ				
				газобетонные плиты		керамзитовый гравий		
				-20°	-40°	-20°	-30°	-40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I		м2	376,2	376,2	376,2	-	-	-
2		м3	-	-	-	45,I4	60,I9	75,24
3		м3	54,25	38,75	69,75	-	-	-
4		м3	-	-	-	49,65	66,2I	82,76

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 25 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I4 -Перекрытие выше ±0.00

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №5

объемов работ для варианта плит перекрытий шириной I,5 м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	360	шт	I0	I8
2	36I	шт	7	29
3	362	шт	I3	-
4	363	шт	0,03	0,045
5	366	м3	I,05	I,2I
6	368	шт	8	-
7	369	шт	5	-
8	370	шт	2	I8
9	373	шт	4	-
I0	374	шт	I	7
II	377	шт	-	5
I2	378	шт	-	5
I3	379	шт	-	2

Составил: Козинец

Детские ясли-сад на 25 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I9 - Разные работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ для варианта с теневым навесом

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
I	2	3	4	5	
I	408	м3	3,77	20,3I	20,3I 2
2	4I0	м2	39,7	I5I,54	I5I,54
3	4I2	м2	2,8	2I,8	2I,8
4	4I3	м3	0,048	0,332	0,332
5	4I4	м2	7,46	48,3I	48,3I
6	4I5	шт	-	2	5
7	4I6	шт	-	I	-
8	4I7	м2	-	34	34
9	4I8	т	-	0,004	0,006
I0	4I9	шт	-	5	5
II	420	м2	-	54,54	54,54
I2	42I	м2	-	54,54	54,54
I3	422	м2	-	54,54	54,54
I4	423	м2	-	54,54	54,54
I5	424	м2	-	I06,93	I06,93
I6	425	м3	-	0,I2	0,I4
I7	426	м3	-	0,87	0,87
I8	427	м3	-	4,79	4,79
I9		м3	I666	80I7	80I7
20	428	шт	-	2	-
2I	429	шт	-	I	5
22	430	шт	-	I	I
23	43I	шт	-	4	4

Составил Козинец

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту - Детские ясли-сад на 25 мест

Ресурсы	Количество варианты I	2	3
I	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Затраты труда, чел.-ч	3924		
Заработная плата, руб.	2522		
Строительные машины, руб	647		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4940		
Сметная заработная плата, руб	3716		
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
Затраты труда, чел.-час	1100		
Заработная плата, руб	663		
Строительные машины, руб	19		
Нормативная трудоемкость.чел.-ч	1164		
Сметная заработная плата, руб	774		
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
Затраты труда, чел.-час	289		
Заработная плата, руб	181		
Строительные машины, руб	33		
Нормативная трудоемкость, чел.-ч	323		
Сметная заработная плата, руб	209		
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Затраты труда, чел.-ч	472		
Заработная плата, р-б	307		
Строительные машины, руб	18		
Нормативная трудоемкость, чел.-ч	503		
Сметная заработная плата, руб	346		
АВТОМАТИКА			
Затраты труда, чел.-час	41		
Заработная плата, руб	24		
Строительные машины, руб	-		
Нормативная трудоемкость, чел.-ч	41		
Сметная заработная плата, руб	27		
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Затраты труда, чел.-час	-		
Заработная плата, руб	-		
Строительные машины, руб	3		
Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-		
Сметная заработная плата, руб	128		

I	2	3	4
ВСЕГО			
Затраты труда, чел.-час	5826		
Заработная плата, руб	3697		
Строительные машины, руб	720		
Нормативная трудоемкость, чел.-ч	6971		
Сметная заработная плата, руб	5200		

Заведующий сектором сметных расчетов М.В.Алешина

Составил - инженер Т.Е.Козинец

gost.e-ecolog.ru