ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 - 042.91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ.

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 4. Здание пролетом 12 м.

25329 - 16

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет- накладной

С	Сметы.	стр. 4...21.
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 22...24.
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 25...29.
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 30...31.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 - 042. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 4. Здание пролетом 12 м.

Стоимость:

Общая	136,56 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	136,56 тыс.руб.
1 куб.м. здания	17,92 руб.
1 кв.м. рабочей площади	156,78 руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.
Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

25329-16

Содержание альбома № 9

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		стр.
		Содержание альбома	2
	400-042.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-042.91-СМ1	Локальная смета	4...17
		Сводка объемов и стоимости работ	18
		Исходные данные	19...21
	400-042.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	22...24
	400-042.91.ВР	Ведомость ресурсов	25...29
	400-042.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	30...31

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

Привязан

Инв. №
25329-16 3

25329-16

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Нач. отд	Кондратьев		ТПР 400-042.91.С.ПЗ
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		Пояснительная записка.
Инж.	Чебанова		Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 1

"Росуралсибстрой" ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-042,91-АР4-КЖ 4-КМ4-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБ'ЕКТА - ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 12М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-042,91 АЛЬБОМ9 Ч.4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 136,561 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6157 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,927 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	15,00	4,21	1,61	61	15	23	1,36	20
				0,97	0,61			8	0,46	7
		ШТ								
2	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	164,00	5,79	2,66	946	246	435	2,03	333
				1,50	0,99			161	0,75	123
		ШТ								
3	Е7-522	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	23,00	6,60	3,20	151	41	73	2,39	55
				1,77	1,19			27	0,90	21
		ШТ								
4	Е7-537	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	12,00	5,64	2,58	69	16	31	1,78	21
				1,37	0,97			12	0,74	9
		ШТ								
5	583122-П626 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС63,18,2,5-2Л-1	6,00	349,79	"	2099	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
6	583122-П682	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	5,00	349,79	"	1750	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦММ-8327	ПС63,18,2,5-2Л-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	583122-П623	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	6,00	233,18	-	1399	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63,12,2,5-3Л-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	583122-П679	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	5,00	233,18	-	1165	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63,12,2,5-3Л-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	583122-П478	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	2,00	333,12	-	666	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,18,2,5-2Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	583122-П479	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	10,00	333,12	-	3331	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,18,25-4Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	583122-П448	-ПАНЕЛИ СТЕНОВВЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	58,00	222,08	-	12880	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,12,2,5-3Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	583122-П449	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	30,00	222,08	-	6662	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,12,2,5-5Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	583122-П439	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	12,00	166,56	-	1998	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,9,2,5-2Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	583122-П441	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	12,00	166,56	-	1998	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,9,2,5-6Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	583122-П410	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	40,00	111,04	-	4443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30,12,2,5-6,Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	583122-Р099	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	1,00	83,28	-	84	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15,18,2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	583122-Р096	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	13,00	55,52	-	722	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15,12,2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	583122-П395	-КАРНИЗНЫЕ ПАНЕЛИ,СЕРИЯ1,030.1-1,ВЫП,2-1,	12,00	103,46	-	1242	-	-	-	-
	ССЦММ-8360	ПК60,7-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	583122-Р139	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	1,00	99,95	-	101	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС18,18,2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	583122-Р138	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	1,00	66,62	-	66	-	-	-	-

ТПР400-042,91 АЛЬБОМ9 Ч,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦММ-8327	2ПС18,12,2,5-Л		"	"			"	"	"
21	С147-16	"ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ШТ	1,67	54,35	"	91	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
22	С147-8	"АРМАТУРА А-3	4,14	42,14	"	174	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
23	С147-1	"АРМАТУРА А-1	0,96	38,53	"	38	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
24	С147-24	"ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	14,25	63,24	"	901	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
25	С147-29	"МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	14,25	36,16	"	516	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
26	С147-24	"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	1,56	63,24	"	99	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
27	С147-29	"МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,56	36,16	"	56	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
		ПО УЗЛУ 57								
28	Е7-714	"УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	5,07	6,19	0,52	33	29	2	7,35	37
				5,67	0,15			"	0,12	1
		100М								
29	ССЦММ-2-2	"РАСТВОР М50	2,03	41,33	"	83	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
30	Е7-701	"УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	5,07	64,36	0,13	326	25	"	6,43	33
				5,02	0,03			"	0,03	"
		100М								
31	Е7-706	"УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	5,07	136,86	24,99	694	60	125	16,00	81
				11,80	7,50			37	5,69	29
		100М								
32	Е7-285	"УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	1,10	579,24	13,60	636	126	15	141,00	155
				115,00	4,08			5	3,10	3
33	С147-29	"МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	10,98	36,16	"	397	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			45877	558	704		735

			РУБ,					250		193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(45877)	45877	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(1566)	1566	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(808)	-	808	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(42961)	42961	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(4857)	4857	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(334)	-	-	-			334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(650)	-	650	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(4059)	4059	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(54793)	54793	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1262)	-	-	-			1262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(1458)	-	1458	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	(54793)	54793	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1262)	-	-	-			1262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(1458)	-	1458	-			-
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ								
34	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	48,00	14,10	4,90	677	100	235	2,85	137
				2,09	1,77			85	1,34	64
35	584111-5463 ПР.06-08 П.1,330 ССЦММ-8119	-ПЛИТА Ж/Б РЕБРИСТАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ПГ-2АТ5Т,ГОСТ22701.1-77 ШТ	48,00	176,42	-	8468	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ 100КГ	1,15	63,24	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,15	36,16	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			9260	100	235		137
			РУБ,					85		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(9260)	9260	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(342)	342	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(185)	-	185	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(8583)	8583	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(1115)	1115	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(77)	-	-	-			77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(150)	-	150	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(831)	831	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(11206)	11206	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(278)	=	=	=			278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(335)	=	335	=			=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	(11206)	11206	=	=			=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(278)	=	=	=			278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(335)	=	335	=			=
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
38	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ	9,78	102,18	6,80	998	347	66	48,20	471
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		35,50	2,04			20	1,55	15
		100М2								
39	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА	72,50	134,79	=	9772	=	=	=	=
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76		=	=			=	=	=
		М3								
40	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	9,78	611,23	26,52	5978	671	260	95,20	931
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ		68,62	7,97			78	6,05	59
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
41	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	8,64	14,64	0,02	127	25	=	4,14	36
		100М2		2,87	=			=	=	=
42	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,98	298,49	0,69	292	56	=	83,00	81
		100М2		57,25	0,20			=	0,15	=
43	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА	9,78	48,58	2,52	475	114	24	17,60	172
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		11,61	0,75			7	0,57	6
		100М2								
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 26								
44	Е7-285	-КОСТЫЛЬ МС-55	0,03	579,24	13,60	18	4	=	141,00	4
		Т		115,00	4,08			=	3,10	=
45	Е12-280	-ФАРТУК МС 58	0,55	298,49	0,69	165	31	=	83,00	46
		100М2		57,25	0,20			=	0,15	=
46	Е10-29	-ДРЕВЕСИНА	0,62	131,17	2,21	83	9	2	21,50	13
		М3		14,50	0,68			=	0,52	=
47	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,62	5,27	0,22	3	=	=	0,87	1
		М3		0,57	0,07			=	0,05	=
48	Е12-299	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР	0,40	96,63	1,25	40	4	=	14,30	6
		100М2		9,55	0,37			=	0,28	=
49	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ МИНВАТОЙ	0,72	4,27	0,95	4	1	=	2,54	2
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,60	0,29			-	0,22	-
50	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,11	18,14	-	19	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
51	Е7-700	-ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ	72,00	1,12	0,02	80	27	2	0.52	37
		М		---	---			---	---	---
				0,39	-			-	-	-
52	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	2,88	102,18	6,80	296	102	19	48,20	139
				---	---			---	---	---
				35,50	2,04			5	1,55	4
		100М2								
53	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	2,14	134,79	-	288	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			18638	1391	373		1939
			----					---		---
			РУБ,					110		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(18638)	18638	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(6785)	6785	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(1501)	-	1501	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(10079)	10079	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(2284)	2284	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(157)	-	-	-			157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(307)	-	307	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(1674)	1674	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(22596)	22596	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2180)	-	-	-			2180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(1808)	-	1808	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,	(22596)	22596	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2180)	-	-	-			2180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(1808)	-	1808	-			-
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
54	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	1,98	69,89	30,77	138	31	61	19,40	38
		Т		---	---			---	---	---
				15,75	11,20			22	8,50	17
55	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 -ИЗ СТ ВСТ3КП2	1,93	476,75	-	920	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		Т								
56	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК	0,07	494,02	-	34	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 -ИЗ СТ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
57	С121-Т12-П9-СФ1	ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021	1,72	57,98	"	99	"	"	"	"
		Т		-	"			"	"	"
58	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,54	36,16	"	92	"	-	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
		КОЛОННЫ								
59	Е9-51 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	19,29	32,46 8,50	15,92 5,98	628	164	308 116	10,06 4,54	194 88
		Т								
60	Е9-51 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВВСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	3,40	34,74 9,10	17,05 6,41	117	31	58 22	10,06 4,86	34 17
		Т								
61	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,89	539,62	"	481	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
62	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННВХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,27	566,48	"	154	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
63	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3	3,51	636,01	"	2232	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

ТПР400-042,91 АЛЬБОМ9 Ч,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
64	С121-1747	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	18,71	524,42	-	9812	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
65	Е9-88 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,70	68,17	19,96	48	14	13	24,60	17
				19,82	7,58			5	5,75	4
		Т								
66	С121-1917	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,06	414,17	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
67	С121-1913	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,66	409,22	-	271	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
68	Е9-33 Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	1,33	71,97	31,70	95	21	42	19,40	26
		Т		16,22	11,54			15	8,76	12
69	С121-1786	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	0,50	533,75	-	266	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
70	С121-1784	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,11	535,82	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
71	С121-1785	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,63	494,02	-	312	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
72	С121-1786	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	0,14	577,88	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255		"	"			"	"	"
		Т								
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
73	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	14,26	51,32	25,91	734	184	371	15,60	222
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД		12,87	8,30			119	6,30	90
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/								
		Т								
74	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ	14,69	524,42	"	7704	"	"	"	"
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
		Т								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)								
75	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	144,00	6,17	4,62	888	135	666	1,28	184
	Т.Ч. П1.6	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1 П10	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,94	1,61			233	1,23	177
	К=1,03	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/								
		М								
76	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	5,73	482,88	-	2766	"	"	"	"
				---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
		Т								
		БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ (ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)								
77	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,76	51,32	25,91	40	10	21	15,60	12
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД		12,87	8,30			7	6,30	5
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/								
		Т								
78	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,65	57,48	29,02	40	10	21	15,60	10
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД		14,42	9,30			7	7,06	5
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	ТАБЛ1	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/								
	П3-8	Т								
	К=1,12									
79	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ	0,78	478,82	"	374	"	"	"	"
				---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245								
80	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	0,67	568,37	-	380	-	-	-	-
81	С121-Т4-Т12-П9	-ОКРАЦИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021	47,30	57,98	-	2742	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		31533	600	1561		737
				РУБ,				546		415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(2933)	2933	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,	(2933)	2933	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,	(349)	349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(25)	-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,	(47)	-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,	(263)	263	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(3545)	3545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(25)	-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	(47)	-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(28600)	28600	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,	(563)	563	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,	(1146)	-	1146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,	(25872)	25872	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,	(1768)	1768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(121)	-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,	(236)	-	236	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,	(2429)	2429	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(32797)	32797	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1273)	-	-	-		1273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	(1382)	-	1382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,	(36342)	36342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1298)	-	-	-		1298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	(1429)	-	1429	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ УЗЕЛ1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е7-285	-УГОЛОК И ПОЛОСА	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00	3
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
83	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,09	64,36	0,13	7	-	-	6,43	1
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
84	Е7-709	-НЕТВЕРДЕЮЩАЯ МАСТИКА	0,09	136,37	35,02	13	1	4	18,40	2
		100М		13,00	10,51			2	7,97	1
85	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ РАСТВОРОМ	0,09	22,96	-	2	2	-	28,00	3
		100М		21,87	-			-	-	-
86	Е12-280	-ВОДООТБОЙНЫЙ ФАРТУК	0,01	298,49	0,69	4	-	-	83,00	1
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				37	5	4		10
								2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(37)	37	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(24)	24	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(7)	-		7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(3)	3	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(2)	2	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(42)	42	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-		-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(7)	-		7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,	(42)	42	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-		-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(7)	-		7	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

87	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	8,71	72,62	1,68	632	39	15	7,19	63
		100М2		4,46	0,51			5	0,39	3
88	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	87,10	50,27	-	4378	176	-	2,90	253
		М3		2,02	-			-	-	-
89	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	8,71	219,20	2,95	1911	224	27	40,20	350
		100М2		25,62	0,88			8	0,67	6
90	Е11-68	-АО 40ММ	8,71	59,68	0,95	520	12	7	2,12	18
		100М2		1,47	0,27			2	0,21	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				7441	451	49		684
								15		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНВХ РАБОТ -	РУБ,	(7441)	7441	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(	6939)	6939	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(	466)	-	466	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	989)	989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч	(	69)	-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,	(	133)	-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(	675)	675	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	9105)	9105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	764)	-	-	-		764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	599)	-	599	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,	(	9105)	9105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	764)	-	-	-		764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	599)	-	599	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
91	Е15-509 Т.Ч. П.3.18 К=1.1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ /В ПОМЕЕЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8М/ 100М2	25,83	4,80	0,08	127	85	4	5,06	131
				3,30	0,03			2	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			127	85	4		131
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	127)	127	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(	38)	38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(	87)	-	87	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,	(	3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(	12)	12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	158)	158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	133)	-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	90)	-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,	(	158)	158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	133)	-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	90)	-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 8, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
92	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100М2	7,90	116,68	1,36	922	129	11	20,80	164
				16,25	0,39			3	0,30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			922	129	11		164
			РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	922)	922	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	782)	782	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	132)	-	132	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	106)	106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	14)	-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	82)	82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1110)	1110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	173)	-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	146)	-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(	1110)	1110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	173)	-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	146)	-	146	-		-

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 2-2ШТ

93	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	2,40	17,08	-	41	5	-	3,00	7
		М3		2,02	-			-	-	-
94	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,05	72,62	1,68	3	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
95	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,48	50,27	-	125	5	-	2,90	7
		М3		2,02	-			-	-	-
96	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,05	1173,68	3,94	58	6	-	166,00	8
		100М2		123,75	1,19			-	0,90	-

УЗЕЛ 3-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ

97	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,42	50,27	-	21	1	-	2,90	1
		М3		2,02	-			-	-	-

ОТМОСТКА

98	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	1,22	329,33	18,80	402	2	22	3,30	4
		100М2		2,17	5,88			7	4,46	5
99	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,22	283,86	-	345	12	-	14,40	18
		100М2		10,29	-			-	-	-
100	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 2,5СМ180	-	-57,16	-	-	-	-	-2,32	-
		100М2		-1,64	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			995	31	22		45
			РУБ.					7		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(995)	995	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(940)	940	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(38)	-	38	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(125)	125	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-	-			8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(11)	-	17	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(89)	89	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1209)	1209	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(58)	-	-	-			58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(55)	-	55	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(1209)	1209	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(58)	-	-	-			58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(55)	-	55	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		114830	3350	2963			4582
			РУБ.				1020			776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(86230)	86230	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(17416)	17416	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(3224)	-	3224	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(64556)	64556	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(9847)	9847	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(678)	-	-	-			678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1321)	-	1321	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(7687)	7687	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(103764)	103764	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(4884)	-	-	-			4884
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4545)	-	4545	-			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(28600)	28600	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(563)	563	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1146)	-	1146	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(25872)	25872	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1768)	1768	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(121)	-	-	-			121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(236)	-	236	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2429)	2429	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(32797)	32797	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1273)	-	-	-			1273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1382)	-	1382	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(136561)	136561	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(6157)	-	-	-			6157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(5927)	-	5927	-			-

СОСТАВИЛ Е.А.КИРИНА

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-042.91-АР4-КЖ4-КМ4-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ		ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ		
					%	СУММА	%, СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	871	45877	16,4	4857	4059	54793	558	704 ---- 250	40,12 ---- 62,91
2	ПОКРЫТИЕ	"	"	9260	"	1115	831	11206	100	235 ---- 85	8,20 ---- 12,87
3	КРОВЛЯ	"	"	18638	"	2284	1674	22596	1391	373 ---- 110	16,54 ---- 25,94
4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	31533	8,6	2117	2629	36342	600	1561 ---- 546	26,60 ---- 41,72
5	ПРОЕМЫ	"	"	37	16,4	3	2	42	5	4 ---- 2	0,03 ---- 0,05
6	ПОЛЫ	"	"	7441	"	989	675	9105	451	49 ---- 15	6,66 ---- 10,45
7	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	127	"	19	12	158	85	4 ---- 2	0,11 ---- 0,18
8	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	922	"	106	82	1110	129	11 ------ 3	0,81 ------ 1,27
9	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	995	"	125	89	1209	31	22 ------ 7	0,88 ------ 1,39

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 9   1   Э10430' Ж5' ' . 1.1' ' ' ' ' *
10   2   Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСК
                ИХ КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 12М' РП' ' ТПР400-042.91-АР4-КЖ4-КМ4-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО
                ТЫ' ТПР400-042.91 АЛЬБОМ9 Ч.4' *
11   3   Д2-Б*
12   4   Д2-М*
13   5   Д2-С*
14   6   Д2-Т*
15   7   Д3-Д*
16   8   Д4-А*
17   9   Д4-Ж*
18  10   Р4*
19  11   Е7-516(А1=2,49)' 1+1+13*
20  12   Е7-519(А1=3,52)' 6+5+46+12+20+10+12+12+4+36+1*
21  13   Е7-522(А1=4,06)' 6+5+2+10*
22  14   Е7-537(А1=3,41)' 12*
23  15   583122-П626#ССЦММ-8327' 6' 6,3,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
24  16   583122-П682#ССЦММ-8327' 5' 6,3,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
25  17   583122-П623,ССЦММ-8327' 6' 6,3,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
26  18   583122-П679#ССЦММ-8327' 5' 6,3,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
27  19   583122-П478#ССЦММ-8327' 2' 6,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
28  20   583122-П479#ССЦММ-8327' 10' 6,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
29  21   583122-П448#ССЦММ-8327' 46+12' 6,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
30  22   583122-П449#ССЦММ-8327' 20+10' 6,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
31  23   583122-П439#ССЦММ-8327' 12' 6.0,9,14,4' ' ' ' Р32,1*
32  24   583122-П441#ССЦММ-8327' 12' 6.0,9,14,4' ' ' ' Р32,1*
33  25   583122-П410#ССЦММ-8327' 4+36' 3,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
34  26   583122-Р099#ССЦММ-8327' 1' 1,5,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
35  27   583122-Р096#ССЦММ-8327' 13' 1,5,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
36  28   583122-П395#ССЦММ-8360' 12' 0,82,58,9' ' ' ' Р32,1*
37  29   583122-Р139#ССЦММ-8327' 1' 1,8,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
38  30   583122-Р138#ССЦММ-8327' 1' 1,8,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
39  31   С147-16' 12,13,9*
40  32   С147-8' 12,(31,5+0,8+2,2)*
41  33   С147-1' 12,8*
42  34   С147-24' 12,(7+4,2)+6,2,2,14+5,2,2,14+12,(2,2,14+2,4,18)+(2+46+12+4),2,2,14+(10+10),(4,2,14+3,1,38+2,1,14)+
                12,(2,2,14+5,1,95)+36,(2,2,14+4,1,36)=Ф1' ' ' ' ' 3444,0,3/10053,0,3/3646,0,3/3539,0,1*
43  35   С147-29' Ф1*
44  36   С147-24' (2,2,14+4,1,36),(1+1+1+13)=Ф6' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 3444,0,3/10053,0,3/3646,0,3/3539,0,
                1*
45  37   С147-29' Ф6*
46  38   П2ПО УЗЛУ 57*
47  39   Е7-714' 6,(72+0,25,2)+(12+0,03,2),6=Ф2*
48  40   СТССЦММ-2-2(=19)' Ф2,0,04,0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12,1*
49  41   Е7-701' Ф2*
50  42   Е7-706' Ф2*
51  43   Е7-285' (284,0,5+38,0,4+24,0,4+10,0,5+22,0,5+284,2,4+8,3,96+80,0,72+(36+2),0,4+22,1,3+40,1,23+2,0,67+24,0,8
                7+24,1,2),0,001=Ф3*
52  44   С147-29' Ф3,1000*
53  45   Р6*
54  46   Е7-183(А2=3,47)' 20+20+4+4=Ф61*
55  47   584111-5463#ССЦММ-8119' Ф61' 6,3,5,35' ' ' ' Р41,1*
56  48   С147-24' 2,1,7,20+4,(2,1,25+4,1,7)+2,5,4=Ф60' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 3444,0,3/10053,0,3/3646,0,3/3
                539,0,1*
57  49   С147-29' Ф60*
58  50   Р7*
```

```
    59      51        E12-284, (72+0,3,2+0,07,2),(12+0,3,2+0,07,2+0,7)=Ф70*
    60      52        C114-113' Ф70,0,06,1,2,1,03*
    61      53        E12-176' Ф70*
    62      54        E12-277' 864*
    63      55        E12-280' Ф70,0,1*
    64      56        E12-293' Ф70*
    65      57        П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 26*
    66      58        E7-285' 10,0,21,12,0,001' ' КОСТЫЛЬ МС-55*
    67      59        E12-280' 6,(0,46+0,1+0,03,2+0,15),12' ' ФАРТУК МС 58*
    68      60        E10-29' 0,052,12=Ф71' ' ДРЕВЕСИНА*
    69      61        E10-201' Ф71' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
    70      62        E12-299(A2=43.22)' 0,05,12;0,015' ' ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР*
    71      63        E12-287' 0,06,12=Ф72' ' УТЕПЛЕНИЕ МИНВАТОЙ*
    72      64        C114-2' Ф72,1,03,1,5*
    73      65        E7-700' 72' ' ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ*
    74      66        E12-284' 0,144,12;0,006*
    75      67        C114-113' 0,144,12,1,2,1,03*
    76      68        P8*
    77      69        E9-33. (4,417,9+2,25,2+2,25,2+16,1+16,2,3+8,3,8+2,31,4),0,001=Ф80 Ф80,1,03=Ф81*
    78      70        C121-1785(A1=8.1,01#)' (Ф81=(16,2,3+8,3,8),0,001,1,03),1,01' ' + =ИЗ СТ ВСТ3КП2*
    79      71        C121-1785(A1+1.1,01#)' (16,2,3+8,3,8),0,001,1,03,1,01' ' + =ИЗ СТ ВСТ3ПС6-1*
    80      72        СТ121-Т12-П9(=19)' 4,417,9,0,001,1,03' 15,6,2,1,01' СФ1 ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021
                      ' Т' ' Р825,1*
    81      73        C147-29' (Ф81=4,417,9,0,001,1,03),1000*
    82      74        Т (=20)(ИС), Ф81' ' ' ' ' 10266,0,3/10268,0,3/10272,0,3/10270,0,1*
    83      75        П2КОЛОННЫ*
    84      76        E9-51(9110А)(9202)' (18,84+0,26),1,01*
    85      77        E9-51(9110А)(9202)(9103Б)' 3,37,1,01*
    86      78        C121-1738(A1+1.1,01#)' 0,86,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
    87      79        C121-1738(A1+15,1,01#)' 0,26,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
    88      80        C121-1738(A1+(34+2,4,71,8;10).1,01#)' 3,37,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
    89      81        C121-1747(A1+1.1,01#)' 17,99,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
    90      82        П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
    91      83        E9-88(9110А)' 0,69,1,01*
    92      84        C121-1917(A1+1.1,01#)' 0,06,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
    93      85        C121-1913(A1+1.1,01#)' 0,63,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
    94      86        П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
    95      87        E9-33(9110А)' (0,91+0,41),1,01*
    96      88        C121-1786(A1-8.1,01#)' (0,22+0,26),1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
    97      89        C121-1784(A1+1.1,01#)' (0,09+0,02),1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
    98      90        C121-1785(A1+1.1,01#)' (0,01+0,59+0,01),1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
    99      91        C121-1786(A1+15,1,01#)' 0,13,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
   100      92        П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
   101      93        E9-116(9110А)' 14,12,1,01*
   102      94        C121-1960(A1+1.1,01,)' 14,12,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
   103      95        П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Р/П 1Т)*
   104      96        E9-40(9110А)' 72,2*
   105      97        C121-1825(A1+15,1.01#)' 5,51,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
   106      98        П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ (ДЛЯ КРАНА Р/П 1Т)*
   107      99        E9-116(9110А)' 0,75,1,01*
   108     100        E9-116(9110А)(9103Г)' 0,64,1,01*
   109     101        C121-1829(A1+1.1,01,)' 0,75,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
   110     102        C121-1829(A1+(36+2,4,48,6;10).1,01#)' 0,64,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
   111     103        СТ121-Т14-Т12-П9(=19)' 47,3' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВК
                      Е ГФ-021' Т' ' Р825,1*
   112     104        Т (=27)(ИС)' 33,59' ' ' ' ' 15167,1*
   113     105        Т (=27)(ИС)' 5,67' ' ' ' ' 10261,1/10266,1*
   114     106        Т (=27)(ИС)' 0,71' ' ' ' ' 10261,1/10267,1*
   115     107        Т (=27)(ИС)' 6,26' ' ' ' ' 10261,1/10271,1*
```

```
116   108        Т (=27)(ИС)' 0,62' ' ' ' ' 10263,1*
117   109        Р9*
118   110        П2УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ УЗЕЛ1,3*
119   111        Е7=285' (12,1+4),0,001' ' УГОЛОК И ПОЛОСА*
120   112        Е7=701' 3+3+3,02' ' ГЕРНИТ*
121   113        Е7=709' 3+3+3,02' ' НЕТВЕРДЕЮЩАЯ МАСТИКА*
122   114        Е7=715(А2+22,3,0,02,)' 3+3+3,02*
123   115        Е12=280' 0,4,3,2' ' ВОДООТБОЙНЫЙ ФАРТУК*
124   116        Р14*
125   117        Е11=2(А2=38,74)' 871*
126   118        Е11=11(А2=27,68+(27,2=26,3),1,02,)(Р11531Р11532)' 871,0,1*
127   119        Е11=67(А2=100,76+(33,3=29,3),3,06#)(Р11533Р11535)' 871*
128   120        Е11=68(А2=14,93+(33,3=29,3),0,51#)(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)(Р11533Р11535)' 871' ' ДО 40ММ*
129   121        Р16*
130   122        Е15=509(15318)' 864,1,6+1201*
131   123        Р17*
132   124        Е15=535' (72+0,25,2+12,5,2),8,99+(72+0,25,2,7,8=2,42,3,02,20=1,52,2,37,2=3,3,02)*
133   125        Р18*
134   126        П2 КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 2=2ШТ*
135   127        Н43=2*
136   128        Е11=3(А2=8,78)' 2,1,2,0,3*
137   129        Е11=2(А2=38,74)' 2,1,2*
138   130        Е11=11(А2=27,68+(27,2=26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 1,24*
139   131        Е11=71(А2=526,68)' 2,1,2*
140   132        Н43=1*
141   133        П2 УЗЕЛ 3=УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
142   134        Е11=11(А2=27,68+(27,2=26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 3,5,0,4,0,3*
143   135        П2 ОТМОСТКА*
144   136        Е27=43(А2=179,7)' ((72+0,25,2),2=2,2+(12+0,25,2),2=3),0,75=Ф180*
145   137        Е27=169(А2=147,77)' Ф180*
146   138        Е27=172(А2=29,99)(ВП)' Ф' ' + ДО ТОЛЩИНЫ 2,5СМ180*
147   139        К' Е.А.КИРИНА' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	18,42	
2.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
3.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	1,15	
4.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	1,15	
5.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	1,03	
6.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,68	
7.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	2,86	
8.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,68	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	1,15	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,51	
11.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,51	
12.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	1,64	
13.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3	Т	12 9999 0093	168	1,71	
14.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0094	168	3,35	
15.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
16.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	34,70	
17.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	14,15	
18.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	,64	
19.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	49,49	
20.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	6,47	
21.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	,73	
22.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,61	
23.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0982	168	,21	
24.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	6,47	

ГИП	КОНАРАТЬЕВ	ТПР400-042.91.ВМ	
НАЧ.ОТД.	КОНАРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			СТАДИЯ: РП / ЛИСТ: 1 / ЛИСТОВ:
ИСПОЛН.	КИРИНА	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
25.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,61	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	1,09	
27.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	52,00	
28.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	19,05	
29.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	6,98	
30.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,73	
31.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	1,29	
32.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	1,15	
33.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,21	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	6,98	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,61	
36.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	1,09	
37.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0998	168	55,36	
38.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	1,71	
39.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	50,91	
40.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	2,73	
41.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	226,01	
42.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	151,15	
43.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	112,45	
44.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
45.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	118,50	
46.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	94,80	
47.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	479,02	
48.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	70,00	
49.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
50.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	,45	
51.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,25	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
52.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	,82	
53.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	167,42	
54.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	11,64	
55.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	94,74	
56.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	1,79	
57.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	1,00	
58.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	2,14	
59.	ЦЕМЕНТ	Т				
60.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	13,20	
61.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	19,40	
62.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	30,65	
63.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	28,14	
64.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	2,51	
65.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,54	
66.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	131,51	
67.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	1,99	
68.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	7,41	
69.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	1,11	
70.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	5124,72	
71.	ПЕРГАМИН	М2	57 7431 2792	55	77,04	
72.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		4583,38	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	484	592
712	724	750	2009	2774	2771	2784	2897	2958	2982
3149	5184	5195	6237	8007	8063	8065	8070	16031	16065
16406	17100	17270							

П,Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.			-		48,83
2.	ССЦММ-2-2		-РАСТВОР М50	М3	2,03
3.	583122-П395		-КАРНИЗНЫЕ	ШТ	12,00
	ССЦММ-8360		ПАНЕЛИ,СЕРИЯ1,030,1-1,ВЫП,2-1,ПК60,7-Л		
4.	583122-П410		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	40,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС30,12,2,5-6,Л		
5.	583122-П439		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	12,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,9,2,5-2Л		
6.	583122-П441		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНВЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	12,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,9,2,5-6Л		
7.	583122-П448		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	58,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,12,2,5-3Л		
8.	583122-П449		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	30,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,12,2,5-5Л		
9.	583122-П478		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	2,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,18,2,5-2Л		
10.	583122-П479		-ПАНЕЛИ СТЕНОВВЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	10,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,18,25-4Л		
11.	583122-П623		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	6,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС63,12,2,5-3Л-1		
12.	583122-П626		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	6,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС63,18,2,5-2Л-1		
13.	583122-П679		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНВЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	5,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС63,12,2,5-3Л-2		
14.	583122-П682		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	5,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС63,18,2,5-2Л-2		
15.	583122-Р096		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	13,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 2ПС15,12,2,5-Л		
16.	583122-Р099		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	1,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 2ПС15,18,2,5-Л		
17.	583122-Р138		-ПАНЕЛИ СТЕНОВВЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	1,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 2ПС18,12,2,5-Л		
18.	583122-Р139		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРСЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	1,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 2ПС18,18,2,5-Л		
19.	584111-5463		-ПЛИТА Ж/Б РЕБРИСТАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО	ШТ	48,00
	ПР,06-08		НАПРЯЖЕННАЯ ПГ-2АТ5Т,ГОСТ 22701,1-77		
	П,1,330				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ССЦММ-8119						
20.	С114-2		-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3		1,11	
21.	С114-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3		74,64	
22.	С121-1738		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т		4,67	
23.	С121-1747		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК, МАССА 1 М,Т ДО 0,1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		18,41	
24.	С121-1784		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕФЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,11	
25.	С121-1785		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ -ИЗ СТ ВСТ3КП2	Т		2,63	
26.	С121-1786		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,64	
27.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ИЗ СТАЛИ С255	Т		5,73	
28.	С121-1829		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12 М, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,45	
29.	С121-1913		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,66	
30.	С121-1917		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ	Т		0,06	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА ИЗ СТАЛИ С245				
31.	С121-1960		-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ С245	Т		14,69	
32.	С121-Т4-Т12-П9		-ОКРАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021	Т		47,30	
33.	С121-Т12-П9		-СФ1 ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021	Т		1,72	
34.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ		0,96	
35.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ		4,14	
36.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ		1,67	
37.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		16,96	
38.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		30,48	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
39.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	539	4583,38	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
40.	4814010000	103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч		0,04	
41.	4812130000	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		0,25	
42.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч		1,10	
43.	4824100000	393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		2,42	
44.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		71,33	
45.	4835430000	456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		8,93	
46.	4835320000	463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		69,62	
47.	4835300000	465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		0,89	
48.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		43,85	
49.	4822180000	592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,40	
50.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	674,56	
51.	4822220000	724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч		0,05	
52.	4840000000	750	-СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,52	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
53.	2148150000	2009	-АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	4,46	
54.	5721000000	2020	-АСБЕСТ	Т	168	2,14	
55.	0256000000	2054	-БИТУМ	Т	168	17,48	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	0256000002	2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,07	
57.	1280000005	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	151,15	
58.	5761100000	2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	1,11	
59.	2313130000	2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	118,50	
60.	5744100000	2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,54	
61.	2329100007	2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	479,02	
62.	5314510000	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	0,45	
63.	5775000006	2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	6,49	
64.	8110000000	2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	12,00	
65.	8194300006	2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	165,44	
66.	2499100000	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	166	0,66	
67.	5774310000	2792	-ПЕРГАМИН	М2	053	77,04	
68.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,20	
69.	4120000001	2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	2,63	
70.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	541,80	
71.	5745507160	2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	79,00	
72.	5774100003	3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	5124,72	
73.	1111100000	3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	1,09	
74.	2141160000	3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	1,11	
75.	2313140000	3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	94,80	
76.	1272000000	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	226,01	
77.	0932000304	3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	5,09	
78.	0932000101	3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	1,69	
79.	0971040004	3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	5,09	
80.	0930130000	4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	1,15	
81.	5711100111	4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	23,06	
82.	5260000014	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	42,37	
83.	5260000103	5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,02	
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	348,21	

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

85.	9900000201	8007	-ВОДА	М3	113	3,66	
86.	5745101063	8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	91,80	
87.	5745101024	8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	113	4,18	
88.	5745101045	8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	35,53	
89.	5745501004	8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	113	0,63	
90.	5745501004	8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	5,38	
91.	5745501152	8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	1,40	
92.	5711210000	8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	11,64	
93.	5711420001	8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	3,30	

П.П.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕНАНИЕ
94.	5711110012	8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	113	1,83	
95.	5711110030	8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	35,74	
96.	4191100000	9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,09	

МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

97.	0925040004	10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	5,09	
98.	0970010000	10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	12,64	
99.	1121050000	10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	0,62	
100.	0925000000	10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	6,26	
101.	0931000000	10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	0,71	
102.	0932000000	10268	-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	168	0,59	
103.	0934000000	10270	-КАТАНКА	Т	168	0,20	
104.	0971040004	10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	6,26	
105.	0972000000	10272	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	168	0,59	
106.	5745301149	10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	0,75	
107.	5772400104	11454	-КЛЕЯ МАСТИКА КМЗ	Т	168	0,07	
108.	5718410034	11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	8,71	
109.	5745101202	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ	М3	113	95,98	
110.	5745101205	11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	113	35,53	
111.	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	1,24	
112.	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	33,59	
113.	0251200000	16031	-КЕРОСИН	Т	168	1,35	
114.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	0,66	
115.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	168	0,08	
116.	5775000104	16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	105,96	
117.	2445200000	17100	-СИМАЗИН	КГ	166	63,57	
118.	5727000000	17270	-ТАЛЬК	КГ	166	2073,91	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	2,40
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	26,70
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	144,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	15,67
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30120	168	1,15
6.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	90,00
7.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ	ШТ	30502	796	214,00
8.	-УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ,ОБОЛОЧЕК И ПЛИТ,ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	ШТ	30626	796	48,00
9.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	1548,00
10.	-УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ И АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ ШВОВ	М	31007	006	72,00
11.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	0,62
	РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	978,00
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	1018,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	978,00
15.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МОНОЛИТНЫМ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ(ПЕНОБЕТОНОМ)	М3	50303	113	0,72
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	1266,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	0,62
18.	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК	М2	50702	055	40,00
19.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	876,00
20.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	876,00
21.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	790,00
22.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	2583,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	122,00

ГИП	КОНДРАТЬЕВ	.ТПР400-042.91.ВРБ			
НАЧ.ОТД.	КОНДРАТЬЕВ				
ГЛ.СПЕЦ.					
РУК.ГР.					
ИСПОЛН.	КИРИНА	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	СТАДИЯ: РП	ЛИСТ: 1	ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ					
Н.КОНТР.					
СОГЛАС.					

ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
24.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	122,00

gost.e-ecolog.ru