ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 - 042. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ.

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 3. Здание пролетом 2х9 м.

С	Сметы.	стр. 4...21.
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 22...24.
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 25...29.
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 30...31.

25329-15

Отпускная цена на момент реализации, указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25329-15

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 - 042. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 3. Здание пролетом 2х9 м.

Стоимость:

Общая	136,25 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	136,25 тыс.руб.
1 куб.м. здания	17,29 руб.
1 кв.м. рабочей площади	125,24 руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.
Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

25329-15

Содержание альбома № 9

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		стр.
		Содержание альбома	2
	400-042.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-042.91-СМ1	Локальная смета	4...17
		Сводка объемов и стоимости работ	18
		Исходные данные	19...21
	400-042.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	22...24
	400-042.91.ВР	Ведомость ресурсов	25...29
	400-042.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	30...31

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Привязан

Инв. №

25329-15 3

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Нач. отд	Кондратьев		
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		
Инж.	Чебанова		

ТПР 400-042.91.С.ПЗ

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

"Росуралсибстрой" ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

25329-15 ч

25329-15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,2Х9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-042.91-АРЗ-КЖ 3-КМ3-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБ'ЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 2Х9М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-042,91 АЛЬБОМ9 Ч.3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 136,451 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6708 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,407 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	18,00	4,21	1,61	76	17	29	1,36	24
				0,97	0,61			10	0,46	8
			ШТ							
2	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	146,00	5,79	2,66	844	219	387	2,03	296
				1,50	0,99			144	0,75	109
			ШТ							
3	Е7-522	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	6,60	3,20	24	7	13	2,39	10
				1,77	1,19			5	0,90	4
			ШТ							
4	Е7-537	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	20,00	5,64	2,58	112	27	51	1,78	36
				1,37	0,97			19	0,74	15
			ШТ							
5	583122-П626	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	1,00	349,79	-	349	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63,18,2,5-2Л-1		-	-			-	-	-
			ШТ							
6	583122-П682	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	1,00	349,79	-	349	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦММ-8327	ПС63,18,2,5-2Л-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	583122-П623	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	7,00	233,18	-	1632	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63,12,2,5-3Л-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	583122-П679	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	7,00	233,18	-	1632	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63,12,2,5-3Л-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	583122-П620	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	2,00	174,89	-	349	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63,9,2,5-2,Л-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	583122-П676	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	2,00	174,89	-	349	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63,9,2,5-2Л-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	583122-П478	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	2,00	333,12	-	666	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,18,2,5-2Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	583122-П448	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	20,00	222,08	-	4443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,12,2,5-3Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	583122-П449	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	32,00	222,08	-	7107	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,12,2,5-5Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	583122-П439	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	22,00	166,56	-	3665	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,9,2,5-2Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	583122-П441	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	20,00	166,56	-	3331	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60,9,2,5-6Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	583122-П410	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	32,00	111,04	-	3554	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30,12,2,5-6,Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	583122-Р099	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	2,00	83,28	-	167	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15,18,2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	583122-Р096	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	14,00	55,52	-	778	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15,12,2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	583122-Р139	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	2,00	99,95	-	199	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС18,18,2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	583122-Р138	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	2,00	66,62	-	133	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦММ-8327	2ПС18.12.2-5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	583122-П395	-КАРНИЗНЫЕ	20,00	103,46	-	2069	-	-	-	-
		ПАНЕЛИ,СЕРИЯ1.030.1-1,ВЫП.2-1,		---------	---------			---------	---------	---------
	ССЦММ-8360	ПК60.7-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,78	54,35	-	151	-	-	-	-
		100КГ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,90	42,14	-	291	-	-	-	-
		100КГ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,60	38,53	-	62	-	-	-	-
		100КГ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	14,43	63,24	-	913	-	-	-	-
		100КГ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	14,43	36,16	-	522	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---------	---------			---------	---------	---------
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
27	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	1,94	63,24	-	122	-	-	-	-
		100КГ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
28	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,94	36,16	-	71	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---------	---------			---------	---------	---------
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
		ПО УЗЛУ 57								
29	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	4,68	6,19	0,52	30	26	2	7,35	34
		ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---------	---------			---------	---------	---------
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		5,67	0,15			-	0,12	1
		РАСТВОРОМ								
		100М								
30	СССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	1,87	41,33	-	77	-	-	-	-
		М3		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
31	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,68	64,36	0,13	301	24	-	6,43	30
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---------	---------			---------	---------	---------
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		5,02	0,03			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
32	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,68	136,86	24,99	641	55	118	16,00	75
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---------	---------			---------	---------	---------
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,80	7,50			36	5,69	27
		ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
33	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,85	579,24	13,60	492	97	11	141,00	120
		Т		---------	---------			---------	---------	---------
				115,00	4,08			3	3,10	3
34	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	8,48	36,16	-	307	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---------	---------			---------	---------	---------
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			35808	472	611		625
			----					---		---
			РУБ,					217		167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(35808)	35808	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		(1357)	1357	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(689)	-	689	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		(33288)	33288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(3820)	3820	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(258)	-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		(511)	-	511	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(3173)	3173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(42801)	42801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1050)	-	-	-		1050
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(1200)	-	1200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		(42801)	42801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1050)	-	-	-		1050
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(1200)	-	1200	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ПОКРЫТИЕ								
35	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	60,00	14,10	4,90	845	125	292	2,85	171
				---	---			---	---	---
				2,09	1,77			105	1,34	80
36	584111-5463	-ПЛИТА Ж/Б РЕБРИСТАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ	60,00	176,42	-	10585	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
	ПР.06-08 П.1,330 ССЦММ-8119	ПГ-2АТ5Т,ГОСТ 22701,1-77 ШТ		-	-			-	-	-
37	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ 100КГ	1,12	63,24	-	71	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
38	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,12	36,16	-	40	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11541	125	292		171
			----					---		---
			РУБ,					105		80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(11541)	11541	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		(426)	426	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(230)	-	230	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		(10696)	10696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(1388)	1388	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч	(95)	-	-	-			95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,	(186)	-	186	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(1034)	1034	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(13963)	13963	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	(346)	-	-	-			346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(416)	-	416	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	(13963)	13963	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	(346)	-	-	-			346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(416)	-	416	-			-
		РАЗДЕЛ 3, КРОВЛЯ								
39	E12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ	11,81	102,18	6,80	1208	419	80	48,20	569
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		35,50	2,04			24	1,55	18
		100М2								
40	C114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	87,57	134,79	-	11803	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
41	E12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	11,81	576,43	25,33	6809	774	299	90,80	1072
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М		65,50	7,60			90	5,77	68
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
42	E12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	8,94	14,64	0,02	132	26	-	4,14	37
				-	-			-	-	-
		100М2		2,87	-			-	-	-
43	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	1,18	298,49	0,69	353	67	-	83,00	98
		100М2		-	-			-	-	-
				57,25	0,20			-	0,15	-
44	E12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА	11,81	48,58	2,52	572	137	28	17,60	208
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		-	-			-	-	-
				11,61	0,75			8	0,57	7
		100М2								
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 24								
45	E7-285	-КОСТЫЛЬ МС-55	0,04	579,24	13,60	22	5	-	141,00	6
		Т		-	-			-	-	-
				115,00	4,08			-	3,10	-
46	E12-280	-ФАРТУК МС56	0,34	298,49	0,69	102	20	-	83,00	28
		100М2		-	-			-	-	-
				57,25	0,20			-	0,15	-
47	E10-29	-ДРЕВЕСИНА	0,52	131,17	2,21	67	7	-	21,50	11
		М3		-	-			-	-	-
				14,50	0,68			-	0,52	-
48	E10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,52	5,27	0,22	3	-	-	0,87	-
		М3		-	-			-	-	-
				0,57	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е12-299	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР	0,93	96,63	1,25	90	9	-	14,30	13
		100М2		9,55	0,37			-	0,28	-
50	Е12-289	-РУБЕРОИД	1,50	82,66	2,21	125	20	4	18,90	28
		100М2		13,37	0,66			2	0,50	1
51	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ МИНВАТОЙ	1,20	4,27	0,95	5	2	-	2,54	3
		М3		1,60	0,29			-	0,22	-
52	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,85	18,14	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	Е7-700	-ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ	120,00	1,12	0,02	133	46	2	0,52	62
		М		0,39	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,					21458	1532	413		2135
			РУБ,							124		94
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(21458)	21458	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(7669)	7669	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(1656)	-	1656	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(11837)	11837	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(2631)	2631	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(180)	-	-	-			180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(352)	-	352	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(1925)	1925	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(26014)	26014	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2409)	-	-	-			2409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(2008)	-	2008	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,	(26014)	26014	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2409)	-	-	-			2409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(2008)	-	2008	-			-

РАЗДЕЛ 4, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

54	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	1,70	69,89	30,77	119	26	53	19,40	33
		Т		15,75	11,20			19	8,50	14
55	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ АВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 -ИЗ СТ ВСТ3КП2	1,65	476,75	-	787	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ АВУТАВРОВ/ГОСТ	0,07	494,02	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 -ИЗ СТ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
57	С121-Т12-П9-С*3	ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021	1,42	57,98	-	83	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,86	36,16	-	102	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
59	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	15,98	32,46	15,92	518	136	253	10,06	161
	Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/		8,50	5,98			95	4,54	73
		Т								
60	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	3,73	34,74	17,05	129	34	63	10,06	38
	Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/		9,10	6,41			24	4,86	18
	Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	Т								
61	С121-1738	- * ИЗ СТАЛИ С245	0,99	539,62	-	534	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНО-ГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,26	566,48	-	148	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНО-ГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3	3,84	636,01	-	2441	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО	15,21	524,42	-	7976	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
65	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ	0,77	68,17	19,96	53	15	15	24,60	19
	Т.Ч. П1.6	ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1 П10	УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ		19,82	7,58			5	5,75	4
	К=1,03	ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		/КОЭФФ,НАДЕЖНОСТИ =0,95/								
		Т								
66	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ	0,09	414,17	-	38	-	-	-	-
		ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО		---	---			---	---	---
		СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ		-	-			-	-	-
		ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
67	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	0,69	409,22	-	282	-	-	-	-
		ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ		---	---			---	---	---
		ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
68	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	2,35	71,97	31,70	171	39	75	19,40	46
	Т.Ч. П1.6	/КОЭФФ,НАДЕЖНОСТИ =0,95/		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1 П10	Т		16,22	11,54			27	8,76	21
	К=1,03									
69	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,99	533,75	-	528	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ		---	---			---	---	---
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК		-	-			-	-	-
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
70	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,21	535,82	-	112	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ		---	---			---	---	---
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК		-	-			-	-	-
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
71	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	1,05	494,02	-	519	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ		---	---			---	---	---
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК		-	-			-	-	-
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ДВУТАВРОВ/ГОСТ								
		8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
72	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,18	577,88	-	104	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ		---	---			---	---	---
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК		-	-			-	-	-
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
73	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	11,57	57,48	29,02	665	167	335	15,60	180
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ,НАДЕЖНОСТИ =0,95/ Т		14,42	9,30			107	7,06	82
74	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ,НАДЕЖНОСТИ =0,95/ Т	0,86	51,32 12,87	25,91 8,30	44	11	22 7	15,60 6,30	13 5
75	С121-1960	=БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,88	524,42 =	= =	462	=	= =	= =	= =
76	С121-1960	=БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	11,92	625,21 =	= =	7452	=	= =	= =	= =
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)								
77	Е9-40 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ,НАДЕЖНОСТИ =0,95/ М	240,00	6,17 0,94	4,62 1,61	1481	225	1110 388	1,28 1,23	307 295
78	С121-1825	=ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ИЗ СТАЛИ С255 Т	9,55	482,88 =	= =	4611	=	= =	= =	= =
		БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)								
79	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ,НАДЕЖНОСТИ =0,95/ Т	1,29	51,32 12,87	25,91 8,30	65	16	32 10	15,60 6,30	20 8
80	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6	=МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,09	57,48 14,42	29,02 9,30	63	16	32 10	15,60 7,06	17 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т								
81	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ ИЗ СТАЛИ С245 Т	1,33	478,82	-	636	-	-	-	-
82	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	1,12	568,37	-	636	-	-	-	-
83	С121-Т4-Т12-П9	-ОКРАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021 Т	48,31	57,98	-	2800	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		33593	685	1990				834
		РУБ.				692				528
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2985)	2985	-	-				-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2985)	2985	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(355)	355	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(25)	-	-	-				25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(47)	-	47	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(267)	267	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3607)	3607	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(25)	-	-	-				25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(47)	-	47	-				-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(30608)	30608	-	-				-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(629)	629	-	-				-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1377)	-	1377	-				-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(27300)	27300	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1900)	1900	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(128)	-	-	-				128
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(254)	-	254	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2601)	2601	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(35109)	35109	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1490)	-	-	-				1490
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1631)	-	1631	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,		(38716)	38716	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		(1515)	-	-	-			1515
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(1678)	-	1678	-			-
	РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
	УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 1,4									
84 Е7-285	-ДЕТАЛЬ1,2		0,04	579,24	13,60	22	5	-	141,00	6
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
85 Е7-701	-ГЕРНИТ		0,18	64,36	0,13	12	1	-	6,43	1
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
86 Е7-709	-НЕТВЕРДЕЮЩАЯ МАСТИКА		0,18	136,37	35,02	24	2	7	18,40	3
		100М		13,00	10,51			2	7,97	1
87 Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ		0,18	22,96	-	4	4	-	28,00	5
		100М		21,87	-			-	-	-
88 Е12-280	-ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		0,03	298,49	0,69	10	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				72	13	7		17
		РУБ,						2		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(72)	72	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		(50)	50	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(15)	-	15	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(10)	10	-	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(6)	6	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(88)	88	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		(18)	-	-	-			18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(15)	-	15	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,		(88)	88	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		(18)	-	-	-			18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(15)	-	15	-			-
	РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
89 Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	10,88	72,62	1,68	790	49	19	7,19	78
				4,46	0,51			5	0,39	4
90 Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	108,80	50,27	-	5470	220	-	2,90	316
				2,02	-			-	-	-
91 Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	10,88	219,20	2,95	2384	279	32	40,20	437
				25,62	0,88			10	0,67	7
92 Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	100М2	10,88	59,68	0,95	649	16	10	2,12	23
				1,47	0,27			3	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			9293	564	61		854
			РУБ.					18		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9293)	9293	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(8668)	8668	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(582)	-	582	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1236)	1236	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(85)	-	-	-			85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(165)	-	165	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(843)	843	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11372)	11372	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(952)	-	-	-			952
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(747)	-	747	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(11372)	11372	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(952)	-	-	-			952
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(747)	-	747	-			-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
93	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	26,22	4,80	0,08	128	86	4	5,06	133
	Т.Ч.	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	П.3,18	КИРПИЧУ И БЕТОНУ /В		3,30	0,03			2	0,03	1
	К=1,1	ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8М/								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			128	86	4		133
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(128)	128	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(38)	38	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(88)	-	88	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(19)	19	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(3)	-	3	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(12)	12	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(159)	159	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(135)	-	-	-			135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(91)	-	91	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(159)	159	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(135)	-	-	-			135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(91)	-	91	-			-
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
94	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	9,20	116,68	1,36	1072	150	11	20,80	191
		ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		16,25	0,39			3	0,30	3
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1072	150	11		191
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1072)	1072	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(911)	911	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(153)	-	153	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(123)	123	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-	-			8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(17)	-	17	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(96)	96	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1291)	1291	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(202)	-	-	-			202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(170)	-	170	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(1291)	1291	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(202)	-	-	-			202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(170)	-	170	-			-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 2-2ШТ								
95	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	2,40	17,08	-	41	5	-	3,00	7
		М3		2,02	-			-	-	-
96	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,05	72,62	1,68	3	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
97	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,40	50,27	-	121	5	-	2,90	7
		М3		2,02	-			-	-	-
98	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,05	1173,68	3,94	58	6	-	166,00	8
		100М2		123,75	1,19			-	0,90	-
		УЗЕЛ 3-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
99	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,84	50,27	-	41	1	-	2,90	2
		М3		2,02	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
100	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	2,26	329,33	18,80	745	5	43	3,30	7
		100М2		2,17	5,88			14	4,46	10
101	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	2,26	283,86	-	642	24	-	14,40	33
		100М2		10,29	-			-	-	-
102	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	-2,26	-57,16	-	-130	-4	-	-2,32	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 2,5СМ 100М2		=1,64	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1521	42	43		59
			РУБ,					14		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(1521)	1521	=	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,	(1436)	1436	=	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,	(56)	=	56	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,	(190)	190	=	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч	(12)	=	=	=	=		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,	(26)	=	26	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,	(137)	137	=	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(1848)	1848	=	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(81)	=	=	=	=		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(82)	=	82	=	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,	(1848)	1848	=	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(81)	=	=	=	=		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(82)	=	82	=	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			114486	3669	3432		5019
			РУБ,					1177		897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(83878)	83878	=	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,	(20555)	20555	=	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,	(3469)	=	3469	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,	(58806)	58806	=	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,	(9772)	9772	=	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч	(664)	=	=	=	=		664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,	(1307)	=	1307	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,	(7493)	7493	=	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(101143)	101143	=	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(5218)	=	=	=	=		5218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(4776)	=	4776	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(30608)	30608	=	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,	(629)	629	=	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,	(1377)	=	1377	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,	(27300)	27300	=	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,	(1900)	1900	=	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч	(128)	=	=	=	=		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,	(254)	=	254	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,	(2601)	2601	=	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,	(35109)	35109	=	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(1490)	=	=	=	=		1490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(1631)	=	1631	=	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	(136252)	136252	=	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	(6708)	=	=	=	=		6708
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,	(6407)	=	6407	=	=		=

СОСТАВИЛ Е.А.КИРИНА

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-042,91-АРЗ-КЖЗ-КМЗ-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ %, СТОИМОСТИ ПО ГР, 5, 7	ВСЕГО ПО ГР, 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	В Т,Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ / СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	1088	35808	16,4	3820	3173	42801	472	611	217	31,41 / 39,34
2	ПОКРЫТИЕ	"	"	11541	"	1388	1034	13963	125	292	105	10,24 / 12,83
3	КРОВЛЯ	"	"	21458	"	2631	1925	26014	1532	413	1242	19,09 / 23,91
4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	33593	8,6	2255	2868	38716	685	1990	692	28,41 / 35,58
5	ПРОЕМЫ	"	"	72	16,4	10	6	88	13	7	2	0,06 / 0,08
6	ПОЛЫ	"	"	9293	"	1236	843	11372	564	61	18	8,34 / 10,45
7	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	128	"	19	12	159	86	4	2	0,11 / 0,15
8	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	1072	"	123	96	1291	150	11	3	0,94 / 1,19
9	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	1521	"	190	137	1848	42	43	14	1,35 / 1,70

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С,И, ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ,СПЕЦ, _____ Е,А, КИРИНА

25329-15 10450

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 9      1   Э10450' Ж5' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
10      2   Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,2Х9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИ-
                ЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 2Х9М' РП' ' ТПР400-042,91-АРЗ-КЖЗ-КМЗ-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ
                 РАБОТЫ' ТПР400-042,91 АЛЬБОМ9 Ч,3' *
11      3   Д2-Б*
12      4   Д2-М*
13      5   Д2-С*
14      6   Д2-Т*
15      7   Д3-Д*
16      8   Д4-А*
17      9   Д4-Ж*
18     10   Р4*
19     11   Е7-516(А1=2,49)' 1+1+2+14*
20     12   Е7-519(А1=3,52)' 7+7+2+2+20+16+16+22+20+4+28+1+1*
21     13   Е7-522(А1=4,06)' 1+1+2*
22     14   Е7-537(А1=3,41)' 20*
23     15   583122-П626#ССЦММ-8327' 1' 6,3,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
24     16   583122-П682#ССЦММ-8327' 1' 6,3,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
25     17   583122-П623#ССЦММ-8327' 7' 6,3,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
26     18   583122-П679#ССЦММ-8327' 7' 6,3,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
27     19   583122-П620#ССЦММ-8327' 2' 6,3,0,9,14,4' ' ' ' Р32,1*
28     20   583122-П676#ССЦММ-8327' 2' 6,3,0,9,14,4' ' ' ' Р32,1*
29     21   583122-П478#ССЦММ-8327' 2' 6,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
30     22   583122-П448#ССЦММ-8327' 20' 6,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
31     23   583122-П449#ССЦММ-8327' 16+16' 6,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
32     24   583122-П439#ССЦММ-8327' 22' 6,0,9,14,4' ' ' ' Р32,1*
33     25   583122-П441#ССЦММ-8327' 20' 6,0,9,14,4' ' ' ' Р32,1*
34     26   583122-П410#ССЦММ-8327' 4+28' 3,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
35     27   583122-Р099#ССЦММ-8327' 2' 1,5,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
36     28   583122-Р096#ССЦММ-8327' 14' 1,5,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
37     29   583122-Р139#ССЦММ-8327' 1+1' 1,8,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
38     30   583122-Р138#ССЦММ-8327' 1+1' 1,8,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
39     31   583122-П395#ССЦММ-8360' 20' 0,82,58,9' ' ' ' Р32,1*
40     32   С147-16' 20,13,9*
41     33   С147-8' 20,(31,5+0,8+2,2)*
42     34   С147-1' 20,8*
43     35   С147-24' 20,(7+4,2)*(1+1+7+7+2+2+2+20+22),2,2,14+16,(2,2,14+3,1,38)+16,(4,2,14+3,1,39+2,1,14)*20,(2,2,14+5.
                1,95)+4,2,2,14+28,(2,2,14+4,1,36)=Ф1' ' ' ' ' 3444,0,3/10053,0,3/3646,0,3/3539,0,1*
44     36   С147-29' Ф1*
45     37   С147-24' 9,7+9,7+9,7+9,7+2,9,7+14,9,7=Ф6' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 3444,0,3/10053,0,3/3646,0,3/3539.
                0,1*
46     38   С147-29' Ф6*
47     39   П2ПО УЗЛУ 57*
48     40   Е7-714' 6,60+9,2,6=Ф2*
49     41   СТССЦММ-2-2(=19)' Ф2,0,04,0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12,1*
50     42   Е7-701' Ф2*
51     43   Е7-706' Ф2*
52     44   Е7-285' (190,0,5+36,0,4+20,0,4+12,0,5+4,0,4+36,1,3+190,2,4+8,3,96+64,0,72+32,1,23+4,0,67+40,0,7+60,0,4+40,1
                ,2),0,001=Ф3*
53     45   С147-29' Ф3,1000*
54     46   Р6*
55     47   Е7-183(А2=3,47)' 32+16+4+8*
56     48   584111-5463#ССЦММ-8119' 32+16+4+8' 6,3,5,35' ' ' ' Р41,1*
57     49   С147-24' 2,1,7,16+4,(2,1,25+4,1,7)+8,2,1,25=Ф60' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 3444,0,3/10053,0,3/3646,0,
                3/3539,0,1*
58     50   С147-29' Ф60*
```

25329-15

```
 59    51        Р7*
 60    52        Е12-284' (60+0,3,2*0,07,2),(9,2+0,3,2*0,07,2+0,7)=Ф70*
 61    53        С114-113' Ф70.0,06,1,2,1,03*
 62    54        Е12-153' Ф70*
 63    55        Е12-277' 894*
 64    56        Е12-280' Ф70,0,1*
 65    57        Е12-293' Ф70*
 66    58        П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 24*
 67    59        Е7-285' 10,0,21,10,2,0,001' ' КОСТЫЛЬ МС-55*
 68    60        Е12-280' 6,(0,15*0,03*0,1),10,2' ' ФАРТУК МС56*
 69    61        Е10-29' 0,052.10=Ф71' ' ДРЕВЕСИНА*
 70    62        Е10-201' Ф71' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
 71    63        Е12-299(А2=43,22)' 0,07,10,2;0,015' ' ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР*
 72    64        Е12-289' 7,5,10,2' ' РУБЕРОИД*
 73    65        Е12-287' 0,06,10,2=Ф72' ' УТЕПЛЕНИЕ МИНВАТОЙ*
 74    66        С114-2' Ф72,1,03,1,5*
 75    67        Е7-700' 60,2' ' ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ*
 76    68        Р8*
 77    69        Е9-33' (4,344,4+2,25,2+2,25,2*4,23,3*16,1*16,2,3*8,3,8),0,001=Ф80 Ф80,1,03=Ф81*
 78    70        С121-1785(А1-8,1,01#)' (Ф81=(16,2,3*8,3,8),0,001,1,03),1,01' ' * -ИЗ СТ ВСТ3КП2*
 79    71        С121-1785(А1+1,1,01#)' (16,2,3*8,3,8),0,001,1,03,1,01' ' * -ИЗ СТ ВСТ3ПС6-1*
 80    72        СТ121-Т12-П9(=19)' 4,344,4,0,001,1,03' 15,6,2,1,01' СФЗ ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021
                     ' Т' ' Р825,1*
 81    73        С147-29' (Ф81-4,344,4,0,001,1,03),1000*
 82    74        Т (=20)(ИС)' Ф81' ' ' ' ' 10266,0;3/10268,0,3/10272,0,3/10270,0,1*
 83    75        П2КОЛОННЫ*
 84    76        Е9-51(9110А)(9202)' (15,57+0,25),1,01*
 85    77        Е9-51(9110А)(9202)(9103Б)' 3,69,1,01*
 86    78        С121-1738(А1+1,1,01#)' 0,95,1,01,1,03' '  * ИЗ СТАЛИ С245*
 87    79        С121-1738(А1+15,1,01#)' 0,25,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С255*
 88    80        С121-1738(А1+(34+2,4,71,8;10),1,01#)' 3,69,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С345-3*
 89    81        С121-1747(А1+1,1,01#)' 14,62,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
 90    82        П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
 91    83        Е9-88(9110А)' 0,76,1,01*
 92    84        С121-1917(А1+1,1,01#)' 0,09,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
 93    85        С121-1913(А1+1,1,01#)' 0,66,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
 94    86        П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
 95    87        Е9-33(9110А)' (1,61+0,72),1,01*
 96    88        С121-1786(А1-8,1,01#)' (0,44*0,51),1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С235*
 97    89        С121-1784(А1+1,1,01#)' (0,17*0,03),1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
 98    90        С121-1785(А1+1,1,01#)' (0,02*0,98*0,01),1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
 99    91        С121-1786(А1+15,1,01#)' 0,17,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С255*
100    92        П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
101    93        Е9-116(9110А)(9103Г)' 11,46,1,01*
102    94        Е9-116(9110А)' 0,85,1,01*
103    95        С121-1960(А1+1,1,01#)' 0,85,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
104    96        С121-1960(А1+(36+2,4,73;10),1,01#)' 11,46,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С345-3*
105    97        П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)*
106    98        Е9-40(9110А)' 4,60*
107    99        С121-1825(А1+15,1,01,)' 9,18,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С255*
108   100        П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)*
109   101        Е9-116(9110А)' 1,28,1,01*
110   102        Е9-116(9110А)(9103Г)' 1,08,1,01*
111   103        С121-1829(А1+1,1,01#)' 1,28,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С245*
112   104        С121-1829(А1+(36+2,4,48,6;10),1,01#)' 1,08,1,01,1,03' ' * ИЗ СТАЛИ С345-3*
113   105        СТ121-Т4-Т12-П9(=19)' 48,31' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВ
                     КЕ ГФ-021' Т' ' Р825,1*
114   106        Т (=27)(ИС)' 28,98' ' ' ' ' 15167,1*
115   107        Т (=27)(ИС)' 9,45' ' ' ' ' 10261,1/10266,1*
```

2532 9-15

```
116   108        Т (=27)(ИС)' 0,79' ' ' ' ' 10261,1/10267,1*
117   109        Т (=27)(ИС)' 7,47' ' ' ' ' 10261,1/10271,1*
118   110        Т (=27)(ИС)' 1,15' ' ' ' ' 10263,1*
119   111        Р9*
120   112        П2УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 1,4*
121   113        Н43=2*
122   114        Е7-285' (12,1*4),0,001' ' ДЕТАЛЬ1,2*
123   115        Е7-701' 3*3*3,02' ' ГЕРНИТ*
124   116        Е7-709' 3*3*3,02' ' НЕТВЕРДЕЮЩАЯ МАСТИКА*
125   117        Е7-715(А2*22,3,0,02#)' 3*3*3,02*
126   118        Е12-280' 0,4,3,2' ' ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ*
127   119        Н43=1*
128   120        Р14*
129   121        Е11-2(А2=38,74)' 1088*
130   122        Е11-11(А2=27,68*(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 1088,0,1*
131   123        Е11-67(А2=100,76*(33,3-29,3),3,06#)(Р11533Р11535)' 1088*
132   124        Е11-68(А2=14,93*(33,3-29,3),0,51#)(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)(Р11533Р11535)' 1088' ' * ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ*
133   125        Р16*
134   126        Е15-509(15318)' 1080,1,6*894*
135   127        Р17*
136   128        Е15-535' 60,2.6,6*18,2.7,5-3,02,2,42,8,2-1,52,2,37,2-3,02,3,2*
137   129        Р18*
138   130        П2 КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 2-2ШТ*
139   131        Н43=2*
140   132        Е11-3(А2=8,78)' 2,1,2,0,5*
141   133        Е11-2(А2=38,74)' 2,1,2*
142   134        Е11-11(А2=27,68*(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 1,2*
143   135        Е11-71(А2=526,68)' 2,1,2*
144   136        П2 УЗЕЛ 3-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
145   137        Е11-11(А2=27,68*(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 3,5,0,4,0,3*
146   138        П2 ОТМОСТКА*
147   139        Е27-43(А2=179,7)' ((60*0,25,2),2-2,2*(9,2*0,25,2),2-3),0,75-Ф180*
148   140        Е27-169(А2=147,77)' Ф180*
149   141        Е27-172(А2=29,99)(ВП)' Ф180' ' * ДО ТОЛЩИНЫ 2,5СМ*
150   142        К' Е.А.КИРИНА' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	21,16	
2.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
3.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,93	
4.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,93	
5.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	1,06	
6.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,71	
7.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	2,70	
8.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,71	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,93	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,53	
11.	В Т.Ч БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,53	
12.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	1,33	
13.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3	Т	12 9999 0093	168	1,77	
14.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0094	168	3,10	
15.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
16.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОФНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	29,94	
17.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ,3	Т	12 9999 0973	168	19,45	
18.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	1,19	
19.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	50,58	
20.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	10,29	
21.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	,82	
22.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,53	
23.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0982	168	,18	
24.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	7,72	

ГИП	КОНАРАТЬЕВ	ТПР400-042,91,ВМ	
НАЧ,ОТД.	КОНАРАТЬЕВ		
ГЛ,СПЕЦ,			
РУК,ГР,			СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ИСПОЛН,	КИРИНА	ВЕДОМОСТЬ	
ПРОВЕРИЛ			
Н,КОНТР,		МАТЕРИАЛОВ	
СОГЛАС,			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ,ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
25.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,53	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	1,16	
27.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	52,84	
28.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	23,91	
29.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	10,82	
30.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,82	
31.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	1,24	
32.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,93	
33.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,18	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	8,25	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,53	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	1,16	
37.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	55,94	
38.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	1,77	
39.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	51,68	
40.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	2,49	
41.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	213,25	
42.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	181,91	
43.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	12 9999 6040	166	110,79	
44.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
45.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	138,00	
46.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	110,40	
47.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	555,91	
48.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	60,00	
49.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
50.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	,37	
51.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,21	

25329-15

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
52.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	,69	
53.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	224,25	
54.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	13,23	
55.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	117,52	
56.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	2,13	
57.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	1,19	
58.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	2,37	
59.	ЦЕМЕНТ	Т				
60.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	15,92	
61.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	24,37	
62.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	37,86	
63.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	35,05	
64.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	2,81	
65.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,55	
66.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	163,90	
67.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	2,37	
68.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	8,20	
69.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	1,85	
70.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	6024,26	
71.	ПЕРГАМИН	М2	57 7431 2792	55	128,40	
72.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		5023,14	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	484	592
712	724	750	2009	2774	2777	2784	2897	2958	2982
3149	5184	5195	6237	8007	8063	8065	8070	16031	16065
16406	17100	17270							

25329-15

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕА,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.			-		49,54
2.	ССЦММ-2-2		-РАСТВОР М50	М3	1,87
3.	583122-П395		-КАРНИЗНЫЕ	ШТ	20,00
	ССЦММ-8360		ПАНЕЛИ,СЕРИЯ1.030.1-1,ВЫП.2-1,ПК60,7-Л		
4.	583122-П410		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	32,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС30,12,2,5-6,Л		
5.	583122-П439		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	22,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,9,2,5-2Л		
6.	583122-П441		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	20,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,9,2,5-6Л		
7.	583122-П448		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	20,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,12,2,5-3Л		
8.	583122-П449		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	32,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,12,2,5-5Л		
9.	583122-П478		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	2,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС60,18,2,5-2Л		
10.	583122-П620		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	2,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС63,9,2,5-2,Л-1		
11.	583122-П623		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	7,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС63,12,2,5-3Л-1		
12.	583122-П626		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	1,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС63,18,2,5-2Л-1		
13.	583122-П676		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	2,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС63,9,2,5-2Л-2		
14.	583122-П679		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	7,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС63,12,2,5-3Л-2		
15.	583122-П682		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	1,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 ПС63,18,2,5-2Л-2		
16.	583122-Р096		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	14,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 2ПС15,12,2,5-Л		
17.	583122-Р099		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	2,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 2ПС15,18,2,5-Л		
18.	583122-Р138		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	2,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 2ПС18,12,2,5-Л		
19.	583122-Р139		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ	ШТ	2,00
	ССЦММ-8327		БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1 2ПС18,18,2,5-Л		
20.	584111-5463		-ПЛИТА Ж/Б РЕБРИСТАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО	ШТ	60,00

ГИП	КОНАРАТЬЕВ	ТПР400-042.91.ВР	
НАЧ.ОТД.	КОНАРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ИСПОЛН.	КИРИНА	ВЕДОМОСТЬ	
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.		РЕСУРСОВ	
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

25329-15

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕА,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПР,06-08 П,1.330 ССЦММ-8119		НАПРЯЖЕННАЯ ПГ-2АТ5Т,ГОСТ22701,1-77				
21.		С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3		1,85	
22.		С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3		87,57	
23.		С121-1738	- + ИЗ СТАЛИ С245	Т		5,09	
24.		С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 2М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т		15,21	
25.		С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,21	
26.		С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 -ИЗ СТ ВСТ3КП2	Т		2,77	
27.		С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	Т		1,17	
28.		С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	Т		9,55	
29.		С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕФЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		2,45	
30.		С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,69	
31.		С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ	Т		0,09	
32.		С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ	Т		12,80	

25329-15

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГОСЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245				
33.С121-Т4-Т12-П9			-ОКРАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021	Т		48,31	
34.С121-Т12-П9			-СФЗ ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021	Т		1,42	
35.С147-1			-АРМАТУРА А-1	100КГ		1,60	
36.С147-8			-АРМАТУРА А-3	100КГ		6,90	
37.С147-16			-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ		2,78	
38.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		17,49	
39.С147-29			-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		28,83	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
40.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	539	5023,14	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
41.4814010000		103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч		0,08	
42.4812130000		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		0,47	
43.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч		2,03	
44.4824100000		393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		4,48	
45.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		59,79	
46.4835430000		456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		8,44	
47.4835320000		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		94,73	
48.4835300000		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		1,09	
49.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		43,32	
50.4822180000		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,75	
51.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	800,95	
52.4822220000		724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч		0,09	
53.4840000000		750	-СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		4,23	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
54.2148150000		200А	-АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	3,74	
55.5721000000		2020	-АСБЕСТ	Т	168	2,37	
56.0256000000		2054	-БИТУМ	Т	168	19,68	
57.0256000002		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,14	
58.1280000005		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	181,91	

25329-15

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	5761100000	2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	1,85	
60.	2313130000	2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	138,00	
61.	5744100000	2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,55	
62.	2329100007	2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	555,91	
63.	5314510000	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	0,37	
64.	5775000006	2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	12,98	
65.	8110000000	2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	14,40	
66.	8194300006	2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	146,40	
67.	2499100000	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	166	0,56	
68.	5774310000	2792	-ПЕРГАМИН	М2	055	128,40	
69.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,17	
70.	4120000001	2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	2,20	
71.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	510,30	
72.	5745507160	2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	92,00	
73.	5774100000	3019	-РУБЕРОИД	М2	055	5857,76	
74.	5774100003	3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	166,50	
75.	1111100000	3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	1,16	
76.	2141160000	3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	0,93	
77.	2313140000	3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	110,40	
78.	1272000000	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	213,25	
79.	0932000304	3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	5,25	
80.	0932000101	3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	1,74	
81.	0971040004	3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	5,25	
82.	0930130000	4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,93	
83.	5711100111	4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	42,71	
84.	5260000014	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	39,34	
85.	5260000103	5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,02	
86.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	399,34	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
87.	9900000201	8007	-ВОДА	М3	113	6,78	
88.	5745101063	8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	114,29	
89.	5745101024	8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	113	5,22	
90.	5745101045	8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	44,39	
91.	5745501004	8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	113	1,47	
92.	5745501004	8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	4,98	
93.	5745501152	8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	1,75	
94.	5711210000	8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	13,23	
95.	5711420001	8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	3,82	
96.	5711110012	8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ	М3	113	3,39	

25329-15

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ				
97.	5711110030	8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	44,59	
98.	4191100000	9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,09	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
99.	0925040004	10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	5,25	
100.	0970010000	10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	17,71	
101.	1121050000	10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	1,15	
102.	0925000000	10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	9,96	
103.	0931000000	10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	0,79	
104.	0932000000	10268	-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	168	0,51	
105.	0934000000	10270	-КАТАНКА	Т	168	0,17	
106.	0971040004	10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	7,47	
107.	0972000000	10272	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	168	0,51	
108.	5745301149	10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	1,25	
109.	5772400104	11454	-КЛЕЯ МАСТИКА КМЗ	Т	168	0,06	
110.	5718410034	11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	13,41	
111.	5745101202	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	119,51	
112.	5745101205	11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	44,39	
113.	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	1,12	
114.	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	28,98	
115.	0251200000	16031	-КЕРОСИН	Т	168	1,51	
116.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	0,56	
117.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	168	0,10	
118.		16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	97,81	
119.		17100	-СИМАЗИН	КГ	166	72,63	
120.		17270	-ТАЛЬК	КГ	166	2330,12	

25329-15

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕА.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО		ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7		8
			ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ			20000		
1.		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3		20503	113	2,40
		ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ			30000		
2.		-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т		30101	168	24,53
3.		-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М		30106	006	240,00
4.		-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т		30108	168	14,81
5.		-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т		30120	168	0,93
6.		-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3		30201	113	112.04
7.		-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ	ШТ		30502	796	188,00
8.		-УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ,ОБОЛОЧЕК И ПЛИТ,ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	ШТ		30626	796	60,00
9.		-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М		31005	006	1458,00
10.		-УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ И АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ ШВОВ	М		31007	006	120,00
11.		-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3		31101	113	0,52
		РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ			50000		
12.		-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2		50203	055	1181,00
13.		-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2		50205	055	1049,00
14.		-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2		50207	055	1331,00
15.		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МОНОЛИТНЫМ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ(ПЕНОБЕТОНОМ)	М3		50303	113	1,20
16.		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2		50304	055	1181,00
17.		-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3		50511	113	0,52
18.		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК	М2		50702	055	93,00
19.		-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2		50703	055	1093,00
20.		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2		50705	055	1093,00
21.		-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2		51003	055	920,00
22.		-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2		51004	055	2622,00
		РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ			60000		
23.		-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2		60202	055	226,00

ГИП	КОНАРАТЬЕВ	ТПР400-042.91.ВРБ	
НАЧ.ОТД.	КОНАРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ИСПОЛН.	КИРИНА	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
24.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	226,00

gost.e-ecolog.ru