ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 – 041. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 4.

Здание пролетом 12 м.

С	Сметы.	стр. 4...24
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 25...27
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 28...33
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 34

25328 – 16

Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25328-16

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 - 041. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 4. Здание пролетом 12 м.

Стоимость:

Общая	155,22 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	155,22 тыс.руб.
1 куб.м. здания	19,74 руб.
1 кв.м. рабочей площади	179,03 руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.

Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

25328-16

Содержание альбома № 9

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		стр.
		Содержание альбома	2
	400-041.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-041.91-СМ1	Локальная смета	4...19
		Сводка объемов и стоимости работ	20
		Исходные данные	21...24
	400-041.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	25...27
	400-041.91.ВР	Ведомость ресурсов	28...33
	400-041.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	34

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

Привязан

Инв. №

25328-16

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Нач. отд	Кондратьев		
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		
Инж.	Чебанова		

ТПР 400-041.91.С.ПЗ

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

"Росуралсибстрой" ПКИ Башкирский Промстроипроект Тульский комплексный отдел

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯПРОЛЕТОМ 6,9,12И15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-041.91-АР4-КЖ 4-КМ4-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ12М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-041.91 АЛЬБОМ9 Ч.4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 155,216 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7714 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,507 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ							
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1							
1	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00
		100М2		57,25	0,20			-	0,15
2	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	579,24	13,60	6	1	-	141,00
		Т		115,00	4,08			-	3,10
3	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,06	64,36	0,13	5	-	-	6,43
		100М		5,02	0,03			-	0,03
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2							
4	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,03	298,49	0,69	10	1	-	83,00
		100М2		57,25	0,20			-	0,15
5	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00
		Т		115,00	4,08			-	3,10
6	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,10	64,36	0,13	6	-	-	6,43
		100М		5,02	0,03			-	0,03
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,30	36,16	-	10	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ25.ПРИМЫКАНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ							
8	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ	0,03	210,02	4,69	7	-	-	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ, ГИДРОИЗОЛОМ		9,50	1,41			-	1,07	-
		100М2								
9	С111-80	-ГИДРОИЗОЛ	-3,04	-0,64	-	-2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
10	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	3,04	0,34	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
11	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,98	66,07	2,09	196	47	7	21,30	63
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		15,87	0,63			2	0,48	1
		М3								
12	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	3,57	134,79	-	482	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ27(31)								
13	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ	0,63	64,36	0,13	41	4	-	6,43	4
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД		5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ28(32)								
14	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ	12,91	64,36	0,13	831	65	2	6,43	83
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД		5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
15	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	8,00	4,21	1,61	33	7	13	1,36	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,97	0,61			5	0,46	4
		ШТ								
16	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ	29,00	5,79	2,66	168	44	77	2,03	59
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,50	0,99			29	0,75	22
		ШТ								
17	583122-П623	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1	1,00	233,18	-	233	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63.12.2.5-3Л-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	583122-П679	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	1,00	233,18	-	233	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63.12.2.5-3Л-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	583122-П448	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	23,00	222,08	-	5109	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60.12.2.5-3Л		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
20	583122-П410	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	4,00	111,04	-	443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30.12.2.5-6.Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	583122-Р138	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	4,00	66,62	-	266	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС18.12.2.5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
22	583122-Р099	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	2,00	83,28	-	167	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.18.2.5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	583122-Р096	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	2,00	55,52	-	111	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.12.2.5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
24	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	3,87	63,24	-	245	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,87	36,16	-	140	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,19	579,24	13,60	111	21	2	141,00	27
		Т		115,00	4,08			-	3,10	1
27	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,90	36,16	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ56								
28	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,29	6,19	0,52	1	1	-	7,35	2
				5,67	0,15			-	0,12	-
		100М								
29	ССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,17	41,33	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД	0,29	64,36	0,13	18	1	-	6,43	2
				5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
31	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,29	136,86	24,99	40	4	7	16,00	5
				11,80	7,50			2	5,69	2
		100М								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ57								
32	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,13	6,19	0,52	1	1	-	7,35	1
				5,67	0,15			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
33	ССОЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,05	41,33	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД	0,13	64,36	0,13	9	1	-	6,43	1
				5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
35	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,13	136,86	24,99	19	1	4	16,00	2
				11,80	7,50			2	5,69	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9037	202	112		269
			РУБ.					40		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9037)		9037	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1182)		1182	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(242)		-	242	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(7518)		7518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1002)		1002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(66)		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(133)		-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(800)		800	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(10839)		10839	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(366)		-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(375)		-	375	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(10839)		10839	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(366)		-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(375)		-	375	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
36	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	9,78	102,18	6,80	998	347	66	48,20	471
				35,50	2,04			20	1,55	15
		100М2								
37	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	72,50	134,79	-	9772	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
38	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ЛЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ЛО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ	9,78	611,23	26,52	5978	671	260	95,20	931
				68,62	7,97			78	6,05	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБЕРОИДА РМ-350 РКП-350А								
		100М2								
39	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	14,92	14,64	0,02	219	42	-	4,14	62
		100М2		2,87	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 48								
40	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,57	48,58	2,52	28	6	2	17,60	10
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
41	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ ГОФР МИНВАТОЙ	1,45	23,77	2,00	36	12	4	11,80	17
		М3		8,37	0,59			2	0,45	1
42	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	2,15	18,14	-	39	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,64	102,18	6,80	65	22	5	48,20	31
		100М2		35,50	2,04			2	1,55	1
44	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	3,95	134,79	-	532	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	Е10-29	-БРУСОК	0,53	131,17	2,21	69	7	-	21,50	11
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
46	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,53	5,27	0,22	3	-	-	0,87	-
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
47	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,10	579,24	13,60	58	11	2	141,00	14
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
48	Е12-280	-ФАРТУК	0,97	298,49	0,69	290	55	-	83,00	81
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
49	Е7-701	-ГЕРМЕТИК	0,97	64,36	0,13	62	5	-	6,43	6
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
50	Е12-176	-ЗЛОПОЛН.СЛОЯКОВРА	0,87	458,43	19,89	400	45	17	71,40	62
		100М2		51,46	5,98			5	4,54	4
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4								
51	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,53	298,49	0,69	159	30	-	83,00	44
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
52	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,05	579,24	13,60	28	6	-	141,00	7
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
53	Е10-29	-ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ	1,02	131,17	2,21	133	15	2	21,50	22
		М3		14,50	0,68			-	0,52	1
54	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	1,02	5,27	0,22	7	-	-	0,87	1
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОДОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	0,73	23,77	2,00	17	6	2	11,80	9
				8,37	0,59			-	0,45	-
		М3		-	-			-	-	-
56	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,08	18,14	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
57	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,47	36,16	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
58	Е12-176	-2СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,29	305,61	13,26	90	10	5	47,60	14
		100М2		34,31	3,98			2	3,02	1
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
59	241829-903 3	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	5,00	4,36	-	21	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
60	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,01	999,90	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	945,45	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,25	36,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		19103	1290	365		1793
	РУБ.				109		82
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(19103)	19103	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(6975)	6975	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1399)	-	1399	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(10463)	10463	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2346)	2346	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(162)	-	-	-		162
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(315)	-	315	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1717)	1717	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(23166)	23166	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2037)	-	-	-		2037
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1714)	-	1714	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(23166)	23166	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2037)	-	-	-		2037
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1714)	-	1714	-		-

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

КОЛОННЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е9-51 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	19,47	32,46 8,50	15,92 5,98	632	165	311 117	10,06 4,54	196 88
64	Е9-51 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	3,40	34,74 9,10	17,05 6,41	117	31	58 22	10,06 4,86	34 17
65	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,68	539,62 -	- -	367	-	- -	- -	- -
66	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,23	566,48 -	- -	131	-	- -	- -	- -
67	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	3,51	636,01 -	- -	2232	-	- -	- -	- -
68	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	19,15	524,42 -	- -	10043	-	- -	- -	- -
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
69	Е9-88 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ	0,71	68,17 19,82	19,96 7,58	48	14	13 5	24,60 5,75	17 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
70	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ.ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,06	414,17	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
71	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,67	409,22	-	274	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
72	Е9-33 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	8,74	71,97	31,70	629	141	277	19,40	170
		Т		16,22	11,54			100	8,76	77
73	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,17	535,82	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
74	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	518,55	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
75	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	2,10	494,02	-	1037	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
76	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235	1,48	476,75	-	705	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
77	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	5,22	533,75	-	2785	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОГОНЫ								
78	Е9-94 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	6,85	48,38 11,20	25,04 8,75	331	76	171 59	13,50 6,64	92 45
79	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	6,74	640,32 -	- -	4315	-	- -	- -	- -
80	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С 235 Т	0,31	623,05 -	- -	194	-	- -	- -	- -
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
81	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	11,46	51,32 12,87	25,91 8,30	588	147	297 95	15,60 6,30	179 72
82	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,36	524,42 -	- -	188	-	- -	- -	- -
83	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	11,44	551,28 -	- -	6306	-	- -	- -	- -
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)								
84	Е9-40 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ М	144,00	6,17 0,94	4,62 1,61	888	135	666 233	1,28 1,23	184 177
85	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	5,73	482,88 -	- -	2766	-	- -	- -	- -
		БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ ИПОДВЕСКИ(ДЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАНА Г/П 1Т)								
86	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,76	51,32	25,91	40	10	21	15,60	12
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		12,87	8,30			7	6,30	5
		Т								
87	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,65	57,48	29,02	40	10	21	15,60	10
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		14,42	9,30			7	7,06	5
		Т								
88	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,78	478,82	-	374	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
89	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	0,67	635,51	-	426	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ								
90	С121-2386	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ.СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫЙ 1 ПТС 1016.61.6-С0,8	1115,35	31,16	-	34755	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
91	С121-2393	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ.СБОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВНЙ ПУТС 61.6-С0,8	10,88	37,81	-	412	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
92	Е9-31	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ	11,26	393,98	172,99	4435	1146	1948	136,00	1531
	Т.ч. П1.6	ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ								
	ТАБЛ1 П10	ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М		101,84	64,96			731	49,29	555
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		100М2								
93	С121-2405	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ	0,36	1005,10	-	361	-	-	-	-
		И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ								
		ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО		-	-			-	-	-
		ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2								
		КГ,ТОЛЩИНОЙ 0.8ММ								
		Т								
		ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
94	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	8,68	62,62	26,80	543	202	233	31,40	273
	Т.ч. П1.6	ИЗ ПРОФИДИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ								
	ТАБЛ1 П10	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		23,30	8,98			78	6,81	59
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		100М2								
95	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С	7,54	725,65	-	5472	-	-	-	-
		ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ								
		ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
		ПРОФИЛЯ 0.8ММ ИЗ СТАЛИ БСТ3КП								
		Т								
96	С121-Тч-Т2--	-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ	1126,23	3,51	-	3958	-	-	-	-
	П5,6	СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ								
		ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ		-	-			-	-	-
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО								
		ГРУНТОВКЕ ЭП-0200.ПАНЕЛИ СО								
		СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ								
		ЗАЩИЩАЮТСЯ								
		М2								
97	С121-Тч-Т2--	-ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХ	7,54	618,85	-	4666	-	-	-	-
	П5,6	СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ1202								
		ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200		-	-			-	-	-
		Т								
98	С121-Тч-Т12-	-ОКРАШИВАНИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115	59,41	57,98	-	3444	-	-	-	-
	-П9	ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021								
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			93633	2077	4016		2698
			РУБ.					1454		1104
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(52031)		52031	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1341)		1341	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1877)		-	1877	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(47596)		47596	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(6177)		6177	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(429)		-	-	-		429
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(830)		-	830	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(4656)		4656	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(62864)		62864	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2515)		-	-	-		2515
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2707)		-	2707	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	41602)	41602	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	857)	857	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1654)	-	1654	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	37746)	37746	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2572)	2572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	178)	-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	346)	-	346	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	3530)	3530	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	47704)	47704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1894)	-	-	-		1894
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2000)	-	2000	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	110568)	110568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4409)	-	-	-		4409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4707)	-	4707	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3

99	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,06	64,36	0,13	5	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
100	Е7-709	-МАСТИКА УМС	0,06	136,37	35,02	8	1	2	18,40	1
		100М		13,00	10,51			-	7,97	-

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ5

101	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,01	298,49	0,69	4	-	-	83,00	1
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
102	Е7-285	-УГОЛОК И ПОЛОСА	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00	3
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
103	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,03	66,07	2,09	2	-	-	21,30	1
		М3		15,87	0,63			-	0,48	-
104	С114-121	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-100 ГОСТ 12394-66	0,05	23,99	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
105	Е7-705	-ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	0,03	113,18	1,01	3	-	-	8,18	-
		100М		5,42	0,31			-	0,23	-
106	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,18	36,16	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			41	3	2		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(41)	41	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(24)	24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(45)	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(45)	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
107	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	8,68	72,62	1,68	631	39	15	7,19	62
		100М2		4,46	0,51			5	0,39	3
108	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5	86,80	50,27	-	4363	176	-	2,90	252
		М3		2,02	-			-	-	-
109	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	8,68	219,20	2,95	1904	222	27	40,20	349
		100М2		25,62	0,88			8	0,67	6
110	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	8,68	59,68	0,95	519	12	7	2,12	18
		100М2		1,47	0,27			2	0,21	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			7417	449	49		681
			РУБ.					15		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(7417)	7417	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(6917)	6917	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(464)	-	464	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(988)	988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(69)	-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(132)	-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(672)	672	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(9077)	9077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(761)	-	-	-		761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(596)	-	596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(9077)	9077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(761)	-	-	-		761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(596)	-	596	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
111	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	2,04	8,06	0,08	16	12	-	9,70	20
				6,12	0,03			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			16	12	-		20
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(16)	16	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(4)	4	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		(12)	-	12	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(3)	3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(2)	2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(21)	21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(12)	-	12	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		(21)	21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(20)	-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(12)	-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
112 Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		2,34	116,68	1,36	273	37	4	20,80	49
				16,25	0,39			2	0,30	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			273	37	4		49
			РУБ.					2		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(273)	273	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(232)	232	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		(39)	-	39	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(31)	31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(4)	-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(24)	24	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(328)	328	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(52)	-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(43)	-	43	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		(328)	328	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(52)	-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(43)	-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА УЗЕЛ6-2ШТ								
113 Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ		3,60	17,08	-	62	7	-	3,00	11
		М3		2,02	-			-	-	-
114 Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		0,07	72,62	1,66	5	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,40	50,27	-	121	5	-	2,90	7
		М3		2,02	-			-	-	-
116	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,07	1173,68	3,94	82	9	-	166,00	12
		100М2		123,75	1,19			-	0,90	-
		УЗЕЛ7-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
117	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,42	50,27	-	21	1	-	2,90	1
		М3		2,02	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
118	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	1,21	329,33	18,80	398	2	22	3,30	4
		100М2		2,17	5,88			7	4,46	5
119	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,21	283,86	-	343	12	-	14,40	17
		100М2		10,29	-			-	-	-
120	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-1,21	-57,16	-	-69	-2	-	-2,32	-3
		100М2		-1,64	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		963	34	22		49
				РУБ.				7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(963)	963	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(905)	905	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(41)	-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(122)	122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(16)	-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(87)	87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1172)	1172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(63)	-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(57)	-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.	(1172)	1172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(63)	-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(57)	-	57	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		130483	4104	4570		5565
				РУБ.				1627		1234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(88881)	88881	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(17580)	17580	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(4077)	-	4077	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(65585)	65585	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(10672)	10672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(737)	-	-	-		737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1430)	-	1430	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7959)	7959	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(107512)	107512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5820)	-	-	-		5820
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5507)	-	5507	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(41602)	41602	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(857)	857	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1654)	-	1654	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(37746)	37746	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2572)	2572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(178)	-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(346)	-	346	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3530)	3530	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(47704)	47704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1894)	-	-	-		1894
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2000)	-	2000	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(155216)	155216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(7714)	-	-	-		7714
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7507)	-	7507	-		-

СОСТАВИЛ Е А КИРИНА

С В О Д К А

ОБ'ЕМОВ И СТОИОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-041.91-АР4-КЖ4-КМ4-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ, % СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН / В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	868	9037	16,4	1002	800	10839	202	112 / 40	6,98 / 12,49
2	КРОВЛЯ	"	"	19103	"	2346	1717	23166	1290	365 / 109	14,92 / 26,69
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	93633	8,6	8749	8186	110568	2077	4016 / 1459	71,23 / 127,38
4	ПРОЕМЫ	"	"	41	16,4	3	1	45	3	2 / -	0,02 / 0,05
5	ПОЛЫ	"	"	7417	"	988	672	9077	449	49 / 15	5,84 / 10,46
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	16	"	3	2	21	12	- / -	0,01 / 0,02
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	273	"	31	24	328	37	4 / 2	0,21 / 0,38
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	963	"	122	87	1172	34	22 / 7	0,75 / 1,35

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 10)

```
1496    1   Э10590' Ж5' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1497    2   Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯПРОЛЕТОМ 6,9,12И15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
                КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ12М' РП' ' ТПР400-041.91-АР4-КЖ4-КМ4-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'
                ТПР400-041.91 АЛЬБОМ9 Ч.4' *
1498    3   Д2-Б*
1499    4   Д2-М*
1500    5   Д2-С*
1501    6   Д2-Т*
1502    7   Д3-Л*
1503    8   Д4-А*
1504    9   Д4-Ж*
1505   10   Р4*
1506   11   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1*
1507   12   Е12-280' 3,15.0,35.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1508   13   Е7-285' 2.1,86.3,15.0,001=Ф40*
1509   14   Е7-701' 2.3.15' ' ГЕРНИТ*
1510   15   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2*
1511   16   Е12-280' 2,4.0,35.4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1512   17   Е7-285' 1,86.2,4.4.0,001=Ф41*
1513   18   Е7-701' 4.2,4' ' ГЕРНИТ*
1514   19   С147-29' (Ф40+Ф41).1000*
1515   20   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ25,ПРИМЫКАНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ*
1516   21   Е8-16(РМ8223)' 0,07.(7,2+0,25.2+12+0,03.2).2.1,1=Ф42*
1517   22   С111-80(ВП)' Ф42*
1518   23   С111-298' Ф42*
1519   24   Е26-31' 0.22.0,08.(72+0,25.2+12+0,03.2).2=Ф43*
1520   25   С114-113(Р6205=1)' Ф43.0,97.1,03.1,2*
1521   26   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ27(31)*
1522   27   Е7-701' (9,07-1,2),8*
1523   28   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ28(32)*
1524   29   Е7-701' (9,07-1,2).164*
1525   30   Е7-516(А1=2,49)' 4+2+2*
1526   31   Е7-519(А1=3,52)' 1+1+20+3+2+2*
1527   32   583122-П623#ССЦММ-8327' 1' 6,3.1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1528   33   583122-П679#ССЦММ-8327' 1' 6,3.1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1529   34   583122-П448#ССЦММ-8327' 20+3' 6.1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1530   35   583122-П410#ССЦММ-8327' 2+2' 3,1.2,14,4' ' ' ' Р32.1*
1531   36   583122-Р138#ССЦММ-8327' 4' 1,8.1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1532   37   583122-Р099#ССЦММ-8327' 2' 1,5.1,8,14,4' ' ' ' Р32.1*
1533   38   583122-Р096#ССЦММ-8327' 2' 1,5.1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1534   39   С147-24' 16,05+16,05+20.12,93+3.15,06+2,4,26+2,4,26+4.4,26+2.4,26+2,4,26=Ф1' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' '
                ' 3444.0.3/10053.0.3/3646.0,3/3539,0,1*
1535   40   С147-29' Ф1*
1536   41   Е7-285' 60.0,5+8,0,4+6.0,4+51.2,4+8.3,96=Ф2 Ф2.0,001*
1537   42   С147-29' Ф2*
1538   43   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ56*
1539   44   Е7-714' 1.2.24=Ф3*
1540   45   СТССЦММ-2-2(=19)' Ф3,0,06.0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
1541   46   Е7-701' Ф3*
1542   47   Е7-706' Ф3*
1543   48   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ57*
1544   49   Е7-714' 3+1,8.2+3+1.5.2=Ф4*
1545   50   СТССЦММ-2-2(=19)' Ф4.0,04.0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
1546   51   Е7-701' Ф4*
1547   52   Е7-706' Ф4*
1548   53   Р7*
```

```
1549    54      E12-284' (72+0,3.2+0,07.2),(12+0,3+0,07,2+0,3+0,7)=Ф70*
1550    55      C114-113(P6205=1)' Ф70.0,06.1,03.1,2*
1551    56      E12-176' Ф70' ' + РКП-350А*
1552    57      E12-277' 8.47.(72+0.3.2)+((12+0.03.2).2+(72+0,3.2)).9,07=Ф78*
1553    58      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 48*
1554    59      E12-293' (0,25+0,06.2),(72+0,3,2+(12+0,03.2).2).1,6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
1555    60      E26-33' 0.25.(72+0,3.2+(12+0,03.2),2).0,06=Ф71' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ГОФР МИНВАТОЙ*
1556    61      C114-2' Ф71.0,96.1,5.1,03*
1557    62      E12-284' ((72+0.3.2)+(12+0.03.2).2).0.6=Ф72 Ф72.1.1*
1558    63      C114-113(P6205=1)' Ф72.1,1.0,05,1,03.1,2*
1559    64      E10-29' ((72+0,3.2)+(12+0,03.2).2).0,11.(0,06+0,04)12=Ф73' ' БРУСОК*
1560    65      E10-201' Ф73' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
1561    66      E7-285' (0,154+0,08+0,335).10.16.0,001.1,1=Ф74' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1562    67      E12-280' 1.((72+0.3.2)+(12+0,03.2).2)' ' ФАРТУК*
1563    68      E7-701' 72+0.3.2+(12+0,03.2).2' ' ГЕРМЕТИК*
1564    69      E12-176(A1.0,75)(P1.0,75)(H41=0,75)' (72+0,3.2+(12+0,03.2),2).0,9' ' ЗДОПОЛН.СЛОЯКОВРА*
1565    70      П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4*
1566    71      E12-280' 0,73.(72+0.3.2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
1567    72      E7-285' 0,64.(72+0,3.2).0,001=Ф75*
1568    73      E10-29' 0.014.(72+0.3.2)=Ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
1569    74      E10-201' Ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
1570    75      E26-33' 0.01.(72+0,3.2)=Ф77*
1571    76      C114-2' Ф77.0,96.1,5.1,03*
1572    77      C147-29' (Ф74+Ф75).1000*
1573    78      E12-176(A1.0,5)(P1.0,5)(H41=0,5)' 0,4.(72+0,3.2)' ' 2СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
1574    79      П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1575    80      T241829-9033(=19)(P2701=1)' 5' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ' КГ' ' Р810,1*
1576    81      C111-97' 0,01*
1577    82      C111-58' 0,01*
1578    83      C147-29' 5+10+10*
1579    84      Р8*
1580    85      П2КОЛОННЫ*
1581    86      E9-51(9110A)(9202)' (19,06+0,22).1,01*
1582    87      E9-51(9110A)(9202)(9103Б)' 3,37.1,01*
1583    88      C121-1738(A1+1.1,01#)' 0,65.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1584    89      C121-1738(A1+15.1,01#)' 0,22.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
1585    90      C121-1738(A1+(34+2,4,71,8;10).1,01#)' 3,37,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1586    91      C121-1747(A1+1.1,01#)' 18,41.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1587    92      П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
1588    93      E9-88(9110A)' 0,7.1.01*
1589    94      C121-1917(A1+1.1,01#)' 0,06.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1590    95      C121-1913(A1+1.1,01#)' 0,64.1.01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1591    96      П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
1592    97      E9-33(9110A)' (2,03+6,62).1,01*
1593    98      C121-1784(A1+1.1,01#)' (0,13+0,03).1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1594    99      C121-1784(A1-8.1,01#)' 0,03.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1595   100      C121-1785(A1+1.1,01#)' (0,01+1,66+0,35).1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1596   101      C121-1785(A1-8.1,01#)' (0,88+0,54).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1597   102      C121-1786(A1-8.1,01#)' (0,23+4,79).1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1598   103      П2ПРОГОНЫ*
1599   104      E9-94(9110A)' 6,78.1,01*
1600   105      C121-1928(A1+1.1,01#)' 6,48.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1601   106      C121-1928(A1-8.1,01#)' 0,3.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С 235*
1602   107      П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1603   108      E9-116(9110A)' 11,35.1,01*
1604   109      C121-1960(A1+1.1,01#)' 0,35.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1605   110      C121-1960(A1+15.1,01#)' 11.1,01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
1606   111      П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)*
1607   112      E9-40(9110A)' 72,2*
```

```
1608  113       С121-1825(А1+15,1,Ø1#)' 5,51,1,Ø1,1,Ø3' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
1609  114       П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ ИЛИ ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)*
1610  115       Е9-116(9110А)' Ø,75,1,Ø1*
1611  116       Е9-116(9110А)(9103Г)' Ø,64,1,Ø1*
1612  117       С121-1829(А1+1,1,Ø1#)' Ø,75,1,Ø1,1,Ø3' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1613  118       С121-1829(А1+(36+2,4,4,48,6:10),1,Ø1#)' Ø,64,1,Ø1,1,Ø3' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1614  119       П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ*
1615  120       С121-2386(=19)' 7,18,1,Ø2,52+6,58,1,Ø2,12+5,98,1,Ø2,6+4,18,1,Ø2,78+3,58,1,Ø2,78=Ф8Ø*
1616  121       С121-2393(=19)' 4,18,(Ø,19+Ø,19),4+3,58,(Ø,19+Ø,19),2+2,38,(Ø,19+Ø,19),2=Ф81*
1617  122       Е9-31(=1)(9110А)' Ф8Ø+Ф81*
1618  123       С121-2405(=19)' (4Ø,Ø,26+48,1,52+78,Ø,93+1124,Ø,Ø8+268,Ø,Ø1+8Ø,1,13+8Ø,Ø,Ø3),Ø,ØØ1,1,Ø1=Ф2 Ф2,1,Ø3*
1619  124       П2ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
1620  125       Е9-24(9110А)' 868*
1621  126       С121-2415(А1-8,1,Ø1#)' 7,25,1,Ø1,1,Ø3=Ф83' ' + ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
1622  127       СТ121-ТЧ-Т2-П5,6(=19)' Ф8Ø+Ф81' (1,3+1,4),Ø,7,1,Ø1' СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКО
                  РАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-Ø2ØØ.ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАШИМАЮТ
                  СЯ' М2' ' Р825,1*
1623  128       СТ121-ТЧ-Т2-П5,6(=19)' Ф82+Ф83' (1Ø8+225),1,Ø1' ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГР
                  УНТОВКЕ ЭП-Ø2ØØ' Т' ' Р825,1*
1624  129       СТ121-ТЧ-Т12-П9(=19)' 8Ø,22-Ф82-Ф83-13,27' 15,6,2,1,Ø1' ОКРАШИВАНИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-Ø21'
                  Т' ' Р825,1*
1625  130       Т (=27)(ИС)' 3Ø,95' ' ' ' ' 15167,1*
1626  131       Т (=27)(ИС)' 5,67' ' ' ' ' 1Ø261,1/1Ø266,1*
1627  132       Т (=27)(ИС)' 3,4' ' ' ' ' 1Ø261,1/1Ø267,1*
1628  133       Т (=27)(ИС)' Ø,68' ' ' ' ' 1Ø261,1/1Ø268,1*
1629  134       Т (=27)(ИС)' Ø,16' ' ' ' ' 1Ø261,1/1Ø269,1*
1630  135       Т (=27)(ИС)' 6,Ø2' ' ' ' ' 1Ø261,1/1Ø271,1*
1631  136       Т (=27)(ИС)' 19,94' ' ' ' ' 1Ø261,1/1Ø273,1*
1632  137       Т (=27)(ИС)' 7,47' ' ' ' ' 1Ø265,1*
1633  138       Т (=27)(ИС)' 12,63-7,47' ' ' ' ' 1Ø263,1*
1634  139       Р9*
1635  140       П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3*
1636  141       Е7-7Ø1' 3,2' ' ГЕРМИТ*
1637  142       Е7-7Ø9' 3,2' ' МАСТИКА УМС*
1638  143       П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ5*
1639  144       Е12-28Ø' Ø,34,3,Ø2,1,1' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1640  145       Е7-285' (12,Ø6+1,86+3,Ø2),Ø,ØØ1=Ф9Ø' ' УГОЛОК И ПОЛОСА*
1641  146       Е26-31' Ø,Ø1,3,Ø2,1,1=Ф91*
1642  147       С114-121' Ф91,Ø,97,1,5,1,Ø3*
1643  148       Е7-7Ø5' 3,Ø2,1,1' ' ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА*
1644  149       С147-29' Ф9Ø,1ØØØ*
1645  150       Р14*
1646  151       Е11-2(А2=38,74)' 868*
1647  152       Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,Ø2#)(Р11531Р11532)' 868,Ø,1' ' + ИЗ БЕТОНА В12,5*
1648  153       Е11-67(А2=1ØØ,76+(33,3-29,3),3,Ø6#)(Р11533Р11535)' 868' ' + ИЗ БЕТОНА В22,5*
1649  154       Е11-68(А2=14,93+(33,3-29,3),Ø,51#)(Р11533Р11535)(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 868' ' + ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5*
1650  155       Р16*
1651  156       Е15-5Ø8' 2Ø4*
1652  157       Р17*
1653  158       Е15-535' (6,3,1,2,2+6,1,2,(2Ø+3)+3,1,2,(2+2)+1,8,1,2,4+1,5,1,8,2+1,5,1,2,2),1,1*
1654  159       Р18*
1655  160       П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ6-2ШТ*
1656  161       Н43=2*
1657  162       Е11-3(А2=8,78)' 3,1,2,Ø,5*
1658  163       Е11-2(А2=38,74)' 3,1,2*
1659  164       Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,Ø2#)(Р11531Р11532)' 1,2*
1660  165       Е11-71(А2=526,68)' 3,1,2*
1661  166       Н43=1*
1662  167       П2УЗЕЛ7-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
```

```
1663    168         E11-11(A2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(P11531P11532)' 3,5,0,4,0,3*
1664    169         ПЗОТМОСТКА*
1665    170         E27-43(A2=179,7)' ((72+0,25,2),2-2,3+(12+0,25,2),2-3),0,75=ф180*
1666    171         E27-169(A2=147,77)' ф180*
1667    172         E27-172(A2=29,99)(ВП)' Ф180*
1668    173         К' Е А КИРИНА' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	17,38	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	,56	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	*ИТОГО ПО КЛАССУ А-3*	Т	09 3004 0099	168	,39	
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,39	
6.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,23	
7.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,16	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,78	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,16	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,39	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,12	
12.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,12	
13.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,56	
14.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,39	
15.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,95	
16.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
17.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	31,97	
18.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	38,32	
19.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	5,33	
20.	НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	12 9999 0976	168	7,72	
21.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	83,34	
22.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	5,86	
23.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	3,51	

ГИП Ю.С.КОНДРАТЬЕВ
НАЧ.ОТД. Ю.С.КОНДРАТЬЕВ
ГЛ.СПЕЦ.
РУК.ГР.
ИСПОЛН. Е.А.КИРИНА
ПРОВЕРИЛ
Н.КОНТР.
СОГЛАС.

ТПР400-041.91.ВМ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
24.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,70	
25.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,17	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	6,22	
27.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	20,60	
28.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	1,27	
29.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	86,33	
30.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	39,10	
31.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	5,97	
32.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	3,51	
33.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,86	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,56	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	6,34	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	20,60	
37.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	1,27	
38.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	87,28	
39.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,39	
40.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	85,06	
41.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	1,83	
42.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	196,22	
43.	ГВОЗДИ	КГ	12 9999 8000	166	117,39	
44.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	397,41	
45.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	13,11	
46.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	Кг				
47.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	35,10	
48.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	Кг	23 1284 0000	166	3,26	
49.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	28,08	
50.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	139,08	
51.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	Кг	23 8510 0000	166	190,00	
52.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
53.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	1,11	
54.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,82	
55.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	2,35	
56.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	163,15	
57.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	12,60	
58.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	86,36	
59.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	,18	
60.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	,10	
61.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	2,02	
62.	ЦЕМЕНТ	Т				
63.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	11,25	
64.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	18,28	
65.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	27,71	
66.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	26,78	
67.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	,93	
68.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,03	
69.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	126,83	
70.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	,20	
71.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	2,15	
72.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	3,23	
73.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	80,02	
74.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	5542,62	
75.	ПЕРГАМИН	М2	57 7431 2792	55	3,04	
76.	ГИДРОИЗОЛ	М2	57 7434 0000	55	,26	
77.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		5566,96	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	484	592
712	724	750	2009	2299	2701	2774	2777	2784	2897
2958	2982	3149	4383	5184	5195	6237	8007	8063	8070
16031	16065	16965	17100	17270					

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.		-		79,45
2.	СССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	М3	0,22
3.	241829-9033	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	5,00
4.	583122-П410 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6.Л	ШТ	4,00
5.	583122-П448 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л	ШТ	23,00
6.	583122-П623 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС63.12.2,5-3Л-1	ШТ	1,00
7.	583122-П679 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС63.12.2,5-3Л-2	ШТ	1,00
8.	583122-Р096 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л	ШТ	2,00
9.	583122-Р099 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л	ШТ	2,00
10.	583122-Р138 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС18.12.2,5-Л	ШТ	4,00
11.	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01
12.	С111-80	-ГИДРОИЗОЛ	М2	-3,04
13.	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	Т	0,01
14.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	3,04
15.	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	3,23
16.	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	80,02
17.	С114-121	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-100 ГОСТ 12394-66	М3	0,05
18.	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т	4,42
19.	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т	Т	19,15

ГИП	Ю.Г.Кондратьев	.ТПР400-041.91.ВР	
НАЧ.ОТД.	Ю.Г.Кондратьев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	Е.А.Кирина	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
20.С121-1784			ДО Ø,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		Ø,2Ø	
21.С121-1785			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		3,58	
22.С121-1786			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	Т		5,22	
23.С121-1825			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	Т		5,73	
24.С121-1829			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,45	
25.С121-1913			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		Ø,67	
26.С121-1917			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		Ø,Ø6	
27.С121-1928			-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО Ø,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		7,Ø5	
28.С121-196Ø			-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		11,8Ø	
29.С121-2386			-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ Ø,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫЙ 1 ПТС	М2		1115,35	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			1016.61.6-С0.8				
30.С121-2393			-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ,СБОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ ПУТС 61.6-С0,8	М2		10,88	
31.С121-2405			-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	Т		0,36	
32.С121-2415			-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	Т		7,54	
33.С121-Тч-Т2-П5,6			-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЫ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200.ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАШИВАЮТСЯ	М2		1193,18	
34.С147-24			-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	100КГ		3,87	
35.С147-29			-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		7,97	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
36.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	539	5566,96	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
37.4814010000		103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч		0,04	
38.4812130000		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		0,25	
39.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6.5Т	МАШ.-Ч		1,09	
40.4824120000		393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		2,40	
41.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		10,15	
42.4835430000		456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		7,33	
43.4835320000		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		231,58	
44.4835300000		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		21,48	
45.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		45,11	
46.4822180000		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,40	
47.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	574,90	
48.4822220000		724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч		0,05	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
49.	4840000000	750	-СВОЛ4ИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИ4ЕСКИЕ	МАШ.-4		1,88	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
50.	2148150000	2009	-АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	11,16	
51.	5721000000	2020	-АСБЕСТ	Т	168	2,02	
52.	0256000000	2054	-БИТУМ	Т	168	16,58	
53.	0256210200	2057	-БИТУМ БН-1У	Т	168	0,56	
54.	0256000002	2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,07	
55.	1280000005	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	397,41	
56.	5333101067	2103	-БРУСКИ ЗС.50-60ММ	М3	113	0,15	
57.	5761100000	2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	3,23	
58.	2313130000	2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	35,10	
59.	1271000000	2195	-ГВОЗДИ	КГ	166	117,39	
60.	5774340000	2205	-ГИДРОИЗОЛ	М2	055	0,26	
61.	5322000000	2299	-ДРОВА	М3	113	0,53	
62.	5744100000	2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАМЕНАЯ	Т	168	0,03	
63.	2329100007	2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	139,08	
64.	5314510000	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	1,11	
65.	5775000006	2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	4,33	
66.	5725900002	2701	-МУКА АРЗАМИТ	КГ	166	5,00	
67.	8110000000	2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	6,40	
68.	8194300006	2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	23,20	
69.	2499100000	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИ4ЕСКАЯ	КГ	166	1,66	
70.	5774310000	2792	-ПЕРГАМИН	М2	055	3,04	
71.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,51	
72.	4120000001	2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	6,57	
73.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	1590,75	
74.	5745507160	2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	23,40	
75.	5774100003	3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	5542,62	
76.	1111100000	3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	1,27	
77.	2141160000	3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	2,78	
78.	5775100012	3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	166	3,26	
79.	2313140000	3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	28,08	
80.	1272000000	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	196,22	
81.	0932000304	3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	1,16	
82.	0932000101	3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	0,39	
83.	0971040004	3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	1,16	
84.	0930130000	4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,39	
85.	5711100111	4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	22,87	
86.	5262205000	4383	-СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАЩЕЛЬНИКИ	Т	168	2,35	
87.	5260000014	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	52,04	
88.	5260000103	5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,15	
89.	5762100000	6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	113	80,02	
90.		6237	-ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	451,12	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
91	9900000201	8007	-ВОДА	М3	113	3,63	
92	5745101063	8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	91,42	
93	5745101045	8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	35,41	
94	5745501004	8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	0,75	
95	5745501152	8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	1,40	
96	5711210000	8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	12,60	
97	5711420001	8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	4,64	
98	5711110012	8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	113	1,81	
99	5711110030	8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	35,70	
100	4191100000	9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,13	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
101	0925040004	10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	1,16	
102	0970010000	10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	35,87	
103	1121050000	10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	5,16	
104	1122000000	10265	-НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	168	7,47	
105	0925000000	10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	5,67	
106	0931000000	10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	3,40	
107	0932000000	10268	-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	168	0,68	
108	0933000000	10269	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	168	0,16	
109	0971040004	10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	6,02	
110	0973000000	10273	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	168	19,94	
111	5775000010	10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	168	0,01	
112	5772400104	11454	-КЛЕЙ МАСТИКА КМ3	Т	168	0,19	
113	5718410034	11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	7,18	
114	5745101202	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	91,42	
115	5745101205	11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	35,41	
116	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	0,20	
117	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	30,95	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
118.	0251200000	16031	-КЕРОСИН	Т	168	0,66	
119.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	1,66	
120.	5775000104	16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	8,78	
121.	2244410000	16965	-ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА	М3	113	0,03	
122.	2445200000	17100	-СИМАЗИН	КГ	166	68,77	
123.	5727000000	17270	-ТАЛЬК	КГ	166	1997,83	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	3,60
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	39,17
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	144,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	12,87
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30120	168	0,39
6.	-ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М2	30126	055	1994,00
7.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	89,62
8.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ	ШТ	30502	796	37,00
9.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	1608,00
10.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	1,55
	РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
11.	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50107	055	3,00
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	1057,76
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	1648,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	57,00
15.	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	50302	113	5,19
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	1042,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	1,55
18.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	875,00
19.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	875,00
20.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	234,00
21.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	204,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
22.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	121,00
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	121,00

ГИП	И.С.БОНДАРЕВ	ТПР400-041.91.ВРБ
НАЧ.ОТД.	И.С.БОНДАРЕВ	
ГЛ.СПЕЦ.		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
РУК.ГР.		
ИСПОЛН.	Е.А.КИРИНА	
ПРОВЕРИЛ		
Н.КОНТР.		
СОГЛАС.		

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

gost.e-ecolog.ru