ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 – 041. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 3.

Здание пролетом 2х9 м.

С	Сметы.	стр. 4...24
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 25...27
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 28...33
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 34

25328 – 15

Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25328-15

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 – 041. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 3. Здание пролетом 2х9 м.

Стоимость:

Общая	145,84 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	145,84 тыс.руб.
1 куб.м. здания	19,02 руб.
1 кв.м. рабочей площади	134,66 руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.
Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

25328-15

Содержание альбома № 9

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		стр.
		Содержание альбома	2
	400-041.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-041.91-СМ1	Локальная смета	4...19
		Сводка объемов и стоимости работ	20
		Исходные данные	21...24
	400-041.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	25...27
	400-041.91.ВР	Ведомость ресурсов	28...33
	400-041.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	34

Взамен инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.

Привязан
Инв. №

25328-15

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Нач. отд	Кондратьев		
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		
Инж.	Чебанова		

ТПР 400-041.91.С.ПЗ

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

"Росуралсибстрой" ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-041.91-АРЗ-КЖ 3-КМЗ-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 2Х9М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-041.91 АЛЬБОМ 9 Ч.3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 145,835 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7446 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,182 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1								
1	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,04	298,49	0,69	12	2	-	83,00	3
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
2	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00	3
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
3	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,13	64,36	0,13	9	1	-	6,43	1
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2								
4	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,03	298,49	0,69	10	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
5	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00	3
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
6	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,10	64,36	0,13	6	-	-	6,43	1
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,41	36,16	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 27(31)								
8	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,46	64,36	0,13	30	2	-	6,43	3
				5,02	0,03			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 28(32)								
9	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	7,69	64,36	0,13	495	39	-	6,43	49
				5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 25,ПРИМЫКАНИЯ ПАНЕЛЕЙ К ПАКОЛЮ								
10	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ, ГИДРОИЗОЛОМ	0,12	210,02	4,69	26	1	-	14,00	2
				9,50	1,41			-	1,07	-
		100М2								
11	С111-80	-ГИДРОИЗОЛ	-12,10	-0,64	-	-8	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
12	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	12,10	0,34	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
13	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	2,77	66,07	2,09	183	44	5	21,30	59
				15,87	0,63			2	0,48	1
		М3								
14	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	3,32	134,79	-	447	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
15	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	12,00	4,21	1,61	51	11	19	1,36	16
				0,97	0,61			7	0,46	6
		ШТ								
16	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	26,00	5,79	2,66	151	39	67	2,03	53
				1,50	0,99			25	0,75	19
		ШТ								
17	583122-П623	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЧЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	1,00	233,18	-	233	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63.12.2.5-3Л-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	583122-П679	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЧЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	1,00	233,18	-	233	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63.12.2.5-3Л-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	583122-П448	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЧЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	20,00	222,08	-	4443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60.12.2.5-3Л		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	583122-П410	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1	4,00	111,04	-	443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30.12.2.5-6.Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	583122-Р138	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1	4,00	66,62	-	266	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС18.12.2.5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
22	583122-Р099	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1	4,00	83,28	-	334	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.18.2.5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	583122-Р096	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030,1-1 В1-1	4,00	55,52	-	223	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.12.2.5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
24	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	3,67	63,24	-	232	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,67	36,16	-	132	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,18	579,24	13,60	104	21	2	141,00	25
		Т		115,00	4,08			-	3,10	1
27	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,83	36,16	-	67	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 56								
28	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗАЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,26	6,19	0,52	1	1	-	7,35	2
		100М		5,67	0,15			-	0,12	-
29	СССММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,16	41,33	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,26	64,36	0,13	16	1	-	6,43	2
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
31	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,26	136,86	24,99	35	2	7	16,00	4
		100М		11,80	7,50			2	5,69	1
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 57								
32	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗАЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,16	6,19	0,52	1	1	-	7,35	1
		100М		5,67	0,15			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ССЦПММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,06	41,33	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,16	64,36	0,13	10	1	-	6,43	1
				5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
35	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,16	136,86	24,99	22	2	5	16,00	3
				11,80	7,50			2	5,69	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8259	173	105		233
			РУБ.					38		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(8259)	8259	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(883)	883	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(211)	-	211	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(7075)	7075	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(903)	903	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(59)	-	-	-			59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(120)	-	120	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(734)	734	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9896)	9896	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(321)	-	-	-			321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(331)	-	331	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(9896)	9896	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(321)	-	-	-			321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(331)	-	331	-			-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
36	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	11,38	102,18	6,80	1164	404	78	48,20	549
				35,50	2,04			24	1,55	18
		100М2								
37	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	64,41	134,79	-	11377	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
38	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ	11,38	576,43	25,33	6560	745	289	90,80	1033
				65,50	7,60			87	5,77	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБЕРОИД РМ-350 РКП-350А								
		100М2								
39	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	10,76	14,64	0,02	158	31	-	4,14	45
		100М2		2,87	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 48								
40	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,21	48,58	2,52	11	2	-	17,60	4
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
41	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОРФ	0,54	23,77	2,00	14	5	-	11,80	6
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
42	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,80	18,14	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,24	102,18	6,80	24	9	2	48,20	12
		100М2		35,50	2,04			-	1,55	-
44	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	1,47	134,79	-	199	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	Е10-29	-БРУСОК	0,20	131,17	2,21	26	2	-	21,50	4
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
46	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,20	5,27	0,22	2	-	-	0,87	-
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
47	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,04	579,24	13,60	22	5	-	141,00	6
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
48	Е12-280	-ФАРТУК	0,37	298,49	0,69	110	21	-	83,00	31
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
49	Е7-701	-ГЕРМЕТИК	0,37	64,36	0,13	25	1	-	6,43	2
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
50	Е12-153	-3 ДОП.СЛОЯ КОВРА	0,87	432,31	18,98	375	42	17	68,10	59
		100М2		49,12	5,69			5	4,32	4
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4								
51	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,88	298,49	0,69	263	50	-	83,00	73
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
52	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,08	579,24	13,60	47	9	-	141,00	11
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
53	Е10-29	-ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ	1,70	131,17	2,21	225	25	5	21,50	37
		М3		14,50	0,68			2	0,52	1
54	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	1,70	5,27	0,22	9	1	-	0,87	1
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	1,21	23,77	2,00	29	10	2	11,80	14
				8,37	0,59			–	0,45	1
		М3								
56	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,80	18,14	–	32	–	–	–	–
		М3		–	–			–	–	–
57	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,15	36,16	–	42	–	–	–	–
		100КГ		–	–			–	–	–
58	Е12-153	-2 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,24	288,21	12,66	69	7	4	45,40	11
		100М2		32,75	3,79			2	2,88	1
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
59	241829-9033	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	5,00	4,36	–	21	–	–	–	–
		КГ		–	–			–	–	–
60	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,01	999,90	–	10	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
61	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	945,45	–	10	–	–	–	–
		Т		–	–			–	–	–
62	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,25	36,16	–	8	–	–	–	–
		100КГ		–	–			–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20847	1369	397		1898
			РУБ.					120		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(20847)		20847	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(7353)		7353	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–	РУБ.	(1469)		–	1469	–		–
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –	РУБ.	(11714)		11714	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(2551)		2551	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	(174)		–	–	–		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(338)		–	338	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(1871)		1871	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(25269)		25269	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(2163)		–	–	–		2163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(1827)		–	1827	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(25269)		25269	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(2163)		–	–	–		2163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(1827)		–	1827	–		–

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

КОЛОННЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е9-51 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	15,35	32,46 8,50	15,92 5,98	498	130	245 92	10,06 4,54	154 70
64	Е9-51 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	3,73	34,74 9,10	17,05 6,41	129	34	63 24	10,06 4,86	38 18
65	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,79	539,62 -	- -	426	-	- -	- -	- -
66	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,27	566,48 -	- -	154	-	- -	- -	- -
67	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	3,84	636,01 -	- -	2441	-	- -	- -	- -
68	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК.МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	14,76	524,42 -	- -	7741	-	- -	- -	- -
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
69	Е9-88 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ	0,75	68,17 19,82	19,96 7,58	51	15	13 5	24,60 5,75	18 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
70	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ.ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,09	414,17	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
71	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,68	409,22	-	279	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
72	Е9-33 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	7,18	71,97	31,70	516	116	227	19,40	139
		Т		16,22	11,54			83	8,76	63
73	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,17	535,82	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
74	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	518,55	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
75	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	1,65	494,02	-	815	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
76	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235	1,33	476,75	-	635	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
77	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	4,21	533,75	-	2248	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОГОНЫ								
78	Е9-94 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,61	48,38 11,20	25,04 8,75	416	96	214 75	13,50 6,64	116 57
		Т								
79	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,45	640,32 -	- -	5411	-	- -	- -	- -
		Т								
80	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,42	623,05 -	- -	262	-	- -	- -	- -
		Т								
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
81	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,40	51,32 12,87	25,91 8,30	21	5	10 3	15,60 6,30	6 3
		Т								
82	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	10,69	57,48 14,42	29,02 9,30	616	154	310 99	15,60 7,06	167 75
		Т								
83	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,42	524,42 -	- -	220	-	- -	- -	- -
		Т								
84	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1.ИЗ СТАЛИ С345-3	11,01	625,21 -	- -	6884	-	- -	- -	- -
		Т								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)								
85	Е9-40 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	240,00	6,17 0,94	4,62 1,61	1481	225	1110 388	1,28 1,23	307 295
		М								
86	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С	9,55	482,88	-	4611	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255		-	-			-	-	-
		Т								
		БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)								
87	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	1,29	51,32	25,91	65	16	32	15,60	20
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		12,87	8,30			10	6,30	8
		Т								
88	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	1,09	57,48	29,02	63	16	32	15,60	17
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		14,42	9,30			10	7,06	8
		Т								
89	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С	1,33	478,82	-	636	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
90	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С	1,12	568,37	-	636	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3		-	-			-	-	-
		Т								
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ								
91	С121-2386	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫЙ 1 ПТС 1016.61.6-С0,8	731,22	31,16	-	22785	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
92	С121-2393	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С	8,18	37,81	-	310	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ,СБОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ ПУТС 61.6-С0,8		-	-			-	-	-
		М2								
93	Е9-31 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	7,39	393,98 101,84	172,99 64,96	2911	752	1278 479	136,00 49,29	1005 364
		100М2								
94	С121-2405	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	0,25	1005,10 -	- -	251	-	- -	- -	- -
		Т								
		ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
95	Е9-24 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	10,84	62,62 23,30	26,80 8,98	678	252	291 97	31,40 6,81	340 74
		100М2								
96	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	9,41	725,65 -	- -	6829	-	- -	- -	- -
		Т								
97	С121-Тч-Т2-П5,6	-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МД1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200.ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПДИТЕЛЯ НЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ	739,39	3,51 -	- -	2598	-	- -	- -	- -
		М2								
98	С121-Тч-Т2-П5,6	-ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МД1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200	9,65	618,85 -	- -	5973	-	- -	- -	- -
		Т								
99	С121-Тч-Т12-П9	-ОКРАШИВАНИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021	59,96	57,98 -	- -	3476	-	- -	- -	- -
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			83210	1811	3825		2327
			РУБ.					1365		1039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(38304)		38304	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(881)		881	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1231)		-	1231	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(35393)		35393	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4551)	4551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(315)	-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(612)	-	612	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3428)	3428	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(46283)	46283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1684)	-	-	-		1684
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1843)	-	1843	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(44906)	44906	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(922)	922	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1945)	-	1945	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(40372)	40372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2779)	2779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(189)	-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(373)	-	373	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3814)	3814	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(51499)	51499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2186)	-	-	-		2186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2318)	-	2318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(97782)	97782	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3870)	-	-	-		3870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4161)	-	4161	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3								
100	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,12	64,36	0,13	8	-	-	6,43	1
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
101	Е7-709	-МАСТИКА УМС	0,12	136,37	35,02	17	1	5	18,40	2
		100М		13,00	10,51			2	7,97	1
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ5								
102	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
103	Е7-285	-УГОЛОК И ПОЛОСА	0,04	579,24	13,60	22	5	-	141,00	6
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
104	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,07	66,07	2,09	5	1	-	21,30	1
		М3		15,87	0,63			-	0,48	-
105	С114-121	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-100 ГОСТ 12394-66	0,10	23,99	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
106	Е7-705	-ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	0,07	113,18	1,01	8	-	-	8,18	1
		100М		5,42	0,31			-	0,23	-
107	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,35	36,16	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			81	8	5		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			2		1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(81)	81	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(53)	53	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(10)	-	10		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(15)	15	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(10)	10	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(5)	5	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(96)	96	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(14)	-	-		-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(10)	-	10		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(96)	96	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(14)	-	-		-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(10)	-	10		-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
108	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА МЕБНЕМ 100М2	10,84	72,62	1,68	787	49	17	7,19	78
				4,46	0,51			5	0,39	4
109	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	108,40	50,27	-	5450	220	-	2,90	314
				2,02	-			-	-	-
110	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 100М2	10,84	219,20	2,95	2376	277	32	40,20	436
				25,62	0,88			10	0,67	7
111	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 100М2	10,84	59,68	0,95	647	16	10	2,12	23
				1,47	0,27			3	0,21	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			9260	562	59		851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			18		13
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9260)	9260	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(8639)	8639	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(580)	-	580		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1230)	1230	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(85)	-	-		-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(164)	-	164		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(839)	839	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11329)	11329	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(949)	-	-		-		949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(744)	-	744		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(11329)	11329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(949)	-	-	-		949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(744)	-	744	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
112	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	1,90	8,06 6,12	0,08 0,03	15	11	- -	9,70 0,03	18 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			15	11	-		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(15)	15	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4)	4	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(11)	-	11	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3)	3	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)	1	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(19)	19	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(18)	-	-	-			18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(11)	-	11	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(19)	19	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(18)	-	-	-			18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(11)	-	11	-			-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
113	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100М2	2,20	116,68 16,25	1,36 0,39	257	36	4 2	20,80 0,30	46 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			257	36	4		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			2		1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(257)	257	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(217)	217	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(38)	-	38	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(29)	29	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4)	-	4	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(23)	23	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(309)	309	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(49)	-	-	-			49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(42)	-	42	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(309)	309	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(49)	-	-	-			49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(42)	-	42	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА УЗЕЛ6-2ШТ								
114	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	3,60	17,08	-	62	7	-	3,00	11
		М3		2,02	-			-	-	-
115	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	72,62	1,68	5	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
116	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,40	50,27	-	121	5	-	2,90	7
		М3		2,02	-			-	-	-
117	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,07	1173,68	3,94	82	9	-	166,00	12
		100М2		123,75	1,19			-	0,90	-
		УЗЕЛ7-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
118	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,84	50,27	-	41	1	-	2,90	2
		М3		2,02	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
119	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	1,12	329,33	18,80	369	2	22	3,30	4
		100М2		2,17	5,88			7	4,46	5
120	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,12	283,86	-	318	11	-	14,40	16
		100М2		10,29	-			-	-	-
121	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-1,12	-57,16	-	-64	-1	-	-2,32	-3
		100М2		-1,64	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			934	34	22		49
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(934)	934	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(878)	878	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(41)	-	41		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(117)	117	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-		-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(15)	-	15		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(84)	84	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1135)	1135	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(62)	-	-		-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(56)	-	56		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(1135)	1135	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(56)	-	56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			122863	4004	4417		5435
			РУБ.					1552		1179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(77957)	77957	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(18908)	18908	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3611)	-	3611	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(54197)	54197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(9394)	9394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(643)	-	-	-		643
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1253)	-	1253	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(6985)	6985	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(94336)	94336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5260)	-	-	-		5260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4864)	-	4864	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(44906)	44906	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(922)	922	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1945)	-	1945	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(40372)	40372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2779)	2779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(189)	-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(373)	-	373	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3814)	3814	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(51499)	51499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2186)	-	-	-		2186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2318)	-	2318	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(145835)	145835	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(7446)	-	-	-		7446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7182)	-	7182	-		-

СОСТАВИЛ КИРИНА Е.А.

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-041.91-АРЗ-КЖЗ-КМЗ-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ		ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ		СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
					%	СУММА	%, СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	1084	8259	16,4	903	734	9896	173	105	6.78
2	КРОВЛЯ	"	"	20847	"	2551	1871	25269	1369	38 397	9,13 17,32
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	83210	8,6	7330	7242	97782	1811	120 3825	23,31 67,04
4	ПРОЕМЫ	"	"	81	16,4	10	5	96	8	1365 5	90,20 0,06
5	ПОЛЫ	"	"	9260	"	1230	839	11329	562	2 59	0,09 7,76
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	15	"	3	1	19	11	18 "	10,45 0,01
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	257	"	29	23	309	36	" 4	0,02 0,21
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	934	"	117	84	1135	34	2 22	0,29 0,77
										7	1,05

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 9)

```
1322    1   810580' Ж5' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1323    2   Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСК
                ИХ КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 2Х9М' РП' ' ТПР400-041.91-АРЗ-КЖЗ-КМЗ-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБ
                ОТЫ' ТПР400-041.91 АЛЬБОМ 9 Ч.3' *
1324    3   Д4-А*
1325    4   Д2-М*
1326    5   Д2-Б*
1327    6   Д2-С*
1328    7   Д2-Т*
1329    8   Д3-Д*
1330    9   Д4-Ж*
1331   10   Р4*
1332   11   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1*
1333   12   Е12-280' 3,15.0,35.4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1334   13   Е7-285' 4.1,86.3,15.0,001=ф40*
1335   14   Е7-701' 4.3,15' ' ГЕРНИТ*
1336   15   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2*
1337   16   Е12-280' 2.4.0,35.4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1338   17   Е7-285' 1.86.2,4.4.0,001=ф41*
1339   18   Е7-701' 4.2,4' ' ГЕРНИТ*
1340   19   С147-29' (ф40+ф41).1000*
1341   20   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 27(31)*
1342   21   Е7-701' (7,27-1,2).4+(6,67-1,2).4*
1343   22   П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 28(32)*
1344   23   Е7-701' (7,27-1,2).(17+7)+4.27,10+(6,67-1,2).(59+59)-3,6.18*
1345   24   П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 25,ПРИМЫКАНИЯ ПАНЕЛЕЙ К ЦАКОЛЮ*
1346   25   Е8-16(РМ8223)' 0,07.(60+0,25.2+18+0,03,2).2.1,1=ф42*
1347   26   С111-80(ВП)' ф42*
1348   27   С111-298' ф42*
1349   28   Е26-31' 0.22.0,08.(60+0,25.2+18+0,03.2).2=ф43*
1350   29   С114-113(Р6205=1)' ф43.0,97.1,03.1,2*
1351   30   Е7-516(А1=2,49)' 4+4+4*
1352   31   Е7-519(А1=3,52)' 1+1+16+4+2+2*
1353   32   583122-П623#ССЦММ-8327' 1' 6,3.1,2.14.4' ' ' ' Р32.1*
1354   33   583122-П679#ССЦММ-8327' 1' 6,3.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
1355   34   583122-П448#ССЦММ-8327' 16+4' 6,0.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
1356   35   583122-П410#ССЦММ-8327' 2+2' 3,1,2.14.4' ' ' ' Р32.1*
1357   36   583122-Р138#ССЦММ-8327' 4' 1,8.1,2.14.4' ' ' ' Р32.1*
1358   37   583122-Р099#ССЦММ-8327' 4' 1,5.1,8.14.4' ' ' ' Р32.1*
1359   38   583122-Р096#ССЦММ-8327' 4' 1,5.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
1360   39   С147-24' 16.05+16.05+16.12,93+4.15.06+2.4.26+2.4.26+4.4.26+4.4.26+4.4.26=Ф1' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' '
                ' 3444.0.3/10053.0.3/3646.0,3/3539.0.1*
1361   40   С147-29' ф1*
1362   41   Е7-285' 62.0,5+8.0,4+6.0,4+48.2,4+8.3,96=Ф2 Ф2.0,001*
1363   42   С147-29' ф2*
1364   43   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 56*
1365   44   Е7-714' 1.2.22=ф3*
1366   45   СТССММ-2-2(=19)' ф3.0,06.0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12,1*
1367   46   Е7-701' ф3*
1368   47   Е7-706' ф3*
1369   48   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 57*
1370   49   Е7-714' 3+1,8.2+3+1.5.4=ф4*
1371   50   СТССЦММ-2-2(=19)' ф4.0,04.0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
1372   51   Е7-701' ф4*
1373   52   Е7-706' ф4*
1374   53   Р7*
```

```
1375    54    E12-284' (60+0,3.2+0,07.2),(18+0,3.2+0,07.2)=Ф70*
1376    55    C114-113(P6205=1)' ф70.0,06.1,03.1,2*
1377    56    E12-153' ф70' ' + РКП-350А*
1378    57    E12-277' (60+0,25.2).6,67.2+(18+0.25.2).7,27.2*
1379    58    П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 48*
1380    59    E12-293' 2.((18+0,03.2).(0,25+0,06.2),1,6)' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
1381    60    E26-33' (0,25.(18+0.03.2).0,06).2=Ф71' ' ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОРФ*
1382    61    C114-2' Ф71.0,96.1,5.1,03*
1383    62    E12-284' (18+0,03.2).0,6.2=Ф72 ф72.1,1*
1384    63    C114-113(P6205=1)' ф72.1,1.0,05.1,03.1,2*
1385    64    E10-29' ((18+0,03.2).0,11.(0,06+0.04)!2),2=Ф73' ' БРУСОК*
1386    65    E10-201' Ф73' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
1387    66    E7-285' ((0,154+0,08+0,335).10,3.0,001.1,1),2=Ф74' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1388    67    E12-280' 1.(18+0,3.2).2' ' ФАРТУК*
1389    68    E7-701' (18+0,3.2).2' ' ГЕРМЕТИК*
1390    69    E12-153(A1.0,75)(P1.0,75)(H41=0,75)' (60+0,3.2+(18+0,03.2).2).0,9' ' 3 ДОП.СЛОЯ КОВРА*
1391    70    П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4*
1392    71    E12-280' 0,73.(60+0.3.2).2' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
1393    72    E7-285' 0.64.(60+0,3.2).2.0,001=ф75*
1394    73    E10-29' 2.0,014.(60+0,3.2)=ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
1395    74    E10-201' Ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
1396    75    E26-33' 0.01.(60+0,3.2).2=ф77*
1397    76    C114-2' ф77.0,96.1,5.1,03*
1398    77    C147-29' (Ф74+Ф75).1000*
1399    78    E12-153(A1.0,5)(P1.0,5)(H41=0,5)' 0,4.(60+0,3.2)' ' 2 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
1400    79    П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1401    80    T241829-9033(=19)(P2701=1)' 5' 2.64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ' КГ' ' Р810.1*
1402    81    C111-97' 0,01*
1403    82    C111-58' 0,01*
1404    83    C147-29' 5+10+10*
1405    84    P8*
1406    85    П2КОЛОННЫ*
1407    86    E9-51(9110А)(9202)' (14,94+0,26).1,01*
1408    87    E9-51(9110А)(9202)(9103Б)' 3,69.1,01*
1409    88    C121-1738(A1+1.1,01#)' 0,76.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1410    89    C121-1738(A1+15.1,01#)' 0,26.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
1411    90    C121-1738(A1+(34+2,4.71,8!10).1,01#)' 3,69,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1412    91    C121-1747(A1+1.1,01#)' 14,19.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1413    92    П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
1414    93    E9-88(9110А)' 0,74.1,01*
1415    94    C121-1917(A1+1.1,01#)' 0,09.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1416    95    C121-1913(A1+1.1,01#)' 0,65.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1417    96    П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
1418    97    E9-33(9110А)' (1,79+5,32).1,01*
1419    98    C121-1784(A1+1.1,01#)' (0,14+0,02).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1420    99    C121-1784(A1-8.1,01#)' 0,03.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1421   100    C121-1785(A1+1.1,01#)' (0,02+1,27+0,3).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1422   101    C121-1785(A1-8.1,01#)' (0,75+0,53).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1423   102    C121-1786(A1-8.1,01#)' (0,36+3,69).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1424   103    П2ПРОГОНЫ*
1425   104    E9-94(9110А)' 8,52.1,01*
1426   105    C121-1928(A1+1.1,01#)' 8,12.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1427   106    C121-1928(A1-8.1,01#)' 0,4.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1428   107    П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1429   108    E9-116(9110А)' 0,4.1,01*
1430   109    E9-116(9110А)(9103Г)' 10,58.1,01*
1431   110    C121-1960(A1+1.1,01#)' 0,4.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1432   111    C121-1960(A1+(36+2,4.73!10).1,01#)' 10,58.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1433   112    П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)*
```

```
1434    113     E9-40(9110A)' 4,60*
1435    114     C121-1825(A1+15.1,01#)' 9,18.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
1436    115     П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)*
1437    116     E9-116(9110A)' 1,28.1,01*
1438    117     E9-116(9110A)(9103Г)' 1,08.1,01*
1439    118     C121-1829(A1+1.1,01#)' 1,28.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1440    119     C121-1829(A1+(36+2,4,48,6:10),1.01#)' 1,08,1,01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1441    120     П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ*
1442    121     C121-2386(=19)' 5,98.1,02.24+5,38.1,02.72+4,18.1,02.24+2,38.1,02,36=Ф80*
1443    122     C121-2393(=19)' 5,98.(0,19+0,19).2+4,78.(0,19+0,19).2=Ф81*
1444    123     E9-31(=1)(9110A)' Ф80+Ф81*
1445    124     C121-2405(=19)' (40.0,23+46.1,52+880.0,08+104.0,01+72.1,13+72.0,03).0,001.1,01=Ф82 Ф82,1,03*
1446    125     П2ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
1447    126     E9-24(9110A)' 1084*
1448    127     C121-2415(A1-8,1,01#)' 9,05,1,01.1,03=Ф83' ' + ИЗ СТАЛИ БСТЗКП*
1449    128     СТ121-ТЧ-Т2-П5,6(=19)' Ф80+Ф81' (1,3+1,4).0,7,1,01' СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКО
                    РАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200,ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАЩИЩАЮТ
                    СЯ' М2' ' Р825.1*
1450    129     СТ121-ТЧ-Т2-П5,6(=19)' Ф82+Ф83' (108+225).1,01' ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГР
                    УНТОВКЕ ЭП-0200' Т' ' Р825,1*
1451    130     СТ121-ТЧ-Т12-П9(=19)' 78,35-Ф82-Ф83-8,74' 15,6,2.1,01' ОКРАШИВАНИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021' Т
                    ' ' Р825.1*
1452    131     Т (=27)(ИС)' 26,62' ' ' ' ' 15167.1*
1453    132     Т (=27)(ИС)' 9,45' ' ' ' ' 10261.1/10266.1*
1454    133     Т (=27)(ИС)' 2,95' ' ' ' ' 10261.1/10267.1*
1455    134     Т (=27)(ИС)' 0,61' ' ' ' ' 10261.1/10268.1*
1456    135     Т (=27)(ИС)' 0,14' ' ' ' ' 10261.1/10269.1*
1457    136     Т (=27)(ИС)' 7,23' ' ' ' ' 10261.1/10271.1*
1458    137     Т (=27)(ИС)' 17,11' ' ' ' ' 10261.1/10273.1*
1459    138     Т (=27)(ИС)' 9,32' ' ' ' ' 10265.1*
1460    139     Т (=27)(ИС)' 13,49-9,32' ' ' ' ' 10263.1*
1461    140     Р9*
1462    141     П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3*
1463    142     E7-701' 3.2.2' ' ГЕРНИТ*
1464    143     E7-709' 3.2.2' ' МАСТИКА УМС*
1465    144     П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ5*
1466    145     E12-280' 0,34.3,02.1,1,2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1467    146     E7-285' (12,06+1,86.3,02).0,001.2=Ф90' ' УГОЛОК И ПОЛОСА*
1468    147     E26-31' 0.01.3,02.1.1.2=Ф91*
1469    148     C114-121' Ф91.0,97.1,5.1,03*
1470    149     E7-705' 3,02.1,1,2' ' ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА*
1471    150     C147-29' Ф90.1000*
1472    151     Р14*
1473    152     E11-2(A2=38,74)' 1084*
1474    153     E11-11(A2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)(P11531P11532)' 1084.0,1' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1475    154     E11-67(A2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)(P11533P11535)' 1084' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5*
1476    155     E11-68(A2=14,93+(33,3-29,3).0,51#)(P11533P11535)(H1=2)(P1,2)(H41=2)' 1084' ' + ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22
                    .5*
1477    156     Р16*
1478    157     E15-508' 190*
1479    158     Р17*
1480    159     E15-535' (6,3.1,2.(1+1)+6.1,2.(16+4)+3.1,2.(2+2)+1,8.1,2.4+1,5.1,8.4+1,5.1,2.4).1.1*
1481    160     Р18*
1482    161     П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ6-2ШТ*
1483    162     Н43=2*
1484    163     E11-3(A2=8,78)' 3.1,2.0,5*
1485    164     E11-2(A2=38,74)' 3.1,2*
1486    165     E11-11(A2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)(P11531P11532)' 1,2*
1487    166     E11-71(A2=526,68)' 3.1,2*
```

```
1488    167         П2УЗЕЛ7-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
1489    168         Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)(Р11531Р11532)' 3,5,0,4,0,3*
1490    169         Н43=1*
1491    170         П2ОТМОСТКА*
1492    171         Е27-43(А2=179,7)' ((60+0,25.2).2-2.3+(18+0,25.2).2-3).0,75=ф180*
1493    172         Е27-169(А2=147,77)' ф180*
1494    173         Е27-172(А2=29,99)(ВП)' Ф180*
1495    174         К' КИРИНА Е.А.' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	18,80	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	,50	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,38	
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,38	
6.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,22	
7.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,15	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,75	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,15	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,38	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,11	
12.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,11	
13.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,54	
14.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,37	
15.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,91	
16.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
17.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	27,50	
18.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	39,88	
19.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	4,31	
20.	НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	12 9999 0976	168	9,63	
21.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	81,31	
22.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	9,76	
23.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	3,05	

ГИП	Н.С.Кондратьев	.ТПР400-041.91.ВМ	
НАЧ.ОТД.	Н.С.Кондратьев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	Е.А.Кирина	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
24.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,63	
25.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,14	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	7,47	
27.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0985	168	17,67	
28.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	1,15	
29.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	83,84	
30.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	40,63	
31.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	9,87	
32.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	3,05	
33.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,78	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,52	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	7,58	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0996	168	17,67	
37.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	1,15	
38.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	84,75	
39.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,37	
40.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	82,69	
41.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	1,69	
42.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	189,07	
43.	ГВОЗДИ	КГ	12 9999 8000	166	110,76	
44.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	378,99	
45.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	17,42	
46.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
47.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	33,00	
48.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	3,04	
49.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	26,40	
50.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	130,75	
51.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	110,00	
52.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
53.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	1,36	
54.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,96	
55.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	2,80	
56.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	195,07	
57.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	13,63	
58.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	105,25	
59.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	,20	
60.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	,11	
61.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	2,18	
62.	ЦЕМЕНТ	Т				
63.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	13,98	
64.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	22,78	
65.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	34,48	
66.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	33,39	
67.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	1,10	
68.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,03	
69.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	158,11	
70.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	,22	
71.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	2,49	
72.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	2,60	
73.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	89,20	
74.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	6027,65	
75.	ПЕРГАМИН	М2	57 7431 2792	55	12,10	
76.	ГИДРОИЗОЛ	М2	57 7434 0000	55	1,10	
77.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		5436,78	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	484	592
712	724	750	2009	2299	2701	2774	2777	2784	2897
2958	2982	3149	4383	5184	5195	6237	8007	8063	8070
16031	16065	16965	17100	17270					

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,		-		77,60
2,СССММ-2-2		-РАСТВОР М50	М3	0,22
3,241829-9033		-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	5,00
4,583122-П410	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6,Л	ШТ	4,00
5,583122-П448	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л	ШТ	20,00
6,583122-П623	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС63.12.2,5-3Л-1	ШТ	1,00
7,583122-П679	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС63.12.2,5-3Л-2	ШТ	1,00
8,583122-Р096	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л	ШТ	4,00
9,583122-Р099	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л	ШТ	4,00
10,583122-Р138	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 2ПС18.12.2,5-Л	ШТ	4,00
11,С111-58		-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01
12,С111-80		-ГИДРОИЗОЛ	М2	-12,10
13,С111-97		-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	Т	0,01
14,С111-298		-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	12,10
15,С114-2		-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	2,60
16,С114-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	89,20
17,С114-121		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-100 ГОСТ 12394-66	М3	0,10
18,С121-1738		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т	4,90
19,С121-1747		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т	Т	14,76

ГИП	Н.С.Кондратьев	ТПР400-041.91.ВР	
НАЧ.ОТД.	Н.С.Кондратьев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	Е.А.Ефимин	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			До 0,1 4 из стали С245				
20.	С121-1784		-стены,внутренние перегородки,стеллажи.стойки фахверков,перегородок составного сечения из листовой стали 3 из стали С245	Т		0,20	
21.	С121-1785		-стены,внутренние перегородки,стеллажи.стойки фахверков,перегородок составного сечения из двутавров/гост 8239-72/,горячекатаных швеллеров,уголков 3 из стали С245	Т		2,98	
22.	С121-1786		-стены,внутренние перегородки,стеллажи.стойки фахверков,перегородок составного сечения из гнутых профилей 5 из стали С235	Т		4,21	
23.	С121-1825		-пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками,пролетом до 6м,из прокатных двутавров типа м.звенья прямолинейные 1 из стали С255	Т		9,55	
24.	С121-1829		-пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками,пролетом до 12м,составного сечения из листовой стали и прокатных профилей.поддерживающие балки и подвески 1 из стали С245	Т		2,45	
25.	С121-1913		-элементы связей линейные из парных уголков,соединенных прокладками 2 из стали С245	Т		0,68	
26.	С121-1917		-элементы связей линейные тяжелого типа,составного сечения,из горячекатных профилей,листа 2 из стали С245	Т		0,09	
27.	С121-1928		-прогоны пролетом 12м,составного сечения из листовой стали,масса прогона,т до 0,4 1 из стали С245	Т		8,87	
28.	С121-1960		-балки перекрытий и балки под установку оборудования составного сечения из прокатных профилей и листовой стали 1 из стали С245	Т		11,43	
29.	С121-2386		-панели трехслойные стеновые с обшивкой из стального оцинкованного профилированного листа толщиной 0,8мм и утеплителем из пенополиуретана,рядовые,способ изготовления непрерывный 1 ПТС	М2		731,22	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			1016.61.6-С0,8				
30.	С121-2393		-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ ПУТС-61.6-С0,8	М2		8,18	
31.	С121-2405		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	Т		0,25	
32.	С121-2415		-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	Т		9,41	
33.	С121-Т4-Т2-П5,6		-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200,ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ	М2		809,00	
34.	С147-24		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	100КГ		3,67	
35.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		7,66	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
36.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	539	5436,78	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
37.	4814010000	103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч		0,04	
38.	4812130000	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		0,23	
39.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч		1,01	
40.	4824100000	393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		2,22	
41.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		9,10	
42.	4835430000	456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		7,68	
43.	4835320000	463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		189,91	
44.	4835300000	465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		25,86	
45.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		47,31	
46.	4822180000	592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,37	
47.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	687,36	
48.	4822220000	724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч		0,05	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
49.	4840000000	750	-СБОЛ4ИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИ4ЕСКИЕ	МАШ.-4		2,82	
			МАТЕРИАЛЫ.ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
50.	2148150000	2009	-АММОНИР ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	13,68	
51.	5721000000	2020	-АСБЕСТ	Т	168	2,19	
52.	0256000000	2054	-БИТУМ	Т	168	18,04	
53.	0256210200	2057	-БИТУМ БН-1У	Т	168	0,50	
54.	0256000002	2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,07	
55.	1280000005	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	378,99	
56.	5333101067	2103	-БРУСКИ ЗС.50-60ММ	М3	113	0,14	
57.	5761100000	2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	2,60	
58.	2313130000	2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	33,00	
59.	1271000000	2195	-ГВОЗДИ	КГ	166	110,76	
60.	5774340000	2205	-ГИДРОИЗОЛ	М2	055	1,10	
61.	5322000000	2299	-ДРОВА	М3	113	0,47	
62.	5744100000	2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,03	
63.	2329100007	2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	130,75	
64.	5314510000	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	1,36	
65.	5775000006	2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	8,65	
66.	5725900002	2701	-МУКА АРЗАМИТ	КГ	166	5,00	
67.	8110000000	2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	9,60	
68.	8194300006	2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	20,80	
69.	2499100000	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИ4ЕСКАЯ	КГ	166	2,03	
70.	5774310000	2792	-ПЕРГАМИН	М2	055	12,10	
71.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,63	
72.	4120000001	2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	8,06	
73.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	975,45	
74.	5745507160	2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	22,00	
75.	5774100000	3019	-РУБЕРОИД	М2	055	6027,65	
76.	1111100000	3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	1,15	
77.	2141160000	3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	3,40	
78.	5775100012	3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	166	3,04	
79.	2313140000	3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	26,40	
80.	1272000000	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	189,07	
81.	0932000304	3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	1,10	
82.	0932000101	3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	0,37	
83.	0971040004	3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	1,10	
84.	0930130000	4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,38	
85.	5711100111	4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	21,17	
86.	5262205000	4383	-СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАШЕЛЬНИКИ	Т	168	1,54	
87.	5260000014	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	49,09	
88.	5260000103	5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,13	
89.	5762100000	6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	113	89,20	
90.		6237	-ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	476,33	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
91.	9900000201	8007	-ВОДА	М3	113	3,36	
92.	5745101063	8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	113,88	
93.	5745101045	8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	44,23	
94.	5745501004	8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	0,75	
95.	5745501152	8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	1,74	
96.	5711210000	8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	13,63	
97.	5711420001	8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	4,59	
98.	5711110012	8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	113	1,68	
99.	5711110030	8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	44,52	
100.	4191100000	9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,13	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
101.	0925040004	10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	1,10	
102.	0970010000	10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	37,49	
103.	1121050000	10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	4,17	
104.	1122000000	10265	-НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	168	9,32	
105.	0925000000	10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	9,45	
106.	0931000000	10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	2,95	
107.	0932000000	10268	-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	168	0,61	
108.	0933000000	10269	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	168	0,14	
109.	0971040004	10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	7,23	
110.	0973000000	10273	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	168	17,11	
111.	5775000010	10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	168	0,03	
112.	5772400104	11454	-КЛЕЙ МАСТИКА КМЗ	Т	168	0,11	
113.	5718410034	11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	6,64	
114.	5745101202	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	113,88	
115.	5745101205	11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	44,23	
116.	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	0,22	
117.	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	26,62	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
118.	0251200000	16031	-КЕРОСИН	Т	168	0,70	
119.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	2,03	
120.	5775000104	16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	8,77	
121.	2244410000	16965	-ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА	М3	113	0,07	
122.	2445200000	17100	-СИМАЗИН	КГ	166	74,75	
123.	5727000000	17270	-ТАЛЬК	КГ	166	2173,34	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	3,60
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	35,62
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	240,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	13,47
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30120	168	0,38
6.	-ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М2	30126	055	1823,00
7.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	111,64
8.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ	ШТ	30502	796	38,00
9.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	1032,00
10.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	1,90
	РАБОТЫ ПО ЗАМИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
11.	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50107	055	12,00
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	1215,26
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	1210,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	21,00
15.	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	50302	113	4,59
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	1162,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	1,90
18.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	1091,00
19.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	1091,00
20.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	220,00
21.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	190,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
22.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	112,00
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	112,00

ГИП	Н.С.Кондратьев	.ТПР400-041.91.ВРБ	
НАЧ.ОТД.	Н.С.Кондратьев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	Е.А.Бирина	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

gost.e-ecolog.ru