ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 – 041. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 2.

Здание пролетом 9 м.

С	Сметы.	стр. 4...24
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 25...27
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 28...33
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 34

25328 – 14

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

gost.e-ecolog.ru

25528-14

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 - 041. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 2. Здание пролетом 9 м.

Стоимость:

Общая	102,65 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	102,65 тыс.руб.
1 куб.м. здания	26,02 руб.
1 кв.м. рабочей площади	189,04 руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.
Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

25328-14

Содержание альбома № 9

№ № листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		стр.
		Содержание альбома	2
	400-041.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-041.91-СМ1	Локальная смета	4...19
		Сводка объемов и стоимости работ	20
		Исходные данные	21...24
	400-041.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	25...27
	400-041.91.ВР	Ведомость ресурсов	28...33
	400-041.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	34

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

Привязан

Инв. №

25328-14

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Нач. отд	Кондратьев		
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		
Инж.	Чебанова		

ТПР 400-041.91.С.ПЗ

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Росуралсибстрой ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-041.91-АР2-КЖ 2-КМ2-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 9М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-041.91 АЛЬБОМ9 Ч.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 102,650 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5159 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,028 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1

1	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
2	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	579,24	13,60	6	1	-	141,00	1
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
3	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,06	64,36	0,13	5	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2

4	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,03	298,49	0,69	10	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
5	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00	3
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
6	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,10	64,36	0,13	6	-	-	6,43	1
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,30	36,16	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 25,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛИ К ЦОКАЛЮ

8	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ.	0,07	210,02	4,69	15	1	-	14,00	1
				9,50	1,41			-	1,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
9	С111-80	-ГИДРОИЗОЛ	-6,55	-0,64	-	-5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
10	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	6,55	0,34	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
11	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,50	66,07	2,09	100	24	4	21,30	32
		ПОВЕРХНОСТЕЙ		15,87	0,63			2	0,48	1
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗЛЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		М3								
12	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	1,80	134,79	-	243	-	-	-	-
		ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76		-	-			-	-	-
		М3								
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 27(31)								
13	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,49	64,36	0,13	31	2	-	6,43	3
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД		5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 28(32)								
14	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	8,13	64,36	0,13	523	41	-	6,43	52
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД		5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
15	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ	8,00	4,21	1,61	33	7	13	1,36	11
		СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,97	0,61			5	0,46	4
		ШТ								
16	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ	25,00	5,79	2,66	142	37	67	2,03	51
		СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,50	0,99			25	0,75	19
		ШТ								
17	583122-П623	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ	1,00	233,18	-	233	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 ПС63.12.2.5-3Л-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	583122-П679	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ	1,00	233,18	-	233	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС63.12.2.5-3Л-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	583122-П448	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ	17,00	222,08	-	3776	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 ПС60.12.2.5-3Л		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	583122-П410	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	6,00	111,04	-	666	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30.12.2.5-6.Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	583122-Р138	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	4,00	66,62	-	266	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС18.12.2,5-П		-	-			-	-	-
		ШТ								
22	583122-Р099	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	2,00	83,28	-	167	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.18.2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	583122-Р096	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1	2,00	55,52	-	111	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.12.2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
24	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕЗАКЛАДНЫЕ	3,40	63,24	-	215	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,40	36,16	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
26	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,17	579,24	13,60	99	20	2	141,00	24
		Т		115,00	4,08			-	3,10	1
27	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	36,16	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 56								
28	Е7-714	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,24	6,19	0,52	1	1	-	7,35	2
				5,67	0,15			-	0,12	-
		100М								
29	СССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,14	41,33	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,24	64,36	0,13	15	1	-	6,43	2
				5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
31	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕИСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,24	136,86	24,99	32	2	5	16,00	4
				11,80	7,50			2	5,69	1
		100М								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 57								
32	Е7-714	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,13	6,19	0,52	1	1	-	7,35	1
				5,67	0,15			-	0,12	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ССССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,05	41,33	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,13	64,36	0,13	9	1	-	6,43	1
				5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
35	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,13	136,86	24,99	19	1	4	16,00	2
				11,80	7,50			2	5,69	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7173	144	95		195
			РУБ.					36		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(7173)	7173	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(809)	809	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(180)	-	180	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(6109)	6109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(786)	786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(53)	-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(106)	-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(635)	635	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(8594)	8594	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(275)	-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(286)	-	286	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(8594)	8594	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(275)	-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(286)	-	286	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
36	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	6,34	102,18	6,80	649	225	45	48,20	306
				35,50	2,04			14	1,55	10
		100М2								
37	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	47,03	134,79	-	6338	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
38	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 РКП-350А	6,34	611,23	26,52	3875	435	168	95,20	604
				68,62	7,97			51	6,05	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
39	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	9,77	14,64	0,02	142	27	-	4,14	40
		100М2		2,87	-			-	-	-
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 46								
40	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,47	48,58	2,52	22	5	-	17,60	8
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
41	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ ГОФР МИНВАТОЙ	1,18	23,77	2,00	29	10	2	11,80	14
		М3		8,37	0,59			-	0,45	1
42	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,75	18,14	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,52	102,18	6,80	55	19	4	48,20	25
		100М2		35,50	2,04			2	1,55	1
44	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	3,21	134,79	-	433	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	Е10-29	-БРУСОК	0,43	131,17	2,21	57	6	-	21,50	9
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
46	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,43	5,27	0,22	4	-	-	0,87	-
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
47	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,08	579,24	13,60	47	9	-	141,00	11
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
48	Е12-280	-ФАРТУК	0,73	298,49	0,69	218	41	-	83,00	61
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
49	Е7-701	-ГЕРМЕТИК	0,79	64,36	0,13	50	4	-	6,43	5
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
50	Е12-176	-3 ДОП.СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОН.КОВРА	0,71	458,43	19,89	325	36	15	71,40	51
		100М2		51,46	5,98			5	4,54	3
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4								
51	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,44	298,49	0,69	131	25	-	83,00	37
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
52	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,04	579,24	13,60	22	5	-	141,00	6
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
53	Е10-29	-ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ	0,85	131,17	2,21	110	12	2	21,50	18
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
54	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,85	5,27	0,22	5	-	-	0,87	1
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
55	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,61	23,77	2,00	16	5	2	11,80	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ		8,37	0,59			-	0,45	-
		М3								
56	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,90	18,14	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
57	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,20	36,16	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
58	Е12-176	-2 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,24	305,61	13,26	75	9	4	47,60	11
		100М2		34,31	3,98			2	3,02	1
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
59	241829-903 3	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	5,00	4,36	-	21	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
60	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,01	999,90	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	945,45	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,25	36,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12744	873	242		1214
			РУБ.					74		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(12744)	12744	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4703)	4703	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(947)	-	947	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(6912)	6912	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1566)	1566	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(105)	-	-	-			105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(207)	-	207	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1145)	1145	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(15455)	15455	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1373)	-	-	-			1373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1154)	-	1154	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(15455)	15455	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1373)	-	-	-			1373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1154)	-	1154	-			-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		КОЛОННЫ								
63	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	10,24	32,46	15,92	332	87	163	10,06	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/		8,50	5,98			61	4,54	46
		Т								
64	Е9-51 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	2,48	34,74	17,05	85	22	42	10,06	25
				9,10	6,41			15	4,86	12
		Т								
65	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,53	539,62	-	287	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
66	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,17	566,48	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
67	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3	2,56	636,01	-	1628	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
68	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	9,86	524,42	-	5170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
69	Е9-88 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,50	68,17	19,96	33	10	10	24,60	12
				19,82	7,58			3	5,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
70	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ.ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2	0,06	414,17	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
71	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,46	409,22	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
72	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	6,60	71,97	31,70	476	107	209	19,40	128
	Т.Ч. П1,6	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	ТАБЛ1 П10	Т		16,22	11,54			76	8,76	58
	К=1,03									
73	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,16	535,82	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
74	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	518,55	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
75	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	1,62	494,02	-	800	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
76	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,85	476,75	-	405	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
77	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	4,15	533,75	-	2215	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОГОНЫ								
78	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	4,29	48,38	25,04	207	47	107	13,50	58
	Т.Ч. П1.6	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ		11,20	8,75			37	6,64	28
	ТАБЛ1 П10	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
79	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ	4,21	640,32	-	2696	-	-	-	-
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ		-	-			-	-	-
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА								
		ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
80	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ	0,21	623,05	-	131	-	-	-	-
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ		-	-			-	-	-
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА								
		ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
81	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,20	51,32	25,91	9	2	5	15,60	3
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		12,87	8,30			2	6,30	1
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД								
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
82	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	5,26	57,48	29,02	303	76	153	15,60	82
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		14,42	9,30			49	7,06	37
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД								
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	ТАБЛ1	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	П3-8	Т								
	К=1,12									
83	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	0,21	524,42	-	110	-	-	-	-
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ		-	-			-	-	-
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ								
		СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
84	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	5,42	625,21	-	3390	-	-	-	-
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ		-	-			-	-	-
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ								
		СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3								
		Т								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ (ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)								
85	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	120,00	6,17	4,62	740	112	554	1,28	154
	Т.Ч. П1.6	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
	ТАБЛ1 П10	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,94	1,61			194	1,23	148
	К=1,03	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ24								
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		М								
86	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	4,77	482,88	-	2303	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255		-	-			-	-	-
		Т БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)								
87	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,65	51,32 12,87	25,91 8,30	34	9	17 5	15,60 6,30	10 4
		Т								
88	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,55	57,48 14,42	29,02 9,30	32	7	15 5	15,60 7,06	9 4
		Т								
89	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,67	476,82 -	- -	321	-	- -	- -	- -
		Т								
90	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	0,56	568,37 -	- -	319	-	- -	- -	- -
		Т ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ								
91	С121-2386	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫЙ 1 ПТС 1016.61.6-С0,8	740,15	31,16 -	- -	23062	-	- -	- -	- -
		М2								
92	С121-2393	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С	8,18	37,81	-	310	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ,СБОСОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ ПУТС 61,6-С0,8		-	-			-	-	-
		М2								
93	Е9-31 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	7,48	393,98 101,84	172,99 64,96	2947	761	1293 486	136,00 49,29	1017 369
		100М2								
94	С121-2405	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	0,27	1005,10 -	- -	272	-	- -	- -	- -
		Т								
		ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
95	Е9-24 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	5,44	62,62 23,30	26,80 8,98	340	126	146 49	31,40 6,81	171 37
		100М2								
96	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	4,69	725,65 -	- -	3403	-	- -	- -	- -
		Т								
97	С121-Тч-Т2- П5,6	-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МД1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200.ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ	748,33	3,51 -	- -	2629	-	- -	- -	- -
		М2								
98	С121-Тч-Т2- П5,6	-ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МД1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200	4,95	618,85 -	- -	3064	-	- -	- -	- -
		Т								
99	С121-Тч-Т12- -П9	-ОКРАШИВАНИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021	36,30	57,98 -	- -	2105	-	- -	- -	- -
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			60562	1366	2714		1772
			РУБ.					982		747
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(34389)		34389	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(891)		891	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1247)		-	1247	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(31442)		31442	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4083)	4083	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	282)	-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	548)	-	548	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	3077)	3077	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	41549)	41549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1668)	-	-	-		1668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1795)	-	1795	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	26173)	26173	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	559)	559	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1101)	-	1101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	23582)	23582	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1616)	1616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	109)	-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	218)	-	218	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	2222)	2222	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	30011)	30011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1242)	-	-	-		1242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1319)	-	1319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	71560)	71560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2910)	-	-	-		2910
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3114)	-	3114	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 3								
100	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,06	64,36	0,13	5	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
101	Е7-709	-МАСТИКА УМС	0,06	136,37	35,02	8	1	2	18,40	1
		100М		13,00	10,51			-	7,97	-
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ5								
102	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,01	298,49	0,69	4	-	-	83,00	1
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
103	Е7-285	-УГОЛОК И ПОЛОСА	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00	3
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
104	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,03	66,07	2,09	2	-	-	21,30	1
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		15,87	0,63			-	0,48	-
		М3								
105	С114-121	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-100 ГОСТ 12394-66	0,05	23,99	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
106	Е7-705	-ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	0,03	113,18	1,01	3	-	-	8,18	-
		100М		5,42	0,31			-	0,23	-
107	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,18	36,16	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			41	3	2		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	41)	41	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	24)	24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	45)	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(	45)	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
108	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	5,44	72,62	1,68	396	24	10	7,19	39
				4,46	0,51			3	0,39	2
109	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	54,40	50,27	-	2735	110	-	2,90	158
				2,02	-			-	-	-
110	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5 100М2	5,44	219,20	2,95	1195	140	17	40,20	219
				25,62	0,88			5	0,67	4
111	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5 100М2	5,44	59,68	0,95	324	7	5	2,12	12
				1,47	0,27			2	0,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4650	281	32		428
			РУБ.					10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4650)	4650	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4337)	4337	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	291)	-	291	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	619)	619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	83)	-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	422)	422	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5691)	5691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	478)	-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	374)	-	374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	5691)	5691	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(478)	-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(374)	-	374	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
112	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,68	8,06	0,08	14	10	-	9,70	16
		100М2		6,12	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			14	10	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(18)	18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(16)	-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(18)	18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(16)	-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
113	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	1,94	116,68	1,36	227	31	2	20,80	40
		100М2		16,25	0,39			-	0,30	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			227	31	2		40
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(227)	227	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(192)	192	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(31)	-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(272)	272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(35)	-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(272)	272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(35)	-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 6-2ШТ								
114	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	3,60	17,08	-	62	7	-	3,00	11
		М3		2,02	-			-	-	-
115	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	72,62	1,68	5	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
116	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,40	50,27	-	121	5	-	2,90	7
		М3		2,02	-			-	-	-
117	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,07	1173,68	3,94	82	9	-	166,00	12
		100М2		123,75	1,19			-	0,90	-
		УЗЕЛ7-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
118	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,42	50,27	-	21	1	-	2,90	1
		М3		2,02	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
119	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	0,98	329,33	18,80	323	2	17	3,30	3
		100М2		2,17	5,88			5	4,46	4
120	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,98	283,86	-	278	10	-	14,40	14
		100М2		10,29	-			-	-	-
121	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-0,98	-57,16	-	-57	-1	-	-2,32	-2
		100М2		-1,64	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			835	33	17		46
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(835)		835	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(785)		785	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(38)		-	38	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(105)		105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(14)		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(75)		75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1015)		1015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(58)		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(52)		-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(1015)		1015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(58)		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(52)		-	52	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			86246	2741	3104		3717
			РУБ.					1107		840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(60073)	60073	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(11745)	11745	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(2747)	-	2747	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(44471)	44471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(7190)	7190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(493)	-	-	-		493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(962)	-	962	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5376)	5376	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(72639)	72639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3917)	-	-	-		3917
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3709)	-	3709	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26173)	26173	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(559)	559	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1101)	-	1101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(23582)	23582	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1616)	1616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(109)	-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(218)	-	218	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2222)	2222	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(30011)	30011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1242)	-	-	-		1242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1319)	-	1319	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(102650)	102650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5159)	-	-	-		5159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5028)	-	5028	-		-

СОСТАВИЛ Е.А.КИРИНА

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-041.91-АР2-КЖ2-КМ2-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.						УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ		ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ	
					%	СУММА	%, СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
										СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	544	7173	16,4	786	635	8594	144	95 / 8,37
2	КРОВЛЯ	"	"	12744	"	1566	1145	15455	873	36 / 15,80 242 / 15,05
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	60562	8,6	5699	5299	71560	1366	74 / 28,41 2714 / 69,71
4	ПРОЕМЫ	"	"	41	16,4	3	1	45	3	982 / 131,54 2 / 0,04
5	ПОЛЫ	"	"	4650	"	619	422	5691	281	- / 0,08 32 / 5,54
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	14	"	3	1	18	10	10 / 10,46 2 / 0,01
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	227	"	20	20	272	31	- / 0,03 - / 0,26
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	835	"	75	75	1015	33	- / 0,50 17 / 0,98 5 / 1,87

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1148      1        310570' Ж5' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1149      2        Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИ
                   Х КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 9М' РП' ' ТПР400-041.91-АР2-КЖ2-КМ2-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
                   ' ТПР400-041.91 АЛЬБОМ9 Ч.2' *
1150      3        Д2-5*
1151      4        Д2-М*
1152      5        Д2-С*
1153      6        Д2-Т*
1154      7        Д3-Д*
1155      8        Д4-А*
1156      9        Д4-Ж*
1157     10        Р4*
1158     11        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1*
1159     12        Е12-280' 3,15.0,35.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1160     13        Е7-285' 2.1.86.3,15.0.001=Ф40*
1161     14        Е7-701' 2.3.15' ' ГЕРНИТ*
1162     15        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2*
1163     16        Е12-280' 2,4.0,35.4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1164     17        Е7-285' 1,86.2,4.4.0,001=Ф41*
1165     18        Е7-701' 4.2.4' ' ГЕРНИТ*
1166     19        С147-29' (Ф40+Ф41),1000*
1167     20        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 25,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕДИ К ЦОКАЛЮ*
1168     21        Е8-16(РМ8223)' 0,07.(36+0.25.2+6+0.03.2).2.1.1=Ф42*
1169     22        С111-80(ВП)' Ф42*
1170     23        С111-298' Ф42*
1171     24        Е26-31' 0.22.0,08.(36+0,25.2+6+0.03.2).2=Ф43*
1172     25        С114-113(Р6205=1)' Ф43,0.97.1,03.1.2*
1173     26        П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 27(31)*
1174     27        Е7-701' (7,27-1,2).8*
1175     28        П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 28(32)*
1176     29        Е7-701' (7,27-1,2).134*
1177     30        Е7-516(А1=2,49)' 4+2+2*
1178     31        Е7-519(А1=3,52)' 1+1+8+9+2+2+2*
1179     32        583122-П623#ССЦММ-8327' 1' 6,3.1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1180     33        583122-П679#ССЦММ-8327' 1' 6,3.1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1181     34        583122-П448#ССЦММ-8327' 8+9' 6,1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1182     35        583122-П410#ССЦММ-8327' 2+2+2' 3,1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1183     36        583122-Р138#ССЦММ-8327' 4' 1,8.1,2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1184     37        583122-Р099#ССЦММ-8327' 2' 1,5.1,8.14,4' ' ' ' Р32.1*
1185     38        583122-Р096#ССЦММ-8327' 2' 1,5.1.2.14,4' ' ' ' Р32.1*
1186     39        С147-24' 16,05+16,05+8.12.93+9.15,06+2.4,26+2.4,26+2.8,67+4.4,26+2.4,26+2.4,26=Ф1' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕЗАКЛАДНЫ
                   Е' ' ' 3444,0,3/10053.0.3/3646.0.3/3539.0,1*
1187     40        С147-29' Ф1*
1188     41        Е7-285' 52.0,5+8.0,4+6.0,4+43.2,4+8.3,96=Ф2 Ф2.0,001*
1189     42        С147-29' Ф2*
1190     43        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 56*
1191     44        Е7-714' 1.2.20=Ф3*
1192     45        СТССЦММ-2-2(=19)' Ф3.0,06.0,1' 21.9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
1193     46        Е7-701' Ф3*
1194     47        Е7-706' Ф3*
1195     48        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 57*
1196     49        Е7-714' 3+1.8.2+3+1.5.2=Ф4*
1197     50        СТССЦММ-2-2(=19)' Ф4.0,04.0,1' 21.9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
1198     51        Е7-701' Ф4*
1199     52        Е7-706' Ф4*
1200     53        Р7*
```

```
1201    54      E12-284' (60+0,3.2+0,07.2),(9+0,3+0,07.2+0,3+0,7)=Ф70*
1202    55      C114-113(P6205=1)' Ф70.0,06.1,03.1,2*
1203    56      E12-176' Ф70' ' + РКП-350А*
1204    57      E12-277' (60+0,3.2).6,67+((9+0,03.2).2+(60+0,3.2)).7,27=Ф78*
1205    58      П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 48*
1206    59      E12-293' (0,25+0,06.2),(60+0,3.2+(9+0,03.2).2),1,6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
1207    60      E26-33' 0,25.(60+0,3.2+(9+0,03.2).2).0,06=Ф71' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ГОФР МИНВАТОЙ*
1208    61      C114-2' Ф71.0,96.1,5.1,03*
1209    62      E12-284' ((60+0,3.2)+(9+0,03.2),2).0,6=Ф72 Ф72.1,1*
1210    63      C114-113(P6205=1)' Ф72.1.1.0,05.1,03.1,2*
1211    64      E10-29' ((60+0,3.2)+(9+0,03.2).2).0.11.(2.06+0,04):2=Ф73' ' БРУСОК*
1212    65      E10-201' Ф73' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
1213    66      E7-285' (0,154+0,08+0,335).10,13.0,001.1.1=Ф74' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1214    67      E12-280' 1.((60+0,3.2)+(6+0,03.2).2)' ' ФАРТУК*
1215    68      E7-701' 60+0,3.2+(9+0.03.2),2' ' ГЕРМЕТИК*
1216    69      E12-176(A1.0,75)(P1.0,75)(H41=0,75)' (60+0,3.2+(9+0,03.2).2).0,9' ' 3 ДОП.СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОН.КОВРА*
1217    70      П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4*
1218    71      E12-280' 0,73.(60+0.3.2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
1219    72      E7-285' 0,64.(60+0,3.2).0.001=Ф75*
1220    73      E10-29' 0,014.(60+0.3.2)=Ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
1221    74      E10-201' Ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
1222    75      E26-33' 0.01.(60+0,3.2)=Ф77*
1223    76      C114-2' Ф77.0,96.1,5.1,03*
1224    77      C147-29' (Ф74+Ф75).1000*
1225    78      E12-176(A1.0,5)(P1.0,5)(H41=0,5)' 0,4.(60+0,3.2)' ' 2 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
1226    79      П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1227    80      T241829-9033(=19)(P2071=1)' 5' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р810,1*
1228    81      C111-97' 0,01*
1229    82      C111-58' 0,01*
1230    83      C147-29' 5+10+10*
1231    84      P8*
1232    85      П2КОЛОННЫ*
1233    86      E9-51(9110А)(9202)' (9,98+0,16).1,01*
1234    87      E9-51(9110А)(9202)(9103Б)' 2,46.1,01*
1235    88      C121-1738(A1+1.1,01#)' 0,51.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1236    89      C121-1738(A1+15.1,01#)' 0,16.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
1237    90      C121-1738(A1+(34+2,4,71,8:10).1,01#)' 2,46.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1238    91      C121-1747(A1+1.1,01#)' 9,48.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1239    92      П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
1240    93      E9-88(9110А)' 0,5.1,01*
1241    94      C121-1917(A1+1.1,01#)' 0,06.1,01.1,03' ' +                                                    ИЗ СТАЛИ С245*
1242    95      C121-1913(A1+1.1,01#)' 0,44.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1243    96      П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
1244    97      E9-33(9110А)' (1,64+4,89),1,01*
1245    98      C121-1784(A1+1.1,01#)' (0,13+0,02),1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1246    99      C121-1784(A1-8.1,01#)' 0,02.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1247   100      C121-1785(A1+1.1,01#)' (0,01+1,27+0,28).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1248   101      C121-1785(A1-8.1,01#)' (0,54+0,28).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1249   102      C121-1786(A1-8.1,01#)' (0,23+3,76).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1250   103      П2ПРОГОНЫ*
1251   104      E9-94(9110А)' 4,25.1,01*
1252   105      C121-1928(A1+1.1,01#)' 4,05.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1253   106      C121-1928(A1-8.1,01#)' 0,2.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1254   107      П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1255   108      E9-116(9110А)' 0,2.1,01*
1256   109      E9-116(9110А)(9103Г)' 5,21.1,01*
1257   110      C121-1960(A1+1.1,01#)' 0,2.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1258   111      C121-1960(A1+(36+2,4,73:10).1,01#)' 5,21.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1259   112      П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ (ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)*
```

```
1260    113     E9-40(9110A)' 2,60*
1261    114     C121-1825(A1+15.1.01#)' 4,59.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
1262    115     П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Г/П 1Т)*
1263    116     E9-116(9110A)' 0,64.1,01*
1264    117     E9-116(9110A)(9103Г)' 0,54.1,01*
1265    118     C121-1829(A1+1.1,01#)' 0,64.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1266    119     C121-1829(A1+(36+2,4.46,6:10).1.01#)' 0,54,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1267    120     П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ*
1268    121     C121-2386(=19)' 5,98.1,02.44+5,38.1.02.60+4,78.1,02.12+4,18.1.02.6+3,58.1,02.16=ф80*
1269    122     C121-2393(=19)' 5,98.(0,19+0,19).2+4,78.(0,19+0.19).2=ф81*
1270    123     E9-31(=1)(9110A)' ф80+ф81*
1271    124     C121-2405(=19)' (75.0.23+90.1.52+809.0.08+188.0.01+32.1.13+32.0.032).0,001.1.01=ф82 ф82.1.03*
1272    125     П2ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
1273    126     E9-24(9110A)' 544*
1274    127     C121-2415(A1-8,1,01#)' 4,51,1,01.1,03=ф83' ' + ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
1275    128     СТ121-ТЧ-Т2-П5,6(=19)' ф80+ф81' (1,3+1,4).0,7.1,01' СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКО
                    РАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200.ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАШИМАЮТ
                    СЯ' М2' ' Р825.1*
1276    129     СТ121-ТЧ-Т2-П5.6(=19)' ф82+ф83' (108+225).1,01' ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГР
                    УНТОВКЕ ЭП-0200' Т' ' Р825.1*
1277    130     СТ121-ТЧ-Т12-П9(=19)' 50,12-ф82-ф83-8,87' 15,6,2.1,01' ОКРАШИВАНИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021' Т
                    ' ' Р825.1*
1278    131     Т (=27)(ИС)' 15,69' ' ' ' ' 15167.1*
1279    132     Т (=27)(ИС)' 4,73' ' ' ' ' 10261.1/10266.1*
1280    133     Т (=27)(ИС)' 2,35' ' ' ' ' 10261.1/10267.1*
1281    134     Т (=27)(ИС)' 0,52' ' ' ' ' 10261,1/10268.1*
1282    135     Т (=27)(ИС)' 0,06' ' ' ' ' 10261,1/10269.1*
1283    136     Т (=27)(ИС)' 4,5' ' ' ' ' 10261.1/10271.1*
1284    137     Т (=27)(ИС)' 13,04' ' ' ' ' 10261.1/10273.1*
1285    138     Т (=27)(ИС)' 8,75-4,65' ' ' ' ' 10263.1*
1286    139     Т (=27)(ИС)' 4,65' ' ' ' ' 10265.1*
1287    140     Р9*
1288    141     П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 3*
1289    142     E7-701' 3,2' ' ГЕРНИТ*
1290    143     E7-709' 3,2' ' МАСТИКА УМС*
1291    144     П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ5*
1292    145     E12-280' 0,34.3,02.1,1' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1293    146     E7-285' (12,06+1,86.3,02).0,001=ф90' ' УГОЛОК И ПОЛОСА*
1294    147     E26-31' 0,01.3,02.1.1=ф91*
1295    148     C114-121' ф91.0,97.1,5.1,03*
1296    149     E7-705' 3,02.1,1' ' ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА*
1297    150     C147-29' ф90.1000*
1298    151     Р14*
1299    152     E11-2(A2=38,74)' 544*
1300    153     E11-11(A2=27,68+(27.2-26,3).1,02#)(P1153P11532)' 544.0,1' ' + ИЗ БЕТОНА В12,5*
1301    154     E11-67(A2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)(P11533P11535)' 544' ' + ИЗ БЕТОНА В22,5*
1302    155     E11-68(A2=14,93+(33,3-29,3).0,51#)(P11533P11535)(A1.2)(P1,2)(H41=2)' 544' ' + ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5*
1303    156     Р16*
1304    157     E15-508' 168*
1305    158     Р17*
1306    159     E15-535' (6.3.1,2.(1+1)+6.1,2.(8+9)+3.1,2.(2+2+2)+1,8.1,2.4+1,5.1,8.2+1,5.1,2.2).1.1*
1307    160     Р18*
1308    161     П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 6-2ШТ*
1309    162     H43=2*
1310    163     E11-3(A2=8,78)' 3,1.2,0,5*
1311    164     E11-2(A2=38,74)' 3,1,2*
1312    165     E11-11(A2=27,68+(27.2-26,3).1,02#)(P11531P11532)' 1,2*
1313    166     E11-71(A2=526,68)' 3,1,2*
1314    167     H43=1*
```

```
1315    168         П2УЗЕЛ7-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
1316    169         Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 3,5,0,4,0,3*
1317    170         П2ОТМОСТКА*
1318    171         Е27-43(А2=179,7)' ((60+0,25,2),2-2,3+(9+0,25,2),2-3),0,75=ф180*
1319    172         Е27-169(А2=147,77)' ф180*
1320    173         Е27-172(А2=29,99)(ВП)' Ф180*
1321    174         К' Е.А.КИРИНА' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	11,63	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	,34	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,34	
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,34	
6.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,21	
7.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,14	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,68	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,14	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,34	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,10	
12.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,10	
13.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,49	
14.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,34	
15.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,83	
16.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
17.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	16,21	
18.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	26,95	
19.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	4,24	
20.	НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	12 9999 0976	168	4,80	
21.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	52,20	
22.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	4,89	
23.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	2,43	

ГИП	А.Г.Конфетов	ТПР400-041.91.ВМ	
НАЧ.ОТД.	А.Г.Конфетов		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	Е.А.Кирина	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
24.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,54	
25.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,06	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	4,65	
27.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	13,47	
28.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,92	
29.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	53,93	
30.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	27,63	
31.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	4,99	
32.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	2,43	
33.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,67	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,40	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	4,75	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	13,47	
37.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,92	
38.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	54,76	
39.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,34	
40.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	53,01	
41.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	1,41	
42.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	131,58	
43.	ГВОЗДИ	КГ	12 9999 8000	166	59,67	
44.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	281,18	
45.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	12,07	
46.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
47.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	29,10	
48.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	2,69	
49.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	23,28	
50.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	115,30	
51.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	130,00	
52.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
53.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	,92	
54.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,61	
55.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	1,84	
56.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	107,99	
57.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	8,33	
58.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	57,24	
59.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	,16	
60.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	,09	
61.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	1,34	
62.	ЦЕМЕНТ	Т				
63.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	7,13	
64.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	10,29	
65.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	16,39	
66.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	15,75	
67.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	,64	
68.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,03	
69.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	80,57	
70.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	,18	
71.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	1,55	
72.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	2,65	
73.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	52,04	
74.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	3664,08	
75.	ПЕРГАМИН	М2	57 7431 2792	55	6,55	
76.	ГИДРОИЗОЛ	М2	57 7434 0000	55	1,15	
77.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		3716,05	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	484	592
712	724	750	2009	2299	2774	2777	2784	2897	2958
2982	3149	4383	5184	5195	6237	8007	8063	8070	16031
16065	16965	17100	17270						

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.		-		49,64
2.	ССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	М3	0,19
3.	241829-9033	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	5,00
4.	583122-П410 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030.1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6.Л	ШТ	6,00
5.	583122-П448 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030.1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л	ШТ	17,00
6.	583122-П623 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030.1-1 В1-1 ПС63.12.2,5-3Л-1	ШТ	1,00
7.	583122-П679 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030.1-1 В1-1 ПС63.12.2,5-3Л-2	ШТ	1,00
8.	583122-Р096 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030.1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л	ШТ	2,00
9.	583122-Р099 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030.1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л	ШТ	2,00
10.	583122-Р138 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030.1-1 В1-1 2ПС18.12.2,5-Л	ШТ	4,00
11.	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01
12.	С111-80	-ГИДРОИЗОЛ	М2	-6,55
13.	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	Т	0,01
14.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	6,55
15.	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	2,65
16.	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	52,04
17.	С114-121	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-100 ГОСТ 12394-66	М3	0,05
18.	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т	3,26
19.	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т	Т	9,86

ГИП	Н.Г.Бочкарев	.ТПР400-041.91.ВР	
НАЧ.ОТД.	Н.Г.Бочкарев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	Е.А.Ефимова	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245				
20.С121-1784			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,18	
21.С121-1785			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		2,47	
22.С121-1786			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	Т		4,15	
23.С121-1825			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	Т		4,77	
24.С121-1829			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮМИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,23	
25.С121-1913			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,46	
26.С121-1917			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,06	
27.С121-1928			-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0.4 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		4,42	
28.С121-1960			-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		5,63	
29.С121-2386			-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ	М2		740,15	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОЛ АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫЙ 1 ПТС 1016.61,6-С0,8				
30.	С121-2393		-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ ПУТС 61.6-С0,8	М2		8,18	
31.	С121-2405		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	Т		0,27	
32.	С121-2415		-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	Т		4,69	
33.	С121-Тч-Т2-П5,6		-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200,ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ	М2		789,58	
34.	С147-24		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕЗАКЛАДНЫЕ	100КГ		3,40	
35.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		6,99	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
36.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	539	3716,05	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
37.	4814010000	103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч		0,03	
38.	4812130000	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		0,20	
39.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч		0,88	
40.	4824100000	393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		1,94	
41.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		8,75	
42.	4835430000	456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		3,79	
43.	4835320000	463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		159,39	
44.	4835300000	465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		13,76	
45.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		26,01	
46.	4822180000	592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,32	
47.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	405,57	

П.Н, (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД ОКП	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
48.4822220000		724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч		0,04	
49.4840000000		750	-СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,88	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
50.2148150000		2009	-АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	9,22	
51.5721000000		2020	-АСБЕСТ	Т	168	1,34	
52.0256000000		2054	-БИТУМ	Т	168	10,97	
53.0256210200		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	168	0,34	
54.0256000002		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,06	
55.1280000004		2071	-БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ	КГ	166	5,00	
56.1280000005		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	276,18	
57.5333101067		2103	-БРУСКИ Зс.5о-60ММ	М3	113	0,07	
58.5761100000		2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	2,65	
59.2313130000		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	29,10	
60.1271000000		2195	-ГВОЗДИ	КГ	166	59,67	
61.5774340000		2205	-ГИДРОИЗОЛ	М2	055	1,15	
62.5322000000		2299	-ДРОВА	М3	113	0,33	
63.5744100000		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,03	
64.2329100007		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	115,30	
65.5314510000		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	0,92	
66.5775000006		2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	4,33	
67.8110000000		2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	6,40	
68.8194300006		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	20,00	
69.2499100000		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	166	1,37	
70.5774310000		2792	-ПЕРГАМИН	М2	055	6,55	
71.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,42	
72.4120000001		2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	5,42	
73.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	1050,00	
74.5745507160		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	19,40	
75.5774100003		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	3664,08	
76.1111100000		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	0,92	
77.2141160000		3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	2,29	
78.5775100012		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	166	2,69	
79.2313140000		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	23,28	
80.1272000000		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	131,58	
81.0932000304		3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100Кг	167	1,02	
82.0932000101		3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100Кг	167	0,34	
83.0971040004		3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100Кг	167	1,02	
84.0930130000		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,34	
85.5711100111		4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	18,52	
86.5262205000		4383	-СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАШЕЛЬНИКИ	Т	168	1,56	
87.5260000014		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	30,77	
88.5260000103		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,10	
89.5762100000		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	113	52,04	
90.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	288,72	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
91.9900000201		8007	-ВОДА	М3	113	2,94	
92.5745101063		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	58,37	
93.5745101045		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	22,20	
94.5745501004		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	0,67	
95.5745501152		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	0,88	
96.5711210000		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	8,33	
97.5711420001		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	4,52	
98.5711110012		8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	113	1,47	
99.5711110030		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	22,49	
100.4191100000		9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,13	
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
101.0925040004		10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	1,02	
102.0970010000		10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	25,20	
103.1121050000		10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	4,10	
104.1122000000		10265	-НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	168	4,65	
105.0925000000		10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	4,73	
106.0931000000		10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	2,35	
107.0932000000		10268	-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	168	0,52	
108.0933000000		10269	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	168	0,06	
109.0971040004		10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	4,50	
110.0973000000		10273	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	168	13,04	
111.5775000010		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	168	0,02	
112.5772400104		11454	-КЛЕЙ МАСТИКА КМЗ	Т	168	0,13	
113.5718410034		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	5,81	
114.5745101201		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	55,49	
115.5745101202		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	2,88	
116.5745101205		11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	22,20	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
117.	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	0.18	
118.	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	15,69	
119.	0251200000	16031	-КЕРОСИН	Т	168	0,44	
120.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	1,37	
121.	5775000104	16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	7,74	
122.	2244410000	16965	-ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА	М3	113	0,03	
123.	2445200000	17100	-СИМАЗИН	КГ	166	45,46	
124.	5727000000	17270	-ТАЛЬК	КГ	166	1321,48	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	3,60
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	24,11
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	129,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	6,66
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30120	168	0,34
6.	-ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М2	30126	055	1292,00
7.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	57,22
8.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ	ШТ	30502	796	33,00
9.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	1083,00
10.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	1,28
	РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
11.	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50107	055	7,00
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	699,26
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	1100,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	47,00
15.	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	50302	113	3,32
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	686,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	1,28
18.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	551,00
19.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	551,00
20.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	194,00
21.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	168,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
22.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	98,00
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	98,00

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ГИП	Н.Г.Кондратьев		.ТПР400-041.91.ВРБ
НАЧ.ОТД.	Н.Г.Кондратьев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ИСПОЛН.	Е.Л.Кирина		
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

gost.e-ecolog.ru