ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 - 041. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 1.

Здание пролетом 6 м.

С	Сметы.	стр. 4...24
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 25...27
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 28...33
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 34

25328 - 13

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25328-13

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 - 041. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ1. Здание пролетом 6 м.

Стоимость:

Общая	49,07	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	49,07	тыс.руб.
1 куб.м. здания	36,46	руб.
1 кв.м. рабочей площади	225,01	руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.

Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

25328-13

Содержание альбома № 9

№ № листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа.		стр.
		Содержание альбома	2
	400-041.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-041.91-СМ1	Локальная смета	4...19
		Сводка объемов и стоимости работ	20
		Исходные данные	21...24
	400-041.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	25...27
	400-041.91.ВР	Ведомость ресурсов	28...33
	400-041.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	34

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N

Привязан

Инв. №

25328-13

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Нач. отд	Кондратьев		
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		
Инж.	Чебанова		

ТПР 400-041.91.С.ПЗ

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

"Росуралсибстрой" ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-041.91 АР1-КЖ1-КМ1-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 6М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-041.91 АЛЬБОМ 9 Ч1.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 49,072 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2521 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,435 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ; ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1								
1	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
2	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	579,24	13,60	6	1	-	141,00	1
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
3	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,06	64,36	0,13	5	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2								
4	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,03	298,49	0,69	10	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
5	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00	3
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
6	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,10	64,36	0,13	6	-	-	6,43	1
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,30	36,16	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 25,ПРИМЫКАНИЯ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ								
8	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ.	0,07	210,02	4,69	15	1	-	14,00	1
				9,50	1,41			-	1,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
9	С111-80	-ГИДРОИЗОЛ	-6,55	-0,64	-	-5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
10	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	6,55	0,34	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
11	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,50	66,07	2,09	100	24	4	21,30	32
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		15,87	0,63			2	0,48	1
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		М3								
12	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА	1,80	134,79	-	243	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ		-	-			-	-	-
		22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76								
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 27(31)								
13	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ	0,39	64,36	0,13	25	2	-	6,43	3
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		5,02	0,03			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 28(32)								
14	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ	3,90	64,36	0,13	251	20	-	6,43	25
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		5,02	0,03			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
15	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ	8,00	4,21	1,61	33	7	13	1,36	11
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,97	0,61			5	0,46	4
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
16	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ	15,00	5,79	2,66	85	22	40	2,03	30
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,50	0,99			15	0,75	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
17	583122-П623	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1	1,00	233,18	-	233	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63.12.2.5-3Л-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	583122-П679	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1	1,00	233,18	-	233	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС63.12.2.5-3Л-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	583122-П448	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1	9,00	222,08	-	1998	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60.12.2.5-3П		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	583122-П410	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	4,00	108,73	-	435	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30.12.2.5-6.Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	583122-Р138	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	4,00	66,62	-	266	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС18.12.2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
22	583122-Р099	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	2,00	83,28	-	167	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.18.2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	583122-Р096	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	2,00	55,52	-	111	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.12.2,5-Л		-	-			-	-	-
		ШТ								
24	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	2,10	63,24	-	133	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,10	36,16	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
26	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,11	579,24	13,60	64	12	2	141,00	16
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
27	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,06	36,16	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 56								
28	Е7-714	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,12	6,19	0,52	1	1	-	7,35	1
				5,67	0,15			-	0,12	-
		100М								
29	ССССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,07	41,33	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,12	64,36	0,13	8	-	-	6,43	1
				5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
31	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,12	136,86	24,99	17	1	4	16,00	2
				11,80	7,50			2	5,69	1
		100М								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 57								
32	Е7-714	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,13	6,19	0,52	1	1	-	7,35	1
				5,67	0,15			-	0,12	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,05	41,33	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,13	64,36	0,13	9	1	-	6,43	1
				5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
35	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,13	136,86	24,99	19	1	4	16,00	2
				11,80	7,50			2	5,69	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4617	98	67		135
			РУБ.					26		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4617)	4617	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	495)	495	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	124)	-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	3945)	3945	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	505)	505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	35)	-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	407)	407	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5529)	5529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	188)	-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	191)	-	191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	5529)	5529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	188)	-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	191)	-	191	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
36	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	2,73	102,18	6,80	280	97	19	48,20	132
				35,50	2,04			5	1,55	4
		100М2								
37	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	20,27	134,79	-	2732	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
38	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 РКП-350А	2,73	611,23	26,52	1668	187	73	95,20	260
				68,62	7,97			22	6,05	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
39	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	4,24	14,64	0,02	61	12	-	4,14	18
		100М2		2,87	-			-	-	-
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 48								
40	Е12-293	-ОКРАСКА ГОРФ ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,29	48,58	2,52	15	4	-	17,60	5
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
41	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР	0,73	23,77	2,00	17	6	2	11,80	9
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
42	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,08	18,14	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,32	102,18	6,80	35	11	2	48,20	15
		100М2		35,50	2,04			-	1,55	-
44	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	1,99	134,79	-	268	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	Е10-29	-БРУСОК	0,27	131,17	2,21	35	4	-	21,50	6
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
46	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,27	5,27	0,22	2	-	-	0,87	-
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
47	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,05	579,24	13,60	28	6	-	141,00	7
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
48	Е12-280	-ФАРТУК	0,49	298,49	0,69	146	27	-	83,00	41
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
49	Е7-701	-ГЕРМЕТИК	0,49	64,36	0,13	31	2	-	6,43	3
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
50	Е12-176	-ЗДОП.СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОН.КОВРА	0,44	458,43	19,89	202	22	10	71,40	31
		100М2		51,46	5,98			3	4,54	2
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4								
51	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,27	298,49	0,69	81	15	-	83,00	22
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
52	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00	3
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
53	Е10-29	-ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ	0,51	131,17	2,21	67	7	-	21,50	11
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
54	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,51	5,27	0,22	4	-	-	0,87	-
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
55	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,37	23,77	2,00	8	2	-	11,80	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ		8,37	0,59			-	0,45	-
		М3								
56	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,54	18,14	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
57	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,74	36,16	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
58	Е12-176	-2СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,15	305,61	13,26	46	5	2	47,60	7
		100М2		34,31	3,98			-	3,02	-
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
59	241829-903 3	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	5,00	4,36	-	21	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
60	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,01	999,90	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,15	36,16	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5830	409	108		574
			РУБ.					30		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(5830)		5830	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2207)		2207	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(439)		-	439	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(3093)		3093	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(712)		712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(46)		-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(95)		-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(522)		522	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(7064)		7064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(643)		-	-	-		643
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(534)		-	534	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(7064)		7064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(643)		-	-	-		643
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(534)		-	534	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		КОЛОННЫ								
62	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	3,66	32,46	15,92	119	31	58	10,06	37
	Т.Ч. П1,6	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ								
	ТАБЛ1 П10	ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ		8,50	5,98			22	4,54	17
	К=1,03	ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/								
		Т								
63	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	1,35	34,74	17,05	45	12	22	10,06	14
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т		9,10	6,41			8	4,86	7
	Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/								
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	Т								
64	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,32	539,62	-	173	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
65	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,09	566,48	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
66	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3	1,39	636,01	-	883	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
67	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	3,35	524,42	-	1757	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
68	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ	0,33	68,17	19,96	22	6	5	24,60	8
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		19,82	7,58			2	5,75	2
		Т								
69	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ	0,06	414,17	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЯЖЕЛОГО ТИПА.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ.ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
70	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,28	409,22	-	114	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
71	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	4,04	71,97	31,70	292	65	128	19,40	78
	Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		16,22	11,54			46	8,76	35
		Т								
72	С121-1784	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,16	535,82	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
73	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,02	518,55	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
74	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	1,24	494,02	-	612	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
75	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,59	476,75	-	281	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
76	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	2,14	533,75	-	1142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПРОГОНЫ								
77	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ.БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ	1,75	48,38	25,04	85	20	44	13,50	24
	Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		11,20	8,75			15	6,64	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03.	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
78	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,70	640,32	-	1089	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
79	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	623,05	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
80	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,10	51,32	25,91	5	1	2	15,60	2
				12,87	8,30			-	6,30	1
		Т								
81	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	1,32	57,48	29,02	77	19	37	15,60	21
				14,42	9,30			12	7,06	9
		Т								
82	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,10	524,42	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
83	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	1,36	625,21	-	851	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ								
84	Е9-40 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	72,00	6,17	4,62	445	67	332	1,28	92
				0,94	1,61			116	1,23	89
		М								
85	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА	2,86	482,88	-	1381	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
		БАЛКИ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ								
86	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,43	51,32	25,91	23	5	10	15,60	7
	Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		12,87	8,30			3	6,30	3
		Т								
87	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,42	57,48	29,02	23	6	11	15,60	7
	Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		14,42	9,30			3	7,06	3
		Т								
88	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,45	478,82	-	215	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
89	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	0,44	568,37	-	251	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ								
90	С121-2386	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫЙ 1 ПТС 1016.61.6-С0,8	354,47	31,16	-	11045	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
91	С121-2393	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ	6,35	37,81	-	239	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ,СБОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ ПУТС 61,6-С0,8								
		М2								
92	Е9-31	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ	3,61	393,98	172,99	1422	367	624	136,00	491
	Т.Ч. П1.6	ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ								
	ТАБЛ1 П10	ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М		101,84	64,96			235	49,29	178
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		100М2								
93	С121-2405	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ	0,17	1005,10	-	171	-	-	-	-
		И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ		-	-			-	-	-
		Т								
		ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
94	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	2,19	62,62	26,80	137	51	59	31,40	69
	Т.Ч. П1.6	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ								
	ТАБЛ1 П10	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		23,30	8,98			20	6,81	15
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		100М2								
95	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С	1,91	725,65	-	1385	-	-	-	-
		ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0.8ММ ИЗ СТАЛИ БСТ3КП		-	-			-	-	-
		Т								
96	С121-ТЧ-Т2--	-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ	360,82	3,51	-	1268	-	-	-	-
	П5,6	СТОРОНЫ ПОКРЫТЫ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200.ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ		-	-			-	-	-
		М2								
97	С121-ТЧ-Т2--	-ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХ	2,08	618,85	-	1288	-	-	-	-
	П5,6	СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200		-	-			-	-	-
		Т								
98	С121-ТЧ-Т12-	-ОКРАШИВАНИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115	16,50	57,98	-	957	-	-	-	-
	-П9	ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021								
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			28083	650	1332		850
			РУБ.					482		371
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(16390)		16390	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(431)		431	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(602)		-	602	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(14968)		14968	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1946)		1946	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(136)		-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(262)		-	262	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(1466)		1466	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	19802)	19802	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	805)	-	-	-		805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	864)	-	864	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	11693)	11693	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	270)	270	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	530)	-	530	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	10420)	10420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	724)	724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	50)	-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	94)	-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	991)	991	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	13408)	13408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	602)	-	-	-		602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	624)	-	624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	33210)	33210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1407)	-	-	-		1407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1488)	-	1488	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
		РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 3								
99	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,06	64,36	0,13	5	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
100	Е7-709	-МАСТИКА УМС	0,06	136,37	35,02	8	1	2	18,40	1
		100М		13,00	10,51			-	7,97	-
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ5								
101	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,01	298,49	0,69	4	-	-	83,00	1
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
102	Е7-285	-УГОЛОК И ПОЛОСА	0,02	579,24	13,60	11	2	-	141,00	3
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
103	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,03	66,07	2,09	2	-	-	21,30	1
		М3		15,87	0,63			-	0,48	-
104	С114-121	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-100 ГОСТ 12394-66	0,05	23,99	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
105	Е7-705	-ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	0,03	113,18	1,01	3	-	-	8,18	-
		100М		5,42	0,31			-	0,23	-
106	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,18	36,16	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			41	3	2		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(41)	41	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(24)	24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(45)	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(45)	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
107	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,19	72,62	1,68	161	10	5	7,19	16
		100М2		4,46	0,51			2	0,39	1
108	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	21,90	50,27	-	1102	44	-	2,90	64
		М3		2,02	-			-	-	-
109	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	2,19	219,20	2,95	480	56	7	40,20	88
		100М2		25,62	0,88			2	0,67	1
110	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,19	59,68	0,95	131	4	2	2,12	5
		100М2		1,47	0,27			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1874	114	14		173
			РУБ.					4		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1874)	1874	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1744)	1744	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(118)	-	118	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(250)	250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(16)	-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(33)	-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(171)	171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2295)	2295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(191)	-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(151)	-	151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(2295)	2295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(191)	-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(151)	-	151	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
111	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	1,03	6,06 6,12	0,08 0,03	8	6	– –	9,70 0,03	10 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			8	6	–		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			–		–
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(8)		8	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(2)		2	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–	РУБ.	(6)		–	6	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(1)		1	–	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(1)		1	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(10)		10	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(10)		–	–	–		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(6)		–	6	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(10)		10	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(10)		–	–	–		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(6)		–	6	–		–
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
112	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100М2	1,23	116,68 16,25	1,36 0,39	143	20	2 –	20,80 0,30	26 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			143	20	2		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			–		–
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(143)		143	–	–		–
		МАТЕРИАЛЫ –	РУБ.	(121)		121	–	–		–
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–	РУБ.	(20)		–	20	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	(16)		16	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	(1)		–	–	–		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	(2)		–	2	–		–
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	(13)		13	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	(172)		172	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(27)		–	–	–		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(22)		–	22	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(172)		172	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	(27)		–	–	–		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	(22)		–	22	–		–
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
113	Е11-3	КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 6-2ШТ -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,60	17,08	–	62	7	–	3,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
114	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	72,62	1,68	5	-	-	7,19	-
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
115	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,40	50,27	-	121	5	-	2,90	7
		М3		2,02	-			-	-	-
116	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,07	1173,68	3,94	82	9	-	166,00	12
		100М2		123,75	1,19			-	0,90	-
		УЗЕЛ 7-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
117	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,42	50,27	-	21	1	-	2,90	1
		М3		2,02	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
118	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2	0,58	329,33	18,80	191	1	10	3,30	2
		100М2		2,17	5,88			3	4,46	3
119	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,58	283,86	-	165	6	-	14,40	8
		100М2		10,29	-			-	-	-
120	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-0,58	-57,16	-	-32	-1	-	-2,32	-1
		100М2		-1,64	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			615	28	10		40
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(615)		615	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(575)		575	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(31)		-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(77)		77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(6)		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(9)		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(55)		55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(747)		747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(49)		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(40)		-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(747)		747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(49)		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(40)		-	40	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			41211	1328	1535		1814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					545		417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЧХ РАБОТ -	РУБ.	(	29518)	29518	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	5599)	5599	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1343)	-	1343	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	22014)	22014	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3510)	3510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	240)	-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	468)	-	468	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	2636)	2636	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	35664)	35664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1919)	-	-	-		1919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1811)	-	1811	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	11693)	11693	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	270)	270	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	530)	-	530	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	10420)	10420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	724)	724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	50)	-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	94)	-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	991)	991	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	13408)	13408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	602)	-	-	-		672
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	624)	-	624	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	49072)	49072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2521)	-	-	-		2521
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2435)	-	2435	-		-

СОСТАВИЛ Е.А.КИРИНА

С В О А К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-041,91-АР1-КЖ1-КМ1-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ / СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ %, СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН / В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	219	4617	16,4	505	407	5529	98	67	11,26
2	КРОВЛЯ	"	"	5830	"	712	522	7064	409	26 108	25,25 14,39
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	28083	8,6	2670	2457	33210	650	30 1332	32,26 67,67
4	ПРОЕМЫ	"	"	41	16,4	3	1	45	3	482 2	151,64 0,09
5	ПОЛЫ	"	"	1874	"	250	171	2295	114	" "	0,21 4,67
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	8	"	1	1	10	6	" 14	10,48 0,02
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	143	"	16	13	172	20	4 2	0,05 0,35
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	615	"	77	55	747	28	" 10	0,79 1,52
										3	3,41

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
 976      1        310560' Ж5' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
 977      2        Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСК
                           ИХ КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 6М' РП' ' ТПР400-041.91 АР1-КЖ1-КМ1-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ
                           Ы' ТПР400-041.91 АЛЬБОМ 9 Ч1.' *
 978      3        Д2-Б*
 979      4        Д2-И*
 980      5        Д2-С*
 981      6        Д2-Т*
 982      7        Д3-Д*
 983      8        Д4-А*
 984      9        Д4-Ж*
 985     10        Р4*
 986     11        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1*
 987     12        Е12-280' 3,15.0,35.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
 988     13        Е7-285' 2.1,86.3,15.0,001=Ф40*
 989     14        Е7-701' 2.3,15' ' ГЕРНИТ*
 990     15        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2*
 991     16        Е12-280' 2,4,0,35.4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
 992     17        Е7-285' 1,86,2,4.4.0,001=Ф41*
 993     18        Е7-701' 4.2,4' ' ГЕРНИТ*
 994     19        С147-29' (Ф40+Ф41),1000*
 995     20        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 25,ПРИМЫКАНИЯ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ*
 996     21        Е8-16(РМ8223)' 0,07.(36+0,25,2+6+0,03.2).2,1,1=Ф42*
 997     22        С111-80(ВП)' Ф42*
 998     23        С111-298' Ф42*
 999     24        Е26-31' 0,22.0,08.(36+0,25,2+6+0,03.2).2=Ф43*
1000     25        С114-113(Р6205=1)' Ф43.0,97.1,03.1,2*
1001     26        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 27(31)*
1002     27        Е7-701' (6,07-1,2).8*
1003     28        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛАМ 28(32)*
1004     29        Е7-701' (6,07-1,2).80*
1005     30        Е7-516(А1=2,49)' 4+2+2*
1006     31        Е7-519(А1=3,52)' 1+1+4+5+2+2*
1007     32        583122-П623#ССЦММ-8327' 1' 6,3.1,2,14,4' ' ' ' Р32.1*
1008     33        583122-П679#ССЦММ-8327' 1' 6,3.1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
1009     34        583122-П448#ССЦММ-8327' 4+5' 6,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
1010     35        583122-П410#ССЦММ-8327' 2+2' 3,1,2,14,1' ' ' ' Р32,1*
1011     36        583122-Р138#ССЦММ-8327' 4' 1,8,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
1012     37        583122-Р099#ССЦММ-8327' 2' 1,5,1,8,14,4' ' ' ' Р32,1*
1013     38        583122-Р096#ССЦММ-8327' 2' 1,5,1,2,14,4' ' ' ' Р32,1*
1014     39        С147-24' 16,05,1+16,05+12,93,4+15,05,5+4,26,2+4,26,2+4,26,4+4,26,2+4,26,2=Ф1' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' '
                           ' 3444.0.3/10053.0.3/3646.0,3/3539.0,1*
1015     40        С147-29' Ф1*
1016     41        Е7-285' 32.0,5+8.0,4+6.0,4+22.2,4+8.3,96=Ф2 Ф2,0,001*
1017     42        С147-29' Ф2*
1018     43        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 56*
1019     44        Е7-714' 1,2.10=Ф3*
1020     45        СТССЦММ-2-2(=19)' Ф3.0,06.0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12,1*
1021     46        Е7-701' Ф3*
1022     47        Е7-706' Ф3*
1023     48        П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 57*
1024     49        Е7-714' 3+1,8.2+3+1,5.2=Ф4*
1025     50        СТССЦММ-2-2(=19)' Ф4.0,04.0,1' 21,9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
1026     51        Е7-701' Ф4*
1027     52        Е7-706' Ф4*
1028     53        Р7*
```

```
1029    54      E12-284' (36+0,3.2+0,07.2).(6+0,3+0,07,2+0,3+0,7)=ф70*
1030    55      C114-113(P6205=1)' ф70.0,06.1,03.1,2*
1031    56      E12-176' ф70' ' + РКП-350А*
1032    57      E12-277' 423,5*
1033    58      П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 48*
1034    59      E12-293' (0,25+0,06.2),(36+0,3.2+(6+0,03.2).2),1,6' ' ОКРАСКА ГОРФ ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
1035    60      E26-33' 0.25.(36+0,3.2+(6+0,03.2).2).0,06=ф71' ' ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР*
1036    61      C114-2' ф71.0,96.1,5.1,03*
1037    62      E12-284' ((36+0,3.2)+(6+0,03.2),2).0,6=ф72 ф72.1,1*
1038    63      C114-113(P6205=1)' ф72,1,1.0,05.1,03.1,2*
1039    64      E10-29' ((36+0,3.2)+(6+0,03.2).2).0.11.(0,06+0,04):2=ф73' ' БРУСОК*
1040    65      E10-201' ф73' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
1041    66      E7-285' (0,154+0,08+0,335).10,8.0,001.1,1=ф74' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1042    67      E12-280' 1.((36+0,3.2)+(6+0,03.2).2)' ' ФАРТУК*
1043    68      E7-701' 36+0,3.2+(6+0,03.2).2' ' ГЕРМЕТИК*
1044    69      E12-176(A1.0.75)(P1.0.75)(H41=0,75)' 0,9.(36+0,3.2+(6+0,03.2).2)' ' 3ДОП.СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОН.КОВРА*
1045    70      П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4*
1046    71      E12-280' 0,73.(36+0.3.2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
1047    72      E7-285' 0,64.(36+0,3.2).0,001=ф75*
1048    73      E10-29' 0,014.(36+0.3.2)=ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
1049    74      E10-201' ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
1050    75      E26-33' 0.01.(36+0,3.2)=ф77*
1051    76      C114-2' ф77.0,96.1,5.1,03*
1052    77      C147-29' (ф74+ф75).1000*
1053    78      E12-176(A1.0,5)(P1.0,5)(H41=0,5)' 0,4.(36+0,3.2)' ' 2СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
1054    79      П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1055    80      T241829-9033(=19)(P2071=1)' 5' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р810.1*
1056    81      C111-97' 0,01*
1057    82      C147-29' 5+10*
1058    83      Р8*
1059    84      П2КОЛОННЫ*
1060    85      E9-51(9110А)(9202)' (3,53+0,09).1,01*
1061    86      E9-51(9110А)(9202)(9103Б)' 1,34.1,01*
1062    87      C121-1738(A1+1.1,01#)' 0,31.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1063    88      C121-1738(A1+15.1,01#)' 0,09.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
1064    89      C121-1738(A1+(34+2,4,71,8:10).1.01#)' 1,34.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1065    90      C121-1747(A1+1.1,01#)' 3,22.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1066    91      П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
1067    92      E9-88(9110А)' 0,33.1,01*
1068    93      C121-1917(A1+1.1,01#)' 0,06.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1069    94      C121-1913(A1+1.1,01#)' 0,27.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1070    95      П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
1071    96      E9-33(9110А)' (1,41+2,59).1,01*
1072    97      C121-1784(A1+1.1,01#)' (0,13+0,02).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1073    98      C121-1784(A1-8.1,01#)' 0,02.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1074    99      C121-1785(A1+1.1,01#)' (1,04+0,14+0.01).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1075   100      C121-1785(A1-8.1,01#)' (0,34+0,23).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1076   101      C121-1786(A1-8.1,01#)' (0,23+1,83).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1077   102      П2ПРОГОНЫ*
1078   103      E9-94(9110А)' 1,73.1,01*
1079   104      C121-1928(A1+1.1,01#)' 1,63.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1080   105      C121-1928(A1-8.1,01#)' 0,1.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
1081   106      П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1082   107      E9-116(9110А)' 0,1.1,01*
1083   108      E9-116(9110А)(9103Г)' 1,31.1,01*
1084   109      C121-1960(A1+1.1,01#)' 0,1.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1085   110      C121-1960(A1+(36+2,4,73:10).1,01#)' 1,31.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1086   111      П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ*
1087   112      E9-40(9110А)' 2,36*
```

```
1088  113  С121-1825(А1+15,1,Ø1#)' 2,75,1,Ø1,1,Ø3' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
1089  114  П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮМИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И                                ПОДВЕСКИ*
1090  115  Е9-116(9110А)' Ø,43.1,Ø1*
1091  116  Е9-116(9110А)(9103Г)' Ø,42.1,Ø1*
1092  117  С121-1829(А1+1.1,Ø1#)' Ø,43.1,Ø1.1,Ø3' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
1093  118  С121-1829(А1+(36+2,4.48,6:10).1,Ø1#)' Ø,42,1,Ø1.1,Ø3' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
1094  119  П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ*
1095  120  С121-2386(=19)' 4,78.1,Ø2.(30+24)+3,58.1,Ø2.12+2,98.1,Ø2,6+2,38.1,Ø2.12=ф8Ø*
1096  121  С121-2393(=19)' 4,78.(Ø,19+Ø,19).2+3,58.(Ø,19+Ø,19).2=ф81*
1097  122  Е9-31(=1)(9110А)' ф81+ф8Ø*
1098  123  С121-2405(=19)' (40.Ø,23+48.1,52+42Ø.Ø,Ø8+104.Ø,Ø1+24.1,13+24+Ø,Ø3).Ø,ØØ1,1,Ø1=ф82 ф82.1,Ø3*
1099  124  П2ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
1100  125  Е9-24(9110А)' 219*
1101  126  С121-2415(А1-3,1,Ø1#)' 1,84,1,Ø1.1,Ø3=ф83' ' + ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
1102  127  СТ121-ТЧ-Т2-П5,6(=19)' ф8Ø+ф81' (1,3+1,4).Ø,7,1,Ø1' СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКО
                  РАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-Ø2ØØ.ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАШИЩАЮТ
                  СЯ' М2' ' Р825,1*
1103  128  СТ121-ТЧ-Т2-П5,6(=19)' ф82+ф83' (108+225).1,Ø1' ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ12Ø2 ПО ГР
                  УНТОВКЕ ЭП-Ø2ØØ' Т' ' Р825,1*
1104  129  СТ121-ТЧ-Т12-П9(=19)' 22,8-ф82-ф83-4,22' 15,6.2.1,Ø1' ОКРАШИВАНИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-Ø21' Т'
                  ' Р825.1*
1105  130  Т (=27)(ИС)' 5,Ø9' ' ' ' ' 15167.1*
1106  131  Т (=27)(ИС)' 2,84' ' ' ' ' 10261.1/10266.1*
1107  132  Т (=27)(ИС)' 1,73' ' ' ' ' 10261.1/10267.1*
1108  133  Т (=27)(ИС)' Ø,34' ' ' ' ' 10261.1/10268.1*
1109  134  Т (=27)(ИС)' Ø,Ø5' ' ' ' ' 10261.1/10269.1*
1110  135  Т (=27)(ИС)' 5,86' ' ' ' ' 10261.1/10273.1*
1111  136  Т (=27)(ИС)' 4,Ø2-1,9' ' ' ' ' 10263.1*
1112  137  Т (=27)(ИС)' 1,9' ' ' ' ' 10265.1*
1113  138  Р9*
1114  139  П2РАСХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 3*
1115  140  Е7-701' 3,2' ' ГЕРНИТ*
1116  141  Е7-709' 3,2' ' МАСТИКА УМС*
1117  142  П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ5*
1118  143  Е12-280' Ø,34.3,Ø2.1,1' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
1119  144  Е7-285' (12,Ø6+1,86.3,Ø2).Ø,ØØ1=ф9Ø' ' УГОЛОК И ПОЛОСА*
1120  145  Е26-31' Ø,Ø1.3,Ø2.1,1=ф91*
1121  146  С114-121' ф91.Ø,97.1,5.1,Ø3*
1122  147  Е7-705' 3,Ø2.1,1' ' ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА*
1123  148  С147-29' ф9Ø.1ØØØ*
1124  149  Р14*
1125  150  Е11-2(А2=38,74)' 219*
1126  151  Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,Ø2#)(Р11531Р11532)' 219.Ø.1' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1127  152  Е11-67(А2=1ØØ,76+(33,3-29,3).3,Ø6#)(Р11533Р11535)' 219' ' + ИЗ БЕТОНА В22,5*
1128  153  Е11-68(А2=14,93+(33,3-29,3).Ø,51#)(Р11533Р11535)(Н1=2)(Р1.2)(Н41=2)' 219' ' + ДО 4ØММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,
                  5*
1129  154  Р16*
1130  155  Е15-508' 1Ø3*
1131  156  Р17*
1132  157  Е15-535' (6,3.1,2.(1+1)+6.1,2.(4+5)+3,1,2.(2+2)+1,8.1,2.4+1,5.1,8.2+1,5.1,2.2).1,1*
1133  158  Р18*
1134  159  П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 6-2ШТ*
1135  160  Н43=2*
1136  161  Е11-3(А2=8,78)' 3,1,2.Ø,5*
1137  162  Е11-2(А2=38,74)' 3,1,2*
1138  163  Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,Ø2#)(Р11531Р11532)' 1,2*
1139  164  Е11-71(А2=526,68)' 3,1,2*
1140  165  Н43=1*
1141  166  П2УЗЕЛ 7-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
```

```
1142    167         Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,02*)(Р11531Р11532)' 3,5,0,4,0,3*
1143    168         П2ОТМОСТКА*
1144    169         Е27-43(А2=179,7)' ((36+0,25.2),2-2,3+(6+0,25,2).2-3),0,75=ф180*
1145    170         Е27-169(А2=147,77)' ф180*
1146    171         Е27-172(А2=29,99)(ВП)' Ф180*
1147    172         К' Е.А.КИРИНА' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	Ø2 5600 0000	168	5,31	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	Ø2 5621 0000	168	,28	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	Ø9 3004 0099	168	,23	
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	Ø9 3098 0099	168	,23	
6.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	Ø9 5309 9099	168	,13	
7.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	Ø9 7309 9090	168	,08	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	Ø9 7309 9091	168	,44	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	Ø9 7309 9093	168	,08	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	Ø9 7309 9094	168	,23	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	Ø9 7309 9096	168	,06	
12.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	Ø9 7309 9099	168	,06	
13.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,33	
14.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,21	
15.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,54	
16.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
17.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	5,26	
18.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	11,68	
19.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	2,19	
20.	НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	12 9999 0976	168	1,96	
21.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	21,09	
22.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	2,93	
23.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	1,79	

ГИП	Н.С.КОНДРАТЬЕВ	ТПР400-041.91.ВМ	
НАЧ.ОТД.	Н.С.КОНДРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	Е.А.КИРИНА	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	СТАДИЯ РП; ЛИСТ 1; ЛИСТОВ
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
24.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,35	
25.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,05	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	6,05	
27.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,50	
28.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	21,76	
29.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	12,12	
30.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ,	Т	12 9999 0989	168	3,00	
31.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	1,79	
32.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,44	
33.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,28	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,06	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	6,05	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,50	
37.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	22,30	
38.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,21	
39.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	21,26	
40.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	,83	
41.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	68,87	
42.	ГВОЗДИ	КГ	12 9999 8000	166	59,67	
43.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	150,48	
44.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	9,56	
45.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
46.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	18,45	
47.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	1,65	
48.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	14,76	
49.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	73,08	
50.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	70,00	
51.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
52.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ	М3	53 1490 0000	113	56	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	ПЕРЕРАБОТКИ				
53.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ М3	53 3100 0000	113	,41	
54.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ М3	55 9999 0099	113	1,18	
55.	ЩЕБЕНЬ М3	57 1110 0000	113	49,01	
56.	ГРАВИЙ М3	57 1120 0000	113	3,74	
57.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ М3	57 1140 0000	113	27,37	
58.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ М3	57 1200 0000	113	,11	
59.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ М3	57 1201 0001	113	,06	
60.	АСБЕСТ Т	57 2100 0000	168	,61	
61.	ЦЕМЕНТ Т				
62.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400 Т	57 3112 0000	168	2,94	
63.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300 Т	57 3151 0000	168	5,04	
64.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 Т	57 3999 0099	168	7,48	
65.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	57 3999 0111	168	7,16	
66.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ Т	57 3999 0113	168	,32	
67.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ Т	57 4410 0000	168	,02	
68.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3	57 4510 0010	113	34,15	
69.	БЕТОН ЛЕГКИЙ М3	57 4510 0020	113	,12	
70.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М3	57 4550 0002	113	,81	
71.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ М3	57 6110 0000	113	1,62	
72.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М3	57 6200 0000	113	24,06	
73.	РУБЕРОИД М2	57 7402 0000	55	1642,74	
74.	ПЕРГАМИН М2	57 7431 2792	55	6,55	
75.	ГИДРОИЗОЛ М2	57 7434 0000	55	1,15	
76.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		1810,22	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	484	592
712	724	750	2009	2299	2774	2777	2784	2897	2958
2982	3149	4383	5184	5195	6237	8007	8063	8070	16031
16065	16965	17100	17270						

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,		-		19,93
2,ССЦММ-2-2		-РАСТВОР М50	М3	0,12
3,241829-9033		-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	5,00
4,583122-П410	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6.Л	ШТ	4,00
5,583122-П448	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л	ШТ	9,00
6,583122-П623	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС63.12.2,5-3Л-1	ШТ	1,00
7,583122-П679	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС63.12.2,5-3Л-2	ШТ	1,00
8,583122-Р096	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л	ШТ	2,00
9,583122-Р099	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л	ШТ	2,00
10,583122-Р138	ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС18.12.2,5-Л	ШТ	4,00
11,С111-80		-ГИДРОИЗОЛ	М2	-6,55
12,С111-97		-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	Т	0,01
13,С111-298		-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	6,55
14,С114-2		-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	1,62
15,С114-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	24,06
16,С114-121		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЯГКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-100 ГОСТ 12394-66	М3	0,05
17,С121-1738		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т	1,80
18,С121-1747		-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т	3,35

ГИП	Ю.С.Кондратьев	ТПР400-041.91.ВР	
НАЧ.ОТД.	Ю.С.Кондратьев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	Е.А.Ерина	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	С121-1784		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,18	
20.	С121-1785		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,83	
21.	С121-1786		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	Т		2,14	
22.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	Т		2,86	
23.	С121-1829		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,89	
24.	С121-1913		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,28	
25.	С121-1917		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,06	
26.	С121-1928		-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,80	
27.	С121-1960		-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,46	
28.	С121-2386		-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫЙ 1 ПТС 1016.61.6-С0,8	М2		354,47	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
29.С121-2393			-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,УГЛОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ ПУТС 61.6-С0,8	М2		6,35	
30.С121-2405			-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	Т		0,17	
31.С121-2415			-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	Т		1,91	
32.С121-Тч-Т2-П5,6			-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200,ПАНЕЛИ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ НЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ	М2		379,40	
33.С147-24			-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	100КГ		2,10	
34.С147-29			-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		4,53	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
35.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	539	1810,22	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
36.4814010000		103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-4		0,02	
37.4812130000		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-4		0,12	
38.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-4		0,52	
39.4824100000		393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-4		1,15	
40.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4		5,25	
41.4835430000		456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-4		1,30	
42.4835320000		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-4		81,23	
43.4835300000		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-4		5,93	
44.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-4		10,59	
45.4822180000		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-4		0,19	
46.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	208,15	
47.4822220000		724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-4		0,02	
48.4840000000		750	-СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-4		1,88	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
	49.2148150000	2009	-АММОНИЯ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	5,61	
	50.5721000000	2020	-АСБЕСТ	Т	168	0,61	
	51.0256000000	2054	-БИТУМ	Т	168	4,92	
	52.0256210200	2057	-БИТУМ БН-1У	Т	168	0,28	
	53.0256000002	2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,03	
	54.1280000004	2071	-БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ	КГ	166	5,00	
	55.1280000005	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	145,48	
	56.5333101067	2103	-БРУСКИ ЗС.50-60ММ	М3	113	0,07	
	57.5761100000	2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	1,62	
	58.2313130000	2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	18,45	
	59.1271000000	2195	-ГВОЗДИ	КГ	166	59,67	
	60.5774340000	2205	-ГИДРОИЗОЛ	М2	055	1,15	
	61.5322000000	2299	-ДРОВА	М3	113	0,27	
	62.5744100000	2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,02	
	63.2329100007	2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	73,08	
	64.5314510000	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	0,56	
	65.5775000006	2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	4,33	
	66.8110000000	2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	6,40	
	67.8194300006	2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	12,00	
	68.2499100000	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	166	0,84	
	69.5774310000	2792	-ПЕРГАМИН	М2	055	6,55	
	70,	2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,26	
	71.4120000001	2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	3,30	
	72,	2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	551,25	
	73.5745507160	2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	12,30	
	74.5774100003	3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	1642,74	
	75.1111100000	3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	0,50	
	76.2141160000	3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	1,39	
	77.5775100012	3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	166	1,65	
	78.2313140000	3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	14,76	
	79.1272000000	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	68,87	
	80.0932000304	3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	0,63	
	81.0932000101	3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	0,21	
	82.0971040004	3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	0,63	
	83.0930130000	4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,23	
	84.5711100111	4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	10,96	
	85.5262205000	4383	-СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАЩЕЛЬНИКИ	Т	168	0,75	
	86.5260000014	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	13,40	
	87.5260000103	5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,03	
	88.5762100000	6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	113	24,06	
	89,	6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	132,84	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	9900000201	8007	-ВОДА	М3	113	1,74	
91.	5745101063	8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	25,22	
92.	5745101045	8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	8,93	
93.	5745501004	8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	0,45	
94.	5745501152	8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	0,36	
95.	5711210000	8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	3,74	
96.	5711420001	8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	4,32	
97.	5711110012	8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	113	0,87	
98.	5711110030	8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	9,23	
99.	4191100000	9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,13	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
100.	0925040004	10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	0,63	
101.	0970010000	10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	10,82	
102.	1121050000	10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	2,12	
103.	1122000000	10265	-НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	168	1,90	
104.	0925000000	10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	2,84	
105.	0931000000	10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	1,73	
106.	0932000000	10268	-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	168	0,34	
107.	0933000000	10269	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	168	0,05	
108.	0973000000	10273	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	168	5,86	
109.	5775000010	10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	168	0,02	
110.	5772400104	11454	-КЛЕЙ МАСТИКА КМЗ	Т	168	0,07	
111.	5718410034	11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	3,44	
112.	5745101202	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	25,22	
113.	5745101205	11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	8,93	
114.	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	0,12	
115.	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	5,09	
116.	0251200000	16031	-КЕРОСИН	Т	168	0,20	
117.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	0,84	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
118.	5775000104	16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	5,23	
119.	2244410000	16965	-ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА	М3	113	0,03	
120.	2445200000	17100	-СИМАЗИН	КГ	166	20,38	
121.	5727000000	17270	-ТАЛЬК	КГ	166	593,07	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	3,60
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	11,13
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	72,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	2,27
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30120	168	0,23
6.	-ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М2	30126	055	580,00
7.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	24,72
8.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ	ШТ	30502	796	23,00
9.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	584,00
10.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	0,78
	РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
11.	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50107	055	7,00
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	313,50
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	506,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	29,00
15.	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	50302	113	2,63
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	305,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	0,78
18.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	226,00
19.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	226,00
20.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	123,00
21.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	103,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
22.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	58,00
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	58,00

ГИП	Ю.П.Кондратьев	.ТПР400-041.91.ВРБ	
НАЧ.ОТД.	Ю.П.Кондратьев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			
ИСПОЛН.	Е.А.Кирина	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

gost.e-ecolog.ru