Т И П О В О Й П Р О Е К Т

4I6 - 3 - I4.87

ОБЛАСТНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР II ГРУППЫ

АЛЬБОМ XIУ

СМЕТЫ

Книга 3

(стр.325-483)

gost.e-ecolog.ru

ТП 4I6-3-I4.87 Ал.XIУ кн.3
(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - I6
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту : Областной вычислительный центр П-й группы. Столовая на 75 мест
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж технологического оборудования
(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № ТХ СО

Составлена в ценах 19 84г.

Сметная стоимость I8,I5 тыс. руб.
В том числе:
а) оборудования I7,49 тыс. руб.
б) монтажных работ 0,66 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс руб.
Показатели по смете
Стоимость на
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания _____ руб.
1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15
		а) Монтируемое														
I.	24-06, доп.9, п.II-0II 28-927-2	Плита электрическая ПЭ-0,5I	шт.	3	0,I2	0,36	I6I	7,46	7,27	0,04		483	22	22		0,I2

Ц 00610-18 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	24-06, доп.I5 п.I2-0I2 28-927-I2 доп.I, вып.I	Сковорода электрическая СЭ-0,45	шт.	I	0,22	0,22	400	5,72	5,55	0,06	400	6	6	0,06
3.	24-06, доп.9 п.I0-0I2 28-927-4	Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-0,45	"	I	0,I4	0,I4	302	II,2	I0,5	0,7	302	II	II	I
4.	ЦНИИНТЭИ стр.34, 28-924-2	Котел пищеварочный электрический КЭ-I00	"	I	0,I6	0,I6	965	I4,9	I4,5	0,08	965	I5	I5	0,08
5.	То же, стр.26, 28-925-I	Устройство варочное электрическое УЭВ-60	"	2	0,I6	0,32	II46	7,57	6,98	0,38	2292	I5	I4	0,76
6.	То же, стр.46 28-928-I8,указ. табл.4, К-I,I5	Линия самообслуживания ЛС-Г	к-т	I	0,98	0,98	I7I8,7	28,Ix I,I5	25,3x I,I5	I,9x I,I5	I7I9	32	29	2
7.	24-06 п.05-007 28-929-2	Машина для мытья посуды НМТ-I	шт.	I	0,63	0,63	I790	7,27	6,58	0,55	I790	7	7	0,55
8.	То же п.03-0I8 28-925-I	Привод универсальный ПУ-0,6	"	I	0,I	0,I	328	7,57	6,98	0,38	328	8	7	0,38

Ц 20610-18 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	24-06, п.I4-029 3-302-I6	Транспортер секционный ленточный ТСЛ	шт.	I	0,35	0,35	6I7	65,5	45,2	I6,I	6I7	66	42	I6
I0.	24-06-0I п.I8 28-92I-2	Машина для резки вареных овощей МРОВ-I60	"	I	0,025	0,025	I06	2,96	2,86	0,02	I06	3	3	0,02
II.	24-06, п.03-04I 28-92I-2 указан. табл.4 К-I,I5	Машина для резки сырых овощей МРО-50÷200	"	I	0,055	0,055	275	2,96х I,I5	2,86х I,I5	0,02х I,I5	275	3	3	0,023
I2.	То же, п.I5-0I2 28-930-3	Хлеборезка МХР-200	"	I	0,080	0,080	325	5,5I	5,02	0,37	325	6	5	0,37
I3.	24-06, п.03-059 28-922-2	Мясорубка М-2	"	I	0,07	0,07	II5	6,72	6,03	0,42	II5	7	6	0,42
I4.	I7-08, п.I-II3 28-90I-I	Аппарат кассовый "ОКА-I40I"	"	I	0,036	0,036	400	4,06	3,63	0,36	400	4	4	0,36
I5.	24-06, п.0I-004 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,80М	"	2	0,300	0,6	370	7,82	7,55	0,09	740	I6	I5	0,I8
I6.	То же, п.0I-048 28-9II-I	Прилавок холодильный ПВСIВ-I-0,25	"	I	0,200	0,2	4I3	7,77	7,53	0,06	4I3	8	8	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	ЦНИИНТЭИ стр.32 9-I23	Ферма островная ФО-3,2	шт. I	-	-	I55	-	-	-	I55	-	-	-
			тн. 0,24	-	-	-	45	34,3	I,0	-	II	8	34
I8.	27-II-34 доп.2I п.I-2I3 28у-7459 вып.7 указан. п.5.2	Местный вентотсос МВО-I,6	шт. 5	0,I	0,5	I60	8,64	6,40	I,68	800	43	32	8
I9.	То же, п.I-2II 28у-7459 вып.7 указан. п.5.2	Местный вентотсос МВО-0,5-0I	" I	0,035	0,035	52	8,64	6,40	I,68	52	9	6	I,68
20.	То же п.I-2I0 28у-7459 вып.7 указан. п.5.2	Местный вентотсос МВО-0,5	" I	0,0I	0,0I	25	8,64	6,40	I,68	25	9	6	I,68
2I.	27-II-34 п.I-075 28у-5057 указан. п.5.2	Ванна моечная ВМСМ-I 630х630х860	шт. 4	0,029	0,I26	52	4,74	4,I8	0,I8	208	I9	I7	0,72

Ц 00 6I0-I8 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	27-II-34 п.I-076 28у-5057 указан. п.5.2	Ванна моечная ВМСМ-2 I260x630x860	шт.	2	0,04I	0,082	88	4,74	4,I8	0,I8	I76	9	8	0,36
23.	То же	Ванна моечная ВМ-I I000x800x900	"	3	0,04I	0,I23	94	4,74	4,I8	0,I8	282	I4	I3	0,54
24.	24-06, п.I5-0I4 28у-5057 указан. п.5.2	Секция-стол с моечной ванной СМВСМ	"	I	0,I48	0,I48	I85	4,74	4,I8	0,I8	I85	5	4	0,I8
		Итого:									I3I53	350	290	69,78
		Запасные части - 2%									263			
		Итого:									I34I6			
		Тара и упаковка - I,5%									20I			
		Итого:									I36I7			
		Транспортные расходы - 3%									409			
		Итого:									I4026			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									I68			
		Итого:									I4I94			
		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) - I,5%									20I			
		Итого оборудования									I4395	350	290	69,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные на заработную плату - 80%										232		
		Итого:										582		
		Плановые накопления - 8%										47		
		Итого:									I4395	629	290	69,78
		б) Немонтируемое оборудование												
25.	27-II-34 доп.II п.I-I64	Вставка В-300 300х800х330	шт.	3	0,025	0,075	28,50	-	-	-	86	-	-	-
26.	То же п.I-I65	Вставка В-400 400х800х330	"	2	0,025	0,050	4I	-	-	-	82	-	-	-
27.	27-II-34 п.I-096	Стол производственный СПСМ-I I050х840х860	"	3	0,035	0,I05	37	-	-	-	III	-	-	-
28.	То же п.I-099	Стол производственный СПСМ-4 I260х840х860	"	6	0,058	0,348	5I	-	-	-	306	-	-	-
29.	24-I9-96 ч.I, п.I4-II	Стеллаж стационарный СЖ-I I500х800х2000	"	2	0,078	0,I56	90,30	-	-	-	I8I	-	-	-

Ц 00610-18 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	24-I9-96 ч.I, п.I4-II	Стеллаж стационарный СЖ-IА I000x800x2000	шт.	I	0,058	0,058	72,24	-	-	-	72	-	-	-
3I.	27-II-34 доп.II п.I-I62	Стеллаж передвижной СП-I25 680x400xI500	"	5	0,03I	0,I55	87	-	-	-	435	-	-	-
32.	То же п.I-I63	Стеллаж передвижной СП-230 670x600xI500	"	I	0,046	0,046	8I	-	-	-	8I	-	-	-
33.	То же, доп.I2 п.I-I72	Тележка подъемная ТП-80К	"	I	0,046	0,046	I35	-	-	-	I35	-	-	-
34.	То же п.I-I7I	Тележка подъемная ТП-80	"	I	0,044	0,044	I20	-	-	-	I20	-	-	-
35.	07-I5 п.II65	Поддон плоский ПВ-2 I200x800xI50	"	4	-	-	7,80	-	-	-	3I	-	-	-
36.	56-0I-0I п.I45	Шкаф для посуды ОН-I00-0I I200x600xI850	"	I	0,I20	0,I20	I58	-	-	-	I58	-	-	-
37.	То же п.I45	Шкаф для белья ОН-I00-0I I200x600xI850	"	I	0,I20	0,I20	I58	-	-	-	I58	-	-	-

Ц 00610-18 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38.	56-0I-0I п.I46	Шкаф для одежды ОН-I00-03 I200x600xI850	шт.	4	0,I20	0,48	I38,50	-	-	-	554	-	-	-
39.	I9-06-0I п.I30	Тележка грузовая ТГ-50	"	I	0,0I0	0,0I	9,50	-	-	-	I0	-	-	-
40.	То же п.I35	Тележка грузовая ТГ-500М	"	I	0,044	0,044	39	-	-	-	39	-	-	-
4I.	I7-03 п.5-282	Весы товарные РП-500 I3У	"	I	0,II0	0,II	56	-	-	-	56	-	-	-
42.	I7-03 п.5-283	Весы товарные РП-II I3У	"	I	0,I29	0,I29	73	-	-	-	73	-	-	-
43.	24-I9-73 п.307	Бачок для пищевых отходов	"	2	0,03I	0,062	I7,30	-	-	-	35	-	-	-
44.	То же, доп.89 п.950	Стол производственный С-3А 950x600x860	"	2	0,036	0,072	22	-	-	-	44	-	-	-
45.	То же п.95I	Стол производственный С-3 I500x600x860	"	2	0,046	0,092	29	-	-	-	58	-	-	-
		Итого:									2825			

Ц 00610-18 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части - 2%									57			
		Итого:									2882			
		Тара и упаковка - I,5%									43			
		Итого:									2925			
		Транспортные расходы - 3%									88			
		Итого:									30I3			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									36			
		Итого:									3049			
		К омплектация (от итога со стоимостью запасных частей) - I,5%									43			
		Итого оборудования									3092			
Сборник № 4.I-I98Iг.		Распаковка, расстановка оборудования - I%									-	3I		
		Всего по смете:									I7487	660	290	69,78

Главный инженер проекта Л.В.Капустина
Начальник сметного отдела А.И.Шапошников
Составила: инженер А.А.Такташева
Проверила: рук.группы Н.А.Лиокумова

Ц00610-18 10

ТП 4I6-3-I4.87 Ал. XIУ кн.3
(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - I7
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Областной вычислительный центр II-й группы. Блок административно-производственный. Столовая на 75 мест
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж холодильного оборудования
(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № ХС СОI

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,4 тыс. руб.
В том числе:
а) оборудования I,I тыс. руб.
б) монтажных работ 0,3 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания _____ руб.
1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	2302-02049	Холодильная машина МВВЧ-I-2 с эл.двигателем и комплектом оборудования	к-т	I	-	-	I000	36,6	24,2	2,95	I000	37	24	3

Ц 00610-18 14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	28-9I3-I	Монтаж испарителей	шт.	4	-	-	-	4,I	3,67	0,36	-	I6	I5	I
3.	I2-70-I	Монтаж медных фреоновых трубок д=до I8 мм	м	37	-	-	-	0,78	0,66	0,I	-	29	24	4
4.	I2-758-I	Протравка и промывка труб д=до I8 мм	"	37	-	-	-	0,08	0,06	0,02	-	3	2	I
5.	I59-50	Стоимость медных фреоновых трубок д=I8хI мм (сверх поставки)	кг	4,99-	-	-	-	I,5I	-	-	-	8	-	-
6.	I59-38	То же, д=8хI мм	"	0,83	-	-	-	I,69	-	-	-	I	-	-
7.	I70648-I296 II-I-I	Термометр ТС-7	шт.	2	-	-	0,9	0,2I	0,2I	-	2	I	I	-
8.	8-9I-4	Крепление для испарителей и трубопроводов	т	0,08	-	-	-	377	33,3	4,7	-	30	3	-
9.	I30-58	Болты с гайками	"	0,0I	-	-	-	389	-	-	-	4	-	-
I0.	I30-I482	Трубопровод из резины д=I2 мм	м	3	-	-	-	I,69	-	-	-	5	-	-
II.	28у-8345 Указан. 5.2б	Зарядка фреоном и маслом, осушка азотом, испытание на герметичность и пуск в ход фреоновой холодильной установки	I000 ккал	3	-	-	-	3,83	2,53	-	-	II	8	-

Ц 00610-18 12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	I8-33-I	Испытание фреоновых установок	шт.	I	-	-	-	23,3	I9,7	3,I6	-	23	20	3
		Итого:									I002	I68	97	I2
		Запасные части	- 2%								20			
		Итого:									I022			
		Тара и упаковка	- I,5%								I5			
		Итого:									I037			
		Транспортные расходы	- 3%								3I			
		Итого:									I068			
		Заготовительно-складские расходы	- I,2%								I3			
		Итого:									I08I			
		Комплектация	- I,5%								I6			
		Итого:									I097	I68	97	I2
		На основную зарплату	- 80%								-	78	78	-
		Итого:									I097	246	I75	I2
		Плановые накопления	- 8%								-	20	-	-
		Итого:									I097	266	I75	I2

Ц 00610-18 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Строительные работы												
I.	6-32, ЭСН-84 6-I	Устройство деревянных щитов	м2	3,52	-	-	-	2,I4	0,22	0,03	-	8	I	-
2.	I0-I39 ЭСН-84 25-6 т.ч. 3.2	Обивка щитов оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	"	3,52	-	-	-	2,9	0,45	0,0I	-	I0	2	-
3.	I5-544 ЭСН-84 I58-I	Масляная окраска щитов с другой стороны	"	3,52	-	-	-	0,465	0,I46	-	-	2	I	-
4.	I2-279 ЭСН-84	Установка металлических поддонов	м	4,4	-	-	-	I,5I	0,I59	-	-	7	I	-

Итого:	27	5
Накладные расходы - I6,5%	4	-
Итого:	3I	
Плановые накопления - 8%	3	
Итого:	34	5
Всего по смете:	I097 300	I80 I2

Главный инженер проекта Т.А.Товстик
Начальник сметного отдела А.И.Шапошников
Составила: инженер Т.В.Кведло
Проверила: рук.группы Н.А.Лиокумова

Ц00610-18 14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - I8

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту: Областной вычислительный центр П-й группы. Блок административно-производственный. Столовая на 75 мест
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж Автоматизация
(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № АХ ССО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,06 тыс. руб.
В том числе:
а) оборудования - тыс. руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания _____ руб.
1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Монтажные работы												
I.	8-400-I	Кабель с медными жилами ВРГ сеч. IxI,0 мм2	I00 м	0,06	-	-	-	60,8	23,4	22,8	-	4	I	I

Ц00610-18 15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-400-I	Кабель с медными жилами ВРГ сеч.3хI,0 мм2	I00 м	0,I5	-	-	-	60,8	23,4	22,8	-	9	4	3
3.	8-I46-I	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКРВГ сеч.4х2,5 мм2	"	0,05	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	2	I	I
4.	8-I49-I	Провод с алюминиевыми жилами АПВI-380 сеч. 2,5 мм2 для прокладки в трубах	"	0,I5	-	-	-	I0	6,24	0,27	-	I	I	-
5.	8-I47-I2	Установка кронштейнов	I00 шт.	0,0I	-	-	-	33,4	I0,7	0,8	-	0,33	0,II	0,0I
6.	II-582-I	Коробки соединительные КСК-8	шт.	2	-	-	-	0,97	0,7I	0,04	-	2	I	0,08
7.	8-4I7-I	Труба винипластовая 20хI,5	I00 м	0,05	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	2	I	I
8.	8-408-I	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш-I8	"	0,I0	-	-	-	32,0	9,26	7,54	-	3	I	I
9.	II-7II-I	Вводы в щиты до I0 жил	I ввод	3	-	-	-	0,54	0,53	-	-	2	2	-
I0.	8-I53-I3	Кабельные разделки до 7 жил	шт.	I2	-	-	-	0,49	0,22	-	-	6	3	-
II.	II-I4-I	Датчик реле температуры ТРI-02Х	"	I	-	-	-	0,58	0,57	-	-	I	I	-
		Итого:										32	I6	7

Ц 00610-18 16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на основную зарплату - 87%										I4	-	-
		Итого:										46	I6	7
		Плановые накопления - 8%										4	-	-
		Итого:										50	I6	7
		Материалы, не учтенные ценником												
I2.	Цен.I, ч.I, стр.59	Труба винипластовая 20xI,5	м	5	-	-	-	0,455	-	-	-	2	-	-
I3.	Ц.I,ч.5 стр.I4, п.43	Кабель с медными жилами ВРГ сеч.IxI,0 0,I43xI,I05	"	6	-	-	-	0,I58	-	-	-	I	-	-
I4.	То же п.I03	Кабель ВРГ сеч.3xI,0 мм2 0,I97xI,I05	"	I5	-	-	-	0,2I8	-	-	-	3	-	-
I5.	То же п.2I68	Кабель контрольный АКРВГ сеч.4x2,5 мм2 0,253xI,II9	"	5	-	-	-	0,283	-	-	-	I	-	-
I6.	Ц.I,ч.5 раз.2, п.I66	Провод с алюминиевыми жилами сеч.2,5 мм2 для прокладки в трубах 0,022xI,II6	м	I5	-	-	-	0,024	-	-	-	0,36	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8 2,2xI,082	шт.	2	-	-	-	2,38	-	-	-	5	-	-
I8.	24-I6-49 п.I-049	Металлорукав РЗ-Ц-Х-ШI8 0,I8xI,082	м	I0	-	-	-	0,I95	-	-	-	2	-	-
		Итого:										I4		
		Плановые накопления - 8%										I		
		Итого:										I5		
		Всего по смете:										65	I6	7

Главный специалист А.Д.Зонд

Начальник сметного отдела А.И.Шапошников

Составила: инженер А.А.Такташева

Проверила: инженер Г.И.Целунова

Ц 00610-18 18

ТП 4I6-3-I4.87 альбом XIУ кн.3 342

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - I9

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Областной вычислительный центр П группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № альбом XШ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 33,4I тыс. руб

В том числе:

а) оборудования I3,4I тыс. руб.

б) монтажных работ 20,0 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция 5,6 тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-04 д.2 8-525-4	Автомат АЕ 2026	шт.	I2	-	-	8-35	3-09	0-96	0-06 / 0-0I	I00	37	I2	I

Ц 00610-18 19

I!	2	! 3	! 4 !	5	! 6 !	7 !	8 !	9	! I0 !	II	! I2	! I3	! I4	! I5
2	I5-04 д.8 8-53I-4	Пускатель ПМЛ I2I00	шт.	2	-	-	II-30	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	23	7	3	-
3	I5-04 доп.5I 8-53I-4	То же, 32I00	шт.	I	-	-	26	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	26	3	I	-
4	То же 8-53I-5	-"- 42I00	шт.	I	-	-	27	4-93	2-05	0-II / 0-02	27	5	2	-
5	-"- 8-53I-6	-"- 62I00	шт.	I	-	-	64	5-46	2-I2	0-I3 / 0-03	64	5	2	-
6	-"- 8-53I--30	-"- 72I00	шт.	I	-	-	79	6-I7	2-I3	0-I3 / 0-03	79	6	2	-
7	I5-04 д.8	Приставка ПКЛ II04	шт.	3	-	-	I-70	-	-	-	5	-	-	-
8	I5-04 I8-I55 8-529-9	Пост управления КУ-92РВ-IВ	шт.	2	-	-	I0-60	5-77	I-60	0-I0 / 0-02	2I	I2	3	-
9	I5-04 п.I8-I56 8-529-9	То же КУ-93РВ-IВ	шт.	I	-	-	I3-I0	5-77	I-60	0-I0 / 0-02	I3	6	2	-

Ц00610-18 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I5-04 д.8 к-0,92 8-529-5	Пост управления ПКЕ-222-I	шт.	5	-	-	2-I5	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	II	I0	5	-
II	То же 8-529-5	То же, ПКЕ 222-2	шт.	6	-	-	2-85	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	I7	I2	7	-
I2	I5-04 д.85	Панель с кожухом к посту	шт.	I	-	-	4-85	-	-	-	5	-	-	-
	8-529-I3	ПКУ I5-2I.I2I	ат.	2	-	-	-	I-35	0-79	0-03 / 0-0I	-	3	2	-
I3	То же 8-529-I4	То же, ПКУ I5-2I.I4I	шт.	6	-	-	6-80	-	-	-	4I	-	-	-
			ап.	24	-	-	-	I-78	I-03	0-03 / 0-0I	-	43	25	I
I4	-"- 8-529-I4	То же, ПКУ I5-2I.23I	шт.	3	-	-	8-50	-	-	-	26	-	-	-
			ап.	I8	-	-	-	I-78	I-03	0-03 / 0-0I	-	32	I9	I
I5	I5-04 п.I8-0II	Кнопка управления КЕ0II	шт.	44	-	-	0-80	-	-	-	35	-	-	-
I6	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Шкаф управления ШУ 8254-42А2	шт.	I	-	-	323	26-I4	I4-83	I-22 / 0-45	323	26	I5	I
I7	То же	Ящик управления ЯУ 825I-I2А2	шт.	I	-	-	I2I	I5-62	7-94	0-79 / 0-28	I2I	I6	8	I

Ц00610-18 21

I!	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Яшик управления ЯУ 8254-I2А2	шт.	I	-	-	I45	I9-7I	I0-09	0-79 / 0-28	I45	20	I0	I
		щит защищенный по черт.т/п 904-02-5 Э4л 8ал I												
I9	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	I2ЩI...I5ЩI; I7ЩI, 43ЩI	шт.	6	-	-	295	28-27	I5-34	0-98 / 0-36	I770	I70	92	6. / 2
20	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Щит I9ЩI	шт.	I	-	-	290	26-82	I4-48	0-98 / 0-36	290	27	I4	I / -
2I	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Щит I0ЩI, IIЩI, I8ЩI	шт.	3	-	-	373	32-84	I8-0I	I-20 / 0-45	III9	99	54	3 / I
22	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Пункт распределительный ПРII-3077	шт.	I	-	-	203	I6-I2	9-38	0-79 / 0-28	203	I6	9	I
23	То же	То же, ПРII-3078	шт.	I	-	-	254	I8-74	I0-86	0-87 / 0-32	254	I9	II	I

Ц00610-18 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Пункт распределительный ПРII-3054	шт.	I	-	-	I39	II-38	5-82	0-79 / 0-28	I39	II	6	I
25	то же	То же, ПРII-3074	шт.	I	-	-	220	I5-04	8	0-79 / 0-28	220	I5	8	I
26	-"-	-"- ПРII-3064	шт.	2	-	-	I82	I2-76	6-44	0-79 / 0-28	364	26	I3	2 / I
27	-"-	-"- ПРII-7078	шт.	4	-	-	254	24-20	II-32	I-I6 / 0-44	I0I6	97	45	5 / 2
28	-"-	-"- ПРII-3062	шт.	I	-	-	I87	II-86	5-54	0-79 / 0-28	I87	I2	6	I
29	-"-	-"- ПРII-3060	шт.	I	-	-	I76	I3-66	7-3I	0-79 / 0-28	I76	I4	7	I
30	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Шкаф 5IШI	шт.	I	-	-	205	I9	II	I	205	I9	II	I
3I	то же	То же, 52ШI	шт.	I	-	-	253	2I	9	I	253	2I	9	I
32	-"-	-"- 53ШI	шт.	I	-	-	233	2I	II	I	233	2I	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Ящик 54ЯI	шт.	I	-	-	I79	25	I3	-	I79	25	I3	-
34	То же	То же, 56ЯI, 57ЯI	шт.	2	-	-	II8	I5	8	-	236	30	I6	-
35	-"-	То же, ЯI	шт.	I	-	-	II4	7	4	-	II4	7	4	-
36	-"-	Ящик управления ЯУ 5III-03А	шт.	9	-	-	57	II-63	5-57	0-79 0-28	5I3	I05	50	7 3
37	-"-	То же, ЯУ 5III-03Б	шт.	I	-	-	60	II-63	5-57	0-79 0-28	60	I2	6	I
38	-"-	-"- ЯУ 5II3-03А	шт.	5	-	-	36	I3-35	6-29	0-79 0-28	I80	67	3I	4 I
39	-"-	-"- ЯУ 5II3-03Б	шт.	I	-	-	66	I3-35	6-29	0-79 0-28	66	I3	6	I
40	-"-	-"- ЯУ 54II-03А	шт.	I	-	-	58	9-46	4-44	0-79 0-28	58	9	4	I
4I	-"-	-"- ЯУ 5II5-03А	шт.	9	-	-	94	I7-22	8-88	0-79 0-28	846	I55	80	8 3

Ц00610-18 24

I!	2	! 3	! 4	! 5	! 6	! 7	! 8	! 9	! I0	! II	! I2	! I3	! I4	! I5
42	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Ящик управления ЯУ 5I23-03Б	шт.	I	-	-	97	I7-23	8-93	0-79 / 0-28	97	I7	9	I
43	То же	То же, ЯУ 5III-33А3	шт.	I	-	-	II3	II-54	5-I5	0-79 / 0-28	II3	I2	5	I
		Присоединение эл.машин, масса в т, до:												
44	8-48I--I9	0,I	шт.	94	-	-	-	I-38	0-94	0-04	-	I30	88	4
45	8-48I--20	0,25	шт.	2	-	-	-	2-04	I-44	0-04	-	4	3	-
46	8-48I--2I	0,5	шт.	2	-	-	-	2-62	I-59	0-04	-	5	3	-
47	II-540--2		шт.	5	-	-	-	5-I5	I-89	0-I2 / 0-0I	-	26	9	I
48	II-540--4		шт.	4	-	-	-	6-63	2-79	0-I5 / 0-02	-	27	II	I
49	8-I69-3	Присоединение жил проводов или кабелей	I00 шт.	0,04	-	-	-	I2-60	8-33	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	8-I69-4	Присоединение жил проводов или кабелей до 35 кв.мм	I00 шт.	0,08	-	-	-	I6-60	I0-20	-	-	I	I	-
5I	I5-04; I5-I7 ц.8 набор	Панель Щ070-I-I2	то же	I	-	-	247	I8-48	9-58	0-78 0-29	247	I8	I0	I
52	То же	То же, Щ070-I-I4	"	2	-	-	3I9	I9-48	I0-53	0-78 0-29	638	39	2I	2 I
53	-"-	-"- Щ070-I-I6	"	2	-	-	263	I5-32	6-I9	0-78 0-29	526	3I	I2	2 I
54	-"-	-"- Щ070-I-42	"	2	-	-	33I	24-80	I0-78	0-78 0-29	662	50	22	2 I
55	-"-	-"- Щ070-I-72	"	I	-	-	339	32-II	I3-04	0-78 0-29	339	32	I3	-
56	-"- 8-663I к=I,05	Торцевая панель	"	4	-	-	7	I-62	I-I3	0-04 0-0I	28	6	5	-
		Итого по разделу I:									I24I3	I632	827	69 I6

Ц00610-18 26

I!	2	! 3	! 4	! 5	! 6	! 7	! 8	! 9	! I0	! II	! I2	! I3	! I4	! I5
		П. Материалы												
57	СРСЦ-5 р.4 п.I62	Розетка штепсельная РШ-П-20-С-0I--I0/220	шт.	I0	-	-	-	0-I6	-	-	-	2	-	-
58	то же п.I6I	То же, РШ-П-20-0-0I--I0/220	то же	95	-	-	-	0-I6	-	-	-	I5	-	-
59	-"- п.I57	Вилка штепсельная ВШ-п-20- Р43--0I-I0/220	"	I05	-	-	-	0-I8	-	-	-	I9	-	-
60	I5-03 д.35 к=I,082	Розетка штепсельная РШ30-0-К-25/ /380 с вилкой ВШ30	"	4I	-	-	-	0-87	-	-	-	36	-	-
6I	СРСЦ-5 р.4 п.I59	То же, РШ-П-2-0- Р43--0I-I0/42	"	34	-	-	-	0-32	-	-	-	II	-	-
62	то же п.I56	Вилка штепсельная ВШ-П-2- Р43--0I-I0/42	"	34	-	-	-	0-I6	-	-	-	5	-	-
63	92-0I к=0,93 к=I,082	Розетка РШ-ц-2-07-6/220	"	I	-	-	-	0-63	-	-	-	I	-	-

Ц00610-18 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64	I5I7 д.2 к=I,076	Шкаф силовой ШРСI-20	шт.	2	-	-	-	53-80	-	-	-	I08	-	-
65	то же	То же, ШРСI-2I	шт.	3	-	-	-	62-4I	-	-	-	I87	-	-
66	СРСЦ-5 р.6 п.240	Ящик с трансформатором ЯТП-0,25	шт.	9	-	-	-	I3-70	-	-	-	I23	-	-
67	I5I7--2343 к=I,076	Ящик силовой ЯРП-20	шт.	3	-	-	-	3-27	-	-	-	I0	-	-
68	I5I7-д.8 к=I,076	Щиток осветительный ОЩВ-6А	шт.	5	-	-	-	44-I2	-	-	-	22I	-	-
69	СРСЦ-5 р.I п.I075	Кабель силовой АВВГ сеч. 2х2,5	км	0,94	-	-	-	I66	-	-	-	I56	-	-
70	то же п.I09I	То же, 3х2,5	км	0,56	-	-	-	I9I	-	-	-	I06	-	-
7I	-"- п.I092	-"- 3х4	км	0,06	-	-	-	227	-	-	-	I2	-	-
72	-"- п.I09I	-"- 4х2,5	км	I,I2	-	-	-	248-30	-	-	-	278	-	-
73	-"- п.I092	-"- 3х4+Iх2,5	км	0,47	-	-	-	272-40	-	-	-	I28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
74	СРСЦ-5 р.I п.I093	Кабель силовой АВВГ, сеч. 3х6+Iх4	км	0,63	-	-	-	339-60	-	-	-	2I4	-	-
75	то же п.I094	То же, 3хI0+Iх6	км	0,52	-	-	-	448-80	-	-	-	233	-	-
76	-"- п.I095	То же, 3хI6+IхI0	км	0,I6	-	-	-	60I-20	-	-	-	93	-	-
77	-"- п.I096	-"- 3х25+IхI6	км	0,I4	-	-	-	823-20	-	-	-	II5	-	-
78	-"- п.I097	-"- 3х35+IхI6	км	0,2I	-	-	-	I044	-	-	-	2I4	-	-
79	-"- п.I259	-"- 3х50+Iх25	км	0,5	-	-	-	I500	-	-	-	750	-	-
80	-"- п.I260	-"- 3х70+Iх25	км	0,6I	-	-	-	I836	-	-	-	II20	-	-
8I	-"- п.I26I	-"- 3х95+Iх25	км	0,2	-	-	-	2256	-	-	-	45I	-	-
82	I509 д.I4 к=I,II6	Провод АПВ, сеч.2 мм^2	км	6,9	-	-	-	I5-62	-	-	-	I08	-	-
83	то же	То же, сеч.8 мм^2	км	0,37	-	-	-	46-87	-	-	-	I7	-	-
84	СРСЦ-5 р.2 п.I66	Провод АПВ, сеч.2,5 мм^2	км	0,23	-	-	-	22	-	-	-	5	-	-

Ц00610-18 29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
85	СРСЦ-5 р.2 п.I67	Провод АПВ, сеч.4 мм^2	км	0,2I	-	-	-	29-50	-	-	-	6	-	-
86	то же п.I68	То же, сеч.6 мм^2	км	0,25	-	-	-	39-20	-	-	-	I0	-	-
87	-"- п.I69	-"- сеч, I0 мм^2	км	0,06	-	-	-	63-20	-	-	-	3	-	-
88	-"- п.I70	-"- сеч.I6 мм^2	км	I,02	-	-	-	94-70	-	-	-	97	-	-
89	-"- п.I7I	-"- сеч.25 мм^2	км	0,I	-	-	-	I38-00	-	-	-	I4	-	-
90	-"- п.I96	Провод АППВ, сеч.2х2,5 мм^2	км	0,04	-	-	-	49-20	-	-	-	2	-	-
9I	-"- п.I99	То же, сеч.3х2,5 мм^2	км	0,03	-	-	-	7I	-	-	-	2	-	-
92	-"- п.I78	-"- ПВI-I,0	км	I,6	-	-	-	23-60	-	-	-	38	-	-
93	-"- п.I79	-"- ПВI-I,5	км	0,04	-	-	-	3I-60	-	-	-	I	-	-
94	СРСЦ-5 р.I п.2280	Кабель контрольный АКВВГ - 4х2,5	км	0,99	-	-	-	I95	-	-	-	I93	-	-
95	то же п.228I	То же, сеч.5х2,5	км	0,II	-	-	-	2II	-	-	-	22	-	-

Ц 00610 — 18 30

I!	2	! 3	! 4	! 5	! 6	! 7	! 8	! 9	! I0	! II	! I2	! I3	! I4	! I5
96	СРСЦ-5 р.I п.2282	Кабель контрольный АКВВГ - сеч.7х2,5	км	0,53	-	-	-	277	-	-	-	I47	-	-
97	то же п.2283	То же, сеч.I0х2,5	км	0,52	-	-	-	367	-	-	-	I89	-	-
98	-"- п.2284	-"- сеч.I4х2,5	км	0,II	-	-	-	458	-	-	-	48	-	-
99	-"- п.2286	-"- сеч.27х2,5	км	0,04	-	-	-	8II	-	-	-	32	-	-
I00	СРСЦ-I р.3 п.7	Трубы стальные водогазопроводные Д=65	м	50	-	-	-	I-03	-	-	-	5I	-	-
I0I	то же п.8	То же, Д=80	м	5	-	-	-	I-3I	-	-	-	7	-	-
I02	0I-I3 т.3.I к=I,089	Трубы электросварные Д=33	м	I5I0	-	-	-	0-34	-	-	-	5I3	-	-
I03	то же	То же, Д=48х2	м	I20	-	-	-	0-48	-	-	-	58	-	-
I04	то же	-"- Д=60х2	м	55	-	-	-	0-63	-	-	-	35	-	-
I05	05-03 ст.246	Трубы из полиэтилена высокого давления Д=32	км	I,26	-	-	-	247-48	-	-	-	3I2	-	-
I06	то же	То же, Д=40	км	0,29	-	-	-	365-84	-	-	-	I06	-	-

Ц 00610-18 31

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I07	05-03 ст.246	Труба из полиэтилена высокого давления Д=50	км	0,25	-	-	-	548-76	-	-	-	I37	-	-
I08	то же	То же, низкого давления Д=63	км	0,06	-	-	-	796-24	-	-	-	48	-	-
I09	-"-	-"- Д=75	км	0,04	-	-	-	III9-04	-	-	-	45	-	-
II0	-"-	Труба винипластовая Д=32xI,8	км	I,3	-	-	-	279-76	-	-	-	364	-	-
III	-"-	То же, Д=40xI,9	км	0,54	-	-	-	376-60	-	-	-	203	-	-
II2	-"-	То же, Д=50xI,8	км	0,52	-	-	-	59I-80	-	-	-	308	-	-
II3	-"-	-"- Д=63xI,9	км	0,43	-	-	-	893-08	-	-	-	384	-	-
II4	-"-	-"- Д=75x2,2	км	0,44	-	-	-	I323-48	-	-	-	582	-	-
II5	24-05 I-696 к=I,072	Полки К-II6I	I000 шт.	0,048	-	-	-	I39-36	-	-	-	7	-	-
II6	то же I-698	То же, К-II63	шт.	0,076	-	-	-	289-44	-	-	-	22	-	-

Ц 00610-18 32

I!	2	! 3	! 4	! 5	! 6	! 7	! 8	! 9	! I0	! II	! I2	! I3	! I4	! I5
II7	24-05 I-86I	Стойка К-II50	I000 шт.	0,033	-	-	-	235-84	-	-	-	8	-	-
II8	то же I-862	То же, К-II5I	"	0,022	-	-	-	337-68	-	-	-	7	-	-
II9	24-05 д.I5 к=I,072	Лоток НЛ20-П2	"	64	-	-	-	I-98	-	-	-	I27	-	-
I20	то же	То же, НЛ-40-П2	"	58	-	-	-	2-36	-	-	-	I37	-	-
I2I	24-05 I-0I4 к=I,089	Ввод гибкий К-I084	шт.	26	-	-	-	2-07	-	-	-	54	-	-
I22	то же I-0I5	То же, К-I085	шт.	I00	-	-	-	2-40	-	-	-	240	-	-
I23	-"- I-0I7	-"- К-I087	шт.	23	-	-	-	2-78	-	-	-	64	-	-
I24	-"- I-0I8	-"- К-I088	шт.	I0	-	-	-	3-92	-	-	-	39	-	-
I25	24-I8-29 ст.II7	Шланг ШЭМ32	шт.	20	-	-	-	0-88	-	-	-	I8	-	-
I26	24-05 д.2 к=I,073	Коробка У6I4	шт.	I2	-	-	-	7-30	-	-	-	88	-	-
I27	24-05 д.I0 К=I,073	Ящик протяжной К654	шт.	2	-	-	-	7-30	-	-	-	I5	-	-

Ц00610-18 33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I28	24-05 I-37I к=I,073	Коробки ответвительные УI92	шт.	5	-	-	-	0-06	-	-	-	I	-	-
I29	то же	То же, УI96	шт.	6	-	-	-	0-06	-	-	-	I	-	-
I30	-"- I-383	Коробка протяжная У272	шт.	9	-	-	-	0-86	-	-	-	8	-	-
I3I	-"- I-386	То же, У275	шт.	2	-	-	-	I-45	-	-	-	3	-	-
I32	СРСЦ-5 р.6 п.80	То же, У994	шт.	26	-	-	-	0-66	-	-	-	I7	-	-
I33	то же п.8I	-"-	У995	шт.	I85	-	-	-	I-I4	-	-	-	2II	-	-
I34	-"- п.82	-"-	У996	шт.	II	-	-	-	I-63	-	-	-	I8	-	-
		Итого по разделу П:											9780	-	-
		Ш. Монтажные работы													
I35	8-522-5	Аппарат штепсельный на ток до 25 А	шт.	4I	-	-	-	2-32	I-02	0-05 / 0-0I	-	95	42	2
I36	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой проводки	I00 шт.	0,96	-	-	-	25-I0	I7-I0	0-04 / 0-02	-	24	I6	-

Ц00610-18 34

I!	2	! 3	! 4	! 5	! 6	! 7	! 8	! 9	! I0	! II	! I2	! I3	! I4	! I5
I37	8-59I-7	Розетка штепсельная для скрытой проводки	I00 шт.	0,I0	-	-	-	20-80	I2-50	0-02 0-0I	-	2	I	-
I38	8-59I-8	То же, герметическая	I00 шт.	0,34	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 0-II	-	I0	7	-
I39	8-572-7	Шкафы силовые ЦРСI	шт.	5	-	-	-	I0-70	2-44	I-I6 0-44	-	54	I2	6 2
I40	8-574-I	Подготовка к включению рубильника	пол.	I5	-	-	-	0-53	0-20	-	-	8	3	-
I4I	8-574-6	То же, предохранителя	шт.	75	-	-	-	0-66	0-34	-	-	50	26	-
I42	8-6I0-2	Трансформатор в металлическом кожухе	I00 шт.	0,09	-	-	-	I79	94-30	3-20 I-I6	-	I6	8	-
I43	8-52I-I0	Ящик силовой с рубильником и предохранителями	шт.	3	-	-	-	4-I8	I-55	0-I0 0-02	-	I3	5	-
I44	8-6I2-9	Щиток осветительный ОЩВ-6	I00 шт.	0,05	-	-	-	262	I62	6-00 2-I3	-	I3	8	-

Ц00610-18 35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I45	8-408-4	Вводы гибкие диам.до 48 мм	шт.	I49	-	-	-	I-I6	0-37	-	-	I73	55	-
I46	8-408-5	То же, до 60 мм	шт.	I0	-	-	-	I-53	0-42	-	-	I5	4	-
I47	8-408-I	Монтаж шланга	I00м	0,2	-	-	-	32-00	9-26	7-54 2-28	-	6	2	I
I48	8-534-I4	Коробка клеммная У6I4	шт.	I2	-	-	-	3-84	I-73	0-06 0-0I	-	46	2I	I
I49	8-534-I3	Кожух металлический для защиты вводов	кг	290	-	-	-	0-39	0-04	0-0I	-	II3	I2	3
I50	8-I47-3	Конструкция кабельная сварная	т	I,3	-	-	-	377	24-90	4-I0 I-02	-	490	32	5 I
I5I	8-406-7	Труба стальная диам.до 80 мм в полу	I00м	0,55	-	-	-	43-80	22-30	8-70 2-23	-	24	I2	5 I
I52	8-406-6	То же, диам. до 50 мм	I00м	I6,4	-	-	-	29-90	I6-20	5-65 I-47	-	490	266	93 24
I53	8-4I8-5	Труба полиэтиленовая в полу диам. до 32	I00м	2,85	-	-	-	8-44	6-26	0-I3 0-05	-	24	I8	-

Ц 00610-18 36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I54	8-4I8-6	Труба полиэтиленовая в полу диам. до 50	I00м	3,I	-	-	-	II-00	6-67	0-39 0-I6	-	34	2I	I -
I55	8-4I8-4	То же, диам. до 25	I00м	I2,5	-	-	-	7-24	5-83	0-I3 0-05	-	9I	73	2 I
I56	8-4I8-7	То же, диам. до 70 мм	I00м	0,4	-	-	-	I9-40	8-7I	0-39 0-I6	-	8	3	-
I57	8-4I7-5	Труба виниластовая в полу диам.до 25 мм	I00м	I2,85	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	204	98	3 I
I58	8-4I7-6	То же, до 32 мм	I00м	5,35	-	-	-	20-60	8-85	0-35 0-I4	-	II0	47	2 I
I59	8-4I7-7	То же, до 50 мм	I00м	9,3	-	-	-	I5-60	9-46	0-75 0-29	-	I45	88	7 3
I60	8-4I7-8	То же, до 70 мм	I00м	4,35	-	-	-	I9-80	I2-30	I-06 0-42	-	86	54	5 2
I6I	8-405-2	Конструкция металлическая	т	0,I6	-	-	-	395	24-90	3-I0 I-02	-	63	4	-

Ц 00610-18 37

I!	2	! 3	! 4	! 5	! 6	! 7	! 8	! 9	! I0	! II	! I2	! I3	! I4	! I5
I62	8-I47-4	Стойка кабельная весом до I,6 кг	I00 шт.	0,45	-	-	-	27-80	I5-50	I-90 0-24	-	I3	7	I
I63	8-I47-7	Полка кабельная до 0,4 кг	то же	0,48	-	-	-	I-34	I-I2	0-I3 0-05	-	I	I	-
I64	8-I47-8 к=I,I	То же, до 0,7 кг	"	0,76	-	-	-	I-82	I-29	0-33 0-I3	-	I	I	-
I65	8-I47-9	Основание одиночных кабельных полок	"	0,4	-	-	-	35-90	I0-20	I6-60 5-22	-	I4	4	7/2
I66	8-397-I	Лоток металлический шириной до 200 мм	т	0,39	-	-	-	I08	34-30	36 9-84	-	42	I3	I4/4
I67	8-397-2	То же, до 400 мм	т	0,4I	-	-	-	I23	27-20	39-20 II-40	-	50	II	I6/5
I68	8-I49-I	Кабель в трубах весом I м до I кг	I00м	3I,4	-	-	-	I0-00	6-24	0-27 0-I0	-	3I4	I96	8/3
I69	8-I49-2	То же, весом I м до 2 кг	I00м	5,3	-	-	-	I2-80	8-62	0-65 0-26	-	68	46	3/I
I70	8-I48-I	Прокладка кабеля по лоткам с креплением в местах изменения трассы	"	43	-	-	-	I2-90	7-33	0-43 0-I7	-	555	3I5	I8/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7I	8-I48-9	Прокладка кабеля по лоткам с креплением по всей длине	I00м	2,5	-	-	-	20-60	8-62	0-48 0-I9	-	5I	22	I
I72	8-402-2	Провод АПВ при скрытой проводке	I00м	0,65	-	-	-	I2-70	7-55	3-7I I-I8	-	8	5	3 I
I73	8-409-I	Затягивание провода в трубы сеч.до 2,5 мм^2	I00м	28,9	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	I4I	68	68 2I
I74	8-409-2	То же, до 6 мм^2	I00м	0,7	-	-	-	6-02	2-90	2-85 0-87	-	4	2	2 I
I75	8-409-3	То же, до I6 мм^2	I00м	2,8	-	-	-	9-29	4-I0	4-84 I-46	-	26	II	I3 4
I76	8-409-4	То же, до 35 мм^2	I00м	0,2	-	-	-	I2-30	5-5I	6-30 I-85	-	2	I	I
I77	8-409-II	За каждый последующий провод до 2,5 мм^2	I00м	57,I	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	69	65	-
I78	8-409-I2	То же,до 6 мм^2	I00м	3,8	-	-	-	I-38	I-26	-	-	5	5	-
I79	8-409-I3	То же, до I6 мм^2	I00м	II,4	-	-	-	2-53	2-38	-	-	29	27	-
I80	8-409-I4	То же, до 35 мм^2	I00м	0,8	-	-	-	2-88	2-7I	-	-	2	2	-

Ц 00610-18 39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8I	8-I53-I3	Заделки кабеля малого сечения	шт.	84	-	-	-	0-49	0-22	-	-	4I	I8	-
I82	8-I53-2I	То же, сечением до I6 мм^2	шт.	I8	-	-	-	I-33	0-46	-	-	24	8	-
I83	8-I53-22	То же, до 35 мм^2	шт.	20	-	-	-	I-6I	0-47	-	-	32	9	-
I84	8-I53-23	То же, до I20 мм^2	шт.	30	-	-	-	2-I7	0-50	-	-	65	I5	-
I85	8-I53-I3	Заделка контрольного кабеля с количеством жил до 7	шт.	I00	-	-	-	0-49	0-22	-	-	49	22	-
I86	8-I53-I4	То же, до I4 жил	шт.	40	-	-	-	0-8I	0-40	-	-	32	I6	-
I87	8-I53-I6	То же, до 30 жил	шт.	6	-	-	-	I-37	0-69	-	-	8	4	-
I88	8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сеч.I60 мм^2	I00м	I,I5	-	-	-	27	6-80	0-90 0-I0	-	3I	8	I
I89	8-47I-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д=I2	I0шт.	3	-	-	-	I0	3-I0	0-40 0-I0	-	30	9	I
I90	8-472-7	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали, сеч.I60 мм^2	I00м	4,95	-	-	-	64-20	I3-40	I-80 0-20	-	3I8	66	9 I

Ц 00610 - 18 40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9I	8-472-6	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сеч.до I00 мм²	I00м	I	-	-	-	56-I0	I3-40	I-70 / 0-I0	-	56	I3	2
I92	8-472-8	То же, из круглой стали диам. 8 мм	"	3,4	-	-	-	5I-80	I4-90	I-60 / 0-I0	-	I76	5I	5
		Итого по р.Ш:										4664	I979	309 / 86
		Итого по разделам I, II, Ш:										I24I3	I6076	2806	378 / I02
I93	Письмо Стройбанка СССР № I3 от I6.0I.8I	Тара и упаковка 2 %	-	-	-	-	-	-	-		248	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-		I266I	-	-	-
I94	То же	Транспортные расходы 4 %	-	-	-	-	-	-	-		506	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-		I3I67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I95	Постановление № 249 от 28.03.83	Заготовительно-складские расходы I,2 %	-	-	-	-	-	-	-	I58	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	I3325	-	-	-
I96	Инструкция	Комплектация 0,7 %	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого оборудования	-	-	-	-	-	-	-	I34I2	-	-	-
I97	Постановление Совета Министров СССР № 249 от 28.03.83	Накладные расходы 87 %	-	-	-	-	-	-	-	-	244I	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	I34I2	I85I7	-	-
I98	То же	Плановые накопления 8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	I48I	-	-
		Итого по смете	-	-	-	-	-	-	-	I34I2	I9998	2806	378 / I02
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-		334I0		
I99	Постановление Госстроя СССР № II5 от I7.06.83	Нормативная условно-чистая продукция Прямые затраты 2806+378= 3I84											

Ц 00610-18 42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 3I84x0,32= I0I8 Плановые накопления 8 % 3I84x0,44=I40I 5603												

Главный инженер проекта И.И.Монащенко

Начальник сметного отдела Е.Ф.Базилевич

Составила ст.инженер Е.В.Сельдева

Ц00610-18 43

ТП 4I6-3-I4.87 альбом XIУ кн.3 367

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - 20

(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту Областной вычислительный центр II группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж электроосвещения

(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № альбом XIII

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 43,I9 тыс. руб

В том числе:

а) оборудования - тыс. руб.

б) монтажных работ 43,I9 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция 5,78 тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб: оборудования	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел I. Материалы												
I	I5-07 5-I32 к=1,082	Светильник ПСХ-60М	шт.	5I	-	-	-	I,35	-	-	-	69	-	-

Ц 00610-18 44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-07-0I п.II к=I,082	Светильник НП00I-2х60/Р 0IУ4	шт.	I7	-	-	-	3-I9	-	-	-	54	-	-
3	I5-07 5-024 к=I,082	Светильник ПЛК-I50	шт.	20	-	-	-	2-70	-	-	-	54	-	-
4	СРСЦ-У р.3 п.I52	Светильник для люминесцентных ламп ЛП002-2х4/ /П-0IУХЛ4	шт.	767	-	-	-	I8-I0	-	-	-	I3883	-	-
5	I5-07 д.I 3-I2I	То же, ЛП030- -40-II3-КУХЛ4	шт.	259	-	-	-	9-63	-	-	-	2494	-	-
6	I5-07 I-I47	То же, ПВЛМ -2х40-0I УХЛ4	шт.	I22	-	-	-	I7-85	-	-	-	2I78	-	-
7	I5-07 д.33 3-I45	То же, ЛП025М- -2х40-00I-УХЛ4	шт.	23	-	-	-	29-2I	-	-	-	672	-	-
8	СРСЦ-5 р.3 п.I44	То же, ЛВО-2х40/ /П-0IУХЛ4	шт.	I77	-	-	-	25-80	-	-	-	4567	-	-
9	СРСЦ-5 р.3 п.I45	То же, ЛВ00I- 4х40/П-0IУХЛ4	шт.	89	-	-	-	4I-20	-	-	-	3667	-	-
I0	То же п.23I	Лампа люмине- сцентная ЛБ-40	I0шт.	284,9	-	-	-	7-20	-	-	-	205I	-	-

Ц00610-18 45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	То же п.25I	Стартер для люминесцентной лампы 80С-220	I0шт.	284,9	-	-	-	I-42	-	-	-	405	-	-
I2	I5-I57-0II к=I,074	Лампы с арагоновым наполнением Г-220-230-I50	I0шт.	2,I	-	-	-	I-I8	-	-	-	2	-	-
I3	СРСЦ-5 р.3 п.I7	Светильник переносный РВО-42У2	шт.	4	-	-	-	3-24	-	-	-	I3	-	-
I4	То же п.308	Лампа накаливания МО36-40	I0шт.	0,5	-	-	-	0-83	-	-	-	I	-	-
I5	То же п.258	То же, Б-220-230-40	то же	I,2	-	-	-	0-97	-	-	-	I	-	-
I6	То же п.265	То же, Б-220-230-60	"	8,7	-	-	-	0-99	-	-	-	9	-	-
I7	092-0I к=0,93 к=I,08	Выключатель О-I-УР44-I7--6/220	шт.	77	-	-	-	0-70	-	-	-	54	-	-
I8	то же	То же, О-I-04--6/220	шт.	3	-	-	-	0-5I	-	-	-	2	-	-
I9	"	То же, С-I-05-6/220	шт.	I32	-	-	-	0-59	-	-	-	78	-	-
20	"	То же, С-2-06-6/220	шт.	I06	-	-	-	0-70	-	-	-	74	-	-
2I	"	То же, С-9-0I-6/220	шт.	2I	-	-	-	0-70	-	-	-	I5	-	-

Ц 00610-18 46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	092-0I к=I,082	Розетка штепсельная РШ-Ц-2-С-I7--6/220	шт.	43	-	-	-	0-44	-	-	-	I9	-	-
23	То же	То же, 2Н-РШ-Ц-2--С-0-02-6/220	шт.	52	-	-	-	0-65	-	-	-	34	-	-
24	092-394	Патрон Е27ФП-02	шт.	II	-	-	-	0-29	-	-	-	3	-	-
25	СРСЦ-5 р.4 п.I59	Розетка штепсельная типа РШ-П-2--0-УР43-0I-I0/42У2	шт.	I8	-	-	-	0-32	-	-	-	6	-	-
26	То же п.I54	Вилка штепсельная ВШ-П-2-0I--I0/42	шт.	3	-	-	-	0-II	-	-	-	I	-	-
27	То же р.6 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	I0	-	-	-	I3-70	-	-	-	I37	-	-
28	I5-I7 2-343 к=I,076	Ящик силовой ЯРП-20	шт.	5	-	-	-	4-63	-	-	-	23	-	-
29	I5-I7 д.8 2-452	Щиток осветительный ОЩВ-6А	шт.	3	-	-	-	44-I2	-	-	-	I32	-	-
30	То же 2-453	То же, ОЩВ-I2А	шт.	8	-	-	-	65-64	-	-	-	525	-	-

Ц 00610-18 47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	24-05 I-364 к=I,082	Коробки ответвительные КОР-73	шт.	I85	-	-	-	0-43	-	-	-	80	-	-
32	24-05 I-365	То же, КОР-74	шт.	40	-	-	-	0-44	-	-	-	I8	-	-
33	То же п.I-338	То же, УI96	тыс.шт.	0,355	-	-	-	64-92	-	-	-	23	-	-
34	То же I-372	То же, УI97	то же	0,I25	-	-	-	76-82	-	-	-	I0	-	-
35	СРСЦ-5 р.6 п.80	Коробка протяжная У994	шт.	840	-	-	-	0-66	-	-	-	554	-	-
36	24-05 I-709 к=I,072	Полоса перфорированная К202	шт.	380	-	-	-	0-47	-	-	-	I79	-	-
37	СРСЦ-5 р.I п.I075	Кабель силовой марки АВВГ сеч.2х2,5	I000 м	I,06	-	-	-	I66	-	-	-	I76	-	-
38	То же п.I09I	То же, сеч.3х2,5	то же	0,2I	-	-	-	I9I	-	-	-	40	-	-
39	То же к=I,3	То же, сеч.4х2,5	"	0,03	-	-	-	248-30	-	-	-	7	-	-
40	СРСЦ-5 р.2 п.I66	Провод АПВ сеч.2,5 кв.мм	"	I4,8	-	-	-	22	-	-	-	326	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	СРСЦ-5 п.I96	Провод АПВ сеч.2х2,5	I000 м	0,7I	-	-	-	49-20	-	-	-	35	-	-
42	то же п.I99	То же, сеч. 3х2,5	то же	0,3I	-	-	-	7I	-	-	-	22	-	-
43	0I-I3 ст.I5 к=I,089	Труба стальная электросварная Д=26	м	340	-	-	-	0-28	-	-	-	95	-	-
44	05-03 8-0032 к=I,076	Труба полиэтиленовая Д=25	км	I,22	-	-	-	I50-64	-	-	-	I84	-	-
45	05-03 8-0087	Труба винипластовая Д=25	км	2,64	-	-	-	I93-68	-	-	-	5II	-	-
		Итого по разделу I:										33483	-	-
		II. Монтажные работы												
46	8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2	I00 шт.	0,88	-	-	-	I03	35	0-90 0-34	-	9I	3I	I
47	8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп на штырях	то же	II,7I	-	-	-	I27	53-90	34-90 II-I0	-	I487	63I	409 I30

Ц 00610-18 49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	8-620-9	Светильники для люминесцентных ламп на подшивных потолках на закладных деталях с колич.ламп до 2	I00шт.	I,77	-	-	-	2I3	54-50	II2 35-40	-	377	96	I99 63
49	8-620-I0	То же, до 4 ламп	то же	0,89	-	-	-	306	95-20	I43 45	-	272	85	I27 40
50	8-59I-I[X]	Выключатель для открытой проводки	"	0,03	-	-	-	23-80	I5-80	0-04 0-02	-	I	-	-
5I	8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки	"	2,59	-	-	-	I9-60	II-30	0-05 0-03	-	5I	29	-
52	8-59I-3	Выключатель герметический	"	0,77	-	-	-	49-80	38-40	I-I0 0-06	-	38	30	I
53	8-59I-7	Розетка штепсельная для скрытой проводки	"	0,95	-	-	-	20-80	I2-50	0-02 0-0I	-	20	I2	-
54	8-59I-8	То же, герметическая	"	0,I8	-	-	-	30	I9-50	I-I3 0-II	-	5	4	-

Ц 00610-18 50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55	8-592-I	Патрон стенной	I00шт.	0,II	-	-	-	I5-40	II-I0	0-03 0-0I	-	2	I	-
56	8-6I0-2	Трансформатор понизительный в метал.кожухе	то же	0,I	-	-	-	I79	94-30	3-20 I-I6	-	I8	9	-
57	8-52I-I0	Монтаж ящика силового ЯРП-20	шт.	5	-	-	-	4-I8	I-55	0-I0 0-22	-	2I	8	-
58	8-6I2-9	Щиток осветительный ОЩВ-6А	I00шт.	0,03	-	-	-	262	I62	6 2-I3	-	8	5	-
59	8-6I2-I0	То же, ОЩВ-I2	то же	0,08	-	-	-	3I0	202	9-50 3-35	-	25	I6	I
60	8-I47-3	Конструкции кабельные сварные	т	0,57	-	-	-	377	24-90	4-I0 I-02	-	2I5	I4	3 I
6I	8-I47-I2	Профиль для крепления кабеля	I00шт.	3,8	-	-	-	33-40	I0-70	0-80 0-I2	-	I27	4I	3
62	8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу Д=25	I00 м	I2,I	-	-	-	7-24	5-83	0-I3 0-05	-	88	7I	2 I

Ц00610-18 51

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
63	8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами	I00 м	3,3	-	-	-	54	23-20	23-I0 9-73	-	I78	77	76 32
64	8-4I7-I	Прокладка винипластовых труб в подшивочных потолках	то же	4	-	-	-	34-80	I4-40	I2-20 3-85	-	I39	58	48 I5
65	8-4I7-5	То же, под заливку бетоном	"	22,I	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	35I	I69	5 2
66	8-4I6-I	Прокладка кабеля АВВГ по профилю и полосе	"	I2,7	-	-	-	37-50	II-I0	23 7-32	-	476	I4I	292 93
67	8-4224 к=I,05	Прокладка провода в пустотах плит перекрытий	"	4I	-	-	-	I0-39	5-7I	0-34 0-I2	-	426	234	I4 5
68	8-402-2	Провод АПВ при скрытой проводке	"	6,5	-	-	-	I2-70	7-55	3-7I I-I8	-	83	49	24 8
69	8-409-I	Затягивание проводов в трубы	"	4I,5	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	203	98	96 29

Ц00610-18 52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
70	8-409-II	На каждый последующий провод	I00 м	66	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	80	75	-
		Итого по разделу П: руб.										4783	I984	I30I / 4I9
		Накладные расходы 87 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I726	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6509	I984	I30I / 4I9
		Итого по разделам I+П	руб.									39992	I984	I30I / 4I9
		Плановые накопления 8 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3I99	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	43I9I	I984	I30I / 4I9

Нормативная условно-чистая продукция

3285+I05I+I445=578I

Прямые затраты
I984+I30I= 3285

Накладные расходы
3285x0,32= I05I

Плановые накопления
3285x0,44= I445

Главный инженер проекта Б.И.Подчиненов
Начальник сметного отдела Е.Ф.Базилевич
Составила: ст.инженер Е.В.Сельдева

Ц-00610-18 53

ТП 416-3-14.87 АЛ.XIУ кн.3 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - 2I

К типовому проекту - Областной вычислительный центр II группы
На приобретение и монтаж - средства связи и сети передачи данных
Основание:
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	2I,98	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудование	I4,52	тыс.руб.
б) монтажных работ	7,46	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	____	тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	____	руб.
2. I м^2 общей площади здания	____	руб.
3. I м^3 объема здания	____	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Единицы изм	Общая	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I6-02 0I-0633 I0-79-2	Станция телефонная типа УАТСК-50/200М емкостью I00 номеров	компл стативов	I 3	- -	- -	7830 -	- 2I7	- I98	- -	7830 -	- 65I	- 594	- -

Ц 00610-18 54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I6-02 05-0030 I0-I-I3	Рамка со штифтами двухрядная 22х2 НРР4.839.002	шт	I4	-	-	0,3	0,24	0,23	-	4	3	3	-
3	I6-02 05-003I I0-I-I3	Рамка со штифтами трехрядная 22х3 НРР4.839.003	шт	I	-	-	0,42	0,24	0,23	-	-	-	-	-
4	I6-02 0I-0262 I0-I-I3	Рамка с разделительными гнездами РС3.663.459	шт	I0	-	-	I5	0,24	0,23	-	I50	2	2	-
5	I6-02 0I-0497 I0-I4I	Каркас кросса трехрядного РР4.I37.088	шт ячейка	I 3	- -	- -	I5,5 -	- I4,7	- I2,2	- -	I6 -	- 44	- 37	- -
6	I6-02 02-0I42 I0-93-I	Прибор испытательный линии типа ИП-60	шт	I	-	-	66,5	2,79	2,38	-	67	3	2	-
7	I6-02 ч.I 0I-05I3 I0-38-2	Секция желоба РР4.I37.024	шт м	3 7,5	- -	- -	4,3 -	- I,84	- I,3	- -	I3 -	- I4	- I0	- -

Ц00610-18 55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I6-02 ч.I 0I-0476	Детали кронштейна желоба РР4.075.273	шт	4	-	-	I,I	-	-	-	4	-	-	-
9	I6-02 п.02--0007 I0-II5-2	Установка оперативной телефонной связи типа "Кристалл-30"	компл	2	-	-	I320	-	-	-	2640	-	-	-
			номер	60	-	-	-	2,54	2,4	-	-	I52	I44	-
I0	I6-0I/3 п.2--527 I0-383--5	Микрофон динамический типа МД-80	шт	2	-	-	30	0,78	0,76	-	60	2	2	-
II	I6-0I п.2--344 I0-379--3	Магнитофон специальный типа "Тембр-2М"	шт	I	-	-	484	I,I3	I,II	-	484	I	I	-
I2	084/0I I0-397--7	Громкоговоритель абонентский типа "Обь-303"	шт	76	-	-	5	2,73	2,34	-	380	207	I78	-
I3	I6-02 п.02--0I44 I0-II6--3	Усилитель дуплексный типа УД-2	шт	4	-	-	23,8	7,2I	6,67	-	95	29	27	-

Ц 00610 – 18 56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	62-03 п.I2 I0-I27--5	Аппарат телефонный типа ТА-72 АТС	шт	60	-	-	7,7	0,37	0,3I	-	462	22	I9	-
I5	I0-I27--5	Монтаж аппаратов (из комплекта Кристалл-30)	шт	47	-	-	-	0,37	0,3I	-	-	I7	I5	-
I6	8-85-I	Плата соединительная ЗПС-22-6	I00 шт	0,0I	-	-	-	30,I	2I,5	-	-	-	-	-
I7	I7-03 ч.2 I-047 I0-7I35 и Указания по применению РМО--I984 п.5.2 "б"	Часы электрические первичные показывающие типа ПЧМ3-2БРР24-0I2 (4,59+0,58)xI,05 4,59xI,05	шт	2	-	-	57	5,43	4,82	-	II4	II	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I0- -7I80 и Указания по применению РМО- -I984 п.5.2б	Монтаж часов электрических вторичных односторонних на стене (ВЧСI-М2ПВ24Р- -300-323К) (0,57+0,38)xI,05 0,57xI,05	шт	I6	-	-	-	I	0,6	-	-	I6	I0	-
I9	I6-0I/7 п.2- -557 I0-395- -7	Усилитель типа I00У-I0I	шт	I	-	-	I80	5,69	4,39	-	I80	6	4	-
20	I6-0I 2-364 I0-397- -7	Колонка звуковая типа 2КЗ-7	шт	4	-	-	I5	2,73	2,34	-	60	II	9	-
2I	29-02- -20 2-005 8-I05-I	Блок выпрямительный типа ВБ-60/I0-3	шт	2	-	-	444	I6	I3,7	-	888	32	27	-
22	I6-02 ч.2 05-0098 I0-I-I4	Щит заземления типа Щ3-П2	шт	2	-	-	I,55	3,29	3,II	=	3	7	6	-

Ц 00610-48 58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	I6-02 п.0I--0559 I0-I--I4	Щиток сигнализации выносной типа ВЩС	шт	I	-	-	5	3,29	3,II	-	5	3	3	-
24	I5-04 ч.I п.I2--049 I0-39--3	Реле промежуточное типа РПУ-2	шт	I	-	-	5,I	0,97	0,94	-	5	I	I	-
25	29-02--20 2-05I 8-573--I	Шкаф-тумба типа ШТ-3	шт	I	-	-	60	I,64	0,93	0,43 0,I4	60	2	I	-
26	I6-02 ч.2 05--0094 8-I0I--I	Выпрямитель стабилизированный типа КВ-24М	шт	I	-	-	44	8,72	5,2	0,44 0,I8	44	9	5	-
27	8-6I2--9	Монтаж щитка типа ОЩВ-6А	I00 шт	0,02	-	-	-	262	I62	6,00 2,I3	-	5	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	I0-975-8	Монтаж Коробки абонентской типа КМ-3	шт	I	-	-	-	0,48	0,4I	0,04	-	I	-	-
29	I0-972-I0	Монтаж коробки распределительной настенной (КРТ-I0)	шт	32	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	I28	52	I8 / 6
30	I0-975-I2	Коробка оконечная УК-2П - 23 шт. УК-2Р - 72 шт.	шт	95	-	-	-	0,4I	0,37	-	-	39	35	-
3I	8-9I-4	Конструкции металлические (полоса, уголок)	т	0,02	-	-	-	377	33,3	4,7 / I,4I	-	8	I	-
32	I0-53-7 и вводные указания п. 5	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте от I0 до 50 км с вязкой пакетов при массе I м кабеля до 0,6 кг 4,92xI,I5 3,66xI,I5	I00 м	I,78	-	-	-	5,66	4,2I	-	-	I0	7	-

Ц 00610-18 60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	I0-54-7	Прокладка кабеля по бетонной стене при массе I м кабеля до I кг (ТШ)	I00 м	I6,32	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97 / I,92	-	5I6	308	97 / 3I
34	I0-54--I2	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по бетонной стене (ТРП, ПТПЖ)	I00 м	58,62	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	657	633	-
35	8-I45-I	Кабели, прокладываемые по дну канала без креплений при массе I м кабеля до I кг (ТШ, РК, ТРП)	I00 м	3,0	-	-	-	II,4	5,53	0,27 / 0,I	-	34	I7	I / -
36	8-406-2 и тех. часть п.4	Прокладка труб диаметром до 40 мм с креплением накладными скобами 64,IxI,04; 28,IxI,04	I00 м	0,65	-	-	-	66-66	29-22	26-60 / 9-94	-	43	I9	I7 / 6

Ц 00610-18 61

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	8-I49--I и то же	Кабель, затягиваемый в трубы при весе I м кабеля до I кг I0xI,04; 6,24xI,04	I00 м	0,25	-	-	-	I0-40	6-49	0-27 / 0-I	-	3	2	- / -
38	8-409--I и то же	Затягивание провода первого сеч. до 2,5 мм в проложенные трубы и стояки 4,88xI,04; 2,36xI,04	I00 м	0,95	-	-	-	5-08	2-45	2-33 / 0-7I	-	5	2	2 / I
39	8-409--II и то же	То же, последующего I,2IxI,04; I,I4xI,04	I00 м	2,55	-	-	-	I-26	I-I9	2-33 / 0-7I	-	3	3	6 / 2
40	8-400--I и то же	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами двух-четырехжильного, суммарное сечение до I0 кв. мм (АНРГ) 60,8xI,04; 23,4xI,04	I00 м	I,I	-	-	-	63-23	24-34	22,8 / 8,4	-	70	27	25 / 9

Ц 20610-18 62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	8-402--I и то же	Провод при открытой проводке (АПВ, ПМПЭВ) I6,5xI,04; 8,07xI,04	I00 м	I,9	-	-	-	I7-I6	8-39	5,I5 / I,63	-	33	I6	I0 / 3
42	8-402--2 и то же	Провод при скрытой проводке (ТРП) I2,7xI,04; 7,55xI,04	I00 м	I,5	-	-	-	I3,2I	7-85	3,7I / I,I8	-	20	I2	6 / 2
43	8-I48--9 и то же	Кабели, прокладываемые по установленным конструкциям с креплением по всей длине при весе I м кабеля до 2 кг 20,6xI,04; 8,62xI,04	I00 м	0,I0	-	-	-	2I-42	8-97	0,48 / 0,I9	-	2	I	-
44	I0-50--3	Разделка и включение кабелей в оборудование емкостью I0x2	I0 конц.	0,4	-	-	-	8,26	7,83	-	-	3	3	-
45	I0-50--4	То же, емкостью IIx3	"	I,2	-	-	-	9,79	9,32	-	-	I2	II	-

Ц 00610-18 63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	I0-50-6	Разделка и включение кабелей в оборудование емкостью 2Iх3	I0 конц.	I,0	-	-	-	I7,0	I6,2	-	-	I7	I6	-
47	I0-50-8	То же, высокочастотного экранированного	"	I,6	-	-	-	3,3I	3,03	-	-	5	5	-
48	8-I53-5	Заделка для 2-4-х жильного кабеля напряжением I кВ сечением до I6 мм^2	шт	6	-	-	-	3,55	I,08	-	-	2I	6	-
49	8-I594 и К=0,6 Разъяснен. п.4 и указание по применению РМО--I983г. п.5.2б	Заделка для одножильного кабеля сечением до I6 мм^2 2,67х0,6 I,0Iх0,6	шт	I8	-	-	-	I,60	0,6I	-	-	29	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	I0--966--I	Монтаж муфты прямой на кабелях подвесных и проложенных по стенам емкостью кабеля I0х2	шт	32	-	-	-	4,5	2,33	0,7 0,22	-	I44	75	22 7
5I	I0--967--I	Муфта разветвительная на кабелях подвесных и проложенных по стенам емкостью кабеля 20х2	шт	3	-	-	-	6,7I	3,II	0,87 0,27	-	20	9	3 I
52	I0--967--2	То же, емкостью 30х2	шт	6	-	-	-	8,45	3,85	I,II 0,36	-	5I	23	7 2
53	I0--967--3	То же, емкостью 50х2	шт	2	-	-	-	II,2	5,08	I,46 0,47	-	22	I0	3 I
54	I0--967--4	То же, емкостью I00х2	шт	7	-	-	-	I7	7,66	2,I8 0,69	-	II9	54	I5 5

Ц00610 - 18 65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55	I0-5I--I	Кроссировка на промежуточном щите, в кроссе, в шкафу двухпроводная	I0 шт	40	-	-	-	0,96	0,9I	-	-	38	36	-
56	I0-972--I6	Защита на лестничных клетках с проходом через площадку по бетонной стене (стояки)	Iм	55	-	-	-	2,45	I,33	0,4I / 0,I3	-	I35	73	23 / 7
57	I0-970--I	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	I00 пар	3	-	-	-	9,I4	8,6I	-	-	27	26	-
58	-	Итого								I3564	3465	2606	255 / 83	

Ц 00610-18 66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59	-	Тара и упаковка	%	I,4	-	-	I3564	-	-	-	I90	-	-	-
60	-	Комплектация	-	I,5	-	-	-	-	-	-	203	-	-	-
6I		Итого									I3957			
62	-	Транспортные расходы	%	2,8	-	-	I3957	-	-	-	39I	-	-	-
63	-	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I4348	-	-	-
64		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	I4348	-	-	-	I72	-	-	-
65	-	Итого оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	I4520	-	-	-
		Накладные расходы:												
66		На монтаж оборудования по поз. I-I5; I7-20; 22-24; 28-30; 32-34; 44-47; 50-57	%	80	-	-	-	2453	-	-	-	I962	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67		На электромонтажные работы по поз. I6; 2I; 25-27; 3I, 35-43; 48; 49	%	87	-	-	-	I53	-	-	-	I33	-	-
68		Итого:									I4520	5560	2606	255 83
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕНОЙ МОНТАЖА												
69	I5-09 табл. 7-027	Кабель ТСВ 20х2х0,4	I000 м	0,025	-	-	-	255	-	-	-	6	-	-
70	Табл. 7-023	Кабель ТПП I0х2х0,4	I000 м	0,085	-	-	-	I27	-	-	-	II	-	-
7I	Табл. 7-023	Кабель ТПП 20х2х0,4	"	0,04	-	-	-	I95	-	-	-	8	-	-
72	Табл. 7-023	Кабель ТПП 30х2х0,4	"	0,297	-	-	-	260	-	-	-	77	-	-
73	Табл. 7-023	Кабель ТПП 50х2х0,4	"	0,3I	-	-	-	4I0	-	-	-	I27	-	-

Ц00610-18 68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
74	Табл. 7-023	Кабель ТШП I00x2x0,4	I000 м	0,275	-	-	-	7I5	-	-	-	I97	-	-
75	Табл. 7-023	Кабель ТШП 50x2x0,5	"	0,305	-	-	-	585	-	-	-	I78	-	-
76	Табл. 7-023	Кабель ТШП I00x2x0,5	"	0,005	-	-	-	I085	-	-	-	5	-	-
77	I5-09 табл. 8-082	Кабель РК-75-7-I5	"	0,65	-	-	-	2I0	-	-	-	I37	-	-
78	Табл. 2-004	Кабель АНРГ Ix4-660	"	0,046	-	-	-	I00	-	-	-	5	-	-
79	Табл. 2-004	Кабель АНРГ IxI6-660	"	0,02	-	-	-	275	-	-	-	6	-	-
80	Табл. 2-005	Кабель АНРГ 2x4-660	"	0,II7	-	-	-	225	-	-	-	26	-	-
8I	Табл. 2-005	Кабель АНРГ 3x4-660	"	0,02	-	-	-	265	-	-	-	5	-	-

Ц00610-18 69

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
82	Табл. 7-029	Провод ТРП 2х0,4	I000 м	5,085	-	-	-	7,4	-	-	-	38	-	-
83	Табл. 7-03I	Провод ПТПЖ 2х0,6	"	0,37I	-	-	-	II,6	-	-	-	4	-	-
84	Табл. 7-03I	Провод ПТПЖ 2хI,2	"	0,965	-	-	-	I8,8	-	-	-	I8	-	-
85	Табл. 7-044	Провод ПМПЭВ 2х0,5	"	0,0I5	-	-	-	II7	-	-	-	2	-	-
86	I5-09/5 табл. 7-076	Провод ПКСВ 2х0,5	"	0,6	-	-	-	I0	-	-	-	6	-	-
87	I5-09 табл. 5-00I	Провод ПВI напряжением 380 В сеч. I мм^2	"	0,005	-	-	-	I9,5	-	-	-	-	-	-
88	Табл. 5-00I	Провод АПВ напряжением 380 В сеч. 4 мм^2	"	0,0I	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
89	Табл. 5-00I	Провод АПВ напряжением 380 В сеч. 6 мм^2	"	0,2II	-	-	-	34	-	-	-	7	-	-

Ц00610-18 70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
90	Табл. 5-002	Провод АППВ 2х2,5-380	I000 м	0,024	-	-	-	4I	-	-	-	I	-	-
9I	I5--I7/8 п. 02--452	Щиток промышленный типа ОЩВ-6А	шт	2	-	-	-	4I	-	-	-	82	-	-
92	I7-03 ч. 2 п.I--053	Часы электрические вторичные показывающие ВЧСI-М2ПВ-24Р-300-323К	"	I6	-	-	-	II	-	-	-	I76	-	-
93	0I-I3 т.I8.I стр.76	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные диаметром 32 мм толщиной стенки 2 мм	м	I03	-	-	-	0,7	-	-	-	72	-	-
94	0I-I3 т.I8.I стр.77	То же, диаметром 40 мм толщиной стенки I,2 мм	м	2I	-	-	-	0,77	-	-	-	I6	-	-
95	29-02 -20 п.I-244	Коробка универсальная типа УК-2П с перемычками	шт	23	-	-	-	0,I3	-	-	-	3	-	-
96	24-I8-79/I--I980 п.07--I779	Плата соединительная ЗПС-22-6	шт	I	-	-	-	I,I	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
97	24-I8--84--I979/4 п.I0--II3I	Коробка абонентская типа КМ-3	шт	I	-	-	-	0,55	-	-	-	I	-	-
98	29-02 -20 п.I--243	Коробка универсальная типа УК-2Р с резисторами	шт	72	-	-	-	0,I5	-	-	-	II	-	-
99	-	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I226	-	-
	Сборник СРСП ч.У	Транспортные расходы по I территориальному району на:												
I00	Табл.2 п.ж	а) Кабели связи низкочастотные по п. 70-76	%	II,8	-	-	-	603	-	-	-	7I	-	-
I0I	Табл.2 п.А	б) Кабели силовые с резиновой изоляцией по п.78-8I	%	I0,5	-	-	-	42	-	-	-	4	-	-
I02	Табл.2 п.К	в) Кабели связи телефонные по п. 69	%	I7,I	-	-	-	6	-	-	-	I	-	-

Ц 00610-18 72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I03	Табл.2 п.Л	г) Кабели радиочастотные по п. 77	%	9,8	-	-	-	I37	-	-	-	I3	-	-
I04	Табл.3 п.А	д) Провода всех марок и сечений по пп. 83-9I	%	II,6	-	-	-	76	-	-	-	9	-	-
I05	Табл.4 п.А	е) Часы	%	8,2	-	-	-	I76	-	-	-	I4	-	-
I06	Табл.7 п.Д	ж) Щитки	%	7,6	-	-	-	82	-	-	-	6	-	-
I07	Табл.7 п.В	з) Платы ПС	%	7,3	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-
I08	Табл.I0 п.Б	и) Трубы стальные	%	2,6	-	-	-	88	-	-	-	2	-	-
I09	Табл.5 п.Б	к) Коробки	%	8,2	-	-	-	I5	-	-	-	I	-	-
II0	-	Итого стоимость материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I347	-	-

Ц 00610-18 Х3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
III	-	Итого со стоимостью материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6907	-	-
II2		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	553	-	-
II3		Итого									I4520	7460	2606	255/83
II4		Всего (графы I2+I3)									2I980			

Главный инженер проекта Г.М.Рожавский

Начальник сметного отдела А.С.Перлов

Составил инженер М.И.Колесниченко

Проверил руководитель группы С.С.Сарычев

ТП 4I6-3-I4.87 Ал.XIУ кн.3

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - 22

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Областной вычислительный центр II группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж основного технологического оборудования ОВЦ

(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № чертежи ТХ I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3007,24 тыс. руб.

В том числе:

а) оборудования 3000,0 тыс. руб.

б) монтажных работ 7,24 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
I.	I7-08 доп.II п.I-202	Машина вычислительная электронная цифровая ЕС-I035	Комплект	2	6,5	I3	463300					926600				

4 00610-18 75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	II-902	Монтаж оборудования ЭВМ ЕС-I035	Комплект	2	-	-	-	99I	54I	56,0 26,8	-	I982	I082	II2,0 53,6
2.	I7-08 доп.36 п.I-227	Машина вычислительная электронная цифровая ЕС-I045	То же	I	I2,4	I2,4	955000	-	-	-	955000	-	-	-
	II-902	Монтаж оборудования ЭВМ ЕС-I045	"	I	-	-	-	I039,8	563,8	69,2 3I,9	-	I039,8	563,8	69,2 3I,9
3.	I7-08 п.I-087	Перфоратор клавишный ПА 80-3-I	шт.	4	0,I6	0,64	II00	-	-	-	4400	-	-	-
	II-907	Монтаж оборудования	То же	4	-	-	-	20,5	I8,7	I,3 0,6	-	82,0	74,8	5,2 2,4
4.	ИI7-08 I-079	Система подготовки данных на магнитной ленте СПД-9003	Комплект	I	0,8	0,8	I63235	-	-	-	I63235	-	-	-
	II-903	Монтаж оборудования	То же	I	-	-	-	36,4	I9,8	I,2 0,7	-	36,4	I9,8	I,2 0,7
5.	I7-08	Машина электронная бухгалтерская "Искра-555" исп.I7	шт.	4	0,45	I,8	36I00	-	-	-	I44400	-	-	-

Ц 00610-18 76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	II-903	Монтаж оборудования	шт.	4	-	-	-	2I,80	I8,70	I,67 0,69		87,2	74,8	6,68 2,76
6.	I7-08	Машина электронная клавишная "Искра-I08"	шт.	9	0,0I	0,09	330	-	-	-	2970	-	-	-
7.	I6-03	Устройство приема-передачи данных Модем 200 (ЕС-800I)	"	I6	0,03	0,5	2920	-	-	-	46720	-	-	-
	II-9I6	Монтаж оборудования	"	I6	-	-	-	I0,4	9,35	0,8 0,4	-	I66,4	I49,6	I2,8 6,4
8.	I6-03 п.02-023	Устройство приема-передачи данных Модем 2400 (ЕС-80I0)	"	I6	0,II	I,76	4400	-	-	-	70400	-	-	-
	II-9I6	Монтаж оборудования	"	I6	-	-	-	I0,4	9,35	0,8 0,4	-	I66,4	I49,6	I2,8 6,4
9.	I7-08	Терминал электронный бухгалтерский "Нева-50I" исп.7	"	8	0,2I	I,68	I5900	-	-	-	I27200	-	-	-

Ц00610-18 77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	II-903	Монтаж оборудования "Нева-50I"	шт.	8	-	-	-	I3,60	II,30	I,I7 0,05		I08,8	90,4	9,36 0,4
I0.	I6-03 п.0I-II8	Аппарат телеграфный РТА-80	"	8	0,02	0,I6	4300	-	-	-	34400	-	-	-
	II-927	Монтаж оборудования	"	8	-	-	-	7,I	6,4	0,9 0,3	-	56,8	5I,2	7,2 2,4
II.	I6-03 п.3-I97	Мультиплексор передачи данных МПД-IA (ЕС-8400-0I)	"	2	0,62	I,24	II700	-	-	-	23400	-	-	-
	II-9I6	Монтаж оборудования	"	2	-	-	-	I0,4	9,3	0,8 0,4	-	20,8	I8,6	I,7 0,8
I2.	I7-08 доп.36 п.3-238	Станция дисплейная ЕС-7920-0I	ком пл.	I	0,39	0,39	72500	-	-	-	72500	-	-	-
	II-907 (применит.)	Монтаж оборудования	То же	I	-	-	-	6I,6	54,9	3,2 0,9	-	6I,6	54,9	3,2 0,9
I3.	I7-08 п.3-I25	Пункт абонентский АП-4 (ЕС-8504)	"	I	I,I6	I,I6	89700	-	-	-	89700	-	-	-
	II-927	Монтаж оборудования	"	I	-	-	-	84,4	22,6	2,I 0,9	-	84,4	22,6	2,I 0,9

Ц 00610-18 78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	I7-I3-48 п.02-306	Аппарат электрографический ЭП-I2Р2	шт.	2	0,I4	0,28	I060	-	-	-	2I20	-	-	-
	27-280-2	Монтаж оборудования	То же	2	-	-	-	33,4	30,I	2,6 I,8	-	66,8	60,2	5,3 3,6
I5.	I7-I3-48 п.02-303	Машина ротационная копировально-множительная ЭР-420К	"	I	0,77	0,77	83I0	-	-	-	83I0	-	-	-
	27-280-I	Монтаж оборудования	"	I	-	-	-	33,I	29,8	2,6 I,5	-	33,I	29,8	2,6 I,5
I6.	23-06	Машина ротационная офсетная	"	2	0,4	0,8	II000	-	-	-	22000	-	-	-
	27-280-2 (применит.)	Монтаж оборудования	"	2	-	-	-	33,4	30,I	2,6 I,8	-	66,8	60,2	5,3 3,6
I7.	I7-I3-48 п.02-70I	Ротатор РЦ2-А4	"	2	0,44	0,88	300	-	-	-	600	-	-	-
	27-96-I	Монтаж оборудования	"	2	-	-	-	I8,5	I6,8	I,7 0,9	-	37,0	33,6	3,4 I,8
I8.	23-06 п.4-0I2	Проволокошвейная машина БПШ-30	"	I	0,24	0,24	I300	-	-	-	I300	-	-	-

Ц 00610-18 79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	27-I70-I	Монтаж оборудования	шт.	I	-	-	-	II,2	I0,2	0,75 0,5	-	II,2	I0,2	0,8 0,5
I9.	23-06 п.4-026	Пресс автоматический 2БШК-7	То же	I	0,59	0,59	I200	-	-	-	I200	-	-	-
	27-66I	Монтаж оборудования	"	I	-	-	-	34	I9,6	I,8 0,7	-	34	I9,6	I,8 0,7
20.	23-06 п.5-009	Станок универсальный просекальный УПС	"	I	0,82	0,82	I800	-	-	-	I800	-	-	-
	27-255-2	Монтаж оборудования	"	I	-	-	-	I5,4	I3,7	I,3 0,8	-	I5,4	I3,7	I,3 0,8
2I.	23-06 п.4-002	Одноножевая бумагорезальная машина 3БР-70	"	I	I,5	I,5	2350	-	-	-	2350	-	-	-
	27-I49-I	Монтаж оборудования	"	I	-	-	-	82,4	70,I	7,7 5,I	-	82,4	70,I	7,7 5,I
22.	Номенклатура Госкомиздата	Листорезальная машина "Формат"	"	I	I,I5	I,I5	2600	-	-	-	2600	-	-	-
	27-I48-3	Монтаж оборудования	"	I	-	-	-	I5,6	I4	I,3 0,8	-	I5,6	I4	I,3 0,8

Ц 00610-18 80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	23-06 п.4-009	Малоформатная комбинированная фальцевальная машина ФКП-45	шт.	I	0,48	0,48	2200	-	-	-	2200	-	-	-
	27-I64-2	Монтаж оборудования	"	I	-	-	-	26,4	23,8	2,I I,4	-	26,4	23,8	2,I I,4
24.	23-06 п.4-0I9	Картонорезальный станок КН-IМ	"	I	0,29	0,29	500	-	-	-	500	-	-	-
	27-I52-2	Монтажные работы	"	I	-	-	-	3I,I	25,8	2,3 I,4	-	3I,I	25,8	2,3 I,4
25.	23-06 доп.I9 п.3-029	Бабинорезальная машина БЛП-3	"	I	I,50	I,50	2700	-	-	-	2700	-	-	-
	27-I52-I	Монтаж оборудования	"	I	-	-	-	38,4	3I,6	2,8 I,6	-	38,4	3I,6	2,8 I,6
26.	I8-0I п.2-005	Станок сверлильный настольный 2МII2	"	I	0,24	0,24	230	-	-	-	230	-	-	-
	I-202-I	Монтаж оборудования	"	I	-	-	-	9,9	9,2	0,2 0,I	-	9,9	9,2	0,2 0,I
27.	I8-0I	Станок заточный универсальный повышенной точности 3В64I	"	I	0,79	0,79	3850	-	-	-	3850	-	-	-

Ц00610-18 81

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I-202-3	Монтаж оборудования (коэф.-I,2)	шт.	I	-	-	-	I4,I	I2	5,8 / 2,6	-	I4,I	I2	5,8 / 2,6
28.	I8-0I п.I-06I	Станок токарно-винторезный I604П	"	I	I,I3	I,I3	I900	-	-	-	I900	-	-	-
	I-2I-2	Монтаж оборудования (коэф.-I,2)	"	I	-	-	-	22,I	I4,6	6,6 / 2,8	-	22,I	I4,6	6,6 / 2,8
29.	I8-0I	Станок универсальный фрезерный повышенной точности 6А-75П	"	I	I,I7	I,I7	5700	-	-	-	5700	-	-	-
	I-2I-I	Монтаж оборудования (коэф.-I,2)	"	I	-	-	-	22,I	I4,6	6,6	-	22,I	I4,6	6,6 / 2,8
30.	24-04-0I п.I08	Верстак слесарный	"	3	0,20	0,60	240	-	-	-	720	-	-	-
3I.	24-04-0I п.273	Шкаф инструментальный	"	3	0,08	0,24	350	-	-	-	I050	-	-	-
		Итого:			49,09			2722055	44	I9	2840	303,5 / I42,2		

Ц 00610-18 82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на основную заработную плату	%	80								2272		
		Итого:										669I		
		Плановые накопления	%	8								544		
		Итого:									2722055	7235	2840	303,5 I42,2
		Запасные части	%	2							5444I			
		Итого:									2776496			
		Тара и упаковка	%	2							55529			
		Итого:									2832025			
		Транспортные расходы	%	4							II328I			
		Итого:									2945306			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							35343			
											2980649			

Ц 00610-18 83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей	%	0,7							I9435			
		Итого :									3000084	7235	2840	303,5 I42,2
		Всего: (I2 гр. + I3 гр.)									3007235			

Главный инженер проекта Б.Д.Андреев

Заведующий отделом

Составил заведующий группой Ю.П.Яковлев

Проверил главный инженер проекта Б.Д.Андреев

Ц00610-18 84

ТП 4I6-3-I4.87 Ал.XIУ кн.3

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - 23

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Областной вычислительный центр П группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж контрольно-измерительной аппаратуры и приборов

(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация №_____

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 40,6 тыс. руб.

В том числе:

а) оборудования 40,6 тыс. руб.

б) монтажных работ _____ тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной заработной платы	эксплуатации машин			основной заработной платы	эксплуатации машин
					единицы	общая				в том числе заработной платы				в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	I7-02 п.07--025	Осциллограф CI-75	шт.	2	0,023	0,046	2700	-	-	-	5400	-	-	-
2.	I7-02 п. 07--004	Осциллограф CI-55	"	5	0,0I5	0,075	750	-	-	-	3750	-	-	-

Ц00610-18 85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I7-02 п.07-008	Осциллограф CI-65	шт.	5	0,0I6	0,08	I090	-	-	-	5450	-	-	-
4.	I7-02 п.07-030	Осциллограф CI-8I	"	3	0,0I8	0,054	I500	-	-	-	4500	-	-	-
5.	I7-02 п.02-I7I	Комбинированный прибор Ц-43I5	"	I0	0,0I	0,0I	I7	-	-	-	I70	-	-	-
6.	I7-02 п.05-020	Частотометр электронно-счетный универсальный	"	3	0,0I5	0,045	2060	-	-	-	6I80	-	-	-
7.	I7-02 п.I5-005	Измеритель интегрально-логических схем Л2-4I	"	4	0,005	0,022	220	-	-	-	880	-	-	-
8.	I7-02 п.05-0II	Частотометр электронно-счетный Ч3-34	"	I	0,02I	0,02I	I300	-	-	-	I300	-	-	-
9.	I7-02 п.I5-0I2	Испытатель цифровых интегральных схем ИЦИС	"	2	0,002	0,005	66	-	-	-	I32	-	-	-
I0.	I7-02 п.I5-009	Испытатель линейных интегральных схем Л2-47	"	I	0,007	0,007	700	-	-	-	700	-	-	-
II.	I7-02 п.I5-0II	Испытатель маломощных транзисторов и диодов Л2-54	"	I	0,006	0,006	230	-	-	-	230	-	-	-
I2.	I7-0I п.04-045	Измеритель сопротивления заземления М4I6	"	I	0,003	0,003	37	-	-	-	37	-	-	-
I3.	I7-0I п.04-I2I	Прибор комбинированный Ф-43I3	"	4	0,002	0,008	46	-	-	-	I88	-	-	-
I4.	I7-0I п.I2-067	Генератор импульсов универсальный Г5-59	шт.	2	0,0I5	0,03	I600	-	-	-	3200	-	-	-

Ц00610-18 86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	I7-02 п.I2-0I6	Генератор сигналов низкочастотный Г3-I02	шт.	I	0,009	0,009	260	-	-	-	260	-	-	-
I6.	I7-02 п.0I-039	Вольтметр цифровой В7-27	"	2	0,006	0,0I2	870	-	-	-	I740	-	-	-
I7.	I7-02 п.0I-075	Измеритель параметров импульсов И4-5	"	I	0,00I	0,002	I460	-	-	-	I460	-	-	-
I8.	I7-02 п.0I-030	Вольтметр универсальный В7-I6	"	I	0,006	0,006	630	-	-	-	630	-	-	-
I9.	I7-02 п.02-007	Мегомметр Е6-I6	"	I	0,002	0,002	II0	-	-	-	II0	-	-	-
20.	I7-02 п.I9-005	Источник питания постоянного тока Б5-8	"	2	0,005	0,0I	I20	-	-	-	240	-	-	-
2I.	ТУ на ЭВМ ЕС-I045	Фотоэлектронный счетчик аэрозольных частиц (для замера запыленности воздуха) А3-5	"	2	-	-	80	-	-	-	I60	-	-	-
22.	ТУ на ЭВМ ЕС-I045	Термограф суточный	"	2	-	-	30	-	-	-	60	-	-	-
23.	То же	Термометр ТПК № 5-II-I50	"	4	-	-	20	-	-	-	80	-	-	-
24.	ТУ на ЭВМ	Гигрометр М-39	шт.	2	-	-	20	-	-	-	40	-	-	-
25.	I7-0I п.03-I80	Миллиамперметр, амперметр, вольтметр М903	"	2	-	-	II	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:									369I9			

Ц00610-18 87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части	%	2							738,4			
		Итого:									37657,4			
		Тара и упаковка	%	2							753,I			
		Итого:									384I0,5			
		Транспортные расходы	%	4							I536,4			
		Итого:									39946,9			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							479,4			
		Итого:									40426,3			
		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей)	%	0,7							263,6			
		ВСЕГО									40689,9			

Главный инженер проекта Б.Д.Андреев

Составил зав.группой Ю.П.Яковлев

Проверил главный инженер проекта Б.Д.Андреев

Ц00610-18 88

ТП 4I6-3-I4.87 Ал.XIУ кн.3 4I2

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - 24

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Областного вычислительного центра П группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж установки газового пожаротушения. Технологическая часть.

(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № АПЖI

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 9,94 тыс. руб.
В том числе:
а) оборудования 5,0I тыс. руб.
б) монтажных работ 4,93 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания _____ руб.
1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
I.	24-02 п.04-032 I8-556--3	Батарея 2-х баллонная с электрическим пуском Т-2МА	шт	6			2I7	54,3	53,2	0,04 / 0,03		I302	326	3I9	-	

Ц 00610-18 89

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	24-02 п.04-0I3 8-556-7	Распределительное устройство РУ-25А	шт.	6		69	I4,3	I4	0,02	4I4	86	84	-
3.	24-02 п.04-054 I8-557-3	Баллон для комплектации установок газового пожаротушения БИП	шт.	2		33	5,8	5,69	-	66	I2	II	-
4.	I7-03ч.I кн.2 п.5-278	Весы медицинские малогабаритные РП-I50МГ	шт.	I		36				36			
5.	I2-I087-I2	Сигнализатор давления универсальный СДУ	шт.	II			5,52	0,7I	0,I2 0,02		6I	8	I -
6.	24-I8-44ч.I п.03-06	Кислородно-изолирующий противогаз КИП-8	шт.	3		95				285			

Ц00610-18 90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	05-I2 СНиП IУ-4-82ч.У табл.I2"Б"	Пиротехнический патрон ППЗ (0,I6xI,2I)	шт.	30			0,I9					6		
8.	05-0I стр.I38 п.I-I6I5	Хладон II4B2	т	0,685	3700						2534			
9.	I2-592-2	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных бесшовных труб,диам. до 40 мм	I00 м	8,73		230	II8	5,II 0,58			2008	I030		45 5
I0.	I8-557-5	Выпускной насадок двухструйный	шт.	I09		0,78	0,7I	-			85	77		-

Ц 00610 - 18 91

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	24-I8-48 Доп.2 п.09-026 СНиП IУ-4-82ч.У табл.I0"Л"	Стоимость насадка (6,30xI,098)	шт.	I09		6,92						754		
														46
I2.		ИТОГО:									4637	3338	I529	5
I3.		Тара и упаковка									93			
I4.		ИТОГО:									4730			
I5.		Транспортные расходы									I89			
I6.		ИТОГО:									49I9			
I7.		Заготовительно-складские расходы									59			
I8.		ИТОГО:									4978			

Ц 00610-18 92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.		Комплектация									32			
20.		Итого оборудования									50I0			
2I.		Накладные расходы										I223		
22.		ИТОГО:										456I		
23.		Плановые накопления										365		
24.		ИТОГО:										4926		
25.		ИТОГО по смете (графа I2+I3)										9936		

Нормативная условно-чистая продукция

Главный инженер проекта В.И.Волков

Начальник отдела подготовки и технико-экономических расчетов А.И.Шубинский

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.сметной группы Е.П.Семенкова

Ц00610-18 93

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I - 25

К типовому проекту Областного вычислительного центра П группы
на строительные работы при монтаже установки газового пожаротушения

Основание: чертежи № АПЖ-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,09 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция т.р.
Показатели по смете
Стоимость на:
I $м^2$ общей площади здания руб.
I $м^3$ объема здания руб.

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I5-6I4 Доп.I ЭСН-84 I64-8	Масляная окраска трубопроводов внутри помещений за 2 раза, диам. менее 50 мм	I00 м2	I,2I	60,5	38,4	0,03 -	73	46		46
2.		ИТОГО:						73	46		46

Ц 00610-18 94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.		Накладные расходы							I2		
4.		ИТОГО:							85		
5.		Плановые накопления							7		
6.		ИТОГО:							92		

Главный инженер проекта В.И.Волков

Начальник отдела подготовки производства и технико-экономических расчетов А.И.Шубинский

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.группы Е.П.Семенкова

Ц00610-18 95

ТП 4I6-3-I4.87 Ал.XIУ кн.3

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - 26

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Областного вычислительного центра II группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж установки газового пожаротушения и установки пожарной сигнализации. Электротехническая часть.

(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № АIDж2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2I,54 тыс. руб.
В том числе:
а) оборудования I2,73 тыс. руб.
б) монтажных работ 8,8I тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания _____ руб.
1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
		I раздел. Монтажные работы														
I.	Калькуляция № I	Шкаф управления основной на I0 батарей, 5 направлений ШОИ 9702-3044Д	шт.	I			I0I5	I48	85,7	I,85 / 0,72		I0I5	I48	86	2 / I	

Ц 00610-18 96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Калькуляция № 2	Шкаф управления дополнительный на I0 направлений ШОИ9702-3044Е	шт.	I	855	I2I	70	I,85 0,72	855	I2I	70	2 I
3.	Калькуляция № 3	Шкаф сигнализации основной на I5 направлений ШОИ 970I-0004Б	шт.	I	669	83,7	48	I,48 0,58	669	84	48	I I
4.	Калькуляция № 4	Пост управления ПКУ-I5.2I.I3I. 40УЗ	шт.	8	I4,3	4,I	2,34	0,05 0,0I	II4	33	I9	-
5.	Калькуляция № 5	Пост управления ПКУ-I5.2I.23I. 40УЗ	шт.	II	2I,2I	5,09	2,9I	0,05 0,0I	233	56	32	I
6.	Калькуляция № 6	Пост управления ПКУ-I5.2I.23I. 40УЗ	шт.	3	25,2	6,65	3,83	0,05 0,0I	76	20	II	-

Ц00610-18 97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	Калькуляция № 7	Пост управления ПКУ-I5.2I.33I.40УЗ	шт.	I			30,3	I0,4	5,72	0,06 0,0I	30	I0	6	-
8.	I6-02кн.2	Сигнализатор "Рубин-3"												
а)	п.03-0033 I0-742-I	базовый блок	шт.	I			305	20,2	I7,7	-	305	20	I8	-
б)	п.03-0034 I0-742-2	линейный блок	шт.	4			I53	I0,4	9,23	-	6I2	42	37	-
9.	I6-02кн.2 стр.I76 п.05-0094 8-I05-I	Выпрямитель стабилизированный КВ-24М	шт.	I			44	I6	I3,7	-	44	I6	I4	-
I0.	I5-04 п.I2-055 II-630-I3	Реле промежуточное РПУ-4	шт.	3I			6,2	I,I6	I,I4	-	I92	36	35	-

Ц00610-18 98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	8-604-4 т.ч.п.4 К-I,04	Световой указатель СУП-М	I00 шт.	0,I4			85,04	42,64	3I,I / 9,88		I2	6	4 / I
I2.	I5-04 стр.522 п.I9-062 I0-744-6	Сирена сигнальная СС-I	шт.	I3		2,75	I,82	I,68	-	36	24	22	-
I3.	8-539-5	Выключатель конечный малогабаритный ВКМ-2В3ГУ2	шт.	II			I,7I	I,23	0,02 / 0,0I		I9	I4	-
I4.	24-02 п.04-058 I0-742-6 I0-745-3	Устройство промежуточное приемно-контрольное ППКУ-IМ	компл.	3I		II3	5,I6	4,94	-		3503	I60	I53	-
I5.	24-02 п.04-057 I0-743-2	Извещатель пожарный дымовой фотоэлектрический ИДФ-IМ	шт.	205		20	0,97	0,88	-		4I00	I99	I80	-

Ц 00610-18 99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	I0-743-I	Извещатель пожарный тепловой ИП-I04-I	шт.	220			0,45	0,4	-			99	88	-
I7.	I0-975-I2	Коробка универсальная УК-2П	шт.	90			0,4I	0,37	-			37	33	-
I8.	I0-975-8	Коробка протяжная ПК 200х90УЗ	шт.	560			0,48	0,4I	0,04 -			269	230	22 -
I9.	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8У2	шт.	I2			0,97	0,7I	0,04 0,0I			I2	9	-
20.	II-582-3	Коробка соединительная КСК-32УI	шт.	I2			I,47	I,I7	0,04 0,0I			I8	I4	-
2I.	I0-972-I0	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт.	7			4,0I	I,62	0,55 0,I8			28	II	4 I

Ц00610-18 100

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	I0-967-2	Муфта разветвительная ПРКМ-П емк. 30х2	шт.	I			8,45	3,85	I,II 0,36		8	4		I -
23.	I0-967-4	Муфта разветвительная ПРКМ-П емк. I00х2	шт.	2			I7	7,66	2,I8 0,69		34	I5		4 I
24.	I0-972-I9	Полоса защитная ЗП 50х2	шт.	I			3,3	3,24	-		3	3		-
25.	8-406-I Т.ч.п.4 К-I,04	Трубы стальные электросварные с креплением накладными скобами диам. до 25 мм на высоте от 2-х до 8м	I00 м	35,26			54,9	24,I	23,I 9,73		I936	850		8I5 343

Ц 00610-18 101

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	8-406-I	Трубы стальные электросварные с креплением накладными скобами диам. до 25 мм, на высоте до 2-х м	I00 м	I,74		54	23,2	23,I 9,73			94	40	40 I7	
27.	8-406-2 Т.ч.п.4 К-I,04	Трубы стальные электросварные с креплением накладными скобами диам. до 40 мм на высоте от 2-х до 8 м	I00 м	I,80		65,2	29,2	26,6 9,94			II7	53	48 I8	
28.	8-I49-I Т.ч.п.4 К-I,04	Кабель КВВГ, ВРГ и ТППэП, при массе I м до I кг, затягиваемый в проложенные трубы на высоте от 2-х до 8 м	I00 м	II,60		I0,25	6,49	0,27 0,I			II9	75	3 I	
29.	8-409-I Т.Ч.п.4 К-I,04	Затягивание первого провода ПВI и ЛТВ-П в проложенные трубы, суммарное сечение провода до 2,5 мм2 на высоте от 2-х до 8м	I00 м	26,30		4,97	2,45	2,33 0,7I			I3I	64	6I I9	

Ц 00610-18 102

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	8-409-2 Т.ч.п.4 К-I,04	Затягивание первого провода ППВ в трубы сеч.до 6 мм2 на высоте от 2-х до 8 м	I00м	I0,76		6,I4	3,02	2,85 0,87		66		32		3I 9
3I.	8-409-I2 К-I,04 т.ч.4	То же,за каждый последующий провод сеч. до 6 мм2	I00м	0,30		I,43	I,3I	-		0,43		0,39		
32.	8-409-2	Затягивание провода ППВ в трубы сеч. до 6 мм2 на высоте до 2-х м	I00м	I,74		6,02	2,9	2,85 0,87		I0		5		5 2
33.	Доп.I 8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля КВВГ сеч.до 2,5 мм2 с кол-вом жил до 7	шт.	6		0,49	0,22	-		3		I		-

Ц00 610-18 103

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	Доп.I 8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля КВВГ сеч. до 2,5 мм2 с кол-вом жил до I4	шт.	68			0,8I	0,4	-		55	27	-
35.	Доп.I 8-I53-I6	Заделка для контрольного кабеля КВВГ сеч. до 2,5 мм2 с кол-вом жил до 30	шт.	6			I,37	0,69	-		8	4	-
36.	I0-970-I	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	I00 пар	2,50			9,I4	8,6I	-		23	22	-
37.		ИТОГО по I разделу							II784		4070	233I	I044 4I5

Ц00610-18 104

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

II раздел. Материалы, не учтенные сборниками

38.	СНиП IУ-4-82ч.У стр.I89 п.228	Световой указатель СУП-М		шт.	I4	2,76						39		
39.	I5-04 стр.204 п.09-I07 IУ-4-82ч.У табл.5"А"	Выключатель конечный малогабаритный ВКМ-2В3ГУ2 (7,60xI,08)		шт.	II	8,20						90		
40.	24-02 Доп.2I СНиП IУ-4-82ч.У табл.5"Б"	Извещатель пожарный тепловой ИП-I04-I (0,25xI,082)		шт.	220	0,27						59		
4I.	СНиП IУ-4-82ч.У стр.207	Коробка универсальная УК-2П		шт.	90	0,I4						I3		

Ц 00610-18 105

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42.	24-05 стр.46 п.I-380 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.7"В"	Коробка протяжная ПК200х90У3 (0,90хI,073)	шт.	560			0,96				538			
43.	24-05стр.47 п.I-389 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.5"Б"	Коробка соединительная КСК-8У2 (2,20хI,082)	шт.	I2			2,38				29			
44.	24-05стр.47 п.I-39I СНиПIУ-4-82 ч.Ут.5"Б"	Коробка соединительная КСК-32УI (5,20хI,082)	шт.	I2			5,63				68			
45.	I6-02кн.2 п.05-0I68 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.7"В"	Полоса защитная ЗП-50х2 (22хI,073)	шт.	I			23,6				24			

Ц00610-18 106

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46.	0I-I3стр.I4 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.I0"Ж"	Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-76 диам. 25xI,0 мм (0,I5xI,089)	м	3700,0		0,I6						592		
47.	0I-I3стр.I5 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.I0"Ж"	Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-76 диам. 32xI,0 мм (0,20xI,089)	м	I30,0		0,22						29		
48.	0I-I3стр.I5 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.I0"Ж"	Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-76 диам.40xI,0 мм (0,26xI,089)	м	50,0		0,28						I4		
49.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.I4 п.I03	Кабель ВРГ, сеч. 3xI,0 мм2	км	0,320		I97						63		

Ц 00610 - 18 107

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.93 п.I8I6	Кабель КВВГ, сеч. 7хI,0 мм2	км	0,080			28I				22		
5I.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.93 п.I8I7	Кабель КВВГ,сеч. I0хI,0 мм2	км	0,050			40I				20		
52.	СНиПIУ-4-82ч.Устр.93 п.I8I8	Кабель КВВГ, сеч. I4хI,0 мм2	км	0,440			487				2I4		
53.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.93 п.I820	Кабель КВВГ,сеч. 27хI,0 мм2	км	0,080			860				69		
54.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.I20 п.2542	Кабель ТППэП емк. I0х2х0,5	км	0,I30			202				26		

Ц 00610-18 108

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.I20 п.2544	Кабель ТППэП,емк. 30х2х0,5	км	0,0I0				455				5		
56.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.I20 п.2545	Кабель ТППэП,емк. 50х2х0,5	км	0,050				684				34		
57.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.I50 п.I78	Провод ПВI,сеч. IхI,0 мм2	км	0,630				23,6				I5		
58.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.I65 п.50I	Провод ЛТВ-П, сеч. 2х0,6 мм2	км	2,000				23,I				46		
59.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.I52 п.2I4	Провод ППВ,сеч. 3хI,0 мм2	км	0,890				76,4				68		

Ц00610-18 109

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.I52 п.2I5	Провод ПВ, сеч. 3хI,5 мм2	км	0,390		99,3						39		
6I.		ИТОГО по П разделу										2II6		
62.		ИТОГО по I и П разделам:									II784	6I86	233I	I044 4I5
63.		Тара и упаковка									236			
64.		ИТОГО:									I2020			
65.		Транспортные расходы									48I			
66.		ИТОГО:									I250I			
67.		Заготовительно-складские расходы									I50			

Ц00610 - 18 110

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
68.		ИТОГО:									I265I			
69.		Комплектация									82			
70.		Итого оборудования:									I2733			
7I.		Накладные расходы по сб. № 8 I457x0,87=I268										I268		
72.		Накладные расходы по сб. № I0,II 874x0,80=699										699		
73.		ИТОГО:									8I53			
74.		Плановые накопления									652			
75.		ИТОГО:									8805			

Ц00610-18 111

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
76.		ВСЕГО (графы I2+I3)									2I538			
		Нормативная условно-чистая продукция												

Главный инженер проекта В.И.Волков

Начальник отдела подготовки производства и технико-экономических расчетов А.И.Шубинский

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.сметной группы Е.П.Семенкова

Ц 00610-18 112

ТП 4I6-3-I4.87 Ал.XIУ кн.3 436

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - 27

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Областного вычислительного центра II группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж установки охранной сигнализации

(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № АУС

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,36 тыс. руб.
В том числе:
а) оборудования 0,92 тыс. руб.
б) монтажных работ 3,44 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания _____ руб.
1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I раздел. Монтажные работы												
I.	I6-02 кн.2	Сигнализатор на 20 лучей Рубин-3												
а)	п.03-0033 I0-742-I	базовый блок	шт.	I			305	20,2	I7,7	-	305	20	I8	-

Ц 00610-18 113

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
б)	п.03-0034 I0-742-2	Линейный блок	шт.	I		I53	I0,4	9,23	-	I53	I0	9	-	
2.	I0-743-4	Датчик магнито-контактный ДМК-П2	шт.	I90			0,88	0,76	-		I67	I44	-	
3.	I0-743-4	Датчик инерцион-ный магнитоконтакт-ный ДИМК	шт.	300			0,88	0,76	-		264	228	-	
4.	I6-02кн.2 стр.III п.03-005I	Механический ко-довый замок с циф-ровым устройством МКЗ	шт.	7		56				392				
а)	I0-742-II	блок шифратор	шт.	7			I3,4	I2,9	-		94	90	-	
б)	I0-757-2	блок дешифратор	шт.	7			3,62	3,28	-		25	23	-	

Ц00610-18 114

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	I0-975-I2	Коробка универсальная УК-2П	шт.	600				0,4I	0,37	-		246	222	-
6.	I0-972-I0	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт.	3				4,0I	I,62	0,55 0,I8		I2	5	2 I
7.	I0-972-22	Полоса защитная ЗП-25	шт.	I				I,96	I,92	-		2	2	-
8.	I0-967-I	Муфта разветвительная ПРКМ-П емк. 20х2	шт.	2				6,7I	3,II	0,87 0,27		I3	6	2 I
9.	I0-975-8	Коробка протяжная ПК 200х90У3	шт.	I00				0,48	0,4I	0,04 -		48	4I	4 -

Ц00610-18 115

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	8-406-I Т.ч.п.4 К-I,04	Трубы стальные электросварные с креплением накладными скобами, диам. до 25 мм, высота прокладки от 2-х до 8 м	I00 м	8,00		54,9	24,I	23,I 9,73		439	I93	I85 78
II.	8-406-2 -"-	То же, диам. до 40 мм	I00 м	0,30		65,2	29,2	26,6 9,94		20	9	8 3
I2.	8-409-I Т.ч.п.4 К-I,04	Затягивание первого провода в проложенные трубы, суммарное сеч. провода до 2,5 мм2	I00 м	8,30		4,97	2,45	2,33 0,7I		4I	20	I9 6
I3.	8-409-II -"-	Затягивание последующего провода в трубы, сеч. до 2,5 мм2	I00 м	I,95		I,26	I,I9	-		2	2	-

Ц00610 - 18 116

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	8-I49-I Т.ч.п.4 К-I,04	Кабель ТППЭП и ВРГ, при массе I м до I кг, затягиваемый в проложенные трубы	I00м	0,75				I0,2	6,49	0,27 0,I		8	5	-
I5.	I0-54-I2	Провод НВМ по бетонной стене	I00м	0,30				II,2	I0,8	-		3	3	-
I6.	I0-744-3	Блокировка деревянных поверхностей проводом ПЭВ-2-0,2	Iм2	I5,0				I,03	0,82	-		I5	I2	-
I7.	I0-970-I	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	I00 пар	0,70				9,I4	8,6I	-		6	6	-
I8.		ИТОГО по I разделу:								850		I435	I038	220 89

Ц00610-18 117

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

II раздел. Материалы, не учтенные сборниками

I9.	I5-04стр.430 п.I5-4I4 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.5"Б"	Датчик магнитоконтактный ДМК-П2 (0,55хI,082)			шт.	I90		0,60				II4		
20.	I6-02 кн.2 п.03-0065 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.5"Б"	Датчик инерционный магнитоконтактный ДИМК (I,30хI,082)			шт.	300		I,4I				423		
2I.	СНиПIУ-4-82 ч.Устр.207	Коробка универсальная УК-2П			шт.	600		0,I4				84		
22.	I6-02 кн.2 п.05-0I65 СНиПIУ-4-82 ч.У табл.7	Полоса защитная ЗП-25 (9,50хI,073)			шт.	I		I0				I0		
23.	24-05стр.46 п.I-380 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.7"В"	Коробка протяжная ПК 200х90УЗ (0,90хI,073)			шт.	I00		0,97				97		

Ц00610-18 118

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	0I-I3стр.I4 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.I0"Ж"	Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-76, диам. 25xI,0 мм (0,I5xI,089)	м	800,0		0,I6						I28		
25.	0I-I3стр.I5 СНиПIУ-4-82 ч.Ут.I0"Ж"	То же, диам. 32xI,0 мм (0,20xI,089)	м	30,0		0,22						7		
26.	СНиПIУ-4-82 ч.У стр.I2 п.I03	Кабель ВРГ, сеч. 3xI,0 мм2	км	0,005		I97						I		
27.	СНиПIУ-4-82 ч.У стр.I20 п.2542	Кабель ТППЭП емк. I0x2x0,5	км	0,060		202						I2		
28.	СНиПIУ-4-82 ч.У стр.I20 п.2543	Кабель ТППЭП емк. 20x2x0,5	км	0,0I0		330						3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	СНиПIУ-4-82 ч.У стр.I65 п.50I	Провод ЛТВ-П сеч. 2х0,6 мм2	км	I,025		23,I						24		
30.	I5-09стр.I92 табл.8-002 СНиПIУ-4-82 ч.У табл.3	Провод НВМ, сеч. 0,35 (7,20хI,II6)	км	0,030		8,04						0,24		
3I.		ИТОГО по П разделу:										903		
32.		ИТОГО по I и П разделам:		850		2338		I038				220 89		
33.		Тара и упаковка		I7										
34.		ИТОГО:		867										
35.		Транспортные расходы		35										
36.		ИТОГО:		902										

Ц00610-18 120

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37.		Заготовительно-складские расходы									II			
38.		ИТОГО:									9I3			
39.		Комплектация									6			
40.		Итого оборудования									9I9			
4I.		Накладные расходы по сб. № 8 229х0,87=I99										I99		
42.		Накладные расходы по сб. № I0 809х0,80=647										647		
43.		ИТОГО:									9I9	3I84		
44.		Плановые накопления										255		
45.		ИТОГО:										3439		

Ц00610 – 18 121

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46.		ВСЕГО (графы I2+I3)									4358			

Нормативная условно-
чистая продукция

Главный инженер проекта В.И.Волков

Начальник отдела подготовки производства и технико-экономических расчетов А.И.Шубинский

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.сметной группы Е.П.Семенкова

Ц00610-18 122

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I

стоимости шкафа управления ШОИ 9702-3044Д

№№ п/п	№ № прейскурантов, сборников позиций	Наименование приборов и аппаратуры	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, рублей							
					Единицы				Общая			
					Оборуд. и материалов	Установки	монтаж. работ	основн. з/пл. экспл. машин	Оборуд. и материалов	Установки	монтаж работ	основн. з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-I7 п.I-073 8-57I-4	Шкаф управления основной на I0 батарей 5 направлений ШОИ 9702-3044Д разм.2400хI000х600мм	I м ширины по фронту	I,0	I45		I4,I	5,45 I,85	I45		I4,I	5,45 I,85
2.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-48	Выключатель кнопочный КЕ 0IIУ3	шт.	3	0,8	I,25	0,78	0,46	2,4	3,75	2,34	I,38
3.	I5-04ч.I п.06-422 (7Iг.) I5-04(80г.) 0.ч.-23 К-0,92 I5-I7 п.I-450 8-574-42	Переключатель щитовой щеточный ПМТ-I2	шт.	I	7,9I	7,4	2,I4	I,I4	7,9I	7,4	2,I4	I,I4

Ц 00610-18 123

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-07 п.5-048 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосигнальная АС-I20 I5У2	шт.	9	0,33	0,75	0,55	0,33	2,97	6,75	4,95	2,97
5.	I5-04 п.I3-22I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное РП 256	шт.	5	6,0	3,75	I,I9	0,73	30	I8,8	5,95	3,65
6.	I5-04Доп.I2 п.I2-234 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле РПЛ 4004	шт.	2	4,2	3,75	I,I9	0,73	8,4	7,50	2,38	I,46
7.	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле времени пневматическое РВП-72-322IУЧ	шт.	2	8,6	2,5	I,I9	0,73	I7,2	5	2,38	I,46

Ц 00610-18 124

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-04 п.I3-I07 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле импульсной сигнализации РИС-ЭЗМ	шт.	I	I6,5	3,75	I,I9	0,73	I6,5	3,75	I,I9	0,73
9.	I5-04 доп.I2 п.I2-234 п.I2-240 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле РПЛ 4004 с приставкой ПКЛ 2204	шт.	I6	6,9	3,75	I,I9	0,73	II0,4	60	I9	II,7
I0.	I5-04 п.I2-055 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное РПУ-4	шт.	I2	6,2	3,75	I,I9	0,73	74,4	45	I4,3	8,76
II.	I5-04 доп.I2 п.I2-234 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное РПЛ-2204	шт.	2	4,2	3,75	I,I9	0,73	8,4	7,5	2,38	I,46

Ц00610-18 125

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2.	I5-04 п.04-232 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЕ-2II	шт.	I	5,6	4,2	I,I5	0,55	5,6	4,2	I,I5	0,55
I3.	36-08 п.8-062 I5-I7 п.I-487 8-574-56	Тиристор КУ 20I Л	шт.	3	0,65	I,I5	0,55	0,33	I,95	3,45	I,65	0,99
I4.	36-09 п.I-0I34 I5-I7 п.I-42I 8-574-56	Резистор МЛТ-I,0	шт.	3	0,0I5	0,6	0,55	0,33	0,04	I,8	I,65	0,99
I5.	36-09 п.I-0I38 I5-I7 п.I-42I 8-574-56	Резистор МЛТ-2,0	шт.	23	0,027	0,6	0,55	0,33	0,62	I3,8	I2,6	7,59

Ц 00610 - 18 126

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	36-09 п.I-0465 I5-I7 п.I-422 8-574-56	Резистор ПЭВ-25	шт.	5	0,I8	0,65	0,55	0,33	0,90	3,25	2,75	I,65
I7.	I5-04 п.I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А 63 М	шт.	2	I,45	I,05	0,23	0,II	2,90	2,I0	0,46	0,22
I8.	I5-04 п.06-4I7 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный УП 53I2-ж 86	шт цепь	I 4	3,25	2,5	0,43	0,I8	3,25	2,5	I,72	0,72
I9.	I5-04 п.0I-008 I5-I7 п.I-35I 8-574-I9	Выключатель автоматический АП 50-2МТ	шт.	2	I,75	2	I,23	0,75	3,5	4	2,46	I,50

Ц00610-18 127

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20.	36-08 п.2-042 I5-I7 п.I-49I 8-574-56	Диод Д 242 А	шт.	8	0,25	0,8	0,55	0,33	2	6,4	4,4	2,64
2I.	36-08 п.2-025 I5-I7 п.I-49I 8-574-56	Диод Д 226 Б	шт.	86	0,08	0,8	0,55	0,33	6,88	68,8	47,3	28,4
22.	I5-05 п.II-05I I5-I7 п.I-460 8-574-53	Трансформатор ОСМ-I,0УЗ	шт.	I	25,45	I,2	0,5I	0,I3	25,45	I,2	0,5I	0,I3
23.	I5-04 п.I0-0I9 I5-I7 п.I-424 8-574-62	Блок резисторов ЯС3-УЗ	шт.	I	I9,6	40	0,74	0,27	I9,6	40	0,74	0,27

Ц00610 - 18 128

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24.	24-05 п.I-744	Рейка зажимов РЗ-I6	шт.	I8	0,082				I,48			
25.	I5-I7 п.I-495	Зажим ЗКН	клемм	288		0,30				86,4		
26.	I5-I7 п.I-509	Комплект крепления	шт.	I		4,6				4,6		
27.	I5-I7 п.I-504	Таблички обозначений	шт.	I94		0,I				I9,4		
28.		ИТОГО:							497,75	427,35	I48,5	85,7I I,85
29.		Транспортно-заготовительные расходы							I4,93			
30.		ИТОГО:							940,03			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I.	I5-I7 стр.8 п.5	Комплектная регулировка - 8%							75,20			
32.		ИТОГО стоимость оборудования							I0I5			
33.		ИТОГО стоимость монтажных работ									I48	85,7 I,85
34.		Затраты труда - I27 чел.-час										

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.сметной группы Е.П.Семенкова

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 2

стоимости шкафа управления дополнительного на I0 направлений ШОИ 9702-3044Е

№№ п/п	№ № прейскурантов, сборников позиций	Наименование приборов и аппаратуры	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, рублей							
					Единицы				Общая			
					Оборуд. и материалов	Установки	Монтаж работ	основн. з/пл. экспл. машин	Оборуд. и материалов	Установки	Монтаж работ	основн. з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-I7 п.I-073 8-57I-4	Шкаф металлический разм.2400хI000х600 мм	I м ширины по фронту	I,0	I45		I4,I	5,45 / I,85	I45		I4,I	5,45 / I,85
2.	36-09 п.I-0465 I5-I7 п.I-422 8-574-56	Резистор ПЭВ25-2,2 кОм	шт.	I0	0,I8	0,65	0,55	0,33	I,8	6,5	5,5	3,3
3.	36-09 п.I-0I38 I5-I7 п.I-42I 8-574-56	Резистор МЛТ-2,0- - I,3 кОм	шт.	II	0,027	0,6	0,55	0,33	0,3	6,6	6,05	3,63

Ц00 610-18 131

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	36-09 п.I-0I34 I5-I7 п.I-42I 8-574-56	Резистор МЛТ-I,0- - 5I0 Ом	шт.	I	0,0I5	0,6	0,55	0,33	0,02	0,6	0,55	0,33
5.	36-08 п.2-025 I5-I7 п.I-49I 8-574-56	Диод Д226Б	шт.	8I	0,08	0,8	0,55	0,33	6,48	64,8	44,6	26,7
6.	I5-07 п.5-048 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосиг- нальная АСI20 I5У2	шт.	I	0,33	0,75	0,55	0,33	0,33	0,75	0,55	0,33
7.	I5-04 п.I3-22I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле РП-256	шт.	I0	6,0	3,75	I,I9	0,73	60	37,5	II,9	7,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-04 Доп.I2 п.I2-234 п.I2-24I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле РПЛ 4004 с приставкой ПКЛ2204	шт.	30	6,9	3,75	I,I9	0,73	207	II2	35,7	2I,9
9.	I5-04 п.I2-055 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле РПУ4-3I5	шт.	I	6,2	3,75	I,I9	0,73	6,2	3,75	I,I9	0,73
I0.	36-08 п.8-062 I5-I7 п.I-487 8-574-56	Тиристор КУ20IЛ	шт.	I	0,65	I,I5	0,55	0,33	0,65	I,I5	0,55	0,33
II.	24-05 п.I-744	Рейка зажимов Р3-I6	шт.	20	0,082				I,64			

Ц00610-18 133

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2.	I5-I7 п.I-495	Зажим ЗКН	клемм	320		0,3				96		
I3.	I5-I7 п.I-509	Комплект крепления	шт	I		4,6				4,6		
I4.	I5-I7 п.I-504	Таблички обозначений	шт.	I47		0,I				I4,7		
I5.		ИТОГО:							429,42	348,95	I20,69	70 / I,85
I6.		Транспортно-заготовительные расходы							I2,88			
I7.		ИТОГО:							79I,25			
I8.	I5-I7 стр.7 п.5	Комплектная регулировка - 8%							63,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.		ИТОГО стоимость оборудования							855			
20.		ИТОГО стоимость монтажа									121	70 1,85
21.		Затраты труда- 102 чел.-час										

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.сметной группы Е.П.Семенкова

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 3

стоимости шкафа сигнализации ШОИ 970I-0004Б

№№ п/п	№ № прейскурантов, сборников позиций	Наименование приборов и аппаратуры	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, рублей							
					Единицы				Общая			
					Оборуд. и материалов	Установки	Монтаж работ	основн. з/пл. экспл. машин	Оборуд. и материалов	Установки	монтаж работ	основн. з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-I7 п.I-073 8-57I-4	Шкаф сигнализации основной на I5 направлений ШОИ 970I-0004Б разм.2400х800х600мм	I м ширины по фронту	0,8	I45		I4,I	5.45 I,85	II6		II,3	4.36 I,48
2.	I5-04 п.I2-055 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное РПУ-4	шт.	I5	6,2	3,75	I,I9	0,73	93	56,2	I7,8	II
3.	I5-04 Доп.I2 п.I5-563 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени ВЛ-40	шт.	I	20	3,75	I,I9	0,73	20	3,75	I,I9	0,73

Ц00610-18 136

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-04 п.I3-I07 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле импульсной сигнализации РИС 33М	шт.	4	I6,5	3,75	I,I9	0,73	66	I5	4,76	2,92
5.	I5-04Доп.I2 п.04-543 п.I2-24I I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель ПМЛ--II0004С с приставкой ПКЛ 2204	шт.	I	7,7	4,2	I,I5	0,55	7,7	4,2	I,I5	0,55
6.	I5-04Доп.I2 п.I2-234 п.I2-24I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле РПЛ 4004С с приставкой ПКЛ 2204	шт.	2	6,9	3,75	I,I9	0,73	I3,8	7,5	2,38	I,46
7.	I5-04Доп.I2 п.I2-234 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле РПЛ 4004	шт.	6	4,2	3,75	I,I9	0,73	25,2	22,5	7,I4	4,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-05 п.II-046 I5-I7 п.I-460 8-574-53	Трансформатор ОСМ-0,IУ3	шт.	I	6,I5	I,2	0,5I	0,I3	6,I5	I,2	0,5I	0,I3
9.	36-09 п.I-0465 I5-I7 п.I-422 8-574-56	Резистор ПЭВ-25	шт.	4	0,I6	0,65	0,55	0,33	0,64	2,6	2,20	I,32
I0.	I5-04 п.I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель авто- матический А 63 М	шт.	2	I,45	I,05	0,23	0,II	2,90	2,I0	0,46	0,22
II.	36-08 п.2-049 I5-I7 п.I-49I 8-574-56	Диод Д 245 Б	шт.	4	0,22	0,8	0,55	0,33	0,88	3,2	2,2	I,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2.	36-08 п.2-025 I5-I7 п.I-49I 8-574-56	Диод Д 226 Б	шт.	2	0,08	0,8	0,55	0,33	0,I6	I,6	I,I0	0,66
I3.	I5-04 п.I9-062 I5-I7 п.I-478 8-574-56	Сирена сигнальная СС-I	шт.	I	2,75	0,95	0,55	0,33	2,75	0,95	0,55	0,33
I4.	I6-02 п.05-0II4 I5-I7 п.I-478 8-574-56	Звонок переменного тока ЗВП-220	шт.	I	8,7	0,95	0,55	0,33	8,7	0,95	0,55	0,33
I5.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ0II-У3	шт.	3	0,8	I,25	0,78	0,46	2,4	3,75	2,34	I,38

Ц00610-18 139

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	I5-07 п.5-057 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Табло световое ТСБ-2	шт.	2	I,6	0,75	0,55	0,33	3,2	I,50	I,I0	0,66
I7.	I5-07 п.5-048 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосигнальная АС I20	шт.	49	0,33	0,75	0,55	0,33	I6,2	36,8	27	I6,2
I8.	24-05 п.I-744	Рейка зажимов	шт.	9	0,082				0,74			
I9.	I5-I7 п.I-495	Зажим ЗКН	клемм	I44		0,30				43,2		
20.	I5-I7 п.I-509	Комплект крепления	шт.	I		4,6			4,6			

Ц00 610- 18 140

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I.	I5-I7 п.I-504	Таблички обозначений	шт.	99		0,I				9,9		
22.		ИТОГО:							386,42	22I,50	83,73	47,95 / I,48
23.		Транспортно-заготовительные расходы							II,59			
24.		ИТОГО:								6I9,5		
25.	I5-I7 стр.7п.5	Комплектная регулировка - 8%								49,6		
26.		ИТОГО стоимость оборудования							669			
27.		ИТОГО стоимость монтажа									83,7	48 / I,48
28.		Затраты труда - 70 чел.-час.										

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.сметной группы Е.П.Семенкова

Ц00610-18 141

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 4

стоимости поста управления кнопочного ПКУ I5-2I.I3I.40УЗ

№№ п/п	№№ прейс-курантов, сборников, позиций	Наименование приборов, аппаратуры	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, рублей							
					Единицы				Общая			
					Оборудования и материалов	установки	монтажных работ	основной з/пл. эксплуатации машин	Оборудования и материалов	установки	монтажных работ	основной з/платы эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04 Доп.84 п.I8-242 8-529-5	Панель с кожухом для поста управления	шт.	I	5,8	-	I,99	I,09 / 0,05	5,8	-	I,99	I,09 / 0,05
2.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ 0II УЗ	шт.	2	0,8	I,25	0,78	0,46	I,6	2,50	I,56	0,92
3.	I5-07 п.5-046 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосигнальная АЕР АСТК	шт.	I	2,9	0,75	0,55	0,33	2,9	0,75	0,55	0,33

Ц00610 - 18 142

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-I7 п.I-504	Таблички обозначений	шт.	4		0,I				0,4		
5.		ИТОГО:							I0,3	3,65	4,I	2,34 0,05
6.		Транспортно-заготовительные расходы							0,3I			
7.		Итого стоимость оборудования								I4,3		
8.		Итого стоимость монтажа									4,I	2,34 0,05
9.		Затраты труда - -3,9 чел.-час										

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.группы Е.П.Семенкова

Ц00610-18 143

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 5

стоимости поста управления кнопочного ПКУ-I5.2I.23I.40УЗ

№№ п/п	№№ прейскурантов, сборников, позиций	Наименование приборов, аппаратов	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, рублей							
					Единицы				Общая			
					оборуд. и матер.	установки	монтаж работ	основной з/пл. экспл. машин	оборуд. и матер.	установки	монтаж работ	основной з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04 Доп.84 п.I8-245 8-529-6	Панель с кожухом для поста управления	шт.	I	8,5	-	2,43	I,33 0,05	8,5	-	2,43	I,33 0,05
2.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ 0II УЗ	шт.	I	0,8	I,25	0,78	0,46	0,8	I,25	0,78	0,46
3.	I5-04 п.I8-02I I5-I7 п.I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ I3I УЗ	шт.	I	I,I5	I,25	0,78	0,46	I,I5	I,25	0,78	0,46

Ц00610-18 144

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-07 п.5-046 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосигнальная АЕР (АСТЗ, АСТМ)	шт.	2	2,9	0,75	0,55	0,33	5,8	I,50	I,I0	0,66
5.	I5-I7 п.I-504	Таблички обозначений	шт.	5		0,I				0,5		
6.		ИТОГО:							I6,2	4,5	5,09	2,9I 0,05
7.		Транспортно-заготовительные расходы							0,49			
8.		Итого стоимость оборудования							2I,2			
9.		Итого стоимость монтажа									5,09	2,9I 0,05
I0.		Затраты труда--4,4 чел.-час										

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.сметной группы Е.П.Семенкова

Ц00 610-18 145

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 6

стоимости поста управления кнопочного ПКУ-I5.2I.23I.40УЗ

№№ п/п	№№ прейскурантов, сборников, позиций	Наименование приборов, аппаратов	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, рублей							
					Единицы				Общая			
					оборудов. и матер.	установки	монтаж работ	основной з/пл. экспл. машин	оборудов. и матер.	установки	монтаж работ	основной з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04 доп.84 п.I8-245 8-529-6	Панель с кожухом для поста управления	шт.	I	8,5	-	2,43	I,33 / 0,05	8,5	-	2,43	I,33 / 0,05
2.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ 0II УЗ	шт.	4	0,8	I,25	0,78	0,46	3,2	5,0	3,I2	I,84
3.	I5-07 п.5-046 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосигнальная АЕР (АСТК)	шт.	2	2,9	0,75	0,55	0,33	5,8	I,50	I,I0	0,66

Ц00610-18 146

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-I7 п.I-504	Таблички обозначений	шт.	7		0,I				0,7		
5.		ИТОГО:							I7,5	7,2	6,65	3,83 0,05
6.		Транспортно-заготовительные расходы							0,52			
7.		Итого стоимость оборудования:								25,2		
8.		Итого стоимость монтажа:									6,65	3,83 0,05
9.		Затраты труда - - 5,8 чел.-час										

Составил: ст.инженер И.С.Семенова

Проверил: рук.группы Е.П.Семенкова

Ц00610-18 147

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 7

стоимости поста управления кнопочного ПКУ-I5.2I.33I.40УЗ

№№ п/п	№№ прейскурантов, сборников, позиций	Наименование приборов, аппаратов	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, рублей							
					Единицы				Общая			
					оборудов. и матер.	установки	монтаж работ	основной з/пл. экспл. машин	оборудов. и матер.	установки	монтаж работ	основной з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04 доп.84 п.I8-248 8-529-7	Панель с кожухом для поста управления	шт.	I	I0,4		3,33	I,58 0,06	I0,4		3,33	I,58 0,06
2.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ 0II УЗ	шт.	9	0,8	I,25	0,78	0,46	7,2	II,25	7,02	4,I4
3.	I5-I7 п.I-504	Таблички обозначений	шт.	I0		0,I				I,0		
4.		ИТОГО:							I7,6	I2,2	I0,4	5,72 0,06

Ц00610-18 148

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.		Транспортно-заготови-тельные расходы							0,53			
6.		Итого стоимость оборудования							30,3			
7.		Итого стоимость монтажа									I0,4	5,72 0,06
8.		Затраты труда-8,3 чел.-час										

Составил: ст.инженер И.С.Семенова
Проверил: рук.группы Е.П.Семенкова

Ц00610 - 18 149

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-28

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту областного вычислительного центра II группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж лифтов

(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация № _____

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 2I,58 тыс руб

В том числе.

а) оборудования 20,0I тыс. руб

б) монтажных работ I,57 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на расчетную единицу

0,0I руб

1 м² общей площади здания 3,0I руб

1 м³ объема здания 0,72 руб.

№ п п.	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб: оборудования	Общая стоимость, руб: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	3-562-2 3-562-7 3-562-II	Установка грузовых лифтов, грузоподъемностью I000кг на 3 остановки высотой подъема 8,4м	шт.	I			-	332	204	88/36		332	204	88/36

400610 - 18 150

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	3-560-3 3-560-5	То же, пассажирских лифтов, грузоподъемностью до I000 кг на 4 остановки высотой подъема I0,8м	шт.	2			-	347	I67	II2/45	-	694	334	224/90
		Стоимость лифтов:												
3	П-т I9-06 п I5-008 п I5-044	Грузовой грузоподъемностью I000 кг	шт.	I			6054				6054			
4	-"- п I5-004 п I5-028 п I5-04I	Пассажирский, грузоподъемностью 630кг	шт.	I			69II				69II			

Ц00610 - 18 157

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	п I5-005 п I5-04I п I5-028	То же.грузоподъемностью I000 кг	шт.	I			704I				704I			
		Итого:									20006	I026	538	3I2 I26
		Накладные расходы - 80%										430		
		Плановые накопления - 8%										II6		
		Всего:									20006	I572		

Главный инженер проекта В.С.Весник
Начальник СЭО А.Т.Кацура
Составила ст.техник И.Б.Крупская
Проверила рук.бригады Л.И.Тихонова

ТП 4I6 - 3 - I4.87 Ал.XIУ. кн. 3 476

(шифр)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ расчет № I-29

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту областного вычислительного центра II группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж оборудования здравпункта

(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация №

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,95 тыс. руб.
В том числе:
а) оборудования 4,93 тыс. руб.
б) монтажных работ 0,02 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) - руб.
1 м² общей площади здания 0,69 руб.
1 м³ объема здания 0,I7 руб.

№ п. п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	СНиП IУ-I3-82 часть IУ глава I3	Оборудование	пункт	I			I353				I353			
2		Монтаж	"	I				24				24		

Ц00610-18 153

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Сборник I.6 табл.I,2, I3,I6	Мебель	пункт	I			3578				3578			
		Итого:	руб.								493I	24		

Главный инженер проекта В.С.Весник
/ Начальник СЭО А.Т.Кацура
Составила ст.техник И.Б.Крупская
Проверила рук.бригады Л.И.Тихонова

Ц00610 - 18 154

ТП 4I6 - 3 - I4.87 Ал.XIУ. кн. 3

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I-30

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту областного вычислительного центра П группы

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж оборудование конторских помещений на 270 человек

(вид оборудования и работ)

Основание. Спецификация №

Составлена в ценах 1984

Сметная стоимость 55,62 тыс руб

В том числе:

а) оборудования 55,50 тыс. руб

б) монтажных работ - тыс руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс руб.

Показатели по смете

Стоимость на.

расчетную единицу 0,02 руб.

1 м² общей площади здания 7,76 руб

1 м³ объема здания I,87 руб

№ п п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб: оборудования	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	СНИП IУ-I3-84 часть IУ	Мебель	чел.	270			79,2				2I384			
2	Глава I3 сборник 2,3 табл.II	Оборудование технологическое немонтируемое	чел.	270			45,5				I2285			

Ц 00610 - 18 155

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	-"-	Инвентарь	чел.	270			80,85				21830			
4	т.ч.поз. 9	Монтаж I%										I23		
		Итого :	руб.								55499	I23		

Главный инженер проекта В.С.Весник

Начальник СЭО А.Т.Кацура

Составила ст.техник И.Б.Крупская

Проверила рук.бригады Л.И.Тихонова

ТП 4I6 - 3 - I4.87 Ал.XIУ.кн. 3
(шифр)

480

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I-3I

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту областного вычислительного центра П группы
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж на оборудование конференцзала на I20 человек
(вид оборудования и работ)

Основание: Спецификация №_____

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 3,93 тыс руб
В том числе
а) оборудования 3,93 тыс. руб.
б) монтажных работ _____ тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на.
расчетную единицу
- руб
1 м² общей площади здания 0,55 руб.
1 м³ объема здания 0,I3 руб.

№ п п	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	СНИП-IУ I3-82 ч.IУ глава I3 Сборник 8.I таб. I0	Кресла зрительного зала	шт	I20			24				2880			
		То же, к столу президиума	шт	9			52				468			

400610 - 18 157

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Стол президиума	шт	3				I60				480			
	Трибуна	шт	I				I05				I05			
	Итого:	руб.									3933			

Главный инженер проекта В.С.Весник

Начальник СЭО А.Т.Кацура

Составила ст.техник И.Б.Крупская

Проверила рук.бригады Л.И.Тихонова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

"Областной вычислительный центр II группы"

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	1	2	3
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	I4993		
Заработная плата, руб.	I0576		
Строительные машины, руб.	3484		
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	84280		
Заработная плата, руб.	6I227		
Строительные машины, руб.	8485		
Итого общестроительные работы, чел.-ч	99273		
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-ч	I96I5		
Заработная плата, руб.	II472		
Строительные машины, руб.	I365		
Монтажные работы			
Монтаж технологического оборудования ВЦ			
Затраты труда, чел.-ч	4445		
Заработная плата, руб.	2833		
Строительные машины, руб.	303		
Монтаж силового электрического оборудования			
Затраты труда, чел.-ч	5277		
Заработная плата, руб.	2806		
Строительные машины, руб.	378		
Монтаж электроосвещения			
Затраты труда, чел.-ч	4720		
Заработная плата, руб.	I984		
Строительные машины, руб.	I30I		
Монтаж установки газового пожаротушения, пожарной сигнализации и охранной сигнализации			
Затраты труда, чел.-ч	8432		
Заработная плата, руб.	5453		
Строительные машины, руб.	I3I0		
Ц00610-18	159		

Ресурсы	Количество Варианты I	2	3
Монтаж технологического оборудования столовой на 75 мест			
Затраты труда, чел.-ч	720		
Заработная плата, руб.	403		
Строительные машины, руб.	89		
Прочие работы			
Монтаж связи, радиофикации и сетей передачи данных			
Затраты труда, чел.-ч	5088		
Заработная плата, руб.	2625		
Строительные машины, руб.	255		
В С Е Г О			
Затраты труда, чел.-ч	I47570		
Заработная плата, руб.	99379		
Строительные машины, руб.	I6940		

(483)

ТП 416 - 3 - I4.87 Ал.ХТУ кн.3

Составил: зав.группы Ю.П.Яковлев

Проверил: ГИП Б.Д.Андреев

Ц00610 - 18 (160)

gost-e-ecolog.ru