КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 192

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Т И П О В О Й П Р О Е К Т 181-192-42.89

ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 3

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

23832-03

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 192

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-192-42,89

ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 3

СМЕТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	24,18 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	24,18 ТЫС,РУБ,
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	138,58 РУБ,
1 М2 ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ	282,90 РУБ,
1 М3 ЗДАНИЯ	50,43 РУБ,

УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N47 ОТ 16 МАЯ 1988Г,

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ,А,А,ЯКУШЕВА
ПРИКАЗ N 70 ОТ 9 ИЮНЯ 1989Г,

РАЗРАБОТАН КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ,А,А,ЯКУШЕВА

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО
БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — В,С,САБУРОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОРСКОГО
БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — П,Г,АФАНАСЬЕВ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА — А,В,ИВАНОВСКИЙ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ — М,В,АЛЕШИНА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОДНОЭТАЖНЫЕ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ,РАЗРАБОТАННОЧУ КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМЕНИ А,А,ЯКУШЕВА ГОССТРОЯ РСФСР,СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОЧУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82,УТВЕРЖДЕННОМУ ГОССТРОЕМ СССР,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ,УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА И СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СТРОЕК,РАСПОЛОЖЕННЫХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,РАЗРАБАТАННОМУ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ МОСГРАЖДАНПРОЕКТ И УТВЕРЖДЕННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИСПОЛКОМА МОСОБЛСОВЕТА 7 ЯНВАРЯ 1983Г, НР 22Р,

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ НА:

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
-ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	-16,5ПРОЦ,
-НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	-13,5ПРОЦ,
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6ПРОЦ,
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	-13,3ПРОЦ,
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8,0ПРОЦ,

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ:

1,ФУНДАМЕНТЫ	-БУРОНАБИРНЫЕ СВАИ,В КАЧЕСТВЕ ВАРИАНТА ПРИНИМАЕМ СТОЛБЧАТЫЕ
2,СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ	-ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ ТОЛЩ,350ММ;ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНЫ-ТОЛЩ,300ММ
3,СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ	-ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ТОЛЩ,160ММ
4,ПЕРЕКРЫТИЕ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ,220ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА,ШИРИНОЙ 2390ММ
5,ПЕРЕГОРОДКИ	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ,80ММ,В САНУЗЛАХ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ,50ММ,ВАРИАНТ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН ТИПА КОЛПАК

6,КРЫША -ДЕРЕВЯННАЯ СТРОПИЛЬНАЯ,ВАРИАНТ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СТРОПИЛАМИ

7,ПОЛЫ -ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ БАЛКАМ,ДОЩАТЫЕ,ВАРИАНТ-ПАРКЕТНАЯ ДОСКА,ПАРКЕТНЫЕ ЩИТЫ,ЛИНОЛЕУМ

8,ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА -ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА И ОБЛИЦОВКА ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ

9,НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА -ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА

10,ВЕРАНДА -ДЕРЕВЯННАЯ,ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

11,ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА,ВАРИАНТ-МЕСТНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

23832-03

ФОРМА 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОДНОЭТАЖНОГО 2-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24,18 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 138,58 РУБ.
1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 50,43 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	ТЕХНИКО-ЭКОН. ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЫС.РУБ.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СМЕТА N1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	22,10	-	-	-	22,10	-	М2 ОБЩ. ПЛОЩ.	174,46	126,68
2	СМЕТА N2	-САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	1,55	-	-	-	1,55	-	-"-	-"-	8,90
3	СМЕТА N3	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,29	-	-	0,29	-	-"-	-"-	1,64
4	СМЕТА N4	-СЛАБЫЕ ТОКИ	-	0,24	-	-	0,24	-	-"-	-"-	1,36
	ВСЕГО:		23,65	0,53	-	-	24,18	-	-"-	-"-	138,58

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА А,В,ИВАНОВСКИЙ

ЗАВ.СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ М,В,АЛЕШИНА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Т,Н,БЛОХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.БРИГАДЫ А,А,АЗАРСКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР 1008

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ 2Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ЧАСТЬ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	22,096 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2081 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,500 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА 1М2 ОБЩ.ПЛОЩ.	126,68 РУБ.
1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ	46,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	2,48	0,35 - 0,11	0,35	1 - -	-	1 - -	- 0,14	-
2	Е1-1608 29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,04	43,90 - 14,70	43,90	2 - 1	-	2 - 1	- 21,17	- 1
3	Е1-1615 29-9 К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,04	69,40 - 23,20	69,40	3 - 1	-	3 - 1	- 33,41	- 1
4	Е1-1591 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	144,00 6,41 56,10	137,39	5 - 2	-	5 - 2	13,00 80,78	- 3
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	51,80	0,29	-	15	3	-	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		0,06	-			-	-	-
6	Е1-1592 22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	172,00 7,64	164,09 66,90	7	-	7 3	15,50 96,34	1 4
		1000М3								
7	Е1-1550 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	145,00 6,53	138,47 56,70	1	-	1 -	13,20 81,65	- 1
		1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	70,00	0,29	-	20	4	-	0,09	6
		Т		0,06	-			-	-	-
9	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,06	9,69 6,20	3,49 2,29	1	-	- -	11,20 3,30	1 -
		100М3								
10	Е1-1186 118-12	-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	0,06	9,90 0,56	8,34 1,20	1	-	- -	1,27 1,55	- -
		100М3								
11	Е1-1132 116-5	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,61	7,15 7,15	- -	4	4	- -	12,90 -	8 -
		100М2								
12	Е1-439 50-2	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,29	47,50 9,31	38,19 12,70	14	3	11 4	20,00 18,29	6 5
		100 ШТ								
13	Е1-1634 31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	20,30 -	20,30 6,82	1	-	- -	- 9,82	- -
		1000М3								
14	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	46,00 46,00	- -	2	2	- -	99,30 -	4 -
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			77	16	30		31
			РУБ,					11		15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	77	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	27	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	10	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	5	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	92	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ	8,20	1,60	0,28	13	6	3	1,37	11
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
16	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	29,00	1,01	0,79	29	6	23	0,39	11
		ШТ		0,22	0,29			8	0,37	11
17	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	2,00	1,39	1,09	3	1	2	0,53	1
		ШТ		0,30	0,40			1	0,52	1
18	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	-	2,09	1,59	-	-	-	0,86	-
		ШТ		0,50	0,57			-	0,74	-
19	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	-	5,37	0,76	-	-	-	2,86	-
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
		МАТЕРИАЛЫ								
20	ССЦ П,1-16	-БЕТОН М150	0,29	27,20	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	ССЦ П,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	ССЦ П,1-15	-БЕТОН М100	8,36	26,30	-	220	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
23	ССЦ П,12-11	-БЕТОННЫЕ БЛОКИ ФБС9,3,6-Т	29,00	6,76	-	196	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	ССЦ П,12-1	-ФБС24,3,6-Т	2,00	17,60	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	ССЦ П,12-8	-ФБС12,4,3-Т	-	5,83	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ССЦ ТОМ3 П,77	-ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФЛ10,12-2	-	17,50	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦ ТОМ3 П,71	-ФЛ14,12-2 ШТ	-	25,20 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,	511	13			28		23
			РУБ,					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	511	-			-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,	5	-			-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,	-	23			-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,	231	-			-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,	235	-			-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,	83	-			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч	-	-			-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,	-	15			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,	47	-			-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	641	-			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч	-	-			-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	-	38			-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,	641	-			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч	-	-			-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	-	38			-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
28	Е7-546 43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ШТ	24,00	5,72 1,70	3,19 1,13	137	41	76 27	2,74 1,46	66 35
29	Е7-573 44-1-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	-	4,55 1,29	1,36 0,41	-	-	- -	2,12 0,53	- -
30	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	-	1,01 0,22	0,79 0,29	-	-	- -	0,39 0,37	- -
31	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	-	1,39 0,30	1,09 0,40	-	-	- -	0,53 0,52	- -
32	Е7-688 49-5-1,8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	-	2,01 0,69	1,32 0,39	-	-	- -	1,19 0,50	- -
33	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ	0,37	91,80	20,60	34	4	7	18,60	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ		11,00	6,18			2	7,97	3
		100М								
34	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	0,37	2,40	0,01	1	-	-	1,04	-
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ		---	---			---	---	---
		100М		0,54	-			-	-	-
35	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	0,37	4,85	0,31	2	2	-	7,35	3
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---	---			---	---	---
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ		4,54	0,09			-	0,12	-
		100М								
36	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,05	489,00	6,00	24	1	-	40,50	2
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП.3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
37	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,24	90,00	1,50	22	5	-	33,60	8
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
38	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,20	25,10	1,50	5	4	-	38,10	8
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
39	ССЦ	-БЕТОН М-200	1,22	28,20	-	34	-	-	-	-
	П,1-17	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
40	ССЦ	-БЕТОН М150	-	27,20	-	-	-	-	-	-
	П,1-16	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
41	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,85	24,40	-	21	-	-	-	-
	П,2-4	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
42	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25	0,62	19,80	-	12	-	-	-	-
	П2-1	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
43	КАЛЬК	-ЗНЦ66,10,30-100Л-1	4,00	186,64	-	747	-	-	-	-
	192-КЖ	ШТ		---	---			---	---	---
	СЦ-6			-	-			-	-	-
	П,1									
44	КАЛЬК	-ЗНЦ32,10,30-100Л-1	2,00	94,58	-	189	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П,2			-	-			-	-	-
45	КАЛЬК	-ЗНЦ32,10,30-100Л	2,00	94,58	-	189	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П,3			-	-			-	-	-
46	КАЛЬК	-ЗНЦ30,10,30-100Л	4,00	88,63	-	355	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П,4			-	-			-	-	-
47	КАЛЬК	-ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВЕРАНДЫ	12,00	16,95	-	203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ П,56	ПСП30,8 ШТ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ								
48	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-6 П,52	-ПСП59,8,16 ШТ	-	47,23 -	- -	-	-	- -	- -	- -
49	КАЛЬК ТО ЖЕ П,53	-ПСП59,8,16-1 ШТ	-	40,78 -	- -	-	-	- -	- -	- -
50	ССЦ П,12-11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,3,6-Т ШТ	-	6,76 -	- -	-	-	- -	- -	- -
51	ССЦ 12-1	-ФБС24,3,6-Т ШТ	-	17,60 -	- -	-	-	- -	- -	- -
52	ССЦ П,12-5	-ФБС12,4,3-Т ШТ	-	12,10 -	- -	-	-	- -	- -	- -
53	ССЦ П,12-8	-ФБС12,4,3-Т ШТ	-	5,83 -	- -	-	-	- -	- -	- -
54	ССЦ ТЕХН,Ч, ТАБЛ,3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ Т	0,06	178,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ВАРИАНТ ЦОКОЛЬНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ								
55	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-6 П,5	-3НЦ66,10,30-100Л ШТ	-	186,53 -	- -	-	-	- -	- -	- -
56	КАЛЬК ТО ЖЕ П,6	-3НЦ32,10,30-100Л-2 ШТ	-	94,40 -	- -	-	-	- -	- -	- -
57	КАЛЬК ТО ЖЕ П,7	-3НЦ32,10,30-100Л-3 ШТ	-	94,40 -	- -	-	-	- -	- -	- -
58	КАЛЬК ТО ЖЕ П,8	-3НЦ30,10,30-100Л-1 ШТ	-	86,76 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		ВАРИАНТ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
59	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-6 П,60	-ДЫМОВЫЕ БЛОКИ ДБ-9,14 ШТ	-	19,02 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1986	57	83		94
			РУБ,					29		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1986	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1694	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ВАРИАНТ ДЛЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ								
60	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	-	3,79	1,86	-	-	-	2,95	-
	39-3-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			-	0,71	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
61	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,29	1,26	-	-	-	2,29	-
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,39	0,37			-	0,48	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
62	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	-	17,60	-	-	-	-	28,00	-
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ								
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
63	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	-	489,00	6,00	-	-	-	40,50	-
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
	ДОП,ВЫП,3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
64	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	-	20,40	0,76	-	-	-	9,09	-
	13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		4,98	0,23			-	0,30	-
		200ММ								
		М3								
		МАТЕРИАЛЫ								
65	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	-	24,40	-	-	-	-	-	-
	П,2-4	М3								
				-	-			-	-	-
66	ССЦ	-БЕТОН М200	-	28,20	-	-	-	-	-	-
	П,1-17	М3								
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
67	КАЛЬК	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ	-	209,38	-	-	-	-	-	-
	192-КЖ,	2980ММ ПК-66,30-1								
	СЦ-6	ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П,27										
68	КАЛЬК	-ПК-66,30		-	209,38	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,28				-	-			-	-	-
69	КАЛЬК	-ПК-66,30-3		-	216,76	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,31				-	-			-	-	-
70	КАЛЬК	-ПК-66,30-2		-	216,76	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,32				-	-			-	-	-
71	КАЛЬК	-ПК-66,30-5		-	216,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,33				-	-			-	-	-
72	КАЛЬК	-ПК-66,30-4		-	216,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,34				-	-			-	-	-
73	КАЛЬК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ		-	93,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	1490ММ ПК-66,15-1									
	П,21		ШТ		-	-			-	-	-
74	КАЛЬК	-ПК-66,15		-	93,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,22				-	-			-	-	-
75	КАЛЬК	-ПК-66,15-2		-	95,49	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,23				-	-			-	-	-
76	КАЛЬК	-ПК-66,15-3		-	95,49	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,24				-	-			-	-	-
77	КАЛЬК	-ПК-66,15-4		-	98,82	-	-	-	-	-	-
	192-КЖ,		ШТ								
	СЦ-6				-	-			-	-	-
	П,25										
78	КАЛЬК	-ПК-66,15-5		-	98,82	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,26				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,					-	-		-
			РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,					-	-		-
	РАЗДЕЛ 5, ПОЛЫ										
	А)ПОЛЫ ПОДВАЛА										
79	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ		0,20	4,58	0,99	1	1	-	7,19	1
	1-1		100М2								
					3,57	0,30			-	0,39	-
	Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА										
80	Е6-13	-БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ПОД ПОЛЫ		1,14	8,04	0,34	9	3	-	5,07	6
	1-3		М3								
					2,78	0,10			-	0,13	-
81	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО БЕТОННЫМ		1,58	72,90	0,99	115	22	1	25,50	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9,3	СТОЛБИКАМ								
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	1
82	Е10-28	-ПРОКЛАДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОД ЛАГИ	0,17	110,00	1,30	19	2	-	24,00	4
	4-1	М3								
				12,90	0,39			-	0,50	-
83	Е11-4	-ПРОКЛАДКА ИЗ РУБЕРОИДА ПОД	6,00	1,46	-	9	9	-	2,63	16
	3-1	ЛАГАМ								
		М3		1,45	-			-	-	-
84	Г7-446	-УКЛАДКА БАЛОК ПОЛА	-	0,27	0,19	-	-	-	0,13	-
	38-10-1,8	ШТ								
				0,08	0,06			-	0,08	-
85	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	-	489,00	6,00	-	-	-	40,50	-
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
86	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	-	64,40	1,70	-	-	-	74,10	-
	11-7	ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ								
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
87	Е11-52	-УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ	-	16,60	2,30	-	-	-	27,10	-
	7-3	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО								
		100М2		14,30	0,68			-	0,88	-
88	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	-	27,20	0,53	-	-	-	4,94	-
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ		2,52	0,16			-	0,21	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
89	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	-	1,83	0,21	-	-	-	1,40	-
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			-	0,08	-
		М2								
90	Е10-195	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	-	1,71	0,05	-	-	-	0,30	-
	36-4	СПЛОШНОЙ								
		М2		0,17	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ								
91	ССЦ	-БЕТОН М100	1,16	26,30	-	31	-	-	-	-
	П,1-15	М3								
				-	-			-	-	-
92	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М 100	-	24,40	-	-	-	-	-	-
	П,2-4	М3								
				-	-			-	-	-
93	КАЛЬК	-ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА	-	3,30	-	-	-	-	-	-
	192-КЖ,	М2								
	СЦ-6			-	-			-	-	-
	П,90									
94	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	-	45,70	-	-	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
	ВЫП,1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
95	КАЛЬК	-БАЛКИ ПОЛА БЦ35,2	-	7,80	-	-	-	-	-	-
	192-КЖ,	ШТ								
	СЦ-6			-	-			-	-	-
	П,76									
96	КАЛЬК	-БЦ8,2	-	0,83	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,77			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			184	37	1		67
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 6, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВХОДЫ 1,2								
97	E11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,80	1,63	-	1	1	-	3,00	2
	1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
98	E6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И	2,04	5,93	0,33	12	3	-	2,81	6
	11-1	СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
		БЕТОННЫХ		1,55	0,10			-	0,13	-
		М3								
99	E6-19	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	0,76	5,74	1,37	4	2	1	3,83	3
	1-19	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ								
		ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200		2,25	0,41			-	0,53	-
		М3								
100	E11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,07	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
	11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
101	E15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,04	21,60	1,00	1	1	-	37,00	2
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
102	E15-528	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО	0,04	13,30	0,37	1	-	-	6,79	-
	156-3-24	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ЦЕМЕНТНАЯ		3,71	0,11			-	0,14	-
		100М2								
		Б)ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
103	E9-46	-СТРЕМЯНКА В ПОДВАЛ	0,04	58,00	32,10	2	1	1	22,60	1
	7-1	Т								
				13,80	11,80			-	15,22	1
104	E10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В	1,28	1,34	0,13	2	1	-	1,29	2
	20-5	ПЕРЕКРЫТИЯХ								
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ									
105	ССЦ П,4-20	-ПЕСОК	М3	0,90	7,79	-	7	-	-	-	-
106	ССЦ П,1-15	-БЕТОН М100	М3	2,85	26,30	-	75	-	-	-	-
107	ССЦ П,2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,03	23,70	-	1	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
108	С121-1981	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ В ПОДВАЛ	Т	0,05	327,00	-	16	-	-	-	-
109	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
110	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	Т	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
111	ССЦ3ТАБЛ,3 -1	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА	Т	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				130	10	2		17
			РУБ,						-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				112	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				7	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,				83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			2888	133	144		232
			РУБ,					50		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2870	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			213	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	182	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1932	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			416	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р; -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р; -	РУБ,			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	265	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		3622	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	339	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	266	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ								
112	Е7-549 43-3-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	12,00	3,93 1,33	1,53 0,45	47	16	18 5	2,18 0,58	26 7
		ШТ								
113	Е7-552 43-4-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ	8,00	4,78 1,67	2,00 0,59	38	13	16 5	2,69 0,76	22 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
114	Е7-555	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	4,00	5,87	2,56	23	8	10	3,40	14
	43-5-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 В		---	---			---	---	---
		БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		2,12	0,76			3	0,98	4
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
115	Е7-582	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	2,00	6,19	2,03	12	4	4	3,39	7
	44-4-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ		---	---			---	---	---
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		2,11	0,60			1	0,77	2
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
116	Е7-691	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	-	3,97	2,60	-	-	-	2,36	-
	49-6-1,8	БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ		---	---			---	---	---
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,37	0,77			-	0,99	-
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
117	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,19	42,30	0,08	50	5	-	6,43	8
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
118	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,19	91,80	20,60	109	13	24	18,60	22
	51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			7	7,97	9
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
119	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	1,19	2,40	0,01	3	1	-	1,04	1
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ		---	---			---	---	---
		100М		0,54	-			-	-	-
120	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗЕКАНКИ И РАСШИВКА	1,19	4,85	0,31	6	5	-	7,35	9
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---	---			---	---	---
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			-	0,12	-
		РАСТВОРОМ								
		100М								
121	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,04	489,00	6,00	20	1	-	40,50	2
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП,3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
		МАТЕРИАЛЫ								
122	ССЦ	-БЕТОН М200	1,61	28,20	-	45	-	-	-	-
	П,1-17	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
123	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,70	24,40	-	17	-	-	-	-
	П,2-4	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
124	С113-180	-ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА	22,74	5,06	-	115	-	-	-	-
		М		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
125	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-6 П,9	-3ХСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА 3НС66,28,35-100Л ШТ	2,00	597,27	-	1195	-	-	-	-
126	КАЛЬК ТО ЖЕ П,10	-3НС66,28,35-100Л-1 ШТ	1,00	591,40	-	591	-	-	-	-
127	КАЛЬК ТО ЖЕ П,11	-3НС66,28,35-100Л-2 ШТ	1,00	591,40	-	591	-	-	-	-
128	КАЛЬК ТО ЖЕ П,12	-3НС33,28,35-100Л ШТ	2,00	289,77	-	580	-	-	-	-
129	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-6 П,13	-3НС33,28,35-100Л-1 ШТ	2,00	289,77	-	580	-	-	-	-
130	КАЛЬК ТО ЖЕ П,14	-3НС30,28,35-100Л-4 ШТ	1,00	263,33	-	263	-	-	-	-
131	КАЛЬК ТО ЖЕ П,15	-3НС30,28,35-100Л-3 ШТ	1,00	263,33	-	263	-	-	-	-
132	КАЛЬК ТО ЖЕ П,16	-3НС30,28,35-100Л-5 ШТ	2,00	264,07	-	528	-	-	-	-
133	КАЛЬК ТО ЖЕ П,17	-3Н466-5,35-100Л ШТ	4,00	90,61	-	362	-	-	-	-
134	КАЛЬК ТО ЖЕ П,18	-3Н433,5,35-100Л ШТ	2,00	45,91	-	92	-	-	-	-
135	КАЛЬК ТО ЖЕ П,19	-3Н433,5,35-100Л-1 ШТ	2,00	45,91	-	92	-	-	-	-
136	КАЛЬК ТО ЖЕ П,20	-3Н430,5-35-100Л ШТ	4,00	41,94	-	168	-	-	-	-
137	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-6 П,54	-ВНТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСВ59,26,16 ШТ	2,00	155,75	-	312	-	-	-	-
138	КАЛЬК ТО ЖЕ П,57	-ПРИ ВАРИАНТЕ С МЕСТНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ДБ09,28 ШТ	-	38,42	-	-	-	-	-	-
139	КАЛЬК ТО ЖЕ П,58	-ДБ-9,28-1 ШТ	-	38,42	-	-	-	-	-	-
140	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-6 П,59	-ДБ-10,14 ШТ	-	27,73	-	-	-	-	-	-
141	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	0,05	178,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ,3-1	Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			6111	66	72		111
			РУБ,					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6111	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			168	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5740	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	146	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			555	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	233	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			7491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	233	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПЕРЕКРЫТИЕ								
142	Ф7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	8,00	3,79	1,86	30	14	14	2,95	24
	39-3-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,74	0,55			4	0,71	6
		ШТ								
143	Ф7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,29	1,26	-	-	-	2,29	-
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,39	0,37			-	0,48	-
		ШТ								
144	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	1,10	17,60	-	19	19	-	28,00	31
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
145	Ф7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	-	489,00	6,00	-	-	-	40,50	-
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
	ДОП,	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ВЫП,3									
		МАТЕРИАЛЫ								
146	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,37	24,40	-	9	-	-	-	-
	П,2-4	М3								
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
147	КАЛЬК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 3,0М	4,00	209,38	-	838	-	-	-	-
	192-КЖ,	ПК-66,30-1								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ-6		ШТ		-	-			-	-	-
	П,27										
148	КАЛЬК	-ПК-66,30		2,00	209,38	-	419	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,28				-	-			-	-	-
149	КАЛЬК	-ПК-66,30-7		1,00	219,34	-	219	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,29				-	-			-	-	-
150	КАЛЬК	-ПК-66,30-6		1,00	219,34	-	219	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,30				-	-			-	-	-
151	КАЛЬК	-ВАРИАНТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ		-	215,35	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШИРИНОЙ 2390ММ ПРИ МЕСТНОМ									
	П,45	ОТОПЛЕНИИ ПК-66,30-10			-	-			-	-	-
			ШТ								
152	КАЛЬК	-ПК-66,30-11		-	215,35	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,46				-	-			-	-	-
153	КАЛЬК	-ВАРИАНТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ		-	93,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШИРИНОЙ 1,5М ПК-66,15-1									
	П,21		ШТ		-	-			-	-	-
154	КАЛЬК	-ПК-66,15		-	93,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,22				-	-			-	-	-
155	КАЛЬК	-ПК-66,15-6		-	103,30	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,37				-	-			-	-	-
156	КАЛЬК	-ПК-66,15-7		-	103,30	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,38				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,				1753	33	14		55

			РУБ,						4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				1753	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	37	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,				1695	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				238	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,				-	41	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				160	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				2151	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		82
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	78	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,				2151	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		82
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ									
157	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ		5,59	112,00	2,10	626	70	12	23,80	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1	М3								
				12,60	0,63			4	0,81	5
158	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	3,87	110,00	1,30	426	50	6	24,00	93
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,39			2	0,50	2
159	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	1,84	3,03	0,04	6	1	-	0,72	1
	3-5	М2								
				0,39	0,01			-	0,01	-
160	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	25,00	3,04	0,03	76	20	1	1,53	38
	3-6	М2								
				0,80	0,01			-	0,01	-
161	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ	2,39	213,00	3,50	509	59	9	43,90	105
	6-3	ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ								
				24,50	1,05			3	1,35	3
		100М2								
162	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ	2,39	9,56	0,03	23	3	-	1,94	5
	6-5	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		100М2		1,21	0,01			-	0,01	-
163	Е10-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	2,39	11,00	0,40	26	4	1	3,03	7
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ; ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ								
				1,60	0,12			-	0,15	-
		100М2								
164	Е10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	5,00	16,30	0,30	81	18	1	6,03	30
	12-1	ШТ								
				3,50	0,10			-	0,13	1
165	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,05	121,00	0,50	6	1	-	22,80	1
	201-1-35	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ								
				12,50	0,24			-	0,31	-
		100М2								
166	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	5,59	3,48	0,13	19	3	1	0,87	5
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ; ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ								
				0,46	0,04			-	0,05	-
		М3								
167	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	3,87	7,51	0,03	29	6	-	2,94	11
	37-2	КОНСТРУКЦИЙ; КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
168	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	25,34	2,25	1,08	57	30	27	2,32	59
	9-5	М3								
				1,17	0,32			8	0,41	10
169	Е12-309	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ	1,58	36,50	0,70	58	8	1	7,43	12
	13-3	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	ДОП	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350		4,78	0,21			-	0,27	-
	В1	100М2								
170	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	17,30	1,80	-	-	-	28,50	-
	9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ								
				15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
171	Е12-281	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД	2,00	8,39	0,01	17	3	-	2,63	5
	8-6	ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА								
		КОЛПАК		1,45	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М3	27,87	14,60	-	407	-	-	-	-
188	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ 1000ШТ	0,12	68,00	-	8	-	-	-	-
189	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25 М3	0,07	22,40	-	2	-	-	-	-
190	ССЦ П1-17	-БЕТОН М200 М3	0,31	28,20	-	9	-	-	-	-
191	ССЦ П3-146	-ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ М3	-	16,20	-	-	-	-	-	-
192	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 М3	-	24,40	-	-	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
193	С122-178	-ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН М2	5,41	6,58	-	36	-	-	-	-
194	КАЛЬК 192 КЖ СЦ-6 П47	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 2ПК-66-30-1М ШТ	-	204,98	-	-	-	-	-	-
195	КАЛЬК ТО ЖЕ П,48	-2ПК-66-30-4М ШТ	-	204,98	-	-	-	-	-	-
196	КАЛЬК ТО ЖЕ П,49	-2ПК-66-30М ШТ	-	204,98	-	-	-	-	-	-
197	КАЛЬК ТО ЖЕ П,50	-2ПК-66-30-2М ШТ	-	215,07	-	-	-	-	-	-
198	КАЛЬК ТО ЖЕ П,51	-2ПК-66-30-3М ШТ	-	215,07	-	-	-	-	-	-
199	КАЛЬК ТО ЖЕ П,83	-КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ КП12-2 ШТ	-	10,11	-	-	-	-	-	-
200	КАЛЬК ТО ЖЕ П,84	-КП12-2-1 ШТ	-	10,11	-	-	-	-	-	-
201	КАЛЬК ТО ЖЕ П,82	-КП33-2 ШТ	-	29,51	-	-	-	-	-	-
202	КАЛЬК ТО ЖЕ П89	-КОНТРОФОРС ЖК5-5 ШТ	-	2,39	-	-	-	-	-	-
203	КАЛЬК ТО ЖЕ П79	-СТРОПИЛЬНАЯ БАЛКА СБ70,4 ШТ	-	23,62	-	-	-	-	-	-
204	КАЛЬК	-БАЛКИ Б-16-1-1	-	2,01	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П81			-	-			-	-	-
205	КАЛЬК	-Б16-1	-	2,01	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П81			-	-			-	-	-
206	КАЛЬК	-Б38-2	-	9,51	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П78			-	-			-	-	-
207	КАЛЬК	-ПАНЕЛЬ ФРОНТОНА АК-48-31	-	60,79	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П87			-	-			-	-	-
208	КАЛЬК	-АК-48-31-1	-	60,79	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П88			-	-			-	-	-
209	КАЛЬК	-АК-15-39	-	33,14	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П85			-	-			-	-	-
210	КАЛЬК	-АК-15-39-1	-	33,14	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П86			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,				2696	308	61		564
		РУБ,						17		22
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2696	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1868	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	325	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				36	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,				426	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				364	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	64	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				245	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3305	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		616
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	389	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,				3305	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		616
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	389	-		-
	РАЗДЕЛ 10, ПЕРЕГОРОДКИ									
211	Е7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	24,00	3,75	0,97	90	26	24	1,73	42
	46-3-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ		1,08	0,28			7	0,36	9
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
212	Е7-633	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	6,00	4,23	1,19	25	8	7	2,15	13
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,33	0,35			2	0,45	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
213	Г7-624	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,00	3,42	0,96	27	7	7	1,37	11
	46-1-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ		0,86	0,28			2	0,36	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
214	Г7-627	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	2,00	3,81	1,20	8	2	3	1,60	3
	46-2-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,01	0,36			1	0,46	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
215	Е7-676	-УСТАНОВКА САНТЕХКАБИН ПРИ	-	4,18	1,70	-	-	-	2,13	-
	49-1-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,22	0,50			-	0,65	-
		ШТ								
216	Г7-697	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ	-	1,39	-	-	-	-	2,27	-
	49-9	ТРУБОПРОВОДОВ САНТЕХКАБИН И		---	---			---	---	---
		БЛОКОВ		1,39	-			-	-	-
		ШТ								
217	Е7-698	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ	-	1,00	-	-	-	-	1,99	-
	49-10	ЭЛЕКТРОПРОВОДОК САНТЕХКАБИН		---	---			---	---	---
		ШТ		1,00	-			-	-	-
218	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,02	489,00	6,00	10	1	-	40,50	1
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП, ВЫП,3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
		МАТЕРИАЛЫ								
219	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТЫЙ М100	0,09	24,40	-	2	-	-	-	-
	П,2-4	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
220	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М75	0,26	23,30	-	6	-	-	-	-
	П,2-3	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
221	ССЦ	-ПЕСОК	-	7,79	-	-	-	-	-	-
	П,4-20	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
222	ССЦ	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	49,54	4,34	-	215	-	-	-	-
	П,3-191	ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
223	ССЦ	-ГИПСОБЕТОННВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	45,00	4,24	-	191	-	-	-	-
	П,3-175	ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
224	КАЛЬК	-ПСЖ27,25	2,00	19,79	-	40	-	-	-	-
	192	ШТ		---	---			---	---	---

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	КЖ, СЦ-6 П,61				-	-			-	-	-
225	КАЛЬК ТО ЖЕ П,62	-ПСЖ17,25	ШТ	2,00	22,00	-	44	-	-	-	-
226	КАЛЬК ТО ЖЕ П,63	-ПСЖ15,25	ШТ	2,00	19,92	-	40	-	-	-	-
227	КАЛЬК ТО ЖЕ П,64	-ПСЖ15,25-1	ШТ	2,00	19,68	-	39	-	-	-	-
228	КАЛЬ 192 КЖ, СЦ-6 П,65	-ПСЖ16,25	ШТ	2,00	20,66	-	41	-	-	-	-
		ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА									
229	КАЛЬК 192 КЖ, СЦ-6 П,66	-ПГВ30,25	ШТ	-	41,73	-	-	-	-	-	-
230	КАЛЬК ТО ЖЕ П,67	-ПГ33,25-1	ШТ	-	48,05	-	-	-	-	-	-
231	КАЛЬК ТО ЖЕ П,68	-ПГВ39,25-1	ШТ	-	53,07	-	-	-	-	-	-
232	КАЛЬК ТО ЖЕ П,69	-ПГВ39,25Э	ШТ	-	73,02	-	-	-	-	-	-
233	КАЛЬК ТО ЖЕ П,70	-ПГ27,25Э	ШТ	-	49,68	-	-	-	-	-	-
234	КАЛЬК ТО ЖЕ П,71	-ПГВ24,25Э	ШТ	-	44,17	-	-	-	-	-	-
		ВАРИАНТ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ ТИПА КОЛПАК									
235	РСЦ П,3-84 П,13	-СК-13	ШТ	-	405,41	-	-	-	-	-	-
236	РСЦ П,3-84 П,14	-СК-14	ШТ	-	403,27	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ,			778	44	41		70
				РУБ,					12		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,			778	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ,			76	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ,			-	56	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			610	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ПОЛЫ								
237	Г7-679 49-2-1,8	-УСТАНОВКА САНТЕХПОДДОНОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	2,00	2,42 0,52	1,90 0,56	5	1	4 1	0,87 0,72	2 1
238	Г11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ 100М2	1,32	390,00 42,80	3,82 1,15	516	57	6 2	78,20 1,48	104 2
239	Е11-188 27-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА И КЛЕНА М2	-	12,00 0,32	0,04 0,01	-	-	- -	0,54 0,01	- -
240	Г11-191 27-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА ИЛИ КЛЕНА М2	-	21,10 0,43	0,03 0,01	-	-	- -	0,71 0,01	- -
241	Г11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ 100М2	-	453,00 43,60	0,75 0,22	-	-	- -	75,50 0,28	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
242	ССЦ П,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 М3	0,14	24,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
243	КАЛЬК 192 КЖ, СЦ-6 П,74	-ПОДДОН ПС27,16 ШТ	1,00	37,07 -	- -	37	-	- -	- -	- -
244	КАЛЬК ТО ЖЕ	-ПС27,16-1 ШТ	1,00	37,07	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,75			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			598	58	10		106
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			598	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			455	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			74	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			732	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			732	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ДВЕРИ								
245	F10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	30,78	2,00 0,67	0,13 0,04	62	21	4 1	1,16 0,05	36 2
246	F15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,03	222,00 47,80	1,40 0,36	8	2	- -	86,50 0,46	3 -
247	F10-76 13-5	-УСТАНОВКА ФРАМУГ М2	1,72	4,78 2,90	0,14 0,04	8	5	- -	4,74 0,05	8 -
248	F15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ 100М2	0,01	121,00 12,50	0,50 0,24	1	-	- -	22,80 0,31	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
249	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	14,00	3,11 -	- -	44	-	- -	- -	- -
250	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	2,00	3,51 -	- -	7	-	- -	- -	- -
251	С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2 ШТ	4,00	1,23 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
252	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С	11,12	15,00	-	167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ								
		ДГ21-7П,ДГ21-7ЛП		-	-			-	-	-
		М2								
253	С122-218	-ТО	10,80	14,20	-	153	-	-	-	-
		ЖЕ,ДГ21-9Ц,ДГ21-9ЦЛ,ДГ21-9,ДГ2								
		1-9Л		-	-			-	-	-
		М2								
254	С122-220	-ТО ЖЕ,С ПОЛОТНАМИ ПОД	3,60	9,46	-	34	-	-	-	-
		ОСТЕКЛЕНИЕ ДО21-9,ДО21-9Л								
		М2		-	-			-	-	-
255	С122-224	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С	5,26	9,79	-	51	-	-	-	-
		ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ								
		ДО21-13С		-	-			-	-	-
		М2								
256	С122-192	-ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ Ф-1	1,72	7,82	-	13	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			553	28	4		47

			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			553	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			474	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
257	Е10-154	-УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ	2,00	1,14	0,10	2	1	-	0,73	1
	29-5	ШТ								
				0,38	0,03			-	0,04	-
258	ЕКАЛЬК	-ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-1	2,00	197,55	-	395	-	-	10,89	22
	192-КЖ	ШТ								
	СЦ-6			-	-			-	-	-
	РАСЧЕТ N									
	1									
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
259	С122-514	-ПОДСТОЛЬЕ ПОД МОЙКУ	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
	ДОП,	ШТ								
	ВЫП,1			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			437	1	-		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			437	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 14, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
260	E15-294 59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	4,51	6,27 5,30	0,18 0,05	28	24	1 -	9,70 0,06	44 -
261	E15-296 59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	1,40	3,93 3,10	0,15 0,04	6	4	- -	6,00 0,05	8 -
262	E15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100М2	3,67	12,90 6,80	0,07 0,02	47	25	- -	12,70 0,03	47 -
263	E15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,14	422,00 94,70	2,00 0,60	60	13	- -	170,00 0,77	24 -
264	E15-801 252-1	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА 100М2	2,79	31,40 15,30	- -	88	43	- -	26,80 -	75 -
265	E15-802 252-1	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ 100М2	-	37,60 15,30	- -	-	-	- -	26,80 -	- -
266	E15-811 254-1	-ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ПЛЕНОЧНЫМИ ОБОЯМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ	-	107,00 26,40	0,04 -	-	-	- -	47,30 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
267	Е15-658	-ОКРАСКА СТЕН СИНТЕТИЧЕСКОЙ	-	44,80	0,50	-	-	-	14,50	-
	168-1	КРАСКОЙ								
		100М2		7,90	0,15			-	0,19	-
268	Е15-659	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	-	45,90	0,70	-	-	-	16,20	-
	168-2	100М2								
				8,70	0,21			-	0,27	-
269	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	-	71,20	0,80	-	-	-	49,20	-
	159-3	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
270	Е15-572	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,13	86,60	0,69	12	4	-	56,00	7
	159-1-26	100М2								
				31,50	0,21			-	0,27	-
271	ЕС-120	-ОКРАСКА МЕТАЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,08	15,60	-	1	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч, ТАБЛ,12	Т		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
272	ССЦ П,2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,44	23,70	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			252	113	1		205
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			252	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			125	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	113	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		РАЗДЕЛ 15, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
273	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,31	35,70	-	11	3	-	15,50	5
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА		9,60	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			11	3	-		5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-

РАЗДЕЛ 16, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВЕРАНДЫ

274	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	1,89	110,00	1,30	208	24	3	24,00	45
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
275	Е10-192	-УСТАНОВКА ПРОГОНОВ И БАЛОК	0,59	118,00	1,30	70	5	1	14,80	9
	36-2	М3								
				8,70	0,41			-	0,53	-
276	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ	40,20	2,49	0,02	100	5	-	0,24	10
	10-1	ДОСКАМИ								
		М2		0,13	0,01			-	0,01	-
277	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	23,00	2,14	0,03	49	5	-	0,40	9
	6-1	СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ								
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
278	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	18,74	3,03	0,04	57	7	1	0,72	13
	3-5	М2								
				0,39	0,01			-	0,01	-
279	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,34	72,90	0,99	25	5	-	25,50	9
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ								
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
280	Е11-185	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,34	473,00	4,83	163	16	1	85,10	29
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		88 И 98ММ		46,50	1,45			-	1,87	1
		100М2								
281	Е10-32	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ	3,40	2,14	0,03	7	1	-	0,40	1
	6-1	М2								
				0,22	0,01			-	0,01	-
282	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,59	3,48	0,13	2	-	-	0,87	1
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,								
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,46	0,04			-	0,05	-
		М3								
283	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	1,89	7,51	0,03	14	3	-	2,94	6
	37-2	КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
284	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	41,54	3,01	0,30	125	39	13	1,60	66
	13-1	ВЕРАНДЫ ПЛОЩ, ДО 2М2								
		М2		0,93	0,09			4	0,12	5
285	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	9,12	2,00	0,13	18	6	1	1,16	11
	20-3	ВЕРАНДЫ ПЛОЩ, ДО 3М2								
		М2		0,67	0,04			-	0,05	-
286	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	1,40	4,43	0,13	6	6	-	7,94	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29-6	НАЛИЧНИКОВ								
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
287	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,42	121,00	0,50	50	5	-	22,80	9
	201-1-35	ВЕРАНДЫ СТЕКЛОМ ТОЛЩ, 3ММ								
		100М2		12,50	0,24			-	0,31	-
288	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,04	196,00	1,40	7	2	-	86,50	3
	201-6	ВЕРАНДЫ СТЕКЛОМ ТОЛЩ,3ММ								
		100М2		47,80	0,36			-	0,46	-
289	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,34	71,20	0,80	24	10	-	49,20	17
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
290	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,26	35,70	-	9	2	-	15,50	4
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		9,60	-			-	-	-
		СТЕН ЗА 2РАЗА								
		100М2								
291	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,40	38,20	-	15	5	-	19,20	8
	165-5-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		12,10	-			-	-	-
		ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
292	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	41,54	0,92	0,03	38	14	1	0,59	25
	19-2	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,		0,34	0,01			-	0,01	-
		ДО 2								
		М2								
293	ЕКАЛЬК	-ТАМБУРНЫЙ ЩИТ Тщ-1	2,00	56,82	-	114	-	-	2,69	5
	192-КЖ,	ШТ								
	СЦ-6			-	-			-	-	-
	РАСЧЕТ N2									
294	ЕКАЛЬК	-ТО ЖЕ,Тщ-2	4,00	31,55	-	126	-	-	1,32	5
	ТО ЖЕ	ШТ								
	РАСЧЕТ N3			-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
295	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
296	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	2,00	3,11	-	6	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
297	С122-51	-ОКОННЫЙ БЛОК ВЕРАНДЫ ОВ-3	13,12	12,59	-	165	-	-	-	-
	К=0,62	М2								
				-	-			-	-	-
298	С122-52	-ТО ЖЕ,ОВ-2,ОВ-1	28,42	11,35	-	323	-	-	-	-
	К=0,62	М2								
				-	-			-	-	-
299	С122-221	-ДВЕРНОЙ БЛОК ВЕРАНДЫ ДВ-1	9,12	8,76	-	80	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
300	С122-358	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ШИР,144ММ	30,74	1,17	-	36	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	157,00	0,20	-	31	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			1882	160	21		296
			РУБ,					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1882	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			805	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	165	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			654	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	209	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			2305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	209	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			15071	814	224		1482
			РУБ,					63		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15071	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3555	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	877	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			9323	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	357	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1368	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1742
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1234	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			18474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1742
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1234	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			17959	947	368		1714
			РУБ,					113		152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17941	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3768	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1059	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			11255	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	440	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1632	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22076	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2079
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1499	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			22096	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2081
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1500	-		-

ГЛ,КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ИВАНОВСКИЙ А,В,

ЗАВ,СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ АЛЕШИНА М,В,

СОСТАВИЛ БЛОХИНА Т,Н,

ПРОВЕРИЛ АЛЕШИНА М,В,

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	171,00	77	92	0,45	0,54	0,42
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	13,24	511	641	38,60	48,41	2,90
3	СТЕНЫ	М2	79,56	1986	2499	24,96	31,41	11,31
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2		-	-	-	-	-
5	ПОЛЫ	М2	158,40	184	232	1,16	1,46	1,05
6	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			130	158	-	-	0,72
7	СТЕНЫ	М2	179,56	6111	7491	34,03	41,72	33,90
8	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	156,68	1753	2151	11,19	13,73	9,73
9	КРОВЛЯ	М2	210,85	2696	3305	12,79	15,67	14,96
10	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	139,54	778	954	5,58	6,84	4,32
11	ПОЛЫ	М2	132,38	598	732	4,52	5,53	3,31
12	ДВЕРИ	М2	32,50	553	680	17,02	20,92	3,08
13	ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	КВ	2,00	437	535	218,50	267,50	2,42
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	673,54	252	308	0,37	0,46	1,39
15	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	30,52	11	13	0,36	0,43	0,06
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1882	2305	-	-	10,43
	ИТОГО:	М3	479,50	17959	22096	3745	4608	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 7)

```
312   1   Э89227! Н9Г1В1! ! ! 1,1! ! ! ! 479,50! М3*
313   2   Ю! ! ! ! 1008! ОДНОЭТАЖНЫЙ 2Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ! РП! ! 1! ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РА
                 БОТЫ! АЛЬБОМ 1 ЧАСТЬ 1*
314   3   Н10=16,5*
315   4   ДТ! 1-99999;0,0*
316   5   Д2-М*
317   6   Д2-Б*
318   7   Д2-С*
319   8   Д3-Д*
320   9   Д1-Л*
321  10   А*
322  11   РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ! М3! 171*
323  12   Е1-1129#116-2! 248*
324  13   Е1-1608#29-2! 37*
325  14   Е1-1615#29-9(А1,2)(Р1,2)#К=2! 37*
326  15   Е1-1591#22-13! 37*
327  16   С310-1! 51,8*
328  17   Е1-1592#22-14! 40*
329  18   Е1-1550#11-14! 8,5*
330  19   С310-1! 70*
331  20   Е1-1184#118-10! 6*
332  21   Е1-1186#118-12! 6*
333  22   Е1-1132#116-5! 61*
334  23   Е1-439#50-2! 29*
335  24   Е1-1634#31-2! 8,5*
336  25   Е1-968#81-2! 4,5*
337  26   РФУНДАМЕНТЫ! М3! 13,24*
338  27   Е6-1#1-1! 8,2! ! УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ*
339  28   Е7-400#36-1! 29*
340  29   Е7-401#36-2! 2*
341  30   Е7-2#1-2! 0*
342  31   Е6-20#1-20! 0*
343  32   П2#МАТЕРИАЛЫ*
344  33   ТССЦ#П,1-16(=11)! 0,29! 27,2! БЕТОН М150! М3*
345  34   ТССЦ#П,2-4(=11)! 0,30! 24,4! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100! М3*
346  35   ТССЦ#П,1-15(=11)! 8,36! 26,30! БЕТОН М100! М3*
347  36   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
348  37   ТССЦ#П,12-11(=19)! 29! 6,76! БЕТОННЫЕ БЛОКИ ФБС9,3,6-Т! ШТ*
349  38   ТССЦ#П,12-1(=19)! 2! 17,6! ФБС24.3.6-Т! ШТ*
350  39   ТССЦ#П,12-8(=19)! 0! 5,83! ФБС12,4,3-Т! ШТ*
351  40   ТССЦ#ТОМ3#П,77(=19)! 0! 17,5! ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФЛ10,12-2! ШТ*
352  41   ТССЦ#ТОМ3#П,71(=19)! 0! 25,2! ФЛ14,12-2! ШТ*
353  42   РСТЕНЫ! М2! 79,56*
354  43   Е7-546#43-1! 24*
355  44   Е7-573#44-1-1,8! 0*
356  45   Е7-400#36-1! 0*
357  46   Е7-401#36-2! 0*
358  47   Е7-688#49-5-1,8! 0*
359  48   Е7-707#51-7! 37*
360  49   Е7-713#51-13! 37*
361  50   Е7-714#51-14! 37*
362  51   Е7-767#17-4#ДОП,ВЫП,3! 0,046*
363  52   Е8-27#4-7! 24*
364  53   Е8-13#4-1! 20*
365  54   П2#МАТЕРИАЛЫ*
366  55   ТССЦ#П,1-17(=11)! 1,22! 28,20! БЕТОН М-200! М3*
```

```
ТССЦ#П,1-16(=11)' 0' 27,20' БЕТОН М150' М3*
ТССЦ#П,2-4(=11)' 0,85' 24,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100' М3*
ТССЦ#П2-1(=11)' 0,62' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#П,1(=19)' 4' 186,64' 3НЦ66,10,30-100Л-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,2(=19)' 2' 94,58' 3НЦ32,10,30-100Л-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,3(=19)' 2' 94,58' 3НЦ32,10,30-100Л' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,4(=19)' 4' 88,63' 3НЦ30,10,30-100Л' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,56(=19)' 12' 16,95' ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВЕРАНДЫ ПСП30,8' ШТ*
П2#СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#П,52(=19)' 0' 47,23' ПСП59,8,16' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,53(=19)' 0' 40,78' ПСП59,8,16-1' ШТ*
ТССЦ#П,12-11(=19)' 0' 6,76' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,3,6-Т' ШТ*
ТССЦ#12-1(=19)' 0' 17,6' ФБС24,3,6-Т' ШТ*
ТССЦ#П,12-5(=19)' 0' 12,10' ФБС12,4,3-Т' ШТ*
ТССЦ#П,12-8(=19)' 0' 5,83' ФБС12,4,3-Т' ШТ*
ТССЦ#ТЕХН,Ч,#ТАБЛ,3-1(=19)' 0,055' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
П2#ВАРИАНТ ЦОКОЛЬНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#П,5(=19)' 0' 186,53' 3НЦ66,10,30-100Л' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,6(=19)' 0' 94,4' 3НЦ32,10,30-100Л-2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,7(=19)' 0' 94,4' 3НЦ32,10,30-100Л-3' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,8(=19)' 0' 86,76' 3НЦ30,10,30-100Л-1' ШТ*
П2#ВАРИАНТ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#П,60(=19)' 0' 19,02' ДЫМОВЫЕ БЛОКИ ДБ-9,14' ШТ*
РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 0*
П2#ВАРИАНТ ДЛЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ*
Е7-455#39-3-1,8' 0*
Е7-464#39-6-1,8' 0*
Е7-715#51-15' 0*
Е7-767#17-4#ДОП,ВЫП,3' 0*
Е6-127#13-3' 0*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П,2-4(=11)' 0' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100' М3*
ТССЦ#П,1-17(=11)' 0' 28,2' БЕТОН М200' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#П,27(=19)' 0' 209,38' ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2980ММ ПК-66,30-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,28(=19)' 0' 209,38' ПК-66,30' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,31(=19)' 0' 216,76' ПК-66,30-3' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,32(=19)' 0' 216,76' ПК-66,30-2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,33(=19)' 0' 216,73' ПК-66,30-5' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,34(=19)' 0' 216,73' ПК-66,30-4' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,21(=19)' 0' 93,73' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1490ММ ПК-66,15-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,22(=19)' 0' 93,73' ПК-66,15' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,23(=19)' 0' 95,49' ПК-66,15-2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,24(=19)' 0' 95,49' ПК-66,15-3' ШТ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#П,25(=19)' 0' 98,82' ПК-66,15-4' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,26(=19)' 0' 98,82' ПК-66,15-5' ШТ*
РПОЛЫ' М2' 158,4*
П2#А)ПОЛЫ ПОДВАЛА*
Е11-1#1-1' 20,0*
П2#Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА*
Е6-13#1-3' 1,14' ' БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ПОД ПОЛЫ*
Е11-63#9,3' 158,4' ' УКЛАДКА ЛАГ ПО БЕТОННЫМ СТОЛБИКАМ*
Е10-28#4-1' 0,17' ' ПРОКЛАДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОД ЛАГИ*
Е11-4#3-1' 6' ' ПРОКЛАДКА ИЗ РУБЕРОИДА ПОД ЛАГАМ*
Е7-446#38-10-1,8' 0' ' УКЛАДКА БАЛОК ПОЛА*
Е7-767#17-4' 0*
Е26-63#11-7' 0' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ*
Е11-52#7-3' 0' ' УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО*
```

```
426  115  Е11-54#7-5' 0*
427  116  Е13-225#25-1' 0*
428  117  Е10-195#36-4' 0*
429  118  П2#МАТЕРИАЛЫ*
430  119  ТССЦ#П,1-15 (=11)' 1,16' 26,30' БЕТОН М100' М3*
431  120  ТССЦ#П,2-4(=11)' 0' 24,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М 100' М3*
432  121  ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-6#П,90(=11)' 0' 3,30' ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА' М2*
433  122  С114-724#ДОП#ВЫП,1' 0*
434  123  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
435  124  ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-6#П,76(=19)' 0' 7,80' БАЛКИ ПОЛА БЦ35,2' ШТ*
436  125  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,77(=19)' 0' 0,83' БЦ8,2' ШТ*
437  126  РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
438  127  П2#А)ВХОДЫ 1,2*
439  128  Е11-3#1-3' 0,8*
440  129  Е6-90#11-1' 2,04*
441  130  Е6-19#1-19' 0,76*
442  131  Е11-77#11-11' 7,20*
443  132  Е15-275#55-13' 4,2*
444  133  Е15-528#156-3-24' 4,2*
445  134  П2#Б)ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
446  135  Е9-46#7-1' 0,04' ' СТРЕМЯНКА В ПОДВАЛ*
447  136  Е10-109#20-5' 1,28*
448  137  П2#МАТЕРИАЛЫ*
449  138  ТССЦ#П,4-20(=11)' 0,90' 7,79' ПЕСОК' М3*
450  139  ТССЦ#П,1-15(=11)' 2,85' 26,3' БЕТОН М100' М3*
451  140  ТССЦ#П,2-30(=11)' 0,03' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
452  141  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
453  142  С121-1981' 0,05' ' СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ В ПОДВАЛ*
454  143  С124-10' 0,001' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
455  144  С124-43' 0,012' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
456  145  ТССЦ3ТАБЛ,3-1(=19)' 0,01' 250' ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА' Т*
457  146  Б*
458  147  Н10=13,5*
459  148  РСТЕНЫ' М2' 179,56*
460  149  Е7-549#43-3-1,8' 12*
461  150  Е7-552#43-4-1,8' 8*
462  151  Е7-555#43-5-1,8' 4*
463  152  Е7-582#44-4-1,8' 2*
464  153  Е7-691#49-6-1,8' 0*
465  154  Е7-701#51-1' 119*
466  155  Е7-707#51-7' 119*
467  156  Е7-713#51-13' 119*
468  157  Е7-714#51-14' 119*
469  158  Е7-767#17-4#ДОП,ВЫП,3' 0,04*
470  159  П2#МАТЕРИАЛЫ*
471  160  ТССЦ#П,1-17(=11)' 1,61' 28,2' БЕТОН М200' М3*
472  161  ТССЦ#П,2-4(=11)' 0,70' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100' М3*
473  162  С113-180' 22,74' ' ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА*
474  163  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
475  164  ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-6#П,9(=19)' 2' 597,27' ЗХСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ С УТЕПЛИТЕЛЕМ
                  ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА ЗНС66,28,35-100Л' ШТ*
476  165  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,10(=19)' 1' 591,40' ЗНС66,28,35-100Л-1' ШТ*
477  166  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,11(=19)' 1' 591,40' ЗНС66,28,35-100Л-2' ШТ*
478  167  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,12(=19)' 2' 289,77' ЗНС33,28,35-100Л' ШТ*
479  168  ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-6#П,13(=19)' 2' 289,77' ЗНС33,28,35-100Л-1' ШТ*
480  169  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,14(=19)' 1' 263,33' ЗНС30,28,35-100Л-4' ШТ*
481  170  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,15(=19)' 1' 263,33' ЗНС30,28,35-100Л-3' ШТ*
482  171  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,16(=19)' 2' 264,07' ЗНС30,28,35-100Л-5' ШТ*
483  172  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,17(=19)' 4' 90,61' ЗНЧ66-5,35-100Л' ШТ*
```

```
484   173   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,18(=19)' 2' 45,91' ЗН433,5,35-100Л' ШТ*
485   174   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,19(=19)' 2' 45,91' ЗН433,5,35-100Л-1' ШТ*
486   175   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,20(=19)' 4' 41,94' ЗН430,5-35-100Л' ШТ*
487   176   ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#П,54(=19)' 2' 155,75' ВНТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСВ59,26,16' ШТ*
488   177   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,57(=19)' 0' 38,42' ПРИ ВАРИАНТЕ С МЕСТНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ АБ09,28' ШТ*
489   178   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,58(=19)' 0' 38,42' АБ-9,28-1' ШТ*
490   179   ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#П,59(=19)' 0' 27,73' АБ-10,14' ШТ*
491   180   ТССЦ#ТАБЛ,3-1(=19)' 0,05' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
492   181   РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 156,68*
493   182   Е7-455#39-3-1,8' 8*
494   183   Е7-464#39-6-1,8' 0*
495   184   Е7-715#51-15' 110*
496   185   Е7-767#17-4#ДОП,#ВЫП,3' 0,005*
497   186   П2#МАТЕРИАЛЫ*
498   187   ТССЦ#П,2-4(=11)' 0,37' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТЫЙ М100' М3*
499   188   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
500   189   ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#П,27(=19)' 4' 209,38' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 3,0М ПК-66,30-1' ШТ*
501   190   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,28(=19)' 2' 209,38' ПК-66,30' ШТ*
502   191   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,29(=19)' 1' 219,34' ПК-66,30-7' ШТ*
503   192   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,30(=19)' 1' 219,34' ПК-66,30-6' ШТ*
504   193   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,45(=19)' 0' 215,35' ВАРИАНТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2390ММ ПРИ МЕСТНОМ ОТОПЛЕНИИ ПК-66,30-10
                ' ШТ*
505   194   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,46(=19)' 0' 215,35' ПК-66,30-11' ШТ*
506   195   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,21(=19)' 0' 93,73' ВАРИАНТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПК-66,15-1' ШТ*
507   196   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,22(=19)' 0' 93,73' ПК-66,15' ШТ*
508   197   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,37(=19)' 0' 103,30' ПК-66,15-6' ШТ*
509   198   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,38(=19)' 0' 103,30' ПК-66,15-7' ШТ*
510   199   РКРОВЛЯ' М2' 210,85*
511   200   Е10-70#11-1' 5,59*
512   201   Е10-28#4-1' 3,87*
513   202   Е10-22#3-5' 1,84*
514   203   Е10-23#3-6' 25*
515   204   Е12-267#6-3' 239,0*
516   205   Е12-272#6-5' 239,0*
517   206   Е10-203#37-3' 239,0*
518   207   Е10-71#12-1' 5*
519   208   Е15-705#201-1-35' 4,77*
520   209   Е10-201#37-1' 5,59*
521   210   Е10-202#37-2' 3,87*
522   211   Е12-288#9-5' 25,34*
523   212   Е12-309#13-3#ДОП#В1' 158,4*
524   213   Е12-286#9-3' 0*
525   214   Е12-281#8-6' 2*
526   215   Е10-195#36-4' 22,4*
527   216   Е8-30#6-1' 0,30' ' КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ*
528   217   Е6-175#16-3' 0,30' ' ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М200 МЕЖДУ ЗОНТАМИ*
529   218   Е12-277#8-2' 150*
530   219   Е7-767#17-4#ДОП#ВЫП3' 0,076' ' УСТАНОВКА ТЕЛЕАНТЕНН РАДИОСТОЕК*
531   220   Е10-38#7-2' 19,12' ' ОБШИВКА ВЕНТШАХТЫ 2Х СЛОЙНЫМИ ЩИТАМИ*
532   221   Е10-26#3-9' 38,4*
533   222   Е12-280#8-5' 1,8*
534   223   Е7-455#39-3-1,8' 0*
535   224   Е7-663#47-9-1,8' 0*
536   225   Е7-666#47-10-1,8' 0*
537   226   Е7-573#44-1-1,8' 0' ' УСТАНОВКА КОНТРОФОРСОВ*
538   227   Е7-446#38-10-1,8' 0' ' УКЛАДКА БАЛОК ДО 0,3Т*
539   228   Е7-125#8-6-1,8' 0' ' УКЛАДКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК*
540   229   Е7-573#44-1-1,8' 0' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ФРОНТОНА*
541   230   П2#МАТЕРИАЛЫ*
```

```
542  231  ТССЦ#П7-19(=11)! 27,87! 14,60! ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ! М3*
543  232  ТССЦ#П6-1(=11)! 121! 68,0! КИРПИЧ! 1000ШТ*
544  233  ТССЦ#П2-11(=11)! 0,07! 22,4! РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25! М3*
545  234  ТССЦ#П1-17(=11)! 0,31! 28,2! БЕТОН М200! М3*
546  235  ТССЦ#П3-146(=11)! 0! 16,2! ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ! М3*
547  236  ТССЦ#П2-4(=11)! 0! 24,4! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100! М3*
548  237  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
549  238  С122-178! 5,41! ! ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН*
550  239  ТКАЛЬК#192#КЖ#СЦ-6#П47(=19)! 0! 204,98! СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКЫТИЯ 2ПК-66-30-1М! ШТ*
551  240  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,48(=19)! 0! 204,98! 2ПК-66-30-4М! ШТ*
552  241  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,49(=19)! 0! 204,98! 2ПК-66-30М! ШТ*
553  242  ТКАЛЬК #ТО ЖЕ#П,50(=19)! 0! 215,07! 2ПК-66-30-2М! ШТ*
554  243  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,51(=19)! 0! 215,07! 2ПК-66-30-3М! ШТ*
555  244  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,83(=19)! 0! 10,11! КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ КП12-2! ШТ*
556  245  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,84(=19)! 0! 10,11! КП12-2-1! ШТ*
557  246  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,82(=19)! 0! 29,51! КП33-2! ШТ*
558  247  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П89(=19)! 0! 2,39! КОНТРОФОРС ЖК5-5! ШТ*
559  248  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П79(=19)! 0! 23,62! СТРОПИЛЬНАЯ БАЛКА СБ70,4! ШТ*
560  249  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П81(=19)! 0! 2,01! БАЛКИ Б-16-1-1! ШТ*
561  250  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П81(=19)! 0! 2,01! Б16-1! ШТ*
562  251  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П78(=19)! 0! 9,51! Б38-2! ШТ*
563  252  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П87(=19)! 0! 60,79! ПАНЕЛЬ ФРОНТОНА АК-48-31! ШТ*
564  253  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П88(=19)! 0! 60,79! АК-48-31-1! ШТ*
565  254  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П85(=19)! 0! 33,14! АК-15-39! ШТ*
566  255  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П86(=19)! 0! 33,14! АК-15-39-1! ШТ*
567  256  РПЕРЕГОРОДКИ! М2! 139,54*
568  257  Е7-630#46-3-1,8! 24*
569  258  Е7-633#46-4-1,8! 6*
570  259  Е7-624#46-1-1,8! 8*
571  260  Е7-627#46-2-1,8! 2*
572  261  Е7-676#49-1-1,8! 0*
573  262  Е7-697#49-9! 0*
574  263  Е7-698#49-10! 0*
575  264  Е7-767#17-4#ДОП,#ВЫТ,3! 0,017*
576  265  П2#МАТЕРИАЛЫ*
577  266  ТССЦ#П,2-4(=11)! 0,09! 24,40! РАСТВОР ЦЕМЕНТЫЙ М100! М3*
578  267  ТССЦ#П,2-3(=11)! 0,26! 23,30! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М75! М3*
579  268  ТССЦ#П,4-20(=11)! 0! 7,79! ПЕСОК! М3*
580  269  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
581  270  ТССЦ#П,3-191(=19)! 49,54! 4,34! ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2! М2*
582  271  ТССЦ#П,3-175(=19)! 45,0! 4,24! ГИПСОБЕТОННВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2! М2*
583  272  П2#СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
584  273  ТКАЛЬК#192#КЖ,#СЦ-6#П,61(=19)! 2! 19,79! ПСЖ27,25! ШТ*
585  274  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,62(=19)! 2! 22,00! ПСЖ17,25! ШТ*
586  275  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,63(=19)! 2! 19,92! ПСЖ15,25! ШТ*
587  276  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,64(=19)! 2! 19,68! ПСЖ15,25-1! ШТ*
588  277  ТКАЛЬ#192#КЖ,#СЦ-6#Т,65(=19)! 2! 20,66! ПСЖ16,25! ШТ*
589  278  П2#ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА*
590  279  ТКАЛЬК#192#КЖ,#СЦ-6#П,66(=19)! 0! 41,73! ПГВ30,25! ШТ*
591  280  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,67(=19)! 0! 48,05! ПГ33,25-1! ШТ*
592  281  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,68(=19)! 0! 53,07! ПГВ39,25-1! ШТ*
593  282  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,69(=19)! 0! 73,02! ПГВ39,25Э! ШТ*
594  283  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,70(=19)! 0! 49,68! ПГ27,25Э! ШТ*
595  284  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,71(=19)! 0! 44,17! ПГВ24,25Э! ШТ*
596  285  П2#ВАРИАНТ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ ТИПА КОЛПАК*
597  286  ТРСЦ#П,3-84#П,13(=19)! 0! 405,41! СК-13! ШТ*
598  287  ТРСЦ#П,3-84#П,14(=19)! 0! 403,27! СК-14! ШТ*
599  288  РПОЛЫ! М2! 132,38*
600  289  Е7-679#49-2-1,8! 2*
```

```
E11-182#27-1' 132,38*
E11-188#27-4' 0*
E11-191#27-5' 0*
E11-207#28-1' 0*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П,2-4(=11)' 0,14' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192#КЖ,#СЦ-6#П,74(=19)' 1' 37,07' ПОДДОН ПС27,16' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,75(=19)' 1' 37,07' ПС27,16-1' ШТ*
РДВЕРИ' М2' 32,50*
E10-107#20-3' 30,78*
E15-730#201-6' 3,46*
E10-76#13-5' 1,72' ' УСТАНОВКА ФРАМУГ*
E15-705#201-1-35' 1,10' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
С111-448' 14*
С111-449' 2*
С111-395' 4*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
С122-217' 11,12' ' БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ21-7П,ДГ21-7ЛП*
С122-218' 10,8' ' ТО ЖЕ,ДГ21-9Ц,ДГ21-9ЦЛ,ДГ21-9,ДГ21-9Л*
С122-220' 3,60' ' ТО ЖЕ,С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ДО21-9,ДО21-9Л*
С122-224' 5,26' ' БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ДО21-13С*
С122-192' 1,72' ' ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ Ф-1*
РВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' КВ' 2*
E10-154#29-5' 2*
ЕТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#РАСЧЕТ N 1(=1)' 2' 197,55' ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-1' ШТ' ' 1,10,89*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
С122-514#ДОП,#ВЫП,1' 2' 20' ПОДСТОЛЬЕ ПОД МОЙКУ' ШТ*
РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 673,54*
E15-294#59-1' 450,82*
E15-296#59-3' 140,08*
E15-502#152-2' 366,72*
E15-82#14-1' 14,22*
E15-801#252-1' 279,32*
E15-802#252-1' 0*
E15-811#254-1' 0*
E15-658#168-1' 0' ' ОКРАСКА СТЕН СИНТЕТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ*
E15-659#168-2' 0' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ*
E15-563#159-3' 0' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
E15-572#159-1-26' 13,28' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ*
ЕТС-120#ТЕХ,Ч,#ТАБЛ,12(=1)' 0,076' 15,60' ОКРАСКА МЕТАЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ' Т*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П,2-30(=11)' 0,44' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА' М2' 30,52*
E15-635#165-4-29,30' 30,52*
РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
П2#ВЕРАНДЫ*
E10-28#4-1' 1,89*
E10-192#36-2' 0,59' ' УСТАНОВКА ПРОГОНОВ И БАЛОК*
E10-62#10-1' 40,2*
E10-32#6-1' 23,0*
E10-22#3-5' 18,74*
E11-63#9-3' 34,38*
E11-185#27-2' 34,38*
E10-32#6-1' 3,40' ' УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ*
E10-201#37-1' 0,59*
E10-202#37-2' 1,89*
E10-72#13-1' 41,54' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ВЕРАНДЫ ПЛОЩ, ДО 2М2*
```

```
E10-107#20-3' 9,12' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВЕРАНДЫ ПЛОЩ, ДО 3М2*
E10-155#29-6' 140*
E15-705#201-1-35' 41,54' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЕРАНДЫ СТЕКЛОМ ТОЛЩ, 3ММ*
E15-729#201-6' 3,6' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ВЕРАНДЫ СТЕКЛОМ ТОЛЩ,3ММ*
E15-563#159-3' 34,38*
E15-635#165-4-29,30' 25,97*
E15-637#165-5-29,30' 40,2*
E10-103#19-2' 41,54*
ЕТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#РАСЧЕТ N2(=1)' 2' 56,82' ТАМБУРНЫЙ ЩИТ ТЩ-1' ШТ' ' 1,2,69*
ЕТКАЛЬК#ТО ЖЕ#РАСЧЕТ N3(=1)' 4' 31,55' ТО ЖЕ,ТЩ-2' ШТ' ' 1;1,32*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
С111-446' 2*
С111-448' 2*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
С122-51(Н7=0,62)#К=0,62' 13,12' ' ОКОННЫЙ БЛОК ВЕРАНДЫ ОВ-3*
С122-52(Н7=0,62)#К=0,62' 28,42' ' ТО ЖЕ,ОВ-2,ОВ-1*
С122-221' 9,12' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ВЕРАНДЫ ДВ-1*
С122-358' 30,74' ' ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ШИР,144ММ*
С122-322' 157*
КАЛЕШИНА М,В,' БЛОХИНА Т,Н,' АЛЕШИНА М,В,' СОКИРКО Г,Д,*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1008

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВ,Ж,Д, С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

ОСНОВАНИЕ: ОВ1-6,ВКГ1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,552 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	242 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,164 ТЫС,РУБ,
СТОИМОСТЬ НА:1М2 ОБЩ,ПЛОЩ,	8,90 РУБ,
1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	3,24 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ								
1	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8,00	1,34	-	11	-	-	-	-
2	2307 1-0029	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б-19БК ДИАМ15ММ ШТ	4,00	1,50	-	6	-	-	-	-
3	Е18-229 5-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	12,00	0,49	-	6	1	-	0,13	2
4	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11566К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,32	-	3	-	-	-	-
5	С130-1015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11566К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,96	-	4	-	-	-	-
6	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	27,90	7,67 0,25	0,06 0,02	214	7	2 1	0,46 0,03	13 1
7	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	17,00	0,86 0,21	0,01 -	15	4	-	0,36	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	76,00	0,91 0,21	0,01 -	69	16	1 -	0,36 -	27 -
		м								
9	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	7,00	1,03 0,21	0,01 -	7	1	- -	0,36 -	2 -
		м								
10	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,00	4,01 3,80	- -	4	4	- -	5,26 -	5 -
		100М								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
11	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ П-5,1-240-48	2,00	2,41 0,20	- -	5	-	- -	0,32 -	1 -
		КОМПЛ								
12	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТР МТП-160-16	2,00	3,91 0,14	0,01 -	8	-	- -	0,22 -	- -
		КОМПЛ								
13	С130-2336 ДОП,1	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч	1,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,03 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	2307 1-0029	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ МАРКИ 10Б-19БК ДИАМ15ММ	2,00	1,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	Е18-184 11-1	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ40ММ	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	41	5	- -	4,05 0,10	8 -
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			453	38	3		64
			РУБ,					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			444	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			327	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			550	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
18	Е20-743 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	2,00	3,23 2,49	0,08 0,02	6	5	- -	3,99 0,03	8 -
		ШТ		-	-			-	-	-
19	092 72/441	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	2,00	14,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	Е20-402 7-1	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ 120Х200ММ	4,00	2,70 0,88	0,05 0,02	11	4	- -	1,41 0,03	6 -
		1 ШТ								
21	Е20-3 1-1	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,0,55ММ ПЕРИМ,ДО 1000ММ	1,20	5,40 0,92	0,04 0,01	6	1	- -	1,62 0,01	2 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			51	10	-		16
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ЧМ: 15 ШТ,	6,00	1,31 -	- -	8	-	- -	- -	- -
23	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ЧМ: 25 ШТ,	2,00	1,87 -	- -	4	-	- -	- -	- -
24	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ЧМ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
25	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ЧМ Ч	1,00	1,14 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,35 -	- -
26	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ Ч	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
27	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ Ч	23,00	1,20 0,23	0,01 -	28	5	- -	0,37 -	9 -
28	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ Ч	2,00	1,35 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,37 -	1 -
29	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ Ч	5,00	1,36 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	2 -
30	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,31	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			70	8	-		16
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
31	С130-2026 ДОП,1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	1,03	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	С130-2027 ДОП,1	-ТО ЖЕ 15Б1БР ДИАМ20ММ	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	33,00	1,20	0,01	40	8	-	0,37	12
				0,23	-			-	-	-
		М								
34	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	21,00	1,35	0,01	28	5	-	0,37	8
				0,23	-			-	-	-
		М								
35	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	4,00	1,58	0,01	6	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
36	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,58	3,94	-	2	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			85	16	-		24
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5, КАНАЛИЗАЦИЯ								
37	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	1,92	-	13	3	-	0,61	4
	6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,38	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
38	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	31,00	3,10	0,01	96	11	-	0,58	18
	6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,37	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
39	Е17-58	-УНИТАЗ ТП-КВ	2,00	21,20	0,13	42	3	-	2,44	5
	4-1	КОМПЛ,								
				1,49	0,04			-	0,05	-
40	Е17-20	-УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС	2,00	18,10	0,07	36	3	-	2,19	4
	1-5	КОМПЛ,								
				1,37	0,02			-	0,03	-
41	Е17-6	-ВАННА ВЧ-1700	2,00	71,10	0,32	142	5	-	3,91	8
	3-3	КОМПЛ,								
	1-1			2,35	0,10			-	0,13	-
42	Е17-83	-МОЙКА МЧ-1М	2,00	28,90	0,05	58	2	-	1,83	4
	6-1	КОМПЛ,								
				1,14	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			387	27	-		43
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			387	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			359	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
43	Е19-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ	2,00	1,66	0,18	3	1	-	1,12	2
	1-2	БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ								
		ШТ		0,66	0,05			-	0,06	-
44	С130-1413	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ	2,00	44,70	-	89	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4 /МОД,1421/ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ								
		ШТ,		-	-			-	-	-
45	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	2307 01П,142	-КРАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б12БК ДИАМ15ММ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Е16-52 7-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	1,20	0,02	1	-	-	0,33	-
		М		0,21	0,01			-	0,01	-
48	Е16-231 8-1 ДОП,2	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ18Х1,2ММ	12,00	0,79	0,05	9	5	-	0,66	8
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
49	Г19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	13,00	0,29	-	4	3	-	0,35	5
		М		0,25	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			108	9	-		15
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			107	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
50	Е26-78 14-4	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,08	20,40	0,01	2	1	-	32,10	3
		100М2		18,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,55	23,40 11,00	0,24 0,07	13	6	- -	18,80 0,09	10 -
52	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3	0,54	56,70 -	- -	31	-	- -	- -	- -
53	Е26-68 13-4	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ М2	20,00	1,29 0,26	0,02 0,01	26	5	- -	0,44 0,01	9 -
54	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,02	1010,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
55	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,43	60,50 38,40	0,03 -	26	17	- -	68,00 -	29 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			120	29	-		51
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1274	137	3		229
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1116	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			815	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	109	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			186	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	131	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	164	-		-

ГЛ,КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ИВАНОВСКИЙ А,В,

ЗАВ,СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ АЛЕШИНА М,В,

СОСТАВИЛ ТРОФИМОВА Л,Ю;

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л,Ю;

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			453	550	-	-	35,44
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			51	59	-	-	3,80
3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			70	84	-	-	5,41
4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			85	104	-	-	6,70
5	КАНАЛИЗАЦИЯ			387	475	-	-	30,61
6	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			108	131	-	-	8,44
7	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			120	149	-	-	9,60
	ИТОГО:	М3	479,50	1274	1552	266	324	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
242      1      Э89218' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 479,50' М3*
243      2      Ю' ' ' ' 1008' ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВ,Ж,Д, С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ' ' ' 2' САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ' ОВ1-6,
                    ВК1-3*
244      3      РОТОПЛЕНИЕ*
245      4      Н21=2*
246      5      С130-1034' 8*
247      6      Т2307#1-0029(=22)(Н25=9,8)' 4' 1,50' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б-19БК ДИАМ15ММ' ШТ*
248      7      Е18-229#5-5' 12*
249      8      С130-1014' 2*
250      9      С130-1015' 2*
251     10      Е18-109#5-1' 27,90*
252     11      Е16-35#7-1' 17*
253     12      Е16-36#7-1' 76*
254     13      Е16-37#7-1' 7*
255     14      Е16-219#22' 100*
256     15      П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
257     16      Е18-228#15-4' 2' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ П-5,1-240-48*
258     17      Е18-226#15-2' 2' ' МАНОМЕТР МТП-160-16*
259     18      С130-2336#ДОП,1' 1*
260     19      С130-92' 2*
261     20      С130-1036' 2*
262     21      Т2307#1-0029(=22)(Н25=9,8)' 2' 1,50' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ МАРКИ 10Б-19БК ДИАМ15ММ' ШТ*
263     22      Е18-184#11-1' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ40ММ*
264     23      РВЕНТИЛЯЦИЯ*
265     24      Н21=5*
266     25      Е20-743#22-1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ*
267     26      Т092#72/441(=22)(Н25=9,8)' 2' 14' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ' ШТ*
268     27      Е20-402#7-1' 4' ' РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНЫЕ 120Х200ММ*
269     28      Е20-3#1-1' 1,2' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,0,55ММ ПЕРИМ,ДО 1000ММ*
270     29      РХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
271     30      Н21=0*
272     31      С130-115' 6*
273     32      С130-117' 2*
274     33      Е16-185#16-2' 1*
275     34      Е16-38#7-1' 1*
276     35      Е16-2#1-2' 5*
277     36      Е16-41#7-3' 23*
278     37      Е16-42#7-3' 2*
279     38      Е16-43#7-3' 5*
280     39      Е16-219#22' 31*
281     40      РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
282     41      С130-2026#ДОП,1' 5*
283     42      С130-2027#ДОП,1' 3' ' ТО ЖЕ 15Б1БР ДИАМ20ММ*
284     43      Е16-41#7-3' 33*
285     44      Е16-42#7-3' 21*
286     45      Е16-44#7-3' 4*
287     46      Е16-219#22' 58*
288     47      РКАНАЛИЗАЦИЯ*
289     48      Е16-33#6-1' 7*
290     49      Е16-34#6-2' 31*
291     50      Е17-58#4-1' 2' ' УНИТАЗ ТП-КВ*
292     51      Е17-20#1-5' 2' ' УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС*
293     52      Е17-6#3-3#1-1' 2' ' ВАННА ВЧ-1700*
294     53      Е17-83#6-1' 2' ' МОЙКА МЧ-1М*
295     54      РГАЗОСНАБЖЕНИЕ*
296     55      Е19-2#1-2' 2*
```

```
297     56      С130-1413' 2*
298     57      С130-1022' 1*
299     58      Т2307#01П,142(=22)(Н25=9,8)' 2' 0,70' КРАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б12БК ДИАМ15ММ' ШТ*
300     59      Е16-52#7-6' 1*
301     60      Е16-231#8-1#ДОП,2' 12' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ18Х1,2ММ*
302     61      Е19-73#12' 13*
303     62      Н12=16,5*
304     63      РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
305     64      Е26-78#14-4' 7,9*
306     65      Е26-7#2-7' 0,55*
307     66      С114-207' 0,54*
308     67      Е26-68#13-4' 20*
309     68      С114-190' 22*
310     69      Е15-614#164-8' 43*
311     70      КАЛЕШИНА М,В,' ТРОФИМОВА Л,Ю,' ПИЖОНКОВА Л,И,' ЕФИМОВА А,Ю:*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1008

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

ОСНОВАНИЕ: ЭО 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,286 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 73 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛОЩ. 1,64 РУБ.
1 М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ 0,60 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е21-3 1-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 3 КОМНАТАМИ	2,00 КВАРТИРА	23,90 8,59	0,14 0,09	48	17	- -	15,30 0,12	31 -
2	Е21-49 5-1	-ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	0,20 100М	66,70 32,70	- -	13	7	- -	58,60 -	12 -
3	Е21-54 7	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	1,00 1ШКАФ	8,26 4,42	- -	8	4	- -	7,24 -	7 -
4	Е21-55 8-1	-ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОДВАЛАХ, НА ЧЕРДАКАХ, В ТЕХНИЧЕСКИХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ - ПРОВОДА В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ	2,00 СВ-ТОЧКА	2,24 0,58	- -	4	1	- -	1,06 -	2 -
5	Е21-60 9-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ, КАРМАНАХ, МУСОРОСБОРНИКАХ, ВХОДАХ В СЕКЦИИ В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ	8,00 СВ-ТОЧКА	2,15 0,80	0,23 0,16	17	6	2 1	1,07 0,21	9 2
6	Е21-67 12	-УСТАНОВКА МИЛИЦЕЙСКОГО ФОНАРЯ	1,00 ШТ	2,55	-	3	2	-	3,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,84	-			-	-	-
7	Ц8-521-10	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-302-343 ШТ	2,00	4,18	0,10	8	3	-	2,00	4
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			101	40	2		68
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			101	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
8	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП ШТ	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	1517-А2 2-392	-ЯЩИК ЯРП11-301-32У3 ШТ	1,00	7,70	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3 ШТ	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	8,00	1,91	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	1509 Д14 5-079	-ПРОВОД МАРКИ АППВ СЕЧ 2Х2 1000М	0,10	33,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	1509 Д14 5-079	-ТО ЖЕ,СЕЧ 3Х2 1000М	0,08	49,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С152-200	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01	95,70	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М								
15	С152-404	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ,МАРКИ АППР,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,03	75,50	-	2	-	-	-	-
16	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,06	39,20	-	2	-	-	-	-
17	1507-01 П37	-ПАТРОНЫ ПОДВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЕ ШТ	4,00	0,17	-	1	-	-	-	-
18	092-01 С62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	8,00	0,59	-	5	-	-	-	-
19	092-01 С62	-ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ ШТ	6,00	0,79	-	5	-	-	-	-
20	092-01 С62	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	6,00	0,79	-	5	-	-	-	-
21	092-01 С62	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	22,00	0,41	-	9	-	-	-	-
22	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
23	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ	2,00	0,44	-	1	-	-	-	-
24	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ ШТ	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
25	1517 Д19 2-516	-ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ ЩК1201 ШТ	2,00	21,00	-	42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	2405 1-750	-РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ 1000ШТ	0,01	39,00	-	1	-	-	-	-
27	2405 1-372	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-197 1000ШТ	0,03	71,00	-	2	-	-	-	-
28	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТВОй ВХОД СУП-МУ2 ШТ	1,00	2,76	-	3	-	-	-	-
29	503-80087	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ 255 1000М	0,01	220,00	-	2	-	-	-	-
30	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОй,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	20,40	0,42	-	9	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			129	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			120	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			119	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			137	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			230	40	2		68
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			221	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-

ГЛ,КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ИВАНОВСКИЙ А,В,

ЗАВ,СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ АЛЕШИНА М,В,

СОСТАВИЛ БИРНАС Н,В,

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНККОВА Л,И,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
48    1    Э89210' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 479,50' М3*
49    2    Ю' ' ' ' 1008' ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ' РП' ' 3' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ'
                    ЭО 1-4*
50    3    РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
51    4    Е21-3#1-3' 2*
52    5    Е21-49#5-1' 20*
53    6    Е21-54#7' 1*
54    7    Е21-55#8-1' 2*
55    8    Е21-60#9-2' 8*
56    9    Е21-67#12' 1*
57   10    Ц8-521-10' 2' ' МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-302-343*
58   11    РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
59   12    С154-218' 2*
60   13    Т1517-А2#2-392(=22)(Н25=8)' 1' 7,70' ЯЩИК ЯРП11-301-32У3' ШТ*
61   14    С153-36' 2*
62   15    С153-137' 8*
63   16    Н25=11,6*
64   17    Т1509#А14#5-079(=22)' 100,1,03' 33' ПРОВОД МАРКИ АППВ СЕЧ 2Х2' 1000М*
65   18    Т1509#А14#5-079(=22)' 80,1,03' 49' ТО ЖЕ,СЕЧ 3Х2' 1000М*
66   19    С152-200' 7,1,03*
67   20    С152-404' 25,1,03*
68   21    С152-168' 60,1,03*
69   22    Н25=8*
70   23    Т1507-01#П37(=22)' 4' 0,17' ПАТРОНЫ ПОДВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЕ' ШТ*
71   24    Т092-01#СБ2(=22)' 8' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
72   25    Т092-01#СБ2(=22)' 6' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
73   26    Т092-01#СБ2(=22)' 6' 0,79' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
74   27    Н25=8,2*
75   28    Т092-01#СБ2(=22)' 22' 0,41' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
76   29    С154-165' 2*
77   30    С154-150' 2*
78   31    С154-151' 2*
79   32    Т1517#А19#2-516(=22)(Н25=7,6)' 2' 21' ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ ЩК1201' ШТ*
80   33    Т2405#1-750(=22)(Н25=8,2)' 10' 39' РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ' 1000ШТ*
81   34    Т2405#1-372(=22)(Н25=8,2)' 25' 71' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-197' 1000ШТ*
82   35    С153-228' 1*
83   36    Т503-80087(=22)(Н25=7,6)' 10,1,01' 220' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ 255' 1000М*
84   37    С113-15' 20,1,02*
85   38    КАЛЕШИНА М,В,' БИРНАС Н,В,' ПИЖОНКОВА Л,И,' СОКИРКО Г,А,*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1008

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

ОСНОВАНИЕ: СС1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,237	ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	96	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,073	ТЫС.РУБ,
СТОИМОСТЬ НА:1 М2 ОБЩ,ПЛОЩ,	1,36	РУБ.
1 М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ	0,49	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	F34-647 125-2	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ДВУХПАРНЫХ	1,00	10,20	-	10	4	-	7,22	7
		ШТ		4,37	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	2,00	3,17	0,41	6	3	1	2,00	4
				1,53	0,13	-	-	0,17	-	
		ВВОД								
3	Ц8-402-2	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ПВ-380	0,30	12,70	3,71	4	2	1	13,00	4
		100М		7,55	1,18	-	-	1,52	-	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
4	1509 5-001	-ПРОВОД МАРКИ ПВ СЕЧ1Ч2	0,03	22,50	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
5	29-02-20 2-193	-АБОНЕНТСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО АЗУ-5	2,00	3,40	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			28	9	2		15
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2								
		1000М								
15	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Т	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		35	12	2		18
				РУБ,				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 3, В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
				2,35	2,72			3	3,51	4
		ШТ								
19	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ	1,00	14,30	5,63	14	7	6	11,00	11
				7,08	2,01			2	2,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТТЯЖЕК								
		ШТ								
20	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2
				0,97	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-149-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ РК-75-4-11	0,17	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
22	Ц10-605-2	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,1	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
23	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3
				1,94	-			-	-	-
		УСИЛИТ,								
24	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		12,00	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
25	1504-01 П92	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,1	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЧТКГ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С151-2753	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326,8-79,МАРКИ РК75-4-11	0,02	115,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		55	26	14		29
				--"--				---------		---------
				РУБ,				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	34	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Г.МАТЕРИАЛЫ И ТРУБЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
28	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,30	51,80	1,60	16	4	-	26,00	8
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
29	Ц8-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М	0,50	22,10	0,90	11	4	-	14,00	7
		100М		8,20	0,10			-	0,13	-
30	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,25	27,00	0,90	7	2	-	12,00	3
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
31	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	15,90	0,22	6	3	-	14,00	6
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
32	503-80087	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ.25ММ	0,04	220,00	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		49	13	-		24
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		167	60	18		86
				----				---		---
				РУБ.				6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		167	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			237	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		96
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	73	-		-

ГЛ, КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ИВАНОВСКИЙ А,В,

ЗАВ,ОТДЕЛОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ АЛЕШИНА М,В,

СОСТАВИЛ БИРНАС М,В,

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л,И,

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			28	39	-	-	16,46
2	Б,РАДИФИКАЦИЯ			35	47	-	-	19,83
3	В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			55	84	-	-	35,44
4	Г,МАТЕРИАЛЫ И ТРУБЫ			49	67	-	-	28,27
	ИТОГО:	М3	479,50	167	237	35	49	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э89209' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 479,50' М3*
Ю' ' ' ' 1008' ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ' Р,П' ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ' СС1
-2*
РА,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Е34-647#125-2' 1*
Ц10-972-18' 2*
Ц8-402-2' 30' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ПВ-380*
П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
Т1509#5-001(=22)(Н25=11,6)' 30,1,03' 22,50' ПРОВОД МАРКИ ПВ СЕЧ1М2' 1000М*
Т29-02-20#2-193(=22)(Н25=7,7)' 2' 3,40' АБОНЕНТСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО АЗУ-5' ШТ*
РБ,РАДИФИКАЦИЯ*
П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Е34-641#124-1(А1,1,14)' 1*
Ц10-397-5' 1*
Ц10-972-18' 1*
Ц8-409-1' 75' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ МАРКИ ПТПВ,ПВЖ*
Ц10-975-12' 3*
Е21-118#23-6' 6*
П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
Т092#СБ1#55(=22)(Н25=7,7)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ' ШТ*
С152-491' 15,1,03*
С152-495' 60,1,03*
С155-12' 2*
С155-13' 1*
С155-22' 6*
РВ,ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц10-604-1' 1*
Ц10-604-3' 1*
Ц10-604-9' 1*
Ц8-149-1' 17' ' ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ РК-75-4-11*
Ц10-605-2' 1' ' КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,1*
Ц10-606-16' 1*
Ц10-606-17' 1*
П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
Т1504-01#П92(=22)(Н25=7,3)' 1' 1,25' КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,1' ШТ*
Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ МТКГ' ШТ*
С151-2753' 17,1,02*
РГ,МАТЕРИАЛЫ И ТРУБЫ*
П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц8-472-8' 30*
Ц8-472-1' 50*
Ц8-472-2' 25*
Ц8-417-5' 40*
П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
Т503-80087(=22)(Н25=7,6)' 40,1,01' 220' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ,25ММ' 1000М*
КАЛЕШИНА М,В.' БИРНАС Н,В,' ПИЖОНКОВА Л,И,' ГЛАДКОВА М,В,*
```

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Фундаменты"

Вспомогательная таблица № I

объемов работ для вариантов конструктивных решений фундаментов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				с внутренними цокольными панелями	столбчатые фундаменты
I	2	3	4	5	6
I.	п.I5	м3	8,20	I3,7I	-
2.	п.I6	шт	29	I2	I4
3.	п.I7	шт	2	-	I
4.	п.I8	шт	-	-	I5
5.	п.I9	м3	-	-	0,08
6.	п.20	м3	0,29	0,II	0,I4
7.	п.2I	м3	0,30	0,II	0,I4
8.	п.22	м3	8,36	I3,98	0,08
9.	п.23	шт	29	I2	I2
I0.	п.24	шт	2	-	I
II.	п.25	шт	-	-	2
I2.	п.26	шт	-	-	I0
I3.	п.27	шт	-	-	5

Составила Блохина Блохина

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Стены" подземной части

Вспомогательная таблица № 2
объемов работ для вариантов конструктивных решений
фундаментов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
				с внутренними цокольными панелями	столбчатые фундаменты	местное отопление
I	2	3	4	5	6	7
I.	п.29	шт	-	6	2	6
2.	п.30	шт	-	II	7	I3
3.	п.3I	шт	-	II	7	II
4.	п.32	шт	-	-	-	2
5.	п.33	I00м	0,37	0,56	0,56	0,56
6.	п.34	I00м	0,37	0,56	0,56	0,56
7.	п.35	I00м	0,37	0,56	0,56	0,56
8.	п.36	т	0,05	0,05	0,02	0,05
9.	п.40	м3	-	0,20	0,I2	0,20
I0.	п.4I	м3	0,85	I,I8	I,07	I,2
II.	п.43	шт	4	4	-	4
I2.	п.44	шт	2	2	-	2
I3.	п.45	шт	2	2	-	2
I4.	п.46	шт	4	4	-	4
I5.	п.48	шт	-	2	2	2
I6.	п.49	шт	-	4	-	4
I7.	п.50	шт	-	II	6	I3
I8.	п.5I	шт	-	6	7	6
I9.	п.52	шт	-	5	-	5
20.	п.53	шт	-	-	I	-
2I.	п.54	тн	0,06	0,06	0,02	0,06
22.	п.55	шт	-	-	4	-
23.	п.56	шт	-	-	2	-
24.	п.57	шт	-	-	2	-
25.	п.58	шт	-	-	4	-
26.	п.59	шт	-	-	-	2

Составила Блохина Т.Блохина

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Перекрытие" подземной части

Вспомогательная таблица № 3

объемов работ для варианта фундаменты столбчатые

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ фундаменты столбчатые	
				плиты шир.2980 мм	плиты шир.I490 мм
I	2	3	4	5	6
I.	п.60	шт	-	8	-
2.	п.6I	шт	-	-	I6
3.	п.62	I00 м шва	-	I,I0	I,I0
4.	п.63	тн	-	0,02	0,02
5.	п.64	м3	-	0,03	0,03
6.	п.65	м3	-	0,37	I,2I
7.	п.66	м3	-	0,03	0,03
8.	п.67	шт	-	2	-
9.	п.68	шт	-	2	-
I0.	п.69	шт	-	I	-
II.	п.70	шт	-	I	-
I2.	п.7I	шт	-	I	-
I3.	п.72	шт	-	I	-
I4.	п.73	шт	-	-	4
I5.	п.74	шт	-	-	6
I6.	п.75	шт	-	-	2
I7.	п.76	шт	-	-	2
I8.	п.77	шт	-	-	I
I9.	п.78	шт	-	-	I

Составила Блохина Т.Блохина

Одноэтажный двухквартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Полы" - подземной части

Вспомогательная таблица № 4

объемов работ для вариантов полов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ по балкам	
				ЦСП	деревянный настил
I	2	3	4	5	6
I.	п.80	м3	I,I4	-	-
2.	п.82	м3	0,I7	-	-
3.	п.83	м2	6,00	-	-
4.	п.84	шт	-	74	74
5.	п.85	тн	-	0,02	0,02
6.	п.86	I00м2	-	I,I2	-
7.	п.87	I00м2	-	I,I5	I,I5
8.	п.88	I00м2	-	I,58	I,58
9.	п.89	м2	-	I58,4	I58,4
I0.	п.90	м2	-	-	II2,0
II.	п.9I	м3	I,I6	-	-
I2.	п.92	м3	-	0,I9	0,I9
I3.	п.93	м2	-	II3,0	-
I4.	п.94	м3	-	7,I3	7,I3
I5.	п.95	шт	-	54	54
I6.	п.96	шт	-	20	20

Составила Блохина Блохина

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Стены" - надземной части

Вспомогательная таблица № 5

объемов работ для варианта местного отопления

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ местное отопление
I	2	3	4	5
I.	п.II6	шт	-	8
2.	п.I2I	тн	0,04	0,05
3.	п.I23	м3	0,70	0,77
4.	п.I38	шт	-	I
5.	п.I39	шт	-	I
6.	п.I40	шт	-	6
7.	п.I4I	тн	0,05	0,06

Составила Блохина - Т.Блохина

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Перекрытия" - надземной части

Вспомогательная таблица № 6

объемов работ для вариантов перекрытий с разными конструктивными решениями

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			Предусмотренные сметой к основному варианту шир. 3,0 м	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				шириной I,5 м	местное отопление
I	2	3	4	5	6
I.	п.I42	шт	8	-	8
2.	п.I43	шт	-	I6	-
3.	п.I45	тн	0,005	0,0I6	0,005
4.	п.I46	м3	0,37	I,II	0,37
5.	п.I47	шт	4	-	4
6.	п.I48	шт	2	-	2
7.	п.I49	шт	I	-	-
8.	п.I50	шт	I	-	-
9.	п.I5I	шт	-	-	I
I0.	п.I52	шт	-	-	I
II.	п.I53	шт	-	4	-
I2.	п.I54	шт	-	I0	-
I3.	п.I55	шт	-	I	-
I4.	п.I56	шт	-	I	-

Составила Блохина Блохина

Одноэтажный 2-квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Крыша"

Вспомогательная таблица № 7

объемов работ для варианта крыши с железобетонными стропилами

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ с ж/б стропилами
I	2	3	4	5
I.	п.I58	м3	3,87	0,79
2.	п.I59	м2	I,84	5,8
3.	п.I70	I00 м2	-	0,22
4.	п.I76	т	0,08	0,09
5.	п.I80	шт	-	8
6.	п.I8I	шт	-	4
7.	п.I82	шт	-	8
8.	п.I83	шт	-	6
9.	п.I84	шт	-	I2
I0.	п.I85	шт	-	I4
II.	п.I86	шт	-	8
I2.	п.I9I	м3	-	24,40
I3.	п.I92	м3	-	0,66
I4.	п.I93	м2	5,4I	8,65
I5.	п.I94	шт	-	2
I6.	п.I95	шт	-	2
I7.	п.I96	шт	-	2
I8.	п.I97	шт	-	I
I9.	п.I98	шт	-	I
20.	п.I99	шт	-	2
2I.	п.200	шт	-	2
22.	п.20I	шт	-	8
23.	п.202	шт	-	6
24.	п.203	шт	-	I4

I	2	3	5	6
25.	п.204	шт	-	2
26.	п.205	шт	-	6
27.	п.206	шт	-	4
28.	п.207	шт	-	2
29.	п.208	шт	-	2
30.	п.209	шт	-	2
3I.	п.2I0	шт	-	2

Составила Степанова

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Перегородки"

Вспомогательная таблица № 8

объемов работ для варианта конструктивного решения

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				керамзитобетонные	сантехнические кабины типа "Колпак"
I	2	3	4	5	6
I.	п.2II	шт	24	-	-
2.	п.2I2	шт	6	-	-
3.	п.2I3	шт	8	-	-
4.	п.2I4	шт	2	I4	-
5.	п.2I5	шт	-	-	2
6.	п.2I6	шт	-	-	2
7.	п.2I7	шт	-	-	2
8.	п.2I8	тн	0,0I7	0,004	-
9.	п.2I9	м3	0,09	0,24	-
I0.	п.220	м3	0,26	-	-
II.	п.22I	м3	-	-	0,I8
I2.	п.222	м2	49,54	-	-
I3.	п.223	м2	45,0	-	-
I4.	п.224	шт	2	-	-
I5.	п.225	шт	2	-	-
I6.	п.226	шт	2	-	-
I7.	п.227	шт	2	-	-
I8.	п.228	шт	2	-	-
I9.	п.229	шт	-	4	-
20.	п.230	шт	-	2	-
2I.	п.23I	шт	-	2	-
22.	п.232	шт	-	2	-
23.	п.233	шт	-	2	-
24.	п.234	шт	-	2	-
25.	п.235	шт	-	-	I
26.	п.236	шт	-	-	I

Составила Блохина Т.Блохина

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Полы" - надземной части

Вспомогательная таблица № 9

объемов работ для варианта деталей полов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			Предусмотренные сметой к основному варианту дощатые	соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
				паркетная доска	паркетные щиты	линолеум
I	2	3	4	5	6	7
I.	п.238	I00 м2	I,32	-	-	-
2.	п.239	м2	-	I32,38	-	-
3.	п.240	м2	-	-	I32,38	-
4.	п.24I	I00 м2	-	-	-	I,32

Составила Блохина - Т.Блохина

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Двери" - надземной части

Вспомогательная таблица № I0

объемов работ для варианта сантехкабин типа "Колпак"

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ сантехкабины типа "Колпак"
I	2	3	4	5
I.	п.245	м2	30,78	25,22
2.	п.249	к-т	I4	I0
3.	п.252	м2	II,I2	5,56

Составила Блохина - Блохина

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Внутренняя отделка" надземная часть

Вспомогательная таблица № II

объемов работ для варианта с привлечением средств населения

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ оклейка обоями: улучшенные высококачественные, моющимися пленочными. окраска - синтетическая краска
I	2	3	4	5
I.	п.262	I00 м2	3,67	-
2.	п.263	I00 м2	0,I4	0,37
3.	п.264	I00 м2	2,79	-
4.	п.265	I00 м2	-	2,79
5.	п.266	I00 м2	-	0,53
6.	п.267	I00 м2	-	0,I6
7.	п.268	I00 м2	-	2,80
8.	п.269	I00 м2	-	0,I0

Составила Блохина - Т.Блохина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в материальных ресурсах к типовому проекту одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами

Ресурсы	Количество
	Варианты
	I
I	2
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
Затраты труда, чел.ч	I7I4
Заработная плата, руб	I060
Строительные машины, руб	255
Нормативная трудоемкость, чел.ч	208I
Сметная заработная, плата. руб	I500
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
Затраты труда, чел.ч	229
Заработная плата, руб	I43
Строительные машины, руб	I
Нормативная трудоемкость, чел.ч	242
Сметная заработная плата, руб.	I64
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
Затраты труда, чел.ч	68
Заработная плата, руб	4I
Строительные машины, руб	I
Нормативная трудоемкость, чел.ч	73
Сметная заработная плата, руб	47
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	
Затраты труда, чел.ч	86
Заработная плата, руб	66
Строительные машины, руб	I2
Нормативная трудоемкость, чел.ч	96
Сметная заработная плата, руб	73
ВСЕГО	
Затраты труда, чел.ч	2097
Заработная плата, руб	I3I0
Строительные машины, руб	269
Нормативная трудоемкость, чел.ч	2492
Сметная заработная плата, руб	I784

Заведующий сектором сметных расчетов М.В.Алешина

Составил инженер Т.Н.Блохина

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		СТР,
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА	5
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	45
5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	57
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4,СЛАБЫЕ ТОКИ	63
7	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ	71
8	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е10-195	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	22,40	1,71	0,05	38	4	1	0,30	7
	36-4	СПЛОШНОЙ								
		М2		0,17	0,02			-	0,03	1
173	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ ПОД	0,30	3,19	0,81	1	1	-	4,05	1
	6-1	СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
174	Е6-175	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М200 МЕЖДУ	0,30	8,72	0,73	3	1	-	5,91	2
	16-3	ЗОНТАМИ								
		М3		3,24	0,22			-	0,28	-
175	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	1,50	9,43	0,01	14	3	-	4,14	6
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
176	Е7-767	-УСТАНОВКА ТЕЛЕАНТЕНН	0,08	489,00	6,00	39	2	-	40,50	3
	17-4	РАДИОСТОЕК								
	ДОП	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ВЫП3									
177	Е10-38	-ОБШИВКА ВЕНТШАХТЫ 2Х СЛОЯНЫМИ	19,12	3,30	0,05	63	13	1	1,32	25
	7-2	ЩИТАМИ								
		М2		0,69	0,01			-	0,01	-
178	Е10-26	-ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	38,40	2,96	0,01	114	7	-	0,36	14
	3-9	ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ								
		М2		0,19	-			-	-	-
179	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,02	192,00	0,41	3	1	-	83,00	1
	8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
180	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,79	1,86	-	-	-	2,95	-
	39-3-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			-	0,71	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
181	Е7-663	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	-	0,90	0,43	-	-	-	0,56	-
	47-9-1,8	МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,34	0,12			-	0,15	-
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
182	Е7-666	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	-	2,22	0,52	-	-	-	1,55	-
	47-10-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,97	0,15			-	0,19	-
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
183	Е7-573	-УСТАНОВКА КОНТРОФОРСОВ	-	4,55	1,36	-	-	-	2,12	-
	44-1-1,8	ШТ								
				1,29	0,41			-	0,53	-
184	Е7-446	-УКЛАДКА БАЛОК ДО 0,3Т	-	0,27	0,19	-	-	-	0,13	-
	38-10-1,8	ШТ								
				0,08	0,06			-	0,08	-
185	Е7-125	-УКЛАДКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	-	19,10	10,60	-	-	-	12,40	-
	8-6-1,8	ШТ								
				7,97	3,13			-	4,04	-
186	Е7-573	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ФРОНТОНА	-	4,55	1,36	-	-	-	2,12	-
	44-1-1.8	ШТ								
				1,29	0,41			-	0,53	-

МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-

РАЗДЕЛ 2. Б,РАДИФИКАЦИЯ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

6	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	15,96 4,95	-	16	5	- -	7,12 -	7 -
		ШТ								
7	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49 1,24	-	1	1	- -	2,00 -	2 -
		ШТ								
8	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17 1,53	0,41 0,13	3	2	- -	2,00 0,17	2 -
		ВВОД								
9	Ц8-409-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ МАРКИ ПТПВ,ПВЖ	0,75	4,88 2,36	2,33 0,71	4	2	2 1	4,00 0,92	3 1
		100М								
10	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	3,00	0,41	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,37	-			-	-	-
11	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,06	11,30 10,30	-	1	1	- -	18,60 -	1 -
		100ШТ,								

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ

12	092 СБ1 55	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ	1,00	4,14 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
13	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,02	25,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		1000М								
14	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,06	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -

gost.e-ecolog.ru