ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I38.89

4-этажная рядовая блок-секция на I2 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ I

(стр. I - I58)

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I38.89

24062-04

4-этажная рядовая блок-секция на I2 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	89,29 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	89,23 тыс.руб.
I м3 здания	32,62 руб.
I м2 общей площади (без учета летних помещений)	I20,88 руб.
I м2 жилой площади	240,4I руб.
I м2 общей площади (с учетом летних помещений)	II5,57 руб.
I квартиры	7435,83 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госкомархитектуры
Приказ № I84 от 2 октября I989г.

Главный инженер института М.Г. Лейзерович
Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

24062-04

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
	Часть I	
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета I неизменяемая часть I2-квартирной рядовой блок-секции	7
4	Локальная смета 2 элемент блокировки ЭБ-I	72
5	Локальная смета 3 элемент блокировки ЭБ-2	95
6	Локальная смета 4 элемент блокировки ЭБ-3	II8
7	Локальная смета 5 элемент блокировки ЭБ-4	I39
	Часть 2	
8	Локальная смета 6 сантехнические работы	I59
9	Локальная смета 7 электроосвещение	I90
I0	Локальная смета 8 устройства связи	202

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией СНиП I.02.0I-85 и Указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84). В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области, введённые в действие с I января I984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по Сборнику зональных сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для Московской области, привозных материалов по сборнику Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённых в действие с I января I984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января I984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы I6,5%
- на металлоконструкции 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы I3,3%
- плановые накопления 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков.

Стены наружные - из крупных легкобетонных блоков М50 объёмным весом I000 кг/м3 толщиной 400 мм.

Стены внутренние - из крупных ж/б блоков толщ.I60 мм объёмным весом 2400 кг/м3.

Перекрытия - железобетонные многопустотные панели.

Крыша - чердачная по наслонным стропилам.

Кровля - из асбестоцементных волнистых листов.

Перегородки - укрупнённые гипсобетонные, в санузлах на гипсоцементнопуцолановых вяжущих.

Полы - дощатые из керамической плитки, из линолеума. дощатый паркет.

Лестницы - сборные железобетонные и металлические.

Окна - с раздельными переплётами.

Двери - наружные по серии I.I36.5-I9.

Отделка внутренняя - оклейка обоями, масляная, клеевая окраска, панель из глазурованых плиток.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составила рук.группы Р.А.Форафонова

24062-04

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами

Составлена в ценах, введённых с I.I.I984г.

Сметная стоимость	89,29 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	I4,06 тыс.руб
Сметная заработная плата	I0,05 тыс.руб
Объём и расчётный измеритель единичной стоимости	772,60 м2

№№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Нормативная условно-чистая продукция	Нормативная трудоёмкость тыс. чел.ч	Сметная зараб. плата тыс. руб	Показатели единичной стоимости руб
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован. мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок. смета I	Общестроительные работы неизменяемой части	70,97	-	-	-	70,97	-	II,73	8,37	9I,86
2	Лок. смета 2	Общестроительные работы (ЭБ-I) K=0,5	4,33	-	-	-	4,33	-	0,29	0,25	5,60
3	Лок. смета 3	Общестроительные работы (ЭБ-2 K=0,5)	4,47	-	-	-	4,47	-	0,30	0,26	5,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Лок. смета 6	Сантехнические работы	7,03	-	-	0,26	7,29	-	I,I5	0,80	9,44
5	Лок. смета 7	Электроосвещение	I,82	-	-	-	I,82	-	0,43	0,26	2,36
6	Лок. смета 8	Устройства связи	-	0,35	0,06	-	0,4I	-	0,I6	0,II	0,53
		Итого	88,62	0,35	0,06	0,26	89,29	-	I4,06	I0,05	II5,58

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила нач.группы Р.А.Форафонова

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы

Основание: АСI-АС50
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	70,969 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	904I чел.час
Сметная заработная плата	6,525 тыс.руб
Строительный объём	772,60 м3
Цена единицы	9I,86 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб эксп. машин	Общая стоим.руб Всего	Общая стоим.руб Основ. з/пл.	Общая стоим.руб эксп. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин На ед.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машины Всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-230 29-I таб 3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м, грунт I группы (срезка растительного слоя) I000м3	0,09	36,59 -	36,59 I2,39	3	-	3 I	- I7,84	- 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-237 29-8 таб 3	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 230 I000м3	0,38	29,99 -	29,98 I0,I6	II	-	II 4	- I4,63	- 6
		Объём 4								
3	EI-I74 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы (погрузка растительного грунта на автосамосвалы) I000м3	0,09	I47,08 6,4I	I40,47 56,65	I4	I	I3 5	I3,00 8I,58	I 8
4	EI-I94 25.I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,09	II,48 I,30	I0,04 3,I2	I	-	I -	2,63 4,49	- -
5	C3I0-I	Перевозка до I км т	I3I,60	0,29 0,06	-	38	8	-	0,09	I2
6	EI-I75 22-I4 таб 3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на	0,28	I75,I4 7,64	I67,23 67,54	48	2	47 I9	I5,50 97,26	4 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (лишний грунт) I000м3								
7	EI-I95 25-2 таб 3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000м3	0,28	I4,I5 I,59	I2,29 3,8I	4	-	3 I	3,23 5,49	I 2
8	C3I0-I	Перевозка до I км т	483,00	0,29 0,06	-	I40	29	-	0,09	43
9	EI-56 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы I000м3	0,04	I5I,89 6,53	I45,36 57,20	6	-	6 2	I3,20 82,37	I 3
I0	EI-I06 I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы, I00м3	0,I8	49,70 25,30	24,20 9,00	9	5	5 2	48,60 I2,96	9 2
II	EI-960 80-2 техчасть п 3.67	Доработка грунта вручную I00м2	0,05	89,40 89,40	-	4	4	-	I54,00	8
I2	EI-23I 29-2 таб 3.48	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением	0,I3	36,82 -	36,82 I4,30	5	-	5 2	- 20,59	- 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		до I0 м грунт 2 группы (перемещение грунта в резерв и из резерва) I000м3								
I3	EI-238 29-9 таб 3.48	Дополнительное перемещение грунта на 40 м в резерв и из резерва I000м3	0,50	29,I5 -	29,I5 II,30	I5	-	I5 6	- I6,27	- 8
I4	EI-257 3I-2 таб 3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы I000м3	0,06	20,46 -	20,46 6,92	I	-	I -	- 9,96	- I
I5	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 3, 4 групп I00м3	0,59	II,60 7,40	4,20 2,73	7	4	3 2	I3,40 3,93	8 2
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			306	53	II3 44		87 64
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			306	-	-		-
		накладные расходы	"			50	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	6	-		-
		плановые накопления	"			28	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			384	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I55
		сметная зарплата	руб			-	I03	-		-
		Итого по разделу I	"			384	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I55
		Сметная зарплата	руб			-	I03	-		-
		Раздел 2. Фундаменты и стены								
I6	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	4,70	7,39 0,40	0,32 0,I0	35	2	I -	0,80 0,I3	4 I
I7	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	I06,00	I,50 0,22	0,79 0,29	I59	23	84 3I	0,39 0,37	4I 39
I8	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	40,00	I,95 0,30	I,09 0,40	78	I2	44 I6	0,53 0,52	2I 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	24,00	2,96 0,47	I,63 0,60	7I	II	39 I4	0,82 0,77	20 I8
20	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	2I,00	2,09 0,50	I,59 0,57	44	II	33 I2	0,86 0,74	I8 I6
2I	E7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т шт	30,00	2,99 0,76	2,23 0,79	90	23	67 24	I,29 I,02	39 3I
22	E6-I3 I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона MI00 бетонных м3	II,I6	35,30 2,78	0,34 0,I0	394	3I	4 I	5,07 0,I3	57 I
23	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	I,0I	86,50 I9,60	I,50 0,45	87	20	I -	38,I0 0,58	39 I
24	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки,кир-	0,97	90,00 I9,50	I,50 0,45	87	I9	I -	33,60 0,58	33 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		пичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2								
25	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	2,93	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I00	6	3 I	4,05 0,3I	I2 I
26	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	2	I	I -	0,I3 0,08	I I
27	Е8-45 8-5	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м I00м2	0,I6	472,00 62,00	7,59 2,28	73	I0	I -	II5,00 2,94	I8 -
		Стоимость изделий								
28	ССМЦ п I2-I	Стоимость фундаментных бетонных блоков ФБС24.4.6Т шт	24,00	22,60	-	542	-	-	-	-
29	ССМЦ п I2-5	марки ФБСI2.4.6Т шт	25,00	I2,I0	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	ССМЦ п I2-I2	марки ФБС9.4.6Т шт	22,00	9,0I	-	I98	-	-	-	-
3I	ССМЦ п I2-8	марки ФБСI2.4.3Т шт	53,00	5,83	-	309	-	-	-	-
32	ССМЦ п I2-I	марки ФБС24.3.6Т шт	I5,00	I7,60	-	264	-	-	-	-
33	ССМЦ п I2-II	марки ФБС9.3.6Т шт	3I,00	6,76	-	2I0	-	-	-	-
34	ССМЦ доп 3 п 70	Стоимость фундаментных плит ФЛI4.24-2 шт	6,00	50,70	-	304	-	-	-	-
35	ССМЦ доп 3 п 7I	марки ФЛI4.I2-2 шт	I,00	25,20	-	25	-	-	-	-
36	ССМЦ доп 3 п 73	марки ФЛI2.24-2 шт	24,00	4I,70	-	I00I	-	-	-	-
37	ССМЦ доп 3 п 74	марки ФЛI2.I2-2 шт	8,00	20,70	-	I66	-	-	-	-
38	ССМЦ доп 3 п 77	марки ФЛI0.I2-2 шт	6,00	I7,50	-	I05	-	-	-	-
39	ССМЦ п I755	марки ФЛ8.24-3 шт	4,00	32,00	-	I28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	ССМЦ п I756	марки ФЛ8.I2-3 шт	3,00	I5,60	-	47	-	-	-	-
4I	ССЦМ п 5I5	Стоимость перемычек из бетона М200 м3	0,02	85,30	-	2	-	-	-	-
42	ССЦМ таб I	Стоимость арматуры из стали класса В-I кг	4,66	0,22	-	I	-	-	-	-
43	ССЦМ таб I	То же, класса А-3 кг	9,70	0,25	-	2	-	-	-	-
44	Е8-59 7-3	Армирование отдельных мест т	0,I4	42I,00 27,80	I,38 0,4I	59	4	- -	54,30	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			4886	I73	279 99		3II I3I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			4886	-	-		-
		накладные расходы	"			805	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		75
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I46	-		-
		плановые накопления	"			453	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб			6I44	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5I7
		сметная зарплата	руб			-	4I8	-		-
		Итого по разделу 2	"			6I44	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5I7
		Сметная зарплата	руб			-	4I8	-		-
		Раздел 3. Окна								
45	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2	3,09	4,47	0,34	I4	5	I	2,56	8
		м2		I,49	0,I0			-	0,I3	-
		Стоимость изделий								
46	CI22-I8 доп I	Стоимость оконного блока ФВ09-I2 м2	3,03	22,34	-	68	-	-	-	-
47	CIII-425	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплётами жилых зданий для одностворных переплётов высотой до I,8 м, компл	3,00	I,29	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			86	5	I		8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			86	-	-		-
		накладные расходы	"			I4	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I07	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого по разделу 3	"			I07	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Раздел 4. Двери								
48	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площ.проёма до 3 м2 м2	5,74	I,45 0,55	0,35 0,II	8	3	2 I	0,9I 0,I4	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49	CI22-267	Блоки дверные марки ДСI8-9гт м2	I,60	24,90	-	40	-	-	-	-
50	CI22-259	Блоки дверные решётчатой конструкции с полотнами одинаковой ширины марки ДН и ДТ 20-9.9-I8, 23-9, 9-I8 м2	4,I4	I4,60	-	60	-	-	-	-
5I	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	I,00	6,73	-	7	-	-	-	-
52	CIII-448-I	То же, в помещение однопольных компл	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			I2I	3	2/I		5/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I2I	-	-		-
		накладные расходы	"			20	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			I3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I54	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого по разделу 4	"			I54	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого прямые затраты								
		Раздел 5. Перекрытие над техподпольем								
53	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	9	3	2 I	I,65 0,34	5 I
54	E7-463 39-6-I.8	То же, площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	20,00	4,74 I,39	I,06 0,38	95	28	22 8	2,29 0,49	46 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
55	Е7-647 47-4-I.8	Установка плит лоджий площадью до I0 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	2,26 0,64	0,97 0,35	7	2	3 I	I,09 0,45	3 I
56	Е6-I8I5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщ. до 200 мм м3	0,24	50,40 4,94	0,92 0,28	I2	I	- -	8,79 0,36	2 -
		Стоимость изделий								
57	ССЦМ п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-3а4т шт	2,00	50,60	-	I0I	-	-	-	-
58	ССЦМ п 562	То же, марки ПК60.I2-6а6т шт	I,00	64,90	-	65	-	-	-	-
59	ССЦМ п 580	То же, марки ПК60.I0.8-а4т шт	I,00	56,20	-	56	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60	ССЦМ п 539	То же, марки ПК60.I5-6а4т шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
6I	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.I5-3а4т шт	I5,00	78,80	-	II82	-	-	-	-
62	ССЦМ п I6I0	То же, марки ПК24.I5-8т шт	2,00	28,20	-	56	-	-	-	-
63	ССЦМ п I634	То же, марки ПК24.I2-6т шт	I,00	2I,80	-	22	-	-	-	-
64	ССЦМ п 559	Стоимость плит лоджий марки ПК5I.I2-8а4т шт	3,00	54,30	-	I63	-	-	-	-
65	CI24-I0	Арматура класса AI т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
66	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,03	325,00	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			I860	34	27 I0		56 I2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I860	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб			309	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		27
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	55	-		-
		плановые накопления	"			I73	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2342	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		95
		сметная зарплата	руб			-	99	-		-
		Итого по разделу 5	"			2342	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		95
		Сметная зарплата	руб			-	99	-		-
		Раздел 6. Вход в техподполье								
67	Е8-30 5-I	Кирпичная кладка стен м3	2,76	34,20 2,2I	0,8I 0,24	94	6	3 I	4,05 0,3I	II I
68	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,02	86,50 I9,60	I,50 0,45	2	-	-	38,I0 0,58	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,I4	90,00 I9,50	I,50 0,45	I3	3	- -	33,60 0,58	5 -
70	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоёв песчаных м3	0,09	I0,40 I,62	-	I	-	-	3,00	-
7I	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,I5	29,30 I,62	-	4	-	-	2.90	-
72	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм I00м2	0,02	70,00 9,88	0,95 0,28	I	-	-	I8,80 0,36	-
73	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщ. 5 мм I00м2	0,07	I3,60 0,I6	0,23 0,07	I	-	-	0,34 0,09	-
74	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких I00м	0,I0	79,90 74,00	5,90 I,80	8	7	-	I28,00 2,32	I3
		Стоимость изделий								
75	ССЦМ п 775	Стоимость лестничных ступеней м2	9,90	4,90	-	49	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			I73	I6	3/I		30/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I73	-	-		-
		накладные расходы	"			28	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			I6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2I7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		33
		сметная зарплата	руб			-	2I	-		-
		Итого по разделу 6	"			2I7	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		33
		Сметная зарплата	руб			-	2I	-		-
		Раздел 7. Крыльцо								
76	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,38	29,30/I,62	-	II	I	-	2,90	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоёв песчаных м3	0,I9	9,8I / I,62	-	2	-	-	3,00	I
78	E8-6I 7-5	Решётка для вытирания ног т	0,0I	335,00 / 23,00	6,32 / I,90	3	-	-	37,40 / 2,45	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			I6	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I6	-	-		-
		накладные расходы	"			3	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			20	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата	руб			-	I	-		-
		Итого по разделу 7	"			20	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб			-	I	-		-

Раздел 8. Приямки

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,36	29,20 / I,62	-	II	I	-	2,90	I
80	E8-38 5-I	Стены приямков и каналов из керамического кирпича м3	I,05	37,90 / 3,75	0,62 / 0,I9	40	4	-	6,86 / 0,25	7
8I	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	0,04	90,00 / I9,50	I,50 / 0,45	3	I	-	33,60 / 0,58	I
82	E8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки т	-	I94,00 / 27,80	I,38 / 0,4I	-	-	-	54,30 / 0,53	-
83	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм I00м2	0,02	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	I	-	-	I8,80 / 0,36	-
84	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм I00м2	0,02	I3,60 / 0,I6	0,23 / 0,07	I	-	-	0,34 / 0,09	-
85	E8-6I 7-5	Установка металлических решёток приямков т	0,I2	335,00 / 23,00	6,32 / I,90	40	3	I	37,40 / 2,45	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
86	ЕII-77 II-II	Железнение цементных покрытий I00м2	0,02	9,83 7,86	0,08 0,02	I	-	-	I2,60 0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			97	9	I		I3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			97	-	-		-
		накладные расходы	"			I7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I23	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб			-	II	-		-
		Итого по разделу 8	"			I23	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 9. Основание под полы I этажа								
87	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий I00м2	0,96	72,90 / I4,20	0,99 / 0,30	70	I4	I	25,50 / 0,39	24
88	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,36	29,30 / I,62	-	II	I	-	2,90	I
89	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита м3	I0,30	I6,I0 / I,80	I,08 / 0,32	I66	I9	II / 3	3,58 / 0,4I	37 / 4
90	EII-57 I 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 20 мм I00м2	0,76	82,60 / I4,50	I,I2 / 0,34	63	II	I	29,40 / 0,44	22
9I	EII-58 I 8-4	То же, толщ. 5 мм I00м2	4,57	I5,40 / 0,23	0,28 / 0,08	70	I	I	0,46 / 0,I0	2
92	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм I00м2	0,I3	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	9	I	- / -	I8,80 / 0,36	3 / -
93	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм I00м2	0,53	I3,60 / 0,I6	0,23 / 0,07	7	-	-	0,34 / 0,09	-
94	EII-I4 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида, первый слой I00м2	0,6I	96,60 / 33,40	6,94 / 2,08	59	20	4 / I	46,90 / 2,68	29 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб			455	67	I8 4		II8 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			455	-	-		-
		накладные расходы	"			75	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I3	-		-
		плановые накопления	"			42	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			572	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I3I
		сметная зарплата	руб			-	84	-		-
		Итого по разделу 9	"			572	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I3I
		Сметная зарплата	руб			-	84	-		-
		Раздел I0. Отмостка								
95	E27-42 I-I	Основание из щебня толщ. I00 мм I00м2	0,30	I57,00 I,74	I2,76 4,I3	47	I	4 I	3,30 5,33	I 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
96	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00м2	0,30	I00,00 / 8,23	-	30	2	-	I4,40	4
97	E27-I72 42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке № I69 добавлять или исключать I00м2	0,30	I5,78 / I,3I	-	5	-	-	2,32	I
		Итого прямые затраты по разделу II	руб			72	3	4 / I		4 / 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			72	-	-		-
		накладные расходы	"			I2	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			9I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата	руб			-	6	-		-
		Итого по разделу II	"			9I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб			-	6	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			8072	364	448 I60		634 2I7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			8072	-	-		-
		накладные расходы	"			I333	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I2I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	233	-		-
		плановые накопления	"			749	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I0I54	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		972
		сметная зарплата	руб			-	757	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по подземной части	руб			I0I54	-	-		№
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		972
		Сметная зарплата	руб			-	757	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел II. Стены								
98	E7-5I6 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I2,00	2,86 / 0,78	0,95 / 0,36	34	9	II / 4	I,36 / 0,46	I6 / 6
99	E7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	36,00	3,98 / I,20	I,56 / 0,58	I43	43	56 / 2I	2,03 / 0,75	73 / 27
I00	E7-534 42-I3-I.8	Установка парапетных блоков массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	3,24 / 0,75	I,0I / 0,38	26	6	8 / 3	I,2I / 0,49	I0 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0I	E7-543 42-I3	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	II2,00	I,62 0,75	0,68 0,25	I8I	84	76 28	I,I7 0,32	I3I 36
I02	E7-528 42-8-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I20,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	434	I39	I93 72	I,97 0,77	236 92
I03	E7-699 49-6-I.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	24,00	3,66 I,37	2,07 0,79	88	33	50 I9	2,36 I,02	57 24
I04	E7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	2,32	58,70 5,49	0,68 0,20	I36	I3	I -	I0,50 0,26	24 I
I05	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	2,37	37,20 I,9I	0,44 0,I3	88	5	I	3,62 0,I7	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I06	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00м	4,69	4,85 4,54	0,3I 0,09	23	2I	I -	7,35 0,I2	34 I
		Стоимость изделий								
I07	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.6I	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой I000 кг/м3 толщ. 40 см м2	2I2,96	22,63	-	48I9	-	-	-	-
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрезку стен: 0,45								
I08	ССЦМ п II-9	То же, толщ. 32 см м2	42,07	2I,50	-	905	-	-	-	-
I09	ССЦМ п II-80	Блоки внутренних стен из бетона МI00 толщиной 20 см объёмной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4 кг м2	297,55	I0,90	-	3243	-	-	-	-
II0	ССЦМ п II-80 примеч	То же, с расходом арматуры I2,2 кг м2	I,76	I3,38	-	24	-	-	-	-
III	ССЦМ п II-80 примеч	То же, с расходом арматуры I3 кг м2	3,76	I3,69	-	5I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II2	ССЦМ п II-80 примеч	То же, с расходом арматуры I5,6 кг м2	2,56	I4,62	-	37	-	-	-	-
II3	ССЦМ п II-I24 примеч 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщ. 280 мм м2	75,08	II,90	-	893	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб			III25	353	397 I47		590 I9I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			III25	-	-		-
		накладные расходы	"			I835	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I69
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	332	-		-
		плановые накопления	"			I034	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I3994	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		950
		сметная зарплата	руб			-	832	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу II	руб			I3994	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		950
		Сметная зарплата	руб			-	832	-		-
		Раздел I2. Перекрытие								
II4	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	60,00	4,72 I,39	I,06 0,38	283	83	64 23	2,29 0,49	I37 29
II5	Е7-647 47-4-I.8	Установка плит лоджий площадью до I0 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	9,00	2,70 0,64	0,97 0,35	24	6	9 3	I,09 0,45	I0 4
II6	Е6-I8I-5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщ. до 200 мм м3	4,58	44,47 4,94	0,92 0,28	204	23	4 I	8,79 0,36	40 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий								
II7	ССЦМ п 580	Стоимость плит перекрытия марки ПК60.I0-8а4т шт	3,00	56,20	-	I69	-	-	-	-
II8	ССЦМ п 592	То же, марки ПК60.I0-3а4т шт	6,00	50,60	-	304	-	-	-	-
II9	ССЦМ п 568	То же, марки ПК60.I2-6а4т шт	3,00	59,00	-	I77	-	-	-	-
I20	ССЦМ п 539	То же, марки ПК60.I5-6а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-
I2I	ССЦМ п 55I	То же, марки ПК60.I5-3а4т шт	45,00	78,80	-	5546	-	-	-	-
I22	ССЦМ п 559	Стоимость плит лоджий марки ПК5I.I2-8а4т шт	9,00	54,30	-	489	-	-	-	-
I23	СI24-I0	Арматура класса AI т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
I24	СI24-I2	Арматура класса A3 т	0,48	325,00	-	I56	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,04	392,00	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб			5629	II2	77 27		I87 35
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			5629	-	-		-
		накладные расходы	"			930	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		85
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I66	-		-
		плановые накопления	"			523	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7082	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		307
		сметная зарплата	руб			-	305	-		-
		Итого по разделу I2	"			7082	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата	руб			-	305	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I3. Покрытие								
I26	E7-463 39-6-I	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2I,00	4,72 I,39	I,06 0,38	99	29	22 8	2,29 0,49	48 I0
I27	E6-I80 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщине до I50 мм м3	I,28	52,40 6,79	I,I0 0,33	67	9	I -	I2,I0 0,43	I5 I
I28	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике I00м2	2,I7	49,90 I0,70	I,30 0,39	I08	23	3 I	I8,90 0,50	4I I
I29	EI2-284 9-I	Утепление покрытий плитами минеральными или стеклопластовыми в один слой на битумной мастике I00м2	2,I7	54,70 28,40	4,00 I,20	II9	62	9 3	48,20 I,55	I05 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I30	СЦМЦ п 3-I47	Стоимость плит теплоизоляционных из пенобетона м3	45,57	I6,00	-	729	-	-	-	-
I3I	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00м2	2,I7	5I,60 7,64	0,74 0,22	II2	I7	I -	I4,30 0,28	3I I
I32	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	0,92	I,34 0,69	0,I3 0,04	I	I	- -	I,29 0,05	I -
		Стоимость изделий								
I33	ССЦМ п 592	Стоимость плит перекрытия марки ПК60.I0-3а4т шт	4,00	50,60	-	202	-	-	-	-
I34	ССЦМ п 574	То же, марки ПК60.I2-3а4т шт	I,00	60,90	-	6I	-	-	-	-
I35	ССЦМ п 55I	То же, марки ПК60.I5-3а4т шт	I6,00	78,80	-	I26I	-	-	-	-
I36	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
I37	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,I6	325,00	-	52	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I38	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
I39	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	I2,04	0,I8	-	2	-	-	-	-
I40	CI22-270	Люк на чердак м2	0,92	30,40	-	28	-	-	-	-
I4I	CIII-450-I	Скобяные изделия для люка компл	I,00	2,83	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб			2855	I4I	36 I2		24I I6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			2855	-	-		-
		накладные расходы	"			470	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		43
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	85	-		-
		плановые накопления	"			266	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			359I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		300
		сметная зарплата	руб			-	238	-		-
		Итого по разделу I3	"			359I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		300
		Сметная зарплата	руб			-	238	-		-
		Раздел I4. Окна								
I42	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов более 2 м2 м2	36,24	3,25 I,I5	0,27 0,08	II8	42	I0 3	I,93 0,I0	70 4
I43	EI0-74 I3-3	То же, площадью проёмов до 2 м2 м2	68,76	4,47 I,49	0,34 0,I0	307	I02	24 7	2,56 0,I3	I76 9
I44	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м м2	I05,40	0,92 0,34	0,03 0,0I	97	36	3 I	0,59 0,0I	62 I
I45	EI5-70I 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, I00м2	I,05	229,00 23,50	I,50 0,45	24I	25	I -	43,I0 0,58	45 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I46	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёма до 3 м2 м2	I8,84	4,24 I,34	0,33 0,I0	80	25	6 2	2,33 0,I3	44 2
I47	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I9	I5I,00 I7,40	0,90 0,27	28	3	- -	3I,60 0,35	6 -
		Стоимость изделий								
I48	CI22-27 доп I п 29	Блоки оконные марки OPI5-I2 м2	6I,56	22,60	-	I39I	-	-	-	-
I49	CI22-30 доп I п 22	То же, марки OPI5-2I м2	36,24	20,50	-	743	-	-	-	-
I50	CI22-I7 доп I п I8	То же, фрамуг марки ФPOI2-06 м2	7,20	28,70	-	207	-	-	-	-
I5I	CI22-206 доп I п I5I	То же, балконных блоков БР22-7.5 м2	I8,84	25,I0	-	473	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I52	CI22-359	Доски подоконные толщ. 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25 м	73,20	I,92	-	I4I	-	-	-	-
I53	CIII-4I0-I	Скобяные изделия для 2-створчатого окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой I,8 м компл	46,00	3,56	-	I64	-	-	-	-
I54	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до I,5м компл	I2,00	I,78	-	2I	-	-	-	-
I55	CIII-442	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой компл	I2,00	3,54	-	42	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб			4053	233	44 I3		403 I7
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб			4053	-	-		-
		накладные расходы	"			670	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		60
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I20	-		-
		плановые накопления	"			377	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			5I00	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		480
		сметная зарплата	руб			-	366	-		-
		Итого по разделу I4	"			5I00	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		480
		Сметная зарплата	руб			-	366	-		-
		Раздел I5. Двери								
I56	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 (входные в подъезд) м2	2,66	I,45 0,55	0,35 0,II	4	I	I -	0,9I 0,I4	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I57	EI0-I07 20-5	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 (входные в подъезд) м2	2,66	2,00 / 0,67	0,I3 / 0,04	5	2	- / -	I,I6 / 0,05	3 / -
I58	EI0-I07 20-I	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	74,73	2,00 / 0,67	0,I3 / 0,04	I49	50	I0 / 3	I,I6 / 0,05	87 / 4
I59	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	30,48	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	44	I7	I0 / 3	0,9I / 0,I4	28 / 4
I60	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3мм I00м2	0,I2	222,00 / 47,80	I,40 / 0,36	26	6	- / -	86,50 / 0,46	I0 / -
I6I	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м2 м2	2,66	I,34 / 0,20	-	4	I	-	0,36	I
		Стоимость изделий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I62	CI22-28I	Блоки дверные наружные марки ДН2I-I3 м2	5,32	I4,80	-	79	-	-	-	-
I63	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные марки ДГ2I-7 м2	27,80	I5,00	-	4I7	-	-	-	-
I64	CI22-2I8	марки ДГ2I-9 м2	43,20	I4,20	-	6I3	-	-	-	-
I65	CI22-224	марки Д02I-I6 м2	3I,56	9,79	-	309	-	-	-	-
I66	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двупольных компл	2,00	8,94	-	I8	-	-	-	-
I67	CIII-448-I	То же, входных в помещение однопольных компл	56,00	2,97	-	I66	-	-	-	-
I68	CIII-449-I	То же, входных в помещение двухпольных компл	I2,00	3,23	-	39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб			I873	77	2I / 6		I3I / 8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I873	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб			309	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		28
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	54	-		-
		плановые накопления	"			I74	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2356	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I67
		сметная зарплата	руб			-	I37	-		-
		Итого по разделу I5	"			2356	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I67
		Сметная зарплата	руб			-	I37	-		-
		Раздел I6. Встроенные шкафы и антресоли								
I69	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков I0 блоков	3,20	8,99 3,54	I,53 0,46	29	II	4 I	6,56 0,59	2I 2
I70	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных I0 блоков	3,20	4,8I I,64	0,48 0,I4	I5	5	I -	3,02 0,I8	I0 I
I7I	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	I8,72	0,8I 0,35	0,I4 0,04	I5	7	3 I	0,66 0,05	I2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I72	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	60,82	0,90 0,64	0,05 0,0I	55	39	3 I	I,23 0,0I	75 I
I73	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	I,54	4,43 4,I6	0,I3 0,04	7	6	- -	7,94 0,05	I2 -
		Стоимость изделий								
I74	CI22-43I	Блоки дверные шкафные ДШI7-5 м2	3,40	2I,I0	-	72	-	-	-	-
I75	CI22-434	То же, ДШI7-9 м2	36,72	I6,70	-	6I3	-	-	-	-
I76	CI22-436	То же, ДШI7-I0 м2	6,80	I4,80	-	I0I	-	-	-	-
I77	CI22-447	Блоки антресольные марки ДА6-5 м2	I,28	28,00	-	36	-	-	-	-
I78	CI22-455	То же, марки ДА6-9 м2	I3,68	26,00	-	356	-	-	-	-
I79	CI22-456	То же, марки ДА6-I0 м2	2,52	24,40	-	6I	-	-	-	-
I80	CI22-485	Полки переставные ПП4-I0, ПП6-5, ПП6-I0 м2	47,60	I0,70	-	509	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8I	CI22-489	Полки антресольные м2	I3,22	I0,70	-	I4I	-	-	-	-
I82	CI22-482	Стенки промежуточные 2СП-2 м2	I8,72	9,8I	-	I84	-	-	-	-
I83	CI22-49I	Наличники марки Н-2 м	I54,00	0,2I	-	32	-	-	-	-
I84	CI22-494	Плинтусы м	30,40	0,87	-	26	-	-	-	-
I85	CI22-495	Монтажный брус МБ-2 мт	I28,00	I,45	-	I86	-	-	-	-
I86	CI22-500	Штангодержатели марки ШД-I шт	40,00	0,34	-	I4	-	-	-	-
I87	CI22-497	Штанги марки ШТ-4, ШТ-4,5, ШТ-5 шт	20,00	0,39	-	8	-	-	-	-
I88	CI22-502	Полкодержатель ПД-2 шт	224,00	0,I3	-	29	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб			2489	68	II 3		I30 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			2489	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб			4II	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		36
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	73	-		-
		плановые накопления	"			230	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			3I30	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I7I
		сметная зарплата	руб			-	I44	-		-
		Итого по разделу I6	"			3I30	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I7I
		Сметная зарплата	руб			-	I44	-		-
		Раздел I7. Перегородки								
I89	E7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площ. до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	372,00	3,74	0,78	I39I	402	290	I,73	644
		шт		I,08	0,29			I08	0,37	I38
		Стоимость изделий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I90	ССЦМ п 3-207	Панели гипсобетонные площ. до 6 м2 м2	668,20	4,70	-	3I4I	-	-	-	-
I9I	ССЦМ том I п 3-2I5	Панели гипсоцементо-бетонные площ.менее 6,0 м2 м2	III,85	4,95	-	554	-	-	-	-
I92	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,3I	II0,00 I2,90	I,30 0,39	34	4	-	24,00 0,50	7 -
I93	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	I,96	4,43 4,I6	0,I3 0,04	9	8	-	7,94 0,05	I6 -
I94	EI0-II0 2I-I	Заполнение полотнами м2	47,34	3,38 2,83	0,I7 0,05	I60	I34	8 2	4,54 0,06	2I5 3
I95	CI22-49I	Наличники марки Н-2 м	I96,I0	0,2I	-	4I	-	-	-	-
I96	CI22-294	Полотна глухие под остекление высотой 2000мм м2	47,30	5,98	-	283	-	-	-	-
I97	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм I000м2	0,I7	222,00 47,80	I,40 0,36	39	8	-	86,50 0,46	I5
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб			5652	556	298 II0		897 I4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб			5652	-	-		-
		накладные расходы	"			932	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		86
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I66	-		-
		плановые накопления	"			528	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7II2	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		II24
		сметная зарплата	руб			-	832	-		-
		Итого по разделу I7	"			7II2	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		II24
		Сметная зарплата	руб			-	832	-		-
		Раздел I8. Полы								
		Подготовка под полы 2 и 3 этажей								
I98	ЕII-54 7-5	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесноволокнистых I00м2	2,87	27,20 2,52	0,53 0,I6	78	7	I -	4,94 0,2I	I4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I99	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий I00м2	2,87	72,90 I4,20	0,99 0,30	209	4I	3 I	25,50 0,39	73 I
200	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита м3	I3,3I	I6,I0 I,80	I,08 0,32	2I4	24	I4 4	3,58 0,4I	48 5
20I	EII-57 I 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 20 мм I00м2	2,29	82,60 I4,50	I,I2 0,34	I89	33	3 I	29,40 0,44	67 I
202	EII-58 I 8-4	То же, толщ. 5 мм I00м2	I3,72	I5,60 0,23	0,28 0,08	2I4	3	4 I	0,46 0,I0	6 I
		Покрытие								
203	EII-I90 27-4	Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из берёзы м2	382,29	I0,40 0,32	0,04 0,0I	3976	I22	I5 4	0,54 0,0I	206 4
204	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщ. не менее 3,6 мм I00м2	3,05	453,00 43,60	0,75 0,22	I38I	I33	3 I	75,50 0,28	230 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
205	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем I00м2	0,98	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	409	60	4 I	I08,00 I,75	I06 2
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб			6670	423	47 I3		750 I6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			6670	-	-		-
		накладные расходы	"			II00	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I00
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I97	-		-
		плановые накопления	"			622	-	-		-
		всего стоимость общедстроительных работ	"			8392	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		866
		сметная зарплата	руб			-	633	-		-
		Итого по разделу I8	"			8392	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		866
		Сметная зарплата	руб			-	633	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I9. Кровля								
206	EI0-3 I-3	Монтаж ферм шт	34,00	9,9I / 3,00	3,I4 / I,07	337	I02	I06 / 36	5,I0 / I,38	I73 / 47
207	CI22-393	Стоимость ферм м3	3,43	I43,00	-	490	-	-	-	-
208	EI0-70 II-I	Установка стропил, стоек, подкосов, затяжек, мауэрлатов м3	7,53	II2,00 / I2,60	2,I0 / 0,63	843	95	I6 / 5	23,80 / 0,8I	I79 / 6
209	EI0-23 3-6	Устройство карнизов м2	38,20	3,04 / 0,80	0,03 / 0,0I	II6	3I	I	I,53 / 0,0I	58
2I0	EI0-32 6-I	Установка лобовых досок м2	7,53	2,I4 / 0,22	0,03 / 0,0I	I6	2	-	0,40 / 0,0I	3
2II	EI0-69 I0-8	Укладка ходовых досок (на чердаке и на крыше) м	90,00	0,I4 / 0,02	- / -	I3	2	-	0,04	4
2I2	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством I00м2	2,94	2I3,00 / 24,50	3,50 / I,05	627	72	I0 / 3	43,90 / I,35	I29 / 4
2I3	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,07	II0,00 / I2,90	I,30 / 0,39	8	I	-	24,00 / 0,50	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I4	EI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов I00м2	4,47	28,90 / 9,63	0,08 / 0,02	I29	43	-	I3,30 / 0,03	60
2I5	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	I0,96	3,48 / 0,46	0,I3 / 0,04	38	5	I	0,87 / 0,05	I0 / I
2I6	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00м2	2,94	II,00 / I,60	0,40 / 0,I2	32	5	I	3,03 / 0,I5	9
2I7	EI2-283 8-8	Ограждение кровли перилами I00м	0,38	I07,00 / 6,20	0,38 / 0,II	40	2	-	I0,60 / 0,I4	4
2I8	EI5-7I3 20I	Остекление слуховых окон I00м2	0,0I	82,70 / I2,50	0,80 / 0,24	I	-	-	22,80 / 0,3I	-
		Стоимость изделий								
2I9	CI22-29	Слуховые окна м2	I,44	22,80	-	33	-	-	-	-
220	CIII-395	Скобяные изделия для слуховых окон шт	I,00	I,23	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб			2724	360	I35 44		63I 58
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			2724	-	-		-
		накладные расходы	"			448	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	80	-		-
		плановые накопления	"			255	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			3427	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		730
		сметная зарплата	руб			-	484	-		-
		Итого по разделу I9	"			3427	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		730
		Сметная зарплата	руб			-	484	-		-
		Раздел 20. Лестницы								
22I	E7-509 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей массой до Iт со сваркой шт	6,00	5,20 I,4I	3,05 I,I2	3I	8	I9 7	2,35 I,44	I4 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
222	E7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	3,5I I,35	I,92 0,73	25	9	I3 5	2,28 0,94	I6 7
223	E8-32 5-I	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	0,I6	34,90 2,4I	0,78 0,23	6	-	-	4,23 0,30	I
224	E7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней шт	6,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	8	4	-	I,0I 0,06	6
225	E7-737 58-3	Металлические ограждения лестничных маршей и оконных проёмов I00м	0,24	823,00 35,70	3,I0 0,94	I99	9	I	6I,00 I,2I	I5
226	E9-46 7-I	Монтаж металлических стремянок т	0,02	58,00 I3,80	32,I0 II,80	I	-	-	22,60 I5,22	-
		Стоимость изделий								
227	ССЦМ п II-I6-8	Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими дополнительной отделки м2	I7,82	I2,30	-	2I9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
228	ССЦМ п II-I6-9	То же, площадки м2	25,74	9,94	-	256	-	-	-	-
229	ССЦМ пII-I7-2	Лестничные ступени пм	6,60	3,72	-	25	-	-	-	-
230	CI2I-I975	Металлические стремянки на чердак т	0,02	358,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб			777	30	33 I2		52 I6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			769	-	-		-
		накладные расходы	"			I26	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I0
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	24	-		-
		плановые накопления	"			72	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			967	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		78
		сметная зарплата	руб			-	66	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость металло-монтажных работ	руб			8	-	-		-
		накладные расходы	"			I	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"			I0	-	-		-
		Итого по разделу 20	"			977	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		78
		Сметная зарплата	руб			-	66	-		-
		Раздел 2I. Внутренняя отделка								
23I	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков I00м2	8,0I	42,I0 24,40	I,I0 0,33	337	I95	9 3	45,00 0,43	360 3
232	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00м2	25,70	35,80 20,60	I,00 0,30	920	529	26 8	37,00 0,39	95I I0
233	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная I00м2	7,49	I2,90 6,80	0,07 0,02	97	5I	-	I2,70 0,03	95
234	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по штукатурке стен, I00м2	II,24	76,70 27,80	0,80 0,24	862	3I2	9 3	49,30 0,3I	554 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
235	EI5-569 I59-9	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по штукатурке потолков I00м2	0,52	90,I0 33,80	I,26 0,38	47	I7	-	60,00 0,49	3I
236	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	0,28	422,00 94,70	2,00 0,60	II8	27	-	I70,00 0,77	48
237	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными I00м2	I7,23	37,60 I5,30	-	648	264	-	26,80	462
238	EI5-608 I59-3	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза I00м2	5,04	40,20 7,40	-	203	37	-	II,80	60
239	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00м2	0,I5	386,00 66,00	5,90 I,77	57	I0	I	II5,00 2,28	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
240	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков I00м2	0,03	396,00 / 74,00	6,00 / I,80	II	2	-	I28,00 / 2,32	4
24I	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00м2	0,I5	73,00 / I3,40	0,50 / 0,I5	II	2	-	22,30 / 0,I9	3
242	EI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков I00м2	0,03	I2I,00 / 24,70	0,80 / 0,24	3	I	-	4I,20 / 0,3I	I
		Итого прямые затраты по разделу 2I	руб			33I4	I447	45 / I4		2586 / I6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			33I4	-	-		-
		накладные расходы	"			547	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		50
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	98	-		-
		плановые накопления	"			307	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			4I68	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2652

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб			-	I559	-		-
		Итого по разделу 2I	"			4I68	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2652
		Сметная зарплата	руб			-	I559	-		-
		Раздел 22. Наружная отделка								
243	E2I-I5I 59-30а	Проолифка лобовой доски за 2 раза м2	7,53	0,I3 / 0,03	-	I	-	-	-	-
244	EI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза I00м2	0,I2	3I,80 / 9,65	-	4	I	-	I5,50	2
245	E2I-I52 59-30б	Проолифка карнизов и подшивок по дереву м2	38,20	0,I5 / 0,03	-	6	I	-	0,07	3
246	EI5-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности потолков за 2 раза I00м2	0,38	34,30 / I2,08	-	I3	5	-	I9,20	7
247	EI5-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая I00м2	3,89	56,80 / 8,70	0,70 / 0,2I	22I	34	3 / I	I3,90 / 0,27	54 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб			245	4I	3/I		66/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			245	-	-		-
		накладные расходы	"			40	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			23	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			308	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		70
		сметная зарплата	руб			-	49	-		-
		Итого по разделу 22	"			308	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		70
		Сметная зарплата	руб			-	49	-		-

Раздел 23. Разные работы

Утепление вентиляционных стояков

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
248	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5 I00кг	-	36,29 3,67	0,26 0,08	I	-	-	6,02 0,I0	-
249	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами м3	2,72	8,05 4,73	0,I5 0,05	22	I3	-	7,90 0,06	2I
250	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами I00м2	0,44	64,40 44,40	I,70 0,5I	29	20	I	74,I0 0,66	33
25I	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной I00м2	0,25	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	49	I2	-	83,00 0,I5	2I
252	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочные покрытия металлического каркаса кг	I92,00	0,I7	-	33	-	-	-	-
253	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала колпак	5,00	8,39 I,45	0,0I -	42	7	-	2,63	I3
254	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 28I колпак	2,00	4,20 0,72	0,0I -	8	I	-	I,3I	3
		Стоимость изделий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
255	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 МI50 м3	2,80	25,60	-	72	-	-	-	-
256	CIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200x800x8 мм I00шт	0,43	I06,00	-	45	-	-	-	-
		Козырёк								
257	EI0-3I0 6-2	Установка каркаса из брусьев м2	0,07	I33,00 25,50	I,50 0,45	9	2	-	40,50 0,58	3
258	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками м2	3,75	2,I4 0,22	0,03 0,0I	8	I	-	0,40 0,0I	I
259	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с ее устройством I00 м2	0,03	2I3,00 24,50	3,50 I,05	7	I	-	43,90 I,35	I
260	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий I00м2	0,0I	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	2	-	-	83,00 0,I5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Ограждение лоджий								
26I	E7-659 47-8-I.8	Установка экранов ограждений площ. до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I2,00	2,I6 0,60	I,I4 0,43	26	7	I4 5	I,00 0,55	I2 7
262	EI5-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая I00м2	I,24	56,80 8,70	0,70 0,2I	70	II	I	I3,90 0,27	I7
263	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщ.20 мм I00м2	0,72	84,70 I5,50	I,02 0,3I	6I	II	I	28,50 0,40	20
264	EII-77 I-II	Железнение цементных покрытий I00м2	0,72	9,83 7,86	0,08 0,02	7	6	-	I2,60 0,03	9
		Стоимость изделий								
265	ССЦМ п 8-409 прим 3	Стоимость ограждений лоджий из бетона М300 толщ. I05 мм с расходом стали 6,64 кг м2	6I,80	7,20	-	445	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 23	руб			936	92	I7 5		I55 7
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб			936	-	-		-
		накладные расходы	"			I53	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч"ч			-	-	-		I3
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	26	-		-
		плановые накопления	"			89	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			II78	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I75
		сметная зарплата	руб			-	I23	-		-
		Итого по разделу 23	"			II78	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I75
		Сметная зарплата	руб			-	I23	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			48342	3933	II64 407		68I9 527
		В том числе:								
		стоимость общесроительных работ	"			48334	-	-		-
		накладные расходы	"			797I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		724

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I428	-		-
		плановые накопления	"			4500	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			60805	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8070
		сметная зарплата	руб			-	5768	-		-
		стоимость металло-монтажных работ	"			8	-	-		-
		накладные расходы	"			I	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"			I0	-	-		-
		Итого по надземной части	"			608I5	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8070
		Сметная зарплата	руб			-	5768	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			564I4	4297	I6I2 567		7453 744
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			56406	-	-		-
		накладные расходы	"			9304	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		845
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I66I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			5249	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			70959	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9042
		сметная зарплата	руб			-	6525	-		-
		стоимость металло-монтажных работ	"			8	-	-		-
		накладные расходы	"			I	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"			I0	-	-		-
		Итого по смете	"			70969	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9042
		Сметная зарплата	руб			-	6525	-		-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила рук.группы Р.Ф.Форафонова

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-I)

Основание:
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 8,664 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 573 чел.час
Сметная зарплата 0,497 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл. машин	Общая стоим.руб Всего	Общая стоим.руб Основ. з/пл	Общая стоим.руб Экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин / обслуж.машины На ед.	Затраты труда Всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены								
I	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	0,86	9,32 / 0,40	0,32 / 0,I0	8	-	-	0,80 / 0,I3	I
2	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	26,00	I,50 / 0,22	0,79 / 0,29	39	6	2I / 8	0,39 / 0,37	I0 / I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	2,00	I,95 / 0,30	I,09 / 0,40	4	I	2 / I	0,53 / 0,52	I / I
4	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	I4,00	2,96 / 0,47	I,63 / 0,60	4I	7	22 / 8	0,82 / 0,77	II / II
5	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций 0,5 т шт	7,00	I,52 / 0,37	I,I5 / 0,42	II	3	8 / 3	0,65 / 0,54	5 / 4
6	Е7-2 I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	3,00	2,09 / 0,50	I,59 / 0,57	6	2	5 / 2	0,86 / 0,74	3 / 2
7	Е6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	35,I2 / 2,78	0,34 / 0,I0	30	2	-	5,07 / 0,I3	4
8	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,29	86,50 / I9,60	I,50 / 0,45	25	6	-	38,I0 / 0,58	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,20	90,00 / I9,50	I,50 / 0,45	I8	4	-	33,60 / 0,58	7
		Стоимость изделий								
I0	ССМЦ том 3 п 80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ6.I2.4 шт	7,00	I5,70	-	II0	-	-	-	-
II	ССМЦ том 3 п 74	То же, марки ФЛI2.I2.2 шт	2,00	20,70	-	4I	-	-	-	-
I2	СССМЦ том 3 п 7I	То же, марки ФЛI4.I2.2 шт	I,00	25,20	-	25	-	-	-	-
I3	ССМЦ п I2-5	То же, марки ФБСI2.4.6т шт	2,00	I2,I0	-	24	-	-	-	-
I4	ССМЦ п I2-I2	То же, марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,0I	-	I8	-	-	-	-
I5	ССМЦ п I2-8	То же, марки ФБСI2.4.3т шт	II,00	5,83	-	64	-	-	-	-
I6	ССМЦ п I2-II	То же, марки ФБС9.3.6т шт	7,00	6,76	-	47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	ССМЦ п I2-9	То же, марки ФБСI2.5.3т шт	6,00	7,29	-	44	-	-	-	-
I8	ССМЦ п I2-I9	То же,марки ФБС.4.6т шт	I4,00	22,60	-	3I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			87I	3I	58 22		53 28
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			87I	-	-		-
		накладные расходы	"			I44	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I3
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	25	-		-
		плановые накопления	"			8I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I096	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		94
		сметная зарплата	"			-	78	-		-
		Итого по разделу I	"			I096	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		94
		Сметная зарплата	руб			-	78	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Перекрытие								
I9	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площ. до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	4,72 I,39	I,06 0,38	9	3	2 I	2,29 0,49	5 I
20	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	I,74	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
2I	ССЦМ п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК 60.I2-4ат шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
22	Е6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведённой толщине до I50 мм м3	0,30	49,00 4,80	0,80 0,25	I5	I	-	8,76 0,32	3
23	CI24-I2	Арматура класса А3 т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
24	CI24-I0	Арматура класса АI т	-	338,00	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			I50	4	2/I		8/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I50	-	-		-
		накладные расходы	"			24	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			I4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I88	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		II
		сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 2	"			I88	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			I02I	35	60/23		6I/29
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб			I02I	-	-		-
		накладные расходы	"			I68	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	29	-		-
		плановые накопления	"			95	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I284	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I05
		сметная зарплата	руб			-	87	-		-
		Итого по подземной части	"			I284	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I05
		Сметная зарплата	руб			-	87	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
25	Е7-5I6 40-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	3,03 0,78	0,95 0,36	I2	3	3 I	I,36 0,46	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	E7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	36,00	3,98 I,20	I,56 0,58	I43	43	56 2I	2,03 0,75	73 27
27	E7-543 42-I3-I,8	Монтаж подкарнизных, поясных, перемычек блоков шт	58,00	2,98 0,75	0,68 0,25	I73	44	40 I5	I,I7 0,32	68 I9
28	E7-528 42-5	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	22	7	I0 4	I,97 0,77	I2 5
29	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	2,84	58,70 5,49	0,68 0,20	I67	I6	2 I	I0,50 0,26	30 I
30	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	I,I3	37,20 I,9I	0,44 0,I3	42	2	-	3,62 0,I7	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00м	3,98	4,85 / 4,54	0,3I / 0,09	I9	I8	I	7,35 / 0,I2	29
		Стоимость изделий								
32	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.7I	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой I000 кг/м3 толщ. 40 см м2	I78,07	22,63	-	4030	-	-	-	-
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								
33	ССЦМ п II-I27 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщиной 280 мм м2	27,00	I3,74	-	37I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			4979	I33	II2 / 42		22I / 54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			4979	-	-		-
		накладные расходы	"			823	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативн. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		76
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I48	-		-
		плановые накопления	"			465	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"			6267	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35I
		сметная зарплата	руб			-	323	-		-
		Итого по разделу 3	"			6267	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35I
		Сметная зарплата	руб			-	323	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
34	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	6,00	4,72 I,39	I,06 0,38	28	8	6 2	2,29 0,49	I4 3
35	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	6,96	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I2-4а4т шт	6,00	59,00	-	354	-	-	-	-
37	Е6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведённой толщине до I50 мм м2	0,39	48,7I 4,80	0,80 0,25	I9	2	-	8,76 0,32	3
38	CI24-I2	Арматура класса А3 т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
39	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			430	I0	6 2		I7 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			430	-	-		-
		накладные расходы	"			70	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I4	-		-
		плановые накопления	"			4I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			54I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		25
		сметная зарплата	руб			-	26	-		-
		Итого по разделу 4	"			54I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		25
		Сметная зарплата	руб			-	26	-		-
		Раздел 5. Покрытие								
40	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	2,00	4,72 I,39	I,06 0,38	9	3	2 I	2,29 0,49	5 I
		Стоимость изделий								
4I	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость плит покрытия марки ПК60.I2-3т шт	2,00	60,90	-	I22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	E6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведённой толщ.до I50 мм м3	0,I3	49,00 4,80	0,80 0,25	6	I	-	8,76 0,32	I
43	CI24-I2	Арматура класса А3 т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
44	CI24-42	Комплекты арматурной заготовки, не собранные в каркасы и сетки из стали класса А3 и углеродистой стали общего назначения диаметром 36-40 мм т	-	2I7,00	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые зараты по разделу 5	руб			I44	4	2 I		6 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I44	-	-		-
		накладные расходы	"			24	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			I4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I82	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 5	"			I82	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Раздел 6. Кровля								
45	EI0-70 II-7	Установка мауэрлата м3	0,I6	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	I8	2	-	23,80 0,8I	4
46	EI2-267 8-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством I00м2	0,I6	2I3,00 24,50	3,50 I,05	34	4	-	43,90 I,35	7
47	EI0-32 6-I	Установка лобовых досок м2	0,40	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I	-	-	0,40 0,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	I7,70	3,03 0,39	0,04 0,0I	54	7	I	0,72 0,0I	I3
49	EI0-23 3-6	Устройство карнизов м2	9,38	3,04 0,80	0,03 0,0I	29	8	-	I,53 0,0I	I4
50	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,I6	3,48 0,46	0,I3 0,04	I	-	-	0,87 0,05	-
5I	EI0-203 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00м2	0,I6	II,00 I,60	0,40 0,I2	2	-	-	3,03 0,I5	-
52	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	0,75	4,47 I,49	0,34 0,I0	3	I	-	2,56 0,I3	2
53	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марки 0P9-9, 0PI2-7,5а м2	0,75	22,40	-	I7	-	-	-	-
54	CIII-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до I,5 м, компл	I,00	2,06	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			I6I	22	I		40
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I6I	-	-		-
		накладные расходы	"			27	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	р		-	5	-		-
		плановые накопления	"			I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			203	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		42
		сметная зарплата	руб			-	27	-		-
		Итого по разделу 6	"			203	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		42
		Сметная зарплата	руб			-	27	-		-
		Раздел 7. Наружная отделка								
55	E2I-I5I 59-30	Проолифка фронтона по дереву м2	I7,70	0,II	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	E2I-I5I 59-30	Проолифка карниза и подшивки м2	9,40	0,I2	-	I	-	-	-	-
57	EI5-627 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза I00м2	0,I8	3I,80 / 9,65	-	6	2	-	I5,50	3
58	EI5-629 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности потолков за 2 раза I00м2	0,09	34,30 / I2,08	-	3	I	-	I9,20	2
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			I2	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I2	-	-		-
		накладные расходы	"			2	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I5	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб			-	3	-		-
		Итого по разделу 7	"			I5	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб			-	3	-		-
		Раздел 8. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
59	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5 I00кг	0,96	36,29 3,67	0,26 0,08	35	4	-	6,02 0,I0	6
60	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами м3	0,90	8,05 4,73	0,I5 0,05	7	4	-	7,90 0,06	7
6I	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами I00м2	0,I5	64,40 44,40	I,70 0,5I	I0	7	-	74,I0 0,66	II
62	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной I00м2	0,06	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	II	3	-	83,00 0,I5	5
63	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочные покрытие металлического каркаса кг	96,00	0,I7	-	I6	-	-	-	-
64	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	I,00	8,39 I,45	0,0I -	8	I	-	2,63	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	EI2-282 8-7	На каждые последующие 2 канала добавлять к расценке № 28I колпак	2,00	4,20 / 0,72	0,0I / -	8	I	-	I,3I	3
		Стоимость изделий								
66	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	0,93	25,60	-	24	-	-	-	-
67	CIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200x800x8 мм I00шт	0,I5	I06,00	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			I35	20	-		35
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I35	-	-		-
		накладные расходы"	"			23	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			I4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I72	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		сметная зарплата	руб			-	22	-		-
		Итого по разделу 8	"			I72	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата	руб			-	22	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			586I	I92	I2I 45		324 58
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			586I	-	-		-
		накладные расходы	"			969	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		86
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	I73	-		-
		плановые накопления	"			550	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб			7380	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		468
		сметная заработная плата	руб			-	4I0	-		-
		Итого по надземной части	"			7380	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата	руб			-	4I0	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			6882	227	I8I 68		385 87
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			6882	-	-		-
		накладные расходы	"			II37	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I0I
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	202	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			645	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			8664	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		573
		сметная заработная плата	руб			-	497	-		-
		Итого по смете	"			8664	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата	руб			-	497	-		-

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила рук.группы Р.А.Форафонова

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	Фундаменты и стены			87I	I096	-	-	I2,65
2	Перекрытие			I50	I88	-	-	2,I7
3	Стены			4979	6267	-	-	72,33
4	Перекрытие			430	54I	-	-	6,24
5	Покрытие			I44	I82	-	-	2,I0
6	Кровля			I6I	203	-	-	2,34
7	Наружная отделка			I2	I5	-	-	0,I7
8	Разные работы			I35	I72	-	-	I,99
	ИТОГО		-	6882	8664	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-2)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 8,935 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 596 чел.час
Сметная заработная плата 0,5I3 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин		
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж.машины	
									На ед.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены								
I	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	0,86	9,32 0,40	0,32 0,I0	8	-	-	0,80 0,I3	I
2	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	2I,00	I,50 0,22	0,79 0,29	32	5	I7 6	0,39 0,37	8 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	I,00	I,95 / 0,30	I,09 / 0,40	2	-	I / -	0,53 / 0,52	I / I
4	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	I5,00	2,96 / 0,47	I,63 / 0,60	44	7	24 / 9	0,82 / 0,77	I2 / I2
5	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	6,00	I,52 / 0,37	I,I5 / 0,42	9	2	7 / 3	0,65 / 0,54	4 / 3
6	E7-2 I-2	То же, массе конструкций до I,5 т шт	I,00	2,09 / 0,50	I,59 / 0,57	2	I	2 / I	0,86 / 0,74	I / I
7	E7-3 I-3	То же, массе конструкций до 3,5 т шт	2,00	2,99 / 0,76	2,23 / 0,79	6	2	5 / 2	I,29 / I,02	3 / 2
8	E6-I3 II-3	Заделка отдельных мест кирпичом м3	0,87	35,30 / 2,78	0,34 / 0,I0	3I	2	- / -	5,07 / 0,I3	4 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,I4	88,50 / I9,60	I,50 / 0,45	I3	3	-	38,I0 / 0,58	5
I0	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидромзолом I00м2	0,I4	280,00 / I0,80	4,37 / I,3I	40	2	-	I9,70 / I,69	3
II	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,I9	90,00 / I9,50	I,50 / 0,45	I7	4	-	33,60 / 0,58	6
		Стоимость изделий								
I2	ССЦМ том 3 п 80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ6.I2.4 шт	6,00	I5,70	-	94	-	-	-	-
I3	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛI4.24.2 шт	I,00	50,70	-	5I	-	-	-	-
I4	ССЦМ том 3 п 70	То же,марки ФЛI2.24-2 шт	I,00	4I,70	-	42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛI2.I2-2 шт	I,00	20,70	-	2I	-	-	-	-
I6	ССЦМ п I2-I	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС24.4.6т шт	I5,00	22,60	-	339	-	-	-	-
I7	ССЦМ п I2-5	То же, марки ФБСI2.4.6т шт	I,00	I2,I0	-	I2	-	-	-	-
I8	ССЦМ п I2-I2	То же, марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,0I	-	I8	-	-	-	-
I9	ССЦМ п I2-8	То же, марки ФБСI2.4.3т шт	I3,00	5,83	-	76	-	-	-	-
20	ССЦМ п I2-III	То же, марки ФБС9.3.6т шт	6,00	6,76	-	4I	-	-	-	-
2I	ССЦМ п I2-I	То же, марки ФБС24.3.6т шт	I,00	I7,60	-	I8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			9I6	28	56 2I		48 27
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			9I6	-	-		-
		накладные расходы	"			I5I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	27	-		-
		плановые накопления	"			88	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			II55	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		87
		сметная зарплата	руб			-	76	-		-
		Итого по разделу I	"			II55	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		87
		Сметная зарплата	руб			-	76	-		-
		Раздел 2. Перекрытие								
22	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	2,00	4,72 I,39	I,06 0,38	9	3	2 I	2,29 0,49	5 I
23	E6-I8I-5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ.до 5 м2 и приведённой толщ. до 200мм м3	0,24	44,47 4,94	0,92 0,28	II	I	-	8,79 0,36	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	I,74	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
25	ССЦМ том 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4ат шт	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-
26	ССЦМ том 3 п 545	То же, марки ПК60.I5-4а4т шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
27	CI24-I0	Арматура класса AI т	-	338,0	-	-	-	-	-	-
28	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			I63	4	2/I		7/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I63	-	-		-
		накладные расходы	"			28	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			I6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			207	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I0
		сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 2	"			207	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I0
		Сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			I079	32	58 22		55 28
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I079	-	-		-
		накладные расходы	"			I79	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	3I	-		-
		плановые накопления	"			I04	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I362	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		97
		сметная зарплата	руб			-	85	-		-
		Итого по подземной части	"			I362	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		97
		Сметная зарплата	руб			-	85	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
29	Е7-5I6 42-4-I,8	Установка блоков наружных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	2,86 / 0,78	0,95 / 0,36	II	3	3 / I	I,36 / 0,46	5 / 2
30	Е7-5I9 42-5-I,8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	36,00	3,98 / I,20	I,56 / 0,58	I43	43	56 / 2I	2,03 / 0,75	73 / 27
3I	Е7-543 42-I3-I,8	Установка перемычечных подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	58,00	2,98 / 0,75	0,68 / 0,25	I73	44	40 / I5	I,I7 / 0,32	68 / I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	Е7-528 42-9-I,8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	22	7	I0 4	I,97 0,77	I2 5
33	Е7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	2,84	58,70 5,49	0,68 0,20	I67	I6	2 I	I0,50 0,26	30 I
34	Е7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	I,I3	37,20 I,9I	0,44 0,I3	42	2	-	3,62 0,I7	4
35	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00м	3,98	4,85 4,54	0,3I 0,09	I9	I8	I	7,35 0,I2	29
		Стоимость изделий								
36	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.7I	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой I000 кг/м3 толщ. 40 см м2	I7I,87	22,63	-	3889	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57								
		Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								
37	ССЦМ п 756 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М300 объёмной массой 2400 кг/м3 толщ. 280 мм м2	27,00	I3,74	-	37I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			4837	I33	II2 42		22I 54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			4837	-	-		-
		накладные расходы	"			800	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		74
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I44	-		-
		плановые накопления	"			45I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			6088	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		349
		сметная зарплата	руб			-	3I9	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3	руб			6088	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		349
		Сметная зарплата	"			-	3I9	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
38	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	4,72 I,39	I,06 0,38	28	8	6 2	2,29 0,49	I4 3
39	Е6-I8I-5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщ. до 200 мм м3	0,90	44,47 4,94	0,92 0,28	40	4	I	8,79 0,36	8
40	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	I,74	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
4I	ССЦМ п 792	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4а4т шт	3,00	52,90	-	I59	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.I5-4а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-
43	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
44	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			502	I2	7/2		22/3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			502	-	-		-
		накладные расходы	"			83	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I5	-		-
		плановые накопления	"			48	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			633	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		сметная зарплата	руб			-	29	-		-
		Итого по разделу 4	"			633	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб			-	29	-		-
		Раздел 5. Покрытие								
45	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	4,72 / I,39	I,06 / 0,38	I9	6	5 / 2	2,29 / 0,49	9 / 2
46	Е6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м2 и приведённой толщине до 200 мм м3	0,30	44,47 / 4,94	0,92 / 0,28	I3	I	-	8,79 / 0,36	3
47	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	6,96	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
48	ССЦМ п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4а4т шт	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49	ССЦМ п 598	То же, марки ПК60.I0-3а4т шт	I,00	50,60	-	5I	-	-	-	-
50	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.I5-4а4т шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
5I	ССЦМ п 55I	То же, марки ПК60.I5-3а4т шт	I,00	78,80	-	79	-	-	-	-
52	CI24-I0	Арматура класса AI т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
53	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			305	7	5/2		I2/2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			305	-	-		-
		накладные расходы	"			50	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	8	-		-
		плановые накопления	"			29	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб			384	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб			-	I7	-		-
		Итого по разделу 5	"			384	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб			-	I7	-		-
		Раздел 6. Кровля								
54	EI0-70 II-7	Установка мауэрлата м3	0,I6	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	I8	2	-	23,80 0,8I	4
55	EI2-267 8-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством I00м2	0,I6	2I3,00 24,50	3,50 I,05	34	4	-	43,90 I,35	7
56	EI0-32 6-I	Установка лобовых досок м2	0,40	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I	-	-	0,40 0,0I	-
57	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	I7,70	3,03 0,39	0,04 0,0I	54	7	I	0,72 0,0I	I3
58	EI0-23 3-6	Устройство карнизов м2	9,38	3,04 0,80	0,03 0,0I	29	8	-	I,53 0,0I	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,I6	3,48 / 0,46	0,I3 / 0,04	I	-	-	0,87 / 0,05	-
60	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00м2	0,I6	II,00 / I,60	0,40 / 0,I2	2	-	-	3,03 / 0,I5	-
6I	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	20,40	3,03 / 0,39	0,04 / 0,0I	62	8	I	0,72 / 0,0I	I5
62	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	0,75	4,47 / I,49	0,34 / 0,I0	3	I	-	2,56 / 0,I3	2
63	CI22-I7	Оконные блоки 0Р9-9 м2	0,75	22,40	-	I7	-	-	-	-
64	CIII-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до I,5м компл	I,00	2,06	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			223	30	2		55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб			223	-	-		-
		накладные расходы	"			37	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			28I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		58
		сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		Итого по разделу 6	"			28I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		58
		Сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		Раздел 7. Наружная отделка								
65	E2I-I5I 59-30а	Проолифка стен фронтона по дереву за 2 раза м2	I7,70	0,I3 / 0,03	-	2	I	-	-	-
66	EI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза, I00м2	0,I8	3I,80 / 9,65	-	6	2	-	I5,50	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	E2I-I52 59-30б	Проолифка карнизов и подшивок по дереву м2	9,40	0,I5 / 0,03	-	I	-	-	0,07	I
68	EI5-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности потолков за 2 раза I00м2	0,09	34,30 / I2,08	-	3	I	-	I9,20	2
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			I2	4	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I2	-	-		-
		накладные расходы	"			2	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I5	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата	руб			-	4	-		-
		Итого по разделу 7	"			I5	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб			-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 8. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
69	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5 кг	0,96	36,29 / 3,67	0,26 / 0,08	35	4	-	6,02 / 0,I0	6
70	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами м3	0,90	8,05 / 4,73	0,I5 / 0,05	7	4	-	7,90 / 0,06	7
7I	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами I00м2	0,I5	64,40 / 44,40	I,70 / 0,5I	I0	7	-	74,I0 / 0,66	II
72	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной I00м2	0,06	I92,00 / 45,80	0,4I / 0,I2	II	3	-	83,00 / 0,I5	5
73	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочные покрытие металлического каркаса кг	96,00	0,I7	-	I6	-	-	-	-
74	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	I,00	8,39 / I,45	0,0I	8	I	-	2,63	3
75	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 28I колпак	2,00	4,20 / 0,72	0,0I	8	I	-	I,3I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий								
76	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	0,93	25,60	-	24	-	-	-	-
77	CIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200x800x8 мм I00шт	0,I5	I06,00	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			I35	20	-		35
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I35	-	-		-
		накладные расходы	"			23	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			I4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I72	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		сметная зарплата	руб			-	22	-		-
		Итого по разделу 8	"			I72	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб			-	22	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			60I4	206	I26 46		35I 59
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			60I4	-	-		-
		накладные расходы	"			995	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		89
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I76	-		-
		плановые накопления	"			564	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7573	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		499
		сметная зарплата	руб			-	428	-		-
		Итого по надземной части	"			7573	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		499
		Сметная зарплата	руб			-	428	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			7093	238	I84 68		406 87
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			7093	-	-		-
		накладные расходы	"			II74	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I03
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	207	-		-
		плановые накопления	"			668	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			8935	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		596
		сметная зарплата	руб			-	5I3	-		-
		Итого по смете	"			8935	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		596
		Сметная зарплата	руб			-	5I3	-		-

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов
Составила А.С.Крючкова
Проверила Р.А.Форафонова

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	Фундаменты и стены			9I6	II55	-	-	I2,93
2	Перекрытие			I63	207	-	-	2,32
3	Стены			4837	6088	-	-	68,I4
4	Перекрытие			502	633	-	-	7,08
5	Покрытие			305	384	-	-	4,30
6	Кровля			223	28I	-	-	3,I4
7	Наружная отделка			I2	I5	-	-	0,I7
8	Разные работы			I35	I72	-	-	I,93
	ИТОГО			7093	8935	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту 4-этажной блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-3)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I0,6I6 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 874 чел.час
Сметная зарплата 0,70I тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл. машин	Общая стоим.руб Всего	Общая стоим.руб Основ. з/пл	Общая стоим.руб Экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин На ед.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин Всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены								
I	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	0,79	9,32 0,40	0,32 0,I0	7	-	-	0,80 0,I3	I
2	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	I,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	2	-	I	0,65 0,54	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	4,00	2,09 0,50	I,59 0,57	8	2	6 2	0,86 0,74	3 3
4	Е7-4 I-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций более 3,5 т шт	2,00	3,99 0,99	3,00 I,06	8	2	6 2	I,67 I,37	3 3
5	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	28,00	I,50 0,22	0,79 0,29	42	6	22 8	0,39 0,37	II I0
6	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	I5,00	I,95 0,30	I,09 0,40	29	5	I6 6	0,53 0,52	8 8
7	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т шт	I,00	2,96 0,47	I,63 0,60	3	-	2 I	0,82 0,77	I I
8	Е6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	35,22 2,78	0,34 0,I0	30	2	-	5,07 0,I3	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,I4	86,50 / I9,60	I,50 / 0,45	I2	3	-	38,I0 / 0,58	5
I0	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя гидромзолом I00м2	0,I4	280,00 / I0,80	4,37 / I,3I	40	2	-	I9,70 / I,69	3
II	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,20	90,00 / I9,50	I,50 / 0,45	I8	4	-	33,60 / 0,58	7
		Стоимость изделий								
I2	ССЦМ том 3 п 70	Стоимость фундаментных плит марки ФЛI4.24-2 шт	I,00	50,70	-	5I	-	-	-	-
I3	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛI2.24-2 шт	I,00	4I,70	-	42	-	-	-	-
I4	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛI0.I2-2 шт	I,00	I7,50	-	I8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛI2.I2-2 шт	I,00	20,70	-	2I	-	-	-	-
I6	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ6.24-4 шт	2,00	3I,60	-	63	-	-	-	-
I7	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ6.I2-4 шт	I,00	I5,70	-	I6	-	-	-	-
I8	ССЦМ п I2-I2	То же, марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,0I	-	I8	-	-	-	-
I9	ССЦМ п I2-8	марки ФБСI2.4.3т шт	I2,00	5,83	-	70	-	-	-	-
20	ССЦМ п I2-I	марки ФБС24.3.6т шт	I5,00	I7,60	-	264	-	-	-	-
2I	ССЦМ п I2-II	марки ФБС9.3.6т шт	I4,00	6,76	-	95	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			857	26	53 I9		47 26
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			857	-	-		-
		накладные расходы	"			I4I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	26	-		-
		плановые накопления	"			83	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I08I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		84
		сметная зарплата	руб			-	7I	-		-
		Итого по разделу I	"			I08I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		84
		Сметная зарплата	руб			-	7I	-		-
		Раздел 2. Перекрытие								
22	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	4,74 / I,39	I,06 / 0,38	I9	6	5 / 2	2,29 / 0,49	9 / 2
23	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I2-4ат шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
25	ССЦМ доп 3 п 545	То же, марки ПК60.I5-4ат4т шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
26	ССЦМ доп 3 п 592	То же, марки ПК60.I0-4а4т шт	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-
27	Е6-I80 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщ. до I50 мм м3	0,26	52,43 6,79	I,I0 0,33	I4	2	-	I2,I0 0,43	3
28	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
29	CI24-I2	Арматура класса A3 т	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			30I	8	5 2		I2 2
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб			30I	-	-		-
		накладные расходы	"			49	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	9	-		-
		плановые накопления	"			28	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			378	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб			-	I9	-		-
		Итого по разделу 2	"			378	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб			-	I9	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			II58	34	58 2I		59 28
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			II58	-	-		-
		накладные расходы	"			I90	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	35	-		-
		плановые накопления	"			III	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I459	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I02
		сметная зарплата	руб			-	90	-		-
		Итого по подземной части	"			I459	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I02
		Сметная зарплата	руб			-	90	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
30	E7-5I6 42-4-I,8	Установка блоков наружных стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I2,00	2,86 0,78	0,95 0,36	34	9	II 4	I,36 0,46	I6 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	E7-5I9 42-5-I,8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	I2,00	4,04 I,20	I,56 0,58	48	I4	I9 7	2,03 0,75	24 9
32	E7-543 42-I3-I,8	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I6,00	2,98 0,75	0,68 0,25	48	I2	II 4	I,I7 0,32	I9 5
33	E7-528 42-9-I,8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	40,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	I45	46	64 24	I,97 0,77	79 3I
34	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	0,50	58,70 5,49	0,68 0,20	29	3	-	I0,50 0,26	5
35	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	0,50	37,20 I,9I	0,44 0,I3	I9	I	-	3,62 0,I7	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00м	0,23	4,85 / 4,54	0,3I / 0,09	I	I	-	7,35 / 0,I2	2
		Стоимость изделий								
37	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.7I	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой I000 кг/м3 толщ. 40 см м2	70,I2	22,63	-	I587	-	-	-	-
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								
38	ССЦМ п 747	Блоки внутренних стен из бетона MI00 толщ. I6 см объёмной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4 кг м2	I29,60	I0,90	-	I4I3	-	-	-	-
39	ССЦМ п 756 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщ.280мм м2	54,I0	II,90	-	644	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			3968	86	I05 / 39		I47 / 5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб			3968	-	-		-
		накладные расходы	"			655	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		60
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	II7	-		-
		плановые накопления	"			370	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			4993	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		258
		сметная зарплата	руб			-	242	-		-
		Итого по разделу 3	"			4993	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		258
		Сметная зарплата	руб			-	242	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
40	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площ. до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	I2,00	4,74 / I,39	I,06 / 0,38	57	I7	I3 / 5	2,29 / 0,49	27 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	I0,44	0,I8	-	2	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
42	ССЦМ т 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4а4т шт	6,00	52,90	-	3I7	-	-	-	-
43	ССЦМ т 3 п 568	То же, марки ПК60.I2-4а4т шт	3,00	59,00	-	I77	-	-	-	-
44	ССЦМ т 3 п 545	То же, марки ПК60.I5-4а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-
45	Е6-I80 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщ.до I50мм м3	I,44	52,43 6,79	I,I0 0,33	75	I0	I -	I2,I0 0,43	I7 I
46	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
47	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,I9	325,00	-	62	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			944	27	I4 5		44 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			944	-	-		-
		накладные расходы	"			I54	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	27	-		-
		плановые накопления	"			88	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			II86	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		66
		сметная зарплата	руб			-	59	-		-
		Итого по разделу 4	"			II86	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		66
		Сметная зарплата	руб			-	59	-		-

Раздел 5. Покрытие

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площ. до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	4,74 I,39	I,06 0,39	33	I0	8 3	2,29 0,49	I6 3
49	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,I8	-	I	-	-	-	-
50	E6-I80 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м2 и приведённой толщ.до I50мм м3	0,48	52,43 6,79	I,I0 0,33	25	3	-	I2,I0 0,43	6
5I	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
52	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
53	ССЦМ доп 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4а4т шт	2,00	52,90	-	I06	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	ССЦМ доп 3 п 598	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-3а4т шт	I,00	50,60	-	5I	-	-	-	-
55	ССЦМ п 568	То же, марки ПК60.I2-4а4т шт	I,00	59,00	-	59	-	-	-	-
56	ССЦМ п 598	То же, марки ПК60.I2-3а4т шт	I,00	60,90	-	6I	-	-	-	-
57	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.I5-4а4т шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
58	ССЦМ п 55I	То же, марки ПК60.I5-3а4т шт	I,00	78,80	-	79	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			520	I3	8 3		22 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			520	-	-		-
		накладные расходы	"			85	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			48	I	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			653	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		сметная зарплата	руб			-	3I	-		-
		Итого по разделу 5	"			653	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб			-	3I	-		-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
59	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5 м2	I92,00	8,57 0,98	0,06 0,02	I645	I88	I2 4	I,7I 0,03	329 6
60	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами	I,8I	8,05 4,73	0,I5 0,05	I5	9	-	7,90 0,06	I4
6I	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами I00м2	0,30	64,40 44,40	I,70 0,5I	I9	I3	-	74,I0 0,66	22
62	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, I00м2	0,II	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	22	5	-	83,00 0,I5	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочное покрытие металлического каркаса кг	I92,00	0,I7	-	33	-	-	-	-
64	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	2,00	8,39 I,45	0,0I -	I7	3	-	2,63	5
65	EI2-282 8-7	На каждые последующие 2 канала добавлять к расценке № 28I колпак	4,00	4,20 0,72	0,0I	I7	3	-	I,3I	5
		Стоимость изделий								
66	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	I,86	25,60	-	48	-	-	-	-
67	CIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200x800x8 мм I00шт	0,3I	I06,00	-	33	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			I849	22I	I2 4		384 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I849	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сдача и испытание	руб			I0	-	-		-
		накладные расходы	"			304	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		26
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	54	-		-
		плановые накопления	"			I72	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2325	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		4I6
		сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого по разделу 6	"			2325	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		4I6
		Сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			728I	347	I39 5I		597 67
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			728I	-	-		-
		сдача и испытание	"			I0	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб			II98	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I08
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	2I3	-		-
		плановые накопления	"			678	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			9I57	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		772
		сметная заработная плата	руб			-	6II	-		-
		Итого по надземной части	"			9I57	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		772
		Сметная заработная плата	руб			-	6II	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			8439	38I	I97 72		656 95
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			8439	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сдача и испытание	руб			I0-	-	-		-
		накладные раоходы	"			I388	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I23
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	248	-		-
		плановые накопления	"			789	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I06I6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		874
		сметная зарплата	руб			-	70I	-		-
		Итого по смете	"			I06I6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		874
		Сметная зарплата	руб			-	70I	-		-

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила рук.группы Р.А.Форафонова

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

24062-04

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты и стены			857	I08I	-	-	I0,I8
2	Перекрытие			30I	378	-	-	3,56
3	Стены			3968	4993	-	-	47,03
4	Перекрытие			944	II86	-	-	II,I7
5	Покрытие			520	653	-	-	6,I5
6	Разные работы			I849	2325	-	-	2I,90
	ИТОГО			8439	I06I6	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

к типовому проекту 4-этажной блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-4)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I0,99I тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 985 чел.час
Сметная заработная плата 0,789 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл. машин	Общая стоим.руб Всего	Общая стоим.руб Основ. з/пл	Общая стоим.руб Экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж.машины	
									На ед.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены								
I	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	0,86	9,32 0,40	0,32 0,I0	8	-	-	0,80 0,I3	I
2	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	2,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	3	I	2 I	0,65 0,54	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	8,00	2,09 0,50	I,59 0,57	I7	4	I3 5	0,86 0,74	7 6
4	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	29,00	I,50 0,22	0,79 0,29	44	6	23 8	0,39 0,37	II II
5	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	29,00	I,95 0,30	I,09 0,40	57	9	32 I2	0,53 0,52	I5 I5
6	E6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	35,22 2,78	0,34 0,I0	30	2	-	5,07 0,I3	4
7	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,I4	86,50 I9,60	I,50 0,45	I2	3	-	38,I0 0,58	5
8	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом I00м2	0,I4	280,00 I0,80	4,37 I,3I	40	2	-	I9,70 I,69	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,20	90,00 / I9,50	I,50 / 0,45	I8	4	-	33,60 / 0,58	7
		Стоимость изделий								
I0	ССЦМ п I2-5	Стоимость фундаментных блоков марки ФБСI2.4.6т шт	I,00	I2,I0	-	I2	-	-	-	-
II	ССЦМ п I2-I2	марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,0I	-	I8	-	-	-	-
I2	ССЦМ п I2-8	марки ФБСI2.4.3т шт	9,00	5,83	-	52	-	-	-	-
I3	ССЦМ п I2-I	мар и ФБС24.3.6т шт	28,00	I7,60	-	493	-	-	-	-
I4	ССЦМ п I2-II	марки ФБС9.3.6т шт	I8,00	6,76	-	I22	-	-	-	-
I5	ССЦМ п 7I	марки ФЛI4.I2-2 шт	I,00	25,20	-	25	-	-	-	-
I6	ССЦМ п 7I	марки ФЛI2.I2-2 шт	I,00	20,70	-	2I	-	-	-	-
I7	ССЦМ п I756	марки ФЛ8.I2-3 шт	2,00	20,70	-	4I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	ССЦМ п I757	марки ФЛ6.24-4 шт	4,00	23,80	-	95	-	-	-	-
I9	ССЦМ п I758	марки ФЛ6.I2-4 шт	2,00	I2,00	-	24	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			II32	3I	70 26		54 33
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			II32	-	-		-
		накладные расходы	"			I87	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	35	-		-
		плановые накопления	"			I06	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I425	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I02
		сметная зарплата	руб			-	92	-		-
		Итого по разделу I	"			I425	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I02
		Сметная зарплата	руб			-	92	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Перекрытие								
20	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площ.до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	4,74 / I,39	I,06 / 0,38	I9	6	5 / 2	2,29 / 0,49	9 / 2
2I	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,I8	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
22	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I2-4ат шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
23	ССЦМ доп 3 п 545	марки ПК60.I5-4ат4т шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
24	ССЦМ доп 3 п 592	марки ПК60.I0-4а4т	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-
25	Е6-I80 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перек-	0,38	52,43 / 6,79	I,I0 / 0,33	20	3	-	I2,I0 / 0,43	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		рытии площадью до 5м2 и приведённой толщине до I50 мм м3								
26	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
27	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,04	325,00	-	I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			320	9	5 2		I4 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			320	-	-		-
		накладные расходы	"			52	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч"ч			-	-	-		4
		сметная зарплата	руб			-	I0	-		-
		плановые накопления	"			30	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			402	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		сметная зарплата	руб			-	2I	-		-

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб			402	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб			-	2I	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			I452	40	75 28		68 35
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I452	-	-		-
		накладные расходы	"			239	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I9
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	45	-		-
		плановые накопления	"			I36	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I827	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I22
		сметная зарплата	руб			-	II3	-		-
		Итого по подземной части	"			I827	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I22
		Сметная зарплата	руб			-	II3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
28	E7-5I6 42-4-I,8	Установка блоков наружных стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	2,86 0,78	0,95 0,36	23	6	8 3	I,36 0,46	II 4
29	E7-5I9 42-5-I,8	То же, массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I6,00	4,04 I,20	I,56 0,58	65	I9	25 9	2,03 0,75	32 I2
30	E7-543 42-I3-I,8	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	32,00	2,98 0,75	0,68 0,25	95	24	22 8	I,I7 0,32	37 I0
3I	E7-528 42-9-I,8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	68,00	3,62 I,I6	I,6I 0,60	246	79	II0 4I	I,97 0,77	I34 52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	0,50	58,70 5,49	0,68 0,20	29	3	-	I0,50 0,26	5
33	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами I00м	0,23	37,20 I,9I	0,44 0,I3	8	-	-	3,62 0,I7	I
34	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00м	0,II	4,85 4,54	0,3I 0,09	I	I	-	7,35 0,I2	I
		Стоимость изделий								
35	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п II-46 п 9.7I	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой I000 кг/м3 толщ. 40 см м2	39,20	22,63	-	887	-	-	-	-
		Транспорт: 2I,5-I8,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								
36	ССЦМ п 747	Блоки внутренних стен из бетона МI00 толщ. I60 мм объёмной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4кг, м2	I80,72	I0,90	-	I970	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	ССЦМ п 756 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщиной 280 мм м2	53,58	II,90	-	638	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			3962	I32	I65 6I		22I 78
		В том числе:								
		стоимостьобщестроительных работ	"			3962	-	-		-
		накладные расходы	"			654	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		59
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	II8	-		-
		плановые накопления	"			370	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			4986	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		358
		сметная зарплата	руб			-	3II	-		-
		Итого по разделу 3	"			4986	-	-		-
		Нормативная трудоёмк.	ч/ч			-	-	-		358

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб			-	3II	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
38	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I2,00	4,74 / I,39	I,06 / 0,38	57	I7	I3 / 5	2,29 / 0,49	27 / 6
39	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	I0,44	0,I8	-	2	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
40	ССЦМ т 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4а4т шт	6,00	52,90	-	3I7	-	-	-	-
4I	ССЦМ т 3 п 568	марки ПК60.I2-4а4т шт	3,00	59,00	-	I77	-	-	-	-
42	ССЦМ т 3 п 545	марки ПК60.I5-4а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	E6-I80 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м2 и приведённой толщине до I50 мм м3	0,55	52,43 6,79	I,I0 0,33	29	4	-	I2,I0 0,43	7
44	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,06	338,00	-	20	-	-	-	-
45	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,I6	325,00	-	52	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			90I	2I	I3 5		34 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			90I	-	-		-
		накладные расходы	"			I48	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	27	-		-
		плановые накопления	"			84	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб			II33	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		54
		сметная зарплата	руб			-	53	-		-
		Итого по разделу 4	"			II33	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		54
		Сметная зарплата	руб			-	53	-		-
		Раздел 5. Покрытие								
46	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площ. до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	4,74 / I,39	I,06 / 0,38	38	II	8 / 3	2,29 / 0,49	I8 / 4
47	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,I8	-	I	-	-	-	-
48	Е6-I80 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ.до 5м2 и приведённой толщ.до I50мм м3	0,37	52,43 / 6,79	I,I0 / 0,33	I9	3	-	I2,I0 / 0,43	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
50	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,04	325,00	-	I3	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
5I	ССЦМ доп 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.I0-4а4т шт	2,00	52,90	-	I06	-	-	-	-
52	ССЦМ доп 3 п 598	марки ПК60.I0-3а4т шт	2,00	50,60	-	I0I	-	-	-	-
53	ССЦМ п 568	марки ПК60.I2-4а4т шт	I,00	59,00	-	59	-	-	-	-
54	ССЦМ п 574	марки ПК60.I2-3а4т шт	I,00	60,90	-	6I	-	-	-	-
55	ССЦМ п 545	марки ПК60.I5-4а4т шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
56	ССЦМ п 55I	марки ПК60.I5-3а4т шт	I,00	78,80	-	79	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			573	I4	8 3		22 4
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб			573	-	-		-
		накладные расходы	"			94	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		9
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I6	-		-
		плановые накопления	"			53	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			720	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35
		сметная зарплата	руб			-	33	-		-
		Итого по разделу 5	"			720	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб			-	33	-		-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
57	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5 м2	I92,00	8,57 / 0,98	0,06 / 0,02	I645	I88	I2 / 4	I,7I / 0,03	329 / 6

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
58	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами м3	I,8I	8,05 4,73	0,I5 0,05	I5	9	-	7,90 0,06	I4
59	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами I00м2	0,30	64,40 44,40	I,70 0,5I	I9	I3	-	74,I0 0,66	22
60	EI2-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной I00м2	0,II	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	22	5	-	83,00 0,I5	9
6I	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочные покрытие металлического каркаса кг	I92,00	0,I7	-	33	-	-	-	-
62	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	2,00	8,39 I,45	0,0I -	I7	3	-	2,63	5
63	EI2-282 8-7	На каждые последующие 2 канала добавлять к расценке № 28I колпак	4,00	4,20 0,72	0,0I -	I7	3	-	I,3I	5
		Стоимость изделий								
64	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	I,86	25,60	-	48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	CIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером I200x800x8 мм I00шт	0,3I	I06,00	-	33	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			I849	22I	I2 4		384 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I849	-	-		-
		сдача и испытание	"			I0	-	-		-
		накладные расходы	"			304	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		26
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	54	-		-
		плановые накопления	"			I72	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2325	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		4I6
		сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого по разделу 6	"			2325	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		4I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			7285	388	I98 73		66I 94
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			7285	-	-		-
		сдача и испытание	"			I0	-	-		-
		накладные расходы	"			I200	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I08
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2I5	-		-
		плановые накопления	"			679	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			9I64	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		863
		сметная зарплата	руб			-	676	-		-
		Итого по надземной части	"			9I64	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		863
		Сметная зарплата	руб			-	676	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			8737	428	273 I0I		729 I29
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб			8737	-	-		-
		сдача и испытание	"			I0	-	-		-
		накладные расходы	"			I439	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I27
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	260	-		-
		плановые накопления	"			8I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I099I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		985
		сметная зарплата	руб			-	789	-		-
		Итого по смете	"			I099I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		985
		Сметная зарплата	руб			-	789	-		-

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила рук. группы Р.А.Форафонова

проверила гл. специалист Б.М.Мильман

24062-04

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты и стены			II32	I425	-	-	I2,97
2	Перекрытие			320	402	-	-	3,66
3	Стены			3962	4986	-	-	45,36
4	Перекрытие			90I	II33	-	-	I0,3I
5	Покрытие			573	720	-	-	6,55
6	Разные работы			I849	2325	-	-	2I,I5
	ИТОГО			8737	I099I	-	-	I00,00

gost.e-ecolog.ru