ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-2-68.85

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 80 ТОНН

(КАРКАС -СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ)

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-2-68.85

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 80 ТОНН

(КАРКАС - СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ)

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	37,08 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	31,48 тыс.руб.
I $м^3$ здания	14,69 руб.
I $м^2$ общей площади	87,44 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
приказ № 20-ЭГ от 04.04.84 г.
Введен в действие ЦИТЭПсельхозом
приказ № 189 от 27.09.84 г.

Главный инженер института Болонкин

Главный инженер проекта Курочкин

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п/п	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I к типовому проекту	5
3		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете №I-I	7
4	I-I	Общестроительные работы	9
5	I-2	Водопровод холодной воды	35
6	I-3	Водопровод горячей воды	40
7	I-4	Канализация	43
8	I-5	Вентиляция	47
9	I-6	Электроосвещение	54
I0	I-7	Силовое электрооборудование	59
II	I-8	Слаботочные устройства	69
I2	I-9	КИП и автоматика	73
I3	I-I0	Технологическое оборудование	78
I4		Ведомость потребности в производственных ресурсах	8I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство склада для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн

(каркас - сборные железобетонные рамы)

I. Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года.

2. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанных институтом "ЦИТЭПсельхоз" в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП ч.IУ глава 2)

3. Сметная стоимость общестроительных и сантехнических работ определена по ЕРЕР для I территориального района (подрайон I"А") и сметным ценам на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области в ценах, введенных в действие с I.0I.84 г.

4. Накладные расходы приняты:

на строительных работах	I6,5%
на металлоконструкции	8,6%
на сантехнические работы	I3,3%

5. Плановые накопления 8%

6. Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I982 г. Начисления на оборудование принято в размере I3,3% согласно письма Главсельстройпроекта № 807/4I50 от I0.II.8I г.

7. Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с I января I984 года.

8. Стоимость материалов, неучтенных ценниками на монтаж оборудования, принята по ценнику № I средних районных сметных цен Госстроя СССР.

9. Потребность производственных ресурсов в сметах определена по СНиП ч.IУ-2-82.

I0. Объемы работ в смете подсчитаны при следующих конструктивных решениях:

а) по земляным работам предусмотрены следующие группы грунтов

- растительный слой I группы с γ_0 = 1250 кг/м3
- для остальных видов земляных работ II группы с γ_0 = 1800 кг/м3

б) фундаменты - сборные железобетонные по ГОСТ 24022-80 и серии I.810-2 в.I, монолитные из бетона М-150

в) каркас - сборные железобетонные колонны по серии I.823-I в.2 сборные железобетонные полурамы по серии I.822-2 в.I

г) стены - из асбестоцементных экструзионных панелей по серии I.830.8-2 в.I,2 и кирпичные из кирпича М-100 на растворе М-100

д) покрытие - сборные железобетонные плиты покрытий по серии I.865.I-4/80 в.I.2.5 и сборные железобетонные доборные плиты по серии I.865.I-8

е) кровля - из волнистых листов унифицированного профиля

ж) перегородки - армированные из кирпича М-100 на растворе М-100

з) окна - деревянные по ГОСТ 12506-81

и) двери - деревянные по ГОСТ 17324-71

к) полы - асфальтобетонные толщиной 40 мм и цементные толщиной 20 мм

л) наружная отделка - расшивка швов кирпичной кладки, штукатурка оконных и дверных откосов с последующей известковой побелкой

м) внутренняя отделка - масляная и известковая окраска потолков, штукатурка кирпичных стен, известковая и масляная окраска стен облицовка стен глазурованной плиткой, окраска окон и дверей масляной краской за 2 раза, окраска двери 5-ю слоями эмали ХВ-1100 по слою грунта ХС-010.

Главный инженер проекта Курочкин

Руководитель группы Черевникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту склада для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн (каркас- сборные железобетонные рамы)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 37,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I т вместимости) 463,50 руб
2. Iм2 общей площади здания I03,00 руб
3. I м3 объема зданий I7,3I руб

№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели наименование единиц измерения	количество един. измерения	стоимость един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	27,07	-	-	-	27,07	-	-	-	м3	2I42,63	I2,63
2	I-2	Водопровод холодной воды	0,32	-	-	-	0,32	-	-	-	"	"	0,I5
3	I-3	Водопровод горячей воды	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	"	"	0,04
4	I-4	Канализация	0,39	-	-	-	0,39	-	-	-	"	"	0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	I-5	Вентиляция	I,7I	-	-	-	I,7I	-	-	-	м3	2I42,63	0,80
6	I-6	Электроосвещение	0,66	-	-	-	0,66	-	-	-	"	"	0,3I
7	I-7	Силовое электро-оборудование	0,03	0,58	0,32	-	0,93	-	-	-	"	"	0,43
8	I-8	Слаботочные устройства	-	0,36	0,96	-	I,32	-	-	-	"	"	0,62
9	I-9	КИП и автоматика	-	0,I8	0,I3	-	0,3I	-	-	-	"	"	0,I4
I0	I-I0	Технологическое оборудование	-	0,I0	4,I9	-	4,29	-	-	-	"	"	2,99
		ИТОГО по смете	30,26	I,22	5,60	-	37,08	-	-	-	"	"	I8,30

Главный инженер проекта Курочкин

Начальник сметного отдела Платонов

Составила инженер Антонова

Проверила рук.группы Черевникова

С В О Д К А

объемов и стоимости к локальной смете № I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб: прямые затраты	накладные расходы: %	накладные расходы: сумма	плановые накопления %от стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	в том числе основ. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативно-условно-чистая продукция: в накладных расходах % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0, II	всего по данным граф. 9, I0, II, I2, I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете-стоимость единиц измерения руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Общестроительные работы													
А	Подземная часть													
	Земляные работы	м3	2I4	222	I6,5	37	2I	280	-	-	-	-	-	I,03/I,3I
	Фундаменты	м3	42,96	I786	"	295	I66	2247	-	-	-	-	-	8,30/52,30
	ИТОГО по подземной части	руб.		2008		332	I87	2527	-	-	-	-	-	9,33
	Надземная часть здания													
	Каркас	м3	I0,34	I934	"	3I9	I80	2433	-	-	-	-	-	8,99/235,30
	Стены	м3	459	52I6	"	86I	486	6563	-	-	-	-	-	24,25/I4,30
	Покрытие	м2	399,79	2247	"	37I	209	2827	-	-	-	-	-	I0,44/7,07

Т.П. 705-2-68.85 А-У 7 Ф643-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Кровля		м2	402	2036	I6,5	336	I90	2562	-	-	-	-	-	9,47/6,37
Перегородки		м2	83	386	"	34	36	486	-	-	-	-	-	I,80/5,86
Окна		м2	42,I6	972	"	I60	9I	I223	-	-	-	-	-	4,52/29,0I
Двери		м2	22,74	495	"	82	46	623	-	-	-	-	-	2,30/27,40
Металлоконструкции		т	I,722	507	"	44	44	595	-	-	-	-	-	2,20/345,53
П о л ы		м2	350,6	3950	"	652	368	4970	-	-	-	-	-	I8,36/I4,I8
Наружная отделка		м2	322	68	"	II	6	85	-	-	-	-	-	0,3I/0,26
Внутренняя отделка		м2	I320	I223	"	202	II4	I539	-	-	-	-	-	5,69/I,I7
Прочие работы		руб	-	504	"	83	47	634	-	-	-	-	-	2,34/-
ИТОГО по надземной части		руб	-	I9538		3I85	I8I7	24540	-	-	-	-	-	90,67
ВСЕГО ПО СВОДКЕ		руб		2I546		35I7	2004	27067						I00,0

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник сметного отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту склада для хранения пестицидов
вместимостью 80 тонн
(каркас сборные железобетонные рамы)
На общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI ÷ АР4,КЖI ÷ КЖ4 АI
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 27,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I т вместимости) 338,38 руб
2.I м2 общей площади здания 75,I9 руб
3.I м3 объема здания I2,63 руб

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичн. расценок, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы,руб			Общая стоимость,руб			
					Всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.Подземная часть									
		I.Земляные работы									
I	I-II32 т.II6-5	Планировка поверхности территории вручную	I00м2	5,95	7,I5	-	-	43	-	-	-

Т.П. 705-2-69.85 АУ 9 Оф 613-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 т.29-I т.ч. таб.3 I-237 т.29-8	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до 50 м цена:33,8+27,7х4 хI,I	I000м3	0,I0I	I59,06	-	-	I6	-	-	-
3	I-I83 т.23-4 т.ч. таб.3 п.3.6	Разработка ранее разрыхленного грунта I группы экскаватором 0,25м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы цена: I3I+I22,99х0,4 +8,0Iх0,2	I000м3	0,I0I	I8I,82	-	-	I8	-	-	-
4	ССЦ на перевозку грузов для строит. ч.Iстр.28	Транспорт растительного грунта на расстояние Iкм Объем I0IхI,25	т	I26,3	0,29	-	-	37	-	-	-
5	I-I94 т.25-I т.ч. таб.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы цена: I0,7+9,26х0,I	I000м3	0,I0I	II,63	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-65 т.I2-5 т.ч. таб.3 п.3.6	Разработка грунта II группы экскаватором 0,25 м3 на гусеничном ходу в котлованах объемом до 300 м3 цена:I43+I37,58х0,4 +5,42х0,2	I000м3	0,083	I99,II	-	-	I7	-	-	-
7	I-65 т.I2-5 т.ч. таб.3	То же, в траншеях цена:I43+I37,58х 0,2+5,42х0,2	I000м3	0,0I6	I7I,60	-	-	3	-	-	-
8	I-960 т.80-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную цена:74,5хI,2	I00м3	0,03	89,40	-	-	3	-	-	-
9	I-I84 т.23-5 т.ч. таб.3 п.3.6	Разработка грунта II группы экскаватором 0,25 м3 в котлованах объемом до 300 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы цена:I69+I57,Iх0,4 +II,2х0,2	I000м3	0,0II	234,08	-	-	3	-	-	-
I0	ССЦ на перевозку грузов для строит. ч.Iстр.28	Транспорт грунта II группы на расстояние I км объем IIхI,8	т	I9,8	0,29	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1-195 т.25-2 т.ч. таб.3	Работа на отвале при доставке грунта средствами, грунт II группы цена: 13,2+11,34х0,1	1000м3	0,011	14,33	-	-	-	-	-	-
12	1-231 т.29-2 1-238 т.29-9 к-5 т.ч. табл.3 п.3.48	Перемещение ранее разрыхленного грунта II группы бульдозером 80 л.с. в резерв на расстояние 60 м цена: (40,8х0,85+32,3х5) х1,1	1000м3	0,102	215,80	-	-	22	-	-	-
13	1-231 т.29-2 1-238 т.29-9 к-5 т.ч. табл.3 п.3.48	Перемещение грунта из резерва бульдозером 80 л.с. на расстояние 60 м для обратной засыпки вручную и подсыпки под полы цена: (40,8х0,85 +32,3х5)х1,1	1000м3	0,040	215,80	-	-	9	-	-	-
14	1-257 т.31-2 1-262 т.31-13 к-5 т.ч. таб.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 80л.с. с перемещением до 60 м цена: (18,9+10,8х5) х1,1	1000м3	0,062	80,10	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I-968 т.8I-2	То же, вручную	I00м3	0,II	46	-	-	5	-	-	-
I6	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,62	9,69	-	-	6	-	-	-
I7	I-995 т.85-2	Подсыпка грунта вручную с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	0,29	69,3	-	-	20	-	-	-
I8	I-968 т.8I-2	То же, вручную	I00м3	0,I45	46,00	-	-	7	-	-	-
I9	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение подсыпки под полы пневматическими трамбовками	I00м3	0,I45	9,69	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	222	-	-	-
		II. Фундаменты									
I	I6-I т.I-I	Бетонная подготовка из бетона М-50 под железобетонные фундаменты	м3	8,6	I,6	-	-	I4	-	-	-
2	6-20 т.I-20	Монолитные фундаменты из бетона М-I50	м3	22,7	5,37	-	-	I22	-	-	-
3	7-5 т.I-5	Укладка сборных железобетонных фундаментов весом до I,5 т	шт	2	3,2	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	7-6 т.I-6	То же, до 3,5 т	шт	I2	4,89	-	-	59	-	-	-
5	ССЦ том I п.I0-24I	Стоимость сборных железобетонных фундаментов марки IФI2,I2-I из бетона М-200 объемом до Iм3	м3	I,I	59,2	-	-	65	-	-	-
6	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса АШ цена:250xI,I6	т	0,034	290,00	-	-	I0	-	-	-
7	-"- п.I3	То же, закладных деталей цена:4I3xI,I6	т	0,002	479,08	-	-	I	-	-	-
8	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,002	I78,00	-	-	-	-	-	-
9	ССЦ том 2 п.I9-22	Стоимость сборных железобетонных фундаментов марки ФI5-I2-2 по серии I.8I0-2 в.I	шт	I2	62,5	-	-	750	-	-	-
I0	ССЦ том I п.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,0082	I78	-	-	I5	-	-	-
II	8-I3 т.4-I	Горизонтальная цементная гидроизоляция	I00м2	0,3I	25,I	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
I2	ССЦ п.I-I3	Бетон М-50	м3	3,98	25,3	-	-	I0I	-	-	-
I3	-"- п.I-4	Бетон М-I50	м3	25,I3	26,6	-	-	6I6	-	-	-
I4	-"- п.2-I	Раствор цементный 25	м3	0,96	I9,8	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	I786	-	-	-
		ИТОГО по подземной части	руб	-	-	-	-	2008	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		Ш.Каркас									
I	7-32 т.3-2	Установка колонн весом до 2 т в стаканы фундаментов при глубине заложения до 0,7 м	шт	2	7,54	-	-	I5	-	-	-
2	ССЦ том 2 п.I9-55	Стоимость сборных железобетонных колонн СК3-54-3 по серии I.823-I в.2	шт	2	56,4	-	-	II3	-	-	-
3	ССЦ том I т.3-I п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,043	4I3	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	-"-п.8	Металлизация закладных деталей	т	0,055	I78	-	-	I0	-	-	-
5	7-290 т.I7-6	Монтаж металлических насадок	т	0,I97	358	-	-	7I	-	-	-
6	7-285 т.I7-I	Монтаж соединительных изделий до 4 кг	т	0,053	362	-	-	I9	-	-	-
7	ССЦ том т.3-I п.I8	Металлизация соединительных изделий и металлических насадок	т	0,250	I78	-	-	45	-	-	-
8	I4-8 т.5-I	Монтаж сборных железобетонных полурам пролетом I2 м	рама	6	I2,4	-	-	74	-	-	-
9	ССЦ том I п.I0-73	Стоимость сборных железобетонных полурам ПРI2-I по серии I.822-2 в.I	шт	I2	II8	-	-	I4I6	-	-	-
I0	ССЦ том I п.3-I п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,233	4I3	-	-	97	-	-	-
II	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,279	I78	-	-	50	-	-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
I2	ССЦ п.I-3I	Бетон М-300	м3	0,I8	33,3	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по Ш разделу	руб	-	-	-	-	I934	-	-	-
		IУ. Стены									
I	8-30 т.5-I	Кирпичная кладка наружных стен при высоте до 4 м из обыкновенного глиняного кирпича	м3	24,4	3,I9	-	-	78	-	-	-
2	8-3I т.5-I т.ч.п. I.II	То же, при высоте более 4 м	м3	I8,2	2,94	-	-	54	-	-	-
3	8-37 т.5-4 т.ч. п.I.II	То же, внутренних при высоте более 4 м	м3	I8,9	2,77	-	-	52	-	-	-
4	I4-2 т.2	Стены наружные из асбестоцементных ранелей	I00м2	I,05	53I	-	-	558	-	-	-
5	Пр-нт 06-04-82 п.796 к-2	Стоимость асбестоцементных экструзионных панелей ПАЭ-Ст6х0,6х0,I2-I2шт, ПАЭ-Ст6х0,3х0,I2-5шт ПАЭ-Ст6х0,25х0,I2-I0шт цена:I088х2хI,02	I00шт	0,27	22I9,52	-	-	599	-	-	-
6	-"- п.796	То же, ПС5I0.I8.I2-2шт цена:I088хI,02	I00шт	0,02	II09,72	-	-	22	-	-	-
7	ССЦ том I прил.I п.39	Транспорт стеновых асбестоцементных панелей	т	7,55	6,38	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	7-285 т.I7-I	Монтаж моединительных элементов	т	0,069	362	-	-	25	-	-	-
9	ССЦ том I п.I3-I п.I5	Металлизация соединительных элементов	т	0,069	I78	-	-	I2	-	-	-
I0	8-I89 т.22-I	Наружные трубчатые леса высотой до I6 м	I00м2	0,30	42,2	-	-	I3	-	-	-
II	8-I94 т.22-6	То же, внутренние	I00м2	0,60	7I,7	-	-	43	-	-	-
I2	I4-2 т.2	Асбестоцементное покрытие стен из листов унифицированного профиля толщиной 6 мм	I00м2	I,08	53I	-	-	573	-	-	-
I3	6-84 т.9-8	Обрамление металлическим уголком	т	0,039	355	-	-	I4	-	-	-
I4	7-287 т.I7-3	Монтаж опорных столиков	т	0,042	293	-	-	I2	-	-	-
I5	ССЦ том I т.I3-I п.I8	Металлизация опорных столиков	т	0,042	I78	-	-	7	-	-	-
I6	7-445 т.38-I0-I8	Монтаж сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	шт	I5	0,23	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ том 3 п.567	Стоимость сборных железобетонных перемычек IПР2-I5.I2.I4 из бетона М-200 по серии I.I38-I0 в.I	м3	0,33	70,7	-	-	23	-	-	-
I8	-"- п.869	То же,IПР3-22.I2.I4	м3	0,I6	76,8	-	-	I2	-	-	-
I9	7-70I т.5I-I	Уплотнение стыков панелей гернитом	I00м	5,45	42,3	-	-	23I	-	-	-
20	26-3I т.8-4	Изоляция стыков панелей минераловатными плитами =I00 кг/м3	м3	I6,34	35,9	-	-	587	-	-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
2I	ССЦ том I п.6-I	Кирпич М-I00	т.шт.	23,37	68	-	-	I589	-	-	-
22	-"- п.2-I4	Раствор цементно-известковый М-I00	м3	I4,I5	25,9	-	-	366	-	-	-
23	ССРСЦ ч.I п.24	Асбестоцементные листы унифицированного профиля толщиной 6 мм	I00 листов	0,39	2I2	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I2I	Минераловатные плиты =I00 кг/м3	м3	I5,84	I3,4	-	-	2I2	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб	-	-	-	-	52I6	-	-	-
		У. Покрытие									
I	7-I83 т.II-3	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2	шт	20	5,48	-	-	II0	-	-	-
2	ССЦ том I п.I0-9I	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия IIП-2АIУ т. по серии I.865.I-4/80	м2	320,76	4,62	-	-	I48I	-	-	-
3	-"- п.I0-99	То же, IIВ 4-3 АIУ т и IIВ7-3АIУт	м2	7I,28	5,78	-	-	4I2	-	-	-
4	ССЦ том I т.3-I п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,058	4I3	-	-	24	-	-	-
5	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,230	I78	-	-	4I	-	-	-
6	7-I77 т.II-I	Монтаж доборных плит покрытия площадью до I0 м2	шт	5	3,75	-	-	I9	-	-	-
7	ССЦ том I п.I0-87	Стоимость доборных плит покрытия ПДС-3 по серии I.865.I-8	м2	7,75	4,73	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ том I т.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,02I	I78	-	-	4	-	-	-
9	7-209 т.I2-7	Монтаж железобетонных стаканов	шт	4	2,43	-	-	I0	-	-	-
I0	ССЦ том I п.8-236	Стоимость сборных железобетонных стаканов из бетона М-200 объемом до 0,I м3 марки СБ4 ст	м3	0,I4	90,2	-	-	I3	-	-	-
II	-"- п.8-237	То же, более 0,I м3 марки СБ7СТ	м3	0,28	75,9	-	-	2I	-	-	-
I2	ССЦ том I т.3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,009	229	-	-	2	-	-	-
I3	-"- п.6	То же, ВрI	т	0,0II	32I	-	-	4	-	-	-
I4	-"- п.I3	То же, закладных деталей	т	0,0I8	4I3	-	-	7	-	-	-
I5	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,0I8	I78	-	-	3	-	-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
I6	ССЦ том I п.I-28	Бетон М-I50	м3	2,08	28,2	-	-	59	-	-	-
		ИТОГО по У разделу	руб	-	-	-	-	2247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI.Кровля									
I	I0-28 т.4-I	Укладка деревянного бруса	м3	I,87	II0	-	-	206	-	-	-
2	I4-I2 т.6	Покрытие из волнистых листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм по ж.б. плитам	I00м2	4,02	2I0	-	-	844	-	-	-
3	7-285 т.I7-I	Монтаж соединительных элементов весом до 4-х кг	т	0,0I7	362	-	-	6	-	-	-
4	ССЦ том I п.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,0I7	I78	-	-	3	-	-	-
5	I2-289 т.9-6	Пароизоляция кровли из I слоя рубероида на битумной мастике	I00м2	2,29	49,9	-	-	II4	-	-	-
6	I2-284 т.9-I	Утепление полужесткими минераловатными плитами = I00 кг/м3 толщиной 60 мм	I00м2	2,29	54,7	-	-	I25	-	-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
7	ССРСЦ ч.I п.25	Асбестоцементные листы унифицированного профиля	I00 листов	2,04	235	-	-	479	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССРСЦ ч.I п.II5	Плиты полужесткие минераловатные =I00 кг/м3	м3	I4,I5	I8,3	-	-	259	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу	руб	-	-	-	-	2036	-	-	-
		УП. Перегородки									
I	8-46 т.5-9 т.ч. п.I.II	Кладка армированных перегородок при высоте более 4м из обыкновенного глиняного кирпича в I/2 кирпича	I00м2	0,83	59,9	-	-	50	-	-	-
2	6-84 т.8-9	Перекрытие отверстий арматурой ⌀ 5 ВП	т	0,009	355	-	-	3	-	-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
3	ССЦ том I п.6-I	Кирпич М-I00	т.шт	4,I8	68	-	-	284	-	-	-
4	-"- п.2-I4	Раствор цементно-известковый М-I00	м3	I,90	25,9	-	-	49	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб	-	-	-	-	386	-	-	-
		УШ. О к н а									
I	I0-84 т.I4-I	Установка оконных блоков площадью до 5 м2	м2	42,I6	2,99	-	-	I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССРСЦ ч.II р.II п.I68 пр-нт 07-27-0I прил.I п.I09	Стоимость оконных блоков марки СВ0I2-I2 по ГОСТ I2506-8I с учетом масляной окраски за 2 раза цена:II,2+I,52х0,37 хI,02	м2	I9,04	II,77	-	-	224	-	-	-
3	-"- п.I7I -"- п.II2	То же, СВДI2-I2 цена: I6,9+I,73х0,37хI,02	м2	23,I2	I7,55	-	-	406	-	-	-
4	I0-88 т.I5-2	Установка приборов	к-т	3I	0,24	-	-	7	-	-	-
5	ССРСЦ ч.Iр.I п.4I5 к-0,5	Стоимость приборов для одинарных оконных блоков цена:I,78х0,5	к-т	I4	0,89	-	-	I2	-	-	-
6	-"- п.4I5	То же, двойных	к-т	I7	I,78	-	-	30	-	-	-
7	I5-747 к-0,5	Остекление одинарных оконных блоков цена:2,22х0,5	м2	I9,04	I,II	-	-	2I	-	-	-
8	I5-747	То же, двойных	м2	23,I2	2,22	-	-	5I	-	-	-
9	7-70I 5I-I	Уплотнение притворов окон пенополиуретановыми прокладками	I00м	I,82	42,3	-	-	77	-	-	-
I0	7-285 т.I7-I	Монтаж стальных изделий для крепления переплетов	т	0,033	362	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦ том I т.3-I п.I8	Металлизация стальных изделий	т	0,033	I78	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО по УШ разделу	руб	-	-	-	-	972	-	-	-
		X. Двери									
I	I0-I05 т.20-I	Установка дверных наружных блоков площадью до 3 м2	м2	I2,4	I,45	-	-	I8	-	-	-
2	I0-I40 т.26-I	Конопатка дверных коробок	м2	I2,4	I,34	-	-	I7	-	-	-
3	ССРСЦ ч.II п.290 пр-нт 07-27-0I прил.I п.24I	Стоимость дверных блоков марки Д74 по ГОСТ I7324-7I с учетом масляной окраски за 2 раза цена:I5,8+I,6IхО,37 хI,02	м2	I2,4	I6,4I	-	-	203	-	-	-
4	ССРСЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей	к-т	5	6,73	-	-	34	-	-	-
5	I0-I06 т.20-2	Установка наружных дверных блоков площадью более 3 м2	м2	7,86	I,I9	-	-	9	-	-	-
6	I0-I4I т.26-2	Конопатка дверных блоков	м2	7,86	0,95	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССРСЦ ч.Пр.II п.29I пр-нт 07-27-0I прил.I п.24I	Стоимость дверных блоков марки Д-73 по ГОСТ I7324-7I с учетом масляной окраски за 2 раза цена:I5,8+I,63х0,37х хI,02	м2	7,86	I6,42	-	-	I29	-	-	-
8	ССРСЦ ч.I п.447	Стоимость приборов для двупольных дверей	к-т	2,[illegible]	8,9I	-	-	I8	-	-	-
9	I0-I07 т.20-3	Установка дверных блоков до 3 м2 в перегородках	м2	2,48	2,0	-	-	5	-	-	-
I0	ССРСЦ ч.II р.II п.287	Стоимость дверных блоков марки Д-68	м2	2,48	I4	-	-	35	-	-	-
II	ССРСЦ ч.Iр.I п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей	к-т	I	2,97	-	-	3	-	-	-
I2	I0-I36 т.25-5	Обивка двери оцинкованной сталью по асбестовому картону	м2	2,48	6,84	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО по X разделу	руб	-	-	-	-	495	-	-	-
		XI. Металлоконструкции									
I	9-33 т.4-I0 т.ч. таб.2 п.2	Монтаж металлического фахверка цена:43+I2,6х0,I	т	I,722	44,26	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлического фахверка	т	I,722	250	-	-	43I	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу	руб	-	-	-	-	507	-	-	-
		XII. П о л ы									
		Тип I									
I	II-6 т.I-6	Уплотнение грунта щебнем толщиной I00 мм	м3	33,I	2,9	-	-	95	-	-	-
2	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-300 толщиной I60 мм	м3	53,9	2,5	-	-	I35	-	-	-
3	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Цементная стяжка толщиной I5 мм цена:I7,2-0,39	I00м2	3,3I	I6,8I	-	-	56	-	-	-
4	II-47 т.3-5 II-48 т.3-6	Гидроизоляция гидроизолом в 2 слоя толщиной 5 мм цена:45,8+I4,2х3	I00м2	3,3I	88,40	-	-	293	-	-	-
5	II-83 т.I3-I II-84 т.I3-2	Покрытие асфальтобетонное толщиной 40мм цена:25,5+I,49х3	I00м2	3,3I	29,97	-	-	99	-	-	-
6	II-252 т.36-3	Плинтус из керамических кислотоупорных плиток на битумной мастике	I00м	I,46	78,00	-	-	II4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 2									
7	II-6 т.I-6	Уплотнение грунта щебнем толщиной I00мм	м3	I,96	2,9	-	-	6	-	-	-
8	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	2,0	2,5	-	-	5	-	-	-
9	II-69 т.II-3	Цементное покрытие толщиной 20 мм	I00м2	0,I96	22,9	-	-	4	-	-	-
I0	II-47 т.3-5 II-48 т.3-6	Деформационный шов из битумной мастики шириной 25 мм цена:45,8+I4,2х23	I00м3	0,07	372,40	-	-	26	-	-	-
II	6-84 т.9-8	Стальные элементы в деформационном шве	т	0,I6	355	-	-	57	-	-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
I2	ССЦ том I п.4-52	Щебень	м3	34,0I	9,5	-	-	323	-	-	-
I3	-"- п.7-2	Каменная мелочь	м3	6,3I	I7,5	-	-	II0	-	-	-
I4	-"- п.7-2	Клинец	м3	3,I6	I7,5	-	-	55	-	-	-
I5	-"- п.I-I9	Бетон М-300	м3	55,0	32,I	-	-	I766	-	-	-
I6	-"- п.2-4	Раствор цементный М-I00	м3	5,49	24,4	-	-	I34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	-"- п.5-I	Асфальтобетонная смесь	т	3I,2I	I9,8	-	-	6I8	-	-	-
I8	-"- п.I-I5	Бетон М-I00	м3	2,04	26,3	-	-	54	-	-	-
		ИТОГО по XII разделу	руб	-	-	-	-	3950	-	-	-
		XIII. Наружная отделка									
I	т.7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	3,05	I3,I	-	-	40	-	-	-
2	I3-II6 т.I5-I I3-I57 т.I8-I0	Окраска двери 5-ю слоями эмали ХВ-II00 по слою грунта ХС-0I0 цена:I0,3+I2,8х5	I00м2	0,05	74,30	-	-	4	-	-	-
3	I5-2I2 т.52-5	Штукатурка оконных и дверных проемов шириной более 200мм	I00м	0,4I	3I,2	-	-	I3	-	-	-
4	I5-508 т.I53-I	Известковая побелка оконных и дверных проемов по штукатурке	I00м2	0,I2	5,84	-	-	I	-	-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
5	ССЦ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый	м3	0,43	23,7	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО по XIII разделу	руб					68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIУ.Внутренняя отделка									
I	8-57 т.7-I	Расшивка швов	I00м2	3,05	I3,I	-	-	40	-	-	-
2	I5-297 т.59-4	Затирка потолков	I00 м2	3,66	I9,3	-	-	7I	-	-	-
3	I5-552 т.I58-9	Масляная окраска потолков	I00м2	4,93	49,9	-	-	246	-	-	-
4	I5-509 т.I53-2	Известковая окраска потолков	I00м2	0,86	3,I3	-	-	3	-	-	-
5	I5-242 т.55-I	Штукатурка стен по кирпичу	I00м2	0,97	43,4	-	-	42	-	-	-
6	-"-	То же, при высоте более 4 м цена:43,4-37,6х0,I	I00м2	3,I2	39,64	-	-	I24	-	-	-
7	I5-509 т.I53-2	Известковая окраска стен по бетону	I00м2	0,I3	3,I3	-	-	I	-	-	-
8	-"- т.ч.	То же, при высоте более 4 м цена:3,I3+2,45х0,I	I00м2	0,74	3,38	-	-	3	-	-	-
9	I5-86 т.24-I	Облицовка стен глазурованной плиткой	I00м2	0,59	450	-	-	266	-	-	-
I0	I5-277 т.56-I	Штукатурка откосов	I00м2	0,007	II5	-	-	I	-	-	-
II	I5-55I т.I58-8	Масляная окраска стен	I00м2	I,40	43,8	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	-"-т.ч.	То же, при высоте более 4 м цена:43,8+II,4x0,I	I00м2	3,47	44,94	-	-	I56	-	-	-
I3	I3-II6 т.I5-I I3-I57 т.I8-I0	Окраска металлоконструкций 5-ю слоями эмали ХВ-II00 по одному слою грунта ХС-0I0 цена:I0,3+I2,8x5	I00м2	0,52	74,30	-	-	39	-	-	-
I4	I3-I22 т.I5-7 I3-I58 т.I8-II	Окраска закладных деталей эмалью ХВ-785 за 2 раза по слою грунта ВЛ-02 цена:I9,7+I4,8x2	I00м2	0,52	49,30	-	-	26	-	-	-
I5	I3-I22 т.I5-7 I3-I58 т.I8-II	Покрытие крепежных болтов и гаек 4-мя слоями эмали ХВ-785 по двум слоям грунта ВЛ-02 цена:I9,7x2+I4,8x4	I00м2	0,04	98,60	-	-	4	-	-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
I6	ССЦ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,38I	23,7	-	-	9	-	-	-
I7	-"- п.2-36	Раствор известковый I:25	м3	5,73	22,8	-	-	I3I	-	-	-
		ИТОГО по XIУ разделу	руб	-	-	-	-	I223	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XУ. Прочие работы									
		Отмостка									
1	27-173 т.43-1 27-174 т.43-2 к-2	Щебеночное основание толщиной 150 мм цена:21,4+0,3х3	100м2	0,51	22,30	-	-	11	-	-	-
2	27-169 т.192-1	Асфальтобетонная отмостка толщиной 30 мм	100м2	0,51	10,8	-	-	6	-	-	-
		Пандус									
3	11-6 т.1-6	Уплотнение грунта щебнем толщиной 100мм	м3	1,8	2,9	-	-	5	-	-	-
4	11-11 п.1-11	Подстилающий слой из бетона М-300 толщиной 160 мм	м3	2,88	2,5	-	-	7	-	-	-
5	11-55 т.8-1 11-56 п.8-2	Цементная стяжка толщиной 15 мм цена:17,2-0,39	100м2	0,18	16,81	-	-	3	-	-	-
6	11-47 т.3-5 11-48 т.3-6	Гидроизоляция гидроизолом в 2 слоя толщиной 5 мм цена:45,8+14,2х3	100м2	0,18	88,40	-	-	16	-	-	-
7	11-83 т.13-1 11-84 т.13-2	Покрытие асфальтобетонное толщиной 40 мм цена:25,5+1,49х3	100м2	0,18	29,97	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Крыльца									
8	8-I79 т.I9-I	Устройство крылец из бетона М-I50 толщиной 250 мм	м2	2,7	2,I5	-	-	6	-	-	-
9	II-77 т.II-II	Железнение покрытия	I00м2	0,03	9,83	-	-	-	-	-	-
		Материальные ресурсы, не учтенные в единичных расценках									
I0	ССЦ том I п.4-53	Щебень	м3	I2,68	I7,4	-	-	22I	-	-	-
II	-"-	В о д а	м3	I,02	0,I9	-	-	I	-	-	-
I2	-"- п.5-I	Асфальтобетонная смесь	т	5,36	I9,8	-	-	I06	-	-	-
I3	-"- п.9-20	Песок	м3	0,255	7,79	-	-	2	-	-	-
I4	-"- п.7-2	Каменная мелочь	м3	0,324	I7,5	-	-	6	-	-	-
I5	-"- п.7-2	Клинец	м3	0,I62	I7,5	-	-	3	-	-	-
I6	-"- п.I-I9	Бетон М-300	м3	2,94	32,I	-	-	94	-	-	-
I7	-"- п.2-4	Раствор цементный М-I00	м3	0,28	24,4	-	-	7	-	-	-
I8	-"- п.I-28	Бетон М-I50 I0-20	м3	0,I4	28,2	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	-"- п.2-2	Раствор цементный М 50	м3	0,03	2I,9	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по ХУ разделу	руб	-	-	-	-	504	-	-	-
		ИТОГО по надземной части	руб	-	-	-	-	I9538	-	-	-
		ИТОГО по А+Б	руб	-	-	-	-	2I546	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	3473	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%	руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	25063	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2004	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	27067	-	-	-

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник сметного отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту склад для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн (каркас-сборные железобетонные рамы)

На водопровод холодной воды

Основание: чертежи № Зак.спец. Вед.объем работ АI
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I т вместимости) 4,00 руб
2.I м2 общей площади здания 0,89 руб
3.I м3 объема здания 0,I5 руб

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колич. единиц измерения	Стоимость единицы руб. Всего	в том числе: основн. зараб. плата	эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость руб. Всего	в том числе основн. зараб. плата	в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугунных труб ду 65 мм	м	I0	3,29	-	-	33	-	-	-
2	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных труб диаметром I5х2,5 мм	м	I5	I,2	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-43 7-3	То же, ду 25х2,8 мм	м	I3	I,36	-	-	I7	-	-	-
4	I6-44 7-3	То же, ду 32х2,8 мм	м	I0	I,58	-	-	I6	-	-	-
5	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	38	0,0394	-	-	I	-	-	-
6	20-696 I8-I	Крепление трубопроводов	кг	26,6	0,359	-	-	9	-	-	-
7	I6-I34 I2-I пр-нт I7-04 п.3-0I7	Счетчик холодной воды УВК-25 ду 25 мм цена:I,68+24хI,I	шт	I	28,08	-	-	28	-	-	-
8	I8-227 I5-3	Манометры ОБМI-Iх6 мм	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
9	I6-I54 I2-I-3	Задвижки чугунные 30ч6бр Ду 50 мм	шт	3	I,26	-	-	4	-	-	-
I0	ц.Iч.Ш п.I09	Стоимость вентилей I5кчI8р ду I5 мм	шт	2	I,I4	-	-	2	-	-	-
II	ц.Iч.Ш п.III	То же, ду 25 мм	шт	I	I,59	-	-	2	-	-	-
I2	ц.Iч.Ш п.I036	Стоимость крана трехходового I4МI ду I5 мм	шт	I	I,03	-	-	I	-	-	-
I3	ц.Iч.Ш I484	Стоимость рукава резино-тканевого ду25	м	45	2,23	-	-	I00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	235	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	266	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	287	-	-	-
		П.Строительные работы									
I4	I-65 I2-5 т.ч. п.I.II к-I,2 гр.6 т.ч. п.3.5 к-I,I гр.5	Разработка сухих грунтов II группы экскаватором 0,25м3 цена: 0,I43+0,I3758xI,2 xI,I+0,00542xI,I	м3	I6,49	0,33I	-	-	5	-	-	-
I5	I-960 80-2 т.ч. п.3,67 к-I,2 гр.5	Зачистка дна и стенок траншеи цена:0,745xI,2	м2	0,5I	0,894	-	-	I	-	-	-
I6	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5,I	0,46	-	-	2	-	-	-
I7	I-257 3I-2 т.ч.п.I.II к-I,Iгр.6	Обратная засыпка грунта бульдозером 80-I00 л.с. цена:0,0I89xI,I7	м3	II,9	0,02I	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I-23I 29-2 т.ч. п.I.II к-I,I т.ч. п.3.48 к-0,85	Перемещение грунта II группы в резерв и из резерва для обратной засыпки цена: 0,0408xI,Ix0,85	м3	34	0,038	-	-	I	-	-	-
I9	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта	м3	II,9	0,II6	-	-	I	-	-	-
20	I-238 29-9 т.ч. п.I.II к-I,I т.ч. п.3.48 к-0,85 к-5	То же, на расстоянии до 60 м цена: (0,0323xI,Ix0,85) x5	м3	34	0,I5I	-	-	5	-	-	-
2I	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов внутри здания	м2	5,7	0,556	-	-	3	-	-	-
22	26-I5 4-2 ц.Iч.I п.35I	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным цена:22,7+273	м3	0,02	295,70	-	-	6	-	-	-
23	26-84 I5-6 ц.Iч.I п.I95	Покрытие поверхностей стеклопластиком рулонным цена: I,35+0,374	м2	I	I,72	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей лаком	м2	2	0,0438	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	3I9	-	-	-

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту склад для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн
(каркас - сборные железобетонные рамы)
На водопровод горячей воды

Основание: чертежи № заказн.спецификации
Вед. объем работ AI
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (мощность,вместимость производительность и т.п.) I,00 руб
2.I м2 общей площади здания 0,22 руб
3.I м3 объема здания 0,04 руб

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество един. изм.	Стоимость единицы,руб: Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. заработная плат а	Общая стоимость,руб: Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-4I 7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ду I5х2,5 мм	м	I5	I,2	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-43 7-3	То же, Д у 25х2,8 мм	м	I2	I,36	-	-	I6	-	-	-
3	I6-46 7-4	То же, ду 50х3 мм	м	I	2,2I	-	-	2	-	-	-
4	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения	м	28	0,0394	-	-	I	-	-	-
5	I7-5I 3-3	Смеситель для мойки	компл.	2	6,59	-	-	I3	-	-	-
6	ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость I5кчI8п ду I5	компл.	2	I,2	-	-	2	-	-	-
7	ц.Iч.Ш п.93	То же, ду - 25 мм	шт	2	I,65	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	57	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	65	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		П.Строительные работы									
8	26-I5 ч.2 ц.Iч.I п.35I	Изоляция поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным цена:22,7+273	м3	0,02	295,70	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	26-84 I5-6 ц.Iч.I п.I95	Покрытие поверхностей стеклопластиком рулонным цена: I,35+0,374	м2	I	I,72	-	-	2	-	-	-
I0	I3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей лаком	м2	2	0,0438	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	80	-	-	-

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-4

К типовому проекту склад для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн (каркас – сборные железобетонные рамы)

На канализацию

Основание: чертежи № заказн.спец.вод.объем работ АI

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (I т вместимости) 4,88 руб

2. I м2 общей площади здания I,08 руб

3. I м3 объема здания 0,I8 руб

№ п/п	№укрупненных сметных норм. единичных расценок, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-30 5-I	Трубопроводы из чугунных труб ду-50мм	м	II	3,2I	–	–	35	–	–	–
2	I6-3I 5-2	То же, ду I00 по стенам	м	30	4,59	–	–	I38	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-28 4-2	То же, ду-I00 мм в траншеях	м	8	3,0I	-	-	24	-	-	-
4	I7-37 I-I0	Трапы чугунные ду-I00 мм	шт	6	I4,6	-	-	88	-	-	-
5	I6-I89 I7-2	Воронка стальная ду-50	шт	I	0,5I	-	-	I	-	-	-
6	ц.Iч.П п.328	Стоимость воронок	т	0,002	269	-	-	I	-	-	-
7	ц.Iч.Ш п.I493	Сифон ревизия СФ-I50Д	шт	I	I,07	-	-	I	-	-	-
8	I7-20 I-5	Умывальник керамический полукруглый	компл.	I	I8,I	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	306	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	347	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	347	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	375	-	-	-
		П.Строительные работы									
9	I-65 I2-5 т.ч.п.II к-I,2 т.ч.п.3.5 к-I,I	Разработка сухих грунтов II группы экскаватором 0,25 м3 цена:0,I43+0,I3758xI,2 xI+0,00542xI	м3	II,5	0,3I3	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-960 80-2 т.ч. п.3,07 к-I,2	Зачистка дна и стенок траншеи цена:0,745xI,2	м3	0,35	0,894	-	-	-	-	-	-
II	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч. п.I.II к-I,I т.ч. п.3,48 к-0,85 к-5	Перемещение грунта II группы в резерв и из резерва для обратной засыпки цена:(0,0408+0,0323x x5)xI,Ix0,85	м3	II,5	0,I89	-	-	2	-	-	-
I2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	3,45	0,46	-	-	2	-	-	-
I3	I-257 3I-2 т.ч. п.I.II к-I,I	Обратная засыпка грунта бульдозером 80-I00 л.с. цена:0,0I89xI,I	м3	8,05	0,02I	-	-	-	-	-	-
I4	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта	м3	8,05	0,II6	-	-	I	-	-	-
I5	I5-649 I66-4-32	Окраска трубопроводов "кузбасским лаком"	м2	2I,4	0,I23	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	390	-	-	-

Главный инженер проекта Курочкин

Начальник отдела Платонов

Составила инженер Талбаева

Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту склад для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн
(каркас - сборные железобетонные рамы)

На вентиляцию

Основание: чертежи зак.спец. АI
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I т вместимости) 2I,38 руб
2.I м2 общей площади здания 4,75 руб
3.I м3 объема здания 0,80 руб

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. измерения	Стоимость единицы, руб: Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб: Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	20-705 20-I пр-нт I5-0I п.0I-633 п.I0-069	Установка вентиляторного агрегата с вентилятором В-ЦЧ-70 №- 3,I5 с электродвигателем 4А80А2 цена: 66,5+(52-22,5)хI,I	компл	I	98,95	2,34	0,I3 0,04	99	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2	20-704 20-I	Установка вентиляторного агрегата с вентилятором В-ЦЧ-70 №-2,5 с электродвигателем ВС3В2	компл	2	59,6	2,34	0,I3 / 0,04	II9	5	-	-
3	20-764 27-I	Установка фильтров ячейковых унифицированных ФЯП	м2	0,22	3,46	2,82	0,I / 0,03	I	I	-	-
4	Сб.д.в.2 п.30I4 письмо ВА386I-4 к-I,25	Стоимость фильтров ФЯП цена: 5,43хI,25	шт	I	6,79	-	-	7	-	-	-
5	20-474 9-I	Клапан обратный искробезопасный А3Е028 000	шт	4	0,96	0,7I	0,02 / 0,0I	4	3	-	-
6	ц.Iч.Ш п.790	Стоимость клапанов	шт	4	8,27	-	-	33	-	-	-
7	20-689 I7-I	Гибкие вставки	шт	8	0,67	0,43	0,0I	5	3	-	-
8	ц.Iч.Ш п.5I5	Стоимость гибких вставок	м2	0,43	0,67	-	-	-	-	-	-
9	20-486 II-I	Установка зонтов 3К.00000-0I	шт	I	3,45	I,72	0,0I	3	2	-	-
IO	20-525 I2-I	Установка дефлекторов Д00.000 Д00.000-0I	шт	2	8,3I	2,38	0,03 / 0,0I	I7	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	20-535 I3-I	Установка узла прохода УПI,УПI-02	шт	2	II,9	I,63	0,I / 0,03	24	3	-	-
I2	20-538 I3-2	То же, УП4-06	шт	I	20	I,99	0,I6 / 0,05	20	2	-	-
I3	20-529 I2-3	Дефлектор Д.00.000-03	шт	I	25,I	5,09	0,2I / 0,06	25	5	-	-
I4	20-40I 7-I	Жалюзийные решетки I50х580 мм	шт	4	I,48	0,84	0,05 / 0,02	6	3	-	-
I5	20-2 I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм ду-I80	м2	2,269	5,35	0,88	0,04 / 0,0I	I2	2	-	-
I6	20-2 I-I	То же, ду-200 мм	м2	32,66	5,35	0,88	0,04 / 0,0I	I75	29	I	-
I7	20-3 I-I	То же, периметром 200х200	м2	2,5I8	5,35	0,88	0,04 / 0,0I	I3	2	-	-
I8	20-4 I-I	То же, толщиной 0,6 мм ду 225 мм	м2	I,4I2	5,2I	0,88	0,04 / 0,0I	7	I	-	-
I9	20-I0 I-I	То же, периметром 250х250 мм	м2	0,785	5,59	0,88	0,04 / 0,0I	4	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	20-4 I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,6 мм ду 250	м2	I5,7	5,2I	0,88	0,04 / 0,0I	82	I4	I	-
2I	20-4 I-I	То же, ду 280	м2	0,879	5,2I	0,88	0,04 / 0,0I	5	I	-	-
22	20-I3 I-3	То же, толщиной 0,7 мм периметром 400х600 мм	м2	I,506	272	0,58	0,04 / 0,0I	9	I	-	-
23	20-6 I-2	То же, ду 500	м2	3,I4	4,84	0,67	0,04 / 0,0I	I5	2	-	-
24	20-696 I8-I	Диффузор.коробка	кг	I9	0,359	0,359	0,08I / 0,0I4	7	7	I	-
25	ц.Iч.Ш п.640	Заглушки питометрического лючка СТД 828IН	шт	8	0,I3	-	-	I	-	-	-
26	20-696 I8-I	Подставки под калорифер	кг	4,8	0,359	0,359	0,06I / 0,0I4	I	I	-	-
27	ц.Iч.Ш п.I487	Металлическая сетка №-I	м2	0,96	3,75	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	698	95	3	-
		Пуск и регулировка 5%	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	703	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	93	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	796	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	64	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	860	-	-	-
		II.Санитарно-техническое оборудование									
28	20-760 25-I	Установка электрокалориферов со щитом управления СФО-I6-3ТМI4-7	шт	I	6,09	2,83	0,43 / 0,I3	6	3	-	-
		в том числе,з/плата	шт	I	2,83	-	-	(3)	-	-	-
29	Пр-нт I5-I4 п.04-022	Стоимость цена:85хI,I	шт	I	93,50	-	-	94	-	-	-
30	20-792 3I-I	Установка электроводонагревателя ВЭП-600	компл	I	2I,6	9,66	I,99 / 0,6	22	I0	2	-
		в том числе,з/плата	компл	I	9,66	-	-	(I0)	-	-	-
3I	З-д изгот. г.Буча письмо ВА380I-4	Стоимость цена:325хI,IхI,25	компл	I	446,88	-	-	447	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	569/I3	I3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка 5%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	570	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/пл.	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	580	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб	-	-	-	-	626	-	-	-
		Ш.Строительные работы									
32	26-I6 4-3	Покрытие поверхностей матами минераловатными	м3	2,5	20,4	-	-	5I	-	-	-
33	ц.Iч.I п.3I	Стоимость матов	м3	2,575	34,6	-	-	89	-	-	-
34	26-49 I0-4	Устройство каркаса из сетки	м2	4	I,34	-	-	5	-	-	-
35	26-5I II-I	Оштукатуривание по металлической сетке	м2	4	I,04	-	-	4	-	-	-
36	I5-I68 I8-2I	Масляная окраска оборудования за 2 раза	м2	6	0,07I3	-	-	-	-	-	-
37	I3-I2I I5-6	Однослойное покрытие воздуховодов грунтовкой ГФ-032ГС	м2	68	0,077I	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	I3-I55 I8-8	Двухслойное покрытие эмалью МЛ-I58	м2	68	0,I62	-	-	II	-	-	-
39	I3-267 34-2	Химическая очистка и обезжирирование уайт-спиритом	м2	68	0,I58	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I76	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	205	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб	-	-	-	-	22I	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	I707	-	-	-

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник СЭО Платонов
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту склад для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн
(каркас - сборные железобетонные рамы)
На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: чертежи № ЭМ-I,2,5 А-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,66 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования
б) монтажных работ 0,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу (I т вместимости) 8,25 руб
I м2 общей площади здания I,83 руб
I м3 объема здания 0,3I руб

№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто / нетто: единицы	Вес брутто / нетто: общий	Сметная стоимость единицы в руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы в руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб: оборудования	Общая стоимость, руб: монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Ц8-6I0-2	Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I,79	0,943	0,032 0,0II6	-	2	I	-

Ф 0113-85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Ц8-52I-I0	Установка ящика ЯРП-20	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I 0,02	-	4	2	-
3	Ц8-594-I	Установка светильников на кронштейне	шт	4	-	-	-	2,78	0,576	0,584 0,I82	-	II	2	2 I
4	Ц8-594-I	Установка светильников НЧБН-I50 на стене, колонне	шт	I6	-	-	-	2,78	0,576	0,584 0,I82	-	44	9	9 3
5	Ц8-59I-3	Установка выключателя однополюсного брызгозащищенного	шт	2	-	-	-	0,498	0,384	0,0II	-	I	I	-
6	Ц8-522-I	Установка выключателя ПВ 2-I0	шт	9	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	23	II	I -
7	Ц8-I70-I	Герметизация проходов	проход	6	-	-	-	I,66	0,24	-	-	I0	I	-
8	Ц8-400-I	Прокладка кабеля с креплением скобами во взрывоопасных помещениях	м	I03	-	-	-	0,608	0,234	0,228 0,084	-	63	24	23 9
9	Ц8-400-I	То же, в помещениях с нормальной средой	м	I57	-	-	-	0,608	0,234	0,228 0,084	-	95	37	36 I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Ц8-400-2	То же, сечением до 6 мм2	м	5	-	-	-	0,68	0,25	0,282 / 0,0888	-	3	I	I
II	Ц8-409-I	Затягивание первого провода в кронштейны	м	70	-	-	-	0,0488	0,0236	0,0233 / 0,007I	-	3	2	2 / I
I2	Ц8-409-II	То же, каждого последующего	м	70	-	-	-	0,0I2I	0,0II4	-	-	I	I	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	260	92	74 / 26
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	340	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	367	92	74 / 26
		П.Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I7 п.2-346	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 I2,7xI,077	шт	I	-	-	-	I3,68	-	-	-	I4	-	-
2	I5-I7 п.2-343	Ящик силовой ЯРП-20 4,3xI,076	шт	I	-	-	-	4,63	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 п.06-028	Выключатель ПВ2-I0/ Р56 I,7xI,08	шт	9	-	-	-	I,84	-	-	-	I7	-	-
4	29-09-0I доп.I2 т.ч.I5-07 к-0,98	Светильник НСП02xI00/р54 2x0,98xI,082	шт	4	-	-	-	2,I2	-	-	-	8	-	-
5	I5-07 п.I-077	Светильник НЧБН-I50 8,7xI,082	шт	I6	-	-	-	9,4I	-	-	-	I5I	-	-
6	I5-09 т.3-037	Кабель АВВГ сечением 2x2,5 мм2 0,I22xI,I26	м	I80	-	-	-	0,I54	-	-	-	28	-	-
7	I5-09 т.3-038	Кабель АВВГ сечением 3x2,5 мм2 0,I7xI,I26	м	30	-	-	-	0,I9I	-	-	-	6	-	-
8	I5-09 т.3-038	То же, сечением 3x4+Ix2,5 мм2 0,2xI,2xI,I26	м	5	-	-	-	0,270	-	-	-	I	-	-
9	I5-09 т.3-034	Кабель ВВГ сечением 3x2,5 мм2 0,I72xI,I26	м	60	-	-	-	0,I94	-	-	-	I2	-	-
I0	I5-09 т.5-00I	Провод ПВI-0,66 сечением I,5 мм2 0,033xI,II6	м	I40	-	-	-	0,038	-	-	-	5	-	-
II	ц.Iч.I п.I4	Труба водогазопроводная диаметром 20x2,5	м	50	-	-	-	0,30	-	-	-	I5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	15-15 п.7-038	Лампа накаливания Б220-100 0,098х1,074	шт	9	-	-	-	0,105	-	-	-	1	-	-
13	ц.1ч.У п.312	Лампа накаливания МО36-100	шт	1	-	-	-	0,353	-	-	-	-	-	-
14	15-15 п.7-042	Лампа накаливания Б220-150 0,77х1,074	шт	10	-	-	-	0,83	-	-	-	8	-	-
15	24-05 п.1-431	Коробка КТО-20 1,0х1,073	шт	1	-	-	-	1,07	-	-	-	1	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	272	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	661	-	-

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Румянцева
Проверила рук.группы Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту склад для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн
(каркас - сборные железобетонные рамы)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: чертежи № ЭМI - А-I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,93 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,32 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,58 тыс.руб.
в) строительных работ	0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу (I т вместимости)	II,63 руб
I м2 общей площади здания	2,58 руб
I м3 объема здания	0,43 руб

№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто: нетто единицы	Вес брутто: общий	Сметная стоимость единицы в руб.: оборудования	монтажных работ: всего	монтажных работ в том числе: основная заработная плата	монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб: оборудования	монтажных работ: всего	монтажных работ в том числе: основная зараб. плата	монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Октябрьский завод низковольтной аппаратуры	Шкаф силовой распределительный ШРII-73504-22У3	шт м шир. по ф-ту	I	-	-	I45,72	-	-	-	I46	3	I	I
								2,79	I,44	I,22 0,45				
2	Ц8-57I-I2 Ц8-574-2	Подготовка к включению рубильника на ток 400а	полюс	3	-	-	-	I,42	0,53	-	-	4	2	-
3	Ц8-574-6	То же, предохранителей	шт	24	-	-	-	0,66	0,34	-	-	I6	8	-
4	I5-04 доп. 26-30 п.04-5I7 Ц8-53I-4	Магнитный пускатель ПМЛ-I2I002Б	шт	4	-	-	I2,3	3,4	I,49	0,08 0,0I	49	I4	6	-
5	Цена электромеханического завода г.Александрия	Магнитный пускатель ПМЛ-32I002Б	шт	2	-	-	42,5	3,4	I,49	0,08 0,0I	85	7	3	-
6	I5-04 п.I8-093 Ц8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-2	шт	3	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	6	6	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-04ч.I п.I8-II5	То же,ПКЕ-222-2 3,2х0,92	шт	2	-	-	2,94	I,99	I,09	0,05 0,0I	6	4	2	-
8	Ц8-522-I3	Монтаж штепсельного соединения ШТП-I0-3Е	шт	4	-	-	-	3,9	I,73	0,09 0,02	-	I6	7	-
9	Ц8-52I-I0	Установка ящика однофидерного ЯА3-3I-I	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I 0,02	-	4	2	-
I0	Ц8-408-3	Монтаж ввода гибкого К-I08I	ввод	2	-	-	-	0,83	0,32	-	-	2	I	-
II	Ц8-4I7-5	Прокладка винипластовой трубы диаметром 20 мм в полу	м	I0	-	-	-	0,I59	0,0765	0,0022 0,0008	-	2	I	-
I2	Ц8-4I7-6	То же, диаметром 32 мм	м	5	-	-	-	0,206	0,0885	0,0035 0,00I4	-	I	-	-
I3	Ц8-409-I	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы	м	I0	-	-	-	0,0488	0,0236	0,0233 0,007I	-	I	-	-
I4	Ц8-409-II	То же,каждого последующего	м	29	-	-	-	0,0I2I	0,0II4	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	Ц8-409-2	Затягивание первого провода сечением I0 мм2 в проложенные трубы	м	5	-	-	-	0,0602	0,029	0,0285 / 0,0087	-	I	-	-
I6	Ц8-409-I2	То же, сечением 6 мм2	м	I5	-	-	-	0,0I38	0,0I26	-	-	-	-	-
I7	Ц8-400-I	Прокладка кабеля с креплением скобами суммарным сечением до I0мм2	м	224	-	-	-	0,608	0,234	0,228 / 0,084	-	I36	52	5I / I9
I8	Ц8-400-2	То же, до I6 мм2	м	I0	-	-	-	0,68	0,25	0,282 / 0,0888	-	7	3	3 / I
I9	Ц8-I46-I	То же, при весе I м до 3 кг	м	I4	-	-	-	0,48	0,I82	0,I27 / 0,0404	-	7	3	2 / I
20	Ц8-I53-I3	Заделки концевые сухие контрольного кабеля	шт	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
2I	Ц8-398-I	Монтаж короба металлического УI050	шт	2	-	-	-	0,923	0,II7	0,706 / 0,22I	-	2	I	-
22	Ц8-534-I3	Короб защитный КЗ-30	кг	2,4	-	-	-	0,39	0,04	0,0I / 0,0I	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	Ц8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,04	-	-	-	377	33,3	4,7 / I,4I	-	I5	I	-
24	Ц8-49I-6	Присоединение эл. двигателей к сети	шт	4	-	-	-	I,88	I,5	0,04 / 0,0I	-	8	6	-
25	Ц8-47I-3	Электроды заземления из стали диаметром I2 мм	шт	I2	-	-	-	I	0,3I	0,04 / 0,0I	-	I2	4	-
26	Ц8-472-2	Монтаж шины заземления в траншее сечением I60 мм2	м	28	-	-	-	0,27	0,068	0,009 / 0,00I	-	8	2	I / -
27	Ц8-472-8	Устройство заземляющих спусков	м	I6	-	-	-	0,5I8	0,I49	0,0I6 / 0,00I	-	8	2	-
28	Сб.I-936	Рытье траншеи для прокладки шин заземления I,0Iх0,8хI,I	м	I3,4	-	-	-	I,0I	0,89	-	-	I4	I2	-
29	Сб.I-968	Обратная засыпка траншеи	м3	I3,4	-	-	-	0,46	0,46	-	-	6	6	-
30	Сб.8-59	Устройство молниеприемной сетки	т	0,02	-	-	-	I94	27,8	I,38 / 0,4I	-	4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Подготовка к включению аппаратуры установленной в шкафу (комплектно с электроподогревателем ВЭП-600)												
3I	Ц8-574-23	Подготовка к включению выключателя АЕ-2036	шт	I	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	I	I	-
32	Ц8-574-6	То же, предохранителя	шт	3	-	-	-	0,66	0,34	-	-	2	I	-
33	Ц8-574-44	То же, машинного пускателя	шт	2	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	2	I	-
34.	Ц8-574-55	То же, реле	шт	2	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	2	I	-
35	Ц8-574-53	То же, трансформатора	шт	I	-	-	-	0,5I	0,I3	-	-	I	-	-
36	Ц8-574-32	То же, выключателя ПВЗ-25	шт	I	-	-	-	0,4	0,22	-	-	-	-	-
37	Ц8-574-28	То же, тумблера	шт	I	-	-	-	0,28	0,I6	-	-	-	-	-
38	Ц8-574-56	То же, лампы сигнальной, конденсаторов, диодов, триодов	шт	I7	-	-	-	0,55	0,33	-	-	9	6	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	292	329	I40	58/2I
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	298	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Транспортные расходы 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	3I8	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	324	-	-	-
		Накладные расходы 87% I-28,32-39	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I05	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.29-3I	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	437	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	324	472	I40	58/2I
		II.Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I7 п.2-258	Ящик однофидерный ЯВЗ-3I-I 23хI,076	шт	I	-	-	-	24,74	-	-	-	25	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04 п.I7-042	Вилка штепсельная ШГП-I0-3 2,5xI,08	шт	4	-	-	-	2,70	-	-	-	II	-	-
3	I5-04 п.I7-043	Розетка штепсельная ШГП-I0-3 2,5xI,08	шт	4	-	-	-	2,70	-	-	-	II	-	-
4	I5-09 т.3-037	Кабель АВВГ сечением 2x2,5 мм2 0,I22xI,I26	м	I0	-	-	-	0,I37	-	-	-	I	-	-
5	I5-09 т.3-038	Кабель АВВГ сечением 3x2,5 мм2 0,I7xI,I26	м	I00	-	-	-	0,I9I	-	-	-	I9	-	-
6	I5-09 т.3-038	То же, сечением 4x2,5 мм2 0,I7xI,3xI,I26	м	II0	-	-	-	0,249	-	-	-	27	-	-
7	I5-09 т.3-038	То же, сечением 3x4+Ix2,5 мм2 0,2xI,2xI,I26	м	I0	-	-	-	0,27	-	-	-	3	-	-
8	I5-09 т.3-038	То же, 3xI0+Ix6мм2 0,33xI,2xI,I26	м	I0	-	-	-	0,446	-	-	-	4	-	-
9	I5-09 т.3-038	То же, 3x25+IxI6мм2 0,605xI,2xI,I26	м	I0	-	-	-	0,82	-	-	-	8	-	-
I0	I5-09 т.6-0I6	Кабель контрольный АКВВГ сечением 4x2,5 мм2 0,I7xI,II9	м	20	-	-	-	0,I9	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I5-09 т.4-005	Кабель КРПТ сечением 3хI,5+IхIмм2 0,I83хI,I05	м	I0	-	-	-	0,202	-	-	-	2	-	-
I2	I5-09 т.5-00I	Провод АПВ-0,66 сечением 2,5 мм2 0,024хI,II6	м	40	-	-	-	0,027	-	-	-	I	-	-
I3	I5-09 т.5-00I	То же, сечением 6 мм2 0,04хI,II6	м	I0	-	-	-	0,044	-	-	-	-	-	-
I4	I5-09 т.5-00I	То же, сечением I0 мм2 0,063хI,II6	м	20	-	-	-	0,07	-	-	-	I	-	-
I5	I5-09 т.5-00I	Провод ПВI-0,66 сечением I,5мм2 0,033хI,II6	м	I0	-	-	-	0,033	-	-	-	-	-	-
I6	05-03 п.8-0086	Труба винипластовая диаметром 20 мм 0,I45хI,076	м	I0	-	-	-	0,I56	-	-	-	2	-	-
I7	05-03 п.8-0088	То же, диаметром 32 мм 0,35хI,076	м	5	-	-	-	0,38	-	-	-	2	-	-
I8	24-05 доп.I0 п.I-I229	Короб У-I050 4,I5хI,IхI,08	шт	I	-	-	-	4,93	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I36	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ

I. Оборудование	руб	324
2. Монтажные работы	руб	579
3. Строительные работы	руб	29
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	932

Главный инженер проекта Курочкин

Начальник отдела Платонов

Составила инженер Румянцева

Проверила рук.группы Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту склада для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн (каркас-сборные железобетонные рамы)

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертежи №№ СС-I А-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,32 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,96 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) I6,50 руб
I м2 общей площади здания 3,67 руб
I м3 объема здания 0,62 руб

№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы	Вес нетто общий	Сметная стоимость единицы в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I	24-02 п.6 ЦIO-743-4	Извещатель ТРВ-2 27 х I,07	шт	30	-	-	28,89	0,88	0,76	-	867	26	23	-

Ф 913-85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Ц8-407-I	Прокладка трубы стальной диаметром 20 мм во взрывоопасном помещении 2,3Ix0,8 0,662x0,8	м	I26	-	-	-	0,792	0,36	0,357 0,I22	-	I00	45	45 I5
3	Ц8-408-I	Прокладка металлорукава диаметром 20 мм	м	5	-	-	-	0,32	0,0926	-	-	2	I	-
4	Ц8-409-I	Прокладка провода в трубе	м	I3I	-	-	-	0,0488	0,0236	0,0233 0,007I	-	6	3	3 I
5	ЩО-54-I2	Прокладка провода по бетонной стене 0,I8I+0,I0Ix0,I6	м	I6	-	-	-	0,II2	0,I08	-	-	2	2	-
6	ЩI-582-I	Монтаж соединительной коробки КСК-8	шт	I	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	I	I	-
7	ЩО-605-I	Монтаж ответвительной коробки УК-2П	шт	6	-	-	-	0,58	0,46	-	-	3	3	-
8	ЩО-972-I3	Защита кабеля металлическим желобом по бетонной стене 0,7I+0,I8x0,I6	м	2,8	-	-	-	0,87	0,I9	0,06 0,02	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	ЦII-580-II	Монтаж резистора и диодов	шт	3I	-	-	-	0,I4	0,I4	-	-	4	4	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	867	I46	83	48/I6
		Зап.части и детали 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	884	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Транспортные 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	946	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы 8,7% по п.2,3,4	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
		Накладные расходы 80% по I,5-9	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	957	2I6	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ	руб	-	-	-	-	-	-	-	957	233	83	48/I6
		П.Материалы,не учтенные ценником												
I	I5-09 т.II2	Провод ТРВ-2х0,5 0,0I9хI,2хI,II6	м	I50	-	-	-	0,025	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	ц.Iч.I п.I4	Труба стальная диаметром 20 мм ГОСТ 3262-75	м	I30	-	-	-	0,3I	-	-	-	40	-	-
3	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8 2,2хI,08	шт	I	-	-	-	2,38	-	-	-	2	-	-
4	36-08 п.2-027	Диод 226Г 0,05хI,08	шт	30	-	-	-	0,054	-	-	-	2	-	-
5	24-05 п.I-43I	Коробка КТО-20 I,0хI,08	шт	4	-	-	-	I,08	-	-	-	4	-	-
6	24-05 п.I-435	Коробка КТД-20 I,0хI,08	шт	6	-	-	-	I,08	-	-	-	6	-	-
7	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 0,2хI,089	м	5	-	-	-	0,22	-	-	-	I	-	-
8	24-05 I-807	Фитинг ФП-20 0,85хI,IхI,098	шт	28	-	-	-	I,03	-	-	-	29	-	-
9	24-05 п.I-823	Фитинг ФТ-20 0,95хI,IхI,098	шт	28	-	-	-	I,I5	-	-	-	32	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I20		
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		ИТОГО по разделу II	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I30		
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		I.Оборудование	руб	957										
		2.Монтажные работы	руб	363										
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	I320										

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Румянцева
Проверила рук.группы Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту склад для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн
(каркас - сборные железобетонные рамы)

На приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: чертежи № АОВ-I, заказ.спец.АОВС А-I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,3I тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,I3 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.)	3,88 руб
I м2 общей площади здания	0,86 руб
I м3 объема здания	0,I4 руб

№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто / нетто: единицы	Вес брутто / нетто: общий	Сметная стоимость единицы в руб: оборудования	Сметная стоимость единицы в руб: монтажных работ всего	Сметная стоимость единицы в руб: монтажных работ в том числе основная зарплата	Сметная стоимость единицы в руб: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб: оборудования	Общая стоимость, руб: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб: монтажных работ в том числе основная зараб. плата	Общая стоимость, руб: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-04 п.I-0042 ЦII-4-3	Терморегулирующее устройство дилатометрическое ТУДЭ-8	шт	I	-	-	68	0,36	0,35	0,07 / 0,0I	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04 п.I2-099	Реле температуры ТР-200	шт	I	-	-	-	2,7	I,36	I,33	-	3	I	I
3	I5-04 п.06-42I Ц8-533-2	Универсальный переключатель УП-5406	шт	2	-	-	I2,7	3,57	I,83	0,07 / 0,0I	25	7	4	-
4	I5-04 п.06-422 Ц8-533-I	Универсальный переключатель УП-5402	шт	I	-	-	I0,0	2,9I	I,36	0,07 / 0,0I	I0	3	I	-
5	I5-04 п.0I-008 Ц8-525-2	Выключатель автоматический АП50-2МУ3	шт	4	-	-	I,75	2,88	I,04	0,06 / 0,0I	7	I2	4	-
6	I5-04 доп.26-30 п.04-544 Ц8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-I2I	шт	I	-	-	5,5	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	6	3	I	-
7	ЦII-582-2	Установка коробки соединительной КСК-I6	шт	3	-	-	-	I,04	0,77	0,04 / 0,0I	-	3	2	-
8	ЦII-582-3	То же, КСК-32	шт	I	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 / 0,0I	-	I	I	-
9	Ц8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,036	-	-	-	377	33,3	4,7 / I,4I	-	I4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Ц8-I46-I	Прокладка кабеля контрольного с креплением скобами	м	70	–	–	–	0,48	0,I82	0,I27 0,0404	–	34	I3	9 3
II	Ц8-I53-I3	Заделки контрольного кабеля сечением 2,5 мм с количеством жил до 7	шт	34	–	–	–	0,49	0,22	–	–	I7	7	–
I2	Ц8-I53-I4	То же, с количеством жил до I0	шт	6	–	–	–	0,8I	0,4	–	–	5	2	–
I3	Ц8-I70-I	Герметизация проходов	проход	I	–	–	–	I,66	0,24	–	–	2	–	–
		ИТОГО	руб	–	–	–	–	–	–	–	II9	I02	37	9 3
		Запасные части 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I2	–	–	–
		ИТОГО	руб	–	–	–	–	–	–	–	I2I	–	–	–
		Тара и упаковка 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		ИТОГО	руб	–	–	–	–	–	–	–	I29	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		ИТОГО	руб	–	–	–	–	–	–	–	I3I	–	–	–
		Комплектация I%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–
		ИТОГО	руб	–	–	–	–	–	–	–	I32	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87% по п.I-I2	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		ИТОГО	руб	-		-	-	-	-	-	I32	I34	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-		-	-	-	-	-	-	II	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	I32	I45	37	9/3
		Материалы, не учтенные ценником												
I	24-05 п.I-350	Коробка соединительная СКС-I6	шт	3	-	-	-	3,75	-	-	-	II	-	-
2	24-05 п.I-39I	То же, КСК-32 5,2хI,086	шт	I	-	-	-	5,62	-	-	-	6	-	-
3	I5-09 т.6-0I6	Кабель контрольный АКВВГ сечением I0х2,5 мм2 0,32хI,II9	м	9	-	-	-	0,36	-	-	-	3	-	-
4	I5-09 т.6-0I6	То же, сечением 7х2,5 мм2 0,24хI,II9	м	9	-	-	-	0,27	-	-	-	3	-	-
5	I5-09 т.6-0I6	То же, сечением 5х2,5 мм2 0,I85хI,II9	м	23	-	-	-	0,207	-	-	-	5	-	-
6	I5-09 т.6-0I6	То же, сечением 4х2,5 мм2 0,I7хI,II9	м	20	-	-	-	0,I9	-	-	-	4	-	-
7	I5-09 т.6-0II	Кабель контрольный КВВБГ сечением 4хI мм2 0,355хI,II9	м	I0	-	-	-	0,39	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		I)Оборудование	руб	I32										
		2)Монтажные работы	руб	I84										
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	3I6										

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Румянцева
Проверила рук.гурппы Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту склад для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн (каркас - сборные железобетонные рамы)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи № ТХ-I А-I
Составлена в ценах I962-82 г.

Сметная стоимость	4,29	тыс.руб.
в том числе		
а) оборудования	4,I9	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I0	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.)	53,63	руб
I м2 общей площади здания	II,92	руб
I м3 объема здания	2,00	руб

№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы	Вес брутто общий	Вес нетто	Сметная стоимость единицы в руб. обор-дования	Сметная стоимость единицы в руб. монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб обор-дования	Общая стоимость, руб монтажных работ Всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
I	I9-I4 п.I6-008 I98I	Тележка 32 ГОСТ I2847-67 грузоп.0,25 т высота подъема I500мм размером I055х847х I305	шт	I	-	-	55	-	-	-		55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I9-39 п.0I-003	Стеллаж I696 размеры 2750х8I5х х2760	т	I,54	-	-	330	-	-	-	508	-	-	-
3	3-II9-I	Монтаж стеллажей	т	I,54	-	-	-	24,42	2I,08	2,73 / I,0I	-	38	32	4 / 2
4	24-I8-3I п.222	Поддон плоский 800хI200- I,0Д/ш 800хI200хI44 ГОСТ 9557-73	шт	66	-	-	8,5	-	-	-	56I	-	-	-
5	24-I8-3I п.226	Поддон складной ПС-I размером I200х х800х850	шт	68	-	-	27	-	-	-	I836	-	-	-
6	28-03-23 п.332 34-55-2м	Шкаф универсальный вытяжной ШУВ-I размером I300х830хI9I5	шт	I	-	-	302	4,46	4,II	0,28 / 0,II	302	4	4	-
7	Цен.34 прилож.	Стоимость электроэнергии на испытание оборудования	квт.час	43	-	-	-	0,0325	-	-	-	I	-	-
8	I7-03 п.4-270	Весы настольные циферблатные РН-I0Ц-I3У	шт	I	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-
9	I5-I4 п.I8-254 I8-I-I к-0,98	Ванна 0203-ПОНI-66 размером I200х700х800 300х0,98	шт	I	-	-	294;0	I6,I	8,73	I,I3 / 0,66	294	I6	9	I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Пр-нт 64-0I п.03-008	Электропылесос "Вихрь"	шт	I	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-
II	24-02 п.03-0I3 I98Iг.	Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-I0	шт	8	-	-	3,I5	-	-	-	25	-	-	-
I2	ССНиЗ том 2 вып.I стр.59 60	Ящик для песка размеры 500х500хI000	шт	4	-	-	2I,0	-	-	-	84	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	3694	59	45	5 / 3
		Начисления Госкомсельхозтехники I3,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	49I	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	4I85	-	-	-
		Начисления на з/пл. 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	4I85	I03	45	5 / 3
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		I.Оборудование	руб	4I85										
		2.Монтажных работ	руб	I03										
		Всего по смете	руб	4288										

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Тюрикова
Проверила рук.группы Куранова

Т.П. 705-2-68.85 А-У 80 сф 643-05

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада для хранения пестицидов вместимостью 80 тонн (каркас - сборные железобетонные рамы)

Наименование ресурсов	Количество варианты -20°С	- 30°С	- 40°С
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел-ч		335,89	
Заработная плата, руб		I35	
Строительные машины, руб		I7,5	
Строительные машины, м/с		6,28	
Надземная часть			
Затраты труда, чел-ч		3694,0I	
Заработная плата, руб		I7,89	
Строительные машины, руб		339,84	
Строительные машины, м/с		7,34	
Итого: общестроительные работы			
Затраты труда, чел-ч		4029,9	
Заработная плата, руб		I924	
Строительные машины, руб		357,34	
Строительные машины, м/с		I3,62	
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел-ч		474,7I	
Заработная плата, руб		237	
Строительные машины, руб		45,95	
Строительные машины, м/с		0,75	
Монтажные работы			
Электроосвещение			
Затраты труда, чел-ч		I33	
Заработная плата, руб		80	
Строительные машины, руб		40	
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел-ч		260	
Заработная плата, руб		I40	
Строительные машины, руб		37	
КИП и автоматика			
Затраты труда, чел-ч		89	
Заработная плата, руб		37	
Строительные машины, руб		6	
Технологическое оборудование			
Затратв труда, чел-ч		76	

I	2	3	4
	Заработная плата, руб	45	
	Строительные машины, руб	2	
	Прочие работы (связь, радиофикация)		
	Слаботочные устройства		
	Затраты труда, чел-ч	I2I	
	Заработная плата, руб	83	
	Строительные машины, руб	32	
	Всего		
	Затраты труда, чел-ч	5I83,6I	
	Заработная плата, руб	2550	
	Строительные машины, руб	529,29	
	Строительные машины, м/с	I4,37	

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник сметного отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

gost.e-ecolog.ru