13114 тм . альб. 2

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

13114тм

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП УП В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ

АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1989 г.

13114тм-т2

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
13114тм

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП УП В КОНСТРУКЦИЯХ Б.3

АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:		
общая,	тыс.руб.	12,81
Строительно-монтажные работы,	тыс.руб	12,81
1 куб.м здания	руб	24,26
1 кв. м площади		123,88

РАЗРАБОТАН

Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден протоколом НТС
института "Энергосетьпроект"
№ 29-03/41 от 27.10.89

Введен в действие протоколом Минэнерго СССР
№ 29 от 04.04.90г.

Главный инженер отделения — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Ю.И.Ковалев

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета I-I на строительство ОПУ - тип УП	4
3.	Локальная смета I-I-I на строительные работы	5
4.	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию ОПУ	18
5.	Локальная смета 2-I-2 на отопление при Тнар. - 30 град.	20
6.	Локальная смета 2-I-3 на отопление при Тнар. - 20 град. - 40 град.	21
7.	Локальная смета 3-I-I на приобретение и монтаж освещения, отопления и кабельного хозяйства	23
8.	Выборка ресурсов	28

13114 тн альб. 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СЙиП IУ-4-82) части I,2;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от принятых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЭЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

- тара и упаковка	- 0,5 %
- комплектация	- 2 %
- транспорт оборудования	- 15,3 руб. на 1 т массы нетто
- заготовительно-складские расходы	- 1,2 %

Расстояние перевозки оборудования принято по безрельсовым дорогам - 15 км, по железной дороге - 500 км.

Стоимости конструкций быстромонтируемых зданий приняты проектными и подлежат корректировке при конкретном проектировании.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство общеподстанционного пункта управления тип УП в конструкциях БМЗ

Сметная стоимость – I2,8I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость –I,58 тыс.чел.час
Сметная заработная плата –I,I5 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Общая площадь – I03,4 м²
Объем здания – 528 м³

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего	НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Строительные работы	I0,84	–	–	–	I0,84		I,25	0,9I	I04,83 20,53
2	2-I-I	Вентиляция	0,09	–	–	–	0,09		0,02	0,0I	0,87 0,I7
3	2-I-2	Отопление при Тнар.= -30 град.	–	0,24	–	–	0,24		0,07	0,07	2,32 0,45
4	3-I-I	Приобретение и монтаж освещения, отопления и кабельного хозяйства	–	I,64	–	–	I,64		0,25	0,I6	I5,86 3,II
		Итого:	I0,93	I,88	–	–	I2,8I		I,58	I,I5	I23,88 24,25

Зам.главного инженера В.А.Одинцов
Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев
Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составила инженер Р.Г.Сафронова
Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОВМЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ,ТИП 7, В КОНСТРУКЦИЯХ ВМЗ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОВМЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП 7

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,644 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1249 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,913 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 528,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 20,54 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1618 ВСН	-ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	0,03	21,00	21,00	1	-	-	-	-
	1-29-4	БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М		-	6,53			-	9,46	-
		1000М3								
2	Е1-1617 ВСН	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	0,03	18,60	18,60	1	-	-	-	-
	1-29-11			-	6,77			-	8,31	-
		1000М3								
3	Е1-1591 ВСН	-ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ГРУНТА 1 ГРУППЫ В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,03	144,00	137,39	4	-	4	13,00	-
	1-22-13			6,41	56,10			2	60,76	2
		1000М3								
4	СЦЧ1 ОТР28	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	32,48	0,29	-	9	2	-	0,09	3
				0,06	-			-	-	-
		Т								
5	Е1-1603 ВСН1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ ОРЕДОТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,03	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
				1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-448 ВСН 1-58-3	-СВЕРЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 2,36М В ГРУНТЕ 1 ГРУППЫ	0,16	149,00	136,79	24	3	21	28,00	4
		100 ШТ		12,30	33,90			5	48,62	8
7	Е1-959 ВСН 1-86-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ПРИЯМКИ И ПЕРЕГОРОДКИ	0,15	62,30	-	9	9	-	131,00	20
				62,30	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-967 ВСН 1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,10	41,50	-	4	4	-	59,50	9
				41,50	-			-	-	-
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,01	144,00	137,39	2	-	2	13,00	-
	ВСН	А/САМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			1	60,76	1
10	СУЧ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	22,40	0,29	-	6	1	-	0,09	2
	ОТР28	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
11	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ВСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			62	18	27		38
			РУБ,					6		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			62	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	19		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	8		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	18	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	26	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			11	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	27	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е33-229	-УСТАНОВКА СТОЕК СОН 22-29 В	1,96	31,60	23,61	62	16	46	13,90	27
	ВСН	ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ								
	33-24-16	М3		7,92	7,34			14	9,47	19
13	СТЕЛЕГРАММА	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СОН22-29	1,96	135,45	-	265	-	-	-	-
		М3								
	КАУНАССКОГ			-	-			-	-	-
	О КПП									
	166/542									
14	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	1,20	13,20	-	16	-	-	-	-
	П4-34	М3								
				-	-			-	-	-
15	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	2,80	7,79	-	22	-	-	-	-
	П4-20	М3								
				-	-			-	-	-
16	Е6-13	-ОБЕТОНИРОВКА СТОЕК БЕТОНОМ	3,66	38,17	0,34	136	11	1	5,07	20
	ВСН	КЛАССА В10								
	6-1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	1
17	Е7-290	-УСТАНОВКА ОГОЛОВКОВ НА СТОЙКИ	0,24	300,00	3,30	66	16	1	66,66	16
	ВСН	Т								
	7-17-6			42,50	0,99			-	1,26	-
18	Е15-614	-ОКРАСКА ОГОЛОВКОВ МАСЛЯНОЙ	0,07	60,50	0,03	4	3	-	66,00	5
	ВСН	КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-164-8	100М2		36,40	-			-	-	-
19	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	0,20	9,32	0,32	2	-	-	0,60	-
	ЭСН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	6-3-1	М3		0,40	0,10			-	0,13	-
20	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	13,00	1,27	0,79	17	3	11	0,39	5
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			4	0,37	5
21	СССП	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9,3,6-Т	1,00	44,28	-	64	-	-	-	-
	П3-19	М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			694	43	59		73
			РУБ.					16		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			694	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			206	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	41		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			874	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			874	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		РАЗДЕЛ 3: КАРКАС								
22	Е42	-МОНТАЖ СЕКЦИЙ ВМЗ ВЫСОТОЙ 4М	5,26	25,70	16,00	136	38	95	18,00	68
		СЕРИИ 7150								
		100М3		6,67	6,48			34	5,26	44
23	СПИСЬМО	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС	7,00	126,57	-	886	-	-	-	-
	ИНСТИТУТА	30,39-П75								
	ЭСП	М3		-	-			-	-	-
	09-510/126									
	0									
24	СПИСЬМО	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ ПС	1,00	95,26	-	95	-	-	-	-
	ИНСТИТУТА	30,39-П75-Д								
	ЭСП	М3		-	-			-	-	-
	09-510/126									
	0									
25	СПИСЬМО	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС	4,00	112,36	-	449	-	-	-	-
	ИНСТИТУТА	30,39-П75,0								
	ЭСП	М3		-	-			-	-	-
	09-510/126									
	0									
26	СПИСЬМО	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ /	3,00	155,87	-	468	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИНСТИТУТА ЭСП 09-510/126 0	1ПС32.45-П75 МТ		-	-			-	-	-
27	СПИСЬМО ИНСТИТУТА ЭСП 09-510/126 0	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 1ПС32.45-П75-Д МТ	1,00	114,00 -	-	114	-	-	-	-
28	СПИСЬМО ИНСТИТУТА ЭСП=09-510 /1260	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ П30.64-2АБТП-75 МТ	4,00	224,92 -	-	896	-	-	-	-
29	СПИСЬМО ИНСТИТУТА ЭСП 09-510/126 0	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ П30.64-2АБТП75-1 МТ	2,00	196,66 -	-	392	-	-	-	-
30	СПИСЬМО ИНСТИТУТА ЭСП 09-510/126 0	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПК30.4-М75 МТ	12,00	13,74 -	-	165	-	-	-	-
31	Е7-293 ЭСН 7-17-7	-УСТАНОВКА В КРОВЛЮ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ МТ	0,25	3,86 1,04	2,04 0,60	1	-	- 1,79	0,77	-
32	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,07	60,60 38,40	0,03 -	6	3	- 66,00 -	-	5
33	Е8-36 ЭСН 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,50	34,30 2,10	0,81 0,24	154	9	4 3,90 1 0,31		16 1
34	Е8-43 ЭСН 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,33	496,00 74,00	7,70 2,31	162	24	3 137,00 1 2,96		46 1
35	Е7-127 ЭСН7-9-1-1 ,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО.30М МТ	6,00	1,55 0,46	1,04 0,36	9	3	6 0,81 2 0,49		5 3
36	ССЦЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПВ 13-1 М3	0,06	64,40 -	-	4	-	- -		-
37	ССЦЦ Т83-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	2,46	0,32 -	-	1	-	- -		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			3934	74	106		131
			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3934	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			283	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	70		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	38		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	117	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			367	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	229	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
38	Е12-74 ВСН 12-1-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	1,26	267,00	11,78	341	60	14	80,00	102
				46,60	3,50			4	4,51	6
39	Е12-286 ВСН 12-9-3	-УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 100М2	0,23	17,30	1,60	4	4	-	28,50	6
				15,50	0,53			-	0,66	-
40	Е12-289 ВСН 12-9-6	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ КРОВЛИ ОДНИМ СЛОЕМ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,28	49,90	1,30	14	3	-	16,90	5
				10,70	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			359	67	14		113
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			359	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			276	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	71	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			451	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	81	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
41	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	0,16	1,19	0,29	10	4	3	0,83	7
	ВСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	10-20-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,81	0,09			1	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
42	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	0,30	1,45	0,35	9	3	3	0,91	8
	ВСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	10-20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
43	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	0,16	0,95	-	8	1	-	0,25	2
	ВСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	10-26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
44	С122-827	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	4,56	14,50	-	66	-	-	-	-
	ДОПОЛНЕНИЕ	ДН2-19В								
	ВЫПУСК4	М2		-	-			-	-	-
45	С122-826	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	3,60	15,10	-	54	-	-	-	-
	ДОПОЛНЕНИЕ	ДН2415В								
	ВЫПУСК4	М2		-	-			-	-	-
46	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	6,30	13,50	-	85	-	-	-	-
		ДГ21-10								
		М2		-	-			-	-	-
47	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
		ДВУХПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
48	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			259	8	6		18
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОВМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			259	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			13	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	4		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	10	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			232	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			43	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			25	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			327	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	16	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				327	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	16	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
49	Е11-209 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ		0,69	664,00	0,75	566	39	-	75,50	67
	ЭСН БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА									
	11-26-1 АЛКИДНОГО МАРКИ А,ТОЛЩИНОЙ			43,69	0,22			-	0,26	-
	6ММ	100М2								
50	Е11-55 -УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ		0,69	66,98	0,95	59	0	1	18,80	17
	ЭСН ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100									
	11-6-1 ТОЛЩИНОЙ 25ММ			9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
51	Е11-56 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,69	12,83	0,23	11	-	-	0,34	-
	ЭСН ТОЛЩИНОЙ 5ММ									
	11-6-2	100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
52	Е11-11 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		11,84	76,14	-	841	18	-	2,90	32
	ЭСН ИЗ БЕТОНА В10									
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
53	Е11-2 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		0,92	43,36	0,99	40	3	1	7,19	7
	ЭСН	100М2								
	11-1-2			3,57	0,38			-	0,39	-
54	Е11-69 -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА		0,84	96,38	1,02	3	1	-	26,60	1
	ЭСН М300 ТОЛЩИНОЙ 30ММ									
	11-11-3	100М2		15,60	0,31			-	0,40	-
55	Е11-70 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ		0,84	36,46	0,46	1	-	-	1,82	-
	ЭСН ТОЛЩИНОЙ 5ММ									
	11-11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
56	Е11-77 -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		0,84	9,83	0,05	1	-	-	12,60	-
	ЭСН	100М2								
	11-11-11			7,66	0,02			-	0,03	-
57	Е6-86 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В		0,77	329,00	1,30	253	10	1	21,10	16
	ЭСН ПОЛУ МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ									
	6-9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
58	Е15-614 -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		0,23	60,50	0,03	14	0	-	66,00	16
	ЭСН МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА									
	15-164-8	100М2		36,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				1811	89	3		156
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1811	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1720	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	69	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	69	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				300	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	53	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	142	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
59	Е15-296 ЭСН 15-59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	1,65	5,35 3,10	0,15 0,04	9	5	- -	6,80 0,05	10 -
60	Е15-294 ЭСН 15-59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	1,61	6,17 5,30	0,16 0,05	13	9	- -	9,70 0,06	16 -
61	Е15-242 ЭСН 15-55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0,97	76,20 32,00	5,60 3,40	74	31	5 3	56,80 4,39	54 4
62	Е15-508 ЭСН 15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	1,46	5,84 4,90	0,05 0,02	9	7	- -	9,70 0,03	14 -
63	Е15-501 ЭСН 15-152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	0,63	8,44 3,60	0,06 0,02	5	2	- -	6,90 0,03	4 -
64	Е15-551 ЭСН 15-156-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	1,95	45,30 10,60	0,60 0,16	88	21	1 -	28,20 0,23	39 -
65	Е15-552 ЭСН 15-156-9	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 100М2	0,17	51,40 11,60	1,04 0,31	9	2	- -	21,90 0,40	4 -
66	Е15-533 ЭСН 15-156-2-2 3	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100М2	3,30	23,60 17,10	0,16 0,05	78	56	- -	29,60 0,06	98 -
67	Е15-707 ЭСН 15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,10	242,00 25,20	1,50 0,45	24	3	- -	46,90 0,58	5 -
68	Е15-546 ЭСН 15-156-3	-ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ 100М2	0,09	48,90 12,60	0,52 0,16	4	1	- -	22,90 0,21	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				313	137	6		246
		РУБ.						3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				313	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				167	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	3		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	137	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	140	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				51	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				28	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				392	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		253
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	148	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				392	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		253
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	148	-		-
	РАЗДЕЛ 8. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ									
69	Е6-15 -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА		1,60	26,56	0,34	51	1	-	0,99	2
	ВСН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В10									
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
70	Е6-125 -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОК		1,00	82,06	1,14	82	12	1	21,90	22
	ВСН КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В10									
	6-13-11 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3		12,00	0,34			-	0,44	-
71	Е6-126 -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОК		0,37	59,66	0,86	22	3	-	13,50	5
	ВСН ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА									
	6-13-7 В10,ТОЛЩИНОЙ 150ММ	М3		7,40	0,26			-	0,34	-
72	Е11-3 -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ		1,60	10,40	-	19	3	-	3,00	5
	ВСН ПОДГОТОВКИ ПОД КАНАЛЫ И									
	11-1-11 ПРИЯМКИ	М3		1,62	-			-	-	-
73	Е22-1 -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		6,00	1,67	0,01	10	1	-	0,32	2
	ВСН АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ БТ-6 С									
	22-1-1 СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М		0,11	-			-	-	-
74	Е19-74 -РЕЗКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ		19,00	6,33	4,76	120	22	90	1,69	32
	ВСН Д100ММ									
	19-13-1	МТ		1,16	1,16			22	1,50	29
75	Е7-761 -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ		4,00	2,30	1,67	9	2	6	0,96	4
	ВСН ПРИЯМКОВ									
	7-65-2	МТ		0,56	0,62			2	0,60	3
76	ССЦП -СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА		4,00	0,06	-	1	-	-	-	-
	П2-2 М50									
		М3		-	-			-	-	-
77	ССЦП -СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ		0,36	60,00	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П6-503	П6Д-11								
		М3		-	-			-	-	-
78	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	19,60	0,25	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	СССЦ ТВ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	2,60	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
80	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСЬ АППАРАТУРЫ КЛАССА А-1	1,20	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
81	Е14-12 ЗОН 14-6	-ПОКРЫТИЕ КАНАЛОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ДОСКАМИ	0,20	210,00	22,70	42	5	4	20,00	6
		100М2		15,30	7,06			1	9,11	2
82	С0604 П836 Ц141-П32	-СТОИМОСТЬ АСВОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК	0,76	126,40	-	99	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				484	47	101		76
		РУБ.						25		34
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				364	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				198	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	8		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	25	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	28	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				127	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				459	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	39	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				120	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				6	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	68		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	22		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	22	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	44	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	47	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				606	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	86	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е6-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,16	66,50	1,50	14	3	-	38,10	6
	ВСН	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
	6-4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,56	-
		100М2								
84	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ	0,02	151,98	1,50	2	-	-	38,10	1
	ВСН	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОД СТЕНЫ ИЗ								
	6-4-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА		19,60	0,45			-	0,56	-
		ТОЛЩИНОЙ 50ММ								
		100М2								
85	Е6-15	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА	1,60	16,67	0,34	30	1	-	0,99	2
	ВСН	КЛАССА В10								
	6-1-15	М3		0,82	0,18			-	0,13	-
86	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	10,20	16,60	1,06	163	19	11	3,52	36
	ВСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,62	0,32			3	0,41	4
87	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,40	10,40	-	67	18	-	3,80	19
	ВСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
88	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ	0,54	119,34	1,74	64	11	1	40,20	22
	ВСН	ИЗ БЕТОНА В10 ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
	11-11-1	100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
89	Е27-75	-УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРТОВОГО	0,53	536,00	8,71	269	21	-	74,00	39
	ВСН	КАМНЯ БР100.20.8								
	27-19-1-8	100М		40,10	0,21			-	0,27	-
90	Е6-54	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
	ВСН	КРЫЛЬЦА								
	6-9-6	Т		36,00	0,39			-	0,50	-
91	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,01	60,50	0,03	1	1	-	66,00	1
	ВСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		36,40	-			-	-	-
92	Е9-61	-МОНТАЖ СТОЕК ПОД КОЗЫРЕК	0,16	19,20	9,10	3	1	2	9,15	1
	ВСН	Т								
	9-6-1			6,00	3,42			1	4,41	1
93	0113-338	-СТОИМОСТЬ СТОЕК КОЗЫРЬКА ИЗ	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
		ТРУБ ДИАМ 76Х4ММ								
		М		-	-			-	-	-
94	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	66,00	3
	ВСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		36,40	-			-	-	-
95	Е7-558	-МОНТАЖ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ	2,00	4,33	2,12	9	3	5	2,49	5
	ВСН	МТ								
	7-47-5.1.6			1,46	0,81			2	1,04	2
96	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ	0,50	53,50	-	31	-	-	-	-
	П11-182	ПН32.9-2								
		М3		-	-			-	-	-
97	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	47,00	0,23	-	11	-	-	-	-
	Т53-1	КГ								
				-	-			-	-	-
98	Е12-269	-ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА РМД-350 НА	0,06	49,98	1,30	3	1	-	16,90	1
	ВСН	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	12-9-6	100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
99	Е12-291	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,06	40,50	1,02	2	-	-	12,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9НС	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ								
	12-9-7	ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289		7,56	0,31			-	0,40	-
		100М2								
100	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,06	61,60	0,74	3	-	-	14,30	1
	9СН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	12-10-2	15ММ		7,64	0,22			-	0,20	-
		100М2								
101	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,06	12,65	0,25	1	-	-	0,35	-
	9СН	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	12-10-3	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,15	0,10			-	0,13	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
102	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ	0,06	7,71	0,19	1	-	-	4,72	-
	9СН	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
	12-9-10	ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			707	75	19		141
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			704	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			558	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	12		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	5		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	74	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	79	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНОТРУКЦИЙ -		РУБ.			54	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			114	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			64	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			882	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	99	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	1		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			885	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	101	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6623	866	343		991
			РУБ.					104		138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6500	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3423	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	176		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	61		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	535	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	616	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНОТРУКЦИЙ -	РУБ.			4267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	246	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			790	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10694	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	864	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	66		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	22		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	44	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10844	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	913	-		-

СОСТАВИЛ Чер — ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Фил — ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОВМЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП 7 В КОНСТРУКЦИЯХ ВМЗ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13115-ТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОВМЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП 7

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 20В

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,065 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 65,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-486 ЭСН 20-11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 МТ	1,00	3,45 1,72	0,01 -	3	2	- -	2,69 -	3 -
2	Е20-1 ЭСН 20-1-1	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ 100ММ М2	9,00	7,31 0,00	0,04 0,01	66	0	- -	1,54 0,01	14 -
3	Е13-144 ЭСН 13-17-6	-КИСЛОТОУПОРНАЯ КРАСКА 100М2	0,04	10,60 0,61	0,15 0,04	1	-	- -	1,20 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				70	18	-		17
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				69	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				60	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			65	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	12	-		-

СОСТАВИЛ Черн - ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Филь - ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ОВМЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП 7 В КОНСТРУКЦИЯХ ВИЗ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13115-ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР-30ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП 7

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 208

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,244 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,068 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЯ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 244,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИ МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-616-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	15,00	4,47	-	67	59	-	4,00	60
		МТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4	15,00	7,22	-	108	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			175	59	-		60
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			108	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-

СОСТАВИЛ — ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ — ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП 7 В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13114-ТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР-20ГРАД-40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП 7

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 20В

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,506 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 134 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,141 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 506,00 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР-20ГРАД								
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	13,00	4,47	-	58	51	-	4,00	52
		МТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4	13,00	7,22	-	94	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			152	51	-		52
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР-40ГРАД								
3	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	16,00	4,47	-	80	71	-	4,00	72
		МТ		3,94	-			-	-	-
4	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4	16,00	7,22	-	130	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			210	71	-		72
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			362	122	-		124
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			362	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	122	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	122	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			506	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			506	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-

СОСТАВИЛ Чер — ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Фил — ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ОПУ ТИП 7 ИЗ ВИЗ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13116 ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ,ОТОПЛЕНИЯ И КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ 7

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1,ЭП-Л,3,4,5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,638 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,250 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,156 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1636,00 ... РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
1	1585-11822	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ ОСОВ-0,25 МТ	1,00	11,52	-	12	-	-	-	-
2	Ц8-512-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100МТ	0,01	386,00 146,00	6,00 2,62	4	1	- -	246,00 3,64	2 -
3	1517ДОП16-02490	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8501 МТ	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
4	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100МТ	0,02	116,00 46,80	58,00 16,20	2	1	1 -	61,00 23,46	2 -
5	1597-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60 МТ	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
6	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100МТ	0,33	167,00 66,39	50,50 16,00	55	23	16 5	122,00 20,64	40 7
7	1597-1141	-СВЕТИЛЬНИК ЛОП86-2Х40	35,00	20,56	-	720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
8	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	23,80	0,04	1	1	-	28,00	1
		100шт		15,60	0,02			-	0,03	-
9	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНОЙ	5,00	0,97	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100шт		38,40	0,06			-	0,08	-
11	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРЧЕТИЧЕСКИЙ	2,00	1,30	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	28,10	0,04	3	2	-	31,00	3
		100шт		17,10	0,02			-	0,03	-
13	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОЧ1-3	0,51	101,40	-	52	-	-	-	-
		100шт		-	-			-	-	-
15	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	6,60	7,20	-	48	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
16	С153-265	-ЛАМПЫ В220-230-60	0,20	0,99	-	1	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
17	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА6ОО-220	6,60	1,42	-	9	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
18	1507-2031	-ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ,ПЕРЕНОСНОЙ	1,00	6,09	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	1,00	4,16	0,10	4	2	-	2,00	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
		шт								
20	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ Я8611	1,00	33,36	-	33	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1006	31	17		51
			РУБ.					6		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1006	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			22	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	12		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	6		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			935	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
21	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,18	25,10	0,04	5	5	-	31,00	6
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,63	-
22	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	16,00	0,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	16,00	0,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	5	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
24	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ ОКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	1,00	48,00	12,70	48	18	13	31,00	31
		100М		16,20	4,04			4	6,21	6
25	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ	2,05	12,90	0,43	26	18	1	13,00	27
				7,33	0,17			-	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ								
		100М								
26	Ц8-163-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	64,00	3,55	-	192	56	-	2,00	108
				1,08	-			-	-	-
		МТ								
27	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,21	190,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
28	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,04	227,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
29	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОЧ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10	0,06	448,00	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
30	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,04	92,30	70,60	4	-	3	19,00	1
				11,70	22,10			1	28,51	1
		100М								
31	2405ДОП5-1 1107	-КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ КП 0,1/0,1-2	2,00	5,90	-	12	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,06	27,60	1,90	2	1	-	25,00	1
				15,60	0,24			-	0,31	-
		100МТ								
33	2405ДОП1-1 1035	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-400	6,00	0,26	-	2	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
34	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,05	123,00	39,20	6	1	2	49,00	2
				27,20	11,40			1	14,71	1
		Т								
35	2405ДОП1-1 297	-ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ Л-300-2	8,00	2,05	-	17	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,12	1,65	0,30	1	-	-	2,00	-
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100МТ								
37	2405ДОП1-1 977	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К360	12,00	0,21	-	3	-	-	-	-
		МТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			366	93	19		178
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	99	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1407	127	36		227
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1407	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	25		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	138	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1052	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах. Тип УП

Ресурсы		Кол-во
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.час	1187*/1068
Основная заработная плата	руб.	536
Строительные машины	руб.	253
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.час	89*/78
Основная заработная плата	руб.	32
Строительные машины	руб.	90
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.час	315*/301
Основная заработная плата	руб.	186
Строительные машины	руб.	36
Всего: Затраты труда	чел.час	1582*/1447
Основная заработная плата	руб.	604
Строительные машины	руб.	379

* Примечание: В числителе указана нормативная трудоемкость, в знаменателе – построечная

Начальник СКП-1 Р.С.Романский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru