ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-168.86

Административно-бытовой корпус гаража на 115 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

АЛЬБОМ IX

Сметы

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 9 XI 1987 г.
Заказ 2779 Тираж 80

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-168.86

Административно-бытовой корпус гаража на 115 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

АЛЬБОМ IX

Сметы

Стоимость

Общая	215,01 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	170,18 тыс.руб.
1м3 здания	25,02 руб.
1 списочный автобус	1869,65 руб.

Разработан
институтом "Гипроавтотранс"
(Воронежский филиал)

Утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
от 25.03.85г.
Протокол № 17

Директор филиала		Н.И.Хамин
Главный инженер проекта		А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела		В.В.Королев

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	Наименование смет	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	4
об.см.№I	Административно-бытовой корпус гаража на II5 автобусов в крупно-панельных бескаркасных конструкциях	5
I	Общестроительные работы при Т=-30°С	9
	Сводка объемов и стоимости работ	
Iа	Общестроительные работы при Т=-20°С	73
Iб	Общестроительные работы при Т=-40°С	79
Iв	Общестроительные работы при снеговой нагрузке 70 кг/м2	88
Iг	Общестроительные работы при снеговой нагрузке I50 кг/см2	9I
2	Вентиляция при Т=-30°С, Т=-20°С	95
2а	Вентиляция при Т=-40°С	I03
3	Отопление при Т=-30°С	I05
3а	Отопление при Т=-20°С	I09
3б	Отопление при Т=-40°С	II3
4	Теплоснабжение установок системы при Т=-30°С	II6
4а	Теплоснабжение установок системы при Т=-20°С	I20
4б	Теплоснабжение установок системы при Т=-40°С	I23
5	Тепловой пункт при Т=-30°С	I27
5а	Тепловой пункт при Т=-20°С	I37
5б	Тепловой пункт при Т=-40°С	I43
6	Хоз-противопожарный водопровод	I47
7	Горячее водоснабжение	I52

1	2	3
8	Канализация бытовая	I56
9	Производственная канализация	I60
I0	Дождевая канализация(вариант I)	I63
I0а	Дождевая канализация(вариант II)	I65
II	Электроосвещение	I68
I2	Силовое электрооборудование	I8I
I3	Автоматическое управление	I92
I4	Связь и сигнализация	205
I5	Технологическое оборудование буфета	2I5
I6	Технологическое оборудование здравпункта	22I
I7	Технологическое оборудование КШП и помещений бескондукторного обслуживания	226
I8	Производственный инвентарь КШП и помещений бескондукторного обслуживания	229
I9	Мебель	23I
20	Шкафы для одежды	234
2I	Ведомость потребности в производственных ресурсах	236

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на 115 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях составлена в соответствии с СН 227-82 по сметным нормам, введенных в действие с I января 1984г.

Сметная стоимость определена:

- на общестроительные работы по сборникам ЕРЕР-84 для Московской области в базисных ценах I-го территориального района(подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и ж/б изделия, утвержденные мособлисполкомом.
- Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 1.01.82г. с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, действующих наценок снабженческо-сбыточных и комплектующих организаций.
- Монтаж оборудования определен по сборникам расценок на монтаж оборудования.

При определении сметной стоимости приняты:

Накладные расходы на строительные работы	- 16,5%
Накладные расходы на сантехнические работы	- 13,3%
Накладные расходы на металлоконструкции	- 8,6%
Плановые накопления	8%

Сметная документация разработана для вариантов при Т=-30°С; Т=-20°С; Т=-40°С.

Вид отделки внутренних помещений предусмотрен следующий:

- штукатурка кирпичных стен цементно-известковым раствором
- облицовка в отдельных помещениях стен и перегородок керамическими плитками
- известковая и клеевая окраска стен и потолков.

Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП часть IУ, 1983г.

Начальник отдела Королев

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

Сметная стоимость 215,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
I списочный автобус I869,65 руб.
2. Iм2 общей площади здания 96,75 -"-
3. Iм3 объема здания 25,02 -"-

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажных работ	оборудован. приспособл., мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции	Наименование единиц изм.	Кол-во един. изм.	Стоим. един., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы при Т=-30°С	I37,I9	-	-	-	I37,I9	-	-	-	м3	6802	20-I7
2	Ia	Общестроительные работы при Т=-20°С	I34,64	-	-	-	I34,64	-	-	-	"	"	I9-79
3	Iб	Общестроительные работы при Т=-40°С	I42,89	-	-	-	I42,89	-	-	-	"	"	2I-0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	Iв	Общестроительные работы для II-го снегового района	I37,04	-	-	-	I37,04	-	-	-	м3	6802	20-I5
5	Iг	Общестроительные работы для IУ-го снегового района	I37,37	-	-	-	I37,37	-	-	-	"	"	20-20
6	2	Вентиляция при Т=-30°С, Т=-20°С	4,94	-	-	-	4,94	-	-	-	"	"	0-73
7	2а	Вентиляция при Т=-40°С	5,0I	-	-	-	5,0I	-	-	-	"	"	0-74
8	3	Отопление при Т=-30°С	2,26	-	-	-	2,26	-	-	-	"	"	0-33
9	3а	Отопление при Т=-20°С	2,02	-	-	-	2,02	-	-	-	"	"	0-30
I0	3б	Отопление при Т=-40°С	2,3I	-	-	-	2,3I	-	-	-	"	"	0-34
II	4	Теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-30°С	0,32	-	0,I9	-	0,5I	-	-	-	"	"	0-05
I2	4а	Теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-20°С	0,33	-	0,I9	-	0,5I	-	-	-	"	"	0-05
I3	4б	Теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-40°С	0,36	-	0,I9	-	0,55	-	-	-	"	"	0-05
I4	5	Тепловой пункт при Т=-30°С	4,78	-	0,44	-	5,22	-	-	-	"	"	0-70
I5	5а	Тепловой пункт при Т=-20°С	4,77	-	0,44	-	5,2I	-	-	-	"	"	0-70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6	5б	Тепловой пункт при Т=-40°С	4,80	-	0,44	-	5,24	-	-	-	м3	6802	0-7I
I7	6	Хозяйственно-противопожарный водопровод	I,62	-	-	-	I,62	-	-	-	"	"	0-24
I8	7	Горячее водоснабжение	0,6I	-	-	-	0,6I	-	-	-	"	"	0-09
I9	8	Бытовая канализация	I,39	-	-	-	I,39	-	-	-	"	"	0-20
20	9	Производственная канализация	0,2I	-	-	-	0,2I	-	-	-	"	"	0-03
2I	I0	Дождевая канализация (вариант - I)	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	"	"	0-03
22	I0а	Дождевая канализация (вариант - II)	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	"	"	0-03
23	II	Электроосвещение	I0,08	-	-	-	I0,08	-	-	-	"	"	I-48
24	I2	Силовое электрооборудование	-	I,5I	0,39	-	I,90	-	-	-	"	"	0-22
25	I3	Автоматическое управление	-	0,66	I,65	-	2,3I	-	-	-	"	"	0-I0
26	I4	Связь и сигнализация	-	3,92	7,92	-	II,84	-	-	-	"	"	0-58
27	I5	Техническое оборудование буфета	-	0,I3	3,25	-	3,38	-	-	-	"	"	0-02
28	I6	Оборудование здравпункта	-	0,27	4,I8	-	4,45	-	-	-	"	"	0-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	17	Технологическое оборудование КПП и помещений бескондукторного обслуживания	–	0,11	1,52	–	1,63	–	–	–	м3	6802	0-02
30	18	Производственный инвентарь КПП и помещений бескондукторного обслуживания	–	–	0,97	–	0,97	–	–	–	"	"	–
31	19	Мебель	–	–	12,78	–	12,78	–	–	–	"	"	–
32	20	Шкафы для одежды	–	–	11,54	–	11,54	–	–	–	"	"	–
		Итого по объектной смете при Т=-30°С	163,58	6,6	44,83	–	215,01	–	–	–	"	"	25-02
		То же, при Т=-20°С	160,79	6,6	44,83	–	212,22	–	–	–	"	"	–
		То же, при Т=-40°С	169,46	6,6	44,83	–	220,89	–	–	–	"	"	–
		То же, для II снегового района	163,43	6,6	44,83	–	214,86	–	–	–	"	"	–
		То же, для IУ снегового района	163,76	6,6	44,83	–	215,19	–	–	–	"	"	–

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер С.Ф.Волонкина
II роверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных конструкциях
на общестроительные работы

ОСнование: чертежи № АРI+32,КЖI+33, ТХI+4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	-	I37,I9	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-		тыс.руб.
Показатели по смете			
Стоимость на:			
расчетную единицу			
I списочный автобус	-	II92,9I	руб.
I м2 общей площади здания	-	77,I9	руб.
I м3 объема здания	-	20,I7	руб.

IX 446-1-168.86 - 9 -

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расценок шифры норм СНиПи др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Под емная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-II29 II6-2	Планировка площади застройки механизированным способом грунтом Пгруппы	I00 м2	I2,55	0,35	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 I-237 29-I 29-8 п.I-II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 30 м в резерв. (33,8+27,7x4)xI,I	I000м3	0,I88	I06-04	-	-	20	-	-	-
3	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I-II тб.3	Погрузка растительного грунта в автосамосвалы с перемещением на расстояние I км I3I+I24,39x0,5	I000м3	0,I88	I49-66	-	-	28	-	-	-
4	ССЦ ч.I	Транспорт грунта	т	225,6	0-29	-	-	65	-	-	-
5	I-I94 25-I	Работа на отвале	I000м3	0,I88	I0-70	-	-	2	-	-	-
6	I-I74 22-I4 т.ч. п.I.II	Разработка сухого грунта Iгруппы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы с перемещением на I км I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,202	I49-66	-	-	30	-	-	-
7	ССЦ ч.I	Транспорт грунта	т	363,6	0-29	-	-	I05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I-I94 25-I	Работа на отвале	I000м3	0,202	I0-70	-	-	2	-	-	-
9.	I-55 II-I3 т.ч. п.I.II	Разработка грунта П группы экскаватором обратной лопатой емк. ковша 0,5 м3 в отвал 96,8+9I,99x0,I5	I000м3	0,626	II0-60	-	-	69	-	-	-
I0	I-935 78-I т.ч. разд.3 п.2,67 п.3,72	Добор грунта вручную в котлованах без крепления 68,6xI,2x0,8	I00м3	0,62	65-86	-	-	4I	-	-	-
II	I-23I I-238 29-2 29-9 тб.3	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв на расстояние 30 м (40,8+32,3x2)xI,I	I000м3	0,688	II5-94	-	-	80	-	-	-
I2	-"-	То же, из резервуара для обратной засыпки	I000м3	0,688	II5-94	-	-	80	-	-	-
I3	I-257 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением на расстояние I0 м	I000м3	0,6I9	I8-90	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,69	4I-50	-	-	29	-	-	-
I5	I-II84 II8-II	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием	I00м3	6,I9	9-69	-	-	60	-	-	-
		Итого по I разделу		-	-	-	-	627	-	-	-
		П. Фундаменты									
I6.	6-I3 I-I3	Устройство подбетонки из бетона марки I00 под столбовые фундаменты	м3	I4,I	34-40	-	-	485	-	-	-
I7	6-5 I-5 СЦНМ п.I-I7, I-I6	Фундаменты железобетонные под колонны из бетона марки I50 38,9-(28,2-27,2)·I,02	м3	I5,I0	37-88	-	-	572	-	-	-
I8	СЦ ч.П разд.4 п.I	Арматура кл.А-I	т	0,I66	270-00	-	-	45	-	-	-
I9	СЦ ч.П р.4 п.2	Арматура кл.А-II	т	0,085	278-00	-	-	24	-	-	-
20	-"- п.3	То же, кл.А-III	т	0,I44	270-00	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	6-2 I-2	Бетонные фундаменты из бетона М-I00 под стойки ворот	м3	4,6	35-90	-	-	I65	-	-	-
22	6-80 9-4	Установка анкерных болтов	т	0,082	478-00	-	-	39	-	-	-
23	7-2 I-2	Установка плит ленточных фундаментов до I,5т	шт	I4	2-09	-	-	29	-	-	-
24	7-3 I-3	То же, массой до 3,5 т	шт	37	2-99	-	-	III	-	-	-
25	СЦММ т13 п.47	Стоимость плит ленточных фундаментов ФЛ I6.24-I	шт	I0	58-I0	-	-	58I	-	-	-
26	-"- п.53	То же, ФЛ I2.24-I	шт	4	40-60	-	-	I62	-	-	-
27	-"- п.50	То же, ФЛ I4.24-I	шт	I4	49-50	-	-	693	-	-	-
28	СЦММ т.3 п.79	То же, ФЛ 8.24-2	шт	I4	3I-60	-	-	442	-	-	-
29	-"- п.80	То же, ФЛ 8.I2-2	шт	9	I5-70	-	-	I4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	9I	I-27	-	-	II6	-	-	-
3I	7-40I 36-2	То же, массой до I т	шт	43	I-65	-	-	7I	-	-	-
32	7-402 36-3	То же, массой до I,5 т	шт	54	2-36	-	-	87	-	-	-
33	7-403 36-4	То же, массой до I,5 т	шт	30	2-90	-	-	84	-	-	-
34	СЦММ Том II р.I2 п.I2-2	Стоимость стеновых блоков ФБС 24.4.6-Т	шт	54	22-60	-	-	I220	-	-	-
35	-"- п.I2-3	То же, ФБС 24.5.6-Т	шт	30	28-20	-	-	846	-	-	-
36	-"- п.I2-5	То же, ФБС I2.4.6-Т	шт	I2	I2-I0	-	-	I45	-	-	-
37	-"- п.I2-6	То же, ФБС I2.5.6-Т	шт	5	I4-60	-	-	73	-	-	-
38	-"- п.I2-8	То же, ФБС I2.4.3-Т	шт	II	5-83	-	-	64	-	-	-
39	-"- п.I2-9	То же, ФБС I2 5.3-Т	шт	24	7-29	-	-	I75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	-"- п.I2-I0	То же, ФБС I2.6.3-Т	шт	9	8-75	-	-	79	-	-	-
4I	-"- п.I2-I2	То же, ФБС 9.4.6-Т	шт	47	9-0I	-	-	423	-	-	-
42	-"- п.I2-I3	То же, ФБС 9.5.6-Т	шт	26	II-30	-	-	294	-	-	-
43	7-546 43-I	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I2 м2	шт	I2	7-27	-	-	87	-	-	-
44	СЦММ Том I п.II-28 прим. раз.II п.6.I т.ч. тб.3.3	Стоимость цокольных панелей толщиной 35 см из керамзитобетона объемным весом I000 кг/м3 марки 75 - Ц 60.6.3.5 2I,90+0,26+ I,02·0,345-0,46	м2	36	22-05	-	-	794	-	-	-
45	-"- п.II-5 т.ч. тб.3.3 прилож.2	То же, Ц30.6.3.5 2I,50-0,46+I,02·0,345	м2	3,6	2I-39I	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	6-I3 I-I3 СЦММ п.п.I-3, I-4	Монолитные бетонные участки стен из бетона марки I50 34,4+(26,6-25,8)·I,02	м3	I7,I	35-2I6	-	-	602	-	-	-
47	7-669 47-II-I.8	Установка опорных подушек весом до 0,I т	шт	I6	0-75	-	-	I2	-	-	-
48	СЦММ Ц 8-503	Стоимость опорных подушек ОПI из бетона М-200 60,80-0,82·2	м3	0,48	59-I6	-	-	28	-	-	-
49	-"- тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,006	229-00	-	-	I	-	-	-
50	-"- п.6	То же, кл.Вр-I	т	0,008	32I-00	-	-	2	-	-	-
5I	8-30 5-I	Кирпичная кладка стен до нулевой отметки	м3	I,2	34-20	-	-	4I	-	-	-
52	6-84 9-8	Установка закладных деталей	т	0,08	355-00	-	-	28	-	-	-
53	8-I3 4-I	Горизонтальная стяжка из цементного раствора толщиной 30 мм	I00м2	0,38	86-50	-	-	33	-	-	-
54	6-20 I-20	Монолитные бетонные утолщения под стенки и перегородки	м3	9,2	3I-70	-	-	292	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	I5-6I3 I84-7	Окраска стальных конструкций закладных деталей	м2	2	0-435	-	-	I	-	-	-
56	7-446 38-I0-I.8	Установка ж/бетонных перемычек весом до 0,3 т	шт	I8	0-27	-	-	5	-	-	-
57	СЦММ Том III п.878	Стоимость перемычек IIIР 38-I2.I2.22у	шт	I2	2-40	-	-	29	-	-	-
58	-"- п.879	То же, I ПР 38-I5.I2.22у	шт	6	3-45	-	-	2I	-	-	-
		Итого по П разделу		-	-	-	-	930I	-	-	-
		Ш. Подземное хозяйство а) Осмотровые канавы									
59	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,84	43-30	-	-	36	-	-	-
60	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	8,4	28-40	-	-	239	-	-	-
6I	8-38 5-5	Кирпичная кладка стен канавы из гли няного кирпича	"	I0,6	37-90	-	-	402	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт	38	I-27	-	-	48	-	-	-
63	7-40I 36-2	То же, массой до I т	шт	I8	I-65	-	-	30	-	-	-
64	7-402 36-3	То же, массой до I,5 т	шт	4	2-36	-	-	9	-	-	-
65	7-403 36-4	То же, массой более I,5 т	шт	30	2-90	-	-	87	-	-	-
66	СЦММ т.П р.I2 п.I2-3	Стоимость блоков ФБС 24.5.6 Т	шт	30	28-20	-	-	846	-	-	-
67	-"- п.I2-9	То же, ФБС I2.5.3 Т	шт	24	7-29	-	-	I75	-	-	-
68	-"- п.I2-I3	То же, ФБС 9.5.6 Т	шт	I8	II-30	-	-	203	-	-	-
69	-"- п.I2-2	То же, ФБС 24.4.6 Т	шт	4	22-60	-	-	90	-	-	-
70	-"- п.I2-I2	То же, ФБС 9.4.6 Т	шт	8	9-0I	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I	-"- п.I2-8	То же, ФБС I2.4.3 Т	шт	6	5-83	-	-	35	-	-	-
72	8-27 4-7	Обмазка наружных стен горячим битумом за 2 раза	I00м2	I,25	90	-	-	II3	-	-	-
73	6-I68 I5-9	Устройство монолитных железобетонных плит из бетона М-200 над нишами	м3	2,0	42-30	-	-	85	-	-	-
74	СЦ ч.П п.IУ п.9	Стоимость сетки из арматуры кл.А-Ш	т	0,06	286	-	-	I7	-	-	-
75	6-I29 I3-5 СЦММ п.I-3 п.I-5	Бетонный борт канавы из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)хI,02	м3	4,2	38-53	-	-	I62	-	-	-
76	6-I5 I-I5 СЦММ п.I-3 п.I-5	Бетонный рассекатель из бетона М-200 27,8+(27,4-25,8)хI,02	м3	0,36	29-43	-	-	II	-	-	-
77	6-I28 3-I СЦММ п.I-3 п.I-4 прим.	Бетонные набивные ступени из бетона М-I50 40,3+(26,6-25,8)хI,02	м3	I,I4	4I-I2	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	II-II I-II	Уклон в нишах из бетона М-I00	м3	0,6	29-30	-	-	I8	-	-	-
79	6-85 9-9	Установка закладных деталей реборды весом свыше 20 кг	т	I,07	329	-	-	352	-	-	-
80	45-2I8 28-3	Ходовые скобы	т	0,043	I2I	-	-	5	-	-	-
8I	СЦ ч.I п.343	Стоимость скоб	кг	43	0-30	-	-	I3	-	-	-
82	7-204 I2-4	Укладка плит перекрытия площ.до 2 м2	шт	4	0-90	-	-	4	-	-	-
83	СЦММ п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-300	м3	0,44	60-80	-	-	27	-	-	-
84	СЦММ т.ч. тб.3-I	Арматура кл.А-I	кг	4,8	0-229	-	-	I	-	-	-
85	-"-	То же, кл.А-III	кг	28	0-250	-	-	7	-	-	-
86	9-II8 I7-I	Установка решеток на нишах	т	0,24	58-20	-	-	I4	-	-	-
87	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления	т	0,22	464	-	-	I02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88	ССРСЦ ч.I п.334	Стоимость сетки	м2	8,7	2-I3	-	-	I9	-	-	-
89	9-46 7-I	Ограждение канавы	т	0,39	58	-	-	23	-	-	-
90	СЦ ч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,39	327	-	-	I28	-	-	-
9I	II-I35 20-3	Покрытие пола из плиток керамических на цементном растворе	I00м2	0,32	4I7	-	-	I33	-	-	-
92	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00м2	0,97	422	-	-	409	-	-	-
93	I5-I02 I5-7	То же, ниш	I00м2	0,32	684	-	-	2I9	-	-	-
94	I2-II9-I	Укладка труб винипластовых диам.25 мм	м	25	0-46	-	-	I2	-	-	-
95	Прейск. 06-03 п.8-0I24	Стоимость труб 0,3IxI,076	м	25	0-33	-	-	8	-	-	-
96.	I3-I68 I8-2I	Окраска металлических изделий краской БТ-I77 за 2 раза 7,I3x2	I00м2	0,50	I4-26	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по "а"		-	-	-	-	4208	-	-	-
		б) Каналы и приямки									
97	6-I I-I	Бетонная подготовка из бетона М-50 под приямки	м3	2,0	27-40	-	-	59	-	-	-
98	7-723 54-I	Установка сборных ж/бетонных элементов каналов	м3	I6,2I	6-93	-	-	II2	-	-	-
99	СЦДМ том Ш п.I5I8	Стоимость Л6-5	нт	I	64-60	-	-	65	-	-	-
I00	-"- п.I545	То же, Л6д-5	нт	9	7-45	-	-	67	-	-	-
I0I	СЦДМ п.8-52I	То же, из бетона М-200 объемом до 0,2 м3 75,3-0,82х2	м3	3,6	73-66	-	-	265	-	-	-
I02	-"- п.8-522	То же, объемом до 0,5 м3 72,9-0,82х2	м3	5,7	7I-26	-	-	406	-	-	-
I03	СЦДМ п.8-509	Стоимость плоских плит размером до 3 м2 из бетона М-300	м3	4,7I	65-60	-	-	309	-	-	-
I04	СЦДМ разд.9 п.9-96	Стоимость опорных подушек из бетона М-200	м3	0,54	62-70	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2ж
I05	СЦММ т.3-I	Арматура кл.А-I	кг	I53	0-229	-	-	35	-	-	-
I06	-"-	То же, кл.А-Ш	кг	703	0-250	-	-	I76	-	-	-
I07	-"-	То же, кл.В-I	кг	I84	0-32I	-	-	59	-	-	-
I08	-"-	Закладные детали	кг	96,4	0-4I3	-	-	40	-	-	-
I09	8-38 5-5	Стены приямков и каналов из кирпича	м3	2,4	37-90	-	-	9I	-	-	-
II0	34-304 5-I	Настил из рифленой стали	I0м2	0,4	22I-0	-	-	88	-	-	-
III	6-84 9-8	Обрамление из угловой стали	т	0,29	355	-	-	I03	-	-	-
II2	6-I80 I6-8	Монолитные участки перекрытия из бетона М-I50	м3	0,09	52-40	-	-	5	-	-	-
II3	СЦ ч.П п.9	Арматура кл.А-Ш	кг	I8,0	0-286	-	-	5	-	-	-
II4	-"- п.7	То же, кл.А-I	кг	3,6	0-253	-	-	I	-	-	-
II5	7-447 38-I0.I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I	0-34	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	СЦММ том III п.819	Стоимость перемычек ПРЗ8-15.12.22У	шт	1	3-45	-	-	3	-	-	-
117	15-260 55-1-11	Штукатурка кирпичных стен каналов	100м2	0,21	83-00	-	-	17	-	-	-
118	8-27 4-7	Обмазка наружных кирпичных стен приямков и каналов битумом за 2 раза	100м2	0,22	90-00	-	-	20	-	-	-
119	15-614 164-8	Окраска стальных конструкций закладных элементов	м2	15,6	0-605	-	-	9	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	1969	-	-	-
		Итого по III разделу		-	-	-	-	6177	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	446	-	-	-
		В. Надземная часть									
		IУ. Каркас КШП									
120	7-32 3-2	Установка прямоугольных колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2-х т	шт	8	10-60	-	-	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2I	СЦММ 9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-200 объемом до I м3 80,6-0,82х2	м3	4,2	78-96	-	-	332	-	-	-
I22	СЦММ тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,07I	229-00	-	-	I6	-	-	-
I23	-"- п.3	То же, кл.А-Ш	т	0,694	250-00	-	-	I74	-	-	-
I24	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,06I	4I3-00	-	-	25	-	-	-
I25	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,06I	I78-00	-	-	II	-	-	-
I26	9-80 I0-I2	Монтаж металлических стоек ворот	т	0,8I	20-40	-	-	I7	-	-	-
I27	СЦ ч.I п.I982	Стоимость стоек	т	0,8I	293-00	-	-	237	-	-	-
I28	7-96 7-3	Укладка балок покрытия массой до 5 т	шт	4	7-60	-	-	30	-	-	-
I29	СЦММ п.8-60	Стоимость балок БСП I2-3ВрП из бетона М-400	м3	3,6	9I-00	-	-	328	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I30	СЦММ 8-60 тб.3,3	То же, IBСПI2-2ВрП из бетона М-300 9I-I,63х2	м3	3,6	87-74	-	-	3I6	-	-	-
I3I	СЦММ тб.3-I п.7	Арматура кл.ВрП	т	0,32	423-00	-	-	I35	-	-	-
I32	-"- п.6	То же, ВрI	т	0,I3	32I-00	-	-	42	-	-	-
I33	-"- п.3	То же, А-Ш	т	0,24	250-00	-	-	60	-	-	-
I34	-"- пI3	Закладные детали	т	0,06	4I3-00	-	-	25	-	-	-
I35	-"-	Дополнительные закладные детали	т	0,06	4I3-00	-	-	25	-	-	-
I36	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I2	I73-00	-	-	2I	-	-	-
I37	9-88 II-7	Установка стальных конструкций фермы	т	0,93	4I-30	-	-	38	-	-	-
I38	СЦ ч.II р.I п.I920	Стоимость металлоконструкций	т	0,93	304-00	-	-	283	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I39	I5-6I3 I64-8	Окраска стальных конструкций	м2	25,I	0-605	-	-	I5	-	-	-
		Итого по IУ разделу		-	-	-	-	I966	-	-	-
		В т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	575	-	-	-
		У. С т е н ы									
		а) Панельные для АБК									
I40	7-557 43-6-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 при наибольшей массе одноэтажных элементов до 5 т	шт	I76	3-82	-	-	672	-	-	-
I4I	7-560 43-7-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	37	4-83	-	-	I79	-	-	-
I42	СЦММ п.II-28 р.П п.6,8 прил.2 тб.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 6 м толщ. 350мм объемным весом I000 кг/м3 2I,9+0,26+0,I4+0,66-0,46	м2	295,2	22-50	-	-	6537	-	-	-
I43	СЦММ II-5 прил.5 тб.А	Стоимость стеновых панелей до 3-х метров толщ. 350 мм объемным весом I000 кг/м3 2I,5+0,I4+0,66-0,46	м2	238,08	2I-84	-	-	5200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I44	06-08 п.9.6I СЦММ р.П п.II-28 прим.кр.П п.2,6 прил.2 тб.А	Стоимость несущих стеновых панелей длиной до 6 м толщиной 400мм объемным весом I000 кг/м3 (I9,74+6,2х0,46+0,8х х0,4)·I,02 +0,26+0,I4+0,66-0,46+ +0,77	м2	70,2	24-74	-	-	I737	-	-	-
I45	06-08 СЦММ п.II-5 прим.к р.П п.2,8	Стоимость несущих стеновых панелей длиной до 3 м толщиной 400 мм объемным весом I00кг/м3 (I9,74+5,04х0,46+0,32)х хI,02 +0,I4+0,66-0,46+0,77	м2	73,0	23-935	-	-	I747	-	-	-
I46	06-08 п.9.6I СЦММ р.П п.II.28	Стоимость несущих стеновых панелей длиной до 3,9 м толщиной 400 мм (I9,74+6,2х0,46+0,8х х0,4)·I,02 +0,26+0,I4+0,68-0,46+0,77	м2	I22,9	24-74	-	-	304I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47	5-572 44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2	шт	24	4-97	-	-	II9	-	-	-
I48	7-577 44-2-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	36	5-33	-	-	I92	-	-	-
I49	7-583 44-4-I.8	То же, площадью до 25 м2	шт	I8	6-69	-	-	I20	-	-	-
I50	СЦММ п.II-72 прил.А	Стоимость панелей для внутренних стен: ПВ I4,27, ПВ I5,27 9,53+0,I4x2	м2	72,4	9-8I	-	-	7I0	-	-	-
I5I	СЦММ II-72 прим. к р.П п.7	То же, ПВ 29,27, ПВ 28,27 9,53+0,I4x2	м2	I5,73	9-83	-	-	I54	-	-	-
I52	-"- II-I06	То же, ПВ 59,27, ПВ 59,30 I0+0,I4x2	м2	67,52	I0-28	-	-	694	-	-	-
I53	-"-	То же, ПВ 30,27 9,53+0,I4x2	м2	24,75	9-8I	-	-	243	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54	II-72	То же,ПВП 28,27.I6 9,53+0,I4x2+7x0,3I+0,I2x x3	м2	34,08	I2-34	-	-	42I	-	-	-
I55	-"-	То же, ПВП 29,27.20 9,53+0,I4x2+6x0,3I+0,I2x x2	м2	7,90	II-9I	-	-	94	-	-	-
I56	II-72	То же, ПВП 30,27.2I 9,53+0,I4x2+6x0,3I+0,I2x x2	м2	80,22	II-9I	-	-	955	-	-	-
I57	-"-	То же, ПВГ I4,27.8 9,53+I4,6x0,3I+0,I4x x2+0,I2	м2	I3,08	I4-456	-	-	I89	-	-	-
I58	II-I06	То же, 2ПВГ 59.30.I3 I0+0,I4x2+0,I2	м2	29,44	I0-40	-	-	3II	-	-	-
I59	II-I06	То же,3ВПГ 59.30.I3 I0+0,I4x2+0,I2	м2	59,9	I0-40	-	-	623	-	-	-
I60	II-I06	То же,ПВР 59.27.45 I0+0,I4x2+4x0,3I+0,I2x2	м2	36,7	II-76	-	-	432	-	-	-
I6I	II-72	То же, П36.27 9,53+0,I4x2	м2	4,8	9-8I	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I62	9-33 4-I0	Установка стальной рамы обрамления	т	0,38	43-00	-	-	I6	-	-	-
I63	СЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,38	250-00	-	-	95	-	-	-
I64	7-285 I7-I	Установка закладных деталей	т	0,373	362-0	-	-	I35	-	-	-
I65	СЦММ тб.3-I	Металлизация стыковых накладок	т	0,373	I78-00	-	-	66	-	-	-
I66	7-695 49-7-I.8	Установка вентиляционных блоков массой более 2,5 т	шт	50	6-46	-	-	323	-	-	-
I67	СЦММ п.II-I24 прим.I п.I8 тех.ч. п.3.3	Стоимость вентиляционных блоков ВБ I5.30.3.8 из бетона М-250 I2,3+0,2x0,8+0,I2x2	м2	225	I4-I3	-	-	3I79	-	-	-
I68	7-670 47-II-I.8	Установка фризовых камней массой до 0,5т	шт	34	0-80	-	-	27	-	-	-
I69	СЦММ п.II-235	Стоимость фризовых камней из бетона М-200 длиной до 3-х м 76,6+0,82x2	м3	4,2	78-24	-	-	329	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70	п.II-239	То же, длиной более 3-х м	м3	0,6	7I-I0	-	-	43	-	-	-
I7I	СЦММ тб.3-I	Арматура кл.А-I	т	0,04	229-0	-	-	9	-	-	-
I72	-"-	То же, BpI	т	0,077	32I-0	-	-	25	-	-	-
I73	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд	I00м шва	6,2I	42-30	-	-	263	-	-	-
I74	7-707 5I-7	То же, герметизация нетвердеющей мастикой	I00м	6,2I	9I-80	-	-	570	-	-	-
I75	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита стыков красками ПХВ	I00м	6,2I	2-40	-	-	I5	-	-	-
I76	7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки панелей с внутренней стороны раствором	I00м	6,2	4-85	-	-	30	-	-	-
I77	7-709 5I-9	Устройство герметизации коробок окон герметизирующей нетвердеющей мастикой	I00м	4,74	88-00	-	-	4I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I78	7-703 5I-3	Утепление вертикальных стыков наружных стеновых панелей	I00м	I,46	58-70	-	-	86	-	-	-
		б)для КШ									
I79	9-II8 I7-I	Устройство металлического ограждения у ворот	т	0,266	58-20	-	-	I5	-	-	-
I80	СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций	"	0,266	464-00	-	-	I23	-	-	-
I8I	7-285 I7-I	Установка стыковых накладок	"	0,087	362-00	-	-	3I	-	-	-
I82	9-88 II-7	Монтаж металлоконструкций навеса и парапета КШ	"	I,2I	4I-30	-	-	50	-	-	-
I83	СЦч.II п.I924	Стоимость металлоконструкций	"	I,2I	2I9-00	-	-	265	-	-	-
I84	9-24 4-I	Обшивка каркаса КШ алюминиевым профилем толщиной Iмм	м2	7I	0-398	-	-	28	-	-	-
I85	0I-23 п.8-068	Стоимость алюминиевого профиля 8,5xI,0075	"	7I	8-56	-	-	698	-	-	-
I86	СЦч.II р.УI п.6	Транспортные расходы	т	0,2I3	24-60	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I87	I5-6I4	Окраска стальных конструкций	м2	42,8	0-605	-	-	26	-	-	-
		Итого по "а+б"		-	-	-	-	3II96	-	-	-
		в) Кирпичные									
I88	8-30-I 5-I	Стены наружные из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	30,0	3I-60	-	-	948	-	-	-
I89	8-36-I 5-4	То же, внутренние стены	м3	I3,2	3I-70	-	-	4I8	-	-	-
I90	7-446 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	38	0-34	-	-	I3	-	-	-
I9I	СЦММ том III п.863	Стоимость перемычек I ПР-I-I0.I2.6	шт	7	0-8I	-	-	6	-	-	-
I92	-"- п.865	То же, I ПРI-I2.I2.6	шт	I2	0-85	-	-	I0	-	-	-
I93	-"- п.867	То же, I ПР2-I5.I2.I4	шт	I0	2-I2	-	-	2I	-	-	-
I94	-"- п.868	То же, I ПР3-I9.I2.I4	шт	6	2-23	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95	-"- п.879	То же,I ПР38-I5.I2.22У	шт	3	3-45	-	-	I0	-	-	-
I96	7-652 47-5- I.8	Установка плит козырьков площадью до 5м2	"	I	5-20	-	-	5	-	-	-
I97	СЦММ п.II- -233	Стоимость плит из бетона М-200	м3	0,5	69-00	-	-	35	-	-	-
I98	СЦММ тб.3.I п.I	Арматура кл.А-I	кг	3	0-229	-	-	I	-	-	-
I99	-"-	То же,кл.А-П	кг	2	0-229	-	-	I	-	-	-
200	-"- п.3	То же,кл.А-Ш	кг	8	0-250	-	-	2	-	-	-
20I	-"- п.6	То же,кл.ВрI	кг	I8,5	0-32I	-	-	6	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	I489	-	-	-
		Итого по У разделу		-	-	-	-	32685	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	I200	-	-	-
		УI.Перекрытие и покрытие									
		а) АБК									
202	7-46I 39-5- -I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	2	2-25	-	-	5	-	-	-
203	7-464 39-6-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	I05	3-29	-	-	345	-	-	-
204	7-455 39-3-I.8	То же, площадью до 20 м2	шт	34	3-79	-	-	I29	-	-	-
205	7-470 39-8-I.8	То же, ребристых плит покрытия площадью до I0 м2	шт	7	I-98	-	-	I4	-	-	-
206	СЦММ п.II-I58 прил.I п.25,п.27	Стоимость плит перекрытия IПК6-60.30 7,8I+0,2+I,04	м2	I78,2	9-05	-	-	I6I3	-	-	-
207	-"-	То же, IПК-60.I5, 2ПК6-60.I5 7,8I+0,2+I,04	м2	I24,74	9-05	-	-	II29	-	-	-
208	-"-	То же, ПК 6-60.30 7,8I+0,2+I,04	м2	I96,0	9-05	-	-	I774	-	-	-
209	-"-	То же, ПК 8-60.30 7,8I+0,2+I,2I	м2	I7,82	9-22	-	-	I64	-	-	-
2I0	-"-	То же, ПК 6-60,I5 7,8I+0,2x2+I,04	м2	I24,74	9-25	-	-	II54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2II	-/-	То же, ПК8-60.I5 7,8I+0,2x2+I,2I	м2	I7,82	9-42	-	-	I68	-	-	-
2I2	-"-	То же, 3 ПК6-60.I5 7,8I+0,2+I,04	м2	7I,28	9-05	-	-	645	-	-	-
2I3	-"-	То же, ПК6-57.I5 7,8I+0,2x2+,0,89	м2	I35,36	9-I0	-	-	I232	-	-	-
2I4	-"-	То же, ПК8-57.I5 7,8I+0,2x2+I,05	м2	42,3	9-26	-	-	392	-	-	-
2I5	-"- II-I56	То же, ПР8-57.I5 6,29+0,2x3+I,05	м2	8,46	7-94	-	-	67	-	-	-
2I6	-"- II-I46	То же, I ПК6-30.30 7,74+0,2-0,7	м2	35,64	7-24	-	-	258	-	-	-
2I7	-"- II-I46	То же, ПК6-30.30-I 7,74+0,2-0,07	м2	35,64	7-87	-	-	280	-	-	-
2I8	СЦММ п.II-I58 прил.I п.25,27	Стоимость плит покрытия I ПК4,5-60.30 7,8I+0,2+0,85	м2	I06,92	8-86	-	-	947	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I9	-"-	То же, I ПК4,5-60.I5 7,8I+0,2+0,85	м2	7I,30	8-86	-	-	632	-	-	-
220	-"-	То же, ПК 4,5-60.30 7,8I+0,2+0,85	м2	I06,9	8-86	-	-	947	-	-	-
22I	-"-	То же, ПК 4,5-60.I5 7,8I+0,2+0,85	м2	80,I9	8-86	-	-	7I0	-	-	-
222	-"-	То же, ПК6-60.I5 7,8I+0,2x2+I,04	м2	8,9I	9-25	-	-	82	-	-	-
223	-"-	То же, 3 ПК4,5-60.I5 7,8I+0,2+0,85	м2	26,73	8-86	-	-	237	-	-	-
224	-"-	То же, 3 ПК6-60.I5 7,8I+0,2+I,04	м2	8,9I	9-05	-	-	8I	-	-	-
225	-"-	То же, ПК 4,5-57.I5 7,8I+0,2+0,72	м2	76,I4	8-73	-	-	665	-	-	-
226	-"- п.II-I56 -:-	То же, ПР 6-60.I5А 6,29+0,2x3+I,2I+0,6I	м2	24,37	8-7I	-	-	2I2	-	-	-
227	-"-	То же, ПР 6-60-I5Б 6,29+0,2+I,04+0,6I	м2	8,9I	8-54	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
228	-"-	То же, ПР 6-57.I5А 6,29+0,2х3+0,89+0,6I	м2	8,46	8-39	-	-	7I	-	-	-
229	-"-	То же, ПК 36.I0-6т 7,8I+0,2+0,07	м2	7,08	8-08	-	-	57	-	-	-
230	II-I58	То же, ПК 8-60.I5 7,8I+0,2х2+I,2I	м2	54,46	9-42	-	-	504	-	-	-
23I	СI5 том III п.403	То же, ПК 8-60.I0	м2	5,98	9-49	-	-	57	-	-	-
232	п.II-I56	То же, ПР 8-60.I5 6,29+0,6I	м2	8,9I	6-90	-	-	6I	-	-	-
233	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	I2	2-43	-	-	29	-	-	-
234	СЦММ 8-237	Стоимость стаканов объемом более 0,I м3	м3	0,96	75-90	-	-	73	-	-	-
235	-"- 8-236	То же, объемом до 0,I м3	м3	0,36	90-20	-	-	32	-	-	-
236	тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,05	229-0	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
237	-"- п.6	То же, кл.В-I	т	0,033	32I-00	-	-	II	-	-	-
238	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,072	4I3-00	-	-	30	-	-	-
239	-"- п.I8	Металлизация	т	0,072	I78-0	-	-	I3	-	-	-
240	7-688 49-5.I.8	Установка вентиляционных коробов	шт	7	2-0I	-	-	I4	-	-	-
24I	СЦММ II-24I	Стоимость коробов	м3	I,4	53-50	-	-	75	-	-	-
242	СЦММ тб.3-I	Арматура кл.А-Ш	т	0,I0	250-00	-	-	25	-	-	-
243	-"- п.6	То же, кл.Вр-I	т	0,0I5	32I-00	-	-	5	-	-	-
244	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,026	4I3-0	-	-	II	-	-	-
245	-"- п.I8	Металлизация	т	0,026	I78-0	-	-	5	-	-	-
246	9-I22 I7-5	Перекрытие вентблоков листовой сталью	т	0,I7	50-20	-	-	5	-	-	-
247	СЦ Iч.П п.2II5	Стоимость	т	0,I7	370-00	-	-	37	-	-	-
248	46-56 I9-6	Пробивка отверстий в в ж/б плитах по месту	шт	5	I-5I	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
249	I2-288-I 9-5	Заполнение корыта ребристых плит керазитовым гравием	м3	6,3I	I7-90	-	-	II3	-	-	-
250	7-782 5I-2	Герметизация стыков плит перекрытия со стеновыми панелями	I00м	3,06	37-20	-	-	II4	-	-	-
25I	I0-64 I0-3	Укладка в стыках древесно-волокнистых плит	м2	85,7	I-38	-	-	II8	-	-	-
252	8-I4 4-2	Обрамление древесно-волокнистых плит толем	м2	I95,8	0-984	-	-	I93	-	-	-
253	6-30 3-I СЦММ п.I-5 п.I-3	Устройство монолитных ж/б подстаканников из бетона М-200 35,7+(27,4-25,8)xI,02	м3	0,63	37-33	-	-	24	-	-	-
254	СЦ I ч.П п.3	Стоимость арматуры кл.А-III	т	0,03	270-00	-	-	8	-	-	-
255	7-285 I7-I	Установка стыков накладок	т	0,244	362-00	-	-	88	-	-	-
256	СЦММ п.I8	Металлизация б) К П П	т	0,244	I78-00	-	-	43	-	-	-
257	7-I83 II-4	Укладка плит покрытий длиной до 6м площадью до 20 м2	шт	I5	8-02	-	-	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
258	7-I80 II-3	То же, площадью до 3 м2	шт	5	5-66	-	-	28	-	-	-
259	СЦММ п.8-I20	Стоимость плит ПГ-2ВрПт, длиной 6м с расчетной нагрузкой 540 кг/м3	м2	I80	5-62	-	-	I0I2	-	-	-
260	8-I2I	То же,плит ПГ-3ВрПт с расчетной нагрузкой 700 кг/м2	м2	90	6-I8	-	-	556	-	-	-
26I	СЦММ тб.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с металлизацией	т	0,050	59I-00	-	-	30	-	-	-
		4I3+I78									
262	СЦММ 8-503	Стоимость плит покрытия из бетона марки 200	м3	I,2	59-I6	-	-	7I	-	-	-
		60,8-0,82х2									
263	-"- тб.3-I	Арматура кл.А-I	т	0,004	229-00	-	-	I	-	-	-
264	-"-	То же, кл.А-Ш	т	0,053	250-0	-	-	I3	-	-	-
265	-"-	То же, кл.В-I	т	0,007	32I-00	-	-	2	-	-	-
		Итого по УI разделу		-	-	-	-	I7626	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Кровля									
266	I2-299 I0-I	Устройство стяжки по плитам покрытия цементно-песчаным раствором М-50	м2	228,8	0-5I6	-	-	II8	-	-	-
267	I2-297 9-I0	Огрунтовка раствором битума в керосине по цементной стяжке	I00 м2	2,90	7-7I	-	-	22	-	-	-
268	I2-293 9-8	Обмазочная изоляция битумом за один раз	м2	605,8	0-265	-	-	I6I	-	-	-
269	I2-288-I 9-5	Засыпной утеплитель для создания уклона из керамзита	м3	34,5	I7-90	-	-	6I8	-	-	-
270	I2-284 9-I	Укладка плитного утеплителя из минераловатных плит	м2	605,8	0-547	-	-	33I	-	-	-
27I	СЦ ч.I р.4 п.II3	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости б=200 кг/м3 ГОСТ 22960-78 толщиной 80 мм	м3	49,9	75-3	-	-	3757	-	-	-
272	I2-I54 2-6-I	Покрытие плоской кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия втопленного в мастику	м2	605,8	3-04	-	-	I842	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
273	I2-38 I-I-I	То же, из 3-х слоев рубероида	м2	228,8	2-52	-	-	577	-	-	-
274	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Стяжка цементно-песчаным раствором толщиной I0 мм 0,5I6-0,0253х5	м2	8,4	0-30	-	-	3	-	-	-
275	I0-28 4-I	Укладка досок по периметру короба	м3	0,320	II0-00	-	-	35	-	-	-
276	I2-284 9-I	Утепление вертикальных стенок вент.коробов минераловатными плитами	м2	I2,8	0-547	-	-	7	-	-	-
277	СЦ I ч.I р.4 п.II3	Стоимость минераловатных плит	м3	I,05	75-30	-	-	79	-	-	-
278	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	I00 м2	I0,43	9-43	-	-	98	-	-	-
279	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	м2	34,0	I-92	-	-	65	-	-	-
280	I2-28I 8-5	Устройство колпаков над шахтами	шт	II	8-39	-	-	92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		
28I	6-20 I-20	Устройство ступени из бетона М-I00	м3	0,6	3I-70	-	-	I9	-	-	-
282	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Устройство цементной стяжки толщиной 25мм 0,5I6+0,0253xI0	м2	2,2	0-769	-	-	2	-	-	-
		Итого по УП разделу		-	-	-	-	7826	-	-	-
		УШ. Перегородки									
283	8-45 5-9	Устройство неармированных перегородок из глиняного кирпича толщиной I20 мм	I00м2	I,45	472-00	-	-	684	-	-	-
284	8-4I 5-7	Устройство армированных перегородок в I/4 кирпича из глиняного кирпича	I00м2	I,7	305-00	-	-	5I9	-	-	-
285	8-59 7-3	Армирование перемычек	т	0,0II	I94-00	-	-	2	-	-	-
286	26-3I 8-4 СЦ ч.I р.4 п.I25	Утепление перегородок венткамер минераловатными плитами толщиной 40 мм 35,9+25,6x0,97	м3	0,7	60-73	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
287	7-29I I7-7	Установка закладных деталей крепления асбестоцементных перегородок	т	0,05	342-00	-	-	I7	-	-	-
288	СЦММ т.3.I п.I8	Хромирование металлических изделий	т	0,05	I78-00	-	-	9	-	-	-
289	26-63 II-I7 СЦ ч.I р.I п.28	Устройство перегородок душевых кабин из асбестоцементных листов 64,4+256,IIxI,0I	I00м2	0,06	323-07	-	-	20	-	-	-
290	I5-623 I65-I	Окраска асбестоцементных перегородок эмалью	I00м2	0,I2	70-00	-	-	8	-	-	-
29I	7-287 I7-3	Устройство металлического каркаса для декоративной перегородки	т	0,08	293-00	-	-	23	-	-	-
292	34-348 6I-9	Облицовка щитов дубовым шпоном	м2	3,24	7-03	-	-	23	-	-	-
293	I5-632 I5-633 I65-7 I65-7-29	Окраска щитов лаком за 3 раза I9,2+42,3	I00м2	0,065	6I-50	-	-	4	-	-	-
294	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,02	38-60	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
295	7-630 46-3-I.8	Установка крупнопанельных гипсоперлитовых перегородок площ.до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт	79	3-75	-	-	296	-	-	-
296	7-633 46-4-I.8	То же, площ.до I0 м2	шт	II	4-23	-	-	47	-	-	-
297	7-636 46-5-I.8	То же, площ.более I0 м2	шт	I9	5-45	-	-	I04	-	-	-
298	СЦ ч.IУ п.7I СЦММ п.206	Стоимость панелей гипсоперлитовых толщ.80 мм длиной до 3 м 4,9+4,89х0,I25хI,02	м2	64,II	5-52	-	-	354	-	-	-
299	-"- п.207	То же, длиной более 3 м 4,9+5,94х0,I25хI,02	м2	496,76	5-66	-	-	28I2	-	-	-
300	7-29I I7-7	Установка соединительных элементов	т	0,23	342-00	-	-	79	-	-	-
30I	20-697 I8-I	Устройство обрамления отверстий венткамер	I00кг	0,98	36-I0	-	-	35	-	-	-
302	9-33 4-I0	Установка стоек каркаса	т	0,05	43-00	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
303	СЦІч.П п.I782	Стоимость стоек	т	0,05	275-00	-	-	I4	-	-	-
304	7-29I I7-7	Установка горизонтальных связей	т	0,03	342-00	-	-	I0	-	-	-
305	26-48 I0-3	Натягивание металлической сетки на раму	I00м2	0,I7	2I-30	-	-	4	-	-	-
306	I5-304 6I-I	Устройство каркаса под штукатурку	I00м2	0,I7	73-00	-	-	I2	-	-	-
307	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке стен	I00м2	0,I7	386-00	-	-	66	-	-	-
308	I0-28 4-I	Установка брусьев для заделки гипсоперлитовых перегородок над дверными проемам	м3	0,7I	II0-0	-	-	78	-	-	-
309	26-3I 8-4 СЦ ч.I р.4 п.I25	Заполнение вставок минераловатными плитами 35,9+25,6х0,97	м3	4,0	60-73	-	-	243	-	-	-
3I0	I5-325 65-I	Облицовка сухой штукатуркой	I00м2	0,96	I27-0	-	-	I22	-	-	-
3II	I5-6I4 I64-8	Окраска стального обрамления масляными составами	I00м2	0,02	60-50	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I2	26-65 I3-I	Оклеивание вертикальных и горизонтальных стыков тканью	м2	I7I	I-I7	-	-	200	-	-	-
		Итого по УШ разделу		-	-	-	-	5832	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	I6	-	-	-
		IX. Лестницы									
3I3	7-299 I8-3-I.8	Укладка лестничных маршей наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	8	4-87	-	-	39	-	-	-
3I4	7-296 I8-2-I.8	То же, установка лестничных площадок	шт	2	4-40	-	-	9	-	-	-
3I5	СЦММ п.II-I7I	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.I4.I5	м2	69,I	I2-40	-	-	857	-	-	-
3I6	-"- п.II-I69	Лестничные площадки ЛПП I6.I4.3	м2	4,7	9-94	-	-	47	-	-	-
3I7	7-685 49-4-I.8	Установка будки выхода на крышу	шт	I	4-00	-	-	4	-	-	-
3I8	СЦММ п.II-24I	Стоимость будки БК-0I из бетона М-200	м3	I,I	58-50	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I9	СЦММ т.3-I	Арматура А-I	т	0,0II	229-0	-	-	3	-	-	-
320	-"-	Арматура Вр-I	т	0,0I7	32I-0	-	-	5	-	-	-
32I	7-I28 9-I-I.8	Укладка перемычек массой 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	4	I-7I	-	-	7	-	-	-
322	СЦММ том Ш п.936	Стоимость перемычек IIIр28-3I.25.22у	шт	4	I8-I	-	-	72	-	-	-
323	7-737 58-3 доп.в.I	Устройство ограждения лестниц с поливинилхлоридным поручнем	I00м	0,27	823-00	-	-	222	-	-	-
324	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска ограждения и лестниц	I00м2	0,27	60-50	-	-	I6	-	-	-
325	9-46 7-I т.ч.тб.2	Установка стальных конструкций лестниц 58+I3,8·0,I	т	0,225	59-38	-	-	I3	-	-	-
326	СЦ ч.II р.I п1975	Стоимость лестничных маршей и площадок	т	0,I29	358-00	-	-	46	-	-	-
327	-"- п.I98I	То же, ограждения	т	0,096	327-00	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
328	СЦММ тех.ч. т.3.I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,045	I73-0	-	-	8	-	-	-
329	7-288 I7-4	Установка кронштейнов для крепления лестницы	т	0,037	328-00	-	-	I2	-	-	-
330	9-46 8-I	Установка металлической лестницы	т	0,03I	58-00	-	-	2	-	-	-
33I	СЦ ч.П п.I975	Стоимость металлоконструкций	т	0,03I	358-00	-	-	II	-	-	-
332	I5-623 I64-8	Окраска лестницы	I00м2	0,02	53-40	-	-	I	-	-	-
		Итого по IX разделу		-	-	-	-	I464	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I03	-	-	-
		X. Проемы									
		а) Оконные									
333	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	6,I4	3-0I	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
334	I0-73 I3-2	То же, площадью более 2 м2	м2	I65,55	2-I8	-	-	36I	-	-	-
335	СЦ ч.П р.2 п.3 прейскур. 07-27-0I прил.I п.4 тб.3 п.3	Стоимость оконных блоков ОС I2-9А I6,3+2,59х0,37хI,04	м2	I,0I	I7-30	-	-	I7	-	-	-
336	-"- п.I3 прейск. 07-27-0I прил.I п.I4	Стоимость оконных блоков ОС I5-I5 I7,6+2,63х0,37хI,04	м2	I65,55	I8-6I	-	-	308I	-	-	-
337	-"- п.I2 прейск. 07-27-0I прил.I п.9	Стоимость оконных блоков ОС-I5-I2 I8,4+3,07х0,37хI,04	м2	5,I3	I9-58	-	-	I00	-	-	-
338	I5-707 20I-2	Остекление спаренных оконных переплетов 3 мм стеклом	I00м2	I,72	242-00	-	-	4I6	-	-	-
339	I0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м	м2	I68,53	0-92	-	-	I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
340	СЦ ч.П р.2 п.360 п.359	Стоимость подоконных досок ПД I6-30 (2,6I+I,92)х0,5	м	I24,7	2-50	-	-	3I2	-	-	-
34I	СЦ ч.I п.436	Приборы оконные для двухстворных блоков со спаренными переплетами с фрамугой	компл.	79	2-58	-	-	204	-	-	-
	-"- п.434	То же, одностворных окон	компл.	I	2-09	-	-	2	-	-	-
342	9-46 7-I	Установка решеток на окна	т	0,053	58-00	-	-	3	-	-	-
343	СЦ ч.П п.I967	Стоимость металлических решеток	т	0,053	357-00	-	-	I9	-	-	-
344	8-I75 I7-6	Заполнение проемов стеклоблоками при высоте этажа до 4 м	I0м2	0,084	I4I-00	-	-	I2	-	-	-
345	9-46 7-I	Установка обрамления из уголка	т	0,033	58-00	-	-	2	-	-	-
346	СЦ ч.П р.I п.I98I	Стоимость обрамления из уголка	т	0,033	327-00	-	-	II	-	-	-
		Итого по "а"		-	-	-	-	47I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) двери									
347	I0-I06 20-2 I0-I4I 26-I	Заполнение наружных проемов дверными блоками площадью более 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах I,39+0,95	м2	20,94	2-34	-	-	49	-	-	-
348	I0-I06 20-2	То же, во внутренних стенах площадью более 3 м2	м2	3,49	I-I9	-	-	4	-	-	-
349	I0-I05 20-I	То же, площадью до 3м2	м2	2,0	I-45	-	-	3	-	-	-
350	СЦ ч.П р.2 п.285 прейск. 07-27-0I прил.I п.235 тб.3 п.3	Стоимость дверных блоков ДН 24-I5 АЩП I4,4+I,44x0,37xI,04	м2	20,94	I4-95	-	-	3I3	-	-	-
35I	СЦ ч.П р.2 п.225 -"- прил.I п.I72	То же, дверных блоков ДО 24-I5 8,9+I,50x0,37xI,04	м2	3,49	9-48	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
352	I0-I07 20-3	Заполнение внутренних проемов дверными блоками площадью менее 3м2 в перегородках с прирезкой приборов	м2	I94,82	2-00	-	-	390	-	-	-
353	СЦ ч.П р.2 п.224 прейск. 07-27-0I прил.I п.I73 тб.3 п.3	Стоимость дверных блоков ДО 2I-I3 9,79+I,59x0,37xI,04	м2	63,I2	I0-40	-	-	656	-	-	-
354	СЦ ч.П р.2 п.2I9 -"- прил.I п.I69	То же, ДГ 2I-I0 I3,5+I,97x0,37xI,04	м2	92,00	I4-26	-	-	I3I2	-	-	-
355	СЦ ч.П р.2 п.2I7	То же, ДГ 2I-7 I5,0+2,53x0,37xI,04	м2	4I,7	I5-97	-	-	666	-	-	-
356	-"- прил.I п.I7I										
357	I5-733 20I-6	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом	I00м2	0,34	267-00	-	-	9I	-	-	-
358	СЦ ч.I р.I п.398	Петля накладная пружинная двухстороннего действия	шт	24	2-30	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
359	СЦ ч.I р.I п.447	Стоимость скобяных изделий для дверей двухпольных входных в здание	компл.	6	8-94	-	-	54	-	-	-
360	СЦ ч.I р.I п.448	То же, для входных в помещение однопольных	компл.	76	2-97	-	-	226	-	-	-
36I	СЦ ч.I р.I п.449	То же, для входных в помещение двухпольных	компл.	25	3-23	-	-	8I	-	-	-
362	I0-I09 20-5	Установка люка для выхода на крышу	м2	0,5	I-34	-	-	I	-	-	-
363	СЦ ч.II п.270	Стоимость люка	м2	0,5	30-40	-	-	I5	-	-	-
364	СЦ ч.I п.448	Стоимость приборов открывания люка	компл.	I	2-97	-	-	3	-	-	-
		Итого по "б"		-	-	-	-	3952	-	-	-
		в) Ворота									
365	9-49 7-4	Установка полотен ворот с кронштейнами для крепления	т	I,8	I03-00	-	-	I85	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	СЦ ч.II п.1966	Стоимость металлоконструкций	т	1,8	629-00	-	-	1132	-	-	-
367	I3-I2I I5-6	Покрытие грунтом ГФ-02I м/конструкций ворот и ограждения	100м2	0,6	7-7I	-	-	5	-	-	-
368	I3-I53 I8-6	Покрытие ворот эмалью ПФ-133 в 2 слоя	100м2	0,6	I0-30	-	-	6	-	-	-
		Итого по "в"		-	-	-	-	1328	-	-	-
		Итого по X разделу		-	-	-	-	9993	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	1352	-	-	-
		XI. П о л ы Тип I									
369	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,20	43-30	-	-	9	-	-	-
370	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-100 толщ.80мм	м3	1,6	29-30	-	-	47	-	-	-
371	II-55 8-I СЦММ р.2 п.2-5, 2-6	Стяжка из цементного раствора М-200 толщиной 20 мм 70+(28,1-25,9).2,04	100м2	0,20	74-49	-	-	14	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
372	II-7I II-5	Покрытие мозаичное толщиной 20 мм из бетона М-300	I00м2	0,20	628	-	-	I26	-	-	-
		Тип 2									
373	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,52	43-30	-	-	66	-	-	-
374	II-II I-II СЦМИ р.I п.I-I6, I-I5	Подстилающий слой из бетона М-I50 толщиной 80 29,30+(27,20-26,3)xI,02	м3	I2,I6	30-22	-	-	367	-	-	-
375	II-I35 20-2	Покрытие из плиток керамических одноцветных с красителем на цементном растворе	I00м2	I,52	4I7	-	-	634	-	-	-
		Тип 3									
376	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,52	43-30	-	-	I09	-	-	-
377	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	20,I6	29-30	-	-	59I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
378	II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона М-50 γ=II00-I200 кг/м3 толщиной 20 мм	I00м2	2,52	82-60	-	-	208	-	-	-
379	II-205 28-I	Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на быстротвердеющей мастике	I00м2	2,52	5I9	-	-	I308	-	-	-
		Тип 4									
380	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,76	43-30	-	-	33	-	-	-
38I	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	6,08	29-30	-	-	I78	-	-	-
382	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное из бетона М-200 толщиной 20 мм I23 - I5,8 х 2	I00м2	0,76	9I-40	-	-	69	-	-	-
		Тип 5									
383	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	3,22	43-30	-	-	I39 т	-	-	-
384	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-200 толщиной I50 мм	м3	48,3	29-30	-	-	I4I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
385	II-67 II-I СЦММ п.п.I-33, I-29	Покрытие бетонное из бетона М-400 толщиной 30 мм I23+(38,9-29,3)x3,06	I00м2	3,22	I52-38	-	-	49I	-	-	-
		Тип 6									
386	II-I35 20-2	Покрытие пола из керамических плит на цементном растворе	I00м2	I,0	4I7	-	-	4I7	-	-	-
		Тип 7									
387	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 20мм	I00м2	0,I4	70	-	-	I0	-	-	-
388- 389	II-I8 3-I II-I9 3-2	Устройство гидроизоляции из 4-х слоев изола на битумной мастике I25+83,8x3	I00м2	0,I4	376-40	-	-	53	-	-	-
320	II-I35 20-2 СЦ ч.I р.I п.I50,I57	Покрытие пола из керамических плит рельефной поверхностью на цементном растворе 4I7+(3,I3-2,87)·I,0I	I00м2	0,I4	443	-	-	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 8									
391	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 толщиной 20 мм	100м2	1,55	70	-	-	109	-	-	-
392	II-207 28-I	Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей основе	100м2	1,55	453	-	-	702	-	-	-
		Тип 9									
393	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 толщиной 20 мм	100м2	7,00	70	-	-	490	-	-	-
394	II-205 28-I	Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на кумарино-каучуковой мастике	100м2	7,00	519	-	-	3633	-	-	-
		Тип 10									
395	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 толщиной 25мм 70+13,6	100м2	0,31	83-60	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
396	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М-200 толщиной 20 мм I23-I5,8x2	I00м2	0,3I	9I-40	-	-	28	-	-	-
		Итого по XI разделу		-	-	-	-	II334	-	-	-
		XII. Отделочные работы б) Внутренняя отделка									
397	I5-277 56-I	Штукатурка по камню плоских откосов внутренних проемов	I00м2	0,72	2I5-00	-	-	I55	-	-	-
398	I5-256 55-I-II	Улучшенная штукатурка кирпичных стен	I00м2	0,97	II0-0	-	-	I07	-	-	-
399	I5-298 60-I	Штукатурка стен по сетке	I00м2	0,I0	386-00	-	-	39	-	-	-
400	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	I0	0-73	-	-	7	-	-	-
40I	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00м2	2,85	422-00	-	-	I203	-	-	-
402	I5-296 59-3	Отделка железобетонных поверхностей панельных потолков под окраску	I00м2	I4,94	5-35	-	-	80	-	-	-
403	I5-297 59-4	Подготовка лестничных маршей и площадок под окраску	I00м2	0,33	20-70	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
404	I5-294 59-I	Отделка стен и перегородок из панелей под окраску	I00м2	II,22	8,I7	-	-	92	-	-	-
405	8-57 7-I	Затирка кирпичных стен	I00м2	0,69	I3-I0	-	-	9	-	-	-
406	I5-570 I59-I0	Улучшенная масляная окраска стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску	I00м2	I2,I4	59-70	-	-	725	-	-	-
407	I5-662 I68-5	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен	I00м2	5,34	58-80	-	-	3I4	-	-	-
408	I5-663 I68-6	То же, потолков	I00м2	3,32	60-80	-	-	206	-	-	-
409	I5-502 I52-2	Внутренняя клеевая окраска	I00м2	30,43	I2-90	-	-	393	-	-	-
4I0	I5-509 I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	I00м2	3,23	3-I3	-	-	I0	-	-	-
4II	I3-I09 I4-7	Огрунтовка поверхности из I слоя лака ХВ-784	I00м2	0,42	33-30	-	-	I4	-	-	-
4I2	I3-I43 I7-7	Нанесение на огрунтованную поверхность эмали ХВ-785 (5 слоев) I4,6x5	I00м2	0,42	73-00	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска стальных лестничных решеток за 2 раза	I00м2	0,29	60-50	-	-	I8	-	-	-
4I4	I5-565 I59-5	Окраска деревянных подоконных досок	м2	5I,5	I-02	-	-	53	-	-	-
4I5	I5-564 I59-4	То же, наличников	м2	58,4	0-75	-	-	44	-	-	-
		Итого по XII разделу		-	-	-	-	3507	-	-	-
		XIII. Прочие работы а) Отмостка									
4I6	27-I73 43-I	Устройство щебеночного основания толщиной I2 см	I00м2	0,74	230-0	-	-	I70	-	-	-
4I7	27-I69 42-I	Асфальтовая отмостка толщиной 3 см	I00м2	0,74	I56-0	-	-	II5	-	-	-
		б) Крыльца									
4I8	8-I79	Крыльцо с входной площадкой	м2	I0,2	I3-30	-	-	I45	-	-	-
4I9	II-55 6-I II-56 6-2	Цементная стяжка толщиной 30 мм 70+I3x2	I00м2	0,II	97-20	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
420	II-7I II-5	Мозаичное покрытие крыльца на растворе М-200 толщиной 20мм	I00м2	0,II	628	-	-	69	-	-	-
42I	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,I08	355-00	-	-	38	-	-	-
422	8-6I 7-5	Установка металлических решеток для вытирания ног	т	0,076	335-0	-	-	25	-	-	-
423	I5-647 I66-3-7I	Окраска решетки вытирания ног	I00м2	0,02	37-I0	-	-	I	-	-	-
424	II-55 8-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм (углубления под решетками)	I00м2	0,08	70-00	-	-	6	-	-	-
425	СЦ ч.I п.344	Стоимость угольников оцинкованных УМ-2	кг	4	0-47	-	-	2	-	-	-
		в) Сцена									
426	I0-28 4-I	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,37	II0-0	-	-	4I	-	-	-
427	I0-I47 28-I	Устройство лестницы	м2	0,5	23-80	-	-	I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	10-32 6-1	Обшивка лицевой поверхности сцены досками толщиной 30 мм	м2	2,8	4-23	-	-	12	-	-	-
		2,14+(0,033-0,0143)х112									
429	СЦ ч.II п341 II-186 27-2	Устройство покрытия пола из досок толщиной 50 мм	100м2	0,08	573-58	-	-	46	-	-	-
		444+(5,15-3,81)х96,7									
430	15-563 58-3	Улучшенная масляная окраска пола	100м2	0,08	71-20	-	-	6	-	-	-
431	15-608 163-2	Покрытие пола лаком за 2 раза	100м2	0,08	40-20	-	-	3	-	-	-
432	15-627 165-29	То же, обшивка стен	100м2	0,03	31-80	-	-	1	-	-	-
		б) Барьер диспетчерский									
433	10-47 8-4 СЦ ч.II р.2 п.20 СЦ ч.I п.316	Устройство перегородок и полок барьера из древесностружечных плит толщ.19 мм	м2	6,52	2-95	-	-	19	-	-	-
		2,14-295х0,0031+1,72									
434	7-285	Установка крепежных деталей	т	0,014	362-0	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
435	СЦ ч.П т.I8	Отделка плит дубовым шпоном	м2	I,8	4-59	-	-	8	-	-	-
436	-"-	То же, декоративно-слоистым пластиком	м2	2,08	5-97	-	-	I2	-	-	-
437	I5-740 20I-8	Остекление барьера 6,5 мм стеклом	I00м2	0,08	4I9-00	-	-	34	-	-	-
438	I5-6I4 I54-8	Окраска стальных конструкций нитролаком	м2	0,5	0-605	-	-	-	-	-	-
439	I5-627 I65-4-29	Покрытие барьера бесцветным лаком	I00м2	0,04	3I-80	-	-	I	-	-	-
		б) Окна 0-I (7 шт) и 0-2 (I шт.)									
440	I0-I24 24-5	Заполнение оконных проемов	м2	4,0	0-46	-	-	2	-	-	-
44I	СЦ ч.П п.п.3I2, 322	Стоимость заполнения I,07x3,46+0,2x5,87x2	м2	4,0	6-04	-	-	24	-	-	-
442	I0-I53 29-4 прим.	Навеска створок из древесно-стружечных плит	шт	8	0-48	-	-	4	-	-	-
443	СЦ ч.П п.457 прим.	Стоимость створок со скобяными приборами и обивкой тонколистовой жаростройкой сталью (0-I)	м2	2,4	33-30	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
444	-"- п.459	То же, для 0-2	м2	0,68	22-90	-	-	I6	-	-	-
445	I0-I02 I9-I СЦ ч.П п.362 к=2	Установка подоконных досок (I,65+2,26xI,4)x2	м2	2,86	9-62	-	-	28	-	-	-
446	СЦ ч.П т.I8	Отделка подоконников бумажно-слоистым пластиком	м2	2,86	5-97	-	-	I7	-	-	-
447	I6-640 I65-7-30	Покрытие деревянных поверхностей лаком за I раз 2,7x0,9	I00 м2	0,03	2I-I0	-	-	I	-	-	-
		Итого по XII разделу		-	-	-	-	952	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете №I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.										Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете стоим. един. изм. руб.
				прямые затраты	Накладные расходы		плановые накопления 8% от стоим. по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе		в накладных расходах % от суммы по графам I0,II	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	
					%	сумма			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
	Земляные работы	м3	I078	627	I6,5	I03	58	788	-	-	-	-	-	0,6
														0,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3	I84,I	930I	I6,5	I535	867	II703	-	-	-	-	-	8,5 / 63,57
3	Подземное хозяйство	м2 здания	858,3	6I77 / 446	I6,5 / 8,6	984 / 38	573 / 39	7734 / 523	-	-	-	-	-	5,6 / 9,0I
	Итого по подземной части		-	I6I05 / 446	-	2622 / 38	I498 / 39	20225 / 523	-	-	-	-	-	I4,7
	Б.Надземная часть													
4	Каркас КШП	м3	I5,3	I966 / 575	I6,5 / 8,6	279 / 49	I80 / 50	2425 / 674	-	-	-	-	-	I,8 / I58,5
5	Стены													
	а)панельные	м3	449,3	3II96 / I200	I6,5 / 8,6	5045 / I03	2899 / I04	39I40 / I407	-	-	-	-	-	28,5 / 87,43
	б)кирпичные	м3	44,5	I489	I6,5	246	I39	I874	-	-	-	-	-	I,4 / 42,II
6	Перекрытие и покрытие	м3	2I9,8	I7626	I6,5	2908	I643	22I77	-	-	-	-	-	I6,2 / I00,90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Кровля	м2	834,6	7826	I6,5	I29I	729	9846	-	-	-	-	-	7,2 II,80
8	Перегородки	"	88I,9	5832 I6	I6,5 8,6	96I I	543 I	7336 I8	-	-	-	-	-	5,4 8,32
9	Лестницы	"	73,8	I464 I03	I6,5 8,6	234 9	I36 9	I834 I2I	-	-	-	-	-	I,3 I2,94
I0	Проемы													
	а)оконные	"	I7I,7	47I3 35	I6,5 8,6	775 3	439 3	5927 4I	-	-	-	-	-	4,3 34,52
	б)дверные	"	22I,8	3952	I6,5	652	368	4972	-	-	-	-	-	3,6 22,42
	в)ворота	т	I,8	I328 I3I7	I6,5 8,6	II5 II3	II5 II4	I558 I544	-	-	-	-	-	I,I 865,56
II	Полы	м2	I822	II334	I6,5	I870	I056	I4260	-	-	-	-	-	I0,4 7,83
I2	Отделочные работы	м2	3I82	3507	I6,5	579	327	44I3	-	-	-	-	-	3,2 I,39
I3	Прочие работы	м3 здания	6802	952	I6,5	I57	89	II98	-	-	-	-	-	0,9 0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по надземной части	-	-	93I85 3246	-	I5II2 278	8663 280	II6960 3804	-	-	-	-	-	85,3
	Всего по смете	-	-	I09290 3692	-	I7734 3I6	I0I6I 3I9	I37I85 4327	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер М.С.Труфанова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №Iа

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на общестроительные работы при Т=-20°С

Основание: чертежи № АРI+32, КЖI+33

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I34,64 тыс.руб.
НЧП тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
I списочный автобус II70,75 руб.
Iм2 общей площади здания 75,75 руб.
Iм3 объема здания I9,79 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе Основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе Основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на общестроительные работы при Т=-20°С из основной сметы №I

Исключить:

а) Стены панельные

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СЦММр.II п.II-28 к р.II п.6,8 прил.2 тб.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 6м, толщиной 350мм, объемным весом I000 кг/м3 2I,9+0,26+0,I4+0,66-0,46	м2	295,2	22-50	-	-	6642	-	-	-
2	СЦММр.II II-5 прил.5 тб.А	То же, длиной до 3-х м 2I,5+0,I4+0,66-0,46	м2	238,08	2I-84	-	-	5200	-	-	-
3	06-08 п.9.6I СЦММр.II п.II-28 прим. к р.II п.2,6,8 прил.2 тб.А	То же, длиной до 6м, толщиной 400мм I9,74xI,02+(2I,90-I8,93)+ +0,26+0,I4+0,66-0,46	м2	70,2	23-70	-	-	I664	-	-	-
4	06-08 СЦММр.II п.II-5 прим. к р.II п.2,8	То же, длиной до 3м I9,74xI,02+0,I4+0,66+(2I,5- -I8,93)	м2	73,0	2I-84	-	-	I594	-	-	-
5	06-08 п.9,6I СЦММр.II п.II,28	Стоимость несущих стеновых панелей длиной до 3,9м толщиной 400мм I9,74xI,02+(2I,9-I8,93)+0,I4+ +0,66-0,46	м2	I22,9	23-70	-	-	29I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по а)		-	-	-	-	I80I3	-	-	-
		б)Стены кирпичные									
6	8-30-I 5-I	Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте стены до 4м	м	7,34	3I-60	-	-	232	-	-	-
7	7-446 38-I0.I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов более 5т	шт	7	0-27	-	-	2	-	-	-
8	СЦМ4т.Е п.865	Стоимость перемычек ДПРI-I2.I2.6	"	4	0-85	-	-	3	-	-	-
9	-"- п.867	Тоже,ДПР2-I5.I2.I4	"	3	2-I2	-	-	6	-	-	-
		Итого по"б"		-	-	-	-	243	-	-	-
		в)Кровля									
10	СЦчIр.4 п.II3	Стоимость плит из мастики минераловатных плит -50мм	м3	I2,5	75-30	-	-	94I	-	-	-
		Итого по "в"		-	-	-	-	94I	-	-	-
		г)Проемы оконные									
II	СЦч.П п.360 п.359	Стоимость подоконных досок ПД-I6-30 (2,6I+I,92)х0,5	м	I24,7	2-27	-	-	283	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по"г"		-	-	-	-	283	-	-	-
		Итого по(а+б+г+г)		-	-	-	-	I9480	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	32I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	22694	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I8I6	-	-	-
		Итого стоимость		-	-	-	-	245I0	-	-	-
		Добавить:									
		а)Стены панельные									
I2	СЦМ п.II-27 р.Пп.6,8 прил.2 тб.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 6м,толщиной 300мм,объемным весом I000 кг/м3 20,6+0,26+0,I4+0,66-0,46	м2	295,2	2I-20	-	-	6258	-	-	-
I3	СЦМ п.II-4 прил.5 тб.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 3м,толщиной 300мм, объемным весом I000 кг/м3 20,2+0,I4+0,66-0,46	м2	238,08	20-54	-	-	4890	-	-	-
I4	СЦМр,II п.II-28 прим. к р.II п.2,6,8 прил.2 тб.А	Стоимость несущих стеновых панелей длиной до 6м,толщиной 350мм, объемным весом I000 кг/м3 2I,9+0,77+0,I4+0,66-0,46+0,26	м2	70,2	23-27	-	-	I634	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	СЦММр.II п.II-5 прим. к р.II п.2,8 прил.2 тб.А	Стоимость несущих стеновых панелей длиной до 3м,толщиной 350мм,объемным весом I000 кг/м3 2I,5+0,77-0,46+0,I4+0,66	м2	73,0	22-6I	-	-	I65I	-	-	-
I6	СЦММр.II п.II-28 прим. к р.II п.2,8 прил.2 тб.А	Стоимость несущих стеновых панелей длиной до 3,9м,толщиной 350мм 2I,9+0,77-0,46+0,I4+0,66	м2	I22,9	23-0I	-	-	2828	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	I726I	-	-	-
		б)Проемы оконные									
I7	СЦч.II п.358 п.359	Стоимость подоконных досок ПД I6-20 (I,I7+I,92)x0,5	м	I24,7	I-55	-	-	I93	-	-	-
		Итого по"б"		-	-	-	-	I93	-	-	-
		Итого по(а+б)		-	-	-	-	I7454	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2889	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	20334	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I627	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	2I96I	-	-	-
		Всего с исключением и добавлением		-	-	-	-	I34636	-	-	-

I37I85-245I0+2I96I

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела Б.В.Королев

Составил инженер М.С.Труфанова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1б

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на 115 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на общестроительные работы при Т=-40°С

Сметная стоимость	142,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
1 списочный автобус	1242,54 руб.
1м2 общей площади здания	80,39 "
1м3 объема здания	21,01 "

Основание: чертежи №АР 1+32, КЖ 1+33

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. условно-чистая продукция
						Основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		Основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

При составлении сметы на общестроительные работы при Т=-40°С из основной сметы №1

Исключить:

а) Стены панельные

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СЦММ р.II п.II-28 прим. к р.II п.6,8 прил.2 тб.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 6м, толщиной 350мм, объемным весом I000 кг/м3 2I,9+0,26+0,I4+0,66-0,46	м2	295,2	22-50	-	-	6642	-	-	-
2	СЦММ р.П п.II-5 прил.5 тб.А прим. к р.II п.8	То же, длиной до 3-х м 2I,5+0,I4+0,66-0,46	м2	238,08	2I-84	-	-	5200	-	-	-
		б) Оконные заполнения									
3	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	6,I4	3-0I	-	-	I8	-	-	-
4	I0-73 I3-2	То же, площадью более 2м2	м2	I65,55	2-I8	-	-	36I	-	-	-
5	СЦч.П р.2п.3 прейскур. 07-27-0I прил.I п.4 тб.3п.3	Стоимость оконных блоков ОСI2-9А I6,3+2,59х0,37хI,04	м2	I,0I	I7-30	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	СЦч.II р.2п.I3 Прейск. 07-27-0I прил.I п.I4 тб.3п.3	Стоимость оконных блоков ОС I5-I5 I7,6х2,63х0,37хI,04	м2	I65,55	I8-6I	-	-	308I	-	-	-
7	СЦч.Пр.2 п.I2 пр-т 07-27-0I п.9 прил.I	Стоимость оконных блоков ОС I5-I2 I8,4+3,07х0,37хI,04	м2	5,I3	I9-58	-	-	I00	-	-	-
		Итого по а+б		-	-	-	-	I6483	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2720	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I9203	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I536	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	20739	-	-	-
		Добавить:									
		а)Фундаменты									
8	8-30 5-I	Кладка кирпичных стен до нулевой отметки	м3	0,22	34-20	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	II-55 II-56 8-I 8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором толщ.30мм 70+I3,6х2	I00м2	0,03	97-20	-	-	3	-	-	-
I0	I5-707 20I-2	Остекление спаренных оконных переплетов 3мм стеклом	I00м2	I,72	242-00	-	-	4I6	-	-	-
II	СЦчПр.2 п.359 п.360	Стоимость подоконных досок ЦД I6-30 (2,6I+I,92)х0,5	м	II8,5	2-50	-	-	296	-	-	-
I2	СЦч.I р.I п.436	Приборы оконные для двухстворных блоков со спаренными переплетами с фрамугой	шт	79	2-58	-	-	204	-	-	-
I3	СЦч.I п.434	Приборы оконные для одностворных блоков со спаренными переплетами с фрамугой	компл.	7I	2-09	-	-	I48	-	-	-
		б)Стены панельные									
I4	Прейск. 06-03 п.9-6I СЦММр.II прим. к р.II п.6,8 прил.2 тб.А прил.I п.I99	Стоимость стеновых панелей длиной до 6м,толщиной 400мм, объемным весом I000 кг/м3 (I0,74+6,2х0,46+0,8х0,4)х хI,02+0,26+0,I4+0,66-0,46	м2	295,2	23-97	-	-	7076	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	Прейск. 06-08 п.9-6I к р.II п.8 прил.2 тб.А прил.I п.I97	То же,длиной до 3м (I9,74+5,04х0,46+0,8х0,4)х хI,02+0,I4+0,66-0,46	м2	I28,08	23-I7	-	-	55I6	-	-	-
		в)Кирпичные									
I6	8-30-I 5-I	Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте этажей до 4м	м3	7,I	3I-60	-	-	224	-	-	-
I7	8-36-I 5-4	То же,внутренних стен	"	6,0	3I-70	-	-	I90	-	-	-
I8	26-3I 8-4 СЦч.I р.4 п.I25	Утепление стен тамбуров минераловатными плитами толщ. 40мм	м3	0,4	60-73	-	-	24	-	-	-
I9	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,I3	73-0	-	-	9	-	-	-
20	I5-298 60-I	Штукатурка стен по сетке	"	0,I3	386-0	-	-	50	-	-	-
2I	7-447 38- -I0.I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т наибольшей массе монтажных элементов более 8т	шт	I2	0-34	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	СЦММ т.Ш п.867	Перемычки IIIР2 I5.I2.I4	шт	3	2-I2	-	-	6	-	-	-
3	-"- п.868	То же, IIIР3-I9.I2.I4	"	7	2-23	-	-	I6	-	-	-
4	-"- п.865	То же, IIIРI-I2.I2.6	"	2	0-85	-	-	2	-	-	-
		г) Кровля									
25	СЦч.I р.4 п.II3	Стоимость плит минераловатных повышенной жесткости	м3	I3,0	75-30	-	-	979	-	-	-
		д) Перегородки									
26	6-20 I-20	Устройство утолщения бетонной подготовки под перегородки	м3	2,22	3I-70	-	-	70	-	-	-
		е) Оконные заполнения									
27	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с раздельно-спаренными одностворными переплетами площ. до 2м2	м2	6,I4	4-47	-	-	27	-	-	-
28	I0-75 I3-4	То же, площадью более 2м2	м2	I65,55	3-25	-	-	538	-	-	-
29	СЦч.II р.2, п.7I 07-27-0I прил.I п.33 тб.3п.3	Стоимость оконных блоков ОРС I2-9А 27,I+4,90х0,37хI,04	м2	I,0I	29-64	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	СЦч.II р.2 п.82 п.07-27-0I п.45	Стоимость оконных блоков ОРС I5-I2 30,3+5,02х0,37хI,04	м2	5,I3	32-23	-	-	I65	-	-	-
3I	СЦч.II р.2п.83 07-27-0I прил.I п.35 тб.3п.3	Стоимость оконных блоков ОРС I5-I5 27+4,45х0,37хI,04	м2	I65,55	28-7I	-	-	4753	-	-	-
32	I5-707 20I-2-36	Тройное остекление оконных переплетов 3-х мм стеклом	I00м2	I,72	366-00	-	-	630	-	-	-
33	СЦч.Пр.2 п.362, 363	Стоимость подоконных досок ЩД I6-45 2,95+(2,95-2,26)	м	I24,7	3-64	-	-	454	-	-	-
34	I0-I05 20-I I0-I40	Заполнение наружных дверных проемов дверными блоками площадью менее 3м2 с привязкой приборов в каменных стенах I,63+I,34	м2	5,52	2-97	-	-	I6	-	-	-
35	I0-I06 20-2 I0-I4I 26-I	Заполнение наружных проемов дверными блоками площадью более 3м2 с привязкой приборов в каменных стенах I,39+0,95	м2	3,49	2-34	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	I5-733	Остекление дверных полотен 4мм стеклом	I00м2	0,0I5	267-00	-	-	4	-	-	-
37	СЦч.II п.28I прейск. 07-27-0I прил.I п.234 тб.3п.3	Стоимость дверного блока ДН2I-I0ЩП I4,8+I,45х0,37хI,04	м2	2,00	I5-36	-	-	3I	-	-	-
38	СЦч.II п.28I -"- прил.I п.I82 тб.3п.3	Стоимость дверных блоков ДН2I-9ЩП I4,8+I,86х0,37хI,04	м2	3,52	I5-52	-	-	55	-	-	-
39	СЦч.II п.285 прил.I п.235	Стоимость дверных блоков ДН24-I5 АЩП I4,4+I,44х0,37хI,04	м2	6,98	I4-95	-	-	I04	-	-	-
40	СЦч.Iр.I	Петля накладная наружная двухстороннего действия	шт	4	2-30	-	-	9	-	-	-
4I	СЦч.Iр.I п.447	Стоимость скобяных изделий для дверей двухпольных входных в здание	компл.	2	8-94	-	-	I8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I0I9	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	3468	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	24487	-	-	-
		Плановые накопления - 6%		-	-	-	-	I959	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	26446	-	-	-
		Итого по смете исключением и добавлением		-	-	-	-	I42892	-	-	-

I37I85-20739+26446

Главный инженер проекта А.И.Лазаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер М.С.Труфанова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iв

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на общестроительные работы при снеговой нагрузке 70 кг/м2

Сметная стоимость — I37,04 тыс.руб.
НЧШ — тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
I списочный автобус — II9I,63 руб.
Iм2 общей площади здания — 77,I0 "
Iм3 объема здания — 20,I5 "

Основание: чертежи АРI-32, КЖI-33
Составлена в ценах I984г.

№ № укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧШ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на общестроительные работы для районов с нормативной нагрузкой 70 кг/м2 из сметы КI

Исключить:

а) Каркас КШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СЦММт.I тб.3-I п.7	Стоимость арматуры ВрП	т	0,0I4	423-00	-	-	6	-	-	-
		б)Покрытие КПП									
2	СЦММт.I 8-I2I	Стоимость плит ПГ-3ВрПт шириной более 2-х м длиной 6м с расчетной нагрузкой 700 кг/м2	м2	90	6-I8	-	-	556	-	-	-
3	-"- 8-I20	Стоимость плит ПГ-2ВрПт шириной более 2-х м,длиной 6м с расчетной нагрузкой 540 кг/м2	м2	90	5-62	-	-	506	-	-	-
		в)Покрытие									
4	СЦММт.II п.II-I58 прил.I п.25п.27	Стоимость плит ПК8-60.I5 7,8I+0,2х2+I,2I	м2	53,46	9-42	-	-	504	-	-	-
5	-"-т.Ш п.403	То же,ПК8-60.I0	шт	I	56-20	-	-	56	-	-	-
		Итого по "а+в"		-	-	-	-	I628	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	269	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I897	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I52	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2049	-	-	-
		Добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а)Покрытие КПП									
6	СЦММт.I 8-II9	Стоимость плит ПГ-IВрПт шириной более 2-х м и длиной 6м с расчетной нагрузкой 360 кг/м2	м2	I80	5-35	-	-	963	-	-	-
		б)Покрытие									
7	СЦММт.П п.II-I58 прил.I п.25п.27	Стоимость плит ПК6-60.I5 7,8I+0,2х2+I,04	м2	53,46	9-25	-	-	495	-	-	-
8	-"- т.Ш п.409	То же,ПК6-60.I0	шт	I	54-00	-	-	54	-	-	-
		Итого по "а+б"		-	-	-	-	I5I2	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	249	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I76I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I4I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I902	-	-	-
		Всего с исключением и добавлением I37I85-2049+I902		-	-	-	-	I37038	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер М.С.Труфанова
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iг

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на общестроительные работы при снеговой нагрузке I50 кг/м2

Сметная стоимость	I37,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	II94,53 руб.
Iм2 общей площади здания	77,29 "
Iм3 объема здания	20,20 "

Основание: чертежи АРI+32, КЖI+33

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на общестроительные работы для районов с нормативной нагрузкой I50 кг/м2

Исключить:

а) Каркас КПП

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СЦММ п.8-60	Стоимость балки IБСШ2-2 ВрП из бетона М 300 9I-0,82х2	м3	I,8	89-36	-	-	I6I	-	-	-
2	СЦММ п.8-60	То же, типа IБСП I2-3 ВрП из бетона марки 400	м3	I,8	9I-00	-	-	I64	-	-	-
		б)Покрытие									
3	СЦММ 8-I2I	Стоимость плит ПГ-3ВрПт шириной более 2-х м длиной 6м с расчетной нагрузкой 700 кг/м2	м2	90	6-I8	-	-	556	-	-	-
4	СЦММ т.II п.II-I58 прил.п.25 п.27	Стоимость плит ПК8-60.I5 7,8I+0,2х2+I,2I	"	53,46	9-42	-	-	504	-	-	-
5	-"-т.III п.403	То же, ПК8-60.I0	шт	I	56-20	-	-	56	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I44I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	238	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I679	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I34	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I8I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
		а)Каркас КШ									
6	СЦММ 8-60 тб.3.3	Стоимость балок IBСШ2-4ВрII из бетона М-500 9I+I,63х2	м3	3,6	94-26	-	-	339	-	-	-
7	СЦММ тб.3.I	Арматура кл.ВрII	т	0,043	423-00	-	-	I8	-	-	-
		б)Покрытие									
8	СЦММ 8-I22	Стоимость плит ПГ-4ВрIIт шириной более 2-х м,длиной 6м с расчетной нагрузкой 860 кг/м2	м2	90	6-62	-	-	596	-	-	-
9	СЦММ том III п.I96	Стоимость плит ПКI0-63.I5	шт	6	95-70	-	-	574	-	-	-
I0	-"- п.I98	То же,ПКI0-63.I0	шт	I	6I-70	-	-	62	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I589	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	262	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I85I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I48	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I999	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Всего с исключением и добавлением I37I85-I8I3+I999			-	-	-	-		I3737I	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер М.С.Труфанова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на вентиляцию при Т=-30°С, Т=-20°С

Сметная стоимость	4,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	42,95 руб.
Iм2 общей площади здания	2,78 "
Iм3 объема здания	0,73 "

Основание: альбом УП спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры наимен. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. условн. чистая продукция
						Основн. з/пл.	экспл. машин		основн. з/пл.	экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехническое оборудование									
I	20-780 30-I	Камеры приточные типовые 2ПК-I0	шт	2	32-60	24	-	65	48	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СЦч.Ш п.I75 I5-0I п.0I-409 п.0I-399 рекоменд. А-I2-2I2 п.55 с к=I,25 по весу	Стоимость секции соединительной с вентагрегатом ВЦ4-70 №5,0 с эл.двигателем 4А80 В4 I2I-(63-45)xI,I+4I:I2IxI02x xI,25	шт	2	I44,30	-	-	289	-	-	-
3	20-I004 47-3	Виброизолятор Д040	шт	I0	I-54	-	-	I5	-	-	-
4	СЦч.Ш п.7I4	Стоимость калориферов КСК3-I0-02 для калориферной секции	"	4	89-30	-	-	357	-	-	-
5	Рекоменд. АI2-2I2 п.30	Стоимость приемной секции без фильтра и без рециркуляции 89:265xI32,9xI,25	"	2	55-79	-	-	II2	-	-	-
6	СЦч.Ш п.8I8 I7-04--I980/I п.5-0828 I7-04 п.5-042I	Клапан воздушный утепленный КВУ 600xI000А с исполнительным механизмом МЭО-I,6/25-0,25к 29,80+(I75-45)xI,I	"	2	242-80	-	-	486	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ЕРЕР 20 т.часть п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I337	-	-	-
		Накладные расходы - 80% на з/плату по п.I		-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I375	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	II0	-	-	-
		Итого по разделу I		-	-	-	-	I485	-	-	-
		II.Санитарно-технические работы									
8	20-704 20-I	Установка вентагрегата с вентилятором В-Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4АА56А4	шт	5	59-60	-	-	298	-	-	-
9	20-706 20-I	То же,с вентилятором ВЦ4-70-4 с электродвигателем 4А7IА6	"	I	90-60	-	-	9I	-	-	-
I0	20-706 20-I I5-0I п.0I-394 п.0I-395	То же,с вентилятором ВЦ4-70-4 с электродвигателем 4А7IА6 90,60+(36-34)хI,I	"	I	92-80	-	-	93	-	-	-
II	20-I002 47-I	Установка виброизоляторов Д038	"	25	0-9I4	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	20-I003 47-2	То же,ДО 39	шт	I0	I-28	-	-	I3	-	-	-
I3	20-656 I5-I	Установка двери утепленной ДУ с I,25х0,5	"	I	I6-20	-	-	I6	-	-	-
I4	20-407 7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-I50	"	I36	I-48	-	-	20I	-	-	-
I5	20-408 7-I	То же,Р 200	"	50	I-63	-	-	82	-	-	-
I6	20-527 I2-I	Установка дефлектора №4 СТД2I0.00.000-0I	"	4	I3-50	-	-	54	-	-	-
I7	20-526 I2-I	То же,№ 3 СТД 2I0.00.000-62	"	5	9-25	-	-	46	-	-	-
I8	20-49I II-3	Установка зонтов ЗК диам. 630мм	"	I	I2-I0	-	-	I2	-	-	-
I9	20-493 II-4	То же,диам.800мм	"	2	20-I0	-	-	40	-	-	-
20	20-536 I3-I	Установка узлов прохода УП-I Ø 250мм	"	5	I2-50	-	-	63	-	-	-
2I	20-538 I3-2	Установка узла прохода диам.400мм	"	3	20-00	-	-	60	-	-	-
22	20-54I I3-3	Установка узла прохода диам. 630мм	"	I	29-60	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	20-543 I3-3	То же,диам.800мм	шт	2	3I-I0	-	-	62	-	-	-
24	20-57I I3-2	То же,с утепленным клапаном, диам.400мм	"	I	26-2	-	-	26	-	-	-
25	20-653	Установка пластинчатых глушителей раз.I200x500xI500	"	2	I-36	-	-	3	-	-	-
26	СЦч.Ш п .I929	Стоимость пластинчатых шумоглушителей 46,I:98,7xI40	"	2	65-38	-	-	I3I	-	-	-
27	20-644 I4-I	Установка трубчатых глушителей диам.200мм	"	2	I-74	-	-	3	-	-	-
28	СЦч.Ш п.I903	Стоимость трубчатых шумоглушителей диам.200мм длиной 0,5м 28,2:37x7,7	"	I	5-867	-	-	6	-	-	-
29	-"- п.I903 I4-7	То же,длиной Iм 28,2:37xI2,9	"	I	9-83	-	-	I0	-	-	-
30	20-697 I8-2	Узлы установки дефлекторов	I00кг	0,34	36-I0	-	-	I2	-	-	-
3I	СЦч.Ш п.640	Лючки для замера параметров	шт	I8	0-I3	-	-	2	-	-	-
32	20-I I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,5мм диам.I60мм	м2	4,50	7-3I	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	20-2 I-I	То же, диам. до 200мм	м2	I6,80	5-35	-	-	90	-	-	-
34	20-4 I-I	То же, диам. до 3I5мм толщ. 0,6мм	"	7,95	5-2I	-	-	4I	-	-	-
35	20-5 I-2	То же, диам. до 450мм	"	29,2	4-69	-	-	I37	-	-	-
36	20-6 I-2	То же, диам. до 500мм толщ. 0,7мм	"	7,85	4-84	-	-	38	-	-	-
37	20-7 I-3	То же, диам. 630мм	"	4,00	4-87	-	-	I9	-	-	-
38	20-9 I-4	То же, диам. до 800мм	"	I0,04	4-57	-	-	46	-	-	-
39	20-I00 4-I	Установка коробов асбестоцементных параметром до I000мм	"	I6I,4	2-08	-	-	336	-	-	-
40	20-I0I 4-2	То же, до I800мм	"	34,2	I-46	-	-	50	-	-	-
4I	06-04ч.II п.802	Стоимость коробов асбестоцементных сечением I00xI50, I00x200 I,47xI,074	и	I80	I-58	-	-	284	-	-	-
42	-"- п.804	То же, сечением 200x200 I,7IxI,074	"	35	I-84	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	-"- п.805	То же, сечением 200х300 2,I2хI,074	м	20	2-28	-	-	46	-	-	-
44	-"- п.805	То же, периметром более Iм 2,I2:I,074	м2	40,2	2-28	-	-	92	-	-	-
45	I5-6II I64-I	Масляная окраска воздуховодов	I00м2	I,6	2I-80	-	-	35	-	-	-
46	I5-502- I52-2	Клеевая окраска асбестоцементных коробов и воздуховодов	"	I,9I	I2-90	-	-	25	-	-	-
47	26-I7 4-4	Изоляция матами из супертонкого волокна	м3	0,65	78-90	-	-	5I	-	-	-
48	СЦч.I р.4 п.I04	Стоимость матов	т	0,025	820-00	-	-	2I	-	-	-
49	26-73 I3-9	Изоляция поверхности стеклотканью	м2	I3,7	0-I26	-	-	2	-	-	-
50	СЦч.I р.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	I4,4	0-73	-	-	II	-	-	-
5I	т.ч. сб.20	Испытание системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	28I8	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	в т.ч.									
	а)сантехнические работы		-	-	-	-	2673	-	-	-
	Накладные расходы - I3,3% по п.п.7÷44,5I		-	-	-	-	356	-	-	-
	б)Строительные работы		-	-	-	-	I45	-	-	-
	Накладные расходы - I6,5% по п.п.45÷50		-	-	-	-	24	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	3I98	-	-	-
	Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	256	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	3454	-	-	-
	Итого по смете		-	-	-	-	4939	-	-	-
	Сводка затрат									
	I Сантехническое оборудование		-	-	-	-	I485	-	-	-
	II Сантехнические работы		-	-	-	-	327I	-	-	-
	III Строительные работы		-	-	-	-	I83	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер И.В.Волоскова
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2а

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на вентиляцию при Т=-40°С

Сметная стоимость	5,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	43,55 руб.
Iм2 общей площади здания	2,82 "
Iм3 объема здания	0,74 "

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметных норм, расцен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на вентиляцию при расчетной температуре Т=-40°С к смете №2 добавить:									
I	20-399 6-3	Установка для привода	I00кг	0,76	4-83	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СЦч.III п.678	Стоимость металлоконструкций	кг	75,6	0-64	-	-	48	-	-	-
3	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,02	38-60	-	-	I	-	-	-
4	ЕРЕР I8 т.часть п.I.20	Испытание системы 5% от ПУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	55	-	-	-
		а)Санитарно-технические работы		-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% п.п. I+2,4		-	-	-	-	I	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	5I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% п.п.3		-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	64	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	69	-	-	-
		Итого по смете с добавлением		-	-	-	-	5008	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер И.В.Болостова
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на отопление при Т=-30°С

Сметная стоимость	2,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	I9,69 руб.
Iм2 общей площади здания	I,27 "
Iм3 объема здания	0,33 "

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. смэтных норм, единичн. расцен. шифры наймен. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един.	Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-36 7-I	Трубопроводы из стальных труб диам.20мм	м	335	0-9I	-	-	305	-	-	-
2	I6-37 7-I	То же,Д=25мм	"	79	I-03	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-38 7-I	То же, Д=32мм	м	76	I-I4	-	-	87	-	-	-
4	I6-I0 7-2	То же, Д=50мм	м	4	I-6I	-	-	6	-	-	-
5	Пч.Ш п.9I	Вентиль I5кчI8п Д-I5мм	шт	I	I-20	-	-	I	-	-	-
6	-"- п.92	То же, Д=20мм	"	4	I-43	-	-	6	-	-	-
7	I8-229 I5-5	Кран Маевского	"	29	0-49	-	-	I4	-	-	-
8	I8-II6 5-2	Коллекторы отопительного типа КН-20-П;КН-20-К	экм	I92,3	5-I2	-	-	985	-	-	-
9	I6-2I9 7-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	4,94	3-94	-	-	I9	-	-	-
I0	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных труб	I00м2	0,4I	55-60	-	-	23	-	-	-
II	I5-6I4 I64-8	То же, конвекторов	I00м2	2,27	60-50	-	-	I37	-	-	-
I2	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,2I	22-00	-	-	5	-	-	-
I3	26-I5 4-2	Изоляция труб пухшнуром	м3	I,25	22-70	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	СЦч.I р.IУ п.350	Стоимость пухшнура	м3	I,25	63-80	-	-	80	-	-	-
I5	26-73 I3-9	Покровний слой из стеклоткани	I00м2	0,65	I2-60	-	-	8	-	-	-
I6	СЦч.I р.4 п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	68,3	0-73	-	-	50	-	-	-
I7	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I840	-	-	-
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	I509	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% по п.п.I+9,I7		-	-	-	-	20I	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	33I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% по п.п.I0+I6		-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2096	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	2264	-	-	-

Сводка затрат

I Сантехнические работы - I847р.

II Строительные работы - 4I7р.

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3а

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на отопление при Т=-20°С

Сметная стоимость	2,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	I7,52 руб.
Iм2 общей площади здания	I,I3 -"-
Iм3 объема здания	0,30 -"-

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры наимен. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на отопление при расчетной температуре -20°С к смете №3 добавить									
I	I6-36 7-I	Трубопроводы из стальных труб диам.20мм	м	I2	0-9I	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-37 7-I	То же, Д=25мм	м	28	I-03	-	-	29	-	-	-
3	I6-37 7-I	То же, диам.40мм	м	4	I-29	-	-	5	-	-	-
4	Цч.Ш п.9I	Вентиль I5кчI8п диам.I5мм	шт	I	I-20	-	-	I	-	-	-
5	-"- п.92	То же, диам.20мм	шт	4	I-43	-	-	6	-	-	-
6	ЕРЕР I8 тех.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	52	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	59	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	64	-	-	-
		Исключить:									
7	I6-33 7-I	То же, Д=32мм	м	40	I-I4	-	-	46	-	-	-
8	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительные типа КН-20-П;Кп-20К	экм	36,5	5-I2	-	-	I87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I5-6I4 I64-3	Масляная окраска конвекторов	I00м2	0,3I	60-50	-	-	I9	-	-	-
I0	26-I5 4-2	Изоляция труб пухшнуром	м3	0,02	22-70	-	-	-	-	-	-
II	СЦч.I п.350	Стоимость пухшнура	м3	0,02	63-80	-	-	I	-	-	-
I2	I6-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,06	I2-60	-	-	I	-	-	-
I3	СЦч.Iр.4 п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	0,58	0-73	-	-	-	-	-	-
I4	ЕРЕР т.ч. п.I.II	Сдача системы - 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	255	-	-	-
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	230	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% по п.п.7+8,I4		-	-	-	-	3I	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	25	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% п.п.9+I3		-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	290	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3I3	-	-	-
		Итого по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	20I5	-	-	-

2264+64-3I3

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3б

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на отопление

Сметная стоимость	2,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	20,06 руб.
Iм2 общей площади здания	I,30 -"-
Iм3 объема здания	0,34 -"-

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры, наимен. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. условно-чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на отопление при расчетной температуре -40°С к смете №4 добавить:									
I	Цч.Шп.9I	Вентиль I5кчI8п диам.I5мм	шт	I	I-20	-	-	I	-	-	-

(IX)416-1-163.86 II3-1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	-"- п.92	То же, диам.20мм	шт	4	I-43	-	-	6	-	-	-
3	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительные КН20-П, КН20-К	экм	4,2	5-I2	-	-	22	-	-	-
4	I5-6I4 I64-I	Масляная окраска конвекторов	"	0,II	60-50	-	-	6	-	-	-
5	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы - 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	35	-	-	-
		в том числе									
		а)Санитарно-технические работы		-	-	-	-	29	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% п.п.I42,5		-	-	-	-	4	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% п.п.4		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете с добавлением 2264+43		-	-	-	-	2307	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на теплоснабжение установок систем при Т=-30°С

Сметная стоимость	0,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	4,46 руб.
Iм2 общей площади здания	0,I8 -"-
Iм3 объема здания	0,05 -"-

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных черных легких труб диам.I5мм	м	I5	0-86	-	-	I3	-	-	-
2	I6-36 7-I	То же, диам.20мм	м	I5	0-9I	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-37 7-I	То же, диам.25мм	м	36	I-03	-	-	37	-	-	-
4	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,66	3-94	-	-	3	-	-	-
5	СЦч.Ш п.9I	Вентили I5кчI8п диам.I5мм	шт	9	I-20	-	-	II	-	-	-
6	-"- п.92	То же, диам.20мм	"	3	I-43	-	-	4	-	-	-
7	Доп.№I I963г.к прейскур. 23-07 п.I-2059 к=I,I2	Кран трехходовой муфтовый I4МI диам.I5мм I,2хI,I2хI,098	"	4	I-48	-	-	6	-	-	-
8	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный АIИ0I0.000 диам.I59мм	"	2	7-29	-	-	I5	-	-	-
9	I8-I94 II-6	Воздухосборник вертикальный Д=I08 Н=I50	"	2	5-63	-	-	II	-	-	-
I0	I8-2I2 I4-I	Установка фильтра диам.20мм для очистки воды в трубопроводах	"	2	20-60	-	-	4I	-	-	-
II	22-362 22-5	Расширители, бобышки, штуцеры	тн	0,043	777-00	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	II-540--I3	Монтаж регулирующего двухседельного клапана 25ч939нж МI с электрическим исполнительным механизмом МЭО-063Ш I,7I+I,49x0,8	шт	2	2-90	-	-	6	-	-	-
I3	23-07 доп.I,2 п.I-2393	Стоимость клапана 87xI,098	"	2	95-53	-	-	I9I	-	-	-
I4	I5-646 I66-3	Окраска трубопроводов и воздухосборников перед изоляцией	I00м2	0,II	22-00	-	-	2	-	-	-
I5	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром толщ.30мм	м3	0,37	22-70	-	-	8	-	-	-
I6	СЦч.I п.350	Стоимость пухшнура	"	0,37	63-80	-	-	24	-	-	-
I7	26-73 I3-9	Покрытие изоляции стеклотканью	I00м2	0,06	I2-60	-	-	I	-	-	-
I8	СЦч.I р.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	6,3	0-73	-	-	4	-	-	-
I9	26-86 I5-7	Покрытие изоляции фольгоизолом	м2	I4,8	I-93	-	-	29	-	-	-
20	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на сдачу системы -2% от НУЧШ		-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	454	-	-	-
		в том числе:									
		а)Санитарно-технические работы		-	-	-	-	I89	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% п.п.I+II,20		-	-	-	-	25	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	68	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% п.п.I4+I9		-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	293	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	23	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	5I3	-	-	-

Сводка затрат

I.Сантехнические работы	23I
2.Строительные работы	85
3.Монтажные работы	6
4.Оборудование	I9I

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер И.В.Волоскова
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4а

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на теплоснабжение установок системы при Т=-20°С

Сметная стоимость	0,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	4,52 руб.
Iм2 общей площади здания	0,I9 -"-
Iм3 объема здания	0,05 -"-

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при температуре -20°С к смете №5 а) добавить:									
I	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный АIИ.0I0.000	шт	2	7-29	-	-	I5	-	-	-

(II)446-1-168.86 - I20 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I
2	I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных черных легких труб диам.20мм	м	36	0-9I	-	-	33	-	-	-
3	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на сдачу системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	48	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	54	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	58	-	-	-
		б)Исключить:									
4	I6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам.25мм	м	36	I-03	-	-	37	-	-	-
5	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов цухшнуром толщ.30мм	м3	0,025	22-70	-	-	I	-	-	-
6	СЦч.I п.350	Стоимость цухшнура	"	0,025	63-80	-	-	2	-	-	-
7	26-73 I3-9	Покрытие изоляции стеклотканью	I00м2	0,0I	I2-60	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СЦч.Iр.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани	м	I,05	0-73	-	-	I	-	-	-
9	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4I	-	-	-
		в том числе:									
		а)Санитарно-технические работы		-	-	-	-	37	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% п.п.4,9		-	-	-	-	5	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% п.п.5+8		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	47	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого по смете с добавлением и исключением 5I3+58-5I		-	-	-	-	520	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер И.В.Волоскова
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4б

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на теплоснабжение системы установок при Т=-40°С

Сметная стоимость	0,55	тыс.руб.
НЧП		-"-
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу		
I списочный автобус	4,74	руб.
I м2 общей площади здания	0,20	-"-
Iм3 объема здания	0,05	-"-

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Норматив. условно-чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на теплоснабжение системы установок при температуре -40°С к смете № 5

а) Добавить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-33 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных черных легких труб диам.20мм	м	I5	I-I4	-	-	I7	-	-	-
2	СЦч.Ш п.92	Вентили I5кчI8п диам.20мм	шт	3	I-43	-	-	4	-	-	-
3	22-362 22-5	Расширители,бобышки	тн	0,044	777-0	-	-	34	-	-	-
4	26-I5 7-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром	м3	0,008	22-70	-	-	-	-	-	-
5	СЦч.I п.350	Стоимость пухшнура	"	0,008	63-90	-	-	I	-	-	-
6	26-73 I3-9	Покрытие изоляции стеклотканью	I00м2	0,00I	I2-60	-	-	-	-	-	-
7	СЦч.Iр.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	0,I	0-73	-	-	-	-	-	-
8	ЕРЕР I8 т .часть п.I.II	Затраты на пуск системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	56	-	-	-
		в том числе:									
		а)Санитарно-технические работы		-	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I3,3% п.п.I+3,8		-	-	-	-	3	-	-	-
		б) Общестроительные работы		-	-	-	-	35	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% п.п.4 +7		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	65	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	70	-	-	-
		б)Исключить:									
9	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам.I5мм	м	I5	0-86	-	-	I3	-	-	-
I0	СЦч.Ш п.9I	Вентили I5кчI8п диам.I5мм	"	3	I-20	-	-	4	-	-	-
II	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на сдачу системы отопления 2% от НУЧП	шт	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением 496+70-2I		-	-	-	-	545	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на тепловой пункт при Т=-30°С

Сметная стоимость	5,22 тыс.руб.
НЧП	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	45,35 руб.
Iм2 общей площади здания	2,69 -"-
Iм3 объема здания	0,70 -"-

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм един. расцен. норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 7-I т.3,2	Трубопроводы из стальных черных легких труб водогазопроводных диам.I5мм 0,86+0,2Iх0,26	м	20	0-9I4	-	-	I8	-	-	-
2	I6-36 7-I тб.3.2	То же, диаметром 20мм 0,9I+0,2Iх0,26	м	I4	0-964	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-37 7-I -"-	То же, диаметром 25мм I,03+0,2Iх0,26	м	I7	I-084	-	-	I8	-	-	-
4	I6-38 7-I тб.3.2	То же, диам.32мм I,I4+0,2Iх0,26	м	40	I-I94	-	-	48	-	-	-
5	I6-39 7-I тб.3.2	То же, диам.40мм I,29+0,2Iх0,26	м	II	I-344	-	-	I5	-	-	-
6	I6-40 7-2	То же, диам.50мм I,6I+0,27х0,26	м	38	I-68	-	-	64	-	-	-
7	I6-45 7-3	То же, оцинкованных диам.40мм I,79+0,23х0,26	м	II	I-849	-	-	20	-	-	-
8	I6-46 7-4	То же, диам.50мм 2,2I+0,29х0,26	м	8	2-285	-	-	I8	-	-	-
9	I6-47 7-5	То же, диам.65мм 2,67+0,35х0,26	м	I2	2-76I	-	-	33	-	-	-
I0	I6-48 7-5	То же, диам.80мм 2,99+0,35х0,26	м	2	3-08I	-	-	6	-	-	-
II	I6-67 8-2 табл.3.2	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 76х2,8	м	II	2-33	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I6-69 8-3	То же,диам.I08мм 3,I2+0,53х0,26	м	23	3-257	-	-	75	-	-	-
I3	I6-70 8-4 тб.3.2	То же,диам.I27мм 4,I5+0,74х0,26	м	22	4-342	-	-	96	-	-	-
I4	I6-7I 8-4 тб.3.2	То же,диам.I59 5,08+0,74х0,26	м	II	5-27	-	-	58	-	-	-
I5	СЦч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п диам.I5мм	шт	I0	I-20	-	-	I2	-	-	-
I6	-"- п.92	То же,диам.20мм	"	2	I-43	-	-	3	-	-	-
I7	-"- п.94	То же,диам.32мм	"	4	2-I5	-	-	8	-	-	-
I8	I6-I34 I2-I	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9п2 диам.25мм	"	I5	I-68	-	-	25	-	-	-
I9	23-07 п.I-0378	Стоимость 2,6хI,098	"	I5	2-85	-	-	43	-	-	-
20	I6-I35 I2-I	То же,диам.32мм	"	2	I-60	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	-"- п.I-04I7	Стоимость I5кчI6пI диам.32мм 6хI,098	шт	2	6-59	-	-	I3	-	-	-
22	I6-I35 I2-I-3	То же,диам.40мм	"	5	I-60	-	-	8	-	-	-
23	23-07 I-04I8	Стоимость 7,5хI,098	"	5	8-24	-	-	4I	-	-	-
24	I6-II7 I2-I	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем с ручным управлением 30ч 6бр диам.50мм	"	3	I7-40	-	-	52	-	-	-
25	I6-II8 I2-2	То же,диам.80мм	"	5	24-80	-	-	I24	-	-	-
26	I6-II9 I2-2	То же,диам.I00мм	"	2	29-00	-	-	58	-	-	-
27	I6-I20 I2-3	То же,диам.I25мм	"	2	37-I0	-	-	74	-	-	-
28	I6-I2I I2-3	То же,диам.I50мм	"	2	49-I0	-	-	98	-	-	-
29	I6-I38 I2-3	Задвижки фланцевые 30с4IнжI диам.I50мм	"	2	5-94	-	-	I2	-	-	-
30	Номенкл. каталог на 84г	Стоимость 90хI,098	"	2	98-82	-	-	I98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	23-07 доп.I 1968г п.I-2859	Кран трехходовой муфтовый I4MI диам.I5мм I,2xI,I2xI,098	шт	20	I-48	-	-	30	-	-	-
32	I6-I36 I2-2	Клапан обратный фланцевый I6ч6р диам.65мм	"	I	2-98	-	-	3	-	-	-
33	23-07 п.I-0747	Стоимость клапана 8,7xI,098	"	I	9-55	-	-	I0	-	-	-
34	СЦч.Ш п.I062	Крепление для стальных электросварных труб коллекторов грязевиков	кг	89,7	0-29	-	-	24	-	-	-
35	22-362 22-5	Расширитель,бобышки штуцера	тн	0,097	777-00	-	-	75	-	-	-
36	I6-I35 I2-I	Установка водосчетчика турбинного холодной воды ВТ50	шт	I	I-60	-	-	2	-	-	-
37	СЦч.Ш доп.I п.2326	Стоимость счетчика ВТ-50	"	I	29-00	-	-	29	-	-	-
38	I6-I34 I2-I	Установка элеватора водоструйного 40сI0бк №I	"	I	I-68	-	-	2	-	-	-
39	СЦч.Ш доп.I п.2489	Стоимость элеватора	"	"	I9-60	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	I8-I89 II-3	Грязевики диам.I50мм	шт	2	67-00	-	-	I34	-	-	-
4I	I8-I82 I0-3	Коллекторы распределительный и сборный из стальных труб электросварных Ø 273х8мм	шт	2	90-30	-	-	I8I	-	-	-
42	20-697	Подставки под водогазоподогреватели	I00кг	I,85	36-I0	-	-	67	-	-	-
43	I6-I06 II-3	Фланцевые соединения диам.	шт	I	9-87	-	-	I0	-	-	-
44	I8-9I 3-I.6	Водоподогреватели 4-х секционные с пов.нагрева одной секции до 4м2	"	I	I7-I0	9-38	-	I7	9	-	-
45	I8-76 I8-3	То же,9-и секционные с пов. нагрева одной секции II,7+I,8х8	"	I	26-I0	I7-36	-	26	I7	-	-
46	СЦч.III доп.I I9-05 п.04-093	Стоимость 4-х секционного водоподогревателя поверхностью нагрева одной секции 3,54м2 I22+III х3хI,I	"	I	488-30	-	-	488	-	-	-
47	-"-	Стоимость 9-ти секционного водоподогревателя I22+III х8хI,I	"	I	I098-80	-	-	I099	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	I6-2I9 22	Испытание системы из труб диам.до 50мм	I00м	I,6	3-94	-	-	6	-	-	-
49	I6-220 22	То же,из труб диам.до I00мм	I00м	0,25	4-22	-	-	I	-	-	-
50	I6-22I 22	То же,диам.до 200мм	I00м	0,56	5-47	-	-	3	-	-	-
5I	II-39I-I	Монтаж регулятора расхода УРРД диам.до 50мм	"	3	4-97	-	-	I5	-	-	-
		2,79+2,72x0,8									
52	II-39I-2	То же,диам.80мм	"	I	5-7I	-	-	6	-	-	-
		3,2I+3,I2x0,8									
53	I7-04 5-0064	Стоимость клапана регулирующего марки УРРД диам. 25мм	"	2	76-86	-	-	I54	-	-	-
		70xI,098									
54	-"- 5-0065	То же,диам.50-80мм	"	2	97-72	-	-	I95	-	-	-
		89xI,098									
55	II-390-6	Монтаж регулятора температуры прямого действия диам.40мм	"	I	5-8I	-	-	6	-	-	-
		3,26+3,I9x0,8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	I7-04 п.5-0483	Стоимость регулятора марки РТ-40 79xI,098	I00м	I	86-74	-	-	87	-	-	-
57	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,87	22-00	-	-	I9	-	-	-
58	26-I5 5 -2	Изоляция труб пухшнуром толщ.30мм	м3	0,74	22-70	-	-	I7	-	-	-
59	СЦч.I п.350	Стоимость пухшнура	"	0,74	63-80	-	-	47	-	-	-
60	26-86 I5-7	Покрытие поверхности изоляции фольгоизолом	м2	4I,2	I-93	-	-	80	-	-	-
6I	26-87 I6-I	Изоляция полносборными теплоизоляционными конструкциями из полуцилиндров минераловатных δ =40мм с покровным слоем из фольгоизола	м3	2,57	26-20	-	-	67	-	-	-
62	СЦч.I р.4 п.339	Стоимость полносборных конструкций	м3	2,08	I22-00	-	-	254	-	-	-
63	26-87 I6-I	Изоляция матами минераловатными толщиной 60мм с покровным слоем из фольгоизола	м3	0,52	26-20	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	СЦч.I р.4 п.53	Стоимость конструкций	м3	0,42	50-50	-	-	2I	-	-	-
65	ЕРЕ Р I8 т.часть п.I.II	Затраты на сдачу системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	45II	-	-	-
		в том числе:									
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	I8I4	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% по п.п.I+4I,63		-	-	-	-	24I	-	-	-
		б)Санитарно-техническое оборудование		-	-	-	-	I630	-	-	-
		Накладные расходы - 80% на зарплату п.п.42+43		-	-	-	-	2I	-	-	-
		в)Строительные работы		-	-	-	-	594	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% по п.55+62		-	-	-	-	98	-	-	-
		г)монтажные работы		-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4425	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	354	-	-	-
		Итого:по смете		-	-	-	-	52I5	-	-	-

Сводка затрат

I Сантехнические работы	2220
II Сантехническое оборудование	I784
III Строительные работы	748
IУ Оборудование	436
У Монтажные работы	27

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5а

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на тепловой пункт при Т=-20°С

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
I списочный автобус 45,26 руб.
Iм2 общей площади здания 2,68 -"-
Iм3 объема здания 0,70 -"-

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифр, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на тепловой пункт при температуре -20°С к смете №5									
		а) добавить:									
I	I6-37 7-I т.ч. тб.3.2	Трубопроводы из водогазопроводных черных труб диам. 25мм I,03+0,2Ix0,26	м	I8	I-084	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-39 7-I	То же,диаметром 40мм	м	I5	I-344	-	-	20	-	-	-
	-"-	I,29+0,2Ix0,26									
3	I6-68 8-3	То же,из стальных электро-сварных труб диам. 89х2,8мм	м	23	2-757	-	-	63	-	-	-
		2,62+0,53x0,26									
4	I6-70 8-4	То же,диаметром I33х3,5мм	м	II	4-342	-	-	48	-	-	-
		4,I5+0,74x0,26									
5	I6-2I9 22	Испытание труб гидравли-ческим давлением диам. до 50мм	I00м	0,33	3-94	-	-	I	-	-	-
6	I6-220 -"-	То же,диаметром до I00мм	-"-	0,23	4-22	-	-	I	-	-	-
7	I6-22I -"-	То же,диам.до 200мм	-"-	0,II	5-47	-	-	3	-	-	-
8	I8-I88 II-3	Грязевик диам.I25мм	шт	2	55-60	-	-	III	-	-	-
9	I5-I45 I2-3	Задвижка параллельная с ручным управлением 30ч6бр диам.80мм	-"-	2	2I-70	-	-	43	-	-	-
I0	СПч,Ш п.93	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п,диам.25мм	-"-	2	I-65	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-I34 I2-I	Вентиль фланцевый диам.25мм	шт	2	I-68	-	-	3	-	-	-
I2	СЦч.Ш п.I28	Стоимость вентиля типа I5кчI9п2	"	2	2-44	-	-	5	-	-	-
I3	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	332	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	376	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	406	-	-	-
		б)Исключить:									
I4	I6-38 7-I тб.3.2	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.32мм I,I4+0,2Ix0,26	м	22	I-I94	-	-	26	-	-	-
I5	I6-40 7-2	То же,диаметром 50мм I,6I+0,27x0,26	м	I5	I-68	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I6-69 8-3	То же, диаметром I08х2,8мм 3,I2+0,53х0,26	м	I	3-257	-	-	3	-	-	-
I7	I6-70 8-4 -"-	То же, диаметром I27х3,2мм 4,I5+0,74х0,26	м	22	4-342	-	-	96	-	-	-
I8	I6-7I -"-	То же, диаметром I59х4,5мм	м	II	5-27	-	-	58	-	-	-
I9	I6-I35 I2-I	Установка вентиля фланцевого диам.32мм	шт	2	I-60	-	-	3	-	-	-
20	СЦч.Ш п.94	Вентили запорные фланцевые I5кчI8п, диам.32мм	шт	2	2-I5	-	-	4	-	-	-
2I	I6-I2I I2-3	Задвижка параллельная фланцевая диам.I25мм	"	I	37-I0	-	-	37	-	-	-
22	I6-I2I I2-3	То же, диам.I50мм	"	I	49-I0	-	-	49	-	-	-
23	26-I5 5-2	Изоляция труб пухшнуром	м3	0,006	22-70	-	-	-	-	-	-
24	СЦч.Iр.4 п.350	Стоимость пухшнура	м3	0,006	63-80	-	-	-	-	-	-
25	26-86 I5-7	Покрытие поверхности изоляции фольгоизолом	м2	7	I-93	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	26-87 I6-I	Изоляция труб полносборными конструкциями из полуцилиндров минераловатных δ =40мм	м3	0,I7	26-20	-	-	4	-	-	-
27	СЦч.Iр.4 п.339	Стоимость конструкций	м3	0,I4	I22-00	-	-	I7	-	-	-
28	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы -2%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	339	-	-	-
		в том числе:									
		а)Санитарно-технические работы		-	-	-	-	304	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% п.п.I4+22,28		-	-	-	-	40	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	35	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% п.п.23+27		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	385	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	5205	-	-	-

5215+406-416

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5б

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на тепловой пункт при Т=-40°С

Сметная стоимость	- 5,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу	
I списочный автобус	45,58 руб.
Iм2 общей площади здания	2,70 -"-
Iм3 объема здания	0,7I -"-

Основание: Альбом УП Спецификации ОВ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на тепловой пункт при температуре -40°С к смете №6									
		а) Добавить									
I	I6-37 7-I -"-	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. 25мм	м	II	I-084	-	-	I2	-	-	-
		I,03+0,2Ix0,26									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I9 22	Исполнение системы для труб диам.до 50мм	I00м	0,II	3-94	-	-	-	-	-	-
3	I6-I44 I2-I-3	Установка задвижки 30ч6бр диаметром 50мм	шт	2	I5-20	-	-	30	-	-	-
4	26-I5 5-2	Изоляция труб диам.до 50мм пухшнуром толщ.30мм	м3	0,02	22-70	-	-	-	-	-	-
5	СЦч.I п.350	Стоимость пухшнура	"	0,02	63-80	-	-	I	-	-	-
6	26-73 I3-9	Покрытие изоляции фольго-изолом	I00м2	0,0I	I2-60	-	-	-	-	-	-
7	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы - 2%		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	44	-	-	-
		В том числе:									
		а)Санитарно-технические работы		-	-	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% п.п.I+3,6		-	-	-	-	6	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% п.п.4+5		-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	54	-	-	-
		б)Исключить:									
8	I6-36 7-I тб.3.2	Трубы водогазопроводные черные легкие диам.20мм 0,9I+0,2Ix0,26	м	I2	0-964	-	-	I2	-	-	-
9	I6-2I9 22	Испытание системы при диам. труб до 50мм	I00м	0,I2	3-94	-	-	-	-	-	-
I0	I6-I35 I2-I	Установка вентиля запорного фланцевого диам.40мм	шт	2	I-60	-	-	3	-	-	-
II	СЦч.III п.I0I	Стоимость вентиля I5кчI8пI диам.40мм	"	2	3-0I	-	-	6	-	-	-
I2	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	22	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете с добавлением и исключением	-	-	-	-	5242	-	-	-	

5215+54-27

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод

Сметная стоимость	I,62 тыс.руб.
НЧП	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу	I4,07 руб.
I списочный автобус	
I м2 общей площади здания	0,9I -"-
Iм3 объема здания	0,24 -"-

Основание: Альбом УП Спецификации ВК

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4 I-3	Ввод трубопровода чугунными трубами диам.I00мм	м	5,0	4-82	-	-	24	-	-	-
2	I6-23 3-3	Установка чугунных фасонных частей диам.I00мм	т	0,02I	457	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-43 7-5 п.Iч.I п.56 п.58	Трубопровод из стальных оцинкованных водогазопроводных труб диам.I00мм 2,99-I,94-2,73	м	3	3-78	-	-	II	-	-	-
4	I6-48 7-5	То же,диам.70мм	м	30,0	2-99	-	-	90	-	-	-
5	I6-47 7-5	То же,диам.65мм	м	I,0	2-67	-	-	3	-	-	-
6	I6-46 7-4	То же,диам.50мм	м	50,0	2-2I	-	-	III	-	-	-
7	I6-45 7-3	То же,диам.40мм	м	I0,0	I-79	-	-	I8	-	-	-
8	I6-44 7-3	То же,диам.32мм	м	I0,0	I-58	-	-	I6	-	-	-
9	I6-43 7-3	То же,диам.25мм	м	50,0	I-36	-	-	68	-	-	-
I0	I6-42 7-3	То же,диам.20мм	м	20,0	I-35	-	-	27	-	-	-
II	I6-4I 7-3	То же,диам.I5мм	м	I00,0	I-20	-	-	I20	-	-	-
I2	I6-2I9 22	Испытание системы труб диам. до 50мм	I00м	2,30	3-94	-	-	9	-	-	-
I3	I6-220 22	То же,диам.до I00мм	I00м	0,34	4-22	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ц.Iч.Ш п.9I	Вентили муфтовые I5кчI8р2 диам.I5мм	шт	I2	I-20	-	-	I4	-	-	-
I5	-"- п.92	То же,диам.20мм	"	2	I-43	-	-	3	-	-	-
I6	-"- п.93	То же,диам.25мм	"	6	I-65	-	-	I0	-	-	-
I7	ц.Iч,Ш п.94	То же,диам.32мм	"	I	2-I5	-	-	2	-	-	-
I8	I6-I85 I6-2	Кран поливочный диам.25мм	"	3	2-07	-	-	6	-	-	-
I9	ц.Iч.Ш п.I484	Рукав(шланги для поливочных кранов)	м	90	2-23	-	-	20I	-	-	-
20	I6-I84 I6-I	Краны пожарные	шт	6	47-70	-	-	286	-	-	-
2I	СЦч.Ш п.I485	Рукав а пожарные	м	60	3-05	-	-	I83	-	-	-
22	I8-227 I5-3	Манометры технического общего назначения	к-т	I	4-43	-	-	4	-	-	-
23	I6-I94 I8-I	Установка водомерного узла с обводной линией	шт	I	I-6I	-	-	2	-	-	-
24	Сб.доп. №I СЦч.Ш п.2327	Счетчик холодной воды ВВ-65 фланцевый	"	I	30-20	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	СЦч.Ш п.I525 I969г Письмо Госстроя	Кран трехходовой I4МI I,3хI,25	шт	I	I-63	-	-	2	-	-	-
26	26-2 2-2	Изоляция трубопроводов минераловатными скорлупами толщ.60мм	м3	0,32	3I-20	-	-	I0	-	-	-
27	СЦч.I р.IУ п.207	Стоимость	м3	0,26	56-70	-	-	I5	-	-	-
28	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром	м3	0,05	42-I0	-	-	2	-	-	-
29	СЦч.Iр.IУ п.356	Стоимость	т	0,02	I040	-	-	2I	-	-	-
30	26-76 I5-7	Покрытие фольгоизолом	м2	I8	I-93	-	-	35	-	-	-
3I	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных труб диам.до 50мм	I00м2	0,26	60-50	-	-	I6	-	-	-
32	I5-6I3 I64-7	То же,диам.более 50мм	"	0,05	43-50	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I352	-	-	-
		в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I249	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% по п.п.I+25		-	-	-	-	I66	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I03	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5% по п.п.26+32		-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I535	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	83	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	I6I8	-	-	-

Сводка затрат

I Сантехнические работы - I528

II Строительные работы - 90

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях
на горячее водоснабжение

Сметная стоимость - 0,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
I списочный автобус - 5,26 руб.
Im2 общей площади здания - 0,34 руб.
Im3 объема здания - 0,09 руб.

Основание: Альбом УП спецификации ВК

Составлена в ценах I984 г.

ТП 416-1-112.86

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормат. условно-чистой продукции
					Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам. I5мм	м	90,0	I-20	-	-	I08	-	-	-
2	I6-42	То же, диам.20мм	м	I0,0	I-35	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-43 7-3	То же, диам.25мм	м	25,0	I-36	-	-	34	-	-	-
4	I6-44 7-3	То же, диам.32мм	м	25,0	I-58	-	-	40	-	-	-
5	I6-45 7-3	То же, диам.40мм	м	I0,0	I-79	-	-	I8	-	-	-
6	I6-2I9 22	Испытание системы	I00м	I,60	3-94	-	-	6	-	-	-
7	Сб.доп. № I к СЦ ч.Ш п.2026	Вентиль запорный марки I5Б Iбк диам.I5мм	шт	2	I-03	-	-	2	-	-	-
8	-"- п.2027	То же,диаметром 20мм	шт	3	I-24	-	-	4	-	-	-
9	-"- п.2028	То же,диаметром 25мм	шт	2	I-73	-	-	3	-	-	-
I0	-"- п.2029	То же,диаметром 32мм	шт	2	2-22	-	-	4	-	-	-
II	I7-50 3-3	Смесители для душевых	шт	7	4-59	-	-	32	-	-	-
I2	I6-I85 I6-3	Установка крана поливочного диам.25мм	шт	I	2-07	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	СЦ ч.Ш п.I484	Рукав (шланги для поливочных кранов)	м	30	2-23	-	-	67	-	-	-
I4	I5-642 I66-I	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	I00м	0,I0	9-06	-	-	I	-	-	-
I5	26-I4 4-I	Изоляция трубопровода асбопухшнуром толщиной 30 мм	м3	0,I8	42-I	-	-	8	-	-	-
I6	СЦ ч.I р.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,08	I040	-	-	83	-	-	-
I7	28-86 I5-7	Обертывание поверхности изоляции фольгоизолом	м2	27,8	I-93	-	-	54	-	-	-
I8	I5-6I4	Окраска неизолированных труб	м2	I7,0	0,605	-	-	I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	490	-	-	-
		В том числе:									
		а) Сантехнические работы		-	-	-	-	334	-	-	-
		Накладные расходы-I3,3% по п.п.I÷I3		-	-	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Строительные работы		-	-	-	-	I56	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5% по п.п.I4+I8		-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	560	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	45	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	605	-	-	-
		Сводка затрат									
		I. Сантехнические работы		-	-	-	-	408	-	-	-
		2. Строительные работы		-	-	-	-	I97	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях
на канализацию бытовую

Сметная стоимость	-	I,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу		
I списочный автобус	-	I2,06 руб.
Iм2 общей площади здания	-	0,78 руб.
Iм3 объема здания	-	0,20 руб.

Основание: Альбом УП спецификации ВК

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ Прейск. укрупнен. сметных норм, единичн. расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Норматив. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-28 4-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб диам. I00мм в траншеях	м	5	3-0I	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-33 6-I	То же, из пластмассовых труб, диам.50мм	м	45	I-92	-	-	86	-	-	-
3	I6-34 6-2	То же, диам.I00мм	м	40	3-I0	-	-	I24	-	-	-
4	22-II9 8-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диам. II0мм	м	I0	0-I4	-	-	I	-	-	-
5	СЦ ч.У р.9 п.444	Стоимость	I0м	I,0	II-9	-	-	I2	-	-	-
6	22-I22 8-6	То же, диам.200мм	м	I	0-27	-	-	-	-	-	-
7	СЦ ч.У п.449	Стоимость	I0м	0,I	32-80	-	-	3	-	-	-
8	I6-54 7-7	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диам.50мм	м	5	I-68	-	-	8	-	-	-
9	I7-36 I-9	Трап чугунный эмалированный диам.50мм	шт	I	6-3I	-	-	6	-	-	-
I0	I7-37 I-I0	То же, диам.I00мм	шт	3	I4-60	-	-	44	-	-	-
II	I7-83 6-I	Мойка чугунная эмалированная	шт	3	28-90	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I6-I36	Установка задвижки диам. I00 мм	шт	I	2-98	-	-	3	-	-	-
I3	Сб.доп.I СЦ ч.Ш п.2252	Стоимость задвижки	шт	I	43-90	-	-	44	-	-	-
I4	I7-8 I-2	Ванна ножная с плоским дном	шт	I	35-0	-	-	35	-	-	-
I5	I7-62 4-2	Унитазы тарельчатые фаянсовые с высокорасположенным смывным бачком	шт	7	25-I0	-	-	I76	-	-	-
I6	I7-30 I-7	Биде	шт	I	34-50	-	-	35	-	-	-
I7	I7-75 5-I	Писсуары	шт	3	6-80	-	-	20	-	-	-
I8	I7-20 I-5	Умывальник со смесителем размером 500х400мм	шт	I9	I8-I0	-	-	344	-	-	-
I9	I7-26 I-5	Умывальник хирургический	шт	2	35-50	-	-	7I	-	-	-
20	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях	I00м3	0,I5	74-50	-	-	II	-	-	-
2I	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта	I00м3	0,I5	46-00	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	I5-6I4 I64-7	Масляная окраска трубопроводов диаметром до 50мм	I00м2	0,0I	60-50	-	-	I	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	II33	-	-	-
		В том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	III4	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3% по п.п.I÷I9		-	-	-	-	I48	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5% по п.п.20÷22		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I284	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I03	-	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	I387	-	-	-
		Сводка затрат		-	-	-	-				
		I. Сантехнические работы		-	-	-	-	I373	-	-	-
		2. Строительные работы		-	-	-	-	I4	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях
на производственную канализацию

Сметная стоимость	-	0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу		
I списочный автобус	-	I,83 руб.
Iм2 общей площади здания	-	0,I2 руб.
Iм3 объема здания	-	0,03 руб.

Основание: Альбом УП спецификации ВК
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Норматив. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-34 6-2	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	20,0	3-I0	-	-	62	-	-	-
2	I6-33 6-I	То же, диаметром 50мм	м	I0,0	I-92	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	23-II9 8-3	То же, из полиэтиленовых труб, диаметром II0мм	м	5	0-I4	-	-	I	-	-	-
4	22-I22 8-6	То же, диаметром 200мм	м	I	0-27	-	-	-	-	-	-
5	СЦ ч.У п.444	Стоимость труб, диаметром II0 мм	I0м	0,5	II-9	-	-	6	-	-	-
6	-"- п.449	То же, диаметром 200мм	I0м	0,I	32-8	-	-	3	-	-	-
7	I6-40 7-2	То же, из стальных водогазопроводных, диаметром 50 мм	м	I	I-6I	-	-	2	-	-	-
8	I7-86 I-9	Трап чугунный эмалированный диаметром 50мм	компл.	I	6-3I	-	-	6	-	-	-
9	I7-37 I-I0	То же, диаметром I00мм	компл.	2	I4-60	-	-	29	-	-	-
I0	I7-20 I-5	Умывальник со смесителем	компл.	I	I8-I0	-	-	I8	-	-	-
II	I7-89 6-4	Установка раковин	компл.	2	9-I8	-	-	I8	-	-	-
I2	I7-53 3-3 СЦ ч.Ш п.I505	Установка смесителей 0,59+3,35	компл.	2	3-94	-	-	8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I95	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по смете		-	-	-	-	2II	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на 115 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях на дождевую канализацию (вариант I)

Сметная стоимость	-	0,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу		
I списочный автобус	-	1,54 руб.
Iм2 общей площади здания	-	0,10 руб.
Iм3 объема здания	-	0,03 руб.

Основание: Альбом УП спецификации ВК

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Нормативн. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	22-119 8-3	Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	м	15	0-14	-	-	2	-	-	-
2	22-122 8-6	То же, диам. 200мм	м	2,0	0-27	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	СЦ ч.У р.IX п.444	Стоимость труб, диам. II0 мм	I0м	I,5	II-9	-	-	I8	-	-	-
4	-"- р.IX п.449	То же, диам.200 мм	I0м	0,2	32-8	-	-	26	-	-	-
5	I6-34 6-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам. II0 мм	м	I8	3-I0	-	-	56	-	-	-
6	I6-I88 I7-I	Воронки водосточные чугунные	шт	2	2-28	-	-	5	-	-	-
7	Доп.I к СЦ ч.Ш п.2224	Стоимость воронок водосточных	шт	2	I6-00	-	-	32	-	-	-
8	СЦ ч.Ш п.I025	Кран сальниковый II4б6к диам.32мм	шт	2	2-57	-	-	5	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I45	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I64	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по смете		-	-	-	-	I77	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королёв
Составил инженер И.В.Волоскова
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0а

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях
на дождевую канализацию (вариант П)

Сметная стоимость - 0,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус - I,57 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,I0 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,03 руб.

Основание: Альбом УП спецификации ВК
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/плата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I6-38 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб, диам.32 мм	м	5	I-I4	-	-		6	-	-		-
2	I6-48 7-5	То же, диам.I00мм	м	2	2-99	-	-		6	-	-		-

IX 416-1-118.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-II7 8-I	То же, из полиэтиленовых напорных труб, диам.50мм	м	I0	0-II	-	-	I	-	-	-
4	22-I2I 8-5	То же, диам.I60мм	м	2	0-2I	-	-	-	-	-	-
5	СЦ ч.У р.IX п.46I	Стоимость труб диам.50мм	I0м	I	3-I	-	-	3	-	-	-
6	-"- п.468	То же, диам.I60 мм	I0м	0,2	30-2	-	-	6	-	-	-
7	I6-34 6-2	Трубопровод из пласт-массовых труб диам.I00мм	м	20	3-I0	-	-	62	-	-	-
8	I6-33 6-I	То же, диам.50 мм	м	II	I-92	-	-	2I	-	-	-
9	I6-I88 I7-I	Воронки водосточные	шт	2	2-28	-	-	5	-	-	-
I0	Доп.I к СЦ ч.Ш п.2224	Стоимость воронок	шт	2	I6-00	-	-	32	-	-	-
II	Ц.ч.Ш п.I025	Кран сальниковый IIч 6бк, диам.32мм	шт	2	2-57	-	-	5	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I67	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	I80	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер И.В.Волоскова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях
на электроосвещение

Сметная стоимость - I0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
I списочный автобус - 87,68 руб.
Iм2 общей площади здания - 5,67 руб.
Iм3 объема здания - I,48 руб.

Основание: Альбом УП спецификации ЭО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн Брутто Нетто: ед. изм.	Масса, тн Брутто Нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная з/плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб.: Оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная з/плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-6I2-I0	Щиток осветительный с количеством автоматов до I2	шт	I	-	-	-	3-I0	2-02	0-095 / 0-0335	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-6I2-9	Щиток осветительный с количеством автоматов до 6	шт	3	-	-	-	2-62	I-62	0-06 / 0-02I3	-	8	5	-
3	8-6I0-2	Устройство понижения напряжения	шт	8	-	-	-	I-79	0-943	0-032 / 0-0I62	-	I4	8	-
4	8-59I-2	Выключатель однополюсный для скрытой установки	шт	I20	-	-	-	0-I96	0-II3	0-0005 / 0-0002	-	24	I4	-
5	8-59I-I	То же, для открытой установки	шт	40	-	-	-	0-233	0-I58	0-0004 / 0-0002	-	9	6	-
6	8-53I-3	Выключатель в герметическом исполнении	шт	20	-	-	-	0-498	0-384	0-0II / 0-0006	-	I0	8	-
7	8-523-4	Ящик с 3-х полюсным пакетным выключателем на 60 А	шт	2	-	-	-	3-46	I-5I	0-09 / 0-02	-	7	3	-
8	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой установки	шт	45	-	-	-	0-25I	0-I7I	0-0004 / 0-000I	-	II	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-59I-8	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом	шт	5	-	-	-	0-30	0-I95	0-0II3 / 0-00II	-	2	I	-
I0	8-593-I	Подвеска светильников потолочных	шт	57	-	-	-	0-93	0-3I9	0-5I8 / 0-I62	-	53	I8	30 / 9
II	8-598-I	То же, на подвесах	шт	25	-	-	-	I-86	0-368	0-884 / 0-279	-	47	9	22 / 4
I2	8-604-I	То же, настенного	шт	4	-	-	-	0-924	0-342	0-245 / 0-077	-	4	I	I / -
I3	8-594-I	Светильники для наружного освещения	шт	20	-	-	-	2-78	0-576	0-584 / 0-I82	-	56	I2	I2 / 4
I4	8-599-I	Подвеска светильников с люминесцентными освещением на две лампы потолочных	шт	77	-	-	-	I-27	0-539	0-349 / 0-III	-	98	42	27 / 9
I5	8-599-2	То же, на четыре лампы	шт	I00	-	-	-	I-73	0-86	0-29 / 0-094	-	I73	86	29 / 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-599-4	Подвеска светильников с люминесцентным освещением на две лампы	шт	40	-	-	-	I-67	0-683	0-505 0-I6	-	67	27	20 6
I7	8-608-I	Установка светильников для местного освещения	шт	I	-	-	-	I-27	0-539	0-349 0-III	-	I	I	-
I8	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением скобами	I00м	7,80	-	-	-	60-80	23-40	22-80 8-40	-	474	I83	I78 66
I9	8-400-2	То же,сеч.до I6мм2	I00м	0-20	-	-	-	68-00	25	28-20 8-88	-	I4	5	6 2
20	8-604-4	Указатель световой "Выход"	шт	2	-	-	-	0-834	0-4I	0-3II 0-I0	-	2	I	I -
2I	8-402-2	Провод АППВ при скрытой проводке	I00м	33,70	-	-	-	I2-70	7-55	3-7I I-I8	-	428	254	I25 40
22	8-6I3-I	Счетчик активной энергии однофазный	шт	I	-	-	-	0-276	0-I7	0-008 0-004	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	8-4I7-5	Прокладка трубы винипластовой диам. до 25мм в полу	I00м	0,20	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	3	2	-
24	8-409-I	Затягивание I-го провода сеч. до 2,5мм2 в проложенные трубы	I00м	0,20	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	I	-	-
25	8-409-II	То же, каждого последующего	I00м	I,60	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	2	2	-
26	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,068	-	-	-	377	33-3	4-70 I-4I	-	26	2	-
27	8-523-3	Ящик с 3- х полюсным пакетным выключателем на ток I5 А	шт	I	-	-	-	2-9I	I-27	0-68 0-0I	-	3	2	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	I540	70I	45I I49
		Накладные расходы на заработную плату - 87%		-	-	-	-	-	-	-	-	6I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	2I50	-	I5I
		Плановые накопления-8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I72	70I	I49
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2322	70I	45I / I49
		П.Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I7 п.2-232	Щиток осветительный УОЩВ-6	шт	3	-	-	-	33-00	-	-	-	99	-	-
2	-"- п.2-233	То же, УОЩВ-I2	шт	I	-	-	-	49-00	-	-	-	49	-	-
3	Сборник сметных цен ч.У п.240 стр.2I8	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-I3У3	шт	8	-	-	-	I3-70	-	-	-	II0	-	-
4	I5-07 п.I-057	Светительник потолочный марки НПП03-I00-00I-IУ3	шт	39	-	-	-	9-40	-	-	-	367	-	-
5	Сборник сметных цен ч.У п.I39 стр.I82	То же,марки НПО 20хI00/Р20-03У4	шт	I8	-	-	-	I-57	-	-	-	28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 п.I7-077	Выключатель однополюсный 0-I-УР44-I7-6/220	шт	20	-	-	-	0-I4	-	-	-	3	-	-
7	-"-	То же, марки 0-I-02-6/220	шт	40	-	-	-	0-I4	-	-	-	6	-	-
8	-"-	То же, марки С-I-02-6/220	шт	I20	-	-	-	0-I4	-	-	-	I7	-	-
9	-"- п.2-32I	То же, ЯВПЗ-60	шт	I	-	-	-	I5-50	-	-	-	I6	-	-
I0	I5-07 п.3-008	Светильник настенный марки НБЛ02-60/П-03-У4	шт	4	-	-	-	2-80	-	-	-	II	-	-
II	Сборник смет цен.ч.У п.4I стр.76	Светильник подвесной НСП02-I00/Р50-03	шт	25	-	-	-	5-57	-	-	-	I39	-	-
I2	64-0I-I5 п.I-74	Светильник подвесной с тремя лампами накаливания НСБ44-3х60/ЕД-07	шт	I	-	-	-	I4-55	-	-	-	I5	-	-
I3	I5-07 п.4-005	Светильник подвесной для наружного освещения СПП-200м	шт	20	-	-	-	6-00	-	-	-	I20	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	Сборник смет цен.ч.У п.I68 стр.I85	Светильник потолочный УСП35-2х40	шт	77	-	-	-	I4-I0	-	-	-	I086	-	-
I5	-"- п.I7I	То же,УСП35-4х40	шт	I00	-	-	-	27-60	-	-	-	2760	-	-
I6	I5-07 п.I-I54	Светильник подвесной пылезащищенный марки ПВЛП-2х40	шт	II	-	-	-	33-30	-	-	-	366	-	-
I7	I5-07 п.3-073	Светильник настенный ЛП003-40/Р-0I УХЛ4	шт	29	-	-	-	I6-60	-	-	-	48I	-	-
I8	Пр-нт № 092	Счетчик активной энергии СО-И446	шт	I	-	-	-	I6-I5	-	-	-	I6	-	-
I9	I5-07 п.I-057	Светильник потолочный НПП03-I00-00I У3	шт	39	-	-	-	9-40	-	-	-	367	-	-
20	Сборник смет цен.ч.У п.I39 стр.I82	То же,НП020-I00/Р200 -03У4	шт	I8	-	-	-	I-62	-	-	-	29	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	Сборник сметных цен ч.У п.97 стр.I80	Переносной аккумуляторный светильник ВЗГ-I4	шт	I	-	-	-	2I-20	-	-	-	2I	-	-
22	-"- п.258 стр.I9I	Лампы накаливания Б230-240-25	шт	4	-	-	-	0-099	-	-	-	-	-	-
23	-"- п.267 стр.I92	То же, Б230-240-60	шт	35	-	-	-	0-I02	-	-	-	4	-	-
24	-"- п.278	То же, Б230-240-I00	шт	35	-	-	-	0-II0	-	-	-	4	-	-
25	I5-I5 п.7-0I7	Лампа накаливания Г230-240-200	шт	2I	-	-	-	0-I32	-	-	-	3	-	-
26	Сборн. сметн. цен.ч.У п.23I стр.I89	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт	6I0	-	-	-	0-72	-	-	-	439	-	-
27	п.25I стр.I9I	Стартер для люминесцентных ламп 80С-220	шт	6I0	-	-	-	0-I42	-	-	-	87	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	Сборник сметн. цен ч.У п.I075 стр.59	Кабель силовой АВВГ сечением 2х2,5 мм2	км	0,408	-	-	-	I66-00	-	-	-	68	-	-
29	-"- п.I09I стр.60	То же,сеч.3х2,5мм2	км	0,I00	-	-	-	I9I	-	-	-	I9	-	-
30	-"- п.I076 стр.59	То же,сеч.2х4мм2	км	0,204	-	-	-	I90	-	-	-	39	-	-
3I	-"- п.I09I к=I,3	То же, сеч. 3х2,5+Iх2,5мм2	км	0,08	-	-	-	248-30	-	-	-	20	-	-
32	-"- п.I092	То же,сеч.3х4мм2	км	0,02	-	-	-	227-00	-	-	-	5	-	-
33	-"- п.I99 стр.I5I	Провод с алюминиевой жилой АППВ, сечен.3х2,5мм2	км	0,400	-	-	-	7I-00	-	-	-	28	-	-
34	-"- п.I96 стр.I5I	Провод с алюминиевой жилой марки АППВ сеч.2х2,5мм2	км	2,5	-	-	-	49-20	-	-	-	I23	-	-
35	-"- разд.4 п.I64	Розетка марки РШ-Ц-2-0-05-6/220	км	45	-	-	-	0-24	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	-"- п.I59	То же, марки РШ-П-2-0-УР43	км	5	-	-	-	0-32	-	-	-	2	-	-
37	Сборник сметных цен, цен.ч.У п.I97 стр.I5I	Провод с алюминиевой жилой АППВ сечением 2х4мм2	км	0,45	-	-	-	66-40	-	-	-	30	-	-
38	-"- п.200 стр.I5I	То же, сечением 3х4мм2	км	0,02	-	-	-	95-70	-	-	-	2	-	-
39	I5-I7 п.2-3I9	Ящик распределительный ЯВПЗ-3-I5	шт	I	-	-	-	I0-00	-	-	-	I0	-	-
40	Сборник сметных цен цен.У п.308	Лампа накаливания для местного освещения МО-35-40	I0 шт	2,5	-	-	-	0-83	-	-	-	2	-	-
4I	Сборник сметных цен цен.У													
42	п.229 стр.I52	Провод АПВ сеч. Iх4 мм2	I0 шт	0,I80	-	-	-	34-90	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	-"- п.226 стр.I89	Указатель световой "Выход" СУВ-Iм	шт	2	-	-	-	2-7I	-	-	-	5	-	-
43	05-03 п.8-0I24	Трубы винипластовая диам.25х2	м	20	-	-	-	0-3I	-	-	-	6	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	70I9	-	-
		Транспортные расходы по п.п.4,I3,I6, I8-I9 - 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	I0I	-	-
		по п.п.6÷8 - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		по п.п.I÷2,9,39,43 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
		по п.п.I0,I2,I7 -9,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		по п.п.25 - 7,4%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	7I86	-	-
		Плановые накопления-8%		-	-	-	-	-	-	-	-	575	-	-
		Итого:										776I		
		Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-	-	I0083	70I	45I
														I49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат

I.	а) Оборулование	-	-	-	-	-	-	-	2322		
	б) Монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	70I		
П.	Материалы, не учтенные ценником	-	-	-	-	-	-	-	776I		

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на 115 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость	-	1,90 тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	-	0,39 тыс.руб.
б) монтажных работ	-	1,51 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу		
1 списочный автобус	-	16,54 руб.
1м2 общей площади здания	-	0,85 руб.
1м3 объема здания	-	0,22руб.

Основание: Альбом УП спецификации ЭМ

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн Брутто Нетто		Стоимость единицы в руб.				Общая стоимость в руб.			
					един. изм.	общая	Оборуд.	монтажных работ			Оборуд.	монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
									основн. з/платы	экспл. машин в т.ч. з/платы			основн. з/платы	экспл. машин в т.ч. з/платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.Оборудование и монтажные работы												
1.	15-04	Магнитный пускатель												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.04-230 8-53I-4	марки ПМЕ-I24	шт	6	-	-	9-00	3-40	I-49	0-08 0-0I	54	20	9	- -
2	-"- 8-572-7	То же, ШРII-7370I--22У3	шт	2	-	-	53-00	I0-70	2-44	I-I6 0-44	I06	2I	5	2 I
3	Доп.№ 3 I5-04 п02-426 8-574-2	Подготовка к включению рубильников на ток до 630А	шт полюс	2 6	-	-	II-40	I-42	0-53	-	23	9	3	-
4	I5-04 стр.72 8-574-6	То же, предохранителей на ток до 250А	шт	39	-	-	I-08	0-66	0-34	-	42	26	I3	-
5	8-522-5	Штепсельное соединение 3-х полюсное с заземляющим контактом	к-т	4	-	-	-	2-32	I-02	-	-	9	4	-
6.	8-522-I3	То же, 2-х полюсное в герметическом исполнении	к-т	6	-	-	-	3-90	I-73	0-09	-	23	I0	I
7	I5-04 п.04-224 8-53I-4	Магнитный пускатель марки ПМЕ-I22	шт	3	-	-	5-70	3-40	I-49	0-08 0-0I	I7	I0	4	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	шт	3	-	-	-	0-30	0-I95	0-II3 0-0I	-	I	I	-
9	-"- п.04-22I 8-53I-4	То же, марки ПМЕ-I2I	шт	2	-	-	3-60	3-40	I-49	0-08 0-0I	7	7	3	- -
I0	I5-04 п.04-I98 8-53I-4	Магнитный пускатель марки ПМЕ-082	шт	7	-	-	5-60	3-40	I-49	0-08 0-0I	34	20	9	- -
II	СКУЭ п.I-29	Вводно-распределительное устройство ВРУ I-28-65 УХЛ4	шт	I	-	-	-	26I	I5-50	0-98 0-36	-	26I	I6	I -
I2	I5-04 п.I8-I22 п.I8-0I I5-04 п.5-044 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКУ-I5-I9 I3I-40У3	шт аппарат	7 I4	-	-	I0-20	I-99	I-09	0-05 0-0I	7I	28	I5	I
I3	I5-04 п.I8-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-7I2-2У3	шт	I	-	-	0-95	I-99	I-09	0-05 0-0I	I	2	I	-
I4	-"- п.I8-094 8-529-5	То же, марки ПКЕ-2I2-3У3	шт	3	-	-	2-80	I-09	I-09	0-05 0-0I	8	6	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	II-582-2	Коробка соединительная клеммная КСК-I6	шт	I	-	-	-	I-04	0-77	0-04 0-0I	-	I	I	-
I6	II-582-I	То же, КСК-8	шт	2	-	-	-	0-97	0-7I	0-04 0-0I	-	2	I	-
I7	8-408-I	Рукава металлические диам. до 20мм по стальным конструкциям	I00м	0,I0	-	-	-	32	9-26	7-54 2-23	-	3	I	I
I8	8-400-I	Прокладка кабеля сеч. I0мм2 с креплением скобами	I00м	3,87	-	-	-	60-80	23-40	22-80 8-40	-	235	9I	88 33
I9	8-400-2	Прокладка кабеля сеч. до I6мм2 с креплением скобами	I00м	0,I0	-	-	-	68-00	25-00	28-20 8-88	-	7	3	3 I
20	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг с креплением скобами	I00м	2,00	-	-	-	48	I8-20	I2-70 4-04	-	96	36	25 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	8-523-3	Ящик силовой с 2-х полюсным пакетным выключателем и предохранителями на ток до 25А	шт	I	-	-	-	2-9I	I-27	0-08 0-0I	-	3	I	- -
22	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб Ø 25мм в полу	I00м	0,60	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	I0	5	- -
23	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы провод первый одножильный сеч.2,5мм2	I00м	0,65	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	3	2	2 -
24	8-I4I-I	Кабель прокладываемый в траншее	I00м	0,4I	-	-	-	I2-50	5-89	2-23 0-89	-	5	2	I -
25	8-409-II	То же,провод каждый последующий сеч.2,5 мм2	I00м	2,05	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	8-406-6	Прокладка трубы электросварной диаметром 25хI,6 в полу	I00м	0,05	-	-	-	29-90	I6-20	5-65 I-47	-	I	I	-
27	8-402-2	Прокладка провода АПВ при скрытой проводке	I00м	I,7	-	-	-	I2-70	7-55	3-7I I-I8	-	22	I3	6 2
28	8-I56-8	Разделка контрольного кабеля с пластмассовой изоляцией сеч.2,5мм2 с кол.жил до 7	шт	20	-	-	-	0-68	0-20	-	-	I4	4	-
29	34-502	Прокладка асбестоцементной трубы	I00 канало-метров	0,40	-	-	-	I03-00	9-29	-	-	4I	4	-
30	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,I25	-	-	-	377	33-30	4-70 I-4I	-	47	4	I
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	363	935	267	I33 45
		Накладные расходы по п.п.I5+I6 - 80% от основной з/п		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы по п.п.I+I0,I2+I4, I7+28,30 - 87% от основной з/пл.		-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	363	II67	267	I33/45
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	363	II67	267	I33/45
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	370	II67	267	I33/45
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	385	II67	267	I33/45
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	390	II67	267	I33/45
		Комплектация - I%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	393	II67	267	I33/45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы по п.п.29 - 16,5% от основной з/п		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	393	II74	267	I33 45
		Плановые накопления-8%		-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	393	I268	267	I33 45
		Материалы, не учтенные ценником												
I	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт	I	-	-	-	3-45	-	-	-	3	-	-
2	-"- п.I-389	То же, КСК-8	шт	2	-	-	-	2-20	-	-	-	4	-	-
3	Сборник сметных цен.ч.5 п.I09I к=I,3	Кабель силовой АВВГ-660 в сеч. 4х2,5мм2	км	0,280	-	-	-	248-00	-	-	-	69	-	-
4	-"- п.I50 п.I5I отр.202	Штепсельное соединение А-700 с вилкой А-70I	шт	4	-	-	-	0-84	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-I7 п.2-378	Ящик силовой марки ЯВП2-АI5	шт	I	-	-	-	9-30	-	-	-	9	-	-
6	Сборник сметных цен ч.5 п.I09I	Кабель силовой АВВГ-660в сеч. 3х2,5мм2	км	0,030	-	-	-	I9I	-	-	-	6	-	-
7	-"- п.I075	То же,сеч.2х2,5мм2	км	0,I00	-	-	-	I66	-	-	-	I7	-	-
8	-"- п.I087 к=I,2	То же,сеч.3хI6+Iх хI0мм2	км	0,05	-	-	-	532-40	-	-	-	27	-	-
9	-"- п.I092 к=I,2	То же,сечением 3х4+Iх2,5	км	0,0I	-	-	-	272-00	-	-	-	3	-	-
I0	-"- п.228I	Кабель контрольный марки АКВВГ сеч. 5х2,5 мм2	км	0,I00	-	-	-	2II	-	-	-	2I	-	-
II	-"-	То же,сеч.7х2,5мм2	км	0,07	-	-	-	277	-	-	-	I9	-	-
I2	-"- п.228	Провод с алюминие-выми жилами АПВ- -660в сеч.Iх2мм2	км	0,230	-	-	-	28-40	-	-	-	7	-	-
I3	0I-I3 тб.4.6	Труба стальная электросварная Ø 25хI,6	м	5	-	-	-	0-6I	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	Сборник сметных цен ч.У п.I96	Провод с алюминиевыми жилами АППВ, сечением 2х2,5мм2	км	0,09	-	-	-	49-20	-	-	-	4	-	-
I5	-"- п.I99	То же, сечением 3х2,5мм2	км	0,08	-	-	-	7I-00	-	-	-	6	-	-
I6	-"- п.253	То же, с медными жилами ПВ-2 сеч. IхIмм2	км	0,04	-	-	-	58-50	-	-	-	2	-	-
I7	05-03 п.8-6I22	Труба винипластовая Ø 20	м	60	-	-	-	0-200	-	-	-	I2	-	-
I8	64-0I-I5 п.3-5	Розетка штепсельная в герметическом исполнении	шт	3	-	-	-	0-54	-	-	-	2	-	-
I9	ц.Iч.У п.I62 п.I63	Штепсельное соединение У-94-с/У95	шт	6	-	-	-	0-40	-	-	-	2	-	-
20	24-I6-40 стр.II п.I-048	Металлорукав марки РЗ-Ц-Х	м	I0	-	-	-	0-I6	-	-	-	2	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	22I	-	-
		Транспортные расходы по п.п.I,2,20-7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы по п.п.5,I7-20 -7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		по п.п.I8- 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	223	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	24I	-	-
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	393	I509	267	I33/45
		Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-	I902		267	I33/45
		Сводка затрат												
		I а) Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-	393	-	-
		б) Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	I268	-	-
		П Материалы, не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	-	24I	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королёв
Составил инженер Л.Б.Пилюгина
Проверил рук.группы И.Г. Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на приобретение и монтаж автоматического управления

Сметная стоимость	-	2,3I тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудование	-	I,65 тыс.руб.
б) монтажных работ	-	0,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу		
I списочный автобус	-	20,05 руб.
I м2 общей площади здания	-	0,37 руб.
I м3 объема здания	-	0,I0 руб.

Основание: Альбом УП спецификации АП

Составлена в ценах I984 г.

IX 416-1-168.86 - I92 -

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто нетто		Стоимость единицы в руб.				Общая стоимость в руб.			
					един. изм.	общая	Оборуд.	Всего	монтажных работ в том числе основн. з/плата	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Оборуд.	Всего	монтажных работ в том числе основн. з/плата	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I	I7-04	Терморегулирующее												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-0040 II-4-3	устройство дилатометрическое электрическое марки ТУДЭ-I	шт	4	-	-	20-60	0-36	0-35	-	82	I	I	-
2	I7-06-48 стр.66, II5 II-I-I	Термометр технический угловой с защитной оправой	шт	6	-	-	2-90	0-2I	0-2I	-	I7	I	I	-
3	-"- стр.66 II-I-I	То же,без оправы	шт	3	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
4	I5-04 п.I8-6II I5-07 п.5-044 8-529-I3	Пост управления кнопочный ПКУ I5-I9-I3I-40У3	к-т аппарат	2 4	-	-	I0-20	I-35	0-79	0-03 / 0-0I	20	5	3	-
5	I7-06-48 стр.68 II-I-I	Термометр бытовой толуоловый ТБ2М №0I	шт	3	-	-	0-29	0-2I	0-2I	-	I	I	I	-
6	I7-04 I-0I98 II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления ТСП-0879	шт	2	-	-	3-I0	0-90	0-84	0-04 / 0-0I	6	2	2	-
7	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий марки МТП-I60-I0	шт	4	-	-	6-80	0-80	0-77	-	27	4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тепловой узел												
8	I7-06-48 стр.58, I84 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в металлической оправе	шт	9	-	-	2-35	0-2I	0-2I	-	2I	2	2	-
9	-"- стр.58 II-I-I	То же,без оправы	шт	4	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
I0	I7-04 2-0504 II-245-4	Дифманометр-расходомер марки ДСС-7I/Н	шт	I	-	-	220-00	5-05	3-20	0-22 / 0-03	220	5	3	-
II	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий МТП-I60	шт	I8	-	-	6-80	0-80	0-77	-	I22	I4	I4	-
I2	-"- 2-0206 II-93-4	То же,МГС-7II	шт	4	-	-	57-00	I-65	I-62	-	229	7	6	-
I3	I7-06-48 стр.66, I85 II-I-I	Термометр технический ртутный угловой с оправой	шт	7	-	-	2-90	0-2I	0-2I	-	20	I	I	-
I4	-"- стр.66 II-I-I	То же, без оправы	шт	I	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	I	-	-	-
I5	I7-04 п.2-0828 II-I40-3	Диафрагма камерная ДК 6-I25	шт	2	-	-	59-00	4-36	0-90	0-07	II8	9	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	I5-I7 п.I-I04 8-573-8	Пульт управления размерами 1200х600х500	шт	2	-	-	2I-00	I-49	0-9I	0-32	42	3	2	I
17	I5-I7 п.I-070 II-680-I	Щит шкафной с задней дверью ШЩ-3Д-I размерами 2200х600х600мм	к-т	I	-	-	84	3-I0	2-75	0-29	84	3	3	-
		Аппаратура, устанавливаемая на щитах								0-II				
I8	Доп.3 I7-04 п.5-0905 I5-I7 п.I-479-I II-405-2	Регулятор температуры электрический РТ-3	шт	2	-	-	57-00	I-43	I-40	-	II4	3	3	-
I9	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Автоматический выключатель А63-МУ3 I,45+I,05	шт	4	-	-	2-50	0-23	0-II	-	I0	I	-	-
20	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-874-50	Универсальный переключатель марки УП53II 2,20+I,25	шт цепь	6 I2	-	-	3-45	0-43	0-I8	-	2I	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I5-04 п.I2-05I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле электромагнитное универсальное РПУ-2 6,60+3,75	шт	I4	-	-	I0-35	I-I9	0-73	-	I45	I7	I0	-
22	I5-04 III2-004 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени ВС-I0-33 I8,40+3,75	шт	2	-	-	22-I5	I-I9	0-73	-	44	2	I	-
23	Доп.№ I I7-I4 п.08-I0I0 I5-I7 п.I-484 8-574-58	Ступенчатый импульсный прерыватель РИП-2УХЛ4 35+I,50	шт	2	-	-	36-50	I-I4	0-66	-	73	2	I	-
24	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ 0IIУ3 I,25+0,80	шт	I8	-	-	2-05	0-45	0-29	-	37	8	5	-
25	I5-04 п.06-00I I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Пакетный выключатель марки ПВI 3,30+0,75	шт	2	-	-	4-05	0-28	0-I6	-	8	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Пакетный выключатель марки ПВ2-I0-I3Б	шт	6	-	-	3-30	0-28	0-I6	-	20	3	I	-
27	I5-07 п.5-048 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура для сигнальной лампы АС-I20 0,75+0,33	шт	4	-	-	I-08	0-55	0-33	-	4	2	I	-
28	I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63-М33	шт	I	-	-	I-05	0-23	0-II	-	I	-	-	-
29	I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель трубчатый ПТ-I0	шт	6	-	-	0-65	0 -66	0-34	-	4	4	2	-
30	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый Ду-I5	шт	24	-	-	-	0-8I	0-75	-	-	I9	I8	-
3I	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый Ду-I5	шт	4	-	-	-	0-75	0-73	-	-	3	3	-
32	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до I кг с креплением скобами	I00м	0,I5	-	-	-	48	I8-20	I2-70 / 4-04	-	7	3	2 / I
33	8-I48-9	То же, при весе Iм до I кг по лоткам	"	2,25	-	-	-	20-60	8-62	0-48 / 0-I9	-	46	I9	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	I2-523-2	Прокладка импульсного трубопровода из стальных бесшовных труб диам.I5 мм	м	I0	-	-	-	0-24	0-2I	0-02	-	24	2	-
35	8-406-6	Прокладка стальной водогазопроводной трубы диаметром 50 мм	I00м	0,I	-	-	-	29-90	I6-20	5-65 I-47	-	3	2	I -
36	I2-700-4	Соединение фланцевое для установки измерительных диафрагм диам. I25мм	I соед.	2	-	-	-	I-39	0-99	0-25	-	3	2	I
37	8-I53-I3	Разделка контрольного кабеля сеч.2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	I4	-	-	-	0-49	0-22	-	-	7	3	-
38	8-I53-I4	То же, до I4	шт	4	-	-	-	0-8I	0-40	-	-	3	2	-
39	8-I47-9	Основание кабельных полок	I00 шт	0,06	-	-	-	35-90	I0-20	I6-60 5-22	-	2	I	I -
40	8-397-I	Лотки перфорированные	т	0,03I	-	-	-	I08	34-30	36 9-04	-	3	I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,I37	-	-	-	377	33-30	4-70 / I-4I	-	52	5	I / -
42	II-7II-I	Сборка, установка и подключение в щит кабельных вводов с кол.жил до I0	шт	I0	-	-	-	0-54т	0-53	-	-	5	5	-
43	I2-7I7-I	Отборные устройства без расширителя	шт	I4	-	-	-	0-76	0-66	0-08 / 0-0I	-	II	9	I / -
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	I496	296	I47	I0 / I
		Накладные расходы по п.п.I+3,5+I5, I7+I8,30+3I,34,36, 42-43 - 80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-
		Накладные расходы по п.п.4,I6,I9+29, 32+33,35,37+4I -87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	I496	4I8	I47	I0 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I496	45I	I47	I0/I
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I526	45I	I47	I0/I
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I557	45I	I47	I0/I
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I6I9	45I	I47	I0/I
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I638	45I	I47	I0/I
		Комплектация - I,0 %		-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I649	45I	I47	I0/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Материалы,не учтенные ценником												
44	Сборник сметных цен ч.П п.I00	Вентиль запорный муфтовый I5кч8бр	шт	4	-	-	-	I-I4	-	-	-	5	-	-
45	24-07 п.I9-02	Кран натяжной муфтовый I4MI	шт	24	-	-	-	I-20	-	-	-	29	-	-
46	0I-I3 табл.I8.I	Труба стальная бесшовная Ду-I5х2,0	м	I0	-	-	-	0-49	-	-	-	5	-	-
47	0I-I3 тб.I.I	Труба стальная водогазопроводная диам.I5х2,5	м	20	-	-	-	0-23	-	-	-	5	-	-
48	Сборник сметных цен ч.5 п.2I68	Кабель контрольный АКРВГ сеч.4х2,5мм2	км	0,I20	-	-	-	253	-	-	-	30	-	-
49	-"- п.2I70	То же,сеч.7,2х2,5 мм2	км	0,055	-	-	-	360	-	-	-	20	-	-
50	-"- п.2I7I	То же,сеч.I0х2,5мм2	км	0,0I0	-	-	-	499	-	-	-	5	-	-
5I	-"- п.2I72	То же,сеч.I4х2,5мм2	км	0,030	-	-	-	607	-	-	-	I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	24-I8-29 п.09-029	Отборное устройство давления	шт	I4	-	-	-	2-40	-	-	-	34	-	-
53	Сборник сметных цен ч.У п.2I69	Кабель контрольный АКРВГ сечением 5х2,5мм2	км	0,0I	-	-	-	296	-	-	-	3	-	-
54	Сборник сметных цен ч.У стр.I97	Выключатель пакетный ПВ2-I0УЗБ	шт	6	-	-	-	I-85	-	-	-	II	-	-
55	I5-04 п.03-063 п.03-064	Предохранитель трубчатый ПТ-I0	шт	6	-	-	-	0-26	-	-	-	2	-	-
56	Сборник сметных цен ч.У р.3 п.253	Лампа В220-25	I0 шт	0,I	-	-	-	0-98	-	-	-	-	-	-
57	Сборник цен ч.У р.I п.I649	Кабель КРВГ сеч.4хI мм2	км	0,0I5	-	-	-	227-00	-	-	-	3	-	-
58	I5-04 п.I9-070	Щиток электропитания	шт	3	-	-	-	3-70	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59	24-05 п.I-470	Лоток ЛП85	шт	4	-	-	-	0-35	-	-	-	I	-	-
60	24-05 п.I-47I	То же, ЛП I45	шт	6	-	-	-	0-50	-	-	-	3	-	-
6I	05-I8 п.I7-I2	Коврик резиновый диэлектрический	кг	3	-	-	-	0-63	-	-	-	2	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	I87	-	-
		Транспортные расходы по п.п.45÷47 - 2,6% т		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.52-9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		ТО же,59÷60 - 7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.58-7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	I9I	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	206	-	-
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	I649	657	I47	I0 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-	2306		I47	I0/I
		Сводка затрат												
I		а) Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	I649		-	-
		б) Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	45I		-	-
П		Материалы, не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	206		-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Л.В.Пилюгина

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на приобретение и монтаж связи и сигнализации

Сметная стоимость	II,84 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	7,92 -"-
б) монтажных работ	3,92 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу I списочный автобус	I02,92 руб.
2. Iм2 общей площади здания	2,2I -"-
3. Iм3 объема здания	0,58 -"-

Основание: Альбом УП Спецификации СС

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02 0I-0639 I0-79-2	Станция телефонная УАТС -50/200Н	шт статив	I I	-	-	3465	2I7-00	I98-00	-	3465	- 2I7	- 2I8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I6-02 п.02-0007 I0-II5-2	Установка оперативной телефонной связи емкостью 30 номеров марки "Кристалл-30"	-Т номер	I 30	-	-	I320-00	2-54	2-40	-	I320	76	72	-
3	Доп. №7,I6-0I п.2-556 I0-395-I I0-396-Iм I0-395-I0	Установка трансляционная ТУ-I00У-I0I	-Т	I	-	-	660-00	58-2I	36-60	-	660	58	37	-
4	I7-03 п.I-047 I0-7I36 к=I,05	Часы электрические первичные П4 3-2РИ-Р24-РI2	-Т	2	-	-	I00-00	24-04	I0-40	-	200	48	2I	-
5	I6-04 п.I6-005 I0-I27-7	Приставка телефонная автоматического набора номера типа"Виза-32"	-Т	I	-	-	232-00	27-60	0-60	-	232	28	I	-
6	Госстрой СССР Гипротис I0-II6-3	Аппаратура управленческой связи"Гарсас-МБ"	-Т	I	-	-	300-00	7-2I	6-67	-	300	7	7	-
7	I6-02 п.02-0024 I0-382-3	Аппарат производственной громкоговорящей связи ПГС-3	-Т	4	-	-	4I-00	25-30	24-20	-	I64	I0I	97	-
8	I5-05 п.II-05I 8-54-I	Трансформатор понижающий ОСМ I-0,I6	шт	I	-	-	25-45	I-I5	0-87	0-I0 0-04	25	I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I6-02 п.02-0I44 I0-II6-3	Усилитель дуплексный УД-2	шт	I	-	-	23-80	7-2I	6-67	-	24	7	7	-
I0	I6-02 п.02-0I45 I0-II6-3	Усилитель абонентский А-2	шт	8	-	-	I5-00	7-2I	6-67	-	I20	58	53	-
II	I6-0I п.2-328 I0-383-5	Микрофон динамический МД-66А	шт	I	-	-	5-50	0-78	0-76	-	6	I	I	-
I2	I0-7I80 к=I,05	Часы электрические вторичные для внутренней установки	шт	36	-	-	-	I-42	0-60	-	-	5I	22	-
I3	62-03 п.I3 I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-72 АТС	шт	20	-	-	8-I0	0-37	0-3I	-	I62	7	6	-
I4	Пр-нт №084 I0-397-7	Громкоговритель абонентский мощностью 0,I5ВА"Тайга-304"	шт	55	-	-	5-00	2-73	2-34	-	275	I50	I29	-
I 5	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2 3-7	комп.	I	-	-	I5-00	2-73	2-34	-	I5	3	2	-
I6	29-02-20 п .2-0I4 8-I05-2	Устройство выпрямительное стабилизированное ВТ-6I/5-2	шт.	2	-	-	I03-00	28-20	24-60	-	206	56	49	-
I7	8-4I7-7	Прокладка трубы винипластовой диам.40мм	I00м	I,52	-	-	-	I5-60	9-46	0-75 / 0-29	-	24	I4	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-4I7-8	Прокладка трубы винипластовой диам.63мм	I00м	I,95	-	-	-	I9-80	I2-30	I-06 / 0-42	-	39	24	2 / I
I9	I0-960-I	Прокладка кабеля в трубе	км	I,292	-	-	-	I37-00	74-20	32 / 9-66	-	I77	96	4I
20	8-400-I	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами,сечением до I0мм2	I00м	I,23	-	-	-	60-80	23-40	22-80 / 8-40	-	75	29	28 / I0
2I	8-400-2	То же,сечением до I6мм	"	0,20	-	-	-	68-00	25-00	28-20 / 8-88	-	I4	5	6 / 2
22	I0-54-II	Прокладка однопарного провода с креплением скобами по стене	"	20,I0	-	-	-	7-92	7-5I	-	-	I59	I5I	-
23	I0-5I-I	Кроссировка провода	I0шт	8,0	-	-	-	0-96	0-9I	-	-	8	7	-
24	I0-54-4	Прокладка кабеля по стене	I00м	I,83	-	-	-	30-70	I5-I0	4-90 / I-56	-	56	28	9 / 3
25	I0-972-5	Бокс кабельный Б Т 20х2	бокс	2	-	-	-	8-84	3-05	0-76 / 0-25	-	I8	6	2 / I
26	I0-972-5	То же,Б Т 50х2	"	I	-	-	-	8-84	3-05	0-76 / 0-25	-	9	3	I / -
27	I0-972-6	То же,Б Т I00х2	"	2	-	-	-	I6-I0	6-0I	I-45 / 0-47	-	32	I2	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная емкостью I0х2	шт	3	-	-	-	4-0I	I-62	0-55 / 0-I8	-	I2	5	2 / I
29	I0-7242 =I,05	Коробка универсальная для радиотрансляционных линий	"	20	-	-	-	0-807	0-26	-	-	I6	5	-
30	I0-975-9	Монтаж подпольных коробок	"	45	-	-	-	0-86	0-69	0-II / 0-02	-	39	3I	5 / I
3I	I5-I7 п.2-234 8-572-4	Щиток слаботочный совмещенный ЩСС-I	"	I	-	-	7-00	4-72	I-58	0-79 / 0-28	7	5	2	I / -
32	I0-967-2	Муфта разветвительная емкостью 30х2	"	I	-	-	-	8-45	3-85	I-II / 0-36	-	8	4	I / -
33	I0-967-I	То же,емкостью 20х2	"	I	-	-	-	6-7I	3-II	0-87 / 0-27	-	7	3	I / -
34	8-59I-8	Монтаж радиорозеток	I00шт	0,55	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 / 0-II	-	I7	II	I / -
35	I0-975-I3	Монтаж крышки декоративной	I00шт	0,37	-	-	-	I6-70	3-I0	-	-	6	I	-
36	I0-972-I2	Защита кабелей металлическими желобами по стене	Iм	I0	-	-	-	0-8I	0-I5	0-04 / 0-0I	-	8	2	-
37	I0-972-2I	Вывод кабеля из трубы на стену	шт	5	-	-	-	6-I5	2-75	0-74 / 0-24	-	3I	I4	4 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	8-I47-3	Конструкции металлические	т	0,07	-	-	-	377-00	24-90	4-I0 / I-02	-	26	2	- / -
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	7I8I	I655	II58	I08 / 2I
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I44		-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	7325	I655	II58	I08 / 2I
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I47	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	7472	I655	II58	I08 / 2I
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	299	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	777I	I655	II58	I08 / 2I
		Комплектация оборудования-I,0%		-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	7822	I655	II58	I08 / 2I
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	79I6	I655	II58	I08 / 2I
		Накладные расходы по п.п. I+3,6+7;9+II;I3+I5;I9;22+28, 30,32+33;35+37 - 80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	856	-	-
		Накладные расходы по п.п.8; I7+I8;20+2I+3I+34;38 - 87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	79I6	2588	II58	I08/2I
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	207	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	79I6	2795	II58	I08/2I
		II Материалы, не учтенные ценником												
39	I7-03 п.I-053	Часы электрические вторичные марки В4СI-М2ПI3-24Р--300-323К	шт	36	-	-	-	II-00	-	-	-	396	-	-
40	CI5I-2543	Кабель телефонный ТПП-20х2х х0,5	км	0,005	-	-	-	330-00	-	-	-	2	-	-
4I	CI5I-2544	То же, ТПП-30х2х0,5	"	0,0I5	-	-	-	455-00	-	-	-	7	-	-
42	CI5I-2542	То же, ТПП-I0х2х0,5	"	0,005	-	-	-	202-00	-	-	-	I	-	-
43	CI5I-25I3	То же, ТПП-50х2х0,32	"	0,0I0.	-	-	-	333-00	-	-	-	3	-	-
44	CI5I-25I2	То же, ТПП-30х2х0,32	"	0,080	-	-	-	236-00	-	-	-	I9	-	-
45	CI5I-25II	То же, ТПП-20х2х0,32	"	0,070	-	-	-	I78-00	-	-	-	I2	-	-
46	CI5I-25I0	То же, ТПП-I0х2х0,32	"	0,004	-	-	-	I26-00	-	-	-	I	-	-
47	CI5I-2727	Кабель для телефонной связи и радиофикации емкостью 2х0,8 марки ПРППМ	"	0,070	-	-	-	35-20	-	-	-	2	-	-
48	CI5I-2729	То же, емкостью 2хI,2	"	0,080	-	-	-	64-70	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49	CI5I-27I0	Кабель телефонный станционный емкостью 5х3х0,5	км	0,0I0	-	-	-	I89-00	-	-	-	2	-	-
50	CI5I-27II	То же,емкостью I0х3х0,5	"	0,008	-	-	-	320-00	-	-	-	3	-	-
5I	CI5I-2708	То же,емкостью 4Iх2х0,5	"	0,0I0	-	-	-	632-00	-	-	-	6	-	-
52	CI5I-2706	То же,емкостью 20х2х0,5	"	0,0I6	-	-	-	364-00	-	-	-	6	-	-
53	CI5I-2705	То же,емкостью I0х2х0,5	"	0,003	-	-	-	247-00	-	-	-	I	-	-
54	CI5I-2704	То же,емкостью 5х2х0,5	"	0,0I6	-	-	-	I60-00	-	-	-	3	-	-
55	CI5I-I076	Кабель силовой АВВГ,сечением 2х4мм2	"	0,055	-	-	-	I90-00	-	-	-	I0	-	-
56	CI5I-I075	То же,сечением 2х2,5мм2	"	0,035	-	-	-	I66-00	-	-	-	6	-	-
57	CI5I-I027	То же,сечением IхI6мм2	"	0,020	-	-	-	I65-00	-	-	-	3	-	-
58	CI5I-I025	То же,сечением Iх6мм2	"	0,03I	-	-	-	9I-20	-	-	-	3	-	-
59	CI5I-I023	То же,сечением Iх2,5мм2	"	0,002	-	-	-	66-40	-	-	-	-	-	-
60	I5-09 табл. 7-028	Кабель распределительный для радиовещания РНШЭ-5, емкостью 5х2х0,5	"	0,040	-	-	-	I33-00	-	-	-	5	-	-
6I	CI52-47I	Провод кроссовый ПКСВ-2	"	0,I20	-	-	-	I0-40	-	-	-	I	-	-
62	CI52-495	Провод трансляционный марки ПТПЖ,емкостью 2хI,2	"	I,0I0	-	-	-	22-90	-	-	-	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
63	CI52-49I	Провод трансляционный для радиофикации ППИС, сечением IxI,8мм2	км	0,0I0	-	-	-	25-90	-	-	-	-	-	-
64	CI52-489	Провод телефонный распределительный однопарный ТРП-2х0,5	"	2,0I0	-	-	-	I3-00	-	-	-	26	-	-
65	I5-09 табл. 7-042	Шнур микрофонный ШМПЭИВ	"	0,0I3	-	-	-	I29-00	-	-	-	2	-	-
66	CI55-5	Бокс кабельный БКТ-I00х2	шт	2	-	-	-	6-67	-	-	-	I3	-	-
67	CI55-4	То же, БКТ-50х2	"	I	-	-	-	3-32	-	-	-	3	-	-
68	CI55-2	То же, БКТ-20х2	"	2	-	-	-	I-82	-	-	-	3	-	-
69	CI55-I7	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0х2	"	3	-	-	-	I-03	-	-	-	3	-	-
70	CI55-I3	Коробка универсальная для радиотрансляционных линий К-2П	"	20	-	-	-	0-I4	-	-	-	3	-	-
7I	CI55-22	Розетка штепсельная радиотрансляционная У-86АМ	"	55	-	-	-	0-I6	-	-	-	9	-	-
72	05-03 п.8-0I28	Трубы винипластовые диаметром 63мм	м	I95	-	-	-	I-50	-	-	-	293	-	-
73	05-03 п.8-0I26	То же, диаметром 40мм	м	I52	-	-	-	0-70	-	-	-	I06	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	98I	-	-
		Транспортные расходы - по п.п.39;72;73 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
		То же,по п.п.60;65-9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I042	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	II25	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	79I6	3920	II58	I08/2I
		Итого по смете:		-	-	-	-	-	-	-		II836	II58	I08/2I

Сводка затрат

I.Оборудование	79I6
2.Монтажные работы	2795
3.Материалы,не учтенные ценником	II25

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Л.Б.Пилюгина
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

(IX)446-1-168.86- 2I4 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на приобретение и монтаж технологического оборудования буфета

Сметная стоимость	3,38 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	3,25 тыс.руб.
б)монтажных работ	0,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу	
I списочный автобус	29,38 руб.
2.Iм2 общей площади здания	0,07 -"-
3.Iм3 объема здания	0,02 -"-

Основание: спецификация № ТХ.СО-I

Составлена в ценах I982г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-06 п.II-003 28-927-2м	Плита электрическая ПЭСМ-2 7,46+0,033х36	шт	I	-	-	I37	8-65	7-27	-/-	I37	9	7	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-06 п.06-003 28-923-I	Кипятильник КНЭ-50	шт	I	-	-	69	2-85	2-77	-	69	3	3	-
3	24-06 п.09-004 28-928--I5	Мармит МСЭСМ-60	"	I	-	-	2I5	7-8I	6-93	0-40	2I5	8	7	-
4	24-06 I97Iг. п.06-005 ук.к пр-нту I9902 к-I,0I2 28-923-I	Электротермостат ТЭ-25	"	I	-	-	46	2-85	2-77	-	46	3	3	-
5	Минтор РСФСР "Главснаб" План-заявка 28-923-I	Электрососоноковарка Е-II	"	I	-	-	5I-30	2-85	2-77	-	5I	3	3	-
6	24-06 п.I5-0I2 28-930-3	Хлеборезка МИР-200	"	I	-	-	325	5-5I	5-02	-	325	6	5	-
7	24-06 п.0I-033 28-9II-3	Прилавок-витрина ТАИР-I06	"	I	-	-	485	7-84	7-56	-	485	8	8	-

(II УИ-1-48.86- 2I6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	-"- п.0I-006 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-I,I2м	шт	I	-	-	503	7-82	7-55	- / -	503	8	8	-
9	24-06 п.I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель ЭР-4	"	I	-	-	22-30	I-22	0-83	-	22	I	I	- / -
I0	24-I9-73 п.253	Стол для хлеборезки СХ-I	"	I	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-
II	-"- п.252	Стол для сбора остатков пищи СО-I	"	I	-	-	49-50	-	-	-	50	-	-	-
I2	-"- п.259	Стол производственный СПСМ-I	"	I	-	-	2I-50	-	-	-	22	-	-	-
I3	Минторг РСФСР "Главснаб" План-заявка 28-у-5057 к-I,05	Ванна моечная ВМСМ-I	"	I	-	-	6I-50	7-66	3-98	-	62	8	4	- / -
I4	-"-	Ванна моечная ВМСМ-2	"	2	-	-	I0I	7-66	3-98	-	202	I5	8	- / -
I5	29-I0-07 п.67	Шкаф для посуды ШУП	"	I	-	-	45	-	-	-	45	-	-	-
I6	24-I9-73 п.206	Шкаф для одежды ШСО	"	I	-	-	I09	-	-	-	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	24-I9-73 п.4I0	Стеллаж стационарный СПС-IА	шт	I	-	-	23	-	-	-	23	-	-	-
I8	24-I9-73 п.369	Прилавок для отпуска товаров IПIС	"	I	-	-	54	-	-	-	54	-	-	-
I9	24-I9-73 п.489	Подшкафник ПКБ-IА	"	I	-	-	42-75	-	-	-	43	-	-	-
20	-"-	То же,ПКБ-I	"	I	-	-	28-50	-	-	-	29	-	-	-
2I	Минторг РСФСР Главснаб План-заявка	Местный вентотсос МВО-420	"	I	-	-	22-30	-	-	-	22	-	-	-
22	I7-03 п.5-297	Весы товарные РП-I50ЦIЗУ	"	I	-	-	I90	-	-	-	I90	-	-	-
23	I7-03 п.5-270	Весы циферблатные РН-I0ЦIЗУ	"	I	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-
24	Минторг РСФСР "Главснаб" План-заявка	Кассета настенная КТ-IА	"	I	-	-	I0-50	-	-	-	II	-	-	-
25	I9-06-0I п.I3I	Тележка грузовая ТГ-I25	"	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	66-0I-0I п.I32, I39	Комплект мебели 4-х местный 23+I4,50	шт	4	-	-	37-50	-	-	-	I50	-	-	-
27	Минторг РСФСР "Главснаб" План-заявка	Секция-вставка с гладким столом ВСМ-2I0	"	I	-	-	53	-	-	-	53	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3056	72	57	-
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3II7	72	57	-
		Тара,упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3I79	72	57	-
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3I92	72	57	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3230	72	57	-
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3252	72	57	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы - 80% на основн.з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3252	II8	57	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3252	I27	57	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	-	-	-		2279	57	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы И.Г.Мошкова

(II)№6-1-113.86 - 220 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на приобретение и монтаж оборудования здравпункта

Сметная стоимость 4,45 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 4,I8 -"-
б) монтажных работ 0,27 -"-
Нормативная условно-чистая продукция -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
I списочный автобус 38,74 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,I5 -"-
3. Iм3 объема здания 0,04 -"-

Основание: спецификация № АР-9

Составлена в ценах I982г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	оборуд.	монтажных работ			оборуд.	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.II0	Диван мягкий	шт	I	-	-	79	-	-	-	79	-	-	-
2	56-0I-I0 п.89	Стол врача	шт.	I	-	-	54	-	-	-	54	-	-	-

(IX) 946-1-168.86 - 221 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	56-0I-0I п.85	Стол палатный	шт	5	-	-	I5-50	-	-	-	78	-	-	-
4	24-I9-73 п.284	Вешалка для полотенец	"	5	-	-	22	-	-	-	II0	-	-	-
5	56-0I-0I п.I94	Шкаф для одежды двухдверный	"	I	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-
6	56-0I-0I п.II4	Кушетка смотровая	"	4	-	-	39-50	-	-	-	I58	-	-	-
7	56-0I-0I п.I20	Банкетка смотровая	"	I	-	-	24-50	-	-	-	25	-	-	-
8	56-0I-0I п.I04	Стул полумягкий	"	8	-	-	I2	-	-	-	96	-	-	-
9	Пр-нт 092 п.I 28-9II-4	Холодильник ЗИЛ	"	3	-	-	352	7-82	7-55	0-09 0-06	I056	23	23	-
I0	28-02-22 п.I7-02I 34-72-I	Облучатель бактерицидный ОБП-300	"	2	-	-	75	4-69	4-35	0-07 0-03	I50	9	9	-
II	28-02-22 п.I5-022 34-2-I	Стерилизатор сухожаровый СС-200М	"	I	-	-	23	8-37	7-92	0-I7 0-07	23	8	8	-
I2	28-02-22 п.I5-0I3 34-3-I	Кипятильник дезинфекционный электрический Э-22	"	I	-	-	7-60	9-88	9-34	0-35 0-I4	8	I0	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	28-02-22 п.I5-0I5 34-3-I	То же,Э-40-220	шт	I	-	-	I5	9-88	9-34	0-35 / 0-I4	I5	I0	9	-
I4	28-02-22 п.I5-0I4 34-3-I	То же,Э-34-220	"	I	-	-	I2-50	9-88	9-34	0-35 / 0-I4	I3	I0	9	- / -
I5	28-02-22 п.I4-027	Подставка для стерилизационных коробок	"	2	-	-	I4	-	-	-	28	-	-	-
I6	-"- п.I4-029	Подставка для тазов	"	2	-	-	9	-	-	-	I8	-	-	-
I7	28-02-22 п.I4-073	Столик инструментальный разборный СИ-4	"	7	-	-	26	-	-	-	I82	-	-	-
I8	-"- п.I4-094	Шкаф медицинский одностворчатый	"	5	-	-	22	-	-	-	II0	-	-	-
I9	28-02-22 п.I4-039 34-4I-I	Светильник медицинский однорефлекторный СП-20	"	2	-	-	78	6-55	6-26	0-I6 / 0-06	I56	I3	I3	-
20	28-02-22 п.I4-067	Стол перевязочный П-I	"	2	-	-	25	-	-	-	50	-	-	-
2I	56-0I-0I/3 п.272	Ширма четырехстворчатая	"	2	-	-	I5	-	-	-	30	-	-	-
22	28-02-22 п.07-0I4	Кресло стоматологическое КСЭМ-0,3	"	I	-	-	I25	4-73	4-5I	0-I3 / 0-05	I25	5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	28-02-22 п.I0-533 34-33-I	Установка стоматологическая УС-30	шт	I	-	-	595	29	27	0-56 0-22	595	29	27	I
24	28-02-22 п.I4-068	Стул для стоматолога С-I	шт	I	-	-	I0	-	-	-	I0	-	-	-
25	28-02-22 п.I4-078	Столик стоматолога разборный СС-2	"	I	-	-	I4	-	-	-	I4	-	-	-
26	СЦМч.Ш п.I698	Умывальник полукруглый	"	4	-	-	-	I5-90	-	-	-	64	-	-
27	24-06 п.I5-0I8 8-6I5-3	Электросмеситель ЕР-4	"	2	-	-	22-30	I-22	0-83	-	45	2	2	-
28	5I-06-9I п.3-I6	Ведро педальное	"	6	-	-	2-08	-	-	-	I2	-	-	-
29	29-09-0I п.570	Шкаф металлический	"	I	-	-	46	-	-	-	46	-	-	-
30	5I-04-0I п.98	Зеркало навесное	"	6	-	-	I3-60	-	-	-	490	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3836	I8I	II4	I
		Запасные части 2% по п.9,I2-I4,23		-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3870	I8I	II4	I
		Тара,упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3947	I8I	II4	I
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	I58	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4I05	I8I	II4	I
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4I54	I8I	II4	I
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4I83	I8I	II4	I
		Накладные расходы - 80% на основ.з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	9I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4I83	272	II4	I
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4I83	272	II4	I
		Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-		4455	II4	I

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил вед.инженер Д.А.Баранников
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на приобретение и монтаж технологического оборудования КПП и помещений бескондукторного обслуживания

Сметная стоимость I,63 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования I,52 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
I списочный автобус I4,I3 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,06 -"-
3. Iм3 объема здания 0,02 -"-

Основание: спецификация № ТХ.СО-I
Составлена в ценах I982г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто единицы изм.	Масса, тонны брутто общая	Масса, тонны нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
I	24-06 п.04-027 28-902-6	Машина для счета монет МС-3	шт	I	0,025	0,025	I45	5-47	4-97	0-37 0-25		I45	5	5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- п.04-03I 28-902-4	Машина сортировки монет С-2	шт	I	0,0I3	0,0I3	I43	5-47	4-97	0-37 / 0-25	I43	5	5	- / -
3	I7-03 п.5-269	Весы настольные ВНС-2	"	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
4	23-08-0I п.5I I-220-2	Агрегат вентиляционный ЗИЛ-900	"	I	0,I73	-	I74	6-80	6-I5	0-I2 / 0-07	I74	7	6	- / -
5	29-I0-02 п.I36, к=2 II-540-6 к=2	Механизм открывания ворот I.435.I9 вып.5	"	3	-	-	302	I7-56	7-72	0-36 / 0-04	906	53	23	I / -
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I394	70	39	-
		Запасные части - 2% по п.п.5,6,9		-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I403	70	39	I
		Тара,упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I43I	70	39	I
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I488	70	39	I
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I506	70	39	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I5I6	70	39	I
		Накладные расходы - 80% на осн.з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I5I6	I0I	39	I
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I5I6	I09	39	I
		Итого по смете:		-	-	-	-	-	-	-		I625	39	I

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на производственный инвентарь КПП и помещений бескондукторного обслуживания

Сметная стоимость	0,97 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	0,97 тыс.руб.
б)монтажных работ	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу I списочный автобус	8,39 руб.
2.Iм2 общей площади здания	-"-
3.Iм3 объема здания	-"-

Основание: спецификация № ТХ.СО-I

Составлена в ценах I982г.

№№ пп	Шифр и № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Масса, тонны брутто нетто: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.273	Шкаф конторский	шт	I	-	-	92	-	-	-	92	-	-	-
2	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей II8I-П	шт	5	0,I68	0,84	263	-	-	-	22I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный ОРГ-I468	шт	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
4	56-0I-0I п.I60	Стол конторский	"	2	-	-	42	-	-	-	84	-	-	-
5	24-04-0I п.I75	Стол обработки кассет I000х600х800 Л-604	"	2	-	-	220	-	-	-	440	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	894	-	-	-
		Тара,упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	9I2	-	-	-
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	948	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I.2%		-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	959	-	-	-
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	965	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на приобретение мебели

Основание: спецификация № АР-9

Составлена в ценах 1982г.

Сметная стоимость	I2,78 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	I2,78 -"-
б) монтажных работ	-"-
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	III,I3 руб.
2. I списочный автобус	
2. Iм2 общей площади здания	-"-
3. Iм3 объема здания	

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.I65	Стол двухтумбовый	шт	85	-	-	67	-	-	-	5695	-	-	-
2	56-0I-02 п.I85	Стол-приставка	"	20	-	-	I8	-	-	-	360	-	-	-
3.	II3-0I, сб.I арт.3743	Кровать деревянная	"	2	-	-	50-60	-	-	-	I0I	-	-	-
4	56-0I-0I п.98	Тумбочка прикроватная	"	2	-	-	32	-	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	56-0I-0I п.I68	Стул подъемно-поворотный	шт	62	-	-	26-50	-	-	-	I643	-	-	-
6	56-0I-0I п.I80	Стул рабочий	"	40	-	-	I0	-	-	-	400	-	-	-
7	-"- п.I4I	Кресло рабочее	"	2	-	-	I5	-	-	-	30	-	-	-
8	-"- доп.8 отр.49	Шкаф конторский	"	28	-	-	67	-	-	-	I876	-	-	-
9	56-0I-0I п.63	Кресло секционное	"	52	-	-	34	-	-	-	I768	-	-	-
I0	29-07-0I МГп.I2	Стол для президиума	"	2	-	-	45	-	-	-	90	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2027	-	-	-
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	48I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2508	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I50	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2658	-	-	-
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2784	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

К типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на II5 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

на приобретение шкафов для одежды

Основание: Альбом УП.ТХ-СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,54 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	II,54 -"-
монтажных работ	-"-
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I списочный автобус	I00,35 руб.
Iм2 общей площади здания	-"-
Iм3 объема здания	-"-

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто нетто: един. изм.	Масса, тн брутто нетто: общая изм.	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Бюллетень стр.техн. I97Iг Письмо Госстроя [illegible]	Шкафы деревянные для одежды 28,85хI,09	шт.	336	-	-	3I-45	-	-	-	I0667	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I3.08. I983г №К- -II87/6													
2.	-"-	Скамьи односторонние 3,5хI,09	м	2I	-	-	3-82	-	-	-	80	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I0647	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	2I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I0860	-	-	-
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	434	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	II294	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	II430	-	-	-
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	I06	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	II536	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил вед.инженер И.В.Волоскова
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту административно-бытового корпуса гаража на 115 автобусов в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

Ресурсы	Количество
1	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел-ч	1526,1
Заработная плата, руб.	855
Строительные машины, руб.	955
Надземная часть	
Затраты труда, чел-ч	9132,38
Заработная плата, руб.	5332
Строительные машины, руб.	4851
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	10658,48
Заработная плата, руб.	6187
Строительные машины, руб.	5806
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	3168,12
Заработная плата, руб.	1890
Строительные машины, руб.	110
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел-ч	827
Заработная плата, руб.	701
Строительные машины, руб.	451
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел-ч	430

I	2
Заработная плата,руб.	267
Строительные машины,руб.	I33
Автоматическое управление	
Затраты труда,чел.-ч	255
Заработная плата,руб.	I47
Строительные машины,руб.	I0
Монтаж технологического оборудования буфета	
Затраты труда,чел.-час	I08,5
Заработная плата,руб.	57
Строительные машины,руб.	-
Монтаж технологического оборудования здравпункта	
Затраты труда,чел.-час	I56
Заработная плата,руб.	II4
Строительные машины,руб.	-
Монтаж оборудования КШП и помещений бескондукторного обслуживания	
Затраты труда,чел.-час	47
Заработная плата	39
Строительные машины	I
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда,чел.-ч	I990
Заработная плата,руб.	II58
Строительные машины,руб.	I29
Всего:	

I	2
Затраты труда, чел.-ч	I7640,I
Заработная плата, руб.	I0560,0
Строительные машины, руб.	65II

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер М.С.Труфанова

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

gost.e-ecolog.ru