ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503 - 04-58с.88

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (в ЛМК комплектной поставки) НА 20 ПОСТОВ

АЛЬБОМ 2

З И Е Т И

СТР 2 ÷ 46

23502/02

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-04-58с.88

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (в ЛМК комплектной поставки) НА 20 ПОСТОВ (вариант I с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

Стоимость: общая - 1834,29 тнс.руб.
строительно-монтажных работ - 1111,62 тнс.руб.
стоимость строительства на расчетную единицу (I пост) - 91715 руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс";
ЦНИИпроектлегконструкция;

Утвержден и введен
в действие Минавтопромом
протокол № 26 от 26.08.88

Главный инженер В.Г.Краснов
Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ТП 503-04-58с.88 Альбом 2

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ стр.
I	2	3
I	Сводный сметный расчет № I к типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для сейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на 20 постов (вариант I с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)	3
2	Сводный сметный расчет № 2 к типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для сейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на 20 постов (вариант II с вспомогательным зданием с магазином с кирпичными стенами)	7
3	Локальная смета 5-I на устройство проездов и площадок	I0
4	Локальная смета 6-I на устройство внутриплощадочных сетей водопровода	I2
5	Локальная смета 6-2 на устройство внутриплощадочных сетей канализации	20
6	Локальная смета 6-3 на устройство внутриплощадочных тепловых сетей	28
7	Локальная смета 7-I на устройство тротуаров	34
8	Локальная смета 7-2 на озеленение территории	36
9	Локальная смета 7-3 на ограждение	38
I0	Локальная смета 7-4 на устройство электроосвещения территории	4I

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I.

к Типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам для сейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на 20 постов (вариант I с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
I	Объектная смета № 2-I	Производственное здание	38I,I7	5I,65	4II,6	-	844,42
		Итого по 2 главе	38I,I7	5I,65	4II,6	-	844,42
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
2	Объектная смета № 3-I	Вспомогательное здание с магазином (в сборных железобетонных конструкциях)	346,7	38,86	294,08	-	679,64
		Итого по 3 главе	346,7	38,86	294,08	-	679,64
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
3	Смета 5-I	Проезды и площадки	I29,58	-	-	-	I29,58
		Итого по 5 главе	I29,58	-	-	-	I29,58

I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
4	Смета 6-I	Внутриплощадочные сети водопровода	I7,74	-	-	-	I7,74
5	Смета 6-2	Внутриплощадочные сети канализации	2I,49	-	-	-	2I,49
6	Смета 6-3	Внутриплощадочные тепловые сети	I3,69	-	-	-	I3,69
7	6-4 ТП 902-2-4I8.86	Очистные сооружения от мойки автомобилей производительностью 3 л/сек.	8,56	0,55	5,77	-	I4,88
8	6-5 ТП 90I-4-78с.84	Пожарный резервуар емкостью 200 м3 - 2 шт	I7,98	-	0,54	-	I8,52
		Итого по 6 главе	79,46	0,55	6,3I	-	86,32
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
9	Смета 7-I	Тротуары	3,82	-	-	-	3,82
I0	Смета 7-2	Озеленение территории	6,09	-	-	-	6,09
II	Смета 7-3	Ограждение	6,I8	-	-	-	6,I8
I2	Смета 7-4	Электроосвещение территории	5,53	-	-	-	5,53
		Итого по 7 главе	2I,62	-	-	-	2I,62
		Итого с I по 7 главам	958,53	9I,06	7II,99		I76I,58

I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
I3	СНиП IУ-9-82 п.49	Временные здания и сооружения - 2,5%	23,96	2,28	-	-	26,24
		В том числе возвратных сумм - I5%	-				(3,94)
		Итого по 8 главе	23,96	-	-	-	26,24
		В том числе возвратных сумм - I5%	-	-	-	-	(3,94)
		Итого с I по 8 главам	982,49	93,34	7II,99	-	I787,82
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
I4	СНиП IУ-7-82 п.I.6.2	Удорожание работ производимых в зимнее время - I,8%	I7,68	I,68	-	-	I9,36
		Итого по 9 главе	I7,68	I,68	-	-	I9,36
		Итого с I по 9 главам	I000,I7	95,02	7II,99	-	I807,I8
		В том числе возвратных сумм -	-	-	-	-	(3,94)
I5	СНиП I.02.0I-85	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - I,5%	I5,00	I,43	I0,68	-	27,II
		Всего по сводному сметному расчету	I0I5,I7	96,45	722,67	-	I834,29
		В том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(3,94)

Директор И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Д.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Е

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-04-58с.88

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛИК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 20 ПОСТОВ (ВАРИАНТ П С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ЗДАНИЕМ С МАГАЗИНОМ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

Стоимость: общая – 1813,85 тыс.руб.
строительно-монтажных работ – 1089,03 тыс.руб.
стоимость строительства на расчетную единицу (I пост) – 90692,50 руб.

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протокол № 26 от 25.08.88

Главный инженер В.Г.Краснов

Главный инженер проекта А.П.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Ципов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

к Типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам для сейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на 20 постов (вариант II с вспомогательным зданием с магазином с кирпичными стенами)

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
I	Объектная смета № 2-I	Производственное здание	38I,I7	5I,65	4II,6	-	844,42
		Итого по 2 главе	38I,I7	5I,65	4II,6	-	844,42
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
2	Объектная смета № 3-2	Вспомогательное здание с магазином (с кирпичными стенами)	325,45	38,79	296,2	-	660,44
		Итого по 3 главе	325,45	38,79	296,2	-	660,44
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
3	Смета 5-I	Проезды и площадки	I29,58	-	-	-	I29,58
		Итого по 5 главе	I29,58	-	-	-	I29,58

I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
4	Смета 6-I	Внутриплощадочные сети водопровода	I7,74	-	-	-	I7,74
5	Смета 6-2	Внутриплощадочные сети канализации	2I,49	-	-	-	2I,49
6	Смета 6-3	Внутриплощадочные тепловые сети	I3,69	-	-	-	I3,69
7	6-4 ТП 902-2-4I8.86	Очистные сооружения от мойки автомобилей производительностью 3 л/сек.	8,56	0,55	5,77	-	I4,88
8	6-5 ТП 90I-4-78с.84	Пожарный резервуар емкостью 200 м3 - 2 шт	I7,98	-	0,54	-	I8,52
		Итого по 6 главе	79,46	0,55	6,3I	-	86,32
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
9	Смета 7-I	Тротуары	3,82	-	-	-	3,82
I0	Смета 7-2	Озеленение территории	6,09	-	-	-	6,09
II	Смета 7-3	Ограждение	6,I8	-	-	-	6,I8
I2	Смета 7-4	Электроосвещение территории	5,53	-	-	-	5,53
		Итого по 7 главе	2I,62	-	-	-	2I,62
		Итого с I по 7 главам	937,28	90,99	7I4,I	-	I742,38
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
I3	СНиП IУ-9-82 п.49	Временные здания и сооружения - 2,5%	23,43	2,27	-	-	25,70
		В том числе возвратных сумм I5%	-	-	-	-	(3,86)
		Итого по 8 главе	23,43	2,27	-	-	25,70
		В том числе возвратных сумм I5%	-	-	-	-	(3,86)
		Итого с I по 8 главам	960,7I	93,26	7I4,I	-	I768,08

I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
I4	СНиП IУ-7-82 п.I.6.2	Удорожание работ производимых в зимнее время - I,8%	I7,29	I,68	-	-	I8,97
		Итого по 9 главе	I7,29	I,68	-	-	I8,97
		Итого с I по 9 главам	978,00	94,94	7I4,II	-	I787,05
		В том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(3,86)
I5	СНиП I.02.0I-85	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - I,5%	I4,67	I,42	I0,7I	-	26,80
		Всего по сводному сметному расчету	992,6	96,36	724,82	-	I8I3,85
		В том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(3,86)

Директор И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1321036

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-I

НА ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 129,581 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5040 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,167 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
					В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е27-19 Т.7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 40СМ	3632,00	8,68	0,21	29790	240	721	0,15	515	
				0,07	0,05			172	0,06	206	
		М3									
2	Е27-42 Т.11-1 ПРИМЕЧАН.	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 ТОЛЩ. 20СМ	85,80	249,50	12,76	21407	149	1094	3,30	283	
				1,74	4,13			354	5,33	457	
		100М2									
		ЦЕНА:195-(10,9,5)									
3	Е27-164 Т.39-1 Т.40-1	-НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 4СМ	85,80	163,00	4,74	13985	178	407	3,75	322	
				2,08	1,78			153	2,30	197	
		100М2									
4	Е27-165 Т.39-2 Т.40-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 4СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ И	8,58	1552,00	-	13316	2	-	0,07	1	
				0,24	-			-	-	-	
		ИНОГО СЛОЯ									
		1000М2									
5	Е27-164 Т.39-1 Т.40-1	-ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 4СМ	85,80	201,00	4,74	17246	178	407	3,75	322	
				2,08	1,78			153	2,30	197	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2								
6	Е27-78 Т.19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ		10,10	551,00	0,71	5565	405	7	74,00	747
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ			40,10	0,21			2	0,27	3
			100М								
7	Е27-78 Т.19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ		3,05	551,00	0,71	1681	122	3	74,00	226
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ (НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ)			40,10	0,21			1	0,27	1
			100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				102990	1274	2639		2416
			-"-								
			РУБ.						535		1061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				102990	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				420	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	2109	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				16993	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1563
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	3058	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				9598	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				129581	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5040
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	5167	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				129581	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5040
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	5167	-		-

СОСТАВИЛ Любочко Р.М.

ПРОВЕРИЛ Прилуцкая Б.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-I

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: 1321-НВК,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,737 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17370 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,628 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
		ПРОКЛАДКА ТУРБОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР. ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М.								
1	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.27 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	120,00	3,21 1,45	0,62 0,24	385	174	75 29	2,46 0,35	295 42
2	ЕУСН 8-3,1 ТАБЛ.27 П.1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	120,00	0,68 -	0,68 0,20	82	-	82 24	- 0,26	- 31
3	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.30 П.3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМ.150ММ М	120,00	9,60 0,60	0,10 0,01	1128	48	12 1	0,68 0,01	82 1
4	ЕУСН 8-3,1 ТАБЛ.34 П.2 ОБЩ.Ч.П.19	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	120,00	1,54 0,18	0,21 0,06	185	22	25 7	0,31 0,08	37 10
5	К=1,15 ССССЦМСМ ТОМ1 П.1-15	-БЕТОН В7,5 М3	0,49	26,30 -	- -	13	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССССЦМСМ ТОМ 1 П.9-257	«КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М	3,79	33,30	-	126	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	ССССЦМСМ ТОМ1 П.9-225	«ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ,КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ)ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,26	68,10	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	ССССЦ ЧЗ П,649 ССССЦ ЧЗ АОП,ВЫП,1 П,2253	«ДОПОЛНЯЕТСЯ НА СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30Ч47БР ДИАМЕТРОМ 150ММВЗАМЕН УЧТЕННЫХ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ ШТ.	1,00	34,30	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		72,3-38=34,3								
9	ССССЦЧ,III П,649 АОП,К ПР-НТУ 23-07	«ДОПОЛНЯЕТСЯ НА СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30Ч47БР2 ДИАМ.300ММ ВЗАМЕН УЧТЕННЫХ 30Ч6БР ДИАМ.150ММ ШТ	1,00	175,01	-	175	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		194,1,098-38=175,01								
10	Е22-419	«ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ 300ММ ШТ	2,00	76,80	6,31	154	13	13	13,00	26
				7,52	1,89			4	2,46	5
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
11	ЕУСН8-8,1 ТАБЛ,27 П.1	«ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КМ	0,18	3210,00	620,00	578	261	111	2465,00	444
				1450,00	240,00			43	345,60	62
12	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,27 П.1	«ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА КМ	0,18	680,00	680,00	122	-	123	-	-
				-	204,00			37	263,16	47
13	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,39 П.5	«ПРУБОТПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ КМ	0,18	650,00	40,00	117	65	7	612,00	110
				360,00	6,00			1	7,74	1
14	ЕУСН8-3,8 ТАБЛ,34 П.2 ОВМ,И,П,19 К=1,15	«КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КМ	0,18	1541,00	115,00	277	38	21	360,28	65
				211,93	-			-	-	-
15	ССССЦМСМ ТОМ1	«БЕТОН В7,5 М3	1,76	26,30	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1=15			-	-			-	-	-
16	ССЦМСН П.9=257	=КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТ. ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ М	5,10	33,30 -	- -	170	-	- -	- -	- -
17	ССЦМСН Т.1 П.9=225	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ, КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕСС ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ), ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,89	68,10 -	- -	129	-	- -	- -	- -
18	ССРСЦН,3 П.669 ССРСЦН,3 АОП.ВЫП.4 П.2253	=ДОПОЛНЯЕТСЯ НА СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30Ч47БРДИАМ.150ММ ВЗАМЕН УЧТЕННЫХ 30Ч6БР ДИАМ. 100ММ ШТ 72,3-22,9=49,4	1,00	49,40 -	- -	49	-	- -	- -	- -
19	Е22-395	=УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ ШТ	1,00	2,27 - 0,96	0,12 - 0,04	2	1	- - -	1,78 - 0,05	2 - -
20	С130-518	=ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 125 ММ, ВЫСОТОЙ 500-2500 ММ ШТ	1,00	57,10 -	- -	57	-	- -	- -	- -
21	С130-2323	=РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ М	20,00	2,43 -	- -	49	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		3964	624	469		1061
				РУБ.				146		199
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.		3858	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ =			РУБ.		2773	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ.		-	770	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ.		570	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ.		258	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		635	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.		-	113	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		359	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.		4852	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1320
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.		-	883	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.		106	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ.		106	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.		-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.		9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.		129	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4981	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	1322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	885	-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОДОПРОВОДА						
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.150ММ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР. ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М						
22	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.27 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	120,00	3,21 1,43	0,62 0,24	385	174	75 29	2,46 0,35	295 42
23	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.27 П.1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	120,00	0,68 -	0,68 0,20	82	-	82 24	- 0,26	- 31
24	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.31 П.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150ММ М	120,00	8,30 0,96	0,69 0,21	996	115	83 25	1,63 0,27	196 32
25	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.34 П.2 ОБЪЕМ,Ч.П.19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	120,00	1,54 0,18	0,21 0,07	185	22	25 8	0,31 0,09	37 11
26	ССЦИМСМ ТОМ1 П.1-15	-БЕТОН В7.5 М3	0,49	26,30 -	- -	13	-	- -	- -	- -
27	ССЦИМСМ ТОМ1 П.9-257	-КОЛЬЦА Ж/БЕТОННЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М	3,79	33,30 -	- -	126	-	- -	- -	- -
28	ССЦИМСМ ТОМ1 П.9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЕМ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ), ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,26	68,10 -	- -	86	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР. ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М						
29	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ.27 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	370,00	3,21 1,43	0,62 0,24	1188	536	230 89	2,46 0,35	910 129
30	ЕУСН8-3,1ТА	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	370,00	0,68	0,68	252	-	252	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бл.27	М								
	П.1	"		"	0,20			74	0,26	96
31	ЕУСН8-3.1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	370,00	11,80	0,94	4366	2590	348	11,90	4403
	ТАБЛ.31	ДИАМЕТРОМ 200ММ								
	П.5	М		7,00	0,29			107	0,37	137
32	ЕУСН8-3.1	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ	370,00	1,29	0,17	477	55	63	0,25	93
	ТАБЛ.34	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
	П.3	М		0,15	0,06			22	0,08	30
	ОБЩ.Ч.П.19									
	К=1,15									
33	ССЦИМСМ	-БЕТОН В 7,5	1,26	26,30	"	33	-	-	"	-
	ТОМ1	М3								
	П.1-15			"	"			-	-	-
34	ССЦИМСМ	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ	9,77	33,30	"	325	-	-	"	-
	ТОМ1	0,89М, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО								
	П.9-257	ПРОХОДА 1500ММ		"	"			-	-	-
		М								
35	ССЦИМСМ	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И	3,26	68,10	"	222	-	-	"	-
	П.9-225	ДНИЩ,КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С								
		ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ		"	"			-	"	-
		ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15								
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				8736	3492	1158		5934
		РУБ.						378		508
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8736	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				5474	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	3870	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				805	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1442	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		131
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	259	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				814	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10992	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6573
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4129	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				10992	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6573
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4129	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 50ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР.
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

36	ЕУСН8-3.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	120,00	3,21	0,62	385	5400	75	76,50	9180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ,27	М								
	П,1			45,00	0,24			29	0,35	42
37	ЕУСН8-3,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	120,00	0,68	0,68	82	-	82	-	-
	ТАБЛ,27	М								
	П,1			-	0,20			24	0,26	31
38	ЕУСН8-3,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	120,00	3,10	0,29	372	70	35	0,99	119
	ТАБЛ31	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
	П,1	М		0,58	0,05			10	0,10	12
39	ЕУСН8-3,1	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ	120,00	1,81	0,24	217	25	28	0,36	43
	ТАБЛ,34	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
	П,1	М		0,21	0,07			8	0,09	11
	ОБЩ,Ч,П,19									
	К=1,15									
40	ССЦМСМ	-БЕТОН В7,5	0,56	26,30	-	15	-	-	-	-
	ТОМ1	М3								
	П,1-15			-	-			-	-	-
41	ССЦМСМ	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТ. ДЛЯ	4,43	33,30	-	148	-	-	-	-
	ТОМ1	ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ								
	П,9-257	ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ		-	-			-	-	-
		М								
42	ССЦМСМ	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ	1,48	68,10	-	101	-	-	-	-
	ТОМ1	КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ								
	П,9-225	И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ) ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3								
43	Ц7-281-8	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ 10-10	1,00	14,70	0,90	15	10	-	15,47	15
		ШТ.		9,67	0,46			-	0,59	1
44	2301-6060	-НАСОС-ГНОМ10-10	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1408	5505	220		9357
			РУБ.					71		97
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			73	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			79	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	10	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1320	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			568	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5566	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			264	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9458
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5614	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14108	9621	1847		16352
			-=-					---------		---------
			РУБ.					595		804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13914	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8815	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10206	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1639	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	409	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1296	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10615	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1321026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			17737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10628	-		-

СОСТАВИЛ ПРИЛУЦКАЯ Б.С.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: 1321-НВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,486 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4986 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,403 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДИАМ.100 ММ В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР. ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2 М

1	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	20,00	3,25 1,50	0,62 0,24	65	30	13 5	2,55 0,35	51 7
2	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	20,00	0,68 -	0,68 0,20	14	-	14 4	- 0,24	- 5
3	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59 П,3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ,100 ММ М	20,00	2,73 0,09	0,08 0,03	55	2	2 1	0,13 0,04	3 1
4	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60 П,1 ОБЩ,Ч,П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	20,00	2,10 0,31	0,22 0,07	42	6	4 1	0,53 0,09	11 2
5	ССССЦМСМ ТОМ1 П,1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	0,31	27,40 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦИМСМ ТОМ,I П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89 М, ДИАМ,1000 ММ М	1,13	18,80 -	- -	21	-	- -	- -	- -
7	ССЦИМСМ ТОМI П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ), ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	0,15	68,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,160ММ В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
8	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	320,00	3,25 1,50	0,62 0,24	1060	480	199 77	2,55 0,35	816 112
9	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	320,00	0,68 -	0,68 0,20	218	-	218 64	- 0,26	- 83
10	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59 П,5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,160ММ М	320,00	5,32 0,13	0,10 0,03	1702	42	32 10	0,22 0,04	70 13
11	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60 П,1 ОБЩ,Ч.П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	320,00	2,22 0,32	0,23 0,07	710	102	73 22	0,34 0,09	173 29
12	ССЦИМСМ ТОМ I П,1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	5,30	27,40 -	- -	145	-	- -	- -	- -
13	ССЦИМСМ ТАБЛ,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ,1000 ММ М	19,10	18,80 -	- -	359	-	- -	- -	- -
14	ССЦИМСМ ТОМ I П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	2,46	68,10 -	- -	168	-	- -	- -	- -
15	Е23-155 Т,22-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ ШТ	1,00	12,60 8,98	- -	13	9	- -	16,80 -	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4570	671	555		1141
			РУБ.					184		252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4570	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2631	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	855	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				711	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				755	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	135	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				626	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5751	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1462
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	990	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				5751	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1462
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	990	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ДИАМ.100 ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР.
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

16	ЕУСН8-3,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	18,00	3,25	0,62	59	27	11	2,55	46
	ТАБЛ.44	М								
	П.1			1,50	0,24			4	0,35	6
17	ЕУСН8-3,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	18,00	0,68	0,68	12	-	13	-	-
	ТАБЛ.44	М								
	П.1			-	0,20			4	0,26	5
18	ЕУСН8-3,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ	18,00	2,73	0,08	49	2	2	0,15	3
	ТАБЛ.59	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.100								
	П.3	ММ		0,09	0,03			1	0,04	1
		М								
19	ЕУСН8-3,1	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ	18,00	2,10	0,22	38	6	4	0,53	10
	ТАБЛ.60	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
	П.1	М		0,31	0,07			1	0,09	2
	ОБЩ.Ч.П.19									
	К=1,15									
20	ССССЦМСМ	-БЕТОН В15	0,28	27,60	-	8	-	-	-	-
	ТОМ I	М.КУБ								
	П.1=5			-	-			-	-	-
21	ССССЦМСМ	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛ-	1,02	18,80	-	19	-	-	-	-
	ТОМ I	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ								
	П.9=236	ВЫСОТОЙ 0,89 М, ДИАМ.1000 ММ		-	-			-	-	-
		М								
22	ССССЦМСМ	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ	0,13	68,10	-	9	-	-	-	-
	ТОМ I	КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ (С								
	П.9=225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),		-	-			-	-	-
		ИЗ БЕТОНА В15								
		М КУБ								

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДИАМ.100ММ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
23	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	60,00	3,25 1,50	0,62 0,24	195	90	37 14	2,55 0,35	153 21
24	ЕУСН8-3,1 ТБ.44 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	60,00	0,68 -	0,68 0,20	41	-	41 12	- 0,26	- 16
25	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59 П,5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,160 ММ М	60,00	5,32 0,13	0,10 0,03	319	8	6 2	0,22 0,04	13 2
26	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60 П,1 ОБЩ,Ч.П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	60,00	3,79 0,55	0,41 0,13	227	33	25 8	0,93 0,17	56 10
27	ССССЦМСМ ТОМ I П,1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	1,70	27,60 -	- -	47	-	- -	- -	- -
28	ССССЦМСМ ТОМ I П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ,1000 ММ М	6,12	18,80 -	- -	115	-	- -	- -	- -
29	ССССЦМСМ ТОМ I П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	0,79	68,10 -	- -	54	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,200 ММ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР. ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2 М								
30	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	60,00	3,25 1,50	0,62 0,24	195	90	37 14	2,55 0,35	153 21
31	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА М	60,00	0,68 -	0,68 0,20	41	-	41 12	- 0,26	- 16
32	ЕУСН8-3,1 ТАБ,59 П,6	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,200 ММ М	60,00	8,10 0,18	0,12 0,04	486	11	7 2	0,31 0,05	19 3
33	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60 П,2 ОБЩ,Ч.П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	60,00	5,23 0,84	0,61 0,18	314	50	37 11	1,43 0,23	86 14
34	ССССЦМСМ ТОМ,1	-БЕТОН В15 М КУБ	2,98	27,60	-	71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-5			-	-			-	-	-
35	ССССЦМСМ ТОМ,1 П.9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ.1000ММ М	9,32	18,80 - -	- -	175	-	- -	- -	- -
36	ССССЦМСМ ТОМ I П.9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	1,20	68,10 - -	- -	82	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2556	317	261		539
			РУБ.					85		117
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2556	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1400	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	402	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			580	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			422	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	73	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			239	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3217	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		696
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	475	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3217	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		696
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	475	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДИАМ.100 ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР.
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2 М

37	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Ч	80,00	3,25 1,50	0,62 0,24	260	180	49 19	2,55 0,35	204 28
38	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	80,00	0,68 -	0,68 0,20	54	-	54 16	- 0,26	- 21
39	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59 П,3	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,100 ММ М	80,00	2,73 0,09	0,08 0,08	218	7	6 6	0,15 0,10	12 8
40	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60 П,1 ОБЩ,Ч,П,19	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	80,00	2,10 0,31	0,22 0,07	168	25	18 6	0,53 0,09	42 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15									
61	ССЦМСМ ТОМ I П,1=5	=БЕТОН В15 М КУБ	1,26	27,60 =	= =	35	=	= =	= =	= =
62	ССЦМСМ ТОМ I П,9=256	=КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМЕТРОМ 1000ММ М	6,39	18,80 = =	= =	86	=	= =	= =	= =
63	ССЦМСМ ТОМ I П,9=225	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ), ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	0,58	68,10 = =	= =	39	=	= =	= =	= =
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ.160 ММ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР. ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2 М								
64	ЕУСН8=3,1 ТАБЛ.44 П.1	=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	300,00	3,25 1,50	0,62 0,24	975	450	186 72	2,55 0,35	765 105
65	ЕУСН8=3,1 ТАБЛ.44 П.1	=ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА М	300,00	0,68 =	0,68 0,20	204	=	204 60	= 0,26	= 78
66	ЕУСН8=3,1 ТАБЛ.59 П.5	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ.160ММ М	300,00	5,32 0,13	0,10 0,03	1596	39	30 9	0,22 0,04	66 12
67	ЕУСН8=3,1 ТАБЛ.60 П.1 ОБЩ.Ч.П.19	=КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	300,00	3,79 0,55	0,41 0,13	1137	165	123 39	0,93 0,17	279 51
	К=1,15									
68	ССЦМСМ ТОМ I П,1=5	=БЕТОН В15 М КУБ	8,69	27,60 =	= =	233	=	= =	= =	= =
69	ССЦМСМ ТОМ I П,9=256	=КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ.1000 ММ М	30,60	18,80 = =	= =	575	=	= =	= =	= =
50	ССЦМСМ ТОМ I П,9=225	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ), ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	3,95	68,10 = =	= =	269	=	= =	= =	= =
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ.200 ММ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
51	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,64 П,1	«ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	200,00	3,25 1,50	0,62 0,24	650	300	124 48	2,35 0,35	510 70
52	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	«ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	200,00	0,68 «	0,68 0,20	136	-	136 40	« 0,26	« 52
53	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59 П,6	«ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,200 ММ М	200,00	8,10 0,18	0,12 0,04	1620	36	24 8	0,31 0,05	62 10
54	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60 П,2 ОБЩ,Ч,П,19 К=1,15	«КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	200,00	4,08 0,66	0,47 0,14	816	132	94 28	1,12 0,18	224 36
55	ССССЦМСМ ТОМ1 П,1-5	«БЕТОН В15 М КУБ	6,71	27,40 «	- «	184	-	- -	- -	- -
56	ССССЦМСМ ТОМ1 П,9-256	«КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ,1000ММ М	24,25	18,80 «	- «	456	-	- -	- -	- -
57	ССССЦМСМ ТОМ1 П,9-225	«ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ) ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	3,13	68,10 «	- «	213	-	- -	- -	- -
58	Е23-155 Т,22-1	«ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ ШТ	2,00	12,60 8,98	- «	25	18	- -	16,80 -	34 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		РУБ.		9949	1292	1048		2198
				РУБ.				351		478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «		РУБ.		9949	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ «		РУБ.		5318	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА«		РУБ.		-	1643	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ «		РУБ.		2090	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ «		РУБ.		205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «		РУБ.		1641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Р,Р, «		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, «		РУБ.		-	295	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «		РУБ.		928	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «		РУБ.		12518	-	-		-
		НОРМАТИ НАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ «		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «		РУБ.		-	1938	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		12518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ «		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «		РУБ.		-	1938	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17075	2280	1864		3878
			РУБ.					620		847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17075	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9349	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2900	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3381	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2818	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	503	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1593	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4986
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3403	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4986
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3403	-		-

СОСТАВИЛ — ПРИЛУЦКАЯ Б.С.

ПРОВЕРИЛ — КОРНИЕНКО А.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1321029

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛИК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 2ОПОСТОВ.

ОСНОВАНИЕ: 1321-0-ТС,ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,685 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1122 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,915 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-90 Т,11-8 ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,42	97,51 3,92	93,59 35,86	41 15	2	39 15	7,95 51,64	3 22
2	Е1-169 Т,22-8 ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ..И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,16	128,01 3,02	122,72 46,64	20 7	1	19 7	10,20 67,16	2 10
3	Е1-960 Т.80-2 Т,Ч,П,3,67 ТЧП,3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГР,ВРУЧНУЮ 100М3	0,17	89,40 89,40	- -	15 -	15	- -	184,80 -	31 -
4	Е1-966 Т,31-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,84	46,00 46,00	- -	39 -	39	- -	99,30 -	83 -
5	Е1-257 Т,31-2 ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,34	20,79 -	20,79 6,92	7 2	-	7 2	- 9,96	- 3
6	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,38	9,69	3,49	33	21	12	11,20	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,20			8	3,30	11
		100М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА	271,25	0,29	-	79	16	-	0,09	24
		Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,16	13,20	11,34	2	-	2	3,23	1
	Т,25-2	1000М3		1,59	3,63			1	5,23	1
9	Е6-1	-ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ И	23,40	28,40	0,28	665	16	7	1,37	32
	Т,1-1	НЕПОДВИЖНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА В 7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ		0,70	0,08			2	0,10	2
		М3								
10	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	62,49	6,93	2,99	433	112	187	2,96	185
	Т,54-1	ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ С КОМПЕНСАТОРНЫМИ НИШАМИ И УГЛАМИ ПОВОРОТА		1,80	1,06			66	1,37	86
		М3								
11	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,36	75,30	-	102	-	-	-	-
	Т,1	ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В22,5								
	П,6-521	ОБЪЕМОМ ДО 0,2М КУБ		-	-			-	-	-
		М КУБ								
12	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	5,04	71,50	-	360	-	-	-	-
	ТОМ1	ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В22,5								
	П,6-523	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО 1М КУБ		-	-			-	-	-
		М КУБ								
13	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	30,36	69,20	-	2101	-	-	-	-
	ТОМ1	ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В22,5								
	П,6-524	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2 М КУБ		-	-			-	-	-
		М КУБ								
14	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	4,76	60,80	-	289	-	-	-	-
	ТОМ1	РАЗМЕРОМ ДО 3М КВ ИЗ БЕТОНА								
	П,6-503	В22,5		-	-			-	-	-
		М КУБ								
15	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	20,24	62,50	-	1265	-	-	-	-
	ТОМ1	ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ								
	П,6-504	3М2 ИЗ БЕТОНА В22,5		-	-			-	-	-
		М3								
16	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ	0,73	54,70	-	40	-	-	-	-
	ТОМ1	БЕТОНА В15								
	П,6-526	М3		-	-			-	-	-
17	Е7-449	-УКЛАДКА ЖЕЛ,БЕТ,БАЛОК МАССОЙ	8,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
	Т,38-10,1, 8	ДО 0,3М		0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
18	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,72	70,30	-	51	-	-	-	-
	ТОМ1	БАЛОК ДЛИНОЙ 1,5М ОБЪЕМОМ ДО								
	П,9-284	0,3 М КУБ ИЗ БЕТОНА В22,5		-	-			-	-	-
		М КУБ								
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	6,84	22,90	-	111	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
20	С147-8	-АРМАТУРА А-3	43,69	25,00	-	1092	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	3,60	32,10 -	- -	116	-	- -	- -	- -
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,35	41,30 -	- -	56	-	- -	- -	- -
23	Е6-189	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В КОМПЕНСАТОРНОЙ НИШЕ ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,26	39,00 3,12	1,27 0,38	49	6	1 -	5,72 0,49	7 1
24	Е7-729	-УСТРОЙСТВО НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ М3	1,20	14,20 2,11	5,03 1,86	17	3	6 2	3,91 2,40	5 3
25	ССЦМСМ ТОМ1 П,8-512	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,20	61,56 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:63,2-0,82,2=61,54								
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,36	22,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
27	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	1,96	22,90 -	- -	45	-	- -	- -	- -
28	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,10	41,50 -	- -	-	-	- -	- -	- -
29	Е24-10 Т,2-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150°С,В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ М	145,00	0,80 0,28	0,26 0,09	116	41	38 13	0,46 0,12	67 17
30	С113-42	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-50 Т-3 М	146,45	1,11 -	- -	163	-	- -	- -	- -
31	Е24-11	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 65Х3,2ММ М	145,00	0,86 0,31	0,29 0,10	125	45	42 14	0,50 0,13	73 19
32	С113-43	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-65 Т-3,2	146,45	1,44 -	- -	211	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
33	Е24-13 Т.2-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС,В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ	270,00	1,02 0,34	0,34 0,12	275	92	91 32	0,54 0,15	146 40
			м							
34	С113-161	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	270,00	1,76 "	- "	475	-	- "	- "	- -
			м							
35	С114-382	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ;50ММ,ДН;57 ММ	165,00	2,66 "	- "	386	-	- -	- -	- -
			пог.м.							
36	С114-383	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ;50 ММ,ДН;76 ММ	165,00	2,98 "	- "	432	-	- -	- -	- -
			пог.м.							
37	С114-385	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ;60 ММ,ДН;108 ММ	270,00	3,73 "	- "	1007	-	- -	- -	- -
			пог.м.							
38	С114-665	-СКОРЛУПЫ ИЗ БИТУМОПЕРЛИТА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.СКОРЛУПЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ; 57 ММ	24,00	1,67 "	- "	40	-	- -	- -	- -
			компл.							
39	С114-666	-СКОРЛУПЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ	24,00	1,88 "	- "	45	-	- -	- -	- -
			компл.							
40	С114-669	-СКОРЛУПЫ ИЗ БИТУМОПЕРЛИТА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.СКОРЛУПЫ	45,00	2,42	-	109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМЫЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 108 ММ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ,								
41	Е24-250Т,12-1	-УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ	2,00	14,00 2,26	0,86 0,32	28	5	2 1	3,53 0,41	7 1
		ШТ								
42	Е24-291 Т,12-2	-УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 65ММ	2,00	18,00 2,48	1,08 0,40	36	5	2 1	3,91 0,52	8 1
		ШТ								
43	Е24-253 Т,12-4	-УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ	4,00	29,00 2,45	3,81 1,24	116	10	15 5	3,88 1,63	16 7
		ДТ								
44	С114-382	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:50ММ,ДН:57 ММ (КОМПЕНСАТОРОВ)	15,00	2,66 -	- -	40	-	- -	- -	- -
		ПОГ,М,								
45	С114-383	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:50 ММ,ДН:76 ММ (КОМПЕНСАТОРОВ)	15,00	2,98 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		ПОГ,М,								
46	С114-385	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:60 ММ,ДН:108 ММ (КОМПЕНСАТОРОВ)	30,00	3,73 -	- -	112	-	- -	- -	- -
		ПОГ,М,								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			10877	428	471		729
			РУБ,					169		225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10877	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1096	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	597	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8779	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	318	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1016	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	915	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	915	-		-

СОСТАВИЛ — ПРИЛУЦКАЯ В.С.

ПРОВЕРИЛ — КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-I

НА ТРОТУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,819 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 276 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,225 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-19 Т.7-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.20СМ	107,00	8,68	0,21	929	7	22	0,15	16
				0,07	0,05			5	0,06	6
		100М2								
2	Е27-173 Т.63-1 ССЦМСМ Т.I П.6-67	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ТРОТУАРЫ ТОЛЩ.СЛОЯ 12СМ	5,35	183,25	7,60	980	75	39	25,60	137
				14,00	1,90			10	2,45	13
		100М2								
		24,6-9;29.17,6-0,1,2								
3	Е27-174 Т.63-2 ССЦМСМ Т.I П.6-67	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ ТОЛЩИНЫ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ	5,35	38,52	-	206	5	-	0,57	3
				0,90	-			-	-	-
		100М2								
		(0,3-9,29.1,35)								
4	Е27-171 Т.62-3 ПРИМЕЧ.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ- ВЕРХНИЙ СЛОЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСКАНОВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ТОЛЩ.4СМ	5,35	171,94	1,86	920	29	10	9,37	50
				5,31	0,69			4	0,89	5
		100М2								
		ЦЕНА:152-9,97.2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1321037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-79	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	-	50,90	0,71	-	-	-	74,00	-
	Т	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3035	116	71		206
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3035	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			913	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	135	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	225	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	225	-		-

Составил Б.С.Прилуцкая

Проверил А.А.Корниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1321033

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3575 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,896 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е48-2 Т,3-2	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ 100М2	33,95	5,01 5,01	-	170	170	- -	10,20 -	346 -		
2	Е48-3 Т,3-3	-РАЗБИВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 100М2	33,95	4,30 4,30	-	146	146	- -	7,62 -	259 -		
3	Е48-168 Т,18-4 ССЦМСМ Р,4 МОСКВА П,252 3,13,15	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 100М2	33,95	65,25 18,30	-	2215	621	- -	38,30 -	1300 -		
4	Е48-169 Т,18-5 ССЦМСМ Р,4 МОСКВА П,252 3,13,5	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НА 5СМ 100М2	33,95	17,91 2,26	-	608	77	- -	4,48 -	152 -		
5	Е48-214 Т,18-6	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100М2	33,95	15,10 2,42	-	513	82	- -	4,39 -	149 -		
6	Е48-232 Т,27-3	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	33,95	34,94	17,00	1186	574	577	35,00	1188		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		16,90	2,45			83	3,16	107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4838	1670	577		3394
			РУБ.					83		107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4838	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2590	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1753	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	143	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			452	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1896	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1896	-		-

СОСТАВИЛ ЛЮБОЧКО Р.М.

ПРОВЕРИЛ ПРИЛУЦКАЯ Б.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3

НА УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: 1321-0-ГТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,176 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1072 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,734 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕПРЦ М,А,Ф. Ч.1ВЫП.1 1-235Р.1 Т.Ч.П.1,9- П.1,4 ТАБ.2 ПРИЛОЖ.7,8 ,10	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,БЕЗ ЦОКОЛЯ,ВЫСОТОЙ 1,65М,ТИП М4Б(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) М	625,00	4,97 0,38	0,38 0,14	1942	162 59	161	0,65 0,18	276 77
		ЦЕНА:4,83-(6,68-5,25.1,02).0,05-0,19-4,573								
2	ЕПРЦ М,А,Ф. Ч.ВЫП1 1-235Р.2	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,БЕЗ ЦОКОЛЯ,ВЫСОТОЙ 1,65М,ТИП М4Б(МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) М	625,00	3,30 0,65	0,01 -	1403	191	4 -	0,76 -	323 -
3	ЕПРЦ М,А,Ф. Ч.1ВЫП.1 1-279Р.1 Т.Ч.П.1,9- П.1,4 ТАБ.2 ПРИЛОЖЕН.7 ,8,10	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,ВЫСОТОЙ 1,6М,ТИП ВН1Б(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) ШТ	2,00	121,20 15,40	5,66 1,84	242	31 4	12	26,18 2,40	52 5
		ЦЕНА:129-(6,68-5,25.1,02).2,1-5-121,21								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ЕПРЦ Н,А,Ф, Ч,1ВЫП.1 1-279Р,2	«МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ, ВЫСОТОЙ 1,6М,ТИП ВН1Б(МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) ШТ.	2,00	52,30 7,12	0,14 0,05	105	14	- -	12,10 0,06	24 -
5	ЕПРЦ Н,А,Ф, Ч,1ВЫП.1 1-234Р,1 Т,Ч,П,1,9« П,1,4 ТАБ,2 ПРИЛОЖ.7;8 ,10	«МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ, БЕЗ ЦОКОЛЯ,ВЫСОТОЙ 1,2М,ТИП М4А(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) М	150,00	3,39 0,30	0,38 0,01	509	45	58 2	0,51 0,01	77 1
		ЦЕНА:3,51-(6,68«5,25.1,02).0,03«0,08«3,39								
6	ЕПРЦ Н,А,Ф, Ч,1ВЫП.1 1-234Р,2	«МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,БЕЗ ЦОКОЛЯ,ВЫСОТОЙ 1,2М,ТИП М4А(МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) М	150,00	2,92 0,40	0,01 -	438	60	2 -	0,68 -	102 -
7	ЕПРЦ Н,А,Ф, Ч,1ВЫП.1 1-278Р,1 Т,Ч,П,1,9« П,1,4 ТАБ,2 ПРИЛОЖ.7	«МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ ,ВЫСОТОЙ 1,2М,ТИП ВН1А(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) « ШТ.	4,00	57,30 3,69	3,87 1,37	230	15	15 5	6,20 1,77	25 7
		ЦЕНА:60,3-(6,68«5,25.1,02).0,6«2«57,5								
8	ЕПРЦ Н,А,Ф, Ч,1ВЫП.1«2 Р8Р,2	«МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,ВЫСОТОЙ 1,2М,ТИП ВН1А(МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) ШТ	6,00	46,10 6,28	0,12 0,04	184	25	- -	10,68 0,05	43 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			3053	543	252		922
			руб.					70		90
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «		руб.			2923	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		руб.			2429	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА«		руб.			«	323	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «		руб.			482	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. «		чел.«ч			-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. «		руб.			«	87	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «		руб.			272	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3677	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	410	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2130	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1832	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	290	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			184	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			185	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2499	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		508
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	324	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			6176	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1072
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	734	-		-

СОСТАВИЛ ПРИЛУЦКАЯ Б.С.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1321040

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ-ЭЛЕМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НВС,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,529 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 591 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,342 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	1,80	12,50	2,23	23	11	4	10,00	18
		100М		5,89	0,89			2	1,15	2
2	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,50	10,00	0,27	15	9	-	11,00	17
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
3	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	2,00	9,57	6,96	19	5	13	5,00	10
		100М		2,56	2,74			5	3,53	7
4	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,30	3,08	1,99	4	1	3	2,00	3
		100М		1,07	0,78			1	1,01	1
5	Ц8-368-7	-ПРОВОД НА ТРАВЕРСАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 70ММ2 ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОПОР НА 1КМ 32	0,70	50,10	23,20	35	7	16	17,00	12
		КМ		9,60	7,20			5	9,29	7
6	Ц8-[illegible]	-МУФТА МАНТОВАЯ КОНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ 1КВ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,00	33,10	11,80	33	5	12	7,00	7
		ШТ		6,60	3,69			4	6,76	5
7	Ц8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	25,00	5,35	3,33	136	38	83	3,00	75
		ШТ		1,56	1,02			25	1,32	33
8	Ц8-370-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДНЕ ЗАЯВКА С	25,00	2,00	1,16	50	20	29	1,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ								
		ШТ		0,79	0,36			9	0,66	12
9	Ц8-373-3	ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 6	2,00	6,95	-	14	6	-	5,00	10
				2,81	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-972-21	ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РУБЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	2,00	6,15	0,74	12	6	1	4,00	8
				2,75	0,24			-	0,31	1
		ШТ								
11	Ц8-32-2	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	85,00	0,31	0,01	26	20	1	1,00	85
				0,24	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	1,33	-	8	3	-	1,00	6
				0,66	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	6,00	1,61	-	6	2	-	1,00	4
				0,67	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	6,00	0,69	-	3	1	-	1,00	6
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-531-6	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ - 1	РУБ.			387	136	162		290
			РУБ.					31		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	187	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			344	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	207	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
17	15-04	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
	АОП,2	ПМА-3312У3								
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1506-18096	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	1,00	2,80	-	3	-	-	-	-
		ПКЕ,300В ЧАСТОТОЙ								
		50,60ГЦ,220В,Н.ТОК		-	-			-	-	-
		10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ								
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ								
		ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО								
		ТОЛКАТЕЛЕЙ 3-ПКЕ212-3У3								
		ТУ16-526.216-78								
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			29	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			29	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			30	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			30	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
19	Е33-820	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	25,00	4,44	1,94	111	57	48	4,05	101
	ТБ.303-8	С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ								
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ		2,27	0,49			12	0,63	16
		ШТ								
20	Е1-290	-РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ	0,20	411,00	297,00	82	23	60	236,00	47
	ТБ.34-2	ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ								
		1КМ		114,00	88,00			18	126,72	25
21	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,50	123,00	-	185	15	-	18,60	28
	ТБ.101-2-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С								
	7	СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		10,30	-			-	-	-
		МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			378	95	108		176
			РУБ.					30		41
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			378	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			175	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	125	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			62	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ								
22	С153-189	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ С ЗАЖИГАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ТИПА РКУ01-250-007У1 ШТ	25,00	34,60	-	865	-	-	-	-
23	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10ШТ	2,50	57,00	-	143	-	-	-	-
24	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,15	272,40	-	41	-	-	-	-
25	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,08	195,00	-	16	-	-	-	-
26	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАЧИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,07	277,00	-	19	-	-	-	-
27	С151-1257	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25 1000М	0,03	789,00	-	24	-	-	-	-
28	15-09 Т.1-003	-ПРОВОДА АС-25/1,8 КМ	0,70	91,51	-	64	-	-	-	-
		ЦЕНА:82.1.116								
29	2403-1501	-МУФТА СИЛОВАЯ ЗКМ-КВЭН-5 ТУ 36-848-72,ИЗМ.НР3-79	1,00	5,99	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
30	2405-1448	-КРОНШТЕЙН К-1-К290УЗ ТУ36-1014-88	25,00	8,04	-	201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,5,1,072								
31	19-10 Ч.1 П.13-006	-ИЗОЛЯТОР ТФ-20 ШТ	85,00	15,47	-	1315	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:14,3,1,082								
32	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН К Т,П, ТОМ1 П,9-370	-СТОИМОСТЬ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (СТОЙКА СНВС-2,7)ИЗ БЕТОНА В-30 ШТ	13,00	58,20	-	757	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН К Т,П,ТОМ1 П,9-370	-СТОИМОСТЬ ОПОР Ж/Б УГЛОВЫХ УПОБ-1(СТОЙКА СНВС-2,7)ИЗ БЕТОНА В-30 ШТ	7,00	58,20	-	407	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН К Т,П, ТОМ1 П,9-370	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОПОРЫ А(К)ОБ-1 (СТОЙКА СНВС-2,7)ИЗ БЕТОНА В-30 ШТ	5,00	58,20	-	291	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4149	-	-		-
			-"-							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4149	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			331	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4480	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			4480	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4943	251	270		466
			-"-							
			РУБ.					51		109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			29	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4936	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	187	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			371	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	125	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		591
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	342	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать „22" XI 1989 г.
Заказ 38 Тираж 55

gost.e-ecolog.ru