ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-1-92.88

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с
ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м
(ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА)

АЛЬБОМ X.1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЧАСТЬ 1 /СТР. 1 - 78/

РАЗРАБОТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ СССР ПРОТОКОЛ ОТ 06.04.88 № 25.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ В/О "СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ"
ПРИКАЗ № 201 ОТ 05.07.88

сф 950-05

© СФ ЦИТП Госстрой СССР, 1988.

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
		Часть I	
I		Пояснительная записка	4
2	I	Объектные сметы к типовому проекту:	
		водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (Сборный вариант с тепловыми сетями)	6
3	2	водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (Сборный вариант с котельной)	8
		Локальные сметы на:	
4	I-I	земляные работы в суглинистых грунтах	I0
5	I-2	земляные работы в песчаных грунтах	I5
6	I-3	устройство котлована в осях I-4, А-В в суглинистых грунтах	20
7	I-4	устройство котлована в осях I-4, А-В в песчаных грунтах	24
8	I-5	свайное основание	27
9	I-6	искуственное основание и форшахту	29
I0	I-7	ударно-канатное бурение скважин	32
II	I-8	фундаменты (вариант с тепловыми сетями)	35
I2	I-9	добавляется на фундаменты при варианте с котельной	39
I3	I-I0	Общестроительные работы подземной части насосной станции	4I
I4	I-II	Ж/бетонное перекрытие РСМ-I (сборный вариант)	50
I5	I-I2	Общестроительные работы надземной части насосной станции	54

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
		Часть 2	
I6	I-I3	особостроительные работы насосной станции	79
I7	I-I4	дымовую трубу (вариант с котельной)	83
I8	I-I5	отопление (вариант с тепловыми сетями)	85
I9	I-I6	отопление (вариант с кот ельной)	90
20	I-I7	вентиляцию	96
2I	I-I8	горячее водоснабжение (вариант с котельной)	98
22	I-I9	хоз-питьевой водопровод (вариант с тепловыми сетями)	I00
23	I-20	хоз-питьевой водопровод (вариант с котельной)	I03
24	I-2I	бытовую канализацию (вариант с тепловыми сетями)	I06
25	I-22	бытовую канализацию (вариант с котельной)	I08
26	I-23	временную дорогу	II0
27		Ведомость потребности в производственных ресурсах	II2
28		Таблица объемов работ для бурения скважин в зависимости от типа насосов	II3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (Подземная часть из сборного железобетона) составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН-227-82) с учётом Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП I.02.0I-85).

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ - сметные нормы и правила, введенных в действие с 0I.0I.84г.

Объемы работ на технологическое, электросиловое оборудование, КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введённых в действие с 0I.0I.84г. и определена на основании:

I. Сборников районных единичных расценок, привязанных к территориальному району I.I Московской области
2. Расценок на монтаж оборудования
3. Прейскурантов оптовых цен на материалы, введенных в действие с 0I.0I.84г. и на машины и оборудование, действующих с 0I.0I.82 г.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

I. К сметным прямым затратам:
I.I. На общестроительные работы - I6,5%
I.2. На сантехнические работы - I3,3%
I.3. На металлоконструкции - 8,6%
2. К основной заработной плате рабочих
2.I. На электромонтажные работы - 87%
2.2. На монтаж оборудования - 80%

Плановые накопления учтены в размере 8%.

Начисления на стоимость оборудования при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

На оборудовании приняты следующие начисления:

I. Запчасти - 2%
2. Тара и упаковка - 2%
3. Транспортные расходы - 4%
4. Заготовительно-складские расходы - I,2%
5. Комплектация - 0,7%

Сметная документация разработана по программе АВС-ЗЕС редакция 6,0, где расценку с меткой "С" в графе - 2" - обоснование - следует читать:

СIII - как сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I, раздел I;

СI22 - то же, часть II, раздел II

С... - т.д.

СЗI0 - как сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства часть I

Сведения о программных средствах, по которым производились расчёты, и о наличии листингов с исходными данными к этим расчётам находятся в архиве института.

Сметная документация выпущена в трёх альбомах:

Альбом X.I часть I,2	- Объектные сметы. Локальные сметы на общестроительные и внутренние сантехнические работы
Альбом X.2	- Локальные сметы на технологическое оборудование (из т.п. 90I-I-9I.88)
Альбом X.3 часть I,2	- Локальные сметы на электротехнические работы (из т.п. 90I-I-9I.88)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м с насосами типа ЭЦВI0-I20-60 (сборный вариант с тепловыми сетями)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I48,86/I47,07 тыс.руб.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
											2525 м3
I	I-I	Земляные работы	3,88				3,88		2,23	I,48	I,I5
	I-2		3,62				3,62		2,00	I,34	I,08
2	I-3	Устройство котлована в осях I-4, А-В	2,05				2,05		0,32	0,20	0,8I
	I-4		0,52				0,52		0,33	0,I9	0,2I
3	I-5	Свайное основание	I,05				I,05		0,09	0,08	0,4I
4	I-6	Искусственное основание и форшахта	4,06				4,06		0,46	0,33	I,6I
5	I-7	Ударно-канатное бурение скважин	4,05				4,05		0,47	0,52	I,83
6	I-8	Фундаменты	I,I8				I,I8		0,09	0,08	0,47
7	I-I0	Общестроительные работы подземной части насосной станции	49,93				49,93		4,06	3,38	I9,77
8	I-II	На железобетонное перекрытие РКМ-I	I3,08				I3,08		2,25	I5,3	5,I8
9	I-I2	Общестроительные работы подземной части насосной станции	24,24				24,24		3,48	2,47	9,60
I0	I-I3	Особостроительные работы	I,58				I,58		0,29	0,I9	0,62
II	I-I5	Отопление	0,85				0,85		0,I0	0,07	0,34
I2	I-I7	Вентиляция	0,I9				0,I9		0,04	0,03	0,07
I3	I-I9	Хоз-питьевой водопровод	0,2I				0,2I		0,02	0,0I	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1-21	Бытовая канализация	0,15				0,15		0,02	0,01	0,06
15	2-1	Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов	0,23	8,54	12,13	-	21,80		2,34	1,62	8,63
16	3-1	Силовое электрооборудование	-	2,47	5,04	-	7,51		0,85	0,52	2,97
17	3-5	Технологический контроль	-	1,27	4,95	-	6,22		0,46	0,28	2,46
18	3-6	Электрическое освещение	-	1,92	-	-	1,92		0,36	0,23	0,76
19	1-23	Временная дорога	5,81	-	-	-	5,81		0,44	0,35	2,30
		Итого:	112,54	14,20	22,12	-	148,86		18,37	27,15	
			110,75				147,07		18,15	27,00	

Примечание: в числителе дана стоимость в суглинистых грунтах
в знаменателе - в песчаных грунтах

Главный инженер института	Г.А.Кондратенко
Главный инженер проекта	Ю.В.Беляев
Начальник сметного отдела	С.Л.Возовой
Составил	Г.Е.Левина
Проверил	Н.Е.Наумова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м

(сборный вариант с котельной)

Составлена в ценах 1984 г. Сметная стоимость 151,43/149,64 тыс.руб.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
											2525 м3
I	I-I	Земляные работы	3,88				3,88		2,23	I,48	I,53
	---		---				---		---	---	---
			3,62				3,62		2,00	I,34	I,43
2	I-3	Устройство котлована в осях I-4, А-В	2,05				2,05		0,32	0,20	0,8I
	----		----				----		----	----	----
	I-4		0,52				0,52		0,33	0,I9	0,2I
3	I-5	Свайное основание	I,05				I,05		0,09	0,08	0,4I
4	I-6	Искусственное основание и форшахта	4,06				4,06		0,46	0,33	I,6I
5	I-7	Ударно-канатное бурение скважин	4,05	-	-	-	4,05		0,47	0,52	I,83
6	I-8	Фундаменты	I,I8	-	-	-	I,I8		0,09	0,08	0,47
7	I-9	На фундаменты (добавляется при варианте с котельной)	0,0I	-	-	-	0,0I		-	-	-
8	I-I0	Общестроительные работы подземной части насосной станции	49,93				49,93		4,06	3,38	I9,77
9	I-II	На железобетонное перекрытие РКМ-I	I3,08				I3,08		2,25	I5,3	5,I8
I0	I-I2	Общестроительные работы надземной части насосной станции	24,24	-	-	-	24,24		3,48	2,47	9,60

СР 350-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-I3	Особостроительные работы	I,58	-	-	-	I,58		0,29	0,I9	0,62
I2	I-I4	Дымовая труба	0,58	-	-	-	0,58		0,I7	0,II	0,23
I3	I-I6	Отопление	2,42	-	-	-	2,42		0,25	0,I8	0,96
I4	I-I7	Вентиляция	0,I9	-	-	-	0,I9		0,04	0,03	0,07
I5	I-I8	Горячее водоснабжение	0,02	-	-	-	0,02		0,0I	-	0,0I
I6	I-20	Хоз-питьевой водопровод	0,47	-	-	-	0,47		0,04	0,03	0,I9
I7	I-22	Бытовая канализация	0,I9	-	-	-	0,I9		0,02	0,0I	0,08
I8	2-I	Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопровод	0,23	8,54	I2,I3	-	2I,80		2,34	I,62	8,63
I9	3-7	Силовое электрооборудование	-	2,54	5,06	-	7,60		0;88	0,54	3,0I
20	3-5	Технологический контроль	-	I,27	4,95	-	6,22		0,46	0,28	2,46
2I	3-6	Электрическое освещение	-	I,92	-	-	I,92	-	0,36	0,23	0,76
22	I-23	Временная дорога	5,8I	-	-	-	5,8I	-	0,44	0,35	2,30
		Итого:	II5,02	I4,27	22,I4	-	I5I,43		I8,75	27,4I	
			II3,23				I49,64		I8,53	27,26	

Примечание: в числителе дана стоимость в суглинистых грунтах
в знаменателе - в песчаных грунтах

Главный инженер института Г.А.Кондратенко
Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник сметного отдела С.Л.Возовой
Составил Г.Е.Левина
Проверил Н.Е.Наумова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 5,0 м (подземная часть из сборного железобетона)
на земляные работы в суглинистых грунтах

Основание: типовой проект
Альбом П, У
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,88 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3/час производительности 2,I5 руб.
2. I м2 общей площади здания I4,97 руб.
3. I м3 объема здания I,53 руб.

№ пп	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-234	Срезка растительного слоя бульдозером I00 лс при перемещении до 30 м	I000м3	0,25	26,30	26,29	7	-	7	-	-
					-	8,05			2	II,59	3
2	EI-24I	Добавляется на 20 м	I000м3	0,25	42,69	42,69	II	-	I0	-	-
					-	I3,06			3	I8,8I	5
3	EI-I80	Погрузка грунта 2 группы экскаватором емк.0,4 м3 в а/самосвалы	I000м3	0,25	I55,60	I47,59	39	2	38	I6,20	4
					8,0I	42,24			II	60,83	I5
4	C3I0-I	Перевозка до I км	т	304,00	0,29	-	88	I8	-	0,09	27
					0,06	-			-	-	-
5	EI-I89	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами грунта 2 группы на I км	I000м3	0,25	I0,20	8,74	3	-	3	-	-
					-	2,62			I	3,77	I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI-I95	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	0,25	I4,33 I,59	I2,47 3,8I	4	-	3 I	3,23 5,49	I I
7	EI-I8I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	0,35	I97,I6 I0,20	I86,96 53,46	69	4	66 I9	20,60 76,98	7 27
8	C3I0-I	Перевозка до I км	т	6I3,00	0,29 0,06	- -	I78	37	- -	0,08 -	55 -
9	EI-I89	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами грунта 2 группы на I км	I000м3	0,35	I0,20 -	8,74 2,62	4	-	3 I	- 3,77	- I
I0	EI-I95	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	0,35	I4,33 I,59	I2,47 3,8I	5	I	4 I	3,23 5,49	I 2
II	EI-960	Разработка грунта 2 группы вручную с подкидкой к ковшу экскаватора (кольцевая траншея)	I00м3	0,40	74,50 74,50	- -	30	30	- -	I54,00 -	62 -
I2	EI-I80	Погрузка грунта 2 группы экскаватором емк,0,4 м3 в а/самосвалы	I000м3	0,04	I55,60 8,0I	I47,59 42,24	6	-	6 2	I6,20 60,83	I 2
I3	C3I0-I	Перевозка до I км	т	70,00	0,29 0,06	- -	20	4	- -	0,09 -	6 -
I4	EI-I89	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами грунта 2 группы на I км	I000м3	0,04	I0,20 -	8,74 2,62	I	-	- -	- 3,77	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	EI-I95	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000м3	0,04	I4,33 I,59	I2,47 3,8I	I	-	- -	3,23 5,49	- -
I6	E5-5I9	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта краном с грейзером площадью до I00 м2 в грунты 2 группы I00 м3	7,90	226,00 62,00	I29,00 46,60	I485	490	I0I9 368	96,00 60,II	758 475
I7	C5I0-I	Перевозка до I км т	I383,00	0,29 0,06	- -	40I	83	- -	0,09 -	I24 -
I8	EI-I89	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами думперами на каждые 0,5 км длины грунт 2 группы на I км I000м3	0,79	I0,20 -	8,74 2,62	8	-	7 2	- 3,77	- 3
I9	EI-I95	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000м3	0,79	I4,33 I,59	I2,47 3,8I	II	I	I0 3	3,23 5,49	3 4
20	EI-960	Разработка грунта 2 группы вручную с подкидкой к ковшу грейфера I00м3	2,90	74,50 74,50	- -	2I6	2I6	- -	I54,00 -	447 -
2I	EI-960 т.ч. п.3,67 к=I,2	Доработка вручную при механизированной разработке I00м3	0,II	89,40 89,40	- -	I0	I0	- -	I84,80 -	20 -
22	EI-I75	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы в резерве I000м3	0,2I	I78,2I 7,64	I70,30 67,54	37	2	35 I4	I5,50 97,26	3 20

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
23	C3I0-I	Подвозка грунта из резерва на I км	т	359,00	0,29	-	I04	22	-	0,09	32
					0,06	-			-	-	-
24	EI-I89	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами грунта 2 группы на I км	I000м3	0,2I	I0,20	8,74	2	-	2	-	-
					-	2,62			I	3,77	I
25	EI-968	Обратная засыпка вручную	I00м3	0,45	46,00	-	2I	2I	-	99,30	45
					46,00	-			-	-	-
26	EI-260	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 КВТ с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,I6	I5,29	I5,29	2	-	3	--	-
					-	4,68			I	6,74	I
27	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 группы	I00м3	I,60	9,69	3,49	I6	I0	6	II,20	I8
					6,20	2,29			4	3,30	5
		Итого прямые затраты по смете		руб.			3079	95I	I222		I6I4
				руб.					434		566
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ		руб.			3079	-	-		-
		Накладные расходы		руб.			5I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	90	-		-
		Плановые накопления		руб.			285	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			3878	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2725
		Сметная заработная плата	руб.			-	I475	-		-
		Итого по смете	руб.			3878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2225
		Сметная заработная плата	руб.			-	I475	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил рук.группы Н.Е.Наумова
Проверил гл.специалист А.И.Матехин
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного железобетона)

на земляные работы в песчаных грунтах

Основание: типовой проект
Альбом П,У
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,62 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3/час производительности 2,01 руб.
2. I м2 общей площади здания 13,99 руб.
3. I м3 объема здания 1,43 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-233	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером I00 лс при перемещении до 30 м	I000м3	0,27	2I,35 -	2I,34 6,55	6	-	6 2	- 9,10	- 3
2	EI-240	Поправка на дальность	I000м3	0,27	37,85 -	37,85 II,53	I0	-	I0 3	- I6,60	- 5
3	EI-I80	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,27	I55,60 8,0I	I47,59 42,24	43	2	4I I2	I6,20 60,83	4 I7
4	C3I0-I	Перевозка до I км	т	329,00	0,29 0,06	- -	95	20	- -	0,09 -	30 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI-I88	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы на I км								
		I000м3	0,27	9,26	8,04	3	-	3	-	-
				-	2,42			I	3,48	I
6	EI-I94	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы								
		I000м3	0,27	II,63	I0,I9	3	-	3	2,63	I
				I,30	3,I2			I	4,49	I
7	EI-I-I80	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы пионерный котлован								
		I000м3	0,40	I55,60	I47,59	62	3	59	I6,20	6
				8,0I	92,24			I7	60,83	24
8	C3I0-I	Перевозка до I км	т	640,00	0,29	-	I86	38	-	0,09	58
					0,06	-			-	-	-
9	EI-I88	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы на I км								
		I000м3	0,40	9,26	8,04	4	-	3	-	-
				7	2,42			I	3,48	I
I0	EI-I94	Работа на отвале при доставке грунта автотранспотными средствами грунт I группы								
		I000м3	0,40	II,63	I0,I9	5	I	4	2,63	I
				I,30	3,I2			I	4,49	2
II	EI-959 т.ч. п.3,67 к=I,2	Доработка грунта I группы вручную при механизированной разработке	I00м3	0,I2	74,76	-	9	9	-	I57,20	I9
					74,76	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	EI-959	Разработка грунта I группы вручную с подкидкой к ковшу экскаватора (кольцевая траншея)	I00м3	0,40	62,30 62,30	- -	25	25	- -	I3I,00 -	52 -
I3	EI-I80	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,04	I55,60 8,0I	I47,59 42,24	6	-	6 2	I6,20 60,83	I 2
I4	C3I0-I	Перевозка до I км	т	64,00	0,29 0,06	- -	I9	4	- -	0,09 -	6 -
I5	EI-I88	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы на I км	I000м3	0,04	9,26 -	8,04 2,42	I	-	- -	- 3,48	- -
I6	EI-I94	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,04	II,63 I,30	I0,I9 3,I2	I	-	- -	2,63 4,49	- -
I7	E5-5I8	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта краном с грейзером площадью до I00 м2 в грунты I группы	I00м3	7,90	207,00 56,00	II6,00 9I,80	I635	442	9I6 330	83,00 53,92	656 426
I8	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I264,00	0,29 0,06	- -	367	76	- -	0,09 -	II4 -
I9	EI-I88	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы на I км	I000м3	0,79	9,26 -	8,04 2,42	7	-	6 2	- 3,48	- 3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
20	EI-I94	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,79	II,63 --- I,30	I0,I9 --- 3,I2	9	I	8 --- 2	2,63 --- 4,49	2 --- 4
2I	EI-959	Разработка грунта I группы вручную с подкидкой к ковшу грейфера	I00 м3	2,90	62,30 --- 62,30	- --- -	I8I	I8I	- --- -	I3I,00 --- -	380 --- -
22	EI-I74	Погрузка грунта в резерве экскаватором 0,5 м3 на а/самосвалы	I000м3	0,26	I49,66 --- 6,4I	I43,05 --- 56,65	38	2	36 --- I4	I3,00 --- 8I,58	3 --- 2I
23	C3I0-I	Перевозка до I км	т	408,00	0,29 --- 0,06	- --- -	II8	24	- --- -	0,09 --- -	37 --- -
24	EI-I88	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-семосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы на I км	I000м3	0,26	9,26 --- -	8,04 --- 2,42	2	-	2 --- I	- --- 3,48	- --- I
25	EI-967	Обратная засыпка котлована вручную	I00м3	0,45	4I,50 --- 4I,50	- --- -	I9	I9	- --- -	89,60 --- -	40 --- -
26	EI-259	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 кВт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт I группы	I000м3	0,2I	I2,43 --- -	I2,43 --- 3,8I	3	-	3 --- I	- --- 5,43	- --- I
27	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками I,2 групп	I00м3	2,I0	9,69 --- 6,20	3,49 --- 2,29	20	I3	8 --- 5	II,20 --- 3,30	24 --- 7
		Итого прямые затраты по смете		руб. --- руб.			2877	860	III4 --- 295		I434 --- 5I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2877	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	86	-		-
		Плановые накопления	руб.			268	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I997
		Сметная заработная плата	руб.			-	I34I	-		-
		Итого по смете	руб.			3623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I997
		Сметная заработная плата	руб.			-	I34I	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил рук.группы Н.Е.Наумова
Проверил гл.специалист А.И.Матехин
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного железобетона) на устройство котлована в осях I-4, А-В в суглинистых грунтах

Основание: типовой проект
Альбом П-У
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,05 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3/час производительности I,I4 руб.
2. I м2 общей площади здания 7,92 руб.
3. I м3 объема здания 0,8I руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ.машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E-II29	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы I00м2	II,I6	0,35	0,35	4	-	4	-	-
				-	0,II			I	0,I6	2
2	EI-I8I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3	0,2I	I97,I6	I86,96	42	2	39	20,60	4
				I0,20	53,46			II	76,98	I6
3	EI-960	Разработка грунта 2 группы вручную с подкидкой к ковшу экскаватора I00м3	0,46	74,50	-	34	34	-	I54,00	7I
				74,50	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI-I8I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	0,05	I97,I6	I86,96	9	-	8	20,60	I
					I0,20	53,46			2	76,98	4
5	C3I9-I	Перевозка до I км	т	450,00	0,29	-	I3I	27	-	0,09	40
					0,06	-			-	-	-
6	EI-I89	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта 2 группы на I км	I000м3	0,26	I0,20	8,74	3	-	3	-	-
					-	2,62			I	3,77	I
7	EI-I95	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	0,26	I4,33	I2,47	4	-	3	3,23	I
					I,59	3,8I			I	5,49	I
8	EI-960 т.ч. п.3.67 к=I,2	Доработка грунта 2 группы при механизированной разработке	I00м3	0,20	89,40	-	I8	I8	-	I84,00	37
					89,40	-			-	-	-
9	EI-967	Обратная засыпка котлована вручную песком	I00м3	0,68	4I,50	-	28	28	-	89,60	6I
					4I,50	-			-	-	-
I0	EI-6I т.ч. п.3.I к=I,2	Подача песка грейфером для обратной засыпки	I000м3	0,05	I4I,79	I37,95	6	-	6	7,00	-
					3,84	39,60			2	57,02	3
II	EI-967	Разравнивание вручную	I00м3	0,45	4I,50	-	I9	I9	-	89,60	60
					4I,50	-			-	-	-
I2	EI-256	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт I группы	I000м3	0,04	I6,39	I6,39	I	-	-	-	-
					-	5,47			-	7,88	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 группы I00м3	0,40	9,69	3,49	4	2	I	II	4
				6,20	2,29			I	3,30	I
I4	СКСЦ П4-20	Стоимость песка для обратной засыпки м3	I68,30	7,79	-	I3II	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I5	EI-I75	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничной и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы в резерве I000м3	0,02	I78,2I	I70,30	3	-	3	I5,50	-
I6	C3I0-I	Подвозка местного грунта на расстоянии I км из резерва т	30,00	0,29	-	9	2	-	0,09	3
				0,06	-			-	-	-
I7	EI-257	Засыпуа траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы грунтом из резерва I000м3	0,02	20,79	20,79	I	-	-	-	-
				-	6,92			-	9,96	-
I8	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00м3	0,I7	9,69	3,49	2	I	-	II,20	2
				6,20	2,29			-	3,30	I
		Итого прямые затраты по смете руб.				I629	I33	67		264
								20		3I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I629	-	-		-
		Накладные расходы руб.				27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость р... чел.-ч				-	-	-		24
		Плановые накопления руб.				I5I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				205I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	20I	-		-
		Итого по смете:	руб.			205I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	20I	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил рук.группы Н.Е.Наумова
Проверил гл.специалист А.И.Матехин
Перфорация: подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного железобетона)

на устройство котлована в осях I÷4 в песчаных грунтах

Основание: типовой проект
Альбом П-У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,52 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. I м3/час производительности 0,29 руб.

2. I м2 общей площади здания 2,0I руб.

3. I м3 объема здания 0,2I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость руб. Всего	Общая стоимость руб. Основной зарплаты	Общая стоимость руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
					в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI-II28	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт I группы	I00м2	II,84	0,30	0,30	4	-	3	-	-
					-	0,09			I	0,I3	2
2	EI-I80	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимотью 0,4 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,25	I55,60	I47,59	35	2	34	I6,20	4
					8,0I	42,24			I0	60,83	I4
3	EI-959	Разработка грунта I группы вручную с подкидкой к ковшу экскаватора	I00м3	0,46	62,30	-	29	29	-	I3I,00	60
					62,30	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI-I80	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,05	I55,60 8,0I	I47,59 42,44	7	-	7 2	I6,20 60,83	I 3
5	EI-959 т.ч. п.3.67 к=I,2	Доработка вручную при механизированной разработке	I00м3	0,II	74,76 74,76	- -	8	8	- -	I57,20 -	I7 -
6	C3I0-I	Перевозка до I км	т	437,00	0,29 0,06	- -	I27	26	- -	0,09 -	39 -
7	EI-I88	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта I группы на I км	I000м3	0,27	9,26 -	8,04 2,42	3	-	3 I	- 3,48	- I
8	EI-I94	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,27	II,63 I,30	I0,I9 3,I2	3	-	3 I	2,63 4,49	I I
9	EI-I74	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы в резерве	I000м3	0,I9	I49,66 6,4I	I43,05 56,65	28	I	27 II	I3,00 8I,58	2 I5
I0	C3I0-I	Подвозка на Iкм	т	298,00	0,29 0,06	- -	86	I8	- -	0,09 -	27 -
II	EI-I00	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта I группы на I м	I000м3	0,I9	9,26 -	8,04 2,42	2	-	I -	- 3,48	- I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	EI-256	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт I группы	I000м3	0,23	I6,39 - -	I6,39 - 5,47	4	-	3 - I	- - 7,88	- - 2
I3	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группы I,2 групп	I00м3	2,26	9,69 - 6,20	3,49 - 2,29	22	I4	8 - 5	II,20 - 3,30	25 - 7
I4	EI-967	Обратная засыпка котлована песчаным грунтом вручную	I00м3	0,68	4I,50 - 4I,50	- - -	28	28	- - -	89,60 - -	6I - -
I5	EI-6I т.ч. п.3.I к=I,2	Подача песчаного грунта грейфером емк.35 м3 для обратной засыпки	I000м3	0,05	I4I,79 - 3,84	I37,05 - 39,60	6	-	6 - 2	7,80 - 57,02	- - 3
I6	EI-967	Разравнивание грунта вручную	I00м3	0,45	4I,50 - 4I,50	- - -	I9	I9	- - -	89,60 - -	40 - -
		Итого прямые затраты по смете	руб. - руб.				4II	I45	95 - 34		277 - 49
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.				39	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				52I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата	руб.			-	I92	-		-
		Итого по смете	руб			52I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата	руб.			-	I92	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил рук.группы Н.Е.Наумова
Проверил гл.специалист А.И.Матехин
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту водозаборных сооружений производительность от 0,2 до 0,5 м3 для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного железобетона)

на свайное основание

Основание: типовой проект
Альбом П-У
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,05 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 0,59 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,07 руб.
3. I м3 объема здания 0,4I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость руб. Всего	Общая стоимость руб. Основной зарплаты	Общая стоимость руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Е5-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты I группы м3	4,40	20,50	I5,30	90	9	68	3,54	I6
				2,I4	3,35			I5	4,32	I9
2	Е5-9	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до I2 м в грунты I группы м3	2,00	I6,40	I2,70	33	3	25	2,70	5
				I,63	2,53			5	3,26	7
3	С КСЦ П9-I29	Стоимость ж/бетонных свай марки С6-30 по ГОСТ I9804.I-79 п.м.	48,48	7,2I	-	350	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С КСЦ П9-I34	То же марки СII-30 п.м.	22,22	7,73	-	I72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	E5-3I	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,I м2	свая	I0,00	I,I9	0,60	I2	6	6	0,96	I0
									2	0,23	2
6	E6-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	0,60	27,40	0,28	I6	-	-	I,37	I
					0,70	0,08			-	0,I0	-
7	E6-5	Монолитные ж/бетонные ростверки ВС8I, РСМ2 из бетона М-200 МЗ350	м3	3,00	38,90	0,59	II7	II	2	6,66	20
					3,63	0,I8			I	0,23	I
8	CI24-2	Арматура класса А2	т	0,I7	278,00	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете		руб.			837	29	I0I		52
				руб.					23		29
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				837	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.				78	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		93
		Сметная заработная плата	руб.				-	75	-		-
		Итого по смете	руб.				I053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				-	-	-		93
		Сметная заработная плата	руб.				-	75	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил ст.инженер Н.И.Материкина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил ст.техник

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного железобетона) на искусственное основание и форшахту

Основание: типовой проект
Альбом У,У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,06 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 2,25 руб.
2. I м2 общей площади здания I5,66 руб.
3. I м3 объема здания I,6I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EII-3	Песчаная подушка под форшахту	м3	I4,00	I0,40	-	I46	23	-	3,00	42
					I,62	-			-	-	-
2	E5-507	Устройство монолитного ж/бетонного кольца форшахты из бетона М200 М 350 В4	м3	I7,30	42,07	4,78	728	34	82	3,59	62
					I,99	I,69			29	2,I8	38
3	CI24-I	Арматура класса AI	т	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	CI24-3	Арматура класса A3	т	0,88	270,00	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,20	44I,00	I,40	88	25	-	2I0,00	42
					I24,00	0,42			-	0,54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	Е16-44	Подвозка к колодцу инъекционных труб диам.32мм	м	83,00	I,38	0,0I	I3I	I9	I	0,37	3I
					0,23	-			-	-	-
7	Е16-44	Разборка инъекционных труб	м	83,00	0,I0	-	8	7	-	0,37	3I
					0,09	-			-	-	-
8	Е5-528	Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании	м3	38,00	I,93	I,27	73	22	48	I,I2	43
					0,59	0,60			23	0,77	29
9	СКСЦ п.2-22	Стоимость глиняного раствора	м3	49,40	I7,70	-	874	-	-	-	-
					7	-			-	-	-
I0	Е5-528	Тампонаж цементным раствором М25	м3	38,00	22,I3	I,27	84I	22	48	I,I2	43
					0,59	0,60			23	0,77	29
II	Е8-28	Устройство глиняного замка	м3	2,80	II,80	2,I6	33	9	6	6,50	I8
					3,20	0,65	-		2	0,84	2
		Итого прямые затраты по смете		руб.			3225	I6I	I85		3I2
				руб.					77		90
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ		руб.			3225	-	-		-
		Накладные расходы		руб.			533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	96	-		-
		Плановые накопления		руб.			300	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			4058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		458
		Сметная заработная плата		руб.			-	334	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете:	руб.			4058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		458
		Сметная заработная плата	руб.			-	334	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил рук.группы Н.Е.Наумова
Проверил гл.специалист А.И.Матехин
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с с амплитудой колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного железобетона)

на ударно-канатное бурение скважин

Основание: типовой проект
Альбом П-У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,05 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. 1 м3/час производительности 2,25 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 15,64 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,83 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E4-I00	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах I-2 группы диам.долота 500 мм м	I5,00	3,78	2,80	57	I2	42	0,63	9
				0,77	0,54			8	0,70	II
2	E4-203	Крепление скважин при ударно-канатном способе бурений трубами со сварным соединением глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости I0м	6,84	70,9I	52;25	485	I28	357	I2,50	86
				I8,6	9,95			68	I2,84	86
3	E4-258	Сварка обсадных труб диаметром 529 мм I00м	0,68	44,60	I5,00	3I	I4	I0	32,80	22
				2I,00	4,50			3	5,80	4
4	E4-249	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, подъем надфильтровых труб со сварным соединением станками ударно-канатного бурения при глубине скважин до 50 м I0м	2,22	2I,7I	I7,66	48	9	39	2,06	3
				4,06	3,37			7	4,35	I0

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	E4-258	Сварка обсадных труб диаметром 529 мм	I00м	0,22	44,60 24,00	I5,00 4,50	I0	5	3 I	32,80 5,80	7 I
6	E4-227	Извлечение труб станками ударно-канатного бурения из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости	I0м	6,84	43,72 II,35	32,37 I0,56	299	78	22I 72	II,70 I3,62	80 93
7	E4-267	Резка обсадных труб диаметром 529 мм	I00м	0,68	5,93 I,49	0,I5 0,04	4	I	- -	2,60 0,05	2 -
8	03I3-230	Стоимость труб диам.500 мм	м	83,I7	27,50 -	- -	2287	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				322I	247	672 I59		2II 207
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				322I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		49
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	95	-		-
		Плановые накопления	руб.				299	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		467
		Сметная заработная плата	руб.				-	50I	-		-
		Итого по смете:	руб.				4052	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		467
		Сметная заработная плата	руб.			-	50I	-		-

Примечание: смета составлена для бурения скважин под насосы ЭЦВI0-I20-60
Для других типов насосов объемы работ корректировать
по табл.I

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ОЗОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил рук.группы Н.Е.Наумова
Проверил гл.специалист А.И.Матехин
Перфорация: подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуд колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного железобетона) на фундаменты (вариант с тепловыми сетями)

Основание: типовой проект
Альбом П-У
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,I8 тыс.руб.
Показатели по сметам
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 0,66 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,56 руб.
3. I м3 объема здания 0,47 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость руб. Всего	Общая стоимость руб. Основной зарплаты	Общая стоимость руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
					в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	6,30	9,32 0,40	0,32 0,I0	59	3	2 I	0,80 0,I3	5 I
2	E7-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т	шт	3,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	5	I	3 I	0,65 0,54	2 2
3	E7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	4,00	2,09 0,50	I,59 0,57	8	2	6 2	0,86 0,74	3 3
4	СКСЦ П9-II0	Стоимость сборных ж/бетонных фундаментных плит трапецеидального сечения марки ФЛ8, I2пI, из бетона М150 объемом более 0,5 до I,0 м3 весом 405 тн	м3	0,66	53,88 -	- -	36	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	СКСЦ П9-II0	То же марки ФЛ24-I из бетона М150	м3	I,84	53,00 - -	- - -	99	-	- - -	- - -	- - -
6	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,I4	32,I0 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
7	Е9-I5	Укладка балок фундаментных длиной 6 м	шт	6,00	5,59 2,7I	2,68 0,96	34	I6	I6 6	4,5I I,24	27 7
8	СКСЦ П9.348	Стоимость сборных ж/бетонных фундаментных балок по серии I.4I5-I вып.I из бетона М200	м3	I,9I	67,90 - -	- - -	I30	-	- - -	- - -	- - -
9	СКСЦП9, 352	То же, таврового сечения из бетона М200	м3	I,79	67,50 - -	- - -	I2I	-	- - -	- - -	- - -
I0	СI47-I	Арматура А-I	I00 кг	I,34	22,90 - -	- - -	3I	-	- - -	- - -	- - -
II	СI47-8	Арматура А-3	I00 кг	2,62	25,00 - -	- - -	65	-	- - -	- - -	- - -
I2	СI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I7	4I,30 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
I3	Е7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8,00	I,0I 0,22	0,79 0,29	8	2	6 7	0,39 0,37	3 3
I4	Е7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	I4,00	I,39 0,30	I,09 0,40	I9	4	I6 6	0,53 0,52	7 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е7-403	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	1,00	2,64 / 0,61	2,03 / 0,74	3	1	2 / 1	1,04 / 0,93	1 / 1
16	СКСЦ П3.19	Стоимость сборных бетонных блоков объемом менее 0,3 м3 из бетона М100 по ГОСТ 13579-78	м3	2,39	44,20 / -	- / -	106	-	- / -	- / -	- / -
17	СКСЦ П3.11	То же, объемом от 0,5 м3 до 0,3 м3	м3	3,13	42,50 / -	- / -	133	-	- / -	- / -	- / -
18	СКСЦ П3.3	То же объемом более 0,5 м3	м3	0,68	40,90 / -	- / -	28	-	- / -	- / -	- / -
19	Е7-127	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	5,00	1,50 / 0,46	1,04 / 0,38	8	2	5 / 2	0,81 / 0,49	4 / 2
20	СКСЦ П9.93	Стоимость сборных ж/бетонных перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 по серии 1,038 1-1 вып.2	м3	0,40	65,70 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -
21	СКСЦ П9,93	Стоимость сборных ж/бетонных перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 по серии 1,038, 1-1 вып.1	м3	0,10	65,70 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
22	С147-1	Арматура А-1	100кг	0,04	22,90 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
23	С147-8	Арматура А-3	100кг	0,05	25,00 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	СI47-I5	Проволочная арматура В-I I00кг	0,07	32,I0	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			94I	3I	56		52
			руб.					2I		26
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			94I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкссть в н.р.	чел.ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	28	-		-
		Плановые накопления	руб.			86	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			II80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	80	-		-
		Итого по смете	руб.			II80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб.			-	80	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил ст.инженер М.И.Материкина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного железобетона) добавляется на фундаменты при варианте с котельной.

Основание: типовой проект
Альбом П-У
Составлена в ценах 1987 г.

Сметная стоимость 0,01 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3/час производительности 0,01 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,05 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
					в т.ч. основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E7-2I	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов ДС 5 т	шт	I,00	3,2I 0,97	I,33 0,47	3	I	I -	I,63 0,6I	2 I
2	СКСЦ П8-5I2	Стоимость сборных ж/бетонных плит 8I0Д-3Б из бетона М300 весом 0,I9т	м3	0,08	63,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
3	CI47-3	Арматура А3	I00кг	0,09	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4	CI47-I6	Арматура ВРI	I00кг	0,02	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
5	CI47-24	Закладные детали	I00кг	-	4I,30	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I2	I	I		2
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I4	-	-		3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по смете	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил рук.группы Н.Е.Наумова
Проверил гл.специалист А.И.Матехин
Перфорация:
Подготовил техник Т.Н.Уколова

901-I-92.86 (X.I,ч,I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного железобетона)

на общестроительные работы подземной части насосной станции

Основание: типовой проект, Альбом П. У

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 49,93 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I.I м3/час производительности 27,74 руб.

2.I м2 общей площади здания I92,77 руб.

3.I м3 объема здания I9,77 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Опускной колодец									
I	Е5-504 т.ч. п.3,I2	Устройство дренирующего слоя из гравия при работе гусеничным краном	м3	64,27	I2,60	I,I0	8I0	53	70	I,77	II4
					0,83	0,33			2I	0,43	28
2	Е5-505 т.ч. п.3.II	Устройство днища колодца из бетона М200 В6 МР350 при работе гусеничным краном	м3	39,80	43,96	3,84	I750	I09	I52	4,89	I95
					2,73	I,I4			45	I,47	59
3	СI24-I6	Арматура класса AI	т	0,53	270,00	-	I43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	СI24-I8	Арматура класса A3	т	6,76	283,00	-	I9I3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,29	44I,00	I,40	I28	36	-	2I0,00	6I
					I24,00	0,42			-	0,54	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	E6-84	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,07	355,00	I,30	25	3	-	64,00	4
					38,00	0,39			-	0,50	-
7	E22-363	Закладная детали диам.600 мм	т	I,89	634,00	I29,00	II98	I59	244	I34,00	253
					83,90	38,70			73	49,92	94
8	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	22,39	I7,80	-	399	-	-	-	-
9	EI3-225	Склейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	64,00	I,83	0,2I	II7	54	I4	I,40	90
					0,84	0,06			4	0,08	5
I0	EI3-226	Добавляется 2 слоя	м2	64,00	I,38	0,02	88	38	I	I,00	64
					0,60	-			-	-	-
II	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,64	70,00	0,95	45	6	-	I8,80	I2
					9,88	0,28			-	0,36	-
I2	E8-6I	Стальной дренажный приямок	т	0,37	335,00	6,32	I24	9	3	37,40	I4
					23,00	I,90			I	2,45	I
I3	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,64	70,00	0,95	45	6	-	I8,80	I2
					9,88	0,28			-	0,36	-
I4	EII-56	Добавляется на 30 мм	I00м2	0,64	8I,60	I,38	52	I	I	2,04	I
					0,96	0,42			-	0,54	-
I5	E6-I3	Монолитные бетонные опоры ОП1, ОП2 из бетона М200	м3	0,46	36,03	0,34	I7	I	-	5,07	2
		Стены			2,78	0,I0			-	0,I3	-
I6	E5-506 т.4 п.3.63.7	Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев шириной 2 м толщ.0,3м из бетона М300 88 МР350	м3	94,05	I60,29	9,52	I5075	5I7	895	7,93	746
					5,50	3,33			3I3	4,30	404
I7	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	5,0I	22,90	-	II5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I09,86	25,00 - -	- - -	2746	-	- - -	- - -	- - -
I9	CI47-23	Прокатная арматура листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, входящая в состав арматуры или обрамлений	I00кг	I9,86	25,00 - -	- - -	497	-	- - -	- - -	- - -
20	CI47-24	Закладные детали	I00кг	58,0I	4I,30 - -	- - -	2396	-	- - -	- - -	- - -
2I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	58,0I	I7,80 - -	- - -	I032	-	- - -	- - -	- - -
22	E34-304	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	I0м2	0,55	22I,00 33,I0	7,34 2,20	I22	I8	4 I	56,70 2,84	3I 2
23	EI3-II6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	0,06	I0,30 I,5I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
24	EI3-I56	Окраска поверхностей эмалями ХС-759 два слоя	I00м2	0,06	34,80 3,02	0,28 0,08	2	-	- -	4,60 0,I0	- -
25	E7-285	Установка стальных накладок	т	0,36	362,00 92,00	8,00 2,40	I30	33	3 I	I4I,00 3,I0	5I I
26	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	3,60	29,00 -	- -	I05	-	- -	- -	- -
27	E22-363	Установка сальников диам. 400 мм	т	0,I2	634,00 83,90	I29,00 38,70	76	I0	I6 5	I34,00 49,92	I6 6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
28	EI6-226	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 400мм	сальник	2,00	22,87 2,97	0,02 0,0I	46	6	- -	5,05 0,0I	I0 -
29	E6-90	Бетон М300 на мелком заполнителе	м3	0,43	37,6I I,55	0,33 0,I0	I6	I	- -	2,8I 0,I3	I -
30	E6-99	Внутренние стены монолитных ж/бетонных из бетона М200 В6 МР350 толщ.300 мм высотой 6м	м3	69,00	5I,I6 5,58	I,35 0,4I	3530	385	93 28	9,90 0,53	683 37
3I	CI24-I6	Арматура класса AI	т	0,28	270,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
32	CI24-I8	Арматура класса A3	т	8,69	283,00 -	- -	2459	-	- -	- -	- -
33	CI47-23	Прокатная арматура листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, входящая в состав арматуры или обрамления	I00кг	8,27	25,00 -	- -	207	-	- -	- -	- -
34	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,35	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I54	43	- -	2I0,00 0,54	74 -
35	E6-84	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	т	2,66	355,00 38,00	I,30 0,39	944	I0I	3 I	64,00 0,50	I70 I
36	E6-85	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,2I	329,00 I2,40	I,30 0,39	69	3	- -	2I,I0 0,50	4 -
37	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	32,08	I7,80 -	- -	57I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	E22-363	Установка сальников диам. 300 мм	т	0,04	634,00	I29,00	25	3	6	I34,00	5
					83,00	38,70			2	49,92	2
39	E22-362	То же диам.I00 мм	т	0,03	777,00	I62,00	23	6	4	305,00	9
					I90,00	48,60			I	62,69	2
40	EI6-225	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 300 мм	сальник	2,00	I5,50	0,0I	3I	4	-	3,42	-
					2,0I	-			-	-	-
4I	EI6-223	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до I00 мм	сальник	I,00	3,33	-	3	I	-	2,06	2
					I,22	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				37305	I606	I509		263I
			руб.						496		642
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				37305	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				6I57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		566
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II08	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II08	-	-	-
		Плановые накопления	руб.				3473	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				46935	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	32I0	-		-
		Итого по разделу I:	руб.				46935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3839
		Сметная заработная плата	руб.				-	32I0	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Металлоконструкции									
42	Е9-47	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	1,32	46,80 / 19,00	17,60 / 5,43	62	25	23 / 7	30,10 / 7,00	40 / 9
43	С121-1979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленой или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей: прямоугольные и трапециевидные 6 из стали марки ВСТ3ПС6-2	т	0,72	332,06 / -	- / -	239	-	- / -	- / -	- / -
44	С121-1979	То же из стали ВСТ3КП2	т	0,03	326,00 / -	- / -	10	-	- / -	- / -	- / -
45	С121-1979	То же из стали ВСТ3КП2	т	0,57	317,92 / -	- / -	181	-	- / -	- / -	- / -
46	Е9-46	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,90	58,00 / 13,80	32,10 / 11,80	52	12	29 / 11	22,60 / 15,22	20 / 14
47	С121-1975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4 из стали марки ВСТ3КП2	т	0,55	349,92 / -	- / -	192	-	- / -	- / -	- / -
48	С121-1975	То же из стали марки ВСТ3ПС6	т	0,12	358,00 / -	- / -	43	-	- / -	- / -	- / -
49	С121-1981	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 из стали марки ВСТ3СП5	т	0,11	318,92 / -	- / -	35	-	- / -	- / -	- / -
50	Е9-153	Опоры под трубопроводы	т	4,16	27,10 / 14,80	4,98 / 1,52	113	62	20 / 6	25,20 / 1,96	105 / 8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5I	CI2I-20I9	Опоры под трубопроводы из стали ВСТ3КП2	т	I,I4	347,92	-	397	-	-	-	-
					------	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
52	CI2I-20I9	То же из стали марки ВСТ3ПС6-2	т	I,II	362,06	-	402	-	-	-	-
					------	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
53	CI2I-20I9	То же из стали ВСТ3СП5-I	т	I,90	375,I9	-	7I3	-	-	-	-
					------	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
54	EI3-II6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой; ХС-0I0	I00м2	I,29	I0,30	0,25	I3	2	-	2,38	3
					-----	---			---	----	---
					I,6I	0,08			-	0,I0	-
55	EI3-I56	Окраска поверхностей эмалями ХС-759 в два слоя	I00м2	I,29	34,80	0,28	45	4	-	4,60	6
					-----	---			---	-----	---
					3,02	0,08			-	0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб.				2497	I05	72		I74
			---						---		---
			руб.						24		3I
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ		руб.			58	-	-		-
		Накладные расходы		руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч			-	-	-		I
		Плановые накопления		руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			72	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата		руб.			-	7	-		-
		Стоимость металломонтажных работ		руб.			2439	-	-		-
		Накладные расходы		руб.			2II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	39	-		-
		Плановые накопления		руб.			2I3	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.			2863	-	-	-	

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		2I4
		Сметная заработная плата		руб.			-	I62	-		-
		Итого по разделу 2:		руб.			2935	-	-		-
		Сметная заработная плата		руб.			-	I69	-		
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		224
		Раздел 3. Полы									
56	EII-64	Бетонное покрытие толщ.20мм	I00м2	0,58	I08,89	5,00	64	2	3	6,60	4
					3,I3	I,50			I	I,93	I
57	EII-68	Поправка на толщину	I00м2	0,58	3I,60	0,56	I8	I	-	2,I2	I
					I,I8	0,I6			-	0,2I	-
		Итого прямые затраты по разделу 3		руб.			46	I	3		3
				руб.					I		I
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ		руб.			46	-	-		-
		Накладные расходы		руб.			7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления		руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата		руб.			-	3	-		-
		Итого по разделу 3		руб.			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата		руб.			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете:		руб.			39848	I7I2	I584		2808
				руб.					52I		674

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			37409	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6I73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	III0	-		-
		Плановые накопления	руб.			3482	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			47064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3854
		Сметная заработная плата	руб.			-	3220	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2439	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	39	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I3	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I62	-		-
		Итого по смете:	руб.			49927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4068
		Сметная заработная плата	руб.			-	3382	-		-

Начальник отдела С.Л.Возовой

Составил Г.Е.Левина
Н.И.Материкина

Проверил Н.Е.Наумова

Перфорация Т.Н.Уколова

СР 950-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного ж/бетона) на железобетонное перекрытие РКМ-I

Основание: типовой проект
Альбом П-У
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I3,08 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. I м3/час производительности 7,27 руб.
2. I м2 общей площади здания 50,65I руб.
3. I м3 объема здания 5,I8 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ.машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сваи								
I	Е5-9	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до I2 м в грунты I группы м3	I6,00	I6,40	I2,70	262	26	203	2,70	43
				I,63	2,53			40	3,26	52
2	С КСЦ П9-I34	Стоимость ж/бетонных свай марки СII-30 по ГОСТУ I9804.I-79 пм	I77,76	7,73	-	I374	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е5-3I	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,I м2 свая	I6,00	I,I9	0,60	I9	9	I0	0,96	I5
				0,59	0,I8			5	0,23	4

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Перекрытие на отм.0,00 м - РКМ-I									
4	E6-I78	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки более 6 м из бетона М-200	м3	8I,68	56,40 --- II,I0	I,32 --- 0,40	4607	907	I08 --- 33	I9,50 --- 0,52	I593 --- 42
5	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,88	338,00 --- -	- --- -	297	-	- --- -	- --- -	- --- -
6	CI24-II	Арматура класса A2	т	8,69	277,00 --- -	- --- -	2407	- -	- --- -	- --- -	- --- -
7	CI47-23	Прокат	I00кг	I,90	25,00 --- -	- --- -	48	-	- --- -	- --- -	- --- -
8	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,08	44I,00 --- I24,00	I,40 --- 0,42	35	I0	- --- -	2I0,00 --- 0,54	I7 --- -
9	E6-84	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,23	355,00 --- 38,00	I,30 --- 0,39	82	9	- --- -	64,00 --- 0,50	I5 --- -
I0	E6-85	Установка закладных даталей весом более 20 кг	т	0,23	329,00 --- I2,40	I,30 --- 0,39	76	3	- --- -	2I,I0 --- 0,50	5 --- -
II	E34-304	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	I0м2	I,22	22I,00 --- 53,I0	7,34 --- 2,20	270	40	9 --- 3	56,70 --- 2,84	69 --- 3
I2	EI3-II6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	0,I2	I0,30 --- I,6I	0,25 --- 0,08	I	-	- --- -	2,38 --- 0,I0	- --- -
I3	EI3-I56	Окраска поверхностей эмалями ХС-759 в 2 слоя	I00м2	0,I2	34,00 --- 3,02	0,28 --- 0,08	4	-	- --- -	4,60 --- 0,I0	I --- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	С I47-24	Соединительные элементы	I00кг	3,I5	4I,30 - -	- - -	I30	-	- - -	- - -	- - -
I5	EI3-II6	Огрунтовка соединительных элементов грунтом ХС-0I0	I00м2	0,09	I0,30 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
I6	EI3-I56	Окраска соединительных элементов эмалью ХС-759 в 2 слоя	I00м2	0,09	34,80 3,02	0,28 0,08	3	-	- -	4,60 0,I0	- -
I7	E23 8	Трубы асбестоцементные диам. I00 мм	м	4,05	2,09 0,22	- -	8	I	- -	0,38 -	2 -
I8	E6-I78	Набетонка из бетона М-200	м3	I0,00	54,57 II,I0	I,32 0,40	544	III	I3 4	I9,50 0,52	I95 5
I9	E6-84	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,28	355,00 38,00	I,30 0,39	99	II	- -	64,00 0,50	I8 -
20	E6-85	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,I9	329,00 I2,40	I,30 0,39	63	2	- -	2I,I0 0,50	4 -
2I	E34-304	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,I3	22I,00 33,I0	7,34 2,20	28	4	I -	56,70 2,84	7 -
22	EI3-II6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	0,0I	I0,30 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
23	EI3-I56	Окраска поверхностей эмалями ХС-759 в 2 слоя	I00м2	0,0I	34,80 3,02	0,28 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
24	E22-II9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром I00мм	м	22,50	0,I4 0,07	0,07 0,02	3	2	I -	0,I2 0,03	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CI59-487	Трубы полиэтиленовые ПНД90С	I0м	2,27	I5,80 / -	- / -	36	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб.				I0399	II35	345		I987
			руб.						83		I07
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I0399	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I7I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I59
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	308	-		-
		Плановые накопления	руб.				967	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I308I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2253
		Сметная заработная плата	руб.				-	I526	-		-
		Итого по смете	руб.				I308I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2253
		Сметная заработная плата	руб.				-	I526	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Возовой
Исходные данные:
Составил ст.инженер Н.И.Материкина
Проверил рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация:
Подготовил ст.техник В.В.Письменкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту водозаборных сооружений производительностью от 0,2 до 0,5 м3/с для амплитуды колебания уровня воды 6,0 м (подземная часть из сборного ж/бетона)
на общестроительные работы надземной части насосной станции

Основание: типовой проект
Альбом П-У
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 24,24 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. I м3/час производительности I3,47 руб.
2. I м2 общей площади здания 93,58руб.
3. I м3 объема здания 9,60 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Каркас								
I	Е7-I43	Установка стропильных балок и ферм покрытий одноэтажных зданий пролетом до I2 м, массой до I0 т при длине плит покрытия до 6 м и высоте зданий до 25 м шт	3,00	I3,80 / 4,95	8,50 / 5,I6	5I	I5	25 / 9	7,50 / 4,08	23 / I2
2	С КСЦ п.8-3I	Стоимость сборных ж/б двускатных решетчатых балок пролетом I2 м, марки IБДР I2-3 шт	3,00	2I8,00 / —	- / -	654	-	- / -	- / -	- / -
3	СI47-24	Стоимость дополнительных закладных деталей I00кг	0,66	4I,30 / -	- / -	27	-	- / -	- / -	- / -
4	Е7-48	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 3 т шт	7,00	I4,40 / 3,74	5,53 / 2,0I	I0I	26	39 / I4	6,24 / 2,59	44 / I8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	С КСЦ п.9-5	Стоимость сборных ж/б прямоугольных колонн из бетона М-200, объемом от 0,2 до I м3 по серии I,423-3	м3	5,34	78,66	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,62	22,90	-	I4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	5,89	25,00	-	I47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,30	4I,30	-	2I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг	2,68	4I,30	-	III	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I0	С КСЦ п.9-3	Стоимость сборных ж/б колонн прямоугольных из бетона М-200 объемом от 0,2 до I,0м3 по серии I,427, I-3, вып.I	м3	0,89	78,66	-	70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
II	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,02	22,00	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I2	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,45	25,00	-	II	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I3	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,04	32,I0	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I4	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг	0,68	4I,30	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I5	E9-33	Монтаж фахверка	т	0,75	43,00	I8,I0	32	9	I4	I9,40	I5
					I2,60	6,59			5	8,50	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12I-1780	Стоимость стоек фахверка	т	0,75	278,00 --- -	- --- -	209	-	- --- -	- --- -	- --- -
17	Е7-290	Установка стальных насадок и надколонников	т	0,10	358,00 --- 42,50	3,30 --- 0,99	36	4	- --- -	66,60 --- 1,28	7 --- -
18	С147-24	Соединительные детали	100кг	0,59	41,30 --- -	- --- -	24	-	- --- -	- --- -	- --- -
19	Е13-121	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-021 стальных изделий и соединительных элементов	100м2	0,39	7,71 --- 2,05	0,20 --- 0,06	3	I	- --- -	3,10 --- 0,08	I --- -
20	Е13-133	То же в 2 слоя	100м2	0,39	I3,88 --- I,62	0,26 --- 0,08	5	I	- --- -	2,38 --- 0,10	I --- -
		Итого прямые затраты по разделу I		руб. --- руб.			I956	56	75 --- 28		9I --- 36
		Раздел 2. Стены									
		Стеновые панели									
2I	Е7-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	50,00	I6,30 --- 4,05	5,72 --- 2,06	489	I22	I72 --- 62	6,60 --- 2,68	I98 --- 80
22	Е7-249	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий 8 до 25 м	шт	2,00	I9,40 --- 4,93	7,54 --- 2,70	39	I0	I5 --- 5	8,08 --- 3,48	I6 --- 7

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
23	Е7-257	При панелях с карнизными панелями при массе блока до 3 т к расценкам н.247, н.249, н.251, н.253 добавлять	шт	4,00	0,25 --- 2,95	3,49 --- I,28	33	I2	I4 --- 5	4,88 --- I,65	20 --- 7
24	С КСЦ п.8-38I	Стоимость стеновых панелей из ячеистого бетона толщиной 20 см с расходом стали до 7 кг/см2	м2	II,30	I0,I0 ----- -	- --- -	II4	-	- --- -	- --- -	- --- -
25	С КСЦ п.8-382 примеч.п.I	То же с расходом стали более 20 кг/м2	м2	I00,80	II,62 ----- -	- --- -	II7I	-	- --- -	- --- -	- --- -
26	С КСЦ п.8-384 примечание п.I	То же с расходом стали 25,I кг/м2	м2	36,00	I4,55 ----- -	- --- -	524	-	- --- -	- --- -	- --- -
27	С КСЦ п.8-384 примеч. п.I	То же с расходом стали 23 кг/м2	м2	75,00	I3,93	-	I045	-	-	-	-
28	С КСЦ п.8-384 примеч. п.I	То же с расходом стали 46,8 кг/м2	м2	22,50	2I,06 ----- -	- --- -	474	-	- --- -	- --- -	- --- -
29	С КСЦ п.8-360	Карнизные панели длиной 6 м	м3	3,00	58,90 ----- -	- --- -	I77	-	- --- -	- --- -	- --- -
30	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	I,26	25,00 ----- -	- --- -	32	-	- --- -	- --- -	- --- -
3I	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,56	32,I0 ----- -	- --- -	I8	-	- --- -	- --- -	- --- -
32	СI47-24	Закладные детали	I00кг	0,9I	4I,30 ----- -	- --- -	38	-	- --- -	- --- -	- --- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
33	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	2,70	I7,80 - -	- - -	48	-	- - -	- - -	- - -
34	E7-288	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,26	328,00 27,80	6,00 I,80	85	7	I -	40,50 2,32	II I
35	CI47-24	Соединительные детали	I00кг	0,I5	4I,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
36	CI47-29	Металлизация опорных консолей и соединительных деталей	I00кг	2,73	I7,80 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		Кирпичные									
37	E8-72	Стены из кирпича керамического с облицовкой силикатным при толщине стен 380 мм, при высоте этажа до 4 м	м3	20,20	35,22 3,24	0,87 0,26	7II	65	I7 5	5,65 0,34	II4 7
38	E8-73	То же при высоте этажа более 4м	м3	I6,60	35,02 3,I8	0,68 0,20	58I	53	II 3	5,53 0,28	92 4
39	E8-79	Что же при толщине стен 5I0мм	м3	32,60	34,28 2,77	0,6I 0,I8	III8	90	20 6	4,84 0,23	I58 7
40	E8-57	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	I,6I	I3,I0 I3,I0	- -	2I	2I	- -	2I,00 -	34 -
4I	E8-37	Стены внутренние из кирпича керамического при высоте этажа более 4 м	м3	43,70	34,00 2,04	0,62 0,I8	I486	89	27 8	3,78 0,23	I65 I0

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
42	E8-36	То же при высоте этажа до 4 м	м3	4,00	34,30 2,I0	0,8I 0,24	I37	8	3 I	3,90 0,3I	I6 I
43	E8-I89	Леса для кладки стен	I00м2ВП	I,60	42,20 25,40	0,23 0,07	68	4I	- -	45,80 0,09	73 -
44	E8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0I	I94,00 27,80	I,38 0,4I	2	-	- -	54,30 0,53	I -
45	E7-I27	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	44,00	I,50 0,46	I,04 0,38	66	20	46 I7	0,8I 0,49	36 22
46	С КСЦ п.9-92	Стоимость перемычек прямоугольных из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	I,9I	64,40 -	- -	I23	-	- -	- -	- -
47	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,47	22,90 -	- -	II	-	- -	- -	- -
48	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,69	25,00 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
49	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,23	32,I0 -	- -	7	-	- -	- -	- -
50	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,06	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				869I	538	326 II2		935 I46

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Перегородки									
5I	E8-43	Перегородки из керамического кирпича, армированные толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,04	496,00 74,00	7,70 2,3I	22	3	- -	I37,00 2,98	6 -
52	E8-44	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м	I00м2	0,5I	48I,00 58,50	7,70 2,3I	244	30	4 I	I07,00 2,98	54 2
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				266	33	4 4		60 2
		Раздел 4. Перекрытие									
53	E9-I77	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до I0 м2, при массе подстропильных и стропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м	шт	8,00	5,70 I,20	I,87 0,68	46	I0	I5 5	2,04 0,88	I6 7
54	E7-I83	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м	шт	8,00	8,02 I,67	2,88 I,04	64	I3	23 8	2,83 I,34	23 II
55	С КСЦ п.8-II7	Стоимость сборных ж/б ребристых плит покрытий без отверстий весом до 5 т шириной от 2 м, длиной до 7 м при расчетной нагрузке 80I-I000 кгс/м2	м2	45,00	7,I6 -	- -	322	-	- -	- -	- -
56	С КСЦ п.8-I43	То же с отверстиями диам. 400 мм	м2	27,00	9,56 -	- -	258	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
57	С КСЦ п.8-II9	Стоимость сборных ж/б ребристых плит покрытия весом до 5,0 т шириной более 2 м, длиной до 7 м при расчетной нагрузке до 400 кгс/м2	м2	I44,00	5,33	-	770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	Е7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	3,00	2,43	I,03	7	3	3	I,64	5
59	С КСЦ п.8-236	Стоимость сборных ж/б вентиляционных стаканов по серии I, 494-24, вып.I, марки СБ4А-I	м3	0,I8	90,20	-	I6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6I	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,05	32,I0	-	2	-	-	-	
					-	-			-	-	-
62	СI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I9	4I,30	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	Е6-I3	Монолитные ж/б опорные подушки из бетона М-200	м3	0,I4	36,03	0,34	5	-	-	5,07	I
					2,78	0,I0			-	0,I3	-
64	СI24-2	Арматура класса А2	т	0,02	278,00	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,04	44I,00	I,40	I8	5	-	2I0,00	8
					I24,00	0,42			-	0,54	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
66	ЕI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой РФ-02I закладных деталей	I00м2	0,05	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
									-	0,08	-
67	ЕI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 в два слоя	I00м2	0,05	I3,88	0,26	I	-	-	2,38	-
					I,62	0,08			-	0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				I526	3I	4I		53
			руб.						I4		I9
		Раздел 5. Кровля									
68	ЕI2-307	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного в один слой на битумной мастике	I00м2	2,26	39,50	3,80	89	30	9	25,00	56
					I3,40	I,I4			3	I,47	3
69	СII4-724	Плиты ПСБС-40 теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	м3	22,60	45,70	-	I033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	ЕI2-74	Устройство кровель рулонных скатных двухслойных для зданий шириной до I2 м с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00м2	2,26	267,00	II,70	603	I05	27	80,00	I8I
					46,60	3,50			8	4,5I	I0
7I	ЕI2-289	Исключается один слой рубероида	I00м2	2,26	49,90	I,30	II3	24	3	I8,90	43
					I0,70	0,39			I	0,50	I
72	ЕI2-309	Устройство прокладной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РК-350	I00м2	2,26	36,50	0,70	82	II	I	8,47	I9
					4,78	0,2I			-	0,27	I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
73	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00м2	5,I6	9,43 / 2,30	0,0I / -	49	I2	- / -	4,I4 / -	2I / -
74	EI2-280	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,20	I92,00 / 45,80	0,4I / 0,I2	38	9	- / -	83,00 / 0,I5	I7 / -
75	EI2-293	Усиление двумя дополнительными слоями рубероида места примыкания кровли к парапету	I00м2	0,36	26,50 / 9,29	I,48 / 0,44	I0	3	- / -	I7,60 / 0,57	6 / -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. / руб.				I79I	I46	34 / I0		257 / I3
		Раздел 6. Окна									
76	EI0-84	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	5,04	2,99 / 0,74	0,36 / 0,II	I5	4	2 / I	I,38 / 0,I4	7 / I
77	EI0-88	Установка приборов оконных	шт	3,00	0,24 / 0,24	- / -	I	I	- / -	0,46 / -	I / -
78	CI22-5I	Стоимость блоков оконных одностворных марки ОРI2-I28	м2	2,88	20,30 / -	- / -	58	-	- / -	- / -	- / -
79	CI22-I60	Стоимость блоков оконных со спаренными переплетами марки ПВДI2 - I8,I	м2	2,I6	I3,00 / -	- / -	28	-	- / -	- / -	- / -
80	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2 м	компл	2,00	0,86 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8I	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2 м — компл	I,00	I,72 --- -	- --- -	2	-	- --- -	- --- -	- --- -
82	EI5-70I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм — I00м2	0,03	229,00 ------ 23,50	I,50 ---- 0,45	6	I	- --- -	43,I0 ----- 0,58	I --- -
83	EI5-707	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм — I00м2	0,0I	242,00 ------ 25,20	I,50 ---- 0,45	2	-	- --- -	46,90 ----- 0,58	- --- -
84	EI5-708	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 4 мм — I00м2	0,02	373,00 ------ 65,50	I,90 ---- 0,58	7	I	- --- -	I22,00 ------ 0,75	2 --- -
85	E8-I78	Укладка подоконных железобетонных плит гладких площадью более 0,22м2	0,02	642,00 ------ 57,00	6,67 ---- 2,00	II	I	- --- -	97,00 ----- 2,58	2 --- -
86	С КСЦ п.9.334	Стоимость плит подоконных ГОСТ 6785-69 площадью более 0,22м2 — м2	I,65	5,00 ---- -	- --- -	8	-	- --- -	- --- -	- --- -
87	E20-4I0	Установка жалюзийных решеток площадью до I м2 — Iшт	2,00	I,56 ---- I,07	0,I0 ---- 0,03	3	2	- --- -	I,7I ---- 0,04	3 --- -
88	E20-4II	То же площадью до I,5 м2 — Iшт	2,00	2,0I ---- I,26	0,I5 ---- 0,04	4	3	- --- -	2,04 ---- 0,05	4 --- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
89	С130-1474	Стоимость жалюзийных решеток	шт	4,00	0,43 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. / руб.				149	13	2 / 1		20 / 1
		Раздел 7. Двери									
90	Е10-105	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 М2	м2	13,33	1,45 / 0,55	0,35 / 0,11	19	7	4 / 1	0,91 / 0,14	12 / 2
91	Е10-140	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проекта до 3 м2	м2	13,33	1,34 / 0,20	- / -	18	3	- / -	0,38 / -	5 / -
92	Е10-107	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	м2	7,35	2,00 / 0,67	0,13 / 0,04	15	5	1 / -	1,18 / 0,05	9 / -
93	С122-219	Стоимость дверных блоков однопольных марки ДН24-10 ГОСТ 24698-81	м2	4,78	13,50 / -	- / -	65	-	- / -	- / -	- / -
94	С122-219	Стоимость дверных блоков однопольных марки ДГ24-10 ГОСТ 6629-74	м2	4,74	13,50 / -	- / -	64	-	- / -	- / -	- / -
95	С122-219	То же марки ДГ21-10	м2	2,09	13,50 / -	- / -	28	-	- / -	- / -	- / -
96	С122-217	То же марки ДГ21-7	м2	7,35	15,00 / -	- / -	110	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
97	СI22-273	То же марки ДВГI9-9П, ГОСТ I4624-84	м2	I,70	I4,80 - -	- - -	25	-	- - -	- - -	- - -
98	СIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	комплект	2,00	6,73 - -	- - -	I3	-	- - -	- - -	- - -
99	СIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных	комплект	9,00	2,97	-	27	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.				384	I5	5 I		26 2
		Раздел 8. Ворота ВЗ I,7,2,34									
I00	ЕI0-I44	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	I2,60	3,76 I,53	0,49 0,I5	47	I9	6 2	2,58 0,I9	32 2
I0I	СI2I-I969	Стоимость каркаса ворот	т	0,30	287,00 -	- -	86	-	- -	- -	- -
I02	СI22-368	Стоимость полотен ворот утепленных	м2	I2,60	25,30 -	- -	3I9	-	- -	- -	- -
I03	ЕI0-I3	Обивка ворот кровельной сталью	м2	9,45	3,74 0,50	0,0I -	35	5	- -	0,96 -	9 -
I04	СIII-344	Стоимость приборов воротных	кг	I68,00	0,47 -	- -	79	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I05	E20-4I0	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2 до I	I шт	I2,00	I,56 --- I,07	0,I0 --- 0,03	I9	I3	I --- -	I,7I --- 0,04	2I --- -
I06	CI2I-I973	Стоимость жалюзийных решеток	т	0,I4	464,00 ------ -	- --- - -	65	-	- --- -	- --- -	- --- -
I07	E15-6I3	Окраска ворот по металлу	I00м2	0,I5	43,50 ----- 2I,40	0,03 ---- -	6	3	- --- -	38,80 ----- -	5 -- -
		Серии I.435.9-I7									
I08	E9-49	Монтаж м/к ворот	т	0,64	I03,00	55,20	66	I4	35 --- I0	35,I0 ------ 20,I2	22 --- I3
I09	CI2I-I969	Стоимость м/к	т	0,64	287,00 ------- -	- ---- -	I84	-	- --- -	- --- -	- --- -
II0	CIII-344	Стоимость приборов	кг	2,80	0,47 ---- -	- --- -	I	-	- --- -	- --- -	- --- -
III	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,I3	7,7I ---- 2,05	0,20 ---- 0,06	I	-	- --- -	3,I0 ---- 0,08	- --- -
II2	EI3-I53	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,I3	20,60 ----- 3,02	0,24 ---- 0,08	3	-	- --- -	4,60 ---- 0,I0	I --- -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. ---- руб.				9II	54	42 --- I2		90 --- I5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 9. Металлоконструкции									
II3	E9-4I	Монтаж м/к монорельса из двутавра 36	м	24,00	4,66 0,7I	3,58 I,25	II2	I7	86 30	I,2I I,6I	29 39
II4	CI2I-I827	Стоимость монорельс из стали марки ВСТIТС5	т	I,45	28I,06 -	- -	408	-	- -	- -	- -
II5	CI2I-I829	Стоимость монорельс из стали марки ВСТ3КП2	т	0,0I	242,92 -	- -	2	-	- -	- -	- -
II6	CI2I-I829	Стоимость монорельс составного сечения из листовой стали и прокатных профилей, поддерживающие балки и подвески I	т	0,36	25I,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
II7	CI2I-I829	Стоимость монорельс из стали 09Г2С-I2-I	т	0,33	299,I4 -	- -	99	-	- -	- -	- -
II8	E9-46	Монтаж м/к лестниц. ,	т	0,08	58,00 I3,80	32,I0 II,80	5	I	3 I	22,60 I5,22	2 I
II9	CI2I-I975	Стоимость лестницы со ступенями из стали марки ВСТ3СП5	т	0,08	37I,I3 -	- -	30	-	- -	- -	- -
I20	E9-47	Монтаж м/к площадок	т	0,27	46,80 I9,00	I7,60 5,43	I3	5	4 I	30,I0 7,00	8 2
I2I	E9-47	То же из стали 09Г2С-I2-I	т	0,08	5I,48 20,90	I9,36 5,97	4	2	I -	30,I0 7,70	2 I
I22	CI2I-I979	Стоимость площадки с настилом из стали марки ОСТ3КП2	т	0,26	3I7,92 -	- -	83	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I23	CI2I-I979	Стоимость площадки с настилом из стали марки ВСТ3СП5	т	0,0I	339,I3 --- -	- --- -	3	-	- --- -	- --- -	- --- -
I24	CI2I-I979	Стоимость площадки с настилом из стали марки 09Г2С-I2-I	т	0,08	384,22	-	3I	-	- ---	- ---	- ---
I25	E9-47	Монтаж м/к ограждения лестниц и площадок	т	0,06	46,80 --- I9,00	I7,60 --- 5,43	3	I	I --- -	30,I0 --- 7,00	2 --- -
I26	E9-47	То же при монтаже из стали 09Г2С-I2	т	0,03	5I,48 --- 20,90	I9,36 --- 5,97	2	I	- --- -	30,I0 --- 7,70	I --- -
I27	CI2I-I98I	Стоимость ограждения из стали марки ВСТ3КП2	т	0,0I	3I8,92 --- -	- --- -	3	-	- --- -	- --- -	- --- -
I28	CI2I-I98I	Стоимость ограждения из стали марки ВСТ3СП5	т	0,05	340,I3 --- -	- --- -	I7	-	- --- -	- --- -	- --- -
I29	CI2I-I98I	Стоимость ограждения из стали марки 09Г2С-I2	т	0,03	383,20 --- -	- --- -	II	-	- --- -	- --- -	- --- -
I30	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I монорельсов и балок поддерживающих монорельс	I00м2	0,62	7,7I --- 2,05	0,20 --- 0,06	5	I	- --- -	3,I0 --- 0,08	2 --- -
I3I	EI3-I2I	То же, лестниц, площадок и ограждений	I00м2	0,I5	7,7I --- 2,05	0,20 --- 0,06	I	-	- --- -	3,I0 --- 0,08	- --- -
I32	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 монорельсов и балок поддерживающих монорельс в два слоя	I00м2	0,62	I3,88 --- I,62	0,26 --- 0,08	9	I	- --- -	2,38 --- 0,I0	I --- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I33	EI3-I58	То же лесниц, площадок и ограждений	I00м2	0,I5	29,60 I,96	0,34 0,I0	5	-	- -	2,92 0,I3	- -
		Итого прямые затраты по разделу 9:	руб. руб.				936	29	95 32		47 43
		Раздел I0. Полы									
I34	EII-57	Стяжка бетонная толщ.20 мм	I00м2	I,09	8I,50 I4,50	I,I2 0,34	89	I6	I -	29,40 0,44	32 -
I35	EI3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	I08,70	I,83 0,84	0,2I 0,06	I99	9I	23 7	I,40 0,08	I52 9
I36	EI3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом не нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	I08,70	0,69 0,30	0,0I -	75	33	I -	0,50 -	54 -
I37	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	I,09	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	453	67	4 I	I08,00 I,75	II7 2
		ТИП 2									
I38	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-300	м3	2,I0	35,22 I,62	- -	74	3	- -	2,90 -	6 -
I39	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-300	I00м2	0,2I	I35,24 20,50	I,74 0,52	28	4	- -	40,20 0,67	8 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 3									
I40	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,07	43,30	0,99	3	-	-	7,I9	-
					3,57	0,50			-	0,39	-
I4I	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-I50	бетон-м3	0,54	30,22	-	I6	I	-	2,90	2
					I,62	-			-	-	-
I42	EI3-225	Склейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	6,00	I,83	0,2I	I2	6	I	I,40	I0
					0,84	0,06			-	0,08	I
I43	EI3-226	Склейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	6,80	0,69	0,0I	5	2	-	0,50	3
					0,50	-			-	-	-
I44	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,07	4I7,00	4,52	28	4	-	I05,00	7
					6I,40	I,36			-	I,73	-
		Тип 4									
I45	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,05	43,30	0,99	2	-	-	7,I9	-
					3,57	0,30			-	0,39	-
I46	EII-II	Бетонная подготовка из бетона С-I50	м3	0,42	30,22	-	I3	I	-	2,90	I
					I,62	-			-	-	-
I47	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,05	4I7,00	4,52	22	3	-	I08,00	6
					6I,40	I,36			-	I,75	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 5								
I48	EII-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I4	84,70 I5,50	I,02 0,3I	I2	2	- -	28,50 0,40	4 -
I49	EII-77	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,I4	9,83 7,86	0,08 0,02	I	I	- -	I2,60 0,03	2 -
		Тип 6								
I50	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,20	43,30 3,57	0,99 0,30	9	I	- -	7,I9 0,39	I -
I5I	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-200	м3	I,97	3I,24 I,62	- -	62	3	- -	2,90 -	6 -
I52	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	0,20	I23,00 20,50	I,74 0,52	24	4	- -	40,20 0,67	8 -
I53	EII-60	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	I00м2	0,20	30,73 0,59	0,28 0,08	6	-	- -	2,I2 0,I0	- -
		Тип 7								
I54	EII 2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,08	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	- -	7,I9 0,39	I -
I55	EII-II	Бетонная подготовка из бетона М-50	м3	0,65	28,28 I,62	- -	I8	I	- -	2,90 -	2 -
I56	EII-57	Стяжка из легкого бетона	I00м2	0,08	82,60 I4,50	I,I2 0,34	7	I	- -	29,40 0,44	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I57	ЕII-205	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	I00м2	0,08	5I9,00 43,60	0,75 0,22	43	4	- -	75,50 0,28	6 -
		Тип 9									
I58	ЕII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I0	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	- -	7,I9 0,39	I -
I59	ЕII-II	Бетонная подготовка из бетона К-50	м3	0,80	28,28 I,62	- -	23	I	- -	2,90 -	2 -
I60	ЕII-57	Стяжка из легкого бетона	I00м2	0,I0	82,60 I4,50	I,I2 0,34	8	I	- -	29,40 0,44	3 -
I6I	ЕII-276 доп.8I	Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных на кумароно-каучуковой мастике Кн-2	I00м2	0,I0	396,00 25,00	0,46 0,I4	38	2	- -	4I,50 0,I8	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб. руб.				I266	252	30 6		440 I2
		Раздел II. Наружная отделка									
I62	ЕI5-20I	Штукатурка цоколя цементным раствором	I00м2	0,II	97,90 35,60	4,90 2,33	II	4	- -	57,40 3,0I	6 -
I63	ЕI3-I38	Окраска цмалью ПФ-II5	I00м2	0,II	2I,80 I,84	0,54 0,I6	2	—	- -	2,74 0,2I	- -
I64	ЕI5-2I0	Штукатурка плоских откосов при ширине до 200 мм	I00м	0,56	34,60 I7,60	I,I0 0,33	I9	I0	- -	30,00 0,43	I7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I65	ЕI5-520	Известковая побелка откосов	I00м2	0,I2	4,62 3,40	0,38 0,II	I	-	- -	6,I0 0,II	I -
I66	ЕI5-523	Окраска стеновых панелей перхлорвиниловыми красками	I00м4	2,49	56,80 8,70	0,70 0,2I	I4I	22	2 I	I3,90 0,27	35 I
		Итого прямые затраты по разделу II	руб. руб.				I74	36	2 I		59 I
		Раздел I2. Внутренняя отделка									
I67	ЕI5-254	Простая штукатурка внутри зданий стен при высоте помещений до 4 м	I00м2	0,72	85,I0 37,I0	6,20 3,85	6I	27	5 3	65,00 4,97	47 4
I68	ЕI5-254 т.4 п.3.I0	Простая штукатурка внутри зданий стен при высоте помещений более 4 м	I00м2	5,90	84,48 37,I0	5,58 3,46	498	2I9	33 20	58,50 4,46	345 26
I69	ЕI5-86	Облицовка стен внутри здания керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00м2	0,33	450,00 94,70	2,00 0,60	I47	3I	- -	I70,00 0,77	55 -
I70	ЕI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит при высоте помещений до 4 м	I00м2	0,I6	I9,30 I8,50	0,I5 0,04	3	3	- -	29,80 0,05	5 -
I7I	ЕI5-297 т.ч4 п.3,I0	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит при высоте помещений более 4 м	I00м2	2,9I	I9,28 I8,50	0,I4 0,04	56	54	- -	26,82 0,05	78 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I72	ЕI5-50I т.4 п.3.I8	Клеевая окраска внутри помещений потолков при высоте помещений более 4 м	I00м2	2,46	8,45 --- 3,60	0,06 --- 0,02	2I	9	- --- -	7,59 --- 0,03	I9 --- -
I73	ЕI5-509 т.4 п.3.I8	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков	I00м2	0,32	3,I3 --- 2,40	0,05 --- 0,02	I	I	- --- -	5,09 --- 0,03	2 --- -
I74	ЕI3-I4I т.4 п.3.7	Окраска потолка эмалью ХС-759 в два слоя	I00м2	0,II	34,86 --- 3,04	0,50 --- 0,08	4	-	- --- -	6,03 --- 0,I0	I --- -
I75	ЕI3-I29 т.4 п.3.7	Окраска потолка лаком ХСЛ	I00м2	0,II	I4,42 --- I,52	0,I4 --- 0,04	2	-	- --- -	3,02 --- 0,03	- --- -
I76	ЕI5-50I т.4 п.3.I8	Клеевая окраска внутри помещений при высоте помещений более 4 м	I00м2	6,34	8,45 --- 3,60	0,06 --- 0,02	54	23	- --- -	7,59 --- 0,03	48 --- -
I77	ЕI5-509 т.4 п.3.I8	Известковая окраска внутри по кирпичу и бетону при высоте помещений более 4 м	I00м2	0,64	3,I3 --- 2,40	0,05 --- 0,02	2	2	- --- -	5,00 --- 0,03	3 --- -
I78	ЕI5-658	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен при высоте помещений до 4 м	I00м2	0,05	4I,80 --- 7,90	0,50 --- 0,I5	2	-	- --- -	I4,50 --- 0,I9	I --- -
I79	ЕI5-659	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков при высоте помещений более 4 м	I00м2	0,I4	45,97	0,77	6	I	- --- -	I7,82 --- 0,30	2 --- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I80	EI5-659	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков при высоте помещений до 4 м	I00м2	0,II	45,90	0,70	5	I	-	I6,20	2
					8,70	0,2I			-	0,27	-
I8I	EI3-I07 т.4 п.3.7	Огрунтовка потолка лаком ХСЛ	I00м2	0,II	22,84	0,24	3	-	-	5,63	I
					2,75	0,06			-	0,08	-
I82	EI5-55I	Масляная окраска стен по штукатурке при высоте помещений до 4 м	I00м2	0,I4	45,30	0,60	6	I	-	20,20	3
					I0,80	0,I8			-	0,23	-
I83	EI5-55I	Простая окраска стен при высоте помещений более 4 м	I00м2	0,I8	45,36	0,66	8	2	-	22,22	4
					I0,80	0,20			-	0,26	-
I84	EI3-I07	Окраска стен лаком ХСЛ	I00м2	0,34	22,80	0,20	8	I	-	4,33	I
					2,75	0,06			-	0,08	-
I85	EI3-I4I	Окраска стен эмалью ЭС3 в два слоя	I00м2	0,34	34,60	0,24	I2	I	-	4,64	2
					3,04	0,08			-	0,I0	-
I86	EI3-I29	Окраска стен лаком ХСЛ	I00м2	0,34	I4,40	0,I2	5	I	-	2,32	I
					I,52	0,04			-	0,05	-
I87	E8-I94	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	I00м2ГП	2,30	7I,I0	0,69	I64	94	I	73,80	I70
					4I,00	0,2I			-	0,27	№
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб.				I068	47I	39		790
			руб.						23		3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I3. Разные работы								
		Отмостка								
I88	E27-52	Щебеночное основание под отмостку толщ.I00 мм I00м2	0,63	I37,50 / 2,04	I0,26 / 3,0I	87	I	7 / 2	4,0I / 3,88	3 / 2
I89	E27-54	На каждый I см изменения толщины слоя по расценкам н.н 52,53 добавлять или исключать I000м2	0,06	2I4,00 / 0,62	7,72 / 2,88	I3	-	- / -	I,28 / 3,72	- / -
I90	E27-I69	Асфальтовое покрытие толщиной 25 мм I00м2	0,63	I56,00 / 8,23	- / -	98	5	- / -	I4,40 / -	9 / -
I9I	E27-I72	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке н.I69 добавлять или исключать I00м2	0,63	25,30 / I,3I	- / -	I6	I	- / -	2,32 / -	I / -
		Пандус								
I92	E27-52	Щебеночное основание под пандус I00м2	0,II	I37,50 / 2,04	I0,26 / 3,0I	I6	-	I / -	4,0I / 3,88	- / -
I93	E27-54	На каждый I см изменения толщины слоя по расценкам н.н52,53 добавлять или исключать I000м2	0,0I	2I4,00 / 0,62	7,72 / 2,88	2	-	- / -	I,28 / 3,72	- / -
I94	EII II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	I,I3	29,30 / I,62	- / -	33	2	- / -	2,90 / -	3 / -
I95	E27-I69	Асфальтобетонное покрытие пандуса I00м2	0,II	I56,00 / 8,23	- / -	I8	I	- / -	I4,40 / -	2 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I96	E27-I72	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке н, I69 добавлять или исключать	I00м2	0,II	25,30 --- I,3I	- --- -	3	-	- --- -	2,32 --- -	- --- -
		Крыльцо									
I97	E8-I0	Песчаное основание	м3	I,I0	9,32 --- 0,40	0,32 --- 0,I0	I0	-	- --- -	0,80 --- 0,I3	I --- -
I98	E8-I79	Крыльцо с входной площадкой	м2	I,88	I3,30 --- 0,77	0,20 --- 0,06	24	I	- --- -	I,49 --- 0,08	3 --- -
I99	E8-59	Решетка для вытирания ног	т	0,03	I94,00 --- 27,80	I,38 --- 0,4I	6	I	- --- -	54,30 --- 0,53	2 --- -
		Итого прямые аатраты по разделу I3	руб. --- руб.				258	I0	8 --- 2		22 --- 2
		Итого прямые затраты по смете	руб. --- руб.				I9376	I684	706 --- 245		2889 --- 323
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				224I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		3328
		Сметная заработная плата	руб.				-	2355	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				I825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч				-	-	-		I56
		Сметная заработная плата	руб.				-	II8	-		-
		Итого по смете	руб.				24237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч				-	-	-		3484
		Сметная заработная плата	руб.				-	2473	-		-

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев
Начальник отдела ЭОСиС С.Л.Воговой
Исходные данные:
Составил ст.инженер Н.И.Материкина
вед.инженер А.Н.Прохорова

Проверил: рук.группы Н.Е.Наумова
Перфорация: ст.техник Т.Н.Уколова

gost.e-ecolog.ru