КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ "25" – ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-2-103

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95

Альбом III

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
Свердловский филиал
620062 г. Свердловск-62, ул. Генеральская 3-А
Заказ № 5580 инв. № 16151-01 тираж 150
Сдано в печать _____ 1978г. Цена 1-91

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ "25"
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-2-103

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С
УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95

Альбом III

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	– 67,69 / 74,62 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	– 57,54 тыс.руб.
I м3 здания	– 28,64 руб.
I м2 общей площади	– 106,96 руб.
I место	– 1353,8 / 785,47 руб.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону
Приказ № 10 от 9.1.1978г.

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ А.А.ЯКУШЕВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО В.А.БОЛТИНСКИЙ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА Н.П.ГРАЧЕВ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Г.В.ТЕЙКОВЦЕВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ Е.П.СТЕПОЧКИН

№№ п.п.	Оглавление	Стр.
I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета № I	5
3.	Сводка объемов и стоимости работ	7
4.	Смета № I – общестроительные работы	II
5.	Смета № 2 – сантехнические работы	49
6.	Смета № 3 – электроосвещение	58
7.	Смета № 4 – слабые токи	68
8.	Смета № 5 – на приобретение и монтаж оборудования автоматики приточной системы	75
9.	Смета № 6 – пожарная сигнализация	83
I0.	Смета № 7 – приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	87
II.	Выборка ресурсов	89
I2.	Калькуляции сметных цен	99
I3.	Вспомогательные таблицы объемов работ для температурных вариантов	I22

Т.П 211 2-63 А-61

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта детских яслей-сада на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

Сметы к типовому проекту яслей-сада на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95, разработанному Конструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по составлению типовых проектов и их применению в строительстве", утвержденной Госстроем СССР.

Объемы общестроительных, санитарно-технических и других работ определены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со строительными нормами и правилами, введенными в действие с I.I.1969 г. СН 40I-69, РСЦ I-73.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I января 1969 г., и "Ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия" для составления смет к типовым проектам, разработанным проектным институтом Мосгражданпроект и утвержденным распоряжением Исполкома Мособлсовета от I5 июля 1968 г. № I094-р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- на общестроительные работы	- I6,5%
- на металлоконструкции	- 8,3%
- на санитарно-технические работы	- I4,9%
- плановые накопления	- 6%

Сметы составлены для здания с техническим подпольем при расчетной зимней температуре -30°, со следующими конструктивными элементами:

I. Фундаменты к стене подполья - сборные бетонные и железобетонные блоки.

2. Стены наружные – панели из ячеистого бетона, полосовой разрезки, толщ. 30 см., 35 см.

3. Стены внутренние – сборные железобетонные панели толщ. I6 см.

4. Перекрытия – многопустотные панели толщ. 22 см.

5. Перегородки – крупнопанельные гипсобетонные толщ. 8 см. столярные остекленные; в санузлах – гипсобетонные водостойкие.

6. Крыша – совмещенная, невентилируемая, с наружным водостоком.

7. Полы – из линолеума и керамические.

8. Окна, двери – из блоков с раздельными переплетами, подготовленных под окраску за 2-ой раз.

9. Отделка внутренняя – силикатная и клеевая окраска; в детских туалетных на высоту I,2 м., а в санузле персонала, кухне, постирочной – на высоту I,5 м. стены облицовываются глазурованной плиткой.

I0. Наружная отделка – офактуровка панелей декоративным щебнем, втопленным в бетон.

II. Инженерное оборудование – центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на типовой проект детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

В ценах, введенных с I.I-69г. Сметная стоимость – 67,69 / 74,62 тыс. руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)						Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	инжен. обор.	техн. обор.	проч. затр.	всего	наим. ед.	к-во	сметн. стоим. единиц
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	См. № I	Общестроительные работы	48,8I					48,8I	мест	50 / 95	976,I / 5I3,7
2.	См. № 2	Сантехнические работы	5,3I					5,3I	"	"	I06,2 / 55,9
3.	См. № 3	Электроосвещение	2,90					2,90	"	"	58,0 / 30,5
4.	См. № 4	Слабые токи	0,I5					0,I5	"	"	2,94 / I,55
5.	См. № 5	Приобретение и монтаж оборудования автоматики и приточной системы	–	0,I8I	0,7II	–	–	0,892	"	"	I7,84 / 9,38
6.	См. № 6	Пожарная сигнализация	–	0,I87	0,II5	–	–	0,302	"	"	6,04 / 3,I8
7.	См. № 7	Мебель и инвентарь	–	–	–	9,33 / I8,26	–	9,33 / I8,26	"	"	I06,6 / I7I,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего на 50 мест	57,17	0,368	0,826	9,33	-	67,69 мест		50	1353,8
		Всего с расширением на 95 мест	57,17	0,368	0,826	16,26		74,62		95	785,5
		Возврат реализации тары						/70/ 122			

Главный конструктор проекта Н.П.Грачев

Руководитель группы М. Корунова

С В О Д К А

Объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№ № смет раздел смет	Наименование работ	Ед. изм.	К-во ед.	Стоимость по смете руб.					Стоим. един. измер. в руб.	Удельный вес в % к общей стоимости монт.раб.
				Полные сметные			Накл. расх. и планов. накопл.	Всего		
				строит. монтаж. работы	констр. индустр. издел.	Итого				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть									
	Работы нулевого цикла									
I.	Земляные работы	м3	705,0	34I	-	34I	78	4I9	0,60	0,74
2.	Фундаменты	"	I7,36	I38	674	8I2	I90	I002	57,72	I,78
3.	Стены	м2	469,I	639	3726	4365	I02I	5386	II,48	9,59
4.	Перекрытия	"	37,95	40	320	360	84	444	II,69	0,79
	Итого по работам нулевого цикла:	руб.		II58	4720	5878	I373	725I		I2,9I
	Работы, не входящие в нулевой цикл:									
5.	Подготовка под полы, покрытия полов	м2	509,3	I923	-	I923	450,0	2373	4,66	4,22

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
Внутренняя отделка	м2	8,I	I	-	I	-	I	0,I2	0,00I
Наружная отделка	"	I,I2	I0	-	I0	2,00	I2	I0,7I	0,02
Прочие работы	руб.	-	I3I9	4I7	I736	402	2I38	-	3,8I
в т.ч. металлоконструкции	"	-	/53/	-	/53/	/8/	/6I/	-	
Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.		3306	4I7	3723	862	4585	-	8,I6
Итого по подземной части	"		4464	5I37	960I	2235	II836	-	2I,07
Б. Надземная часть здания									
Стены	м2	64I,7I	I228	8330	9558	2237	II795	I8,38	20,99
Перекрытия	"	5I6,I	280	435I	463I	I084	57I5	II,07	I0,I7
Кровля	м2 пл.застр.	597,77	4746	2I6	4962	II65	6I27	I0,25	7,89
Перегородки	м2	333,5	9I5	I027	I942	454	2396	7,I8	4,27
Полы	"	509,3	2430	-	2430	569	2999	5,88	5,34
Окна	"	I40,I	930	I898	2828	662	3490	24,9I	6,2I
Двери	"	94,05	428	I298	I726	404	2I30	22,65	3,79
Внутренняя отделка	"	2698,86	I349	-	I349	3I6	I665	0,62	2,96
Наружная отделка	"	II9,7	59	-	59	I4	73	0,6I	0,I3

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Прочие работы	руб.		251	218	469	110	579	-	1,03
	Итого по надземной части зданий:	руб.	-	12616	17338	29954	7015	36969	-	62,81
	Итого общестроительные работы:	руб.	-	17080	22475	39555	9250	48805	-	83,88
	II. Санитарно-технические работы									
1.	Отопление	руб.	-	1348	-	1348	293	1641	-	2,92
2.	Вентиляция	"	-	680	-	680	148	828	-	1,58
3.	Холодное водоснабжение	"	-	154	-	154	33	187	-	0,33
4.	Горячее водоснабжение	"	-	566	-	566	123	689	-	1,23
5.	Канализация	"	-	1171	-	1171	255	1426	-	2,54
6.	Изоляционные работы	"	-	439	-	439	103	542	-	0,96
	Итого сантехнические работы:	руб.		4358	-	4358	955	5313	-	9,56
	III. Электромонтажные работы									
1.	Электроосвещение	руб.						2895		5,15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	IУ. Слаботочные устройства									
2.	Радиофикация	руб.						40		0,07
3.	Телефонизация	руб.						46		0,08
4.	Канализация	"						52		0,09
5.	Звонковая сигнализация	"						9		0,02
	Итого слаботочные устройства:	руб.						I47		0,26
	У. Приобретение и монтаж оборудования автоматики и приточной системы	-	-	0,I8I	-	-	-	0,I8I		I,I4
	Всего по объекту:			2I6I9	22475	43913	I0205	57341		I00%

Главный конструктор проекта Н.П.Грачев

Руководитель сметной группы М.И.Корунова

С М Е Т А № I

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95 строительно-монтажные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969/1971 г.г. 48,805 тыс.руб.

Показатели по смете:

1. Объем зданий 2008,99 м3
2. Общая площадь 537,95 м2
3. Рабочая площадь 442,7 м2
4. Число мест 50/95 мест
5. Стоимость на:
   - I м3 здания 24,29 руб.
   - I м2 рабочей пл. 110,24 "
   - I м2 общей пл. 90,72 "
   - I место/рабочее/ 976,1/513,7

№№ пп	Обоснов. принятой ед.сметн. стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц измер.	Сметная стоимость в рублях: Ед.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I.	I-746 т.I0-I40	Планировка площади механизированным способом	м2	825,4	0,005I	4
2.	I-403 I-404 т.I0-48д К=4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до 50 м Цена: 0,024I+0,0I47x4= =0,0829	м3	I23,8	0,0829	I0

I	2	3	4	5	6	7
3.	I-320 т.I0-4Iж	Разработка грунта в котлованах и траншеях экскаватором с обратной лопатой, емкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м3	I36,0	0,I44	20
4.	I-82 т.I0-23с	То же, в отвал	м3	4I2,0	0,I09	45
5.	I-440 т.I0-29б	Добор грунта механизированным способом	м3	25,2	0,35	2I
6.	I-6I0 т.I0-I03б т.ч.п.I3 к-I,2	Добор грунта вручную	м3	8,4	I,27	II
7.	I-403 т.I0-48г т.ч.п.38 к-0,85 I-404 т.I0-48г к-2	Перемещение грунта бульдозером на расстояние 30 м. Цена: 0,0224х0,85+0,0I47х2= =0,0499	м3	4I2,0	0,0499	2I
8.	-"-	Обратное перемещение грунта бульдозером на расстояние до 30 м.	м3	4I2,0	0,0499	2I
9.	I-3I т.I0-23р	Перекидка грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 для подсыпки под полы	м3	249,7	0,0902	23
I0.	I-433 I-434 т.I0-49г	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до I0 м. Цена: 0,0I39+0,0057=0,0I96	м3	I62,3	0,0I96	3
II.	I-3I9 т.I0-4Iс	Погрузка растительного слоя земли экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в автосамосвалы	м3	I23,8	0,II6	I4

I	2	3	4	5	6	7
I2.	Ц.3,ч.I стр.28	Перемещение растительного грунта и излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км.	т.	386,6	0,26	7
I3.	I-9I0 т.I0-I4Iл	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	4I2,0	0,I24	5I
		Итого по разделу I:	руб.			34I
		П. Фундаменты				
I.	I3-I т.2I-5а	Устройство песчаного основания толщ. 5 см. под фундаментные блоки	м3	3,58	0,63	2
2.	II-3-7I т.I9-Iб	Укладка фундаментных блоков весом до I,5 т.	м3	I3,4I	3,63	49
3.	II-28 I9-2а	Укладка блоков объемом до 0,4 м3	м3	I,92	6,I0	I2
4.	II-29 I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	2,03	3,59	7
5.	I6-43 т.25-6д	Устройство подбетонки из бетона М-I00 под фундаментные блоки	м3	0,32	2,33	I
6.	I2-7 т.20-Iж	Устройство монолитных столбиков под металлические стойки	м3	I,08	7,83	8
7.	I2-42 т.20-5а	Стоимость арматуры класса А-I в монолитных конструкциях	кг.	24,86	0,309	8
		Итого:	руб.			8[illegible]

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
8.	Ц.С.Ц. ч.I разд.У п.300	Песок	м3	3,76	4,96	I9
9.	-"- ч.I разд.I п.I3	Бетон М-I00	"	0,32	20,80	7
I0.	-"- п.I4	Бетон М-I50	"	I,I0	22,80	25
		Итого:				5I
		Итого с материалами:				I38
		Стоимость индустриальных изделий:				
II.	РСЦ I-73 п.8	Стоимость конструкций марки Ф I0-I2	шт.	22	I2,I6	268
I2.	-"- п.I3	То же, марки Ф-6	"	II	I6,39	I80
I3.	-"- п.I4	То же, марки Ф6-I2	"	II	7,88	87
I4.	-"- п.59	То же, марки ФС-3	"	5	I4,0	70
I5.	-"- п.6I	То же, марки ФС 3-8	"	I5	4,60	69
		Итого:				674
		Всего по разделу II:	руб.			8I2

I	2	3	4	5	6	7
		Ш. Стены				
I.	II-28-7I т.I9-2а	Установка блоков стен подвалов объемом до 0,4 м3	м3	8,73	6,I0	53
2.	II-29-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	2I,22	3,59	76
3.	I2-II т.20-1л	Заделка по месту бетоном М-I00 в стенах подполья	"	0,49	3,94	2
4.	I3-35 т.2I-7б	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	"	4,86	3,47	I7
5.	II-425-7I т.I9-24а	Установка цокольных панелей площадью до I2 м2 длиной до 3,9 м.	м2	8,80	I,4I	I2
6.	II-426-7I I9-24б	То же, длиной более 3,9 м2	"	I69,8	0,97	I65
7.	I3-30 т.2I-6ж	Боксвая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	247,72	0,56	I39
8.	I3-I6 т.2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	"	35,I	0,I9	7
9.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг. со сваркой	кг.	49,94	0,259	I3
		Итого:				484

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
I0.	Ц.С.Ц. ч.I разд.I п.I3	Бетон М-I00	м3	0,49	20,80	I0
II.	-"- разд.УI п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт.	I,86	47,50	88
I2.	-"- ч.I разд.II п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,I2	I3,I0	I5
I3.	-"- разд.II п.II7	Раствор цементный I:2	"	I,09	I5,80	I7
I4.	Ц.С.Ц. прил.2	Крепежные элементы	кг.	49,94	0,3I	I5
I5.	-"- стр.8 п.22	Металлизация крепежных элементов и закладных деталей	"	54,93	0,I74	I0
		Итого:	руб.			I55
		Итого с материалами:	"			639
		Стоимость индустриальных изделий:				
I6.	РСЦ-73 стр.7	Блоки стен подвалов из бетона М-I00 марки ФС-3	шт.	27	I4,0	378
		марки ФС-3.8	"	49	4,60	225

I	2	3	4	5	6	7
I8.		марки ФС-4	шт.	I9	I8,03	342
I9.		марки ФС-4.8	"	I0	6,I6	62
20.	Калькул.	марки ПП6-4	"	I5	4,54	68
2I.		Стоимость конструкций марки Ц-32.I4к	"	2	65,28	I3I
22.		марки Ц-64.I4к	"	I6	I30,85	2094
23.		марки ЦТУ-49.I4л	"	2	I23,49	247
24.		марки ЦТУ-49.I4	"	2	I23,49	247
		Итого:	руб.			3726
		Всего по разделу Ш:	руб.			4365

IУ. Перекрытия

I.	II-323-7I т.I9-I6д	Укладка панелей перекрытий толщ. более I6 см. площ. до I0 м2	шт.	5	3,I0	I6
2.	II-3I9-7I т.I9-I6а	То же, толщиной до I6 см. площадью до 5 м2	"	3	I,7	5
3.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг. со сваркой	т.	0,033	259,0	9
		Итого:				30
		Материалы:				
4.	Ц.С.Ц. прил.2	Стоимость монтажных связей	т.	0,033	3I0,0	I0
		Итого:	руб.			I0
		Итого с материалами:	"			40

2	3	4	5	6	7
	Стоимость индустриальных изделий:				
Кальк.	Марки ПК-64.12к	шт.	4	60,83	243
-"-	-"- ПК-64.12-10к	"	1	65,97	66
-"-	-"- ПЛ-14.5	"	3	3,61	11
Итого:		руб.			320
Всего по разделу IУ:		"			360
	У. Подготовка под полы				
16-43 25-6д	Устройство подстилающего слоя из керамзитобетона	м3	17,8	2,33	41
16-43 25-6д	Устройство подстилающего слоя из бетона М-100	"	8,56	2,33	20
16-86 16-87 25-10в 25-10г	Устройство бетонной стяжки толщиной 60 мм. Цена: 0,18+0,0112	м2	222,38	0,19	42
16-86 16-87 25-10в 25-10г	То же, толщиной 80 мм. Цена: 0,18+0,0112х3=0,21	м2	52,65	0,21	11
16-86 16-87 25-10в 25-10г	Устройство стяжки из керамзитобетона толщ. 55 мм. Цена: 0,18+0,0112х0,5=0,185	"	13,44	0,185	2
16-86 16-87 25-10в 25-10г	То же, толщиной 35 мм.	"	6,16	0,16	1

I	2	3	4	5	6	7
7.	I6-82 25-I0а	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.	м2	220,14	0,I5	32
8.	I6-82 I6-83 25-I0а 25-I0б	То же, толщиной I5 мм. Цена: 0,I6-0,006	"	I9,82	0,I5	3
9.	I6-44 25-7а	Устройство гидроизоляции гидроизолом	"	I38,27	0,92	I27
I0.	I9-II5 28-7и	Утепление перекрытия минераловатными плитами	м3	0,43	66,0	28
II.	Д-I6-2	Уложить слой водонепроницаемой бумаги	м2	I9,62	0,I3	2
I2.	I6-78 25-9д Ц.I,ч.I п-т 07-06 п.6I8	Устройство изоляции древесноволокнистыми плитами толщиной 20 мм. Цена: 0,95-/0,53-0,5I/=0,93	м2	278,I8	0,93	259
I3.	I6-78 25-9д Ц.I,ч.I п.4I9 пр-т 07-06 п.6I9	Укладка полутвердой древесноволокнистой плиты 4 мм. Цена: 0,95-/0,53-0,3I/=0,73	м2	278,I8	0,73	203
		Итого:	руб.			7II
		Материалы:				
I4.	ЦСЦ п.58	Керамзитобетон	м3	I9,I	30,2	577

I	2	3	4	5	6	7
I5.	ЦСП п.3	Бетон М-I00	м3	9,84	20,0	I97
I6.	-"- п.4	Бетон М-I50	"	I3,56	2I,9	297
I7.	-"- п.98	Раствор цементный I00	"	4,53	I7,9	8I
		Итого:	руб.			II52
		Итого по разделу У:	руб.			I923
		УI. Внутренняя отделка				
I.	I7-589 27-496	Известковая окраска по бетону	м2	8,II	0,04	I
		Итого по разделу УI:	руб.			I
		УП. Наружная отделка				
I.	I7-699 27-60в 27-68в	Масляная окраска белилами с добавлением колера за 2 раза металлических входных решеток	м 2	I,I2	0,588	I
2.	I7-233 27-20а	Высококачественная штукатурка стенок входа по камню	"	8,79	0,66	6
		Итого:	руб.			7
		Материалы:				
3.	ЦСП ч.I,р.П п.I2I	Раствор цементно-известковый I:3	м3	0,23	I3,I0	3
		Всего по разделу УП:	руб.			I0

I	2	3	4	5	6	7
		IX. Прочие работы				
		А. Отмостка				
I.	32-34I т.45-58	Устройство щебеночного основания под отмостку	м2	I30,8	0,20I	26
2.	32-339 т.45-57в	Покрытие горячей и холодной керамзитобетонной смесью толщиной слоя 25 мм.	"	I30,8	0,I69	22
		Итого по "А"	руб.			48
		Б. Вход № I и 3				
3.	I3-48 2I-7и	Кладка кирпичной цветочницы	м2	2,296	0,66	2
4.	I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки под цветочницу толщ. I0 см. М-I50	м3	0,398	2,33	I
5.	I6-40 т.25-6б	Песчаное основание	"	I9,34	I,45	28
6.	I2-9 т.20-Iи	Устройство монолитной железобетонной плиты основания входа из бетона М-I50	"	3,30	I,80	6
7.	I2-I0 т.20-Iк	Устройство монолитных железобетонных ступеней	м3	0,58	3,47	2
8.	I6-I03 25-I2з	Цементный пол толщиной 20 мм.	м2	22,74	0,22	5

2	3	4	5	6	7
9. I4-50 т.22-3а	Установка металлической решетки для вытирания ног	т.	0,024	26,I	I
I0. II-28 т.I9-2а	Укладка фундаментных блоков объемом до 0,4 м3	м3	I,02	9,I0	6
II. II-29 т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	I,62	3,59	6
	Итого:	руб.			57
	В. Вход № 2				
I2. I3-48 2I-7а	Кладка кирпичной цветочницы	м2	0,79	0,66	I
I3. I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки под цветочницу толщиной I0 см.	м3	0,I04	2,33	I
I4. I6-40 т.25-6б	Песчаное основание	м3	4,42	I,45	6
I5. I2-9 т.20-Iи	Устройство монолитной железобетонной плиты основания входа	м3	0,92	I,80	2
I6. I2-I0 т.20-Iк	Устройство монолитных железобетонных ступеней	"	0,I7	3,47	I
I7. I6-I03 25-I2з	Цементный пол толщиной 20 мм.	м2	6,I9	0,22	I
I8. I4-50 т.22-8в	Установка металлической решетки для вытирания ног	т.	0,0I2	26,I	I
	Итого по "В":	руб.			I3

I	2	3	4	5	6	7
		Г. Вход № 4				
I9.	I6-40 25-66	Песчаное основание	м3	4,42	I,45	6
20.	I2-9 т.20-Iи	Устройство монолитной железобетонной плиты основания входа из бетона М-300	"	0,90	I,80	2
2I.	I2-I0 т.20-Iк	Устройство монолитных железобетонных ступеней	"	0,28	3,47	I
22.	I6-I03 25-I2з	Цементный пол толщиной 20 мм. М-300	м2	6,I9	0,22	I
23.	I4-50 т.22-3и	Установка металлической решетки для вытирания ног	т.	0,0I2	26,I	I
		Итого по "I":	руб.			II
		Д. Разные работы				
24.	II-3I9-7I т.I2-I6а	Укладка железобетонных ступеней спуска в подвал	шт.	I4	I,7	24
25.	I3-48 т.2I-7и	Кладка кирпичных стен толщиной I2 см. для опирания ступеней	м2	9,46	0,66	6
		Итого:	руб.			30

2	3	4	5	6	7
	Е. Подпольные каналы				
. 18-41 т.2I-7д	Кладка стен подпольных каналов из кирпича	м3	7,43	4,I8	3I
. I6-43 т.25-6д	Устройство бетонной подготовки в каналах из бетона М-I00	м3	5,I	2,33	I2
. I3-30 т.2I-6к	Обмазка стенок битумом за 2 раза	м2	65,68	0,56	37
). I3-I6 т.2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором I:2	"	I6,85	0,I9	3
). II-3I3--7I т.I9-I4к	Укладка плит покрытий подпольных каналов площадью до 0,6 м2	шт.	I09	0,I9	2I
[. I4-29 22-7ж	Установка металлических рам под плиты ПТП8-6	т.	0,I70	26,I	4
?. I4-I78 22-25л	Масляная окраска металлических рам	т.	0,I70	I0,5	2
	Итого:	руб.			II0
	Итого по А,Б,В,Г,Д,Е:	руб.			269

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
33.	Ц.С.Ц. ч.I,р.У п.294	Щебень рядовой	м3	I6,22	7,50	I22
34.	-"- п.29I	Щебень- гравий 5-I0 мин.	"	3,40	8,0I	27
35.	-"- п.309	Смесь асфальтобетонная	т.	7,59	I4,50	II0
36.	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	3,20	47,50	I52
37.	-"- разд.II п.I03	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,88	I4,20	27
38.	-"- п.300	Песок	"	28,I8	4,96	I40
39.	-"- ч.I,р.I п.I7	Бетон М-I50	"	4,22	28,40	I20
40.	Ц.I,ч.II стр.I93 п.8I	Арматура кл. В-I	к-т	I7,05	0,206	4
4I.	-"- п.458	Металлоконструкции	т.	0,048	235,0	II
42.	Ц.С.Ц. ч.I,р.I п.I0I	Раствор цементный М-300	м3	0,50	23,80	I2

I	2	3	4	5	6	7
43.	Ц.С.Ц. разд.I п.II7	Раствор цементный I-2	м3	0,52	I5,80	8
44.	Ц.С.Ц. ч.I,р.I п.I3	Бетон М-I00	"	5,I	20,80	I06
45.	Ц.I.ч.II п.9I	Металлические рамы	т.	0,I7	I98	34
		Итого:	руб.			873
		Итого с материалами:	руб.			II42
		Стоимость индустриальных изделий:				
46.	Ц.С.Ц. 4746	Стоимость конструкций марки ДС3-I7	м.	I2,6	2,5	32
47.	Ц.С.Ц. п.3574	Сборные железобетонные плиты покрытия каналов марки ПТП8-6	м2	52,32	5,53	289
48.	Р.С.Ц. п.59	Сборные железобетонные блоки ФС-3	шт.	4	I4,0	56
49.	-"- п.6I	То же, марки ФС3-8	"	8	4,60	37
		Итого:	руб.			4I4
		Итого по А,Б,В,Г,Д,Е:	руб.			I556

I	2	3	4	5	6	7
		К. Приточная камера				
50.	I3-4I 2I-7д	Кирпичная кладка стенок приточной шахты и стенок камера	м3	2,45	4,I8	I0
5I.	I7-297 27-23д	Затирка внутренней и наружной поверхности известково-цементным раствором	м2	I0,27	0,I5	2
52.	I3-30 2I-6к	Обмазочная гидроизоляция стенок шахты, соприкасающихся с грунтом	"	I0,25	0,56	6
53.	I3-64 2I-9е	Установка металлической решетки РР-I	т.	0,003	285,0	I
54.	I4-I78 22-25л	Масляная окраска решетки	т.	0,003	I0,5	I
55.	I6-60 25-7ж	Смазка битумом уплотненного грунта	I00 м2	0,00384	29,6	I
56.	I6-4I 25-6з	Устройство подстилающего слоя из керамзитового гравия толщиной 240 мм.	м3	0,093	3,6I	I
57.	I6-82 25-I0а	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.	м2	0,384	0,I6	I
58.	I5-2 23-Iа	Устройство деревянного навеса над приточной шахтой	м3	0,070	85,0	6
59.	I6-6I8 26-I0з	Покрытие навеса двухслойным рубероидным ковром	I00 м2	0,007	96,0	I
60.	I6-59I 26-9е	Устройство свеса из оцинкованной стали	"	0,0I	I52	2
		Итого:	руб.			32

2	3	4	5	6	7
	Материалы:				
51. Ц.С.Ц. п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	0,98	47,50	47
52. -"- п.I03	Раствор цементно-известковый	м3	0,648	I3,I0	8
53. -"- п.36I	Керамзитовый гравий	"	0,093	I0,4	I
64. -"- п.98	Раствор цементный	"	0.08	I7,9	I
	Итого:	руб.			57
	Итого по "К"	руб.			89
	И. Венткамера				
65. I3-4I 2I-7д	Кирпичная кладка стенок венткамеры толщиной 25 см.	м3	I,35	4,I8	6
66. I9-65 т.28-3к	Утепление минераловатными полужесткими плитами	"	I,08	39,3	42
67. I6-60 25-7к	Смазка битумом уплотненного грунта	I00 м2	0,02	29,6	I
68. I6-4I 25-6з	Устройство подстилающего слоя из керамзитового гравия	м3	0,49	2,33	I
69. I6-82 25-I0а	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.	м2	2,03	0,I6	I

т.п. 2II-3-I03 А.Ш

I	2	3	4	5	6	7
70.	II-I99-71 т.I9-II	Укладка перемычек Б-I5 весом до 0,3 т.	м3	0,052	9,30	I
		Итого:	руб.			52
		Материалы:				
7I.	Ц.С.Ц. п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	0,54	47,50	26
72.	Ц.С.Ц. п.I03	Раствор цементно-известковый	м3	0,32	I3,I0	4
73.	Ц.С.Ц. п.36I	Керамзитовый гравий	"	0,49	I0,4	5
74.	Ц.С.Ц. п.98	Раствор цементный	"	0,043	I7,9	I
		Итого:	руб.			36
		Итого с материалами	руб.			38
		Стоимость индустриальных изделий:				
75.	РСП I-73 п.433	Б-I5 - сборные железобетонные перемычки М-200	шт.	2	I,47	3
		Итого:	руб.			3
		Итого по разделу "И":	руб.			9I
		Итого по разделу IX:	руб.			I736
		в т.ч. металлоконструкции:				/53/

2	3	4	5	6	7
	I. С т е н ы				
	А. Наружные				
•	II-434-71 т.I9-24к	Установка панелей наружных стен площ. до 6 кв.м., двухрядной разрезки, в бескаркасно-панельных общественных зданиях	м2	248,6	I,50	373
•	II-435-71т т.I9-24м	То же, площадью более 6 кв.м.	"	I05,84	0,99	I05
3.	II-428 I9-24т	Установка панелей наружных стен площадью до I5 м2 при разрезке на этаже	"	69,5	I,I2	78
4.	II-447-71 т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м. шва	289,03	0,46	I33
5.	II-474 т.I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг. со сваркой	т.	0,I05	259,0	27
6.	II-446-71т т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	289,03	0,I0	29
7.	Ц.С.К. т.ч.22	Металлизация монтажных связей	т.	0,I26	I74,0	22
8.	II-452-71т т.I9-25к	Герметизация мастикой стыков коробок окон со стенами	м.	350,25	0,55	I93
	Итого по "А" разделу I :		руб.			960

т.п. 2II-2-I03

I	2	3	4	5	6	7
		Б. Внутренние				
9.	II-442-7Iг т.I9-24п	Установка панелей внутренних стен площадью до 6 кв.м.	42	50,13	I,2I	6I
I0.	II-444-7Iг т.I9-24р	То же, площадью более 6 кв.м.	"	I86,02	0,55	I02
II.	II-I94-7Iг т.I9-II х	Укладка ригелей весом до 3 т. со сваркой	шт.	8	5,00	40
I2.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг. со сваркой	т.	0,04I	259,0	II
I3.	Ц.С.Ц. т.ч.22	Металлизация монтажных связей	т.	0,049	I74,0	9
		Итого по разделу "Б":	руб.			223
		Итого по разделу:	руб.			II83
		Материалы:				
I4.	-"- прил.2	Монтажные связи	т.	0,I46	3I0,0	45
		Итого:	руб.			45
		Итого с материалами:	руб.			I228
		Стоимость индустриальных изделий:				
I5.	Кальк.	Наружные стеновые панели из керамзитобетона толщ. 300,350 мм. $\gamma = 900$; $\gamma = 950$				
I6.		марки Н-64.I4-3к	шт.	I2	I44,67	I736

I	2	3	4	5	6	7
I7.		марки Н-64.8-2к	шт	I4	8I,29	II38
I8.		марки Н-64.6к	"	4	67,04	268
I9.		марки Н-32.I4-2к	"	2	72,04	I44
20.		марки Н-32.8к	"	2	40,0I	80
2I.		марки Н-22-8к	"	3	27,I2	8I
22.		марки Н-I6.I9-Iк	"	7	48,46	339
23.		марки Н-8.I9к	"	I9	23,60	448
24.		марки Н-8.I9-Iк	"	6	23,8I	I43
25.		марки Н-4.I9к	"	20	II,79	236
26.		марки Н-4.I9-Iк	"	3	II,76	35
27.		марки НПТ-49.8	"	2	7I,07	I42
28.		марки НПТ-49.8л	"	2	7I,07	I42
29.		марки НТ-30.33-I	"	4	I08,76	435
30.		марки НТУ-I9.33	"	2	I33,42	267
3I.		марки НТУ-I9.33л	"	2	I33,42	267
32.	Калькулятор.	Внутренние стены из тяжелого бетона толщ. I60 мм марки В-6.25к	"	4	I3,50	54
33.		марки В-49.25-2к	"	3	I08,02	325
34.		марки В-6.25-Iк	"	3	I3,I8	40
35.		марки В-I0.30-I	"	4	23,46	I02
36.		марки В-I0.25к	"	2	2I,24	43
37.		марки В-I3.25к	"	I	26,55	27
38.		марки В-I0.30-2	"	6	24,60	I48
39.		марки В-27.25к	"	I	56,49	57
40.		марки В-38.25к	"	2	83,30	I67
4I.		марки В-38.25-Iк	"	I	65,63	66
42.		марки В-30.30к	"	2	79,38	I59
43.		марки В-49.25-6	"	6	74,9I	450

1	2	3	4	5	6	7
44.		марки В-32,30к	шт	2	83,69	I67
45.		Сборные железобетонные ригели из бетона М-200 марки В-99,5к	шт	8	78,04	624
		Итого:	руб			8330
		Всего по разделу I:	руб			9558
		II. Перекрытие				
I.	II-323-7Iг т.I9-I6д	Укладка панелей перекрытий толщ. более I6 см площадью до I0 кв.м.	шт	64	3,I0	I98
2.	II-322 т.I9-I6г	То же, площадью до 5 м2	"	8	2,35	I9
3.	II-I88 т.I9-IIа	Укладка вкладышей	"	9	I,63	I5
4.	II-474-7Iг т.I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	т	0,085	259,0	22
		Итого:	руб			254
		Материалы:				
5.	Ц.С.П. прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,085	3I0,0	26
		Итого:	руб			26
		Итого с материалами:	руб			280
		Стоимость индустриальных изделий:				
6.	Кальк.	Панели перекрытий многопустотные толщ. 220мм марки ПК-64.I2-2п	шт	4	60,78	243
7.	п.I	марки ПК-64-I2к	шт	33	60,83	2007
8.	п.2	марки ПК-64-I2-Iк	"	I6	63,57	I0I7

1	2	3	4	5	6	7
9.	п.4	марки ПК-64-I2-2к	шт	5	60,78	304
I0.	п.I3	марки ПК-64.I2-I0к	"	6	65,97	396
II.	п.I5	марки ПК-32-I2к	"	6	26,04	I56
I2.	п.I7	марки ПК-32-I2-2к	"	I	26,29	26
I3.		марки ПК-32-I2-4к	"	I	25,94	26
I4.		марки В-64.2	"	8	20,44	I64
I5.		марки В-32.2	"	I	II,70	I2
		Итого:	руб			435I
		Итого по разделу II:	руб			463I

III. Кровля

I.	I6-6I8 т.26-I0з	Устройство оклеечной пароизоляции из одного слоя рубероида	м2	533,I2	0,48	256
2.	I6-608 т.26-I0з	Утепление перекрытия керамзитовым гравием	м3	I06,62	I,85	I97
3.	I6-6I3 т.26-I0к	Укладка I-го слоя пергамина насухо	I00 м2	5,33	2I,5	II5
4.	II-457-7Iг т.I9-276	Укладка карнизных плит	шт	8	4,20	34
5.	I6-624 т.26-II а	Устройство цементной стяжки по засыпному утеплителю	м2	533,I2	0,I22	65
6.	9-45 28-I0д	Армирование стяжки сеткой из стальной проволоки	"	533,I2	0,79	42I
7.	I6-626 т.26-II з	Устройство цементной стяжки по карнизным плитам	"	32,I6	0,I02	3
8.	I9-II5 28-7и	Утепление минеральными плитами под карнизными плитами	м3	0,53	66,0	35
9.	I6-82 25-I0а	Наклонный переходный бортик из цементно-песчаного раствора	"	60,58	0,I6	I0

2	3	4	5	6	7
I0. I6-556 т.26-6г	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	5,46	3,08	I682
II. I6-59I т.26-9е прим.I	Устройство сливов из оцинкованной кровельной стали	м2	83,46	I,52	I27
I2. Д-I5-5	Прибивка деревянной рейки по парапету торца зданий	м	I28,4	0,06	8
I3. II-3I3-7I т.I9-I4л	Укладка железобетонных плит покрытий площадью до 0,5 м2	шт	I	0,I9	I
I4. II-3I5 т.I9-I4и	То же, площадью до 5 м2	"	I	I,34	I
I5. II-474 т.22-5а	Установка металлических креплений радиостоек	т	0,037	259,0	I0
I6. I4-I58 т.22-24а	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,037	7,09	I
I7. I6-585 т.26-9в прим..	Обделки на фасадах без устройства водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	м2 фасада	525,2	0,0777	40
	Итого:				30I4
	Материалы:				
I8. ЦСЦ п.347	Керамзитовый гравий объемным весом 400 кг/м3	м3	II7,28	I2,50	I466
I9. -"- п.97	Раствор цементный М-I00	"	I4,70	I5,80	232
20. -"- п.98	Раствор цементно-песчаный	"	I,27	I7,90	23

1	2	3	4	5	6	7
21.	ПСП прил.2	Металлоконструкции	т	0,037	310,0	11
		Итого:	руб			1732
		Итого с материалами:	руб			4746
		Стоимость индустриальных изделий:				
22.	Кальк. п.1	Карнизные плиты марки КП-32.13	шт	8	23,61	189
23.	ПСП п.3574	Плиты покрытия ПТП8-6	м2	0,48	5,53	3
24.	РСП п.510	То же, марки ПТПП1-9	шт	1	4,57	5
25.	П.1,т.II разд.2 п.319	Рейки	м	128,4	0,15	19
		Итого:	руб			216
		Всего по разделу II:	руб			4962
		IV. Перегородки				
1.	II-453-71г т.19-26а	Установка крупнопанельных перегородок площ. 5 кв.м	м2	81,63	1,54	126
2.	II-454-71г т.19-26б	То же, площадью до 10 кв.м.	м	227,99	1,07	244
3.	13-48 т.21-7и	Кладка перегородок толщиной 12 см из кирпича	м3	30,02	0,66	20
4.	19-65 т.28-3к	Утепление тамбуров плитами минеральной ваты толщ. 10 см на битумной мастике	м3	4,82	39,3	189

I	2	3	4	5	6	7
5.	I8-9 т.24-2г	Обшивка тамбурных стен асбестовыми листами	м2	49,56	I,82	90
6.	I5-I т.23-Iа	Установка деревянного каркаса перегородок	м3	0,209	84,0	I8
7.	I5-87 т.24-I4в	Перегородки каркасные с обшивкой фанерой с двух сторон	м2	I,427	2,8I	4
8.	I5-85 23-I4в	Устройство остекленных перегородок	м2	7,I7	I,II	8
9.	I7-355 т.23-26в	Остекление перегородок 4-х мм стеклом	м	7,I7	I,48	II
I0.	I5-92 т.23-I4в	Устройство экранов в санузлах	м	5,70	I,99	II
II.	24-708	Установка металлических деталей для крепления экранов	шт	29,2	0,34	I0
		Итого:	руб			73I
		Материалы:				
I2.	ЦСЦ п.325	Кирпич	т.шт.	I,53	47,5	73
I3.	ЦСЦ п.95	Раствор цементно-известковый	м3	0,69	I2,6	9
I4.	Ц.I,ч.II п.I27 т.ч.52	Деревянные переплеты под остекление площ. 0,77 м2	м2	I,59	I4,0	22
I5.	Ц.I,ч.II п.I35 т.ч.52	То же, площ. до 3,I4 м2	м2	5,58	7,0	39

I	2	3	4	5	6	7
I6.	Ц.I,ч.II п.388	Щитовые перегородки	м2	I0,66	3,84	4I
		Итого материалы:	руб			I84
		Итого с материалами:	руб			9I5
		Стоимость индустриальных изделий				
I7.	Жальк.	Перегородки гипсобетонные ПС-6	шт	I9	6,28	II9
I8.	Жальк.	марки ПС-9	"	II	9,48	I04
I9.	-"-	марки ПС-I5-I	"	2	II,II	22
20.	-"-	марки ПС-I5	"	2	I5,72	3I
2I.	-"-	марки ПС-25	"	3	26,04	78
22.	-"-	марки ПС-25-I	"	2	2I,43	43
23.	-"-	марки ПС-30	"	7	3I,9I	223
24.	-"-	марки ПС-30-I	"	3	27,29	82
25.	-"-	марки ПС-3I,30	"	II	29,49	325
		Стоимость индустриальных изделий:	руб			I027
		Итого по разделу IV:	руб			I942

I	2	3	4	5	6	7
		У. Полы				
I.	I6-336 25-236 Ц.I,ч.I п.312, 313	Покрытие из линолеума с теплоизоляционным слоем	м2	282,4	5,I9	I466
2.	I6-332 25-256	Устройство покрытия из линолеума ПВХ	"	80,28	3,64	292
3.	I6-347 25-23	Устройство деревянных плинтусов	м2	362,7	0,272	99
4.	I6-230 25-I7д	Устройство покрытия из керамической плитки	"	I46,6	3,5	5I3
		Итого:	руб			2370
		Материалы:				
5.	ЦСП п.98	Раствор цементный I00	м3	3,37	I7,9	60
		Итого:	руб			60
		Итого по разделу У:	руб			2430
		УI. Окна				
I.	I5-I5I 23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 с двойными переплетами	м2	37,9	3,04	II5
2.	I5-I52 23-27б	То же, площадью более 2 м2	"	I02;2	2,I9	224
3.	I7-853 27-69б	Остекление оконных блоков с раздельными переплетами 3мм стеклом	"	69,I	2,06	I42
4.	I7-853 27-69б Ц.I,ч.I п.784,785	То же, 4 мм стеклом Дана: 2,06+/I,37-0,98/х хI,48 = 2,64	"	70,98	2,64	I87

I	2	3	4	5	6	7
5.	I5-I86 23-346	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м	м2	97,53	0,7I	69
6.	Д-I5-5	Установка наличников	м	65	0,06	4
		Итого:	руб			74I
		Материалы				
7.	П.I,ч.I п.542	Скобяные изделия для одностворных окон с форточкой	к-т	60	2,72	I63
8.	-"- п.544	То же, для двухстворного окна с двойными переплетами с форточкой	к-т	5	5,23	26
		Итого:	руб			I89
		Итого с материалами:	руб			930
		Стоимость индустриальных изделий				
9.	П.I,ч.II п.I57	Стоимость оконных блоков марки ОР 2I-2IВ	м2	I6,98	II,8	200
I0.	-"- п.I5I	То же, марки Ф I9-I7В	"	3,I7	I2,0	38
II.	-"- п.I37	То же, марки ОР I9-I5В	"	63,7	I3,2	84I
I2.	-"- п.I33	То же, марки ОР I9-I3В	"	I8,30	I2,4	227
I3.	-"- п.I34	То же, марки ОР I9-I0В	"	7,28	I3,0	95

I	2	3	4	5	6	7
I4.	-"- п.I32	То же, марки ОРI9-7В	м2	30,6	I3,5	4I3
I5.	Ц.I,ч.П п.3I5	Доски подоконные	м	67,9	I,07	73
I6.	Ц.I,ч.П п.309	Стоимость наличников сеч. 74хI3	"	I5	0,24	4
I7.	-"- п.3I0	То же, сеч. 54хI3	"	40	0,I6	6
I8.	-"- п.3II	То же, сеч. 34хI3	"	I0	0,I2	I
		Итого:	руб			I898
		Итого по разделу УI:	руб			2828

УП. Двери

I.	I5-I88 I5-I9I 23-35б 23-35а	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2 утепленные паклей Цена: I,33+0,93=2,23	м2	I0,3	2,23	23
2.	Д-I5-5	Установка наличников	м	36	0,06	2
3.	I5-I90 23-35в	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2	м2	83,75	2,I5	I80
4.	I5-I64 23-30в	Установка фрамуг площ. до 2 м2	"	I6,5	4,28	7I
5.	I7-874 27-69к	Остекление дверных блоков 4 мм стеклом	"	4,6	2,03	9
6.	I7-856 т.27-69в Ц.I,ч.I п.784,785	Остекление фрамуг 4 мм стеклом Цена: 2,03+/I,37-0,98/х хI,48=2,6I	"	6,83	2,6I	I8

I	2	3	4	5	6	7
7.	I5-9I 23-I4г	Обшивка фрамуг плитами ДСП	м2	6,5	3,96	26
8.	I6-332 25-236 примен.	Обивка дверей гетинаксом	"	I,05	3,64	4
		Итого:	руб			333
		Материалы				
9.	Ц.I ч.I п.527	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание	к-т	5	5,23	26
I0.	-"- п.530	То же, для однопольных дверей в комнаты	к-т	4I	I,53	63
II.	-"- п.533	То же, для дверей входных в санузлы	к-т	4	I,53	6
		Итого:	руб			95
		Итого с материалами:	руб			428
		Стоимость индустриальных изделий				
I2.	Ц.I ч.II п.42	Стоимость дверных блоков марки ДВ 9-5	м2	4,I2	II,5	47
I3.	-"- п.42	То же, марки ДВ 9-I2	"	6,I8	II,5	7I
I4.	-"- п.20	То же, марки ДГ 2I-7	"	5,54	I2,3	68

I	2	3	4	5	6	7
I5.	-"- п.20 тех.ч. п.49а	То же, марки ДГ 2I-8 Цена: I2,3+I,I0=I3,4	м2	I,59	I3,4	2I
I6.	-"- п.I9 тех.ч. п.49а	То же, марки ДГ 2I-9 Цена: II,I+I,I0=I2,2	"	28,82	I2,2	352
I7.	-"- п.I7 тех.ч. п.49а	То же, марки ДГ 2I-I0 Цена: I0,6+I,I0=II,7	"	40	II,7	468
I8.	-"- п.26 тех.ч. п.49б	То же, марки ДО 2I-9 Цена: I0,3+0,42=I0,72	"	I,80	I0,72	I9
I9.	-"- п.25 тех.ч. п.49б	То же, марки ДО 2I-I0 Цена: 9,3+0,42=9,72	"	6,0	9,72	58
20.	Ц.I,ч.II п.I05	Стоимость фрамужных блоков	"	I6,5	II,4	I88
2I.	-"- п.309	Стоимость наличников сеч. 74хI3	м	3,0	0,24	I
22.	-"- п.3I0	То же, сечением 54хI3	м	22,0	0,I6	4
23.	-"- п.3II	То же, сечением 34хI3	м	II	0,I2	I
		Итого:	руб			I298
		Итого по разделу УП:	руб			I726

I	2	3	4	5	6	7
		VIII. Внутренняя отделка				
I.	I7-32I т.27-28а	Подготовка поверхностей стен и перегородок из сборных элементов под окраску	м2	I488,2	0,05	74
2.	I7-324 т.27-28г	Подготовка поверхностей потолков под окраску	"	509,3	0,I2	6I
3.	I7-658 т.27-55ж т.27-66ж	Улучшенная масляная окраска оконных блоков с подоконными досками	"	I28,I5	0,29	37
4.	-"-	То же, без подоконных досок	"	249,2	0,29	72
5.	-"-	Добавляется под окраску подоконных досок за второй раз	"	I0,7I	0,29	3
6.	I7-647 т.27-55е т.27-66е	Улучшенная масляная окраска дверных блоков с глухими полотнами	"	I49,04	0,23	34
7.	-"-	То же, с остекленными полотнами	"	7I,57	0,23	I6
8.	-"-	Улучшенная масляная окраска блоков наружных дверных балконов с добавлением колера	"	I8,54	0,23	4
9.	I7-658 т.27-55ж т.27-66ж	Улучшенная масляная окраска фрамуг	"	33,5	0,29	I0
I0.	I7-325 т.27-29а	Улучшенная штукатурка по сетке стен с устройством каркаса	"	2,I2	2,29	5
II.	I7-299 т.27-24а	Улучшенная штукатурка стен по кирпичу	"	3,0	0,44	I

I	2	3	4	5	6	7
I2.	I7-592 т.27-49д	Силикатная окраска стен и перегородок	м2	782,42	0,II8	92
I3.	I7-649 т.27-55в т.27-66в	Улучшенная масляная окраска стен при высоте помещений до 4 м	"	374,34	0,7I	266
I4.	I7-I20 т.27-I2в	Облицовка стен санузлов кладовых, постирочной, кухни и комнаты чистого белья глазурованной плиткой	"	I56,33	3,83	599
I5.	I7-569 т.27-49б	Известковая окраска стен и потолков	"	679,I	0,037	25
I6.	I7-642 т.27-55а т.27-66в	Улучшенная масляная окраска по дереву стен	"	4,80	0,68	3
I7.	I7-646 т.27-55д т.27-66д	Улучшенная масляная окраска остекленных перегородок	"	I5,6	0,80	I2
I8.	I7-644 т.27-55в т.27-66в т.27-59б I7-690	Улучшенная масляная окраска плинтусов в полах из линолеума	"	36,27	0,95	34
		Итого:	руб			I348
		Материалы				
I9.	Ц.С.Ц. п.I24	Раствор известковый	м3	0,I24	I3,I0	I
20.	-"- п.I2I	Раствор цементно-известковый	"	0,006	I3,I0	-
		Итого:	руб			I
		Всего по разделу УШ:	руб			I349

1	2	3	4	5	6	7
		IX. Наружная отделка				
1.	I7-265 т.27-22а	Высококачественная штукатурка по кирпичу наружных стен	м2	3,0	I,26	4
2.	Ц.С.Ц. п.I2I	Раствор цементно-известковый	м3	0,07	I3,I0	I
3.	Д-I7-2	Раствор с каменной крошкой	"	0,02	49,9	I
4.	I7-620 т.27-52д прим.I	Окраска низа козырьков и карнизных плит перхлорвиниловыми красками	м2	II9,7	0,43	5I
		Итого:	руб			57
		Материалы:				
5.	Ц.С.Ц. п.I2I	Раствор цементно-известковый	м3	0,07	I3,I0	I
6.	Д-I7-2	Раствор с каменной крошкой	"	0,02	49,90	I
		Итого:	руб			2
		Всего по разделу IX:	руб			59
		X. Прочие работы				
		А. Вход № I /3/				
1.	II-456-7I т.I9-27а	Укладка сборного железобетонного козырька	шт	2	4,60	I0
2.	I6-626 т.26-II3	Устройство цементной стяжки по уклону	м2	I6,50	0,I02	2
3.	I6-6I8 т.26-I0а	Покрытие козырька 4-мя слоями рубероида	I00 м2	0,I65	I92	72
		Цена: 48х4=I92				

I	2	3	4	5	6	7
4.	I6-59I 26-9в	Устройство слива из оцинкованной кровельной стали	м2	4,98	I,52	8
5.	23-72 т.30-II6	Установка металлических стоек - 90 мм	м	I2,08	2,85	34
6.	I4-247 22-5Iг	Масляная окраска металлических стоек за 2 раза	т	0,I03	4,59	I
		Итого по "А"	руб			87
		Б. Вход № 2				
7.	II-456-7Iг т.I9-27а	Укладка козырька	шт	I	4,60	5
8.	I6-626 т.26-II8	Устройство цементной стяжки по уклону	м2	4,95	0,I02	I
9.	I6-6I8 т.26-I03	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике Цена: 48х4=I92	I00 м2	0,0495	I92	I0
I0.	I6-59I т.26-9е	Устройство слива из оцинкованной кровельной стали	м2	I,89	I,52	3
		И т о г о по "Б":	руб			I9
		В. Вход № 4				
II.	II-456-7Iг т.I9-27а	Укладка козырьков	шт	I	4,60	5
I2.	I6-626 т.26-II8	Устройство цементной стяжки по уклону	м2	8,25	0,I02	I

1	2	3	4	5	6	7
13.	I6-6I8 т.26-I0в	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике Цена: 48х4=I92	I00 м2	0,0825	I,92	I6
I4.	I6-59I т.26-9в	Устройство слива из оцинкованной кровельной стали	м2	2,49	I,52	4
		Итого по "В"	руб			26
		Г. Разные работы				
		Ограждение радиаторов:				
I5.	Калькул.	Тип. ОР-I	шт	4	2I,23	85
I6.	24-703 т.33-26а	Крепление стоек ограждений радиаторов и подоконников и других конструкций	кг	78,64	0,34	27
		Итого по "Г"	руб			II2
		Материалы:				
I7.	Ц.С.Ц.	Раствор цементный М-I00	м3	0,39	I7,90	7
		Итого:	руб			7
		Итого с материалами:	руб			25I
		Стоимость индустриальных изделий:				
I8.	Калькул. цен	Сборные железобетонные козырьки марки КР-33-25	шт	4	47,58	I90
I9.	-"-	То же, марки КР-33-I5	"	I	27,99	28
		Итого:	руб			2I8
		Всего по разделу I:	руб			469

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95 мест

С М Е Т А № 2

на санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г.
— 5,313 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Обьем здания	-	2008,99	м3
2. Общая площадь	-	537,95	м2
3. Рабочая площадь	-	442,7	м2
4. Количество мест	-	50 / 95	мест
5. Стоимость на:			
I м3 здания	-	2,64	руб.
I м2 рабочей площади	-	I2,00	руб.
I м2 общей площади	-	9,87	руб.
I место	-	I06,26 / 55,93	руб.

№№ пп	Обоснован. принятой ед.сметной стоим.или №№ ед.расц.	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоим. в рублях: един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Отопление				
I.	23-646 т.32-9б	Радиаторы типа М-I40-АО	экм.	I56,I0	5,29	826
2.	23-46 т.30-I0а	То же, диаметром 20 мм	м	I06	0,79	84

I	2	3	4	5	6	7
3.	23-47 т.30-10а	То же, диаметром 25 мм	м	89	0,96	85
4.	23-49 т.30-10а	То же, диаметром 40 мм	"	43	1,24	53
5.	23-50 т.30-10а	То же, диаметром 50 мм	"	20	1,49	30
6.	23-46 т.30-10а	Змеевики забетонированные в полу диам. 20 мм	"	120	0,79	95
7.	23-688 т.32-126	Термометры прямые и угловые в оправе	ком.	2	2,18	4
8.	23-687 т.32-126	Манометры технические с трехходовым краном и трубкой сифоном	"	2	4,18	8
9.	Ц.1,ч.III п.1521	Краны проходные пробковые 11Б 6бк диам. 20 мм	"	8	1,05	8
10.	-"- п.1522	То же, диам. 25 мм	"	9	1,48	13
11.	-"- п.1467	Кран двойной регулировки диам. 20 мм	шт.	23	1,09	25

1	2	3	4	5	6	7
I2.	23-663 т.32-I0а	Грязевик из стальных труб наружным диаметром корпуса I59 мм и входного патрубка 57 мм	шт.	I	I5,90	I6
I3.	23-703 т.32-I4в	Ручной насос НКФ-2 диаметром 25 мм с трубкой обвязкой и кранами	комп.	I	25,3	25
I4.	23-I07 т.30-I5а	Задвижки чугунные 30ч6бр параллельные фланцевые диаметром 50мм	шт.	3	II,00	33
I5.	23-689 т.30-I2г	Краны воздушные диаметром I5 мм	"	42	0,40	I7
I6.	23-I36 т.30-I5а	Клапаны обратные I9dI6к подъемные фланцевые диаметром 25 мм	"	I	5,86	6
I7.	23-I04 т.30-I4а	Испытание систем отопления гидравлическим давлением	м	238	0,03	7
I8.	Технич. часть	Пуск и регулировка системы отопления I%		I335	0,0I	I3
		Итого по отоплению:	руб.			I348

II. Вентиляция

I.	24-5I6 т.33-38а пр-т I5-0I стр.6-5I	Крышный вентилятор КУЗ-90 № 4 Цена: I00-25xI,03+I,96x xI,05=94,I7	шт.	2	94,I7	I88
2.	24-7 т.33-Iв	Металлические воздуховоды периметром до I550 мм	м2	32	5,34	I7I

I	2	3	4	5	6	7
3.	24-484 33-18а пр-нт № 92 мт.	Кухонные осевые вентиляторы ВК-7у4 "Самал" =25 Вт цена: 3,59+14х1,076=18,65	шт.	4	18,65	75
4.	24-775 т.33-34в	Короба из асбестоцементных плит	м2	41,6	1,27	53
5.	24-405 т.33-9а	Щелевые регулируемые решетки р150	шт.	8	0,99	8
6.	21-160 т.59-32б	Вытяжные утепленные шахты =700 сечением 200х200 мм	м2	0,36	8,28	3
7.	-"-	То же, 500х500 мм	"	1,80	8,28	15
8.	-"-	То же, 570х570 мм	"	0,92	8,28	8
9.	-"-	Шахта с рассечкой из 2-х ячеек 200х200 размером 500х500 мм	шт.	1	8,28	8
10.	24-354 т.33-6а	Зонт к шахте размером 200х200 мм	"	6	1,75	11
11.	Ц.№1,ч.III п.860	Стоимость зонтов	кг	39	0,54	21
12.	24-356 т.33-6в	То же, размером 500х500	"	5	3,68	15
13.	Ц.№1,ч.III п.861	Стоимость зонтов	кг	74	0,40	30
14.	24-355 т.33-6б	То же, диам. 500 мм	"	1	2,31	2

1	2	3	4	5	6	7
15.	Ц.№I,ч.III п.857	Стоимость зонтов	кг	I0,8	0,48	5
I6.	24-4I т.33-26	Шахта металлическая =200 над кровлей	м2	0,23	5,34	I
I7.	24-4I т.33-26	Чехол из оцинкованной стали =300 на шахте	"	0,33	5,34	2
I8.	06-04 п. 957	Стоимость асбестоцементных коробов				
	955	250x300 I,84xI,089	м	7	2,00	I4
	956	200xI00 I,07xI,089	"	8	I,I7	9
	Ц.№I,ч.У табл. I4	200x250 I,37xI,089	"	I3	I,49	I9
		300x300 I,84xI,089	"	9	2,00	I8
		I50xI50 0,7IxI,089	"	5	0,77	4
		Итого по вентиляции:	руб.			680
		III. Холодное водоснабжение				
I.	23-57 т.30-I0в	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	80	I,07	86
2.	23-58 т.30-I0в	То же, диаметром 20 мм	м	25	I,07	27
3.	Ц.№I,ч.III п.92	Вентиль муфтовый I5Б3к диаметром I5 мм	шт.	30	0,74	22
4.	-"- п.93	То же, диаметром 20 мм	"	4	0,85	3
5.	-"- п.94	То же, диаметром 25 мм	"	6	I,32	8
6.	Ц.№I,ч.III п.I462	Кран водоразборный настенный типа КВI5Д для ванны ПВО постирочной диам. I5 мм	шт.	I	0,65	I

I	2	3	4	5	6	7
7.	23-386 т.3I-II6	Вентиль поливочный диаметром 25 мм	шт	2	I,79	4
8.	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	I05	0,03	3
		Итого по холодному водоснабжению:	**руб**			I54
		IУ. Горячее водоснабжение				
I.	23-57 т.30-I0в	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	80	I,07	86
2.	23-58 т.30-I0в	То же, диаметром 20 мм	"	80	I,07	86
3.	24-708 т.33-26а	Кронштейны из уголка	кг	33	0,34	II
4.	23-689 т.32-I2г	Воздушный кран диам. 20 мм	шт	9	0,4	4
5.	23-653 т.32-9в	Трубы чугунные ребристые =I00	"	I8	8,03	I45
6.	Ц.I.ч.Ш п.92	Вентиль запорный муфтовый I5б 3 диаметром I5мм	"	20	0,74	I5
7.	-"- п.93	То же, диаметром 20 мм	"	3	0,85	3
8.	-"-	То же, диаметром 25 мм	"	I	I,32	I
9.	Ц.I.ч.Ш п.I40	То же, I5кчI8а диам. 40 мм	"	I	2,28	2

I	2	3	4	5	6	7
I0.	24-204 т.33-2д Ц.I,ч.Ш п.3257	Термосмеситель ТСВ 6-50-I диам. I5 мм Цена: 3,44+53,30=56,74	шт	3	56,74	I70
II.	Ц.I,ч.Ш п.I555	Смеситель настенный с верхним изливом для раковины в кухне диам. I5 мм	"	I	I,35	I
I2.	23-34I т.3I-2д	Смеситель для ванны моечной КМ-2А постоянный диам. I5 мм	"	I	7,53	8
I3.	23-338 т.3I-2д	Смеситель стационарный с душевой трубкой и сеткой диам. I5 мм	"	4	7,2	29
I4.	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопровода гидравлическим давлением	м	I78	0,03	5
		Итого по горячему водоснабжению:	руб			566

У. Канализация

I.	23-34 т.30-6а	Трубопроводы из чугунных канализационных труб 50 мм по стенам зданий	м	55	2,52	I39
2.	23-35 т.30-6б	То же, I00 мм	"	75	3,95	296
3.	23-6I т.30-I0в	То же, 40 мм	"	I0	I,87	I9
4.	23-352 т.3I-3г	Трап чугунный эмалированный диам. I00 мм	"	2	7,I6	I4
5.	23-35I т.3I-3г	То же, диам. 50 мм	"	4	4,08	I6

I	2	3	4	5	6	7
6.	23-366 т.3I-5а	Умывальник фаянсовый, фарфоровый "Компакт" тарельчатый, непосредственно соединенный бачком, с арматурой, сидением и креплением	ком.	2	2I,8	44
7.	23-363 т.3I-5а	То же, детский 290х405х330	ком.	5	I9,3	97
8.	23-3I4 т.3I-Iв	Умывальник керамический тип П для детей 400х300хI35 туалетным краном	ком.	8	II,I	88
9.	23-3I4 т.3I-Iв	То же, для взрослых 550х420хI50	"	6	II,I	66
I0.	23-3I4 т.3I-Iв	То же, с настольным смесителем	"	3	II,I	33
II.	23-360 т.3I-4г	Раковина стальная эмалированная	шт	2	9,I4	I8
I2.	23-349 т.3I-3в	Поддон, душевой, чугунный эмалированный мелкий с сифоном	к-т	I	28,3	28
I3.	-"-	То же, глубокий	"	3	28,3	85
I4.	23-376 т.3I-6г	Больничный слив "Вгууар" в комплекте с высокорасполагаемым смывным бачком	"	2	73	I46
I5.	П.I,ч.IУ п.I909	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный диам.50 мм	шт	3	0,89	3
I6.	23-355 т.3I-4а	Мойка И-4-I чугунные эмалированные, сифоном, смесителем	ком.	4	I9,80	79
		Итого по канализации:	руб			II7I

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. Изоляционные работы				
I.	I7-787 т.27-62в	Окраска лаком чугунных труб за 2 раза	I00 м2	0,50	3I,2	I6
2.	I7-7 7 т.27-62в	Окраска лаком изолируемых поверхностей трубопроводов за 2 раза	"	0,29	3I,2	9
3.	I9-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными толщиной 30мм на синтетической связке	м3	2,92	4I,60	I2I
4.	I9-202 т.28-I3к доп.к ЕРЕР вып.I	Обертывание поверхности изоляции пергамином в один слой с промазкой швов битумной мастикой	м2	84,35	0,29	24
5.	I9-I44 т.28-I0г	Устройство каркаса изоляции и сетки плетеной на трубопроводах	"	84,35	0,82	69
6.	I9-I46 т.28-IIа	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбестоцементным раствором толщиной I0 мм	"	I40,35	0,80	II2
7.	I7-588 т.27-49а	Известковая окраска по штукатурке	I00 м2	I,40	5,55	8
8.	I7-703 т.27-60з 27-68з	Масляная окраска неизолируемых труб приборов за 2 раза	"	0,84	54,80	46
9.	I7-703 тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов за 2 раза Цена: 54,8-25,0=29,80	"	I,I4	29,80	34
		Итого по изоляционным работам:	руб			439

Составила: Трубинова

Проверил: Порфирьев

С М Е Т А № 3

детский ясли-сад на 50 мест с увеличением мест на летний период до 95

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлена в ценах, введенных с 1 января 1969 г.

Сметная стоимость - 2,895 тыс.руб.

Показатели по смете:

1.	Объем здания	- 2008,99 м3
2.	Общая площадь	- 537,95 м2
3.	Рабочая площадь	- 442,7 м2
4.	Количество мест	- 50/95
5.	Стоимость на:	
	1 м3 здания	- 1,44 руб.
	1 м2 общей площади	- 5,38 руб.
	1 м2 рабочей площади	- 6,539 "
	1 место	- 57,90 / 30,47 "

№№ пп	Наименован. прейскуран. ценника и №№ позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес в тоннах							
					един. изм.	общий	единицы			общая		
							оборуд.	монтаж.раб. всего	монтаж.раб. в т.ч. з/пл.	оборуд.	Монтажн.работ всего	Монтажн.работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
		Вводно-распределительное устройство типа ВРУ-8I-Р-I6:										
I.	8-6602	Вводная панель типа ВРУ-8I	пан.	I	I4,0	I4,0		85,5	6,7		86	7
		Подготовка к включению:										
а)	8-6688	предохранителя типа ПН2-250	шт.	6	0,7	4,2		I,08	0,86		7	2
б)	8-67I2	переключателя 3-х позисного центрального типа ПЦ-250	"	2	2,0	4,0		4,II	I,22		8	2
в)	8-6735	конденсатора помехоподавляющего емк. I мкф. I00в	"	6	0,9	5,4		0,9	0,42		5	3
2.	8-6602	Панель распределит. типа ВРУ-РI6	пан.	I	I4,0	I4,0		85,5	6,7		86	7
		Подготовка к включению:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
а)	8-6788	счетчика четырехпроводного типа СА4-880/220в	шт.	2	2,0	4,0		2,32	I,08		5	2
б)	8-6780	трансформатора тока типа ТК-20-0,5-0,5-200/5	"	6	0,4	2,4		0,48	0,I9		3	I
в)	8-6687	предохранителя типа ПН2-I00	"	24	0,4	9,6		0,58	0,22		I4	5
3.	8-6605	Шкаф силовой распределительный типа СПУ-62-5/I	пан.	I	I0,0	I0,0		I2,8	4,9		I3	5
4.	8-7I04	Щиток осветительный типа ОЩВ-I2	I00 шт	0,0I	635	6,35		523	276		5	3
5.	8-7002	Выключатель однополюсный сдвоенный для скрытой установки 6А,250в	"	0,05	75	3,75		I06	32,7		5	2
6.	8-7002	Выключатель однополюсный для скрытой проводки 6А, 250в	"	0,38	75	28,5		I06	32,7		40	I2
7.	8-7003	Выключатель брызгонепроницаемый,поворотный на 6А, 250в	"	0,I6	82	I3,I2		233	35,4		37	6
8.	8-5973	Выключатель пакетный трехполюсный типа ГПК3-25	шт.	2	4,0	8,0		4,48	I,87		9	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
9.	8-7007	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 6А, 250в	I00 шт	0,I0	75	7,5		II7	32,7		I2	8
I0.	8-599I	Розетка штепсельная трехполюсная с "-мя заземл. контактом	шт.	2	2,0	4,0		2,3I	0,94		5	2
II.	8-6240	Кнопка управления типа КЕ-I22-2П	"	I	2,0	2,0		I,85	0,7I		2	I
I2.	8-627I I5-04 отр.80	Магнитный пускатель типа ПМЕ-222	"	I	4,0	4,0	I5,7	7,6I	I,79	I6	8	2
I3.	8-6I24	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ	"	5	4,0	20,0		4,I3	I,68		2I	8
I4.	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25/I00 I2б	I00 шт.	0,0I	272	2,72		88I	II7		8	I
I5.	8-7055	Светильник потолочный АРС-38 для ламп на I00вт	"	0,I2	I46	I7,52		220	626		26	8
I6.	8-70I9	Светильник типа ППР-200	"	0,02	II9	2,38		I7I	55,7		8	I
I7.	8-7060	Светильник типа БУН-60М	:	0,I5	I35	20,25		247	58,I		87	9
I8.	8-70I9	Светильник типа ШУН-60М	"	0,I2	II9	I4,28		I7I	55,7		2I	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9.	8-70I9	Светильник типа ППР-I00	I00шт.	0,I0	II9	II,9		I7I	55,7		I7	6
20.	8-70I9	Светильник типа СК-300	шт.	0,04	II9	4,76		I7I	55,7		7	2
2I.	8-7035	Светильник люминесцентный типа УСП-5 (2х40)	I00 шт.	0,50	209	I04,5		2I8	87,6		I09	44
22.	8-7085	Светильник люминесцентный типа ПВП-2х40	"	0,II	209	22,99		2I8	87,6		24	I0
23.	8-428I	Прокладка трубы стальной тонкостенной диам. 25 мм	I00 м	2,20	87,0	8I,4		40,9	I5,7		90	35
24.	8-4282	То же, диам. 32 мм	"	0,60	88,0	22,8		43,2	I5,8		26	9
25.	8-4249	Затягивание провода марки АППВС сеч.2х2,5мм2 в резинобитумную трубку	"	8,50	32	II2,0		52,6	I4,I		I84	49
26.	8-4252	То же, сеч.3х2,5мм2	"	I,00	37	37,0		68,8	I6,4		69	I6
27.	8-ЕРЕР 26-8	Прокладка трубы асбоцементной диам. I00 мм Цена: I,I4хI,I35 0,I6хI,I35	"	I0	0,36	8,6		I,29	0,I8		I3	2
28.	8-437I	Затягивание провода марки АПВ сеч.2,5мм2 в трубы	"	6,0	6,0	36,0		6,86	2,69		4I	I6

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29.	8-4372	То же, сеч. 4 мм2	I00м	I,80	8,0	I4,4		8,49	8,85		I5	6
30.	8-4378	То же, сеч. I0 мм2	"	0,5	I0,0	5,60		I2,6	4,82		6	2
3I,	8-4378	То же, сеч. I6 мм2	"	0,5	I0,0	5,0		I2,6	4,82		6	2
32.	8-4224	Прокладка провода марки АПВС сеч.2х2,5мм2 в панелях перекрытий Цена: I8,9-0,32=I8,58	"	1,50	I2,4	I8,6		I3,58	5,44		20	8
38.	8-4224	То же, сеч. 8х2,5мм2	"	0,50	I2,4	6,2		I8,58	5,44		7	3
		Итого:	руб.							I6	995	3I8
		Транспортные расходы 8,4%	"							I		
		Итого:	"							I7		
		Заготов.складск. расходы 2%	"							I		
		Итого:	"							I8		
		Плановые накопления 6%	:								60	
		Итого по I разделу	"							I8	I055	3I8
		Затраты труда	ч/час			708,I2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
1.	Цена спец. треста "Мособлэлектромонтаж"	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ-ВI-РI6	к-т	I				216,7			217	
2.	I5-04-II п.2-487	Шкаф силовой распределительный типа СПУ-62-5/I	шт.	I				54,0			54	
3.	Цена спец. треста "Мособлэлектромонтаж"	Щиток осветительный типа ОЩВ-I2	"	I				48,0			48	
4.	I5-04-I п.06-054	Выключатель пакетный трехполюсный типа ГПК8-25	"	2				6,40			I3	
5.	I5-04-I п.I7-024	Розетка штепсельная трехполюсная с четвертым заземляющим контактом	"	2				8,0			6	
6.	I5-04 п.I8-009	Кнопка управления типа КМЕ-I22-2М	"	I				I,50			2	
7.	I5-04-I п.0I-006	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ с расцепителем 2,5А	"	5				5,0			25	
8.	I5-04-II п.8-670	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25/I26	"	I				I8,0			I8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	I5-07-0I 06-02-482	Светильник потолочный АРТ-38 для ламп на 100вт	шт.	I2				I,43			I7	
I0.	I5-07 п.I-050	Светильник типа ШПР-200	"	2				7,I5			I4	
II.	-"-0I-029	Светильник типа БУН-60М	"	I5				I,60			20	
I2.	Ц Iч.Уп.27	Светильник типа ШУН-60М	"	I2				I,4I			I7	
I3.	I5-07 I-048	Светильник типа ШПР-I00	"	I0				5,50			55	
I4.	Ц.Iч.У стр.3I0 п.I29	Светильник типа ГК-800	"	4				2,20			9	
I5.	I5-07 п.3-II6	Светильник люминесцентный типа УСП-5 (2х40)	"	50				II,50			575	
I6.	Ц.Iч.У стр.868 п.I02	То же, типа ПВЛ-2х40	"	II				I8,8			20I	
I7.	Ц.Iч.I п.I74	Труба стальная тонкостенная диам. 25 мм	м	226,6				0,26			59	
I8.	-"-п.I77	То же, диам. 82мм	"	6I,8				0,32			20	
I9.	Ц.Iч.У с.222п.I86	Провод марки АПВ сеч. 2,5мм2	км	0,6I8				29,2			I8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20.	-"- п.I87	То же, сеч. 4 мм2	км	0,I85				4I,5			8	
2I.	-"- п.I89	То же, сеч. I0 мм2	"	0,052				78,7			4	
22.	-"- п.I90	То же, сеч. I6 мм2	"	0,052				I08			5	
23.	Ц.Iч.У с.23Сп.278	Провод марки АППВС сеч. 2х2,5 мм2	"	0,5I5				68,I			32	
24.	-"-п.276	То же, сеч. 3х2,5 мм2	"	0,I55				96,0			I5	
25.	Ц.Iч.У п.354	Лампа люминесцентная белого цвета 40вт	шт	I26				I,32			I66	
26.	I6-08 п.6-002	Стартер для люминесцентных ламп на 40 вт	"	I22				0,I68			20	
27.	I6-08 п.7-023	Лампа накаливания 220в 60 вт	"	28				0,075			2	
28.	-"-7-088	То же, I00 вт	"	25				0,085			2	
29.	-"-7-089	То же, 200вт	"	8				0,I			I	
30.	-"-7-074	То же, 300 вт	"	5				0,I5			I	
		Итого:	руб.								I689	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисления:										
		4,7% по п. I,2,3,8	руб.								I6	
		5% по п.4	"								I	
		8,6% по п.5,6	"								I	
		7,6% по п.7	"								2	
		8,3% по п.9,I0,II,I3,I5									57	
		8% по п.26	"								2	
		8,6% по 27-30	"								I	
		И т о г о:	"								I7I9	
		Плановые накопления 6%									I08	
		Итого по II разделу	"								I822	
		Итого по I + II	"							I8	2877	8I8
		Всего по смете:	"								2895	
		Затраты труда	ч/час			708,I2						

Составила: Бирюкова И.Бирюкова

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-I33
СЕРИЯ 25

С М Е Т А № 4

на слабые токи яслей-сада на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69г. - 0,147 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	- 2008,99	м3
2.	Общая площадь	- 537,35	м2
3.	Рабочая площадь	- 442,7	м2
4.	Количество мест	- 50/95	
5.	Стоимость на:		
	I м3 здания	- 0,073	руб.
	I м2 общей площади	- 0,27	руб.
	I м2 рабочей площади	- 0,03	руб.
	I место	- 2,94	руб.
		I,55	

№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Затраты труда: Един. изм.	Затраты труда: К-во	Сметная стоимость (в рублях): Единицы: Обор.	Единицы: Монт.работ всего	Единицы: Монт.работ в т.ч. зарпл.	Общая: Обор.	Общая: Монт.работ всего	Общая: Монт.работ в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. РАДИОФИКАЦИЯ										
		I. Монтажные работы										
I.	ЕРЕР 36-54I	Монтаж радиотрансляционной стойки габ.0,8	шт	I	7,40	7,40		I7,20	4,30		I7	4
2.	8-280I	Ввод по стойке на стену	"	I	3,0	3,0		3,I8	I,50		3	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I0-8096	Трансформатор стоечный типа ТАГ-I0тм	шт.	I	I,0	I,0		I,80	0,65		I	I
8-254I	Прокладка провода марки ПТПЖ сеч.2хI,2мм2	м	45	0,23	I9,35		0,I8I	0,I0I		8	5
8-7006	Радиорозетки РШР	шт.	4	0,87	I,48		0,67I	0,I62		8	I
I0-7242	Коробка ограничительная типа УК-2С	"	2	I,0	2,0		0,769	0,26		2	I
	Итого:	руб.								34	I4
	Плановые накопления 6%	"								I	
	Итого по I разделу	"								35	I4
	Затраты труда	ч/час			34,23						
	II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I6-0I и.05-0I8	Трансформатор стоечный типа ТАГ-I0мт	шт.	I				I,00			2	
Ц,Iч,У стр.276	Провод марки ПТПЖ 2хI,2мм2	м	46,35				0,0806			I	
24-05 стр.32	Коробка ограничительная типа УК-2С	шт.	2				0,26			I	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого:	руб.								4	
	Начисления:										
	7.6% по п.I	"								-	
	8.6% по п.8	"								-	
	Итого:	"								-	
	Плановые накопления 6%	"								I	
	Итого по II разделу:	"								5	
	Итого по I+II	"								40	I4
	Всего по разделу "А"	"								40	
	Затраты труда:	ч/час			84,23						
	Б.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
	I. Монтажные работы										
8-2792	Установка телефонной распределительной коробки типа КРТ I0х2	шт.	I	4,0	4,0		4,97	I,88		5	2
8-ЕРЕР 26-3	Труба асбоцементная диам. I00Мм Цена: I,I4хI,I35=I,29 0,I6хI,I36=0,I8	м	2	0,36	0,72		I,29	0,I8		8	
8-4224	Прокладка кабеля марки ТПП-5х2х0,5	"	3	0,I24	0,37		0,I39	0,054		I	
8-254I	Прокладка провода марки ТРПIх2х0,5	"	25	0,23	5,75		0,I8I	0,I0I		5	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I0-074	Установка телефонного аппарата типа ТАМ-70м	шт.	2	0,6	I,2		0,56	0,8		I	
		Итого:	руб.								15	5
		Плановые накопления 6%	"								I	
		Итого по разделу:	"								16	5
		Затраты труда	ч/час			I2,04						
		<u>II.Материалы, не учтенные в монтаже</u>										
I.	I6-02 04-00I	Телефонный аппарат типа ТАМ-70Н-I	шт.	2				II,35			23	
2.	II,I ч.У стр.I06	Кабель марки ТПП-5х2х0,5мм2		8,09				0,4I4			I	
8.	I5-09 таб.II2	Проводк марки ТРП Iх2х0,5	"	25,75				0,0I2			8	
		Итого:	руб.								27	
		Начисления:										
		7,6% по п.I	"								2	
		Итого:	"								29	
		Плановые накопления 6%	"								I	
		Итого по II разделу:	"								30	
		Итого по I+II	"								46	5
		Всего по разделу "Б"	"								46	
		Затраты труда	ч/час			I2,04						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		В.КАНАЛИЗАЦИЯ										
		I. Монтажные работы										
I.	8-4332	Прокладка трубы стальной тонкостенной диам.20 мм	м	5	0,28	I,40		0,855	0,I22		2	I
2.	8-47I8	Прокладка шин заземления в зданиях диам. 8мм	:	70	0,40	28,0		0,547	0,I7I		38	I2
3.	8-4719	То же, диам. I2мм	"	I0	0,42	4,2		0,686	0,I79		6	2
4.	8-4707	Прокладка шин заземления в готовой траншее сеч. I60 мм2	"	I2	0,I6	I,92		0,288	0,07I		8	I
		Итого:	руб.								49	I6
		Плановые накопления 6%	"								3	
		Итого по I разделу:	"								52	I6
		Затраты труда	ч/час			85,52						
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	Ц.Iч.I п.I72	Труба стальная тонкостенная диам. 20 мм	м	5,I5				0,I5			I	
		Итого:	руб.								I	
		Плановые накопления 6%	"								-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
		Итого по II разделу	руб.								I	
		Итого по I и II разделу	"								52	I6
		Всего по разделу "В"	"								52	
		Затраты труда	ч/час			85,52						
		Г.ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
		I.Монтажные работы										
I.	8-7090	Звонок электрический переменного тока ЭП-220	шт	2				0,456	0,2I		I	
2.	8-4224	Прокладка провода марки АППВС 2х2,5 мм	I00 м	0,2				I3,58	5,44		8	I
		Итого:	руб.								4	I
		Плановые накопления 6%	"								-	
		Итого по I разделу	"								4	I
		II.Материалы, не учтенные ценником										
I.	I6-02-II I5-00I4	Звонок электрический ЭП-220	шт.	2				2,00			4	
2.	Ц.Iч.У стр.280	Провод марки АППВС 2х2,5 мм2	м	20,6				0,068I			I	
		Итого:	руб.								5	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Начисления:											
4,7% по п.I										-	
Плановые накопления 6%	руб.									-	
Итого по II разделу:	"									5	
Всего по разделу "I"	"									9	I
Всего по слаботочным	"									I47	86

Составила: Л.Пижончова

СМЕТА № 5

на автоматику приточных камер детских яслей-сада на 60 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

Сметная стоимость - 0,892 тыс.руб.
в т.ч. оборудование - 0,7II тыс.руб.
монтаж - 0,I8I тыс.руб.

Составлен в ценах 1969г. на основании спецификации

№№ пп	Наименов., прейскуранта, ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: ед. изм.	Затраты труда: общее кол-во	Сметная стоимость (в рублях): единицы: оборудование	единицы: монтаж. работ: всего	единицы: монтаж. работ: в т.ч. з/пл.	общая: оборудование	общая: монтаж. раб.: всего	общая: монтаж. раб.: в т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Цена з-да "Главмонтажавтоматика"	Щит шкафной малогабаритный с передней дверью размером I400x800x600 типа ЩШМ	шт.	I	I2,0	I2,0	297,0	I7,2	6,0	297	I7	6
		На шкафу устанавливаются с подготовкой к включению:										
2.	I5-04-I п.06-005 I5-04-II п.I-6I9 8-6707	Выключатель пакетный исполнение II типа ПВI-I0	шт.	I	0,6	0,6	0,4+4= =4,4	0,66	0,27	4	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	I5-04-I п.06-0I3 I5-04-II п.I-622 8-6707	Выключатель пакетный исполнение I, типа ПВ3-25	шт.	I	0,6	0,6	I,I0+ +4,20= =5,30	0,66	0,27	5	I	-
4.	I5-04-I п.0I-005 I5-04-II п.I-320 8-6703	Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным расцепителем типа АП50-3МТ	шт.	2	2,0	4,0	2,I0+ +0,9= =3,0	2,36	I,I4	6	5	2
5.	-"- п.0I-033 8-6699	Выключатель автоматический однополюсный с электромагнитным расцепителем 220 в. типа А63-М	шт.	3	0,6	I,8	I,55+ +2,5= =4,5	0,64	0,3I	I4	2	I
6.	I5-04-I п.I2-I63 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле промежуточное с катушкой 220 в. закрытого исполнения с передним присоединением проводов типа ПЭ-2I	шт.	8	0,9	7,2	3,95+ +3,0= =6,95	I,27	0,46	56	I0	4
7.	I5-04-I п.04-I65 I5-04-II п.354 8-6725	Пускатель магнитный с катушкой 220 в. типа ПМЕ--III	шт.	2	I,00	2,0	3,5+ +3,5= =7,0	I,I0	0,5	I4	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-04-I п.I2-I05 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле времени 220 в. типа ВС-I0-33	шт.	I	0,9	0,9	20+3= =23	I,27	0,46	23	I	-
9.	Цена з-да I5-04-II п.I-6I4 8-673I	Ступенчатый импульсный прерыватель типа СИП-0I	шт.	I	0,9	0,9	28+6,I= =34,I	I,27	0,46	34	I	-
I0.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	Переключатель универсальный типа УП53П-С225	шт.	I	0,5	0,5	I,75+ +I,0= =2,75	0,64	0,26	3	I	-
II.	I5-04-I п.06-53I I5-04-II п.I-420 8-6682	Переключатель универсальный типа УП53I2-С86	шт.	I	0,5	0,5	2,6 + +2,0= =4,65	0,64	0,26	5	I	-
I2.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	То же, типа УП53П-А225	шт.	I	0,5	0,5	I,75+ +I,0= =2,75	0,64	0,26	3	I	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.15-04-1 п.18-058 15-04-П п.1-418 8-6715	Кнопка управления типа КЕ-011	шт.	8	1,0	8,0	1,5+ +1,0= =2,50	1,23	0,47	20	10	4
14.15-04-1 п.19-010 15-04-П п.1-780 8-6733	Арматура с зеленой линзой с лампой РНЦ-220-10 типа АС-220	шт.	1	0,9	0,9	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	1	1	-
15.15-04-1 п.19-010 15-04-П п.1-780 8-6733	Арматура с красной линзой с лампой РНЦ-220-10 типа АС-220	шт.	1	0,9	0,9	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	1	1	-
16.15-04-1 п.19-010 15-04-П п.1-780 8-6733	Арматура с молочной линзой с лампой РНЦ-220-10 типа АС-220	шт.	1	0,9	0,9	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	1	1	-
17.15-04-1 п.19-009 16-03 п.7-008 8-6733	Лампа в цилиндрическом баллоне 220в, 10вт типа РНЦ-220-10	шт.	3	0,9	2,7	0,41+ +0,07= =0,48	0,9	0,42	1	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	I7-04 п.I-0276 I5-04 п.I-007 8-6744	Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный типа ПТР3-04	шт.	I	2,0	2,0	43+3= =46,0	2,6I	I,07	46	3	I
		Приборы, установленные отдельно:										
I9.	I7-04 доп.3 п.I-0966 II-II26	Терморегулирующее устройство типа ТУДЭ-I	шт.	I	2,0	2,0	55,0	9,25	5,0I	55	9	5
20.	"-	То же, типа ТУДЭ-4	шт.	I	2,0	2,0	55,0	9,25	5,0I	55	9	5
2I.	I7-04 п.I-0039 II-I	Термометр технический угловой комплектно с оправой	шт.	2	0,5	I,0	I,70	0,7I	0,22	3	I	-
22.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	"	I	0,5	0,5	I,70	0,7I	0,22	2	I	-
23.	I7-04 I-0039 II-I	Термометр технический прямой комплектно с оправой	"	2	0,5	I,0	I,70	0,7I	0,22	3	I	-
24.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	шт.	I	0,5	0,5	I,70	0,7I	0,22	2	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	25.17-04 доп.	Трансформатор жидкостный комнатный типаТБ-2	шт.	I				0,56			I	
	26.8-437I	Прокладка провода с алюминиевой жилой поливинилхлоридной изоляцией сеч. 2,5 мм2 марки АПВ-660	I00 м.	0,50	6,0	3,0		6,86	2,69		3	I
	27.8-42II	Прокладка кабеля контрольного с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5 мм2 марки АКВВГ	"	0,25	73,0	I8,25		I24,0	3I,7		3I	8
	28.8-42II	То же, сеч. I0х2,5 мм2	"	0,I0	73,0	7,3		I24,0	3I,7			
	29.8-42II	Прокладка кабеля экранированного с медными жилами сеч. 3хI,5 мм2 марки КНРЭ	I00 м.	0,I0	73,0	7,3		I24,0	3I,7		I2	3
	30.8-428I	Прокладка трубы стальной электросварной 26хI,8	I00 м.	0,08	37,0	2,96		40,9	I5,7		3	I
	3I.8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-20	"	0,I0	29,0	2,9		48,7	I2,6		5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32.	I5-09 табл.I26	Стоимость провода марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 Цена: 23,50хI,I09	км.	0,052				26,06			I	
33.	I5-09 табл.43	Стоимость кабеля марки АКВВГ сеч. 4х2 мм2 Цена: I50,0 х I,I02	км.	0,026				I65,3			4	
34.	-"-	То же, сеч. I0х2,5 мм2 Цена: 3I0,0 х I,I02	"	0,0II				34I,62			4	
35.	I5-09 табл.49	Кабель марки КНРЭ сеч. 3 х I,5 мм2 Цена: 390,0хI,I02	км.	0,0II				429,78			5	
36.	Ц.I,ч.I п.I77	Труба стальная 26хI,8	м.	8,24				0,32			3	
37.	24-I6-49 п.I-054	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	м.	I0,3				0,25			3	
		Итого:	руб.							654	I7I	47
		Затраты труда	ч/час			95,6I						
		Запчасти - 2,2%	руб.							I4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Тара, упаковка - 1%	руб.							7		
		И т о г о :	"							675		
		Транспортные расходы -3,4%	"							23		
		И т о г о :	"							698		
		Комплектация - 0,7%	"							5		
		И т о г о :	руб.							703		
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%	"							8		
		Плановые накопления 6%	"								10	
		И т о г о :	руб.							711	181	47
		Всего по смете	руб.							892		

Т.п. 211-2-103 А.III

Составила: И.Биркова

Проверил: Д.Порфирьев

СМЕТА № 6

на пожарную сигнализацию детских яслей-сада на 50 мест с увеличением количества мест на детний период до 95

Составлена в ценах 1969г. на основании спецификации

Сметная стоимость 0,302 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,115 тыс.руб.
монтаж 0,187 тыс.руб.

№№ пп	Наименов. крейскур. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда ед. изм.	Затраты труда общее к-во	Сметная стоимость (в рублях) единицы оборудов.	единицы монтаж. работ всего	единицы монтаж. работ в т.ч. з/пл.	общая оборудов.	общая монтаж. работ всего	общая монтаж. работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
I.	I0-7000 I6-02 доп.I п.03-0072	Концентратор малой емкости "Сигнал-I2АМ" ("Комар")	шт.	I	40,0	40,0	II0,0	36,3	20,8	II0	I4	8
2.	I0-7042	Извещатель тепловой типа ДТЛ	шт.	26	2,0	52,0	-	I,72	0,9	-	45	23
3.	I0-4822	Коробка универсальная типа УК-2П	шт.	II	I,0	II,0	-	I,0	0,52	-	II	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-254I	Прокладка провода телефонного распределительного однопарного марки ТРП-Iх х2х0,5	I00 м.	I,0	23,0	23,0	-	I8,I	I0,I	-	I8	IC
5.	8-254I	Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами марки АПВ-2х4	"	0,20	23,0	4,6		I8,I	I0,I		4	2
6.	8-6735	Резистор 0,5 вт. I ком. типа МЛТ	шт.	2	0,9	I,8		0,9	0,42		2	I
7.	I0-705I	Звонок электрический 220 в. типа МЗ-I	шт.	I	2,0	2,0	-	I,96	I,08	-	2	I
8.	8-70I7	Светильник типа НБО	I00 шт.	0,0I	I59	I,59	-	428	68,8	-	4	I
		Итого:	руб.							II0	I00	52
		Транспортные расходы 3,4%	руб.							4		
		Итого:	"							II4		
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	"							I		
		Итого:	"							II5		
		Плановые накопления 6%	"								6	
		Итого по I разделу	"							II5	I06	52
		Затраты труда	ч/час			I35,99						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		П. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	24-02 п.4-079	Извещатель тепловой типа ДТЛ Цена: 2,25 х I,098	шт.	26				2,47			64	
2.	24-05 обр.32	Коробка универсальная типа УК-2П Цена: 0,26 х I,086	шт.	II				0,28			3	
3.	I5-09 табл.I06	Провод марки ТРП Iх2х0,5 Цена: 6,60 х I,I09	км.	0,I03				7,32			I	
4.	I5-09 табл.I28	Кабель силовой марки АПВ-2х4 Цена: 58 х I,I09	км.	0,02I				64,32			I	
5.	I6-0I-II п.2-0II5	Резистор 0,5 вт типа МЛТ Цена: 0,2I х I,I07	шт.	2				0,23			I	
6.	I6-02 п.54-0I9	Звонок электрический 220 в. типа МЗ-I Цена: 4,I5 х I,086	шт.	I				4,5I			5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	I5-07 п.I-025 примен.	Светильник типа НБО Цена: I,30 x I,083	шт.	I				I,4I			I	
		Итого:	руб.								76	
		Плановые накопления 6%	"								5	
		Итого по II разделу	"								8I	
		Итого по I+II	руб.							II5	I87	52
		Всего по смете	"							302		
		Затраты труда	ч/час			I35,99						

Составила: И.Бирюкова

Проверил: Д.Порфирьев

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-I33 СЕРИИ 25

С М Е Т А № 7

Детские сад-ясли на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели, инвентаря

Сметная стоимость в ценах, введенных с I969/7I г. 9,327 тыс.руб.
I6,263

Показатели по смете:

I. Объем здания	- 2008,89	м3
2. Общая площадь	- 537,95	м2
3. Рабочая площадь	- 442,7	м2
4. Число мест	- 50/95	
5. Стоимость на:		
I м3 здания	- 4,64 / 8,09	руб.
I м2 рабочей площади	- 2I,07 / 36,74	"
I м2 общей площади	- I7,33 / 30,23	"
I место	- I86,54 / I7I,I9	"

№№ пп	Обоснов. принятой един.сметн. стоим.или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость в руб. Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	Сб.сметн. норм и тип. набор обор. и предм. внутр.убр. том I,таб.9	Технологическое оборудование, мебель, инвентарь	мест	50	I85,0	9247
		в т.ч. монтируемое оборудование	руб			I225
		в т.ч. монтаж	"			48
		Итого по смете:	"			9247
2.	-"- тех.часть	Сборка немонтируемого оборудований и инвентаря I%	руб			80
		Всего по смете	"			9327
		Возвр.от реал.тары 0,75%	"			70

1	2	3	4	5	6	7
3.	Сборн.см.мори, затрат и тип. набор. оборуд. и предм.внутр. убранства,том I (вып.1970,стр. 156)	Технологическое оборудование, мебель, инвентарь	мест	95	169,7	16122
		$168+\frac{168-151}{140-90}=169,70$				
		в т.ч. монтируемое оборудование	руб	95	21,75	2066
		в т.ч. монтаж	руб			92
		Итого по смете	"			16122
4.	Тех.часть п.3	Сборка немонтируемого оборудования и инвентаря 1%	руб			141
		Всего по смете	"			16263
		Возврат от реализации тары 0,75%	"			122

Составила: Г.Мацкевич

ВЫБОРКА

ресурсов по смете № Iа на общеобразовательные работы по подземной части детских яслей-сада на 50 мест с увеличением до 95 мест на летний период

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	Кол-во.
I	2	3	4
I.	Затраты труда	ч/дн	215,84
II.	Материалы:		
	I. Битум жидкий	т	0,02
	2. Гвозди	кг	2,28
	3. Гидроизол	м2	174,22
	4. Глина обыкновенная	м3	2,08
	5. Грунтовка	т	0,II
	6. Доски Ш с. 40ММ и более	м3	0,0I
	7. Доски IУ с. 25-32 мм	"	0,0I
	8. Доски IУ с. 40 мм и более	"	0,08
	9. Известь негашеная	кг	I6,I
	I0. Краски	"	0,35
	II. Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	7,42
	I2. Колер масляный	кг	0,44
	I3. Мастика	т	0,06
	I4. Мастика битумная	"	2,42
	I5. Мастика для наклейки утеплителя	"	0,06
	I6. Олифа	кг	0,08
	I7. Песок	м3	I0,48
	I8. Порошок минеральный	т	0,88
	I9. Плиты древесно-волокнистые	м2	263,69
	20. Плиты утеплителя	м3	0,38
	2I. Рулонные материалы	м2	25,82
	II. Смесь асфальтобетонная	т	6,8
	23. Сталь кровельная листовая	"	0,02
	24. Стекло жидкое	кг	36,I5

I	2	3	4
25.	Сурик железный густотертый	кг	0,II
26.	Толь	м2	2,78
27.	Щебень	м3	I7,59
II.	Полуфабрикаты:		
I.	Арматура кл. BI	кг	44,69
2.	Бетон М-I00	м3	26,8I
3.	Бетон М-I50	"	I,I0
4.	Бетон М-200	"	I,9I
5.	Бетон М-300	"	3,67
6.	Керамзитобетон	"	3I,62
7.	Раствор декоративный для полов с каменной крошкой	"	0,50
8.	Раствор цементный I:3	"	2,24
9.	Раствор цементный 50	"	3,35
I0.	Раствор цементный I00	"	I5,7I
II.	Раствор цементный 200	"	0,74
I2.	Раствор цементно-известковый	"	0,II
I3.	Раствор цементно-известковый 25	"	I,87
I4.	Цемент 400	"	0,08
I5.	Щиты опалубки	м2	9,53

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № I-3

на общеобразовательные работы по надземной части детских яслей-сада на 50 мест с увеличением до 95 мест на летний период

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	I. Затраты труда	ч/дн	758,68
	II. Материалы:		
I.	Белила цинковые тертые	кг	24,8I
2.	Битум жидкий	т	0,02
3.	Краски П с, 50-60 мм	м3	0,02
4.	Бруски Шс., 25-50 мм	м3	0,II
5.	Войлок	м2	I5,43
6.	Гвозди	кг	0,36
7.	Гвозди штукатурные	кг	0,008
8.	Гетинакс	м2	I,80
9.	Гипс	т	0,I5
I0.	Гравий	м3	6,98
II.	Гравий керамзитовый	м3	I23,2
I2.	Грунтовка	т	0,97
I3.	Грунтовка битумная	м3	0,35
I4.	Доски Ш с.,25-32 мм	м3	0,07
I5.	Доски IУ с. 40 мм и более	м3	0,0I
I6.	Закрепы	кг	80,23
I7.	Замазка малевая	кг	II0,25
I8.	Известь негашеная	кг	I56,I9
I9.	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	0,85
20.	Краски	кг	98,6
2I.	Краски силикатные	кг	234,72
22.	Краски тертые	кг	22,7I
23.	Л а к	кг	I,57

1	2	3	4
24.	Линолеум	м2	373,60
25.	Мастика битумная	т	II,54
26.	Мастика для герметизации стыков	кг	80,I5
27.	Мастика для наклейки утеплителя	т	I,02
28.	Мел молотый	кг	I46,I4
29.	Наличники	м	482,II
30.	Олифа	кг	I68,87
31.	Пакли	кг	545,60
32.	Паста антисептированная	кг	6,66
33.	Поковка	кг	3,07
34.	Проволока стальная, отожженная черная	кг	5,34
35.	Прокладки резиновые	кг	I2,98
36.	Плиты древесно-стружечные	м2	3,67
37.	Плиты минераловатные	м3	7,75
38.	Плиты утеплителя	м3	0,43
39.	Плиты метлахские	м2	I43,3I
40.	Плитки глазурованные	м2	I56,33
4I.	Плинтусы деревянные	м	375,23
42.	Растворитель	кг	I2,92
43.	Раскладки	м	3,67
44.	Рубероид	м2	3884,50
45.	Рулонные материалы	м2	62,9I
46.	Сетка проволочная	м2	2,44
47.	Смола	кг	3,08
48.	Смесь асфальтобетонная	т	6,79
49.	Смесь сухая терразитовая	т	I3,9I
50.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,69
5I.	Сталь круглая (катанка)	т	0,0I
52.	Стекло оконное	м2	306,86
53.	Сурик железный густотертый	кг	I,28
54.	Толь	м2	I58,5I

I	2	3	4
55.	Щебень	м2	I7,57
56.	Щиты или плиты	м2	4,49
	Ш.Полуфабрикаты:		
I.	Арматура класса BI	кг	60,29
2.	Бетон I00	м3	0,II
3.	Бетон 200	м3	2,23
4.	Бетон 300	м3	3,65
5.	Раствор известковый	м3	0,29
6.	Раствор декоративный с каменной крошкой	м3	0,02
7.	Раствор цементный I:4	м3	2,34
8.	Раствор цементный 50	м3	I,20
9.	Раствор цементный 75	м3	I6,32
I0.	Раствор цементный I00	м3	9,95
II.	Раствор цементно-известковый	м3	I,32
I2.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,5I
I3.	Раствор цементно-песчаный	м3	0,42
I4.	Щиты опалубки	м2	I,45

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ №2
на устройство отопления

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. измер.	Кол-во.
I	2	3	4
	I.Затраты труда	ч/дн	7I,23
	II.Материалы:		
I.	Трубы водогазопроводные стальные диам. 20 мм	м	I06,0
2.	-"- диам. 25 мм	м	99,0
3.	-"- диам. 40 мм	"	35,0
4.	-"- диам. 50 мм	"	I4,0
5.	-"- диам.20 мм оцинкованные	"	240,0
6.	Колер масляный	кг	37,I2
7.	Краски тертые	кг	0,29
8.	Олифа	кг	4,I0
9.	Л а к	кг	0,98
I0.	Плиты из минеральной ваты	м3	0,53
II.	Проволока стальная отожженная черная	кг	2,29
I2.	Сетка проволочная плетеная	м2	26,35
I3.	Шпаклевка купоросная	кг	0,56
I4.	Известь негашеная	кг	5,4
I5.	Краски сухие	кг	0,I5
	III.Полуфабрикаты:		
I.	Раствор асбестоцементный	м3	0,27

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № 3
на устройство покрытия

№№ п/п	Наименование ресурсов	Един. изм.	Кол-во.
I	2	3	4
	I.Затраты труда	ч/дн.	48,70
	II.Материалы:		
I.	Плиты шлакоцементные	м2	6,30
2.	Плиты гипсоволокнистые	м2	52,50
3.	Гипс строительный	т	0,5
4.	Бруски III с. 50 х50	м3	0,0054
5.	-"- 50х80	м3	0,0276
6.	Мастика битумная	т	0,033
7.	Рубероид	м 2	I,68
8.	Доски III с. 50-70 мм	м3	0,0I
9.	Сталь сортовая	т	0,063
I0.	Доски III с. 25-32 мм	м3	0,6
II.	-"- I9-22 мм	м3	0,I8
I2.	-"- более 40 мм	м3	0,042
I3.	Бруски III с 50-60 мм	м3	0,025
I4.	Бруски и брусья III с. 75 мм	м3	0,02
I5.	Сталь кровельная черная	т	0,I24
I6.	Гвозди	кг	5,05
I7.	Гвозди кровельные	кг	I,I8
I8.	Поковки	кг	3,55
I9.	Войлок	м2	I6,I6
20.	Олифа	кг	3,23
2I.	Белила цинковые тертые	кг	3,96
22.	Краски тертые	кг	0,75I
23.	Минеральная вата	м3	0,8
24.	Проволока ст. отожженная черная	кг	0,I5
25.	Колер масляный	кг	0,09
	III.Полуфабрикаты:		
26.	Р-р. цементный	м3	0,I77
27.	Р-р. сложный	м3	0,3I4

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ И СМЕТ[illegible]
на устройство холодного [illegible]снабжения

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	Кол-во
I	2	3	4
	I. Затраты труда	ч/дн	I8,7[illegible]
	II. Материалы:		
I.	Трубы чугунные напорные диам 50 мм	м	5,2[illegible]
2.	Трубы ст. оцинкованные водогазопроводные диам. 50 мм	м	4,0
3.	-"- диам. 32 мм	м	I0,0
4.	-"- диам. 25 мм	м	52,0
5.	-"- диам. 20 мм	"	24,0
6.	-"- диам. I5 мм	"	6I,0
7.	Лак	кг	0,97
8.	Минераловатные плиты	м3	0,5
9.	Проволока ст. отожженная черная	кг	3,04
I0.	Сетка проволочная плетеная	м2	27,23
II.	Пергамин	м2	29,88
I2.	Мастика битумная	т	0,07
I3.	Шпаклевка купоросная	кг	0,59
I4.	Известь негашеная	кг	5,77
I5.	Краски сухие	кг	0,I6
I6.	Краски тертые	кг	0,0I
I7.	Колер масляный	кг	I,68
I8.	Олифа	кг	0,I8
	III. Полуфабрикаты:		
I.	Раствор асбестоцементный	м3	0,29

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ №5
на устройство горячего водоснабжения

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	Кол-во.
I	2	3	4
I.	Затраты труда	ч/дн.	33,80
II.	Материалы:		
I.	Известь негашеная	кг	9,84
2.	Краски сухие	кг	0,27
3.	Краски тертые	кг	0,03
4.	Колер масляный	кг	3,19
5.	Л а к	кг	I,43
6.	Олифа	кг	0,34
7.	Плиты минераловатные	м3	0,85
8.	Проволока стальная отожженная черная	кг	3,8I
9.	Сетка проволочная плетеная	м2	46,08
I0.	Шпаклевка купоросная	кг	I,0I
II.	Трубы водогазопроводные оцинкованные диам. 40 мм	м	3,0
I2.	То же, диам. 32 мм	м	9,0
I3.	То же, диам. 25 мм	м	40,0
I4.	То же, диам. 20 мм	м	II2,0
I5.	То же, диам. I5 мм	м	82,0
III.	Полуфабрикаты:		
I.	Р-р. асбестоцементный	м3	0,49

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № 6
на устройство канализации

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	Един. изм.	Кол-во.
I.	Затраты труда	ч/дн	47,79
II.	Материалы:		
	1. Колер масляный	кг	3,80
	2. Краски тертые	кг	0,03
	3. Л а к	кг	3,00
	4. Олифа	кг	0,41
	5. Трубы чугунные канализационные диам. 100 мм	м	75,15
	6. То же, диам. 50 мм	м	54
	7. Трубы стальные оцинкованные водогазопроводные диам. 40 мм		42

ВЫБОРКА ПО ЭЛЕКТРИКЕ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДА НА 50 МЕСТ

№№ пп	Наименование смет	Затраты труда	
		ч-час	ч/дн.
1	2	3	4
1.	Смета №7 - на электроосвещение	529,45	77,63
2.	Смета №8 - на радиофикацию	20,39	2,89
3.	Смета №9 - на телефонизацию	7,52	1.10
4.	Смета №10- на канализацию слаботочных устройств	21,56	3,16

Сметные цены на перегородки гипсобетонные

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. мм	Площ. за выч. проем м2	Площ. проем. м2	ЕРЕР вып. Iц.I ч.I стр. 42	Оптов. цена	С-ть I изд. без допл.	Доплата за проемность на 1м2 проем	на одно изд.	Допл.на: подгот. под окр: с 2-х сторон	Допл. на изд.	С-ть изд.с допл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
I.	ПП-3I.30	3,08	80	9,33	-	369	2,96	27,62	-	-	2x0,I0= =0,20	I,82	29,49
2.	ПС-30	3,00	80	9,09	-	37I	3,5I	3I,9I	-	-	-	-	3I,9I
3.	ПС-30-I	3,00	80	7,25	I,84	37I	3,5I	25,45	I,0	I,84	-	-	27,29
4.	ПС-25	2,45	80	7,42	-	37I	3,5I	26,04	-	-	-	-	26,04
5.	ПС-25-I	2,45	80	5,58	I,84	37I	3,5I	I9,59	I,0	I,84	-	-	2I,43
6.	ПС-I5	I,48	80	4,48	-	37I	3,5I	I5,72	-	-	-	-	I5,72
7.	ПС-I5-I	I,48	80	2,64	I,84	37I	3,5I	9,27	I,0	I,84	-	-	II,II
8.	ПС-9	0,89	80	2,70	-	37I	3,5I	9,48	-	-	-	-	9,48
9.	ПС-6	0,59	80	I,79	-	37I	3,5I	6,28	-	-	-	-	6,28

Сметные цены на ручгель

№№ пп	Марка изделия	Вес изд. т.	Объем издел. м3	Трансп. калькул. за 1т груза	Оптов. цена	Трансп. расх.	Реквиз. 0,55р. за 1 м2	Сметн. цена без загот. склад. расх.	Заготов. складск. расходы 2%	Итого сметная стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	КП-32.I3	0,9	0,36	3,72	I9,80	3,35	0,20	23,I5	0,46	23,6I
2.	В-99.5к	2,I8	0.87	5,38	64,30	II,73	0,48	76,5I	I,53	78,04
3.	В-64.2	0,650	0,260	5,38	I6,40	3,50	0,I43	20,04	0,40	20,44
4.	В-32.2	0,535	0,I34	5,38	8,52	2,88	0,074	II,47	0,23	II,70

Сметные цены на опорные плиты

№№ пп	Марка изделия	Вес т	Объем издел. м3	Трансп.расходы на 1т.	Трансп.расходы на 1 издел.	Тара и реквизит 0,55 руб/м3	Оптов. цена руб/шт.	Сметн. стоим. без загот. складск. расх.	Заготов. складск. расходы 2%	Сметн. стоим. изд.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ОП6-4	0,I33	0,053	2,55	0,34	0,03	4,08	4,45	0,089	4,54

Оптовая цена на опорный плиты

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бет.	Прейск. 06-08	Оптовая цена руб/м3	Скидка на марку бетона руб/м3	Цена с учетом надб. скидки руб/м3	Стоим. издел. без арм. руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ОП6-4	200	0,053	2981	44,70	-	44,70	2,37

Стоимость арматуры по классам								Стоим. ар-ры руб/кг	Оптовая цена изд. руб/лт.
А-I 0,17 руб/кг		А-II 0,19 руб/кг		В-I 0,21 руб/кг		В-II 0,18 руб./кг			
к-во.	стоим.	к-во.	стоим.	к-во.	стоим.	к-во.	стоим.		
I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
-	-	8,98	I,7I	-	-	-	-	I,7I	4,08

Ригель. Карнизная плита (оптовые цены)

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Вес изд. т	Объем изд. м3	Пр-т Об-ва	Цена руб/м3 оптов.	Поправка на бетон	Цена с учетом поправки	Цена руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КП-32.I3	200	0,9	0,36	2446	45,8	-	I6,49	I6,49
	В-99.5к	200	2,I80	0,870	I943	5I,I5	-2,50	48,65	42,33
	В-64.2	200	0,650	0,260	I943	5I,I5	-2,50	48,65	I2,65
	В-32.2	200	0,535	0,I34	I943	5I,I5	-2,50	48,65	6,52

А-I цена 0,I7 руб/шт		А-II цена 0,I9 руб/шт.		А-III цена 0,I9р/шт		В-I 0,2I руб/шт		Заказная деталь цена 0,30		Стоим. ар-ры руб/	Оптов. стоим. с учёт. ар-ры руб/шт.
к-во.	стоим.	к-во.	стоим.	к-во.	стоим.	к-во.	стоим	к-во.	с-ть		
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22
I5,47	2,63	-	-	-	-	3,24	0,68	-	-	5,87	I9,80
23,94	4,07	9	I,7I	2I,7	4,I2	9,56	2,00	33,56	I0,07	2I,97	64,30
2,06	0,35	-	-	I7,92	3,40	-	-	-	-	3,75	I6,40
I,75	0,80	-	-	8,94	I,70	-	-	-	-	2,00	8,52

Сметные цены на цокольные панели

№№ пп	Марки изделия	Вес изд. т	Объем издел. м3	Трансп. кальк. за I тн.	Оптов. цена руб/шт.	Стоим. трансп. расх. на изд.	Реквиз. 0,55руб за IМ3	Сметн. стоим. без заг. склад. расх.	Заготов. складск. расх. 2%	Всего сметн. стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	Ц-64.I4к	4,30	2,64	6,04	I00,86	25,97	I,45	I28,28	2,57	I30,85
2.	Ц-32.I4к	2,I5	I,32	6,04	50,03	I2,97	0,73	64,0	I,28	65,28
3.	ЦТУ-49.I4	3,56	2,44	6,04	98,23	2I,5	I,34	I2I,07	2,42	I23,49
4.	ЦТУ-49.I4к	3,56	2,44	6,04	98,23	2I,5	I,34	I2I,07	2,42	I23,49

Оптовые цены на цокольные панели

№№ пп	Марка изделия	Длина м.	Толщ. см.	Площ. за выч. проём	№№ поз. пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки (скидк) Поясн. разр. не имеющ. проём	Несущ. спос.	Наружн. отделка	Цена с учёт. надб.	Оптовая с-ть. издел. руб/шт	Справочн. площадь по перим. м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Ц-64.I4к	6,390	80	8,77	25I2	II,70	-0,50	-	+0,80	II,50	I00,86	8,82
2.	Ц-32.I4к	3,I90	80	4,35	25I2	II,70	-0,50	-	+0,80	II,50	50,03	4,40
3.	ЦТУ-49.I4	5,I95	35	7,I7	252I	I3,40	-0,50	+0,50	+0,80	I3,70	98,23	7,I7
4.	ЦТУ-49.I4л	5,I95	35	7,I7	252I	I3,40	-0,50	+0,50	+0,80	I3,70	98,23	7,I7

Сметные цены на наружные стеновые панели
из лёгкого бетона

№№ пп	Марка изделия	Вес изделия т.	Объём издел. м3	Тран сп. каль за I т	Оптовая цена руб/шт	Стоим трансп расх. на изд	рекв. 0,55р I м3	Сметн. стоим. без.заг. скл.расх	Заготов. складск. расходы 2%	Всего сметная стоим.
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	Н-64.I4-3к	2,80	2,62	6,04	I23,48	I6,9I	I,44	I4I,88	2,84	I44,67
2.	Н-64.8-2к	I,55	I,450	6,04	68,88	I0,03	0,798	79,70	I,59	8I,29
3.	Н-64.6к	I,292	I,2I	6,04	57,26	7,80	0,67	65,73	I,3I	67,04
4.	Н-32.I4-2к	I,378	I,290	6,04	6I,60	8,32	0,7I	70,68	I,4I	72,04
5.	Н-32.8к	0,790	0,69	6,04	-34,44	4.4I	0,38	39,23	0,78	40,0I
6.	Н-22.8к	0,469	0,44	6,04	23,52	2,83	0,24	26,59	0,53	27,I2
7.	Н-I6.I9-Iк	0,906	0,844	6,04	4I,58	5,47	0,46	47,5I	0,95	48,46
8.	Н-8.I9к	0,89	0,364	6,04	20,58	2,36	0,2	23,I4	0,46	23,60
9.	Н-8.I9-Iк	0,42I	0,390	6,04	20,58	2,54	0,22	23,34	0,47	23,8[illegible]
I0.	Н-4-I9к	0,20	0,I82	6,04	I0,26	I,20	0,097	II,56	0,23	II,7[illegible]
II.	Н-4.I9-Iк	0,I94	0,I76	6,04	I0,26	I,I7	0,097	II,53	0,23	II,76
I2.	НПТ-49,8	I,32	I,2I	6,04	6I,04	7,97	0,666	69,68	I,39	7I,0[illegible]
I3.	НПТ-49.8л	I,32	I,2I	6,04	6I,04	7,97	0,666	69,68	I,39	7I,0[illegible]
I4.	НТ-30.33-I	I,983	I,79	6,04	92,69	II,98	0,985	I05,65	2,II	I0[illegible],76
I5.	НТУ-I9.33	2,58	2,34	6,04	II3,98	I5,58	I,29	I30,80	2,62	I33,42
I6.	НТУ-I9.33л	2,58	2,34	6,04	II3,98	I5,58	I,29	I30,80	2,62	I33,42
17.	НТ-30.35-5 (НТ-30.35-7)	2,05	1,86	6,04	94,55	I2,38	I,02	I07,95	2,I6	II0,II

Сметные цены на наружные стеновые панели
из лёгкого бетона

№№ пп	Марка изделия	Вес издел. т.	Объём издел. м3	Трансп. расп. за 1 т.гр	Оптов. цена руб/т	Отчисл. трансп. расх. на м3 изд.	ремэк. 0,5% за 1м3	Сметная стоим. без загот. расх.	Загот. складск. расходы 2%	Всего сметная стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	Н-64.I4-3к	2,30	2,62	6,04	I27,89	I6,9I	I,44I	I46,24	2,92	I49,I6
2.	Н-64.8-2к	I,55	I,450	6,04	7I,34	I0,03	0,790	82,I7	I,64	83,8I
3.	Н-64.6к	I,292	I,2I	6,04	59,3I	7,80	0,666	67,78	I,36	69,I4
4.	Н-32.I4-2к	I,378	I,290	6,04	63,80	8,32	0,7I	72,83	I,46	74,29
5.	Н-32.8к	0,790	0,69	6,04	35,67	4,4I	0,380	40,46	0,8I	4I,27
6.	Н-32.6к	0,669	0,44	6,04	24,36	2,83	0,242	27,43	0,55	27,98
7.	Н-I6.I9-Iк	0,906	0,844	6,04	43,07	5,47	0,464	I9,00	0,98	49,98
8.	Н-8.I9к	0,39	0,364	6,04	2I,32	2,36	0,20	23,88	0,48	24,36
9.	Н-8.I9-Iк	0,42I	0,390	6,04	2I,52	2,54	0,2I5	24,07	0,48	24,55
I0.	Н-4.I9к	0,20	0,I82	6,04	I0,63	I,20	0,097	II,92	0,24	I2,I7
II.	Н-4-I9-Iк	0,I94	0,I76	6,04	I0,63	I,I7	0,097	II,90	0,24	I2,I4
I2.	НПТ-49.8	I,32	I,2I	6,04	63,22	7,97	0,566	7I,86	I,44	73,30
I3.	НПТ-49.8л	I,32	I,2I	6,04	63,22	7,97	0,656	7I,85	I,44	73,29
I4.	НТ-30.33-I	I,983	I,79	6,04	93,68	II,63	0,983	I03,65	2,I7	II0,82
I5.	НП7-I9,88	2,58	2,34	6,04	II7,6	I5,I9	I,29	I34,46	2,69	I37,I5
I6.	НП7-I9.88л	2,58	2,34	6,04	II7,6	I5,58	I,29	I34,46	2,69	I37,I5
I7	НТ-30 35 5 (НТ-30 35-7)	2,05	I,86	6,04	97,6	I2,58	I,02	III,00	2,22	II3,22

Оптовые цены на наружные стеновые панели
из лёгкого бетона

№№ пп	марка изделия	Длина м.	Толщ. см.	Площ. за вычет. проём м2	Позиция по прейскур. 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки (скидки) наружные отд.	внутр отд.	на несущ спос.	поясная разр. на нес. проем	Цена с уч. надб.	Оптовая цена изд. руб/шт	Справоч площ. для монт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I2	I4
I.	Н-64.I4-3к	6,390	30	8,82	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	I23,48	8,82
2.	Н-64.8-2к	6,390	30	4,92	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	68,88	4,92
3.	Н-64.6к	6,390	30	4,09	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	57,26	4,09
4.	Н-32.I4-2к	3,I90	30	4,40	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	34,44	4,40
5.	Н-32,8к	3,I90	30	2,46	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	34,44	2,46
6.	Н-22.8к	2,I80	30	I,68	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	23,52	I,68
7.	Н-I6.I9-Iк	I,58	30	2,97	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	4I,58	2,97
8.	Н-8.I9к	0,78	30	I,47	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	20,58	I,47
9.	Н-8.I9-Iк	0,78	30	I,47	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	20,58	I,47
I0.	Н-4.I9к	0,39	30	0,733	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	I0,26	0,733
II.	Н-4.I9-Iк	0,39	30	0,733	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	I0,26	0,733
I2.	НТП-49,8	5,I95	30	4,36	2547	I4.I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	6I,04	4,36
I3.	НТП-49.8л	5,I95	30	4,36	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	6I,04	4.36
I4.	НТ-30.33-I	2,99	35	5,98	2543	I4,60	+0,30	+0,I0	+0,50	-	I5,50	92,69	I0,02
I5.	НТУ-I9.33	2,I95	35	7,35	2548	I4,60	+0,30	+0,I0	+0,50	-	I5,50	II3,93	7,35
I6.	НТУ-I9,33 л	2,I95	35	7,35	2543	I4,60	+0,30	+0,I0	+0,50	-	I5,50	II3,93	7,35
I7.	НТ-30.33-5 (НТ-30.33-7)	2,990	35	6,10	2543	I4,60	+0,30	+0,I0	+0,50	-	I5,50	94,55	I0,02

ТП.211-2-103
А.III

Оптовые цены на наружные стеновые панели из лёгкого бетона

№№ пп	Марка изделия	Длина м.	Толщ см	Площ за вычетом проём м2	Позиц. по прейскур. 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надб. (скидки) наруж. отд.	внутр отд.	на несущ спос.	поясн разр на несу проём	цена с уч надб.	оптов. цена изд. руб/шт	сп. площ. для монт.
I	2	3	4	5	6	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Н-64.I4-3к	6,390	30	8,82	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	I23,89	8,82
2.	Н-64.8-2к	6,390	30	4,92	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	31,84	4,92
3.	Н-64.6к	6,390	30	4,09	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	59,31	4,09
4.	Н-32.I4-2к	3,I90	30	4,40	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	63,80	4,40
5.	Н-32.8к	3,I90	30	2,46	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	35,67	2,46
6.	Н-22.8к	2,I80	30	I,68	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	24,36	I,68
7.	Н-I6.I9-Iк	I,58	30	2,97	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	43,07	2,97
8.	Н-8.I9к	0,78	30	I,47	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	2I,32	I,47
9.	Н-8.I9-Iк	0,78	30	I,47	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	2I,32	I,47
I0.	Н-4.I9к	0,39	30	0,788	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	I0,63	0,788
II.	Н-4.I9-Iк	0,89	30	0,788	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	I0,68	0,788
I2.	НТП-49.8	5,I95	80	4,36	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	63,22	4,36
I3.	НТП-49,8л	5,I95	30	4,36	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	I4,50	63,22	4,36
I4.	НТ-30.33-I	2,99	35	5,98	2543	I4,60	+0,80	+0,I0	+0,50	-	I6,00	95,68	I0,02
I5.	НТУ-I9,88	2,I95	35	7,35	2543	I4,60	+0,80	+0,I0	+0,50	-	I6,00	II7,60	7,35
I6.	НТУ-I9.33л	2,I95	35	7,35	2543	I4,60	+0,80	+0,I0	+0,50	-	I6,00	II7,60	7,35
I7.	НТ-30,33-5 (НТ-30.33-7)	2,990	35	6,10	2543	I4,60	+0,80	+0,I0	+0,50	-	I6,00	97,60	I0,02

Сметная стоимость

№№ пп	Марка изделия	Вес изд.	Объём изд. м3	Трансп. расх. за 1т. руб.	Оптов. цена руб/шт	Трансп. расх. руб/шт	Тара и рекв. 0.55	Итого	Загот. складск. расх. 2%	Сметная стоимость руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	Б-49.25-6	3,48	I,39	4,50	57,02	I5,66	0,76	73,44	I,47	74,9I
2.	В-38.25к	3,85	I,54	4,50	63,49	I7,33	0,85	8I,67	I,63	83,30
3.	В-38.25-Iк	3,03	I,2I	4,50	50,08	I3,64	0,67	64,34	I,29	65,63
4.	В-32.30к	88,75	I,55	4,50	63,76	I7,44	0,85	82,05	I,64	83,69
5.	В-30.30к	3,65	I,46	4,50	60,59	I6,43	0,80	77,82	I,56	79,38
6.	В-27.25к	2,70	I,08	3,72	44,75	I0,04	0,59	55,38	I,II	56,49
7.	В-I3.25к	I,28	0,5I	3,72	20,99	4,76	0,28	26,03	0,52	26,55
8.	В-I0.25к	I,08	0,4I	3,72	I6,76	3,83	0,23	20,82	0,4I6	2I,24
9.	В-6.25к	0,63	0,25	3,72	I0,76	2,34	0,I4	I3,24	0,264	I3,50
I0.	В-6.25-Iк	0,60	0,24	3,72	I0,56	2,23	0,I3	I2,92	0,258	I3,18
II.	В-I0.30-I	I,20	0,48	3,72	20,06	4,64	0,26	24,96	0,499	25,46
I2.	В-I0.30-2	1,08	0,4I	3,72	20,06	3,83	0,23	24,I2	0,482	24,60
I3.	В-49.25-2к	5,0	2,0	4,50	82,30	22,50	I,I0	I05,9	2,I2	I08,02

Оптовые цены на внутренние стеновые панели

№№ пп	Марка изделия	Длина м.	Толщ. см.	Площ. изд. м2 за вычет проём	Прейск 05-08	Оптов. цена руб/м2	Надб. отд.	Итого с надб.	Цена издел.	Справочн. площадь
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	В-49.25-6	4,92	I6	8,64	I8I2	6,40	+0,20	6,60	57,02	I2,47
2.	В-38.25к	3,8I	I6	9,62	I8I2	6,40	+0,20	6,60	63,49	9,68
3.	В-38.25-Iк	3,8I	I6	7,58	I8I2	6,40	+0,20	6,60	50,03	9,68
4.	В-32.30к	3,I8	I6	9,66	I8I2	6,40	+0,20	6,60	63,76	9,68
5.	В-30.30к	3,02	I6	9,I8	I8I2	6,40	+0,20	6,60	60,59	9,I8
6.	В-27.25к	2,67	I6	6,78	I8I2	6,40	+0,20	6,60	44,75	6,78
7.	В-I3.25к	I,25	I6	3,I8	I8I2	6,40	+0,20	6,60	20,99	3,I8
8.	В-I0.25к	I,0I	I6	2,54	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I6,76	2.57
9.	В-6.25к	0,64	I6	I,63	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I0,76	I,63
I0.	В-6.25-Iк	0,64	I6	I,60	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I0,56	I,63
II.	В-I0.30-I	I,00	I6	3,04	I8I2	6,40	+0,20	6,60	20,06	3,04
I2.	В-I0.30-2	I,00	I6	3,04	I8I2	6,40	+0,20	6,60	20,06	3,04
I3.	В-49.25-2к	4,92	I6	I2,47	I8I2	6,40	+0,20	6,60	82,30	I2,50

Сметные цены на панели перекрытий

№№ пп	Марка изделия	Вес изд. т.	Объём изд. м3	транспортная надбавка за 1т. груза	Оптовая цена	Трансп. расх.	Ректиф. 0,5 р за 1 м	сметная стоимость загот. расх.	заготов. складск. расходы 2%	Итого сметная стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ПК-64.I2к	2,30	0,92	4,I6	49,56	9,57	0,506	59,64	I,19	60,83
2.	ПК-64.I2-I0к	2,55	I,02	4,I6	53,5I	I0,6I	0,56I	64,68	I,29	65,97
3.	ПЛI4-5	0,22	0,0086	2,93	2,88	0,65	0,0I	3,54	I,007	3,6I
4.	ПК-64.I2-Iк	2,60	I,04	4,I6	50,98	I0,82	0,570	62,32	I,25	63,57
5.	ПК-64.I2-2л	2,29	0,9I	4,I6	49,56	9,53	0,50I	59,59	I,I9	60,78
6.	ПК-64.I2-2п	2,29	0,9I	4,I6	49,56	9,53	0,50I	59,59	I,I9	60,78
7.	ПК-32.I2к	I,I0	0,44	4,I6	20,7I	4,58	0,242	25,53	0,5I	26,04
8.	ПК-32.I2-4к	I,08	0,42	4,I6	20,7I	4,49	0,23I	25,43	0,5I	25,94
9.	ПК-32 I2-2к	I,I3	0,45	4,I6	20,83	4,70	0,248	25,78	0,5I	26,29
I0.	КР-33.I5	I,25	0,50	4,50	2I,53	5,63	0,275	27,44	0,55	27,99
II.	КР-33.25	2,28	0,9I	4,50	35,89	I0,26	0,50	46,65	0,98	47,58

Оптовые цены на панели перекрытия

№№ пп	Марка изделия	Длина м.	Норматив нагр.	Привед. толщ. бетона	Площ. зан. проём м2	Прейск. 06-08	Опт. цена руб м2	Надбавки: увел. пролёт за каж. 0,1м	Надбавки: измен. нагр. на каж. полн. кг/100м2	Надбавки: на заделку пуст.	Надбавки: на привед. толщ. свыше 10-12см	Оптов. цена с уч. надб. руб/м2	Стоим. панели р/шт опт. цена над р/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	ПК-64.I2к	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56
2.	ПК-64.I2-I0к	6,39	900	I3	7,59	I900	6,30	0,72	-0,I5	-	0,I8→	7,05	53,5I
3.	ПЛI4-5	I,37	-	-	-	I927	2,I0	-	-	-	-	2,88	2,88
4.	ПК-64.I2-Iк	6,38	700	I3	7,59	I900	6,30	0,72	-0,45	-0,04	+0,I8	6,7I	50,9[illegible]
5.	ПК-64.I2-2л	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56
6.	ПК-64.I2-2п	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56
7.	ПК-32.I2к	3,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	0,03к II=0,33	-	-	-	5,48	20,7I
8.	ПК-32.I2-4 к	3,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	0,33	-	-	-	5,48	20,7I
9.	ПК-32.I2-2к	3,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	0,33	-	+0,03	-	5,5I	20,83
	КР-33.I5	3,30	-	-	4,95	I999	4,35	-	-	-	-	4,35	2I,53
	КР-33.25	3,3	-	-	8,25	I999	4,35	-	-	-	-	4,35	35,89

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

№ № п.п.	Марка изделия	Вес изделия	Объем изделия	Трансп. расходы за 1 т. груза	Оптовая цена руб/шт.	Трансп. расходы руб/шт.	Тара и реквизит 0,55	Итого	Заготов. складск. расходы 2%	Сметная стоимость руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	В-49.25.6	2,64	I,39	6,04	53,57	I5,94	0,76	70,27	I,40	7I.67
2.	В-38.25к	2,923	I,54	6,04	59,64	I7,67	0,85	78,I6	I,56	79,72
3.	В-38.25-1к	2,30	I,2I	6,04	47,0	I3,89	0,66	6I,55	I,23	62,78
4.	В-32.30к	2,945	I,55	6,04	59,89	I7,79	0,85	78,53	I,57	80,10
5.	В-30.30к	3,0	I,46	6,04	56,92	I8,I2	0,80	75,84	I,52	77,36
6.	В-27.25к	2,052	I,08	6,04	42,04	I2,39	0,59	55,02	I,I0	56,I2
7.	В-I3.25к	I,05	0,5I	6,04	I9,72	6,34	0,28	26,34	0,53	26,87
8.	В-I0.25к	0,69	0,4I	6,04	I5,75	5,37	0,22	2I,34	0,43	2I,77
9.	В-6.25к	0,5I5	0,25	6,04	I0,II	3,II	0,I4	I3,36	0,27	I3,63
I0.	В-6.25-Iк	0,456	0,24	6,04	9,82	2,75	0,I3	I2,80	0,26	I3,06
II.	В-I0.30-I	0,9I2	0,48	6,04	I8,85	5,5I	0,26	24,62	0,49	25,I1
I2.	В-I0.30-2	0,779	0,4I	6,04	I8,85	4,70	0,22	23,77	0,47	24,24
I3.	В-49.25-2к	4,I0	2,0	6,04	77,3I	24,76	I,I0	I03,I7	2,06	I05,23

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на внутренние стеновые панели из керамзитобетона

№ № п.п.	Марка изделия	Длина (м.)	Толщина (см.)	Площадь за вычетом проемов	Пр-т С6-08	Оптовая цена руб/м2	Надбавки за отделку	Итого с надбавками	Цена изделия	Справ. пло
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	В-49.25-6	4,92	I6	8,64	I823	6,0	+0,20	6,20	53,57	I2,
2.	В-38.25к	3,8I	I6	9,62	I823	6,0	+0,20	6,20	59,64	9,
3.	В-38.25-Iк	3,8I	I6	7,58	I823	6,0	+0,20	6,20	47,0	9,
4.	В-32.30к	3,I8	I6	9,66	I823	6,0	+0,20	6,20	59,89	9,
5.	В-30.30к	3,02	I6	9,I8	I823	6,0	+0,20	6,20	56,92	9,
6.	В-27.25к	2,67	I6	6,78	I823	6,0	+0,20	6,20	42,04	6,
7.	В-I3.25к	I,25	I6	3,I8	I823	6,0	+0,20	6,20	I9,72	3,
8.	В-IC.25к	I,0I	I6	2,54	I823	6,0	+0,20	6,20	I5,75	2,
9.	В-6.25к	0,64	I6	I,63	I823	6,0	+0,20	6,20	I0,II	I,
I0.	В-6.25-Iк	0,64	I6	I,60	I823	6,0	+0,20	6,20	9,92	I,
II.	В-I0.30-I	I,0	I6	3,04	I823	6,0	+0,20	6,20	I8,85	3,
I2.	В-I0.30-2	I,0	I6	3,04	I823	6,0	+0,20	6,20	I8,85	3,
I3.	В-49.25-2к	4,92	I6	I2,47	I823	6,0	+0,20	6,20	77,3I	I

№ № п.п.	№№ единичных расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.	Сметная стоим.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант устройства пожарного прохода				
		При варианте устройства пожарного прохода из основной сметы исключается:				
I.	II-434-7I т.I9-24в	Установка панелей наружных стен площ более 6 м2	м2	20,04	I,50	30
2.	II-447-7I т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м. шва	8,4	0,46	4
3.	II-446-7Iг т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м. шва	8,4	0,I0	I
4	II-452-7Iг I9-25ж	Герметизация мастикой стыков коробок окон со стенами	м.	8,4	0,55	5
5.	Кальк.	Стоимость наружных стеновых панелей марки НТ 30.33-I	шт.	2	I08,76	2I8
6.	I5-I52 23-27б	Установка оконных блоков, площадью более 2 м2	м2	I7,0	2,I9	37
7.	I7-853 т.27-69б	Остекление оконных блоков с раздельными переплетами 3-мм стеклом	м2	I7,0	2,06	35
8.	I5-I86 23-34б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м.	м2	I7,0	0,7I	I2

I	2	3	4	5	6	7
9.	Ц.I,ч.I п.544	Скобяные изделия для двухстворных окон	шт.	4	5,23	2I
I0.	Ц.I,ч.II п.I57	Стоимость оконных блоков марки ОР 2I-2IВ	м2	I7,0	II,8	20I
II.	Ц.I,ч.II п.3I5	Доски подоконные	шт.	9,6	I,07	I0
		Итого исключается:	руб.	-	-	574

1	2	3	4	5	6	7
		Добавляется:				
I.	II-434-7I т.I9-24в	Установка панелей наружных стен, площ. более 6 м2	м2	20,04	I,50	30
2.	II-447-7I т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м. шва	8,4	0,46	4
3.	II-446-7Iг т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м. шва	8,4	0,I0	I
4.	II-452-7Iг I9-25ж	Герметизация мастикой стыков коробок окон и дверей со стенами	м.	II,4	0,55	6
5.	Калькуляция.	Стоимость наружных стеновых панелей марки НГ 30.33-5	шт.	I	II0,II	II0
		НГ-30.33-7	шт.	I	II0,II	II0
6.	I5-I5I т.23-27а	Установка оконных блоков площ. до 2 м2	м2	I,0	3,04	3
7.	I5-I52 т.23-27б	То же, площ. более 2 м2	м2	I3,34	2,I9	29
8.	I7-853 т.27-69б	Остекление оконных блоков с раздельными переплетами 3-мм.стеклом	м2	I7,3	2,06	29
9.	I5-I86 23-34б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м.	м2	I4,3	0,7I	I0
I0.	Ц.I,ч.I п.542	Скобяные изделия для одностворных окон	к-т	2	2,72	5
II.	Ц.I,ч.I п.544	Скобяные изделия для двухстворных окон	к-т	2	5,23	I0

1	2	3	4	5	6	7
12.	Ц.I,ч.I п.546	То же, для трехстворных окон	к-т	2	7,72	I5
I3.	Ц.I,ч.I п.I57	Стоимость оконных блоков марки ОР 2I-2IВ	м2	8,48	II,80	I00
I4.	Ц.I,ч.II п.I37	То же, марки ОР 2I-I2В	м2	4,86	I3,2	64
I5.	Ц.I,ч.II п.I26	То же, марки ОР 06-09	м2	I,00	20,7	2I
I6.	Ц.I,ч.II п.3I5	Доски подоконные	м.	8,0	I.07	9
I7.	I5-I98 т.25-37а	Установка балконных блоков, площ. до 3 м2	м2	3,72	I,98	7
I8.	Ц.I,ч.II п.9	Балконные блоки марки БР- 22-09	шт.	2	I8,7	37
I9.	Ц.I,ч.I п.536	Скобяные приборы для балконных дверей	к-т	2	3,26	7
20.	I7-870 т.27-69з	Остекление балконных дверей 3-мм. стеклом	м2	3,72	I,87	7
		Итого добавляется:	руб.	-	-	6I4
		Всего добавляется	руб.	-	-	40
		с к=I,203I	руб.	-	-	48
		То же, на I место (50)/(95)	руб.	-	-	0,96 / 0,50

Т.П.2II-2-I03
А.Ш

Вспомогательная таблица
объемов работ для вариантов утепления кровли

№№ пп	№№ поз.в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ				
			предусмотренный сметой к основному варианту	соответствующий вариантам конструкций и видов работ			
				-20^{0}	-25^{0}	-35^{0}	-40^{0}
1.	Поз.№ I	$м^3$	I06,62	95,96	95,96	III,95	I22,62
2.	Поз.№ I8	$м^3$	II7,28	I05,56	I05,56	I23,I4	I34,88

Составила: М.И.Корунова

Вспомогательная таблица
объемов работ для варианта при температуре -20^{0}, -25^{0}, -35^{0}, -40^{0} к смете № 2

На отопление

№№ пп	№№ поз. в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ предусмотренный сметой к основному варианту	Объем работ соответствующий вариантам конструкций и видов работ -20^{0}	-25^{0}	-30^{0}	-40^{0}
I.	Поз. № I	экм	I56,I	I4I,75	I42,45	I64,85	I64,85

Составила: Л.Трофимова

№№ пп	№№ единичных расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Колич.	Сметная стоимость: Един.	Сметная стоимость: Общая
I	2	3	4	5	6	7
		УIа. Окна (вариант спаренной столярки)				
I.	I5-I5I 23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2	м2	37,9	3,04	II5
2.	I5-I52 23-27б	То же, площадью более 2 м2	м2	I02,2	2,I9	224
3.	I7-856 27-69б	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом	м2	69,I	2,03	I40
4.	I7-856 27-69в Ц.Т.ч.I п.784, 785	То же, 4 мм стеклом Цена: 2,03+(I,37-0,98)х II,48 =	м2	70,98	2,6I	I85
5.	I5-I86 23-34б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м	м2	97,53	0,7I	69
6.	Д-I5-5	Установка наличников	м	65	0,06	4
		Итого:	руб			737
		Материалы:				
7.	Ц.I.ч.I п.548	Стоимость приборов для окон с одностворными спаренными переплетами	к-т	60	I,94	II6
8.	-"- п.544	То же, для двустворных спаренных переплетов	к-т	5	3,34	I7
		Итого:	руб			I33
		Итого в материалах:	руб			870

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
9.	Ц.I,ч.II п.II0	Стоимость оконных блоков марки ОС-2I-2IВ	м2	I6,98	9,80	I66
I0.	-"- п.I09	ОС I9-I7В	м2	3,I7	I0,5	33
II.	-"- п.98	ОС-I9-I5В	м2	63,7	II,70	746
I2.	-"- п.96	ОС-I9-I3В	"	I8,30	I2,[illegible]	[illegible]
I3.	-"- п.97	ОС-I9-I0В	"	7,28	I3,20	96
I4.	-"- п.92	ОР I9-7В	"	30,6	I2,20	373
I5.	Ц.I,ч.II п.3I5	Доски недоконные	м	67,9	I,07	73
I6.	Ц.I,ч.II п.309	Стоимость наличников сеч. 74хI3	м	I5	0,24	4
I7.	-"- п.3I0	То же сеч. 54хI3	м	40	0,I6	6
I8.	-"- п.3II	То же, сеч. 34хI3	"	I0	0,I2	I
		Итого:	руб			I726
		по разделу УIа	руб			2596

gost.e-ecolog.ru