ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904-I-82.88

СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46 (В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИПИАЛ
г Киев 57 ул Эжена Потье № 12
23/11
Заказ № 7652 Инв № 2612/7 Тираж 30
Сдано в печать 18.7 1990 Цена 3-95

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

904-I-82.88

СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ I-3/46 (В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:		Тип I	Тип 2
Общая	тыс.руб.	64,3	77,I2
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	22,49	23,79
I куб.м здания	руб.	41.33	43,73
I кв.м площади	руб.	215.41	227,86

Разработан
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Рабочий проект
Утвержден и
введен в действие
протокол от 14.11.88 № 42

Зам.главного инженера В.А.Одинцов

Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев

© Госстрой СССР 1989г

2612/7

2612/7

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на строительство станции компрессорной 4ВУ1-3/46 тип I	4
3	Объектная смета I-2 на строительство станции компрессорной 4ВУ1-3/46 тип 2	6
4	Локальная смета I-I-I на строительные работы компрессорной станции	8
5	Локальная смета I-I-2 на изоляционные работы к компрессорной установке тип I	22
6	Локальная смета I-I-3 на изоляционные работы к компрессорной установке тип 2	24
7	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	26
8	Локальная смета 3-I-I на приобретение и монтаж технологического оборудования (компрессорная установка тип I)	28
9	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж технологического оборудования (компрессорная установка тип 2)	32
I0	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж кабельного хозяйства (компрессорная установка тип I)	36
II	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж кабельного хозяйства (компрессорная установка тип 2)	39
I2	Локальная смета 3-I-5 на электроотопление компрессорной станции	42
I3	Локальная смета 3-I-6 на монтаж освещения	44
I4	Локальная смета 3-I-7 на приобретение и монтаж силового оборудования	47
I5	Ведомость потребности в ресурсах	50

2612/7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.88.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы – 67 %
монтаж технологического оборудования – 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка – 0,5 %
комплектация – 2 %
транспорт оборудования – I5,3 руб. на I т массы нетто.
заготовительно-складские расходы – I,2 %.

Расстояние перевозки оборудования принято по безрельсовым дорогам – I5 км, по железной дороге – 500 км.

Стоимости конструкций быстромонтируемых зданий приняты проектными. При конкретном проектировании подлежат корректировке.

2612/7

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство станции компрессорной отдельностоящей на 4-5 компрессоров 4НУI-3/46 (в конструкциях быстромонтируемых зданий) тип I

Сметная стоимость 64,30 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 4,84 тыс.руб.
Сметная заработная плата 3,34 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Общая площадь I04,4 $м^2$
Объем здания 544,0 $м^3$

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧ, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатель единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Строительные работы	I3,35	-	-	-	I3,35	-	I,69	I,23	I27,87 24,54
2	I-I-2	Изоляционные работы компрессорной установки	0,6I	-	-	-	0,6I	-	0,27	0,I7	5,84 I,I2
3	2-I-I	Вентиляция	I,27	-	-	-	I,27	-	0,I7	0,II	I2,I6 2,33
4	3-I-I	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	4,2I	39,6	-	43,8I	-	I,82	I,24	40,33 7,74
5	3-I-3	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	2,03	-	-	2,03	-	0,67	0,4I	I9,44 3,73
6	3-I-5	Электроотопление компрессорной станции	-	0,28	-	-	0,28	-	0,07	0,08	2,68 0,5I
7	3-I-6	Монтаж освещения	-	0,54	-	-	0,54	-	0,09	0,05	5,I7 0,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	3-I-7	Приобретения и монтаж силового оборудования	-	0,2	2,2I	-	2,4I	-	0,06	0,05	I,92 0,37
		Итого:	I5,23	7,26	4I,8I	-	64,30	-	4,84	3,34	2I5,4I 4I,33

Зам.главного инженера — В.А.Одинцов

Главный инженер проекта — Ю.И.Ковалев

Начальник ОКП-I — Р.С.Роменский

Составила инженер — Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист — М.А.Игнатьева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-2

на строительство станции компрессорной отдельностоящей на 4-5 компрессоров 4НУI-3/46 (в конструкциях быстромонтируемых зданий) тип 2

Сметная стоимость	77,I2 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5,4I тыс.руб.
Сметная заработная плата	3,72 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь	I04,4 м^2
Объем здания	544,0 м^3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.чел.	Показатель единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Строительные работы	I3,35	-	-	-	I3,35	-	I,69	I,23	I27,87 24,54
2	I-I-3	Изоляционные работы компрессорной установки	0,7	-	-	-	0,7	-	0,32	0,20	6,70 I,29
3	2-I-I	Вентиляция	I,27	-	-	-	I,27	-	0,I7	0,II	I2,I6 2,33
4	3-I-2	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	5,I4	5I,I2	-	56,26	-	2,26	I,54	49,23 9,45
5	3-I-4	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	2,3I	-	-	2,3I	-	0,75	0,46	22,I3 4,25
6	3-I-5	Электроотопление компрессорной станции	-	0,28	-	-	0,28	-	0,07	0,08	2,68 0,5I
7	3-I-6	Монтаж освещения	-	0,54	-	-	0,54	-	0,09	0,05	5,I7 0,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	3-I-7	Приобретение и монтаж силового оборудования	-	0,2	2,2I	-	2,4I	-	0,06	0,05	I,92 0,37
		Итого:	I5,32	8,47	53,33	-	77,I2	-	5,4I	3,72	227,86 43,73

Зам.главного инженера — В.А.Одинцов

Главный инженер проекта — Ю.И.Ковалев

Начальник ОКП-I — Р.С.Роменский

Составила инженер — Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист — М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-6 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46 В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,349	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1685	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,230	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	544,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	24,54	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	0,03	21,00	21,00	1	-	-	-	-
	1-29-4	ГРУНТА НА 10М		-	6,63			-	9,40	-
		1000М3								
2	Е1-1617 ЭСН	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0,03	18,60	18,60	1	-	-	-	-
	1-29-11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ		-	5,77			-	8,31	-
		1000М3								
3	Е1-1591 ЭСН	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,03	144,00	137,39	4	-	3	13,00	-
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			1	80,78	2
4	СОЕР1 СТР5	-ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ	31,20	0,29	-	9	2	-	0,09	3
		1КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
5	Е1-1604 ЭСН	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,03	14,20	12,34	1	-	-	2,63	-
	1-25-2	АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ		1,59	3,81			-	5,49	-
		1000М3								
6	Е1-1611 ЭСН	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО	0,07	26,00	26,00	2	-	2	-	-
	1-29-5	10М		-	8,06			1	11,61	1
		1000М3								
7	Е1-1618 ЭСН	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА	0,07	21,00	21,00	1	-	1	-	-
	1-29-12	БУЛЬДОЗЕРОМ		-	6,63			-	9,40	1
		1000М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1637	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2	0,02	15,10	15,10	1	-	-	-	-
	ЭСН	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	1-31-5	1000М3		-	4,68			-	6,74	-
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,09	41,50	-	4	4	-	89,60	8
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,21	9,69	3,49	2	1	-	11,20	2
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-1	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			-	2,95	1
		100М3								
11	Е1-440	-БУРЕНИЕ СКВАЖИН Д=450ММ	0,32	149,00	136,70	48	4	44	28,00	9
	ЭСН	100 ШТ								
	1-59-3			12,30	33,90			11	43,73	14
12	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ	0,06	144,00	137,39	6	-	7	13,00	1
	ЭСН	НА АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			3	80,78	4
13	СОЕР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	66,00	0,29	-	19	4	-	0,09	6
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
		1КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
14	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,06	14,20	12,34	1	-	-	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-28-2	СРЕДСТВАМИ		1,59	3,81			-	5,49	-
		1000М3								
15	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЧНОЙ ПОДУШКИ	1,50	16,00	1,06	24	3	1	3,52	5
	ЭСН	М3								
	11-1-6			1,02	0,32			-	0,41	1
16	Е11-3	-ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	9,90	10,40	-	103	16	-	3,00	30
	ЭСН	ПЕСКОМ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			229	34	58		64
			РУБ,					16		24
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			229	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			107	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	42		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	16		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	34	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	50	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			20	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			286	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	56	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			286	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	56	-		-

РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е8-10 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	13,50	9,32	0,32	126	5	4	0,80	11
	8-3-1	М3		0,40	0,10			1	0,13	2
18	Е11-3 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КАНАЛЫ	3,50	10,40	-	36	6	-	3,00	10
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
19	Е11-3 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ М3	11,00	10,40	-	114	18	-	3,00	33
	11-1-3			1,62	-			-	-	-
20	Е11-6 ЗСК	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА М3	8,00	16,00	1,08	128	15	9	3,52	28
	11-1-6			1,82	0,32			3	0,41	3
21	Е11-67 ЗСН	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-150	0,02	112,13	1,74	2	-	-	40,20	1
	11-11-1	100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
22	Е33-208 ЗСН	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ	4,48	27,50	17,20	123	46	77	17,10	77
	33-23-5	ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т М3		10,30	5,34			24	6,89	31
23	ССЦП ТОМ1 ПЗ-97 Т,Ч,ТБ3,3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ПЛИТНЫХ-ПОВЕРХНОСТНЫХ ТИПА ПА-2А ИЗ БЕТОНА М-300 М3	4,48	54,04	-	242	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	ССЦП ТОМ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	169,60	0,25	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	ССЦП ТОМ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	144,00	0,23	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	ССЦП ТОМ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	139,20	0,41	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Е7-1 ЗСН 7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52	1,15	6	1	5	0,65	3
				0,37	0,42			2	0,54	2
28	ССЦП ТОМ1 ПЗ-19	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС9,3,6-Т М3	0,58	44,20	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Е33-229 ЗСН 33-24-15	-УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,4Т М3	4,16	31,50	23,51	131	33	98	13,90	58
				7,92	7,34			31	9,47	39
30	СТЕЛЕГРАММА КАУНАССКОГО КППОТ 19,06,87 166/542	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СОН30-29 М3	4,16	127,31	-	530	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	ССЦП ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-6 КГ	345,60	0,25	-	79	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
32	ССОЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	38,40	0,23	-	9	-	-	-	-
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
33	ССОЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	96,00	0,32	-	31	-	-	-	-
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
34	ССОЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	236,80	0,41	-	97	-	-	-	-
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
35	Е7-285 ЭСН	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	0,12	362,00	8,00	43	11	1	141,00	17
	7-17-1	Т		92,00	2,40			-	3,10	-
36	Е7-291 ЭСН	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОЗДУХОСБОРНИКОВ	2,82	342,00	-	964	60	-	34,00	96
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
37	Е15-614 ЭСН	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,88	60,50	0,03	53	34	-	66,00	60
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
38	Е6-15 ЭСН	-ЗАДЕЛКА МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОНОМ М-150	0,60	29,19	0,34	18	-	-	0,99	1
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
39	Е6-13 ЭСН	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ	0,18	86,50	1,50	16	4	-	38,10	7
	6-4-1	РАСТВОРОМ 100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			2906	233	194		402
			РУБ,					61		77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2906	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1334	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	133		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	61		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	233	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	294	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1146	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			483	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	87	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			270	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3659	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		525
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	381	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			3659	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		525
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	381	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПОКРЫТИЯ								
40	Е42-2	-УСТАНОВКА СЕКЦИЙ БМЗ 100М3	5,44	25,70	18,00	140	36	98	10,90	59
				6,67	6,40			35	8,26	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ-15	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС30,39-П75-1 ШТ	10,00	126,57 -	- -	1266	-	- -	- -	- -
42	СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ-15	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС 30,39-П75-0 ШТ	2,00	112,36 -	- -	225	-	- -	- -	- -
43	СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ-15	-СТОИМОСЬ ТОРЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ 1ПС32,45-П75 ШТ	1,00	155,07 -	- -	155	-	- -	- -	- -
44	СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ-15	-СТОИМОСТЬ ТОРЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ 1ПС32.45-П75-Д ШТ	3,00	114,00 -	- -	342	-	- -	- -	- -
45	СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ-15	-СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОТВЕРСТИЕМ П30,64-3А5ТП75-7 ШТ	4,00	224,02 -	- -	896	-	- -	- -	- -
46	СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ-15	-СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНЧХ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ П30,64-3А5ТП75 ШТ	2,00	195,88 -	- -	392	-	- -	- -	- -
47	СЦЕНА ЗАВОДА ТОЛЬЯТТИ-15	-СТОИМОСТЬ КАНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПК30,4-П75 ШТ	12,00	14,01 -	- -	168	-	- -	- -	- -
48	Е7-209 ЭСН 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ШТ	4,00	2,43 1,01	1,03 0,38	10	4	5 2	1,64 0,49	7 2
49	СССЦ ТОМ1 П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СБ7А-1 М3	0,48	90,20 -	- -	43	-	- -	- -	- -
50	СССЦ ТОМ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	17,20	0,23 -	- -	4	-	- -	- -	- -
51	СССЦ ТОМ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	6,80	0,32 -	- -	2	-	- -	- -	- -
52	СССЦ ТОМ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	23,60	0,41 -	- -	10	-	- -	- -	- -
53	Е12-289 ЭСН 12-9-6	-ЛЕНТОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 100М2	0,25	49,90 10,70	1,30 0,39	12	3	- -	18,90 0,50	5 -
54	Е8-30 ЭСН 8-5-1	-ЗАДЕЛКА КИРПИЧЕМ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ М3	3,70	34,20 2,21	0,81 0,24	127	8	3 1	4,05 0,31	15 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ, РУБ,			3792	51	106 38		86 48
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3792	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			132	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	68		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	38		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	89	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3503	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	113	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			354	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4773	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4773	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
55	Е12-74 ЭСН 12-2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	1,19	267,00	11,70	319	56	14	80,00	96
				46,60	3,50			4	4,51	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			319	56	14		96
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			249	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	60	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
56	Е11-2 ЭСН 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,69	43,30	0,99	30	2	-	7,19	5
				3,57	0,30			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е11-11 ЭСН	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-150	8,33	30,24	-	252	13	-	2,90	24
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
58	Е11-69 ЭСН	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ РАСТВОРА М-300	0,13	96,83	1,02	12	2	-	28,50	4
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
59	Е11-70 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,13	18,43	0,46	2	-	-	1,82	-
	11-11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
60	Е11-77 ЭСН	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,13	9,83	0,08	1	1	-	12,60	2
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
61	Е11-135 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК	0,57	417,00	4,52	236	35	3	108,00	61
	11-20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2		61,40	1,36			1	1,75	1
62	Е11-55 ЭСН	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА М-100	0,57	66,98	0,95	38	6	-	18,80	11
	11-8-1	100М2		9,88	0,26			-	0,36	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			571	59	3		107
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			571	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			508	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	59	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	60	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			94	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			53	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			718	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	76	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			718	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ПРОЕМЫ								
63	Е10-106 ЭСН	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	6,75	1,19	0,29	8	3	2	0,83	6
	10-20-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,51	0,09			1	0,12	1
64	С122-219	М2 -СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВ21-15	3,15	13,50	-	43	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
65	С122-235	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ	3,60	16,00	-	58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОКОВ ДН24-15								
		М2		-	-			-	-	-
66	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	3,60	0,95	-	3	1	-	0,25	1
	ЭСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	10-26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
67	Е10-64	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	4,30	2,99	0,36	13	3	1	1,38	6
	ЭСН	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	10-14-1	ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И		0,74	0,11			-	0,14	1
		СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5								
		М2								
68	С122-39	-СТОИМОСТЬ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ	4,20	16,10	-	68	-	-	-	-
		БЛОКОВ ПНД12-18,1								
		М2		-	-			-	-	-
69	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
70	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			205	7	3		13
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			205	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
71	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,06	496,00	7,70	28	4	-	137,00	8
	ЭСН	КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,								
	8-5-8	ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		74,00	2,31			-	2,98	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
72	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	8,00	1,50	1,04	12	4	8	0,81	8
	ЭСН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-9-1	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,46	0,38			3	0,49	4
		ШТ								
73	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,14	64,40	-	9	-	-	-	-
	ТОМ1	2ПБ19-3(2ШТ),2ПБ13-1(2ШТ),1ПБ1								
	П9-92	0-1(4ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
74	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	3,56	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			50	8	8		14
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
75	Е15-242	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК	0,10	76,20	5,60	8	3	-	56,00	6
	ЭСН	С ДВУХ СТОРОН ПРОСТЫМ								
	15-55-1	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ		32,00	3,40			-	4,39	-
		100М2								
76	Е15-242	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ	0,49	76,20	5,60	37	16	3	56,00	27
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПРОСТЫМ								
	15-55-1	ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ		32,00	3,40			2	4,39	2
		100М2								
77	Е15-551	-МАСЛЯНАЯ ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН	2,72	45,30	0,60	123	29	1	20,20	55
	ЭСН	И ПЕРЕГОРОДОК								
	15-158-8	100М2		10,80	0,18			-	0,23	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			168	48	4		88
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			168	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			115	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	50	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 9, КАНАЛЫ,ПРИЯМКИ,ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И КРАНВАЛКА								
78	Е9-43	-ПОДКРАНОВЫЙ ПУТЬ	30,40	6,63	4,55	208	45	138	2,35	71
	ЭСН	М								
	9-6-4			1,48	1,58			48	2,04	62
79	С121-1825	-СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,71	239,00	-	409	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	Е15-614	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,51	60,50	0,03	31	20	-	68,00	35
	ЭСН	100М2								
	15-164-6			38,40	-			-	-	-
81	Е6-189	-УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ МОНОЛИТНЫХ	8,50	30,61	1,27	328	27	11	5,72	49
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА М-150								
	6-18-1	М3		3,12	0,38			3	0,49	4
82	Е6-30	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	6,80	38,17	1,20	260	16	8	4,35	30
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА М-200								
	6-3-1	М3		2,34	0,36			2	0,46	3
83	Е6-189	-ПРИЯМКИ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ	1,92	38,61	1,27	74	6	3	5,72	11
	ЭСН	БЕТОНА М-150								
	6-18-1	М3		3,12	0,38			1	0,49	1
84	Е7-723	-МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИЯМКОВ	0,23	6,93	2,99	2	-	-	2,96	1
	ЭСН	М3								
	7-54-1			1,80	1,06			-	1,37	-
85	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	0,23	59,16	-	14	-	-	-	-
	ТОМ1	П16-6 ИЗ БЕТОНА М-200								
	П8-503	М3		-	-			-	-	-
	Т.4.									
	ТБ3.3									
86	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	9,60	0,23	-	2	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
87	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	16,00	0,25	-	4	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
88	СССЦ	-СТОИМОСЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	3,20	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
89	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3,20	0,41	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
90	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,50	1,67	0,01	9	1	-	0,32	2

2612/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН 22-1-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М		0,19	-			-	-	-
91	Е6-84 ЗСН 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,66	355,00 38,00	1,30 0,39	234	25	1 -	64,00 0,50	42 -
92	Е15-614 ЗСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 100М2	0,20	60,50 38,40	0,03 -	12	8	- -	68,00 -	14 -
93	Е34-324 ЗСН 34-55-1	-ЩИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ 10М2	2,52	221,00 33,10	7,34 2,20	557	83	19 6	56,70 2,64	143 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			2146	231	180		398
			РУБ,					60		77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1529	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1276	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	30		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	12		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	186	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	198	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			22	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			252	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			142	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1923	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		364
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	243	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			617	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			24	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	90		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	48		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	45	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	93	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			409	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			54	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			724	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	102	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			2647	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		502
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	345	-		-

РАЗДЕЛ 10, КОЛОДЕЦ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И	0,27	13,30	10,30	4	1	3	4,99	1
	ЭСН	КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ								
	7-25-1	ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ		2,74	3,67			1	4,73	1
		ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ М3								
95	Е7-352	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И	2,00	7,97	6,22	16	3	12	2,92	6
	ЭСН	КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ								
	7-25-2	ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ		1,58	2,16			4	2,79	6
		ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ М3								
96	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,51	51,60	-	26	-	-	-	-
	ТОМ1	КЦП1-20-1 ИЗ БЕТОНА М-200								
	П9-221	М3		-	-			-	-	-
97	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	2,40	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
98	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-2	8,20	0,23	-	2	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
99	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	1,50	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
100	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД20	0,59	66,10	-	40	-	-	-	-
	ТОМ1	ИЗ БЕТОНА М-200								
	П9-225	М3		-	-			-	-	-
101	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	5,40	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
102	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	46,30	0,25	-	12	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
103	СССЦ	-СТОИМООЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	1,20	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
104	СССЦ	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КЦ7-3	1,50	14,90	-	22	-	-	-	-
	ТОМ1	М								
	П9-237			-	-			-	-	-
105	СССЦ	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КЦ-20-9А	1,80	62,10	-	94	-	-	-	-
	ТОМ1	М								
	П9-258			-	-			-	-	-
106	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА	0,20	14,90	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	КЦО-1								
	П9-237	М		-	-			-	-	-
107	Е6-84	-УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ ДЛЯ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
	ЭСН	СПУСКА В КОЛОДЕЦ И КРЕПЛЕНЫЕ								
	6-9-6	ЭЛЕМЕНТЫ Т		36,00	0,39			-	0,50	-
108	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	1,00	1,27	0,09	1	1	-	1,54	2
	ЭСН	ШТ								
	23-23-1			0,80	0,03			-	0,04	-
109	С113-623	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
110	Е15-614	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2	0,03	60,50	0,03	2	1	-	66,00	2
	ЭСН	РАЗА								
	15-164-8	100М2		36,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			269	6	15		14
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			269	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10656	736	585		1282
			РУБ.					191		248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10030	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3778	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	304		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	143		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	690	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	833	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5088	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	295	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			930	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1128	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			617	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	90		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	48		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			724	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	102	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			13349	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1665
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1230	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 22 21307606

ФОРМА 2612/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46 В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

ОВЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-2

ИЗ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ К КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОВЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ТИП1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,608 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 268 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,166 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 608,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е26-16 ЭСН26-4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ	4,00	20,40	0,17	82	33	-	13,60	55
		М3		0,37	0,05			-	0,06	-
2	С114-95	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ	5,15	17,20	-	89	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
3	Е26-49 ЭСН26-10-4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ ПО ИЗОЛЯЦИИ	60,00	1,34	-	80	6	-	0,18	11
		М2		0,10	-			-	-	-
4	Е26-51 ЭСН26-11-1	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,60	104,00	1,46	62	32	1	87,30	52
		100М2		53,20	0,44			-	0,57	-
5	Е26-74 ЭСН26-13-10	-ОКЛЕЕВАНИЕ ТКАНЬЮ ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКЕ	62,00	1,64	-	95	32	-	0,93	58
		М2		0,82	-			-	-	-
6	Е15-614 ЭСН15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТРУБОПРОВОДОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	1,27	50,60	0,03	77	49	-	66,02	86
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			486	152	1		262
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			486	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			242	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	152	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	152	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			89	-	-		-

2612/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-

СОСТАВИЛ Чернякова ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Игнатьева ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46 В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-3

НА ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ К КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ТИП2

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,699 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	318 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,197 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	699,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е26-16 ЭСН26-4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ М3	5,00	20,40 / 8,37	0,17 / 0,05	102	42	1 -	13,80 / 0,06	69 -
2	С114-95	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ М3	5,15	17,20 -	- -	89	-	- -	- -	- -
3	Е26-49 ЭСН26-10-4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ ПО ИЗОЛЯЦИИ М2	70,00	1,3< 0,10	- -	94	7	- -	0,18 -	13 -
4	Е26-51 ЭСН26-11-1	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,70	104,00 53,20	1,46 0,44	73	37	1 -	87,30 0,57	61 -
5	Е26-74 ЭСН26-13-1 0	-ОКЛЕЕВАНИЕ ТКАНЬЮ ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКЕ М2	72,00	1,54 0,52	- -	111	37	- -	0,93 -	67 -
6	Е15-614 ЭСН15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 100М2	1,49	60,50 38,40	0,03 -	90	57	- -	68,00 -	101 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			559	180	2		311
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			559	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			287	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	180	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	180	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			89	-	-		-

904-1-82.88. альб. 7.

7612/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-

СОСТАВИЛ [подпись] ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ [подпись] ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46

ОБЬЕКТ НОМЕР 13076-ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 13076ТМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,270 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 167 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,111 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1270,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕЧОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-708 ЭСН 20-20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц-70 Н 6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4 ШТ	2,00	222,27 5,02	0,72 0,22	445	10	1 -	10,92 0,28	22 1
2	Е20-31 ЭСН 20-1-4	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 900ММ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ М2	22,00	5,63 0,41	0,04 0,01	124	9	1 -	0,74 0,01	16 -
3	Е20-31 ЭСН 20-1-4	-КОНИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОВОД ДИАМЕТР 900/500 ТОЛЩИНОЙ 1ММ М2	10,00	5,63 0,41	0,04 0,01	56	4	- -	0,74 0,01	7 -
4	Е20-530 ЭСН 20-12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710 ШТ	4,00	36,46 5,34	0,22 0,06	146	21	1 -	9,34 0,08	37 -
5	Е20-687 ЭСН 20-17-6	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВН-18 ШТ	2,00	23,97 1,46	0,09 0,03	48	3	- -	2,62 0,04	5 -
6	Е20-542 ЭСН 20-13-3	-УЗЕЛ ПРОХОДА ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ШТ	4,00	30,24 2,66	0,26 0,08	121	11	1 -	4,65 0,10	19 -
7	Е20-407 ЭСН 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	18,00	1,52 0,88	0,06 0,02	27	16	1 -	1,41 0,03	25 1
8	С111-382	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ М2	40,00	1,17	-	47	-	-	-	-
9	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 100М2	0,30	- 62,42	- 0,03	19	12	- -	- 71,40	- 21

2612/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-164-8			40,32	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1033	86	5		152
			РУБ.					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			47	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			967	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			888	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-

СОСТАВИЛ Черн — ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Филь — ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46 В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ТИП1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1,ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	43,806	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	39,596	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	4,210	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1816	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,238	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц7-1-4М	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 4,5	4,00	-	-	982	568	89	232,00	928	-		
				238,00				40	12,75	51	-		
		КОМПЛ											
2	2302ДОП78-08147	-КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ 4ВУ1-3/46	4,00	5200,00	20800	-	-	-	-	-	-		
		4,765 Т	МТ	-				-	-	-	19,06		
3	ПРИЛ1 К СБ.7	-РАСХОД Э/Э ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	672,00	-	-	20	-	-	-	-	-		
				0,03				-	-	-	-		
		КВТЧ											
4	Ц18-3-6	-ВОЗДУХОСБОРНИК ВЗЭ-80-4,5-1У-01	8,00	-	-	305	84	141	18,00	144	-		
				38,10				46	7,37	59	-		
		МТ											
5	2302-13038	-ВОЗДУХОСБОРНИК В80-5,0-4,5-1У-01	8,00	1800,00	14400	-	-	-	-	-	-		
		3,410 Т	МТ	-				-	-	-	27,28		
6	Ц12-791-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-8,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	42,00	-	-	94	82	2	3,00	126	-		
				2,23				-	0,01	-	-		
		МТ											
7	2307-10497	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С27НЖ1	42,00	21,00	882	-	-	-	-	-	-		
		19,000 КГ	МТ	-				-	-	-	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ	1,00	-	-	23	19	2	31,70	32	-
		шт		23,40				1	1,37	1	-
9	1906ДОП83-02094	-КРАН МОСТОВОЙ Г/П 1Т,ПРОЛЕТ3М,ХЛИНА КРАНА 4,2М,ГОСТ 7890-84Е	1,00	1050,00	1050	-	-	-	-	-	-
		0,550 Т шт		-				-	-	-	0,66
10	Ц12-791-4	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ	6,00	-	-	18	16	1	4,00	24	-
		шт		3,03				-	0,03	-	-
11	2307-10480	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МАРКА 15С22НЖ,ДУ65	6,00	28,00	168	-	-	-	-	-	-
		33,000 КГ шт		-				-	-	-	0,20
12	Ц12-795-2	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20-32МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	12,00	-	-	10	10	-	1,00	12	-
		шт		0,84				-	0,01	-	-
13	2307-10649	-ВЕНТИЛЬ МАРКА 15КЖ 54ВК	12,00	7,50	90	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
14	Ц12-793-1	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25 ММ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		шт		2,34				-	0,01	-	-
15	2307-10499	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МАРКА 15С9БК	1,00	7,30	7	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ шт		-				-	-	-	-
16	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
		шт		0,80				-	-	-	-
17	1704-20081	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-160/1	12,00	5,80	70	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ шт		-				-	-	-	0,02
18	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,25	-	-	27	22	4	147,40	37	-
		т		107,89				2	10,98	3	-
19	С159-66	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 65-80ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5-7ММ	0,25	-	-	325	-	-	-	-	-
		т		1300,00				-	-	-	-
20	Ц12-3-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ	0,60	-	-	82	73	5	215,60	129	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПА МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45-57 ММ		136,47				1	2,61	2	-
		Т									
21	С159-64	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,МЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38-45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5ММ	0,84	-	-	658	-	-	-	-	-
				1340,00				-	-	-	-
		Т									
22	Ц12-3-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПА МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,04	-	-	7	7	-	290,00	12	-
				178,00				-	2,84	-	-
		Т									
23	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,45	-	-	29	13	11	52,00	23	-
				64,10				4	12,82	6	-
		100М									
24	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	8	3	3	43,00	6	-
				54,00				1	12,55	2	-
		100М									
25	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,18	-	-	68	6	1	61,00	11	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
26	Ц11-95-1	-МАНОМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ, С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЗОДРОМНЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ЧАСОВЫМ ПРИВОДОМ;КИТОВОЙ МОНТАЖ	12,00	-	-	67	65	-	8,00	96	-
				5,56				-	-	-	-
		МТ									
27	Ц8-615-2	-ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ГИБКИЙ	8,00	-	-	27	20	-	3,00	24	-
		МТ		3,43				-	-	-	-
28	НОМ-РА З-ДА СОКОЛ	-ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЕНГЛ-160-0,41/220	64,00	-	-	163	-	-	-	-	-
		Н		3,02				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	37467	1729	999	259		1619	47,92
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				95		124	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1258				
				РУБ,	2129	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	39596	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

2612/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1366					
		ИТОГО:	РУБ.			3098	999	259		1743	47,92
			РУБ.					95			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			802	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		73	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	144	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		39596	3897	1143	259		1816	47,92
			РУБ.					95			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			313	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		39596	4210	1143	259		1816	47,92
			РУБ.					95			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		43806	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1816	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1238	-		-	-

СОСТАВИЛ ВАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

2612/7
ФОРМА 8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46 ВКОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ТИП2

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1,ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 56,259 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 51,120 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5,139 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2262 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,544 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц7-1-4М	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 4,5	5,00	-	-	1190	710	111	232,00	1160	-		
				238,00				49	12,75	64	-		
		КОМПЛ											
2	2302ДОП78-08147	-КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ 4ВУ1-3/46	5,00	5200,00	26000	-	-	-	-	-	-		
		4,765 Т		-				-	-	-	23,82		
		МТ											
3	ПРИЛ1 К СБ,7	-РАСХОД Э/Э ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	672,00	-	-	20	-	-	-	-	-		
				0,03				-	-	-	-		
		КВТЧ											
4	Ц18-3-6	-ВОЗДУХОСБОРНИК ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01	11,00	-	-	419	116	194	18,00	198	-		
				38,10				63	7,37	81	-		
		МТ											
5	2302-13038	-ВОЗДУХОЗАБОРНИК ВЗЭ-5,0-4,5-1У-0,1	11,00	1800,00	19800	-	-	-	-	-	-		
		3,410 Т		-				-	-	-	37,51		
		МТ											
6	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ	1,00	-	-	23	19	2	31,70	32	-		
		МТ		23,46				1	1,37	1	-		
7	1906ДОП83-02094	-КРАН МОСТОВОЙ Г/П 1Т,ПРОЛЕТ 3М,ДЛИНА КРАНА 4,2М ГОСТ 7890-84Е	1,00	1050,00	1050	-	-	-	-	-	-		
		0,560 Т		-				-	-	-	0,56		
		МТ											
8	Ц12-791-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	55,00	-	-	118	103	3	3,00	159	-		
				2,23				1	0,01	1	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ									
		ШТ									
9	2307-10497	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С27НЖ1	53,00	21,00	1113	-	-	-	-	-	-
		19,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	1,01
10	Ц12-791-4	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ	6,00	-	-	18	16	1	4,00	24	-
				3,03				-	0,03	-	-
		ШТ									
11	2307-10460	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МАРКА 15С22НЖ,ДУ65	6,00	28,00	168	-	-	-	-	-	-
		33,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,20
12	Ц12-795-2	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20-32МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	16,00	-	-	13	13	-	1,00	16	-
				0,84				-	0,01	-	-
		ШТ									
13	2307-10649	-ВЕНТИЛЬ МАРКА 15НЖ54БК	16,00	7,50	120	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
14	Ц12-793-1	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25 ММ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
				2,34				-	0,01	-	-
		ШТ									
15	2307-10499	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МАРКА 15С9БК	1,00	7,30	7	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	-
16	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	16,00	-	-	13	12	-	1,00	16	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
17	1704-20081	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-160/1	16,00	5,80	93	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,03
18	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,25	-	-	27	22	4	147,40	37	-
				107,89				2	10,98	3	-
		Т									
19	С159-68	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 65-80ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5-7ММ	0,25	-	-	325	-	-	-	-	-
				1300,00				-	-	-	-
		Т									
20	Ц12-3-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ	0,75	-	-	102	92	7	215,60	162	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПА МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45-57 ММ		136,47				2	2,61	2	-
		Т									
21	С159-64	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38-45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5ММ	0,81	-	-	1066	-	-	-	-	-
				1343,00				-	-	-	-
		Т									
22	Ц12-3-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПА МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,06	-	-	11	10	-	290,00	17	-
				176,00				-	2,84	-	-
		Т									
23	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,45	-	-	29	13	11	52,00	23	-
				64,10				4	12,82	6	-
		100М									
24	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,18	-	-	10	4	4	43,00	8	-
				54,00				2	12,56	2	-
		100М									
25	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,22	-	-	83	7	1	61,00	13	-
				377,00				-	1,82	-	-
		Т									
26	Ц11-95-1	-МАНОМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ, С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЗОДРОМНЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ЧАСОВЫМ ПРИВОДОМ;ЩИТОВОЙ МОНТАЖ	14,00	-	-	78	76	-	8,00	112	-
				5,56				-	-	-	-
		ШТ									
27	Ц8-615-2	-ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ	10,00	-	-	34	26	-	3,00	30	-
				3,43				-	-	-	-
		ШТ									
28	НОМ-РА 3-ДА СОКОЛ	-ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭНГЛ-180-0,41/220	54,00	-	-	163	-	-	-	-	-
		М		3,02				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		48351	2178	1241	338		2010	63,13
			РУБ,					124		160	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				1579				
			РУБ,		2769	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		51120	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

2612/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			1593					
		ИТОГО:	РУБ,			3763	1241	338		2170	63,13
			РУБ,					124			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			996	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р: -	РУБ,			-	-	-		92	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н Р -	РУБ,			-	179	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		51120	4759	1420	338		2262	63,13
			РУБ,					124			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			381	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		51120	5139	1420	338		2262	63,13
			РУБ,					124			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		56259	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2262	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1544	-		-	-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

2612/7
ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46 В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ТИП1

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2,ЭП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,029 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	666 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,406 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2029,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ	5,35	11,40	0,27	61	30	2	10,00	54
		100М		5,53	0,10			1	0,13	1
2	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ.МАССА 1М ДО:3КГ	6,70	48,00	12,70	322	122	85	31,00	208
		100М		18,20	4,04			27	5,21	35
3	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,00	12,90	0,43	13	7	-	13,00	13
		100М		7,33	0,17			-	0,22	-
4	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	120,00	3,55	-	426	130	-	2,00	240
		ШТ		1,06	-			-	-	-
5	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	18,00	4,57	-	82	23	-	2,00	36
		ШТ		1,26	-			-	-	-
6	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	32,00	0,49	-	16	7	-	1,00	32
		ШТ		0,22	-			-	-	-
7	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	20,00	0,81	-	16	8	-	1,00	20
		ШТ		0,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151-1260	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х70 1000М	0,15	1836,00	-	275	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С151-1096	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х25 1000М	0,03	823,20	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х16 1000М	0,11	601,20	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х6 1000М	0,01	339,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,29	272,40	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,03	227,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4 1000М	0,21	190,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,05	225,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х6 1000М								
16	С151-1828	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х1,5 1000М	0,11	581,00	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С151-1827	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х1,5 1000М	0,08	466,00	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С151-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х1,5 1000М	0,02	324,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1,5 1000М	0,23	218,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1594	327	87		603
			РУБ,					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1594	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			523	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	59		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	28		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	327	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	366	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			658	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			151	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2029	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	406	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2029	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	406	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46 В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ТИП2

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2,ЭП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,310 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 745 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,457 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2310,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ	6,35	11,40	0,27	72	35	2	10,00	64
		100М		5,53	0,10			1	0,13	1
2	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	7,60	46,00	12,70	365	138	97	31,00	236
		100М		18,20	4,04			31	5,21	40
3	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,25	12,90	0,43	16	9	-	13,00	16
		100М		7,33	0,17			-	0,22	-
4	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	130,00	3,55	-	462	140	-	2,00	260
		ШТ		1,08	-			-	-	-
5	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	22,00	4,57	-	101	28	-	2,00	44
		ШТ		1,26	-			-	-	-
6	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	30,00	0,49	-	15	7	-	1,00	30
		ШТ		0,22	-			-	-	-
7	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	24,00	0,81	-	19	10	-	1,00	24
		ШТ		0,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151-1260	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х70 1000М	0,18	1836,00	-	332	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С151-1296	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х25 1000М	0,03	823,20	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С151-1295	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х16 1000М	0,11	601,20	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С151-1293	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х6 1000М	0,01	339,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С151-1292	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,34	272,40	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С151-1292	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,06	227,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С151-1276	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4 1000М	0,24	190,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С151-1277	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,05	225,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М								
16	С151-1828	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1,5 1000М	0,13	581,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С151-1827	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1,5 1000М	0,10	466,00	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С151-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5 1000М	0,02	324,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,27	218,00	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1819	367	99		674
			РУБ,					32		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1819	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			584	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	67		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	32		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	367	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	399	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			769	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			172	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	467	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	467	-		-

СОСТАВИЛ [illegible] БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ,4ВУ1-3/46 В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-5

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,800	ТЫС.РУБ.	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	211	ЧЕЛ.-Ч	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,224	ТЫС.РУБ.	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00	ЗДАНИЕ	
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	800,00	РУБ.	

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР=-30 ГР,С								
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ МТ	17,00	4,47	-	76	67	-	4,00	68
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4 МТ	17,00	3,94 7,22	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		199	67	-		68
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		199	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	67	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	78	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР=-20ГР С,-40 ГР С								
3	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	32,00	4,47	-	143	126	-	4,00	128
		МТ		3,94	-			-	-	-
4	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4	32,00	7,22	-	231	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		374	126	-		126
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		374	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	126	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		231	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	146	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		573	193	-		196
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		573	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		26	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	193	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	224	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	224	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

2612/7
ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ 4ВУ1-3/46 В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2 ЭП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,539 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 86 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 539,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	430,00	9,00	4	2	-	315,00	3
				189,00	3,19			-	4,12	-
2	1517ДОП16-02490	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	1505-11022	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ ОСОВ-0,25 ШТ	1,00	11,52	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,13	167,00	50,50	22	9	6	122,00	16
				68,30	16,00			2	20,64	3
5	1507-1141	-АРМАТУРА ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ЛСП06 ШТ	13,00	20,35	-	265	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,01	116,00	58,00	1	-	-	81,00	1
				46,80	16,20			-	23,46	-
7	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХХ60 ШТ	1,00	1,35	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	2,60	7,20 -	- -	19	-	- -	- -	- -
9	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,10	0,99 -	- -	1	-	- -	- -	- -
10	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40 10ШТ	0,10	0,97 -	- -	1	-	- -	- -	- -
11	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	2,60	1,42 -	- -	4	-	- -	- -	- -
12	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,02	23,80 15,60	0,04 0,02	1	-	- -	28,00 0,03	1 -
13	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ШТ	2,00	0,97 -	- -	2	-	- -	- -	- -
14	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,01	49,80 38,40	1,10 0,06	1	-	- -	68,00 0,06	1 -
15	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	1,00	1,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,06	25,10 17,10	0,04 0,02	2	1	- -	31,00 0,03	2 -
17	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	6,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -	- -
18	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,01	30,00 19,50	1,13 0,11	1	-	- -	34,00 0,14	- -
19	1504-17090	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ШТ	1,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	1,00	3,24 -	- -	3	-	- -	- -	- -
21	29031-4135	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 100ШТ	0,21	101,40 -	- -	21	-	- -	- -	- -
22	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1,15	60,80 23,40	22,80 8,40	70	27	27 10	41,00 10,84	47 12
23	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,10	100,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -

26/12/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М								
24	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,01	227,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,01	272,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			499	39	33		71
			РУБ,					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			499	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	21		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	12		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			394	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ силового ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1,ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,410 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,209 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,201 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 60 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ЦСКЦЭ-87,ВЫ-ПУСК1-2109 9	УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР22Д-7217-21У3	2,00	-	-	53	21	2	14,00	28	-		
				26,58				1	0,57	1	-		
		МТ											
2	СКЦЭ-87,ВЫ-ПУСК1-2109 9	СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР22Д-7217-21У3	2,00	717,00	1434	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,20		
		100,000 КГ МТ											
3	ЦСКЦЭ-87,ВЫ-ПУСК1-2109 3	УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР22Д-7214-21У3	1,00	-	-	23	9	1	12,00	12	-		
				23,06				-	0,57	1	-		
		МТ											
4	СКЦЭ-87,ВЫ-ПУСК1-2109 3	СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР22Д-7214-21У3	1,00	590,00	590	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,10		
		100,000 КГ МТ											
5	Ц8-521-10	ЯМИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А МТ	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-		
				4,16				-	0,03	-	-		
6	290319-624 2	ЩИТОК СВАРОЧНЫЙ Я38101 МТ	1,00	-	-	33	-	-	-	-	-		
				33,36				-	-	-	-		
7	Ц8-572-4	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	2,00	-	-	9	3	2	3,00	6	-		
				4,72				1	0,36	1	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ									
				ШТ							
8	1504	-ЯЩИК Я8,1401 3474УХЛ4	1,00	42,00	42	-	-	-	-	-	-
		20,000 КГ		ШТ							
				-				-	-	-	0,02
9	1504	-ЯЩИК Я91401 3574 УХЛ4	1,00	59,00	59	-	-	-	-	-	-
		28,000 КГ		ШТ							
				-				-	-	-	0,03
10	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	2	1	-	0,90	2	-
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		1,15				-	-	-	-
				ШТ							
11	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,17	-	-	4	3	-	31,00	5	-
				100ШТ							
				25,10				-	0,03	-	-
12	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	17,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
				ШТ							
13	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	0,23	-	-	23	-	-	-	-	-
				100ШТ							
				101,40				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	2125	95	39	5		55	0,35
				РУБ,				2		3	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			44				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,	84	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	2209	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		60					
		ИТОГО:		РУБ,		155	39	5		58	0,35
				РУБ,				2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		31	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,		-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	4	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	2209	156	43	5		60	0,35
				РУБ,				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		15	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	2209	201	43	5		60	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2410	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	60	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	45	-	-	-

СОСТАВИЛ БАЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

Ресурсы			Вариант I	Вариант II
Общестроительные работы				
Затраты труда	чел.час	постр.	I8I4	I863
		норм.	I975	2025
Основная заработная плата		руб.	899	927
Строительные машины		руб.	586	587
Сантехнические работы				
Затраты труда	чел.час	постр.	I33	I33
		норм	I45	I45
Основная заработная плата		руб.	74	74
Строительные машины		руб.	5	5
Монтажные работы				
Затраты труда	чел.час	постр.	2528	303I
		норм	270I	3226
Основная заработная плата		руб.	I47I	I753
Строительные машины		руб.	I20	I32
Всего				
Затраты труда	чел.час	постр.	4475	5027
		норм.	482I	5396
Основная заработная плата		руб.	2444	2754
Строительные машины			7II	724

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru