ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-152.84

Бытовой корпус в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

АЛЬБОМ УШ

Сметная документация

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-152.84

Бытовой корпус в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

АЛЬБОМ УШ

Сметная документация

Стоимость

Общая	350,5I тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	289,3 тыс.руб.
Iм3 здания	37,23 тыс.руб.
I списочный автобус	I752,5 тыс.руб.

Разработан
институтом "Гипроавтотранс"
(Воронежский филиал)

Утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
от 28.03.1984г.
Протокол № 16

Директор филиала Н.И.Хамин

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник отдела В.В.Королев

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	Наименование смет	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	4
об.см.№I	Бытовой корпус в крупнопанельных бескаркасных конструкциях	5
I	Общестроительные работы при Т=-30°С	I0
	Сводка объемов и стоимости работ	I0I
Iа	Общестроительные работы при Т=-20°С	I04
Iб	Общестроительные работы при Т=-40°С	II0
Iв	Общестроительные работы при снеговой нагрузке 70 кг/м2	I23
Iг	Общестроительные работы при снеговой нагрузке I50 кг/см2	I27
2	Вентиляция при Т=-30°С,Т=-20°С	I30
2а	Вентиляция при Т=-40°С	I46
3	Вентиляция подвала в осях 5-7 при Т=-30°С,Т=-20°С,Т=-40°С	I42
4	Отопление при Т=-30°С	I5I
4а	Отопление при Т=-20°С	I55
4б	Отопление при Т=-40°С	I59
5	Теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-30°С	I63
5а	Теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-20°С	I67
5б	Теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-40°С	I7I
6	Тепловой пункт при Т=-30°С	I75
6а	Тепловой пункт при Т=-20°С	I85
6б	Тепловой пункт при Т=-40°С	I90

I	2	3
7	Хоз-противопожарный водопровод	I96
8	Горячее водоснабжение	203
9	Хоз-бытовая канализация	207
I0	Производственная канализация	2I2
II	Дождевая канализация	2I5
I2	Электроснабжение при Т=-30°С, Т=-20°С	2I8
I2а	Электроосвещение при Т=-40°С	23I
I3	Силовое электрооборудование	234
I4	КИП и автоматика	244
I5	Связь и сигнализация	258
I6	Технологическое оборудование буфета	27I
I7	Технологическое оборудование здравпункта	277
I8	Технологическое оборудование	282
I9	Шкафы для одежды	286
2 0	Мебель	288
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	289

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой составлена в соответствии с СН 227-82 по сметным нормам и ценам,введенным в действие с I января I984г.

Сметная стоимость определена:

- на общестроительные работы по сборникам ЕРЕР-84 для Московской области в базисных ценах I-го территориального района(подрайон и сборнику сметных цен на местные строительные материалы,бетонные и ж/б изделия,утвержденные Мособлисполкомом.
- Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.OI.82г. с учетом транспортных,заготовительно-складских расходов,действующих наценок снабженческо-сбытных и комплектующих организаций.
- Монтаж оборудования определен по сборникам расценок на монтаж оборудования.

При определении сметной стоимости приняты:

Накладные расходы на строительные работы	- I6,5%
Накладные расходы на сантехнические работы	- I3,3%
Накладные расходы на металлоконструкции	- 8,3%
Плановые накопления -	- 8%

Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП часть IУ,I983г.

Начальник отдела Королев

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	- 350,5I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
расчетную единицу(I списочный автобус)	-I752,5	руб.
Iм2 общей площади здания	I27,69	"
Iм3 объема здания	37,23	"

№№ пп	№ смет расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажн. работ	оборудован. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистая продукция	един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы при Т=-30°С	239,82	-	-	-	239,82	-	-	-	м3	94I4	25,47
2	Ia	Общестроительные работы при Т=-20°С	237,7I	-	-	-	237,7I	-	-	-	м3	94I4	25,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I6	Общестроительные работы при Т=-40°С	246,89	-	-	-	246,89	-	-	-	м3	94I4	26,23
4	2	Вентиляция при Т=-30°С, Т=-20°С	5,3	-	-	-	5,3	-	-	-	м3	94I4	0,56
5	2а	Вентиляция при Т=-40°С	5,46	-	-	-	5,46	-	-	-	м3	94I4	0,58
6	3	Вентиляция подвала в осях 5-7 при Т=-30°С, Т=-20°С, Т=-40°С	2,57	I,40	4,97	-	8,94	-	-	-	м3	94I4	0,95
7	4	Отопление при Т=-30°С	3,55	-	-	-	3,55	-	-	-	м3	94I4	0,38
8	4а	Отопление при Т=-20°С	3,36	-	-	-	3,36	-	-	-	м3	94I4	0,36
9	4б	Отопление при Т=-40°С	3,65	-	-	-	3,65	-	-	-	м3	94I4	0,39
I0	5	Теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-30°С	0,54	-	0,29	-	0,83	-	-	-	м3	94I4	0,09
II	5а	Теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-20°С	0,54	-	0,29	-	0,83	-	-	-	м3	94I4	0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	5б	Теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-40°С	0,55	-	0,29	-	0,84	-	-	-	м3	94I4	0,09
I3	6	Тепловой пункт при Т=-30°С	6,9	-	0,44	-	7,34	-	-	-	м3	94I4	0,78
I4	6а	Тепловой пункт при Т=-20°С	6,75	-	0,44	-	7,I9	-	-	-	м3	94I4	0,76
I5	6б	Тепловой пункт при Т=-40°С	6,94	-	0,44	-	7,38	-	-	-	м3	94I4	0,78
I6	7	Хозяйственно-противопожарный водопровод	3,I6	-	-	-	3,I6	-	-	-	м3	94I4	0,34
I7	8	Горячее водоснабжение	0,93	-	-	-	0,93	-	-	-	м3	94I4	0,I
I8	9	Хозяйственно-бытовая канализация	2,74	-	-	-	2,74	-	-	-	м3	94I4	0,29
I9	I0	Производственная канализация	0,42	-	-	-	0,42	-	-	-	м3	94I4	0,04
20	II	Дождевая канализация	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	м3	94I4	0,03
2I	I2	Электроосвещение при Т=-30°С, Т=-20°С	I3,3	-	-	-	I3,3	-	-	-	м3	94I4	I,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I2а	Электроосвещение при Т=-40°С	I3,4	-	-	-	I3,4	-	-	-	м3	94I4	I,25
3	I3	Силовое электрооборудование	-	2,09	0,53	-	2,62	-	-	-	м3	94I4	0,I6
4	I4	Автоматическое управление	-	0,96	2,I9	-	3,I5	-	-	-	м3	94I4	0,I
25	I5	Связь и сигнализация	-	4,82	I4,69	-	I9,5I	-	-	-	м3	94I4	0,5I
26	I6	Технологическое оборудование буфета	-	0,2	4,3	-	4,5	-	-	-	м3	94I4	0,02
27	I7	Технологическое оборудование здравпункта	-	0,2	4,0	-	4,2	-	-	-	"	-	0,44
28	I8	Технологическое оборудование	-	0,I	I,8	-	I,9	-	-	-	"	-	0,2
29	I9	Шкафы для одежды	-	-	20,3	-	20,3	-	-	-	"	-	2,I5
30	20	Мебель	-	-	7,7	-	7,7	-	-	-	"	-	0,8
		Итого по объектной смете при Т=-30°С	279,53	9,77	6I,2I	-	350,5I	-	-	-	"	-	37,23

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	То же, при Т=-20°С	277,08	9,77	6I,2I	-	348,06	-	-	-	м3	-	36,97
	То же, при Т=-40°С	286,9I	9,77	6I,2I	-	357,89	-	-	-	"	-	38,02

(ТМ)

Главный инженер проектной организации В.П.Шатов

Гл.инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на общестроительные работы при Т=-30°С

Основание: чертежи № АРI+32, КЖI+59, ТХI+4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	239,82	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	II99,I	руб.
Iм2 общей площади здания	87,37	"
Iм3 объема здания	25,47	"

№№ пп	№ укрупн. сметн. норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-II29 II6-2	Планировка площади застройки механизированным способом грунтом II группы	I00м2	I4,76	0-35	-	-	5	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I-230 I-237 29-I 29-3 п.I-II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 50м в резерв (33,8+27,7x4)xI,I	I000м3	0,22I	I59-06	-	-	35	-	-	-
I-I74 22-I3 тех.ч. п.I-II тб.3	Погрузка растительного грунта в автосамосвалы с перемещением на расстояние Iкм I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,22I	I49-66	-	-	33	-	-	-
ССЦч.I	Транспорт грунта	т	265,2	0-29	-	-	77	-	-	-
I-I94 25-I	Работа на отвале	I000м3	0,22I	I0-70	-	-	2	-	-	-
I-I75 22-I4 т.ч. п.I.II	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью конша 0,5м3 с погрузкой в автосамосвалы с перемещением на Iкм I56+I48,04x0,I5	I000м3	I,555	I78,2I	-	-	277	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦч.I	Транспорт грунта	т	I848	0-29	-	-	536	-	-	-
8	I-I95 28-2	Работа на отвале	I000м3	I,555	I3-20	-	-	2I	-	-	-
9	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк.ковша 0,5м3 в отвал	"	I,I82	I5I-82	-	-	I79	-	-	-
		I32+I25,47x0,I5									
:0	I-948 79-2 т.ч. разд.3 п.2,67 п.3,72	Добор грунта вручную в котлованах без крепления	I00м	4,83	II5-20	-	-	556	-	-	-
		I20xI,20x0,8									
:I	I-23I I-238 29-2 29-9 тб.3	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв на расстояние I00м	I000м3	I,665	364-65	-	-	607	-	-	-
		(40,8+32,3x9)xI,I									

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
: -"-	То же, из резервуара для обратной засыпки (40,8+32,3х9)хI,I	I000м3	I,665	364-65	-	-	607	-	-	-
) I-257 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением на расстояние I0м	"	I,I32	I8-90	-	-	2I	-	-	-
I-995 85-2	Засыпка перекрытия подвала грунтом с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	2,5	69-30	-	-	I73	I73	-	-
5 I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную грунта II группы	"	2,83	46-00	-	-	I30	-	-	-
6 I-II85 II8-I	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием	"	I3,82	II-60	-	-	I3I	-	-	-
7 48-I68 I8-4	Подготовка почвы для устройства газонов	I00м2	0,I8	I8-30	-	-	I	-	-	-
8 48-2I4 I8-6	Посев газонов	"	0,I8	I5-I0	-	-	3	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	3394	-	-	-

(УШ)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	560	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3954	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3I6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4270	-	-	-
		II.Фундаменты									
:9	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки под фундаментные плиты	м3	I,8	I6-0	-	-	29	-	-	-
:0	6-I I-I	Бетонная подготовка под фундаменты из бетона М 50	м3	II,2	27-40	-	-	307	-	-	-
:I	7-I7 I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	I00м2	0,08	49	-	-	4	-	-	-
:2	7-7 I-7	Установка фундаментов под колонны массой более 3,5т	шт	6	7-59	-	-	46	-	-	-
:3	7-6 I-6	То же,весом до 3,5т	шт	3	4-89	-	-	I5	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
СНиП п.9-I24	Стоимость фундаментов стаканного типа объемом более Iм3 из бетона М200	м3	I4,I	52-50	-	-	740	-	-	-
СНиП тб.3-I п.I	Арматура кл.AI	кг	49,6	0-229	-	-	II	-	-	-
-"- п.3	Арматура кл.AШ	"	227,2	0-25	-	-	57	-	-	-
7-2 I-2	Установка плит ленточных фундаментов массой до I,5т	шт	I2	2-09	-	-	25	-	-	-
7-3 I-3	То же, массой до 3,5т	"	23	2-99	-	-	69	-	-	-
СНиП п.9-II0	Стоимость плит из бетона М150 объемом до Iм3	м3	23,6	53-88	-	-	I272	-	-	-
	54,7-0,82									
-"- тб.3-I Пр-нт 56-08 стр.II6	Арматура кл.AI	кг	72,6	0-266	-	-	I9	-	-	-
	0,229xI,I6									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	-"-	То же,кл.АШ 0,25хI,I6	кг	360	0-29	-	-	I04	-	-	-
32	-"-	То же,кл.ВI 0,32IхI,I6	кг	50	0-372	-	-	I9	-	-	-
33	-"-	То же,кл.Вр-I 0,32IхI,I6	кг	I6,5	0-372	-	-	6	-	-	-
34	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	24I	I-27	-	-	306	-	-	-
35	7-40I 36-2	То же,массой до Iт	"	I45	I-65	-	-	239	-	-	-
36	7-402 36-3	То же,массой до I,5т	"	I0	2-36	-	-	24	-	-	-
37	7-403 36-4	То же,массой более I,5т	"	69	2-90	-	-	200	-	-	-
38	СЦММ п.3-I9	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов объемом менее 0,3м3	м3	47,I4	44-20	-	-	2084	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-"- п.3-II	То же,объемом до 0,5м3	м3	43,66	42-50	-	-	I856	-	-	-
-"- п.3-3	То же,объемом более 0,5м3	"	47,33	40-90	-	-	I936	-	-	-
6-20 I-20	Заделка по месту между блоками из бетона МI00	"	4,5	3I-70	-	-	I43	-	-	-
6-5 I-5	Набетонка из бетона М200	"	2,2	38-90	-	-	62	-	-	-
6-77 3-I	Анкерные болты	т	0,05	657-00	-	-	33	-	-	-
7-546 43-I	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I2м2	шт	7	7-27	-	-	5I	-	-	-
7-547 43-2	То же,площадью до 20м2	"	6	8-7I	-	-	52	-	-	-
СНиП п.II-35 прим. п.6 т.ч. тб.3.3 прилож.2	Стоимость цокольных панелей Ц60.2I.3,ЦТ60.2I.3 I9,2+0,26+I,02x0,24I+ +0,66	м2	75	20-37	-	-	I528	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	-"- п.II-I2 т.ч. тб.3.3 прилож.2	То же,Ц30.2I.3 I8,7+I,02х0,223+0,66	м2	I8,63	I9-59	-	-	365	-	-	-
48	-"-	То же,ЦТ30.2I.3 I8,7+I,02х0,259+0,66	м2	I2,42	I9-62	-	-	244	-	-	-
49	-"- п.II-35 примеч. п.6т.ч. тб.3.3 прилож.2	То же,3ЦТ 32.2I.3 2ЦТ 32.2I.3 I9,2+0,26+I,02х0,258+ +0,66	м2	I3,4	20-38	-	-	273	-	-	-
50	7-574 44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 8т	шт	I0	4-97	-	-	50	-	-	-
5I	7-580 44-3-I.8	То же,площадью до I5м2	шт	8	5-70	-	-	46	-	-	-
52	СЦММ п.II-I06 примеч. п.I7,2	Стоимость панелей ЭВВЦ 59-22 длиной более 3м толщ.I6см с расходом арматуры 6 кг/м2 I0+0,3Iх2	м2	II,84	I0-62	-	-	I26	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-"-	То же,ПВЦ 58.22 с расходом арматуры 6 кг/м2 I0,0+0,3Ix2	м2	II,54	I0-62	-	-	I23	-	-	-
-"-	То же,ПРЦ 59.20 с расходом арматуры I5кг/м2 I0,0+0,3IxII	м2	5,5	I3-4I	-	-	74	-	-	-
-"-	То же,ПВЦ 59.20 с расходом арматуры I0 кг/м2 I0,0+0,3Ix6	"	I8,76	II-86	-	-	222	-	-	-
-"-	То же,ПВЦ 58.20 с расходом арматуры I0кг/м2 I0,0+0,3Ix6	"	27,3	II-86	-	-	324	-	-	-
СЦДМ п.II-72 прим. п.I7,2	То же,ПВЦ 30.20 с расходом арматуры I2 кг/м2 длиной до 3м 9,53+0,3Ix8	"	23,65	I2-0I	-	-	284	-	-	-
-"-	То же,ПВЦ I4.20 с расходом арматуры 20 кг/м2 9,53+0,3IxI6	"	I4,I5	I4-49	-	-	205	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59	7-692 49-6-I.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5т	шт	I0	4-78	-	-	48	-	-	-
60	СЦММ п.II-I24 примеч. п.I8 т.ч. п.3,3	Стоимость блоков ВБI5.22.3.8 из бетона М-200 I2,3+0,2х0,8+0,I2х2	шт	I0	I2-70	-	-	I27	-	-	-
6I	6-I77 I6-5	Устройство монолитного участка из бетона М 200	м3	I,0	52-90	-	-	53	-	-	-
62	СЦч.II п.I0	Арматура кл.А-I	кг	8,4	0-338	-	-	3	-	-	-
63	-"- п.2	То же,кл.А-Ш	кг	I4,9	0-325	-	-	5	-	-	-
64	7-669 47-II- -I,8	Установка опорных подушек весом до 0,1т	шт	I3	0-75	-	-	I0	-	-	-
65	СЦММ п.8-503	Стоимость опорных подушек ОШ из бетона М 200 60,8-0,82х2	м3	0,39	59-I6	-	-	23	-	-	-

2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	тб.3-I п.I	Арматура кл.AI	кг	4,2	0-229	-	-	I	-	-	-
67	-"- п.6	То же, кл.Вр-I	"	6,2	0-32I	-	-	2	-	-	-
68	7-70I 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков цокольных панелей прокладками	I00м	0,24	42-30	-	-	I0	-	-	-
69	7-707 5I-7	То же, герметизация нетвердеющей мастикой	"	0,24	9I-80	-	-	22	-	-	-
70	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита стыков красками ПХБ	"	0,24	2-40	-	-	I	-	-	-
7I	8-30 5-I	Кирпичная кладка стен до отм.-0,08	м3	0,55	34-20	-	-	I9	-	-	-
72	6-I34 I3-I0	Бетонный борт подпорной стенки из бетона М-I00	"	0,9	37-I0	-	-	33	-	-	-
73	8-I3 4-I	Горизонтальная стяжка из цементного раствора толщ.30мм	I00м2	0,03	86-50	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74	7-288 I7-4	Установка соединительных элементов весом до 20 кг	т	0,06	328	-	-	20	-	-	-
75	8-27 4-7	Обмазка цокольных панелей соприкасающихся с грунтом горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,47	90	-	-	42	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I3996	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2309	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I6305	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I304	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7609	-	-	-
		Ш.Подвал в осях 5-7									
76	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	I3,9	27-40	-	-	38I	-	-	-
77	6-22 I-22	Фундаменты ленточные железобетонные из бетона М 200	"	92,5	34-50	-	-	3I9I	-	-	-
78	СЦч.II п.I	Арматура кл.А-I	т	0,6	270	-	-	I62	-	-	-
79	-"- п.3	То же,А-Ш	т	2,48	270	-	-	670	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	7-28 2-II	Установка стеновых панелей площадью более 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5т	шт	I0	I8-80	-	-	I88	-	-	-
8I	СЦММ п.8-6I4	Стоимость стеновых панелей ПСI-2а	"	8	345-00	-	-	2760	-	-	-
82	-"-	То же, ПСI-9	"	I	345-00	-	-	345	-	-	-
83	-"-	То же, ПС2-4	"	I	345-00	-	-	345	-	-	-
84	6-I50 I4-8	Стены монолитные железобетонные из бетона М-200 высотой до 6м толщиной 200мм	м3	I0,2I	55-50	-	-	567	-	-	-
85	6-I5I I4-9 СЦММ п.I-5 п.I-7	То же, толщ.300мм из бетона М 300 45,2+(3I,I-27,4)xI,0	м3	9,8	48-90	-	-	479	-	-	-
86	6-I52 I4-I0 СЦММ п.I-I7 п.I-I9	То же, толщ.400мм 4I,2+(32,I-28,2)xI,0	"	9I,9I	45-I0	-	-	4I45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87	6-I46 I4-4	То же,из бетона М200 толщ.300мм высотой до 3м	м3	30,5	45-60	-	-	I39I	-	-	-
88	СЦч.II п.I6	Арматура кл.А-I	т	4,67	270	-	-	I260	-	-	-
89	-"- п.I8	То же,кл.А-Ш	"	2I,52	283	-	-	6090	-	-	-
90	СЦч.I п.384	Стоимость тканей сетки	м2	220	2-I3	-	-	469	-	-	-
9I	7-24 2-7	Укладка плит перекрытия площадью более 5м2	шт	II	II-20	-	-	I23	-	-	-
92	СЦММ п.8-592	Стоимость плит Ш-3	"	9	332	-	-	2988	-	-	-
93	-"- п.8-593	То же,П3-I	"	2	67	-	-	I34	-	-	-
94	6-I77 I6-5 СЦММ п.I-29 п.I-3I	Перекрытие монолитное железобетонное из бетона М-300 52,9+(33,3-29,3)хI,0I5	м3	94,5	56-96	-	-	5383	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95	СЦч.П п.I0	Арматура кл.А-I	т	I,54	338	-	-	52I	-	-	-
96	-"- п.I2	То же,кл.А-Ш	"	6,75	325	-	-	2I94	-	-	-
97	6-I50 I4-8	Заделка стыков между стеновыми панелями из бетона М-300	м3	8,4	59-50	-	-	500	-	-	-
		55,5+(33,3-29,3)xI,0									
98	ц.Iч.П п.I6	Арматура кл.А-I	т	0,08	270	-	-	22	-	-	-
99	-"- п.I8	То же,кл.А-Ш	т	0,27	283	-	-	76	-	-	-
I00	6-83 9-7	Закладные детали в монолитных конструкциях весом до 4 кг	т	0,I0	44I	-	-	44	-	-	-
I0I	6-84 9-8	То же,весом до 20 кг	т	0,64	355	-	-	227	-	-	-
I02	6-85 9-9	То же,весом более 20 кг	"	I,I7	329	-	-	385	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	6-30 3-I СЦПМ п.I-3 п.I-5	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-200 35,7+(27,4-25,8)xI,02	м3	I,I	37-33	-	-	4I	-	-	-
I04	I8-2I0 за I968г. Письмо Госстроя СССР №ВА-386I-4 от I4.07. 83г.	Установка поручня поливинилхлоридного 84+75,7x0,25+8,2x0,I2+ +0,Ix0,I5	I00м	0,08	I03-93	-	-	8	-	-	-
I05	6-84 9-8	Закладные детали в местах устройства осадочных швов	т	0,2	355	-	-	7I	-	-	-
I06	6-30 3-I	Обетонирование фекального бака бетоном М I00	м3	3,0	35-70	-	-	I07	-	-	-
I07	26-3I 8-4 СЦч.I р.4 п.I25	Утепление стен подвала минераловатными плитами 35,9+25,6x0,97	м3	I,2	60-73	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	II-55 8-I II-56 8-4	Защитная стяжка по перекрытию из цементно-песчаного раствора толщ.I5мм 70-I3,6	I00м2	2,56	56-40	-	-	I44	-	-	-
I09	-"-	То же,толщ.25мм 70+I3,6	"	0,62	83-60	-	-	52	-	-	-
II0	-"-	То же,толщ.50мм 70+I3,6x5	"	2,56	I38	-	-	353	-	-	-
III	II-I4 3-I II-I5 3-2	Изоляция из 2-х слоев рубероида 96,6+55,8	"	2,56	I52-40	-	-	390	-	-	-
II2	I2-293 69-8	Обмазка перекрытия выхода горячим битумом за 2 раза	"	0,62	26-50	-	-	I6	-	-	-
II3	8-II 3-2	Устройство щебеночной подушки вокруг подвала	м3	6,7	I3-40	-	-	90	-	-	-
II4	8-I0 3-I	Засыпка пазух подвала песком	м3	I3,8	I0-70	-	-	I48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II5	27-I49 34-I0	Проливка битумом по щебеночной подушке	м2	I4,0	2-63	-	-	37	-	-	-
II6	I6-40 7-2	Укладка труб диам.50мм	м	II	I-6I	-	-	I8	-	-	-
II7	7-70I 5I-I	Герметизация стыков в плитах перекрытия прокладками	I00м	0,45	42-30	-	-	I9	-	-	-
II8	7-707 5I-6	Герметизация стыков в плитах перекрытия и в местах примыкания фундаментов к наружной стене с внутренней стороны	"	I,07	9I-80	-	-	98	-	-	-
II9	II-26 4-I	Прокладочная пленка в местах устройства стыков	I00м2	0,54	I70	-	-	92	-	-	-
I20	8-27 4-7	Обмазка наружных стен подвала горячим битумом за 2 раза	"	7,7	90	-	-	693	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	37499	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	6I86	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	43676	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3494	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	47I70	-	-	-
		IУ.Подземное хозяйство									
		а)Осмотровые канавы									
I2I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,84	43-30	-	-	36	-	-	-
I22	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	8,4	29-30	-	-	246	-	-	-
I23	8-38 5-5	Кирпичная кладка стен канавы из глиняного кирпича	"	I0,6	37-90	-	-	402	-	-	-
I24	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5т	шт	38	I-27	-	-	48	-	-	-
I25	7-40I 36-2	То же,массой до Iт	шт	I8	I-65	-	-	30	-	-	-
I26	7-402 36-3	То же,массой до I,5т	шт.	4	2-36	-	-	9	-	-	-
I27	7-403 36-4	То же,массой более I,5т	шт.	30	2-90	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	СЦММ п.3-I9	Стоимость бетонных блоков стен подвала объемом менее 0,3м3	м3	II,04	44-20	-	-	488	-	-	-
29	-"- п.3-3	То же, объемом более 0,5м3	м3	22,9	40-90	-	-	937	-	-	-
30	8-27 4-7	Обмазка наружных стен горячим битумом за 2 раза	I00м2	I,25	90	-	-	II3	-	-	-
3I	6-I68 I5-9	Устройство монолитных железобетонных плит из бетона М-200 над нишами	м3	2,0	42-30	-	-	85	-	-	-
32	СЦч.II п.IУ п.9	Стоимость сетки из арматуры кл.А-Ш	т	0,04	286	-	-	II	-	-	-
I33	6-I29 I3-5 СЦММ п.I-3 п.I-5	Бетонный борт канавы из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)хI,02	м3	4,2	38-53	-	-	I62	-	-	-
I34	6-I5 I-I5 СЦММ п.I-3 п.I-5	Бетонный рассекатель из бетона М-200 27,8+(27,4-25,8)хI,02	м3	0,36	29-43	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I35	6-30 3-I СЦММ п.I-3 п.I-4	Бетонные набивные ступени из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	I,I4	36-50	-	-	42	-	-	-
I36	II-II I-II	Уклон в нишах из бетона М-I00	"	0,6	29-30	-	-	I8	-	-	-
I37	6-85 9-9	Установка закладных деталей реборды весом свыше 20кг	т	I,07	329	-	-	352	-	-	-
I38	45-2I8 28-3	Ходовые скобы	т	0,043	I2I	-	-	5	-	-	-
I39	СЦч.I п.343	Стоимость скоб	кг	43	0-30	-	-	I3	-	-	-
I40	7-204 I2-4	Укладка плит перекрытия площ.до 2м2	шт	4	0-90	-	-	4	-	-	-
I4I	СЦММ п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-300	м3	0,64	60-80	-	-	39	-	-	-
I42	СЦММ т.ч. тб.3-I	Арматура кл.А-I	кг	I3,3	0-229	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I43	-"-	То же, кл.А-Ш	кг	58,4	0-250	-	-	I5	-	-	-
I44	-"-	То же, кл.В-I	"	8,8	0-32I	-	-	3	-	-	-
I45	9-II8 I7-I	Установка решеток на нишах	т	0,24	58-20	-	-	I4	-	-	-
I46	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления	т	0,22	464	-	-	I02	-	-	-
I47	ССРСЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	8,7	2-I3	-	-	I9	-	-	-
I48	9-46 7-I	Ограждение канавы	т	0,39	58	-	-	23	-	-	-
I49	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,39	327	-	-	I28	-	-	-
I50	II-I35 20-3	Покрытие пола из плиток керамических на цементном растворе	I00м2	0,32	4I7	-	-	I33	-	-	-
I5I	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	"	0,97	422	-	-	409	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I52	I5-I02 I5-7	То же, ниш	I00м2	0,32	684	-	-	2I9	-	-	-
I53	I2-II9- -I	Укладка труб винипластовых диам.25мм	м	25	0-46	-	-	I2	-	-	-
I54	Прейск. 0б-03 п.8-0I24	Стоимость труб 0,3IxI,076	м	25	0-33	-	-	8	-	-	-
I55	I3-I68 I8-2I	Окраска металлических изделий краской БТ-I77 за 2 раза 7,I3x2	I00м2	0,50	I4-26	-	-	7	-	-	-
		Итого по "а"		-	-	-	-	4233	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	267	-	-	-
		б) Каналы и приямки									
I56	II-3 I-3	Песчаная подготовка под каналы	м3	I0,I	I0-40	-	-	I05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I57	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 под приямки	м3	I,5	29-30	-	-	44	-	-	-
I58	7-723 54-I	Установка сборных ж/бетонных элементов каналов	м3	9,39	6-83	-	-	65	-	-	-
I59	СЦММ п.8-522	Стоимость лотков из бетона М 300 объемом до 0,5м3	м3	0,37	72-90	-	-	27	-	-	-
I60	-"- п.8-523	То же,объемом до Iм3	"	0,87	7I-50	-	-	62	-	-	-
I6I	-"- п.8-52I	То же,из бетона М-200 объемом до 0,2м3	"	3,7	73-66	-	-	273	-	-	-
I62	-"- п.8-522	То же,объемом до 0,5м3 72,9-0,82х2	"	0,38	7I-26	-	-	27	-	-	-
I63	СЦММ п.8-503	Стоимость плоских плит размером до 3м2 из бетона М-300	"	I,85	60-80	-	-	II2	-	-	-
I64	-"- п.8-503	То же,из бетона М 200 60,8-0,82х2	"	2,22	59-I6	-	-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I65	СЦММ т.3-I	Арматура кл.А-I	кг	I03	0-229	-	-	24	-	-	-
I66	-"-	То же, кл.А-Ш	"	369	0-250	-	-	92	-	-	-
I67	-"-	То же, кл.В-I	"	98	0-32I	-	-	3I	-	-	-
I68	8-38 5-5	Стены приямков и каналов из кирпича	м3	24,6	37-90	-	-	932	-	-	-
I69	34-304 5-I	Настил из рифленой стали	I0м2	0,58	22I-0	-	-	I28	-	-	-
I70	6-84 9-8	Обрамление из уголковой стали	т	0,35	355	-	-	I24	-	-	-
I7I	6-I33 I3-9	Бетонный борт приямка из бетона М I50 40,5-(27,4-26,6)хI,02	м3	0,I2	39-68	-	-	5	-	-	-
I72	6-I80 I6-8	Монолитные участки перекрытия из бетона М I50	м3	0,03	52-40	-	-	2	-	-	-
I73	СЦч.II п.9	Арматура кл.А-Ш	кг	8,5	0-286	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I74	-"- п.7	То же, кл.А-I	кг	I,I	0-253	-	-	-	-	-	-
I75	7-447 38-I0. I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	3	0-34	-	-	I	-	-	-
I76	СЦММ п.9-9I	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,09	64-40	-	-	6	-	-	-
I77	СЦММ т.3-I	Арматура кл.А-Ш	кг	3	0-250	-	-	I	-	-	-
I78	тб.3.I	Арматура кл.В-I	кг	I,6	0-32I	-	-	I	-	-	-
I79	8-27 4-7	Обмазка наружных кирпичных стен приямков и каналов битумом за 2 раза	I00м2	I,76	90-00	-	-	I58	-	-	-
		Итого по"б"		-	-	-	-	2353	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкций		-	-	-	-	I28	-	-	-
		в) Вентиляционная шахта									
I80	II-3 I-3	Устройство основания из песка	м3	3,5	I0-40	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8I	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	0,5	27-40	-	-	I4	-	-	-
I82	7-695 49-7- -I.8	Вентиляционная шахта из бетона М-300	шт	I	6-46	-	-	6	-	-	-
I83	I0-25I	Стоимость вентшахты 55,2+0,82х2	м3	3,I2	56-84	-	-	I77	-	-	-
I84	СНМ тб.3-I	Арматура кл.А-I	т	0,03	229-00	-	-	7	-	-	-
I85	-"-	То же, А-Ш	"	0,I9	250-00	-	-	48	-	-	-
I86	9-47	Монтаж металлоконструкций	"	0,4	455-0	-	-	I82	-	-	-
I87	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,37	38-60	-	-	I4	-	-	-
I88	I5-260 55-I- -II	Затирка шахты цементным раствором	м2	3,5	0-83	-	-	3	-	-	-
I89	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Устройство слива из цементного раствора средней толщиной 20мм 0,5I6+0,0253х5	"	2,0	0-642	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	9	9	I0	II	I2
I90	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Заполнение цементным раствором козырька оголовка средней толщиной 45мм 0,5I6+0,0253х30	м2	3,2	I-28	-	-	4	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	5II	-	-	-
		В том числе металлоконструкции		-	-	-	-	20I	-	-	-
		Итого по а+б+в		-	-	-	-	7097			
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	596	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I073	-	-	-
		Накладные расходы- 8,6%		-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	822I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	658	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	8879	-	-	-
		Итого по подземной части		-	-	-	-	77425	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		У. Каркас									
		К П П									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9I	7-32 3-2	Установка прямоугольных колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2-х т	шт	9	I0-60	-	-	95	-	-	-
I92	СЦММ 9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-200 объемом до Iм3	м3	4,5	78-96	-	-	355	-	-	-
		80,6-0,82х2									
I93	СЦММ тб.3-I п.I к=I,I8	Арматура кл.А-I	т	0,08	270-22	-	-	22	-	-	-
		229хI,I8									
I94	-"- п.3	То же, кл.А-III	т	0,400	295-00	-	-	II8	-	-	-
		250хI,I8									
I95	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,08	487-34	-	-	39	-	-	-
		4I3хI,I8									
I96	-"- п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,I4	487-34	-	-	68	-	-	-
		4I3хI,I8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I97	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,22	I78-00	-	-	39	-	-	-
I98	9-33 4-I0	Монтаж стоек фахверка	т	0,62	43-00	-	-	27	-	-	-
I99	СЦч.II п.I78I	Стоимость стоек фахверка	т	0,62	250-00	-	-	I55	-	-	-
200	9-80 I0-I2	Монтаж металлических стоек ворот	т	0,6I	20-40	-	-	I2	-	-	-
20I	СЦч.II п.I932	Стоимость стоек	т	0,6I	293-00	-	-	I79	-	-	-
202	7-288 I7-4	Установка опорных консолей массой до 20 кг	т	0,06	328-0	-	-	20	-	-	-
203	7-290 I7-6	Установка стальных насадок	т	0,085	358-00	-	-	30	-	-	-
204	СЦМ I тб.3-I п.I8	Металлизация опорных консолей	т	0,I4	I78-00	-	-	25	-	-	-
205	7-96 7-3	Укладка блоков покрытия массой до 5т	шт	4	7-60	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
206	СЦММ п.8-60	Стоимость балок 2БСП I2-3ВрП-НІ из бетона М-400	м3	6	9I-00	-	-	546	-	-	-
207	СЦММ 8-60 тб.3,3	То же,2БСП I2-5врП-НІ из бетона М-500 9I+I,63x2	м3	2	94-26	-	-	I89	-	-	-
208	СЦММ тб3-I п.7	Арматура кл.ВрП	т	0,37	423-00	-	-	I57	-	-	-
209	-"- п.6	То же,ВрІ	т	0,I3	32I-00	-	-	42	-	-	-
2I0	-"- п.3	То же,А-Ш	т	0,3I	250-00	-	-	78	-	-	-
2II	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,07	4I3-00	-	-	29	-	-	-
2I2	-"-	Дополнительные закладные детали	т	0,06	4I3-00	-	-	25	-	-	-
2I3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I3	I78-00	-	-	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:		-	-	-	-	2303	-	-	-
		В т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	373	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы - 16,5%		-	-	-	-	318	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2653	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	212	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2865	-	-	-
		VI. С т е н ы									
		а) Панельные для АБК									
214	7-550 43-3--1.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6м2 при наибольшей массе одноэтажных элементов более 8т	шт	190	7-87	-	-	1495	-	-	-
215	7-553 43-4-1.8	То же,площадью до 15м2	"	36	9-00	-	-	324	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I6	СЦММ п.II-28 р.Пп.6 прил.2 тб.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 6м толщ.350мм объемным весом I000 кг/м3 2I,9+0,26+0,I4+0,66	м2	378	22-96	-	-	8679	-	-	-
2I7	СЦММ II-5 прил.5 тб.А	Стоимость стеновых панелей до 3-х метров толщ.350мм объемным весом I000 кг/м3	м2	335,2	22-30	-	-	7475	-	-	-
2I8	СЦММ п.II-28 прил.2 тб.А	То же,длиной 3,2м толщ. 350мм объемным весом I000 кг/м3 2I,9+0,I4+0,66	м2	I32,5	22-70	-	-	3008	-	-	-
2I9	7-574-44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6м2	шт	33	4-97	-	-	I64	-	-	-
220	7-577 44-2-I.8	То же,площадью до I0м2	"	53	5-38	-	-	285	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	7-583 44-4-I,8	То же,площадью до 25мм2	шт	33	6-69	-	-	22I	-	-	-
		Стоимость панелей для внутренних стен:									
22	СЦММ п.II-72 прил.А	ПВ I4-27,ПВI5,27 9,53+0,I4x2	м2	90,55	9-8I	-	-	888	-	-	-
23	СЦММ II-72 прим. к р.П п.I7	То же,ПВ 29,27 9,53+0,I4x2	м2	8,03	9-8I	-	-	79	-	-	-
24	-"- II-I06	То же,ПВ 59,27 I0+0,I4x2	м2	8I,4	I0-28	-	-	837	-	-	-
25	-"- II-72	То же,ПВ 28,27 9,53+0,I4x2	м2	7,7	9-8I	-	-	76	-	-	-
226	-"-	То же,ПВ 30,27 9,53+0,I4x2	м2	I3I,2	9-8I	-	-	I287	-	-	-
227	II-72	То же,ПВ 28,27,9 9,53+0,I4x2+0,3Ix2	м2	29	I0-55	-	-	306	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
228	II-72	То же,ПВП 30,27,9 9,53+0,I4x2+2x0,3I+0,I2	м2	6,3	I0-55	-	-	66	-	-	-
229	II-72	То же,ПВП 28.27.I6 9,53+0,I4x2+7x0,3I+0,I2x3	м2	I2,9	I2-34	-	-	I59	-	-	-
230	-"-	То же,ПВП 29.27.20 9,53+0,I4x2+6x0,3I+0,I2x2	м2	7,3	II-9I	-	-	87	-	-	-
23I	II-72	То же,ВП 30.27.2I 9,53+0,I4x2+6x0,3I+0,I2x2	м2	9I,2	II-9I	-	-	I086	-	-	-
232	II-I06	То же,ПВ058.27.I8.2 I0+0,I4x2+2x0,3I+0,I2	м2	42,6	II-02	-	-	469	-	-	-
233	II-I06	То же,ПВ058.27.I8 I0+0,I4x2+0,I2	м2	I74	I0-40	-	-	I8I0	-	-	-
234	II-I06	То же,ПВ0 58.30.I8 I0+0,I4x2+0,I2	"	26,4	I0-40	-	-	275	-	-	-
235	II-I06	То же,ПВ59,30 I0+0,I4x2	"	35,4	I0-28	-	-	364	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
236	II-I06	То же,2ПВГ 59.30.I3 I0+0,I4x2+0,I2	м2	I4,9	I0-40	-	-	I55	-	-	-
237	II-I06	То же,3ВПГ 59.30.I3 I0+0,I4x2+0,I2	м2	I4,9	I0-40	-	-	I55	-	-	-
238	II-I06	То же,ПВР 59.27.45 I0+0,I4x2+4x0,3I+0,I2x2	м2	24,5	II-76	-	-	288	-	-	-
239	II-72	То же,П96.27 9,53+0,I4x2	м2	I6,5	9-8I	-	-	I62	-	-	-
240	9-33 4-I0	Установка стальной рамы обрамления (Р2)	т	0,32	43-00	-	-	I4	-	-	-
24I	СЦч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,32	250	-	-	80	-	-	-
242	7-285 I7-I	Установка стыковых накладок	т	0,3	362-0	-	-	I09	-	-	-
243	СЦММ тб.3-I	Металлизация стыковых накладок	т	0,30	I78-00	-	-	53	-	-	-
244	7-695 49-7--I.8	Установка вентиляционных блоков массой более 2,5т	шт	54	6-46	-	-	349	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	СЦММ п.II-I24 прим. п.I8 тех.ч. п.3.3	Стоимость вентиляционных блоков ВБ I5.30.3.8 из бетона М-250 I2,3+0,2х0,8+0,I2х2	м2	243	I4-I3	-	-	3434	-	-	-
246	7-29I I7-7	Установка металлических пластин для вентблоков	т	0,23	342	-	-	79	-	-	-
247	7-670 47-II--I.8	Установка фризовых камней массой до 0,5т	шт	36	0-80	-	-	29	-	-	-
248	СЦММ п.II--235	Стоимость фризовых камней из бетона М-200 длиной до 3-х м 76,6+0,82х2	м	4,5	78-24	-	-	353	-	-	-
249	п.II--239	То же,длиной более 3-х м	"	0,6	7I-I0	-	-	43	-	-	-
250	СЦММ тб.3-I	Арматура кл.А-I	т	0,04	229-0	-	-	9	-	-	-
25I	-"-	То же,ВрI	т	0,08	32I-0	-	-	26	-	-	-
252	6-I68 I5-9	Замоноличивание стыков стеновых панелей бетоном марки 200	м3	0,5	42-30	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
253	СЦ №I ч.Шп.7	Арматура кл.А-I	т	0,0I	253-0	-	-	3	-	-	-
254	-"- п.9	То же, кл.А-Ш	т	0,03	286-0	-	-	9	-	-	-
255	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд	I00м шва	7,2	42-30	-	-	305	-	-	-
256	7-707 5I-7	То же, герметизация нетвердеющей мастикой	I00м	7,2	9I-80	-	-	66I	-	-	-
257	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита стыков красками ПХВ	"	7,2	2-40	-	-	I7	-	-	-
258	7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов панелей с внутренней стороны раствором	"	7,2	4-85	-	-	35	-	-	-
259	7-709 5I-9	Устройство герметизации коробок окон герметизирующей нетвердеющей мастикой	"	5,2I	88-00	-	-	458	-	-	-
260	7-703 5I-3	Утепление вертикальных стыков наружных стеновых панелей	"	I,95	58-70	-	-	II4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б) Для КШП										
26I	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до I0м2	шт	I0	I6-30	-	-	I63	-	-	-	
262	7-249 I4-2	То же, площадью более I0м2	"	3	I9-40	-	-	58	-	-	-	
263	СЦММ п.8-26I	Стоимость плоских панелей из тяжелого бетона толщ. 70мм с расходом стали до 7 кг/м2 длиной 6м	м2	I04,9	6-I5	-	-	645	-	-	-	
264	9-II8 I7-I	Устройство металлического ограждения у ворот	т	0,I2	58-20	-	-	7	-	-	-	
265	СЦч.П п.I966	Стоимость металлоконструкций	т	0,I2	629	-	-	75	-	-	-	
266	7-285 I7-I	Установка стыковых накладок	т	0,3I	362-0	-	-	II2	-	-	-	
267	СЦММ т6.3	Металлизация стыковых накладок	т	0,3I	I78	-	-	55	-	-	-	
268	9-88 II-7	Монтаж металлоконструкций из одиночных и парных уголков, гнуто-сварных профилей	т	0,5	4I-30	-	-	2I	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
269	СЦч.II п.2I05	Стоимость металлоконструкций	т	0,5	442-0	-	-	22I	-	-	-
270	9-24 4-I	Покрытие из профилированного настила	I00м2	0,33	39-80	-	-	I3	-	-	-
27I	Пр-нт 0I-09 стр.I29	Стоимость профилированного настила толщ.0,8мм	т	0,4	39I-32	-	-	I57	-	-	-
		363хI,07хI,0075									
		Итого:		-	-	-	-	40746	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	6655	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	47436	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3795	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5I23I	-	-	-
		в) Кирпичные									
272	8-30-I 5-I	Стены наружные из силикатного кирпича при высоте этажа до 4м	м3	3I,8	3I-60	-	-	I005	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
273	8-36-I 5-4	То же, внутренние стены	м3	20,9	3I-70	-	-	663	-	-	-
274	8-74-I 9-2	Стены наружные из силикатного кирпича толщиной 5Iсм с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4м	м3	34,I	40-40	-	-	I378	-	-	-
275	7-447 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов более 8т	т	88	0-34	-	-	30	-	-	-
276	СЦММ п.9-9I	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200	м3	2;3	64-40	-	-	I48	-	-	-
277	СЦММ то.3-I	Стоимость арматуры кл. А-Ш	т	0,06	250-00	-	-	I5	-	-	-
278	-"-	То же, В-I	т	0,04	32I-00	-	-	I3	-	-	-
279	7-652 47-5--I,8	Установка плит козырьков площадью до 5м2	шт	I	5-20	-	-	5	-	-	-
280	СЦММ п.II--233	Стоимость плит из бетона М-200	м2	0,5	69-90	-	-	35	-	-	-
28I	СЦММ то.3-I п.I	Арматура кл.А-I	кг	3	0-229	-	-	I	-	-	-

(VIII)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
282	-"-	То же, кл.А-II	кг	2	0-229	-	-	I	-	-	-
283	-"- п.3	То же, кл.А-III	"	8	0-250	-	-	2	-	-	-
284	-"- п.6	То же, кл.BpI	"	I8,5	0-32I	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3302	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	545	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3847	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	308	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4I55	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	55386	-	-	-
		УП. Перекрытие и покрытие									
		а) АБК									
285	7-462 39-5- -I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 8т	шт	II	2-50	-	-	28	-	-	-
286	7-465 39-6-I.8	То же, площадью до I0м2	"	I6I	3-59	-	-	578	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
287	7-465 39-3-I.8	То же,площадью до 20м2	шт	5I	4-27	-	-	2I8	-	-	-
288	7-47I 39-8-I.8	То же,ребристых плит покрытия площадью до I0м2	"	3	2-34	-	-	7	-	-	-
289	СЦММ п.II-I58 прим.п.25 прилож.I	Стоимость плит перекрытия I ПК6-60.I5 7,8I+0,2x2+I,04	м2	I42,56	9-25	-	-	I3I9	-	-	-
290	-"- п.II-I46	То же,IIПК6-30-30 7;74+0,2-0,07	м2	44,4	7-87	-	-	349	-	-	-
29I	II-I58 прил.I	То же,ПК6-57.I5 7,8I+0,2x2+0,89	м2	346,86	9-I0	-	-	3I56	-	-	-
292	-"-	То же,ПК6-60.I5-I 7,8I+0,2x2+I,04	"	I5I,47	9-25	-	-	I40I	-	-	-
293	п.II-I46	То же,ПК6-30.30-I 7,74+0,2-0,07	"	44,4	9-25	-	-	4II	-	-	-
294	п.II-I58 -"-	То же,ПК6-60.I5 7,8I+0,2x2+I,04	"	I42,56	7-87	-	-	II22	-	-	-
295	п.II-I58 -"-	То же,IIПК6-60,30 7,8I+0,2+I,04	"	I24,74	9-25	-	-	II54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
296	п.II-I58	То же,ПК8-60.I5-I	м2	8,9I	9-42	-	-	84	-	-	-
	-"-	7,8Ix0,2+I,4I									
297	п.II-I58	То же,ПК8-60.30	м2	I24,74	9-42	-	-	II75	-	-	-
	-"-	7,8I+0,2xI,4I									
298	п.II-I56	То же,ПР8-60.I5-А	м2	26,73	8-I0	-	-	2I7	-	-	-
		6,29+0,2x3+I,2I									
299	п.II-I58	То же,ПК8-60.I5	м2	26,73	9-62	-	-	257	-	-	-
	-"-	7,8I+0,2x2+I,4I									
300	п.II-I56	То же,ПР6-57.I5-А	м2	8,46	7-78	-	-	66	-	-	-
		6,29+0,2x3+0,89									
30I	п.II-I58	То же,ПК6-60.30	м2	267,3	9-05	-	-	24I9	-	-	-
	-"-	7,8I+0,2+I,04									
302	п.II-I56	То же,ПР6-60.I5-Б	м2	8,9I	7-93	-	-	7I	-	-	-
		6,29+0,2x3+I,04									
303	п.II-I58	То же,ПК8-57-I5	м2	33,84	9-44	-	-	3I9	-	-	-
	-"-	7,8I+0,2x2+I,23									
304	п.II-I58	То же,ПК4,5-60.I5	м2	8,9I	9-06	-	-	8I	-	-	-
		7,8I+0,2x2+0,85									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
305	п.II-I58	То же,ПК 45-60.30 7,8I+0,2+0,85	м2	I7,82	8-86	-	-	I58	-	-	-
306	-"-	То же,IIПК4,5-60.30 7,8I+0,2+0,85	м2	35,64	8-86	-	-	3I6	-	-	-
307	-"-	То же,3ПК6-60.I5А 7,8I+0,2+I,04	"	I7,82	9-05	-	-	I6I	-	-	-
308	п.II-I56	То же,ПР8-57.I5-Б 6,29+0,2х3+I,05	"	8,46	7-94	-	-	67	-	-	-
309	-"-	То же,IIПК8-60.30 7,8I+0,2+I,4I	"	35,64	9-42	-	-	336	-	-	-
3I0	п.II-I46	То же,ПК30.I5.6 т.а То же,плит покрытия:	"	I7,76	7-74	-	-	I37	-	-	-
3II	п.II-I58	ПК 4,5-60,I5 7,8I+0,2х2+0,85	м2	89,I	9-06	-	-	907	-	-	-
3I2	п.II-I58	То же,ПК4,5-60.30 7,8I+0,2+0,85	м2	2I3,84	8-86	-	-	I895	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I3	-"-	То же,IIIК 4,5-60.30 7,8I+0,2+0,85	м2	89,I	8-86	-	-	789	-	-	-
3I4	-"-	То же,IIIК 4,5-60,I5 7,8I+0,2+0,85	"	62,37	8-86	-	-	553	-	-	-
3I5	-"-	То же,IIК 4,5-57,I5 7,8I+0,2x2+0,72	"	I35,36	8-93	-	-	I209	-	-	-
3I6	п.II-I56	То же,IIР8-60.I5 6,29+0,2x3+I,2I	"	8,9I	8-I0	-	-	72	-	-	-
3I7	п.II-I56	То же,IIР8-60.I5-Г 6,29+0,2x3+I,2I	"	8,9I	8-I0	-	-	72	-	-	-
3I8	п.II-I56	То же,IIР6-60.I5-Д 6,29+0,2x3+I,2I	"	8,9I	8-I0	-	-	72	-	-	-
3I9	п.II-I58	То же,IIК6-60.I5-I 7,8I+0,2x2+I,04	"	8,9I	9-25	-	-	82	-	-	-
320	п.II-I58	То же,3IIК6-60.I5А 7,8I+0,2+I,04	"	8,9I	9-05	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32I	п.II-I46	То же, ПК30.I5-6 Та	м2	I7,76	7-74	-	-	I37	-	-	-
322	п.II-I58	То же, ПК36.I5-8 Та 7,8I+0,2I+0,20х2	"	3I,98	8-42	-	-	269	-	-	-
323	п.II-I58	То же, ПК36.I2-6 Та 7,8I+0,2I	"	I2,78	8-02	-	-	I02	-	-	-
324	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	I2	2-43	-	-	29	-	-	-
325	СЦММ 8-237	Стоимость стаканов объемом более 0,I м3	м3	I,2	75-90	-	-	9I	-	-	-
326	-"- 8-236	То же, объемом до 0,Iм3	"	0,I6	90-20	-	-	I4	-	-	-
327	тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,05	229-0	-	-	II	-	-	-
328	-"- п.6	То же, кл.В-I	т	0,032	32I-00	-	-	I0	-	-	-
329	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,072	4I3-00	-	-	30	-	-	-
330	-"- п.I8	Металлизация	т	0,07	I78-0	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33I	7-689 49-5.I.8	Установка вентиляционных коробов	шт	I6	2-42	-	-	39	-	-	-
332	СЦММ II-24I	Стоимость коробов	м3	3,76	53-50	-	-	20I	-	-	-
333	СЦММ тб.3-I	Арматура кл.А-Ш	т	0,I5	250-00	-	-	38	-	-	-
334	-"- п.6	То же,кл.Вр-I	т	0,043	32I-00	-	-	I4	-	-	-
335	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,043	4I3-0	-	-	I8	-	-	-
336	-"- п.I8	Металлизация	т	0,043	I78-0	-	-	8	-	-	-
337	46-56 I9-6	Пробивка отверстий в ж/б плитах по месту	шт	23	I-5I	-	-	35	-	-	-
338	I2-288-I 9-5	Заполнение корыта ребристых плит керамзитовым гравием	м3	I0,I	I7-90	-	-	I8I	-	-	-
339	7-702 5I-2	Герметизация стыков плит перекрытия со стеновыми панелями	I00м	I,92	37-20	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
340	I9-64 I0-3	Укладка в стыках древесно-волокнистых плит	м2	49,9	I-34	-	-	67	-	-	-
34I	8-I4 4-2	Обрамление древесно-волокнистых плит толем	м2	II5,2	0-984	-	-	II3	-	-	-
342	9-II6 I6-3	Монтаж стальных балок перекрытий	т	0,53	3I-20	-	-	I7	-	-	-
343	СЦч.П п.I959	Стоимость балок	т	0,53	2I3-0	-	-	II3	-	-	-
344	9-33 4-I0	Монтаж металлических стоек	т	0,08	43-00	-	-	3	-	-	-
345	СЦч.П п.2I09	Стоимость стоек	т	0,08	455-00	-	-	36	-	-	-
346	7-285 I7-I	Установка стыков накладок	т	0,32	362-00	-	-	II6	-	-	-
347	СЦММ п.I8	Металлизация	т	0,32	I78-00	-	-	57	-	-	-
		б) К П П									
348	7-I83 II-4	Укладка плит покрытий длиной до 6м площадью до 20м2	шт	I2	8-02	-	-	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
349	СЦММ 8-I2I	Стоимость плит ПР-3 Ат УI-т шириной более 2-х м длиной 6м с расчетной нагрузкой 700 кг/м2	м2	2I6	6-I8	-	-	I335	-	-	-
350	СЦММ т6.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с металлизацией	т	0,I5	59I-00	-	-	89	-	-	-
		4I3+I78									
		Итого:		-	-	-	-	24575	-	-	-
		в том числе металлоконструкций		-	-	-	-	I69	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	4027	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	28617	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	2289	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	30906	-	-	-
		УШ. Кровля									
35I	I2-297 9-I0	Устройство огрунтовки раствором битума в керосине (в осях 5-II в 2 слоя)	I00м2	I6,96	7-7I	-	-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
352	I2-289 9-6 СЦч.I п.370 п.37I	Пароизоляция из одного слоя рубероида РПП300Б на битумной мастике 49,9-(22-I9)xI,II=46,57	I00м2	7,40	46-57	-	-	345	-	-	-
353	I2-288-I 9-5	Устройство уклона из керамзитового гравия γ=400 кг/м3 средней толщиной 60мм	м3	44,4	I7-90	-	-	795	-	-	-
354	I2-286 9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона γ =400 кг/м3 толщ. I60мм	I00м2	7,8	I7-30	-	-	I35	-	-	-
355	СЦММ п.3-I47	Стоимость плит	м3	I28,54	I6-0	-	-	2057	-	-	-
356	I2-299 I0-I	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М-50 толщ.I5мм	I00м2	7,57	5I-60	-	-	39I	-	-	-
357	I2-299 I0-I I2-300 I0-г	То же,толщ.5мм 5I,6-2,53xI0	"	9,56	26-30	-	-	25I	-	-	-
358	I2-I53 2-6-I	Устройство кровли 4-х слойной из I слоя рубероида РКП-350Б по 3-м слоям РПП-300Б с защитным слоем из гравия	"	9,73	3I9-00	-	-	3I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
359	I2-30I I0-3 I2-302 I0-4	Устройство защитного слоя из асфальтобетона толщ. 30мм 52,2+3,64xI5	I00м2	0,II	I06-80	-	-	I2	-	-	-
360	I2-47 I-2-I	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида на битумной мастике	"	0,03	2I0-00	-	-	6	-	-	-
36I	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	I00м2	8,9	9-43	-	-	84	-	-	-
362	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	"	0,28	I92-0	-	-	54	-	-	-
363	I2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами	шт	I2	8-39	-	-	I0I	-	-	-
364	9-II8 I7-I	Устройство фартуков стяжных колец, колец фланцев	т	0,6	58-20	-	-	35	-	-	-
365	СЦч.II п.2II4	Стоимость металлоконструкций	т	0,6	44I-0	-	-	265	-	-	-
366	8-47I-3	Шины заземления	шт	I	I-00	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7767	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I282	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	9049	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	724	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	9773	-	-	-
		IX.Перегородки									
367	8-45 5-9	Устройство неармированных перегородок из глиняного кирпича толщ.I20мм	I00м2	I,24	462-00	-	-	573	-	-	-
368	8-4I 5-7	Устройство армированных перегородок в I/4 кирпича из глиняного кирпича	"	I,78	305-00	-	-	543	-	-	-
369	8-4I-I 5-7	То же,из силикатного кирпича	"	0,I8	285	-	-	5I	-	-	-
370	26-3I 8-4 СЦч.I р.4 п.I25	Утепление перегородок венткамер минераловатными плитами толщ.60мм 35,9+25,6х0,97	м3	I,3I	60-73	-	-	80	-	-	-
37I	7-29I I7-7	Установка закладных деталей крепления асбестоцементных перегородок	т	0,08	342-00	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
372	СЦ.М т.3.I п.I8	Хромирование металлических изделий	т	0,08	I78-00	-	-	I4	-	-	-
373	26-63 II-I7 СЦч.II п.28	Устройство перегородок душевых кабин и уборных из асбестоцементных листов	I00м2	0,II	323-07	-	-	36	-	-	-
		64,4+256,IIxI,0I									
374	I5-623 I65-I	Окраска асбестоцементных перегородок эмалью	"	0,22	70-00	-	-	I5	-	-	-
375	I0-47 8-4 СЦч.II п.20I СЦч.I п.3I9	Устройство щитовых перегородок в уборных из древесно-стружечных плит толщ.22мм	м2	II,2	3-I2	-	-	35	-	-	-
		2,I4-295x0,003I+I,89									
376	7-286 I7-2	Устройство металлического обрамления щитовых перегородок	т	0,I	322-00	-	-	32	-	-	-
377	I5-56I I59-I	Масляная окраска щитовых перегородок	I00м2	0,23	68-I0	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
378	7-63I 46-4-I.8	Установка крупнопанельных гипсоперлитовых перегородок площ.до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 8т	шт	89	4-03	-	-	359	-	-	-
379	7-634 46-4-I.8	То же,площ.до I0м2	шт.	26	4-56	-	-	II9	-	-	-
380	7-637 46-5-I.8	То же,площ.более I0м2	шт.	22	5-87	-	-	I29	-	-	-
38I	СЦч.IУ п.7I СЦ.ЕI п.206	Стоимость панелей гипсоперлитовых толщ.80мм длиной до 3м 4,9+4,89х0,I25хI,02	м2	356	5-52	-	-	I965	-	-	-
382	-"- п.207	То же,длиной более 3м 4,9+5,94х0,I25хI,02	м2	334,I	5-66	-	-	I89I	-	-	-
383	7-29I I7-7	Установка соединительных элементов	т	0,I2	342-00	-	-	4I	-	-	-
384	20-697 I8-I	Устройство обрамления отверстий венткамер	I00кг	0,42	36-I0	-	-	I5	-	-	-
385	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,22	73-0	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
386	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке стен венткамер	I00м2	0,22	386-00	-	-	85	-	-	-
387	I0-28 4-I	Установка брусьев для заделки гипсоперлитовых перегородок над дверными проемами	м3	0,45	II0-0	-	-	50	-	-	-
388	26-3I 8-4 СЦч.Iр.4 п.I25	Заполнение вставок минераловатными плитами 35,9+25,6х0,97	м3	3,8	60-73	-	-	23I	-	-	-
389	I5-325 65-I	Облицовка сухой штукатуркой	I00м2	I,6	I27-0	-	-	203	-	-	-
390	I5-6I4 I64-8	Окраска стального обрамления масляными составами	"	0,03	55-60	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6528	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I077	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7605	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	608	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	82I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X.Лестницы									
39I	7-300 I8-3-I.8	Укладка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 8т	шт	I3	5-77	-	-	75	-	-	-
392	7-297 I8-2-I.8	То же,установка лестничных площадок	шт	2	5-00	-	-	I0	-	-	-
393	СЦММ п.II-I7I	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.I4.I5	м2	II2,3	I2-40	-	-	I393	-	-	-
394	-"- п.II-I69	Лестничные площадки ЛПП I6.I4.3	м2	4,7	9-94	-	-	47	-	-	-
395	7-686 49-4-I.8	Установка будки выхода на кровлю	шт	I	4-62	-	-	5	-	-	-
396	СЦММ п.II-24I	Стоимость будки БК-0I из бетона М-200	м3	I,I	53-50	-	-	59	-	-	-
397	СЦММ т.3-I	Арматура А-I	т	0,0II	229-0	-	-	3	-	-	-
398	-"-	Арматура Вр-I	т	0,0I7	32I-0	-	-	5	-	-	-
399	7-I29 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов более 8т	шт	4	2-04	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
400	СЦММ п.9-93	Стоимость перемычек из бетона М-200 длиной более 3м	м3	0,72	65-70	-	-	47	-	-	-
40I	СЦММ т.3-I	Арматура А-Ш	т	0,075	250-0	-	-	I9	-	-	-
402	-"-	То же,Вр-I	т	0,0I5	32I-0	-	-	5	-	-	-
403	9-46 7-3	Устройство ограждения лестниц	т	0,3	58-00	-	-	I7	-	-	-
404	СЦч.II р.I п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,3	327-00	-	-	98	-	-	-
405	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска ограждения	I00м2	0,27	55-60	-	-	I5	-	-	-
406	I8-2I0 за I968г Письмо Госстроя СССР №ВА-386I-4 от I4.07.83	Установка поливинилхлоридного поручня	I00м	0,37	I03,93	-	-	38	-	-	-
407	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов весом до 20кг	т	0,045	362-0	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
408	СЦММ тех.ч. т.3.I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,045	I78-0	-	-	8	-	-	-
409	9-46 8-I	Установка металлической лестницы	т	0,03I	58-00	-	-	2	-	-	-
4I0	СЦч.П п.I975	Стоимость металлоконструкций	т	0,03I	358-00	-	-	II	-	-	-
4II	I5-628 I64-8	Окраска лестницы	I00м2	0,02	53-40	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I882	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	I28	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	289	-	-	-
		Накладные расходы- 8,6%		-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I82	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I75	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2357	-	-	-
		XI.Проемы									
		а) Оконные									
4I2	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		площадью до 2м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	7,85	3-0I	-	-	24	-	-	-
4I3	I0-73 I3-2	То же, площадью более 2м2	м2	203,82	2-I8	-	-	444	-	-	-
4I4	СЦч.II п.I4 пр-нт 07-27--0I тб.3п.I прил.I п.I0	Стоимость оконных блоков 0СI5-I8 I8,I+2,8х0,37	м2	200,82	I9-I4	-	-	3844	-	-	-
4I5	СЦч.II п.7 пр-нт 07-27-0I тб.3п.3 прил.I п.3	То же, 0С I5-9 I,85+2,88х0,37	м2	3,8I	I9-57	-	-	75	-	-	-
4I6	СЦч.Шп.3 -"- прил.I п.4	То же, 0СI2-9А I6,5+2,59х0,37	м2	4,04	I7-46	-	-	7I	-	-	-
4I7	I5-707 20I-2	Остекление спаренных оконных переплетов 3мм стеклом	I00м2	2,I2	242-00	-	-	5I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I8	I0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2м	м2	2II,67	0-92	-	-	I95	-	-	-
4I9	СЦч.II п.362	Стоимость подоконных досок ПД I9.25	м	I48,9	2-26	-	-	337	-	-	-
420	-"- п.363 п.362	То же,ПД I9.30 (2,26+2,95)х0,5	м	I,9	2-6I	-	-	5	-	-	-
42I	-"- п.359 п.360	То же,ПД I0,30 (I,92+2,6I)х0,5	м	5,8	2-27	-	-	I3	-	-	-
422	СЦч.I п.440	Приборы оконные для трехстворных блоков со спаренными переплетами	компл.	79	4-67	-	-	369	-	-	-
423	-"- п.434	То же,для одностворных с форточкой	"	3	2-09	-	-	6	-	-	-
424	-"- п.433	То же,одностворных без форточек	"	4	I-29	-	-	5	-	-	-
425	9-46 7-I	Установка металлических решеток на окна	т	0,I	58-00	-	-	6	-	-	-
426	СЦч.II п.I967	Стоимость металлических решеток	т	0,I	357-00	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
427	I0-28 4-I	Установка дополнительных элементов в оконном блоке ОК-2	м3	0,007	II0	-	-	I	-	-	-
		Итого по а/		-	-	-	-	5944	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	974	-	-	-
		Накладные расходы -8,6%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6922	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	554	-	-	-
		Итого по а)		-	-	-	-	7476	-	-	-
		б) Двери									
429	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Заполнение наружных и внутренних проемов дверными блоками площ.до 3м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	23,I7	2-97	-	-	69	-	-	-
		I,63+I,34									
429	I0-I06 20-2	То же,дверными блоками площ.более 3м2	м2	I7,74	2-34	-	-	42	-	-	-
		I,39+0,95									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
430	СЦч.П п.235 О7-27-0I тб.3п.3 прил.I п.I8I	Стоимость дверных блоков ДН 24-I5А I6+2,I4x0,37	м2	7,04	I6-79	-	-	II8	-	-	-
43I	СЦч.П п.234 -"- прил.I п.I8I	То же,ДН 2I-I3 I6,9+2,I4x0,37	м2	I0,64	I7-69	-	-	I88	-	-	-
432	СЦч.П п.232 -"- прил.I п.I82	То же,ДН2I-I0 I4,8+I,86x0,37	м2	2,05	I5-49	-	-	32	-	-	-
433	-"-	То же,ДН 2I-9 I4 ,8+I,86x0,37	м2	3,68	I5-49	-	-	57	-	-	-
434	СЦч.П п.223 -"- прил.I п.I67	То же,ДГ 24-I5 I3,8+I,86x0,37	м2	3,5	I4-49	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
435	СЦч.II п.2I9 -"- прил.I п.I69	То же,ДГ 2I-I0 I,35+I,97х0,37	м2	4,02	I4-23	-	-	57	-	-	-
436	СЦч.II п.2I7 -"- прил.I п.I7I	То же,ДГ 2I-7 I5,0+2,53х0,37	м2	2,78	I5-94	-	-	44	-	-	-
437	СЦч.II п.266 -"- прил.I п.2I5	То же,ДШ I-I2 28,6+2,4х0,37	м2	7,2	29-49	-	-	2I2	-	-	-
438	I0-I07 20-3	Установка дверных внутренних блоков площадью до 3м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	234,I5	2-I8	-	-	5I0	-	-	-
439	I0-I08 20-4	То же,дверных блоков площадью более 3м2	м2	I4,06	I-76	-	-	25	-	-	-
440	СЦч.II п.2I9 пр-нт 07-27-0I т.3п.3 прил.I п.I69	Стоимость блоков ДГ2I-I2 I3,5+I,97х0,37	м2	I2,I	I4-23	-	-	I72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44I	СЦч.II п.2I7 –"– прил.I п.I7I	То же, ДГ 2I-7	м2	5I,43	I5-94	-	-	820	-	-	-
442	СЦч.II п.2I8 –"– прил.I п.I70	То же, ДГ 2I-9 I4,2+I,09x0,37	м2	9,0	I4-94	-	-	I34	-	-	-
443	СЦч.II п.2I9 –"– прил.I п.I69	То же, ДГ 2I-I0 I3,5+I,97x0,37	м2	I08,54	I4-23	-	-	I545	-	-	-
444	СЦч.II п.223 –"– прил.I п.I67	То же, ДГ 24-I5	м2	3,5	I4-49	-	-	5I	-	-	-
445	СЦч.II п.224 –"– прил.I п.I73	То же, ДО 2I-I3 9,79+I,59x0,37	"	42,08	I0-38	-	-	437	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	СЦч.II п.235 –"– прил.I п.I8I	То же,ДН-24-I5 I6,0+2,I4x0,37	м2	I0,56	I6-79	-	-	I77	-	-	-
47	СЦч.II п.264 –"– прил.I п.2II	То же,ДП2-I4 28,3+2,62x0,37	м2	II,0	29-27	-	-	322	-	-	-
48	I5-733 20I-6	Остекление дверных полотен 4мм стеклом	I00м2	0,33	267-00	-	-	88	-	-	-
49	СЦ ч.I п.398	Пружины для открывания входных дверей	шт	I6	2-30	-	-	37	-	-	-
50	СЦ ч.II п.446	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверей входных в здание	компл.	7	6-73	-	-	47	-	-	-
5I	–"– п.447	То же,для двухпольных дверей	"	9	8-94	-	-	80	-	-	-
52	–"– п.448	То же,для однопольных входных в помещение	"	I06	2-97	-	-	3I5	-	-	-
53	–"– п.449	То же,для двухпольных	"	I8	3-23	-	-	58	-	-	-
54	9-II8 I7-I	Установка металлических дверей и ставен	т	4,35	58-20	-	-	253	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
455	СЦч.П п.364	Стоимость дверей марки ДУ-I-7	шт	2	498	-	-	996	-	-	-
456	-"- п.362	Стоимость ставен СУ-IУ-I 300:353х229	"	8	I94-60	-	-	I557	-	-	-
457	-"- п.362	То же, ДУ-IУ-3	"	2	300	-	-	600	-	-	-
458	9-46 7-I	Устройство металлической рамы для установки люка	тн	0,02	58	-	-	I	-	-	-
459	СЦ ч.П п.I973	Стоимость металлической рамы	тн	0,02	464	-	-	9	-	-	-
460	I0-I09 20-5	Установка люка для выхода на крышу	м2	0,5	I-34	-	-	I	-	-	-
46I	СЦ ч.П п.270	Стоимость люка	м2	0,5	30-40	-	-	I5	-	-	-
462	СЦч.I п.448	Стоимость приборов для открывания люка	компл.	I	2-97	-	-	3	-	-	-
		Итого по б)		-	-	-	-	9086	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	34I6	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	936	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	294	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I03I6	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	825	-	-	-
		Итого по б		-	-	-	-	III4I	-	-	-
		в) Ворота									
463	9-49 7-4	Установка полотен ворот с кронштейнами для крепления	т	I,8	I03-00	-	-	I85	-	-	-
464	СЦч.II п.I966	Стоимость м/конструкций	т	I,8	629-00	-	-	II32	-	-	-
465	I3-I2I I5-6	Покрытие грунтом ГФ-02I м/конструкций ворот и ограждения	I00м2	0,6	7-7I	-	-	5	-	-	-
466	I3-I53 I8-6	Покрытие ворот эмалью ПФ-I33 в 2 слоя	"	0,6	I0-30	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I328	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I3I7	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы- 8,6%		-	-	-	-	II3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I443	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по в)		-	-	-	-	I558	-	-	-
		Итого по разделу XI		-	-	-	-	20I75	-	-	-
		XII. П о л ы									
		Тип I									
467	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,86	43-30	-	-	37	-	-	-
468	II-II I-II СЦММ п.I-I6 I-I5	Подстилающий слой из бетона М-I50 толщ.I50мм 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	I2,9	30-22	-	-	390	-	-	-
469	II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона М-50 γ=II00 кг/м3 толщ.20мм	I00м2	0,86	82-60	-	-	7I	-	-	-
470	II-205 28-I	Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на кумарно-каучуковой мастике	"	0,86	5I9-00	-	-	446	-	-	-
		Тип 2									
47I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,4I	43-30	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
472	II-II I-II СЦММ п.I-I6 п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-I50 толщ.I50мм 29,3+(27,2-26,3)xI,02	м3	6,I	30-22	-	-	I84	-	-	-
473	II-I35 20-2	Покрытие из плиток керамических одноцветных с красителем на цементном растворе	I00м2	0,4I	4I7	-	-	I7I	-	-	-
		Тип 3									
474	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,47	43-30	-	-	20	-	-	-
475	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона МI50 толщ.I50мм I23-(29,3-28,2)x3,06+ +I5,8x24-(29,3-28,2)x0,5I	"	0,47	498-28	-	-	234	-	-	-
		Тип 4									
476	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,29	43-30	-	-	56	-	-	-
477	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М I00 толщ.80мм I23-(29,3-27,3)x3,06+I5,8x xI0-(29,3-27,3)x0,5I	"	I,29	273-86	-	-	353	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 5									
478	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,76	43-30	-	-	33	-	-	-
479	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80мм	м3	6,I	29-30	-	-	I79	-	-	-
480	II-57- -I 8-3	Стяжка из легкого бетона М-50 толщ.20мм	I00м2	0,76	82-60	-	-	63	-	-	-
48I	II-205 28-I	Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе	I00м2	0,76	5I9	-	-	394	-	-	-
		Тип 6									
482	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,55	43-30	-	-	24	-	-	-
483	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80мм	м3	4,43	29-30	-	-	I30	-	-	-
484	II-55 8-I СЦММ п.2-6 п.2-5	Стяжка из цементного раствора γ=II00 кг/м3 толщ. 20мм 70+(28,I-25,9)x2,04	I00м2	0,55	74-49	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
485	II-7I II-5	Покрытие мозаичное толщ. 20мм	I00м2	0,55	628	-	-	345	-	-	-
		Тип 7									
486	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,42	43-30	-	-	I8	-	-	-
487	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80мм	м3	3,4	29-30	-	-	I00	-	-	-
488	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора М I50 толщ.20мм	I00м2	0,42	70-0	-	-	29	-	-	-
489	II-207 28-I	Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей основе	I00м2	0,42	453	-	-	I90	-	-	-
		Тип 8									
490	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,6	43-30	-	-	26	-	-	-
49I	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80мм	м3	4,8	29-30	-	-	I4I	-	-	-
492	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических с красителем на цементном растворе	I00м2	0,6	4I7	-	-	250	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 9									
493	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора М-I50 толщ.20мм	I00м2	0,73	70-0	-	-	5I	-	-	-
494	II-I8 3-I II-I9 3-2	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев изола на битумной мастике	"	0,73	208-8	-	-	I52	-	-	-
		I25+83,8									
495	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М I50 толщ.20мм	"	0,73	70	-	-	5I	-	-	-
496	II-I35 20-3	Покрытие пола из плиток керамических одноцветных с красителем на цементном растворе	"	0,6	4I7	-	-	250	-	-	-
497	II-I35 20-3 СЦ ч.I п.п.I50, I57	То же,из плиток с рифленой поверхностью	"	0,I3	443-52	-	-	58	-	-	-
		4I7+(3I3-287)xI,02									
		Тип I0									
498	II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона М-50 γ=II00 кг/м3 толщ.20мм	"	I0,38	82-60	-	-	857	-	-	-
499	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ.20мм	"	I0,38	70	-	-	727	-	-	-
500	II-205 28-I	Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на кумарно-каучуковой мастике	"	I0,38	5I9	-	-	5387	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип II									
50I	II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона М-50 γ=II00 кг/м3 толщ.20мм	I00м2	0,62	82-60	-	-	5I	-	-	-
502	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических одноцветных с красител ем на цементном растворе	"	0,62	4I7	-	-	259	-	-	-
		Тип I2									
503	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из легкого бетона М-50 γ=II00 кг/м3 толщ.56мм 82,6+I5,6x7,2	"	2,47	I94-92	-	-	48I	-	-	-
504	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ.20мм	"	2,47	70	-	-	I73	-	-	-
505	II-205 28-I	Покрытие из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на кумарно-каучуковой мастике	"	2,47	5I9	-	-	I282	-	-	-
		Тип I3									
506	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	2,I6	43-30	-	-	94	-	-	-
507	II-II I-II СЦММ п.I-I7 п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-200 толщ.I50мм 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	32,4	3I-24	-	-	I0I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
508	II-67 II-I СЦММ п.I-33 п.I-29	Покрытие из бетона М-400 толщ.30 мм I23+(38,9-29,3)x3,06	I00м2	2,I6	I52-38	-	-	329	-	-	-
		Тип I4									
509	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из легкого бетона М-50 γ=I000 кг/м3 толщ.52мм 82,6+I5,6x6,4	"	0,72	I82-44	-	-	I3I	-	-	-
5I0	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	"	0,72	4I7	-	-	300	-	-	-
		Тип I5									
5II	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементного раствора МI50 толщ.25мм 70+I3,6	"	0,40	83-60	-	-	33	-	-	-
5I2	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное из бетона М-200 толщ.20мм I23-I5,8x2	"	0,40	9I-40	-	-	37	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I5658	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	2584	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I8242	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I459	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I970I	-	-	-
		XIII. Отделочные работы									
		а) Наружная отделка									
5I3	I5-20 6-5	Облицовка стен известняком толщ.20мм при числе плит в м2 более 6	м2	67,6	7-95	-	-	537	-	-	-
5I4	Пр-нт 06-I2--0I ч.II п.2-I0I СЦМ прил.I п.225	Стоимость I0,5+4,94x2,9x0,02	м2	67,6	I0-80	-	-	730	-	-	-
		б) Внутренняя отделка									
5I5	I5-277 56-I	Штукатурка по камню плоских откосов внутренних проемов	I00м2	0,I5	2I5	-	-	32	-	-	-
5I6	I5-297 59-4	Подготовка лестничных маршей и площадок под окраску	I00м2	0,66	I9 I0-30	-	-	I3	-	-	-
5I7	I5-296 59-3	Отделка железобетонных поверхностей панельных потолков под окраску	"	24,03	5-35	-	-	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I8	I5-294 59-I	То же,стен и перегородок	I00м2	39,20	8-I7	-	-	320	-	-	-
5I9	8-57 7-I	Затирка кирпичных стен	"	8,46	I3-I0	-	-	III	-	-	-
520	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен	"	I3,34	76-70	-	-	I023	-	-	-
52I	I5-92 I5-3	Облицовка стен керамической плиткой	"	3,64	532	-	-	I936	-	-	-
522	I5-I02 I5-7	То же,колонн,откосов	"	0,05	684	-	-	34	-	-	-
523	I5-5II I53-4	Внутренняя силикатная окраска	"	6,6	II-90	-	-	79	-	-	-
524	I5-502 I53-4	Внутренняя клеевая окраска	"	44,22	I2-90	-	-	570	-	-	-
525	I5-509 I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	"	I4,4I	3-I3	-	-	45	-	-	-
526	I3-I09 I4-7	Огрунтовка поверхности из I слоя лака ХВ-784	I00м2	0,63	33-30	-	-	2I	-	-	-
527	I3-I43 I7-7	Нанесение на огрунтованную поверхность эмали ХВ-785(5 слоев) I4,6x5	"	0,63	73-0	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	5626	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	928	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6554	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	524	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7078	-	-	-
		XIУ.Прочие работы									
		а) Отмостка									
528	27-I73 43-I	Устройство щебеночного основания толщ.I2см	I00м2	0,6	230-0	-	-	I38	-	-	-
529	27-I69 42-I	Асфальтовая отмостка толщ.3см	"	0,6	I56-0	-	-	94	-	-	-
		б) Пандусы									
530	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,9	43-30	-	-	39	-	-	-
53I	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-200 толщ.I50мм	м3	I3,5	3I-24	-	-	422	-	-	-
		29,3+(28,2-26,3)xI,02									
532	27-I69 72-I	Устройство асфальтового покрытия толщ.3см	I00м2	0,9	I56-0	-	-	I40	-	-	-

(34)

- 28 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Крыльца									
533	8-I79 I9-I	Крыльцо с входной площадкой	м2	9,8	I3-30	-	-	I30	-	-	-
534	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,42	43-30	-	-	I8	-	-	-
535	6-30 3-I	Устройство ступеней из бетона М-200	м3	8,0	37-33	-	-	299	-	-	-
		35,7+(27,4-25,8)xI,02									
536	II-55 8-I II-56 8-2	Цементная стяжка толщ. 30мм 70+I3x2	I00м2	0,5I	97-20	-	-	50	-	-	-
537	II-7I II-5	Мозаичное покрытие крыльца на растворе М-200 толщ. 20мм	"	0,5I	628	-	-	320	-	-	-
538	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,23	355-00	-	-	82	-	-	-
539	8-6I 7-5	Установка металлических решеток для вытирания ног	т	0,I5	335-0	-	-	50	-	-	-
540	I5-647 I66-3-7I	Окраска решетки вытирания ног	I00м2	0,II	37-I0	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54I	II-55 8-I	Цементная стяжка толщ.20мм углубления под решетками	I00м2	0,08	70-0	-	-	6	-	-	-
542	9-46 7-I	Ограждение лестниц	т	0,23	58-0	-	-	I3	-	-	-
543	СЦп.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,23	327-0	-	-	75	-	-	-
544	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска ограждения	I00м2	0,2	55-60	-	-	II	-	-	-
		г)Витражи									
545	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса из брусьев и досок	м3	0,2	II0-0	-	-	22	-	-	-
546	I0-33 6-2	Обшивка каркаса древесноволокнистыми плитами толщ. 4мм	м2	4,2	I-I0	-	-	5	-	-	-
547	I0-34 6-3	То же,древесностружечными плитами толщ.I6мм	м2	2,7	I-95	-	-	5	-	-	-
548	7-70I 5I-I к=2	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков прокладками в 2 раза	I00м	0,II4	84-60	-	-	I0	-	-	-
		42,3х2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
549	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	I00м	0,II4	88-70	-	-	I0	-	-	-
550	26-3I 8-4 СЦч.I п.I22	Утепление минераловатными плитами 35,9+I4,3х0,97	м3	0,3	49-77	-	-	I5	-	-	-
55I	7-285 I7-I	Стальные крепежные элементы	т	0,0I4	362-0	-	-	5	-	-	-
552	I5-564 I58-4	Масляная окраска витража за 2 раза	I00м2	0,II3	75-0	-	-	8	-	-	-
		д) Павильон выхода									
553	9-I I-I	Установка стальных конструкций сетчатого ограждения	т	0,28	40-I0	-	-	II	-	-	-
554	СЦч.II п.2I05	Стоимость стоек и обвязки щитов из горячекатанных гнутых уголков	т	0,I9	442-0	-	-	84	-	-	-
555	-"- п.I924	То же, балок покрытия из швеллерной стали	т	0,06	2I9-0	-	-	I3	-	-	-
556	СЦ ч.I п.383	Стоимость сетки плетеной	м2	I6,8	I-I8	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
557	9-24 4-I	Укладка оцинкованного профилированного листа толщ.0,8мм	I00м2	0,II4	39-80	-	-	5	-	-	-
558	СЦч.I п.523 прим.	Стоимость	т	0,09	338-0	-	-	30	-	-	-
559	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00м2	0,22	55-60	-	-	I2	-	-	-
		е) Встроенные шкафы									
560	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	23,3	0-8I	-	-	I9	-	-	-
56I	I0-I5I 29-2	То же,полок	"	32,5	0-90	-	-	29	-	-	-
562	СЦч.II п.478 Пр-нт 07-27--0I стр.26 п.353	Стоимость стенок шкафов марки СБ-2 I0,2+I,89x0,37	"	7,6	I0-90	-	-	83	-	-	-
563	-"- п.482	То же,2СП-2 9,8I+I,84x0,37	"	I4,6	I0-49	-	-	I53	-	-	-
564	-"-	То же,стенок промежуточных антресольных разм.600x600	"	I,I	I0-49	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
565	-"- п.489	Стоимость полок антресольных разм.600х3075 и 600х2757 I0,7+I,84х0,37	м2	I0,6	II-38	-	-	I2I	-	-	-
566	-"- п.484 -"- п.357	То же,2Ш-4 II,I0+I,89х0,37	"	4,I	II-80	-	-	48	-	-	-
567	-"- п.495	То же,2Ш-6 и 2Ш-I0 I0,7+I,89х0,37	"	I7,8	II-40	-	-	203	-	-	-
368	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0 блоков	I,8	8-99	-	-	I6	-	-	-
569	I0-I53 29-4	То же,антресольных	"	2,4	4-8I	-	-	I2	-	-	-
570	СЦ ч.II п.429 пр-нт 07-27-0I т.3п.3 стр.25 п.320	Стоимость дверей шкафа марки ДШ20-4 I7,8+2,69х0,37	м2	4,8	I8-80	-	-	90	-	-	-
57I	-"- п.437 -"- п.322	То же,ДШ-20-6 I8,5+2,47х0,37	м2	3,6	I9-4I	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
572	-"- п.436 -"- п.324	То же, ДШ 20-I0 I4,8+2,28x0,37	м2	I8	I5-64	-	-	282	-	-	-
573	-"- п.444 -"- п.33I	То же, дверей антресолей ДА5-4 36,4+3,IIx0,37	"	2,8	37-55	-	-	I05	-	-	-
574	-"- п.452 -"- п.333	То же, ДА5-6 36,3+2,78x0,37	"	I,0	37-33	-	-	37	-	-	-
575	-"- п.453 -"- п.335	То же, ДА5-8 30,9+2,7x0,37	"	I,3	3I-90	-	-	4I	-	-	-
576	-"- п.458 -"- п.336	То же, ДА5-I0 27,3+2,59x0,37	"	4,8	28-26	-	-	I36	-	-	-
577	I-I72-4-9-I7 стр.2I К=I,25	Ящик выдвижной Я57-3 3,8xI,25	"	30	4-75	-	-	I43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
578	I0-I55 29-6	Установка и укрепление наличников,плинтусов,монтажных брусьев	I00м	I,8	4-43	-	-	8	-	-	-
579	СЦч.II п.490 -"- п.362	Стоимость наличников Н-I 0,I8+0,03х0,37	м	55,2	0-I9	-	-	I0	-	-	-
580	-"- п.494 -"- п.366	То же,плинтусов 0,87+0,26х0,37	"	28,8	0-97	-	-	28	-	-	-
58I	-"- п.496 -"- п.367	То же,монтажных брусьев МБ-2 I,56+0,3х0,37	шт	42	I-67	-	-	70	-	-	-
582	-"- п.499 -"- п.374	То же,штанги ШТ-I0 0,55+0,09х0,37	"	6	0-58	-	-	3	-	-	-
583	-"- п.502 -"- п.368	То же,полкодержателей ПД2 0,I3+0,03х0,37	"	I08	0-I3I	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
584	-"- п.500 -"- п.374	То же,штангодержателей ЩД-I 0,34+0,09х0,37	шт	I2	0-37	-	-	4	-	-	-
585	-"- п.504	То же,держателей ящиков	"	60	0-I6	-	-	I0	-	-	-
586	СЦч.I п.344	Стоимость угольников оцинкованных УМ-2	кг	4	0-47	-	-	2	-	-	-
		ж) Сцена									
587	I0-28 4-2	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,84	II0-0	-	-	92	-	-	-
588	I0-47 28-2	Устройство лестницы	м2	0,5	23-80	-	-	I2	-	-	-
589	I0-32 6-I	Обшивка лицевой поверхности сцены досками толщ. 30мм 2,I4+(0,033-0,0I43)хII2	м2	4	4-23	-	-	I7	-	-	-
590	СЦч.II п.34I II-I86 27-2	Устройство покрытия пола из досок толщ.50мм 554+(5,I5-3,8I)х96,7	I00м2	0,II9	573-58	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59I	СЦч.II п.337 I5-546 58-3	Простая масляная окраска пола	I00м2	0,II9	40-9	-	-	5	-	-	-
592	I5-608 I63-2	Покрытие пола лаком за 2 раза	"	0,II9	40-80	-	-	5	-	-	-
593	I5-627 I65-29	То же, обшивка стен	"	0,04	3I-80	-	-	I	-	-	-
		з) Барьер диспетчерский									
594	I0-47 8-4 СЦч.II п.20 СЦч.I п.3I6	Устройство перегородок и полок барьера из древесно-стружечных плит толщ. I9мм 2,I4-295х0,003I+I,72	м2	I6,9	2-95	-	-	50	-	-	-
595	7-285 I7-I	Установка крепежных деталей	т	0,035	362-0	-	-	I3	-	-	-
596	СЦч.II т.I8	Отделка плит дубовым шпоном	м2	5,3	4-59	-	-	24	-	-	-
597	-"-	То же, декоративно-слоистым пластиком	"	4,5	5-97	-	-	27	-	-	-
598	I5-740 20I-8	Остекление барьера 6,5мм стеклом	I00м2	0,02	4I9-00	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
599	I0-88 I5-2	Установка приборов	компл.	I	0-24	-	-	-	-	-	-
600	СЦч.I п.450	Стоимость приборов	"	I	3-I7	-	-	3	-	-	-
60I	I5-6I4 I54-8	Окраска стальных конструкций нитролаком	м2	2,5	0-556	-	-	I	-	-	-
602	I5-627 I65-4- -29	Покрытие барьера бесцветным лаком	I00м2	0,06	3I-80	-	-	2	-	-	-
		и) Окна О-I (4шт) и О-2 (I шт)									
603	I0-I24 24-5	Заполнение оконных проемов	м2	2,7	0-46	-	-	I	-	-	-
604	СЦч.II п.п.3I2, 322	Стоимость заполнения I,07x3,46+0,2x5,87x2	м2	2,7	6-04	-	-	I6	-	-	-
605	I0-I53 29-4 прим.	Навеска створок из древесно-стружечных плит	шт	5	0-48	-	-	2	-	-	-
606	СЦч.II п.457 прим.	Стоимость створок со скобяными приборами и обивкой тонколистовой жаростройкой сталью (О-I)	м2	I,32	33-30	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
607	-"- п.459	То же, для 0-2	м2	0,72	22-90	-	-	I6	-	-	-
608	I0-I02 I9-I СЦч.II п.362 к=2	Установка подоконных досок (I,65+2,26xI,4)x2	м2	2,7	9-62	-	-	26	-	-	-
609	СЦч.II т.I8	Отделка подоконников бумажно-слоистым пластиком	м2	2,22	5-97	-	-	I3	-	-	-
6I0	I5-640 I65-7--30	Покрытие деревянных поверхностей лаком за I раз 2,7x0,9	I00м2	0,03	2I-I0	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4338	-	-	-
		в том числе металлоконструкции		-	-	-	-	23I	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	678	-	-	-
		Накладные расходы- 8,6%		-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5036	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	403	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5439	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по надземной части		-	-	-	-	I6I893	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	239821	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

С В О Д К А

объемов стоимости работ к локальной смете № I

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете стоимость един. изм. руб.
				прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопл. 8% от стоимости по графам 5,7	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	в накладных расходах, % от суммы по графам I0,II	в плановых накоплениях 44% от стоим. по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	3441	3394	I6,5	560	3I6	4270	-	-	-	-	-	-
2	Фундаменты	м3	268,7	I3996	I6,5	2309	I304	I7609	-	-	-	-	-	-
3	Подвал в осях 5-7	м3	437,5	37490	I6,5	6I86	3494	47I70	-	-	-	-	-	-

[	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Подземное хозяйство	м2 здания	2745	7097	I6,5; 8,6	II24	658	8879	-	-	-	-	-	-
	Итого по подземной части		-	-	-	-	-	77928	-	-	-	-	-	-
	Б.Надземная часть													
5	Каркас КШП	м3	I2,5	2303	I6,5; 8,6	350	2I2	2865	-	-	-	-	-	-
6	Стены													
	а)панельные	м3	458,7	40746	I6,5; 8,6	6690	3795	5I23I	-	-	-	-	-	-
	б)кирпичные	м3	89,6	3302	I6,5	545	308	4I55	-	-	-	-	-	-
7	Перекрытие и покрытия	м3	3I8,I	24575	I6,5; 8,6	4042	2289	30906	-	-	-	-	-	-
8	Кровля	м2	973	7767	I6,5	I282	724	9773	-	-	-	-	-	-
9	Перегородки	м2	I032,3	6528	I6,5	I077	608	82I3	-	-	-	-	-	-
I0	Лестницы	м2	II7	I882	I6,5; 8,6	300	I75	2357	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Проемы												
		а) оконные	м2	2II,7	5944	I6,5; 8,6	978	554	7476	-	-	-	-	-
		б) дверные	м2	289,6	9086	I6,5; 8,6	I230	825	III4I	-	-	-	-	-
		в) ворота	т	I,8	I328	I6,5; 8,6	II5	II5	I558	-	-	-	-	-
I2		Полы	м2	2284	I5658	I6,5	2584	I459	I970I	-	-	-	-	-
I3		Отделочные работы	м2	8336,6	5626	I6,5	928	524	7078	-	-	-	-	-
I4		Прочие работы	м3 здания	94I4	4338	I6,5; 8,6	678	20	5439	-	-	-	-	-
		Итого по надземной части		-	-	-	-	-	I6I893	-	-	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	23982I	-	-	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на общестроительные работы при Т=-20°С

Основание: чертежи № АРI+32, КЖI+59

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 237,7I тыс.руб.
НЧП тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу
(I списочный автобус) II88,55 руб.
Iм2 общей площади здания 86,60 "
Iм3 объема здания 25,25 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе Основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе Основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на общестроительные работы при Т=-20 С из основной сметы № I									
		Исключить:									
		а) Фундаменты									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт	30	2-90	-	-	87	-	-	-
2	СЦММ п.3-3	Стоимость блоков стен подвалов объемом более 0,5м3	м3	6,9	40-90	-	-	282	-	-	-
3	-"- п.3-I9	То же,объемом до 0,3 м3	м3	0,07	44-20	-	-	3	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	372	-	-	-
		б)Стены панельные									
4	СЦММ II-28 р. Пп.6 прил.2 табл.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 6м толщ.350мм объемным весом I000 кг/м3 2I,9+0,26+0,I4+0,66	м2	378	22-96	-	-	8679	-	-	-
5	-"- II-5 прил.2 таб.А	То же,длиной до 3-х м 2I,5+0,I4+0,66	м2	335,2	22-30	-	-	7475	-	-	-
6	-"- II-28 прил.2 таб.А	То же,длиной 3,2м 2I,9+0,I4+0,66	м2	I32,5	22-70	-	-	3008	-	-	-
		Стены кирпичные									
7	8-30-I 5-I	Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте этажа до 4м	м3	8,3	3I-60	-	-	262	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	8-36-I 5-4	То же, внутренних стен	м3	2,0	3I-70	-	-	63	-	-	-
9	8-74-I 9-2	Кирпичная кладка стен из силикатного кирпича толщ. 5Iсм с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4м	м3	8,6	40-40	-	-	347	-	-	-
I0	7-447 38-I0.I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов более 8т	ш т	24	0-34	-	-	8	-	-	-
II	СЦММ п.9-9I	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200	м3	0,55	64-40	-	-	35	-	-	-
I2	-"- тб.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,006	250-00	-	-	2	-	-	-
I3	-"-	То же, В-I	т	0,0II	32I-00	-	-	4	-	-	-
		Итого по"б"		-	-	-	-	I9883	-	-	-
		в)Кровля									
I4	СЦММ п.3-I47	Стоимость плит из ячеистого бетона	м	32,I4	I6-00	-	-	5I4	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	5I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) Перегородки									
I5	26-3I 8-4 СЦ ч.I п.I25	Утепление перегородок венткамер минераловатными плитами	м3	0,43	62-27	-	-	27	-	-	-
		35,9х25,6хI,03									
		Итого по"г"		-	-	-	-	27	-	-	-
		д)Проемы оконные									
I6	СЦч.II п.362	Стоимость подоконных досок ПДП9-25	м	I48,9	2-26	-	-	337	-	-	-
I7	СЦч.II п.363 п.362	То же,ПДП9-30	"	I,9	2-6I	-	-	5	-	-	-
		(2,26+2,95)х0,5									
I8	СЦ ч.II п.360 п.359	То же,ПДП0-30	"	5,8	2-27	-	-	I3	-	-	-
		(I,92+2,6I)х0,5									
		Итого по"д"		-	-	-	-	355	-	-	-
		Итого по а+б+в+г+д		-	-	-	-	2II5I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	3490	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2464I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I97I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	266I2	-	-	-
		Добавить:									
		а)Фундаменты									
I9	7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5	шт	25	2-36	-	-	59	-	-	-
20	7-400 36-I	То же,весом до 0,5т	шт	2	I-27	-	-	3	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	62	-	-	-
		б)Стены панельные									
2I	Пр-нт 06-08 п.9-4I СЦмм п.II-28 р.Ш.6 прил.2 табл.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 6м толщ. 300мм объемным весом 900 кг/м3	м2	378	22-85	-	-	8637	-	-	-
		I8,45xI,02+(2I,9-I8,93)+ +0,26+0,I4+0,66									
22	-"- п.II-5	То же,длиной до 3-х м	м2	335,2	22-I9	-	-	7438	-	-	-
		I8,45xI,02+(2I,5-I8,93)+ +0,I4+0,66									

I	2	3	4	5	6	7	8	8	I0	II	I2
23	-"- II-5	То же, длиной 3,2м	м2	I32,5	22-I9	-	-	2940	-	-	-
		I8,45xI,02+(2I,5-I8,93)+ +0,I4+0,66									
		Итого поп б)		-	-	-	-	I90I5	-	-	-
		в)Проемы оконные									
24	СЦч.II п.352	Стоимость подоконных досок ПД I9-20	м	I50,8	2-26	-	-	34I	-	-	-
25	СЦч.II п.259	То же, ПД-I0-20	"	5,8	I-92	-	-	II	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	352	-	-	-
		Итого по а+б+в		-	-	-	-	I9429	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	3206	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	22635	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I8II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	24446	-	-	-
		Всего с исключением и добавлением 23982I-266I2+24446		-	-	-		-237705	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил ст.инженер Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на общестроительные работы при Т=-40°С

Основание: чертежи №АР I-32, КЖ I-59

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 246,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I списочный автобус) I234,5 руб.
Iм2 общей площади здания 89,94 "
Iм3 объема здания 26,23 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.	Норматив. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2

При составлении сметы на общестроительные работы при Т=-40°С из основной сметы №I

Исключить:

а) Фундаменты

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СЦММ п.II-35 примеч. п.6 т.ч. тб.3.3 прилож.2	Стоимость цокольных панелей Ц60.2I.3 ЦТ60.2I-3 I9,2+0,26+I,02x0,24I+0,66	м2	75	20-37	-	-	I528			
2	-"- п.II-I2 т.ч.тб.3.3 прилож.2	То же,Ц30.2I.3 I8,7+I,02x0,223+0,66	"	I8,63	I9-59	-	-	365			
3	-"-	То же,ЦТ 30.2I.3 I8,7+I,02x0,259x0,66	"	I2,42	I9-62	-	-	244			
4	-"- п.II-35 примеч.п.6 т.ч.тб.3.3 прилож.2	То же,ЗЦТ 32.2I.3 I9,2+0,26+I,02x0,258+0,66	"	I3,4	20-38	-	-	273			
		Итого по"а"						24I0			
		б) Стены панельные									
5	СЦММ II-28 р.Ш.6 прил.2 таб.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 6м толщ.350мм, объемным весом I000 кг/м3 2I,9+0,26+0,I4x0,66	"	378	22-96	-	-	8679			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	-"- II-5 прил.2 таб.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 3-х м толщ.350мм, объемным весом I000 кг/м3	м2	335,2	22-30	-	-	7475			
		2I,5+0,I4+0,66									
7	СЦММ II-28 прил.2 таб.А	То же,длиной 3,2мм толщиной 350мм объемным весом I000 кг/м3	"	I32,5	22-70	-	-	3008			
		2I,9+0,I4+0,66									
		Итого по "б"						I9I62			
		в) Проемы оконные									
8	I0-73 I3-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площ. более 2м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	203,82	2-I8	-	-	444			
9	I0-72 I3-I	То же,оконных блоков площ. до 2м2	"	7,85	3-0I			24			
I0	СЦ ч.II п.I4	Стоимость оконных блоков 0CI5-I8	"	203,82	I8-I0			3689			
II	-"- п.7	То же,0С I5.9	"	3,8I	I8-50			70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	-"- п.4	То же,0CI2,9А	м2	4,04	I6-30	-	-	66			
I3	I5-707 20I-2	Остекление спаренных оконных переплетов 3мм стеклом	I00м2	2,I2	242-00			5I3			
I4	СЦч.II п.362	Стоимость подоконных досок ПД I9.25	м	I48,9	2-26	-	-	337			
I5	-"- п.363 п.362	То же,ПД I9,30 (2,26+2,95х0,5)	м	I,9	2-6I	-	-	5			
I6	-"- п.360 п.359	То же,ПД I0.30 (I,82+2,6I)0,5	м	5,8	2-27	-	-	I3			
I7	СЦч.I п.440	Приборы оконные для блоков со спаренными переплетами трехстворных	компл.	79	4-67	-	-	369			
I8	"-" п.434	То же,одностворных с форточкой	"	3	2-09	-	-	6			
I9	-"- п.433	То же,одностворных	"	4	I-29	-	-	5			
		Итого по"в"						554I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по а+б+в						27II3			
		Накладные расходы- I6,5%						4474			
		Итого:						3I587			
		Плановые накопления -8%						2527			
		Итого:						34II4			
		Добавить:									
		а) Фундаменты									
20	II-3 I-3	Устройство песчаной подготовки	м3	0,6	I0-40	-	-	6			
2I	7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт	шт	9	I-65	-	-	I5			
22	СЦМ п.3-II	Стоимость блоков для стен подвалов объемом до 0,5м3	м3	2,75	42-50	-	-	II7			
23	СЦМ п.II-36 прим.п.6 т.ч.тб.3.3 прилож.2	Стоимость цокольных панелей Ц60.2I.3,5 20,7+0,26+I,02x0,29+0,66	м2	62,5	2I-92	-	-	I370			
24	-"-	То же,ЦТ60.2I.3.5 20,7+0,26+I,02x0,308x0,66	"	I2,5	2I-93	-	-	274			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	-"- п.II-I3 т.ч.тб.3,3 прилож.2	То же,Ц30.2I.3,5 20,2+I,02x0,272+0,66	м2	I8,63	2I-I4	-	-	394			
26	-"-	То же,ЦТ 30.2I.3,5 20,2+I,02x0,3II+0,66	"	I2,42	2I-I8	-	-	263			
27	-"- п.II-36 т.ч.тб.3.3 прилож.2	То же,3ЦТ 32.2I.3,5 2ЦТ 32.2I.3.5	"	I3,4	2I-68			29I			
		Итого по"а"						2730			
		б) Стены панельные									
28	Пр-нт 06-08 п.9.7 СЦММр.II II-32 п.6 прим.2 таб.А	Стоимость стеновых панелей длиной до 6м,толщ. 400мм объемным весом II00 кг/м3 I8,96xI,02+(2I,3-I8,I5)+ +0,26+0,I4+0,66	"	378	23-55	-	-	8902			
29	-"- II-9	То же,длиной до 3-х м I8,96xI,02+(20,8-I8,I5)+ +0,I4+0,66	"	335,2	22-79	-	-	7639			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	-"- II-32	То же, длиной 3,2м I8,96xI,02+(2I,3-I8,I5)+ +0,I4+0,66	м2	I32,5	23-29	-	-	3086			
		Кирпичные									
3I	8-30-I 5-I	Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте этажей до 4м	м3	9,7	3I-60	-	-	307			
32	8-36-I 5-4	То же, внутренних стен	"	6,9	3I-70	-	-	2I9			
33	26-3I 8-4 СЦ ч.I р.4 п.I25	Утепление стен тамбуров минераловатными плитами толщ.80мм	м3	0,95	60-73	-	-	58			
34	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,I2	73-0	-	-	9			
35	I5-298 60-I	Штукатурка стен по сетке	"	I,I2	386-0	-	-	46			
36	7-447 38-I0.I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т наибольшей массе монтажных элементов более 8т	шт	I3	0-34	-	-	4			

(III)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	СЦММ п.9-9I	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,37	64-40	-	-	24	-		
38	СЦММ тб.3.I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,0I	250-00	-	-	3	-		
39	-"-	То же,В-I	т	0,006	32I-00	-	-	2	-		
40	-"-	То же,А-I	т	0,003	229-00	-	-	I	-		
		Итого по"б"						20300			
		в) Кровля									
4I	СЦММ п.3-I47	Стоимость плит из ячеистого бетона	м3	32,I4	I6-00	-	-	5I4			
		Итого по"в"						5I4			
		г) Перегородки и венткамеры									
42	26-3I 8-4 СЦ ч.I р.4 п.I25	Утепление перегородок венткамер минватными плитами	м3	0,4	62-27	-	-	25			
		Итого по"г"						25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) Проемы оконные									
43	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с раздельно-спаренными переплетами площ.до 2м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	7,85	4-47	-	-	35			
44	I0-75 I3-4	То же,оконных блоков площ. более 2м2	"	203,82	3-25	-	-	662			
45	СЦ ч.II п.85	Стоимость оконных блоков ОРС I5.I8	"	203,82	28-70	-	-	5850			
46	-"- п .4	То же,ОРС I5.9	"	3,8I	34-30	-	-	I3I			
47	-"- п.7I	То же,ОРС I2.9А	"	4,04	27-I0	-	-	I09			
		е) Проемы дверные									
48	I5-709 20I-2-36	Тройное остекление оконных переплетов 3мм стеклом	I00м2	2,I2	366-00	-	-	776			
49	СЦ ч.II п.363 п.362	Стоимость подоконных досок ЩД I9-50 (2,26+2,95)0,5	м	I48,9	2-6I	-	-	389			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	СЦч.II п.363	То же,ЩД I9-45	м	I,9	2-95	-	-	6			
5I	-"- п.360	То же,ЩД I0-45	"	5,8	2-6I	-	-	I5			
52	СЦч.I п.4I4	Приборы оконные для блоков с раздельно-спаренными переплетами,трехстворных	компл.	79	7-98	-	-	630			
53	-"- п.409	То же,одностворные с форточкой	"	3	2-70	-	-	8			
54	-"- р.407	То же,одностворных без форточки	"	4	2-64	-	-	II			
		Итого по"д"						8622			
		е) Проемы дверные									
55	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Заполнение наружных и внутренних проемов,дверными блоками площ.до 3м2 с приврезкой приборов в каменных стенах	м2	9,42	2-97	-	-	28			
		I,63+I,34									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	I0-I08 20-4	То же,дверными блоками площ.более 3м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	I0,56	I-76	-	-	I9			
57	СЦ ч.II п.235	Стоимость дверных блоков ДН 24-I5А	"	I0,56	I6-00	-	-	I69			
58	-"- п.234	То же,ДН2I-I3	"	5,32	I6-90	-	-	90			
59	-"- п.232	То же,ДН-2I-I0	"	4,I	I4-80	-	-	6I			
60	I5-733 50I-6	Остекление дверных полотен 4мм стеклом	I00м2	0,II	267-00	-	-	29			
6I	СЦ ч.I п.446	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверей входных в здание	компл.	2	6-73	-	-	I3			
62	-"- п.449	То же,для двупольных	"	5	8-94	-	-	45			
		Итого по"е"						454			
		ж) Витражи									
63	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса из брусьев и досок	м3	0,2	II0-0	-	-	22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	I0-33 6-2	Обшивка каркаса древесно-волокнистыми плитами толщ. 4мм	м2	4,2	I-I0	-	-	5			
65	I0-34 6-3	То же, древесностружечными плитами толщ.I6мм	м2	2,7	I-95	-	-	5			
66	7-70I 5I-I к=2	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков прокладками в 2 раза	I00м	0,II4	84-60	-	-	I0			
67	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	"	0,II4	88-70	-	-	I0			
68	26-3I 8-4 СЦч.I п.I22	Утепление минераловатными плитами 35,9+I4,3x0,97	м3	0,3	49-77	-	-	I5			
69	7-285 I7-I	Стальные крепежные элементы	т	0,032	362-0	-	-	I2			
70	I5-564 I59-4	Масляная окраска витража за 2 раза	I00м2	0,II3	75-0	-	-	8			
		Итого:						87			
		Итого по а+б+в+г+д+е+ж						32732			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	540I	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	38I33	-	-	-
	Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	305I	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	4II84	-	-	-
	Всего с исключением и добавлением		-	-	-	-	24689I	-	-	-

239821-34II4+4II84

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iв

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на общестроительные работы при снеговой нагрузке 70 кг/м2

Основание: чертежи АРI+32, КЖI+59

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- 239,64 тыс.руб.
НЧИ	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	II98,I руб.
Iм2 общей площади здания	87,3 "
Iм3 объема здания	25,45 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	НЧИ
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2

При составлении сметы на общестроительные работы для районов с нормативной нагрузкой 70 кг/м2 из сметы № I

Исключить:

а) Каркас КШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СЦММ 8-60 тб.3.3	Стоимость балки 2БСПI2 -5ВрПНI из бетона М-500 9I+I,63х2	м3	2	94-26			I89			
2	СЦММ тб.3-I п.7	Стоимость арматуры ВрП	т	0,0I4	423-00			6			
3	п.I3,I8	Закладные детали с металлизацией	т	0,006	59I-00			4			
		Итого по"а"						I99			
		б) Покрытие КПП									
4	СЦММ 8-I2I	Стоимость плит ПГЗАТУIТ шириной более 2-х м длиной 6м с расчетной нагрузкой 700 кг/м2	м2	2I6	6-I8			I335			
5	СЦММ тб.3-I п.I3,I8	Дополнительные закладные детали с металлизацией	т	0,0I	59I-00			6			
		Итого по"б"						I34I			
		Итого по"а" + "б"						I540			
		Накладные расходы- I6,5%						254			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:						I794			
		Плановые накопления - 8%						I44			
		Итого:,						I938			
		Добавить:									
		а)Каркас КШ									
6	СЦММ 8-60	Стоимость балки 2БСШ2-5ВрП--НI из бетона М-400	м3	2	9I-00			I82			
		Итого по"а"						I82			
		б) Покрытие КШ									
7	СЦММ 8-I20	Стоимость плит ПГ-2АТУIТ шириной более 2-х м длиной 6м с расчетной нагрузкой 540 кг/м2	м2	2I6	5-62			I2I4			
		Итого по"б"						I2I4			
		Итого по "а" + "б"						I396			
		Накладные расходы- I6,5%						230			
		Итого:						I626			
		Плановые накопления - 8%						I30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I756	-	-	-
		Всего с исключением и добавлением		-	-	-	-	239639	-	-	-

23982I-I938+I756

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iг

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на общестроительные работы при снеговой нагрузке I50 кг/м2

Основание: чертежи АРI-32, КЖ-I-59

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 240,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу (I списочный автобус) I200,I руб.
Iм2 общей площади здания 87,44 "
Iм3 объема здания 25,5 "

№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоимость единицы, в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на общестроительные работы для районов с нормативной нагрузкой I50 кг/м2									
		Исключить:									
		а) Каркас КШП									

(III)

- I27 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СЦММ 8-60 таб.3.3	То же,2БСП-I2-5 ВрПН-I из бетона М-500	м3	2	94-26			I89			
		9,I+I,63х2									
		Итого:по"а"						I89			
		б) Покрытие КПП									
2	СЦММ 8-I2I	Стоимость плит ПГ-3АТУ1Т шириной более 2-х м длиной 6м с расчетной нагрузкой 700 кг/м2	м2	2I6	6-I8			I335			
		Итого по"б"						I335			
		Итого по "а" + "б"						I524			
		Накладные расходы - I6,5%						25I			
		Итого:						I775			
		Плановые накопления - 8%						I42			
		Итого:						I9I7			
		Добавить:									
		а)Каркас КПП									
3	СЦММ 8-60 тб.3.3	Стоимость балок 2БСП-I2--7ВрП-НI из бетона М-700	м3	2	I04-06			208			
		9I+I,63х2+2,45х4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	т6.3.I	Арматура кл.ВрП	т	0,072	423-00	-	-	30	-	-	-
5	-"-	То же,А-Ш	т	0,024	250-00	-	-	6	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	244	-	-	-
		б)Покрытие КШ									
6	ЭЦМ 8-I22	Стоимость плит ПГ-5АТУIТ шириной более 2-х м,длиной 6м с расчетной нагрузкой I000 кг/м2	м2	2I6	6-62	-	-	I430	-	-	-
		Итого по "б"		-	-	-	-	I430	-	-	-
		Итого по"а" +"б"		-	-	-	-	I674	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	276	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I959			
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I56	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I06	-	-	-
		Всего с исключением и добавлением 239821-I9I7+2I06		-	-	-		-240010	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на вентиляцию при Т=-30°С,Т=-20°С

Основание:Альбом УШ.ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 5,3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу(1 списочный автобус) 26,30 руб.
1м2 общей площади здания 1,93 "
1м3 объема здания 0,56 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры наимен. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехническое оборудование									
I	20-780 30-I	Камеры приточные типовые 2ПК-I0	шт	2	32-60	24	3-94 / I-I8	65	48	8 / 2	56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СЦ ч.Ш п.I76 I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I2 рекоменд. А-I2-2I2 п.55 с к=I,25 по весу	Стоимость секции соединительной с вентагрегатом ВЦ4-70 №6,3 с эл.двигателем 4АI00 В6 2I5-(I25-68)xI,I+4I:I2IxI9Ix xI,25	шт	2	233-20	-	-	466	-	-	
3	СЦ ч.Ш п.7I4	Стоимость калориферов КСК3-I0-02	"	4	89-30	-	-	357	-	-	
4	Рекоменд. АI2-2I2 п.30	Стоимость приемной секции без фильтра и без рециркуляции 89:265xI32,9xI,25	"	2	55-79	-	-	II2	-	-	
5	СЦ ч.Ш п.8I8 I7-04--I980/I п.5-0828 I7-04 п.5-042I	Клапан воздушный утепленный КВУ 600xI000А с исполнительным механизмом МЭО-I,6/25-0,25к 29,80+(I75-45)xI,I	"	2	242-80	-	-	486	-	-	
6	ЕРЕР 20 т.часть п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП						3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:						I489			
		Накладные расходы- 80% на з/плату						38			
		Итого:						I527			
		Плановые накопления- 8%						I22			
		Итого по разделу I						I649			
		П.Санитарно-технические работы									
7	20-704 20-I	Установка вентагрегата с вентилятором В-Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4АА56А4	шт	3	59-60	-	-	I79	-	-	-
8	20-705 20-I I5-0I п.0I-392 0I-393	То же,с вентилятором ВЦ4-7 №3,I5 с электродвигателем 4АА63В4 66,50+(25-24)хI,I	"	I	67-60	-	-	68	-	-	
9	20-707 20-3 I5-0I п.0I-409 п.0I-399	Установка вентагрегата с вентилятором В-Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4А80В-4 I39-(63-45)хI,I	"	I	II9-20	-	-	II9	-	-	
I0	20-72I 20-I	Вентилятор электрический вытяжной канальный типа									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВК-6У4"Самал" массовой до 0,5тн	шт	5	8-22	-	-	4I	-	-	
II	23-08 п.I-087 прим.	Стоимость вентилятора 36хI,098	"	5	39-53	-	-	I98	-	-	
I2	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная Д4с I.25х0,5	"	I	I6-20	-	-	I6	-	-	
I3	20-40I 7-I	Решетка жалюзийная воздухозаборная неподвижная СТД-30I- I50х580	"	I0	I-48	-	-	I5	-	-	
I4	20-407 7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-I50	"	87	I-48	-	-	I29	-	-	
I5	20-408 7-I	То же,Р 200	"	I20	I-63	-	-	I96	-	-	
I6	20-527 I2-I	Установка дефлектора №4 СТД 2I0.00.000-0I	"	I	I3-50	-	-	I4	-	-	
I7	20-528 I2-2	То же,№ 5 СТД 2I0.00.000-62	"	2	I9-30	-	-	39	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	20-530 I2-3	То же,№7 СТД 2I0.7.00-000	шт	2	36-20	-	-	72	-		
I9	20-486 II-I	Установка зонтов ЗК диам. 200мм	"	4	3-45	-	-	I4	-		
20	20-487 II-I	Установка зонтов ЗК диам. 250мм	"	I	4-30	-	-	4	-		
2I	20-490 II-2	То же,диам.до 500мм	"	I	9-93	-	-	I0	-		
22	20-493 II-4	То же,диам.800мм	"	I	20-I0	-	-	20			
23	20-535 I3-I	Установка узлов прохода УП-I Ø 200мм	"	I	II-90	-	-	I2	-		
24	20-540 I3-2	Установка узла прохода диам.500мм	"	I	20-90	-	-	2I			
25	20-543 I3-3	Установка узла прохода диам. 800мм	"	I	3I-I0	-	-	3I	-		
26	20-689 I7-I	Установка гибких вставок к центробежным вентиляторам ВН-I0,ВН-II,ВВ-I7 диам.до 3I5мм и периметром до I000мм	"	7	0-67	-	-	5	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	20-690 / I7-2	То же, ВВ-I8 диам. до 500мм периметром до I800мм ВН-I3, ВН-I4	шт	8	I-07	-	-	9	-	-	-
28	20-673 I7-7	То же, ВВ-20	"	I	3I-50	-	-	32	-	-	
29	СЦ ч.Ш п.5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам	м2	6,2I	II-20	-	-	70	-	-	
30	СЦ ч.Ш п.676	Фланцы стальные к гибким вставкам	кг	50,44	0-64	-	-	32	-	-	
3I	СЦч.Ш п.640	Лючки для замера параметров	шт	I4	0-I3	-	-	2	-	-	
32	20-6I6 I4-2	Установка трубчатых шумоглушителей А7ЕI87 диам. 500мм	"	2	47-70	-	-	96	-	-	
33	20-697 I8-2	Узлы установки зонтов и дефлекторов	I00кг	I,I0	36-I0	-	-	40	-	-	
34	20-696 I8-I	Установка закладных оправ	"	0,I0	35-90	-	-	4	-		
35	20-I I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,5мм диам. I00м	м2	2	7-3I	-	-	I5	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	20-I I-I	То же, диам.I60мм	м2	8,50	7-3I	-	-	62	-	-	-
37	20-2 I-I	То же, диам.до 200мм	"	I2,50	5-35	-	-	67	-	-	-
38	20-4 I-I	То же, диам.до 3I5мм толщ.0,6мм	"	22,5	5-2I	-	-	II7	-	-	-
39	20-5 I-2	То же, диам.до 450мм	"	I5,60	4-69	-	-	73	-	-	-
40	20-6 I-2	То же, диам.до 500мм толщ. 0,7мм	"	I5,70	4-84	-	-	76	-	-	-
4I	20-9 I-4	То же, диам.до 800мм	"	5,I0	4-57	-	-	23	-	-	-
42	20-3 I-I	То же, периметром до 900мм толщ.0,5мм	"	4,0	5-35	-	-	2I	-	-	-
43	20-I0 I-I	То же, периметром до I000мм ттолщ.0,7мм	"	I0,80	5-59	-	-	60	-	-	-
44	20-I4 I-4	То же, периметром 2200мм	"	4,4	5-53	-	-	24	-	-	-
45	20-I00 4-I	Установка коробов асбесто-цементных периметром до I000мм	"	I6I,80	2-08	-	-	337	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	20-I0I 4-2	То же,до I800мм	м2	20,40	I-46	-	-	30	-	-	
47	06-04ч.II п.802	Стоимость коробов асбоцементных сечением I00xI50 I,47xI,074	м	3	I-58	-	-	5	-	-	
48	-"- п.802	То же,сечением I50xI50 I,47xI,074	м	II0	I-58	-	-	I74	-	-	
49	-"- п.802	То же,сечением I50x200 I,47xI,074	м	87	I-58	-	-	I37	-	-	
50	-"- п.804	То же,сечением 200x200 I,7IxI,074	м	I3	I-84	-	-	24	-	-	
5I	-"- п.805	То же,сечением 200x300 2,I2xI,074	м	23	2-28	-	-	52	-	-	
52	-"- п.805 к=I,6	То же,сечением 300x500 2,I2xI,074xI,6	м	I3	3-64	-	-	47	-	-	
53	26-5I II-I к=2	Штукатурка воздуховодов по сетке	м2	I2	2-08	-	-	25	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	I5-6II I64-I	Масляная окраска воздуховодов,зонтов,дефлекторов	I00м2	I,2	2I-80	-	-	26	-	-	-
55	I5-502 I52-2	Клеевая окраска асбестоцементных коробов и воздуховодов	"	I,94	I2-90	-	-	25	-	-	-
56	26-49 I0-4	Каркас из сетки	м2	I2	I-34	-	-	I6	-	-	-
57	ЕРЕР 20 т.часть п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП	"	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2960	-	-	-
		в том числе:									
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	2062	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	274	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	898	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I48	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3382	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	27I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу II		-	-	-	-	3653	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	5302	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы З.А.Воробьева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2а

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на вентиляцию при Т=–40°С

Основание: Альбом УШ.ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	5,46	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	–"–	
Стоимость на:		
расчетную единицу (1 списочный автобус)	27,10	руб.
1м2 общей площади здания	1,99	"
1м3 объема здания	0,58	"

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметных норм, расцен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Норматив. услоги. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		При составлении сметы на вентиляцию при расчетной температуре Т=–40°С к смете №2 добавить:											
I	20-399 / 6-8	Установка для привода	I00кг	I,83	4-83	–	–		9	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СЦ ч.Ш п.678	Стоимость металлоконструкций	кг	I83	0-64	-	-	II7	-	-	-
3	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,05	38-60	-	-	2	-	-	-
4	ЕРЕР I8 т.часть п.I.20	Испытание системы 5% от ПУЩ		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I30	-	-	-
		а)Санитарно-технические работы		-	-	-	-	I28	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	I7	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I47	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I59	-	-	-
		Всего по смете с добавлением 5302+I59		-	-	-	-	546I	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы З.А.Воробьева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на приобретение и монтаж оборудования вентиляции подвала в осях 5÷7 при Т=-30°С,Т=-20°С,Т=-40°С

Основание: Альбом УШ ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	- 8,94	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудование	4,97	тыс.руб.
б) монтажных работ	1,40	тыс.руб.
в) строит.работ	2,57	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
1.Расчетную единицу	19,85	руб.
2.1м2 общей площади здания	1,45	руб.
3.1м3 объема здания	0,42	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН,ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса тн брутто	Масса тн нетто	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I.Оборудование и монтаж												
I.	II-541-16	Противовзрывное уст-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Мосгорисп.	ройство УЗС-I	шт	2	76	I52	250-00	II-40	3-70	0-25 0-06	500	23	7	I -
2	II-6I8-I Мосгорисп.	Малогабаритная защитная секция МЗС	"	I	76	76	250-0	II-40	II-20	-	250	II	II	-
3	2I-25I 0.Ч. п.5.2"б"	Фильтр-вентиляционный агрегат ФВА-49 (из трех барабанов)	"	2	-	-	-	58-70	25-20	I2-79 0-56	-	II7	50	26 I
		Цена монтажа: 55,90 х I,05 24х I,05 3,49 х I,05 0,3 х I,05												
		в комплекте:												
	23-08 п.2-002	а)Электровентилятор ЭРВ-49 с электродвигателем А0Л2I-I	"	2	-	-	284-00	-	-	-	568	-	-	-
	23-08 п.4-38I	б)Фильтр-поглотитель ФП-I00 из 3-х барабанов I07х3=32I	"	2	-	-	327-00	-	-	-	654	-	-	-
	23-08 п.6-044	в)Сдвоенный герметический клапан ГК 2-I00	"	2	-	-	II2	-	-	-	224	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I7-04 п.5-0470	расходомер Р-49	шт	2	-	-	I6-00	-	-	-	32	-	-	-
4	20-723 20-3 23-08-0I/ I980-I0 п.I80 СЦ ч.Ш п.I74,I73	Вентилятор электроручной ЭРВ-72-3 в комплекте с В Ц4-70 №4 с электродвигателем 4А7IА6 и редуктором Ц2У-I00 общей массой до 0,4т	"	I	I23	I23	2I0-20	I7-30	5-98	0-69 / 0-2I	2I0	I7	6	I / -
		I90+(78,4-58,2)												
5	2I-203 0.ч. п.5.2"б" СЦ ч.Ш п.824	Герметический клапан диам.200мм с ручным приводом КБО II2-200	"	6	34	204	I2I	58-59	30-66	0-05 / 0-02	726	352	I84	-
6	2I-204 0.ч. п.5.2"б" СЦ ч.3 п.825	То же, диам.300мм КБО II2-300	"	I	82	82	2I3-00	80-0I	39-59	0-25 / 0-I0	2I3	60	40	-
7	2I-200 СЦ ч.Ш п.83I	То же, диам.400мм марки 0I009.400 с электроприводом	"	I	224	224	479-00	I04-27	52-92	0-50 / 0-20	479	I04	52	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	2I-20I 0.ч. п.5.2"б" СЦч.Ш п.833	То же,диам.600мм марки 0I009.600	шт	I	375	375	598	2I0-00	I02-38	I-5I 0-6I	598	2I0	I02	2 / I
9	II-39I-I 23-08 п.6-056	Клапан избыточного давления КИД М-I00 диам.I00мм	"	3	—	-	47-2I	2-79	2-72	0-02	I42	8	8	-
		Итого:									4596	902	460	30 / 2
		Тара и упаковка - 2%									92			
		Итого:									4688			
		Транспортные расходы- 4%									I88			
		Итого:									4876			
		Заготовительно-складские расходы- I,2%									59			
		Итого:									4935			
		Комплектация -0,7%									35			
		Итого:									4970	902	460	30 / 2
		Плановые накопления - 8%										I04		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу									4970	I404	460	30/2
		П.Санитарно-технические работы												
I0	20-760 25-I	Установка калорифера спирально-накатного навесом до 0,I25тн	шт	I	-	-	-	6-09	-	-	-	6	-	-
II	23-08 5-065	Стоимость калорифера КСК3-6-02 46хI,098	"	I	-	-	-	50-5I	-	-	-	5I	-	-
I2	20-764 27-I	Установка фильтров ячеистых ФЯР	м2	0,79	-	-	-	3-46	-	-	-	3	-	-
I3	СЦ ч.Ш I97Iг доп.2 п.30I3	Стоимость фильтра 7,07хI,25	"	3	-	-	-	8-84	-	-	-	27	-	-
I4	20-474 9-I	Заслонка воздушная унифицированная диам. 3I5мм	"	I	-	-	-	0-96	-	-	-	I	-	-
I5	СЦ ч.Ш -I97Iг доп.2 п.2856	Стоимость заслонки диам.3I5мм I9,8хI,25	"	I	-	-	-	24-75	-	-	-	25	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	20-475 9-2	Установка заслонки диам.400мм	м2	I	-	-	-	I-7I	-	-	-	2	-	-
I7	СЦч.Ш I97Iг доп.2 п.2857	Стоимость заслонки 2I,9xI,25	"	I	-	-	-	27-38	-	-	-	27	-	-
I8		Подпоромерная трубка с лабораторным краном в составе:												
	I6-77 9-2	а) труба диам.20х2мм	м	37	-	-	-	0-97	-	-	-	36	-	-
	СЦ ч.Ш п.I022	б)кран пробковый II4б6к	м	I	-	-	-	I-00	-	-	-	I	-	
I9	20-697 I8-2	Установка рамы для крепления фильтра ФЯЗ	I00кг	0,90	-	-	-	36-I0	-	-	-	32	-	
20	-"-	То же,вентилятора ЭРВ-72-3	"	0,67	-	-	-	36-I0	-	-	-	24	-	
2I	-"-	То же,под калорифер	"	0,09	-	-	-	36-I0	-	-	-	3	-	
22	-"-	Коробка для крепления МЗС	"	0,77I	-	-	-	36-I0	-	-	-	28	-	
23	20-698 I8-3	То же,для крепления УЗС-I весом более I00 кг	I00кг	3,222	-	-	-	33-90	-	-	-	I09	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	20-689 I7-I	То же,периметром до I000мм	м2	0,68	-	-	-	0-67	-	-	-	-	-	-
25	20-690 I7-2	Установка гибких вставок диам.до 500мм и периметром до I800мм	"	I,59	-	-	-	I-07	-	-	-	2-	-	-
26	20-692 I7-4	То же,диам.до 900мм	"	4,00	-	-	-	I-84	-	-	-	7	-	-
27	СЦ ч.Ш п.5I5	Стоимость гибких вставок	"	6,27	-	-	-	II-20	-	-	-	70	-	-
28	СЦ ч.Ш п.676	Фланцы стальные гибких вставок	кг	25,I2	-	-	-	0-64	-	-	-	I6	-	-
29	I6-7I 8-4	Трубопровод из электросварных труб диам. I59мм	м	I4	-	-	-	5-08	-	-	-	7I	-	-
30	I6-72 8-5	То же,2I9мм	м	26	-	-	-	8-75	-	-	-	228	-	-
3I	I6-79 8-7	То же,326мм	м	I	-	-	-	II-I0	-	-	-	II	-	-
32	I6-76 8-9	То же,426	м	I	-	-	-	I6-80	-	-	-	I7	-	-
33	-"- СЦч.I п.229,2I7	То же,530 I6,80+(25-II,40)х0,95	м	20	-	-	-	27-63	-	-	-	553	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	20-1 1-1	Воздуховоды из листовой стали толщ.0,5мм диам. до 160мм	м2	3,46	-	-	-	7-31	-	-	-	25	-	-
35	20-2 1-1	То же,диам.до 200мм	"	13,90	-	-	-	5-35	-	-	-	74	-	-
36	20-4 1-1	То же,диам.до 315мм толщ.0,6мм	"	57,2	-	-	-	5-21	-	-	-	298	-	-
37	20-5 1-2	То же,диам.до 450мм	"	23,90	-	-	-	4-69	-	-	-	112	-	-
38	20-6 1-2	То же,диам.500мм толщ. 0,7мм	"	5,0	-	-	-	4-84	-	-	-	24	-	-
39	20-77 2-1	То же,диам.до 160мм толщ.2мм	"	11,40	-	-	-	11-90	-	-	-	136	-	-
40	22-302 21-5	Установка расширителей и бобышек	тн	0,001	-	-	-	777-00	-	-	-	1	-	-
41	15-613 164-7	Масляная окраска труб	100м2	0,67	-	-	-	38-60	-	-	-	26	-	-
42	15-611 164-11	То же,воздуховодов	"	1,15	-	-	-	21-80	-	-	-	25	-	-
43	ЕРЕР 20 т.ч. 1.20	Затраты на испытание системы 5% от НУЧП										24		

(УШ)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Итого:	2095
В том числе:	
а)Санитарно-технические работы	2044
Накладные расходы - I3,3%	272
б)Строительные работы	5I
Накладные расходы- I6,5%	8
Итого:	2375
Плановые накопления - 8%	I90
Итого по разделу	2565
Всего по смете:	8939

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил р ук.группы Воробьева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на отопление при Т=-30°С

Основание: Альбом УШ ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 3,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (1 списочный автобус) 17,80 руб.
1 м2 общей площади здания 1,30 "
1м3 объема здания 0,38 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры наимен. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един.	Сметная стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормативн. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I6-35 7-I	Трубопроводы из стальных труб Д=I5мм	м	I5	0-86	-	-		I3	-	-		-
2	I6-36 7-I	То же, Д=20мм	"	8I5	0-9I	-	-		742	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-37 7-I	То же,Д=25мм	м	65	I-03	-	-	67	-	-	-
4	I6-38 7-I	То же,Д=32мм	м	65	I-I4	-	-	74	-	-	-
5	I6-39 7-I	То же,Д=40мм	м	6	I-29	-	-	8	-	-	-
6	23-07 п.I-0225 СШУ т.ч. п.2 табл.I0л	Вентиль I5ч8п2 Д-I5мм I,3xI,098	шт	8	I-43	-	-	II	-	-	-
7	-"- п.I-0226	То же,Д=20мм I,5xI,098	"	2	I-65	-	-	3	-	-	-
8	-"- п.I-0228	То же,Д=32мм 2,2xI,098	"	4	2-42	-	-	I0	-	-	-
9	-"- п.I-0229	То же,Д=40мм 3,I0xI,098	"	2	3-40	-	-	7	-	-	-
I0	I8-I94 II-6	Воздухосборник Д=I00мм	"	2	5-63	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I8-I96 II-6	То же,Д=I59мм	шт	2	7-29	-	-	I5			
I2	I8-I97 II-6	То же,Д=2I9мм	"	4	I0-40	-	-	42			
I3	I8-229 I5-5	Кран Маевского	"	I8	0-49	-	-	9			
I4	20-696 I8-I	Опора 89.Т3.06	кг	I,8	0-359	-	-	I			
I5	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительного типа КН-20-П;КН-20-К	экм	234,0	5-I2	-	-	II98			
I6	I6-2I9 7-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	9,66	3-94	-		38			
I7	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных труб	I00м2	0,92	55-60	-		5I			
I8	I5-6I4 I64-8	То же,конвекторов	I00м2	2,77	55-60	-		I54			
I9	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,4I	22-00	-		9			
20	26-I5 4-2	Изоляция труб пухшнуром	м3	I,52	22-70	-		35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	СЦч.I р.IУ п.350	Стоимость пухшнура	м3	I,52	63-80	-	-	97	-	-	-
22	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,9I	I2-60	-	-	II	-	-	-
23	СЦч.У п.28I стр.535	Стоимость стеклоткани	I0м2	9,55	27-90	-	-	266	-	-	-
24	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы - 2% от НУЧШ		-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2886	-	-	-
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	2263	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	30I	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	623	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3290	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	263	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	3553	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер Ю.В.Некрасов
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4а

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на отопление при Т=-20°С

Основание: Альбом УШ ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 3,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (1 списочный автобус) 16,85 руб.
1м2 общей площади здания 1,22 "
1м3 объема здания 0,36 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры наимен. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл	Общая стоимость руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормативн. условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		При составлении сметы на отопление при расчетной температуре -20°С к смете № 4 добавить											
1	16-35 7-1	Трубопроводы из стальных труб д=15мм	м	150	0-86	-	-		129	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-36 7-I	То же,диам.20мм	шт	I5	0-9I	-	-	I4	-	-	-
3	I6-37 7-I	То же,Д=25мм	м	30	I-03	-	-	3I	-	-	-
4	23-07 п.I-0228 СЦч.У табл.I0д	Вентиль I5ч8п2 I,8xI,098	шт	2	I-98	-	-	4	-	-	-
5	ЕРЕР I8 тех.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I79	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	203	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Исключить:									
6	I6-36	Трубопроводы из стальных труб Д=20мм	м	I55	0-9I	-	-	I4I	-	-	-
7	I6-38 7-I	То же,Д=32мм	"	25	I-I4	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	23-07 п.I-0228 СЦч.Ш п.88	Вентиль I5ч8п2 Д=32мм	шт	2	2-42	-	-	5	-	-	-
9	_"_ п.I-0225	То же,диам.I5мм I,3xI,098	шт	4	I-43	-	-	6	-	-	-
I0	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительные типа КН-20-П;КН-20К	экм	25,I	5-I2	-	-	I29	-	-	-
II	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска конвекторов	I00м2	0,2I	55-60	-	-	I2	-	-	-
I2	26-I5 4-2	Изоляция труб пухшнуром	м3	0,07	22-70	-	-	2	-	-	-
I3	СЦч.I п.350	Стоимость пухшнура	м3	0,07	63-80	-	-	4	-	-	-
I4	I6-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,024	I2-60	-	-	-	-	-	-
I5	СЦч.У п.28I	Стоимость стеклоткани	I0м2	0,24	27-90	-	-	7	-	-	-
I6	ЕРЕР т.ч. п.I.II	Сдача системы - 2% от НУЧШ		-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	337	-	-	-
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	300	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	40	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	25	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	38I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4II	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	336I	-	-	-

3553+2I9-4II

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер Ю.В.Некрасов
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 46

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на отопление Т=-40°С

Основание: Альбом УШ ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (1 списочный автобус) 18,30 руб.
1м2 общей площади здания 1,33 "
1м3 объема здания 0,39 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры, наимен. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Норматив. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		При составлении сметы на отопление при расчетной температуре -40°С к смете № 4 добавить:											
I	I6-37 7-I	Трубопроводы из стальных труб д=25мм	м	I55	I-03	-	-		I60	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	23-07 п.I-0225	Вентиль I5ч8п2 диам.I5мм I,3xI,098	шт	6	I-43	-	-	9	-	-	-
3	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительные КН20-П,КН20-К	экм	5,7	5-I2	-	-	29	-	-	-
4	I5-6I4 I64-I	Масляная окраска неизолированных труб	I00м2	0,027	55-60	-	-	2	-	-	-
5	I5-6I4 I64-I	То же,конвекторов	"	0,I6	55-60	-	-	9	-	-	-
6	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	"	0,02	22-00	-	-	-	-	-	-
7	26-I5 4-2	Изоляция труб пухшнуром	м3	0,04	22-70	-	-	I	-	-	-
8	СЦч.I п.350	Стоимость пухшнура	"	0,04	63-80	-	-	3	-	-	-
9	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,0I3	I2-60	-	-	-	-	-	-
I0	СЦч.У п.28I стр.535	Стоимость стеклоткани	I0м2	0,I4	27-90	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ЕРЕР I8т.ч. п.I.II	Сдача системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I8	-	-	-
		в том числе:									
		а)Санитрано-технические работы		-	-	-	-	I99	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	26	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	247	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	267	-	-	-
		Исключить:									
I2	I6-36 7-I	Трубопроводы из стальных труб Д=20мм	м	I55	0-9I	-	-	I4I	-	-	-
I3	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I42	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I6I	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I74	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	3645	-	-	-

3553+267-I74

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер Ю.В.Некрасов
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

(71)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-30°С

Основание: Альбом УШ ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,83 тыс.руб.
в т.ч.оборудование - 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 2,73 руб.
1м2 общей площади здания - 0,20 руб.
1м3 объема здания - 0,06 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость в руб.			Норматив ная усло но-чиста продукци
					Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных черных легких труб диам.I5мм	м	3	0-86	-	-	3	-	-	-
2	I6-36 7-I	То же,диам.20мм	м	90	0-9I	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-37 7-I	То же,диам.25мм	м	I9	I-03	-	-	20	-	-	
4	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	I,I2	3-94	-	-	4	-	-	
5	23-07 п.I-0225 СЦч.У т.часть табл.I0Л	Вентили I5кч8п2 диам. I5мм I,3xI,098	шт	8	I-43	-	-	II	-	-	
6	-"- п.I-0226	То же,диам.20мм I,5xI,098	"	9	I-65	-	-	I5	-	-	
7	Доп.№I I968т. к прейскур. 23-07 п.I-2059 к=I,I2	Кран трехходовой муфтовый I4МП диам. I5мм I,2xI,I2xI,098	"	6	I-48	-	-	9	-	-	
8	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный АИЙ0I0.000 диам. I59мм	"	2	7-29	-	-	I5	-	-	
9	I8-I94 II-6	Воздухосборник вертикальный Д=I08 Н=I50	"	3	5-63	-	-	I7	-	-	
I0	I8-2I2 I4-I	Установка фильтра диам. 20мм для очистки воды в трубопроводах	"	3	20-60	-	-	62	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	22-362 22-5	Расширители, бобышки, штуцера	тн	0,004	777-00	-	-	3	-	-	-
I2	II-540- -I3	Монтаж регулирующего двухседельного 25ч93Iнж МП с электрическим исполнительным механизмом МЭО-063Ш	шт	3	2-90	-	-	9	-	-	-
		I,7I+I,49x0,8									
I3	23-07 доп.I,2 п.I-2393	Стоимость клапана 87xI,098	"	3	95-53	-	-	287	-	-	-
I4	I5-646 I66-3	Окраска трубопроводов и воздухосборников перед изоляцией	I00м2	0,I8	22-00	-	-	4	-	-	-
I5	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром толщиной 30мм	м3	0,70	22-70	-	-	I6	-	-	-
I6	СЦ ч.I п.350	Стоимость пухшнура	"	0,70	63-80	-	-	45	-	-	-
I7	26-73 I3-9	Покрытие изоляции стеклотканью	I00м2	0,40	I2-60	-	-	5	-	-	-
I8	СЦ ч.У п.28I	Стоимость стеклоткани	I0м2	4,20	27-90	-	-	II7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на сдачу системы -2% от НУЧП						3			
		Итого:						727			
		в том числе:									
		а) Санитарно-технические работы						253			
		Накладные расходы- I3,3%						34			
		б)Строительные работы						I87			
		Накладные расходы - I6,5%						3I			
		Итого:						505			
		Плановые накопления - 8%						40			
		Всего по смете:						832			
		в т.ч.оборудование						287			

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил рук.группы Воробьева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5а

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на теплоснабжение строительно-вентиляционных установок при Т=-20°С

Основание: Альбом УШ ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	- 0,83 тыс.руб.
в т.ч.оборудование	- 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- 2,72 руб.
1м2 общей площади здания	0,20 руб.
1м3 объема здания	0,06 руб.

№ № п п	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. измер.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при температуре -20°С к смете № 5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) Добавить:									
I	I6 -36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных черных легких труб диам. 20мм	м	I2	0-9I	0-2I	-	II	3	-	-
2	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,I2	3-94	-	-	I	-	-	-
3	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на сдачу системы -2% от НУЧП						-			
		Итого:						I2			
		Накладные расходы- I3,3%						2			
		Итого:						I4			
		Плановые накопления- 8%						I			
		Итого:						I5			
		б) Исключить:									
4	I6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных черных труб легких диам.25мм	м	I2	I-03	-	-	I2	-	-	-
5	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром толщ.30мм	м3	0,I3	22-70	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	СЦ ч.I п.350	Стоимость пухшнура	м3	0,0I2	63-80	-	-	I	-	-	-
7	26-73 I3-9	Покрытие изоляции стекло-тканью	I00м2	0,0026	I2-60	-	-	-	-	-	-
8	СЦ ч.У п.28I	Стоимость стеклоткани	I0м2	0,027	27-90	-	-	-	I	-	-
		Итого:							I4		
9	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы -2% от НУЧП							-		
		Итого:							I4		
		в том числе::									
		а)Санитарно-технические работы							I2		
		Накладные расходы - I3,3%							2		
		Накладные расходы - I6,5%							I6		
		Плановые накопления - 8%							I		
		Итого:							I7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Всего посмете с учетом добавлением и исключением 830

832+I5–I7

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил рук.группы Воробьева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 56

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при Т=-40°С

Основание: Альбом УШ ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	- 0,84 тыс.руб.
в т.ч. оборудование	- 0,29 -"-
НЧП	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- 2,78 руб.
1 м2 общей площади здания	- 0,20 руб.
1м3 объема здания	- 0,06 руб.

№ пп	№ прейск. укрупнен. сметных норм, единичн. расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.	Норматив условно-чистая продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		При составлении сметы на теплоснабжение отопительно-вентиляционных установок при температуре -40°С к смете № 5											
		а) Добавить:											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных черных легких труб диам. 32мм	м	7	I-I4	-	-	8	-	-	-
2	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,07	3-94	-	-	-	-	-	-
3	23-07 п.I-0227 СЦ ч.У т.часть п.2- табл.I0л	Вентили I5ч 8п2 диам.25мм I,8xI,098	шт	6	I-82	-	-	II	-	-	-
4	26-I5 7-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром	м3	0,0I	22-70	-	-	-	-	-	-
5	СЦ ч.I п.350	Стоимость пухшнура	"	0,0I	63-90	-	-	I	-	-	-
6	26-73 I3-9	Покрытие изоляциии стеклотканью	I00м2	0,02	I2-60	-	-	-	-	-	-
7	СЦ ч.IУ п.28I	Стоимость стеклоткани	I0м2	0,2	27-90	-	-	6	-	-	-
8	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:						26			
		В том числе:									
		а) Санитарно-технические работы						I9			
		Накладные расходы - I3,3%						3			
		б)Общестроительные работы						7			
		Накладные расходы - I6,5%						I			
		Итого:						30			
		Плановые накопления -8%						2			
		Итого:						32			
		б) Исключить:									
9	I6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных черных легких труб диам. 25мм	м	7	I-03	-	-	7	-	-	-
I0	I6-2I9 22	Испытание системы	I00м	0,07	3-94	-	-	-	-	-	-
II	23-07 п.I-0226 СЦ ч.У табл.I0л	Вентили I5ч8п2 диам.20мм	"	6	I-65	-	-	I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на сдачу системы отопления 2% от НУЧП	шт					-			
		Итого:						I7			
		Накладные расходы- I3,3%						2			
		Итого:						I9			
		Плановые накопления - 8%						2			
		Итого:						2I			
		Всего по смете с добавлением и исключением 832+32-2I						843			

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил рук.группы Воробьева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на тепловой пункт при Т=-30°С

Основание: Альбом УШ ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	- 7,34 тыс.руб.
Оборудование	- 0,44 -"-
НЧП	-"-
Стоимость на:	
Расчетную единицу (1 списочный автобус)	- 36,70 руб.
1м2 общей площади здания	2,67 "
1м3 объема здания	0,78 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-37 7-I тб.3.2	Трубопроводы из стальных черных легких труб водогазопроводных диам.25мм	м	I5	I-08	-	-	I6	-	-	-
		I,03+0,2IxO,26									

(ТМ)

- 173 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-38 7-I табл.3.2	То же, диам.32мм I,I4+0,2Ix0,26	м	I0	I-I9	-	-	I2	-	-	-
3	I6-39 7-I табл.3.2	То же, диам.40мм I,29+0,2Ix0,26	м	20	I-34	-	-	27	-	-	-
4	I6-40 7-2 табл.3.2	То же, диам.50мм I,6I+0,27x0,26	м	35	I-68	-	-	59	-	-	-
5	I6-67 8-2 табл.3.2	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 76 2,2I+0,47x0,26	м	I0	2-33	-	-	23	-	-	-
6	I6-70 8-4 таб.3.2	То же, диам.I33 4,I5+0,74x0,26	м	55	4-34	-	-	239	-	-	-
7	I6-7I 8-4 таб.3.2	То же, диам.I59 5,08+0,74x0,26	м	55	5-27	-	-	290	-	-	-
8	23-07 п.I-0225 СЦ ч.У таб.I0л	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8п2 диам.I5мм I,3xI,098	шт	7	I-43	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	-"- п.I-0226	То же, диам.20мм I,5xI,098	шт	2	I-65	-	-	3	-	-	-
I0	-"- п.I-0227	То же, диам.25мм I,8xI,098	"	8	I-98	-	-	I6	-	-	-
II	-"- п.I-0229	То же, диам.40мм	"	2	3-40	-	-	7	-	-	-
I2	I6-I54 I2-I-3	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9п2 диам.25мм	"	2	I-26	-	-	3	-	-	-
I3	23-07 п.I-0378	Стоимость 2,6xI,098	"	2	2-85	-	-	6	-	-	-
I4	I6-I54 I2 -I-3	То же, диам.32мм	"	2	I-26	-	-	3	-	-	-
I5	-"- п.I-0379	Стоимость 3,3xI,098	"	2	3-62	-	-	7	-	-	-
I6	I6-I54 I2-I-3	То же, диам.40мм	"	2	I-26	-	-	3	-	-	-
I7	23-07 п.I-0380	Стоимость 4,9xI,098	"	2	5-38	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I6-II7 I2-I	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем с ручным управлением 30ч6бр диам. 50мм	шт	7	I7-40	-	-	I22	-	-	-
I9	I6-II8 I2-2	То же, диам.80мм	"	2	24-80	-	-	50	-	-	-
20	I6-I20 I2-3	То же, диам.I25мм	"	2	37-I0	-	-	74	-	-	-
2I	I6-I2I I2-3	То же, диам.I50мм	"	I	49-I0	-	-	49	-	-	-
22	I6-I39 I2-4	Задвижки фланцевые 30с 76нж диам.200мм	"	2	8-0I	-	-	I6	-	-	-
23	23-07 п.I-I204	Стоимость 3I7xI,098	"	2	348-07	-	-	696	-	-	-
24	23-07 доп.I I968г. п.I-2059	Кран трехходовой муфтовый I4МП диам.I5мм I,2xI,I2xI,098	"	I5	I-48	-	-	22	-	-	-
25	I6-I35 I2-I	Клапан обратный фланцевый I6ч3бр диам.50мм	"	I	I-60	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	23-07 п.I-0752	Стоимость клапана 7,7хI,098	шт	I	7-37	-	-	7	-	-	-
27	СЦ ч.Ш п.I062	Крепление для стальных электросварных труб коллекторов грязевиков	кг	I6I	0-29	-	-	47	-	-	-
28	22-362 22-5	Расширитель,бобышки штуцера	тн	0,0I	777-00	-	-	8	-	-	-
29	I6-I35 I2-I	Установка водосчетчика турбинного холодной воды УВТ-50	шт	I	I-60	-	-	2	-	-	-
30	I7-04-I980/I,2,3 п.3-073	Стоимость счетчика УВТ-50 27хI,098	"	I	29-65	-	-	30	-	-	-
3I	I6-I34 I2-I	Установка элеватора водоструйного 40с10бк №I	"	I	I-68	-	-	2	-	-	-
32	23-07 п.I-I443	Стоимость элеватора I8хI,098	"	I	I9-76	-	-	20	-	-	-
33	I8-I89 II-3	Грязевики диам.I50мм	"	2	67-00	-	-	I34	-	-	-

(УШ)

- 173 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	I8-I8I I0-2	Коллекторы распределительный и сборный из стальных труб электросварных Ø 2I9x6	шт	2	52-30	-	-	I05	-	-	-
35	20-698 I8-3	Подставки под водогазоподогреватели	I00кг	2,45	33-90	-	-	83	-	-	-
36	I6-I05 II-3 таб.3.2	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах диам.I50мм	шт	I	8-50	-	-	9	-	-	-
		8,I3+I,44x0,26									
37	I8-83 3-3,8	Водоподогреватели водоводяные 2-х секционный с поверхностью нагрева одной секции до I2м2	"	I	33-70	I2-70	-	34	I2	-	-
38	I9-05 п.04-097	Стоимость 2-х секционного подогревателя	"	I	722-48	-	-	722	-	-	-
		(326+332)xI,098									
39	I8-93 3-3,8 I8-78 к=2 3-3	Водоподогреватели водоводяные 6-ти секционные с пов.нагрева одной секции I2м2	"	I	98-I0	37-I0	-	98	37	-	-
		40,9+28,60x2 I6,90+I0,Ix2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	I9-06 п.04-097	Стоимость 6-ти секционного водоподогревателя (326+332х5)хI,098	шт	I	2I80-63	-	-	2I8I	-	-	-
4I	I6-2I9 22	Испытание системы из труб диам.до 50мм	I00м	0,8	3-94	-	-	3	-	-	-
42	I6-220 22	То же,из труб диам.до I00мм	м	0,I0	4-22	-	-	-	-	-	-
43	I6-22I 22	То же,диам.до 200мм	м	I.I0	5-47	-	-	6	-	-	-
44	II-39I-I	Монтаж регулятора расхода УРРД диам.до 50мм 2,79+2,72х0,8	"	3	4-97	-	-	I5	-	-	-
45	II-39I-2	То же,диам.80мм 3,2I+3,I2х0,8	"	I	5-7I	-	-	6	-	-	-
46	I7-04 5-0064	Стоимость клапана регулирующего марки УРРД диам.25мм 70хI,098	"	2	76-86	-	-	I54	-	-	-
47	-"- 5-0065	То же,диам.50 и 80мм 89хI,098	"	2	97-72	-	-	I95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	II-390-6	Монтаж регулятора температуры прямого действия диам. 40мм	"	I	5-8I	-	-	6	-	-	-
		3,26+3,I9x0,8									
49	I7-04 п.5-0483	Стоимость регулятора марки РТ-40	"	I	86-74	-	-	87	-	-	-
		79xI,098									
50	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,72	22-00	-	-	I6	-	-	-
5I	26-I5 5-2	Изоляция труб пухшнуром толщ.30мм	м3	0,3I	22-70	-	-	7	-	-	-
52	СЦ ч.I п.350	Стоимость пухшнура	"	0,3I	63-80	-	-	20	-	-	-
53	26-87 I6-I	Изоляция труб полносборными конструкциями из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщ.40мм	"	2,6	26-20	-	-	68	-	-	-
54	СЦ ч.I п.344	Стоимость цилиндров	"	2,II	I07-00	-	-	226	-	-	-
55	26-87 I6-I	То же,из полуцилиндров толщ.40мм	"	0,59	26-20	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	СЦч.I п.339	Стоимость полуцилиндров диам.I33-273мм	м3	0,I2	I22-00	-	-	I5	-	-	-
57	-"- п.335	То же,диам.25-57мм	"	0,36	I39-00	-	-	50	-	-	-
58	25-9 2-9	Изоляция минераловатными изделиями толщ.40мм грязевиков,коллекторов,водоподогревателей	"	I,4	I9-00	-	-	27	-	-	-
59	СЦч.I п.I25	Стоимость плит	"	I,29	25-60	-	-	33	-	-	-
60	26-73 I3-9	Покрытие изоляции стеклотканью	I00м2	0,58	I2-60	-	-	7	-	-	-
6I	СЦч.У п.28I	Стоимость стеклоткани	I0м2	6,I	27-90	-	-	I70	-	-	-
62	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на сдачу системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6378	-	-	-
		В том числе: а)санитарно-технические работы		-	-	-	-	2253	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	300	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б)Санитарно-тнхническое оборудование		-	-	-	-	3035	-	-	-
		Накладные расходы - 80% на зарплату		-	-	-	-	39	-	-	-
		в)Строительные работы		-	-	-	-	654	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I08	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6389	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	5II	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	7336	-	-	-
		в т.ч.оборудование		-	-	-	-	436	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела Б.В.Королев

Составил рук.группы Э.А.Воробьева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6а

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на тепловой пункт при Т=-20°С

Основание: Альбом УШ ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	7,19	тыс.руб.
в т.ч.оборудование	0,44	-"-
НЧП		-"-
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (1 списочный автобус)	36,0	руб.
1м2 общей площади здания	2,62	"
1м3 объема здания	0,76	"

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифр, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	НЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на тепловой пункт при температуре -20°С к смете №6

а) Добавить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-70 8-4 табл.3.2	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. I27	м	55	4-34	-	-	239	-	-	-
		4,I5+0,74x0,26									
2	I6-22I 22	Испытание системы гидравлическим давлением диам. до 200мм	I00м	0,55	5-47	-	-	3	-	-	-
3	I8-I88 II-3	Грязевик диам.I25мм	шт	I	55 -60	-	-	56	-	-	-
4	I6-I20 I2-3	Задвижка параллельная с ручным управлением 30ч6бр диам.I25мм	"	I	37-I0	-	-	37	-	-	-
5	23-07 п.I-0225 СЦ ч.У п.2 таб.I0л	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 диам.I5мм	"	2	I-43	-	-	3	-	-	-
		I,3xI,098									
6	I6-I04 II-3 таб.2,3	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах диам. I33x3,2мм	I соедин.	I	7-66	-	-	8	-	-	-
		7,29+I,44x0,26									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы - 2% от НУЧП	-	-	-	-	-	2	-	-	
		Итого:						348			
		Накладные расходы - I3,3%						46			
		Итого:						394			
		Плановые накопления - 8%						32			
		Итого:						426			
		б) Исключить:									
8	I6-7I 8-4 таб.3,2	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. I59х4,2мм	м	55	5-27	-	-	290			
		5,08+0,74х0,26									
9	I6-22I 22	Испытание системы диам. до 200мм	I00м	0,55	5-47	-	-	3			
I0	I8-I89 II-3	Грязевик диам.I50мм	шт	I	67-00	-	-	67			
II	I6-I2I I2-3	Задвижки параллельные с ручным управлением 30ч6бр диам.I50мм	"	I	49-I0	-	-	49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	23-07 п.I-0226 СЦ ч.У т.часть п.2 табл.I0л	Вентили запорные муфтовые I5ч8п2 диам.20мм I,5IxI,098	шт	2	I-65	-	-	3	-	-	-
I3	I6-I05 II-3 таб.3.2	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах диам.I59x4,2 мм 8,I3+I,44x0,26	I соедин.	I	8-50	-	-	9	-	-	-
I4	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,06	22-00	-	-	I	-	-	-
I5	26-87 I6-I	Изоляция труб полносборными конструкциями из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3	0,25	26-20	-	-	7	-	-	-
I6	СЦ ч.I п.344	Стоимость цилиндров	"	0,25	I07-00	-	-	27	-	-	-
I7	26-73 I3-9	Покрытие изоляции стеклотканью	I00м2	0,0I	I2-60	-	-	-	-	-	-
I8	СЦ ч.У п.28I	Стоимость стеклоткани	I0м2	0,II	27-90	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы -2% от НУЧП		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	46I	-	-	-
		в том числе:									
		а)Санитарно-технические работы		-	-	-	-	423	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	56	-	-	-
		б)Общестроительные работы		-	-	-	-	38	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	523	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	565	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	7I97	-	-	-

7336+426-565

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил рук.группы Э.А.Воробьева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6б

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на тепловой пункт при Т=–40°С

Основание: Альбом УШ.ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	– 7,38 тыс.руб.
в т.ч. оборудование	– 0,44 –"–
Нормативная условно-чистая продукция	–"–
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу (1 списочный автобус)	36,9 руб.
1 м2 общей площади здания	2,69 "
1м3 объема здания	0,78 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з-пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		При составлении сметы на тепловой пункт при температуре –40°С к смете №6											
		а) Добавить											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-38 7-I таб.3.2	Трубопроводы водогазопроводные черные легкие диам.32мм	м	I5	I-I9	-	-	I8	-	-	-
		I,I4+0,2Ix0,26									
2	I6-68 8-3 таб.3.2	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 89	м	I0	2-76	-	-	28	-	-	-
		2,62+0,53x0,26									
3	I6-220 22	Испытание системы для труб диам.до I00мм	I00м	0,I0	4-22	-	-	2	-	-	-
4	I6-2I9 22	То же,диам.до 50мм	"	0,I5	3-94	-	-	I	-	-	-
5	I6-I54 I2-I-3	Установка вентиля запорного фланцевого диам. 32мм	шт	2	I-26	-	-	3	-	-	-
6	23-07 п.I-0379	Стоимость вентиля I5кч I9п2 диам.32мм	"	2	3 2-62	-	-	7	-	-	-
		3,3xI,098									
7	23-07 п.I-0227 СЦ ч.У т.ч.2 таб.I0л	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 диам.25мм	"	2	I-98	-	-	4	-	-	-
		I,8xI,098									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,0I	22-00	-	-	-	-	-	-
9	26-I5 4-2	Изоляция труб диам.до 50мм пухшнуром толщ.30мм	м3	0,0I	22-70	-	-	-	-	-	-
I0	СЦ ч.I п.350	Стоимость пухшнура	"	0,0I	63-80	-	-	I	-	-	-
II	26-87 I6-I	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными толщ. 40мм	"	0,03	I6-80	-	-	I	-	-	-
I2	СЦч.I п.339	Стоимость полуцилиндров толщ.40мм диам.I33мм	"	0,03	I22-00	-	-	4	-	-	-
I3	26-73 I3-9	Покрытие изоляции стеклотканью	I00м2	0,04	I2-60	-	-	I	-	-	-
I4	СЦ ч.У п.28I	Стоимость стеклоткани	I0м2	0,42	27-90	-	-	I2	-	-	-
I5	СЦ ч.Ш п.I062	Детали крепления электросварных труб	кг	3	0-29	-	-	I	-	-	-
I6	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы -2% от НУЧП						I			

( )

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:						84			
		В том числе:									
		а)Санитарно-технические работы						64			
		Накладные расходы - I3,3%						9			
		б)Общестроительные работы						20			
		Накладные расходы - I6,5%						3			
		Итого:						96			
		Плановые накопления - 8%						8			
		Итого:						I04			
		б) Исключить:									
I	I6-37 7-I таб.3.2	Трубы водогазопроводные черные легкие диам.25мм	м	I5	I-08	-	-	I6			
		I,03+0,2Ix0,26									
2	I6-67 8-2 табл.3.2	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 76x2,8мм	м	8,5	2-33	-	-	20			
		2,2I+0,47x0,26									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-220 22	Испытание системы при диам. труб до I00мм	I00м	0,085	4-22	-	-	-	-	-	-
4	I6-2I9 22	То же, до 50мм	"	0,I5	3-94	-	-	I	-	-	-
5	I6-I54 I2-I-3	Установка вентиля запорного фланцевого диам.25мм	шт	2	I-26	-	-	3	-	-	-
6	23-07 п.I-0378	Стоимость вентиля I5кч I9п2 диам.25мм	"	2	2-85	-	-	6	-	-	-
		2,6xI,098									
7	23-07 п.I-0226 СЦч.У т.часть п.2 таб.I0л	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 диам.20мм	"	2	I-48	-	-	3	-	-	-
		I,5xI,098									
8	ЕРЕР I8 т.часть п.I.II	Затраты на пуск системы 2% от НУЧЦ						I			
		Итого:						50			
		Накладные расходы - I3,3%						7			
		Итого:						57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	62	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	7377	-	-	-

7336+I03-62

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил рук.группы Э.А.Воробьева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на хозяйственно-противопожарный водопровод

Основание: Альбом УШ ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	3,16	тнс.руб.
НЧП		тнс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу		
(1 списочний автобус)	15,8	руб.
1м2 общей площади здания	1,15	"
1м3 объема здания	0,34	"

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16-4 1-3	Ввод трубопровода чугунными трубами диам.100мм	м	5,0	4-82	-	-	24	-	-	-
2	16-1 1-1	Прокладка трубопроводов из чугунных труб диам.50мм	"	5,0	2-52	-	-	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-48 7-5 ц.Iч.I п.56 п.58	Трубопровод из стальных оцинкованных водогазопроводных труб диам.I00мм 2,99-I,94-2,73	м	I5,0	3-78	-	-	57			
3	I6-48 7-5	То же,диам.65мм	м	20,0	2-99	-	-	60			
4	I6-46 7-4	То же,диам.50мм	м	45,0	2-2I	-	-	99			
5	I6-44 7-3	То же,диам.32мм	м	7,0	I-58	-	-	II			
6	I6-43 7-3	То же,диам.25мм	м	60,0	I-36	-	-	82			
7	I6-42 7-3	То же,диам.20мм	м	I7,0	I-35	-	-	23			
8	I6-4I 7-3	То же,диам.I5мм	м	I60,0	I-20	-	-	I92			
9	I6-220 22	Испытание системы	I00м	334,0	4-22	-	-	I4			
I0	ц.Iч.Ш п.9I	Вентили муфтовые I5кчI8р2 диам.I5мм	шт	28	I-20	-	-	34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	-"- п.92	То же, диам.20мм	шт	6	I-43	-	-	9	-	-	
I2	-"- п.93	То же, диам.25мм	"	3	I-65	-	-	5	-	-	
I3	п.Iч.Ш п.94	То же, диам.32мм	"	I	2-I5	-	-	2	-	-	
I4	I6-I35 I2-I	Установка фланцевой задвижки, диам.50мм	"	4	I-60	-	-	6	-	-	
I5	23-07 п.I-I093 СЦч.У тб.I0	Задвижка 30ч47бр, диам.50мм 22хI,098	"	4	24-I6	-	-	97	-	-	
I6	I6-I36 I2-2	Установка фланцевой задвижки диам.I00мм	"	3	2-98	-	-	9	-	-	
I7	23-07 п.I-I095 СЦч.У т б.I0	Задвижки 30ч47бр диам. I00мм 40хI,098	"	3	44-0	-	-	I32	-	-	
I8	I6-I85 I6-2	Кран поливочный диам.25мм	"	6	2-07	-	-	I2	-	-	
I9	п.Iч.Ш п.I484	Рукава (шланги для поливочных кранов)	м	I80	2-23	-	-	40I	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I6-I84 I6-I	Краны пожарные	шт	8	47-70	-	-	382	-	-	-
2I	СЦ ч.Ш п.I485	Рукава пожарные	м	80	3-05	-	-	244	-	-	-
22	СЦ ч.Ш п.849	Клапан обратный марки I6кчIIр диам.200мм	шт	I	I-00	-	-	I	-	-	-
23	I8-227 I5-3	Манометры технического общего назначения	к-т	2	4-43	-	-	9	-	-	-
24	I6-I35 I2-I	Установка счетчиков	шт	2	I-60	-	-	3	-	-	-
25	СЦ ч.Ш п.I522	Счетчик холодной воды УВТ-50 фланцевый	"	I	42-40	-	-	42	-	-	-
26	СЦ ч.Ш п.I52I	То же,марки УВК-20	"	I	36-50	-	-	37	-	-	-
27	I7-92 8-I	Установка бака для запаса питьевой воды,диам. 426х9	"	3	9-55	-	-	29	-	-	-
28	СЦ ч.Ш п.II	Стоимость бака	кг	562	0-28	-	-	I57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	20-696 I8-I	Кронштейн	I00кг	0,077	35-90	-	-	3	-	-	-
30	I5-646 I66-3	Окраска баков лаком №I77 с добавлением алюминиевой крошкой	I00м2	0,08	22-0	-	-	2	-	-	-
3I	24-I6 4-3	Изоляция минераловатными матами толщ.30мм	м3	0,30	20-40	-	-	6	-	-	-
32	СЦч.I п.207	Стоимость	м3	0,28	56-70	-	-	I6	-	-	-
33	26-69 I3-5	Гидроизоляция бака рубероидом с проклейкой швов	I00м2	0,088	8I-I0	-	-	7	-	-	-
34	СЦ ч.I п.377	Стоимость	м2	8,76	0-46	-	-	4	-	-	-
35	26-50 I0-5	Металлическая сетка из проволоки,диам.I5мм	"	8,76	I-30	-	-	II	-	-	-
36	26-52 II-3	Асбестоцементная штукатурка,толщ.I0-I5мм	I00м2	0,09I	96-40	-	-	9	-	-	-
37	26-65 I3-I	Оклеечная изоляция хлопчатобумажной тканью	м2	9,06	I-I7	-	-	II	-	-	-
38	26-76 I4-2	Масляная окраска баков за 2 раза	I00 м2	0,09	46-70	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	26-2 2-2	Изоляция трубопроводов минераловатными цилиндрами толщ. 60мм	м3	0,99	3I-20	-	-	3I	-	-	-
40	СЦч.I п.207	Стоимость	м3	0,99	56-70	-	-	56	-	-	-
4I	26-86 I5-7	Покрытие изоляции трубопроводов фольгоизолом	м2	60,5	I-93	-	-	II7	-	-	-
42	СЦч.I п.207	Изоляция трубопроводов полыми цилиндрами, толщ.60мм	м3	0,52	56-70	-	-	29	-	-	-
43	26-88 I6-2 СЦч.I п.220	Изоляция цилиндрами из минеральной ваты с покрытием из алюминиевого листа Стоимость	м3 м3	0,48 0,48	30-70 98-I0	- -	- -	I5 47	- -	- -	- -
44	I5-6I3 I64-8	Масляная окраска неизолированных труб	I00м2	0,43	38-60	-	-	I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	257I	-	-	-
		в том числе:									
		а) сантехнические работы		-	-	-	-	2I89	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	29I	-	-	-
		б) Строительные работы		-	-	-	-	382	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	63	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2925	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	234	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	3I59	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник отдела В.В.Королев
Составил рук.группы И.В.Волоскова
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на горячее водоснабжение

Основание: Альбом УШ ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – 0,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу – 4,65 руб.
1м2 общей площади здания – 0,34 руб.
1м3 объема здания – 0,10 руб.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам. I5мм	м	I80,0	I-20			2I6			
2	I6-42 7-3	То же, диам.20мм	м	I5,0	I-35			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-43 7-3	То же, диам.25мм	м	25,0	I-36			34			
4	I6-44 7-3	То же, диаметром 32мм	м	23,0	I-58			36			
5	I6-45 7-3	То же, диаметром 40мм	м	5,0	I-79			9			
6	I6-46 7-4	То же, диаметром 50мм	м	I5,0	2-2I			33			
7	I6-2I9 22	Испытание системы	I00м	2,63	3-94			I0			
8	I6-I35 I2-I	Установка задвижки фланцевой, диам.50мм	шт	I	I-60			2			
9	23-07 п.I-I093 СЦ ч.У тб.I0	Стоимость задвижки 30ч47бр 22xI,098	шт	I	24-I6			24			
I0	23-07 тб.I-0I78	Вентиль запорный марки I5Б I6к диам.I5мм 0,95xI,098	шт	7	I-04			7			
II	-"- п.I-0I79	То же, диаметром 20мм I,I5xI,098	шт	3	I-26			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	-"- п.I-0I80	То же,диаметром 25мм I,60xI,098	шт	3	I-76	-	-	5	-		
I3	-"- п.I-0I8I	То же,диаметром 32мм 2,05xI,098	шт	3	2-25	-	-	7	-		
I4	-"- п.I-0I82	То же,диаметром 40мм 3,05xI,098	шт	2	3-35	-	-	7	-		
I5	I7-50 3-3	Смесители для душевых	шт	9	4-59	-	-	4I	-		
I6	I6-I85 I6-3	Установка крана поливочного диам.25мм	шт	3	2-07	-	-	6	-		
I7	СЦ ч.Ш п.I484	Рукав(шланги для поливочных кранов)	м	90	2-23			20I	-		
I8	I5-642 I66-I	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	I00м	0,I0	9-06	-	-	I	-		
I9	26-I5 4-2	Изоляция трубопровода пухшнуром толщ.30мм	м3	0,54	22-70	-	-	I2	-		
20	СЦч.I п.350	Стоимость пухшнура	т	0,I53	63-80	-	-	I0	-		
2I	28-86 I5-7	Обертывание поверхности изоляции фольгоизолом	м2	3I,4	I-93	-	-	6I	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	I5-6I4	Окраска неизолированных труб	м2	I9,8	0-556			II			
		Итого:						757			
		В том числе:									
		а) Сантехнические работы									
		Накладные расходы - I3,3%						88			
		б) Строительные работы									
		Накладные расходы - I6,5%						I6			
		Итого:						86I			
		Плановые накопления - 8%						69			
		Всего по смете:						930			

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

(ЛШ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на хозяйственно-бытовую канализацию

Основание: Альбом УШ ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – 2,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 13,72 руб.
1м2 общей площади здания 1,0 руб.
1м3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	№ прейск. укрупнен. сметных норм, единичн. расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-28 4-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб диам. I60мм в траншеях	м	I2,0	3-09			37			
		3,0I+0,44x0,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-30 5-I	Трубопровод из чугунных канализационных труб диам.50мм по стенам здания	м	60,0	3,2I			I93			
3	I6-3I 5-2	То же,диам.I00мм	м	82,0	4-59			376			
4	I6-49 7-6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диам.I5мм	м	6,0	I-03			6			
5	I6-54 7-7	То же,диам.50мм	м	25,0	I-68			42			
6	II-36 I-9	Трап чугунный эмалированный диам.50мм	шт	3	6-3I			I9			
7	I7-37 I-I0	То же,диам.I00мм	шт	4	I4-60			58			
8	I7-89 6-4	Раковина стальная со смесителем	шт	I	9-I8			9			
9	СЦ ч.Ш п.II5	Вентиль запорный муфтовый диам.I5мм I5кчI8р2	шт	I	0-80			I			
I0	I2-802-5	Задвижки 3Iч906нж,диам. I00мм	шт	I	8-36			8			
		7,52+3,38х0,25									

(ШТ)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Пр. 23-07 п.III4	Стоимость задвижки 3Iч906нж I70xI,I	шт	I	I87-0			I87			
I2	I6-I35 I2-I	Задвижка фланцевая 30ч47бр, диам.50мм	шт	2	I-60			3			
I3	Пр-нт 23-07 п.I-I083 СЦ ч.У тб.I0	Стоимость задвижки 22xI,098	шт	2	24-I6			48			
I4	I6-I54 I2-I-3	Клапан I6ч3р диам.50мм	шт	I	I-26			I			
I5	Пр-нт 23-07 п.I-0746	Стоимость клапана 3,90xI,098	шт	I	4-29			4			
I6	I8-I66 8-2	Насос ФГ I6/27 с электро-двигателем 4А I00 2	шт	I	I5-20			I5			
I7	23-0I п.06-028	Стоимость I60xI,I	шт	I	I76-00			I76			
I8	I7-94 8-3	Установка бака фекального	шт	I	I7-80			I8			
I9	СЦ ч.Ш п.II	Стоимость фекального бака	кг	695	0-28			I95			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I7-62 4-2	Унитазы тарельчатые фаянсовые с высокорасположенным смывным бачком	шт	II	25-I0			276			
2I	II-30 I-7	Бидэ	шт	I	34-50			35			
22	I7-75 5-I	Писсуары	шт	4	6-80			27			
23	I7-20 I-5	Умывальник со смесителем размером 500х400мм	шт	25	I8-I0			453			
24	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях	I00м3	0,I5	74-50			II			
25	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта	"	0,I5	46-00			7			
26	I5-6I4 I64-7	Масляная окраска трубопроводов диаметром до 50мм	I00м2	0,20	55-60			II			
27	I5-6I3 I64-8	То же,диаметром более 50мм	"	0,48	38-60			I9			
28	I5-6I4 I64-8	Окраска внутренних и наружных стен бака	"	0,085	55-60			5			
		Итого:						2240			
		В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) Сантехнические работы						2I87			
		Накладные расходы - I3,3%						29I			
		б) Строительные работы						53			
		Накладные расходы - I6,5%						9			
		Итого:						2540			
		Плановые накопления - 8%						203			
		Всего по смете:						2743			

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на производственную канализацию

Основание: Альбом УШ ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	- 0,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	2,I руб.
Iм2 общей площади здания	0,I5 руб.
Iм3 объема здания	0,04 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. измер.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
I	I6-3I 5-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб, диам.I00мм	м	40,0	4-59				I84			
2	I6-30 5-2	То же, диам.50мм	м	I5,0	3-2I				48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-I89 I7-2 СЦ ч.I п.8I7	Воронка сливная 0,5I+0,34x4,I	Iшт	I	I-904			2			
4	I7-36 I-9	Трап чугунный эмалированный диам.50мм	компл.	I	6-3I			6			
5	I7-37 I-I0	То же,диам.I00мм	"	3	I4-60			44			
6	I7-I0 I-4 СЦ ч.Ш п.I666	Умывальник со смесителем I,43+I8,70	"	I	20-I3			20			
7	I7-53 3-3 СЦ ч.Ш п.I505	Установка кранов смесителей 0,49+3,35	"	8	3-94			32			
8	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска трубопроводов,диам.более 50мм	I00м2	0,I8	38-60			7			
9	I5-6I4 I64-8	То же,диам.до 50мм	"	0,04	55-60			2			
		Итого:						345			
		В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) Сантехнические работы						336			
		Накладные расходы - I3,3%						45			
		б) Строительные работы						9			
		Накладные расходы - I6,5%						I			
		Итого:						39I			
		Плановые накопления - 8%						3I			
		Всего по смете:						422			

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на дождевую канализацию

Основание: Альбом УШ ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – 0,3 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 1,48 руб.

1м2 общей площади здания 0,11 руб.

1м3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I7-28 4-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб диам. I00мм в траншеях	м	3,0	3-0I			9			
2	I6-3I 5-2	То же, по стенам здания	м	27,0	4-59			I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-34 6-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.I00мм	м	20,0	3-I0	-	-	62	-	-	-
4	I6-I88 I7-I	Воронки водосточные чугунные	шт	2	2-28	-	-	5	-	-	-
5	29-8 распен-ка Мос-горис-полкома	Стоимость воронок водосточных I8,64-2,28	шт	2	I6-36	-	-	33	-	-	-
6	I-960 80-2	Разработка грунта II группы в траншеях	м3	2,0	0-75	-	-	2	-	-	-
7	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта	м3	2,0	0-46	-	-	I	-	-	-
8	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска трубопроводов диам.более 50мм	I00м2	0,I4	38-60	-	-	5	-	-	-
		Итого:						24I			
		В том числе:									
		а) Сантехнические работы						233			
		Накладные расходы - I3,3%						3I			
		б) Строительные работы						8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%						I			
		Итого:						273			
		Плановые накопления - 8%						22			
		Всего по смете:						295			

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил инженер Волоскова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на электроосвещение при Т=-20°С,Т=-30°С

Основание: Альбом УШ 30.С0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I3,32 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу	66,6	руб.
Iм2 общей площади здания	4,85	руб.
Iм3 объема здания	I,4I	руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе: основн. з/пл.	эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основн. з/пл.	эксплуат. машин	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
		I.Монтажные работы										
I	8-6I2-I0	Щиток осветительный с количеством автоматов до I2	шт	3	3-I0	2-02	0-095	0,0335	9	6	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	8-6I2-9	Щиток осветительный с количеством автоматов до 6	шт	2	2-62	I-62	0-06 0-02I3	5	3	-	-
3	8-6I0-2	Устройство понижения напряжения	"	8	I-79	0-943	0-032 0-0I62	I4	8	-	-
4	8-59I-2	Выключатель однополюсный для скрытой установки	"	I40	0-I96	0-II3	0-0005 0-0002	27	I6	-	-
5	8-59I-I	То же,для открытой установки	"	50	0-238	0-I58	0-0004 0-0002	I2	8	-	-
6	8-53I-3	Выключатель в герметическом исполнении	"	40	0-498	0-384	0-0II 0-0006	20	I5	-	-
7	8-523-3	Ящик с 2-х полюсным пакетным выключателем и предохранителем на I5а	"	I	2-9I	I-27	0-08 0-0I	3	I	-	-
8	8-523-4	То же,на 60а	"	I	3-46	I-5I	0-09 0-02	3	2	-	-
9	8-523-3	То же,с 3-х полюсным пакетным выключателем на I5а	"	I	2-3I	I-27	0-08 0-0I	2	I	-	-
I0	8-523-4	То же,на 60а	"	2	3-46	I-5I	0-09 0-02	7	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	8-53I-6	Розетка штепсельная для открытой установки	шт	44	0-25I	0-I7I	0-0004 0-000I	II	8	-	
I2	8-59I-7	То же, для открытой установки, герметическая	"	2	0-208	0-I25	0-0009 0-000I	-	-	-	
I3	8-59I-8	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом	"	I0	0-30	0-I95	0-0II3 0-00II	3	2	-	
I4	8-593-I	Подвеска светильников потолочных	"	85	0-93	0-3I9	0-5I8 0-I62	79	27	44 I4	
I5	8-594-I	То же, на кронштейнах	"	6	2-78	0-576	0-584 0-I82	I7	3	4 I	
I6	8-598-I	То же, на подвесах	"	2I	I-86	0-368	0-884 0-I79	39	8	I9 4	
I7	8-604-I	То же, настенного	"	I4	0-924	0-342	0-245 0-077	I2	5	3 I	
I8	8-604-I	Светильники настенные одноламповые	"	82	0-924	0-342	0-245 0-077	76	28	20 6	
I9	8-599-I	Подвеска светильников с люминесцентным освещением на две лампы потолочных	"	58	I-27	0-539	0-349 0-III	74	3I	20 6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	8-599-2	То же, на четыре лампы	шт	II3	I-73	0-86	0-29 0-094	I95	97	33 II	
2I	8-599-4	Подвеска светильников с люминесцентным освещением на две лампы	"	25	I-67	0-683	0-505 0-I6	42	I7	I3 4	
22	8-599-I	Установка светильников для местного освещения	"	I	I-27	0-539	0-349 0-III	I	I	-	
23	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0мм2 с креплением скобами	I00м	I5,5	60-80	23-40	22-80 8-40	942	363	353 I30	
24	8-400-2	То же, сеч. до I6мм2	"	0,70	68	25	28-20 8-88	48	I8	I9 6	
25	8-604-40	Указатель световой "Выход"	шт	II	0-834	0-4I	0-3II 0-I0	9	5	3 I	
26	8-52I-I0	Ящик силовой с 3-х полюсным блоком "рубильник-предохранитель" на ток до I00а	шт	I	4-I8	I-55	0-I0 0-02	4	2	-	
27	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг с креплением скобами	I00м	0,20	48	I8-20	I2-70 4-04	I0	4	3 I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	8-402-2	Провод АШВС при скрытой проводке	I00м	43,5	I2-70	7-55	3-7I I-I8	552	328	I6I 5I	
29	8-6I3-I	Счетчик активной энергии однофазный	шт	I	0-276	0-I7	0-009 0-004	-	-	-	
30	8-I53-22	Разделка силового кабеля сеч.35мм2	шт	8	I-6I	0-47	-	I3	4	-	
3I	8-6I3-2	Счетчик активной энергии трехфазный	"	I	0-0662	0-49	0-0II 0-004	I	-	-	
32	8-596-I	Установка светильника в ниши канавы	"	24	2-94	0-39	I-22 0-384	72	9	29 9	
33	8-4I7-5	Прокладка трубы винипластовой диам.до 25мм в полу	I00м	0,25	I5-90	7-65	0-22 0-08	4	2	-	
34	8-409-I	Затягивание I-го провода сеч.до 2,5мм2 в проложенные трубы	"	0,25	4-88	2-36	2-33 0-7I	I	I	I -	
35	8-409-II	То же,каждого последующего	"	I,35	I-2I	I-I4	-	2	2	-	
36	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,055	377	33-3	4-70 I-4I	2I	2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:						2330	I030	725	
										245	
		Накладные расходы на заработную плату - 87%						896			
		Итого:						3226			
		Плановые накопления - 8%						258			
		Итого:						3484	I030	725	
										245	
		П.Материалы, не учтенные ценником									
I	I5-I7 п.2-232	Щиток осветительный марки УОЩВ-6	шт	2	33			66			
2	-"- п.2-233	То же, УОЩВ-I2	"	3	49			I47			
3	-"- п.2-346	Устройство понижения напряжения УШН39343Л	"	8	I2-70			I02			
4	I5-I7 п.2-336	Ящик силовой марки ЯБПВУ-Iм	"	I	I2-70			I3			
5	I5-07 п.5-I32	Светильник настенный ПСХ-60 МУЗ	"	I8	I-25			23			
6	I5-07 п.I-057	Светильник потолочный марки НШПО3-I00-00I-IУЗ	"	74	9-40			696			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Сборник смет цен ч.У п.I39 стр.I82	То же,марки НПО 20хI00/Р20-0I	шт	27	I-57			42			
8	I5-I7 п.2-3I8	Ящик распределительный марки ЯВП 2-I5	шт	I	9-30			9			
9	-"- п.2-320	То же,ЯВП2-60	"	I	I3-90			I4			
I0	I5-04 п.I7-077	Выключатель однополюсный 0-I-УР44-I7-6/220	"	40	0-I4			6			
II	-"-	То же,марки 0-I-02-6/220	"	50	0-I4			7			
I2	-"-	То же,марки С-I-02-6/220	"	I40	0-I4			20			
I3	I5-I7 п.2-3I9	Ящик распределительный,марки ЯВП3-I5	шт	I	I0-00			I0			
I4	-"- п.2-32I	То же,ЯВП3-60	"	2	I5-50			3I			
I5	I5-07 п.3-008	Светильник настенный марки НБЛ02-60/П-03-74	"	4	2-80			II			
I6	Номенкл. стоим.	Светильник для местного освещения ЛНП0I-2х30/2П 0-0IУХЛ4	"	I	26-00			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	64-0I-I5 п.I-74	Светильник подвесной с тремя лампами накаливания НСБ44-3х60/ЕД-07	шт	I	I4-55			I5			
I8	I5-07 п.4-005	Светильник подвесной для наружного освещения СШ-200м	шт	26	6-00			I56			
I9	Сборн. смет цен.ч.У п.I68 стр.I85	Светильник потолочный УСП35-2х40	шт	58	I4-I0			8I8			
20	-"- п.I7I	То же, УСП35-4х40	"	II3	27-60			3II9			
2I	I5-07 п.I-I54	Светильник подвесной пыле-защищенный марки ПВЛП-2х40	"	25	33-30			833			
22	I5-07 п.3-073	Светильник настенный ЛПО03-40/Р-0I УХЛ4	"	82	I6-60			I36I			
23	Пр-нт №092	Счетчик активной энергии СО-И446	"	I	I6-I5			I6			
24	I7-0I п.08-037	То же, марки СА4-И672М	"	I	I0-50			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	Сборн. сметн. цен ч.У п.97 стр.I80	Переносной аккумуляторный светильник ВЗГ-I4	шт	I	2I-20			2I			
26	-"- п.258 стр.I9I	Лампы накаливания Б230-240-25	"	I5	0-099			I			
27	-"- п.260 стр.I9I	То же,Б230-240-40	"	6	0-099			I			
28	-"- п.267 стр.I92	То же,Б230-240-60	"	40	0-I02			4			
29	-"- п.278	То же,Б230-240-I00	"	50	0-II0			6			
30	-"- п.288	То же,Б230-240-I00	"	30	0-I86			6			
3I	Сборн. сметн. цен.ч.У п.23I стр.I89	Лампа люминесцентная ЛБ-40	"	720	0-72			5I8			
32	-"- п.230	То же,ЛБ-30	"	2	0-538			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	п.25I стр.I9I	Стартер для люминесцентных ламп 80С-220	шт	720	0-I42			I02			
34	-"- п.308 стр.I93	Лампы накаливания М036-40	шт	35	0-083			3			
35	-"- п.3I0	То же,М036-I00	"	I8	0-094			2			
36	Сборник смет цен ч.У п.I096 к-I,02	Кабель силовой АВВГ-660в сеч.3х25+Iхl6мм2	км	0,02	823-20			I6			
37	-"- п.I075	То же,2х2,5мм2	"	0,900	I66			I49			
38	-"- п.I09I	То же,сеч.3х2,5мм2	"	0,25	I9I			48			
39	-"- п.I076	То же,сеч.2х4мм2	"	0,I6	I90			30			
40	-"- п.I092 к=I,2 стр.60	Кабель силовой АВВГ сеч.3х4+Iх2,5мм2	"	0,04	272-40			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	-"- п.I09I к=I,2	То же,сеч.3х2,5+Iх2,5мм2	км	0,I	229-20			23			
42	-"- п.I092	То же,сеч.3х4мм2	км	0,I	227-00			23			
43	-"- п.I087 к=I,2	То же,сеч.3хI6+IхI0мм2	"	0,07	532-40			37			
44	п.202 стр.I5I	Провод с алюминиевыми жилами марки АШВС сеч. 2х2,5мм2	"	3,8	39-20			I49			
45	-"- разд.4 п.I64	Розетка марки РШ-Ц-2-0-05--6/220	"	44	0-24			II			
46	-"- п.I59	То же,марки РШ-П-2-0-УР43	"	2	0-32			I			
47	"-" п.I64	То же,марки РШ-Ц-20-0-0I-I-I0/220	"	I0	0-24			2			
48	Сборн. сметн. цен.ч.У р.4 п.I63	Вилка штепсельная марки ВШ-Ц-20-0I-I0/220	"	I0	0-24			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	-"- п.I54	Вилка штепсельная марки ВШ-П-2-0I-I0/42	шт	2	0-II			-			
50	-"- п.205	Провод марки АШВС-660в сеч.3х2,5мм2	км	0,55	56-80			3I			
5I	-"- п.228	Провод АПВ сеч.Iх2,5мм2	"	0,I60	28-40			5			
52	-"- п.226 стр.I89	Указатель световой"Выход" СУВ-Iм	шт	II	2-7I			30			
53	05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая диам. 25х2	м	25	0-3I			8			
		Итого:						8793			
		Транспортные расходы по п.п. I-4,8,9,I3,I4,53- 7,6%						32			
		по п.п.6,I8,2I,23,24- 8,2%						I40			
		по п.п.I5,I7,22 - 9,9%						I37			
		по п.п. 5 - 8,4%						2			
		по п.п.I0-I2 - 8%						3			
		Итого:						9I07			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

Плановые накопления – 8%	729
Итого:	9836
Всего по смете:	I3320

Главный инженер проекта		Коростелев
Начальник отдела		Королев
Составил ст.инженер		Титова
Проверил рук.группы		Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2а

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на электроосвещение при Т=–40°С

Основание: Альбом УШ.30.С0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	– I3,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	66,95 руб.
Iм2 общей площади здания	4,88 руб.
Iм3 объема здания	I,42 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормат. условн. чистая продукция
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						Основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		Основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на электроосвещение при расчетной температуре –40°С к смете № I2 добавить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I5-07 п.I-057 8-598-I	Светильник НПП03-I00-00IУ3	шт	2	9-40 I-86	0-368	0-884 0-279	I9 4	I	2 I	
2	I5-07 п.I-I54 8-599-4	Светильники ПВЛП-2х40-0IУ4	шт	2	33-30 I-67	0-683	0-505 0-I6	67 3	I	I -	
		Итого:						93	2	3 I	
		Накладные расходы на основную зарплату - 87%						2			
		Транспортные расходы - 8,2%						7			
		Итого:						I02			
		Плановые накопления - 8%						8			
		Итого:						II0			
		Исключить:									
I	8-533-I ц.Iч.у п.I68 стр.I75	Светильник УСП35-2х40	шт	2	I-27 I4-I0	0-539	0-349 0-III	3 28	I	I -	
		Итого:						3I	I	I 2	
		Накладные расходы на основную зарплату - 87%						I			

(IIIх)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Транспортные расходы - 8,2%						2			
		Итого:						34			
		Плановые накопления - 8%						3			
		Итого:						37			
		Итого с добавлением и исключением I3320 + II0 - 37						I3393			

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил инженер Суконникова

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Альбом УШ ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,62 тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудования - 0,53 тыс.руб.
б)монтажных работ - 2,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу(I списочный автобус) I3,I руб.
Iм2 общей площади здания 0,95 "
Iм3 объема здания 0,28 "

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы в руб.				Общая стоимость в руб.			
							обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
					един. изм.	общая								
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
	I5-04	Магнитный пускатель марки												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.04-230 8-53I-4	ПМЕ-I24	шт	6			9-00	3-40	I-49	0-08 0-0I	54	20	9	- -
2	I5-I7 п.I-I28 8-572-I	Шкаф силовой распределительный марки ШРII-73504-22УЗ	шт	I			53-00	I0-70	2-44	I-I6 0-44	53	II	2	I -
3	-"- 8-572-7	То же, ШРII-7370I--22УЗ	"	I			53-00	I0-70	2-44	I-I6 0-44	53	II	2	I -
4	Доп.№3 I5-04 п.02-426 8-574-2	Подготовка к включению рубильников на ток до 630А	шт полюс	2 6			II-40	I-42	0-53	-	23	9	3	-
5	I5-04 стр.72 8-574-6	То же, предохранителей на ток до 250А	шт	39			I-08	0-66	0-34	-	42	26	I3	-
6	8-522-5	Штепсельное соединение 3-х полюсное с заземляющим контактом	к-т	3				2-32	I-02	-		7	3	
7	8-522-I3	То же, 2-х полюсное в герметическом исполнении	"	6				3-90	I-73	0-09		23	I0	I
8	I5-04 п.04-224 8-53I-4	Магнитный пускатель марки ПМЕ-I22	шт	5			5-70	3-40	I-49	0-08 0-0I	29	I7	7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	-"- п.04-22I 8-53I-4	То же, марки ПМЕ-I2I	шт	2			3-60	3-40	I-49	0-08 0-0I	7	7	3	- -
I0	I5-04 п.04-I98 8-53I-4	Магнитный пускатель марки ПМЕ-082	"	6			5-60	3-40	I-49	0-08 0-0I	34	20	9	- -
II	-"- п.04-206 8-53I-4	То же, марки ПМЕ-084	"	I			8-80	3-40	I-49	0-08 0-0I	9	3	I	- -
I2	-"- п.04-247 8-53I-4	То же, марки ПМЕ-236	"	I			II-80	3-40	I-49	0-08 0-0I	I2	3	I	- -
I3	I5-I7 п.I-030 8-532-7	Вводное распределительное устройство шкафного типа ВРУ4-2I-I0	к-т	I			98	5-24	I-98	0-87 0-32	98	5	2	I -
I4	8-574-53	Подготовка к включению трансформаторов тока	шт	3				0-5I	0-I3			2	-	-
I5	8-574-55	То же, счетчика	"	I				I-I9	0-73			I	I	
I6	8-574-I	То же, рубильника на 250а	полюс	3				0-5 3	0-20			2	I	
I7	8-574-6	То же, предохранителей на ток до 250А	шт	I8				0-66	0-34			I2	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I5-04 п.I8-I22 п.I8-0I I5-04 п.5-044 8-529-5	Пост управления кнопочный двухштифтовый ПКУ-I5-I9 I5I-40У3	шт аппарат	5 I0			I0-20	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	5I	20	II	I
I9	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-2У3	шт	3			I-95	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	6	6	3	-
20	-"- п.I8-094 8-523-5	То же, марки ПКЕ-2I2--3У3	шт	3			2-80	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	8	6	3	
2I	II-582-2	Коробка соединительная клеммная КСК-I6	"	3				I-04	0-77	0-04 / 0-0I		3	2	
22	II-582-3	То же, КСК-32	"	3				I-47	I-I7	0-04 / 0-0I		4	3	
23	8-403-I	Рукава металлические диам. до 20мм по стальным конструкциям	I00м	0,20				32	9-26	7-54 / 2-28		6	2	2 / -
24	8-400-I	Прокладка кабеля сеч. до I0мм2 с креплением скобами	I00м	5,70				60-80	23-40	22-80 / 8-40		347	I33	I30 / 48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	8-400-2	Прокладка кабеля сеч. до I6мм2 с креплением скобами	I00м	0,7				68,00	25-00	28-20 8-88		48	I8	20 6
26	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг с креплением скобами	I00м	2,0				48	I8-20	I2-70 4-04		96	36	25 8
27	8-523-3	Ящик силовой с 2-х полюсным пакетным выключателем и предохранителями на ток до 25А	шт	2				2-9I	I-27	0-08 0-0I		6	3	- -
28	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб Ø 25мм в полу	I00м	0,9				I5-90	7-65	0-22 0-08		I4	7	- -
29	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы провод первый одножильный сеч.2,5мм2	I00м	0,8				4-88	2-36	2-33 0-7I		4	2	2 I
30	8-408-2	То же,сеч.6мм2	"	0,2				6-02	2-90	2-85 0-87		I	I	I -
3I	8-409-II	То же,провод каждый последующий сеч.	"	2,I				I-2I	I-I4			3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	8-409-I2	То же,сеч.6мм	I00м	0,4				I-38	I-26			I	I	
33	8-I56-8	Разделка контрольного кабеля с пластмассовой изоляцией сеч.2,5мм2 с кол.жил до 7	шт	I0				0-68	0-20			7	2	
34	8-I56-9	То же,до I4	"	6				0-85	0-36			5	2	
35	8-48I-9	Присоединение электродвигателей к электросети	"	24				I-38	0-94	0-04		33	23	I
36	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,I35				377	33-30	4-70 / I-4I		5I	4	I
37	8-408-3	Ввод гибкий диаметром до 25мм	ввод	20				0-83	0-32			I7	6	
		Итого:									479	857	337	I86 / 63
		Запасные части -2%									I0			
		Итого:									489	857	337	I86 / 63
		Тара и упаковка - 2%									I0			
		Итого:									499	857	337	I86 / 63
		Транспортные расходы- 4%									20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									5I9	857	337	I86 63
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									6			
		Итого:									525	857	337	I86 63
		Комплектация - 0,7%									4			
		Итого:									529	857	337	I86 63
		Накладные расходы на основную з/плату - 80% по п.п. I-5,8-I3,I8,I9-20										I3I		
		То же, по п.п.6,7,I4,I5, I6,I7,2I-37 - 87%										603		
		Итого:									529	I59I	337	I86 63
		Плановые накопления - 8%										I27		
		Итого:									529	I7I8	337	I86 63
		Материалы, не учтенные ценником												
I	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт	3			3-45					I0		

( )

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- п.I-39I	То же,КСК-32	шт	2				5-20				I6		
3	Сборник сметных цен.ч.5 п.I083 к=I,2	Кабель силовой АВВГ--660в сеч.4х2,5мм2	км	0,4				2I8-40				87		
4	-"- п.I56 п.I5I стр.202	Штепсельное соединение А-700 с вилкой А-70I	шт	3				0-84				3		
5	I5-I7 п.2-378	Ящик силовой марки ЯВП2-АI5	"	2				9-30				I9		
6	Сборник сметных цен ч.5 п.I082	Кабель силовой АВВГ--660в сеч.3х2,5мм2	км	0,I2				I82				22		
7	-"- п.I075	То же,сеч.2х2,5мм2	км	0,05				I66				8		
8	-"- п.I087 к=I,2	То же,сеч.3хI6+IхI0мм2	"	0,07				532-40				37		
9	-"- п.I088	То же,сеч.3х25+IхI6мм2	"	0,02				752-40				I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	-"- п.228I	Кабель контрольный марки АКВБГ сеч. 5х2,5мм2	км	0,I2				2II				25		
II	-"- п.2282	То же,сеч.7х2,5мм2	"	0,06				277				I7		
I2	-"- п.228	Провод с алюминиевыми жилами АПВ-660в сеч. Iх2 мм2	км	0,25				28-40				7		
I3	0I-I3 тб.№46	Труба стальная электросварная Ø 25хI,6	м	6				0-6I				4		
I4	-"- тб.44	То же,Ø 30хI,8	"	I				0-67				I		
I5	Сб.смет. цен ч.У р.2 п.228	Провод алюминиевый АПВ сеч.Iх2,5мм2	км	0,0I				28-40				-		
I6	-"- п.230	То же,сеч.Iх6мм2	"	0,06				45-60				3		
I7	-"- п.253	То же,с медными жилами ПВ-2 сеч.IхIмм2	"	0,03				58-50				2		
I8	05-03 п.8-6I22	Труба винипластовая Ø 20	м	70				0-200				I4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая диам.25мм	м	20				0-3I0			6			
20	24-05 п.I-0II	Ввод гибкий КI08I	шт	20				I-50			30			
2I	п.Iч.У п.238 п.240	Штепсельное соединение У2I0/У255	"	6				0-68			4			
22	24-I6-49 стр.II п.I-048	Металлорукав марки РЗ-Ц-Х	м	20				0-I6			3			
		Итого:									333			
		Транспортные расходы по п.п.I,2,20,22-7,3%									5			
		по п.п.5,I8-I9- 7,6%										3		
		Итого:									34I			
		Плановые накопления - 8%									27			
		Итого:									368			
		Всего по смете								529	2086	337	I86	63

Главный инженер проекта Коростелев
Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Титова
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

На приобретение и монтаж автоматического управления

Основание: Альбом УШ.АП.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 3,20 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование - 2,27 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (Iсписочный состав) I6,0 руб.
Iм2 общей площади здания I,I7 "
Iм3 объема здания 0,34 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы в руб.				Общая стоимость в руб.			
					един. изм.	общая	обор.	Всего	Монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Обор.	Всего	Монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое марки ТУДЭ-I	шт	3	-	-	20-60	0-36	0-35	-	62	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- п.II-4-3	То же, марки ТУДЭ-4	шт	3			20-60	0-36	0-35		62	I	I	-
3	I7-06-48 стр.66, II5 II-I-I	Термометр технический ртутный угловой с защитной оправой	"	6			2-90	0-2I	0-2I		I7	I	I	
4	-"- стр.66 II-I-I	То же, без оправы	"	6			0-90	0-2I	0-2I		5	I	I	
5	I7-06-48 стр.58, I84 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой с оправой	"	3			2-35	0-2I	0-2I		7	I	I	
6	-"- стр.58 II-I-I	То же, без оправы	"	3			0-85	0-2I	0-2I		3	I	I	
7	I5-04 п.I8-6II I5-07 п.5-044 8-529-I3	Пост управления кнопочный ПКУ I5-I9-I3I--40У3	к-т	2			I0-20	I-35	0-79	0-03	20	5	3	
			аппарат	4						0-0I				
8	I7-04 п.5-0554 II-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3	шт	I			54-00	2-66	2-6I	-	54	3	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I7-06-48 стр.68 II-I-I	Термометр бытовой толуоловый ТБ2М №0I	шт	6			0-29	0-2I	0-2I	-	2	I	I	-
I0	I7-04 п.2-047I 96-I	Тягонапоромер жидкостный ТНЖ-II	"	I			9-70	0-67	0-64	-	I0	I	I	-
II	I7-04 п.I-0030 II-I6-2	Термометр электроконтактный ТПГ-СК	"	I			37-00	I-66	I-63	-	37	2	2	-
I2	I7-04 п.2-0082 II-93—I	Манометр показывающий марки МТП-I60-I0	"	3			6-80	0-80	0-77	-	20	2	2	-
I3	I7-06-48 п.I-4I8	Аспирационный психрометр МВ-4М	"	I			2-37				2			
I4	8-84-I	Звонок ЭВП-220	"	I				0-38	0-33	0-0I				
		Тепловой пункт												
I5	I7-06-48 стр.58, I84 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой с защитной оправой	"	I2			2-35	0-2I	0-2I		28	3	3	-
I6	-"- стр.58 II-I-I	То же,без оправы	"	I2			0-85	0-2I	0-2I		I0	3	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I7-04 п.2-0504 II-24544	Дифманометр-расходомер марки ДСС-7I2Н	шт	I			220-00	5-05	3-20	0-22 0-03	220	5	3	
I8	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий МТП-I60	"	I6			6-80	0-80	0-77		I09	I3	I2	
I9	-"- 2-0206 II-93-4	То же, МТС-7II	"	2			57-00	I-65	I-62		II4	3	3	
20	I7-06-48 стр.66, I85 II-I-I	Термометр технический ртутный угловой с оправой	"	3			2-90	0-2I	0-2I		9	I	I	
2I	-"- стр.66 II-I-I	То же, без оправы	"	3			0-90	0-2I	0-2I		9	I	I	
22	I7-04 п.2-0828 II-I40-3	Диафрагма камерная ДК 6-I25	"	I			59-00	4-36	0-98	0-07	59	4	I	
23	I5-I7 п.I-I0I 8-573-6	Пульт управления размерами 600х400х350мм	"	I			I5-20	I-08	0-66	0-I6	I5	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I7-04 п.2-0829 II-I40-3	Диафрагма камерная ДК 6-I50	шт	I			67-00	4-36	0-98	0-07	67	4	I	-
25	I7-04 п.I-04I4 II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-507I	"	3			3-60	0-90	0-64	0-04 0-0I	II	3	3	-
26	I5-I7 п.I-I03 8-573-8	Пульт управления размерами I000x600x350	"	3			I8-70	I-49	0-9I	0-32	56	4	3	I
27	I5-I7 п.I-070 II-680-I	Щит шкафной с задней дверью ЩШ-3Д-I размерами 2200x600x600мм	к-т	I			84	3-I0	2-75	0-29 0-II	84	3	3	-
		II0x0,6												
		Аппаратура, устанавливаемая на щитах												
28	I7-04 п.5-59I I5-I7 п.I-4I9 II-466-6	Регулятор температуры электрический РТ-3	шт	3			44-40	I-43	I-40		I33	4	4	
		42,7+I,70												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Автоматический выключатель А63-МУЗ I,45+I,05	шт	I0			2-50	0-23	0-II	25	2	I		
30	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Универсальный переключатель марки УП53II 2,20+I,25	шт цепь	I0 20			3-45	0-43	0-I8	35	9	4		
3I	I5-04 п.I2-05I I5-I7 п.I-429 2-574-55	Реле электромагнитное универсальное РПУ-2 6,60+3,75	шт	27			I0-35	I-I9	0-73	279	32	20		
32	I5-04 п.I2-004 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени ВС-I0-33 I8,40+3,75	"	3			22-I5	I-I9	0-73	66	4	2		
33	Доп.№I I7-I4 п.08-I0I0 I5-I7 п.I-484 8-574-58	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0IУ 35+1,50	"	3			36-50	I-I4	0-66	II0	3	2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ 0IIУ3 I,25+8,80	шт	28			2-05	0-45	0-29		57	I3	8	-
35	I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Пакетный выключатель марки ПВI-I0БУ3	"	3			3-30	0-28	0-I6		I0	I	-	
36	I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Пакетный выключатель марки ПВ2-I0Б-У3	"	6			3-30	0-28	0-I6		20	3	I	
37	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура для сигнальной лампы АС-220 0,75+0,38	"	9			I-I3	0-55	0-33		I0	5	3	
38	I7-04 п.I-00I5 I5-I7 п.I-479 II-6-2	Термометр манометрический ТТС-7II 70+I,70	"	2			7I-70	I-66	I-63		I43	3	3	
39	I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель трубчатый ПТ-I0	"	6			0-65	0-66	0-34		4	4	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый Ду-I5	шт	24				0-8I	0-75			I9	I8	
4I	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый Ду-I5	"	4				0-75	0-73			3	3	
42	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг с креплением скобами	I00м	I,58				48	I8-20	I2-70 4-04		76	I9	20 6
43	8-I48-9	То же, при весе Iм до Iкг по лоткам	"	I,I4				20-60	8-62	0-48 0-I9		23	I0	I -
44	I2-523-2	Прокладка импульсного трубопровода из стальных бесшовных труб диам.I5мм	м	24				0-24	0-2I	0-02		6	5	-
45	8-408-I	Прокладка металлорукава диам.до 78мм по конструкциям	I00м	0,05				32-00	9-26	7-54 2-28		2	I	- -
46	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные рукава сеч.до 2,5мм2	"	0,02				4-88	2-36	2-33 0-7I		-	-	-
47	8-409-II	То же, каждого последующего	"	0,04				I-2I	I-I4			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	I2-700-2	Соединение фланцевое для установки измерительных диафрагм диам.80мм	Iсоед.	2				I-0I	0-7I	0-I8 0-02		2	I	
49	II-6I9-I	Монтаж капилляров	м	22,5				0-558	0-I32			I3	3	
50	8-I53-I3	Разделка контрольного кабеля сеч.2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	34				0-49	0-22			I7	7	
5I	8-I53-I4	То же,до I4	шт	I6				0-8I	0-40			I3	6	
52	II-592-I	Коробка соединительная на 8 зажимов	"	5				0-97	0-7I	0-04 0-0I		5	4	
53	II-582-2	То же,на I6	"	I				I-04	0-77	0-04 0-0I		I	I	
54	8-397-I	Лотки перфорированные	т	0,02				I08	34-30	36 9-84		2	I	I -
55	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,I84				377	33-30	4-70 I-4I		69	6	I -
56	II-7II-I	Сборка,установка и подключение в щит кабельных вводов с кол.жил до I0	шт	25				0-54	0-53			I4	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	I2-7I7-I	Отборные устройства без расширителя	шт	I8				0-76	0-66	0-08 / 0-0I			I2	I / -
58	Цена штаба I0	Переносной прибор ВПХР--54 36 х I,09	"	I		39-24					39			
59	-"-	Прибор-индикатор ДП-64А 30 х I,09	"	I		32-70					33			
60	I7-06-48 п.I-420	Переносной газоанализатор РМУ-2 I2,2х0,757	"	I			9-24				9			
		Итого:									2059	430	2I6	25/6
		Запасные части - 2%									4I			
		Итого:									2I00	430	2I6	25/6
		Тара и упаковка - 2%									42			
		Итого:									2I42	430	2I6	25/6
		Транспортные расходы- 4%									86			
		Итого:									2228	430	2I6	25/6
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:									2255	430	216	25/6
		Комплектация - 0,7%									16			
		Итого:									2271	430	216	25/6
		Накладные расходы на основную зарплату -80% по п.п. 1-13,15-37										81		
		То же - 87% по п.п.14, 38-55										78		
		Итого:										589		
		Плановые накопления - 8%										47		
		Итого:									2271	636	216	25/6
		Материалы, не учтенные ценником												
I5-I5 п.3I-0I8		Лампа сигнальная РНЦ-220-I0	шт	9				0-I4				I		
Сборник сметных цен ч.II п.I09		Вентиль запорный муфтовый I5кч3бр	"	4				I-I4				5		
24-07 п.I9-02		Кран натяжной муфтовый I4МI	"	24				I-20				29		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	СЦ ч.I п.353	Труба стальная бесшовная Ду-I5х2,0	м	24				0-60				I4		
5	0I-I3 тб.I,I	Труба стальная водогазопроводная диам.I5х2,5	м	20				0-23				5		
6	Сборник сметных цен ч.5 п.2I68	Кабель контрольный АКРНГ сеч.4х2,5мм2	км	0,090				253				23		
7	-"- п.2I70	То же,сеч.7х2,5мм2	"	0,09				360				32		
8	-"- п.2I7I	То же,сеч.I0х2,5мм2	"	0,045				499				22		
9	-"- п.2I72	То же,сеч.I4х2,5мм2	"	0,030				607				I8		
I0	Каталог КМА стр.73	Отборное устройство давления	шт	I8				2-00				36		
II	Доп.№7 24-I8-23 п.06-030	Узел обвязки дифманометров	"	I				I0-50				II		
I2	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8	"	5				2-20				II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	-"- п.I-390	То же,КСК-I6	шт	I				3-45				3		
I4	Сборник сметных цен ч.5 п.20 стр.I97	Пакетный выключатель марки ПВI-I0БУЗ	"	3				0-8I				2		
I5	-"- п.28 стр.I97	То же,марки ПВ2-I0Б-УЗ	"	6				I-85				II		
I6	I5-04 п.03-063 п.03-064	Предохранитель трубчатый ПТ-I0	"	I0				0-26				2		
I7	Сборник сметных цен ч.У р.3 п.253	Лампа В220-25	I0шт	0,I				0-98				-		
I8	I6-02 п.05-0II4	Звонок ЭВП-220	шт	I				8-70				9		
I9	Сборник сметных цен ч.У р.I п.I649	Кабель КРВГ сеч. 4хI мм2	км	0,025				227-00				6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	-"- п.2280	Кабель АКВВГ сеч.4х2,5мм2	км	0,0I				I95-00				2		
2I	-"- п.2283	То же,сеч.I0х2,5мм2	"	0,07				367-00				26		
22	-"- п.I78	Провод ПВ сеч.IхIмм2	"	0,0I				23-60				-		
23	Пр-нт 24-I6-49 п.I-062	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш-I8	"	0,005				I63-90				I		
		Итого:										269		
		Транспортные расходы по п.I - 7,4%												
		по п.п.3,II - 9,8%										4		
		по п.п.I2,I3,23-7,3%										I		
		по п.п.I8,I6 - 8,2%										I		
		Итого:										275		
		Плановые накопления - 8%										22		
		Итого:										297		
		Итого по разделу									2271	933	2I6	25/6
		Всего по смете:										3204		

Главный инженер проекта Коростелев
Начальник отдела Королев
Составил инженер Суконникова
Проверил ст.инженер Титова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на связь и сигнализацию

Основание: Альбом УШ.СС.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I9,5I тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудования - I4,69 тыс.руб.
б)монтажных работ - 4,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу(I списочный автобус) - 97,55 руб.
Iм2 общей площади здания - 7,II "
Iм3 объема здания - 2,07 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто ед. изм.	Масса, тн нетто общая	Стоимость единицы, руб. обор.	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02 п.0I-0639 I0-79-2	Станция телефонная УАТСК-50/200м	шт	I	-	-	3465	2I7	I98	-	3465	2I7	I98	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-572-I	Щиток слаботочный совмещенный ЩСС4	шт	6	-	-	-	4-39	I-36	0-68 0-25	-	26	8	4 I
3	I6-02 п.2-0007 I0-II5-2	Установка оперативной связи Кристалл-30	к-т номер	2 60	-	-	I320	2-54	2-40		2640	I52	I44	
4	I7-03 п.I-047 I0-84I-I	Часы первичные ПУМЗ--26р	шт	2	-	-	57	2-94	2-79	0-06 0-02	II4	6	6	
5	I0-84I-2	Часы электрические вторичные для внутренней установки	"	I3	-	-	-	3-I6	2-85	0-03 0-0I	-	4I	37	-
6	I0-84I-2	То же, для наружной установки	"	I	-	-	-	3-I6	2-85	0-03 0-0I	-	3	3	-
7	62-03 п.23 I0-I27--2	Аппарат телефонный РА-68 АТС	"	23	-	-	II-I0	0-46	0-39	-	255	II	9	-
8	I6-04 п.I6-005 I0-I79-I	Приставка телефонная "Виза-32"	"	I6	-	-	232	I7-90	I7-90	-	37I2	322	306	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I6-02 п.05-0I27 I0-744-6	Устройство вызывное "Ревун-3"	шт	I	-	-	5-60	I-82	I-68	-	6	2	2	-
I0	I6-04 п.05-093 I0-I27-7	Приставка дублирования сигнала ЩДСВ	"	I	-	-	I8-40	27-60	0-60	-	I8	28	I	-
II	I6-02 п.02-0I45 I0-II6-3	Усилитель абонентский марки УА-2	"	I6	-	-	I5-00	I-2I	6-67	-	240	II5	I07	-
I2	62-0I п.2-24 I0-370-I	Магнитофон"Комета-МГ--209"	"	3	-	-	I96	5-78	5-0I	-	588	I7	I5	-
I3	I6-0I п.2-I98 I0-380-I	Диктофон "Дон"	"	2	-	-	270	5-78	5-0I	-	540	I2	I0	-
I4	29-02-20 8-I05-2	Устройство электровыпрямительное ЭБУ-60/25--4	"	I	-	-	I250	38-20	24-60	-	I250	38	25	-
I5	Пр-нт №84 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский"Тайга-304"	"	50	-	-	5-00	2-73	2-34	-	250	I36	II7	-
I6	I7-03 п.I-065 I0-7227 к=0,5	Штамп-часы 72ЧТ	"	I	-	-	53	4-I9	I-3	-	53	4	2	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I0-397-5	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0МС	шт	3	-	-	-	I-49	I-24	-	-	4	4	-
8	I6-0I п.2-229	Электромегафон "Балсас-2"	"	I	-	-	45-50	-	-	-	46	-	-	-
9	I0-972-6	Бокс кабельный емк. I00х2	"	4	-	-	-	I6-I0	6-0I	I-45	-	64	24	6
										0-47				2
I0	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2КЗ-7	"	I	-	-	I5-00	2-73	2-34	-	I5	3	2	-
II	I6-02 п.02-00I3 I0-382-3	Аппарат громкоговорящей связи ПГС-3	"	3	-	-	48-00	25-30	24-20	-	I44	76	73	-
I2	34-64I	Установка трубостойки габаритом 0,8м	"	I	-	-	-	I4	4-34	-	-	I4	4	-
I3	I0-38-6	Монтаж кабельроста	м	4	-	-	-	I-56	I-47	-	-	6	6	-
I4	8-59I-8	Установка радиорозеток	шт	55	-	-	-	0-30	0-I95	0-0II3	-	I7	II	I
										0-00II				-
I5	I0-5I-I	Кроссировка проводов	I0шт	I3	-	-	-	0-96	0-9I	-	-	I2	I2	-
I6	I0-7242 К=I,05	Коробка радиотрансляционная УК-2П	шт	86	-	-	-	0-807	0-26	-	-	69	22	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная емк.I0х2	шт	II	-	-	-	4-0I	I-62	0-55 0-I8	-	44	I8	6 2
28	8-406-6	Прокладка стальной трубы диам.50мм в полу	I00м	0,04	-	-	-	29-90	I6-20	5-65 I-47	-	I	I	-
29	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб Ø 25мм	"	I,72	-	-	-	I5-90	I-65	0-27 0-08	-	27	3	-
30	8-4I7-7	То же, Ø 50мм в полу	"	3,50	-	-	-	I5-60	9-46	0-75 0-29	-	54	33	3 I
3I	I0-960-I	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг в трубе	"	2,06	-	-	-	I37	74-20	32 9-66	-	282	I53	66 20
32	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод сеч.до 2,5 мм2	I00м	5,22	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	25	I2	I2 4
33	8-409-II	То же, каждого последующего	"	I5,23	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	I8	I7	-
34	I0-972-2I	Устройство вводов	шт	2	-	-	-	6-I5	2-75	0-74 0-24	-	I2	6	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	8-402-2	Провод при скрытой проводке	100м	8,80	-	-	-	12-70	7-55	3-71 / 1-18	-	112	66	33 / 10
36	10-54-4	Прокладка кабеля при весе 1м до 1кг с креплением скобами	"	1,25	-	-	-	30-70	15-10	4-90 / 1-56	-	38	19	6 / 2
37	8-400-1	Прокладка кабеля сеч. до 10мм2 с креплением скобами	"	1,07	-	-	-	60-80	23-40	22-80 / 8-40	-	65	25	24 / 9
38	10-866-5	Муфта разветвительная емк.100х2	шт	3	-	-	-	14-30	6-96	1-98 / 0-63	-	43	21	6 / 2
39	10-966-2	То же, емк.20х2	"	3	-	-	-	5-49	2-79	0-80 / 0-25	-	16	8	2 / 1
40	10-966-4	То же, емк.50х2	"	2	-	-	-	8-56	4-10	1-33 / 0-43	-	17	8	3 / 1
41	10-966-3	То же, емк.30х2	"	2	-	-	-	7-02	3-50	1-02 / 0-33	-	14	7	2 / 1
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	13330	2180	1558	175 / 56
		Запасные части - 2%									267			

(УШ)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I3597	2I80	I558	I75 56
		Тара и упаковка-2%		-	-	-	-	-	-	-	272	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I3869	2I80	I558	I75 56
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	555			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I4424	2I80	I558	I75 56
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I4597	2I80	I558	I75 56
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I4690	2I80	I558	I75 56
		Накладные расходы на основную з/плату -80% по п.п.I,3,4,5,8-I9,23		-	-	-	-	-	-	-	-	824	-	
		То же 87% по п.п.2,6,7, 20,22,26-42		-	-	-	-	-	-	-	-	44I	-	
		Накладные расходы по п.25 - I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I4690	3446	I558	I75 56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления-8%		-	-	-	-	-	-	-	-	276	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I4690	3722	I558	I57
		Материалы,не учтенные ценником												56
I	I5-I7 п.2-234	Щиток слаботочный ЦСС-I	шт	6	-	-	-	7-00	-	-	-	42	-	-
2	I7-03 п.I-054	Часы электрические вторичные ВЧСI-МI-ПВ24Р 800-3I2к	"	I	-	-	-	99-00	-	-	-	99	-	-
3	-"- п.I-056	То же,8ЧСI-М2ПВ24Р 400-324к	"	I3	-	-	-	I4-50	-	-	-	I89	-	-
4	Сборник сметных цен ч.5 п.2542	Кабель телефонный ТПП емк.I0х2х0,5	км	0,005	-	-	-	202	-	-	-	I	-	-
5	-"- п.2543	То же,емк.20х2х0,5	"	0,030	-	-	-	350	-	-	-	II	-	-
6	-"- п.257I	То же,емк,20х2х0,32	"	0,025	-	-	-	I78	-	-	-	4	-	-
7	-"- п.2544	То же,емк.30х2х0,5	"	0,0I5	-	-	-	455	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	-"- п.25I3	То же, емк.50х2х0,32	км	0,I26	-	-	-	333	-	-	-	42	-	-
9	-"- п.25I0	То же, емк.I0х2х0,32	"	0,045	-	-	-	I26	-	-	-	6	-	-
:0	-"- п.25I4	То же, емк.I00х2х0,32	"	0,0I5	-	-	-	606	-	-	-	9	-	-
:I	-"- п.25I2	То же, емк.30х2х0,32	"	0,030	-	-	-	236	-	-	-	7	-	-
:2	29-02-20 п.I-248	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0МС	шт	3	-	-	-	3-I0	-	-	-	9	-	-
[3	Сборник сметных цен ч.5 стр.I63	Провод телефонный распределительный ТРП емк.2х0,4	км	I,460	-	-	-	I0-60	-	-	-	I5	-	-
[4	-"- п.489	То же, емк.2х0,5	"	0,575	-	-	-	I3-00	-	-	-	7	-	-
I5	-"- п.2727 стр.I3I	Кабель для телефонной связи ПРШМ емк.2х0,8	"	0,290	-	-	-	35-20	-	-	-	I0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	I5-09 тб.333	Провод кроссовый ПКСВ-2	км	0,I95	-	-	-	9-50	-	-	-	2	-	-
I7	Сборник сметных цен ч.5 п.495 стр.I63	Провод радиотрансляционный ПТПЖ сеч. 2хI,2мм2	"	0,4I0	-	-	-	22-90	-	-	-	9	-	-
I8	-"- п.494	То же,сеч.2х0,6мм2	"	0,I80	-	-	-	I5-I0	-	-	-	3	-	-
I9	-"- п.49I	То же,ПШЖ сеч.I,8мм2	"	0,0I0	-	-	-	25-I0	-	-	-	-	-	-
20	I5-09 тб.7-028	Кабель экронированный марки РВШЭ-2	"	0,020	-	-	-	64	-	-	-	I	-	-
2I	-"-	То же,марки РВШЭ-5	"	0,020	-	-	-	I33	-	-	-	3	-	-
22	Сборник сметных цен ч.5 п.I023	Кабель силовой АВВГ сеч.Iх2,5мм2	"	0,037	-	-	-	66-40	-	-	-	2	-	-
23	-"- п.I075	То же,сеч.2х2,5мм2	"	0,004	-	-	-	I66-00	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	-"- п.I076	То же, сеч.2х4мм2	км	0,066	-	-	-	I90	-	-	-	I3	-	-
25	0I-I3 тб.I.I	Труба стальная водогазопроводная диаметром 50мм	м	0,4	-	-	-	0-78	-	-	-	3	-	-
26	Пр-нт 05-03 п.8-0I27	Труба винипластовая Ø 50	м	350	-	-	-	I-00	-	-	-	350	-	-
27	-"- п,8-0I24	То же, диам.25мм	"	I72	-	-	-	0-3I	-	-	-	53	-	-
28	Сборник сметных цен ч.5 п.I7 стр.I08	Коробка телефонная распределительная емк.I0х2	шт	II	-	-	-	I-03	-	-	-	II	-	-
29	-"- п.22	Радиорозетки	шт	55	-	-	-	0-I6	-	-	-	9	-	-
30	-"- п.I3	Коробки универсальные радиотрансляционные УК-2П	"	86	-	-	-	0-I4	-	-	-	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	Сборник сметных цен ч.5 стр.207	Бокс кабельный емк. I00х2	шт	4	–	–	–	6-67	–	–	–	27	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	–	957	–	–
		Транспортные расходы по п.п.I,26,27-7,6%		–	–	–	–	–	–	–	–	34	–	–
		по п.п.20-2I - I7,I%		–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	–
		по п.п.2-3 - 8,3%		–	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–
		по п.п.I2 - 7,7%		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		по п.п.I7 - II,6%		–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	–
		по п.25 - 3,4%		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	–	I0I7	–	–
		Плановые накопления - 8%		–	–	–	–	–	–	–	–	8I	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	–	I098	I558	I75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого:			-	-	-	-	-	-	-	I4690	4820	I558	I75 56
	Всего по смете:											I95I0	I558	

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил инженер Суконникова

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на приобретение и монтаж технологического оборудования буфета бытового корпуса

Сметная стоимость	4,5 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	4,3 тыс.руб.
б)монтажных работ	0,2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,I3 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу(I списочный автобус)	22,5 руб.
Iм2 общей площади здания	I,62 "
Iм3 объема здания	0,48 "

№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							един. изм.	общая	оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I	24-06 п.II-005 28-927-2	Плита электрическая ПЭСМ-4	шт	I	0,245	-	287	7-46	7-27	-	287	7	7	-		

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24-06 п.I5-0I2 28-930-3	Хлеборезательная машина МХР-200	шт	I	-	-	325	5-5I	5-02	-	325	6	5	-
24-06 п.I5-0I8	Электросушитель ЭR-4	"	3	-	-	22-30	-	-	-	45	-	-	-
-"- п.0I-006 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-I,I2	"	I	-	-	503	7-82	7-55	-	503	8	8	-
-"- п.0I-00I	Шкаф холодильный ШХ-0,40.I	"	I	-	-	265	7-82	7-55	-	265	8	8	-
Минторг РСФСР "Главснаб" План-заявка	Секция-вставка с гладким столом,ВСМ-420	"	I	-	-	53	-	-	-	53	-	-	-
24-I9-73 п.259	Стол производственный, СПСМ-I	"	2	-	-	2I-50	-	-	-	43	-	-	-
24-I9-73 п.253	Стол для хлеборезки СХ-I	"	I	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-
-"- п.252	Стол для сбора остатков пищи,СО-I	"	I	-	-	49-50	-	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	Минторг РСФСР "Главснаб" Планзаявка 28-у--5057 к-I,05	Ванна моечная, ВМСМ-I	шт	I	-	-	6I-50	7-66	3-98	-	62	8	4	-
I8	-"-	Ванна моечная, ВМСМ-2	"	2	-	-	I0I	7-66	3-98	-	202	I5	7	-
I9	-"-	Ванна моечная, ВМСМ-5	"	I	-	-	6I-50	7-66	3-98	-	62	8	4	-
20	24-07 п.2-0I	Раковина	"	2	-	-	5-20	-	-	-	I0	-	-	-
2I	24-I9--73	Шкаф для посуды с передаточным окном МПО	"	I	-	-	I92	-	-	-	I92	-	-	-
22	24-I9--73 п.66	Стеллаж производственный СЕ-3	"	I	-	-	89	-	-	-	89	-	-	-
23	I7-03 п.5-270	Весы циферблатные, РН-I0цI3у	"	I	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I7-03 п.5-297	Весы товарные, РП-I50ц13г	"	I	-	-	I90	-	-	-	I90	-	-	-
25	Минторг РСФСР "Главснаб" планзаявка	Кассета настенная для тарелок, КТ-IA	"	2	-	-	I0-50	-	-	-	2I	-	-	-
26	I9-06--0I п.I3I	Тележка грузовая ТГ-I25	"	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-
27	Минторг РСФСР "Главснаб" Планзаявка	Местный вентиляционный отсос МВО-420	"	2	-	-	22-20	-	-	-	44	-	-	-
28	-"-	Комплект мебели 4-х местный	"	9	-	-	38-50	-	-	-	347	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3973	93	72	-
		Тара, упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4052	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	I62	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	42I4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4265	-	-	-
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4293	-	-	-
		Накладные расходы на осн.з/плату 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I5I	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4293	I63	72	-
		Всего:		-	-	-	-	-	-	-	4456			

НЧП= 72x0,32+72xI,44=I27

Гл.инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник отдела В.В.Королев

Составил ведущий инженер Д.А.Баранников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на приобретение и монтаж технологического оборудования здравпункта

Основание: Альбом УШ.ТХ.СО
Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость — 4,I тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудование — 3,9 тыс.руб.
б)монтажных работ — 0,2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу — I,0 руб.
1м2 общей площади здания — 0,07 руб.
1м3 объема здания — 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборуд.	Монтажных работ			Оборуд.	Монтажных работ		
								Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.		всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.87	Стол палатный	шт	4			I7-50				70			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на приобретение и монтаж технологического оборудования здравпункта

Основание: Альбом УШ.ТХ.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 4,2 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование 4,0 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I списочный автобус) 20,9 руб.
Iм2 общей площади здания I,52 "
Iм3 объема здания 0,44 "

№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							един. изм.	общая	оборуд.	Монтажных работ			оборуд.	Монтажных работ
										Всего	в том числе			всего	в том числе	
											основн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II			I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.37	Стол палатный	шт	4	-	-	I7-50	-	-	-			70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Пр-нт 092 п.I 28-9II--4	Холодильник ЗИЛ	шт	3			352	7-82	7-55	0-09 0-06	I056	23	23	- -
I2	56-0I-0I п.II0	Диван медицинский	шт	I			79-50				80			
I3	56-0I-0I п.324	Книжный шкаф	шт	I			7I				7I			
I4	28-02-22 п.I4-067	Стол перевязочный складной СПР	шт	2			25				50			
I5	28-02-22 п.I7-02I 34-72-I	Облучатель ОБП-300	шт	2			75	4-69	4-35	0-07 0-03	I50	9	9	- -
I6	28-02-22 п.I4-039 34-4I-I	Светильник передвижной СП-20	шт	2			78	6-55	6-26	0-I6 0-0 6	I56	I3	I3	- -
I7	28-02-22 п.I4-027	Подставка для стерилизационных коробов	шт	2			I4				28			
I8	-"- п.I4-029	Подставка для тазов	"	2			9				I8			
I9	56-0I-0I п.90	Стол врача	"	I			57				57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	56-0I-0I п.II6	Кушетка смотровая	шт	4			39-50				I58			
2I	28-02-22 п.I4-068	Стул для стоматолога С-I	"	I			I0				I0			
22	28-02-22 п.I5-0I4 34-3-I	Кипятильник электрический дизенфекционный Э-34-220	"	I			I2-50	9-88	9-34	0-35 / 0-I4	I3	I0	9	- / -
23	28-02-22 п.04-692 34-83-I	Отсасыватель ножной портативный ОНПТ	"	2			I40	3-86	3-68	0-II / 0-04	280	8	7	- / -
24	5I-04-0I п.98	Зеркало навесное	"	6			I3-60				82			
25	Пр-нт I07 арт.I403	Вешалка с 2-мя крючками	"	5			I0				50			
26	24-06-0I доп.I0 п.I4	Стеллаж деревянный I000х400х2250	"	2			25				50			
27	56-0I-0I п.II3	Банкетка	"	2			2I				42			
28	29-09-0I п.570	Шкаф металлический №3	"	I			46				46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									3647	97	93	
		Тара и упаковка – 2%									73			
		Итого:									3720			
		Транспортные расходы – 4%									I49			
		Итого:									3869			
		Заготовительно-складские расходы – I,2%									46			
		Итого:									39I5			
		Комплектация – 0,7%									26			
		Итого:									394I			
		Накладные расходы на основную з/плату – 80%										74		
		Итого:										I7I		
		Плановые накопления – 8%										I4		
		Итого:										I85		
		Всего по смете:									4I86			

Главный инженер проекта — Коростелев

Начальник отдела — Королев

Составил вед.инженер — Баранников

Проверил рук.группы — Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

Основание: Альбом УШ.СО

Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость - I,9 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - I,8 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу руб.
Iм2 общей площади здания руб.
Iм3 объема здания руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы, руб. един. изм.	Стоимость единицы, руб. общая	Общая стоимость, руб. Обор.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Обор.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		Баульная														
I	29-07-02 п.98	Стеллаж для деталей и узлов II8I-II	шт	I			75-50		76							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

(типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на технологическое оборудование

Основание: Альбом УШ.СО

Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость - I,9 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - I,8 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I списочный автобус) 9,5 руб.
Iм2 общей площади здания 0,69 "
Iм3 объема здания 0,20 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто нетто един. изм.	общая	Стоимость единицы, руб. обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Монтажных работ Всего	в том числе основн. з/пл.	экспл. машин	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		Баульная														
I	29-07-02 п.98	Стеллаж для деталей и узлов II8I-II	шт	I	-	-	75-50	-	-	-	76	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Касса по приему выручки												
9	23-08--0I п.5I I-220-2	Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900	шт	I	0,I7	0,I7	I74	6-80	6-I5	0-I2 / 0-07	I74	7	6	
I0	56-0I-0I п.380	Стол обработки кассет Л-604-5	шт	2			67				I34			
II	I7-03 п.5-269	Весы настольные ВНС-2	шт	I			26				26			
		К П П												
I2	29-I0-02 п.I36 II-540-6	Механизм открывания ворот I-435-I9,вып.5	шт	3	0,06	0,I8	I5I	8-78	3-86	0-I8 / 0-02	453	26	I2	
		Итого:									I658	43	I8	
		Тара,упаковка - 2%									33			
		Итого:									I69I			
		Транспортные расходы-4%									68			
		Итого:									I759			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									2I			
		Итого:									I780			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Касса по приему выручки												
	23-08--0I п.5I I-220-2	Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900	шт	I	0,I7	0,I7	I74	6-80	6-I5	0-I2 0-07	I74	7	6	-
	56-0I-0I п.380	Стол обработки кассет Л-604-5	шт	2	-	-	67	-	-	-	I34	-	-	-
	I7-03 п.5-269	Весы настольные ВНС-2	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
		К П П												
	29-I0-02 п.I36 II-540-6 к-2	Механизм открывания ворот I-435-I9,вып.5	шт.	3	0,06	0,I8	I5I	I7-56	7-72	0-36 0-04	453	53	23	I
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I658	70	39	I
		Тара,упаковка- 2%		-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I69I	-	-	-
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I759	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы- I,2%		-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I780	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I792	-	-	-
		Накладные расходы на з/плату - 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I0I	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I09	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	I90I	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на приобретение шкафов для одежды

Основание: Альбом УШ.ТХ.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	20,3	тыс.руб.
в т.ч. оборудования	20,3	тыс.руб.
монтажных работ		
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу(I списочный автобус)	I0I,4	руб.
Iм2 общей площади здания	7,4	"
Iм3 объема здания	2,15	"

№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							един. изм.	общая обор.	Монтажных работ			обор.	Монтажных работ		
									Всего	в том числе			Всего	в том числе	
										основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5
	Бюллетень строит. техники I97Iг. письмо	Шкафы деревянные для одежды 28,85 xI,09	шт.	59I	-	-	3I-45	-	-	-	I8587		-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Госстроя РСФСР от I3.08. I983г. ТК-II87/6												
2	-"-	Скамьи односторонние 3,5xI,09	м	44	-	-	3-82	-	-	-	I68	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I8755	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	375	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I9I30	-	-	-
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	765	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I9895	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	239	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	20I34	-	-	-
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	I4I	-	-	-
		Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-	20275	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил вед.инженер Д.А.Баранников
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

а приобретение мебели

снование: Альбом УШ.ТХ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 7,7 тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудования - 7,7 тыс.руб.
б)монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу(I списочный автобус) 38,3 руб.
1м2 общей площади здания 2,80 "
1м3 объема здания 0,80 "

№ п/п	Шифр и № поз прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							един. изм.	общая обор.	Монтажных работ			общая обор.	Монтажных работ		
									Всего	в том числе			Всего	в том числе	
										основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
	56-0I-0I п.I65	Стол двухтумбовый	шт	40	-	-	67	-	-	-		2680	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Тара, упаковка – 2%	I42
Итого:	723I
Транспортные расходы– 4%	289
Итого:	7520
Заготовительно–складские расходы – I,2%	90
Итого:	76I0
Комплектация – 0,7%	50
Всего по смете:	7660

Главный инженер проекта Коростелев

Начальник отдела Королев

Составил: вед. инженер Баранников

Проверил рук. группы Кислова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

Ресурсы	Количество
2	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	6490
Заработная плата, руб.	3572
Строительные машины, руб.	570,2
Строительные машины, маш.-ч	564,I
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	I332I
Заработная плата, руб.	7520,8
Строительные машины, руб.	II75,7
Строительные машины, маш.-ч	250,2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	4733,3
Заработная плата, руб.	2782,2
Строительные машины, руб.	2I3,I
Всего:	
Затраты труда, чел.-д	3599
Заработная плата, руб.	I3875
Строительные машины, руб.	I959
Строительные машины, маш.-ч	8I4,3

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Михалева
Проверил рук.группы Кислова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту бытового корпуса в крупнопанельных бескаркасных конструкциях автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда,чел-ч	6250,I
Заработная плата,руб.	344I,8
Строительные машины,руб.	587,I
Строительные машины,маш-ч	586,8
Надземная часть	
Затраты труда,чел.-ч	I3278,8
Заработная плата,руб.	7499,7
Строительные машины,руб.	II6I,8
Строительные машины,маш.-ч	25I,6
Итого общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	I9528,9
Заработная плата,руб.	I094I,5
Строительные машины,руб.	I748,9
Строительные машины,маш.-ч	838,4
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	4754
Заработная плата,руб.	2794
Строительные машины,руб.	2I4,0
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	I798

I	
Заработная плата,руб.	I030
Строительные машины,руб.	480
Электросиловое оборудование	
Затраты труда,чел.-ч	567
Заработная плата,руб.	337
Строительные машины,руб.	I23
КИП и автоматика	
Затраты труда,чел.-ч	436
Заработная плата,руб.	2I6
Строительные машины,руб.	I9
Монтаж технологического оборудования буфета	
Затраты труда,чел.-час	I3I
Заработная плата,руб.	72
Строительные машины,руб.	-
Монтаж технологического оборудования здравпункта	
Затраты труда,чел.-час	I09
Заработная плата,руб.	93
Строительные машины,руб.	-
Монтаж оборудования участка обработки денежных кассет	
Затраты труда,чел.-час	47
Заработная плата	39
Строительные машины	I
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда,чел.-ч	23I2

I	2
Заработная плата,руб.	I558
Строительные машины,руб.	II9
Всего	
Затраты труда,чел.-ч.	29682,9
Заработная плата,руб.	I7080,5
Строительные машины,руб.	2704,9
Строитель машины,маш.-ч	838,4

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

gost.e-ecolog.ru