ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-573.90

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ
(ОПУ-12х36-ЖБ-81-АБ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1990 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-573.90

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

(ОПУ-I2x36-ЖБ-8I-АБ)

АЛЬБОМ-4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая	- 60,77 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 5I,98 тыс.руб.
I куб.м здания	- 26,95 руб.
I кв.м общей площади	- I23,I8 руб.

РАЗРАБОТАН
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден и введен
в действие Минэнерго СССР
протокол № 45 от I3.08.90

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев

407-3-573.90 альбом 4

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2	I-I	Объектная смета на строительство ОПУ -I2х36-ЖБ-8I-АБ	4
3	I-I-I	Общестроительные работы	6
4	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 град.С	26
5	2-I-2	Отопление при расчетной Т минус 30 град. С	3I
6	2-I-3	Хоз.бытовой и противопожарный водопровод	33
7	2-I-4	Бытовая канализация	37
8	3-I-I	Приобретение и монтаж силового оборудования, освещения, кабельного хозяйства и заземления	40
9	3-I-2	Приобретение и монтаж оборудования вторичных соединений	48
I0	3-I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	50
II		Ведомость потребности в производственных ресурсах	52

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 % , на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы - 87 %,
монтаж технологического оборудования - 80 %,

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %,
комплектация	- 0,7 %,
транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто.

Заготовительно-складские расходы - I,2 %.

407-3-573.90 альбом 4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство общеподстанционного пункта управления в сборном железобетоне
(ОПУ – I2 х 36 – ЖБ-8I-АБ)

Сметная стоимость 60,77 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 8,I3 тыс.чел.-ча
Сметная заработная плата 5,69 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Общая площадь 422 м2
Объем здания I929 м3

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Общестроительные работы	43,65	–	–	–	43,65	–	6,3I	4,44	I03,44 22,63
2	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 град. С	I,47	0,05	0,38	–	I,90	–	0,24	0,I6	3,60 0,79
3	2-I-2	Отопление при расчетной Т минус 30 град.С	–	0,98	–	–	0,98	–	0,22	0,22	2,32 0,5I
4	2-I-3	Хозбытовой и противопожарный водопровод	0,40	–	–	–	0,40	–	0,05	0,04	0,95 0,2I
5	2-I-4	Бытовая канализация	0,I8	–	–	–	0,I8	–	0,03	0,02	0,43 0,09
6	3-I-I	Приобретение и монтаж силового оборудования, освещения, кабельного хозяйства и заземления	–	5,07	0,96	–	6,03	–	I,I6	0,74	I2,00 2,63

407-3-573.90 альбом 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-2	Приобретение и монтаж оборудования вторичных соединений	-	0,06	-	-	0,06	-	0,02	0,0I	0,I4 0,03
8	3-I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,I2	7,45	-	7,57	-	0,I	0,06	0,28 0,06
		Итого:	45,70	6,28	8,79	-	60,77	-	8,I3	5,69	I23,I8 26,95

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Р.Г.Сафронова

Проверила гл.специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-12Х38-КБ-61-АВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	43,648 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6309 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4,437 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1929,00 КУБ.М.
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	22,63 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0,08	21,00 -	21,00 6,63	2	-	2 1	- 9,40	- 1
2	Е1-1617 ЗСН 29-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3	0,09	18,60 -	18,60 5,77	2	-	1 -	- 6,31	- 1
3	Е1-1549 ЗСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,58	106,00 4,81	101,19 41,80	58	3	56 23	9,75 59,90	5 33
4	Е1-959 ЗСН 80-1 Т.Ч. П.3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,17	74,76 74,76	- -	13	13	- -	157,20 -	27 -
5	Е1-1610 ЗСН 29-4 Т.Ч. П.3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	0,65	35,70 -	35,70 11,10	23	-	23 7	- 15,98	- 10
6	Е1-1617 ЗСН 29-11	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 1000М3	0,65	37,20 -	37,20 11,54	24	-	24 7	- 16,62	- 11
7	Е1-1636 ЗСН 31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	0,37	12,30 -	12,30 3,82	5	-	4 1	- 5,50	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,68	9,69	3,49	36	23	12	11,20	41
	ЗОН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	116-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			8	3,30	12
		100М3								
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,58	41,50	-	66	66	-	89,64	142
	ЗОН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,12	144,00	137,39	18	1	17	13,00	2
	ЗОН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			7	80,78	10
11	СОЕР	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	146,40	0,29	-	42	9	-	0,09	13
	ТАБЛ.1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-
	ЗОН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			290	115	140		230
			РУБ.					54		81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			290	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	86		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	54		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	115	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	169	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			48	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			25	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			363	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	178	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			363	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	178	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	6,10	9,32	9,32	57	2	2	0,89	5
	ЗОН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	3-1	М3		2,40	2,10			1	0,13	1
14	Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	21,00	3,20	2,45	67	16	52	1,32	26
	ЗОН	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
	1-5	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 1,5Т		0,75	0,89			19	1,15	24
		ШТ								
15	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	21,00	59,20	-	1243	-	-	-	-
	П9.123	СТАКАННОГО ТИПА 1Ф15.5-2 ИЗ								
		БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3								
16	ССЦЦ ТБ3-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	283,50	0,23	-	65	-	-	-	-
17	ССЦЦ ТБ3-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	298,20	0,25	-	75	-	-	-	-
18	Е7-400 ЭСН 36-1	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	35,00	1,27 0,22	0,79 0,29	44	8	28 10	0,39 0,37	14 13
19	ССЦЦ П3,19	=СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИПА ФБС9.3.6Т	М3	5,11	44,20	-	226	-	-	-	-
23	Е7-15 ЭСН 1-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	16,00	6,50 2,71	2,68 0,98	104	43	43 15	4,51 1,24	72 20
21	ССЦЦ П9,348 ТБ3-3	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК 2Б6-4А4	М3	6,40	68,72	-	440	-	-	-	-
22	ССЦЦ ТБ3-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	224,00	0,25	-	56	-	-	-	-
25	ССЦЦ ТБ3-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	КГ	310,40	0,23	-	71	-	-	-	-
24	ССЦЦ ТБ3-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	64,00	0,32	-	20	-	-	-	-
25	Е7-291 ЭСН 17-7	=ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛКАХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	0,03	342,00 21,30	-	10	1	-	34,00 -	1 -
26	Е13-168 ЭСН 18-21	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,01	14,20 1,96	0,30 0,08	1	-	-	2,90 0,10	- -
27	Е6-20 ЭСН 1-20	=МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,60	31,70 1,55	0,76 0,23	19	1	- -	2,66 0,30	2 -
28	Е8-13 ЭСН 4-1	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,31	86,50 19,60	1,50 0,45	27	5	- -	38,10 0,58	12 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2525	77	125		134
			РУБ.						45		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				2525	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.				127	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.				-	-	80		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.				-	-	45		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	77	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				-	122	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				2198	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			415	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	76	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			236	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3176	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	198	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3176	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	198	=		=
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
29	Е7-31 ЭСН 3-1	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 1Т ШТ	14,00	8,67 2,49	3,51 1,28	121	35	49 18	4,16 1,65	58 23
30	Е7-32 ЭСН 3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т ШТ	7,00	10,60 3,01	4,19 1,52	74	21	30 11	5,02 1,96	35 14
31	ССЦ П9-5 ТАБЛ3-3	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХКОЛОНН ТИПА 1К36-1М2-1(2ШТ)1К36-1М2-2(2ШТ) 1К36-1М2-3(10ШТ) 2К36-2М2-1(2ШТ) 2К36-2М2-2(5ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	8,61	78,96 -	- -	680	-	- -	- -	- -
32	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	698,70	0,25 -	- -	175	-	- -	- -	- -
33	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	100,80	0,23 -	- -	23	-	- -	- -	- -
34	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	33,60	0,32 -	- -	11	-	- -	- -	- -
35	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КГ	294,72	0,41 -	- -	121	-	- -	- -	- -
36	Е7-139 ЭСН 10-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	14,00	13,20 4,24	5,26 1,93	143	57	73 27	5,95 2,49	83 35
37	ССЦ П8-47	СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА	6,30	77,32	-	487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕСП6.1-6А5-1(10ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25								
		М3								
38	ССОП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	180,00	0,25	-	45	-	-	-	-
		КГ								
39	ССОП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	330,00	0,26	-	87	-	-	-	-
		КГ								
40	ССОП ТАБЛ3-	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	84,00	0,32	-	27	-	-	-	-
		КГ								
41	ССОП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	211,40	0,41	-	87	-	-	-	-
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2061	113	152		176
			РУБ.					58		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2061	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	96		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	56		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1743	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	81	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			192	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	230	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
42	Е7-183 9ОН 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	24,00	8,02 1,67	2,68 1,04	192	40	69 25	2,95 1,34	69 32
		ШТ								
43	ССОП П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3Х6 ТИПА ПГ-2А5Т(15ШТ) ПГ-2А5Т-1(7ШТ) ПГ-3А5Т-1(3ШТ)	414,00	5,82	-	2397	-	-	-	-
		М2								
44	ССОП	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С	18,00	7,67	-	138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П8-146	ОТВЕРСТИЕМ Д=700ММ ТИПА ПВ7-2А5Т-1(1ШТ)								
		М2								
45	Е46-56 ЭСН 19-6	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ Д=400ММ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ 100ШТ	0,03	377,80 206,00	171,50 61,25	11	6	6 2	350,00 66,11	11 2
46	Е6-173 ЭСН 16-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВЕНТСТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,30	42,70 4,61	0,81 0,24	13	1	- -	8,40 0,31	3 -
		М3								
47	С124-12	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
48	Е6-84 ЭСН 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,60	1 -
49	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	4,00	2,43 1,01	1,03 0,38	10	4	5 2	1,84 0,49	7 2
		ШТ								
50	ССЦП П8-236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ4А-1(3ШТ)	0,10	90,20	-	16	-	-	-	-
		М3								
51	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	6,90	0,23	-	2	-	-	-	-
52	ССЦП ТАБЛ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	5,10	0,32	-	2	-	-	-	-
53	ССЦП ТАБЛ1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	17,70	0,41	-	7	-	-	-	-
54	ССЦП П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ7А-1(1ШТ)	0,12	76,90	-	9	-	-	-	-
		М3								
55	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
56	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
57	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
58	Е7-291 ЭСН 17-7	-СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОКРЫТИИ Т	1,13	342,00 21,30	-	388	24	- -	34,00 -	38 -
59	Е15-614 ЭОН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	0,34	60,52 36,40	3,03 -	20	13	8 -	68,00 -	23 -
60	Е7-365 ЭСН 47-10-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ШТ	2,00	2,14 1,97	0,44 0,25	4	2	1 -	1,55 0,21	3 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61	ССЦП П11-182	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКА ТИПА ПН32,9-2(2МТ)	М3	0,50	53,50	-	31	-	-	-	-
62	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	46,00	0,23	-	11	-	-	-	-
63	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	0,00	0,41	-	3	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.				3203	91	81		154
			РУБ.						29		36
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3203	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				472	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	-	52		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	-	29		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	91	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	120	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				2560	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				531	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	92	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				299	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4033	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		256
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	212	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.				4033	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		256
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	212	-		-
	РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ										
64	Е7-247 ЗОН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	МТ	40,00	16,30	5,72	652	162	220	6,90	264
					4,05	2,06			82	2,66	106
65	Е7-249 ЗОН 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	МТ	4,00	19,40	7,64	78	30	30	9,96	32
					4,93	2,70			11	3,48	14
66	Е7-261 ЗОН 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	МТ	25,00	11,30	4,05	283	63	101	5,38	134
					3,38	1,44			38	1,88	48
67	ССЦП П8-350	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ ЛЕГКОГО	МТ	295,32	17,60	-	5198	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА ТИПА ПС 60.12.2.5-6Л-40(12ШТ) ПС60.12.2.5-3Л-36(11ШТ) ПС30.12.2.5-6Л-57(8ШТ) ПС30.12.2.5-6Л-53(3ШТ) ПС 63 18.2.5-2Л-1.34(2ШТ) ПС63.18.2.5-2Л-2.34(1ШТ) ПС63.18.2.5-2Л-2.39(1ШТ) ПС63.12.2.5-3Л-1.31(4ШТ) ПС63.12.2.5-3Л-2.31(2ШТ)								
		М2								
68	ССЦП П8-330	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА 2ПС12.12.2.5-Л-59(17ШТ), 2ПС6.12.2.5-Л-60(6ШТ)	30,24	17,20	-	520	-	-	-	-
		М2								
69	Е7-665 ЗСН 47-10-1.8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	12,00	2,14 0,97	0,44 0,18	26	12	5 2	1,56 0,21	19 3
		ШТ								
70	ССЦП П8-360 ТАБЛ3-3	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПК60.7-Л(16ШТ)	9,84	59,72	-	588	-	-	-	-
		М3								
71	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	504,00	0,25	-	126	-	-	-	-
72	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	222,40	0,32	-	71	-	-	-	-
73	ССЦП ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КГ	364,80	0,41	-	150	-	-	-	-
74	Е7-291 ЗСН 17-7	-СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ Т	0,50	342,00 21,30	-	171	11	- -	34,00 -	17 -
75	Е8-30 ЗСН 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,30	34,20 2,21	3,81 0,24	79	5	2 1	4,05 0,31	9 1
76	Е8-36 ЗСН 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	3,30	34,30 2,10	0,81 0,24	113	7	3 1	3,90 0,31	13 1
77	Е8-43 ЗСН 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	3,12	496,00 74,90	7,70 2,31	1548	131	24 7	137,00 2,95	427 9
78	Е26-31 ЗСН	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	3,72	130,34	1,25	485	47	4	21,30	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4	ГООТ22956-78		12,70	0,62			2	0,80	3
	114-113	М3								
79	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,47	17,30	3,60	8	4	2	14,90	7
	ЗСН	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
	10-1	КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			1	1,39	1
		100М2								
80	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	0,47	21,30	0,03	10	7	-	27,80	13
	ЗСН	ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И								
	10-3	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		16,40	0,01			-	0,01	-
		100М2								
81	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,47	96,40	1,61	45	25	-	72,60	34
	ЗСН	ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ								
	11-3	РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И		44,00	0,45			-	0,58	-
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		100М2								
82	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	17,00	1,94	1,04	33	8	17	0,81	14
	ЗСН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			6	0,49	8
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		МТ								
83	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
	П9-92	3ПБ18-37								
		М3		-	-			-	-	-
84	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	6,40	0,26	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
85	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,64	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
86	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
	П9-92	2ПБ16-2								
		М3		-	-			-	-	-
87	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	2,12	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
88	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,11	64,40	-	7	-	-	-	-
	П9-92	1ПВ13-1								
		М3		-	-			-	-	-
89	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,50	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
90	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,11	342,00	-	36	2	-	34,00	4
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
	17-7	Т		21,30	-			-	-	-
91	Е15-614	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,03	60,50	0,03	2	1	-	66,00	2
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ								
	164-8	100М2		36,40	-			-	-	-
92	Е8-59	-РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ 3	-	421,00	1,30	-	-	-	54,30	-
	ЗСН	СТЕРЖНЕЙ АРМАТУРЫ Д=8ММ								
	7-3	Т		27,80	0,41			-	0,65	-
	ДОП.В.2									
93	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПАРАПЕТА	0,16	342,00	-	55	3	-	34,00	5
	ЗСН	Т								
	17-7			21,30	-			-	-	-
94	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,06	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
	ЗСН	ВТ-177								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-21	100М2		1,96	0,06	-	-	-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			10224	623	416		1073
			РУБ.					149		192
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10224	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2502	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	267		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	149		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	623	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	772	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			6675	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1662	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	300	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			953	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12859	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1072	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			12859	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1072	-		-
	РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
95	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ		4,82	51,60	0,74	249	37	4	14,30	69
	3СН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ									
	10-1	15ММ			7,64	0,22			1	0,26	1
			100М2								
96	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ		4,32	17,30	1,80	75	67	7	25,50	123
	3СН	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА									
	9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ			15,50	0,53			2	0,68	3
		БЕТОНОВ									
			100М2								
97	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ		77,76	16,00	-	1244	-	-	-	-
	П3-147	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА									
			М3								
98	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ		4,32	49,90	1,30	216	46	6	18,90	82
	3СН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ-ПОКРЫТИЙ В ОДИН									
	9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА			10,70	0,39			2	0,50	2
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ									
			100М2								
99	Е12-175	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ		4,82	430,00	15,60	2169	285	76	95,20	459
	3СН	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ									
	2-5-2	ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА			54,80	4,69			23	6,05	29
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ									
		СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ									
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ									
		СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ									
			100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			3953	416	93		755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3963	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			2201	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	65		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	28		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	415	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	443	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ.			1244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	116	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			368	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	559	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	559	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ТИП1								
100	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,55	43,30	0,99	67	6	1	7,19	11
	ЭСН	100М2						-		
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	1
101	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	18,56	29,30	-	544	30	-	2,90	54
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
102	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,55	70,00	0,95	108	15	1	15,60	29
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	8-1	100М2		9,65	0,28			-	0,36	1
103	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,55	13,60	0,23	21	-	-	0,34	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯЙТСЯ 5ММ								
	8-2	ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ		0,16	0,07			-	0,09	-
		100М2								
104	Е11-210	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	1,55	564,00	0,75	873	67	1	75,50	117
	ЭСН	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	28-1	РЕЗИНОВОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А								
		100М2								
		ТИП2								
105	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,58	43,30	0,99	25	2	-	7,19	4
	ЭСН	100М2						-		
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
106	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,00	29,30	-	205	11	-	2,90	20
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
107	Е11-141	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК	56,30	5,70	0,17	332	65	10	2,13	124
	ЭСН	КИСЛОТОУПОРНЫХ НА МАСТИКЕ								
	22-1	БИТУМИНОЛЬ		1,46	0,05			3	0,06	3
		М2								
		ТИП3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,24	43,30	0,99	10	1	-	7,19	2
	ЗСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
109	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,86	29,30	-	84	5	-	2,90	6
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
110	Е11-138	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,24	417,00	4,52	99	15	1	195,00	26
	ЗСН	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		ТИП4								
111	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,04	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
	ЗСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
112	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,34	29,30	-	10	1	-	2,90	1
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
113	Е11-16	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,04	125,00	6,94	5	1	-	46,90	2
	ЗСН	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
	3-1	ПЕРВЫЙ СЛОЙ								
		100М2		33,40	2,08			-	2,68	-
114	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,04	81,50	1,12	4	1	-	29,40	1
	ЗСН	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	8-3	20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
115	Е11-58	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 20ММ ТОЛЩИНЫ	0,04	81,80	1,12	3	-	-	1,84	-
	ЗСН	БЕТОННОЙ СТЯЖКИ								
	8-4	100М2		0,92	0,32			-	0,41	-
116	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,04	417,00	4,52	18	3	-	108,00	5
	ЗСН	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		ТИП5								
117	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,22	43,30	0,99	9	1	-	7,19	2
	ЗСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
118	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,62	29,30	-	77	4	-	2,90	8
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
119	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,22	84,70	1,02	18	3	-	28,50	6
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
120	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ	0,22	30,00	0,46	7	-	-	1,82	-
	ЗСН	ПОКРЫТИЯ								
	11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
121	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,22	9,33	0,08	2	2	-	12,60	3
	ЗСН	100М2								
	11-11			7,88	0,02			-	0,03	-
		ТИП6								
122	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,26	43,30	0,99	11	1	-	7,19	2
	ЗСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е11-11 ЗСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	2,57	29,50 1,62	-	75	4	- -	2,90 -	7 -
124	Е11-55 ЗСН 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,26	70,00 3,68	0,95 0,23	18	3	- -	18,80 0,36	5 -
126	Е11-56 ЗСН 8-2	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 20ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 100М2	0,26	54,40 0,64	2,92 0,25	14	-	- -	1,36 0,35	- -
126	Е11-71 ЗСН 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА 100М2	0,26	628,00 99,00	2,32 0,70	161	25	- -	166,00 0,98	43 -
127	Е11-73 ЗСН 11-7	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 5ММ МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ 100М2	0,26	132,00 11,20	0,20 0,07	33	3	- -	13,30 0,09	5 -
128	Е6-64 ЗСН 9-8	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОЛУ Т	0,13	355,00 34,00	1,30 0,39	46	5	- -	64,00 0,50	8 -
129	Е15-614 ЗСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	68,00 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		2883	295	14		497
				РУБ.				3		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2883	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2371	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	295	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	295	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		268	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		3628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	382	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
130	Е10-73 ЗСН 15-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	35,24	2,19 0,71	0,24 0,07	66	21	7 2	1,21 0,69	37 3
131	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА ПВД12-18,1 М2	35,24	16,16 -	- -	487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН КОМПЛ	14,00	1,72	-	24	-	-	-	-
133	Е10-105 ЗСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	27,15	1,45 0,55	0,35 0,11	39 15	10 3	0,91 0,14	25 4
134	Е10-106 ЗСН 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	10,80	1,19 0,51	0,29 0,09	13 6	5 1	0,83 0,12	9 1
135	С122-826 ДОП.В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН24-15В М2	10,80	15,10	-	163	-	-	-	-
136	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ,ДВУПОЛЬНЫХ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	3,00	9,36	-	28	-	-	-	-
137	Е10-141 ЗСН 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	10,80	0,95 0,14	-	10 2	-	0,25	3	-
138	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-10 М2	14,70	13,50	-	198	-	-	-	-
139	С122-224	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ 21-13 М2	5,46	9,79	-	53	-	-	-	-
140	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-8 М2	5,04	14,20	-	72	-	-	-	-
141	С122-264	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ТИПА ПДУ-6 М2	1,95	28,30	-	55	-	-	-	-
142	С111-449	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЯ КОМПЛ	2,00	3,23	-	6	-	-	-	-
143	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ	11,00	2,97	-	33	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		1247	44	20		74
				РУБ.				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1247	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		66	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				-	50	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				1119	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				207	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				116	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				1570	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		99
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	87	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				1570	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		99
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	87	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

144	Е15-29С ЗСН 59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	6,75	5,35 3,10	0,15 0,04	36	21	1 -	6,00 0,05	41 -
145	Е15-294 ЗСН 59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	4,16	8,17 5,30	0,18 0,08	34	22	1 -	9,70 0,06	40 -
146	Е15-242 ЗСН 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	6,34	76,20 32,00	5,60 3,40	483	203	36 22	56,00 4,39	355 28
147	Е15-82 ЗСН 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,21	422,00 94,70	2,00 0,60	88	20	- -	170,00 0,77	35 -
148	Е15-308 ЗСН 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	7,43	5,84 4,90	0,05 0,02	43	36	- -	9,70 0,03	72 -
149	Е15-501 ЗСН 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	0,98	8,44 3,60	0,06 0,02	8	4	- -	6,90 0,03	7 -
150	Е15-623 ЗСН 165-1	-ЭМАЛЕВАЯ КИСЛОТОСТОЙКАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ 100М2	2,56	65,00 34,40	0,07 0,03	166	88	- -	61,30 0,04	157 -
151	Е15-551 ЗСН 156-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕДЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	6,29	45,30 10,80	0,60 0,10	385	66	4 1	20,20 0,23	127 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
152	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ,УЛУЧШЕННАЯ	0,17	85,30	4,90	15	6	-	57,40	10
	ЗОН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	1
		100М2								
153	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСТЕК С	3,47	23,60	0,16	82	59	-	29,60	103
	ЗОН	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	156-2-23	СИЛИКАТНАЯ		17,10	0,05			-	0,06	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1240	527	42		947
			РУБ.					23		30
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1240	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			671	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	19		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	23		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	527	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	550	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			204	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	35	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			116	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1560	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		998
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	585	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1560	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		998
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	585	-		-

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

					КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ					
154	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,10	106,00	101,19	10	-	10	9,75	1
	ЗОН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			4	59,90	6
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПОД КАНАЛЫ								
		1000М3								
155	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТАВРУЧНУЮ	0,03	74,76	-	2	2	-	157,20	5
	ЗОН	100М3								
	80-1			74,76	-			-	-	-
	Т.Ч.									
	П.3,87									
156	Е1-1636	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,03	12,30	12,30	1	-	-	-	-
	ЗОН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	3,82			-	5,50	-
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
157	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,12	41,50	-	5	5	-	89,60	11
	ЗОН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
158	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,29	9,69	3,49	5	2	1	11,20	3
	ЗСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	1
		100М3								
159	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,06	144,00	137,39	9	-	8	15,00	1
	ЗСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			3	80,76	5
160	ССЕР	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ	73,20	0,29	-	21	4	-	0,09	7
	ТАБЛ1	1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
161	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,06	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
162	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	34,50	53,76	0,92	1855	303	32	14,60	504
	ЗСН	КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА								
	26-3	КЛАССА В7,5		8,78	0,28			10	0,36	12
		М3								
163	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	70,00	0,96	75	11	1	16,80	20
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	8-1	100М2		9,58	0,28			-	0,36	-
164	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ	1,07	27,20	0,46	29	-	-	0,65	1
	ЗСН	СТЯЖКИ								
	8-2	100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
165	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ СТЕНОК КАНАЛОВ	0,33	355,00	1,30	117	12	-	64,00	21
	ЗСН	УГОЛКОМ								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,60	-
166	Е9-116	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ	3,72	31,20	14,50	116	37	55	15,60	58
	ЗСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ ШВЕЛ								
	18-3	ЛЕРА И УГОЛКА		10,00	4,74			18	6,11	23
		Т								
167	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3,72	307,00	-	1142	-	-	-	-
		ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ И								
		ПРИЯМКОВ		-	-			-	-	-
		Т								
168	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,21	121,00	0,06	147	93	-	136,00	165
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-5	100М2		75,80	-			-	-	-
169	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	1,06	210,00	22,70	222	16	24	28,00	30
	ЗСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	6	ПЛИТ		15,30	7,06			7	9,11	10
		100М2								
170	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ	3,92	128,72	-	505	-	-	-	-
	0604	ЛИСТОВ								
	П836	Т		-	-			-	-	-
	111-32									
171	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	100,70	1,67	0,01	168	19	1	0,32	32
	ЗСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С								
	1-1	СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,19	-			-	-	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
172	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	35,00	1,27	0,79	44	8	28	0,39	14
	ЗСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36-1	ШТ		0,22	0,29			10	0,37	13
173	ССЦ П3-19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.3.6-Т	5,11	44,20	-	226	-	-	-	-
		М3								
174	Е7-761 ЗСН 65-2 ДОПВ2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ	15,00	7,99	1,67	120	9	25	0,99	15
		ШТ		0,58	0,62			9	0,60	12
175	ССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПА П11Д-8	1,65	60,60	-	100	-	-	-	-
		М3								
176	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	94,50	0,25	-	24	-	-	-	-
		КГ								
177	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	12,00	0,32	-	4	-	-	-	-
		КГ								
178	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4,50	0,41	-	2	-	-	-	-
		КГ								
					КРЫЛЬЦО					
179	Е12-299 ЗСН 10-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ.15ММ ПО ПЛИТЕ КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ	0,06	51,60	0,74	3	-	-	14,50	1
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
180	Е12-300 ЗСН 10-2	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	0,06	12,65	0,25	1	-	-	0,35	-
		100М2		0,15	0,10			-	0,13	-
181	Е12-94 ЗСН 1-2-2	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ИЗ ДВУХ СЛОЕВ СТЕКЛОРУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,06	238,00	8,59	14	2	-	58,50	3
		100М2		32,20	2,57			-	3,52	-
182	Е11-6 ЗСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	2,30	16,08	1,06	37	4	3	3,52	8
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
183	Е11-3 ЗСН 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	2,30	10,40	-	24	4	-	3,00	7
		М3		1,62	-			-	-	-
184	Е6-15 ЗСН 1-15	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В15	1,40	27,80	0,34	39	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
185	Е6-84 ЗСН 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,09	355,00	1,30	32	3	-	54,00	6
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
186	Е13-166 ЗСН 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,03	14,25	0,30	1	-	-	2,90	-
		100М2		1,96	0,06			-	0,10	-
					ОТМОСТКА					
187	Е11-3 ЗСН 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	45,90	10,40	-	477	74	-	3,00	138
		М3		1,62	-			-	-	-
188	Е11-6 ЗСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	8,50	16,08	1,06	137	15	9	3,52	30
		М3		1,82	5,32			3	0,41	3
189	Е11-67 ЗСН	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30М М	0,85	109,35	1,74	93	17	1	40,20	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1	100М2		20,60	0,52			-	0,67	1
190	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,69	495,00	0,71	441	36	-	74,00	66
	ЗСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
191	ЗССЦ	-СТОИМОСТЬ БОРТОВОГО КАМНЯ	69,00	10,30	-	917	-	-	-	-
	П9-375	ТИПА БР100.20.8								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			7164	678	198		1182
			РУБ.					66		87
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5786	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3234	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	79		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	39		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	632	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	671	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1778	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			963	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	170	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			537	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7276	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1247
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	841	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1258	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			24	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	37		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	18		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	37	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	55	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1142	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			108	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			109	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1475	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	75	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			120	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			86	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	16		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	9		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	16	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			120	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			8671	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	934	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34810	2978	1261		5200
			РУБ.					459		864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			33432	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			11917	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	769		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	432		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2932	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	3364	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			17315	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	960	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			42053	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4344	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1258	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			24	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	37		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	16		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	37	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			1142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			66	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	16		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			43648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4437	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБМЕНОПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОПУ 12Х36-ЖБ-81-АВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,895 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	243 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,157 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1895,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-705 ЭСН 20-1	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75 Н3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2 ШТ	2,00	61,20	0,13	122	3	-	3,96	8
				1,48	0,04			-	0,05	-
2	Е20-1002 ЭСН 47-1. ДОП.В.1	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО 38 10ШТ	1,00	9,14	0,01	9	2	-	3,40	3
				2,13	-			-	-	-
3	Е20-706 ЭСН 20-2	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-70 Н4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В80А4 ШТ	2,00	83,50	0,30	167	7	-	7,96	16
				3,40	0,09			-	0,12	-
4	Е20-1003 ЭСН 47-2 ДОП.В.1	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО 39 10ШТ	1,00	12,80	0,02	13	3	-	4,02	4
				2,51	0,01			-	0,01	-
5	Е20-749 ЭСН 23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т ДО 0,1 ШТ	1,00	7,36	0,97	7	4	1	7,64	8
				4,39	0,29			-	0,37	-
6	С130-2545 ДОП.В.2	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР 4,00,25,6 ШТ	1,00	66,60	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Е20-763 ЭСН 26-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	1,00	7,73	0,70	8	4	-	7,17	7
				3,89	0,18			-	0,23	-
8	С130-2493 ДОП.В.2	-СТОИМОСТЬ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ПА-212,4 ШТ	1,00	197,00	-	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е20-760 ЭСН 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	2,00	6,09	0,43	12	6	1	5,12	10
				2,63	0,13			-	0,17	-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1514-04024		-ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР СФО-40/1Т ШТ	2,00	185,00	-	370	-	-	-	-
11	Е20-479 ЭСН 9-6		-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000 ШТ	2,00	2,50 1,99	0,07 0,02	5	4	- -	3,40 0,03	7 -
12	С130-812		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р400Х600Э С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШТ	2,00	74,50	-	149	-	-	-	-
13	Ц8-482-11		-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	10,00	2,62	0,04	26	19	-	3,00	30
14	Е20-664 ЭСН 17-1		-ВСТАВКА ГИБКАЯ ВВ.00.00-05 ШТ	2,00	1,88 2,78 0,43	- 0,01 -	6	1	- - -	- 0,78 -	- 2 -
15	Е20-665 ЭСН 17-2		-ВСТАВКА ГИБКАЯ ВВ.00.00-08 ШТ	2,00	4,40 0,59	0,01 -	9	1	- -	1,06 -	2 -
16	Е20-676 ЭСН 17-1		-ВСТАВКА ГИБКАЯ Н.00.00-07 ШТ	2,00	2,57 0,43	0,01 -	6	1	- -	0,78 -	2 -
17	Е20-677 ЭСН 17-2		-ВСТАВКА ГИБКАЯ Н.00.00-08 ШТ	2,00	3,44 0,59	0,01 -	7	1	- -	1,05 -	2 -
18	Е20-656 ЭСН 15-1		-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,00	16,20 1,88	0,47 0,14	16	2	- -	2,97 0,18	3 -
19	Е20-654 ЭСН 15-1		-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 ШТ	1,00	13,30 1,88	0,47 0,14	13	2	- -	2,97 0,18	3 -
20	Е20-400 ЭСН 7-1		-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	3,00	1,42 0,84	0,05 0,02	4	3	- -	1,34 0,03	4 -
21	Е20-697 ЭСН 16-2		-ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР 100КГ	0,15	36,10 3,50	0,25 0,09	5	1	- -	5,73 0,10	1 -
22	Е20-407 ЭСН 7-1		-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	2,00	1,48 0,84	0,05 0,02	3	2	- -	1,34 0,03	3 -
23	Е20-469 ЭСН 11-1		-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400 ШТ	2,00	8,13 1,72	0,01 -	16	3	- -	2,89 -	5 -
24	Е20-626 ЭСН 12-1		-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280 ШТ	2,00	9,25 2,38	0,03 0,01	19	5	- -	4,10 0,01	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	11,90	0,10	24	3	-	2,87	6
	ЭОН	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
	13-1	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,63	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 200								
		ШТ								
26	Е20-536	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	20,00	0,16	20	2	-	3,48	3
	ЭОН	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
	13-2	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,99	0,06			-	0,06	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 400								
		ШТ								
27	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	0,91	0,01	6	1	-	0,35	2
	ЭОН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
28	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	1,00	1,69	-	2	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Е20-2	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ 200Х200	0,40	5,35	0,04	2	-	-	1,54	1
	ЭОН	ВЫСОТОЙ 0,5М								
	1-1	М2		0,88	0,01			-	0,01	-
30	Е20-2	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ 200Х200	1,20	5,35	0,04	6	1	-	1,54	2
	ЭОН	ВЫСОТОЙ 1,5М								
	1-1	М2		0,88	0,01			-	0,01	-
31	Е20-6	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ 400Х400	2,40	4,84	0,04	12	2	-	1,19	3
	ЭОН	ВЫСОТОЙ 1,5М								
	1-2	М2		0,67	0,01			-	0,01	-
32	Е20-1	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	2,00	7,31	0,04	15	2	-	1,54	3
	ЭОН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-125								
	1-1	М2		0,88	0,01			-	0,01	-
33	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	6,00	7,31	0,04	44	5	-	1,54	9
	ЭОН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
34	Е20-1	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОКОЛИСТОВОЙ	0,60	7,31	0,04	4	1	-	1,54	1
	ЭОН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-100								
	1-1	М2		0,88	0,01			-	0,01	-
35	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	2,50	5,35	0,04	13	2	-	1,54	4
	ЭОН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
36	Е20-4	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	2,30	5,21	0,04	12	2	-	1,54	4
	ЭОН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ Д-250								
	1-1	М2		0,88	0,01			-	0,01	-
37	Е20-4	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	16,30	5,21	0,04	85	14	-	1,54	25
	ЭОН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ Д-315								
	1-1	М2		0,88	0,01			-	0,01	-
38	Е20-5	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	19,20	4,69	0,04	90	13	1	1,19	23
	ЭОН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ Д-355								
	1-2	М2		0,67	0,01			-	0,01	-
39	Е13-144	-ОКРАСКА КИСЛОТОУПОРНОЙ	0,30	10,60	0,15	3	-	-	1,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 17-8	КРАСКОЙ 100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
40	Е15-614 ЭСН 164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 100М2	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1610	132	3		232
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			370	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			381	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			26	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	19	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			45	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	22	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			9	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	10	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1196	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			675	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	133	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	133	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			417	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			107	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1447	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	155	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1895	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ 12Х36-ЖБ-81-АВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,983	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	216	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,220	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	983,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ ШТ	45,00	4,47	-	201	177	-	4,00	180
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4 ШТ	45,00	3,94 7,22	- -	325	-	- -	- -	- -
3	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,08	377,00	4,70	30	3	-	61,00	5
4	Ц8-101-1	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ШТ	2,00	33,30 8,72	1,41 2,44	17	10	- 1	1,82 8,00	- 16
5	1514-04040	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЭПА-3 ШТ	2,00	5,20 86,16	0,18 -	172	-	- -	0,23 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			745	190	1		201
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			745	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	190	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			492	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			983	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	220	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			983	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	220	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

НА ХОЗБЫТОВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-12+36-ЖБ-81-АВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,396 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	54 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,035 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	396,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД В ЗДАНИЕ								
1	Е1-960 ЭСН 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	74,50 74,50	- -	7	7	- -	154,00	15
2	Е1-968 ЭСН 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30	10
3	Е22-41 ЭСН 3-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 66ММ М	6,00	3,17 0,21	- -	16	1	- -	0,37	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		28	13	-		27
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		16	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ								
4	Е16-154	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,	1,00	1,26	0,08	1	1	-	1,06	1
	ЭСН	ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ								
	12-1-3	ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ		0,68	0,02			-	0,03	-
		ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		ШТ								
5	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ	2,00	47,70	0,08	95	4	-	3,14	6
	ЭСН	ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ								
	16-1	ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
6	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	3,29	0,05	10	1	-	0,46	1
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ								
	1-2	ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65		0,27	0,02			-	0,03	-
		ММ								
		М								
7	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	1,20	0,01	7	1	-	0,37	2
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-3	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
8	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	1,36	0,01	1	-	-	0,37	-
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-3	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
9	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	19,00	2,21	0,03	42	6	-	0,48	9
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-4	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,29	0,01			-	0,01	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
10	Е16-21	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,01	468,00	2,60	5	-	-	46,40	-
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ								
	3-2	65ММ		26,60	0,78			-	1,01	-
		Т								
11	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	0,01	777,00	162,00	8	2	1	305,00	3
	ЭСН	ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО								
	22-5	250ММ		190,00	48,60			-	62,69	1
		Т								
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,29	3,94	-	1	1	-	5,16	1
	ЭСН	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
	21-1	ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
13	С130-1485	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ	20,00	3,05	-	61	-	-	-	-
		КАРКАСОМ Д-32 ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-2250	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч47БР	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.В1	ДИАМЕТР 50ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-2322	-СТОИМОСТЬ ЛЬНЯНОГО РУКАВА	20,00	1,76	-	35	-	-	-	-
	ДОПВ1	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М		-	-			-	-	-
16	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		295	16	1		23
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		295	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		153	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч.		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		323	29	1		50
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		295	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		153	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	13	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ОБМЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-4

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-12Х36-ЖБ-61-АБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,180	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	28	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,019	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	180,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД В ЗДАНИЕ								
1	Е1-960 ЭСН 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,6М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	74,50 74,50	-	3	3	-	154,00	6
2	Е1-968 ЭСН 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	46,00 46,00	-	2	2	-	99,30	4
3	Е22-43 ЭСН 3-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,00	4,58 0,22	0,01	14	1	-	0,37	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		19	6	-		11
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
4	Е17-58	-УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПРЯМЫМ		1,00	21,24	0,13	21	1	-	2,44	2
	ЭСН	ВЫПУСКОМ,ЗАЧКОМ									
	4-1		КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,05	-
5	Е17-22	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С		1,00	18,50	0,07	19	1	-	2,19	2
	ЭСН	СИФОНОМ,ВЫПУСКОМ И ТУАЛЕТНЫМ									
	1-5	КРАНОМ	КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	-
6	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		2,00	3,21	0,02	6	1	-	0,72	1
	ЭСН	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ									
	5-1	ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В			0,45	0,01			-	0,01	-
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М								
7	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		12,00	4,59	0,03	55	6	-	0,79	9
	ЭСН	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ									
	5-2	ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В			0,49	0,01			-	0,01	-
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М								
8	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,06	457,00	2,60	27	1	-	31,80	2
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ									
	3-3	100ММ	Т		18,10	0,78			-	1,01	-
9	Е13-168	-ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАСЛАКОМ ЗА		0,05	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
	ЭСН	2 РАЗА									
	18-21		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				129	10	-		16
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				128	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				117	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	12	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				158	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			148	18	-		27
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,ОСВЕЩЕНИЯ,КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-12Х36-ЖБ-81АБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ОП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,031 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1158 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,736 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 6031,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ЦА5-22187 СКЦ9-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ	1,00	26,67	1,16	27	16	1	19,00	19
		ПР11-7124-21У3		16,02	0,44			-	0,57	1
		ШТ		-	-					
2	СКЦ9-84,ВЫПУСК1-2218 7	-ШКАФ СИЛОВОЙ ПР11-7124-21У3	1,00	507,00	-	507	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1070Х800ММ	7,00	4,72	0,79	33	11	6	3,00	21
				1,58	0,26			2	0,36	3
		ШТ		-	-					
4	1504	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Я31401-2074,Я31401-1874,2674	3,00	40,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1504	-ТО ЖЕ,Я31401-3274	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1504	-ТО ЖЕ Я31401-3874,3574	2,00	46,60	-	93	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 800Х400Х350ММ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1504	-ТО ЖЕ Я31405-2674	1,00	123,00	-	123	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	7,00	1,15	-	8	4	-	0,90	6
				0,55	-			-	-	-
		МТ								
10	Ц8-574-45	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А	2,00	1,67	-	3	2	-	1,00	2
				0,85	-			-	-	-
		МТ								
11	1517ДОП,16-02490	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8501	2,00	41,96	-	84	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,02	386,00	8,00	8	3	-	248,00	5
				148,00	2,82			-	3,64	-
		100МТ								
13	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
		МТ								
14	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ Я88101	1,00	33,36	-	33	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1138	39	7		56
				РУБ.				2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		927	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		958	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		211	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		31	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	39	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		263	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЕ								
15	Ц8-6-0-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЖИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,15			-	1,50	-
16	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25	1,00	13,38	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42УХЛ/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц3-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,71	167,00	59,50	119	48	35	122,00	87
		100ШТ		68,20	16,00			11	20,64	15
19	1507-1141	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП-06-2Х40	71,00	20,56	-	1460	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	14,20	1,42	-	20	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,19	93,00	61,80	16	6	10	57,00	11
		100ШТ		31,90	16,20			3	20,90	4
22	1507ДОП.64-1173	-СВЕТИЛЬНИК НСП-21-200	19,00	4,44	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,20	116,00	58,00	23	10	12	81,00	16
		100ШТ		48,80	18,20			4	23,48	5
24	1507ДОП.8-47 ПОЗ.1303	-СВЕТИЛЬНИК НСП-23-100	10,00	14,07	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60	10,00	1,35	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,15	23,80	0,04	4	2	-	28,00	4
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	15,00	0,97	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,11	49,80	1,10	5	4	-	66,00	7
		100ШТ		38,40	0,05			-	0,08	-
29	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ	11,00	1,30	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,86	25,10	0,04	22	15	-	31,00	27
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
31	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220	18,00	0,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	60,00	0,16	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	8,00	0,32	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	290319-423 1	-СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖ-2	18,00	0,31	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ-3	1,65	102,25	-	169	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,60	64,20	1,60	51	11	1	24,00	19
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
37	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	0,40	15,60	0,13	6	4	-	16,00	6
		М2		9,00	0,05			-	0,06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2206	101	58		179
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2206	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			90	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	40		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	18		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	101	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	119	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1957	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			87	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			183	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		210
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		210
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
38	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ПО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ	0,55	11,40	0,27	6	3	-	10,00	6
		100М		5,53	0,10			-	0,13	-
39	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	9,70	48,00	12,70	466	177	123	31,00	301
				18,20	4,04			39	5,21	51
		100М								
40	Ц3-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,30	12,90	0,43	17	10	-	13,00	17
				7,33	0,17			-	0,22	-
		100М								
41	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	212,00	3,56	-	753	229	-	2,00	424
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	8,00	4,57	-	37	10	-	2,00	16
				1,26	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	16,00	0,49	-	8	4	-	1,00	16
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
44	С151-1098	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х50	0,04	1320,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
45	С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35	0,06	1044,00	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
46	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,23	272,40	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4								
		1000М								
47	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16	0,03	601,20	-	18	-	-	-	-
		1000М								
48	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,12	227,00	-	28	-	-	-	-
		1000М								
49	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,45	190,00	-	85	-	-	-	-
		1000М								
50	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,03	326,40	-	10	-	-	-	-
		1000М								
51	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,02	272,00	-	5	-	-	-	-
		1000М								
52	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,06	194,00	-	12	-	-	-	-
		1000М								
53	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,11	195,00	-	20	-	-	-	-
		1000М								
54	С151-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	0,02	324,00	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ИВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5 1000М		-	-			-	-	-
55	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРЧ ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	11,50	0,16	2	2	-	16,00	3
		100М		9,28	0,01			-	0,01	-
56	С152-381	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПРН,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,02	37,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,12	108,00	36,00	13	4	4	61,00	7
				34,30	9,84			1	12,69	2
58	2405Д.5-29 -11771	-ЛОТОК Л-2000Х200Х60 ШТ	16,00	3,54	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 100М	0,06	92,30	70,60	6	1	4	19,00	1
				11,70	22,10			1	28,51	2
60	2405Д.5-11 110	-КОРОБ КП 0,15/0,4-2У1 ШТ	3,00	11,91	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,23	27,80	1,90	6	4	-	25,00	6
				15,50	0,24			-	0,31	-
62	2405Д.5-29 -11766	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-400 ШТ	23,00	0,26	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100ШТ	0,23	1,65	0,30	1	-	-	2,00	-
				1,17	0,12			-	0,15	-
64	2405Д.5-29 -11731	-ПОЛКА К-450 ШТ	23,00	0,25	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1776	444	131	797
	РУБ.					41	55
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1776	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			738	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	90	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	41	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	444	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	485	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			461	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			386	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			172	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		886
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	555	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		886
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	555	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5120	584	196		1032
			РУБ.					61		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			927	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			958	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4193	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			859	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	135		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	61		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	584	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	646	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2535	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			506	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			374	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	738	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	738	-		-

СОСТАВИЛ ВЫМЕДСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-12Х36-ЖБ-81-АВ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-573.90

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,062 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,212 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 62,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-14-3	-МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ60,53	4,00	0,89	0,06	4	3	-	1,00	4
		ШТ		0,81	-			-	-	-
2	1704Д1-111 97	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ	4,00	3,60	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
4	1504-19093	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3	2,00	1,95	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц11-330-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	1,00	1,99	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,95	-			-	-	-
6	1504Д120-1 2235	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-1310Х4 220В	1,00	4,60	-	5		-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
8	1504-06042	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16	1,00	1,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц11-627-3	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ,ТИП ТР-100	2,00	1,36	-	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,33	-			-	-	-
10	1504-12099	-ТЕРМОРЕЛЕ НА КАЛОРИФЕРЕ ТРК-11-10-7004	2,00	2,70	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,06	5,69	-	1	-	-	0,00	-
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
12	2405-3059	-ЗАЖИМ ЗН-24-4П16	6,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,14	11,50	0,16	2	1	-	16,00	2
		100М		9,28	0,01			-	0,01	-
14	С152-177	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,75	0,01	19,80	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			51	12	-		19
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

СОСТАВИЛ ВЕНЕДИКТОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБМЕНОДОТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-12Х36-ЖБ-81АБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ЭП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,567 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 7,450 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,117 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 99 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц1-201-3	-ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК	1,00	-	-	16	14	-	22,00	22	-		
		ШТ		15,60				-	0,19	-	-		
2	1801-2005	-ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2Г125	1,00	1700,00	1700	-	-	-	-	-	-		
		0,780 Т ШТ		-				-	-	-	0,78		
3	Ц1-31-1	-НАСТОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК	1,00	-	-	16	10	5	10,00	10	-		
		ШТ		15,10				2	3,07	3	-		
4	1801	-ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2Д112П	1,00	940,00	940	-	-	-	-	-	-		
		0,130 Т ШТ		-				-	-	-	0,13		
5	Ц1-21-1	-ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК	1,00	-	-	16	12	5	21,00	21	-		
		ШТ		16,40				2	3,07	3	-		
6	1801-1058	-ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 16Б05П	1,00	3420,00	3420	-	-	-	-	-	-		
		0,670 Т ШТ		-				-	-	-	0,67		
7	Ц1-11-1	-ТОКАРНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК	1,00	-	-	21	14	6	25,00	25	-		
				21,10				3	3,35	3	-		
8	1801ДОП,78-3246	-ТОКАРНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3К634	1,00	700,30	700	-	-	-	-	-	-		
		0,395 Т ШТ		-				-	-	-	0,39		
9	2418294,1-09160	-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ ТИПА МЗУ	1,00	479,00	479	-	-	-	-	-	-		
		0,450 Т КОМПЛ		-				-	-	-	0,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		7239	71	50	16		86	2,42
			РУБ.					7		9	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				66				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		211	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		7450	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			71	50	16		95	2,42
			РУБ.					7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7450	108	57	16		99	2,42
			РУБ.					7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7450	117	57	16		99	2,42
			РУБ.					7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		7567	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-	-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-573.90 альбом 4

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту (ОШУ-I2x36-ЖБ-8I-АБ)

Ресурсы		Количество
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.час	6364 5859
Основная заработная плата	руб	3007
Строительные машины	руб	I28I
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.час	238 225
Основная заработная плата	руб.	I29
Строительные машины	руб.	4
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.час	I524 I460
Основная заработная плата	руб.	862
Строительные машины	руб.	2I3
Всего:		
Затраты труда	чел.час	8I26 7499
Основная заработная плата	руб.	3998
Строительные машины	руб.	I498

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе построечная.

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Р.Г.Сафронова

Проверила гл.специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru