ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-6-21.12.88

# Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 50 человек (в крупнопанельных бескаркасных конструкциях)

АЛЬБОМ УI

С СМЕТЫ

23360-06
ЦЕНА 6-89

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-6-21.12.88

# Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 50 человек(в крупнопанельных бескаркасных конструкциях)

## Альбом УI

С Сметы

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общая | ..... | 88,06 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | ..... | 76,72 тыс.руб. |
| Оборудования | ..... | II,34 тыс.руб. |
| Стоимость I м3 здания от строительно-монтажных работ | ..... | 30,23 руб. |

Разработан институтом
"Гипропромтранстрой"

Главный инженер института — С.А. Воронков
Главный инженер проекта — Л.Н. Назарова
Начальник отдела — В.А. Одиноков

Утвержден
введен в действие МПС СССР
указание от 07.07.88г № А-2356у

Т.П 501-6-21.12.88
Ал VI

23360-06

СОДЕРЖАНИЕ


I. Пояснительная записка ..... 3

2. Объектная смета к типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек ..... 4

3. Смета № I общестроительные работы ..... 7

4. Смета № 2 водопровод хозяйственно- питьевой ..... 57

5. Смета № 3 водопровод горячей воды ..... 61

6. Смета № 4 канализация бытовая ..... 66

7. Смета № 5 канализация производственная ..... 70

8. Смета № 6 канализация дождевая ..... 73

9. Смета № 7 отопление ..... 76

I0. Смета № 8 вентиляция ..... 80

II. Смета № 9 теплоснабжение установок систем .. 88

I2. Смета № I0 электроосвещение ..... 96

I3. Смета № II силовое электрооборудование ..... 107

I4. Смета № I2 автоматизация ..... 128

I5. Смета № I3 слаботочные устройства ..... 135

I6. Смета № I4 технологическое оборудование комнаты приема пищи .... 162

I7. Смета № I5 приобретение инвентаря и мебели ..... 170

I8. Ведомость потребности в производственных ресурсах ..... 171

23360-06

ТП 501-6-24.12 88
Ал VI

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию Госстроя СН 227-82.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984 года для I-го территориального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строительные работы.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по чертежам типового проекта.

Накладные расходы на строительных работы приняты в размере 16,5%, на металлоконструкции - - 8,6%, на санитарно-технические - 13,3%, плановые накопления - 8%.

Главный специалист по сметам Л.Попова Л.Т.Попова

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

Сметная стоимость 88,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I76I,2 руб.
2. I м2 общей площади здания I24,45 руб.
3. I м3 объема здания 34,7 руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительн. работ | Монтажных работ | оборудован. приспособл. мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин | нормативн. условно-чистой продукции | наименован. единиц измерения | к-во един. изме-рения | стоим. един. руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I | Общестроительные работы | 6I,47 | - | - | - | 6I,47 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 24,22 |
| 2 | 2 | Водопровод хозяйственно-питьевой | 0,62 | - | - | - | 0,62 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 0,24 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Водопровод горячей воды | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 0,3 |
| 4 | 4 | Канализация бытовая | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 0,3 |
| 5 | 5 | Канализация производственная | 0,I5 | - | - | - | 0,I5 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 0,06 |
| 6 | 6 | Канализация дождевая | 0,I9 | - | - | - | 0,I9 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 0,07 |
| 7 | 7 | Отопление | I,I2 | - | - | - | I,I2 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 0,44 |
| 8 | 8 | Вентиляция | 4.52 | - | - | - | 4,52 | - | - | - | м3 | 2537,9 | I,78 |
| 9 | 9 | Теплоснабжение установок систем | 0,8 | 0,08 | 0,34 | - | I,22 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 0,48 |
| I0 | I0 | Электроосвещение | - | 3,59 | 0,32 | - | 3,9I | - | - | - | м3 | 2537,9 | I,54 |
| II | II | Силовое электрооборудование | - | I,I4 | I.03 | - | 2,I7 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 0,86 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | I2 | Автоматизация | - | 0,I2 | 0,I8 | - | 0,3 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 0,I2 |
| I3 | I3 | Слаботочные устройства | 0,0I | I,2 | 3,65 | - | 4,86 | - | - | - | м3 | 2537,9 | I,9I |
| I4 | I4 | Технологическое оборудование комнаты приема пищи | - | 0,2I | 2,9 | - | 3,II | - | - | - | м3 | 2537,9 | I,23 |
| I5 | I5 | Приобретение инвентаря и мебели | - | - | 2,92 | - | 2,92 | - | - | - | м3 | 2537,9 | I,I5 |
| | | Всего по объекту | 70,38 | 6,34 | II,34 | - | 88,06 | - | - | - | м3 | 2537,9 | 34,7 |

Главный инженер института — С.А. Воронков
Главный инженер проекта — Л.Н. Назарова
Начальник отдела — В.А. Одиноков
Составила: старший инженер — З.И. Уманец
Главный специалист по сметам — Л.Т. Попова

23360-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на общестроительные работы

Сметная стоимость 61,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
I человек I229,4 руб.
2. I м2 общей площади здания 86,87 руб.
3. I м3 объема здания 24,22 руб.

Основание: чертежи № АРI+АРI0 КЖI+КЖI0
КЖИI+КЖИI3

Составлена в ценах I984 г.

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | нормат. условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | | |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I | I-II2В II6-I | Планировка площади механизированным способом грунтов I группы | м2 | 573 | 0,003 | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I-230 29-I техн.ч. п.I.II табл.3 | Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью до 80 л.с. с перемещением до I0 м<br>Цена:(33,8xI,I)x0,00I | м3 | 34 | 0,037 | - | - | I | - | - | - |
| 3 | I-I74 22-I3 техн.ч. п.I.II табл.3 техн.ч. п.I.I7 | Разработка растительного слоя грунта экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы<br>Цена:/6,4I+I24,39xI,I5+ +0,2/x0,00I | м3 | 34 | 0,I50 | - | - | 5 | - | - | - |
| 4 | Ц № 3 I984г. стр.28 | Перемещение грунта автосамосвалами на расстояние до I км<br>Объем: 34,3xI,2 | т | 42,2 | 0,29 | - | - | I2 | - | - | - |
| 5 | I-56 II-I4 техн.ч. п.I.II табл.3 | Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,5 м3 в отвал<br>Цена:/6,53+I25,47xI,I5)x x0,00I | м3 | I58 | 0,I5I | - | - | 24 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I-960 80-2 техн.ч. п.3.67 стр.25 | Добор грунта вручную<br>Цена:0,745xI,2 | м3 | 5 | 0,984 | - | - | 4 | - | - | - |
| 7 | I-I75 22-I4 техн.ч. п.I.II табл.3 | Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы<br>Цена:/7,64+I48,09xI,I5+ +0,27/x0,00I | м3 | 20 | 0,I78 | - | - | 4 | - | - | - |
| 8 | Ц № 3 I984 г. стр.28 | Перемещение грунта автосамосвалами на расстояние до I км<br>Объем: 20xI,75 | т | 35 | 0,29 | - | - | I0 | - | - | - |
| 9 | I-23I 29-2 техн.ч. п.I.II табл.3 | Перемещение грунта от стен фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещение до I0 м<br>Цена:(40,8xI,I)x0,00I | м3 | I63 | 0,045 | - | - | 7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | I-257<br>3I-2<br>I-268<br>3I-I3<br>техн.ч.<br>п.I.II<br>табл.3 | Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до I0 м<br>Цена:(I8,9+I0,8)xI,Ix<br>x0,00I | м3 | I63 | 0,033 | - | - | 5 | - | - | - |
| II | I-II84<br>II8-I0 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | I63 | 0,0969 | - | - | I6 | - | - | - |
| I2 | I-I95<br>25-2<br>техн.ч.<br>п.I.II<br>табл.3 | Работа на отвале при транспортировании грунта автосамосвалами<br>Цена:/I,59+II,34xI,I+0,27/x<br>x0,00I | м3 | 54 | 0,0I4 | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по разделу I | м3 | 2I7 | 0,42 | - | - | 9I | - | - | - |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I3 | 7-I<br>I-I | Укладка плит ленточных фундаментов массой до 0,5т | шт<br>м3 | 2 | I;52 | - | - | 3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | 7-2 I-2 | Укладка плит ленточных фундаментов массой до I,5 т | шт | 57 | 2,09 | - | - | II9 | - | - | - |
| I5 | ССЦМО 9-II0 техн.ч. табл.3.3 | Стоимость прямоугольных трапецеидальных плит фундаментов из бетона М I50, массой до 5 т, объемом более 0,2 до I м3 | м3 | 22,62 | 53,88 | - | - | I2I9 | - | - | - |
| | | Цена: 54,7-0,82 | | | | | | | | | |
| I6 | ССЦМО техн.ч. табл.3-I | Стоимость арматуры класса AI (петли) | т | 0,050 | 229 | - | - | II | - | - | - |
| I7 | -"- | То же, класса Вр-I | т | 0,I35 | 32I | - | - | 43 | - | - | - |
| I8 | 7-400 36-I ССЦМО 2-4 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | шт | I00 | I,50 | - | - | I50 | - | - | - |
| | | Цена:I,27+0,0093х24,4 | м3 | I6,02 | | | | | | | |
| I9 | 7-40I 36-2 ССЦМО 2-4 | То же, массой до I т | шт | 56 | I,96 | - | - | II0 | - | - | - |
| | | Цена:I,65+0,0I25х24,4 | м3 | I9,493 | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7-402<br>36-3<br>ССЦМО<br>2-4 | Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т<br>Цена:2,36+0,0248x24,4 | шт<br>м3 | 4I<br>22,263 | 2,97 | - | - | I22 | - | - | - |
| 2I | ССЦМО<br>п.3-3 | Стоимость бетонных блоков для стен подвалов из тяжелого бетона объемом 0,5 м3 и более | м3 | 22,263 | 40,9 | - | - | 9II | - | - | - |
| 22 | -"-<br>п.3-II | То же, объемом от 0,5 м3 до 0,3 м3 | м3 | I9,493 | 42,5 | - | - | 828 | - | - | - |
| 23 | -"-<br>п.3-I9 | То же, объемом менее 0,3 м3 | м3 | I6,02 | 44,2 | - | - | 708 | - | - | - |
| 24 | ССЦМО<br>техн.ч.<br>табл.3-I | Стоимость арматуры класса AI | т | 0,2I8 | 229 | - | - | 50 | - | - | - |
| 25 | 6-20<br>I-20 | Монолитные заделки между блоками из бетона В 7,5 (М100) | м3 | 5,6 | 3I,7 | - | - | I78 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8-59<br>7-3 | Армирование сетками С1+С4 в фундаментных блоках | т | 0,229 | 392 | - | - | 90 | - | - | - |
| 27 | 6-20<br>I-20<br>ССЦМО<br>I-4 | Фундамент из бетона В10 (М I50)<br>Цена:5,37+I,02х26,6 | м3 | 0,2 | 32,50 | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Итого по разделу II | м3 | 86,2 | 52,77 | - | - | 4549 | - | - | - |
| | | Итого по подземной части "А" | руб. | - | - | - | - | - | 4640 | - | - |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | | | |
| | | Ш. Стены | | | | | | | | | |
| 28 | 7-548<br>43-3-I.8<br>ССЦМО<br>2-4 | Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2<br>Цена:7,I8+0,0078х24,4 | шт | 22 | 7,37 | - | - | I62 | - | - | - |
| 29 | 7-55I<br>43-4-I.8<br>ССЦМО<br>2-4 | То же, площадью до I5 м2<br>Цена:8,26+0,02I4х24,4 | шт | 30 | 8,78 | - | - | 263 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7-554 43-5-I,8 ССЦМО 2-4 | Установка наружных стеновых панелей площадью до 25 м2<br>Цена:I0,9+0,0369x24,4 | шт | I0 | II,8 | - | - | II8 | - | - | - |
| 3I | ССЦМО II-5 | Стоимость панелей однослойных из легкого бетона при длине до 3 м массой до 5 т объемной массой I000 кг/м3 толщиной 35 см | м2 | I04,6 | 2I,5 | - | - | 2249 | - | - | - |
| 32 | -"- примеч. п.5 | То же, не имеющие проемов<br>Цена: 2I,5-0,26 | м2 | 99,7 | 2I,24 | - | - | 2II8 | - | - | - |
| 33 | -"- примеч. п.7 | То же, высотой до 2 м<br>Цена: 2I,5-0,46 | м2 | 9,7 | 2I,04 | - | - | 204 | - | - | - |
| 34 | -"- II-28 | То же, при длине от 3 до 3,9 м с проемами | м2 | I5,2 | 2I,9 | - | - | 333 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | -"- примеч. п.5 | То же, не имеющие проемов<br>Цена: 2I,9-0,26 | м2 | 32,I | 2I,64 | - | - | 695 | - | - | - |
| 36 | -"- примеч. п.7 | То же, высотой до 2 м<br>Цена: 2I,9-0,46 | м2 | I0,6 | 2I,44 | - | - | 227 | - | - | - |
| 37 | -"- примеч. п.6.2 | То же, высотой на этаж размером на "две комнаты" площадью проемов до I0 м2<br>Цена: 2I,9 + 0,6I | м2 | I33,8 | 22,5I | - | - | 30I2 | - | - | - |
| 38 | Пр-т 06-08 п.9.58 прил.I п.I97 | То же, при длине до 3 м толщиной 26 см<br>Цена:(I6,7I-0,45+5,04х х0,26)хI,02 | м2 | 35,9 | I8,I3 | - | - | 65I | - | - | - |
| 39 | -"- п.I99 | То же, при длине от 3 до 3,9 м<br>Цена:(I6,7-0,45+6,2х0,26+ +0,8х0,26)хI,02 | м2 | 43,0 | I8,44 | - | - | 793 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7-575<br>44-2-I.8<br>ССЦМО<br>2-4 | Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2<br>Цена:4,67+0,0I02x24,4 | шт | 46 | 4,92 | - | - | 226 | - | - | - |
| 4I | ССЦМО<br>II-72 | Стоимость внутренних стеновых панелей из бетона МI50 объемной массой I900 кг/м3 с расходом стали до 4 кг длиной до 3 м | м2 | 339,8 | 9,53 | - | - | 3238 | - | - | - |
| 42 | -"-<br>примеч.<br>п.I7-I<br>п.I7-2 | То же, из бетона М 250 расход стали 7 кг<br>Цена:9,53+0,I2x2+0,3Ix3 | м2 | I0,4 | I0,7 | - | - | III | - | - | - |
| 43 | -"- | То же, расход стали II кг<br>Цена:9,53+0,I2x2+0,3Ix7 | м2 | 9,3 | II,94 | - | - | III | - | - | - |
| 44 | 7-690<br>49-6-I.8<br>ССЦМО<br>2-4 | Установка вентиляционных блоков<br>Цена:3,44+0,0089x24,4 | шт | I6 | 3,66 | - | - | 59 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ССЦМО II-I24 прим. п.I7.I п.I8.3 | Стоимость вентиляционных блоков с одним рядом каналов из бетона М300 расход арматуры до I0 кг длиной до 3 м объемной массой I900 кг/м3 толщиной 26 см<br>Цена: I2,3+0,I2х2-0,2х4 | м2 | 44 | II,74 | - | - | 5I7 | - | - | - |
| 46 | 7-70I 5I-I | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков упругими прокладками | м | 423 | 0,423 | - | - | I79 | - | - | - |
| 47 | 7-704 5I-4 | Устройство герметизации горизонтальных стыков пенополистиролом | п.м. | 240 | 0,373 | - | - | 90 | - | - | - |
| 48 | 7-705 5I-5 | То же, вертикальных стыков | п.м. | I83 | 0,738 | - | - | I35 | - | - | - |
| 49 | 7-707 5I-7 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков нетвердеющей мастикой | п.м. | 423 | 0,9I8 | - | - | 388 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8-59 7-3 | Укладка сетки в стенах | т | 0,I60 | 42I | - | - | 67 | - | - | - |
| 5I | 7-285 I7-I ССДМО табл.3-I | Установка соединительных изделий с лакокрасочным покрытием<br>Цена: 362+55,8 | т | 0,084 | 4I7,8 | - | - | 35 | - | - | - |
| | | Дополнительные работы, выполняемые в заводских условиях и не учтенные отпускной ценой<br>а) Заполнение проемов | | | | | | | | | |
| 52 | ССДМО примеч. табл.I стр.II8 п.I | Заполнение оконных проемов спаренными переплетами | п.м. | 240 | I,58 | - | - | 379 | - | - | - |
| 53 | С2 р.2 п.45 доп.I п.55 | Стоимость оконных блоков ОС I8-I8в с масляной окраской<br>Цена: I7,7+0,37х2,67 | м2 | 96,72 | I8,69 | - | - | I808 | - | - | - |
| 54 | -"- п.34 доп.I п.54 | То же, ОС I8-9В<br>Цена: I9,9+0,37х3,2 | м2 | 3,06 | 2I,08 | - | - | 65 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | -"- п.3I доп.I п.48 | То же, ОСI8-9Г<br>Цена: I5,3+0,37х2,43 | м2 | 3,06 | I6,2 | - | - | 50 | - | - | - |
| 56 | 9-2I0 32-I3 С2 рI п.2095 | Установка и стоимость металлических рамок<br>Цена: 42,9+393 | т | 0,008 | 435,9 | - | - | 3 | - | - | - |
| 57 | ССЦМО примеч. табл.I п.I7 стр.II8 | Заполнение дверных проемов в наружных стенах | п.м. | 20,3 | 2,55 | - | - | 52 | - | - | - |
| 58 | -"- табл.2 п.I | То же, во внутренних стенах | п.м. | 26,0 | 0,66 | - | - | I7 | - | - | - |
| 59 | С2 р2 п.242 доп.I к С2р2 т.ч. табл.20 прил.I п.I90 | Стоимость дверных блоков ДН2I-I5АШРI; с масляной окраской<br>Цена:I7,3+0,37хI,95 | м2 | 6,22 | I8,02 | - | - | II2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | -"-<br>п.229<br>п.I77 | То же, ДН2I-9Ш<br>Цена:I7,8+0,37х2,48 | м2 | I,84 | I8,72 | - | - | 34 | - | - | - |
| 6I | -"-<br>п.2I9<br>п.I69 | То же, ДГ2I-I0<br>Цена:I3,5+0,37х2,0I-I3,5х х0,I6 | м2 | 4,02 | I2,08 | - | - | 49 | - | - | - |
| 62 | -"-<br>п.225<br>п.I72 | То же, Д024-I5<br>Цена:8,9-8,9х0,07+0,37х хI,53 | м2 | 3,49 | 8,84 | - | - | 3I | - | - | - |
| 63 | I5-707<br>20I-2 | Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом | м2 | I02,84 | 2,42 | - | - | 249 | - | - | - |
| 64 | ССЦМО<br>табл.I<br>п.2I<br>стр.II9 | Установка подоконных досок | п.м. | 62,9 | 0,5I | - | - | 32 | - | - | - |
| 65 | -"-<br>п.I6 | Установка наличников | п.м. | 2I8 | 0,06 | - | - | I3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | -"- п.I5 | Установка сливов | п.м. | 59 | 0,5I | - | - | 30 | - | - | - |
| 67 | ССЦМО 9-339 | Стоимость подоконных плит площадью до 0,22 м2 | м2 | 0,3 | 8,54 | - | - | 3 | - | - | - |
| 68 | -"- 9-340 | То же, площадью более 0,22 м2 | м2 | 8,9 | 8,I3 | - | - | 72 | - | - | - |
| 69 | С2р2 п.492 | Стоимость наличников | м | 2I8 | 0,23 | - | - | 50 | - | - | - |
| 70 | СIрI п.523 | Стоимость сливов из оцинкованной стали | т | 0,I59 | 338 | - | - | 54 | - | - | - |
| 7I | I5-73I 20I-6 | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке 4 мм стеклом | м2 | 4,3 | 2,56 | - | - | II | - | - | - |
| 72 | С2 т.ч. п.55 табл.I8 | Облицовка дверей бумажно-слоистым пластиком | м2 | 0,7 | 5,97 | - | - | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | СIрI п.446 | Стоимость приборов для дверей входных в здание однополных | компл. | I | 6,73 | - | - | 7 | - | - | - |
| 74 | -"- п.448 п.390 | То же, входных в помещение Цена:2,97+2,9I | компл. | 2 | 5,88 | - | - | I2 | - | - | - |
| 75 | -"- п.447 | То же, двупольных входных в здание | компл. | 2 | 8,94 | - | - | I8 | - | - | - |
| 76 | -"- п.449 п.390 п.398 | То же, входных в помещение Цена: 3,23+2,9I+2,3 | компл. | I | 8,44 | - | - | 8 | - | - | - |
| 77 | -"- п.434 | То же, для окон одностворных высотой до 2,I м (ОСI8-9В) | компл. | 2 | 2,09 | - | - | 4 | - | - | - |
| 78 | -"- п.433 | То же, без фрамуги (ОСI8-9Г) | компл. | 2 | I,29 | - | - | 3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | -"- п.437 | То же, для окон двухстворчатых с фрамугой (ОСI8-I8в) | компл. | 3I | 3,38 | - | - | I05 | - | - | - |
| | | Итого по разделу Ш | м2 | I006,3 | I9,I4 | - | - | I9256 | - | - | - |
| | | в т.ч. металлоконструкции | руб. | - | - | - | - | (3) | - | - | - |
| | | IУ. Перекрытие | | | | | | | | | |
| 80 | 7-460 39-5--I.8 ССЦМО 2-6 | Установка плит перекрытия площадью до 5 м2 | шт | 4 | 3,3I | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Цена: 2,09+0,0434х28,I | м3 | 2,2 | | | | | | | |
| 8I | 7-463 39-6--I.8 ССЦМО 2-6 | Установка плит перекрытия площадью до I0 м2 | шт | 20 | 4,96 | - | - | 99 | | | |
| | | Цена: 3,09+0,0667х28,I | м3 | 22,2 | | | | | | | |
| 82 | ССЦМО 8-479 | Стоимость многопустотных плит из тяжелого бетона длиной до 6м, шириной до 3 м, массой до 5 т, приведенной толщиной до I4 см, с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) до I200 кгс/м2 | м2<br>м3 | I69,23<br>2I,07 | 9,63 | - | - | I630 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ССЦМО 8-480 | То же, с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) до I560 кгс/м2 | м2 | 26,73 | I0,4 | - | - | 278 | - | - | - |
| | | | м3 | 3,33 | | | | | | | |
| 84 | 7-469 39-8-I.8 ССЦМО 2-6 | Установка ребристых плит перекрытия площадью до I0 м2 | шт | I4 | I,82 | - | - | 25 | - | - | - |
| | | Цена:I,73+0,003Ix28,I | м3 | I4,93 | | | | | | | |
| 85 | ССЦМО 8-432 | Стоимость ребристых плит из тяжелого бетона длиной до 6 м шириной до 3 м, массой до 5 т с отверстиями (включая собственный вес) I085 кгс/м2 | м2 | I22,62 | 9,65 | - | - | II83 | - | - | - |
| 86 | ССЦМО техн.ч. табл.3.I | Стоимость дополнительных закладных деталей с лакокрасочным покрытием | т | 0,0I | 468,8 | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Цена:4I0+55,8 | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 7-285<br>I7-I<br>ССЦМО<br>техн.ч.<br>табл.3-I | Установка элементов крепления с лакокрасочным покрытием<br>Цена: 362+55,8 | т | 0,029 | 4I7,8 | - | - | I2 | - | - | - |
| 88 | I2-287<br>9-4<br>ССЦМО<br>9-329<br>примен. | Заполнение корыт ребристых плит керамзитобетоном $\gamma$ = 900 кг/м3<br>Цена:2,48+I,04x23,8 | м3 | I2,0 | 27,23 | - | - | 327 | - | - | - |
| | | Итого по разделу IУ | м2 | 320,7 | II,I4 | - | - | 3572 | - | - | - |
| | | У. Покрытие | | | | | | | | | |
| 89 | 7-460<br>39-5-I.8<br>ССЦМО<br>2-6 | Установка плит покрытия площадью до 5 м2<br>Цена:2,09+0,0434x28,I | шт<br>м3 | 8<br>4,4 | 3,3I | - | - | 26 | - | - | - |
| 90 | 7-463<br>39-6-I.8<br>ССЦМО<br>2-6 | То же, площадью до I0 м2<br>Цена:3,09+0,067x28,I | шт<br>м3 | 25<br>27,75 | 4,97 | - | - | I24 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9I | ССЦМО 8-479 | Стоимость многопустотных плит из тяжелого бетона длиной до 6 м, шириной до 3 м, массой до 5 т, приведенной толщиной до I4 см, с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) до I200 кгс/м2 | м2<br>м3 | 258,3<br>32,I5 | 9,63 | - | - | 2487 | - | - | - |
| 92 | 7-469<br>39-8-I.8<br>ССЦМО 2-6 | Установка ребристых плит покрытия площадью до I0 м2<br>Цена:I,73+0,003Ix28,I | шт<br>м3 | II<br>II,38 | I,82 | - | - | 20 | - | - | - |
| 93 | ССЦМО 8-432 | Стоимость ребристых плит с отверстиями из тяжелого бетона длиной до 6 м, шириной до 3 м, массой до 5 т, приведенной толщиной до I2 см с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) I085 кгс/м2 | м2<br>м3 | 95,57<br>II,38 | 9,65 | - | - | 922 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ССЦМО техн.ч. табл.3-I | Стоимость дополнительных закладных деталей с лакокрасочным покрытием<br>Цена:4I3+55,8 | т | 0,065 | 468,8 | - | - | 30 | - | - | - |
| 95 | 7-285 I7-I ССЦМО техн.ч. табл.3-I | Установка элементов крепления с лакокрасочным покрытием<br>Цена: 362+55,8 | т | 0,043 | 4I7,8 | - | - | I8 | - | - | - |
| 96 | I2-287 9-4 ССЦМО 9-329 примен. | Заполнение корыт ребристых плит керамзитобетоном $\gamma$ = 900 кг/м3<br>Цена:2,48+I,04x23,8 | м3 | 8,9 | 27,23 | - | - | 242 | - | - | - |
| 97 | 7-209 I2-7 | Установка опорных стаканов | шт | 7 | 2,43 | - | - | I7 | - | - | - |
| 98 | ССЦМО 8-236 | Стоимость сборных железобетонных опорных стаканов объемом до 0,I м3 | м3 | 0,I8 | 90,2 | - | - | I6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ССЦМО 8-237 | То же, объемом более 0,I м3 | м3 | 0,49 | 75,9 | - | - | 37 | - | - | - |
| I00 | ССЦМО техн.ч. табл.3-I | Стоимость арматуры класса BI | т | 0,0I6 | 32I | - | - | 5 | - | - | - |
| | | То же, AI | т | 0,024 | 229 | - | - | 5 | - | - | - |
| I0I | -"- | Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием<br>Цена:4I3 + 55,8 | т | 0,043 | 468,8 | - | - | 20 | - | - | - |
| I02 | 9-2I0 32-I3 | Монтаж рамок под опорные стаканы | т | 0,274 | 42,9 | - | - | I2 | - | - | - |
| I03 | С2рI п.2095 стр.II8 | Стоимость металлоконструкции | т | 0,226 | 393 | - | - | 89 | - | - | - |
| I04 | С2рI п.2II4 стр.II8 | То же, из толстолистовой стали | т | 0,048 | 44I | - | - | 2I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | Итого по разделу У | м2 | 356,3 | II,48 | - | - | 409I | - | - | - |
| | | в т.ч. металлоконструкций | руб. | - | - | - | - | (I22) | - | - | - |
| | | УI. Кровля | | | | | | | | | |
| I05 | I2-289 9-6 | Устройство пароизоляции в один слой из рубероида на битумной мастике | м2 | 36I | 0,499 | - | - | I80 | - | - | - |
| I06 | I2-286 9-3 ССЦМО 9-33I | Утепление покрытия пенобетонными плитами $\gamma$ = 400 кг/м3 толщиной I20 мм<br>Цена: 0,I73+I,03х3040х х0,I2 = 3,93 | м2 | 36I | 3,93 | - | - | I4I9 | - | - | - |
| I07 | I2-288-I 9-5 | Укладка керамзита по уклону | м3 | 23,5 | I7,9 | - | - | 42I | - | - | - |
| I08 | I2-299 I0-I ССЦМО 2-2 | Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М-50 толщиной I5 мм<br>Цена: 0,I48+0,0I58х2I,9=0,494 | м2 | 36I | 0,494 | - | - | I78 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I09 | I2-I53 2-6-I | Устройство кровли из 4-х слоев рубероида РКМ-350 на битумной мастике с защитных слоем из гравия на битумной мастике | м2 | 36I | 3,I9 | - | - | II52 | - | - | - |
| II0 | I2-280 | Устройство покрытия парапетов оцинкованной кровельной сталью | м2 | 3I,5 | I,92 | - | - | 60 | - | - | - |
| | | Итого по разделу УI | м2 | 392,5 | 8,69 | - | - | 34I0 | - | - | - |
| | | УП. Перегородки | | | | | | | | | |
| III | 8-I65 17-1 ССЦМО п.4-20 | Перегородки из гипсовых плит толщиной 80 мм<br>Цена:0,883+0,006х7,79= | м2 | 333 | 0,93 | - | - | 3I0 | - | - | - |
| II2 | С4 табл.42 стр.43 п.28 ССЦМО прил.I п.206 стр.I23 | Стоимость гипсовых плит<br>Цена: /I,85+4,89 х<br>$x\frac{(IxIx0,08)xI,4xI,05}{IxI}$ +<br>+0,0I2/xI,02 = | м2 | 303 | 2,49 | - | - | 754 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Цен.3 техн.ч. п.I2 разд.2а п.I79 | Объем: 333х0,9I = | | | | | | | | | |
| II3 | 8-I40-I I5-I | Перегородки из бетонных камней толщиной 90 мм | м2 | I34 | | | | | | | |
| | | | м3 | I2,I | 42,I | - | - | 509 | - | - | - |
| II4 | 8-45 5-9 | Перегородки неармированные толщиной I20 мм (кирпичные) | м2 | 62 | 4,72 | - | - | 293 | - | - | - |
| II5 | 8-59 7-3 | Армирование гипсовых перегородок | т | 0,I2I | 42I | - | - | 5I | - | - | - |
| II6 | 7-29I I7-7 ССЦМО т.3-I | Установка соединительных деталей с лакокрасочным покрытием<br>Цена: 342+55,8 = | т | 0,059 | 397,8 | - | - | 23 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II7 | 9-I03 I4-3 примен. | Каркас перегородки операционного зала из алюминиевых профилей | м2<br>т | I7,5<br>0,I68 | 3,I8 | - | - | 56 | - | - | - |
| II8 | Письмо Госстроя СССР от I5.08.83 № 63Д С2,р.6 п.3 | Стоимость перегородок из алюминиевых профилей<br>Цена:(2250+52,85)хI,0075= | т | 0,I68 | 2320 | - | - | 390 | - | - | - |
| II9 | 7-29I I7-7 | Крепления перегородки | т | 0,II6 | 342 | - | - | 40 | - | - | - |
| I20 | I0-34 6-3 прим. | Заполнение каркаса древесностружечными плитами б I0 мм | м2 | 8,6 | I,95 | - | - | I7 | - | - | - |
| I2I | I5-744 202-3-4I CI,pI п.575 п.578 | Остекление металлических переплетов перегородок 6 мм стеклом<br>Цена:3,33-I,0IхI,2I+I,0Iх х2,23 = | м2 | 7,7 | 4,36 | - | - | 34 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I22 | I0-45 8-2 примен. | Установка столярной плиты | м2 | 7,0 | 4,9I | - | - | 34 | - | - | - |
| I23 | С2 техн.ч. табл.I8 | Облицовка с платиком бумажно-слоистым (наверху и внизу перегородки) | м2 | 0,5 | 5,97 | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого по разделу УП | м2 | 546,5 | 4,60 | - | - | 25I4 | - | - | - |
| | | в т.ч. металлоконструкции | руб. | - | - | - | - | (446) | - | - | - |
| | | УШ. Полы | | | | | | | | | |
| I24 | II-2 I-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 328,6 | 0,433 | - | - | I42 | - | - | - |
| I25 | II-II I-II | Подстилающий слой из бетона В 7,5 (МI00) толщиной 80 мм | м3 | 26,5 | 29,3 | - | - | 776 | - | - | - |
| I26 | II-55 8-I | Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм | м2 | I55,5 | 0,7 | - | - | I09 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I27 | II-55<br>8-I<br>II-56<br>8-2 | То же, толщиной 40 мм<br>Цена: 0,7+0,I36x4 | м2 | 20,4 | I,244 | - | - | 25 | - | - | - |
| I28 | II-57<br>8-3<br>ССЦМО<br>I-72<br>техн.ч.<br>табл.2.2 | Стяжка из легкого бетона М50 толщиной 20 мм<br>Цена:0,22+0,0204x(29,7+<br>+I,05) | м2 | 226,I | 0,85 | - | - | I92 | - | - | - |
| I29 | II-53<br>7-4<br>СI рI<br>п.70I | Звукоизоляционный слой из древесноволокнистых плит толщиной 25 мм<br>Цена:0,85+I,02xI,22-0,79- | м2 | 20,4 | I,3 | - | - | 27 | - | - | - |
| I30 | II-I8<br>3-I<br>II-I9<br>3-2 | Гидроизоляция из 4-х слоев гидроизола на битумной мастике<br>Цена: I,25+0,838x3 | м2 | I0,5 | 3,764 | - | - | 40 | - | - | - |
| I3I | II-67<br>II-I<br>II-68<br>II-2 | Покрытие из бетона ВI5 (М200) толщиной 20 мм<br>Цена: I,23-0,I58x2 | м2 | 43,3 | 0,9I4 | - | - | 40 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I32 | II-I35<br>20-3<br>ССЦМ0<br>2-5 | Покрытие из плиток керамических на цементно-песчаном растворе М I50<br>Цена:3,63+0,0223х25,9 | м2 | 2I6,2 | 4,2I | - | - | 9I0 | - | - | - |
| I33 | II-206<br>28-I | Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе | м2 | 370,8 | 4,2I | - | - | I56I | - | - | - |
| I34 | 6-83<br>9-7 | Установка закладных деталей | т | 0,005 | 44I | - | - | 2 | - | - | - |
| I35 | II-78<br>II-I2 | Шлифовка бетонных покрытий | м2 | 43,3 | 0,9II | - | - | 39 | - | - | - |
| | | Утепление пола: | | | | | | | | | |
| I36 | II-II<br>I-II | Подстилающий слой из бетона В 7,5 (МI00) толщиной 80 мм | м3 | 3,2 | 29,3 | - | - | 94 | - | - | - |
| I37 | II-47<br>3-5<br>II-48<br>3-6 | Обмазка горячим битумом за 2 раза<br>Цена: 0,458+0,I42 | м2 | 39,3 | 0,6 | - | - | 24 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I38 | I2-286<br>9-3<br>прим.<br>ССЦМО<br>9-33I | Утеплитель-ненобетонные плиты $\gamma$ = 400 кг/м3 толщиной I20 мм<br>Цена:0,I73+I,03x30,4x0,I2 | м2 | 39,3 | 3,93 | - | - | I54 | - | - | - |
| | | Итого по разделу УШ | м2 | 630,3 | 6,56 | - | - | 4I35 | - | - | - |
| | | IX. Проемы<br>а) дверные | | | | | | | | | |
| I39 | I0-I07<br>20-3<br>I0-I40<br>26-I | Установка дверных блоков в перегородках (тамбур) площадью до 3 м2<br>Цена: 2,I8+I,34 | м2 | I,84 | 3,52 | - | - | 6 | - | - | - |
| I40 | I0-I08<br>20-4<br>I0-I43<br>26-4 | То же площадью свыше 3 м2<br>Цена: I,76+0,88 | м2 | 6,22 | 2,64 | - | - | I6 | - | - | - |
| I4I | I0-I05<br>20-I | Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 9,07 | I,45 | - | - | I3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I42 | I0-I05 20-I | То же, с установкой пневмозатворов | м2 | 5,26 | I,63 | - | - | 9 | - | - | - |
| I43 | I0-I07 20-4 | Установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 м2 | м2 | 72,7I | 2,0 | - | - | I45 | - | - | - |
| I44 | -"- | То же, с установкой пневмозатворов | м2 | 2,63 | 2,I8 | - | - | 6 | - | - | - |
| I45 | С2 р2 п.242 доп.I к С2р2 табл.20 прил.I п.I90 | Стоимость дверных блоков ДН 2I-I5АЩРI с масляной окраской<br>Цена: I7,3+0,37хI,95 | м2 | 6,22 | I8,02 | - | - | II2 | - | - | - |
| I46 | -"- п.229 п.I77 | То же, ДН2I-9ЩП<br>Цена: I7,8+0,37х2,48 | м2 | I,84 | I8,72 | - | - | 34 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I47 | -"-<br>п.2I9<br>п.I69 | То же, ДГ2I-I0<br>Цена:I3,5+0,37х2,0I-<br>-I3,5х0,I6 | м2 | 20,I | I2,08 | - | - | 243 | - | - | - |
| I48 | -"-<br>п.2I8<br>п.I70 | То же, ДГ2I-9<br>Цена:I4,2-I4,2х0,I6+<br>+0,37х2,03 | м2 | 34,2 | I2,68 | - | - | 434 | - | - | - |
| I49 | -"-<br>п.2I7<br>п.I7I | То же, ДГ 2I-7<br>Цена:I5-I5х0,I6+0,37х<br>х2,58 | м2 | I3,9 | I3,55 | - | - | I88 | - | - | - |
| I50 | -"-<br>п.264<br>п.2I4 | То же, ДПI-I7<br>Цена: 28,3+0,37х2,53 | м2 | 8,32 | 29,24 | - | - | 243 | - | - | - |
| I5I | -"-<br>п.224<br>п.I73 | То же, ДО 2I-I3<br>Цена:9,79-9,79х0,07+<br>+0,37хI,62 | м2 | I3,I5 | 9,7 | - | - | I28 | - | - | - |
| I52 | I0-72<br>I3-I | Установка фрамуг | м2 | I,22 | 3,0I | - | - | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I53 | Доп.I п.524 стр.84 п.I | Стоимость фрамуг ФН 06-I0<br>Цена:6,8I+0,37х3,72 | м2 | I,22 | 8,I9 | - | - | I0 | - | - | - |
| I54 | I5-73I 20I-6 | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным 4 мм стеклом | м2 | 7,5 | 2,56 | - | - | I9 | - | - | - |
| I55 | CIpI п.446 | Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных | компл. | I | 6,7 | - | - | 7 | - | - | - |
| I56 | -"- п.447 | То же, двупольных | компл. | 2 | 8,94 | - | - | I8 | - | - | - |
| I57 | -"- п.448 п.390 | То же, входных в помещение однопольных<br>Цена: 2,97+2,9I | компл. | 43 | 5,88 | - | - | 253 | - | - | - |
| I58 | -"- п.449 п.390 | То же, двупольные<br>Цена: 3,23+2,9I | компл. | 2 | 6,I4 | - | - | I2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I59 | -"- п.398 | То же, с установкой пневмозатворов<br>Цена:3,23+2,9I+2,3 | компл. | 3 | 8,44 | - | - | 25 | - | - | - |
| I60 | -"- п.434 | То же, для окон одностворных высотой до 2,I м (ОС I8-9В) | компл. | 2 | 2,09 | - | - | 4 | - | - | - |
| I6I | -"- п.433 | То же, без фрамуги (ОС I8-9Г) | компл. | 2 | I,29 | - | - | 3 | - | - | - |
| I62 | -"- п.437 | Тоже, для окон двухстворчатых с фрамугой (ОСI8-I8в) | компл. | 3I | 3,38 | - | - | I05 | - | - | - |
| I63 | С2 т.ч. п.55 табл.I8 | Облицовка дверей бумажно-слоистым пластиком | м2 | 0,7 | 5,97 | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого по разделу IX | м2 | 98,95 | 20,63 | - | - | 204I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X. Лестницы | | | | | | | | | |
| I64 | 7-506<br>4I-4-I8<br>ССЦМО<br>2-4 | Укладка лестничных маршей<br>Цена: 3,II+0,006x24,4 = | шт | 4 | 3,26 | - | - | I3 | - | - | - |
| I65 | ССЦМО<br>II-I67 | Стоимость лестничных маршей ЛМП 60.II.I7-5-3 и ЛМП 60.II.I7-5 | м2 | 24,8 | I0,8 | - | - | 268 | - | - | - |
| I66 | 7-499<br>4I-I-I.8<br>ССЦМО<br>2-4 | Укладка лестничных площадок<br>Цена:2,22+0,0076x24,4 = | шт | 2 | 2,4I | - | - | 5 | - | - | - |
| I67 | ССЦМО<br>II-I69 | Стоимость лестничных площадок ЛПП I6.I5В | м2 | 4,80 | 9,94 | - | - | 48 | - | - | - |
| I68 | 7-668<br>47-II-I8<br>ССЦМО<br>2-4 | Установка проступей<br>Цена:0,72+0,0279x24,4 = | шт | 39 | I,40 | - | - | 55 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I69 | ССЦМО II-I73 | Стоимость проступей длиной до 3 м, шириной до 45 см | м | 50,82 | I,67 | - | - | 85 | - | - | - |
| I70 | -"- прим. п.40 стр.II7 | То же, более 45 см<br>Цена: I,67+0,I6= | м | 33,48 | I,83 | - | - | 6I | - | - | - |
| I7I | Доп.к ЕРЕР в.I 7-737 58-3 | Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из поливинилхлорида | м | I3,88 | 8,23 | - | - | II4 | - | - | - |
| I72 | 7-285 I7-I ССЦМО табл.3.I | Установка элементов крепления с лакокрасочным покрытием<br>Цена: 362+55,8 = | т | 0,0I5 | 4I7,8 | - | - | 6 | - | - | - |
| I73 | 6-I-I I-I | Устройство подготовки из бетона М I00 под лестничный марш | м3 | I,02 | 28,4 | - | - | 29 | - | - | - |
| | | Итого по разделу X | руб. | - | - | - | - | 684 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XI. Наружная отделка. | | | | | | | | | |
| I74 | I5-20I 5I-I | Улучшенная штукатурка кирпичных стен вентиляционных коробов цементно-известковым раствором | м2 | 23,3 | 0,853 | - | - | 20 | - | - | - |
| I75 | I5-539 I56-2--23,24 | Окраска фасадов и стен венткоробов силикатной краской по подготовленной поверхности | м2 | 623,7 | 0,I84 | - | - | II5 | - | - | - |
| I76 | I5-6I4 I64-8 | Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза | м2 | I3,7 | 0,605 | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Итого по разделу XI | м2 | 637,4 | 0,22 | - | - | I43 | - | - | - |
| | | XII. Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| I77 | I5-297 59-4 | Отделка поверхностей потолков из плит под окраску | м2 | 723,2 | 0,207 | - | - | I50 | - | - | - |
| I78 | I5-295 59-2 | Отделка поверхностей перегородок из плит под окраску | м2 | 607,6 | 0,307 | - | - | I87 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I79 | I5-297<br>59-4 | Отделка лестничных маршей и площадок | м2 | 29,6 | 0,207 | - | - | 6 | - | - | - |
| I80 | I5-275<br>55-I3 | Сплошное выравнивание перегородок из бетонных камней (однослойная штукатурка) | м2 | I74,2 | 0,358 | - | - | 62 | - | - | - |
| I8I | I5-262<br>55-5-II | Мокрая штукатурка кирпичных перегородок | м2 | 87,2 | I,07 | - | - | 93 | - | - | - |
| I82 | I5-509<br>I53-2 | Известковая окраска перегородок и потолков по бетону | м2 | I8[illegible] | 0,03 | - | - | 5 | - | - | - |
| I83 | I5-659<br>I68-2 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 679,9 | 0,459 | - | - | 3I2 | - | - | - |
| I84 | I5-658<br>I68-I | Водоэмульсионная окраска перегородок | м2 | I479,7 | 0,448 | - | - | 663 | - | - | - |
| I85 | I5-82<br>I4-I | Облицовка перегородок глазурованной плиткой | м2 | 263,5 | 4,22 | - | - | III2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I86 | I5-570<br>I59-I0 | Масляная окраска перегородок | м2 | 60,I | 0,597 | - | - | 36 | - | - | - |
| I87 | I5-563<br>I59-3 | Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов | м2 | 37,I | 0,7I2 | - | - | 26 | - | - | - |
| I88 | 26-29<br>8-I<br>ССЦМО<br>9-33I | Утепление перегородок пенобетонными плитами $\gamma$ = 400 кг/м3<br>Цена:6,9+0,95х30,4 = | м3 | 4,6 | 35,78 | - | - | I65 | - | - | - |
| I89 | 26-58<br>II-3 | Затирка цементным раствором по утеплителю | м2 | 74,2 | 0,745 | - | - | 55 | - | - | - |
| I90 | 26-34<br>CI,pIУ<br>п.II5 | Утепление потолка минераловатными плитами МI00, толщ. 50 мм по каркасу из брусков 50х50 мм<br>Цена:43,8+0,99хI8,3 = | м3 | I,0 | 6I,92 | - | - | 62 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9I | 26-63<br>CI,pI<br>п.3I<br>п.526 | Обшивка потолка асбесто-цементными листами<br>δ = I0 мм<br>Цена:0,644+6,40:(2,5xI,2)x<br>xI,0I+0,2x7,85x0,254= | м2 | 20,0 | 3,20 | - | - | 64 | - | - | - |
| | | Итого по разделу XII | м2 окраш. пов-ти | 2702,3 | I,II | - | - | 2998 | - | - | - |
| | | XIII. Прочие работы<br>а) отмостка | | | | | | | | | |
| I92 | II-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 7I | 0,433 | - | - | 3I | - | - | - |
| I93 | II-6<br>I-6 | Щебеночное основание - - I00 мм | м3 | 7,I | I6,0 | - | - | II4 | - | - | - |
| I94 | II-83<br>I3-I<br>II-84<br>I3-2 | Устройство асфальтового покрытия толщиной 40 мм<br>Цена: I,2I+0,I88x3 | м2 | 7I | I,774 | - | - | I26 | - | - | - |
| | | Итого по пункту а) | м2 | 7I | 3,82 | - | - | 27I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | б) крыльца | | | | | | | | | |
| I95 | II-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | I4,4 | 0,433 | - | - | 6 | - | - | - |
| I96 | 6-90<br>II-I<br>ССЦМО<br>I-4 | Устройство монолитных бетонных ступенек и площадок из бетона BI0 (М I50)<br>Цена: 5,93+I,02х26,6 | м3 | 6,7 | 33,06 | - | - | 222 | - | - | - |
| I97 | II-67<br>II-I<br>II-68<br>II-2 | Покрытие из бетона В I5 (М200) толщиной 20 мм<br>Цена:I,23-0,I58х2 | м2 | I4,4 | 0,9I4 | - | - | I3 | - | - | - |
| I98 | 8-6I<br>7-5 | Установка решетки для вытирания ног | т | 0,032 | 335 | - | - | II | - | - | - |
| | | Итого по пункту б) | м2 | I4,4 | I7,5 | - | - | 252 | - | - | - |
| | | Итого по разделу XШ | руб. | - | - | - | - | 523 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIУ. Специально-строительные работы | | | | | | | | | |
| | | а) каналы и приямки | | | | | | | | | |
| I99 | 6-I I-I ССЦМО I-I6 | Подготовка из бетона BI0 (М I50) Цена:I,6+I,02x27,5 | м3 | 3,I | 29,65 | - | - | 92 | - | - | - |
| 200 | 6-225 26-3 ССЦМО I-28 | Устройство стен и плоских днищ каналов и приямков из бетона BI0 (МI50) при толщине стен до I50мм Цена:26,9+I,0I5x28,2 | м3 | 4,9 | 55,52 | - | - | 272 | - | - | - |
| 20I | 6-226 26-4 ССЦМО I-I6 | То же, при толщине стен свыше I50 мм Цена: I4,4xI,0I5x27,2 | м3 | 2,5 | 42,0I | - | - | I05 | - | - | - |
| 202 | С2р4 п.43 | Стоимость арматуры Вр I (сетки) | т | 0,0I6 | 392 | - | - | 6 | - | - | - |
| 203 | Доп.2 к ЕРЕР 7-760 65-I | Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2 | шт | I8 | 0,57 | - | - | I0 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | -"-<br>7-76I<br>65-2 | То же, площадью до I м2 | шт | I2 | 2,3 | - | - | 28 | - | - | - |
| 205 | -"-<br>7-762<br>65-3 | То же, площадью до 5 м2 | шт | 5 | 2,57 | - | - | I3 | - | - | - |
| 206 | ССЦМО<br>8-503 | Стоимость плоских плит размером до 3 м2 из бетона М300 | м3 | 0,84 | 60,8 | - | - | 5I | - | - | - |
| 207 | -"-<br>техн.ч.<br>табл.3.3 | То же, из бетона М200<br>Цена: 60,8-0,82х2 | м2 | 0,68 | 59,I6 | - | - | 40 | | | |
| 208 | ССЦМО<br>т.ч.<br>табл.3.I | Стоимость арматуры АШ | т | 0,074 | 250 | - | - | I8 | - | - | - |
| 209 | -"- | Стоимость арматуры ВрI | т | 0,0I3 | 32I | - | - | 4 | - | - | - |
| 2I0 | -"- | Закладные детали с лакокрасочным покрытием<br>Цена: 4I3+55,8 | т | 0,0II | 468,8 | - | - | 5 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2II | 6-I85<br>I6-I3<br>ССЦМО<br>I-28 | Устройство перекрытий каналов из бетона ВI0 (МI50)<br>Цена:I6,8+I,0I5x28,2 | м3 | 0,I | 45,42 | - | - | 5 | - | - | - |
| 2I2 | С2р4<br>п.I0 | Стоимость арматуры AI | т | 0,005 | 338 | - | - | 2 | - | - | - |
| 2I3 | 34-304<br>55-I | Покрытие каналов и приямков рифленой сталью | м2 | I,6 | 22,I | - | - | 35 | - | - | - |
| 2I4 | 23-8<br>2-I<br>прим.<br>СIр3<br>п.760<br>п,76I | Укладка асбестоцементных труб БНТ-I00<br>Цена:/2,09-(I,47-0,9)х<br>х0,995/ | м | 6,0 | I,52 | - | - | 9 | - | - | - |
| 2I5 | 6-20<br>I-20<br>ССЦМО<br>I-4 | Заделка отверстий бетоном ВI0 (МI50) после прокладки асбестоцементных труб<br>Цена:5,37+I,02x26,6 | м3 | 0,3 | 32,5 | - | - | I0 | - | - | - |
| 2I6 | 6-84<br>9-8 | Установка закладных деталей (ЗД-I) | т | 0,05 | 355 | - | - | I8 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I7 | 8-27<br>4-7 | Обмазка стенок каналов и приямков горячим битумом за 2 раза | м2 | 32,I | 0,9 | - | - | 29 | - | - | - |
| | | Итого по пункту а) | м3 | I2,42 | 60,55 | - | - | 752 | - | - | - |
| | | б) вентиляционные короба | | | | | | | | | |
| 2I8 | 8-45<br>5-9 | Стенки вентиляционных коробов из керамического кирпича толщиной I20 мм | м2 | I9,4 | 4,72 | - | - | 92 | - | - | - |
| 2I9 | 8-59<br>7-3<br>прим. | Установка уголков 50х50 и стержней ø I0 AI | т | 0,08I | 42I | - | - | 34 | - | - | - |
| 220 | I2-280<br>8-5<br>прим. | Покрытие коробов оцинкованной кровельной сталью | м2 | 5,I | I,92 | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Итого по пункту б) | м2 | I9,4 | 7,0I | - | - | I36 | - | - | - |
| | | Итого по разделу XIУ | руб. | - | - | - | - | 870 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по надземной части | руб. | - | - | - | - | 44255 | - | - | - |
| | | в т.ч. металлоконструкций | руб. | - | - | - | - | (571) | - | - | - |
| | | Итого прямых затрат | руб. | - | - | - | - | 48895 | - | - | - |
| | | в т.ч. металлоконструкций | руб. | - | - | - | - | (571) | - | - | - |

# С В О Д К А

## объемов и стоимости работ к локальной смете № I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Един. изм. | К-во един. изм. | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельн. вес стоим. конструк. элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете стоим. един. изм., руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладные расходы % | накладные расходы сумма | плановые накоплен. % от стоим. по графам 5,7 | всего по графам 5,7, 8 | в том числе основ. зараб. плата | в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата | в накладных расходах, % от суммы по графе 7 | в плановых накоплен., % от стоим. по графам I0,II | всего по данным граф I0, II, I2, I3 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | А. Подземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| I | Земляные работы | м3 | 217 | 91 | I6,5 | I5 | 8 | II4 | - | - | - | - | - | 0,I9<br>0,53 |
| 2 | Фундаменты | м3 | 86,2 | 4549 | I6,5 | 75I | 424 | 5724 | - | - | - | - | - | 9,3<br>66,4 |
| | Итого по подземной части | руб. | - | 4640 | - | 766 | 432 | 5838 | - | - | - | - | - | 9,49 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Б. Надземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Стены | м2 | I006,3 | | | | | | | | | | | |
| | строительные | | | I9253 | I6,5 | 3I77 | I794 | 24224 | - | - | - | - | - | 39,45<br>24,I2 |
| | металлоконструкции | | | 3 | 8,6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0,0I<br>0,0I |
| 4 | Перекрытие | м2 | 320,7 | 3572 | I6,5 | 589 | 333 | 4494 | - | - | - | - | - | 7,3I<br>I4,0I |
| 5 | Покрытие | м2 | 356,3 | | | | | | | | | | | |
| | строительные | | | 3969 | I6,5 | 655 | 370 | 4994 | - | - | - | - | - | 8,I2<br>I4,02 |
| | металлоконструкции | | | I22 | 8,6 | I0 | II | I43 | - | - | - | - | - | 0,23<br>0,04 |
| 6 | Кровля | м2 | 392,5 | 34I0 | I6,5 | 563 | 3I8 | 429I | - | - | - | - | - | 6,97<br>I0,93 |
| 7 | Перегородки | м2 | 546,5 | | | | | | | | | | | |
| | строительные | | | 2068 | I6,5 | 34I | I93 | 2602 | - | - | - | - | - | 4,23<br>4,76 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | металлоконструкции | | | 446 | 8,6 | 38 | 39 | 523 | - | - | - | - | - | 0,85<br>0,96 |
| 8 | Полы | м2 | 630,3 | 4I35 | I6,5 | 682 | 385 | 5202 | - | - | - | - | - | 8,46<br>8,25 |
| 9 | Проемы<br>а) дверные | м2 | 98,95 | 204I | I6,5 | 337 | I90 | 2568 | - | - | - | - | - | 4,I7<br>25,95 |
| I0 | Лестницы | м3<br>здания | 2537,9 | 684 | I6,5 | II3 | 64 | 86I | - | - | - | - | - | I,4<br>0,34 |
| II | Наружная отделка | м2 | 637,4 | I43 | I6,5 | 24 | I3 | I80 | - | - | - | - | - | 0,29<br>0,28 |
| I2 | Внутренняя отделка | м2 | 2702,3 | 2998 | I6,5 | 495 | 279 | 3772 | - | - | - | - | - | 6,I3<br>I,4 |
| I3 | Прочие работы<br>а) отмостка | м2 | 7I | 27I | I6,5 | 45 | 25 | 34I | - | - | - | - | - | 0,55<br>4,8 |
| | б) крыльца | м2 | I4,4 | 252 | I6,5 | 42 | 23 | 3I7 | - | - | - | - | - | 0,52<br>22,0I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | Специально-строительные работы | | | | | | | | | | | | | |
| | а) каналы и приямки | м3 | I2,42 | 752 | I6,5 | I24 | 70 | 946 | - | - | - | - | - | I,54<br>74,32 |
| | б) вентиляционные короба | м2 | I9,4 | I36 | I6,5 | 22 | I3 | I7I | - | - | - | - | - | 0,28<br>8,8I |
| | Итого по надземной части | - | - | 44255 | - | 7257 | 4I20 | 55632 | - | - | - | - | - | 90,5I |
| | Всего по сводке | - | - | 48895 | - | 8023 | 4552 | 6I470 | - | - | - | - | - | I00% |

Главный инженер проекта — Л.Н. Назарова
Начальник отдела — В.А. Одиноков
Составила: старший инженер — З.И. Уманец
Главный специалист по сметам — Л.Т. Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на хоз. - питьевой водопровод

Основание: чертежи № СО, ВК, лист I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I2,4 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,88 руб.
3. I м3 объема здания 0,24 руб.

| №№ пп | № укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата | нормат. условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Сантехнические работы | | | | | | | | | |
| I | I6-26I 24-I | Трубы полиэт. д- I6 "Т" | м | 63 | I,7I | - | - | I08 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I6-26I<br>24-I | Трубы полиэт.,<br>д-20 "С" | м | I3 | I,7I | - | - | 22 | - | - | - |
| 3 | I6-262<br>24-2 | То же, д-25 | м | 3I | I,39 | - | - | 43 | - | - | - |
| 4 | I6-263<br>24-3 | То же, д-32 | м | 6 | I,34 | - | - | 8 | - | - | - |
| 5 | I6-265<br>24-5 | То же, д-50 | м | 25 | I,92 | - | - | 48 | - | - | - |
| 6 | I6-I92<br>I8-I<br>С3-2335 | Водомерный узел со счетчиком холодной воды ВСКМ-25<br>83,9 + 48,8 | шт | I | I32,7* | - | - | I33 | - | - | - |
| 7 | I6-I85<br>I6-2 | Кран поливочный д-25 | шт | 2 | 2,07 | - | - | 4 | - | - | - |
| 8 | С3-I484 | Рукав резино-тканевый д-25 | м | 42 | 2,23 | - | - | 94 | - | - | - |
| 9 | I6-I85<br>I6-2 | Кран поливочный д-I5 | шт | I | 2,07 | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | С3-I482 | Рукав резино-тканевый д-I5 | м | 3 | I,69 | - | - | 5 | - | - | - |
| II | С3-II5 | Вентиль I5 кч I8рч д-I5 | шт | I2 | I,3I | - | - | I6 | - | - | - |
| I2 | С3-II6 | То же, д-20 | шт | 2 | I,53 | - | - | 3 | - | - | - |
| I3 | С3-II7 | То же, д-25 | шт | I | I,87 | - | - | 2 | - | - | - |
| I4 | С3-II8 | То же, д-32 | шт | 2 | 2,32 | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 493 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I3,3 | - | - | - | 66 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 559 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 45 | - | - | - |
| | | Итого по I | руб. | - | - | - | - | 604 | - | - | - |
| | | П. Строительные работы | | | | | | | | | |
| I5 | I5-6I4<br>I64-8 | Масляная окраска труб за 2 раза | м2 | 22 | 0,605 | - | - | I3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по П | руб. | - | - | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 620 | - | - | - |

Главный инженер проекта — Л.Н.Назарова
Начальник отдела — А.А.Кутурин
Составила: инженер — Т.Е.Кузнецова
Проверил: рук.группы — Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на горячее водоснабжение

Сметная стоимость 0,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I5,0 руб.
2. I м2 общей площади здания I,06 руб.
3. I м3 объема здания 0,3 руб.

Основание: чертежи № ВК, СО, лист I

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | нормат. условно-чистой продукции |
| | | | | | | основ. зараб. плата | экспл. машин в т.ч. зараб. плата | | основ. зараб. плата | экспл. машин в т.ч. зараб. плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I6-4I 7-3 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные д-I5 | м | 95 | I,2 | - | - | II4 | - | - | - |
| 2 | I6-42 7-3 | То же, д-20 | м | I7 | I,35 | - | - | 23 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I6-43<br>7-3 | То же, д-25 | м | 3I | I,36 | - | - | 42 | - | - | - |
| 4 | I6-44<br>7-3 | То же, д-32 | м | II | I,58 | - | - | I7 | - | - | - |
| 5 | I6-46<br>7-4 | То же, д-50 | м | 8 | 2,2I | - | - | I8 | - | - | - |
| 6 | I6-2I9<br>22 | Испытание системы | м | I62 | 0,0394 | - | - | 6 | - | - | - |
| 7 | I8-II3<br>5-2 | Конвектор КВ-I0-600 (I шт.) | экм | I0 | II | - | - | II0 | - | - | - |
| 8 | I8-229<br>I5-5 | Кран "Маевского" | шт | I | 0,49 | - | - | I | - | - | - |
| 9 | I7-50<br>3-3 | Смеситель с душевой трубкой и сеткой | шт | 6 | 4,59 | - | - | 28 | - | - | - |
| I0 | С3-I947 | Кран водоразборный КВ-I5 | шт | 2 | 0,82 | - | - | 2 | - | - | - |
| II | I7-4I<br>3-I | Полотенцесушитель из стальных водогазопр. оцинк. труб д-32 | шт | I | 2,62 | - | - | 3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | I6-I99<br>I9-I<br>C3-I52I | Водомерный узел со счетчиком горячей воды, д-I5<br>45,2+36,5 | шт | I | 8I,7 | - | - | 82 | - | - | - |
| I3 | I6-I99<br>I9-I<br>C3-I52I | То же, д-25<br>42,5+36,5 | шт | I | 8I,7 | - | - | 82 | - | - | - |
| I4 | I6-I85<br>I6-2 | Кран поливочный, д-I5 | шт | I | 2,07 | - | - | 2 | - | - | - |
| I5 | C3-I03 | Вентиль I5кчI8п2, д-I5 | шт | 4 | I,47 | - | - | 6 | - | - | - |
| I6 | C3-I04 | То же, д-20 | шт | I | I,69 | - | - | 2 | - | - | - |
| I7 | C3-I05 | То же, д-25 | шт | 4 | 2,02 | - | - | 8 | - | - | - |
| I8 | C3-I06 | То же, д-32 | шт | I | 2,53 | - | - | 3 | - | - | - |
| I8а | П24-07<br>п.I8-28<br>I7-53<br>3-3 | Смеситель для технологич.моек СМ-М-НИ<br>0,59+II,5xI,095 | шт | 3 | I3,I8 | - | - | 40 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 589 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I3,3 | - | - | - | 78 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 667 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 53 | - | - | - |
| | | Итого по I | руб. | - | - | - | - | 720 | - | - | - |
| | | П. Строительные работы | | | | | | | | | |
| I9 | I5-6I4<br>I64-8 | Масляная окраска труб за 2 раза | м2 | 22 | 0,605 | - | - | I3 | - | - | - |
| 20 | 26-I5<br>4-2<br>CI-4-349 | Изоляция труб шнуром теплоизоляц. в чулке из металлич. сетки<br>22,7+I,03x53,4 | м3 | 0,076 | 77,7 | - | - | 6 | - | - | - |
| 2I | 26-73<br>I3-9<br>CI-4-I9I | Обертывание поверхности изоляции рулонным стеклопластиком<br>0,I26+I,Ix0,868 | м2 | 3,6I | I,08 | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 23 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого по П | руб. | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 749 | - | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила: инженер Т.Е.Кузнецова
Проверила: рук.группы Л.В.Несина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК, СО, лист 2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I5,0 руб.
2. I м2 общей площади здания I,06 руб.
3. I м3 объема здания 0,3 руб.

| №№ пп | № укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | нормат. условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I6-33 6-I | Трубы полиэтил. канализацион., д-50 | м | 35 | I,92 | - | - | 67 | - | - | - |
| 2 | I6-34 6-2 | То же, д-I00 | м | 43 | 3,I | - | - | I33 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I7-22<br>I-5 | Умывальник | к-т | 7 | I8,5 | - | - | I30 | - | - | - |
| 4 | I7-89<br>6-4<br>П24-07<br>п.I8-20 | Раковина со смесителем<br>9,I8+2,9xI,095 | к-т | 3 | I2,36 | - | - | 37 | - | - | - |
| 5 | I7-75<br>5-I | Писсуар | к-т | I | 6,8 | - | - | 7 | - | - | - |
| 6 | I7-57<br>4-I | Унитаз | к-т | 4 | 23,2 | - | - | 93 | - | - | - |
| 7 | I7-8<br>I-2 | Ванная ножная | к-т | 2 | 35 | - | - | 70 | - | - | - |
| 8 | I7-36<br>I-9 | Трап д-50 | шт | 3 | 6,3I | - | - | I9 | - | - | - |
| 9 | I7-37<br>I-I0 | То же, д-I00 | шт | 3 | I4,6 | - | - | 44 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 600 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | I3,3 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 680 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 54 | - | - | - |
| | | Итого по I | руб. | - | - | - | - | 734 | - | - | - |
| | | II. Строительные работы | | | | | | | | | |
| I0 | I-936 78-2 | Разработка сухого грунта II кат. вручную $h$=I,5м | м3 | 5 | I,0I | - | - | 5 | - | - | - |
| II | I-999 86-I C2-2-403 | Крепление траншей инвентарными щитами 0,23+0,24x5,I4 | м3 | 5 | I,46 | - | - | 7 | - | - | - |
| I2 | I-968 8I-2 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 5 | 0,46 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по II | руб. | - | - | - | - | I7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 75I | - | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила: инженер Т.Е.Кузнецова
Проверила: рук.группы Л.В.Несина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту "Административно-бытовое здания для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на производственную канализацию (от буфета)

Основание: чертежи № ВК, СО, лист 3,4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 3,0 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,2I руб.
3. I м3 объема здания 0,06 руб.

| №№ пп | № укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | нормат. условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Сантехнические работы | | | | | | | | | |
| I | I6-33 6-I | Трубы полиэтил. канализац. д-50 | м | I3 | I,92 | - | - | 25 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I6-34<br>6-2 | То же, д-I00 | м | I2 | 3,I | - | - | 37 | - | - | - |
| 3 | I7-89<br>6-4<br>П24-07<br>п.I8-20 | Раковина со смесителем<br>9,I8+2,9xI,095 | к-т | I | I2,36 | - | - | I2 | - | - | - |
| 4 | I7-22<br>I-5 | Умывальник | к-т | I | I8,5 | - | - | I9 | - | - | - |
| 5 | I7-36<br>I-9 | Трап д-50 | шт | 2 | 6,3I | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I06 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I3,3 | - | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I20 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Итого по I | руб. | - | - | - | - | I30 | - | - | - |
| | | II. Строительные работы | | | | | | | | | |
| 6 | I-936<br>78-2 | Разработка сухого грунта<br>II кат. вручную $h$ -I,5 м | м3 | 5 | I,0I | - | - | 5 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I-999<br>86-I<br>С2-2-403 | Крепление траншей инвентарными щитами<br>0,23+0,24х5,I4 | м3 | 5 | I,46 | - | - | 7 | - | - | - |
| 8 | I-966<br>8I-2 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 5 | 0,46 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по П | руб. | - | - | - | - | I7 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | I47 | - | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила:инженер Т.Е.Кузнецова
Проверила:рук.группы Л.В.Несина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту "Административно-бытовое здания для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на дождевую канализацию

Основание: чертежи № ВК, СО, лист 3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу I человека 3,8 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,27 руб.
3. 1м3 объема здания 0,07 руб.

| №№ пп | № укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | нормат. условно-чистой продукции |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Сантехнические работы | | | | | | | | | |
| I | I6-233 8-I | Трубы стальн. электросварн. д-38х2,8 | м | 2 | I,0I | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I6-269 24-8 | Трубы полиэт. д-I00 "СЛ" | м | I4 | 3,45 | - | - | 48 | - | - | - |
| 3 | I6-I88 I7-I С3-2224 | Водосточная воронка ВР-I 2,28+I6 | шт | 2 | I8,28 | - | - | 37 | - | - | - |
| 4 | I6-265 24-5 | Трубы полиэтиленовые д-50 "СЛ" | м | 9 | I,92 | - | - | I7 | - | - | - |
| 5 | I6-69 8-3 | Трубы стальные электросварные д-I08х4 | м | I4 | 3,I2 | - | - | 44 | - | - | - |
| 6 | I6-2I9 22 | Испытание системы | м | I6 | 0,0394 | - | - | I | - | - | - |
| 6а | С3-II8 | Вентиль I5кчI8р2 д-32 | шт | 2 | 2,32 | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I54 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I3,3 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I74 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Итого по I | руб. | - | - | - | - | I88 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 87 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | П. Строительные работы | | | | | | | | | |
| 7 | I5-6I4<br>I64-8 | Масляная окраска труб за 2 раза | м2 | 7 | 0,605 | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого по П | руб. | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | I93 | - | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила: инженер Т.Е.Кузнецова
Проверила: рук.группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на отопление

Сметная стоимость I,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 22,4 руб.
2. I м2 общей площади здания I,58 руб.
3. I м3 объема здания 0,44 руб.

Основание: чертежи № ОВ СО I-I3

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | норма условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Сантехнические работы | | | | | | | | | |
| I | I8-II6 5-2 | Конвекторы "Универсал" | экм | 97,52I | 5,I2 | - | - | 499 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I6-36 7-I | Трубопроводы водогазопроводные $d$ 20 мм | м | 25 | 0,9I | - | - | 23 | - | - | - |
| 3 | I6-38 7-I | То же, $d$ -32 | м | 9,6 | I,I4 | - | - | II | - | - | - |
| 4 | I6-39 7-I | То же, $d$ -40 | м | 5 | I,29 | - | - | 7 | - | - | - |
| 5 | I6-232 8-I | То же, электросварные 25х2 | м | 2I0 | 0,89 | - | - | I87 | - | - | - |
| 6 | I6-233 8-I | То же, $d$ 32х2,5 | м | I3,2 | I,0I | - | - | I3 | - | - | - |
| 7 | I6-234 8-I | То же, $d$ 38х2,5 | м | 48 | I,07 | - | - | 5I | - | - | - |
| 8 | I6-236 8-I | То же, $d$ 45х2,5 | м | I0,5 | I,28 | - | - | I3 | - | - | - |
| 9 | I6-2I9 22 | Испытание системы | м | 32I,3 | 0,0394 | - | - | I3 | - | - | - |
| I0 | I8-I98 II-6 | Воздухосборник А I40I0.000-02 | шт | 2 | I5,2 | - | - | 30 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | С3-9I | Вентиль I5 кч I8п I5 | шт | 6 | I,2 | - | - | 7 | - | - | - |
| I2 | С3-92 | То же, $d$ 20 | шт | I6 | I,43 | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 877 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I3,3 | - | - | - | II7 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 994 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | I074 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка (от НУЧП) | % | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | I078 | - | - | - |
| | | II. Строительные работы | | | | | | | | | |
| I | I3-I68 I8-2I к=2 | Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-I77 в 2 слоя | м2 | I64 | 0,I43 | - | - | 24 | - | - | - |
| 2 | 26-I5 4-2 СI-4-349 | Изоляция трубопроводов шнуром из минваты в оплетке из проволоки 22,7+49,5хI,03 | м3 | 0,03 | 73,69 | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26-73<br>I3-9<br>CI-4-I93 | Покровный слой по изоляции стеклопластиком рулонным<br>0,I26+I,87xI,I | м2 | I,79 | 2,I8 | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | III6 | - | - | - |
| | | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | | Сантехнические работы | руб. | - | - | - | - | I078 | - | - | - |
| | | Строительные работы | руб. | - | - | - | - | 38 | - | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила: старший инженер П.Е.Дергачева
Проверила: рук.группы Т.Б.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на вентиляцию

Сметная стоимость 4,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
I человек 90,4 руб.
2. I м2 общей площади здания 6,39 руб.
3. I м3 объема здания I,78 руб.

Основание: чертежи № ОВ СО I-I3

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | нормат. условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Сантехнические работы | | | | | | | | | |
| | | Агрегат приточно-рециркуляционный АПР2 в системах П-I; П-2; П-3; (п.п.I-7) | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20-780<br>30-I | Установка агрегатор АПР 2 | шт | 3 | 32<br>24 | - | - | 96<br>72 | - | - | - |
| 2 | 20-704<br>20-I<br>пр-нт<br>I5-0I<br>п.0I-394<br>п.I0-059 | Вентилятор В-Ц4-75-2,5 с эл.двигателем 4А7IА2<br>59,6+(34,8-23)xI,I | шт | 3 | 72,58 | - | - | 2I8 | - | - | - |
| 3 | 20-760<br>25-I<br>С3-7I0 | Колориферы КСк3-6<br>6,09+50,2 | шт | 3 | 56;29 | - | - | I69 | - | - | - |
| 4 | 20-IC02<br>47-I | Виброизоляторы Д038 | шт | I5 | 0,9I4 | - | - | I4 | - | - | - |
| 5 | 20-469<br>9-9 | Заслонка с эл.приводом | шт | 3 | 253<br>3,7 | - | - | 759<br>II | - | - | - |
| 6 | 20-72<br>2-4 | Ограждающие конструкции из листовой стали (коробка для АПР) толщ. I,5 мм | м2 | 48 | 7,78 | - | - | 373 | - | - | - |
| 7 | 20-704<br>20-I<br>пр-нт<br>I5-0I<br>п.I0-059<br>п.I0-057 | Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 с эл.двиг. 4АА50А4<br>59,6-(23-I7,6)xI,I | шт | 2 | 53,66 | - | - | I07 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20-704<br>20-I | То же, ВЦ4-75-2,5 с эл. двигателем 4АА56А4 | шт | I | 59,6 | - | - | 60 | - | - | - |
| 9 | 20-I002<br>47-I | Виброизоляторы ДО-38 | шт | I5 | 0,9I4 | - | - | I4 | - | - | - |
| I0 | 20-749<br>23-I<br>С3-2545<br>пр-нт<br>I5-0I<br>п.0I-392<br>п.0I-394 | Вентилятор крышный ВКР 4.00.02.6<br>7,06+68,6-(34,8-24)xI,I | шт | I | 63,78 | - | - | 64 | - | - | - |
| II | 20-407<br>7-I | Решетки РI50 | шт | 4I | I,48 | - | - | 6I | - | - | - |
| I2 | 20-408<br>7-I | То же, Р200 | шт | I8 | I,63 | - | - | 29 | - | - | - |
| I3 | 20-402<br>7-I | То же, РРI | шт | 9 | 2,66 | - | - | 24 | - | - | - |
| I4 | 20-403<br>7-I | То же, РР2 | шт | I6 | 3,5 | - | - | 56 | - | - | - |
| I5 | 20-406<br>7-I | То же, РР-5 | шт | 8 | 5,26 | - | - | 42 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6 | 20-525<br>I2-I | Дефлектор Д00.00 | шт | I | 8,3I | - | - | 8 | - | - | - |
| I7 | 20-526<br>I2-I | То же, Д 00.000-0I | шт | 2 | 9,25 | - | - | I9 | - | - | - |
| I8 | 20-527<br>I2-I | То же, Д 00.000-02 | шт | I | I3,5 | - | - | I4 | - | - | - |
| I9 | 20-486<br>II-I | Зонт ЗК 00.000 | шт | 3 | 3,45 | - | - | I0 | - | - | - |
| 20 | 20-662<br>I7-I | Гибкие вставки В.00.00-03 | шт | 3 | 2,33 | - | - | 7 | - | - | - |
| 2I | 20-674<br>I7-I | То же, Н.00.00-03 | шт | 3 | 2,I5 | - | - | 7 | - | - | - |
| 22 | 20-535<br>I3-I | Узел прохода УПI | шт | 4 | II,9 | - | - | 48 | - | - | - |
| 23 | 20-536<br>I3-I | То же, УП I-02 | шт | I | I2,5 | - | - | I3 | - | - | - |
| 24 | 20-537<br>I3-I | То же, УП I-03 | шт | I | I3,2 | - | - | I3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20-538<br>I3-2 | То же, УПП-04 | шт | I | 20,0 | - | - | 20 | - | - | - |
| 26 | 20-400<br>7-I | Решетки I50х490 | шт | 6 | I,42 | - | - | 9 | - | - | - |
| 27 | 20-646<br>I4-3<br>C3-27I0 | Глушитель ГТП I-2<br>3,45+27,6 | шт | I | 3I,05 | - | - | 3I | - | - | - |
| 28 | 20-I08<br>I-I | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм периметром до 900 мм | м2 | I8 | 6,36 | - | - | II5 | - | - | - |
| 29 | 20-II4<br>I-I | То же, из стали толщ. 0,7 мм периметром до I000 мм | м2 | II | 6,72 | - | - | 74 | - | - | - |
| 30 | 20-II5<br>I-2 | То же, I200 мм | м2 | 23,4 | 6,37 | - | - | I49 | - | - | - |
| 3I | 20-3<br>I-I | То же, из стали толщ. 0,5 мм периметром до 900 мм | м2 | I25,2 | 5,35 | - | - | 670 | - | - | - |
| 32 | 20-I0<br>I-I | То же, из стали толщ. 0,7 мм периметром до I000мм | м2 | I7 | 5,59 | - | - | 95 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 20-II<br>I-2 | То же, периметром до I600 мм | м2 | 8,I | 5,3 | - | - | 43 | - | - | - |
| 34 | 20-I4<br>I-2 | То же, до 3600 мм | м2 | II,4 | 5,53 | - | - | 63 | - | - | - |
| 35 | 20-2<br>I-I | То же, из стали толщ. 0,5 мм $d$ 200 | м2 | 6 | 5,35 | - | - | 32 | - | - | - |
| 36 | 20-4<br>I-I | То же, из стали толщ. 0,6 мм $d$ 250 | м2 | I0,6 | 5,2I | - | - | 55 | - | - | - |
| 37 | 20-28<br>I-I | То же, из стали толщ. I мм $d$ до 3I5 мм | м2 | 9,43 | 6,58 | - | - | 62 | - | - | - |
| 38 | 20-29<br>I-I | То же, $d$ 400 мм | м2 | I,9 | 5,86 | - | - | II | - | - | - |
| 39 | I8-228<br>I5-4 | Термометры | шт | 3 | 2,4I | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 366I | - | - | - |
| | | Накладные расходы | | | | | | | | | |
| | | I) по п.п. I,5 | % | 80 | 83 | - | - | 66 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2) по п.п. 2-4, 6-39 | % | I3,3 | 2788 | - | - | 373 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 4I00 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 328 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 4428 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка | % | 5 | - | - | - | 36 | - | - | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | 4464 | - | - | - |
| | | II. Строительные работы | | | | | | | | | |
| I | I3-I53 I8-6 к=2 | Антикоррозийное покрытие воздуховодов ПФ-I33 в 2 слоя | м2 | 2I8 | 0,206 | - | - | 45 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | 56 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | - | - | 4520 | - | - | - |
| | | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | | Сантехнические работы | руб. | - | - | - | - | 4464 | - | - | - |
| | | Строительные работы | руб. | - | - | - | - | 56 | - | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н. Назарова
Начальник отдела М.М. Грушкевич
Составила: старший инженер П.Е. Дергачева
Проверила: руководитель группы Т.Б. Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на теплоснабжение установок систем

Сметная стоимость I,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 24,4 руб.
2. I м2 общей площади здания I,72 руб.
3. I м3 объема здания 0,48 руб.

Основание: чертежи № ОВ СО I-I3

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | нормат. условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | I. Сантехнические работы | | | | | | | | | |
| I | I6-36 7-I | Трубопроводы водогазопроводные $d$ 20 | м | 4 | 0,9I | - | - | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I6-37<br>7-I | То же, ⌀25 | м | I,5 | I,03 | - | - | 2 | - | - | - |
| 3 | I6-38<br>7-I | То же, ⌀32 | м | 2 | I,I4 | - | - | 2 | - | - | - |
| 4 | I6-39<br>7-I | То же, ⌀40 | м | I,5 | I,29 | - | - | 2 | - | - | - |
| 5 | I6-40<br>7-2 | То же, ⌀50 | м | I,5 | I,6I | - | - | 2 | - | - | - |
| 6 | I6-232<br>8-I | То же, электросварные ⌀25х2 | м | 34 | 0,89 | - | - | 30 | - | - | - |
| 7 | I6-233<br>8-I | То же, ⌀32х2,5 | м | II | I,0I | - | - | II | - | - | - |
| 8 | I6-234<br>8-I | То же, ⌀38х2,5 | м | I0 | I,07 | - | - | II | - | - | - |
| 9 | I6-2I9<br>22 | Испытание системы | м | 6I,5 | 0,0394 | - | - | 2 | - | - | - |
| I0 | I8-2I2<br>I4-I | Фильтр жидкостный ОРК I.20.00-0I | шт | 2 | 20,6 | - | - | 4I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | I8-2I2<br>I4-I | То же, ОРК I.20.00-02 | шт | I | 20,6 | - | - | 2I | - | - | - |
| I2 | С3-9I | Вентиль I5кчI8п $d$ I5 | шт | 9 | I,2 | - | - | II | - | - | - |
| I3 | С3-92 | То же, $d$ 20 | шт | 6 | I,43 | - | - | 9 | - | - | - |
| I4 | С3-93 | То же, $d$ 25 | шт | 3 | I,65 | - | - | 5 | - | - | - |
| I5 | I6-I35<br>I2-I<br>С3-2229<br>пр-нт<br>23-I0<br>п.02-I65 | Задвижка 30с76нж $d$ 50<br>I,6+4I,7+2,25xI,079x2 | шт | 2 | 48,I6 | - | - | 96 | - | - | - |
| I6 | С3-94 | Вентиль I5кчI8п $d$ 32 | шт | 2 | 2,I5 | - | - | 4 | - | - | - |
| I7 | С3-95 | То же, $d$ 40 | шт | 2 | 3,0I | - | - | 6 | - | - | - |
| I8 | С3-I036 | Кран трехходовой для манометра $d$ I5 | шт | I4 | I,03 | - | - | I4 | - | - | - |
| I9 | I8-228<br>I5-4 | Термометры | шт | 6 | 2,4I | - | - | I0 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | I8-227<br>I5-3 | Монометры | шт | 4 | 4,43 | - | - | I8 | - | - | - |
| 2I | I8-I85<br>II-I | Грязевик Т34-02 | шт | 2 | 23,0 | - | - | 46 | - | - | - |
| 22 | I8-202<br>I2-I<br>С3-2489 | Элеватор 40с10бк № I<br>I90+I9,6 | шт | I | 209,6 | - | - | 2I0 | - | - | - |
| 23 | С3-I52I | Водомер ЦВКГ-32 | шт | I | 36,5 | - | - | 37 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 594 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I3,3 | - | - | - | 79 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 673 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 54 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 727 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка (от НУЧП) | % | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | 730 | - | - | - |
| | | II. Строительные работы | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I3-I68<br>I8-2I<br>к=2 | Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-I77 в 2 слоя | м2 | 6,4 | 0,I43 | - | - | I | - | - | - |
| 2 | 26-I5<br>4-2<br>СI-4-349 | Изоляция трубопроводов шнуром из минваты в оплетке из проволоки<br>22,7+49,5хI,03 | м3 | 0,37 | 73,69 | - | - | 27 | - | - | - |
| 3 | 26-73<br>I3-9<br>СI-4-I93 | Покровный слой по изоляции стеклопластиком рулонным<br>0,I26+I,87хI,I | м2 | I3,5 | 2,I8 | - | - | 30 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | - | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | 73 | - | - | - |
| | | III. Монтажные работы | | | | | | | | | |
| I | МI2-698-3 | Закладные конструкции | шт | 26 | I,49<br>0,52 | - | - | 39<br>I4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MII-39I-I | Регулятор УРР Д-25 | шт | 2 | 2,79<br>2,72 | - | - | 6<br>5 | - | - | - |
| 3 | MI2-805-I<br>т.ч.<br>к-I,25 | Клапан 25ч943нж $d$I5 | шт | 3 | 2,25<br>I,89 | - | - | 7<br>6 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 52<br>25 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | % | 80 | 25 | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого по разделу Ш | руб. | - | - | - | - | 78 | - | - | - |
| | | IУ. Оборудование | | | | | | | | | |
| I | пр-нт<br>I7-04<br>п.5-0064 | Регулятор УРРД-25 | шт | 2 | 70,0 | - | - | I40 | - | - | - |
| 2 | пр-нт<br>23-07<br>Доп.I<br>п.I-I93I | Клапан 25ч943нж $d$I5 | шт | 3 | 57 | - | - | I7I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 3II | - | - | - |
| | | Запасные части | % | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 3I7 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | % | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 323 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | % | 4 | - | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 336 | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 340 | - | - | - |
| | | Комплектация (от итога с запчастями) | % | 0,7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого по разделу IУ | руб. | - | - | - | - | 342 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | I223 | - | - | - |
| | | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | | Сантехнические работы | руб. | - | - | - | - | 730 | - | - | - |
| | | Строительные работы | руб. | - | - | - | - | 73 | - | - | - |
| | | Монтажные работы | руб. | - | - | - | - | 78 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудование | руб. | - | - | - | - | 342 | - | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила: старший инженер П.Е.Дергачева
Проверила: рук.группы Т.Б.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

На приобретение и монтаж электрооосвещения

Основание: спецификация

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 3,9I тыс.руб. |
| в т.ч. | |
| а) оборудования | 0,32 тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 3,59 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете: | |
| Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу I человек | 78,2 руб. |
| 2. I м2 общей площади здания | 5,52 руб. |
| 3. I м3 объема здания | I,54 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиций прейс-куранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во един. изм. | Масса, тонны брутто / нетто | | Стоимость единицы, руб. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | обо-руд. | монтажных работ всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | обо-руд. | монтажных работ всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата |
| | | | | | един. изм. | об-щая | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | I. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 8-54-I | Монтаж трансформатора типа ОСЗР-0,040 | шт | 3 | - | - | - | I,I5 | 0,87 | 0,I<br>0,04 | - | 3 | 3 | -<br>- |
| 2 | СКЦЭ вып.I п.2-2015 | Пункт распределительный типа ПРП-3046-2УЗ<br>57х0,05+94 | шт | 3 | - | - | 96,85 | 7,87 | 3,2 | 0,79<br>0,28 | 29I | 24 | I0 | 2<br>I |
| 3 | 8-59I-6 | Монтаж розетки штепсельной двухполюсной открыто | шт | I | - | - | - | 0,25I | 0,I7I | 0,0004<br>0,0002 | - | - | - | - |
| 4 | 8-59I-8 | То же, герметической розетки | шт | 3 | - | - | - | 0,30 | 0,I95 | 0,0II3<br>0,00II | - | I | I | -<br>- |
| 5 | 8-593-2 | Подвеска светильников с лампами накаливания на крюках | шт | 5 | - | - | - | I,I6 | 0,488 | 0,58<br>0,I82 | - | 6 | 2 | 3<br>I |
| 6 | 8-603-I | Подвеска потолочных светильников | шт | 22 | - | - | - | I,03 | 0,35 | 0,009<br>0,0034 | - | 23 | 8 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8-604-I | Монтаж настенных светильников | шт | 3 | - | - | - | 0,924 | 0,342 | 0,245<br>0,0772 | - | 3 | I | I<br>- |
| 8 | 8-599-I | Монтаж потолочных светильников для двух люминесцентных ламп на штырях | шт | II7 | - | - | - | I,27 | 0,539 | 0,349<br>0,III | - | I49 | 63 | 4I<br>I3 |
| 9 | 8-599-2 | То же, для 4-х люминесцентных ламп | шт | 4 | - | - | - | I,73 | 0,86 | 0,29<br>0,0936 | - | 7 | 3 | I<br>- |
| I0 | 8-59I-I | Монтаж однополюсных выключателей для открытой проводки | шт | 2 | - | - | - | 0,238 | 0,I58 | 0,0004<br>0,0002 | - | I | - | -<br>- |
| II | 8-59I-9 | То же, двухклавишных выключателей | шт | 4 | - | - | - | 0,I95 | 0,I52 | 0,0003<br>0,000I | - | I | I | -<br>- |
| I2 | 8-59I-2 | Монтаж однополюсных выключателей для скрытой проводки | шт | 26 | - | - | - | 0,I96 | 0,II3 | 0,0005<br>0,0002 | - | 5 | 3 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 8-59I-I0 | То же, двухклавишных выключателей | шт | 23 | - | - | - | 0,373 | 0,298 | 0,0004<br>0,000I | - | 9 | 7 | -<br>- |
| I4 | 8-59I-6 | Монтаж розетки штепсельной открыто | шт | I5 | - | - | - | 0,25I | 0,I7I | 0,0004<br>0,0002 | - | 4 | 3 | -<br>- |
| I5 | 8-59I-7 | То же, скрыто | шт | 4 | - | - | - | 0,208 | 0,I25 | 0,0002<br>0,000I | - | I | I | -<br>- |
| I6 | 8-400-I | Прокладка кабеля марки АВВГ сеч. до I0 мм2 | I00м | 0,40 | - | - | - | 60,8 | 23,4 | 22,8<br>8,4 | - | 24 | 9 | 9<br>3 |
| I7 | 8-409-I | Прокладка первого провода сеч. 2,5мм2 в трубе | I00м | 4,0 | - | - | - | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>0,7I | - | 20 | 9 | 9<br>3 |
| I8 | 8-409-II | То же, каждого последующего провода | I00м | 6,0 | - | - | - | I,2I | I,I4 | -<br>- | - | 7 | 7 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | 8-402-2 | Прокладка провода АПВ скрыто | I00м | I,20 | - | - | - | I2,7 | 7,55 | 3,7I<br>I,I8 | - | I5 | 9 | 4<br>I |
| 20 | 8-4I8-4 | Прокладка трубы полиэтиленовой диам. 20 мм в полу | I00м | 4,0 | - | - | - | 7,24 | 5,83 | 0,I3<br>0,05 | - | 29 | 23 | I<br>- |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 29I | 332 | I63 | 7I<br>22 |
| | | Запасные части | % | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 332 | I63 | 7I<br>22 |
| | | Тара и упаковка | % | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 303 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | % | 4 | - | - | - | - | - | - | I2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 3I5 | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 3I9 | 332 | I63 | 7I<br>22 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) | % | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 32I | 332 | I63 | 7I / 22 |
| | | Накладные расходы | % | 87 | - | - | - | - | - | - | - | I42 | - | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 32I | 474 | I63 | 7I / 22 |
| | | II. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| 2I | Пр-нт I5-05 доп.52 п.II-II7 | Трансформатор типа ОСЗР-0,040 4,7хI,077 | шт | 3 | - | - | - | 5,06 | - | - | - | I5 | - | - |
| 22 | СРСЦ ч.5 р.4 п.I64 | Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20--0-0I-I0/220 | шт | I | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | СРСЦ ч.5 р.4 п.I65 | Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20-С-56--I0/220 | шт | 3 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 2 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | СРСЦ ч.5 р.3 п.I9 | Светильник подвесной НСП09-200/р50-03 | шт | 3 | - | - | - | 3,26 | - | - | - | I0 | - | - |
| 25 | -"- п.33 | Светильник подвесной НСП02-I00/р5I-0I | шт | 2 | - | - | - | 3,62 | - | - | - | 7 | - | - |
| 26 | I5-07 п.I-057 | Светильник потолочный типа НШ 05хI00 9,4хI,082 | шт | 3 | - | - | - | I0,2 | - | - | - | 3I | - | - |
| 27 | СРСЦ ч.5 р.3 п.I39 | Светильник потолочный НП020-I00/р2,0-0I | шт | I9 | - | - | - | I,57 | - | - | - | 30 | - | - |
| 28 | -"- п.I37 | Светильник настенный типа НБ006-I00/р2,0-0I | шт | 3 | - | - | - | I,9I | - | - | - | 6 | - | - |
| 29 | СРСЦ ч.5 р.3 п.I60 | Светильник потолочный типа ЛП025М-2х40-00I | шт | I3 | - | - | - | 30,5 | - | - | - | 397 | - | - |
| 30 | СРСЦ ч.5 р.3 п.I52 | Светильник потолочный типа ЛП002-2х40/П-0I | шт | I04 | - | - | - | I8,I | - | - | - | I882 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I | СРСЦ ч.5 р.3 п.I53 | Светильник потолочный типа ЛП002-4х40/П-0I | шт | 4 | - | - | - | 32,4 | - | - | - | I30 | - | - |
| 32 | -"- п.23I | Лампа люминесцентная типа ЛБ36 | шт | 250 | - | - | - | 0,72 | - | - | - | I80 | - | - |
| 33 | -"- п.25I | Стартер типа 80С-220 | шт | 250 | - | - | - | 0,I42 | - | - | - | 36 | - | - |
| 34 | СРСЦ ч.5 п.276 | Лампа накаливания Б220-230-I00 | шт | I9 | - | - | - | 0,I08 | - | - | - | 2 | - | - |
| 35 | П15-I5 п.7-0II | То же, типа Г220--230-I50<br>0,IIхI,074 | шт | 3 | - | - | - | 0,I2 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | СРСЦ ч.5 п.265 | То же, типа Б220-230-60 | шт | 8 | - | - | - | 0,099 | - | - | - | I | - | - |
| 37 | -"- п.308 | Лампа накаливания местного освещения типа МО36-40 | шт | 3 | - | - | - | 0,083 | - | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 64-0I-I5 п.3-I | Выключатель однополюсный типа 0-I-22--I0/220 0,23xI,08 | шт | 2 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | I | - | - |
| 39 | -"- п.3-3 | То же, типа 02-02-6/220 0,34xI,08 | шт | 4 | - | - | - | 0,37 | - | - | - | I | - | - |
| 40 | -"- п.3-2 | Выключатель типа С-I-02-6/220 для скрытой проводки 0,285xI,08 | шт | 26 | - | - | - | 0,3I | - | - | - | 8 | - | - |
| 4I | -"- п.3-4 | То же, типа С2-06-6/220 0,38xI,08 | шт | 23 | - | - | - | 0,4I | - | - | - | 9 | - | - |
| 42 | СРСЦ ч.5 р.4 п.I6I | Розетка штепсельная двухполюсная типа РШ-Ц-2-07-6/220 | шт | I5 | - | - | - | 0,I6 | - | - | - | 2 | - | - |
| 43 | -"- п.I62 | То же, типа РШ-Ц-2-С-02-6/220 | шт | 4 | - | - | - | 0,I6 | - | - | - | I | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Пр-нт 24-05 п.I-364 | Коробка типа КОР-73У3 0,4хI,082 | шт | I0 | - | - | - | 0,433 | - | - | - | 4 | - | - |
| 45 | -"- п.I-338 | Коробка типа УТ96УХЛ3 0,06хI,082 | шт | 60 | - | - | - | 0,065 | - | - | - | 4 | - | - |
| 46 | -"- п.I-370 | Коробка типа У I9IМУХЛ2 0,056хI,082 | шт | I50 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | 9 | - | - |
| 47 | СРСЦ ч.5 р.I п.I075 | Кабель марка АВВГ-0,66 сеч.2х2,5 | км | 0,030 | - | - | - | I66 | - | - | - | 5 | - | - |
| 48 | -"- п.I09I | То же, АВВГ-0,66 сеч. 3х2,5 мм2 | км | 0,0I | - | - | - | I9I | - | - | - | 2 | - | - |
| 49 | СРСЦ ч.5 р.2 п.I66 | Провод марки АПВ-380 сеч.2,5 мм2 | км | I,0 | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | - | - |
| 50 | -"- п.I96 | Провод марки АПВ-380 сеч. 2х2,5 | км | 0,08 | - | - | - | 49,2 | - | - | - | 4 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5I | -"-<br>п.I99 | То же, АПШВ-380<br>сеч. 3х2,5 мм2 | км | 0,04 | - | - | - | 7I | - | - | - | 3 | - | - |
| 52 | СРСЦ<br>ч.5 р.9<br>п.543 | Труба из полиэтилена высокого давления<br>диам. 20 мм | м | 400 | - | - | - | 0,I08 | - | - | - | 43 | - | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2847 | - | - |
| | | Итого по I+II разделам | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 32I | 332I | I63 | 7I<br>22 |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 266 | - | - |
| | | Итого по смете | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 32I | 3587 | I63 | 7I<br>22 |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3908 | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | Оборудование | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 32I | - | - |
| | | Монтажные работы | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3587 | - | - |
| | | Машино-смены | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - |
| | | Затраты труда | ч/час | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н. Назарова
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил: инженер В.М.Молчанова
Проверил: рук.группы Е.Д.Кривойченко

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 2,I7 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования I,03 тыс.руб.
б) монтажных работ I,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 43,4 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,07 руб.
3. I м3 объема здания 0,84 руб.

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во един. | Масса, тонны брутто | Масса, тонны нетто | Стоимость единицы, руб. оборуд. | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основ. зараб. плата | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | Общая стоимость, руб. оборуд. | Общая стоимость, руб. монтажных работ всего | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. зараб. плата | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 8-57I-I3 | Монтаж вводно- распределительного устройства УВР-8503, общим размером 2000хI7I0х450 мм | м<br>м | I,7I | - | - | - | 3,33 | I,69 | I,5<br>0,56 | - | 6 | 3 | 3<br>I |
| | | Подготовка к включению: | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8-574-56 | а) Конденсатора | шт | 6 | - | - | - | 0,55 | 0,33 | - | - | 3 | 2 | - |
| 3 | 8-574-53 | б) Трансформатора тока | шт | 6 | - | - | - | 0,5I | 0,I3 | - | - | 3 | I | - |
| 4 | 8-574-55 | в) Счетчика | шт | 2 | - | - | - | I,I9 | 0,73 | - | - | 2 | I | - |
| 5 | 8-574-I | г) Рубильника переключателя 3-х пол. на 250 а | полюс | 6 | - | - | - | 0,53 | 0,2 | - | - | 3 | I | - |
| 6 | 8-574-6 | д) Предохранителя на ток до 250 а | шт | 6 | - | - | - | 0,66 | 0,34 | - | - | 4 | 2 | - |
| 7 | 8-574-I8 | е) Выключателя однополюсного на ток до 50 а | шт | 4 | - | - | - | 0,23 | 0,II | - | - | I | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-574-56 | ж) Патрона потолочного | шт | 2 | - | - | - | 0,55 | 0,33 | - | - | I | I | - |
| 9 | 8-574-23 | з) Выключателя 3-х полюсного на ток до 63 а | шт | 4 | - | - | - | I,I4 | 0,78 | - | - | 5 | 3 | - |
| I0 | 8-574-24 | и) То же, на ток до I00 а | шт | 3 | - | - | - | I,77 | 0,96 | - | - | 5 | 3 | - |
| II | I5-04 п.0I-0II 8-525-2 | Выключатель автоматический типа АП50Б-3МТД.УЗ.3 | шт | I | - | - | 3,95 | 2,88 | I,04 | 0,06 / 0,0I | 4 | 3 | I | - / - |
| I2 | I7-0I п.08-037 8-6I3-2 | Счетчик типа СА4-И672М | шт | I | - | - | I0,50 | 0,662 | 0,49 | 0,0II / 0,0044 | II | I | I | - / - |
| I3 | I5-03 п.05-002 8-53-I | Трансформатор тока ТК-20-0,5-50/5 | шт | 3 | - | - | I,40 | I,52 | I,I3 | 0,06 / 0,02 | 4 | 5 | 3 | - / - |
| I4 | Инч.ед. расц.№ 2 8-572-4 | Ящик ЯI, размером 600х400х360 мм | шт | I | - | - | 54,50 | 4,74 | I,58 | 0,79 / 0,28 | 55 | 5 | 2 | I / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Подготовка к включению: | | | | | | | | | | | | |
| I5 | 8-574-I8 | а) Выключателя однополюсного на ток до 50 а | шт | 2 | - | - | - | 0,23 | 0,II | - | - | I | - | - |
| I6 | 8-574-55 | б) Реле различных назначений | шт | I | - | - | - | I,I9 | 0,73 | - | - | I | I | - |
| I7 | 8-574-47 | в) Кнопки управления до I-го элемента | шт | 2 | - | - | - | 0,45 | 0,29 | - | - | I | I | - |
| I8 | 8-574-56 | г) Звонка и арматуры сигнальной | шт | 4 | - | - | - | 0,55 | 0,33 | - | - | 2 | I | - |
| I9 | Инд.ед. расц.№3 8-572-4 | Ящик I4Я (I5Я;I6Я), размером 800х600х360 мм | шт | 3 | - | - | 79,00 | 4,74 | I,58 | 0,79<br>0,28 | 237 | I4 | 5 | 2<br>I |
| | | Подготовка к включению | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 8-574-23 | в) Выключателя 3-х полюсного на ток до 63 а | шт | 3 | - | - | - | I,I4 | 0,78 | - | - | 3 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | 8-574-I8 | б) То же, однополюсного на ток до 50 а | шт | 3 | - | - | - | 0,23 | 0,II | - | - | I | - | - |
| 22 | 8-574-44 | в) Пускателя на ток до 40 а | шт | 3 | - | - | - | I,I5 | 0,55 | - | - | 3 | 2 | - |
| 23 | 8-574-55 | г) Реле различных | шт | 9 | - | - | - | I,I9 | 0,73 | - | - | II | 7 | - |
| 24 | 8-574-47 | д) Кнопки управления до I-го элемента | шт | 6 | - | - | - | 0,45 | 0,29 | - | - | 3 | 2 | - |
| 25 | 8-574-56 | е) Арматуры сигнальной | шт | 6 | - | - | - | 0,55 | 0,33 | - | - | 3 | 2 | - |
| 26 | 8-574-50 | ж) Переключателя универсального | секц. | I2 | - | - | - | 0,43 | 0,I8 | - | - | 5 | 2 | - |
| 27 | I5-04 доп.I2 п.04-548 8-53I-4 | Пускатель магнитный типа ПМЛ-I22002В | шт | 3 | - | - | II,60 | 3,4 | I,49 | 0,08<br>0,0I | 35 | I0 | 4 | -<br>- |
| 28 | -"- п.04-549 -"- | То же, типа ПМЛ-I23.002В | шт | I | - | - | I2,20 | 3,40 | I,49 | 0,08<br>0,0I | I2 | 3 | I | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | СКЮ-84 вып.I п.2-20I5 | Пункт распределительный типа ПРII-3046-2IУ3 | шт | I | - | - | 96,85 | 7,87 | 3,20 | 0,79 | 97 | 8 | 3 | I |
| | | 94+57х0,05 | | | | | | | | 0,28 | | | | - |
| 30 | СКЮ-84 вып.I п.2-2043 | Пункт распределительный типа ПРII-3060-2IУ3 | шт | I | - | - | 233,9 | I3,66 | 7,34 | 0,79 | 234 | I4 | 7 | I |
| | | 227+I38х0,05 | | | | | | | | 0,28 | | | | - |
| 3I | -"- п.2-205I | То же, типа ПРII-3064-2IУ3 | шт | I | - | - | 244,2 | I2,76 | 6,44 | 0,79 | 244 | I3 | 6 | I |
| | | 237+I44х0,05 | | | | | | | | 0,28 | | | | - |
| 32 | 8-522-5 | Разъем штепсельный РШ-30-0-М | шт | I | - | - | - | 2,32 | I,02 | 0,05 | - | 2 | I | - |
| | | | | | | | | | | 0,0I | | | | - |
| 33 | 8-59I-6 | Розетка штепсельная для открытой установки | шт | 3 | - | - | - | 0,25I | 0,I7I | 0,0004 | - | I | I | - |
| | | | | | | | | | | 0,0002 | | | | - |
| 34 | 8-400-I | Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0 мм2 на скобах | I00м | 0,95 | - | - | - | 60,8 | 23,4 | 22,8 | - | 2 | I | - |
| | | | | | | | | | | 8,4 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8-408-I | Прокладка металлорукава Д до 20 мм на скобах | I00м | 0,05 | - | - | - | 32 | 9,26 | 7,54<br>2,28 | - | 2 | I | -<br>- |
| 36 | 8-406-I | Прокладка стальной трубы Д до 25 мм на скобах | " | 0,05 | - | - | - | 54 | 23,2 | 23,I<br>9,73 | - | 3 | I | I<br>I |
| 37 | 8-4I8-4 | Прокладка трубы полиэтиленовой Д до 25 мм в полу | " | 2,9 | - | - | - | 7,24 | 5,83 | 0,I3<br>0,05 | - | 2I | I7 | -<br>- |
| 38 | 8-4I8-5 | Прокладка трубы полиэтиленовой Д до 32 мм в полу | " | 0,I5 | - | - | - | 8,44 | 6,26 | 0,I3<br>0,05 | - | I | I | -<br>- |
| 39 | 8-409-I | Затягивание I-го провода сеч. до 2,5 мм2 в трубы и металлорукава | " | 2,I | - | - | - | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>0,7I | - | I0 | 5 | 5<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8-409-2 | То же, сеч. до 6 мм2 | I00м | 0,90 | - | - | - | 6,02 | 2,9 | 2,85<br>0,87 | - | 5 | 3 | 3<br>I |
| 4I | 8-409-3 | То же, сеч. до I0 мм2 | " | 0,I5 | - | - | - | 9,29 | 4,I | 4,84<br>I,46 | - | I | I | I<br>- |
| 42 | 8-409-II | То же, каждого последующего сеч. до 2,5 мм2 | " | 5,I | - | - | - | I,2I | I,I4 | - | - | 6 | 6 | - |
| 43 | 8-409-I2 | Затягивание каждого последующего провода сеч. до 6 мм2 в трубы и металлорукава | " | 2,70 | - | - | - | I,38 | I,26 | - | - | 4 | 3 | - |
| 44 | 8-409-I3 | То же, сеч. до I0 мм2 | " | 0,35 | - | - | - | 2,53 | 2,38 | - | - | I | I | - |
| 45 | 8-572-4 | Монтаж ящика протяжного К-657 | шт | I | - | - | - | 4,74 | I,58 | 0,79<br>0,28 | - | 5 | 2 | I<br>- |
| 46 | 8-85-2 | Зажим наборный без кожуха | I00 шт. | 0,I6 | - | - | - | 26,5 | I8,9 | 0,02<br>0,0I | - | 4 | 3 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 8-573-6 | Монтаж коробки для зажимов | шт | 4 | - | - | - | I,08 | 0,66 | 0,I6<br>0,03 | - | 4 | 3 | I<br>- |
| 48 | 8-48I-I9 | Присоединение машин к эл.сети весом до 0,I тн | шт | 7 | - | - | - | I,38 | 0,94 | 0,04<br>- | - | I0 | 7 | -<br>- |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 933 | 28I | I48 | 43<br>I3 |
| | | Запасные части | % | 2 | - | - | - | - | - | - | I9 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 952 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | % | 2 | - | - | - | - | - | - | I9 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 97I | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | % | 4 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I0I0 | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | - | - | - | - | - | - | I2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I022 | 28I | I48 | 43<br>I3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) | % | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I029 | 28I | I48 | 43<br>I3 |
| | | Накладные расходы | % | 87 | - | - | - | - | - | - | - | I29 | - | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I029 | 4I0 | I48 | 43<br>I3 |
| | | II. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Инд.ед. расц.№ I | Вводно-распределительное устройство УВР-8503<br>466,83xI,05xI,076 | шт | I | - | - | - | 527,42 | - | - | - | 527 | - | - |
| 50 | I5-04 доп.35 п.I7-332 п.I7-333 | Разъем штепсельный типа РШ-30-0-М с вилкой ВШ-30-0-М<br>(0,4+0,4)xI,082 | шт | I | - | - | - | 0,866 | - | - | - | I | - | - |
| 5I | Сб.СРСЦ ч.У,с.202 п.I64 | Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220 | шт | 2 | - | - | - | 0,24 | - | - | - | I | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | -"-<br>п.I6I | То же, типа<br>РШ-Ц-2-07-6/220 | шт | I | - | - | - | 0,I6 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Сб.СРСЦ<br>ч.У,с.59<br>п.I075 | Кабель АВВГ сеч.<br>2х2,5 мм2 | км | 0,025 | - | - | - | I66 | - | - | - | 4 | - | - |
| 54 | -"-<br>с.60<br>п.I09I | То же, сеч. 3х2,5<br>мм2 | км | 0,060 | - | - | - | I9I | - | - | - | II | - | - |
| 55 | -"-<br>к=I,3 | Кабель марки АВВГ<br>сеч. 4х2,5 мм2<br>I9IхI,3 | км | 0,0I | - | - | - | 248,3 | - | - | - | 2 | - | - |
| 56 | -"-<br>стр.I50 | Провод марки АПВ-<br>-380 сеч. 2,5 мм2 | км | 0,67 | - | - | - | 22 | - | - | - | I5 | - | - |
| 57 | -"- | То же, сеч. 4 мм2 | км | 0,I5 | - | - | - | 29,5 | - | - | - | 4 | - | - |
| 58 | -"- | То же, сеч. 6 мм2 | км | 0,2I | - | - | - | 39,2 | - | - | - | 8 | - | - |
| 59 | -"- | То же, сеч. I0 мм2 | км | 0,05 | - | - | - | 63,2 | - | - | - | 3 | - | - |
| 60 | -"- | То же, марки ПВI<br>сеч. IхI мм2 | км | 0,05 | - | - | - | 23,6 | - | - | - | I | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I | 24-I6-49 п.I-050 | Металлорукав РЗЦХ,Д-20 мм 0,2xI,089 | м | 5 | - | - | - | 0,2I8 | - | - | - | I | - | - |
| 62 | Сб.СРСЦ ч.I стр.68 п.I29 | Труба стальная электросварная Д-20xI,6 мм | м | 5 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | I | - | - |
| 63 | Сб.СРСЦ ч.У стр.297 п.544 | Труба полиэтиленовая Д-25С | м | 290 | - | - | - | 0,I5I | - | - | - | 44 | - | - |
| 64 | -"- п.545 | То же, Д-32С | м | I5 | - | - | - | 0,249 | - | - | - | 4 | - | - |
| 65 | 24-05 доп.2 п.I-I039 | Зажимы наборные УI23У2.I 0,I5xI,082 | шт | I6 | - | - | - | 0,I62 | - | - | - | 3 | - | - |
| 66 | 24-05 п.I-346 | Коробка типа У995-У2 I,05xI,082 | шт | 4 | - | - | - | I,I4 | - | - | - | 5 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 24-05 доп.2 п.I-I055 | Ящик протяжной типа К-6572У I3,4xI,082 | шт | I | - | - | - | I4,50 | - | - | - | I5 | - | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | - | - |
| | | Итого по I+II разделам | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I029 | I060 | I48 | 43 / I3 |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
| | | Итого по смете | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I029 | II45 | I48 | 43 / I3 |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2I74 | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | Оборудование | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I029 | - | - |
| | | Монтажные работы | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | II45 | - | - |
| | | Машино-смены | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| | | Затраты труда | ч/час | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н. Назарова
Начальник отдела Е.Г. Хомяк
Составил: инженер Н.С. Ершова
Проверил: рук.группы Е.Д. Кривойченко

## ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

На стоимость вводно-распределительного устройства УВР-8503

Измеритель - I устройство

| №№ | Обоснов. прин. стоимости | Наименование элементов затрат | Един. изм. | К-во | Сметная стоимость в руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | единицы | общая |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | I5-I7 п.I-082 | Металлоконструкция 2-х панелей вводных 2ВП (IВП) размером 2000хI260х450 | м | I,26 | I30 | I63,80 |
| 2 | -"- | То же, распределительной панели размером 2000х450х450 мм | м | 0,45 | I30 | 58,50 |
| 3 | 36-05-75 п.I-0765 | Конденсатор типа КЗ-7С-I000в - 0,47 мкф | шт | 6 | 0,74 | 4,44 |
| 4 | I5-I7 п.I-485 | Заводская установка | шт | 6 | 0,80 | 4,80 |
| 5 | I5-03 п.05-003 | Трансформатор тока ТК-20-0,5-75/5 | шт | 3 | I,40 | 4,20 |
| 6 | I5-I7 п.I-465 | Заводская установка | шт | 3 | I,70 | 5,I0 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I5-03<br>п.05-002 | Трансформатор тока ТК-20-0,5-30/5 | шт | 3 | I,40 | 4,20 |
| 8 | I5-I7<br>п.I-464 | Заводская установка | шт | 3 | I,20 | 3,60 |
| 9 | I7-0I<br>п.08-037 | Счетчик типа СА4-И672М | шт | 2 | I0,50 | 2I,00 |
| I0 | I5-I7<br>п.I-477 | Заводская установка | шт | 2 | I,85 | 3,70 |
| II | I5-04<br>п.02-063 | Рубильник типа РП-250 | шт | 2 | 7,00 | I4,00 |
| I2 | I5-I7<br>п.I-364 | Заводская установка | шт | 2 | 2,95 | 5,90 |
| I3 | I5-04<br>п.03-I0I | Предохранитель типа ПН2-I00 | шт | 6 | 0,57 | 3,42 |
| I4 | I5-I7<br>п.I-38I | Заводская установка | шт | 6 | I,30 | 7,80 |
| I5 | I5-04<br>п.0I-055 | Выключатель АЕ-I03I | шт | 2 | I,75 | 3,50 |
| I6 | I5-I7<br>п.I-35I | Заводская установка | шт | 2 | I,05 | 2,I0 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I7 | I5-07<br>п.7-020<br>I5-I5<br>п.7-038 | Патрон потолочный с лампой накаливания 0,26+0,098 | шт | 2 | 0,36 | 0,72 |
| I8 | I5-I7<br>п.I-48I | Заводская установка | шт | 2 | 0,75 | I,50 |
| I9 | I5-04<br>п.0I-059<br>п.0I-072а | Выключатель АЕ-2044<br>4,80+0,75 | шт | 2 | 5,55 | II,I0 |
| 20 | I5-I7<br>п.I-35I | Заводская установка | шт | 2 | I,05 | 2,I0 |
| 2I | I5-04<br>п.0I-060<br>п.0I-073 | Выключатель АЕ-2046<br>I2,20+2,25 | шт | 4 | I4,45 | 57,80 |
| 22 | I5-I7<br>п.I-35I | Заводская установка | шт | 4 | 2,70 | I0,80 |
| 23 | I5-04<br>п.0I-062<br>п.0I-074 | Выключатель АЕ-2056<br>I6,50+2,75 | шт | 3 | I9,25 | 57,75 |
| 24 | I5-I7<br>п.I-352 | Заводская установка | шт | 3 | 5,00 | I5,00 |
| | | Итого по расценке | руб. | - | - | 466,83 |

Составил: Н.С. Ершова

## ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

На стоимость ящика ЯI

Измеритель – I ящик

| №№ пп | Обоснован. прин. стоимости | Наименование элементов затрат | Един. изм. | К-во | Сметная стоимость в руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | единицы | общая |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | I5-I7 п.I-I0I | Металлоконструкция ящика размером 600х400х360 мм | шт | I | I5,20 | I5,20 |
| 2 | I5-04 п.0I-006 | Выключатель автоматический А63-МУ3 | шт | 2 | I,45 | 2,90 |
| 3 | I5-I7 п.I-35I | Заводская установка | шт | 2 | I,05 | 2,I0 |
| 4 | I5-04 п.I2-272 доп.72 | Реле ПЭ-37-44У3 | шт | I | 5,I0 | 5,I0 |
| 5 | I5-I7 п.I-429 | Заводская установка | шт | I | 3,75 | 3,75 |
| 6 | I5-04 п.I8-0II | Кнопка управления КЕ-0IIУ3 | шт | 2 | 0,80 | I,60 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I5-I7<br>п.I-444 | Заводская установка | шт | 2 | I,25 | 2,50 |
| 8 | I5-07<br>п.5-049 | Арматура сигнальная типа АС-440 | шт | 3 | I,I5 | 3,45 |
| 9 | I5-I7<br>п.I-48I | Заводская установка | шт | 3 | 0,75 | 2,25 |
| I0 | I6-02-П<br>п.05-0II4 | Звонок типа ЗВП-220 | шт | I | 8,70 | 8,70 |
| II | I5-I7<br>п.I-478 | Заводская установка | шт | I | 0,95 | 0,95 |
| I2 | I5-I7<br>п.I-495 | Клеммы | шт | 20 | 0,30 | 6,00 |
| | | Итого по расценке | руб. | - | - | 54,50 |

Составил: Н.С. Ершова

## ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 3

На стоимость ящика I4Я (I5Я, I6Я)

Измеритель - I ящик

| №№ пп | Обоснован. прин. стоимости | Наименование элементов затрат | Един. изм. | К-во | Сметная стоимость в руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | единицы | общая |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | I5-I7 п.I-I02 | Металлоконструкция ящика размером 800х600х360 мм | шт | I | I6,30 | I6,30 |
| 2 | I5-04 п.0I-694 доп.93 | Выключатель автоматический ВА5I-25-3400I0Р-30УХЛ3 | шт | I | 7,90 | 7,90 |
| 3 | I5-I7 п.I-35I | Заводская установка | шт | I | 2,70 | 2,70 |
| 4 | I5-04 п.0I-006 | Выключатель автоматический А63-МУ3 | шт | I | I,45 | I,45 |
| 5 | I5-I7 п.I-35I | Заводская установка | шт | I | I,05 | I,05 |
| 6 | I5-04 доп.I2 п.04-543 | Пускатель магнитный типа ПМЛ-II0004В | шт | I | 5,00 | 5,00 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I5-I7<br>п.I-386 | Заводская установка | шт | I | 4,20 | 4,20 |
| 8 | I5-04<br>доп.I2<br>п.I3-326 | Реле типа РТЛ | шт | I | 3,00 | 3,00 |
| 9 | I5-04<br>п.I2-272<br>доп.72 | Реле типа ПЭ-37-44УЗ | шт | 2 | 5,I0 | I0,20 |
| I0 | I5-I7<br>п.I-429 | Заводская установка | шт | 2 | 3,75 | 7,50 |
| II | I5-04<br>п.I8-0II | Кнопка управления типа КЕ-0IIУЗ | шт | 2 | 0,80 | I,60 |
| I2 | I5-I7<br>п.I-444 | Заводская установка | шт | 2 | I,25 | 2,50 |
| I3 | I5-04<br>п.5-049 | Арматура сигнальная типа АС-440 | шт | 2 | I,I5 | 2,30 |
| I4 | I5-I7<br>п.I-48I | Заводская установка | шт | 2 | 0,75 | I,50 |
| I5 | I5-04<br>п.06-4I0 | Переключатель универсальный<br>УП53I2-С29 | шт | I | 3,30 | 3,30 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I6 | I5-I7 п.I-446 | Заводская установка | шт | I | 2,50 | 2,50 |
| I7 | I5-I7 п.I-495 | Клеммы | шт | 20 | 0,30 | 6,00 |
| | | Итого по расценке | руб. | - | - | 79,00 |

Составил: Н.С.Ершова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

на автоматизацию

Основание: спецификация АОВ,СО

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,3 тыс.руб. |
| в т.ч. | |
| а) оборудования | 0,I8 тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,I2 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу I человек | 6,0 руб. |
| 2. I м2 общей площади здания | 0,42 руб. |
| 3. I м3 объема здания | 0,I2 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во един. изм. | Масса, тонны брутто | Масса, тонны нетто | Стоимость единицы, руб. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | оборуд. | монтажных работ | | | оборуд. | монтажных работ | | |
| | | | | | ед. оборуд. | ед. изм.щая | | всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата | | всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | I. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I7-06-48<br>п.I-364<br>II-I-I | Термометр технический угловой типа У2.I.240-44I | шт | 3 | - | - | I,25 | 0,2I | 0,2I | — | 4 | I | I | — |
| 2 | -"-<br>п.I-374<br>II-I-I | То же, типа У4.I.240-20I | шт | 3 | - | - | 0,95 | 0,2I | 0,2I | — | 3 | I | I | — |
| 3 | -"-<br>п.I-283<br>II-I-I | То же, прямой типа П4.2.I60.I63 | шт | 3 | - | - | 0,85 | 0,2I | 0,2I | — | 3 | I | I | — |
| 4 | -"-<br>п.I-3I3<br>II-I-I | То же, типа П6.I.I60.I63 | шт | 3 | - | - | 0,85 | 0,2I | 0,2I | — | 3 | I | I | — |
| 5 | I7-06-48<br>п.I-456<br>II-I-I | Термометр жидкостный комнатный типа ТБ-2 | шт | 3 | - | - | 0,26 | 0,2I | 0,2I | — | I | I | I | — |
| 6 | I7-06-48<br>п.I-752 | Оправа прямая типа 2П | шт | 6 | - | - | I,5 | — | - | — | 9,0 | - | - | — |
| 7 | I7-06-48<br>п.I-753 | Оправа угловая типа 2У | шт | 6 | - | - | 2,0 | - | - | — | I2 | - | - | — |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I7-04 п.I-0040 II-4-3 | Устройство терморегулирующее типа ТУДЭ-2-4 | шт | 3 | - | - | 2,06 | 0,36 | 0,35 | - | 62 | I | I | - |
| 9 | I7-04 п.I-0040 II-4-3 | Устройство терморегулирующее типа ТУДЭ-I-2 | шт | 3 | - | - | 2,06 | 0,36 | 0,35 | - | 62 | I | I | - |
| I0 | 8-I46-I | Прокладка кабеля при массе I п.м. до I кг по металлоконструкциям | I00 м | 0,20 | - | - | - | 48 | I8,2 | I2,7<br>4,04 | - | I0 | 4 | 3<br>I |
| II | 8-409-I | Затягивание первого провода сеч. до 2,5 мм2 в трубы и металлорукава | I00 м | 0,33 | - | - | - | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>0,7I | - | 2 | I | I<br>- |
| I2 | 8-409-II | То же, каждого последующего провода | I00 м | 2,3I | - | - | - | I,2I | I,I4 | - | - | 3 | 3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 8-408-I | Прокладка металлорукава Ду=20 мм по металлоконструкциям | I00м | 0,05 | - | - | - | 32 | 9,26 | 7,54<br>2,28 | - | 2 | I | -<br>- |
| I4 | 8-4I8-4 | Прокладка трубы полиэтиленовой Д=25 в полу | I00М | 0,30 | - | - | - | 7,24 | 5,83 | 0,I3<br>0,05 | - | 2 | 2 | -<br>- |
| I5 | 8-I53-I3 | Концевые заделки для контрольного кабеля сеч. 4х2,5 мм2 | шт | I2 | - | - | - | 0,49 | 0,22 | -<br>- | - | 6 | 3 | -<br>- |
| I6 | 8-534-I4 вып.I | Монтаж соединительных коробок КСК-8 | шт | 6 | - | - | - | 3,84 | I,73 | 0,06<br>0,0I | - | 23 | I0 | -<br>- |
| I7 | 8-472-II | Проводник заземляющий | I0шт | 0,6 | - | - | - | 2,4 | I,5 | 0,2<br>0,0I | - | I | I | -<br>- |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I59 | 56 | 32 | 4<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Запасные части | % | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I62 | 56 | 32 | 4/I |
| | | Тара и упаковка | % | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I65 | 56 | 32 | 4/I |
| | | Транспортные расходы | % | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I72 | 56 | 32 | 4/I |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I74 | 56 | 32 | 4/I |
| | | Комплектация (от итога со стоимостью) запасных частей | % | 0,7 | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I75 | 56 | 32 | 4/I |
| | | Накладные расходы | % | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по I разделу | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I75 | 84 | 32 | 4/I |
| | | П. Материалы, не учтенные ценниками | | | | | | | | | | | | |
| I8 | СРСЦ ч.5 р.I п.2280 | Кабель контрольный марки АКВВГ-0,66 сеч. 4х2,5 мм2 | км | 0,02 | - | - | - | I95 | - | - | - | 4 | - | - |
| I9 | СРСЦ ч.5 р.2 п.I60 | Провод марки АПВ-0,38 сеч. 2,5 мм2 | км | 0,25 | - | - | - | 22 | - | - | - | 6 | - | - |
| 20 | I5-09 т.5-00I | Провод марки ПВ3-0,38 сеч. I мм2 22,5хI,II6 | км | 0,0I4 | - | - | - | 25,II | - | - | - | - | - | - |
| 2I | 24-I6-49 п.I-050 | Металлорукав РЗ-ЦХ-20 0,2хI,089 | м | 5 | - | - | - | 0,22 | - | - | - | I | - | - |
| 22 | СРСЦ ч.5 стр.297 п.544 | Трубы полиэтиленовая ПВД (ШНП) 25С | I0м | 3,0 | - | - | - | I,5I | - | - | - | 5 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24-05 п.I-389 | Коробка соединительная типа КСК-8 2,2хI,082 | шт | 6 | - | - | - | 2,38 | - | - | - | I4 | - | - |
| | | Итого по разделу П | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| | | Итого по I+П разделам. | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I75 | II4 | 32 | 4 / I |
| | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| | | Итого по смете | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I75 | I23 | 32 | 4 / I |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | Оборудование | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I75 | - | - |
| | | Монтажные работы | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I23 | - | - |
| | | Машино-смены | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | | Затраты труда | ч/час | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - |

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил: инженер В.М.Молчанова
Проверил: рук.группы Е.Д.Кривойченко

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 4,86 | тыс.руб. |
| в т.ч. | | |
| а) оборудования | 3,65 | тыс.руб. |
| б) монтажных работ | I,20 | тыс.руб. |
| в) строительных работ | 0,0I | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| I. Расчетную единицу I человек | 97,2 | руб. |
| 2. I м2 общей площади здания | 6,87 | руб. |
| 3. I м3 объема здания | I,95 | руб. |

Основание: лист I

Составлена в ценах I984 г.

Территориальный район I

| №№ пп | Шифр и № позиций прейс-куранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во един. | Масса, тонны брутто / нетто ед. об-изм.щая | | Стоимость единицы, руб. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | обо-руд. | монтажных работ всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | обо-руд. | монтажных работ всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | А. Телефонизация | | | | | | | | | | | | |
| | | П. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| | | Ш. Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| I | I6-02/8 п.02-0I58 / I0-II6-2 | Блок электроники установки "Псков-25-I" | шт | I | - | - | II20 | 5,8 | 5,3 | - | II20 | 6 | 5 | - |
| 2 | 24-I8/84т / - | Пульт установки "Псков-25-I" | " | I | - | - | 320 | - | - | - | 320 | - | - | - |
| 3 | - / I0-II5-2 | Установка пульта | номер | 22 | - | - | - | 2,54 | 2,40 | - | - | 56 | 53 | - |
| 4 | I4I/20 п.I59 / I0-I27-5 | То же, телефонных аппаратов системы ЦБ типа ТА-2II6 | шт | 22 | - | - | 25,95 | 0,37 | 0,3I | - | 57I | 8 | 7 | - |
| 5 | Пр-шт I4I п.7 / I0-I27-5 | То же, телефонных аппаратов системы АТС типа ТА-72М-2 | шт | 9 | - | - | 20 | 0,37 | 0,3I | - | I80 | 3 | 3 | - |
| 6 | - / I0-II6-4 | Установки пульта концентратора "РИФ" | номер | I0 | - | - | - | 0,89 | 0,83 | - | - | 9 | 8 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | –<br>I0-II6-2 | То же, блока питания концентратора "РИФ" | шт | I | – | – | – | 5,8 | 5,3 | – | – | 6 | 5 | – |
| 8 | I3-02/д.6 п.02-0I53<br>– | Концентратор "РИФ" К-II5I-I | шт | I | – | – | 6I0 | – | – | – | 6I0 | – | – | – |
| 9 | –<br>I0-972-I0 | Коробка телефонная распределительная | шт | 3 | – | – | – | 4,0I | I,62 | 0,55<br>0,I8 | – | I2 | 5 | 2<br>I |
| I0 | –<br>I0-972-5 | Зарядка и установка боксов для телефонных кабелей емкостью 50х2 | шт | 3 | – | – | – | 8,84 | 3,05 | 0,76<br>0,25 | – | 27 | 9 | 2<br>I |
| II | –<br>I0-967-2 | Муфта разветвительная на кабеле емкостью 30х2 на стене | шт | I | – | – | – | 8,45 | 3,85 | I,II<br>0,36 | – | 8 | 4 | I<br>– |
| I2 | –<br>I0-967-3 | То же, емкостью 50х2 | шт | I | – | – | – | II,2 | 5,08 | I,46<br>0,47 | – | II | 5 | I<br>– |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | –<br>8-I49-I | Прокладка кабеля при весе I м до I кг в проложенных трубах | I00м | 0,45 | – | – | – | I0 | 6,24 | 0,27<br>0,I0 | – | 5 | 3 | – |
| I4 | –<br>I0-54-7 | То же, по бетонной стене | " | 0,05 | – | – | – | 3I,6 | I8,9 | 5,97<br>I,92 | – | 2 | I | – |
| I5 | –<br>8-400-I | То же, сечением до I0 кв.мм | " | 0,05 | – | – | – | 60,8 | 23,4 | 22,8<br>8,4 | – | 3 | I | I<br>– |
| I6 | –<br>8-409-I | Затягивание проводов в проложенные трубы | " | I,40 | – | – | – | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>0,7I | – | 7 | 3 | 3<br>I |
| I7 | –<br>I0-54-I2 | Прокладка провода однопарного по бетонной стене | " | 0,6 | – | – | – | II,2 | I0,8 | – | – | 7 | 6 | – |
| I8 | –<br>I0-970-I | Комплекс измерений парных кабелей | I00 пар | 0,7 | – | – | – | 9,I4 | 8,6I | – | – | 6 | 6 | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 280I | I76 | II6 | I0<br>3 |
| I9 | | Накладные расходы на основную заработную плату | % | 97 | - | - | - | - | II6 | - | - | II3 | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 280I | 289 | II6 | I0<br>3 |
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ССРСЦ № I ч.У,стр.II9 п.2528 | Кабель марки ТПП 30х2х0,4 | км | 0,035 | - | - | - | 307 | - | - | - | II | - | - |
| 2I | -"- п.2526 | То же, ТПП I0х2х0,4 | " | 0,0I5 | - | - | - | I58 | - | - | - | 2 | - | - |
| 22 | -"- стр.50 п.I076 | То же, АВВГ 2х4 | " | 0,005 | - | - | - | I90 | - | - | - | I | - | - |
| 23 | -"- стр.I63 п.489 | Провод марки ТРП Iх2х0,5 | " | 0,20 | - | - | - | I3 | - | - | - | 3 | - | - |
| 24 | -"- стр.208 п.I6 | Коробка распределительная телефонная КРТ-I0 | шт | 3 | - | - | - | I,5 | - | - | - | 5 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| | | Итого с материалами | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 280I | 3II | II6 | I0<br>3 |
| 25 | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 3II | - | - | - | 25 | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 280I | 336 | II6 | I0<br>3 |
| 26 | | Запасные части | % | 2 | - | - | 280I | - | - | - | 56 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2857 | - | - | - |
| 27 | | Тара и упаковка | % | 2 | - | - | 2857 | - | - | - | 57 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 29I4 | - | - | - |
| 28 | | Транспортные расходы | % | 4 | - | - | 29I4 | - | - | - | II7 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 303I | - | - | - |
| 29 | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | - | - | 303I | - | - | - | 36 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 3067 | - | - | - |
| 30 | | Комплектация | % | 0,7 | - | - | 2857 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Итого по п.п.II,III | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 3087 | 336 | II6 | I0<br>3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу"А" | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 3087 | 336 | II6 | I0<br>3 |
| | | Б. Электрочасофикация<br>П. Монтажные работы<br>Ш. Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 3I | I7-03<br>п.I-052<br>I0-772-I<br>доп.вып.2 | Часы электрические односторонние ВЧСI--М2ПВ-24Р-200-326К | шт | I5 | - | - | 7,0 | I,42 | 0,87 | - | I05 | 2I | I3 | - |
| 32 | I7-03<br>п.I-054<br>I0-773-I<br>доп.вып.2 | То же, уличные ВЧС I-МIIВ-24Р-800--3I2К | шт | I | - | - | 99 | 8,35 | 3,29 | 3,93<br>I,36 | 99 | 8 | 3 | 4<br>I |
| 33 | -<br>I0-775-2<br>доп.вып.2 | Коробка ответвительная на стене | шт | I6 | - | - | - | 0,40 | 0,34 | - | - | 6 | 5 | - |
| 34 | -<br>I0-54-I2 | Прокладка провода однопарного по бетонной стене | I00м | 0,4 | - | - | - | II,2 | I0,8 | - | - | 4 | 4 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | — / 8-409-I | Затягивание проводов в проложенные трубы | I00м | 0,7 | – | – | – | 4,88 | 2,36 | 2,33 / 0,7I | – | 3 | 2 | 2 / I |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 204 | 42 | 27 | 6 / 2 |
| 36 | | Накладные расходы на основную заработную плату | % | 97 | – | – | – | – | 27 | – | – | 26 | – | – |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 204 | 68 | 27 | 6 / 2 |
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ССРСЦ № I ч.У стр.I63 п.489 | Провод марки ТРП Iх2х0,5 | км | 0,II | – | – | – | I3 | – | – | – | I | – | – |
| 38 | –"– стр.207 п.I3 | Коробка универсальная УК-2П | шт | I6 | – | – | – | 0,I4 | – | – | – | 2 | – | – |
| | | Итого материалов | руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| | | Итого с материалами | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 204 | 74 | 27 | 6 / 2 |
| 39 | | Плановые накопления | % | 8 | – | – | – | 74 | – | – | – | 6 | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 80 | 27 | 6/2 |
| 40 | | Запасные части | % | 2 | - | - | 204 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - |
| 4I | | Тара и упаковка | % | 2 | - | - | 206 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2I0 | - | - | - |
| 42 | | Транспортные расходы | % | 4 | - | - | 2I0 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2I8 | - | - | - |
| 43 | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | - | - | 2I8 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 22I | - | - | - |
| 44 | | Комплектация | % | 0,7 | - | - | 206 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по п.п.П,Ш | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 80 | 27 | 6/2 |
| | | Итого по разделу "Б" | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 80 | 27 | 6/2 |

В. Радиофикация
П. Монтажные работы
Ш. Оборудование

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | –<br>I0-397-4 | Установка трансформатора на стене | шт | I | – | – | – | 0,67 | 0,47 | – | – | I | – | – |
| 46 | 084-0I п.I5<br>I0-397-7 | То же, громкоговорителя "Эфир" | шт | I8 | – | – | 5 | 2,73 | 2,34 | – | 90 | 49 | 42 | – |
| 47 | –<br>I0-775-2<br>доп.вып.2 | То же, коробок универсальных | шт | 20 | – | – | – | 0,40 | 0,34 | – | – | 8 | 7 | – |
| 48 | –<br>8-59I-6 | То же, радиорозеток РШВ-I | I00<br>шт | 0,I8 | – | – | – | 25,I | I7,I | 0,04<br>0,02 | – | 5 | 3 | – |
| 49 | –<br>8-409-I | Затягивание проводов в проложенные трубы | I00м | I,45 | – | – | – | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>0,7I | – | 7 | 3 | 3<br>I |
| 50 | –<br>I0-54-I2 | Прокладка провода однопарного по бетонной стене | " | 0,7 | – | – | – | II,2 | I0,8 | – | – | 8 | 8 | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 78 | 63 | 3/I |
| 5I | | Накладные расходы на основную заработную плату | % | 97 | - | - | - | - | 63 | - | - | 6I | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 90 | I39 | 63 | 3/I |
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ССРСЦ № I ч.У,стр.I63 п.495 | Провод марки ПТПЖ 2хI,2 | км | 0,0I | - | - | - | 22,9 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | -"- п.494 | То же, ПТПЖ 2х0,6 | км | 0,I35 | - | - | - | I5,I | - | - | - | 2 | - | - |
| 54 | -"- стр.207,п.I2 | Коробка универсальная УК-2Р | шт | I8 | - | - | - | 0,I6 | - | - | - | 3 | - | - |
| 55 | -"- п.I3 | То же, УК-2П | шт | 2 | - | - | - | 0,I4 | - | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 29-02-20 п.I-248 ССРСЦ № I ч.У т.7Е | Трансформатор абонентский ТАМУ-I0 3,IxI,077 | шт | I | - | - | - | 3,34 | - | - | - | 3 | - | - |
| 57 | I5-0I-0I/I3 п.2I5 ССРСЦ № I ч.У т.5Б | Розетка РПВ-I 0,22xI,082 | шт | I8 | - | - | - | 0,24 | - | - | - | 4 | - | - |
| | | Итого материалов | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I2 | - | - |
| | | Итого с материалами | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 90 | I5I | 63 | 3/I |
| 58 | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | I5I | - | - | - | I2 | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 90 | I63 | 63 | 3/I |
| 59 | | Запасные части | % | 2 | - | - | 90 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - |
| 60 | | Тара и упаковка | % | 2 | - | - | 92 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - |
| 6I | | Транспортные расходы | % | 4 | - | - | 94 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | - | - | 98 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - |
| 63 | | Комплектация | % | 0,7 | - | - | 92 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по п.п.П,Ш | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I00 | I63 | 63 | 3/I |
| | | Итого по разделу "В" | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I00 | I63 | 63 | 3/I |
| | | Г. Пожарная сигнализация | | | | | | | | | | | | |
| | | П. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| | | Ш. Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 64 | -<br>I0-743-2 | Извещатель пожарный тепловой магнитный ИП I05-2/I | шт | 69 | - | - | - | 0,97 | 0,88 | - | - | 67 | 6I | - |
| 65 | -<br>I0-775-2<br>доп.вып.2 | Коробка универсальная на стене | " | 35 | - | - | - | 0,4 | 0,34 | - | - | I4 | I2 | - |
| 66 | I6-05<br>п.0I-0I4<br>I0-39-3 | Реле МКУ-48 | " | I | - | - | 3,0 | 0,97 | 0,94 | - | 3 | I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Цена завода<br>8-I05-I | Выпрямитель СВ-48-I | шт | I | - | - | I4,8 | I6 | I3,7 | - | I5 | I6 | I4 | - |
| 68 | -<br>II-580-II | Резистор МЯТ-0,25-6,8 ком ± I0% | " | 73 | - | - | - | 0,I4 | 0,I4 | - | - | I0 | I0 | - |
| 69 | -<br>8-574-56 | Диод Д-I05 | " | 4 | - | - | - | 0,55 | 0,33 | - | - | 2 | I | - |
| 70 | Цена завода "Сигнал"<br>I0-943-I2 | Извещатель пожарный ручной | " | 4 | - | - | I6 | 3,9I | 2,79 | - | 64 | I6 | I2 | - |
| 71 | -<br>I0-54-I2 | Прокладка провода однопарного по бетонной стене | I00м | 0,5 | - | - | - | II,2 | I0,8 | - | - | 6 | 5 | - |
| 72 | -<br>I0-54-I2<br>доп.вып.2 стр.39 п.7 | То же, по потолку | " | 2,4 | - | - | - | I2,82 | I2,42 | - | - | 3I | 30 | - |
| 73 | -<br>8-402-I | То же, провода марки ПРТН сечением 4 кв.мм | " | 0,05 | - | - | - | I6,5 | 8,07 | 5,I5<br>I,63 | - | I | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 82 | I64 | I47 | - |
| 74 | | Накладные расходы на основную заработную плату | % | 97 | - | - | - | - | I47 | - | - | I43 | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 307 | I47 | - |
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| 75 | I6-02/I4 п.03-0I40 ССРСЦ № I ч.У т.5Б | Извещатель пожарный ИП I05-2/I 0,8хI,082 | шт | 69 | - | - | - | 0,87 | - | - | - | 60 | - | - |
| 76 | ССРСЦ № I ч.У стр.207 п.I3 | Коробка универсальная УК-2П | " | 35 | - | - | - | 0,I4 | - | - | - | 5 | - | - |
| 77 | 36-09 п.I-0I30 | Резистор МЛТ-0,25--6,8 кОм ± I0% | " | 69 | - | - | - | 0,0I4 | - | - | - | I | - | - |
| 78 | ССРСЦ № I ч.У стр.I63 п.489 | Провод марки ТРП 1х2х0,5 | км | 0,29 | - | - | - | I3 | - | - | - | 4 | - | - |
| 79 | -"- стр.I58 п.394 | То же, ПРТН сеч. 4 кв.мм | " | 0,005 | - | - | - | 90,8 | - | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
| | | Итого с материалами | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 377 | I47 | - |
| 80 | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 377 | - | - | - | 30 | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 407 | I47 | - |
| 8I | | Запасные части | % | 2 | - | - | 82 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - |
| 82 | | Тара и упаковка | % | 2 | - | - | 84 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - |
| 83 | | Транспортные расходы | % | 4 | - | - | 86 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - |
| 84 | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | - | - | 89 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
| 85 | | Комплектация | % | 0,7 | - | - | 84 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по п.п.II,III | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 9I | 307 | I47 | - |
| | | Итого по разделу "Г" | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 9I | 307 | I47 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Д. Охранная сигнализация<br>П. Монтажные работы<br>Ш. Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 86 | –<br>10-743-4 | Установка датчиков охранной сигнализации | шт | 15 | – | – | – | 0,88 | 0,76 | – | – | 13 | 11 | – |
| 87 | 16-02/9 д.03-0133<br>– | Извещатель ультразвуковой охранно-пожарный "Фикус-МП 3.1" | компл. | 1 | – | – | 130 | – | – | – | 130 | – | – | – |
| 88 | –<br>10-743-6 | Установка блока питания извещателя "Фикус-МП 3.1" | шт | 1 | – | – | – | 5,07 | 4,82 | – | – | 5 | 5 | – |
| 89 | –<br>10-743-7 | То же, блока основного и выносного | компл. | 1 | – | – | – | 6,88 | 6,64 | – | – | 7 | 7 | – |
| 90 | –<br>10-775-2 доп.вып.2 | То же, коробки универсальной | шт | 13 | – | – | – | 0,4 | 0,34 | – | – | 5 | 4 | – |
| 91 | –<br>8-591-6 | То же, розетки РТ-2 и РПВ-1 | 100 шт | 0,10 | – | – | – | 25,1 | 17,1 | 0,04<br>0,02 | – | 3 | 2 | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | –<br>I0-580-II | То же, резисторов | шт | 2 | – | – | – | 0,I4 | 0,I4 | – | – | – | – | – |
| 93 | –<br>8-574-56 | То же, диодов | шт | 4 | – | – | – | 0,55 | 0,33 | – | – | 2 | I | – |
| 94 | –<br>I0-744-3 | Блокировка деревянных дверей проводом ПЭВ | кв.м | 5 | – | – | – | I,03 | 0,82 | – | – | 5 | 4 | – |
| 95 | –<br>I0-54-I2 | Прокладка провода однопарного по бетонной стене | I00м | 0,9 | – | – | – | II,2 | I0,8 | – | – | I0 | I0 | – |
| 96 | Розн.цена<br>– | Элемент питания "Марс" | шт | I0 | – | – | 0,3 | – | – | – | 3 | – | – | – |
| 97 | –<br>8-400-I | То же, кабеля сеч. до I0 кв.мм | I00м | 0,05 | – | – | – | 60,8 | 23,4 | 22,8<br>8,4 | – | 3 | I | I<br>– |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | I33 | 53 | 44 | I<br>– |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| 98 | I5-04 п.I5-4I4 | Датчик магнитно-контактный ДМК-I2 0,55xI,082 | шт | 9 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | 5 | - | - |
| 99 | I6-02 п.03-0065 | Датчик инерционный магнитоконтактный ДИМК I,3xI,082 | шт | 6 | - | - | - | I,4I | - | - | - | 8 | - | - |
| I00 | I6-04 п.I6-0I2 | Розетка РТ-2 0,I x I,082 | шт | 8 | - | - | - | 0,II | - | - | - | I | - | - |
| I0I | I5-0I-0I/I3 т.2I5 ССРСЦ № I ч.У т.5Б | Розетка РПВ-I 0,22xI,082 | шт | 2 | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| I02 | ССРСЦ № I ч.У стр.207 п.I3 | Коробка универсальная УК-2П | шт | I3 | - | - | - | 0,I4 | - | - | - | 2 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I03 | ССРСЦ № I ч.У,стр.50 п.I076 | Кабель марки АВВГ 2х4 | км | 0,005 | - | - | - | I90 | - | - | - | I | - | - |
| I04 | -"- стр.I63 п.489 | Провод марки ТРП Iх2х0,5 | км | 0,07 | - | - | - | I3 | - | - | - | I | - | - |
| I05 | I5-09 т.8-002 ССРСЦ № I ч.У т.3А | То же, НВМ-0,35 мм2 7,2хI,II6 | км | 0,02 | - | - | - | 8,04 | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого материалов | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I3 | - | - |
| | | Итого с материалами | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I33 | 66 | 44 | I<br>- |
| I06 | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 44 | - | - | - | 4 | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I33 | 70 | 44 | I<br>- |
| I07 | | Запасные части | % | 2 | - | - | I33 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I36 | - | - | - |
| I08 | | Тара и упаковка | % | 2 | - | - | - | I36 | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I39 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I09 | | Транспортные расходы | % | 4 | - | - | I39 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I45 | - | - | - |
| II0 | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | - | - | I45 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I47 | - | - | - |
| II0а | | Комплектация | % | 0,7 | - | - | I36 | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по п.п.П,Ш | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I48 | 70 | 44 | I / - |
| | | Итого по разделу "Д" | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I48 | 70 | 44 | I / - |
| | | **Е. Закладные устройства** | | | | | | | | | | | | |
| | | **П. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| III | - / I0-975-5 | Установка шкафа слаботочных устройств | шт | 2 | - | - | - | I,6I | I,24 | 0,06 / 0,02 | - | 3 | 2 | - |
| II2 | - / 8-9I-4 | Конструкция металлическая шкафа слаботочных устройств | т | 0,06 | - | - | - | 377 | 33,3 | 4,7 / I,4I | - | 23 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II3 | –<br>I0-975-9 | Установка коробок подпольных размером 360х360 мм | шт | II | – | – | – | 0,86 | 0,69 | 0,II<br>0,02 | – | 9 | 8 | I<br>– |
| II4 | –<br>I0-975-8 | То же, коробок подштукатурных | шт | I6 | – | – | – | 0,48 | 0,4I | 0,04<br>– | – | 8 | 7 | I<br>– |
| II5 | –<br>8-4I8-4 | Прокладка труб полиэтиленовых диаметром 20 мм | I00м | I,95 | – | – | – | 7,24 | 5,83 | 0,I3<br>0,05 | – | I4 | II | – |
| II6 | –<br>8-4I8-5 | То же, диаметром 32 мм | " | 0,I5 | – | – | – | 8,44 | 6,26 | 0,I3<br>0,05 | – | I | I | – |
| II7 | –<br>8-4I8-6 | То же, диаметром 50 мм | " | 0,I0 | – | – | – | II | 6,67 | 0,39<br>0,I6 | – | I | I | – |
| II8 | –<br>8-4I8-I | То же, диаметром 20мм в готовых бороздах | " | 0,05 | – | – | – | 9,89 | 8,57 | 0,I7<br>0,08 | – | – | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II9 | –<br>8-4I8-3 | То же, диаметром 40 мм | I00 | 0,05 | – | – | – | I3,8 | 9,48 | 0,53<br>0,2I | – | I | – | – |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 30 | 2 |
| I20 | | Накладные расходы на основную заработную плату | % | 97 | – | – | – | – | 30 | – | – | 29 | – | – |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | 30 | 2 |
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I2I | ССРСЦ № I ч.У стр.295 п.48I | Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм | I0м | 20,0 | – | – | – | I,83 | – | – | – | 37 | – | – |
| I22 | –"–<br>п.482 | То же, диаметром 32 мм | " | I,5 | – | – | – | 2,48 | – | – | – | 4 | – | – |
| I23 | –"–<br>п.483 | То же, диаметром 40 мм | " | 0,5 | – | – | – | 3,46 | – | – | – | 2 | – | – |
| I24 | –"–<br>п.484 | То же, диаметром 50 мм | " | I,0 | – | – | – | 5,4 | – | – | – | 5 | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I25 | -"- стр.2I2 п.82 | Коробка подпольная размером 360х360 мм | шт | I9 | - | - | - | I,63 | - | - | - | 3I | - | - |
| I26 | 24-05 п.I-378 ССРСЦ № I ч.У,т.6Б | Коробка подштукатурная КП-4 I,35хI,32 | шт | I6 | - | - | - | I,78 | - | - | - | 29 | - | - |
| | | Итого материалов | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I08 | - | - |
| | | Итого с материалами | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I97 | 30 | 2 |
| I27 | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | I97 | - | - | - | I6 | - | - |
| | | Итого по п.II | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2I3 | 30 | 2 |
| | | Итого по разделу "Е" | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2I3 | 30 | 2 |
| | | Ж. Заземление | | | | | | | | | | | | |
| | | I. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |
| I28 | I-960 | Разработка грунта вручную II группы для прокладки кабеля и заземления | I00 куб.м. | 0,065 | - | - | - | 75,4 | 75,4 | - | - | 5 | 5 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I29 | I-968 | Обратная засыпка | I00 куб.м | 0,065 | - | - | - | 46 | 46 | - | - | 3 | 3 | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
| I30 | | Накладные расходы на прямые затраты | % | I6,5 | - | - | - | 8 | - | - | - | I | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - |
| I3I | | Плановые накопления | % | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | I | - | - |
| | | Итого по п.I | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I0 | 8 | - |
| | | П. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I32 | - / 8-472-2 | Шина заземления в траншее сечением до I60 кв.мм | I00м | 0,I5 | - | - | - | 27 | 6,8 | 0,9 / 0,I | - | 4 | I | - |
| I33 | - / 8-47I-I | Электроды из угловой стали в грунте | I0 шт | 0,4 | - | - | - | I9,3 | 4,6 | 0,7 / 0,I | - | 8 | 2 | - |
| I34 | - / 8-400-2 | Прокладка кабеля сеч. до I6 кв.мм по стене | I00м | 0,05 | - | - | - | 68 | 25 | 28,2 / 8,88 | - | 3 | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I35 | –<br>8-I49-I | То же, в проложенных трубах | I00м | 0,25 | – | – | – | I0 | 6,24 | 0,27<br>0,I | – | 3 | 2 | – |
| I36 | –<br>I0-933-7 | То же, в готовой траншее | км | 0,005 | – | – | – | I2,9 | 9,86 | 2,88<br>0,93 | – | – | – | – |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | I8 | 6 | – |
| I37 | | Накладные расходы на основную заработную плату | % | 97 | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | – | – |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 6 | – |
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I38 | ССРСЦ № I ч.У стр.57 п.I027 | Кабель марки АВВГ IхI6 | км | 0,035 | – | – | – | I65 | – | – | – | 6 | – | – |
| | | Итого материалов | руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
| | | Итого с материалами | руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 6 | – |
| I39 | | Плановые накопления | % | 8 | – | – | – | 30 | – | – | – | 2 | – | – |
| | | Итого по п.II | руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 6 | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу "Ж" | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | I4 | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 3648 | I2II | 44I | 22<br>6 |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | I. Строительных работ | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I0 | 8 | - |
| | | II. Монтажных работ | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I20I | 433 | 22<br>6 |
| | | Ш. Оборудования | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 3648 | - | - | - |
| | | IУ. Затраты труда | чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7I4 | - | - |
| | | У. Строительные машины | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | I6 | - | - |

Главный инженер проекта — Л.Н.Назарова

Начальник отдела "Автоматика и связь" — В.П.Громов

Составила: рук.группы — Л.А.Дубовик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость 3,II тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,9 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 62,2 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,4 руб.
3. I м3 объема здания I,23 руб.

Основание: АРСОI лист I,2

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во един. изм. | Масса, тонны брутто нетто ед. об-изм.щая | Стоимость единицы, руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | об-руд. | монтажных работ всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата | об-руд. | монтажных работ всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | а) монтируемое | | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Пр-т 24-06 доп.9 п.II-0II 28-927-2М | Плита электрическая ПЭ-0,5I | шт | I | - | - | I6I | 7,46 | 7,27 | 0,04 / 0,03 | I6I | 7 | 7 | - / - |
| 2 | 28-927-2 прил.I | Стоимость электроэнергии | квт.ч. | 35,5 | - | - | - | 0,0325 | - | - | - | I | - | - |
| 3 | Пр-т 24-06 доп.I6 п.06-008 28-923-IМ | Кипятильник КНЭ-50МI | шт | I | - | - | 78 | 2,85 | 2,77 | 0,02 / 0,0I | 78 | 3 | 3 | - / - |
| 4 | 28-923-I прил.I | Стоимость электроэнергии | квт.ч. | 6 | - | - | - | 0,0325 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Пр-т 24-06 п.I5-0I8 8-6I5-3 | Электросушитель ЕР-4 | шт | I | - | - | 22,3 | I,22 | 0,83 | - / - | 22 | I | I | - / - |
| 6 | Пр-т 27-II-34 п.I-09I 28-928-I | Вставка В-300 | шт | I | - | - | 55 | 4,27 | 3,82 | 0,37 / 0,25 | 55 | 4 | 4 | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Пр-т 24-06 п.0I-004 28-9II-4 | Шкаф холодильный ШХ-0,8 М | шт | I | - | - | 370 | 7,82 | 7,55 | 0,09<br>0,06 | 370 | 8 | 8 | -<br>- |
| 8 | Пр-т 27-II-34 п.I-083 28-У-7459 | Местный вентиляционный отсос МВО-I,6 | шт | I | - | - | I60 | 8,64 | 6,4 | I,68<br>0,7I | 36 | 9 | 6 | 2<br>I |
| 9 | Пр-т 24-06 п.09-00I 28-928-I4 | Прилавок школьный ПВ-Ш | шт | I | - | - | 425 | 8,22 | 7,4 | 0,46<br>0,3 | 425 | 8 | 7 | I<br>- |
| I0 | Пр-т 24-07 п.I2-03 33-262-6 | Мойка "Москва" тип II | шт | I | - | - | 48,4 | | I3,3 II,2 | 0,66<br>0,4I | 48 | I3 | II | I<br>- |
| II | Пр-т 24-06 доп.3 п.06-005 28-923-IM | Термостат электрический ТЭ-25 | шт | I | - | - | 80 | 2,85 | 2,77 | 0,02<br>0,0I | 80 | 3 | 3 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | 28-923-I прил.I | Стоимость электро-энергии | квт. ч. | 6 | - | - | - | 0,0325 | - | - | - | - | - | - |
| I3 | Каталог "Транс-электро" ВНР 28-924-4М | Электрососиско-варка ЁЕ-I22 | шт | I | - | - | I35 | 7,46 | 7,27 | 0,04<br>0,02 | I35 | 7 | 7 | -<br>- |
| I4 | Пр-т I7-0в п.I-II3 28-90I-I | Аппарат кассовый ОКА-I4,0 | шт | I | - | - | 400 | 4,06 | 3,63 | 0,36<br>0,24 | 400 | 4 | 4 | -<br>- |
| I5 | 28-924-4М | Стоимость электро-энергии | квт.ч. | 35,5 | - | - | - | 0,0325 | - | - | - | I | - | - |
| I6 | Номенк. каталог стр.9I п.8 33-262-6 | Ванна моечная ВМСМ-I | шт | I | - | - | 52 | I3,3 | II,2 | 0,66<br>0,4I | 52 | I3 | II | I<br>- |
| I7 | Кибартай-ский з-д торгового машиностр. 33-262-6 | Ванна моечная ВМСМ-2 | шт | I | - | - | 88 | I3,3 | II,2 | 0,66<br>0,4I | 88 | I3 | II | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8 | Пр-т 24-I0-0I п.86 28-923-IM | Аппарат для сушки волос СА-I | шт | 2 | - | - | 43 | 2,85 | 2,77 | 0,02 / 0,0I | 86 | 6 | 6 | - / - |
| I9 | Пр-т 24-06 доп.I6 п.06-007 28-923-IM | Кипятильник КНЭ-25МI | шт | I | - | - | 73 | 2,85 | 2,77 | 0,02 / 0,0I | 73 | 3 | 3 | - / - |
| 20 | Пр-т 24-I9-73 п.I99 28-928-6 | Прилавок для столовых приборов ЛПС-6 | шт. | I | - | - | 86 | 4,I2 | 3,68 | 0,37 / 0,25 | 86 | 4 | 4 | - / - |
| 2I | Пр-т 56-0I-0I п.304 | Инфракрасный электрообогреватель ИЭТ-46-II | шт | I | - | - | 33 | I,22 | 0,83 | - / - | 33 | I | I | - / - |
| | | Итого по пункту а) | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2228 | I09 | 97 | 6 / I |
| | | Запасные части | % | 2 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2273 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тара и упаковка | % | 2 | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 23I8 | – | – | – |
| | | Транспортные расходы | % | 4 | – | – | – | – | – | – | 93 | – | – | – |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 24II | – | – | – |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | I,2 | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 2440 | – | – | – |
| | | Комплектация (от итога с запчастями) | % | 0,7 | 2273 | – | – | – | – | – | I6 | – | – | – |
| | | Итого оборудования | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 2456 | I09 | 97 | 6/I |
| | | Накладные расходы | % | 80 | 97 | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – |
| | | Итого | руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | I87 | 97 | 6/I |
| | | Плановые накопления | % | 8 | I87 | – | – | – | – | – | – | I5 | – | – |
| | | Итого по пункту а) | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 2456 | 202 | 97 | 6/I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | б) Немонтируемое | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Пр-т 092-0I сб.I арт. I2I2р | Электроплита | шт | I | - | - | I2 | - | - | - | I2 | - | - | - |
| 23 | Пр-т 56-0I-0I доп.3 п.488 | Прилавок для отпуска товаров | шт | I | - | - | 86 | - | - | - | 86 | - | - | - |
| 24 | Цена конторы "Союзторгоруд" | Стол производственный СПСМ-I | шт | I | - | - | 48 | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 25 | Цена конторы "Союзторгоборудов." | Стол производственный СП-I200 | шт | 2 | - | - | I36 | - | - | - | 272 | - | - | - |
| 26 | Пр-т 24-I9-73 п.489 | Подшкафник ШБ-I | шт | I | - | - | 28,5 | - | - | - | 29 | - | - | - |
| | | Итого по пункту б) | | - | - | - | - | - | - | - | 447 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Техн.часть Сборники типовых наборов п.7 | Сборка немонтируемого оборудования и инвентаря | % | I | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
| | | Итого по пункту б) | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 447 | 4 | – | – |
| | | Итого по смете | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 2903 | 206 | 97 | 6 / I |
| | | Всего по смете | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 3I09 | – | – | – |
| | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| | | Оборудование | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 2903 | – | – | – |
| | | Монтажные работы | руб. | – | – | – | – | – | – | – | 206 | – | – | – |
| | | Затраты труда | чел-ч | I59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Заработная плата | руб. | 97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Прочие машины | руб. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела В.А.Одиноков
Составил: старший инженер З.И.Уманец
Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

На приобретение инвентаря и мебели

Сметная стоимость 2,92 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 58,4 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,I3 руб.
3. I м3 объема здания I,I5 руб.

Основание: чертежи АР

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основ. зараб. плата | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата | нормат. условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | УСН п.3I | Приобретение инвентаря и мебели | м3 | 2537,9 | I,I49 | - | - | 29I6 | - | - | - |
| | | Всего | руб. | - | - | - | - | 29I6 | - | - | - |

Составила: старший инженер З.И.Уманец

# В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту:"Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек"

| №№ пп | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| | I. Общестроительные работы | | |
| | А. Подземная часть | | |
| I. | Затраты труда | чел.-ч. | 212 |
| 2. | Заработная плата | руб. | II9 |
| 3. | Строительные машины | маш.-ч. | 78,4 |
| 4. | Прочие машины | руб. | 3I,I |
| | Б. Надземная часть | | |
| I. | Затраты труда | чел.-ч. | 4825 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 275I |
| 3. | Строительные машины | маш.-ч. | 80,3 |
| 4. | Прочие машины | руб. | 426 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Итого общестроительные работы | | |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | 5037 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 2870 |
| 3. | Строительные машины | маш.-ч. | I59 |
| 4. | Прочие машины | руб. | 457 |
| | II. Санитарно-технические работы | | |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | I735 |
| 2. | Заработная плата | руб. | I037 |
| 3. | Прочие машины | руб. | 69 |
| | III. Монтажные работы<br>Электроосвещение | | |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | 278 |
| 2. | Заработная плата | руб. | I63 |
| 3. | Прочие машины | руб. | 49 |

| I | I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| | | Силовое электрооборудование | | |
| | I. | Затраты труда | чел.ч. | 236 |
| | 2. | Заработная плата | руб. | I48 |
| | 3. | Прочие машины | руб. | 30 |
| | | Автоматизация сантехсистем | | |
| | I. | Затраты труда | чел.ч. | 55 |
| | 2. | Заработная плата | руб. | 32 |
| | 3. | Прочие машины | руб. | 3 |
| | | Слаботочные устройства | | |
| | I. | Затраты труда | чел.ч. | 7I4 |
| | 2. | Заработная плата | руб. | 44I |
| | 3. | Прочие машины | руб. | I6 |
| | | Технологическое оборудование | | |
| | I. | Затраты труда | чел.ч. | I59 |
| | 2. | Заработная плата | руб. | 97 |
| | 3. | Прочие машины | руб. | 5 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Всего по объекту | | |
| I. | Затраты труда | чел.ч. | 8214 |
| 2. | Заработная плата | руб. | 4788 |
| 3. | Строительные машины | маш.-ч. | I59 |
| 4. | Прочие машины | руб. | 629 |

Начальник отдела В.А.Одиноков
Составила: старший инженер З.И.Уманец
Главный специалист по сметам Л.Т.Попова

gost.e-ecolog.ru