ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-86.91

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-I60АО МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ.М В МИНУТУ (В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Альбом 9

С2 Сметы на строительные решения

25184-09

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-86.9I

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-I60А0 МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

АЛЬБОМ 9

С2 СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Разработан институтом
"Ростовский Промстройниипроект"

Утвержден Минтяжмашем СССР
Решение № I4 от I8.I0.I990 г.

Главный инженер института В.Б.Троянов

Главный инженер проекта В.В.Ханин

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Пояснительная записка 3

2. Смета I-I - по зданию компрессорной 5КЦ-I60АО 4

3. Смета I-2 - стоимости металлических шкафов для хранения одежды 37

4. Смета I-3 - на отопление и теплоснабжение 40

5. Смета I-4 - на вентиляцию 53

6. Смета I-5 - на внутренние водопровод и канализацию 64

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных в действие с I января I984 г.

В качестве нормативной базы приняты единые районные единичные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайон I).

Сметы на общестроительные и санитарно-технические работы составлены на основании пояснительной записки к проекту и чертежей марки АР, КЖ и КМ с применением сборников единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, сборника сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области и сборников сметных цен на материалы части I,2 и 3.

I. Накладные расходы:

а) на общестроительные работы - I6,5 процентов

б) на сантехнические работы - I3,5 процентов

в) на стальные конструкции - 8,6 процентов

2. Плановые накопления - 8 процентов

Для определения стоимости земляных работ условно принято:

I. Грунт по трудоемкости разработки 2 группы.

2. Разработка общего котлована одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3.

3. Расстояние отвозки излишнего грунта и грунта для обратной засыпки I км.

Составила руководитель сметной группы Петрусенко Т.И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91(9) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-160АО МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

ОСНОВАНИЕ: МАРКА АР Л1-8,МАРКА КЖ Л1-21,МАРКА КМ Л1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 106,912 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12361 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9,356 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1592 Т.1-22-14 ДОП.В.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,58	172,00 7,64	164,09 66,90	272	12	260 106	15,50 96,34	24 152
2	Е1-1608 Т.1-29-2 ДОП.В3	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,09	43,90 -	43,90 -	4	-	4 1	- 21,17	- 2
3	Е1-948 Т.1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,30	144,00	14,70	43	43	-	228,00	68
4	Е1-1591 Т.1-22-13 ДОП.В.3	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	144,00 144,00	- 137,39	17	1	17 7	13,00 80,78	2 10
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	3060,00	6,41 0,29	56,10 -	887	184	- -	0,09 -	275 -
6	Е1-1604 Т.1-25-2 ДОП.В3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,70	0,06 14,20 1,59	- 12,34 3,81	24	3	21 6	3,23 5,49	5 9
7	Е1-1591 Т.1-22-13 ДОП.В.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА	1,23	144,00 6,41	137,39 56,10	177	8	169 69	13,00 80,78	16 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2214,00	0,29	-	642	133	-	0,09	199
		Т		0,06	-			-	-	-
9	Ф1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,86	20,30	20,30	17	-	18	-	-
	Т.1-31-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	ДОП.8.3	КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		-	6,82			6	9,82	8
10	Ф1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,86	11,60	11,60	10	-	10	-	-
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	ДОП.83	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3		-	3,90			3	5,62	5
11	Ф1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	3,69	46,00	-	170	170	-	99,30	366
	Т.1-81-2	100М3		46,00	-			-	-	-
12	Ф1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	8,61	9,69	3,49	83	53	30	11,20	96
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			20	3,30	28
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2346	607	529		1051

			РУБ.					218		313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2346	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	903	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	903	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Ф6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	9,80	27,40	0,28	269	7	3	1,37	13
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
14	Ф6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	3,60	37,53	0,37	135	9	1	4,50	16
	Т.6-1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
	ССЦМ	ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ		2,45	0,11			-	0,14	-
	П.1-3,1-5	БЕТОНА КЛАССА В15								
		М3								
15	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	12,10	38,90	0,59	471	44	7	6,66	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			2	0,23	3
		М3								
16	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	44,40	37,20	1,29	1652	124	57	5,17	230
	Т.6-1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			17	0,50	22
		М3								
17	С124-8-6	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,08	243,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С124-8-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,02	243,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С124-8-10	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,06	243,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-8-12	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,36	243,00	-	87	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-8-14	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 14ММ	1,10	243,00	-	267	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-8-16	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,05	243,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,52	478,00	2,20	249	11	1	34,40	18
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,79	17,30	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
25	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,48	441,00	1,40	212	60	-	210,00	101
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
26	Е6-2	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА	4,40	37,53	0,37	165	11	1	4,50	20
	Т.6-1-2	В15								
	ССЦНП.1-3, 1-5	М3		2,45	0,11			-	0,14	1
27	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	60,00	1,52	1,15	91	22	69	0,65	39
	Т.7-1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т		0,37	0,42			25	0,54	32
		ШТ								
28	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	40,00	2,09	1,59	84	20	64	0,86	34
	Т.7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,50	0,57			23	0,74	30
		ШТ								
29	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	9,66	61,06	-	590	-	-	-	-
	П.9-96	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ВЕСОМ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3		-	-			-	-	-
		М2								
30	ССЦМ	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО	10,60	50,76	-	538	-	-	-	-
	П.9-97	1М3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3								
31	С147-1-8	-АРМАТУРА А-1 Д=8ММ	100КГ	0,46	22,40	-	10	-	-	-	-
32	С147-1-10	-АРМАТУРА А-1 Д=10ММ	100КГ	0,58	22,40	-	13	-	-	-	-
33	Е7-15 Т.7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	21,00	6,50	2,68	137	57	56	4,51	95
34	ССЦМ П.9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,БЕТОНА КЛАССА В15	М3	3,84	2,71 67,90	0,96 -	261	-	20 -	1,24 -	26 -
35	ССЦМ П.9-348	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	М3	0,54	69,54	-	38	-	-	-	-
36	ССЦМ П.9-352	-ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ	М3	2,42	69,14	-	167	-	-	-	-
37	С147-8-6	-АРМАТУРА А-3 Д=6ММ	100КГ	0,09	24,50	-	2	-	-	-	-
38	С147-8-8	-АРМАТУРА А-3 Д=8ММ	100КГ	0,74	24,50	-	18	-	-	-	-
39	С147-8-10	-АРМАТУРА А-3 Д=10ММ	100КГ	1,52	24,50	-	37	-	-	-	-
40	С147-8-20	-АРМАТУРА А-3 А=20ММ	100КГ	0,49	24,50	-	12	-	-	-	-
41	С147-4-18	-АРМАТУРА А-4 Д=18ММ	100КГ	1,37	22,40	-	31	-	-	-	-
42	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1	100КГ	0,47	31,60	-	15	-	-	-	-
43	С147-15-5	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 А=5ММ	100КГ	0,17	31,60	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				5707	365	259		647
			РУБ.						88		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5707	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	167	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				531	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		847
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	620	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		847
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	620	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
44	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.30ММ	1,00	86,50	1,50	87	20	1	38,10	38
				19,60	0,45			-	0,58	1
		100М2								
45	Е7-247Т.7-1-4-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	18,00	16,30	5,72	293	73	103	6,60	119
				4,05	2,06			37	2,66	48
		ШТ								
46	Е7-249Т.7-1-4-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	6,00	19,40	7,54	116	30	45	8,06	48
				4,93	2,70			16	3,48	21
		ШТ								
47	ССЦМ П.8-324	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 1100КГ/М2,ТОЛЩ. 20СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	5,40	13,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
48	ССЦМ П.8-344	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО12М	53,84	13,40	-	721	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
49	ССЦМ П.8-343	-ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ 9КГГ/М2	121,76	12,20	-	1485	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
50	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,12	489,00	6,00	59	3	1	40,50	5
				27,80	1,80			-	2,32	-
		Т								
51	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,24	17,30	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
52	Е7-714 Т.7-51-14	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,85	4,85	0,31	4	4	-	7,35	6
				4,54	0,09			-	0,12	-
		100М								
53	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	45,67	34,20	0,81	1562	101	37	4,05	185
				2,21	0,24			11	0,31	14
		М3								
54	Е8-31 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	21,21	33,90	0,62	719	46	13	3,93	83
				2,15	0,18			4	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
55	Е8-189 Т8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,55	42,20 25,40	0,23 0,07	23	14	- -	45,80 0,09	25 -
		100М2ВП								
56	Е7-445 Т.7-38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	38,00	0,23 0,08	0,15 0,06	9	3	5 2	0,13 0,08	5 3
		ШТ								
57	ССЦМ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	0,81	64,40 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		М3								
58	ССЦМ П.9-93	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	0,75	65,70	-	49	-	-	-	-
		М3								
59	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,28	24,50	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
60	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,21	31,60	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
61	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,28	40,80	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
62	Е9-31 Т.9-4-8	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М	0,96	248,00 79,10	98,80 37,10	139	44	56 21	136,00 47,86	76 27
		100М2								
63	С121-2126	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКАМИ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА,ТОЛЩИНОЙ 8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1ПТС-Л1016,91,6-С0,8 5	56,00	20,10 -	- -	1126	-	- -	- -	- -
		М2								
64	С121-328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1	0,06	269,00	-	16	-	-	-	-
		Т								
65	С147-24	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА СТАЛЬНОЙ РАМКОЙ	0,67	40,80	-	27	-	-	-	-
		100КГ								
66	Е9-31 Т.9-4-8	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М	8,43	248,00 79,10	98,80 37,10	2091	667	833 313	136,00 47,86	1146 403
		100М2								
67	С121-2129	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКАМИ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА,ТОЛЩИНОЙ 8ММ И	834,60	21,90 -	- -	18278	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ ЗПТС-Л1040.100-СО,8 5 М2								
68	С121-2131	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М2	8,00	23,70	-	190	-	-	-	-
69	С121-2142	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,42	408,00	-	171	-	-	-	-
70	С121Т.Ч.П. 10 ТАБЛ.2ПП.4 ,6	-ОКРАСКА ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ АС-1171 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТОВКИ ЭП-0200 М2	900,00	4,65	-	4185	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			31570	1005	1094		1736
			РУБ.					404		522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9559	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	286	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			890	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		750
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	650	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22011	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	341	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1910	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25811	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1386	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			37842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2574
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2036	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
71	Е7-214 Т.7-13-2	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	30,00	9,83	1,60	295	50	49	2,84	85
				1,67	0,55			17	0,71	21
72	ССЦМ П.8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ	208,80	9,63	-	2011	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ. ДО 14СМ								
		М2								
73	Е6-183 Т6-16-11	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	5,00	49,00 4,80	0,80 0,25	245	24	4 1	8,76 0,32	44 2
		М3								
74	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		Т								
75	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		Т								
76	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
77	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	2,43 1,01	1,03 0,38	2	1	1 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
78	ССЦМ П.8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ,ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	0,10	90,20	-	9	-	-	-	-
		М3								
79	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
80	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
81	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,08	40,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2601	75	54		131
				РУБ.				18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2601	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		243	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	171	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		3272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	171	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
82	Ф12-299 Т.12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	1,81	51,60 7,64	0,74 0,22	93	14	1 -	14,30 0,28	26 1
83	Ф12-286 Т.12-9-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ 100М2	5,87	17,30 15,50	1,80 0,53	102	91	10 3	28,50 0,68	167 4
84	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150 М3	60,46	25,60 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
85	Е12-159 Т.12-2-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 100М2	7,68	254,00 34,90	10,40 3,14	1951	268	80 24	36,08 4,05	277 31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.				3694	373	91		470
		РУБ.						27		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				3694	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				345	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				4648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	510	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.				4648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	510	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
86	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1,78	472,00 62,00	7,59 2,28	840	110	13 4	115,00 2,94	205 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				840	110	13		205
		РУБ.						4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			840	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	139	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	139	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
87	Е9-34 Т.9-5-1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,54	287,37 71,07	160,68 52,22	155	38	87 28	111,00 67,36	60 36
		100М2								
88	С121-1966 ПРИМ.	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,56	629,00 -	- -	352	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
89	Е15-770 Т.15-204-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	0,09	94,30 78,50	2,60 0,78	8	7	- -	141,00 1,01	13 -
		100М2								
90	Е15-771 Т.15-204-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	0,36	66,70 56,10	2,50 0,75	24	20	1 -	104,00 0,97	37 -
		100М2								
91	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЬ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	44,91	9,87 -	- -	443	-	- -	- -	- -
		М2								
92	Е20-410 Т.20-7-2	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	2,00	1,55 1,07	0,10 0,03	3	2	- -	1,71 0,04	3 -
		1ШТ								
93	Е20-411 Т20-7-3	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1,5	10,00	2,00 1,26	0,14 0,04	20	13	1 -	2,04 0,05	20 -
		1ШТ								
94	С121-1973	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	0,42	464,00 -	- -	195	-	- -	- -	- -
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1200	80	89		133
			РУБ.					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			498	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			702	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	133	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
95	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,64	1,45 0,55	0,35 0,11	10	4	3 1	0,91 0,14	6 1
		М2								
96	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,40	1,34 0,20	- -	3	-	- -	0,36 -	1 -
		М2								
97	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9,21	2,00 0,67	0,13 0,04	18	6	1 -	1,16 0,05	11 -
		М2								
98	С122-879	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМ ПОЛОТНОМ ДНГ 24-10	2,40	15,70 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		М2								
99	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ24-10П	4,80	13,50 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		М2								
100	С122-264	-ТО ЖЕ, МАРКИ ДП1-17	4,24	28,30 -	- -	120	-	- -	- -	- -
		М2								
101	С122-217	-ТО ЖЕ, ДГ21-7	4,41	15,00	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
102	Е9-49 Т.9-7-4	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	0,65	103,00 Т 22,40	55,20 15,60	67	15	36 10	35,10 20,12	23 13
103	Е10-141 Т.10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	15,40	0,95 0,14	-	15	2	- -	0,25 -	4 -
		М2								
104	С121-1969	-СТОИМОСТЬ М/К ДВЕРЕЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	0,14	287,00 Т	-	40	-	-	-	-
105	С121-1971	-ТО ЖЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,38	316,00 Т	-	120	-	-	-	-
106	Е26-73 Т.26-13-9	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВОЙ ТКАНИ ПО ПЕРИМЕТРУ РАМЫ ДВЕРИ	0,14	12,60 100М2 11,80	0,05 0,02	2	2	- -	21,10 0,03	3 -
107	ПР-Т05-10 П.4-013	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВОЙ ТКАНИ ТОЛЩ.2ММ	13,70	5,12 М2	-	70	-	-	-	-
108	Ф6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,11	441,00 Т 124,00	1,40 0,42	49	14	- -	210,00 0,54	23 -
109	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73 КОМПЛ	-	7	-	-	-	-
110	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	7,00	2,97 КОМПЛ	-	21	-	-	-	-
111	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	5,00	8,94 КОМПЛ	-	45	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		756	43	40		71
				РУБ.				11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		529	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		87	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	15			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		50	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		666	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		227	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		19	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			265	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	29	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Руб.			931	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	73	-		-

РАЗДЕЛ 9. ВОРОТА

ВОРОТА ПО СЕРИИ 3.407.9-133 В.2 МАРКИ ВТ-1 - 2ШТ

112	Е9-49	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ ВОРОТ	0,20	103,00	55,20	21	4	11	35,10	7
		т		22,40	15,60			3	20,12	4
113	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ	8,80	3,76	0,49	33	13	4	2,56	23
		м2		1,53	0,15			1	0,19	2
114	С121-1969	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ (БЕЗ АНКЕРОВ)	0,20	287,00	-	57	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
115	С122-895	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ВОРОТ	8,80	19,90	-	175	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
116	Е10-131	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АБСЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	9,36	3,74	0,01	35	5	-	0,96	9
		м2		0,50	-			-	-	-
117	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ПОЛОТЕН ВОРОТ УГОЛКАМИ И ЗАКЛАДНЫЕ АНКЕРА	0,09	441,00	1,40	40	11	-	210,00	19
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
118	С111-342	-СТОИМОСТЬ ВОРОТНЫХ ПРИБОРОВ	83,80	0,32	-	27	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
119	С111-295	-СТОИМОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	10,50	2,96	-	31	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
120	С121 ТАБ.12 П.9	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА	0,29	31,20	-	9	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
121	Е15-564	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	0,09	80,00	0,08	7	5	-	88,70	8
		100м2		50,80	0,02			-	0,03	-
122	Е15-612	-ТО ЖЕ,ОБИТЫХ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ	0,09	32,00	0,79	3	1	-	11,70	1
		100м2		6,60	0,24			-	0,31	-

ВОРОТА ПО СЕРИИ 1.435.2-28 В.1 МАРКИ ВР30Х30-УХЛ1 - 1ШТ

123	Е9-49	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	0,48	103,00	55,20	49	11	26	35,10	17
		т		22,40	15,60			7	20,12	10
124	С121-1966	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБЧАТЫХ ПРОФИЛЕЙ С	0,16	629,00	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРАМИ ОТКРЫВАНИЯ		-	-			-	-	-
		Т								
125	С121-1969	-ТО ЖЕ,ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ	0,09	287,00	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	С121-1971	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,05	316,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
127	С121-2388	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1 ПТС 1016.61.6-С0,8	9,06	16,40	-	149	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
128	Е7-701	-УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ И ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ	0,33	4,10	0,08	1	1	-	6,43	2
				4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
129	С111-356	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ	15,80	0,61	-	10	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
130	С111-295	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПРОКЛАДОК	0,90	2,96	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
131	С121 ТАБ.12 Т.Ч.	-ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,30	31,20	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
132	С122-346	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК	0,03	87,10	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			805	51	41		86
			РУБ.					11		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			974	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
		ТИП 1								
133	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,25	43,30	0,99	184	15	4	7,19	31
	Т.11-1-2	100М2								
				3,57	0,30			1	0,39	2
134	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	42,50	29,30	-	1245	69	-	2,90	123
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
135	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	4,25	123,00	1,74	523	87	7	40,20	171
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	3
136	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦ.11-67	-4,25	-15,80	-0,28	-67	-3	-1	-1,06	-5
	Т.11-11-2	100М2								
				-0,59	-0,08			-	-0,10	-
		ТИП 2								
137	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,48	43,30	0,99	21	2	-	7,19	3
	Т.11-1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
138	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,80	29,30	-	141	8	-	2,90	14
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
139	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА	0,48	417,00	4,52	200	29	3	108,00	52
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2		61,40	1,36			1	1,75	1
		ТИП 3								
140	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,14	43,30	0,99	6	1	-	7,19	1
	Т.11-1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
141	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,40	29,30	-	41	2	-	2,90	4
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
142	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,14	81,50	1,12	11	2	-	29,40	4
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
143	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,27	519,00	0,75	140	12	-	75,50	20
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА								
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТИП 4								
144	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,68	43,30	0,99	29	2	-	7,19	5
	Т.11-1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
145	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,68	123,00	1,74	84	14	1	40,20	27
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
146	Е11-68	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦ.11-67	0,68	221,20	3,92	150	6	3	14,84	10
	Т.11-11-2	100М2								
	К=14			8,26	1,12			1	1,44	1
		ТИП 5								
147	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	9,24	29,30	-	271	15	-	2,90	27
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
148	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,77	70,00	0,95	54	8	1	18,80	14
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ С УКЛОНОМ ОТ 20								
		ДО 60ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
149	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦ 11-55	0,77	54,40	0,92	42	-	-	1,36	1
	Т.11-8-2	100М2								
	К=4			0,64	0,28			-	0,36	-
150	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ГОЛ КИРПИЧНЫЕ	1,40	29,30	-	41	2	-	2,90	4
	Т.11-1-11	ПЕРЕГОРОДКИ								
		М3		1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			3116	271	18		506
			РУБ.					5		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3116	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			514	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	91	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			292	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3922	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		560
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	367	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			3922	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		560
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	367	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
151	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	6,46	44,29	18,65	286	84	121	19,40	125
	Т.9-4-10	Т								
				12,98	6,79			44	8,76	57
152	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	2,48	275,00	-	682	-	-	-	-
	ДОП.ПР-Т	ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ								
	01-22-1980	ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ		-	-			-	-	-
	/6	ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ S								
	Т.1	ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
153	С121-1782	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С255	1,37	310,35	-	425	-	-	-	-
	ДОП.ПР-Т	Т								
	Т.1			-	-			-	-	-
154	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	2,87	271,21	-	778	-	-	-	-
	ДОП.ПР-Т	ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ								
	Т.1	ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ		-	-			-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ								
		8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ З ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
155	Е9-63	-МОНТАЖ БЛОКОВ ПОДКРАНОВЫХ	2,58	42,24	19,47	109	39	50	20,60	53
	Т.9-9-3	БАЛОК,УКРУПНЯЕМЫХ НА МОНТАЖЕ ПРОЛЕТОМ ДО 12М,МАССОЙ ДО 3Т ИЗ СТАЛИ С345-3		15,22	7,36			19	9,49	24
		Т								
156	Е9-63	-МОНТАЖ БЛОКОВ ПОДКРАНОВЫХ	10,12	36,87	17,00	373	134	172	20,60	208
	Т.9-9-3	БАЛОК,УКРУПНЯЕМЫХ НА МОНТАЖЕ ПРОЛЕТОМ ДО 12М,МАССОЙ ДО 3Т ИЗ СТАЛИ С255		13,29	6,43			65	8,29	84
		Т								
157	Е9-63	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С390	0,30	43,68	20,13	13	5	6	20,60	6
	Т.9-9-3	Т		15,74	7,61			2	9,82	3
158	С121-1813 ДОП.ПР-Т Т.1	-ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РАЗРЕЗНЫЕ И НЕРАЗРЕЗНЫЕ,ПРОЛЕТОМ 12М И БОЛЕЕ,МАССА 1М,Т ДО 0,2 2 ИЗ СТАЛИ С345-3	2,58	311,64	-	804	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
159	С121-1813 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С255	10,12	282,35	-	2857	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
160	С121-1813 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С390	0,30	364,16	-	109	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
161	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	3,27	34,46	16,87	113	34	55	13,50	44
	Т.9-12-1	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ИЗ СТАЛИ С345-3		10,27	5,90			19	7,61	25
		Т								
162	Е9-94	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С375	2,55	30,08	14,73	77	23	37	13,50	34
	Т.9-12-1	Т		8,96	5,15			13	6,64	17
163	С121-1928 ДОП.ПР-Т Т.1	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	3,27	400,64	-	1310	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
164	С121-1928 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С375	2,55	336,00	-	857	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
165	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	5,76	40,99	15,76	236	107	90	31,40	181
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,64	5,28			30	6,81	39
		100М2								
166	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	0,01	45,77	17,60	1	-	-	31,40	-
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М ИЗ СТАЛИ С345-3		20,81	5,90			-	7,61	-
		100М2								
167	С111-1020 ДОП.2	-СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ.0,8ММ ИЗ СТАЛИ С255	1,28	419,35	-	537	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.ПР-Т Т.1	Т		-	-			-	-	-
168	С111-1020 ДОП.2 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235 Т	8,70	397,13 -	- -	3455	-	- -	- -	- -
169	С111-1020 ДОП.2 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	0,36	448,64 -	- -	162	-	- -	- -	- -
170	Е9-107 Т.9-15-2	-МОНТАЖ РАМЫ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24М ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	24,82	64,17 16,33	25,76 9,37	1593	405	640 233	23,60 12,09	586 300
171	Е9-107 Т.9-15-2	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С390 Т	1,29	65,84 16,76	26,43 9,62	85	22	34 12	23,60 12,41	30 16
172	Е9-107 Т.9-15-2	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,62	57,47 14,63	23,07 8,39	36	9	14 5	23,60 10,82	15 7
173	С121-1754 ДОП ПР-Т Т.1	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,СОЕДИНЕННЫХ ПЛАНКАМИ ИЛИ СПЛОШНЫМ ЛИСТОМ З ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	16,46	331,64 -	- -	5459	-	- -	- -	- -
174	С121-1791 ДОП ПР-Т Т.1	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 2 ИЗ СТАЛИ С 345-3 Т	8,38	330,64 -	- -	2771	-	- -	- -	- -
175	С121-1791 ДОП ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С390 Т	1,29	383,16 -	- -	494	-	- -	- -	- -
176	С121-1791 ДОП ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,49	301,35 -	- -	148	-	- -	- -	- -
177	Е9-82 Т.9-11-1	-МОНТАЖ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,29	29,56 10,18	8,14 3,10	38	13	11 4	16,20 4,00	21 5
178	Е9-82 Т.9-11-1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	2,69	33,00 11,36	9,08 3,46	89	31	24 9	16,20 4,46	44 12
179	С121-1918 ДОП.ПР-Т Т.1	-СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 7	1,29	377,35 -	- -	487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
180	С121-1918 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	2,69	406,64	-	1094	-	-	-	-
181	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ИЗ СТАЛИ С245	5,56	30,08	14,73	167	50	82	13,50	75
				8,96	5,15			29	6,64	37
		Т								
182	С121-1955 ДОП.ПР-Т Т.1	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	5,56	280,21	-	1558	-	-	-	-
		Т								
183	Е9-46 Т.9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	5,90	59,74	33,06	352	84	195	22,60	133
				14,21	12,15			72	15,67	92
		Т								
184	С121-1975 ДОП.ПР-Т Т.1	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	1,25	379,21	-	474	-	-	-	-
		Т								
185	С121-1975 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235 Т	3,94	371,13	-	1462	-	-	-	-
186	С121-1975 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	0,33	422,64	-	139	-	-	-	-
187	С121-1981 ДОП.ПР-Т Т.1	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С255	0,36	362,35	-	130	-	-	-	-
		Т								
188	Е9-98 Т.9-13-2	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА КР	82,50	12,77	3,03	1054	208	250	4,15	342
				2,52	0,95			78	1,23	101
		М								
189	С121-1824 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ К63	4,56	226,00	-	1031	-	-	-	-
		Т								
190	С121-1822 ДОП.ПР-Т Т.1	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ ТУПИКОВ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	0,14	329,64	-	46	-	-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		31891	1248	1781		1897
				РУБ.				634		819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4154	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			686	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	124			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			387	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5227	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27737	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2387	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			219
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	431			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2410	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32534	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			2935
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2313			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			37761	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			2997
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2437			-
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
191	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,66	85,30	4,90	142	59	8	57,40	95
	Т.15-51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ГО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			4	3,01	5
		100М2								
192	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	0,59	85,30	4,90	50	21	3	57,40	34
	Т.15-51-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ								
		М50		35,60	2,33			1	3,01	2
		100М2								
193	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,66	34,60	1,10	23	12	1	30,00	20
	Т.15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			215	92	12		149
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			270	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
194	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	1,68	20,70	0,15	35	31	-	29,80	50
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
195	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,52	42,10	1,10	22	13	-	45,00	23
	Т.15-55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ПОТОЛКОВ		24,40	0,33			-	0,43	-
		100М2								
196	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	8,17	0,18	18	12	-	9,70	22
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
197	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	2,00	35,80	1,00	72	41	2	37,00	74
	Т.15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
198	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	2,83	85,10	6,20	241	105	18	65,00	184
	Т.15-55-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		СТЕН		37,10	3,85			11	4,97	14
		100М2								
199	Е15-302	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА	0,06	536,00	6,90	32	12	-	298,00	18
	Т.15-60-5	ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА								
		КАРКАСА КОЛОНН		203,00	2,07			-	2,67	-
		100М2								
200	Е15-256	-ШТУКАТУРКА СТЕН	0,37	110,00	6,80	41	17	2	74,00	27
	Т.15-55-5	ГИПСОПЕРЛИТОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ								
	ПРИМ.	100М2		46,40	4,03			1	5,20	2
201	Е13-134	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	2,15	6,90	0,12	15	2	-	1,19	3
	Т.13-16-7	ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ								
		ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ		0,70	0,04			-	0,05	-
		100М2								
202	Е15-660	-ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ ОКРАСКА	1,65	76,30	0,90	126	38	1	41,00	68
	Т.15-168-1	СТЕН И КОЛОНН								
		100М2		23,10	0,27			-	0,35	1
203	Е15-661	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	0,45	82,20	1,00	37	13	-	51,60	23
	Т.15-168-2	100М2								
				28,90	0,30			-	0,39	-
204	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,40	11,90	0,03	5	3	-	13,50	5
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
205	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	2,48	8,83	0,27	22	2	-	1,37	3
	Т.13-16-4	ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170								
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
206	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	2,48	10,90	0,27	27	2	-	1,37	3
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ								
		ПФ-133,ПФ-115		0,92	0,08			-	0,10	-
		100 М2								
207	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,22	422,00	2,00	93	21	-	170,00	37
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
208	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	24,90	10,30	0,12	256	38	3	2,30	57
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,51	0,04			1	0,05	1
		100 М2								
209	Е13-389	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ	83,42	5,08	1,61	424	151	134	3,17	264
	Т.13-52-3	ОКРАСКИ								
		КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		1,81	0,49			41	0,63	53
		Т								
210	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	29,91	5,10	-	153	-	-	-	-
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1619	501	160		861
			РУБ.					55		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1619	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	605	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			2036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	605	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
211	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,04	43,30	0,99	45	4	1	7,19	7
	11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
212	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	17,06	36,52	1,20	623	40	20	4,35	74
	Т.6-3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			6	0,46	8
		М3								
213	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,16	355,00	1,30	57	6	-	64,00	10
	Т6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
214	Е6-34	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	125,00	38,46	1,00	4808	218	126	3,27	409
	Т6-3-5	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 25М3		1,74	0,30			38	0,39	49
		М3								
215	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,01	270,00	-	543	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,20	355,00	1,30	426	46	1	64,00	77
	Т6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	1
217	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,02	478,00	2,20	10	-	-	34,40	1
	Т6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
218	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
	Т6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		КАНАЛЫ								
219	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД	0,60	43,30	0,99	26	2	-	7,19	4
	Т.11-1-2	МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ								
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
220	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	11,51	10,40	-	120	19	-	3,00	35
	Т.11-1-3	ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫЕ								
		КОНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ		1,62	-			-	-	-
		М3								
221	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	30,82	6,93	2,99	214	55	92	2,96	91
	Т7-54-1	ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ								
		КАНАЛОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ								
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ		1,80	1,06			33	1,37	42
		М3								
222	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО	0,10	73,66	-	7	-	-	-	-
	П.8-521	0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15								
		М3		-	-			-	-	-
223	ССЦМ	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	25,04	71,26	-	1784	-	-	-	-
	П.8-522	М3								
				-	-			-	-	-
224	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,29	22,40	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
225	С147-8	-АРМАТУРА А-3	11,66	24,50	-	286	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
226	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,11	31,60	-	35	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
227	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,92	40,80	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
228	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,52	40,80	-	266	-	-	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ								
		100КГ		-	-			-	-	-
229	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ	5,68	65,60	-	373	-	-	-	-
	П8-509	ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ								
		ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В22,5		-	-			-	-	-
		М3								
230	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,38	24,50	-	156	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
231	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,71	31,60	-	54	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
232	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,22	40,80	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
233	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,72	40,80	-	29	-	-	-	-
		100КГ								
234	Е7-446 Т7-38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	5,00	0,27	0,19	1	-	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
235	ССЦМ П9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНАКЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ДО 3М	0,31	64,40	-	20	-	-	-	-
		М3								
236	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,10	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
237	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
238	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,33	40,80	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
239	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,95	40,80	-	39	-	-	-	-
		100КГ								
240	Е6-2 Т6-1-2	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,95	38,72	0,37	37	2	-	4,50	4
		М3		2,45	0,11			-	0,14	-
241	Е6-225 Т6-26-3	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	25,20	56,13	0,92	1414	221	23	14,60	368
				8,78	0,28			7	0,36	9
		М3								
242	С124-25	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,29	309,00	-	90	-	-	-	-
		Т								
243	С124-27	-АРМАТУРА КЛАСАА А3	0,88	284,00	-	250	-	-	-	-
		Т								
244	Е6-84 Т6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,23	355,00	1,30	82	9	-	64,00	15
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		КОЛОДЕЦ								
245	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОСТВО ГЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ	0,28	10,40	-	3	-	-	3,00	1
		М3		1,62	-			-	-	-
246	Е22-446 Т22-30-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ	0,78	106,00	7,14	83	5	6	10,60	8
				5,86	2,14			2	2,76	2
		М3								
247	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,17	40,80	-	7	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
249	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,25	29,20	14,30	7	2	3	13,50	3
	Т9-12-1	Т		8,70	5,00			1	6,45	2
250	С121-1960	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,25	275,00	-	69	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
251	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	26,14	5,10	-	133	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
252	С147-30	-ОКРАСКА ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	14,10	5,10	-	72	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		12271	631	273		1111
				РУБ.				87		113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12195	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2008	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	361			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1139	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15342	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			1401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1076			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		76	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		90	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		15432	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			1407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1080			-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
253	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ. ОТ	1,26	230,00	7,40	290	18	9	25,60	32
	Т.27-43-1	125 ДО 75 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ		14,00	1,90			2	2,45	3
		100М2								
254	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦ.27-173	-1,26	-18,12	-	-23	-1	-	-1,14	-1
	Т.27-43-2	100М2		-0,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е27-169 Т.27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ	1,26	156,00	-	197	10	-	14,40	18
		100М2		8,23	-			-	-	-
256	Е27-172 Т.27-42-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-169	-1,26	-25,30	-	-32	-2	-	-2,32	-3
		100М2		-1,31	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦО								
257	Е11-2 Т.11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,02	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
258	Е11-11 Т.11-1-11	-КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,32	29,30	-	9	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
259	Е11-77 Т.11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ПАНДУС								
260	Е11-3 Т.11-1-3	-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА	3,15	5,20	-	16	3	-	1,50	5
		М3		0,81	-			-	-	-
261	Е11-5 Т.11-1-6	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦ.11-3	3,15	6,41	-	20	3	-	1,58	5
		М3		0,83	-			-	-	-
262	Е11-11 Т.11-1-11	-ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,76	29,30	-	52	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
263	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИСТУ АР2	24,99	40,80	-	1020	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
264	Е6-13 Т.6-1-13	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ БАЗ КОЛОНН	4,80	34,40	0,34	165	13	1	5,07	24
		М3		2,78	0,10			-	0,13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		1716	48	10		86
				РУБ.				2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1716	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		160	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		2159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	101	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		90347	5500	4464		9140
				РУБ.				1597		2102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49157	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1466	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4600	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5517	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	793	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4445	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4945
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3839	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			196912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12361
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9356	-		-

СОСТАВИЛ Холина ХОЛИНА

ПРОВЕРИЛ Петрусенко ПЕТРУСЕНКО

904-1-86.91 (9)

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли-чество	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			2346	2981	-	-	2,45
2	ФУНДАМЕНТЫ			5707	7178	-	-	5,89
3	СТЕНЫ			21570	23842	-	-	31,04
4	ПЕРЕКРЫТИЕ+ И ПОКРЫТИЕ			2601	3272	-	-	2,68
5	КРОВЛЯ			3694	4648	-	-	3,81
6	ПЕРЕГОРОДКИ			840	1057	-	-	0,87
7	ОКНА			1200	1449	-	-	1,19
8	ДВЕРИ			756	931	-	-	0,76
9	ВОРОТА			805	974	-	-	0,80
10	ПОЛЫ			3116	3922	-	-	3,22
11	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			31891	37761	-	-	30,97
12	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			215	270	-	-	0,22
13	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1619	2036	-	-	1,67
14	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			12271	15432	-	-	12,66
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1716	2159	-	-	1,77
	ИТОГО:	-		90347	106912	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э1153206' Н8В1' ' 1' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91(9)' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-160А0
        МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ.М В МИНУТУ ОСУЩЕННОГО ВОЗДУХА (В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)' ' ' 1-1'
        ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' МАРКА АР Л1-8,МАРКА КЖ Л1-21,МАРКА КМ Л1-12' ХАНИН В.В.*
Н10=16,5*
Р1*
Е1-1592#Т.1-22-14#ДОП.В.3' 1581*
Е1-1608#Т.1-29-2#ДОП.В3' 89' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-948#Т.1-79-2(А5Х1,2)' 30' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-1591#Т.1-22-13#ДОП.В.3' 119' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
С310-1' 3060*
Е1-1604#Т.1-25-2#ДОП.В3' 1700*
Е1-1591#Т.1-22-13#ДОП.В.3' 1230' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
С310-1' 1230Х1,8*
Е1-1634#Т.1-31-1#ДОП.В.3' 861*
Е1-1645#Т.1-31-13#ДОП.В3' 861*
Е1-968#Т.1-81-2' 369' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
Е1-1184#Т.1-118-10' 861*
Р2*
Е6-1#Т.6-1-1(А1=27,4)' 9,8*
Е6-2#Т.6-1-2#ССЦМ П.1-3,1-5(А1=37,53)' 0,6Х6' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
Е6-5#Т.6-1-5(А1=38,9)' 1,1Х3+2,3Х3+1,9*
Е6-6#Т.6-1-6(А1=37,2)' 3,4Х6+5,2Х4+3,2*
С124-8-6' 0,079*
С124-8-8' 0,023*
С124-8-10' 0,06*
С124-8-12' 0,355*
С124-8-14' 1,101*
С124-8-16' 0,047*
Е6-80#Т.6-9-4' 0,515*
С147-29' 578,5*
Е6-83#Т.6-9-7' (10,0+173,6+294,9)Х0,001*
Е6-2#Т.6-1-2#ССЦНП.1-3,1-5(А1=37,53)' 4,4' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
Е7-1#Т.7-1-1' 60*
Е7-2#Т.7-1-2' 40*
ТССЦМ#П.9-96(=19)' 0,161Х60' 62,7-0,82Х2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ВЕСОМ ДО 5Т,О
        БЬЕМОМ ДО 0,2М3' М2*
ТССЦМ#Г.9-97(=19)' 0,265Х40' 52,4-0,82Х2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
С147-1-8' 45,6*
С147-1-10' 58,4*
Е7-15#Т.7-1-15(А1=6,5)' 21*
ТССЦМ#П.9-348(=19)' 0,3Х12+0,24' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССОЙ ДО 5Т,Д
        ЛИНОЙ ДО 6М,БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
ТССЦМ#П.9-348(=19)' 0,27Х2' 67,9+0,82Х2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25' М3*
ТССЦМ#П.9-352(=19)' 2Х(0,4+0,37+0,44)' 67,5+0,82Х2' ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ' М3*
С147-8-6' 8,8*
С147-8-8' 73,9*
С147-8-10' 151,8*
С147-8-20' 49,4*
С147-4-18' 136,8*
С147-16' 46,9*
С147-15-5' 17,4*
Р4*
Е8-13#Т.8-4-1(А1=86,5)' 100' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.30ММ*
Е7-247Т.7-14-1' 2+3+3+1+2+1+4+1+1*
Е7-249Т.7-14-2' 1+1+1+1+1+1*
```

```
53  53      ТССЦМ#П,8-324(=19)' 2,7Х2' 13,0' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 1100КГ/М2,ТОЛЩ. 20СМ,ДЛИНОЙ Д
                О 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2' М2*
54  54      ТССЦМ#П,8-344(=19)' 7,2Х(1+1)+9,86Х(1+1+1+1)' 13,4' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО12М' М2*
55  55      ТССЦМ#Г,8-343(=19)' 7,2Х(2+3+3+1+4)+7,5+10,8+9,86' 12,2' ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ 9КГГ/М2' М2*
56  56      Е7-767#Т.7-17-4' (13,5Х7+0,5Х46+1,2Х4)Х0,001*
57  57      С147-29' 255,14+168,82*
58  58      Е7-714#Т.7-51-14' 85*
59  59      Е8-30#Т.8-5-1(А1=34,2)' 45,67*
60  60      Е8-31#Т.8-5-1(А1=33,9)' 21,21*
61  61      Е8-189#Т8-22-1' 55*
62  62      Е7-445#Т.7-38-10' 38*
63  63      ТССЦМ#П,9-92(=19)' 0,81' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО  0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
64  64      ТССЦМ#Г,9-93(=19)' 0,75' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М3*
65  65      С147-8' 25,78+2,5*
66  66      С147-16' 20,51*
67  67      С147-24' 19,4+8,2*
68  68      Е9-31#Т.9-4-8' 56,0*
69  69      С121-2126' 56,0*
70  70      С121-328' 0,06*
71  71      С147-24' 66,6' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА СТАЛЬНОЙ РАМКОЙ*
72  72      Е9-31#Т.9-4-8' 834,6*8,0*
73  73      С121-2129' 834,6*
74  74      С121-2131' 8,0' ' СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
75  75      С121-2142' 0,42' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
76  76      ТС121Т.Ч.П.10#ТАБЛ.2ПП.4,6(=19)' 900' (1,60Х2+1,4)Х1,01' ОКРАСКА ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ
                ЭМАЛИ АС-1171 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТОВКИ ЭП-0200' М2*
77  77      Р5* И ПОКРЫТИЕ*
78  78      Е7-214#Т.7-13-2(А2=6,56)' 30*
79  79      ТССЦМ#П,8-479(=19)' 208,8' 9,63' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕД
                ЕННОЙ ТОЛЩ. ДО 14СМ' М2*
80  80      Е6-183#Т6-16-11(А2=43,4)' 0,7Х2+0,8+2,8*
81  81      С124-10' (5,6Х3+18,4)Х0,001*
82  82      С124-12' (7,4Х2+10,6+35,0)Х0,001*
83  83      Е6-83#Т.6-9-7' 2,0Х0,001*
84  84      Е7-209#Т.7-12-7' 1*
85  85      ТССЦМ#П,8-236(=19)' 0,1' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ,ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3' М3*
86  86      С147-1' 4,7*
87  87      С147-15' 3,1*
88  88      С147-24' 6,0+0,4Х4*
89  89      Р7*
90  90      Е12-299#Т.12-10-1(А2=43,22)' 108+73*
91  91      Е12-286#Т.12-9-3' 587' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ*
92  92      С114-125' 587Х0,1Х1,03*
93  93      Е12-159#Т.12-2-1' 768*
94  94      Р13*
95  95      Е8-45#Т.8-5-9(А2=402,41)' 178,0*
96  96      Р11*
97  97      Е9-34#Т.9-3-1(А1Х1,03)' 84,0*
98  98      С121-1966#ПРИМ.' 0,56' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
99  99      Е15-770#Т.15-204-1' 1,68Х0,55Х10*
100 100     Е15-771#Т.15-204-2' (1,595Х1,05+1,675Х1,13)Х10*
101 101     С111-599' (1,68Х0,55+1,595Х1,05+1,675Х1,13)Х10*
102 102     Е20-410#Т.20-7-2(=1)' 2*
103 103     Е20-411#Т20-7-3(=1)' 10*
104 104     С121-1973' 0,42*
105 105     Р10*
106 106     Е10-105#Т.10-20-1' 2,4+4,24*
107 107     Е10-140#Т.10-26-1' 2,4*
108 108     Е10-107#Т.10-20-3' 9,21*
```

```
109  109        С122-879' 2,4*
110  110        С122-219' 4,8' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ24-10П*
111  111        С122-264' 4,24' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДП1-17*
112  112        С122-217' 4,41' ' ТО ЖЕ,ДГ21-7*
113  113        Е9-49#Т.9-7-4' 0,129Х5' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ*
114  114        Е10-141#Т.10-26-2' 15,4*
115  115        С121-1969' 0,143' ' СТОИМОСТЬ М/К ДВЕРЕЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ*
116  116        С121-1971' 0,38' ' ТО ЖЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
117  117        Е26-73#Т.26-13-9' 13,7' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВОЙ ТКАНИ ПО ПЕРИМЕТРУ РАМЫ ДВЕРИ*
118  118        ТПР-Т05-10#П.4-013(=19)' 13,7' 4,74Х1,08' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВОЙ ТКАНИ ТОЛЩ.2ММ' М2*
119  119        Е6-83#Т.6-9-7(А2=315,6)' 1,5Х(56+19)Х0,001*
120  120        С111-446-1' 1*
121  121        С111-448-1' 7*
122  122        С111-447-1' 5*
123  123        Р12*
124  124        ?17' МАРКА=ВТ-1' КОЛ=2*
125  125        ?18' МАРКА=ВР30Х30-УХЛ1' КОЛ=1*
126  126        Р14*
127  127        П2 ТИП 1*
128  128        Е11-2#Т.11-1-2(А2=38,74)' 425*
129  129        Е11-11#Т.11-1-11(А2=27,68)' 42,5*
130  130        Е11-67#Т.11-11-1(А2=100,76)' 425*
131  131        Е11-68#Т.11-11-2(ВП)(А2=14,93)' 425' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦ.11-67*
132  132        П2 ТИП 2*
133  133        Е11-2#Т.11-1-2(А2=38,74)' 48*
134  134        Е11-11#Т.11-1-11(А2=27,68)' 4,8*
135  135        Е11-135#Т.11-20-3(А2=351,08)' 48*
136  136        П2 ТИП 3*
137  137        Е11-2#Т.11-1-2(А2=38,74)' 14*
138  138        Е11-11#Т.11-1-11(А2=27,68)' 1,4*
139  139        Е11-57#Т.11-8-3(А2=65,88)' 14*
140  140        Е11-205#Т.11-28-1' 27*
141  141        П2 ТИП 4*
142  142        Е11-2#Т.11-1-2(А2=38,74)' 68*
143  143        Е11-67#Т.11-11-1(А2=100,76)' 68*
144  144        Е11-68#Т.11-11-2#К=14(А2=14,93)(А1Х14)(Р1Х14)' 68' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦ.11-67*
145  145        П2 ТИП 5*
146  146        Е11-11#Т.11-1-11(А2=27,68)' 77Х0,12*
147  147        Е11-55#Т.11-8-1(А2=59,17)' 77' ' + С УКЛОНОМ ОТ 20 ДО 60ММ*
148  148        Е11-56#Т.11-8-2#К=4(А2=13,21)(А1Х4)(Р1Х4)' 77' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦ 11-55*
149  149        Е11-11#Т.11-1-11(А2=27,68)' 1,4' ' УТОЛЩЕНИЕ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
150  150        Р8*
151  151        Е9-33#Т.9-4-10(А1Х1,03)' 6,46*
152  152        С121-1782#АОП.ПР-Т#01-22-1980/6#Т.1' 2,38Х1,04' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
153  153        С121-1782#АОП.ПР-Т#Т.1' 1,32Х1,04' 275+35Х1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С255*
154  154        С121-1781#АОП.ПР-Т#Т.1' 2,76Х1,04' 250+21Х1,01' + ИЗ СТАЛИ С245*
155  155        Е9-63#Т.9-9-3(А1Х1,18)' 2,48Х1,04' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
156  156        Е9-63#Т.9-9-3(А1Х1,03)' 9,73Х1,04' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
157  157        Е9-63#Т.9-9-3(А1Х1,22)' 0,29Х1,04' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С390*
158  158        С121-1813#АОП.ПР-Т#Т.1' 2,48Х1,04' 247+64Х1,01' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
159  159        С121-1813#АОП.ПР-Т#Т.1' 9,73Х1,04' 247+35Х1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С255*
160  160        С121-1813#АОП.ПР-Т#Т.1' 0,29Х1,04' 247+116Х1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С390*
161  161        Е9-94#Т.9-12-1(А1Х1,18)' 3,14Х1,04' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
162  162        Е9-94#Т.9-12-1(А1Х1,03)' 2,45Х1,04' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С375*
163  163        С121-1928#АОП.ПР-Т#Т.1' 3,14Х1,04' 336+64Х1,01' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
164  164        С121-1928#АОП.ПР-Т#Т.1' 2,45Х1,04' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С375*
165  165        Е9-24#Т.9-4-1(А1Х1,03)' 576*
166  166        Е9-24#Т.9-4-1(А1Х1,15)' 1' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
167  167        С111-1020#АОП.2#АОП.ПР-Т#Т.1' 1,23Х1,04' 384+35Х1,01' СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ.0,8ММ ИЗ СТАЛИ С255*
```

```
C111-1020#ДОП.2#ДОП.ПР-Т#Т.1' 8,37X1,04' 384+13X1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235*
C111-1020#ДОП.2#ДОП.ПР-Т#Т.1' (0,19+0,16)X1,04' 384+64X1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С345-3*
E9-107#Т.9-15-2(A1X1,15)' 23,87X1,04' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
E9-107#Т.9-15-2(A1X1,18)' 1,24X1,04' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С390*
E9-107#Т.9-15-2(A1X1,03)' 0,6X1,04' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С255*
C121-1754#ДОП ПР-Т#Т.1' 15,83X1,04' 267+64X1,01' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
C121-1791#ДОП ПР-Т#Т.1' 8,06X1,04' 266+64X1,01' + ИЗ СТАЛИ С 345-3*
C121-1791#ДОП ПР-Т#Т.1' 1,24X1,04' 266+116X1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С390*
C121-1791#ДОП ПР-Т#Т.1' 0,47X1,04' 266+35X1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С255*
E9-82#Т.9-11-1(A1X1,03)' 1,24X1,04' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
E9-82#Т.9-11-1(A1X1,15)' 2,59X1,04' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С345-3*
C121-1918#ДОП.ПР-Т#Т.1' 1,24X1,04' 342+35X1,01' + ИЗ СТАЛИ С255*
C121-1918#ДОП.ПР-Т#Т.1' 2,59X1,04' 342+64X1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С345-3*
E9-94#Т.9-12-1(A1X1,03)' 5,35X1,04' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
C121-1955#ДОП.ПР-Т#Т.1' 5,35X1,04' 259+21X1,01' + ИЗ СТАЛИ С245*
E9-46#Т.9-7-1(A1X1,03)' 5,67X1,04*
C121-1975#ДОП.ПР-Т#Т.1' 1,21X1,03' 358+21X1,01' + ИЗ СТАЛИ С245*
C121-1975#ДОП.ПР-Т#Т.1' 3,79X1,04' 358+13X1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235*
C121-1975#ДОП.ПР-Т#Т.1' 0,32X1,04' 358+64X1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С345-3*
C121-1981#ДОП.ПР-Т#Т.1' 0,35X1,04' 327+35X1,01' + ИЗ СТАЛИ С255*
E9-98#Т.9-13-2(A1X1,03)' 82,5*
C121-1824#ДОП.ПР-Т#Т.1' 4,38X1,04' ' + ИЗ СТАЛИ К63*
C121-1822#ДОП.ПР-Т#Т.1' 0,13X1,04' 265+64X1,01' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
P17*
E15-201#Т.15-51-1(A2=44,8)' 166*
E15-201#Т.15-51-1(A2=44,8)' 59' ' ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М50*
E15-210#Т.15-52-3(A2=15,9)' 66*
P16*
E15-297#Т.15-59-4(A2=2,05)' 168*
E15-276#Т.15-55-14(A2=16,6)' 52*
E15-294#Т.15-59-1(A2=2,69)' 225*
E15-275#Т.15-55-13(A2=14,2)' 200*
E15-254#Т.15-55-1(A2=41,8)' 283*
E15-302#Т.15-60-5(A2=326,1)' 6,5*
E15-256#Т.15-55-5#ПРИМ.(A2=56,8)' 37' ' ШТУКАТУРКА СТЕН ГИПСОПЕРЛИТОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ*
E13-134#Т.13-16-7' 95+120*
E15-660#Т.15-168-1' 78,5+79,5+7' ' ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН И КОЛОНН*
E15-661#Т.15-168-2' 29+16' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ*
E15-511#Т.15-153-4' 6+34*
E13-131#Т.13-16-4' 30+48+170*
E13-138#Т.13-17-2' 30+48+170*
E15-82#Т.15-14-1' 22*
E13-153#Т.13-18-6' 2490*
E13-389#Т.13-52-3' 83,98-0,56*
C147-30' 2500+424,8+2,8+14,3X2+12,8X2+5,6+3,7*
P35*
П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
E11-2#11-1-2(A2=38,74)' 104,2*
E6-30#Т.6-3-1(A2=32,98)' 17,06*
E6-84#Т6-9-8' 0,16*
E6-34#Т6-3-5(A2=35,72)' 125*
C124-3' 2,01*
E6-84#Т6-9-8' 1,2*
E6-80#Т6-9-4' 0,02*
E6-84#Т6-9-8' 0,04*
П2 КАНАЛЫ*
E11-2#Т.11-1-2(A2=38,74)' 60' ' + ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
E11-3#Т.11-1-3(A2=8,78)' 11,51' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ*
E7-723#Т7-54-1' 30,82*
```

```
227  227        ТССЦМ#Г.8-521(=19)' 0,1' 75,3-0,82Х2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
228  228        ТССЦМ#Г.8-522(=19)' 25,04' 72,9-0,82Х2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
229  229        С147-1' 29*
230  230        С147-8' 1166*
231  231        С147-16' 111*
232  232        С147-24' 92*
233  233        С147-24' 652' ' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
234  234        ТССЦМ#Г8-509(=19)' 5,68' 65,6' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОН
                    А КЛАССА В22,5' М3*
235  235        С147-8' 638*
236  236        С147-16' 171*
237  237        С147-24' 22*
238  238        С147-24' 72' ' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
239  239        Е7-446#Т7-38-10' 5*
240  240        ТССЦМ#П9-92(=19)' 0,312' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНАКЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,
                    5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
241  241        С147-8' 10*
242  242        С147-16' 4*
243  243        С147-24' 33*
244  244        С147-24' 95' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
245  245        Е6-2#Т6-1-2(А2=35,9)' 0,95' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
246  246        Е6-225#Т6-26-3(А2=46,43)' 25,2' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕ
                    ТОНА КЛАССА В12,5*
247  247        С124-25' 0,29*
248  248        С124-27' 0,88*
249  249        Е6-84#Т6-9-8' 0,23*
250  250        П2 КОЛОДЕЦ*
251  251        Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 0,28' ' УСТРОСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ*
252  252        Е22-446#Т22-30-1(А2=93,0)' 0,78*
253  253        С147-24' 17*
254  254        С113-822' 1*
255  255        Е9-94#Т9-12-1' 0,25' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
256  256        С121-1960' 0,25' ' СТОИМОСТЬ БАЛОК*
257  257        С147-30' 2614*
258  258        С147-30' 1410' ' ОКРАСКА ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
259  259        Р18*
260  260        П2 ОТМОСТКА*
261  261        Е27-173#Т.27-43-1(А2=208,6)' 126' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ. ОТ 125 ДО 75 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИ
                    Е*
262  262        Е27-174#Т.27-43-2(А2=8,76)(А1Х2)(Р1Х2)(ВП)' 126' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦ.27-173*
263  263        Е27-169#Т.27-42-1(А2=147,77)' 126' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ*
264  264        Е27-172#Т.27-42-2(А2=23,99)(ВП)' 126' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-169*
265  265        П2 КРЫЛЬЦО*
266  266        Е11-2#Т.11-1-2(А2=38,74)' 1,6Х1,3*
267  267        Е11-11#Т.11-1-11(А2=27,68)' 0,32' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
268  268        Е11-77#Т.11-11-11' 1,8*
269  269        П2 ПАНДУС*
270  270        Е11-3#Т.11-1-3(А2=8,78)(А1Х0,5)(Р1Х0,5)' 3,15' ' ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА*
271  271        Е11-5#Т.11-1-6(А2=11,15)(А1Х0,5)(Р1Х0,5)' 3,15' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦ.11-3*
272  272        Е11-11#Т.11-1-11(А2=27,68)' 1,76' ' ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
273  273        С147-24' 2,4Х2+4,5Х4+4,2Х120+5,3Х96+11,2Х32,1+39,3Х10+14,6Х5+6,1Х5+10,8Х5+15,7Х5+20,6Х5+0,3+1,5Х(56+19)+3,7
                    Х16+0,2Х8+0,1Х8+0,8Х8+16,0Х5+5,7Х4+76,5+6,6+0,24Х23' ' ЗАКЛАДНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИС
                    ТУ АР2*
274  274        Е6-13#Т.6-1-13(А2=31,28)' 4,8' ' ОБЕТОНИРОВАНИЕ БАЗ КОЛОНН*
275  275        К' ХОЛИНА' ПЕТРУСЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91(9) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160АО

ОСНОВАНИЕ: АР Л 3,АЛЬБ.N7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,766 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ПР-Т 29-10-01 ДОП.2,ПОЗ. 66	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ,ГОСТ22414-77,МАРКИ МД40.2 ШТ	8,00	89,00	-	712	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		712	-	-	-	-
								РУБ.	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		712	-	-	-	-
		ТАРА И УПАКОВКА		РУБ.		14	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		22	-	-	-	-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		757	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		757	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2		-СТОИМОСТЬ СБОРКИ ШКАФОВ В РАЗМЕРЕ 1 ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ	8,00	1,00	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		8	-	-	-	-
								РУБ.	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			720	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			712	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА	РУБ.			14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			757	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			766	-	-		-

СОСТАВИЛ ТУРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МАШКОВА

904-1-86.91(9) 25184-09

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
37      1       Э1156007' Н8' ' 1' 1.1' ' ' ' ' *
38      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160АО' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ' ' 1-2' УСТРОЙСТ
                        ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ' АР Л 3,АЛЬБ.N7' ХАНИН В.В *
39      3       Н10=16,5*
40      4       Н25=3' Н24=2' Н27=1.2' Н30=0' Н31=0*
41      5       Р14*
42      6       #*
43      7       П2 ОБОРУДОВАНИЕ*
44      8       #*
45      9       ТПР-Т#29-10-01#ДОП.2,ПОЗ.66(=14)' 8' 89' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ,ГОСТ22414-77,МА
                        РКИ МА40.2' ШТ*
46      10      Н10=0*
47      11      Н25=0' Н24=0' Н27=0' Н30=8' Н31=0*
48      12      Р11*
49      13      #*
50      14      П2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
51      15      #*
52      16      Т(=1)' 8' 1' СТОИМОСТЬ СБОРКИ ШКАФОВ В РАЗМЕРЕ 1 ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ' РУБ*
53      17      К' ТУРОВСКАЯ' ' МАШКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91(9) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-160АО МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ. М. В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

ОСНОВАНИЕ: МАРКА ОВ Л1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,581 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 356 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,245 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР								
1	23-07 П12787	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЕСПА-02ПВ,Д25ММ ШТ	2,00	185,00	-	370	-	-	-	-
2	Ц12-805-1 К=1,25	-МОНТАЖ КЛАПАНА ШТ	2,00	2,25	0,06	5	4	-	3,75	7
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			375	4	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			370	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			398	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-

904-1-86.91(9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	+		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	+		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	+		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			407	-	+		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	+		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	+		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
3	С130-725	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-9-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-24.19	ШТ. 2,00	90,50	-	181	-	+	-	-
				-	-			+		-
4	Е20-760 Т20-25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,26	0,46	13	6	1	5,38	11
			ШТ	2,97	0,14			+	0,18	-
5	Р20-697 Т20-18-2	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ 0,17	36,28	0,26	6	1	+	6,02	1
				3,67	0,08			+	0,10	-
6	Е16-36 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М 62,00	0,91	0,01	56	13	1	0,36	22
				0,21	-			+	-	-
7	Е16-37 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М 4,00	1,03	0,01	4	1	+	0,36	1
				0,21	-			+	-	-
8	Е16-38 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М 33,00	1,14	0,01	38	7	+	0,36	12
				0,21	-			+	-	-
9	Е16-39 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М 25,00	1,29	0,01	32	5	+	0,36	9
				0,21	-			+	-	-
10	Е16-41 Т16-7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М 7,00	1,20	0,01	8	2	+	0,38	3
				0,23	-			+	-	-
11	Е16-42 Т16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М 6,00	1,35	0,01	8	1	+	0,38	2
				0,23	-			+	-	-
12	Е16-219 Т16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	1,37	4,01	-	5	5	-	5,26	7
				3,80	-			+	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
13	С130-845	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	1,47	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,69	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-106	-ВЕНТИЛИ ГРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	8,00	2,53	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,54	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-2049	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	16,50	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е16-135 Т16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д ДО 50 ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
21	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Р16-194 Т16-18-3 17-04 ДОП.82 П.30303	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65	1,00	111,11	1,54	111	11	1	18,67	19
				11,12	0,46			-	0,59	1
		ШТ								
23	Е18-179 Т18-10-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ	2,00	28,51	0,22	57	11	-	9,35	19
				5,66	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
24	Е18-184 Т18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	2,00	20,65	0,25	41	5	-	4,05	8
				2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
25	Е18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,31	0,12	15	2	-	2,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
26	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	10,42	0,12	21	2	-	2,04	4
	Т18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
27	Е18-216	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	2,00	39,92	0,30	80	2	-	1,45	3
	Т18-14-3	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ		0,90	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
28	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ	35,00	4,34	0,03	152	4	1	0,20	7
	Т18-5-5	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ		0,11	0,01			-	0,01	-
		М								
29	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	40,00	0,59	-	24	-	-		-
		КГ		-	-			-		-
30	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	10,00	1,19	0,10	12	5	1	1,00	10
		ШТ		0,52	-			-		-
31	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ	12,00	6,30	0,81	76	38	10	5,00	60
		ШТ		3,13	0,10			1	0,13	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1035	123	15		205
				РУБ.				1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		947	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1289	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		219
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	149	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е13-121	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,40	8,13	0,21	3	1	-	3,72	1
	Т.Ч.	ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА 1РАЗ								
	П.3.8	100М2		2,46	0,07			-	0,09	-
	Т13-15-6									
33	Е13-168	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,80	7,34	0,16	6	1	-	1,74	1
	Т.Ч.	КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА								
	П.3.8	100 М2		1,18	0,05			-	0,06	-
	Т13-16-6									
34	Е26-70	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПОЛОТНОМ	0,72	24,70	0,49	18	10	-	23,90	17
	Т26-13-7	ХОЛСТОПРОШИВНЫМ ХПС-Т-5								
		ТОЛЩИНОЙ 35ММ		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
35	С114-162	-ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ	0,08	502,00	-	40	-	-	-	-
		ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА								
		ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5		-	-			-		-
		1000М2								
36	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИЙ	0,03	80,10	1,21	2	2	-	128,00	4
	Т26-11-6	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
		100М2		78,30	0,36			-	0,46	-
37	С111-523	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		0,5ММ								
		Т		-	-			-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		72	14	-		23

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		РУБ.		1402	141	15		235

				РУБ.				1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		370	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		398	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		93	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			947	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		ОТДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ								
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
38	С130-725	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-9-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-24,19	4,00	90,50	-	362	-	-	-	-
				-	-			-	-	
		ШТ.								
39	Е20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	4,00	6,26	0,46	25	12	2	5,38	22
	Т20-25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		2,97	0,14			1	0,18	1
40	Е20-697	ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	0,16	36,28	0,26	6	1	-	6,02	1
	Т20-18-2	100КГ								
				3,67	0,08			-	0,10	-
41	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
42	С130-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	3,54	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130-2245	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	Е16-135	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
	Т16-12-1	ФЛАНЦЕВЫХ Д=50ММ		0,99	0,04			-	0,08	-
		ШТ								
45	С130-1793	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	Е16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	16,00	1,29	0,01	21	3	-	0,36	6
	Т16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ								
		М								
47	Г16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	70,00	1,62	0,03	113	20	2	0,44	31
	Т16-7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,28	0,01			1	0,01	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
48	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,00	1,20	0,01	2	-	-	0,38	1
	Т16-7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
49	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,88	4,01	-	4	3	-	5,26	5
	Т16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
50	Е18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	15,22	0,12	15	1	-	2,04	2
	Т18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ								
		ШТ								
51	Ц12-699-1	ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРА	4,00	1,19	0,10	5	2	-	1,00	4
		ШТ		0,52	-			-	-	-
52	Ц12-698-10	РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	4,00	6,30	0,81	25	13	3	5,00	20
		ШТ		3,13	0,10			-	0,13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		637	57	7		95
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			607	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е13-121	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,20	8,13	0,21	2	-	-	3,72	1
	Т.Ч.	ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА 1 РАЗ								
	П.3.8	100М2		2,46	0,07			-	0,09	-
	Т13-15-6									
54	Е13-168	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,40	7,34	0,16	3	-	-	1,74	1
	Т.Ч.	КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА								
	П.3.8	100 М2		1,18	0,05			-	0,06	-
	Т13-16-6									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	-	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			642	57	7		97
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			607	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2124	198	22		332
			РУБ.					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			370	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			398	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1554	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-

904-1-86.91(9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2581	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	245			-

СОСТАВИЛ Логин ЛОГИНОВА В.В.

ПРОВЕРИЛ Логвин ЛОГВИНЕНКО Р.И.

/Н.КОНТР. Логвин ХАЙКИНА И.И.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2)

904-1-86.91(9)

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР			403	407	-	-	15,77
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1035	1289	-	-	49,94
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			72	92	-	-	3,56
4	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			637	788	-	-	30,53
5	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			5	5	-	-	0,19
	ИТОГО:	-		2152	2581	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1    Э18293505' Н8Г1В1' ' 8' 1.1' ' ' ' ' ' *
2    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91(9)' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОНАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-160АО
                  МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ. М. В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА ( В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ )' ' '
                  1-3' ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ' МАРКА
                  ОВ Л1-6' ХАНИН В.В.*
3    3    ВТ(1)' ' ' РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ*
4    4    Н24=1,5' Н25=3' Н27=2' Н28=0,7*
5    5    О ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ*
6    6    Р ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
7    7    Т23=07(=14)#П12787' 2' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЕСПА-02ПВ,Д25ММ' ШТ*
8    8    Ц12=805-1(Н5=1,25)#К=1,25' 2' ' МОНТАЖ КЛАПАНА*
9    9    Р21*
10   10   Н21=5*
11   11   С130=725' 2*
12   12   Е20=760#Т20=25-1' 2*
13   13   Е20=697#Т20=18-2' 17' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
14   14   Н21=2*
15   15   Е16=36#Т16=7-1' 62*
16   16   Е16=37#Т16=7-1' 4*
17   17   Е16=38#Т16=7-1' 33*
18   18   Е16=39#Т16=7-1' 25*
19   19   Е16=41#Т16=7-3' 7*
20   20   Е16=42#Т16=7-3' 6*
21   21   Е16=219#Т16=22' 137*
22   22   С130=845' 1*
23   23   С130=103' 10*
24   24   С130=104' 6*
25   25   С130=105' 1*
26   26   С130=106' 8*
27   27   С130=107' 2*
28   28   С130=2049' 2*
29   29   Е16=135#Т16=12-1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д ДО 50 ММ*
30   30   С130=1792' 4*
31   31   Е16=194(А2=89,5,1,1#)#Т16=18-3#17-04#ДОП.82#П.303О3' 1' ' СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65*
32   32   Е18=179#Т18=10-1' 2*
33   33   Е18=184#Т18=11-1' 2*
34   34   Е18=196#Т18=11-6' 2*
35   35   Е18=197#Т18=11-6' 2*
36   36   Е18=216#Т18=14-3' 2*
37   37   Е18=132#Т18=5-5' 35*
38   38   С130=2305' 40' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
39   39   Н21=0*
40   40   Ц12=699-1' 10' ' ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРОВ*
41   41   Ц12=698-10' 12' ' РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ*
42   42   Р20*
43   43   Н10=16,5*
44   44   Е13=121(13808)#Т13-15-6' 40' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА 1РАЗ*
45   45   Е13=168(13808)#Т13-16-6' 80' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
46   46   Е26=70#Т26-13=7' 72' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПОЛОТНОМ ХОЛСТОПРОШИВНЫМ ХПС-Т-5 ТОЛЩИНОЙ 35ММ*
47   47   С114=162' 72.1,15*
48   48   Е26=62#Т26-11-6' 3' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ*
49   49   С111=523' 3,1,22.0,004' ' СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ*
50   50   О ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ*
51   51   Р21*
52   52   Н21=5*
53   53   С130=725' 4*
```

```
54    54      E20-760#T20-25-1' 4*
55    55      E20-697#T20-18-2' 16,2' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
56    56      H21=2*
57    57      C130-103' 5*
58    58      C130-107' 4*
59    59      C130-2245' 2*
60    60      E16-135#T16-12-1' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д=50ММ*
61    61      C130-1793' 4*
62    62      E16-39#T16-7-1' 16*
63    63      E16-40#T16-7-2' 70*
64    64      E16-41#T16-7-3' 2*
65    65      E16-219#T16-22' 88*
66    66      L18-198#T18-11-6' 1*
67    67      H21=0*
68    68      Ц12-699-1' 4' ' ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРА*
69    69      Ц12-698-10' 4' ' РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
70    70      P20*
71    71      H10=16,5*
72    72      E13-121(13808)#T13-15-6' 20' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА 1 РАЗ*
73    73      E13-168(13808)#T13-16-6' 40' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
74    74      K' ЛОГИНОВА В.В.' ЛОГВИНЕНКО Р.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91(9)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-160АО МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ. М. В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

ОСНОВАНИЕ: МАРКА ОВ Л1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,406 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 849 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,546 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР								
1	23-08-01 доп.24 п.258,260	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКР12,5 С САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ КЛАПАНОМ НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР112МВ6	4,00	465,08	-	1860	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Е20-753 Т20-23-4	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,8	4,00	19,64	5,07	79	42	20	18,06	72
				10,60	1,52			6	1,96	8
		ШТ								
3	23-08-01 п.6-001	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П600Х1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-40/63-0,25-82	2,00	220,00	-	440	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Е20-480 Т20-9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	2,00	3,92	0,09	8	5	-	4,41	9
				2,59	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2387	47	20		81
								6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2387	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
5	23-08-01 ДОП37 П286 1501 П01-398 П10-059	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ В-Ц4-75-2,5 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1,00	48,40 -	- -	48	-	- -	- -	- -
6	Е20-721 Т20-20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т ШТ	1,00	3,12 1,55	0,13 0,04	3	2	- -	2,52 0,05	3 -
7	С130-2788	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4 КОМПЛ	2,00	121,00 -	- -	242	-	- -	- -	- -
8	Е20-722 Т20-20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т ШТ	2,00	5,32 3,57	0,31 0,09	11	7	- -	6,17 0,12	12 -
9	С130-2789 15-01 П01-417 01-410	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ В-Ц4-75-6,3 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100L6 КОМПЛ	2,00	152,30 -	- -	305	-	- -	- -	- -
10	Е20-723 Т20-20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т ШТ	2,00	7,56 5,02	0,72 0,22	15	10	1 -	8,59 0,28	17 1
11	23-08-01 ДОП.24 262	-ПОДДОН К КРЫШНОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ ВКР N 12,5 ШТ	4,00	15,84 -	- -	63	-	- -	- -	- -
12	Е20-689 Т20-17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000 ШТ	2,00	0,69 0,45	0,01 -	1	1	- -	0,82 -	2 -
13	Е20-690 Т20-17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800	2,00	1,10 0,62	0,01 -	2	1	- -	1,10 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
14	Е20-691	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	4,00	1,28	0,02	5	3	-	1,28	5
	Т20-17-3	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО		0,70	0,01			-	0,01	-
		630/2000								
			ШТ							
15	Е20-692	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	2,00	1,88	0,05	4	2	-	1,62	3
	Т20-17-4	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО		0,89	0,02			-	0,03	-
		900/3600								
			ШТ							
16	С130-516	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ	2,00	10,60	-	21	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ СТЕКЛОТКАНИ								
		И СОРТОВОЙ СТАЛИ		-	-			-	-	-
			М2							
17	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	9,14	0,01	5	1	-	3,40	2
	Т20-47-1	38								
			10 ШТ	2,13	-			-	-	-
18	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	1,00	15,40	0,02	15	3	-	4,48	4
	Т20-47-3	40								
			10 ШТ	2,82	0,01			-	0,01	-
19	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	1,00	19,30	0,04	19	3	-	5,02	5
	Т20-47-4	41								
			10 ШТ	3,15	0,01			-	0,01	-
		ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н:								
20	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,00	7,41	0,04	22	3	-	1,71	5
	Т.Ч.	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П.3.1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО		0,98	0,01			-	0,01	-
	Т20-1-1	160(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)								
			М2							
21	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,00	7,56	0,04	8	1	-	1,98	2
	Т.Ч.	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П.3.1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО		1,13	0,01			-	0,01	-
	Т20-1-1	160(НА ВЫСОТЕ ОТ 8 ДО 10М)								
			М2							
22	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	10,00	5,45	0,04	55	10	-	1,71	17
	Т.Ч.	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П.3.1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО		0,98	0,01			-	0,01	-
	Т20-1-1	200(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)								
			М2							
23	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	16,00	5,60	0,04	90	18	-	1,98	32
	Т.Ч.	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П.3.1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО		1,13	0,01			-	0,01	-
	Т20-1-1	200(НА ВЫСОТЕ ОТ 8 ДО 10М)								
			М2							
24	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,00	5,31	0,04	16	3	-	1,71	5
	Т.Ч.	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П.3.1	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО		0,98	0,01			-	0,01	-
	Т20-1-1	315(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)								
			М2							
25	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	22,00	5,46	0,04	120	25	1	1,98	44
	Т.Ч.	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П.3.1	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО		1,13	0,01			-	0,01	-
	Т20-1-1	315(НА ВЫСОТЕ ОТ 8 ДО 10М)								
			М2							
26	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	97,00	4,88	0,04	473	83	4	1,53	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.ч.	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П.3.1	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО		0,86	0,01			1	0,01	1
	Т20-1-2	450(НА ВЫСОТЕ ОТ 8 ДО 10М)								
		М2								
27	Е20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	11,00	4,92	0,04	54	8	-	1,32	15
	Т.Ч.	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П.3.1	0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500(НА		0,75	0,01			-	0,01	-
	Т20-1-3	ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)								
		М2								
28	Е20-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,00	5,45	0,04	5	1	-	1,71	2
	Т.Ч.	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П.3.1	0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900(НА		0,98	0,01			-	0,01	-
	Т20-1-1	ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)								
		М2								
29	Е20-72	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	15,00	7,80	0,05	117	7	-	0,83	12
	Т20-2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО		0,46	0,02			-	0,03	-
		3600								
		М2								
30	Е20-61	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,00	9,35	0,06	28	3	-	1,71	5
	Т20-2-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
31	Е20-62	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	60,00	7,78	0,05	467	46	3	1,35	81
	Т20-2-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500		0,77	0,02			1	0,03	2
		М2								
32	Е20-64	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	18,00	7,34	0,05	132	8	1	0,83	15
	Т20-2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 710		0,46	0,02			-	0,03	1
		М2								
33	С130-1845	ДИАФРАГМЫ НА ВОЗДУХОВОДАХ А	6,00	4,11	-	25	-	-	-	-
		ДО 200 ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Е20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
	Т20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
35	В-1	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ	1,00	18,26	-	18	-	-	-	-
	П2-002	АЗЕ.066.000 250Х250								
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Е20-416	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	1,00	6,86	0,06	7	4	-	6,31	6
	Т20-8-1	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ								
		ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800		3,51	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
37	24-15	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р500Р	1,00	17,38	-	17	-	-	-	-
	ДОП.5-29	ШТ								
	2-1045			-	-			-	-	-
38	Е20-475	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	1,77	0,05	2	1	-	2,17	2
	20-9-6	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ		1,28	0,02			-	0,03	-
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		630/2000								
		ШТ								
39	С130-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	0,25	3,75	-	1	-	-	-	-
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-		-
40	С130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.5	1,04	3,21	-	3	-	-		-
		М2		-	-			-		-
41	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	3,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-		-
42	Г20-657	-ЛЮК УТЕПЛЕННЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	12,32	0,50	25	4	1	3,12	6
	Т20-15-1	ЛУ0,6Х0,5								
	ПРИМЕН	ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
43	Г20-527	-ДЕФЛЕКТОР А315.00.000	1,00	13,62	0,03	14	3	-	4,30	4
	Т20-12-1	ШТ								
				2,50	0,01			-	0,01	-
44	Е20-528	-ТО ЖЕ,А315.00.000-02	1,00	19,45	0,09	19	3	-	5,35	5
	Т20-12-2	ШТ								
				3,10	0,03			-	0,04	-
45	Г20-530	-ТО ЖЕ,А710.00.000	1,00	36,46	0,22	36	5	-	9,34	9
	Т20-12-3	ШТ								
				5,34	0,06			-	0,08	-
46	Г20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	11,98	0,10	24	3	-	3,01	6
	Т20-13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200		1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
47	Г20-540	-ТО ЖЕ,УП1-05,А500ММ	1,00	21,01	0,17	21	2	-	3,65	4
	Т20-13-2	ШТ								
				2,09	0,05			-	0,06	-
48	Г20-542	-ТО ЖЕ,УП1-07,А710ММ	1,00	30,24	0,26	30	3	-	4,65	5
	Т20-13-3	ШТ								
				2,66	0,08			-	0,10	-
49	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	2,55	36,23	0,49	92	16	1	10,32	26
	Т20-18-1	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ		6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
50	Е20-72	-КОНФУЗОР А0.000-03 (2ШТ)	3,80	7,80	0,05	30	2	-	0,83	3
	Т20-2-4	М2								
				0,46	0,02			-	0,03	-
51	Г20-696	-УКРЕПЛЕНИЯ К КОНФУЗОРУ	0,45	36,23	0,49	16	3	-	10,32	5
	Т20-18-1	100 КГ								
				6,40	0,15			-	0,19	-
52	2415-2483	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,01	244,20	-	2	-	-		-
				-	-			-		-
		Т								
53	Ц12-698-3	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ВОЗДУХОВОДАХ	8,00	1,49	0,10	12	4	1	1,00	8
		ШТ		0,32	-			-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2744	304	13		530
			РУБ.					2		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

904-1-86.91(9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			1	-	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-	-	-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2732	-	-	-	-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			11	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			362	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			245	-	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3339	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	556
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	364	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3355	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	369	-	-	-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
54	Е8-194 Т8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	1,10	71,10 41,00	0,69 0,21	78	45	1 -	73,80 0,27	81 -
		100М2ГП								
55	Е8-195 Т8-22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8 194	0,90	44,40 29,20	0,34 0,10	40	26	- -	52,50 0,13	47 -
		100М2ГП								
56	Е13-153 Т.Ч. П.3.8 Т.Ч. П.3.9 Т13-18-6	-ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	5,50	10,79 1,99	0,13 0,05	59	11	- -	3,04 0,06	17 -
		100 М2								
57	26-19 Т26-4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,40	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
58	С114-96	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	1,73	18,70 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		М3								
59	С114-529 Т.Ч.П.41В	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ /ГОСТ 19170-73/ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ	1,73	25,10 -	- -	43	-	- -	- -	- -
		М3 МАТОВ								
60	СССЦ	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ПРОШИВНЫХ МАТОВ С ОБКЛАДКАМИ	1,73	0,92 -	- -	2	-	- -	- -	- -
61	Е26-73 Т26-15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ	0,03	12,60	0,05	1	-	-	21,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОПЛАСТИКОМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
62	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	-	-	-		-
		1000М2		-	-			-		-
63	Е26-69 Т26-13-5	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ РУБЕРОИДОМ	0,22	81,10	1,33	18	6	-	47,20	10
				28,40	0,40			-	0,52	-
		100М2								
64	С111-367	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	24,20	0,25	-	6	-	-		-
				-	-			-		-
		М2								
65	Е26-64 Т26-11-8	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	0,27	77,20	1,24	21	19	-	118,00	32
				70,80	0,37			-	0,48	-
		100М2								
66	С111-523	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0 50 ММ	0,13	338,00	-	44	-	-		-
				-	-			-		-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		344	107	1		188

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		344	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	117	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		5475	458	34		799

				РУБ.				8		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		344	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5119	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			439	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		648
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	424	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		849
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	546	-		-

СОСТАВИЛ Логинова В.В.

ПРОВЕРИЛ Логвиненко Р.И.

/ Н.КОНТР. Хайкина И. И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР			2387	2619	-	-	40,88
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			2744	3355	-	-	52,37
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			344	432	-	-	6,74
ИТОГО:				5475	6406	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
75   1   Э18293605' Н8В1Г1' ' 8' 1.1' ' ' ' ' *
76   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91(9)' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-160АО
                 МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ. М. В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА ( В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ )' ' '
                 1-4' ВЕНТИЛЯЦИЮ' МАРКА ОВ Л1-6' ХАНИН В.В.*
77   3   FT(1)' ' ' РОСТОВСКИЙ        ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ*
78   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
79   5   Т23-08-01(=23)#ДОП.24#П.258,260' 4' (400+22,8).1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКР12,5 С САМООТКРЫВАЮЩ
                 ИМСЯ КЛАПАНОМ НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДИР112МВ6' ШТ*
80   6   Е20-753(=16)#Т20-23-4' 4*
81   7   Т23-08-01(=23)#П.6-001' 2' 200.1,1' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П600Х1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-40/63-0,2
                 5-82' ШТ*
82   8   Е20-480#Т20-9-7' 2*
83   9   Р21*
84   10  Т23-08-01(=21)#ДОП37#П286#1501#П01-398#П10-059' 1' (46-25+23).1,1' ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ В-Ц4-75-2,5 НА О
                 ДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4' ШТ*
85   11  Е20-721#Т20-20-1' 1*
86   12  С130-2788' 2*
87   13  Е20-722#Т20-20-2' 2*
88   14  С130-2789(А1-62,7)#15-01#П01-417#01-410' 2' ' ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ В-Ц4-75-6,3 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИ
                 ГАТЕЛЕМ 4А100L6*
89   15  Е20-723#Т20-20-3' 2*
90   16  Т23-08-01(=21)#ДОП.24#262' 4' 14,4.1,1' ПОДДОН К КРЫШНОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ ВКР N 12,5' ШТ*
91   17  Е20-689#Т20-17-1' 2*
92   18  Е20-690#Т20-17-2' 2*
93   19  Е20-691#Т20-17-3' 4*
94   20  Е20-692#Т20-17-4' 2*
95   21  С130-516' 2,0*
96   22  Е20-1002#Т20-47-1' 5*
97   23  Е20-1004#Т20-47-3' 10*
98   24  Е20-1005#Т20-47-4' 10*
99   25  П2 ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н:*
100  26  Е20-1(20801А)#Т20-1 1' 3*
101  27  Е20-1(20801В)#Т20-1-1' 1*
102  28  Е20-2(20801А)#Т20-1-1' 10*
103  29  Е20-2(20801В)#Т20-1-1' 16*
104  30  Е20-4(20801А)#Т20-1-1' 3*
105  31  Е20-4(20801В)#Т20-1-1' 22*
106  32  Е20-5(20801В)#Т20-1-2' 97*
107  33  Е20-6(20801А)#Т20-1-3' 11*
108  34  Е20-3(20801А)#Т20-1-1' 1*
109  35  Е20-72#Т20-2-4' 15*
110  36  Е20-61#Т20-2-1' 3*
111  37  Е20-62#Т20-2-2' 60*
112  38  Е20-64#Т20-2-4' 18*
113  39  С130-1845' 6' ' ДИАФРАГМЫ НА ВОЗДУХОВОДАХ Д ДО 200 ММ*
114  40  Е20-407#Т20-7-1' 2*
115  41  ТВ-1(=21)#П2-002' 1' 16,6.1,1' КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ АЗЕ.066.000 250Х250' ШТ*
116  42  Е20-416#Т20-8-1' 1*
117  43  Т24-15(=21)#ДОП.5-29#2-1045' 1' 15,8.1,1' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р500Р' ШТ*
118  44  Е20-475#20-9-6' 1*
119  45  С130-1487' 0,25*
120  46  С130-1489' 1,04*
121  47  С130-640' 3*
122  48  Е20-657#Т20-15-1#ПРИМЕН' 2' ' ЛЮК УТЕПЛЕННЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ЛУ0,6Х0,5*
123  49  Е20-527#Т20-12-1' 1' ' ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000*
124  50  Е20-528#Т20-12-2' 1' ' ТО ЖЕ,Д315.00.000-02*
```

```
125     51      E20-530#T20-12-3' 1' ' ТО ЖЕ,Д710.00.000*
126     52      E20-535#T20-13-1' 2*
127     53      E20-540#T20-13-2' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-05,Д500ММ*
128     54      E20-542#T20-13-3' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-07,Д710ММ*
129     55      E20-696#T20-18-1' 255' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ*
130     56      E20-72#T20-2-4' 3,8' ' КОНФУЗОР АО.000-03 (2ШТ)*
131     57      E20-696#T20-18-1' 45,4' ' УКРЕПЛЕНИЯ К КОНФУЗОРУ*
132     58      2415-2483(=21)(A1,1,1)' 0,01*
133     59      H21=0*
134     60      Ц12-698-3' 8' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ВОЗДУХОВОДАХ*
135     61      P20*
136     62      H10=16,5*
137     63      E8-194#T8-22-6' 110*
138     64      E8-195#T8-22-7' 90*
139     65      E13-153(13808)(13809)#T13-18-6' 550' ' ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
140     66      T26-19#T26-4-6' 1,4' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
141     67      C114-96' 1,4.1,03.1,2*
142     68      C114-529#Т.Ч.П.41В' 1,4.1,03.1,2*
143     69      СТССЦ(=19)' 1,4.1,03.1,2' 0,92' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ПРОШИВНЫХ МАТОВ С ОБКЛАДКАМИ*
144     70      E26-73#T26-15-6' 3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
145     71      C114-190' 3,1,1*
146     72      E26-69#T26-13-5' 22' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛИ РУБЕРОИДОМ*
147     73      C111-367' 22.1,1*
148     74      E26-64#T26-11-8' 27' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ*
149     75      C111-523' 27.1,22.0,004*
150     76      К' ЛОГИНОВА В.В.' ЛОГВИНЕНКО Р.И.*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91(9)

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-160АО МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

ОСНОВАНИЕ: МАРКА ВК Л1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,920 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1522 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,966 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

1	Е16-119 Т.12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	29,00	0,29	29	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09				0,12	
2	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,42	-	3	-			
		ШТ		-	-				-	-
3	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,98	-	8	-			
		ШТ		-	-				-	-
4	Е16-185 Т.16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-				-	-
5	Е16-184 К ЗАРП.=1,3 Т.16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВПОЖАРНЫХ,65 ММ	5,00	2,42	0,08	12	12	-	3,14	16
		ШТ		2,34	-				-	-
6	2307-10344	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ,65 ММ 15С8П	5,00	9,55	-	48	-			
		ШТ		-	-				-	-
7	С130-526	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-70	5,00	0,70	-	4	-			
		ШТ		-	-				-	-
8	С130-520	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	10,00	0,85	-	9	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: ГР-70		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	5,00	3,28	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	100,00	2,43	-	243	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	СБОР16. С122 П.665	-ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА ДО ПОЛА	5,00	28,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Р16-273 Т.18-1	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА В СОБРАННОМ ВИДЕ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ, ДИАМЕТР ВВОДА ОТ 25 ДО 32ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ОТ 15 ДО 20ММ	1,00	24,30	0,45	24	5	-	8,77	9
				5,21	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
13	С130-2334 ПРИМЕН.	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ,КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-3/15	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-1485	ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ТВЕРДОСТИ ТИПА 1М 32Х3	40,00	3,05	-	122	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
16	Е16-41 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00	1,20	0,01	12	2	-	0,37	4
				0,23	-			-	-	-
		М								
17	Е16-42 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	1,35	0,01	8	1	-	0,37	2
				0,23	-			-	-	-
		М								
18	Е16-43 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	80,00	1,36	0,01	109	18	1	0,37	30
				0,23	-			-	-	-
		М								
19	Е16-47 Т.7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	15,00	2,67	0,04	40	5	-	0,57	9
				0,35	0,01			-	0,01	-
		М								
20	Р16-47 Т.7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	30,00	2,69	0,04	81	11	1	0,60	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.3.1	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М		0,37	0,01			-	0,01	-
		М								
21	Е16-48 Т.7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	20,00	3,01	0,04	60	7	1	0,60	12
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М		0,37	0,01			-	0,01	-
		М								
22	Е16-307 Т.7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 НА ВЫСОТЕ ДО 3М	6,00	3,99	0,06	24	3	-	0,75	5
				0,46	0,02			-	0,03	-
		М								
23	Е16-307 Т.7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 НА ВЫСОТЕ ДО 5М	20,00	4,01	0,06	80	10	1	0,79	16
				0,48	0,02			-	0,03	1
		М								
24	Е16-219 Т.22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,96	3,94	-	4	4	-	5,16	5
				3,73	-			-		-
		100М								
25	Е16-220 Т.22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,91	4,22	-	4	3	-	5,16	5
				3,73	-			-		-
		100М								
26	Р13-121 Т.Ч	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 В 1	0,52	8,12	0,20	4	1	-	3,72	2
	П.3.8 Т.15-6	СЛОЙ		2,46	0,06			-	0,08	-
		100М2								
27	Р13-153 Т.18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (В 2	0,52	21,20	0,24	11	2	-	2,76	1
		СЛОЯ)		3,62	0,08			-	0,10	-
		100 М2								
28	Р26-7 Г.2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ	0,08	23,40	0,24	2	1	-	18,80	1
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
29	С114-313	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РУБЕРОИДА, ГУ-36 1180-78 ВНУТРЕННИЙ	0,08	103,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР 25-57 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ М3								
30	Р26-84 Т.15-2	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0,03	179,00 92,10	0,86 0,26	5	3	- -	158,00 0,34	5 -
31	С114-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В 1000М2	-	1870,00 -	- -	-	-	- -	- -	-
32	Е16-4 Т.1-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	3,00	4,82 0,38	0,06 0,02	14	1	- -	0,70 0,03	2 -
33	Е16-23 Т.3-3	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,02	457,00 18,10	2,60 0,78	9	-	- -	31,80 1,01	1 -
34	Е1-936 Т.4 П.3.73 Т.78-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	111,10 111,10	- -	4	4	- -	202,40 -	8 -
35	Е1-999 Т.86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,04	23,00 16,80	0,93 0,28	1	1	- -	30,20 0,40	1 -
36	С122-403	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	0,96	5,14 -	- -	5	-	- -	- -	-
37	Е1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	46,00 46,00	- -	2	2	- -	90,30 -	4 -
38	С130-2681	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/,ДЛИНОЙ ДО 2М,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 13,5ММ /В КОМПЛЕКТЕ:ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБКА-1ШТ,НАКИДНЫЕ ГАЙКИ 2ШТ,ВТУЛКИ ЛАТУННЫЕ-2ШТ И ПРОКЛАДКИ-2ШТ КОМПЛ	2,00	1,12 -	- -	2	-	- -	- -	-
39	С130-2305	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ А146381.000-01,А146381.000-02, А146381.000-03 КГ	15,00	0,59 -	- -	9	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1209	98	4		160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			510	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			510	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ								
40	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
				-	-			-		-
			ШТ							
41	С130-2507	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	9,00	1,69	-	15	-	-	-	-
				-	-			-		-
			ШТ							
42	Е16-293 Т.19-1	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ, ДИАМЕТР ВВОДА 25ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ОТ 15 ДО 20ММ	1,00	17,80	0,30	18	4	-	6,26	6
				3,67	0,09			-	0,12	-
			ШТ							
43	С130-2334 ПРИМЕН	-СЧЕТЧИК ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-3/15	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
				-	-			-		-
			ШТ							
44	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
				-	-			-		-
			ШТ							
45	Е18-228 Т.15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,32	-
			КОМПЛ	0,20	-			-		-
46	Е17-50 Т.3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	1,00	4,59	0,01	5	1	-	0,82	1
				0,51	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ШТ						
47	Е16-41 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	14,00	1,20 0,23	0,01 -	17	3	- -	0,37 -	5 -
				М						
48	Е16-43 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	40,00	1,36 0,23	0,01 -	54	9	- -	0,37 -	15 -
				М						
49	Е16-43 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ В КАНАЛЕ С УСТРОЙСТВОМ КРЕПЛЕНИЙ	40,00	1,36 0,23	0,01 -	54	9	- -	0,37 -	15 -
				М						
50	Е16-44 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ НА ВЫСОТЕ ДО 3М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	2,00	1,58 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,37 -	1 -
				М						
51	С130-2681	ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/,ДЛИНОЙ ДО 2М,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 13,5ММ /В КОМПЛЕКТЕ:ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБКА-1ШТ,НАКИДНЫЕ ГАЙКИ 2ШТ,ВТУЛКИ ЛАТУННЫЕ-2ШТ И ПРОКЛАДКИ-2ШТ	1,00	1,12 -	- -	1	-	- -	- -	- -
				КОМПЛ						
52	Е16-219 Т.22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,96	3,94 3,73	- -	4	4	- -	5,16 -	5 -
				100М						
53	Е13-121 Т.4 П.3.8 Т.15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 В 1 СЛОЙ	0,15	8,12 2,46	0,20 0,06	1	-	- -	3,72 0,08	1 -
				100М2						
54	Е13-153 Т.18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,15	21,20 3,62	0,24 0,08	3	1	- -	2,76 0,10	- -
				100 М2						
55	Е26-7 Т.2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,40	23,40 11,00	0,24 0,07	9	4	- -	18,80 0,09	8 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3								
56	С114-313	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РУБЕРОИДА, ТУ-36-1180-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25-57 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ		0,38	103,00	-	39	-	-		-
			М3		-	-			-		-
57	Г26-84 Т.15-2	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ		0,01	179,00	0,86	2	1	-	158,00	2
			100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
58	С114-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В		-	1870,00	-	-	-	-		-
			1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				277	36	-		59
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	33	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.				158	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	40	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.				158	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ									
59	Ц12-802-11	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:350-400		1,00	23,80	2,12	24	13	2	21,00	21
					13,20	0,48			-	0,62	1
			ШТ								
60	С130-653	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2) Р		1,00	199,00	-	199	-	-		-
					-	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 350								
		ШТ								
61	С159-1383	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА350	1,00	26,90 -	- -	27	-	-		-
		КОМПЛЕКТ								
62	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЬ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,75 0,73	- -	9	9	- -	1,00	12 -
		ШТ								
63	2307-10225	ВЕНТИЛЬ ЗАГОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 15ММ=15Ч8П2 ГОСТ 18722-73	12,00	1,43 -	- -	17	-	- -		- -
		ШТ								
64	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	83,00	0,48 0,43	0,04 0,01	40	36	3 1	1,00 0,01	83 1
		М								
65	С130-1534	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 20ММ НА ВЫСОТЕ ДО 3М	36,05	0,63 -	- -	23	-	- -		- -
		М								
66	С130-1535	ТО ЖЕ,20ММ	41,20	0,68 -	- -	28	-	- -		- -
		М								
67	С130-1537	-ТО ЖЕ,32ММ	7,21	0,91 -	- -	7	-	- -		- -
		М								
68	С130-1538	-ТО ЖЕ,40ММ	1,03	1,06 -	- -	1	-	- -		- -
		М								
69	Ц12-2-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,19	125,00 114,00	3,75 1,19	24	22	- -	200,00 1,54	38 -
		Т								
70	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,23	97,80 79,10	14,50 7,74	22	18	4 2	134,00 9,98	31 2
		Т								
71	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	0,51	79,10 62,40	13,30 7,12	40	32	7 4	110,00 9,18	56 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		114-159 ММ								
		Т								
72	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ РОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	1,24	51,10 37,20	10,80 5,85	63	46	13 7	63,00 7,55	78 9
		Т								
73	С159-3317 КОРР. ПО ТОЛЩ. ДОП.1 СТР.21	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 60Х2,5ММ	0,19	695,88 - -	- -	132	-	- - -	- - -	- - -
		Т								
74	С159-3326 КОРР ПО ТОЛЩ.	ТО ЖЕ,89Х2,8ММ	0,23	532,76 - -	- -	123	-	- - -	- - -	- - -
		Т								
75	С159-3333 КОРР ПО ТОЛЩ.	ТО ЖЕ,108Х2,8ММ	0,51	309,58 - -	- -	260	-	- - -	- - -	- - -
		Т								
76	С159-3368 КОРР ПО ТОЛЩ.	ТО ЖЕ,273Х4ММ	0,53	382,85 - -	- -	203	-	- - -	- - -	- - -
		Т								
77	С159-3386 КОРР ПО ТОЛЩ.	-ТО ЖЕ,377Х4ММ	0,71	341,05 - -	- -	242	-	- - -	- - -	- - -
		Т								
78	2310-34196	СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-100	3,00	0,70 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
79	2310-34201	СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-250	3,00	1,49 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
80	2310-34203	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-350	4,00	1,60 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
81	Ц12-698-11	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-87(5ШТ)И ЗКЧ-270.10-90 (5ШТ)	10,00	4,62 2,70	0,67 0,08	46	27	7 1	4,00 0,10	40 1
		ШТ								
82	Е13-121 Т.Ч. П.3.8 Г.15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЯ)	1,10	8,12 2,46	0,20 0,06	9	3	- -	3,72 0,08	4 -
		100М2								
83	Г13-153 Т.18-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ 133 ПФ-115 (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)	1,10	21,20 3,62	0,24 0,08	23	4	- -	2,76 0,10	3 -
		100 М2								
84	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	85,00	0,08 0,06	0,02 -	7	5	2 -	0,16 -	8 -
		М								
85	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАНИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ	33,00	0,12 0,09	0,03 0,01	4	3	1 -	0,20 0,01	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
86	Ц12-758-3	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР	28,00	0,18	0,05	5	4	1	0,20	6
		НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		0,13	0,01			"	0,01	-
		М								
87	Ц12-758-4	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР	52,00	0,22	0,06	11	8	3	0,30	16
		НАРУЖНЫЙ 108 ММ		0,16	0,02			1	0,03	2
		М								
88	Ц12-758-7	ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР	17,00	0,59	0,18	10	7	3	1,00	17
		НАРУЖНЫЙ 273 ММ		0,40	0,05			1	0,06	1
		М								
89	Ц12-758-9	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР	17,00	2,39	0,44	41	28	7	3,00	51
		НАРУЖНЫЙ 377-426 ММ		1,64	0,12			2	0,15	3
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1652	265	53		471
				РУБ.				19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1603	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		146	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	315	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -		РУБ.		137	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	323	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -		РУБ.		137	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ								
90	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	1,00	7,52	0,32	8	3	-	6,00	6
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		3,38	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА,ММ:80 100								
		ШТ								
91	Ц12-802-11	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:350-400	1,00	23,80 13,20	2,12 0,48	24	13	2 -	21,00 0,62	21 1
		ШТ								
92	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗОЧ46БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	22,90 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		ШТ								
93	С130-653	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗОЧ46БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 350	1,00	199,00 -	- -	199	-	- -	- -	- -
		ШТ								
94	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	1,00	8,77 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
95	С159-1383	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА350	1,00	26,90 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
96	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,75 0,73	- -	9	9	- -	1,00 -	12 -
		ШТ								
97	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 15ММ (КА22034)=15Ч8П2 ГОСТ 18722-73	12,00	1,43 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ШТ								
98	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ (ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	67,00	0,48 0,43	0,04 0,01	32	29	3 1	1,00 0,01	67 1
		М								
99	С130-1534	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ЧЕРНЫХ 15 ММ БЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЙ НА ВЫСОТЕ ДО 3М	20,60	0,63 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		М								
100	С130-1535	ТО ЖЕ,20ММ	41,20	0,68	-	28	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
101	С130-1537	-ТО ЖЕ,32ММ	7,21	0,91	-	7	-	-		-
		М								
102	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,19	125,00	3,75	24	22	-	200,00	38
				114,00	1,19			-	1,54	-
		Т								
103	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,23	97,80	14,50	22	18	4	134,00	31
				79,10	7,74			2	9,96	2
		Т								
104	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,29	79,10	13,30	23	18	4	110,00	32
				62,40	7,12			2	9,18	3
		Т								
105	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,45	51,10	10,80	23	17	5	63,00	28
				37,20	5,85			3	7,55	3
		Т								
106	С159-3317 КОРР ПО ТОЛЩ. ДОП.1 СТР21.	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 60Х2,5ММ	0,19	695,88	-	132	-	-		-
		Т		-	-			-		-
107	С159-3326 КОРР ПО ТОЛЩ.	ТО ЖЕ,89Х2,8ММ	0,23	532,76	-	123	-	-		-
		Т		-	-			-		-
108	С159-3333 КОРР ПО ТОЛЩ.	-ТО ЖЕ,108Х2,8ММ(1ОМ В КАНАЛЕ)	0,29	509,58	-	148	-	-		-
		Т		-	-			-		-
109	С159-3366 КОРР ПО ТОЛЩ.	-ТО ЖЕ,273Х4ММ	0,53	382,85	-	203	-	-		-
		Т		-	-			-		-
110	С159-3386 КОРР ПО ТОЛЩ.	ТО ЖЕ,377Х4ММ	0,84	341,05	-	286	-	-		-
		Т		-	-			-		-
111	2310-34196	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-100	3,00	0,70	-	2	-	-		-
		ШТ		-	-			-		-
112	2310-34201	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-250	3,00	1,49	-	4	-	-		-
		ШТ		-	-			-		-
113	2310-34203	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-350	4,00	1,60	-	6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
114	Ц12-698-11	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	5,00	4,62	0,67	23	14	3	4,00	20
		ЗКЧ-1-87								
		ШТ		2,70	0,08			-	0,10	-
115	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,05	8,12	0,20	9	3	-	3,72	4
	Т.Ч.	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,46	0,06			-	0,08	-
	П.3.8	(СТАЛЬНЫХТРУБ В 1 СЛОЙ)								
	Т.15-6	100М2								
116	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,05	21,20	0,24	22	4	-	2,76	3
	Т.18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		3,62	0,08			-	0,10	-
		(СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)								
		100 М2								
117	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	67,00	0,08	0,02	5	4	1	0,10	7
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ		0,06	-			-	-	-
		М								
118	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	33,00	0,12	0,03	4	3	1	0,20	7
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ		0,09	0,01			-	0,01	-
		М								
119	Ц12-758-3	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	28,00	0,18	0,05	5	4	1	0,20	6
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		0,13	0,01			-	0,01	-
		М								
120	Ц12-758-4	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	30,00	0,22	0,06	7	5	2	0,30	9
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 108 ММ		0,16	0,02			1	0,03	1
		М								
121	Ц12-758-7	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	17,00	0,59	0,18	10	7	3	1,00	17
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 273 ММ		0,40	0,05			1	0,06	1
		М								
122	Ц12-758-9	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	20,00	2,39	0,44	48	33	8	3,00	60
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 377-426 ММ		1,64	0,12			2	0,15	3
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			1525	206	37		368
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1494	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			157	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			135	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1786	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	240	-		-
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -		РУБ.			111	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			111	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
123	Е17-22 Т.1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	1,00	18,50 1,37	0,07 0,02	19	1	- -	2,19 0,03	2 -
124	Е17-64 Т.4-2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ.	1,00	29,80 1,86	0,14 0,04	30	2	- -	3,02 0,05	3 -
125	Е16-33 Т.6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ПО СТЕНАМ М	1,00	1,92 0,38	- -	2	-	- -	0,61 -	1 -
126	Е16-33 Т.6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ В ТРАНШЕЯХ М	2,00	1,92 0,38	- -	4	1	- -	0,61 -	1 -
127	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ПО СТЕНАМ М	24,00	3,10 0,37	0,01 -	74	9	- -	0,58 -	14 -
128	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ В ТРАНШЕЯХ М	5,00	3,10 0,37	0,01 -	16	2	- -	0,58 -	3 -
129	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	5,00	3,10 0,37	0,01 -	16	2	- -	0,58 -	3 -

904-1-86.91(9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (ВЫПУСК) М								
130	Е8-194 Т.22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,05	71,10	0,69	4	2	-	73,80	4
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
131	Г1-936 Т.78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,12	111,10	-	13	13	-	202,40	24
		100М3		111,10	-			-	-	
132	Е1-999 Т.86-2	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,12	23,00	0,93	3	2	-	30,20	4
		100М3		16,80	0,28			-	0,40	-
133	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	2,80	5,14	-	15	-	-		-
				-	-			-		-
134	Е1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,12	46,00	-	6	6	-	99,30	12
		100М3		46,00	-			-	-	
135	С130-2305	-ПОДВЕСКИ А14Б315000-04 КГ	10,00	0,59	-	6	-	-		-
				-	-			-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		208	40	-		71
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	20	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -		РУБ.		136	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	43	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -		РУБ.		136	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е16-119 Т.12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	1,00	29,00 1,71	0,29 0,09	29	2	- -	2,67 0,12	3 -
137	Е16-33 Т.6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ПО СТЕНАМ И В КАНАЛАХ М	64,00	1,92 0,38	- -	123	24	- -	0,61 -	39 -
138	Е16-34 Т.6-2	-ТО ЖЕ,100 ММ М	43,00	3,10 0,37	0,01 -	133	16	- -	0,58 -	25 -
139	Е16-34 Т.6-2	-ТО ЖЕ,100 ММ В ТРАНШЕЯХ М	12,00	3,10 0,37	0,01 -	37	4	- -	0,58 -	7 -
140	Е16-35 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ПО СТЕНАМ М	50,00	0,86 0,21	0,01 -	43	11	1 -	0,35 -	18 -
141	Е16-37 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ В КАНАЛЕ М	3,00	1,03 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,35 -	1 -
142	Е16-189 Т.17-2	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	10,00	0,51 0,39	0,01 -	5	4	- -	0,68 -	7 -
143	С113-817	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ-ПЕРЕХОДА СТАЛЬНОГО 159Х4,5-57Х3 Т	0,02	376,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
144	С130-2355	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП4,ВСТ3СП3,ДАВЛЕНИЕМ 1 И 2,5 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	1,05 -	- -	2	-	- -	- -	- -
145	2310-34196	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-100 ШТ	50,00	0,70 -	- -	35	-	- -	- -	- -
146	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (ВЫПУСК) М	5,00	3,10 0,37	0,01 -	16	2	- -	0,58 -	3 -
147	Е1-936 Т.78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	111,10 111,10	- -	22	22	- -	202,40 -	40 -
148	Е1-999 Т.86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,20	23,00 16,80	0,93 0,28	5	3	- -	30,20 0,40	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
149	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	4,80	5,14	-	25	-	-		-
		М2		-	-			-		-
150	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,20	46,00	-	9	9	-	99,30	20
	Т.81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-		-
		100М3								
151	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	8,12	0,20	1	-	-	3,72	-
	Т.Ч.	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	П.3.5	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,46	0,06			-	0,08	-
	П.3.8	(СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЯ)								
	Т.15-6	100М2								
152	Г13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,06	21,20	0,24	1	-	-	2,76	-
	Т.18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		3,62	0,08			-	0,10	-
		(СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)								
		100 М2								
153	Е22-165	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ	1,00	0,85	0,10	1	-	-	0,23	-
	Т.11-3	АНТИКОРРОЗИОННОЙ								
		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ		0,14	0,03			-	0,04	-
		СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				498	98	1		169
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				63	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				11	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	36	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				435	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				59	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.				39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				533	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	74	-		-
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.				434	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				612	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		172
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	110	-		-
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.				434	-	-		-
	РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ									
154	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	4,00	22,28	0,45	89	7	2	2,70	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.17-1	ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ХАРЬКОВСКОГО ТИПА		1,69	0,14			1	0,18	1
		ШТ								
155	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	4,00	3,20	0,01	13	2	-	0,73	3
	Т.Ч	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
	П.3.1	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,47	-			-		-
	Т.6-2	ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
156	Е16-34	-ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕДО 3М	26,00	3,10	0,01	81	10	-	0,58	15
	Т.6-2	М		0,37	-			-		-
157	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	3,10	0,01	31	4	-	0,58	6
	Т.6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (ВЫПУСКИ)		0,37	-			-		-
		М								
158	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,20	111,10	-	22	22	-	202,40	40
	Т.78-1	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		111,10	-			-		-
		100М3								
159	Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И	0,20	23,00	0,93	5	3	-	30,20	6
	Т.86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ		16,80	0,28			-	0,40	-
		100М3								
160	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	4,80	5,14	-	25	-	-		-
		М2		-	-			-		-
161	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,20	46,00	-	9	9	-	99,30	20
	Т.81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		46,00	-			-		-
		100М3								
162	С130-2305	-ПОДВЕСКИ А14Б315.000-04	42,00	0,59	-	25	-	-		-
		КГ		-	-			-		-
163	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,18	71,10	0,69	13	7	-	73,80	13
	Т22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М		41,00	0,21			-	0,27	-
		100М2ГП								
164	Е8-195	-ДОБАВЛЯЮТСЯ ЛЕСА НА ВЫСОТУ ДО	0,24	44,40	0,34	11	7	-	52,50	13
	Т.22-7	10 М		29,20	0,10			-	0,13	-
		100М2ГП								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			324	71	2		127
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			85	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			15	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НЗР. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			107	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			262	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			262	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5693	814	97		1425
			РУБ.					32		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3097	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		894
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	555	-		
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			248	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			200	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	265	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			1500	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6920	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	966	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			1748	-	-		-

904-1-86.91(9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ СКРЫЛЬНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1    Э19118506' Н8М1Г1' ' 9' 1.1' ' ' ' ' *
2    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-86.91(9)' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ SKU-160А0
                  МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В КОНСТРУКЦИЯХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)' ' ' 1-5'
                  ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ' МАРКА ВК Л1-5' ХАНИН В.В.*
3    3    Д2-Б*
4    4    Д3-А*
5    5    Д4-А*
6    6    Д2-М*
7    7    Д4-Ж*
8    8    Д2-С*
9    9    Д2-Т*
10   10   Н10=16,5*
11   11   Р ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ*
12   12   Е16-119#Т.12-2' 1*
13   13   С130-2035' 2*
14   14   С130-2037' 4*
15   15   Е16-185#Т.16-2' 2' ' * С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ*
16   16   Е16-184#К ЗАРП.=1,3#Т.16-1' 5' 2,42#2,34#0,08#0#0' УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,65 ММ*
17   17   2307-10344(=21)(А1.1.098)' 5' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВЫХ,65 ММ 15С8П*
18   18   С130-526' 5*
19   19   С130-520' 10*
20   20   С130-1514' 5*
21   21   С130-2323' 5.20*
22   22   ТСБОР16.(=21)#С122#П.665' 5' 28' ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА ДО ПОЛА' ШТ*
23   23   Е16-273#Т.18-1' 1*
24   24   С130-2334#ПРИМЕН.' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ,КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-3/15*
25   25   С130-2035' 2' ' * В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ*
26   26   С130-1485' 40' ' ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ТВЕРДОСТИ ТИПА 1М 32Х3*
27   27   Н46=1*
28   28   Е16-44#Т.7-3' 10*
29   29   Е16-42#Т.7-3' 6*
30   30   Е16-43#Т.7-3' 12*68*
31   31   Е16-47#Т.7-4' 15*
32   32   Е16-47(Р1.1,05)(А5.1,05)#Т.7-4#Т.Ч.#П.3.1' 30' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
33   33   Е16-48(Р1.1,05)(А5.1,05)#Т.7-5' 20' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
34   34   Е16-307#Т.7-5' 6' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 3М*
35   35   Е16-307(Р1.1,05)(А5.1,05)#Т.7-5' 20' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
36   36   Н46=0*
37   37   Е16-219#Т.22' 96*
38   38   Е16-220#Т.22' 91*
39   39   Е13-121(Р1.1,2)(А5.1,2)#Т.Ч#П.3.5#П.3.8#Т.15-6' 52' ' * В 1 СЛОЙ*
40   40   Е13-153(А5.1,2)(Р1.1,2)(А1.2)#Т.18-6' 52' ' * (В 2 СЛОЯ)*
41   41   Е26-7#Т.2-7' 0,08*
42   42   С114-313' 0,08.0,98*
43   43   Е26-84#Т.15-2' 2,6' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
44   44   С114-193' 2,6.0,94*
45   45   Е16-4#Т.1-3' 3*
46   46   Е16-23#Т.3-3' 0,02*
47   47   Е1-936(Р1.1,1)(А5.1,1)#Т.Ч#П.3.73#Т.78-8' 4*
48   48   Е1-999#Т.86-2' 4*
49   49   С122-403' 4.0,24*
50   50   Е1-968#Т.81-2' 4*
51   51   С130-2681(Н46=1)' 2*
52   52   С130-2305' 15' ' ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ А14Б381.000-01,А14Б381.000-02,А14Б381.000-03*
53   53   Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ*
54   54   С130-2505' 2*
```

```
55  55  C130-2507' 9*
56  56  E16-293#T.19-1' 1*
57  57  C130-2334#ПРИМЕН' 1' ' СЧЕТЧИК ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-3/15*
58  58  C130-2505' 2' ' + В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ*
59  59  E18-228#T.15-4' 1*
60  60  E17-50#T.3-3' 1*
61  61  H46=1*
62  62  E16-41#T.7-3' 14*
63  63  E16-43#T.7-3' 40*
64  64  E16-43#T.7-3' 40' ' + В КАНАЛЕ С УСТРОЙСТВОМ КРЕПЛЕНИЯ*
65  65  E16-44#T.7-3' 2' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 3М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ*
66  66  C130-2681' 1*
67  67  H46=0*
68  68  E16-219#T.22' 96*
69  69  E13-121(P1.1,2)(A5.1,2)#T.Ч#П.3.5#П.3.8#T.15-6' 15' ' + В 1 СЛОЯ*
70  70  E13-153(P1.1,2)(A5.1,2)(A1.2)#T.18-6' 15' ' + В 2 СЛОЯ*
71  71  E26-7#T.2-7' 0,4*
72  72  C114-313' 0,4*0,941*
73  73  E26-84#T.15-2' 1,4' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
74  74  C114-193' 1,4*0,941*
75  75  Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ*
76  76  Ц12-802-11' 1*
77  77  C130-653(=13)' 1*
78  78  C159-1383' 1*
79  79  Ц12-807-1' 12*
80  80  2307-10225(=21)(A1.1,098)' 12*
81  81  H46=1*
82  82  Ц12-1-1' 35+40+7+1*
83  83  C130-1534(=13)' 35,1,03' ' СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 20ММ НА ВЫСОТЕ
                ДО 3М' ' ' 10301.1.0/10302.0,0013*
84  84  C130-1535(=13)' 40,1,03' ' ТО ЖЕ,20ММ' ' ' 10301.1.0/10302.0,0016*
85  85  C130-1537(=13)' 7,1,03' ' ТО ЖЕ,32ММ' ' ' 10301.1.0/10302.0,0028*
86  86  C130-1538(=13)' 1,1,03' ' ТО ЖЕ,40ММ' ' ' 10301.1.0/10302.0,0034*
87  87  H46=0*
88  88  Ц12-2-6' 0,19*
89  89  Ц12-2-7' 0,23*
90  90  Ц12-2-8' 0,51*
91  91  Ц12-2-9' 0,53*0,71*
92  92  C159-3317#КОРР.#ПО ТОЛЩ.#АОП.1#СТР.21' 0,19' 732,5.0,95' УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ
                60Х2,5ММ' ' ' 10303.150/10304.1.0*
93  93  C159-3326#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,23' 560,8.0,95' ТО ЖЕ,89Х2,8ММ' ' ' 10303.123/10304.1.0*
94  94  C159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,51' 536,4.0,95' ТО ЖЕ,108Х2,8ММ' ' ' 10303.100/10304.1.0*
95  95  C159-3368#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,53' 403.0,95' ТО ЖЕ,273Х4ММ' ' ' 10307.32/10308.1.0*
96  96  C159-3386#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,71' 359.0,95' ТО ЖЕ,377Х4ММ' ' ' 10307.24/10308.1.0*
97  97  2310-34196(=13)(A1.1,106)' 3*
98  98  2310-34201(=13)(A1.1,106)' 3*
99  99  2310-34203(=13)(A1.1,106)' 4*
100 100 Ц12-698-11' 10' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-87(5ШТ)И ЗКЧ-270.10-90 (5ШТ)*
101 101 E13-121(P1.1,2)(A5.1,2)#T.Ч.#П.3.5#П.3.8#T.15-6' 110' ' + (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЯ)*
102 102 E13-153(P1.1,2)(A5.1,2)(A1.2)#T.18-6' 110' ' + (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)*
103 103 Ц12-758-1' 85*
104 104 Ц12-758-2' 33*
105 105 Ц12-758-3' 28*
106 106 Ц12-758-4' 52*
107 107 Ц12-758-7' 17*
108 108 Ц12-758-9' 17*
109 109 Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ*
110 110 Ц12-802-5' 1*
111 111 Ц12-802-11' 1*
```

```
112  112        С130-647(=13)' 1*
113  113        С130-653(=13)' 1*
114  114        С159-1377' 1*
115  115        С159-1383' 1*
116  116        Ц12-807-1' 12*
117  117        2307-10225(=13)(А1.1.098)' 12' ' * (КА22034)*
118  118        Н46=1*
119  119        Ц12-1-1' 20*40*7*
120  120        С130-1534(=13)' 20.1.03' ' СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ЧЕРНЫХ 15 ММ БЕЗ УС
                    ТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЙ НА ВЫСОТЕ ДО 3М' ' ' 10301.1.0/10302.0.0013*
121  121        С130-1535(=13)' 40.1.03' ' ТО ЖЕ,20ММ' ' ' 10301.1.0/10302.0.0016*
122  122        С130-1537(=13)' 7.1.03' ' ТО ЖЕ,32ММ' ' ' 10301.1.0/10302.0.0028*
123  123        Н46=0*
124  124        Ц12-2-6' 0,19*
125  125        Ц12-2-7' 0,23*
126  126        Ц12-2-8' 0,29*
127  127        Ц12-2-9' 0,55.0,84*
128  128        С159-3317#КОРР#ПО ТОЛЩ.#ДОП.1#СТР21.' 0,19' 732,5.0,95' УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ
                    60Х2,5ММ' ' ' 10303.150/10304.1.0*
129  129        С159-3326#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,23' 560.8.0,95' ТО ЖЕ,89Х2,8ММ' ' ' 10303.123/10304.1.0*
130  130        С159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,29' 536.4.0,95' ТО ЖЕ,108Х2.8ММ(10М В КАНАЛЕ)' ' ' 10303.100/10304 1.0*
131  131        С159-3368#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,53' 403.0,95' ТО ЖЕ,273Х4ММ' ' ' 10307.32/10308.1.0*
132  132        С159-3386#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,84' 359.0.95' ТО ЖЕ,377Х4ММ' ' ' 10307.24/10308.1.0*
133  133        2310-34196(=13)(А1.1.106)' 3*
134  134        2310-34201(=13)(А1.1.106)' 3*
135  135        2310-34203(=13)(А1.1.106)' 4*
136  136        Ц12-698-11' 5' ' ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗКЧ-1-87*
137  137        Е13-121(Р1.1.2)(А5.1.2)#Т.Ч.#П.3.5#П.3.8#Т.15-6' 105' ' * (СТАЛЬНЫХТРУБ В 1 СЛОЯ)*
138  138        Е13-153(Р1.1.2)(А5.1.2)(А1.2)#Т.18-6' 105' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)*
139  139        Ц12-758-1' 67*
140  140        Ц12-758-2' 33*
141  141        Ц12-758-3' 28*
142  142        Ц12-758-4' 30*
143  143        Ц12-758-7' 17*
144  144        Ц12-758-9' 20*
145  145        Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
146  146        Е17-22#Т.1-5' 1*
147  147        Е17-64#Т.4-2' 1*
148  148        Н46=1*
149  149        Е16-33#Т.6-1' 1' ' * ПО СТЕНАМ*
150  150        Е16-33#Т.6-1' 2' ' * В ТРАНШЕЯХ*
151  151        Е16-34#Т.6-2' 24' ' * ПО СТЕНАМ*
152  152        Е16-34#Т.6-2' 5' ' * В ТРАНШЕЯХ*
153  153        Е16-34#Т.6-2' 5' ' * (ВЫПУСК)*
154  154        Н46=0*
155  155        Е8-194#Т.22-6' 5*
156  156        Е1-936(Р1.1.1)(А5.1.1)#Т.78-1' 12*
157  157        Е1-999#Т.86-2' 12*
158  158        С122-403' 12.0,24*
159  159        Е1-968#Т.81-2' 12*
160  160        С130-2305' 10' ' ПОДВЕСКИ А1465315000-04*
161  161        Р КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД*
162  162        Е16-119#Т.12-2' 1*
163  163        Н46=1*
164  164        Е16-33#Т.6-1' 64' ' * ПО СТЕНАМ И В КАНАЛАХ*
165  165        Е16-34#Т.6-2' 43' ' ТО ЖЕ,100 ММ*
166  166        Е16-34#Т.6-2' 12' ' ТО ЖЕ,100 ММ В ТРАНШЕЯХ*
167  167        Е16-35#Т.7-3' 50' ' * ПО СТЕНАМ*
168  168        Е16-37#Т.7-3' 3' ' * В КАНАЛЕ*
```

```
169  169        Н46=0*
170  170        Е16-189#Т.17-2' 10*
171  171        С113-817(=21)' 0,02' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ-ПЕРЕХОДА СТАЛЬНОГО 159Х4,5-57Х3*
172  172        С130-2355' 2*
173  173        2310-34196(=21)(А1.1.106)' 50*
174  174        Е16-34#Т.6-2(Н46=1)' 5' ' * (ВЫПУСК)*
175  175        Е1-936(Р1.1,1)(А5.1.1)#Т.78-1' 20*
176  176        Е1-999#Т.86-2' 20*
177  177        С122-403' 20.0,24*
178  178        Е1-968#Т.81-2' 20*
179  179        Е13-121(Р1.1,2)(А5.1,2)#Т.4.#П.3.5#П.3.8#Т.15-6' 6' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЙ)*
180  180        Е13-153(Р1.1,2)(А5.1,2)(А1.2)#Т.18-6' 6' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)*
181  181        Е22-165(=3)#Т.11-3' 1*
182  182        Р КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ*
183  183        Н46=1*
184  184        Е16-188(А2*20)#Т.17-1' 4' ' * ХАРКОВСКОГО ТИПА*
185  185        Е16-34(А5.1,26)(Р1.1,26)#Т.4#П.3.1#Т.6-2' 4*
186  186        Е16-34#Т.6-2' 26' ' ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕДО 3М*
187  187        Е16-34#Т.6-2' 10' ' * (ВЫПУСКИ)*
188  188        Н46=0*
189  189        Е1-936(Р1.1,1)(А5.1.1)#Т.78-1' 20*
190  190        Е1-999#Т.86-2' 20*
191  191        С122-403' 20.0,24*
192  192        Е1-968#Т.81-2' 20*
193  193        С130-2305' 42' ' ПОДВЕСКИ А1165315.000-04*
194  194        Е8-194#Т22-6' 18*
195  195        Е8-195#Т.22-7' 24' ' ДОБАВЛЯЮТСЯ ЛЕСА НА ВЫСОТУ ДО 10 М*
196  196        К' СКРЬЛЬНИКОВА*
```

gost.e-ecolog.ru