ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2II-I-400.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

в конструкциях серии I.090.I-I

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Часть I (стр.I - 92)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2II-I-400.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ
в конструкциях серии I.090.I-I

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Стоимость:	общая	358,0I тыс.руб.
	строительно-монтажных работ	263,04 тыс.руб.
	I м3 здания	28,8I руб.
	I м2 рабочей площади	I25,3I руб.

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

Рабочий проект
утвержден Госгражданстроем
Приказ № 9 от I6.0I.87.

Главный инженер института — А.Ляхович

Главный архитектор проекта — Л.Газеров

Начальник отдела смет и ПОС — М.Леонов

22819-09

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование		Страницы
I		2
Часть I.	Пояснительная записка	4
	Объектная смета № I	5
	Локальная смета № I-I на общестроительные работы подземной части	7
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	30
	Локальная смета № I-2 на общестроительные работы надземной части	3I
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2	57
	Локальная смета № I-3 на отопление	58
	Локальная смета № I-4 на теплоснабжение установок систем	63
	Локальная смета № I-5 на узел управления	67
	Локальная смета № I-6 на вентиляцию	72
	Локальная смета № I-7 на холодное водоснабжение	78
	Локальная смета № I-8 на горячее водоснабжение	83
	Локальная смета № I-9 на канализацию	88
	Локальная смета № I-I0 на ливневую канализацию	9I
Часть 2.	Локальная смета № I-II на электроосвещение	93
	Калькуляция № I	I03
	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	I04
	Калькуляция № I	II2
	Калькуляция № 2	II4
	Локальная смета № I-I3 на связь и сигнализацию	II6
	Локальная смета № I-I4 на КиП и автоматику	I3I

I	2
Локальная смета № I-I5 на приобретение и монтаж технологического оборудования	I36
Локальная смета № I-I6 на мебель и инвентарь	I38
Варианты конструктивных решений на общестроительные работы	I40
Варианты конструктивных решений на отопление	I48
Варианты конструктивных решений на вентиляцию	I59
Ведомость потребности в производственных ресурсах	I66

22819-09

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с I.I.1984 г.на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.
2. Чертежей типового проекта.
3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району.
4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия, конструкции.
5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные работы и сборные железобетонные изделия для строек Московской области.
6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты накладные расходы: на строительные работы - I6,5%; на сантехнические работы I3,3%; на металлоконструкции - 8,6%; плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха -30°С, при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты	- из бетонных блоковт железобетонных башмаков и монолитных железобетонных плит.
Стены	- керамзитобетонные трехслойные стеновые панели.
Перекрытия и покрытие	- многопустотные и ребристые плиты.
Кровля	- совмещенная из рулонных материалов, утепленная ячеистым бетоном.
Лестницы	- сборные железобетонные марши и площадки.
Перегородки	- крупнопанельные и кирпичные.
Окна	- блоки с тройным остеклением.
Двери	- из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.
Полы	- из линолеума, паркетных щитов, дощатые, керамических плиток, бетонные.
Внутренняя отделка	- водоэмульсионная, клеевая, масляная, облицовка глазурованной плиткой.

Для вариантов проектных и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся только по тем разделам, которые заменяются в сметах основного варианта.

Сметы составлены по программе АВС-ЗЕС (редакция 6.0). В ведомости потребности в производственных ресурсах затраты труда и зарплата даны с учетом накладных расходов и плановых накоплений согласно постановлению ГС СССР от 30.I2.85г. № 273.

Листинги с исходными данными к этим расчетам находятся в архиве института-разработчика.

Составила: рук.группы Г.Гоглидзе

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I

Сметная стоимость 358,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу I278,60 руб.

I м2 общей площади здания I40,75 руб.

I м3 объема здания 39,2I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно чистой продукции	Наименование един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы подземной части	46,I8	-	-	-	46,I8				м3	9I30	5,I4
2.	I-2	Общестроительные работы надземной части	I74,63	-	-	-	I74,63				"	-"-	I9,68
3.	I-3	Отопление	6,60	-	-	-	6,60				"	-"-	0,72
4.	I-4	Теплоснабжение установок систем	0,25	-	-	-	0,25				"	-"-	0,03
5.	I-5	Узел управления	I,29	-	-	-	I,29				"	-"-	0,I4
6.	I-6	Вентиляция	3,43	-	-	-	3,43				"	-"-	0,38
7.	I-7	Холодное водоснабжение	2,69	-	-	-	2,69				"	-"-	0,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	I-8	Горячее водоснабжение	4,24	-	-	-	4,24				м3	9I30	0,46
9.	I-9	Канализация	5,38	-	-	-	5,38				"	-"-	0,59
I0.	I-I0	Ливневая канализация	0,I2	-	-	-	0,I2				"	-"-	0,0I
II.	I-II	Электроосвещение	I2,80	-	0,40	-	I3,20				"	-"-	I,34
I2.	I-I2	Силовое электрооборудование	-	I,66	0,8I	-	2,47				"	-"-	0,27
I3.	I-I3	Связь и сигнализация	-	2,57	I,40	-	3,97				"	-"-	0,43
I4.	I-I4	КиП и автоматика	-	0,I3	0,08	-	0,2I				"	-"-	0,02
I5.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,08	I2,88	-	I3,96				"	-"-	I,58
I6.	I-I6	Мебель и инвентарь	-	-	79,40	-	79,40				"	-"-	9,0I
		Итого	257,60	5,44	94,97	-	358,0I				м3 здания	9I30	39,4I

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный инженер проекта С.И.Алексеенко

Начальник отдела Смет и ПОС М.И.Леонов

Составила рук.группы Г.И.Гоглидзе

Проверила гл.специалист Г.С.Сибекина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на общестроительные работы подземной части

Основание: АС-I по АС-34

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 46,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I64,93 руб.
I м2 общей площади I8,I6 руб.
I м3 объема здания 5,I4 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
					Всего / основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающих машины: На единицу	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел I. Земляные работы									
I.	EI-230 29-I ТЧ-I.II	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 КВТ с перемещением до I0 м грунт I группы (растительного грунта)	I000м3	0,24	36,59 / -	36,59 / I2,39	9	-	9 / 3	- / I7,84	- / 4
2.	EI-237 29-8 То же	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до расст.30 м	I000м3	0,24	59,97 / -	59,97 / 20,33	I5	-	I5 / 5	- / 29,28	- / 7
3.	EI-I74 23-I3 То же	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000м3	0,24	I47,08 / 6,4I	I40,47 / 56,65	36	2	34 / I4	I3,00 / 8I,58	3 / 20
4.	С 3I0-I	Перевозка до I км	т	29I,60	0,29 / 0,06	- / -	85	I7	- / -	0,09 / -	26 / -
5.	EI-56 II-I4 ТЧ-I.II	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал и с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,45	I48,22 / 6,53	I4I,69 / 57,20	67	3	64 / 26	I3,20 / 82,37	6 / 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-175 22-14 ТОЖЕ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,00	175,14 7,64	167,23 67,54	175	8	168 68	15,50 97,26	15 97
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1750,00	0,29	-	508	105	-	0,09	157
8	Е1-231 29-2 Т4-1,11	-СРЕЗКА НЕДОБОРА БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,08	0,06 44,16 -	- 44,16 15,01	4	-	- 3 1	- - 21,61	- - 2
9	Е1-960 80-2 Т4-3,67	-ТОЖЕ ВРУЧНУЮ 100М3	0,22	89,40 89,40	- -	20	20	- -	154,00 -	34 -
10	Е1-230 29-1 Т4-1,11 3,48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО 1000М3	0,45	65,92 -	65,92 24,78	30	-	30 11	- 35,68	- 16
11	Е1-237 29-8 Т4-1,11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ К 230 ДОЗОМ И ОБРАТНО 1000М3	0,45	59,97 -	59,97 20,33	27	-	27 9	- 29,28	- 13
12	Е1-55 11-13 Т4-1,11,П3 ,1	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК КОВША 0,5М3 1000М3	0,27	122,02 5,77	116,25 42,02	33	2	31 11	9,75 60,51	3 16
13	Е1-230 29-1 Т4-1,11П3. 48	-ТОЖЕ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,14	32,96 -	32,96 12,39	4	-	5 2	- 17,84	- 2
14	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,45	46,00 46,00	- -	21	21	- -	99,30 -	45 -
15	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,24	10,70 1,30	9,26 2,97	3	-	3 1	2,63 4,28	1 1
16	Е1-195 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,00	13,20 1,59	11,34 3,63	13	2	12 4	3,23 5,23	3 5
17	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	4,05	9,69 6,20	3,49 2,29	39	25	14 9	11,20 3,30	45 13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1089	205	415		338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					164		233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1089	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	369	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		586
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	401	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		586
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	401	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	99,00	2,09 0,50	1,59 0,57	207	50	157 56	0,86 0,74	85 73
19	Е7-3 1-3	-ТОЖЕ ДО3,5Т ШТ	17,00	2,99 0,76	2,23 0,79	51	13	37 13	1,29 1,02	22 17
20	ССЦ-3 П70	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ14.24-2 ШТ	12,00	50,70 -	-	608	-	-	-	-
21	ССЦ-3 П71	-ФЛ14.12-2 ШТ	4,00	25,20 -	-	101	-	-	-	-
22	ССЦ-3 П76	-ФЛ10.24-2 ШТ	5,00	35,20 -	-	176	-	-	-	-
23	ССЦ-3 П77	-ФЛ10.12-2 ШТ	10,00	17,50 -	-	175	-	-	-	-
24	ССЦ-3 П79	-ФЛ8.24-2 ШТ	21,00	31,60 -	-	664	-	-	-	-
25	ССЦ-3 П80	-ФЛ8.12-2 ШТ	28,00	15,70 -	-	440	-	-	-	-
26	ССЦ-1 Т4ТАБ3.3 П9-110	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,2М3 ДО1М3 МАРКИ ФЛ6.24-4(20ШТ),ФЛ6.12-4(16ШТ) М3 ЦЕНА:54,7-0,82=53,88	11,56	53,88 -	-	624	-	-	-	-
27	ССЦ ТАБ3-1 ПРИМ2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ А-1 КГ	33,20	0,27 -	-	9	-	-	-	-
28	ССЦ	-ТОЖЕ В1ИВР1	75,24	0,37	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОЖЕ	КГ		-	-			-	-	-
29	Е7-400	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	31,00	1,50	0,79	47	7	25	0,39	12
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,22	0,29			9	0,37	11
30	Е7-401	-ТОЖЕ ДО1Т	7,00	1,95	1,09	14	2	8	0,53	4
	36-2	ШТ		---	---			---	---	---
				0,30	0,40			3	0,52	4
31	ССЦ-2	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ	8,00	5,83	-	47	-	-	-	-
	П12-8	БЛОКОВ ФБС12.4.3-Т		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
32	ССЦ-2	-ТОЖЕ ФБС9.3.6-Т	23,00	6,76	-	155	-	-	-	-
	П12-11	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
33	ССЦ-2	-ТОЖЕ ФБС24.3.6-Т	3,00	17,60	-	53	-	-	-	-
	П12-1	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
34	ССЦ-2	-ТОЖЕ ФБС12.4.6-Т	4,00	12,10	-	48	-	-	-	-
	П12-5	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3447	72	227		123
			----					---		---
			РУБ.					81		105
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3447	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	153	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3128	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			569	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	102	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			320	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4336	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		281
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	255	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4336	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		281
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	255	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
35	Е7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	33,00	8,07	3,19	266	56	105	2,74	90
	43-1	НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО		---	---			---	---	---
		12М2		1,70	1,13			37	1,46	48
		ШТ								
36	Е7-547	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12,00	9,94	3,79	119	26	46	3,43	41
	43-2	НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО		---	---			---	---	---
		20М2		2,16	1,32			16	1,70	20
		ШТ								
37	608-9604	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ	140,60	22,54	-	3169	-	-	-	-
	Т4-1,6	ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
	СТР,3	30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
	ПРИМЕЧ.	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР,200,20 1 СТСЦ ПРИЛ,1 П197 С114-116,1 33									
		ЦЕНА:(18,40+0,8,0,3+5,04,0,4+0,75),1,02+0,71								
38	608-9604 Т4-1,6 СТР,3 ПРИМЕЧ СТР,200,20 1 СТСЦ ПРИЛ1 П199 С114-116,1 33	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	137,54	23,02 --- -	- --- -	3166	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:18,40+0,8,0,3+6,20,0,4+0,75),1,02+0,71								
39	608-9614 Т4,1,6 СТР,3 ПРИМ, СТР,200 СТСЦ ПРИЛ1 П200 С114-116,1 33	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,ТРЕХСЛОЙНЫХ С ПРОЕМАМИ ТОЛЩИНОЙ 35СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9 С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ М2	15,65	26,50 --- -	- --- -	415	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:(20,01+0,8,0,35+6,29,0,5+0,75+0,60),1,02+1,22								
40	608-9614 Т4-1,6 СТР,3 ПРИМ СТР,200 СТСЦ ПРИЛ,1 П198 С114-116,1 33	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3,9М М2	5,96	24,82 --- -	- --- -	148	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:(20,01+0,8,0,35+5,25,0,4+0,75),1,02+1,22								
41	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	2,40	42,30 --- 4,02	0,08 --- 0,02	102	10	- --- -	6,43 --- 0,03	15 --- -
42	Е7-706 51-6	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	2,40	88,70 --- 9,44	14,70 --- 4,41	213	23	36 --- 11	16,00 --- 5,69	38 --- 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
43	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	2,40	9,73 4,54	0,31 0,09	23	11	1 -	7,35 0,12	18 -
		100М								
44	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ,А СТР,129	-ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНОЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ	171,84	1,05 -	- -	180	-	- -	- -	- -
		М2								
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ								
45	ССЦ ТАБ,1 СТР,118	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПАНЕЛЕЙ	17,58	1,58 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		М								
46	ССЦ ТАБ,1 СТР,118	-ТО ЖЕ,НА УСТАНОВКУ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	5,70	0,51 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М								
47	С122-97 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2-ОЙ РАЗ МАРКИ ОРС12-18Б ОРС12-18Вн	6,15	28,75 -	- -	177	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:28,3+4,39.0,1.1,02								
48	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	0,06	366,00 40,30	2,30 0,66	23	2	- -	75,00 0,85	5 -
		100М2								
49	С122-362 ПР-НТ 07-27-1	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	4,55	2,32 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		М								
		ЦЕНА:2,26+0,54.0,1.1,02								
50	ССЦ ТАБ,1 СТР,118	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ НАЛИЧНИКОВ	12,69	0,06 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М								
51	ССЦ ТАБ,1 СТР,118	-ТО ЖЕ,СЛИВОВ	5,40	0,51 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М								
52	С122-490	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	12,69	0,18 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		М								
53	Е12-280 8-5	-СТОИМОСТЬ СЛИВОВ	1,02	1,46 -	- -	1	-	- -	83,00 -	85 -
		М2								
54	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	3,00	1,78 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
55	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	362,00 92,00	8,00 2,40	40	10	1 -	141,00 3,10	16 -
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ССЦ Т4ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	109,00	0,18	-	20	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
57	Е7-573 44-1-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	22,00	4,76	1,36	105	28	30	2,12	47
				1,29	0,41			9	0,53	12
		ШТ								
58	Е7-576 44-2-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	11,00	5,20	1,59	57	16	17	2,35	26
				1,45	0,47			5	0,61	7
		ШТ								
59	РСЦ ТОЖЕ П7.1	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПВЦ12.19-1Т	5,00	20,18	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	РСЦ ТОЖЕ П7.5	-ТОЖЕ МАРКИ ПВЦ30.19-1Т	14,00	46,24	-	647	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	РСЦ ТОЖЕ П8.13	-ТОЖЕ МАРКИ ПВ12.30-1Т	3,00	34,01	-	102	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	РСЦ ТОЖЕ П7.11	-ТОЖЕ МАРКИ ПВЦ59.21-1Т	4,00	107,32	-	429	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	РСЦ ТОЖЕ П8.7	-ТОЖЕ МАРКИ ПВ30.30-1Т	2,00	86,20	-	172	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	РСЦ ТОЖЕ П8.23	-ТОЖЕ МАРКИ1ПВ29.30-1ТВ	1,00	80,72	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	РСЦ ТОЖЕ П8.8	-ТОЖЕ МАРКИ ПВ30.30-1ТВ	2,00	83,66	-	167	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	РСЦ ТОЖЕ П8.3	-ТОЖЕ МАРКИ ПВ30.33-1Т	1,00	92,32	-	92	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	РСЦ ТОЖЕ П8.38	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПВП29.30.10-1Т	1,00	63,57	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	6,71	34,30	0,81	230	14	6	3,90	26
				2,10	0,24			2	0,31	2
		М3								
69	Е7-688 49-5-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	8,00	2,18	1,32	17	6	10	1,19	10
				0,69	0,39			3	0,50	4
		ШТ								
70	Е7-691 49-6-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	12,00	4,19	2,60	50	16	31	2,36	28
				1,37	0,77			9	0,99	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
71	РСЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКОВ МАРКИ	2,00	57,69	-	115	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ВН-15.33		---	---			---	---	---
	П10,26	шт		-	-			-	-	-
72	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ ВН15.21	8,00	36,01	-	288	-	-	-	-
	ТОЖЕ	шт		---	---			---	---	---
	П10,24			-	-			-	-	-
73	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ В8.33	2,00	34,68	-	69	-	-	-	-
	ТОЖЕ	шт		---	---			---	---	---
	П10,15			-	-			-	-	-
74	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ В15.20	8,00	37,81	-	302	-	-	-	-
	ТОЖЕ	шт		---	---			---	---	---
	П10,2			-	-			-	-	-
75	Е6-95	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ СТЕН ИЗ	3,00	46,44	1,24	139	15	4	8,82	26
	11-6	БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		м3		4,96	0,37			1	0,48	1
76	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,13	392,00	-	51	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		---	---			---	---	---
		т		-	-			-	-	-
77	Е8-27	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	1,40	90,00	1,50	126	27	2	33,60	47
	4-7	БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА2РАЗА		---	---			---	---	---
		100м2		19,50	0,45			1	0,58	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			11519	260	289		518
								---		---
								94		121
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11519	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			964	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	354	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			10008	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1899	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	342	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1074	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14492	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	696	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			14492	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	696	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ									
78	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	3,31	0,87	3	1	1	1,65	2
	39-5-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			-	0,34	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		шт								
79	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	10,00	4,92	1,26	49	14	13	2,29	23
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,39	0,37			4	0,48	5
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
80	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	4,00	4,80	1,86	19	7	7	2,95	12
	39-3-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			2	0,71	3
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
81	Е7-458	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	16,00	5,88	2,36	94	32	38	3,67	59
	39-4-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		2,02	0,70			11	0,90	14
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
82	Е7-473	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	24,00	2,66	1,59	64	21	38	1,50	36
	39-9-1.8	ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО15М2		---	---			---	---	---
		ШТ		0,87	0,47			11	0,61	15
83	РСЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ	4,00	217,12	-	868	-	-	-	-
	1.090	МАРКИ ПК72.30-6АТ5Т-1		---	---			---	---	---
	1-1,85	ШТ		-	-			-	-	-
	П9.55									
84	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ ПК72.12-4,5АТ5Т-1	4,00	82,45	-	330	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9.41			-	-			-	-	-
85	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ ПК60.30-4,5АТ5Т	4,00	162,10	-	648	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9.31			-	-			-	-	-
86	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ ПК72.12.-6АТ5Т	6,00	86,31	-	518	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9.42			-	-			-	-	-
87	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ ПК72.30-6АТ5Т	8,00	216,36	-	1731	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9,54			-	-			-	-	-
88	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ ПК72.6-6АТ5Т	1,00	48,97	-	49	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9.38			-	-			-	-	-
89	РСЦ	-ТОЖЕМАРКИ ПК72-30-4,5АТ5Т-1	4,00	205,55	-	822	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9,53			-	-			-	-	-
90	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ ПР72.15-6АТ5Т-4	2,00	107,56	-	215	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9,66			-	-			-	-	-
91	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ ПР72.15-6АТ5Т-3	20,00	113,97	-	2279	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9.80			-	-			-	-	-
92	РСЦ	-ТОЖЕ МАРКИ ПР72.15-6АТ5Т-5	2,00	107,56	-	215	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9.66			-	-			-	-	-
93	Е6-173	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ	4,28	46,46	0,81	199	20	3	8,40	36
	16-1	ИЗ БЕТОНА М-300		---	---			---	---	---
	СТСЦ	М3		4,61	0,24			1	0,31	1
	П1-5,1-7									
94	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,18	338,00	-	61	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
95	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,26	325,00	-	85	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
96	Е6-173	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В		0,47	42,70	0,81	20	2	-	8,40	4
	16-1	СБОРНЫХЖБ ПЕРЕКРЫТИЯХ ИЗ			---	---			---	---	---
		БЕТОНА М-200			4,61	0,24			-	0,31	-
			м3								
97	Е7-285	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ		0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7
	17-1	МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ			---	---			---	---	---
			т		92,00	2,40			-	3,10	-
98	ССЦА1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ		51,08	0,18	-	9	-	-	-	-
	ТАБ3-1	ДЕТАЛЕЙ			---	---			---	---	---
			кг		-	-			-	-	-
99	Е11-50	-ЗАСЫПКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ		18,06	16,10	1,08	291	33	20	3,56	65
	7-1	КЕРАМЗИТОМ			---	---			---	---	---
			м3		1,80	0,32			6	0,41	7
100	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		1,09	70,00	0,95	76	11	1	18,80	20
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ			---	---			---	---	---
			100м2		9,88	0,28			-	0,36	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	руб.				8663	146	121		264
			---						---		---
			руб.						35		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.				8663	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.				568	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.				-	181	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.				7830	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.				1430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.				-	257	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.				809	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.				10902	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч				-	-	-		438
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.				-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	руб.				10902	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч				-	-	-		438
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.				-	438	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ									
101	Е7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ		26,00	3,93	0,97	102	28	25	1,73	45
	46-3-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК			---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ			1,08	0,28			7	0,36	9
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ									
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ									
		ЗДАНИЯ ДО 40М									
			шт								
102	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ		57,93	4,79	-	277	-	-	-	-
	ТОМ1	ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М			---	---			---	---	---
	П3-230	ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2 ТИП			-	-			-	-	-
		8-5ГЦ,ТОЛЩИНОЙ 80ММ									
			м2								
103	Е7-285	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ		0,02	362,00	8,00	7	2	-	141,00	3
	17-1	МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ			---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
104	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,22	472,00	7,59	104	14	2	115,00	25
				62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			490	44	27		73
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			490	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
105	Е7-511 41-6-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3,00	6,97	4,10	21	7	13	4,01	12
				2,40	1,21			4	1,56	5
		ШТ								
106	РСЦ 1.090 1-1,85 П11.27	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШ-ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3 ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	3,00	74,94	-	225	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	Е7-500 41-1-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	1,00	2,74	1,59	3	1	1	1,53	2
				0,91	0,47			-	0,61	1
		ШТ								
108	РСЦ 1.090 1-1,85 П11.45	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛПП16.15В	1,00	20,03	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
109	Е7-669 47-11-1.8	-УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	11,00	1,43	0,16	16	6	2	1,01	11
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
110	РСЦ 1.090 1-1,85	-СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ МАРКИ ЛН12.3	11,00	2,48	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

22819-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П12,2									
111	Е7-733	=УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,13	86,00	5,90	11	10	1	128,00	17
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО		---	---			---	---	---
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М								
112	ССЦ	=СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	13,05	3,72	-	49	-	-	-	-
	ТОМ1	М		---	---			---	---	---
	11-172			-	-			-	-	-
113	Е7-401	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	5,00	1,95	1,09	10	2	5	0,53	3
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		---	---			---	---	---
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			2	0,52	3
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
114	ССЦ	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ	5,00	12,10	-	61	-	-	-	-
	ТОМ2	МАРКИ ФБС12.4.6-Т		---	---			---	---	---
	П12-5	ШТ		-	-			-	-	-
115	Е7-446	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,33	0,19	1	-	-	0,13	-
	38-10-1.8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
116	ССЦ	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ	2,00	5,78	-	12	-	-	-	-
	ТОМ3	2ПР4-14.38.14		---	---			---	---	---
	П905	Т		-	-			-	-	-
117	Е7-461	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	2,00	3,31	0,87	7	2	2	1,65	3
	39-5-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			1	0,34	1
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
118	РСЦ	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ	1,00	29,98	-	30	-	-	-	-
	1.090	ПК30.12-8Т		---	---			---	---	---
	1-1.85	ШТ		-	-			-	-	-
	П9.7									
119	РСЦ	=ТОЖЕ МАРКИ ПК30.15-8Т	1,00	37,51	-	38	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9.11			-	-			-	-	-
120	Е7-737	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,10	823,00	3,10	80	3	-	61,00	6
	58-3	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С		---	---			---	---	---
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
121	Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2РАЗА	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
	164-8	МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ		---	---			---	---	---
		100М2		38,40	-			-	-	-
122	Е7-285	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	-	362,00	8,00	-	-	-	141,00	-
	17-1	МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ		---	---			---	---	---
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
123	ССЦ	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОКРЫТИЕ	16,30	1,17	-	19	-	-	-	-
	ТОМ1	ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК		---	---			---	---	---
	ТАБ.Б	КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ		-	-			-	-	-
		М2								
124	С111-153	=СТОИМОСТЬ МЕТЛАХСКИХ	14,67	3,56	-	52	-	-	-	-
		КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е8-30 5-1	-КЛАДКА СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,10	34,20	0,81	3	-	-	4,05	-
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
126	Е6-1 1-1	-ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-100ПОД СТЕНОВЫЕ БЛОКИ	1,80	28,40	0,28	51	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			745	38	24		66
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			745	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			146	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			532	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			937	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			937	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
127	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,82	1,45	0,35	10	4	3	0,91	6
		М2		0,55	0,11			1	0,14	1
128	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХБЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО3М2	13,23	2,00	0,13	26	9	2	1,16	15
		М2		0,67	0,04			1	0,05	1
129	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,80	1,34	-	4	1	-	0,36	1
		М2		0,20	-			-	-	-
130	С122-218 ПР-НТ 07-27-01 К=0,84	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С МЕЛКОПУСТОТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ДГ21-9,ДГ21-9Л	7,20	12,13	-	87	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:14,2.0,84+1,99.0,1.1,02								
131	С122-219 ТО ЖЕ	-ДГ21-10	2,01	11,54	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:13,5.0,84+1,97.0,1.1,02								
132	С122-267 ТОЖЕ	-ДП1.07,ДП1.107Л М2	8,04	25,15	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:24,9+2,50.0,1.1,02								
133	С122-264 ТОЖЕ	-ДС16-9ГУ,ДС16-9ГУЛ М2	2,80	28,57	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:28,3+2,62.0,1.1,02								
134	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
135	С111-448-1	-ТОЖЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	9,00	2,97	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			477	14	5		22
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			477	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		А)ПОЛЫ ПОДВАЛА								
136	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	6,03	29,30	-	177	10	-	2,90	17
				1,62	-			-	-	-
137	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,31	70,00	0,95	22	3	-	18,80	6
				9,88	0,28			-	0,36	-
138	Е11-134 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ 100М2	0,45	488,00	4,52	218	27	2	108,00	48
				61,40	1,36			1	1,75	1
139	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,31	411,00	0,75	127	13	-	75,50	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	28-1	КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М		43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТАЖА								
140	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.25ММ	10,92	5,85 -	- -	64	-	- -	8,22 -	90 -
		100М2								
141	С111-701	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1092,00	1,22 -	- -	1332	-	- -	- -	- -
		М2								
142	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	4,35	70,00	0,95	305	43	4	18,80	82
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	2
143	Е13-225 25-1	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1 СЛОЙ	139,00	1,83 0,84	0,21 0,06	254	117	29 8	1,40 0,08	195 11
		М2								
144	Е13-226 25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	139,00	0,69 0,30	0,01 -	96	42	1 -	0,50 -	70 -
		М2								
145	Е11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ20ММ	0,49	82,60 14,50	1,12 0,34	41	7	- -	29,40 0,44	14 -
		100М2								
146	Е11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ60ММ	0,49	124,80 1,84	2,24 0,64	62	1	1 -	0,46 0,83	- -
		100М2								
147	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	24,11	29,30 1,62	- -	706	39	- -	2,90 -	70 -
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3404	302	37		615
			----					---		---
			РУБ.					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3404	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1663	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	312	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			317	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		681
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	414	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		681
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	414	-		-

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
148	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0,44	110,00 46,40	6,80 4,03	48	20	3 2	74,00 5,20	33 2
149	Е15-294 59-1	-ОТДЕЛКА ПОД ОКРАСКУ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0,65	8,17 5,30	0,18 0,05	5	3	- -	9,70 0,06	6 -
150	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ 100М2	0,98	12,90 6,80	0,07 0,02	13	7	- -	12,70 0,03	12 -
151	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	1,09	76,70 27,80	0,80 0,24	84	30	1 -	49,30 0,31	54 -
152	Е15-569 159-9	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	0,27	90,10 33,80	1,26 0,38	25	9	- -	60,00 0,49	16 -
153	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ 100М2	0,50	422,00 94,70	2,00 0,60	211	47	1 -	170,00 0,77	85 -
154	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРСКУ 100М2	0,48	23,70 14,60	0,02 0,01	11	7	- -	24,60 0,01	12 -
155	Е15-564 159-4	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,04	80,00 50,80	0,08 0,02	3	2	- -	88,70 0,03	3 -
156	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 100М2	0,03	71,20 27,80	0,80 0,24	2	1	- -	49,20 0,31	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.				402	126	5		223
		РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				402	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				268	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	128	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.				505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	138	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А)ОТМОСТКА								
157	Е27-42 11-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ80ММ	1,30	118,20	12,76	154	2	16	3,30	4
	ПРИМЕЧ	100М2		1,74	4,13			5	5,33	7
158	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ30ММ	1,30	156,00	-	203	11	-	14,40	19
		100М2		8,23	-			-	-	-
159	Е27-172 42-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ25ММ 100М2	- 1,30	25,30	- -	33-	2	- -	2,32-	3
			-	1,31	-			-	-	-
		Б)ПРИЯМОК								
160	Е8-38 5-5	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТОЛЩ120ММ	0,55	37,90	0,62	21	2	-	6,86	4
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
161	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ50ММ	0,06	29,30	-	2	-	-	2,90	-
		М3		1,62	-			-	-	-
162	Е8-27 4,7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,05	90,00	1,50	4	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
163	Е7-461 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	1,00	3,31	0,87	3	1	1	1,65	2
		ШТ		0,98	0,26			-	0,34	-
164	ССЦ=11-148 ПРИМЕЧП.25 ,27	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ЖБ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 1,3М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ8СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	1,69	6,27	-	11	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,94-0,2.2-0,27								
		В)КРЫЛЬЦА								
165	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	5,33	29,30	-	156	9	-	2,90	15
		М3		1,62	-			-	-	-
166	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	62,00	1,50	0,79	93	14	49	0,39	24
		ШТ		0,22	0,29			18	0,37	23
167	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	2,00	1,95	1,09	4	1	2	0,53	1
		ШТ		0,30	0,40			1	0,52	1
168	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ	16,00	6,76	-	108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ2	МАРКИ ФБС9.3.6-Т								
	П12-11	ШТ		-	-			-	-	-
169	ССЦ	=ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.3.6-Т	2,00	17,60	-	35	-	-	-	-
	П12-1	ШТ		-	-			-	-	-
170	ССЦ	=ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.4.6-Т	42,00	9,01	-	378	-	-	-	-
	П12-12	ШТ		-	-			-	-	-
171	ССЦ	=ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.4.3-Т	4,00	5,83	-	23	-	-	-	-
	П12-8	ШТ		-	-			-	-	-
172	Е8-30	=КЛАДКА СТЕН КРЫЛЕЦ И	39,19	34,20	0,81	1340	87	31	4,05	159
	5-1	КОЗЫРЬКОВ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО		2,21	0,24			9	0,31	12
		М3								
173	Е7-733	=УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,67	86,00	5,90	57	49	4	128,00	85
	57-1	СТАНДАРТНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,00	1,80			1	2,32	2
		100М								
174	ССЦ	=СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ	66,60	3,72	-	248	-	-	-	-
	ТОМ1	М		-	-			-	-	-
	П11-172									
175	Е7-461	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	21,00	3,31	0,87	70	21	18	1,65	35
	39-5-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			5	0,34	7
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
176	Е7-464	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,92	1,26	5	1	1	2,29	2
	39-6-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,39	0,37			-	0,48	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
177	ССЦ	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛОСКИХ	15,21	6,27	-	95	-	-	-	-
	ТОМ1	ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 1,3М		-	-			-	-	-
	П11-148	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ8СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 870М2/КГ МАРКИ ПТП8-13,13								
		М2								
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,27								
178	РСЦ	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ	12,00	37,14	-	446	-	-	-	-
	1.090,1	ПК30.15-4,5Т		-	-			-	-	-
	1,85	ШТ								
	П9,9									
179	РСЦ	=ТОЖЕ МАРКИ Пк60.15-4,5АТ5Т	1,00	82,19	-	82	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		-	-			-	-	-
	П9,24									
180	Е7-660	=УСТАНОВКА Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ КРЫЛЕЦ	20,00	2,45	1,43	49	12	28	1,00	20
	47-8-1.8	ШТ		0,60	0,42			8	0,54	11
181	РСЦ	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б БЛОКОВ	20,00	53,94	-	1079	-	-	-	-
	1.090,1	МАРКИ ПВА30.30.20-7Т		-	-			-	-	-
	1,85	ШТ								
	8,68									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	ССЦ ТОМ1 ТАБ.А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ СБОРНЫХ ЖБ БЛОКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ М2	170,40	0,80 -	- -	136	-	- -	- -	- -
183	Е15-635 165-4-29,3 0	-ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА 100М2	0,41	35,70 9,60	- -	15	4	- -	15,50 -	6 -
184	Е15-523 156-4	-ОКРАСКА СТЕНОК КРЫЛЕЦ ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ 100М2	0,52	56,80 8,70	0,70 0,21	30	5	- -	13,90 0,27	7 -
185	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА 100М2	0,15	123,00 20,50	1,74 0,52	19	3	- -	40,20 0,67	6 -
186	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН КОЗЫРЬКА КРЫЛЬЦАБ 100М2	0,21	85,30 35,60	4,90 2,33	18	8	1 -	57,40 3,01	12 1
187	Е15-660 168-3	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН КОЗЫРЬКА 100М2	0,21	76,30 23,10	0,90 0,27	16	5	- -	41,00 0,35	9 -
188	Е27-75 19-1-8	-УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ П7 100М	0,09	508,00 40,10	0,71 0,21	46	4	- -	74,00 0,27	7 -
189	Е9-105 14-5	-ОБЛИЦОВКА КОЗЫЬКА АЛЮМИНИЕМ 100М2	0,28	259,00 186,00	67,00 41,30	73	52	19 12	272,00 53,28	76 15
190	ПР-НТ 0123 П8076	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНЕВОГО КОЗЫЬКА М2	28,00	39,03 -	- -	1093	-	- -	- -	- -

ЦЕНА:(36+51,91.0,006),1,075

Г)ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА С КАНАЛОМ ЛИСТ АС28Л

191	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	4,00	1,95 0,30	1,09 0,40	8	1	5 2	0,53 0,52	2 2
192	ССЦ ТОМ2 П12-13	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС9.5.6-Т ШТ	4,00	11,30 -	- -	45	-	- -	- -	- -
193	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,10	29,30 1,62	- -	3	-	- -	2,90 -	- -
194	Е8-30 5-1	-КЛАДКА СТЕН ШАХТЫ И КАНАЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	1,70	34,20 2,21	0,81 0,24	58	4	1 -	4,05 0,31	7 1
195	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	5,00	0,33 0,08	0,19 0,06	2	-	1 -	0,13 0,08	1 -
196	ССЦ ТОМ3 П905	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 2ПР4-14.38.14 ШТ	1,00	5,78 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	ССЦ ТОМ3 П865	→ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.6 ШТ	4,00	0,85 -	- -	3	-	- -	- -	- -
198	Е7-461 39-5-1,8	→УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	1,00	3,31 0,98	0,87 0,26	3	1	1 -	1,65 0,34	2 -
199	ССЦ ТОМ1 П11-148	→СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 1,1М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 870КГ/М2 МАРКИ ПТП8-11-9 М2 ЦЕНА:6,94-0,2.2-0,27	0,99	6,27 -	- -	6	-	- -	- -	- -
200	Е10-28 4-1	→УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА М3	0,24	110,00 12,90	1,30 0,39	26	3	- -	24,00 0,50	6 -
201	Е10-202 37-2	→АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА М3	0,24	7,51 1,48	0,03 0,01	2	-	- -	2,94 0,01	1 -
202	Е26-35 Е-8	→УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3	1,30	35,50 12,60	1,22 0,37	46	16	1 -	21,50 0,48	28 1
203	С114-116	→СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	1,27	43,60 -	- -	55	-	- -	- -	- -
204	Е15-298 60-1	→УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,16	386,00 66,00	5,90 1,77	63	11	1 -	115,00 2,28	19 -
205	Е15-304 61-1	→УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100М2	0,16	73,00 13,40	0,50 0,15	12	2	- -	22,30 0,19	4 -
206	Е20-696 18-1	→ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ И ШВЕЛЛЕРАМИ 100 КГ	0,82	36,23 6,40	0,49 0,15	30	5	- -	10,32 0,19	8 -
207	Е20-410 7-2	→УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТШАХТЫ ВХР-4 1ШТ	1,00	1,56 1,07	0,10 0,03	2	1	- -	1,71 0,04	2 -
208	С121-1973	→СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК Т	0,01	464,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
209	Е15-614 164-8	→МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2РАЗА РЕШЕТОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	2	- -	68,00 -	3 -
210	Е12-299 10-1	→УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,01	51,60 7,64	0,74 0,22	1	-	- -	14,30 0,28	- -

22819-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е12-300	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ	0,01	12,65	0,25	1	-	-	0,07	-
	10-2	СТЯЖКИ 20ММ								
		100М2		0,15	0,10			-	0,13	-
212	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ПЛИТ	0,03	90,00	1,50	2	1	-	33,60	1
	4-7	И СТЕН КАНАЛА								
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
213	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,07	85,30	4,90	6	3	-	57,40	4
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
214	Е15-660	-ОКРАСКА СТЕН ШАХТЫ	0,07	76,30	0,90	6	2	-	41,00	3
	168-3	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ								
		100М2		23,10	0,27			-	0,35	-
		Д)ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
215	Е8-45	-КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ ЛОТКА	0,01	472,00	7,59	6	1	-	115,00	2
	5-9	100М2		62,00	2,28			-	2,94	-
216	Е6-30	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,59	69,50	-	41	-	-	4,35	3
	3-1	ИЗ БЕТОНА М-150								
	СТСЦ	М3		-	-			-	-	-
	Т1									
	П1-4									
	П1-3									
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8),1,02								
217	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,05	651,00	2,00	33	9	-	303,00	15
	9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С								
		ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			6552	352	180		603
			РУБ.					61		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5381	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2135	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	349	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2797	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			886	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	157	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			501	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6768	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		673
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	506	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1171	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	64	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			101	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1372	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	82	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10	РУБ.			8140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		774
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	588	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			36788	1559	1330		2845
			РУБ.					465		626
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			35617	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5929	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1960	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			26341	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5871	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		530
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1053	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3318	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			44806	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3910
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3013	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1171	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	64	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			101	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1372	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	82	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.	46178	-	-	-		-	-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4011	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3095	-		-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			36788	1559	1330		2845
			РУБ.					465		626
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			35617	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5929	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1960	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			26341	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5871	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		530
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1053	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3318	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			44806	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3013	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1171	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			46178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3095	-		-

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛЕОНОВ

СОСТАВИЛ ГОГЛИДЗЕ

ПРОВЕРИЛ СИНЕКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: БУБНОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1089	1366	-	-	2,96
2	ФУНДАМЕНТЫ			3447	4336	-	-	9,39
3	СТЕНЫ			11519	14492	-	-	31,38
4	ПЕРЕКРЫТИЯ			8663	10902	-	-	23,61
5	ПЕРЕГОРОДКИ			490	618	-	-	1,34
6	ЛЕСТНИЦЫ			745	937	-	-	2,03
7	ДВЕРИ			477	598	-	-	1,29
8	ПОЛЫ			3404	4284	-	-	9,28
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			402	505	-	-	1,09
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			6552	8140	-	-	17,63
ИТОГО:		М3	9130,00	36788	46178	4	5	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на общестроительные работы надземной части

Основание: АС-I по АС-34

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I74,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 623,7I руб.
I м2 общей площади 68,66 руб.
I м3 объема здания I9,I3 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел I. Стены								
I.	Е7-549 43-3-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж при наибольшей массе монтажных элементов до 8Т и высоте зданий до 40 м шт	49,00	7,45 I,33	I,53 0,45	365	65	75 22	2,I8 0,58	I07 28
2.	Е7-552 43-4-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м шт	76,00	8,56 I,67	2,00 0,59	650	I27	I52 45	2,69 0,76	204 58
3.	Е7-555 43-5-I.8	То же, площадью до 25 м2 шт	29,00	II,30 2,I2	2,56 0,76	328	6I	74 22	3,40 0,98	99 28
4.	608-96I4 ТЧ-I.6 Стр.3 примеч. стр.200 СТСЦ	Стоимость наружных стеновых панелей трехслойных с проемами толщиной 35 см, длиной до 3,9 м с утеплителем из пенополистирольных плит м2	409,20	24,82 -	- -	I0I56	-	- -	- -	- -

22819-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИЛ1 П198 С114-116,1 33									
		ЦЕНА:(20,01*0,8,0,35*5,25.0,4*0,75).1,02*1,22								
5	608-9614 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М М2	396,24	26,50 - -	- - -	10076	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:(20.01*0,8.0,35*6,29.0,5*0,75+0,60).1,02*1,22								
6	608-9614 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ДО 3,9М БЕЗ ПРОЕМОВ М2	371,18	24,48 - -	- - -	9086	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:(20,01*0,8.0,35*5,04.0,4*0,75-0,25).1,02*1,22								
7	Е7-558 43-6-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	50,00	4,37 1,18	1,47 0,44	218	59	75 22	1,94 0,57	97 29
8	РСЦ 1,090 1-1,85 П65	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТНЫХ МАРКИ ПСП30.10.2,6-ПТ ТОЛЩИНОЙ 26СМ ШТ	12,00	59,18 -	- -	710	-	- -	- -	- -
9	РСЦ ТО ЖЕ П6,1	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПСП60.10.2,6-ПТ ШТ	10,00	120,04 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
10	РСЦ ТО ЖЕ П.6,21	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПСП11.10.2,6-ПТ,2ПСП11.10.2,6-ПТ,2ПСП11.10.2,6-ПТ ШТ	4,00	22,03 -	- -	88	-	- -	- -	- -
11	РСЦ ТО ЖЕ П.6,7	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПСП29.10.2,6-ПТ,2ПСП29.10.2,6-ПТ ШТ	12,00	57,34 -	- -	688	-	- -	- -	- -
12	РСЦ ТО ЖЕ П.6,17	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПСП15.10.2,6-ПТ,2ПСП15.10.2,6-ПТ ШТ	12,00	29,34 -	- -	352	-	- -	- -	- -
13	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	11,90	42,30 4,02	0,08 0,02	503	48	1 -	6,43 0,03	77 -
14	Е7-706 51-6	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М	11,90	88,70 9,44	14,70 4,41	1056	112	174 52	16,00 5,69	190 68
15	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	11,90	2,40	0,01	29	6	-	1,04	12

22819-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ								
		100М		0,54	-			-	-	-
16	Е7-714	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ	11,90	9,73	0,31	116	54	4	7,35	87
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И								
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			1	0,12	1
		РАСТВОРОМ								
		100М								
17	ССЦ	-ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1342,96	1,05	-	1410	-	-	-	-
	ТОМ1	ПАНЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНО ЗАЩИТНЫМ								
	ТАБ.А	СЛОЕМ		-	-			-	-	-
	СТР129	М2								
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ								
18	ССЦ	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ	967,96	1,58	-	1529	-	-	-	-
	ТАБ1	ОКОННЫХ БЛОКОВ ПОСЛЕ								
	СТР118	ТЕРМООБРАБОТКИ ПАНЕЛЕЙ		-	-			-	-	-
		М								
19	ССЦ	-ТО ЖЕ НА УСТАНОВКУ ПОДОКОННЫХ	276,10	0,51	-	141	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ДОСОК								
		М		-	-			-	-	-
20	ССЦ	-ТО ЖЕ НА УСТАНОВКУ НАЛИЧНИКОВ	728,58	0,06	-	44	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М								
				-	-			-	-	-
21	ССЦ	-ТО ЖЕ СЛИВОВ	262,50	0,51	-	134	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М								
				-	-			-	-	-
22	С122-107	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ	281,16	23,49	-	6004	-	-	-	-
	ПР-НТ	ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ								
	07-27-01	ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ		-	-			-	-	-
		ОРС21-21В,ОРС21-21ВН								
		М2								
		ЦЕНА:23,1+3,85.0,1.1,02								
23	С122-97	-ТО ЖЕ ОРС 12-18В,ОРС12-18ВН	112,75	28,75	-	3242	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2								
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:28,3+4,39.0,1.1,02								
24	С122-106	-ТО ЖЕ ОРС 18-21В,ОРС18-21ВН	32,76	25,83	-	846	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2								
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:25,4+4,22.0,1.1,02								
25	С122-93	-ТО ЖЕ ОРС21-12В	4,82	27,32	-	132	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2								
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:26,9+4,09.0,1.1,02								
26	С122-88	-ТО ЖЕ ОРС21-9Г	3,58	25,60	-	92	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2								
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:25,2+3,97.0,1.1,02								
27	С122-69	-ТО ЖЕ ОРС9-9	1,50	32,20	-	48	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:31,7+4,9,0,1.1,02								
28	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	4,37	366,00 40,30	2,30 0,66	1598	176	10 3	75,00 0,85	327 4
29	С122-362 ПР-НТ 07-27-1	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	257,45	2,32 -	- -	597	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:2,26+0,54,0,1.1,02								
30	С122-490	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ М	728,58	0,18 -	- -	131	-	- -	- -	- -
31	Е12-280 8-5	-СТОИМОСТЬ СЛИВОВ 100М2	0,50	145,79 -	- -	73	-	- -	83,00 -	42 -
32	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	2,00	1,78 -	- -	4	-	- -	- -	- -
33	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	2,00	2,63 -	- -	5	-	- -	- -	- -
34	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	2,00	3,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
35	С111-420-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	130,00	5,93 -	- -	771	-	- -	- -	- -
36	Е7-573 44-1-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	44,00	4,76 1,29	1,36 0,41	209	57	60 18	2,12 0,53	93 23
37	Е7-576 44-2-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т / ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	43,00	5,20 1,45	1,59 0,47	224	62	68 20	2,35 0,61	101 26
38	Е7-579 44-3-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	12,00	5,65 1,57	1,78 0,53	68	19	21 6	2,54 0,68	30 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
39	РСЦ 1.090. 1-1,85 П.8,13	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩИНОЙ 16СМ МАРКИ ПВ12.30-1Т	18,00	34,01	-	612	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	РСЦ ТО ЖЕ П.8.25	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПВ12.30-1Т	6,00	33,66	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	РСЦ ТО ЖЕ П.8,9	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПВ29,30-1Т	1,00	83,63	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	РСЦ ТО ЖЕ П.8,7	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПВ30,30-1Т	12,00	86,20	-	1034	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	РСЦ ТО ЖЕ П.8,21	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПВ30.30-1Т	6,00	85,85	-	515	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	РСЦ ТО ЖЕ П.8,38	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПВП29.30.10-1Т	5,00	63,57	-	318	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	РСЦ ТО ЖЕ П.8.28	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПВП30.30.10-1Т	4,00	60,42	-	242	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	РСЦ ТО ЖЕ П.8,37	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПВП30.30.10-1Т	12,00	66,15	-	794	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	РСЦ ТО ЖЕ П.8,8	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПВ30,30-1ТВ	1,00	83,66	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	РСЦ ТО ЖЕ П.8,60	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПВР30.30,15-3Т	6,00	58,18	-	349	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	РСЦ ТО ЖЕ П.8.68	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПВА 30.30.20-7Т	14,00	53,94	-	755	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	РСЦ ТО ЖЕ П.8,17	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПВ59.33-1Т,2ПВ59.33-1Т	8,00	190,58	-	1525	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	РСЦ ТО ЖЕ П.8.20	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПВ59.30-1Т	4,00	178,20	-	713	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	РСЦ ТО ЖЕ П.8.43	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПВГ30.30.10-1Т	2,00	66,49	-	133	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	Е7-688 49-5-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	20,00	2,18	1,32	44	14	27	1,19	24
				0,69	0,39			8	0,50	10
		ШТ								
54	Е7-691 49-6-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	60,00	4,19	2,60	251	82	156	2,36	142
				1,37	0,77			46	0,99	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
55	РСЦ 1,090, 1-1,85 П10,26	-СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 26СМ МАРКИ ВН15.33	30,00	57,69 -	- -	1731	-	- -	- -	- -
		ШТ								
56	РСЦ ТО ЖЕ П.10,15	-ТО ЖЕ,МАРКИ В8.33	6,00	34,68 -	- -	208	-	- -	- -	- -
		ШТ								
57	РСЦ ТО ЖЕ П.10,17	-ТО ЖЕ,МАРКИ В15.33	24,00	60,66 -	- -	1456	-	- -	- -	- -
		ШТ								
58	ССЦ ТОМ1 П11-124 ПРИМЕЧ. П17	-СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 26СМ МАРКИ ВХ15.10,ВК8.10	28,60	11,50 -	- -	329	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:12,3-0,2.4								
59	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,51	362,00 92,00	8,00 2,40	185	47	4 1	141,00 3,10	72 2
		Т								
60	ССЦ Т4. ТАБ,3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	510,42	0,18 -	- -	92	-	- -	- -	- -
		КГ								
61	Е6-152 14-10	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-200	11,33	41,20 4,03	1,00 0,30	467	58	14 4	7,04 0,39	101 6
		М3								
62	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,62	392,00 -	- -	243	-	- -	- -	- -
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			64995	1047	913		1805
			РУБ.					270		350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64995	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5457	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1317	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			59935	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1019
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1996	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6286	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81764	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3313	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			81764	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3313	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,00	3,31	0,87	10	3	3	1,65	5
	39-5-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			1	0,34	1
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
64	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	32,00	4,92	1,26	157	44	40	2,29	73
	39-6-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,39	0,37			12	0,48	15
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
65	Е7-455	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	12,00	4,80	1,86	58	21	23	2,95	35
	39-3-1.8	ШТ		---	---			---	---	---
				1,74	0,55			7	0,71	9
66	Е7-458	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2	48,00	5,88	2,36	282	97	114	3,67	176
	39-4-1.8	ШТ		---	---			---	---	---
				2,02	0,70			34	0,90	43
67	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	2,00	2,06	1,25	4	1	3	1,18	2
	39-8-1.8	ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2		---	---			---	---	---
		ШТ		0,68	0,37			1	0,48	1
68	Е7-473	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	72,00	2,66	1,59	192	63	115	1,50	108
	39-9-1.8	ШТ		---	---			---	---	---
				0,87	0,47			34	0,61	44
69	РСЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ	12,00	82,45	-	989	-	-	-	-
	1.090	МАРКИ ПК72.12-4,5АТ5Т-1		---	---			---	---	---
	1-1,85	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9,41									
70	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК60.30-4,5АТ5Т	10,00	162,10	-	1621	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9.31			-	-			-	-	-
71	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК72.12-6АТ5Т	12,00	86,31	-	1036	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9,42			-	-			-	-	-
72	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК72.30-6АТ5Т	16,00	216,36	-	3462	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9,54			-	-			-	-	-
73	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК72.6-6АТ5Т	2,00	48,97	-	98	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9.38			-	-			-	-	-
74	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК72.30-4,5АТ5Т-1	24,00	205,55	-	4333	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9.53			-	-			-	-	-
75	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК60.15-6АТ5Т	2,00	83,92	-	168	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9.26			-	-			-	-	-
76	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК60.30-6АТ5Т	2,00	168,82	-	338	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9.33			-	-			-	-	-
77	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК72.30-4,5АТ5Т	8,00	204,80	-	1638	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9.52			-	-			-	-	-
78	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК72.12-4,5АТ5Т	6,00	81,69	-	490	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9.40			-	-			-	-	-
79	РСЦ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК72.6-4,5АТ5Т	1,00	46,73	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9,37			-	-			-	-	-
80	РСЦ	=ТО ЖЕ,МАРКИ ПР72.15-6АТ5Т-4	6,00	107,56	-	645	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9,66			-	-			-	-	-
81	РСЦ	=ТО ЖЕ,МАРКИ ПР72.15-6АТ5Т-5	6,00	107,56	-	645	-	-	-	-
	ТО ЖЕ,	ШТ		---	---			---	---	---
	П9,66			-	-			-	-	-
82	РСЦ	=ТО ЖЕ,МАРКИ ПР72.15-6АТ5Т-3	60,00	113,97	-	6808	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П.9,80			-	-			-	-	-
83	РСЦ	=ТО ЖЕ,МАРКИ ПР60.15-6АТ5Т-4	2,00	83,68	-	167	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П9,62			-	-			-	-	-
84	Е6-173	=МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ	12,84	46,46	0,81	597	59	10	8,40	108
	16-1	ИЗ БЕТОНА М-300		---	---			---	---	---
		М3		4,61	0,24			3	0,31	4
85	С124-10	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,55	338,00	-	186	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
86	С124-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,78	325,00	-	254	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
87	Е6-173	=МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В СБОРНЫХ	1,41	42,70	0,81	60	7	1	8,40	12
	16-1	Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯХ ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М-200		4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
88	Е7-285	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	0,15	362,00	8,00	54	14	1	141,00	21
	17-1	МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ		---	---			---	---	---
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
89	ССЦ-1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ	145,24	0,18	-	26	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-1	ДЕТАЛЕЙ		---	---			---	---	---
		КГ		-	-			-	-	-
90	Е11-50	=ЗАСЫПКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ	9,00	16,10	1,08	628	88	53	3,58	175
	7-1	КЕРАМЗИТОМ		---	---			---	---	---
		М3		1,80	0,32			16	0,41	20
91	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	3,11	70,00	0,95	218	31	3	18,60	58
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				25211	428	366		773
								---		---
		РУБ.						109		138
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				25211	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1628	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	537	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				23581	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4291	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		396
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	774	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2424	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				31713	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1307
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1311	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			31713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1311	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
92	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	8,26	49,90 10,70	1,30 0,39	412	88	11 3	18,90 0,50	156 4
93	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 22СМ 100М2	8,26	17,30 15,50	1,80 0,53	143	128	14 4	28,50 0,68	235 6
94	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	187,17	16,00 -	- -	2995	-	- -	- -	- -
95	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	8,26	51,60 7,64	0,74 0,22	426	63	6 2	14,30 0,28	118 2
96	Е12-153 2-6-1	-КРОВЛЯ ИЗ 4 СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ 100М2	8,26	319,00 52,40	14,90 4,47	2635	433	123 37	90,80 5,77	750 48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6611	712	154		1259
			РУБ.					46		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6611	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2749	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	758	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2995	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	196	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			616	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8318	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	954	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8318	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	954	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
97	Е7-630 46-3-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ	346,00	3,93 1,08	0,97 0,28	1360	374	336 97	1,73 0,36	599 125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
98	Е7-636	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	8,00	6,04	1,58	48	14	13	2,79	22
	46-5-1.8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ		1,72	0,47			4	0,61	5
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
99	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ	390,51	4,68	-	1739	-	-	-	-
	ТОМ1	ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М		---	---			---	---	---
	П3-222	ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2,ТИП 8-5Г		-	-			-	-	-
		М2								
100	ССЦ	-ТО ЖЕ ТИП 8-5ГЦ	579,92	4,79	-	2476	-	-	-	-
	ТОМ1	М2		---	---			---	---	---
	П3-230			-	-			-	-	-
101	ССЦ	-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ6М2	142,08	4,55	-	578	-	-	-	-
	ТОМ1	ТИП8-5Г ТОЛЩИНОЙ 80ММ		---	---			---	---	---
	П3-206	М2		-	-			-	-	-
102	Е7-285	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	0,43	362,00	8,00	156	40	3	141,00	61
	17-1	МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ		---	---			---	---	---
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
103	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,11	472,00	7,59	52	7	1	115,00	13
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
104	Е10-150	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	12,48	0,81	0,14	10	4	1	0,66	8
	29-1	М2		---	---			---	---	---
				0,35	0,04			-	0,05	1
105	С122-465	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ ИЗ	12,48	10,00	-	125	-	-	-	-
		СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
106	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ	0,18	36,23	0,49	6	1	-	10,32	2
	18-1	КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ		---	---			---	---	---
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
107	Е15-623	-ОКРАСКА ЭКРАНОВ НИТРОЭМАЛЬЮ	0,25	65,00	0,07	16	9	-	61,30	15
	165-1	100М2		---	---			---	---	---
				34,40	0,03			-	0,04	-
108	Е9-33	-УСТАНОВКА СТОЕК И	0,29	43,00	18,10	12	4	5	19,40	6
	4-10	ПОПРАВЛЯЮЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ОП-1		---	---			---	---	---
		И ОП-1И		12,60	6,59			2	8,50	2
		Т								
109	С121-1794	-СТОИМОСТЬ СТОЕК И	0,29	410,00	-	119	-	-	-	-
		НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
110	Е11-273	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,52	26,70	0,20	14	4	-	15,10	8
	42-1	ПЛИНТУСОВ		---	---			---	---	---
		100М		8,10	0,06			-	0,08	-
111	С111-365	-СТОИМОСТЬ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ	10,32	1,00	-	10	-	-	-	-
		КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
112	С111-608	-СТОИМОСТЬ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТЫ	3,84	9,60	-	37	-	-	-	-
		10М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
113	Е26-63	-УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	1,50	64,40	1,70	97	67	3	74,10	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-7	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ								
		100М2		44,40	0,51			1	0,66	1
114	С111-28	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	151,50	2,56	-	388	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
115	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	3,60	35,50	1,22	128	45	4	21,50	77
		М3		12,60	0,37			1	0,48	2
116	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	3,53	43,60	-	154	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
117	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	21,60	2,00	0,13	43	14	3	1,16	25
		М2		0,67	0,04			1	0,05	1
118	С122-218 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ДГ21-9,ДГ21-9Л	21,60	14,40	-	311	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:14.2+1,99.0,1.1,02								
119	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	25,92	4,47	0,34	116	39	9	2,56	66
		М2		1,49	0,10			3	0,13	3
120	С122-51 Т4.53	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	25,92	12,59	-	326	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
121	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,26	121,00	0,50	31	3	-	22,80	6
		100М2		12,50	0,24			-	0,31	-
122	С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2	48,00	1,23	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
123	С111-450-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ	12,00	2,83	-	34	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
124	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			8446	625	378		1020
			РУБ.					110		141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8446	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1082	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	729	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	260	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			819	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	989	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			10625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	997	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ								
125	Е7-511 41-6-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	8,00	6,97 2,40	4,10 1,21	56	19	33 10	4,01 1,56	32 12
126	РСЦ 1.090 1-1,85 П.11,7	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШ.ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛПМ60.11.17-S ШТ	8,00	92,23 -	- -	738	-	- -	- -	- -
127	Е7-500 41-1-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	2,00	2,74 0,91	1,59 0,47	5	2	3 1	1,53 0,61	3 1
128	РСЦ 1.090 1-1,85 П.11,45	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛПП16.15В ШТ	2,00	20,03 -	- -	40	-	- -	- -	- -
129	Е7-669 47-11-1.8	-УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ ШТ	184,00	1,43 0,59	0,16 0,05	263	109	29 9	1,01 0,06	186 11
130	РСЦ 1.090 1-1,85 П12,2	-СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ МАРКИ 1ЛН12.3 ШТ	2,00	2,48 -	- -	5	-	- -	- -	- -
131	РСЦ ТО ЖЕ П12,1	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ЛН13.3 ШТ	92,00	2,77 -	- -	255	-	- -	- -	- -
132	РСЦ ТО ЖЕ П12,9	-ТО ЖЕ МАРКИ 2ЛН9.5 ШТ	60,00	2,22 -	- -	133	-	- -	- -	- -
133	РСЦ ТО ЖЕ П.12,17	-ТО ЖЕ МАРКИ 2ЛН9.5В ШТ	30,00	2,22 -	- -	67	-	- -	- -	- -
134	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,35	823,00	3,10	284	12	1	61,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58-3	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
135	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,52	60,50	0,03	31	20	-	68,00	35
	164-8	МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
136	Е7-285	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	0,03	362,00	8,00	11	3	-	141,00	4
	17-1	МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ		92,00	2,40			-	3,10	-
		Т								
137	ССЦ	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НАПОКРЫТИЕ	31,50	1,17	-	37	-	-	-	-
	ТОМ1	ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК		-	-			-	-	-
	ТАБ.Б	КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
		М2								
138	С111-153	-СТОИМОСТЬ МЕТЛАХСКИХ	28,35	3,56	-	101	-	-	-	-
		КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ		-	-			-	-	-
		М2								
139	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,06	58,00	32,10	3	1	2	22,60	1
	7-1	СТРЕМЯНОК		13,80	11,80			1	15,22	1
		Т								
140	С121-1973	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,06	358,00	-	21	-	-	-	-
		СТРЕМЯНОК МС25		-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2050	166	68		282
			РУБ.					21		25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2026	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	419	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	185	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	1376	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	335	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	31	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	60	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	188	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2549	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	336	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	245	-	-	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	24	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	2	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	21	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	28	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	2577	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	338	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	247	-	-	

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	62,59	1,45 0,55	0,35 0,11	91	34	22 7	0,91 0,14	57 9
142	Е10-106 20-2	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 3М2 М2	24,01	1,19 0,51	0,29 0,09	29	12	7 2	0,83 0,12	20 3
143	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 М2	179,25	2,00 0,67	0,13 0,04	358	120	23 7	1,16 0,05	208 9
144	Е10-108 20-4	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 3М2 М2	12,28	1,58 0,59	0,13 0,04	19	7	1 -	1,01 0,05	12 1
145	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	14,35	1,34 0,20	- -	19	3	- -	0,36 -	5 -
146	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	3,07	0,95 0,14	- -	3	-	- -	0,25 -	1 -
147	С122-461	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДЛЯ КАБИН В САНУЗЛАХ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ М2	9,60	13,00 -	- -	125	-	- -	- -	- -
148	С122-217 ПР-НТ 07-27-01 К=0,84	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С МЕЛКОПУСТОТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ДГ21-7,ДГ21-7Л М2 ЦЕНА:15.0,84+2,53.0,1.1,02	18,07	12,86 -	- -	232	-	- -	- -	- -
149	С122-218 ТО ЖЕ	-ДГ21-9,ДГ21-9Л М2 ЦЕНА:14.2.0,84+1,99.0,1,1,02	16,20	15,24 -	- -	247	-	- -	- -	- -
150	С122-219 ТО ЖЕ	-ДГ21-10 М2 ЦЕНА:13,5.0,84+1,97.0,1.1,02	64,32	11,54 -	- -	742	-	- -	- -	- -
151	С122-220 ПР-НТ 07-27-01 К=0,93	-Д021-9,Д021-9Л М2 ЦЕНА:9,46.0,93+1,73.0,1.1,02	16,20	8,97 -	- -	145	-	- -	- -	- -
152	С122-221 ТО ЖЕ	-Д021-10,Д021-10Л М2	84,42	8,31 -	- -	702	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:8,76.0,93+1,59.0,1.1,02								
153	С122-224 ТО ЖЕ	-Д021-13 М2	10,52	9,27 - -	- -	98	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:9,79.0,93+1,59.0,1.1,02								
154	С122-225 ТО ЖЕ	-Д024-15 М2	20,94	8,43 - -	- -	177	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:8,90.0,93+1,50.0,1.1,02								
155	С122-267 ТО ЖЕ	-Д11.107Л М2	2,01	25,15 - -	- -	51	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:24,9+2,50.0,1.1,02								
156	С122-230 ТО ЖЕ	-Д21-10,Д21-10Л М2	20,50	17,16 - -	- -	352	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:16,90+2,51.0,1.1,02								
157	С122-234 ТО ЖЕ	-Д21-15А М2	12,28	17,15 - -	- -	211	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:16,90+2,43.0,1.1,02								
158	С122-263 ТО ЖЕ	-И21-15 М2	3,07	16,54 - -	- -	51	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:16,3+2,38.0,1.1,02								
159	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОЛИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,71	222,00 47,80	1,40 0,36	157	34	1 -	86,50 0,46	61 -
160	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	7,00	8,94 -	- -	63	-	- -	- -	- -
161	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	8,94 -	- -	9	-	- -	- -	- -
162	С111-449-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	10,00	3,23 -	- -	32	-	- -	- -	- -
163	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	113,00	2,97 -	- -	336	-	- -	- -	- -
164	С111-450-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВАНУЗЛОВ КОМПЛ	12,00	2,83 -	- -	34	-	- -	- -	- -
165	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ М2	31,23	4,47 1,49	0,34 0,10	140	47	10 3	2,56 0,13	80 4
166	С122-51	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	31,23	12,59	-	393	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т4.53	М2								
167	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ	0,31	121,00	0,50	38	4	-	22,80	7
	201-1-35	ПЕРЕПЛЕТОВ								
		100М2		12,50	0,24			-	0,31	-
168	С111-395	-ПРИБОР ФРАНУЖНЫЙ ПФ-2-2	35,00	1,23	-	43	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4897	261	64		451
			РУБ.					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4897	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			525	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	280	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4043	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	146	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			458	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	426	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2,3 ЭТАЖЕЙ								
169	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	13,01	5,85	-	76	-	-	8,22	107
	7-4	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ								
		ТОЛЩ25ММ		-	-			-	-	-
		100М2								
170	С111-701	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ	1301,00	1,22	-	1587	-	-	-	-
		МЯГКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
		М2		-	-			-	-	-
171	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	2,76	70,00	0,95	193	27	3	18,80	52
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
172	Е11-16	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	1,38	118,00	6,94	163	46	10	46,90	65
	3-1	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ								
		ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			3	2,68	4
		100М2								
173	Е11-17	-ТО ЖЕ,ВТОРОЙ СЛОЙ	1,38	77,00	3,30	106	24	4	25,50	35
	3-2	100М2								
				17,30	0,99			1	1,28	2
174	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	11,31	82,60	1,12	934	164	13	29,40	332
	8-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		14,50	0,34			4	0,44	5
175	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 60ММ	11,31	124,80	2,24	1411	21	25	0,46	5
	8-4	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,84	0,64			7	0,83	9
176	Е11-51 7-2	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	3,56	11,70	1,08	42	7	4	4,10	15
		М3		2,01	0,32			1	0,41	1
177	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	1,78	72,90	0,99	130	25	2	25,50	45
		100М2		14,20	0,30			1	0,39	1
178	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,24	29,30	-	124	7	-	2,90	12
		М3		1,62	-			-	-	-
		БУЧИСТЫЕ ПОЛЫ								
179	Е11-202 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	12,48	411,00	0,75	5129	544	10	75,50	942
				43,60	0,22			3	0,28	3
		100М2								
180	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	5,40	519,00	0,75	2803	235	4	75,50	408
				43,60	0,22			1	0,28	2
		100М2								
181	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	3,55	417,00	4,52	1481	218	16	108,00	384
				61,40	1,36			5	1,75	6
		100М2								
182	Е11-185 27-2	-ПОКРЫТИЕ ДОЩАТОЕ ТОЛЩИНОЙ 37ММ	1,78	473,00	4,83	841	83	9	85,10	151
		100М2		46,50	1,45			3	1,87	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			15020	1401	100		2553
			РУБ.					30		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15020	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11857	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1431	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1587	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	446	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1400	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1877	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			18898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1877	-		-

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОД ОКРАСКУ	14,68	8,17	0,18	120	78	3	9,70	142
	59-1	ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		100М2		5,30	0,05			1	0,06	1
184	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	25,80	12,90	0,07	333	175	2	12,70	328
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		6,80	0,02			1	0,03	1
		100М2								
185	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	9,20	76,70	0,80	706	256	7	49,30	454
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			2	0,31	3
		100М2								
186	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,04	90,10	1,26	94	35	1	60,00	62
	159-9	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		33,80	0,38			-	0,49	1
		100М2								
187	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ	7,35	422,00	2,00	3103	696	14	170,00	1250
	14-1	ПЛИТКОЙ								
		100М2		94,70	0,60			4	0,77	6
188	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ	27,48	76,30	0,90	2097	635	24	41,00	1127
	168-3	ОКРАСКА СТЕН								
		100М2		23,10	0,27			7	0,35	10
189	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	4,49	23,70	0,02	107	66	-	24,60	111
	159-6	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ								
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ		14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
190	Е15-575	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,91	120,00	0,07	110	71	-	133,00	122
	159-5-26	ФРАМУГ								
		100М2		77,40	0,02			-	0,03	-
191	Е15-564	-ТО ЖЕ,НАЛИЧНИКОВ	0,14	80,00	0,08	11	7	-	88,70	13
	159-4	100М2								
				50,80	0,02			-	0,03	-
192	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	1,75	71,20	0,80	124	49	1	49,20	86
	159-3	ПЛИНТУСОВ ПРИ ПОЛАХ ИЗ								
		ЛИНОЛЕУМА		27,80	0,24			-	0,31	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				6805	2068	52		3695
		РУБ.						15		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6805	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				4682	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	2083	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1123	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	202	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				634	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8562	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3822
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2285	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				8562	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3822
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2285	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
193	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	15,73	9,43	0,01	148	36	-	4,14	65
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			148	36	-		65
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА НА КРОВЛЕ								
194	Е8-45	-КЛАДКА СТЕН КАНАЛОВ ИЗ	1,04	472,00	7,59	491	64	8	115,00	120
	5-9	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		ТОЛЩ.120ММ		62,00	2,28			2	2,94	3
		100М2								
195	Е7-209	-УСТАНОВКА СТАКАНОВ И	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7
	12-7	ПОДСТАКАННИКОВ								
		ШТ		1,01	0,38			2	0,49	2
196	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ И	0,26	89,38	-	23	-	-	-	-
	П8-236	ПОДСТАКАННИКОВ ИЗ БЕТОНА								
		М-150		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:90,2-0,82								
197	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	9,46	0,23	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
198	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	38,00	3,31	0,87	126	37	33	1,65	63
	39-5-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			10	0,34	13
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
199	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ	18,24	6,29	-	115	-	-	-	-
	11-148	ПРОЛЕТОМ 6,8М С НОРМАТИВНОЙ								
		НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2		-	-			-	-	-
		ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.8СМ								

22819 09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПТ12.5-8.6								
		М2 ЦЕНА:6,94-0.2,2-0,25								
200	Е15-201 51-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	0,78	85,30	4,90	67	28	4	57,40	45
				35,60	2,33			2	3,01	2
		100М2								
201	Е15-541 156-4-23,2 4	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ	0,78	50,60	0,76	39	7	-	14,60	11
				9,14	0,23			-	0,30	-
		100М2								
202	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,18	51,60	0,74	9	1	-	14,30	3
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
203	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,18	9,83	0,08	2	1	-	12,60	2
				7,86	0,02			-	0,03	-
		БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ								
204	Е8-45 5-9	-КЛАДКА СТЕНОК БУДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 120ММ	0,34	472,00	7,59	160	21	3	115,00	39
				62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
205	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	0,33	0,19	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
206	ССЦ ТОМ3 П,878	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР38-12.12.22У	2,00	2,40	-	5	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
207	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	3,31	0,87	7	2	2	1,65	3
				0,98	0,26			1	0,34	1
		ШТ								
208	ССЦ ТОМ1 П11-146 ПРИМЕЧ П25,27	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,98М, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ, НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2, МАРКИ ПК30.15-8Т	8,88	7,94	"	71	-	-	-	-
				"	"			-	-	-
		М2 ЦЕНА:7,74-0,2								
209	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,80	1,45	0,35	4	2	1	0,91	3
				0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
210	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,94	1,34	0,13	3	1	-	1,29	3
				0,69	0,04			-	0,05	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С122-260 ПР=НТ 07-27-01 Т4.П-19	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДС16-9ГТ,ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ М2 ЦЕНА:16,3+2.59.0,1.1,02	2,80	16,56 - -	- - -	46	-	- - -	- - -	- - -
212	С122-270 ТО ЖЕ	=СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ МАРКИ ДЛ10-10 М2 ЦЕНА:30,4+4,45.0,1.1,02	1,94	30,85 - -	- - -	60	-	- - -	- - -	- - -
213	С111-446	=СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛ	2,00	6,73 -	- -	13	-	- -	- -	- -
214	С111-448	=СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА КОМПЛ	2,00	2,97 -	- -	6	-	- -	- -	- -
215	Е8-30 5-1	=КЛАДКА СТЕНОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПОД СТУПЕНИ М3	0,34	34,20 2,21	0,81 0,24	12	1	- -	4,05 0,31	1 -
216	Е12-299 10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,09	51,60 7,64	0,74 0,22	5	1	- -	14,30 0,28	1 -
217	Е12-300 10-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 20ММ 100М2	0,09	12,65 0,15	0,25 0,10	1	-	- -	0,07 0,13	- -
218	Е12-176 2-6-2	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	0,09	338,00 54,90	15,60 4,69	30	5	1 -	95,20 6,05	9 1
219	Е12-280 8-5	=УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100М2	0,06	192,00 45,80	0,41 0,12	12	3	- -	83,00 0,15	5 -
220	Е15-201 51-1	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0,26	85,30 35,60	4,90 2,33	22	9	2 1	57,40 3,01	15 1
221	Е15-541 156-4-23,24	=ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ 100М2	0,26	50,60 9,14	0,76 0,23	13	2	- -	14,60 0,30	4 -
222	Е15-256 55-5-11	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,26	110,00 46,40	6,80 4,03	28	12	2 1	74,00 5,20	19 1
223	Е15-502 152-2	=УЛУЧШЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ БУДКИ 100М2	0,29	12,90 6,80	0,07 0,02	4	2	- -	12,70 0,03	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В)ШАХТА ЛИФТА								
224	Е7-682 49-3-1.8	=УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	8,00	4,04 1,37	2,15 0,63	32	11	17 5	2,15 0,81	17 6
225	ССЦ ТОМ1 П11-188 ПРИМЕЧ П43,44	=СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ШАХТ ЛИФТА ДЛИНОЙ ДО 3М, ВЕСОМ ДО 5Т, ТОЛЩИНОЙ 12СМ М2 ЦЕНА:10.9+0,31	61,20	11,21 -	- -	686	-	- -	- -	- -
226	Е7-461 39-5-1.8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	1,00	3,31 0,98	0,87 0,26	3	1	1 -	1,65 0,34	2 -
227	ССЦ ТОМ1 П.11-227	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШАХТЫ ИЗ БЕТОНА М-300, ДЛИНОЙ ДО 3М М3 ЦЕНА:69,1+0,82,2	0,34	70,74 -	- -	24	-	- -	- -	- -
228	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	6,51	0,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
229	ССЦ ТО ЖЕ	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 КГ	2,02	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
230	ССЦ ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	1,75	0,41 -	- -	1	-	- -	- -	- -
231	Е7-285 17-1	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,07	362,00 92,00	8,00 2,40	25	6	- -	141,00 3,10	10 -
232	ССЦ ТАБ,3-1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,07	178,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
233	Е26-31 8-4	=ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	0,10	35,90 12,70	1,23 0,37	4	1	- -	21,30 0,48	2 -
234	С114-116	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	0,10	43,60 -	- -	4	-	- -	- -	- -
235	ССЦ ТОМ1 ТАБ,А	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ БЛОКОВ ШАХТЫ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ М2	61,20	0,92 -	- -	56	-	- -	- -	- -
		Г)КОЗЫРЬКИ								
236	Е9-80 10-12	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК Т	2,10	20,40 3,45	10,50 4,02	43	7	22 8	5,78 5,19	12 11
237	С121-2109	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	2,10	455,00	-	955	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ТРУБ								
		Т		-	-			-	-	-
238	Е6-13	-МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ	1,15	36,03	0,34	41	3	-	5,07	6
	1-13	БЕТОНА М-200								
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
239	Е7-651	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДА	14,00	4,90	2,69	69	20	38	2,49	35
	47-5-1.8	ШТ								
				1,46	0,79			11	1,02	14
240	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б	7,84	53,50	-	419	-	-	-	-
	ТОМ1	ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДА-КОЗЫРЬКОВ ИЗ								
	П11-182	БЕТОНА А-200		-	-			-	-	-
		М3								
241	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	0,21	321,00	-	67	-	-	-	-
	ТОМ1	Т								
	ТАБ.3-1			-	-			-	-	-
242	ССЦ	-ТО ЖЕ А-3	0,21	250,00	-	53	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	Т								
				-	-			-	-	-
243	ССЦ	-ТО ЖЕ АС-2	0,03	260,00	-	8	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	Т								
				-	-			-	-	-
244	ССЦ	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	413,00	-	8	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	Т								
				-	-			-	-	-
245	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КОЗЫРЬКА	1,85	36,23	0,49	67	12	1	10,32	19
	18-1	100 КГ								
				6,40	0,15			-	0,19	-
246	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,12	43,50	0,03	5	3	-	38,80	5
	164-7	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2		21,40	-			-	-	-
		Д)ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ								
247	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,04	34,20	0,81	36	2	1	4,05	4
	5-1	КИРПИЧА								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
248	Е8-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,39	232,03	4,37	90	4	2	19,70	8
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ		10,80	1,31			1	1,69	1
		100М2								
249	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	70,00	0,95	5	1	-	18,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
250	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,07	119,12	0,46	8	-	-	0,34	-
	8-2	100М2								
				0,32	0,14			-	0,18	-
		Е)ДВЕРЬ С ОКНОМ ВЫДАЧИ								
251	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	1,80	2,00	0,13	4	1	-	1,16	2
	20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			-	0,05	-
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
252	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА	1,80	13,50	-	24	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
253	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОПОЛЬНОЙ ДВЕРИ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
254	Е10-94 17-1	-УСТРОЙСТВО КОРОБКИ ОКНА ВЫДАЧИ	1,13	3,06	0,16	3	1	-	1,73	2
		М2		0,97	0,05			-	0,06	-
255	С122-317	-СТОИМОСТЬ КОРОБОК	3,51	0,73	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
256	Е10-152 29-3	-УСТАНОВКА ДВЕРКИ РАЗДАТОЧНОГО ОКНА	0,01	8,99	1,53	1	-	-	6,56	-
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			-	0,59	-
257	С122-427	-СТОИМОСТЬ ДВЕРОК РАЗДАТОЧНОГО ОКНА	1,13	22,40	-	25	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ПРИЛАВКА	0,35	1,65	0,05	1	-	-	1,12	-
		М2		0,63	0,02			-	0,03	-
259	С122-363	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ПРИЛАВКА	0,87	2,95	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
260	Е10-88 15-2	-УСТАНОВКА СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ	1,00	0,24	-	1	-	-	0,46	-
		ШТ		0,24	-			-	-	-
261	С111-450-1	-СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ШКАФОВ	2,83	2,83	-	8	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
262	Е11-209 28-1	-ОКЛЕЙКА ПРИЛАВКА ЛИНОЛЕУМОМ	-	664,00	0,75	3	-	-	15,50	-
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
263	С122-503	-КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПРИЛАВКА	4,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ж)РАДИОСТОЙКА И ТЕЛЕАНТЕННА								
264	Е34-286 48-1	-УСТАНОВКА ОПОРЫ СТАЛЬНОЙ С ОТТЯЖКАМИ	2,00	39,40	-	79	36	-	31,70	63
		ШТ		18,20	-			-	-	-
		з)ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ								
265	Е10-34 6-3 С111-315,3 16	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ИЗ ДСП	53,55	2,18	-	117	-	-	0,54	29
		М2		-	-			-	-	-
266	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,34	110,00	1,30	37	4	-	24,00	8
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
267	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	1,62	36,23	0,49	59	10	1	10,32	17
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
268	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,04	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
269	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК НАД РАДИАТОРАМИ	53,55	0,92	0,03	49	18	2	0,59	32
		М2		0,34	0,01			1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	С122-359	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК М	72,36	1,92	-	139	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
271	Е15-635 165-4-29,3 0	-ПОКРЫТИЕ ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ И ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,07	35,70 9,60	-	38	10	-	15,50	17
					-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			4712	356	146		651
			----					---		---
			РУБ.					46		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3714	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1229	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	387	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1887	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			611	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			339	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	492	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			998	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			955	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			5835	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	523	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			142579	7100	2241		12554
			----					---		---
			РУБ.					666		858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			141426	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29740	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7743	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			102100	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4189	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13178	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			177940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15516
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11932	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1095	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11973	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			138897	7100	2241		12554
			----					---		---
			РУБ.					666		858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137744	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29740	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7743	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			102100	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4189	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13178	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			177940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15516
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11932	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1095	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			174632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15845
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11973	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.ЛЕОНОВ

СОСТАВИЛА РУК. ГРУППЫ Г.ГОГЛИДЗЕ

ПРОВЕРИЛА ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Г. СИБЕКИНА

22819-09

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ			64995	81764	-	-	47,32
2	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ			25211	31715	-	-	18,25
3	КРОВЛЯ			6611	8318	-	-	4,64
4	ПЕРЕГОРОДКИ			8446	10625	-	-	6,24
5	ЛЕСТНИЦЫ			2050	2577	-	-	1,44
6	ДВЕРИ			4897	6160	-	-	3,44
7	ПОЛЫ			15020	18898	-	-	10,54
8	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			6805	8562	-	-	4,78
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			148	186	-	-	0,10
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			4714	5837	-	-	3,26
	ИТОГО:	М3	9130,00	138897	174632	15	19	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I

на отопление

Основание: ОВ.СО-2 ÷ ОВ.СО.I8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 6,60 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 23,57 руб.
I м2 общей площади 2,59 руб.
I м3 объема здания 0,72 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	EI8-II8 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа Прогресс с креплениями, диаметром 20 мм экм	352,34	5,48 0,22	0,03 0,0I	I93I	78	II 4	0,39 0,0I	I37 4
2.	EI8-II3 5-2	Установка конвекторов КВ-20-I0 экм	20,00	II,00 0,22	0,03 0,0I	220	4	- -	0,39 0,0I	8 -
3.	EI6-I35 I2-I	Установка задвижек 3I46БР Д-50 мм шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -
4.	2307-III03	Задвижка фланцевая 3I46БР, ДУ50, РУI0 шт	2,00	I4,85 -	- -	30	-	- -	- -	- -
5.	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: 50 шт	4,00	0,94 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ду15,РУI6 шт	44,00	0,99 -	- -	44	-	- -	- -	- -
7.	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ20, РУI6 шт	I2,00	I,2I -	- -	I5	-	- -	- -	- -
8.	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ25,РУI6 шт	I0,00	I,72 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
9.	2307-I0I87	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ32,РУI6	2,00	2,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		-	-			-	-	-
10	2307-10188	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ40,РУ16		6,00	3,30	-	20	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
11	С130-1003	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		24,00	1,02	-	24	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
12	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		18,00	1,34	-	24	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
13	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		56,00	1,50	-	84	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
14	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ		28,00	0,49	-	14	2	-	0,13	4
			компл		0,08	-			-	-	-
15	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		330,00	1,03	0,01	340	69	3	0,36	118
			м		0,21	-			-	-	-
16	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15ММ		340,00	0,86	0,01	292	71	3	0,36	121
			м		0,21	-			-	-	-
17	Е16-36 7-1	-ТОЖЕ Д20ММ		320,00	0,91	0,01	291	67	3	0,36	114
			м		0,21	-			-	-	-
18	Е16-37 7-1	-ТОЖЕ Д25ММ		150,00	1,03	0,01	154	31	2	0,36	54
			м		0,21	-			-	-	-
19	Е16-38 7-1	-ТОЖЕ Д32ММ		97,00	1,14	0,01	111	20	1	0,36	35
			м		0,21	-			-	-	-
20	Е16-39 7-1	-ТОЖЕ Д40ММ		90,00	1,29	0,01	116	19	1	0,36	32
			м		0,21	-			-	-	-
21	Е16-40 7-2	-ТОЖЕ Д50ММ		18,00	1,62	0,03	29	5	-	0,44	8
			м		0,28	0,01			-	0,01	-
22	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д76Х2,8ММ		22,00	2,22	0,05	49	11	1	0,79	17
			м		0,48	0,02			-	0,03	1
23	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		13,45	4,01	-	54	51	-	5,26	71
			100м		3,80	-			-	-	-
24	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ		0,22	4,29	-	1	1	-	5,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М		3,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3871	431	25		723
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3871	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3147	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	435	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			266	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			352	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		775
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	527	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		775
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	527	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,10	7,71 2,05	0,20 0,06	8	2	- -	3,10 0,08	3 -
26	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,65	7,13 0,98	0,15 0,04	5	1	- -	1,45 0,05	1 -
27	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	3,50	22,70 21,80	0,33 0,10	79	76	1 -	41,00 0,13	143 -
28	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	4,69	49,50 -	- -	232	-	- -	- -	- -
29	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	1,60	24,70 14,40	0,49 0,15	40	23	1 -	23,90 0,19	38 -
30	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	184,00	0,22 -	- -	40	-	- -	- -	- -
31	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,60	12,60	0,05	20	19	-	21,10	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2		-	-			-	-	-
32	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5	17,60	27,90	-	491	-	-	-	-
		ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ		-	-			-	-	-
		10М2								
33	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	1,60	66,30	0,08	106	16	-	19,10	31
	14-2	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА2РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
34	Е15-614	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	7,10	60,50	0,03	430	273	-	68,00	483
	164-8	ПРИБОРОВ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
35	Е15-614	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	0,45	60,50	0,03	27	17	-	68,00	31
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1478	427	2		764
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1478	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			285	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	427	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			272	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		786
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		786
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5349	858	27		1487
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1478	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			285	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	427	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			272	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		786
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3871	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3147	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	435	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			266	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			352	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		775
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	527	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	998	-		-

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М.ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.ДЕНИСОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Т. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на теплоснабжение установок системы

Основание: ОВ.СО-2, ОВ.СОI8

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на: I место 0,89 руб.
I м2 общей площади 0,I руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	ЦII-390-6	Регулятор температуры дистанционный прямого действия с фланцевым креплением термобаллона, устанавливаемый на горизонтальном участке трубопровода, диаметр условного прохода до 80 мм шт	I,00	3,32 3,25	0,0I -	3	3	- -	6,I2 -	6 -
2.	I704-50480	Регулятор температуры прямого действия, РТ-I5 ТУ25-02-I053-76 шт	I,00	77,00 -	- -	77	-	- -	- -	- -
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл.	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
4.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП,ДУI5,РУI6 шт	3,00	0,99 -	- -	3	-	- -	- -	- -
5.	2307-I0I87	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ32,РУI6 шт	2,00	2,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6.	EI8-2I3 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм шт	I,00	23,92 0,67	0,I6 0,05	24	I	- -	I,08 0,06	I -
7.	E20-696 I8-I	Установка расширителя ЗК4-2-75	0,03	36,23	0,49	I	-	-	I0,32	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
8	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15		6,00	0,86	0,01	5	1	-	0,36	2
			М		0,21	"			-	-	-
9	Е16-38 7-1	-ТО ЖЕ, Д32ММ	М	25,00	1,14	0,01	28	5	-	0,36	9
					0,21	"			-	-	-
10	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,31	4,01	-	1	1	-	5,26	2
					3,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				150	11	-		20
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				147	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				12	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
					2,05	0,06			-	0,08	-
12	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,01	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
					0,98	0,04			-	0,05	-
13	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		0,15	22,70	0,33	3	3	-	41,00	6
					21,80	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
14	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	0,20	49,50	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
15	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,08	24,70	0,49	2	1	-	23,90	2
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
16	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	9,20	0,22	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
17	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,08	12,60	0,05	1	1	-	21,10	2
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
18	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	0,88	27,90	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М2								
19	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	0,08	66,30	0,08	5	1	-	19,10	2
		100М2		10,30	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				50	6	-		12

		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				50	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				8	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				200	17	-		32

		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	3	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			246	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	22	-		-

ГЛ.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М.ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Л.ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I

на узел управления

Основание: ОВ.СОI-ОВ.СО2,ОВ.СОI6-ОВ.СОI7

Сметная стоимость I,29 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 4,6I руб.

I м2 общей площади 0,5I руб.

I м3 объема здания 0,I4 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	EI8-2II I3-3	Установка насоса ручного Родник шт	I,00	4,67 3,49	0,I5 0,04	5	3	- -	6,I5 0,05	6 -
2.	230I-I600I	Стоимость насоса Родник ГН-60 шт	I,00	42,90 -	- -	43	-	- -	- -	- -
3.	ЦII-390-I	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный), диаметр условного прохода до 80 мм шт	I,00	2,60 2,55	- -	3	3	- -	4,08 -	4 -
4.	Ном-кат стр.87 прим.	Стоимость регулятора РТ-22I7-ID25 шт	I,00	268,40 -	- -	268	-	- -	- -	- -
5.	EI6-I99 I9-I	Установка счетчика УВКГ-40 узел	I,00	45,28 3,5I	0,33 0,I0	45	4	- -	5,79 0,I3	6 -
6.	CI30-I52I	Стоимость УВКГ-40 шт	I,00	36,50 -	- -	37	-	- -	- -	- -
7.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл.	6,00	4,43 0,20	0,0I -	27	I	- -	0,33 -	2 -
8.	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	6,00	2,4I 0,20	- -	I4	I	- -	0,32 -	2 -
9.	EI8-202 I2-I	Установка элеватора 2 шт	I,00	I90,25 II,93	0,84 0,25	I90	I2	I -	I9,38 0,32	I9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	НОМ-КАТ СТР135	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА 1 ШТ	1,00	22,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
11	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ1А50 ШТ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
12	2307-20159	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ1 Д50ММ ШТ	2,00	33,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
13	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4,00	1,15 -	- -	5	-	- -	- -	- -
14	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3146БР Д80 ШТ	2,00	3,02 1,74	0,29 0,09	6	3	- -	2,72 0,12	5 -
15	2307-11104	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 3146БР,ДУ80,РУ10 ШТ	2,00	20,35 -	- -	41	-	- -	- -	- -
16	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	4,00	1,26 -	- -	5	-	- -	- -	- -
17	2307-10186	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 1561П,ДУ25,РУ16 ШТ	4,00	1,72 -	- -	7	-	- -	- -	- -
18	2307-10187	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 1561П,ДУ32,РУ16 ШТ	2,00	2,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
19	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	25,00	2,23 -	- -	56	-	- -	- -	- -
20	Е18-185 11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ Д50ММ ШТ	2,00	23,05 2,44	0,25 0,08	46	5	- -	4,05 0,10	8 -
21	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНОГО ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д25ММ М	5,00	1,03 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,36 -	2 -
22	Е16-38 7-1	-ТОЖЕ Д32ММ М	3,00	1,14 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,36 -	1 -
23	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д45Х2,5 М	5,00	1,79 0,42	0,05 0,02	9	2	- -	0,67 0,03	3 -
24	Е16-66 8-1	-ТОЖЕ Д57Х2,8 М	25,00	1,79 0,42	0,05 0,02	45	11	2 1	0,67 0,03	17 1
25	Е16-68 8-3	-ТОЖЕ Д89Х2,8ММ М	3,00	2,63 0,54	0,07 0,02	8	2	- -	0,88 0,03	3 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е16-69 8-3	-ТОЖЕ Д108Х2,8ММ	М	3,00	3,13 0,54	0,07 0,02	9	2	- -	0,88 0,03	3 -
27	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,13	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	1 -
28	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,28	4,29 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
29	Е16-221 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,03	5,54 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	- -
30	Е20-696 18-1	-ГИЛЬЗА ТЕРМОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ	100 КГ	0,02	36,23 6,40	0,49 0,15	1	-	- -	10,32 0,19	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				976	54	3		86
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				973	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				362	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	77	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
32	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,05	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
33	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,30	22,70 21,80	0,33 0,10	7	7	- -	41,00 0,13	12 -
34	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	0,40	49,50 -	- -	20	-	- -	- -	- -
35	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,10	20,40 8,37	0,17 0,05	2	1	- -	13,80 0,06	1 -
36	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М3	0,13	49,50 -	- -	6	-	- -	- -	- -
37	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХ 100М2	0,10	24,70 14,40	0,49 0,15	2	1	- -	23,90 0,19	2 -
38	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	11,50	0,22 -	- -	3	-	- -	- -	- -
39	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,10	12,60 11,80	0,05 0,02	1	1	- -	21,10 0,03	2 -
40	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-75 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ 10М2	1,10	27,90 -	- -	31	-	- -	- -	- -
41	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ 100М2	0,10	66,30 10,30	0,08 0,02	7	1	- -	19,10 0,03	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			81	11	-		19
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИЗНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1057	65	3		105
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			973	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			362	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-

ГЛ.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М.ЛЕОНОВ

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.ДЕМИДОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Л.ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I

на вентиляцию

Основание: ОВ.С03-ОВ.С04, ОВ.С0I9-ОВ.С02I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	3,43	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: I место	I2,2I	руб.
I м2 общей площади	I,34	руб.
I м3 объема здания	0,37	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	E20-707 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 и Н 5А с электродвигателем 4АI00С4 шт	I,00	I39,33 / 6,28	0,72 / 0,22	I39	6	I / -	I0,92 / 0,28	II / -
2.	E20-I004	Установка виброизоляторов до 40 I0шт	0,50	I5,54 / 2,96	0,02 / -	8	I	- / -	5,03 / -	3 / -
3.	E20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с эл.двигателем 4А7IА6 шт	I,00	90,84 / 4,78	0,3I / 0,09	9I	5	- / -	8,36 / 0,I2	8 / -
4.	E20-I003	Установка виброизоляторов до 39 I0шт	0,50	I2,93 / 2,64	0,02 / -	6	I	- / -	4,49 / -	2 / -
5.	E20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,I шт	I,00	7,33 / 4,6I	I,0I / 0,30	7	5	I / -	7,92 / 0,39	8 / -
6.	2308 Доп.8 п.II40	Стоимость крышного вентилятора ВКР4 шт	I,00	68,20 / -	- / -	68	-	- / -	- / -	- / -
7.	CI30-I062	Стоимость поддона для крышного вентилятора кг	5,00	0,29 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
8.	E20-735 22-I	Установка вентиляторов самал шт	I3,00	42,32 / 2,49	0,08 / 0,02	550	32	I / -	3,99 / 0,03	52 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
10	С130-760	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС96-П	1,00	59,50	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА П1000Х600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-063/25-0,25П	1,00	104,13	0,09	104	3	-	4,41	4
		1ШТ		2,59	0,03			-	0,04	-
12	Е20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	1,00	3,61	0,10	4	3	-	4,65	5
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
13	С130 П2189	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ	4,00	6,18	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	3,00	13,42	0,50	40	6	1	3,12	9
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	1
15	Е20-673 17-7	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 20	1,00	31,58	0,15	32	2	-	2,93	3
		ШТ		1,62	0,04			-	0,05	-
16	Е20-670 17-5	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 10	1,00	12,66	0,07	13	1	-	2,26	2
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-
17	Е20-690 17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800	3,00	1,10	0,01	3	2	-	1,10	3
		ШТ		0,62	-			-	-	-
18	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ВВ-19,ВН-12,ВН-13	1,10	11,20	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
19	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	6,00	1,52	0,05	9	5	-	1,41	8
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
20	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	6,00	1,67	0,05	10	5	-	1,41	8
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
21	Е20-402 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1,00	2,70	0,05	3	1	-	1,41	1
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
22	Е20-403 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400	2,00	3,54	0,05	7	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
23	Е20-405 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4	1,00	4,24	0,05	4	1	-	1,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
24	Е20-406 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5	2,00	5,30	0,05	11	2	-	1,41	3
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
25	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	78,00	1,67	0,05	130	69	4	1,41	110
		1ШТ		0,88	0,02			2	0,03	2
26	Е20-474 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	2,00	1,00	0,02	2	2	-	1,28	3
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
27	СПР,ГО СТР,152	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р250Р	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	СПР,ГО СТР,152	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р315Р	1,00	12,10	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1906-16019	-СТОИМОСТЬ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОЙ,ТИП 4	1,00	148,50	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е20-38 1-4	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ-1ММ	5,86	6,02	0,04	35	2	-	0,74	4
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
31	Е20-38 1-4	-ТО ЖЕ,ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ	6,24	6,02	0,04	38	3	-	0,74	5
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
32	С130-640	-ЛЮКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ	15,00	0,13	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
34	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	5,00	1,62	-	8	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
35	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	60,70	7,36	0,04	447	56	3	1,62	98
		М2		0,92	0,01			1	0,01	1
36	Е20-2 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	4,40	5,40	0,04	24	4	-	1,62	7
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
37	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	36,70	5,26	0,04	193	34	1	1,62	59
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
38	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	13,40	4,73	0,04	63	9	-	1,25	17
				0,70	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
39	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	34,00	5,40 0,92	0,04 0,01	184	31	1 -	1,62 0,01	55 -
		М2								
40	Е20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	1,00	5,64 0,92	0,04 0,01	6	1	- -	1,62 0,01	2 -
		М2								
41	Е20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	26,00	5,34 0,70	0,04 0,01	139	18	1 -	1,25 0,01	32 -
		М2								
42	Е20-12 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	1,70	5,47 0,70	0,04 0,01	9	1	- -	1,25 0,01	2 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2668	316	14		534
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2668	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1973	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	319	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			347	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			241	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	380	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	380	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
43	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	1,90	7,71 2,05	0,20 0,06	15	4	- -	3,10 0,08	6 -
		100М2								
44	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,12	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
		100М2								
45	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,25	20,40 8,37	0,17 0,05	5	2	- -	13,80 0,06	3 -
		М3								
46	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	-	49,50	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,25,0,3,1 ,3	ВАТЫ Бф РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	Е26-70 13-7	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,10	24,70	0,49	2	1	-	23,90	2
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
48	С111-370	=РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	11,50	0,22	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
49	Е26-86 15-7	=ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	10,00	2,22	0,01	22	5	-	0,84	8
				0,51	-			-	-	-
		М2								
50	Е15-613 164-7	=ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,78	43,50	0,03	77	38	-	38,80	69
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		125	50	-		88
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ИТОГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	53	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		2793	366	14		622
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	53	-		-

22819-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2668	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1973	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	319	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			347	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			241	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	380	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	433	-		-

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Л.ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I

Холодное водоснабжение

Основание: ВК.COI-8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,69 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 9,6I руб.

I м2 общей площади I,06 руб.

I м3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	EI6-I92 I8-I	Установка счетчика холодной воды ВСКМ50 узел	I,00	83,90 6,60	0,63 0,I9	84	7	- -	II,I0 0,25	II -
2.	CI30-I52I	Стоимость счетчика ВСКМ50 шт	I,00	36,50 -	- -	37	-	- -	- -	- -
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл.	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
4.	EI6-I34 I2-I	Установка крана водоразборного КВI5Д шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
5.	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием КВ-I5Д компл.	I,00	I,5I -	- -	2	-	- -	- -	- -
6.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давлением I МПА, диаметром в мм: I5 шт	2,00	0,49 -	- -	I	-	- -	- -	- -
7.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	- -	0,3I -	I -
8.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25 м	70,00	2,23 -	- -	I56	-	- -	- -	- -
9.	EI6-I84	Установка кранов	7,00	47,70	0,08	334	I3	-	3,I4	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-1	ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
10	517АОП.1.2	-РУКАВ НАПОРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ Д50ММ	140,00	2,20	-	308	-	-	-	-
		М								
	438			-	-			-	-	-
11	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	73,00	0,95	-	69	-	-	-	-
		ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В		-	-			-	-	-
		ММ: 15								
		ШТ								
12	С130-79	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	6,00	1,17	-	7	-	-	-	-
		ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В		-	-			-	-	-
		ММ: 20								
		ШТ								
13	С130-80	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	12,00	1,63	-	20	-	-	-	-
		ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В		-	-			-	-	-
		ММ: 25								
		ШТ								
14	С130-81	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	2,07	-	2	-	-	-	-
		ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В		-	-			-	-	-
		ММ: 32								
		ШТ								
15	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	3,00	17,40	0,13	52	3	-	1,51	5
	12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
16	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА	5,00	2,90	0,12	14	3	-	0,92	5
	11-2	СТАЛЬНЫХ								
		ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,59	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
17	2415-1417	-ПОДВОДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К	0,43	0,24	-	1	-	-	-	-
		СМЫВНЫМ БАЧКАМ								
		100КОМПЛ		-	-			-	-	-
18	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	194,00	1,20	0,01	233	45	2	0,37	72
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
19	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	100,00	1,35	0,01	135	23	1	0,37	37
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
20	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	77,00	1,36	0,01	105	18	1	0,37	28
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
21	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	13,00	1,58	0,01	21	3	-	0,37	5
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
22	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	85,00	2,21	0,03	188	25	3	0,48	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-4	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0,29	0,01			1	0,01	1
23	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	4,69	3,94 3,73	- -	18	17	- -	5,16 -	24 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1797	158	7		253
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1797	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1029	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			602	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е26-15 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,90	22,70 21,80	0,33 0,10	20	20	- -	41,00 0,13	37 -
25	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	1,21	62,80 -	- -	76	-	- -	- -	- -
26	Е26-70 13-7	ПОКРЫТИЕ ТРУБ ПЕРГАМИНОМ 100М2	0,41	24,70 14,40	0,49 0,15	10	6	- -	23,90 0,19	10 -
27	С111-298	СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА М2	47,49	0,22 -	- -	10	-	- -	- -	- -
28	Е26-73 13-9	ПОКРЫТИЕ ТРУБ РУЛОННОЙ СТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	0,49	12,60 11,80	0,05 0,02	6	6	- -	21,10 0,03	10 -
29	С1511-281	СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ СТЕКЛОТКАНИ 10М2	5,41	27,90 -	- -	151	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,98	66,30	0,08	65	10	-	19,10	19
				10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
31	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,91	60,50	0,03	55	35	-	68,00	62
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			393	77	-		138
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			86	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2190	235	7		391
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			86	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1797	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1029	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			602	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21

22819-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	289	-		-

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М.ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК ГРУППЫ ВОБРАЗЦОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Л.ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на горячее водоснабжение

Основание: ВК.COI-8

Сметная стоимость 4,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I5,I4 руб.
I м2 общей площади I,67 руб.
I м3 объема здания 0,46 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	EI7-53 3-3	Установка смесителя для мойки СМ-М-НН шт	5,00	0,59 0,5I	0,0I -	3	3	- -	0,82 -	4 -
2.	2407-I822	Стоимость смесителя СМ-М-НН шт	5,00	4,84 -	- -	24	-	- -	- -	- -
3.	EI7-50 3-3	Установка смесителя для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ шт	I,00	4,59 0,5I	0,0I -	5	I	- -	0,82 -	I -
4.	EI7-53 3-3	Установка смесителя для ванны СМ-В-ЖЛ шт	I,00	0,59 0,5I	0,0I -	I	I	- -	0,82 -	I -
5.	2407-I803	Стоимость смесителя СМ-В-ШЛ шт	I,00	I0,89 -	- -	II	-	- -	- -	- -
6.	EI7-53 3-3	Установка термосмесителя ТСВБ шт	I3,00	0,59 0,5I	0,0I -	8	7	- -	0,82 -	II -
7.	CI30-I528	Термосмесители воды ТСВБ компл.	I3,00	26,70 -	- -	347	-	- -	- -	- -
8.	EI7-50 3-3	Душевая сетка на гибком шланге Д15 мм шт	I3,00	4,59 0,5I	0,0I -	60	7	- -	0,82 -	II -
9.	EI7-47 3-I	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт	I3,00	0,5I 0,37	0,02 0,0I	7	5	- -	0,63 0,0I	8 -
I0.	CI30-I99I	Стоимость полотенцесушителей из труб Д-32 мм шт	I3,00	I,99 -	- -	26	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е18-122 5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М ШТ	56,00	12,52 0,82	0,16 0,05	701	46	9 3	1,44 0,06	81 3
12	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	17,40 0,97	0,13 0,04	17	1	- -	1,51 0,05	2 -
13	Е16-100 11-1	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2,00	2,90 0,59	0,12 0,04	6	1	- -	0,92 0,05	2 -
14	С130-78	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д15ММ,15Б1БР ШТ	35,00	0,95 -	- -	33	-	- -	- -	- -
15	С130-79	-ТО ЖЕ,Д20ММ ШТ	52,00	1,17 -	- -	61	-	- -	- -	- -
16	С130-80	-ТО ЖЕ,Д25ММ ШТ	28,00	1,63 -	- -	46	-	- -	- -	- -
17	С130-81	-ТО ЖЕ,Д32ММ ШТ	1,00	2,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
18	С130-82	-ТО ЖЕ,Д40ММ ШТ	1,00	3,16 -	- -	3	-	- -	- -	- -
19	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	243,00	1,20 0,23	0,01 -	292	56	2 -	0,37 -	90 -
20	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	244,00	1,35 0,23	0,01 -	329	56	2 -	0,37 -	90 -
21	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	313,00	1,36 0,23	0,01 -	426	72	3 -	0,37 -	116 -
22	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	72,00	1,58 0,23	0,01 -	114	17	1 -	0,37 -	27 -
23	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	24,00	1,79 0,23	0,01 -	43	6	- -	0,37 -	9 -
24	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	24,00	2,21 0,29	0,03 0,01	53	7	- -	0,48 0,01	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	9,20	3,94 3,73	- -	36	34	- -	5,16 -	47 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2654	320	17		512
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2654	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1761	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	323	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			553	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			240	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	385	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	385	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,80	22,70 21,80	0,33 0,10	41	39	- -	41,00 0,13	74 -
27	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	2,41	62,80 -	- -	151	-	- -	- -	- -
28	Е26-73 13-9	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	1,00	12,60 11,80	0,05 0,02	13	12	- -	21,10 0,03	21 -
29	С1511-281	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ СТЕКЛОТКАНИ 10М2	11,02	27,90 -	- -	308	-	- -	- -	- -
30	Е26-70 13-5	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ ПЕРГАМИНОМ 100М2	0,83	24,70 14,40	0,49 0,15	21	12	- -	23,90 0,19	20 -
31	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	95,56	0,22 -	- -	21	-	- -	- -	- -
32	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	2,00	66,30 10,30	0,08 0,02	133	21	- -	19,10 0,03	38 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2								
33	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА		1,70	60,50	0,03	103	65	-	68,00	116
	164-8	НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ЗА 2									
		РАЗА			38,40	-			-	-	-
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			791	149	-		269
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			791	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			160	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	149	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		281
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		281
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3445	469	17		781
				РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			791	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			160	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	149	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		281
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	172	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2654	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1761	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	323	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			553	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			240	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	385	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				4239	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		828
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	557	-		-

ГЛ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М ЛЁОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК ГРУППЫ В ОБРАЗЦОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦИАЛИСТ И КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Л ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК ГРУППЫ Н ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на канализацию

Основание: ВК.COI-8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,38 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I9,2I руб.
I м2 общей площади 2,I2 руб.
I м3 объема здания 0,59 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	EI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ компл.	24,00	2I,90 / I,86	0,I4 / 0,04	526	45	3 / I	3,02 / 0,05	72 / I
2.	EI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I компл.	I4,00	23,I0 / I,86	0,I4 / 0,04	323	26	2 / I	3,02 / 0,05	42 / I
3.	EI7-I5 I-4	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых с краном полукруглых без спинки, размером в мм 550х420хI50 компл.	42,00	I5,50 / I,06	0,06 / 0,02	65I	45	3 / I	I,72 / 0,03	72 / I
4.	EI7-22 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 550х420хI50 компл.	8,00	I8,50 / I,37	0,07 / 0,02	I48	II	- / -	2,I9 / 0,03	I8 / -
5.	EI7-32 I-8	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I компл.	9,00	I8,30 / 0,96	0,I5 / 0,05	I65	9	I / -	I,60 / 0,06	I4 / I
6.	EI7-33	Установка поддонов душевых	4,00	I7,30	0,I5	69	4	-	I,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-8	СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-2		0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
7	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИНЫ РСТ02	3,00	9,18	0,04	28	2	-	1,02	3
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
8	С130-1505	-СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ СМ-УМ-ВКСЦ	3,00	3,35	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
9	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИНЫ РСТ01	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
10	Е17-76 5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП Ш	5,00	13,10	0,05	66	4	-	1,19	6
		КОМПЛ.		0,73	0,02			-	0,03	-
11	Е17-86 6-2	-УСТАНОВКА МОЕК М4-2,4ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ	13,00	37,00	0,20	481	22	2	2,71	35
		КОМПЛ.		1,66	0,02			-	0,03	-
12	Е17-5 1-1	-ВАННА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ПВО	1,00	66,00	0,32	66	2	-	3,91	4
		КОМПЛ.		2,35	0,10			-	0,13	-
13	Е17-36 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	7,00	14,60	0,03	102	8	-	1,85	13
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
15	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	5,00	1,07	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-1027	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	1,00	4,72	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	260,00	1,92	-	499	99	-	0,61	159
		М		0,38	-			-	-	-
18	Е16-34 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	284,00	3,10	0,01	880	105	3	0,58	165
		М		0,37	-			-	-	-
19	Ц12-802-5 Т4.	-ЗАДВИЖКА Д100ММ	1,00	8,36	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	2307-11108	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ Б099.098-06М,314906БР,ДУ200,РУ 10	1,00	345,00	-	345	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			4392	383	14		610

228.9 09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4384	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3622	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	386	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			365	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			396	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		667
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		667
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	493	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4392	383	14		610
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4384	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3622	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	386	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			365	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			396	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		667
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	493	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		667
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	493	-		-

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М.ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГРУППЫ В.ОБРАЗЦОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Л.ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I0

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на канализацию ливневую

Основание: ВК.C0I-8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 0,43 руб.
I м2 общей площади 0,05 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм шт	2,00	2,28 I,69	0,45 0,I4	5	3	I -	2,70 0,I8	5 -
2.	2407 Доп.8 I00I	Воронка водосточная ВР9Б шт	2,00	I2,32 -	- -	25	-	- -	- -	- -
3.	E22-II9 8-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром I00 мм м	53,00	0,I4 0,07	0,07 0,02	7	4	4 I	0,I2 0,03	6 2
4.	CI59-444	Стоимость пластмассовых напорных труб Д II0 мм I0м	5,35	II,90 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I0I	7	5		II
			руб.					I		2
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I0I	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			89	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		I
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I23	-	-		I4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		
		Итого по разделу I	руб.			I23	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			101	7	5		11
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС М.ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГРУППЫ В.СВРАЗДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ И.КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖЕНЕР Л.ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н.ДОРОХИНА

gost.e-ecolog.ru