ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 8I

# ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект II3-8I-I/I.2

Дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

II3-8I-I/I.2 СМI88 СМЕТА. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

18061-16

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА (ЦНИИЭП жилища)

# С Е Р И Я 8I

## ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект II3-8I-I/I.2

Дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

II3-8I-I/I.2-СМ1.88СМЕТА .ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработана ЦНИИЭП жилища

Введена в действие ЦНИИЭП жилища
"25" декабря 1985 г. приказом №569
Пересчитана в ценах 1984 г.

| | |
|---|---|
| Руководитель отделения проектных работ | В.М.Острецов |
| Руководитель мастерской № 5 | Л.В.Станишевский |
| Главный архитектор проекта | И.Г.Пацкин |
| Начальник отдела смет, ТЭО и ПОС | Б.А.Кравченко |

18061-16

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г

18061-16

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ пп | Наименование показателей | Един. измер. | Кол-во на здание, | Стоимость на единицу руб. |
|---|---|---|---|---|
| I | Сметная стоимость | тыс.руб. | 687,66 | |
| 2 | В том числе строительно-монтажные работы | -"- | 687,66 | |
| 3 | Общая приведенная площадь | м2 | 5418,58 | I26,9I |
| 4 | Общая площадь | " | 5284,27 | I30,I3 |
| 5 | Жилая площадь | " | 33I5,05 | 207,44 |
| 6 | Строительный объем здания | м3 | 20835,5 | 33,0 |
| 7 | Количество квартир | шт | 96 | 7I63 |

Главный архитектор проекта И.Г.Пацкин

Главный специалист по сметам Т.С.Дернова

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типового проекта II3-8I-I/I.2 составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена по единым районным расценкам, введенным с I января I984 г., для условий строительства в I территориальном районе, стоимость местных строительных материалов и оборных железобетонных изделий определена для условий строительства в Московской области. Накладные расходы в смете учтены в размере I6,5% на общестроительные работы надземной части; I6,5% - по подземной части; I3,3% на сантехнические работы. Плановые накопления учтены в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

В составлении сметной документации принимали участие:

Общестроительные работы

Главный специалист по сметам Т.С.Дернова

Старший инженер С.И.Дубровина

Сантехнические работы

Руководитель сметной группы Л.М.Ветрова

Инженер Л.Орлова

Электромонтажные работы

Руководитель сметной группы Г.В.Долгушина

13061-16

СМЕТА В СУММЕ_____ТЫС.Р.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-
ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В СУММЕ_____ТЫС.Р.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК_____

СМЕТА В СУММЕ 687.66 ТЫС.Р.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК_____

"__"__12__Г.

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 1
## НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 5-ЭТАЖНОГО 8-СЕКЦИОННОГО 96-КВАРТИРНОГО

| N ПП | № СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | | | | ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧН. СТОИМОСТИ, РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТН. ПЛАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| 1 | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 82.28 | | | | 82.28 | 3.05 | 4.38 | 10.71 | 15.18 |
| 2 | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | 6.23 | | | | 6.23 | .76 | .04 | 1.53 | 1.15 |
| 3 | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | .01 | | | | .01 | .01 | | .01 | .00 |
| | | ИТОГО: | 88.52 | | | | 88.52 | 3.82 | 4.42 | 12.25 | 16.34 |
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| 4 | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 535.11 | | | | 535.11 | 26.22 | 9.21 | 51.02 | 98.75 |
| 5 | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | 44.43 | | | | 44.43 | 3.63 | .44 | 7.89 | 8.20 |
| 6 | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 19.61 | | | | 19.61 | 3.56 | .40 | 5.70 | 3.62 |
| | | ИТОГО: | 599.14 | | | | 599.14 | 33.41 | 10.05 | 64.61 | 110.57 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 687.66 | | | | 687.66 | 37.23 | 14.47 | 76.86 | 126.91 |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР(АРХИТЕКТОР) ПРОЕКТА И.Г.ПАЦКИН

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ Т.С.ДЕРНОВА

СВОДКА
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ
К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ |
| | | | % | РУБ | | | ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | % | РУБ | |
| | | РУБ | | | | РУБ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 2001.99 | 16.5 | 330.33 | 2332.32 | 2000.48 | 194.22 | 1806.26 | .0 | .00 | 2000.48 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 13297.90 | 16.5 | 2194.15 | 15492.05 | 1068.01 | 346.06 | 721.95 | .0 | .00 | 1068.01 |
| 3 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | 13009.17 | 16.5 | 2146.51 | 15155.68 | 821.79 | 281.86 | 539.92 | .0 | .00 | 821.79 |
| 4 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | 13125.96 | 16.5 | 2165.78 | 15291.74 | 1132.54 | 367.31 | 765.23 | .0 | .00 | 1132.54 |
| 5 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 11967.84 | 16.5 | 1974.69 | 13942.53 | 509.71 | 315.39 | 194.32 | .0 | .00 | 509.71 |
| 6 | ЛЕСТНИЦЫ | 2297.87 | 16.5 | 379.15 | 2677.05 | 228.98 | 156.06 | 72.92 | .0 | .00 | 228.98 |
| 7 | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | 2001.71 | 16.5 | 330.28 | 2331.99 | 242.44 | 100.39 | 142.05 | .0 | .00 | 242.44 |
| 8 | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА | 6444.13 | 16.5 | 1063.28 | 7507.40 | 1326.00 | 1206.36 | 119.64 | .0 | .00 | 1326.00 |
| 9 | ПОЛЫ | 650.81 | 16.5 | 107.38 | 758.20 | 67.63 | 55.17 | 12.46 | .0 | .00 | 67.63 |
| 10 | МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | 6.41 | 16.5 | 1.06 | 7.47 | 2.78 | 2.74 | .05 | .0 | .00 | 2.78 |
| 11 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 592.20 | 16.5 | 97.71 | 689.92 | 35.17 | 27.20 | 7.97 | .0 | .00 | 35.17 |
| | ИТОГО: | 65396.02 | | 10790.32 | | 7435.52 | 3052.75 | 4382.77 | | .00 | |
| | | | | | 76186.31 | | | | | | 7435.52 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8.0 | | 6094.90 | | | | 44.0 | | 3271.63 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 82281.19 | | 3052.75 | 4382.77 | | | 10707.14 |
| | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 82281.19 | | 3052.75 | 4382.77 | | | 10707.14 |
| | Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 12 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | 95525.31 | 16.5 | 15761.67 | 111286.94 | 3790.11 | 1829.04 | 1961.07 | .0 | .00 | 3790.11 |
| 13 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | 51892.38 | 16.5 | 8562.24 | 60454.61 | 2842.02 | 1173.45 | 1668.57 | .0 | .00 | 2842.02 |
| 14 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 58630.79 | 16.5 | 9674.08 | 68304.81 | 2390.75 | 1465.74 | 925.01 | .0 | .00 | 2390.75 |

18061-16

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, РУБ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: % | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: РУБ | С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ВСЕГО, РУБ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: % | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: РУБ | С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | ЛЕСТНИЦЫ | 12478.77 | 16.5 | 2059.00 | 14537.76 | 1161.95 | 794.03 | 367.92 | .0 | .00 | 1161.95 |
| 16 | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | 7262.54 | 16.5 | 1198.32 | 8460.85 | 1074.84 | 438.36 | 636.48 | .0 | .00 | 1074.84 |
| 17 | ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ | 7426.98 | 16.5 | 1225.45 | 8652.43 | 1229.77 | 862.38 | 367.39 | .0 | .00 | 1229.77 |
| 18 | ПЕРЕГОРОДКИ | 27672.45 | 16.5 | 4565.95 | 32238.40 | 2066.18 | 1183.22 | 882.96 | .0 | .00 | 2066.18 |
| 19 | КРЫША | 23711.34 | 16.5 | 3912.37 | 27623.71 | 606.79 | 358.62 | 248.17 | .0 | .00 | 606.79 |
| 20 | КРОВЛЯ | 5105.66 | 16.5 | 842.43 | 5948.09 | 990.63 | 785.45 | 205.18 | .0 | .00 | 990.63 |
| 21 | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ | 16691.50 | 16.5 | 2754.10 | 19445.60 | 2916.47 | 2532.18 | 384.29 | .0 | .00 | 2916.47 |
| 22 | ПОЛЫ | 23683.81 | 16.5 | 3907.83 | 27591.64 | 2704.45 | 2636.69 | 67.75 | .0 | .00 | 2704.45 |
| 23 | ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ | 28329.42 | 16.5 | 4674.35 | 33003.77 | 1601.67 | 1341.23 | 260.44 | .0 | .00 | 1601.67 |
| 24 | ДВЕРИ | 22370.10 | 16.5 | 3691.07 | 26061.16 | 1112.10 | 710.82 | 401.28 | .0 | .00 | 1112.10 |
| 25 | ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ | 16578.93 | 16.5 | 2735.52 | 19314.45 | 659.98 | 550.34 | 109.64 | .0 | .00 | 659.98 |
| 26 | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | 6270.22 | 16.5 | 1034.59 | 7304.80 | 4222.13 | 3996.09 | 226.05 | .0 | .00 | 4222.13 |
| 27 | ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | 3658.74 | 16.5 | 603.69 | 4262.43 | 838.39 | 821.05 | 17.34 | .0 | .00 | 838.39 |
| 28 | МАЛЯРНЫЕ И СБОЙНЫЕ РАБОТЫ | 9304.99 | 16.5 | 1535.32 | 10840.31 | 4115.50 | 4073.62 | 41.89 | .0 | .00 | 4115.50 |
| 29 | СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 336.52 | 16.5 | 55.53 | 392.04 | 4.22 | 4.03 | .20 | .0 | .00 | 4.22 |
| 30 | НАРУЖНАЯ СТАЕЛКА | 896.55 | 16.5 | 147.93 | 1044.48 | 288.38 | 276.31 | 12.07 | .0 | .00 | 288.38 |
| 31 | МУСОРОПРОВОД | 2403.42 | 16.5 | 396.56 | 2799.99 | 568.00 | 200.16 | 367.84 | .0 | .00 | 568.00 |
| 32 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 5067.64 | 16.5 | 836.16 | 5903.80 | 248.71 | 190.37 | 58.34 | .0 | .00 | 248.71 |
| | ИТОГО: | 425298.00 | | 70173.94 | | 35433.02 | 26223.14 | 9209.86 | | .00 | |
| | | | | | 495471.94 | | | | | | 35433.02 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8.0 | | 39637.75 | | | | 44.0 | | 15590.53 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 535109.63 | | 26223.14 | 9209.86 | | | 51023.55 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 535109.63 | | 26223.14 | 9209.86 | | | 51023.55 |
| | ВСЕГО: | | | | 617390.81 | | 29275.89 | 13592.63 | | | 61730.69 |

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| № ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, РУБ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: % | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: РУБ | С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ВСЕГО, РУБ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: % | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: РУБ | С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 33 | ОТОПЛЕНИЕ | 1469.98 | 13.3 | 195.51 | 1665.49 | 280.62 | 262.76 | 17.86 | 63.0 | 176.79 | 457.41 |
| 34 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 341.79 | 13.3 | 45.46 | 387.25 | 52.78 | 50.86 | 1.92 | 63.0 | 33.25 | 86.03 |
| 35 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 337.04 | 13.3 | 44.83 | 381.87 | 53.24 | 51.32 | 1.92 | 63.0 | 33.54 | 86.78 |
| 36 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 1655.76 | 13.3 | 220.22 | 1875.98 | 190.18 | 179.72 | 10.46 | 63.0 | 119.81 | 309.99 |
| 37 | ВОДОСТОК | 148.31 | 13.3 | 19.72 | 168.03 | 34.50 | 30.60 | 3.90 | 63.0 | 21.74 | 56.24 |
| 38 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 1099.70 | 16.5 | 181.45 | 1281.15 | 178.75 | 177.42 | 1.33 | .0 | .00 | 178.75 |
| 39 | ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 5.61 | 13.3 | .75 | 6.36 | 5.61 | 5.26 | .36 | 63.0 | 3.54 | 9.15 |
| | ИТОГО: | 5058.19 | | 707.18 | | 795.68 | 757.93 | 37.74 | | 385.13 | |
| | | | | | 5765.37 | | | | | | 1180.81 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8.0 | | 461.23 | | | | 44.0 | | 350.10 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 6226.59 | | 757.93 | 37.74 | | | 1530.91 |
| | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 6226.59 | | 757.93 | 37.74 | | | 1530.91 |
| | Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 40 | ОТОПЛЕНИЕ | 7637.05 | 13.3 | 1015.73 | 8652.77 | 745.39 | 684.03 | 61.36 | 63.0 | 469.59 | 1214.98 |
| 41 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 652.00 | 13.3 | 86.72 | 738.72 | 356.00 | 336.00 | 20.00 | 63.0 | 224.28 | 580.28 |
| 42 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1298.36 | 13.3 | 172.68 | 1471.04 | 218.23 | 210.36 | 7.87 | 63.0 | 137.49 | 355.72 |
| 43 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 2102.07 | 13.3 | 279.57 | 2381.64 | 356.89 | 343.45 | 13.44 | 63.0 | 224.84 | 581.73 |
| 44 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 16493.87 | 13.3 | 2193.68 | 18687.55 | 1115.30 | 1035.67 | 79.63 | 63.0 | 702.64 | 1817.93 |
| 45 | ВОДОСТОК | 844.71 | 13.3 | 112.35 | 957.06 | 106.53 | 97.14 | 9.39 | 63.0 | 67.11 | 173.64 |
| 46 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 5125.05 | 13.3 | 681.63 | 5806.68 | 334.68 | 304.79 | 29.89 | 63.0 | 210.85 | 545.53 |
| 47 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 1168.49 | 16.5 | 192.80 | 1361.29 | 507.90 | 506.88 | 1.02 | .0 | .00 | 507.90 |
| 48 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 912.70 | 16.5 | 150.59 | 1063.29 | 310.21 | 94.46 | 215.74 | .0 | .00 | 310.21 |

1806-16

| № пп | Наименование конструктивных элементов затрат | Сметная стоимость: прямые затраты, руб | Накладные расходы: % | Накладные расходы: руб | С учетом накладн. расходов | Нормативная условно-чистая продукция: всего, руб | в том числе: основ. зараб. плата | в том числе: эксплуатация машин | Накладные расходы: % | Накладные расходы: руб | С учетом накладн. расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 14.91 | 13.3 | 1.98 | 16.89 | 14.91 | 13.68 | 1.23 | 63.0 | 9.39 | 24.30 |
| | ИТОГО: | 36249.20 | | 4885.75 | | 4066.02 | 3626.45 | 439.56 | | 2036.80 | |
| | | | | | 41134.95 | | | | | | 6102.82 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8.0 | | 3290.80 | | | | 44.0 | | 1789.05 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 44425.74 | | 3626.45 | 439.56 | | | 7891.86 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 44425.74 | | 3626.45 | 439.56 | | | 7891.86 |
| | ВСЕГО: | | | | 50652.34 | | 4384.38 | 477.30 | | | 9422.77 |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 50 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 9.64 | 16.5 | 1.59 | 11.23 | 9.64 | 9.64 | .00 | .0 | .00 | 9.64 |
| | ИТОГО: | 9.64 | | 1.59 | | 9.64 | 9.64 | .00 | | .00 | |
| | | | | | 11.23 | | | | | | 9.64 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8.0 | | .90 | | | | 44.0 | | 4.24 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 12.13 | | 9.64 | .00 | | | 13.88 |
| | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 12.13 | | 9.64 | .00 | | | 13.88 |
| | Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 51 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ | 13216.11 | 87.0 | 2559.05 | 15775.15 | 3046.32 | 2941.44 | 104.89 | .0 | .00 | 3046.32 |
| 52 | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ | 95.53 | 87.0 | 34.83 | 130.36 | 52.63 | 40.03 | 12.60 | .0 | .00 | 52.63 |
| 53 | РАДИОФИКАЦИЯ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ | 799.87 | 87.0 | 312.57 | 1112.44 | 507.80 | 359.28 | 148.52 | .0 | .00 | 507.80 |
| 54 | ТЕЛЕВИДЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ | 778.04 | 84.0 | 146.34 | 924.38 | 293.81 | 174.22 | 119.59 | .0 | .00 | 293.81 |
| 55 | КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ | 48.80 | 87.0 | 7.95 | 56.75 | 16.52 | 9.14 | 7.38 | .0 | .00 | 16.52 |
| 56 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 127.52 | 87.0 | 30.21 | 157.74 | 39.14 | 34.73 | 4.41 | .0 | .00 | 39.14 |
| | ИТОГО: | 15065.86 | | 3090.96 | | 3956.22 | 3558.83 | 397.38 | | .00 | |

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ |
| | | | | | | | ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | | |
| | | РУБ | % | РУБ | | РУБ | | | % | РУБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 18156.82 | | | | | | 3956.22 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8.0 | | 1452.55 | | | | 44.0 | | 1740.74 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 19609.36 | | 3558.83 | 397.38 | | | 5696.95 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 19609.36 | | 3558.83 | 397.38 | | | 5696.95 |
| | ВСЕГО: | | | | 19621.49 | | 3568.47 | 397.38 | | | 5710.83 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на общестроительные работы к типовому проекту II3-8I-I/I.2

дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | тыс.руб. | 6I7,39 |
| Показатели по смете: | | |
| стоимость на | | |
| I. I м2 общей площади | руб. | II6,84 |
| 2. I м2 общей приведенной площади | " | II3,94 |
| 3. I м2 жилой площади | " | I86,24 |
| 4. I м3 объема | " | 29,63 |
| 5. I квартиры | " | 643I |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
| | | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 1-174А 22-13 ТЧ, 1-11 | РАЗРАБОТКА НРУНТА 1ГР С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0.5КУБМ | ТЫС.КУБМ | .52 | 149.66 | 6.41 | 143.05<br>56.65 | 77.37 | 77.27 | 3.31 | 73.96<br>29.29 |
| 2 | 1-175А Т 22-14 Т. Ч.1.11 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКОВАТОРОМИ Н ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С КОВШОМ ЕМК 0.5 КУБМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ | ТЫС.КУБМ | 2.34 | 178.21 | 7.64 | 170.30<br>67.54 | 417.37 | 416.74 | 17.89 | 398.84<br>158.18 |
| 3 | 1-195 Т25-2 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3ГР АВТОТРАНСПОРТ СРЕДСТВАМИ | ТЫС.КУБМ | 2.86 | 13.20 | 1.59 | 11.34<br>3.63 | 37.74 | 36.97 | 4.55 | 32.42<br>10.38 |
| 4 | 1-230А 29-1 ТЧ 1.2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М | ТЫС.КУБМ | .52 | 37.18 | .00 | 37.18<br>12.39 | 19.33 | 19.33 | .00 | 19.33<br>6.44 |
| 5 | 1-237А 29-8 ТЧ 1.2 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 230А | ТЫС.КУБМ | 2.07 | 30.47 | .00 | 30.47<br>10.16 | 63.07 | 63.07 | .00 | 63.07<br>21.03 |
| 6 | 1-257А 31-2 ТЧ 1.2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М | ТЫС.КУБМ | .34 | 20.79 | .00 | 20.79<br>6.92 | 7.15 | 7.15 | .00 | 7.15<br>2.38 |
| 7 | 1-268А 31-13ТЧ 1-11 | ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 257А НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1ом ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ | ТЫС.КУБМ | .69 | 11.88 | .00 | 11.88<br>3.97 | 8.17 | 8.17 | .00 | 8.17<br>2.73 |
| 8 | 1-960 Т80-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ГЛУБ | 100КУБМ | .43 | 74.50 | 74.50 | .00 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | .00 |

18061-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1-1132<br>116-5 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2ГРУППЫ | 100КВМ | 12.57 | 7.15 | 7.15 | .00 | 89.88 | 89.88 | 89.88 | .00 |
| 10 | 1-1184<br>118.10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | 100КУБМ | 7.12 | 9.69 | 6.20 | 3.49<br>2.29 | 68.99 | 68.99 | 44.14 | 24.85<br>16.30 |
| 11 | Ц-3Р3- 1<br>Ц3 СТР28 | ОТВОЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬН И ИЗЛИШН АВТОСАМОСВ ДО 7Т НА 1КМ | Т | 3903.00 | .29 | .00 | .29<br>.09 | 1131.87 | 1131.87 | .00 | 1131.87<br>351.27 |
| 12 | 1Б-55А<br>11-14 ТЧ<br>1.11.3. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР ЭКСКАВАТОРОМ ГРЕЙФЕРОМ 0.5 КУБМ В ОТВАЛ | ТЫС.КУБМ | .37 | 132.72 | 5.77 | 126.95<br>50.43 | 48.71 | 48.71 | 2.12 | 46.59<br>18.51 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 2001.99 | 2000.48 | 194.22 | 1806.2<br>616.51 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2001.99 | 2000.48 | 194.22 | 1806.2<br>616.51 |
| | РАЗДЕЛ: | ФУНДАМЕНТЫ | | | | ВАР. 1 | | | | | |
| 1 | 6- 30В<br>3-1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 5 КУБМ БЕТОН М-200 | КУБМ | 3.07 | 9.41 | 2.34 | 1.20<br>.36 | 28.89 | 10.87 | 7.18 | 3.68<br>1.11 |
| 2 | 7- 1<br>Т1-1 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 0.5Т | ШТ | 2.00 | 1.52 | .37 | 1.15<br>.42 | 3.04 | 3.04 | .74 | 2.30<br>.84 |
| 3 | 7- 2<br>Т1-2 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 1.5Т | ШТ | 187.00 | 2.09 | .50 | 1.59<br>.57 | 390.83 | 390.83 | 93.50 | 297.33<br>106.59 |
| 4 | 7- 3<br>Т1-3 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 3.5Т | ШТ | 160.00 | 2.99 | .76 | 2.23<br>.79 | 478.40 | 478.40 | 121.60 | 356.80<br>126.40 |
| 5 | 7- 400<br>Т36-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т | ШТ | 48.00 | 1.01 | .22 | .79<br>.29 | 48.48 | 48.48 | 10.56 | 37.92<br>13.92 |

18061-16



| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| 6 | 7-402 Т36-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | ШТ | 8.00 | 2.10 | .47 | 1.63<br>.60 | 16.80 | 16.80 | 3.76 | 13.04<br>4.80 |
| 7 | 8-10 3-1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫХ | КУБМ | 15.52 | .74 | .40 | .32<br>.10 | 11.48 | 11.17 | 6.21 | 4.97<br>1.55 |
| 8 | 8-27 4-7 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ-БИТУМНАЯ | 100КВМ | 1.55 | 90.00 | 19.50 | 1.50<br>.45 | 139.50 | 32.55 | 30.22 | 2.32<br>.70 |
| 9 | 8-59 7-3 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 2.60 | 194.00 | 27.80 | 1.38<br>.36 | 504.40 | 75.87 | 72.28 | 3.59<br>.94 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1621.82 | 1068.01 | 346.06 | 721.9<br>256.84 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 10 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | .64 | 24.40 | .00 | .00 | 15.73 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | ССЦ4-20 | ПЕСОК | КУБМ | 17.07 | 7.79 | .00 | .00 | 132.99 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | ССЦ1-28 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ | КУБМ | .52 | 28.20 | .00 | .00 | 14.53 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | ССЦ1-5 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,40-70ММ | КУБМ | 3.13 | 27.40 | .00 | .00 | 85.80 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | РСЦ2-84 | ФБС12.4.3-Т | ШТ | 32.00 | 5.63 | .00 | .00 | 180.09 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | РСЦ2-84 | ФБС24.4.6-Т | ШТ | 8.00 | 22.20 | .00 | .00 | 177.60 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | РСЦ2-84 | ФБС9.4.6-Т | ШТ | 16.00 | 8.62 | .00 | .00 | 137.97 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | РСЦ1-84 | ФЛ10.12-2 | ШТ | 4.00 | 17.48 | .00 | .00 | 69.92 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | РСЦ1-84 | ФЛ10.24-2 | ШТ | 36.00 | 35.27 | .00 | .00 | 1269.66 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | РСЦ1-84 | ФЛ10.8-2 | ШТ | 2,00 | 13.97 | .00 | .00 | 27.93 | .00 | .00 | .00 |

18061-16

| NN ПП | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
| 20 | РСЦ1-84 | ФЛ12.12-2 | ШТ | 14.00 | 20.82 | .00 | .00 | 291.45 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | РСЦ1-84 | ФЛ12.24-2 | ШТ | 86.00 | 41.61 | .00 | .00 | 3578.24 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | РСЦ1-84 | ФЛ12.8-2 | ШТ | 21.00 | 13.79 | .00 | .00 | 289.55 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | РСЦ1-84 | ФЛ16.12-2 | ШТ | 48.00 | 30.16 | .00 | .00 | 1447.49 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | РСЦ1-84 | ФЛ16.8-2 | ШТ | 12.00 | 7.76 | .00 | .00 | 93.12 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | РСЦ1-84 | ФЛ20.12-2 | ШТ | 20.00 | 57.47 | .00 | .00 | 1149.46 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | РСЦ1-84 | ФЛ20.8-2 | ШТ | 2.00 | 37.71 | .00 | .00 | 75.42 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | РСЦ1-84 | ФЛ28.12-2 | ШТ | 16.00 | 76.75 | .00 | .00 | 1228.01 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | РСЦ1-84 | ФЛ6.12-4 | ШТ | 32.00 | 11.63 | .00 | .00 | 372.27 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | РСЦ1-84 | ФЛ8.12-2 | ШТ | 44.00 | 15.22 | .00 | .00 | 669.48 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | РСЦ1-84 | ФЛ8.24-2 | ШТ | 12.00 | 30.78 | .00 | .00 | 369.38 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 249.05 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 11427.02 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 13297.90 | 1068.01 | 346.06 | 721.9 |
| | | | | | | | | | | | 256.84 |
| | РАЗДЕЛ: | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 6- 905<br>11-1 | УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ БЕТОН М-150 | КУБМ | 4.37 | 5.93 | 1.55<br>.10 | .33 | 25.91 | 8.22 | 6.77 | 1.44<br>.44 |
| 2 | 7- 400<br>Т36-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 143.00 | 1.01 | .22<br>.29 | .79 | 144.43 | 144.43 | 31.46 | 112.97<br>41.47 |
| 3 | 7- 402<br>Т36-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | ШТ | 81.00 | 2.10 | .47<br>.60 | 1.63 | 170.10 | 170.10 | 38.07 | 132.03<br>48.60 |
| 4 | 7- 514<br>42-2 | УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2.5Т | ШТ | 141.00 | 2.13 | .62<br>.54 | 1.51 | 300.33 | 300.33 | 87.42 | 212.91<br>76.14 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
| 5 | 7-515 42-3 | УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т | ШТ | 38.00 | 2.68 | .79 | 1.89<br>.68 | 101.84 | 101.84 | 30.02 | 71.82<br>25.84 |
| 6 | 8-27 4-7 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ-БИТУМНАЯ | 100КВМ | 4.17 | 90.00 | 19.50 | 1.50<br>.45 | 375.30 | 87.57 | 81.31 | 6.25<br>1.88 |
| 7 | 8-30А Т5-1 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧАЦНА РАСТВОРЕ ЦЕМ. -ИЗВЕСТК.МАРКИ 25 | КУБМ | 3.08 | 3.19 | 2.21 | .81<br>.24 | 9.83 | 9.30 | 6.81 | 2.49<br>.74 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1127.74 | 821.79 | 281.86 | 539.9<br>195.10 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 8 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 12.79 | 24.40 | .00 | .00 | 312.11 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | ССЦ2-11 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25 | КУБМ | .71 | 22.40 | .00 | .00 | 15.87 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 1.17 | 68.00 | .00 | .00 | 79.59 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | ССЦ1-28 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ | КУБМ | 2.06 | 28.20 | .00 | .00 | 58.11 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | ССЦ П1-4 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,40-70ММ | КУБМ | 4.46 | 26.60 | .00 | .00 | 118.57 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | РСЦ2-84 | ФБС12.4.3-Т | ШТ | 84.00 | 5.63 | .00 | .00 | 472.74 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | РСЦ2-84 | ФБС24.4.6-Т | ШТ | 81.00 | 22.20 | .00 | .00 | 1798.20 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | РСЦ2-84 | ФБС9.4.6-Т | ШТ | 59.00 | 8.62 | .00 | .00 | 508.77 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | РСЦ17-84 | СБ7.1 12.13.45-Т-1 | ШТ | 25.00 | 38.96 | .00 | .00 | 974.00 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | РСЦ17-84 | СБ7.1 12.15.45-Т-1 | ШТ | 12.00 | 42.82 | .00 | .00 | 513.84 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | РСЦ17-84 | СБ7.1 15.13.45-Т-1 | ШТ | 20.00 | 49.09 | .00 | .00 | 981.80 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | РСЦ17-84 | СБ7.1 15.13.45-Т-1.1 | ШТ | 18.00 | 44.49 | .00 | .00 | 800.82 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | РСЦ17-84 | СБ7.1 15.14.45-Т-1.2 | ШТ | 4.00 | 36.99 | .00 | .00 | 147.96 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | РСЦ17-84 | СБ7.1 15.15.45-Т-1 | ШТ | 31.00 | 53.90 | .00 | .00 | 1670.90 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | РСЦ17-84 | СБ7.1 15.15.45-Т-1.1 | ШТ | 27.00 | 49.50 | .00 | .00 | 1336.50 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | РСЦ17-84 | СБ7.2 16.15.45-Т-2 | ШТ | 2.00 | 52.67 | .00 | .00 | 105.34 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | РСЦ17-84 | СБ7.2 16.15.45-Т-3 | ШТ | 2.00 | 52.67 | .00 | .00 | 105.34 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | 10.10-4/84 | НЦЛ 20.15.45Л | ШТ | 24.00 | 49.50 | .00 | .00 | 1188.00 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | 10.10-4/84 | НЦЛ 20.15.45П | ШТ | 14.00 | 49.50 | .00 | .00 | 693.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 584.24 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 11297.20 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 13009.17 | 821.79 | 281.86 | 539.9 |
| | | | | | | | | | | | 195.10 |
| | РАЗДЕЛ: | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | ВАР. 1 | | | | | |
| 1 | 7- 400 Т36-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т | ШТ | 550.00 | 1.01 | .22 | .79 | 555.50 | 555.50 | 121.00 | 434.50 |
| | | | | | | | .29 | | | | 159.50 |
| 2 | 7- 401 Т36-2 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т | ШТ | 225.00 | 1.39 | .30 | 1.09 | 312.75 | 312.75 | 67.50 | 245.25 |
| | | | | | | | .40 | | | | 90.00 |
| 3 | 7- 403 Т36-4 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1, 5Т | ШТ | 4.00 | 2.64 | .61 | 2.03 | 10.56 | 10.56 | 2.44 | 8.12 |
| | | | | | | | .74 | | | | 2.96 |
| 4 | 7- 445 38-1-.1.8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 32.00 | .23 | .08 | .15 | 7.36 | 7.36 | 2.56 | 4.80 |
| | | | | | | | .06 | | | | 1.92 |
| 5 | 7- 463 39-6-1.8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОЧЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО | ШТ | 48.00 | 3.09 | 1.39 | 1.06 | 148.32 | 117.60 | 66.72 | 50.88 |
| | | | | | | | .38 | | | | 18.24 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗОМ | | | | | | | | | |
| 6 | 8-27 4-7 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ-БИТУМНАЯ | 100КВМ | 1.45 | 90.00 | 19.50 | 1.50<br>.45 | 130.50 | 30.45 | 28.27 | 2.17<br>.65 |
| 7 | 8-30А Т5-1 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧАНА РАСТВОРЕ ЦЕМ. -ИЗВЕСТК.МАРКИ 25 | КУБМ | 18.27 | 3.19 | 2.21 | .81<br>.24 | 58.28 | 55.18 | 40.38 | 14.80<br>4.38 |
| 8 | 8-45А 5-9 | ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50 | 100КВМ | .62 | 75.40 | 62.00 | 7.59<br>2.28 | 46.75 | 43.15 | 38.44 | 4.71<br>1.41 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1270.02 | 1132.54 | 367.31 | 765.2<br>279.07 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 9 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 11.35 | 24.40 | .00 | .00 | 276.89 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | ССЦ2-11 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25 | КУБМ | 4.20 | 22.40 | .00 | .00 | 94.13 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | ССЦ2-12 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50 | КУБМ | 1.43 | 23.50 | .00 | .00 | 33.51 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 10.07 | 68.00 | .00 | .00 | 684.58 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | ССЦ1-28 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ | КУБМ | 7.17 | 28.20 | .00 | .00 | 202.10 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | РСЦ2-84 | ФБС12.4.3-Т | ШТ | 284.00 | 5.63 | .00 | .00 | 1598.32 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | РСЦ2-84 | ФБС12.5.3-Т | ШТ | 12.00 | 7.02 | .00 | .00 | 84.26 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | РСЦ2-84 | ФБС12.6.3-Т | ШТ | 12.00 | 8.45 | .00 | .00 | 101.34 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | РСЦ2-84 | ФБС24.3.6-Т | ШТ | 171.00 | 17.26 | .00 | .00 | 2951.46 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | РСЦ2-84 | ФБС24.5.6-Т | ШТ | 4.00 | 27.78 | .00 | .00 | 111.11 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | РСЦ2-84 | ФБС9.3.6-Т | ШТ | 242.00 | 6.45 | .00 | .00 | 1561.04 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | РСЦ2-84 | ФБС9.5.6-Т | ШТ | 42.00 | 10.80 | .00 | .00 | 453.42 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | РСЦ2-84 | ФБС9,6.6-Т | ШТ | 12.00 | 12.94 | .00 | .00 | 155.26 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | 10.10-3/84 | ВП1 | ШТ | 48.00 | 72.16 | .00 | .00 | 3463.87 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | РСЦ15-84 | 1ПР38-12.12.22У | ШТ | 24.00 | 2.38 | .00 | .00 | 57.13 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | РСЦ15-84 | 1ПР38-15.12.22У | ШТ | 8.00 | 3.44 | .00 | .00 | 27.55 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 1291.21 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 10564.74 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 13125.96 | 1132.54 | 367.31 | 765,2<br>279.07 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕКРЫТИЯ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 6- 173В<br>16-1 | УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛЩ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200 | КУБМ | 7.92 | 13.00 | 4.61 | .81<br>.24 | 102.96 | 42.93 | 36.51 | 6.42<br>1.90 |
| 2 | 7- 460<br>39-5-1.8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М | ШТ | 40.00 | 2.09 | .98 | .71<br>.26 | 83.60 | 67.60 | 39.20 | 28.40<br>10.40 |
| 3 | 7- 463<br>39-6-1.8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М | ШТ | 148.00 | 3.09 | 1.39 | 1.06<br>.38 | 457.32 | 362.60 | 205.72 | 156.88<br>56.24 |
| 4 | 26- 36<br>Т8-9 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ) | КУБМ | 1.72 | 7.68 | 6.60 | 1.08<br>.32 | 13.21 | 13.21 | 11.35 | 1.86<br>.55 |
| 5 | 26- 70<br>13-7 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100КВМ | 1.57 | 24.70 | 14.40 | .49<br>.15 | 38.78 | 23.38 | 22.61 | .77<br>.24 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
| 6 | Ц1-1-Р1-613 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ТВК-350 | КВМ | 181.00 | .29 | .00 | .00 | 52.49 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | Ц1-1-Р4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | 1.75 | 43.60 | .00 | .00 | 76.30 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | Ц1-2-Р4-10 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-1 | Т | .03 | 388.00 | .00 | .00 | 11.64 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | Ц1-2-Р4-12 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-3 | Т | .37 | 325.00 | .00 | .00 | 120.25 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | Ц1-2-Р4-43 | СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | Т | .03 | 392.00 | .00 | .00 | 11.76 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 968.31 | 509.71 | 315.39 | 194.3<br>69.33 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 11 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 11.61 | 24.40 | .00 | .00 | 283.23 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | ССЦ1-29 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10-20ММ | КУБМ | 8.04 | 29.30 | .00 | .00 | 235.54 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | РСЦ16-84 | ПК4-51-12А | ШТ | 30.00 | 52.10 | .00 | .00 | 1562.94 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | РСЦ16-84 | ПК4-51-15А | ШТ | 8.00 | 67.50 | .00 | .00 | 540.02 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | РСЦ16-84 | ПК6-51-10А | ШТ | 14.00 | 43.99 | .00 | .00 | 615.91 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | РСЦ16-84 | ПК6-51-12А | ШТ | 24.00 | 52.90 | .00 | .00 | 1269.57 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | РСЦ16-84 | ПК6-51-15А | ШТ | 4.00 | 68.56 | .00 | .00 | 274.22 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | РСЦ16-84 | ПК6-63-10А | ШТ | 8.00 | 57.86 | .00 | .00 | 462.87 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | РСЦ16-84 | ПК6-63-12А | ШТ | 4.00 | 69.64 | .00 | .00 | 278.54 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | РСЦ16-84 | ПК6-63-15А | ШТ | 4.00 | 90.02 | .00 | .00 | 360.07 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | РСЦ16-84 | ПК8-24-10А | ШТ | 10.00 | 19.39 | .00 | .00 | 193.92 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | РСЦ16-84 | ПК8-24-12А | ШТ | 30.00 | 23.15 | .00 | .00 | 694.55 | .00 | .00 | .00 |

18061-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | РСЦ16-84 | ПК8-51-10А | ШТ | 4.00 | 45.38 | .00 | .00 | 181.51 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | РСЦ16-84 | ПК8-51-12А | ШТ | 8.00 | 54.56 | .00 | .00 | 436.50 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | РСЦ16-84 | ПК8-63-10А | ШТ | 8.00 | 60.51 | .00 | .00 | 484.07 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | РСЦ16-84 | ПК8-63-15А | ШТ | 14.00 | 93.93 | .00 | .00 | 1315.03 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | 10.10-5/84 | ПТ51-18СТА | ШТ | 4.00 | 107.79 | .00 | 00 | 431.15 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | 10.10-1/84 | ПТ63-15СТА-1 | ШТ | 4.00 | 97.66 | .00 | .00 | 390.63 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | 10.10-5/84 | ПТ63-15СТА-4 | ШТ | 8.00 | 95.69 | .00 | .00 | 765.56 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | 10.10-1/84 | ПТ63-18СТА | ШТ | 2.00 | 111.87 | .00 | .00 | 223.74 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 518.76 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 10480.77 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 11967.84 | 509.71 | 315.39 | 194.3 |
| | | | | | | | | | | | 69,33 |
| | РАЗДЕЛ: | ЛЕСТНИЦЫ | | | | ВАР. 1 | | | | | |
| 1 | 7- 287 17-3 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ | Т | .27 | 293.00 | 8.18 | .00 | 79.11 | 2.21 | 2.21 | .00 |
| 2 | 7- 460 39-5-1.8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М | ШТ | 8.00 | 2.09 | .98 | .71<br>.26 | 16.72 | 13.52 | 7.84 | 5.68<br>2.08 |
| 3 | 7- 463 39-6-1.8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М | ШТ | 8.00 | 3.09 | 1.39 | 1.06<br>.38 | 24.72 | 19.60 | 11.12 | 8.48<br>3.04 |
| 4 | 7- 502 41-2-1.8 | УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 8.00 | 3.32 | 1.35 | 1.92<br>.73 | 26.56 | 26.16 | 10.80 | 15.36<br>5.84 |

18061-16



| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7- 733<br>57-1 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ | 100М | .78 | 79.90 | 74.00 | 5.90<br>1.80 | 62.08 | 62.08 | 57.50 | 4.58<br>1.40 |
| 6 | 8- 27<br>4-7 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ-БИТУМНАЯ | 100КВМ | .26 | 90.00 | 19.50 | 1.50<br>.45 | 23.40 | 5.46 | 5.07 | .39<br>.12 |
| 7 | 8- 30А<br>Т5-1 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧАНА РАСТВОРЕ ЦЕМ. -ИЗВЕСТК.МАРКИ 25 | КУБМ | .68 | 3.19 | 2.21 | .81<br>.24 | 2.17 | 2.05 | 1.50 | .55<br>.16 |
| 8 | 9- 46<br>Т7-1 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | 1.03 | 58.00 | 13.80 | 32.10<br>11.80 | 59.74 | 47.28 | 14.21 | 33.06<br>12.15 |
| 9 | 11- 2<br>Т1-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100КВМ | .11 | 4.58 | 3.57 | .99<br>.30 | .50 | .50 | .39 | .11<br>.03 |
| 10 | 11- 6<br>1-6 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | КУБМ | 2.10 | 2.90 | 1.82 | 1.06<br>.32 | 6.09 | 6.05 | 3.82 | 2.23<br>.67 |
| 11 | 11- 11В<br>Т1-11 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100 | КУБМ | 1.10 | 2.50 | 1.62 | .00 | 2.75 | 1.78 | 1.78 | .00 |
| 12 | 11- 69<br>Т11-3 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ. М-200 | 100КВМ | .04 | 22.90 | 15.50 | 1.02<br>.31 | .98 | .71 | .67 | .04<br>.01 |
| 13 | 11- 77<br>Т11-11 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100КВМ | .04 | 9.83 | 7.86 | .08 | .42 | .34 | .34 | .00 |
| 14 | 15- 208<br>52-1 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ГЛАДКИХ | 100М | .39 | 67.30 | 61.90 | 5.40 | 26.25 | 26.25 | 24.14 | 2.11 |
| 15 | 15- 535 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК | 100КВМ | .40 | 61.20 | 13.00 | .80 | 24.48 | 5.52 | 5.20 | .32 |

| NN | НОРМАТИВ-НЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| | Т406-4-23 | С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ-ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | | | | | .23 | | | | .09 |
| 16 | 15- 614 Т414-8 | МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | .23 | 55.60 | 38.40 | .03 | 12.79 | 8.84 | 8.83 | .01 |
| 17 | 26- 50 Т10-5 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | КВМ | 10.48 | 1.30 | .06 | .00 | 13.62 | .63 | .63 | .00 |
| 18 | Ц1-2-Р1-2101 | РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК МАССОЙ 0,1-0,5Т | Т | 1.03 | 311.00 | .00 | .00 | 320.33 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | Ц1-1-Р1-157 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ,РЕЛЬЕФНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | КВМ | 37.00 | 3.13 | .00 | .00 | 115.81 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 818.53 | 228.98 | 156.06 | 72.9 |
| | | | | | | | | | | | 25.60 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 20 | ССЦ 2-2 | РАСТВ.ЦЕМ.50 | КУБМ | .19 | 21.90 | .00 | .00 | 4.25 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | .94 | 24.40 | .00 | .00 | 22.98 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | ССЦ2-11 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25 | КУБМ | .16 | 22.40 | .00 | .00 | 3.50 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | ССЦ2-30 | РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6 | КУБМ | .99 | 23.70 | .00 | .00 | 23.57 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | ССЦ2-6 | РАСТВ.ЦЕМ.200 | КУБМ | .09 | 28.10 | .00 | .00 | 2.66 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | .26 | 68.00 | .00 | .00 | 17.57 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | ССЦ1-15 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100;20-40ММ | КУБМ | 1.12 | 26.30 | .00 | .00 | 29.51 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
| 27 | ССЦ4-46 | ЩЕБЕНЬ 40-70ММ | КУБМ | .45 | 8.83 | .00 | .00 | 3.96 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | ССЦ4-45 | ЩЕБЕНЬ 20-40ММ | КУБМ | 2.04 | 9.70 | .00 | .00 | 19.76 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | ССЦ П.4.58 | КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ | КУБМ | .38 | 12.00 | .00 | .00 | 4.54 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | ССЦ П.4.58 | КЛИНЕЦ | КУБМ | .19 | 12.00 | .00 | .00 | 2.27 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | 10.10-1/84 | С1 | ШТ | 6.00 | 3.22 | .00 | .00 | 19.31 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | РСЦ14-84 | ЛС11 | ШТ | 14.00 | 3.86 | .00 | .00 | 54.04 | .00 | .00 | .00 |
| 33 | РСЦ14-84 | ЛС12 | ШТ | 48.00 | 4.42 | .00 | .00 | 211.99 | .00 | .00 | .00 |
| 34 | РСЦ14-84 | ЛПР25-18 | ШТ | 8.00 | 41.78 | .00 | .00 | 334.21 | .00 | .00 | .00 |
| 35 | РСЦ16-84 | ПК4-51-15А | ШТ | 8.00 | 67.50 | .00 | .00 | 540.02 | .00 | .00 | .00 |
| 36 | РСЦ16-84 | ПК8-24-12А | ШТ | 8.00 | 23.15 | .00 | .00 | 185.21 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 134.57 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 1344.78 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2297.87 | 228.98 | 156.06 | 72.9 |
| | | | | | | | | | | | 25.60 |
| | РАЗДЕЛ: | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 7- 653<br>47-6-1.8 | УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ | ШТ | 29.00 | 6.99 | 2.81 | 4.08<br>1.57 | 202.71 | 199.81 | 81.49 | 118.32<br>45.53 |
| 2 | 7- 656<br>47-7-1.8 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕНОК ПЛОЩ ДО 5КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 21.00 | 2.14 | .90 | 1.13<br>.42 | 44.94 | 42.63 | 18.90 | 23.73<br>8.82 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 247.65 | 242.44 | 100.39 | 142.0 |
| | | | | | | | | | | | 54.35 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | .75 | 24.40 | .00 | .00 | 18.26 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | 10.10-2/84 | БР2 | ШТ | 21.00 | 28.89 | .00 | .00 | 606.71 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | РСЦ4-84 | ПБ27-5 | ШТ | 15.00 | 33.62 | .00 | .00 | 504.25 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | 10.10-1/84 | ПБ36-5Л | ШТ | 7.00 | 44.63 | .00 | .00 | 312.42 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | 10.10-1/84 | ПБ36-5П | ШТ | 7.00 | 44.63 | .00 | .00 | 312.42 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 18.26 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 1735.80 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2001.71 | 242.44 | 100.39 | 142,0<br>54.35 |
| | РАЗДЕЛ: | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА ВАР. 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 11-3-1 | 16 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100КВМ | .60 | 118.00 | 33.40<br>6.94<br>2.08 | | 70.80 | 24.20 | 20.04 | 4.16<br>1.25 |
| 2 | 11-3-2 | 17 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100КВМ | .60 | 77.00 | 17.30<br>3.30<br>.99 | | 46.20 | 12.36 | 10.38 | 1.98<br>.59 |
| 3 | 11-Т8-1 | 55 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | 2.16 | 17.20 | 9.88<br>.95<br>.28 | | 37.15 | 23.39 | 21.34 | 2.05<br>.60 |
| 4 | 11-Т8-2 | 56 НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100КВМ | 2,97 | .39 | .16<br>.23<br>.14 | | 1.16 | 1.16 | .48 | .68<br>.42 |
| 5 | 11-Т8-3 | 57В УСТРОЙСТВО СТяЖЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100 ТОЛЩ20ММ | 100КВМ | .37 | 22.00 | 14.50<br>1.12<br>.34 | | 8.14 | 5.78 | 5.36 | .41<br>.13 |
| 6 | 11-8-3 | 58В НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩ СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100 ДОБАВЛЯТЬ Е РАСЦЕНКЕ II-57В | 100КВМ | 1.11 | 1.02 | .46<br>.56<br>.16 | | 1.13 | 1.13 | .51 | .62<br>.18 |
| 7 | 26-Т8-6 | 33 ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ | КУБМ | 40.94 | 14.00 | 6.70<br>1.18<br>.35 | | 573.16 | 322.61 | 274.30 | 48.31<br>14.33 |

18061-16



| NN ПП | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0.96КУБМ) | | | | | | | | | |
| * | 26-70 13-7 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100КВМ | 9.79 | 24.70 | 14.40 .49 .15 | | 241.81 | 145.77 | 140.98 | 4.80 1.47 |
| * | Ц1-1-Р1-299 | ПЕРГАМЕНТ МАРКИ "А" | КВМ | 1126.00 | .08 | .00 | .00 | 90.08 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | Ц1-1-Р4-123 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-100 | КУБМ | 39.40 | 20.40 | .00 | .00 | 803.76 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | 11А-57Б 8-3 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 50.55 | 22.00 | 14.50 1.12 .34 | | 1112.10 | 789.59 | 732.97 | 56.62 17.19 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 2985.49 | 1326.00 | 1206.36 | 119.6 36.15 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 12 | ССЦ2-5 | РАСТВ.ЦЕМ.150 | КУБМ | 5.92 | 25.90 | .00 | .00 | 153.36 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | ССЦ1-3ТЧ, Т2.1 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,5-10ММ | КУБМ | 1.32 | 28.27 | .00 | .00 | 37.34 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | ССЦ1-73Т.Ч,Т2.2 | КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ | КУБМ | 103.12 | 31.69 | .00 | .00 | 3267.93 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 3458.63 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 6444.13 | 1326.00 | 1206.36 | 119.6 36.15 |
| | РАЗДЕЛ: | ПОЛЫ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 11-T1-2 2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100КВМ | 12.08 | 4.58 | 3.57 .99 .30 | | 55.33 | 55.08 | 43.13 | 11.96 3.62 |
| 2 | 11- 11В | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ | КУБМ | 4.20 | 2.50 | 1.62 | .00 | 10.50 | 6.80 | 6.80 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | Б Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т1-11 | ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11-55 Т8-1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | .53 | 17.20 | 9.88 | .95<br>.28 | | 9.12 | 5.74 | 5.24 | .50<br>.15 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 74.94 | 67.63 | 55.17 | 12.4<br>3.77 | |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | |
| 4 | ССЦ2-5 | РАСТВ.ЦЕМ.150 | КУБМ | 1.08 | 25.90 | .00 | .00 | | 28.00 | .00 | .00 | .00 | |
| 5 | ССЦ1-15 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20-40ММ | КУБМ | 4.28 | 26.30 | .00 | .00 | | 112.67 | .00 | .00 | .00 | |
| 6 | ССЦ4-46 | ЩЕБЕНЬ 40-70ММ | КУБМ | 49.29 | 8.83 | .00 | .00 | | 435.20 | .00 | .00 | .00 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | 575.87 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 650.81 | 67.63 | 55.17 | 12.4<br>3.77 | |
| | РАЗДЕЛ: | МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | | ВАР. 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 15-501 152-1 | КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ | 100КВМ | .76 | 8.44 | 3.60 | .06<br>.02 | | 6.41 | 2.78 | 2.74 | .05<br>.02 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 6.41 | 2.78 | 2.74 | .0<br>.02 | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 6.41 | 2.78 | 2.74 | .0<br>.02 | |
| | РАЗДЕЛ: | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | ВАР. 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 7-460 39-5-1.8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М | ШТ | 2.00 | 2.09 | .98 | .71<br>.26 | | 4.18 | 3.38 | 1.96 | 1.42<br>.52 | |

18061-16

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: экспл. машин | в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: экспл. машин | в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8-4-7 27 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ-БИТУМНАЯ | 100КВМ | .06 | 90.00 | 19.50 | 1.50 | .45 | 5.40 | 1.26 | 1.17 | .09 | .03 |
| 3 | 8-5-9 45А | ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50 | 100КВМ | .09 | 75.40 | 62.00 | 7.59 2.28 | | 6.79 | 6.26 | 5.58 | .68 .21 | |
| 4 | 8-7-5 61 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | Т | .17 | 318.10 | 23.00 | 6.40 1.80 | | 54.08 | 5.00 | 3.91 | 1.09 .31 | |
| 5 | 10-Т13-1 72 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ | КВМ | 9.56 | 3.01 | .93 | .30 .09 | | 28.78 | 11.76 | 8.89 | 2.87 .86 | |
| 6 | 10-Т13-3 74 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТ ПЛОЩ ДО 2КВМ | КВМ | 2.56 | 4.47 | 1.49 | .34 .10 | | 11.44 | 4.68 | 3.81 | .87 .26 | |
| 7 | 10-Т20-1 105 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ | КВМ | 2.56 | 1.45 | .55 | .35 .11 | | 3.71 | 2.30 | 1.41 | .90 .28 | |
| 8 | 11-Т1-2 2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100КВМ | .02 | 4.58 | 3.57 | .99 .30 | | .09 | .09 | .07 | .02 .01 | |
| 9 | 11-Т8-1 55 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | .04 | 17.20 | 9.88 | .95 .28 | | .69 | .43 | .40 | .04 .01 | |
| 10 | Ц1-1-Р1-408 | КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ВЫС 1,5М ОДНОСТВ С ФОРТОЧКОЙ | ШТ | 2.00 | 2.70 | .00 | .00 | | 5.40 | .00 | .00 | .00 | |
| 11 | Ц1-1-Р1-446 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ОДНОПОЛЬНЫХ | ШТ | 2.00 | 6.73 | .00 | .00 | | 13.46 | .00 | .00 | .00 | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |
| | | | | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| 12 | Ц1-2-Р2- 1 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ. 0.49 | КВМ | 9.56 | 20.30 | .00 | .00 | 194.07 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | Ц1-2-Р2-22 | БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.27,1.53 | КВМ | 2.56 | 23.00 | .00 | .00 | 58.88 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | Ц1-2-Р2-270 | ЛЮКИ И ДВЕРИ-ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОЩ 0.96,1.25 | КВМ | 2.56 | 30.40 | .00 | .00 | 77.82 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | П072701-Т2- 46 Т.Ч. | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛ 3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ | КВМ | 12.10 | 3.47 | .00 | .00 | 41.99 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 506.77 | 35.17 | 27.20 | 7.9 |
| | | | | | | | | | | | 2.47 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 16 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | .09 | 24.40 | .00 | .00 | 2.12 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | ССЦ2-12 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50 | КУБМ | .21 | 23.50 | .00 | .00 | 4.86 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | ССЦ2-5 | РАСТВ.ЦЕМ.150 | КУБМ | .08 | 25.90 | .00 | .00 | 2.11 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | .45 | 68.00 | .00 | .00 | 30.84 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | ССЦ2-26 | РАСТВ.ЦЕМ.1:3 | КУБМ | .13 | 22.30 | .00 | .00 | 2.84 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | ССЦ4-46 | ЩЕБЕНЬ 40-70ММ | КУБМ | .08 | 8.83 | .00 | .00 | .72 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | 10.10-1/84 | П18-15 | ШТ | 2.00 | 20.96 | .00 | .00 | 41.93 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 43.50 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 41.93 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 592.20 | 35.17 | 27.20 | 7.9 |
| | | | | | | | | | | | 2.47 |

18061-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | | | | | | ВАР. 1 | | | | | |
| 1 | 6-1278<br>13-3 | УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫС. ДО 3 М, ТОЛЩ. ДО 200 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 | КУБМ | 17,66 | 20.40 | 4,98 | .76<br>.23 | | 360.26 | 101.37 | 87,95 | 13.42<br>4.06 | |
| 2 | 7-516<br>42-4-1.8 | УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖН СТЕН МАССОЙ 1Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М | ШТ | 317.00 | 2.31 | .78 | .95<br>.36 | | 732.27 | 548.41 | 247,26 | 301.15<br>114.12 | |
| 3 | 7-519<br>42-5-1.8 | УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М | ШТ | 200.00 | 3.34 | 1.20 | 1.56<br>.58 | | 668.00 | 552.00 | 240,00 | 312.00<br>116.00 | |
| 4 | 7-522<br>42-6-1.8 | УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР СТЕН МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М | ШТ | 390,00 | 3.88 | 1.42 | 1.88<br>.70 | | 1513,20 | 1287,00 | 553.80 | 733.20<br>273.00 | |
| 5 | 7-537<br>42-11-1.8 | УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 40М | ШТ | 54,00 | 3.12 | 1.10 | 1.52<br>.57 | | 168.48 | 141.48 | 59.40 | 82.08<br>30.78 | |
| 6 | 7-540<br>42-12-1.8 | УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 2.00 | 4.15 | 1.59 | 2.06<br>.75 | | 8.30 | 7.30 | 3,18 | 4.12<br>1.50 | |
| 7 | 7-543<br>42-13-1.8 | УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕЧНЫХ И ПОДБАЛКОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 480,00 | 1.62 | .75 | .68<br>.25 | | 777.60 | 686.40 | 360,00 | 326.40<br>120.00 | |
| 8 | 7-656<br>47-7-1.8 | УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕНОК ПЛОЩ ДО 5КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 126,00 | 2.14 | .90 | 1.13<br>.42 | | 269.64 | 255,78 | 113.40 | 142.38<br>52.92 | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| 9 | 7-662 47-9-1.8 | УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 90.00 | .81 | .34 | .34<br>.13 | 72.90 | 61.20 | 30.60 | 30.60<br>11.70 |
| 10 | 8-32А 5-2 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ-ИЗВ.РАСТВОРЕ МАРКИ 50 | КУБМ | 1.90 | 3.36 | 2.41 | .78<br>.23 | 6.38 | 6.06 | 4.58 | 1.48<br>.44 |
| 11 | 11-14 Т3-1 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100КВМ | .33 | 96.60 | 33.40 | 6.94<br>2.08 | 31.88 | 13.31 | 11.02 | 2.29<br>.69 |
| 12 | 11-15 Т3-2 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100КВМ | .33 | 55.80 | 17.30 | 3.30<br>.99 | 18.41 | 6.80 | 5.71 | 1.09<br>.33 |
| 13 | 26-31 Т8-4 | ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0,97КУБМ | КУБМ | 8.83 | 35.90 | 12.70 | 1.23<br>.62 | 317.00 | 123.00 | 112.14 | 10.86<br>5.47 |
| 14 | Ц1-1-Р4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИРЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | 8.56 | 43.60 | .00 | .00 | 373.22 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 5317.52 | 3790.11 | 1829.04 | 1961.0<br>731.00 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 15 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 31.74 | 24.40 | .00 | .00 | 774.36 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | ССЦ2-12 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50 | КУБМ | .44 | 23.50 | .00 | .00 | 10.27 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | Тыс. Ш | .73 | 68.00 | .00 | .00 | 49.61 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | ССЦ1-17 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20-40ММ | КУБМ | 18.01 | 28.20 | .00 | .00 | 507.97 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | ССЦ1-74Т4, | КЕРАМЗИТОБЕТОН 100,5- | КУБМ | 5.57 | 32.62 | .00 | .00 | 181.76 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ и NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
| | Т2.2 10ММ | | | | | | | | | | |
| 20 | 10.10-2/84 | БР1 | ШТ | 105.00 | 38.70 | .00 | .00 | 4063.04 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | 10.10-2/84 | БР2 | ШТ | 21.00 | 28.89 | .00 | .00 | 606.71 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | 10.10-3/84 | АПУ24Л | ШТ | 4.00 | 7.95 | .00 | .00 | 31.80 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | 10.10-3/84 | АПУ24П | ШТ | 4.00 | 7.95 | .00 | .00 | 31.80 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | РСЦ4-84 | АП24-5 | ШТ | 4.00 | 6.86 | .00 | .00 | 27.45 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | РСЦ4-84 | АП27-5 | ШТ | 18.00 | 7.59 | .00 | .00 | 136.66 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | РСЦ4-84 | АП30-5 | ШТ | 48.00 | 8.30 | .00 | .00 | 398.45 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | РСЦ4-84 | АП33-5 | ШТ | 12.00 | 10.09 | .00 | .00 | 121.04 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | РСЦ17-84 | СБ1.1 12.22.5-П-1.1.2(1400) | ШТ | 23.00 | 73.46 | .00 | .00 | 1689.58 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | РСЦ17-84 | СБ1.1 12.22.5-П-1.2.2(1400) | ШТ | 23.00 | 73.40 | .00 | .00 | 1688.20 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | РСЦ17-84 | СБ1.1 12.22.5-П-1(1400) | ШТ | 70.00 | 73.51 | .00 | .00 | 5145.70 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | РСЦ17-84 | СБ1.1 15.22.5-П-1.1.1(1400) | ШТ | 10.00 | 92.38 | .00 | .00 | 923.80 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | РСЦ17-84 | СБ1.1 15.22.5-П-1.1.3(1400) | ШТ | 2.00 | 92.38 | .00 | .00 | 184.76 | .00 | .00 | .00 |
| 33 | РСЦ17-84 | СБ1.1 15.22.5-П-1.2.1(1400) | ШТ | 10.00 | 92.38 | .00 | .00 | 923.80 | .00 | .00 | .00 |
| 34 | РСЦ17-84 | СБ1.1 15.22.5-П-1.2.3(1400) | ШТ | 2.00 | 92.38 | .00 | .00 | 184.76 | .00 | .00 | .00 |
| 35 | РСЦ17-84 | СБ1.1 15.22.5-П-1,3(1400) | ШТ | 20.00 | 92.38 | .00 | .00 | 1847.60 | .00 | .00 | .00 |
| 36 | РСЦ17-84 | СБ1.1 15.22.5-П-1(1400) | ШТ | 112.00 | 92.45 | .00 | .00 | 10354.40 | .00 | .00 | .00 |
| 37 | РСЦ17-84 | СБ1.1 18.22.5-П-1.1.3(1400) | ШТ | 20.00 | 106.88 | .00 | .00 | 2137.60 | .00 | .00 | .00 |
| 38 | РСЦ17-84 | СБ1.1 18.22.5-П-1.2.3(1400) | ШТ | 20.00 | 106.88 | .00 | .00 | 2137.60 | .00 | .00 | .00 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар.пл. | всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар.пл. |
| 39 | РСЦ17-84 | СБ1.1 18.22.5-П-1(1400) | шт | 100.00 | 106.94 | .00 | .00 | 10694.00 | .00 | .00 | .00 |
| 40 | РСЦ17-84 | СБ1.2 11.22.5-П-2(1400) | шт | 5.00 | 69.43 | .00 | .00 | 347.15 | .00 | .00 | .00 |
| 41 | РСЦ17-84 | СБ1.2 11.22.5-П-3(1400) | шт | 5.00 | 69.43 | .00 | .00 | 347.15 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | РСЦ17-84 | СБ1.2 13.22.5-П-2(1400) | шт | 5.00 | 76.68 | .00 | .00 | 383.40 | .00 | .00 | .00 |
| 43 | РСЦ17-84 | СБ1.2 13.22.5-П-3(1400) | шт | 5.00 | 78.43 | .00 | .00 | 392.15 | .00 | .00 | .00 |
| 44 | РСЦ17-84 | СБ1.4 7/7.22.5-П-2.2(1400) | шт | 5.00 | 47.15 | .00 | .00 | 235.75 | .00 | .00 | .00 |
| 45 | РСЦ17-84 | СБ1.4 7/7.22.5-П-3.1(1400) | шт | 5.00 | 47.15 | .00 | .00 | 235.75 | .00 | .00 | .00 |
| 46 | РСЦ17-84 | СБ1.4 9/7.22.5-П-2.2(1400) | шт | 5.00 | 56.29 | .00 | .00 | 281.45 | .00 | .00 | .00 |
| 47 | РСЦ17-84 | СБ1.4 9/7.22.5-П-3.1(1400) | шт | 5.00 | 99.66 | .00 | .00 | 498.30 | .00 | .00 | .00 |
| 48 | РСЦ17-84 | СБ2.1 15.8.4-П-1(1400) | шт | 110.00 | 26.99 | .00 | .00 | 2968.90 | .00 | .00 | .00 |
| 49 | РСЦ17-84 | СБ2.2 12.8.4-П-2(1400) | шт | 40.00 | 21.64 | .00 | .00 | 865.60 | .00 | .00 | .00 |
| 50 | РСЦ17-84 | СБ2.2 12.8.4-П-3(1400) | шт | 40.00 | 21.63 | .00 | .00 | 865.20 | .00 | .00 | .00 |
| 51 | РСЦ17-84 | СБ3.1 24.4.5-5П-1.1(1400) | шт | 4.00 | 25.14 | .00 | .00 | 100.56 | .00 | .00 | .00 |
| 52 | РСЦ17-84 | СБ3.1 24.6.5-5П-1(1400) | шт | 36.00 | 34.35 | .00 | .00 | 1236.60 | .00 | .00 | .00 |
| 53 | РСЦ17-84 | СБ3.1 24.6.5-7П-1(1400) | шт | 10.00 | 34.35 | .00 | .00 | 343.50 | .00 | .00 | .00 |
| 54 | РСЦ17-84 | СБ3.1 27.4.5-5П-1.1(1400) | шт | 60.00 | 28.39 | .00 | .00 | 1703.40 | .00 | .00 | .00 |
| 55 | РСЦ17-84 | СБ3.1 27.4.5-7П-1.1(1400) | шт | 2.00 | 28.39 | .00 | .00 | 56.78 | .00 | .00 | .00 |
| 56 | РСЦ17-84 | СБ3.1 27.6.5-5П-1(1400) | шт | 76.00 | 38.63 | .00 | .00 | 2935.88 | .00 | .00 | .00 |
| 57 | РСЦ17-84 | СБ3.1 27.6.5-7П-1(1400) | шт | 22.00 | 38.63 | .00 | .00 | 849.86 | .00 | .00 | .00 |
| 58 | РСЦ17-84 | СБ3.1 30.6.5-5П-1(1400) | шт | 8.00 | 43.11 | .00 | .00 | 344.88 | .00 | .00 | .00 |
| 59 | РСЦ17-84 | СБ3.1 30.6.5-7П-1(1400) | шт | 2.00 | 43.11 | .00 | .00 | 86.22 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
| 60 | РСЦ17-84 | СБ3.1 33.4.5-5П-1.1(1400) | ШТ | 8.00 | 35.92 | .00 | .00 | 287.36 | .00 | .00 | .00 |
| 61 | РСЦ17-84 | СБ3.1 33.4.5-7П-1.1(1400) | ШТ | 2.00 | 35.92 | .00 | .00 | 71.84 | .00 | .00 | .00 |
| 62 | РСЦ17-84 | СБ3.1 33.6.5-5П-1(1400) | ШТ | 64.00 | 49.90 | .00 | .00 | 3193.60 | .00 | .00 | .00 |
| 63 | РСЦ17-84 | СБ3.1 33.6.5-7П-1(1400) | ШТ | 16.00 | 48.80 | .00 | .00 | 780.80 | .00 | .00 | .00 |
| 64 | РСЦ17-84 | СБ3.1 36.4.5-5П-1.2(1400) | ШТ | 63.00 | 39.06 | .00 | .00 | 2460.78 | .00 | .00 | .00 |
| 65 | РСЦ17-84 | СБ3.1 36.4.5-7П-1.3(1400) | ШТ | 7.00 | 39.06 | .00 | .00 | 273.42 | .00 | .00 | .00 |
| 66 | РСЦ17-84 | СБ3.1 36.6.5-5П-1(1400) | ШТ | 16.00 | 53.21 | .00 | .00 | 851.36 | .00 | .00 | .00 |
| 67 | РСЦ17-84 | СБ3.1 36.6.5-7П-1(1400) | ШТ | 4.00 | 53.21 | .00 | .00 | 212.84 | .00 | .00 | .00 |
| 68 | РСЦ17-84 | СБ4.1 21.6.5-П-1(1400) | ШТ | 20.00 | 30.16 | .00 | .00 | 603.20 | .00 | .00 | .00 |
| 69 | РСЦ17-84 | СБ4.2 13.6.5-П-2(1400) | ШТ | 10.00 | 18.91 | .00 | .00 | 189.10 | .00 | .00 | .00 |
| 70 | РСЦ17-84 | СБ4.2 13.6.5-П-3(1400) | ШТ | 10.00 | 18.91 | .00 | .00 | 189.10 | .00 | .00 | .00 |
| 71 | РСЦ17-84 | СБ5.1 15.24.5-П-1(1400) | ШТ | 36.00 | 95.19 | .00 | .00 | 3426.84 | .00 | .00 | .00 |
| 72 | РСЦ17-84 | СБ5.1 18.24.5-П-1(1400) | ШТ | 44.00 | 113.05 | .00 | .00 | 4974.20 | .00 | .00 | .00 |
| 73 | РСЦ17-84 | СБ5.5 9.24.5-П-1(1400) | ШТ | 38.00 | 60.12 | .00 | .00 | 2284.56 | .00 | .00 | .00 |
| 74 | 10.10-4/84 | НБ-15.22.5-9(1400) | ШТ | 4.00 | 90.56 | .00 | .00 | 362.24 | .00 | .00 | .00 |
| 75 | 10.10-4/84 | НБ-18.22.5-11(1400) | ШТ | 10.00 | 107.24 | .00 | .00 | 1072.40 | .00 | .00 | .00 |
| 76 | 10.10-4/84 | НБ-9.22.5-1А(1400) | ШТ | 6.00 | 57.17 | .00 | .00 | 343.02 | .00 | .00 | .00 |
| 77 | 10.10-4/84 | НБА-5.11.4(1400) | ШТ | 10.00 | 12.43 | .00 | .00 | 124.30 | .00 | .00 | .00 |
| 78 | 10.10-5/84 | НБА-5.8.5Л(1400) | ШТ | 10.00 | 10.03 | .00 | .00 | 100.28 | .00 | .00 | .00 |
| 79 | 10.10-5/84 | НБА-5.8.5П(1400) | ШТ | 10.00 | 10.03 | .00 | .00 | 100.28 | .00 | .00 | .00 |
| 80 | 10.10-4/84 | НБО-12.11.4Б(1400) | ШТ | 105.00 | 28.63 | .00 | .00 | 3006.15 | .00 | .00 | .00 |
| 81 | 10.10-4/84 | НБО-12.11.5Б(1400) | ШТ | 32.00 | 31.71 | .00 | .00 | 1014.72 | .00 | .00 | .00 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 10.10-4/84 | НБП-12.24.5(1400) | ШТ | 48.00 | 80.62 | .00 | .00 | | 3869.76 | .00 | .00 | .00 | |
| 83 | 10.10-4/84 | НБПУ-10.24.5Л(1400) | ШТ | 1.00 | 58.26 | .00 | .00 | | 58.26 | .00 | .00 | .00 | |
| 84 | 10.10-4/84 | НБПУ-10.24.5П(1400) | ШТ | 1.00 | 58.26 | .00 | .00 | | 58.26 | .00 | .00 | .00 | |
| 85 | 10.10-4/84 | НБПУ-13.24.5Л(1400) | ШТ | 1.00 | 77.68 | .00 | .00 | | 77.68 | .00 | .00 | .00 | |
| 86 | 10.10-4/84 | НБПУ-13.24.5П(1400) | ШТ | 1.00 | 77.00 | .00 | .00 | | 77.00 | .00 | .00 | .00 | |
| 87 | 10.10-4/84 | НБПУ-8.24.5Л(1400) | ШТ | 1.00 | 49.18 | .00 | .00 | | 49.18 | .00 | .00 | .00 | |
| 88 | 10.10-4/84 | НБПУ-8.24.5П(1400) | ШТ | 1.00 | 49.18 | .00 | .00 | | 49.18 | .00 | .00 | .00 | |
| 89 | 10.10-4/84 | НБПУ-9.24.5Л(1400) | ШТ | 1.00 | 57.95 | .00 | .00 | | 57.95 | .00 | .00 | .00 | |
| 90 | 10.10-4/84 | НБПУ-9.24.5П(1400) | ШТ | 1.00 | 57.95 | .00 | .00 | | 57.95 | .00 | .00 | .00 | |
| | | Итого стоимость материалов | | | | | | | 1523.97 | | | | |
| | | Итого стоимость изделий | | | | | | | 88684.00 | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | | | 95525.31 | 3790.11 | 1829.04 | 1961.0 | |
| | | | | | | | | | | | | 731.00 | |
| | Раздел: | Внутренние стены | | | Вар. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 7-525<br>42-7-1,8 | Установка блоков внутрен стен массой до 1т при наиб массе элем до 5т и высоте зд.до 30м | ШТ | 210.00 | 1.55 | .66 | .89 | .34 | 325.50 | 325.50 | 138.60 | 186.90<br>71.40 | |
| 2 | 7-528<br>42-8-1,8 | Установка блоков внутр стен массой до 2,5т при наиб массе элем до 5т и высоте зд.до 30м | ШТ | 353.00 | 2.77 | 1.16 | 1.61 | .60 | 977.81 | 977.81 | 409.48 | 568.33<br>211.80 | |
| 3 | 7-531<br>42-9-1,8 | Установка блоков внутренних стен массой более 2,5т при наибольшей массеэлементо в до 5т и высоте зд до 30м | ШТ | 383.00 | 3.28 | 1.32 | 1.96 | .68 | 1256.24 | 1256.24 | 505.56 | 750.68<br>260.44 | |
| 4 | 7-687<br>49-5-1,8 | Установка вентиляцион блоков массой до 1т при наиб.массе элем.до 5т и | ШТ | 152.00 | 1.73 | .69 | 1.04 | .40 | 262.96 | 262.96 | 104.88 | 158.08<br>60.80 | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| | | ВЫС.ЗД.ДО 30М | | | | | | | | | |
| 5 | 8-5-2 32А | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ-ИЗВ.РАСТВОРЕ МАРКИ 50 | КУБМ | 5.68 | 3.36 | 2.41 | .78<br>.23 | 19.08 | 18.12 | 13.69 | 4.43<br>1.31 |
| 6 | 8-5-9 45А | ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50 | 100КВМ | .02 | 75.40 | 62.00 | 7.59<br>2.28 | 1.51 | 1.39 | 1.24 | .15<br>.05 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 2843.10 | 2842.02 | 1173.45 | 1668.5<br>605.79 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 7 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 34.02 | 24.40 | .00 | .00 | 829.98 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | ССЦ2-12 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50 | КУБМ | 1.35 | 23.50 | .00 | .00 | 31.78 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 2.28 | 68.00 | .00 | .00 | 155.17 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | РСЦ2-84 | ВБВ9-28-3 | ШТ | 132,00 | 30.51 | .00 | .00 | 4027.12 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | 10.10-2/84 | ВБВ9-28-3А | ШТ | 20.00 | 30.25 | .00 | .00 | 605.06 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | 10.10-2/84 | ВБЛ21-28-2-1АЛ | ШТ | 40.00 | 66.42 | .00 | .00 | 2656.70 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | 10.10-2/84 | ВБЛ21-28-2-1АП | ШТ | 40.00 | 66.42 | .00 | .00 | 2656.70 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | 10.10-2/84 | ВБЛ27-28-2-4АЛ | ШТ | 20.00 | 71.02 | .00 | .00 | 1420.41 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | 10.10-2/84 | ВБЛ27-28-2-4АП | ШТ | 20.00 | 71.02 | .00 | .00 | 1420.41 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | 10.10-2/84 | ВБЛ27-28-2-5АЛ | ШТ | 20.00 | 61.88 | .00 | .00 | 1237.68 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | 10.10-2/84 | ВБЛ27-28-2-5АП | ШТ | 20,00 | 61.88 | .00 | .00 | 1237.68 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | 10.10-2/84 | ВБ12-26-2-1А | ШТ | 40.00 | 32.91 | .00 | .00 | 1316.48 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | 10.10-2/84 | ВБ15-28-2-1Г | ШТ | 40.00 | 45.51 | .00 | .00 | 1820.28 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | 10.10-2/84 | ВБ15-28-2-1В | ШТ | 40.00 | 45.99 | .00 | .00 | 1839.45 | .00 | .00 | .00 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиция | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | всего | нормативно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин |
| | | | | | | | в т.ч. зар.пл. | | | | в т.ч. зар.пл. |
| 21 | 10.10-2/84 | ВБ18-26-2-2А | шт | 34.00 | 48.86 | .00 | .00 | 1661.40 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | 10.10-2/84 | ВБ41 | шт | 12.00 | 41.97 | .00 | .00 | 503.64 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | 10.10-2/84 | ВБ42 | шт | 68.00 | 14.72 | .00 | .00 | 1000.96 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | 10.10-2/84 | ВБ43 | шт | 28.00 | 32.91 | .00 | .00 | 921.48 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | РСЦ2-84 | ВПР14-3-2-Т | шт | 76.00 | 7.76 | .00 | .00 | 589.89 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | РСЦ2-84 | ВПР15-3-2-Т | шт | 34.00 | 7.76 | .00 | .00 | 263.88 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | РСЦ2-84 | ВПР15-6-2-Т | шт | 4.00 | 10.92 | .00 | .00 | 43.66 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | РСЦ2-84 | ВЭ25-26-2-1Л | шт | 2.00 | 68.94 | .00 | .00 | 137.87 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | РСЦ2-84 | ВЭ25-26-2-1П | шт | 2.00 | 68.95 | .00 | .00 | 137.91 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | РСЦ2-84 | ВЭ25-26-2-4Л | шт | 2.00 | 50.89 | .00 | .00 | 101.78 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | РСЦ2-84 | ВЭ25-26-2-4П | шт | 2.00 | 50.95 | .00 | .00 | 101.89 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | РСЦ2-84 | ВЭ25-28-2-1Л | шт | 10.00 | 75.78 | .00 | .00 | 757.85 | .00 | .00 | .00 |
| 33 | РСЦ2-84 | ВЭ25-28-2-1П | шт | 10.00 | 75.80 | .00 | .00 | 758.04 | .00 | .00 | .00 |
| 34 | РСЦ2-84 | ВЭ25-28-2-4Л | шт | 6.00 | 57.43 | .00 | .00 | 344.55 | .00 | .00 | .00 |
| 35 | РСЦ2-84 | ВЭ25-28-2-4П | шт | 6.00 | 57.45 | .00 | .00 | 344.71 | .00 | .00 | .00 |
| 36 | РСЦ2-84 | СБВ12.26.2-Т-1.0.0.2 | шт | 74.00 | 30.56 | .00 | .00 | 2261.20 | .00 | .00 | .00 |
| 37 | РСЦ2-84 | СБВ15.26.2-Т-1.0.0.1 | шт | 12.00 | 40.03 | .00 | .00 | 480.33 | .00 | .00 | .00 |
| 38 | РСЦ2-84 | СБВ21.26.2-Т-2.1.1.1 | шт | 20.00 | 38.49 | .00 | .00 | 769.78 | .00 | .00 | .00 |
| 39 | РСЦ2-84 | СБВ24.26.2-Т-1 | шт | 180.00 | 66.10 | .00 | .00 | 11898.20 | .00 | .00 | .00 |
| 40 | РСЦ2-84 | СБВ24.26.2-Т-1.0.0.1 | шт | 39.00 | 65.04 | .00 | .00 | 2536.38 | .00 | .00 | .00 |
| 41 | РСЦ2-84 | СБВ24.26.2-Т-2.1.1.1 | шт | 1.00 | 45.99 | .00 | .00 | 45.99 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | РСЦ2-84 | СБВ25.26.2-Т-1.0.0.1 | шт | 20.00 | 68.47 | .00 | .00 | 1369.35 | .00 | .00 | .00 |
| 43 | РСЦ2-84 | СБВ25.26.2-Т-2.3.3.1 | шт | 10.00 | 42.54 | .00 | .00 | 425.44 | .00 | .00 | .00 |
| 44 | РСЦ2-84 | СБВ9.26.2-Т-1 | шт | 10.00 | 24.48 | .00 | .00 | 244.76 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | РСЦ2-84 | СБВ9.26.2-Т-1.0.0.1 | ШТ | 4.00 | 23.37 | .00 | .00 | 93.48 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 1016.94 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 48032.34 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 51892.38 | 2842.02 | 1173.45 | 1668.5<br>605.79 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕКРЫТИЯ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 6- 1738<br>16-1 | УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛЩ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200 | КУБМ | 18.00 | 13.00 | 4.61<br>.81<br>.24 | | 234.00 | 97.56 | 82.98 | 14.58<br>4.32 |
| 2 | 7- 460<br>39-5-1.8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М | ШТ | 24.00 | 2.09 | .98<br>.71<br>.26 | | 50.16 | 40.56 | 23.52 | 17.04<br>6.24 |
| 3 | 7- 463<br>39-6-1.8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М | ШТ | 746.00 | 3.09 | 1.39<br>1.06<br>.38 | | 2305.14 | 1827.70 | 1036.94 | 790.76<br>283.48 |
| 4 | 7- 469<br>39-8-1.8 | УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩ.ДО 10КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М | ШТ | 80.00 | 1.73 | .68<br>1.00<br>.38 | | 138.40 | 134.40 | 54.40 | 80.00<br>30.40 |
| 5 | 12- 299<br>Т10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100КВМ | 12.84 | 14.80 | 7.64<br>.74<br>.22 | | 190.03 | 107.60 | 98.10 | 9.50<br>2.82 |
| 6 | 26- 36<br>Т8-9 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1.02КУБМ) | КУБМ | 8.60 | 7.68 | 6.60<br>1.08<br>.32 | | 66.05 | 66.05 | 56.76 | 9.29<br>2.75 |
| 7 | 26- 70<br>13-7 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100КВМ | 7.85 | 24.70 | 14.40<br>.49<br>.15 | | 193.89 | 116.89 | 113.04 | 3.85<br>1.18 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| 8 | Ц1-1-Р1-613 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ТВК-350 | КВМ | 903,00 | .29 | .00 | .00 | 261.87 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | Ц1-1-Р4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | 8,78 | 43.60 | .00 | .00 | 382.81 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | Ц1-2-Р4-10 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-1 | Т | ,12 | 388.00 | .00 | .00 | 46.56 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | Ц1-2-Р4-12 | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-3 | Т | 1,24 | 325.00 | .00 | .00 | 403.00 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | Ц1-2-Р4-43 | СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | Т | ,05 | 392.00 | .00 | .00 | 19.60 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 4291,51 | 2390.75 | 1465.74 | 925.0 |
| | | | | | | | | | | | 331.19 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 13 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 51,05 | 24.40 | .00 | .00 | 1245.56 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | ССЦ2-3 | РАСТВ.ЦЕМ.75 | КУБМ | 20,29 | 23.30 | .00 | .00 | 472.69 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | ССЦ1-29 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10-20ММ | КУБМ | 18,27 | 29.30 | .00 | .00 | 535.31 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | РСЦ16-84 | ПК4-51-12А | ШТ | 76,00 | 52.10 | .00 | .00 | 3959.44 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | РСЦ16-84 | ПК4-51-15А | ШТ | 80.00 | 67.50 | .00 | .00 | 5400.16 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | РСЦ16-84 | ПК4-63-10А | ШТ | 26,00 | 56.53 | .00 | .00 | 1469.68 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | РСЦ16-84 | ПК4-63-15А | ШТ | 8,00 | 88.01 | .00 | .00 | 704.09 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | РСЦ16-84 | ПК6-51-10А | ШТ | 210.00 | 43.99 | .00 | .00 | 9238.60 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | РСЦ16-84 | ПК6-51-12А | ШТ | 48,00 | 52.90 | .00 | 00 | 2539.14 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | РСЦ16-84 | ПК6-51-15А | ШТ | 8,00 | 68.56 | .00 | .00 | 548.45 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | РСЦ16-84 | ПК6-63-10А | ШТ | 32,00 | 57.86 | .00 | .00 | 1851.47 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | РСЦ16-84 | ПК8-24-10А | ШТ | 8,00 | 19.39 | .00 | .00 | 155.14 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕРОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| 25 | РСЦ16-84 | ПК8-51-10А | ШТ | 20.00 | 45.38 | .00 | .00 | 907.57 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | РСЦ16-84 | ПК8-51-12А | ШТ | 28.00 | 54.56 | .00 | .00 | 1527.74 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | РСЦ16-84 | ПК8-63-10А | ШТ | 80.00 | 60.51 | .00 | .00 | 4840.75 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | РСЦ16-84 | ПК8-63-15А | ШТ | 32.00 | 93.93 | .00 | .00 | 3005.78 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | РСЦ16-84 | ПК8-63-18А | ШТ | 40.00 | 109.56 | .00 | .00 | 4382.29 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | 10.10-1/84 | ПР63-15СТ-1 | ШТ | 4.00 | 55.52 | .00 | .00 | 222.07 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | 10.10-1/84 | ПР63-15СТ-4 | ШТ | 72.00 | 60.36 | .00 | .00 | 4346.06 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | 10.10-1/84 | ПР63-15СТА | ШТ | 4.00 | 53.77 | .00 | .00 | 215.10 | .00 | .00 | .00 |
| 33 | РСЦ16-84 | ПТ36-10А | ШТ | 16.00 | 30.43 | .00 | .00 | 486.90 | .00 | .00 | .00 |
| 34 | 10.10-5/84 | ПТ51-18СТА | ШТ | 20.00 | 107.79 | .00 | .00 | 2155.75 | .00 | .00 | .00 |
| 35 | 10.10-1/84 | ПТ63-15СТА-А | ШТ | 4.00 | 94.10 | .00 | .00 | 376.39 | .00 | .00 | .00 |
| 36 | 10.10-1/84 | ПТ63-15СТА-5 | ШТ | 4.00 | 99.28 | .00 | .00 | 397.11 | .00 | .00 | .00 |
| 37 | 10.10-1/84 | ПТ63-18СТА | ШТ | 30.00 | 111.87 | .00 | .00 | 3356.09 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 2253.57 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 52085.73 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 58630.79 | 2390.75 | 1465.74 | 925.0 / 331.19 |
| | РАЗДЕЛ: | ЛЕСТНИЦЫ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 6- 20А 1-20 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 | КУБМ | 12.24 | 5.66 | 1.55 / .23 | .76 | 69.28 | 28.27 | 18.97 | 9.30 / 2.82 |
| 2 | 7- 502 41-2-1.8 | УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 64.00 | 3.32 | 1.35 / .73 | 1.92 | 212.48 | 209.28 | 86.40 | 122.88 / 46.72 |
| 3 | 7- 509 41-5 | УКЛАДКА ЛЕСТНИЧН МАРШЕЙ МАССОЙ ДО1Т СО СВАРКОЙ | ШТ | 64.00 | 4.92 | 1.41 | 3.05 | 314.88 | 285.44 | 90.24 | 195.20 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1.12 | | | | 71.68 |
| 4 | 7-737 58-3 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | 100М | 3.00 | 823.00 | 35.70 | 3.10<br>1.00 | 2469.00 | 116.40 | 107.10 | 9.30<br>3.00 |
| 5 | 8-36А 5-4 | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА РАСТВОР ЦЕМ-ИЗВ М-50 | КУБМ | 3.76 | 3.03 | 2.10 | .81<br>.24 | 11.39 | 10.94 | 7.90 | 3.05<br>.90 |
| 6 | 11-118 Т1-11 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100 | КУБМ | 6.12 | 2.50 | 1.62 | .00 | 15.30 | 9.91 | 9.91 | .00 |
| 7 | 11-69 Т11-3 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ. М-200 | 100КВМ | .61 | 22.90 | 15.50 | 1.02<br>.31 | 14.01 | 10.11 | 9.49 | .62<br>.19 |
| 8 | 11-77 Т11-11 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100КВМ | .61 | 9.83 | 7.86 | .08<br>.02 | 6.02 | 4.86 | 4.81 | .05<br>.01 |
| 9 | 12-280 Т8-5 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.) | 100КВМ | .13 | 192.00 | 45.80 | .41<br>.12 | 24.96 | 6.01 | 5.95 | .05<br>.02 |
| 10 | 12-289 9-6 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 100КВМ | .61 | 49.90 | 10.70 | 1.30<br>.39 | 30.44 | 7.32 | 6.53 | .79<br>.24 |
| 11 | 12-291 9-7 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.N28 | 100КВМ | .61 | 40.50 | 7.56 | 1.02<br>.31 | 24.70 | 5.23 | 4.61 | .62<br>.19 |
| 12 | 12-299 Т10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100КВМ | .60 | 14.80 | 7.64 | .74<br>.22 | 8.88 | 5.03 | 4.58 | .44<br>.13 |
| 13 | 15-79 109-1 | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН | 100КВМ | .39 | 408.00 | 65.40 | 2.00<br>.60 | 159.12 | 26.29 | 25.51 | .78<br>.23 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15- 298 Т210-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 100КВМ | .81 | 315.00 | 66.00 | 5.90<br>1.77 | 255.15 | 58.24 | 53.46 | 4.78<br>1.43 |
| 15 | 15- 299 Т210-2 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 100КВМ | .53 | 323.00 | 74.00 | 6.00<br>1.80 | 171.19 | 42.40 | 39.22 | 3.18<br>.95 |
| 16 | 15- 304 61-1 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 100КВМ | .81 | 73.00 | 13.40 | .50<br>.15 | 59.13 | 11.26 | 10.85 | .40<br>.12 |
| 17 | 15- 305 61-2 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ | 100КВМ | .53 | 121.00 | 24.70 | .80<br>.24 | 64.13 | 13.51 | 13.09 | .42<br>.13 |
| 18 | 15- 614 Т414-8 | МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | 3.00 | 55.60 | 38.40 | .03 | 166.80 | 115.29 | 115.20 | .09 |
| 19 | 26- 34 Т8-7 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ БИТУМНОЯ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0.99КУБМ) | КУБМ | 4.41 | 43.80 | 15.80 | 1.31<br>.39 | 193.16 | 75.46 | 69.68 | 5.78<br>1.72 |
| 20 | 26- 35 8-8 | ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ | КУБМ | 8.05 | 35.50 | 12.60 | 1.22<br>.37 | 285.77 | 111.25 | 101,43 | 9.82<br>2.98 |
| 21 | 26- 63 11-7 | ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | 100КВМ | .20 | 64.40 | 44.40 | 1.70<br>.51 | 13.20 | 9.45 | 9.10 | .35<br>.10 |
| 22 | Ц1-1-Р1-157 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ,РЕЛЬЕФНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | КВМ | 291.20 | 3.13 | .00 | .00 | 911.46 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | Ц1-1-Р1-701 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ ТОЛЩ.25ММ | КВМ | 22.00 | 1.22 | .00 | .00 | 26.84 | .00 | .00 | .00 |

18061-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |
| | | | | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
| 24 | Ц1-1-Р4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИРЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | 12.10 | 43.60 | .00 | .00 | 527.56 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 6034.84 | 1161.95 | 794.03 | 367.9 |
| | | | | | | | | | | | 133.57 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 25 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 1.23 | 24.40 | .00 | .00 | 29.98 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | ССЦ2-36 | РАСТВ.ИЗВ.1:2,5 | КУБМ | 4.21 | 22.80 | .00 | .00 | 95.92 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | ССЦ2-12 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50 | КУБМ | .86 | 23.50 | .00 | .00 | 20.32 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | ССЦ2-6 | РАСТВ.ЦЕМ.200 | КУБМ | 1.35 | 28.10 | .00 | .00 | 37.83 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | ССЦ2-3 | РАСТВ.ЦЕМ.75 | КУБМ | .95 | 23.30 | .00 | .00 | 22.09 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 1.43 | 68.00 | .00 | .00 | 97.16 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | ССЦ2-26 | РАСТВ.ЦЕМ.1:3 | КУБМ | .39 | 22.30 | .00 | .00 | 8.70 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | ССЦ1-15 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20-40ММ | КУБМ | 6.24 | 26.30 | .00 | .00 | 164.17 | .00 | .00 | .00 |
| 33 | ССЦ1-1 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,40-70ММ | КУБМ | 12.48 | 24.80 | .00 | .00 | 309.62 | .00 | .00 | .00 |
| 34 | РСЦ14-84 | ЛМ28-12 | ШТ | 64.00 | 45.79 | .00 | .00 | 2930.61 | .00 | .00 | .00 |
| 35 | РСЦ14-84 | ЛПР25-18 | ШТ | 24.00 | 41.78 | .00 | .00 | 1002.63 | .00 | .00 | .00 |
| 36 | РСЦ14-84 | ЛПР25-18В | ШТ | 8.00 | 41.90 | .00 | .00 | 335.20 | .00 | .00 | .00 |
| 37 | РСЦ14-84 | ЛПР25-18М | ШТ | 8.00 | 41.62 | .00 | .00 | 332.99 | .00 | .00 | .00 |
| 38 | 10.10-1/84 | ЛПР25-18МБ | ШТ | 4.00 | 45.30 | .00 | .00 | 181.20 | .00 | .00 | .00 |
| 39 | 10.10-1/84 | ЛПР25-18МА | ШТ | 4.00 | 45.30 | .00 | .00 | 181.20 | .00 | .00 | .00 |
| 40 | РСЦ14-84 | ЛПР25-18МЛ | ШТ | 8.00 | 41.62 | .00 | .00 | 332.99 | .00 | .00 | .00 |
| 41 | 10.10-1/84 | ЛПР25-18МЛБ | ШТ | 4.00 | 45.30 | .00 | .00 | 181.20 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | 10.10-1/84 | ЛПР25-18МЛА | ШТ | 4.00 | 45.03 | .00 | .00 | 180.12 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 785.80 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 5658.14 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 12478.77 | 1161.95 | 794.03 | 367.9<br>133.57 |
| | | РАЗДЕЛ: ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-653<br>47-6-1.8 | УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ | ШТ | 156.00 | 6.99 | 2.81<br>1.57 | 4.08 | 1090.44 | 1074.84 | 438.36 | 636.48<br>244.92 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1090.44 | 1074.84 | 438.36 | 636.4<br>244.92 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 2 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 3.70 | 24.40 | .00 | .00 | 90.21 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | РСЦ4-84 | ПБ24-5 | ШТ | 4.00 | 29.79 | .00 | .00 | 119.15 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | РСЦ4-84 | ПБ27-5 | ШТ | 72.00 | 33.62 | .00 | .00 | 2420.41 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | РСЦ4-84 | ПБ33-5 | ШТ | 10.00 | 41.81 | .00 | .00 | 418.12 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | 10.10-1/84 | ПБ36-5Л | ШТ | 35.00 | 44.63 | .00 | .00 | 1562.10 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | 10.10-1/84 | ПБ36-5П | ШТ | 35.00 | 44.63 | .00 | .00 | 1562.10 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 90.21 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 6081.89 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 7262.54 | 1074.84 | 438.36 | 636.4<br>244.92 |
| | | РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-733<br>57-1 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ | 100М | .80 | 79.90 | 74.00<br>1.80 | 5.90 | 64.00 | 64.00 | 59.27 | 4.73<br>1.44 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиция | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | Нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | основанию гладких | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8-61 7-5 | установка металлических решеток приямков | т | .95 | 318.10 | 23.00 | 6.40<br>1.80 | | 302.19 | 27.93 | 21.85 | 6.08<br>1.71 | |
| 3 | 9-46 т7-1 | монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением | т | 9.34 | 58.00 | 13.80 | 32.10<br>11.80 | | 541.72 | 428.71 | 128.89 | 299.81<br>110.21 | |
| 4 | 11-14 т3-1 | гидроизоляция рубероидом на мастике битумной первый слой | 100квм | 4.34 | 96.60 | 33.40 | 6.94<br>2.08 | | 419.24 | 175.08 | 144.96 | 30.12<br>9.03 | |
| 5 | 11-15 т3-2 | гидроизоляция рубероидом на мастике битумной последующий слой | 100квм | 4.34 | 55.80 | 17.30 | 3.30<br>.99 | | 242.17 | 89.40 | 75.08 | 14.32<br>4.30 | |
| 6 | 11-69 т11-3 | устройство цементных покрытий толщ 20мм раств. м-200 | 100квм | 3.94 | 22.90 | 15.50 | 1.02<br>.31 | | 90.23 | 65.09 | 61.07 | 4.02<br>1.22 | |
| 7 | 11-77 т11-11 | железнение цементных покрытий | 100квм | 3.94 | 9.83 | 7.86 | .08<br>.02 | | 38.73 | 31.28 | 30.97 | .32<br>.08 | |
| 8 | 12-280 т8-5 | устройство мелких покрытий из оцинкованной стали (брандмауэров, парапетов,свесов и т.п.) | 100квм | .50 | 192.00 | 45.80 | .41<br>.12 | | 96.00 | 23.10 | 22.90 | .20<br>.06 | |
| 9 | 15-614 т414-8 | масл.окраска белилами с добавл.колера стальн. переплетов,санприборов, труб до 50мм за 2 раза | 100квм | 2.40 | 55.60 | 38.40 | .03 | | 133.44 | 92.23 | 92.16 | .07 | |
| 10 | 26-50 т10-5 | устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях | квм | 394.20 | 1.30 | .06 | .00 | | 512.46 | 23.65 | 23.65 | .00 | |
| 11 | 26-63 11-7 | покрытие плоских и криволинейных поверхностей листами и плитами асбестоцементным и | 100квм | 4.54 | 64.40 | 44.40 | 1.70<br>.51 | | 292.38 | 209.29 | 201.58 | 7.72<br>2.32 | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| 12 | Ц1-2-Р1-2095 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т | Т | 9.34 | 393.00 | .00 | .00 | 3670.62 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | Ц1-1-Р1-32 | АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕСОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8ММ | 100ШТ | 4.59 | 106.00 | .00 | .00 | 486.54 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 6889.71 | 1229.77 | 862.38 | 367.3<br>130.36 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 14 | ССЦ 2-2 | РАСТВ.ЦЕМ.50 | КУБМ | .20 | 21.90 | .00 | .00 | 4.39 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | ССЦ2-6 | РАСТВ.ЦЕМ.200 | КУБМ | 8.67 | 28.10 | .00 | .00 | 243.57 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | ССЦ2-26 | РАСТВ.ЦЕМ.1:3 | КУБМ | .71 | 22.30 | .00 | .00 | 15.89 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | 10.10-1/84 | СБ10 | ШТ | 20.00 | 3.50 | .00 | .00 | 70.03 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | 10.10-1/84 | СБ6 | ШТ | 10.00 | 2.06 | .00 | .00 | 20.60 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | 10.10-1/84 | СБ7 | ШТ | 80.00 | 2.29 | .00 | .00 | 182.81 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 263.84 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 273.44 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 7426.98 | 1229.77 | 862.38 | 367.3<br>130.36 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕГОРОДКИ | | РАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 7- 623<br>46-1-1.8 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3 | ШТ | 262.00 | 3.23 | .86<br>.29 | .77 | 846.26 | 427.06 | 225.32 | 201.74<br>75.98 |
| 2 | 7- 626<br>46-2-1.8 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ | ШТ | 80.00 | 3.59 | 1.01 | .98 | 287.20 | 159.20 | 80.80 | 78.40 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | всего | нормативно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин |
| | | ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО | | | | | .36 | | | | 28.80 |
| 3 | 7-629 46-3-1.8 | УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 | ШТ | 322.00 | 3.56 | 1.08 | .78<br>.29 | 1146.32 | 598.92 | 347.76 | 251.16<br>93.38 |
| 4 | 7-632 46-4-1.8 | УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИ БОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО | ШТ | 152.00 | 4.01 | 1.33 | .97<br>.36 | 609.52 | 349.60 | 202.16 | 147.44<br>54.72 |
| 5 | 7-635 46-5-1.8 | УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБМАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 154.00 | 5.16 | 1.72 | 1.29<br>.48 | 794.64 | 463.54 | 264.88 | 198.66<br>73.92 |
| 6 | 8-41А 5-7 | ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТ ДО 4М КИРПИЧ КЕРАМИЧ РАСТВ ЦЕМ-ИЗВ М-50 | 100КВМ | .54 | 85.60 | 66.00 | 4.25<br>1.26 | 46.22 | 37.93 | 35.64 | 2.29<br>.68 |
| 7 | 8-45А 5-9 | ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50 | 100КВМ | .43 | 75.40 | 62.00 | 7.59<br>2.28 | 32.42 | 29.92 | 26.66 | 3.26<br>.98 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 3762.58 | 2066.18 | 1183.22 | 882,9<br>328.46 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 8 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 3.33 | 24.40 | .00 | .00 | 81.27 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | ССЦ2-12 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50 | КУБМ | 1.44 | 23.50 | .00 | .00 | 33.77 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
| 10 | ССЦ2-3 | РАСТВ.ЦЕМ.75 | КУБМ | 8.18 | 23.30 | .00 | .00 | 190.57 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 3.75 | 68.00 | .00 | .00 | 255.33 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | 10.10-2/84 | ПГ11 | ШТ | 45.00 | 9.60 | .00 | .00 | 432.15 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | 10.10-2/84 | ПГ13 | ШТ | 4.00 | 35.67 | .00 | .00 | 142.68 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | 10.10-2/84 | ПГ18 | ШТ | 23.00 | 8.33 | .00 | .00 | 191.60 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | 10.10-2/84 | ПГ2 | ШТ | 13.00 | 38.72 | .00 | .00 | 503.32 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | 10.10-2/84 | ПГ26 | ШТ | 82.00 | 49.90 | .00 | .00 | 4091.88 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | 10.10-2/84 | ПГ26Б | ШТ | 10.00 | 42.58 | .00 | .00 | 425.83 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | 10.10-2/84 | ПГ26А | ШТ | 62.00 | 44.15 | .00 | .00 | 2737.00 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | 10.10-2/84 | ПГ28А | ШТ | 26.00 | 27.88 | .00 | .00 | 724.97 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | 10.10-2/84 | ПГ29 | ШТ | 30.00 | 17.68 | .00 | .00 | 530.37 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | 10.10-2/84 | ПГ3 | ШТ | 83.00 | 33.54 | .00 | .00 | 2784.15 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | 10.10-2/84 | ПГ30А | ШТ | 10.00 | 25.76 | .00 | .00 | 257.57 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | 10.10-2/84 | ПГ31 | ШТ | 30.00 | 7.65 | .00 | .00 | 229.64 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | 10.10-2/84 | ПГ32 | ШТ | 75.00 | 5.22 | .00 | .00 | 391.26 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | 10.10-2/84 | ПГ33 | ШТ | 16.00 | 37.51 | .00 | .00 | 600.19 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | 10.10-2/84 | ПГ34 | ШТ | 40.00 | 16.63 | .00 | .00 | 665.31 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | 10.10-2/84 | ПГ57 | ШТ | 7.00 | 9.65 | .00 | .00 | 67.54 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | 10.10-2/84 | ПГ62 | ШТ | 4.00 | 3.99 | .00 | .00 | 15.97 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | 10.10-2/84 | ПГ7 | ШТ | 42.00 | 15.94 | .00 | .00 | 669.33 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | 10.10-2/84 | ПГ8А | ШТ | 26.00 | 12.64 | .00 | .00 | 328.71 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | 10.10-2/84 | ПС10 | ШТ | 80.00 | 20.86 | .00 | .00 | 1668.83 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | 10.10-2/84 | ПС4А | ШТ | 16.00 | 22.75 | .00 | .00 | 364.06 | .00 | .00 | .00 |
| 33 | 10.10-2/84 | ПС5 | ШТ | 16.00 | 28.20 | .00 | .00 | 451.24 | .00 | .00 | .00 |

18861-16

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе: | | Всего | Нормат. условно-чистая продукция | В том числе: | |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин, в т.ч. зар.пл. | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин, в т.ч. зар.пл. |
| 34 | 10.10-2/84 | ПС7 | шт | 70.00 | 23.96 | .00 | .00 | 1677.09 | .00 | .00 | .00 |
| 35 | 10.10-2/84 | ПС8А | шт | 80.00 | 22.98 | .00 | .00 | 1838.62 | .00 | .00 | .00 |
| 36 | 10.10-2/84 | ПС9А | шт | 80.00 | 19.50 | .00 | .00 | 1559.67 | .00 | .00 | .00 |
| | | Итого стоимость материалов | | | | | | 560.94 | | | |
| | | Итого стоимость изделий | | | | | | 23348.93 | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | | 27672.45 | 2066.18 | 1183.22 | 882.9 |
| | | | | | | | | | | | 328.46 |
| | | Раздел: Крыша | | | Вар. 1 | | | | | | |
| 1 | 6-169в<br>15-10 | Устройство поясов без опалубка из бетона М-200 | кубм | 1.21 | 5.24 | 2.62 | .99<br>.30 | 6.34 | 4.37 | 3.17 | 1.20<br>.36 |
| 2 | 7-463<br>39-6-1.8 | Установка панелей перекрытий площ.до 10кв.м с опиранием на 2 стороны пр и наиб.массе элем.до 5т и выс зд до 30м | шт | 144.00 | 3.09 | 1.39 | 1.06<br>.38 | 444.96 | 352.80 | 200.16 | 152.64<br>54.72 |
| 3 | 7-572<br>44-1-1.8 | Установка внутренних стен панелей площ до 6кв.м при наиб.массе элементов до 5т и высоте зданий до 30м | шт | 40.00 | 4.28 | 1.29 | 1.09<br>.41 | 171.20 | 95.20 | 51.60 | 43.60<br>16.40 |
| 4 | 7-687<br>49-5-1.8 | Установка вентиляцион блоков массой до 1т при наиб.массе элем.до 5т и выс.зд.до 30м | шт | 36.00 | 1.73 | .69 | 1.04<br>.40 | 62.28 | 62.28 | 24.84 | 37.44<br>14.40 |
| 5 | 8-30А<br>ТС-1 | Стены наружные простые при высоте этажа до 4м из керамического кирпичакна растворе цем.-известк.марки 25 | кубм | 1.86 | 3.19 | 2.21 | .81<br>.24 | 5.93 | 5.62 | 4.11 | 1.51<br>.45 |
| 6 | 8-32А<br>5-2 | Стены наружные средней сложности при высоте этажа до 4м из кирпича керамического на цем- | кубм | 3.91 | 3.36 | 2.41 | .78<br>.23 | 13.14 | 12.47 | 9.42 | 3.05<br>.90 |

| NN п/п | Норматив-ные источ-ники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | Норматив. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗВ.РАСТВОРЕ МАРКИ 50 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8-5-9 45А | ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50 | 100КВМ | .53 | 75.40 | 62.00 | 7.59 | 2.28 | 39.96 | 36.88 | 32.86 | 4.02 | 1.21 |
| 8 | 12-9-6 289 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 100КВМ | .77 | 49.90 | 10.70 | 1.30 | .39 | 38.42 | 9.24 | 8.24 | 1.00 | .30 |
| 9 | 12-9-7 291 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.N28 | 100КВМ | .77 | 40.50 | 7.56 | 1.02 | .31 | 31.18 | 6.61 | 5.82 | .79 | .24 |
| 10 | 12-9-8 293 | УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В 2 СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ | 100КВМ | 1.98 | 26.50 | 9.29 | 1.48 | .44 | 52.47 | 21.32 | 18.39 | 2.93 | .87 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 865.89 | 606.79 | 358.62 | 248.1 | 89.85 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | |
| 11 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 10.21 | 24.40 | .00 | .00 | | 249.09 | .00 | .00 | .00 | |
| 12 | ССЦ2-11 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25 | КУБМ | .43 | 22.40 | .00 | .00 | | 9.58 | .00 | .00 | .00 | |
| 13 | ССЦ2-12 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50 | КУБМ | 2.12 | 23.50 | .00 | .00 | | 49.78 | .00 | .00 | .00 | |
| 14 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 4.88 | 68.00 | .00 | .00 | | 331.80 | .00 | .00 | .00 | |
| 15 | ССЦ1-17 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20-40ММ | КУБМ | 1.23 | 28.20 | .00 | .00 | | 34.63 | .00 | .00 | .00 | |
| 16 | 10.10-3/84 | В01 | ШТ | 20.00 | 6.86 | .00 | .00 | | 137.26 | .00 | .00 | .00 | |
| 17 | 10.10-3/84 | В02 | ШТ | 16.00 | 6.75 | .00 | .00 | | 108.01 | .00 | .00 | .00 | |
| 18 | 10.10-2/84 | ВПШ1 | ШТ | 8.00 | 21.33 | .00 | .00 | | 170.66 | .00 | .00 | .00 | |
| 19 | 10.10-2/84 | ВПШ2 | ШТ | 8.00 | 23.30 | .00 | .00 | | 186.38 | .00 | .00 | .00 | |

8061-16

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10.10-2/84 | ВПШ3 | шт | 8.00 | 27.94 | .00 | .00 | | 223.48 | .00 | .00 | .00 | |
| 21 | 10.10-2/84 | ВПШ4 | шт | 8.00 | 23.30 | .00 | .00 | | 186.38 | .00 | .00 | .00 | |
| 22 | 10.10-2/84 | ВПШ5 | шт | 8.00 | 27.94 | .00 | .00 | | 223.48 | .00 | .00 | .00 | |
| 23 | 10.10-1/84 | КП1 | шт | 28.00 | 184.71 | .00 | .00 | | 5171.78 | .00 | .00 | .00 | |
| 24 | 10.10-1/84 | КП2 | шт | 10.00 | 149.63 | .00 | .00 | | 1496.26 | .00 | .00 | .00 | |
| 25 | 10.10-1/84 | КП2-1 | шт | 4.00 | 148.43 | .00 | .00 | | 593.70 | .00 | .00 | .00 | |
| 26 | 10.10-1/84 | КП2-2 | шт | 4.00 | 148.43 | .00 | .00 | | 593.70 | .00 | .00 | .00 | |
| 27 | 10.10-1/84 | КП3 | шт | 18.00 | 122.40 | .00 | .00 | | 2203.29 | .00 | .00 | .00 | |
| 28 | 10.10-1/84 | КП4-5 | шт | 8.00 | 204.05 | .00 | .00 | | 1632.36 | .00 | .00 | .00 | |
| 29 | 10.10-1/84 | КП5 | шт | 36.00 | 142.72 | .00 | .00 | | 5137.82 | .00 | .00 | .00 | |
| 30 | 10.10-1/84 | КП6 | шт | 32.00 | 116.69 | .00 | .00 | | 3734.20 | .00 | .00 | .00 | |
| 31 | 10.10-1/84 | КП7 | шт | 4.00 | 92.95 | .00 | .00 | | 371.79 | .00 | .00 | .00 | |
| | | Итого стоимость материалов | | | | | | | 674.89 | | | | |
| | | Итого стоимость изделий | | | | | | | 22170.56 | | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | | | 23711.34 | 606.79 | 358.62 | 248.1 | |
| | | | | | | | | | | | | 89.85 | |
| | Раздел: | Кровля | | | | Вар. 1 | | | | | | | |
| 1 | 8-32А 5-2 | Стены наружные средней сложности при высоте этажа до 4м из кирпича керамического на цем-изв.растворе марки 50 | кубм | 1.37 | 3.36 | 2.41 | .78 | .23 | 4.60 | 4.37 | 3.30 | 1.07 | .32 |
| 2 | 12-153 2-6-1 | Кровли рулонные из рубероида РМ-350 на битумной мастике с защитным слоем из гравия | 100квм | 12.96 | 319.00 | 52.40 | 14.90 | 4.50 | 4134.23 | 872.21 | 679.10 | 193.10 | 58.32 |
| 3 | 12-280 Т8-5 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали (брандмауэров, | 100квм | .11 | 192.00 | 45.80 | .41 | .12 | 21.12 | 5.08 | 5.04 | .05 | .01 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар.пл. | всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар.пл. |
| | | ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П.) | | | | | | | | | |
| 4 | 12- 283 Т8-8 | ОТРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ | 100М | 2.58 | 107.00 | 6.20 | .38<br>.11 | 276.06 | 16.98 | 16.00 | .98<br>.28 |
| 5 | 12- 299 Т10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100КВМ | 3.63 | 14.80 | 7.64 | .74<br>.22 | 53.72 | 30.42 | 27.73 | 2.69<br>.80 |
| 6 | 12- 300 10-2 | ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 1ММ К РАСЦЕНКЕ 12-299 ДОБАВЛЯТЬ РАСТВОР М-100 | 100КВМ | 145.20 | .08 | .03 | .05<br>.02 | 11.62 | 11.62 | 4.36 | 7.26<br>2.90 |
| 7 | 15- 614 Т414-8 | МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | 1.30 | 55.60 | 38.40 | .03 | 72.28 | 49.96 | 49.92 | .04 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 4573.63 | 990.63 | 785.45 | 205.1<br>62.63 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 8 | ССЦ2-12 | РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50 | КУБМ | .32 | 23.50 | .00 | .00 | 7.40 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | ССЦ2-3 | РАСТВ.ЦЕМ.75 | КУБМ | 20.98 | 23.30 | .00 | .00 | 488.87 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | .53 | 68.00 | .00 | .00 | 35.77 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 532.04 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 5105.66 | 990.63 | 785.45 | 205.1<br>62.63 |
| | РАЗДЕЛ: | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 11- 16 3-1 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100КВМ | 3,01 | 118.00 | 33.40 | 6.94<br>2.08 | 355.18 | 121.42 | 100.53 | 20.89<br>6.26 |
| 2 | 11- 17 3-2 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100КВМ | 3.01 | 77.00 | 17.30 | 3.30<br>.99 | 231.77 | 62.01 | 52.07 | 9.93<br>2.98 |

| N№ П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И N№ ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-55 Т8-1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | 3.01 | 17.20 | 9.88 | .95<br>.28 | 51.77 | 32.60 | 29.74 | 2.86<br>.84 |
| 4 | 11-56 Т8-2 | НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100КВМ | 3.01 | .39 | .16 | .23<br>.14 | 1.17 | 1.17 | .48 | .69<br>.42 |
| 5 | 26-33 Т8-6 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0.96КУБМ) | КУБМ | 163.32 | 14.00 | 6.70 | 1.18<br>.35 | 2286.48 | 1286.96 | 1094.24 | 192.72<br>57.16 |
| 6 | 26-70 13-7 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100КВМ | 40.83 | 24.70 | 14.40 | .49<br>.15 | 1008.50 | 607.96 | 587.95 | 20.01<br>6.12 |
| 7 | Ц1-1-Р1-299 | ПЕРГАМЕНТ МАРКИ "А" | КВМ | 4695.00 | .08 | .00 | .00 | 375.60 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | Ц1-1-Р4-123 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-100 | КУБМ | 156.80 | 20.40 | .00 | .00 | 3198.72 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | 11А-57Б 8-3 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 40.83 | 22.00 | 14.50 | 1.12<br>.34 | 898.26 | 637.76 | 592.03 | 45.73<br>13.88 |
| 10 | 11А-58Б 8-4 | НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 163.32 | 1.02 | .46 | .56<br>.16 | 166.59 | 166.59 | 75.13 | 91.46<br>26.13 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 8574.04 | 2916.47 | 2532.18 | 384.2<br>113.80 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 11 | ССЦ2-5 | РАСТВ.ЦЕМ.150 | КУБМ | 7.68 | 25.90 | .00 | .00 | 198.80 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | ССЦ1-73Т, Ч,Т2,2 | КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ | КУБМ | 249.88 | 31.69 | .00 | .00 | 7918.68 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 8117.47 | | | |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 16691.50 | 2916.47 | 2532.18 | 384.2 | 113.80 |
| | | РАЗДЕЛ: ПОЛЫ | | | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 11- 134 Т20-3 | ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100 | 100КВМ | 1.55 | 434.10 | 61.40 | 4.60<br>1.40 | | 672.85 | 102.30 | 95.17 | 7.13<br>2.17 | |
| 2 | 11- 135 Т20-3 | ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100 | 100КВМ | 3.61 | 363.10 | 61.40 | 4.60<br>1.40 | | 1310.79 | 238.26 | 221.65 | 16.61<br>5.05 | |
| 3 | 11- 206 Т28-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А | 100КВМ | 50.02 | 421.10 | 43.60 | .80<br>.30 | | 21063.41 | 2220.89 | 2180.87 | 40.02<br>15.01 | |
| 4 | 15- 563 Т409-3 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ | 100КВМ | 5.00 | 71.20 | 27.80 | .80<br>.24 | | 356.00 | 143.00 | 139.00 | 4.00<br>1.20 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 23403.05 | 2704.45 | 2636.69 | 67.7 | 23.43 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | 11.51 | 24.40 | .00 | .00 | | 280.77 | .00 | .00 | .00 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | 280.77 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 23683.81 | 2704.45 | 2636.69 | 67.7 | 23.43 |
| | | РАЗДЕЛ: ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ | | | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 10- 72 Т13-1 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ | КВМ | 374.98 | 3.01 | .93 | .30<br>.09 | | 1128.69 | 461.23 | 348.73 | 112.49<br>33.75 | |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | всего | нормативно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин |
| | | | | | | | в т.ч. зар.пл. | | | | в т.ч. зар.пл. |
| 2 | 10-73 13-2 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2КВМ | КВМ | 236.50 | 2.18 | .71 | .24 | 515.57 | 224.67 | 167.91 | 56.76 |
| | | | | | | | .07 | | | | 16.55 |
| 3 | 10-103 Т19-1 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М | КВМ | 560.60 | .92 | .34 | .03 | 515.75 | 207.42 | 190.60 | 16.82 |
| | | | | | | | .01 | | | | 5.61 |
| 4 | 10-114 22-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩ ДО 3М2 | КВМ | 198.38 | 4.24 | 1.34 | .33 | 841.13 | 331.29 | 265.83 | 65.47 |
| | | | | | | | .10 | | | | 19.84 |
| 5 | 10-155 29-6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 65.25 | 4.43 | 4.16 | .13 | 289.06 | 279.92 | 271.44 | 8.48 |
| | | | | | | | .04 | | | | 2.61 |
| 6 | 12-277 Т8-2 | УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НА ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100КВМ | 42.05 | 9.43 | 2.30 | .01 | 396.53 | 97.14 | 96.71 | .42 |
| 7 | Ц1-1-Р1-408 | КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ВЫС 1,5М ОДНОСТВ С ФОРТОЧКОЙ | ШТ | 62.00 | 2.70 | .00 | .00 | 167.40 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | Ц1-1-Р1-411 | КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ ДВУСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1,5М С ФОРТОЧКОЙ | ШТ | 311.00 | 4.30 | .00 | .00 | 1337.30 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | Ц1-1-Р1-443 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ РАЗДЕЛЬНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ | ШТ | 110.00 | 5.43 | .00 | .00 | 597.30 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | Ц1-2-Р2-18 | БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ПЛОЩ.1,01, 1,05,1.27 | КВМ | 10.50 | 21.00 | .00 | .00 | 220.50 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | Ц1-2-Р2-20 | БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВ.С ФОРТОЧК. ПЛОЩ.0.84,0.83 | КВМ | 12.20 | 26.30 | .00 | .00 | 320.86 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | Ц1-2-Р2-22 | БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ | КВМ | 50.88 | 23.00 | .00 | .00 | 1170.24 | .00 | .00 | .00 |

| NN п/п | Норматив-ные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | норматив. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | одностворные с форточкой площ 1.27,1.53 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ц1-2-Р2-26 | Блоки оконные раздельные двухстворные с форточкой площ 1.36,1.53 | КВМ | 164.60 | 24.20 | .00 | .00 | | 3983.32 | .00 | .00 | .00 | |
| 14 | Ц1-2-Р2-27 | Блоки оконные раздельные двухстворные с форточкой площ1.71,1,93, 2,32 | КВМ | 136.80 | 22.60 | .00 | .00 | | 3091.68 | .00 | .00 | .00 | |
| 15 | Ц1-2-Р2-28 | Блоки оконные раздельные двухстворные с форточкой площ 2.15,2.59 | КВМ | 236.50 | 21.60 | .00 | .00 | | 5108.39 | .00 | .00 | .00 | |
| 16 | Ц1-2-Р2-206 | Блоки балконные раздельные однопольные площ1.57,1.71 | КВМ | 46.98 | 25.10 | .00 | .00 | | 1179.20 | .00 | .00 | .00 | |
| 17 | Ц1-2-Р2-207 | Блоки балконные раздельные однопольные площ 1.89,2.07 | КВМ | 151.40 | 23.40 | .00 | .00 | | 3542.76 | .00 | .00 | .00 | |
| 18 | Ц1-2-Р2-322 | Наличники 74х13мм | М | 117.00 | .20 | .00 | .00 | | 23.40 | .00 | .00 | .00 | |
| 19 | Ц1-2-Р2-323 | Наличники 54х13мм | М | 1692.50 | .18 | .00 | .00 | | 304.65 | .00 | .00 | .00 | |
| 20 | Ц1-2-Р2-324 | Наличники 34х13мм | М | 4715.20 | .12 | .00 | .00 | | 565.82 | .00 | .00 | .00 | |
| 21 | Ц1-2-Р2-359 | Подоконные доски 34х250 мм | М | 230.14 | 1.92 | .00 | .00 | | 441.87 | .00 | .00 | .00 | |
| 22 | П072701-Т2- 46 Т.ч. | Надбавка за остекление оконных блоков спаренные и раздельные перепл 3мм стеклом в заводских условиях | КВМ | 611.48 | 3.47 | .00 | .00 | | 2121.83 | .00 | .00 | .00 | |
| 23 | П072701-Т2- 56 Т.ч. | Надбавка за остекление балконных блоков со спаренными и раздельными перепл.3мм стеклом в заводских условиях | КВМ | 198.38 | 2.35 | .00 | .00 | | 466.19 | .00 | .00 | .00 | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | в том числе: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | в том числе: ЭКСПЛ. МАШИН | в т.ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | в том числе: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | в т.ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 28329.42 | 1601.67 | 1341.23 | 260.4 | |
| | | | | | | | | | | | | 78.36 | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 28329.42 | 1601.67 | 1341.23 | 260.4 | |
| | | | | | | | | | | | | 78.36 | |
| | | РАЗДЕЛ: ДВЕРИ | | | ВАР. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 10- 72 Т13-1 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ | 22.36 | 3.01 | .93 | .30 | 67.30 | 27.50 | 20.79 | 6.71 | | | |
| | | | | | | .09 | | | | 2.01 | | | |
| 2 | 10- 105 Т20-1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ | 1045.36 | 1.45 | .55 | .35 | 1515.77 | 940.82 | 574.95 | 365.88 | | | |
| | | | | | | .11 | | | | 114.99 | | | |
| 3 | 10- 105А 20-1Т.43.1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2 С ПРУЖИНОЙ ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРАМИ | КВМ 66.04 | 1.66 | .73 | .38 | 109.63 | 73.30 | 48.21 | 25.10 | | | |
| | | | | | | .14 | | | | 9.25 | | | |
| 4 | 10- 109 Т20-5 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ | КВМ 27.68 | 1.34 | .69 | .13 | 37.09 | 22.70 | 19.10 | 3.60 | | | |
| | | | | | | .04 | | | | 1.11 | | | |
| 5 | 10- 140 26-1 | КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ПРОЕМАХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 КВМ | КВМ 238.84 | 1.34 | .20 | .00 | 320.05 | 47.77 | 47.77 | .00 | | | |
| 6 | Ц1-1-Р1-312 | ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ТОЛЩ. 1 ММ (ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ) | КВМ 10.06 | 3.04 | .00 | .00 | 30.58 | .00 | .00 | .00 | | | |
| 7 | Ц1-1-Р1-398 | ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПРУЖИННАЯ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ | 100 ШТ .26 | 230.00 | .00 | .00 | 59.80 | .00 | .00 | .00 | | | |
| 8 | Ц1-1-Р1-446 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | ШТ 42.00 | 6.73 | .00 | .00 | 282.66 | .00 | .00 | .00 | | | |
| 9 | Ц1-1-Р1-447 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ | ШТ 8.00 | 8.94 | .00 | .00 | 71.52 | .00 | .00 | .00 | | | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДВУПОЛЬНЫХ | | | | | | | | | |
| 10 | Ц1-1-Р1-448 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | ШТ | 635.00 | 2.97 .00 .00 | | | 1885.95 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | Ц1-2-Р2ТЧ-55А | ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) ПЛАСТЕЙ | КВМ | 142.50 | 4.59 .00 .00 | | | 654.07 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | Ц1-2-Р2ТЧ-55Б | ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) КРОМОК | М | 365.90 | .13 .00 .00 | | | 47.57 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | Ц1-2-Р2-192 | ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ ПЛОЩ 0.4-0.6 М2 | КВМ | 22.36 | 7.82 .00 .00 | | | 174.86 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | Ц1-2-Р2-217 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.39 | КВМ | 262.71 | 15.00 .00 .00 | | | 3940.65 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | Ц1-2-Р2-218 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.59,1.8 | КВМ | 782.65 | 14.20 .00 .00 | | | 11113.63 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | Ц1-2-Р2-239 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЙКОЙ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩ 2.06,2.35 КВМ | КВМ | 43.56 | 18.30 .00 .00 | | | 797.15 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | Ц1-2-Р2-240 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЙКОЙ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ 2,66КВМ | КВМ | 22.48 | 18.70 .00 .00 | | | 420.38 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | Ц1-2-Р2-270 | ЛЮКИ И ДВЕРИ-ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОЩ 0.96,1.25 | КВМ | 27.68 | 30.40 .00 .00 | | | 841.47 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 22370.10 | 1112.10 | 710.82 | 401.2<br>127.35 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 22370.10 | 1112.10 | 710.82 | 401.2<br>127.35 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ: | | ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 10-28 4-1 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | КУБМ | .90 | 110.00 | 12.90 | 1.30<br>.39 | 99.00 | 12.78 | 11.61 | 1.17<br>.35 |
| 2 | 10-150 29-1 | УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК | КВМ | 188.37 | .81 | .35 | .14<br>.04 | 152.58 | 92.30 | 65.93 | 26.37<br>7.53 |
| 3 | 10-151 29-2 | УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК | КВМ | 374.73 | .90 | .64 | .05<br>.01 | 337.26 | 258.56 | 239.83 | 18.74<br>3.75 |
| 4 | 10-152 29-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ШКАФНЫХ | 10 ШТ | 30.80 | 8.99 | 3.54 | 1.53<br>.46 | 276.89 | 156.16 | 109.03 | 47.12<br>14.17 |
| 5 | 10-153 29-4 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ | 10 ШТ | 29.50 | 4.81 | 1.64 | .48<br>.14 | 141.89 | 62.54 | 48.38 | 14.16<br>4.13 |
| 6 | 10-155 29-6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 10.82 | 4.43 | 4.16 | .13<br>.04 | 47.93 | 46.42 | 45.01 | 1.41<br>.43 |
| 7 | 15-572 159-1-26 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ | 100КВМ | .97 | 86.60 | 31.50 | .69<br>.21 | 84.00 | 31.22 | 30.55 | .67<br>.20 |
| 8 | Ц1-1-Р1-344 | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5-4КГ | КГ | 228.00 | .47 | .00 | .00 | 107.16 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | Ц1-2-Р2-321 | ШТАПИКИ(РАСКЛАДКИ) ПЛОЩ 10Х16 | М | 447.20 | .12 | .00 | .00 | 53.66 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | Ц1-2-Р2-322 | НАЛИЧНИКИ 74Х13ММ | М | 75.20 | .20 | .00 | .00 | 15.04 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | Ц1-2-Р2-427 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,51 | КВМ | 26.64 | 22.40 | .00 | .00 | 596.74 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | Ц1-2-Р2-430 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.85 0,9 | КВМ | 37.60 | 16.80 | .00 | .00 | 631.68 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ц1-2-Р2-433 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФАРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.02 | КВМ | 57.00 | 19.40 | .00 | .00 | 1105.80 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | Ц1-2-Р2-435 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.53 1.6 | КВМ | 106.56 | 15.90 | .00 | .00 | 1694.30 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | Ц1-2-Р2-436 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.7 1.8 2.0 | КВМ | 56.00 | 14.80 | .00 | .00 | 828.80 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | Ц1-2-Р2-447 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.32,0.33 | КВМ | 14.10 | 28.00 | .00 | .00 | 394.80 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | Ц1-2-Р2-448 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.37 | КВМ | 21.09 | 25.90 | .00 | .00 | 546.23 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | Ц1-2-Р2-451 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.3 | КВМ | 15.06 | 38.80 | .00 | .00 | 584.33 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | Ц1-2-Р2-452 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.33,0.34,0.32 | КВМ | 31.68 | 36.30 | .00 | .00 | 1149.98 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | Ц1-2-Р2-453 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.43,0.42,0.44 | КВМ | 15.12 | 30.90 | .00 | .00 | 467.21 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | Ц1-2-Р2-456 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.63,0.66 | КВМ | 6.00 | 24.40 | .00 | .00 | 146.40 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | Ц1-2-Р2-459 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.73 | КВМ | 14.80 | 22.90 | .00 | .00 | 338.92 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | Ц1-2-Р2- | СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ | КВМ | 12.03 | 16.60 | .00 | .00 | 199.70 | .00 | .00 | .00 |

18761-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| | 471 | 0.24-0.34 | | | | | | | | | |
| 24 | Ц1-2-Р2-477 | СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ 0.94,0.98 | КВМ | 9.20 | 10.80 | .00 .00 | | 99.36 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | Ц1-2-Р2-478 | СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ 1.26,1.29 | КВМ | 33.48 | 10.20 | .00 .00 | | 341.50 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | Ц1-2-Р2-479 | СТЕНКИ ДОБОРНЫЕ ПЛОЩ 0.18-0.31 | КВМ | 7.91 | 10.80 | .00 .00 | | 85.43 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | Ц1-2-Р2-480 | СТЕНКИ ДОБОРНЫЕ ПЛОЩ 0.36,0.42,0.48 | КВМ | 54.72 | 10.70 | .00 .00 | | 585.50 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | Ц1-2-Р2-481 | СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛОЩ 0.77,0.9 | КВМ | 28.80 | 10.20 | .00 .00 | | 293.76 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | Ц1-2-Р2-482 | СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛОЩ 1.04,1.22 | КВМ | 42.23 | 9.81 | .00 .00 | | 414.28 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | Ц1-2-Р2-484 | ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ 0.19-0.28 | КВМ | 98.48 | 11.10 | .00 .00 | | 1093.13 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | Ц1-2-Р2-485 | ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ 0.34-0.57 | КВМ | 43.40 | 10.70 | .00 .00 | | 464.38 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | Ц1-2-Р2-488 | ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.24,0.27,0.3 | КВМ | 17.28 | 11.10 | .00 .00 | | 191.81 | .00 | .00 | .00 |
| 33 | Ц1-2-Р2-489 | ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.35-0.59 | КВМ | 215.57 | 10.70 | .00 .00 | | 2306.60 | .00 | .00 | .00 |
| 34 | Ц1-2-Р2-490 | НАЛИЧНИКИ Н1 10Х34 | М | 353.90 | .18 | .00 .00 | | 63.70 | .00 | .00 | .00 |
| 35 | Ц1-2-Р2-491 | НАЛИЧНИКИ Н2 10Х44 | М | 17.50 | .21 | .00 .00 | | 3.67 | .00 | .00 | .00 |
| 36 | Ц1-2-Р2-492 | НАЛИЧНИКИ Н3 10Х54 | М | 188.20 | .23 | .00 .00 | | 43.29 | .00 | .00 | .00 |
| 37 | Ц1-2-Р2-495 | БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-1-1 | ШТ | 268.00 | 1.45 | .00 .00 | | 388.60 | .00 | .00 | .00 |
| 38 | Ц1-2-Р2-498 | ШТАНГИ ШТ6,ШТ8 | ШТ | 67.00 | .50 | .00 .00 | | 33.50 | .00 | .00 | .00 |
| 39 | Ц1-2-Р2- | ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ ША2 | ШТ | 134.00 | .23 | .00 .00 | | 30.82 | .00 | .00 | .00 |

18061-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 501 | | | | | | | | | | |
| 40 | Ц1-2-Р2-502 | ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ПД1,ПД2 | ШТ | 1072.00 | .13 | .00 | .00 | 139.36 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 16578.93 | 659.98 | 550.34 | 109.6<br>30.57 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 16578.93 | 659.98 | 550.34 | 109.6<br>30.57 |
| | РАЗДЕЛ: | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 15- 256<br>55-5-11 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100КВМ | 2.03 | 65.40<br>46.40<br>6.80<br>4.03 | | | 132.76 | 108.00 | 94.19 | 13.80<br>8.18 |
| 2 | 15- 277<br>Т206-1 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100КВМ | 7.43 | 115.00<br>107.00<br>8.00<br>2.28 | | | 854.45 | 854.45 | 795.01 | 59.44<br>16.94 |
| 3 | 15- 295<br>59-2 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ БЛОКОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | 100КВМ | 159.70 | 21.70<br>16.50<br>.87<br>.26 | | | 3465.49 | 2773.99 | 2635.05 | 138.94<br>41.52 |
| 4 | 15- 296<br>Т209-3 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЬН. ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ | 100КВМ | 55.15 | 3.93<br>3.10<br>.15<br>.04 | | | 216.74 | 179.24 | 170.96 | 8.27<br>2.21 |
| 5 | 15- 297<br>Т209-4 | ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ | 100КВМ | 5.43 | 19.30<br>18.50<br>.15<br>.04 | | | 104.80 | 101.27 | 100.45 | .81<br>.22 |
| 6 | 15- 298<br>Т210-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 100КВМ | .68 | 315.00<br>66.00<br>5.90<br>1.77 | | | 214.20 | 48.89 | 44.88 | 4.01<br>1.20 |
| 7 | 15- 304<br>61-1 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 100КВМ | .68 | 73.00<br>13.40<br>.50<br>.15 | | | 49.64 | 9.45 | 9.11 | .34<br>.10 |
| 8 | 15- 603 | ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ | 100КВМ | 21.47 | 12.20<br>6.82<br>.02 | | | 261.93 | 146.85 | 146.43 | .43 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 161-5 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | | | | .01 | | | | | .21 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 5300.00 | 4222.13 | 3996.09 | 226.0<br>70.59 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 9 | ССЦ2-36 | РАСТВ.ИЗВ.1:2,5 | КУБМ | 34.06 | 22.80 | .00 | .00 | 776.50 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | ССЦ2-30 | РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6 | КУБМ | 8.17 | 23.70 | .00 | .00 | 193.72 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 970.22 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 6270.22 | 4222.13 | 3996.09 | 226.0<br>70.59 |
| | | РАЗДЕЛ: ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 15-82<br>Т110-1 | ОБЛИЦОВКА СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100КВМ | 8.67 | 422.00 | 94.70 | 2.00<br>.60 | 3658.74 | 838.39 | 821.05 | 17.34<br>5.20 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 3658.74 | 838.39 | 821.05 | 17.3<br>5.20 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 3658.74 | 838.39 | 821.05 | 17.3<br>5.20 |
| | | РАЗДЕЛ: МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 15-502<br>Т402-2 | КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М | 100КВМ | 72.40 | 12.90 | 6.80 | .07<br>.02 | 933.96 | 497.39 | 492.32 | 5.07<br>1.45 |
| 2 | 15-503<br>Т402-3 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4 М ПО ШТУКАТУРКЕ | 100КВМ | 26.89 | 43.80 | 30.30 | .14<br>.03 | 1177.78 | 818.53 | 814.77 | 3.76<br>.81 |

18061-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15-561 Т409-1 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ | 100КВМ | 5.68 | 68.10 | 31.50 | .69 / .21 | 386.81 | 182.84 | 178.92 | 3.92 / 1.19 |
| 4 | 15-563 Т409-3 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ | 100КВМ | 4.98 | 71.20 | 27.80 | .80 / .24 | 354.58 | 142.43 | 138.44 | 3.98 / 1.20 |
| 5 | 15-568 Т409-8 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ | 100КВМ | 24.01 | 76.70 | 27.80 | .80 / .24 | 1841.57 | 686.69 | 667.48 | 19.21 / 5.76 |
| 6 | 15-578 409-8-26 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ | 100КВМ | 7.43 | 91.20 | 27.80 | .80 / .24 | 677.62 | 212.50 | 206.55 | 5.94 / 1.78 |
| 7 | 15-802 Т602-1 | ОКЛЕЙКА УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ | 100КВМ | 102.95 | 38.20 | 15.30 | .00 | 3932.69 | 1575.13 | 1575.13 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 9304.99 | 4115.50 | 4073.62 | 41.8 / 12.19 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 9304.99 | 4115.50 | 4073.62 | 41.8 / 12.19 |
| | РАЗДЕЛ: | СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 15-716 501-3 | ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ | 100КВМ | .22 | 142.00 | 18.30 | .90 / .27 | 31.24 | 4.22 | 4.03 | .20 / .06 |
| 2 | П072701-Т2-3Г Т.Ч. | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 5ММ УЗОРЧАТЫМ СТЕКЛОМ | КВМ | 153.08 | 1.63 | .00 | .00 | 249.52 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | П072701-Т2-3Е Т.Ч. | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 5ММ АРМИРОВ СТЕКЛОМ | КВМ | 43.56 | 1.28 | .00 | .00 | 55.76 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 336.52 | 4.22 | 4.03 | .2 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ,06 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 336,52 | 4.22 | 4.03 | ,2 |
| | | | | | | | | | | | ,06 |
| | | РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 15- 201 201-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ | 100КВМ | .06 | 40.50 | 35.60 | 4.90 | 2.43 | 2.43 | 2,14 | .29 |
| | | | | | | | 2.33 | | | | .14 |
| 2 | 15- 294 Т209-1 | ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ | 100КВМ | 8,20 | 6,27 | 5,30 | .18 | 51,41 | 44,94 | 43,46 | 1,48 |
| | | | | | | | .05 | | | | .41 |
| 3 | 15- 297 Т209-4 | ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ | 100КВМ | 3,94 | 19.30 | 18.50 | .15 | 76.04 | 73.48 | 72,89 | .59 |
| | | | | | | | .04 | | | | .16 |
| 4 | 15- 535 Т406-4-23 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ-ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | 100КВМ | 12,14 | 61.20 | 13.00 | .80 | 742,97 | 167,53 | 157,82 | 9,71 |
| | | | | | | | .23 | | | | 2,79 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 872.85 | 288.38 | 276,31 | 12,0 |
| | | | | | | | | | | | 3,50 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ2-30 | РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6 | КУБМ | 1,00 | 23.70 | .00 | .00 | 23.70 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 23.70 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 896,55 | 288.38 | 276,31 | 12,0 |
| | | | | | | | | | | | 3,50 |
| | | РАЗДЕЛ: МУСОРОПРОВОД | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 8- 182А 8-182 8- | УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА СО СТВОЛОМ ИЗ | ШТ | 8,00 | 201.00 | 25.02 | 45.98 | 1608.00 | 568.00 | 200,16 | 367.84 |

| NN п/п | Норматив-ные источники и NN позиция | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб всего | норматив. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | | асбоцементных труб диам 400мм в 5-эт.зданиях с тремя клапанами | | | 13.96 | | | | | | 111.68 |
| | | итого стоимость работ | | | | | | 1608.00 | 568.00 | 200.16 | 367.8<br>111,68 |
| | | материалы и изделия | | | | | | | | | |
| 2 | ССЦ 2-2 | раств.цем.50 | кубм | .96 | 21.90 | .00 | .00 | 21.02 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | ГМС Р7-7 п.150 | клапаны приемные | шт | 24.00 | 14.80 | .00 | .00 | 355.20 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | ГМС Р7-7 п.148 | мусоросборник | шт | 8.00 | 32.40 | .00 | .00 | 259.20 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | Ц1-2-Р1112095 при | тележка мусоросборника | шт | 8.00 | 20.00 | .00 | .00 | 160.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | итого стоимость материалов | | | | | | 795.42 | | | |
| | | всего по разделу | | | | | | 2403.42 | 568.00 | 200.16 | 367.8<br>111,68 |
| | раздел: | разные работы | | | вар. 1 | | | | | | |
| 1 | 9- 46 Т7-1 | монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением | т | .80 | 58.00 | 13.80 | 32.10<br>11,80 | 46.40 | 36.72 | 11.04 | 25.68<br>9.44 |
| 2 | 10- 150 29-1 | установка по месту шкафных и антресольных стенок | квм | 154.32 | .81 | .35 | .14<br>.04 | 125.00 | 75.62 | 54.01 | 21.60<br>6.17 |
| 3 | 10- 151 29-2 | установка по месту шкафных полок | квм | 33.60 | .90 | .64 | .05<br>.01 | 30.24 | 23.18 | 21.50 | 1.68<br>.34 |
| 4 | 10- 153 29-4 | установка блоков дверных антресольных | 10 шт | 12.00 | 4.81 | 1.64 | .48<br>.14 | 57.72 | 25.44 | 19.68 | 5.76<br>1.68 |
| 5 | 15- 614 | масл.окраска белилами с | 100квм | .50 | 55.60 | 38.40 | .03 | 27.80 | 19.21 | 19.20 | .01 |

18061-16

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т414-8 | ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | | | | |
| 6 | 34-283 47-1 | ОПОРЫ СНИЖЕНИЯ АНТЕН ВЫСОТОЙ 1М | ШТ | 16.00 | 8.66 | 2.33 | .00 | | 138.56 | 37.28 | 37.28 | .00 | |
| 7 | 34-284 | НА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ СВЕРХ 1 ДО 6М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ N283 ДЛЯ ОПОР | М | 36.00 | 6.74 | .75 | .10<br>.03 | | 242.64 | 30.60 | 27.00 | 3.60<br>1.08 | |
| 8 | Ц1-2-Р1-2095 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т | Т | .80 | 393.00 | .00 | .00 | | 314.40 | .00 | .00 | .00 | |
| 9 | Ц1-1-Р1-344 | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5-4КГ | КГ | 120.00 | .47 | .00 | .00 | | 56.40 | .00 | .00 | .00 | |
| 10 | Ц1-2-Р2-447 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,32,0,33 | КВМ | 7.92 | 28.00 | .00 | .00 | | 221.76 | .00 | .00 | .00 | |
| 11 | Ц1-2-Р2-448 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,37 | КВМ | 46.08 | 25.90 | .00 | .00 | | 1193.47 | .00 | .00 | .00 | |
| 12 | Ц1-2-Р2-471 | СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,24-0,34 | КВМ | 10.32 | 16.60 | .00 | .00 | | 171.31 | .00 | .00 | .00 | |
| 13 | Ц1-2-Р2-474 | СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.53,0.5,0.44 | КВМ | 144.00 | 14.40 | .00 | .00 | | 2073.60 | .00 | .00 | .00 | |
| 14 | Ц1-2-Р2-489 | ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,35-0,59 | КВМ | 33.60 | 10.70 | .00 | .00 | | 359.52 | .00 | .00 | .00 | |
| 15 | А9-1 ГМС 24-68 | УСТАНОВКА ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ДВУХРОЖКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ | ШТ | 2.00 | 4.31 | .30 | .00 | | 8.62 | .60 | .60 | .00 | |
| 16 | А10-1 ГМС 24-65 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ КВАРТИР | ШТ | 1.03 | .20 | .05 | .00 | | .21 | .05 | .05 | .00 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 5067.64 | 248.71 | 190.37 | 58.3 | |
| | | всего по разделу | | | | | | | 5067.64 | 248.71 | 190.37 | 58.3 | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на сантехнические работы к типовому проекту II3-8I-I/I.2
дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | тыс.руб. | 50,66 |
| Показатели по смете: | | |
| стоимость на | | |
| I. I м2 общей площади | руб. | 9,59 |
| 2. I м2 общей приведенной площади | " | 9,35 |
| 3. I м3 объема | " | 2,43 |
| 4. I квартиры | " | 528 |

18061-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| | | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-35 Т7-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 106.00 | .86 | .21 | .01 | 91.16 | 23.32 | 22.26 | 1.06 |
| 2 | 16-36 Т7-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 152.00 | .91 | .21 | .01 | 138.32 | 33.44 | 31.92 | 1.52 |
| 3 | 16-37 Т7-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 84.00 | 1.03 | .21 | .01 | 86.52 | 18.48 | 17.64 | .84 |
| 4 | 16-38 7-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ 32 | М | 142.00 | 1.14 | .21 | .01 | 161.88 | 31.24 | 29,82 | 1.42 |
| 5 | 16-39 Т7-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ | М | 134.00 | 1.29 | .21 | .01 | 172.86 | 29.48 | 28.14 | 1.34 |
| 6 | 16-40 Т7-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 164.00 | 1.61 | .27<br>---<br>.01 | .03 | 264.04 | 49.20 | 44,28 | 4.92<br>---<br>1.64 |
| 7 | 16-67 8-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 76Х3,5ММ | М | 78.00 | 2.21 | .47<br>---<br>.02 | .05 | 172.38 | 40.56 | 36,66 | 3.90<br>---<br>1.56 |
| 8 | 16-117 Т12-1 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 2.00 | 17.40 | .97<br>---<br>.04 | .13 | 34.80 | 2.20 | 1,94 | .26<br>---<br>.08 |
| 9 | 16-118 12-2 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМ.80ММ | ШТ | 6.00 | 24.80 | 1.71<br>--- | .26 | 148.80 | 11.82 | 10,26 | 1.56<br>--- |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |
| | | | | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
| | | | | | | | .09 | | | | .54 |
| 10 | 16-134 12-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМ. ДО 25ММ | ШТ | 8.00 | 1.68 | .97 | .13<br>.04 | 13.44 | 8.80 | 7.76 | 1.04<br>.32 |
| 11 | 16-219 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 7,82 | 3.94 | 3.73 | .00 | 30.81 | 29.17 | 29,17 | .00 |
| 12 | 16-220 Т22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 100М | ,78 | 4.22 | 3.73 | .00 | 3.29 | 2.91 | 2,91 | .00 |
| 13 | П2307-Р1-21 | КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ 10Б8БК1 ДИАМ.15ММ | ШТ | 8.00 | 1.60 | .00 | .00 | 12.80 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | Ц1-3-1013 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГС КВСМ) ДИАМ 15ММ | ШТ | 48.00 | .92 | .00 | .00 | 44.16 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | Ц1-3-1014 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ | ШТ | 48.00 | 1.32 | .00 | .00 | 63.36 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | Ц1-3-1015 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ | ШТ | 16.00 | 1.96 | .00 | .00 | 31.36 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1469.98 | 280.62 | 262.76 | 17,8<br>4.14 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1469.98 | 280.62 | 262.76 | 17,8 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| | | | | | | | | | | | 4,14 |
| | | РАЗДЕЛ: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | 16-41 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 40,00 | 1.20 | .23 | .01 | 48,00 | 9,60 | 9,20 | .40 |
| 2 | 16-42 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 62.00 | 1.35 | .23 | .01 | 83,70 | 14,88 | 14,26 | ,62 |
| 3 | 16-43 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 84.00 | 1.36 | .23 | .01 | 114,24 | 20.16 | 19,32 | .84 |
| 4 | 16-185 16-2 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ | ШТ | 6,00 | 2.07 | .19 | .01 | 12,42 | 1.20 | 1,14 | .06 |
| 5 | 16-219 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 1,86 | 3.94 | 3.73 | .00 | 7,33 | 6.94 | 6,94 | .00 |
| 6 | Ц1-3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ | ШТ | 16.00 | .95 | .00 | .00 | 15.20 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | Ц1-3-79 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА( 10КЧС/КВМ,СМ) ДИАМ 20ММ | ШТ | 14,00 | 1.17 | .00 | .00 | 16.38 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | Ц1-3-99 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1, 6МПА(16КЧС/СМЧ)ДИАМ 25ММ | ШТ | 28.00 | 1.59 | .00 | .00 | 44,52 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 341.79 | 52.78 | 50,86 | 1,9 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 341.79 | 52.78 | 50,86 | 1,9 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВАР. 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16-41 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 40.00 | 1.20 | .23 | .01 | 48.00 | 9.60 | 9.20 | .40 |
| 2 | 16-42 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 112.00 | 1.35 | .23 | .01 | 151.20 | 26.88 | 25.76 | 1.12 |
| 3 | 16-43 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 40.00 | 1.36 | .23 | .01 | 54.40 | 9.60 | 9.20 | .40 |
| 4 | 16-219 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 1.92 | 3.94 | 3.73 | .00 | 7.56 | 7.16 | 7.16 | .00 |
| 5 | Ц1-3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ | ШТ | 16.00 | .95 | .00 | .00 | 15.20 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | Ц1-3-79 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА( 10КГС/КВМ,СМ) ДИАМ 20ММ | ШТ | 24.00 | 1.17 | .00 | .00 | 28.08 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | Ц1-3-80 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА( 10КГС/КВМ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | ШТ | 20.00 | 1.63 | .00 | .00 | 32.60 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 337.04 | 53.24 | 51.32 | 1.9 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 337.04 | 53.24 | 51.32 | 1.9 |
| РАЗДЕЛ: КАНАЛИЗАЦИЯ ВАР. 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16-28 Т4-2 | ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 20.00 | 3.01 | .39 / .01 | .03 | 60.20 | 8.40 | 7.80 | .60 / .20 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксп. машин | в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксп. машин | в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16-30 Т5-1 | Прокладка трубопроводов диам.50мм из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах | М | 46,00 | 3.21 | .45 | .02 | .01 | 147,66 | 21,62 | 20,70 | .92 | .46 |
| 3 | 16-31 Т5-2 | Прокладка трубопроводов диам 100мм из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах | М | 290.00 | 4.59 | .49 | .03 | .01 | 1331,10 | 150,80 | 142,10 | 8.70 | 2.90 |
| 4 | 17-37 Т1-10 | Установка трапов чугунных эмалированных ТП-100 | ШТ | 8,00 | 14,60 | 1,14 | .03 | .01 | 116,80 | 9,36 | 9,12 | .24 | .08 |
| | | Итого стоимость работ | | | | | | | 1655,76 | 190.18 | 179,72 | 10,4 | 3,64 |
| | | Всего по разделу | | | | | | | 1655,76 | 190.18 | 179,72 | 10,4 | 3,64 |
| | Раздел: | Водосток | | Вар. 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 16-41 Т7-3 | Прокладка трубопроводов из оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15мм | М | 16,00 | 1.20 | .23 | .01 | | 19,20 | 3,84 | 3,68 | .16 | |
| 2 | 16-68 8-3 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам.89мм для отопления и водоснабжения | М | 34,00 | 2.62 | .53 | .07 | .02 | 89,08 | 20.40 | 18,02 | 2.38 | .68 |
| 3 | 16-102 Т11-2 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80мм | ШТ | 8,00 | 4.27 | .88 | .17 | .05 | 34,16 | 8,40 | 7,04 | 1.36 | .40 |
| 4 | 16-219 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм | 100М | ,16 | 3.94 | 3.73 | .00 | | ,63 | ,60 | ,60 | ,00 | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16- 220 Т22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 100М | .34 | 4.22 | 3.73 | .00 | 1.43 | 1.27 | 1.27 | .00 |
| 6 | Ц1-3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ | ШТ | 4.00 | .95 | .00 | .00 | 3.80 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 148.31 | 34.50 | 30.60 | 3.9<br>1.08 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 148.31 | 34.50 | 30.60 | 3.9<br>1.08 |
| | РАЗДЕЛ: | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 15- 613 Т414-7 | ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | 1.80 | 38.60 | 21.40 | .03 | 69.48 | 38.57 | 38.52 | .05 |
| 2 | 15- 614 Т414-8 | МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | 1.00 | 55.60 | 38.40 | .03 | 55.60 | 38.43 | 38.40 | .03 |
| 3 | 26- 19 4-6 | ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВАТНЫМИ(БЕЗ ИХ СТОИМ | КУБМ | 6.00 | 8.05 | 4.73 | .15<br>.05 | 48.30 | 29.28 | 28.38 | .90<br>.30 |
| 4 | 26- 73 13-9 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ | 100КВМ | 2.59 | 12.60 | 11.80 | .05<br>.02 | 32.63 | 30.69 | 30.56 | .13<br>.05 |
| 5 | 26- 76 Т12-2 | ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА | 100КВМ | 2.59 | 48.20 | 10.30 | .08<br>.02 | 124.84 | 26.88 | 26.68 | .21<br>.05 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26-78 Т14-4 | ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | .80 | 20.40 | 18.60 | .01 | 16.32 | 14.89 | 14.88 | .01 |
| 7 | Ц1-1-Р4-106 | МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА | КУБМ | 6.00 | 44.70 | .00 | .00 | 268.20 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | Ц1-1-Р4-193 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В | ТЫС.КВМ | .26 | 1870.00 | .00 | .00 | 484.33 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1099.70 | 178.75 | 177.42 | 1.3<br>.40 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1099.70 | 178.75 | 177.42 | 1.3<br>.40 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ ВАР. 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16-Т7-1 35 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 1069.00 | .86 | .21 | .01 | | 919.34 | 235.18 | 224.49 | 10.69 | |
| 2 | 16-Т7-1 36 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 980.00 | .91 | .21 | .01 | | 891.80 | 215.60 | 205.80 | 9.80 | |
| 3 | 16-Т7-1 37 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 6.00 | 1.03 | .21 | .01 | | 6.18 | 1.32 | 1.26 | .06 | |
| 4 | 16-22 219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 20.55 | 3.94 | 3.73 | .00 | | 80.97 | 76.65 | 76.65 | .00 | |
| 5 | 18-Т5-1 109 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ 582ММ ТИПА М-140А,М-140АО,М-90,РД-90( ЭКМ) | КВМ | 675.80 | 7.66 | .25 | .06 | .02 | 5176.63 | 209.50 | 168.95 | 40.55 | 13.52 |
| 6 | 18-5-4 129 | РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. НИТки 50ММ | М | 26.00 | 2.38 | .08 | .01 | | 61.88 | 2.34 | 2.08 | .26 | |
| 7 | 18-Т15-5 229 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ | ШТ | 60.00 | .49 | .08 | .00 | | 29.40 | 4.80 | 4.80 | .00 | |
| 8 | Ц1-3-1034 | КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ ДИАМ 15ММ | ШТ | 104.00 | 1.34 | .00 | .00 | | 139.36 | .00 | .00 | .00 | |
| 9 | Ц1-3-1035 | КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ ДИАМ 20ММ | ШТ | 221.00 | 1.50 | .00 | .00 | | 331.50 | .00 | .00 | .00 | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 7637.05 | 745.39 | 684.03 | 61.3<br>13.52 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 7637.05 | 745.39 | 684.03 | 61.3<br>13.52 |
| | | РАЗДЕЛ: ВЕНТИЛЯЦИЯ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 20-408 7-1 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р-200 РАЗМЕРОМ 200Х200ММ | ШТ | 400.00 | 1.63 | .84 / .02 | .05 | 652.00 | 356.00 | 336.00 | 20.00<br>8.00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 652.00 | 356.00 | 336.00 | 20,0<br>8.00 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 652.00 | 356.00 | 336.00 | 20,0<br>8.00 |
| | | РАЗДЕЛ: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-41 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 372,00 | 1.20 | .23 | .01 | 446.40 | 89.28 | 85.56 | 3.72 |
| 2 | 16-42 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 185,00 | 1.35 | .23 | .01 | 249.75 | 44.40 | 42,55 | 1.85 |
| 3 | 16-43 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 230,00 | 1.36 | .23 | .01 | 312.80 | 55.20 | 52.90 | 2.30 |
| 4 | 16-219 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 7,87 | 3.94 | 3.73 | .00 | 31.01 | 29.36 | 29.36 | .00 |
| 5 | Ц1-3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р | ШТ | 272,00 | .95 | .00 | .00 | 258.40 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1298.36 | 218.23 | 210.36 | 7.8 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1298.36 | 218.23 | 210.36 | 7.8 |
| | | РАЗДЕЛ: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-41 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 398.00 | 1.20 | .23 | .01 | 477.60 | 95.52 | 91.54 | 3.98 |
| 2 | 16-42 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 502.00 | 1.35 | .23 | .01 | 677.70 | 120.48 | 115.46 | 5.02 |
| 3 | 16-43 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 236.00 | 1.36 | .23 | .01 | 320.96 | 56.64 | 54.28 | 2.36 |
| 4 | 16-44 7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ | М | 16.00 | 1.58 | .23 | .01 | 25.28 | 3.84 | 3.68 | .16 |
| 5 | 16-219 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 11.52 | 3.94 | 3.73 | .00 | 45.39 | 42.97 | 42.97 | .00 |
| 6 | 17-42 Т3-1 | УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ 1-ВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПР. ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0.34 КВМ | ШТ | 96.00 | 3.54 | .37 | .02<br>.01 | 339.84 | 37.44 | 35.52 | 1.92<br>.96 |
| 7 | Ц1-3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ | ШТ | 202.00 | .95 | .00 | .00 | 191.90 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | Ц1-3-79 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ | ШТ | 20.00 | 1.17 | .00 | .00 | 23.40 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА( 10КГС/КВМ,СМ) ДИАМ 20ММ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 2102.07 | 356.89 | 343.45 | 13.4<br>.96 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2102.07 | 356.89 | 343.45 | 13.4<br>.96 |
| | РАЗДЕЛ: | КАНАЛИЗАЦИЯ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-30 Т5-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ | М | 375.00 | 3.21 | .45<br>.02<br>.01 | | 1203.75 | 176.25 | 168.75 | 7.50<br>3.75 |
| 2 | 16-31 Т5-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ | М | 520.00 | 4.59 | .49<br>.03<br>.01 | | 2386.80 | 270.40 | 254.80 | 15.60<br>5.20 |
| 3 | 16-45 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ | М | 13.00 | 1.79 | .23<br>.01 | | 23.27 | 3.12 | 2.99 | .13 |
| 4 | 16-46 Т7-4 | ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 50 ММ | М | 88.00 | 2.21 | .29<br>.03<br>.01 | | 194.48 | 28.16 | 25.52 | 2.64<br>.88 |
| 5 | 16-219 Т2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 1.01 | 3.94 | 3.73<br>.00 | | 3.98 | 3.77 | 3.77 | .00 |
| 6 | 17-2 1-1 | УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ЧУГУННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1700 ( НА 1 КОМПЛЕКТ) | ШТ | 96.00 | 52.60 | 1.84<br>.31<br>.09 | | 5049.60 | 206.40 | 176.64 | 29.76<br>8.64 |
| 7 | 17-15 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ | ШТ | 96.00 | 15.50 | 1.06<br>.06 | | 1488.00 | 107.52 | 101.76 | 5.76 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т1-4 | ПОЛУКРУГЛ. БЕЗ СПИНКИ 550Х420Х150 ФАЯНСОВ., ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ | | | | | .02 | | | | 1.92 |
| 8 | 17-52 Т3-3 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ СМ-ВУ-Ш1 | ШТ | 96.00 | 11.90 | .51 | .01 | 1142.40 | 49.92 | 48.96 | .96 |
| 9 | 17-57 4-1 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНС,ФАРФ,ПОДУФАРФ, ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬН ПОЛОЧК СО СМЫВНЫМ БОЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ ПРИСОЕД ТП-КВ К УНИ | ШТ | 96.00 | 23.20 | 1.49 | .13<br>.04 | 2227.20 | 155.52 | 143.04 | 12.48<br>3.84 |
| 10 | 17-83 6-1 | УСТРОЙСТВО МОЕК КРУПНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ Мч-1-Б | ШТ | 96.00 | 28.90 | 1.14 | .05<br>.02 | 2774.40 | 114.24 | 109.44 | 4.80<br>1.92 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 16493.87 | 1115.30 | 1035.67 | 79.6<br>26.15 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 16493.87 | 1115.30 | 1035.67 | 79.6<br>26.15 |
| | РАЗДЕЛ: | ВОДОСТОК | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-31 Т5-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ | М | 135.00 | 4.59 | .49 | .03<br>.01 | 619.65 | 70.20 | 66.15 | 4.05<br>1.35 |
| 2 | 16-68 8-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.32ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ | М | 18.00 | 2.62 | .53 | .07<br>.02 | 47.16 | 10.80 | 9.54 | 1.26<br>.36 |
| 3 | 16-71 8-4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | М | 2.00 | 5.08 | .74 | .09<br>.03 | 10.16 | 1.66 | 1.48 | .18<br>.06 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 4 | 16-188 Т17-1 | УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ БЕЗ ЕЕ СТОИМОСТИ | ШТ | 8.00 | 2.28 | 1.69 | .45<br>.14 | 18.24 | 17.12 | 13.52 | 3.60<br>1.12 |
| 5 | 16-220 Т22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 100М | .20 | 4.22 | 3.73 | .00 | .84 | .75 | .75 | .00 |
| 6 | 22-1 1-1 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ИЗ ТРУБ ВТ-6 | М | 30.00 | 1.67 | .19 | .01 | 50.10 | 6.00 | 5.70 | .30 |
| 7 | П240708-Р1-1 | ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ В-1 ДИАМЕТРОМ 100ММ | ШТ | 8.00 | 12.32 | .00 | .00 | 98.56 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 844.71 | 106.53 | 97.14 | 9.3<br>2.89 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 844.71 | 106.53 | 97.14 | 9.3<br>2.89 |
| | РАЗДЕЛ: | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-49 Т7-6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 210.00 | 1.03 | .21 | .02<br>.01 | 216.30 | 48.30 | 44.10 | 4.20<br>2.10 |
| 2 | 16-50 Т7-6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 260.00 | 1.03 | .21 | .02<br>.01 | 267.80 | 59.80 | 54.60 | 5.20<br>2.60 |
| 3 | 16-51 Т7-6 | ПРОКЛАДКА НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 20.00 | 1.09 | .21 | .02<br>.01 | 21.80 | 4.60 | 4.20 | .40<br>.20 |
| 4 | 16-52 7-6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | М | 26.00 | 1.20 | .21 | .02 | 31.20 | 5.98 | 5.46 | .52 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |
| | | | | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
| | | ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 32 ММ | | | | | .01 | | | | .26 |
| 5 | 19-1 Т1-1 | УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ДВУХКОНФОРОЧНЫХ ПЛИТ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ | ШТ | 16.00 | 1.50 | .54 | .14<br>.04 | 24.00 | 10.88 | 8.64 | 2.24<br>.64 |
| 6 | 19-2 Т1-2 | УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ПЛИТ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ | ШТ | 80.00 | 1.66 | .66 | .18<br>.05 | 132.80 | 67.20 | 52.80 | 14.40<br>4.00 |
| 7 | 19-73 12-1 | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ | М | 516.00 | .29 | .25 | .00 | 149.64 | 129.00 | 129.00 | .00 |
| 8 | 24-301 101-1 | УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 1.00 | 38.80 | 5.99 | 2.93<br>.88 | 38.80 | 8.92 | 5.99 | 2.93<br>.88 |
| 9 | Ц1-3-1013 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГС КВСМ) ДИАМ 15ММ | ШТ | 96.00 | .92 | .00 | .00 | 88.32 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | Ц1-3-1014 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ | ШТ | 20.00 | 1.32 | .00 | .00 | 26.40 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | Ц1-3-1406 | ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ,ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ДУХОВЫМ ШКАФОМ,ДВУХГОРЕЛОЧНЫЕ | ШТ | 16.00 | 34.50 | .00 | .00 | 552.00 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | Ц1-3-1413 | ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ С ПГ4(МОД.1421) С ДУХОВЫМ ШКАФОМ | ШТ | 80.00 | 44.70 | .00 | .00 | 3576.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 5125.05 | 334.68 | 304.79 | 29.8<br>10.68 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 5125.05 | 334.68 | 304.79 | 29.8<br>10.68 |
| | | РАЗДЕЛ: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 15-613 Т414-7 | ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | 3.20 | 38.60 | 21.40 | .03 | 123.52 | 68.58 | 68.48 | .10 |
| 2 | 15-614 Т414-8 | МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | 10.20 | 55.60 | 38.40 | .03 | 567.12 | 391.99 | 391.68 | .31 |
| 3 | 26-19 4-6 | ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВАТНЫМИ(БЕЗ ИХ СТОИМ | КУБМ | 3.00 | 8.05 | 4.73<br>.05 | .15 | 24.15 | 14.64 | 14.19 | .45<br>.15 |
| 4 | 26-73 13-9 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ | 100КВМ | 1.27 | 12.60 | 11.80<br>.02 | .05 | 16.00 | 15.05 | 14.99 | .06<br>.03 |
| 5 | 26-76 Т12-2 | ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА | 100КВМ | 1.27 | 48.20 | 10.30<br>.02 | .08 | 61.21 | 13.18 | 13.08 | .10<br>.03 |
| 6 | 26-78 Т14-4 | ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | .24 | 20.40 | 18.60 | .01 | 4.90 | 4.47 | 4.46 | .00 |
| 7 | Ц1-1-Р4-106 | МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА | КУБМ | 3.00 | 44.70 | .00 | .00 | 134.10 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | Ц1-1-Р4-193 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В | ТЫС.КВМ | .13 | 1870.00 | .00 | .00 | 237.49 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1168.49 | 507.90 | 506.88 | 1.0<br>.20 |

| NN ПП | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1168.49 | 507.90 | 506.88 | 1.0<br>.20 |
| | | РАЗДЕЛ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 20-308 5-2 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМ./ПЕРИМ.315/1000ММ | КВМ | 8.00 | 1.57 | 1.03 | .03<br>.01 | 12.56 | 8.48 | 8.24 | .24<br>.08 |
| 2 | 26-68 13-4 | ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ | КВМ | 4.00 | 1.29 | .26 | .02<br>.01 | 5.16 | 1.12 | 1.04 | .08<br>.04 |
| 3 | Ц1-3-1062 | КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ | КГ | 11.00 | .29 | .00 | .00 | 3.19 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | Ц1-1-Р4-193 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В | ТЫС.КВМ | .00 | 1870.00 | .00 | .00 | 7.48 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | Д46-70 22-2 ПРИМЕН | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ | 100 ШТ | 1.76 | 113.00 | 44.00 | 1.60<br>.48 | 198.88 | 80.26 | 77.44 | 2.82<br>.84 |
| 6 | Д46-72 22-4ПРИМЕН. | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ | 100ШТ | 3.52 | 89.80 | 2.20 | 60.40<br>.66 | 316.10 | 220.35 | 7.74 | 212.61<br>2.32 |
| 7 | П0604-836 | ДОСКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ | Т | .03 | 113.00 | .00 | .00 | 3.62 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 546.98 | 310.21 | 94.46 | 215.7<br>3.29 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 8 | ССЦ1-31 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 300,10-20ММ | КУБМ | 10.98 | 33.30 | .00 | .00 | 365.71 | .00 | .00 | .00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 365.71 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 912.70 | 310.21 | 94.46 | 215.7<br>3.29 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение и устройства связи к типовому проекту II3-8I-I/I.2
дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | тыс.руб. | I9,62 |
| Показатели по смете: | | |
| стоимость на | | |
| I. I м2 общей площади | руб. | 3,7I |
| 2. I м2 общей приведенной площади | " | 3,62 |
| 3. I м3 объема | " | 0,94 |
| 4. I квартиры | " | 204 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ ВАР.' 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 21-25 Т3-1 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 1КВАРТИРЕ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ В 9ЭТ ДОМЕ С 1КОМН В В КВАРТИРЕ | ШТ | 17.00 | 19.00 | 9.02 | .14<br>.09 | 323.00 | 155.72 | 153.34 | 2.38<br>1.53 |
| 2 | 21-26 Т3-2 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 2-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С САНУЗЛАМИ РОССЫПЬЮ | ШТ | 39.00 | 24.40 | 11.10 | .20<br>.09 | 951.60 | 440.70 | 432.90 | 7.80<br>3.51 |
| 3 | 21-27 Т3-3 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 3-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С САНУЗЛАМИ РОССЫПЬЮ | ШТ | 27.00 | 29.00 | 13.20 | .20<br>.09 | 783.00 | 361.80 | 356.40 | 5.40<br>2.43 |
| 4 | 21-28 Т3-4 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 3-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С САНУЗЛОМИ РОССЫПЬЮ | ШТ | 13.00 | 35.00 | 16.20 | .20<br>.09 | 455.00 | 213.20 | 210.60 | 2.60<br>1.17 |
| 5 | 21-49 5-1 | ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ | 100М | 9.85 | 66.70 | 32.70 | .00 | 656.99 | 322.09 | 322.09 | .00 |
| 6 | 21-51 Т6-1 | МОНТАЖ СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ(НА СТОЯК-ЭТАЖ) | ШТ | 80.00 | 3.77 | 2.37 | .14<br>.09 | 301.60 | 200.80 | 189.60 | 11.20<br>7.20 |
| 7 | 21-55 Т8-1 | ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ В ПОДВАЛАХ,ЧЕРДАКАХ; ПРОВОДА | ШТ | 80.00 | 2.24 | .58 | .00 | 179.20 | 46.40 | 46.40 | .00 |
| 8 | 21-59 Т9-1 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ЛЕСТН.КЛЕТОК,КАРМАНОВ, МУСОРОКАМЕР,ШАХТ ЛИФТОВ, НА 1 СВ.-ТОЧКУ(ПАНЕЛЬН. ЗДАНИЯ | ШТ | 225.00 | 2.36 | 1.07 | .23<br>.16 | 531.00 | 292.50 | 240.75 | 51.75<br>36.00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
| 9 | 21-104 18-2 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКР.ИЛИ ПЕРЕГОРОД | 100М | 92,85 | 6.60 | 5.40 | .00 | 612.81 | 501.39 | 501,39 | .00 |
| 10 | 21-113 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | .02 | 11.30 | 10.30 | .00 | .23 | .21 | .21 | .00 |
| 11 | 21-114 23-2 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 2.45 | 13.30 | 10.60 | .00 | 32.58 | 25.97 | 25.97 | .00 |
| 12 | 21-115 23-3 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧ | 100Т | .11 | 33.60 | 20.80 | .00 | 3.70 | 2.29 | 2.29 | .00 |
| 13 | 21-118 | УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | .48 | 11.30 | .00 | .00 | 5.42 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | 21-119 23-7 | УСТАНОВКА ШТЕПЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 7.88 | 12.90 | 10.60 | .00 | 101.65 | 83.53 | 83.53 | .00 |
| 15 | 21-121 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО,КОЛ-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ АППАРАТОВ ДО 3 | 100ШТ | .66 | 23.00 | 17.70 | .00 | 15,18 | 11,68 | 11.68 | .00 |
| 16 | Ц1-1-Р3-130 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3,2ММ МАРКИ БСТ2КП-БСТ4КП | М | 150.00 | .32 | .00 | .00 | 48.00 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | Ц1-5-Р2-166 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2,5КВ.ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС.М | 2.00 | 22.80 | .00 | .00 | 45.60 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | Ц1-5-Р2-167 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС.М | 3.60 | 29.50 | .00 | .00 | 106.20 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | Ц1-5-Р2-168 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 330В | ТЫС.М | .55 | 39.20 | .00 | .00 | 21.56 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | Ц1-5-Р2- | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ | ТЫС.М | .30 | 98.20 | .00 | .00 | 29.46 | .00 | .00 | .00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 170 | 16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | | | | | | | | | |
| 21 | Ц1-5-Р2-171 | ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧЕНИЕМ 25КВММ | ТЫС.М | 1.50 | 138.00 | .00 | .00 | 207.00 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | Ц1-5-Р2-202 | ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5КВМ | ТЫС.М | 8.80 | 40.70 | .00 | .00 | 358.16 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | Ц1-5-Р2-205 | ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5КВММ | ТЫС.М | 1.40 | 58.90 | .00 | .00 | 82.46 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | Ц1-5-Р2-489 | ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ | ТЫС.М | .02 | 13.40 | .00 | .00 | .27 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | Ц1-5-Р3-41 | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА ППР-100 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ | ШТ | 80.00 | 5.57 | .00 | .00 | 445.60 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | Ц1-5-Р3-46 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ СО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ ТИПА В32-100АУ3 | ШТ | 9.00 | 36.40 | .00 | .00 | 327.60 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | Ц1-5-Р3-228 | УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВХОД" СУП-М-У2(СТВ-01) | ШТ | 17.00 | 2.86 | .00 | .00 | 48.62 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | Ц1-5-Р6-240 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | ШТ | 1.00 | 14.20 | .00 | .00 | 14.20 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | Ц1-5-Р4-29 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ПВ-2-1056М1Б | ШТ | 2.00 | 2.25 | .00 | .00 | 4.50 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | Ц1-5-Р4-150 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 | ШТ | 96.00 | .46 | .00 | .00 | 44.16 | .00 | .00 | .00 |
| 31 | Ц1-5-Р4-151 | ВИЛКА К ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ А-700 | ШТ | 96.00 | .41 | .00 | .00 | 39.36 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | Ц1-5-Р4-217 | ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ С МЕЛОДИЧНЫМ БОЕМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 127-220В | ШТ | 96.00 | 4.63 | .00 | .00 | 444.48 | .00 | .00 | .00 |

18061-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | П1507-Р1-41 | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ Т. НСПО1-100"АСТРА-1"ИСП1, 2,3 | ШТ | 10.00 | 3.63 | .00 | .00 | | 36.30 | .00 | .00 | .00 | |
| 34 | П1507-Р1-45 | ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК НСПО3-60-01У3 | ШТ | 216.00 | 1.37 | .00 | .00 | | 295.92 | .00 | .00 | .00 | |
| 35 | П0503-Р8-124Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС.М | .28 | 333.60 | .00 | .00 | | 93.41 | .00 | .00 | .00 | |
| 36 | П0503-Р8-125Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАРУЖНЫМ ДИАМ 32ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС.М | .24 | 527.30 | .00 | .00 | | 126.55 | .00 | .00 | .00 | |
| 37 | П0503-Р8-126Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 40ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС.М | .30 | 753.20 | .00 | .00 | | 225.96 | .00 | .00 | .00 | |
| 38 | П1517-Р2-396 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ2301 НА 3 СМЕТЧИКА | ШТ | 24.00 | 80.70 | .00 | .00 | | 1936.80 | .00 | .00 | .00 | |
| 39 | П1517-Р2-396 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ2301 НА 3 СМЕТЧИКА | ШТ | 16.00 | 130.20 | .00 | .00 | | 2083.20 | .00 | .00 | .00 | |
| 40 | П1504-Р4-236 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЕ-222 НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ | ШТ | 1.00 | 9.67 | .00 | .00 | | 9.67 | .00 | .00 | .00 | |
| 41 | П1504-Р1-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АВ-0,1-2,5-220( АВ-2А) | ШТ | 32.00 | .56 | .00 | .00 | | 17.92 | .00 | .00 | .00 | |
| 42 | П1504-Р17-76 | БЛОК ИЗ 3Х ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНОЙ РОЗЕТКИ ЗАКЛАДНОЙ КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ | ШТ | 66.00 | .97 | .00 | .00 | | 64.02 | .00 | .00 | .00 | |
| 43 | Ц8-10-591 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | 1.50 | 37.30 | 29.80 | .04<br>---<br>.01 | | 55.95 | 44.76 | 44.70 | .06<br>---<br>.01 | |
| 44 | Ц8-1-604 | БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ | 100ШТ | .10 | 92.40 | 34.20 | 24.50<br>---<br>7.72 | | 9.24 | 5.87 | 3.42 | 2.45<br>---<br>.77 | |
| 45 | Ц8-1-613 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗОВЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ | 100ШТ | .96 | 27.60 | 17.00 | .88<br>---<br>.35 | | 26.50 | 17.16 | 16.32 | .84<br>---<br>.34 | |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | в том числе: нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ц8-2-405 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ | Т | .12 | 395.00 | 24.90 | 3.10 | 1.10 | 47.40 | 3.36 | 2.99 | .37 | .13 |
| 47 | Ц8-2-525 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ (АВТОМАТ) 1-3Х ПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А УСТАНАВЛ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ | ШТ | 32.00 | 2.88 | 1.04 | .06 | .01 | 92.16 | 35.20 | 33.28 | 1.92 | .32 |
| 48 | Ц8-2-610 | ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЗИТЕЛЬНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССОЙ ДО 12КГ | 100ШТ | .01 | 179.00 | 94.30 | 3.20 | 1.16 | 1.79 | .97 | .94 | .03 | .01 |
| 49 | Ц8-4-604 | ФОНАРЬ СИГНАЛЬН. С НАДПИСЬЮ "ВХОД","ВЫХОД", "ВЕЗДЕ" И Т.П. | 100ШТ | .17 | 83.40 | 41.00 | 31.10 | 9.00 | 14.18 | 12.26 | 6.97 | 5.29 | 1.53 |
| 50 | Ц8-5-522 | АППАРАТ ДО 25А ШТЕПЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОНТАКТАМИ ДО 4 ЦЕПЕЙ СЕТЕЙ СИЛОВЫХ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ,КО | ШТ | 232.00 | 2.32 | 1.02 | .05 | .01 | 538.24 | 248.24 | 236.64 | 11.60 | 2.32 |
| 51 | Ц8-5-529 | КНОПКА ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Х | ШТ | 2.00 | 1.99 | 1.09 | .05 | .01 | 3.98 | 2.28 | 2.18 | .10 | .02 |
| 52 | Ц8-5-531 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 1000А | ШТ | 1.00 | 4.93 | 2.05 | .11 | .02 | 4.93 | 2.16 | 2.05 | .11 | .02 |
| 53 | П150408-Р2-23 | ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ТИПА Е27ОП-04 | ТЫС.ШТ | .10 | 186.10 | .00 | .00 | | 17.87 | .00 | .00 | .00 | |
| 54 | П150408-Р2-24 | ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ Т. Е27 Н12-П-09 | ТЫС.ШТ | .43 | 136.33 | .00 | .00 | | 59.03 | .00 | .00 | .00 | |
| 55 | СКЦЭ-84-Р1-26 | ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-25- СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА | ШТ | 1.00 | 235.00 | 14.80 | .98 | | 235.00 | 15.78 | 14.80 | .98 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 13216.11 | 3046.32 | 2941.44 | 104.8 | 57.32 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб: всего | Нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 13216.11 | 3046.32 | 2941.44 | 104.8 | 57.32 |
| | | РАЗДЕЛ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ ВАР. 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц1-5-Р1-2526 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТПП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 10 | ТЫС.М | .06 | 158.00 | .00 | .00 | | 9.48 | .00 | .00 | .00 | |
| 2 | Ц10-1-960 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАССОЙ 1М ДО 1КГ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | ТЫС.М | .06 | 137.00 | 74.20 | 32.00<br>9.66 | | 8.22 | 6.37 | 4.45 | 1.92<br>.58 | |
| 3 | Ц10-1-966 | МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ ЕМКОСТЬ 10Х2 | ШТ | 4.00 | 4.50 | 2.33 | .70<br>.22 | | 18.00 | 12.12 | 9.32 | 2.80<br>.88 | |
| 4 | Ц10-1-967 | МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА КАБЕЛЕ ЕМКОСТЬ 20Х2 | ШТ | 4.00 | 6.71 | 3.11 | .87<br>.27 | | 26.84 | 15.92 | 12.44 | 3.48<br>1.08 | |
| 5 | Ц10-1-970 | КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВАПАР | 100ШТ | .10 | 9.14 | 8.61 | .00 | | .91 | .86 | .86 | .00 | |
| 6 | Ц10-10-972 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ | ШТ | 8.00 | 4.01 | 1.62 | .55<br>.18 | | 32.08 | 17.36 | 12.96 | 4.40<br>1.44 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 95.53 | 52.63 | 40.03 | 12,6<br>3.98 | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 95.53 | 52.63 | 40.03 | 12,6<br>3.98 | |
| | | РАЗДЕЛ: РАДИОФИКАЦИЯ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ ВАР. 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 34-641-124-1 | УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ 1 СТОЙКИ ОДИНАРНОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В | ШТ | 8.00 | 14.20 | 4.34 | .20 | | 113.60 | 36.32 | 34.72 | 1.60 | |

18061-16

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| 2 | Ц1-5-Р2-491 | ПРОВОД МАРКИ ПВЖ ДИАМ 1, 8КВММ | ТЫС.М | .40 | 25.90 | .00 | .00 | 10.36 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | Ц1-5-Р2-495 | ПРОВОД МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМ 2Х1, 2КВММ | ТЫС.М | 2.50 | 22.90 | .00 | .00 | 57.25 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | П290220-Р1-251 | ТРАНСФОРМАТОР СТОЕЧНЫЙ ТИПА ТПГ-10 | ШТ | 4.00 | 4.09 | .00 | .00 | 16.36 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | Ц8-1-402 | ПРОВОД МАРКИ ППВ,АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 25.00 | 16.50 | 8.07 | 5.15 / 1.63 | 412.50 | 330.50 | 201.75 | 128.75 / 40.75 |
| 6 | Ц8-2-402 | ПРОВОД МАРКИ ППВ,АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 4.00 | 12.70 | 7.55 | 3.71 / 1.18 | 50.80 | 45.04 | 30.20 | 14.84 / 4.72 |
| 7 | Ц8-7-591 | РОЗЕТКА ШТЕПЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | 2.50 | 20.80 | 12.50 | .02 / .01 | 52.00 | 31.30 | 31.25 | .05 / .03 |
| 8 | Ц10-1-605 | КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | ШТ | 96.00 | .58 | .46 | .00 | 55.68 | 44.16 | 44.16 | .00 |
| 9 | Ц10-5-397 | ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ | ШТ | 4.00 | 1.49 | 1.24 | .00 | 5.96 | 4.96 | 4.96 | .00 |
| 10 | Ц10-18-972 | ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ | ШТ | 8.00 | 3.17 | 1.53 | .41 / .13 | 25.36 | 15.52 | 12.24 | 3.28 / 1.04 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 799.87 | 507.80 | 359.28 | 148.5 / 46.53 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 799.87 | 507.80 | 359.28 | 148.5 / 46.53 |

РАЗДЕЛ: ТЕЛЕВИДЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ ВАР. 1

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц1-5-Р1-2772 | КАБЕЛЬ МАРКИ РК-75-9-12 | ТЫС.М | .28 | 342.00 | .00 | .00 | 95.76 | .00 | .00 | .00 |
| 2 | П150401-92 | УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ Т,УАР-6,1 | ШТ | 40.00 | 1.34 | .00 | .00 | 53.60 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | П1601-Р2-395 | УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТИПА УТТО-2(УТО) | ШТ | 4.00 | 64.90 | .00 | .00 | 259.60 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | П1601-Р2-484 | АНТЕННА С МАЧТОЙ ТИПА АТСК | ШТ | 4.00 | 10.10 | .00 | .00 | 40.40 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | Ц8-2-402 | ПРОВОД МАРКИ ПЛВ,АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОБОДКЕ | 100М | 2.80 | 12.70 | 7.55 | 3.71<br>1.18 | 35.56 | 31.53 | 21.14 | 10.39<br>3.30 |
| 6 | Ц10-1-604 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ОСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕР,ВЕЛИЧИНЫ И КАЧЕСТВА СИГНАЛА,ТРАССЫ, КАБЕЛЯ,КОРОБОК,ФИЛЬТРА, СЛОЖЕНИЯ,УСИЛИТЕЛЕ | ШТ | 4.00 | 10.10 | 2.35 | 7.70<br>2.72 | 40.40 | 40.20 | 9.40 | 30.80<br>10.88 |
| 7 | Ц10-1-605 | КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | ШТ | 40.00 | .58 | .46 | .00 | 23.20 | 18.40 | 18.40 | .00 |
| 8 | Ц10-2-605 | УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ШТ | 12.00 | 2.26 | 1.31 | .00 | 27.12 | 15.72 | 15.72 | .00 |
| 9 | Ц10-3-605 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛЕЙ | ШТ | 80.00 | .18 | .14 | .00 | 14.40 | 11.20 | 11.20 | .00 |
| 10 | Ц10-5-604 | АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ НА АНТЕН ОПОРЕ ВЫС ДО 8,6 С 1 ЯРУСОМ НА БЕТ ИЛИ МЕТАЛ КР ШТ | ШТ | 4.00 | 16.60 | 8.49 | 5.60<br>2.01 | 66.40 | 56.36 | 33.96 | 22.40<br>8.04 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ц10-17-606 | СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ | ШТ | 4.00 | 12.20 | 12.00 | .00 | 48.80 | 48.00 | 48.00 | .00 |
| 12 | Ц10-22-943 | ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТР.ПРОЧН. ИЗОЛЯЦИИ 4Х-ТРУБОЧ | ШТ | 4.00 | 18.20 | 4.10 | 14.00<br>3.59 | 72.80 | 72.40 | 16.40 | 56.00<br>14.36 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 778.04 | 293.81 | 174.22 | 119.5<br>36.58 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 778.04 | 293.81 | 174.22 | 119.5<br>36.58 |
| | РАЗДЕЛ: | КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | П0503-Р8-124Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС.М | .06 | 333.60 | .00 | .00 | 20.02 | .00 | .00 | .00 |
| 2 | Ц8-1-417 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТР. ДИАМ ДО 25ММ | 100М | .60 | 34.80 | 14.40 | 12.20<br>3.85 | 20.88 | 15.96 | 8.64 | 7.32<br>2.31 |
| 3 | Ц8-2-405 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ | Т | .02 | 395.00 | 24.90 | 3.10<br>1.10 | 7.90 | .56 | .50 | .06<br>.02 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 48.80 | 16.52 | 9.14 | 7.3<br>2.33 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 48.80 | 16.52 | 9.14 | 7.3<br>2.33 |
| | РАЗДЕЛ: | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | ВАР. 1 | | | | | | |
| 1 | Ц8-1-471 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ | 10ШТ | .90 | 19.30 | 4.60 | .70<br>.10 | 17.37 | 4.77 | 4.14 | .63<br>.09 |
| 2 | Ц8-2-472 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН | 100М | .48 | 27.00 | 6.80 | .90 | 12.96 | 3.70 | 3.26 | .43 |

| NN п/п | Норматив-ные источ-ники и NN позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксп. машин, в т.ч. зар.пл. | всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксп. машин, в т.ч. зар.пл. |
| | | 160кВмм | | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-8-472 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам. 8мм | 100м | 1.70 | 51.80 | 14.90 | 1.60<br>.10 | 88.06 | 28.05 | 25.33 | 2.72<br>.17 |
| 4 | Ц10-13-972 | Защита кабеля металлическими желобами по бетонной стене | м | 10.50 | .87 | .19 | .06<br>.02 | 9.13 | 2.62 | 1.99 | .63<br>.21 |
| | | Итого стоимость работ | | | | | | 127.52 | 39.14 | 34.73 | 4.4<br>.47 |
| | | Всего по разделу | | | | | | 127.52 | 39.14 | 34.73 | 4.4<br>.47 |

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

| №№ пп | Ресурсы | Един. измер. | Количество |
|---|---|---|---|
| I | Общестроительные работы | | |
| | Подземная часть | | |
| | Затраты труда | чел.-ч. | 5587 |
| | Заработная плата | руб. | 3053 |
| | Строительные машины | " | 4383 |
| | Надземная часть | | |
| | Затраты труда | чел.-ч. | 5I8I9 |
| | Заработная плата | руб. | 29276 |
| | Строительные машины | " | I3593 |
| II | Сантехнические работы | | |
| | Затраты труда | чел.-ч. | 7I46 |
| | Заработная плата | руб. | 4384 |
| | Строительные машины | " | 477 |
| III | Электромонтажные работы | | |
| | Затраты труда | чел.-ч. | 6672 |
| | Заработная плата | руб. | 3568 |
| | Строительные работы | " | 397 |

Ведомость потребности в затратах труда, материалах и полуфабрикатах для строительства

| №№ пп | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | Затраты труда | ч.дн. | II097 |
| 2 | Битум и мастика битумная | т | 47,6 |
| 3 | Болты разные | кг | I00,4 |
| 4 | Гвозди разные | кг | I37,4 |
| 5 | Гипс | т | 2,64 |
| 6 | Гравий и щебень | м3 | 68,53 |
| 7 | Замазка стекольная | кг | 634,I |
| 8 | Кирпич | т.шт | 24,5 |
| 9 | Клей малярный | кг | I26,8 |
| I0 | Краски и шпаклевки тертые | кг | I60I,0 |
| II | Кронштейны | кг | I58,5 |
| I2 | Лаки разные | кг | 2I,I |
| I3 | Лес пиленый | м3 | I5,85 |
| I4 | Мастика для герметизации стыков | т | 0,05 |
| I5 | Мел молотый | т | 3,7 |
| I6 | Обои разные | м2 | I0295 |
| I7 | Мастика для уплотнения стыков | т | |
| I8 | Олифа | кг | I532,3 |
| I9 | Пакля, прядь льняная,пеньковая | кг | 59I8,0 |
| 20 | Песок | м3 | I7,5 |
| 2I | Плитки облицовочные | м2 | 866,8 |
| 22 | Плитки покрытия пола керамические | м2 | 5I6,3 |
| 23 | Плиты минераловатные | м3 | 23I,5 |
| 24 | Поручни пластмассовые | м | 300,0 |
| 25 | Прокладка оконная | кг | 52,8 |
| 26 | Прокладка уплотнительная | м | 242,9 |
| 27 | Сталь кровельная листовая | т | I,58 |
| 28 | Стекло оконное | м2 | 92,0 |
| 29 | Стекло жидкое | м2 | 92,0 |
| 30 | Трубы асбестоцементные | м | 84,5 |
| 3I | Цемент марки 300 | т | I,06 |
| 32 | Рубероид | м2 | 5I84,0 |
| 33 | Линолеум | м2 | 5002,0 |
| 34 | Полуфабрикаты | | |
| 35 | Бетон тяжелый марки 50 | | |
| 36 | -"- 75 | м3 | |
| 37 | -"- I00 | " | |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 38 | Бетон тяжелый марки I50 | м3 | 4,44 |
| 39 | -"- 200 | " | 48,67 |
| | Бетон легкий | | |
| | раствор цементный известковый 25 | м3 | 9,I5 |
| | раствор известковый I:2,5 | м3 | 4I,89 |
| | раствор отдел.I:I:6 | м3 | 2,43 |
| | раствор цементный 25 | м3 | 4,8I |
| | раствор цемент.изв.50 | " | 3,96 |
| | раствор цементный 200 | " | I2,4I |
| | раствор цементный 75 | " | 22,I9 |
| | раствор цементный I00 | " | 30,29 |
| | плинтус деревянный | шт | 5002 |
| | арматура класса AI | тн | 0,I5 |
| | -"- БI | тн | 0,08 |
| | -"- AШ | тн | I,6I |
| | керамзитобетон М-75 | м3 | 265,03 |
| | раствор цементный 50 | м3 | 0,64 |
| | раствор цементно-известковый I00 | м3 | I,22 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

## СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ


| №№ пп | Наименование разделов | Краткая характеристика проектного решения | №№ стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| | Пояснительная записка и технико-экономические показатели | - | 3 |
| | Объектная смета | - | 4 |
| | Сводка стоимости строительно-монтажных работ | - | |
| | I. Общестроительные работы | | |
| | Подземная часть | | |
| I | Земляные работы | ленточные фундаменты | I0 |
| 2 | Фундаменты | сборные железобетонные плиты и блоки. Фасад I - одинарный тамбур | II |
| 3 | Наружные стены | легкобетонные блоки Фасад I, одинарный тамбур | I3 |
| 4 | Внутренние стены | железобетонные блоки | I5 |
| 5 | Перекрытия | многопустотные панели | I7 |
| 6 | Лестницы | фасад I, одинарный тамбур | I9 |
| 7 | Лоджии и балконы | железобетонные плиты, фасад I | 22 |
| 8 | Подготовка под полы I-го этажа | под полы из линолеума, санузлы россыпью | 23 |
| 9 | Полы | уплотненный щебнем пол по бетонному основанию | 24 |
| I0 | Малярные работы | - | 25 |
| II | Разные работы | приямки, окна, двери | 25 |
| | Надземная часть | | |
| I2 | Наружные стены | крупные легкобетонные блоки двухрядной разрезки толщиной 500 мм, фасад I | 28 |
| I3 | Внутренние стены | железобетонные блоки | 33 |
| I4 | Перекрытия | многопустотные панели | 36 |
| I5 | Лестницы | - | 38 |
| I6 | Лоджии и балконы | при толщине стен 500 мм, одинарном тамбуре | 42 |
| I7 | Ограждения лоджий и балконов | экраны из асбестоцемента | 42 |
| I8 | Перегородки | гипсобетонные и керамзитобетонные при санузлах россыпью | 44 |
| I9 | Крыша | - | 47 |
| 20 | Кровля | четырехслойный рулонный ковер | 49 |
| 2I | Подготовка под полы типовых этажей | под линолеумные полы при санузлах россыпью | 50 |
| 22 | Полы | линолеумные полы, санузлы россыпью | 52 |
| 23 | Окна и балконные двери | раздельные переплеты, фасад I | 52 |
| 24 | Двери | при санузлах россыпью | 55 |
| 25 | Встроенная мебель | - | 57 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 26 | Штукатурные работы | - | 60 |
| 27 | Облицовочные работы | - | 6I |
| 28 | Малярные и обойные работы | - | 6I |
| 29 | Стекольные работы | - | 62 |
| 30 | Наружная отделка | - | 63 |
| 3I | Мусоропровод | - | 63 |
| 32 | Разные работы | - | 64 |
| | П. Сантехнические работы | | |
| | Подземная часть | | |
| 33 | Отопление | Отопление с двойным остеклением, с кранами двойной регулировки | 67 |
| 34 | Холодное водоснабжение | - | 69 |
| 35 | Горячее водоснабжение | - | 70 |
| 36 | Канализация | - | 70 |
| 37 | Водосток | - | 7I |
| 38 | Отделочные работы | изоляция и масляная окраска трубопроводов | 72 |
| | Надземная часть | | |
| 39 | Отопление | отопление с двойным остеклением с кранами двойной регулировки, отопительные приборв - радиаторв М-I40 | 74 |
| 40 | Вентиляция | - | 75 |
| 4I | Холодное водоснабжение | - | 75 |
| 42 | Горячее водоснабжение | - | 76 |
| 43 | Канализация | - | 77 |
| 4[illegible] | [illegible] | - | 78 |
| 45 | Газоснабжение | - | 79 |
| 46 | Отделочные работы | изоляция и масляная окраска трубопроводов | 8I |
| 47 | Общестроительные работы | - | 82 |
| | Ш. Электротехнические работы | | |
| | Надземная часть | | |
| 49 | Электроосвещение - монтаж и материалы | - | 84 |
| 50 | Телефонизация | - | 89 |
| 5I | Радиофикация | - | 89 |
| 52 | Телевидение | - | 90 |
| 53 | Канализация устройств связи | - | 92 |
| 54 | Заземление | - | 92 |
| 55 | Ведомость потребности в производственных ресурсах | - | 94 |
| 56 | Содержание сметы | - | 97 |
| 57 | Ведомость потребности материалов | - | 95 |

gost.e-ecolog.ru