ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-9-19.86

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ВАННА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЛЕС ТРАНСПОРТА В ПОЛНОСБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ II

СМЕТА И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

15.0-42

НФЦИТП инв.№ 9492/2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-9-19.86

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ВАННА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЛЕС ТРАНСПОРТА В ПОЛНОСБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:

Общая	-	4,35 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	-	4,35 тыс.руб.
I м3 здания (от строительно-монтажных работ)	-	II,I7 руб.
I м2 здания (от строительно-монтажных работ)	-	II0,23 руб.

Разработан институтом ЦНИИЭПптицепром

Утвержден МСХ СССР
Заключение №42-Э от 12.06.84г.

Введен в действие институтом ЦНИИЭПптицепром

Приказ №65 от 22.07.85г.

Директор института Казначеевский

Главный инженер проекта Рыков

Начальник отдела Кевнеров

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ смет и сметных расчетов	Наименование сметной и прочей документации	№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Локальная смета № I	4
3	I	Сводка об"емов и стоимости работ к смете № I	15
4		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	17
5		Ведомость потребности в материалах	18

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в об"еме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- ценник № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции;

- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

Сметная документация составлена для I-го территориального роайона (подрайона Ia)

Потребность в производственных ресурсах определена по IУ части СНиП и сборникам дополнений и поправок к ней.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

на строительные работы - I6,5%

плановые накопления приняты в размере 8 %

При подсчете об"емов работ в смете приняты:

фундаменты	-	железобетонные сборные по ГОСТу 24022-80
колонны	-	железобетонные сборные по серии I.823-I вып.2
фермы	-	железобетонные треугольные безраскосные по серии I.863-I вып.2
кровля	-	асбестоцементная
Полы	-	асфальтобетонные

За расчетную единицу принято I м2 общей площади.

Составил: ст. инженер Перегудова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I (пересчет)

Т.П.805-9-19.86

К типовому проекту на строительство дезинфекционной ванны для обработки колес транспорта в полносборных конструкциях.
Общестроительные работы

Основание: чертежи АСI + 4

Составлена в ценах 1984г. для базисного района

Сметная стоимость - 4,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п. -110,23руб.

2. I м2 общей площади здания - 110,23 руб.

3. I м3 об"ема здания - 11,17 руб.

А-П - 4 - 9492/2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Осн. зарп.	Экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего в том числе Осн. зарп.	Экспл. машин в т.ч. зарпл.	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-277 т.32-2	Планировка площади бульдозером 96 квт	I000м2	0,23I	I,276	-	-	I	-	-	-
2.	I-233 т.29-4	Срезка растительного грунта бульдозером									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-240 т.29-II I-I83 т.23-4 тех.часть п.I.II	мощностью 96 квт с перемещением на 50 м и погрузкой экскаватором с ковшом емк. 0.25 м3 на автосамосвалы	I000м3	0,022	258,30	-	-	6	-	-	-
		Расценка: (I9,4+I7,2x4)xI,I+ +I26,39xI,2+9,6I									
3.	СЦПГ-I	Перевозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	26,4	0,29	-	-	8	-	-	-
		У=22,0х I,2									
4.	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000м3	0,022	II,49	-	-	I	-	-	-
		Расценка: I,3+9,26xI,I									
5.	I-I84 т.23-5 тех.часть п.+.II	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк.0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы	"	0,026	200,42	-	-	5	-	--	-
		Расценка: I57,IxI,2+II,90									
6.	СЦПГ-I	Перевозка грунта II группы автосамосвалами на расстояние I км	т	16,8	0,29	-	-	I4	-	-	-
		У= 26 х I,8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта П группы	I000м3	0,026	I4,33	-	-	I	-	-	-
8.	I-65 т.I2-5	Разработка грунта экскаватором обратной лопатой емк.ковша 0,25 м3 в отвал	I000м3	0,0I5	I70,52	-	-	3	-	-	-
		Расценка: I37,58xI,2+5,42									
9.	I-948 т.79-2 тех.часть п.3.67 п.3,72	Доработка грунта П группы в котлованах площадью до 20 м2	I00м3	0,02	II5,20	-	-	2	-	-	-
		Расценка: I20,0x0,8xI,20									
I0.	I-234 т.29-5 I-24I т.29-II тех.часть п.I.II п.3,48	Перемещение ранее разработанного грунта П группы бульдозером 96 квт без открылков на 60м в резерв	I000м3	0,0I7	I29,05	-	-	2	-	-	-
		Расценка: (23,9x0,85+I9,4x5)xI,I									
II.	I-234 т.29-5 I-24I т.29-II	То же, из резерва на расстояние 50 м для обратной засыпки подсыпки под полы и обвалования резервуара	I000м3	0,0I7	I06,70	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Расценка: (23,9х0,85+I9,4х4)хI,I									
I2.	I-260 т.3I-5 тех.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 96 квт за стенки фундаментов в траншеях и котлованах с перемещением до I0м	I000м3	0,0I0	I5,29	-	-	I	-	-	-
I3.	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта II группы фундаментов в траншеях	м3	I,0	0,46	-	-	I	-	-	-
I4.	"	То же, в котлованах	"	I,0	0,46	-	-	I	-	-	-
I5.	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	0,I0	I2,40	-	-	I	-	-	-
I6.	I-968 т8I-2	Подсыпка грунта II группы под полы с уплотнением	м3	I,0	0,46	-	-	I	-	-	-
I7.	I-260 т.3I-5	Обвалование резервуара грунтом II группы с перемещением грунта на I0 м	I000м3	0,004	-	-	-	I	-	-	-
		Расценка: I3,9х I,I									
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Бетонные и железобетонные конструкции									
I.	8-I0 т.3-I	Устройство песчаной подготовки под башмаки	м3	0,6	I0,70	-	-	6	-	-	-
2.	7-5 т.I-5	Установка фундаментных башмаков весом до I т на песчаное основание	шт.	6	3,20	-	-	I9	-	-	-
3.	СПММ п.9-97	Стоимость сборных ж.б. башмаков из бетона М-200 об"емом до I м3 ИФ9.9-I-6шт.	м3	2,I6	52,40	-	-	II3	-	-	-
4.	СПММ т.3	Стоимость арматуры класса АШ	т	0,084	250,0	-	-	2I	-	-	-
5.	-"-	Закладные детали	т	0,005	4I3,0	-	-	2	-	-	-
6.	-"-	Металлизация закладных деталей	т	0,005	I78,0	-	-	I	-	-	-
7.	I-II77 т.II8-7,8	Уплотнение грунта под ж.б. плиту	I00м3	0,I5	II,70	-	-	2	-	-	-
8.	II-6 т.I-6	Подстилающий слой из щебня толщиной 80мм	м3	4,0	I6,0	-	-	64	-	-	-
9.	6-226 т.26-4	Укладка монолитной ж.б.плиты М-200 ПФМ-I толщиной I40мм	м3	6,80	43,40	-	-	293	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Расценка: 47,0-(32,I-28,2)xI,0I5									
I0.	С Ц М ч.П п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,03	270,0	-	-	8	-	-	-
II.	-"- п.2	То же, кл. А-П	т	0,6II	278,0	-	-	I70	-	-	-
I2.	4I-I т.I-I	Устройство асфальтовой гидроизоляции по ж.б.плите толщиной I0 мм	I00м2	0,49	I38,0	-	-	68	-	-	-
I3.	II-67 т.II-I II-68 т.II-I	Бетонное покрытие днища из бетона М-200 В-6 толщиной I40 мм	I00м2	0,37	504,65	-	-	I87	-	-	-
		Расценка: I23,0+I5,8x24+ +0,92x2+I,53									
I4.	6-85 т.9-9	Укладка закладных деталей РМ-I и трубы	т	0,387	329,0	-	-	I27	-	-	-
I5.	6-I28 т.I3-4	Устройство стен дезванны толщиной 300мм из бетона М-200 В-6	м3	8,I0	44,38	-	-	359	-	-	-
I6.		Расценка: 40,3+(27,4-25,8)xI,02+0,92+I,53									
	8-27 т.4-7	Обмазочная изоляция стен дезванны горячим битумом за два раза	I00м2	0,20	90,0	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	8-38 т.5-5	Кладка прижимных стен из кирпича глиняного обыкновенного толщиной I20 мм	м3	I,82	37,90	-	-	69	-	-	-
I8.	9-207 т32-I0	Укладка по раме РМ-I чугунных решеток РН	т	0,39	40,8	-	-	I6	-	-	-
I9.	СЦМ ч.П п.2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,39	393,0	-	-	I53	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	I696	-	-	-
		Ш. Каркас здания									
I.	7-32 т.3-2	Установка прямоугольных колонн весом до I,5 т в стаканы фундаментов	м3	2,94	I0,60	-	-	3I	-	-	-
2.	СЦММ п.9-2	Стоимость сборных ж.б.колонн из бетона М-200	м3	2,94	76,I6	-	-	224	-	-	-
		Цена: 77,8-(0,82х2)									
3.	СЦММ т.3	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,046	229,0	-	-	II	-	-	-
4.	-"-	То же, кл.А-Ш	т	0,32	250,0	-	-	80	-	-	-
5.	-"-	То же, кл.В-I	т	0,03	32I,0	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	СЦММ т.3	Закладные детали и их металлизация	т	0,038	59I,0	-	-	22	-	-	-
		Цена: 4I3+ I78									
7.	7-9I т.7-I	Укладка прогонов весом до I т	шт.	I2	2,57	-	-	3I	-	-	-
8.	СЦММ п.9-308	Стоимость сборных ж.б.прогонов из бетона М-250	м3	2,I7	8I,63	-	-	I77	-	-	-
		Цена: 84,9-(0,82х2+I,63)									
9.	СЦММ т.3	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,008	229,0	-	-	2	-	-	-
I0.	-"-	То же, кл.А-III	т	0,076	250,0	-	-	I9	-	-	-
II.	-"-	То же, кл. В-I	т	0,086	32I,0	-	-	28	-	-	-
I2.	-"-	Закладные детали и их металлизация	т	0,02I	59I,0	-	-	I2	-	-	-
I3.	7-I47 т.I0-5	Установка сборных ж.б. ферм	шт	3	2I,80	-	-	65	-	-	-
I4.	СЦММ п.8-76	Стоимость сборных ж.б. ферм из бетона М-200	м3	I,20	II6,73	-	-	I40	-	-	-
		Цена: I20,0-(0,82х2+I,63)									
I5.	СЦММ т.3	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,009	229,0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	-"-	То же, кл. А-Ш	т	0,I97	250,0	-	-	49	-	-	-
I7.	-"-	То же, кл.В-I	т	0,022	32I,0	-	-	7	-	-	-
I8.	-"-	Закладные детали и их металлизация	т	0,I3	59I,0	-	-	77	-	-	-
I9.	7-285 т.I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,009	362,0	-	-	3	-	-	-
20.	СЦММ т.3	Металлизация закладных деталей	т	0,009	I78,0	-	-	2	-	-	-
		Итого по Ш разделу:	руб.	-	-	-	-	992	-	-	-
		IУ. КРОВЛЯ									
I.	I2-269 т,6-3	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	89,3	2,II	-	-	I88	-	-	-
2.	I0-28 т.4-I	Деревянные элементы в кровле	м3	0,06	II0,0	-	-	7	-	-	-
3.	I0-28 т.4-I	Устройство рабочих ходов по кровле	м2	0,88	II0,0	-	-	97	-	-	-
4.	I0-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,94	3,82	-	-	4	-	-	-
		Итого по IУ разделу:	руб.	-	-	-	-	296	-	-	-

У_П_о_л_ы_

Тип I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	II-2 т.I-2.	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,20	43,30	-	-	9	-	-	-
2.	II-II т.I-II	Бетонная подготовка под полы М-I00 толщиной I00 мм	м3	2,00	29,30	-	-	59	-	-	-
3.	II-83 т.I3-I II-84 т.I3-2	Устройство пола из асфальтобетона толщиной 50 мм Расценка: I2I,0+ I8,8 х 5 2 т и п	I00м2	0,20	2I5,0	-	-	43	-	-	-
4.	II-3 т.I-3	Песчаная подсыпка под полы толщиной 200мм	м3	6,72	I0,40	-	-	70	-	-	-
5.	II-6 т.I-6	Щебеночная подготовка под полы толщиной I80 мм	м3	6,05	I6,0	-	-	97	-	-	-
6.	II-83 т.I3-I II-84 т.I3-2	Устройство пола из асфальтобетона толщиной 50 мм Расценка: I2I,0+I8,8х5	I00м2	0,34	2I5,0	-	-	73	-	-	-
		Итого по У разделу: УI. Отделочные работы	руб.	-	-	-	-	35I	-	-	-
7.	I5-509 тI53-2	Известковая окраска потолка и колонн по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	тех.часть т I3-293 т.40-I	бетону	I00м2	I,23	3,38	-	-	4	-	-	-
		Расценка: (2,4+0,05)xI,I+0,68									
		Гидрофобизация асбестоцементных листов	I00м2	I,08	8,I9	-	-	9	-	-	-
		Итого ПО УI разделу:		-	-	-	-	I3	-	-	-
		УП. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
I.	27-I73 т.43-I	Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной I20 мм:	I00м2	0,20	230,0	-	-	46	-	-	-
2.	27-I69 т.42-I 27-I72 т.42-2	Асфальтобетонная отмостка толщиной 25 мм									
		Расценка: I56,0-25,30	"	0,20	I30,70	-	-	26	-	-	-
		Итого по разд.УП	руб.	-	-			72	-	-	-
		Итого по смете:	руб.								

С В О Д К А
Об"емов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един изм.	Сметная стоимость, руб.								Нормативная условно-чистая продукция		Удельный вес стоим. конструкт. элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете
				Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоим. по графам 5,7	Всего по графам 5,7,8	в том числе Основн. зарплата	в том числе Экспл. машин в т.ч. заработная плата	В накладных расходах % от суммы по графе 7	В плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2, I3	Стоим. един. измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Общестроительные работы													
I.	Земляные работы	м3	65,0	5I	I6,5	8	5	64	-	-	-	-	-	I,47 0,98
2.	Бетонные и железобетонные конструкции													
а)	Строительные работы	м3	28,66	I527	I6,5	252	I42	I92I	-	-	-	-	-	44,I2 67,02
б)	Металлоконструкции	т	0,39	I69	8,6	I5	I5	I99	-	-	-	-	-	4,57 5I0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Каркас здания	м3	6,3I	992	I6,5	I64	92	I248	-	-	-	-	-	28,66 I97,78
4.	Кровля	м2	89,3	296	I6,5	49	28	373	-	-	-	-	-	8,57 4,I8
5.	П о л ы	м2	54,0	35I	I6,5	58	33	442	-	-	-	-	-	I0,I5 8,I9
6.	Отделочные работы	руб.		I3	I6,5	2	I	I6	-	-	-	-	-	0,37 -
7.	Разные работы	руб.		72	I6,5	I2	7	9I	-	-	-	-	-	2,09 -
	Итого по сводке	руб.		347I		560	323	4354	-	-	-	-	-	I00 %

Гл.инженер проекта Рыков

Начальник отдела Жевнеров

Рук. сектора Казанович

Составил: ст.инженер Перегудова

Проверил: рук.группы Никитина

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
I.	Затраты труда	ч/час	5I2,0
2.	Зарплата	руб.	2I8,0
3.	Строительные машины		
3.	Бульдозеры 80-I00 л.с.	м/см	I,I3
4.	Экскаваторы	"	0,53
5.	Краны гусеничные I0 т	"	0,68
6.	Краны гусеничные 30 т	"	0,82
7.	Трамбовки пневматические	"	0,02
8.	Грунтоуплотняющие машины	"	0,0I
9.	Краны автомобильные 5 т	"	0,82
I0.	Катки самоходные I,5- 2 т	"	0,03
II.	Катки самоходные 6,5 т	"	0,05
I2.	Машины поливочные 6000 л	"	0,0I
I3.	Прочие машины	руб.	38,90

Начальник отдела)Жевнеров)

Составила: ст.инженер (Перегудова)

Проверила: (Никитина)

Дезинфекционная ванна для обработки колес транспорта в полносборных конструкциях

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Ед. изм.	Количество тип.	инд.	Всего
I	Сталь для армирования ж.б.					
2	конструкций					
3	Сталь арматурная кл.AI	0930090000	I68	0,07	-	0,07
4	ø 6	0930090000	I68	0,04	-	0,04
5	ø 8	0930090000	I68	0,0I	-	0,0I
6	ø I0	0930090000	I68	0,0I	-	0,0I
7	ø I2	0930090000	I68	0,0I	-	0,0I
8	Сталь арматурная кл.АП					
9	ø I0	0930030000	I68	0,02	0,45	0,47
I0	Сталь арматурная кл.АШ	0930040000	I68	0,56	0,09	0,65
II	ø 8	0930040000	I68	0,05	-	0,05
I2	ø I0	0930040000	I68	0,06	-	0,06
I3	ø I2	0930040000	I68	-	0,09	0,09
I4	ø I4	0930040000	I68	0,09	-	0,09
I5	ø I6	0930040000	I68	0,04	-	0,04
I6	ø 20	0930040000	I68	0,32	-	0,32
I7	Всего стали для армирования					
I8	ж.б.конструкций, т		I68	0,65	0,54	I,I9
I9	Сталь сортовая, конструкционная					
20	и прокат листовой					
2I	б = 4		I68	-	0,0I	0,0I
22	б= I0		I68	-	0,02	0,02
23	б= 8		I68	-	0,04	0,04

9492/2

Исполн.	Перегудова	Т.П. 805-9-19.86	АС ВМ
Пров.	Никитина		
Рук.пр.	Никитина		
Рук.сек.	Казанович	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС	Стадия: ВМ; Лист: Р; Листов: I
Н.отд.	Жевнеров		МСХ СССР Главсельстройпроект ЦНИИЭПптицепром
Н.контр.	Панащенко		
ГИП	Рыков		

Взам.инв.№ | Подп.и дата | Инв.№подл

Дезинфекционная ванна для обработки колес транспорта в подсобных конструкциях

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код Ед. изм.	Количество Тип.	инд.	Всего
I	∅ 75 х 7		I68	-	0,44	0,44
2	45 х 6		I68	-	0,0I	0,0I
3	Итого стали сортовой,					
4	конструкционной		I68	-	0,52	0,52
5	Металлоизделия промышленного					
6	назнасчения (метизы)	I200000000	I68	0,06	-	0,06
7	BI ∅ 4	I2I3000000	I68	0,0I	-	0,0I
8	BI ∅ 5	I2I8000000	I68	0,05	-	0,05
9	Всего сортового проката,					
I0	стали сортовой конструкционной,					
II	металлоизделий промышленного					
I2	назначения в натуральной массе,		I68	0,7I	I,06	I,77
I3	в т.ч. по укрупненному сорта-					
I4	менту:					
I5	Сталь крупносортная	0951000000	I68	-	0,44	0,44
I6	Сталь среднесортная	0932000000	I68	0,32	-	0,32
I7	Сталь мелкосортная	0933000000	I68	0,2I	0,09	0,30
I8	Катанка	0934000000	I68	0,I0	-	0,I0
I9	Толстолистовая сталь	097I000000	I68	-	0,07	0,07
20	Металлоизделия промышленного					
2I	назначения (метизы)	I200000000	I68	0,06	-	0,06
22	Итого металлоизделий промыш-					
23	ленного назначения		I68	0,06	-	0,06
24	Итого стали приведенной к					
25	стали кл.AI		I68	0,98	0,67	I,65
26	Всего стали приведенной к					
27	стали С 38/23		I68	-	0,53	0,53
28	Всего стали приведенной к					
29	стали AI и С38/23		I68	0,98	I,20	2,I8
30						
3I						

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код Ед. изм.	Количество Тип.	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь кровельная оцинкованная					
2	т	0974000000	I68		0,02	0,02
3	Портландцемент	573II0000				
4	М-400	573II20000	I68	2,95	4,83	7,78
5	М-300	573II30000	I68		0,53	0,53
6	Цемент приведенный к М-400,т					
7	Всего)		I68	2,95	5,3I	8,26
8	Инертные материалы					
9	Песок строительный	57II400000	II3	6,0	I7,43	23,43
I0	Щебень	57III00000	II3	8,0	40,0	48,0
II	Строительные материалы					
I2	Известь негашеная	5744I00000	I68	-	0,03	0,03
I3	Кирпич глиняный	5741200000	798	-	0,73	0,73
I4	Поковки		I68	-	0,03	0,03
I5	Болты		I68	-	0,0I	0,0I
I6	Лакокрасочные изделия					
I7	Краски сухие, кг	23I7000000	II6	-	I,0	I,0
I8	Сульфат аммония, кг		II6	-	2,0	2,0
I9	Диаммоний фосфат		II6	-	7,0	7,0
20	Листы асбестоцементные вол-					
2I	нистые	578III0000	732	-	I,00	I,00
22	Битумы нефтяные строительные	02562I0000	I68	-	0,6I	0,6I
23	Продукция лесозаготовительной					
24	лесопильно-деревообрабатываю					
25	щей промышленности					
26	Щиты опалубки		055	-	24,I0	24,I0
27	Пиломатериалы	5830000000	II3	-	3,04	3,04
28	Пиломатериалы (всего)					
29	круглом лесе		II3	-	4,56	4,56
30						
3I						

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

5 2/23
Заказ № 6687р Инв. № 9492/2 Тираж 40
Сдано в печать 24.8. 1987 Цена 0-42

gost.e-ecolog.ru