КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25 - ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
221-1-25-372

СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 12 КЛАССОВ
/464 УЧАЩИХСЯ/

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

16840-04

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
221-1-25.372
Средняя школа на 12 классов /464 учащихся/

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	-	369,79 тыс.руб
в т.ч.строительно-монтажных работ	-	277,92 тыс.руб
I м3 здания	-	22,36 руб
I м2 общей площ.	-	86,85 руб
I м2 рабочей	-"-	II2,97 руб
I место	-	796,96 руб

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону
Приказ № 135 от 25.08.80г.

Начальник Конструкторского бюро по железобетону — В.А.Болтинский

Врио главного инженера Конструкторского бюро по железобетону — Я.М.Бельман

Главный конструктор проекта — Л.В.Ивановский

Заведующий отделом сборных расчетов — Е.П.Степочкин

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	5
3. Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	6
4. Смета № I. Общестроительные работы	10
5. Смета № 2. Отопление	73
6. Смета № 3. Теплоснабжение	76
7. Смета № 4. Вентиляция	79
8. Смета № 5. Холодное водоснабжение	87
9. Смета № 6. Горячее водоснабжение	89
I0. Смета № 7. Водомерный узел	91
II. Смета № 8. Канализация	92
I2. Смета № 9. Водостоки	94
I3. Смета № I0. Электроосвещение	96
I4. Смета № II. Слабые токи	109
I5. Смета № I2. Автоматизация приточной системы	126
I6. Смета № I3. Приобретение мебели, инвентаря и оборудования	134
I7. Вспомогательные таблицы	135
I8. Выборки	148
I9. Калькуляции сметных цен	162

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту средней школы на 12 классов /464 учащихся/, разработанному Конструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлены в соответствии с Инструкцией по составлению типовыхпроектов и их применению в строительстве, утвержденной Госстроем СССР.

Объемы общестроительных, санитарно-технических и других работ определены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со строительными нормами и правилами,введенными в действие с 1.01.1969 г.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с 1.01.1969г и Ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам, разработанному институтом Мосгражданпроект и утвержденному распоряжением исполкома Мособлсовета от 15.07.1968 г. за № 1094-Р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

на общестроительные работы	-	16,5%
на металлоконструкции	-	8,3%
на санитарно-технические работы	-	14,9%
плановые накопления	-	6%

Сметы составлены для расчетной температуры -30° со следующими конструктивными элементами:

Фундаменты - сборные, железобетонные,ленточные по серии 1.112-5.6.2

- блоки бетонные для стен подвалов по ГОСТ 13579-78

Стены наружные - однослойные панели из легких бетонов толщ. 300 мм

Стены внутренние - железобетонные панели толщ. 160 мм

Перекрытия	–	железобетонные многопустотные панели толщ. 220 мм
Перегородки	–	гипсобетонные
Лестницы	–	сборные железобетонные марши с площадками
Крыша	–	совмещенная, невентилируемая с внутренним водостоком, с утеплителем γ =400 кг/м3,
Кровля	–	четырехслойный рубероидный ковер
Полы	–	дощатые, из линолеума и керамические
Окна	–	по серии I.I36-I. вып.I
Двери	–	по серии I.I36-I0 и I.I35-I
Отделка наружная	–	офактуренные панели полной заводской готовности с расшивкой швов
Отделка внутренняя	–	окраска силикатной краской, побелка, облицовка плиткой, масляная окраска
Инженерное оборудование	–	центральное отопление, теплоснабжение, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, водосток, электроосвещение, слаботочные.

221-1-25-372 А IV

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

Средняя школа на 12 классов /464 учащихся/

Сметная стоимость – 369,79 тыс.руб

Составлена в ценах 1969 года

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.						Техн.-экон. показатели		
			строит. работ	мест. работы	инвен. обор.	технол. обор. мебель	проч. затраты	всего	наим. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета № I	Общестроительные работы	236,62	–				236,62	место	464	509,95
2.	Смета № 2	Сантехнические работы"	27,39	–				27,39	–"–	464	59,03
3.	Смета № 3	Электроосвещение	–	8,55		0,5I		9,06	–"–	464	I9,53
4.	Смета № 4	Слабые токи	–	2,I7		2,04		4,2I	–"–	464	9,07
5.	Смета № 5	Автоматизация вентиляционных установок	–	I,72		3,64		5,36	–"–	464	II,55
6.	Смета № 6	Оборудование, мебель, инвентарь	–	I,47		85,68		87,I5	–"–	464	I87,8I
		Всего по смете	264,0I	I3,9I		9I,87		369,79	–"–	464	796,96

Главный конструктор проекта А.Ивановский

Руководитель сметной бригады Я.Хейфец

16840-04

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№№ пп	Наименование работ	ед. изм.	к-во един. измер.	Стоимость по смете в рублях. Прямые затраты на строит. работы	монтаж. индустр. изделий	Итого	Накладн. расходы и планов. накопл.	всего	Стоимость единиц измерен. в руб.	удельный вес в % к общей стоим. строит-монтаж. работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть здания									
	Работы нулевого цикла									
I.	Земляные работы	м3	2404,0	I624	-	I624	38I	2005	0,83	-
2.	Фундаменты	м3	I35,82	669	5387	6056	I423	7479	55,07	-
3.	Стены	м2	I040,28	I456	II629	I3085	3074	I6I59	I5,53	-
4.	Перекрытия	м2	I683,60	6I8	III52	II770	2765	I4535	8,63	-
	Итого по работам нулевого цикла	руб	-	4367	28I68	32535	7643	40I78	-	
	Работы, не входящие в нулевой цикл									
I.	Полы -	м2	I457,72	3809	-	3809	895	4704	3,28	
2.	Лестницы	м2	33,75	79	407	486	II4	600	I7,78	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	Окна	м2	I,03	8	I7	25	6	3I	30,I0	
4.	Двери	м2	6,02	90	I75	205	48	253	42,03	
5.	Отделочные работы	м2	86,80	7	-	7	2	9	0,24	
6.	Прочие работы	руб	-	2424	I223	3647	857	4504	-	
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб	-	6357	I822	8I79	I922	I0I0I		
	Б. Надземная часть здания									
I.	Стены:									
	а/ каркас	м3	32,I0	205	3249	3454	8II	4265	I32,87	
	б/ стены	м2	I63I,56	5095	42540	47635	III89	58824	36,05	
2.	Перекрытия	м2	3073,44	I845	35437	37282	8758	46040	I4,98	
3.	Лестницы	м2	39,0	I73	39I	564	I32	696	I7,84	
4.	Перегородки	м2	8I5,30	I545	2752	4297	I009	5306	6,5I	
5.	Кровля	м2	I830,0	I30I8	-	I30I8	3058	I6076	8,78	
6.	Окна	м2	675,I9	4643	9823	I4466	3398	I7864	26,46	
7.	Двери	м2	263,07	II54	3060	42I4	990	5204	I9,78	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	Полы	м2	2909,32	I4752	-	I4752	3465	I82I7	6,26	
9.	Внутренняя отделка	м2	9I48,I4	4826	-	4826	II34	5960	0,65	
I0.	Наружная отделка	м2	I3,2	3	-	3	I	4	0,30	
II.	Разные работы	руб	-	2347	I464	38II	777	4588	-	
	в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-		/I355/	/200/	/I555/	-	
I2.	Вертикальный транспорт	руб	-	2669	-	2669	627	3296	-	
	Итого по надземной части	руб	-	52275	987I6	I5099I	35349	I86340	-	
	Итого общестроительные работы	руб	-	62999	I28706	I9I705	44904	2366I9	-	
	II. Санитарно-технические работы									
I.	Отопление	руб	-	5859	-	5859	I29I	7I50	-	
2.	Теплоснабжение	руб	-	I774	-	I774	396	2I70	-	
3.	Вентиляция	руб	-	84I9	-	84I9	I83I	I0250	-	
4.	Холодное водоснабжение	руб	-	I325	-	I325	295	I620	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Водомерный узел	руб	-	I2I	-	I2I	29	I50	-	-
6.	Горячее водоснабжение	руб	-	I2II	-	I2II	269	I480	-	-
7.	Канализация	руб	-	3008	-	3008	652	3660	-	
8.	Водостоки	руб	-	743	-	743	I67	9I0	-	-
	Итого санитарно-технические работы	руб	-	22460	-	22460	4930	27390	-	-
	II. Электромонтажные работы									
I.	Электроосвещение	руб	-	-	-	-	-	8550	-	-
2.	Слабые токи	руб	-	-	-	-	-	2I70	-	-
3.	Автоматизация вентиляционных установок	руб	-	-	-	-	-	I720	-	-
	Итого электромонтажные работы	руб	-	-	-	-	-	I2440	-	-
I.	Мебель и инвентарь	руб	-	-	-	-	-	I473	-	-
	Всего по сводке	руб	-	-	-	-	-	277922		

Главный конструктор проекта А.Ивановский

Руководитель сметной бригады Я.Хейфец

16840-04

ГОССТРОЙ РСФСР

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

СЕРИЯ "25"

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

С М Е Т А № I

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.0I.I969 г. – 236,6I9 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	I2430 м3
2.	Общая площадь	3200 м2
3.	Рабочая площадь	2460,I9м2
4.	Стоимость на:	
	I м3 здания	I9,04 руб.
	I м2 общей площади	73,94 руб.
	I м2 рабочей площади	96,I8 руб.

№ пп	Обоснование: принят. един. сметн. стоим. или № един. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Колич. един. измер.	Сметная стоим. в рублях: един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I	I-775-77 т.I0-I54а	Планировка площадей механизированным способом	I00 м2	38,25	0,36	I4
2	I-400-77 т.I0-48а I-40I-77 т.I0-48а	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 50 м	I00 м3	3,83	I7,22	66
3	I-325-77 т.I0-4Iж	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3	I00 м3	3,83	I4,40	55
4	Ценник 3	Отвозка растительного грунта на расстояние I км	тн	I59,60	0,25	II5

I	2	3				
5.	I-82-77 т.I0-2Ic	Разработка грунта IIгр. экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3 в отвал	I00 м3	8,I0	I0,90	34
6.	I-402-77 т.I0-486 I-403-77 т.I0-486 тех.часть п.39	Отвозка грунта в резерв, для обратной засыпки, бульдозером Цена: 5,69х0,85+4,4х2= = I3,64	I00 м3	8,I0	I3,64	42
7.	-"-	Отвозка грунта из резерва	"	8,I0	I3,64	42
8.	I-325-77 т.I0-4Iк	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой емк.ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	"	I7,II	I4,40	246
9.	Ценник 8	Отвозка лишнего грунта на расстояние I км	тн	2994,25	0,25	749
I0.	I-I42-77 т.I0-286	Срезка недобора грунта II гр. в выемках, разработанных механизированным способом	I00 м3	I,36	85,0	II6
II.	I-432-77 т.I0-496 I-438-77 т.I0-496	Засыпка котлована грунтом II гр.бульдозером с перемещением до I0 м Цена: 2,42+I,64=4,06	"	2,I9	4,06	9
I2.	I-84-77 т.I0-2I	Перемещение ранее разработанного грунта во внутрь здания экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк.0,5 м3	"	0,92	9,02	8
I3.	I-779-77 т.I0-I54п	Планировка свеженасыпанного грунта в техподполье	I00 м2	I8,30	6,40	II7

I	2	3	4	5	6	7
I4.	I-824-77 т.I0-I5бл	Уплотнение грунта II гр пневматическими трамбовками	I00 м3	0,92	I2,40	II
		Всего по разделу I	руб	-	-	I624
		II. Фундаменты				
I.	I3-I т.2I-5а	Устройство песчаного основания под фундаментные плиты	м3	I9,II	0,63	I2
2.	I2-8 т.20-I-3	Устройство подбетона из бетона М-I50	м3	4,79	I,44	7
3.	II-3-7I т.I9-I6	Укладка фундаментных плит весом до I,5 тн на песчаное основание	м3	2,92	3,63	II
4.	II-5-7I т.I9-Iв	То же, весом до 3,0 тн	м3	66,I9	2,48	I64
5.	II-I3-7I т.I9-Iж	Укладка фундаментов стаканного типа под колонны весом более 3,0 тн на песчаное основание	м3	I8,5	3,0	56
6.	II-3-7I т.I9-I6 II-I2-7I т.I9-I прим.2	Укладка фундаментных плит весом до I,5 тн. на бетонное основание Цена: I,44+0,029=I,469	м3	0,3	I,469	-
7.	II-5-7I т.I9-Iв II-I2-7I т.I9-I прим.2	То же, весом до 3,0тн Цена: 2,48+0,029= 2,509	м3	I,22	2,509	3
8.	II-I3-7I т.I9-Iж II-I9-7I т.I9-I прим.2	Укладка фундаментов стаканного типа под колонны весом более 3,0 тн.на бетонное основание Цена:3,0+0,0I5=3,0I5	м3	I,70	3,0I5	5

1	2	3	4	5	6	7
9.	II-28-7I т.I9-2а	Укладка блоков стен подвалов объемом до 0,4 м3	м3	II,50	6,I0	70
I0.	II-29-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	27,5I	3,59	99
II.	I2-I3 т.20-Iн	Фундаменты ленточные железобетонные	м3	I,I9	2,98	4
		Итого:	руб	-	-	43I
		Материалы:				
I2.	ЦСП п.300	Песок	м3	20,07	4,96	I00
I3.	ЦСП п.4	Бетон М-I50	м3	4,89	2I,90	I07
I4.	ЦСП п.5	Бетон М-200	м3	I,2I	23,20	28
I5.	ЦСП п.96	Раствор цементный М-50	м3	0,I8	I4,20	3
		Итого	руб	-	-	239
		Итого с материалами	руб	-	-	669
		Стоимость индустриальных изделий:				
I6.	РСЦП-73 п.5	Стоимость фундаментных плит марки: ФЛ I2.24-2	шт	54	29,75	I607
I7.	п.9	ФЛ I0.24-2	шт	36	24,8I	893
I8.	п.5I	ФЛ I4.24-2	шт	9	38,70	348

1	2	3	4	5	6	7
19.	п.10	ФИ 10.12-2	шт	7	12,39	86
20.	п.6	ФИ 12.12-2	шт	2	14,94	30
21.	п.11	ФИ 8.24-2	шт	-	21,76	-
22.	п.12	ФИ 8.12-2	шт	-	10,59	-
23.	п.13	ФИ 14.12-1	шт	1	16,39	16
24.	п.3	ФИ 12.24-1	шт	-	28,28	-
25.	п.27	ФИ 14.24-1	шт	-	34,10	-
26.	п.28	ФИ 16.24-1	шт	-	40,89	-
27.	п .4	ФИ 12.12-1	шт	-	14,20	-
28.	калькул.	Стоимость фундаментов стаканного типа марки:				
		диам.19.19.7к	шт	12	72,40	869
29.	-"-	Ф.22.22.7к	шт	2	91,78	184
30.	РСЦ-73	Стоимость блоков стен подвала марки;				
	п.59	ФБС 24.3.6-Т	шт	41	14,0	574
31.	п.77	ФБС-9.3.6-Т	шт	20	5,70	114
32.	п.75	ФБС-12.4.3-Т	шт	30	4,54	136
33.	п.78	ФБС-9,6,6-Т	шт	4	9,26	37
34.	п.77	ФБС-12.5.3-Т	шт	10	5,70	57
35.	п.79	ФБС-12.6-3-Т	шт	10	6,85	69
36.	п.68	ФБС-24.4.6-Т	шт	20	18,03	361
37.	ц.1т.II п.1	Стоимость арматуры класса А-I	кг	40,0	0,154	6
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	5387
		Всего по разделу II	руб	-	-	6056

1	2	3	4	5	6	7
		Н. Стены				
1.	II-28-7I т.I9-2а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	м3	5,50	6,I0	34
2.	II-29-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	3I,27	3,59	II2
3	II-425-7I т.I9-24а	Установка цокольных панелей площ. до I2 м2, длиной до 5,9 м	м2	I88,22	I,4I	265
4.	II-426-7I т.I9-24б	То же, длиной более 5,9м	м2	253,I5	0,97	246
5	I2-45 т.20-7а	Заделки отдельных мест бетоном М-I50	м3	I,5	4,86	7
6.	I2-47 т.20-7в	Железобетонные участки стен	м3	0,72	I0,40	7
7.	II-442-7I т.I9-24м прим.	Установка панелей внутренних стен площ. до 6 м2	м2	I47,74	I,2I	I79
8.	II-44-7I т.I9-24н прим.	То же, площ.более 6 м2	м2	328,60	0,55	I8I
9.	II-474-7I т.I9-30м	Установка монтажных связей	тн	0,6	259,0	I55
I0.	II-I99-7I т.I9-IIм	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	м3	0,32	9,30	3
II.	II-I88-7I т.I9-IIа	То же, весом до I,0 тн	шт	3	I,63	5

I	2	3	4	5	6	7
I2.	I3-30 т.2I-6к	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	м2	900	0,56	I68
I3.	I3-I6	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	75	0,I9	I4
		Итого:	руб	-	-	I376
		Материалы:				
I4.	ЦСП п.4	Бетон М-I50	м3	I,53	2I,90	34
I5.	п.5	Бетон М-200	м3	0,73	23,20	I7
I6.	п.95	Раствор цементный 25	м3	2,33	I2,60	29
		Итого:	руб	-	-	80
		Итого с материалами:	руб	-	-	I456
		Стоимость индустриальных изделий				
I7.	Калькул. п.3	Стоимость наружных цокольных панелей марки: Ц-72-I4К	шт	I4	I48,05	2073
I8.	-"- п.4	Ц-64.I4К	шт	I0	I30,72	I307
I9.	-"- п.5	Ц-60.I4К	шт	3	I20,87	363
20.	-"- п.I0	Ц-32-I4К	шт	8	64,90	5I9

I	2	3	4	5	6	7
2I.	Калькул. п.6	ЦТУ-30.20I	шт	3	II0,32	33I
22.	-"- п.7	ЦТУ-30.20	шт	4	II0,32	44I
23.	-"- п.8	ЦТ-30.20-I	шт	3	75,32	226
24.	-"- п.9	ЦТ-30.20	шт	I5	I00,8I	I5I2
25.	-"- п.II	Стоимость внутренних стеновых панелей марки В-60.I8	шт	30	70,88	2I26
26.	-"- п.I2	В-60.I8-I	шт	I	88,24	88
27.	-"- п.I3	В-30.I8	шт	24	32,73	786
28.	-"- п.I4	В-I2.I8к	шт	2	I7,40	35
29.	-"- п.I5	В-I0,I8	шт	9	I4,79	I33
30.	РСЦ-I-78 п.59	Стоимость блоков стен подвала марки ФБС-24.3.6-Т	шт	7I	I4,0	994
3I.	п.63	ФБС-24.4.6-Т	шт	2	I8,08	36
32.	п.67	ФБС-24.5.6-Т	шт	2	22,55	45
33.	п.77	ФБС-9.3.6-Т	шт	35	5,70	200
34.	п.80	ФБС-9.4.6-Т	шт	2	7,28	I5
35.	п.77	ФБС-I2.5.3-Т	шт	7	5,70	40
36.	ЦСЦ п.445I	Стоимость перемычек к/б	м3	0,73	52,70	38
37.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг.	4.62	0,I73	I

I	2	3	4	5	6	7
38.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	2I,56	0,I94	4
39.	-"-	В-I	кг	2I,98	0,2I5	5
40.	-"-	Стоимость монтажных связей	кг	600	0,3I	I86
4I.	ЦСЦ тех.часть	Металлизация монтажных связей	кг	720	0,I74	I25
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	II629
		Всего по разделу Ш	руб	-	-	I9085
		IУ. Перекрытия				
I.	II-322-7I т.I9-I6-г	Укладка плит перекрытия толщ.более I6 см, площ.до 5 м2	шт	2I	2,35	49
2.	II-323-7I т.I9-I6д	То же, площ. до I0 м2	шт	I50	3,I0	465
3.	II-474-7I т.I9-30м	Установка монтажных связей	тн	0,4	259,0	I04
		Итого:	руб	-	-	6I8
		Стоимость индустриальных изделий				
4.	Калькул. п.I6	Стоимость многопустотных плит перекрытия марки: ПК-72.I2К	шт	26	73,45	I9I0
5.	-"- п.I7	ПК-72.I2-Iк	шт	I6	73,45	II7[illegible]

I	2	3	4	5	6	7
6.	Калькул. п.I8	ПК-72.I2-2к	шт	9	72,96	657
7.	-"- п.I9	ПКТ-72.I2К	шт	24	76,06	I825
8.	-"- п.20	ПКТ-72.I2-2к	шт	5	75,57	378
9.	-"- п.2I	АК-64.6К	шт	2	3I,04	62
I0.	-"- п.22	ПК-64.I2К	шт	I0	60,83	608
II.	-"- п.23	ПК-64.I2-2п	шт	3	60,69	I82
I2.	-"- п.24	ПК-64.I2-2л	шт	2	60,69	I2I
I3.	-"- п.25	ПК-64.I2-Iк	шт	2	63,57	I27
I4.	-"- п.26	ПК-64.I2-I0к	шт	5	65,67	328
I5.	-"- п.27	ПКТ-64.I2-2л	шт	I	63,02	63
I6.	-"- п.28	ПКТ-64.I2-Iк	шт	47	65,89	3097
I7.	-"- п.29	ПК-32.I2-2к	шт	7	26,I7	I83
I8.	-"- п.30	ПК-32.I2к	шт	I2	26,04	3I2
I9.	ЦСП прим.2	Стоимость монтажных связей	тн	0,4	3I0,0	I24
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	III52
		Всего по разделу IУ	руб	-	-	II770

I	2	3	4	5	6	7
		У. Полы				
I.	I6-43 т.25-6д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-100 в технодполье	м3	23,5	2,38	55
2.	I9-66 т.28-3м	Изоляция из плит минераловатных	м3	28,33	5,57	I58
3.	Д-I6-2	Изоляция водонепроницаемой бумагой	м2	I053,6I	0,I3	I37
4.	I6-74 т.25-9а	Тепло- и звукоизоляция легким бетоном	м3	37,77	2,74	I03
5.	I6-82 т.25-I0а	Стяжки цементные толщ.20 мм	м2	I095,I3	0,I6	I75
6.	I6-82 т.25-I0а I6-83 т.25-I0б	То же, толщ.40 мм Цена: 0,I6+0,0063х4= = 0,I85	м2	88,49	0,I85	I6
7.	I6-39 т.25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	274,I	0,06	I6
8.	I6-43 т.25-6д	Устройство бетонных полос под лаги	м3	3,9I	2,33	9
9.	I6-46 т.25-7а I6-47 т.25-7б	Гидроизоляция оклеечная рубероидом в 2 слоя Цена: 75+44,7= II9,7	I00 м2	0,39	II9,70	47
I0.	I6-46 т.25-7а	То же, в один слой	I00 м2	2,78	75,0	209

1	2	3	4	5	6	7
II.	I6-94 т.25-IIд	Маты по плитам перекрытий при толщине покрытия 29 мм	м2	75,58	0,35	26
I2.	I6-95 т.25-IIе	То же, при толщине покрытия более 29 мм	м2	242,54	0,32	78
I3.	I6-92 т.25-IIв	То же, по кирпичным столбикам	м2	74,80	0,69	52
		Итого:	руб	-	-	I08I
		Материалы:				
I4.	ПСП п.II	Бетон М-50	м3	3,99	I7,90	7I
I5.	п.I3	Бетон М-I00	м3	68,25	20,80	I3I6
I6.	п.99	Раствор цементный М-I50	м3	26,72	I9,60	524
I7.	п.332	Щебень кирпичный	м3	II,5I	7,60	87
I8.	п.325	Кирпич	т.шт	0,45	47,50	2I
I9.	ц.I ч.I п.I70 стр.I52	Плиты мягкие минераловатные ПМ-I00	м3	29,I8	24,30	709
		Итого:	руб	-	-	2728
		Всего по разделу У	руб	-	-	3809

1	2	3	4	5	6	7
		VI. Лестницы				
1.	II-379-7I т.I9-I9б	Укладка лестничных площадок, маршей весом до 2,5 тн	шт	3	4,27	I3
2.	II-380-7I т.I9-I9в	Укладка площадок весом более 2,5 тн	шт	2	5,40	II
3.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов	кг	70	0,259	I8
4.	I3-3I6 т.2I-23-з ц.I ч.I,II пп.3I8,I98	Устройство ограждений лестниц с поливинилхлоридными поручнями Цена: 6,25+/0,76-0,37/х х I,02= 6,65	м	3,50	6,65	23
5.	I3-302 т.2I-23а	Укладка ступеней железобетонных	м	I9,20	0,7I	I4
		Итого:	руб	-	-	79
		Стоимость индустриальных изделий				
6.	Калькул. п.I07	Стоимость лестничных маршей и площадок марки: ЛМ-9.I5к	шт	I	I8,60	I9
7.	-"- п.I08	ЛП-30.I6к	шт	I	42,40	42
8.	Калькуляция п.I09	Стоимость плиты входа марки ПД-46.30	шт	2	I37,80	276
9.	ПСП П.4746	Стоимость ступиней марки ЛС-I2.I7	шт	I9,2	2,50	48

1	2	3	4	5	6	7
10.	ЦСП прил.2	Стоимость крепежных элементов	тн	0,07	3I0,0	22
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	407
		Всего по разделу УI	руб	-	-	486
		УП. Окна				
I.	I5-I5I-72 т.23-27а	Установка оконных блоков площ. до 2 м2 с двойными переплетами	м2	I,03	3,04	3
2.	I7-863 т.27-69а доп.к ЕРЕР вып.I	Остекление оконных двойных переплетов оконным 3 мм стеклом	м2	I,03	2,29	2
3.	I7-856 т.27-69к доп.к ЕРЕР вып.I	Остекление оконных спаренных переплетов оконным 3 мм стеклом Цена:2,03,xI,II=2,25	м2	-	2,25	-
		Итого:	руб	-	-	5
		Материалы:				
4.	ц.I ч.I п.543	Стоимость скобяных изделий для одностворного окна с двойными переплетами	к-т	I	2,50	3
5.	п.548	Стоимость скобяных изделий для одностворного окна соспаренными переплетами	к-т	-	I,94	-
		Итого	руб	-	-	3
		Итого с материалами	руб	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
6.	п№ I ч.II п.I28	Стоимость оконных блоков марки ОР I2-09	м2	I,03	I6,40	I7
7.	п.89	Стоимость оконных блоков марки ОС-I2-09	м2	-	I2,90	-
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	I7
		Всего по разделу УП	руб	-	-	25

I	2	3				
		УШ. Двери				
I.	I5-I86-72 т.23-35а	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2	м2	4,34	I,33	6
2.	I5-I9I-72 23-35а прим.I	Добавляется стоимость пакли	м2	4,34	0,9	4
3.	I5-I90-72 т.23-35в	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2	м2	I,68	2,I5	4
4.	I6-332 т.25-23б	Отбойный лист из гетинакса	м2	0,47	3,64	2
		Итого	руб	-	-	I6
		Материалы:				
5.	п.I ч.I п.527	Стоимость скобяных изделий для дверей входных	к-т	2	5,23	I0
6.	п.I ч.I п.540	То же, для внутренних дверей	к-т	I	4,34	4
		Итого:	руб	-	-	I4
		Итого с материалами	руб	-	-	30
		Стоимость индустриальных изделий.				
7.	п.I ч.II п.34	Стоимость дверных блоков марки ДВ 4.8-4	м2	2,66	I5,0	40
8.	п.6I	Стоимость дверных блоков марки ДСТ-8	м2	3,36	40,20	I35
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	I7[illegible]
		Всего по разделу УШ	руб	-	-	205

I	2	3	4	5	6	7
		IX. Отделочные работы				
I.	I7-588 т.27-64д 27-49а	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	I00 м2	0,26	3,70	I
2.	I7-648 т.27-55к доп. к ЕРЕР вып.3	Улучшенная масляная окраска по дереву оконных блоков Цена: 0,29х2,5=0,725	м2	I,03	0,725	I
3.	I7-703 т.27-60в	Масляная окраска металлических ограждений лестниц	м2	3,85	0,548	2
4.	I7-647 т.27-55е 27-66е доп. к ЕРЕР вып.3	Улучшенная масляная окраска дверных блоков входных	м2	4,34	0,55	2
5.	I7-647 т.27-55е I7-645 т.27-55г доп. к ЕРЕР вып.3	Улучшенная масляная окраска дверных блоков внутренних Цена: 0,23х/2,7-0,3/ + +0,74х0,8	м2	I,68	0,774	I
		Всего по разделу IX	руб	-	-	7

I	2	3	4	5	6	7
		I. Прочие работы				
		а/ вентиляционные камеры, вентшахты, подпольные каналы.				
I.	I3-39 т.2I-7г	Кирпичная кладка стен толщ.I2 см	м3	30,98	3,37	I04
2.	I3-4I т.2I-7д	Кирпичная кладка стен подпольных каналов	м3	0,69	4,I8	3
3.	I3-30 т.2I-6к	Обмазка стен каналов битумной мастикой за 2 раза	м2	58,80	0,56	33
4.	I6-43 т.25-6д	Бетонное основание подпольных каналов	м3	2,45	2,33	6
6.	I9-66 т.28-3к	Изоляция потолков и стен полужесткими минераловатными плитами	м3	3,67	5,57	20
6.	I9-I45 т.28-I0д	Устройство каркаса изоляции из плетеной сетки	м2	30,58	0,79	24
7.	I7-329 т.27-29в	Высококачественная штукатурка стен по сетке с устройством каркаса	м2	260,0	2,50	650
8.	II-3I4-7I т.I9-I4м	Укладка плит покрытия каналов площ. до I м2	шт	I7	0,47	8
9.	II-3I5-7I т.I9-I4н	То же, площ. до 5 м2	шт	7	I,34	9
I0.	I6-626 т.26-IIв I6-683 доп.8	Устройство цементной стяжки по покрытию вентшахты Цена: 0,I02+0,004Ix3= = 0,II4	м2	2,80	0,II4	-

1	2	3	4	5	6	7
II.	I6-567 т.26-7т прим.I I6-660 т.26-7д	Устройство кровли из стали кровельной оцинкованной Цена: 2,37 - 0,67=I,70	м2	2,50	I,70	4
		Итого:	руб	-	-	86I
		Материалы:				
I2.	ЦСП п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т,шт	I2,I4	47,50	577
I3.	п.I08	Раствор цементно-известковый 25	м3	7,62	I3,I0	98
I4.	п.96	Раствор цементный 50	м3	0,25	I4 ,20	4
I5.	п.97	Раствор цементный 75	м3	0,07	I5,80	I
I6.	п.I5	Бетон М-200	м3	2,5	24,60	6I
I7.	ц.I ч.I п.I69	Плиты полужесткие минераловатные	м3	3,80	33,0	I25
		Итого:	руб	-	-	86I
		Итого с материалами	руб	-	-	I722
		Стоимость индустриальных изделий				
I8.	ЦСП п.3950	Стоимость плит покрытия каналов марки:П-3	шт	7	27,80	I95
I9.	п.3956	П-3д	м3	0,8I	68,0	55
20.	РСУ-I-73 п.5I0	То же, марки ПТП 8-II-9	шт	5	4,57	23

I	2	3	4	5	6	7
2I.	Калькул.	Стоимость плит покрытия ПП-I4,5к	шт	3	5,60	I7
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	290
		Итого по "а"	руб	-	-	20I2
		б/ приямок				
22.	I3-I т.2I-5а	Устройство песчаной подушки	м3	0,78	0,63	I
23.	I6-43 т.25-6д	Подстилающий слой из бетона М-200	м3	0,26	2,33	I
24.	I3-4I т.2I-7д	Стены приямков из кирпича	м3	I,08	4,I8	4
25.	I7-297 т.27-23д	Однослойная штукатурка стен приямка	м2*	5,20	0,I5	I
26.	I3-30 т.2I-6к	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой за 2 раза	м2	4,32	0,56	2
27.	26-78 т.38-5а	Укладка трубы для отвода воды Ø 50 мм	м	0,8	0,86	I
28.	I3-64 т.2I-9е	Укладка металлических решеток над приямком	тн	0,065	285,0	I9
		Итого	руб	-	-	29
		Материалы				
29.	ЦСП п.300	Песок	м3	0,82	4,96	4
30.	п.I5	Бетон М-200	м3	0,27	24,60	7

I	2	3	4	5	6	7
3I.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,43	47,50	20
32.	п.96	Раствор цементный М-50	м3	0,26	14,20	4
33.	п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,08	I4,80	I
		Итого:	руб	-	-	36
		Итого по "б"	руб	-	-	65
		в/ входы				
34.	II-28-7I т.I9-2а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	м3	2,97	6,I0	I8
35.	II-29-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	8,95	3,59	32
36.	I3-35 т.2I-7б	Кладка кирпичных стен входов	м3	6,42	3,47	22
37.	I2-9 т.20-Iм	Монолитные ж/б плиты входа	м3	4,47	I,80	8
38.	II-I03-7I т.I9-7а	Установка стоек под лестничные марши входов весом до I тн	м3	0,88	I4,30	I3
39.	II-379-7I т.I9-I9б	Установка лестничных маршей-площадок весом до 2,5 тн	шт	8	4,27	34
40.	I3-302 т.2I-23а	Укладка лестничных ступеней по готовому основанию	м	28,20	0,7I	20

1	2	3	4	5	6	7
41.	I8-I т.2I-5а	Устройство песчаной подушки входов	м3	3,87	0,63	2
42.	I8-3I6 т.2I-23в	Ограждения входов металлические	м	9,6	6,25	60
43.	I8-64 т.2I-9в	Установка металлических решеток для вентрания вот	тн	0,096	285,0	27
44.	I7-699 т.27-60з 27-68з	Масляная окраска ограждений	м2	I0,60	0,588	6
45.	I6-226 т.25-I7в	Покрытия из плиток мозаичная	м2	I8,28	0,66	I2
46.	II-32I-7I т.I9-I6в	Укладка плит входов	шт	I	3,89	4
		Итого:	руб	-	-	258
		Материалы:				
47.	ЦСП п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	2,40	47,50	II4
48.	п.98	Раствор цементный I00	м3	0,38	I7,9	7
48.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	I,48	I3,I0	I9
50.	п.I5	Бетон М-200	м3	0,05	24,60	I
5I.	п.I4	Бетон М-I50	м3	4,54	22,80	I0
52.	ЦСП Пр.2	Арматура класса А-II	тн	0,I8	I84,0	33

1	2	3	4	5	6	7
53.	п.I ч.I п.443	Плитки мозаичные	м2	I8,64	5,45	I02
		Итого:	руб	-	-	379
		Итого с материалами:	руб	-	-	657
		Стоимость индустриальных изделий				
54.	РСУI-73 п.59	Стоимость блоков стен подвала марки: ФБС-24.3.6т	шт	3	I4,0	42
55.	п.77	ФБС-9.3.6-Т	шт	I8	5,70	I03
56.	п.63	ФБС-24.4.6-Т	шт	2	I8,03	36
57.	п.79	ФБС-9.4.6-Т	шт	2	6,85	I4
58.	п.7I	ФБС-24.6-6-Т	шт	8	27,09	2I7
59.	Калькул. п.II0	Стоимость стоек АВ-I4	шт	8	9,53	76
60.	-"- п.III	Стоимость балок и перемычек АВ-I8	шт	8	34,20	274
6I.	ЦСП п.4746	Стоимость бетонных ступеней	м	28,2	2,50	7I
62.	Калькул.	Стоимость плиты входа	шт	I	99,66	I00
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	933
		Итого по "в"	руб	-	-	I570
		Всего по разделу I	руб	-	-	3647

1	2	3	4	5	6	7
		Б. Надземная часть				
		I. Стены				
		а/ железобетонный каркас				
I.	II-32-7I т.I9-3в	Установка прямоугольных колонн весом до 5,0 тн в стаканы фундаментов	м3	I7,78	5,60	I00
2.	II-I95-7I т.I9-IIв	Укладка железобетонных ригелей	шт	8	6,90	55
		Итого:	руб	-	-	I55
		Материалы				
3.	ЦСП п.I7	Бетон М-300	м3	I,76	28,40	50
		Итого:	руб	-	-	50
		Итого с материалами	руб	-	-	205
		Стоимость индустриальных изделий				
4.	Калькул. п.64	Стоимость прямоугольных колонн марки: К-8I,4	шт	I0	I38,53	I385
5.	-"- п.65	К-8I.4-I	шт	4	I24,06	496
6.	-"- п.66	Стоимость железобетонных ригелей марки: Р-64.7-I	шт	8	I7I,05	I368
		Итого:	руб	-	-	3249
		Итого по "а"	руб	-	-	3454

1	2	3	4	5	6	7
		б/ стены				
7.	II-428-7I т.I9-24г	Установка панелей наружных стен площ. до I5 м2 при разрезке на этаж в бескаркасно-панельных зданиях	м2	5I9,36	I,I2	582
8.	II-429-7I т.I9-24г прим.2	То же, в каркасно-панельных зданиях	м2	26,79	I,32	35
9.	II-434-7I т.I9-24е	Установка панелей наружных стен площ. до 6 м2 с поясной разрезкой в бескаркасно-панельных зданиях	м2	258,58	I,50	388
I0.	II-435-7I т.I9-24к	Тоже, площ.более 6 м2	м2	625,29	0,99	6I9
II.	II-436-7I т.I9-24-3	Установка панелей наружных стен площ. до 5 м2 с поясной разрезкой в каркасно-панельных зданиях	м2	35,20	2,55	90
I2.	II-437-7I т.I9-24м	То же, площ.более 5 м2	м2	357,I4	I,48	52?
I3.	II-447-7I т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м.шв	I275,65	0,46	89?
I4.	II-446-7I т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м.шва	I275,65	0,I	I2?
I5.	II-45I-7I т.I9-25е	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м.шва	I275,65	0,07	89

1	2	3	4	5	6	7
16.	II-452-7I т.19-25эк	Герметизация мастикой стыков коробок окон со стеклами	м.нва	747,80	0,55	4II
17.	II-450-7I т.19-25д	Установка лодок при герметизации стыков стеновых панелей	"	I275,65	0,05	64
18.	I3-39 т.2I-7г	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного	м3	7,48	3,37	25
19.	II-442-7I т.19-24м	Установка панелей внутренних стен площ. до 6 м2	м2	237,29	I,2I	287
20.	II-444-7I т.I9-24н	То же, площ.более 6 м2	м2	989,64	0,55	544
2I.	II-I94-7I т-I9-II$_А$	Укладка ригелей	мт	26	5,0	I30
22.	II-474-7I т.I9-30м	Монтажные связи	тн	0,47I	259,0	I22
		Итого:	руб	-	-	4936
		Материалы:				
23.	ЦСП п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	2,86	47,50	I36
24.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	I,72	I3,I0	23
		Итого:	руб	-	-	I59
		Итого с материалами	руб	-	-	5095

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
25.	Камык.	Стоимость наружных стеновых панелей марки:				
	п.34	Н.72.I4к	шт	43	I69,56	729I
26.	п.35	Н-64.I4-3к	шт	I3	I50,7I	I959
27.	п.36	Н-64.I4к	шт	4	I50,85	603
28.	п.37	Н-64.6к	шт	4	69,87	279
29.	п.38	Н-64.I9к	шт	I2	205,25	2463
30.	п.39	Н-60.I9	шт	I3	I94,26	2525
3I.	п.40	Н-26.I4к	шт	2	60,5I	I3I
32.	п.4I	Н-32.I4к	шт	I	74,9I	75
33.	п.42	Н-32.I9к	шт	9	I0I,44	9I3
34.	п.43	Н-32.I4-2к	шт	I7	75,04	I276
35.	п.44	Н-32.6к	шт	2	34,82	70
36.	п.45	Н-I6.I9-Iк	шт	9	50,50	455
37.	п.46	Н-8.26-Iк	шт	2	35,60	7I
38.	п.47	Н-8. I9к	шт	35	24,60	86I
39.	п.48	Н-8.I9-Iк	шт	4	24,24	97
40.	п.49	Н-4.I9к	шт	27	I2,26	33I

1	2	3	4	5	6	7
41.	п.50	НПТ-60.8	шт	8	88,26	706
42.	п.50	НПТ-60.8к	шт	4	88,26	353
43.	п.51	НТ-30.33	шт	2	191,21	382
44.	п.52	НТ-30.33-1	шт	32	106,47	3407
45.	п.53	НТ-30.33-5	шт	1	96,14	96
46.	п.54	НТ-30.33-7	шт	1	96,14	96
47.	п.55	НТУ-30.33к	шт	2	209,21	418
48.	п.55	НТУ-30.33	шт	3	209,21	628
49.	п.56	НТУ-30.33-1	шт	5	125,51	628
50.	п.56	НТУ-30.33-1к	шт	4	125,51	502
51.	п.57	НПТ-30.8	шт	1	39,24	39
52.	п.58	Н-8.14-1к	шт	4	18,36	73
53.	п.59	Н-8.26к	шт	1	35,16	35
54.	п.60	Н-8.35	шт	9	48,48	436
55.	п.61	ДП-72.19	шт	3	220,91	663
56.	п.62	ДП-64.19	шт	1	196,27	196
57.	п.63	ДП-32.19	шт	2	97,96	196
58.	Калькл.	Стоимость внутренних стеновых панелей марки:				
	п.70	В-49.25-1к	шт	4	108,02	432
59.	п.71	В-49.24-2к	шт	17	108,02	1836

I	2	3	4	5	6	7
60.	II.72	B-49.25-3к	шт	I	I04,55	I05
6I.	II.73	B-30.25к	шт	I	65,92	66
62.	II.74	B-30.25.4н	шт	I	50,I9	50
63.	II.75	B-27.25к	шт	I3	56,49	734
64.	II.75	B-27.25-Iк	шт	4	56,49	226
65.	II.76	B-I4.25к	шт	I	I5,80	I6
66.	II.77	B-I3.25к	шт	I0	26,55	266
67.	II.78	B-I3.25-Iк	шт	8	26,55	2I2
68.	II.79	B-I3.25-2	шт	4	26,55	I06
69.	II.80	B-I0.25к	шт	I	2I,24	2I
70.	II.8I	B-I0.25-I	шт	4	2I,44	86
7I.	II.82	B-6. 25к	шт	8	I3,50	I08
72.	II.83	B-6.25-Iк	шт	4	I3,25	53
73.	II.84	B-32.30к	шт	I2	83,77	I005
74.	II.85	B-30.30к	шт	2I	79,38	I667
75.	II.86	B-30.30-Iк	шт	8	43,62	349
76.	II.87	B-30.30-2к	шт	2	63,45	I27
77.	II.88	B-30.30-3к	шт	8	65,29	522
78.	II.89	B-30.30-4к	шт	I	70,99	7I
79.	II.90	B-30.30-7	шт	3	63,42	I90

1	2	3	4	5	6	7
80.	п.91	В-30.30-I4	шт	I	6I,76	62
8I.	п.92	В-27.30	шт	8	68,45	548
82.	п.93	В-II.30	шт	2	27,2I	54
83.	п.94	В-I0.30	шт	5	24,84	I22
84.	п.95	В-I0.30-I	шт	6	25,28	I52
85.	п.96	В-9.30	шт	8	23,2I	I86
86.	п.97	В-7. 30к	шт	I	I6,48	I6
87.	п.98	В-6.30	шт	I4	I3,80	I98
88.	п.99	ВТ-9.25	шт	5	I8,95	95
89.	п.I00	ВТ-6.25-Iк	шт	I9	I3,I8	250
90.	Калькуляция	Стоимость ригелей марки:				
	п.67	В-I2I,5к	шт	8	I33,48	I068
9I.	п.68	ВТ-I2I-5к	шт	II	I46,26	I609
92.	п.69	ВТ-I2I-5-Iк	шт	7	205,62	I439
93.	ЦСП прим.2	Стоимость монтажных связей	тн	0,47I	3I0,0	I46
94.	ЦСП тех.часть	Металлизация монтажных связей и закладных деталей	тн	0,565	I74,0	98
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	42540
		Итого по "б"	руб	-	-	47635
		Всего по разделу I	руб	-	-	5I069

I	2	3	4	5	6	7
		II. Перекрытия				
I.	II-322-7I т.I9-I6г	Укладка плит перекрытий толщ.более I6 см площ.до 5м2	шт	90	2,35	2I2
2.	II-323-7I т.I9-I6д	То же, площ.до I0м2	шт	452	3,I0	I40I
3.	II-324-7I т.I9-I6е	То же, площ.более I0 м2	шт	27	4,86	I3I
4.	II-I86-7I т.I9-II8	Укладка вкладышей весом до I тн	шт	I2	I,63	20
5.	II-474-7I т.I9-30м	Монтажные связи	тн	0,3I4	259,0	8I
		Итого:	руб.	-	-	I845
		Стоимостьиндустриальных изделий				
6.	Калькул. п.22	Стоимость многопустотных плит перекрытий марки:				
		ПК-64.I2к	шт	I00	60,83	6083
7.	п.25	ПК-64.I2-Iк	шт	II	63,57	699
8.	п.29	ПК-64.I2-2к	шт	2	60,69	I2I
9.	п.23	ПК-64.I2-2п	шт	I0	60,69	607
I0.	п.26	ПК-64.I2-I0к	шт	2I	65,67	I379
II.	п.2I	ПК-64.6к	шт	6	3I,04	I86
I2.	п.28	ПКТ-64.I2-Iк	шт	49	65,89	3229

1	2	3	4	5	6	7
I3.	п.27	ПКТ-64.I2-2к	шт	3	63,02	I89
I4.	п.I9	ПКТ-72.I2к	шт	4I	76,06	3II6
I5.	п.20	ПКТ-72.I2-2к	шт	4	75,57	302
I6.	п.30	ПК-32.I2к	шт	74	26,04	I927
I7.	п.29	ПК-32.I2-2к	шт	8	26,I7	209
I8.	п.3I	ПК-32.I2-4к	шт	2	25,94	52
I9.	п.I6	ПК-72.I2к	шт	I06	73,45	7786
20.	п.I7	ПК-72.I2-Iк	шт	49	73,45	3599
2I.	п.I8	ПК-72.I2-2к	шт	4I	72,96	2991
22.	п.32	ПТ-89.I2а	шт	25	I02,3I	2558
23.	п.33	ПТ-89.I0а	шт	2	85,0I	I70
24.	Калькул. п.I0I	Стоимость вкладышей марки В-48.07	шт	8	6,66	53
25.	п.I02	В-64,2	шт	4	20,54	82
26.	ЦСП пр.2	Стоимость монтажных связей	тн	0,3I4	3I0,0	97
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	35437
		Всего по разделу II	руб	-	-	37282

1	2	3	4	5	6	7
		III. Лестницы				
1.	II-379-71 т. 19-19 5	Укладка лестничных маршей и площадок весом до 2,5 тн	шт	8	4,27	34
2.	II-474-71 т.19-30м	Установка крепежных элементов	тн.	0,126	259,0	33
3.	I3-316 т.2I-23з п.I ч.I п.318,198	Установка ограждений лестничных маршей с поливинилхлоридным поручнем Цена: 6,25+/0,76-0,37/х х I,02=6,65	м	I5,40	6,65	I02
4.	I4-29-71 т.22-7эс т.4 п.6	Установка металлических ограждений окон в лестничной клетке, ограждений верхней площадки и стремянки	м	0,I3	29,50	4
		Итого:	руб	-	-	I73
		Стоимость индустриальных изделий				
5.	Калькул. п.I03	Стоимость лестничных маршей и площадок марки: ЛМ-33-К	шт	4	37,90	I49
6.	п.I04	ЛП-30.I6	шт	4	42,40	I70
7.	ЦСП прил.2	Стоимость крепежных элементов	тн	0,I26	3I0,0	39
8.	п.I ч.II п.460	Оконные решетки металлические простого рисунка	тн	0,006	232	I

1	2	3	4	5	6	7
9.	п.I ч.II п.456	Стоимость металлоконструкций стремянки	тн	0,038	235,0	9
I0.	п.462	Стоимость металлоконструкций ограждения верхней площадки	тн	0,086	272,0	23
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	39I
		Всего по разделу II	руб	-	-	564
		В т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	37
		IУ. Перегородки				
I.	II-453-7I т.I9-26а	Установка железобетонных перегородок площ. до 5 м2	м2	374,09	I,54	576
2.	II-454-7I т.I9-26б	То же, площ. до I0 м2	м2	290,60	I,07	3II
3.	II-455-7I т.I9-26в	То же, площ.более I0 м2	м2	30,72	0,80	25
4.	I3-47 т.2I-7в	Перегородки армированные из кирпича толщ.в I/2 кирпича	м2	I50,43	0,96	I44
5.	I5-207-72 т.23-99в	Установка остекленных перегородок площ. до 2 м2 с постановкой наличников	м2	I05,88	2,05	2I7
6.	I5-I-72 т.23-Iа	Установка монтажных досок и брусьев	м3	0,27	84,0	23

1	2	3	4	5	6	7
7.	I7-884 т.27-70а доп. к ЕРЕР вып.I	Остекление перегородок 3 мм стеклом Цена: I,I5xI,I3=I,30	м2	24,36	I,30	32
		Итого:	руб	-	-	I328
		Материалы:				
8.	ЦЭП п.325	Кирпич	т.шт	7,67	47,50	364
9.	п.I08	Раствор цементно-известковый 25	м3	3,46	I3,I0	45
		Итого:	руб	-	-	409
		Итого с материалами	руб	-	-	I545
		Стоимость индустриальных изделий				
I0.	Калуга.	Стоимость гипсобетонных перегородок марки:				
	п.II2	ПС-34	шт	3	37,99	II4
II.	п.II3	ПС-30	шт	2	33,72	67
I2.	п.II4	ПС-25	шт	6	27,53	I65
I3.	п.II5	ПС-25-I	шт	I	23,26	23
I4.	п.II6	ПС-20	шт	I6	22,48	360
I5.	п.II7	ПС-I5	шт	I3	I6,62	2I6
I6.	п.II8	ПС-I5-I	шт	I2	I2,0	I44
I7.	п.II9	ПС-I5-2	шт	I3	I3,05	I70

I	2	3	4	5	6	7
I8.	п.I20	ПС-9	шт	3I	I0,02	3II
I9.	п.I2I	ПС-6	шт	3I	6,64	206
20.	п.I22	ПП-3I.30	шт	4	29,48	II8
2I.	п.I23	ПП-3I.30-I	шт	3	25,05	75
22.	п.I24	ПП-30.30	шт	5	28,72	I44
23.	п.I25	ПП-25	шт	2	20,8	42
24.	п.I26	ПП-29.9	шт	8	7,84	63
25.	п.I27	ПП-2I.9	шт	I2	5,72	69
26.	п.I28	ПП-I0к	шт	8	8,24	66
27.	п.I29	ПП-5к	шт	2	4,I4	8
28.	ц.I ч.I п.235	Стоимость остекленных перегородок	м	307,59	I,27	39I
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	2752
		Всего по разделу IУ.	руб	-	-	4297

1	2	3	4	5	6	7
		У. Кровля				
1.	I6-6I8 т.I6-I0з	Пароизоляция из I слоя рубероида	м2	I683,6	0,48	808
2.	I6-608 т.26-I0е	Утепление покрытия керамзитовым гравием	м3	286,2I	I,85	529
3.	I6-627 т.26-IIг	Выравнивающие стяжки покрытий литые асфальтовые по засыпным утеплителям	м2	I683,60	0,082	I38
4.	I6-556 т.26-6г прим.2	Кровли рулонные плоские четырехслойные из гнилостойкого рубероида на битумной мастике, с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому основанию из бетона для зданий шириной до I2 м	м2	II84,56	3,08	3648
5.	I6-544 т.26-6г прим.2	То же, для зданий шириной от I2 до 24м	м2	74I,56	2,89	2I43
6.	II-472-7I т.I9-30к	Крепежные элементы	тн	0,085	38,4	3
7.	I3-35 т.2I-7б	Кладка стен будки выхода на крышу из кирпича глиняного обыкновенного	м3	2,I7	3,47	8
8.	I5-I-72 т.23-Iа	Каркас из досок и брусьев	м3	0,05	84,0	4

I	2	3	4	5	6	7
9.	I5-I8-72 т.29-8м	Настил из досок	м2	3,32	I,2I	4
I0.	I6-567 т.26-7г прим.I	Устройство кровли из стали кровельной оцинкованной	м2	3,32	2,37	8
II.	I3-4I т.2I-7д	Кладка стенок каналов вентиляционных из кирпича	м3	0,38	4,I8	2
I2.	24-357 т.33-6г	Установка зонтов из стали толстолистовой	кг	23	5,0I	II5
I3.	2I-I6I т.59-32в	Вытяжные вентиляционные шахты сечением более I м2 из деревянных щитов с прокладкой минерального войлока и обивкой с двух сторон кровельной сталью	м2	25,0	8,82	22I
I4.	I6-59I т.26-9в, прим.I	Покрытие парапетов из оцинкованной кровельной стали	м2	I46,45	I,52	223
I5.	I6-585 т.26-9в прим.I	Обделка на фасадах из оцинкованной кровельной стали	м2	2485,26	0,0777	I93
		Итого:	руб	-	-	8047

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
I6.	ЦСЦ п.3I0	Смесь асфальто-бетонная	тн	99,36	II,90	II82
I7.	п.325	Кирпич	т.шт	0,98	47,50	47
I8.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,60	I3,I0	8
I9.	п.36I	Керамзитовый гравий	м3	3I4,83	I0,40	3274
20.	ц.I ч.Ш п.867	Стоимость зонтов	кг	200,I2	2,I3	426
2I.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	тн	0,085	3I0,0	26
		Итого:	руб	-	-	497I
		Всего по разделу У	руб	-	-	I30I8

I	2	3	4	5	6	7
		VI. Окна и балконные двери				
I.	I5-I5I-72 т.23-27а	Установка оконных блоков площ. до 2 м2 с двойными переплетами	м2	I9,46	3,04	59
2.	I5-I52-72 т.23-27б	То же, площ.более 2 м2	м2	65I,36	2,I9	I426
3.	I5-I86-72 т.23-34б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м	м2	475,I6	0,7I	337
4.	I5-I87-72 т.23-34в	То же, при высоте проема более 2 м	м2	I95,66	0,49	97
5.	I5-I99-72 т.23-37б	Установка балконных дверных блоков площ. более 3 м2	м2	4,37	I,I7	5
6.	I7-853 т.27-69б доц.ЕРЕР в.I	Остекление оконных двойных переплетов 3 мм стеклом Цена: 2,06хI,II = = 2,29	м2	670,82	2,29	I536
7.	I7-868 т.27-69е доц.ЕРЕР в.I	То же, балконных переплетов Цена: I,63 х I,I3=I,84	м2	4,37	I,84	8
8.	Д-I5-I5	Установка наличников	м	2920	0,057	I66
9.	I5-2-72 т.23-Iа	Установка брусков в окнах	м3	0,25	85,0	2I

1	2	3	4	5	6	7
10.	Д-15-5	Прокладка досок	м.п.	25,90	0,057	1
11.	17-856 т.27-69в доп.ЕРЕР в.1	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом Цена: 2,08 х 1,11= = 2,25	м2	-	2,25	-
12.	17-870 т.27-69з доп.ЕРЕР в.1	Остекление балконных спаренных переплетов 3 мм стеклом Цена: 1,87 х 1,13=2,11	м2	-	2,11	-
		Итого:	руб	-	-	3656
		Материалы:				
13.	ц.1 ч.1 п.543	Стоимость скобяных изделий для окон одностворных с раздельными переплетами	к-т	62	2,50	155
14.	п.545	То же, для двухстворных	к-т	132	5,02	663
15.	п.551	Стоимость скобяных изделий для фрамуг	к-т	176	0,82	144
16.	п.538	То же, для балконных дверей	к-т	1	2,51	3
17.	п.548	То же, для окон со спаренными переплетами, одностворных	к-т	-	1,94	-
18.	п.549	То же, для двухстворных	к-т	-	3,34	-

1	2	3	4	5	6	7
I9.	п.589	То же, для балконных дверей со спаренными переплетами	м-т	-	3,55	-
		Итого:	руб	-	-	980
		Итого с материалами	руб	-	-	4643
		Стоимость индустриальных изделий				
20.	п.I ч.II	Стоимость оконных блоков марки:				
	п.I33	ОР I8-I2	м2	37,26	I2,40	462
2I.	п.I37	ОР-I8-I2В	м2	35,I9	I3,20	465
22.	п.I36	ОРН I9-7В	м2	I.26	I4,90	I9
23.	п.I38	ОРН-I9-I0В	м2	I8,20	I4,40	262
24.	п.I37	ОРН I9-I3В	м2	22,90	I3,20	302
25.	п.I55	ОРН I9-I5В	м2	I0,60	I3,60	I44
26.	п.I55	ОРН I9-I7В	м2	3,I7	I3,60	43
27.	п.I55	ОРН-I9-22В	м2	346,58	I3,60	47I3
28.	п.I37	ОР 2I-I2В	м2	4,86	I3,20	64
29.	п.I57	ОР 2I-2IВ	м2	I90,80	II,80	225I
30.	п.I3	Стоимость балконного блока марки: ДНР-I	м2	4,37	I4,90	65

I	2	3	4	5	6	7
3I.	п.I ч.II	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами марки:				
	п.96	ОС I2-I2	м2	-	II,40	-
32.	п.96	ОС-I2-I2В	м2	-	I2,50	-
33.	п.9I	ОСН-I9-7В	м2	-	I3,40	-
34.	п.97	ОСН-I9-I0В	м2	-	I3,20	-
35.	п.98	ОСН-I9-I3В	м2	-	II,70	-
36.	п.98	ОСН I9-I5В	м2	-	II,70	-
37.	п.II2	ОСН I9-I7В	м2	-	II,60	-
38.	п.II5	ОСН I9-22В	м2	-	I0,50	-
39.	п.98	ОС 2I-I2В	м2	-	II,70	-
40.	п.II4	ОС 2I-2IВ	м2	-	I0,I0	-
4I.	п.8	Стоимость балконного блока марки ДБС-I	м2	-	I4,50	-
42.	п.I ч.II п.3I4	Доски подоконные	м	45I,4I	0,7I	32I
43.	п.309	Стоимость наличников	м	2920,0	0,24	70I
44.	п.308	Стоимость монтажных досок	м	25,90	0,4I	II
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	9823
		Всего по разделу VI	руб	-	-	I4466

1	2	3				
		УП. Двери				
I.	I5-I86-72 т. 23-35а	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2	м2	9,56	I,33	I3
2.	I5-I9I-72 т.23-35а, прим.I	Добавляется стоимость пакли	м2	9,56	0,9	9
3.	I5-I89-72 т.23-35б	Установка наружных дверных блоков площ.более 3 м2	м2	30,26	I,03	3I
4.	I5-I93-72 т.23-35б	ДОбавляется стоимость пакли	м2	30,26	0,66	20
5.	I5-I90-72 т.23-35в	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2	м2	I36,44	2,I5	293
6.	I5-I92-72 т.23-35г	То же, площ. более 3 м2	м2	77,II	I,66	I28
7.	I5-I62-72 т.23-30а	Установка фрамужных блоков площ. до 2 м2	м2	9,70	2,98	29
8.	I7-866 т.27-69д	Остекление фрамуг 3 мм стеклом	м2	8,23	I,27	I0
9.	I5-44-72 т.23-9в	Обшивка глухих фрамуг древесноволокнистыми твердыми плитами	м2	I,47	0,6I	I
I0.	I9-96 т.28-6г	Утепление фрамуг минеральной ватой	м3	I,53	I4,80	23

I	2	3	4	5	6	7
II.	I7-874 т.27-69а п.I ч.I п.п.786, 785 доп.ЕРЕР в.I	Остекление дверных блоков 5 мм стеклом Цена (2,03+/I,58-I,87/х х I,08) х I,I3	м2	7,48	2,55	I9
I2.	I7-874 т.27-69к прим.I доп.ЕРЕР в.I	Остекление дверных блоков 4 мм стеклом Цена: 2,03 х I,I3=2,29	м2	27,70	2,29	63
I3.	Д-I5-I5	Установка наличников	м	I000,0	0,057	57
I4.	I5-I94-72 т.23-35д	Установка люка на чердаке	м2	2,57	0,87	2
I5.	I6-332 т.25-236	Отбойный лист из гетинакса	м2	5,60	3,64	20
		Итого	руб	-	-	7I8
		Материалы:				
I6.	п.I ч.I п.527	Стоимость скобяных изделий для дверных блоков входных в здание однопольных	к-т	5	5,23	26
I7.	п.528	То же, для двухпольных	к-т	7	6,44	45

1	2	3	4	5	6	7
I8.	п.540	То же, для однопольных внутренних	м-т	65	4,34	282
I9.	п.54I	То же, для двупольных внутренних	м-т	II	4,68	5I
20.	п.533	То же, для дверей в санузли	м-т	2I	I,53	32
		Итого:	руб	-	-	436
		Итого с материалами:	руб	-	-	II54
		Стоимость индустриальных изделий				
2I.	ц.I ч.II	Стоимость наружных дверных блоков марки:				
	п.43	ДВ-4.8.5	м2	5,32	I3,20	70
22.	п.53	ДВ-8.8-5/8	"	8,0	9,80	78
23.	п.46	ДВВ 5.9-3	"	I4,08	I0,20	I44
24.	п.48	ДВВ 8.8-7/8у	"	4,0	9,80	39
25.	п.39	ДН-I	"	4,I8	I3,80	58
26.	п.4I	ДВВ 8-I0/8	"	4,24	I2,90	55
27.	ц.I ч.II п.20 тч.п.49	Стоимость дверных блоков внутренних марки ДГ-2I-7	м2	29,I9	I3,40	39I
		Цена: I2,3+I,I= I3,40				

1	2	3	4	5	6	7
28.	п.19	ДГ-21.9 Цена: 11,1 + 1,1 = 12,20	м2	48,60	12,20	593
29.	п.17	ДГ-21.10 Цена: 10,6 + 1,1= 11,70	м2	38,19	11,70	447
30.	п.16	ДГ-24.12 Цена: 10,4 + 1,1 =11,50	м2	8,31	11,50	96
31.	п.15	ДГ-24.15 Цена: 10,5 + 1,1 = 11,60	м2	3,49	11,60	40
32.	п.58	ДГ-8	м2	1,85	13,0	24
33.	п.59	ДГ-9	м2	10,30	12,50	129
34.	п.14	ДБ-1 и ДБИ-1 Цена: 9,9 + 1,1=11,0	м2	40,4	11,0	444
35.	п.21 т.ч. п.49	ДО-24.15 Цена: 8,60 + 0,42= 9,02	м2	24,43	9,02	220
36.	п.28	ДО-24.19 Цена: 7,90 + 0,42=8,32	м2	8,88	8,32	74
37.	п.78	Стоимость ИД-10 лика	м2	2,54	30,20	77
38.	п.195	Стоимость фрамуг Цена: 11,40х0,73=8,32	м2	9,70	8,32	81
		Итого индустриальных изделий	руб	-	-	3060
		Всего по разделу УП	руб	-	-	4214

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. Полы				
I.	I9-66 т.28-3к	Утепление плитами минераловатными	м3	3,08	5,57	I7
2.	I6-86 т.25-I0в	Устройство бетонной стяжки толщ. 55 мм	м2	III8,65	0,I8	20I
3.	I6-82 т.25-I0а	Стяжки цементные толщ.20 мм	м2	III8,65	0,I5	I79
4.	I6-82 т.25-I0а I6-83 т.25-I0б	То же, толщ. 30 мм Цена: 0,I6+0,0063х2= = 0,I73	м2	82,68	0,I73	I4
5.	-"-	То же, толщ. 40 мм Цена: 0,I6+0,0063х4= = 0,I85	м2	72,22	0,I85	I3
6.	Д-I6-2	Изоляция водонепроницаемой бумагой	м2	72,22	0,I3	9
7.	I6-44 т.25-7а	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике в один слой	I00 м2	0,83	92,0	76
8.	I6-95 т.25-II6	Лаги по плитам перекрытий при толщине покрытия 37 мм	м2	60,78	0,32	I9
9.	I6-6I3 т.26-I0ж	Изоляция прокладная из пергамина в один слой	I00 м2	0,6I	2I,50	I3

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I6-332 т.25-23б	Покрытия из линолеума поливинилхлоридного однослойного на битумной мастике	м2	I950,32	3,64	7099
II.	I6-309 т.25-22б	Покрытия дощатые толщ. 29 мм	м2	76,7I	3,I4	24I
I2.	I6-3I2 т.25-22в	То же, толщ. 37 мм	м2	288,03	3,72	I07I
I3.	I6-328 т.25-22в	Покрытия из наборного соснового паркета на мастике	м2	I63,I2	4,3I	703
I4.	I6-230 т.25-I7д	Покрытия из плиток керамических с красителем на цементном растворе	м2	257,99	3,50	903
I5.	I6-I04 т.25-I2и	Покрытия мозаичные /терразцо/ толщ. 20 мм	м2	I30,0I	I,44	I87
I6.	I6-497 т.25-22в доп.5 КРЕР	Покрытия из паркетных щитов	м2	74,80	8,20	6I3
I7.	2I-I26 т.59-24г	Покрытие из брусков	м2	226,33	3,55	803

1	2	3	4	5	6	7
18.	I6-347 т.25-28 прим.2	Устройство деревянных плинтусов	I00 м2	I9,50	27,20	530
		Итого:	руб	-	-	I269I
		Материалы:				
I9.	п.I ч.I п.I70 стр.I52	Плиты минераловатные ПМ-I00	м3	3,I7	24,80	77
20.	ПСЦ п.I8	Бетон М-I00	м3	57,05	20,80	II87
2I.	п.98	Раствор цементный М-I00	м3	5,42	I7,90	97
22.	п.99	Раствор цементный М-I50	м3	29,08	I9,60	570
23.	ЦНИИЭП жилища Д-I7-2	Декоративный раствор с мраморной крошкой	м3	2,60	49,90	I30
		Итого:	руб	-	-	206I
		Всего по разделу УШ	руб	-	-	I4752

I	2	3	4	5	6	7
		IX. Внутренняя отделка				
I.	I7-32I т.27-28а	Отделка поверхностей стен и перегородок из крупных панелей под окраску	м2	4672,I5	0,05	234
2.	I7-299 т.27-24а	Улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок	м2	360,70	0,44	I59
3.	I7-324 т.27-28г	Отделка поверхностей потолков, лестничных маршей и площадок под окраску	м2	3II5,56	0,I2	374
4.	I7-592 т.27-49д	Внутренняя силикатная окраска стен	м2	250I,3I	0,II8	295
5.	I7-I20 т.27-I2в	Обшивка стен керамическими глазурованными плитками	м2	380,0	3,83	I455
6.	I7-576 т.27-69б т.27-48б	Внутренняя клеевая улучшенная окраска стен, потолков, лестничных маршей, площадки	м2	4000,4	0,0942	377
7.	I7-649 т.27-55з 27-66з	Улучшенная масляная окраска стен	м2	950,50	0,7I	675
8.	I7-646 т.27-55д 27-66д	Улучшенная масляная окраска деревянных остекленных перегородок белилами с добавлением колера	м2	53,59	0,8	43

1	2	3	4	5	6	7
9.	-"-	То же, фрамуг	м2	21,34	0,8	17
10.	I7-658 т.27-55к 27-66к I7-656 т.27-55д 27-66д доп.ЕРЕР в.8	Улучшенная масляная окраска оконных блоков Цена: 0,29х/2,8-0,3/+ +0,96х0,3=I,0I	м2	670,82	I,0I	678
II.	I7-658 т.27-55ш 27-66ш доп.ЕРЕР в.8	То же, балконных блоков Цена: 0,29х3,5=I,0I5	м2	4,37	I,0I5	4
I2.	I7-647 т.27-55е 27-66е доп.ЕРЕР в.8	Улучшенная масляная окраска дверных блоков глухих, в стенах Цена: 0,23 х 2,4 = = 0,552	м2	I5I,05	0,552	83
I3.	I7-647 т.27-55е доп.ЕРЕР в.8	То же, остекление Цена: 0,23 х I,8= = 0,4I4	м2	39,82	0,4I4	I6
I4.	I7-647 т.27-55е т.27-66е I7-645 т.27-55г доп.ЕРЕР в.8	Улучшенная масляная окраска дверных блоков глухих, в перегородках Цена: 0,23/2,7-0,3/+ +0,74х0,3=0,774	м2	29,I9	0,774	23

1	2	3	4	5	6	7
I5.	-"-	То же, остекленных Цена: 0,28/2,I -0,3/+ +0,74x0,3 = 0,636	м2	33,3I	0,636	2I
I6.	I7-659 т.27-55в	Масляная окраска откосов	м2	23,80	0,74	I8
I7.	I7-644 т.27-55в 27-66в	Улучшенная масляная окраска полов	м2	76,7I	0,85	65
I8.	-"-	Улучшенная масляная окраска плинтусов	м2	I95,08	0,85	I66
I9.	I7-703 т.27-60в 27-68в	Масляная окраска внутри помещений стальных решеток	м2	I6,90	0,548	9
		Итого:	руб	-	-	47I2
		Материалы:				
20.	ЦСП п.II7	Раствор цементный	м3	6,49	I5,80	I03
2I.	п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,72	I4,80	II
		Итого:	руб	-	-	II4
		Всего по разделу IX	руб	-	-	4826

1	2	3	4	5	6	7
		I. Наружная отделка				
I.I7-6II	т.27-52-6	Окраска цементными красками козырьков входов	м2	I3,20	0,24I	3
		Итого по разделу I	руб.	-	-	3
		II. Разные работы				
		а/ подиум				
I.I6-95	т.25-II8	Лаги по плитам перекрытий	м2	3I,44	0,32	I0
2. I5-I8-72	т.23-3м	Устройство продольного настила	м2	3I,44	I,2I	38
3. I6-309	т.25-226	Косой настил из досок толщ. 22 см	м2	3I,44	3,I4	99
4. I6-332	т.25-236	Покрытие из линолеума	м2	3I,44	3,64	I44
		Итого по "а"	руб	-	-	29I
		б/ подвесной потолок				
5. I4-32-7I	т.22-7к	Металлоконструкции подвесного потолка	тн	0,362	53,50	I9
6. I4-I76-7I	т.22-25м	Окраска масляными составами металлоконструкций	тн	0,362	I0,50	4

1	2	3	4	5	6	7
7.	36-343 т.49-68о	Обшивка каркасов потолков древесно-стружечными плитами толщ. 20мм	м2	8,4	2,27	19
8.	36-345 т.49-68ч	Обшивка каркасов потолков акустическими плитами "Акмигран"	м2	102,32	4,32	446
		Итого по "б"	руб	-	-	488
		в/ эстрада				
9.	16-95 т.25-11е	Лаги по плитам перекрытий	м2	29,92	0,32	10
10.	16-312 т.25-22в	Косой настил из досок толщ.40 мм	м2	29,92	3,72	111
11.	16-312 т.25-22в ц.1 ч.II п.404 п.1 ч.1 п.108	Брус половой Цена: 3,72-0,039х61+ +0,063х54,4	м2	29,92	4,77	143
12.	15-1-72 т.23-1а	Стойки и деревянные пробки	м3	0,09	84,0	8
13.	15-42-72 т.23-9а	Обшивка эстрады чистыми досками	м2	7,07	1,82	13
14.	15-227-72 т.23-43а	Сборка и установка лестниц при ширине марша до 1 м	м2	0,7	8,94	6
15.	17-725 т.27-61г	Покрытие лаком обшивки эстрады	м2	8,78	0,149	1

1	2	3	4	5	6	7
16.	II-472-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов	тн	0,098	38,40	4
		Итого по "в"	руб	-	-	296
		г/ декоративные решетки				
I7.	I4-29-7I т.22-7м	Монтаж металлической декоративной решетки	тн	0,075	26,I0	2
I8.	I4-I78-7I т.22-25д	Окраска масляными составами декоративной решетки	тн	0,075	I0,50	I
I9.	I5-2-72 т.23-Iа, прим.	Установка деревянных декоративных решеток	м3	0,08	85,0	7
20.	I7-725 т.27-6Iг прим.2	Покрытие лаком декоративных решеток	м2	8,8	0,I49	I
		Итого по "г"	руб	-	-	II
		д/ ограждения радиаторов				
2I.	I5-I-72 т.23-Iа прим.	Устройство деревянного каркаса	м3	2,6I	84,0	2I9
22.	I5-25I-72 т.23-49а	Антисептирование деревянных изделий	м3	2,6I	3,6I	9

1	2	3	4	5	6	7
23.	I8-9 т.24-2г	Обшивка каркаса щитами из ассбоцементных листов	м2	8I,64	I,82	I49
24.	II-472-7I т.I9-30к	Установка крепежных элементов	тн	0,008	98,40	I
25.	I7-642 т.27-66к 27-55а	Улучшенная масляная окраска по дереву щитов и стоек	м2	I08,I8	0,68	74
		Итого по "к"	руб	-	-	452
		е/ ограждение гардеробной				
26.	I4-29-7I т.22-7	Устройство металлического каркаса	тн	0,I55	26,I0	4
27.	I5-48-72 т.23-9е	Обшивка стойки фанерой	м2	6,59	I,I2	7
28.	I5-46-72 т.23-9г	Обшивка стойки древесно-стружечной плитой	м2	7,75	I,62	I3
29.	I6-332 т.25-23б	Обшивка стойки линолеумом	м2	3,I6	3,64	II
30.	I5-2-72 т.23-Iа прим.	Установка брусков	м3	0,35	85,0	30
		Итого по "е"	руб	-	-	65

I	2	3	4	5	6	7
		а) Крепежные элементы				
3I	I4-472-7I т.19-30к	Установка крепежных элементов в спортзале, актовом зале и классах	тн	I,03	38,40	40
32	I4-I78-7I т.22-25т	Масляная окраска металлоконструкций	тн	I,03	I0,50	II
		Итого по "а"	руб	-	-	5I
		в) кровельная часть				
33	I3-35 т.2I-76	Кладка стен шахт из кирпича глиняного обыкновенного	м3	3,35	3,47	I2
34	I7-248 т.27-2Iа	Штукатурка стен шахты терразитовым раствором	м2	8,8I	I,0I	9
35	24-408 т.33-86	Установка жалюзийных решеток	шт	4	I5,80	63
36	II-3I4-7I т.I9-I4м	Укладка плит покрытия шахт	шт	3	0,47	I
37	I6-625 т.26-II6	Выравнивающая цементная стяжка	м2	3,I0	0,I07	-
38	I6-556 т.26-6г пр.2 I6-6I8 т.26-I0к	Покрытие из 3-х слоев рубероида цена: 3,08 - 0,47 = =2,60	м2	3,20	2,60	8
		Итого по "в"	руб	-	-	93

1	2	3	4	5	6	7
		м/ входа				
39.	I4-23-7I т.22-7а	Монтаж металлоконструкций главного входа	тн	4,25	I8,40	80
40.	II-456-7I т.I9-27а	Укладка плит козырьков	шт	5	4,60	23
4I.	I6-608 т.26-I0е	Утепление покрытия керамзитовым гравием	м3	2,I3	I,85	4
42.	I6-624 т.26-IIа	Выравнивающая цементная стяжка по засыпному утеплителю	м2	26,70	0,I22	3
43.	I6-556 т.26-6г прим.2	Кровля рулонная 4-х слойная из рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м2	30,0	3,08	92
44.	I6-626 т.26-II	Устройство цементной стяжки	м2	6,0	0,I02	I
45.	2I-97 т.59-20б	Подшивка потолка строганными рейками	м2	25,0	2,30	58
46.	I7-727 т.27-6Iд прим.2,3	Покрытие масляными лаками потолка по прошлифованной поверхности за 2 раза	I00 м2	0,25	I7,0	4

I	2	3	4	5	6	7
47	I6-556 т.26-6г I6-6I8 т.26-I0в	Устройство покрытия из 3-х слоев рубероида Цена: 3,08 - 0,48 = = 2,60	м2	6,5	2,60	I7
		Итого по "к"	руб	-	-	282
		к) тамбуры				
48	I7-363 т.2I-36е	Установка раскладок под плиты минераловатные	м2	34,74	0,35	I2
49	I9-66 т.28-3к	Утепление стен и потолков тамбура плитами минераловатными	м3	2,78	5,57	I5
50	I8-9 т.24-2г	Обшивка стен и потолков асбоцементными листами	м2	34,74	I,82	63
		Итого по "к"	руб	-	-	90
		л) разные работы				
5I	I5-I5I-72 т.23-27а	Установка окна в моечную	м2	0,36	3,04	I
52	I5-I85-72 т.23-34а	Установка подоконной доски	м2	0,36	I,29	I
53	Д-I5-I5а	Обрамление окна наличниками	м	3,42	0,25	I

1	2	3	4	5	6	7
54.	I7-648 т.27-55ж 27-66ж I7-646 т.27-55д 27-66д	Окраска окна моечной масляной краской Цена: 0,29ж/I,5-0,3/ +0,8х0,3	м2	0,36	0,59	-
55.	I5-4I-72 т.23-9а	Устройство скамейки из досок	м2	2,26	I,9I	4
56.	I7-725 т.27-6Iг прим.2,3	Покрытие лаком досок скамейки	м2	2,26	0,I49	I
		Итого по "г"	руб	-	-	8
		Материалы:				
57.	ПСЦ п.36I	Гравий керамзитовый	м3	2,34	I0,40	24
58.	п.97	Раствор цементный 75	м3	0,84	I5,80	I2
59.	п.I ч.I п.I69	Стоимость минераловатных плит	м3	2,86	33,0	94
60.	п.I ч.I п.428	Стоимость древесностружечных плит	м2	8,40	I,40	I2
6I.	п.I ч.I п.55I	Стоимость приборов для окна в моечную	к-т	I	0,82	I
62.	ПСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,28	47,50	6I

I	2	3	4	5	6	7
63.	п.95	Раствор цементный 25	м3	0,77	I2,60	I0
64.	п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,I9	I4,80	3
65.	Д-I7-2	Раствор терразитовый	м3	0,06	49,90	3
		Итого	руб	-	-	220
		Итого с материалами:	руб	-	-	2347
		Стоимость индустриальных изделий				
66.	п.I ч.II п.II6	Стоимость металлоконструкций	тн	4,25	I6I,0	684
67.	Калык.	Стоимость козырьков марки:				
	п.I05	АВ-33.25	шт	3	47,58	I43
68.	п.I06	АВ-33.I5	шт	2	27,97	56
69.	пр-нт 07-06 п.4I8	Стоимость экранов санузлов	м2	I4,70	4,8I	7I
70.	п.I ч.II п.76	Стоимость окна в моечную	м2	0,36	I8,I0	7
7I.	п.3I4	Стоимость подоконной доски	м	0,5	0,7I	-

I	2	3	4	5	6	7
72.	ЦСЦ п.3956	Стоимость плит перекрытий	м3	0,27	68,0	I8
73.	ц.I ч.II п.453	Стоимость металлоконструкций подвесного потолка	тн	0,352	266	94
74.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	тн	I,I35	3I0,0	352
75.	ц.I ч.II п.45I	Стоимость металлических стоек	тн	0,I55	244,0	38
76.	т.ч. I9-7I4 МГИ	Стоимость жалюзийных решеток	шт	4	0,22	I
		Итого	руб	-	-	I464
		Всего по разделу XI	руб	-	-	38II
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	I355

XII. Вертикальный транспорт

I.	II-570 т.I9-4Iж	Дополнительные затраты на вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций на первые I5 м	м.расч	I52,5	I7,50	2669
		Всего по разделу XII	руб	-	-	2669

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Смета №2

на санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69 г. 7,I5 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания - I2430 м3
2. Общая площадь - 3200 м2
3. Рабочая площадь - 2460,I9 м2
4. Число мест - 464
5. Стоимость на:
   - 1м3 здания - 0,58 руб.
   - 1м2 общ.площ. - 2,2З руб.
   - 1м2 раб.площ. - 2,9I руб.
   - I место - I5,4I руб.

Отопление

№ п/п	Обоснован. прин.един. смет.стоим или № един расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях: един.	Сметная стоимость в рублях: общая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-45 т.30-I0а	Труба легкая диам.I5 мм	м	40	0,74	30
2	23-46 т.30-I0а	То же диам. 20 мм	"	2I8	0,79	I72
3	23-47 т.30-I0а	То же диам. 25 мм	"	227	0,96	2I8
4	23-48 т.30-I0а	То же диам. 32 мм	"	275	I,I2	308
5	23-49 т.30-I0а	То же диам. 40 мм	"	53	I,24	66
6	23-220 т.30-II а	Труба электросварная диам. 50 мм	"	I20	I,58	I90
7	23-22I т.30-II а	То же диам. 76х3 мм	"	70	I,86	I30
8	23-222 т.30-II б	То же диам. 89х3,5 мм	"	I56	2,30	359
9	IIIчIII п.I464	Кран двойной регулировки диам. I5 мм	шт.	2	0,4I	I
I0	-"- п.I465	То же диам. 20 мм	"	8	0,48	4

I	2	3	4	5	6	7
II	23-689 т.32-I2г	Кран радиаторный диам. I5 мм	шт.	I30	0,40	52
I2	ЦIчШ п.I520	Кран проходной пробковый II66бк диам. I5 мм	"	II	0,86	9
I3	-"- п.I52I	То же диам. 20 мм	"	6I	I,05	64
I4	-"- п.I522	То же диам. 25 мм	"	I0	I,48	I5
I5	-"- п.I523	То же диам. 32 мм	"	5	2,I9	II
I6	-"- п.I524	То же диам. 40 мм	"	I	3,I8	3
I7	-"- п.I520	Кран спускной диам. I5 мм	"	30	0,86	26
I8	-"- п.I52I	То же диам. 20 мм	"	2	I,05	2
I9	23-694 т.32-I3б	Водораспределительная гребенка диам.2I9 мм ℓ = I300	шт.	2	53,4	I07
20	23-I07 т.30-I5а	Задвижка параллельная 30ч47бр диам. 50 мм	"	4	II	44
2I	23-I08 т.30-I5б	То же диам. 80 мм	"	4	I7,I	68
22	23-646 т.32-9б	Радиаторы чугунные типа М"I40А0"	экм	590,45	5,29	3I23
23	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	II59	0,03	35
24	Тех.ч. п.3	Пуск и регулировка системы отопления I%	руб.	5037	0,0I	50
		Итого прямых затрат	руб.			5087
		II. Изоляционные работы				
25	I7-737 т.27-62в	Покрытие лаком изолируемых поверхностей трубопроводов за 2 раза	I00 м2	0,93	3I,2	29
26	I9-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными толщ. 3,0 мм на синтетической связке	м2	4,02	4I,6	I67

I	2	3	4	5	6	7
27	I9-202 т.28-I3к доп.к ЕРЕР в.I	Обертывание поверхности изоляции пергамином в один слой с промазкой швов битумной мастикой	м2	I50,82	0,29	44
28	I9-I44 т.28-I0г	Устройство каркаса изоляции и сетки плетеной на трубопроводах	м2	I50,82	0,82	I24
29	I9-I46 т.28-IIа	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором толщ. I0 мм	"	I6I,36	0,80	I29
30	I9-208 т.28-I4а	Известковая окраска по штукатурке	"	I6I,36	0,07	II
3I	I7-703 т.27-60з 27-68з	Масляная окраска неизолируемых труб и приборов за 2 раза	I00 м2	2,55	54,8	I40
32	I7-703 тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	"	4,3I	29,8	I28
		Итого по изоляционным работам прямых затрат	руб.	-	-	772
		Итого по смете прямых затрат	руб	-	-	5859

Составила Л. Трофимова

Проверил Л. Пивонкова

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Смета №3

на санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69 г. - 2,I7 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	- I2430 м3
2.	Общая площадь	- 3200 м2
3.	Жилая площадь	- 2460,I9 м2
4.	Число мест	- 464
5.	Стоимость на:	
	Iм3 здания	- 0,I7 руб.
	Iм2 общ.площ.	- 0,68 руб.
	Iм2 раб.площ.	- 0,88 руб.
	I место	- 4,68 руб.

Теплоснабжение

№ п/п	Обоснован. прин.един. смет.стоим или. № един. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях	
					един.	об-щая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-49 т.30-I0а	Труба легкая диам.40 мм	м	50	I,24	62
2	23-220 т.30-II а	Труба электросварная диам. 50 мм	"	38	I,58	60
3	23-22I т.30-II а	То же диам. 76х3 мм	"	30	I,86	56
4	23-222 т.30-II б	То же диам. 89х3,5 мм	"	40	2,30	92
5	23-223 т.30-II б Ш ч I п.20I6 п.I995	То же диам. II4х4 мм Цена: 2,9+(2,08-I,98)	"	I0	3,0	30
6	23-222 т.30-II б Ш ч I п.2083 п.I995	То же диам. I33х4 мм 2,9+(2,39-I,98)	"	I0	3,3I	33
7	Ш ч Ш п.I524	Кран проходной пробковый II66бк диам. 40 мм	шт.	I5	3,I8	48

I	2	3	4	5	6	7
8	23-I07 т.30-I5а	Задвижка параллельная 30ч47бр диам. 50 мм	шт.	5	II	55
9	23-I08 т.30-I5б	То же диам. 80 мм	"	I0	I7,I	I7I
I0	23-I I0 т.30-I5в пр-т	То же 30ч6бр диам. I25 мм	шт.	2	28,6	57
II	23-07 I-0346 I2у-2I72	Вентиль с электромагнитным приводом типа СВ и I5кч888р диам.25 мм Цена: 43,6хI,076+3,06хI,25	шт.	I	50,98	5I
I2	ЦЧМ п.I520	Кран спускной диам. 20 мм	"	I4	0,86	I2
I3	Пр-кт 23-07 п.I-I302 I2у-2I72	Регулирующий клапан 25ч93Iнж диам. 20 мм Цена: 3,06хI,25+86хI,076	шт.	5	96,39	482
I4	-"-	То же диам. 25 мм	"	2	96,39	I93
I5	23-689 т.32-I2г	Воздушный кран диам. I5 мм	"	I4	0,4	6
I6	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	I78	0,03	5
I7	Тех.ч. п.3	Пуск и регулировка системы отопления I%	руб.	I4I3	0,0I	I4
		Итого прямых затрат	руб.			I427
		II. Изоляционные работы				
I8	I7-737 т.27-62в	Покрытие лаком изолируемых поверхностей трубопроводов за 2 раза	I00 м2	0,59	3I,2	I8
I9	I9-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными толщ. 3,0 мм на синтетической связке	м3	2,7	4I,6	II2
20	I9-202 т.28-I3ж доп.к ЕРЕР в.I	Обертывание поверхности изоляции пергамином в один слой с промазкой швов битумной мастикой	м2	9I,I9	0,29	26
2I	I9-I44 т.28-I0г	Устройство каркаса изоляции и сетки плетеной на трубопроводах	"	9I,I9	0,82	75

I	2	3	4	5	6	7
22	I9-I46 т.28-IIа	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором толщ. I0 мм	м2	96,76	0,80	77
23	I9-208 т.28-I4а	Известковая окраска по штукатурке	"	96,76	0,07	7
24	I7-703 т.27-60з 27-68з	Масляная окраска неизолируемых труб и приборов за 2 раза	I00 м2	0,59	54,8	32
		Итого по изоляционным работам прямых затрат	руб.	-	-	347
		Итого по смете прямых затрат	руб.	-	-	I774

Составила Л. Трофимова

Проверил Д. Порфирьев

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Смета № 4

на санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69 г. - I0,25 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания - I2430 м3
2. Общая площадь - 3200 м2
3. Рабочая площадь - 2460,I9 м2
4. Число мест - 464
5. Стоимость на:
   Iм 3 здания - 0,82 руб.
   Iм2 общ.площ. - 3,20 руб.
   I раб.площ. - 4,I7 руб.
   I место - 22,09 руб.

Вентиляция

№ п/п	Обоснован. прин.един. смет.стоим или № един расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях: един.	Сметная стоимость в рублях: общая
I	2	3	4	5	6	7
		Приточная система П-I				
I	24-456 т.33-I8в	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 5 с электродвигателем АОЛ2-I2-6 930 об/мин	к-т	2	9I	I82
2	ШчШ д.I п.2583	Виброизолятор Д0-40	шт.	5	2,23	II
3	24-449 т.33-I6	Вставка В85	м2	0,5	I3,00	7
4	24-603 т.30-20в ШчIУ д8 п.3775	Калорифер КВС7-П Цена: 5,43+47,20=52,63	шт.	I	52,63	53
5	24-709 т.33-34б	Подставка под калорифер	кг	I6	0,32	5
6	24-40I т.33-37	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ с исполнительным механизмом М70 4/400	шт.	2	6,02	I2
7	ШчШ д.6 п.370I	Стоимость заслонки	"	2	458	9I6

I	2	3	4	5	6	7
8	24-449 т.33-I6а	Вставка НИА5	м2	0,35	I3	5
9	24-48 т.33-2в	Диффузор 350х350 на 400х500 длиной 300 мм	"	0,54	5,24	3
I0	24-8 т.33-Iг	Воздуховод 400х300 мм	"	37,8	5,I7	I95
II	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая размером I250х500	шт.	5	I3,7	69
I2	24-796 т.33-42г ШчМ в.4 п.3367	Шумоглушитель трубчатый ШТП-I0 Цена: 0,27+45,I0=45,36	" "	2	45,37	9I
I3	Тех.ч. п.24	Пуск и регулировка системы вентиляции 2,5%	руб.	I549	0,025	39
		Итого по "П-I"	руб.	-	-	I588
		П-2				
I4	24-456 т.33-I8в	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 5 с электродвигателем АОМ2-I2-6 930 об/мин	шт.	2	9I,0	I82
I5	ШчМ д.I п.2583	Виброизолятор ДО-40	шт.	5	2,23	II
I6	24-449 т.33-I6а	Вставка НВ5	м2	0,5	I3	7
I7	24-603 т.33-20а ШчМ д.8 п.3775	Калорифер КВС8-П Цена: 5,43+47,20 = 52,63	шт.	I	52,63	53
I8	24-709 т.33-246	Подставка под калорифер	кг	I6	0,32	5
I9	24-40I т.33-37г	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ с исполнительным механизмом М-70 4/I00	шт.	2	6,02	I2
20	ШчМ д.6 п.370I	Стоимость заслонки	"	2	458	9I6
2I	24-48 т.33-26	Диффузор 350х350 на 400х400 длиной 300 мм	м2	0,48	5,24	3
22	24-8 т.33-и	Воздуховод 400х400 мм	м2	I6,8	5,I7	87

I	2	3	4	5	6	7
23	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая размером I250х500 мм	шт.	5	I3,7	69
24	24-798 т.33-4и ШчШ п.4 п.3377	Шумоглушитель ШГИ-I2 Цена: 0,40+45,I0 = 45,50	"	2	45,50	9I
25	тех.ч. п.24	Пуск и регулировка системы вентиляции 2,5%	руб.	I436	0,025	36
		Итого по П-2	руб.	-	-	I472
		П-3				
26	24-486 т.33-I8в ШчШ д.г п.2778	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем А02-32-6 9300 об/мин Цена: 8,22+I9I = +99,22	кт	I	I99,22	I99
27	ШчШ п.2584	Виброизолятор ДО-4I	шт.	5	2,56	I3
28	24-603 т.33-20 ШчШ д.8 п.3797	Калорифер КВБІО-П Цена: 5,43+7I,50 = 76,93	шт.	I	76,93	77
29	24-709 т.33-246	Подставка под калорифер	кг	8	0,32	3
30	24-449 т.33-I6а	Вставка ВВ длиной 320 мм	м2	0,64	I3	8
3I	24-449 т.33-I6а	Вставка ВНА длиной 300 мм	"	0,0I8	I3	I
32	24-40I т.33-37л	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ с исполнительным механизмом М70 4/I00	шт.	I	6,02	6
33	ШчШм.6 п.370I	Стоимость заслонки	"	I	458	458
34	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая I250х500 мм	"	2	I3,70	27
35	24-26 т.33-2д	Переход 44Iх44I/600хI000 длиной 400 мм	м2	I,28	6,05	8
36	24-I0 т.33-Iг	Воздуховод I000х600 мм	м2	4,8	4,99	24

I	2	3	4	5	6	7
37	Пр-нт 23-07 п.I-I306 I2у-2I73 ШчУт.I2	Регулирующий клапан диам. 50 мм Цена: 96хI:076+3,7IхI,25= I07,94	шт.	I	I07,94	I08
38	ШчШ п.I82	Вентиль запорный фланцевый I5кг22бр диам. 50 мм	"	I	8,46	8
39	-"- п.I83	То же диам. 65 мм	"	2	I3,50	27
40	24-798 т.33-42е ШчШ в.4 п.3368	Глушитель трубчатый ШТП-I3 Цена: 0,40+55,40=55,80	шт.	3	55,80	I67
4I	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая I250х500 мм	"	2	I3,70	27
42	Тех.ч. п.24	Пуск и регулировка системы вентиляции 2,5%	руб.	II6I	0,025	29
		Итого по П-3	руб.	-	-	II90
		П-4				
43	24-453 т.33-I8а	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем АОЛ-II-4	к-т	I	32,I	32
44	ШчШ д.I п.258I	Виброизолятор ДО-38	шт.	5	I,35	7
45	24-603 т.33-20а ШчШ д.8 п.3774	Калорифер КВС-6 Цена: 5,43+4I,70 = 47,I3	шт.	I	47,I3	47
46	24-709 т.33-24б	Подставка под калорифер	кг	8	0,32	3
47	24-449 т.33-I6	Вставка гибкая ВВ длиной 320 мм	м2	0,03	I3,0	I
48	24-449 т.33/I6	Вставка гибкая ВКА длиной 300 мм	"	0,I2	I3,0	2
49	24-40I т.33-37л	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ с исполнительным механизмом М70 4/I00	шт.	I	6,02	6
50	ШчШк.6 п.370I	Стоимость заслонки	"	I	458	458

I	2	3	4	5	6	7
5I	24-20 33-2д	Переход I75хI75/200х200 длиной 300 мм	м2	0,I2	4,96	I
52	24-6 т.33-I6	Воздуховод 200х200 мм	"	I0	6,I4	6I
53	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая I250х500 мм	шт.	I	I3,70	I4
54	Пр-нт 23-07 I-I302 п-у-I272 ШчУт.I2	Регулирующий клапан 25ч93Iнж диам.I5 мм Цена: 3,08хI,025+86хI,076= 96,39	"	I	96,39	96
55	ШчШ п.I23	Вентиль запорный муфтовый I5кгI8бр диам.I5 мм	шт.	I	I,02	I
56	-"- п.I24	То же диам. 20 мм	"	2	I,I5	2
57	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая I250х500 мм	"	2	I3,70	27
58	Тех.ч. п.24	Пуск и регулировка системы вентиляции 2,5%	руб.	758	0,025	I9
		Итого по П-4	руб.	-	-	777
		П-5				
59	24-456 т.33-I6в	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 5 с электродвигателем АОМ-2I-6	к-т	I	9I	9I
60	ШчШ д.I п.2583	Виброизолятор Д040	шт.	5	2,23	II
6I	24-449 т.33-I6а	Вставка ВВ5	м2	0,5	I3	7
62	24-603 т.33-20а ШчШ д.8 4-3775	Калорифер КВС7-П Цена: 5,43+47,20=52,63	шт.	I	52,63	53
63	24-709 т.33-246	Подставка под калорифер	кг	I6	0,32	5
64	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая I250х500	шт.	4	I3,70	55
65	24-40I т.33-37л	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ 600хI000 с исполнительным механизмом М70 4/I00"		I	6,02	6

I	2	3	4	5	6	7
66	ШчШщ6 п.374	Стоимость заслонки	шт.	I	458	458
67	24-449 т.33-IIа	Вставка ВНА5	м2	0,5	I3	7
68	24-27 т.33-2е	Переход 350х350 на 500х400мм длиной 300 мм	м2	0,54	5,72	3
69	24-796 т.33-42г ШчШ в.4 п.3366	Шумоглушитель трубчатый ШПП-8 Цена: 0,27+35,40 = 35,67	шт.	2	35,67	7I
70	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая 4250х500мм"		3	I3,70	4I
7I	Пр-нт 23-07 I-I302 I2у-I272 ШчУт.I2	Клапан регулирующий 25н93Iнж с обвязкой диам. 40 мм Цена: 3,08хI,025+86хI,076= 96,39	шт.	I	96,39	96
72	тех.ч. п.24	Пуск и регулировка системы вентиляции 2,5%	руб.	904	0,025	23
		Итого по П-5	руб.	-	-	927
		П-6				
73	24-487 т.33-I8г чIчШщ.2 п.2779	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 8 с электродвигателем А02-4I-6 Цена: II+2I8 = 229	к-т	I	229	229
74	ШчШ д.I п.2586	Виброизолятор Д043	шт.	5	7,94	40
75	24-449 т.33-I6а	Вставка ВВ8	м2	0,8	I3	I0
76	24-449 т.33-I6а	Вставка ВИА8	м2	0,5I	I3	7
77	24-26 т.33-2Д	Переход 560х560 или I000х800 длиной 300 мм	м2	I,08	6,05	7
78	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая неутепленная I250х500 мм	шт.	3	I3,70	4I
79	24-800 т.33-42г ШчШ в.4 п.3380	Шумоглушитель пластинчатый Цена: 0,48+22,80 = 23,28	"	I	23,28	23

I	2	3	4	5	6	7
80	24-50 т.33-2д	Кожухи и обтекатели шумоглушителей	м2	6,0	5,28	32
8I	24-446 т.33-2д	Двери герметические I250x500 мм	шт.	4	6,05	24
82	24-605 т.33-20в ШчШ д.8 п.3786	Калорифер КВ6II-П Цена: 8,2I+279,00=287,2I	"	I	287,2I	287
83	24-709 т.33-246	Подставка под калорифер	т	I6	0,32	5
84	24-440 т.33-IIв ШчШ п 2I89	Фильтр ячейковый ФЯВ Цена: 6,72+5,89 = I2,6I	шт.	I2	I2,6I	475
85	24-404 т.33-37	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ I600xI000 с исполнительным механизмом М70 I0/I00	"	I	II	II
86	ШчШп.8 п.3702	Стоимость заслонки	"	I	523	523
87	Пр-нт 28-07 п.I-I306 I2у-I273 ШчУ т.I2	Клапан регулирующий 25Н93I нж диам.50 мм с обвязкой 89х 3,5 мм Цена: 96xI,076+3,7IxI,025	"	I	I07,I0	I07
88	Тех.ч. п.-24	Пуск и регулировка системы вентиляции 2,5%	руб.	I82I	0,025	46
		Итого по П-6	руб.	-	-	I867
		У-I				
89	24-486 т.33-I8в ШчШ д.2 п.2778	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем А02-3I-6 № I,5 квт Цена: 8,22+I9I = I99,22	к-т	I	I99,22	I99
90	ШчШ д.I п.2584	Виброизолятор ДО-4I	шт.	5	2,56	I3
9I	24-605 п.33-20в ШчШ д.8 п.3783	Калорифер КВБ8-П Цена: 8,2I+65,8 = 74,0I	шт	2	74,0I	I48
92	24-449 т.33-I6а	Вставка гибкая ВВ	м2	0,87	I3,0	II

I	2	3	4	5	6	7
93	24-449 т.33-I6а	Вставка гибкая ВИА	м2	0,42	I3,0	5
94	24-49 т.33-2г	Переход 800х800 на 44IхIII	м2	I,28	5,29	7
95	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая I250х500 мм	шт.	2	I3,7	27
96	Пр-нт I7-04д.3 5-07I2 II-I504	Клапан запорный соленоидные ЗСК=25 Цена: 32хI,076+6,I5	"	I	40,58	4I
97	Пр-нт 23-07 I-I305 I2у-2I73 ШчУ т.I2	Регулирующий клапан 25ч93Iж диам. 40 мм Цена: 96хI,076+3,7IхI,025= I07,94	шт.	I	I07,94	I08
98	ШчШ п.I27	Вентиль запорный муфтовый I5кгI8бр диам.40 мм	"	I	2,6I	3
99	-"- п.I82	Вентиль запорный фланцевый I5кг22бр диам. 50 мм	"	2	8,46	I7
I00	24-709 т.33-246	Подставка под калориферы	кг	I2	0,32	4
I0I	тех.ч. п.24	Пуск и регулировка системы вентиляции 2,5%	руб.	583	0,025	I5
		Итого по У-I	руб.	-	-	598
		Итого по смете прямых затрат	руб.	-	-	84I9

Составила Л. Трофимова

Проверил Д. Порфирьев

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Смета №5

на санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69 г. I,62 тыс.руб.

Показатели по смете:

1. Объем здания - I2430 м3
2. Общая площадь - 3200 м2
3. Рабочая площ. - 2460,I9 м2
4. Число мест - 464
5. Стоимость на:
   - Iм3 здания - 0,I3 руб.
   - Iм2 общ.площ. - 0,5I руб.
   - Iм2 раб.площ. - 0,66 руб.
   - I место - 3,49 руб.

Холодное водоснабжение

№ п/п	Обоснован. прин.един. смет.стоим. или № един. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях: един.	Сметная стоимость в рублях: общая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-223 т.30-II6	Трубы электросварные диам. I00 мм	м	3	2,9	9
2	23-63 т.30-I0г	То же из водогазопроводных оцинкованных труб диам.70 мм	"	5	2,74	I4
3	23-62 т.30-I0г	То же диам. 50 мм	"	25	2,3	58
4	23-6I т.30-I0в	То же диам. 40 мм	"	43	I,87	80
5	23-60 т.30-I0в	То же диам. 32 мм	"	48	I,6I	77
6	23-59 т.30-I0в	То же диам. 25 мм	"	I28	I,34	I72
7	23-58 т.30-I0в	То же диам. 20 мм	"	5I	I,07	55
8	23-57 т.30-I0в	То же диам. I5 мм	"	375	I,07	40I
9	23-I07 т.30-I5а	Задвижка параллельная фланцевая диам. 50 мм	шт.	2	II	22
I0	IIчII п.I39	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р диам.32 мм	"	5	I,65	8

I	2	3	4	5	6	7
II	п.I,ч.II п.I43	То же, диам.25 мм	шт	I0	I,I7	I2
I2	III ч.II п.99	То же, I56Idк диам.20мм	"	5	0,85	4
I3	II,I,ч.II п.98	То же, диам.I5мм	"	63	0,74	47
I4	п.I,ч.II п.2207	Фланец стальной приварной диам.50мм	"	4	0,62	2
I5	23-386 т.3I-II6	Кран поливочный вентиль запорный муфтовый I5кчI8бр с головкой соединительной цанковой	к-т	5	I,79	9
I6	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	678	0,03	20
		Итого по разделу прямых затрат	руб	-	-	990
		II. Изоляционные работы				
I7	I7-737 т.27-626	Покрытие лаком изолируемых поверхностей трубопроводов за 2 раза	I00 м2	0,46	3I,2	I4
I8	I9-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными толщ.3,0мм на синтетической связке	м3	I,82	4I,6	76
I9	I9-202 т.28-I3к доп. к ЕРЕР в.I	Обертывание поверхности изоляции пергамином в один слой с промазкой швов битумной мастикой	м2	94,29	0,29	27
20	I9-I44 т.28-I0г	Устройство каркаса изоляции и сетки плетеной на трубопроводах	"	94,29	0,82	77
2I	I9-I46 т.28-II а	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором толщ.I0 мм	"	I03,09	0,80	82
22	I9-208 т.28-I4а	Известковая окраска по штукатурке	"	I03,09	0,07	7
23	I7-703 т.27-60в 27-68в	Масляная окраска неизолируемых труб и приборов за 2 раза	I00 м2	0,95	54,8	52
		Итого по изоляционным работам прямых затрат	руб			335
		Итого по смете прямых затрат	"	-	-	I325

Составила Л.Трофимова
Проверил Д.Порфирьев

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Смета № 6

на санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69 г. – I,48 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	– I2430 м3
2.	Общая площадь	– 3290 м2
3.	Рабочая площадь	– 2460,I9 м2
4.	Число мест	– 464
5.	Стоимость на:	
	I м3 здания	– 0,I2 руб.
	I м2 общей площади	– 0,46 руб.
	I м2 рабочей площади	– 0,60 руб.
	I место	– 3,I9 руб.

Горячее водоснабжение

№ пп	Обоснован.: прин.един. смет.стоим: или № един: расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях: ед.: общая
I	2	3	4	5	6 7
I	23-63 т.30-I0г	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам. 70 мм	м	4	2,74 II
2	23-62 т.30-I0г	То же, диам.50 мм	"	25	2,3 58
3	23-6I т.30-I0в	То же, диам.40мм	"	45	I,87 84
4	23-60 т.30-I0в	То же, диам. 32 мм	"	48	I,6I 77
5	23-59 т.30-I0в	То же, диам.25мм	"	86	I,34 II5
6	23-58 т.30-I0в	То же, диам.20мм	"	56	I,07 60
7	23-57 т.30-I0в	То же, диам.I5 мм	"	2I0	I,07 225
8	23-I08 т.30-I5б	Задвижка параллельная фланцевая диам.80 мм	шт	I	I7,I I7
9	23-I07 т.30-I5а	То же, диам.50мм	"	3	II 33
I0	п.I,ч.III п.I39	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр диам.32 мм	"	4	I,65 7
II	-"- п.I43	То же, диам.25 мм	"	7	7,I7 8

1	2	3	4	5	6	7
12	-"- п.99	То же, 15б16к диам.20мм	шт	7	0,85	6
13	-"- п.98	То же диам.15 мм	"	26	0,74	19
14	ц.1 ч.III п.2209	Фланец стальной приварной диам.80 мм	"	2	1,18	2
15	-"- п.2207	То же диам.50 мм	"	6	0,62	4
16	23-343 т.3I-2д	Смеситель для душевого поддона со стационарной душевой трубкой и сеткой	к-т	5	5,04	25
17	23-344 т.3I-2д	Смеситель настенный для технологического оборудования	шт	16	14,2	227
18	23-104 т.30-14а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	474	0,03	14
		Итого прямых затрат	руб	-	-	992
		II. Изоляционные работы				
19	17-737 т.27-62в	Покрытие лаком изолируемых поверхностей трубопроводов за 2 раза	100 м2	0,47	31,2	15
20	19-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными толщ.3,0мм на синтетической связке	м3	1,79	41,6	74
21	19-146 т.28-11а	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором толщ. 10 мм	м2	106,36	0,80	85
22	19-208 т.28-14а	Известковая окраска по штукатурке	"	106,36	0,07	7
23	17-703 т.27-60в т.27-68в	Масляная окраска неизолируемых труб и приборов за 2 раза	100 м2	0,70	54,8	38
		Итого по изоляционным работам прямых затрат	руб	-	-	219
		Итого по смете прямых затрат	руб	-	-	1211

Составила Л.Трофимова

Проверил Д.Порфирьев

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Смета № 7

на санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69г. – 0,I5 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	I2430 м3
2.	Общая площадь	3200 м2
3.	Рабочая площадь	2460,I9 м2
4.	Число мест	464
5.	Стоимость на:	
	I м3 здания	0,0I руб.
	I м2 общей площади	0,05 руб.
	I м2 рабочей площади	0,06 руб.
	I место	0,32 руб.

№№ пп	Обоснован. прим.един. смет.стоим: или № един: расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях: един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
		Водомерный узел				
I	23-I09 т.30-I5б	Задвижка чугунная 30ч6бр диам.I00 мм	шт	3	2I,3	64
2	ц.I,ч.III п.2234	Фланец стальной приварной диам.I00 мм	"	2	I,97	4
3	23-393 т.3I-I3а I7-04-I п.3-024 ц.I,ч.III п.3I2	Счетчик холодной воды турбинный ВТ-50 цена: 24,5-I8,9+25хI,086	к-т	I	32,75	33
4	23-687 т.32-I2б	Манометр общего назначения диам.I00мм	шт	I	4,I8	4
5	ц.I,ч.III п.I462	Кран водоразборный диам. I5мм	"	I	0,65	I
6	ц.I,ч.I стр.I05	Колено I00	"	2	I,98	4
7	ц.I,ч.I стр.I05	Тройник I00	"	2	I,79	4
8	24-I т.33-Iа	Переходник I00х50 мм	"	2	0,92	2
9	23-223 т.30-II6	Патрубок стальная труба I08х4 мм	м	I,3	2,90	4
I0	ц.I,ч.III п.223I	Фланец стальной приварной диам.50 мм	шт	4	0,96	4
		Итого прямых затрат	руб	-	-	I24

Составила Л.Трофимова / Проверил Д.Порфирьев

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Смета № 8

на санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69 г. – 3,66 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	I2430 м3
2.	Общая площадь	3200 м2
3.	Рабочая площадь	2460,I9 м2
4.	Число мест	464
5.	Стоимость на:	
	I м3 здания	0,29 руб.
	I м2 общей площади	I,I4 руб.
	I м2 рабочей площади	I,49 руб.
	I место	7,89 руб.

Канализация

№№ пп	Обоснован. прин. смет. стоим. или № един. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях: един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-35 т.30-66	Трубы чугунные канализационные диам.I00 мм	м	2I0	3,95	830
2	23-34 т.30-6а	То же, диам. 50 мм	"	355	2,52	895
3	23-307 т.3I-Iв	Умывальник керамический с настольным смесителем и бутылочным сифоном пластмассовым	к-т	36	II,5	4I4
4	23-360 т.3I-4г	Раковина стальная эмалированная	шт	8	9,I4	73
5	23-353 т.3I-4а	Мойка МК 306 инвентарная чугунная эмалированная с сифоном подставкой и настенным смесителем СМ-М-ВИ	"	3	I9,I	57
6	23-380 т.3I-8в	Питьевой фонтанчик напольный с педальным управлением и сифоном	к-т	4	6,4	26
7	23-372 т.3I-6а	Писсуар настенный с цельноотлитым керамическим сифоном и писсуарным краном	"	7	6,66	47

I	2	3	4	5	6	7
8	23-362 т.3I-5а	Унитаз керамический "Контакт" с низкорасполагаемым смывным бачком с косым выпуском	к-т	2I	I6,0	336
9	23-349 т.3I-3в	Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий с сифоном и выпуском	к-т	5	28,3	I42
I0	23-35I т.3I-3г	Трап чугунный эмалированный диам. 50 мм	шт	3	4,08	I2
II	23-352 т.3I-3г	То же, диам. I00 мм	"	I0	7,I6	72
I2	МГС ц.I3-490	Кран туалетный настольный КУН I5Д	"	I0	I,29	I3
I3	23-327 т.3I-Iд	Душ-биде гигиенический женский с сифоном и смесителем	к-т	I	30,3	30
		Итого прямых затрат	руб	-	-	2947
		II. Изоляционные работы				
I4	I7-737 т.27-62в	Окраска лаком чугунных труб	I00 м2	I,93	3I,2	60
I5	I7-703 т.27-60в 27-68в	Масляная окраска стальных труб и приборов за 2 раза	"	0,02	54,8	I
		Итого по изоляционным работам прямых затрат	руб	-	-	6I
		Итого по смете прямых затрат	руб	-	-	3008

Составила И.Трофимова

Проверил Л.Порфирьев

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Смета № 9

на санитарно-технические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69 г. - 0,9I тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	I2430 м3
2.	Общая площадь	3200 м2
3.	Рабочая площадь	2460,I9 м2
4.	Число мест	464
5.	Стоимость на:	
	I м3 здания	0,07 руб.
	I м2 общей площади	0,28 руб.
	I м2 рабочей площади	0,37 руб.
	I место	I,96 руб.

Водостоки

№№ пп	Обоснован. прин.един. смет.стоим. или № един. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях: един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-223 т.30-II6	Трубы стальные электросварные диам.I08x4 мм	м	67	2,9	I94
2	23-60 т.30-I0в	То же, стальные водогазопроводные оцинкованные диам. 32 мм	"	23	I,6I	37
3	23-35 т.30-66	Трубы чугунные канализационные диам. I00 мм	"	32	3,95	I26
4	ц.I,ч.II п.837	Гидрозатвор диам. I08x4 мм	шт	6	26,5	I59
5	ц.I,ч.II п.I542	Кран пробковый проходной муфтовый диам. 32 мм	"	6	2,05	I2
6	23-405 т.3I-I66	Установка воронки водосточной В-I	"	6	0,5I	3
7	Пр-нт 0I-08-0I п.77 ц.I,ч.У т.I2 п.I7	Стоимость воронки I3,I0 x I,076	"	6	I4,I0	85

I	2	3	4	5	6	7
8	23-96 т.30-136	Фланцевые соединения диам. 100 мм	шт	19	5,36	102
		Итого прямых затрат	руб	-	-	718
		II. Изоляционные работы				
9	17-737 т.27-62в	Покрытие лаком чугунных труб	100 м2	0,15	31,2	5
10	17-703 т.27-60в 27-68в	Масляная окраска неизолируемых труб и приборов за 2 раза	"	0,36	54,8	20
		Итого по изоляционным работам прямых затрат	руб	-	-	25
		Итого по смете прямых затрат	руб	-	-	743

Составила Л.Трофимова

Проверил Л.Порфирьев

СМЕТА № 10

Средняя школа на 12 классов (464 учащихся) серия "25"

Электроосвещение

Составлена в ценах, введенных с I января 1969 года

Сметная стоимость 9,06 тыс.руб.

В том числе: Оборудование – 0,51 тыс.руб.
Монтажные работы – 8,55 тыс.руб.

Показатели по смете:

1. Объем здания – 12430 м3
2. Общая площадь – 3200 м2
3. Рабочая площадь – 2460,19 м2
4. Количество мест – 464
5. Стоимость на:
   - 1 м3 здания – 0,73 руб.
   - 1 м2 общей площади – 2,83 руб.
   - 1 м2 рабочей площади – 3,68 руб.
   - 1 место – 19,53руб.

№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн: Един. обор. брутто нетто	Вес в тн: Общий брутто нетто	Сметная стоимость в рублях: Единицы Обо-руд.	Монт.раб. Всего	Монт.раб. в т.ч з/пл.	Общая Обо-руд.	Общая Монт.раб. Всего	Общая Монт.раб. в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. Монтажные работы.										
		Вводно-распределительное устройство серии ВРУ.										
I.	8-6606 К=0,7	Вводная панель т. ВРУ-I-II	шт	I	8,4	8,4	–	I2,04	4,2	–	I2	4
		Подготовка к включению:										
а).	8-6688	предохранителей до 250а	"	6	0,7	4,2	–	I,08	0,36	–	6	2
б).	8-6730	То же, ТК-20-200/5	"	6	0,4	2,4	–	0,48	0,I9	–	2	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
в).	8-6733	Счетчик активной энергии САЧ-380/220	шт	2	2	4	-	2,32	I,08	-	5	2
2.	8-6606 К=0,7	То же, ВРУ-I-4I	к-т	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	I2	4
		Подготовка к включению:										
а).	8-6687	предохранителей ПН2-I00	"	9	0,4	3,60	-	0,58	0,22	-	5	2
3.	8-6606 К=0,7	То же, ВРУ-I-44	к-т	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	I2	4
		Подготовка к включению:										
а).	8-6687	предохранителей ПН2--I00	шт	I5	0,40	6,0	-	0,58	0,22	-	9	3
б).	8-6688	То же, ПН2-2	"	3	0,7	2,I0	-	I,08	0,36	-	3	I
4.	8-6607 К=0,7 I5-04-II	Шкаф силовой распределительный уплотненный типа СПУ-62-5/I	шт	6	8,40	50,4	38,55	I2,04	4,2	23I	48	3
5.	8-7I04	Щиток осветительный типа УОЩВ-I2	I00 шт	0,02	635	I2,70	-	523	276	-	I0	6
6.	8-7I03	То же, УОЩВ-6	"	0,04	492	I9,68	-	4II	2I4	-	I6	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
7.	8-7I03	То же, ОЩВ-6	I00 шт	0,0I	492	4,92	-	4II	2I4	-	4	2
8.	8-6646	Щиток лабораторний для физкабинета	шт	42	4	I68	-	5,46	I,99	-	229	84
9.	8-7088	Ящик распределительный с трансформатором типа ЯТП-0,25 220/36в	I00 шт	0,03	272	8,I6	-	33I	II7	-	I0	4
I0.	8-7035	Светильники люминисцентные на 2 лампы	"		209		-	2I8	87,6	-		
II.	8-7036	То же, на 4 лампы	"		282		-	3I2	II9	-		
I2.	8-70I9	Светильник кольцевой т.СК-300	I00 шт	3,82	II9	454,58	-	I7I	55,7	-	653	2I3
I3.	8-7055	Светильник т.НСП09	"	0,33	I46	48,I8	-	220	62,6	-	73	2I
I4.	8-70I4	Светильник т.П02I	"	0,20	I36	27,2	-	I64	58,4	-	33	I2
I5.	8-7060	Светильник типа ШПР-I00	"	0,35	I35	47,25	-	247	58,I	-	86	20
I6.	8-7060	То же, ШПР-200	"	0,I5	I35	20,25	-	247	24,7	-	37	4
I7.	8-7060	То же, НБО-05	"	0,3	I35	40,5	-	247	58,I	-	74	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.	8-7060	То же, НШО-I9	I00 шт	0,55	I35	74,25	-	247	58,I	-	I36	32
I9.	8-7035	Светильник люминисцентный т.НВ-I	"	0,04	209	8,36	-	2I8	87,6	-	9	4
20.	8-8I53	Универсальный 4-х камерный световой прибор "Софит" т.РСП-4К	шт	4	5	20	-	I,66	0,75	-	7	3
2I.	8-7063	Указатель световой "выход" типа СВУВ-М	I00 шт	0,0I	204	2,04	-	289	86,7	-	3	I
22.	8-428I	Прокладка трубы стальной тонкостенной диам. 25мм	I00 м	2,0	37	74	-	40,9	I5,7	-	82	3I
23.	8-45I2	То же, винипластовой диам. 50мм	"	0,5	32	I6	-	40,7	I3,7	-	20	7
24.	8-45II	То же, диам. 32мм	"	3	29	87	-	33,4	I2,7	-	I00	38
25.	8-45I0	То же, диам. 25мм	"	7	26	I82	-	27	II,2	-	I89	78
26.	8-4360	То же, металлорукав РЗ-ЦХ диам. I8мм	"	0,5	29	I4,5	-	48,7	I2,6	-	24	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
27.	ЕРЕР 26-3	Прокладка трубы асбоцементной диам. I00 мм Цена: I,IxI,I35=I,29 0,I6xI,I35=0,I8	м	I2	0,36	4,32	-	I,29	0,I8	-	I5	2
28.	8-437I	Затягивание провода марки АПВ-600 сеч.2,5 мм2 в проложенные трубы	I00 м	23	6,0	I38	-	6,86	2,69	-	I58	62
29.	8-4372	То же, сеч. 4 мм2	"	8	8	64	-	8,49	3,35	-	25	I0
30.	8-4372	То же, сеч. 6 мм2	"	7	8	56	-	8,49	3,35	-	59	27
3I.	8-4373	То же, сеч. I0 мм2	"	5	I0,0	50	-	I2,6	4,82	-	63	24
32.	8-4373	То же, сеч. I6 мм2	"	8,5	I0	85,0	-	I2,6	4,82	-	I07	4I
33.	8-4374	То же, сеч. 35 мм2	"	2	I4	28	-	I5,3	6,03	-	3I	I2
34.	8-4375	То же, сеч. 70 мм2	"	2	I5	30	-	I6,5	6,4I	-	3I	I3
35.	8-4374	То же, сеч. 25 мм	"	I,5	I4	2I	-	I5,3	6,03	-		
36.	8-4249	Прокладка провода марки АШВС сеч. 2x2,5мм2 в резинобитумных трубах	I00 м	I0	32	32	-	52,6	I4,I	-	526	I4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
37.	8-4224	Прокладка провода марки АППВС сеч.2х2,5мм2 в панелях перекрытий	I00 м	30	I2,4	372,0	-	I3,58	5,44	-	407	I63
38.	8-4224	То же, сеч. 3х2,5мм2	"	20	I2,4	248,0	-	I3,58	5,44	-	272	I09
39.	8-4223	То же, марки ПВ-600 сеч. 4 мм2	"	2,0	I3,I	26,2	-	I5,6	5,60	-	3I	II
40.	8-7002	Выключатель однополюсный сдвоенный для скрытой проводки установки	I00 шт	0,4	75	30	-	I06	32,7	-	42	I3
4I.	8-7002	То же, одинарный	"	0,8	75	60	-	I06	32,7	-	85	26
42.	8-7003	Выключатель брызгонепроницаемый поворотный	"	0,I5	82	I2,3	-	233	35,4	-	35	5
43.	8-5973 I5-04-I п.04-032	Выключатель пакетный 3-х полюсный герметический ГПК3-25	шт	6	4	24	5,I0	4,48	I,87	3I	27	II
44.	8-7007	Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки	I00 шт	0,95	75	7I,25	-	II7	32,7	-	III	3I
45.	8-5990	То же, штепсельная 3-х полюсная с четвертым заземляющим контактом	шт	4	I,0	4,0	-	I,76	0,69	-	7	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
46.	8-6240 I5-04-I п.I8-I20	Кнопка управления КМЕ-722-2	шт	20	2	40	I,45	I,85	0,7I	29	37	I4
47.	8-627I I5-04-I п.04-I69	То же, ПМЕ-I2I	т	I9	4	76	7,70	7,6I	I,79	I46	I45	34
48.	8-6II3 I5-04-I п.0I-005	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ	шт	I4	I,0	I4,0	2,I0	I,65	0,58	29	23	8
49.	8-590I I5-04-II 2-728	Ящик с рубильником и предохранителями т.ЯРП-20	"	2	3,0	6,0	4,I0	4,76	I,42	8	I0	3
50.	8-575I	Переключатель на 2 положения в герметическом исполнении	"	2	2	4	-	2,03	0,78	-	4	2
5I.	8-7088	Трансформатор понижающий типа ТС-3-2,5/I 380/220в	I00 шт	0,03	272	8,I6	-	3,3I	II7	-	I0[illegible]	4
52.	29-02-20 д.I	Стоимость	шт	3			4,40			I3		
		ИТОГО:	руб							487	4I70	I388
		Транспортные расходы 3,4%	"							I7		
		ИТОГО:	"							504		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб							6		
		ИТОГО:	"							5I0		
		Плановые накопления 6%	"							-	250	
		ИТОГО:	"							5I0		
		ИТОГО по I разделу	"							5I0	4420	I388
		Затраты труда	ч/час			2932,70						
		II. Материалы, не учтенные ценником.										
I.	Специал. трест "Мособлтрестмонтаж"	Вводно-распределительное устройство ВРУ	к-т					365,6			366	
2.	I5-04-Ц.I2 п.2-977	Щиток осветительный УОЩВ-I2	шт	2				45			90	
3.	I5-04-II д.I2 п.2-976	То же, УОЩВ-6	"	4				30			I20	
4.	-"-д.6 п.2-953	То же, ОЩВ-6	"	I				29			29	
5.	28-08-0I п.56	Щиток лабораторный для физиокабинета	шт	42				4,35			I83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	I5-04-II п.3-670	Ящик распределительный с трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	3				I3			39	
7.	I5-07д.7 п.3-070	Светильник люминисцентный ЛПР на 2 лампы по 40 вт	"					24,3				
8.	Номенкл. Рижского з-да1974г.	То же, ЛПО-3I 2х40вт	"					25				
9.	I5-07д.7 п.3-I50	То же, ЛПО-I2 2х40вт	"					I5,70				
I0.	I5-07д.2 п.I-I40	То же, ПВЛП 2х40вт	"					42,0				
II.	I5-07д.9 3-I03	То же, УСП-5 2х40	"					20,77				
I2.	I5-07 п.03-025	То же, ЛПО-25 2х40 с защитной сеткой	"					38,3				
I3.	I5-07-0I п.38	То же, УСП-5 4х20вт	"					23,0				
I4.	I5-07д.I0 п.I-256	Светильник типа ШПР--I00	шт.	35				9			3I5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I5.	-"-п.I-257	То же, ШПР-200	шт	I5				I2,9			I94	
I6.	Ш.ч.У стр.302	То же, НБО-05	"	30				I,4I			42	
I7.	-"-	То же, НПО-I9	"	55				I,4I			76	
I8.	I5-07 3-099	Светильник люминисцентный Л20I-I280-08 2х80 вт	"					26,40				
I9.	Ш.ч.У стр.3II	То же, типа НВ-I	"	4				2,3I			9	
20.	I5-07 п.444	Софит РСП-4К	"	4				8,50			34	
2I.	Ш.ч.У стр.3I0 п.I29	Светильник кольцевой т.СК-300	шт	382				2,20			840	
22.	I5-07 I-03I	Светильник т.НСП09	"	33				7,30			24I	
23.	Ш.ч.У стр.3I0 п.I35	Светильник т.П02I	"	20				I,92			38	
24.	24-05 п.I-7 32	Указатель световой "выход" СУВ-М	"	I				I,35			I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.	Ш.ч.У стр.222 п,I86	Провод марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм2	км	2,369				29,3			69	
26.	-"-п.I87	То же, сеч.4 мм2	"	0,824				4I,5			34	
27.	-"-п.I88	То же, сеч. 6 мм2	"	0,72I				47,3			34	
28.	-"-п.I89	То же, сеч. I0мм2	"	0,5I5				78,7			4I	
29.	-"-п.I90	То же, сеч. I6мм2	"	0,876				I03			90	
30.	-"-п.I92	То же, сеч. 35 мм2	"	0,206				I93			40	
3I.	-"-п.I93	То же, сеч. 50 мм2	"	0,206				277			57	
	-"-п.I9I	То же, сеч. 25 мм	"	0,I54				I50			23	
32.	-"-п,20I	Провод марки ПВ-660 сеч. 4 мм2	"	0,206				69,9			I4	
33.	-"-стр.230 п.276	Провод марки АППВС сеч. 3х2,5 мм2	"	2,060				96			I98	
34.	-"-п.273	То же, сеч.2х2,5мм2	км	4,I2				63,I0			260	
35.	Ш.ч.I стр.I06 п.I74	Трубы стальные тонкостенные диам. 25мм	м	206				0,26			54	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
36.	Ш.ч.У в.8стр.70 п.2727	Труба винипластовая диам. 50мм	I0м	5,I5				8,32			43	
37.	-"-п.2726	То же, диам. 32мм	"	30,9				3,78			II7	
38.	24-I6-49 I-05I	Металлорукав РЗ-ЦХ диам. I8 мм	м	5I,5				0,I5			8	
39.	Ш.ч.У с тр.34I	Розетка штепсельная 3-х полюсная с четвертым заземляющим контактом	шт	4				2,63			II	
40.	Ш.ч.У стр.324 п.355	Лампа люминисцентная на 80 вт	I0 шт					I6,30				
4I.	-"-п.354	То же, на 40 вт	"					I3,20				
42.	I6-03 п.6-002	Стартер для люминисцентных ламп СК-220	шт					0,I63				
43.	Ш.ч.У стр.324	Лампа накаливания 220в 200вт	шт	I3,5				0,I0			I4	
44.	-"-	То же, I00 вт	"	9 5				0,085			8	
45.	-"-	То же, 60 вт	"	9 0				0,075			7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
46.	-"-	То же, 300 вт	I0 шт	30,0				I,6I			48	
47.	I6-03 п.I0-0I3	Лампа накаливания зеркальная типа НЗК-220 I00 вт	"	0,4				8,60			3	
48.	Ш.ч.У стр.324 п.352	Лампа люминисцентная на 20 вт	"					5.73				
		ИТОГО:	руб								3790	
4,7% по пп.I-6 от суммы 827 руб			"								39	
8,3% по пп.I4-I5,20,22,24 от суммы 785 руб.			"								65	
7,6% по п.38 от суммы 8 руб			"								I	
8,6% по пп.44 от суммы 3руб.			"								-	
		ИТОГО:	руб								3895	
		Плановые накопления 6%	"								234	
		ИТОГО по II разделу	"								4I29	
		ИТОГО по I+II разделам	"							5I0	8549	I388
		В СЕГО по смете:	"								9059	
		Затраты труда	ч/час			2932,70						

/Составила: Л.Пижонкова

С М Е Т А № II

школа на I2 классов (464 учащихся)

серия "25"

Слаботочные

Составлена в ценах, введенных с I января I969 г.

Сметная стоимость 4,2I тыс.руб.
в том числе:
Оборудование 2,04 тыс.руб.
Монтажные работы 2,I7 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	I2430,0 м3
2.	Общая площадь	3200,0 м2
3.	Рабочая площадь	2460,I9 м2
4.	Число мест	464
5.	Стоимость на:	
	I м3 здания	0,34 руб.
	I м2 общей площади	I,32 руб.
	I м2 рабочей площади	I,7I руб.
	I место	9,07 руб.

№№ пп	Наименование. прейскур. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн: един. оборудования брутто	Вес в тн: общий брутто	Сметная стоимость (в рублях): един. оборудования	Сметная стоимость (в рублях): общая оборудования	Сметная стоимость (в рублях): общая монтажных работ всего	Сметная стоимость (в рублях): общая монтажных работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Телефонизация								
		I. Монтажные работы								
I	I6-02 04-0001 I0-974	Телефонный аппарат настольный системы АТС типа ТАН-70	шт	6	0,6	3,60	II,35	0,56	0,3	68	3	2
2	8-2792	Коробка распределительная телефонная типа КРТП I0х2	шт	I	4,0	4,0	–	4,97	I,83	–	5	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-2536	Прокладка кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП-I0х2х0,5	I00 м	0,I	46	4,6	-	46,3	20,4	-	5	2
4.	8-7II6	Шкаф слаботочный разм. 420х500хII0	шт	4	7	28	-	5,86	3,0I	-	23	I2
5.	8-45I8	Прокладка трубы полиэтиленовой диам.20мм	I00 м	0,3	24	7,2	-	26,2	9,78	-	8	3
6.	ЕРЕР 26-3	Труба асбоцементная диам.I00мм Цена: I,I4хI,I35 0,I6хI,I35	м	6	0,36	2,I6	-	I,29	0,I8	-	8	I
		ИТОГО:	руб							68	52	22
		Транспортные расходы 3,4%	"							2		
		ИТОГО:	"							70		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							I		
		ИТОГО:	"							7I		
		Плановые накопления 6%	"								3	
		ИТОГО по I разделу	"							7I	55	22
		Затраты труда	ч/час			49,56						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		П. Материалы, не учтенные ценником.										
I.	Ш.ч.У стр.186 п.2995	Кабель телефонный марки ТПП 10х2х0,5	км	0,0103				207			2	
2.	Ш.ч.У д.8 п.2652	Трубы полиэтиленовые диам. 20мм	10 м	30,9				1,30			40	
		ИТОГО:	руб								42	
		Плановые накопления 6%	"								3	
		ИТОГО по П разделу	"								45	
		ВСЕГО по разделу "А"	"							71	100	22
		Затраты труда	ч/час			49,56						
		Б. Городская радиотрансляция.										
I.	ЕРЕР 36-541	Монтаж радиотрубостойки РС-I габ.0,8м Цена:14,3х1,135 3,58×1,135	шт	I	7,4	7,4	-	16,23	4,06	-	16	4
2.	10-3096	Трансформатор абонентский мощн.10вт типа ТАГ-10М	"	I	1,0	1,0	-	1,30	0,65	-	I	I
3.	8-2801	Ввод со стойки на стойку	ввод	I	3,0	3,0	-	3,18	1,50	-	3	2
4.	10-4822	Коробка универсальная с перемычками типа УК-2П	шт	2	1,0	2,0	-	1,0	0,52	-	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I0-4822	То же, с сопротивлением типа УК-2С	шт	6	I,0	6,0	-	I,0	0,52	-	6	3
6.	8-7006	Установка штепсельной радиорозетки типа РШО	I00 м	0,I2	37	4,44	-	67,I	I6,2	-	8	2
7.	8-254I	Прокладка провода марки ПТПЖ-2-хI,2 мм2	I00 м	2,0	23	46	-	I8,I	I0,I	-	36	20
8.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-22	"	0,I	29	2,9	-	48,7	I2,6	-	5	I
		ИТОГО:	руб								77	34
		Плановые накопления 6%	"								5	
		ИТОГО по I разделу	"								82	
		Затраты труда	ч/час			72,74						
		II. Материалы, не учтенные ценником.										
I.	Пр-тI6-0I п.05-0I8	Трансформатор абонентский мощн. I0вт типа ТАГ-I0М	шт	I				I,90			2	
2.	24-05 стр.32	Коробка универсальная с перемычками типа УК-2П	"	2				0,20			I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Ш.ч.У стр.276	Провод марки ПТПМ 2х1,2 мм2	км	0,206				30,6			6	
4.	24-16-49 I-053	Металлорукав РЗ-ЦХ-22	м	10,3				0,18			2	
		ИТОГО:	руб								11	
		Начисления:										
		8,2% по п.1	руб								-	
		9,3% по п.2	"								-	
		7,6% по п.4	"								-	
		ИТОГО:	"								11	
		Плановые накопления 6%	"								1	
		ИТОГО по II разд.	"								12	
		ВСЕГО по "Б"	"								94	34
		Затраты труда	ч/час			72,74						
		"Б" Местная радиотрансляция.										
1.	10-3060 16-01-1 стр.75	Усилитель радиотрансляционный типа ТУ-100	к-т	1	15	15	375	12,5	7,26	375	13	7
2.	10-3075н	Настройка ТУ-100	блок	1	36	36	-	36,3	21,1	-	36	21
3.	ШО. стр.131	Электроэнергия	квт	45				0,021			1	
4.	пр.092	Магнитофон "Тембр"	шт	1			220			220		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I0-3068 пр.092	Электропроигрыватель "Концертный"	шт	I	7,0	7,0	45	7,7I	4,I	45	8	4
6.	Пр-092	Громкоговоритель ГР-3	"	9			I3,2			I72		
7.	Пр-092	То же, абонентский мощн. 0,25-ГД-II	"	24			5,5			I32		
8.	I6-0I 2-484 I0-3098	Колонка звуковая 2КЗ-3	"	4	4	I6	45	3,86	I,88	I80	I5	8
9.	I0-4822	Коробка универсальная УК-2	шт	23	I,0	23	-	I,0	0,52	-	23	I2
I0.	8-7006	Радиорозетка РШО	I00 шт	0,37	37	I3,96	-	67,I	I6,2	-	25	6
II.	8-5990	Микрофонный разъем ШР-2	шт	2	I	2	-	I,76	0,69	-	4	I
I2.	8-437I	Прокладка провода ПТПЖ IxI,2	I00 м	8	6	48	-	6,86	2,69	-	55	22
I3.	8-250I	Прокладка кабеля РВШЭ-I	км	0,I2	I87	22,44	-	I90	76,6	-	23	9
I4.	8-45I8	Прокладка полиэтиленовой трубы диам. 20мм	I00 м	8	24	I92	-	26,2	9,78	-	2I0	78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I5.	8-45I8	То же, диам. I5мм	I00 м	0,5	24	I2	-	26,2	9,78	-	I3	5
		ИТОГО:	руб.			387,40		-		II24	426	I73
		Транспортные расходы 3,4%	"							38		
		ИТОГО:	"							II62		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							I4		
		ИТОГО:	"							II76		
		Палновые накопления 6%	"							-	26	
		ИТОГО по I разделу	"							II76	452	I73
		Затраты труда	ч/час			387,4						
		П. Материалы, не учтенные ценником.										
I.	Ш.ч.У стр.276	Провод марки ПТПЖ сеч. IхI,2 мм2	км	0,824				30,6			25	
2.	I5-09 т.II3	Кабель марки РВШЭ-I	км	0,I236				50			6	
3.	Ш.ч.Уд.8 п.2664	Труба полиэтиленовая диам. 20мм	I0 м	82,4				I,9I			I57	
4.	-"-п.2663	То же, диам.I5мм	"	5,I5				I,23			6	
		ИТОГО:	руб								I94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Начисления:										
		10,2% по п.2	руб								1	
		Итого	"								195	
		Плановые накопления 6%	"								12	
		Итого по II разделу	"								207	
		Итого по I+II разделам	"							1176	659	173
		Всего по "В"	"									
		Затраты труда	ч/час			387,4						
		"Г". Электрочасофикация и звонковая сигнализация										
		I. Монтажные работы										
1	Цена Ленинградского з-да 10-7135	Часы электрические первичные ПКЛ-3-24	шт	2	8	16	70	9,11	4,59	140	18	9
2	10-7229 17-03-11 п.1-147	Часы сигнальные ЗВЧС-24	"	1	3	3	35,4	4,07	2,24	35	4	2
3	10-7180 17-03-11 п.1-137	Часы электровторичные ВП-300-66К	"	10	1,0	10	5,7	1,35	0,57	57	14	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
4.	8-4222	Прокладка провода марки АППВС сеч.2х2,5мм2	I00 м	0,22	26	5,72	-	23,63	II,4	-	5	3
5.	8-2536	Прокладка трансляционного провода марки ПТПЖ сеч. 2хI,2мм	"	I,7	46	78,2	-	46,3	20,4	-	79	35
6.	I6-0I-П I0-7249	Выпрямительное устройство БП-24/I	шт	I	2	2	7,I	3,34	I,22	7	3	I
7.	I0-4822	Коробка универсальная УК-2П	"	8	I	8,0	-	I	0,52	-	7	4
8.	8-45I8	Прокладка полиэтиленовой трубы диам. 20мм	I00 м	2,9	24	69,6	-	26,2	9,78	-	76	28
9.	I0-705I	Звонок громкого боя МЗ-I	шт	5	2	I0	-	I,96	I,08	-	I0	5
		ИТОГО:	руб							239	2I6	93
		Затраты труда	ч/час			202,52						
		Транспортные расходы 3,4%	руб							8		
		ИТОГО:	"							347		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							4		
		ИТОГО:	"							35I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб							-	I3	
		ИТОГО по I разделу	"							35I	229	93
		II. Материалы, не учтенные ценником.										
I.	24-05 стр.32	Коробка универсальная УК-2П	шт	9				0,26			2	
2	ШI.ч.У стр.276	Провод ПТПЖ-2хI,2	км	0,I75I				30,6			5	
3.	ШI.ч.У п.273 стр.230	Провод АППВС 2х2,5	"	0,0226				63,I			I	
4.	I6-02 п.05-I52	Звонок громкого боя т.МЗ-I	шт	5				3,80			I9	
		ИТОГО:	руб								27	
		Начисления:										
		8,6% по пп.I,4	"								2	
		ИТОГО:	"								29	
		Палновые накопления 6%	"								2	
		ИТОГО: по II разделу	"								3I	
		ИТОГО по I+II разделу	"									
		ВСЕГО по "Г"	"							35I	260	93
		Затраты труда	ч/час			202,52						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		"Д" Телевидение.										
I.	I0-4800	Определение места установки антенны	шт	I	6	6	-	II,7	2,78	-	I2	3
2.	I0-480I I0-4809	Установка телевизионной антенны типа АТВК-I/5 "Волновой канал"	"	I	22	22	-	27,7	II,76	-	28	I2
3.	-"-	Установка телевизионной антенны типа АТВК-6/I2	"	I	22	22	-	27,7	II,76	-	28	I2
4.	I0-4823	Установка усилителя антенного ОТТУ	"	I	3,0	3,0	-	3,55	I,57	-	4	2
5.	I0-4822	Установка коробка фильтра сложения КФСТ	шт	I	I,0	I,0	-	I,0	0,52	-	I	I
6.	I0-4822	Установка коробки телевизионной типа КРТ-6	"	8	I	8	-	I,0	0,52	-	8	4
7.	I0-4822	Коробка антенная АК-I	"	I	I	I	-	I,0	0,52	-	I	I
8.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-22	I00 м	0,I	29	2,9	-	48,7	I2,6	-	5	I
9.	8-45I8	Прокладка полиэтиленовой трубы диам. 20мм	"	I,2	24	28,8	-	26,2	9,78	-	3I	I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	I0-4824	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку	каб.	3	0,3	0,9	-	0,32	0,I7	-	I	I
II.	I0-48II	Измерение и контрольная сдача работ	ант.	I	2	2	-	4,56	I,03	-	5	I
		ИТ ОГО:	руб								I24	50
		Плановые накопления 6%	"								7	
		ИТОГО по I разделу	"								I3I	50
		Затраты труда	ч/час			97,60						
		II. Материалы, не учтенные ценником.										
I.	I6-0I п.3-I00 п.3-098 сК=I,08	Антенна телевизионная типа АТВК-I/5	шт	I				I6,5I			I7	
2.	-"- п.3-098 сК=I,08	Антенна телевизионная типа АТВК-6/I2	"	I				5,08			5	
3.	I6-0Iд.I3 с начисл.	Усилитель антенный ОТТУ	"	I				I50,64			I5I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
4.	I6-0I-I п.3-097 К=I,076	Коробка КФСТ	шт	I				I,08			I	
5.	29-02-20 с начисл.	Коробка телевизионная КРТ-6	"	8				2,26			I8	
6.	I6-0I п.26-62 К=I,076	Антенная АК-I	шт	I				2,47			2	
7.	24-I6-49 п.I-053 К=I,076	Металлорукав	м	I0,3				0,I9			2	
8.	III,ч.У д.8 п.2652	Полиэтиленовые трубы диам. 20мм	I0 м	I2,36				I,30			I6	
		ИТОГО:	руб								2I2	
		Плановые накопления 6%	"								I3	
		ИТОГО по II разделу	"								225	
		ИТОГО по I+II разделу	"								356	50
		ВСЕГО по "Д"	"									
		Затраты труда	ч/час			97,60						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		"Е" Пожарная сигнализация.										
1.	I6-02д.I п.03-0072 I0-7000	Концентратор пожарной сигнализации малой емкости "Сигнал-I2АМ"	шт	I	40	40	II0	36,3	20,8	II0	36	2I
2.	-"- п.03-035 I0-70I8 К=I,25	Приставка к концентратору "Сигнал-I2БМ"	"	I	I8	I8	63	I6,5 xI,25	8,97 xI,25	63	2I	I2
3.	24-02 доп. п.4-079 I0-7042	Датчик тепловой ДТЛ	шт	I08	2	2I6	2,25	I,72	0,90	243	I86	97
4.	I0-4822	Коробка универсальная УК-2П	"	22	I	22	-	I,0	0,52	-	22	II
5.	8-5966	Пакетный выключатель двухполюсный типа ПВ-2-I0	шт	I	2	2	-	2,68	0,97	-	3	I
6.	8-673I I5-04-I п.I2-I63	Реле промежуточное типа ПЭ-2I-I	"	I	0,9	0,9	3,95	I,27	0,46	4	I	-
7.	8-4372	Прокладка провода вилого с алюминиевой жилой марки АШВС-2х4мм2	I00 м	0,25	8	2,0	-	8,49	3,35	-	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
8.	8-2536	Прокладка провода телефонного распределительного однопарного типа ТРП-Iх2х0,5	I00 м	6,5	46	299	-	46,3	20,4	-	30I	I33
9.	I6-0-II п.2-0240 8-6735	Резистор 0,5вт МЛТ	шт	6	0,9	5,4	0,I8	0,90	0,42	I	5	3
		ИТОГО:	руб							42I	577	279
		Транспортные расходы 3,4%	"							I4		
		ИТОГО:	"							435		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							5		
		ИТОГО:	"							440		
		Плановые накопления 6%	"							-	35	
		ИТОГО по I разделу	"							440	6I2	279
		Затраты труда	ч/час			605,30						
		II . Материалы, не учтенные в монтаже.										
I.	24-05 стр.26	Коробка универсальная УК-2П Цена:0,26хI,086	шт	22				0,28			6	
2.	I5-04-I п.06-006 с начисл.	Пакетный выключатель ПВ-2-I0	"	I				0,5I			I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	III.ч.У стр.230	Провод марки АППВС сеч. 2х4 мм2										
4.	I5-09 табл.II2	Провод марки ТРП-Iх2х х0,5 Цена:IIхI,097	км	0,669				I2,07			8	
		ИТОГО:	руб								I5	
		Плановые накопления 6%	"								I	
		ИТОГО по II разд.	"								I6	
		ИТОГО по I+II разделу	"									
		ВСЕГО по "Е"	"							440	628	279
		Затраты труда	ч/час			605,3						
		"Ж" Заземление.										
		I. Монтажные работы.										
I.	8-47I8	Прокладка шин заземления в готовой траншее диам. 8мм	I00 м	I	40	40	-	54,7	I7,I	-	55	I7
2.	8-47I9	То же, диам. I2мм	"	0,05	42	2,I	-	63,6	I7,9	-	3	I
3.	8-4707	Прокладка шин заземления в готовой траншее сеч. I60мм	"	0,2	I6	3,2	-	28,7	7, I	-	6	I
4.	ЕРЕР I-570 I-57I	Рытье и засыпка траншей I,09хI,I65	м3	5				I,27			6	
		ИТОГО:	руб								70	I9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Плановые накопления 6%	руб								4	
		ИТОГО по I разделу	"								74	
		ВСЕГО по "К"	"								74	I9
		Затраты труда	ч/час			9,30						
		ВСЕГО по слабым токам	руб							2038	2I7I	65I
		Затраты труда	ч/час			I424,42						

Составила Л.Шиконкова

Проверил Л.Порфирьев

СМЕТА № 12

средняя школа на I2 классов (464 учащихся) Серия "25".

Автоматизация вентиляционных установок.

Составлена в ценах введенных с I.0I.I969г.
Сметная стоимость - 5,36 тыс.руб.
В том числе:
Оборудование - 3,64 тыс.руб.
Монтажные работы - I,72 тыс.руб.

Показатели по смете:
I. Объем здания - I2430 м3
2. Общая площади - 3200 м2
3. Рабочая площадь - 2460,I9 м2
4. Количество учащихся - 464
5. Стоимость на:
I м3 здания
I м2 общей площади
I м2 рабочей площади
I место

№№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда: Един. измер.	Затраты труда: Общее к-во	Сметная стоимость (в рублях): Единицы: Обо-руд.	Единицы: Монтаж.раб. Всего	Единицы: Монтаж.раб. В т.ч з/пл	Общая: Обо-руд.	Общая: Монтаж.раб. Всего	Общая: Монтаж.раб. В т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы.										
I.	Цена з-да Главмонтаж автоматика 8-6606 К=0,7	Щит регулирования температуры ЩШТ-I000х600	к-т	6	8,4	50,4	297	I2,04	4,2	I782	72	25
		На щите устанавливаются с подготовкой к включению:										
а).	I7-04 п.I-0276 I5-04-II п.I-007 8-6744	Регулятор температуры ПТРЗ-04	шт	6	2	I2	43+ +3=46	2,6I	I,07	276	I6	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
б)	I5-04-I п.06-I87 I5-04-II п.I-427 8-6707	Переключатель пакетно-кулачковый ПКП I0-I-I7--I	шт	6	0,6	3,6	I,30+ 0,8= 2,I0	0,66	0,27	I3	4	2
в)	I5-04-I п.06-I88 I5-04-II п.I-427 8-6707	То же, ПКП-I0-I-27-I	"	6	0,6	3,6	I,0I+ 0,8= I,8I	0,66	0,27	II	4	2
г)	I5-04-I п.I8-II7 I5-04-II I-4I8 8-6246	Пост управления кнопочный ПКЕ-6I2-2	"	6	I	6	I,60+I =2,60	I,86	0,7	I6	II	4
д)	I5-04-I п.I8-II2 I5-04-II 8-6246	То же, ПКЕ-II2-2	"	6	I	6	2,90+ +I= 3,90	I,86	0,7	23	II	4
е)	I5-04-I п.I8-058 I5-04-II п.I-4I8 8-67I5	То же, кнопка управления КЕ-0II-У3	"	6	I	6	I,5+I =2,50	I,23	0,47	I5	7	3
ж)	цена з-да I5-04-II п.I-8I4 8-673I	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I	"	6	0,9	5,4	28+ 6,I= 3,4I	I,27	0,46	205	8	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
з).	I5-04-I I2-I05 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле времени программное ВС I0-33	шт	6	0,9	5,4	20+ 3= 23	I,27	0,46	I38	8	3
к).	I5-04-I п.I2-I63 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле промежуточное ПЭ 2I-I7УЗ	"	30	0,9	27	3,95 +3= 6,95	I,27	0,46	209	38	I4
л).	-"-	То же, ПЭ-2I-I8УЗ	"	I8	0,9	I6,2	3,95 +3= 6,95	I,27	0,46	I25	23	8
м).	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура сигнальная СС-3	"	I2	0,9	I0,8	0,35 +0,6= 0,95	0,9	0,42	II	II	5
н).	I5-04-I п.I9-009 I6-03 п.7-008 8-6733	Лампа МН-I7	"	I2	0,9	I0,8	0,4I +0,07= 0,49	0,9	0,42	6	II	5
о).	I5-04-I п.06-005 I5-04- II п.I-6I9 8-6707	Выключатель пакетный типа ПВМ-I-I0	"	I2	0,6	7,2	0,4+ 4= 4,4	0,66	0,27	53	8	3
п).	I5-04-I п.06-005 I5-04-II п.I-6I9 8-6707	Выключатель автоматический типа А-63М	"	I8	0,6	I0,8	0,4+ 4= 4,4	0,66	0,27	79	I2	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Приборы, устанавливаемые отдельно:										
2	I7-04доп.3 п.I-0966 II-II26	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-4	"	6	2	I2	55	9,25	5,0I	330	56	30
3	I7-04 п.I-0032 II-47	Датчик температуры каменный биметаллический типа ДТКБ-47	"	6	4	24	3,90	3,25	I,74	23	20	I0
4	I5-04-I п.I8-II5 I5-04-II п.I-4I8 8-5246	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	"	6	I	6	3,2+I= =4,20	I,86	0,70	25	II	4
5	8-7090	Звонок громкого боя типа ЗВП-220	шт	0,06	46	2,76	-	45,6	2I	-	3	I
6	I6-02 п.54-028 ц.I,ч.У таб.7	Стоимость звонка Цена: 9,50хI,086=I0,32	шт	6				I0,32			62	
7	I5-04-I 06-543 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	Переключатель универсальный типа УП5402-С225	"	I	0,5	0,5	9,5+I =I0,5	0,64	0,26	II	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-04-I п.I8-I20 I5-04-II п.I-4I8 8-6246	Пост управления кнопочный типа ПКЕ-722-2	шт	I	I	I	I,45+ I= 2,45	I,86	0,7	2	2	I
9.	8-2792	Коробка соединительная КСК-8	"	2	4	8	-	4,97	I,83	-	I0	4
I0.	8-437I	Затягивание первого провода ПВ-660 сечением I,5 мм2 в трубу	I00 м	I,I3	6	6,78	-	6,86	2,69	-	8	3
II.	8-4403	То же, последующего марки АПВ-600 сечением 2,5 мм2	I00 м	I2,85	3	38,55	-	2,37	I,3I	-	30	I7
I2.	8-4208	Прокладка провода на скобах	"	6,0	73	438	-	95,5	3I,7	-	573	I90
I3.	III.ч.У п.I99	Стоимость провода ПВ-660 сеч. I,5 мм2	км	0,I67				33,5			6	
I4.	-"-п.I86	То же, АПВ-660 сечением 2,5 мм2	"	I,89I				29,2			55	
I5.	8-45I0	Прокладка труб винипластовых диам.25мм в подготовке пола.	I00м	2,86	26	74,36	-	27	II,2	-	77	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I6.8-450I		То же, диам. 32мм на скобах	I00 м	0,49	60	29,4	-	96,8	25,8	-	47	I3
I7.Ш.ч.У доп.8 п.2724		Стоимость труб винипластовых диам.25мм	I0 м	29,5				2,0I			59	
I8. -"-п.2725		То же, диам. 32мм	I0м	5,05				3,8I			I9	
I9.8-428I		Прокладка трубы стальной диам. I5мм	I00 м	0,48	37	I7,76	-	40,9	I5,7	-	20	8
20.Ш.ч.I п.I74		Стоимость трубы стальной	м	49,4				0,26			I3	
2I.8-2792		Коробка соединительная КСК-I6	шт	I	4	4	-	4,97	I,83	-	5	2
22.8-4706		Прокладка шин заземления сечением I00 м2 в траншее	I00 м	0,7	I6	II,2	-	23,3	7,08	-	I6	5
23.8-47I8		То же, диаметром 6мм	"	0,7	40	28	-	54,7	I7,I	-	38	I2
24.8-4360		Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-I5	"	0,33	29	9,57	-	48,7	I2,6	-	I6	4
25.8-436I		То же, РЗ-ЦХ-32	"	0,I8	33	5,94	-	52,6	I4,3	-	9	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
26.	24-I6-49 п.I-050	Стоимость металлорукава РЗ-ЦХ-I5 Цена:0,I3хI,086	м	34				0,I4			5	
27.	-"- п.I-049	То же, РЗ-ЦХ-32 Цена: 0,35хI,086	"	I8,5				0,38			7	
28.	II-2I44	Ввод трубный	ввод	II2	I	II2	-	0,82	0,35	-	92	39
29.	8-I6I9	Заделка проводов сечением 2,5 мм2 с кол-вом жил до 7	шт	I76	0,4	70,4	-	0,6I	0,2	-	I07	35
30.	8-I6I9а	То же, до I4.	"	24	0,7	I6,8	-	I,07	0,4	-	26	I0
		ИТОГО:	руб							3353	I627	5I5
		Затраты труда	ч/час			I098,22						
		Запчасти 2%	руб							67		
		ИТОГО:	"							3420		
		Тара,упаковка I%	"							34		
		ИТОГО:	"							3454		
		Транспортные расходы 3,4%	"							II7		
		ИТОГО:	"							3571		
		Комплектация 0,7%	"							25		
		ИТОГО:	"							3596		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО:	руб							3639		
		Плановые накопления 6%	"							-	98	
		ИТОГО:	"							3639	I725	5I5
		ВСЕГО по смете:	"							5364		
		Затраты труда	ч/час			I098,22						

Составил: Д.Порфирьев

СМЕТА №13

на оборудование, мебель и инвентарь.

Составлена в ценах 1969г. Стоимость по смете 87146 руб.
Подсчет объемов работ принят по рабочим чертежам.

№№ пп	Обоснован. прин. един. сметн. стоим. или №№ единич. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в рублях Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	Сборник сметных норм, затрат и типовых наборов т.5 вып.I табл.3	Мебель	руб			32593
		Оборудование технологическое	"			I7780
		В том числе:				
		а). Монтируемое	"			I3302
		В том числе монтаж	"			I428
		б). Немонтируемое	"			4478
		Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	"			28221
		Инвентарь	"			8318
		Противопожарный инвентарь	"			I89
	Тех. часть п.9	Сборник немонтируемого оборудования 4478х0,0I=44,78	"			45
		ИТОГО:	руб	-	-	87146

Составили: Л.Порфирьев

16840-04

С М Е Т А № I

на общестроительные работы раздела "Фундаменты" по подземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов фундаментов при расчетном давлении I,5 кг/см2, 2,5 кг/см2

№№ пози-ций в смете к основному варианту	Позиций по основному варианту	Един. изм.	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам при расчетном давлении I,5кг/см2	Объемы работ соответствующие вариантам при расчетном давлении 2,5кг/см2
I	2	3	4	5	6
I	I	Мз	I9,II	I6,42	2I,60
2	3	м3	2,92	22,35	2,87
3	4	м3	66,I9	33,02	78,6I
4	6	м3	0,3	0,3	0,42
5	7	м3	I,22	I,22	I,40
6	I2	м3	20,07	I7,24	22,68
7	I6	шт	54	9	-
8	I7	шт	36	54	-
9	I8	шт	9	-	-
I0	I9	шт	7	2	-
II	20	шт	2	-	-
I2	2I	шт	-	36	-
I3	22	шт	-	7	-
I4	23	шт	I	-	2
I5	24	шт	-	-	36
I6	25	шт	-	-	54
I7	26	шт	-	-	9
I8	27	шт	-	-	7

Составил Я.Хейфец

С М Е Т А № I

на общестроительные работы
раздела "Окна" по подземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для варианта со спаренной столяркой

№№ позиций в смете к основному варианту		ед. изм.	объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту со спаренной столяркой
I	2	3	4	5
I.	I	м2	I,03	I,02
2	2	м2	I,03	-
3	3	м2	-	I,02
4	4	к-т	I	-
5	5	к-т	-	I
6	6	м2	I,03	-
7	7	м2	-	I,02

Составил Я.Хейфец

С М Е Т А № I

на общестроительные работы

раздела "Окна" по надземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА N3

объемов работ для варианта спаренной столярки

№№ пп	Позиций в смете к основному варианту	един. изм.	объем работ предусмотренные сметой к основному варианту	объем работ при варианте со спаренной столяркой
I	2	3	4	5
I	2	м2	65I,36	652,25
2	6	"	670,82	—
3	7	"	4,37	—
4	II	"	-	67I,7I
5	I2	"	-	4,37
6	I3	к-т	62	-
7	I4	"	I32	-
8	I6	"	I	-
9	I7	"	-	62
I0	I8	к-т	-	I32
II	I9	"	-	I
I2	20	м2	37,26	-
I3	2I	"	35,I9	-
I4	22	"	I,26	-
I5	23	"	I8,20	-

I	2	3	4	5
I6	24	м2	22,30	-
I7	25	"	I0,60	-
I8	26	"	8,I7	-
I9	27	"	346,58	-
20	28	"	4,86	-
2I	29	"	I90,80	-
22	30	"	4,37	-
23	3I	м2	-	37,26
24	32	"	-	35,I9
25	33	"	-	I,26
26	34	"	-	I8,20
27	35	"	-	22,90
28	36	"	-	I0,64
29	37	"	-	8,I8
30	38	"	-	347,44
3I	39	м2	-	4,84
32	40	"	-	I90,80
33	4I	"	-	4,37

Составил Я.Хейфец

С М Е Т А №

на санитарно-технические работы средней школы
на 12 классов (464 учащихся)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для вариантов радиаторов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ				
			предусмотренный сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				-20^0	-25^0	-35^0	-40^0
I	22	экм	590,45	403,55	546,7	6II,45	63I,75

Составила Л.Трофимова

Средняя школа на 12 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Вспомогательная таблица № 5
объемов работ для вариантов калориферов

Вентиляция

(воздушная завеса УІ)

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту КВБ8-II	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				-20° КВБ-7П	-25° КВБ-7П	-35° КВ6-9П	-40° КВБ-10П
I	9I	шт	2	2	2	2	2

Составила И.Трофимова

16840-04

22I-I-25-372 АОУ

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Вспомогательная таблица № 6
объемов работ для варианта калориферов

Вентиляция
(приточная система П-I)

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту КВС-7П	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				-20^{0} КВС-6П	-25^{0} КВС-6П	-35^{0} КВС-8П	-40^{0} КВС-9П
I	4	шт.	I	I	I	I	I

Составила Л.Трофимова

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Вспомогательная таблица № 7
объемов работ для варианта калориферов

Вентиляция

(приточная система П-2)

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ предусмотренные сметой к основному варианту КВС8-П	Объем работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ -20^0 КВС-6П	-25^0 КВС-7П	-35^0 КВС-8П	-40^0 КВС-9П
I	I7	шт	I	I	I	I	I

Составила Л.Трофимова

Средняя школа на 12 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Вспомогательная таблица № 8
объемов работ для варианта калориферов

Вентиляция
(приточная система П-3)

№№ III	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ предусмотренный сметой к основному варианту	Объем работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ -20^0 КВБ9-II	-25^0 КВБ10-II	-35^0 КВБ8-II	-40^0 КВБ8-II
I	28	шт	I	I	I	2	2

Составила Л.Трофимова

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Вспомогательная таблица № 9
объемов работ для вариантов калориферов

Вентиляция

(приточная система П-5)

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ предусмотренный к основному варианту КВС-7П	Объем работ соответствующий вариантам конструкций и видов работ -20° КВС6-II	-25° КВС6-II	-35° КВС-8П	-40° КВС-9П
I	62	шт	I	I	I	I	I

Составила Л.Трофимова

Средняя школа на 12 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Вспомогательная таблица № 10
объемов работ для варианта калориферов

Вентиляция
(приточная система П-6)

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ предусмотренный сметой к основному варианту КВ6-III	Объем работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ -20° КВС-III	-25° КВ6-III	-35° КВ6-III	-40° КВС-I2II
I	82	шт	I	I	I	I	I

Составила И.Трофимова

Средняя школа на 12 классов (464 учащихся)
Серия "25".

Электрооосвещение.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 11

объемов работ для варианта с люминесцентными лампами.

№№ пп	№ позиций в смете к основному вари анту	Един. изм.	Объем работ	
			Предусмотренные сметой к основному вари анту. I раздел.	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	I0	I00шт	-	4,04
2	II	"	-	0,50
3	I2	"	3,82	-
4	I3	"	0,33	-
5	I4	"	0,20	-
6	I5	"	0,35	0,I5
7	I6	"	0,I5	0,I0
8	I8	"	0,55	0,5
9	32	I00м	8,5	7
I0	35	"	I,5	-
II	37	"	30	25
I2	38	"	20	I8
		II раздел.		
I4	7	шт	-	270
I5	8	"	-	2
I6	9	"	-	I5
I7	I0	"	-	I6
I8	II	"	-	43
I9	I2	шт	-	38
20	I3	"	-	50
2I	I4	"	35	I5

1	2	3	4	5
22	I5	мт	I5	I0
23	I7	"	55	50
24	I8	"	-	20
25	2I	"	382	-
26	22	"	33	-
27	23	"	20	-
28	29	км	0,875	0,72I
29	33	"	2,06	I,854
30	34	"	4,I2	3,605
3I	40	I0мт	-	I6,3
32	4I	"	-	83,4
33	42	мт	-	II70
34	43	"	I35	I0
35	44	"	95	I5
36	46	"	300	-
37	48	I0мт	-	20

/Составила: Л.Пихонкова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДА

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Затраты труда в человеко/дн.
I	2	3
	I. Общестроительные работы	
	А. Подземная часть	
I.	Земляные работы	I20,26
2.	Фундаменты	38,90
3.	Стены	I75,90
4.	Перекрытия	38,70
5.	Лестницы	I0,30
6.	П о л ы	I55,75
7.	О к н а	0,75
8.	Д в е р и	0,92
9.	Отделочные работы	6,80
I0.	Прочие работы	92,80
	Итого "А"	64I,08
	Б. Надземная часть	
II.	Стены	502,0
I2.	Перекрытия	I07,0
I3.	Лестницы	48,0I
I4.	Перегородки	I8I,84
I5.	Кровля	389,47
I6.	Окна	309,92
I7.	Двери	94,80

I	2	3
I8.	Полы	555,I6
I9.	Внутренняя отделка	753,94
20.	Наружная отделка	0,35
2I.	Разные работы	253,80
22.	Вертикальный транспорт	9I,55
	Итого по "Б"	3287,84
	Итого по общестроительным работам	3928,92
	II. Сантехнические работы	
23.	Отопление	282,07
24.	Теплоснабжение	273,66
25.	Вентиляция	95,90
26.	Холодное водоснабжение	I43,65
27.	Водомерный узел	4,77
28.	Горячее водоснабжение	79,I0
29.	Канализация	225,3I
30.	Водостоки	34,88
	Итого по сантехническим работам	II39,34
	III. Электромонтажные работы	
3I.	Электроосвещение	430,0I
32.	Слабые токи	206,86
33.	Автоматика приточной вентиляции	I6I,03
	Итого по электромонтажным работам	799,90
	Всего по сводной ведомости	5868,I6

Составили: Я. Хейфец

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И ПОЛУФАБРИКАТАХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ на 12 КЛАССОВ /464 УЧАЩИХСЯ/

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	ед.изм.	колич.ед. изм.
1	2	3	4
	Общестроительные работы		
	I. Затраты труда	ч/дн	3928,92
	II. Материалы		
I.	Белила цинковые	кг	412,26
2.	Битум	т	7,54
3.	Болты	кг	61,09
4.	Бруски ибрусья Пс 70 мм и более	м3	5,62
5.	Бруски и брусья Iс 70 мм и более	м3	I,93
6.	Бруски и брусья IIс 75 мм и более	м3	0,07
7.	Бруски IIс 50-60 мм	м3	0,28
8.	Бруски II с50-60 мм	м3	0,I8
9.	Бумага водонепроницаемая	м2	56I,I9
I0.	Войлок	м2	I82,29
II.	Гвозди	кг	493,22
I2.	Гвозди кровельные	кг	I,97
I3.	Грунтовка	т	3,57
I4.	Гидроизоляционные рулонные материалы	м2	86,52
I5.	Г и п с	т	I,55
I6.	Гравий	м3	I9,8I
I7.	Дрова	м3	6,0I
I8.	Доски IIс 25-32 мм	м3	6,68
I9.	Доски IIс 40 мм и более	м3	2,67
20.	Доски II с I5-32 мм	м3	0,008
2I.	Доски IIс 40 мм и более	м3	I,68
22.	Доски IIс I3-I6 мм	м3	0,67

I	3	4
23. Доски строганные вчетверть Пс I9-22мм	м3	0,40
24. Доски IУ с 25-32 мм	м3	0,02
25. Доски строганные Пс 25-32 мм	м3	0,69
26. Доски IУ с 40 мм и более	м3	0,I
27. Доски Шс I9-22 мм	м3	0,46
28. Доски чистого пола	м3	46,36
29. Доски подоконные деревянные	м	384,2I
30. Диаммоний фосфат	кг	3I8,52
3I. Древесностружечные плиты	м2	7,72
32. Закрепы	кг	3I8,52
33. Замазка меловая	кг	53I,96
34. Замазка битумная	кг	26,26
35. Известь негашенная	кг	8,I9
36. Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	33,42
37. Кирпич лицевой	"	2,57
38. Керамзит	м3	4,I5
39. Керамзитобетон	м3	24,94
40. Краски сухие	кг	948,06
4I. Колер масляный	"	29,86
42. Краски тертые	"	I90,56
43. Купорос медный	"	26,78
44. Клей № 88	"	290,82
45. Клей малярный	"	44,63
46. Контакт каробиновый	"	5,46
47. Коробки	м	2I6,09
48. Линолеум	м2	598,22
49. Лак	кг	I,86
50. Листы асбестоцементные	м2	332,39
5I. Мастика битумная	т	32,39
52. Мастика для герметизации	кг	250,76
53. Мазут топочный	кг	699,95
54. Мел молотый	"	930,94
55. Мастика	т	I,I6
56. Мыло хозяйственное	кг	26,78

1	2	3	4
57.	Найт ники	м	2243,15
58.	Олифа	кг	932,09
59.	Плиты утеплителя	м3	6,57
60.	Поручни	м	51,72
61.	Пакля	кг	1369,28
62.	Проволока	кг	9,96
63.	Поковки	кг	136,09
64.	Песок	м3	30,11
65.	Плиты	м2	1747,87
66.	Прокладки резиновые	кг	10,82
67.	Плиты утеплителя	м2	158,48
68.	Плитки	м2	571,43
69.	Плиткирядовые	м2	418,42
70.	Пергамин	м2	19,78
71.	Плиты акустические	м3	1,90
72.	Паста меловая	кг	1196,29
73.	Перила	м3	0,01
74.	Паста антисептическая	кг	68,14
75.	Рулонные материалы	м2	11794,39
76.	Релин	м2	516,46
77.	Стеклогладкое	кг	73,23
78.	Стекло оконное	м2	1196,15
79.	Сетка проволочная тканная	м3	56,69
80.	Сталь круглая	т	0,26
81.	Стойки инвентарные	шт	0,21
82.	Стеклоблоки	м3	0,93
83.	Сталь кровельная	т	0,74
84.	Смола	кг	30,38
85.	Стекло армированное	м2	20,40
86.	Сурик железный	кг	0,44

I	2	3	4
87.	Сульфат аммония	кг	9,I5
88.	Сурик железный густотертый	"	8,54
89.	Теплоизоляционные материалы	м3	69,06
90.	Толь	м2	767,52
9I.	Трубы стальные""	м	7,2I
92.	Цемент 300	т	0,08
93.	Шпаклевка купоросная	кг	II6,86
94.	Щиты и плиты	м2	3I,94
95.	Щиты деревянные	м2	36,90
96.	Этилацетат	кг	52,I5
97.	Фанера 4-I2 мм	м3	0,68
98.	Шаблоны	м2	27,94
	II. Полуфабрикаты		
99.	Бетон М-300	м3	2,9I
I00.	Бетон М-200	"	35,4I
I0I.	Бетон М-I00	"	0,89
I02.	Бетон М-50	"	2,74
I03.	Раствор цементный М-I00	"	88,0I
I04.	Раствор цементный М-50	"	4,72
I05.	Раствор цементный М-75	"	I,27
I06.	Раствор цементный М-25	"	7,87
I07.	Раствор цементный I : 3	"	0,I2
I08.	Раствор цементный I : 4	"	6,28
I09.	Раствор цементно-известковый М-50	"	I,79
II0.	Раствор известковый	"	7,58
III.	Раствор терразитовый	"	0,05
II2.	Щиты опалубки	м2	3,85

/Составил: Л.Ефимов Я.Хейфец

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Ведомость

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

Отопление

№ п/п	Наименование материалов	Един. изм.	Кол-во
I	Затраты труда	ч.дн	282,07
II	Материалы:		
I	Лак	кг	5,58
2	Теплоизоляционные материалы	м3	4,I4
3	Проволока стальная отожженная черная	кг	2I,29
4	Рулонные материалы	м2	I73,44
5	Мастика битумная	т	0,4I
6	Дрова	м3	0,03
7	Сетка проволочная плетеная	м2	I58,36
8	Известь негашеная	кг	29,04
9	Краски сухие	кг	7,95
I0	Белила цинковые тертые	"	34,94
II	Олифа	"	34,64
III	Полуфабрикаты		
	Раствор асбестоцементный	м3	I,6I

Составила И. Трофимова

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Ведомость

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

Теплоснабжение

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	Кол-во
I	Затраты труда	ч/дн	273,66
II	Материалы:		
I	Лак	кг	3,54
2	Теплоизоляционные материалы	м3	2,78
3	Проволока стальная отожженная черная	кг	I3,69
4	Рулонные материалы	м2	I04,87
5	Мастика битумная	т	0,25
6	Дрова	м3	0,02
7	Сетка проволочная плетеная	м2	95,75
8	Известь негашеная	кг	I7,42
9	Краски сухие	"	0,48
I0	Белила цинковые тертые	"	8,02
II	Краски тертые	"	I,65
I2	Олифа	"	8,08
III	Полуфабрикаты:		
	Раствор асбестоцементный	м3	0,97

Составила Л.Трофимова

Средняя школа на 12 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Ведомость

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

Вентиляция

№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	Кол-во
I	Затраты труда	ч/дн.	95,90

Составила Л.Трофимова

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

ВЕДОМОСТЬ
потребности в материалах и полуфабрикатах
для строительства

Холодное водоснабжение

№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	Кол-во
I	Затраты труда	ч/дн	I43,65
II	Материалы:		
I	Лак	кг	2,76
2	Теплоизоляционные материалы	м3	I,87
3	Проволока стальная оцинкованная черная	кг	II,23
4	Рулонные материалы	м2	I08,43
5	Мастика битумная	т	0,25
6	Сетка проволочная плетеная	м2	99,0
7	Известь негашеная	т	I8,56
8	Краски сухие	кг	0,52
9	Белила цинковые тертые	кг	I2,92
I0	Краски тертые	кг	2,66
II	Олифа	кг	I3,02
III	Полуфабрикаты:		
	Раствор асбестоцементный	м3	I,03

Составила Л.Трофимова

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

ВЕДОМОСТЬ
потребности в материалах и полуфабрикатах
для строительства

Горячее водоснабжение

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	Кол-во
I	Затраты труда	ч/дн	79,I
II	Материалы:		
I	Лак	кг	2,82
2	Теплоизоляционные материалы	м3	I,84
3	Проволока стальная оцинкованная черная	кг	5,37
4	Известь негашеная	"	I06,54
5	Краски сухие	"	0,53
6	Белила цинковые тертые	"	9,52
7	Краски тертые	"	I,96
8	Олифа	"	9,59
III	Полуфабрикаты		
	Раствор асбестоцементный	м3	I,06

Составила Л.Трофимова

Средняя школа на 12 классов (464 учащихся)

Санитарно-технические работы

Ведомость

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

Водомерный узел

№ п/п	Наименование материалов	Един. изм.	Кол-во
I	Затраты труда	ч/дн.	4,77

Составила И. Трофимова

Средняя школа на 12 классов (464 учащихся)

санитарно-технические работы

ВЕДОМОСТЬ

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

Канализация

№ п/п	Наименование материалов	Един. изм.	Кол-во
I	Затраты труда	ч/дн	225,31
II	Материалы		
I	Лак	кг	11,58
2	Белила цинковые тертые	"	0,27
3	Краски тертые	"	0,06
4	Олифа	"	0,27

Составили Л. Трофимова

Средняя школа на I2 классов (464 учащихся)

санитарно-технические работы

Ведомость

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

Водостоки

№ п/п	Наименование материалов	Един. изм.	Кол-во
I	Затраты труда	ч/дн.	34,88
II	Материалы		
I	Лак	кг	0,9
2	Белила цинковые тертые	"	4,90
3	Краски тертые	"	I,0I
4	Олифа	"	4,93

Составили Л. Трофимова

Сметные цены на ж/б изделия.

№№ пп	Марки изделия	Вес издел. тн	Объем издел. м3	Трансп. кальк. за 1тн груза	Оптов. цена.	Трансп. расходы	Тара и реквиз. 0,55р за м3	Итого	Загот. склад. расх. 2%	Итого сметн. стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Фундаменты.								
I.	Ф-I9.I9.7к	3,50	I,40	2,59	6I,I5	9,07	0,77	70,99	I,42	72,4I
2.	Ф-22.22.7к	4,25	I,70	2,59	78,03	II,0I	0,94	89,98	I,80	9I,78
		Цокольные стеновые панели								
3.	Ц-72.I4к	4,95	3,39	6,04	II3,39	29,90	I,86	I45,I5	2,90	I48,05
4.	Ц-64.I4к	4,30	2,64	6,04	I00,74	25,97	I,45	I28,I6	2,56	I30,72
5.	Ц-60.I4к	3,36	2,5I	6,04	96,83	20,29	I,38	II8,50	2,37	I20,87
6.	ЦТУ-30.20л	3,27	2,II	6,04	87,25	I9,75	I,I6	I08,I6	2,I6	II0,32
7.	ЦТУ-30.20	3,27	2,II	6,04	87,25	I9,75	I,I6	I08,I6	2,I6	II0,32
8.	ЦТ-30.20-I	2,I8	I,4I	6,04	59,89	I3,I7	0,78	73,84	I,48	75,32
9.	ЦТ-30.20	3,08	I,99	6,04	79,I4	I8,60	I,09	98,83	I,98	I00,8I
I0.	Ц-32.I4к	2,I5	I,32	6,04	49,9I	I2,99	0,73	63,63	I,27	64,90
		Внутренние цокольные панели								
II.	В-60.I8	2,60	I,04	4,50	57,22	II,70	0,57	69,49	I,39	70,88
I2.	В-60.I8-I	4,05	I,62	4,50	67,39	I8,23	0,89	86,5I	I,73	88,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	В-30.I8	I,5	0,6	4,50	25,0I	6,75	0,33	32,09	0,64	32,73
I4.	В-I2.I8к	0,83	0,33	3,72	I3,79	3,09	0,I8	I7,06	0,34	I7,40
I5.	В-I0.I8	0,70	0,28	3,72	II,75	2,60	0,I5	I4,50	0,29	I4,79
		Панели перекрытий.								
I6.	ПК-72.I2к	2,50	I,0	4,58	60,0I	II,45	0,55	72,0I	I,44	73,45
I7.	ПК-72.I2-Iк	2,50	I,0	4,58	60,0I	II,45	0,55	72,0I	I,44	73,45
I8.	ПК-72.I2-2а	2,40	0,96	4,58	60,0I	I0,99	0,53	7I,53	I,43	72,96
I9.	ПКТ-72.I2к	2,50	I,0	4,58	62,57	II,45	0,55	74,57	I,49	76,06
20.	ПКТ-72.I2-2к	2,40	0,96	4,58	62,57	I0,99	0,53	74,09	I,48	75,57
2I.	ПК-64-6к	I,34	0,56	4,I6	24,55	5,57	0,3I	30,43	0,6I	3I,04
22.	ПК-64.I2к	2,30	0,92	4,I6	49,56	9,57	0,5I	59,64	I,I9	60,83
23.	ПК-64.I2-2п	2,27	0,9I	4,I6	49,56	9,44	0,50	59,50	I,I9	60,69
24.	ПК-64.I2-2л	2,27	0,9I	4,I6	49,56	9,44	0,50	59,50	I,I9	60,69
25.	ПК-64.I2-Iк	2,60	I,04	4,I6	50,93	I0,82	0,57	62,32	I,25	63,57
26.	ПК-64.I2-I0к	2,55	I,02	4,I6	53,2I	I0,6I	0,56	64,38	I,29	65,67
27.	ПКТ-64.I2-2л	2,27	0,9I	4,I6	5I,84	9,44	0,50	6I,78	I,24	63,02
28.	ПКТ-64.I2-Iк	2,60	I,04	4,I6	53,2I	I0,82	0,57	64,60	I,29	65,89
29.	ПК-32.I2-2к	I,I3	0,45	4,I6	20,7I	4,70	0,25	25,66	0,5I	26,I7
30.	ПК-32.I2к	I,I0	0,44	4,I6	20,7I	4,58	0,24	25,53	0,5I	26,04
3I.	ПК-32.I2-4к	I,08	0,42	4,I6	20,7I	4,49	0,23	25,43	0,5I	25,94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32.	ПТ-89.I2а	3,I0	I,24	4,97	84,2I	I5,4I	0,68	I00,30	2,0I	I02,3I
33.	ПТ-89.I0а	2,558	I,02	4,97	70,07	I2,7I	0,56	83,34	I,67	85,0I
			Наружные стеновые панели.							
34.	Н-72.I4к	3,44	2,95	6,04	I43,84	20,78	I,62	I66,24	3,32	I69,56
35.	Н-64.I4-3к	3,05	2,62	6,04	I27,89	I8,42	I,44	I47,75	2,96	I50,7I
36.	Н-64.I4к	3,08	2,55	6,04	I27,89	I8,60	I,40	I47,89	2,96	I50,85
37.	Н-64.6к	I,4I	I,27	6,04	59,3I	8,52	0,67	68,50	I,37	69,87
38.	Н-64.I9к	4,I6	3,57	6,04	I74,I5	25,I2	I,96	20I,23	4,02	205,25
39.	Н-60.I9	3,66	3,42	6,04	I66,46	22,II	I,88	I90,45	3,8I	I94,26
40.	Н-26.I4к	I,I8	I,03	6,04	5I,62	7,I3	0,57	59,32	I,I9	60,5I
4I.	Н-32.I4к	I,48	I,27	6,04	63,80	8,94	0,70	73,44	I,47	74,9I
42.	Н-32.I9к	I,90	I,77	6,04	87,0	II,48	0,97	99,45	I,99	I0I,44
43.	Н-32.I4-2к	I,50	I,29	6,04	63,80	9,06	0,7I	73,57	I,47	75,04
44.	Н-32-6к	0,70	0,60	6,04	29,58	4,23	0,33	34,I4	0,68	34,82
45.	Н-I6.I9-Iк	0,99	0,84	6,04	43,07	5,98	0,46	49,5I	0,99	50,50
46.	Н-8.26-Iк	0,66	0,56	6,04	30,60	3,99	0,3I	34,90	0,70	35,60
47.	Н-8.I9к	0,43	0,36	6,04	2I,32	2,60	0,20	24,I2	0,48	24,60
48.	Н-8.I9-Iк	0,45	0,39	6,04	2I,32	2,72	0,2I	24,25	0,49	24,64
49.	Н-4.I9к	0,22	0,I9	6,04	I0,59	I,33	0,I0	I2,02	0,24	I2,26
50.	НПТ-60,8	I,58	I,47	6,04	76,I8	9,54	0,8I	86,53	I,73	88,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I.	НТ-30.33	3,69	3,34	6,04	I63,33	22,29	I,84	I87,46	3,75	I9I,2I
52.	НТ-30.33-I	I,98	I,79	6,04	9I,44	II,98	0,98	I04,38	2,09	I06,47
53.	НТ-30.33-5	2,05	I,86	6,04	80,85	I2,38	I,02	94,25	I,89	96,I4
54.	НТ-30.33-7	2,05	I,86	6,04	80,85	I2,38	I,02	94,25	I,89	96,I4
55.	НТУ-30.33л	3,85	3,48	6,04	I79,95	23,25	I,9I	205,II	4,I0	209,2I
56.	НТУ-30.33-I	2,29	2,08	6,04	I08,07	I3,84	I,I4	I23,05	2,46	I25,5I
57.	НПТ-30,8	0,75	0,70	6,04	33,55	4,53	0,39	38,47	0,77	39,24
58.	Н-8.I4-Iк	0,36	0,3I	6,04	I5,66	2,I7	0,I7	I8,0	0,36	I8,36
59.	Н-8.26к	0,595	0,5I	6,04	30,60	3,59	0,28	34,47	0,69	35,I6
60.	Н-8.35	0,96	0,88	6,04	4I,25	5,80	0,48	47,53	0,95	48,48
6I.	ДП-72.I9	3,36	2,90	6,04	I94,69	20,29	I,60	2I6,58	4,33	220,9I
62.	ДП-64.I9	2,99	2,58	6,04	I72,94	I8,06	I,42	I92,42	3,85	I96,27
63.	ДП-32.I9	I,48	I,28	6,04	86,40	8,94	0,70	96,04	I,92	97,96
		Колонны и ригели.								
64.	К-8I.4	3,I8	I,27	5,4I	II7,9I	I7,20	0,70	I35,8I	2,72	I38,53
65.	К-8I.4-I	3,I8	I,27	5,4I	I03,73	I7,20	0,70	I2I,63	2,43	I24,06
66.	Р-64.7-I	4,48	I,79	5,38	I42,62	24,I0	0,98	I67,70	3,35	I7I,05
67.	В-22I-5к	2,65	I,06	5,38	II6,02	I4,26	0,58	I30,86	2,62	I33,48
68.	ВТI2I-5к	2,65	I,06	5,38	I28,55	I4,26	0,58	I43,39	2,87	I46,26
69.	ВТ-I2I-5Iк	2,65	I,06	5,38	I86,75	I4,26	0,58	20I,59	4,03	205,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Внутренние стеновые панели.									
70.	В-49.25-Iк	5,0	2,0	4,50	82,30	22,50	I,I0	I05,90	2,I2	I08,02
7I.	В-49.25-2к	5,0	2,0	4,50	82,30	22,50	I,I0	I05,90	2,I2	I08,02
72.	В-49.25-3к	4,28	I,7I	4,50	82,30	I9,26	0,94	I02,50	2,05	I04,55
73.	В-30.25к	3,05	I,22	4,50	50,23	I3,73	0,67	64,63	I,29	65,92
74.	В-30.25-4к	2,30	0,92	4,50	38,35	I0,35	0,5I	49,2I	0,98	50,I9
75.	В-27.25к	2,70	I,08	3,72	44,75	I0,04	0,59	55,38	I,II	56,49
76.	В-I4.25к	0,60	0,24	3,72	I3,I3	2,23	0,I3	I5,49	0,3I	I5,80
77.	В-I3.25	I,28	0,5I	3,72	20,99	4,76	0,28	26,03	0,52	26,55
78.	В-I3.I5-I	I,28	0,5I	3,72	20.99	4,76	0,28	26,03	0,52	26,55
79.	В-I3.25-2	I,28	0,5I	3,72	20,99	4,76	0,28	26,03	0,52	26,55
80.	В-I0.25к	I,03	0,4I	3,72	I6,76	3,83	0,23	20,82	0,42	2I,24
8I.	В-I0.25-Iк	I,03	0,4I	3,72	I6,96	3,83	0,23	2I,02	0,42	2I,44
82.	В-6,25к	0,63	0,25	3,72	I0,76	2,34	0,I4	I3,24	0,26	I3,50
83.	В-6.25-Iк	0,60	0,24	3,72	I0,63	2,23	0,I3	I2,99	0,26	I3,25
84.	В-32.30к	3,88	I,55	4,50	63,82	I7,46	0,85	82,I3	I,64	83,77
85.	В-30.30к	3,65	I,46	4,50	60,59	I6,43	0,80	77,82	I,56	79,38
86.	В-30.30-Iк	I,90	0,76	4,50	33,79	8,55	0,42	42,76	0,86	43,62
87.	В-30.30-2к	2,93	I,I7	4,50	48,38	I3,I9	0,64	62,2I	I,24	63,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
88.	В-30.30-3к	3,49	I,4I	4,50	47,52	I5,7I	0,78	64,0I	I,28	65,29
89.	В-30.30-4к	3,25	I,30	4,50	54,25	I4,63	0,72	69,60	I,39	70,99
90.	В-30.30-7к	2,95	I,I8	4,50	48,25	I3,28	0,65	62,I8	I,24	63,42
9I.	В-30.30-I4	2,90	I,I6	4,50	46,86	I3,05	0,64	60,55	I,2I	6I,76
92.	В-27.30	3,28	I,3I	3,72	54,I9	I2,20	0,72	67,II	I,34	68,45
93.	В-II.30	I,3I	0,53	3,72	2I,52	4,87	0,29	26,68	0,53	27,2I
94.	В-I0.30	I,I3	0,47	3,72	I9,40	4,20	0,26	23,86	0,48	24,34
95.	В-I0.30-I	I,20	0,48	3,72	20,06	4,46	0,26	24,78	0,50	25,28
96.	В-9.30	I,08	0,45	3,72	I8,48	4,02	0,25	22,75	0,46	23,2I
97.	В-7.30к	0,80	0,32	3,72	I3,0	2,98	0,I8	I6,I6	0,32	I6,48
98.	В-6.30	0,65	0,27	3,72	I0,96	2,42	0,I5	I3,53	0,27	I3,80
99.	ВТ-9.25к	0,93	0,37	3,72	I4,92	3,46	0,20	I8,58	0,37	I8,95
I00.	ВТ-6.25-Iк	0,6	0,24	3,72	I0,56	2,23	0,I3	I2,92	0,26	I3,I8
				Вкладыши.						
I0I.	В-48.07	0,I85	0,074	5,54	5,47	I,02	0,04	6,53	0,I3	6,66
I02.	В-64.2	0,65	0,26	5,54	I6,40	3,60	0,I4	20,I4	0,40	20,54
				Лестничные марши и площадки.						
I03.	ЛМ-33.I5	2,383	0,953	2,90	29,I0	6,9I	0,52	36,53	0,73	37,30

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I04.ЛП-30.I6	I,53	0,697	2,90	26,74	4,44	0,38	4I,56	0,83	42,40
I05.АВ-33.25	2,28	0,9I	4,50	35,89	I0,26	0,50	46,65	0,93	47,58
I06.АВ-33.I5	I,25	0,50	4,50	2I,53	5,62	0,27	27,42	0,55	27,97
I07.ЛМ-9.I5к	I,I8	0,472	2,9	I4,58	3,42	0,26	I8,26	0,37	I8,60
I08.ЛП-30.I6к	I,53	0,697	2,9	36,74	4,44	0,38	4I,56	0,83	42,4
I09.ПД-46.30	5,265	2,I06	4,97	I07,72	26,I8	I,I6	I35,06	2,7	I37,8
II0.АВ-I4	0,28	0,II	2,55	8,57	0,7I	0,06	9,34	0,I9	9,53
III.АВ-I3	I,83	0,73	3,47	26,78	6,36	0,40	33,53	0,67	34,20

/Составил: Н. Ермак Я.Хейфец

Серия 25

Стоимость гипсобетонных перегородок.

№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см	Площ. за выч. приям.	Площ. проем м2	III.ч.I Сб.разн к дог.к ЕРЕР№I п.369 с учет.	Стоим. I изд. без допл.	Доплата за проемность на I м2 проем	Доплата за проемность на I изд.	Доплата за устр.боровд. на I м2	Доплата за устр.боровд. на I изд.	Стоим. издел. с допл.	Площ. для монт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II2.	ПС 34	3,38	8	I0,24	-	3,7I	37,99	-	-	-	-	37,99	I0,24
II3.	ПС 30	3,0	8	9,09	-	3,7I	33,72	-	-	-	-	33,72	9,09
II4.	ПС 25	2,45	8	7,42	-	3,7I	27,53	-	-	-	-	27,53	7,42
II5.	ПС25-I	2,45	8	5,72	I,70	3,7I	2I,22	I,20	2,04	-	-	23,26	7,42
II6.	ПС 20	2,0	8	6,06	-	3,7I	22,48	-	-	-	-	22,48	6,06
II7.	ПС I5	I,48	8	4,48	-	3,7I	I6,62	-	-	-	-	I6,62	4,48
II8.	ПС I5-I	I,48	8	2,64	I,84	3,7I	9,79	I,20	2,2I	-	-	I2,0	4,48
II9.	ПСI5-2	I,48	8	3,06	I,42	3,7I	II,35	I,20	I,70	-	-	I3,05	4,48
I20.	ПС 9	0,89	8	2,70	-	3,7I	I0,02	-	-	-	-	I0,02	2,70
I2I.	ПС 6	0,59	8	I,79	-	3,7I	6,64	-	-	-	-	6,64	I,79
I22.	ПП-3I.30	3,08	8	9,33	-	3,I6	29,48	-	-	-	-	29,48	9,33
I23.	ПП-3I.30-I	3,08	8	7,28	2,05	3,I6	23,0	I,0	2,05	-	-	26,05	2,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I24.	III-30.30	3,0	8	9,09	-	3,I6	28,72	-	-	-	-	28,72	0,09
I25.	III-25	2,52	8	6,38	-	3,I6	20,I6	-	-	0,I	0,64	20,80	6,38
I26.	III29.9	2,85	8	2,48	-	3,I6	7,84	-	-	-	-	7,84	2,48
I27.	III2I.9	2,085	8	I,8I	-	3,I6	5,72	-	-	-	-	5,72	I,8I
I28.	IIIIOк	I,0	8	2,53	-	3,I6	7,99	-	-	0,I	0,25	8,24	2,53
I29.	III 5к	0,5	8	I,27	-	3,I6	4,0I	-	-	0,I	0,I3	4,I4	I,27

Составили: Я.Хейфец

221-1-25-372 АТ

16840-04

Оптовые цены на фундаментные блоки
с таканного типа.

№№ пп	Марка изделия	Объем бет.	Марка бет.	§§ пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м3	Попр. на марку бет.	Оптов. цена с учет. попр.	Оптов. стоим. руб/шт	Объем и стоимость армат. В-I Вес кг	В-I Стоим. 0,21р за кг	А III Вес кг	А III Стоим 0,19 за кг	А-I Вес кг	А-I Стоим. 0,17 за кг	Стоим. армат. на издел.	Оптов. цена руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Ф-19.19.7к	I,40	I50	II30	3I,0	I,0	32,0	44,80	-	-	29,68	5,64	62,99	I0,7I	I6,35	6I,I5
2.	Ф-22.22.7к	I,70	I50	II30	3I,0	I,0	32,0	54,40	-	-	39,99	7,60	92,27	I6,03	23,63	78,03

/Составил: Я.Хейфец

Серия "25"

Оптовые цены на цокольные панели.

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см	Площ. за вычетом проемов	№№ пов по пр-ту 106-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки (скидки) Нов.	Несущ	Наруж. отд.	Цена с учетом надб. (скидк).	Оптовая стоим. издел. руб/шт	Справ. площ. для монтаж.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I.	Ц-72.I4к	7,I9	30	9,86	25I2	II,70	-0,50	-	+0,30	II,50	II3,39	9,92
2.	Ц-64.I4к	6,89	30	8,76	25I2	II,70	-0,50	-	+0,30	II,50	I00,74	8,82
3.	Ц-60.I4к	6,I05	30	8,42	25I2	II,70	-0,50	-	+0,30	II,50	96,83	8,42
4.	ЦТУ-30.20л	3,295	35	6,56	25I4	I3,0	-0,50	+0,50	+0,30	I3,30	87,25	6,56
5.	ЦТУ-30.20	3,295	35	6,56	25I4	I3,0	-0,50	+0,50	+0,30	I3,30	87,25	6,56
6.	ЦТ-30.20-I	2,99	35	4,34	25I4	I3,0	-	+0,50	+0,30	I3,80	59,89	5,95
7.	ЦТ-30.20	2,99	35	5,95	25I4	I3,0	-0,50	+0,50	+0,30	I3,30	79,I4	5,95
8.	Ц-32.I4к	3,I9	30	4,34	25I2	II,70	-0,50	-	+0,30	II,50	49,9I	4,40

Составил: Я.Хейфец.

221-1-25-372 АЛ

-172-

16840-04

Серия "25"

Оптовые цены на колонны и ригели.

№№ пп	Марка изделия	Вес издел.	Объем бетона	Позиц. по пр-ту 06-08	Оптов. цена 1 м3 издел.	Стоим. издел. руб/шт	Стоимость А I U.17р. К-во	Стоимость А I U.17р. Стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	К-8I.4	3,I8	I,27	2978	42,70	54,23	I9,7	3,35
2.	К-8I.4-I	3,I8	I,27	2978	42,70	54,23	I8,92	3,2I
3.	Р-64.7-I	4,48	I,79	I943	5I,I5	9I,56	45,45	7,73
4.	В-I2I-5к	2,65	I,06	I943	5I,I5-2,5= 48,65	5I,57	23,27	3,96
5.	ВТ-I2I-5к	2,65	I,06	I943	48,65	5I,57	37,39	6,36
6.	ВТ-I2I-5-Iк	2,65	I,06	I943	48,65	5I,57	9,II	I,55

арматуры						Всего стоим.	Оптовая цена с арматур. руб/шт
А II 0,18р.		А III 0,11руб.		Заклад.дет.0,30			
К-во	Стоим.	К-во	Стоим.	К-во	Стоим.		
I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
3,0	0,54	I90,58	36,2I	78,6I	23,58	63,68	II7,9I
6,I2	I,I0	202,I4	38,4I	22,60	6,78	49,50	I03,73
I0,96	I,97	II3,83	2I,63	65,78	I9,73	5I,06	I42,62
5,99	I,08	42,56	8,09	I7I,07	5I,32	64,45	II6,02
5,99	I,08	95,88	I8,22	I7I,07	5I,32	76,98	I28,55
9,0I	I,62	4I8,74	79,56	I74,84	52,45	I35,I8	I86,75

Составил: Я.Хейфец

16840-04

Серия "25"

Оптовая цена на вкладыши.

№№ пп	Марка изделия	Вес издел тн	Объем бетона	Позиц. по пр-ту	Оптов. цена	Стоим. изд.в руб/шт	Стоимость А I 0,17 руб. К-во	Стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	В-48,07	0,I85	0,074	I943	5I,I5-2,5= 48,65	3,60	I,8[illegible]	0,33
2.	В-64.2	0,65	0,26	I943	48,65	I2,65	2,06	0,35
3.	АВ-I4	0,28	0,II	I943	5I,I5	5,63	2,86	0,49

арматуры							
А III 0,19 руб.		Закл.дет.0,30		В-I 0,21 руб.		Всего стоим. армат.	Оптовая цена с армат. руб/т
К-во	Стоим.	К-во	Стоим.	К-во	Стоим.		
10	11	12	13	14	15	16	17
6,73	I,28	0,88	0,26	-	-	I,87	5,47
I7,92	3,40	-	-	-	-	3,75	I6,40
9,29	I,76	I,36	0,4I	I,32	0,28	2,94	8,57

/Составил: Я.Хейфец

Оптовые цены на наружные стеновые

панели толщ. 300мм

№№ пп	Марка изделия	Длина	Толщ	Площ. за выч проем.	Позиц по пр ту 06-08	Оптов. цена руб/шт	Надбавки (скидки) Наруж отдл.	Подг под втор окр.	Длина бока 3,9	Поясн. расх. на	Несущ. спос.	Цена с учет. на дб. скид.	Оптов. цена издел. руб/шт	Справ. площ. для монт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Н-72.I4к	7,I9	30	9,92	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	I43,84	9,92
2.	Н-64.I4-3к	6,39	30	8,82	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	I27,89	8,82
3.	Н-64.I4к	6,39	30	8,82	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	I27,89	8,82
4.	Н-64.6к	6,39	30	4,09	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	59,3I	4,09
5.	Н-64.I9к	6,39	30	I2,0I	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	I74,I5	I2,0I
6.	Н-60.I9	6,I05	30	II,48	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	I66,46	II,48
7.	Н-26.I4к	2,58	30	3,56	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	5I,62	3,56
8.	Н-32.I4к	3,I9	30	4,40	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	63,80	4,40
9.	Н-32.I9к	3,I9	30	6,0	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	87,0	6,0
I0.	Н-32-I4-2к	3,I9	30	4,40	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	63,80	4,40
II.	Н-32-6к	3,I9	30	2,04	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	29,58	2,04
I2.	Н-I6.I9-Iк	I,58	30	2,97	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	43,07	2,97
I3.	Н-8.26-Iк	0,78	30	2,04	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-	-	I5,0	30,60	2,04
I4.	Н-8.I9к	0,78	30	I,47	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	2I,32	I,47
I5.	Н-8.I9-Iк	0,78	30	I,47	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	2I,32	I,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
I6.Н-4.I9к		0,34	30	0,73	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	I0,59	0,73
I7.НШТ-60.8		6,295	30	5,29	2547	I4,I0	+0,80	-	-	-0,50	-	I4,40	76,I8	5,29
I8.НТ-30.33		2,99	35	I0,02	2549	I4,90	+0,80	+0,I0	-	-	+0,50	I6,30	I63,33	I0,02
I9.НТ-30.33-I		2,99	35	5,6I	2549	I4,90	+0,80	+0.I0	-	-	+0,50	I6,30	9I,44	I0,02
20.НТ-30.33-5		2,99	35	4,96	2549	I4,90	+0,80	+0,I0	-	-	+0,50	I6,30	80,85	I0,02
2I.НТ-30.33-7		2,99	35	4,96	2549	I4,90	+0,80	+0,I0	-	-	+0,50	I6,30	80,85	I0,02
22.НТУ-30.33		3,295	35	II,04	2549	I4,90	+0,80	+0,I0	-	-	+0,50	I6,30	I79,95	II,04
23.НТУ-30.33-I		3,295	35	6,63	2549	I4,90	+0,80	+0,I0	-	-	+0,50	I6,30	I08,07	II,04
24.НШТ-30.8		2,99	30	2,33	2547	I4,I0	+0,80	-	-	-0,50	-	I4,40	33,55	2,33
25.Н-8.I4-Iк		0,78	30	I,08	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-0,50	-	I4,50	I5,66	I,08
26.Н-8.26к		0,78	30	2,04	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-	-	I5,0	30,60	2,04
27.Н-8.35		0,78	30	2,75	2547	I4,I0	+0,80	+0,I0	-	-	-	I5,0	4I,25	2,75
28.ДШ-72.I9		7,I9	30	I3,52	2547	I4,I0	+0,80	-	-	-0,50	-	I4,40	I94,69	I3,52
29.ДШ-64.I9		6,39	30	I2,0I	2547	I4,I0	+0,80	-	-	-0,50	-	I4,40	I72,94	I2,0I
30.ДШ-32.I9		3,I9	30	6,0	2547	I4,I0	+0,80	-	-	-0,50	-	I4,40	86,40	6,0

Составил: Я.Хейфец.

224-1-25-372 АIV

16840-04

Оптовые цены на внутренние стеновые панели

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см	Площ. издел. м2	Позиц. по пр-ту 06-08	Оптовая цена	Надбав. за подгот. под окраску	Оптов. цена с надбав.	Цена издел. руб/шт	Справ. площ. для
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	В-49.25-Iк	4,92	I6	I2,47	I8I2	6,40	+0,20	6,60	82,30	I2,50
2.	В-49.25-2к	4,92	I6	I2,47	I8I2	6,40	+0,20	6,60	82,30	I2,50
3.	В-49.25-3к	4,92	I6	I2,47	I8I2	6,40	+0,20	6,60	82,30	I2,50
4.	В-30.25к	3,02	I6	7,6I	I8I2	6,40	+0,20	6,60	50,23	7,67
5.	В-30.25-4к	3,02	I6	5,8I	I8I2	6,40	+0,20	6,60	38,35	7,67
6.	В-27.25к	2,67	I6	6,78	I8I2	6,40	+0,20	6,60	44,75	6,78
7.	В-I4.25к	I,40	I6	I,99	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I3,I3	3,56
8.	В-I3.25к	I,25	I6	3,I8	I8I2	6,40	+0,20	6,60	20,99	3,I8
9.	В-I3.25-Iк	I,25	I6	3,I8	I8I2	6,40	+0,20	6,60	20,99	3,I8
I0.	В-I3.25-2к	I,25	I6	3,I8	I8I2	6,40	+0,20	6,60	20,99	3,I8
II.	В-I0.25к	I,0I	I6	2,54	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I6,76	2,57
I2.	В-I0.25-Iк	I,0I	I6	2,57	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I6,96	2,57
I3.	В-6.25к	0,64	I6	I,63	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I0,76	I,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	B-6.25-Iк	0,64	I6	I,6I	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I0,63	I,63
I5.	B-32.30к	3,I8	I6	9,67	I8I2	6,40	+0,20	6,60	63,82	9,67
I6.	B-30.30к	3,02	I6	9,I8	I8I2	6,40	+0,20	6,60	60,59	9,I8
I7.	B-30.30-Iк	3,02	I6	5,I2	I8I2	6,40	+0,20	6,60	33,79	9,I8
I8.	B-30.30-2к	3,02	I6	7,33	I8I2	6,40	+0,20	6,60	48,38	9,I8
I9.	B-30.30-3к	3,02	I6	7,20	I8I2	6,40	+0,20	6,60	47,52	9,I8
20.	B-30.30-4к	3,02	I6	8,22	I8I2	6,40	+0,20	6,60	54,25	9,I8
2I.	B-30.30-7	3,02	I6	7,3I	I8I2	6,40	+0,20	6,60	48,25	9,I8
22.	B-30.30-I4	3,02	I6	7,I0	I8I2	6,40	+0,20	6,60	46,86	9,I8
23.	B-27.30	2,70	I6	8,2I	I8I2	6,40	+0,20	6,60	54,I9	8,2I
24.	B-II.30	I,08	I6	3,26	I8I2	6,40	+0,20	6,60	2I,52	3,28
25.	B-I0.30	I,0	I6	2,94	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I9,40	3,04
26.	B-I0.30-I	I,0	I6	3,04	I8I2	6,40	+0,20	6,60	20,06	3,04
27.	B-9,30	0,92	I6	2,80	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I8,48	2,80
28.	B-7.30к	0,70	I6	I,97	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I3,0	2,I3
29.	B-6.30	0,58	I6	I,66	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I0,96	I,76
30.	BT-9.25к	0,9	I6	2,26	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I4,92	2,29
3I.	BT-6.25-Iк	0,64	I6	I,60	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I0,56	I,63

/ Составили: Н. Фрид Я.Хейфец

Оптовая цена на внутренние стеновые панели

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см	Площ. издел. м2	Позиц. по пр-ту 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надб. за подгот. под окраску	Оптов. цена с надбав.	Цена издел. руб/шт	Справ. площ. для монтаж.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	В-60.I8	6,02	I6	8,67	I8I2	6,40	+0,20	6,60	57,22	I0,60
2.	В-60.I8-I	6,02	I6	I0,2I	I8I2	6,40	+0,20	6,60	67,39	I0,60
3.	В-30.I8	3,02	I6	3,79	I8I2	6,40	+0,20	6,60	25,0I	5,32
4.	В-I2.I8к	I,I9	I6	2,09	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I3,79	2,09
5.	В-I0.I8	I,0I	I6	I,78	I8I2	6,40	+0,20	6,60	II,75	I,78

Составил: Я.Хейфец

Оптовые цены на панели перекрытия

№№ пп	Марка изделий	Длина м	Норм. нагр.	Прив толщ см	Площ. за вычет проем м2	Позиц по пр-ту 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки (скидки) Увел. прол.	Измен норм. нагр.	На заделку пустот	Измен. прив. толщ. свыше I2см	Оптов. цена с учет. н адбав. руб/м2	Оптовая цена руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	ПК-72.I2к	7,I9	650	II	8,56	I900	6,30	+0,06х 20= I,20	-0,I5х 3= 0,45	-0,04	-	7,0I	60,0I
2.	ПК-72.I2-Iк	7,I9	650	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-0,04	-	7,0I	60,0I
3.	ПК-72.I2-2к	7,I9	650	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-0,45	-	7,0I	60,0I
4.	ПКТ-72.I2к	7,I9	850	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,I5	-0,04	-	7,3I	62,57
5.	ПКТ-72.I2-2к	7,I9	850	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,I5	-0,04	-	7,3I	62,57
6.	ПК-64.6к	6,38	700	I2	3,76	I900	6,30	+0,08х I2= 0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	24,55
7.	ПК-64.I2к	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56
8.	ПК-64.I2-2к	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56
9.	ПК-64.I2-2л	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56
I0.	ПК-64.I2-Iк	6,38	700	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,I8	6,7I	50,93
II.	ПК-64.I2-I0к	6,38	900	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	+0,I8	7,0I	53,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	ШКТ-64.I2-2л	6,38	900	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	5I,84
I3.	ШКТ-64.I2-Iк	6,38	900	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	+0,I8	7,0I	53,2I
I4.	ШК-32.I2-2к	3,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	+0,03х II= 0,33	-	-	-	5,48	20,7I
I5.	ШК-32.I2к	3,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	20,7I
I6.	ШК-32.I2-4к	3,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	20,7I
I7.	ПТ-89.I2а	8,86	670	I2	I0,54	I900	6,30	+2,22	-0,45	-0,08	-	7,99	84,2I
I8.	ПТ-89.I0а	8,86	670	I2	8,77	I900	6,30	+2,22	-0,45	-0,08	-	7,99	70,07

Составил: Я.Хейфец

221-1-25-372 АЛ

16840-04

Оптовые цены на лестничные марши и площадки и прочие изделия.

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Площ. за вычетом проемов	Позиция по пр – ту 06-08	Цена руб/м2	Оптов. цена руб/шт	Справ. площ. м2
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	ЛМ-33.I5	3,348	4,85	I9I9	6,0	29,I0	4,85
2.	ЛП-30.I6	3,0	4,7I	I924	7,80	36,74	4,7I
3.	АВ-33.I5	3,30	4,95	I999	4,35	2I,53	4,95
4.	АВ-33.25	3,30	8,25	I999	4,35	35,89	8,25
5.	ПД-46.30	3,02	I3,8I	I924	7,8	I07,72	I3,82
6.	ЛМ-9.I5к	I,673	2,43	I9I9	6,0	I4,58	2,43
7.	ЛП-30.I6к	3,0	4,7I	I924	7,80	36,74	4,7I
8.	АВ-I3	3,60	4,32	I925	6,20	26,78	4,32

/Составил: Н. Ермак Я.Хейфец

221-1-25-372 АIV

-184-

16840-04

gost.e-ecolog.ru