ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2И-1-457.88

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ
В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.090.1-1

АЛЬБОМ 8

С М Е Т Ы

Часть I (стр. 1 - 87)

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 134 инв. 23379-10 тираж 20
Сдано в печать 18.12. 1989 Цена 6-68

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

211-1-457.88

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.090.1-1

АЛЬБОМ 8

С М Е Т Ы

Стоимость:	общая	209,93 тыс.руб.
	строительно-монтажных работ	158,65 тыс.руб.
	1 м3 здания	35,76 руб.
	1 м2 рабочей площади	146,21 руб.

Разработан

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 65 от 27.02.86

А.Ляхович

С.Алексеенко

М.Леонов

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование	Страницы
	I	2
Часть I.	Пояснительная записка	4
	Объектная смета № I	5
	Локальная смета № I-I на общестроительные работы подземной части	7
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	25
	Локальная смета № I-2 на общестроительные работы надземной части	26
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2	52
	Локальная смета № I-3 на отопление	53
	Локальная смета № I-4 на вентиляцию	57
	Локальная смета № I-5 на теплоснабжение установок систем	62
	Локальная смета № I-6 на узел управления	66
	Локальная смета № I-7 на холодное водоснабжение	72
	Локальная смета № I-8 на горячее водоснабжение	77
	Локальная смета № I-9 на канализацию	82
	Локальная смета № I-I0 на ливневую канализацию	86
Часть 2.	Локальная смета № I-II на электроосвещение	88
	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	99
	Локальная смета № I-I3 на связь и сигнализацию	I07
	Локальная смета № I-I4 на КиП и автоматику	I2I

I	2
Локальная смета № I-I5 на приобретение и монтаж технологического оборудования	I30
Локальная смета № I-I6 на мебель и инвентарь	I33
Варианты конструктивных решений на общестроительные работы	I36
Варианты конструктивных решений на отопление	I45
Варианты конструктивных решений на вентиляцию	I56
Ведомость потребности в производственных ресурсах	I63

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметам типового проекта

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с I.I.1984 г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.
2. Чертежей типового проекта
3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району
4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия, конструкции.
5. Сборников единичных расценок на строительные мработы и сборников сметных цен на местные строительные работы и оборные железобетонные изделия для строек Московской области.
6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты накладные расходы: на строительные работы - I6,5%; на сантехнические работы - I3,3%; на металлоконструкции - 8,6%; плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха -30°С, при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты	- из бетонных блоков, железобетонных башмаков и монолитных железобетонных плит.
Стены	- трехслойные панели.
Перекрытия и покрытие	- многопустотные и ребристые плиты.
Кровля	- совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистого бетона.
Лестницы	- сборные железобетонные марши и площадки
Перегородки	- гипсобетонные и кирпичные.
Окна	- блоки с раздельными переплетами
Двери	- блоки со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.
Полы	- из линолеума, релина, наборного паркета, реек, керамических плиток, бетонные
Внутренняя отделка	- водоэмульсионная, клеевая, масляная, силикатная, известковая, облицовка глазурованной плиткой.

Для вариантов проектных и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся только по тем разделам, которые запонняются в сметах основного варианта.

Сметы составлены по программе АВС-ЗЕС (редакция 6,0). Ведомости потребности в производственных ресуроах, затраты труда и зарплата даны с учетом накладных расходов и плановых накоплений согласно постановлению ГС СССР от 30.I2.85 г. № 273.

Листинги с исходными данными к этим расчетам находятся в архиве института-разработчика.

Составила рук.группы Г.Сибекина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских ясель-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I

Сметная стоимость - 209,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу -I499,5 руб.
I м2 общей площади здания - I72,85 руб.
I м3 объема здания - 47,32 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно чистой продукции	Наименование един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы подземной части	28,02	-	-	-	28,02				м3	4436,2	6,32
2.	I-2	Общестроительные работы надземной части	I04,53	-	-	-	I04,53				"	-"-	23,56
3.	I-3	Отопление	3,84	-	-	-	3,84				"	-"-	0,86
4.	I-4	Вентиляция	2,52	-	-	-	2,52				"	-"-	0,57
5.	I-5	Теплоснабжение установок систем	0,29	-	-	-	0,29				"	-"-	0,06
6.	I-6	Узел управления	I,5I	-	-	-	I,5I				"	-"-	0,30
7.	I-7	Холодное водоснабжение	I,60	-	-	-	I,60				"	-"-	0,36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	I-8	Горячее водоснабжение	2,60	-	-	-	2,60				м3	4436,2	0,59
9.	I-9	Канализация	3,40	-	-	-	3,40				"	-"-	0,77
I0.	I-I0	Ливневая канализация	0,20	-	-	-	0,20				"	-"-	0,05
II.	I-II	Электроосвещение	6,4I	-	0,0I	-	6,42				"	-"-	I,45
I2.	I-I2	Силовое электрооборудование	-	I,29	0,49	-	I,78				"	-"-	0,40
I3.	I-I3	Связь и сигнализация	-	I,94	I,02	-	2,96				"	-"-	0,67
I4.	I-I4	КиП и автоматика	-	0,I5	0,37	-	0,52				"	-"-	0,I2
I5.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,35	7,I9	-	7,54				"	-"-	I,70
I6.	I-I6	Мебель и инвентарь	-	-	42,20	-	42,20				"	-"-	9,5I
		Итого	I54,92	3,73	5I,28	-	209,93				м3 здания	4436,2	47,32

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный инженер проекта С.И.Алексеенко

Начальник отдела Смет и ПОС М.И.Леонов

Составила рук.группы Г.И.Гоглидзе

Проверила гл.специалист Г.С.Сибекина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I

на общестроительные работы подземной части

Основание: АСI - АС3I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 28,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 200,I4 руб.
I м2 общей площади 23,07 руб.
I м3 объема здания 6,32 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел I. Земляные работы								
I.	EI-230 29-I T4I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 КВТ с перемещением до I0 м грунт I группы растительного грунта I000 м3	0,25	36,59 -	36,59 I2,39	9	-	9 3	- I7,84	- 4
2	EI-237 29-8 То же	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до расстояния 30м I000м3	0,25	59,97 -	59,97 20,33	I5	-	I5 5	- 29,28	- 7
3.	EI-I74 23-I3 Тоже	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы I000м3	0,25	I47,08 6,4I	I40,47 56,65	37	2	35 I4	I3,00 8I,58	3 20
4.	C3I0-I	Перевозка до I км т	300,00	0,29 0,06	- -	87	I8	- -	0,09 -	27 -
5.	EI-56 II-I4 T4I.II	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы I000м3	0,46	I48,22 6,53	I4I,69 57,20	68	3	65 26	I3,20 82,37	6 38
6.	EI-I75	Разработка грунта	I,02	I75,I4	I67,23	I80	8	I7I	I5,50	I6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	ТОЖЕ	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	67,54			69	97,26	100
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1793,75	0,29	"	320	108	"	0,09	161
		Т								
				0,06	"			"	"	"
8	Е1-231	-СРЕЗКА НЕДОБОРА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,08	44,16	44,16	3	"	3	"	"
	29-2	1000М3								
	Т41,11			"	15,01			1	21,67	2
9	Е1-960	-ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ	0,26	89,40	"	23	23	"	154,00	40
	80-2	100М3								
	Т43,67			89,40	"			"	"	"
10	Е1-230	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,46	65,92	65,92	30	"	30	"	"
	29-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	Т41,11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		"	24,78			11	33,68	16
	3,48	ГРУНТ 1 ГРУППЫ В РЕЗЕРВ И								
		ОБРАТНО								
		1000М3								
11	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,46	59,97	59,97	28	"	27	"	"
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т41,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		"	20,33			9	29,23	13
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 250								
		ДОЗОМ И ОБРАТНО								
		1000М3								
12	Е1-55	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА	0,28	122,02	116,25	34	2	33	9,75	3
	11-13	ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2ГР								
	Т41,11	ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК КОВША 0,5М3		5,77	42,02			12	40,57	17
		1000М3								
13	Е1-230	-ТО ЖЕ БУЛЬДОЗЕРОМ	0,14	32,96	32,96	5	"	5	"	"
	29-1	1000М3								
	Т41,11			"	12,39			2	17,84	2
	П3,48									
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,51	46,00	"	23	23	"	99,30	51
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	"			"	"	"
		100М3								
15	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,25	10,70	9,26	3	"	3	7,63	1
	25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	2,97			1	4,28	1
		1000М3								
16	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,02	13,20	11,34	14	2	12	5,23	5
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,63			4	5,23	5
		1000М3								
17	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,10	9,68	3,49	40	25	14	11,20	46
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			9	3,30	14
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.			1119	214	422		357
			руб.					166		239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	380	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е7-1 1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ	12,00	1,52 0,37	1,15 0,42	18	4	14 5	0,65 0,54	8 6
19	Е7-2 1-2	ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 1,5Т ШТ	66,00	2,09 0,50	1,99 0,57	138	33	105 38	0,86 0,74	57 49
20	ССЦ Т4ТАБЛ3-3 9-110	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО1М3 МАРКИ ФЛ8,24-3(43ШТ),ФЛ8,12-3(4ШТ),ФЛ10,24-2(9ШТ) М3 ЦЕНА:52,4-0,82	25,63	53,88 -	- -	1381	-	- -	- -	- -
21	ССЦ Т4ТАБ3-3 9-110	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО1М3 МАРКИ ФЛ6,24-4(10ШТ),ФЛ6,12-4(12ШТ) М3 ЦЕНА:54,7-0,82=53,88	5,88	53,88 -	- -	317	-	- -	- -	- -
22	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1 И ВР-1 КГ	77,60	0,37 -	- -	29	-	- -	- -	- -
23	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	200,51	0,29 -	- -	58	-	- -	- -	- -
24	Е7-403 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ ШТ	5,00	1,95 0,30	1,09 0,40	10	2	3 2	0,53 0,32	3 3
25	Е7-402 36-3	ТО ЖЕ МАССОЙ ДО1,5Т ШТ	7,00	2,96	1,63	21	3	11	0,82	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9,47	0,60			4	0,77	5
26	ССЦ=2 П12=2	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФВС24.4.6=Т ШТ	7,00	22,60 =	= =	158	=	= =	= =	= =
27	ССЦ=2 П12=3	=ТО ЖЕ ФВС12.4.6=Т ШТ	5,00	12,10 =	= =	61	=	= =	= =	= =
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2191	42	135		74
			РУБ,					49		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2191	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			9	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	91	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			2003	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			362	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	66	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			206	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2759	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	157	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2759	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	157	=		=
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
28	Е7=546 43=1	=УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ШТ	34,00	8,07 1,70	3,19 1,13	274	38	108 38	2,74 1,46	93 50
29	Е7=547 43=2	=УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 ШТ	12,00	9,94 2,16	3,79 1,32	119	26	46 16	3,43 1,70	41 20
30	608=9604 Т41,6 СТР3 ПРИМЕ4 СТР200 СТЭЦ ПРИЛ1 П197 С114=116,1 33	=СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ7СМ М2 ЦЕНА:(12,40+0,8.0,3+5,04.0,4+0,75).1,03+0,71	92,92	22,54 =	= =	2074	=	= =	= =	= =
31	608=9604 Т41,6 СТР3 ПРИМЕ4 СТР200	=ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М М2	112,38	23,02 =	= =	2587	=	= =	= =	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТСЦ ПРИЛ1 П199 С114-116,1 33									
		ЦЕНА:(18,40+0,8,0,3+6,2,0,4+0,75),1,02+0,71								
32	Е7-701 51-1	"УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	1,98	42,30 4,02	0,08 0,02	84	8	" "	6,43 0,03	13 "
33	Е7-706 51-6	"УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М	1,98	88,70 9,44	14,70 4,41	176	19	29 9	16,00 5,69	32 11
34	Е7-714 51-14 СТСЦ П2-6	"УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М ЦЕНА:4,85+28,1,0,2	1,98	10,47 "	" "	21	"	" "	7,33 "	15 "
35	ССЦ ТАБЛ,А СТР126	"НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНО ЦЕМЕНТНЫМ СЛОЕМ БЕТОНА М2	140,76	1,50 "	" "	211	"	" "	" "	" "
36	Е7-285	"УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,12	362,00 92,00	8,00 2,40	43	11	1 "	141,00 3,10	17 "
37	ССЦ Т4ТАБЛ1	"МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	123,86	0,17 "	" "	21	"	" "	" "	" "
38	Е8-30 5-1	"СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	3,30	34,20 2,21	0,81 0,24	113	7	3 1	4,03 0,31	13 1
39	Е7-573 44-1-1,8	"УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	36,00	4,77 1,29	1,36 0,41	172	46	49 19	2,12 0,53	26 19
40	РСЦ П7,1	"СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН МАРКИ ПВЦ12,19-1Т ШТ	10,00	20,18 "	" "	202	"	" "	" "	" "
41	РСЦ П7,4	"ТО ЖЕ МАРКИ ПВЦ29,19-1Т ШТ	6,00	44,67 "	" "	268	"	" "	" "	" "
42	РСЦ П7,5	"ТО ЖЕ МАРКИ ПВЦ30,19-1Т ШТ	15,00	46,24 "	" "	694	"	" "	" "	" "
43	РСЦ П7,10	"ТО ЖЕ МАРКИ ПВЦ30,21-1Т ШТ	2,00	55,40	"	111	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	РСЦ 1,090 П8,7	-ТО ЖЕ МАРКИ ПВ30,30-1Т ШТ	1,00	86,20	-	86	-	-	-	-
45	РСЦ ТОЖЕ П8,29	-ТО ЖЕ МАРКИ ПВП30,30,10-1Т ШТ	1,00	66,49	-	66	-	-	-	-
46	РСЦ ТОЖЕ П8,25	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПВ 12,30-1Т ШТ	1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
47	Е7-691 49-6-1,8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 3,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	9,00	4,19	2,60	38	12	23	2,36	21
				1,37	0,77			7	0,99	9
48	РСЦ 1,090 1-1,85 П10,5	-СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКОВ МАРКИ В8,21 ШТ	9,00	23,24	-	209	-	-	-	-
49	Е6-95 11-6	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-200 М3	2,57	46,44	1,24	119	13	3	8,82	23
				4,96	0,37			1	0,48	1
50	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,10	392,00	-	39	-	-	-	-
51	Е8-27 4-7	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	90,00	1,50	3	1	-	33,60	1
				19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			7764	201	262		345
			РУБ.					87		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7764	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			677	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	288	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7556	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	259	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			813	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		591
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	547	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		591
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	547	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
52	Е7-464 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	8,00	4,92	1,26	39	11	10	2,29	18
				1,39	0,37			3	0,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
53	Е7-452	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	3,94	1,47	4	2	1	2,67	3
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,58	0,43			"	0,55	1
		ШТ								
54	Е7-458	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	19,00	5,88	2,36	112	38	45	3,67	70
	39-4-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		2,02	0,70			13	0,90	17
		ШТ								
55	Е7-743	УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ	0,01	43,50	2,40	1	"	"	70,30	1
	39-9-1,8	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА		40,90	0,72			"	0,95	"
		100М2								
56	Е7-475	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТИПА ТТ	4,00	9,01	3,33	36	11	14	4,51	18
	39-10	ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2		2,78	1,19			5	1,54	6
		ШТ								
57	РСЦ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ	3,00	82,45	"	247	"	"	"	"
	1,090	МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ МАРКИ								
	1-1,85	ПК72.12-4,5АТ5Т-1		"	"			"	"	"
	П9,41	ШТ								
58	РСЦ	ТО ЖЕ МАРКИ ПК72.12-4,5АТ5Т	3,00	81,69	"	245	"	"	"	"
	ТОЖЕ	ШТ								
	П9,40			"	"			"	"	"
59	РСЦ	ТО ЖЕ МАРКИ ПК72.12-6АТ5Т	1,00	108,81	"	109	"	"	"	"
	ТОЖЕ	ШТ								
	П9,40			"	"			"	"	"
60	РСЦ	ТО ЖЕ ПК72.12-6АТ5Т	1,00	86,31	"	86	"	"	"	"
	ТОЖЕ	ШТ								
	П9,42			"	"			"	"	"
61	РСЦ	ТО ЖЕ ПК72.12-6АТ5-1	1,00	87,07	"	87	"	"	"	"
	ТОЖЕ	ШТ								
	П9,43			"	"			"	"	"
62	РСЦ	ТО ЖЕ МАРКИ ПК72.30-4,5АТ5Т-1	3,00	205,55	"	617	"	"	"	"
	ТОЖЕ	ШТ								
	П9,53			"	"			"	"	"
63	РСЦ	МАРКИ ПК72,30-4,5АТ5Т	10,00	204,80	"	2048	"	"	"	"
	ТОЖЕ	ШТ								
	П9,52			"	"			"	"	"
64	РСЦ	МАРКИ ПК72,30-6АТ5Т	6,00	216,39	"	1298	"	"	"	"
	ТОЖЕ	ШТ								
	П9,54			"	"			"	"	"
65	РСЦ	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ	1,00	113,97	"	114	"	"	"	"
	ТОЖЕ	МАРКИ ПР72.12-6АТ5Т-4								
	П9,80	ШТ		"	"			"	"	"
66	ССЦ	ТО ЖЕ МАРКИ	85,60	9,32	"	798	"	"	"	"
	П11-156	ПР72,30-6АТ5Т-2(2ШТ),ПР72,30-6								
	ПРИМ	АТ5Т-2(1ШТ),ПР72,30-6АТ5Т-3(1Ш		"	"			"	"	"
	П26	Т)								
	СТР115,116	М2								

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:6,29+0,2,4+2,23								
67	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	362,00 93,00	8,00 2,40	25	6	- -	141,00 3,10	10 -
		т								
68	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	72,20	0,18 "	" "	13	"	" "	" "	" "
		кг								
69	Е12-288 9-5	ЗАСЫПКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	0,83	17,90 1,17	1,08 0,32	15	1	1 "	2,32 0,41	2 "
		м3								
70	Е12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,98	31,60 7,64	0,74 0,22	51	7	1 "	14,30 0,28	14 "
		100м2								
71	Е12-300 10-2.	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 20ММ	0,98	12,65 0,15	0,25 0,10	12	"	" "	0,07 0,13	" "
		100м2								
72	ССЦ ТОМ1 ПРИЛ29 СТР116	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПРОБИВКУ ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТАХ	98,00	0,61 "	- "	60	"	" "	" "	" "
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		руб.		6017	76	72		136
				руб.				21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.		6017	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ =		руб.		143	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		руб.		-	97	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		руб.		3722	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.		991	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		чел.-ч		-	"	"		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		руб.		-	177	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		руб.		359	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.		7567	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		"	"	"		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		-	274	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		руб.		7567	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		-	"	"		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		-	274	"		"
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ								
73	Е8-36 5-4	КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	2,00	34,30 2,10	0,81 0,24	69	4	1 "	3,90 0,31	8 1
		м3								
74	Е7-128 9-1=1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	18,00	1,76 0,46	1,25 0,37	21	6	15 4	0,81 0,48	10 6
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ССЦ ТОМ1 П9-92	"СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	2,69	64,40	"	173	"	"	"	"
76	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	"СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 КГ	6,24	0,23	"	1	"	"	"	"
77	ССЦ ТОЖЕ	"ТО ЖЕ А-3 КГ	68,40	0,25	"	17	"	"	"	"
78	ССЦ ТОЖЕ	"ТО ЖЕ В-1 КГ	50,76	0,32	"	16	"	"	"	"
79	Е7-734 57-2	"УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 100М	0,10	92,40 80,10	5,90 1,80	9	0	" "	136,00 2,32	14 "
80	ССЦ ТОМ1 П11-172	"СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ ДЛИНОЙ ДО3М М	9,80	3,72	"	36	"	"	"	"
81	Е7-737 58-3	"УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,02	823,00 35,70	3,10 0,94	15	1	" "	61,00 1,21	1 "
82	Е15-614 164-8	"МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 "	1	"	" "	68,00 "	1 "
83	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А	"ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ СТУПЕНЕЙ М2	3,00	3,09	"	9	"	"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ,		367	19	16		34
				РУБ,				4		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "			РУБ,		367	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ "			РУБ,		80	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"			РУБ,		"	23	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "			РУБ,		252	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "			РУБ,		61	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "			ЧЕЛ,"Ч		"	"	"		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "			РУБ,		"	10	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ,		34	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "			РУБ,		462	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ,"Ч		"	"	"		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ,		"	33	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ,		462	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ,"Ч		"	"	"		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ,		"	33	"		"
	РАЗДЕЛ 6, ПЕРЕГОРОДКИ									
84	Е8-45	"ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,22	472,00	7,59	104	14	2	115,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5-9		КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			104	14	2		23
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
85	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,45	1,49	0,35	6	2	1	0,31	4
				0,55	0,11			-	0,14	1
		М2								
86	С122-267 ПР-НТ07-27 -01 Т419	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СЛУЖЕБНЫХ УТЕПЛЕННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ МАРКИ ДС16-9ЛГУ, ДС16-9ГУ, ДП1-07	4,45	25,17	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:24,9+2,62,0,1,1,02								
87	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	3,00	8,94	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			145	2	1		4
			РУБ.					-		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	6	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			181	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	6	"		"
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		А)ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
88	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,19	43,30 3,67	0,99 0,30	8	1	" "	7,19 0,39	1 "
89	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 60ММ М3	1,30	29,30 1,68	" "	44	2	" "	2,90 "	4 "
90	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,19	183,00 20,50	1,74 0,92	23	4	" "	40,20 0,67	8 "
91	Е11-68 11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ20ММ 100М2	0,19	31,60 1,18	0,56 0,06	6	"	" "	1,05 0,21	" "
		Б)ПОДГОТОВКА ПОА ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
92	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ25ММ 100М2	4,86	5,85 "	" "	28	"	" "	8,22 "	40 "
93	Е11-53 7-4	-ТО ЖЕ ТОЛЩ6ММ 100М2	3,94	5,85 "	" "	23	"	" "	8,22 "	32 "
94	С111-701	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25ММ М2	486,40	1,22 "	" "	593	"	" "	" "	" "
95	С111-702	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПОЛУТВЕРДЫЕ ТОЛЩИНОЙ 6ММ М2	394,30	0,83 "	" "	327	"	" "	" "	" "
96	С11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	3,23	70,00 9,66	0,95 0,08	226	32	3 1	18,80 0,36	61 1
97	Е13-225 25-1	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1 СЛОЯ М2	161,90	1,83 0,84	0,21 0,06	296	136	34 10	1,40 0,08	226 13
98	Е13-226 25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ М2	161,50	0,69 0,30	0,01 "	111	48	2 "	0,50 "	81 "
99	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	3,94	81,50 14,50	1,12 0,34	321	87	4 1	39,40 0,44	116 2
100	Е11-58 8-3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ 50ММ 100М2	3,94	92,40 1,38	1,68 0,48	344	5	7 2	0,46 0,42	2 2

83370-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			2358	285	50		571
			РУБ,					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2358	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1052	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	299	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			920	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			220	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2967	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		624
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	371	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			2967	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		624
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	371	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
101	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,19	3,13	0,05	1	-	-	4,60	1
	153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
102	Е15-242	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН И	0,47	76,20	5,60	36	15	3	56,00	26
	55-1	ПЕРЕГОРОДОК								
		100М2		32,00	3,40			2	4,39	2
103	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,47	5,84	0,05	3	2	-	0,00	0
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
104	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,11	23,70	0,02	3	2	-	24,60	3
	159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ		14,60	0,01			-	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			43	19	3		35
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2[illegible]	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	[illegible]	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				54	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.				"	22	"		"
	РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	А)ОТМОСТКА									
105	Е27-42 11-1 ПРИМ	"ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ30ММ 100М2	1,08	118,03 1,74	12,76 4,13	127	2	13 4	3,30 5,33	4 6
106	Е27-169 42-1	"АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ30ММ 100М2	1,08	156,00 8,23	" "	168	9	" "	14,40 "	16 "
107	Е27-172 42-2	"ИСКЛЮ4АЕТСЯ ДО ТОЛЩ25ММ 100М2	1,08	25,30 1,31	" "	27"	1	" "	2,32 "	2 "
	Б)НАРУЖНЫЕ КРЫЛЬЦА									
108	Е7-400 36-1	" УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	21,00	1,50 0,22	0,79 0,29	32	5	17 6	0,39 0,37	8 8
109	ССЦ ТОМ2 П12-8	"СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12.4.3-Т ШТ	16,00	5,83 "	" "	93	"	" "	" "	" "
110	ССЦ ТОМ2 П12-12	"ТО ЖЕ МАРКИ ФБС9.4.6-Т ШТ	2,00	9,01 "	" "	18	"	" "	" "	" "
111	ССЦ ТОМ2 П12-2	"ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12.4.6-Т ШТ	3,00	22,60 "	" "	68	"	" "	" "	" "
112	Е7-733 37-1 ССЦ П2-4	"УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ 100М	0,51	86,00 74,00	5,90 1,80	44	38	3 1	128,00 2,32	65 1
113	ССЦ П11-172	"СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИ4НЫХ С ЛИЦЕВЫМ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ М	51,00	3,72 "	" "	190	"	" "	" "	" "
114	Е8-30 5-1	"КЛАДКА СТЕН КРЫЛЕЦ ИЗ КИРПИ4А КЕРАМИ4ЕСКОГО М3	8,14	34,20 2,21	0,81 0,24	278	18	7 2	4,05 0,31	33 3
115	Е7-600 47-8-1,8	"УСТАНОВКА ЖБ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫЛЕЦ ШТ	2,00	4,24 2,26	1,56 0,46	8	5	3 1	3,94 0,59	8 1
116	ССЦ ТОМ1 П11-72	"СТОИМОСТЬ СБ ЖБ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА М-150 МАРКИ СТ12,30-1Т-1 М2	3,70	9,53 "	" "	35	"	" "	" "	" "
117	Е7-461 39-5-1,8	"УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	1,00	3,31 0,98	0,87 0,26	3	1	1 "	1,05 0,34	2 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	РСЦ 1.090.1 П9.5	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПК30.12=4.5Т ШТ	1,00	89,51 "	- "	30	"	- "	- "	- "
119	Е9=105 14=3	=ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА АЛЮМИНЕЕМ 100М2	0,03	259,00 186,00	67,00 41,30	9	6	2 1	272,00 53,28	9 2
120	ПР=НТ 01=23 П8=076 С126=1	=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЯ М2	3,48	36,64 "	- "	128	"	- "	- "	- "
121	Е10=254 52=3	=ОГРАЖАЕНИЕ КРЫЛЕЦ ИЗ ДОСОК М	72,80	0,22 0,16	0,04 0,01	16	12	3 1	0,27 0,01	26 1
122	С122=347	=СТОИМОСТЬ ДОСОК ТОЛЩ40ММ М3	0,56	89,20 "	- "	50	"	- "	- "	- "
123	Е15=635 165=4=29,3 0	=ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННОГО ОГРАЖАЕНИЯ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,15	35,70 9,60	- -	5	1	- -	15,50 -	2 -
124	Е7=285 17=1	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ СОЕДЕНИТЕЛЬКЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,02	362,00 92,00	8,00 2,40	7	2	- -	141,00 3,10	3 -
125	Е9=47 7=2	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ СТОЕК ОГРАЖАЕНИЯ Т	0,08	46,80 19,00	17,60 5,43	4	2	1 -	30,10 7,00	2 1
126	С121=1981	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ СТОЕК Т	0,08	327,00 "	- "	26	"	- "	- "	- "
127	Е15=614 164=8	=ЭМАЛЕВАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ ОГРАЖАЕНИЯ 100М2	0,02	60,50 38,40	0,03 "	1	1	- "	68,00 "	1 "
128	Е11=11 1=11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	1,15	29,30 1,62	- "	34	2	- "	2,90 "	3 "
129	Е26=35 8=8	=УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ80ММ М3	0,74	35,50 12,60	1,22 0,37	26	9	1 "	21,50 0,45	16 "
130	С114=116	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	0,73	43,60 "	- "	32	"	- "	- "	- "
131	Е15=79 13=1 С111=124,1 26	=ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАН4ИК 100М2	0,12	654,00 "	- "	80	"	- "	106,00 "	13 "
132	Е15=298 60=1	=УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,22	386,00 66,00	5,90 1,77	84	14	1 -	115,00 2,28	25 "
133	Е12=299 10=1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ КРОВЛИ КРЫЛЬЦА 100М2	0,04	51,60 7,64	0,74 0,22	2	"	- "	14,30 0,28	1 "
134	Е12=289 9=6	=УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН	0,04	49,90	1,30	2	"	-	18,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		16,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
135	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ ДЛЯ КРЕПЛ КРЫЛЬЦА К СТЕНЕ	3,72	0,25	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		Г)ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
136	Е6-30 3-1	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150	0,51	36,62	1,20	19	1	-	4,35	2
	СТСЦ П1-15,1-16	М3		2,34	0,36			-	0,46	-
137	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	-	651,00	2,00	-	-	-	303,00	-
		Т		174,00	0,63			-	0,81	-
138	Е20-696 18-1	-ОБРАМЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ УГОЛКАМИ	0,11	36,23	0,49	4	1	-	10,32	1
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
139	Е8-38 5-5	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕНОК	0,07	37,90	0,62	3	-	-	6,86	-
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
140	Е8-23 4-5	-ОБМАЗКА СТЕНОК ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,02	257,00	3,33	4	-	-	47,80	1
		100М2		28,20	1,00			-	1,29	-
141	Е11-69 11-3	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТОРА ТОЛЩ20ММ	0,02	84,70	1,02	1	-	-	28,50	-
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
142	Е11-70 11-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ30ММ	0,02	30,00	0,46	1	-	-	0,91	-
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
143	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		Д)ВЕНТКАМЕРЫ								
144	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	11,00	1,50	0,79	17	2	9	0,39	4
		ШТ		0,22	0,29			3	0,37	4
145	ССЦ ТОМ2 П12-8	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12,4,3-Т	3,00	5,83	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
146	ССЦ ТОМ2 П12-12	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС9,4,3-Т	8,00	9,01	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
147	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	0,33	0,19	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
148	ССЦ ТОМ1 П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,02	64,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
149	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ1	КГ								
	Т4			"	"			"	"	"
	ТАБЛ3-1									
150	Е11-11	"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,36	29,30	-	11	1	"	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			"	"	"
151	Е11-69	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,02	84,70	1,02	2	"	"	28,50	1
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			"	0,40	"
152	Е11-77	"ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,06	1	"	"	12,60	"
	11-11	100М2								
				7,86	0,02			"	0,03	"
153	Е6-23	"УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖБ	1,96	31,80	0,64	62	3	1	2,74	5
	1-23	СТУПЕНЕЙ								
		М3		1,54	0,19			"	0,25	"
154	ССЦ	"СТОИМОСТЬ СЕТКИ ИЗ АРМАТУРЫ	5,24	0,32	-	2	"	"	"	"
	ТОМ1	ВР-1								
	ТАБЛ3-1	КГ		"	"			"	"	"
	Т4									
155	Е8-45	"ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,01	472,00	7,59	6	1	"	115,00	1
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			"	2,94	"
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
156	Е20-696	"ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В	2,37	36,23	0,49	93	16	1	10,32	27
	18-1	КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ МЕТАЛЛ								
		УГОЛКАМИ И ШВЕЛЛЕРАМИ		6,40	0,15			"	0,19	"
		100 КГ								
157	Е26-35	"УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	1,90	35,50	1,22	67	24	3	21,50	41
	8-8	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		ТОЛЩ80ММ		12,60	0,37			1	0,48	1
		М3								
158	С114-116	"СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,86	43,60	"	81	"	"	"	"
		М3								
				"	"			"	"	"
159	Е15-298	"ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО СЕТКЕ	0,24	386,00	5,90	92	16	1	115,00	27
	60-1	100М2								
				66,00	1,77			"	2,28	1
160	Е15-304	"УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,24	73,00	0,50	17	3	"	22,30	5
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			"	0,19	"
161	Е10-28	"УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,28	110,00	1,30	31	4	"	24,00	7
	4-1	М3								
				12,90	0,39			"	0,50	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			2181	198	67		353
			РУБ,					20		29
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			2014	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,			983	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,			-	209	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,			691	"	"		"
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ,			1	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			329	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	267	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	278	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			22290	1070	1030		1934
			РУБ.					364		499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23076	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3056	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1425	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17283	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	682	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2148	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2765
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2107	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			28020	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2780	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	2118	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22290	1070	1030		1934
			РУБ.					364		499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23076	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3056	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	1425	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17283	"	"		"
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3801	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	682	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2148	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27825	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2765
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	2107	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	9	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			26	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	11	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			28020	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		2780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	2118	"		"

ГА.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗГЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И НОС ГАЗГЕРОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ СИБЕКИНА, ГОРЛИАЗЕ, АПАРИНА, ФИЛИППОВА

ПРОВЕРИЛ ГА.СПЕЦИАЛИСТ СИБЕКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	К-во един. измер.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления, % от стоимости по графам 5,7	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0, II,I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м3		III9	I6,5	I86	I02	I407						4,82
2.	Фундаменты	м3		2I9I	"	362	206	2759						9,44
3.	Стены	м2		7764	"	I28I	722	9767						37,53
4.	Перекрытие	м2		60I7	"	99I	559	7567						25,90
5.	Лестницы	м2		367	"	6I	34	462						I,58
6.	Перегородки	м2		I04	"	I7	I0	I3I						0,45
7.	Двери	м2		I45	"	23	I3	I8I						0,62
8.	Полы	м2		2358	"	389	220	2967						I0,I5
9.	Внутренняя отделка	м2		43	"	7	4	54						0,I8
I0.	Разные работы	м3		2I82	"	360	202	2744						9,33
	ИТОГО	м3 здан.	4436,2	22290		3677	2053	28020						I00,00

Главный архитектор проекта — Л.Газеров

Начальник отдела Смет и ПОС — М.Леонов

Составила рук.группы — Г.Гоглидзе

Проверила гл.специалист — Г.Сибекина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

К типовому проекту детских ясель-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на общестроительные работы надземной части

Основание: АСI - АС3I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I04,53	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: I место	746,64	руб.
I м2 общей площади	86,07	руб.
I м3 объема здания	23,56	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел I. Стены								
I.	Е7-549 43-3I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м шт	25,00	I2,46 I,33	I,53 0,45	3I2	33	38 II	2,I8 0,58	54 I4
2.	Е7-552 43-4-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м шт	52,00	I4,25 I,67	2,00 0,59	74I	87	I04 3I	2,69 0,73	I40 40
3.	Е7-555 43-5-I,8	То же, площадью до 25 м2 шт	I0,00	2I,93 2,I2	2,56 0,76	2I9	2I	26 8	3,40 0,98	34 I0
4.	608-96I4 т 4I,6 стр.3 примеч. стр.200 СТСЦ	Стоимость наружных стеновых панелей из керамзитобетона трехслойных с проемами толщиной 35 см длиной до 3,9 м с утеплением из пенополистирольных плит	207,20	24,82 -	- -	5I43	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИЛ1 П198 С114-116,1 33	ТОЛЩ12СМ М2								
		ЦЕНА:(20,01*0,8,0,35*5,85,0,7*0,75),1,02*1,22								
5	608-9614 ТО ЖЕ	«ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М М2	112,60	26,50	-	2984	-	-	-	-
		ЦЕНА:(20,01*0,8,0,35*6,29,0,5*0,75*0,6),1,02*1,22								
6	608-9614 ТО ЖЕ	«ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ДО 3,9М БЕЗ ПРОЕМОВ МАССОЙ ДО 5Т М2	194,63	27,57	-	5366	-	-	-	-
		ЦЕНА:(20,01*0,8,0,35*5,04,0,4*0,75*0,85),1,02*1,22								
7	608-9614 ТО ЖЕ	«ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ДО 3,9М БЕЗ ПРОЕМОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т М2	63,90	24,57	-	1570	-	-	-	-
		ЦЕНА:(20,01*0,8,0,35*5,29,0,6*0,75*0,85),1,02*1,22								
8	Е7-558 43-6-1,8	«УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	43,60	4,37 1,18	1,47 0,44	188	51	65 19	1,94 0,57	83 25
9	РСЦ 1,090 1-1,85 П6,19	«СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТНЫХ ТОЛЩ26СМ МАРКИ ПСП12.10.2,6-ПТ ШТ	5,00	28,88	-	144	-	-	-	-
10	РСЦ ТО ЖЕ П6,5	«ТО ЖЕ МАРКИ ПСП30.10.2,6-ПТ ШТ	14,00	59,10	-	829	-	-	-	-
11	РСЦ ТОЖЕ П6,17	«ТО ЖЕ МАРКИ ПСП15.10.2,6-ПТ,2ПСП15.10.2,6-ПТ ШТ	7,00	29,34	-	205	-	-	-	-
12	РСЦ ТО ЖЕ П6,7	«ТО ЖЕ МАРКИ 1ПСП29.10.2,6-ПТ,2ПСП29.10.2,6 «ПТ ШТ	9,00	57,34	-	516	-	-	-	-
13	РСЦ ТО ЖЕ П6,3	«ТО ЖЕ МАРКИ 2ПСП32.10.2,6-ПТ ШТ	3,00	65,59	-	197	-	-	-	-
14	РСЦ ТО ЖЕ П6,1	«ТО ЖЕ МАРКИ ПСП60.10.2,6-ПТ ШТ	5,00	120,04	-	600	-	-	-	-
15	Е7-701 Б1-1	«УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	7,04	42,30 4,02	0,08 0,02	298	28	- -	6,43 0,03	45 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е7-706 51-6	«УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М	7,04	88,70 9,44	14,70 4,41	624	66	103 31	16,00 5,69	113 40
17	Е7-713 51-13	«УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ 100М	7,04	2,40 0,54	0,01 "	17	4	" "	1,04 "	7 "
18	Е7-714 51-14 СТСЦ П2-6	«УСТРОЙСТВО ФЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М ЦЕНА:4,85+28,1,0,2	7,04	10,47 "	" "	74	"	" "	7,35 "	52 "
19	ССЦ ТАБЛ,А СТР126	«НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНО ЦЕМЕНТНЫМ СЛОЕМ БЕТОНА М2	702,05	1,50 "	" "	1053	"	" "	" "	" "
20	Е7-285 17-1	«УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,32	362,00 92,00	8,00 2,40	116	25	3 1	141,00 3,10	45 1
21	ССЦ Т4ТАБ1	«МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ	320,75	0,17 "	" "	55	"	" "	" "	" "
22	ССЦ ТАБЛ1 СТР118	«ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЛЮКОВ ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПАНЕЛЕЙ М	492,45	1,38 "	" "	776	"	" "	" "	" "
23	ССЦ ТО ЖЕ	«ТО ЖЕ НА УСТАНОВКУ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	114,79	0,51 "	" "	58	"	" "	" "	" "
24	ССЦ ТО ЖЕ	«ТО ЖЕ НА УСТАНОВКУ НАЛИЧНИКОВ М	387,56	0,06 "	" "	23	"	" "	" "	" "
25	ССЦ ТО ЖЕ	«ТО ЖЕ СЛИВОВ М	109,90	0,51 "	" "	56	"	" "	" "	" "
26	С122-107 ПР-НТ 07-27-01	«СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ОРС21-21Б,ОРС21-21БН М2 ЦЕНА:23,1+3,85,0,1,1,02	204,48	28,49 "	" "	5826	"	" "	" "	" "
27	С122-93 ТО ЖЕ	«ТО ЖЕ МАРКИ ОРС21-12Б,21-12БН М2 ЦЕНА:26,9+4,09,0,1,1,02	14,42	27,32 "	" "	394	"	" "	" "	" "
28	Е15-709 201-2-36	«ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ГРОЗНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	2,19	366,00 40,30	2,30 0,46	801	88	3 1	75,00 0,85	164 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
29	С122-362 ПР-НТ 07-27-1	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	114,70	2,32	"	266	"	"	"	"
		ЦЕНА:2,26+0,04,0,1,1,02		"	"			"	"	"
30	С122-490	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ М	387,56	0,18	"	70	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
31	Е12-280 8-5	СТОИМОСТЬ СЛИВОВ 100М2	0,21	145,79	"	30	"	"	83,00	17
				"	"			"	"	"
32	С122-214 ПР-НТ 07-27-01	СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ БРС28-9,БРС28-9Л М2	16,80	31,49	"	529	"	"	"	"
		ЦЕНА:31+4,83,0,1,1,02		"	"			"	"	"
33	Е15-727 201-5-37	ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН 100М2	0,17	210,00	1,30	35	4	"	47,00	8
				25,50	0,39			"	0,59	"
34	Е10-74 13-3	УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ М2	1,08	4,47	0,34	5	2	"	2,56	3
				1,49	0,10			"	0,13	"
35	С122-17	СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ М2	1,08	22,81	"	25	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
36	Е15-701 201-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ 100М2	0,01	229,00	1,50	2	"	"	43,10	"
				23,50	0,43			"	0,56	"
37	С111-417-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	7,00	3,00	"	21	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
38	С111-420-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	48,00	5,93	"	285	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
39	С111-44	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ: БН 130/200,БН 200/300 Т	7,00	35,80	"	251	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
40	Е7-573 44-1-1,8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	22,00	4,76	1,36	105	28	30	2,12	47
				1,29	0,41			9	0,53	12
41	Е7-576 44-2-1,8	ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	50,00	5,20	1,59	260	78	80	2,35	117
				1,45	0,47			24	0,61	31
42	РСЦ 1,090	СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-150	14,00	86,20	"	1207	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1,85 П8,7	ТОЛЩ16СМ МАРКИ ПВ30,30-1Т		"	"			"	"	"
		ШТ								
43	РСЦ ТО ЖЕ П8,8	"ТО ЖЕ МАРКИ ПВ30,30-1ТВ	8,00	83,66	"	669	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
44	РСЦ ТО ЖЕ П8,9	"МАРКИ ПВ29,30-1Т	4,00	83,63	"	335	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
45	РСЦ ТО ЖЕ П8,29	"МАРКИ ПВП30,30,10-1Т	12,00	66,49	"	798	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
46	РСЦ ТО ЖЕ П8,60	"МАРКИ ПВР30,30,15-3Т	2,00	58,18	"	116	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
47	РСЦ ТО ЖЕ П8,25	"МАРКИ 1ПВ12,30-1Т	20,00	33,66	"	673	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
48	РСЦ ТО ЖЕ П8,23	"МАРКИ 1ПВ29,30-1ТВ	4,00	80,72	"	323	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
49	РСЦ ТО ЖЕ П8,13	"МАРКИ ПВ12,30-1Т	2,00	34,01	"	68	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
50	ССЦ П11-72	"СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-250 ТОЛЩИНОЙ 16СМ ДЛИНОЙ ДО 3М	20,76	9,77	"	203	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
51	Е7-688 49-5-1,8	"УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	9,00	2,18	1,32	20	6	12	1,19	11
				0,69	0,39			4	0,50	5
		ШТ								
52	Е7-691 49-6-1,8	"ТО ЖЕ МАССОЙ ДО 2,5Т	18,00	4,19	2,60	75	25	47	2,36	42
		ШТ		1,37	0,77			14	0,90	18
53	РСЦ 1,090 1-1,85 П10,15	"СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКОВ МАРКИ ВВ,33	18,00	34,68	"	624	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
54	ССЦ П11-124	"ТО ЖЕ МАРКИ ВК8,10	7,20	11,50	"	83	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:12,3-0,2,4								
55	Е6-152 14-10	"МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-200	0,14	41,20	1,00	335	33	6	7,04	57
		М3		4,03	0,30			2	0,39	3
56	С124-43	"СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,30	392,00	"	118	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		РУБ,		36718	377	519		1039
				РУБ,				155		201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			36718	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			3055	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			"	732	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			32461	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			6053	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		554
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	1093	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			3419	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			46190	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1794
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	1825	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			46190	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1794
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	1825	"		"
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
57	Е7-464 39-6-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	16,00	4,92 1,39	1,26 0,37	79	22	20 6	2,29 0,48	37 8
58	Е7-452 39-2-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	2,00	3,94 1,58	1,47 0,43	8	3	3 1	2,67 0,55	5 1
59	Е7-458 39-4-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	39,00	5,88 2,02	2,36 0,70	229	79	92 27	3,67 0,90	143 35
60	Е7-473 39-9-1,8	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	2,00	2,66 0,87	1,59 0,47	5	2	3 1	1,50 0,61	3 1
61	Е7-475 39-10	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТИПА ТТ ПЛОЩАДЬЮДО 25М2 ШТ	8,00	9,01 2,78	3,33 1,19	72	22	27 10	4,51 1,54	36 12
62	РСЦ 1,090 1-1,85 П9,41	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ПК72.12-4,5АТ5Т-1 ШТ	7,00	81,45 "	- "	577	"	" "	" "	" "
63	РСЦ ТО ЖЕ П9,40	ТО ЖЕ МАРКИ ПК72.12-4,5АТ5Т ШТ	7,00	81,89 "	- "	572	"	" "	" "	" "
64	РСЦ ТО ЖЕ П9,53	ТО ЖЕ МАРКИ ПК72.30-4,5АТ5Т-1 ШТ	6,00	205,55 "	- "	1233	"	" "	" "	" "

23379-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	РСЦ ТО ЖЕ П9,52	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК72-30-4,5АТ5Т ШТ	27,00	204,80 - -	- - -	5530	-	- - -	- - -	- - -
66	РСЦ ТО ЖЕ П954	-МАРКИ ПК72,30-6АТ5Т ШТ	6,00	216,36 - -	- - -	1298	-	- - -	- - -	- - -
67	РСЦ ТО ЖЕ П9,46	-ТО ЖЕ ПК72,15-4,5АТ5Т ШТ	1,00	105,80 - -	- - -	106	-	- - -	- - -	- - -
68	РСЦ ТО ЖЕ П9,43	-ТО ЖЕ ПК72,12-6АТ5Т-1 ШТ	1,00	87,07 - -	- - -	87	-	- - -	- - -	- - -
69	ССЦ ТОМ1 П11-156 ПРИМ П26 СТР115,116	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ ПР72-30-6АТ5Т-2(6ШТ),ПР72-30-6АТ5Т-3(2ШТ),ПР72-15-6АТ5Т-5(2ШТ) М2	192,20	9,42 - -	- - -	1811	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:6,29+0,2,4+2,33								
70	РСЦ 1.090 1-1,85 П9,66	-ТО ЖЕ МАРКИ ПР72,15-6АТ5Т ШТ	1,00	107,56 - -	- - -	108	-	- - -	- - -	- - -
71	РСЦ ТО ЖЕ П9,42	-ТО ЖЕ ПК72-12-6АТ5Т ШТ	1,00	86,31 - -	- - -	86	-	- - -	- - -	- - -
72	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,14	362,00 - 92,00	8,00 - 2,40	51	15	1 - -	141,00 - 5,10	20 - -
73	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	140,32	0,18 - -	- - -	25	-	- - -	- - -	- - -
74	Е12-288 9-5	-ЗАСЫПКА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	225,00	17,90 - 1,17	1,08 - 0,32	4027	2[illegible]	243 - 72	2,72 - 0,41	322 - 92
75	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	2,25	51,60 - 7,64	0,74 - 0,22	116	17	1 - -	14,30 - 0,28	32 - 1
76	Е12-230 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 20ММ 100М2	2,25	208,25 - 137,50	58,50 - 17,55	469	307	13[illegible] - 39	[illegible] - 22,64	103 - 51
77	ССЦ ТОМ1 ПРИМ29 СТР116	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПРОБИВКУ ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТАХ М2	225,00	0,61 - -	- - -	137	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. ---- РУБ.			16626	730	521 - 156		901 - 201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16626	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3803	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	886	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			11570	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2741	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	495	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1549	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			20916	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		1354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1381	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			20916	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		1354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1381	=		=
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
78	Е12-289	=УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	6,40	49,90	1,30	319	68	8	18,90	121
	9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА		10,70	0,39			2	0,50	3
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
79	Е12-286	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ	6,40	17,30	1,80	111	99	11	28,50	182
	9-3	ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ								
		100М2		15,50	0,53			3	0,68	4
80	ССЦ-1	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ	158,20	16,00	=	2531	=	=	=	=
	П3-147	ЯЧЕИСТЫХБЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ								
		МАССОЙ 400КГ/М3		=	=			=	=	=
		М3								
81	Е12-299	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	6,40	51,60	0,74	330	49	4	14,30	92
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			1	0,28	2
		100М2								
82	Е12-153	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	6,40	319,00	14,90	2042	335	96	90,80	581
	2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			2	5,77	37
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
83	Е12-288	=КЕРАМЗИТ ПО УКЛОНУ	32,00	17,90	1,08	573	37	34	2,32	74
	9-5	М3		1,17	0,32			10	0,41	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			5906	588	153		1050
			РУБ,					45		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			5906	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			2632	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	633	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			2531	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			975	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ,Ч			=	=	=		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			=	175	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			550	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			7431	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,Ч			=	=	=		1199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	808	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7431	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,Ч			=	=	=		1199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	808	=		=
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
84	Е7-511 41-6-1,8	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	2,00	6,97 2,40	4,10 1,21	14	5	8 2	4,01 1,56	8 3
85	РСЦ 1,090 1-1,85 П11,7	=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШ-ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛМП60,11,17-5 ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ ШТ	2,00	92,23 =	= =	184	=	=	=	=
86	Е7-500 41-1-1,8	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	2,74 0,91	1,59 0,47	11	4	4 2	1,53 0,61	6 2
87	РСЦ 1,090 1-1,85 П11,45	=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛПП16,15В ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ ШТ	2,00	19,73 =	= =	39	=	=	=	=
88	ССЦ ТОМ1 П11-169	=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРКИ ПЛД30,12 М2	9,60	9,94 =	= =	95	=	=	=	=
89	Е7-669 47-11-1,8	=УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЯ ШТ	74,10	1,43 0,59	0,16 0,05	106	=	13 4	1,01 0,36	13 4
90	РСЦ 1,090 1-1,85 П12,1	=СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЯ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ, МАРКИ 1ЛН13,3 ШТ	26,00	2,77 =	= =	72	=	=	=	=
91	РСЦ ТО ЖЕ П12,9	=ТО ЖЕ МАРКИ 2ЛН9,5 ШТ	18,00	2,22 =	= =	40	=	=	=	=
92	РСЦ ТО ЖЕ П12,17	=ТО ЖЕ МАРКИ 2ЛН9,5В ШТ	9,00	2,22 =	= =	20	=	=	=	=
93	РСЦ ТО ЖЕ П12,10	=ТО ЖЕ МАРКИ 2ЛН9,6 ШТ	12,00	2,34 =	= =	28	=	=	=	=
94	Е7-737 58-3	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,08	823,00 35,70	3,10 0,94	66	3	= =	61,00 1,21	5 =

23379-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ 100М2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	68,00 -	2 -
96	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,05	362,00 92,00	8,00 2,40	18	5	- -	141,00 3,10	7 -
97	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК Т	0,03	58,00 13,80	32,10 11,80	2	-	1 -	22,60 15,22	1 -
98	С121-1975	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНОК ИС25 Т	0,03	358,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				708	62	27		104
								8		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			695	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			478	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ								
99	Е7-630 46-3-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	152,00	3,93 1,08	0,97 0,28	597	164	148 43	1,73 0,36	263 55
100	ССЦ А3-222	-ГИПСОБЕТОННОЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОШ ДО 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М ТИП 8-5Г	182,20	4,68 -	- -	853	-	- -	- -	- -
101	ССЦ П3-230	-ТО ЖЕ ПЛОЩ МЕНЕЕ 6М2 НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	265,05	4,79 -	- -	1270	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
102	Е7-285 17-1	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	362,00	8,00	43	11	1	141,00	17
		Т		92,00	2,40			=	3,10	=
103	Е10-150 29-1	=УСТАНОВКА ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	6,32	0,81	0,14	5	2	1	0,66	4
		М2		0,35	0,04			=	0,05	=
104	С122-465	=СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	6,32	10,00	=	63	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
105	Е20-696 18-1	=МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	0,12	36,23	0,49	4	1	=	10,32	1
		100 КГ		6,40	0,15			=	0,19	=
106	Е15-623 165-1	=ОКРАСКА ЭКРАНОВ НИТРОЭМАЛЬЮ	0,13	65,00	0,07	8	4	=	61,30	8
		100М2		34,40	0,03			=	0,04	=
107	Е9-33 4-10	=УСТАНОВКА СТОЕК И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ОП-1 И ОП-1Н	0,16	43,00	18,10	7	2	3	19,40	3
		Т		12,60	6,59			1	8,50	1
108	С121-1794	=СТОИМОСТЬ СТОЕК И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЕРЕГОРОДОК	0,16	410,00	=	66	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
109	Е11-273 42-1	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	0,27	26,70	0,20	7	2	=	15,10	4
		100М		8,10	0,06			=	0,38	=
110	С111-365	=СТОИМОСТЬ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ	5,20	1,00	=	5	=	=	=	=
		КГ		=	=			=	=	=
111	С111-608	=СТОИМОСТЬ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТЫ	1,92	9,60	=	18	=	=	=	=
		10М2		=	=			=	=	=
112	Е26-63 11-7	=УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,73	64,40	1,70	47	33	1	74,10	54
		100М2		44,40	0,51			=	0,62	=
113	С111-28	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	73,33	2,56	=	188	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
114	Е26-35 8-8	=УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,80	35,50	1,22	64	23	3	21,50	39
		М3		12,60	0,37			1	0,48	1
115	С114-116	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,76	43,60	=	77	=	=	=	=
		М3		=	=			=	=	=
116	Е10-107 20-3	=УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ ДО 3М2	21,60	2,00	0,13	43	14	3	1,16	25
		М2		0,67	0,04			1	0,05	1
117	С122-218 ПР-7 07-27-01	=СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ АГ21-9,АГ21-9Л	21,60	14,40	=	311	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
		ЦЕНА:14,2+1,99,0,1,1,02								
118	Е10-74	=УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	9,72	4,47	0,34	43	14	3	2,56	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-3	М2		1,49	0,10			1	0,13	1
119	С122-51 Т453	"СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ М2	9,72	12,59	"	122	"	"	"	"
120	Е15-705 201-1-35	"ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,10	121,00	0,50	12	1	"	22,80	2
		100М2		12,50	0,24			"	0,31	"
121	С111-395	"ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2 ШТ	18,00	1,23	"	22	"	"	"	"
122	С111-450-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ КОМПЛ	12,00	2,83	"	34	"	"	"	"
123	Е15-614 164-8	"МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	60,50	0,03	1	"	"	68,00	1
		100М2		38,40	"			"	"	"
124	Е10-28 4-1	"УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,49	110,00	1,30	54	6	"	24,00	12
		М3		12,90	0,39			"	0,50	"
125	Е10-33 6,2	"ОБШИВКА КАРКАСА АРГОЛИТОМ М2	37,80	1,10	0,02	42	4	"	0,19	7
				0,10	0,01			"	0,01	"
126	С111-3[illegible]7	"ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	40,00	0,17	"	7	"	"	"	"
127	С111-4[illegible]4	"ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ШТ	20,00	0,13	"	3	"	"	"	"
128	Е8-45 5-9	"ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	472,00	7,59	66	9	1	115,00	16
				62,00	2,28			"	2,94	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				4082	289	164		401
		РУБ,						47		59
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4009	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				586	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				"	333	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				2973	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				662	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				"	"	"		62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				"	118	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				371	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5042	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				"	"	"		598
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				"	451	"		"
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				73	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				2	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				"	3	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				66	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			7	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			7	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			87	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	4	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			5129	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		663
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	455	=		=
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
129	Е10-105 20-1 Т4ТАБЛ1	=УСТАНОВКА НАРУЖНИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН М2 ЦЕНА:1,45+0,55,0,32	19,47	1,63 =	=	32	=	=	0,91 =	18 =
130	Е10-107 20-3	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	102,87	2,00 0,67	0,13 0,04	205	69	13 4	1,18 0,05	119 3
131	Е10-140 26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНИХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	19,47	1,34 0,20	= =	26	4	= =	0,36 =	7 =
132	С122-219 ПР-НТ07-27 -01 Т419	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 1 РАЗ МАРКИ АГ21-10 М2 ЦЕНА:13,5+1,97,0,1,1,02	18,00	13,78 =	= =	247	=	= =	= =	= =
133	С122-221 ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКИ АО-21-10,АО-21-10Л М2 ЦЕНА:8,76+1,59,0,1,1,02	24,00	8,93 =	= =	214	=	= =	= =	= =
134	С122-220 ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ МАРКИ АО21-9,АО21-9Л М2 ЦЕНА:9,46+1,73,0,1,1,02	10,89	9,64 =	= =	104	=	= =	= =	= =
135	С122-218 ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ ГЛУХИЕ МАРКИ АГ21-9,АГ21-9Л М2 ЦЕНА:14,2+1,99,0,1,1,02	16,20	14,40 =	= =	233	=	= =	= =	= =
136	С122-217 ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ МАРКИ АГ21-7,АГ21-7Л М2	9,73	15,36 =	= =	149	=	= =	= =	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:15-3,53,0,1,1,02								
137	С122-241 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ НАРУЖНЫЕ МАРКИ АН21-15АПШР2 М2	6,14	18,12 "	- -	111	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:17,9-2,16,0,1,1,02								
138	С122-239 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ АН21-10ПШР2 М2	16,40	18,56 "	- -	304	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:18,3-2,51,0,1,1,02								
139	С122-267 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ АП1,07,АП1,07л М2	10,00	25,13 "	- -	251	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:24,9-2,3,0,1,1,02								
140	С122-227 ТОЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ АГ24-15 М2	3,49	12,26 "	- -	43	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:12,1-1,57,0,1,1,02								
141	С122-225 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ДО-24-15 М2	6,98	9,05 "	- -	63	-	- -	- -	- -
142	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ М2	2,40	4,47 1,49	0,34 0,10	11	4	1 -	2,56 0,13	6 -
143	С122-17	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ М2	2,40	22,81 "	- -	55	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:22,4-4,01,0,1,1,02								
144	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫЙ 3ММ 100М2	0,27	222,00 47,80	1,40 0,36	61	13	- -	86,50 0,46	24 -
145	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	8,00	8,94 "	- -	72	-	- -	- -	- -
146	С111-447-1	-ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	8,94 "	- -	18	-	- -	- -	- -
147	С111-449-1	-ТО ЖЕ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	3,00	3,23 "	- -	10	-	- -	- -	- -
148	С111-448-1	-ТО ЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	48,00	2,97 "	- -	143	-	- -	- -	- -
149	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ 100М2	0,02	229,00 23,50	1,50 0,45	5	1	- -	43,10 0,58	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		2357	91	14		175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			2357	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			204	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			2017	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			2965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	руб.			2965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2 ЭТАЖА								
150	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ25ММ	4,20	5,85	-	25	-	-	8,22	35
		100М2		-	-			-	-	-
151	С111-701	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	419,90	1,22	-	512	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
152	С111-702	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПОЛУТВЕРДЫЕ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	419,90	0,83	-	349	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
153	Е11-31 7-2	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	1,40	11,70	1,08	16	3	1	4,10	6
		М3		2,01	0,32			-	0,41	1
154	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,64	70,00	0,95	45	6	-	18,80	12
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
155	Е13-225 25-1	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1 СЛОЯ	31,90	1,83	0,21	38	27	7	1,40	45
		М2		0,84	0,06			2	0,08	3
156	Е13-226 25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	31,90	0,69	0,01	22	10	-	0,50	16
		М2		0,30	-			-	-	-
157	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	4,20	81,90	1,12	342	61	4	29,40	123
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	2
158	Е11-58 8-3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ 50ММ	4,20	22,40	1,68	308	6	7	0,46	2
		100М2		1,88	0,48			2	0,62	3
159	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,71	70,00	0,99	32	10	-	25,50	18
		100М2		14,00	0,30			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б)ЧИСТЫЕ ПОЛЫ								
160	Е11-201 28-1	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	8,14	366,00 43,60	0,75 0,22	2980	355	6 2	75,50 0,28	615 2
		100М2								
161	Е11-135 20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	1,93	417,00 61,40	4,52 1,36	806	119	9 3	108,00 1,75	209 3
		100М2								
162	Е11-185 27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,71	473,00 46,50	4,83 1,45	337	33	3 1	85,10 1,87	61 1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			5932	630	37		1142
			РУБ,					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			5932	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			4378	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	641	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			861	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			-	177	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			552	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			7465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	818	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			7465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	818	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
163	Е15-294 59-1	ОТДЕЛКА ПОД ОКРАСКУ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	8,95	8,17 5,30	0,18 0,05	73	47	1 -	9,70 0,06	87 1
		100М2								
164	Е15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ	10,86	12,90 6,80	0,07 0,02	140	74	1 -	12,70 0,03	138 -
		100М2								
165	Е15-571 159-11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	0,59	68,40 20,30	1,26 0,38	40	12	1 -	35,80 0,49	21 -
		100М2								
166	Е15-570 159-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ	3,26	59,70 18,50	0,69 0,21	195	60	3 1	32,60 0,27	106 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
167	Е15-589	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА	13,65	81,90	0,90	1118	461	13	55,60	759
	160-8	КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕЛЕННЫМ								
		ПО СБОРНЫМ		33,80	0,27			4	0,39	5
		КОНСРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
168	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	2,76	58,80	0,80	162	38	3	24,30	67
	169-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		13,80	0,24			1	0,31	1
		ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
169	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,55	12,90	0,07	72	38	-	18,70	70
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ПЕРЕБОРОДОК		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
170	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ	9,65	422,00	2,00	2383	535	11	170,00	960
	14-1	ПЛИТКОЙ								
		100М2		94,70	0,60			3	0,77	4
171	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,28	110,00	6,80	31	13	2	74,00	21
	55-3-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			1	5,20	1
		СТЕН								
		100М2								
172	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	2,75	23,70	0,02	65	40	-	24,60	68
	159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ		14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
173	Е15-576	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БАЛКОННЫХ	0,61	27,00	0,02	16	9	-	24,60	15
	159-6-26	ДВЕРЕЙ								
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
174	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	7,88	35,20	0,02	277	182	-	38,00	299
	159-7-26	ПО ДЕРЕВУ								
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ		23,10	0,01			-	0,01	-
		100М2								
175	Е15-575	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ	0,40	120,00	0,07	48	31	-	133,00	53
	159-5-26	ДОСОК								
		100М2		77,40	0,02			-	0,03	-
176	Е15-564	-ТО ЖЕ НАЛИЧНИКОВ	0,23	80,00	0,08	18	11	-	88,70	20
	159-4	100М2								
				50,80	0,02			-	0,03	-
177	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,71	71,20	0,80	51	20	-	49,20	35
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
178	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,81	71,20	0,80	58	23	-	49,20	40
	159-3	ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛУМА								
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
179	815-575	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ФРАМУГ	0,17	120,00	0,07	21	13	-	133,00	23
	159-5-26	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				77,40	0,02			-	0,03	-
180	Е15-603	*ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ	13,65	12,20	0,02	166	93	-	11,50	157
	161-5	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		6,82	0,01			-	0,01	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4934	1700	35		2939
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4934	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3196	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1710	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	147	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			461	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3026
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	1857	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			6209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3026
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1857	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА НА КРОВЛЕ								
181	Е8-45	*КЛАДКА СТЕН КАНАЛОВ ИЗ	0,98	472,00	7,59	463	61	7	115,00	113
	5-9	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		ТОЛЩ120ММ		62,00	2,28			2	2,94	3
		100М2								
182	Е7-209	*УСТАНОВКА СТАКАНОВ	2,00	2,43	1,03	5	2	2	1,64	5
	12-7	ШТ								
				1,01	0,38			1	0,49	1
183	ССЦ	*СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА	0,16	89,38	-	14	-	-	-	-
	ТОМ1	М-150								
	П8-236	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА.90,2-0,82								
184	ССЦ	*СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	6,44	0,32	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
185	Е7-461	*УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	20,00	3,31	0,87	66	20	17	1,65	33
	39-5-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			5	0,34	7
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
186	ССЦ	*СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЛОСКИХ	9,60	6,29	-	60	-	-	-	-
	11-148	ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 0,8М ПРИВ								
	ПРИМЕЧ	ТОЛЩ8СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1250КГ/М2 МАРКИ ПТ12,5-8,6 М2 ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,25								
187	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,10	51,60 7,64	0,74 0,22	5	1	- -	14,30 0,28	1 -
188	Е12-300 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ 20ММ 100М2	0,10	12,65 0,15	0,25 0,10	1	-	- -	0,07 0,13	- -
189	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,10	9,83 7,86	0,08 0,02	1	1	- -	12,60 0,03	1 -
190	Е15-201 51-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ЦЕМЕНТНО ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 100М2	0,76	88,30 35,60	4,90 2,85	65	27	4 2	57,40 3,01	44 2
191	Е15-660 168-3	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ШАХТ 100М2	0,76	76,30 23,10	0,90 0,27	58	18	- -	41,00 0,35	31 -
		Б)ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
192	Е6-16 1-16	-МОНОЛИТНЫЕ ЖБ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	1,75	30,90 1,00	0,77 0,23	54	2	1 -	1,87 0,30	3 1
193	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 Т	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
194	С124-3	-ТО ЖЕ А-3 Т	0,03	270,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
195	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,03	441,00 124,00	1,40 0,42	13	4	- -	210,00 0,54	6 -
196	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	6,00	1,95 0,30	1,09 0,40	12	2	6 2	0,53 0,52	3 3
197	ССЦ ТОМ2 П12-5	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12,4,6-Т ШТ	6,00	12,10 -	- -	73	-	- -	- -	- -
198	Е7-411 37-5-1,8	-УСТАНОВКА СТОЕК РАМЫ МАССОЙ ДО 3Т ШТ	4,00	11,94 6,04	3,40 1,01	48	24	14 4	9,59 1,30	38 5
199	ССЦ ТОМ1 П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ СТОЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 М3 ЦЕНА:70,8-0,82,2	4,60	69,16 -	- -	324	-	- -	- -	- -
200	ССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 Т	0,08	229,00	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-1			"	"			"	"	"
201	ССЦ	ТО ЖЕ А-3	0,23	250,00	"	58	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	Т		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
202	ССЦ	ТО ЖЕ АС-2	0,03	260,00	"	8	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	Т		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
203	ССЦ	ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	413,00	"	17	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	Т		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
204	Е7-431	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т	6,00	2,84	1,51	17	6	9	1,64	10
	38-5-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,00	0,45			3	0,58	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
205	ССЦ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ РИГЕЛЕЙ	2,34	66,86	"	156	"	"	"	"
	ТОМ1	ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО		---	---			---	---	---
	П9-285	1М3 МАРКИ СР19-8, Р19-8		"	"			"	"	"
		М3								
		ЦЕНА:68,5-0,82,2								
206	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ МАРКИ А1	0,05	229,00	"	11	"	"	"	"
	ТАБЛ3-1	Т		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
207	ССЦ	ТО ЖЕ А-3	0,11	250,00	"	28	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	Т		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
208	ССЦ	ТО ЖЕ АС-2	0,02	260,00	"	5	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	Т		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
209	ССЦ	ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	413,00	"	8	"	"	"	"
	ТАБЛ3-1	Т		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
210	Е7-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	4,00	1,73	0,99	7	3	4	1,10	4
	38,3-1,8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		---	---			---	---	---
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,65	0,29			1	0,37	1
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
211	ССЦ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ	0,24	67,96	"	16	"	"	"	"
	ТОМ1	КОНСОЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
	П9-299	М-200 МАРКИ БК27		"	"			"	"	"
		М3								
		ЦЕНА:69,6-0,82,2								
212	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ МАРКИ А-1	0,02	229,00	"	5	"	"	"	"
	ТОМ1	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3-1			"	"			"	"	"
213	ССЦ	ТО ЖЕ А-3	0,02	250,00	"	5	"	"	"	"
	ТОЖЕ	Т		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
214	ССЦ	ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	413,00	"	8	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	Т		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
215	Е8-30	КЛАДКА СТЕНОК ИЗ	1,90	34,20	0,81	65	4	1	4,05	8
	5-1	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		---	---			---	---	---
		М3		2,21	0,24			"	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е7-511 41-6-1,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	8,00	6,97 2,40	4,10 1,21	56	19	33 10	4,01 1,56	32 12
217	РСЦ 1,090 1-1,85 П11,23	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШ-ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛМП37.11.15-3 ШТ	4,00	69,95 "	" "	280	"	" "	" "	" "
218	ССЦ ТОМ1 П11-171	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАРКИ ЛМ31.9.17,ЛМ43.9.17 М2	16,52	12,40 "	" "	205	"	" "	" "	" "
219	Е7-500 41-1-1,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	6,00	2,74 0,91	1,59 0,47	16	5	10 3	1,53 0,61	9 4
220	ССЦ ТОМ1 П11-169	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРКИ ПЛ12,9 М2	6,48	9,94 "	" "	64	"	" "	" "	" "
221	Е7-669 47-11-1,8	УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ ШТ	36,00	1,43 0,59	0,16 0,05	51	21	6 2	1,01 0,06	36 2
222	РСЦ 1,090 1-1,85 П12,2	СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАРКИ 1ЛН12,3 ШТ	36,00	2,48 "	" "	89	"	" "	" "	" "
223	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ,А	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК М2	20,10	3,09 "	" "	62	"	" "	" "	" "
224	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,08	362,00 92,00	8,00 2,40	29	7	" "	141,00 3,18	11 "
225	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,02	60,50 38,40	0,03 "	1	1	" "	68,00 "	1 "
226	Е11-11 1-11	МОНОЛИТНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА М-200 М3 ЦЕНА:29,3*(28,20-26,3),1,02	10,20	31,24 "	" "	319	"	" "	2,90 "	30 "
227	Е9-47 7-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,31	46,80 19,00	17,60 5,43	13	6	6 2	30,10 7,00	9 2
228	С121-1981	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,45	327,00 "	" "	147	"	" "	" "	" "
229	Е10-254 52-3	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ИЗ ДОСОК М	150,00	0,22 0,16	0,04 0,01	33	24	7 2	0,27 0,01	41 1
230	С122-347	СТОИМОСТЬ ДОСОК М3	1,16	89,20 "	" "	103	"	" "	" "	" "
231	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,08	60,50	0,03	5	3	"	68,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЯ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
232	Е10-202	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ	1,16	7,51	0,03	9	2	-	2,94	3
	37-2	М3								
				1,48	0,01			-	0,01	-
233	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ДОСКИ ОГРАЖДЕНИЯ	0,60	35,70	-	21	6	-	15,50	9
	165-4-29,3	ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
	0	100М2		9,60	-			-	-	-
		В)ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОКТА-А								
234	Е10-34	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ИЗ ДСП	102,00	1,95	0,02	199	31	2	0,54	55
	6-3	М2								
				0,30	0,01			1	0,01	1
235	Е10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ	0,56	110,00	1,30	62	7	1	24,00	13
	4-1	ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
236	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ	4,84	36,23	0,49	175	31	3	10,32	50
	18-1	КРЕПЛЕНИЯ								
		100 КГ		6,40	0,15			1	0,19	1
237	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,14	60,50	0,03	8	5	-	68,00	10
	164-8	КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
238	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	362,60	0,92	0,03	334	123	11	0,59	214
	19-2	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,		0,34	0,01			4	0,01	4
		ДО 2								
		М2								
239	С122-360	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ	267,90	2,68	-	718	-	-	-	-
		ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД16-35								
		М		-	-			-	-	-
240	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	1,02	35,70	-	36	10	-	15,50	16
	165-4-29,3	ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
	0	100М2		9,60	-			-	-	-
241	Е10-202	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ	0,56	7,51	0,03	4	1	-	2,94	2
	37-2	М3								
				1,48	0,01			-	0,01	-
		Г)ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ								
242	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,04	34,20	0,81	36	2	1	4,05	4
	5-1	КИРПИЧА								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
243	Е8-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,39	232,03	4,37	90	4	2	19,70	8
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ		10,80	1,31			1	1,69	1
		100М2								
244	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	70,00	0,95	5	1	-	18,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
245	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ30ММ	0,07	119,12	0,46	8	-	-	0,34	-
	8-2	100М2								
				0,32	0,14			-	0,18	-
246	Е11-135	-ОБЛИЦОВКА ПОДДОНОВ	0,07	417,00	4,52	29	4	-	108,00	8
	20-3	КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		Д)ШАХТА ЛИФТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е7-682 49-3-1,8	-УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	5,00	4,04 1,37	2,15 0,63	20	7	11 3	2,15 0,81	11 4
248	ССЦ ТОМ1 П11-188 ПРИМЕЧ 43,44	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ШАХТ ЛИФТА ДЛИНОЙ ДО 3М ВЕСОМ ДО 5Т,ТОЛЩИНОЙ 12СМ М2 ЦЕНА:10,9+0,3Т	38,25	11,21 -	- -	429	-	- -	- -	- -
249	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	1,00	3,31 0,98	0,87 0,26	3	1	1 -	1,65 0,34	2 -
250	ССЦ ТОМ1 П11-227	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШАХТЫ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 3М М3 ЦЕНА:69,1+0,82,2	0,34	70,74 -	- -	24	-	- -	- -	- -
251	ССЦ ТОМ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	6,51	0,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
252	ССЦ ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 КГ	2,02	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
253	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	1,75	0,41 -	- -	1	-	- -	- -	- -
254	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,04	362,00 92,00	8,00 2,40	14	4	- -	141,00 3,10	6 -
255	ССЦ ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,04	178,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
256	Е26-31 8-4	-ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	0,10	35,90 12,70	1,23 0,37	4	1	- -	21,30 0,48	2 -
257	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	0,10	43,60 -	- -	4	-	- -	- -	- -
258	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ БЛОКОВ ШАХТЫ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ М2	38,25	0,92 -	- -	35	-	- -	- -	- -
259	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	14,00	1,95 0,30	1,09 0,40	27	4	16 6	0,53 0,52	7 7
260	ССЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН	12,00	11,30	-	136	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ2	ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
	П12-13	МАРКИ ФБС9.5.6-Т		-	-			-	-	-
		ШТ								
261	ССЦ	-ФБС12.6.3-Т	2,00	8,75	-	18	-	-	-	-
	ТОМ2	ШТ								
	П12-10			-	-			-	-	-
		Е)ПРИЛАВОК								
262	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,02	75,40	7,59	2	1	-	115,00	3
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		82,00	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
263	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ДОСКИ	0,75	1,65	0,05	1	-	-	1,12	1
	19-1	ПРИЛАВКА								
		М2		0,63	0,02			-	0,03	-
264	С122-363	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ ДОСКИ	2,50	2,95	-	7	-	-	-	-
		ПРИЛАВКА								
		М		-	-			-	-	-
265	Е13-252	-ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ	0,75	10,50	0,18	8	1	-	2,40	2
	30-2	ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ 4ММ НА								
		КЛЕЕ 88-Н		1,47	0,03			-	0,06	-
		М2								
		Ж)ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА								
266	Е20-696	-УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЙ ИЗ	1,37	36,23	0,49	50	9	-	10,32	14
	18-1	МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УГОЛКА								
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
267	Е13-148	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	38,30	0,17	1	-	-	1,46	-
	18-1	КРЕПЛЕНИЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ								
		ЗА 2 РАЗА		0,99	0,05			-	0,06	-
		100М2								
268	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ	0,78	110,00	1,30	86	10	1	24,00	19
	4-1	ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
269	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ДРЕВЕСИНЫ ЛАКОМ ЗА 2	0,14	35,70	-	5	1	-	13,50	2
	165-4-29,3	РАЗА								
	0	100М2		9,60	-			-	-	-
		З)РАДИОСТОЙКА И ТЕЛЕАНТЕННА								
270	Е34-286	-УСТАНОВКА ОПОРЫ СТАЛЬНОЙ С	1,00	39,40	-	39	18	-	31,70	32
	48-1	ОТТЯЖКАМИ								
		ШТ		18,20	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			5640	545	176		967
			ФУБ.					55		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5678	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1636	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			-	592	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3019	-	-		-
	СБОРКА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			936	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			528	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			7142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	758	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			162	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			7332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	768	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ;	РУБ,			83103	5212	1646		6798
			----					---------		---------
			РУБ,					491		628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			82855	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			19619	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	5692	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			55901	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			13665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			-	2459	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			7716	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			104236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	8151	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			248	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			104528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10676
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	8165	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			83103	5212	1646		8798
			РУБ.					491		628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62853	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19619	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5692	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			35901	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2459	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7716	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8151	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			104528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10674
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8165	-		-

ГА АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ ИПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СОСТАВИЛ ГОГЛИАЗЕ, АПАРИНА, ЮАНКА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛА РУК.ГР. ДОРОХИНА

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	К-во един. измер.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления, % от стоимости по графам 5,7	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0, II,I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Стены	м2		367I8	I6,5	6053	34I9	46I90						44,I9
2.	Перекрытие и покрытие	м2		I6626	"	274I	I549	209I6						20,0I
3.	Кровля	м2		5906	"	975	550	743I						7,II
4.	Лестницы	м2		708	"	II7	66	89I						0,85
5.	Перегородки	м2		4082	"	673	374	5I29						4,9I
6.	Двери	м2		2357	"	388	220	2965						2,84
7.	Полы	м2		5932	"	98I	552	7465						7,I4
8.	Внутренняя отделка	м2		4934	"	8I4	46I	6209						5,94
9.	Разные работы	м3		5842	"	964	528	7334						7,08
	ИТОГО	м3 здан.	4436,2	83I05		I3687	7738	I04530						I00,00

Главный архитектор проекта Л.Газеров

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы Г.Гоглидзе

Проверила гл.специалист Г.Сибекина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на отопление

Основание: ОВ СОI-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 26,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I87,00 руб.
I м2 общей площади 2I,56 руб.
I м3 объема здания 5,90 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	ЕI8-II8 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа Прогресс с креплениями, диаметром 20 мм экм	I59,76	5,48 0,22	0,03 0,0I	875	35	5 2	0,39 0,0I	62 2
2.	ЕI8-II3 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких, типа КВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ-20-I3 экм	I0,00	II,00 0,22	0,03 0,0I	II0	2	- -	0,39 0,0I	4 -
3.	ЕI8-I30 5-4	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки 70 мм м	I0,00	2,87 0,08	0,0I -	29	I	- -	0,I6 -	2 -
4.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БII, ДУI5, РУI6 шт	25,00	0,99 -	- -	25	-	- -	- -	- -
5.	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БII, ДУ20, РУI6 шт	24,00	I,2I -	- -	29	-	- -	- -	- -
6.	СI30-I036	Краны регулирующие трехходовые КРТШ латунные, диаметром в мм: I5 шт	66,00	I,03 -	- -	68	-	- -	- -	- -
7.	ЕI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл.	23,00	0,49 0,08	- -	II	2	- -	0,I3 -	3 -
8.	Е20-696	Опора подвижная	0,27	36,23	0,49	I0	2	-	I0,32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-1	100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
9	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	325,00	0,86 0,21	0,01 -	280	68	3 -	0,36 -	116 -
10	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	120,00	0,91 0,21	0,01 -	109	25	1 -	0,36 -	43 -
11	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	110,00	1,03 0,21	0,01 -	113	23	1 -	0,36 -	39 -
12	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	90,00	1,14 0,21	0,01 -	103	19	1 -	0,36 -	32 -
13	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	30,00	1,29 0,21	0,01 -	39	6	- -	0,36 -	11 -
14	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	40,00	1,62 0,28	0,03 0,01	65	11	1 -	0,44 0,01	18 -
15	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	190,00	1,03 0,21	0,01 -	196	40	2 -	0,36 -	68 -
16	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	9,05	4,01 3,80	- -	36	34	- -	5,26 -	48 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2098	268	14		449
				РУБ,				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		2098	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1691	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	270	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		122	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,		5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		281	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	53	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			190	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			2569	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	323	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2569	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	323	=		=
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	9,70	7,71	0,30	5	1	=	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			=	0,08	=
18	Е13-168 15-4	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	9,90	7,13	0,15	4	=	=	1,45	1
		100М2		0,96	0,04			=	0,05	=
19	Е26-13 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	2,60	22,70	0,33	64	61	1	41,00	15
		М3		21,80	0,10			=	0,15	=
20	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-38-1695-79	3,75	62,80	=	235	=	=	=	=
		М3		=	=			=	=	=
21	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	1411,40	12,60	0,05	17784	16609	78	21,10	29781
		100М2		11,80	0,02			28	0,03	42
22	С1511-281	СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	15,40	27,90	=	430	=	=	=	=
		10М2		=	=			=	=	=
23	Е26-76 14-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,30	66,30	0,08	38	5	=	19,10	10
		100М2		10,30	0,02			=	0,03	=
24	Е15-614 164-8	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,20	60,50	0,03	12	8	=	68,00	14
		100М2		38,40	=			=	=	=
25	Е15-614 164-8	ОКРАСКА НАГРЕВАЮВЕРГАН АКСАРКООКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	3,50	60,50	0,03	212	134	=	68,00	238
		100М2		38,40	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18775	16864	71		30161
			*****							
			РУБ.					28		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			18779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			1177	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	16892	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ,			235	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			3080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	554	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1749	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			23608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	17446	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			23608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	17446	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			20877	17132	81		30610
			РУБ,					30		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			18779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			1177	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	16892	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ,			235	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			3080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	554	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1749	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			23608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	17446	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			2098	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			1691	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	270	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ,			122	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	53	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			190	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			2569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		473
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	323	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			26177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	17769	-		-

ГА. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЬВОНОВ

ПРОВЕРИЛ ГА. СПЕЦ. КОЛЕСНИКОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ИВАСКИМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I

на вентиляцию

Основание: ОВ СОI-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,52 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место I8,00 руб.

I м2 общей площади 2,08 руб.

I м3 объема здания руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин на един.	Всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающих машины на един.	Всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0		II	
		Раздел I. Сантехнические работы													
I.	E20-707 20-3	Установка радиального вентилятора ВЦ4-75 шт	I,00	I39,33 6,28		0,72 0,22		I39	6	I -		I0,92 0,28		II -	
2.	E20-750 23-2	Установка крышного вентилятора ВКР6,3 шт	I,00	9,24 5,94		I,54 0,46		9	6	I -		I0,07 0,59		I0 I	
3.	2308 Доп.8 п.II42	Стоимость вентилятора ВКР 6,3 шт	I,00	I34,20 -		- -		I34	-	- -		- -		- -	
4.	E20-749 23-I	Установка крышного вентилятора ВКР 4 шт	I,00	7,33 4,61		I,0I 0,30		7	5	I -		7,92 0,39		8 -	
5.	2308 Доп.8 п.II40	Стоимость вентиляторов ВКР 4 шт	I,00	68,20 -		- -		68	-	- -		- -		- -	
6.	E20-735 22-I	Установка вытяжного вентилятора Самал шт	6,00	42,32 2,49		0,08 0,02		254	I5	- -		3,99 0,03		24 -	
7.	E20-I004	Виброизоляторы до 40 I0шт	0,50	I5,54 2,96		0,02 -		8	I	- -		5,03 -		3 -	
8.	CI30-I062	Стоимость поддонов под крышные вентиляторы кг	I0,00	0,29 -		- -		3	-	- -		- -		- -	
9.	CIII-363	Стоимость морозостойкой резины кг	8,00	I,62 -		- -		I3	-	- -		- -		- -	
I0.	E20-760 25-I	Установка калориферов КВС8Б-П шт	I,00	6,25 2,97		0,46 0,I4		6	3	- -		5,38 0,I8		5 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130-759	«СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ ШТ	1,00	52,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -
12	Е20-468 9-7	«УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А 1ШТ	1,00	106,20 4,67	0,09 0,03	106	5	- -	4,41 0,04	4 -
13	Е20-764 27-1	«УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ФЯУ М2	1,00	3,61 2,96	0,10 0,03	4	3	- -	4,65 0,04	5 -
14	С130А0П2 П315	«СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯУ ШТ	4,00	13,23 -	- -	53	-	- -	- -	- -
15	Е20-656 15-1	«УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
16	Е20-654 15-1	«УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 ШТ	1,00	13,42 1,97	0,50 0,15	13	2	- -	3,12 0,19	3 -
17	Е20-670 17-5	«УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 10 ШТ	1,00	12,66 1,24	0,07 0,02	13	1	- -	2,26 0,03	2 -
18	Е20-673 17-7	«УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 20 ШТ	1,00	31,58 1,62	0,15 0,04	32	2	- -	2,93 0,05	3 -
19	В26-683 17-4	«УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВИА 12,5 ШТ	1,00	14,84 0,89	0,05 0,02	15	1	- -	1,62 0,03	2 -
20	1906-16019	«ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ШТ	1,00	148,50 -	- -	149	-	- -	- -	- -
21	Е20-37 1-3	«ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1ММ М2	5,14	6,23 0,61	0,04 0,01	32	3	- -	1,07 0,01	6 -
22	Е20-37 1-3	«ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1ММ М2	6,24	6,23 0,61	0,04 0,01	39	4	- -	1,07 0,01	7 -
23	С130-640	«ЛЮКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА ШТ	15,00	0,13 -	- -	2	-	- -	- -	- -
24	Е20-418 8-3	«УСТАНОВКА КЛАПАНА КО1ЦА315 1ШТ	1,00	0,90 0,65	0,01 -	1	1	- -	1,09 -	1 -
25	С130-571	«СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ШТ	1,00	10,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е20-408 7-1	«УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ РЕШЕТОК РВПЗ	51,00	1,67	0,05	85	45	3	1,41	72
		1ШТ		0,88	0,02			1	0,03	2
27	Е20-407 7-1	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
28	Е20-408 7-1	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	12,00	1,67	0,05	20	11	-	1,41	17
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
29	Е20-696 18-1	«ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕРЫ	0,08	36,23	0,49	3	1	-	10,32	1
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
30	Е20-696 18-1	«ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	-	36,23	0,49	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
31	Е20-1 1-1	«УСТАНОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5ММ А-125	5,89	7,36	0,04	43	5	-	1,62	10
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
32	Е20-1 1-1	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	35,17	7,36	0,04	259	32	1	1,62	57
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
33	Е20-2 1-1	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	3,14	5,40	0,04	17	3	-	1,62	5
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
34	Е20-4 1-1	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	6,90	5,26	0,04	36	6	-	1,62	11
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
35	Е20-5 1-2	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	15,00	4,73	0,04	71	11	-	1,23	19
		М2		0,79	0,01			-	0,01	-
36	Е20-6 1-2	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	23,60	4,88	0,04	115	17	1	1,25	29
		М2		0,79	0,01			-	0,01	-
37	Е20-3 1-1	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	8,60	5,40	0,04	46	8	-	1,62	14
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
38	Е20-10 1-1	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	2,70	5,64	0,04	15	2	-	1,62	4
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
39	Е20-11 1-2	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	11,10	5,34	0,04	59	8	-	1,25	14
		М2		0,79	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1952	211	8		383
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1952	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1239	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	212	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			484	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	1,40	7,71	0,20	11	3	-	3,10	4
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
41	Е13-168 18-21	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
42	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,15	20,40	0,17	3	1	-	13,80	2
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
43	С114-79	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95,321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,20	49,50	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
44	Е26-70 13-7	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,08	24,70	0,49	2	1	-	23,90	2
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
45	С111-370	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	9,20	0,22	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
46	Е26-86 15-7	ПОКРЫТИЕ ТРУБ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	8,00	2,22	0,01	18	4	-	0,84	7
		М2		0,51	-			-	-	-
47	Е15-613 164-7	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,35	43,56	0,03	59	29	-	38,80	52
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			106	38	-		67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	41	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			2058	249	8		420
			руб.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			1952	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			1239	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	212	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			484	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	руб.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			175	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			2384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	255	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			2517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	296	-		-

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ ПОС ЛЕОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦ. КОЛЕСНИКОВ
ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК. ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I

на теплоснабжение установок систем

Основание: ОВ СОI-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 2,07 руб.

I м2 общей площади 0,24 руб.

I м3 объема здания 0,07 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	ЦI2-792-I	Установка клапана марки 25494ЗНЖ Д-I5 шт	I,00	2,69 2,38	0,08 0,02	3	2	- -	3,06 0,03	3 -
2.	2307 Доп.I,2	Стоимость клапана 25494ЗНЖ Д-I5 шт	I,00	93,50 -	- -	94	-	- -	- -	- -
3.	I2388 EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и отрубкой-сифоном компл	2,00	4,43 0,20	0,0I -	9	-	- -	0,33 -	I -
4	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БП,ДУI5,РУI6 шт	3,00	0,99 -	- -	3	-	- -	- -	- -
5	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БП,ДУ25,РУI6 шт	2,00	I,72 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6.	EI8-2I2 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм шт	I,00	20,62 0,67	0,I6 0,05	2I	I	- -	I,08 0,06	I -
7.	CI30-I036	Краны регулирующие трехходовые КРТШ, латунные, диаметром в мм: I5 шт	2,00	I,03 -	- -	2	-	- -	- -	- -
8.	E20-696 I8-I	Установка расширителя I00кг	0,06	36,23 6,40	0,49 0,I5	2	-	- -	I0,32 0,I9	I -
9.	E20-696 I8-I	Крючок для водогазопроводных труб Д-25	-	36,23	0,49	I	-	-	I0,32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 КГ		6,40	0,15			"	0,19	"
10	Е20-696 18-1	"ОПОРА ПОДВЕСНАЯ	0,07	36,23	0,49	3	"	"	10,32	1
		100 КГ		6,40	0,15			"	0,19	"
11	Е20-696 18-1	"УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	"	36,23	0,49	1	"	"	10,32	"
		100 КГ		6,40	0,15			"	0,19	"
12	Е16-35 /-1	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	0,86	0,01	4	1	"	0,36	2
		М		0,21	"			"	"	"
13	Е16-37 7-1	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	25,00	1,03	0,01	26	5	"	0,36	9
		М		0,21	"			"	"	"
14	Е16-38 7-1	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	1,14	0,01	1	"	"	0,36	"
		М		0,21	"			"	"	"
15	Е16-70 8-4	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	1,00	4,17	0,09	4	1	"	1,26	1
		М		0,75	0,03			"	0,04	"
16	Е16-219 22	"ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,31	4,01	"	1	1	"	5,26	2
		100М		3,80	"			"	"	"
17	Е16-220 22	"ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,01	4,39	"	1	"	"	5,26	"
		100М		3,80	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		179	11	"		21
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		3	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,		"	2	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		2	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		5	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,Ч		"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	2	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			176	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
19	Е13-168 15-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,46	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
20	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,25	22,70	0,33	6	5	-	41,00	10
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
21	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТКАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,33	62,80	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
22	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫЙ	0,10	12,60	0,05	1	1	-	21,10	2
				11,89	0,02			-	0,03	-
		100М2								
23	С1511-261	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	1,10	27,94	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			61	6	-		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	8	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			76	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	8	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			240	17	=		33
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			3	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	2	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			5	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	2	=		=
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			61	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	6	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			21	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	2	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			6	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			76	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	8	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			176	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			59	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	9	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			101	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			21	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	3	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			13	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			210	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	12	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			291	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	22	=		=

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦ. КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I на узел управления

Основание: ОВ СОI-2I

Сметная стоимость I,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I0,79 руб.
I м2 общей площади I,24 руб.
I м3 объема здания 0,34 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / с основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	ЦII-39I-I	Монтаж регулирующего клапана УРРД-25 шт	I,00	2,84 / 2,77	0,02 / -	3	3	- / -	5,I0 / -	5 / -
2.	I704-50064	Стоимость регулирующего клапана УРРД-25= УРРД ТУ25-02-I60970-76 шт	I,00	77,00 / -	- / -	77	-	- / -	- / -	- / -
3.	ЦII-394-2	Монтаж регулятора отопления Электроника Р-III компл.	I,00	3,16 / 3,03	0,03 / -	3	3	- / -	5,I0 / -	5 / -
4.	I70983 Доп.6	Стоимость регулятора Электроникм Р-III	I,00	6I6,00 / -	- / -	6I6	-	- / -	- / -	- / -
5.	EI6-I35 I2-I	Установка крыльчатого водосчетчика ВКМС-Г шт	I,00	I,62 / 0,99	0,I3 / 0,04	2	I	- / -	I,54 / 0,05	2 / -
6.	CI30-I775	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: 40 шт	2,00	0,78 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
7.	CI30-2336 Доп.I	Стоимость крыльчатого водосчетчика ВКМС-Г шт	I,00	52,00 / -	- / -	52	-	- / -	- / -	- / -
8.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл.	6,00	4,43 / 0,20	0,0I / -	27	I	- / -	0,33 / -	2 / -
9.	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6,00	2,4I	-	I4	I	-	0,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
10	Е18-211 13-3	«УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА РОДНИК	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
		ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
11	2301-16001	«СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА РОДНИК=ГН-60	1,00	42,90	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е16-135 12-1	«УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ МАРКИ 30С41НЖ Д-50	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
13	С130-1776	«ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	2307-20161	«СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ МАРКИ 30С41НЖ Д-50	2,00	55,00	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е16-135 12-1	«УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ МАРКИ 31466Р Д-50	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
16	С130-1776	«ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	2307-11103	«СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ МАРКИ 31466Р Д-50	2,00	14,85	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е16-134 12-1	«УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ МАРКИ 15К419П2	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
19	С130-1773	«ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,61	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	2307-10378	«СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МАРКИ 15К419П2	2,00	2,86	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-135 12-1	«УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВОГО ВЕНТИЛЯ МАРКИ 15К419П2 Д-40	1,00	1,62	0,13	2	1	-	1,54	2
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
22	С130-1775	«ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,78	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	2307-10380	«СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МАРКИ 15К419П2 Д-40	1,00	5,39	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	2307-10186	«СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МАРКИ 15Б1П Д-25	9,00	1,72	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е18-185 11-1	«УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ		2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
26	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	6,00	1,03	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,03	0,01	15	3	-	0,36	5
				0,21	-			-	-	-
		М								
28	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д32Х2,5	3,00	1,79	0,05	5	1	-	0,67	2
				0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
29	Е16-66 8-1	-ТО ЖЕ Д45Х2,5	16,00	1,79	0,05	29	7	-	0,67	11
		М								
				0,42	0,02			-	0,03	-
30	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
				0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
31	Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	1,00	2,63	0,07	3	1	-	0,88	1
				0,54	0,02			-	0,03	-
		М								
32	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,19	4,01	-	1	1	-	5,26	1
				3,80	-			-	-	-
		100М								
33	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,11	4,29	-	1	-	-	5,26	1
				3,80	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1137	41	-		69
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1151	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			137	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			974	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,29	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
35	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,29	7,13	0,15	2	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
36	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,20	22,70	0,33	5	4	-	41,00	8
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
37	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,27	62,80	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
39	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95,321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,13	49,50	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,10	12,60	0,05	1	1	-	21,10	2
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
41	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	1,10	27,90	-	31	-	-	-	-
		10М2		-	-			-	-	-
42	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,12	66,30	0,08	8	1	-	19,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ НАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2		10,30	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			74	8	-		14
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1231	49	-		83
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1151	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			974	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1405	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				=	=	=		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				=	61	=		=
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				1507	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				=	=	=		96
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				=	76	=		=

ГА. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАВЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГА. СПЕЦ. КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

К типовому проекту детских яслей-сада на 140 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на холодное водоснабжение

Основание: ВК СОI-2I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,60 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место II,43 руб.
I м2 общей площади I,32 руб.
I м3 объема здания 0,36 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	EI6-I35 I2-I	Установка счетчика ВСКМ-50 шт	I,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
2.	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: 50 шт	2,00	0,94 -	- -	2	-	- -	- -	- -
3.	CI30-2336 Доп.I	Счетчик холодной воды шт	I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
4.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл.	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
5.	EI6-I34 I2-I	Установка водоразборного крана КВ-I5Д шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
6.	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5Д компл.	I,00	I,5I -	- -	2	-	- -	- -	- -
7.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: I5 шт	2,00	0,49 -	- -	I	-	- -	- -	- -
8.	CI30-I036	Стоимость трехходового крана I4MI шт	I,00	I,03 -	- -	I	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	2,07 0,19	0,01 "	4	"	" "	0,31 "	1 "
10	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	70,00	2,23 "	" "	156	"	" "	" "	" "
11	Е16-184 16-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	3,00	47,70 1,80	0,08 0,02	143	5	" "	3,14 0,03	9 "
12	С130-2322 ДОПВЫП1	СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ М	30,00	1,76 "	" "	53	"	" "	" "	" "
13	С130-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	55,00	0,95 "	" "	52	"	" "	" "	" "
14	С130-79	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	5,00	1,17 "	" "	6	"	" "	" "	" "
15	С130-80	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	10,00	1,63 "	" "	16	"	" "	" "	" "
16	Е16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	17,40 0,97	0,13 0,04	70	4	" "	1,51 0,05	6 "
17	2415А0П15 П1552	ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ШТ	24,00	1,21 "	" "	29	"	" "	" "	" "
18	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	142,00	1,20 0,23	0,01 "	170	33	1 "	0,37 "	55 "
19	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	40,00	1,35 0,23	0,01 "	54	9	" "	0,37 "	15 "
20	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	35,00	1,36 0,23	0,01 "	48	8	" "	0,37 "	13 "
21	Е16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	20,00	1,58 0,23	0,01 "	32	5	" "	0,37 "	7 "
22	Е16-45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,79	0,01	9	1	"	0,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,23	-			-	-	-
23	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	30,00	2,21	0,03	66	9	1	0,48	14
				0,29	0,01			-	0,01	-
24	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М	16,00	2,67	0,04	43	6	-	0,57	9
				0,35	0,01			-	0,01	-
25	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,72	3,94	-	11	10	-	5,16	14
				3,73	-			-	-	-
26	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,16	4,22	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1029	93	2		148
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1029	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			560	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			370	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,80	22,70	0,33	18	17	-	41,00	33
				21,80	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С114-351	"ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	1,07	62,80	"	67	"	"	"	"
		М3								
29	Е26-73 т3-9	"ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,44	12,60	0,05	6	5	"	21,10	9
				11,80	0,02			"	0,03	"
		100М2								
30	С1511-281	"СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	4,84	27,90	"	135	"	"	"	"
		10М2								
31	Е26-70 т3-7	"ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,37	24,70	0,49	9	5	"	23,90	9
				14,40	0,15			"	0,19	"
		100М2								
32	С111-298	"ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	42,55	0,22	"	9	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
33	Е26-76 т4-2	"ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,24	66,30	0,08	16	2	"	19,10	5
				10,30	0,02			"	0,03	"
		100М2								
34	Е15-614 т4-8	"ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,21	60,50	0,03	13	8	"	68,00	14
		100М2		38,40	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		273	37	"		70
				"-"-						
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ,		273	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ "		РУБ,		22	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"		РУБ,		"	37	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "		РУБ,		74	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ,		45	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, "		ЧЕЛ,"Ч		"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, "		РУБ,		"	7	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ,		26	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ,		344	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ,"Ч		"	"	"		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ,		"	44	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		344	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ,"Ч		"	"	"		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ,		"	44	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		1302	130	2		218
				"-"-						
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ,		273	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			22	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	37	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			76	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			45	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	7	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			26	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			344	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	44	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1029	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			560	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	93	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			370	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			136	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	23	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			92	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1237	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	116	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1601	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	160	=		=

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦ. КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ БУЕНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на горячее водоснабжение

Основание: ВК СОI-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,60 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I8,57 руб.
I м2 общей площади 2,I4 руб.
I м3 объема здания 0,59 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. Экспл. машин	в т.ч. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	в т.ч. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин Всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I.	EI7-53 3-3	Установка смесителя СМ-М-НИ шт	5,00	0,59 / 0,5I	0,0I		3	3	-	0,82	4
2.	2407-I822	Стоимость смесителя СМ-М-НИ=СМ-М-ННР шт	5,00	4,84	-		24	-	-	-	-
3.	EI7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ шт	I,00	4,59 / 0,5I	0,0I		5	I	-	0,82	I
4.	EI7-53 3-3	Установка смесителя СМ-В-ШI шт	I,00	0,59 / 0,5I	0,0I		I	I	-	0,82	I
5.	2407-I803	Стоимость смесителя СМ-В-ШI=СМ-В-ШI шт	I,00	I0,89	-		II	-	-	-	-
6.	EI7-50 3-3	Душевая сетка на гибком шланге шт	7,00	4,59 / 0,5I	0,0I		32	4	-	0,82	6
7.	EI7-53 3-3	Установка термосмесителя шт	7,00	0,59 / 0,5I	0,0I		4	4	-	0,82	6
8.	CI30-I528	Термосмесители воды ТСВБ компл	7,00	26,70	-		I87	-	-	-	-
9.	CI30-78	Вентиль муфтовый марки I5БIБР, Д-I5 шт	35,00	0,95	-		33	-	-	-	-
I0.	CI30-79	То же, Д-20 шт	35,00	I,I7	-		4I	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130-80	"ТО ЖЕ Д=25 ШТ	16,00	1,63 "	" "	26	"	" "	" "	" "
12	С130-81	"ТО ЖЕ Д=32 ШТ	2,00	2,07 "	" "	4	"	" "	" "	" "
13	С130-82	"ТО ЖЕ Д=40 ШТ	1,00	3,16 "	" "	3	"	" "	" "	" "
14	Е16-117 12-1	"УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	17,40 0,97	0,13 0,04	17	1	" "	1,51 0,05	2 "
15	Е17-46 3-1	"УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ П-ОБРАЗНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,25М2 ШТ	8,00	2,96 0,37	0,02 0,01	24	3	" "	0,63 0,01	5 "
16	Е18-122 5-3	"УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ, ДЛИНОЙ 1М ШТ	28,00	12,52 0,82	0,16 0,05	351	23	4 1	1,44 0,06	40 2
17	Е16-41 7-3	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	150,00	1,20 0,23	0,01 "	180	35	2 "	0,37 "	56 "
18	Е16-42 7-3	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	225,00	1,35 0,23	0,01 "	304	52	2 "	0,37 "	83 "
19	Е16-43 7-3	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	110,00	1,36 0,23	0,01 "	150	25	1 "	0,37 "	41 "
20	Е16-44 7-3	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	30,00	1,58 0,23	0,01 "	47	7	" "	0,37 "	11 "
21	Е16-45 7-3	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	50,00	1,79 0,23	0,01 "	89	12	1 "	0,37 "	18 "
22	Е16-46 7-4	"ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	22,00	2,21 0,29	0,03 0,01	49	6	" "	0,48 0,01	11 "
23	Е16-219 22	"ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	5,87	3,94	"	23	22	"	5,16	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	"			"	"	"
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1605	199	10		315
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1608	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ "	РУБ,			1069	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"	РУБ,			-	200	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "	РУБ,			329	"	"		"
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			211	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, "	ЧЕЛ,-Ч			-	"	"		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, "	РУБ,			-	38	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			144	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ,			1963	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			-	"	"		334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			-	238	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1963	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			-	238	"		"
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	Б26-15 4-2	"ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,50	22,70	0,33	34	33	"	41,00	62
		М3		21,80	0,10			"	0,13	"
25	С114-351	"ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	2,01	62,80	"	126	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
26	Е26-73 13-9	"ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,81	12,60	0,05	10	10	"	21,10	1
		100М2		11,80	0,02			"	0,03	"
27	С1511-281	"СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	8,91	27,90	"	249	"	"	"	"
		10М2		"	"			"	"	"
28	Е26-70 13-7	"ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,67	24,70	0,49	17	10	"	23,90	16
		100М2		14,40	0,15			"	0,19	"
29	С111-298	"ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	77,05	0,22	"	17	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
30	Е26-76	"ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,40	66,30	0,08	27	4	"	19,10	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ								
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			"	0,03	"
		100М2								
31	Е15-614	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ	0,46	60,50	0,03	28	18	"	68,00	31
	164-8	ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ								
		КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		38,40	"			"	"	"
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			508	75	"		134

			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			508	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			41	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			"	75	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			143	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			85	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	14	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			48	"	"		"
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			641	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	89	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			641	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	89	"		"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2116	274	10		449

			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			508	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			41	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			"	75	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			143	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			85	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	14	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			48	"	"		"
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			641	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	89	"		"
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			1608	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			1069	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			"	200	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			329	"	"		"
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ.			1	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			211	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	38	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			144	"	"		"
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			1963	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	238	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	327	-		-

ГЛ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СОСТАВИЛ ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦ. КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на канализацию

Основание: ВК СОI-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 24,29 руб.
I м2 общей площади 2,80 руб.
I м3 объема здания 0,77 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 1. Сантехнические работы								
I.	EI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ компл.	I4,00	2I,90 I,86	0,I4 0,04	307	26	2 I	3,02 0,05	42 I
2.	EI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I компл.	7,00	23,I0 I,86	0,I4 0,04	I62	I3	I -	3,02 0,05	2I -
3.	EI7-I7 I-4	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых с краном прямоугольных со спинкой, размером в мм 550х420хI50 компл.	2I,00	I5,80 I,06	0,06 0,02	332	22	I -	I,72 0,03	36 I
4.	EI7-22 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 550х420хI50 компл.	6,00	I8,50 I,37	0,07 0,02	III	8	- -	2,I9 0,03	I3 -
5.	EI7-34 I-8	Установка чугунного эмалированного мелкого поддона 900х900 компл.	5,00	37,90 0,96	0,I5 0,05	I89	5	- -	I,60 0,06	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е17-34 1-8	«ТО ЖЕ 800Х800 ГЛУБОКОГО	3,00	37,90	0,15	114	3	-	1,60	5
		КОМПЛ.		0,96	0,05			-	0,06	-
7	Е17-89 6-4	«УСТАНОВКА РАКОВИНЫ РСТО-2	3,00	9,18	0,04	28	2	-	1,02	3
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
8	С130-1505	«СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НВР НАСТЕННЫЕ С ВЕРХНИМ	3,00	3,35	-	10	-	-	-	-
		ИЗЛИВОМ, С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
9	Е17-74 4-6	«УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И	3,00	69,40	0,24	208	9	1	5,09	15
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ		3,11	0,07			-	0,09	-
		КОМПЛ.								
10	С130-1505	«СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НВР НАСТЕННЫЕ С ВЕРХНИМ	3,00	3,35	-	10	-	-	-	-
		ИЗЛИВОМ, С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
11	Е17-86 6-2	«УСТАНОВКА МОЕК М4-2,4ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	7,00	37,00	0,20	259	12	1	2,71	19
		НА КРОНШТЕЙНАХ		1,66	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
12	Е17-5 1-1	«УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ	1,00	66,00	0,32	66	2	-	3,91	4
		ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ Б4М1-1500		2,35	0,10			-	0,13	-
		КОМПЛ.								
13	Е17-37 1-10	«УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТЛ-100	7,00	14,60	0,03	102	8	-	1,85	13
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
14	С130-1493	«СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	5,00	1,07	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е16-33 6-1	«ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	35,00	1,92	-	163	32	-	0,61	52
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,38	-			-	-	-
		М								
16	Е16-34 6-1	«ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	230,00	3,10	0,01	713	85	2	0,58	134
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,37	-			-	-	-
		М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	2779	227	8	364
	РУБ.			1	3
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.	2779	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.	2515	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.	-	228	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.	25	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.	371	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			251	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	295	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	295	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е15-614	-ОКРАСКА ВАНН И РАКОВИН	0,04	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	164-8	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2782	229	8		367
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2515	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	228	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			251	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	295	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I0

К типовому проекту детских ясель-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на ливневую канализацию

Основание: ВК С0I-2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I,43 руб.
I м2 общей площади 0,I7 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. на единицу	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающих машин на едини.	обслуживающих машин всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	EI6-I88 I7-I	Установка водосточных воронок шт	2,00	2,28 / I,69	0,45 / 0,I4	5	3	I / -	2,70 / 0,I8	5 / -
2.	CI30-2224 Вып.I	Стоимость водосточных воронок шт	2,00	I6,00 / -	- / -	32	-	- / -	- / -	- / -
3.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм м	40,00	3,I0 / 0,37	0,0I / -	I24	I5	- / -	0,58 / -	23 / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I6I	I8	I		28
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I6I	-	-		-
		Материалы	руб.			I09	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			32	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ				I96	-	-		80
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I96	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	22	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				161	18	1		25
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				161	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				109	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	18	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				32	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				196	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	22	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				196	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	22	-		-

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ЕВАОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

gost.e-ecolog.ru