КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ "I35"

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ III-I35-60/I.2

ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА 24 КВАРТИРЫ

ЧАСТЬ 8.85

СМЕТЫ

18272-10
-28
gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ "I35" 18272-10

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ III-I35-60/I.2

ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА 24 КВАРТИРЫ

ЧАСТЬ 8.85

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	I63,473	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	I63,473	-"-
Iм3 здания	30,09	руб.
Iм2 приведенной общей площади	I20,I6	-"-
Iм2 общей площади	I25,45	-"-
Iм2 жилой площади	2I0,72	-"-

Разработан Конструкторским бюро по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону Приказ № 5 от 22.I. I987 г.

Начальник Конструкторского бюро по железобетону	В.А. Болтинский
Главный инженер Конструкторского бюро по железобетону	П.Г. Афанасьев
Главный конструктор проекта	Н.В. Марченков
Главный архитектор проекта	Л.В. Макареня
Заведующий отделом ТЭИ и смет	Е.П. Степочкин

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
I. Пояснительная записка	4
2. Объектная смета	5
3. Сводка объемов и стоимости работ по смете	6-8
4. Смета № I - общестроительные работы	9
5. Смета № 2 - санитарно-технические работы	78
6. Смета № 3 - электроосвещение	91
7. Смета № 4 - слабые токи	98
8. Вспомогательные таблицы	106
9. Ведомость потребности в производственных ресурсах	123

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту трехэтажного трехсекционного 24-квартирного жилого дома III-I35-60/I.2, разработанному Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Госстроя РСФСР составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденными Госстроем СССР для применения с I января I984г. и Сборнику сметных цен на местные строительные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области, разработанному проектным институтом "Мосгражданпроект" и утвержденному распоряжением исполкома Мособлсовета от 7 января I983г. № 22-Р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах на:

строительные работы подземной части	- I6,5%
строительные работы надземной части	- I3,5%
металлоконструкции	- 8,6%
санитарно-технические работы	- I3,3%
плановые накопления	- 8%

Смета составлена для здания с подвалом для расчетной зимней температуры -30°С при следующих конструктивных решениях:

Фундаменты	- сборные железобетонные ленточные;
Наружные стены	- керамзитобетонные толщиной 35 см;
Внутренние стены	- из тяжелого бетона толщиной I6 см;
Перекрытия	- многопустотные панели толщиной 22 см, шириной 3,0 м, разработаны варианты шириной I,5 м, а также вариант плит перекрытий шириной 3,0 м с пустотами диаметром I27 мм (акустически однородные);
Перегородки	- межкомнатные - гипсобетонные, разработан вариант керамзитобетонные; санузловые - железобетонные, вариант - сантехкабины
Лестницы	- сборные железобетонные, площадки с полом из керамической плитки;
Полы	- в жилых комнатах, передних, кухнях - дощатые;
Крыша	- стропильная деревянная, разработан вариант сборной железобетонной с полупроходным чердаком;

Окна	- раздельные переплеты;
Двери	- глухие и остекленные по серии I.I36-I0;
Внутренняя отделка	- стены в жилых комнатах и коридорах оклеиваются обоями; стены кухонь - окрашиваются масляной краской на высоту I,6 м, по фронту оборудования облицовываются глазурованной плиткой; в лестничных клетках - масляная панель на высоту I,4 м, выше - клеевая покраска;
Наружная отделка	- окраска цементными красками;
Инженерное оборудование	- центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроосвещение, слабые токи

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту трехэтажного трехсекционного 24-квартирного жилого дома т.п. III-I35-60/I.2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I63,473 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:
Стоимость на:
I квартиру 68II,4 руб.
Iм2 общей площади здания I25,45 -"-
Iм3 объема здания 30,09 -"-

№№ п/п	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор. меб.и инв.	прочих затр.	всего	в т.ч. осн. зар. пл.	в т.ч. эксп. машин	Нормат. условно-чистой продук.	единица измер.	кол-во един. измер.	стоимость единицы измер., руб.
I	Смета № I	Общестроительные работы	I46,99				I46,99				м2 общей площади	I303,0	II2,8I
2	Смета № 2	Санитарно-технические работы	II,I2I				II,I2I				-"-	-"-	8,53
3	Смета № 3	Электроосвещение		4,655			4,655				-"-	-"-	3,57
4	Смета № 4	Слабые токи		0,707			0,707				-"-	-"-	0,54
		Всего по смете	I58,III	5,362			I63,473				-"-	-"-	I25,45

Главный конструктор проекта Н.В. Марченков

Заведующий отделом ТЭИ и смет Е.П. Степочкин

Составил руководитель бригады отдела ТЭИ и смет М.В. Алешина

Проверил руководитель бригады А.А.Азарскова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					в т.ч.		Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим.конструк. элем.или вида работ,% к общей ст-ти работ по смете
				прямые затраты	накл.расх. %	накл.расх. сумма	план. накоп. % от ст-ти по гр 5,7	всего по гр. 5,7,8	осн.зар.пл.	эксп.машин в т.ч. з/пл.	в накл.расх.% от суммы по гр.7	в план.накоп., % от ст-ти по гр. I0,II	всего по данным гр.I0, II,I2, I3	стоим.един. измер., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I325	944	I6,5	I58	88	II90						0,8I/0,90
2	Фундаменты	"	38,97	2559	-"-	424	240	3223						2,I9/82,70
3	Стены	м2	458,45	7789	-"-	I286	725	9800						6,67/2I,38
4	Перекрытие	"	492,20	498I	-"-	825	462	6268						4,26/I2,73
5	Перегородки	"	I88,62	697	-"-	II4	66	877						0,60/4,65
6	Лестницы	"	I9,47	352	-"-	59	33	444						0,30/22,80
7	Полы	"	454,36	I655	-"-	274	I55	2084						I,42/4,59
8	Окна	"	2,02	65	-"-	II	6	82						0,06/40,59
9	Двери	"	9,50	226	-"-	38	22	286						0,I9/30,II
I0	Балконы	"	27,92	3I5	-"-	52	3I	398						0,27/I4,26
II	Внутренняя отделка	"	349,53	I6	-"-	3	2	2I						0,0I/0,06
I2	Прочие работы	м3 изд.	5433	II96	-"-	I96	III	I503						I,02/0,28
	Итого по А	м3 изд.	5433	20795		3440	I94I	26I76						I7,8I/4,82
	Б. Надземная часть													
I3	Стены	м2	I904,77	42600	I3,5	575I	3866	522I7						35,52/27,4I
I4	Перекрытие	"	I526,60	I5355	-"-	2073	I398	I8826						I2,8I/I2,33
I5	Кровля	м2пл.застр.	630,0	9998	-"-	I349	906	I2253						8,34/I9,45
I6	Перегородки	м2	I084,30	57I8	-"-	772	520	70I0						4,77/6,47
I7	Полы	"	I287,93	6902	-"-	934	626	8462						5,76/6,57
I8	Лестницы	"	I05,60	I5I4	-"-	205	I37	I856						I,26/I7,58
I9	Балконы и лоджии	"	55,84	2I98	-"-	24I	I94	2633						I,79/47,I5
20	Двери	м2	305,6I	5282	-"-	7II	48I	6474						4,40/2I,I8
2I	Шкафы и антресоли	м3 изд.	5433	3774		508	343	4625						3,I5/0,85
22	Внутренняя отделка	м2	8I83,68	3773	I3,5	5I0	342	4625						3,I5/0,57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	Наружная отделка	м2	472,38	246	I3,5	33	22	30I						0,20/0,64
24	Прочие работы	м3 изд.	5433,0	I255	-"-	I68	I09	I532						I,04/0,28
	Итого по Б	-"-	5433	986I5		I3255	8944	I208I4						82,I9/22,24
	Всего по сводке	-"-	5433	II94I0		I6695	I0885	I46990						I00/27,06

Главный конструктор проекта Н.В. Марченков

Заведующий отделом ТЭИ и смет Е.П. Степочкин

Составил руководитель бригады отдела ТЭИ и смет М.В. Алешина

Проверил руководитель бригады А.А.Азарскова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измер.	Кол-во един. измер.	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоимости конструк. элемента или вида работ, % к общей стоим. работ по смете
				прямые затр.	накл.расх. %	накл.расх. сумма	план. накоп. % от ст-ти по гр 5,7	всего по гр 5,7,8	в том числе: осн. зар. пл.	в том числе: эксп. машин в т.ч з/пл.	в накл. расх., % от суммы по гр.7	в план. накоп., % от ст-ти по гр. I0,II	всего по данным гр. I0,II, I2,I3	стоим. единицы измерения, руб.
I	Отопление	м3 изд.	5433	2338	I3,3	3I0	2I2	2860						25,72/0,53
2	Вентиляция	-"-	5433	39I	-"-	30	34	455						4,09/0,08
3	Холодное водоснабжение	-"-	5433	5I7	-"-	68	46	63I						5,67/0,I2
4	Горячее водоснабжение	-"-	5433	6I9	-"-	80	55	754						6,78/0,I4
5	Канализация	-"-	5433	2763	-"-	367	249	3379						30,38/0,62
6	Водостоки	-"-	5433	269	-"-	30	25	324						2,9I/0,06
7	Газоснабжение	-"-	5433	I293	-"-	I72	II9	I584						I4,24/0,29
8	Изоляционные работы	-"-	5433	90I	-"-	I49	84	II34						I0,20/0,2I
	Итого по сводке	-"-	5433	909I		I206	824	III2I						I00/2,05

Главный конструктор проекта Н.В. Марченков

Заведующий отделом ТЭИ и смет Е.П. Степочкин

Составил руководитель бригады отдела ТЭИ и смет Д.В. Порфирьев

Проверил руководитель бригады Д.В.Порфирьев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту трехэтажного трехсекционного 24-квартирного жилого дома

На общестроительные работы

Основание: часть OI Разд.OI-I АСЗ по АСI6 часть I чертежи АСЗ по АС39
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I46,990 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция I8,55I -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
I квартиру 6I25 руб.
Iм2 общей площади здания II2,8I -"-
Iм3 объема здания 27,06 -"-

№ п/п	№ прейскуран. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основ. з/пл.	В том числе: эксп. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	EI-II29 II6-2	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	I00м2	I3,70	0,35	5	I0 / 5	-	5 / 2
2	EI-23I 29-2 KI=I,I K2=I,05	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0м грунт 2 группы	I000м3	0,08	44,I6	4	8 / 3	-	3 / I
3	EI-238 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к	"	0,08	I39,86	II	24 / -	-	II / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=4 К1=1,1 К2=1,05	РАСЦЕНКЕ Н 231					11		4
4.	Е1-174 22-13 К1=1,15 К2=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,08	147,08	12	25 13	1	12 5
5.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	97,20	0,29	28	60	-	-
6.	Е1-175 22-14 К1=1,15 К2=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,87	175,14	153	324 153	7	146 59
7.	Е1-56 11-14 К1=1,15 К2=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,31	148,22	46	98 46	2	44 18
8.	Е1-105 17-1	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,62	43,70	27	57 27	12	15 6
9.	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,22	74,50	16	35 16	16	-
10.	Е1-231 29-2 К1=1,1 К2=1,05	-ОТВОЗКА ГРУНТА В РЕЗЕРВ	1000М3	0,37	44,16	16	35 17	-	17 6
11.	Е1-238 29-9 К=4 К1=1,1 К2=1,05	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,37	139,86	52	111 52	-	52 18
12.	Е1-231 29-2 К1=1,1 К2=1,05	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА	1000М3	0,37	44,16	16	35 17	-	17 6
13.	Е1-238 29-9 К=4 К1=1,1 К2=1,05	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,37	139,86	52	111 52	-	52 18
14.	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА В ПАЗЫ	1000М3	0,25	20,46	5	11	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31-2 К1=1,1 К2=1,05	ФУНДАМЕНТОВ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М					5		2
15,Е1-55	31-2 К1=1,15 К2=1,1	-ПЕРЕКИДКА ВО ВНУТРЬ ЗДАНИЯ ПОД ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,5М3	1000М3	0,12	108,69	14	29 14	1	13 5
16,Е1-1129	116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	5,60	0,35	2	4 2	-	2 1
17,Е1-1185	118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	3,73	11,60	43	92 43	28	15 10
18,С310-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1524,25	0,29	442	942 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1190	2011 476	67	409 161

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	944
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	248
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	161
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	67
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	228
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	158
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	650
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	88
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	414
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1190
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2011

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

19,Е8-10	3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	7,68	0,74	6	12 6	3	3 1
20,Е7-2	1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	16,00	2,09	33	71 33	8	25 9
21,Е7-3	1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	42,00	2,99	126	267 125	32	93 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22,	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	43,00	1,01	43	93 43	9	34 12
23,	Е6-20 1-20	ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М100 В ФУНДАМЕНТАХ	М3	1,19	5,37	6	6 3	2	1
		МАТЕРИАЛЫ							
24,	ССЦ П4-20	ПЕСОК	М3	8,45	7,79	66			
25,	ССЦ П1-16	БЕТОН М150	М3	0,40	27,20	11			
26,	ССЦ П1-15	БЕТОН М100	М3	1,21	26,30	32			
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
		СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ:							
27,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П1	ФЛ16,24	ШТ	4,00	60,65	243			
28,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П4	ФЛ10,24	ШТ	34,00	35,27	1199			
29,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П5	ФЛ10,12	ШТ	12,00	17,48	210			
30,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П2	ФЛ14,24	ШТ	4,00	50,93	204			
31,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	ФЛ14,12	ШТ	4,00	25,42	102			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЗ							
32.	ССЦ П3-17	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	М3	6,28	44,20	278	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3223	449 210	54	156 55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2559			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	101			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	55			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	54			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	109			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2236			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	109			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	424			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	146			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	240			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	92			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3223			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	449			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
33.	Е7-546 43-1	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	17,00	5,72	97	177 83	29	54 19
34.	Е7-547 43-2	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	ШТ	12,00	7,01	84	152 72	26	46 16
35.	Е7-573 44-1-1,8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	4,55	23	28 13	6	7 2
36.	Е7-579 44-3-1,8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	16,00	5,26	84	114 53	25	28 8
37.	Е7-688 49-5-1,8	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	14,00	2,01	28	60 28	10	18 5
38.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	100М2	1,43	90,00	129	64	28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-7	ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ					30		1
39	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,41	25,10	10	18 8	8	- -
40	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	100М	1,79	91,80	164	121 57	20	37 11
41	Е7-713 51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	100М	1,79	2,40	4	2 1	1	- -
42	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	1,79	4,85	9	19 8	8	- -
43	Е7-285 17-1	-МОНТАЖНЫЕ СВЯЗИ	Т	0,06	362,00	22	13 6	6	- -
		МАТЕРИАЛЫ							
44	ССЦ П1-17	-БЕТОН М200	М3	1,54	28,20	43	- -	-	- -
45	ССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	1,26	19,80	25	- -	-	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
		СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ,30СМ,МАРКИ:							
46	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П7	-ЦРП-63,22-1	ШТ	4,00	248,51	994	- -	-	- -
47	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П9	-ЦРП-63,22-5	ШТ	2,00	265,35	531	- -	-	- -
48	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦРП-63,22-6	ШТ	2,00	265,35	531	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П10								
49.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦРП-61,22	ШТ	4,00	257,99	1032	- - -	-	- - -
	П12								
50.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦРП-30,22	ШТ	3,00	121,23	364	- - -	-	- - -
	П13								
51.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦТУП-30,22	ШТ	1,00	144,66	145	- - -	-	- - -
	П20								
52.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦТУП-30,22Л	ШТ	1,00	150,22	150	- - -	-	- - -
	П21								
53.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦТУП-30,22-1	ШТ	1,00	146,23	146	- - -	-	- - -
	П22								
54.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦТУП-30,22-1Л	ШТ	1,00	146,23	146	- - -	-	- - -
	П23								
55.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦТП-30,22	ШТ	2,00	137,97	276	- - -	-	- - -
	П14								
56.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦТП-30,22-2	ШТ	2,00	103,13	206	- - -	-	- - -
	П15								
57.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЦУП-12,22-1	ШТ	3,00	43,88	132	- - -	-	- - -
	П26								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П27	-ЦУП-12,22-1Л	ШТ	3,00	43,88	132	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ,16СМ МАРКИ:							
59.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П76	-ЦВ-59,22	ШТ	3,00	125,91	378	-	-	-
60.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П77	-ЦВ-59,22-1	ШТ	3,00	125,91	378	-	-	-
61.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П78	-ЦВ-59.20	ШТ	6,00	105,21	631	-	-	-
62.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П80	-ЦВ-31.20	ШТ	2,00	49,99	100	-	-	-
63.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П81	-ЦВ-28,20	ШТ	3,00	45,09	135	-	-	-
64.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П79	-ЦВ-59,20-1	ШТ	4,00	107,21	429	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКА МАРКИ:							
65.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П89	-ВВ-9,14	ШТ	14,00	15,73	220	-	-	-
66.	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	Т	0,06	178,00	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПЗ-1								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	9800	768 359	167	192 62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7789			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	295			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	130			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	62			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	167			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	229			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7067			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	68			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1286			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	248			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	725			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	159			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9800			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	768			
		РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕКРЫТИЕ							
67,	Е7-464 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	10,00	3,29	33	56 27	14	13 4
68,	Е7-452 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	4,00	3,24	13	26 12	6	6 2
69,	Е7-455 39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	20,00	3,79	76	153 72	35	37 11
70,	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	-	2,25	-	- -	-	- -
71,	Е6-175 16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,55	8,72	5	5 2	2	- -
72,	Е7-285	-МОНТАЖНЫЕ СВЯЗИ	Т	0,05	362,00	18	11	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17-1						5		
		МАТЕРИАЛЫ							
73.	ССЦ П1-17	-БЕТОН М200	М3	0,56	28,20	16			
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
		СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫХ ТОЛЩ,220 ММ ШИРИНОЙ 3М МАРКИ:							
74.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П128	-ПК4-63,30-301	ШТ	4,00	179,58	718			
75.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П127	-ПК4-63,30-302	ШТ	1,00	179,58	180			
76.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П126	-ПК4-63,30-303	ШТ	1,00	179,58	180			
77.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П114	-ПК5-63,30-313	ШТ	1,00	185,52	186			
78.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П112	-ПК5-63,30-314	ШТ	1,00	185,52	186			
79.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П125	-ПК4-63,30-317	ШТ	1,00	186,66	187			
80.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П124	-ПК4-63,30-318	ШТ	1,00	186,66	187			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П110	-ПК5-63,30-336	ШТ	1,00	187,11	187	-	-	-
82,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П108	-ПК5-63,30-337	ШТ	1,00	187,11	187	-	-	-
83,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П107	-ПК5-63,30-338	ШТ	2,00	185,52	371	-	-	-
84,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П116	-ПК5-63,30-300	ШТ	2,00	179,72	359	-	-	-
85,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П104	-ПК6-30,30-300	ШТ	3,00	76,22	229	-	-	-
86,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П106	-ПК5-63,30-339	ШТ	2,00	180,86	362	-	-	-
87,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П105	-ПК5-63,30-347	ШТ	2,00	188,74	377	-	-	-
88,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П130	-ПК4-63,18-300	ШТ	4,00	106,01	424	-	-	-
89,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П131	-ПК4-30,30-300	ШТ	3,00	72,00	216	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П119	-ПК5-63,11-302	ШТ	2,00	70,75	142	-	-	-
91,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П118	-ПК5-63,11-303	ШТ	1,00	70,90	71	-	-	-
92,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П117	-ПК5-63,11-304	ШТ	1,00	70,90	71	-	-	-
		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М МАРКИ:							
93,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П139	-ПК-63.15	ШТ	-	87,99	-	-	-	-
94,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П138	-ПК-63.15-1	ШТ	-	87,99	-	-	-	-
95,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П185	-ПК-63.15-2	ШТ	-	91,48	-	-	-	-
96,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П184	-ПК-63.15-3	ШТ	-	91,48	-	-	-	-
97,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П183	-ПК-63.15-4	ШТ	-	89,45	-	-	-	-
98,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК-63.15-5	ШТ	-	89,45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П182								
99,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК-63,15-6	ШТ	-	96,48	-	-	-	-
	П181								
100,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК-63,15-7	ШТ	-	96,48	-	-	-	-
	П180								
101,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК-63,15-8	ШТ	-	91,19	-	-	-	-
	П179								
102,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК-63,15-9	ШТ	-	89,45	-	-	-	-
	П178								
103,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК-63,15-10	ШТ	-	89,45	-	-	-	-
	П177								
104,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК-63,9	ШТ	-	56,81	-	-	-	-
	П188								
105,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК-30,15	ШТ	-	35,24	-	-	-	-
	П192								
		ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 3,0 М С ПУСТОТАМИ ДИАМЕТРОМ 127ММ:							
106,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК4-63,30-01	ШТ	-	199,48	-	-	-	-
	П172								
107,	КАЛЬК Ч10	-ПК4-63,30-02	ШТ	-	199,48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р10,13-11						-		-
	П171								
108,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК4-63,30-03	ШТ	-	199,48	-	-	-	-
	П170								
109,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-013	ШТ	-	210,50	-	-	-	-
	П162								
110,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-014	ШТ	-	210,50	-	-	-	-
	П160								
111,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК4-63,30-017	ШТ	-	205,93	-	-	-	-
	П169								
112,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК4-63,30-018	ШТ	-	205,93	-	-	-	-
	П168								
113,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-082	ШТ	-	210,85	-	-	-	-
	П155								
114,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-083	ШТ	-	210,85	-	-	-	-
	П154								
115,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-069	ШТ	-	205,49	-	-	-	-
	П159								
116,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-0	ШТ	-	203,64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П164								
117,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК6-30,30-0	ШТ	-	83,62	-	-	-	-
	П152								
118,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК4-30,30-06	ШТ	-	82,95	-	-	-	-
	П174								
119,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-070	ШТ	-	205,49	-	-	-	-
	П158								
120,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-084	ШТ	-	216,90	-	-	-	-
	П153								
121,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК4-63,18-01	ШТ	-	120,30	-	-	-	-
	П173								
122.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,11-03	ШТ	-	75,07	-	-	-	-
	П167								
123.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,11-04	ШТ	-	75,29	-	-	-	-
	П166								
124.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,11-08	ШТ	-	75,29	-	-	-	-
	П165								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	6268	251	62	56
							118		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4981			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	27			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	39			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	17			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	62			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	79			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	4819			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	825			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	81			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	462			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	52			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6268			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	251			
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ							
125, Е8-45 5-9		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,11	75,40	9	17 8	7	1 -
126, Е10-39 7-3		-УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ САРАЕВ С НАВЕСКОЙ ЩИТОВ ДВЕРЕЙ	М2	177,14	3,19	565	211 99	92	7 2
127, Е8-57 7-1		-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,26	13,10	3	7 3	3	- -
		МАТЕРИАЛЫ							
128, ССЦ П6-1		-КИРПИЧ	1000 ШТ	0,58	68,00	39	- -	-	- -
129, ССЦ П2-12		-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,26	23,50	6	- -	-	- -
130, С111-448		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	24,00	3,11	75	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	877	235 110	102	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	697			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	467			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	102			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	104			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	75			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	114			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	76			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	66			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	49			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	877			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	235			
		РАЗДЕЛ 6, ЛЕСТНИЦЫ							
131, Е7-288 17-4		-ОПОРНЫЕ СТОЛИКИ ПОД ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ	Т	0,25	328,00	82	18 8	7	1 -
132, Е7-505 41-3		-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	3,00	4,14	12	26 12	3	9 3
133, Е7-503 41-2-1,8		-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	3,00	3,81	11	24 11	4	7 2
134, Е7-737 58-3		-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,05	823,00	39	- -	-	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
		СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАРКИ:							
135, КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П257		-ЛМ-17,12	ШТ	3,00	25,27	76	- -	-	- -
136, КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П259		-ЛП-28,16	ШТ	3,00	44,08	132	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	444	68 31	14	17 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	352		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	74		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	12		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	5		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	14		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	19		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	208		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	59		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ	23		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	33		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ	14		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	444		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ	68		
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ							
		ПОЛЫ ТЕПЛОВОГО УЗЛА							
137.	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	14,88	2,90	43	91	27	16
	1-6						43		5
138.	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,19	28,90	5	9	4	-
	11-1	30ММ					4		-
		ПОДГОТОВКА ПОД ПЛЫ 1-ГО ЭТАЖА							
139.	Е11-53	-УКЛАДКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ	100М2	3,99	255,00	1018	149	49	21
	7-4	ТОЛЩ.12,5ММ В 3 СЛОЯ					70		6
	К=3								
140.	Е11-53	-ТО ЖЕ,В 2 СЛОЯ ПОД ПОДДОНЫ	100М2	0,36	170,00	61	9	3	1
	7-4						4		-
	К=2								
141.	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	3,99	72,90	291	129	57	4
	9-3						61		1
		МАТЕРИАЛЫ							
142.	ССЦ	-ЩЕБЕНЬ	М3	18,45	12,00	221	-	-	-
	П7-1						-		-
143.	ССЦ	-БЕТОН М100	М3	0,58	26,30	15	-	-	-
	П1-15						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144,	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,03	24,40	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	2084	387 182	140	42 12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1655			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1236			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	30			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	140			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	152			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	237			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	274			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	126			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	155			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	81			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2084			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	387			
		РАЗДЕЛ 8, ОКНА							
145,	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	2,02	4,47	9	8 3	3	- -
146,	Е15-719 201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,02	151,00	3	1 -	-	- -
		МАТЕРИАЛЫ							
147,	С111-406	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	КОМПЛ	2,00	2,06	4	- -	-	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ							
148,	С122-21	-ОР12-9	М2	2,02	24,50	49	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	82	9 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	65
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	53
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	82
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	9

РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

149,Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,75	1,45	7	9 5	3	2 1
150,Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,75	2,00	9	8 3	3	- -
151,Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,75	1,34	6	2 1	1	- -
	МАТЕРИАЛЫ							
152,С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОДВАЛ	КОМПЛ	2,00	6,94	14	- -	-	- -
153,С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3,00	3,11	9	- -	-	- -
	СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
154,С122-267	-ДС18-8У	М2	1,67	24,90	42	- -	-	- -
155,С122-267	-ДС18-8ЛУ	М2	1,67	24,90	42	- -	-	- -
156,С122-261	-ДС18-8Г,ДС18-8Л	М2	3,34	15,40	51	- -	-	- -
157,С122-260	-ДС15-8	М2	2,82	16,30	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	286	19	7	2
							9		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	226			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	204			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	38			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	286			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 10. БАЛКОНЫ							
158.	Е7-651 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	4,00	4,35	17	35	6	11
							17		3
159.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО НА БАЛКОНАХ ФАРТУКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,04	192,00	7	4	2	-
							2		-
160.	Е11-14 3-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА ЛОДЖИЯХ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	0,28	96,60	27	24	9	2
							11		1
161.	Е11-15 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,28	55,80	16	12	5	1
							6		-
162.	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,28	22,90	6	10	4	-
							4		-
163.	Е7-285 17-1	-МОНТАЖНЫЕ СВЯЗИ	Т	0,02	362,00	7	4	2	-
							2		-
		МАТЕРИАЛЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164,	ССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	М3	0,61	28,10	17	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
		СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ ПЛИТ МАРКИ:							
165,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П265	-БП-38,13	ШТ	2,00	54,42	109	-	-	-
166,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П266	-БП-38,13Л	ШТ	2,00	54,42	109	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	398	89	28	14
							42		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	315			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	39			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	28			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	32			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	218			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	52			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	398			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	89			
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
167,	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,05	3,13	6	11	5	-
							5		-
168,	Е15-510 153-3	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ	100М2	3,54	2,73	10	16	7	-
							7		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	21	27 12	12	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	27			
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
		ВХОДЫ							
169. Е7-452 39-2-1.8		-УКЛАДКА ПЛИТ ВХОДОВ ПЛОЩ.ДО 15М2	ШТ	3,00	3,24	10	19 9	5	4 1
170. Е6-15 1-15		-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ВХОДОВ	М3	2,06	1,45	3	4 1	1	- -
171. Е8-10 3-1		-ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ПЛИТУ ВХОДА	М3	8,60	0,74	6	13 6	3	3 1
172. Е8-61 7-5		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,05	318,00	16	3 1	1	- -
		ПРИЯМКИ							
173. Е11-2 1-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,06	4,58	1	1 -	-	- -
174. Е11-11 1-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,51	2,50	1	2 1	1	- -
175. Е8-38 5-5		-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	2,12	5,44	12	20 9	8	1 -
176. Е8-27 4-7		-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ	100М2	0,08	90,00	7	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ					2		-
177.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	17,20	1	1	-	-
							-		-
178.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,07	40,50	3	6	3	-
							3		-
179.	Е9-46 7-1	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ	Т	0,01	58,00	1	1	-	-
							-		-
		ВХОД В ПОДВАЛ							
180.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,23	3,19	7	14	5	2
							7		1
181.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,58	2,50	1	2	1	-
							1		-
182.	Е7-733	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	100М	0,17	79,90	13	-	-	-
							-		-
183.	Е8-45 5-9	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПОД СТУПЕНИ	100М2	0,04	75,40	3	6	3	-
							3		-
184.	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК ПОД НАСТИЛ ПОКРЫТИЯ	М3	0,20	110,00	22	6	3	-
							3		-
185.	Е10-194 36-4	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ	М2	26,00	1,35	35	9	3	1
							4		-
186.	Е10-195 36-4	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ СПЛОШНОЙ	М2	26,00	1,71	44	12	4	2
							6		1
187.	Е10-45 8-2	-КАРНИЗ ИЗ ДОСОК	М2	1,41	4,91	7	2	1	-
							1		-
188.	Е10-139 25-6	-ОБШИВКА НАСТИЛА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	М2	13,00	2,90	38	13	6	-
							6		-
189.	Е11-55 8-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ	100М2	0,03	17,20	1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
190.	E8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,18	90,00	17	8 4	4	-
191.	E10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА	100М2	0,13	12,20	2	1 -	-	-
192.	E15-544 158-1	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100М2	0,13	46,50	6	4 2	2	-
		МАТЕРИАЛЫ							
193.	ССЦ П1-16	-БЕТОН М150	М3	2,10	27,20	57	-	-	-
194.	ССЦ П1-15	-БЕТОН М100	М3	1,11	26,30	29	-	-	-
195.	ССЦ П4-20	-ПЕСОК	М3	9,46	7,79	74	-	-	-
196.	ССЦ П7-1	-ЩЕБЕНЬ	М3	0,26	12,00	3	-	-	-
197.	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ	1000ШТ	1,69	68,00	115	-	-	-
198.	ССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,51	21,90	11	-	-	-
199.	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0,51	22,40	11	-	-	-
200.	ССЦ П2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,03	22,30	1	-	-	-
201.	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,16	24,40	4	-	-	-
202.	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	0,14	23,50	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ							
203,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П332	-ПЛИТА ВХОДА ПД-1	ШТ	3,00	188,38	565	-	-	-
204,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П262	-СТУПЕНИ ЛС-12-17	ШТ	14,00	4,40	62	-	-	-
205,	С121-1975	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕМЯНКИ	Т	0,01	358,00	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	1503	152	56	13
							69		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1191			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	170			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	9			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	56			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	60			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	627			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	308			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	196			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	111			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1498			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	151			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	26176	4465	712	909
							1621		323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20790			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2337			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	586			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	323			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	712			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1035			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	15507			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	800			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3440			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1444			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1941			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	922			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	26171			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	4464			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1			
		6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 13. СТЕНЫ							
		НАРУЖНЫЕ							
206. Е7-555 43-5-1.8		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	40,00	5,87	235	399 187	85	102 30
207. Е7-552 43-4-1.8		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	54,00	4,78	258	422 198	90	108 32
208. Е7-549 43-3-1.8		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	29,00	3,93	114	177 83	39	44 13
209. Е7-707 51-7		-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	100М	8,10	91,80	743	545 256	89	167 50
210. Е7-713 51-13		-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	100М	8,10	2,40	19	9 4	4	- -
211. Е7-714		-УСТРОЙСТВО ЗАЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ	100М	8,10	4,85	39	84	37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	51-14	ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ					40		1
212	Е7-285 17-1	-МОНТАЖНЫЕ СВЯЗИ	Т	0,25	362,00	91	53 25	23	2 1
		МАТЕРИАЛЫ							
213	ССЦ П1-17	-БЕТОН М200	М3	8,47	28,20	239	-	-	-
214	С1113-180	-ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА	М2	133,27	0,73	97	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
		СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩ,35СМ,МАРКИ:							
215	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П34	-НР-63.28.3,5-113	ШТ	6,00	464,20	2785	-	-	-
216	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П33	-НР-63.28.3,5-114	ШТ	6,00	464,20	2785	-	-	-
217	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П36	-НР-63.28.3,5-109	ШТ	4,00	463,50	1854	-	-	-
218	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П35	-НР-63.28.3,5-110	ШТ	4,00	463,50	1854	-	-	-
219	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П44	-НР-61.28.3,5-21	ШТ	3,00	465,15	1395	-	-	-
220	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НР-61.28.3,5-21Л	ШТ	3,00	465,15	1395	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п45								
221.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НР-30,28,3,5-7	ШТ	9,00	217,29	1956	-	-	-
	п46								
222.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НР-30,28,3,5-5	ШТ	3,00	198,54	596	-	-	-
	п47								
223.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НР-30,28,3,5-1	ШТ	6,00	206,47	1239	-	-	-
	п48								
224.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НПР-63,24-25	ШТ	-	342,83	-	-	-	-
	п71								
225.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НПР-63,24-26	ШТ	-	337,92	-	-	-	-
	п70								
226.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НПР-63,24-27	ШТ	-	337,92	-	-	-	-
	п69								
227.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НПР-30,24-2	ШТ	-	156,21	-	-	-	-
	п72								
228.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НПТ-60,24-13	ШТ	-	351,31	-	-	-	-
	п73								
229.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-НПТ-60,24-13Л	ШТ	-	351,31	-	-	-	-
	п74								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	П74								
230	Кальк. ч.I0 р.I0,I3-40	НУ-I2.28.3-I	шт.	9,00	84,80	763	=	-	=
	П67								
23I	Кальк. ч.I0 р.I0.I3-40	НУ-I2.28.3-Iл	"	9,00	84,80	763	=	-	=
	П68								
232	Кальк. ч.I0 р.I0.I3-40	НТ-30.28.4	"	I2,00	204,40	2453	=	=	=
	П52								
233	Кальк. ч.I0 р.I0.I3-40	НПР-30 5-3,5	"	6,00	28,7I	I72	=	-	=
	П5I								
234	Кальк. ч.I0 р.I0 I3-40	НТУ-30.28.4-25	"	3,00	220,73	662	=	-	=
	П59								
235	Кальк. ч.I0 р.I0.I3-40	НТУ-30.28.4-25л	"	3,00	220,73	662	=	-	=
	П60								
236	Кальк. ч.I0 р.I0.I3-40	НТУ-30.28,4-26	"	3,00	22I,06	663	=	-	=
	П57								
237	Кальк.ч.I0 р.I0.I3-40	НТУ-30.28,4-26л	"	3,00	22I,06	663	=	-	=
	П58								
238	Кальк.ч.I0 р.I0.I3-40	НР-30.I2.3,5	"	3,00	74,05	222	=	-	=
	П49								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
239.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П28	-НПТ-60,28,4-1	ШТ	2,00	252,97	506	-	-	-
240.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П29	-НПТ-60,28,4-1Л	ШТ	2,00	252,97	506	-	-	-
241.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П50	-НПР-63,5-3,5	ШТ	12,00	61,71	741	-	-	-
242.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П42	-НР-62,28.3,5-20	ШТ	3,00	471,68	1415	-	-	-
243.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П43	-НР-62,28.3,5-20Л	ШТ	3,00	471,68	1415	-	-	-
244.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П32	-НР-63,28.3,5-115	ШТ	2,00	478,16	956	-	-	-
245.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П31	-НР-63.28.3,5-116	ШТ	2,00	478,16	956	-	-	-
246.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П30	-НПТ-44,11	ШТ	2,00	51,81	104	-	-	-
247.	ССЦ П3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	Т	0,30	178,00	53	-	-	-

ВНУТРЕННИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
248,	Е7-576 44-2-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	15,00	4,95	74	97 46	22	24 7
249,	Е7-579 43-3-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	24,00	5,26	126	171 81	38	43 13
250,	Е7-582 44-4-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	24,00	6,19	149	212 99	51	48 14
251,	Е7-668 49-5-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	70,00	0,72	50	107 50	41	9 3
252,	Е7-285 17-1	-МОНТАЖНЫЕ СВЯЗИ	Т	0,05	362,00	18	11 5	5	-
		СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ТОЛЩ.16СМ МАРКИ:							
253,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П84	-В-59.26	ШТ	6,00	155,05	930	- -	-	- -
254,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П85	-В-59.26-3	ШТ	6,00	155,05	930	- -	-	- -
255,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П86	-В-58.28-2Э	ШТ	6,00	146,31	878	- -	-	- -
256,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П87	-В-58.28-3ЭЛ	ШТ	6,00	146,31	878	- -	-	- -
257,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П88	-В-58.26-Э1	ШТ	15,00	152,96	2294	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
258.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П89	-В-58.26-2Э1	ШТ	3,00	133,25	400	-	-	-
259.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П92	-В-33.26	ШТ	6,00	81,82	491	-	-	-
260.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П90	-В-58.26-2Э2	ШТ	6,00	133,25	800	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЕЙ:							
261.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П93	-ВЭ-32.28	ШТ	3,00	137,53	413	-	-	-
262.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П94	-ВЭ1-32.28-1	ШТ	3,00	135,36	406	-	-	-
263.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П95	-ВЭ-32.28-2	ШТ	3,00	135,36	406	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКОВ МАРКИ:							
264.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П97	-ВБ-9.28	ШТ	56,00	31,02	1737	-	-	-
265.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П98	-ВБ-9.14	ШТ	14,00	15,73	220	-	-	-
266.	ССЦ П3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	Т	0,05	178,00	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ	52217		2287	524	550
							1074		164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	42600				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	844				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	386				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	164				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	524				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	688				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	40347				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ	336				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	5751				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	740				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	3866				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	471				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	52217				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	2287				
		РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕКРЫТИЕ							
267. Е7-464 39-6-1,8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	36,00	3,29	118	203 95	50	45 13
268. Е7-452 39-2-1,8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	12,00	3,24	39	78 36	19	17 5
269. Е7-455 39-3-1,8		- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	60,00	3,79	227	460 216	104	112 33
270. Е6-175 16-3		-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	1,66	8,72	14	14 6	5	1 -
271. Е7-461 39-5-1,8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	-	2,25	-	- -	-	- -
272. Е7-285 17-1		-МОНТАЖНЫЕ СВЯЗИ	Т	0,10	362,00	36	21	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							10		
		МАТЕРИАЛЫ							
273.	ССЦ П1-17	-БЕТОН М200	М3	1,68	28,20	47	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
		СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ТОЛЩ,220ММ ШИРИНОЙ 3М,МАРКИ:							
274.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П116	-ПК5-63,30-300	ШТ	6,00	179,72	1078	-	-	-
275.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П128	-ПК4-63,30-301	ШТ	14,00	179,58	2514	-	-	-
276.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П127	-ПК4-63,30-302	ШТ	2,00	179,58	359	-	-	-
277.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П126	-ПК4-63,30-303	ШТ	2,00	179,58	359	-	-	-
278.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П114	-ПК5-63,30-313	ШТ	2,00	185,52	371	-	-	-
279.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П112	-ПК5-63,30-314	ШТ	2,00	185,52	371	-	-	-
280.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П125	-ПК4-63,30-317	ШТ	3,00	186,66	560	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П124	-ПК4-63,30-318	ШТ	3,00	186,66	560	-	-	-
282.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П110	-ПК5-63,30-336	ШТ	2,00	187,11	374	-	-	-
283.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П108	-ПК5-63,30-337	ШТ	2,00	187,11	374	-	-	-
284.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П107	-ПК5-63,30-338	ШТ	6,00	185,52	1113	-	-	-
285.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П106	-ПК5-63,30-339	ШТ	6,00	180,86	1085	-	-	-
286.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П105	-ПК5-63,30-347	ШТ	6,00	188,74	1132	-	-	-
287.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П130	-ПК4-63,18-300	ШТ	12,00	106,01	1272	-	-	-
288.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П119	-ПК5-63,11-302	ШТ	6,00	70,75	425	-	-	-
289.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П118	-ПК5-63,11-303	ШТ	3,00	70,90	213	-	-	-
290.	КАЛЬК	-ПК5-63,11-304	ШТ	3,00	70,90	213	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ч10 Р10,13-40						-		-
	П117								
291.	КАЛЬК	-ПК4-30,30-300	ШТ	9,00	72,00	648	-	-	-
	Ч10 Р10,13-40						-		-
	П131								
292.	КАЛЬК	-ПК6-30,30-300	ШТ	9,00	76,22	686	-	-	-
	Ч10 Р10,13-40						-		-
	П104								
293.	КАЛЬК	-ПК4-30,29-100	ШТ	4,00	70,51	282	-	-	-
	Ч10 Р10,13-40						-		-
	П133								
294.	КАЛЬК	-ПК4-30,29-101	ШТ	2,00	69,33	139	-	-	-
	Ч10 Р10,13-40						-		-
	П132								
295.	КАЛЬК	-ПК5-63,30-313И	ШТ	1,00	185,52	186	-	-	-
	Ч10 Р10,13-40						-		-
	П115								
296.	КАЛЬК	-ПК5-63,30-314И	ШТ	1,00	185,52	186	-	-	-
	Ч10 Р10,13-40						-		-
	П113								
297.	КАЛЬК	-ПК5-63,30-336И	ШТ	1,00	187,19	187	-	-	-
	Ч10 Р10,13-40						-		-
	П111								
298.	КАЛЬК	-ПК5-63.30-337И	ШТ	1,00	187,19	187	-	-	-
	Ч10 Р10.13-40						-		-
	П109								

МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БЕТОНА ШИРИНОЙ 1,5М,МАРКИ:							
299,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П139	-ПК-63,15	ШТ	-	87,99	-	-	-	-
300,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П138	-ПК-63,15-1	ШТ	-	87,99	-	-	-	-
301,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П185	-ПК-63,15-2	ШТ	-	91,48	-	-	-	-
302,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П184	-ПК-63,15-3	ШТ	-	91,48	-	-	-	-
303,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П183	-ПК-63,15-4	ШТ	-	89,45	-	-	-	-
304,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П182	-ПК-63,15-5	ШТ	-	89,45	-	-	-	-
305,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П181	-ПК-63,15-6	ШТ	-	96,48	-	-	-	-
306,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П180	-ПК-63,15-7	ШТ	-	96,48	-	-	-	-
307,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П179	-ПК-63,15-8	ШТ	-	91,19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
308,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П178	-ПК-63,9	ШТ	-	89,45	-	-	-	-
309,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П192	-ПК-30,15	ШТ	-	35,24	-	-	-	-
310,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П193	-ПК-30,15-1	ШТ	-	30,11	-	-	-	-
311,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П194	-ПК-30-14	ШТ	-	32,48	-	-	-	-
312.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П178	-ПК-63,15-9	ШТ	-	89,45	-	-	-	-
313.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П177	-ПК-63,15-10	ШТ	-	89,45	-	-	-	-
		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ 3,0М С ПУСТОТАМИ ДИАМЕТРОМ 127ММ,МАРКИ:							
314,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П172	-ПК4-63,30-01	ШТ	-	199,48	-	-	-	-
315.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П171	-ПК4-63,30-02	ШТ	-	199,48	-	-	-	-
316.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК4-63,30-03	ШТ	-	199,48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П170								
317.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-013	ШТ	-	210,50	-	-	-	-
	П162								
318.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПК5-63,30-014	ШТ	-	210,50	-	-	-	-
	П160								
319.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40	-ПК4-63,30-017	ШТ	-	205,93	-	-	-	-
	П169								
320.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40	-ПК4-63.30-018	ШТ	-	205,93	-	-	-	-
	П168								
321.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40	-ПК5-63,30-082	ШТ	-	210,85	-	-	-	-
	П155								
322.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40	-ПК5-63,30-083	ШТ	-	210,85	-	-	-	-
	П154								
323.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40	-ПК5-63.30-069	ШТ	-	205,49	-	-	-	-
	П159								
324.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40	-ПК5-63,30-0	ШТ	-	203,64	-	-	-	-
	П164								
325.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40	-ПК4-30,30-06	ШТ	-	82,95	-	-	-	-
	П174								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
326.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П152	-ПК6-30,30-0	ШТ	-	83,62	-	-	-	-
327.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П158	-ПК5-63,30-070	ШТ	-	205,49	-	-	-	-
328.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П153	-ПК5-63,30-084	ШТ	-	216,90	-	-	-	-
329.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П173	-ПК4-63,18-01	ШТ	-	120,30	-	-	-	-
330.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П167	-ПК5-63,11-03	ШТ	-	75,07	-	-	-	-
331.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П166	-ПК5-63.11-04	ШТ	-	75,29	-	-	-	-
331а	П165	-ПК5-63.11-08	ШТ	-	75,29	-			
332.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П176	-ПК4-30,29-0	ШТ	-	78,22	-	-	-	-
333.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П175	-ПК4-30.29-03	ШТ	-	77,21	-	-	-	-
334.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П163	-ПК5-63,30-013и	ШТ	-	210,50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ	18826	776	187	176
							363		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15355			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	70			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	125			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	51			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	187			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	238			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	14873			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	47			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2073			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	252			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1398			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	160			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18826			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	776			
		РАЗДЕЛ 15. КРОВЛЯ							
335.	Е7-669 47-11-1,8	-МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНТРОФОРСОВ	ШТ	3,00	0,75	2	5	2	-
							2		-
336.	Е8-49 6-2	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ	М3	0,77	4,58	4	7	3	-
							3		-
337.	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ С УКЛАДКОЙ МАУЭРЛАТОВ	М3	6,03	112,00	675	189	76	13
							89		4
338.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	4,46	110,00	491	135	58	6
							64		2
339.	Е10-193 36-3	-УКЛАДКА СТРОПИЛЬНЫХ ЩИТОВ	М2	666,80	0,54	360	341	100	60
							160		20
340.	Е10-22 3-5	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНА	М2	29,66	3,03	90	27	12	1
							13		-
341.	Е10-23 3-6	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	М2	21,46	3,04	65	38	17	-
							17		-
342.	Е12-270	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	100М2	6,67	195,00	1300	388	165	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-3	ЛИСТОВ ПО ГОТОВЫМ ЩИТАМ					182		5
343.	Е12-268 6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ	100М2	1,26	230,00	290	76 35	31	4 1
344.	Е10-71 12-1	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	ШТ	3,00	16,30	49	24 12	11	1 -
345.	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	5,52	49,90	276	141 66	59	7 2
346.	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ ГАЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	5,52	17,30	96	203 96	86	10 3
347.	Е12-288 9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	М3	-	2,25	-	- -	-	- -
348.	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	15,89	9,43	150	78 37	37	- -
349.	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ СЛУХОВОГО ОКНА	100М2	0,03	121,00	4	1 -	-	- -
350.	Е7-573 44-1-1,8	-УСТАНОВКА УТЕПЛЯЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ	ШТ	168,00	4,55	764	948 446	217	229 69
351.	Е7-285 17-1	-КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛЯЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ	Т	0,03	362,00	11	6 3	3	- -
352.	Г12-281 8-6	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗОНТОВ	КОЛПАК	12,00	8,39	101	37 17	17	- -
353.	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН	Т	0,11	328,00	36	8 3	3	- -
354.	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН	100М2	0,06	43,50	3	3 1	1	- -
355.	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК	Т	0,06	58,00	3	6 3	1	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
356.	E10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ	М3	6,03	3,82	23	8 4	3	1
357.	E10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	М3	4,46	7,51	33	14 7	7	-
358.	E10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	100М2	2,52	12,20	31	11 5	4	1
359.	E12-283 8-8	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	0,72	107,00	77	10 4	4	-
360.	E7-576 44-2-1,8	-УСТАНОВКА ЧЕРДАЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	ШТ	-	4,95	-	-	-	-
361.	E7-573 44-1-1.8	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	ШТ	-	4,55	-	-	-	-
362.	E7-473 39-9-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	-	2,51	-	-	-	-
363.	E7-470 39-8-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	-	1,98	-	-	-	-
364.	E7-467 39-7-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ЛОТКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	-	1,54	-	-	-	-
365.	E7-470 39-8-1,8	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	-	1,98	-	-	-	-
366.	E7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПРИЖИМНЫХ КАМНЕЙ ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	-	0,75	-	-	-	-
367.	E7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	-	0,75	-	-	-	-
368.	E7-682 49-3-1,8	-УСТАНОВКА БУДКИ ВЫХОДА НА КРЫШУ	ШТ	-	3,71	-	-	-	-
369.	E12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ	100М2	-	254,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-1-2	ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420							
370.	Е13-240 27-7	-ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ ПО ЛОТКОВЫМ ПЛИТАМ В ОДИН СЛОЙ	М2	-	1,72	-	-	-	-
371.	Е12-289 9-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	100М2	-	49,90	-	-	-	-
372.	Е12-291 9-7	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289	100М2	-	40,50	-	-	-	-
373.	Е6-15 1-15	-УКЛАДКА БЕТОНА ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ	М3	-	1,45	-	-	-	-
374.	Е7-285 17-1	-МОНТАЖНЫЕ СВЯЗИ	Т	-	362,00	-	-	-	-
375.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНОК ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КРЫШИ К ВЕНТШАХТАМ	100М2	-	14,80	-	-	-	-
376.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	-	192,00	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ							
377.	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	0,31	68,00	21	-	-	-
378.	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50 М3		0,17	23,50	4	-	-	-
379.	ССЦ П7-20	-КЕРАМЗИТ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	-	14,20	-	-	-	-
380.	06-14-01 П4-001	-ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ	М3	88,36	13,58	1200	-	-	-
381.	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	-	24,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
382.	ССЦ П1-17	-БЕТОН М200	М3	-	28,20	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
383.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П271	-ЖК-3	ШТ	4,00	14,62	58	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ЧЕРДАЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ:							
384.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П280	-ВЧ-59-17	ШТ	-	78,93	-	-	-	-
385.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П282	-ВЧ-28-16	ШТ	-	37,21	-	-	-	-
386.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П281	-ВЧ-31-16	ШТ	-	38,86	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ							
387.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П275	-ПР-63,24	ШТ	-	104,09	-	-	-	-
388.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П276	-ПР-30,24	ШТ	-	43,73	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ЛОТКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ:							
389.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П277	-ЛТ-63,12	ШТ	-	66,00	-	-	-	-
390.	КАЛЬК	-ЛТ-30,12	ШТ	-	29,52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ч10 Р10,13-40								
	П278								
391.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ЛТ-30,12-1	ШТ	-	29,52	-	-	-	-
	П279								
		СТОИМОСТЬ ПРИЖИМНЫХ КАМНЕЙ МАРКИ:							
392.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-АП-33-6	ШТ	-	13,62	-	-	-	-
	П319								
393.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-АП-30-6	ШТ	-	12,29	-	-	-	-
	П320								
394.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-АПУ-30-6	ШТ	-	10,83	-	-	-	-
	П321								
		СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ МАРКИ:							
395.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-БК-33,3	ШТ	-	14,71	-	-	-	-
	П272								
396.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-БК-30,3	ШТ	-	11,84	-	-	-	-
	П273								
		СТОИМОСТЬ БУДКИ ВЫХОДА НА КРЫШУ МАРКИ:							
397.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-БВ-1	ШТ	-	40,82	-	-	-	-
	П274								
		СТОИМОСТЬ УТЕПЛЯЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
398.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П330	-ПУ-1	ШТ	84,00	8,61	723	-	-	-
399.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П331	-ПУ-2	ШТ	84,00	4,67	392	-	-	-
400.	С122-401	-СТРОПИЛЬНЫЕ ЩИТЫ	М2	666,80	3,95	2634	-	-	-
401.	С122-179	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН	М2	1,70	6,19	11	-	-	-
402.	С121-1975	-ЛЕСТНИЦА ВЫХОДА НА КРЫШУ	Т	0,06	358,00	21	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	12253	2704	917	352
							1269		107

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9974
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3662
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	244
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	106
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	916
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1022
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3818
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	1225
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1347
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	873
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	904
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	559
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12225
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2698
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	24
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	21
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	6			
		РАЗДЕЛ 16, ПЕРЕГОРОДКИ							
403. Е7-636 46-5-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	30,00	5,45	164	211 99	52	47 14
404. Е7-633 46-4-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	51,00	4,23	216	274 129	68	61 18
405. Е7-639 47-1-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	42,00	1,35	57	116 55	21	34 10
406. Е7-624 46-1-1,8	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	72,00	3,42	246	279 131	62	69 20
407. Е7-627 46-2-1,8	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	18,00	3,81	69	85 39	18	21 6
408. Е7-579 44-3-1,8	-УСТАНОВКА КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	ШТ	-	5,26	-	- -	-	- -
409. Е7-670 49-1-1,8	-УСТАНОВКА САНТЕХКАБИН ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	-	4,18	-	- -	-	- -
410. Е7-697 49-9	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ САНТЕХКАБИН И БЛОКОВ	ШТ	-	1,39	-	- -	-	- -
411. Е7-285 17-1	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,13	362,00	47	28 13	12	1 -
	СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
	СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК:							
412. ССЦ	-ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	М2	426,30	4,07	1735	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П3-174								
413.	ССЦ П3-174	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	М2	198,90	4,07	810			
414.	ССЦ П3-190	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	М2	145,80	4,17	608			
		СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ САНУЗЛОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК МАРКИ:							
415.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П220	-ПСЖ-1	ШТ	18,00	20,06	361			
416.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П221	-ПСЖ-2	ШТ	18,00	16,70	301			
417.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П222	-ПСЖ-3	ШТ	18,00	20,01	360			
418.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П223	-ПСЖ-3-1	ШТ	18,00	20,01	360			
419.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П224	-ПСЖ-4	ШТ	6,00	22,16	133			
420.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П225	-ПСЖ-4-1	ШТ	6,00	22,10	133			
421.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П226	-ПСЖ-5-1	ШТ	6,00	19,69	118			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ:							
422.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П256	-ПП10	ШТ	-	17,42	-	-	-	-
423.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П255	-ПП-15	ШТ	-	15,58	-	-	-	-
424.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П253	-ПП17-1	ШТ	-	30,10	-	-	-	-
425.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П252	-ПП18-1	ШТ	-	19,81	-	-	-	-
426.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П250	-ПП21	ШТ	-	25,23	-	-	-	-
427.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П249	-ПП27-2	ШТ	-	35,12	-	-	-	-
428.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П248	-ПП28	ШТ	-	37,64	-	-	-	-
429.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П246	-ПП32	ШТ	-	57,99	-	-	-	-
430.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП34-1	ШТ	-	61,34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П244								
431.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП34-2	ШТ	-	41,94	-	-	-	-
	П243								
432.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП36-1	ШТ	-	52,73	-	-	-	-
	П242								
433.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП36-2	ШТ	-	68,04	-	-	-	-
	П241								
434.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП38	ШТ	-	79,26	-	-	-	-
	П240								
435.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП42-1	ШТ	-	77,17	-	-	-	-
	П237								
436.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП42-1	ШТ	-	63,55	-	-	-	-
	П236								
437.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП47	ШТ	-	66,62	-	-	-	-
	П234								
438.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП49-1	ШТ	-	89,85	-	-	-	-
	П233								
439.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-ПП49-2	ШТ	-	76,23	-	-	-	-
	П232								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
440.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П231	-ПП54-1	ШТ	-	79,99	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХКАБИН МАРКИ:							
441.	РСЦ 3-84 П22	-СК-13-12	ШТ	-	406,93	-	-	-	-
442.	РСЦ 3-84 П19	-СК-14-02	ШТ	-	406,21	-	-	-	-
443.	РСЦ 3-84 П41	-СК-15-12	ШТ	-	342,34	-	-	-	-
444.	РСЦ 3-84 П41	-СК-16-12	ШТ	-	342,34	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	7010	993	233	233
							466		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5718			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	331			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	165			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	68			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	233			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	301			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	4919			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	772			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	321			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	520			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	207			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7010			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	993			
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ							
445.	Е7-679 49-2-1,8	-УСТАНОВКА САНТЕХПОДДОНОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	24,00	2,42	58	124	12	45
							57		13
446.	Е11-51	-ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО	М3	1,44	3,09	4	0	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	72	ПЕСКА ТОЛЩ.20ММ					4		-
447.	Е11-54 7-5 К=3	-ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ В 3СЛОЯ,ТОЛЩ.12,5ММ	100М2	7,99	81,60	652	156 73	60	13 4
448.	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	7,99	72,90	582	258 121	113	8 2
449.	Е11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	12,16	390,00	4742	1208 566	520	46 14
450.	Е7-706 51-6	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОДДОНОВ	100М	0,67	88,70	60	35 16	6	10 3
451.	Е11-206 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д	100М2	-	421,00	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ							
452.	ССЦ П4-2	-ПЕСОК	М3	1,58	7,79	12	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
453.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П227	-ПС-27.16	ШТ	9,00	33,47	301	-	-	-
454.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П228	-ПС-27.16-1	ШТ	9,00	33,47	301	-	-	-
455.	КАЛЬК Ч10 Р10.13-40 П229	-ПС-20.18	ШТ	3,00	31,64	95	-	-	-
456.	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П230	-ПС-20.18-1	ШТ	3,00	31,64	95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17			РУБ	8462	1790 837	714	125 36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	6902			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	5259			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ	87			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	36			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	714			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	750			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	792			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	934			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП. =			РУБ	579			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	626			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	369			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	8462			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	1790			
		РАЗДЕЛ 18, ЛЕСТНИЦЫ							
457, Е7-507 41-4-1,8		-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 49М	ШТ	12,00	3,59	43	92 43	15	28 8
458, Е7-503 41-2-1,8		-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	12,00	3,81	46	96 45	16	29 9
459, Е7-288 17-4		-КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	Т	0,33	328,00	108	24 11	9	2 1
460, Е7-737 58-3		-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ СТАЛЬНЫМИ ПРОСТЫМИ РЕШЕТКАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,31	823,00	257	= =	-	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
		СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАРКИ:							
461, КАЛЬК 410 Р10,13-11 П258		-ЛМ-28,12П	ШТ	12,00	40,23	483	= =	-	- -
		СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАРКИ:							
462, КАЛЬК		-ЛП-28,19	ШТ	6,00	52,15	313	=	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ч10 Р10,13-40								
	П261								
463,	КАЛЬК	-ЛП-28,16	ШТ	3,00	44,08	132	-	-	-
	Ч10 Р10,13-40								
	П259								
464,	КАЛЬК	-ЛП-28,16В	ШТ	3,00	44,08	132	-	-	-
	Ч10 Р10,13-40								
	П260								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		РУБ	1856	212 99	40	59 18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1514
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	98
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	41
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	18
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	40
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	58
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1060
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	205
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	69
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	137
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	44
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1856
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	212

РАЗДЕЛ 19, БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

465,	Е7-651 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	8,00	4,35	35	71 33	12	21 6
466,	Е7-660 47-8-1,8	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	-	2,08	-	-	-	-
467,	Е11-14 3,1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,56	96,60	54	48 23	19	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
468,	E11-15 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,56	55,80	31	25 12	10	2 1
469,	E11-69 11-8	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,56	22,90	13	20 9	9	- -
470,	E12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО НА БАЛКОНАХ ФАРТУКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙСТАЛИ	100М2	0,07	192,00	14	7 3	3	- -
471,	E9-46 7-1	-ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ	Т	3,01	58,00	175	294 139	42	97 36
472,	E10-32 6-1	-УСТРОЙСТВО ЭКРАНА ИЗ ДОСОК НА БАЛКОНАХ	М2	54,32	2,14	116	29 14	12	2 1
473,	E26-63 11-7	-ЭКРАН ИЗ АСБЕСТОБЕТОННЫХ ЛИСТОВ НА ЛОДЖИЯХ	100М2	0,81	64,40	52	80 37	36	1 -
474,	E12-278 8-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБА ПОД БАЛКОННЫМИ ПЛИТАМИ	100М	0,20	687,00	137	20 9	8	1 -
475,	E7-288 9-5	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,04	328,00	13	3 1	1	- -
		МАТЕРИАЛЫ							
476,	ССЦ 2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,23	28,10	35	- -	-	- -
477,	С111-32	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩ,8ММ,ЦЕНА:1,06:0,96=1,10	М2	81,00	1,10	89	- -	-	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
		СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ ПЛИТ МАРКИ:							
478,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П263	-БП-38,13	ШТ	4,00	56,15	225	- -	-	- -
479,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-БП-38-13Л	ШТ	4,00	56,15	225	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П264								
480,	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ	Т	3,01	327,00	984	"	"	"
							"		"
		СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ МАРКИ							
481,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-АЛ-1	ШТ	"	38,68	"	"	"	"
							"		"
	П269								
482,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40	-АЛ-2	ШТ	"	38,94	"	"	"	"
							"		"
	П270								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	19		РУБ	2633	597	152	128
							280		45

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1039
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	326
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	22
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	9
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	110
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	119
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	539
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	141
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	98
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	63
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1273
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	303
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1159
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	36
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	61
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	36
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	42
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	78
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	984
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	100
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	95
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	101
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1360			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	294			
		РАЗДЕЛ 20, ДВЕРИ							
483, Е10-107 20-3		-УСТАНОВКА ТАМБУРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	М2	9,24	2,00	18	16 7	6	1
484, Е10-106 20-2		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ	М2	43,20	1,19	51	74 35	22	13 4
485, Е10-107 20-3		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	253,17	2,00	506	431 203	170	33 10
486, Е10-140 26-1		-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	9,24	1,34	12	4 2	2	-
487, Е15-729 201-6		-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,47	196,00	91	49 22	22	-
488, Е15-730 201-6		-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,01	222,00	3	1 1	1	-
489, Е11-206 28-1		-ПРИБИВКА ОТБОЙНОГО ЛИСТА ИЗ ГЕТИНАКСА	100М2	0,02	421,00	7	2 1	1	-
		МАТЕРИАЛЫ:							
490, С111-447		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3,00	9,36	28	-	-	-
491, С111-446		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	24,00	6,94	167	-	-	-
492, С111-448		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	120,00	3,11	373	-	-	-
493, С111-449		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	24,00	3,51	84	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
494, С122-236		-ДН20-7,7-10В	М2	9,24	14,80	137	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
495,С122-218	-АГ21-9П,АГ21-9ЛП		М2	43,20	14,20	613	-	-	-
496,С122-218	-АГ2-9,АГ21-9Л		М2	81,00	14,20	1150	-	-	-
497,С122-217	-АГ21-7,АГ21-7Л		М2	70,89	15,00	1063	-	-	-
498,С122-224	-А021-13		М2	63,12	9,79	618	-	-	-
499,С122-220	-А021-8		М2	38,16	9,46	361	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 20			РУБ	6474	577	224	47
							271		14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5282
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	419
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	33
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	14
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	224
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	238
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	4594
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	711
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	187
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	481
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	118
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6474
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	577

РАЗДЕЛ 21. ШКАФЫ И АНТРЕСОЛИ

500,РАСЧЕТ Ч10 Р10,13-40 НР1	-УСТАНОВКА И	СТОИМОСТЬ ШКАФА Ш-1	ШТ	6,00	129,73	778	-	-	-
501,РАСЧЕТ	-ТО ЖЕ	Ш-2	ШТ	6,00	75,13	451	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ч10 Р10,13-40								
	НР2								
502,	РАСЧЕТ Ч10 Р10,13-40	-ТО ЖЕ Ш-3	ШТ	6,00	35,96	216			
	НР3								
503,	РАСЧЕТ Ч10 Р10,13-40	-ТО ЖЕ Ш-4	ШТ	6,00	169,72	1018			
	НР4								
504,	РАСЧЕТ Ч10 Р10,13-40	-ТО ЖЕ Ш-5	ШТ	6,00	145,86	875			
	НР5								
505,	РАСЧЕТ Ч10 Р10,13-40	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ АНТРЕСОЛИ А-1	ШТ	6,00	36,41	218			
	НР7								
506,	РАСЧЕТ Ч10 Р10,13-40	-ТО ЖЕ,А-2	ШТ	6,00	36,35	218			
	НР8								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	21		РУБ	4625			

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3774
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3774
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	508
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	343
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4625

РАЗДЕЛ 22, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

507,	Е15-294 59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	52,65	6,27	330	615 289	279	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
508,	E15-296 59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	12,89	3,93	51	89 42	40	2 1
509,	E15-296 59-3	-ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ПОД ОКРАСКУ	100М2	1,05	3,93	4	7 3	3	-
510,	E15-570 159-10	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	9,45	59,70	564	386 182	175	7 2
511,	E15-502 152-2	-ВНУТРЕННЯЯ УЛУЧШЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА КУХОНЬ И САНУЗЛОВ	100М2	6,30	12,90	81	92 43	43	-
512,	E15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ,ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	100М2	13,94	12,90	180	204 96	95	1
513,	E15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	12,16	71,20	866	741 348	338	10 3
514,	E15-801 252-1	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	100М2	36,66	31,40	1151	1195 561	561	-
515,	E15-561 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЩИТОВ В ТАМБУРАХ ОГРАЖДЕНИЙ СТОЛКОВ В КУХНЯХ,ПОДСТОЛИЙ ПОД МОЙКИ	100М2	1,54	70,10	108	106 50	49	1
516,	E15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КУХОНЬ ВДОЛЬ ПО ФРОНТОНУ КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,48	422,00	203	99 46	45	1
517,	E15-580 159-10-26	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ОТКОВ	100М2	1,06	74,20	78	43 21	20	1
518,	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	100М2	0,24	60,50	14	19 9	9	-
519,	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЛЕСТНИЦЫ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК	100М2	0,02	60,50	1	1 1	1	-
		МАТЕРИАЛЫ							
520,	ССЦ П2-39	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	5,04	28,20	142	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 22			РУБ	4625	3597	1658	33
							1691		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3773			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1942			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	24			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1658			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1667			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	142			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	510			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	1164			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	342			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	743			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4625			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	3597			
		РАЗДЕЛ 23. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
521,Е15-614 164-8		=ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ	100М2	2,36	60,50	143	193	91	=
							91		=
522,Е15-561 159-3		=УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБШИВКИ БАЛКОНОВ	100М2	0,54	70,10	38	37	17	=
							17		=
523,Е15-522 164-8		=ОКРАСКА С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ БАЛКОНОВ,КОЗЫРЬКОВ,ПЛИТ ЛОДЖИЙ ЦЕМЕНТНЫМИ КРАСКАМИ	100М2	1,09	16,40	18	13	6	=
							6		=
524,Е15-561 159-1		=УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ФРОНТОНОВ	100М2	0,30	70,10	21	20	9	=
							9		=
525,Е15-614 164-8		=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЛИ	100М2	0,43	60,50	26	35	17	=
							17		=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23			РУБ	301	298	140	=
							140		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	246			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	106			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	140			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	140			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	33			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	97			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	62			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	301			
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	298			
		РАЗДЕЛ 24. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
		ТАМБУРЫ							
526, Е8-45 5-8		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,15	75,40	11	22 10	9	1 -
527, Е10-44 8-1		-УСТАНОВКА ЩИТОВ ТАМБУРА	М2	24,63	1,20	30	26 12	9	3 1
528, Е15-256 55-5-11		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,29	65,40	19	33 16	14	2 1
529, Е15-568 159-8		-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,29	76,70	22	18 8	8	- -
		ВХОДЫ							
530, Е7-651 47-5-1,8		-УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ	ШТ	3,00	4,35	13	27 12	4	8 2
531, Е7-288 17-4		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ПОД КОЗЫРЬКИ	Т	0,17	328,00	56	12 6	5	1 -
532, Е8-45 5-6		-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ЦВЕТОЧНИЦ	100М2	0,02	75,40	2	3 1	1	- -
533, Е8-57 7-1		-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,01	13,10	1	- -	-	- -
534, Е10-28 4-1		-УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ВХОДА	М3	0,43	110,00	47	13 6	6	- -
535, Е10-201 37-1		-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,43	3,82	2	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
536,	Е15-623 165-1	-ОКРАСКА ЛАКОМ ДЕКОРАТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ВХОДА	100М2	0,23	65,00	15	17 8	8	-
537,	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТОЕК ВХОДА	100М2	0,07	43,50	3	3 1	1	-
538,	Е7-573 44-1-1,8	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ВХОДА	ШТ	-	4,55	-	-	-	-
539,	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦВЕТОЧНИЦ	ШТ	-	0,75	-	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
540,	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ РЕВИЗИИ	М2	1,00	2,00	2	2 1	1	-
541,	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ ЩИТОВ У ВЕНТБЛОКОВ	М3	0,08	110,00	9	2 1	1	-
542,	Е10-34 6-3	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ У ВЕНТБЛОКОВ	М2	23,10	1,95	45	16 7	7	-
543,	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА КРЫШЕК ЛАЗА НА ЧЕРДАК	М2	2,00	1,34	3	3 1	1	-
544,	Е10-28 4-1	-БРУСКИ МОНТАЖНЫЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЕНКИ КЛАДОВОЙ	М3	0,05	110,00	6	2 1	1	-
545,	Е10-34 6-3	-СТЕНКИ КЛАДОВОЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.25ММ ЦЕНА:1,95+(1,89-1,54).1,05=2,32	М2	6,24	2,32	14	-	-	-
546,	Е10-154 29-5	-УСТАНОВКА АБОНЕМЕНТНЫХ ЯЩИКОВ НА 4 ОТДЕЛЕНИЯ	ШТ	6,00	1,14	7	6 2	2	-
547,	Е10-154 29-5	-УСТАНОВКА ПОДСТОЛИЯ ПОД МОЙКУ	ШТ	24,00	1,14	27	25 12	9	3 1
548,	Е15-561 159-1	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДСТОЛИЯ	100М2	0,35	70,10	24	24 11	11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
549,	ЕД-15-8	-УСТАНОВКА ТРЕХРОЖКОВЫХ ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЕЙ	ШТ	2,00	1,77	4	-	-	-
550,	ЕД-15-8	-УСТАНОВКА ПОДЪЕЗДНЫХ И КВАРТИРНЫХ ЗНАКОВ	ШТ	27,00	0,50	14	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ							
551,	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ	1000ШТ	0,85	68,00	57	-	-	-
552,	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	0,59	23,50	14	-	-	-
553,	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,01	23,70	1	-	-	-
554,	С111-447	-ПРИБОРЫ СКОБЯНЫЕ ДЛЯ КРЫШЕК ЛАЗА НА ЧЕРДАК	К-Т	2,00	9,36	19	-	-	-
555,	С111-397	-ПЕТЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЦ РЕВИЗИИ	ШТ	16,00	0,17	3	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
556,	КАЛЬК Ч10 Р10,13-40 П329	-КОЗЫРЕК МАРКИ АВ-4	ШТ	3,00	54,41	163	-	-	-
557,	С122-272	-КРЫШКИ ЛЮКОВ НА ЧЕРДАК	М2	2,00	28,00	56	-	-	-
558,	С122-76 К=1,2	-ДВЕРЦЫ РЕВИЗИИ		1,00	21,72	22	-	-	-
559,	С122-382 К=1,2	-АБОНЕМЕНТНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ	ШТ	6,00	13,56	81	-	-	-
560,	С122-381 К=1,2	-ПОДСТОЛЬЕ ПОД МОЙКУ	ШТ	24,00	12,12	291	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561,	РАСЧЕТ Ц10 Р10,13-40 НР11	-ТАМБУРНЫЙ ЩИТ ИД-7	ШТ	3,00	22,96	69	-	-	-
562,	РАСЧЕТ Ц10 Р10,13-40 НР12	-ТАМБУРНЫЙ ЩИТ ИД-8	ШТ	6,00	17,10	103	-	-	-
563,	КАЛЬК Ц10 Р10,13-40 П327	-СТОЙКА ВХОДА АВ-7	ШТ	-	22,69	-	-	-	-
564,	КАЛЬК Ц10 Р10,13-40 П335	-ЦВЕТОЧНИЦА АВ-8	ШТ	-	2,96	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	24		РУБ	1532	255	98	18
							116		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1255	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	224	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	13	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	98	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	103	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	807	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	71	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	168	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	82	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	109	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	51	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1532	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	255	

		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ;			РУБ	120814	14086	4887	1719
							6606		517

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	97432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	13281			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1140			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	480			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4844			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5324			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	75523			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	1868			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13153			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	4462			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8841			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2847			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	119426			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	13786			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1183			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	37			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	62			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	37			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	43			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	80			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1005			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	102			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	97			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	103			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	62			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1388			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	300			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	146990	18551	5599	2628
							8227		840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	118222			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	15618			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1726			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	803			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5556			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6359			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	91030			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	2668			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16593			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5906			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10782			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	3769			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	145597			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	18250			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1188			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	37			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	62			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	37			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	80			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	1009			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	102			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	97			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	103			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	62			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1393.			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	301			

СОСТАВИЛ Алеш АЛЕШИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту трехэтажного 3-х секционного жилого дома на 24 квартиры

На санитарно-технические работы

Основание: ч.02 р.02-I л.2-3, ч.03р.03-I,ч.2р2-I;I5,ч.3 л.2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	II,I2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	2,698 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I квартиру	463,38 руб.
Iм2 общей площади здания	8,53 руб.
Iм3 объема здания	2,05 -"-

№ п/п	№ прейскур. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	Нормат. условно-чистая продук. прямые затраты	В том числе: основ. зар/пл	В том числе: эксп. машин в т.ч. зар/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм	м	4I0,00	0,86	353	I90 90	86	4 -
2	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	"	68,00	0,9I	62	32 I5	I4	I -
3	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	"	70,00	I,03	72	33 I6	I5	I -
4	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	"	40,00	I,I4	46	I9 8	8	- -
5	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	"	33,00	I,6I	53	2I	9	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					10		"
6	С130-1013	"КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	40,00	0,92	37	"	"	"
7	С130-111	"ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ,	2,00	1,59	3	"	"	"
8	С130-112	"ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ,	6,00	1,99	12	"	"	"
9	С130-1013	"КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	40,00	0,92	37	"	"	"
10	С130-1014	"КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	8,00	1,32	11	"	"	"
11	Е18-109 5-1	"УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	200,95	7,66	1539	132 62	50	12 4
12	С130-1034	"КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	51,00	1,34	68	"	"	"
13	Е18-229 15-5	"УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	37,00	0,49	18	6 3	3	"
14	Е16-219 22	"ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	6,21	3,94	24	49 23	23	" "
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2860	482 227	208	19 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2335
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1939
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	208
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	212
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	168
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	147			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	212			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	101			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2860			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	482			
		РАЗДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ							
15.Е20-402 7-1	-РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ 120Х200	1ШТ		50,00	2,66	133	97 45	42	3 1
16.Е21-66 11	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В КВАРТИРАХ	ШТ		16,00	1,94	31	39 18	14	4 3
17.092 72	-СТОИМОСТЬ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВК-7 САМАЛ	ШТ		16,00	14,00	224	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ	455	136 63	56	7 4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	255			
	МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	13			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	1			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	3			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	14			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	17			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	224			
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -				РУБ	1			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	12			
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ	12			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	22			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ	8			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	290			
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ	39			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	133			
	МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	88			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	2			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	1			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	42			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	43			
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -				РУБ	2			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	18			
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ	29			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	12			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ	21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	165			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	97			
		РАЗДЕЛ 3, ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ							
18, Е16-43 7-3		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	55,00	1,36	75	29 14	13	1
19, Е16-42 7-3		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	80,00	1,35	108	42 19	18	1
20, Е16-44 7-3		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,58	16	5 2	2	-
21, Е16-41 7-3		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	150,00	1,20	180	78 37	35	2
22, С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	78,00	1,25	98	- -	-	-
23, С130-79		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	ШТ	8,00	1,17	9	- -	-	-
24, С130-80		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	5,00	1,63	8	- -	-	-
25, С130-81		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	ШТ	1,00	2,07	2	- -	-	-
26, Е16-185 16-2		-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2,00	2,07	4	1 -	-	-
27, Е16-219 22		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,95	3,94	12	24 11	11	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	631	179 83	79	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	512			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	313			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	79			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	79			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	116			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	68			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	55			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	46			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	631			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	179			
		РАЗДЕЛ 4, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
28, Е16-41 7-3		=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	210,00	1,20	252	110 50	48	2
29, Е16-42 7-3		=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	95,00	1,35	128	50 23	22	1
30, Е16-43 7-3		=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	35,00	1,36	48	18 8	8	=
31, Е16-44 7-3		=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,58	16	5 2	2	=
32, С130-78		=ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДИАМ,15ММ	ШТ	58,00	0,95	55	=	=	=
33, С130-79		=ТОЖЕ ДИАМ,20ММ	ШТ	9,00	1,17	11	=	=	=
34, С130-81		=ТО ЖЕ 32 ММ	ШТ	1,00	2,07	2	=	=	=
35, С130-80		=ТО ЖЕ 25ММ	ШТ	2,00	1,63	3	=	=	=
36, Е17-42 3-1		=УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,34М2	ШТ	24,00	3,54	85	20 9	9	=
37, Е16-219 22		=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	100М	3,50	3,94	14	28	13	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ					13		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	754	231 105	102	3 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	614			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	436			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	102			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	102			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	71			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	80			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	71			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	55			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	49			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	754			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	231			
		РАЗДЕЛ 5, КАНАЛИЗАЦИЯ							
38,Е16-30 5-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	145,00	3,21	465	148 67	65	2 1
39,Е16-31 5-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	150,00	4,59	689	170 78	74	4 1
40,Е17-89 6-4		-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ,	1,00	9,18	9	1 1	1	- -
41,С130-1025		-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,57	3	- -	-	- -
42,Е16-39 7-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	2,00	1,29	3	1 -	-	- -
43,Е16-40 7-2		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ .	М	22,00	1,61	35	14 6	6	- -
44,Е16-38 7-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,14	11	5 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	Е17-10 1-3	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ,	24,00	13,90	334	56 24	23	1 -
46.	Е17-58 4-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ,	24,00	21,20	509	85 39	36	3 1
47.	Е17-83 6-1	УСТАНОВКА МОЕК ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ М4-1-Б	КОМПЛ,	24,00	28,90	694	62 28	27	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	3379	540 245	234	11 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2752
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2500
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	234
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	237
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	367
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	163
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	249
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	113
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3379
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	540

РАЗДЕЛ 6, ВОДОСТОКИ

48.	Е16-31 5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	30,00	4,59	138	34 16	15	1 -
49.	Е16-69 8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	6,00	3,12	19	8 3	3	- -
50.	Е16-102 11-2	ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	9,00	4,27	38	21 9	8	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	С130-1796	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	ШТ	12,00	1,93	23	-	-	-
52.	Е16-188 17-1	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	2,28	7	14 6	5	1
53.	01-25 01-МГ48	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	ШТ	3,00	14,45	43	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	324	77 34	31	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	43			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			РУБ	43			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ	225			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	166			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	31			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	31			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			РУБ	23			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ	278			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ	77			
		РАЗДЕЛ 7, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ							
54.	Е16-49 7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	60,00	1,03	62	30 15	13	2 1
55.	Е16-50 7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	70,00	1,03	72	35 17	15	2 1
56.	Е16-51 7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	9,00	1,09	10	4 2	2	-
57.	Е16-54	ДЛЯ ГИЛЬЗ	М	10,00	1,68	17	6	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-7						3		
58	С130-1001	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА ДАВЛЕНИЕМ 9,8КПА, ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	24,00	0,92	22			
59	С130-1023	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	9,00	1,26	11			
60	С130-1024	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	1,67	3			
61	Е19-2 1-2	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ	ШТ	18,00	1,66	30	33 15	12	3 1
62	С130-1413	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4 С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ,	18,00	44,70	805			
63	Е19-1 1-1	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ДВУХКОНФОРОЧНЫХ	ШТ	6,00	1,50	9	9 4	3	1
64	С130-1406	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ДВУХГОРЕЛОЧНЫЕ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ ПГ2	ШТ,	6,00	34,50	207			
65	Е19-73 12	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	139,00	0,29	40	76 35	35	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	1584	193 91	83	8 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	1288
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	152
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	83
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	86
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ	1048
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	172
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	59
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	40			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1584			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	193			
		РАЗДЕЛ 8, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
66.	E15-647 166-3-31	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА	100М2	1,28	37,10	47	97 45	45	-
67.	E15-647 166-3-31	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,70	37,10	26	53 25	25	-
68.	E26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	2,83	20,40	58	53 24	24	-
69.	C114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81	М3	2,97	14,30	42	- -	-	-
70.	E26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,51	81,10	41	33 14	14	-
71.	C111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	М2	54,00	0,16	9	- -	-	-
72.	E26-49 10-4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	147,90	1,34	198	32 15	15	-
73.	E26-51 11-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	1,63	104,00	170	194 90	87	3 1
74.	E26-75 14-1	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЛЕЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА ОДИН РАЗ	100М2	1,63	9,58	16	18 8	8	-
75.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	4,55	60,50	275	380 175	175	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	1134	860 396	393	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	882			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	434			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	393			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	394			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	51			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	149			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	263			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	183			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1134			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	860			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	11121	2698	1186	58
							1244		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	298			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	13			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	267			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	336			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	39			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	882			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	434			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	393			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	394			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	51			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	149			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	263			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	183			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1134			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	860			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	7859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	5594			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	40			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	779			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	790			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	1429			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1045			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	546			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	715			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	378			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	9651			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	1799			

/ СОСТАВИЛ Пименова ПОРФИРЬЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту трехэтажного трехсекционного жилого дома на 24 квартиры

На электроосвещение

Основание: ч.5 л.3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,655 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция I,72 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I квартиру I93,96 руб.
Iм2 общей площади здания 3,57 -"-
Iм3 объема здания 0,86 -"-

№ п/п	№ прейскуран. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	Нормат. условно-чистая продук. прямые затраты	В том числе: основ. з/пл.	В том числе: эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8м	I00шт.	0,09	238,00	2I	34 / 20	I9	I / I
2	E2I-I52 277	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	"	0,0I	I24,00	I	2 / I	I	- / -
3	E2I-I II	Монтаж электропроводки в квартирах панельных домов с обычной санкабиной, расположенных на I-9 этажах с I комнатой	квартира	6,00	I5,70	94	65 / 37	36	I / I
4	E2I-2 I-2	Монтаж электропроводки в квартирах панельных домов с обычной санкабиной, расположенных на I-9 этажах с 2 комнатами	"	6,00	20,20	I2I	78 / 45	44	I / I
5	E2I-3 I-3	Монтаж электропроводки в квартирах панельных домов с обычной санкабиной, расположенных на I-9 этажах с 3 комнатами	"	9,00	23,90	2I5	I38 / 78	77	I / I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	E21-3 1-4	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 3 КОМНАТАМИ	КВАРТИРА	3,00	23,90	72	46 26	26	- -
7.	E21-49 5-1	-ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	100М	0,60	66,70	40	35 20	20	- -
8.	E21-51 6-1	-МОНТАЖ СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ НА 1-5 ЭТАЖАХ	1СТ-ЭТАЖ	9,00	4,43	40	50 28	27	1 1
9.	E21-55 8-1	-ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОДВАЛАХ ,НА ЧЕРДАКАХ, В ТЕХНИЧЕСКИХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ - ПРОВОДА В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ	СВ-ТОЧКА	19,00	2,24	43	19 11	11	- -
10.	E21-62 9-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ, КАРМАНАХ, МУСОРОСБОРНИКАХ, ВХОДАХ В СЕКЦИИ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ	СВ-ТОЧКА	9,00	1,76	16	19 11	9	2 1
11.	E21-60 9-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ, КАРМАНАХ, МУСОРОСБОРНИКАХ, ВХОДАХ В СЕКЦИИ В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ	СВ-ТОЧКА	12,00	2,15	26	22 13	10	3 2
12.	E21-67 12	-УСТАНОВКА МИЛИЦЕЙСКОГО ФОНАРЯ	ШТ	1,00	2,55	3	3 2	2	- -
13.	E21-68 13	-УСТАНОВКА ФОТОДАТЧИКА	ШТ	1,00	3,14	3	3 2	2	- -
14.	E21-71 14-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ В КАНАЛ 2 ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	21,30	15,60	332	521 296	292	4 3
15.	E21-72 14-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ В КАНАЛ 3 ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2	100М	14,50	18,50	268	428 243	239	4 3
16.	Ц8-522-1	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 25А	ШТ	24,00	2,60	62	56 31	30	1 -
17.	E34-502 101-2	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	100М	0,09	123,00	11	2 1	1	- -
18.	ЦСКЦЭ-84 1-26	-ВРЧ1-25	ШТ	1,00	235,00	235	199	112	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							113		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2632	1720	958	20
							978		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1592			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	494			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	14			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	957			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	971			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	831			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	313			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	195			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	431			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2618			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1718			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ							
19.С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	14	-	-	-
20.1517 2406		-ШКАФ ШС3-2 ПРИМ,	ШТ	9,00	114,00	1026	-	-	-
21.С153-143		-СВЕТИЛЬНИК ОЛС-4-1-40	ШТ	9,00	16,20	146	-	-	-
22.С153-137		-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	30,00	1,91	57	-	-	-
23.С153-42		-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-200-01У3,ППР-200-02У3	ШТ	2,00	7,44	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	С153-41	СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-100-01У3,ППР-100-02У3	ШТ	17,00	5,57	95			
25.	С153-228	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД СУП-МУ2	ШТ	1,00	2,76	3			
26.	09201 СБ2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	60,00	0,59	35			
27.	09201 СБ2	ТОЖЕ,СДВОЕННЫЙ	ШТ	75,00	0,79	59			
28.	09201 СБ2	ТОЖЕ,ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	10,00	0,79	8			
29.	092-01/20 7	РОЗЕТКА СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	171,00	0,41	70			
30.	092-01 267	ТОЖЕ,СДВОЕННАЯ	ШТ	24,00	0,50	12			
31.	С154-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	33,00	0,24	8			
32.	С154-163	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	33,00	0,24	8			
33.	С154-150	РОЗЕТКА А-700КОМ	ШТ	24,00	0,44	11			
34.	С154-151	ВИЛКА А-701КМБ	ШТ	24,00	0,40	10			
35.	С154-214	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 127 ИЛИ 220В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ ТИПА ЗА-3	ШТ	24,00	1,56	37			
36.	С155-80	-		16,00	-	-			
37.	С155-82	У-997		3,00	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	С152-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,31	63,20	20	-	-	-
39.	С152-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,19	29,50	5	-	-	-
40.	С152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,34	22,00	7	-	-	-
41.	С152-202	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	1,85	39,20	73	-	-	-
42.	С152-205	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	1,24	56,80	70	-	-	-
43.	С152-206	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	1000М	0,26	83,90	22	-	-	-
44.	0503 80087	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 25ММ	М	165,00	0,22	36	-	-	-
45.	0503 80088	ТОЖЕ,32ММ		62,00	0,35	22	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2023	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1869			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	1869			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	154			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2023			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ;			РУБ	4655	1720 978	958	20 14
		В ТОМ ЧИСЛЕ;							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3461			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	494			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	14			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	957			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	971			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	1869			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	831			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	313			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	349			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	431			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4641			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1718			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2			

/СОСТАВИЛ Пимонова ПОРФИРЬЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту трехэтажного трехсекционного жилого дома на 24 квартиры

На слабые токи

Основание: ч.6 л.2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,707 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,312 -"-

Показатели по смете
Стоимость на:
1 квартиру 29,46 руб.
1м2 общей площади здания 0,54 -"-
1м3 объема здания 0,13 -"-

№ пп	№ прейскуран. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	К-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. всего	Нормат. условно-чистая продук. прямые затраты	В том числе: основ. з/пл.	В том числе: эксп. машин в т.ч. з/пл.
		Раздел I. Телефонизация							
		Монтажные работы							
1	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до:6мм2	100м	0,70	6,02	4	7/4	2	2/1
2	ЦІО-964-1	Муфта на кабеле, емкость:20х2	шт.	1,00	8,61	9	5/2	2	-/-
3	ЦІО-964-2	Муфта на кабеле емкость:30х2	"	1,00	10,10	10	7/4	3	1/-
4	ЦІО-972-10	Коробка распределительная настенная	коробка	3,00	4,01	12	12/7	5	2/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ							
5.	С151-2520	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,05	158,00	7	-	-	-
6.	С151-2521	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,02	231,00	4	-	-	-
7.	С151-2528	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	1000М	0,01	307,00	3	-	-	-
8.	С152-606	МУФТЫ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ МАРКИ ПРКМ-К30,2/3	ШТ	1,00	0,17	1	-	-	-
9.	С152-608	МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ МАРКИ ПРКМ-П20,2/2	ШТ	1,00	0,11	1	-	-	-
10.	С155-17	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	3,00	1,03	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	69	31	12	5
							17		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	54
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	18
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	14
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	69
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	31

РАЗДЕЛ 2, РАДИОФИКАЦИЯ

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11.	Е34-641 124-1	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	3,00	14,00	42	23	13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							13		-
12	Ц10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	19,00	0,58	11	15 9	9	- -
13	Ц10-397->	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	3,00	1,49	4	7 4	4	- -
14	Е21-118 23-6	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ,	0,40	11,30	5	7 4	4	- -
15	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	4,50	4,88	22	37 21	11	10 3
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ							
16	092С61 55	ТРАНСФОРМАТОР ТАГ-10М	ШТ	3,00	4,14	12	-	-	-
17	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	16,00	0,16	3	-	-	-
18	С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	3,00	0,14	1	-	-	-
19	С155-22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	ШТ	40,00	0,16	6	-	-	-
20	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	0,46	22,90	11	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	162	89 51	41	10 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 117
МАТЕРИАЛЫ - РУБ 33
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ 7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ 3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	44			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	33			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	162			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	89			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
21.	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	3,00	10,10	30	53 30	7	23 8
22.	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	ШТ	3,00	14,30	43	67 38	21	17 6
23.	Ц10-604-4	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	ШТ	3,00	1,00	3	5 3	3	- -
24.	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	3,00	2,26	7	7 4	4	- -
25.	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	12,00	0,58	7	10 6	6	- -
26.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,60	6,02	4	6 4	2	2 1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ							
27.	1601 2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	ШТ	3,00	9,00	27	- -	-	- -
28.	1601 2394	-УСИЛИТЕЛЬ ОТТУ	ШТ	3,00	54,00	162	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	С151-2754	КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.9-79,МАРКИ РК75-4-12	1000М	0,06	117,00	7	-	-	-
30.	С155-15	КОРОБКА КРТ-6	ШТ	6,00	1,07	6	-	-	-
31.	1601 2493	КОРОБКА АК-1	ШТ	3,00	1,76	5	-	-	-
32.	1601 2494	КОРОБКА КФСТ	ШТ	3,00	0,43	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	363	148 85	43	42 15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	302
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	27
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	15
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	43
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	58
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	208
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	34
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	363
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	148

РАЗДЕЛ 4. ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

33.	Ц8-418-2	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,10	11,20	1	2 1	1	- -
34.	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,40	32,00	13	12 7	4	3 1
35.	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,70	51,80	36	20 11	10	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36,	Ц8-472-9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	100М	0,05	58,80	3	1 1	1	-
37,	Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,10	64,20	6	3 1	1	-
38,	Ц8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,30	9,89	3	5 3	3	-
39,	Е34-502 101-2	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	100М	0,06	123,00	7	1 1	1	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ							
40,	С159-482	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	1,10	2,48	3	-	-	-
41,	С159-481	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	3,10	1,83	6	-	-	-
42,	241649 1051	РУКАВ Р3-ЦХ-22	М	42,00	0,21	9	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	113	44 25	21	4 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	80
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	38
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	20
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	21
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	104
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	43
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	9			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	707	312 178	117	61 21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	553			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	98			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	40			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	116			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	137			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	275			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	95			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	50			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	78			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	698			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	311			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	7			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	9			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	1			

/СОСТАВИЛ Тимонова ПОРФИРЬЕВ

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 4. Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов плит перекрытий шириной I,5 м и акустических однородных плит перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				плиты перекрытия шириной I,5 м	плиты перекрытия с пустотами диаметром I27 мм
I	2	3	4	5	6
I	67	шт.	I0	52	I0
2	68	"	4	-	4
3	69	"	20	-	20
4	70	"	-	I2	-
5	72	т	0,05	0,07	0,05
6	74	шт.	I	-	-
7	75	"	I	-	-
8	76	"	I	-	-
9	77	"	I	-	-
I0	78	"	I	-	-
II	79	"	I	-	-
I2	80	"	I	-	-
I3	8I	"	I	-	-
I4	82	"	I	-	-
I5	83	"	2	-	-
I6	84	"	2	-	-
I7	85	"	3	-	-
I8	86	"	2	-	-
I9	87	"	2	-	-
20	88	"	4	-	-
2I	89	"	3	-	-
22	93	"	-	I6	-
23	94	"	-	4	-

I	2	3	4	5	6
24	95	шт.	-	2	-
25	96	"	-	2	-
26	97	"	-	I	-
27	98	"	-	I	-
28	99	"	-	3	-
29	I00	"	-	3	-
30	I0I	"	-	2	-
3I	I02	"	-	3	-
32	I03	"	-	3	-
33	I04	"	-	8	-
34	I05	"	-	I2	-
35	I06	"	-	-	4
36	I07	"	-	-	I
37	I08	"	-	-	I
38	I09	"	-	-	I
39	II0	"	-	-	I
40	III	"	-	-	I
4I	II2	"	-	-	I
42	II3	"	-	-	I
43	II4	"	-	-	I
44	II5	"	-	-	2
45	II6	"	-	-	2
46	II7	"	-	-	3
47	II8	"	-	-	3
48	II9	"	-	-	2
49	I20	"	-	-	2
50	I2I	"	-	-	4
5I	I22	"	-	-	2
52	I23	"	-	-	I
53	I24	"	-	-	I

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I3. "Стены"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для варианта сборной железобетонной крыши с полупроходным чердаком

№ п/п	Позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	207	шт.	54	76
2	208	"	29	27
3	209	м2	809,52	969,6
4	2I0	"	809,52	969,6
5	2II	"	809,52	969,6
6	2I3	м3	8,47	9,86
7	2I4	м2	I33,27	I50,38
8	2I7	шт.	4	6
9	2I8	"	4	6
I0	224	"	-	8
II	225	"	-	2
I2	226	"	-	2
I3	227	"	-	6
I4	228	"	-	2
I5	229	"	-	2
I6	244	"	2	-
I7	245	"	2	-
I8	246	"	2	-

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 4.
Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для вариантов плит перекрытий шириной I,5м и акустически однородных плит перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	в соответствующие варианты конструкций и видов работ	
				плиты перекрытия шириной I,5 м	плиты перекрытия с пустотами диаметром I27 мм
I	2	3	4	5	6
I	267	шт.	36	I76	36
2	268	"	I2	-	I2
3	269	"	60	-	60
4	27I	"	-	48	-
5	274	"	6	-	-
6	275	"	I4	-	-
7	276	"	2	-	-
8	277	"	2	-	-
9	278	"	2	-	-
I0	279	"	2	-	-
II	280	"	3	-	-
I2	28I	"	3	-	-
I3	282	"	2	-	-
I4	283	"	2	-	-
I5	284	"	6	-	-
I6	285	"	6	-	-
I7	286	"	6	-	-
I8	287	"	I2	-	-
I9	29I	"	9	-	-
20	292	"	9	-	-
2I	293	"	4	-	-
22	294	"	2	-	-
23	295	"	I	-	-
24	296	"	I	-	-
25	297	"	I	-	-
26	298	"	I	-	-

I	2	3	4	5	6
27	299	шт.	-	48	-
28	300	"	-	I6	-
29	30I	"	-	I4	-
30	302	"	-	I4	-
3I	303	"	-	3	-
32	304	"	-	3	-
33	305	"	-	9	-
34	306	"	-	9	-
35	307	"	-	6	-
36	308	"	-	24	-
37	309	"	-	40	-
38	3I0	"	-	2	-
39	3II	"	-	6	-
40	3I2	"	-	9	-
4I	3I3	"	-	9	-
42	3I4	"	-	-	I4
43	3I5	"	-	-	2
44	3I6	"	-	-	2
45	3I7	"	-	-	2
46	3I8	"	-	-	2
47	3I9	"	-	-	3
48	320	"	-	-	3
49	32I	"	-	-	2
50	322	"	-	-	2
5I	323	"	-	-	6
52	324	"	-	-	6
53	325	"	-	-	9
54	326	"	-	-	9
55	327	"	-	-	6
56	328	"	-	-	6
57	329	"	-	-	I2
58	330	"	-	-	6
59	33I	"	-	-	3
60	33Ia	"	-	-	3
6I	332	"	-	-	4
62	333	"	-	-	2
63	334	"	-	-	I

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2
Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела № I5. "Кровля"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для варианта сборной железобетонной крыши с полупроходным чердаком

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренный сметой к основному варианту	соответствующий варианту конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	335	шт.	3	-
2	336	м3	0,77	-
3	337	"	6,034	-
4	338	"	4,463	-
5	339	м2	666,80	-
6	340	"	29,66	-
7	34I	"	2I,46	-
8	342	"	666,80	-
9	343	"	I26,I4	-
I0	344	шт.	3	-
II	345	м2	552,24	549,88
I2	346	"	552,24	549,88
I3	348	м2 фасада	I589,04	-
I5	349	м2	3,40	-
I6	356	м3	6,034	-
I7	357	"	4,463	-
I8	358	м2	252,28	-
I9	359	м	72	-
20	360	шт.	-	I6
2I	36I	"	-	5
22	362	"	-	24
23	363	"	-	I2
24	364	"	-	6
25	365	"	-	6
26	366	"	-	38
27	367	"	-	38

I	2	3	4	5
28	368	шт.	-	2
29	369	м2	-	560,9
30	370	"	-	54,99
3I	37I	"	-	58,40
32	372	"	-	58,40
33	373	м3	-	0,25
34	374	т	-	0,II8
35	375	м2	-	7,25
36	376	"	-	I8,I2
37	377	тыс.шт.	0,3II	-
38	378	м3	0,I7	-
39	380	"	88,36	87,98
40	38I	"	-	0,II
4I	382	"	-	0,26
42	383	шт	4	-
43	384	"	-	I6
44	385	"	-	3
45	386	"	-	2
46	387	"	-	24
47	388	"	-	I2
48	389	"	-	6
49	390	"	-	3
50	39I	"	-	3
5I	392	"	-	I2
52	393	"	-	22
53	394	"	-	4
54	395	"	-	I2
55	396	"	-	26
56	397	"	-	2
57	400	м2	666,80	-
58	40I	"	I,70	-

Составила - М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела
"Кровля"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для варианта утепления крыши керамзитовым гравием

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ		
			предусмотренный к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				основной вариант	сборная железобетонная крыша
I	346	м2	552,24	-	-
2	347	м3	-	99,04	98,98
3	379	"	-	99,04	98,98
4	380	"	88,36	-	-

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2
Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом
Смета № I
на общестроительные работы раздела I6. Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6
объемов работ для варианта перегородок из керамзитобетона

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту конструкций и видов работ
I	406	шт.	72	II7
2	407	"	I8	66
3	408	"	-	30
4	409	"	-	24
5	4I0	"	-	24
6	4I2	м2	426,30	-
7	4I3	"	I98,90	-
8	4I4	"	I45,80	-
9	422	шт.	-	I8
I0	423	"	-	6
II	424	"	-	9
I2	425	"	-	9
I3	426	"	-	3
I4	427	"	-	3
I5	428	"	-	I5
I6	429	"	-	6
I7	430	"	-	6
I8	43I	"	-	3
I9	432	"	-	6
20	433	"	-	3
2I	434	"	-	6
22	435	"	-	6
23	436	"	-	6
24	437	"	-	6
25	438	"	-	3
26	439	"	-	3
27	440	"	-	6

Составила Алеш - М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2
Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № I6.
Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

объемов работ для варианта сантехкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	406	шт.	72	-
2	407	"	I8	-
3	409	"	-	24
4	4I0	"	-	24
5	4I5	"	I8	-
6	4I6	"	I8	-
7	4I7	"	I8	-
8	4I8	"	I8	-
9	4I9	"	6	-
I0	420	"	6	-
II	42I	"	6	-
I2	44I	"	-	9
I3	442	"	-	9
I4	443	"	-	3
I5	444	"	-	3

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I7.
Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8

объемов работ для варианта акустически однородных плит перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту конструкций и видов работ
I	447	м2	798,70	-
2	448	"	798,70	-
3	449	"	I2I6,02	-
4	45I	"	-	I2I6,02

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I7. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9

объемов работ для варианта сантехкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	445	шт.	24	-
2	450	м	67,20	-
3	453	шт.	9	-
4	454	"	9	-
5	455	"	3	-
6	456	"	3	-

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24 квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 20.
Двери

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I0

объемов работ для варианта сан-техкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	485	м2	253,I7	I94,79
2	492	к-т	I20	72
3	497	м2	70,89	I2,5I

Составила Алеш - М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24-квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I9.
Балконы и лоджии

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № II

объемов работ для варианта железобетонной крыши
с полупроходным чердаком

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренный сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	465	шт.	8	I2
2	478	"	4	6
3	479	"	4	6

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24-квартирный жилой дом

Смета № I

на общестроительные работы раздела I9. Балконы и лоджии

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I2

объемов работ для варианта ограждения лоджий железобетонными плитами

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренный сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	466	шт.	-	I2
2	473	м2	8I	-
3	477	"	8I	-
4	48I	шт.	-	6
5	482	"	-	6

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24-квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 23. Наружная отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I3

объемов работ для варианта сборной железобетонной крыши с полупроходным чердаком

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренный сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	523	м2	I09,48	II9,36
2	524	"	29,66	-

Составила М. Алешина

Типовой проект III-I35-60/I.2

Трехэтажный трехсекционный 24-квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 24.
Прочие работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I4

объемов работ для входа варианта № 2

№ п/п	№ позиции в смете к основному вари/анту	Единица измерения	Объем работ	
			предусмотренный сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	53I	т	0,I72	-
2	532	м2	2,22	-
3	533	"	I,26	-
4	537	"	6,9I	-
5	538	шт.	-	3
6	539	"	-	3
7	55I	тыс.шт.	0,845	0,733
8	552	м3	0,59	0,54
9	563	шт.	-	3
I0	564	"	-	3

Составила М. Алешина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

т.п. III-I35-60/I.2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел/ч	9879,62
Заработная плата, руб.	6439
Строительные машины, руб.	I788
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел/ч	I96I,09
Заработная плата, руб.	I20I
Строительные машины, руб.	43
Электроосвещение	
Затраты труда, чел/ч	I6I3,00
Заработная плата, руб.	972
Строительные машины, руб.	6
Слабые токи	
Затраты труда, чел/ч	I93,62
Заработная плата, руб.	I38
Строительные машины, руб.	40

Начальник отдела ТЭИ и смет Е.П. Степочкин

Составил руководитель бригады отдела ТЭИ и смет М.В. Алешина

Проверил руководитель бригады А.А.Азарскова

gost.e-ecolog.ru