ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-57с.88

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 10 ПОСТОВ

АЛЬБОМ 12

СМЕТЫ

Часть П

стр. 119-184

23366-14

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск,ул. Чебышева, 4
Зак.3803инв.__23366-14__тираж__100__
Сдано в печать__5.07.__1989__ Цена__5-10__

gost.e-ecolog.ru

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1320002

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛИК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) I57,60 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,37 руб.
3. I м3 объема здания 0,06 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.576 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 508 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.317 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц10-772-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	6,00	1,42	-	9	5	-	1,39	8			
		ШТ		0,87	-			-	-	-			
2	Ц10-395-1	-ШКАФ ИЛИ СТАТИВ/СТОЙКА/,МАССА,КГ:ДО 100	1,00	9,02	-	9	9	-	14,00	14			
		ШТ		8,84	-			-	-	-			
3	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	22,00	2,73	-	60	51	-	4,00	88			
		ШТ		2,34	-			-	-	-			
4	Ц10-115-4	-СТАНЦИЯ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЕМКОСТЬЮ 10 НОМЕРОВ	1,00	31,80	-	32	30	-	48,00	48			
		КОМПЛ		29,80	-			-	-	-			
5	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	3,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1			
		ШТ		0,31	-			-	-	-			
6	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	5,00	4,01	0,55	20	8	3	3,00	15			
		КОРОБКА		1,62	0,18			1	0,23	1			
7	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	25,00	0,41	-	10	9	-	1,00	25			
		ШТ		0,37	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	1,00	8,45	1,11	8	4	1	6,00	6
		ШТ		3,85	0,36			-	0,46	-
9	Ц10-967-3	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:50Х2	1,00	11,20	1,46	11	5	1	8,00	8
		ШТ		5,08	0,47			-	0,61	1
10	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	4,00	0,36	-	1	1	-	1,00	4
		ШТ		0,33	-			-	-	-
11	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,10	11,50	0,16	1	1	-	16,00	2
		100М		9,28	0,01			-	0,01	-
12	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М.КГ,ДО:1	2,00	31,60	5,97	63	38	12	35,00	70
		100М		18,90	1,92			4	2,48	5
13	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	5,00	11,20	-	56	54	-	19,00	95
		100М		10,80	-			-	-	-
14	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	6,00	16,50	5,15	99	48	31	14,00	84
		100М		8,07	1,63			10	2,10	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		380	264	48		468
				РУБ.				15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		371	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	274	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	312	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		9	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	317	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
15	16-01 АОП.7 П.2-557	-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ У-100У-101	1,00	180,00	-	180	-	-	-	-
		ШТ		*	*			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
16	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ	КОМПЛ	18,00	15,00	-	270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	ПР-Т 084 П.3-0334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЯГА-304	ШТ	4,00	5,00	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	1602-20068	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ =ПУ-5 РГ1,220.007 ТУ	КОМПЛ	1,00	218,00	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	62-03 АОП,4	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72М-2	ШТ	2,00	10,45	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	-//-	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-68Ц6-2	ШТ	1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				720	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				720	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				29	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				775	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				775	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ									
21	17-03 Ч.II П.1-050	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-П2ПВ-24Р-400-302К ЦЕНА:11.1,050	ШТ	4,00	11,55	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	17-03 Ч.II П.1-053	-ТО ЖЕ,В4С1-М2ПВ-24Р-200-323К ЦЕНА:11.1,083	ШТ	2,00	11,91	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	С152-245	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,01	106,00	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,10	158,00	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	С151-2528	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	1000М	0,05	307,00	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
26	С151-2529	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50	0,05	485,00	-	24	-	-	-	-
				*	-			-	-	-
		1000М								
27	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,50	10,60	-	5	-	-	-	-
				*	-			-	-	-
		1000М								
28	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,60	22,90	-	14	-	-	-	-
				*	-			-	-	-
		1000М								
29	С155-23	-РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1	4,00	0,40	-	2	-	-	-	-
		ШТ		*	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			147	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			123	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			157	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1247	264	48		468
			----					---		---
			РУБ.					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			744	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			800	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	274	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	312	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1576	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	317	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА Н.А

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1320011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ
И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) 926,0 руб.
2. I м2 общей площади здания I,7I руб.
3. I м3 объема здания 0,29 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9.260 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1317 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,834 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: 1320-АОВ.С01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	20,00	0,21	-	4	4	-	0,50	10
		ШТ		0,21	-			-	-	-
2	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	10,00	0,36	-	4	4	-	1,00	10
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	0,50	-	1	-	-	1,00	1
				0,49	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	1,00	3,93	-	4	4	-	6,00	6
		ШТ		3,85	-			-	-	-
5	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	1,00	1,78	0,06	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
6	Ц11-629-1	-РЕЛЕ УРОВНЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,СОСТОЯЩЕЕ ИЗ БЛОКА И ДАТЧИКА	1,00	2,19	0,05	2	2	-	3,00	3
				1,94	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ								
7	Ц11-652-7	-ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО /ОБВЯЗКА/ ДЛЯ РЕЛЕ УРОВНЯ	1,00	3,60	0,34	4	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА ПРУ-5		1,31	0,03			-	0,04	-
		шт								
8	Ц11-345-2	-СИГНАЛИЗАТОР МНОГОТОЧЕЧНЫЙ,С СИГНАЛЬНЫМ БЛОКОМ И ДАТЧИКАМИ, КОЛИЧЕСТВО ДАТЧИКОВ: 5	5,00	7,43	-	37	36	-	12,00	60
				7,28	-			-	-	-
		компл								
9	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	7,00	0,34	0,04	2	2	-	1,00	7
				0,29	-			-	-	-
		шт								
10	Ц12-698-6	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36	20,00	1,57	0,10	31	10	2	1,00	20
		шт		0,52	-			-	-	-
11	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	14,00	1,99	0,05	28	15	1	2,00	28
				1,09	0,01			-	0,01	-
		шт								
12	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	15,00	3,91	0,09	59	23	1	2,00	30
				1,55	0,02			-	0,03	-
		шт								
13	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	-
		шт								
14	Ц8-84-2	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	7,00	0,64	0,01	4	4	-	1,00	7
		шт		0,57	-			-	-	-
15	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,04	83,40	31,10	3	2	1	72,00	3
				41,00	9,88			-	12,75	1
		100шт								
16	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	5,00	0,81	-	4	4	-	1,00	5
				0,75	-			-	-	-
		шт								
17	Ц СБОРНИК N8 ВЫПУСК1 8-534-17	-ЯЩИК КЛЕММНЫЙ Я5003-34	1,00	7,48	0,07	7	3	-	5,20	5
		шт		3,25	0,01			-	0,01	-
18	Ц-//- 8-534-18	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЖИМ СВЕРХ 32	28,00	0,16	0,01	4	2	-	0,11	3
		1 ЗАЖИМ		0,07	-			-	-	-
19	Ц11-680-4	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ,	6,00	3,28	0,31	20	8	2	2,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАЧАВЛИБАЕМЫЙ НА:КОЛОННЕ БЕТОННОЙ		1,39	0,11			1	0,14	1
		ШТ								
20	U11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	3,10	0,29	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,75	0,11			-	0,14	-
21	U8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	52,00	0,43	-	22	9	-	0,30	16
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
22	U8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	13,00	0,55	-	7	4	-	0,50	6
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
23	U8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	49,00	1,19	-	58	36	-	1,00	49
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
24	U8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	5,00	1,09	-	5	3	-	1,00	5
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
25	U8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	8,00	1,14	-	9	6	-	1,00	8
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
26	U11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ	4,45	7,12	-	32	28	-	9,00	40
				6,30	-			-	-	-
		100М								
27	U8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,04	391,00	4,10	16	1	-	60,00	2
				36,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
28	U8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	1,90	35,90	16,60	68	19	32	15,00	28
				10,20	5,22			10	6,73	13
		100ШТ								
29	U8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	1,90	1,34	0,13	3	2	-	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
30	ЦСБОРНИК N8 ВЫПУСК 2 8-397-5	-ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛПВ5	0,28	128,00	39,80	36	17	11	96,80	27
		Т		60,50	9,98			3	12,87	4
31	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	11,00	0,97	0,04	11	8	-	1,00	11
		ЗАЖИМОВ,ДО: 8		0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
32	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	7,00	1,04	0,04	7	5	-	1,00	7
		ЗАЖИМОВ,ДО:16		0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
33	Ц12-524-5	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	10,00	0,96	0,12	10	7	1	1,00	10
		25ММ		0,74	0,02			-	0,03	-
		М								
34	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО	1,20	54,00	23,10	65	28	28	43,00	52
		25ММ		23,20	9,73			12	12,55	15
		100М								
35	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	0,30	10,00	0,27	5	3	-	11,00	6
		1М ДО:1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
36	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА	0,30	12,50	2,23	4	2	-	10,00	3
		1М,КГ,ДО:3		5,89	0,89			-	1,15	-
		100М								
37	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,30	9,57	6,96	3	1	2	5,00	1
		100М		2,56	2,74			1	3,53	1
38	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	10,00	48,00	12,70	480	182	127	31,00	310
				18,20	4,04			40	5,21	52
		100М								
39	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	13,00	20,60	0,48	268	112	6	15,00	195
				8,62	0,19			2	0,25	3
		100М								
40	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,30	6,02	2,85	2	1	1	5,00	1
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
41	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,40	9,29	4,84	4	2	2	7,00	3
				4,10	1,46			1	1,88	1
		100М								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц8-403-1	=ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,20	11,50 9,28	0,16 0,01	2	2	- -	16,00 0,01	3 -
43	Ц8-408-1	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,41	32,00 9,26	7,54 2,28	13	4	3 1	16,00 2,94	7 1
44	Ц8-153-13	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	106,00	0,49 0,22	- -	52	23	- -	1,00 -	106 -
45	Ц8-153-14	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	28,00	0,81 0,40	- -	23	11	- -	1,00 -	28 -
46	Ц11-711-1	=ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	17,00	0,54 0,53	- -	9	9	- -	1,00 -	17 -
47	Ц11-711-2	=ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	1ВВОД	8,00	1,05 1,03	- -	8	8	- -	1,00 -	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1448	663	220		1175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						71		92
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				1448	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.				555	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				-	734	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				156	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				2171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1317
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	834	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1317
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	834	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
48	17-06-48 СТР.60	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ П6-2С-240-163	ШТ	4,00	0,85 -	- -	3	-	- -	- -	- -
49	-//- СТР.58	=ТО ЖЕ,П4-1С-240-163	ШТ	4,00	0,85 -	- -	3	-	- -	- -	- -
50	-//- СТР.60	=ТО ЖЕ,П6-2С-240-103	ШТ	6,00	0,85 -	- -	5	-	- -	- -	- -
51	-//- СТР.65	=ТО ЖЕ,УГЛОВОЙ У4-1С-240-163	ШТ	5,00	0,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	-//-	-У4-1С-240-441	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	1706-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С Н.О.КОНТАКТОМ,ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4 ГРАДУСА ЦЕЛЬСИЯ,ДЛИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 505 ММ= ТУ25-02-281074-78	10,00	20,60	-	206	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	1704-10198	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1079=ТСМ-8012 ТУ25-02-220703-78	1,00	3,10	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	17-04 АОП.22 П.5-1123	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ2П3	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1704-50521	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-1 ТУ25-02-161384-78	1,00	14,30	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	1704-50547	-РЕЛЕ УРОВНЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ=ПРУ-5М,ПРУ-5 СЗГ ТУ25-02-08-1040=78	1,00	51,00	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	КАРТОТЕКА СИРИЙНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗДЕЛ 05	-СИГНАЛИЗАТОР СТХ-7-3	2,00	450,00	-	900	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	17-14 Ч.I П.АОП.38 П.1=136	-СИГНАЛИЗАТОР СТМ-2П	3,00	924,00	-	2772	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3=	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	1504-18093	-ТО ЖЕ,ПКЕ212-1У3=	9,00	1,95	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ	15,00	10,60	-	159	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92-РВ-1В ТУ16-526.201-75 ШТ								
64	1504-19152	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ТОКА 50+1-1ГЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ РВ-ВЗТ4-В=ВСС-4 ТУ 16-539.187-77 ШТ	7,00	18,50	-	130	-	-	-	-
65	15-17 АОП.7 П.01-1015	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 1ЩА(2ЩА,5ЩА),ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШШМ600.400.250 ШТ	3,00	20,00	-	60	-	-	-	-
66	-//-	-ТО ЖЕ,3ЩА ШТ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
67	-//- П.01-1016	-ТО ЖЕ,1ЩА,ЩИТ ШШМ1000.600.350 ШТ	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
68	-//- П.01-973	-ЩИТ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЩКК,ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3А-2200.600.600 ШТ	1,00	84,00	-	84	-	-	-	-
69	-//- П.01-1015	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ В1,В2,В3-ШВ-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШШМ600.400.250 ШТ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ,УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА ЩИТАХ								
70	1504-6418	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ШЕСТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5313 ТУ 16-524.074-75 ШТ	7,00	4,35	-	30	-	-	-	-
71	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	7,00	3,70	-	26	-	-	-	-
72	1504-6420	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5315 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДЕСЯТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5315 ТУ 16-524.074-75 ШТ	1,00	6,60	-	7	-	-	-	-
73	1517-1449-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 10 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	1,00	6,20	-	6	-	-	-	-
74	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ =АС-220	5,00	0,38	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
75	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	40,00	6,60	-	264	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	40,00	3,75	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	1605-1178	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11-43-111=РГК16	9,00	5,20	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
79	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	9,00	3,75	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5008,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	5,00	0,80	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 1,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=А63-МГ А63-М ТУ16-522.110-74	8,00	1,45	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	8,00	1,05	-	8	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1320011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
84	1602-50120	=ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ=1 ТУ 25-05-1045-76	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
85	1517-1478-1	=ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5218	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			5216	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			102	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			208	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			64	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			5623	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5625	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
86	17-06-48 П.1-752	=ОПРАВА ДЛЯ ПРЯМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА ЦЕНА:1,5,1,082	10,00	1,62	-	16	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
87	-// П.1-753	=ТО ЖЕ,ДЛЯ УГЛОВОГО ТЕРМОМЕТРА ЦЕНА:2,1,082	5,00	2,16	-	11	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
88	С154-34	=ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ10/СП34 56М1Б	1,00	3,19	-	3	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
89	2405-1358	=ЯЩИК КЛЕММНЫЙ Я5003-34=ККС-32У4,2 ТУ36-УССР053-76Е	1,00	8,44	-	8	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
90	1507-1071	=СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ=ССВ-15му2	4,00	10,93	-	44	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
91	1515-31029	=ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-25-1	0,10	1,40	-	1	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		10ШТ								
92	С130-1039	=КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ 14М1,ДИАМ. 15ММ	5,00	1,07	-	5	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,65	195,00	-	127	-	-	-	-
94	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,08	277,00	-	22	-	-	-	-
95	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,06	367,00	-	22	-	-	-	-
96	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,09	458,00	-	41	-	-	-	-
97	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,21	202,00	-	62	-	-	-	-
98	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1 1000М	0,03	401,00	-	12	-	-	-	-
99	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,42	218,00	-	92	-	-	-	-
100	С151-1825	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1,5 1000М	0,05	260,00	-	13	-	-	-	-
101	С151-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,19	324,00	-	62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5								
		1000М								
102	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,01	288,00	-	3	-	-	-	-
		1000М								
103	15-09 Т.4-033	-ПРОВОДА РПШЭ-380 СЕЧ. 6.1,5 ЦЕНА:545.1,116	0,23	608,22	-	140	-	-	-	-
		КМ								
104	-//-	-ТО ЖЕ,10.1,5 ЦЕНА:840.1,116	0,36	937,44	-	337	-	-	-	-
		КМ								
105	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,05	38,10	-	2	-	-	-	-
		1000М								
106	С152-244	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,03	75,70	-	2	-	-	-	-
		1000М								
107	С152-246	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,04	173,00	-	7	-	-	-	-
		1000М								
108	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,38	27,90	-	11	-	-	-	-
		1000М								
109	15-09 Т.8-002	-ПРОВОДА НВМ-380 СЕЧ. 1.0,75 ЦЕНА:17.1,116	0,04	18,97	-	1	-	-	-	-
		КМ								
110	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ/ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5	60,00	0,24	-	14	-	-	-	-
		М								
111	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	20,00	0,30	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5		-	-			-	-	-
		М		-	-			-	-	-
112	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	40,00	0,20	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
113	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-25 Т-2.5	10,00	0,60	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
114	24-16-49 П.1-061	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш-15 ЦЕНА:140.1.089	0,04	152,46	-	6	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
115	2405-1658	-ОСНОВАНИЕ=К1155У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,19	91,12	-	17	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
116	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,19	87,90	-	17	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
117	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79	197,00	0,38	-	75	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
118	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	11,00	2,38	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	7,00	3,73	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79	19,00	2,00	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
121	ЦЕННИК ГЛАВЭЛЕКТРО МОНТАЖ 1981Г СТР.127	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614 ЦЕНА:5.4.1.082	8,00	5,84	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	-//-	-ТО ЖЕ,У615 ЦЕНА:8.6.1.082	2,00	9,31	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
123	24-18-29 Ч.I	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У ЦЕНА:1.75.1.079	4,00	1,89	-	8	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.06-053		ШТ		-	-			-	-	-
124	-//	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО РАЗРЯЖЕНИЯ 20 ЦЕНА:1,9.1,079		3,00	2,05	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	2405-3039	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ=Б45ГР М36,1,5 ТУ36-1097-76,ИЗМ НРЗ-79	ШТ	0,02	809,25	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			1000ШТУК								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	РУБ.			1359	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1354	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			1352	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			104	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1458	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			5	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ.			1464	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			8025	663	220		1175
				РУБ.					71		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			5216	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			102	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			208	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			64	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ.			33	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			5623	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			2804	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			555	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	734	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			1354	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			567	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	100	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			260	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3631	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1317
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	834	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			5	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			9260	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1317
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	834	-		-

СОСТАВИЛ Алексеева АЛЕКСЕЕВА Н.А

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-12

НА УСТРОЙСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I пост) 355,60 руб.
2. I м2 общей площади здания I,48 руб.
3. I м3 объема здания 0,25 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТХ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.556 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1197 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.639 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	167,00	0,61	0,06	102	89	10	1,00
				0,53	0,02			3	0,03
		М							
2	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	744,00	0,48	0,04	357	320	29	1,00
				0,43	0,01			7	0,01
		М							
3	С130-1553	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	167,00	2,53	-	423	-	-	-
				-	-			-	-
		М							
4	С130-1551	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ:	183,00	1,86	-	340	-	-	-
				-	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50								
5	С130-1550	М -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	148,00	1,53 -	- -	222	-	- -	- -	- -
6	С130-1549	М -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	220,00	1,32 -	- -	290	-	- -	- -	- -
7	С130-1548	М -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	99,00	1,10 -	- -	109	-	- -	- -	- -
8	С130-1546	М -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	97,00	0,94 -	- -	91	-	- -	- -	- -
9	Ц12-807-1	М -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	31,00	0,75 0,73	- -	23	23	- -	1,00 -	31 -
10	Ц12-807-2	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	8,00	0,76 0,74	- -	6	6	- -	1,00 -	8 -
11	Ц12-807-3	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ	10,00	0,84 0,80	- -	8	8	- -	1,00 -	10 -
12	Ц12-807-4	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	1,00	0,91 0,86	0,01 -	1	1	- -	2,00 -	2 -
13	Ц12-807-5	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ. 80ММ	5,00	1,61 1,36	0,09 0,02	8	7	- -	2,00 0,03	10 -
14	С130-2035	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	21,00	1,42 -	- -	30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
15	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,98	-	20	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	8,00	2,22	-	18	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	10,00	3,12	-	31	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	1,00	3,81	-	4	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
19	НОМЕНКЛ. КАТАЛОГ ЦИНТИХИМ НЕФТЕМАШ 1987	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П ДИАМ. 80ММ	5,00	10,98	-	55	-	-	-	-
		ШТ		"	-			-	-	-
		ЦЕНА:10.1.098								
20	Ц12-811-1 К=1,25 НА ЗАР./ПЛ	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	1,00	0,94	-	1	1	-	1,00	1
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
21	2307-10158	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ. МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 13С804Р ДИАМ. 15ММ	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
22	НОМЕНКЛ. СПРАВОЧН КАМЕНЕЦ ПОДОЛЬСК ЗАВОДА	-ФИЛЬТР ВОЗДУХА ФВ25-02	3,00	7,80	-	23	-	-	-	-
		ШТ		"	-			-	-	-
23	Ц11-355-4	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА	3,00	1,31	0,09	4	3	-	2,00	6
		ШТ		0,98	0,01			-	0,01	-
24	1704-20637	-СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА=САВ-25 ТУ25-02-280656-80	16,00	18,90	-	302	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	16,00	5,52	0,12	88	11	2	1,00	16
		ШТ		0,71	0,02			-	0,03	-
26	29-10-01 П,41	-МУФТА СЛИВНАЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯ МС-1	6,00	15,37	-	92	-	-	-	-
		ШТ		"	-			-	-	-
		ЦЕНА:14.1.098								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1320003

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	U12-1172-1	-МОНТАЖ МУФТЫ		6,00	1,59	0,06	10	8	-	2,00	12
			ШТ								
					1,37	0,01			-	0,01	-
28	СБОРНИК Ч.II П.2115	-СЛИВНОЙ ФИЛЬТР,ВЕСОМ 30КГ		4,00	11,10	-	44	-	-	-	-
			ШТ								
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА:370.0,03									
29	U12-1140-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА СЛИВНОГО		4,00	3,90	0,94	16	9	3	4,00	16
			КОМПЛ								
					2,31	0,35			1	0,45	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2775	486	44		1023
			РУБ.						11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				382	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				15	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				411	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				92	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	497	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1769	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	566	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				3413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	566	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
30	E15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,60	43,50	0,03	26	13	-	38,80	23
					21,40	-			-	-	-
31	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,46	60,50	0,03	88	56	-	68,00	99
					38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			114	69	-		122
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2889	555	44		1145
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			382	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			411	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	497	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1769	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	566	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3556	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1197
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	639	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1320009 13366-14

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТХ.СО

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I пост) I8834,I0 руб.
2. I м2 общей площади здания I,90 руб.
3. I м3 объема здания 0,32 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	188,341 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	184,302 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	4,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3037 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,992 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И УЧАСТОК РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ										
1	18-01 П.3-246 АОП.78	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634 0,385 Т ШТ	1,00	700,00 -	-	700	-	-	- -	- -	- -	- 0,39
2	U1-220-3	-СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:ДО0,5 ШТ	1,00	- 8,59	-	-	9	7	- 0,12	13,00 -	13 -	- -
3	КАТАЛОГ ЗАВОДА	-АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА-212М 0,160 Т ШТ	2,00	745,00 -	1490	-	-	-	- -	- -	- -	- 0,32
4	U7-281-9	-МОНТАЖ АГРЕГАТА ПА-212М ШТ	2,00	- 15,70	-	-	31	21	2 1	16,64 0,83	33 2	- -
5	ЗАЯВКА ГАРАЖН. ОБОР. 1988-89Г	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ ТАЙФУН-Б(ПНР) 1,050 Т ШТ	1,00	2072,00 -	2072	-	-	-	- -	- -	- -	- 1,05
6	U7-281-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ТАЙФУН-Б	1,00	-	-	-	31	18	4	32,00	32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
				50,50				2	2,45	2	-
7	240602-109	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ=ВС-СО-000А	2,00	161,00	322	-	-	-	-	-	-
		0,156 Т ШТ									
				-				-	-	-	0,31
8	Ц36-31-8	=МОНТАЖ ВЕРСТАКА	2,00	-	-	14	11	3	11,00	22	-
		ШТ									
				7,18				1	0,92	2	-
9	24-18-31 П.228	=ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087	5,00	21,00	105	-	-	-	-	-	-
		58,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,29
10	18-05 Ч.II П.02-048	=ПЛИТА ПРАВОЧНАЯ И РАЗМЕТОЧНАЯ 400,630(ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-	-	-	-
		0,065		-				-	-	-	-
11	240601-160	=СТЕНА=Р207	1,00	117,00	117	-	-	-	-	-	-
		64,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,06
12	240601-367	=СТЕНА Р-278=ВС-09-000	1,00	250,00	250	-	-	-	-	-	-
		0,109 Т ШТ									
				-				-	-	-	0,11
13	Ц1-220-1	=МОНТАЖ СТЕНАА	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		ШТ									
				5,54				-	0,05	-	-
14	24-04-01 АОП.78 П.973	=СТЕНА ДЛЯ РЕМОНТА АВИГАТЕЛЕЙ Р-641	1,00	290,00	290	-	-	-	-	-	-
		0,150 Т ШТ									
				-				-	-	-	0,15
15	Ц1-220-2	=МОНТАЖ СТЕНАА	1,00	-	-	7	6	-	11,00	11	-
		ШТ									
				6,80				-	0,09	-	-
16	1801-2002	=СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112	1,00	290,00	290	-	-	-	-	-	-
		0,120 Т ШТ									
				-				-	-	-	0,12
17	Ц1-202-1	=СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	1,00	-	-	10	9	-	15,00	15	-
		ШТ									
				9,90				-	0,08	-	-
18	240401-154	=СТАНОК=Р108	1,00	320,00	320	-	-	-	-	-	-
		98,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,10
19	240401-151	=ПРЕСС Р-338,НАСТОЛЬНЫЙ=Р324	1,00	233,00	233	-	-	-	-	-	-
		58,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,06
20	240401-160	=СТЕНА ДЛЯ РЕМОНТА РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЯ Р-217И=Р207	1,00	117,00	117	-	-	-	-	-	-
		53,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,05
21	240401-167	=СТЕНА ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПЕРЕДНИХ МОСТОВ 3005А=Р723	1,00	290,00	290	-	-	-	-	-	-
		0,114 Т ШТ									
				-				-	-	-	0,11
22	Ц1-220-2	=МОНТАЖ СТЕНАА	1,00	-	-	7	6	-	11,00	11	-
		ШТ									
				6,80				-	0,09	-	-
23	240401-164	=СТЕНА ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ЗАДНИХ МОСТОВ Р-292М=ЦПКТБ2450	1,00	44,80	45	-	-	-	-	-	-
		60,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,06
24	Ц1-220-1	=МОНТАЖ СТЕНАА	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5,54				-	0,05	-	-
25	24-04-01	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ	1,00	290,00	290	-	-	-	-	-	-
	АОП,30	РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ									
	П,80с	Р-260М		-				-	-	-	0,09
		90,000 КГ ШТ									
26	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		ШТ									
				5,54				-	0,05	-	-
27	56-01-01	-ШКАФ СТАНОЧНИКА 54-05	2,00	94,00	188	-	-	-	-	-	-
	П,311	0,240 Т ШТ									
				-				-	-	-	0,48
28	18-01	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗОЧНЫЙ	1,00	6000,00	6000	-	-	-	-	-	-
	АОП,147	1К62А									
	П,1-226	2,785 Т ШТ		-				-	-	-	2,78
29	Ц1-21-3	-СТАНОК МАССОЙ, Т, ДО 5	1,00	-	-	31	24	4	44,00	44	-
		ШТ									
				30,60				2	2,50	3	-
30	18-01	-СТАНОК	1,00	1285,00	1285	-	-	-	-	-	-
	АОП,34	ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ									
	П,2-060	2Н118-1		-				-	-	-	0,67
		0,670 Т ШТ									
31	Ц1-202-3	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 1	1,00	-	-	14	12	-	20,00	20	-
		ШТ									
				14,10				-	0,19	-	-
32	240401-709	-ПРЕСС=Р337	1,00	1268,00	1268	-	-	-	-	-	-
		0,895 Т ШТ									
				-				-	-	-	0,90
33	Ц1-214-4	-АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:ДО1	1,00	-	-	12	10	-	17,00	17	-
		ШТ									
				12,10				-	0,19	-	-
34	240401-152	-УСТАНОВКА=Р117	1,00	1350,00	1350	-	-	-	-	-	-
		0,260 Т ШТ									
				-				-	-	-	0,26
35	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	1,00	-	-	10	9	-	15,00	15	-
		ШТ									
				9,90				-	0,08	-	-
36	240401-201	-ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА-КОМПЛЕКТ=2445М	2,00	11,00	22	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		3,000 КГ ШТ									
37	18-01-01	-МЕХАНИЗМ ТРУБОГИБОЧНЫЙ	1,00	670,00	670	-	-	-	-	-	-
	П,24	ВМС-28									
		0,450 Т ШТ		-				-	-	-	0,45
38	Ц1-110-1	-МОНТАЖ ТРУБОГИБОЧНОГО МЕХАНИЗМА	1,00	-	-	9	5	4	9,50	9	-
		ШТ									
				9,17				2	1,95	2	-
39	24-18-31	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	2,00	27,00	54	-	-	-	-	-	-
	П,226	АВИГАТЕЛЕЙ ЗИЛ-130 Р-950									
		63,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,13
		УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ									
40	15-16	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ОПЕ-25-28,5	1,00	600,00	600	-	-	-	-	-	-
	АОП,5-47	40,000 КГ ШТ									
	П,07-1611			-				-	-	-	0,04
41	ГРУППОВ	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	1,00	178,50	179	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛИМИТН ЦЕНЫ 1986Г ТБ.19	АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 1086 ГАБАРИТЫ 2100.700.1520мм 0,175 Т ШТ		-				-	-	-	0.18
		ЦЕНА:1,02.175									
42	Ц8-126-1	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ М	2.10	- 16,40	-	34	3	- -	2.00 -	6 -	- -
43	28-02-22 П.16-041	-АКВОДИСТИЛЯТОР АЭ-10 14,000 КГ ШТ	1.00	140,00 -	140	-	-	- -	- -	- -	- 0.01
44	Ц34-11-3	-ДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ , Л/Ч 4 ШТ	1.00	- 9,06	-	9	8	- -	13.00 0.05	13 -	- -
45	24-18-31 П.228	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 38,000 КГ ШТ	1.00	21,00 -	21	-	-	- -	- -	- -	- 0.06
46	18-04 П.204-002	-ВАННА ДЛЯ СЛИВА И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА Э-404 42,000 КГ ШТ	1.00	130,00 -	130	-	-	- -	- -	- -	- 0.04
47	Ц18-1-1	-УСТАНОВКА ВАННЫ ШТ	1.00	- 16,10	-	16	9	1 1	17.00 0.85	17 1	- -
48	240401-175	-СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-403=ОРГ-2241 89,000 КГ ШТ	1.00	220,00 -	220	-	-	- -	- -	- -	- 0.09
49	Ц31-68-27	-МОНТАЖ СТОЛА ШТ	1.00	- 14,40	-	14	8	- -	14.00 0.27	14 -	- -
50	ГРУППОВ ЛИМИТН. ЦЕНЫ 1986 ТБ.20	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-409 0,194	1.00	104,00 -	104	-	-	- -	- -	- -	- -
		ЦЕНА:0,54.194									
51	Ц8-126-5	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ П.Т	1.00	- 7,02	-	7	6	- -	10.00 -	10 -	- -
52	240601-707	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ=Э-107 0,900 КГ ШТ	1.00	12,90 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
53	24-04-01 ДОП.25 П.799	-КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОРЩИКА Э-412 7,000 КГ К-Т	2.00	39,00 -	78	-	-	- -	- -	- -	- 0.01
54	ГРУППОВ ЛИМИТН ЦЕНЫ 1986Г ТБ.13	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403 63,000 КГ ШТ	1.00	218,00 -	218	-	-	- -	- -	- -	- 0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА:3,46.63									
55	-//- ТБ.15	«ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗЛИВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 4406 58,000 КГ ШТ	1,00	200,00 -	200	-	-	- -	- -	- -	- 0,06
		ЦЕНА:3,46.58									
		СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ МАТЕРИАЛОВ И ИРК									
56	ГРУППОВ ЛИМИТН ЦЕНЫ 1986Г ТБ.19	«СТАЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036Н 0,414 Т ШТ	19,00	270,00 -	5130	-	-	- -	- -	- -	- 7,87
		ЦЕНА:0,65.414									
57	29-07-01 П,21	«СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС И ПОКРЫШЕК Р-589 86,000 КГ ШТ	2,00	97,00 -	194	-	-	- -	- -	- -	- 0,17
58	24-18-31 П,254	«СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ Р-526 0,180 Т ШТ	2,00	80,00 -	160	-	-	- -	- -	- -	- 0,36
59	24-18-31 П,150	«СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ Р-5448 100,000 КГ ШТ	1,00	86,00 -	86	-	-	- -	- -	- -	- 0,10
60	24-18-38 П,08-014 К=3	«СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА Р-530А 0,149 Т ШТ	2,00	186,00 -	372	-	-	- -	- -	- -	- 0,30
61	24-18-31 П,226	«ПОДСТАВКА ПОД АГРЕГАТЫ Р-950 63,000 КГ ШТ	3,00	27,00 -	81	-	-	- -	- -	- -	- 0,19
62	29-10-01 П,58	«ШКАФ КЛАДОВЩИКА 90,000 КГ ШТ	1,00	69,00 -	69	-	-	- -	- -	- -	- 0,09
63	56-01-01 П,278	«СТОЛ КЛАДОВЩИКА 40,000 КГ ШТ	1,00	29,00 -	29	-	-	- -	- -	- -	- 0,04
64	1906-2006	«КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 15,0 1,830 1 ШТ	1,00	1080,00 -	1080	-	-	- -	- -	- -	- 1,83
65	Ц3-6-3	«КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М ШТ	1,00	- 51,20	-	51	44	9 2	73,00 2,64	73 3	- -
66	Ц3-6909 К=1,05	«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА ШТ	1,00	- 148,36	-	148	61	11 5	97,60 6,50	98 6	- -
67	ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ	«РОБОТРОН (ГДР) ШТ	1,00	8000,00 -	8000	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГЛАВ АВТО ТЕХОБСЛУЖ ОТ 20.01.88Г				-				-	-	-	-
68	-//-	-КОНТЕЙНЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ 58,000 КГ	КРТ	25,00	227,00	5675	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	1.45
		КЛАДОВАЯ СНЯТЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ										
69	24-18-31 П.256	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ Р-526 0,180 Т	ШТ	2,00	80,00	160	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	0,36
70	24-18-38 П.02-011	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА ОРГ-5154 48,000 КГ	ШТ	12,00	50,00	600	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	0,58
		ДИАГНОСТИКА										
71	ЗАЯВКА ГАРАЖН ОБОР 1988-89Г	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ Л/А К-486 0,580 Т	ШТ	1,00	6785,00	6785	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	0,58
72	Ц32-181-12	-МОНТАЖ СТЕНДА	ЦТ	1,00	-	-	17	15	1	27,00	27	-
					17,20				1	0,65	1	-
73	ЗАЯВКА ГАРАЖН ОБОР 1988-89Г	-СТЕНД КОТРОЛЯ ШД-300(ВНР) 90,000 КГ	ШТ	1,00	18993,00	18993	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	0,09
74	24-04-01 АОП.17 П.778	-ТЕЛЕЖКА СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА СПУТНИК 25,000 КГ	ШТ	1,00	130,00	439	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	0,03
75	27-42-34 П.1-095	-ОТСОС НАПОЛЬНЫЙ С УБИРАЮЩИМСЯ В ПОЛ ШЛАНГОМ 9253 67,000 КГ	ШТ	1,00	32,50	33	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	0,06
76	Ц7-221-2	-МОНТАЖ ОТСОСА НАПОЛЬНОГО	ШТ	1,00	-	-	5	4	-	7,00	7	-
					5,43				-	0,31	-	-
77	240401-102	-УСТРОЙСТВО-К187 0,120 КГ	ШТ	1,00	20,00	20	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	-
78	17-14 Ч.I АОП.38 П.1-137	-РАЗОАНАЛИЗАТОР ГАИ-2 13,000 КГ	ШТ	1,00	2500,00	2500	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	0,01
79	КАТАЛОГ НОВГОРОДСК ПОАСО	-КОМПЛЕКТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ К-516 2,700 Т	К-Т	1,00	10700,00	10700	-	-	-	-	-	-
					-				-	-	-	2,70
80	Ц23-284-2	-МОНТАЖ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СТЕНДА	ШТ	1,00	-	-	30	31	16	57,00	57	-
					50,20				7	8,77	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКЛАД ШИН									
81	56-01-01 П.161	=СТОЛ КОНТОРСКИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ 50,000 КГ ШТ	1,00	65,00	65	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05
82	29-07-01 П.21	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р-589 96,000 КГ ШТ	3,00	97,00	291	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,29
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК									
83	24-04-01 АОП,95 П,1093	=СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШИН Ш-514 0,275 Т ШТ	1,00	1000,00	1000	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,28
84	Ц23-306-1	=МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	-	-	20	16	4	28,00	28	-
				20,30				2	2,06	2	-
85	ЗАЯВКА ГАРАЖН. ОБОР. 1988-89Г	=СТАНОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС АМР-4(ГДР) 0,170 Т ШТ	1,00	2623,00	2623	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,17
86	Ц1-220-2	=МОНТАЖ СТАНКА БАЛАНСИРОВОЧНОГО ШТ	1,00	-	-	7	6	-	11,00	11	-
				6,80				-	0,09	-	-
87	29-10-01 П.76	=ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАМЕР ОРГ-5102 0,220 Т ШТ	1,00	175,00	175	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,22
88	240601-554	=АППАРАТ ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ=6134 34,000 КГ ШТ	2,00	45,00	90	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,07
89	Ц18-246-4	=ВУЛКАНИЗАТОР СЕКТОРНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОКРЫШЕК С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ ШТ	2,00	-	-	36	22	5	18,00	36	-
				18,00				2	1,54	3	-
90	23-03 Ч,II П,01-001К	=ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР 5054 0,155 Т ШТ	1,00	213,00	213	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,15
		ЦЕНА:1375.0,155									
91	Ц18-1-2	=УСТАНОВКА ВАННЫ ШТ	1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-
				20,40				1	1,10	1	-
92	29-07-01 П,21	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р-589 86,000 КГ ШТ	1,00	97,00	97	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,09
93	24-19-73 П,285	=ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР Ш-511И 53,000 КГ ШТ	1,00	26,00	26	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05
94	24-18-31 П,228	=ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 58,000 КГ ШТ	1,00	21,00	21	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,06
95	240601-556	=ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА=ЦК66225 35,000 КГ ШТ	1,00	141,00	141	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,04
96	Ц18-246-9	=УСТАНОВКА ДЛЯ ШЕРОХОВКИ	1,00	-	-	16	10	-	17,00	17	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1320009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АВТОПОКРЫШЕК С ГИБКИМ ВАЛОМ									
		ШТ		15,90				-	0,45	-	-
97	240601-197	=КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТА ШИНОРЕМОНТНИКА	1,00	104,00	104	-	-	-	-	-	-
		Ш-308=ЛКБ-6209		-				-	-	-	0,01
		13,000 КГ ШТ									
		СКЛАД МАСЕЛ									
98	23-03	=БАК ДЛЯ МАСЛА С-205Н	6,00	225,00	900	-	-	-	-	-	-
	Ч,II	0,137 Т ШТ									
	П.02-001И			-				-	-	-	0,55
		ЦЕНА:1645.0,137									
99	Ц18-2-1	=МОНТАЖ БАКА С-205Н	6,00	-	-	78	47	6	22,00	88	-
		ШТ		19,40				2	0,58	2	-
100	2301-11010	=НАСОС=Ш5-25-3,6/4-5	6,00	130,00	520	-	-	-	-	-	-
		51,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,20
101	Ц7-281-8	=МОНТАЖ НАСОСА Ш5-25	6,00	-	-	59	39	6	15,67	62	-
		ШТ		14,70				2	0,59	2	-
		РАСХОДНЫЙ СКЛАД									
102	24-18-31	=СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ Р-526	3,00	80,00	240	-	-	-	-	-	-
	П,256	0,180 Т ШТ		-				-	-	-	0,54
103	24-18-38	=СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА ОРГ=5154	12,00	50,00	600	-	-	-	-	-	-
	П.02-011	48,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,58
		УЧАСТОК ТО И ТР									
104	240601-21	=ПОДЪЕМНИК=П133	5,00	1585,00	7925	-	-	-	-	-	-
		0,910 Т ШТ		-				-	-	-	4,55
105	Ц3-575-2	=МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА	5,00	-	-	214	172	25	59,00	295	-
		ШТ		42,90				13	3,35	17	-
106	240601-677	=УСТАНОВКИ СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ=С-101-3	1,00	1110,00	1110	-	-	-	-	-	-
		0,280 Т ШТ		-				-	-	-	0,28
107	Ц7-281-10	=МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	18	12	2	19,20	19	-
		ШТ		18,10				1	1,25	1	-
108	240602-109	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ=ВС-00-000А	2,00	161,00	322	-	-	-	-	-	-
		0,192 Т ШТ		-				-	-	-	0,38
109	Ц36-31-8	=МОНТАЖ ВЕРСТАКА	2,00	-	-	14	11	3	11,00	22	-
		ШТ		7,18				1	0,92	2	-
110	24-18-31	=ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	3,00	21,00	63	-	-	-	-	-	-
	П,228	1087									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		58,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,17
111	1801-2002	=СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112	1,00	290,00	290	-	-	-	-	-	-
		0,120 Т ШТ		-				-	-	-	0,12
112	Ц1-202-1	=СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	1,00	-	-	10	9	-	15,00	15	-
		ШТ		9,90				-	0,08	-	-
113	240601-151	=ПРЕСС Р-338,НАСТОЛЬНЫЙ=Р324	1,00	253,00	253	-	-	-	-	-	-
		58,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
114	18-05 Ч,II П,02-048	=ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ И РАЗМЕТОЧНАЯ 630,400 ММ	1,00	57,00	57	-	-	-	-	-	-
		65,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
115	24-04-01 ДОП,17 П,778	=ТЕЛЕЖКА СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА СПУТНИК	5,00	130,00	650	-	-	-	-	-	-
		29,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,12
116	24-18-38 П,02-011	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ Р-945	1,00	50,00	50	-	-	-	-	-	-
		35,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
117	1906-2006	=КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 15,0	1,00	1080,00	1080	-	-	-	-	-	-
		1,830 Т ШТ		-				-	-	-	1,83
118	Ц3-6-3	=КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М	1,00	-	-	51	44	5	73,00	73	-
		ШТ		51,20				2	2,64	3	-
119	Ц3-4909 К=1,05	=ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА	1,00	-	-	148	61	11	97,60	98	-
		ШТ		148,36				5	6,50	6	-
120	27-42-34 П,1-095	=ОТСОС НАПОЛЬНЫЙ С УБИРАЮЩИМСЯ В ПОЛ ШЛАНГОМ Ф253	1,00	32,50	33	-	-	-	-	-	-
		57,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
121	Ц7-221-2	=МОНТАЖ ОТСОСА НАПОЛЬНОГО	1,00	-	-	5	4	-	7,00	7	-
		ШТ		5,43				-	0,31	-	-
122	24-04-01 ДОП,63 П,896	=АВТОТЕСТЕР К-484	1,00	1250,00	1250	-	-	-	-	-	-
		12,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
123	240601-95	=АНАЛИЗАТОР ДВИГАТЕЛЯ=К461	1,00	2737,00	2737	-	-	-	-	-	-
		0,150 Т ШТ		-				-	-	-	0,15
124	240601-112	=КОМПРЕССОМЕТР=179	3,00	5,80	17	-	-	-	-	-	-
		0,800 КГ ШТ		-				-	-	-	-
125	240601-108	=ПРИБОР=5275	1,00	24,00	24	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
126	10-06-01 ДОП,20 П,464	=ТЕЛЕЖКА ОГ-151 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 250КГ	3,00	245,00	735	-	-	-	-	-	-
		30,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,09
127	24-04-01 ДОП,25 П,799	=КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОРЩИКА Э-412	1,00	39,00	39	-	-	-	-	-	-
		7,000 КГ К-Т		-				-	-	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	240601-102	-УСТРОЙСТВО=К187	2,00	20,00	40	-	-	-	-	-	-
		1,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
129	24-06-01 АОП.48 П.869	-ПНЕВМОТЕСТЕР К-272-УХЛ4	2,00	33,50	67	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
130	240601-76	-НАКОНЕЧНИКИ С ЧАНОЧЕТРОМ=458Ч1,458М2	4,00	13,55	54	-	-	-	-	-	-
		0,750 КГ ШТ		-				-	-	-	-
131	24-06-01 АОП.25 П.798	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ ПЕРЕДВИЖНОЙ С.321	2,00	240,00	480	-	-	-	-	-	-
		64,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,13
132	240601-44	-БАК МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ=133М	1,00	25,00	25	-	-	-	-	-	-
		17,000 КГ ОТШТ		-				-	-	-	0,02
133	ЗАЯВКА ГАРАЖН ОБОРУД 1988-89Г СТР.24	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА МАСЛА (ВНР)АУРАС	3,00	1937,00	5811	-	-	-	-	-	-
		43,000 КГ К-Т		-				-	-	-	0,13
134	240601-29	-КРАН=423М	3,00	141,00	423	-	-	-	-	-	-
		0,205 Т ШТ		-				-	-	-	0,62
135	18-05 Ч.IV П.2-026	-ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ИП-3112А	1,00	48,00	48	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ К-Т		-				-	-	-	-
136	240601-195	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ=131М	2,00	4,80	10	-	-	-	-	-	-
		0,820 КГ ШТ		-				-	-	-	-
		ВЕНТКАМЕРА И КОМПРЕССОРНАЯ									
137	240601-72	-КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ=1101-85	2,00	525,00	1050	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	1,04
138	Ц7-1-2	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 1,2	2,00	-	-	228	194	10	154,00	308	-
		КОМПЛ		114,00				4	2,76	6	-
		УЧАСТОК ОКРАСКА									
139	ЗАЯВКА ГАРАЖН ОБОРУД 1988-89Г	-КАМЕРА ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ ПКВ-180/28(ВНР)	1,00	18330,00	18330	-	-	-	-	-	-
		4,000 Т ШТ		-				-	-	-	4,00
140	Ц23-291-1	-КАМЕРА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ИЗДЕЛИЙ	1,00	-	-	54	43	8	73,00	73	-
		ШТ		53,70				4	5,16	5	-
141	Ц23-292-4	-ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ	1,00	-	-	33	22	8	41,00	41	-
		ШТ		33,00				4	5,03	5	-
142	ГРУППОВ ЛИМИТН ЦЕНЫ	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 4378Н РУЧНАЯ	1,00	816,00	816	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,40

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1986Г ТБ.15	0,400 Т	ШТ									
143	ЗАЯВКА ГАРАЖН ОБОРУД 1986-89Г	-СУШИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНФРОКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СФ-6 (ВНР)		2,00	1191,00	2382	-	-	-	-	-	-
		0,220 Т	ШТ		-				-	-	-	0,44
144	18-05 Ч.IV П.2-018	-МАШИНА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МПС-2102		3,00	53,00	159	-	-	-	-	-	-
		1,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	-
145	18-05 Ч.IV П.2-045	-УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ РАДУГА-0,63П		1,00	790,00	790	-	-	-	-	-	-
		28,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	0,03
146	Ш7-281-8	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ		1,00	-	-	15	10	-	15,67	15	-
			ШТ		14,70				-	0,59	1	-
147	23-03 Ч.II П.01-001К	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ 0,67М КУБ 9246		1,00	256,00	256	-	-	-	-	-	-
		0,186 Т	ШТ		-				-	-	-	0,19
148	Ш18-3-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА В Т:0,41		1,00	-	-	15	6	3	11,00	11	-
			ШТ		14,70				1	1,38	1	-
		СКЛАД КРАСОК										
149	24-18-31 П.254	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ Р-526		1,00	80,00	80	-	-	-	-	-	-
		0,180 Т	ШТ		-				-	-	-	0,18
150	24-18-38 П.02-011	-СТАЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ Р-965		3,00	50,00	150	-	-	-	-	-	-
		35,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	0,10
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ										
151	240602-109	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ=ВС-00-000А		1,00	161,00	161	-	-	-	-	-	-
		0,156 Т	ШТ		-				-	-	-	0,16
152	Ш36-31-8	-МОНТАЖ ВЕРСТАКА		1,00	-	-	7	6	2	11,00	11	-
			ШТ		7,18				1	0,92	1	-
153	24-18-31 П.228	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087		1,00	21,00	21	-	-	-	-	-	-
		58,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	0,06
154	22-01 П.10-008	-КРАСКОМЕШАЛКА 7063		1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
155	56-01-01 АОП.1 П.1010	-ШКАФ ДЛЯ КРАСОК Л-903		1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-
		0,138 Т	ШТ		-				-	-	-	0,14
156	24-18-38 П.02-011	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА ОРГ-5154		6,00	50,00	300	-	-	-	-	-	-
		46,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	0,29
157	17-14 АОП.1	-ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-4		1,00	6,20	6	-	-	-	-	-	-
			ШТ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.7-003				-				-	-	-	-
		УЧАСТОК ПРИЕМА,ВЫДАЧИ И СРОЧНОГО РЕМОНТА										
158	240401-21	-ПОДЪЕМНИК-П133		6,00	1585,00	6340	-	-	-	-	-	-
		0,910 Т	ШТ		-				-	-	-	3,64
159	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА		6,00	-	-	172	138	19	59,00	236	-
			ШТ		42,90				10	3,35	13	-
160	ЗАЯВКА ГАРАЖН. ОБОРУД. 1988-89Г	-ПОДЪЕМНИК 4-Х СТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СДД-2,5 С ПРИБОРОМ ПКО-1(ПИР)		1,00	3466,00	3466	-	-	-	-	-	-
		1,000 Т	ШТ		-				-	-	-	1,00
161	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА		1,00	-	-	43	34	5	59,00	59	-
			ШТ		42,90				3	3,35	3	-
162	24-04-01 АОП.17 П.778	-ТЕЛЕЖКА СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА СПУТНИК		5,00	130,00	650	-	-	-	-	-	-
		25,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	0,12
163	ЗАЯВКА ГАРАЖН. ОБОРУД. 1988-89Г	-УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ (ЧССР) НВ-22Г		1,00	261,00	261	-	-	-	-	-	-
		90,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	0,09
164	240401-135	-ТЕЛЕЖКА АККУМУЛЯТОРНАЯ-5364		1,00	250,00	250	-	-	-	-	-	-
		0,180 Т	ШТ		-				-	-	-	0,18
165	24-04-01 АОП.63 П.896	-АВТОТЕСТЕР К-484		1,00	1250,00	1250	-	-	-	-	-	-
		13,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	0,01
166	240401-95	-АНАЛИЗАТОР ДВИГАТЕЛЯ-К461		1,00	2737,00	2737	-	-	-	-	-	-
		0,150 Т	ШТ		-				-	-	-	0,15
167	240401-112	-КОМПРЕССОМЕТР-179		3,00	5,80	17	-	-	-	-	-	-
		0,800 КГ	ШТ		-				-	-	-	-
168	240401-108	-ПРИБОР-527Б		1,00	24,00	24	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	-
169	24-04-01 АОП.25 П.799	-КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОРЩИКА Э-412		1,00	39,00	39	-	-	-	-	-	-
		7,000 КГ	К-Т		-				-	-	-	0,01
170	240401-102	-УСТРОЙСТВО-К187		1,00	20,00	20	-	-	-	-	-	-
		0,120 КГ	ШТ		-				-	-	-	-
171	24-04-01 АОП.48 П.869	-ПНЕВМОТЕСТЕР К-272-УХЛ4		1,00	33,50	34	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	-
172	240401-76	-НАКОНЕЧНИКИ С МАНОМЕТРОМ-458М1,458М2		2,00	13,55	27	-	-	-	-	-	-
		1,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	-
173	Ц11-93-7	-МОНТАЖ НАКОНЕЧНИКА С МАНОМЕТРОМ		2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
			ШТ		1,27				-	-	-	-
174	24-04-01 АОП.25	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С-321		2,00	240,00	480	-	-	-	-	-	-
		64,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.798			-				-	-	-	0,13
175	240401-44	=БАК МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ=133М	1,00	25,00	25	-	-	-	-	-	-
		17,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,02
176	КАТАЛОГ ЧЕРЕПОВЕЦК	=УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,03
	3-4А АСО	34,000 КГ ШТ									
177	27-42-34 П.1-095	=ОТСОС НАПОЛЬНЫЙ С УБИРАЮЩИМСЯ В ПОЛ ШЛАНГОМ 9253	1,00	32,50	33	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,06
		57,000 КГ ШТ									
178	Ц7-221-2	=МОНТАЖ ОТСОСА	1,00	-	-	5	4	-	7,00	7	-
		ШТ		5,43				-	0,31	-	-
		ЭЛЕКТРОКАРБЮРАТОРНЫЙ УЧАСТОК									
179	24-18-38 П.02-011	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ Р-945	1,00	50,00	50	-	-	-	-	-	-
		35,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
180	24-04-01 ДОП.29 П.916	=КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ Э-203	2,00	72,00	144	-	-	-	-	-	-
		7,000 КГ К-Т		-				-	-	-	0,01
181	Ц1-220-1	=МОНТАЖ КОМПЛЕКТА	2,00	-	-	11	10	-	9,00	18	-
		ШТ		5,56				-	0,05	-	-
182	24-18-38 П.02-009	=ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ Р-901	1,00	262,00	262	-	-	-	-	-	-
		0,148 Т ШТ		-				-	-	-	0,15
183	ЗАЯВКА ГАРАЖН ОБОРУД 1988-89	=СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРОВ (ВНР)-КАРБОТЕСТ-СТАНДАРТ	1,00	1997,00	1997	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	0,38
184	240401-598	=СТОЛ-ВЕРСТАК АВТОЭЛЕКТРИКА ОПР-525=ОРГ-2239	1,00	116,00	116	-	-	-	-	-	-
		0,146 Т ШТ		-				-	-	-	0,15
185	Ц32-52-3	=МОНТАЖ ВЕРСТАКА АВТОЭЛЕКТРИКА	1,00	-	-	6	6	-	10,00	10	-
		ШТ		6,48				-	0,09	-	-
186	240601-134	=ПРИБОР=Э236	1,00	51,00	51	-	-	-	-	-	-
		12,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
187	24-04-01 ДОП.20 П.782	=СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 532-2М	1,00	1030,00	1030	-	-	-	-	-	-
		0,350 Т ШТ		-				-	-	-	0,35
188	Ц23-280-4	=МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	-	-	12	8	3	14,00	14	-
		ШТ		11,50				1	1,68	2	-
		ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК									
189	29-10-01 ДОП.6 П.201	=ВЕРСТАК ДЛЯ ОБОЙНЫХ РАБОТ С НИЖНИМ ОТСОСОМ 22276	1,00	110,00	110	-	-	-	-	-	-
		0,225 Т ШТ		-				-	-	-	0,23

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1320009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Ц36-31-8	«МОНТАЖ ВЕРСТАКА	1,00	-	-	7	6	2	11,00	11	-
		ШТ		7,18				1	0,92	1	-
191	56-01-01 П.311	«ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-532	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-
		0,190 Т ШТ		-				-	-	-	0,19
192	24-01 П.2-006	«МАШИНА ДВЕРНАЯ-23А	1,00	216,00	216	-	-	-	-	-	-
		36,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
193	24-18-31 П.242	«СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЯ Р-527Б	1,00	158,00	158	-	-	-	-	-	-
		0,438 Т ШТ		-				-	-	-	0,44
194	24-04-15 П.5-110	«ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042М	1,00	60,00	60	-	-	-	-	-	-
		35,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
		СВАРОЧНО-КУЗОВНОЙ УЧАСТОК									
195	ЗАЯВКА ГАРАЖ ОБОРУД 1988-89Г	«УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫТЯЖКИ,ПРАВКИ И РЕМОНТА КУЗОВОВ Р-652	1,00	3500,00	3500	-	-	-	-	-	-
		0,750 Т ШТ		-				-	-	-	0,75
196	Ц1-22-4	«МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	265	215	36	370,00	370	-
		ШТ		265,00				19	25,03	25	-
197	15-06 ДОП.24 П.04-019	«ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ТДМ-401-У2	1,00	280,00	280	-	-	-	-	-	-
		0,150 Т ШТ		-				-	-	-	0,15
198	КАТАЛОГ НОВО УТКИНСК 3-ДА	«ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВД-201-У3	1,00	420,00	420	-	-	-	-	-	-
		0,120 Т ШТ		-				-	-	-	0,12
199	18-05 Ч.IV П.1-047	«НОЖНИЦЫ РУЧНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И9-5405АУ2	1,00	43,00	43	-	-	-	-	-	-
		5,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
200	ГРУППОВ. ЛИМИТН. ЦЕНЫ 1986Г ТБ.5	«СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ 3092	1,00	830,00	830	-	-	-	-	-	-
		0,600 Т ШТ		-				-	-	-	0,60
201	24-04-01 П.187	«НАБОР ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВОВ И-331	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
		18,000 КГ К-Т		-				-	-	-	0,02
202	ГРУППОВ ЛИМИТН. ЦЕНЫ 1986Г ТБ.20	«ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ Р-906М	1,00	104,00	104	-	-	-	-	-	-
		0,220 Т ШТ		-				-	-	-	0,22
		ЦЕНА:0,47.220									
203	15-06 П.3-030 ДОП.69	«КОМПЛЕКТ ГАЗОСВАРОЧНЫЙ КГС-1-02	2,00	17,30	35	-	-	-	-	-	-
		4,000 КГ К-Т		-				-	-	-	0,01
204	15-06	«ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ	1,00	96,00	96	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П,6-059	СВАРОЧНЫХ БАЛЛОНОВ 4407			-				-	-	-	0,09
205	240401-21	=ПОДЪЕМНИК=П133		1,00	1585,00	1585	-	-	-	-	-	-
		0,910 Т	ШТ		-				-	-	-	0,91
206	Ц3-575-2	=МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА		1,00	-	-	43	34	5	59,00	59	-
			ШТ		42,90				3	3,35	3	-
207	1906-16029	=ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ025-31100.00		1,00	250,00	250	-	-	-	-	-	-
		80,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	0,08
208	Ц3-95-1	=МОНТАЖ ТАЛИ		1,00	-	-	39	27	6	48,00	48	-
			ШТ		38,80				3	4,00	4	-
209	15-06	=ПОЛУАВТОМАТ ШЛАНГОВЫЙ		1,00	1250,00	1250	-	-	-	-	-	-
	П,06-003	СВАРОЧНЫЙ А-1230М										
		0,350 Т	ШТ		-				-	-	-	0,35
		ТРАНСПОРТ СТАНЦИИ										
210	21-01	=АВТОМОБИЛЬ МОСКВИЧ-2137		1,00	2540,00	2540	-	-	-	-	-	-
	П,01-015	1,120 Т	ШТ		-				-	-	-	1,12
211	21-01	=АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН ИЖ-2715		1,00	2470,00	2470	-	-	-	-	-	-
	П,08-001	1,100 Т	ШТ		-				-	-	-	1,10
212	21-01	=АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН УАЗ-452		1,00	2720,00	2720	-	-	-	-	-	-
	П,08-006	1,720 Т	ШТ		-				-	-	-	1,72
213	1906-17010	=АВТОПОГРУЗЧИК=4014		1,00	5100,00	5100	-	-	-	-	-	-
		6,300 Т	ШТ		-				-	-	-	6,30
214	2410-5010	=МАШИНА ПОЛОТЕРНО-ПОЛОМОЕЧНАЯ МАРС=КУ-102		1,00	335,00	335	-	-	-	-	-	-
		65,000 КГ	ШТ		-				-	-	-	0,06
215	Ц8-481-20	=ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т		49,00	-	-	100	71	2	2,00	98	-
			ШТ		2,04				-	-	-	-
216	СУКАЗ ГРЕР РЫП,1	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КВТ-ЧАС	3618,00	-	-	109	-	-	-	-	-
					0,03				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		170580	2308	1643		225		2777	66,59
			РУБ.						109		140	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1868					
			РУБ.		13722	-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		184302	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			109					
		ИТОГО:	РУБ.			2417	1643	225		2917	66,59
			----					--------			
			РУБ.					109			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1319	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕЧКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		120	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	240	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		184302	3736	1883	225		3037	66,59
			----					--------			
			РУБ.					109			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			303	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		184302	4039	1883	225		3037	66,59
			----					--------			
			РУБ.					109			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		188341	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕЧКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3037	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1992	-		-	-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-I4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯАВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ(В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)НА 10 ПОСТОВ

Показатели по смете
Стоимость на:

I.Расчетную единицу (I пост)	23I,20 р
2.Iм2 общей площади здания	I,05 р.
3.Iм3 обьема здания	0,I8 р.

ОСНОВАНИЕ: СО СА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,312 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 336 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г, СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,222 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Н24=2-ПРОЦЕНТ НА ТАРУ И УПАКОВКУ Н25=3-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ. Н27=1,2-ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ Н28=0,7-ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКТ					
1	1704-20081	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-181071-78 ШТ	12,00	5,80 -	- -	70	-	- -	-	-	
2	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	12,00	0,80 0,77	- -	10	9	- -	1,00 -	12 -	
3	Ц12-1087-13	-УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ВС-100 С ЗАДВИЖКОЙ 30С 41НЖ КОМПЛ	1,00	124,40 12,80	1,04 0,1я	124	13	1 -	21,00 0,23	21 -	
4	Ц12-1087-17	-УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ КЗС-65 С ВЕНТИЛЕМ 15С18П КОМПЛ,	5,00	199,00 21,30	1,50 0,29	995	107	7 1	35,00 0,37	175 2	
5	Ц12-790-7	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150 ММ ШТ	3,00	5,63 4,51	0,68 0,15	17	14	2 -	7,00 0,19	21 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ ШТ	1,00	2,11 1,72	0,06 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
7	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТ	12,00	5,52 0,71	0,12 0,02	66	9	1 -	1,00 0,03	12 -
8	Ц12-427-1	-ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М КОМПЛ	1,10	1,33 1,16	0,15 0,06	1	1	- -	0,97 0,08	1 -
9	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	8,00	0,48 0,43	0,04 0,01	4	3	- -	1,00 0,01	8 -
10	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ М	5,00	0,61 0,53	0,06 0,02	3	3	- -	1,00 0,03	5 -
11	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,03	97,80 79,10	14,50 7,74	3	2	- -	134,00 9,98	4 -
12	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,48	79,10 62,40	13,30 7,12	38	30	6 3	110,00 9,18	53 4

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ

13	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50 ШТ	2,00	0,66 -	- -	1	-	- -	- -	- -
14	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	1,00	0,49	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50 ШТ		-	-			-	-	-
15	4306/7 СТР,5	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНОДЖУТОВЫЙ, ДИАМ,51ММ 10М	1,00	17,67	-	18	-	-	-	-
16	517-1155	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 65ММ КЛАСС В,ГРУППА 2- ГОСТ5398-76 М	10,00	6,44	-	64	-	-	-	-
17	517-1157	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 100ММ КЛАСС В,ГРУППА 2- ГОСТ5398-76 М	2,00	10,31	-	21	-	-	-	-
18	2307-20162	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВИДНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ 30С41НЖ ДИАМ,150ММ ШТ	3,00	98,82	-	296	-	-	-	-
19	2307-10471	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С18П ДУ50;РУ25 ШТ	1,00	36,23	-	36	-	-	-	-
20	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ,76Х2,8ММ Т	0,03	520,20	-	16	-	-	-	-
21	С159-3340	-ТО ЖЕ, ДИАМ,114Х2,8ММ Т	0,01	409,50	-	4	-	-	-	-
22	С159-3348	-ТО ЖЕ, ДИАМ,152Х3,2 И 159Х4,0ММ Т	0,47	385,20	-	181	-	-	-	-
23	518-456	-ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 3ММ ТМКЩ-С КГ	8,00	0,84	-	7	-	-	-	-
24	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5 М	8,00	0,86	-	7	-	-	-	-
25	С113-19	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	5,00	1,24	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4 М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1991	193	17		315
			РУБ,					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			74	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1921	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1050	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	197	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			657	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			164	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	222	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	222	-		-

СОСТАВИЛ Н.В.ЗАРУБИНА

ПРОВЕРИЛ Н.П.ГРОМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-I5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ(В ЛЧК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)НА 10 ПОСТОВ

Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу (I пост) 202,70 руб
2.Iм2 общей площади здания 0,68 руб
3.Iм3 объема здания 0,II руб

ОСНОВАНИЕ: СО СА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,027 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 820 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,547 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
					В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Н24=2-ПРОЦЕНТ НА ТАРУ И УПАКОВКУ Н25=3-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ. Н27=1,2-ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ Н28=0,7-ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКТ				
1	2402/7-303 1	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОПА-100 ШТ	2,00	275,00 -	- -	550	-	- -	- -	-
2	Ц18-557-1 ПРИМЕНИТ	-УСТАНОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100 ШТ	2,00	8,40 8,16	0,08 0,04	17	16	- -	15,00 0,05	30 -
3	Ц12-790-2	-КЛАПАН ИЗ К-ТА ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100 ШТ	2,00	1,87 1,62	0,03 0,01	4	3	- -	3,00 0,01	6 -
4	Ц18-557-5	-НАСАДКА ВЫПУСКНАЯ ДВУХСТРУННАЯ ШТ	4,00	0,78 0,71	- -	3	3	- -	1,00 -	4 -
5	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	20,00	0,48 0,43	0,04 0,01	10	9	1 -	1,00 0,01	20 -
6	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	10,00	0,75 0,73	- -	8	7	- -	1,00 -	10 -
7	Ц12-427-1	-ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПО-АРНЫЕ	0,25	1,33	0,15	1	-	-	0,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М		1,16	0,06			-	0,08	-
		КОМПЛ								
8	Ц12-1083-1	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ	40,00	1,32	-	53	5	-	0,20	8
		ШТ		0,12	-			-	-	-
9	Ц12-1083-1 к=0,3	-ДЕМОНТАЖ ОРОСИТЕЛЕЙ СПРИНКЛЕРНЫХ	4,00	0,04	-	1	-	-	0,12	-
		ШТ		0,04	-			-	-	-
10	Ц12-1083-2	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ	11,00	0,97	-	11	2	-	0,40	4
		ШТ		0,20	-			-	-	-
11	Ц12-1083-2	-ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ ПЕННЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	10,00	0,57	-	6	3	-	1,00	10
		ШТ		0,32	-			-	-	-
12	Ц12-590-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:45	2,45	142,00	4,6п	348	202	11	134,00	328
		100М		82,30	0,37			1	0,48	1
13	Ц12-590-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:57	0,68	176,00	5,04	120	62	3	148,00	101
		100М		91,00	0,48			-	0,62	-
14	Ц12-590-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:76	0,50	203,00	4,21	102	45	2	148,00	74
		100М		89,60	0,31			-	0,40	-
15	Ц12-591-1	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:45	0,77	175,00	4,92	135	88	3	176,00	136
		100М		114,00	0,39			-	0,50	-
16	Ц12-591-3	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:76	0,28	236,00	4,57	66	34	1	190,00	53
		100М		122,00	0,33			-	0,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
18	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
19	517-1149	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 20ММ КЛАСС В,ГРУППА 2= ГОСТ5398-76 М	1,00	1,72	-	2	-	-	-	-
20	517-1150	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС В,ГРУППА 2= ГОСТ5398-76 М	1,00	2,15	-	2	-	-	-	-
21	517-1153	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 50ММ КЛАСС В,ГРУППА 2= ГОСТ 5398-76 М	1,00	4,73	-	5	-	-	-	-
22	517-1155	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 65ММ КЛАСС В,ГРУППА 2= ГОСТ5398-76 М	2,00	6,44	-	13	-	-	-	-
23	2402-4029	-ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ =О2-25 ШТ	10,00	1,98	-	20	-	-	-	-
24	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С У3М,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	20,00	0,42	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1498	479	21		784
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			550	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			589	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			948	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			378	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	480	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		820
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	547	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		820
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	547	-		-

СОСТАВИЛ Н.В.ЗАРУБИНА

ПРОВЕРИЛ М.П.ГРОМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-I6

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ(В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)НА 10 ПОСТОВ

Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I пост) 60,30 руб
2.Iм2 общей площади здания 0,28 руб
3.Iм3 объема здания 0,05 руб

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,603 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 497 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,294 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
									ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н10=16,5-ПРОЦЕНТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	E13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ М2	90,00	0,59	-	53	53	-	0,90	81
				0,59	-			-	-	-
2	E13-267	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ 100М2	0,90	15,80	6,80	14	4	6	8,80	8
				4,60	4,20			4	5,42	5
3	E13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010 100М2	0,90	10,30	0,25	9	1	-	2,38	2
				1,61	0,08			-	0,10	-
4	E13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100М2	0,90	10,30	0,12	9	1	-	2,30	2
				1,51	0,04			-	0,05	-
5	E8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	3,45	71,10	0,69	245	141	3	73,80	255
				41,00	0,21			1	0,27	1
6	E8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	2,45	44,40	0,34	109	72	1	52,50	129
				29,20	0,10			-	0,13	-
7	E9/2-229	-ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1Т Т	0,10	59,60	7,43	6	4	-	72,60	7
				44,20	3,14			-	4,05	-
8	C121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И	0,10	356,00	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОМУТЫ 4		-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			481	276	10		484
			РУБ,					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			439	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	277	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	289	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			603	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	294	-		-

СОСТАВИЛ Н.В.ЗАРУБИНА

ПРОВЕРИЛ М.П.ГРОМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-I7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ(В ЛЧК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)НА 10 ПОСТОВ

Показатели по смете
Стоимость на:

I.Расчетную единицу (I пост)	77,I0 руб
2.Iм2 общей площади здания	0,I6 руб
3.Iм3 обьема здания	0,03 руб

ОСНОВАНИЕ: СО СА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,771 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,066 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н24=2-ПРОЦЕНТ НА ТАРУ И УПАКОВКУ
Н25=3-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ,
Н27=1,2-ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ
Н28=0,7-ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКТ

1	1517-1504	-ЯЩИК ЯАИ9501-0004А, РАЗМЕРОМ 1000Х600Х500 ММ	1,00	352,00	-	352	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
3	1704-20020	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ-8Э-16РБ ТУ25-02-31-75	2,00	21,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц11-93-8	-МАНОМЕТР ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ	2,00	1,46	-	3	3	-	2,00	4
				1,43	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ	0,02	116,00	58,00	2	1	1	81,00	2
				48,80	18,20			-	23,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ								
		100ШТ								
6	Ц8-534-14	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У614	1,00	3,84	0,06	4	2	-	2,00	2
		ШТ								
				1,73	0,01			-	0,01	-
7	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП	6,00	1,04	0,04	6	5	-	1,00	6
		КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16								
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
8	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
		КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32								
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
9	Ц11-582-4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ДВА	4,00	0,04	-	1	-	-	0,10	-
		ЗАЖИМА СВЕРХ 32 К								
		РАСЦ,11-582-3		0,03	-			-	-	-
		2 ЗАЖИМА								
10	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	1,05	48,73	12,70	51	20	13	32,24	34
	К=1,04	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ								
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ НА		18,93	4,04			4	5,21	5
		ВЫСОТЕ 2,5М								
		100М								
11	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО	0,30	80,64	35,70	24	11	11	57,20	17
	К=1,04	ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С								
		КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО		37,44	12,20			4	15,74	5
		25ММ НА ВЫСОТЕ 2,5М								
		100М								
12	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,10	35,38	12,20	4	1	1	27,04	3
	К=1,04	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ НА		14,98	3,85			-	4,97	-
		ВЫСОТЕ 2,5М								
		100М								
13	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,50	4,97	2,33	2	1	1	4,16	2
	К=1,04	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,45	0,71			-	0,92	-
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:2,5ММ2 НА ВЫСОТЕ 2,5М								
		100М								
14	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,70	1,26	-	1	1	-	2,08	1
	К=1,04	ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 НА								
		ВЫСОТЕ 2,5М		1,19	-			-	-	-
		100М								
15	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	12,00	0,49	-	6	3	-	1,00	12
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00	0,81	-	2	1	-	1,00	2
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14		0,40	-			-	-	-
		ШТ								
				СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ						
17	24052-1104	-КОРОБКА У614АУ2	1,00	7,36	-	7	-	-	-	-
	3	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУ3 ШТ	2,00	36,40	-	73	-	-	-	-
19	2405-22-11 467	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ	6,00	4,11	-	25	-	-	-	-
20	2405-22-11 469	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40 ШТ	1,00	9,74	-	10	-	-	-	-
21	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,09	23,60	-	2	-	-	-	-
22	15095-01034	-ПРОВОДА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ3 1000М	0,03	25,11	-	1	-	-	-	-
23	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,04	277,00	-	10	-	-	-	-
24	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,07	458,00	-	32	-	-	-	-
25	2405-1877ПРИМ	-ТРУБКА ПВХ ДИАМ,10ММ=ХВТ-10УХЛ2,5 ТУ36-501-80 100ОКГ	-	1237,40	-	1	-	-	-	-
26	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	30,00	0,26	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЕЧЕТЕ РУБ.				675	52	28		90
		 РУБ.						8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.				394	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			421	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			281	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-

СОСТАВИЛ Н.В.ЗАРУБИНА

ПРОВЕРИЛ М.П.ГРОМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-I8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ(В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)НА 10 ПОСТОВ

Показатели по смете
Стоимость на:

I.Расчетную единицу (I пост)	520,00 руб
2.Iм2 общей площади здания	0,96 руб
3.Iм3 обьема здания	0,I6 руб

ОСНОВАНИЕ: СО СА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,200 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1188 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,639 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Н24=2-ПРОЦЕНТ НА ТАРУ И УПАКОВКУ Н25=3-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ. Н27=1,2-ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ Н28=0,7-ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКТ										
1	1602-30129	-КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ТОПАЗ,ЕМКОСТЬЮ 50 ЗОН ШТ	1,00	2085,00 -	- -	2085	-	- -	- -	- -			
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	20,20 17,70	- -	20	18	- -	26,00 -	26 -			
3	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	4,00	10,40 9,23	- -	42	37	- -	14,00 -	56 -			
4	1701-9342	-ОРГАН ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПИО-017 ШТ	1,00	170,00 -	- -	170	-	- -	- -	- -			
5	Ц10-742-6	-УСТРОЙСТВО ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ШТ	1,00	4,32 4,15	- -	4	4	- -	6,00 -	6 -			
6	1701-9341	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ДПС-038	10,00	11,00	-	110	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц10-743-3	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	6,00	1,32	-	8	6	-	2,00	12
				1,04	-			-	-	-
		ШТ								
8	16022-3015 0	-ПРИБОР-СИГНАЛИЗАТОР ЧАРС-1	3,00	150,00	-	450	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
9	Ц10-742-10	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1	3,00	8,03	-	24	23	-	12,00	36
				7,79	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-742-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ-БОС	3,00	5,41	-	16	15	-	8,00	24
		ШТ		5,07	-			-	-	-
11	Ц8-604-4	-УСТАНОВКА БЛОКА СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП-БСЛ.	0,03	83,40	31,10	3	1	1	72,00	2
		100ШТ		41,00	9,88			-	12,75	-
12	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	23,00	0,88	-	20	17	-	1,00	23
				0,76	-			-	-	-
		ШТ								
13	1504	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП15-21 А121	3,00	4,00	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	3,00	0,86	-	3	1	-	0,60	2
				0,37	-			-	-	-
		ШТ								
15	1602-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24М ТУ 25-05-1674-74	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
				13,70	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
18	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	29,00	0,88	-	26	22	-	1,00	29
				0,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	Ц10-972-2	=ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,ЕМКОСТЬ ДО 600Х2,ПРИ УСТАНОВКЕ В ГОТОВОЙ НИШЕ	1,00	21,10	1,78	21	6	2	10,00	10
				5,62	0,59			1	0,76	1
		ШКАФ								
20	Ц10-972-5	=ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ,ЕМКОСТЬ50Х2	8,00	8,84	0,76	71	24	6	4,00	32
				3,05	0,25			2	0,32	3
		БОКС								
21	Ц10-775-2	=КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	46,00	0,40	-	18	16	-	6,00	276
		ШТ		0,34	-			-	-	-
22	Ц11-582-2	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
23	Ц10-975-8	=ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	20,00	0,48	0,04	10	8	1	1,00	20
		ШТ		0,41	-			-	-	-
24	Ц10-743-1	=ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	84,00	0,45	-	38	34	-	1,00	84
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц10-743-1К=1,1	=ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ВЫСОТЕ 7,2М	44,00	0,49	-	22	19	-	1,10	48
				0,44	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц10-743-1 К=0,3	=ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКОВ ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	11,00	0,12	-	1	1	-	0,30	3
		ШТ		0,12	-			-	-	-
27	3609-10130	=РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =МЛТ	0,70	0,11	-	-	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
28	3609-10126	=РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =МЛТ	0,40	0,10	-	-	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц11-580-11	=РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	11,00	0,14	-	2	2	-	0,22	2
		ШТ		0,14	-			-	-	-
30	3608-2062	=ДИОД КД-105Б	6,00	0,06	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц11-580-13	=ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	6,00	0,32	-	2	2	-	1,00	6
				0,31	-			-	-	-
		ШТ								
32	3608-7252	=ТРАНЗИСТОРЫ КТ3107И	2,00	0,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц11-580-13	=ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	2,00	0,32	-	1	1	-	1,00	2
				0,31	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц10-54-7	=КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,70	31,60	5,97	22	13	4	35,00	25
		100М		18,90	1,92			1	2,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц8-146-1К=1- ,04	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ НА ВЫСОТЕ 2,5М 100М	1,60	48,73 18,93	12,70 4,06	73	30	20 6	32,24 5,21	52 8
36	Ц10-53-7К=1- ,15	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ЛТВ-П НА ПОТОЛКЕ ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ 100М	6,00	5,47 4,21	- -	33	25	- -	6,90 -	41 -
37	Ц8-406-1К=1- ,04	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ НА ВЫСОТЕ ДО 4 М 100М	1,54	54,93 24,13	23,10 9,73	85	37	36 15	44,72 12,55	69 19
38	Ц8-407-4К=1- ,04	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 25ММ НА ВЫСОТЕ 4М 100М	0,42	62,48 38,48	17,20 5,46	26	16	7 2	59,28 7,04	25 3
39	Ц8-409-1К=1- ,04	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 НА ВЫСОТЕ 4М 100М	2,00	4,97 2,45	2,33 0,71	10	5	4 1	4,16 0,92	8 2
40	Ц8-409-11К= 1,04	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 НА ВЫСОТЕ 4М 100М	7,60	1,26 1,19	- -	10	9	- -	2,08 -	16 -
41	Ц10-51-1	-КРОССИРОВКА НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЩИТЕ,В КРОССЕ,В ШКАФУ:ДВУХПРОВОДНАЯ 10ШТ	50,00	0,96 0,91	- -	48	46	- -	1,00 -	50 -
42	Ц10-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК 1М2	52,00	1,03 0,82	- -	54	43	- -	1,00 -	52 -
43	Ц10-50-9	-ПРИПАЙКА ИЛИ ОТПАЙКА ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА В СХЕМАХ ПРИБОРОВ И РАБОЧИХ МЕСТ 100КИЛ	0,29	2,01 1,82	- -	1	1	- -	3,00 -	1 -
44	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 100ПАР	2,69	9,14 8,61	- -	25	23	- -	13,00 -	35 -
45	Ц10-972-17	-ОКРАСКА ПРОЛОЖЕННОГО КАБЕЛЯ 100М	0,70	4,28 0,70	- -	3	-	- -	1,00 -	1 -
46	Ц8-375-1	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 ШТ	3,00	5,18 1,94	- -	16	6	- -	3,00 -	9 -
47	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО	3,00	1,66	-	5	1	-	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРОХОД		0,24	-			-	-	-
48	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ПРОХОД	3,00	0,19 0,14	- -	1	-	- -	1,00 -	3 -
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ								
49	1602/6-301 18	-СИГНАЛИЗАТОР СМК-3 ШТ	29,00	0,81 -	- -	23	-	- -	- -	- -
50	290220-2178	-ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=ШРП-150 ТУ45-76 6Е3,622,047ТУ ШТ	1,00	18,95 -	- -	19	-	- -	- -	- -
51	3603-5004	-СИГНАЛИЗАТОР М-1А ШТ	120,00	4,33 -	- -	520	-	- -	- -	- -
52	С155-1	-БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ШКАФОВ ТИПА БКТ-10,2 ШТ	3,00	0,82 -	- -	2	-	- -	- -	- -
53	С155-2	-БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫХ ШКАФОВ,ТИПА БКТ-20.2 ШТ	1,00	1,82 -	- -	2	-	- -	- -	- -
54	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	46,00	0,14 -	- -	6	-	- -	- -	- -
55	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 ШТ	20,00	0,66 -	- -	13	-	- -	- -	- -
56	2402-4069	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104-1 ШТ	128,00	0,27 -	- -	35	-	- -	- -	- -
57	2405-22-11 467	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ	2,00	4,11 -	- -	8	-	- -	- -	- -
58	С151-2526	-КАБЕЛЬ ТППЭП 10Х2Х0,4 1000М	0,06	158,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
59	С151-2527	-КАБЕЛЬ ТППЭП 20Х2Х0,4 1000Ч	0,01	231,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
60	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	1,00	23,10 -	- -	23	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,56	23,60	-	13	-	-	-	-
62	С151-44	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ВРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:2Х1,5 1000М	0,01	165,00	-	2	-	-	-	-
63	С151-104	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ТРЕХЖИЛЬНЫЕНА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ВРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х1,5 1000М	0,01	227,00	-	2	-	-	-	-
64	С151-137	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АВРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х2,5 1000М	0,14	201,00	-	28	-	-	-	-
65	15097-6011	-ПРОВОД КРОССОВЫЙ ПКСВ 2Х0,5 1000М	0,05	11,16	-	1	-	-	-	-
66	С113-128	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ,16Х1,6 М	125,00	0,16	-	20	-	-	-	-
67	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	71,00	0,20	-	14	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4409	531	82		1114
			РУБ.					28		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2872	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			57	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3072	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1537	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			169	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	559	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			155	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИЧОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	639	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	639	-		-

Составил Н.В.ЗАРУБИНА

Проверил М.П.Громова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I-I9

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ(В ЛЧК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)НА 10 ПОСТОВ

Показатели по смете
Стоимость на:

I.Расчетную единицу (I пост)	35,00 руб
2.Iм2 общей площади здания	0,I6 руб
3.Iм3 объема здания	0,03 руб

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,350 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 309 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,177 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									Н10=16,5-ПРОЦЕНТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
1	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	2,40	71,10	0,69	171	98	2	73,80	177	
2	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	2,40	41,00 44,40 29,20	0,21 0,34 0,10	107	70	1 1 -	0,27 52,50 0,13	1 126 -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				278	168	3		303	
		---- РУБ.						1		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				278	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				107	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	169	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				46	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	8	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				26	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				350	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		309	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	177	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				350	-	-		-	
		НОРЧАТИЗНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		309	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	177	-		-	

Составил Н.Е.Зарубина
Проверил Л.П.Громова

23366-14

ВЕДОМОСТЬ

Потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного здания станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам для сейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на I0 постов

Наименование	Количество
I	2
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-дней	643,2
Заработная плата, руб.	2492,0
Строительные машины, руб.	282,74
Строительные машины, маш.час	
Бульдозеры 80 л.с.	254,0I
Бульдозеры I08 л.с.	I,I7
Краны автомобильные I0 т	2,79
Краны башенные 5 т	0,24
Краны башенные I6 - 50 т	0,37
Краны гусеничные I0 т	0,77
Краны гусеничные I5 т	3,75
Краны козловые 30 т	0,92
Краны на автомобильном ходу I6 т	0,05
Трамбовки пневматические	340,92
Экскаваторы с прямой лопатой 0,65 м3	78,63
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-дней	3I45,8
Заработная плата, руб.	I3404,0
Строительные машины, руб.	2428,97
Строительные машины, маш.-час	
Краны автомобильные 3 т	0,29
Краны автомобильные I0 т	I0I,2
Краны башенные 5 т	0,84
Краны башенные 5,5 - 8 т	0,73
Краны башенные I6 - 50 т	0,58
Краны гусеничные I0 т	9,00
Краны гусеничные 25 т	I82,93
Краны гусеничные 40 т	43,07
Краны гусеничные 63 т	20,09
Краны гусеничные I00 т	I5,42
Краны козловые 30 т	3I,07
Краны не пневмоходу 25 т	48,02

23366-14

I	2
Краны на автомобильном ходу I0 т	4,02
Краны на автомобильном ходу I6 т	2,88
Лебедки электрические реверсивные 3 т	23,8I
Итого по общестроительным работам	
Затраты труда, чел.-дней	3789,0
Заработная плата, руб.	I5896
Строительные машины, руб.	27II,7
Строительные машины, маш.час	
Бульдозеры 80 л.с.	254,0I
Бульдозеры I08 л.с.	I,I7
Краны автомобильные 3 т	0,29
Краны автомобильные I0 т	I03,99
Краны башенные 5 т	I,08
Краны башенные 5,5 - 8 т	0,73
Краны башенные I6 - 50 т	0,95
Краны гусеничные I0 т	9,77
Краны гусеничные I5 т	3,75
Краны гусеничные 25 т	I82,93
Краны гусеничные 40 т	43,07
Краны гусеничные 63 т	20,09
Краны гусеничные I00 т	I5,42
Краны козловые 30 т	3I,99
Краны на пневмоходу 25 т	48,02
Лебедки электрические реверсивные 3 т	23,8I
Краны на автомобильном ходу I0 т	4,02
Краны на автомобильном ходу I6 т	2,93
Трамбовки пневматические	340,92
Экскаваторы с прямой лопатой 0,65 м3	78,63
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-дней	I00I,2
Заработная плата, руб.	4055
Строительные машины, руб.	I9I
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.-дней	I978,9
Заработная плата, руб.	78I9
Строительные машины, руб.	I04

23366-14

I	2
Всего:	
Затраты труда, чел.-дней	6769,I
Заработная плата, руб.	27770
Строительные машины, руб.	2842,7
Строительные машины, маш.час	II67,57

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер С.Г.Иванова

Проверил главный специалист Т.Е.Кульбачная

gost.e-ecolog.ru