ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-57с.88

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 10 ПОСТОВ

АЛЬБОМ 12

СМЕТЫ

Часть I стр. 2-118

23366-13

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск,ул. Чебышева, 4
Зак.3802инв. 23366-13 тираж 100
Сдано в печать 5.04. 1989 Цена 9-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-57с.88

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 10 ПОСТОВ

АЛЬБОМ I2

СМЕТЫ

часть I

Стоимость здания: общая - 494,60 тыс.руб.
строительно-монтажных работ - 289,I5 тыс.руб.
стоимость строительства производственного здания:
на I куб.м объема - 22,9I руб.
на I кв.м общей площади здания - I35,75 руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс",
ЦНИИпроектлегконструкция,
ГПИ Спецавтоматика

Утвержден и введен в действие
Минавтопромом СССР
протокол № 23 от 20.06.88

23366-13

Главный инженер В.Г.Краснов
Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

© СФ ЦИТП Госстрой СССР, 1988 г.

23366-13

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ стр.
	Часть I	
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № 2-I	5
3	Локальная смета 2-I-I на общестроительные работы	8
4	Локальная смета 2-I-2 на устройство водопровода	45
5	Локальная смета 2-I-3 на оборотное водоснабжение окрасочного участка	53
6	Локальная смета 2-I-4 на оборотное водоснабжение моющих растворов	60
7	Локальная смета 2-I-5 на устройство канализации	66
8	Локальная смета 2-I-6 на устройство отопления и теплоснабжения	73
9	Локальная смета 2-I-7 на устройство вентиляции	83
I0	Локальная смета 2-I-8 на устройство электроосвещения	97
II	Локальная смета 2-I-9 на приобретение и монтаж силового электрооборудования	I06
	Часть II	
I2	Локальная смета 2-I-I0 на приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	II9
I3	Локальная смета 2-I-II на приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации	I24
I4	Локальная смета 2-I-I2 на монтаж технологических трубопроводов	I38
I5	Локальная смета 2-I-I3 на приобретение и монтаж технологического оборудования	I44
I6	Локальная смета 2-I-I4 на приобретение и монтаж оборудования помещения узлов управления автоматической установки пожаротушения	I60
I7	Локальная смета 2-I-I5 на устройство внутренних сетей автоматической установки водяного пожаротушения	I64

I	2	3
I8	Локальная смета 2-I-I6 на строительные сопутствующие работы автоматической установки пожаротушения	I68
I9	Локальная смета 2-I-I7 на монтаж электрооборудования автоматической установки пожаротушения	I70
20	Локальная смета 2-I-I8 на приобретение и монтаж оборудования установки охранной и пожарной сигнализации	I74
2I	Локальная смета 2-I-I9 на строительные работы автоматической установки пожарной и охранной сигнализации	I8I
22	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I82

23366-13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту производственного здания станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для сейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на IO постов составлена в ценах и нормах I984 г. в объеме и по формам, предусмотренным СНиП I.02.0I-85, утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 23 декабря I985 г. № 253.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;

сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч.I, П, Ш, У);

сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I);

сборники расценок на монтаж оборудования выпуска I982 - I983 гг.;

прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска I982 г.;

сметная документация разработана для I территориального района (подрайона Iа).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

на общестроительные работы - I6,5%;

на металлоконструкции - 8,6%;

на внутренние санитарно-технические работы - I3,0%;

плановые накопления - 8%.

За расчетный показатель I куб.м объема вспомогательного здания и I кв.м общей площади вспомогательного здания.

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту производственного здания станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для сейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на I0 постов

Сметная стоимость - 479,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - 47907 руб.
2. I м2 общей площади здания - I28,46 руб.
3. I м3 объема здания - 2I,68 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	монтажных работ	Оборудование приспособлений мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета 2-I-I	Общестроительные работы	209,07	-	-	-	209,07	-	27,68	I9,5I	I2620 / I6,57
2	Смета 2-I-2	Водопровод	4,20	0,0I	I,38	-	5,59	-	0,52	0,38	I2620м3 / 0,33 руб.
3	Смета 2-I-3	Оборотное водоснабжение окрасочного участка	0,I5	0,54	2,09	-	2,78	-	0,4I	0,24	-"- / 0,05 руб.
4	Смета 2-I-4	Оборотное водоснабжение моющих растворов	0,09	0,56	I,56	-	2,2I	-	0,26	0,I5	-"- / 0,05 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Смета 2-I-5	Канализация	2,I9	-	0,77	-	2,96	-	0,58	0,37	I2620 м3 0,I7 руб.
6	Смета 2-I-6	Отопление и теплоснабжение	8,II	0,I5	0,43	-	8,69	-	I,86	I,27	-"- 0,65 руб.
7	Смета 2-I-7	Вентиляция	24,67	-	-	-	24,67	-	3,6I	2,47	-"- I,95 руб.
8	Смета 2-I-8	Электроосвещение	0,03	I5,04	0,8I	-	I5,88	-	2,63	I,77	-"- I,I9 руб.
9	Смета 2-I-9	Силовое электрооборудование	-	5,70	3,I3	-	8,83	-	2,I	I,36	-"- 0,45 руб.
I0	Смета 2-I-I0	Средства связи и сигнализации	-	0,78	0,8	-	I,58	-	0,5I	0,32	-"- 0,06 руб.
II	Смета 2-I-II	Приборы и средства автоматизации	-	3,64	5,62	-	9,26	-	I,32	0,83	-"- 0,29 руб.
I2	Смета 2-I-I2	Технологические трубопроводы	0,I5	3,00	0,4I	-	3,56	-	I,20	0,64	-"- 0,25 м3
I3	Смета 2-I-I3	Технологическое оборудование	-	4,04	I84,3	-	I88,34	-	3,04	I,99	I пост I8834 руб.
I4	Смета 2-I-I4	Приобретение и монтаж оборудования помещения узлов управления автоматической установки пожаротушения	-	2,24	0,07	-	2,3I	-	0,34	0,22	I2620 м3 0,I8 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	Смета 2-I-I5	Внутренние сети автоматической установки водяного пожаротушения	-	I,44	0,59	-	2,03	-	0,82	0,55	I2620 м3 0,II руб.
I6	Смета 2-I-I6	Строительные сопутствующие работы автоматической установки пожаротушения	0,60	-	-	-	0,60	-	0,50	0,29	-"- 0,05 руб.
I7	Смета 2-I-I7	Электрооборудование автоматической установки пожаротушения	-	0,35	0,42	-	0,77	-	0,I0	0,07	-"- 0,03 руб.
I8	Смета 2-I-I8	Оборудование установки охранной и пожарной сигнализации	-	2,05	3,07	-	5,I2	-	I,I4	0,59	-"- 0,I6 руб.
I9	Смета 2-I-I9	Строительные работы автоматической установки пожарной охранной сигнализации	0,35	-	-	-	0,35	-	0,3I	0,I8	-"- 0,03 руб.
		Итого по объектной смете	249,6I	39,54	205,45	-	494,60	-	48,93	33,20	

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил руководитель группы А.А.Корниенко

Проверил главный специалист Т.Е.Кульбачная

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1320032 23366-13

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)НА 10 ПОСТОВ

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 пост) 20907 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 98,15 руб.
3. 1 м3 объема здания 16,62 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 209,070 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27675 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 19,506 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: КЖ,КМ,АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 Т. 29-2 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 1000М3	0,24	44,88	44,87	11	-	11	-	-
				*	15,01			4	21,61	5
2	Е1-50 Т. 11-7 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУПП 2 ГРУППЫ 1000М3	3,91	97,51	93,59	381	15	366	7,95	31
				3,92	35,86			140	51,64	202
3	Е1-169 Т. 22-8 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,40	128,01	122,72	51	2	48	10,20	4
				5,02	46,64			18	67,16	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-948	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	3,01	144,00	-	434	434	-	273,60	825
	Т, 79-2	100М3								
	ТЧП,3.67			144,00	-			-	-	-
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	733,30	0,29	-	213	44	-	0,09	66
		Т								
				0,06	-			-	-	-
6	Е1-231	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	3,91	38,15	38,15	149	-	149	-	-
	Т, 29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	ТЧП,1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	12,76			50	18,37	72
	ТАБЛ.3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В РЕЗЕРВ)								
	ТЧП,3.48	1000М3								
7	Е1-238	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	3,91	35,53	35,52	139	-	139	-	-
	Т,29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТЧП,1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	11,86			46	17,08	67
	ТАБЛ,3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 (В РЕЗЕРВ)								
		1000М3								
8	Е1-231	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	3,91	38,15	38,15	149	-	149	-	-
	Т,29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	ТЧП,1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	12,76			50	18,37	72
	ТАБЛ,3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗ РЕЗЕРВА								
	ТЧП,3,48	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
9	Е1-238	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	3,91	35,53	35,52	139	-	139	-	-
	Т,29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТЧП,1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	11,86			46	17,08	67
	ТАБЛ,3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 (ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
10	Е1-257	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	3,13	20,79	20,79	65	-	65	-	-
	Т,31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	ТЧП,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			22	9,96	31
	ТАБЛ,3	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	7,82	46,00	-	360	360	-	99,30	776
	Т,81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	31,28	9,69	3,49	303	194	110	11,20	350
	Т,118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			72	3,30	103
		100М3								
13	Е1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,40	11,63	10,19	5	1	4	2,63	1
	Т,25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТЧП,1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			1	4,49	2
	ТАБЛ,3	1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2399	1050	1180		2053

			РУБ.					449		648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2399	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1499	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			397	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1569	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.	РУБ.			3020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1569	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е8-11 Т,3-2	-ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ЩЕБНЯ	28,61	11,99	0,37	343	13	10	0,89	25
		М3		0,45	0,11			3	0,14	4
15	Е6-2 Т,1-2 СЦМ,Т.1 П,15,1-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3М КУБ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-15	35,95	37,53	0,37	1349	88	13	4,50	162
		М3		2,45	0,11			4	0,14	5
		ЦЕНА:33,08*(27,4-25,8),1,02								
16	Е6-5 Т,1-5	-ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В-15,ОБЪЕМОМ ДО 3 М КУБ	26,27	38,90	0,59	1022	95	16	6,66	175
		М3		3,63	0,18			5	0,23	6
17	Е6-6 Т,1-6	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА В-15,ОБЪЕМОМ ДО 5М КУБ	3,03	37,20	1,29	113	8	4	5,17	16
		М3		2,79	0,39			1	0,50	2
18	Е6-10 Т,1-10	-ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА В-15	22,49	34,70	1,01	780	46	23	3,84	86
		М3		2,05	0,30			7	0,39	9
19	Е6-18 Т,1-18	-ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ,ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА В-15	92,43	30,40	0,92	2810	98	85	1,97	182
		М3		1,06	0,28			26	0,36	33
20	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,36	270,00	-	97	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-2-12	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,49	278,00	-	136	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,13	270,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	1,86	270,00	-	502	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-			-	-	-
25	Е6-80	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	2,22	478,00	2,20	1061	45	4	34,40	76
	Т,9-4	т		20,20	0,66			1	0,85	2
26	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	Т,9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
	Т,9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
28	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	329,00	1,30	23	9	-	21,10	1
	Т,9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		т		12,40	0,39			-	0,50	-
29	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	1,00	4,89	3,69	5	1	3	2,08	2
	Т,1-6	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ								
		КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,20	1,33			1	1,72	2
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								
		ШТ								
30	ССЦМ Т.1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА 2Ф12.9-1	0,83	56,50	-	47	-	-	-	-
	П.9-115	ИЗ БЕТОНА В-15,ОБЪЕМОМ ДО 1 М								
		КУБ		-	-			-	-	-
		М КУБ								
31	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,23	22,90	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
32	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	12,00	2,36	1,63	28	6	19	0,82	10
	Т.36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,47	0,60			7	0,77	9
33	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ БЕТОННЫХ ФБС	6,52	40,90	-	267	-	-	-	-
	Т,1П.3-3	24.4.6-Т								
		М КУБ		-	-			-	-	-
34	Е6-16	-ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ	7,20	29,07	0,77	209	7	6	1,87	13
	Т,1-16	БАЛКИ								
	ССЦМ	М3		1,00	0,23			2	0,30	2
	Т,1П.1-5,1									
	-4									
		ЦЕНА:29,13=(27,6-25,8),1,015								
35	С124-7-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,04	253,00	-	10	-	-	-	-
		10ММ								
		т		-	-			-	-	-
36	Е6-80	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	-	478,00	2,20	-	-	-	34,40	-
	Т,9-4	т		20,20	0,66			-	0,85	-
37	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	24,00	4,50	2,68	156	65	64	4,51	108
	Т,1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			23	1,24	30
38	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	10,14	69,96	-	709	-	-	-	-
	Т,1П.9-352	ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА В-25								
		М КУБ		-	-			-	-	-
	ТБ.3,3									
		ЦЕНА:67,5+0,82,3								
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,97	25,00	-	99	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
40	С147-3	=АРМАТУРА А-3В	6,65	22,90	-	152	-	-	-	-
		100КГ								
41	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,01	32,10	-	32	-	-	-	-
		100КГ								
42	Е7-445 Т.38-10-1. 8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК	6,00	0,23	0,15	1	-	1	0,13	1
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
43	ССЦМ Т,1П,9-92	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В-15	0,06	64,40	-	4	-	-	-	-
		М КУБ		-	-			-	-	-
44	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
45	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		10056	478	248		866
				РУБ.				80		104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10056	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		7209	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	558	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		1663	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	298	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		938	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	856	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		12657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	856	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

46	Е8-11 Т,3-2	=ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	22,52	13,40	0,37	302	10	8	0,89	20
		М3		0,45	0,11			2	0,14	3
47	Е6-20 Т,1-20	=МОНОЛИТНОЕ БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ БЕТОНА В-10	15,62	32,52	0,76	508	24	12	2,86	45
		М3		1,55	0,23			4	0,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:31,7+(26,6-25,8)·1,02=32,52								
48	Е6-127	=МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ	13,21	48,18	0,76	636	66	10	9,09	120
	Т,13-3	КАНАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 200ММ ИЗ								
		БЕТОНА В-10		4,98	0,23			3	0,30	4
		М3								
		ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2)·1,02=48,18								
49	Е6-15	=МОНОЛИТНОЕ БЕТОННОЕ ДНИЩЕ	0,24	29,33	0,34	7	-	-	0,99	-
	Т1-15	ПРИЯМКА ТОЛЩИНОЙ 200ММ ИЗ								
		БЕТОНА В-10		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(25,9-24,4)Х1,02								
50	Е6-127	=МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ	0,76	48,18	0,76	37	4	-	9,09	7
	Т,13-3	ПРИЯМКА ТОЛЩИНОЙ 200ММ ИЗ								
		БЕТОНА В-10		4,98	0,23			-	0,30	-
		М3								
		ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2)Х1,02								
51	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,13	353,00	1,30	46	5	-	64,00	8
	Т,9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
52	Е34-304	=НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,05	221,00	7,36	11	2	-	56,70	3
	Т,55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
53	Е7-760	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	16,00	0,57	0,03	9	8	-	0,87	14
	Т,65-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М КВ								
		ШТ		0,51	0,01			-	0,01	-
54	Е7-761	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕРЫТИЯ	10,00	2,30	1,67	23	6	16	0,99	10
	Т,65-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 МКВ								
		ШТ		0,58	0,62			6	0,80	8
55	Е7-762	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	89,00	2,57	1,83	229	37	163	1,09	97
	Т,65-3	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М КВ								
		ШТ		0,64	0,66			59	0,85	76
56	ССЦМ Т.I	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	9,73	53,30	-	519	-	-	-	-
	9-222	МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ								
		БЕТОНА МАРКИ В22,5		-	-			-	-	-
		М КУБ								
57	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,43	22,90	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
58	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,39	32,10	-	77	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
59	С147-8	=АРМАТУРА А-3	8,33	25,00	-	208	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
60	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,38	41,30	-	16	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
61	Е6-30	=ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОСНОВАНИЕ ИЗ	10,60	36,52	1,20	387	25	13	4,35	46
	Т,3-1	БЕТОНА В-10 ОБЪЕМОЧ ДО 5М КУБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,34	0,36			4	0,46	5
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8).1,02=36,52								
62	Е6-31 Т,3-2	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА В-10 ОБЬЕМОМ ДО 25М КУБ	17,90	33,82	0,98	605	29	17	3,09	55
				1,64	0,29			5	0,37	7
		М3								
		ЦЕНА:33+(26,6-25,8).1,02=33,82								
63	Е6-36 Т,3-6	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	7,90	0,91	0,45	7	3	3	0,67	5
				0,38	0,11			1	0,17	1
		М3								
64	Е6-37 Т,3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	27,00	3,35	0,54	90	31	14	1,96	53
				1,15	0,16			4	0,21	6
		М3								
65	Е6-84 Т,9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,41	355,00	1,30	146	16	-	64,00	26
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
66	Е9-116 Т,16-3	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,65	31,20	14,80	20	7	10	15,60	10
				10,00	4,74			3	6,11	4
67	С121-1959	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,65	213,00	-	138	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	Е9-47 Т,7-2	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК Т	1,00	46,80	17,60	47	19	17	30,10	30
				19,00	5,43			5	7,00	7
69	С121-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	1,00	326,00	-	326	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
70	Е34-304 Т,55	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,12	221,00	7,34	27	4	1	56,70	7
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
71	Е13-121 Т,15-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,65	15,42	0,40	10	3	-	3,10	2
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
72	Е13-153 Т,18-6	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-133	0,65	20,60	0,24	13	2	-	2,30	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
73	Е8-20 Т,4-4	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,39	114,00	1,38	44	18	-	81,40	31
		100М2		46,50	0,41			-	0,53	-
74	С113-823	ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	3,00	25,00	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			4573	339	284		590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					96		126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4042	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			663	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	401	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			905	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	117	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			373	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		725
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	518	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			531	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			464	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	560	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			17028	1867	1712		3509
			РУБ.					625		878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16497	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7874	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2458	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3024	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2729	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	485	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1535	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4583
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2943	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			531	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			464	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		21384	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4638	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2985	-	-	-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

75	Е9-13	-МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛЕГКИХ	12,96	146,30	56,92	1896	760	738	84,50	1095
	Т,2-4	ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА								
	Т,Ч,Т.1	МОСКВА		58,64	18,29			237	23,59	306
		100М2								
76	С121-2189	-СТРУКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	6,00	1900,00	-	11400	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ИЗ ПРОКАТНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ СПМФ18-300К		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
77	Е9-209	-МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,59	70,70	20,00	42	20	12	53,80	32
	Т,32-12	СТРУКТУРНЫХ ПЛИТ								
		Т		34,30	5,97			4	7,70	5
78	С121-1905	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,12	245,00	-	29	-	-	-	-
		ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ								
		ГРАНЯМИ ПОЛОК		-	-			-	-	-
		Т								
79	С121-1904	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,06	242,00	-	15	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
80	С121-1904	-ТО ЖЕ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ	0,41	242,00	-	99	-	-	-	-
		ПРОФИЛЕЙ								
		Т		-	-			-	-	-
81	Е9-14	-МОНТАЖ КОЛОНН ДЛЯ ПОКРЫТИЯ	16,59	34,36	16,12	570	196	267	17,00	282
	Т,2-5	ТИПА МОСКВА								
	Т,Ч,Т.1	Т		11,79	5,69			94	7,34	122
		ЦЕНА:30,9.1,08,1,03								
82	С121-1748	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ИЗ ДВУТАВРОВ	6,41	317,22	-	2033	-	-	-	-
	Т,Ч,Т.3,П.	С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК								
	41	ИЗ СТАЛИ 14Г2-6		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:271+(24+3,2,6,8).1,01								
		ЦЕНА:271+1,1,01								
83	С121-1748	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ	4,92	271,00	-	1333	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т 0,101-0,15 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т		"	"			-	-	-
84	С121-1739 Т,Ч,Т,3,П, 23	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-6 Т	2,57	323,77 "	- "	832	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:278+(29+2,4,6,8),1,01								
85	Е9-116 Т,16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ Т	11,60	36,00	17,08	418	134	198	15,60	181
	Т,Ч,Т,3			11,54	5,47			63	7,06	82
86	С121-2114 Т,Ч,Т,3П,6	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1 Т	0,11	442,01 "	- "	49	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:441+1X1,01								
87	С121-2114 Т,Ч,Т,3П,8	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т	2,57	460,19 "	- "	1183	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:441+19X1,01								
		ЦЕНА:31,2,1,12,1,03								
88	С121-1903 Т,Ч,Т,3,П, 23	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 СТАЛЬ 09Г2С-6 Т	10,63	285,39 "	- "	3034	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:245+(29+2,4,4,58),1,01								
89	С121-2095 Т,Ч,Т,3П,1	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАЛЬ ВСТ3КП2 Т	0,23	384,92 "	- "	89	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:393-8X1,01								
90	С121-2114 Т,Ч,Т,3П,6	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1 Т	0,67	442,01 "	- "	296	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:441+1X1,01								
91	С121-2114 Т,Ч,Т,3П,8	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т	0,07	460,19 "	- "	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:441*19Х1,01								
92	Е9-88 Т.11-7 Т.Ч.Т.3	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	6,21	46,37 15,40	11,40 4,33	288	96	71 27	24,60 5,59	153 35
		ЦЕНА:41,3.1,09,1,03								
93	С121-1918 Т.Ч.Т.3,П. 1	-СТОИМОСТЬ РАСПОРОК ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАЛЬ ВМТ3КП2 Т "	2,68	335,92 "	- -	895	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:342-8,1,01								
94	С121-2114 Т.Ч.Т.3П.6	-СТОИМОСТЬ СВЯЗЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1 Т "	0,55	442,01 "	- -	243	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:441*1Х1,01								
95	С121-2101 Т.Ч.Т.3П.4 1	-ТО ЖЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМ СТАЛЬ 14Г2-6 Т "	0,32	428,32 "	- -	137	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:311*(24*3,2Х28)Х1,01								
96	С121-1921 Т.Ч.Т.3,П. 23	-СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ У ИЗ СТАЛИ 09Г2-6 Т "	2,67	346,37 "	- -	925	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:298*(29*7,87,2,4),1,01								
97	Е9-96 Т.12-1 Т.Ч.Т.1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	9,82	31,59 9,41	15,47 5,41	310	92	152 53	13,50 6,98	133 69
		ЦЕНА:29,2.1,05,1,03								
98	С121-1924 Т.Ч.Т.3,П. 6	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т "	2,83	220,01 "	- -	623	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:219*1,1,01								
99	С121-1926 Т.Ч.Т.3 П.3	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 ВСТ3ПС5 "	6,75	232,13 "	- -	1567	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
		ЦЕНА:219+13.1,01								
100	С121-2114 Т,Ч,Т.3,П. 6	«ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1	0,24	442,01	-	106	-	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
		ЦЕНА:441+1X1,01								
101	Е9-33 Т,4-10	«МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	3,64	43,00	18,10	157	46	66	19,40	71
		Т		12,60	4,59			24	8,58	31
102	С121-1781 Т,Ч,Т.3,П. 6	«СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1	0,80	251,01	-	201	-	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
		ЦЕНА:250+1,1,01								
103	С121-1784 Т,Ч,Т.3,П. 3	«СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 СТАЛЬ МАРКИ ВСТ3ПС5	1,02	294,13	-	300	-	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
		ЦЕНА:281+13.1,01								
104	С121-1780 Т,Ч,Т.3,П. 6	«СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 3 СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1	1,81	280,78	-	508	-	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
		ЦЕНА:278+1,1,01								
105	Е9-40 Т,6-1	«МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	72,00	3,68	2,64	265	53	190	1,28	92
		М		0,73	0,92			66	1,19	86
106	С121-1825 Т,Ч,Т.3,П. 9	«ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 СТАЛЬ ВСТ3ПС5	2,68	247,08	-	662	-	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:239*8,1,01								
107	С121-1822 Т,Ч.Т.3,П. 6	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ ТУПИКОВ 1 СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1 Т	0,02	266,01 - -	- -	5	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:265*1,1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			30542	1397	1694		2039
			РУБ.					568		736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30542	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			824	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1965	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			26596	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	471	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2655	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35827	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3014
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2436	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			35827	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3014
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2436	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СЭНДВИЧ								
108	Е9-31 Т.4-8	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 20М 100М2	7,02	248,00 79,10	98,80 37,10	1740	555	693 260	136,00 47,86	954 336
109	СПР-Т24-18-29-1980/11 П.09-1052 ССРСЦ Ч.IIП.2125	-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА СЭНДВИЧ СО СТАЛЬНЫМИ ОБШИВКАМИ С МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ МАРКИ ПТС.110-0,7 РЯДОВЫЕ М КВ	549,90	20,59 -	- -	13381	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:19,7.1,045								
110	СПР-Т24-18-29-1980/II П.09-1053	-ТО ЖЕ,УГЛОВЫЕ М КВ	51,90	25,13 -	- -	1304	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:24,05,1,045								
111	Е26-31	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ	7,00	35,90	1,23	251	89	9	21,30	149
	Т.8-4	ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ВАТОЙ		---	---			---	---	---
		И МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		12,70	0,37			3	0,48	3
		ПОЛУЖЕСТКИМИ								
		М3								
112	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	6,10	11,20	-	68	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
113	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,90	25,60	-	23	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА		---	---			---	---	---
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		-	-			-	-	-
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ								
		9573-72 М-150								
		М3								
114	Е14-54	-ОБЕРТЫВАНИЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ	2,60	22,60	0,03	59	12	-	8,32	22
	Т.20-1	ВАТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		4,57	0,01			-	0,01	-
115	САОП.8.3	-СТОИМОСТЬ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	0,01	2570,00	-	26	-	-	-	-
	ССРСЦ	ВИНТОВ		---	---			---	---	---
	Ч.1Р.1	Т		-	-			-	-	-
	П.1106									
116	САОП.8.3	-СТОИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ	-	5370,00	-	-	-	-	-	-
	ССРСЦ	ЗАКЛЕПОК		---	---			---	---	---
	Ч.1Р.1	Т		-	-			-	-	-
	П.1110									
117	Е9-33	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РИГЕЛЕЙ	15,07	46,53	19,58	701	205	295	19,40	292
	Т.4-10	Т		---	---			---	---	---
				13,63	7,13			107	9,20	139
		ЦЕНА:43.1,03,1,05								
118	С121-1789	-РИГЕЛИ	14,92	280,92	-	4191	-	-	-	-
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1								
		МАРКИ ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА:289-8,1,01								
119	С121-1790	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,14	432,92	-	61	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3,П.	Т		---	---			---	---	---
	5			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:441-8Х1,01								
120	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,90	42,30	0,08	38	4	-	6,43	6
	Т.51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
121	Е7-701	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ	1,95	4,10	0,08	8	8	-	6,43	13
	Т.51-1	РЕЗИНОВЫМИ ПРОФИЛЯМИ		---	---			---	---	---
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С111-366	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ	46.80	1.57	-	73	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
123	Е7-707	=УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	2.27	91.80	20.60	208	25	47	18.69	42
	Т.51-6	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11.00	6.18			14	7.97	18
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ УМС-50								
		100М								
124	Е10-191	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0.50	106.00	1.30	53	4	-	14.00	7
	Т.36-1	АНТИСЕПТИРОВАННЫХ ДОСОК								
		М3		8.60	0.38			-	0.49	-
125	Е10-192	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО	0.10	118.00	1.30	12	1	-	14.80	1
	Т.36-2	АНТИСЕПТИРОВАННОГО БРУСА								
		М3		8.70	0.41			-	0.53	-
126	Е9-122	=МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ	5.80	50.20	4.10	291	134	24	34.90	202
	Т.17-5	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ								
		Т		23.10	1.22			7	1.57	9
127	САОП.ВЫП.3	=СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	5.80	673.00	-	3903	-	-	-	-
	ССРСЦ	ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ								
	Ч.IIП.2804	СТАЛИ		-	-			-	-	-
		Т								
128	Е9-209	=МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ	1.18	76.70	20.00	83	60	24	53.80	63
	Т.32-12	ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ								
		Т		34.30	5.97			7	7.70	9
129	С121-2105	=СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1.14	433.92	-	495	-	-	-	-
	Т.4.Т5.3	ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ МАРКИ								
		СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:442-8.1.01								
130	С121-2101	=ТО ЖЕ,ИЗ АБУТАВРОВ МАРКИ	0.04	312.01	-	12	-	-	-	-
	Т.4.Т.3П.6	СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:311-1.1.01		-						
131	Е9-122	=МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ	1.38	50.20	4.10	69	32	8	34.90	48
	Т.17-5	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ								
		Т		23.10	1.22			2	1.57	2
132	С121-214	=СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0.84	442.01	-	371	-	-	-	-
	Т.4.Т.3,П.	ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ								
	6	СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:441-1.1.01								
133	С121-2114	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0.08	432.92	-	35	-	-	-	-
	Т.4.Т.3,П.	Т								
	1			-	-			-	-	-
		441-8.1.01								
134	САОП.К	=СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0.46	411.34	-	189	-	-	-	-
	ПР-ТУ	ИЗ ЛИСТА НЗГ-750-0.8								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	01-09-1980 /41 ТБ.15	Т			*	*			-	-	-
		ЦЕНА:383.1,074									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.				27645	1109	1098		1799
			РУБ.						400		516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				819	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				431	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	160	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				164	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.				26	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				134	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				75	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				9028	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		273
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	184	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				26826	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				877	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	1349	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				23942	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2307	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		212
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	416	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				2329	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				31462	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2266
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1765	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.				32490	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2539
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1949	-		-

РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

135	Е8-36 Т.5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	21,90	34,30 2,10	0,81 0,24	751	46	17 5	3,90 0,31	85 7
		М3									
136	Е8-59 Т,7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,05	194,00 27,80	1,38 0,41	10	1	- -	54,30 0,53	3 -
		Т									
137	Е8-72	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ КИРПИЧА	64,24	45,30	0,87	2910	208	56	5,65	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,9-1	ГЛИНЯНОГО С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ		3,24	0,26			17	0,34	22
		М3								
138	Е8-13 Т,4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,71	86,50	1,50	62	14	1	38,10	27
		ЦОКОЛЯ		19,60	0,45			-	0,55	-
		100М2								
139	Е8-20 Т4-4	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1,69	114,00	1,38	193	79	3	81,40	138
		ЦОКОЛЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		46,50	0,41			1	0,53	1
		100М2								
140	Е6-83 Т,9-7	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ЦОКОЛЕ	0,70	441,00	1,40	309	87	1	210,00	147
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
141	Е13-121 Т,15-6 К=2	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,20	15,42	0,40	3	1	-	3,10	1
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
142	Е13-153 Т,18-6 К=2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ	0,20	20,60	0,24	4	1	-	2,30	-
		ДЕТАЛЕЙ		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ.		4242	437	78		764
				РУБ.				23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		4242	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.		3727	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.		-	460	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		701	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	125	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		395	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		5338	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		858
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	585	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ.		5338	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		858
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	585	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ ТАМБУРА

143	Е7-214 Т,13-2-1,8	УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ	4,00	9,83	1,60	39	7	6	2,84	11
		МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,67	0,55			2	0,71	3
		ШТ								
144	СССЦМ	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	30,30	8,16	-	247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1П,11-15	ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ								
	8	5,08М,ШИРИНОЙ 1,49М,МАССОЙ		"	-			-	-	-
		2,4Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ								
		12,6СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ								
		НАГРУЗКЕ 650КГС/М КВ								
		М КВ								
		ЦЕНА:7,41+0,35+2.0,2								
145	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,40	53,80	0,89	22	2	-	10,80	4
	Т.16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5,91	0,27			-	0,35	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
146	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,60	44,50	0,92	27	3	-	8,79	5
	Т.16-9	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		4,94	0,28			-	0,36	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ								
		М3								
147	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	329,00	1,30	63	2	-	21,10	4
	Т.9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
148	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	338,00	-	20	-	-	-	-
		Т								
				"	-			-	-	-
149	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
		Т								
				"	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			428	14	6		24

			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			428	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			78	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			277	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			70	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			40	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			538	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			538	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ								
150	Е9-24 Т.4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 20М 100М2	20,52	39,80 18,10	15,30 5,13	817	371	314 105	31,40 6,62	644 136
151	СПР-Т01-09-1980/41 Тб.15	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПОКРЫТИЯ МАРКИ Н57-750-0,8 Т 383.1.074	21,25	411,34 "	- "	8741	-	- -	- -	- -
152	Е9-209 Т.32-12	-МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ Т	15,51	70,70 36,30	20,00 5,97	1097	532	311 93	53,80 7,70	834 119
153	С121-2101 Т.4.Т.3	-СТОИМОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА:311*1,1,01	2,88	312,01 "	- "	899	-	- -	- -	- -
154	С121-2096	-ТО ЖЕ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА:347*1,1,01	2,11	348,01 "	- "	734	-	- -	- -	- -
155	С121-2096	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,94	347,00 "	- "	326	-	- -	- -	- -
156	С121-2096 Т.4.Т.3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:347-8,1,01	1,25	338,92 "	- "	424	-	- -	- -	- -
157	С121-2105 Т.4.Т.3П.1	-ТО ЖЕ,ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СТАЛЬ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:442-8Х1,01	2,23	433,92 "	- "	968	-	- -	- -	- -
158	С121-2096Т.-Ч.Т.3	-СТОИМОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6 Т ЦЕНА:347+(29+2,4.11,3),1,01	1,99	403,68 "	- "	803	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С121-2114 Т.Ч.Т.3	=ТО ЖЕ,ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	2,43	442,01	-	1074	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		441+1.1.01								
160	С121-2114 Т.Ч.Т.3	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 Т	1,68	432,92	-	727	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:441-8,1,01								
161	Е9-122 Т.17-6	=МОНТАЖ СТАКАНОВ И ПОДДОНОВ ПОД ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,39	50,20	4,10	70	32	6	34,90	49
		Т		23,10	1,22			2	1,57	2
162	С121-2114 Т.Ч.Т.3	=СТОИМОСТЬ ПОДДОНОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 Т	0,08	432,92	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:441-8,1,01								
163	С121-2013	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 6ММ,МАРКИ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1,31	439,92	-	576	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:448-8,1,01								
164	Е9-209	=МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ	0,24	70,70	20,00	17	8	4	53,80	13
		Т		36,30	5,97			1	7,70	2
165	С121-2280	=СТОИМОСТЬ ДОБОРА Д-3 Т	0,18	311,00	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
166	С121-2282	=ТО ЖЕ,Д-23 Т	0,06	570,00	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		17398	943	635		1540
				РУБ.				201		259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ЧЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17398	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		421	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	1144	-		-
		СТОИМОСТЬ ЧАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		15397	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	270	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1510	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1414	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			20403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1414	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
167	Е12-289 Т.9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	21,46	49,90 10,70	1,30 0,39	1071	230	28 8	18,90 0,50	406 11
168	Е12-284 Т.9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫЧИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	21,46	54,70 28,40	4,00 1,20	1174	609	86 26	48,20 1,55	1034 33
169	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 М3	176,80	75,30 -	- -	13313	-	- -	- -	- -
170	Е12-289 Т.9-6	-УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	10,92	49,90 10,70	1,30 0,39	545	117	14 4	18,90 0,50	206 5
171	Е12-130 Т.2-6	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	21,46	302,00 49,90	14,20 4,26	6481	1071	304 91	86,50 5,50	1856 118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			22584	2027	432		3502
			----					---		---
			РУБ.					129		167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22584	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6811	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2156	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13313	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5727	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	670	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2105	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4011
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2826	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			28416	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4011
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2826	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
172	Е9-34 Т.5-1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3,18	279,00	156,00	887	219	496	111,00	353
				69,00	50,70			161	65,40	208
		100М2								
173	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ ? ОТА-6Х12-2 И Т.Д	3,37	629,00	-	2120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
174	Е15-771 Т.204-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	2,67	66,70	2,50	178	150	7	104,00	277
				56,10	0,75			2	0,97	3
		100М2								
175	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	272,00	9,87	-	2685	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
176	Е9-209 Т.32-12	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ ДЛЯ ВОЗДУХОЗАБОРА	0,31	70,70	20,00	22	11	6	53,80	17
				34,30	5,97			2	7,70	2
		Т								
177	С121-2105 Т.Ч.Т.3,П. 1	-СТОИМОСТЬ РАМ ДЛЯ ВОЗДУХОЗАБОРА ИЗ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ МАРКИ ВСТ3КП2	0,31	433,90	-	135	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:442-8,1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			6027	380	509		647
			РУБ.					165		213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2863	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	152	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2685	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	237	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3164	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			177	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	393	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			2255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			275	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	442	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			7313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		929
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	679	-		-

РАЗДЕЛ 11. АВЕРИ

178	Е10-105 Т.20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	70,14	1,45 0,55	0,35 0,11	102	39	25 8	0,91 0,14	64 10
179	С122-231	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ АНГ-24-10Л М2	48,10	16,20 -	- -	779	-	- -	- -	-
180	С122-218	-ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-8Л М2	3,35	14,20 -	- -	48	-	- -	- -	-
181	С122-219	-ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-9Л М2	9,42	13,50 -	- -	127	-	- -	- -	-
182	С122-264	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА АС15-8Т,АС18-8Т,АС20-8Т,АС20-9Т ПАИ-1 М2	9,27	28,30 -	- -	262	-	- -	- -	-
183	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	17,00	2,24 -	- -	38	-	- -	- -	-
184	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ	11,00	2,97 -	- -	33	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1389	39	25		64
			РУБ.					8		10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1389	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			129	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВОРОТА								
185	Е9-49 Т.7-4	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ВОРОТ	6,56	103,00	55,20	676	147	362	35,10	230
		Т		22,40	15,60			102	20,12	132
186	СПР-ТП24-18-29 1981/9 П.09-1017 ССРСЦ Ч.IIП.1969	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ РАСПАШНЫХ СКЛАДЧАТЫХ	8,00	505,21	-	4042	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
187	С121-2109 Т.Ч.Т6.3П. 1	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ВОРОТ ТРУДНОВОЗГАРАЕМЫХ МАРКИ ПВИ3,6Х3,0 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	1,86	446,92	-	831	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:455-8Х1,01		-						
188	С122-264	-ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОТ ПАНЕЛЯМИ ТРУДНОВОЗГАРАЕМЫМИ	21,60	28,30	-	611	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			6160	147	362		230
			РУБ.					102		132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			611	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	249	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			4873	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			482	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		406
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	335	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			7277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	353	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕГОРОДКИ

189	Е9-104 Т.14-4	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСОЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0,54	292,00 243,00	46,80 28,80	158	131	26 16	381,00 37,15	206 20
190	С121-354	-КАРКАСЫ ПЕРЕГОРОДОК МАРКИ ПГ3Х2,4М ШТ	2,00	58,00 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:116:6,3								
191	С121-354	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПГ1,5Х2,4М ШТ	2,00	29,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:116:6,1,5								
192	С121-349	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПА1,5Х2,4М ШТ	1,00	43,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:172:6,1,5								
193	С121-359	-СТОИМОСТЬ СТОЕК 2,4С ШТ	6,00	12,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
194	С121-358	-ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ:РИГЕЛЬ НИЖНИЙ РН 6 ШТ	7,00	8,16 -	- -	57	-	- -	- -	- -
195	Е7-748 Т.61-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ. 10ММ 100М2	0,54	29,40 11,50	16,30 5,03	16	6	9 3	20,20 6,49	11 4
196	СССРСЦ Ч.II.30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛОСКИХ ТОЛЩИНОЙ 10ММ М КВ	54,00	2,13 -	- -	115	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:6,4:2,5.1,5								
197	Е7-284 Т.16-6	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ	72,00	3,24 1,83	1,10 0,34	233	132	79 24	3,17 0,44	228 32
198	ССТ СЦМ,МОС.ОБЛ, П.8-413	=СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА МАРКИ В-7,5,У=1,67/М КУБ М КВ	748,00	5,18 -	- -	3875	-	- -	- -	- -
199	Е7-334 Т.23-1	=УСИЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ СЕТОК И СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ Т	0,34	29,00 27,80	1,20 0,36	10	9	- -	54,30 0,46	18 -
200	С121-2095 Т.Ч.ТБ.3,П.1	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,34	384,92 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:393-8,1,01								
201	Е10-191 Т.36-1	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК М3	0,25	106,00 8,60	1,30 0,38	27	2	- -	14,00 0,49	4 -
202	Е10-192 Т.36-2	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА М3	2,10	118,00 8,70	1,30 0,41	248	18	3 1	14,80 0,53	31 1
203	Е14-54 Т.20-1	=ОБЕРТЫВАНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ И МИНВАТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ 100М2	3,20	22,60 4,57	0,03 0,01	72	15	- -	8,32 0,01	27 -
204	Е10-289 АОП.8.2 Т.58-2	=УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 10ММ 100М КВ	3,75	490,00 133,00	5,70 1,71	1838	499	21 6	226,10 2,21	848 8
205	С111-754	=ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ М2	787,50	1,75 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
206	Е7-748 Т.61-2	=УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 15ММ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ 100М2	0,02	29,40 11,50	16,30 5,03	1	-	- -	20,20 6,49	- -
207	С111-30	=СТОМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 15ММ 100ШТ	0,02	3,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:13,83:(2,6.1,5):1,2,15								
208	Е9-209 Т.32-12	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ	9,31	70,70 34,30	20,00 5,97	658	319	187 56	53,80 7,70	501 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
209	Е9-122	-МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1,65	50,20	4,10	83	38	7	34,90	58
	Т.17-5	КАРКАСА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ								
		Т		23,10	1,22			2	1,57	3
210	С121-2101	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ИЗ СТАЛЬНЫХ	7,25	312,01	-	2262	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3П.6	ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ								
		ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАРКИ ВСТ3ПС6-1		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:311+1Х1,01								
211	С121-2095	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ	2,10	393,00	-	825	-	-	-	-
		ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ШВЕЛЛЕРОВ								
		МАРКИ ВСТ3ПС6		-	-			-	-	-
		Т								
212	С121-2105	-ТО ЖЕ,ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	0,19	443,01	-	84	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3П.6	МАРКИ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:442+1Х1,01								
213	С121-2105	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-6	0,02	509,83	-	10	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3П.2	Т								
	3			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:442+(29+2,4Х15,9)Х1,01								
214	С121-2114	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ	1,44	442,01	-	636	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3П.6	ВСТ3ПС6-1								
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:441+1Х1,01								
215	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,70	42,30	0,08	30	3	-	6,43	5
	Т.51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАЧИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД								
		100М								
216	Е7-701	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ РЕЗИНОВЫМ	5,40	4,10	0,08	22	22	-	6,43	35
	Т.51-1	ПРОФИЛЕМ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
217	С111-364	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ	129,60	1,57	-	203	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
218	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	14,50	91,80	20,60	1331	160	299	18,60	270
	Т.51-6	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			90	7,97	116
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ УМС-50								
		100М								
219	Е26-35	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ	14,95	35,50	1,22	531	188	19	21,50	321
	Т.8-8	МИНЕРАЛОВАТНОЙ ВАТОЙ И								
		ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		12,60	0,37			6	0,48	7
		ПЛИТАМИ								
		М3								
220	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	9,10	11,20	-	102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
				"	"			-	-	-
221	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	5,85	25,60	"	150	"	-	-	-
				"	"			-	-	-
		М3								
222	Е8-43 Т.5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,91	496,00	7,70	1939	289	30	137,00	536
				74,00	2,31			9	2,98	12
		100М2								
223	Г11-11 Т.1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	8,90	29,30	-	261	14	-	2,90	26
		М3		1,62	"			-	-	-
224	Г10-140 Т.26-1	-АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ ШВЫ ИЗ ПАКЛИ НА ГЛИНЯНОМ РАСТВОРЕ	112,00	1,34	"	150	22	-	0,34	38
		Ч		0,20	"			-	-	-
225	Г7-446 Т.38-10-1. 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	18,00	0,27	0,19	5	1	3	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
226	ССЦМ Т.I П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,48	64,40	-	31	-	-	-	-
		М КУБ		-	"			-	-	-
227	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	0,03	22,90	"	1	-	-	-	-
		100КГ		"	"			-	-	-
228	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		"	"			-	-	-
229	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,09	32,10	"	3	-	-	-	-
		100КГ		-	"			-	-	-
230	Е9-209 Т.32-12	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ	0,62	70,70	20,00	44	21	13	53,80	33
		Т		34,30	5,97			4	7,70	5
231	С121-2101	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ШВЕЛЕРОВ	0,20	311,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	"			-	-	-
232	С121-2115	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,42	370,00	-	155	-	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			18028	1889	696		3198
			РУБ.					218		281
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12574	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4849	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1520	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			5744	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			115	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2075	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	373	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1169	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15818	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕЧКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2770
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1893	-		-
		СТОИМОСТЬ ЧЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5454	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			202	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	587	-		-
		СТОИМОСТЬ ЧАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			4511	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			474	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		940
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			22216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2564	-		-

РАЗДЕЛ 14. Полы

ТИП1

233	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	66,60	16,00	1,06	1066	121	70	3,52	234
	ТБ.1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			21	0,41	27
234	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	66,60	30,22	-	2013	108	-	2,90	193
	ТБ.1-11	В-10,ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-

ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02

235	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	6,66	119,63	1,74	797	137	11	40,20	268
	ТБ.1-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В12,5								
		100М2		20,50	0,52			3	0,67	4

ЦЕНА:123-(29,3-28,2).3,06

236	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ 10ММ ТОЛЩИНЫ -	6,66	30,68	0,56-	203-	8-	4	1,06-	7
	ТБ.11-2	БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА								
		100М2	-	1,18	0,16		-	1	0,21-	1

ЦЕНА:15,8-(29,3-28,2).0,51

237	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	6,66	91,10	1,30	607	318	9	81,10	540
	ТБ.11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		47,70	0,39			3	0,50	3
		ТИП2								
238	Е11-6	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	90,29	16,00	1,06	1445	164	96	3,52	318
	ТБ.1-6	ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,82	0,32			29	0,41	37
239	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	90,29	30,22	-	2729	146	-	2,90	262
	ТБ.1-11	В-10,ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
240	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	9,03	119,63	1,74	1080	185	16	40,20	363
	ТБ.11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В12,5								
		100М2		20,50	0,52			5	0,67	6
		ЦЕНА:123-(29,3-28,2).3,06								
241	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ 10ММ ТОЛЩИНЫ -	9,03	30,48	0,56-	275-	11-	5	1,06-	10
	ТБ.11-2	БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА								
		100М2	-	1,18	0,16		-	1	0,21-	2
		ЦЕНА:15,8-(29,3-28,2).0,51								
242	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	9,03	91,10	1,30	823	431	12	81,10	732
	ТБ.11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			4	0,50	5
		ТИП3								
243	Е11-6	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	21,92	16,00	1,06	351	40	23	3,52	77
	ТБ.1-6	ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
		М3		1,82	0,32			7	0,41	9
244	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	21,92	30,22	-	662	36	-	2,90	64
	ТБ.1-11	В10 ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
245	Е11-132	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ БЕТОННЫХ	2,19	492,00	10,40	1078	94	23	77,90	171
	ТБ.20-1	ПЛИТ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ								
		РАСТВОРЕ		43,00	3,12			7	4,02	9
		100М2								
		ТИП4								
246	Е11-6	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,52	16,00	1,06	56	6	4	3,52	12
	ТБ.1-6	ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
247	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	3,52	30,22	-	106	6	-	2,90	10
	ТБ.1-11	В10 ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,35	121,00	1,39	43	6	-	31,10	11
	ТБ.13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
249	Е11-84	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 15ММ ТОЛЩИНЫ	0,35	56,40	0,45	20	1	-	2,35	1
	ТБ.13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
		100М2		4,02	0,12			-	0,15	-
		ТИП5								
250	Е11-6	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,82	16,00	1,06	45	5	3	3,52	10
	ТБ.1-6	ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
251	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	2,82	30,22	-	85	5	-	2,90	8
	ТБ.1-11	В10,ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
252	Е11-132	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА МОЗАИЧНЫМИ	0,28	112,95	10,40	32	12	3	77,90	22
	ТБ.20-1	ПЛИТАМИ ТОЛЩ. 25ММ								
		100М2		43,00	3,12			1	4,02	1
		ЦЕНА;58,3+25,9,2,11								
253	ССЦМ Т.I	-СТОИМОСТЬ МАЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	28,50	5,83	-	166	-	-	-	-
	П,3-140	М КВ		-	-			-	-	-
		ТИП6								
254	Е11-6	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,40	16,00	1,06	6	1	-	3,52	1
	ТБ.1-6	ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
255	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	0,32	29,30	-	9	1	-	2,90	1
	ТБ.1-11	В7,5,ТОЛЩ. 80ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
256	Е13-225	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 1СЛОЕМ	4,00	1,83	0,21	7	3	1	1,40	6
	ТБ.25-1	ГИДРОИЗОЛА								
		М2		0,84	0,06			-	0,08	-
257	Е13-226	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА	4,00	0,69	0,01	3	1	-	0,50	2
	ТБ.25-2	М2		0,30	-			-	-	-
258	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,04	394,00	6,20	16	3	-	109,00	4
	ТБ.21-2	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ		67,50	1,86			-	2,40	-
		ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП7								
259	Е11-6	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,98	16,00	1,06	48	5	3	3,52	10
	ТБ.1-6	ТОЛЩ. 100ММ								
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
260	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	2,98	30,22	-	90	5	-	2,90	9
	ТБ.1-11	В10 ТОЛЩ. 100ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
261	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	29,80	1,83	0,21	55	25	6	1,40	42
	Тб.25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			2	0,08	2
		м2								
262	Е13-291	-СЛОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С	29,80	0,13	-	4	4	-	0,20	6
	Тб.39-5	ПОДСЫПКОЙ ПЕСКОМ								
		м2		0,12	-			-	-	-
263	Е13-14	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ	29,80	5,19	0,04	155	32	1	1,72	51
	Тб.2-1	КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ								
		м2		1,07	0,01			-	0,01	-
		ТИП8								
264	Е11-6	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,56	16,00	1,06	25	3	1	3,52	5
	Тб.1-6	ТОЛЩ. 100ММ								
		м3		1,82	0,32			-	0,41	1
265	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1,24	29,30	-	36	2	-	2,90	4
	Тб.1-11	В7,5 ТОЛЩ. 80ММ								
		м3		1,62	-			-	-	-
266	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,16	85,00	1,76	13	1	-	8,22	1
	Тб.7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
267	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,16	519,00	0,75	81	7	-	75,50	12
	Тб.28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА								
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А		43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
268	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,08	15,30	1,40	1	1	-	12,30	1
	Тб.9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК								
		т		6,76	0,42			-	0,54	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			13275	1896	273		3434
			РУБ.					83		104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13275	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1197	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1979	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			166	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	394	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1236	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16700	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3737
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2373	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			16700	-	-		-
	НОРМАТИЧНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3737
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2373	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
269	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	41,41	20,90	0,24	865	137	10	2,30	95
	Т.18-6	ПФ-133 ЗА 2 РАЗА								
	Т.Ч.Т.3,5	100М2		3,32	0,08			3	0,10	4
270	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА Ж/Б	24,00	5,84	0,05	140	118	1	9,70	233
	Т.153-1	КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК С								
		ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ		4,90	0,02			-	0,03	1
		100М2								
271	Е15-568	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО	5,54	76,70	0,80	425	154	4	49,30	273
	Т.159-8	ШТУКАТУРКЕ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		27,80	0,24			1	0,31	2
272	Е13-402	-ОГНЕЗАЩИТА М/К ПАСТОЙ ВПМ-2	5,70	595,00	-	3392	-	-	-	-
	ДОП.В.3	100М2								
	К=2			-	-			-	-	-
273	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	2,70	422,00	2,00	1139	256	6	170,00	459
	Т.14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			2	0,77	2
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
274	Е13-15	-ОБЛИЦОВКА К/У ПЛИТКОЙ НА К/У	45,00	6,07	0,07	273	49	3	1,76	79
	Т.2-2	РАСТВОРЕ								
		М2		1,09	0,02			1	0,03	1
275	Е15-564	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ И	2,50	80,00	0,08	200	127	-	88,70	222
	Т.159-4	ДВЕРЕЙ								
		100М2		50,80	0,02			-	0,03	-
276	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,23	15,42	0,40	4	1	-	3,10	1
	Т.15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		4,10	0,12			-	0,15	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
277	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,23	20,60	0,24	5	1	-	2,30	1
	Т.18-6	ПФ-133 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2								
		РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			6443	843	24		1363
			РУБ.					7		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6443	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2184	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	850	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1064	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -		РУБ.			-	192	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			600	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1469
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1042	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			8107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1469
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1042	-		-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

278	Е8-43 Т.5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО В ВЕНТКАМЕРАХ	0,64	496,00	7,70	317	47	4	137,00	88
				76,00	2,31			1	2,98	2
		100М2								
279	Е26-35 Т.8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	3,91	35,50	1,22	139	49	4	21,50	84
				12,60	0,37			1	0,48	2
		М3								
280	С114-133	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА ОСНОВЕ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ ГОСТ 20916-75 РФП-50	3,83	53,80	-	206	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
281	Е15-298 Т.60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,78	386,00	5,90	301	51	4	115,00	90
				66,00	1,77			1	2,28	2
		100М2								
282	Е9-211 Т.32-14	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ	0,17	38,70	16,00	7	3	3	32,00	5
				19,90	4,78			1	6,17	1
		Т								
283	С121-1973	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ	0,17	464,00	-	79	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			1049	150	15		267
			РУБ.					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			963	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			595	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	150	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			1314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	183	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			155210	11271	5847		18871
			----					---------		---------
			РУБ.					1910		2468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66191	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19933	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7490	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			24287	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			307	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		998
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1963	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13863
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9453	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89019	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2668	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5691	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			77653	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		700
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1377	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7733	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7068	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			187686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23037
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16521	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			172238	13138	7559		22380
			----					---------		---------
			РУБ.					2535		3346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82688	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27807	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9948	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			27311	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			307	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2468	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7698	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12396	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89550	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2682	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5725	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			78117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		704
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1385	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7779	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7110	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			209070	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27675
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19506	-		-

СОСТАВИЛ КАРПУХИНА Е.М.,КОРНИЕНКО А.А

ПРОВЕРИЛ КАЛИЖСКАЯ Л.С.,КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М КУБ	4542,00	2399	3020	1,44	-	1,44
2	ФУНДАМЕНТЫ	М КУБ	204,92	10056	12657	6,05	49	61	6,05
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО	М КУБ	62,35	4573	5707	2,73	73	91	2,73
4	КАРКАС	Т	75,76	30542	35827	17,14	403	472	17,14
5	СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СЭНДВИЧ	М КВ	701,80	27645	32490	15,57	39	46	15,54
6	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М КУБ	86,14	4242	5338	2,55	49	61	2,55
7	ПЕРЕКРЫТИЕ ТАМБУРА	М КВ	30,30	428	538	0,26	14	17	0,26
8	ПОКРЫТИЕ	М КВ	2052,00	17398	20403	9,76	8	9	9,76
9	КРОВЛЯ	М КВ	2146,00	22584	28416	13,59	10	13	13,59
10	ОКНА	М КВ	318,00	6027	7313	3,50	18	22	3,50
11	ДВЕРИ	М КВ	70,14	1389	1747	0,84	19	24	0,84
12	ВОРОТА	Т	6,56	6160	7277	3,48	939	1109	3,48
13	ПЕРЕГОРОДКИ	М КВ	1568,00	18028	22216	10,63	11	14	10,63
14	ПОЛЫ	М КВ	1900,87	13275	16700	7,99	6	8	7,99
15	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			6443	8107	3,88	-	-	3,88
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1049	1314	0,63	-	-	0,63
	ИТОГО:			172238	209070	100%	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1320026

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I пост) 559,I руб.
2. I м2 общей площади здания 2,59 руб.
3. I м3 объема здания 0,33 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ВК,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,591 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 520 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,376 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ											
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е16-41 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	50,00	1,20 0,23	0,01 -	60	12	1 -	0,37 -	18 -			
2	Е16-42 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	15,00	1,35 0,23	0,01 -	20	3	- -	0,37 -	6 -			
3	Е16-43 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	25,00	1,36	0,01	34	6	-	0,37	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
4	Е16-47 Т.7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	80,00	2,67	0,04	214	28	3	0,57	46
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ		0,35	0,01			1	0,01	1
		Ч								
5	F16-71 Т.8-4	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	190,00	5,08	0,09	965	141	17	1,24	236
		Ч		0,74	0,03			6	0,04	8
6	С113-176	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ	190,00	3,00	- -	570	-	-	-	-
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4.5		-	-			-	-	-
		Ч								
7	С113-60	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 2362-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-150 Т-4.5	190,00	3,91	-	743	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
8	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,90	3,94	-	4	3	-	5,16	5
				3,73	-			-	-	-
		100М								
9	Е16-220 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,70	4,22	-	11	10	-	5,16	14
				3,73	-			-	-	-
		100М								
10	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,48	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	1,82	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
14	Е16-138 Т.12-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ	4,00	5,94 3,68	0,51 0,15	24	15	2 1	6,03 0,19	24 1
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	4,00	43,90 -	- -	176	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	8,00	2,99 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	130,00	0,59 -	- -	77	-	- -	- -	- -
		КГ		-	-			-	-	-
18	Е16-184 Т.16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	15,00	47,70 1,80	0,08 0,02	715	27	1 -	3,14 0,03	47 -
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-77	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ 1Б1Р С МУФТОВЫМИ И ЦАПКОВЫМИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ	15,00	5,22 -	- -	78	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
20	23-07 АОП.	-ВЕНТИЛЬ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 65ММ	15,00	9,88 -	- -	148	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:9,0.1,098								
21	С130-520	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-70	30,00	0,85 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50	30,00	0,66 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-526	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-70	15,00	0,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-525	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50	15,00	0,55 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	15,00	3,28	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-1513	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 50ММ	15,00	1,64	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	150,00	2,43	-	365	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
28	05-17 П,2-167	-РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ П(VII)-6,3-31,5-43	40,00	1,74	-	70	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,6,1,089								
29	05-17 П,2-177	-ТО ЖЕ,П(VII)-6,3-125-146	1,00	12,09	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:11,10,1,089								
30	С130-2305	-МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТВОЛА И ПОЖАРНОГО РУКАВА	240,00	0,59	-	142	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
31	2406-4012	-АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ВОДЫ=АВ-2-900	1,00	508,07	-	508	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	24-02 1981Г АОП,38 П,03-036	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-10.01	30,00	29,19	-	876	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
33	Ц28-902-2	-МОНТАЖ АВТОМАТА ГАЗИРОВАННОЙ	1,00	6,04	0,42	6	5	-	10,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДЫ АВ-2								
		ШТ		5,47	0,28			-	0,36	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е13-121	-ГРУНТ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	1,08	15,42	0,40	17	4	-	3,10	3
	Т.15-6	100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
35	Е13-153	-ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,08	20,60	0,24	22	3	-	2,30	2
	Т.18-6	100М2		5,02	0,08			-	0,10	-
36	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,23	331,00	1,02	76	18	-	131,00	30
	Т.15-4	ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫЧ		77,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
37	С114-198	-СТЕКЛОЦЕМЕНТ ТЕКСТОЛИТОВЫЙ	23,69	1,78	-	42	-	-	-	-
		ТУ-36-940-77 СЦТ-2,СЦТ-3		-	-			-	-	-
		М2								
38	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,70	23,40	0,24	16	8	-	18,80	13
	Т.2-7	ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
39	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ	0,69	24,40	-	17	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150		-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4795	283	24		463
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1384	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3215	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1777	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	253	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	329	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

40	Е16-41 Т,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	14,00	1,20 0,23	0,01 -	17	3	- -	0,37 -	5 -
41	Е16-219 Т,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,14	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
42	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	1,00	0,59 *	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ССЦ ВЫП.2 П.2505	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМЕТРОМ 15ММ М	1,00	0,98 -	- -	1	-	- -	- -	- -

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

44	Е13-121 Т.15-6	=ГРУНТ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	15,42 4,10	0,40 0,12	1	-	- -	3,10 0,15	- -
45	Е13-153 Т.18-6	=ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	20,60 5,02	0,24 0,08	1	-	- -	2,30 0,10	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	4	-	6
	----					---	---
	РУБ.					-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			26	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4817	287	24	469
	----					---	---
	РУБ.					8	10
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1384	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1384	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			192	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3235	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1790	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	257	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			289	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		460
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	333	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		520
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	376	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

НА УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОКРАСОЧНОГО УЧАСТКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 пост) 277,80 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,32 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,05 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,778 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 406 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,241 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ВК.ЕО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ							
1	19-05 П.10-022	ФИЛЬТР ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ФОВ I.0-0,6	1,00	740,00	-	740	-	- / -	- / -
		ШТ		-	-			- / -	- / -
2	23-03 Ч.II П.01-001-М	БАК-ОТСТОЙНИК СТАЛЬНОЙ РАЗМЕРОМ 1600Х2350Х1509	0,73	955,00	-	697	-	- / -	- / -
		Т		-	-			- / -	- / -
3	23-03 Ч.II П.01-001-Г	СБОРНИК СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ СЭВ 0,025-1-02-01	0,14	1635,00	-	229	-	- / -	- / -
		Т		-	-			- / -	- / -
4	23-01 П.01-216 15-01 П.3-023	НАСОС ВИХРЕВОЙ ВК1/16А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80В4	1,00	297,92	-	298	-	- / -	- / -
		ШТ		-	-			- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-399									
		ЦЕНА:310-(56-45),1,098								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1964	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1964	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			40	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2085	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2085	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	Ц18-1-2	-МОНТАЖ СБОРНИКА СЭВ 0,025-1-02-01	2,00	20,40	1,78	41	25	4	24,00	48
			ШТ	---------	---------			---------	---------	---------
				12,30	0,85			2	1,10	2
6	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА ОТСТОЯНИКА	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
			ШТ	---------	---------			---------	---------	---------
				12,30	0,85			1	1,10	1
7	Ц6-277-1М	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФОВ-1,0-0,6	0,87	120,00	15,60	104	82	13	163,00	142
			Т	---------	---------			---------	---------	---------
				94,70	2,56			2	3,30	3
8	Ц7-281-1М	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т	1,00	25,60	3,51	26	14	4	26,00	26
			ШТ	---------	---------			---------	---------	---------
				14,10	1,59			2	2,05	2
9	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
			ШТ	---------	---------			---------	---------	---------
				0,94	-			-	-	-
10	СУКАЗАНИЕ ЕРЕР ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
			КВТ	---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	2,08	0,06	4	3	-	3,00	6
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
12	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	2,00	2,23	0,05	4	4	-	3,00	6
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	1,00	0,76	"	1	1	-	1,00	1
				0,74	"			-	"	-
		ШТ								
14	Ц11-393-2	-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12Б1БК ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	7,30	0,12	7	7	-	12,00	12
		ШТ		7,04	0,04			-	0,05	-
15	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	72,00	0,48	0,04	35	31	3	1,00	72
				0,43	0,01			1	0,01	1
		М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		244	180	26		338

	РУБ.				8		9
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		244	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		38	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	188	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		146	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	26	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		32	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		422	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		360
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	214	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		422	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		360
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	214	-		-

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	2,00	13,62	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	2307-10232	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ32,РУ16	1,00	2,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	2307-10233	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ40,РУ16	1,00	4,06	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	2307-10760	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ11Р,ДУ32,РУ16	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	2307-10145	-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12Б1БК ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	13,72	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-1789	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	15,00	0,30	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2.8	20,00	0,51	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
27	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ЧМ	2,00	0,62	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3								
		М								
28	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3	35,00	0,78	-	27	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
29	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	10,00	0,59	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
30	С159-727	-СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕРА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,01	35,00	-	1	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
31	Т05-17 П.2-074	-РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ В(II)-2,5-50-62	1,00	2,29	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,1,1,089								
32	05-17 П.2-091	-ТО ЖЕ,В(II)-6,3-40-51	1,00	1,85	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,7.1,089								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		114	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		114	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		113	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		120	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		120	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е22-163 Т.11-1	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	21,00	0,55	0,10	12	3	2	0,22	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ			0,13	0,03			1	0,04	1
			М								
34	Е13-121 Т,15-6	-ГРУНТ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,14	15,42 6,10	0,40 0,12	2	1	- -	3,10 0,15	- -
35	Е13-153 Т,18-6	-ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,14	20,60 5,02	0,24 0,08	3	-	- -	2,30 0,10	- -
36	Е13-125 Т,15-10	-ОКРАСКА БАКА СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ ЛАКОМ БТ-783 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,32	4,38 1,61	0,25 0,08	1	1	- -	2,38 0,10	1 -
37	С1113-63	-ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ НЕФТЕКОКС	Т	0,55	84,50 -	- -	46	-	- -	- -	- -
38	Е1-942 Т,78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	142,00 142,00	- -	14	14	- -	264,00 -	26 -
39	Е1-968 Т,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	10 -
40	Е10-209 Т,39-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	10М2	0,82	3,70 0,37	0,02 0,01	3	-	- -	0,69 0,01	1 -
41	С112-31	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ ПОД БАК	М3	0,40	92,80 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				123	24	2		43
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				123	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	27	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2445	204	28		381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1964	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			40	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2085	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			358	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	188	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	214	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		406
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1320029

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-4

НА УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I пост) 22I,I0 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,3I руб.
3. I м3 объема здания 0,05 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2.211 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	261 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.152 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
										ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
										НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	23-03 Ч,II П,01-001-А	-СБОРНИК СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ СЭВ 0,010.-1-02-01 ВЕСОМ 60КГ	4,00	111,90	-	448	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
		ЦЕНА:1865.0,06									
2	23-03 Ч,I П,05-236 К=0,5	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВКЭ1-1-1-0,6 V РАБ.=0,83М КУБ ВЕСОМ 465КГ	1,00	1000,00	-	1000	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
		ЦЕНА:2000.0,5									
3	07-26-01	-БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ V=200Л	2,00	15,80	-	32	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.3 П.36	ДИАМЕТРОМ 600.845 ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1480	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1480	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			30	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.-		РУБ.			19	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			18	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			10	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1557	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1557	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4	Ц18-2-2	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОГО АППАРАТА	1,00	22,80	3,05	23	13	3	25,00	25
		ШТ		---	---			---	---	---
				15,40	1,44			1	1,86	2
5	Ц18-1-2	-МОНТАЖ СБОРНИКА ЭМАЛИРОВАННОГО	4,00	20,40	1,78	82	49	7	24,00	96
				---	---			---	---	---
		ШТ		12,30	0,85			3	1,10	4
6	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,75	-	9	9	-	1,00	12
				---	---			---	---	---
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	2,08	0,06	4	3	-	3,00	6
				---	---			---	---	---
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
8	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	2,00	7,52	0,32	15	7	1	6,00	12
				---	---			---	---	---
				3,38	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
9	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	60,00	0,48	0,04	29	26	3	1,00	60
				---	---			---	---	---
				0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
10	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	0,07	137,50	4,13	10	9	-	200,00	14
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ		125,40	1,31			-	1,69	-
		Т								
11	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	0,04	107,58	15,95	4	3	-	134,00	5
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		87,01	8,51			-	10,98	-
		Т								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			176	119	14		230
		РУБ.					5		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			42	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	124	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			295	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ

12	С159-3318	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,07	605,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
13	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ	0,04	530,00	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОЧ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т		-	-			-	-	-
14	С113-39	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-25 Т-2,8 М	30,00	0,57 -	- -	17	-	- -	- -	- -
15	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	30,00	0,30 -	- -	9	-	- -	- -	- -
16	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	16,00	0,59 -	- -	9	-	- -	- -	- -
17	2307-10216	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ20,РУ16 ШТ	8,00	1,48 -	- -	12	-	- -	- -	- -
18	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16 ШТ	4,00	1,81 -	- -	7	-	- -	- -	- -
19	2307-11093	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР,ДУ50,РУ10 ШТ	2,00	26,16 -	- -	48	-	- -	- -	- -
20	2307-11094	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР,ДУ80,РУ10 ШТ	2,00	35,14 -	- -	70	-	- -	- -	- -
21	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4,00	1,15 -	- -	5	-	- -	- -	- -
22	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	4,00	1,54 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			246	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			246	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			266	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			266	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е26-16 Т.4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,25	20,40	0,17	5	2	-	13,80	3
				---	---			---	---	---
				8,37	0,05			-	0,06	-
24	ССЦ ВЫП.3 П.1145	-ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО АППАРАТА МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА М КУБ	0,26	106,00	-	28	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
25	Е26-50 Т.10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	6,25	1,30	-	8	-	-	0,11	1
				---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
26	Е26-62 Т.11-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,09	80,10	1,21	7	7	-	128,00	11
				---	---			---	---	---
				78,30	0,36			-	0,46	-
27	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ Т	0,07	294,00	-	21	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
28	F13-121 Т.15-6	-ГРУНТ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,16	15,42	0,40	2	1	-	3,10	-
				---	---			---	---	---
				6,10	0,12			-	0,15	-
29	F13-153 Т.18-6	-ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,16	20,60	0,24	3	-	-	2,30	-
				---	---			---	---	---
				3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			74	10	-		15
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1976	129	14		245
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1480	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			30	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1557	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	152	-		-

Составил Е.И.Пахомова
Проверил Н.Г.Кудрявцева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1320027

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-5

НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 пост) 296,10 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 1,03 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,17 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,961 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 582 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,369 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ВК,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е16-33 Т.6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ / 100 М	8,00	1,92 0,38	- -	15	3	- -	0,61 -	5 -
2	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ / 100 М	12,00	3,10 0,37	0,01 -	37	4	- -	0,58 -	7 -
3	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	8,00	0,59 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ								
4	Е17-36 Т.1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
				0,29	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
5	Е17-23 Т.1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	2,00	19,08	0,07	38	3	-	2,19	4
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
6	Е17-58 Т.4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	2,00	21,46	0,13	43	3	-	2,44	5
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7	Е1-942 Т.78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	142,00	-	9	9	-	264,00	16
				142,00	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	46,00	-	3	3	-	99,30	6
				46,00	-			-	-	-
		100М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			156	25	-	43
	----					---	---
	РУБ.					-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

9	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	115,00	3,10	0,01	357	43	1	0,58	67
		М		0,37	-			-	-	-
10	Е16-31 Т.5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	15,00	4,59	0,03	69	7	-	0,79	12
		М		0,49	0,01			-	0,01	-
11	Е17-37 Т.1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	4,00	14,60	0,03	58	5	-	1,85	7
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
12	Е17-89 Т.6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
13	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ ДВУХОБОРОТНЫЙ ДИАМЕТРОМ 110ММ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	3,00	0,59	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
15	2410-5003	-МАШИНА ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ-КУ-406	1,00	772,91	-	773	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е13-121 Т,15-6	-ГРУНТ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,06	15,42	0,60	1	-	-	3,10	-
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
17	Е13-153 Т.18-6	-ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,06	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
18	Е1-942 Т,78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,18	142,00	-	26	26	-	264,00	48
		100М3		142,00	-			-	-	-
19	Е1-968 Т,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,18	46,00	-	8	8	-	99,30	18
		100М3		46,00	-			-	-	-
20	Е6-13 Т,1-13	-УПОРЫ ИЗ БЕТОНА М-150 НА ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОВОРОТЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,45	35,22	0,34	16	1	-	5,07	2
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-

ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8).1,02

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	1321	91	1		155
	----			-		-
	РУБ.					
В ТОМ ЧИСЛЕ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			773	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			773	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			496	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			437	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			605	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1442	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

21	Е16-31 Т.5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	150,00	4,59	0,03	689	74	5	0,79	118
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,49	0,01			2	0,01	1
		М								
22	Е16-69 Т.8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	10,00	3,12	0,07	31	5	1	0,86	9
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
23	Е16-188 Т.17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	10,00	2,28	0,45	23	17	4	2,70	27
		ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		1,69	0,14			1	0,18	2
		ШТ								
24	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	10,00	16,00	-	160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е13-121	-ГРУНТ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,64	15,42	0,40	10	3	-	3,10	2
	Т.15-6	100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
26	Е13-153	-ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,64	20,60	0,24	13	2	-	2,30	1
	Т.18-6	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
27	Е1-942	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,54	142,00	-	77	77	-	264,00	143
	Т.78-8			142,00	-			-	-	-
		100М3								
28	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,54	46,00	-	25	25	-	99,30	54
	Т.81-2			46,00	-			-	-	-
		100М3								
29	Е6-13	-УПОРЫ ИЗ БЕТОНА М-150 НА ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОВОРОТЕ ТРУБОПРОВОДОВ	1,50	35,22	0,34	53	4	-	5,07	8
	Т.1-13			2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								

ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8).1,02

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	1081	207	10		362
	РУБ.			3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	178	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	25	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	111	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	30	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	5	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	16	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	224	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		210
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	116	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	903	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	636	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	99	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	160	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	120	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	237	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2558	323	11		560
			----					---------		---------
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			773	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			773	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	158	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1543	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1198	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	205	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	369	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА И.Р

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-6

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I пост) 869,0 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,83 руб.
3. I м3 объема здания 0,62 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,690 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1860 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,286 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-112 Т.5-1	*УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	243,34	0,67	0,06	163	61	15	0,46	112	
		ЭКМ		0,25	0,02			5	0,03	7	
2	24-07 АОП.5 П.08-09	*РАДИАТОРЫ МС-140	243,34	8,15	-	1983	-	-	-	-	
		ЭКМ		-	-			-	-	-	
		ЦЕНА:7,45.1,094									
3	Е16-231 Т.8-1	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15ММ НА ВЫСОТЕ ДО 3-Х М	28,00	0,79	0,05	22	11	2	0,70	20	
				0,41	0,02			1	0,03	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е16-231	-ТО ЖЕ,ТРУБ 20ММ	122,00	0,79	0,05	96	50	6	0,70	85
	Т.8-1	М		0,41	0,02			2	0,03	4
5	Е16-232	-ТО ЖЕ,ТРУБ 25ММ	265,00	0,89	0,05	236	109	13	0,70	185
	Т.8-1	М		0,41	0,02			5	0,03	8
6	Е16-233	-ТО ЖЕ,ДИАМ. ТРУБ 32ММ	10,00	1,01	0,05	10	4	-	0,70	7
	Т.8-1	М		0,41	0,02			-	0,03	-
7	Е16-235	-ТО ЖЕ,ТРУБ 40ММ	48,00	1,18	0,05	57	20	2	0,70	34
	Т.8-1	М		0,41	0,02			1	0,03	1
8	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	160,00	1,78	0,05	285	66	8	0,66	106
	Т.8-1	М		0,41	0,02			3	0,03	5
9	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	167,00	0,86	0,01	144	35	2	0,35	58
	Т.7-1	М		0,21	-			-	-	-
10	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	60,00	1,14	0,01	68	13	1	0,35	21
	Т.7-1	М		0,21	-			-	-	-
11	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	8,60	3,94	-	34	32	-	5,16	44
	Т.22	100М		3,73	-			-	-	-
12	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	23,00	1,20	-	28	-	-	-	-
		ШТ		"	-			-	-	-
13	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,59	-	6	-	-	-	-
		ШТ		"	-			-	-	-
14	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	2,10	-	8	-	-	-	-
		ШТ		"	-			-	-	-
15	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15,00	1,34	-	20	-	-	-	-
		ШТ		"	-			-	-	-
16	ССЦ ВЫП.2	-ЭЛЕКТРОДЫ Э-42	0,04	1270,00	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР.14 П.1104	ТН		-	-			-	-	-
17	С130-1349	-ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ ШТ.	12,00	1,12	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Е18-196 Т.11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	3,00	7,32	0,12	22	4	-	2,04	6
				1,24	0,04			-	0,05	-
19	Е18-198 Т.11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ШТ	1,00	15,23	0,12	15	1	-	2,04	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е26-69 Т.13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ 100М2	0,95	162,20	2,66	154	54	3	47,20	45
				56,80	0,80			1	1,03	1
21	С111-103	-ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ М2	285,00	0,47	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	Е26-9 Т.2-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ М3	3,60	19,00	0,79	68	43	3	22,00	79
				12,00	0,24			1	0,31	1
23	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	3,31	43,60	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Е26-83 Т.15-4	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ 100М2	1,40	331,00	1,02	463	109	1	131,00	183
				77,50	0,31			-	0,40	1
25	С114-198	-СТЕКЛОЦЕМЕНТ ТЕКСТОЛИТОВЫЙ ТУ-36-940-77 СЦТ-2,СЦТ-3 М2	144,20	1,78	-	257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Е26-81 Т.15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,05	207,00	0,97	10	6	-	212,00	11
				124,00	0,29			-	0,37	-
27	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	-	1870,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-11-145-80 РСТ-Б-8								
		1000М2		-	-			-	-	-
28	Е26-63 Т.11-7	-ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭКРАНАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,06	64,40	1,70	4	3	-	74,10	5
				44,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
29	С111-31	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ Э4-800 И ЭА1400	0,05	306,00	-	15	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
30	Е9-47 Т.7-2	-ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭКРАНАМИ СТАЛЬНЫМИ	0,40	46,80	17,60	19	8	7	30,10	12
		Т		19,00	5,43			2	7,00	3
31	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ	0,40	327,00	-	131	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	Е15-614 Т.164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,67	60,50	0,03	40	26	-	68,00	45
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			4709	655	63		1060
			РУБ.					21		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1298	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			493	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	243	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			559	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			215	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			119	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1632	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		390
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	281	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			150	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	10	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			131	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			13	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			176	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	12	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3261	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			696	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	423	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2109	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ.			313	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			297	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		744
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	500	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5802	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	793	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБТЫ

33	Е16-232 Т.8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25ММ М	8,00	0,89 0,41	0,05 0,02	7	3	- -	0,70 0,03	6 -
34	Е16-233 Т.8-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ. ТРУБ 32ММ М	120,00	1,01 0,41	0,05 0,02	121	49	6 2	0,70 0,03	84 4
35	Е16-66 Т.8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	135,00	1,78 0,41	0,05 0,02	240	55	7 3	0,66 0,03	89 4
36	Е16-35 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	30,00	0,86 0,21	0,01 -	26	6	- -	0,35 -	10 -
37	Е16-36 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	14,00	0,91 0,21	0,01 -	13	3	- -	0,35 -	5 -
38	Е16-38 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	12,00	1,14 0,21	0,01 -	14	3	- -	0,35 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е16-40 Т.7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	1,61	0,03	16	3	-	0,43	4
				0,27	0,01			-	0,01	-
		М								
40	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,29	3,94	-	13	12	-	5,16	17
				3,73	-			-	-	-
		100М								
41	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	26,00	1,20	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,00	1,43	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,10	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	С130-102	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	3,00	3,78	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	ССЦ ВЫП.2 СТР.14 П.1104	-ЭЛЕКТРОДЫ Э-42	0,02	1270,00	-	25	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
47	С130-1349	-ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ	8,00	1,12	-	9	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
48	Е18-196 Т.11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	4,00	7,32	0,12	29	5	-	2,04	8
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
49	Ц12-698-10	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,00	6,30	0,81	38	19	5	5,00	30
		ШТ		5,13	0,10			1	0,13	1
50	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	11,08	0,59	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
51	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ	5,00	2,25	0,06	11	10	-	3,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ		1,99	0,01			-	0,01	-
52	23-07 АОП.63 П.1-3328	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	4,00	84,32	"	337	-	-	"	-
				"	"			-	"	-
		ЦЕНА:78.1,081								
53	23-07 АОП.100 П.1-5439	-ТО ЖЕ,25Ч939НЖ ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	94,05	"	94	-	-	"	-
				"	"			-	"	-
		ЦЕНА:87.1,081								
54	Ц12-2-5	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Т	0,23	168,00	4,90	39	36	1	275,00	63
				155,00	1,36			-	1,75	-
55	С159-3314	-СТОИМОСТЬ УЗЛА ОБВЯЗКИ Т	0,23	888,00	"	204	-	-	"	-
				"	"			-	"	-
56	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8,00	0,57	-	5	-	-	-	-
				"	"			-	"	-
57	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				"	"			-	"	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
58	Е26-69 Т.13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ 100М2	0,90	162,20	2,66	146	51	3	47,20	42
				56,80	0,80			1	1,03	1
59	С111-103	-ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ М2	27,00	0,47	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	3,90	19,00	0,79	74	47	3	22,00	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.2-9	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ		12,00	0,24			1	0,31	1
		М3								
61	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	3,59	43,60	-	157	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
62	Е26-83 Т.15-4	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	1,08	331,00	1,02	357	84	1	131,00	141
				77,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
63	С114-198	-СТЕКЛОЦЕМЕНТ ТЕКСТОЛИТОВЫЙ ТУ-36-940-77 СЦТ-2,СЦТ-3	111,24	1,78	-	198	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
64	Е26-81 Т.15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,32	207,00	0,97	66	40	-	212,00	68
				124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
65	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,03	1870,00	-	59	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2373	426	26		672
			РУБ.					8		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	431	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	431	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	88	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	17	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	66	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	52	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	9	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	11	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	151	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	114
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	75	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1070	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	415	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	224	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	427	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	177	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	32	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	99	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1346	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	354
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	256	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	784	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			325	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			305	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ.			84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	493	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7082	1081	89		1732
			----					----		----
			РУБ.					29		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			431	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			431	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2368	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			908	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	467	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			986	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			218	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		744
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	537	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1320021 23366-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4045	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1021	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	567	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2414	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ.			397	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			368	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		986
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	662	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1860
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1286	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-7

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) 2466,8 руб.
2. I м2 общей площади здания II,58 руб.
3. I м3 объема здания I,95 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24,668 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3608 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,467 тыс.руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-780 Т 30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 10 ШТ	1,00	33,40 25,20	4,14 1,24	33	25	4 1	42,52 1,60	43 2
2	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2 П.14 1985Г	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО Ц4-75N6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100L4 ШТ	1,00	236,07 "	- "	236	-	- -	- -	- -
3	1501-1417	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А132М2,4,6,8У3 ШТ	1,00	137,25 "	- "	137	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1501-1411	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА10032,4УЗ	1,00	69,17	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е20-781 Т.30-2	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ КАМЕР ТИПА 2ПК20	1,00	46,88	7,01	47	35	7	58,38	58
		ШТ		34,54	2,10			2	2,71	3
6	РЕКОМЕНДАЦ ИИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.2 П.16 1985Г	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО Ц4-75N10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М8	1,00	489,71	-	490	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е20-1005 Т.47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41	0,40	19,46	0,04	8	1	-	5,27	2
		10 ШТ		5,31	0,01			-	0,01	-
8	Е20-1007 Т.47-6	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 43	0,40	36,00	0,08	14	2	-	6,59	3
		10 ШТ		4,12	0,02			-	0,03	-
9	РЕКОМЕНДАЦ ИЯ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.1 П.22 1985Г	-СТОИМОСТЬ ОДНОРЯДНОЙ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ ДЛЯ 2ПК10	1,00	347,08	-	347	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	РЕКОМЕНДАЦ ИИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.1 П.23 1985Г	-ТО ЖЕ,ДЛЯ 2ПК20	1,00	363,55	-	364	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	РЕКОМЕНДАЦ ИИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.2 П.1 1985Г	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС10-П	2,00	82,24	-	164	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	РЕКОМЕНДАЦ ИЯ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.2 П.4 1985Г	-ТО ЖЕ,КВБ10-П	3,00	105,96	-	318	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	РЕКОМЕНДАЦ ИЯ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.1 П.56 1985Г	-СТОИМОТСЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ДЛЯ 2ПК10	1,00	518,04	-	518	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	РЕКОМЕНДАЦ	-ТО ЖЕ,ДЛЯ 2ПК20	1,00	565,91	-	566	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИЯ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1 П.43 1985Г	ШТ		-	-			-	-	-
15	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2 П.23 1985Г	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ КЛАПАНОВ КВУ 600,100 ДЛЯ 2ПК10 ШТ	1,00	210,82 -	-	211	-	- -	- -	- -
16	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2 П.24 1985Г	-ТО ЖЕ,КВУ1600,1000 ДЛЯ 2ПК20 ШТ	1,00	271,21 -	-	271	-	- -	- -	- -
17	Г20-721 Т.20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05 ШТ	1,00	3,13 1,55	0,13 0,04	3	2	- -	2,52 0,05	3 -
18	С130-158	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4 КОМПЛ,	1,00	92,10 -	-	92	-	- -	- -	- -
19	1501-1393	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА63В2,4,6У3 ШТ	1,00	27,45 -	-	27	-	- -	- -	- -
20	15-01 П.10-058	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА50В4 ШТ	1,00	19,00 -	-	19	-	- -	- -	- -
21	Г20-721 Т.20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05 ШТ	2,00	3,13 1,55	0,13 0,04	6	3	- -	2,52 0,05	5 -
22	С130-158	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2 КОМПЛ,	2,00	92,10 -	-	184	-	- -	- -	- -
23	1501-1393	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА63В2,4,6У3 ШТ	2,00	27,45 -	-	55	-	- -	- -	- -
24	1501-1394	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А71А2,4,6У3 ШТ	2,00	37,33 -	-	75	-	- -	- -	- -
25	Г20-711 Т.20-2	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 ШТ	1,00	206,18 3,57	0,31 0,09	206	4	- -	6,17 0,12	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1501-1409	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А10032,4УЗ	1,00	69,17	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	1501-1394	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А71А2,4,6УЗ	1,00	37,33	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	F20-711 Т.20-2	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4	2,00	I29,18	0,31	258	7	-	6,17	12
				3,57	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
29	1501-1409	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А10032,4УЗ	2,00	69,17	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	1501-3001	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ=В63А4	2,00	39,53	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	F20-712 Т.20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	1,00	90,98	0,31	91	4	-	6,17	6
				3,57	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
32	F20-712 Т.20-2	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	4,00	I03,5	0,31	4I4	14	1	6,17	25
				5,57	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
33	1501-1399	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80В2,4,6,8УЗ	4,00	49,41	-	198	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	1501-1398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8УЗ	4,00	46,12	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	F20-712 Т.20-2	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А7184	2,00	90,98	0,31	182	7	-	6,17	12
				3,57	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
36	1501-1399	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80В2,4,6,8УЗ	2,00	49,41	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	1501-1395	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А7182,4,6,8УЗ	2,00	39,53	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	E20-722 Т.20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ.Т.ДО 0,12	2,00	5,32	0,31	11	7	-	6,17	12
				3,57	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
39	C130-165	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ ВЦ14-46	2,00	98,40	-	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОМ.3,15И1-02 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ ВАО-21-6									
		КОМПЛ.									
40	Е20-712 Т.20-2	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71В4		2,00	90,98	0,31	182	7	-	6,17	12
		ШТ			3,57	0,09			-	0,12	-
41	1501-1399	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80В2,4,6,8У3	-	2,00	49,61	-	99	-	-	-	-
		ШТ			"	-			-	-	-
42	1501-3004	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =В71В4,6		2,00	43,37	-	87	-	-	-	-
		ШТ			"	-			-	-	-
43	Е20-712 Т.20-2	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В90L4		2,00	90,98	0,31	182	7	-	6,17	12
		ШТ			3,57	0,09			-	0,12	-
44	1501-1399	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80В2,4,6,8У3	-	2,00	49,41	-	99	-	-	-	-
		ШТ			"	-			-	-	-
45	1501-3007	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =В,ВР90Л2,4,6		2,00	71,92	-	144	-	-	-	-
		ШТ			"	-			-	-	-
46	Е20-713 Т.20-3	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100L6		1,00	148,27	0,72	148	5	1	8,59	9
		ШТ			5,02	0,22			-	0,28	-
47	1501-1414	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А112МА6,8У3	-	1,00	92,23	-	92	-	-	-	-
		ШТ			"	-			-	-	-
48	1501-1412	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА100Л2,4,6,8У3		1,00	74,66	-	75	-	-	-	-
		ШТ			"	-			-	-	-
49	Е20-714 Т.20-3	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В132S6		1,00	191,27	0,72	191	5	1	8,59	9
		ШТ			5,02	0,22			-	0,28	-
50	1501-1416	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А13234,6,8У3	-	1,00	124,07	-	124	-	-	-	-
		ШТ			"	-			-	-	-
51	1501-3046	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =ВА051-4,6,8		1,00	113,09	-	113	-	-	-	-
		ШТ			"	-			-	-	-
52	Е20-715 Т.20-3	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160S8		1,00	234,27	0,72	234	5	1	8,59	9
		ШТ			5,02	0,22			-	0,28	-
53	1501-1417	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А132М2,4,6,8У3	-	1,00	137,25	-	137	-	-	-	-
		ШТ			"	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	1501-1418	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А16032,4,6,8У3	1,00	186,66	-	187	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	Е20-1002 Т.47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	7,60	9,25	0,01	70	17	-	3,57	27
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
56	Е20-1003 Т.47-2	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39	0,40	12,93	0,02	5	1	-	4,22	2
		10 ШТ		2,64	0,01			-	0,01	-
57	Е20-1004 Т.47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	0,40	15,54	0,02	6	1	-	4,70	2
		10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
58	Е20-1005 Т.47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41	0,40	19,46	0,04	8	1	-	5,27	2
		10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
59	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	19,00	1,38	0,04	26	18	1	1,00	19
		ШТ		0,94	-			-	-	-
60	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	5,00	2,04	0,04	10	7	-	2,00	10
		ШТ		1,44	-			-	-	-
61	Е20-760 Т.25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	3,00	6,25	0,46	19	9	1	5,38	16
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	1
62	С130-757	-КАЛОРИФЕР КВС6Б-П	2,00	38,60	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	С130-758	-ТО ЖЕ,КВС7Б-П	1,00	46,30	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Е20-764 Т.27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	0,27	3,61	0,10	1	1	-	4,65	1
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
65	ССЦ ВЫП.2 П.2695	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯР	1,00	7,97	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Е20-468 Т.9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	3,00	104,13	0,09	312	8	-	4,41	13
		1ШТ		2,59	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E20-453 T.9-5	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ АЗА122.000 ДИАМ. 200ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	68,16	0,05	68	1	-	2,08	2
		1ШТ		1,22	0,02			-	0,03	-
68	E20-A-48 T.8-3	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ028.000 ДИАМ. 250 ММ	8,00	30,30	0,01	242	5	-	1,05	8
		ШТ		0,62	"			-	"	-
69	E20-A-50 T.8-3	-ТО ЖЕ,АЗЕ028.00,02 ДИАМ. 315 ММ	2,00	34,60	0,01	69	1	-	1,05	2
		ШТ		0,62	"			-	"	-
70	E20-A-51 T.8-4	-ТО ЖЕ,АЗЕ028.000,03 ДИАМ. 355ММ	3,00	37,70	0,03	113	3	-	1,55	5
		ШТ		0,91	0,01			-	0,01	-
71	E20-A-32 T.8-1	-ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН АЗЕ066.000 РАЗМЕРОМ 200,200	9,00	72,80	0,06	655	30	-	5,68	51
		ШТ		3,34	0,02			-	0,03	-
72	E20-A-34 T.8-1	-ТО ЖЕ,АЗЕ066.000-01 РАЗМЕРОМ 250,250ММ	1,00	75,40	0,06	75	3	-	5,68	6
		ШТ		3,34	0,02			-	0,03	-
73	E20-A-37 T.8-1	-ТО ЖЕ,АЗЕ066.000-02 РАЗМЕРОМ 400,400ММ	1,00	86,30	0,06	86	3	-	5,68	6
		ШТ		3,34	0,02			-	0,03	-
74	E20-697 T.18-2	-ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,18	36,29	0,26	6	1	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
75	E20-654 T.15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250X500	3,00	13,42	0,50	40	6	1	3,12	9
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	1
76	E20-656 T.15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250X500	3,00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	1
77	E20-662 T.17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5	6,00	2,35	0,01	14	3	-	0,82	5
		ШТ		0,45	"			-	"	-
78	E20-664 T.17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	13,00	2,80	0,01	36	6	-	0,82	11
		ШТ		0,45	"			-	"	-
79	E20-665 T.17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4	1,00	4,43	0,01	4	1	-	1,10	1
		ШТ		0,62	"			-	"	-
80	E20-666 T.17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	1,00	5,26	0,01	5	1	-	1,10	1
		ШТ		0,62	"			-	"	-
81	E20-668 T.17-3	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 6,3	2,00	6,52	0,02	13	1	-	1,28	3
		ШТ		0,70	0,01			-	0,01	-
82	E20-670 T.17-5	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 10	1,00	12,66	0,07	13	1	-	2,24	2
				1,24	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
83	Е20-674 Т.17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5	6,00	2,17	0,01	13	3	-	0,82	5
				0,45	"			-	-	-
		шт								
84	Е20-676 Т.17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	13,00	2,59	0,01	34	6	-	0,82	11
				0,45	"			-	-	-
		шт								
85	Е20-677 Т.17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4	1,00	3,47	0,01	3	1	-	1,10	1
				0,62	"			-	-	-
		шт								
86	Е20-678 Т.17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5	1,00	4,07	0,01	4	1	-	1,10	1
				0,62	"			-	-	-
		шт								
87	Е20-680 Т.17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 6,3	2,00	4,83	0,01	10	1	-	1,10	2
				0,62	"			-	-	-
		шт								
88	Е20-682 Т.17-4	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 10	1,00	9,30	0,05	9	1	-	1,62	2
				0,89	0,02			-	0,03	-
		шт								
89	Е20-546 Т.13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	2,00	15,89	0,10	32	3	-	3,01	6
				1,71	0,03			-	0,04	-
		шт								
90	Е20-552 Т.13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 630	2,00	40,04	0,26	80	5	-	4,65	9
				2,66	0,08			-	0,10	-
		шт								
91	Е20-553 Т.13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-8-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 710	1,00	41,74	0,26	42	3	-	4,65	5
				2,66	0,08			-	0,10	-
		шт								
92	Е20-554 Т.13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-9-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 800	2,00	43,94	0,26	88	5	-	4,65	9
				2,66	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
93	Е20-555	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	4,00	67,18	0,50	269	13	2	5,87	23
	Т.13-4	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		3,34	0,15			1	0,19	1
		НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 1000								
		шт								
94	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	8,00	8,43	0,03	67	20	-	4,30	34
	Т.12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200		---	---			---	---	---
		шт		2,50	0,01			-	0,01	-
95	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	13,62	0,03	27	5	-	4,30	9
	Т.12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400		---	---			---	---	---
		шт		2,50	0,01			-	0,01	-
96	Е20-529	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	25,36	0,22	25	5	-	9,34	9
	Т.12-3	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630		---	---			---	---	---
		шт		5,34	0,06			-	0,08	-
97	Е20-532	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	56,92	0,34	57	9	-	14,91	15
	Т.12-4	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 900		---	---			---	---	---
		шт		8,53	0,10			-	0,13	-
98	Е20-392	-ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО	6,00	1,37	0,06	8	7	-	1,77	11
	Т.6-1	ВСАСЫВАНИЯ 1П6		---	---			---	---	---
		шт		1,12	0,02			-	0,03	-
99	ССЦ ВЫП.2	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ 1П6	145,20	0,54	-	78	-	-	-	-
	П.2680	кг		---	---			---	---	---
		"		"	"			-	-	-
100	Е16-59	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	17,60	0,93	0,09	16	13	2	1,24	22
	Т.8-4	СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ И		0,74	0,03			1	0,04	1
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		м								
101	С130-2343	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	17,60	3,85	-	68	-	-	-	-
		БЕСШОВНЫХ		---	---			---	---	---
		ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 133ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4ММ		"	"			-	-	-
		м								
102	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ	85,00	0,13	-	11	-	-	-	-
		ЛЮЧКАМ СТД 8281		---	---			---	---	---
		шт		"	"			-	-	-
103	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	6,10	3,75	-	23	-	-	-	-
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2		---	---			---	---	---
		м2		"	"			-	-	-
104	Е20-326	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	1,00	13,50	0,13	14	2	-	3,14	3
	Т.6-2	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
		ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ		1,96	0,04			-	0,05	-
		шт								
105	Е20-327	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	4,00	14,23	0,23	57	10	1	4,14	17
	Т.6-3	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
		ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11 ГБ		2,41	0,07			-	0,09	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	F20-329 Т.6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ГБ ШТ	2,00	30,93 2,41	0,23 0,07	62	5	- -	4,16 0,09	8 -
107	E20-328 Т.6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ШТ	4,00	23,93 2,41	0,23 0,07	96	10	1 -	4,16 0,09	17 -
108	C1510-1	-ТРОС ДЛЯ ОТТЯЖЕК ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ДИАМ, 3ММ 10М	1,50	2,48 -	- -	4	-	- -	- -	- -
109	E20-402 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	3,00	2,70 0,88	0,05 0,02	8	3	- -	1,41 0,03	4 -
110	E20-403 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400 1ШТ	3,00	3,54 0,88	0,05 0,02	11	3	- -	1,41 0,03	4 -
111	E20-407 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	4,00	1,52 0,88	0,05 0,02	6	4	- -	1,41 0,03	6 -
112	E16-42 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	70,00	1,35 0,23	0,01 -	94	16	1 -	0,37 -	26 -
113	U8-472-1	-ПРОВОЛОКА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДИАМ. 6ММ 100М	1,20	22,10 8,20	0,90 0,10	27	10	1 -	14,00 0,13	17 -
114	E20-1 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	9,97	7,36 0,92	0,04 0,01	73	9	- -	1,62 0,01	16 -
115	E20-1 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	24,07	7,80 0,98	0,04 0,01	188	24	1 -	1,62 0,01	39 -
116	E20-2 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	7,54	5,40 0,92	0,04 0,01	41	7	- -	1,62 0,01	12 -
117	E20-2 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	18,21	5,72 0,98	0,04 0,01	104	18	1 -	1,62 0,01	29 -
118	F20-4 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	33,37	5,26 0,92	0,04 0,01	176	31	1 -	1,62 0,01	54 -
119	F20-4 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	77,78	5,57	0,04	433	76	3	1,62	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,98	0,01			1	0,01	1
		М2								
120	Е20-5 Т.1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	38,60	4,73	0,04	183	27	1	1,25	48
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
121	Е20-5 Т.1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	90,60	5,01	0,04	454	68	4	1,25	113
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,75	0,01			1	0,01	1
		М2								
122	Е20-6 Т.1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	6,28	5,17	0,04	32	5	-	1,25	8
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,75	0,01			-	0,01	-
		М2								
123	Е20-7 Т.1-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	9,90	5,20	0,04	51	6	-	1,07	11
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630		0,65	0,01			-	0,01	-
		М2								
124	Е20-8 Т.1-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	13,40	4,69	0,04	63	5	-	0,74	10
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710		0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
125	Е20-8 Т.1-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	33,44	4,97	0,04	166	14	1	0,74	25
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710		0,43	0,01			-	0,01	-
		М2								
126	Е20-9 Т.1-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	12,56	4,87	0,04	61	5	-	0,74	9
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800		0,43	0,01			-	0,01	-
		М2								
127	Е20-60 Т.2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	7,68	10,75	0,06	80	7	-	1,71	13
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
128	Е20-60 Т.2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	18,29	11,39	0,06	208	19	1	1,71	31
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		1,04	0,02			-	0,03	1
		М2								
129	Е20-61 Т.2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	57,98	9,35	0,06	542	57	3	1,71	99
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		0,98	0,02			1	0,03	2
		М2								
130	Е20-61 Т.2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	135,31	9,91	0,06	1341	141	8	1,71	232
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		1,04	0,02			3	0,03	4
		М2								
131	Е20-62 Т.2-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	53,66	7,78	0,05	417	41	3	1,35	73
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500		0,77	0,02			1	0,03	2
		М2								
132	Е20-62 Т.2-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	126,82	8,25	0,05	1046	103	7	1,35	172
		1,6ММ,. ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500		0,81	0,02			3	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
133	Е20-63	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	25,72	7,54	0,05	194	17	2	1,15	30
	Т.2-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630		0,65	0,02			1	0,03	1
		М2								
134	Е20-63	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	61,32	8,00	0,05	491	42	3	1,15	71
	Т.2-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630		0,69	0,02			1	0,03	2
		М2								
135	Е20-64	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	26,75	7,34	0,05	196	12	2	0,83	22
	Т.2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 710		0,46	0,02			1	0,03	1
		М2								
136	Е20-64	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	69,11	7,79	0,05	538	34	3	0,83	57
	Т.2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 710		0,49	0,02			1	0,03	2
		М2								
137	Е20-65	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	27,63	7,07	0,05	195	13	2	0,83	23
	Т.2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,46	0,02			1	0,03	1
		М2								
138	Е20-65	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	67,82	7,50	0,05	509	33	3	0,83	56
	Т.2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,49	0,02			1	0,03	2
		М2								
139	Е20-66	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	28,26	7,38	0,05	209	11	2	0,67	19
	Т.2-5	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120		0,40	0,02			1	0,03	1
		М2								
140	Е20-72	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	15,00	8,27	0,05	124	7	-	0,83	12
	Т.2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600		0,49	0,02			-	0,03	-
		М2								
141	Е20-28	-СТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	9,40	6,63	0,04	62	9	-	1,62	15
	Т.1-1	ПЕРЕХОДОВ,КОРОБОВ,ЗОНТОВ И								
		ПОДДОНОВ		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
142	С130-2304	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	1152,20	0,39	-	449	-	-	-	-
		ВОЗДУХОВОДОВ/ПОДВЕСКИ								
		СТД-6210,СТД-6208,СТД-6209,								
		ПОДВЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ								
		СТД-446, ТЯГИ, ХОМУТЫ,								
		КРОНШТЕЙНЫ/								
		КГ								
143	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
	Т.8-13	УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ								
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
144	С130-576	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С	1,00	61,90	-	62	-	-	-	-
		СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ								
		ТОНКОЛИСТОВОЙ								
		КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И								
		СОРТОВОЙ СТАЛИ. КРУГЛЫЕ								
		ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 900								
		ШТ								
145	Е16-94	-УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ	1,00	6,32	0,10	6	1	-	1,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,10-4	П-ОБРАЗНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ М		0,85	0,03			-	0,04	-
146	С130-899	-КОМПЕНСАТОР ША1000-01 ШТ.	1,00	55,50	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
147	Е20-661	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,36	0,01	1	-	-	0,82	1
	Т,16-1	ШТ		0,45	-			-	-	-
148	19-13	-ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ	1,00	26,35	-	26	-	-	-	-
	П,1-001	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:24.1.098								
149	Е20-697	-УСТАНОВКА ШАХТЫ ЛЫМОУДАЛЕНИЯ	3,78	36,29	0,26	137	14	1	6,02	23
	Т,18-2	100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
150	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	10,70	19,00	0,79	203	128	9	22,00	235
	Т,2-9	М3		12,00	0,24			3	0,31	3
151	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	9,84	43,60	-	429	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
152	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	1,53	12,60	0,05	19	18	-	21,10	32
	Т,13-9	100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
153	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-13 М2	168,30	0,73	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
154	Е13-125	-ЛАК 177 ЗА 2 РАЗА	3,62	8,76	0,50	32	12	2	2,38	9
	Т,15-10	100М2		3,22	0,16			1	0,21	1
155	Е13-168	-КРАСКА АЛ-177 ЗА 2 РАЗА	7,23	14,26	0,30	103	14	3	1,45	10
	Т,18-21	100М2		1,96	0,08			1	0,10	1
156	Е13-116	-ГРУНТ ХС-010 ЗА 2 РАЗА	1,54	20,60	0,50	32	5	1	2,38	4
	Т,15-1	100М2		3,22	0,16			-	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е13-158	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,90	14,80	0,17	13	1	-	1,46	1
	Т.18-11	ХВ-785								
		100М2		0,98	0,05			-	0,06	-
158	Е13-161	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	2,18	19,10	0,15	42	3	-	2,30	5
	Т.18-14	ВЛ-515								
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
159	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	10,79	71,10	0,69	767	442	7	73,80	796
	Т.22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			2	0,27	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			19939	1920	101		3273
			РУБ.					29		43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			63	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			27	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	35	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			101	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	41	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1763	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			565	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	630	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			552	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			291	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	53	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			164	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2218	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	683	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			18113	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			12023	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1284	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			4740	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			51	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2396	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	427	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1638	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			22147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2384
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1711	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			24668	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3608
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2467	-		-

Составил Е.И.Пахомова

Проверил Н.Г.Кудрявцева

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-8

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕРИЙНЫХ РАЗОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛИК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I пост) I587,8 руб.
2. I м2 общей площади здания 7,08 руб.
3. I м3 объема здания I,I9 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭО.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,878 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2633 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,769 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	2.00	1.22	-	2	2	-	2.00	4
		ШТ		0.83	-			-	-	-
2	ЦСКЦЭ-84 Выпуск 1 П.2-2069	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3073-2193	3.00	12.96	0.79	39	21	3	11.07	33
		ШТ		6.92	0.28			1	0.36	1
3	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0.06	179.00	3.29	11	6	-	159.00	10
		100ШТ		94.33	1.16			-	1.50	-
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0.16	94.28	51.89	15	5	9	57.00	9
		100ШТ		33.18	16.20			3	20.93	3
5	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0.17	117.95	58.00	20	9	10	81.00	14
		100ШТ		58.75	18.20			3	23.49	4
6	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ	0.17	126.00	0.19	21	5	-	44.00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЯ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРИ		29,20	0,02				0,03	-
		100ШТ								
7	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,26	278,00	58,40	72	15	15	103,00	27
				57,60	18,20			5	23,48	6
		100ШТ								
8	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,03	104,40	0,90	3	1	-	63,00	2
		100ШТ		36,40	0,34			-	0,44	-
9	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,14	92,40	24,50	13	5	3	61,00	9
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
10	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	1,86	169,73	50,50	316	132	94	122,00	227
				71,03	16,00			30	20,64	38
		100ШТ								
11	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,24	42,50	0,02	10	10	-	74,00	18
				41,60	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
12	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,24	369,40	30,10	89	9	7	62,00	15
				36,30	9,83			2	12,68	3
		100ШТ								
13	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	0,06	42,86	0,22	3	2	-	56,00	3
		100ШТ		32,66	0,09			-	0,12	-
14	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,19	123,00	39,20	23	5	7	49,00	9
				27,20	11,40			2	14,71	3
		Т								
15	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,52	27,80	1,90	14	8	1	25,00	13
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
16	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,52	1,65	0,30	1	1	-	2,00	1
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
17	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,89	377,00	4,10	336	22	4	41,00	36
		Т		24,90	1,02			1	1,32	1
18	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,38	391,00	4,10	149	14	1	60,00	23
		Т		36,90	1,02			-	1,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,52	92,30	70,60	48	6	36	19,00	10
		100М		11,70	22,10			11	28,51	15
20	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,00	7,97	5,59	16	4	12	4,00	8
		100М		2,07	1,75			4	2,26	5
21	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	25,10	0,04	3	2	-	31,00	3
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
22	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,12	30,00	1,13	4	2	-	34,00	4
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
23	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,35	23,80	0,04	8	6	-	28,00	10
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
24	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,10	49,80	1,10	5	4	-	68,00	7
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
25	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	54,00	23,10	108	46	46	43,00	86
		100М		23,20	9,73			19	12,55	25
26	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,00	4,88	2,33	10	5	4	4,00	8
		100М		2,36	0,71			1	0,92	2
27	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
28	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	30,00	61,74	22,80	1852	730	684	41,00	1230
		100М		24,34	8,40			252	10,84	325
29	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,00	69,00	28,20	69	26	28	44,00	44
		100М		26,00	8,88			9	11,46	11
30	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	4,00	38,30	25,40	153	40	101	18,00	72
		100М		9,88	8,06			32	10,40	42
31	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,00	48,00	12,70	48	18	13	31,00	31
		100М		18,20	4,04			4	5,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,90	12,50	2,23	11	5	2	10,00	9
		100М		5,89	0,89			1	1,15	1
33	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,30	9,57	6,96	3	1	2	5,00	1
		100М		2,56	2,74			1	3,53	1
34	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,60	3,08	1,99	2	1	1	2,00	1
		100М		1,07	0,78			-	1,01	1
35	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		ШТ		1,08	-			-	-	-
36	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	4,00	4,57	-	18	5	-	2,00	8
		ШТ		1,26	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3510	1178	1083		2002
				РУБ.				382		494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3510	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1560	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	183	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		360	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1743	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1743	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
37	2406-15018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК-ЕР-4	2,00	22,30	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	СКЦЭ-84 ВЫПУСК 1 П.2-2069	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3073-21У3	3,00	226,00	-	678	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		723	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		723	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			15	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			783	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			783	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
39	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	6,00	13,70	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	15-07 АОП,15 П,1-197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11.100-231У3 ЦЕНА:5,4.1,082	6,00	5,84	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С153-49	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА В3Г/84А-200М	17,00	25,80	-	439	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4	3,00	1,57	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК НБ006-100/Р2 0-02УХЛ4	16,00	2,60	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	15-07 АОП,3 П,1-172	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-21-100-002-У3 4,1,1,082	24,00	4,44	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	-//- П,1-175	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-003-У3 ЦЕНА:5,4.1,082	12,00	5,84	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1507-1151	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП22-2,65-ПВЛМ-2Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-2Х80-02УХЛ4	99,00	22,61	-	2238	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	15-07 АОП,37 П,1-240	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2,65-А20-УХЛ4 ЦЕНА:19,8,1,082	78,00	21,42	-	1671	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	29-09-09 АОП.31 П,1-18	-СВЕТИЛЬНИК МЛ-2,40/П20-01УХЛ ЦЕНА:16,7,1,082	6,00	18,07	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	15-07 АОП,18 П,1-208	-СВЕТИЛЬНИК НЧТ5Л-2.65-12У3 ЦЕНА:85,1.1,082	33,00	92,08	-	3039	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100	6,00	1,10	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
51	С153-284	-ЛАМПА Г230-240-200	1,70	1,44	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5								
		1000М								
62	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16	0,05	601,20	-	30	-	-	-	-
		1000М								
63	С151-1260	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70	0,14	1989,00	-	278	-	-	-	-
		1000М								
64	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,30	38,10	-	11	-	-	-	-
		1000М								
65	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	-ПРОВОД АПВ-380 СЕЧ. 1Х20 ЦЕНА:14.1,116	0,50	15,62	-	8	-	-	-	-
		КМ								
66	С113-128	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20) Т-1.5	100,00	0,16	-	16	-	-	-	-
		М								
67	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ)ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	100,00	0,30	-	30	-	-	-	-
		М								
68	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
69	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	12,00	0,70	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
70	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930	10,00	0,96	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
52	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	1,20	7,20	-	9	-	-	-	-
		10ШТ								
53	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛА65,ЛАЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65	42,00	7,74	-	325	-	-	-	-
		10ШТ								
54	С153-251	-СТАРТЕР 65С-220	42,00	1,42	-	60	-	-	-	-
		10ШТ								
55	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	1,20	1,42	-	2	-	-	-	-
		10ШТ								
56	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	2,00	166,00	-	332	-	-	-	-
		1000М								
57	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,50	190,00	-	95	-	-	-	-
		1000М								
58	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,50	191,00	-	96	-	-	-	-
		1000М								
59	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,10	227,00	-	23	-	-	-	-
		1000М								
60	С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5	0,30	141,00	-	42	-	-	-	-
		1000М								
61	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,10	234,00	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
71	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-2=ВК11-1920 ТУ 16-526.294-78	35,00	0,70	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	24-05 доп,15 п.1-1337	-ЛОТОК НЛ40-П2У3 2,2,1,072	26,00	2,36	-	61	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,05	235,84	-	12	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
74	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,05	289,44	-	15	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
75	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	32,00	1,63	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	2405-1395	-КОРОБКА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ КТО-20У1=КТО-1У3 ТУ36-УССР342-76Е,ИЗМ,НР1-79	15,00	0,65	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		9414	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9389	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		9390	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		754	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10143	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		10169	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
77	Е1-936 т.8-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,17	101,00	-	17	17	-	184,00	31
				101,00	-			-	-	-
		100М3								
78	Е1-968 т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,17	46,00	-	8	8	-	99,30	17
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		25	25	-		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13672	1203	1083		2050
			РУБ.					382		494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			748	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			15	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			809	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12899	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1560	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9390	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	183	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15037	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1743	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1769	-		-

СОСТАВИЛ Алексеева Н.А
Проверил Кудрявцева Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 10 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I пост) 883,20 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,68 руб.
3. I м3 объема здания 0,45 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,832 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2096 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,356 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	4,00	2,60	0,07	10	5	-	2,00	8
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
2	Ц8-533-5	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСИВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	9,00	3,22	0,09	29	15	1	3,00	27
				1,64	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
3	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	2,00	0,69	0,01	1	1	-	1,00	2
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	25,10	0,04	1	1	-	31,00	2
								-	0,03	-
		100ШТ		17,10	0,02					
5	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	10,00	2,32	0,05	23	10	-	2,00	20
				1,02	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
6	Ц8-522-9	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 63А	2,00	0,25 0,11	- -	1	-	- -	0,20 -	- -
		КОНТАКТ								
7	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	3,40 1,49	0,08 0,01	14	6	- -	2,00 0,01	8 -
		ШТ								
8	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	2,00	4,93 2,05	0,11 0,02	10	4	- -	3,00 0,03	6 -
		ШТ								
9	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	12,00	1,99 1,09	0,05 0,01	24	13	- -	2,00 0,01	24 -
		ШТ								
10	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	1,00	3,91 1,55	0,09 0,02	4	2	- -	2,00 0,03	2 -
		ШТ								
11	Е85-2605 СКЦЭ-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5110-2474УХЛ4	3,00	11,70 5,57	0,79 0,28	35	17	3 1	8,91 0,36	27 1
12	Е85-2605 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5110-2674УХЛ4	2,00	11,70 5,57	0,79 0,28	23	11	2 1	8,91 0,36	18 1
13	Е85-2617 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5111-2674УХЛ4	2,00	13,40 6,29	0,79 0,28	27	13	2 1	10,06 0,36	20 1
14	Е85-2657 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,АВУХФИДЕРНЫЙ Я5115-2674УХЛ-35	1,00	22,00 11,00	0,79 0,28	22	11	1 -	17,60 0,36	18 -
15	Е85-2684 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5124-1874А	1,00	17,20 8,78	0,79 0,28	17	9	1 -	14,05 0,36	14 -
16	Е85-2684 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5124-2274В	2,00	17,20 8,76	0,79 0,28	34	18	2 1	14,05 0,36	28 1
17	Е85-2686 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5124-2474	2,00	17,20 8,78	0,79 0,28	34	18	2 1	14,05 0,36	28 1
18	Е85-2687 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5124-2674Г	1,00	17,20 8,78	0,79 0,28	17	9	1 -	14,05 0,36	14 -
19	Е85-2688	-ТО ЖЕ,Я5124-2874	3,00	17,20	0,79	52	26	3	14,05	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СКЦЭ-84	ШТ		8,78	0,28			1	0,36	1
20	Е85-2657	-ТО ЖЕ,Я5115-3174	1,00	22,00	0,79	22	11	1	17,60	18
	СКЦЭ-84	ШТ		11,00	0,28			-	0,36	-
21	Е85-2607	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,00	10,50	0,79	11	5	1	7,74	8
	СКЦЭ-84	Я5110-3174УХЛ4		4,84	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
22	Е85-2545	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	22,20	1,16	22	8	1	13,02	13
	СКЦЭ-84	АППАРАТУРЫ В ШКАФУ								
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ		8,14	0,44			-	0,57	1
		ШР11-73701-22У3,54У2								
		ШТ								
23	Е85-2548	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	30,80	1,16	123	49	5	19,52	78
	СКЦЭ-84	АППАРАТУРЫ В ШКАФУ								
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ		12,20	0,44			2	0,57	2
		ШР11-73504-22У3,54У2								
		ШТ								
24	Е85-2553	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	30,80	1,16	123	49	5	19,52	78
	СКЦЭ-84	АППАРАТУРЫ В ШКАФУ								
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ		12,20	0,44			2	0,57	2
		ШР11-73509-22У3,54У2								
		ШТ								
25	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,50	27,80	1,90	14	8	1	25,00	12
		КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО								
		1,6КГ		15,50	0,26			-	0,31	-
		100ШТ								
26	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	1,50	1,34	0,13	2	2	-	2,00	3
		КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО								
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
27	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР	25,00	0,83	-	21	8	-	1,00	25
		МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ								
		ШТ		0,32	-			-	-	-
28	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ	12,00	0,48	0,04	6	5	-	1,00	12
		КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200								
		ШТ		0,41	-			-	-	-
29	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,10	377,00	4,10	38	2	-	41,00	4
		КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ								
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
30	Ц11-582-2	-КОРОБКА	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО								
		ЗАЖИМОВ,ДО:16		0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
31	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ	0,30	19,30	0,70	6	1	-	9,00	3
		УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ								
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
32	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО	0,51	56,10	1,70	29	7	1	24,00	12
		ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ								
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ		13,40	0,10			-	0,13	-
		100ММ2								
		100М								
33	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО	0,16	64,20	1,80	10	2	-	24,00	4
		ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ								
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ		13,40	0,20			-	0,26	-
		160ММ2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
34	Ц8-147-2	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,37	391,00	4,10	145	14	1	60,00	22
		Т		36,90	1,02			-	1,32	-
35	Ц8-147-10	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕС СО СТОЯКАМИ САВОЕННЫМИ МАССОЙ ДО 4КГ	0,21	29,80	3,44	6	5	1	37,00	8
		100ШТ		22,70	0,41			-	0,53	-
36	Ц8-417-5	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,70	15,90	0,22	11	5	-	14,00	10
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
37	Ц8-406-1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,30	54,00	23,10	124	53	53	43,00	99
		100М		23,20	9,73			22	12,55	29
38	Ц8-406-2	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	4,40	64,10	26,60	282	124	117	52,00	229
		100М		28,10	9,96			44	12,82	56
39	Ц8-406-3	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,20	70,70	27,70	14	6	5	60,00	12
		100М		32,40	10,40			2	13,42	3
40	Ц8-406-6	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	2,70	29,90	5,65	81	44	15	30,00	81
		100М		16,20	1,67			4	1,90	5
41	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,80	4,88	2,33	48	23	23	4,00	39
		100М		2,36	0,71			7	0,97	9
42	Ц8-409-2	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	6,02	2,85	1	1	-	5,00	1
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
43	Ц8-409-3	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,30	9,29	4,84	3	1	1	7,00	2
		100М		4,10	1,46			-	1,88	
44	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	36,90	1,21	-	45	42	-	2,00	74
		100М		1,14	-			-	-	-
45	Ц8-409-12	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,60	1,38	-	1	1	-	2,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		1,26	-			-	-	-
46	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,10	2,53	-	3	3	-	4,00	4
		100М		2,38	-			-	-	-
47	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	29,00	5,98	0,30	173	74	8	5,00	145
		10М		2,54	0,12			3	0,15	4
48	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,60	60,80	22,80	36	14	14	41,00	25
				23,40	8,40			5	10,84	7
		100М								
49	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,24	10,00	0,27	2	1	-	11,00	3
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
50	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	11,50	37,50	23,00	431	128	264	20,00	230
				11,10	7,32			84	9,44	109
		100М								
51	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	5,36	20,60	0,48	110	46	3	15,00	80
				8,62	0,19			1	0,25	1
		100М								
52	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,90	12,50	2,23	11	5	2	10,00	9
				5,89	0,89			1	1,15	1
		100М								
53	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,30	9,57	6,96	3	1	2	5,00	1
		100М		2,56	2,74			1	3,53	1
54	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,60	3,08	1,99	2	1	1	2,00	1
		100М		1,07	0,78			-	1,01	1
55	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	14,00	3,55	-	50	15	-	2,00	28
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
56	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	18,00	4,57	-	82	23	-	2,00	36
				1,26	-			-	-	-
		ШТ								
57	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	8,00	5,86	-	47	11	-	2,00	16
				1,37	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С	4,00	0,81	-	3	2	-	1,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14		0,40	-			-	-	-
		ШТ								
59	U8-573-5	-ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ	13,00	1,08	0,16	14	9	2	1,00	13
		ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ		0,66	0,03			-	0,04	1
		ШТ								
60	U8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	13,00	1,15	-	15	7	-	0,90	12
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,55	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А								
		ШТ								
61	U8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	13,00	1,09	-	14	8	-	1,00	13
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,61	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3								
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2564	1015	545		1778
			РУБ.					184		239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			722	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1199	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79%
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	157	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			275	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1356	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
62	1504-6463.	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ ЧАСТОТОЙ	9,00	19,00	-	171	-	-	-	-
		50-60ГЦ,ИСПОЛНЕНИЕ		-	-			-	-	-
		ВОЗВРАЩЕННОЕ-УП-5804 ТУ 16-524.060-75								
		ШТ								
63	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО	2,00	6,60	-	13	-	-	-	-
		ШТЕПСЕЛЬНЫМ		-	-			-	-	-
		РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78								
		ШТ								
64	15-04 АОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2140	2.00	6,60	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	15-04 АОП.25	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-4130У3	4.00	19,50	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78	11.00	0,95	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1.00	1,00	-	1	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ КУ92-В3Г-У2=КУ-92-РВ-1В ТУ16-526.201-75	1.00	10,60	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
69	185-2605 СКЦЭ-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5110-2474УХЛ4	3.00	64,00	-	192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	185-2605 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5110-2674УХЛ4	2.00	64,00	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	185-2617 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5111-2674УХЛ	2.00	69,00	-	138	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	185-2657 СКЦЭ-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДВУХФИДЕРНЫЙ Я5115-2674УХЛ-35	1.00	109,00	-	109	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	185-2684 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5124-1874А	1.00	87,00	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	185-2684 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5124-2274В	2.00	87,00	-	174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	185-2686 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5124-2474	2.00	87,00	-	174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	185-2687 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,Я5124-2674Г	1.00	87,00	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	185-2688 СКЦЭ-84	=ТО ЖЕ,Я5124-2874 ШТ	3,00	87,00 "	- "	261	-	- -	- -	- -
78	185-2657 СКЦЭ-84	=ТО ЖЕ,Я5115-3174 ШТ	1,00	109,00 "	- "	109	-	- -	- -	- -
79	185-2607 СКЦЭ-84	=ТО ЖЕ,Я5110-3174УХЛ4 ШТ	1,00	65,00 "	- "	65	-	- -	- -	- -
80	185-2545 СКЦЭ-84	=СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73701-22У3,54У2 ШТ	1,00	87,00 "	- "	87	-	- -	- -	- -
81	185-2548 СКЦЭ-84	=СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73504-22У3,54У2 ШТ	4,00	114,00 "	- "	456	-	- -	- -	- -
82	185-2553 СКЦЭ-84	=СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73509-22У3,54У2 ШТ	4,00	120,00 "	- "	480	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2844	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2844	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			56	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			118	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3072	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3072	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
83	С154-31	=ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУМИН ШТ	3,00	4,33 "	- "	13	-	- -	- -	- -
84	С154-50	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ3-25М1 56,67СИЛУМИН ШТ	1,00	6,21 "	- "	6	-	- -	- -	- -
85	С154-148	=СОЕДИНЕНИЯ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТЕХФАЗНЫЕ ТИПА ИЭ9902А-1 ШТ	5,00	0,66 "	- "	3	-	- -	- -	- -
86	1504-17001	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ 25А=РКС-25-4 ТУ16-526.105-75 ШТ	1,00	7,57 "	- "	8	-	- -	- -	- -
87	1504-17002	=ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ 25А=ВКС-25-4 ТУ16-526.105-75	1,00	7,25 "	- "	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	1504-17099	ШТ -РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ КОНТАКТОВ СИЛОВЫХ 3,ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 3+1=РШЛ-63У5 ТУ 16-526.043-75	2,00	18,10 -	- -	36	-	- -	- -	- -
89	С151-1091	ШТ -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,60	191,00 "	- -	115	-	- -	- -	- -
90	С151-1091	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,55	248,30 "	- -	137	-	- -	- -	- -
91	С151-1092	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,04	272,40 "	- -	11	-	- -	- -	- -
92	С151-1093	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,03	339,60 "	- -	10	-	- -	- -	- -
93	С151-1094	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10	0,10	448,80 "	- -	45	-	- -	- -	- -
94	С151-1259	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х50	0,15	1625,00 "	- -	244	-	- -	- -	- -
95	С151-1260	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,12	1989,00 "	- -	239	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70	1000М								
96	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95	1000М	0,10	2444,00	-	244	-	-	-	-
97	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,08	353,60	-	28	-	-	-	-
98	С151-1062	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х10	1000М	0,03	810,00	-	24	-	-	-	-
99	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,06	367,00	-	22	-	-	-	-
100	15-09 АОП.20 Т.4-050	-КАБЕЛЬ КГ2.2.5 ЦЕНА:200.1.115	КМ	0,01	223,00	-	2	-	-	-	-
101	15-09 АОП.20 Т.4-050	-КАБЕЛЬ КГ4.1.0 ЦЕНА:157.1.3.1.115	КМ	0,12	227,57	-	27	-	-	-	-
102	15-09 АОП.20 Т.4-050	-ТО ЖЕ,СЕЧ. 3.1.5+1.1.0 ЦЕНА:183.1.2.1.115	КМ	0,10	244,85	-	24	-	-	-	-
103	15-09 АОП.20 Тб.4-050	-ТО ЖЕ,СЕЧ. 3.2.5+1.1.5 ЦЕНА:240.1.2.1.115	КМ	0,01	321,12	-	3	-	-	-	-
104	15-09 АОП.20 Т.4-050	-ТО ЖЕ,СЕЧ. 3.4+1.2.5 ЦЕНА:325.1.2.1.116	КМ	0,01	435,24	-	4	-	-	-	-
105	15-09 АОП.20 Т.4-050	-ТО ЖЕ,СЕЧ. 3.6+1.4 ЦЕНА:445.1.2.1.116	КМ	0,04	595,94	-	24	-	-	-	-
106	15-09 АОП.20 Т.4-050 АОП.14 Тб.5-077	-ПРОВОА АПВ СЕЧ. 1,2 ЦЕНА:21.1.116	КМ	2,70	23,44	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,10	28,40	-	3	-	-	-	-
108	15-09 доп.14 т.5-077	-ПРОВОД АПВ СЕЧ. 1.5 ЦЕНА:35,1,116 КМ	0,10	39,06	-	4	-	-	-	-
109	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,04	72,90	-	3	-	-	-	-
110	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0,10	105,00	-	11	-	-	-	-
111	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	1,50	38,10	-	57	-	-	-	-
112	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,30	51,50	-	15	-	-	-	-
113	С152-244	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,05	75,70	-	4	-	-	-	-
114	С113-130	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 26,2,5 М	580,00	0,32	-	186	-	-	-	-
115	С113-134	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 42.2.8 М	20,00	0,50	-	10	-	-	-	-
116	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,	520,00	0,30	-	96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -АУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АУ20 Т2,5		-	-			-	-	-
		М								
117	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -АУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АУ 25 Т-2.8	10,00	0,40	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
118	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -АУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АУ-32 Т-2.8	30,00	0,51	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
119	С159-481	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 20.1,8	6,00	1,83	-	11	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
120	С159-482	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 25.2	1,00	2,48	-	2	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
121	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	9,00	0,70	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
122	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	9,00	0,24	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
123	2405-1861	-СТОЙКИ-К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,05	235,84	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
124	2405-1695	-ПОЛКИ-К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,15	87,90	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
125	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1082У3 ТУ36-1684-78	25,00	1,85	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
126	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	12,00	1,63	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
127	2405-1423	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ СЕРИИ 8-КПП-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79	15,00	0,97	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
128	2405-1425	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ СЕРИИ 8-КПП-40 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79	1,00	2,31	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	2405-1689	-ПОДВЕСЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО КРЕПЛЕНИЯ=ПСК10-20 У1 ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ,НР 2-79 1000ШТ	0,02	439,93 - -	- - -	8 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
130	2405-1687	-ПОДВЕСЫ КОНЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ=ПКК10-20 У1 ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	-	482,85 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
131	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75 ШТ	2,00	3,73 - -	- - -	7 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1892	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1841	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1840	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1988	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2041	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7300	1015	545		1778
			----					----		---
			РУБ.					184		239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2895	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			57	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3125	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4405	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			722	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1199	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1840	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	157	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			422	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1356	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1356	-		-

Составил Н.А.Алексеева
Проверил Н.Г.Кудрявцева

gost.e-ecolog.ru