ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-598.91

ЗДАНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 335 м^2 ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ БМЗ

(ЗРП-12х30-БМЗ-120)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

Общая стоимость	72,65	тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	72,65	тыс.руб.
1 куб. м здания	42,76	руб.
1 кв. м рабочей площади	216,87	руб.

Разработан
Институтом Севзапэнергосетьпроект

Утвержден
и введен в действие Минэнерго СССР
протокол от 17.04.1991 г. № 7

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

gost.e-ecolog.ru

407-3-598.91 альб.2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I на строительство ЗРП-I2х30--БМЗ-I20	4
3	I-I	Общестроительные работы	5
4	2-I	Монтаж отопления при наружной Т минус 30 град.С	20
5	3-I	Приобретение и монтаж освещения	2I
6	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	24
7		Ведомость потребности в производственных ресурсах	26

407-3-598.91 альб.2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года, для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-1-82) части I,2,3 и 5;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от принятых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы - 87 %,
монтаж технологического оборудования- 80 %.

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
транспорт оборудования	- 15,3 руб. на I т массы нетто
заготовительно-складские расходы	- I,2 %

Пересчет объектной сметы в цены 1991 г. выполнен по следующим индексам:

СМР - I,48 на основании письма Госстроя СССР № 14-Д от 06.09.90 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство здания релейных панелей из элементов БМЗ (ЗРП-I2x30-БМЗ-I20)

Сметная стоимость 72,65 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5,94 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные 5,36 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 4,34 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости: общая площадь 335 м2
объем здания I699 м3

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	42,08	-	-	-	42,08	3,95	3,05	I25,6I / 24,77
2	2-I	Отопление при Т нор.минус 30 град. С	-	0,54	-	-	0,54	0,I4	0,I4	I,6I / 0,32
3	3-I	Приобретение и монтаж освещения	-	3,23	-	-	3,23	0,58	0,37	9,64 / I,90
4	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	3,24	-	-	3,24	I,27	0,78	9,67 / I,9I
		Итого	42,08	7,0I	-	-	49,09	5,94	4,34	I46,54 / 28,89
		Итого с учетом перехода в цены I99I г.	62,28	I0,37	-	-	72,65			2I6,87 / 42,76

Главный инженер Е.И.Каранов
Главный инженер проекта Т.В.Калугина
Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Г.Ю.Русских
Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 199 М2 ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ БМЗ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРП-12Х30-БМЗ- 1СС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	42,682 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3962 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,053 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	3458 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5 / 6		7	8%	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,07	21,00 / -	21,00 / 6,53	1	-	1 / -	- / 9,40	- / 1
2	Е1-1617 ЗСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1610 1000М3	0,07	18,60 / -	18,60 / 5,77	1	-	1 / -	- / 8,31	- / 1
3	Е1-1691 ЗСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,07	144,00 / 6,41	137,39 / 56,10	10	-	10 / 4	13,00 / 80,78	1 / 6
4	ССЕР-Тв1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РА СОТОЯНИЕ 1 КМ Т	84,00	0,29 / 0,06	- / -	24	5	- / -	0,09 / -	8 / -
5	Е1-1603 ЗСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,07	11,50 / 1,30	10,06 / 3,12	1	-	- / -	2,63 / 4,49	- / -
6	БЕР-Д1	-БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ Д-650 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В ГРУНТЕ 1 ГР.БУРОВОЙ МАШИНОЙ 1 КОТЛ.	18,00	2,29 / 0,24	2,05 / 0,51	41	4	37 / 9	0,44 / 0,66	8 / 12
7	Е1-967 ЗСН 1-61-1	-ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ НА ВЫСОТУ 0,87 М И 0,89 М 100М3	0,06	41,50 / 41,50	- / -	3	3	- / -	89,60 / -	5 / -
8	Е1-1649 ЗСН 1-11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГР.ДЛЯ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ 1000М3	0,17	106,00 / 4,81	101,19 / 41,60	18	1	17 / 7	9,75 / 59,90	2 / 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КАНАЛОВ И	0,60	41,50	-	23	23	-	89,60	49
	ЗСН	ПРИЯМКОВ								
	1-81-1	100М3		41,50	-			-	-	-
10	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,07	106,00	101,19	7	-	7	9,76	1
	ЗСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	1-11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			3	59,90	4
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1002М3								
11	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГР.ВРУЧНУЮ	0,02	62,30	-	1	1	-	131,00	3
	ЗСН	100М3								
	1-80-1			62,30	-			-	-	-
12	Е1-1636	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,05	12,30	12,30	1	-	-	-	-
	ЗСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-51-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	3,82			-	5,50	-
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1002М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,13	41,50	-	5	5	-	89,60	12
	ЗСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,22	144,00	137,39	32	1	30	13,00	3
	ЗСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1002М3		6,41	56,10			12	80,78	18
15	ССЫР	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	262,80	0,29	-	76	16	-	0,09	24
	ТАБЛ1	РАССТОЯНИЕ 1 КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
16	Е1-1605	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,22	11,50	10,06	3	-	3	2,65	1
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-26-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			1	4,49	1
		1002М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			247	59	106		117
			РУБ,					36		53
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			247	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	70		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	38		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	59	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	95	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			310	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	102	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			310	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	102	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
17	Е11-6	-УСТРОЙСТВО МЕЛКОЧНОЙ	1,60	16,00	1,06	29	3	2	3,52	6
	ЭСН	ПОДГОТОВКИ В ПРОБУРЕННЫХ								
	11-1-6	КОТЛОВАНАХ ПОД СТОЙКИ		1,82	2,32			1	2,41	1
		М3								
18	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,40	28,43	0,28	68	2	-	1,37	3
	ЭСН	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
	6-1-1	М3		2,70	0,08			-	0,10	-
19	Е33-229	-УСТАНОВКА В СТАКАНЫ	18,02	31,50	23,51	567	143	423	13,90	250
	ЭСН	ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ								
	33-24-15	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД		7,92	7,34			132	9,47	170
		ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ								
		КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,4Т								
		М3								
20	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СОН22-29 ИЗ	1,76	86,75	-	153	-	-	-	-
	П9-1	БЕТОНА КЛАССА В30								
	ТАЬЛ3-3	М3		-	-			-	-	-
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	21,60	0,22	-	5	-	-	-	-
	ТАЬЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
22	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А6	144,00	0,25	-	36	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
23	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	133,20	0,41	-	55	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
24	Е33-24	-СТАЛЬНЫЕ ОГОЛОВКИ НА СТОЙКИ	0,27	40,90	15,40	11	3	4	19,60	5
	ЭСН	Т								
	33-1-19			12,20	4,62			1	5,96	2
25	Е6-13	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК БЕТОНОМ	6,20	34,40	0,34	213	17	2	5,27	31
	ЭСН	КЛАССА В7,5								
	6-1-13	М3		2,78	0,10			1	0,13	1
26	Е15-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,08	14,26	0,30	1	-	-	1,45	-
	ЭСН	ЬТ-177								
	13-16-21	100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
27	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	6,00	1,27	0,79	8	1	5	2,39	2
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			2	0,37	2
28	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	9,02	1,65	1,09	15	3	13	0,53	5
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
	7-36-2	И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			4	0,52	5
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
29	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9,3,6-Т	0,66	44,20	-	39	-	-	-	-
	П3,19	М3								
				-	-			-	-	-
32	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24,3,6-Т	3,65	42,90	-	149	-	-	-	-
	П3.11	М3								
				-	-			-	-	-
31	Е6-22	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	21,00	33,50	0,92	704	45	19	3,78	79
	ЭСН	ФУНДАМЕНТЫ П ОД ТОРЦЕВЫЕ								
	6-1-22	СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10		2,12	0,28			6	2,36	8
		М3								
32	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
33	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
	ЭСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
34	Е13-168	-СКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
	ЭСН	КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА								
	13-18-21	100М2		1,96	0,28			-	0,10	-
35	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,34	86,50	1,50	30	7	-	38,10	13
	ЭСН	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
	8-4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2174	227	455		398
			РУБ,					147		189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2163	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			973	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	315		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	146		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	224	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	370	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ [illegible] ТРУКЦИИ -	РУБ,			602	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			201	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СЕВЕРОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2720	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	434	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	438	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
36	Е42-2	-МОНТАЖ СЕКЦИИ БМЗ ВЫСОТОЙ 4М	16,99	25,70	18,00	437	113	306	10,90	185
		СЕР/4 7275								
		100М3 ЗД		6,67	6,40			109	8,26	140
37	С2606	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ БМ312Х4-1	6,00	1581,00	-	7905	-	-	-	-
	ДОП17	ШТ								
	П2,148			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С008 ДОП17 2,150	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИЙ БМ3 12Х4-3 ШТ	4,00	1642,20	-	6569	-	-	-	-
39	С0608 ДОП17 П2,151	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИЙ БМ312Х4-4 ШТ	1,00	1601,40	-	1601	-	-	-	-
40	С008 ДОП17 П2,152	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИЙ БМ3 12Х4-11 ШТ	1,00	1264,80	-	1265	-	-	-	-
41	С0608 ДОП17 П2,153	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИЙ БМ312Х4-13 ШТ	1,00	1285,20	-	1285	-	-	-	-
42	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 Т	0,88	629,00	-	554	-	-	-	-
43	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В ПОКРЫТИИ Т	0,76	342,00 21,30	-	260	16	- -	34,00 -	26 -
44	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,23	60,50 38,40	0,03	14	9	- -	68,00 -	16 -
45	Е7-660 ЭСН 7-47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2,00	3,78 1,46	2,12 0,81	8	3	5 2	2,49 1,04	5 2
46	СССЦ П11-182	-СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКОВ ТИПА ПН32,9-2 ИЗ БЕТОНА КЛ,В15 М3	0,58	53,50 -	-	31	-	- -	- -	- -
47	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	34,20	0,26 -	-	9	-	- -	- -	- -
48	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	15,60	0,32 -	-	5	-	- -	- -	- -
49	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	10,40	0,41 -	-	4	-	- -	- -	- -
50	Е8-36 ЭСН 8-6-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	12,20	34,30 2,10	0,81 0,24	418	26	10 3	3,90 0,31	48 4
51	Е8-43 ЭСН 8-6-6	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,22	496,00 74,00	7,70 2,31	111	17	2 1	137,00 2,98	31 1
52	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И	6,00	1,54 0,46	1,04 0,38	9	3	8 2	0,81 0,49	5 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
53	ССЦП 19-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 5ПБ18-37 (2 ШТ) 2ПБ16-2 (2 ШТ) 1ПБ13-1 (2 ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,17	54,40	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
54	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	6,40	0,25	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
55	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	2,52	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			20497	187	329		316
			РУБ,					117		150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19506	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			724	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	82	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			18686	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	578	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1817	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		438
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	660	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			554	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			437	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	197		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	129		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	113	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	222	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			25628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	891	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
56	Е10-105 ЗСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	6,61	1,45 0,56	0,35 0,11	9	4	3 1	0,91 0,14	6 1
57	Е10-106 ЗСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	11,76	1,19 0,51	0,29 0,09	14	6	3 1	0,83 0,12	10 1
58	С122-826 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-15В М2	7,20	15,10 -	- -	109	-	- -	- -	- -
59	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-19В М2	4,56	14,50 -	- -	66	-	- -	- -	- -
60	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДГ21-13 М2	2,73	13,50 -	- -	37	-	- -	- -	- -
61	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДГ21-9 М2	3,78	14,20 -	- -	54	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ,				289	10	6		16
		РУБ,						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				289	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				9	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ,				-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				266	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ- РУБ,				48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ РУБ,				363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
62	Е12-307 ЗСН 12-13-1	-УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ВКЛАДЫШАМИ ШИРИНОЙ 220 И 350	0,46	39,50 13,40	3,80 1,14	18	6	2 1	22,78 1,47	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СБ,ДОП,В1	-ММ								
		100 М2								
63	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,46	49,90	1,30	23	6	-	18,90	9
	ЭСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	12-9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА		10,70	0,39			-	0,50	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
64	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,73	252,00	11,10	941	166	41	76,30	285
	ЭСН	СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	12-1-1-1	ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ		44,50	3,34			12	4,31	16
		БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО								
		24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		ЬИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
65	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,17	192,00	0,41	33	8	-	83,00	14
	ЭСН	100М2								
	12-8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			1015	186	43		318
			РУБ.					43		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1015	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			788	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	30		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	13		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	186	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	196	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			167	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			95	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1277	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		349
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	229	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			1277	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		349
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	229	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
	ТИП 1									
66	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,46	43,30	0,99	64	6	1	7,19	11
	ЭСН	100М2								
	11-1-2			3,57	2,30			-	0,39	1
67	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	17,76	29,30	-	520	29	-	2,90	52
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
68	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,48	72,00	0,95	104	15	1	18,80	28
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-8-1	100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
69	Е11-56 ЭСН	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,48	13,60	2,23	20	-	-	0,34	1
	11-8-2	100М2		0,18	0,07			-	0,09	-
70	Е11-210 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ ЬУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	1,48	564,00	0,76	836	86	1	75,50	112
	11-28-1	РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А		43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ТИП 2								
71	Е11-2 ЭСН	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,12	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
	11-1-2	100М2		3,67	0,30			-	0,39	-
72	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЬЕТОННЫХ	1,05	29,30	-	31	2	-	2,90	3
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
73	Е11-55 ЭСН	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,12	70,00	0,95	9	1	-	18,80	2
	11-8-1	100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
74	Е11-56 ЭСН	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,12	64,40	0,92	7	-	-	1,36	-
	11-8-2	100М2		0,64	0,26			-	0,36	-
75	Е11-71 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 23ММ БЕЗ	0,12	628,00	2,32	77	12	-	166,00	20
	11-11-6	РИСУНКА		99,00	0,70			-	0,90	-
		100М2								
76	Е11-73 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 6ММ	0,12	130,00	0,20	16	1	-	18,30	2
	11-11-7	100М2		11,20	0,07			-	0,09	-
		ТИП 3								
77	Е11-2 ЭСН	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,03	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
	11-1-2	100М2		3,67	0,30			-	0,39	-
78	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЬЕТОННЫХ	0,26	29,30	-	8	-	-	2,90	1
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
79	Е11-69 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,03	84,70	1,02	2	-	-	28,50	1
	11-11-2	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
80	Е11-70 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,03	50,00	0,46	1	-	-	1,82	-
	11-11-3	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
81	Е15-146 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ	0,03	17,50	0,15	1	-	-	1,20	-
	15-17-19	100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			1701	130	3		234
			РУБ,					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1701	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1564	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	130	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	130	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	179	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	179	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
82	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,84	8,17	0,18	23	15	-	9,70	28
	ЗСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,06			-	0,06	-
		100М2								
83	Е15-298	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	5,36	5,35	0,15	29	17	1	6,20	32
	ЗСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
84	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,43	96,10	5,20	122	53	9	66,00	93
	ЗСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	15-56-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,50			6	4,97	7
		СТЕН								
		100М2								
85	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,36	5,84	0,06	31	26	-	9,70	52
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
86	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,63	8,44	0,06	5	2	-	6,90	4
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
87	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	3,64	45,30	2,60	165	39	3	20,20	74
	ЗСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	15-158-8	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		10,80	0,15			1	0,25	1
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
88	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	5,63	23,50	2,15	133	96	1	24,60	166
	ЗСН	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	15-156-2-2	СИЛИКАТНАЯ		17,10	2,05			-	0,06	-
	3	100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			508	248	14		449
			РУБ,					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			628	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			246	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	7		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	246	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	255	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		464
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	271	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		464
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	271	-		-

РАЗДЕЛ 8, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО

89	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,40	10,40	-	15	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
90	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,10	16,00	1,06	34	4	3	3,52	7
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,62	0,32			1	0,41	1
91	Е6-15	-БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА	1,60	28,28	0,34	45	1	-	0,99	2
	ЭСН	КЛАССА В10								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
92	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,10	355,00	1,30	36	4	-	64,00	6
	ЭСН	Т								
	6-9-8			38,00	0,39			-	0,60	-
93	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,03	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
	ЭСН	БТ-177								
	13-18-21	100М2		1,95	0,08			-	0,10	-

КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ

94	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,06	51,60	0,74	3	-	-	14,30	1
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	12-10-1	15ММ		7,64	0,22			-	2,28	-
		100М2								
95	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,06	12,60	0,25	1	-	-	0,35	-
	ЭСН	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	12-10-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,15	0,10			-	0,13	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
96	Е12-289	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА РУБЕРОИДОМ	0,07	49,90	1,30	3	1	-	18,90	1
	ЭСН	РМД-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	12-9-6	100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
97	Е12-291	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ОДИН СЛОЙ	0,07	40,50	1,02	3	1	-	12,80	1
	ЭСН	ПОКРЫТИЯ								
	12-9-7	100М2		7,56	0,31			-	0,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,02	192,00	0,41	3	1	-	83,00	1
	8СН	100М2								
	12-8-5			48,80	0,12			-	0,15	-
99	Е9-51	-ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ	0,11	19,20	9,10	2	1	1	9,15	1
	8СН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА								
	9-8-1	Т		6,00	3,42			-	4,41	-
100	С121-2096	-СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ	0,11	347,00	-	38	-	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
		Т		-	-			-	-	-
101	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,03	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
	8СН	БТ-177								
	13-18-21	100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
					ОТМОСТКА					
102	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	10,80	10,40	-	112	17	-	3,00	32
	8СН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
103	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	10,80	16,00	1,06	173	26	11	3,52	38
	8СН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			3	0,41	4
104	Е27-75	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,76	508,00	0,71	386	30	-	74,00	56
	8СН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	27-19-1-6	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ								
		100М								
105	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,73	109,38	1,74	80	15	1	40,20	29
	8СН	ТОЛЩИНОЙ 30 ММ								
	11-11-1	100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			936	97	16		179
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			696	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			783	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	11		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	96	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	100	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			149	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			80	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1125	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	124	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			40	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			38	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	126	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		КАНАЛЫ								
106	Е11-3 ЭСН 11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	1,10	10,40 1,62	-	11	2	- -	3,00 -	3 -
107	Е6-225 ЭСН 6-26-3	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 М3	42,40	53,76 8,78	0,92 0,28	2279	372	39 12	14,60 0,36	619 15
108	Е7-291 ЭСН 17-7-17	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОБРАМЛЕНИЯ КАНАЛОВ И ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ Т	4,38	342,00 21,30	-	1498	93	- -	34,00 -	149 -
109	Е14-12 ЭСН 14-6	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ В ПОЛУ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ДОСКАМИ 100М2	1,51	213,00 15,30	22,70 7,06	317	23	35 11	28,00 9,11	42 14
110	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	129,00	1,67 0,19	0,01 -	215	26	1 -	0,32 -	41 -
111	С0624 П856 Ц141П32	-СТОИМОСТЬ АСЬОЦЕМЕНТНЫХ Д ОСОК Т	5,57	128,72 -	- -	717	-	- -	- -	- -
		ПРИЯМКИ								
112	Е6-225 ЭСН 6-26-3	-УСТРОЙСТЬО МОНОЛИТНЫХ ЬЕТОННЬХПРИЯ МКОВ М3	4,13	53,76 8,78	0,92 0,28	222	36	4 1	14,60 0,36	60 1
113	Е7-4[illegible] ЭСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	35,00	1,27 0,22	0,79 0,29	44	8	28 10	0,39 0,37	14 13
114	СССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.3.6-Т М3	5,11	74,20 -	- -	379	-	- -	- -	- -
115	Е7-761 ЭСН 7-65-2 ДОПВ2	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ШТ	4,00	7,99 0,58	1,67 0,62	32	2	6 2	0,96 0,80	4 3
116	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПА П21Д-8 М3	2,90	60,80 -	- -	176	-	- -	- -	- -
117	СССЦ ТЕ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	207,00	0,25	-	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
118	СССЦ ТБЭ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	29,00	0,22	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
119	Е7-400 ЗСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	38,00	1,27	0,79	44	8	28	0,39	14
				0,22	0,29			10	0,37	13
120	СССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9,3,6-Т М3	5,11	44,20	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			6218	569	141		946
			РУБ.					46		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6218	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3958	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	95		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	46		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	569	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	616	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1666	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1026	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	162	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			680	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7623	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	797	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			7823	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	797	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			33585	1712	1123		2973
			РУБ.					372		485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			32643	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			9041	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	553		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	262		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1595	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1857	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			21210	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5367	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		490
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	959	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3026	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			40936	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3615
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2816	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			605	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5.	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			592	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			437	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	197		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	109		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	222	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3962
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3463	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЩИЙ ПЛОЩАДЬЮ 335 М2 ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ БМЗ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ Т НАР -30ГРАД С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРП-12Х30-БМЗ-120

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,542 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 139 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,144 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ *129 ЧЕЛ.- Ч*

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	31,00	4,47	-	139	122	-	4,00	124
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПБТ-4	31,00	7,22	-	224	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	377,00	4,70	30	3	-	61,00	5
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		393	125	-		129
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		43	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	125	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	125	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.		224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	144	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	144	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 336 М2 ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ БМЗ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРП-12Х30-БМЗ-120

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,233 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 581 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,368 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 559 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 23	0,01	500,00	6,00	5	5	-	500,00	5
		100ШТ		303,00	2,50			-	3,22	-
2	1517ДОП.16-02491	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8502	1,00	57,35	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	388,00	8,00	4	1	-	248,00	2
		100ШТ		148,00	2,82			-	3,64	-
4	1517ДОП.16-02493	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8504	1,00	66,71	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССОЙ С КОЖУХОМ ДО 5КГ	0,01	71,50	1,30	1	1	-	50,00	1
		100ШТ		50,00	0,82			-	0,67	-
6	1517-2546	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	1,00	13,66	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,68	167,00	50,50	114	46	34	122,00	83
		100ШТ		68,30	16,00			11	20,64	14
8	1507-1142	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛСПО6 2Х40	68,20	21,10	-	1435	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,15	118,00	58,00	17	7	9	81,00	12
		100ШТ		48,80	18,20			3	23,48	4
10	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУ3	15,00	1,35	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2,06	23,80	0,04	1	1	-	28,00	2
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
12	1504-26162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	6,00	2,97	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
14	1504-26163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	1,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	25,10	0,04	4	2	-	31,00	4
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
16	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-С-01-10/220	14,00	2,24	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	29с319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-5	72,00	1,05	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С153-251	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	13,60	7,20	-	98	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
19	С153-255	-ЛАМПЫ Б220-230-60	1,50	2,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-261	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	13,60	1,42	-	19	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ,НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	6,00	2,60	0,07	16		-	2,00	12
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
22	С154-21	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2М3Б	6,02	1,05	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
				1,55	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А								
				ШТ						
24	290319-624	-ЩИТОК СВАРКИ Я98101-4370УХЛ2	1,00	33,36	-	33	-	-	-	-
	2			ЗТ						
				-	-			-	-	-
25	290319-423	-СТИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖ-2	13,00	0,31	-	4	-	-	-	-
	1			ШТ						
				-	-			-	-	-
26	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,53	377,00	4,70	200	18	3	61,00	32
				Т						
				33,30	1,41			1	1,62	1
27	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	9,23	15,80	0,13	146	65	1	16,00	148
				М2						
				9,00	0,06			-	0,06	1
28	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	1,70	64,20	1,80	109	25	3	24,00	41
				13,40	0,20			-	0,26	-
				100М						
29	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,60	64,00	23,10	189	81	81	45,00	150
				23,20	9,73			34	12,55	44
				100М						
30	0113ТВ1,1	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ 20ММ	360,00	0,30	-	105	-	-	-	-
				М						
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2754	277	131		495
			РУБ.					49		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2754	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			402	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	82		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	49		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	277	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	326	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1945	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			240	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	42	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			239	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3233	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	366	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			3233	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	368	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 335 М2 ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ БМЗ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРП-12Х30-5МЗ-120

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА Ь ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,242 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1270 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,788 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 1219 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАЧИ,МАССА 1М ДО:3КГ	9,60	48,00	12,70	461	175	122	31,00	298
		100М		18,20	4,04			39	5,21	50
2	Ц8-163-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	410,00	3,55	-	1456	445	-	2,00	820
		ШТ		1,08	-			-	-	-
3	С161-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,86	190,00	-	162	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
4	С161-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:5Х6	0,11	339,60	-	36	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
5	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,44	123,00	39,20	54	12	17	49,00	22
		Т		27,20	11,40			5	14,71	6
6	2406 ДОП 5-11736	-ЛОТОК Л-200-2	82,00	1,93	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,16	92,30	70,60	15	2	12	19,00	3
		100М		11,70	22,10			4	28,51	5
8	2405ДОП5-1	-КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ	4,00	5,90	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1107	КП-0,1/0,1-2У1								
		ШТ		-	-			-	-	-
9	2405	-КОРОБ УГЛОВОЙ КУГ-0,1/0,1-2У1	2,00	2,79	-	6	-	-	-	-
	ДОП,5-1228	ШТ		-	-			-	-	-
10	2405	-КОРОБ КТ-0,15/0,4-У1	4,00	6,22	-	25	-	-	-	-
	ДОП,5-1112	ШТ		-	-			-	-	-
	3									
11	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	0,78	1,65	0,30	1	1	-	2,00	2
		0,7КГ		1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
12	2405	-КОНСОЛЬ К-360	78,00	0,21	-	16	-	-	-	-
	ДОП,5-29П,			-	-			-	-	-
	11730									
13	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,52	27,80	1,90	14	8	1	25,00	13
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
14	2405	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ СК-60У3	26,00	0,36	-	9	-	-	-	-
	ДОП,5-29П,	ШТ		-	-			-	-	-
	11789									
15	2405ДОП5-2	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ	26,00	0,26	-	7	-	-	-	-
	9П11788	ШТ		-	-			-	-	-
16	2405-1707	-ПОЛОСКИ-ПРЯЖКИ К39ЬУХЛ2	0,40	2,04	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2445	641	152		1158
		РУБ.						48		61
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2445	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1209	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	104		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	48		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	641	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	889	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				446	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				557	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	99	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				240	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3242	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1270
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	788	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				3242	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1270
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	788	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-598.91 альб. 2

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 3РП-12х30-БМ3-120

Ресурсы		Количество
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.-час	3458 3952
Заработная плата	руб.	2084
Строительные машины	руб.	II23
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел-час	
Заработная плата	руб.	
Строительные машины	руб.	
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.-час	I907 I990
Заработная плата	руб.	II40
Строительные машины	руб.	283
Всего:		
Затраты труда	чел.-час	5365 5942
Заработная плата	руб.	3224
Строительные машины	руб.	I406

Примечание: в числителе указаны трудозатраты построечные, в знаменателе - нормативная трудоемкость.

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Т.Ю.Русских

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru