ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-9-32.90

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК

(ЗВН-I2x24-БМЗ-25)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2720-05
цена 4-56

Ленинград
I990

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-9-32.90

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК (ЗВН-I2x24-БМЗ-25)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость		
Общая	тыс.руб.	59,89
Строительно-монтажные работы	тыс.руб.	50,03
I куб.м здания	руб.	34,77
I кв.м площади	руб.	I92,87

РАЗРАБОТАН

Северо-Западным отделением института "Энергосетьпроект"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН

в действие протоколом Минэнерго СССР

N 35 от 24.05.90

Главный инженер отделения Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев

2720-05

цена 4-56

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2	I-I	Объектная смета	4
3	I-I-I	Общестроительные работы	5
4	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т = минус 30 °С	23
5	2-I-2	Отопление при расчетной Т = минус 30 °С	31
6	2-I-3	Хозпитьевой и противопожарный водопровод (внутренние сети)	38
7	2-I-4	Горячее водоснабжение	41
8	2-I-5	Бытовая канализация	43
9	3-I-I	Приобретение и монтаж освещения	46
I0	3-I-2	Приобретение и монтаж силового оборудования	49
II	3-I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	52
I2	3-I-4	Приобретение и монтаж вторичных соединений	54
I3		Ведомость потребности в производственных ресурсах	58

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.88.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расхрды начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учесть кабель.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто

заготовительно-складские расходы - I,2 %.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство здания вспомогательного назначения в конструкциях быстромонтируемых зданий на 25 человек (ЗВН-I2х24-БМЗ-25)

Сметная стоимость	59,89 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5,70 тыс.чел.час
Сметная заработная плата	4,I5 тыс.руб
Расчетный измеритель единичной стоимости	
общая площадь	259,4 кв.м
объем здания	I439,0 куб.м

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатель единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Общестроительные работы	4I,67	-	-	-	4I,67	-	4,0I	3,02	I60,64 / 28,96
2	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т=минус 30 °С	2,46	-	-	-	2,46	-	0,38	0,25	9,48 / I,7I
3	2-I-2	Отопление при расчетной Т = минус 30 °С	3,43	-	-	-	3,43	-	0,74	0,49	I3,22 / 2,38
4	2-I-3	Хозпитьевой и противопожарный водопровод (внутренние сети)	0,46	-	-	-	0,46	-	0,08	0,05	I,77 / 0,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	2-I-4	Горячее водоснабжение	0,03	-	-	-	0,03	-	0,0I	0,0I	0,I2 0,02
6	2-I-5	Бытовая канализация	0,30	-	-	-	0,30	-	0,06	0,03	I,I6 0,2I
7	3-I-I	Приобретение и монтаж освещения	-	0,99	-	-	0,99	-	0,II	0,07	3,82 0,69
8	3-I-2	Приобретение и монтаж силового оборудования	-	0,I7	I,69	-	I,86	-	0,06	0,05	0,66 0,I2
9	3-I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,27	6,86	-	7,I3	-	0,I0	0,07	I,04 0,I9
I0	3-I-4	Приобретение и монтаж вторичных соединений	-	0,25	I,3I	-	I,56	-	0,I6	0,II	0,96 0,I7
		Итого:	48,35	I,68	9,86	-	59,89	-	5,70	4,I5	I92,87

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Р.Г.Сафронова

Проверила главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗВН-12Х24-БМ3-25

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	41,673 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4010 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,017 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1439,00 КУБ.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	28,96 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,08	21,00 -	21,02 6,53	2 -	- -	2 1	- 9,40	- 1
2	Е1-1617 ЗСН 29-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3	0,08	18,84 -	18,86 5,77	2 -	- -	1 -	- 8,31	- 1
3	Е1-1649 ЗСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,10	100,30 4,81	101,13 41,59	11 -	- -	10 4	9,75 59,90	1 6
4	Е1-958 ЗСН 8ч-1 Т.Ч. П.3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3	2,03	74,76 74,76	- -	2 -	2 -	- -	157,20 -	5 -
5	ЕКД-1	-БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ Д ДО 800ММ БУРОВОЙ МАШИНОЙ В ГРУНТЕ 1ГРУППЫ 1КОТЛ	21,00	2,33 0,32	2,01 0,54	49 -	7 -	43 11	0,46 0,65	10 14
6	Е1-1611 ЗСН 29-4 Т.Ч. П.3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	0,11	44,20 -	44,20 13,73	5 -	- -	5 2	- 19,73	- 2
7	Е1-1618	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА	0,11	42,[illegible]	42,38	5	-	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М								
	29-12	1000М3		-	13,06			1	18,81	2
8	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,06	15,10	15,10	1	-	1	-	-
	ЗСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			-	6,74	-
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-1164	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,62	9,69	3,49	6	4	2	11,20	7
	ЗСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	2
		100М3								
10	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,26	41,50	-	11	11	-	89,60	23
	ЗСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,20	41,50	-	8	8	-	89,60	18
	ЗСН	100М3								
	81-1			41,50	-			-	-	-
12	Е1-1691	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,09	144,00	137,39	12	1	12	13,00	1
	ЗСН	АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			5	80,78	7
13	ССЕР	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	103,20	0,29	-	30	6	-	0,09	9
	ТБ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
14	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,09	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			145	39	81		74
			РУБ.					25		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			145	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	56		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	25		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	39	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	64	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	66	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е11-6	-МЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	1,21	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЗСН	СТОЙКИ								
	1-6	М3		1,62	0,32			-	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е8-10 ЭСН 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	1,40	9,32 2,40	3,32 0,10	13	1	- -	0,80 0,13	1 -
17	Е8-13 ЭСН 1-13	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК БЕТОНОМ В10 М3	3,60	35,78 2,78	0,34 0,10	129	10	1 -	5,07 0,13	18 -
18	Е11-3 ЭСН 1-3	-ЗАСЫПКА ПЕСКОМ КОТЛОВАНОВ НА ВЫСОТУ 0,84М М3	2,50	10,40 1,62	-	26	4	- -	3,00 -	7 -
19	Е33-229 ЭСН 24-15	-УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,4Т М3	2,25	31,59 7,92	23,51 7,34	71	18	53 17	13,90 9,47	31 21
20	СТЕЛЕГРАММА КАУНАССКОГО КПП 166/542 19,06,87	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СОН22-29 М3	2,25	135,45 -	- -	305	-	- -	- -	- -
21	Е7-291 ЭСН 17-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОГОЛОВКОВ НА СТОЙКИ Т	0,29	342,00 21,30	- -	99	6	- -	34,00 -	10 -
22	Е13-168 ЭСН 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,09	7,13 3,98	3,15 3,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
23	Е7-400 ЭСН 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	19,00	1,27 0,22	2,79 3,29	24	4	16 6	0,39 0,37	7 7
24	Е7-401 ЭСН 35-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	27,00	1,65 0,39	1,99 2,40	45	6	36 11	0,53 0,52	14 14
25	Е7-403 ЭСН 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	4,00	2,90 0,61	2,82 2,74	12	2	8 3	1,04 0,95	4 4
26	ССОШ П3-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС9.5.6-Т(20ШТ) ФБС9.3.6-Т(19ШТ) М3	7,65	44,27 -	- -	338	-	- -	- -	- -
27	ССОШ 3-3	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24.5.6-Т(4ШТ) М3	2,72	42,90 -	- -	111	-	- -	- -	- -
28	ССОШ 3-11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24.3.6-Т(7ШТ) М3	2,84	42,50 -	- -	121	-	- -	- -	- -
29	Е8-90 ЭСН 11-4	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ УЧАСТКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ ФУНДАМЕНТНЫМИ БЕТОНОМ В10	0,93	33,57 1,5[illegible]	3,33 3,1[illegible]	31	1	- -	2,81 2,33	3 -

М3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е8-13 эсн 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,42	25,10 19,60	1,50 0,45	10	8	- -	38,10 0,58	16 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1355	64	109		115
			РУБ,					37		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1355	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			307	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	72		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	37		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			875	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	141	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
31	Е42-2	-МОНТАЖ СЕКЦИЙ БМЗ СЕРИИ 7009 ВЫСОТОЙ 4М	14,39	25,70	18,00	370	96	259	10,90	157
		100М33Д		6,67	8,40			92	8,26	119
32	СЦЕНА ЭНЕРГОТЕХ ПРОМА	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ ПСГ	9,00	398,82 -	- -	3589	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
33	СЦЕНА ЭНЕРГОТЕХ ПРОМА	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОКНОМ ПСО	5,00	416,16 -	- -	2081	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
34	СЦЕНА ЭНЕРГОТЕХ ПРОМА	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ДВЕРЬЮ ПСД	2,00	406,98 -	- -	814	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
35	СЦЕНА ЭНЕРГОТЕХ ПРОМА	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ ГЛУХИХ ПТ	2,00	381,48 -	- -	763	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
36	СЦЕНА ЭНЕРГОТЕХ ПРОМА	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ТОРЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОКНОМ ПТ	2,00	381,48 -	- -	763	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
37	СЦЕНА ЭНЕРГОТЕХ ПРОМА	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПКК	16,00	62,22 -	- -	996	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-
38	СЦЕНА ЭНЕРГОТЕХ ПРОМА	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПК	8,00	1203,60 -	- -	9629	-	- -	- -	- -
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СЦЕНА ЭНЕРГОТЕХ ПРОМА	-КОМПЛЕКТАЦИЯ РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	8,00	181,56	-	1452	-	-	-	-
40	СЦЕНА ЭНЕРГОТЕХ ПРОМА	-КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОРЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	1,00	115,26	-	115	-	-	-	-
41	Е4Б-56 ЭСН 19-6	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ Д=400ММ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 100ШТ	0,02	377,60 206,00	171,50 51,25	8	4	3 1	350,00 66,11	7 1
42	Е46-56 ЭСН 19-6	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ Д=700ММ В Ж.Б. ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 100ШТ	0,02	1200,00 659,20	548,80 164,00	24	13	11 3	1120,00 211,56	22 4
43	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4,00	2,43 1,01	1,03 0,38	10	4	5 2	1,64 0,49	7 2
44	ССЦП П8-236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СБ4А-1 М3	0,12	90,20	-	11	-	-	-	-
45	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,60	0,23	-	1	-	-	-	-
46	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	3,40	0,32	-	1	-	-	-	-
47	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	11,80	0,41	-	5	-	-	-	-
48	ССЦП П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СБ7А-2 М3	0,24	75,93	-	18	-	-	-	-
49	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	8,60	0,23	-	2	-	-	-	-
50	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	5,40	0,32	-	2	-	-	-	-
51	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	12,00	0,41	-	5	-	-	-	-
52	Е7-251 ЭСН 17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,82	342,00 21,38	-	280	17	- -	34,00 -	28 -
53	Е6-180 ЭСН 16-6	-ЗАДЕЛКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОМ В15 М3	0,27	52,42 6,79	1,10 0,33	14	2	- -	12,10 0,43	3 -
54	Е15-614 ЭСН 164-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,25	68,50 38,40	3,43 -	15	9	- -	68,00 -	17 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			22956	145	278 98		241 126
			РУБ.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20966	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			297	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	180		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	98		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	145	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	243	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			20247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3458	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		317
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	622	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1952	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		684
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			26378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		684
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	865	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
55	Е8-31 ЭСН 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	20,20	33,90 2,15	3,62 0,16	685	43	13 4	3,93 0,23	79 5
				М3						
56	Е8-36 ЭСН 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,30	34,30 2,10	0,81 0,24	525	32	13 4	3,90 0,31	60 5
				М3						
57	Е8-189 ЭСН 22-1	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ 4,75М	0,58	42,20 25,40	0,23 0,07	24	15	- -	45,80 0,09	27 -
				100М2ВП						
58	Е8-43 ЭСН 5-6	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,32	496,00 74,00	7,70 2,31	1649	246	26 8	137,00 2,98	455 10
				100М2						
59	Е7-127 ЭСН 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	27,00	1,55 0,46	1,04 0,38	42	12	28 10	0,81 0,49	22 13
				ШТ						
60	ССЦП П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 3ПБ34-4(8ШТ) 1ПБ13-1(17ШТ) 3ПБ18-37(2ШТ)	0,98	64,40 -	- -	63	-	- -	- -	- -
				М3						
61	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	22,88	0,25 -	- -	6	-	- -	- -	- -
				КГ						
62	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	12,97	0,32 -	- -	4	-	- -	- -	- -
				КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е46-39 ЗСН 16-2	-ПРОБИВКА ПРОЕМА В ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ	0,70	26,90	14,70	19	9	10	21,10	15
		М3		12,20	4,41			3	5,89	4
64	Р6-133 ЗСН 13-9	-ЗАДЕЛКА ПРОЕМА БЕТОНОМ ПО ПЕРИМЕТРУ	0,16	40,50	0,70	6	1	-	6,58	1
		М3		3,61	0,21			-	0,27	-
65	Е8-59 СБ,ДОП,В2 ЗСН 7-3	-АРМИРОВАНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	-	421,00	1,38	-	-	-	47,26	-
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
66	Е7-668 ЗСН 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ	9,00	0,72	0,13	6	5	1	1,01	9
		ШТ		0,59	0,05			-	0,06	1
67	СССЦ П11-233	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ ПП15,4-Т(6ШТ) ППУ10,4-Т(3ШТ)	0,39	69,90	-	27	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
68	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,56	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
69	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	6,21	0,32	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
70	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	5,64	0,41	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
71	Е7-291 ЗСН 17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	0,36	342,00	-	120	7	-	34,00	12
		Т		21,30	-			-	-	-
72	Е15-614 ЗСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,11	60,60	0,03	6	4	-	66,00	7
		100М2		38,40	-			-	-	-
73	Р26-31 ЗСН 6-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1,65	35,90	1,23	59	21	2	21,30	35
		М3		12,70	0,62			1	0,80	1
74	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ (ГОСТ22950-78)	1,60	75,30	-	120	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
75	Е26-49 ЗСН 10-3	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	0,41	21,30	0,03	9	6	-	27,60	11
		100М2		15,40	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			3375	401	93		733
			РУБ.					30		39
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3375	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2654	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	23		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	30		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	401	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	431	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	101	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			317	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		822
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	532	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		822
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	532	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

ТИП 1

76	Е11-2 ЗСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,64	43,30 3,57	0,99 0,30	28	2	- -	7,19 0,39	5 -
77	Е11-11 ЗСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	7,60	29,30 1,62	- -	223	12	- -	2,90 -	22 -
78	Е11-55 ЗСН 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М150 100М2	0,64	70,04 9,86	0,95 0,28	45	6	- -	18,80 0,36	12 -
79	Е11-56 ЗСН 8-2	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СТЯЖКИ 100М2	0,64	13,60 0,16	0,21 0,07	9	-	- -	0,34 0,09	- -
80	Е11-210 ЗСН 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А 100М2	0,64	564,00 43,60	0,75 0,22	361	28	- -	75,50 0,28	48 -

ТИП 2

81	Е11-2 ЗСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,62	43,30 3,57	0,99 0,30	27	2	- -	7,19 0,39	4 -
82	Е11-11 ЗСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	7,40	29,30 1,62	- -	217	12	- -	2,90 -	21 -
83	Е11-69 ЗСН 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300 100М2	0,62	96,38 15,50	1,02 0,31	60	10	- -	28,50 0,40	18 -
84	Е11-70 ЗСН 11-4	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ 100М2	0,62	35,46 0,94	0,46 0,14	22	1	- -	1,82 0,18	1 -

ТИП 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,31	43,30	0,99	13	1	-	7,19	2
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,67	0,30			-	0,39	-
86	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,50	29,30	-	73	4	-	2,90	7
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
87	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,31	125,00	6,94	39	10	3	46,90	15
	ЭСН	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
	3-1	ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,26			1	2,68	1
		100М2								
88	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	29,30	-	35	2	-	2,90	3
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
89	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,31	70,24	0,95	22	3	-	18,80	6
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М150								
	8-1	100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
90	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,31	417,30	4,52	129	19	1	108,00	33
	ЭСН	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП 4								
91	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,03	43,30	0,99	45	4	1	7,19	7
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,67	0,30			-	0,39	-
92	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	12,40	29,30	-	364	29	-	2,90	36
	ЭСН	БЕТОННЫХ БЕТОН М100								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
93	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,03	98,30	1,02	99	16	1	28,50	29
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
94	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,03	35,40	0,46	37	1	-	1,82	2
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ РАСТВОР М300								
	11-4	100М2		0,94	2,14			-	0,19	-
95	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,05	385,00	1,30	16	2	-	64,00	3
	ЭСН	МАССОЙ ДО 10КГ								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
96	Е15-614	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	54,50	0,03	1	1	-	68,00	1
	ЭСЦ	МАСЛЯНОЙ КРАСОЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			1857	156	5		275
			РУБ,					1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1857	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1698	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	153	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	157	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			307	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	213	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	213	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
97	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,03	252,00	11,10	764	135	34	76,30	231
	ЗСН	СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	1-1-1	ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ		44,50	3,34			10	4,31	13
		БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО								
		24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
98	Е12-307	-УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ СТЫКОВ	0,37	39,50	3,80	14	5	1	25,00	9
	С6,ДОБ,В1	МЕЖДУ ПЛИТАМИ								
	ЗСН	ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ		13,40	1,14			-	1,47	1
	13-1	100М2								
99	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,37	49,90	1,30	18	4	-	16,90	7
	ЗСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			-	0,50	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
100	Е6-86	-УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ	0,05	15,30	1,40	1	-	-	12,30	1
	ЗСН	Т								
	9-10			6,76	0,42			-	0,54	-
101	С124-43	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ	0,05	302,00	-	20	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
102	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	192,00	0,41	35	8	-	83,00	15
	ЗСН	100М2								
	8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			852	152	35		263
			РУБ.					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			852	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			843	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	25		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	152	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
103	Е10-144 ЭСН 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	18,00	3,76 1,53	0,49 0,15	68	28	9 3	2,56 0,19	46 3
104	СДОП,В,4 122-691	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТИПА ВРЗ0Х30К М2	18,00	24,70 -	- -	445	-	- -	- -	- -
105	С111-343	-ПРИБОРЫ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ВОРОТ КП	56,00	0,30 -	- -	17	-	- -	- -	- -
106	Е10-106 ЭСН 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	10,83	1,19 0,51	0,29 0,09	13	6	3 1	0,83 0,12	9 1
107	Е10-105 ЭСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	3,94	1,45 2,65	0,35 0,11	6	2	1 -	0,91 0,14	4 1
108	Е10-107 ЭСН 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕУТЕПЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	24,38	2,00 0,87	0,13 0,04	49	16	3 1	1,16 0,05	28 1
109	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДГ21-10 М2	12,60	13,50 -	- -	170	-	- -	- -	- -
110	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-8 М2	11,78	14,20 -	- -	167	-	- -	- -	- -
111	С122-826 С6,ДОП,В,3	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН24-15 В М2	10,80	15,10 -	- -	163	-	- -	- -	- -
112	С122-264	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ТИПА ПДУ-6 М2	3,94	28,30 -	- -	112	-	- -	- -	- -
113	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	3,00	8,34 -	- -	27	-	- -	- -	- -
114	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	15,00	2,97 -	- -	45	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
115	Е10-141 ЭСН 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	10,80	0,95	-	10	2	-	0,26	3
				0,14	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1292	64	16		90
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1292	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
116	Е15-294 ЭСН 59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	1,96	8,17	0,18	16	10	-	9,70	19
		100М2		5,30	0,05			-	0,06	-
117	Е15-296 ЭСН 59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	4,15	5,35	0,15	22	13	-	6,00	25
		100М2		3,10	0,04			-	0,05	-
118	Е15-242 ЭСН 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	6,95	76,20	5,60	530	222	39	56,00	389
		100М2		32,00	3,40			24	4,39	31
119	Е15-508 ЭСН 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	5,00	6,42	0,05	32	27	-	10,67	53
		100М2		5,39	0,02			-	0,03	-
120	Е15-511 ЭСН 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	1,21	13,09	0,03	16	10	-	14,85	18
		100М2		8,47	0,01			-	0,01	-
121	Е15-501 ЭСН 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	1,95	9,28	0,06	18	8	-	7,59	15
				3,96	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
122	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	4,41	49,83	3,66	220	52	3	22,22	98
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	158-8	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		11,88	0,20			1	0,26	1
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
123	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,49	51,40	1,04	25	6	-	21,90	11
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	158-9	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		11,60	0,31			-	0,40	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
124	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	1,01	422,00	2,00	426	96	2	170,00	172
	ЭСН	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
	14-1	ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,77	3,60			1	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
125	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	1,16	71,13	0,69	82	48	1	73,80	86
	ЭСН	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
	22-6	100М2ГП		41,32	0,21			-	0,27	-
126	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	1,16	44,40	0,34	82	34	-	52,50	61
	ЭСН	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К								
	22-7	РАСЦЕНКЕ НОМ8-194		29,20	0,17			-	0,13	-
		100М2ГП								
127	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,40	85,30	4,90	34	14	2	57,40	23
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	51-1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			1	5,01	1
		100М2								
128	Е15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕЛЁК ПО	5,16	18,40	0,18	95	62	1	20,70	107
	ЭСН	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	156-2-23,2	СИЛИКАТНАЯ		12,90	0,26			-	0,06	-
	4	100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			1564	602	45		1277
			РУБ,					27		34
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1563	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			916	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	21		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	27		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	602	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	629	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	48	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			145	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1973	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	677	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			1973	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	877	-		-

РАЗДЕЛ 9, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ В ЗДАНИЕ

129	Е7-665	-УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКА	2,00	2,14	0,44	4	2	1	1,55	3
	ЭСН	ШТ								
	47-10-1,8			0,97	0,16			-	0,21	-
130	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ	0,58	53,50	-	31	-	-	-	-
	П.11-162	ПН32.9-2 ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		-	-			-	-	-
131	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	34,20	0,25	-	9	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
132	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	15,60	0,32	-	5	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
133	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	10,40	0,41	-	4	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
134	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СТОЕК	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
	ЭСН	ПОД КОЗЫРЕК								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
135	Е7-767	-УСТАНОВКА СТОЕК И БАЛОК ПОД	0,11	489,00	6,00	54	3	-	40,50	4
	ЭСН	ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ								
	17-4	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
136	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	ЭСН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
137	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,06	51,60	0,74	3	-	-	14,30	1
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	10-1	15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
138	Е12-300	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	0,06	12,65	0,25	1	-	-	0,35	-
	ЭСН	СТЯЖКИ								
	10-2	100М2		0,15	0,10			-	0,13	-
139	Е12-289	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 1 СЛОЯ	0,06	49,90	1,30	3	1	-	18,90	1
	ЭСН	РУБЕРОИДА РМД-350 НА БИТУМНОЙ								
	9-6	МАСТИКЕ		10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
140	Е12-291	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ОДИН СЛОЙ	0,06	40,50	1,02	2	-	-	12,80	1
	ЭСН	РУБЕРОИДА РМД-350								
	9-7	100М2		7,56	0,31			-	0,40	-

ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ

141	Е33-249	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,14	38,20	27,73	5	1	4	16,00	2
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-12	ДО 0,2Т		9,42	6,62			1	11,12	2
		Т								
142	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,14	393,00	-	55	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	ЦВ-91-1	-СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	13,60	4,91	0,40	67	15	6	2,00	27
		М2		1,09	0,05			1	0,06	1
144	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
	ЭСН 164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
145	Е6-33 ЭСН 3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М150	0,20	37,30	1,21	7	-	-	4,46	1
		М3		2,41	0,36			-	0,46	-
					ОТМОСТКА					
146	Е11-6 ЭСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	11,10	16,00	1,85	178	20	12	3,52	39
		М3		1,32	0,32			4	0,41	5
147	Е11-3 ЭСН 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	7,40	10,40	-	77	12	-	3,00	22
		М3		1,42	-			-	-	-
148	Е11-67 ЭСН 11-1	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М150	0,74	112,13	1,74	83	15	1	40,20	30
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
149	Е27-75 ЭСН 19-1-8	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СВЕНИЕМ 100Х200ММ	0,74	506,30	7,71	376	30	-	74,00	55
		100М		40,10	0,21			-	0,27	-
					ПАНДУС					
150	Е11-2 ЭСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,26	43,50	2,99	12	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,32			-	0,39	-
151	Е11-6 ЭСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	5,60	16,00	1,85	90	10	6	3,52	20
		М3		1,32	0,32			2	0,41	2
152	Е11-11 ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М150	7,00	30,24	-	212	11	-	2,90	20
		М3		1,52	-			-	-	-
					КРЫЛЬЦО					
153	Е11-6 ЭСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	2,20	16,00	1,86	35	4	3	3,52	8
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
154	Е11-3 ЭСН 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	1,40	12,40	-	15	2	-	3,00	4
		М3		1,62	-			-	-	-
155	Е6-15 ЭСН 1-15	-БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА М-150	1,60	29,19	0,34	47	1	-	0,99	2
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
156	Е6-84 ЭСН 9-8	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТЫ	0,05	355,70	1,34	18	2	-	64,00	3
		Т		36,70	0,39			-	0,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,02	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	ЗСН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
					ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ					
158	Е6-225	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	1,61	54,51	0,92	88	14	1	14,80	24
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ПОДПОЛЬНЫХ								
	26-3	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150		8,78	0,23			-	0,36	1
		М3								
159	Е5-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	355,00	1,30	53	6	-	64,00	10
	ЗСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
160	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,38	221,00	7,34	84	13	3	56,70	22
	ЗСН	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
	55-1	10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
161	Е6-84	-СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ В МОНОЛИТНОМ	0,16	355,00	1,30	57	6	-	64,00	10
	ЗСН	БЕТОНЕ ДЛЯ ВЫВОДА								
	9-8	ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕЙ		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
162	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,14	62,50	0,03	9	5	-	65,00	10
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-6	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			1713	182	37		334
			РУБ,					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1658	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1384	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	27		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	10		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	182	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	192	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			49	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			272	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	47	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			152	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2082	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	239	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			55	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			55	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			65	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			2147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	240	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			33135	1795	703		3202
			РУБ.					243		315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33080	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7974	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	460		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	243		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1795	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2038	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			22662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	978	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3078	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4010
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3016	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			41673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4010
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3017	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т=МИНУС 30С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-25

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,460 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	377 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,249 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2460,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ										
1	Ц12-805-1	-КЛАПАН ЧУГУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ Д=15ММ	1,00	2,25	0,06		2	2	-	3,75		4
		ШТ		1,99	0,01				-	0,01		-
2	2307-13541	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО Д=25 ТИПА	1,00	185,00	-		185	-	-	-		-
	ДОП,65	25Ч936НЖ		-	-				-	-		-
		ШТ										
3	Е16-36 ЗСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	12,00	0,91	0,01		11	3	-	0,35		4
				0,21	-				-	-		-
		М										
4	Е16-39 ЗСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	50,00	1,29	0,01		64	10	1	0,35		18
				0,21	-				-	-		-
		М										
5	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	3,00	3,54	-		11	-	-	-		-
				-	-				-	-		-
		ШТ										
6	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-		3	-	-	-		-
				-	-				-	-		-
		ШТ										
7	Е16-196 ЗСН 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ	2,00	7,29	0,12		15	2	-	2,00		4
				1,22	0,04				-	0,05		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ									
			ШТ								
8	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		0,56	20,40	0,17	11	5	-	13,60	8
	ЭСН	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ									
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ			8,37	0,05			-	0,08	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ									
			М3								
9	С114-688	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		0,62	15,40	-	8	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В,1	ГОСТ 9573-82									
			М3		-	-			-	-	-
10	Е26-84	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ		0,21	179,00	0,86	38	19	-	158,00	33
	ЭСН	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ									
	16-6		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
11	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ		0,02	1012,00	-	20	-	-	-	-
			1000М2								
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				368	41	1		71
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				185	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,				1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				25	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	24	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				104	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				73	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				13	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
12	Е20-704	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	2,00	54,40	0,13	109	3	-	2,40	5
	ЭСН	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ТИПА ВЦ4-75								
	20-1	Н2,5		1,48	0,04			-	0,05	-
			ШТ							
13	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	128,00	0,69	128	5	-	8,18	8
	ЭСН	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ТИПА ВЦ7-75 Н5								
	20-3		ШТ	4,78	0,21			-	0,27	-
14	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ	1,00	9,14	0,01	9	2	-	3,40	3
	ЭСН	ДО-38								
	47-1		10ШТ	2,13	-			-	-	-
15	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ	0,50	15,40	0,02	8	1	-	4,48	2
	ЭСН	ДО-40								
	47-3		10ШТ	2,82	0,01			-	0,01	-
16	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	7,06	0,97	14	9	2	7,64	15
	ЭСН	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,								
	23-1	ДО 0,1		4,39	0,29			1	0,37	1
			ШТ							
17	С130-2545	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВКР	2,00	68,60	-	137	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В2	4,00,25.6								
			ШТ	-	-			-	-	-
18	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ К	5,00	2,62	0,04	13	9	-	3,00	15
		ЭЛЕКТРОСЕТИ								
			ШТ	1,88	-			-	-	-
19	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	7,73	0,60	8	4	-	7,17	7
	ЭСН	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ								
	26-1	ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ		3,89	0,18			-	0,23	-
			ШТ							
20	С130-2493	-СТОИМОСТЬ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО	1,00	189,00	-	189	-	-	-	-
		АГРЕГАТА ТИПА ЦА212М								
			ШТ	-	-			-	-	-
21	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,09	0,43	12	6	1	5,12	10
	ЭСН	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
	25-1		ШТ	2,83	0,13			-	0,17	-
22	С130-752	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА ТИПА КВС	1,00	26,60	-	27	-	-	-	-
		6Б-ПУ3								
			ШТ	-	-			-	-	-
23	С130-761	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА ТИПА КВБ	1,00	74,90	-	75	-	-	-	-
		10Б-ПУ3								
			ШТ	-	-			-	-	-
24	Е20-457	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	70,30	0,07	70	2	-	3,40	3
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
	9-6	ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ		1,99	0,02			-	0,03	-
		ПРИВОДОМ МЗО-063/25-0,25П								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ,ММ 250Х400								
		1ШТ								
25	Е20-461	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	75,83	0,07	76	2	-	3,40	3
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
	9-6	ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ		1,99	0,02			-	0,03	-
		ПРИВОДОМ МЭО-063/25-0,25П								
		РАЗМЕРОМ,ММ 500Х500								
		1ШТ								
26	С130-307	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С	1,00	67,86	-	68	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВР 250Х400								
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С130-811	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С	1,00	73,30	-	73	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТИПА КВР								
		600Х600		-	-			-	-	-
		ШТ								
28	Е20-663	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	2,00	2,72	0,01	5	1	-	0,78	2
	ЭСН	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ								
	17-1	3		0,43	-			-	-	-
		ШТ								
29	Е20-670	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	1,00	12,60	0,07	13	1	-	2,15	2
	ЭСН	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ								
	17-5	10 ВВ-9		1,18	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
30	Е20-674	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	2,00	2,15	0,01	4	1	-	0,78	2
	ЭСН	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА								
	17-1	2,5 ВН-2		0,43	-			-	-	-
		ШТ								
31	Е20-682	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	1,00	9,26	0,05	9	1	-	1,54	2
	ЭСН	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА								
	17-4	10 ВН-11		0,85	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
32	Е20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	2,40	36,10	0,25	87	8	-	5,73	14
	ЭСН	100КГ								
	18-2			3,50	0,08			-	0,10	-
33	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	8,00	1,42	0,05	11		-	1,54	11
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
	7-1	ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,84	0,02			-	0,03	-
		Х 490								
		1ШТ								
34	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,20	0,47	16	2	-	2,97	3
	ЭСН	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
	15-1	РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,88	0,14			-	0,16	-
		ШТ								
35	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	10,00	1,48	0,05	15	8	-	1,54	13
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
	7-1	РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,84	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
36	Е20-408	-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ	4,00	1,63	0,05	7	3	-	1,54	5
	ЭСН	300Х300								
	7-1			0,84	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
37	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	11,90	0,10	12	2	-	2,87	3
	ЭСН	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
	13-1	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,63	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 203								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
38	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	13,20	0,10	13	2	-	2,87	3
	ЭСН	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
	13-1	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,63	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 315								
		шт								
39	Е20-526	-ДЕФЛЕКТОР Д=315	2,00	9,25	0,03	19	5	-	4,10	8
	ЭСН	шт								
	12-1			2,38	0,01			-	0,01	-
40	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	3,45	0,01	3	2	-	2,69	3
	ЭСН	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
	11-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,72	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 200								
		мт								
41	Е20-10	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ	4,00	5,59	0,04	22	4	-	1,54	6
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ ПЕРЕМЕТРОМ								
	1-1	ДО 1000ММ		0,88	0,01			-	0,01	-
		м2								
42	Е20-11	-ШАХТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	6,00	5,30	0,04	32	4	-	1,19	7
	ЭСН	ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО								
	1-2	1600ММ		0,67	0,01			-	0,01	-
		м2								
43	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	0,91	0,01	14	3	-	0,35	5
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		м								
44	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	16,00	7,31	0,04	117	14	-	1,54	25
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,88	0,01			-	0,01	-
		м2								
45	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	11,00	5,35	0,04	59	10	-	1,54	17
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,88	0,01			-	0,01	-
		м2								
46	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	19,00	4,69	0,04	89	13	-	1,19	23
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-2	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО		0,67	0,01			-	0,01	-
		450								
		м2								
47	Е20-6	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2,40	4,84	0,04	12	2	-	1,19	3
	ЭСН	ТОЛЩ 0,7ММ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ								
	1-2	м2		0,67	0,01			-	0,01	-
48	Е20-5	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,76	4,69	0,04	4	1	-	1,19	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ ДИАМЕТРОМ ДО								
	1-2	400ММ		0,67	0,01			-	0,01	-
		м2								
49	Е20-2	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,60	5,35	0,04	3	1	-	1,54	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ								
	1-1	200ММ		0,88	0,01			-	0,01	-
		м2								
50	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
	11-6	И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ							
51	Е16-36 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	12,00	0,91 0,21	0,01 -	11	3	- -	0,35 -	4 -
			М							
52	Е16-39 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	60,00	1,29 0,21	0,01 -	64	10	1 -	0,35 -	18 -
			М							
53	Е16-614 ЭСН 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,58	59,52 38,40	0,03 -	30	19	- -	68,00 -	34 -
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1702	172	5		290
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			250	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			233	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			709	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	137	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1723	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2044	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	204	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2070	213	6		361
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			185	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			252	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			233	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1526	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			782	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	152	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2460	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-25

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,433	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	736	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,486	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	3433,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц6-62-1М	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ Т	0,34	33,90	5,06	12	7	2	35,00	12
2	1514 ДОП25	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКОТЛА КЗ863/04 ШТ	2,00	21,20 330,00 -	2,37 -	760	-	1 -	3,00 -	1 -
3	ЦМ06 ПРИЛ1 Т61	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ КВТ.Ч	1560,00	0,03 -	- -	47	-	- -	- -	- -
4	Ц7-281-1М	-МОНТАЖ НАСОСА ШТ	2,00	25,60	3,51	51	26	7	26,00	52
5	2301-01002	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К20/8=К 20/18 ШТ	2,00	14,10 98,20 -	1,59 -	196	-	3 -	2,06 -	4 -
6	ЦМ07 ПРИЛОЖ.1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ.Ч	84,00	0,03 -	- -	3	-	- -	- -	- -
7	Е18-86 ВСН 3-1,6/	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	1,00	15,30 8,05	3,79 3,24	15	8	1 -	12,80 0,31	13 -
8	С130-2098 СБ,ДОП,В,1	-СТОИМОСТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО ШТ	1,00	64,00 -	- -	64	-	- -	- -	- -
9	Ц7-281-1М	-МОНТАЖ РУЧНОГО НАСОСА ШТ	1,00	25,60	3,51	26	14	4	26,00	26
10	2301-16004	-НАСОС РУЧНОЙ Р0,6-30=СО-16А ШТ	1,00	14,10 31,00 -	1,59 -	31	-	2 -	2,05 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,72	-			-	-	-
12	1704-50634	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТИПА РТ-ДО	1,00	59,00	-	59	-	-	-	-
		0,01		-	-			-	-	-
13	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,21	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		0,21	-			-	-	-
14	1704-10008	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОМЕТРА ТТП421,60,66	4,00	15,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,77	-			-	-	-
16	1704-20001	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ОБМ-1	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц12-5-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ И УСЛОВНЫЙ 45Х25 ММ Д=20Х2	3,00	0,54	0,11	2	1	-	0,70	2
		М		0,42	0,04			-	0,05	-
18	Ц12-5-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ И УСЛОВНЫЙ 57Х32 ММ Д=32Х2,2	25,00	0,69	0,19	22	17	5	1,00	25
		М		0,68	0,08			2	0,10	2
19	Ц12-5-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ И УСЛОВНЫЙ 68Х40 ММ Д=40Х2,5ММ	12,00	1,07	0,29	13	9	3	1,00	12
		М		0,76	0,12			1	0,15	2
20	Ц12-5-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ И УСЛОВНЫЙ 102Х60 ММ Д=57Х2,5ММ	10,00	1,54	0,50	15	10	5	2,00	20
		М		1,01	0,19			2	0,25	3
21	Ц12-5-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	50,00	3,14	1,18	157	93	58	3,00	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ И УСЛОВНЫЙ 140Х90 ММ Д=76Х2,8,Д		1,87	0,49			25	0,63	31
22	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	36,00	0,48 2,43	0,04 0,01	17	15	1 -	1,00 0,01	36 -
23	С113-14	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д-20 ММ М	18,00	0,31 -	- -	6	-	- -	- -	- -
24	С113-15	-СТОИМОСЬ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д-25 ММ М	8,00	0,42 -	- -	3	-	- -	- -	- -
25	С113-16	-СТОИМОСЬ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д-32 ММ М	10,00	0,54 -	- -	5	-	- -	- -	- -
26	С113-129	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=20Х2 М	3,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	С113-130	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-32Х2 М	25,00	0,32 -	- -	8	-	- -	- -	- -
28	С113-133	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-40Х2,5 М	12,00	0,42 -	- -	5	-	- -	- -	- -
29	С113-137	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-57Х2,5 М	10,00	0,63 -	- -	6	-	- -	- -	- -
30	С113-141	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-76Х2,8 М	15,00	0,92 -	- -	14	-	- -	- -	- -
31	С113-152	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-89Х2,8 М	35,00	1,08 -	- -	38	-	- -	- -	- -
32	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	4,00	1,75 1,49	0,03 0,01	7	6	- -	2,00 0,01	8 -
33	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	14,00	2,23 1,86	0,05 0,01	31	26	1 -	3,00 0,01	42 -
34	2307-10371	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ТИПА 15КЧП2,Д=20ММ ШТ	2,00	1,56 -	- -	3	-	- -	- -	- -
35	2307-10372	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ТИПА 15КЧП2,Д=25ММ	1,00	1,85	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
36	2307-10373	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ТИПА 18КЧП2,Д=32ММ	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	2307-10374	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ТИПА 18КЧП2,Д=40ММ	7,00	3,20	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д=50ММ ФЛАНЦЕВАЯ	2,00	2,08	0,06	4	3	-	3,00	6
		ШТ		1,71	0,01			-	0,01	-
39	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д=80ММ ФЛАНЦЕВАЯ	7,00	7,52	0,32	53	24	2	6,00	42
		ШТ		3,38	0,04			-	0,05	-
40	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	2,00	12,40	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	2307-11035	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ80,РУ10	7,00	17,00	-	119	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц12-803-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40	1,00	1,77	0,04	2	2	-	3,00	3
				1,53	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	2,06	0,05	2	2	-	3,00	3
				1,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц12-803-3	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:65-80	3,00	3,28	0,30	10	8	1	4,00	12
				2,78	0,04			-	0,05	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16	1,00	10,60	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	2307-10824	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80;РУ16	3,00	13,00	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	2307-10745	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 16Ч3Р	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	П12-791-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	2,00	2,48	0,10	5	4	-	4,00	8
				2,14	0,02			-	0,03	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	2307-10891	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СТАЛЬНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТИПА	2,00	18,00	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17С50НГ Д=50ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
50	Е18-136	-УСТАНОВКА БАКОВ	1,00	30,68	0,22	31	2	-	3,80	4
	ЭСН	РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ								
	6-1	ДО 0,3М3		2,29	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
51	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	32,10	0,22	64	11	-	9,17	18
	ЭСН	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ								
	10-1	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ		5,55	0,07			-	0,09	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
52	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
	11-6	И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
53	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	32,90	7,66	0,06	252	8	2	0,45	15
	ЭСН	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП								
	5-1	М-140А,М-140АО,М-90,РД-90		0,25	0,02			1	0,03	1
		ВЫСОТОЙ 582ММ								
		ЭКМ								
54	Е18-132	-РЕГИСТР ИЗ 4 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	12,00	4,34	0,03	52	1	-	0,20	2
	ЭСН	ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 2,4М								
	5-5	М		0,11	0,01			-	0,01	-
55	Е18-132	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	0,75	4,34	0,03	3	-	-	0,20	-
	ЭСН	ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,75М								
	5-5	М		0,11	0,01			-	0,01	-
56	Е18-132	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	0,83	4,34	0,03	4	-	-	0,20	-
	ЭСН	ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,83М								
	5-5	М		0,11	0,01			-	0,01	-
57	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	80,00	0,86	0,01	69	17	1	0,35	28
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
58	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	100,00	0,91	0,01	91	21	1	0,35	35
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
59	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,35	16
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
60	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	1,14	0,01	14	3	-	0,35	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
61	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
		КЧ 15П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
62	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
		КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
63	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
64	Е26-16 ЭСН 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,60	20,40	0,17	12	5	-	13,80	8
				8,37	0,06			-	0,06	-
		М3								
65	Е26-19 ЭСН 4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,85	8,35	0,15	7	4	-	7,90	7
				4,73	0,03			-	0,06	-
		М3								
66	С114-688	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ГОСТ 9573-82	1,49	15,40	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
67	Е26-73 ЭСН 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	0,15	12,80	0,05	2	2	-	21,10	3
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
68	С1113-180	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	15,00	0,73	-	11	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
69	Е26-63 ЭСН 11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,14	64,40	1,70	9	6	-	74,10	10
				44,40	0,51			-	0,65	-
		100М2								
70	С111-30	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.10 ММ	0,14	640,00	-	90	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
72	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ,РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА	0,05	377,00	4,70	19	2	-	81,00	3
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2564	369	96		659
	РУБ.					37		46
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1120	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			8	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1148	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			848	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	55		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	36		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	278	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	314	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			410	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		537
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			720	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			564	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			893	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		736
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	486	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

НА ХОЗПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД (ВНУТРЕННИЕ СЕТИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗВН-12Х24-25

ОСНОВАНИЕ: ВК Л4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,456 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 78 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 456,00 РУБ,

N ПП.	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-41 ЭСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	8,00	1,20 0,23	0,01 -	10	2	- -	0,37 -	3 -
2	Е16-44 ЭСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	5,00	1,58 0,23	0,01 -	8	1	- -	0,37 -	2 -
3	Е16-46 ЭСН 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	33,00	2,21 0,29	0,03 0,01	73	10	1 -	0,48 0,01	16 -
4	Е16-48 ЭСН 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д=100ММ М	1,00	2,99 0,35	0,04 0,01	3	-	- -	0,57 0,01	1 -
5	Е22-362 ЭСН 22-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т	0,01	777,00 190,00	162,00 48,60	8	2	1 -	305,00 62,59	3 1
6	Е15-614 ЭСН 164-8	-ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,08	52,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	62,00 -	5 -
7	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	2,00	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
8	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	3,61 -	- -	6	-	- -	- -	- -
10	Е16-136 ЗСН 12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	1,00	2,98 1,71	0,29 0,09	3	2	- -	2,67 0,12	3 -
11	С130-2252 ДОП,В.1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч47БР Д=100ММ К-Т	1,00	43,90 -	- -	44	-	- -	- -	- -
12	Е16-184 ЗСН 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2,00	47,78 1,80	0,08 0,02	95	4	- -	3,14 0,03	6 -
13	С130-2322 СБ,ДОП ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКАВА Д=50М М	10,00	1,76 -	- -	18	-	- -	- -	- -
14	Е17-51 ЗСН 5-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ,СЕТКОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СМ-В-СТ-ЗП ШТ	2,00	6,59 0,51	0,01 -	13	1	- -	0,82 -	2 -
15	Е17-53 ЗСН 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	0,59 0,51	0,01 -	1	1	- -	0,82 -	1 -
16	С130-1506	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ КОМПЛ	1,00	5,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
17	Е16-220 ЗСН 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,47	4,22 3,73	- -	2	2	- -	5,16 -	2 -
		УСТРОЙСТВО ВВОДА								
18	Е1-935 ЗСН 78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,10	68,60 68,60	- -	7	7	- -	125,00 -	12 -
19	Е16-4 ЗСН 1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	5,00	4,82 0,36	0,06 0,02	24	2	- -	0,70 0,03	4 -
20	Е1-1003 ЗСН	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М	0,20	61,90	5,16	12	3	1	27,20	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	87-2	ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ		14,82	1,55			-	2,23	-
		100М2								
21	Е1-967 ЭСН 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ.1 ГРУППЫ	0,10	41,50	-	4	4	-	89,80	9
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
22	С113-731	-СТОИМОСТЬ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д=100ММ	5,05	4,42	-	22	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			372	44	3		74
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			58	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			14	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	19	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			22	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			73	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	20	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			314	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			207	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	25	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	25	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			81	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			41	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			26	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			383	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			456	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	51	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-4

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-25

ОСНОВАНИЕ: ВК-Л4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,028	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,004	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	28,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-41 ЗСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	7,00	1,20 0,23	0,01 -	8	2	- -	0,37 -	3 -
2	Е16-42 ЗСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2,00	1,35 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,37 -	1 -
3	Е16-44 ЗСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	5,00	1,58 0,23	0,01 -	8	1	- -	0,37 -	2 -
4	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	1,48 -	- -	1	-	- -	- -	- -
5	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 32 ШТ	1,00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	Е16-219 ЗСН 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,14	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
7	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗСН 164-8	РАЗА	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			24	4	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			23	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			16	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-5

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 3ВН-12Х24-25

ОСНОВАНИЕ: ВК-Л.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,301 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	55 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,034 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	301,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-57 ЭСН 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	2,00	23,20 1,49	0,13 0,04	46	3	- -	2,44 0,06	5 -
2	Е17-18 ЭСН 1-4	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	1,00	16,30 1,06	0,06 0,02	16	1	- -	1,72 0,03	2 -
3	Е17-89 ЭСН 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕЛКОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	1,00	9,18 0,63	0,04 0,01	9	1	- -	1,02 0,01	1 -
4	Е16-228 ЭСН 2-1 ДОП.В.2	-ПРОКЛАДКА ЧУГУННЫХ ТРУБ Д-50 ММ ПО СТЕНАМ М	6,00	3,04 0,84	0,07 0,02	18	5	- -	1,14 0,03	7 -
5	Е16-12 ЭСН 2-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	15,00	5,11 0,64	0,07 0,02	77	10	1 -	1,14 0,03	17 -
6	Е16-20 ЭСН	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ	0,02	484,00	2,60	10	1	-	64,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-1	50ММ		37,20	0,78			-	1,01	-
		Т								
7	Е16-23 ЭСН	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ	0,08	457,00	2,60	37	1	-	31,80	3
	3-3	100ММ		18,10	0,78			-	1,01	-
		Т								
8	Е17-36 ЭСН	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	2,00	6,31	0,02	13	1	-	0,46	1
	1-9	КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
9	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНЫЙ	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е15-614 ЭСН	-ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАССЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
	164-8	100М2		35,40	-			-	-	-
					УСТРОЙСТВО ВЫПУСКА					
11	Е1-936 ЭСН	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В	0,04	68,60	-	2	2	-	125,00	5
	78-1	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 1 ГРУППЫ		68,60	-			-	-	-
		100М3								
12	Е16-28 ЭСН	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	3,00	3,01	0,03	9	1	-	0,65	2
	4-2	В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,39	0,01			-	0,01	-
		М								
13	Е1-1003 ЭСН	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М	0,07	61,90	5,16	4	1	-	27,20	2
	87-2	ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙ4ИВЫЕ		14,80	1,55			-	2,23	-
		100М2								
14	Е1-967 ЭСН	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1	0,04	41,50	-	1	1	-	89,60	3
	81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			248	30	1		53
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	6	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			237	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			211	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-

СОСТАВИЛ САФРОБОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-БМЗ-25

ОСНОВАНИЕ: 407-9-32,90-ЭП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,994 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	106 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,069 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	994,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	366,00	8,20	4	1	-	248,00	2
				148,00	2,82			-	3,64	-
2	1517ДОП16-02490	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	1505-11022	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ ОСОВ-0,25 ШТ	1,00	11,52	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	П8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,20	167,00	50,50	33	14	10	122,00	24
				68,30	16,00			3	20,64	4
6	1507-1141	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП-06-2Х40 ШТ	20,00	20,56	-	411	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	4,20	0,99	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	4,00	7,20	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ		–	–			–	–	–
9	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	4,00	1,42	–	6	–	–	–	–
		10ШТ		–	–			–	–	–
10	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,15	23,80	0,04	4	2	–	28,00	4
		100ШТ		15,80	0,02			–	0,03	–
11	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	15,00	0,97	–	15	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
12	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	–	68,00	3
		100ШТ		36,40	0,06			–	0,08	–
13	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,00	1,30	–	5	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
14	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	4,00	2,60	0,07	10	5	–	2,00	8
				1,26	0,01			–	0,01	–
		ШТ								
15	С154-21	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2М3Б	4,00	1,05	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ШТ								
16	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,16	25,10	0,04	4	3	–	31,00	5
		100ШТ		17,10	0,02			–	0,03	–
17	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	16,00	0,24	–	4	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ШТ								
18	290319-4135	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТРЕХВВОДНАЯ	0,90	102,25	–	92	–	–	–	–
		100ШТ		–	–			–	–	–
19	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,42	278,00	58,40	117	24	25	103,00	43
				57,60	18,20			8	23,48	10
		100ШТ								
20	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	42,00	1,91	–	80	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			881	51	35		89
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			881	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			87	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	24		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			707	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	69	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	69	-		-

СОСТАВИЛ — АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ — ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-БМ3-25

ОСНОВАНИЕ: 407-9-32.90-ЭП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,859 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,689 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,170 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	82 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,045 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц85-22187 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7124-21У3	1,00	-	-	-	37	16	1	19,00	19	-	
				36,67					-	0,57	1	-	
		ШТ											
2	СКЦЭ-84, ВЫПУСК1-22 187	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7124-21У3	1,00	507,00	507	-	-	-	-	-	-	-	
		0,115 Т ШТ		-									
3	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУЛЬТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х600ММ	8,00	-	-	-	38	13	6	3,00	24	0,12	
				4,72					2	0,36	3	-	
		ШТ											
4	1504,1517Ц ЕНА ЗАВОДА	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Я31405-2874	1,00	123,00	123	-	-	-	-	-	-	-	
		100,000 КГ ШТ		-									
5	1504,1517Ц ЕНА ЗАВОДА	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Я31401-2074	3,00	48,50	146	-	-	-	-	-	-	0,10	
		20,000 КГ ШТ		-									
6	1504,1517Ц ЕНА ЗАВОДА	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Я31401-4474	2,00	354,00	708	-	-	-	-	-	-	0,06	
		100,000 КГ ШТ		-									
7	1504,1517Ц ЕНА ЗАВОДА	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Я31426-2874	2,00	72,00	144	-	-	-	-	-	-	0,20	
		100,000 КГ ШТ		-									
8	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	8,00	-	-	-	9	4	-	0,90	7	0,20	
				1,15					-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А									
		ШТ									
9	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				3,40				-	0,01	-	-
		ШТ									
10	1504-04224	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-122	1,00	5,70	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
11	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,99				-	0,01	-	-
		ШТ									
12	1504-18091	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-0,22	1,00	1,45	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
13	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
				4,18				-	0,03	-	-
		ШТ									
14	290319-624	-ЩИТОК СВАРКИ ЯЭ-8501	1,00	-	-	33	-	-	-	-	-
2		ШТ									
				33,36				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1635	93	37	7		56	0,68
			РУБ.					2		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				44				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		54	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1689	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			33					
		ИТОГО:	РУБ.			126	37	7		60	0,68
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1689	158	43	7		62	0,68
			РУБ.					2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1889	170	43	7		62	0,68
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1859	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-	-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ НА 25 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗВН-12Х24-БМЗ-25

ОСНОВАНИЕ: 407-9-32.90-ЭП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,132 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 6,864 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,268 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,067 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц1-21-1	-ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК ШТ	1,00	-	-	18	12	5	21,00	21	-		
				18,40				2	3,07	3	-		
2	1801-1058	-ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 16Б05П 0,670 Т ШТ	1,00	3420,00	3420	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,67		
3	Ц1-201-3	-ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК ШТ	1,00	-	-	16	14	-	22,00	22	-		
				15,60				-	0,19	-	-		
4	1801-2005	-ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2Г125 0,780 Т ШТ	1,00	1700,00	1700	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,78		
5	Ц1-11-1	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ШТ	1,00	-	-	21	14	6	25,00	25	-		
				21,10				3	3,35	3	-		
6	1801ДОП78-3246	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3К634 0,385 Т ШТ	1,00	700,00	700	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,39		
7	ЦЕНА ЗАВОДА	-ШНЕКОТРУБОЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬ ШТГ-50 0,460 Т ШТ	1,00	577,00	577	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,46		
8	1506ДОП81-04026	-ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ТДЭ-251 43,000 КГ ШТ	1,00	150,00	150	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,04		
9	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ 0,192 Т ШТ	2,00	57,00	114	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	0,38		
10	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,40	-	-	151	13		61,00	24	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
		Т		377,00				1	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6661	206	53	13		92	2,72
			РУБ.					6		7	
		ЧОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				66				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		203	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		6864	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			206	53	13		99	2,72
			РУБ.					6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	8	-		-	-
		ИТОГ :	РУБ.		6864	248	61	13		103	2,72
			РУБ.					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6864	268	61	13		103	2,72
			РУБ.					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		7132	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-	-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ НА 25ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ... ВТОРИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ(АППАРАТЫ,ПОСТУПАЮЩИЕ РОССЫПЬЮ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-6М3-25

ОСНОВАНИЕ: 407-9-32.90-АП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,565 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,314 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,251 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	162 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,113 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-	
		ШТ		0,69				-	-	-	-	
2	1704ДОП,1П 11197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ ШТ	2,00	3,60	7	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
3	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА КОМПЛ.	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-	
				0,58				-	-	-	-	
4	1704ДОП,48 -1984	-ТЕРМОМЕТР ТТП-100ЭК 5.000 КГ ШТ	4,00	37,00	148	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	0,02	
5	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-	
				0,90				-	0,01	-	-	
6	1704-10101	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ ШТ	2,00	3,50	7	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-	
				0,36					-	-	-	
8	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	2,00	20,60	41	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУДЭ-4П1В 2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	3,00	- 1,27	-	4	4	- -	2,00 -	6 -	- -
10	1704-20016	-МАНОМЕТР ЭКМ-1У 2,000 КГ ШТ	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
11	Ц11-828-5	-РЕЛЕ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ ШТ	1,00	- 2,43	-	2	2	- -	4,00 -	4 -	0,01 -
12	1704-50545	-РЕЛЕ УРОВНЯ РП-40 3,000 КГ ШТ	1,00	16,80	17	-	-	-	-	-	-
13	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	- 20,20	-	20	18	- -	26,00 -	26 -	- -
14	1602-03004 6	-ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ ППС-3 30,000 КГ ШТ	1,00	720,00	720	-	-	-	-	-	-
15	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	6,00	- 0,97	-	6	5	- -	1,00 -	6 -	0,03 -
16	1602-03007 6	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП2 ШТ	6,00	36,00	216	-	-	-	-	-	-
17	Ц8-106-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ ШТ	1,00	- 16,00	-	16	14	- -	19,00 -	19 -	- -
18	1602-05009 4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М 20,000 КГ ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
19	Ц8-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	2,00	- 1,28	-	3	2	- -	1,00 0,01	2 -	0,02 -
20	1504ДОП,55 -09127	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ВП19-21Б ШТ	2,00	- 1,94	-	4	-	- -	- -	- -	- -
21	Ц11-630-13	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ,ТИП РПМ-0 ИЛИ ЭП41В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ, ТИП РПУ-3, РЕЛЕ ТОКА, ТИП Р, РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ТИП РЭМ ИЛИ РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗ, ТИП Е511 ШТ	1,00	- 1,16	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1504ДОП334 -13053	-РЕЛЕ ТИКА РТ-40 ШТ	1,00	3,30	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	6,00	-	-	12	7	-	2,00	12	-
				1,99				-	0,01	-	-
24	1504-18093	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222 ШТ	6,00	1,95	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	Ц11-630-3	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РП-8 И РП-9 ИЛИ РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ ШТ	9,00	-	-	26	25	-	5,00	45	-
				2,84				-	-	-	-
26	1504ДОП34-12236	-РЕЛЕ РПЛ 1220 ШТ	9,00	4,90	44	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3 ШТ	4,00	-	-	11	4	-	2,00	8	-
				2,72				-	0,01	-	-
28	2405-1357	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК16 ШТ	3,00	-	-	18	-	-	-	-	-
				5,64				-	-	-	-
29	2405-1358	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32 ШТ	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				8,44				-	-	-	-
30	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ. ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100ШТ	0,10	-	-	1	1	-	8,00	1	-
				5,69				-	-	-	-
31	2405П,3059	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗН24 ШТ	10,00	0,19	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
32	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	1,00	-	-	13	8	4	13,00	13	-
				12,70				1	1,52	2	-
33	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,10	-	-	3	-	-	-	-	-
				31,60				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1284	122	98	4		154	0,08
			РУБ,					1		2	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-	РУБ,				122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ.		32	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1314	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			33					
		ИТОГО:	РУБ.			155	98	4		156	0,08
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1314	234	112	4		162	0,08
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1314	251	112	4		162	0,08
			РУБ.					1			
		ВСЕГ ПО СМЕТЕ	РУБ.		1565	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-	-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

ресурсы			Количество
Общестроительные работы			
Затраты труда	чел.ч	нормат.	42I7 ж
		построечн.	372I
Заработная плата	руб		I892
Строительные машины	руб		705
Санитарно-технические работы			
Затраты труда	чел.ч	нормат.	5I0
		построечн.	482
Заработная плата	руб		305
Строительные машины	руб		I3
Монтажные работы			
Затраты труда	чел.ч	нормат.	970
		построечн.	922
Заработная плата	руб		5I7
Строительные машины	руб		I59
Всего			
Затраты труда	чел.ч	нормат.	5697
		построечн.	5I25
Заработная плата	руб		27I4
Строительные машины	руб		877

ж) Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе построечная

Начальник ОПП-I Р.С.Роменский
Составитель инженер Р.Г.Сафронова
Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru