ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-9-34.90

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПОДСТАНЦИЙ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ (ЗВН-I2x24-ЖБ-25)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1990 г.

Уралтяжпроект, 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 92 Инв. СЖ 991-05 Тираж 20
Сдано в печать 8.01 1992 г. Цена

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-9-34.90

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПОДСТАНЦИЙ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ (ЗВН-I2x24-ЖБ-25)

АЛЬБОМ 6
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая:	тыс.руб.	40,78
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	38,I5
I куб.м. здания	руб.	2I,50
I кв.м рабочей площади		I63,03

Разработан
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден и введен
в действие Минэнерго СССР
протокол № 43 от 24.07.90

Главный инженер института — Е.И.Баранов
Главный инженер проекта — Ю.И.Ковалев

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2	I-I	Объектная смета на строительство SBH-I2x24-K5-25	4
S	I-I-I	Общестроительные работы	5
4	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 градусов С	22
5	2-I-2	Отопление при расчетной Т минус 30 градусов	29
6	3-I-I	Приобретение и монтаж вторичных аппаратов	36
7	3-I-2	Приобретение и монтаж кабеля	40
8		Ведомость потребности в производственных ресурсах	43

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.88.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

- электротехнические работы	- 87 %
- монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто
заготовительно-складские расходы	- I,2 %

407-9-34.90 альбом 6

891-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство здания вспомогательного назначения из сборного железобетона на 25 человек
ЗВН-I2x24-ЖБ-25

Сметная стоимость	40,78 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	6,79 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	4,6I тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
общая площадь	234 м^2
объем здания	I774 м^3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатель единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Общестроительные работы	30,57	-	-	-	30,57	-	4,46	3,II	I30,64 I7,23
2	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 град. С	2,08	0,05	0,I9	-	2,32	-	0,39	0,26	9,I0 I,20
3	2-I-2	Отопление при расчетной Т минус 30 град. С	I,58	I,I8	I,I5	-	3,9I	-	0,73	0,49	II,79 I,56
4	3-I-I	Приобретение и монтаж вторичных аппаратов	-	0,25	I,29	-	I,54	-	0,I6	0,II	I,07 0,I4
5	3-I-2	Приобретение и монтаж кабеля	-	2,44	-	-	2,44	-	I,05	0,64	I0,43 I,38
		Итого:	34,23	3,92	2,63	-	40,78	-	6,79	4,6I	I63,03 2I,50

Главный инженер — Е.И.Баранов
Главный инженер проекта — Ю.И.Ковалев
Начальник ОКП-I — Р.С.Роменский
Составил инженер — Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист — М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 25 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-ЖБ-25

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 30,566 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4456 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,120 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1774,00 КУБ,М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 17,23 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,06	21,00 -	21,00 6,55	1	-	1 -	- 9,40	- 1
2	Е1-1617 ЭСН 29-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3	0,06	16,60 -	16,60 5,77	1	-	1 -	- 8,31	- -
3	Е1-1549 ЭСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,33	106,00 4,81	101,19 41,60	34	2	33 14	9,75 59,90	3 19
4	Е1-959 ЭСН 80-1 Т,Ч, П,5,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР, ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3	0,10	74,75 74,75	- -	7	7	- -	157,20 -	16 -
5	Е1-1610 ЭСН 29-3 Т,Ч, П,5,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	0,34	35,70 -	35,70 11,10	12	-	12. 4	- 15,98	- 5
6	Е1-1617 ЭСН 29-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3	0,34	37,20 -	37,20 11,54	12	-	13 4	- 16,62	- 6
7	Е1-1636 ЭСН 31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	0,21	12,30 -	12,30 3,82	3	-	3 1	- 5,50	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТА ДО 6М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,13	9,69	3,49	21	13	8	11,20	24
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	116-10	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3		6,20	2,29			5	3,30	7
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,92	41,50	-	38	38	-	89,60	82
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	81-1	ГРУППЫ 100М3		41,50	-			-	-	-
10	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	0,03	144,00	137,39	4	-	4	13,00	-
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-15	1000М3		6,41	56,10			2	80,78	2
11	ССЫР	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	36,00	0,29	-	10	2	-	0,09	3
	ТБ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-1605	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,03	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3		1,30	3,12			-	4,49	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			144	62	75		128
			РУБ,					30		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			144	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	45		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	30		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	92	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	5,50	9,32	0,32	51	2	2	0,80	4
	ЭСН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	3-1	М3		0,40	0,10			1	0,13	1
14	Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	15,00	3,20	2,45	48	11	36	1,32	20
	ЭСН	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
	1-5	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 1,5Т		0,75	0,89			13	1,15	17
		ШТ								
15	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	15,00	59,20	-	888	-	-	-	-
	9-123	СТАКАННОГО ТИПА 1Ф15,8-2 ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
16	СССЦ ТЕ5-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	202,50	0,25	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	СССЦ ТЕ5-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	213,00	0,25	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Е7-15 ЭСН 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	18,00	6,50	2,68	65	27	27	4,51	45
				2,71	0,96			10	1,24	12
19	СССЦ П9,348 ТЕ5-5	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК 2БФ6-4А4 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 М3	4,00	68,72	-	275	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	СССЦ ТЕ5-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	140,00	0,25	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	СССЦ ТЕ5-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4 КГ	194,00	0,25	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	СССЦ ТЕ5-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	40,00	0,32	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Е7-400 ЭСН 56-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОИ ДО 0,5Т ШТ	31,00	1,27	0,79	39	7	25	0,39	12
				0,22	0,29			9	0,37	11
24	Е7-402 ЭСН 56-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОИ ДО 1,5Т ШТ	11,00	2,36	1,63	26	8	18	0,82	9
				0,47	0,60			7	0,77	8
25	СССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИПА ФБС9,3,6-Т М3	4,53	44,20	-	200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	СССЦ П3,11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИПА ФБС24,3,6-Т М3	4,47	42,50	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Е6-20 ЭСН 1-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 М3	3,00	33,11	0,76	99	5	3	2,66	9
				1,55	0,23			1	0,30	1
28	Е6-84 ЭСН 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,60	355,00	1,30	213	23	1	64,00	38
				38,00	0,39			-	0,50	-
29	Е8-13 ЭСН 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,26	86,50	1,50	22	6	-	36,10	10
				19,60	0,46			-	0,58	-
30	Е6-30 ЭСН 5-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	0,20	35,70	1,20	7	-	-	4,36	1
				2,34	0,36			-	0,46	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.		2316	55	112		148
				РУБ.				41		50
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		2316	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			373	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	71		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	41		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1746	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			216	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2915	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2915	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
31	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	15,00	10,60	4,19	159	45	63	5,02	75
	ЭСН	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
	5-2	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			23	1,96	29
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
32	ССЦП	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА	6,90	78,96	-	545	-	-	-	-
	П9-5	1К42-2М2-1,2(4ШТ)2К42-3М2-1(2Ш								
	ТБ5-5	Т)1К42-2М2-3(5ШТ)2К42-3М2(3ШТ)		-	-			-	-	-
		ИЗ БЕТОНА М200								
		М3								
33	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	640,50	0,25	-	160	-	-	-	-
	ТБ5-1	КГ								
				-	-			-	-	-
34	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	72,00	0,23	-	17	-	-	-	-
	ТБ5-1	КГ								
				-	-			-	-	-
35	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	32,00	0,32	-	10	-	-	-	-
	ТБ5-1	КГ								
				-	-			-	-	-
36	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	314,90	0,41	-	129	-	-	-	-
	ТБ5-1	КГ								
				-	-			-	-	-
37	Е7-139	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	10,00	10,20	5,25	102	40	52	5,96	59
	ЭСН	ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	10-1	ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т		4,04	1,95			19	2,49	25
		ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
38	ССЦП	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	4,50	85,90	-	387	-	-	-	-
	П6-49	ТИПА 1БСТ6-5А5Т И 3 БЕТОНА								
		М400		-	-			-	-	-
		М3								
39	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	172,00	0,25	-	44	-	-	-	-
	ТБ5-1	КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ССЦП ТЕЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	296,00	0,26	-	77	-	-	-	-
41	ССЦП ТЕЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	65,00	0,32	-	20	-	-	-	-
42	ССЦП ТЕЗ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	52,00	0,41	-	21	-	-	-	-
43	Е7-183 ЭСН 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ТТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	17,00	8,02 1,67	2,88 1,04	136	28	49 18	2,88 1,34	48 23
44	ССЦП П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ РАЗМЕРОМ 3Х6 ТИПА ПГ-2А5Т(12ШТ) ПГ-3А5Т(1ШТ) М2	234,00	5,62	-	1315	-	-	-	-
45	ССЦП П8-141	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ С ОТВЕРСТИЕМ Д=400 ИЗ БЕТОНА М300 М2	36,00	7,43	-	267	-	-	-	-
46	ССЦП П8-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ С ОТВЕРСТИЕМ Д=700 ИЗ БЕТОНА М300 М2	36,00	7,67	-	276	-	-	-	-
47	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	4,00	2,43 1,01	1,03 0,38	10	4	5 2	1,64 0,49	7 2
48	ССЦП П8-236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ4А-1 М3	0,12	90,20	-	11	-	-	-	-
49	ССЦП ТЕЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,60	0,23	-	1	-	-	-	-
50	ССЦП ТЕЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	3,40	0,32	-	1	-	-	-	-
51	ССЦП ТЕЗ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	11,80	0,41	-	5	-	-	-	-
52	ССЦП П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ7А-1 М3	0,24	75,90	-	18	-	-	-	-
53	ССЦП ТЕЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	8,60	0,23	-	2	-	-	-	-
54	ССЦП ТЕЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	5,40	0,32	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ССЦЦ ТБЭ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	12,00	- 0,41 -	- - -	- 5	- -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3719	117	169		189
			РУБ,					62		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3719	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			121	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	107		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	62		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	117	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	179	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			548	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4682	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			4682	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	289	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
56	Е7-249 8СН 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М ШТ	8,00	19,75 4,95	7,54 2,70	158	39	61 22	8,06 3,48	64 28
57	Е7-247 8СН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	17,00	16,65 4,06	5,72 2,06	283	69	97 35	6,60 2,66	112 45
58	Е7-261 8СН 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	32,00	11,30 3,35	4,03 1,44	362	107	129 46	5,38 1,86	172 60
59	ССЦЦ 8-350	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТИПА ПС 60,18,2,5-2Л(8ШТ)ПС63,12,2,5-3Л(8ШТ)ПС60,12,2,5-3Л(9ШТ) М2	216,88	17,60 -	- -	3817	-	- -	- -	- -
60	ССЦЦ 18-330	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ТИПА	59,04	17,20	-	1015	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПС30,12,2,5-6Л(9ШТ)2ПС12,12,2, 5-Л(14ШТ)2ПС6,12,2,5-Л(9ШТ)		-	-			-	-	-
		М2								
61	Е7-665 ЭСН 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	2,14 0,97	0,44 0,16	17	8	3 1	1,56 0,21	12 2
		ШТ								
62	ССЦ 8-360 ТЧТБ5-5	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ПК60,7-Л(6ШТ) ИЗ БЕТОНА М200	6,56	59,72 -	- -	392	-	- -	- -	- -
		М3								
63	ССЦ ТБ5-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	252,00	0,25	-	63	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
64	ССЦ ТБ5-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	111,20	0,32	-	36	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
65	ССЦ ТБ5-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	182,40	0,41	-	75	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
66	Е7-665 ЭСН 47-10-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКА	2,00	2,14 0,97	0,44 0,16	4	2	1 -	1,55 0,21	3 -
		ШТ								
67	ССЦ П11-182	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКА ПН32,9-2(2ШТ)	0,58	53,50	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
68	ССЦ ТБ5-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	48,00	0,23	-	11	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
69	ССЦ ТБ5-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	8,00	0,41	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
70	Е7-291 ЭСН 17-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРАПЕТА	0,20	342,00 21,30	-	68	4	- -	34,00 -	7 -
		Т								
71	Е8-30 ЭСН 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,50	34,20 2,21	0,81 0,24	85	6	2 1	4,05 0,31	10 1
		М3								
72	Е8-30 ЭСН 5-1	-КИРПИЧНЫЕ ЗАДЕЛКИ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА	3,50	34,20 2,21	0,81 0,24	120	8	3 1	4,06 0,31	14 1
		М3								
73	Е8-36 ЭСН 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	17,80	34,30 2,10	0,81 0,24	611	37	14 4	3,90 0,31	69 6
		М3								
74	Е8-43 ЭСН 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,25	496,00 74,00	7,70 2,31	1612	241	26 8	137,00 2,98	445 10
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е7-127	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	23,00	1,54	1,04	35	11	24	0,81	19
	8СН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			9	0,49	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
76	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,83	64,40	-	41	-	-	-	-
	П9-92	1ПБ13-1(17ШТ)								
		3ПБ18-37(2ШТ),3ПБ34-4(4ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
77	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	10,29	0,32	-	3	-	-	-	-
	ТБ5-1	КГ								
				-	-			-	-	-
78	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	15,36	0,25	-	4	-	-	-	-
	ТБ5-1	КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ	1,68	108,94	1,25	183	21	2	21,30	36
	9СН	ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
	6-4	ПЛИТАМИ ГОСТ22950-78		12,70	0,62			1	0,80	1
	114-115	М3								
80	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,42	17,30	3,60	7	4	1	14,80	6
	9СН	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
	10-1	КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	1
		100М2								
81	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	42,00	1,30	-	55	5	-	0,11	6
	9СН	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И								
	10-5	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
82	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,42	96,40	1,51	40	18	-	72,60	30
	8СН	ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ								
	11-3	РАСТВОРОМ ТОЛЩ,10ММ ПЛОСКИХ И		44,00	0,45			-	0,58	-
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		100М2								
83	Е7-291	-СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТЕНАХ И	0,38	342,00	-	130	8	-	34,00	13
	8СН	ПЕРЕГОРОДКАХ								
	17-7	Т		21,30	-			-	-	-
84	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	0,17	60,50	0,03	11	7	-	68,00	12
	8СН	ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			9272	893	363		1029
			РУБ,					128		166
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9272	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2828	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	235		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	128		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	693	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	721	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			5431	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1533	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Р Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		139
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	274	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			864	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11659	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	996	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			11669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	996	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
85	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	2,88	49,90	1,30	144	31	4	18,90	54
	ЭСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350; НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
86	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,88	17,30	1,80	50	45	6	28,50	82
	ЭСН	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	9-5	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,55			2	0,68	2
		БЕТОНОВ								
		100М2								
87	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЛИТ	35,00	16,00	-	560	-	-	-	-
	П3-147	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		М3		-	-			-	-	-
88	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,88	51,60	0,74	149	22	2	14,30	41
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	10-1	15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
89	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,25	425,00	14,90	1381	170	49	90,80	295
	ЭСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	2-5-1	ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			15	5,77	19
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ; ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ								
		100М2								
90	Е34-402	-МОЛНИЗАЩИТНАЯ СЕТКА НА КРОВЛЕ	325,00	0,30	-	98	98	-	0,51	166
	ЭСН	М2								
	70-2			0,30	-			-	-	-
	ДОП,83									
91	С124-43	-СТОИМОСТЬ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ	0,06	392,00	-	24	-	-	-	-
		СЕТКИ								
		Т		-	-			-	-	-
92	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,12	192,00	0,41	24	6	-	83,00	10
	ЭСН	100М2								
	6-6			45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			2430	372	61		648
			РУБ,					19		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2430	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1414	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	42		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	19		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	372	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	391	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			584	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		706
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	463	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			3057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		706
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	463	-		-

РАЗДЕЛ 6, ПОЛЫ

ТИП1

93	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,70	43,30	0,99	30	2	-	7,19	5
	ЗСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
94	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,30	29,30	-	245	15	-	2,90	24
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
95	Е11-65	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,70	70,00	0,95	49	7	-	18,80	13
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	8-1	100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
96	Е11-66	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ	0,70	13,60	0,25	10	-	-	0,34	-
	ЗСН	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ								
	8-2	100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
97	Е11-210	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,70	564,00	0,75	395	31	-	75,50	53
	ЗСН	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	28-1	РЕЗИНОВОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А								
		100М2								

ТИП 2

98	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,67	43,30	0,99	29	2	-	7,19	5
	ЗСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
99	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,00	29,30	-	234	15	-	2,90	23
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
100	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,67	96,38	1,02	65	10	-	28,50	19
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
101	Е11-70	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ	0,67	35,46	0,46	24	1	-	1,82	1
	ЗСН	ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ								
	11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-

ТИП3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е11-2 ЭСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,31	43,30 3,57	0,99 0,30	13	1	- -	7,19 0,39	2 -
103	Е11-11 ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3	2,50	29,30 1,62	- -	73	4	- -	2,90 -	7 -
104	Е11-16 ЭСН 6-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0,31	118,00 33,40	6,94 2,08	37	10	3 1	46,90 2,68	15 1
105	Е11-11 ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 40ММ М3	1,24	29,30 1,62	- -	36	2	- -	2,90 -	4 -
106	Е11-135 ЭСН 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,31	417,00 61,40	4,52 1,36	129	19	1 -	108,00 1,75	33 1
		ТИП4								
107	Е11-2 ЭСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,10	43,30 3,57	0,99 0,30	48	4	1 -	7,19 0,39	8 -
108	Е11-11 ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	13,20	29,30 1,62	- -	387	21	- -	2,90 -	38 -
109	Е11-69 ЭСН 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300 100М2	1,10	96,38 15,50	1,02 0,31	106	17	1 -	28,50 0,40	31 -
110	Е11-70 ЭСН 11-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ 100М2	1,10	35,46 0,94	0,46 0,14	39	1	- -	1,82 0,18	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1947	156	8		285
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1947	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1778	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	159	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	215	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПРОЕМЫ								
111	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	15,10	2,18	0,24	33	11	4	1,21	18
	ЗСН	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
	13-2	СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ		0,71	0,07			1	0,09	1
		БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
112	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА	15,10	16,10	-	243	-	-	-	-
		ПВД12-18,1								
		М2		-	-			-	-	-
113	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
114	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	7,20	1,19	0,29	9	4	2	0,83	6
	ЗСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			1	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
115	С122-826	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	7,20	15,10	-	109	-	-	-	-
	ДОП,В4	ДН24-15В								
		М2		-	-			-	-	-
116	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
		НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
117	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7,20	0,96	-	7	1	-	0,26	2
	ЗСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
118	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	3,60	1,45	0,38	5	2	1	0,91	3
	ЗСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,56	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
119	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	23,80	2,00	0,13	48	16	3	1,16	28
	ЗСН	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	20-3	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			1	0,05	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
120	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	12,60	13,50	-	170	-	-	-	-
		ДГ21-10								
		М2		-	-			-	-	-
121	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	11,76	14,20	-	167	-	-	-	-
		ДГ21-8								
		М2		-	-			-	-	-
122	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	13,00	3,11	-	40	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
123	Е10-105	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	3,60	1,45	0,36	5	2	1	0,91	3
	ЗСН	ДВЕРЕЙ .								
	20-1	М2		0,56	0,11			-	0,14	1
124	С122-835	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	3,60	25,50	-	92	-	-	-	-
	ДОПВ4	ДВЕРЕЙ ТИПА ПДУ-6 УТЕПЛЕННЫХ								
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	3,11	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
126	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	18,00	3,76	0,49	68	28	9	2,56	46
	ЭСН	КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ								
	27-1	РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ		1,53	0,15			3	0,19	3
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ								
		М2								
127	С122-891	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТИПА ВРЗ0Х30К	18,00	24,70	-	445	-	-	-	-
	ДОПВ4	М2		-	-			-	-	-
128	С111-343	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ОТКРЫВАНИЯ	56,00	0,30	-	17	-	-	-	-
		ВОРОТ								
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			1495	64	20		106
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1495	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			92	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	14		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	6		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	64	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	70	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			1320	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			246	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	42	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			140	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1881	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	112	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			1881	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
129	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,99	5,35	0,15	21	12	-	6,00	24
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
130	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,37	8,17	0,18	19	13	-	9,70	23
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,05	-
		100М2								
131	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	7,12	76,20	5,60	543	228	40	56,00	399
	ЭСН	ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ								
	55-1	ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		32,00	3,40			24	4,39	31
		100М2								
132	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,90	5,84	0,05	34	29	-	9,70	57
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	158-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,05	-
		100М2								
133	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,85	422,00	2,00	359	80	2	170,00	144
	ЭСН 14-1			94,70	0,60			1	0,77	1
		100М2								
134	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,47	51,40	1,04	24	6	-	21,90	10
	ЭСН 158-9	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		11,80	0,31			-	0,40	-
		100М2								
135	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	4,58	45,30	0,60	207	49	3	20,20	93
	ЭСН 158-8	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		10,80	0,18			1	0,23	1
		100М2								
136	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	2,06	8,44	0,06	17	7	-	6,90	14
	ЭСН 152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,05	-
		100М2								
137	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	0,94	11,90	0,05	11	7	-	13,50	13
	ЭСН 153-4	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
138	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	0,15	242,00	1,50	37	4	-	46,90	7
	ЭСН 201-2	ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1272	435	45		784
			РУБ.					26		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1272	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			791	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	19		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	26		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	435	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	461	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			210	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	39	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			118	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1600	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		835
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	500	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1600	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		835
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	500	-		-

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

139	Ц8-91-1	-СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВЫСОТОЙ 1,7М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ	13,60	4,94	0,40	67	16	6	2,00	27
		М2		1,09	0,06			1	0,06	1
140	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТЧАТОГО	0,14	60,50	0,05	8	5	-	68,00	9
	ЭСН	ОГРАЖДЕНИЯ ЗА 2РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
141	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В	0,52	342,00	-	178	11	-	34,00	18
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ								
	17-7	ОСВЕЩЕНИЯ		21,30	-			-	-	-
		Т								
142	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,16	60,50	0,05	9	6	-	68,00	11
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-

ПАНДУС

143	Е11-6	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	6,00	16,00	1,06	96	11	6	3,52	21
	ЭСН	ПАНДУС								
	1-2	М3		1,82	0,32			2	0,41	2
144	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА	6,00	30,24	-	181	10	-	2,90	17
	ЭСН	М-150								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-

ОТМОСТКА

145	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	25,00	10,40	-	260	40	-	3,00	75
	ЭСН	ОТМОСТКУ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
146	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,00	16,00	1,06	112	15	7	3,52	25
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-2	М3		1,82	0,32			2	0,41	3
147	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ	0,77	109,38	1,74	84	16	1	40,20	31
	ЭСН	БЕТОНА М100								
	11-1	100М2		20,50	0,52			-	0,67	1
148	Е27-74	-БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ	0,69	495,00	0,71	342	28	-	74,00	51
	ЭСН	100М								
	19-1			40,10	0,21			-	0,27	-

КРЫЛЬЦО

149	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,00	16,00	1,06	16	2	1	3,52	4
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
150	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	2,00	30,24	-	60	5	-	2,90	6
	ЭСН	М150								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
151	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
	ЭСН-9-6	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УГОЛКОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ								
152	Е12-37	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ИЗ 2Х СЛОЕВ	0,06	347,00	11,10	21	3	-	76,30	5
	ЭСН	СТЕКЛОРУБЕРОИДА С ЗАЩИТНЫМ								
	1-1-1	СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ		44,50	3,34			-	4,31	-
		МАСТИКЕ								
		100М2								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
153	Е6-225	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	1,70	54,64	0,92	93	16	1	14,60	25
	ЭСН	КАНАЛОВ ТОЛЩ. 100ММ ИЗ БЕТОНА								
	26-3	М150		8,78	0,28			-	0,36	1
		М3								
154	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,13	355,00	1,30	46	5	-	64,00	8
	ЭСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	9-5	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
155	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	329,00	1,30	10	-	-	21,10	1
	ЭСН	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
	9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
156	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,38	221,00	7,34	84	13	3	56,70	22
	ЭСН	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
	55-1	10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
157	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,10	60,50	0,05	6	4	-	68,00	7
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА								
	164-6	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1698	203	25		367
			РУБ.					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1631	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1421	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	14		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	5		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	188	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	193	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			269	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	47	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			153	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2053	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		371
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	240	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			67	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	16	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			2132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		400
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	257	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			24293	2089	876		3682
			РУБ,					319		411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24226	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8814	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	552		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	318		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2074	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2592	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			12453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		361
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	711	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4426
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3106	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			30566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3120	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА на 25 человек

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24 - ИС6-25

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,323	ТЫС.РУБ.	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	392	ЧЕЛ.-Ч	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,261	ТЫС.РУБ.	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ	
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2323,00	РУБ.	

N ПП	ШИФР И К ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
1	Ц12-800-1	-КЛАПАН ЧУГУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ Д=15ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	2,25	0,06	2	2	-	3,75	4
		ШТ		1,99	0,01			-	0,01	-
2	2307-13541	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч 936НА	1,00	185,00	-	185	-	-	-	-
	ДОП85	Д=25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-56	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	0,91	0,01	11	3	-	0,35	4
	ЭСН 7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
4	Е16-59	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	50,00	1,29	0,01	64	10	1	0,35	18
	ЭСН 7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
5	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	3,00	3,54	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е16-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
	ЭСН 11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,22	0,04			-	0,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Е26-16 ЭСН	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	0,56	20,40	0,17	11	5	-	13,80	8
	4-5	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
9	С114-688 СБ,В,1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ГОСТ9573-82	0,58	15,40	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	Е26-84 ЭСН	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,21	179,00	0,86	38	19	-	158,00	33
	15-6	100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
11	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	0,02	1010,00	-	20	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			369	41	1		71
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			185	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			104	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
12	Е20-704	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	2,00	54,40	0,13	109	3	-	2,40	5
	ЭСН	Н2,5								
	20-1	шт		1,48	0,04			-	0,05	-
13	Е20-1002	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО38	1,00	9,14	0,01	9	2	-	3,40	3
	ЭСН	10шт								
	47-1			2,13	-			-	-	-
14	Е20-707	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	1,00	128,00	0,69	128	5	-	8,18	8
	ЭСН	Н5								
	20-3	шт		4,78	0,21			-	0,27	-
15	Е20-1004	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-40	0,50	15,40	0,02	8	1	-	4,48	2
	ЭСН	10шт								
	47-3			2,82	0,01			-	0,01	-
16	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	7,06	0,97	14	9	2	7,64	15
	ЭСН	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОИ,Т,								
	23-1	ДО 0,1		4,39	0,29			1	0,37	1
		шт								
17	С130-2545	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	68,60	-	137	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В,2	ВКР4,00,25,6								
		шт		-	-			-	-	-
18	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	7,73	0,60	8	4	-	7,17	7
	ЭСН	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ								
	25-1	ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ		3,89	0,18			-	0,25	-
		шт								
19	С130-2493	-СТОИМОСТЬ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО	1,00	189,00	-	189	-	-	-	-
		АГРЕГАТА ПА212М								
		шт		-	-			-	-	-
20	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,09	0,43	12	6	1	5,12	10
	ЭСН	МАССОИ,Т ДО 0,125								
	25-1	шт		2,83	0,13			-	0,17	-
21	С130-752	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС	1,00	26,60	-	27	-	-	-	-
		6Б-ПУЗ								
		шт		-	-			-	-	-
22	С130-751	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВБ	1,00	74,90	-	75	-	-	-	-
		10Б-ПУЗ								
		шт		-	-			-	-	-
23	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	2,50	0,07	3	2	-	3,40	3
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
	9-6	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		1,99	0,02			-	0,03	-
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		630/2000								
		шт								
24	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	3,80	0,09	4	2	-	4,20	4
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-7	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600		2,47	0,05			-	0,04	-
		шт								
25	С130-807	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВР250Х400	1,00	67,80	-	68	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
26	С130-811	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВР600Х600	1,00	73,30	-	73	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	10,00	2,62	0,04	26	19	-	3,00	30
		шт		1,88	-			-	-	-
28	Е20-662	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ,00,00-03	2,00	2,35	0,01	5	1	-	0,78	2
	ЭСН	шт								
	17-1			0,45	-			-	-	-
29	Е20-666	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ,00,00-09	1,00	5,25	0,01	5	1	-	1,05	1
	ЭСН	шт								
	17-2			0,59	-			-	-	-
30	Е20-674	-ГИБКАЯ ВСТАВКА Н,00,00-03	2,00	2,15	0,01	4	1	-	0,78	2
	ЭСН	шт								
	17-1			0,45	-			-	-	-
31	Е20-678	-ГИБКАЯ ВСТАВКА Н,00,00-11	1,00	4,04	0,01	4	1	-	1,05	1
	ЭСН	шт								
	17-2			0,59	-			-	-	-
32	Е20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	2,40	36,10	0,25	87	8	-	5,75	14
	ЭСН	100КГ								
	18-2			3,50	0,08			-	0,10	-
33	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ	8,00	1,42	0,05	11	7	-	1,34	11
	ЭСН	ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150								
	7-1	Х 490		0,84	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
34	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ	1,00	16,20	0,47	16	2	-	2,97	3
	ЭСН	РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,88	0,14			-	0,18	-
	15-1	шт								
35	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	10,00	1,48	0,05	15	8	-	1,34	13
	ЭСН	РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,84	0,02			-	0,03	-
	7-1	1ШТ								
36	Е20-408	-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ 300Х300	4,00	1,63	0,05	7	5	-	1,34	5
	ЭСН	1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	-
	7-1									
37	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ	1,00	11,90	0,10	12	2	-	2,87	3
	ЭСН	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,63	0,03			-	0,04	-
	13-1	КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200								
		шт								
38	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ	1,00	13,20	0,10	13	2	-	2,87	3
	ЭСН	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,63	0,03			-	0,04	-
	13-1	КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315								
		ШТ								
39	Е20-526	-ДЕФЛЕКТОР Д=315ММ	2,00	9,25	0,03	19	5	-	4,10	8
	ЭСН	ШТ								
	12-1			2,38	0,01			-	0,01	-
40	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	3,45	0,01	3	2	-	2,89	3
	ЭСН	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
	11-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200		1,72	-			-	-	-
		ШТ								
41	Е20-10	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ	4,00	5,59	0,04	22	4	-	1,54	6
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ								
	1-1	ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
42	Е20-11	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ	6,00	5,30	0,04	32	4	-	1,19	7
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ								
	1-2	ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600ММ		0,67	0,01			-	0,01	-
		М2								
43	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	0,91	0,01	14	3	-	0,35	5
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
44	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	16,00	7,31	0,04	117	14	-	1,54	25
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	11,00	5,35	0,04	59	10	-	1,54	17
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	19,00	4,69	0,04	89	13	1	1,19	23
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-2	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,67	0,01			-	0,01	-
		М2								
47	Е20-6	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2,40	4,84	0,04	12	2	-	1,19	3
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ ДИАМЕТРОМ ДО								
	1-2	500ММ		0,67	0,01			-	0,01	-
		М2								
48	Е20-2	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,60	5,35	0,04	3	1	-	1,54	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ								
	1-1	200ММ		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
49	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
	11-6	И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
50	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	0,91	0,01	11	3	-	0,35	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
51	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	50,00	1,29	0,01	64	10	1	0,35	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СН 7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,21	-			-	-	-
52	Е15-614 9СН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,50	60,50 38,40	0,05 -	30	19	- -	68,00 -	34 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				1659	181	5		383
		РУБ,						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				26	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				7	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	19	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	19	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				45	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	22	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				30	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				11	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	19	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	19	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				8	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				38	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	20	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				1503	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				782	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	4		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	145	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	144	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				569	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	30	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				131	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				1823	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		253
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	174	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				1906	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		319
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	216	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				1928	222	6		374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ,							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			185	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			108	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			855	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	191	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	261	-		-

СОСТАВИЛ Черн- ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Игн- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 25 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24 -УС6-25

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,907 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 733 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,491 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3907,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц6-52-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ	0,25	33,90	5,06	8	5	2	35,00	9
		Т		21,20	2,37			1	3,06	1
2	1514 ДОП25	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКОТЛА КВВ-63/0,4	2,00	380,00	-	760	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
3	ЦМ06 ПРИЛ1 ТБ1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ	1580,00	0,03	-	47	-	-	-	-
		КВТ,Ч		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц7-281-1М	-МОНТАЖ НАСОСА	2,00	25,60	3,51	51	28	7	26,00	52
		ШТ		14,10	1,59			3	2,05	4
5	2301-01002	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К20/8=К 20/18	2,00	98,00	-	196	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
6	Е18-86 ЭСН 3-1,6	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	15,30	0,79	15	8	1	12,80	13
		ШТ		8,05	0,24			-	0,31	-
7	С130-2098 ДОПВ1	-СТОИМОСТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО ТРЕХСЕКЦИОННОГО	1,00	184,80	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц7-282-1М	-МОНТАЖ РУЧНОГО НАСОСА	1,00	11,90	3,91	12	6	4	10,00	10
		ШТ		5,97	1,61			2	2,08	2
9	2301-16004	-НАСОС РУЧНОЙ Р0,8-30=СО-16А	1,00	31,00	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1704-50634	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТИПА РТ-ДО	1,00	59,00	-	59	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,21	-	1	1	-	6,50	2
		шт		0,21	-			-	-	-
13	1704-10008	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОМЕТРА ТТП421,60,66	4,00	15,00	-	60	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		шт		0,77	-			-	-	-
15	1704-20001	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ОБМ-1	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	Ц12-5-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=20Х2ММ	3,00	0,54	0,11	2	1	-	0,70	2
		м		0,42	0,04			-	0,05	-
17	Ц12-5-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=32Х2,2ММ	25,00	0,89	0,19	22	17	5	1,00	25
		м		0,68	0,08			2	0,10	2
18	Ц12-5-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=40Х2,5ММ	12,00	1,07	0,29	13	9	3	1,00	12
		м		0,76	0,12			1	0,15	2
19	Ц12-5-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=57Х2,5ММ	10,00	1,54	0,50	15	10	5	2,00	20
		м		1,01	0,19			2	0,25	3
20	Ц12-5-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=76Х2,8ММ,Д	50,00	3,14	1,18	157	93	60	3,00	150
		м		1,87	0,49			25	0,65	31
21	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	36,00	0,48	0,04	17	15	1	1,00	36
		м		0,43	0,01			-	0,01	-
22	С113-14	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д=20ММ	18,00	0,30	-	5	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
23	С113-15	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д=25ММ	8,00	0,42	-	3	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
24	С113-16	-СТОИМОСТЬ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д=32ММ	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
25	С113-129	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=20Х2ММ	3,00	0,20	-	1	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
26	С113-130	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=32Х2ММ	25,00	0,32	-	8	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
27	С113-133	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=40Х2,5ММ	12,00	0,42	-	5	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
28	С113-137	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=57Х2,5ММ	10,00	0,65	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
29	С113-141	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=76Х2,8ММ	15,00	0,92	-	14	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
30	С113-152	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=89Х2,8ММ	35,00	1,08	-	38	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
31	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	4,00	1,75	0,03	7	6	-	2,00	8
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	14,00	2,25	0,05	31	25	1	3,00	42
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2307-10371	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ТИПА 15КЧ18П2 Д-20ММ	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2307-10372	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-25ММ	2,00	2,05	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	2307-10373	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-32ММ	7,00	2,53	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	2307-10374	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-40ММ	7,00	3,51	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д-50ММ ФЛАНЦЕВАЯ	2,00	2,08	0,06	4	3	-	3,00	6
		ШТ		1,71	0,01			-	0,01	-
38	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д-80ММ ФЛАНЦЕВАЯ	7,00	7,52	0,32	53	24	2	6,00	42
		ШТ		3,38	0,04			-	0,05	-
39	2307-11054	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	2,00	13,62	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	2307-11055	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ80,РУ10	7,00	18,67	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц12-803-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40	1,00	1,77	0,04	2	2	-	3,00	3
				1,53	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	2,06	0,05	2	2	-	3,00	3
				1,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц12-803-3	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ	3,00	3,28	0,30	10	8	1	4,00	12
				2,78	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:65-80								
		ШТ								
44	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ80;РУ16	1,00	11,64	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2307-10824	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ80;РУ16	3,00	14,27	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	2307-10745	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР Д-40ММ	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Ц12-791-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	2,00	2,48	0,10	5	4	-	4,00	8
		ШТ		2,14	0,02			-	0,03	-
48	2307-10891	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СТАЛЬНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ИПА 17С50НЖ Д=50ММ	2,00	19,76	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е18-138 ЭСН 6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3М3	1,00	30,60	0,22	31	2	-	3,80	4
		ШТ		2,29	0,07			-	0,09	-
50	Е18-180 ЭСН 10-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	32,10	0,22	64	11	-	9,17	18
		ШТ		5,56	0,07			-	0,09	-
51	Е18-196 ЭСН 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
		ШТ		1,22	0,04			-	0,05	-
52	Е18-109 ЭСН 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	39,55	7,66	0,06	303	10	3	0,45	18
		9КМ		0,25	0,02			1	0,03	1
53	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТР ИЗ 4 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 2,5М	60,00	4,34	0,03	260	7	2	0,20	12
		М		0,11	0,01			1	0,01	1
54	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,75М	1,50	4,34	0,03	7	-	-	0,20	-
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
55	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,83М	1,76	4,34	0,03	8	-	-	0,20	-
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
56	Е18-35 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	80,00	0,86	0,01	69	17	1	0,35	28
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
57	Е16-36 ЗСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	100,00	0,91 0,21	0,01 -	91	21	1 -	0,35 -	35 -
		М								
58	Е16-37 ЗСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	45,00	1,03 0,21	0,01 -	46	9	- -	0,35 -	16 -
		М								
59	Е16-38 ЗСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	12,00	1,14 0,21	0,01 -	14	3	- -	0,35 -	4 -
		М								
60	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,47 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
61	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	2,02 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
62	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,63 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
63	Е26-16 ЗСН 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,60	20,40 8,37	0,17 0,06	12	5	- -	13,80 0,06	8 -
		М3								
64	Е26-19 ЗСН 4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,85	8,06 4,73	0,15 0,05	7	4	- -	7,90 0,06	7 -
		М3								
65	С114-688	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ГОСТ 9573-82	1,49	15,40 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		М3								
66	Е26-73 ЗСН 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	0,15	12,60 11,80	0,05 0,02	2	2	- -	21,10 0,03	3 -
		100М2								
67	С1113-180	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	15,75	0,73 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		М2								
68	Е26-63 ЗСН 11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,14	64,40 44,40	1,70 0,51	9	6	- -	74,10 0,66	10 -
		100М2								
69	С111-30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ 10ММ	0,14	640,00	-	90	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		-	-			-	-	-
70	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
71	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА	0,05	377,00	4,70	19	2	-	61,00	3
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3282	387	99		653
			РУБ,					38		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1120	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1148	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			877	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	55		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	36		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	270	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	306	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			438	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	342	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			169	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1116	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			822	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	6		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		735
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	491	-		-

СОСТАВИЛ Черн - ЧЕРНИКОВА

ПРОВЕРИЛ Сафр - САФРОНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НА 25 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ АППАРАТОВ,ПОСТУПАЮЩИХ РОССЫПЬЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭВН-12Х24-ЖВ-25

ОСНОВАНИЕ: 13204ТМ-ЭВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,542 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЙ	1,292 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,250 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,112 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ	2,00	-		-	2	2	-	1,00	2	-	
		шт		0,69					-	-	-	-	
2	1704ДОП1-1 1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-Б1	2,00	3,60		7	-	-	-	-	-	-	
		шт		-					-	-	-	-	
3	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	4,00	-		-	2	2	-	1,00	4	-	
		компл,		0,58					-	-	-	-	
4	1704ДОП48-1984	-ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК,ТКП-100 5,000 КГ	4,00	37,00		148	-	-	-	-	-	-	
		шт		-					-	-	-	0,02	
5	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	2,00	-		-	2	2	-	1,00	2	-	
		шт		0,90					-	0,01	-	-	
6	1704-10101	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ	2,00	3,50		7	-	-	-	-	-	-	
		шт		-					-	-	-	-	
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	2,00	-		-	1	1	-	1,00	2	-	
		шт		0,36					-	-	-	-	
8	1704-10048	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-4П	1,00	20,60		21	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
		ШТ		1,27				-	-	-	-
10	1704-20016	-МАНОМЕТР ЭКМ-1У	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
11	Ц11-628-5	-РЕЛЕ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ	1,00	-	-	2	2	-	4,00	4	-
		ШТ		2,43				-	-	-	-
12	1704-50545	-РЕЛЕ УРОВНЯ РП-40	1,00	16,60	17	-	-	-	-	-	-
		3,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	-	-	20	18	-	26,00	26	-
		ШТ		20,20				-	-	-	-
14	1502-05004 6	-ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ ППС-3	1,00	720,00	720	-	-	-	-	-	-
		30,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
15	Ц10-745-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	6,00	-	-	6	5	-	1,00	6	-
		ШТ		0,97				-	-	-	-
16	1502-05007 6	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2	6,00	36,00	216	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО 1КВТ	1,00	-	-	18	14	-	19,00	19	-
		ШТ		16,00				-	-	-	-
18	1502-05009 4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		20,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
19	Ц8-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ	2,00	-	-	3	2	-	1,00	2	-
		ШТ		1,28				-	0,01	-	-
20	1504ДОП55-09127	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ВП-19-215411	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,94				-	-	-	-
21	Ц11-530-13	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ,ТИП РПМ-0 ИЛИ ЭП41В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ, ТИП РПУ-3, РЕЛЕ ТОКА, ТИП Р, РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ТИП РЭМ ИЛИ РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗ, ТИП Е511	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,16				-	-	-	-
22	1504ДОП,34	-РЕЛЕ ТИПА РТ-40/2	1,00	3,30	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-13063	ШТ									
				-				-	-	-	-
23	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	6,00	-	-	12	7	-	2,00	12	-
				1,99				-	0,01	-	-
		ШТ									
24	1504-18093	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222	6,00	1,95	12	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
25	Ц11-630-3	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РП-8 И РП-9 ИЛИ РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ	9,00	-	-	26	25	-	5,00	45	-
				2,84				-	-	-	-
		ШТ									
26	1504ДОП34-12236	-РЕЛЕ РПЛ-12204	9,00	4,90	44	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
27	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	4,00	-	-	11	4	-	2,00	8	-
				2,72				-	0,01	-	-
		ШТ									
28	2405-1357	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16	3,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		5,84				-	-	-	-
29	2405-1358	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		8,44				-	-	-	-
30	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,00	-	-	13	8	4	13,00	13	-
		100М		12,70				1	1,52	2	-
31	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,10	-	-	3	-	-	-	-	-
				31,60				-	-	-	-
		1000М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1262	121	97	4		153	0,08
			РУБ,					1		2	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				101				
			РУБ,		30	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		1292	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ,			164	97	4		165	0,08
			РУБ,					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			79	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1292	253	111	4		161	0,08
			РУБ,					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1292	260	111	4		161	0,08
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1642	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	112	-		-	-

СОСТАВИЛ Русских

ПРОВЕРИЛ Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НА 25 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-НСБ-25

ОСНОВАНИЕ: 13204ТМ ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,441 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1063 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,642 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2441,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	15,30	46,00 18,20	12,70 4,04	734	278	194 62	31,00 5,21	474 80
2	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	182,00	3,56 1,08	- -	648	197	- -	2,00 -	364 -
3	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	4,00	4,57 1,26	- -	18	5	- -	2,00 -	8 -
4	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 ШТ	2,00	5,86 1,37	- -	12	3	- -	2,00 -	4 -
5	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	84,00	0,49 0,22	- -	41	16	- -	1,00 -	84 -
6	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95 1000М	0,01	2256,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
7	С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,02	1044,00	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35		-	-			-	-	-
		1000М								
8	С1Б1-1892	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	8,27	272,40	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
9	С1Б1-1892	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	8,84	227,80	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
10	С1Б1-1876	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	8,58	198,80	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11	С1Б1-1859	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	8,86	272,80	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	С1Б1-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	8,84	277,80	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
13	С1Б1-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	8,39	195,80	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
14	С1Б1-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5	8,86	324,80	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
15	С1Б1-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	8,86	218,80	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М		-	-			-	-	-
16	С151-1674	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,04	308,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	1509ТАЬЛ80 13	-ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ МГШВЭ СЕЧ 2Х0,5 М	45,00	0,12	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				1824	501	194		934
		РУБ,						62		80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				1824	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				757	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	132		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ,				-	-	62		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	501	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	563	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				374	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				2441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1053
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	642	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ,				2441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1053
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	642	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту ЗВН-I2х24-ЖБ-25

Ресурсы			Количество
Общестроительные работы			
Затраты труда	чел.час	норм	4577
		постр.	4205
Основная заработная плата		руб.	2I55
Строительные машины		руб.	87I
Сантехнические работы			
Затраты труда	чел.час	норм	448
		постр.	420
Основная заработная плата		руб.	248
Строительные машины		руб.	I4
Монтажные работы			
Затраты труда	чел.час	норм	I769
		постр.	I704
Основная заработная плата		руб.	889
Строительные машины		руб.	289
Всего:			
Затраты труда	чел.час	норм	6794
		постр.	6329
Основная заработная плата		руб.	3292
Строительные машины		руб.	II74

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная,
в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru