ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I84-I6-86.85

Одноэтажный одноквартирный 2 комнатный жилой дом (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления

АЛЬБОМ II

С М Е Т Ы

20952-02
ЦЕНА 2-13

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1987 года

Заказ № 8557 Тираж 50 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
184-16-86.85

20952-02

Одноэтажный одноквартирный 2-комнатный жилой дом
(со стенами из кирпича и комплектами деревянных
деталей заводского изготовления)

Альбом П

С М Е Т Ы

Стоимость общая	9,82 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	9,76 тыс.руб.
I м2 приведенной площади	173,10 руб.
I м2 общей площади	169,96 руб.
I м2 жилой площади	330,96 руб.
I м3 зданий	48,44 руб.
I квартиры	9820 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект
УТВЕРЖДЕН Госграждanстроем
Приказ № 190 от 17 июня
1983 г.

Главный инженер института — А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта — Р.И.Сахарова

Начальник отдела смет и ПОС — Б.М.Мильман

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета № I	5
3	Локальная смета № I-I - общестроительные работы	7
4	Сводка объёмов и стоимости работ к локальной смете № I-I	30
5	Калькуляция № I	34
6	Калькуляция № 2	36
7	Расчёт № I	38
8	Расчёт № 2	39
9	Расчёт № 3	40
I0	Локальная смета № I-2 - санитарно-технические работы	4I
II	Локальная смета № I-3 - электроосвещение	6I
I2	Локальная смета № I-4 - устройство связи	70
I3	Локальные сметы на вариантные решения по общестроительным работам	82
I4	Локальные сметы на вариантные решения по санитарно-техническим работам	97
I5	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I08

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одноэтажный одноквартирный 2-комнатный жилой дом (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Смета составлена по чертежам типового проекта на стадии рабочая документация в соответствии с инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82.

Объёмы работ подсчитаны по рабочим чертежам типового проекта, в качестве нормативной базы приняты ЕРЕР Госстроя СССР, подрайон I-а первого территориального района.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий принята по базисным ценам, стоимость привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Смета на монтажные работы составлена по сборникам на монтаж оборудования, с расценкой материалов, не учтённых в сборниках, по сборнику № I.

Смета на общестроительные работы составлена для районов с температурой наружного воздуха -30°С.

Основные конструктивные решения проекта:

I. Фундаменты - столбчатые бутобетонные.

2. Стены наружные - из глиняного кирпича облегчённой кладки.

3. Стены внутренние - из глиняного кирпича.

4. Перекрытия - из деревянных щитов по деревянным балкам

с черепными брусками.

5. Крыша - чердачная из наслонных деревянных стропил.

6. Кровля - волнистые асбестоцементные листы по обрешётке.

7. Перегородки - кирпичные.

8. Полы - дощатые толщиной 28 мм и керамическая плитка.

9. Окна - по серии I.I36.5-I6 с раздельными переплётами.

I0. Двери наружные - по серии I.I36-II, часть I - щитовые.

II. Двери внутренние - по серии I-I36-I0.

I2. Отделка наружная - расшивка швов.

I3. Отделка внутренняя - наружные, внутренние стены, перегородки и потолки отделываются гипсокартонными облегченными листами с последующей окраской водоэмульсионными красками, оклейкой обоями и облицовкой керамической плиткой на высоту I,8 м в ванной и уборной, рабочий фронт над кухонным оборудованием облицовывается керамической плиткой на высоту I,2 м.

Накладные расходы приняты:

- на строительные работы - I6,5%,
- на металлоконструкции - 8,6%,
- на внутренние сантехнические работы - I3,3%,
- плановые накопления - 8,0%.

Составила Свечеревская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Сметная стоимость 9,82 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:

I Расчетную единицу I73,I0 руб
2 I м2 общей площади здания I9I,I2 руб
3 I м3 объёма здания 48,73 руб

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели,	Прочих затрат	Всего	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин в т.ч з/пл.	Нормативной условно-чистой продукции	Наименование единицы измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	8,2	-	-	-	8,2	-	-	-	м2 привед. площади	56,73	I44,54
2	I-2	Санитарно-технические работы	I,2	-	-	-	I,2	-	-	-	"	"	2I,I5

I84-I6-86.85 (Альбом П) 20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Электроосвещение	0,I9	-	-	-	0,I9	-	-	-	м2 привед. площади	56,73	3,35
4	I-4	Устройства связи	-	0,I7	0,06	-	0,23	-	-	-	"	"	4,05
		Итого	9,59	0,I7	0,06	-	9,82	-	-	-	м2 привед. площади	56,73	I73,I0

Главный инженер института — Цикунов

Главный архитектор проекта — Сахарова

Начальник отдела смет и ПОС

Составила рук.группы — Свечеревская

Проверила гл.специалист отдела — Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома
Общестроительные работы

Основание: чертежи АС

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 8,20 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:

I Расчётную единицу 144,54 руб
2 I м2 общей площади здания 159,60 руб
3 I м3 объёма здания 40,69 руб

№№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. з/пл.		Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		Работы нулевого цикла									
		I. Земляные работы									
I	I-230 I-237 29-I.8 т.ч.т.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением его на	I000 м3	0,025	57,65	-	67,65 / 22,55	I,69	-	I,69 / 0,56	I,69

I84-I6-86.85 (Альбом II) 20092-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		расстояние 20 м цена 33,8+27,7+(33,8+27,7)х0,I=67,65									
2	I-I83 23-4 т ч т 3	Погрузка растительного грунта экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 на автомобили-самосвалы цена I36,0+I26,39х0,2==I6I,28	I000 м3	0,025	I6I,28	9,6I	I5I,67 54,78	4,03	-	3,49 I,37	4,03
3	ССЦ ч I стр 28	Транспорт грунта на I км	т	29,54	0,29	-	-	8,57	-	-	-
4	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000 м3	0,025	I0,70	I,3	9,26 2,97	0,27	0,03	0,23 0,07	0,26
5	I-65 I2-5 тб 3 т 4 п 3,5	Разработка грунта II группы в траншеях экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 в отвал	"	0,063	I87,57	5,42	I65,09 59,95	II,82	0,34	I0,40 3,78	I0,74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена (I43+I37,58x0,2)x I,I=I87,57									
6	I-960 80-2 т ч т 3	Недобор грунта II группы в траншеях вручную	I00 м3	0,044	89,4	74,5	-	3,93	3,28	-	3,28
		цена 74,5xI,2=89,4									
7	I-967 8I-I	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи	"	0,52	4I,5	4I,5	-	2I,58	2I,58	-	2I,58
8	I-967 8I-I	Подсыпка грунта под полы вручную с перемещением тачками на расстояние 20м	"	0,I2	4I,5	4I,5	-	4,98	4,98	-	4,98
9	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	"	0,I2	II,6	7,4	4,2 2,73	I,39	0,89	0,50 0,33	I,39
		Итого по разделу I "Земляные работы"	руб	-	-	-	-	58	3I	I7 6	48
		II. Фундаменты									
I0	6-I4 I-I4	Устройство столбчатых-бутобетонных фундаментов	м3	8,28	3I,8	3,38	0,3I 0,09	263,3	27,99	2,57 0,74	30,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	II-55 II-56 8-I 8-2	Устройство цементной стяжки толщ. 40 мм 70+I3,6x4=I24,4	I00 м2	0,2I	I24,4	I0,52	I,87 0,56	26,I2	2,2I	0,39 0,I2	2,60
I2	8-59 7-3	Армирование цементной стяжки	т	0,I2I	I94	27,8	I,2 0,36	23,47	3,36	0,I4 0,04	0,50
I3	8-30 5-I	Кладка цоколя из обыкновенного кирпича	м3	7,32	34,2	2,2I	0,8I 0,24	250,34	I6,I8	5,93 I,76	22,II
I4	8-I8 4-3	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоёв рубероида	I00 м2	0,2I	232	I0,8	4,37 I,26	48,72	2,27	0,92 0,26	3,I9
I5	8-49 6-2	Устройство кирпичных столбиков	м3	0,58	37,2	3,68	0,84 0,25	2I,58	2,I3	0,49 0,I4	2,62
		Итого по разделу II "Фундаменты"	руб	-	-	-	-	633	54	I0 3	64
		III. Подготовка под полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	II-50 7-I	Отсыпка керамзитовым гравием по периметру здания	м3	12,98	16,1	1,8	1,08 0,32	208,98	23,36	14,02 4,15	37,38
17	II-66 10-3	Устройство щебёночного основания с пропиткой битумом	100 м2	0,08	140	13,8	17,9 5,37	11,2	1,10	1,43 0,43	2,53
18	II-11 1-11	Устройство бетонной подготовки из бетона М-100 толщ. 80 мм	м3	0,05	29,3	1,62	-	1,46	0,08	-	0,08
19	10-28 4-I	Укладка балок	м3	0,142	110	12,9	1,3 0,39	15,62	1,83	0,18 0,05	2,01
20	II-61 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0,46	187	24,9	2,84 0,85	86,02	11,45	1,31 0,39	12,76
		Итого по разделу III "Подготовка под полы"	руб	-	-	-	-	323	38	17 5	55
		Итого по подземной части здания	"	-	-	-	-	1014	123	44 14	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Надземная часть									
		IУ. Стены									
21	8-130-1 13-1	Кладка стен из кирпича с воздушной прослойкой	м3	34,15	31,3	3	0,78 0,23	1068,89	102,45	26,64 7,85	129,09
22	26-31 8-4	Утепление стен плитами минераловатными	"	3,79	35,9	12,7	1,23 0,62	136,06	48,13	4,66 2,35	52,79
23	8-30 5-1	Кладка фронтонов из обыкновенного глиняного кирпича	"	2,20	34,2	2,21	0,81 0,24	75,24	4,86	1,78 0,53	6,64
24	7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	24	0,23	0,08	0,15 0,06	5,52	1,92	3,6 1,44	5,52
25	8-36 5-4	Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	4,19	34,3	2,1	0,81 0,24	143,72	8,8	3,39 1	12,19
26	8-57 7-1	Расшивка швов кирпичной кладки	100 м2	1,15	13,1	13,1	-	15,06	15,06	-	15,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I444	I8I	40/I3	22I
		Стоимость материалов									
27	ССЦ ч I р IУ п I23	Минераловатные плиты	м3	3,9	20,4	-	-	79,56	-	-	-
28	ССЦ ч I п 9-92	Стоимос ть сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 объёмом до 0,3 м3	"	0,7I	64,4	-	-	45,72	-	-	-
29	ССЦ т I т ч т 3-I	Арматура из стали класса А-Ш	т	0,03	250	-	-	7,5	-	-	-
30	-"-	А-I	т	0,0024	229	-	-	0,55	-	-	-
3I	-"-	В-I	т	0,008	32I	-	-	2,57	-	-	-
		Итого стоимость материалов	руб	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Итого по разделу IУ "Стены"	"	-	-	-	-	I580	I8I	40/I3	22I
		У. Перегородки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	8-45 5-9	Кладка кирпичных перегородок толщ. в I/2 кирпича	I00 м2	0,I6	472	62	7,59 2,28	75,52	9,92	I,2I 0,36	II,I3
33	8-4I 5-7	Кладка армированных кирпичных перегородок толщ. 65 мм	"	0,II	305	66	4,25 I,26	33,55	7,26	0,47 0,I4	7,73
34	26-3I 8-4	Утепление перегородок плитами минераловатными	м3	0,64	35,9	I2,7	I,23 0,62	22,98	8,I3	0,79 0,39	8,92
		Итого	руб	-	-	-	-	I32	25	2 I	27
		Стоимость материалов									
35	ССЦ ч I р IУ п I23	Минераловатные плиты	м3	0,64	20,4	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу У "Перегородки"	"	-	-	-	-	I45	25	2 I	27
		УI. Проёмы									

I84-I6-86.85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) Окна									
36	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков площадью до 2 м2	м2	I0,35	3,0I	0,93	0,3 0,09	3I,I5	9,62	3,I 0,93	I2,72
37	I0-84 I4-I	Установка оконного блока фронтона площадью до 2 м2 с одинарными переплетами	"	3,6	2,99	0,74	0,36 0,II	I0,76	2,66	I,29 0,39	3,96
38	I5-70I 20I-I	Остекление раздельных переплётов 3 мм стеклом	I00 м2	0,I0	229	23,5	I,5 0,45	22,9	2,35	0,I5 0,04	2,5
39	I5-705 20I-I-35	Остекление оконного одинарного переплёта 3 мм стеклом	"	0,036	I2I	I2,5	0,5 0,24	4,36	0,45	0,02 0,0I	0,47
		Итого по а)	руб	-	-	-	-	69	I5	5 I	20
		б) Двери									
40	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площ.до 3 м2 в наружных каменных стенах	м2	I,85	I,45	0,55	0,35 0,II	2,68	I,02	0,65 0,20	I,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	м2	3,70	I,34	0,2	-	4,96	0,74	-	0,74
42	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площ. до 3 м2 во внутренних стенах	"	4,23	I,45	0,55	0,35 0,II	6,I3	2,33	I,48 0,46	3,8I
43	I0-I07 20-3	То же, в перегородках площ. до 3 м2	"	6,0	2	0,67	0,I3 0,04	I2	4,02	0,78 0,24	4,8
44	I0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях на чердак	"	I,25	I,34	0,69	0,I3 0,04	I,67	0,86	0,I6 0,05	I,02
45	I5-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 3 мм стеклом	I00 м2	0,03	I96	47,8	I,4 0,36	5,88	I,43	0,04 0,0I	I,47
		Итого по б)	руб	-	-	-	-	33	I0	3 I	I3
		Итого по разделу УI "Проёмы"	"	-	-	-	-	I02	25	8 2	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП. Чердачное перекрытие									
46	10-241 48-1	Чердачное перекрытие из брусьев с черепными брусками по накату из щитов	м2	60,48	0,53	0,42	0,1 / 0,03	32,05	25,4	6,05 / 1,81	31,45
		Итого	руб	-	-	-	-	32	25	6 / 2	31
		Стоимость материалов									
47	ССЦ ч I р IУ п 123	Минераловатные плиты	м3	5,95	20,4	-	-	121,38	-	-	-
		Итого стоимость материалов	руб	-	-	-	-	121	-	-	-
		Итого по разделу УП "Чердачное перекрытие"	"	-	-	-	-	153	25	6 / 2	31
		УШ. Кровля									
48	10-248 51-1	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по наклонным стропилам	м2	104,32	0,61	0,31	0,04 / 0,01	63,63	32,34	4,17 / 1,04	36,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу УШ "Кровля"	руб	-	-	-	-	64	32	4 I	36
		IX. Полы									
49	II-I82 27-I	Устройство дощатого пола толщиной 28 мм 3,9-(0,03хII2+I,07х х0,I8)	м2	45,83	0,35	0,43	0,04 0,0I	I6,04	I9,7I	I,83 0,46	2I,54
50	II-I35	Устройство пола из керамической плитки	I00 м2	0,08	4I7	6I,4	4,52 I,36	33,36	4,9I	0,36 0,II	5,27
		Итого по разделу IX "Полы"	руб	-	-	-	-	49	25	2 I	27
		X. Наружная отделка									
5I	I2-277 8-2	Обделка на фасадах мелких покрытий оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,86	9,43	2,3	0,0I	8,II	I,98	0,0I	I,99
		Итого по разделу X "Наружная отделка"	руб	-	-	-	-	8	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Внутренняя отделка									
52	I5-246 55-5	Улучшенная штукатурка кирпичных поверхностей внутренних стен и перегородок	I00 м2	0,I5	98,4	40	6,2 / 3,58	I4,76	6	0,93 / 0,54	6,93
53	I5-249 55-8	То же, потолков	"	0,04	I34	46	8,3 / 4,5I	5,36	I,84	0,33 / 0,I8	2,I7
54	I5-277 56-I	Улучшенная штукатурка оконных и дверных откосов	"	0,I5	II5	I07	8 / 2,28	32,25	I6,05	I,2 / 0,34	I7,25
55	I5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке потолков	"	0,0I	396	74	6 / I,8	3,96	0,74	0,06 / 0,02	0,8
56	I5-298 60-I	То же, перегородок тамбуров	"	0,08	386	66	5,9 / I,77	30,88	5,28	0,47 / 0,I4	5,75
57	I5-326 65-2	Обшивка стен и перегородок гипсокартонными облегченными листами	"	I,23	II5	30,7	4,6 / 2,I3	I4I,45	37,76	5,66 / 2,62	43,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	I5-289 57-2	Прибивка драни	I00 м2	0,04	4I,7	I5,I	0,I -	I,67	0,6	= =	0,6
59	I5-660 I68-3	Окраска стен водоэмульсионной краской	"	0,45	76,3	23,I	0,9 0,27	34,33	I0,39	0,4 0,I2	I0,79
60	I5-83 I4-2	Облицовка стен кухни и ванной инсулаком	"	0,I3	642	I22	3,I 0,93	83,46	I6,32	0,43 0,I3	I5,86
6I	I5-80I 252-I	Оклейка стен обоями без подклейки бумагой	"	I,0I	3I,4	I5,3	-	3I,7I	I5,45	-	I5,45
62	I5-326 65-2	Обшивка потолков гипсокартонными облегчёнными листами	"	0,49	II5	30,7	4,6 2,I3	56,35	I5,04	2,25 I,04	I7,29
63	I5-66I I68-4	Водоэмульсионная окраска потолков	"	0,52	82,2	28,9	I,0 0,3	42,74	I5,03	0,52 0,I6	I5,55
64	I5-563 I59-3	Окраска дощатых полов масляной краской	"	0,46	7I,2	27,8	0,8 0,24	32,75	I2,79	0,37 0,II	I3,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65	I5-580 I59-I0-26	Масляная окраска оконных и дверных откосов	I00 м2	0,I5	74,2	I8,5	0,69 0,2I	II,I3	2,77	0,I 0,03	2,87
66	I5-575 I5-577 I59-5-26 I59-7-26	Масляная окраска оконных блоков белилами с раздельными переплётами	"	0,I0	I55,2	I00,5	0,09 0,03	I5,52	I0,05	0,0I -	I0,06
67	-"-	То же, с одинарными переплётами	"	0,04	I55,2	I00,5	0,09 0,03	6,2I	4,02	-	4,02
68	I5-576 I59-6-26	Масляная окраска остеклённых дверных блоков	"	0,08	27	I4,6	0,02 0,0I	2,I6	I,I7	-	I,I7
69	I5-574 I59-4-26 I5-576 I59-6-26	Масляная окраска дверных блоков глухих в перегородках	"	0,06	I20	65,4	0,I 0,02	7,2	3,92	0,0I	3,93
		Итого по разделу XI "Внутренняя отделка"	руб	-	-	-	-	560	I76	I3 5	I89
		XII. Веранда и крыльца									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	6-2I I-2I	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов	м3	2,62	29,6	I,74	0,69 0,2I	77,55	4,56	I,8I 0,55	6,37
7I	6-I4 I-I4	Устройство столбчатых бутобетонных фундаментов"	"	I,32	3I,8	3,38	0,3I 0,09	4I,98	4,46	0,4I 0,I2	4,87
72	II-55 II-56 8-I 8-2	Устройство цементной стяжки толщ. 40 мм 70,0+I3,6x4=I8,76	I00 м2	0,03	I24,4	I0,52	I,87 0,56	3,73	0,3I	0,06 0,02	0,37
73	8-59 7-3	Армирование цементной стяжки	т	0,2	I94	27,8	I,2 0,36	38,8	5,56	0,24 0,07	5,80
74	8-30 5-I	Кладка цоколя из обыкновенного кирпича	м3	2,77	34,2	2,2I	0,8I 0,24	94,73	6,I2	2,24 0,66	8,36
75	8-45 5-9	Кладка стенок цветочницы из красного кирпича толщиной I20 мм	I00 м2	0,02	472	62	7,59 2,28	9,44	I,24	0,I5 0,04	I,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	8-30 5-I	Кладка стен веранды из красного кирпича	м3	4,55	34,2	2,2I	0,8I 0,24	I55,6I	I0,05	3,68 I,09	I3,73
77	I0-28 4-I	Укладка балок	"	0,I42	II0	I2,9	I,3 0,39	I5,62	I,83	0,I8 0,05	2,0I
78	II-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00 м2	0,II	I87	24,9	2,84 0,85	20,57	2,74	0,3I 0,09	3,05
79	I0-255 53-I	Сборка веранды из готовых дощатых деталей	м2 пола	I0,69	I,85	I,2	0,2I 0,06	I9,78	I2,83	2,24 0,64	I5,07
80	II-I82 27-I	Устройство чистого пола из досок	I00 м2	0,II	390	42,8	3,82 I,I5	42,9	4,7I	0,42 0,I3	5,I3
8I	I5-7I3 20I-I-35	Остекление рам веранды 3 мм стеклом	"	0,I2	82,7	I2,5	0,8 0,24	9,92	I,5	0,I 0,03	I,6
82	I5-729 20I-6	Остекление дверного блока	"	0,0I	I96	47,8	I,4 0,36	I,96	0,48	0,0I	0,49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	I5-575 I59-4-26 I5-577 I59-7-26	Масляная окраска рам веранды	I00 м2	0,I2	I55,2	I00,5	0,09 0,03	I8,62	I2,06	0,0I -	I2,07
84	I5-576 I59-6-26	Масляная окраска дверного блока	"	0,02	27	I4,6	0,02 0,0I	0,54	0,29	= =	0,29
85	I5-563 I59-3	Масляная окраска дощатого пола	"	0,II	7I,2	27,8	0,8 0,24	7,83	3,06	0,09 0,03	3,I5
86	II-II I-II	Бетонная подготовка на крыльце толщ. 80 мм, бетон М-50	м3	0,46	29,3	I,62	-	I3,48	0,74	-	0,74
87	II-67 II-I	Бетонное покрытие крыльца толщиной 30 мм	I00 м2	0,06	I23	20,5	I,74 0,52	7,38	I,23	0,I 0,03	I,33
88	I0-28 4-I	Установка стоек крыльца	м3	0,073	II0	I2,9	I,3 0,39	8,03	0,94	0,09 0,03	I,03
89	I0-254 52-3	Установка поручней крыльца	м	9,75	0,22	0,I6	0,04 0,0I	2,I4	I,56	0,39 0,09	I,95
90	6-I5 I-I5	Устройство бетонных набивных ступеней	м3	0,22	27,8	0,52	0,34 0,I	6,I2	0,II	0,07 0,02	0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	0,4	I3,I	I3,I	-	5,24	5,24	-	5,24
		Итого по разделу XII "Веранда и крыльца"	руб	-	-	-	-	602	82	I3 4	95
		XIII. Встроенная мебель									
92	I0-I50 29-I	Установка шкафных и антресольных стенок	м2	II,06	0,8I	0,35	0,I4 0,04	8,96	3,87	I,55 0,44	5,42
93	I0-I5I 29-2	Установка шкафных и антресольных полок	"	I,6	0,9	0,64	0,05 0,0I	I,44	I,02	0,08 0,02	I,I
94	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0 блоков	0,3	8,99	3,54	I,53 0,46	2,7	I,06	0,46 0,I4	I,52
95	I0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных	"	0,5	4,8I	I,64	0,48 0,I4	2,4	0,82	0,24 0,07	I,06
		Итого	руб	-	-	-	-	I5	7	2 I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Изделия									
96	ССЦ I ч П р П п 436	Дверка шкафная ДШ 20-8	м2	I,6	I4,8	-	-	23,68	-	-	-
97	-"- п 429	То же, ДШ 20-4	"	0,8	I7,8	-	-	I4,24	-	-	-
98	-"- п 453	Дверка антресольная ДА 5-8	"	0,42	30,9	-	-	I2,97	-	-	-
99	-"- п 444	То же, ДА 5-4	"	0,3I	36,4	-	-	II,28	-	-	-
I00	-"- п 464	Стенка шкафа СШ 20-8	"	I,6	I0,3	-	-	I6,48	-	-	-
I0I	-"- п 46I	То же, СШ 20-4	"	0,8	I3	-	-	I0,4	-	-	-
I02	-"- п 473	Стенка антресольная СА 5-8	"	0,42	I5	-	-	6,3	-	-	-
I03	-"- п 47I	То же, СА 5-4	"	0,24	I6,6	-	-	3,98	-	-	-
I04	-"- п 480	Стенка боковая 2СБ-5	"	0,48 x2	I0,7	-	-	I0,26	-	-	-
I05	-"- п 478	То же, СБ-2	"	I,26 x2	I0,2	-	-	25,7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	-"- п 482	Стенка промежуточная 2СП-2	м2	I,22	9,8I	-	-	II,96	-	-	-
I07	-"- п 488	Полка антресольная 2ПА-4	"	0,24	II,I	-	-	2,66	-	-	-
I08	-"- п 489	То же, 2ПА-8	"	0,47	I0,7	-	-	5,03	-	-	-
I09	-"- п 462	Стенка шкафа СШ 20-5	"	I	I2,2	-	-	I2,2	-	-	-
II0	-"- п 432	Дверка шкафная ДШ 20-5	"	I	I5,9	-	-	I5,9	-	-	-
III	-"- п 478	Стенка боковая СБ-2	"	I,26	I0,2	-	-	I2,85	-	-	-
II2	-"- п 446	Дверка антресольная ДА 5-5	"	0,27	30,8	-	-	8,3I	-	-	-
II3	-"- п 47I	Стенка антресольная СА 5-5	"	0,27	I6,6	-	-	4,48	-	-	-
II4	-"- п 480	Стенка боковая С2Б-5	"	0,48	I0,7	-	-	5,I3	-	-	-
II5	-"- п 488	Полка антресольная 2ПА-5	"	0,3	II,I	-	-	3,33	-	-	-
II6	-"- п 458	Дверка антресольная ДА 5-I0	"	0,53	27,3	-	-	I4,46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II7	-"- п 474	Стенка антресольная СП 5-10	м2	0,53	I4,4	-	-	7,63	-	-	-
II8	-"- п 489	Полка антресольная 2ПА-10	"	0,59	I0,7	-	-	6,3I	-	-	-
		Итого изделий		-	-	-	-	245	-	-	-
		Итого по разделу XIII "Встроенная мебель"		-	-	-	-	260	7	2 I	9
		XIУ. Дымовентиляционный стояк									
II9	6-I4 I-I4	Устройство бутобетонного фундамента	м3	I,27	3I,8	3,38	0,3I 0,09	40,39	4,29	0,39 0,II	4,68
I20	8-2I0 24-7	Кладка дымовентиляционного стояка и трубы	"	3,I6	45,8	6,9	0,8I 0,24	I44,73	2I,8	2,56 0,76	24,36
I2I	8-2I2 25-2	Штукатурка стояка глиняным раствором	I00 м2	0,I6	24,9	8,2	2,6 0,76	3,98	0,3I	0,42 0,I2	0,73
I22	I5-660 I68-3	Водоэмульсионная окраска по штукатурке	"	0,09	76,3	23,I	0,9 0,27	6,87	2,08	0,08 0,02	2,I6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	I5-509 I53-2	Известковая побелка трубы на чердаке	I00 м2	0,07	3,I3	2,4	0,05 / 0,02	0,22	0,I7	=	0,I7
		Итого по разделу XIУ "Дымовентиляционный стояк"		-	-	-	-	I96	29	3 / I	32
		ХУ. Разные работы									
I24	II-9 I-9	Устройство глиношебёночной отмостки	м3	5,9	I5,9	4,I6	-	93,8I	24,54	-	24,54
		Итого по разделу ХУ "Разные работы"		-	-	-	-	94	24	-	24
		Итого по надземной части здания		-	-	-	-	38I3	633	93 / 3I	726
		Итого по зданию		-	-	-	-	4827	756	I37 / 45	893

СВОДКА

объёмов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость руб: Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоимости по графам 5, 7	Всего по графам 5,7, 8	В т.числе: Основная зарплата	В т.числе: Эксп. машин в т.ч зарплата	Нормативная условно-чистая продукция: В накладных расходах % от суммы по графе 7	В плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости по смете стоим. ед.изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
	Работы нулевого цикла													
I	Земляные работы	м3	67,4I	58	I6,5	I0	5	73	-	-	-	-	-	0,90 / I,08
II	Фундаменты	м3	I5,6	633	"	I04	59	796	-	-	-	-	-	9,82 / 5I,02

I84-I6-86.85 (Альбом II) 20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по работам нулевого цикла		-	69I	-	II4	64	869	-	-	-	-	-	I0,72%
	Работы, не входящие в нулевой цикл													
III	Подготовка под полы	м2	53,89	323	I6,5	53	30	406	-	-	-	-	-	5,00 7,53
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл		-	323		53	30	406	-	-	-	-	-	5,00%
	Итого по подземной части здания		-	I0I4		I67	94	I275	-	-	-	-	-	I5,7I%
	Б. Надземная часть													
IУ	Стены наружные	м3	38,34	I580	I6,5	26I	I47	I988	-	-	-	-	-	24,5I 5I,85
У	Перегородки	м2	27,2	I45	"	24	I4	I83	-	-	-	-	-	2,26 6,73
УI	Проёмы:													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	а) Окна	м2	20,35	69	I6,5	II	7	87	-	-	-	-	-	I,07 4,27
	б) Двери	"	I3,93	33	"	5	3	4I	-	-	-	-	-	0,5I 2,94
УП	Чердачное перекрытие	"	60,48	I53	"	25	I4	I92	-	-	-	-	-	2,37 3,I7
УШ	Кровля	"	I04,32	64	"	II	6	8I	-	-	-	-	-	I,00 0,78
IX	Полы	"	53,89	49	"	8	5	62	-	-	-	-	-	0,76 I,I5
X	Наружная отделка	м2 общ. пл.	5I,38	8	"	I	I	I0	-	-	-	-	-	0,I2 0,I9
XI	Внутренняя отделка	"	5I,38	560	"	92	52	704	-	-	-	-	-	8,68 I3,7
XП	Веранда и крыльца	м2 пола	I6,44	602	"	99	56	757	-	-	-	-	-	9,33 46,04
XШ	Встроенная мебель	руб	-	260	"	43	24	327	-	-	-	-	-	4,03 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
XIУ	Дымовентиляционный стояк	шт	I	I96	I6,5	32	I8	246	-	-	-	-	-	3,03 246
ХУ	Разные работы	м2 общ. пл.	5I,38	94	"	I6	9	II9	-	-	-	-	-	I,47 2,32
	Итого по надземной части здания		-	38I3		628	356	4797	-	-	-	-	-	59,I4%
	Итого по общестроительным работам		-	4827		795	450	6072	-	-	-	-	-	74,86%
	Стоимость комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления	м3	I4,537	I638	I6,5	270	I53	206I	-	-	-	-	-	24,35 I4I,78
	Транспорт комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления	т	5,33	5I	"	8	5	64	-	-	-	-	-	0,79 I2
	Всего по общестроительным работам		-	65I6		I073	608	8I97	-	-	-	-	-	I00%

Гл.архитектор проекта Р.И.Сахарова
Начальник отдела смет и ПОС
Составила рук.группы И.Е.Свечеревская
Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

I84-I6-86.85 (Альбом П) 20952-02

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Оптовые цены комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Обоснование	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб	Сумма в руб
I	2	3	4	5	6	7
		А. Основные материалы				
I	Пр-нт 07-07	Пиломатериалы (расчет № I)	м3	I4,537	42,0	6II,0
2	-"-	Антисептирование 20%	"	2,907	3,54	I0
3	-"-	Сушка пиломатериалов	"	I4,537	5,0	73,0
		Итого основных материалов	руб	-	-	694
4	-	Скобяные изделия (расчёт № 3)	руб	-	-	56
		Итого	руб	-	-	750
5	-	Отходы (расчет №I)	"	4,23I	2	8
		Итого за вычетом отходов	"	-	-	758
6	-	Дополнительные материалы	%	5	-	38
7	-	Основная зарплата производственных рабочих 3,4 ч/ч х 5I,38 общ.пл.	руб	I74,69	0,79	I38
8	-	Дополнительная зарплата производственных рабочих	%	9	I38	I2
9	-	Отчисление на социальное страхование	%	8	I50	I2
I0	-	Накладные расходы	%	I30	I38	I79
		Итого фабрично-заводская себестоимость	руб	-	-	II37

I	2	3	4	5	6	7
II	-	Внепроизводственные расходы	%	2	-	23
		Всего коммерческая себестоимость	руб	-	-	II60
I2	-	Накопления	%	I0	-	II6
I3	-	Лимитная цена		-	-	I276
I4	-	Заготовительно-складские расходы	%	2	-	26
		Стоимость комплекта с транспортными расходами II97+5I	руб	-	-	I302
		Всего стоимость комплекта с накладными расходами и плановыми накоплениями к=I,2582	руб	-	-	I638
		Для варианта наружной температуры воздуха -20^{0} Исключить:				
		I638:I4,537x0,2I8	"	-	-	25
		Для варианта наружной температуры воздуха -40^{0} добавить: I638:I4,537x0,26	"	-	-	29
		Для варианта заполнения проемов стеклопакетами исключить: I638:I4,537x0,II	"	-	-	I2
		Для варианта с хозподпольем добавить:				
		I638:I4,537x0,638	"	-	-	72

Составила Свечеревская

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов по доставке комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Наименование операций и видов затрат	Расстояние	Пункты отпр.	Пункты назн.	Формула расчёта	Расход в руб
I	2	3	4	5	6	7
I	Автомобильные перевозки					
2	Класс груза	-	-	-	3	-
3	Погрузочно-разгрузочные работы, ССЦ ч.I стр. 6 п. I7	-	-	-	(I,66х I,66)хI	3,3I
4	Тариф, ССЦ стр. 28 к I	I5	-	-	I,89хI	I,89
	Итого	-	-	-	-	5,20
5	Железнодорожные перевозки					
6	Номер тарифной схемы ССЦ ч. I стр. 76	-	-	-	34	-
7	Весовая норма загрузки вагонов	-	-	-	29	-
8	Вид отправки		Повагонно			
9	Погрузочно-разгрузочные работы (разгрузка из вагонов) ССЦ ч.I стр.6 п.I7	-	-	-	I,46хI	I,46
I0	Подача вагонов под погрузку и выгрузку (справочники по сметному делу TI-I977)	-	-	-	$\frac{200}{29}$х2 3,45	0,03

I	2	3	4	5	6	7
II	Тариф	500	-	-	2,79xIт	2,79
	Итого	-	-	-	-	4,28
I2	Всего стоимость транспортных расходов за I т груза	-	-	-	-	9,48
I3	Всего транспортных расходов по зданию	-	-	-	-	9,48x 5,33I3= 51
	Для варианта наружной температуры воздуха -20° исключить	-	-	-	9,48x0,I3	I
	Для варианта наружной температуры воздуха -40° добавить	-	-	-	9,48x0,I6	2
	Для варианта заполнения оконных проёмов стеклопакетами исключить	-	-	-	9,48x0,07	I
	Для варианта с хозподпольем добавить	-	-	-	9,48x0,26	2

Примечание: Калькуляция составлена по сборнику сметных цен часть: "Железнодорожные и автомобильные перевозки".

Составила Свечеревская

РАСЧЁТ № I

потребности пиломатериалов на заводское изготовление комплекта деревянных деталей и изделий

№№ пп	Наименование материалов	Коэффициент выхода деталей и изделий из обрезных пиломатериалов	Кол-во деталей и изделий	Всего расход пиломатериалов
I	2	3	4	5
I	Стропила, рамы, балки, лаги	I,24	2,356	2,92I
2	Щиты перекрытий с поперечными настилами	I,67	I,429	2,386
3	Чистые обшивки и доски пола	I,32	I,883	2,485
4	Плинтусы, наличники	I,30	0,I27	0,I65
5	Разные строганые и нестроганые детали	I,25	3,040	3,80
6	Оконные и дверные блоки	-	-	2,78
	Итого	-	8,835	I4,537

Составила Свечеревская

РАСЧЁТ № 2

веса комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Наименование деталей и изделий	Ед. изм.	К-во един. измер.	Коэф. перехода от веса нетто к весу брутто	Вес един. измер.	Общий вес
I	2	3	4	5	6	7
I	Деревянные детали и изделия	м3	8,836	I,0	0,6	5,30I6
2	Скобяные изделия	т	0,027	I,I	I,0	0,0297
	Итого					5,33I3

Составила Свечеревская

РАСЧЁТ № 3

стоимости и веса скобяных изделий

№№ пп	Обоснование	Наименование изделий	Ед. изм.	К-во	Цена един. изм.	Стоим. в руб	Вес един. изм.	Общий вес кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Пр-т 06-09-0I I24,I0,I57, 39, 87	Скобяные изделия дверей входных в здание	к-т	2	6,29	I2,58	I,8	3,6
2	-"- п I24, 65, 87	То же, для дверей входных в комнату однопольных	"	6	2,74	I6,44	0,7	4,2
3	-"- п I24, I57,65,87	То же, двупольных	"	I	2,99	2,99	0,94	0,94
4	-"- п 8I, 98, I24	Скобяные изделия для одностворных окон	"	I	I,65	I,65	0,82	0,82
5	-"- п 8I,98,I24	То же, для окон двухстворных	"	5	3,3I	I6,55	I,64	8,20
6	-"- п II3,65,85	То же, для дверей встроенных шкафов двупольных	"	2	2,65	5,30	I,I6	2,32
		Итого				55,5I		20,08

Составила Свечеревская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных панелей заводского изготовления)

Санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I, ГС-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I,2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,I5 тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	2I,I5 руб
2. I м2 общей площади здания	23,35 руб
3. I м3 объема здания	5,95 руб

№№ пп	№ пр-т, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
							прямые затраты	основная з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		Раздел I. Сантехнические работы							

I84-I6-86.85 (Альбом II)
20332-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI8-II2 5-I CI30-I444	Установка радиаторов отопительных стальных типа РСГ Цена:0,66+4,87	экм	I8,29	5,53	I0I	I3 / 6	5	I
2	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам.I5 мм	м	22,00	0,86	I9	I0 / 5	5	-
3	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам.20 мм	м	45,00	0,9I	4I	2I / 9	9	-
4	EI6-37 7-I	Тоже, диам.25 мм	"	29,00	I,03	30	I3 / 6	6	-
5	EI6-38 7-I	Тоже, диам.32 мм	"	I6,00	I,I4	I8	7 / 3	3	-
6	EI6-39 7-I	Тоже, диам.40 мм	м	I4,00	I,29	I8	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ЕI6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	I,26	3,94	5	I0/5	5	-
8	СI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром I5 мм	шт	6,00	I,34	8	-	-	-
9	СI30-I035	То же, диам.20 мм	"	3,00	I,50	5	-	-	-
I0	СI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм	"	I,00	I,47	I	-	-	-
II	ЕI8-II I-I	Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 мвт тип КЧММ-2, количество секций 6	"	I,00	I78,00	I78	59	27	I
I2	ЕI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	"	I,00	I6,0I	I6	2I/I0	I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Цена Брянского завода	Водоподогреватель	шт	1,00	76,58	77	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	634	154 72	70	2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	517	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	47	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	34	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	634	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	154	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
14	ЕТ5-647 166-3-31	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	100 м2	0,04	37,10	1	- 1	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,25	I6,80	4	-- 3	3	-
I6	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	"	0,25	30,I0	8	-	-	-
I7	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,I4	I2,60	2	-- 2	2	-
I8	CII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщ. 40 мм	м3	0,28	3I,30	9	-	-	-
I9	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00 м2	0,26	60,50	I6	- I0	I0	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	49	- I6	I6	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	40	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	683	I54 88	86	2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5I7	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	47	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	34	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	634	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I54	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
20	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200х200 мм	Iшт	6,00	I,63	I0	-/5	5	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I2	-/5	5	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I2	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
2I	EI8-I4 24-46	Установка коробов асбестоцементных периметром до I000 мм	м2	3,70	0,53	2	I/2	2	-
		0,39xI,I2 0,0IxI,I5 0,06xI,25 0,78x0,9							
		цена 0,44+0,0I+0,08=0,53							
22	0604-802	Стоимость коробов асбестоцементных разм. I50x200	м	3,00	I,58	5	-	-	-
23	0604-804	Стоимость коробов асбестоцементных разм. 200x200	м	2,00	I,84	4	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	I3	I/2	2	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 2	руб	-	-	25	= 7	7	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I2	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
24	E16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	м	7,00	I,20	8	= 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм	м	8,00	I,35	II	-/2	2	-
26	EI6-43 7-3	Тоже, диам. 25 мм	м	4,00	I,36	5	-/I	I	-
27	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	0,I9	3,94	I	-/I	I	-
28	CI30-848	Клапаны обратные подъёмные муфтовые I6кчIIр для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм	шт	I,00	0,78	I	-	-	-
29	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм	"	5,00	I,25	6	-	-	-
30	CI30-87	То же, диам. 25 мм	"	I,00	I,82	2	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	4I	-/6	6	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	34	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4I	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
3I	E26-I9 4-6	Изоляция трубопровода матами минераловатными	м3	0,02	8,05	I	-	-	-
32	CII4-3I	Стоимость минераловатных матов	"	0,03	34,60	I	-	-	-
33	E26-6I II-I	Штукатурка асбестоцементным раствором по металлической сетке	I00 м2	0,0I	I04,00	I	I	I	-
34	E26-70 I3-7	Оклейка рубероидом поверхности изоляции	"	0,0I	24,70	I	-	-	-
35	CIII-367	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, РК-350	м2	I,42	0,25	I	-	-	-
36	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза	I00 м2	0,0I	46,70	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 6	руб	-	-	6	= I	I	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	47	= 7	7	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	34	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4I	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 7. Сантехнические работы							
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	м	I2,00	I,20	I4	-/3	3	-
38	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	шт	I,00	II,90	I2	-/I	I	-
39	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	0,I2	3,94	I	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	33	-/4	4	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	27	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	33	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	33	- 4	4	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	27	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	33	-	-	-
		Отдел 5. Канализация							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
40	EI6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах диам. 50 мм	м	6,00	3,2I	I9	- 3	3	-
4I	EI6-3I 5-2	То же, диам. I00 мм	м	I0,00	4,59	46	- 5	5	-
42	EI7-I I-I	Ванна чугунная эмалированная ПВ-I	к-т	I,00	47,60	48	- 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	EI7-67 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	к-т	I,00	23,20	23	$\frac{-}{I}$	I	-
44	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки размером 550х420хI50 мм	"	I,00	I3,90	I4	$\frac{-}{I}$	I	-
45	EI7-83 6-I	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах МЧ-I-Б	"	I,00	28,90	29	$\frac{-}{I}$	I	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	2I9	$\frac{-}{I3}$	I3	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2I9	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	2I9	- I3	I3	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I79	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2I9	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
46	EI6-49 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения диаметром I5 мм	м	2,00	I,03	2	-	-	-
47	EI6-50 7-6	То же, диам. 20 мм	м	6,00	I,03	6	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных	шт	I,00	I,66	2	= I	I	-
49	CI30-I4I5	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения 4-горелочные ПГ4 с духовым шкафом	"	I,00	87,50	88	-	-	-
50	EI9-77 I4-2	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2	"	I,00	52,I0	52	= 2	2	-
5I	ССЦ п 9-94	Брус железобетонный	м3	0,06	64,40	4	-	-	-
52	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные II6I06кI для газа давлением 9,8 кпа диаметром I5 мм	шт	I,00	0,92	I	-	-	-
53	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов	м	8,00	0,29	2	= 2	2	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	I92	= 6	6	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I92	-	-	-
		Раздел I0. Строительные работы							
54	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,0I	60,50	I	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	I	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего по отделу 6	"	-	-	I93	-	6	-
							6		
		В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I92	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I220	I54 I25	I23	2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	58	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	924	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	47	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	84	-	-	-
		плановые накопления НУЧП	"	-	-	34	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II3I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I54	-	-	-

Главный архитектор проекта Сахарова

Начальник отдела смет и ПОС

Составила Гиливер

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Электроосвещение

Основание: 30-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб

В том числе:
а) оборудования - тыс.руб
б) монтажных работ 0,19 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:

1 Расчётную единицу 3,35 руб
2 1 м2 общей площади здания 3,7 руб
3 1 м3 объёма здания 0,94 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							

I84-I6-86.85 (Альбом II) 20552-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ц8-521-4	Ящик с 2-полюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100а ЯРВМ-6122	шт	1,00	3,50	4	1 / 1	1	-
2	Ц8-574-1	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 250а	полюс	3,00	0,53	2	1 / 1	1	-
3	Ц8-574-6	То же, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250а	шт	3,00	0,66	2	1 / 1	1	-
4	Ц8-574-18	То же, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50а	"	3,00	0,23	1	-	-	-
5	Е21-146 27-1	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8	100 шт	0,01	238,00	2	2 / 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной	I00 шт	0,04	35,40	I	= I	I	-
7	E2I-I32 25-8	Патрон настенный	"	0,0I	28,70	I	-	-	-
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,04	85,20	3	= I	I	-
9	E2I-67 I2	Номерной указатель дома	шт	I,00	2,55	3	= 2	2	-
I0	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00 шт	0,07	I2,90	I	= I	I	-
II	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом	к-т	2,00	2,32	5	= 2	2	-
I2	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	I00 шт	0,05	I3,30	I	= I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00 шт	0,04	33,60	I	- / I	I	-
I4	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220	шт	I,00	0,38	I	-	-	-
I5	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00 м	0,30	6,60	2	- / 2	2	-
I6	Ц8-40I-I	Провода марок АПРФ и ПРФ с креплением скобами сечением жилы до 6 мм2	"	0,20	65,00	I3	- / I0	5	5 / 2
I7	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок АППВС	"	0,70	6,60	5	- / 4	4	-
I8	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2 АНРГ	"	0,30	39,80	I2	- / I2	9	3 / I
I9	E2I-I09 20-2	То же, сеч. до I0 мм2	"	0,I6	43,60	7	- / 6	5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб	-	-	I06	- 48	39	9 3
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	67	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	33	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I06	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
20	I5I7-2392	Ящик ЯРВМ-6I22	шт	I,00	8,29	8	-	-	-
2I	I5I7-2236	Щиток ЩКИ со счётчиком	"	I,00	24,75	25	-	-	-
22	I507-70I9	Патрон подвесной	"	4,00	0,I2	I	-	-	-
23	I507-7020	Патрон стенной	"	I,00	0,28	I	-	-	-
24	CI53-I37	Светильник НБО-05.60	"	2,00	I,9I	4	-	-	-
25	CI53-I40	Светильник НПО-I9.60	"	2,00	2,22	4	-	-	-
26	CI53-226	Номерной указатель дома	"	I,00	2,7I	3	-	-	-
27	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки	"	7,00	0,2I	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	CI54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт	I,00	0,24	I	-	-	-
29	CI54-I63	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220	"	I,00	0,24	I	-	-	-
30	CI54-I52	Розетка штепсельная типа ШР-5I	"	I,00	0,43	I	-	-	-
3I	CI54-I53	Вилка штепсельная типа ШВ-5I	"	I,00	0,38	I	-	-	-
32	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки	"	5,00	0,43	2	-	-	-
33	I504-6I62	Выключатель герметический	"	4,00	0,97	4	-	-	-
34	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220в укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа 3П	"	I,00	I,80	2	-	-	-
35	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 6 мм2	I000 м	0,03	45,60	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки марки АППВС с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	I000 м	0,05	39,20	2	-	-	-
37	CI52-205	То же, сеч. 3х2,5 мм2	"	0,02	56,80	I	-	-	-
38	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660в в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение марки АНРГ с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	"	0,0I	238,0	2	-	-	-
39	CI5I-I55	То же, сеч. 3хI0 мм2	"	0,02	50I,00	8	-	-	-
40	I509-2005	Кабель АНРГ-2х2,5	м	20,00	0,23	5	-	-	-
4I	CI52-427	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	I000 м	0,0I	I36,00	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	СП52-429	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ 1843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	1000 м	0,01	163,00	2	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	85	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	81	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	85	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	191	-/48	39	9/3
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	148	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	I0	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I9I	-	-	-

Главный архитектор проекта Сахарова

Начальник отдела смет и ПОС

Составила Гиливер

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,23 тыс.руб

В том числе:
а) оборудования 0,06 тыс.руб
б) монтажных работ 0,I7 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:

I Расчётную единицу 4,05 руб
2 I м2 общей площади здания 4,48 руб
3 I м3 объема здания I,I4 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
							прямые затраты	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Телефонизация							

I84-I6-86.85(Альбом II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Е34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных	шт	I,00	7,78	8	-/3	3	-
2	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский	ввод	I,00	3,I7	3	-/2	2	-
3	Ц8-409-I	Провод ЛТВ-2х0,6 мм2 в трубе	I00 м	0,0I	4,88	I	-	-	-
4	Ц8-402-I	То же, на скобках	"	0,06	I6,50	I	-	-	-
5	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	"	0,0I	I5,90	I	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I9	-/5	5	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
6	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2х0,6 мм2	I000 м	0,0I	23,I0	I	-	-	-
7	0503-80I2 4	Труба винипластовая диаметром 25 мм	м	I,00	0,33	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	2I	- 5	5	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 2. Радификация							
		Раздел 3. Монтажные работы							
8	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240в	шт	I,00	I7,65	I8	= 8	8	-
9	ЦI0-972-I8	Ввод аборентский	ввод	I,00	3,I7	3	= 2	2	-
I0	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке	шт	I,00	I,49	I	= I	I	-
II	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	"	I,00	2,42	2	= 2	2	-
I2	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00 шт	0,02	25,I0	I	-	-	-
I3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,03	I5,90	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 2,5 мм2	I00 м	0,03	4,88	I	-	-	-
I5	Ц8-402-2	Провод ПТП	"	0,I7	I2,70	2	- I	I	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	43	- I4	I4	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	43	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником							
I6	290220-I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0	шт	I,00	3,6I	4	-	-	-
I7	СI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	2,00	0,I6	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	СП52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПМ с числом жил и диам. 2х1,2 мм2	1000 м	0,02	22,90	1	-	-	-
19	0503-8012 4	Труба винипластовая диаметром 25 мм	м	3,00	0,33	1	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	7	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	50	- / 14	14	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	50	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
20	ЦІ0-604-І	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	І,00	І0,І0	І0	- І0	2	8 3
2І	ЦІ0-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	І,00	І4,30	І4	- І3	7	6 2
22	ЦІ0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	"	І,00	2,26	2	- І	І	-
23	ЦІ0-606-І7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	изм	І,00	І2,20	І2	- І2	І2	-

I	2	3	4	5	67	7	8	9	I0
24	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	I,00	0,58	I	-	-	-
25	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м до I кг	I00 м	0,07	3I,60	2	-/I	I	-
26	I60I-2395	Усилитель УТТО	к-т	I,00	58,00	58	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I30	-/37	23	I4
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	4I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	66	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником							
27	I60I-2484	Антенна телевизионная АТВК	к-т	I,00	II,06	II	-	-	-
28	I60I-2493	Коробка КРТВ-6	"	I,00	2,06	2	-	-	-
29	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326.I2-79 марки РК75-9-I3	I000 м	0,0I	257,00	2	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I6	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	I46	- / 37	23	I4 / 5
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	56	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	82	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита							
		Раздел 7. Монтажные работы							
30	Ц8-472-8	Шины заземления диам. 8 мм	I00 м	0,I5	5I,80	8	=/2	2	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	II	=/2	2	-
		В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	II	-/2	2	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	228	-/58	44	I4/5
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	II6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I64	-	-	-

Главный архитектор проекта Сахарова

Начальник отдела смет и ПОС

Составила Гиливер

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Вариантные решения общестроительных работ для температуры наружного воздуха -20^0

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В т.числе		Всего	В том числе		
						Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IУ. Стены									
		Исключается:									
1	8-130-1 13-1	Кладка стен из кирпича с воздушной прослойкой	м3	34,15	31,3	3	0,78 / 0,23	1069	102,45	26,64 / 7,85	129,09
2	26-31 8-4	Утепление стен плитами минерало-ватными	"	3,79	35,9	12,7	1,23 / 0,62	136	48,13	4,66 / 2,35	52,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I205	I50,58	3I,3 I0,2	I8I,88
		Стоимость материалов									
3	ССЦ ч I р IУ п I23	Минераловатные плиты	м3	3,9	20,4	-	-	80	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	80	-	-	-
		Итого исключается по разделу "Стены"	"	-	-	-	-	I205	I50,58	3I,3 I0,2	I8I,88
		Добавляется:									
4	8-30 5-I	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича толщ. 38 см	м3	27,73	34,2	2,2I	0,8I 0,24	948	6I,28	22,46 6,65	83,74
		Итого добавляется по разделу "Стены"	руб	-	-	-	-	948	6I,28	22,46 6,65	83,74
		Итого исключается по разделу "Стены" при варианте Т -20°	"	-	-	-	-	257	89,3	8,84 3,55	98,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Проёмы									
		Исключается:									
5	I5-70I 20I-I	Остекление раздельных переплётов 3 мм стеклом	I00 м2	0,I0	229	23,5	I,5 / 0,45	23,0	2,35	0,I5 / 0,04	2,5
		Добавляется:									
6	I5-707 20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплётами	"	0,I0	242	25,2	I,5 / 0,45	24	2,52	0,I5 / 0,04	2,67
		Итого добавляется по разделу "Проёмы" при варианте Т-20	руб	-	-	-	-	I	0,I7	-	0,I7
		УП. Чердачное перекрытие									
		Исключается									
		Стоимость материалов									
7	ССЦ ч I р IУ п I23	Минераловатные плиты	м3	5,95	20,4	-	-	I2I	-	-	-
		Добавляется:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ ч I р IУ п I23	Минераловатные плиты	м3	4,96	20,4	-	-	I0I	-	-	-
		Итого исключается по разделу "Чердачное перекрытие"	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		XI. Внутренняя отделка									
		Исключается:									
9	I5-83 4-2	Облицовка стен кухни и ванной инсулаком	I00 м2	0,I4	642	I22	3,I 0,93	90	I7,08	0,43 0,I3	I7,5I
		Итого исключается по разделу	руб	-	-	-	-	90	I7,08	0,43 0,I3	I7,5I
		Всего исключается по смете при варианте Т -20°	"	-	-	-	-	366	I06,2I	9,27 3,68	II5,48

Составила Свечеревская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на вариантные решения общестроительных работ для температуры наружного воздуха -40^{0}

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед.	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч з/пл		Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч з/пл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Фундаменты									
		Добавляется									
I	6-I4 I-I4	Устройство столбчатых бутобетонных фундаментов	м3	6,44	3I,8	3,38	0,3I 0,09	205	2I,77	2,00 0,58	5,38
2	II-55 II-56 8-I 8-2	Устройство цементной стяжки толщ. 40 мм 70+I3,6x4=I24,4	I00 м2	0,04	I24,4	I0,52	I,87 0,56	5	0,42	0,07 0,02	0,49
3	8-30 5-I	Кладка цоколя из обыкновенного кирпича	м3	I,4I	34,20	2,2I	0,8I 0,24	48	3,I2	I,I4 0,34	4,26

I84-I6-86.85 (Альбом II)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	8-I8	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоёв рубероида	I00 м2	0,04	232	I0,8	4,37 I,26	9	0,43	0,I7 0,05	0,6
		Итого добавляется по разделу "Фундаменты"	руб	-	-	-	-	267	25,74	3,38 0,99	I0,73
		IУ. Стены									
		Добавляется									
5	8-I30-I I3-I	Кладка стен из кирпича с воздушной прослойкой	м3	5,59	3I,3	3	0,78 0,23	I75	I6,77	4,36 I,28	2I,I3
6	26-3I 8-4	Утепление стен плитами минераловатными	"	0,62	35,9	I2,7	I,23 0,62	22	7,87	0,76 0,38	8,63
		Стоимость материалов									
7	ССЦ ч I р IУ п I23	Минераловатные плиты	м3	0,5I	20,4	-	-	I0,0	-	-	-
8	ССЦ т I п 9-92	Стоимость железобетонных перемычек из бет.М200 объёмом до 0,3 м3	"	0,2	64,4	-	-	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ССЦ т I т ч т 3-I	Арматура из стали класса А-III	т	0,0I	250	-	-	2,0	-	-	-
I0	-"-	В-I	т	0,002	32I	-	-	I	-	-	-
		Итого добавляется по разделу "Стены"	руб	-	-	-	-	223	24,64	5,I2 I,66	29,76
		УI. Проемы									
		Добавляется									
II	I5-709 20I-2-36	Остекление оконных блоков с тройными переплётами	I00 м2	0,I0	366	40,3	2,3 0,66	37	4,03	0,23 0,07	4,26
		Итого добавляется по разделу "Проёмы"	руб	-	-	-	-	37	4,03	0,23 0,07	4,26
		УП. Чердачное перекрытие									
		Добавляется									
		Стоимость материалов									
I2	ССЦ ч I р IУ п I23	Минераловатные плиты	м3	I,49	20,4	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется к разделу "Чердачное перекрытие"	руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		XI. Внутренняя отделка									
		Исключается									
I3	I5-83 I4-2	Облицовка стен кухни и ванной инсулаком	I00 м2	0,I4	642	I22	3,I / 0,93	90	I7,08	0,43 / 0,I3	I7,5I
		Итого исключается по разделу "Внутренняя отделка"	руб	-	-	-	-	90	I7,08	0,43 / 0,I3	I7,5I
		Всего добавляется по смете при варианте Т -40°	"	-	-	-	-	467	37,33	8,30 / 2,59	27,24

Составила Свечеревская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на вариантные решения общестроительных работ
для варианта дома с хозподпольем

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ УСН, ед.расц. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч з/пл		Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч з/пл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
		Добавляется									
I	6-2I I-2I	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов	м3	7,95	29,6	I,74	0,69 0,2I	235	I3,83	5,48 I,67	I9,3I
2	II-II I-II	Бетонная подготовка толщ. I20 мм	м3	I,04	29,3	I,62	-	30	I,68	-	I,68
3	II-55 8-I	Цементный пол	I00 м2	0,09	70	9,88	0,95 0,28	6	0,89	0,08 0,02	0,97

I84-I6-86.85 (Альбом II) 20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-246 55-5	Штукатурка стен подвала	I00 м2	0,24	98,4	40	6,2 3,58	24	9,6	I,49 0,86	II,09
5	I0-50 9-I	Укладка щитов над техподпольем	м2	9,55	4,92	0,5	0,I4 0,04	47	4,77	I,34 0,38	6,II
6	I0-I09 20-5	Установка люка	"	0,88	I,34	0,69	0,I3 0,04	I	0,6I	0,II 0,03	0,72
		Итого	руб	-	-	-	-	343	3I,38	8,5 2,96	39,88
		Исключается									
7	6-I4 I-I4	Устройство столбчатых бутобетонных фундаментов	м3	3,I	3I,8	3,38	0,3I 0,09	99	I0,48	0,96 0,28	II,44
8	II-55 II-56 8-I 8-2	Устройство цементной стяжки толщ. 40 мм 70+I3,6x4=I24,4	I00 м2	0,04	I24,4	I0,52	I,87 0,56	5	0,42	0,07 0,02	0,49
9	8-59 7-3	Армирование цементной стяжки	т	0,024	I94	27,8	I,2 0,36	5	0,67	0,03 0,0I	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	8-49 6-2	Устройство кирпичных столбиков	м3	0,04	37,2	3,68	0,84 0,25	I	0,I5	0,03 0,0I	0,I8
		Итого	руб	-	-	-	-	II0	II,72	I,09 0,32	I2,8I
		Всего добавляется по варианту	"	-	-	-	-	233	I9,66	7,4I 2,64	27,07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на вариант дома с лофт-клозетом

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч зарплата		Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
		У. Перегородки									
I	8-4I 5-7	Кладка армированных кирпичных перегородок толщ. 65 мм	I00 м2	0,03	305	66	4,25 / I,26	9	I,98	0,I2 / 0,03	2,I
		УI. Проёмы									
2	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков площ. до 3 м2 в перегородках	м2	I,40	2	0,67	0,I3 / 0,04	3	0,94	0,I8 / 0,05	I,I2

I84-I6-86.85 (Альбом П) 20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Внутренняя отделка									
3	I5-574 I59-4-26 I5-576 I59-6-26	Масляная окраска дверных блоков глухих в перегородках	I00 м2	0,0I	I20	65,4	0,I 0,02	I,0	0,65	-	0,65
		XIУ. Дымовентиляционный стояк									
4	8-209 24-6	Установка пищеварочного очага	шт	I	6,I9	2,3	0,23 0,07	6	2,3	0,23 0,07	2,53
		XУI. Люфт-клозет									
5	I-948 79-2	Разработка грунта П группы с креплением в котловане	I00 м3	0,I3	I20	I20	-	I6	I6	-	I6
6	I-I003 87-2	Крепление стенок котлована	"	0,23	6I,9	I4,8	5,I6 I,55	I4	3,4	I,I8 0,35	4,58
7	I-968 8I-2	Обратная засыпка котлована	"	0,0I	46	46	-	-	0,46	-	0,46
8	I-960 80-2	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	"	0,II	0,74	0,74	-	-	0,08	-	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц 3 ч I п I	Отвозка лишнего грунта на I км	т	I9,6	0,29	-	-	6	-	-	-
I0	I8-30 5-I	Кладка стен из обыкновенного кирпича	м3	I,95	34,2	2,2I	0,8I / 0,24	67	4,3	I,57 / 0,46	5,87
II	II-II I-II	Устройство бетонного основания из бетона М-200	"	0,60	29,3	I,62	-	I7	0,97	-	0,97
I2	8-55 6-5	Кладка свода из обыкновенного кирпича	"	0,3	46,3	8,36	0,85 / 0,26	I4	2,5	0,25 / 0,07	2,75
I3	I5-260 55-I-II	Штукатурка стен цементным раствором	I00 м2	0,I8	83	37,I	6,2 / 3,85	I5	6,67	I,II / 0,69	7,78
I4	8-28 4-8	Устройство глиняного замка	м3	3,20	II,8	3,2	2,I6 / 0,65	38	I0,24	6,9I / 2,08	I7,I5
I5	6-253 29-4	Железнение поверхности	м2	26	0,22	0,I9	0,007 / 0,002	6	4,9	0,I8 / 0,05	5,08
I6	I0-I09 20-5	Устройство деревянной крышки	м2	0,4	I,34	0,69	0,I3 / 0,04	I	0,27	0,05 / 0,02	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	23-157 23-1	Установка чугунного люка ∅ 700	шт	1	1,27	0,8	0,09 0,03	1	0,8	0,09 0,03	0,89
18	22-26 2-2	Установка фановой трубы	пм	0,87	3,41	0,22	0,01 -	3	0,19	0,01 -	0,2
19	22-358 22-1	Установка металлических скоб	т	0,004	480	26,2	1,3 0,39	2	0,1	-	0,1
20	12-288-1 9-5	Утепление перекрытия шлаком	м3	0,51	17,9	1,17	1,08 0,32	9	0,59	0,55 0,16	1,14
		Стоимость материалов									
21	ССЦ ч I р III п 822	Люк чугунный	шт	1	17,8	-	-	18	-	-	-
22	ССЦ ч II р II п 292	Крышка люка	м2	0,4	10,9	-	-	4	-	-	-
		Всего добавляется по варианту	руб	-	-	-	-	250	57,34	12,43 4,06	78,19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. ВАРИАНТ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Санитарно-технические работы

Основание:ОВ-I Сметная стоимость 0,002 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-т УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе Основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариантные решения							
		Отдел I. Отопление							
		При температуре наружного воздуха -20°С							
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключить:							
I	ЕI8-II2 5-I СI30-I444	Установка радиаторов отопительных стальных тип РСГ	экм	0,22	5,53	I	-	-	-
		Цена:0,66+4,87							

I84-I6-86.85 (Альбом II) 20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб	-	-	I	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
2	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,0I	60,50	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	2	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-	-
		Отдел 2. Отопление -I							
		При температуре наружного воздуха -25°С							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Добавить							
3	EI8-II2 5-I CI30-I444	Установка радиаторов отопительных стальных РСГ	экм	I,92	5,53	II	-	-	-
		Цена:0,66+4,87							
		Всего по разделу 3	руб	-	-	II	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость о сантехнических работ	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего по отделу 2	руб	-	-	I3	I	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2							
		При температуре наружного воздуха -35°С							
		Раздел 4. Сантехнические работы							
		Добавить							
4	ЕI8-II2 5-I СI30-I444	Установка радиаторов отопительных стальных РСГ	экм	I,43	5,53	8	I	-	-
		Цена:0,66+4,87							
		Всего по разделу 4	руб	-	-	8	I	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	9	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Раздел 5. Строительные работы							
5	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,0I	60,50	I	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	I0	I	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	9	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 3							
		При температуре наружного воздуха -40°С и 45°С							
		Раздел 6. Сантехнические работы							
		Добавить							
6	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	I,22	5,53	7	I	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	7	I	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
7	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,0I	60,50	I	-	-	-
		всего по разделу 7	руб	-	-	I	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего по отделу 4	руб	-	-	9	I	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Отдел 5. Отопление - 4							
		При варианте с чугунным радиаторами М-I40А0							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
		Добавить							
8	EI8-I06 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40 А0	экм	I9,25	7,76	I49	-	-	-
		Исключить							
9	EI8-II2 5-I CI30-I444	Установка радиаторов отопительных стальных типа РСГ	экм	I8,29	5,53	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 8	руб	-	-	58	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накоплеиия	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	58	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	58	I	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	58	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел 6. Вентиляция							
		При варианте с чугунными радиаторами М-140АО							
		Раздел 9. Строительные работы							
		Добавить							
11	Е18-14 24-46	Установка асбоцементных коробов периметром до 1000 мм	м2	1,05	0,53	1	-	-	-
12	0604-802	Стоимость коробов асбоцементных разм.150х200	м	1,50	1,58	2	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	3	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	3	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего по смете	руб	-	-	2	4	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	4	-	-	-

Главный архитектор проекта Сахарова

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Гиливер

Проверила Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Наименование ресурсов	Количество вариантов							
	Основной	-20°	-25°	-35°	-40°	Со стальными радиаторами	С подвалом	С люфт-клозетом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
Подземная часть								
Затраты труда, чел/ч	142,03	142,03	-	-	188,81	-	175,81	195,85
Заработная плата, руб	72	72	-	-	97	-	91	95
Строительные машины, руб. или маш.ч	44	44	-	-	47	-	51	45
Надземная часть								
Затраты труда, чел/ч	1034,92	857,39	-	-	961,57	-	1034,92	1010,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата, руб	585	479	-	-	544	-	585	570
Строительные машины, руб. или маш.ч	93	84	-	-	98	-	93	I04
Итого общестроительные работы								
Затраты труда, чел/ч	II76,95	999,42	-	-	II50,38	-	I2I0,73	I206,82
Заработная плата, руб	657	55I	-	-	64I	-	676	665
Строительные машины, руб. или маш.ч	I37	I28	-	-	I45	-	I44	I49
Санитарно-технические работы								
Затраты труда, чел.ч	I74,I7	I73,33	I74,64	I75,64	I75,48	I74,96	-	-
Заработная плата, руб	I23	I23	I23	I23	I23	I23	-	-
Строительные машины, руб	2	2	2	2	2	2	-	-
Монтажные работы (электроосвещение)								
Затраты труда, чел/ч	66,I	66,I	66,I	66,I	66,I	66,I	66,I	-
Заработная плата, руб	39	39	39	39	39	39	39	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительные машины, руб	9	9	9	9	9	9	9	-
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)								
Затраты труда, чел/ч	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	-
Заработная плата, руб	44	44	44	44	44	44	44	-
Строительные машины, руб	I5	I5	I5	I5	I5	I5	I5	-
Всего								
Затраты труда, чел/ч	I465,96	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата, руб	863	-	-	-	-	-	-	-
Строительные машины, руб	I63	-	-	-	-	-	-	-

Начальник отдела смет и ПОС Б.Мильман

Составила ведущий инженер М. Гиливер

Проверила рук.группы Т.Осипова

gost.e-ecolog.ru