С Е Р И Я "25"

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
221-1-313

СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 16 КЛАССОВ
/624 УЧАЩИХСЯ/

Альбом IУ

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

15490-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 221-1-313
СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 16 КЛАССОВ (624 учащихся)

Альбом IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	408,38	тыс.руб.
в т.ч.строительно-монтажных	311,06	тыс.руб.
I м3 здания	22,02	руб.
I м2 общей площади	93,43	руб.
I м2 рабочей площади	106,66	руб.
I место	654,46	руб.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону Приказ № 99 от 25.07.78 г

Начальник Конструкторского бюро — А.А.Якушев

Главный инженер Конструкторского бюро — В.А.Болтинский

Главный конструктор проекта — Н.П.Грачев

Заведующий отделом сметных расчетов — Е.П.Степочкин

О Г Л А В Л Е Н И Е

I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смете	5
3.	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	6
4.	Смета № I. Общестроительные работы	II
5.	Смета № 2. Сантехнические работы	90
6.	Смета № 3а. Электроосвещение (вариант с люминесцентными освещением)	I08
7.	Смета № 3. Электроосвещение	I24
8.	Смета № 4. Слаботочные устройства	I38
9.	Смета № 5. Автоматика приточных систем	I57
I0.	Смета № 6. Приобретение мебели, инвентаря и оборудования	I65
II.	Калькуляции сметных и оптовых цен	I66
I2.	Выборка ресурсов	225
I3.	Дополнительная единичная расценка	234

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту средней школы на I6 классов (624 учащихся), разработанному Конструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по составлению типовых проектов и их применению в строительстве", утвержденной Госстроем СССР.

Объемы общестроительных, санитарно-технических и других работ определены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со строительными нормами и правилами, введенные в действие с I/I-1969 г.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I января 1969 г. и ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам, разработанный проектным институтом Мосгражданпроект и утвержденным распоряжением исполкома Мособлсовета от I5 июля 1968 г. № I094-Р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах

на общестроительные работы	- I6,5%
на металлоконструкции	- 8,4%
на санитарно-технические работы	- I4,9%
плановые накопления	- 6%

Смета составлена для расчетной температуры - 30^{0}, со следующими конструктивными элементами:

I. Фундаменты	- сборные железобетонные блоки, под колонны - сборные железобетонные стаканного типа.
2. Наружные продольные стены	- самонесущие,
торцевые	- несущие
3. Стены внутренние	- сборные железобетонные панели толщ. I6 см
4. Перекрытия	- многопустотные панели толщ. 22 см
5. Перегородки	- гипсобетонные, в классах - столярные остекленные, в нижней части - гипсобетонные.

6. Полы	- линолеум, керамическая плитка, в спортзале из брусков, дощатые, паркетные
7. Крыша	- совмещенная, невентилируемая с внутренним водостоком
8. Внутренняя отделка	- силикатная окраска, клеевая, масляная, облицовка керамической плиткой
9. Наружная отделка	- декоративно-конструкторский слой бетона
IO. Инженерное оборудование	- центральное отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, слабые токи.

2821-1-313 Альбом 14

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

средняя школа на I6 классов (624 учащихся)

Составлена в ценах и нормах I969г. Сметная стоимость 427,30 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет и сметно-финансовых расчетов	Наименование производственных объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (в тыс.руб.)						Технико-экономич. показатели		
			строит. работ	монт. работ	инженерн. оборуд.	техн. оборуд. меб. и инвент	прочих затрат	общая сметн. стоим.	наименование ед.	К-во един.	сметн. стоим. единицы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета № I	Общестроительные работы	267,53					267,53	м3	I4I24,83	I8,94
2.	Смета № 2	Санитарно-технические работы	26,32					26,32	"	-"-	I,86
3.	Смета № 3	Электроосвещение	9,25					9,25	"	-"-	I,99
4.	Смета № 4	Слаботочные устройства		2,03	I,27			3,30	"	-"-	0,23
5.	Смета № 5	Автоматизация приточных систем		0,98	2,84			3,82	"	-"-	0,34
6.	Смета № 6	Приобретение мебели, инвентаря и оборудования		0,83		97,33		98,I6	"	I4I24,83	6,95
		Итого:	303,I0	3,84	4,II	97,33		408,38		-"-	30,25
		Возврат от реализации тары:						(736)			

Главный конструктор проекта — Н.П.Грачев

Руководитель сметной группы — Г.Н.Мацкевич

Составила: — Р.С.Черняева

15490-04

Накладные расходы:

а) на строит.работы К=I,2349
б) на м/конструкции К=I,I4798
в) сантехнические К=I,2I794

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость по смете					Стоимость единиц измерения, в руб.	Удельный вес в % к общей стоимости строит.-монтажных работ
				Прямые затраты на: строит.и монтаж. работы	комплект. индустр. издел.	итого	накладн. расходы и план. накопл.	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть здания									
	I. Работы нулевого цикла									
I.	Земляные работы	м3	2729,05	I893	-	I893	445	2338	0,86	0,7I
2.	Фундаменты	"	I24,54	707	5529	6236	I465	770I	6I,84	2,33
3.	Стены	м2	605,2	I6I4	I3767	I538I	36I3	I8994	3I,4	5,76
4.	Перекрытия	"	I56I,9	737	I2959	I3696	32I7	I69I3	I0,8	5,I2
	Итого по работам нулевого цикла	руб.		495I	32255	37206	8740	45946		I3,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	2. Работы, не вошедшие в нулевой цикл.									
5.	Лестницы	м2	7,I4	37	229	266	62	328	45,9	0,I
6.	Перегородки	"	36,3	I25	-	I25	29	I54	4,24	0,05
7.	Полы	"	I853,9	5396	-	5396	I268	6664	3,59	2,02
8.	Двери	"	5,4I	62	II6	I78	42	220	40,7	0,07
9.	Внутренняя отделка	"	I47,22	5	-	5	I	6	0,04	-
I0.	Прочие работы	руб.		3534	I434	4968	II59	6I27	-	I,86
	в т.ч. металлоконструкции	"				9I	I3	I04		
	Итого по работам, не вошедшим в нулевой цикл	руб.		9I59	I779	I0938	256I	I3499		4,09
	Итого по подземной части	"		I4II0	34034	48I44	II30I	59445		I8,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Б. Надземная часть									
I.	Стены:									
	а) наружные	м2	224I,99	46I2	4I778	46390	I0897	57287	25,55	I7,36
	б) внутренние	"	I277,2	2297	I9597	2I888	5I4I	27029	2I,I6	8,I9
2.	Перекрытие	"	2647,68	I74I	28II3	29854	70I3	36867	I3,92	II,I7
3.	Крыша	м2 по застр.	2I43,75	I7459	I282	I874I	4398	23I39	I0,8	7,0I
	в т.ч. металлоконструкции					(43)	6	49		
4.	Лестницы	м2	72,5	380	8I7	II97	28I	I478	20,4	0,45
5.	Перегородки	"	88I,24	I635	2777	44I2	I036	5448	6,2	I,65
6.	Окна	"	6I9,2	4I78	7995	I2I73	2859	I5032	24,3	4,55
7.	Двери	"	326,3	I523	3998	552I	I297	68I8	20,9	2,07
8.	Полы	"	3352,98	I6477	-	I6477	3870	20347	6,07	6,I7
9.	Внутренняя отделка	"	I2849,2	6I38	-	6I38	I442	7580	0,58	2,30

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	Наружная отделка	м2	I05,5	25	-	25	6	3I	0,3	0,0I
II.	Прочие работы	руб.	-	3944	I88I	5825	I204	7029	-	2,I3
	в т.ч. металлоконструкции	"				74I	II0	85I	-	
	Итого по надземной части	руб.		60403	I08238	I6864I	39444	208085		63,05
	Итого общестроительные работы	"		745I3	I42272	2I6785	50745	267530		8I,06
	Сантехнические работы									
I.	Отопление	руб.	-	6886	-	6886	I50I	8387	-	2,54
2.	Вентиляция	"		74I5	-	74I5	I6I6	903I	-	2,74
3.	Водоснабжение холодное	"		I076	-	I076	235	I3II	-	0,40
4.	Водоснабжение горячее	"		877	-	877	I9I	I068	-	0,32
5.	Канализация	"		3324	-	3324	724	4048	-	I,23
6.	Газоснабжение	"		86	-	86	I9	I05	-	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	Водостоки	руб.		25I	-	25I	55	306	-	0,I
8.	Изоляционные работы	"		I698	-	I698	370	2068	-	0,63
	Итого:	руб.		2I6I3		2I6I3	47II	26324		7,98
9.	Электроосвещение	"		9254		9254		9254		8,53
I0.	Слабые токи	"		3304		3304		3304		I,00
II.	Автоматика приточных систем	"		38I4		38I4		38I4		I,I6
	Итого:	руб.		I6372		I6372		I6372		I0,69
I2.	Приобретение и монтаж оборудования	"		832		832		832		0,25
	Итого по сводке	руб.		II3330	I42272	255602	55456	3II058		I00%

Главный конструктор проекта Н.П.Грачев

Руководитель сметной группы Г.Н.Мацкевич

15490-04

С Е Р И Я "25"

СМЕТА № I

Средняя школа на I6 классов (624 учащихся)

Общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969г. – – 267,53 тыс.руб.

I.	Объем здания	I4I24,83 м3
2.	Общая площадь	3329,46 м2
3.	Рабочая площадь	29I6,44 "
4.	Число мест	624
5.	Стоимость на:	
	I м3 здания	I8,40 руб.
	I м2 общей площади	80,35 "
	I м2 рабочей площ.	9I,73 "
	I место	428,73 "

№ № п.п.	Обоснов. принятой ед.сметн. стоим. или № № един. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметн.стоим. в руб.	
					един.	изм.
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I.	I-750 I0-I40д	Планировка площадки ручным способом плотных грунтов II группы	м2	3I29,9	0,064	200
2.	I-403 I0-48г I-404 I0-48г к=4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до 50 м. 0,024I + 0,0I47 х 4	м3	450,2	0,0829	37
3.	I-3I9 I0-4Iв	Погрузка растительного слоя земли экскаватором обратной лопатой с ковшом емк.0,5 м3 на автомобили самосвалы	м3	450,2	0,II6	52

I	2	3	4	5	6	7
4.	Ц.3,ч.I стр.28	Отвозка растительного слоя земли на расстояние до I км	т	540,2	0,25	I35
5.	I-320 I0-4Iж	Разработка грунта II группы в котлованах экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк.0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	I243,4	0,I44	I79
6.	I-82 I0-23с	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк.0,5м3 в отвал	м3	I350,6	0,I09	I47
7.	I-I40 I0-29б	Доработка грунта механизированным способом	"	I35,05	0,85	II5
8.	I-6I0 I0-I03б т.ч.п.I3 к-I,2	То же, ручным способом	"	45,0	I,27	57
9.	I-405 I0-48д I-406 I0-48д к-0,85 т.ч.п.38 к-2	Перемещение грунта бульдозером в резерв на расстояние до 30 м 0,0306х0,85+0,0I77х2	м3	I350,6	0,06I	82
I0.	I-405 I0-48д I-406 т.ч.п.38 к-0,85 к-2	То же, из резерва для обратной засыпки	"	I350,6	0,06I	82
II.	I-8I I0-23р	Перекидка грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3	м3	986,I	0,0902	89
I2.	I-433 I-434 I0-49г	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до I0 м	м3	364,4	0,0I96	7

I	2	3	4	5	6	7
I3.	I-9I0 I0-I4Iл	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	м2	I350,6	0,I24	I67
I4.	Ценник №3 стр.28	Отвозка лишнего грунта II группы автосамосвалами на расстояние до Iкм	т	2I75,9	0,25	544
		Итого по разделу I	руб.			I893
		II. Фундаменты.				
I.	I3-I-68 2I-5а	Песчаное основание под фундаменты толщ. 5 см	м3	20,8	0,63	I3
2.	I6-43-68 25-6д	Устройство подбетонки из бетона М-I50 толщ. I5 см	м3	I,05	2,33	2
3.	II-3-7I I9-Iб	Укладка фундаментных плит трапецеидальных весом до I,5 т на песчаное основание	м3	23,48	3,63	85
4.	II-5-7I I9-Iв	То же, весом до 3 тн	м3	57,45	2,48	I42
5.	II-5-7I II-I2-7I I9-Iа пр.2	Укладка фундаментных плит весом до 3 тн на бетонное основание Цена: 2,48+0,029 = 2,5I	м3	I,86	2,5I	5
6.	II-I3-7I I9-Iж	Устройство фундаментов стаканного типа на песчаное основание весом более 3 тн	м3	23,0	3,0	69
7.	II-28-7I I9-2а	Укладка блоков стен подвала объем до 0,4 м3	м3	6,53	6,I0	40
8.	II-29-7I	То же, объемом более 0,4 м3	м3	I0,I5	3,59	36

I	2	3	4	5	6	7
9.	I2-II-68 20-Iл	Заделки в фундаментах из бетона М-200	м3	I,02	3,94	4
I0.	I3-I6-68 2I-6а	Устройство гидроизоляции цементным раствором по несущим торцевым панелям	м2	58,8	0,I9	II
II.	I3-I8 2I-6в	Горизонтальная гидроизоляция из 2 слоев толя по продольным цокольным панелям	м2	83,70	I,09	9I
I2.		Итого:	руб.			498
		Материалы.				
I2.	Ц.С.Ц. п.300	П е с о к	м3	2I,84	4,96	I08
I3.	Ц.С.Ц. п.I4	Бетон М-I50	м3	I,07	22,8	24
I4.	Ц.С.Ц. п.96	Раствор цементный М-50	м3	0,I4	I4,2	2
I5.	Ц.С.Ц. п.I5	Бетон М-200	м3	I,04	24,6	26
I6.	Ц.С.Ц. п.95	Раствор цементный М-25	м3	3,9I	I2,6	49
		Итого:	руб.			209
		Итого с материалами	руб.			707
		Стоимость индустриальных изделий				
		Стоимость фундаментных плит трапецеидальных:				
I7.	Р.С.Ц. I-73	Ф 8-I2	шт	I4	I0,59	I48

I	2	3	4	5	6	7
I8.	Калък. п. I	Ф-I0.I2-3	шт	25	I6,27	407
I9.	-"- п.3	Ф-I2.I2-3	"	9	I7,4I	I57
20.	Р.С.Ц. I-73	Ф 8	"	I2	2I,76	26I
2I.	Калък. п. 5	Ф-I6.I2/3	"	2	22,29	44
22.	-"- п.2	Ф-I0.24-3	"	35	32,I6	II26
23.	-"- п.4	Ф-I2.24-3	"	34	33,99	II56
24.	-"- п.8	Ф-I6.24-3	"	I0	44,72	447
		Стоимость фундаментных плит стаканного типа:				
25.	Калък. п.6.	Ф-I9.I9-7	шт	I4	72,40	I0I4
26.	-"- п.7	Ф-22.22-7	шт	2	9I,78	I84
		Стоимость блоков стен подвала:				
27.	Р.С.Ц. I-73	ФС 3-8	шт	5I	4,60	235
28.	-"-	ФС-3	шт	25	I4,0	350
		Итого:	руб.			5529
		Итого по разделу II	руб.			6236
		III. Стены.				
I.	II-28-7I I9-2а	Укладка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	м3	6,40	6,I0	39

1	2	3	4	5	6	7
2.	II-29-7I I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	I7,05	3,59	6I
3.	II-425-7I I9-24а	Установка цокольных панелей площ.до I2 м2 длиной до 3,9 м.	м2	293,70	I,4I	4I4
4.	II-426-7I I9-24б	То же, длиной более 3,9 м.	м2	265,66	0,97	258
5.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 тн.	м3	0,448	9,30	4
6.	II-I88-7I I9-IIа	То же, сесом до I тн.	шт.	3	I,63	5
7.	II-I90-7I I9-IIб	Укладка балок весом до 3 тн.	шт.	I	2,74	3
8.	II-442-7I I9-24м	Установка панелей внутренних стен площ. до 6 м2	м2	95,76	I,2I	II6
9.	II-444-7I I9-24н	То же, площ. более 6 м2	м2	424,0	0,55	233
I0.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг. со сваркой	т.	0,I65	259,0	43
II.	I3-30-68 2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция по наружным и внутренним стеновым панелям битумной мастикой за 2 раза	м2	536,0	0,56	300
I2.	I3-35-68 2I-7б	Кирпичная кладка стен теплового узла толщ. 25 см.	м3	5,53	3,47	I9
I3.	I4-I8-7I 22-6ж	Установка металлических балок	т.	0,03I2	II,8	-

I	2	3	4	5	6	7
I4.	I3-6I 2I-9г	Армирование стен сеткой	т.	0,006	I79,0	I
		Итого:	руб.			I496
		Материалы				
I5.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	2,I2	47,5	I0I
I6.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,27	I3,I0	I7
		Итого:	руб.			II8
		Итого с материалами:	руб.			I6I4
		Стоимость индустриальных изделий				
I7.	Р.С.Ц. I-73	Стоимость блоков стен подвала ФС 3-8	шт.	50	4,60	230
		ФС 3	шт.	42	I4,0	588
		Стоимость наружных цокольных панелей толщ. 300 мм.:				
I8.	Калькп.9	Ц-72.I4к	шт.	I7	I55,9	2650
I9.	-"- п.I0	Ц-64-I4к	"	II	I30,70	I438
20.	-"- п.II	Ц-32.I4к	"	2I	64,90	I363
2I.	-"- п.I2	Ц-32.I4-2к	"	3	52,40	I57
22.	-"- п.I8	Н-8.I4-Iк	"	I2	I6,5	I98
23.	-"- п.I9	Ц-60.I4	"	4	II3,0	452

1	2	3	4	5	6	7
	Калькул.	Стоимость наружных цокольных панелей толщ. 350 мм:				
24.	-"- п.I4	ЦТ-30.20	шт.	II	I02,7	II30
25.	-"-п.I5	ЦТ-30.20-I	"	3	74,5	224
26.	-"- п.I6	ЦТУ-30.20	"	7	II2,4	787
27.	-"- п.I7	ЦТУ-30.20л	"	7	II2,4	787
	Р.С.Ц. I-73	Стоимость перемычек марки:				
28.	-"-	БУ-I5	шт.	2	2,66	5
29.	-"-	Б-I5	шт.	9	I,47	I3
30.	-"-	Б-I9	шт.	4	I,95	8
3I.	-"-	БГ-33	шт.	3	26,57	80
32.	Кальк.	Стоимость балки В-I2I-5к	шт.	I	II4,4	II4
	Кальк.	Стоимость внутренних стеновых панелей:				
33.	-"- п.I02	В-60.I8	шт.	38	70,75	2688
34.	-"- п.I0I	В-60.I8-I	"	2	88,I	I76
35.	-"- п.93	В-30.I8	"	I8	32,73	589
36.	Ц.С.Ц. пр.2	Стоимость металлических креплений	т.	0,I65	3I0,0	5I
37.	Ц.С.Ц. тех.ч.	Металлизация креплений	т.	0,I98	I74,0	34
38.	Ц.I,ч.II п.67	Стоимость металлических швеллеров	т.	0,03I2	I64,0	5
		Итого:	руб.			I3767
		Итого по III разделу	руб.			I538I

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Перекрытие				
I.	II-322-7I I9-I6г	Укладка плит перекрытий толщ. более I6 см. площ. до 5 м2	шт.	92	2,35	2I6
2.	II-323-7I I9-I6д	То же, площ. до I0 м2	шт.	I50	3,I0	465
3.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка вкладышей весом до 0,2 т.	м3	0,3	9,30	3
4.	II-3I4-7I I9-I4м	Укладка плит покрытий каналов площ. до I м2	шт.	3	0,47	I
5.	II-3I5 I9-I4н	То же, площ. до 5 м2	шт.	8	I,34	II
6.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	т.	0,I4	259,0	36
		Итого:	руб.		-	732
		Материалы:				
7.	Ц.С.Ц. п.96	Раствор цементный М-50	м3	0,32	I4,2	5
		Итого:	руб.		-	5
		Итого с материалами:	руб.		-	737

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
	Кальк.	**Стоимость плит перекрытия толщ. 220 мм шириной II90 мм:**				
8.	-"-п.222.	ПК-72.I2к	шт.	II	73,45	808
9.	-"-п.224.	ПКТ-72.I2 к	"	5I	76,06	3879
I0.	-"-п.223.	ПК-72.I2-Iк	"	4	73,45	294
II.	-"-п.225	ПК-72.I2-2к	"	5	72,96	365
I2.	-"-п.226.	ПКТ-72.I2-2к	"	7	75,57	529
I3.	-"-п.202	ПК-64.I2к	"	3I	60,84	I886
I4.	-"-п.203	ПК-64.I2-I к	"	7	63,57	445
I5.	-"-п204	ПКТ-64.I2-Iк	"	27	64,62	I745
I6.	-"-п.205	ПК-64.I2-2п	"	2	60,69	I2I
I7.	-"-п.205	ПК-64.I2-2к	шт	2	60,69	I2I
I8.	-"-п.206	ПКТ-64.I2-2п	"	I	63,02	63
I9.	-"-п.214.	ПК-64.I2-I0к	"	2	65,97	I32
20.	-"-п.216	ПК-32.I2к	"	89	25,78	2294
2I.	-"-п.218	ПК-32.I2-2к	"	3	25,9I	78

I	2	3	4	5	6	7
22.	Кальк. п.I64	Стоимость железобетонного вкладыша В-45.2к	шт.	4	6,80	27
23.	Кальк.	Стоимость плит перекрытия каналов ПЗд	шт.	8	5,7	46
24.	Ц.С.Ц. п.3950	То же, ПЗ	шт.	3	27,8	83
25.	Ц.С.Ц. пр.2	Стоимость монтажных связей	т.	0,I4	3I0,0	43
		Итого:	руб.		-	I2959
		Итого по разделу IУ	руб.		-	I3696

Работы, не вошедшие в нулевой цикл.

У. Лестница

I.	II-379-7I I9-I9б	Установка лестничных маршей и площадок весом до 2,5 т.	шт.	2	4,27	8
2.	I3-302 2I-23а	Укладка ступеней железобетонных	м.	9,6	0,7I	7
3.	II-380-7I I9-I9в	Установка плит входа весом более 2,5 т.	шт.	I	5,4	5
4.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	т.	0,02	259	5
5.	I3-3I6 2I-23в	Устройство ограждений лестниц	м.	I,75	6,65	I2

1	2	3	4	5	6	7
	Ц.I,ч.I п.3I8 I98	Цена: 6,25+(0,76x0,37)x xI,02				
		Итого:	руб.		-	37
		Стоимость индустриальных изделий				
	Калькул.	Стоимость лестничных маршей и площадок				
6.	-"- п.25	ЛМ-9.I5	шт.	I	I8,60	I9
7.	-"- п.23	ЛШ-30.I6	шт.	I	42,40	42
8.	-"- п.28	Стоимость ступеней марки ЛС-I2.I7	шт.	8	3,0	24
9.	-"- п.3I	Стоимость железобетонных плит входа				
		ПД-46.30	шт.	I	I37,8	I38
I0.	Ц.С.Ц. пр.2	Стоимость монтажных связей	т.	0,02	3I0	6
		Итого:	руб.		-	229
		Итого по разделу	руб.		-	266

I	2	3	3	4	5	6
		VI. Перегородки				
I.	I3-48 2I-7м	Кладка перегородок из кирпича глиняного обыкновенного	м3	36,26	0,66	24
		Итого:	руб.	-	-	24
		Материалы:				
2.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I,85	47,5	88
3.	п.I04	Раствор цементно-известковый 50	м3	0,88	I5,3	I3
		Итого:	руб.	-	-	I0I
		Итого с материалами:	руб.	-	-	I25

1	2	3	4	5	6	7
		УП. П о л ы				
		а) Узла управления				
1.	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	7I,54	0,06	4
2.	I6-IOI 25-I2е	Покрытие бетонное	м2	7I,54	0,32	23
		Итого по "А"	руб.	-	-	27
		б) подготовка под полы первого этажа				
3.	I9-66 28-3к	Звукоизоляция из плит минераловатных толщ. 40 мм	м3	53,2	5,57	296
4.	Д-I6-2	Изоляция водонепроницаемой бумагой	м2	I238,2	0,I3	I6I
5.	I6-74 25-9а	Теплозвукоизоляция керамзитобетоном	м3	42,7	2,74	II7
6.	I6-82 25-I0а I6-83 25-I0б	Стежка цементная толщ. I5 мм.	м2	I406,6	0,I54	2I7
7.	I6-94 25-IIд	Лаги по плитам перекрытия при толщине покрытия 29 мм	м2	9I,43	0,35	32

I	2	3	4	5	6	7
8.	I6-44 25-7а I6-45 25-7б	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола	м2	339,44	I,53	5I9
9.	I6-95 25-IIе	Укладка лаг по плитам перекрытия при толщине покрытия 37 мм.	м2	28,I9	0,32	9
I0.	I6-92 25-IIв	Лаги по кирпичам столбикам	м2	274,4	0,69	I89
II.	I6-309 25-22б	Устройство косого настила толщ. 35 мм	м2	I84,4	3,I4	579
I2.	I2-II 20-Iл	Устройство бетонных полос из бетона М-I00	м3	I,02	3,94	4
I3.	I6-30 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	274,4	0,06	I6
I4.	I2-43 20-6а	Проливка известковым раствором	м2	274,4	0,I9	52
		Итого:	руб.	-	-	2I9I

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
I5.	Ц.С.Ц. п.332	Щебень	м3	I4,52	7,6	II0
I6.	п.I3	Бетон М-I00	м3	3,26	20,8	68
I7.	п.98	Раствор цементный I00	м3	27,6	I7,9	494
I8.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	I,65	47,5	78
I9.	Ц.I,ч.I п.I70	Плиты мягкие минераловатные ПМ-I00	м3	54,8	24,3	I332
20.	Ц.С.Ц. п.55	Керамзитобетон	м3	44,4	25,3	II23
		Итого:	руб.		-	3205
		Итого по разделу УП	руб.		-	5396

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. Двери				
I.	I5-I88-72 23-35а	Установка дверных блоков в наружных стенах площадью до 3 м2	м2	2,II	I,33	3
2.	I5-I9I-72 23-35а	Добавляется стоимость паклн	м2	2,II	0,9	2
3.	I5-I90-72 23-35в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2	м2	3,3	2,I5	7
4.	I5-2I3-72 23-40б	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбесту	м2	5,4I	5,25	28
		Итого:	руб.	-	-	40
5.		Материалы:				
	ц.Iч.I п.527	Стоимость скобяных изделий для дверей входных в подвал	к-т	I	5,23	5
6.	п.540	То же, для дверей входных в комнаты	к-т	4	4,34	I7
		Итого:	руб.	-	-	22
		Итого с материалами:	руб.	-	-	62

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий:				
7.	Ц.Iч.II п.65	Стоимость дверных блоков ДУ	м2	I,89	22,7	43
8.	п.59	То же, ДП	м2	2,II	I2,5	26
9.	п.7I	То же, ДИ8	м2	I,4I	33,3	47
		Итого	руб.	-	-	II6
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	I78
		IX. Внутренняя отделка				
I.	I7-589 27-496	Известковая окраска стен и потолков	м2	I47,22	0,037	5
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	5

I	2	3	4	5	6	7
		X. Прочие работы				
		"а" Входы				
I.	II-28-7I I9-2а	Установка блоков стен подвала объёмом до 0,4 м3	м3	7,83	6,I	48
2.	II-29-7I I9-2б	То же, объёмом более 0,4 м3	"	I2,0I	3,59	43
3.	I3-302 2I-23а	Лестницы по готовому основанию с м/бетонными ступенями	м	2I,6	0,7I	I5
4.	II-3I9-7I I9-I6а	Укладка плоских плит площадью до 5 м2	шт	58	I,7	99
5.	II-323-7I I9-I6д	То же, площадью до I0 м2 толщиной более I6 см.	"	3	3,I	9
6.	I3-302 2I-23а	Установка проступей	м	7,25	0,7I	5
7.	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,92	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	I6-42 25-6г	Устройство подушки из глины мятой	м3	0,79	3,43	3
9.	I6-40 25-6б	Подушка из песка	м3	46,7	I,45	68
I0.	I2-9 20-Iи	Монолитная ж/бетонная плита из бетона М-300	м3	I,I9	I,8	2
II.	I6-43 25-6д	Бетонная подготовка бетон М-200	м3	0,72	2,33	2
I2.	I6-I04 25-I2и	Покрытие мозаичное (терраццо) толщ. 20 мм	м2	I08,6	I,44	I56
I3.	I3-35 2I-7б	Кладка стен крылец из обыкновенного глиняного кирпича	м3	9,53	3,47	33
I4.	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	м2	I0,I9	0,I9	2
I5.	I3-35 2I-7б	Устройство цветочницы из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,23	3,47	I

I	2	3	4	5	6	7
I6.	I2-3 20-Iв	Монолитные железобетонные ступени бетон М-200	м3	2,4	3,75	9
I7.	I7-200 27-I7а	Штукатурка стен крылец цементно-известковым раствором	м2	34,6	0,63	22
I8.	I7-6I0 27-52в прим.2	Окраска стен цементными красками	м2	34,6	0,226	8
I9.	I4-29-7I 22-7ж	Устройство ограждений на крыльцах	т.	0,46	29,3	I3
20.	I4-I78-7I 22-25л	Масляная окраска металлических ограждений	т.	0,46	I0,5	5
		Итого:	руб.		-	543
		"Б" Приямок				
2I.	I2-9 20-Iи	Устройство монолитной железобетонной плиты бетон М-I00	м3	0,42	I,8	I
22.	I6-32 25-6д	Бетонная подготовка из бетона М-50	м3	0,2I	2,33	-

1	2	3	4	5	6	7
23.	I6-I03 25-I2з	Цементное покрытие	м2	2,34	0,22	-
24.	I3-4I 2I-7д	Кладка стен приямков из обыкновенного глиняного кирпича	м3	3,07	4,I8	I3
25.	I3-30 2I-6к	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя	м2	9,5	0,56	5
26.	I3-6I 2I-9г	Армирование кирпичных стен	т	0,006	I79,0	I
27.	22-243 29-38в	Установка ходовых скоб	т	0.007	472,0	3
28.	I3-64 2I-9е	Установка металлических решеток над приямками	т	0,065	285	I9
29.	II-474-7I I9-30м	Установка металлических уголков	т	0,0I7	259,0	4
30.	26-87 38-5а	Укладка трубы стальной диам. 50 мм	м	I,0	0,86	I
31.	I7-200 27-I7а	Штукатурка кирпичных стен	м2	20,9	0,63	I3
	§					
		Итого по "Б"	руб.	-	-	60

1	2	3	4	5	6	7
		"В" Вентиляционные камеры и шахты				
32.	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-50	м3	0,I2	2,33	-
33.	I3-30 2I-6к	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	68,I8	0,56	38
34.	I6-627 26-IIг	Устройство асфальтовой стяжки	м2	I6,4	8,2	I34
35.	I6-75 25-9б	Подсыпка из керамзитового гравия	м3	6,7	2,I	I4
36.	I3-39 2I-7г	Кладка стен камеры из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I7,55	3,37	59
37.	I9-65 28-3к	Утепление стен плитами минераловатными	м3	3,48	39,3	I37
38.	I9-I45 28-I0д	Арматурный каркас	м2	4I,06	0,79	32
39.	I7-325 27-29а	Улучшенная штукатурка по сетке стен с устройством каркаса	м2	23,2	2,29	53

I	2	3	4	5	6	7
40.	I9-II7 28-7п	Изоляция потолков плитами минераловатными	м3	2,68	8I,0	2I7
4I.	I6-60 25-7ж к-I.3	Обмазка потолка битумной мастикой	м2	I7,86	0,32	6
42.	I7-327 27-29б	Улучшенная штукатурка по сетке потолков с устройством каркаса	м2	I7,86	2,69	48
43.	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I9,2	0,06	I
44.	I6-I03 25-I2з	Цементное покрытие толщ. 20 мм	м2	I9,2	0,22	4
45.	I6-60 25-7ж	Гидроизоляция битумной мастикой в I слой	м2	I9,2	0,296	6
46.	I2-II 20-Iи	Устройство заделок бетоном М-I00	м3	0,424	3,94	2
47.	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	м2	2,0I	0,I9	-

?						
I	2	3	4	5	6	7
48.	I7-297 27-23д	Затирка стен каналов	м2	35,56	0,I5	5
		Итого по "в"	руб.	-	-	756
		"г" Входы в подвал				
49.	I3-35 2I-7б	Кладка стен подвала из кирпича глиняного обыкновенного	м3	2,68	3,47	9
50.	I3-30 2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя	м2	9,06	0,56	5
5I.	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	м2	I,43	0,I9	-
52.	23-72 30-IIа	Установка труб диам. 60 х 4,5	м	6,28	2,38	I5
53.	I4-I8-7I 22-6ж	Установка металлоконструкций	т	0,II5	II,8	I

1	2	3	4	5	6	7
54.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т	0,05	259,0	I3
55.	I3-4I 2I-7д	Кладка подпорных стен под ступени из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,32	4,I8	I
56.	I6-43 25-6д	Устройство бетонной площадки из бетона М-I00	м3	0,89	2,33	I
57.	I6-II0 25-I20	Железнение бетонных поверхностей	м2	3,92	0,08	-
58.	I5-I43-72 23-246	Устройство обрешетки под кровлю	м3	0,I27	88,7	II
59.	I5-253-72 23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	I0,04	0,II6	I
60.	I6-6I8 26-I0в к-2	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида	м2	I0,04	0,96	I0
6I.	I6-59I 26-9е	Устройство фартуков и сливов из оцинкованной кровельной стали	м2	2,79	I,52	4

I	2	3	4	5	6	7
62.	I7-200 27-I7а	Штукатурка кирпичных стен	м2	20,2I	0,63	I3
63.	I4-I70-7I 22-25в	Масляная окраска металлоконструкций	т.	0,I64	4,35	I
		Итого по "I"	руб.		-	85
		д) Отмостка				
	32-202 45-53в	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ. слоя I00 мм.	I00 м2	3,40	I9,5	66
	32-I97 45-52а	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщ. 25 мм.	I00 м2	3,4	9,2	3I
		Итого по "д"				97
		Итого по разделу X				I54I
		Материалы:				
64.	ЦСЦ п.332	Щебень	м3	46,67	7,6	355
65.	п.30I	Глина	м3	0,I6	2,88	-
66.	п.300	Песок	"	54,5	4,96	270

I	2	3	4	5	6	7
67.	п.I7	Бетон М-300	м3	I,2I	28,4	34
68.	п.I5	Бетон М-200	"	3,I7	24,6	78
69.	п.I3	Бетон М-I00	"	I,26	20,8	26
70.	п.II	Бетон М-50	"	0,33	I7,9	6
7I.	ЦНИИЭП жилища Д-I7-2	Раствор декоративный с мраморной крошкой	м3	2,I7	49,9	I08
72.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый, 25	м3	6,90	I3,I	90
73.	п.95	Раствор цементный, 25	м3	0,42	I2,6	5
74.	п.I00	Раствор цементный М-200	"	0,58	20,7	I2
75.	п.96	Раствор цементный, 50	"	0,82	I4,2	I2
76.	п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	2,4I	I4,8	37
77.	п.I25	Раствор известковый	"	I,29	I3,6	I8
78.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт.	I2,85	47,5	6I0

I	2	3	4	5	6	7
79.	п.3I4	Асфальтобетон	т.	2I,03	II,5	242
80.	п.36I	Гравий керамзитовый	м3	7,37	I0,4	77
8I.	Ц.I,ч.I п.5I0	Решетки для вытирания ног	шт.	4	3,27	I3
		Итого:	руб.		-	I993
		Итого с материалами:	руб.		-	3534
		Стоимость индустриальных изделий:				
82.	РСЦ п.I-73 п.59	Стоимость блоков бетонных ФС-3	шт.	20	I4,0	280
83.	п.63	То же, ФС-4	"	9	I8,03	I62
84.	п.6I	То же, ФС3-8	"	4I	4,60	I89
85.	п.65	То же, ФС4-8	"	I5	6,I6	92
86.	Кальк. п.29	Стоимость лестничных ступеней ЛС9/I7	"	24	2,2	53
87.	-"- п.30	Стоимость проступей ПР-I5.4	"	5	I,8	9

I	2	3	4	5	6	7
887	Калькул. п.223	Стоимость плит ПК-72.I2-Iк	шт.	3	73,45	220
89.	-"- п.26	То же, ПП-I4.5	"	58	5,6	325
90.	Ц.I,ч.II п.8I	Стоимость арматуры В-I	т.	0,05I	206,0	II
9I.	Ц.I,ч.II п.45I	Стоимость ограждений металлических	т.	0,2I9	244,0	53
92.	п.II6	Стоимость балок металлических	т.	0,II5	I6I,0	I9
93.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	т.	0,067	3I0,0	2I
		Итого:	руб.		-	I434
		Итого по разделу X	руб.		-	4968
		в т.ч. металлоконструкции	руб.		-	9I

I	2	3	4	5	6	7

Б. Надземная часть

I. Стены

а) наружные

I.	II-428-7I I9-24г	Установка панелей наружных стен площадью до I5 м2 при разрезке на этаж	м2	607,97	I,I2	68I
2.	II-434-7I I9-24е	То же, площадью до 6 м2 с поясной, ленточной и пилоной разрезкой	м2	788,5I	I,5	II83
3.	II-435-7I I9-24ж	То же, площадью более 6 м2	м2	I005,5I	0,99	995
4.	II-I99-7I I9-IIи	Установка перемычек весом до 0,8 т	м3	0,086	9,3	I
5.	II-448 I9-25в	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками в I ряд.	м	I68I,4	0,06	I0I
6.	II-447-7I I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м	I68I,4	0,46	773
7.	II-446-7I I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов.	"	I68I,4	0,I	I68

I	2	3	4	5	6	7
8.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т.	0,376	259,0	97
9.	II-452-7I I9-25ж	Герметизация стыков коробок окон	м.	905,6	0,55	498
		Итого:	руб.		-	4497
		Материалы:				
I0.	Ц.I,ч.I п.458	Прокладки уплотнительные	м.	I849,5	0,065	I20
		Итого:	руб.		-	I20
		Итого с материалами:	руб.		-	46I2
		Стоимость индустриальных изделий:				
	Кальк.	Стоимость наружных стеновых панелей из керамзитобетона толщ. 30 мм.				
II.	-"- п.237	Н-72.I4к	шт.	44	I67,8	7383
I2.	-"- п.236	Н-72.8к	"	4	93,7	375
I3.	-"- п.236	Н-72.6к	"	I4	77,8	I089
I4.	-"- п.23I	Н-64.I4-8к	"	4	I44,7	579

1	2	3	4	5	6	7
I5.	Калькул. п.232	Н-64.I9к	шт	I7	203,2	3454
I6.	-"- п.227	Н-64.I4-3к	"	2I	I49,2	3I33
I7.	-"- п.233	Н-64.6к	"	I4	69,I0	967
I8.	-"- п.293	Н-60.I9	"	I0	I94,2	I942
I9.	-"- п.292	Н-60.I4	шт	4	I42,6	570
20.	-"- п 287	Н-32.I9-I	"	6	53,9	323
2I.	-"- п 239	Н-32.I4-2к	//	45	74,3	3344
22.	-"- п 288	Н-32.I4-3	"	4	39,0	I56
23.	-"- п.289	Н-32.I4-4	"	2	56,4	II3
24.	-"- п.268	Н-32.8к	"	I	4I,3	4I
25.	-"- п.238	Н-32.6к	"	I4	34,5	483
26.	-"- п 240	Н-I6.I9к	"	20	49,8	996
27.	-"- п 24I	Н-I6.I9-Iк	"	I6	50,0	800
28.	-"- п.244	Н-8.26к	"	5	34,9	I75
29.	-"- п.245	Н-8.26-Iк	"	28	35,2	986
30.	-"- п 242	Н-8.I9к	"	32	24,4	78I
3I.	-"- п.243	Н-8.I9-Iк	"	55	24,6	I353

I	2	3	4	5	6	7
32.	Калькул. п.272	Н-8.I4-Iк	шт.	4	I8,2	73
33.	-"- п.290	НПТ-60.8	"	7	88,4	6I9
34.	-"- п.29I	НПТ-60.8л	"	7	88,4	6I9
35.	-"- п.356	НТ-30.33	"	7	I88,I	I3I7
36.	-"- п.350	НТ-30.33-I	"	20	I84,0	3680
37.	-"- п.354	НТ-30.33-2	"	2	I53,3	307
38.	-"- п.355	НТ-30.33-3	"	I	II6,3	II6
39.	-"- п.358	НТУ-30.33л	"	5	205,8	I029
40.	-"- п.348	НТУ-30.33-I	"	II	202,7	2230
4I.	-"- п.349	НТУ-30.33-Iл	"	9	202,7	I824
42.	-"- п.347	НТУ-30.33-2	"	4	I40,7	563
43.	-"- п.353	НТУ-30.33-3л	"	I	I68,4	I68
44.	-"- РСП I-73	Стоимость ж/бетонных перемычек Б-I3	шт.	2	0,66	I
45.	-"-	Б-I9	"	2	I,95	4
46.	ЦСП прил.	Стоимость монтажных связей	т.	0,376	3I0	II7

I	2	3	4	5	6	7
47.	ЦСЦ тех.часть	Металлизация монтажных связей	т.	0,451	I74,0	78
		Итого:	руб.		-	41778
		Итого по "а"	руб.		-	46390
		б) Внутренние стены				
48.	II-442-71 I9-24м	Установка панелей внутренних стен площадью до 6 м2	м2	266,42	I,2I	322
49.	II-444-71 I9-24н	То же, площадью более 6 м2	м2	I258,39	0,55	692
50.	II-3I-71 I9-3б	Установка колонн весом до 3 т. в стаканы фундаментов	м3	I3,92	7,II	99
5I.	II-32-71 I9-3в	То же, весом до 5 тн.	"	4,92	5,6	28
52.	II-I94-71 I9-IIд	Укладка балок весом до 3 т.	шт.	40	5,0	200
53.	II-I99-71 I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т.	м3	0,03	9,3	-
54.	I3-39 2I-7г	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного	м3	32,3	3,37	I09

I	2	3	4	5	6	7
55.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т.	0,352	259,0	9I
		Итого:	руб.		-	I54I
		Материалы:				
56.	ЦСЦ п.I7	Бетон М-300	м3	2,26	28,4	64
57.	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	7,4	I3,I0	97
58.	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт.	I2,4	47,5	589
		Итого:	руб.		-	750
		Итого с материалами:	руб.		-	229I
		Стоимость индустриальных изделий:				
59.	Кальк. п.4I	Стоимость внутренних стеновых панелей толщ. I60 мм. В-49.25-Iк	шт.	8	I08,02	864

I	2	3	4	5	6	7
60.	Кальк. п.42	В-49.25-2к	шт.	23	I08,02	2484
6I.	-"-п.43	В-49.25-3к	"	3	92,I5	276
62.	-"-п.48	В-38.25к	"	2	83,29	I67
63.	-"-п.94	А-38.25-3	"	I	83,I	83
64.	-"-п.95	В-38.25-4	"	5	83,82	4I9
65.	-"-п.50	В-32.25к	"	3	69,8I	209
66.	-"-п.5I	В-32.25-Iк	"	5	69,39	347
67.	-"-п.52	В-30.25-к	"	6	65,92	396
68.	-"-п.54	В-30.25-4к	"	I	50,I9	50
69.	-"-п.56	В-27.25к	"	4	56,49	226
70.	-"-п.56	В-27.25-Iк	"	I6	56,49	904
7I.	-"-п.96	В-27.25-2	"	7	56,49	395
72.	-"-п.57	В-I3.25к	шт.	I2	26,53	3I8
73.	-"-п.57	В-I3.25-Iк	"	II	26,53	292
74.	-"-п.76	В-I0.25-к	"	I	2I,22	2I
75.	-"-п.78	В-I0.25-I	"	II	2I,42	236
76.	-"-п.58	В-6.25к	"	II	I3,49	I48

1	2	3	4	5	6	7
77.	Кальк. п.59	В-6.25-Iк	шт.	22	I3,I8	290
78.	-"-п.97	В-6.25-2	шт.	2	I3,I9	26
79.	-"-п.72	В-30.30к	шт.	5	79,42	397
80.	-"-п.73	В-30.30-Iк	шт.	I0	43,62	436
8I.	-"-п.74	В-30.30-2к	шт.	I	63,42	63
82.	-"-п.75	В-30.30-3к	"	I4	62,07	869
83.	-"-п.98	В-I0.30	"	3	24,34	73
84.	-"-п.I00	В-9.30	шт.	3	23,2I	70
85.	-"-п.99	В-6.30	"	I0	I3,79	I38
86.	-"-п.I63	В-I2I.5к	"	I4	I25,29	I754
87.	-"-п.63	ВТ-9.25к	"	I5	I8,95	284
88.	-"-п.I72а	ВТ-I2I.5к	"	I7	I28,88	2I9I
89.	-"-п.59	ВТ-6.25-Iк	"	22	I3,I8	290
90.	-"-п.I72б	ВТ-I2I.5-Iк	"	9	I87,87	I69I
9I.	-"-п.I65	Стоимость прямоугольных колонн К-74.4	шт.	7	II3,4	794
92.	-"-п.I67	К-74.4-2	шт.	4	II6,2	465

I	2	3	4	5	6	7
93.	Кальк. п.I68	К-74.4-3	шт.	I	II6,2	II6
94.	-"-п.I66	К-74.4-I	"	4	I23,6	494
95.	-"-п.I69	Стоимость ж/бетонных балок Б09-3и	шт.	8	I42,I	II37
96.	РСЦ I-73	Стоимость перемычек Б-I3	шт.	3	0,66	2
97.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	т.	0,352	3I0,0	I09
98.	ЦСЦ тех.часть	Металлизация крепежных элементов	т.	0,422	I74,0	73
		Итого:	руб.		-	I9597
		Итого по "б"	руб.		-	2I888
		Итого по I разделу	"	-	-	68278

1	2	3	4	5	6	7
		II. Перекрытие				
I.	II-322-7I I9-I6и	Укладка плит перекрытий толщ. более I6 см. площ. до 5 м2	шт	208	2,35	489
2.	II-323-7I I9-I6д	То же, площ. до I0 м2	шт	322	3,I0	998
3.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка вкладышей весом до 0,2 т.	м3	0,74	9,30	7
4.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,8 т.	м3	0,033	9,30	-
5.	II-474-7I I9-30м	Укладка монтажных связей	т	0,955	259	247
		Итого:	руб.	-	-	I74I
		Стоимость индустриальных изделий:				
	Кальк.	Стоимость многопустотных панелей перекрытий шириной II90 мм толщ. 220 мм:				
6.	-"- п.202	ПК-64.I2к	шт	72	60.84	4380
7.	-"- п.203	ПК-64.I2-Iк	"	20	63,57	I27I
8.	-"- п 205	ПК-64.I2-2л	"	7	60,69	425

1	2	3	4	5	6	7
9.	Кальк.п.205	ПК-64.12-2п	шт	5	60,69	303
10.	-"-п.214	ПК-64.12-10к	шт	8	65,97	528
11.	-"-п.216	ПК-32.12к	шт	186	25,78	4795
13.	-"-п.218	ПК-32.12-2к	"	13	25,91	337
13.	-"-п.220	ПК-32.12-4к	"	3	25,56	77
14.	-"-п.221	ПК-32.12-5к	"	6	25,56	153
15.	-"-п.222	ПК-72.12к	"	110	73,45	8080
16.	-"-п.225	ПК-72.12.2к	"	41	72,96	2991
17.	-"-п.224	ПКТ-72.12к	"	23	76,06	1749
18.	-"-п.226	ПКТ-72.12-2к	"	7	75,57	529
19.	-"-п.223	ПК-72.12-1к	"	29	73,45	2130
20.	-"-п.164	Стоимость вкладышей В-45.2к	шт	10	6,80	68
21.	РСЦ I-73	Брусковые перемычки Б-19	шт	1	1,95	2
22.	ЦСЦ пр.2	Стоимость монтажных связей	т	0,950	310,0	295
		Итого:	руб.	-	-	28113
		Итого по разделу II	руб.	-	-	29854

I	2	3	4	5	6	7
		Ш. Крыша				
I.	II-457-7I I9-276	Укладка карнизных плит	шт.	5I	4,20	2I4
2.	II-474-7I I9-30м	Крепление карнизных плит	т.	0,083	259	2I
3.	II-474-7I I9-30м	Крепление радиостоек и телеантенн	т.	0,I09	259	28
4.	I6-6I8-68 26-I0з	Пароизоляция из I слоя рубероида оклеечная	I00 м2	I8,98	48,0	9II
5.	I9-65-68 28-3ш	Утепление из минераловатных плит марки ШП-I50	м3	3,42	39,3	I34
6.	I6-608-68 26-I0в	Утепление кровли керамзитовым гравием	м3	37I,63	I,85	688
7.	I6-6I9-68 26-I0з	Пароизоляция из I слоя пергамина оклеечная	I00 м2	20,36	48,0	977
8.	I6-624-68 26-IIа	Выравнивающая стяжка из цементного раствора по засыпному утеплителю	I00 м2	20,36	I2,2	248
9.	I9-I45-68 28-I0д	Армирование цементной стяжки	м2	2035,6	0,79	I608

1	2	3	4	5	6	7
I0.	I6-556-68 26-6г прим.2	Четырехслойный рубероидный ковер с защитным слоем гравия	м2	2205,9	3,08	6794
II.	I6-59I-68 26-9е пр.I	Обделка парапетов оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	I,65	I52,0	25I
I2.	I6-43-68 25-6д	Устройство разуклонок из цементного раствора М-75	м3	5,50	2,33	I3
I3.	I3-48-68 2I-7и	Кладка кирпичных стен будки выхода на крышу толщ. I20 мм	м2	I4,2	0,66	9
I4.	I3-30I 2I-22е	Заполнение проемов стеклоблоками армированными	м2	4,36	I5,7	68
I5.	I5-I88-72 23-35а	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2	м2	I,90	I,33	2
I6.	II-3I4-7I I9-I4м	Устройство покрытия будки плитами П-7д	шт	6	0,47	3
I7.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т.	м3	0,I36	9,30	I
I8.	I6-626-68 26-IIв	Устройство цементной стяжки толщ. 45 мм	I00 м2	0,074	I0,2	I

I	2	3	4	5	6	7
I9.	I6-556-68 26-6г пр.2 I6-6I8-68 26-I0з	Устройство 3-слойного рубероидного ковра Цена: 3,08-0,48=2,60	м2	7,44	2,60	I9
20.	I5-I94-72 23-35д	Установка люка на чердак утепленного	м2	I,58	0,87	I
2I.	I4-29-7I 22-7ж тех.ч.6	Установка металлической стремянки выхода на крышу Цена: 26,I0xI,I5	т.	0,I4I	29,3	4
22.	I3-4I-68 2I-7д	Кирпичная кладка стен каналов толщ. I20 мм.	м3	0,85	4,I8	4
23.	II-3I4-7I I9-I4м	Укладка плит покрытия каналов	шт.	30	0,47	I4
24.	I6-585 26-9в прим.I	Обделки на фасадах изоляционной кровельной стали	м2	2544,I	0,0777	I98
		Итого:	руб.		-	I22II
		Материалы:				
25.	ЦСЦ п.36I	Керамзитовый гравий	м3	408,8	I0,4	4252
26.	ЦСЦ п.97	Раствор цементный, 75	м3	58,6I	I5,8	926

I	2	3	4	5	6	7
27.	ЦСЦ п.I04	Раствор цементно-известковый	м3	0,33	I5,3	5
28.	ЦСЦ п.96	Раствор цементный, 50	м3	0,20	I4,2	3
29.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт.	I,06	47,5	50
30.	Ц.I,ч.I п.540	Стоимость прибора для дверного блока	к-т	2	4,34	9
3I.	-"- п.530	То же, для люка	к-т	2	I,53	3
		Итого:	руб.		-	5248
		Итого с материалами:	руб.		-	I7459
		Стоимость индустриальных изделий:				
32.	Кальк. п.32	Карнизные плиты марки КП-32.I2	шт.	27	20,I0	543
33.	-"- п.33	КП-32.I2-I	шт.	I0	20,30	203
34.	-"- п.34	КП-8.I2	"	I0	6,30	63
35.	-"- п.35	КП-32.I8	"	3	36,90	III
36.	-"- п.36	КП-32.I8-I	"	I	36,I0	36

I	2	3	4	5	6	7
37.	ЦСЦ пр.2	Стоимость креплений карнизных плит	т.	0,083	3I0	26
38.	ЦСЦ пр.2	Стоимость креплений радиостоек и телеантенн	т.	0,I09	3I0	34
39.	Ц.I,ч.II п.72	Стоимость дверных блоков ДЛ-9	м2	I,9	28,7	55
40.	Кальк. п.38	Стоимость плит П-7д	шт.	6	8,9	53
4I.	РСЦ I-73	Стоимость перемычек БУ-I3	шт.	4	2,I3	8
42.	Ц.I,ч.II п.69	Стоимость люка утепленного на чердак Л-9	м2	I,58	29,5	47
43.	Ц.I,ч.II п.475	Стоимость металлической стремянки	т.	0,I4I	279	39
44.	ЦСЦ п.3574	Стоимость плиты ПТП8-6	м2	II,52	5,53	64
		Итого:	руб.		-	I282
		Итого по разделу Ш	руб.		-	I874I
		в т.ч. м/конструкции	руб.		-	43

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Лестницы				
I.	II-379-7I I9-I96	Установка лестничных маршей и площадок весом до 2,5 т.	шт	I6	4,27	68
2.	I3-302 2I-23а	Укладка железобетонных проступей	м	I23,2	0,7I	87
3.	I3-3I6 2I-238 ц.Iч.I п.3I8 п.I98	Устройство ограждений лестниц цена:6,25+(0;76 -0,37)х хI,02	м	30,45	6,65	202
4.	II-474-7I I9-30м	Устройство монтажных связей	т	0,09	259	23
		Итого:	руб.	-	-	380

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий:				
5.	Калькул.	Стоимость лестничных площадок и маршей				
6.	-"- п.23	ЛП 30.16	шт	6	42,40	254
7.	-"- п.24	ЛП 30.16-I	шт	2	42,40	85
8.	-"- п.22	ЛМ 33.15	"	8	37,30	298
9.	Калькул. п.27	Железобетонные проступи ПР-15	шт	80	I,9	I52
I0.	ЦСЦ пр.2	Стоимость монтажных связей	т	0,09	3I0,0	28
		Итого:	руб.	-	-	8I7
		Итого по разделу	руб.	-	-	II97

I	2	3	4	5	6	7
		У. Перегородки				
I.	II-453-7I I9-26а	Установка гипсобетонных перегородок площ. до 5 м2	м2	283,94	I,54	437
2.	II-454-7I I9-26б	То же, площ. до I0 м2	м2	472,2I	I,07	505
3.	II-455-7I I9-26в	То же, площ. более I0 м2	м2	30,72	0,80	25
4.	I3-48-68 2I-7и	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного толщ. I2 см.	м2	42,6I	0,66	28
5.	I3-30I-68 2I-22е	Устройство перегородок из стеклянных блоков	м2	8,II	I5,7	I27
6.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т.	0,239	259,0	62
7.	I5-92-72 23-I4з	Устройство экранов санузлов из столярной плиты облицованных шпоном с двух сторон	м2	I9,24	I,99	38
8.	II-472-7I I9-30к	Установка крепежных элементов	т.	0,069	38,4	3
9.	I9-73 28-3ж	Изоляция стен тамбура минеральным войлоком	м3	I,0	I5,3	I5
I0.	I9-73 28-3ж	То же, потолков	м3	0,3	I5,3	5

I	2	3	4	5	6	7
II.	I7-363 27-36в	Установка раскладок под изоляцию	м2	26,0	0,35	9
I2.	I5-44-72 23-9в	Обшивка стен древесно-волокнистыми плитами	м2	20,0	0,6I	I2
I3.	I5-I40-72 23-23ж	Подшивка потолков древесно-стружечными плитами	м2	6,0	0,93	6
I4.	I5-85-72 23-I4а	Перегородки чистые под остекление	м2	94,68	I,II	I05
I5.	I7-885 27-70а прим.4,5	Остекление деревянных перегородок 4 мм. стеклом	м2	I2,69	I,48	I9
I6.	I7-884 27-70 прим.4,5	То же, 3 мм. обыкновенным стеклом	м2	25,29	I,I5	29
I7.	I7-887 27-70а прим.4,5	То же, узорчатым стеклом	м2	24,57	I,53	38
I8.	I7-884 27-70а прим.4,5 Ц.I,ч.I п.784, 799	То же, армированным стеклом I,I5+(2,07-0,98)x0,82xI,I	м2	25,29	2,I3	54
		Итого:	руб.		-	I5I7

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
I9.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт.	2,I7	47,5	I03
20.	ЦСЦ п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,98	I5,30	I5
		Итого:	руб.		-	II8
		Итого с материалами:	руб.		-	I635
		Стоимость индустриальных изделий:				
2I.	Калькул. п.305	Перегородки гипсобетонные ПС-34	шт.	3	37,99	II4
22.	-"-п.306	ПС-30	"	7	33,72	236
23.	-"-п.307	ПС-30.I	"	5	29,II	I46
24.	-"-п.3II	ПС-I5	"	I9	I6,62	3I6
25.	-"-п.3I2	ПС-I5.I	"	6	I2,00	72
26.	-"-п.3I3	ПС-I5.2	"	I2	I3,05	I57
27.	-"-п.3I0	ПС-20	"	9	22,48	202
28.	-"-п.3I4	ПС-9	"	I6	I0,02	I60
29.	-"-п.3I5	ПС-6	"	II	6,64	73

I	2	3	4	5	6	7
30.	Калькул. п.3I6	Ш-3I.30	шт.	7	29,48	206
3I.	-"-п.3I7	Ш-3I.30-I	"	7	25,05	I75
32.	-"-п.3I8	Ш-3I.30-2	"	2	25,5I	5I
33.	-"-п.3I9	Ш-30.30	"	6	28,72	I73
34.	-"-п.344	Ш-37к	"	2	30,6I	6I
35.	-"-п.299	Ш-32.2	"	2	22,I8	44
36.	-"-п.325	Ш-3I.9	"	2	8,60	I7
37.	-"-п.343	Ш-30.I	"	5	20,53	I03
38.	-"-п.340	Ш-25	"	2	20,8	42
39.	-"-п.339	Ш-22.Iк	"	I	I3,77	I4
40.	-"-п.330	Ш-27.Iк	"	2	22,II	44
4I.	-"-п.333	Ш-29.9	"	7	7,84	55
42.	-"-п.326	Ш-2I.9	"	9	5,72	40
43.	-"-п.32I	Ш-I6к	"	4	I3,2I	53
44.	ЦСЦ пр.2	Стоимость крепежных элементов	т.	0,308	3I0,0	95
45.	Пр-т 07-06	Стоимость экранов санузлов из столярной плиты облицованных шпоном с двух сторон	м2	35,97	3,56	I28
		Итого:	руб.	-	-	2777
		Итого по разделу У	руб.		-	44I2

1	2	3	4	5	6	7
		VI. Окна				
1.	I5-I5I-72 23-27а	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2 м2	м2	4I,86	3,04	I27
2.	I5-I52-72 23-27б	То же, площадью более 2 м2	"	563,83	2,I9	I235
3.	I5-I86-72 23-34б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м.	м2	593,0I	0,7I	42I
4.	I5-I87-72 23-34в	То же, при высоте проема более 2 м.	"	I2,68	0,49	6
5.	I5-I98-72 доп.вып. 7.	Установка балконных дверных блоков площадью до 3 м2 со спаренными полотнами.	м2	4,74	I,86	9
6.	I5-I99-72 доп.вып. 7	То же, при площади более 3 м2	м2	8,74	I,I7	I0
7.	I7-856 27-69в	Остекление оконных спаренных переплетов оконным 3 мм стеклом	м2	288,36	2,03	585
8.	I7-856 27-69в п.Iч.I п.785 п.784	То же, 4 мм стеклом 2,03+(I,37-0,98)xI,56= =2,64	м2	3I7,33	2,64	838
9.	I7-87I 27-69и п.Iч.I п.785, 784	Остекление балконных блоков 4 мм стеклом I,56+(I,37-0,98)xI,08	м2	I3,48	I,98	27

1	2	3	4	5	6	7
	I0.Д-I5-5	Установка наличников в окнах	м. п.	I9I7,3	0,057	I09
	II.I5-2-72 23-Iа	Установка брусков в окнах	м3	0,34	85,0	29
	I2.Д-I5-5	Прокладка досок	м. п.	35,2	0,057	2
		Итого:	руб.		-	3398
		Материалы:				
	I3,Ц.I,ч.I п.548	Скобяные изделия для окон одностворных с фрамугой	кт	I56	I,94	303
	I4.п.549	То же, для двухстворных	"	83	3,34	277
	I5.п.55I	То же, для фрамуг	"	229	0,82	I88
	I6.п.538	То же, для балконных дверей однопольных	"	2	2,5I	5
	I7.п.539	То же, для балконных дверей двухпольных	"	2	3,55	7
		Итого:	руб.		-	780
		Итого с материалами:	руб.		-	4I78
		Стоимость индустриальных изделий:				
	I8.Ц.I,ч.II п.94	Стоимость оконных блоков ОСН I2-2I	м2	22,8	I0,6	242

1	2	3	4	5	6	7
I9.п.99		То же, ОСН 26-I3В	шт.	I2,68	I0,9	I38
20.п.II3		То же, ОСН I9-22В	"	72,72	II,0	800
2I.п.II2		То же, ОСН I9-I7В	"	38,I6	II,6	443
22.п.II3		То же, ОСН I9-I7Е	"	6,36	II,0	70
23.п.II2		То же, ОСН I6-I7В	"	2,64	II,6	3I
24.п.98		То же, ОСН I9-I5В	"	III,72	II,7	I307
25.п.99		То же, I9-I5Е	"	2I,28	I0,9	232
26.п.98		То же, ОСН I9-I5	"	2I,28	II,7	249
27.п.98		То же, ОСН I9-I3 В	м2	254,I9	II,7	2974
28.п.97		То же, ОСН I9-I0В	"	4I,86	I3,2	553
29.п.7		Блоки дверные балконные со спаренными полотнами ДНС-2 однопольные	м2	4,74	I4,6	69
30.п.8		То же, двухпольные ДНС-I	"	8,74	I4,5	I27
3I.п.3I4		Доски подоконные	м.	445,3	0,7I	3I6
32.п.309		Стоимость наличников	"	I9I7,3	0,24	460
33.п.308		Стоимость монтажных досок	"	35,2	0,4I	I4
		Итого:	руб.		-	7995
		Итого по разделу УI	руб.		-	I2I73

I	2	3	4	5	6	7
		УП. Двери				
I.	I5-I88-72 23-35а	Установка наружных дверных блоков до 3 м2	м2	I3,37	I,33	I8
2.	I5-I89-72 23-35б	То же, площадью более 3 м2	м2	44,98	I,03	46
3.	I5-I90-72 23-35в	То же, внутренних дверных блоков до 3 м2	м2	I64,0I	2,I5	353
4.	I5-I92-72 23-35г	То же, более 3 м2	"	7I,6I	I,66	II9
5.	I5-I9I-72 23-35а	Добавляется стоимость пакли	"	I3,37	0,9	I2
6.	I5-I93-72 23-35б	Добавляется стоимость пакли	"	42,98	0,66	28
7.	I6-332 25-23б	Отбойный лист из гетинакса	м2	6,75	3,64	25
8.	I7-874 27-69к	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом	м2	I4,26	2,03	29
9.	I7-874 27-69к ц.Iч.I п.785, 786	То же, 5 мм стеклом 2,03+(I;58-I,37)xI,08	"	6,94	2,26	I6

1	2	3	4	5	6	7
10.	I7-874 27-69в ц.Iч.I п.785, 799	То же, армированным стеклом 2,03+(2,07-I,37)xI,08	м2	3,78	2,79	II
II.	I7-874 27-69к ц.Iч.I п.785, 800	То же, узорчатым стеклом 2,03+(I,39-I,37)xI,08	"	5,58	2,05	II
I2.	I8-873 27-69к	То же, 3 мм стеклом	"	5,76	I,67	I0
I3.	пр-т. 07-27-0I доп.I0 п.42	Обшивка дверных блоков рейками в заводских условиях	м2	I3,82	3,85	53
I4.	Д-I5-5	Установка наличников	м	6I0,0	0,057	35
I5.	I5-2I3-72 23-406	Обивка дверей кровельной листовой оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	7,93	5,25	42
I6.	I5-I63-72 23-306	Заполнение фрамужных проемов блоками площадью до 2 м2	м2	34,3I	5,33	I83
I7.	I7-864 27-69г	Остекление фрамужных одинарных переплетов 3 мм стеклом	м2	33,56	I,27	43
I8.	пр-т. 07-27-0I д.I0 п.42	Обшивка фрамуг рейкой	м2	0,75	3,85	3
		Итого:	руб.	-	-	995

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
19.	ц.Iч.I п.527	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	4	5,23	2I
20.	п.528	То же, двупольных	к-т	I3	6,44	84
2I.	п.540	То же, входных в комнаты однопольных	к-т	60	4,34	260
22.	п.54I	То же, двупольных	"	I9	4,68	89
23.	п.533	То же, для санузлов	"	34	I,53	52
24.	цр-т. 06-09-0I п.I	То же, для раздвежного блока замок ЗВЦ	шт	I	2,02	2
25.	-"- п.I0I	Ручка	"	2	0,4	I
26.	п.305	Петли	"	6	2,44	I5
27.	розн. цена	Петли рояльные	пм.	4,89	0,76	4
		Итого:	руб.	-	-	528
		Итого с материалами:	руб.	-	-	I523
		Стоимость индустриальных изделий:				
28.	ц.Iч.II п.48	Стоимость дверных блоков ДВВ 8.8-5/8	м2	8,0	9,8	78

1	2	3	4	5	6	7
29.	п.39	То же, ДВВ 8.8-7/8у	м2	II,5	I3,8	I59
30.	п.46	ДВ 8.8-3	м2	7,0	I0,2	7I
3I.	п.45	ДВ 7,7-3	"	I8,48	I0,6	I96
32.	п.50	ДВ8-I0-8	"	5,55	I6,2	90
33.	п.32	ДВ8-I0/8 ну	"	I,85	I7,3	32
34.	п.32	ДВ 8-2/8	"	I.85	I7,3	32
36.	п.62	ДТ-9	"	4,I2	38,8	I60
36.	п.40	ДБИ-I	"	4,94	I3,4	66
37.	п.I8	ДГ 2I-I0	"	58,24	II,7	68I
	т.ч.п.	I0,6 +I,I0				
38.	ц.Iч.II п.I9	ДГ 2I-9 II,I +I,I	м2	73.8	I2,2	900
39.	п.20	ДГ 2I-7	м2	3I,97	I2,3	393
40.	п.2I	ДО 24-I5 8,6 +0,42	"	34,9	9,02	3I5
4I.	п.2I	ДН-I 8,6 +0,42	"	3I,77	9,02	287

1	2	3	4	5	6	7
42.	п.309	Стоимость наличников шириной 74 мм	м.п.	I20	0,24	29
43.	п.3I0	То же; шириной 54 мм.	"	250	0,I6	40
44.	п.3II	То же, шириной 34 мм	"	240	0,I2	29
45.	п.I95	Стоимость фрамужных блоков	м2	34,3I	II,4	39I
		Итого:	руб.	-	-	3998
		Итого по разделу	руб.	-	-	552I

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. П о л ы				
I.	I6-86 25-I0в	Стяжка из керамзитобетона толщиной 55 мм.	м2	I220,6	0,I8	220
2.	I6-74 25-9а	Теплозвукоизоляция из керамзитобетона	м3	6,36	2,74	I7
3.	I6-82 25-I0а	Стяжка из цементного раствора толщ. 20 мм	м2	I220,6	0,I6	I95
4.	I6-82 25-I0а I6-83 25-I0б	То же, толщиной 30 мм 0,I6 + 0,0063 х2	м2	94,33	0,I73	I6
5.	I6-82 25-I0а I6-83 25-I0б	То же, толщиной I5 мм 0,I6 -0,0063	м2	2I2,I	0,I54	33
6.	I9-66 28-3ж	Утепление плитами минераловатными	м3	8,5	5,57	47
7.	Д-I6.2	Изоляция водонепроницаемой бумагой	м2	2I2,I	0,I3	28
8.	I6-44 25-7а I6-45 25-7б	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола	м2	94,33	I,53	I44

I	2	3	4	5	6	7
9.	I6-332 25-23б	Покрытия из линолеума поливинилхлоридного на мастике	м2	2I5I,2	3,64	7830
I0.	I6-347 25-23 прим.2	Устройство деревянных плинтусов	"	2366,5	0,272	644
II.	I6-309 25-22б	Покрытия дощатые толщиной 29 мм	"	92,8	3,I4	29I
I2.	I6-230 25-I7д	Покрытия из плиток керамических с красителем на цементном растворе	м2	440,3	3,5	I54I
I3.	I6-I05 25-I2и	Покрытие мозаичное (терраццо) толщ.25 мм	"	I70,9	I,44	246
I4.	I6-497 25-22з доп. №5	Покрытия из паркетных щитов	м2	95,39	8,2	782
I5.	2I-I26 59-25г	Покрытие из брусков	м2	I87,I	3,55	664

1	2	3	4	5	6	7
I6.	I6-333 25-236	Покрытие ртутнонепроницаемое химически стойкое	м2	215,3	3,67	790
		Итого:	руб.	-	-	I3488
		Материалы:				
I7.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный I00	м3	39,44	I7,9	706
I8.	п.63	Керамзитобетон	м3	68,9I	26,8	I847
I9.	ЦНИИЭП жилища Д-I7-2	Декоративный раствор с мраморной крошкой	м3	4,44	49,9	222
20.	ц.Iч.I п.I70	Плиты минераловатные ПМ-I00	м3	8,8	24,3	2I4
		Итого:	руб.	-	-	2989
		Итого по разделу	руб.	-	-	I6477

I	2	3	4	5	6	7
		IX. Внутренняя отделка				
I.	I7-32I 27-28а	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску	м2	6569,8	0,05	328
2.	I7-323 27-28в	То же, потолков лестничных маршей и площадок	"	3430,6	0,04	I37
3.	I7-299 27-24а	Улучшенная штукатурка по камню стен и перегородок	м2	309,52	0,44	I36
4.	I7-592 27-49д	Силикатная окраска стен	м2	4I58,2	0,II8	49I
5.	I7-576 27-64б 27-48б	Клеевая улучшенная окраска стен	"	I254,9	0,0942	II8
6.	I7-649 27-55в 27-66в	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	м2	I632,7	0,7I	II59
7.	I7-I20 27-I2в	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	м2	476,03	3,83	I823
8.	I7-576 27-64б 27-48б	Клеевая улучшенная окраска потолков,лестничных маршей и площадок	м2	3423,6	0,0942	322
9.	I7-646 27-55д 27-66д	Улучшенная масляная окраска остекленных перегородок	м2	I89,36	0,8	I5I

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I7-644 27-55в 27-66в	Улучшенная масляная окраска полов	м2	92,8	0,85	79
II.	I7-644 27-55в 27-66в	Улучшенная масляная окраска плинтусов	"	236,7	0,85	20I
I2.	I7-648 27-55ж I7-646 27-55д	Улучшенная масляная окраска оконных блоков 0,29х(2,5-0,3)+0,8х0,3	м2	775,3	0,88	682
I3.	I7-648 27-55ж	Улучшенная масляная окраска балконных блоков 0,29 х 2,6	м2	I3,48	0,75	I0
I4.	I7-642 27-55а	Улучшенная масляная окраска наличников, брусков	м2	I40,0	0,68	95
I5.	I7-647 27-55е	Улучшенная масляная окраска дверных блоков в стенах глухих 0,23 х 2,4 =	м2	I5,2	0,55	8
I6.	I7-647 27-55е	То же, остекленных в стенах 0,23 х I,8	м2	39,03	0,4I	I6
I7.	I7-647 27-55е I7-645 27-55г	То же, в перегородках глухих 0,23х(2,7-0,3)+0,74х0,3	м2	I65,I4	0,77	I27
I8.	I7-647 27-55е I7-645 27-55г	То же, остекленных 0,23х(2,I-0,3)+0,74х0,3	м2	66,67	0,63	42

I	2	3	4	5	6	7
I9.	I7-648 27-55ж I7-646 27-55д	То же, фрамужных блоков 0,23х(I,6-0,7)+0,8х0,7	м2	34,3I	0,82	28
20.	I7-659 27-55з	Масляная окраска откосов	м2	I35,8	0,74	I00
		Итого:	руб.		-	6053
		Материалы:				
2I.	ЦСЦ п.I25	Раствор известковый	м3	5,57	I3,6	76
22.	п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	0,62	I4,8	9
		Итого:	руб.		-	85
		Итого по разделу IX	руб.		-	6I38
		X. Наружная отделка				
I.	I7-6II 27-52в	Окраска цементными красками козырьков и карнизных плит	м2	I05,45	0,24I	25
		Итого по разделу X	руб.		-	25

I	2	3	4	5	6	7
		XI. Прочие работы				
		а) Входы				
I.	II-456-7I I9-27а	Укладка плит козырьков	шт	I	4,6	5
2.	II-323-7I I9-I6д	Укладка плит покрытия толщиной более I6 см площадью до I0 м2	шт	3	3,I	9
3.	I3-35 2I-7б	Устройство бортика из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,I5	3,47	I
4.	23-73 30-IIб	Установка опор из труб диам. 90 х 4	м	9,64	2,85	27
5.	23-76 30-IIв	То же, диам. I20 х 6	"	I0,3	4,05	42
6.	I4-I8-7I 22-6ж	Установка металлоконструкций каркаса	т	0,5I8	II,8	6
7.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т	0,27	259,0	54
8.	I6-624 26-IIа	Устройство цементной стяжки	м2	35,6I	0,I22	4

I	2	3	4	5	6	7
9.	I6-556 26-6г I6-6I8 26-I0з	Устройство покрытия из 3-х слоев рубероида 3,08 -0,48	м2	I0,44	2,60	27
I0.	I6-556 26-6г	Устройство покрытия из 4-х слоев рубероида	м2	29,52	3,08	9I
II.	I6-59I 26-9е	Устройство лотков и сливов из оцинкованной кровельной стали	м2	2,0I	I,52	3
I2.	I8-9 24-2г	Обшивка козырька асбестоцементными волнистыми листами	м2	8,88	I,82	I6
I3.	I7-200 27-I7а	Штукатурка бортика цементно-известковым раствором	м2	I,24	0,63	I
I4.	I7-698 27-60ж 27-68в	Масляная окраска труб	м2	I0,7	0,463	5
I5.	I4-I70-7I 22-25в	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,692	4,35	3
		Итого по "А"	руб.	-	-	294
		б) Подвесной потолок				
I6.	I4-32-7I 22-7к	Металлоконструкции подвесного потолка	т	I,35	53,5	72
I7.	I4-I70 22-25в	Окраска масляными составами металлоконструкций подвесного потолка	т	I,35	4,35	6

1	2	3	4	5	6	7
I8.II-474-7I I9-30м		Крепежные элементы	т.	0,III	259,0	29
I9.I8-9 24ф2г		Обшивка асбестоцементными листами	м2	47,0	I,82	86
20.I5-73-72 23-I2к		Обшивка оцинкованной кровельной сталью	м2	47,0	2,33	II0
2I.Ц.I,ч.II п.5I тех.часть		Облицовка шпоном	м2	5,I3	0,93	5
22.36-35I		Обшивка потолка аккустическими перфорированными асбестоцементными и плитами	м2	I32,5	4,57	606
23.I4-22 22-6д		Ограждение светильников сеткой	т.	0,389	24,I	9
		Итого по "б"	руб.		-	923

I	2	3	4	5	6	7
		"в" Холодильная камера				
24.	I6-46 25-7а I6-47 25-7б к-2	Гидроизоляция рубероидом в три слоя на битумной мастике	м2	6,99	I,644	II
25.	I9-66 28-3ж	Изоляция полов 3 слоями минеральной пробки	м3	I,05	5,77	6
26.	I6-46 25-7а	Гидроизоляция толем в I слой на битумной мастике	м2	6,99	0,75	5
27.	I6-74 25-9а	Теплозвукоизоляция керамзитобетоном	м3	0,35	2,74	I
28.	I9-I45 28-I0д	Армирование подготовки	м2	6,99	0,79	6
29.	I6-230 25-27д	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе	м2	6,99	3,5	24
30.	I3-30 2I-6ж	Обмазка стен битумной мастикой	м2	29,42	0,56	I6
3I.	I9-I00 28-7а	Изоляция стен минеральной пробкой	м3	4,4I	2,62	I2

I	2	3	4	5	6	7
32.	I7-325 27-29а	Улучшенная штукатурка по сетке стен с устройством каркаса	м2	29,42	2,29	67
33.	I7-I20 27-I2в	Облицовка стен керамической плиткой	м2	29,42	3,83	II3
34.	I3-30 2I-6ж	Обмазка потолков битумной мастикой	м2	6,99	0,56	4
35.	I9-I0I 28-7б	Изоляция потолков минеральной пробкой	м3	I,05	2,63	3
36.	I7-327 27-29б	Улучшенная штукатурка по сетке потолков с устройством каркаса	м2	6,99	2,69	I9
37.	I7-660 27-55и	Масляная окраска потолков	м2	6,99	0,87	6
38.	Калькул. гидроторс	Изготовление и установка дверей холодильной камеры	м2	I,86	38,59	72
		Итого по "в"	руб.	-	-	365
		"г" Подиум				
39.	I5-I-72 23-Iа	Деревянный каркас	м3	0,333	84,0	28
40.	I6-93 25-IIг	Устройство лаг на подкладках из досок при толщине покрытия 22 мм.	м2	32,7	0,40	I3

1	2	3	4	5	6	7
41.	I6-309 25-22б Ц.I,ч.II п.403, 4II	Устройство косого настила 3,I4-(63-69,8)х0,0304=2,43	м2	32,7	2,43	79
42.	I6-309 25-22б	Устройство чистого настила	м2	32,7	3,I4	I03
43.	I7-644 27-55в	Улучшенная масляная окраска подиумов	м2	36,4	0,85	3I
44.	I5-25I-72 23-49а	Антисептирование деревянных изделий	м3	0,333	3,6I	I
		Итого по "г"	руб.		-	255
		"д" Вентиляционные шахты				
48.	I3-35 2I-7б	Кладка стен шахты из обыкновенного глиняного кирпича	м3	4,0I	3,47	I4
49.	II-3I3-7I I9-I4л	Укладка плоских плит покрытия шахты	шт.	2	0,I9	-
50.	I5-I43-72 23-24б	Устройство обрешетки под кровлю	м3	0,054	83,7	5
5I.	I5-253-72 23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	3,32	0,II6	-

I	2	3	4	5	6	7
52.	I6-6I8 26-I0з К=2	Устройство кровли из 2-х слоёв рубероида	м2	6,5I	0,96	6
53.	I6-59I 26-9е	Устройство фартуков и сливов из оцинкованной кровельной стали	м2	2,75	I,52	4
54.	I6-625 26-II6	Выравнивающая цементная стяжка	м2	I,92	0,I07	-
55.	I4-23-7I 22-7а	Установка металлических рам	т.	0,049	I8,9	I
56.	24-408 33-9б	Решетки жалюзийные	I решет.	6	I5,8	95
57.	I7-699 27-60з	Масляная окраска жалюзийных решеток	м2	5,0	0,588	3
58.	I7-297 27-23д	Затирка стен шахты с внутренней стороны	м2	3I,6	0,I5	5
59.	I7-200 27-I7а	Штукатурка стен шахты	м2	I7,84	0,63	II
60.	I7-6I0 27-52в	Окраска стен шахты цементными красками	м2	22,84	0,226	5
6I.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,5 т.	м3	0,I36	9,3	I
		Итого по "д"	руб.		-	I50
		"е" Ограждение радиаторов				
62.	I5-I-72 23-Iа	Деревянный каркас ограждений	м3	3,272	84,0	275
63.	II-472-7I I9-30к	Металлоконструкции креплений	т.	0,024	38,4	I

I	2	3	4	5	6	7
64.	I8-9 24-2г ц.Iч.I п.46 п.47	Обшивка асбестоцементными листами Цена:I,82-(0,97-0,87)xI,28	м2	I05,92	I,69	I79
65.	I5-42-72 23-9а	Обшивка решеток рейками	м2	2,48	I,82	4
66.	I5-25I-72 23-49а	Огнезащита деревянных изделий	м3	3,272	3,6I	I2
67.	I7-725 27-6Iг	Окраска лаком деревянной обшивки радиаторов	м2	2,48	0,I49	-
		Итого по "е"	руб.	-	-	47I
		"ж" Разные работы				
68.	I4-30-7I 22-7з	Металлоконструкции фреонового ограждения	т	0,0I7	47,8	I
69.	I9-I45 28-I0д	Натягивание сетки	м2	I,5I	0,79	I
70.	I4-I79-7I 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций фреона	т	0,024	24,5	I

I	2	3	4	5	6	7
71.	I4-29-7I 22-7ж	Металлоконструкции ограждения окон в л/клетке и спортивном зале	т	0,326	26,I	8
72.	I4-I78-7I 22-25л	Окраска масляными составами ограждений	т	0,326	I0,5	3
73.	I4-29-7I 22-7ж т.ч. п.26	Установка металлоконструкций лестницы-скамейки	т	0,055	29,3	2
74.	I5-4I-72 23-9а	Обивка скамейки досками	м2	3,67	I,9I	7
75.	I4-I78-7I 22-25л	Окраска масляными составами металлоконструкций лестниц	т	0,055	I0,5	I
76.	I5-4I-72 23-9а	Ограждение окон чистыми досками	м2	3,68	I,9I	7
77.	I7-725 27-6Iг	Покрытие лаком ограждений	м2	7,36	0,I49	I
78.	24-4I9 33-9в	Установка вентиляционных деревянных решеток	I решетка	3	I,7I	5

1	2	3	4	5	6	7
79.	I5-4I-72 23-9а	Прибивка панелей доски	м2	2,5I	I,9I	5
80.	I7-725 27-6Iг	Покрытие лаком доски	м2	2,5I	0,I49	-
8I.	I5-2-72 23-Iа прим.	Установка каркаса окна моечной	м3	0,006	85,0	I
82.	I5-42-72 23-9а	Обрамление окна досками	м2	0,77	I,82	I
83.	I7-725 27-6Iг	Покрытие лаком наличников, доски окна моечной	м2	24,52	0,I49	4
84.	Д-I5-5	Обрамление наличниками раздаточного окна в обеденном зале, в вестибюле	м.п	78,0	0,057	4
85.	I5-I-72 23-Iа	Устройство каркаса для ограждений умывальников и рамки для вентикоробов	м3	0,I72	84,0	I4
86.	I5-44-72 23-9в п.Iч.I п.42I пр-нт. 07-06 п.4I6 стр.25	Ограждение умывальников столярной плиткой 0,6I+(3,I8-0,5) x I,05	м2	2,48	3,42	8

I	2	3	4	5	6	7
87.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов умывальников	т.	0,05I	259,0	I3
88.	I7-642 27-55а	Масляная окраска обшивки дощатой	м2	3,67	0,68	2
89.	тех.и пор. Моспроект № Iп.26	Обшивка рамки рейкой и и устройство стенда рейкой	м2	II,84	0,36	4
90.	I5-46-72 23-9г	Обшивка древесностружечной плиткой	м2	4,8	I,62	8
9I.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов	т.	I,353	259	350
		Итого по "х"	руб.		-	45I
		Итого:	руб.		-	2909
		Материалы:				
92.	ЦСП п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт.	I,6	47,5	76
93.	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,95	I3,I	I2
94.	п.I20	Раствор цементно-известковый	"	0,75	I4,8	II
95.	п.97	Раствор цементный, 75	"	0,97	I5,8	I5

1	2	3	4	5	6	7
96.	п.96	Раствор цементный 50	м3	0,0I4	I4,2	-
97.	п.I25	Раствор известковый	"	I,I3	I3,6	I5
98.	п.98	Раствор цементный М-I00	"	0,I5	I7,9	3
99.	п.I3	Бетон М-I00	м3	0,I9	20,8	4
I00.	п.I5	Бетон М-200	"	0,35	24,6	9
I0I.	Моспроект тех. инф.п.85	Стоимость рейки с окраской нитролаком	м.	I73	2,45	424
I02.	Прейскур.	Плиты из минеральной пробки	м3	6,22	73,52	457
I03.	ЦСЦ п.55	Керамзитобетон	м3	0,36	25,3	9
		Итого:	руб.		-	I035
		Итого с материалами:	руб.		-	3944
		Стоимость индустриальных изделий:				
I04.	Ц.I,ч.II п.II6	Стоимость металлоконструкций каркаса	т.	0,584	I6I,0	94
I05.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	т.	I,8I	3I0,0	56I

I	2	3	4	5	6	7
I06.	ЦСЦ тех.часть	Антикоррозийная защита	т.	I,90I	I74,0	33I
I07.	Ц.I,ч.II п.453	Металлоконструкции подвесного потолка	т.	I,35	266,0	359
I08.	-"- п.462	Металлоконструкции ограждения светильников	т.	0,389	272,0	I06
I09.	Ц.I,ч.II п.462	Металлоконструкции ограждения окон в д/клетке и спортивном зале	т.	0,326	272,0	89
II0.	Ц.I,ч.II п.55 стр.I40	Стоимость вентиляционных деревянных решеток	м2	2,72	I3,0	35
III.	Ц.I,ч.II п.309	Стоимость наличников	м.	78,0	0,24	I9
II2.	Калькул. п.39	Стоимость козырьков КР-33-25	шт.	I	47,6	48
II3.	Калькул. п.223	Стоимость плит покрытия ПК-72.I2-I	шт.	3	73,45	220
II4.	Калькул. п.37	Стоимость плит покрытия шахты ПЗ д	шт.	2	5,7	II
II5.	РСЦ I-73 п.32	Стоимость перемычек БУ-I3	шт.	4	2,I3	8
		Итого:	руб.	-		I88I
		Итого по разделу XI	руб.	-		5825
		в т.ч. м/конструкции	руб.	-		74I

Составила: Р.Чернявева

С М Е Т А № 2

на сантехнические работы

Средняя школа на 16 классов
(624 учащихся)

Составлена в ценах, введенных с I.I-I969г. Сметная стоимость– – 26,324 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания – I4I24,83 м3
2. Общая площадь– 3329,46 м2
3. Рабочая площадь – 29I6,44 м2
4. Число мест – 624
5. Сметная стоимость на:
   - I м3 здания – I,86 руб.
   - I м2 общей площади – 7,9I руб.
   - I м2 рабочей площади – 9,03 руб.
   - I место – 42,I9 руб.

№ п.п.	№ единичных расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоим. единиц	Сметная стоим. общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Отопление				
I.	23-645 т.32-9а	Радиаторы чугунные М-I40-АО	экм.	647	5,I8	335I
2.	23-45 т.30-I0а	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных черных труб диам. I5мм.	м.	245	0,74	I8I
3.	23-46 т.30-I0а	То же, диам. 20 мм.	"	400	0,79	3I6
4.	23-47 т.30-I0а	То же, диам. 25 мм.	"	4I5	0,96	398
5.	23-48 т.30-I0а	То же, диам. 32 мм.	"	90	I,I2	I0I
6.	23-49 т.30-I0а	То же, диам. 40 мм.	"	I90	I,24	236
7.	23-50 т.30-I0б	То же, диам. 50 мм.	"	95	I,49	I42
8.	23-72 т.30-IIа	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 57х30 мм	"	I3	2,38	3I
9.	23-72 т.30-IIа	То же, диам. 76х3,0	"	240	2,38	57I
I0.	23-73 т.30-IIб	То же, диам. 89х3,0	"	95	2,85	27I
II.	23-74 т.30-IIб	То же, диам. I08х4,0	"	53	3,29	I74
I2.	Ц.I,ч.Ш п.I520	Краны проходные пробковые диам. I5 мм.	шт.	I0	0,86	9

I	2	3	4	5	6	7
I3.	Ц.I,ч.III п.I52I	То же, диам. 20 мм.	шт.	I6	I,05	I7
I4.	Ц.I,ч.III п.I522	То же, диам. 25 мм.	"	6	I,48	9
I5.	Ц.I,ч.III п.I523	То же, диам. 32 мм.	"	2	2,I9	4
I6.	23-I26 т.30-I5а прим.I	Задвижки параллельные 30ч-6бр диам. 50 мм.	"	4	8,90	36
I7.	23-I27 т.30-I5б прим.I	То же, диам. 80 мм.	"	I0	I3,9	I39
I8.	23-I28 т.30-I5б прим.I	То же, диам. I00 мм.	"	2	I7,0	34
I9.	Ц.I,ч.III п.I27	Вентиль I5кч I8бр диам. 40 мм.	"	4	2,6I	I0
20.	23-667 т.32-I2б	Манометр с 3-х ходовыми кранами до 6 атм.	"	8	4,I8	33
2I.	23-688 т.32-I2в	Термометры с гильзой и оправой до I50°С	"	8	2,I8	I7
22.	23-703 т.23-I4а	Ручной насос БКФ-2 диам.	"	I	25,30	25
23.	Ц.I,ч.III п.I464	Краны двойной регулировки диам. I5 мм.	"	5I	0,4I	2I
24.	Ц.I,ч.III п.I465	То же, диам. 20 мм.	"	69	0,48	33
25.	23-689 т.32-I2г	Краны воздушные II4ч-6бк Д=I5 мм.	"	I57	0,40	63
26.	23-694 т.32-I3б	Распределительная гребенка диам. 2I9х6	"	2	53,40	I07

I	2	3	4	5	6	7
27.	23-664 т.32-I9б	Грязевики диам. I00 мм.	шт.	2	23,90	48
28.	I2у-2I72 23-07 п.I-I303	Регулирующий клапан 25ч-93Iчж диам.20 мм. Цена: 3,08хI,25+86хI,076	"	4	96,39	386
29.	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м.	I8360	0,03	55
30.	Тех.ч. п.3	Пуск и регулировка системы отопления I%	руб.	68I8	0,0I	68
		Итого по отоплению:	руб.			6886
		П. Вентиляция				
I.	24-5I6 т.33-38а пр-т I5-0I стр.6, 5I	Крышный вентилятор КУЗ-90 с эл.двигателем А02-II-6 № 0,4 квт П=9I5 об/мин № 4 Цена: I00-25хI,03+I9,5хI,08	шт.	6	94	564
2.	24-5I7 т.33-39б пр-тI5-0I стр. 6,5I	То же, с эл.двигателем А02-2I-6 №=0,8квт,п=930 об/мин № 5 Цена: II5-25хI,03+23хI,08	"	1	113	113
3.	2I-I59 59-32а	Вытяжные утепленные шахты п=0,9 сечением до I м2	м2	5,04	8,73	44
4.	2I-I6I 59-32а	То же, сечением более I м2	"	42,24	8,82	373
5.	24-354 33-6а Ц.I,ч.III п.860	Металлические зонты шахт сечением 200х200 мм.	шт.	I	3,37	3
6.	24-354	То же, сечением 300х300 мм.	"	4	5,53	22

I	2	3	4	5	6	7
7.	24-357 Ц.I-Ч.Ш п.86I	То же, сечением 570х570 мм.	шт.	9	I5,4I	I39
8.	24-357	То же, сечением 670х х670 мм.	"	2	I9,0I	38
9.	24-6 т.33-Iб	Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7 мм. Р до I000 мм	м2	I5,4	6,I4	95
I0.	24-7 т.33-Iв	То же, Р до I550 мм.	"	I2	5,34	64
II.	24-8 т.33-Iг	То же, Р до 2070 мм	"	63,2	5,I7	327
I2.	24-I4 т.33-Iг	То же, диам. до 660 мм.	"	70,49	4,20	296
I3.	24-774 33-34б	Воздуховоды из асбоцементных плит	"	765,2	I,59	I2I7
		Стоимость воздуховодов из асбоцементных коробов размером:				
I4.	Пр-т 06-04 п.952 Ц.I,ч.У табл.I4	I50хI50 мм Цена: 70,9 х I,089	I00 мм.	0,I58	77,2I	I2
I5.	Пр-т 06-04 п.956	200х300 мм Цена: I37 х I,089	"	2,783	I49,I9	4I5
I6.	-"- п.955	200х200 мм Цена: I07хI,089	"	0,63	II6,52	73
I7.	-"- п.952 примен.	I00 х 200 мм Цена: 70,9х I,089	"	0,025	77,2I	2

1	2	3	4	5	6	7
I8.	Пр-т 06-04 п.958 примен.	300х400 мм Цена: I84 х I,089 х I,I0	I00 м.	0,322	220,42	7I
I9.	-"-	400х400 мм Цена: I84:I84хI,089хI,2	"	I,60	240,46	385
20.	-"-	400х500 мм Цена: I84хI,089хI,3	"	0,756	260,49	I97
2I.	-"- п.953	I50х200 мм Цена: 90,70хI,089	"	0,368	98,77	36
22.	-"- п.957	200х400 мм. Цена: I84хI,089	"	0,882	200,38	I77
23.	-"- п.958	300х300 мм. Цена: I84хI,089	"	0,4I6	200,38	83
24.	24-405 т.33-9а	Решетки щелевые регулируемые размером I50 мм.	"	80	0,99	79
25.	24-406 т.33-9а	То же, размером 200 мм.	"	80	I,II	89
26.	П.I,ч.III 2463	Отверстие с движками размером 250х250 мм.	"	3	3,27	I0
27.	-"-	То же, размером 200 х 200 мм.	"	2	3,27	7
28.	-"- п.2464	То же, размером 300 х 300 мм.	"	3	4,9	I5
29.	2I-I60 т.59-32б	Короб периметром до I000 мм из оцинкованной стали утепленный войлоком, асбестом с штукатуркой снаружи	м2	3	8,28	25
		Приточная камера П-I				
I.	24-457 33-I8в Ц.I,ч.III доп.2 п.2778	Центробежный вентилятор ком. 4-70 №63 "Правое вращение положения "П" исполнение I, колесо 0,95 с эд.двигателем А02-3I №I,5квт N=950 об/мин. Цена:6,9+I9I=I97,9	ком. I		I97,9	I98
2.	24-709 Ц.I,ч.III п.2584	Виброизометр до 4I 0,32хI6+2,56х4	ком. I		I5,36	I5

I	2	3	4	5	6	7
3.	24-603 33-20 Ц.I,ч.I доп.8 п.3776	Калорифер пластинчатый КВС8-II 5,43+53,7=59,I3	шт.	2	59,I3	II8
4.	24-393 33-37в Ц.I,ч.III д.I,п.2606	Заслонка воздушная обводная К 200хII60 4,62+43=47,62	"	I	47,62	48
5.	24-40I 33-37I Ц.I,ч.III д.I,п.2649	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ с электроприводом М-304/I00 размером 500хI000 6,02+78,3=84,32	"	I	84,32	84
6.	24-708 т.33-26а	Подставка под калорифер	кг.	I3	0,34	4
7.	Ц.I,ч.III п.2466	Шибер к вентилятору сталь б=2 мм.	м2	0,4	8,85	4
8.	24-230 т.33-2а	Переходы из листовой стали б =I мм.	"	8	II,2	90
9.	23-688 т.32-I2в	Термометр типа "А" до 50^0	шт.	I	2,I8	2
I0.	24-449 33-I6	Гибкая вставка из прорезиненной ткани	м2	2	I3,0	26
		Приточная камера П-2				
II.	24-457 33-I8в Ц.I,ч.III доп.2 п.2778	Центробежный вентилятор 4-70 № 6,3, правое вращение положения "П" исполнение I колесо Д ном с эл.двигателем А02-32-6 N=2квт,n=930 об/мин Цена: 6,9+I9I=I97,9	ком.	I	I97,9	I98
I2.	24-709 Ц.I,ч.III п.2584	Виброизолятор до 4I 0,32хI6+2,56х4	ком.	I	I5,36	I5

I	2	3	4	5	6	7
I3.	24-603 т.33-20 Ц.I,ч.I доп.8 п.3782	Калорифер пластинчатый КВ67-П 5,43+65,8=7I,23		2	7I,23	I42
I4.	24-393 33-37в Ц.I,ч.III д.I п.2606	Заслонка воздушная обводная размером 200х780 мм. 4,62+43=47,62	шт.	I	47,62	48
I5.	24-40I 33-37и Ц.I,ч.III п.2649	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ с электроприводом М 304/I00 размером 500хI000 6,02+78,3=84,32	"	I	84,32	84
I6.	24-708 т.33-26а	Подставка под калориферы	кг.	I3	0,34	4
I7.	Ц.I,ч.III п.2466	Шибер к вентилятору сталь б=2 мм.	м2	0,4	8,85	4
I8.	24-230 т.33-2а	Переходы из листовой стали б=I мм	"	8	II,2	90
I9.	23-688 т.32-I2в	Термометр типа "А" до 50°	шт.	I	2,I8	2
20.	24-449 33-I6	Гибкая вставка из прорезиненной ткани	м2	2	I3,0	26
		Приточная камера П-3				
2I.	24-457 33-I8в Ц.I,ч.III доп.2 п.2778	Центробежный вентилятор ЦЧ-70 № 6,3 "Правое вращение, положение "П", испытание I колесо 0,95 с эл.двигателем А02-3I-6 N=I,5 квт,n=930 об/мин Цена: 6,9+I9I=I97,9	ком.	I	I97,9	I98

I	2	3	4	5	6	7
22.	24-709 Ц.I,ч.III д.I п.2584	Виброизометр до 4I 0,32xI6+2,56x4	ком.	I	I5,36	I5
23.	24-603 т.33-20 Ц.I,ч.I д.8 п.3782	Калорифер пластинчатый КВ67-П 5,43+65,8=7I,23		2	7I,23	I42
24.	24-393 33-37в Ц.I,ч.III п.2606	Заслонка воздушная обводная размером 200х780 мм. 4,62+43=47,62	шт.	I	47,62	48
25.	24-40I 33-37Л Ц.I,ч.III п.2649	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ с электроприводом М-304/I00 6,02+78,3=84,32	шт.	I	84,32	84
26.	24-708 т.33-26а	Подставка под калориферы П-00 = 500	кг.	I3	0,34	4
27.	Ц.I,ч.III п.2466	Шибер к вентилятору сталь Б=2 мм.	м2	0,4	8,85	4
28.	24-230 т.33-2а	Переходы из листовой б=I мм	"	8	II,2	90
29.	23-688 т.32-I2в	Термометр типа "А" до 50°	шт.	I	2,I8	2
30.	24-449 33-I6	Гибкая вставка из прорезиненной ткани	м2	2	I3,0	26
		Приточная камера П-4				
3I.	24-457 33-I8в Ц.I,ч.III	Центробежный вентилятор ЧЧ-70 № 6,3,правое вращение,положение "П", испытание I колесо с эл.двигателем А02-3I-6 №=I,5 квт Н=930 об/мин Цена: 6,9+I9I=I97,9	ком.	I	I97,9	I98

I	2	3	4	5	6	7
32.	24-709 Ц.I,ч.Ш,д.I П.2584	Виброизометр до 4I 0,32хI6+2,56х4	ком.	I	I5,36	I5
33.	24-603 33-20 Ц.I,ч.I доп.8 п.3776	Калорифер пластинчатый КВС8-П 5,43+53,7=59,I3	шт.	2	59,I3	II8
34.	24-393 33-37в Ц.I,ч.Ш п.2606	Заслонка воздушная обводная размером 200х хII60 4,62+43=47,62	"	I	47,62	48
35.	24-40I 33-37д Ц.I,ч.Ш п.2649	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ с электроприводом М304/I00 размером 500хI000 6,02+78,3=84,32	"	I	84,32	84
36.	24-708 т.33-26а	Подставка под калориферы П-00 =500	кг.	I3	0,34	4
37.	Ц.I,ч.Ш п.2466	Шибер к вентилятору сталь б=2 мм	м2	0,4	8,85	4
38.	24-230 т.33-2а	Переходы из листовой стали б=I мм	"	8	II,2	90
39.	23-688 т.32-I2в	Термометр типа "А" до 50°	шт.	I	2,I8	2
40.	24-449 33-I6	Гибкая вставка из прорезиненной ткани	м2	2	I3,00	26
4I.	24-440 33-IIв п.I4 т.ч.	Фильтр ячейковый сетчатый "Рекка"	шт.	6	6,72	40
		Итого по вентиляции:	руб.			74I5

I	2	3	4	5	6	7
		III. Холодное водоснабжение				
I.	23-74 т.30-IIб	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. I08х4 мм.	м.	I0,0	3,29	33
2.	23-73 т.30-IIб	То же, диам. 89х4 мм.	"	25,0	2,85	7I
3.	23-62 т.30-I0г	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм.	"	56,0	2,3	I29
4.	23-6I т.30-I0в	То же, диам. 40 мм.	"	I5,0	I,87	28
5.	23-60 т.30-I0в	То же, диам. 32 мм.	"	64,0	I,6I	I03
6.	23-59 т.30-I0в	То же, диам. 25 мм.	"	I04,0	I,34	I39
7.	23-58 т.30-I0в	То же, диам. 20 мм.	"	3I,0	I,07	33
8.	23-57 т.30-I0в	То же, диам. I5 мм.	"	350,0	I,07	375
9.	Ц.I,ч.III п.I4I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8к диам. 50 мм.	шт.	I	2,92	3
I0.	-"- п.I40	То же, диам. 40 мм.	"	I	2,28	2
II.	-"- п.I39	То же, диам. 32 мм.	"	7	I,65	I2
I2.	-"- п.94	То же, I563к диам. 25 мм.	"	I5	I,32	20
I3.	-"- п.93	То же, диам. 20 мм.	"	8	0,85	7
I4.	-"- п.92	То же, диам. I5 мм.	"	77	0,74	57

1	2	3	4	5	6	7
I4.	23-I08 т.30-I5б	Задвижка чугунная 30ч6бр диам. 80 мм.	шт.	I	I7,I	I7
I6.	23-386 т.3I-II6	Поливочный кран диам. 25 мм.	к-т	6	I,79	II
I7.	Ц.I,ч.III п.I462	Кран водоразборный КВI5А диам. I5 мм.	шт.	25	0,65	I6
I8.	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м.	655	0,03	20
		Итого по холодному водоснабжению:	руб.			I076
		IУ. Горячее водоснабжение				
I.	23-73 т.30-II6	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 89х4 мм.	м.	I4,0	2,85	40
2.	23-62 т.30-I0г	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм.	"	I5,0	2,3	35
3.	23-6I т.30-I0в	То же, диам. 40 мм.	"	43,0	I,87	80
4.	23-60 т.30-I0в	То же, диам. 32 мм.	"	74,0	I,6I	II9
5.	23-59 т.30-I0в	То же, диам. 25 мм.	"	60,0	I,34	80
6.	23-58 т.30-I0в	То же, диам. 20 мм.	"	46,0	I,07	49
7.	23-57 т.30-I0в	То же, диам. I5 мм.	"	I70,0	I,07	I82

I	2	3	4	5	6	7
8.	Ц.I,ч.III п.I47	Вентиль запорный муфтовый I5кч18э диам. 50 мм.	шт.	I	2,92	3
9.	Ц.I,ч.III п.I46	То же, диам. 32 мм.	"	5	2,2I	II
I0.	Ц.I,ч.III п.94	То же, I563э диам. 25 мм.	"	6	I,32	8
II.	-"- п.93	То же, диам. 20 мм.	"	7	0,85	6
I2.	-"- п.92	То же, диам. I5 мм.	"	22	0,74	I6
I3.	23-I08 т.30-I5б	Задвижка чугунная 30ч 6бр диам. 80 мм.	шт.	I	I7,I	I7
I4.	23-343 т.3I-2д	Смеситель для душа со стационарной душевой сеткой диам. I5 мм.	"	5	5,04	25
I5.	Ц.I,ч.III п.I462	Кран водоразборный КВ15А диам. I5 мм.	"	2	0,65	I
I6.	23-342 т.3I-2д	Смеситель настенный диам. I5 мм.	"	I6	I2,0	I92
I7.	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м.	422	0,03	I3
		Итого по горячему водоснабжению	руб.			877

I	2	3	4	5	6	7
		У. Канализация				
I.	23-35 т.30-6б	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм.	м.	112,0	3,95	442
2.	23-34 т.30-6а	То же, диам. 50 мм.	"	420,0	2,52	1058
3.	23-359 т.31-4г Ц.I,ч.III п.1806 Ц.I,ч.III стр.142 п.1799	Раковина лабораторная полуфарфоровая Р030х х22р	к-т	24	4,53	109
		Цена:/7,11-6,08/+3,50=4,53				
4.	23-372 т.31-6а	Писсуар настенный с цельноотлитым керамическим сифоном и писсуарным краном	к-т	8	6,66	53
5.	Ц.I,ч.III п.1909	Сифон-ревизия чугунный диам. 50 мм.	шт.	15	0,89	13
6.	23-360 т.31-4г	Раковина стальная эмалированная	к-т	4	9,14	37
7.	23-349 т.31-3в	Поддон душевой чугунный, эмалированный мелкий 900х900 с сифоном	к-т	5	28,3	142
8.	23-362 т.31-5а	Унитаз тарельчатый с косым выпуском и высокорасполагаемым смывным бачком	"	28	16,0	448
9.	23-307 т.31-1в 23-341 т.31-2д	Умывальник керамический с сифоном пластмассовым и со смесителем	"	34	19,03	647
		11,5+7,53=19,03				

1	2	3	4	5	6	7
10.	23-307 т.3I-Iв	Умывальник керамический со смесителем без сифона	к-т	8	II,5	92
II.	23-307 т.3I-Iв	Умывальник керамический с сифоном с водоразборным краном	"	8	II,5	92
I2.	23-352 т.3I-3г	Трап чугунный эмалированный диам. I00 мм.	шт.	6	7,I6	43
I3.	23-35I т.3I-3г	То же, диам. 50 мм.	"	7	4,08	29
I4.	23-380 т.3I-8в	Питьевой фонтанчик	к-т	5	6,4	32
I5.	23-327 т.3I-Iд	Биде	к-т	I	30,3	30
I6.	23-353 т.3I-4а	Мойка для мытья уборочного инвентаря с сифоном-подставкой	"	3	I9,I	57
		Итого по канализации:	руб.			3324
		УI. Газоснабжение				
I.	23-67 т.30-I0д	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных черных труб диам. 32 мм.	м.	I5,0	I,I9	I8
2.	23-65 т.30-I0д	То же, диам. 20 мм.	"	23,0	0,97	22
3.	23-64 т.30-I0д	То же, диам. I5 мм.	"	30,0	0,97	29

I	2	3	4	5	6	7
4.	Ц.I,ч.Ш п.I473	Кран пробковый натяжной брозовый диам. 32 мм.	шт.	3	I,63	5
5.	25-8 т.34-Iв пр-т 24-I7	Счетчик газовый клапан СКБ с расх.=9 м3/час Цена: I,80+I3,60xI,08=I6,49	к-т	I	I6,49	I6
6.	25-69 т.34-I0в	Газовый двухрожковый лабораторный кран	шт.	22	I,92	42
7.	25-80 т.34-I2	Испытание трубопроводов воздушным давлением	м.	68,0	0,263	I8
		Итого по газоснабжению:	руб.			86
		<u>УП. Водосток</u>				
I.	23-74 т.30-IIб 05-03 п.88I	Прокладка трубопроводов из поливинилхлоридных труб диам. I00 мм. Цена: 0,42+I,75xI,II4=2,37	м.	38,0	2,37	90
2.	23-74 т.30-IIб	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. I08x4 мм.	м.	30,0	3,29	99
3.	29-II т.3I-I2	Воронка водосточная ВР-9 диам. I00 мм.	шт.	4	I5,6	62
		Итого по водостоку:	руб.			25I

1	2	3	4	5	6	7
		УШ. Изоляционные работы				
1.	I7-737 т.27-62в	Окраска лаком чугунных труб за 2 раза	I00 м2	I,9I	3I,2	60
2.	I7-737 т.27-62в	Окраска лаком изолируемых поверхностей трубопроводов за 2 раза	"	I,25	3I,2	39
3.	I9-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными толщ. 30 мм. на синтетической связке	м3	9,86	4I,60	4I0
4.	I9-202 т.28-I3ж доп.к ЕРЕР вып. I	Обертывание поверхности изоляции пергамином в один слой с промазкой швов битумной мастикой	м2	433,79	0,29	I26
5.	I9-I44 т.28-I0г	Устройство каркаса изоляции и мики плиткой на трубопроводах	м2	433,79	0,82	356
6.	I9-I46 т.28-IIа	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбестоцементным раствором толщ. I0 мм.	"	426,47	0,80	34I
7.	I7-588 т.27-49а	Известковая окраска по штукатурке	I00 м2	4,27	5,55	24
8.	I7-703 т.27-60з 27-68з	Масляная окраска не изолируемых труб, приборов за 2 раза	"	3,27	54,80	I79

1	2	3	4	5	6	7
9.	I7-703 тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	I00 м2	4,72	29,80	I4I
I0.	I9-I46 т.28-IIа	Асбестоцементная штукатурка короба	м2	3	0,8	2
II.	I9-47 т.28-3в	Изоляция войлоком	м3	0,I05	I75	8
I2.	I9-I52 т.28-IIа	Штукатурка известковая	м2	3,8	0,5I	2
		Итого по разделу:	руб.			I698

Сводка по смете на сантехработы:

I.	Отопление	руб.	6886
2.	Вентиляция	"	74I5
3.	Холодное водоснабжение	"	I076
4.	Горячее водоснабжение	"	877
5.	Канализация	"	3324
6.	Газоснабжение	"	86
7.	Водостоки	"	25I
8.	Строительные работы	"	I698

Составила: Л.Трофимова

Проверил: Д.Порфирьев

Средняя школа на I6 классов (624 учащихся)

Серия "25"

С М Е Т А № 3а

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

(Вариант люминесцентного освещения)

Составлена в ценах,
введенных с I января I969 года

Сметная стоимость -

28,I66 тыс. руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания	- I4I24,88 $м^3$
2. Общая площадь	- 3329,46 $м^2$
3. Жилая площадь	- 29I6,44 $м^2$
4. Число мест	- 624
5. Стоимость на:	
I $м^3$ здания	- I,994 руб.
I $м^2$ общей площади	- 8,46 руб.
I $м^2$ жилой площади	- 9,657 руб.
I место	- 45,I4 руб.

221-1-313 Альбом IV
-108-
15490-04

№ п/п	Наимен. прейск. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость в рублях					
					един.	общ. к-во	оборуд.	монт.работ всего	монт.работ в т.ч. з/пл.	оборуд.	монт.работ всего	монт.работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
		Щит вводно-распределительный типа ВРУ-ВI-РI3										
I	8-6606	вводная панель ВРУ-ВI	панель I	I2,0	I2,0	I44	I7,2	6	-	-	I7	6
		Подготовка к включению:										
а)	8-6688	предохранителя типа ПН2-250	шт.	6	0,7	4,2	-	I,08	0,36	-	7	2
б)	8-6683	переключателя 3-х полюсного центрального типа ПЦ-250	полюс	6	0,7	4,2	-	I,I3	0,38	-	7	2
в)	86735	конденсатора помехоподавляющего емк. I мкф I00в	шт.	6	0,9	5,4	-	0,9	0,42	-	5	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	8-6606	Панель распределительный ВРУ-PI3	панель	2	I2,0	24,0	-	I7,2	6	-	34	I2
		Подготовка к включению:										
а)	8-6733	счетчика активной энергии 3-х фазного 380/220в типа САЧ-И672	шт.	2	2,0	4,0	-	2,32	I,08	-	5	2
б)	8-6730	трансформатора типа катушечный 220/380в типа ТК-20	"	6	0,4	2,4	-	0,48	0,I9	-	3	I
в)	8-6687	предохранителя типа ПН2-I00	"	54	0,4	2I,6	-	0,58	0,22	-	3I	I2
3	8-6605	Шкаф силовой распределительный уплотненный типа СПУ 62-5/I	панель	3	I0,0	20,0	-	I2,8	4,9	-	26	I0
4	8-6605	То же, СП62-5/I	"	I	I0,0	I0,0	-	I2,8	4,9	-	I8	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	8-6646	Щиток осветительный типа УОЩВ-I2	шт.	8	4,0	32,0	-	5,46	I,99	-	44	I6
6	8-6605	Щит распределительный школьный типа ШЭ-59	"	3	I0,0	30,0	-	I2,8	4,9	-	38	I5
7	8-6646	Щиток лабораторный для физкабинета	"	I	4,0	4,0	-	5,46	I,99	-	5	2
8	8-7088	Ящик с однофазным понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25/I2в	I00 шт.	0,0I	272	2,72	-	33I	II7	-	3	I
9	8-70I9	Светильник потолочный типа ПУН-60	"	0,70	II9	83,30	-	I7I	55,7	-	II8	39
I0	8-7060	То же, типа БУН-60	"	0,35	I35	47,25	-	247	58,I	-	86	20
II	8-70I9	Светильник влагозащищенный типа ШПР-200	"	0,22	II9	26,I8	-	I7I	55,7	-	38	I2
I2	8-70I9	Светильник влагозащищенный типа ШПР-I00	"	0,04	II9	4,76	-	I7I	55,7	-	7	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3	8-8I54	Универсальный 4-х камерный световой прибор (софиб) типа РСП-4к	шт.	I6	6,0	96,00	-	I2,8	2,32	-	I97	37
I4	8-7035	Светильник люминисцентный типа ЛПО-I2 на I лампу по 40 вт	I00 шт.	0,40	209	83,60	-	2I8	87,6	-	87	35
I5	8-7038	То же, типа ПВЛ-I на 2 лампы по 40 вт	"	0,30	222	66,60	-	257	97,7	-	77	29
I6	8-7038	То же, типа ОВЛ-2х80	"	0,30	222	66,60	-	257	97,7	-	77	29
I7	8-7035	Светильник люминисцентный типа ЛПР-2 с лампой 40 вт	"	4,90	209	I024,I0	-	2I8	87,6	-	I068	429
I8	8-7035	Светильник люминисцентный типа УСП-6х20	"	I,70	209	355,30	-	2I8	87,6	-	37I	I49
I9	8-7002	Выключатель однополюсный утепленного типа при скрытой проводке	"	0,28	75	2I,00	-	I06	32,7	-	30	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20	8-7002	То же, сдвоенный	I00 шт.	0,73	75	54,75	-	I06	32,7	-	77	24
2I	8-7003	Выключатель герметический	"	0,42	82	34,44	-	233	35,4	-	98	I5
22	8-5973	Выключатель пакетный 3-х полюсный герметический типа ГПК3-25	шт.	7	4,0	28,00	-	4,48	I,87	-	3I	I3
23	8-7007	Розетка штепсельная двухполюсная утепленного типа 6а, 250в, при скрытой проводке	I00 шт.	0,5I	75	38,25	-	II7	32,7	-	60	I7
24	8-6238	Кнопка управления КМЕ-I22-2М	шт.	9	2	I8	-	4,73	I,02	-	43	9
25	8-5990	Розетка штепсельная 3-х полюсная с 4-им заземляющим контактом I0а, 220в	шт.	5	I,0	5,0	-	I,76	0,69	-	9	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
26	8-627I	Пускатель магнитный типа ПМЕ-I22	шт.	9	4,0	36,0	-	7,6I	I,79	-	68	I6
27	8-7006	Штепсельная розетка для открытой установки	I00 шт.	0,05	37,0	I,85	-	67,I	I6,2	-	3	I
28	8-6I24	Выключатель автоматический типа АП-50-3МТ	шт.	3	4,0	I2,0	-	4,I3	I,68	-	I2	5
29	8-7087	Трансформатор понижающий типа ТС-2,5	I00 шт.	0,03	70,0	2,I0	-	70,2	30,0	-	2	I
30	8-437I	Затягивание провода марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм^2 в трубы	I00 м	I9,0	6,0	II4,0	-	6,86	2,69	-	I30	5I
3I	8-4372	То же, сеч. 4 мм^2	"	6,50	8,0	52,0	-	8,49	3,35	-	55	22
32	8-4373	То же, сеч. I0 мм^2	"	2,30	I0,0	23,0	-	I2,6	4,82	-	29	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
33	8-4373	То же, сеч. I6 мм^2	I00м	I,80	I0,0	I8,0	-	I2,6	4,82	-	23	9
34	8-4374	То же, сеч. 25 мм^2	"	5,0	I4,0	70,0	-	I5,3	6,03	-	77	30
35	8-4374	То же, сеч. 35 мм^2	"	3,0	I4,0	42,0	-	I5,3	6,03	-	46	I8
36	8-4224	Прокладка провода марки АПВС сеч. 2х2,5 мм^2 в панелях перекрытий Цена: I3,9-0,32=I3,58	"	45,0	I2,4	558,0	-	I3,58	5,44	-	6II	245
37	8-4224	То же, сеч. 3х2,5 мм^2	"	I8,0	I2,4	223,2	-	I3,58	5,44	-	244	98
38	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-I6	"	0,50	29,0	I4,50	-	48,7	I2,6	-	24	6
39	8-428I	Прокладка трубы стальной тонкостенной диам.25 мм	"	6,0	37,0	222,0	-	40,9	I5,7	-	245	94
40	8-4282	То же, диам. 32 мм	"	0,9	38,0	34,0	-	43,2	I5,8	-	39	I4
4I	8-4283	То же, диам. 45 мм	"	0,7	40,0	28,0	-	46,5	I6,5	-	33	I2
42	ЕРЕР 26-3	Прокладка трубы асбоцементной диам. I00 мм Цена: I,I4xI,I35; 0,I6xI,I35	м	I8	0,36	6,48	-	I,29	0,I8	-	23	3
		Итого:	руб.								4376	I596

821-1-313 Альбом II
- 115 -
15490-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Плановые накопления 6%	руб.								262	
		Итого по I разделу	руб.								4638	159
		Затраты труда	ч/час		3633,78							
		П. Материалы, не учтенные в монтаже										
I	Цена специал. треста "Мособлэлектромонтаж"	Щит вводно-распределительный типа ВРУ-III-РI3	к-т	I				282,0			282	
2	I5-04-II п.3-472	Шкаф силовой распределительный типа СПУ62-5/I	шт.	3				46,0			92	
3	I5-04-II п.3-465	То же, СП62-5/I	"	I				52,0			52	
4	Цена з-ов "Главэлектромонтаж"	Щиток осветительный типа УОЩВ-I2	"	8				66,0			528	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	29-08-0I п.55	Щит распределительный школьный типа ШЭ-59	шт.	3				48,0			II4	
6	29-08-0I п.56	Щиток лабораторный для физкабинета	"	I				4,35				4
7	I5-04-II п.3-670	Ящик с однофазным понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25/I2в	"	I				I3,0			I3	
8	ц.I.ч.У стр.302	Светильник настенный влагозащищенный типа БУН-60М	"	35				I,4I			49	
9	I5-07 п.I44	Универсальный световой прибор типа РСП-4К	"	I6				8,50			I36	
I0	Ц.I.ч.У п.27	Светильник типа ПУН-60	"	70				I,4I			99	
II	I5-07 п.I-048	Светильник влагозащищенный типа ППР-I00	"	4				5,50			22	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2	-"- п.I-050	То же, типа ШПР-200	шт.	22				7,I5			I57	
I3	I5-07д.8 п.3-088	Светильник типа ОВП-2х80	"	30				32,40			972	
I4	Ц.I.ч.У п.I02	Светильник типа ПВЛ-I на 2 лампы по 40 вт	"	30				I8,3			549	
I5	I5-07д.7 п.3-070	Светильник люминесцентный типа ЛПР-2 с лампой 40 вт	"	490				I9,0			93I0	
I6	I5-07 п.3-I03	Светильник люминесцентный типа УСП-5 на 6 ламп по 20 в т	"	I70				20,60			3502	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7	Ц.I.ч.У р.IУ п.283, 284	Розетка штепсельная 3-х полюсная с 4-ым заземляющим контактом I0а, 220в	шт.	5				2,63			I3	
I8	I5-07-0I п.I0	Светильник типа ЛПО-I2 на I лампу по 40 вт	"	40				I8,5			740	
I9	I5-04-I п.06-054	Выключатель пакетный 3-х полюсный герметический т. ПКЗ-25	"	7				6,40			45	
20	I5-04 п.I8-009	Кнопка управления типа КМЕ-I22-2М	"	9				I,50			I4	
2I	I5-04 стр.80	Пускатель магнитный типа ПМЕ-I22	"	9				I5,7			I4I	
22	I5-04-I п.0I-006	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ	"	3				5,0			I5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	I5-05 п.II-05I	Трансформатор понижающий типа ТС-2,5	шт.	3				39,0			II7	
24	П.I.ч.У стр.222 п.I86	Провод марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм^2	I000 м	I,957				29,20			57	
25	-"- п.I87	То же, сеч. 4 мм^2	"	0,6695				4I,5			I	
26	-"- п.I89	Тоже, сеч. I0 мм^2	"	0,2369				78,7			I9	
27	-"- п.I90	То же, сеч. I6 мм^2	"	0,I854				I03			I9	
28	-"- п.I9I	То же, сеч. 25 мм^2	"	0,5I5				I50			77	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29	-"- п.I92	То же, сеч. 35 мм^2	I000 м	0,309				I93			60	
30	Ц.I.ч.У стр.230 п.273	Провод марки АПШВС сеч. 2х2,5 мм^2	"	4,635				63,I			292	
3I	Ц.I.ч.У стр.230 п.276	Провод марки АПШВС сеч. 3х2,5 мм^2	"	I,854				96			I78	
32	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РЗ-ЦХ-I6	м	5I,5				0,I3			7	
33	Ц.I.ч.У п.I8I	Труба стальная тонкостенная диам. 25 мм	м	6I8				0,42			260	
34	-"- п.I86	То же, диам. 32 мм	"	92,7				0,49			45	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
35	-"- п.I9I	То же, диам. 45 мм	"	72,I				0,57			4I	
36	Ц.I.ч.У п.352	Лампа люминисцентная на 20 вт	I0 шт.	I32,9				5,73			762	
37	-"- п.354	То же, на 40 вт	"	II4,3				I3,2			I509	
38	-"- п.355	То же, на 80 вт	шт.	9,5				I6,3			I55	
39	I6-03 п.6-002	Стартер для люмини-сцентных ламп	шт.	2492				0,I63			406	
		Итого:	руб.								20884	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисления:										
		4,7% по п.I,2,3,7	руб.								52	
		8,3% по п.п.9-II,I2, I3,I5,I6,I8	"								I232	
		8,6% по пп.20,2I,22,23	"								25	
		7,6% по п. 32	"								I	
		5% по п. I9	"								2	
		Итого:	руб.								22I96	
		Плановые начисления 6%	"								I332	
		Итого по II разделу	"								23528	
		Всего по смете	"								28I66	I596
		Затраты труда	ч/час			3633,78						

Составила И. Бирюкова

Проверил Д. Порфирьев

Средняя школа на I6 классов (624 учащихся)
серии "25"

С М Е Т А № 3

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

(вариант с лампами накаливания)

Составлена в ценах,
введенных с I января I969 года

Сметная стоимость -

9,254 тыс. руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	- I4I24,83 м^3
2.	Общая площадь	- 3329,46 м^2
3.	Жилая площадь	- 29I6,44 м^2
4.	Число мест	- 624
5.	Стоимость на:	
	I м^3 здания	- 0,655 руб.
	I м^2 общей площади	- 2,78 руб.
	I м^2 жилой площади	- 3,I73 руб.
	I место	- I4,83 руб.

221-1-313 Альбом IV
- 124 -
15490-04

№ п/п	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость в рублях					
					един.	общее к-во	единицы			общая		
							оборуд.	монт. работ всего	монт. работ в т.ч. з.пл.	оборуд.	монт. работ всего	монт. работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
		Щит вводно-распределительный типа ВРУ-ВI--P2I										
I	8-6606	вводная панель ВРУ-ВI	панель I	I2,0	I2,0	I44	I7,2	6,0	-	-	I7	6
		Подготовка к включению:										
а)	8-6688	предохранитель типа ПН2-250	шт.	6	0,7	4,2	-	I,08	0,36	-	7	2
б)	8-6683	переключателя 3-х полюсного центрального типа ПЦ-250	полюс	6	0,7	4,2	-	I,I3	0,38	-	7	2
в)	8-6735	конденсатора помехоподавляющего емк. I мкф I00 в	шт.	6	0,9	5,4	-	0,9	0,42	-	5	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	8-6606	Панель распределительный ВРУ-Р2I	панель	2	I2,0	24	-	I7,2	6	-	34	I2
		Подготовка к включению:										
а)	8-6733	счетчика активной энергии 3-х фазного 380/220в типа САЧ-И672	шт.	2	2,0	4,0	-	2,32	I,08	-	5	2
б)	8-6730	трансформатора типа катушечный 220/380 в типа ТК-20	"	6	0,4	2,4	-	0,48	0,I9	-	3	I
в)	8-6687	предохранителя типа НПН2-I00	шт.	54	0,4	2I,6	-	0,58	0,22	-	3I	I2
3	8-6605	Шкаф силовой распределительный уплотненный типа СПУ62-5/I	панель	3	I0,0	20,0	-	I2,8	4,9	-	26	I0
4	8-6605	То же, СП62-5/I	"	I	I0	I0	-	I2,8	4,9	-	I3	5

-126-

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	8-6646	Щиток осветительный типа УОЩВ-I2	панель	8	4	32	-	5,46	I,99	-	44	I6
6	8-6605	Щит распределительный школьный тип ШЭ-59	"	3	I0	30	-	I2,8	4,9	-	38	I5
7	8-6646	Щиток лабораторный для физкабинета	"	I	4	4	-	5,46	I,99	-	5	2
8	8-7088	Ящик с однофазным понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25/I2в	I00 шт.	0,0I	272	2,72	-	33I	II7	-	3	I
9	8-7065	Светильник кольцевой СК-300	шт.	347	2	694	-	2,9I	I,09	-	I0I0	378
I0	8-7060	Светильник настенный влагозащищенный типа БУН-60М	I00 шт.	0,35	I35	47,25	-	247	58,I	-	86	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	8-70I9	Светильник типа РН2-200	I00 шт.	0,2	II9	23,8	-	I7I	55,7	-	34	2
I2	8-70I9	Светильник влагозащищенный типа ПУН-60	"	0,85	II9	I0I,I5	-	I7I	55,7	-	I45	47
I3	8-70I9	Светильник типа ППР-200	"	0,04	II9	4,76	-	I7I	55,7	-	7	2
I4	8-70I9	То же, типа ППР-I00	"	0,22	II9	26,I8	-	I7I	55,7	-	38	I2
I5	8-70I7	Светильник люцета ЛЦ-75	"	0,I7	I59	27,03	-	428	68,6	-	73	I2
I6	8-8I54	Универсальный 4-х камерный прибор (софит) типа РСП-4 к	шт.	I6	6	96	-	I2,3	2,32	-	I97	37
I7	8-7002	Выключатель однополюсный утепленного типа при скрытой проводке	I00 шт.	0,43	75	32,25	-	I06	32,7	-	46	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.	8-7002	То же, сдвоенный	I00 шт.	0,56	75	42	-	I06	32,7	-	59	I8
I9.	8-7703	Выключатель герметический	"	0,38	82	3I,I6	-	233	35,4	-	89	I3
20.	8-5973	Выключатель пакетный ПКЗ-25	шт.	7	4	28	-	4,48	I,87	-	3I	I3
2I.	8-7006	Розетка штепсельная открытой установки	I00 шт.	0,05	37	I,85	-	67,I	I6,2	-	3	I
22.	8-7007	Розетка штепсельная двухполюсная утепленного типа 6а,250в, при скрытой проводке	"	0,5I	75	38,25	-	II7	32,7	-	60	I7
23.	8-5990	Розетка штепсельная 3-х полюсная с 4-ым заземляющим контактом I0а, 220в	шт.	5	I,0	5	-	I,76	0,69	-	9	3
24.	8-6238	Кнопка управления КМЕ-I22-2М	"	9	2,0	I8,0	-	4,73	I,02	-	43	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25	8-627I	Магнитный пускатель ПМЕ-I22	шт.	9	4,0	36	-	7,6I	I,79	-	68	I6
26	8-6I24	Выключатель автоматический АП-50-3МТ	"	3	4,0	I2,0	-	4,I3	I,68	-	I2	5
27	8-7087	Трансформатор понижающий ТС-2,5	I00 шт.	0,03	70	2,I	-	70,2	30,0	-	2	I
28	8-437I	Затягивание провода марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм^2 в трубы	"	I9,0	6,0	II4	-	6,86	2,69	-	I30	5I
29	8-4372	То же, сеч. 4 мм^2	"	6,5	8,0	52	-	8,49	3,35	-	55	22
30	8-4373	То же, сеч. I0 мм^2	"	0,23	8,0	I,84	-	8,49	3,35	-	2	I
3I	8-4373	То же, сеч. I6 мм^2	"	I,8	I0,0	I8	-	I2,6	4,82	-	23	9
32	8-4374	То же, сеч. 25 мм^2	"	5,0	I4,0	70	-	I5,3	6,03	-	77	30
33	8-4374	То же, сеч. 35 мм^2	"	3,0	I4,0	42	-	I5,3	6,03	-	46	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
34	8-4224	Прокладка провода марки АПВС сеч. 2х2,5 мм^2 в панелях перекрытий	I00м	60	I2,4	744	-	I3,58	5,44	-	8I5	326
		Цена: I3,9-0,32 = I3,58										
35	8-4224	То же, сеч. 3х2,5 мм^2	"	27	I2,4	335	-	I3,58	5,44	-	367	I47
36	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-I6	"	0,5	29	I4,5	-	48,7	I2,6	-	24	6
37	8-428I	Прокладка трубы стальной тонкостенной диам. 25 мм	"	6,0	37,0	222	-	40,9	I5,7	-	245	94
38	8-4282	То же, диам. 32 мм	"	0,9	38,0	34,2	-	43,2	I5,8	-	39	I4
39	8-4283	То же, диам. 45 мм	"	0,7	40,0	28	-	46,5	I6,5	-	33	I2
40	ЕРЕР 26-3	Прокладка трубы асбоцементной диам. I00мм Цена: I,I4xI,I85 0,I6xI,I85	м	I8	0,36	6,48	-	I,29	0,I8	-	23	3
		Итого:	руб.								4I29	I442
		Плановые накопления 6%	"								248	
		Итого по I разделу	"								4377	I442
		Затраты труда	ч/час								3072,32	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I	Цена специал. треста "Мособлэлектромонтаж"	Щит вводно-распределительный типа ВРУ-ВI-РI3	к-т	I			282,0 xI,047		-	-	295	
2	I5-04-П п.3-472	Шкаф силовой СПУ62-5/I	шт.	3			46 xI,047		-	-	96	
3	-"- п.3-465	То же, СП62-5/I	"	I			52 xI,047		-	-	54	
4	I5-04-П п.3-670	Ящик с однофазным понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25/I2в	"	I			I8,0 xI,047		-	-	I4	
5	Ц.I.ч.У стр.302	Светильник настенный влазозащищенный типа ВУН-60М	"	35			I,4I		-	-	49	
6	I5-07 п.444	Универсальный световой прибор типа РСП-4к	"	I6			8,50 xI,083		-	-	I47	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	Ц.I.ч.У п.27	Светильник типа ПУН-60	шт.	85			I,4I		-	-	I20	
8	I5-07 п.I-05	Светильник типа РН2-200	"	20			7,I5 xI,083		-	-	I55	
9	I5-07 п.I-048	Светильник влагозащищенный типа ШПР-I00	"	4			5,50 xI,083		-	-	24	
I0	-"- п.I-050	То же, типа ШПР-200	"	22			7,I5 xI,083		-	-	I70	
II	Ц.I.ч.У стр.3I4	Светильник "Люцетта"	"	I7			I,92		-	-	33	
I2	-"- стр.3I0	Светильник кольцевой СК-300	"	347			2,20		-	-	763	
I3	Ц.з-дов Главэлектромонтажа	Щиток осветительный УОЩВ-I2	"	8			66 xI,047		-	-	553	
I4	29-08-0I п.55	Щит распределительный ЩЭ-59	"	8			48 xI,047		-	-	402	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5.	24-08-0I п.56	Щиток лабораторный	шт.	I				4,35xI,047	-	-	5	
I6.	ц.I ч.У п.233,234	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом I0А,220в	"	5				2,63xI,086	-	-	I4	
I7.	I5-04-I п.06-054	Выключатель пакетный ПКЗ-25	"	7				6,40xI,05	-	-	47	
I8.	I5-04-I п:I8-009	Кнопка управления КМЕ-I22-2М	"	9				I,50xI,076	-	-	I4	
I9.	I5-04-I стр.80	Пускатель магнитный ПМЕ-I22	"	9				I5,7xI,076	-	-	I52	
20.	I5-04-I п.0I-006	Выключатель автоматический АП50-3МТ	"	8				5,00xI,076	-	-	I6	
2I.	I5-05 п.II-05I	Трансформатор понижающий ТС-2,5	"	8				39xI,076	-	-	I26	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
22	Ц.I.ч.У стр. 222 п.I86	Провод марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм^2	I000 м	I,957				29,20	-	-	57	
23	-"- п.I87	То же, сеч. 4 мм^2	"	0,6695				4I,5	-	-	28	
24	-"- п.I89	То же, сеч. I0 мм^2	"	0,2369				78,7	-	-	I9	
25	-"- п.I90	То же, сеч. I6 мм^2	"	0,I854				I03	-	-	I9	
26	-"- п.I9I	То же, сеч. 25 мм^2	"	0,I5				I50	-	-	77	
27	-"- п.I92	То же, сеч. 35 мм^2	"	0,309				I93	-	-	60	
28	Ц.I.ч.У стр.230 п.273	Провод марки АППВС сеч. 2х2,5 мм^2	"	6,I8				68,I	-	-	390	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29	Ц.I.ч.У стр.230 п.276	Провод марки АППВС сеч. 3х2,5 мм2	I000 м	2,78I				96	-	-	267	
30	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РЗ-ЦХ-I6	м	5I,5				0,I3 хI,08	-	-	7	
3I	Ц.I.ч.I п.I8I	Труба стальная тонкостенная диам. 25 мм	м	6I8				0,42	-	-	260	
32	-"- п.I86	То же, диам. 32 мм	"	92,7				0,49	-	-	45	
33	-"- п.I9I	То же, диам. 45 мм	"	72,I				0,57	-	-	4I	
34	Ц.I.ч.У стр.324	Лампа накаливания НБ 220-300 вт	шт.	332				0,I6I	-	-	53	
35	I6-03 ч.II 7-039	То же, НБ 220-200 вт	"	20				0,I хI,086	-	-	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
36	I6-03 ч.II 7-028	То же, НБ 220-75 вт	шт.	I7				0,08 xI,086	-	-	2	
37	-"- 7-037	То же, НБ 220-I50 вт	"	I5				0,085 xI,086	-	-	2	
38	-"- 7-023	То же, НБ 220-60 вт	"	85				0,075 xI,086	-	-	8	
39	-"- I0-0I3	То же, зеркальная НЗК 220-I00 вт	"	I6				0,86	-	-	I5	
		Итого:	руб.								460I	
		Плановые накопления 6%									276	
		Итого по разделу II	руб.								4877	
		Всего по смете (I+II)									9254	
		Затраты труда	чел/час		3072,32							

/Составил Д. Порфирьев

221-1-313 Альбом IV

- 131 -

15490-04

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(на I6 классов - 624 учащихся)

С М Е Т А № 4

Слабые токи

Составлена в ценах, введенных с I января I969 года

Сметная стоимость - 3,304 тыс.руб.

в том числе:

I. Оборудование - I,272 тыс.руб.
2. Монтажные работы - 2,032 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания - I4I24,83 м3
2. Общая площадь - 3329,46 м2
3. Жилая площадь - 29I6,44 м2
4. Число мест - 624
5. Стоимость на:
   I м3 здания - 0,234 руб.
   I м2 общей площади - 0,992 руб.
   I м2 жилой площади - I,I33 руб.
   I место - 5,29 руб.

№№ п.п.	Наименов. прейскур. и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда ч/час		Сметная стоимость (в рублях)					
							единицы			общая		
					единица	всего	оборуд.	монтаж. работ всего	монтаж. работ в т.ч. з/пл.	оборуд.	монтаж. работ всего	монтаж. работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
		I. Монтажные работы										
I.	8-2792	Установка телефонной распределительной коробки КРТП-I0х2	шт.	I	4,0	4,0	-	4,97	I,83	-	5	2
2.	I0-974	Установка телефонных аппаратов	"	5	0,6	3,0	-	0,56	0,3	-	3	2
3.	8-2536	Прокладка кабеля телефонного I0х2х0,5	I00 м.	0,2	46	9,2	-	46,3	20,4	-	9	4
4.	8-254I	Прокладка провода телефонного ТРВ Iх2	"	I,0	23	23	-	I8,I	I0,I	-	I8	I0
5.	ЕРЕР 26-3	Прокладка асбоцементной трубы Д=I00 мм. I,I4хI,I35 0,I6хI,I35	м.	3	0,36	I,08	-	I,29	0,I8	-	4	I

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	8-2660	Установка муфты п/х прямой I0х2	шт.	I	6,0	6,0	-	6,43	2,7	-	6	3
7.	8-4520	Прокладка труб полиэтиленовых диам. 40 мм.	I00 мм.	0,2	30	6,0	-	26,2	9,78	-	5	2
8.	8-278I	Установка слаботочного распределительного шкафа	шт.	I	I9	I9	-	29,I	8,I5	-	29	8
9.	8-4360	Прокладка металлорукава диаметром 22 мм.	I00 м.	0,05	29	I,45	-	48,7	I2,6	-	2	I
		Итого:	руб.								8I	33
		Плановые накопления - 6%	"								5	
		Итого по разделу I:	"								86	33
		Затраты труда	чел/час			72,73						

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ										
I.	I6-02 п.4-0I0	Аппарат телефонный ТАН--66	шт.	5	-	-	-	I0,55х хI,075	-	-	57	
2.	I5-09 т.88	Кабель ТШП-I0х2х0,5	I00 м.	0,2I	-	-	-	I6,5х хI,097	-	-	4	
3.	-"- п.II2	Провод ТРВ-Iх2х0,5	"	I,03	-	-	-	I,9х хI,097	-	-	2	
4.	05-03 п.876	Труба полиэтиленовая диам. 40 мм.	м.	2I	-	-	-	0,34х хI,II4	-	-	8	
5.	24-I6-49 п.I-053	Металлорукав РЗ-ЦХ-22	"	5,2	-	-	-	0,I8х хI,076	-	-	I	
6.	24-05 п.6-023	Муфта п/х I0х2	шт.	I	-	-	-	0,40х хI,II4	-	-	I	
		Итого:	руб.								73	
		Плановые накопления - 6%	"								4	
		Итого по 2 разделу:	"								77	
		Всего по (I+2):	"									
		Затраты труда:	чел/час			72,73						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Б. РАДИОФИКАЦИЯ I. Монтажные работы										
I.	ЕРЕР 36-54I	Монтаж радиотрубостойкости РС-I Цена: I4,3xI,I35 3,58xI,I35	шт.	I	7,4	7,4	-	I6,23	4,06	-	I6	4
2.	I0-3096	Трансформатор абонентский ТАТ - I0 м.	"	I	I,0	I,0	-	I,30	0,65	-	I	I
3.	8-2801	Ввод со стойки на стену	ввод	I	3,0	3,0	-	3,I8	I,5	-	3	2
4.	I0-4822	Коробки универсальные УК-2П; УК-2С	шт.	27	I,0	27,0	-	I,0	0,52	-	27	I4
5.	8-7006	Установка радиорозеток	I00 шт.	0,3	37	II,I	-	67,I	I6,2	-	20	5
6.	8-254I	Прокладка провода трансляционного ПТПЖ	I00 м.	4,5	23	I03,5	-	I8,I	I0,I	-	86	45
7.	8-2536	Прокладка кабеля трансляционного ПРППМ	"	0,2	46	9,2	-	46,3	20,4	-	9	4
8.	ЕРЕР 26-3	Труба асбестоцементная диаметром I00 мм. I,I4xI,I35; 0,I6xI,I35	м.	3	0,36	I,08	-	I,29	0,I6	-	4	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	8-4520	Прокладка труб полиэтиленовых диаметром 40 мм	I00 м.	0,2	30,0	6,0	-	43,7	I2,9	-	9	3
I0.	I0-3098	Звуковая колонка I0КЗ-I	шт.	2	4	8,0	-	3,56	I,88	-	7	4
		Итого:	руб.								I82	83
		Плановые накопления - 6%	"								II	
		Итого по I разделу:	"								I93	83
		Затраты труда	чел/час			I77,28						
		2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ										
I.	МТ-092	Громкоговоритель абонентский	шт.	30	-	-	-	5,0	-	-	I50	
2.	I6-0I п.05-0I8	Трансформатор абонентский ТАТ-I0м	"	I	-	-	-	I,90х хI,076	-	-	2	
3.	24-05 стр.32	Коробки универсальные УК-2П; УК-2С	"	27	-	-	-	0,26х хI,086	-	-	8	
4.	Ц.I,ч.У стр.276	Провод ПТПЖ 2хI,2	I00 м.	3,09	-	-	-	3,06	-	-	I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	Ц.I,ч.У стр.276	Провод ПТПЖ, 2х0,6	I00 м.	I,545	-	-	-	I,60	-	-	2	
6.	I5-09 таб.I27	Кабель ПРППМ 2хI,2	"	0,2I	-	-	-	4,50х хI,I09	-	-	I	
7.	05-06 п.876	Труба полиэтиленовая диам. 40 мм.	м.	2I	-	-	-	0,34х хI,II4	-	-	8	
8.	I6-0I-I--2-I-I96	Звуковая колонка I0КЗ-I	шт.	2	-	-	-	52х хI,076	-	-	II2	
		Итого:	руб.								293	
		Плановые накопления - 6%	"								I8	
		Итого по 2 разделу:	"								3II	
		Всего по (I+2)	"								504	83
		Затраты труда:	чел/час			I77,28						

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	I9	I0	II	I2	I3
		В. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ										
		I. Монтажные работы										
I.	I0-7I80	Установка электрочасов вторичных	шт.	I2	I,0	I2,0	-	I,35	0,57	-	I6	7
2.	I0-7205	То же, для наружной установки	"	I	20	20	-	39,9	I3,4	-	40	I3
3.	I0-4822	Коробка универсальная УК-2П	"	9	I,0	9,0	-	I,0	0,52	-	9	5
4.	8-254I	Прокладка телефонного провода однопарного	I00 м.	2,6	23	59,8	-	I8,I	I0,I	-	47	26
		Итого:	руб.								II2	5I
		Плановые накопления - 6%	"								7	
		Итого по I разделу:	"								II9	5I
		Затраты труда:	чел/час			I00,8						

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ										
I.	I7-03-П-I- -I36	Часы электрические ВП-30-73к	шт.	I2	-	-	-	5,5х хI,076	-	-	7I	
2.	I7-03-ПпI- -I43	То же, ВУ-60-6к	"	I	-	-	-	I8,4 хI,076	-	-	20	
3.	I5-09 таб.II2	Провод ТРВ Iх2х0,5	I00 м.	2,68	-	-	-	I,90 хI,097	-	-	6	
		Итого:	руб.								97	
		Плановые накопления - 6%	"								6	
		Итого по 2 разделу:									I03	
		Всего по (I+2)									222	5I
		Затраты труда:	чел/час			I00,8						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Г. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ I. Монтажные работы										
I.	I0-7229	Электровторичные сигнальные часы ЭВЧС-24	шт.	I	3	3	-	4,07	2,24	-	4	2
2.	8-850	Звонок электрический	"	8	2	I6	-	I,29	0,7I	-	I0	6
3.	I0-4822	Коробка универсальная УК-I	"	4	I,0	4,0	-	I,0	0,52	-	4	2
4.	8-4223	Прокладка провода АПШВС 2х2,5 кв.мм. Цена: I5,6-2,5=I3,I	I00 м.	I,2	I4	I6,8	-	I3,I0	5,6	-	I6	7
		Итого:	руб.								34	I7
		Плановые накопления - 6%	"								2	
		Итого по разделу I:	"								36	I7
		Затраты труда:	чел/час			39,8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ										
1.	I7-03-П--I-I47	Часы вторичные ЭВЧС-24	шт.	I	-	-	-	35,4х xI,076	-	-	38	
2.	I6-02 ч.I п.54-028	Звонок ЭВП	"	8	-	-	-	9,50х xI,076	-	-	82	
3.	Ц.I,ч.У р.3	Провод АШВС-2х2,5	I00 м.	I,24	-	-	-	6,3I	-	-	8	
		Итого:	руб.								I28	
		Плановые накопления - 6%	"								8	
		Итого по 2 разделу:	"								I36	
		Всего по (I+2):	"								I72	I7
		Затраты труда:	чел/час			39,8						

Альбом 15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Д. ТЕЛЕВИДЕНИЕ I. Монтажные работы										
I.	I0-4800	Определение места установки антенны	шт.	I	6	6	-	II,I7	2,78	-	II	3
2.	I0-480I	Установка телеантенны	ком.	I	II,0	II,0	-	I5,7	5,8	-	I6	6
3.	I0-4823	Установка усилителя антенного	шт.	I	3	3	-	3,55	I,57	-	4	2
4.	I0-4822	Установка коробки телевизионной распределительной КРТВ-6	"	3	I,0	3,0	-	I,0	0,52	-	3	2
5.	8-4223	Прокладка кабеля	I00 м.	0,I5	I4,0	2,I	-	I3,I	5,6	-	2	I
6.	I0-48II	Измерение контрольное и сдача работ	ант.	I	2	2	-	4,56	I,03	-	5	I
		Итого:	руб.								4I	I5
		Плановые накопления - 6%	"								2	
		Итого по I разделу:	"								43	I5
		Затраты труда:	чел/час			27,I						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ										
I.	I6-0I п.3-I00	Антенна телевизионная типа ТВК Цена: I5,2xI,076	шт.	I	-	-	-	I6,36	-	-	I6	
2.	I6-0I ч.I 3-092	Усилитель телевизионный УТА-4 60xI,076	"	I	-	-	-	64,6	-	-	65	
3.	I6-0I ч.I 3-093	Коробка КРТВ-6 I,I0xI,076	"	3	-	-	-	I,I5	-	-	4	
4.	Ц.I,ч.У стр.I94	Кабель КПТМ сеч.IxI,52	м.	I6	-	-	-	0,05I	-	-	I	
		Итого:	руб.								86	
		Плановые накопления -6%	"								5	
		Итого по 2 разделу:	"								9I	
		Итого по (I+2):	"								I39	I5
		Затраты труда:	чел/час			27,I						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Ж. ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
I.	8-47I8	Шины заземления диаметром до I0 мм.	I00 м.	0,7	40	28,0	-	54,7	I7,I	-	38	I2
2.	8-4701	Электроды из угловой стали	10 шт	0.5	10	5	-	25	4.7	-	13	2
3.	8-4707	Шины заземления 40х4	I00 м.	0,I	I6	I,6	-	28,3	7,II	-	3	I
4.	8-47I0	Шины заземления диаметром 20 мм.	I00 м.	0,05	I6	0,8	-	27,5	7,06	-	I	-
5.	Ц.I,ч.I стр.I06	Стоимость труб	м.	5,I	-	-	-	0,26	-	-	2	-
		Итого:	руб.								57	I5
		Плановые накопления - 6%	"								3	
		Итого по "Ж"	"								60	I5
		Затраты труда:	чел/час			35,4						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		3. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УЗЕЛ										
I.	I6-0I ч.I,п.2-152 I0-3070	Радиотрансляционный усилитель ТУ-I00м.	ком.	I	I5,0	I5,0	375x xI,I2	I3,2	7,66	420	I3	8
2.	МТ-092	Магнитофон "Тембр"	шт.	I	-	-	200	-	-	200	-	-
3.	I6-0I-I-2-I67 I0-30I7	Магнитофон динамический МД-44	"	I	I,0	I,0	5,40 xI,I2	I,I6	0,65	6	I	I
4.	8-4222 Ц.I,ч.У стр.222	Провод АПВ-4 мм2	м.	I0	0,26	2,6	-	0,24	0,II4 +0,042	-	3	I
		Итого:					I8,6			626	I7	I0
		Плановые накопления - 6%									I	
		Итого по "3":								626	I8	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		И. ЭЛЕКТРОЧАСОВАЯ УСТАНОВКА										
I.	I7-03 ч.П п.I-I50 I0-7I35	Часы электрические первичные ЭП-4М	шт.	2	8	I6	40,5	8,38	4,59	8I	I7	9
2.	I6-02 29-0I4 I0-7249	Выпрямительное устройство селеновое ВБ-2/I	"	I	2	2	57	3,34	I,22	57	3	I
3.	I6-02 8-5970	Переключатель ТВ-2-I	"	I	2	2	6,20	2,6	I,I2	6	3	I
4.	8-4492	Прокладка кабеля ВРГ 2хI,5	м.	I5	0,50	7,5	-	0,497	0,II3	-	7	2
5.	Ц.I,ч.У р.I, п.I479	Стоимость кабеля	"	I5,I	-	-	-	0,I53	-	-	2	-
		Итого:	руб.							I44	32	I3
		Начисления на оборудование - I2% (транспорт,тара, запчасти,загот.-складск. расходы, наценки сансбыта)								I7		
		Итого по "И":								I6I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления - 6%									2	
		Итого по "И":								I6I	34	I3
		Затраты труда:	чел/час			27,5						
		К. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
I.	I6-02 д.I 03-0072 I0-7000	Концентратор малой емкости "Комар" (сигнал I2АМ)	шт.	I	40	40	II0 xI,I2	36,3	20,8	I23	36	2I
2.	-"- п.03-0072 I0-70I8 К=I,2	Приставка к концентратору на 5 "Комар" (сигнал I2ВМ)	"	2	2I,6	43,2	50х xI,I2	I9,3	I0,8	I25	39	22
3.	24-02доп. п.4-079 I0-7033	Датчик теплового действия ДТЛ	"	94	5,0	470	2,25 xI,I2	4,76	2,65	237	447	249
4.	I6-0I ч.II 2-0II5 8-6747	Резонатор МЛТ	"	I2	2	24	-	0,2I	I,I5 xI,07 +3,53	-	45	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	8-254I	Прокладка провода ТРВ-Iх2х0,5	I00 м.	5,0	23	II5	-	I8,I	I0,I	-	9I	5I
6.	I5-09 Таз 112	Стоимость провода	"	5,I5	-	-	-	I,9 хI,097	-	-	II	-
7.	I0-4822	Коробка универсальная УК-2П	шт.	3	I,0	3,0	-	I,00	0,52	-	3	2
8.	8-4223	Прокладка провода АПВ 2х2,5	I00 м.	0,I	I4	I,4	-	I3,0	5,6	-	I	I
		Цена: I5,6-2,5=I3,I										
9.	Ц.I,ч.У р.3,п.I86	Стоимость провода	"	I0,I	-	-	-	0,292 х2	-	-	6	-
		Итого:								485	679	360
		Плановые накопления - 6%									4I	
		Итого по "К":								485	720	360
		Затраты труда:	чел/час			696,6						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

СВОДКА ЗАТРАТ

А. Телефонизация	72,73		I63
Б. Радиофикация	II7,28		504
В. Электрочасофикация	I00,8		222
Г. Звонковая сигнализация	39,8		I72
Д. Телевидение	27,I		I39
Ж. Заземление	35,4		60
З. Радиотрансляционный узел	I8,6	626	I8
И. Электрочасовая установка	27,5	I6I	34
К. Пожарная сигнализация	696,6	485	720
Итого:	II95,8I	I272	2032
Всего:	II95,8I	3304	

/Составил: Д.Порфирьев

15490-04

Форма № 4

С М Е Т А № 5

на автоматику приточных систем общеобразовательной школы на I6 классов (624 учащихся). Серия "25"

Сметная стоимость 3,8I4 тыс.руб.
в т.ч. оборудование - 2,837 тыс.руб.
монтаж - 0,977 тыс.руб.

№№ п.п.	Наименов. прейскур. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: един. изм.	Затраты труда: общее к-во	Сметная стоимость (в рублях) единицы: оборуд.	единицы: монтаж. работ всего	единицы: монтаж. работ в т.ч. з/пл.	общая: оборуд.	общая: монт. раб. всего	общая: монт. раб. в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Цена з-да "Главмонтаж-автоматика"	Щит шкафной малогабаритный с передней дверью размером I400x800x600 типа ЩШМ	шт.	4	I2,0	48,0	297,0	I7,2	6,0	II88	69	24
		На шкафу устанавливаются с подготовкой к включению:										
2.	I5-04-I п.06-005 I5-04-II п.I-6I9 8-6707	Выключатель пакетный исполнение Ш типа ПВI-I0	шт.	4	0,6	2,4	0,4+4= =4,4	0,66	0,27	I8	3	I

221-1-313 Альбом IV
-157-
15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I5-04-I п.06-0I3 I5-04-II п.I-622 8-6707	Выключатель пакетный исполнение I типа ПВ3-25	шт.	4	0,6	2,4	I,I0+ +4,20= =5,30	0,66	0,27	2I	3	I
4.	I5-04-I п.0I-005 I5-04-II п.I-320 8-6703	Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным расцепителем типа АП-50-3МТ	шт.	8	2,0	I6,0	2,I0+ +0,9= =3,0	2,36	I,I4	24	I9	9
5.	-"- п.0I-033 8-6699	Выключатель автоматический однополюсный с электромагнитными расцепителем 220 в. типа А63-М	шт.	I2	0,6	7,2	I,55+ +2,5= =4,05	0,64	0,3I	49	8	4
6.	I5-04-I п.I2-I63 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле промежуточное с катушкой 220 в. закрытого исполнения с передним присоединением проводов типа П3-2I	шт.	32	0,9	28,8	3,95+ +3,0= =6,95	I,27	0,46	222	4I	I5
7.	I5-04-I п.04-I65 I5-04-II п.354 8-6725	Пускатель магнитный с катушкой 220 в типа ПМЕ--III	шт.	8	I,0	8,0	3,5+ +3,5= =7,0	I,I0	0,5	56	9	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-04-I п.I2-I05 I504-II п.I-400 8-673I	Реле времени 220 в. типа ВС-I0-33	шт.	4	0,9	3,6	20+3= =23	I,27	0,46	92	5	2
9.	Цена з-да I504-II п.I-8I4 8-673I	Ступенчатый импульсный прерыватель типа СИП-0I	шт.	4	0,9	3,6	28+ +6,I= =34,I	I,27	0,46	I36	5	2
I0.	I5-04-I п.06-530 I5-04-I п.I-4I9 8-6682	Переключатель универсальный типа УП53II-С225	шт.	4	0,5	2,0	I,75+ +I,0= =2,75	0,64	0,26	II	3	I
II.	I5-04-II п.06-53I I5-04-II п.I-420 8-6682	То же, типа УП53I2-С86	шт.	4	0,5	2,0	2,65+ +2,0= =4,65	0,64	0,26	I9	3	I
I2.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	То же, типа УП53II-А225	шт.	4	0°5	2,0	I,75+ +I0= =2,75	0,64	0,26	II	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3.	I5-04-I п.I8-058 I5-04-II п.I-4I8 8-67I5	Кнопка управления типа КЕ-0II	шт.	32	I,0	32,0	I,5+ +I,0= =2,5	I,23	0,47	80	39	I5
I4.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с зеленой линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт.	4	0,9	3,6	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	4	4	2
I5	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с красной линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	"	4	0,9	3,6	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	4	4	2
I6.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с молочной линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт.	4	0,9	3,6	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	4	4	2
I7.	I5-04-I п.I9-009 I6-03 п.7-008 8-6733	Лампа в цилиндрическом балоне 220 В. I0 вб типа РНЦ-220-I0	шт.	I2	0,9	I0,8	0,4I+ +0,07= =0,48	0,9	0,42	6	II	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.	I7-04 п.I-0276 I5-04 п.I-007 8-6744	Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный типа ПТР3-04	шт.	4	2,0	8,0	43+3= =46,0	2,6I	I,07	I84	I0	4
		Приборы, устанавливаемые отдельно:										
I9.	I7-04 доп.3 I-0966 II-II26	Терморегулирующее устройство типа ТУДЭ-I	шт.	4	2,0	8,0	55,0	9,25	5,0I	220	37	20
20.	-"-	То же, типа ТУДЭ-4	шт.	4	2,0	8,0	55,0	9,25	5,0I	220	37	20
2I.	I7-04 п.I-0039 II-I	Термометр технический угловой комплектно с оправой	шт.	8	0,5	4,0	I,70	0,7I	0,22	I4	6	2
22.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	шт.	4	0,5	2,0	I,70	0,7I	0,22	7	3	I
23.	I7-04 п.I-0039 II-I	Термометр технический прямой комплектно с оправой	шт.	8	0,5	4,0	I,70	0,7I	0,22	I4	6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	шт.	4	0,5	2,0	I,70	0,77	0,22	7	3	I
25.	I7-04 доп.	Термометр жидкостный комнатный типа ТБ-2	"	4			0,56				2	
26.	8-437I	Прокладка провода с алюминиевой жилой поливинилхлоридной изоляцией сеч. 2,5 мм2 марки АПВ-660	I00 м.	3,0	6,0	I8,0	-	6,86	2,69		2I	8
27.	8-42II	Прокладка кабеля контрольного с плюминиевыми жилами сеч. 4 х 2,5 мм2 марки АКВВГ	-"-	2,I0	73,0	I53,3		I24,0	3I,7		260	67
28.	8-42II	То же, сеч. I0 х 2,5 мм2	"	0,5	73,0	36,5		I24,0	3I,7		62	I6
29.	8-42II	Прокладка кабеля экранированного с медными жилами сеч. 3 х I,5 мм2 марки КНРЭ	"	0,5	73,0	36,5		I24,0	3I,7		62	I6
30.	8-2792	Коробка соединительная типа КСК-8	шт.	4	4,0	I6,0		4,97	I,83		20	7

22I-393 альбом IV
15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I.	8-45I0	Прокладка трубы винипластовой 25 х I,8	I00 м.	0,8	26,0	20,8		27,0	II,2		22	9
32.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-20	"	0,5	29,0	I4,5	-	48,7	I2,6	-	24	6
33.	I5-09 табл.I26	Стоимость провода марки АПВ-660 сеч. 25 мм2 Цена: 23,5 х I,I09	км.	0,309				26,06			8	
34.	I5-09 табл.43	Стоимость кабеля марки АКВВГ сеч. 4 х 2,5 мм2 Цена: I50,0 х I,I02	"	0,2I6				I65,3			36	
35.	-"-	То же, сеч. I0х2,5 мм2 Цена: 3I0,0 х I,I02	"	0,052				34I,62			I8	
36.	I5-09 табл.49	Стоимость кабеля марки КНРЭ сеч 3 х I,5 мм2 Цена: 390,0 х I,I02	"	0,052				429,78			22	
37.	Ц.I,ч.У доп.8 п.2724	Труба винипластовая 25 х I,8	I0 м.	8,24				2,0I			I7	

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38.	24-I6-49 п.I-054	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	м.	5I,5				0,25			I3	
		Итого:	руб.							26II	922	270
		Затраты труда	ч/час			5II,2						
		Запчасти - 2%	руб.							55		
		Тара,упаковка - I%	"							26		
		Итого:	"							2692		
		Транспортные расходы - 3,4%	"							92		
		Итого:	руб.							2784		
		Комплектация - 0,7%	руб.							I9		
		Итого:	"							2803		
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.							34		
		Плановые накопления - 6%	"								55	
		Итого:	руб.							2837	977	270
		Всего по смете	руб.							38I4		

Составила: И.Бирюкова

Проверил Д.Порфирьев

15490-04

Смета № 6

Средняя школа на I6 классов /624 учащихся/

Приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969г. 98,I63 тыс.руб.

I.	Объем здания	I4I24,83	м3
2.	Общая площадь	3329,46	м2
3.	Рабочая площадь	2916,44	"
4.	Число мест	624	мест
5.	Стоимость на:		
	I м3 здания	6,95	руб
	I м2 общей площади	29,5	"
	I м2 рабочей площади	33,66	"
	I место	I57,3	"

№№ п/п	Обоснован. принятой единичн. сметн. стоимости или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоим. руб. един.	Сметная стоим. руб. общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	Сборник том 5 вып.I табл 3	Мебель	руб	624	64,5	40256
II.	-"-	Оборудование технологическое	"	624	29,9	I8654
		в том числе:				
		а) монтируемое	руб			I4I68
		в том числе монтаж	"			I443
		б) немонтируемое	"			4486
III.	-"-	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	"	624	45,2	2822I
IУ.	-"-	Инвентарь	"	624	I5,8	9920
У.	-"-	Противопожарный инвентарь	"	624	0,5	280
		Итого:				97331
		Сборка немонтируемого оборудования инвентаря I%	руб			832
		Всего по смете	"			98I63
		Возврат от реализации тары 0,75%	"			736

СОСТАВИЛА: Р.ЧЕРНЯЕВА

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ

на фундаментные плиты, цокольные панели, лестничные марши и площадки, карнизные плиты, внутренние и наружные панели, плиты перекрытий, колонны, ригели, керамзитобетонные перегородки, козырьки, ступени.

№ № п.п.	Марка изделия	Вес изделия	Объем изделия	Трансп. калькул. за I т. груза	Оптовая цена	Трансп. расходы	Реквиз. 0,55 руб. за I м3	Итого	Заготов. складок. расходы 2%	Итого сметная стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	Ф-I0.I2-3	0,875	0,35	2,59	I3,49	2,27	0,I9	I5,95	0,32	I6,27
2.	Ф-I0.24-3	I,775	0,7I	2,59	26,54	4,60	0,39	3I,53	0,63	32,I6
3.	Ф-I2.I2-3	0,92	0,37	2,59	I4,49	2,38	0,2	I7,07	0,34	I7,4I
4.	Ф-I2.24-3	I,84	0,74	2,59	28,I4	4,77	0,4I	33,32	0,67	33,99
5.	Ф-I6.I2-3	I,I5	0,45	2,59	I8,62	2,98	0,25	2I,85	0,44	22,29
6.	Ф-I9.I9-7	3,50	I,4	2,59	6I,I5	9,07	0,77	70,99	I,42	72,40
7.	Ф-22.22-7	4,25	I,7	2,59	78,03	II,0I	0,94	89,98	I,8	9I,78
8.	Ф-I6.24-3	2,32	0,93	2,59	37,32	6,0I	0,5I	43,84	0,88	44,72
9.	Ц-72.I4к	5,62	3,46	6,68	II3,39	37,54	I,90	I52,83	3,06	I55,90
I0.	Ц-64.I4к	4,30	2,64	6,04	I00,7I	25,97	I,45	I28,I6	2,56	I30,70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
II.	Ц-32.I4К	2,I5	I,32	6,04	49,9I	I2,99	0,73	63,63	I,27	64,90
I2.	Ц-32.I4-2К	I,74	I,07	6,04	40,25	I0,5I	0,59	5I,35	I,03	52,40
I3.	ЦУ-60.I4	5,26	3,24	6,68	I2I,66	35,I4	I,78	I58,58	3,I7	I6I,80
I4.	ЦТ-30.20	2,896	I,99	6,04	82,II	I7,49	I,09	I00,69	2,0I	I02,7
I5.	ЦТ-30.20-I	2,05	I,4I	6,04	59,89	I2,39	0,78	73,08	I,46	74,5
I6.	ЦТУ-30.20	3,069	2,II	6,04	90,53	I8,54	I,I6	II0,23	2,20	II2,4
I7.	ЦТУ-30.20Л	3,069	2,II	6,04	90,53	I8,54	I,I6	II0,23	2,20	II2,4
I8.	Н8.I4-IК	0,36	0,3I	6,04	I3,82	2,I7	0,I7	I6,I6	0,32	I6,5
I9.	Ц-60.I4	2,088	2,5I	6,04	96,83	I2,6I	I,38	II0,82	2,22	II3,0
20.	ЦТУ-49.I2	3,065	2,II	6,04	86,32	I8,5I	I,I6	I05,99	2,I2	I08,I
2I.	ЦТУ-49.I2	3,065	2,II	6,04	86,32	I8,5I	I,I6	I05,99	2,I2	I08,I
22.	ЛМ-33.I5	2,383	0,953	2,9	29,I	6,9I	0,52	36,53	0,73	37,3
23.	ЛП-30.I6	I,53	0,697	2,9	36,74	4,44	0,38	4I,56	0,83	42,4
24.	ЛП-30.I6-I	I,545	0,7I2	2,9	36,74	4,48	0,39	4I,6I	0,83	42,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25.	ЛМ-9.I5	I,I8	0,472	2,9	I4,58	3,42	0,26	I8,26	0,37	I8,60
26.	ПЛ-I4.5	0,2I6	0,086	2,93	4,84	0,63	0,05	5,52	0,II	5,60
27.	ПР-I5	0,045	0,029	2,93	I,69	0,I3	0,02	I,84	0,04	I,9
28.	ЛС-I2.I7	0,I3	0,06	2,93	2,52	0,38	0,03	2,93	0,06	3,0
29.	ЛС-9.I7	0,I0	0,045	2,93	I,89	0,29	0,02	2,20	0,04	2,2
30.	ПР-I5.4	0,0525	0,02I	2,93	I,6	0,I5	0,0I	I,76	0,D4	I,8
3I.	ПД-46.30	5,265	2,I06	4,97	I07,72	26,I8	I,I6	I35,06	2,7	I37,8
32.	КП-32.I2	0,725	0,29	4,5	I6,28	3,26	0,I6	I9,70	0,39	20,I0
33.	КП-32.I2-I	0,700	0,28	4,5	I6,62	3,I5	0,I5	I9,92	0,40	20,30
34.	КП-8.I2	0,I85	0,07	3,72	5,42	0,69	0,039	6,I5	0,I2	6,30
35.	КП-32.I8	I,I5	0,46	4,5	30,76	5,I8	0,25	36,I9	0,72	36,9D
36.	КП-32.I8-I	I,II5	0,446	4,5	30,I2	5,02	0,24	35,38	0,7I	36,I0
37.	П3д	0,23	0,09	3,72	4,64	0,86	0,05	5,55	0,II	5,7
38.	П7д	0,33	0,I3	3,72	7,4I	I,23	0,07	8,7I	0,I7	8,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	КР33-25	2,28	0,9I	4,50	35,89	I0,26	0,50	46,65	0,93	47,6
40.	В-49.25К	5,00	2,00	4,5	82,30	22,50	I,I0	I05,90	2,I2	I08,02
4I.	В-49.25-IК	5,00	2,00	4,5	82,30	22,50	I,I0	I05,90	2,I2	I08,02
42.	В-49.25-2К	5,00	2,00	4,5	82,30	22,50	I,I0	I05,90	2,I2	I08,02
43.	В-49.25-3К	4,275	I,7I	4,5	70,I6	I9,24	0,94	90,34	I,8I	92,I5
44.	В-49.25-4К	4,25	I,70	4,50	69,96	I9,I3	0,94	90,03	I,80	9I,83
45.	В-49.25-5	5,00	2,00	4,50	82,I0	22,50	I,I0	I05,70	2,II	I07,8I
46.	В-48.25К	4,I00	I,65	4,50	67,25	I8,45	0,9I	86,6I	I,73	88,34
47.	В-48.25-I	4,825	I,93	4,50	79,33	2I,7I	I,06	I02,I0	2,04	I04,I4
48.	В-38.25К	3,85	I,54	4,50	63,49	I7,32	0,85	8I,66	I,63	83,29
49.	В-38.25-IК	3,025	I,2I	4,50	50,29	I3,6I	0,67	64,57	I,29	65,86
50.	В-32.25К	3,20	I,29	4,50	53,33	I4,40	0,7I	68,44	I,37	69,8I
5I.	В-32.25-IК	3,20	I,28	4,50	52,93	I4,40	0,70	68,03	I,36	69,39
52.	В-30.25К	3,050	I,22	4,5	50,23	I3,73	0,67	64,63	I,29	65,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53.	B-30.25-IK	2,050	0,82	4,5	32,60	9,23	0,45	42,28	0,85	43,I3
54.	B-30.25-4K	2,300	0,92	4,5	38,35	I0,35	0,5I	49,2I	0,98	50,I9
55.	B-30.25-5K	2,225	0,89	4,5	37,09	I0,0I	0,49	47,59	0,95	48,54
56.	B-27.25K (B-27.25-IK)	2,70	I,08	3,72	44,75	I0,04	0,59	55,38	I,II	56,49
57.	B-I3.25K (B-I3.25-IK)	I,275	0,5I	3,72	20,99	4,74	0,28	26,0I	0,52	26,53
58.	B-6.25K	0,625	0,25	3,72	I0,76	2,33	0,I4	I3,23	0,26	I3,49
59.	B-6.25-IK (BT-6.25-IK)	0,600	0,24	3,72	I0,56	2,23	0,I3	I2,92	0,26	I3,I8
60.	B.7.30K	0,800	0,32	3,72	I3,40	2,98	0,I8	I6,56	0,33	I6,89
6I.	B-7.30-I	0,800	0,32	3,72	I3,40	2,98	0,I8	I6,56	0,33	I6,89
62.	B-4.30K	0,500	0,20	3,72	8,05	I,86	0,II	I0,02	0,20	I0,22
63.	BT-9.25K	0,93	0,37	3,72	I4,92	3,46	0,20	I8,58	0,37	I8,95
64.	B-48.28K	4,50	I,8I	4,50	74,9I	20,25	I,00	96,I6	I,92	98,08
65.	B-48.28-IK	4,50	I,8I	4,50	74,9I	20,25	I,00	96,I6	I,92	98,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66.	B-48.28-2	5,07	2,03	4,50	87,I2	I2,87	I,I2	I0I,II	2,02	I03,I3
67.	B-48.28-3	5,07	2,03	4,50	87,I2	I2,87	I,I2	I0I,II	2,02	I03,I3
68.	B9-34.28-IK	4,05	I,62	4,50	48,25	I8,23	0,89	67,37	I,35	68,72
69.	B9-34.28-2K	4,05	I,62	4,50	48,25	I8,23	0,89	67,37	I,35	68,72
70.	B-32.30K	3,875	I,55	4,50	63,82	I7,44	0,85	82,II	I,64	83,75
7I.	B-32.2I	2,59	I,038	4,50	43,23	II,66	0,57	55,46	I,II	56,57
72.	B-30.30K	3,66	I,46	4,5	60,59	I6,47	0,80	77,86	I,56	79,42
73.	B-30.30-IK	I,90	0,76	4,5	33,79	8,55	0,42	42,76	0,86	43,62
74.	B-30.30-2K	2,925	I,I7	4,50	48,38	I3,I6	0,64	62,I8	I,24	63,42
75.	B-30.30-3K	2,825	I,I3	4,50	47,52	I2,7I	0,62	60,85	I,22	62,07
76.	B-I0.25K	I,025	0,4I	3,72	I6,76	3,8I	0,23	20,80	0,42	2I,22
77.	B-I0.25K	I,025	0,4I	3,72	I6,76	3,8I	0,23	20,80	0,42	2I,22
78.	B-I0.25-I (B-I0.25-2)	I,025	0,4I	3,72	I6,96	3,8I	0,23	2I,00	0,42	2I,42

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79.	B-I2.28K (B-I2.28-I)	I,225	0,49	3,72	2I,I2	4,56	0,27	25,95	0,52	26,47
80.	B-48.23	3,50	I,39	4,50	60,79	I5,75	0,76	77,30	I,55	78,85
8I.	B-48.23-IK	3,50	I,39	4,5	60,79	I5,75	0,76	77,30	I,55	78,85
82.	B-I2.I3	0,950	0,38	3,72	I7,49	3,53	0,2I	2I,23	0,42	2I,65
83.	B-49.2IK	4,00	I,6I	4,5	63,43	I8,00	0,89	82,32	I,65	83,97
84.	B-49.2I-IK	3,27	I,3I	4,5	54,9I	I4,72	0,72	70,35	I,4I	7I,46
85.	B-49.2I-2	4,00	I,6I	4,5	63,36	I8,00	0,89	82,25	I,65	83,90
86.	B-30.2I-IK	I,80	0,73	4,5	30,03	8,I0	0,40	38,53	0,77	39,30
87.	B-22.2I	I,79	0,92	3,72	29,63	6,66	0,5I	36,80	0,74	37,54
88.	B-I0.I8	0,700	0,28	3,72	II,75	2,60	0,I5	I4,50	0,29	I4,79
89.	B-I2.2I	0,888	0,37	3,72	I5,64	3,30	0,20	I9,I4	0,38	I9,52
90.	B-I0.2IK	0,825	0,33	3,72	I3,73	3,07	0,I8	I6,98	0,34	I7,32
9I.	B-49.I8K	3,425	I,37	4,50	55,90	I5,4I	0,75	56,65	I,I3	57,78
92.	B-30.I8-IK	I,50	0,60	4,50	25,I5	6,75	0,33	32,23	0,64	32,87

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
93.	B-30.I8	I,50	0,60	4,50	25,0I	6,75	0,33	32,09	0,64	32,73
94.	B-38.25-3	3,850	I,54	4,50	63,29	I7,33	0,85	8I,47	I,63	83,I0
95.	B-38.25-4	3,875	I,55	4,50	63,89	I7,44	0,85	82,I8	I,64	83,82
96.	B-27.25-2	2,700	I,08	3,72	44,75	I0,04	0,59	55,38	I,II	56,49
97.	B-6.25-2	0,550	0,22	3,72	I0,76	2,05	0,I2	I2,93	0,26	I3,I9
98.	B-I0.30	I,I28	0,47	3,72	I9,40	4,20	0,26	23,86	0,48	24,34
99.	B-6.30	0,648	0,27	3,72	I0,96	2,4I	0,I5	I3,52	0,27	I3,79
I00.	B-9.30	I,080	0,45	3,72	I8,48	4,02	0,25	22,75	0,46	23,2I
I0I.	B-60.I8-I	4,05	I,62	4,50	67,25	I8,23	0,89	86,37	I,73	88,I0
I02.	B-60.I8	2,60	I,04	4,5	57,09	II,70	0,57	69,36	I,39	70,75
I0I.	B-49.25К	3,8	2,0	6,04	77,3I	22,95	I,I0	I0I,36	2,03	I03,40
I02.	B-49.25-IК	4,I	2,0	6,04	77,3I	24,76	I,I0	I03,I7	2,06	I05,20
I03.	B-49.25-2К	4,I	2,0	6,04	77,3I	24,76	I,I0	I03,I7	2,06	I05,20
I04.	B-49.25-3К	3,249	I,7I	6,04	65,9I	I9,62	0,94	86,47	I,73	88,20
I05.	B-49.25-4К	3,22	I,70	6,04	65,72	I9,45	0,94	86,II	I,72	87,80

221-1-313 Ausdruck

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I06.	B-49.25-5	3,8	2,0	6,04	77,I3	22,95	I,I0	I0I,I8	2,02	I03,20
I07.	B-48.25K	3,I0	I,63	6,04	63,I8	I8,72	0,90	82,80	I,66	84,56
I08.	B-48.25-I	3,667	I,93	6,04	74,52	22,I5	I,06	97,73	I,95	99,70
I09.	B-38.25K	2,926	I,54	6,04	59,64	I7,67	0,85	78,I6	I,56	79,70
II0.	B-38.25-IK	2,30	I,2I	6,04	47,24	I3,89	0,67	6I,80	I,24	63,0
III.	B-32.25K	2,50	I,29	6,04	50,I0	I5,I0	0,7I	65,9I	I,32	67,20
II2.	B-32.25-IK	2,432	I,26	6,04	49,72	I4,69	0,70	65,II	I,30	66,40
II3.	B-30.25K	I,952	I,22	6,04	47,I8	II,79	0,67	59,64	I,I9	60,80
II4.	B-30.25-IK	I,55	0,82	6,04	30,63	9,36	0,45	40,44	0,8I	4I,20
II5.	B-30.25-4K	I,748-	0,92	6,04	36,02	I0,56	0,5I	47,09	0,94	48,00
II6.	B-30.25-5E	I,65	0,89	6,04	34,84	9,97	0,49	45,30	0,9I	46,20
II7.	B-27.25K (B-27.25-IK)	2,052	I,08	6,04	42,04	I2,39	0,59	55,02	I,I0	56,I0
II8.	B-I3.25K (B-I3.25-IK)	I,05	0,5I	6,04	I9,72	6,34	0,28	26,34	0,53	26,9
II9.	B-6.25K	0,5I5	0,25	6,04	I0,II	3,II	0,I4	I3,36	0,27	I3,60

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I20.	B-6.25-Iв (BT-6.25-Iк)	0,456	0,24	6,04	9,92	2,75	0,I3	I2,80	0,26	I3,I6
I2I.	B-7.30к	0,660	0,32	6,04	I2,59	3,99	0,I8	I6,76	0,34	I7,I0
I22.	B-7.30-I	0,660	0,32	6,04	I2,59	3,99	0,I8	I6,76	0,34	I7,I0
I23.	B-4.30К	0,4I0	0,20	6,04	7,56	2,48	0,II	I0,I5	0,20	I0,40
I24.	BT-9.25К	0,760	0,37	6,04	I4,0I	4,59	0,20	I8,80	0,38	I9,20
I25.	B-48.28К	3,46	I,8I	6,04	70,37	20,90	I,0	2I,90	0,44	22,30
I26.	B-48.28-IК	3,46	I,8I	6,04	70,37	20,90	I,0	2I,90	0,44	22,30
I27.	B-48.28-2	3,86	2,03	6,04	8I,84	23,3I	I,I2	I06,27	2,I2	I08,40
I28.	B-48.28-3	3,86	2,03	6,04	8I,84	23,3I	I,I2	I06,27	2,I2	I08,40
I29.	B8-34.28-IК	3,08	I,62	6,04	45,32	I8,60	0,89	64,8I	I,30	66,I0
I30.	B8-34.28-2К	3,08	I,62	6,04	45,32	I8,60	0,89	64,8I	I,30	66,I0
I3I.	B-32.30К	2,945	I,55	6,04	59,95	I7,79	0,85	78,59	I,57	80,20
I32.	B-32.2I	I,97	I,038	6,04	40,6I	II,90	0,57	53,08	I,06	54,I0
I33.	B-30.30К	3,00	I,46	6,04	59,92	I8,I2	0,80	78,84	I,58	80,40

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I34.	B-30.30-IK	I,368	0,76	6,04	3I,74	8,26	0,42	40,42	0,8I	4I,20
I35.	B-30.30-2K	2,4	I,I7	6,04	45,45	I4,50	0,64	60,59	I,2I	6I,80
I36.	B-30.30-3K	2,32	I,I3	6,04	44,64	I4,0I	0,62	59,27	I,I9	60,50
I37.	B-I0.25K	0,89	0,4I	6,04	I5,75	5,38	0,23	2I,36	0,43	2I,80
I38.	B-I0.25-I (B-I0.25-2)	0,89	0,4I	6,04	I5,93	5,38	0,23	2I,54	0,43	22,00
I39.	B-I2.28K (B-I2.28-I)	0,94	0,49	6,04	I9,48	5,68	0,27	25,43	0,5I	25,90
I40.	B-48.23K	2,64	I,39	6,04	57,I0	I5,95	0,76	73,8I	I,47	75,
I4I.	B-48.23K	2,64	I,39	6,04	57,I0	I5,95	0,76	73,8I	I,47	75,
I42.	B-I2.I3	0,72	0,38	6,04	I6,43	4,35	0,2I	20,99	0,42	2I,40
I43.	B-49.2IK	3,06	I,6I	6,04	59,58	I8,48	0,89	78,95	I,58	80,50
I44.	B-49.2I-IK	2,35	I,3I	6,04	5I,58	I4,I9	0,72	66,49	I,33	67,80
I45.	B-49.2I-2	3,06	I,6I	6,04	59,52	I8,48	0,89	78,89	I,58	80,50
I46.	B-30.2I-IK	I,40	0,73	6,04	28,2I	8,46	0,40	37,07	0,74	37,80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I47.	B-22.2I	I,29	0,92	6,04	27,84	7,79	0,5I	36,I4	0,72	36,90
I48.	B-I0.I8	0,53	0,28	6,04	II,04	3,20	0,I5	I4,39	0,29	I4,70
I49.	B-I2.2I	0,703	0,37	6,04	I4,96	4,25	0,20	I9,4I	0,39	I9,80
I50.	B-I0.2IK	0,63	0,33	6,04	I2,90	3,8I	0,I8	I6,89	0,34	I7,20
I5I.	B-49.I8K	2,29	I,37	6,04	52,5I	I3,83	0,75	67,09	I,34	68,40
I52.	B-30.I8-IK	I,I4	0,6	6,04	23,62	6,89	0,33	30,84	0,62	3I,50
I53.	B-30.I8	I,I4	0,6	6,04	23,50	6,89	0,33	30,72	0,6I	3I,30
I54.	B-38.25-3	2,926	I,54	6,04	59,46	I7,67	0,85	77,98	I,56	79,54
I55.	B-38.25-4	2,945	I,55	6,04	60,02	I7,79	0,85	78,66	I,57	80,2
I56.	B-27.25-2	2,052	I,08	6,04	42,04	I2,39	0,59	55,02	I,I0	56,I
I57.	B-6.25-2	0,4I8	0,22	6,04	I0,II	2,52	0,I2	I2,75	0,26	I3,00
I58.	B-I0.30	0,893	0,47	6,04	I8,23	5,39	0,26	23,88	0,48	24,
I59.	B-6.30	0,5I3	0,27	6,04	I0,29	3,I0	0,I5	I3,54	0,27	I3,8I

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	I9	I0	II
I60.	В-9.30	0,855	0,45	6,04	I7,36	5,I6	0,25	22,77	0,46	23,20
I6I.	В-60.I8-I	3,078	I,62	6,04	63,I8	I8,59	0,89	82,66	I,65	84,30
I62.	В-60.I8	I,976	I,04	6,04	53,63	II,94	0,57	66,I4	I,32	67,50
I63.	В-I2I-5К	2,65	I,06	6,87	I04,05	I8,2	0,58	I22,83	2,46	I25,29
I64.	В-45.2	0,I93	0,074	6,22	5,4	I,20	0,04	6,64	0,I3	6,80
I65.	К-74.4	2,90	I,I6	5,4I	94,85	I5,69	0,64	III,I8	2,22	II3,4
I66.	К-74.4-I	3,075	I,23	5,4I	I03,85	I6,64	0,68	I2I,I7	2,42	I23,60
I67.	К-74.4-2	2,90	I,I6	5,4I	97,62	I5,69	0,64	II3,95	2,28	II6,2
I68.	К-74.4-3	2,9	I,I6	5,4I	97,56	I5,69	0,64	II3,89	2,28	II6,2
I69.	БО9-30И	3,0	I,I6	6,87	II8,05	20,6I	0,64	I39,3	2,79	I42,I
I70.	Ш-5К	0,I35	0,I	6,04	5,78	0,82	0,06	6,70	0,I0	6,8
I7I.	Ш-7К	0,I9	0,I4	6,04	8,05	I,I5	0,08	9,30	0,2	9,5
I72.	Ш I0	0,284	0,2	6,04	II,52	I,72	0,II	I3,4	0,3	I3,7
I72а.	ВТ-I2I-5К	2,65	I,06	6,87	I07,57	I8,20	0,58	I26,35	2,53	I28,88
I72б.	ВТ-I2I-5-IК	2,65	I,06	6,87	I65,4I	I8,20	0,58	I84,I9	3,68	I87,87

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I73.	ППI3-IК	0,36	0,27	6,04	I5,43	2,I7	0,I5	I7,8	0,4	I8,2
I74.	ППI6К	0,43	0,32	6,04	I8,43	2,6	0,I8	2I,2	0,4	2I,6
I75.	ППI6-I	0,236	0,I7	6,04	9,74	I,43	0,09	II,3	0,2	II,5
I76.	ППI6-2	0,252	0,I8	6,04	8,96	I,52	0,I0	I0,6	0,2	I0,8
I77.	ПП20	0,35	0,25	6,04	I4,56	2,II	0,I4	I6,8	0,3	I7,I
I78.	ПП22К	0,595	0,44	6,04	25,I2	3,59	0,24	28,9	0,6	29,5
I79.	ПП22-IК	0,393	0,29	6,04	I6,6I	2,37	0,I6	I9,I	0,4	I9,5
I80.	ПП22-2К	0,393	0,29	6,04	I6,6I	2,37	0,I6	I9,I	0,4	I9,5
I8I.	ПП25	0,7I5	0,5I	6,04	22,98	4,32	0,28	27,6	0,6	28,2
I82.	ПП29	0,895-	0,59	6,04	33,63	5,4I	0,33	39,4	0,8	40,2
I83.	ПП27-IК	0,76	0,54	6,04	30,85	4,59	0,30	35,7	0,7	36,4
I84.	ПП27К	0,55	0,39	6,04	22,34	3,32	0,22	25,9	0,5	26,4
I85.	ПП30	0,855	0,6I	6,04	34,54	5,I6	0,34	40,0	0,8	40,8

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I86.	ПП30-I	0,645	0,46	6,04	26,03	3,90	0,25	30,2	0,6	30,8
I87.	ПП30-2	0,645	0,46	6,04	26,03	3,90	0,25	30,2	0,6	30,8
I88.	ПП32-К	0,905	0,65	6,04	36,86	5,47	0,36	42,7	0,9	43,6
I89.	ПП32-I	0,70	0,50	6,04	28,35	4,23	0,28	32,9	0,7	33,6
I90.	ПП37-К	I,05	0,75	6,04	42,73	6,34	0,4I	49,5	I,0	50,6
I9I.	ПП37-IК	0,755	0,54	6,04	30,62	4,56	0,30	35,5	0,7	36,2
I92.	ПП37-2К	0,85	0,6I	6,04	34,22	5,I3	0,34	39,7	0,8	40,5
I93.	ПП37-3	0,85	0,6I	6,04	34,22	5,I3	0,34	39,7	0,8	40,5
I94.	ПП38	I,08	0,77	6,04	44,09	6,52	0,42	5I,0	I,0	52,0
I95.	ПП38-I	0,875	0,62	6,04	35,58	5,29	0,34	4I,2	0,8	42,0
I96.	ПП38-2	0,875	0,62	6,04	35,58	5,29	0,34	4I,2	0,8	42,0
I97.	ПП43	I,03	0,73	6,04	4I,36	6,22	0,40	48,0	I,0	49,0
I98.	ПП32-2	0,70	0,50	6,04	28,35	4,23	0,27	32,9	0,7	33,6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I99.	ПП45	I,29	0,92	6,04	52,I4	7,79	0,5I	60,4	I,2	6I,6
200.	ПП49	I,40	I,00	6,04	56,97	8,46	0,55	66,00	I,3	67,3
20I.	ПП29.9	0,266	0,I9	6,04	II,28	I,6I	0,I	I2,99	0,26	I3,3
202.	ПК-64.I2К	2,30	0,92	4,I6	49,56	9,57	0,5I	59,64	I,20	60,84
203.	ПК-64.I2-IК	2,60	I,04	4,I6	50,93	I0,82	0,57	62,32	I,25	63,57
204.	ПКТ-64.I2-I	2,30	I,04	4,I6	53,2I	9,57	0,57	63,35	I,27	64,62
205.	ПК-64.I2-2К	2,27	0,9I	4,I6	49,56	9,44	0,50	59,50	I,I9	60,69
206.	ПКТ-64.I2-2	2,27	0,9I	4,I6	5I,84	9,44	0,50	6I,78	I,24	63,02
207.	ПК-64.I2-3	2,50	I,00	4,I6	48,24	I0,40	0,55	59,I9	I,I8	60,37
208.	ПК-64.I2-4	2,50	I,00	4,I6	48,24	I0,40	0,55	59,I9	I,I8	60,37
209.	ПК-64.I2-5	2,60	I,04	4,I6	53,2I	I0,82	0,57	64,60	I,29	65,89
2I0.	ПК-64.I2-6	2,25	0,90	4,I6	50,95	9,36	0,50	60,8I	I,22	62,03
2II.	ПК-64.I2-7	2,25	0,90	4,I6	50,95	9,36	0,50	60,8I	I,22	62,03

АПИ-3ЭМ4бОЦ1Е
I/8I -
15490-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	ПК-64,12-1ак	2,60	1,04	4,16	50,93	10,82	0,57	62,32	1,25	63,57
213.	ПК-64.12-9к	2,55	1,02	4,16	50,09	10,61	0,56	61,26	1,23	62,49
214.	ПК-64.12-10К	2,55	1,02	4,16	53,51	10,61	0,56	64,68	1,29	65,97
215.	П-47-32К /сплошная/	5,75	2,30	4,50	97,50	25,88	1,27	122,58	2,45	125,03
216.	ПК-32-12К	1,10	0,44	4,16	20,45	4,58	0,24	25,27	0,51	25,78
217.	ПК-32.12-1К	1,08	0,43	4,16	19,85	4,49	0,24	24,58	0,49	25,07
218.	ПК-32.12-2К	1,13	0,45	4,16	20,45	4,70	0,25	25,40	0,51	25,91
219.	ПК-32.12-3	1,13	0,45	4,16	20,45	4,70	0,25	25,40	0,51	25,91
220.	ПК-32.12-4К	1,08	0,42	4,16	20,34	4,49	0,23	25,06	0,50	25,56
221.	ПК-32.12-5К	1,08	0,42	4,16	20,34	4,49	0,23	25,06	0,50	25,56
222.	ПК-72-12К	2,50	1,0	4,58	60,01	11,45	0,55	72,01	1,44	73,45
223.	ПК-72.12-1К	2,50	1,0	4,58	60,01	11,45	0,55	72,01	1,44	73,45
224.	ПКТ-72.12К	2,50	1,00	4,58	62,57	11,45	0,55	74,57	1,49	76,06
225.	ПК-72.12-2К	2,40	0,96	4,58	60,01	10,99	0,53	71,53	1,43	72,96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
226.	ПКТ-72.I2-2К	2,40	0,96	4,58	62,57	I0,99	0,53	74,09	I,48	75,57
227.	Н-64.I4-3К	2,803	2,62	6,04	I27,9	I6,93	I,44	I46,27	2,93	I49,2
228.	Н-64.I4-5К	2,5I7	2,36	6,04	II6,7	I5,20	I,30	I33,20	2,66	I35,96
229.	Н-64.I4-6К	2,5I7	2,36	6,04	II6,7	I5,2	I,30	I33,20	2,66	I35,96
230.	Н-64.I4-7К	2,565	2,4	6,04	I25,I0	I5,49	I,32	I4I,9I	2,83	I44,7
23I.	Н-64.I4-8К	2,565	2,4	6,04	I25,I0	I5,49	I,32	I4I,9I	2,83	I44,7
232.	Н-64.I9К	3,8I8	3,57	6,04	I74,I5	23,06	I,96	I99,I7	3,98	203,2
233.	Н-64.6К	I,292	I,2I	6,04	59,3	7,80	0,67	67,77	I,36	69,I
234.	Н-64.8-2К	I,55	I,45	6,04	7I,34	9,36	0,80	8I,5	I,63	83,I
235.	Н-72.6К	I,464	I,37	6,04	66,7	8,84	0,75	76,29	I,53	77,8
236.	Н-72.8К	I,75I	I,64	6,04	80,33	I0,58	0,90	9I,8I	I,84	93,7
237.	Н-72.I4К	3,I54	2,95	6,04	I43,84	I9,05	I,62	I64,5I	3,29	I67,8
238.	Н-32.6К	0,64I	0,6	6,04	29,6	3,87	0,33	33,8	0,68	34,5
239.	Н-32.I4-2К	I,378	I,29	6,04	63,8	8,32	0,7I	72,83	I,46	74,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
240.	Н-I6.I9К	0,876	0,82	6,04	43,07	5,29	0,45	48,8I	0,98	49,8
24I.	Н-I6.I9-IК	0,906	0,844	6,04	43,06	5,47	0,46	48,99	0,98	50,0
242.	Н-8.I9К	0,39	0,364	6,04	2I,32	2,36	0,20	23,88	0,48	24,4
243.	Н-8.I9-IК	0,42I	0,39	6,04	2I,32	2,54	0,22	24,08	0,48	24,6
244.	Н-8.26К	0,545	0,5I	6,04	30,6	3,29	0,28	34,I7	0,68	34,9
245.	Н-8.26-IК	0,602	0,56	6,04	30,6	3,64	0,3I	34,55	0,69	35,2
246.	Н-4.I9К	0,I98	0,I82	6,04	I0,6	I,20	0,I0	II,9	0,24	I2,I
247.	Н-4.I9.IК	0,I93	0,I76	6,04	I0,6	I,I7	0,I0	II,87	0,24	I2,I
248.	Н-40.I9К	2,277	2,I3	6,04	I08,6I	I3,75	I,I7	I23,53	2,47	I26,0
249.	Н-40.I9-IК	I,493	I,40	6,04	75,26	9,02	0,77	85,05	I,70	86,8
250.	НУ-49.I9К	3,784	3,62	6,04	I55,34	22,86	I,99	I80,I9	3,6	I83,8
25I.	НУ-I4.I9К	I,008	0,96	6,04	4I,82	6,09	0,53	48,44	0,97	49,4
252.	НУ-II.I9К	0,768	0,73	6,04	32,28	4,64	0,40	37,32	0,75	38,I
253.	НУ-I0.I9К	0,922	0,88	6,04	40,I8	5,57	0,48	46,23	0,93	47,2

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
254.	НУ-22.I9К	I,584	I,5I	6,04	65,I9	9,57	0,83	75,59	I,5I	77,I
255.	Н-64.I4К	2,735	2,55	6,04	I27,89	I6,52	I,40	I45,8I	2,92	I48,7
256.	Н-64.I4-IК	2,4I5	2,28	6,04	I24,2	I4,59	I,25	I40,04	2,80	I42,8
257.	Н-64.I4-2К	2,4I5	2,28	6,04	I24,2	I4,59	I,25	I40,04	2,80	I42,8
258.	Н-64.I4-9К	2,4I5	2,28	6,04	I25,7	I4,59	I,25	I4I,54	2,83	I44,4
259.	Н-64.I4-IOК	2,4I5	2,28	6,04	I25,85	I4,59	I,25	I4I,69	2,83	I44,5
260.	Н-64.8-I	I,472	I,37	6,04	70,76	8,89	0,75	80,39	I,6I	82,0
26I.	Н-64.8К	I,482	I,38	6,04	70,76	8,95	0,76	80,47	I,6I	82,08
262.	Н-62.I4К	2,569	2,43	6,04	I22,70	I5,52	I,34	I39,56	2,79	I42,35
263.	Н-62.I4-IК	2,569	2,43	6,04	I22,70	I5,52	I,34	I39,56	2,79	I42,35
264.	Н-62,8К	I,448	I,37	6,04	69,46	8,75	0,75	78,96	I,58	80,5
265.	Н-45.I4К	I,908	I,8I	6,04	90,05	II,52	I,00	I02,57	2,05	I04,6
266.	Н-45.I4-IК	I,3I3	I,24	6,04	66,7	7,93	0,68	75,3I	I,5I	76,8
267.	Н-32.I4К	I,36	I,27	6,04	63,8	8,2I	0,70	72,7I	I,45	76,2

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
268.	H-32,8K	0,73	0,69	6,04	35,67	4,4I	0,38	40,46	0,8I	4I,3
269.	H-26.I4K	I,084	I,03	6,04	5I,62	6,55	0,57	58,74	I,I8	59,9
270.	H-I3.I4K	0,5I8	0,49	6,04	25,96	3,I3	0,27	29,36	0,59	30,0
27I.	H-I3.I4-IK	0,547	0,52	6,04	25,96	3,30	0,29	29,55	0,59	30,I
272.	H-8.I4-IK	0,326	0,33	6,04	I5,66	I,97	0,I8	I7,8I	0,36	I8,2
273.	H-II.28K	0,902	0,86	6,04	45,3	5,45	0,47	5I,22	I,02	52,2
274.	H-II.28-IK	0,902	0,86	6,04	45,3	5,45	0,47	5I,22	I,02	52,2
275.	H-I2.I4K	0,5I6	0,489	6,04	25,38	3,I2	0,27	28,77	0,58	29,4
276.	H-II.I4	0,48	0,455	6,04	23,78	2,90	0,25	26,93	0,54	27,5
277.	HУ-60.I4	3,245	3,I0	6,04	I82,05	I9,6	I,7I	203,36	4,07	207,4
278.	HУ-60.I4-I	3,245	3,I0	6,04	I38,I7	I9,6	I,7I	I59,48	3,I9	I62,7
279.	HУ-60.I4-2	3,435	3,27	6,04	I38,I7	20,75	I,80	I60,72	3,2I	I63,9
280.	HУ-60.I4-3	3,435	3,27	6,04	I38,I7	20,75	I,80	I60,72	3,2I	I63,9
28I.	HУ-60.8-I	I,605	I,54	6,04	77,I2	9,69	0,85	87,66	I,75	89,4

Инв. № 15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
282.	НУ-49.I4	2,67	2,55	6,04	II4,0	I6,I3	I,40	I3I,53	2,63	I34,2
283.	НУ-49.I4-IК	2,67	2,55	6,04	II4,0	I6,I3	I,40	I3I,53	2,63	I34,2
284.	НУ-49.I4-2	2,822	2,69	6,04	II4,0	I7,04	I,48	I32,52	2,65	I35,2
285.	НУ-49.I4-3	2,822	2,69	6,04	II4,0	I7,04	I,48	I32,52	2,65	I35,2
286.	НУ-49.8-I	I,325	I,27	6,04	63,6	8,00	0,70	72,30	I,45	73,8
287.	Н-32.I9-I	0,897	0,83	6,04	46,98	5,42	0,46	52,86	I,06	53,90
288.	Н-32.I4-3	0,794	0,74	6,04	33,06	4,80	0,4I	38,27	0,77	39,0
289.	Н-32.I4-4	I,I29	I,06	6,04	47,85	6,82	0,58	55,25	I,I0	56,4
290.	НПТ-60.8	I,522	I,43	6,04	76,7I	9,I9	0,79	86,69	I,73	88,40
29I.	НПТ-60.8Л	I,522	I,43	6,04	76,7I	9,I9	0,79	86,69	I,73	88,4
292.	Н60.I4	2,679	2,5I	6,04	I22,24	I6,I8	I,38	I39,80	2,80	I42,6
293.	Н60.I9	3,655	3,42	6,04	I66,46	22,08	I,88	I90,42	3,8I	I94,2

15490-04

Перегородки гипсобетонные

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см	Площ. за выч. проем. м2	Площ. проемов м2	Сборник допол. разъясн. и поправ. к ЕРЕР вып. № I поз. 369 с учетом подготовки под отделку 0,I0 коп.	Стоим. I изд. без доплаты	Доплата за проемность: на Iм2 проема	Доплата за проемность: на одно изд.	Доплата на устройство борозд: на Iм2	Доплата на устройство борозд: на I изд.	Стоим. издел. с доплатами	Справочн. площ. по периметру
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
294	ПП-37-3	3,7I	0,80	7,52	I,87	3,I6	23,76	I0	I,87	0,I0	0,94	26,57	9,39
295	ПП-38	3,83	0,80	9,69	-	3,I6	30,62	-	-	0,I0	0,97	3I,59	9,69
296	ПП-38-I	3,83	0,80	7,82	I,87	3,I6	24,II	I,0	I,87	0,I0	0,78	26,76	9,69
297	ПП-38-2	3,83	0,80	7,82	I,87	3,I6	24,II	I,0	I,87	0,I0	0,78	26,76	9,69
298	ПП-43	4,33	0,80	9,09	I,87	3,I6	28,72	I,0	I,87	0,I0	0,9I	3I,50	I0,96
299	ПП-32-2	3,2	0,80	6,23	I,87	3,I6	I9,69	I,0	I,87	0,I0	0,62	22,I8	8,I0
300	ПП-45	4,53	0,80	II,46	-	3,I6	36,2I	-	-	0,I0	I,I5	37,36	II,46
301	ПП-49	4,95	0,80	I2,52	-	3,I6	39,56	-	-	0,I0	I,25	40,8I	I2,52
302	ППI6-I	I,6	0,8	2,I4	-	3,I6	6,76	-	-	0,I0	0,2I	6,97	4,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
303.	ПП30-2	3,0	0,8	5,72	I,87	3,I6	I8,08	I,0	I,87	0,I0	0,57	20,52	7,59
304.	ПС-36	3,62	0,80	I0,97	-	3,7I	40,70	-	-	-	-	40,70	I0,97
305.	ПС-34	3,38	0,80	I0,24	-	3,7I	37,99	-	-	-	-	37,99	I0,24
306.	ПС-30	3,00	0,80	9,09	-	3,7I	33,72	-	-	-	-	33,72	9,09
307.	ПС-30-I	3,0	0,80	7,25	I,84	3,7I	26,90	I,2	2,2I	-	-	29,II	9,09
308.	ПП-25	2,45	0,80	7,42	-	3,7I	27,53	-	-	-	-	27,53	7,42
309.	ПП-25-I	2,45	0,80	5,58	I,84	3,7I	20,70	I,2	2,2I	-	-	22,9I	7,42
310.	ПС-20	2,0	0,8	6,06	-	3,7I	22,48	-	-	-	-	22,48	6,06
311.	ПС-I5	I,48	0,8	4,48	-	3,7I	I6,62	-	-	-	-	I6,62	4,48
312.	ПС-I5-I	I,48	0,8	2,64	I,84	3,7I	9,79	I,2	2,2I	-	-	I2,00	4,48
313.	ПС-I5-2	I,48	0,8	3,06	I,42	3,7I	II,35	I,2	I,70	-	-	I3,05	4,48
314.	ПС-9	0,89	0,8	2,70	-	3,7I	I0,02	-	-	-	-	I0,02	2,70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
315.	ПС-6	0,59	0,8	I,79	-	3,7I	6,64	-	-	-	-	6,64	I,79
316.	ПП-3I-30	3,08	0,80	9,33	-	3,I6	29,48	-	-	-	-	29,48	9,33
317.	ПП-3I-30-I	3,08	0,80	7,28	2,05	3,I6	23,00	I,0	2,05	-	-	25,05	9,33
318.	ПП-3I-30-2	3,08	0,80	7,49	I,84	3,I6	23,67	I,0	I,84	-	-	25,5I	9,33
319.	ПП-30-30	3,0	0,80	9,09	-	3,I6	28,72	-	-	-	-	28,72	9,09
320.	ПП-30-30-I	3,0	0,80	7,04	2,05	3,I6	22,25	I,0	2,05	-	-	24,30	9,09
321.	ПП-I6К	I,60	0,80	4,05	-	3,I6	I2,80	-	-	0,I0	0,4I	I3,2I	4,05
322.	ПП-I5-2I	I,54	0,80	3,28	-	3,I6	I0,36	-	-	-	-	I0,36	3,28
323.	ПП-7К	0,70	0,80	I,77	-	3,I6	5,59	-	-	0,I0	0,I8	5,77	I,77
324.	ПП-5К	0,50	0,80	I,27	-	3,I6	4,0I	-	-	0,I0	0,I3	4,I4	I,27
325.	ПП-3I.9	3,I25	0,80	2,72	-	3,I6	8,60	-	-	-	-	8,60	2,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
326.	ПП-2I.9	2,085	0,80	I,8I	-	3,I6	5,72	-	-	-	-	5,72	I,8I
327.	ПП-44.9	4,445	0,80	3,87	-	3,I6	I2,23	-	-	-	-	I2,23	3,87
328.	ПП-32К	3,2	0,80	8,I	-	3,I6	25,60	-	-	0,I	0,8I	26,4I	8,I0
329.	ПП-32-I	3,2	0,80	6,23	I,87	3,I6	I9,69	I,0	I,87	0,I	0,62	22,I8	8,I0
330.	ПП-27-IК	2,68	0,80	6,78	-	3,I6	2I,43	-	-	0,I	0,68	22,II	6,78
331.	ПП-29	2,92	0,80	7,39	-	3,I6	23,35	-	-	0,I	0,74	24,09	7,39
332.	ПП-22.2К	2,I8	0,80	3,65	I,87	3,I6	II,53	I,0	I,87	0,I	0,37	I3,77	5,52
333.	ПП-29.9	2,855	0,80	2,48	-	3,I6	7,84	-	-	-	-	7,84	2,48
334.	ПП-I0	I,0	0,80	2,53	-	3,I6	7,99	-	-	0,I	0,25	8,24	2,53
335.	ПП-I3-IК	I,34	0,80	3,39	-	3,I6	I0,7I	-	-	0,I	0,34	II,05	3,39
336.	ППI6-2	I,6	0,8	I,97	2,08	3,I6	6,22	I,0	2,08	0,I	0,20	8,50	4,05
337.	ПП-20	2,02	0,8	3,2	-	3,I6	I0,II	-	-	0,I	0,32	I0,43	5,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
338.	ПП-22К	2,I8	0,8	5,52	-	3,I6	I7,44	-	-	0,I	0,55	I7,99	5,52
339.	ПП-22-IК	2,I8	0,8	3,65	I,87	3,I6	II,53	I,0	I,87	0,I	0,37	I3,77	5,52
340.	ПП-25	2,52	0,8	6,38	-	3,I6	20,I6	-	-	0,I	0,64	20,80	6,38
341.	ПП-27К	2,68	0,8	4,9I	I,87	3,I6	I5,52	I,0	I,87	0,I	0,49	I7,88	6,78
342.	ПП-30	3,0	0,8	7,59	-	3,I6	23,98	-	-	0,I0	0,76	24,74	7,59
343.	ПП-30-I	3,0	0,8	5,72	I,87	3,I6	I8,08	I,0	I,87	0,I0	0,57	20,52	7,59
344.	ПП37К	3,7I	0,8	9,39	-	3,I6	29,67	-	-	0,I0	0,94	30,6I	9,39
345.	ПП37-IК	3,7I	0,8	6,73	2,66	3,I6	2I,27	I,0	2,66	0,I0	0,67	24,6	9,39
346.	ПП37-2К	3,7I	0,8	7,52	I,87	3,I6	23,76	I,0	I,87	0,I0	0,75	26,38	9,39

15490-04

Сметные цены

Наружные стеновые панели из легкого бетона

№№ пп	Марка изделия	Вес издел.	Объем бетона	Трансп. кальк. за 1т груза	Оптов. цена нар. стен. пан.	Трансп. расходы	Реквизит 0,55 р. за 1 м3 бетона	Итого	Заготов. склад. расх. 2%	Сметн. стоим. издел.	Оптовая цена компл. столяр. изд.	Сметн. стоим. компл. изд.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
347	НТУ-30.33-2	2,622	2,39	6,04	I20,8	I5,84	I,3I	I37,95	2,76	I40,7	-	-	I40,7
348	НТУ-30.33-I	2,289	2,08	6,04	II2,62	I3,83	I,I4	I27,59	2,55	I30,I4	6,32 / 8,0I	66,24 / 76,I7	202,7 / 2I4,3
349	НТУ-30.33-IЛ	2,289	2,08	6,04	II2,64	I3,83	I,I4	I27,59	2,55	I30,I4	6,32 / 8,0I	66,24 / 76,I7	202,7 / 2I4,3
350	НТ-30.33-I	I,983	I,79	6,04	96,32	II,98	0,98	I09,28	2,I9	III,47	6,32 / 8,0I	66,24 / 76,I7	I84,0 / I95,7
351	НТУ-30.33-2Л	2,622	2,39	6,04	I20,8	I5,84	I,3I	I37,95	2,76	I40,7	-	-	I40,7

15490-04

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
352.	НТУ-30.33-3	3,I5I	2,86	6,04	I44,5	I9,03	I,57	I65,I0	3,30	I68,4	-	-	I68,4
353.	НТУ-30.33-3Л	3,I5I	2,86	6,04	I44,5	I9,03	I,57	I65,I	3,30	I68,4	-	-	I68,4
354.	НТ-30.33-2	3,287	3,00	6,04	I28,8	I9,85	I,65	I50,3	3,0I	I53,3	-	-	I53,3
355.	НТ-30.33-3	2,5I4	2,30	6,04	97,6	I5,I8	I,27	II4,05	2,28	II6,3	-	-	II6,3
356.	НТ-30.33	3,69	3,34	6,04	I60,32	22,29	I,84	I84,45	3,69	I88,I	-	-	I88,I
357.	НТУ-30.33	3,849	3,48	6,04	I76,64	23,25	I,9I	20I,8	4,04	205,8	-	-	205,8
358.	НТУ-30.33Л	3,849	3,48	6,04	I76,64	23,25	I,9I	20I,8	4,04	205,8	-	-	205,8

Комплектация столярных изделий (заводские затраты) в наружных стеновых панелей

№№ пп	Марка изделия	Оконных блоков цена 0,5 / 0,7 за Iм блока		Подоконных досок цена 0,45 за Iм под.доски		Наличников цена 0,05 за Iм налич.		Слив Цена 0,35 за Iм слива		Оптовая цена комплект. столяр. изделий	Оптовая цена комплект. с учетом загот.складск. расходов к - I,02
		перимет. блока	стоим. руб.	длина м	стоим. руб.	длина м	стоим. руб.	длина м	стоим. руб.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	НТУ-30.33-I	8,24	4,I2 / 5,77	2,2	0,99	6,3	0,32	2,2	0,77	6,2 / 7,85	6,32 / 8,0I
2.	НТ-30.33-I	8,24	4,I2 / 5,77	2,2	0,99	6,3	0,32	2,2	0,77	6,2 / 7,85	6,32 / 8,0I

Сметная стоимость комплектующих изделий

№№ пп	Марка изделий	Оконные блоки ОС2I-2IВ / ОР2I-2IВ I0,I0 / II,80		Остекление 3,65хI,02=3,72		Приборы оконные Окно 2 створ. 2,8I / 5,23		Подоконные доски шир. 400 I,6I		Сливы оцинков I,I0 руб/м2		Наличники 0,I2 руб/м		Всего сметная стоим. комплект. изд.
		к-во	стоим.	к-во	стоим.	к-во	стоим.	к-во	стоим	к-во	стоим	к-во	стоим	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	НТУ-30.33-I	4,24	42,82	4,24	I5,77	I	2,8I	2,2	3,54	0,44	0,84	6,30	0,76	66,24
	НТУ-30.33-IЛ	4,24	50,03	4,24	I5,77	I	5,23	2,2	3,54	0,44	0,84	6,30	0,76	76,I7
2.	НТ-30.33-I	4,24	42,82	4,24	I5,77	I	2,8I	2,2	3,54	0,44	0,84	6,3	0,76	66,24
		4,24	50,03	4,24	I5,77	I	5,23	2,2	3,54	0,44	0,84	6,3	0,76	76,I7

15490-04

Оптовые цены на фундаментные плиты

Объем и стоимость арматуры с к-I,I5

№№ пп	Марка изделия	Объем бетона	Марки бетона	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м3	Поправка на марку бетона	Оптовая цена с учетом поправки с к-I,I5	Оптовая стоим. руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Ф-I0.I2-3	0,35	I50	II28	27,0	I,0	32,2	II,27
2.	Ф-I0.24-3	0,7I	I50	II28	27,0	I,0	32,2	22,86
3.	Ф-I2.I2-3	0,37	I50	II28	27,0	I,0	32,2	II,9I
4.	Ф-I2.24-3	0,74	I50	II28	27,0	I,0	32,2	23,83
5.	Ф-I6.I2-3	0,45	I50	II28	27,0	I,0	32,2	I4,49
6.	Ф-I6.24-3	0,93	I50	II28	27,0	I,0	32,2	29,95
7.	Ф-I9.I9-7	I,4	I50	II30	3I,0	I,0	32,0	44,8
8.	Ф-22.22-7	I,7	I50	II30	3I,0	I,0	32,0	54,4

15490-04

ВI 0,24р / 0,2I		АШ 0,22 / 0,I9		АI 0,20р / 0,I7		Стоим. армат. на издел.	Оптовая цена руб/шт.
Вес	Стоим.	Вес	стоим.	Вес	Стоим.		
I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
I,59	0,38	5,44	I,20	3,2	0,64	2,22	I3,49
3,26	0,78	I0,28	2,26	3,2	0,64	3,68	26,54
I,95	0,47	6,58	I,47	3,2	0,64	2,58	I4,49
3,98	0,95	I2,37	2,72	3,2	0,64	4,3I	28,I4
3,0I	0,72	I2,6	2,77	3,2	0,64	4,I3	I8,62
6,I6	I,48	23,85	5,25	3,2	0,64	7,37	37,32
-	-	29,68	5,64	62,99	I0,7I	I6,35	6I,I5
-	-	39,99	7,6	94,27	I6,03	23,63	78,03

Цокольные панели

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см	Площ. за вычетом	№№ позиций по пр-ту 06-08	Оптовая цена руб/м2	Надбавки (скидки) поясн. разр. не имеющ. проем.	несущ. спо-собн.	наружн. отдел-ка	Цена с учетом над-бавок руб/м2	Оптов. стоим. изд. руб/шт	Справоч. площадь
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Ц-72.I4	7,I9	30	9,86	25I2	II,70	-0,50	-	+0,30	II,50	II3,39	9,92
2.	Ц-64.I4	6,39	30	8,76	25I2	II,70	-0,50	-	+0,30	II,50	I00,74	8,82
3.	Ц-32.I4	3,I9	30	4,34	25I2	II,70	-0,50	-	+0,30	II,50	49,9I	4,4
4.	Ц-32.I4-2	3,I9	30	3,50	25I2	II,70	-0,50	-	+0,30	II,50	40,25	4,4
5.	ЦУ-60.I4	6,295	38	8,69	25I5	I3,70	-0,50	+0,50	+0,30	I4,0	I2I,66	8,69
6.	ЦТ-30.20	2,99	35	5,95	25I4	I3,0	-	+0,5	+0,3	I3,8	82,II	5,95
7.	ЦТ-30.20-I	2,99	35	4,34	25I4	I3,0	-	+0,50	+0,3	I3,8	59,89	5,95
8.	ЦТУ-30.20	3,295	35	6,56	25I4	I3,0	-	+0,5	+0,3	I3,8	90,53	6,56
9.	ЦТУ-30.20Л	3,295	35	6,56	25I4	I3,0	-	+0,5	+0,3	I3,8	90,53	6,56
I0.	Н8.I4-IК	0,78	35	I,08	25I4	I3,0	-0,50	-	+0,3	I2,8	I3,82	I,08
II.	Ц-60.I4	6,I05	30	8,42	25I2	I3,0	-0,5	+0,5	+0,3	I3,3	86,32	6,49
I2.	ЦТУ-49.I2	5,I95	35	6,49	25I4	I3,0	-0,5	+0,5	+0,3	I3,3	86,32	6,49
I3.	ЦТУ-49.I2Л	5,I95	35	6,49	25I4	I3,0	-0,5	+0,5	+0,3	I3,3	86,32	6,49

Серия "25"

АЛЬБОМ Ш

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЧАСТЬ I-I2, I-I4

РАСЧЕТ

оптовых цен на наружные стены
γ=900 кг/м3, толщина 300мм,380мм

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. мм	Площ. за вычетом проемов	№№ позиц. по пр-ту 06-08	Оптовая цена руб/м2	Наружн. отделка поверхн руб.	Поясн. разрезка не имеющ. проемов	Несущие панели	Подгот. под окраску	Цена с учетом надбавки руб/м2	Стоим. панели руб/шт	№№ листа	Справочная площадь по периметру
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Н-72.I4К	7,I9	300	9,92	2547	I4,I0	+0,89	-0,50	-	+0,I0	I4,50	I43,84	9	9,92
2.	Н-72.6К	7,I9	300	4,6	2547	I4,I0	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,50	66,70	7	4,6
3.	Н-64.I9К	6,39	300	I2,0I	2547	I4,I0	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,50	I74,I5	4	I2,0I
4.	Н-64-I4-3П	6,39	300	8,82	2547	I4,I0	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,50	I27,90	I	8,82
5.	Н-64.6К	6,39	300	4,09	2547	I4,I0	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,50	59,30	5	4,09

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Н-32.I4-2К	3,I9	300	4,4	2547	I4,I0	+0,80	-0,50	-	0,I0	I4,50	63,80	II	4,4
7.	Н-32.6К	3,I9	300	2,04	2547	I4,I0	+0,80	-0,50	-	0,I0	I4,50	29,60	I0	2,04
8.	Н-I6.I9-IК	I,58	300	2,97	2547	I4,I0	+0,80	-0,50	-	0,I0	I4,50	43,06	I3	2,97
9.	Н-8.26-IК	0,78	300	2,04	2547	I4,I0	+0,80	-	-	0,I0	I5,00	30,60	I7	2,04
I0.	Н-8.I9К	0,78	300	I,47	2547	I4,I0	+0,80	-0,50	-	0,I0	I4,50	2I,32	I4	I,47
II.	Н-8.I9-IК	0,78	300	I,47	2547	I4,I0	+0,80	-0,50	-	0,I0	I4,50	2I,32	I5	I,47
I2.	НУ-I0.I9К	I,32	380	2,48	2544	I5,0	+0,80	-0,50	+0,50	0,I0	I5,90	40,I8	26	2,48

15490-04

№№ пп	Марка изделия	Длина	Толщ.	Площ. за вычетом проем.	Позиция прейск. 06-08	Цена за един.	Надбавка на отдел-ку	Скидка при лент. разрезке	Несущ. спо-собн.	Отдел-ка под окрас-ку	Цена с учетом надба-вок (ски-док)	Сметн. цена за шт.	Справочн. площадь
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Н64.I4-5К	6,39	300	7,78	2547	I4,I	+0,80	-	-	+0,I0	I5,0	II6,7	7,78
2.	Н64.I4-6К	6,39	300	7,78	2547	I4,I0	+0,80	-	-	+0,I0	I5,0	II6,7	7,78
3.	Н64.I4-7К	6,39	300	8,34	2547	I4,I	+0,80	-	-	+0,I0	I5,0	I25,I	7,78
4.	Н64.I4-8К	6,39	300	8,34	2547	I4,I	+0,80	-	-	+0,I0	I5,0	I25,I	7,78
5.	Н64.8-2К	6,39	300	4,92	2547	I4,I	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,5	7I,34	4,92
6.	Н72.8К	7,I9	300	5,54	2547	I4,I	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,5	80,33	5,54
7.	НI6.I9К	I,58	300	2,97	2547	I4,I	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,5	43,07	2,97
8.	Н8.26К	0,78	300	2,04	2547	I4,I	+0,80	-	-	+0,I0	I5,0	30,6	2,04
9.	Н4.I9К	0,39	300	0,73	2547	I4,I	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,5	I0,6	0,73
I0.	Н4.I9-IК	0,39	300	0,73	2547	I4,I	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,5	I0,6	0,73

202 -

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	H40.I9K	3,98	300	7,49	2547	I4,I	+0,80	-0,50	-	+0,I0	I4,5	I08,6I	7,49
I2.	H40.I9-IK	3,98	300	5,I9	2547	I4,I	+0,8	-0,50	-	+0,I0	I4,5	75,26	5,I9
I3.	HУ49.I9K	5,I95	380	9,77	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,50	+0,I0	I5,9	I55,34	9,77
I4.	HУ-22.I9K	2,I8	380	4,I0	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	65,I9	4,I
I5.	HУ-I4.I9K	I,40	380	2,63	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	4I,82	2,63
I6.	HУ-II.I9K	I,08	380	2,03	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	32,28	2,03
I7.	H-64.I4(3K)	6,39	300	8,82	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	I27,89	8,82
I8.	H-64.I4-IK	6,39	300	8,28	2547	I4,I	+0,8	-	-	+0,I0	I5,0	I24,2	8,42
I9.	H-64.I4-2K	6,39	300	8,28	2547	I4,I	+0,8	-	-	+0,I0	I5,0	I24,2	8,42
20.	H-64.I4-9K	6,39	300	8,38	2547	I4,I	+0,8	-	-	+0,I0	I5,0	I25,7	8,39
2I.	H-64.8-I	6,39	300	4,88	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	70,76	4,88
22.	H-64.8K	6,39	300	4,88	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	70,76	4,88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
23.	Н-64.I4-I0К	6,39	300	8,39	2547	I4,I	+0,8	-	-	+0,I0	I5,0	I25,85	8,39
24.	Н-62.I4К	6,22	300	8,I8	2547	I4,I	+0,8	-	-	+0,I0	I5,0	I22,70	8,I8
25.	Н-62.I4-IК	6,22	300	8,I8	2547	I4,I	+0,8	-	-	+0,I0	I5,0	I22,70	8,I8
26.	Н-62.8К	6,22	300	4,79	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	69,46	4,79
27.	Н-45.I4К	4,50	300	6,2I	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	90,05	6,2I
28.	Н-45.I4-IК	4,50	300	4,6	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	66,7	4,6
29.	Н-32.I4К	3,I9	300	4,4	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	63,8	4,4
30.	Н-32.8К	3,I9	300	2,46	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	35,67	2,46
3I.	Н-26.I4К	2,58	300	3,56	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	5I,62	3,56
32.	Н-I3.I4К	I,30	300	I,79	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	25,96	I,79
33.	Н-I3.I4-IК	I,3	300	I,79	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	25,96	I,79
34.	Н-8.I4-IК	0,78	300	I,08	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	I5,66	I,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
35.	Н-II.28К	I,08	300	3,02	2547	I4,I	+0,8	-	-	+0,I0	I5,0	45,30	3,02
36.	Н-II.28-IК	I,08	300	3,02	2547	I4,I	+0,8	-	-	+0,I0	I5,0	45,30	3,02
37.	Н-I2.I4К	I,20	300	I,75	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	25,38	I,75
38.	Н-II.I4К	I,I2	300	I,64	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	23,78	I,64
39.	НУ-60.I4	8,295	380	II,45	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	I82,05	II,45
40.	НУ-60.I4-I	6,295	380	8,69	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	I38,I7	8,69
4I.	НУ-60.I4-2	6,295	380	8,69	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	I38,I7	8,69
42.	НУ-60.I4-3	6,295	380	8,69	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	I38,I7	8,69
43.	НУ-60.8-I	6,295	380	4,85	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	77,I2	4,85
44.	НУ-49.I4	5,I95	380	7,I7	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	II4,0	7,I7
45.	НУ-49.I4-IК	5,I95	380	7,I7	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	II4,0	7,I7
46.	НУ-49.I4-2	5,I95	380	7,I7	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	II4,0	7,I7
47.	НУ-49.I4-3	5,I95	380	7,I7	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	II4,0	7,I7

ВАЛ-1-КЖ.Альбом IV
- 295 -
15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
48.	НУ-49.8-I	5,I95	380	4,0	2544	I5,0	+0,8	-0,5	+0,5	+0,I0	I5,9	63,6	4,0
49.	Н-32.I9-I	3,I9	300	3,24	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	46,98	3,24
50.	Н-32.I4-3	3,I9	300	2,28	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	33,06	2,28
5I.	Н-32.I4-4	3,I9	300	3,3	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	47,85	3,3
52.	НПТ-60.8	6,295	300	5,29	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	76,7I	5,29
53.	НПТ-60.8Л	6,295	300	5,29	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	76,7I	5,29
54.	Н-60.I4	6,I05	300	8,43	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I0	I4,5	I22,24	8,43
55.	Н-60.I9	6,I05	300	II,48	2547	I4,I	+0,8	-0,5	-	+0,I	I4,5	I66,46	II,48
56.	НТУ-30.33-2	3,295	350	7,55	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I0	I6,0	I20,8	7,55
57.	НТУ-30.33-3	3,295	350	9,03	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I0	I6,0	I44,5	9,03
58.	НТУ-30.33-2Л	3,295	350	7,55	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I0	I6,0	I20,8	7,55
59.	НТУ-30.33-3Л	3,295	350	9,03	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I0	I6,0	I44,5	9,03

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
60.	НТ-30.33-2	2,99	350	8,05	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I	I6,0	I28,8	8,05
6I.	НТ-30.33-3	2,99	350	6,I	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I	I6,0	97,6	6,I
62.	НТ-30.33	2,99	350	I0,02	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I	I6,0	I60,32	I0,02
63.	НТ-30.33-I	2,99	350	6,02	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I	I6,0	96,32	I0,02
64.	НТУ-30.33	3,295	350	II,04	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I	I6,0	I76,64	II,04
65.	НТУ-30.33Л	3,295	350	II,04	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I	I6,0	I76,64	II,04
66.	НТУ-30.33-I	3,295	350	7,04	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I	I6,0	II2,64	II,04
67.	НТУ-30.33-IЛ	3,295	350	7,04	2543	I4,6	+0,8	-	+0,5	+0,I	I6,0	II2,64	II,04

Серия "25"

Внутренние стеновые панели из тяжелого и легкого бетона толщ.160 мм

Оптовые цены

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см.	Площ. издел. м2	§3 пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м2	Надбавки за подготовку под окраску	Итого с надбавками	Цена изделия руб/шт.	Справочн. площ. для монт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	В-49-25К	4,92	I6	I2,47	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	82,30/77,3I	I2,50
2.	В-49.25-IК	4,92	I6	I2,47	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	82,30/77,3I	I2,50
3.	В-49.25-2К	4,92	I6	I2,47	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	82,30/77,3I	I2,50
4.	В-49.25-3К	4,92	I6	I0,63	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	70,I6/65,9I	I2,50
5.	В-49.25-4К	4,92	I6	I0,60	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	69,96/65,72	I2,50
6.	В-49.25-5	4,92	I6	I2,44	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	82,I0/77,I3	I2,50
7.	В-48.25К	4,76	I6	I0,I9	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	67,25/63,I8	I2,09
8.	В-48.25-I	4,76	I6	I2,02	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	79,33/74,52	I2,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	B-38.25K	3,8I	I6	9,62	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	63,49/59,64	9,68
I0.	B-38.25-IK	3,8I	I6	7,62	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	50,29/47,24	9,68
II.	B-32.25K	3,I8	I6	8,08	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	53,33/50,I0	8,08
I2.	B-32.25-IK	3,I8	I6	8,02	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	52,93/49,72	8,08
I3.	B-30.25K	3,02	I6	7,6I	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	50,23/47,I8	7,67
I4.	B-30.25-IK	3,02	I6	4,94	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	32,60/30,63	7,67
I5.	B-30.25-4K	3,02	I6	5,8I	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	38,35/36,02	7,67
I6.	B-30.25-5K	3,02	I6	5,62	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	37,09/34,84	7,67
I7.	B-27.25K (B-27.25-IK)	2,67	I6	6,78	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	44,75/42,04	6,78
I8.	B-I3.25K (B-I3.25-IK)	I,25	I6	3,I8	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	20,99/I9,72	3,I8
I9.	B-6.25K	0,64	I6	I,63	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I0,76/I0,II	I,63
20.	B-6.25-IK (BT-6.25-IK)	0,64	I6	I,60	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I0,56/9,92	I,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	B-7.30K	0,70	I6	2,03	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I3,40/I2,59	2,I3
22.	B-7.30-I	0,70	I6	2,03	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I3,40/I2,59	2,I3
23.	B-4.30K	0,43	I6	I,22	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	8,05/7,56	I,3I
24.	BT-9.25K	0,90	I6	2,26	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I4,92/I4,0I	2,29
25.	B-48.28K	4,76	I6	II,35	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	74,9I/70,37	I3,23
26.	B-48.28-IK	4,76	I6	II,35	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	74,9I/70,37	I3,23
27.	B-48.28-2	4,76	I6	I3,20	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	87,I2/8I,84	I3,23
28.	B-48.28-3	4,76	I6	I3,20	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	87,I2/8I,84	I3,23
29.	B8-34.28-IK	3,35	I6	7,3I	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	48,25/45,32	9,3I
30.	B8-34.28-2K	3,35	I6	7,3I	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	48,25/45,32	9,3I
3I.	B-32.30K	3,I8	I6	9,67	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	63,82/59,95	9,67
32.	B-32.2I	3,I8	I6	6,55	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	43,23/40,6I	6,55
33.	B-30.30K	3,02	I6	9,I8	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	60,59/59,92	9,I8
34.	B-30.30-IK	3,02	I6	5,I2	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	33,79/3I,74	9,I8

28/-4343 изм.

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35.	B-30.30-2K	3,02	I6	7,33	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	48,38/45,45	9,I8
36.	B-30.30-3K	3,02	I6	7,20	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	47,52/44,64	9,I8
37.	B-I0.25K	I,0I	I6	2,54	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I6,76/I5,75	2,57
38.	B-I0.25-I (B-I0.25-2)	I,0I	I6	2,57	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I6,96/I5,93	2,57
39.	B-I2.28K (B-I2.28-I)	I,I5	I6	3,20	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	2I,I2/I9,48	3,20
40.	B-48.23	4,76	I6	9,2I	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	60,79/57,I0	I0,95
4I.	B-48.23-IK	4,76	I6	9,2I	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	60,79/57,I0	I0,95
42.	B-I2.I3	I,I5	I6	2,65	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I7,49/I6,43	2,65
43.	B-49.2IK	4,92	I6	9,6I	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	63,43/59,58	I0,I3
44.	B-49.2I-IK	4,92	I6	8,32	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	54,9I/5I,58	I0,I3
45.	B-49.2I-2	4,92	I6	9,60	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	63,36/59,52	I0,I3
46.	B-30.2I-IK	3,02	I6	4,55	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	30,03/28,2I	6,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	B-22.2I	2,I8	I6	4,49	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	29,63/27,84	4,49
48.	B-I0.I8	I,0I	I6	I,78	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	II,75/II,04	I,78
49.	B-I2.2I	I,I5	I6	2,37	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I5,64/I4,96	2,37
50.	B-I0.2IK	I,0I	I6	2,08	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I3,73/I2,90	2,08
5I.	B-49.I8K	4,92	I6	8,47	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	55,90/52,5I	8,66
52.	B-30.I8-IK	3,02	I6	3,8I	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	25,I5/23,62	5,32
53.	B-30.I8	3,02	I6	3,79	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	25,0I/23,50	5,32
54.	B-38.25-3	3,8I	I6	9,59	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	63,29/59,46	9,68
55.	B-38.25-4	3,8I	I6	9,68	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	63,89/60,02	9,68
56.	B-27.25-2	2,67	I6	6,78	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	44,75/42,04	6,78
57.	B-6.25-2	0,64	I6	I,63	I8I2/I823	6,40/6,00	0,20	6,60/6,20	I0,76/I0,II	I,63
58.	B-I0.30	I,00	I6	2,94	I8I2/I823	6,40/6,0	0,20	6,60/6,20	I9,40/I8,23	3,04
59.	B-6.30	0,58	I6	I,66	I8I2/I823	6,40/6,0	0,20	6,60/6,20	I0,96/I0,29	I,76
60.	B-9.30	0,92	I6	2,80	I8I2/I823	6,40/6,0	0,20	6,60/6,20	I8,48/I7,36	2,80
6I.	B-60.I8-I	6,02	I6	I0,I9	I8I2/I823	6,40/6,0	0,20	6,60/6,20	67,25/63,I8	I0,60
62.	B-60.I8	6,02	I6	8,65	I8I2/I823	6,40/6,0	0,20	6,60/6,20	57,09/53,63	I0,60

ЦБП-1-368 Альбом V

15490-04

Серия "25"

АЛЬБОМ Ш

часть 3-3

Изделия заводского изготовления

Многопустотные панели перекрытий шириной II90 мм толщ.220 мм

Р А С Ч Е Т

оптовых цен

№№ пп	Марка изделий	Длина м	Нормативная нагрузка	Приведен. толщ. полных см.	Площ. за вычет. проем. м2	§§ прейскур. 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки: увелич. пролета за кажд. 0,Iм	Надбавки: измен. нагруз. за кажд. полн. I00 кг/м2	Надбавки: на заделки пустот	Надбавки: на приведен. толщ. свыше (I0-I2см)	Оптов цена с уч. надбавки р/м2	Стоим панели р/шт. Оптовая цена изд. р/шт.	№№ листа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ПК-64-I2К	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	0,06xI2= =+0,72	-0,I5x x3= -0,45	-0,04	-	6,53	49,56	I
2.	ПК-64-I2-IК	6,38	700	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,I8	6,7I	50,93	2
3.	ПКТ-64-I2-IК	6,38	900	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	+0,I8	7,0I	53,2I	3
4.	ПК-64-I2-2П	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56	4

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	ПКТ-64-I2-2П	6,38	900	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	5I,84	5
6.	ПК-64-I2-3	6,38	700	I3	7,I9	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,I8	6,7I	48,24	6
7.	ПК-64-I2-4	6,38	700	I3	7,I9	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,I8	6,7I	48,24	7
8.	ПК-64.I2-5	6,38	900	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	+0,I8	7,0I	53,2I	8
9.	ПК-64.I2-6	6,38	900	I2	7,46	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	50,95	9
I0.	ПК-64.I2-7	6,38	900	I2	7,46	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	50,95	I0
II.	ПК-64-I2-Iак	6,38	700	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,I8	6,7I	50,93	II
I2.	ПК-64.I2-9К	6,38	700	I4	7,27	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,36	6,89	50,09	I2
I3.	ПК-64.I2-IOК	6,38	900	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-	+0,I8	7,05	53,5I	I3
I4.	ПК-47.32К сплошная	4,7I	900	I6	I4,38	I907	6,40	+0,48	-0,I0	-	-	6,78	97,50	I4
I5.	ПК-32-I2К	3,I8	II	900	3,78	I898	5,I5	0,03х II= +0,33	-0,I0	-	-	5,38	20,34	I5
I6.	ПК-32-I2-IК	3,I8	II	900	3,67	I898	5,I5	+0,33	-0,I0	-	-	5,38	I9,74	I6

ВМ-1393 Альбом IV
- 244 -
15460-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	ПК-32-I2-2К	3,I8	II	900	3,78	I898	5,I5	+0,33	-0,I0	+0,03	-	5,4I	20,45	I7
I8.	ПК-32-I2-3	3,I8	II	900	3,78	I898	5,I5	+0,33	-0,I0	+0,03x x3= =0,09	-	5,47	20,68	I8
I9.	ПК-32-I2-4К	3,I8	II	900	3,78	I898	5,I5	+0,33	-0,I0	-	-	5,38	20,34	I9
20.	ПК-32-I2-5К	3,I8	II	900	3,78	I898	5,I5	+0,33	-0,I0	-	-	5,38	20,34	20
2I.	ПК-72-I2К	7,I9	II	650	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-0,04	-	7,0I	60,0I	2I
22.	ПК-72-I2-IК	7,I9	II	650	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-0,04	-	7,0I	60,0I	22
23.	ПКТ-72-I2К	7,I9	II	850	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,I5	-0,04	-	7,3I	62,57	23
24.	ПК-72-I2-2К	7,I9	I2	650	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-0,04	-	7,0I	60,0I	24
25.	ПКТ-72-I2-2К	7,I9	II	850	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,I5	-0,04	-	7,3I	62,57	25

15490-04

Серия "25"

АЛЬБОМ Ш

Изделия заводского изготовления

Перегородки керамзитобетонные

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщина см	Площадь за выч. проем. м2	Позиц. прейск. 06-08	Оптовая цена	Стоим. изделия	Справочн. площ. по периметру
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ПП-5К	0,50	0,80	I,27	I834	4,55	5,78	I,27
2.	ПП-7К	0,70	0,80	I,77	I834	4,55	8,05	I,77
3.	ПП-I0	I,0	0,8	2,53	I834	4,55	II,52	2,53
4.	ППI3-IК	I,34	0,8	3,39	I834	4,55	I5,43	3,39
5.	ППI6К	I,6	0,8	4,05	I834	4,55	I8,43	4,05
6.	ППI6-2	I,6	0,8	I,97	I834	4,55	8,96	4,05
7.	ПП20	2,02	0,8	3,2	I834	4,55	I4,56	5,II
8.	ППI6-I	I,6	0,8	2,I4	I834	4,55	9,74	2,I4

15490-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	ПП22К	2,I8	0,8	5,52	I834	4,55	25,I2	5,52
I0.	ПП22-IК	2,I8	0,8	3,65	I834	4,55	I6,6I	5,52
II.	ПП22-2К	2,I8	0,8	3,65	I834	4,55	I6,6I	5,52
I2.	ПП25	2,52	0,8	5,05	I834	4,55	22,98	5,05
I3.	ПП29	2,92	0,8	7,39	I834	4,55	33,63	7,39
I4.	ПП27-IК	2,68	0,8	6,78	I834	4,55	30,85	6,78
I5.	ПП-27К	2,68	0,8	4,9I	I834	4,55	22,34	6,78
I6.	ПП30	3,0	0,8	7,59	I834	4,55	34,54	7,59
I7.	ПП30-I	3,0	0,8	5,72	I834	4,55	26,03	7,59
I8.	ПП30-2	3,0	0,8	5,72	I834	4,55	26,03	7,59
I9.	ПП32К	3,2	0,8	8,I	I834	4,55	36,86	8,I
20.	ПП32-I	3,2	0,8	6,23	I834	4,55	28,35	8,I
2I.	ПП37К	3,7I	0,8	9,39	I834	4,55	42,73	9,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	ПП37-IК	3,7I	0,8	6,73	I834	4,55	30,62	9,39
23.	ПП37-2К	3,7I	0,8	7,52	I834	4,55	34,22	9,39
24.	ПП37-3	3,7I	0,8	7,52	I834	4,55	34,22	9,39
25.	ПП38	3,83	0,8	9,69	I834	4,55	44,09	9,69
26.	ПП38-I	3,83	0,8	7,82	I834	4,55	35,58	9,69
27.	ПП38-2	3,83	0,8	7,82	I834	4,55	35,58	9,69
28.	ПП43	4,33	0,80	9,09	I834	4,55	4I,36	I0,96
29.	ПП32-2	3,2	0,8	6,23	I834	4,55	28,35	8,I
30.	ПП45	4,53	0,8	II,46	I834	4,55	52,I4	II,46
3I.	ПП49	4,95	0,8	I2,52	I834	4,55	56,97	I2,52
32.	ПП-29.9	2,855	0,8	2,48	I834	4,55	II,28	2,48

ОПТОВАЯ ЦЕНА
на ригели, вкладыши, колонны

№№ п.п.	Марка изделия	Объем бетона	Марка бетона	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м3	Поправка на марку бетона	Итого с учетом поправки	Оптовая стоим. руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	В-I2I-5К	I,06	200	I943	5I,I5	-2,50	48,65	5I,56
2.	В-45.2	0,074	200	298I	44,7	-	44,7	3,3I
3.	К-74.4	I,I6	300	2978	42,7	-	-	49,53
4.	К-74.4-I	I,23	300	2978	42,7	-	-	52,52
5.	К-74.4-2	I,I6	300	2978	42,7	-	-	49,53
6.	К-74.4-3	I,I6	300	2978	42,7	-	-	49,53
7.	Б09-3И	I,I6	300	I943	5I,I5	-	-	59,33
8.	ВТ-I2I-5К	I,06	200	I943	5I,I5	-2,50	48,65	5I,56
9.	ВТ-I2I.5-IК	I,06	200	I943	5I,I5	-2,50	48,65	5I,56

Объем и стоимость арматуры											
АI 0,I7		АШ 0,I9		АП 0,I8		ВI 0,2I		Заклад. детали вес	0,30 стоим.	Стоим. армат. на издел.	Оптовая цена руб/шт.
вес	стоим.	вес	стоим.	вес	стоим.	вес	стоим.				
I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I
8,48	I,44	40,28	7,65			37,6I	7,9	II8,32	35,50	52,49	I04,05
5,8	0,99	5,47	I,04			0,28	0,06	-	-	2,09	5,40
89,37	I5,I9	I58,6	30,I3			-	-	-	-	45,32	94,85
72,86	I2,39	I95,88	37,22	9,4	I,69	-	-	-	-	5I,3	I03,82
94,4I	I6,05	I68,6I	32,04	-	-	-	-	-	-	48,09	97,62
9I,88	I5,62	I70,60	32,4I	-	-	-	-	-	-	48,03	97,56
98,43	I6,73	3,94	0,75	229,I	4I,24	-	-	-	-	58,72	II8,05
205,4I	34,92	95,88	I8,92	4,52	0,8I	-	-	4,52	I,36	56,0I	I07,57
I38,83	23,60	460,54	87,50	7,74	I,39	-	-	4,52	I,36	II3,85	I65,4I

15490-04

Серия "25"

Оптовые цены. Лестничные марши и площадки. Альбом Ш
вып. 4-2

Плиты входа, козырьки

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Площадь за выч. проемов м2	§§ пр-та 06-08	Оптовая стоим. руб/м2	Оптовая цена руб/шт.	Справочная площадь м2
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	ЛМ-33.I5	3,348	4,85	I9I9	6,00	29,I0	4,85
2.	ЛП-30.I6	2,00	4,7I	I924	7,80	36,74	4,7I
3.	ЛП-30.I6-I	3,00	4,7I	I924	7,80	36,74	4,7I
4.	ЛМ-9.I5	I,673	2,43	I9I9	6,00	I4,58	2,43
5.	ПЛI4-5	I,37	0,62	I924	7,80	4,84	0,62
6.	ПД-46.30	3,02	I3,8I	I924	7,8	I07,72	I3,82
7.	КР33.25	3,3	8,25	I999	4,35	35,89	8,25

Серия "25"

Оптовые цены

Железобетонные проступи и ступени

№№ пп	Марка изделия	Длина и	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м	Оптовая цена руб/шт.
I	2	3	4	5	6
I.	ПР-I5	I,54	I929	I,I0	I,69
2.	ЛС-I2-I7	I,20	I927	2,I0	2,52
3.	ЛС-9-I7	0,90	I927	2,I0	I,89
4.	ПР-I5-4	I,45	I929	I,I0	I,60

Серия "25"
АЛЬБОМ III
Часть 4-I
Карнизные плиты, плиты каналов
Оптовые цены

№№ пп	Марка изделия	Объем бетона	Марка бетона	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м3	Оптовая цена руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7
I.	КП-32.I2	0,29	200	2446	45,80	I3,28
2.	КП-32.I2-I	0,28	200	2446	45,80	I2,82
3.	КП-8.I2	0,07	200	2446	45,80	3,2I
4.	КП-32.I8	0,46	200	2446	45,80	2I,07
5.	КП-32.I8-I	0,446	200	2446	45,80	20,43
6.	П3д	0,09	300	587	32,4	2,92
7.	П7д	0,I3	300	587	32,4	4,2I

Арматура								Стоим. арматуры на изделие руб.	Оптовая цена руб/шт.
AI 0,I7 руб		BI 0,2I руб.		Закладные детали 0,30 руб.		AIII 0,I9 руб.			
вес	стоим.	вес	стоим.	вес	стоим.	вес	стоим.		
8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
I4,36	2,44	2,68	0,56	-	-	-	-	3,0	I6,28
I5,04	2,56	2,68	0,56	2,26	0,68	-	-	3,80	I6,62
8,63	I,47	0,74	0,I6	I,94	0,58	-	-	2,2I	5,42
4,90	0,83	4,79	I,0I	-	-	26,I6	7,85	9,69	30,76
4,90	0,83	4,79	I,0I	-	-	26,I6	7,87	9,69	30,I2
-	-	0,7	0,I5	I,8	0,54	5,4	I,03	I,72	4,64
-	-	0,9	0,I9	I,8	0,54	I3,0	2,47	3,2	7,4I

ВЫБОРКА № _

ресурсов и материалов по подземной части

№№ п/п:	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Всего
	I. Затраты труда	ч.д.	I878,99
	II. Материалы:		
I.	Асфальтобетонная смесь	т	0,97
2.	Бетон	м3	5,I2
3.	Бетон М-I00	"	2,50
4.	Бетон М-I50	"	0,43
5.	Бетон М-200	"	I0,88
6.	Блоки дверные	м2	4,22
7.	Блоки балконные с дверными полотнами	"	3,3
8.	Блоки глухие	"	2,67
9.	Блоки глухие с калитками	"	0,67
I0.	Блоки с оконными переплетами	"	I,79
II.	Бревна Шс I40-240 мм	м3	0,002
I2.	Болты	кг	2,74
I3.	Битум БН-Ш	т	2,77
I4.	Битум БН-Ш и БН-У по 50%	"	0,54
I5.	Бруски Ш с 50-60 мм	м3	0,0004
I6.	Гидразол	м2	420,9I
I7.	Грунтовка	т	0,29
I8.	Грунтовка битумная	"	0,0I

1	2	3	4
19.	Гвозди	кг	103,57
20.	Глина	м3	0,16
21.	Доски IУс 40 мм и более	"	0,08
22.	Доски Шс 25-32мм	"	1,01
23.	Доски Шс 40 мм и более	м3	2,91
24.	Доски IУс 25-32 мм	"	0,30
25.	Доски для чистого пола	"	5,61
26.	Дрова	"	0,51
27.	Доски необрезные IУс 12-22 мм	"	0,003
28.	Диамонит фасфат	кг	2,32
29.	Закрепы	м3	0,007
30.	Известь негашеная	кг	33,86
31.	Контакт керосиновый	"	0,35
32.	Кирпич глиняный обыкнов.	тыс.	228,37
33.	Крепление	кг	3,14
34.	Керамзитовый гравий	м3	7,37
35.	Краски сухие	кг	27,16
36.	Краски	"	0,74
37.	Керамзитобетон	м3	44,41
38.	Мастика	т	4,64
39.	Мастика битумная	"	0,04
40.	Мастика для наклейки утеплителя	"	0,29
41.	Минераловатные плиты	м3	6,37
42.	Мазут топочный	кг	58,96
43.	Олифа комбинированая	"	0,46
44.	Песок	м3	76,20
45.	Плиты утеплителя	м3	1,75
46.	Проволока стальная отожженая черная	кг	130,67

I:	2	: 3 :	4
47.	Плинтусы деревянные	м	193,64
48.	Рулонные материалы	м2	179,26
49.	Рубероид	"	11,04
50.	Стекло жидкое	кг	36,23
51.	Сталь полосовая	м2	0,009
52.	Ступени	м	28,85
53.	Сурик железный густотертый	кг	1,53
54.	Сетка проволочная тканная	м2	87,46
55.	Сталь круглая (катанка)	т	0,18
56.	Сульфат амония	кг	0,56
57.	Сталь кровельная	т	0,01
58.	Трубы стальные	м	0,99
59.	Толь	м2	292,32
60.	Цемент 300	т	0,003
61.	Цемент 400	"	0,06
62.	Щебень	м3	16,32

III. Полуфабрикаты

63.	Р-р цементный 200	м3	0,87
64.	Р-р цементный 100	"	59,31
65.	Р-р цементный 50	м3	1,23
66.	Р-р цементный 25	"	5,46
67.	Р-р цементный 1:3	"	0,05
68.	Р-р известковый	"	1,29
69.	Р-р цементно-известковый 50	"	0,83
70.	Р-р цементно-известковый 25	"	8,18
71.	Р-р цементно-известковый	"	2,44
72.	Щиты опалубки	м2	3,66

Составила: А.МУСИНА

ВЫБОРКА

ресурсов и материалов по надземной части здания

№№ п/п:	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Всего
	I. Затраты труда	ч.д.	2405,I7
	II. Материалы:		
I.	Белила цинковые тертые	кг	492,I5
2.	Блики фрамужные	м2	34,3I
3.	Блоки дверные	"	352,22
4.	Блоки арболитовые	м3	3,29
5.	Блоки оконные	м2	605,69
6.	Блок люка деревянный	м2	I,58
7.	Болты	кг	34,52
8.	Бруски Пс 70 мм и более	м3	0,003
9.	Бруски и брусья Пс 75 мм	"	3,97
I0.	Бруски Шс 50-60 мм	"	7,73
II.	Бруски Пс 50-60 мм	"	0,20
I2.	Войлок	м2	23I,09
I3.	Грунтовка	т	0,I
I4.	Грунтовка битумная	"	7,I2
I5.	Грунтовка масляная	кг	I22,5
I6.	Гравий	м3	23,36
I7.	Гипс	тт	63,36
I8.	Гантели	м	85,2I
I9.	Гвозди	кг	87,0
20.	Гвозди оцинкованные	"	I,49
2I.	Гидроизоляционные рулонные материалы	м2	2,34
22.	Гвозди штукатурные	кг	0,3I

I:	2	: 3 :	4
23.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,08
24.	Доски Шс 25-32 мм	"	0,002
25.	Доски Шс 40 мм и более	"	0,008
26.	Доски для чистого пола	"	3,8I
27.	Доски IУс 25-32 мм	"	0,5I
28.	Доски строганные в четверть Пс I2-22мм	"	0,25
29.	Доски строганные Пс 25-32 мм	"	0,02
30.	Доски Пс 40 мм и более	"	0,5I
3I.	Доски необрезные IУ с I9-22 мм	"	6,I9
32.	Диамоний фосфат	кг	25,88
33.	Доски подоконные деревянные	м	445,26
34.	Детали трубопровода из стальных труб	м	I9,94
35.	Закрепы	м3	249,39
36.	Замазка битумная	кг	43,I6
37.	Замазка меловая	"	204,55
38.	Контакт керосиновый	кг	3,50
39.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.	I8,07
40.	Крепление	кг	I8,83
4I.	Керамзитовый гравий	м3	408,79
42.	Краски сухие	кг	I464,3
43.	Краски тертые	"	I37,37
44.	Керамзитобетон	м3	6,97
45.	Колер масляный	кг	43I,44
46.	Купорос медный	"	II6,96
47.	Клей малярный	"	93,57
48.	Линолеум	м2	2222,65
49.	Лак	кг	22,3
50.	Листы асбестоцементные	м2	62,57

I:	2	3	4
5I.	Мыло хозяйственное	кг	28,07
52.	Мел молотый	"	I004,38
53.	Мастика	т	5,58
54.	Мастика битумная	"	55,0
55.	Мастика для герматизации стыков	"	336,3I
56.	Минераловатные плиты	м3	I0,0
57.	Наличники	м	24I,20
58.	Накладные детали	т	I,58
59.	Олифа	кг	II85,0
60.	Олифа комбинированая	"	2,0
6I.	Песок	м3	I,93
62.	Поковки	кг	39,0
63.	Плиты утеплителя	м3	4,93
64.	Плиты	м2	32,2
65.	Пакля смоляная	кг	II47,64
66.	Проволока стальная отожженая черная	"	354,87
67.	Паста антисептическая	"	78,23
68.	Плинтусы деревянные	м	I3I,78
69.	Пергамин	м2	6,0
70.	Прокладки резиновые	"	5,4I
7I.	Плитки	"	449,I
72.	Паста меловая	кг	I253,82
73.	Панели фибромные	м3	0,04
74.	Плитки облицовочные	м2	7,06
75.	Поковки оцинкованые	кг	0,58
76.	Плитки рядовые	м2	505,45
77.	Рулонные материалы	"	772,0
78.	Рубероид	"	I0742,73

1	2	3	4
79.	Раскладки	м	381,25
80.	Стекло оконное	м2	553,83
81.	Ступени	м	123,2
82.	Смола	кг	36,09
83.	Сурик железный густотертый	"	4,84
84.	Сетка проволочная тканная	м2	57,26
85.	Сетка проволочная плетеная	"	2144,72
86.	Сталь круглая (катанка)	т	0,34
87.	Стеклоблоки	м3	1,18
88.	Сульфат амония	кг	5,86
89.	Сталь кровельная	т	2,26)
90.	Толь	м2	552,88
91.	Теплоизоляционные материалы	т	146,34
92.	Шпаклевка масляная	кг	843,79
93.	Шпаклевка купоросная	"	86,52
94.	Шаблоны угловые	м2	0,16
95.	Шаблоны лотковые	"	0,01
96.	Щиты или плиты	"	130,66
	III. Полуфабрикаты:		
1.	Р.р. цементный 100	м3	171,7
2.	Р-р цементный 75	"	63,53
3.	Р-р цементный 50	"	4,78
4.	Р-р цементный 200	"	0,27
5.	Р-р цементно-известковый	"	8,87
6.	Р-р цементно-известковый 25	"	8,71
7.	Р-р цементно-известковый 50	м3	1,39
8.	Р-р цементный 1:4	"	1,16
9.	Р-р известковый	"	8,76

I	2	3	4
I0.	Р-р цементный	м3	0,00I
II.	Р-р теплый 25	"	0,34
I2.	Р-р декоративный для полов с каменной крошкой	"	3,49
I3.	Щиты опалубки	м2	0,6I
I4.	Бетон	м3	0,54
I5.	Бетон легкий М-50	"	0,I0
I6.	Бетон М-I00	"	67,86
I7.	Бетон М-200	"	22,4I

Составила: О.ЗАГРИВАЯ

А.МУСИНА

ВЫБОРКА № - 233 - 15490-04

ресурсов на сантехнические работы

№№ п/п:	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Всего
	I. Затраты труда	ч.д.	822,I
	II. Материалы:		
I.	Белила цинковые тертые	кг	0,45
2.	Болты с гайками	"	39,20
3.	Доски Шс 50-70 мм	м3	0,05
4.	Дрова	м3	0,07
5.	Известь негашеная	кг	0,77
6.	Краски сухие	"	0,02
7.	Краски тертые	"	0,09
8.	Колер масляный	"	0,80
9.	Крепление (подвески со стяжками, кронштейны, опоры)	"	I00,86
I0.	Лак	"	I8,96
II.	Мастика битумная	т	0,I2
I2.	Олифа	кг	0,45
I3.	Проволока стальная отожженная черная	"	I4,66
I4.	Рулонные материалы	м2	6,5I
I5.	Сетка проволочная тканная	"	4,56
I6.	Теплоизоляционные м-лы	м3	0,I2
I7.	Фланцы стальные	шт	28,0
	III. Полуфабрикаты:		
I.	Асбестоцементный раствор	м3	4,34
2.	Сложный раствор	"	I,54
3.	Раствор цементный 50	"	0;58

Составила: А.МУСИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА

Д-I7-2

на приготовление раствора из сухой терразитовой смеси на растворомешалке емкостью I50 литров с автотранспортом раствора на 5 км.

Основание: ЕНиР3-I-I6 п.I и 3

К= Указание Госстроя по составлению ЕРЕР П.I,ч.I п.829

Нормы на I м3 раствора

№ № п.п.	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во ед.	Сметная стоим. единиц	Сметная стоим. общая
I	2	3	4	5	6
I.	Затраты труда	ч/час.	I		
2.	Заработная плата	руб.	0,4	I	0,4
3.	Растворомешалка I50 л. 0,88 х I,67 х 0,I47	м/см.	0,22	5,32 3,65	I,I7 0,8
4.	Смесь сухая терразитовая	т.	I,9	24,5	46,55
5.	Прочие материалы	руб.	0,07	I	0,07
6.	Автотранспорт от растворного узла до строительства 5 км. с разгрузкой 0,45 + 0,23 = 0,68	т.	2,2	0,68	I,5
7.	Накладные расходы по п. 2 – 54%	руб.	0,4	0,54	0,2I
	Итого:	руб.			49,9
	в т.ч. материалы	"			49,9

gost.e-ecolog.ru