Серия I2I

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I2I-043/I.2

9-этажная 36-квартирная блок-секция
1Б.2Б.3Б.3Б широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Книг 3

Книга Ш (стр.415-634)

17289-19

Отпускная цена
на момент реализации,
ет-накладной

gost.e-ecolog.ru

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ				
28	Ц8 4405	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	3,00	4,54	14
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6744
		18 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 РАБ САНКАБ ОСВ ЛЕСТН КЛЕТ ЛЮ ВАР.3				
1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,28	247,00	69
2	Ц8 [7074]0	УСТАНОВКА СВЕТ ОАС-2(1Х40)	100СВЕТОТ04	17,00	288,00	4896
3	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,24	193,00	46
4	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
5	Ц8 7010	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,83	74,50	136
6	Ц8 7011	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,19	70,70	13
7	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
8	Ц8 7005	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
9	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,05	233,00	12
10	Ц8	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	1 ШТ	1,00	4,27	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
	5976	ПАКЕТНОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГППМ2-10-42				
11	Ц8 5992	УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)	ШТ	36,00	1,87	67
12	Ц8 7007	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	3,30	117,00	386
13	Ц8 5990	УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	27,00	1,76	48
14	Ц8 7006	УСТАНОВКА НЕУТОПЛЕННОЙ РОЗЕТКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02	67,10	1
15	Ц8 6124	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А-3114-1	ШТ	2,00	4,13	8
16	Ц8 7090	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КВАРТИРНОГО ЗВОНКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ	100 ШТ	0,36	45,60	16
17	Ц8 6273	УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ НА СТЕНЕ (КОЛОННЕ) НА ТОК ДО 50 А	ШТ	1,00	3,91	4
18	Ц8 4282	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ДИАМ. ДО 40 ММ	100 М	1,10	43,20	48
19	Ц8 [4278]0	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 47 ММ, С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М	0,40	105,00	42
20	Ц8 [4510]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,10	27,00	3

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
21	Ц8 [422 3]10	Провод при скрытой проводке	100 м	28,00	15,60	437
22	Ц8 [422 4]10	Провода двух-трехжильные, прокладываемые в пустотах перекрытий, перегородок	100м	19,35	13,90	269
23	Ц8 4371	Затягивание первого провода в проложенные трубы, се4. до 2,5 кв. мм.	100 м	0,40	6,86	3
24	Ц8 4372	Затягивание первого провода се4 до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	0,20	8,49	2
25	Ц8 4373	Затягивание первого провода се4. до 16 кв. мм в проложенные трубы	100 м	1,00	12,60	13
26	Ц8 4403	Затягивание последующего провода се4. 2,5 кв. мм в проложенные трубы	100 м	1,20	2,37	3
27	Ц8 4404	Затягивание последующего провода се4. до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	0,60	2,72	2
28	Ц8 4405	Затягивание последующего провода се4. до 16 кв мм в проложенные трубы	100 м	3,00	4,54	14
		итого по работам				6745
		итого по разделу				6745
		19 эл осв надз 4 материалы россыпь осв лестн вар.1				
1	П1507-Р1 [144]	светильник типа нсб-4х60	шт	61,00	18,09	1103
2	П1507-Р1	светильник типа нсп-03х60	шт	22,00	2,42	53

НН ПП	Обозначение	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		[65]				
3	П15 07-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П28 1001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П15 04-1-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ц1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ц1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П15 04-1-Р17 396 00000	БЛОК С 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И КОМБИНИРОВАННОЙ РОЗЕТКОЙ ТИПА УБ-С-3, УБ-3Н	1 ШТ	36,00	0,90	32
9	П15 04-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П160 2-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	Ц1-5-Р3 [29]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00	1,41	24
12	П160 3-2 [702 3]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	4,10	0,81	3
13	П160 3-2 [701 7]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
14	П160 3-2 [703 3]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	
15	П160 3-2 [703 7]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
16	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,80	29,20	23

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
17	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
18	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
19	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
20	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
21	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3Х2,5 КВ.Мм	1 КМ	0,60	96,00	58
22	П15-09-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
23	П15-09-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
24	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
25	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
26	Ц1-5-Р9 [272-4]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
27	Ц1-5-Р9 [26-62]0	ТРУБА ПЛИЗТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ	10М	18,00	0,94	17
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1997

20 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН ВАР.2

НН ПП	Обозначение	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
1	П1507-Р1 [144]	Светильник типа НСВ-4х60	шт	63,00	18,09	1140
2	П1507-Р1 [65]	Светильник типа НСП-03х60	шт	23,00	2,42	56
3	П1507-Р1 [112]	Светильник Т ППР-200	шт	2,00	13,97	28
4	П2810001	Фонарь милицейский	1 шт	1,00	3,68	4
5	П1504-1-Р06 [48]	Выключатель пакетный герметический ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	шт	1,00	6,72	7
6	Ц1-5-Р4 233 00000	Розетка штепсельная типа А-700 ком	1 шт	36,00	2,20	79
7	Ц1-5-Р4 234 00000	Вилка штепсельная типа А-701	шт	36,00	0,43	15
8	П1504-1-Р17 396 00000	Блок с 3 выключателями и комбинированной розеткой типа УБ-С-3, УБ-3Н	1 шт	36,00	0,90	32
9	П1504-1-Р01 [23]	Выключатель автоматический типа А 31147	шт	2,00	10,65	21
10	П1602-Р54 19	Звонок электрический квартирный типа ЗВП	1 шт	36,00	4,50	162
11	Ц1-5-Р3 [29]	Светильник типа ПУН, БУН	1 шт	17,00	1,41	24
12	П1603-2 [7023]10	Лампы накаливания НВ 220-60	10 шт	4,20	0,81	3
13	П1603-2 [7017]10	Лампы накаливания НВ 220-40	10 шт	2,10	0,81	2
14	П1603-2. [7033]10	Лампы накаливания НВ 220-100	10 шт	0,20	0,92	

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед. изм	Цена ед. изм	Сумма
15	П16 03-2 [703 7]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
16	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,80	29,20	23
17	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ, ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
18	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 10 КВ, ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
19	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4,16 КВ,ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
20	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
21	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
22	П15 09-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4, 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
23	П15 09-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
24	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
25	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
26	Ц1-5-Р9 [272 4]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
27	Ц1-5-Р9 [266 2]0	ТРУБА ПЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ	10М	18,00	0,94	17
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2036

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ:	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2036
		21 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН ВАР.3				
1	П15074-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	64,00	18,09	1158
2	П15074-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	22,00	2,42	53
3	П15074-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П15044-1-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ, ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ц1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ц1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П15044-1-Р17 396 00000	БЛОК С 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И КОМБИНИРОВАННОЙ РОЗЕТКОЙ ТИПА УБ-С-3, УБ-3Н	1 ШТ	36,00	0,90	32
9	П15044-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П16022-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	П15044-1-Р04 [77]	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-221	1 ШТ	1,00	7,40	7
12	Ц1-5-Р3 [29]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00	1,41	24
13	П16033-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ	10 ШТ	4,40	0,81	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		220-60				
	[702 3]10					
14	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ	10 ШТ	2,00	0,81	2
		220-40				
	[701 7]10					
15	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ	10 ШТ	0,10	0,92	
		220-100				
	[703 3]10					
16	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ	10 ШТ	0,20	0,92	
		220-150				
	[703 7]10					
17	Ц1-5-Р2 166 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,80	29,20	23
18	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
19	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 10 КВ, ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
20	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
21	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 2Х2,5 КВ,ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
22	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 3Х2,5 КВ,ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
23	П1509-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4, 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
24	П1509-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
25	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	110,00	0,31	34
26	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20

НН: ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во: Ед.изм.	Цена: Ед.изм.	Сумма
27	Ц1-5-Р9 [27 2 4] 10	Трубы винипластовые на рабочее давление до 2,5кг кв см наружным диам 25мм	10м	1,00	2,01	2
28	Ц1-5-Р9 [26 6 2] 10	Труба плиэтиленовая диам 10мм	10м	18,00	0,94	17
		итого по работам				2061
		итого по разделу				2061
		22 эл осв надз 4 матер россыпь осв лестн клет вар.1				
1	П15 0 7-Р1 [144]	Светильник типа НСБ-4х60	шт	61,00	18,09	1103
2	П15 0 7-Р1 [65]	Светильник типа НСП-03х60	шт	22,00	2,42	53
3	П15 0 7-Р1 [112]	Светильник Т ППР-200	шт	2,00	13,97	28
4	П28 1 00 1	Фонарь милицейский	1 шт	1,00	3,68	4
5	П15 0 4-1-Р06 [48]	Выключатель пакетный герметический ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	шт	1,00	6,72	7
6	Ц1-5-Р4 233 00000	Розетка штепсельная типа А-700 ком	1 шт	36,00	2,20	79
7	Ц1-5-Р4 234 00000	Вилка штепсельная типа А-701	шт	36,00	0,43	15
8	П15 0 4-1-Р17 396 00000	Блок с 3 выключателями и комбинированной розеткой типа УБ-С-3, УБ-3Н	1 шт	36,00	0,90	32
9	П15 0 4-1-Р01 [23]	Выключатель автоматический типа А 31147	шт	2,00	10,65	21
10	П16 0 2-Р54	Звонок электрический квартирный типа ЗВП	1 шт	36,00	4,50	162

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	19					
11	П1603-2 [702 3]10	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	4,10	0,81	3
12	П1603-2 [701 7]10	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
13	П1603-2 [703 3]10	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	
14	П1603-2 [703 7]10	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
15	П1603-2 [102 5]10	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т. ЛБ-40	10 ШТ	1,70	13,00	22
16	П1603-2 [600 2]10	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП Т СК	10ШТ	1,70	1,75	3
17	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,80	29,20	23
18	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ, ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
19	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
20	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4,16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
21	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
22	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
23	П1509-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
24	П1509-Т112	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	[1]					
25	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
26	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
27	Ц1-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
28	Ц1-5-Р9 [2662]0	ТРУБА ПЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ	10М	18,00	0,94	17
29	П1507-Р3 [25]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО-01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2501
	23 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕР РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН КЛЕТ ВАР.2					
1	П1507-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	63,00	18,09	1140
2	П1507-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	23,00	2,42	56
3	П1507-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П1504-1-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ц1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79

НН: ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
7	Ц1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П15[0]4-1-Р17 396 00000	БЛОК С 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И КОМБИНИРОВАННОЙ РОЗЕТКОЙ ТИПА УБ-С-3, УБ-3Н	1 ШТ	36,00	0,90	32
9	П15[0]4-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П16[0]2-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	П16[0]3-2 [702[3]]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ 220-60	10 ШТ	4,20	0,81	3
12	П16[0]3-2 [701[7]]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
13	П16[0]3-2 [703[3]]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ 220-100	10 ШТ	0,20	0,92	
14	П16[0]3-2 [703[7]]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
15	П16[0]3-2 [102[5]]0	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т. ЛБ-40	10 ШТ	1,70	13,00	22
16	П16[0]3-2 [60[0]2]0	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП Т СК	10ШТ	1,70	1,75	3
17	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,80	29,20	23
18	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕЧ. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
19	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕЧ. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
20	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕЧ.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
21	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
22	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
23	П1509-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4, 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
24	П1509-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
25	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
26	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
27	Ц1-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
28	Ц1-5-Р9 [2662]0	ТРУБА ПЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ	10М	18,00	0,94	17
29	П1507-Р3 [25]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО-01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2540
		24 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕР РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН КЛЕТ ВАР.3				
1	П1507-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	64,00	18,09	1158
2	П1507-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	22,00	2,42	53

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
3	П1507-Р1 [112]	Светильник Т ППР-200	шт	2,00	13,97	28
4	П281001	Фонарь милицейский	1 шт	1,00	3,68	4
5	П1504-1-Р06 [48]	Выключатель пакетный герметический ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	шт	1,00	6,72	7
6	Ц1-5-Р4 233 00000	Розетка штепсельная типа А-700 ком	1 шт	36,00	2,20	79
7	Ц1-5-Р4 234 00000	Вилка штепсельная типа А-701	шт	36,00	0,43	15
8	П1504-1-Р17 396 00000	Блок с 3 выключателями и комбинированной розеткой типа УБ-С-3, УБ-3Н	1 шт	36,00	0,90	32
9	П1504-1-Р01 [23]	Выключатель автоматический типа А 31147	шт	2,00	10,65	21
10	П1602-Р54 19	Звонок электрический квартирный типа ЗВП	1 шт	36,00	4,50	162
11	П1504-1-Р04 [77]	Магнитный пускатель ПМЕ-221	1 шт	1,00	7,40	7
12	П1603-2 [702^{3}]10	Лампы накаливания Нв 220-60	10 шт	4,40	0,81	4
13	П1603-2 [701^{7}]10	Лампы накаливания Нв 220-40	10 шт	2,00	0,81	2
14	П1603-2 [703^{3}]10	Лампы накаливания Нв 220-100	10 шт	0,10	0,92	
15	П1603-2 [703^{7}]10	Лампы накаливания Нв 220-150	10 шт	0,20	0,92	
16	П1603-2 [1025]10	Лампа люминесцентная Т, ЛБ-40	10 шт	1,70	13,00	22

НН: ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
17	П1603-2 [6002]0	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП Т СК	10ШТ	1,70	1,75	3
18	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,80	29,20	23
19	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
20	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
21	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
22	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
23	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
24	П1509-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
25	П1509-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
26	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	110,00	0,31	34
27	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
28	Ц1-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБО4ЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
29	Ц1-5-Р9 [2662]0	ТРУБА ПЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ 10ММ	10М	18,00	0,94	17
30	П1507-Р3	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО-01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
	[25]					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2564
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2564
		25 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ СДНКАБ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.1				
1	П1507-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	25,00	18,09	452
2	П1507-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	22,00	2,42	53
3	П1507-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	Ц1-5-Р3 [29]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00	1,41	24
5	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
6	П1504-1-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
7	Ц1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
8	Ц1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
9	П1504-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П1602-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	П1603-2 [7017]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
12	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ 220-60	10 ШТ	4,10	0,81	3

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	[702 3]0					
13	П1603-2 [703 3]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	
14	П1603-2 [703 7]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
15	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,26	29,20	8
16	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
17	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
18	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
19	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
20	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
21	П1509-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
22	П1509-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
23	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
24	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
25	Ц1-5-Р9 [272 4]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1281
		26 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ САНКАБ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.2				
1	П15074-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	27,00	18,09	488
2	П15074-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	23,00	2,42	56
3	П15074-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	Ц1-5-Р3 [29]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, БУН	1 ШТ	17,00	1,41	24
5	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
6	П15041-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
7	Ц1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
8	Ц1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
9	П15041-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П16022-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	П16033-2 [7017]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
12	П16033-2 [7023]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НБ 220-60	10 ШТ	4,20	0,81	3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
13	П16 03-2 [703 3]10	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,20	0,92	
14	П16 03-2 [703 7]10	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
15	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,26	29,20	8
16	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
17	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
18	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
19	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
20	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
21	П15 09-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
22	П15 09-Т11 2 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
23	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
24	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
25	Ц1-5-Р9 [272 4]10	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1320

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1320
		27 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ СДНКАБ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.3				
1	П15о7-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	28,00	18,09	507
2	П15о7-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	22,00	2,42	53
3	П15о7-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	Ц1-5-Р3 [29]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН, 1 БУН	ШТ	17,00	1,41	24
5	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
6	П1504-1-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
7	Ц1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
8	Ц1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
9	П1504-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
10	П1602-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
11	П1504-1-Р04 [77]	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-221	1 ШТ	1,00	7,40	7
12	П1603-2 [70170]	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,00	0,81	2
13	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	4,40	0,81	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	[702 3]0					
14	П1603-2 [703 3]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	
15	П1603-2 [703 7]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
16	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,26	29,20	8
17	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
18	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
19	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
20	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
21	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
22	П1509-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
23	П1509-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
24	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	110,00	0,31	34
25	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
26	Ц1-5-Р9 [272 4]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1345
		28 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ САНКАБ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.1				
1	П15-07-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	25,00	18,09	452
2	П15-07-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	22,00	2,42	53
3	П15-07-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П28-001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П15-04-1-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ц1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ц1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П15-04-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
9	П16-02-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
10	П16-03-2 [701]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
11	П16-03-2 [702]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	2,40	0,81	2
12	П16-03-2 [703]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
13	П1603-2 [7037]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
14	П1603-2 [1025]0	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т, ЛБ-40	10 ШТ	1,70	13,00	22
15	П1603-2 [6002]0	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП Т СК	10ШТ	1,70	1,75	3
16	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,26	29,20	8
17	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ, ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
18	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 10 КВ, ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
19	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
20	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
21	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4, 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
22	П1509-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4, 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
23	П1509-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
24	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
25	Ц1-7-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
26	Ц1-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ	10М	1,00	2,01	2

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ				
27	П15-07-Р3 [25]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО-01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1783
		29 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ САНКАБ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.2				
1	П15-07-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	27,00	18,09	488
2	П15-07-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	23,00	2,42	56
3	П15-07-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П15-04-1-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ц1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ц1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П15-04-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
9	П16-02-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162
10	П16-03-2 [7017]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-40	10 ШТ	2,10	0,81	2
11	П16-03-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	2,50	0,81	2

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	[702 3]0					
12	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,20	0,92	
	[703 3]0					
13	П1603-2	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-150	10 ШТ	0,20	0,92	
	[703 7]0					
14	П1603-2	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т, ЛБ-40	10 ШТ	1,70	13,00	22
	[102 5]0					
15	П1603-2	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТ ЛАМП Т	10ШТ	1,70	1,75	3
	[600 2]0	СК				
16	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,26	29,20	8
17	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 4 КВ. ММ	1 КМ	1,90	41,50	79
18	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4. 10 КВ. ММ	1 КМ	0,04	78,70	3
19	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4.16 КВ.ММ	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
20	Ц1-5-Р2 273 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 2Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	2,20	63,10	139
21	Ц1-5-Р2 276 00000	ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕ4. 3Х2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,60	96,00	58
22	П1509-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4. 1,5 КВММ	КМ	0,13	399,20	52
23	П1509-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
24	Ц1-1-Р3	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	105,00	0,31	33
	[176]					
25	Ц1-1-Р3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ	1 М	40,00	0,51	20

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
	[189]	ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ				
26	Ц1-5-Р9 [27241]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
27	П15Ю7-Р3 [25]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО-01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1822
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1822
		30 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МАТЕРИАЛЫ САНКАБ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.3				
1	П15Ю7-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	28,00	18,09	507
2	П15Ю7-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	22,00	2,42	53
3	П15Ю7-Р1 [112]	СВЕТИЛЬНИК Т ППР-200	ШТ	2,00	13,97	28
4	П281001	ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ	1 ШТ	1,00	3,68	4
5	П15Ю4-1-Р06 [48]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГПВМ2-25(ГПВМ2-10)	ШТ	1,00	6,72	7
6	Ц1-5-Р4 233 00000	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 КОМ	1 ШТ	36,00	2,20	79
7	Ц1-5-Р4 234 00000	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-701	ШТ	36,00	0,43	15
8	П15Ю4-1-Р01 [23]	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А 31147	ШТ	2,00	10,65	21
9	П1602-Р54 19	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ТИПА ЗВП	1 ШТ	36,00	4,50	162

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
10	П1504-1-Р04 [77]	Магнитный пускатель ПМЕ-221	1 шт	1,00	7,40	7
11	П1603-2 [7017]0	Лампы накаливания НВ 220-40	10 шт	2,00	0,81	2
12	П1603-2 [7023]0	Лампы накаливания НВ 220-60	10 шт	2,70	0,81	2
13	П1603-2 [7033]0	Лампы накаливания НВ 220-100	10 шт	0,10	0,92	
14	П1603-2 [7037]0	Лампы накаливания НВ 220-150	10 шт	0,20	0,92	
15	П1603-2 [1025]0	Лампа люминесцентная Т, ЛБ-40	10 шт	1,70	13,00	22
16	П1603-2 [6002]0	Стартер для люминесцент ламп Т СК	10шт	1,70	1,75	3
17	Ц1-5-Р2 186 00000	Провод марки АПВ-660	1км	0,26	29,20	8
18	Ц1-5-Р2 187 00000	Провод марки АПВ-660 СЕ4. 4 кв. мм	1 км	1,90	41,50	79
19	Ц1-5-Р2 189 00000	Провод марки АПВ-660 СЕ4. 10 кв. мм	1 км	0,04	78,70	3
20	Ц1-5-Р2 190 1 км	Провод марки АПВ-660 СЕ4.16 кв.мм	0000 0000 0000	0,36	103,00	37
21	Ц1-5-Р2 273 00000	Провод марки АППВС СЕ4. 2Х2,5 кв.мм	1 км	2,20	63,10	139
22	Ц1-5-Р2 276 00000	Провод марки АППВС СЕ4. 3Х2,5 кв.мм	1 км	0,60	96,00	58
23	П1509-Т183 [3]	Провод марки ПРКС СЕ4. 1,5 квмм	км	0,13	399,20	52

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
24	П1509-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,01	12,20	
25	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	110,00	0,31	34
26	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	40,00	0,51	20
27	Ц1-5-Р9 [2724]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	1,00	2,01	2
28	П1507-Р3 [25]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛВО-01(2Х40)	ШТ	17,00	29,56	503
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1847
	31 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				ВАР.1	
1	Ц8 2792	УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ НАСТЕННОЙ	ШТ	4,00	4,97	20
2	Ц8 2680	МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ ЕМК. ДО 20Х2	ШТ	2,00	8,87	18
3	Ц8 2660	МОНТАЖ ПРЯМОЙ МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЕМК. 10Х2	ШТ	2,00	6,43	13
4	Ц8 [2501]0	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	1КМ	0,05	190,00	9
5	П1509-Т88 [12]	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ТИПА ТПП СЕ4.10Х2Х0,4	1 КМ	0,05	164,60	8

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
6	Ц8 2720	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100 ШТ	0,10	13,70	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				68
		32 РАДИОТРАНСЛЯЦИЯС			ВАР,1	
1	36-541 ТАБ. СНИП 49-60-А	СТОЙКИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ С ОДНОЙ ТРАВЕРСОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240 В	1 СТОЙКА	1,00	16,89	17
2	Ц8 2801	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ СО СТОЙКИ НА СТЕНУ	1 ВВОД	1,00	3,94	4
3	Ц10 3096	УСТАНОВКА АБОНЕНТСКОГО ТРАНСФОРМАТОРА Т ТАГ 10 М	ШТ	1,00	1,30	1
4	Ц8 7007	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,90	117,00	105
5	Ц10 [7242]0	МОНТАЖ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ ИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ	1ШТ	55,00	0,79	43
6	Ц8 [4223]0	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	1,60	15,60	25
7	Ц8 [4224]0	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	9,00	13,90	125
8	П1601-2-Р5 [16] 1 ШТ	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ Т. ТАГ-10	1 ШТ	1,00	2,17	2
9	П1509-Т146 1	ПРОВОД МАРКИ ПВЖ СЕЧ 2,5 КВ.ММ	1 КМ	0,16	25,50	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
10	П1509-Т119 5	ПРОВОД МАРКИ ПТПЖ СЕ4, 2Х1,2 КВ.ММ	1 КМ	0,90	26,10	23
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				351
	33	ТЕЛЕАНТЕННА				ВАР.1
1	Ц10 4800	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ	1 ШТ	1,00	11,70	12
2	Ц10 4801	УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ НА БЕТОННОЙ КРОВЛЕ С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	ШТ	1,00	15,70	16
3	Ц10 4806	УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРИСТАВКИ К АНТЕННЕ	ШТ	1,00	12,00	12
4	Ц10 4823	УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ АНТЕННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО	ШТ	3,00	3,55	11
5	Ц10 4822	УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КОРОБКИ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ	ШТ	18,00	1,00	18
6	Ц10 4824	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ	1 КАБ	36,00	0,32	12
7	Ц8 [42$_2^4$]10	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	0,90	13,90	13
8	Ц8 2246	ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ	1 КАБ	1,00	19,40	19
9	Ц10	ИЗМЕРЕНИЯ	1	1,00	4,56	5

НН: ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во: ед.изм	Цена: ед.изм	Сумма
	4811	контрольные и сдача антенна работ				
10	П16-01-1-Р3 100 00000	телевизионная приставка к антенне ТВК	1 шт	1,00	5,39	5
11	П16-01-1-Р3 98 00000	телевизионная антенна типа ТВК	1 шт	1,00	17,42	17
12	П16-01-1-Р3 93 00000	телевизионная разветвительная коробка Т. КРТВ-6	1 шт	1,00	2,32	2
13	П15-09-Т114 32	кабель марки РК-75-9 12	км	0,09	384,00	35
		итого по работам				176
		итого по разделу				176
	34	канализация устройств связи			вар.1	
1	Ц8 [4510]0	трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном внутренним диаметром до 25 мм	100 м	0,35	27,00	9
2	Ц8 [4511]0	трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном внутренним диам до 32 мм	100 м	0,36	33,40	12
3	Ц8 4360	прокладка металлорукава диам. до 25 мм по конструкциям	100 м	0,04	48,70	2
4	Ц8 4276	трубы стальные тонкостенные с креплением накладными скобами, диам. 25 мм	100 м	0,10	97,70	10
5	Ц8 4371	затягивание первого провода в проложенные трубы, сеч. до 2,5 кв. мм.	100 м	1,00	6,86	7

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
6	Ц1-1-Р3 172 00000	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ТОНКОСТЕННАЯ Д 15 ММ	1 М	10,00	0,15	2
7	Ц1-5-Р9 [272 5]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 32ММ	10М	3,60	3,81	14
8	Ц1-5-Р9 [272 4]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	3,50	2,01	7
9	П24 1649 1052	МЕТАЛЛОРУКАВ Р13-ЦХ-22	1 П. М	4,00	0,19	1
10	Ц8 4273	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	ТОНН	0,02	432,00	8
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				71
	35	ЗАЗЕМЛЕНИЕ			ВАР.1	
1	Ц8 2795	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ (БЕТОННОЙ)	1 М ЖЕЛОБА	3,00	0,71	2
2	Ц8 4718 100 М	ПРОКЛАДКА ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ ДИАМ. ДО 10 ММ	0000 0000 0000	0,70	54,79	38
3	Ц8 4707	ПРОКЛАДКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ СЕЧ. ДО 160 ММ	100 М	0,16	28,29	5
4	Ц8 4701	ЭЛЕКТРОДЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ В ГРУНТАХ 1 И 2 КАТЕГОРИЙ	10 ШТ	0,30	25,04	8
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				53

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		1 ЛИФТЫ.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.1
1	Ц3-3УВ 1975	МОНТАЖ ЛИФТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 320КГ НА 7 ОСТАНОВОК	0000 0000 0000	1,00	1051,6	1052
2	Ц3-3УВ 1980	ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ СВЕРХ ИЛИ МЕНЬШЕ ПРИНЯТЫХ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ ЛИФТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1000 КГ	1 ОСТ	2,00	117,80	236
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1287
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	П1906-1-Р14 19	ОБОРУД ЛИФТА	ШТ	1,00	5585,0	5585
4	П1906-1-Р14 22	ОБОР ДИСП СВ	ШТ	1,00	198,00	198
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				5783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7070
		2 ЛИФТЫ.МАТЕРИАЛЫ				ВАР.1
1	Ц1-5-Р2 210 00000	ПРОВОД МАРКИ ПГВ-500 (1Х0,75)	1 КМ	0,17	25,90	4
2	Ц1-5-Р2 113 00000	ПРОВОД МАРКИ ПР-500 (1Х1,5)	1 КМ	0,36	33,50	12
3	Ц1-5-Р2 114 00000	ПРОВОД ПР-500 (1Х2,5)	1 КМ	0,01	51,50	1
4	Ц1-5-Р2 95 00000	ПРОВОД МАРКИ АПР-500 (1Х2,5)	1 КМ	1,85	28,90	53
5	Ц1-5-Р2	ПРОВОД МАРКИ АПР-500	1 КМ	0,12	69,70	8

НН: ОБО С- ПП: НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЧЕНА: ЕД.ИЗМ	ЕД.ИЗМ: СУММА
98 00000	(1Х10)			
6 П1509-Т212 4 1000 М	КАБЕЛЬ ДЛЯ ЛИФТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КПРЛШЭ-18 0000 0000 0000		0,04 1130,0	45
	ИТОГО ПО РАБОТАМ			124
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			124
	3 ЛИФТЫ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		ВАР.1	
1 1-610 ТАБ. СНИП 10-103-Б	РАЗРАБ ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2ГР В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛ ПОД ФУНДАМ ТРУБОПРОВ КОЛЛЕКТОРЫ И НАГОРНЫЕ КАНАВЫ	1КУБМ	2,00 1,06	2
2 1-611 ТАБ. СНИП 10-103-Б	ОБРАТ ЗАСЫПКА ВРУЧ ГРУНТА 2ГР В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛ ПОД ФУНДАМ ТРУБОПРОВ КОЛЛЕКТОРЫ И НАГОРНЫЕ КАНАВЫ	1КУБМ	2,00 0,43	1
3 13-339 ТАБ. СНИП 21-26-К	ЛЕСА ВНУТРЕННИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100КВМ	0,03 90,00	2
4 13-340 ТАБ. СНИП 21-26-Л	НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 339	100КВМ	0,13 70,00	9
5 15-41 ТАБ. СНИП 23-9-А	ОБШИВКА КАРКАСНО-ПЛИТНЫХ СТЕН С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ЧИСТЫМИ ДОСКАМИ	1КВМ	1,50 1,91	3
6 11-472 ТАБ. СНИП 19-30-К	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ БЕЗ СВАРКИ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1Т	0,24 40,10	9
7 Ц1-4-Т46 17	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1 КГ	235,00 0,31	73

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
8	14-28 Таб. СНиП 22-7-Е	Связи стальные по перекрытиям	1Т	1,51	16,20	24
9	Ц1-2-Р1 [576]	Стоимость опорных металлоконструкций для лифта из сортовой стали и балок	1 Т	1,51	209,00	316
10	24-710 Таб. СНиП 33-26-В	Подставки (рамы) и виброизолирующие основания под оборудование весом более 50 кг	1 КГ	12,00	0,30	4
11	11-474 Таб. СНиП 19-30-М	Установка крепежных элементов весом до 5кг со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	1Т	0,13	259,00	34
12	П25 01-Р8 2834	Стоимость металлических деталей для противошумных мероприятий-упоров, пружин, домкратов, выполняемых с механической обрабо	1 Т	0,13	1253,0	163
13	12-43 Таб. СНиП 20-6-А	Подливка фундаментов под оборудование цементным раствром толщиной 20мм	1КВМ	18,00	0,19	3
14	12-44 Таб. СНиП 20-6-Б	На каждые 10мм изменения толщины подливки к расценке НР 43 добавлять	1КВМ	54,00	0,06	3
		Итого по работам				646
		Итого по разделу				646
	4	Лифты. Заземление				Вар.1
1	Ц8	Электроды заземления из угловой стали в	10 ШТ	0,60	25,04	15

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	4701	ГРУНТАХ 1 И 2 КАТЕГОРИЙ				
2	Ц8 4706	ШИНЫ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ СЕЧЕНИЕМ ДО 100 КВ.ММ	100 М	0,06	23,30	1
3	Ц1-4-Р7 336 00000	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ И ШИН	1 КГ	21,00	0,17	4
4	Ц8 4720	ПРОВОД МЕДНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ,СЕЧЕНИЕ ДО 25 КВ.ММ	100 М	0,35	85,70	30
5	Ц8 4727	ПЕРЕМЫЧКА ТРОСОВАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ИЗ ТРОСА ДИАМЕТРОМ В ММ (ДО 6 3)	100 ШТ	0,15	60,88	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				59
		5 ЛИФТЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	17-311 ТАБ. СНИП 27-24И	ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ ОКОН И ДВЕР ОТКОС ЖИЛ И ОБЩЕСТ ПРОМ ЗД	1КВМ	12,00	0,93	11
2	17-321 ТАБ. СНИП 27-28-А	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	1КВМ	165,00	0,05	8
3	17-589 ТАБ. СНИП 100КВМ	27-49-Б	0000 0000 0000	1,65	3,70	6
4	17-703 ТАБ. СНИП 27-603	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ	100К ВМ.	1,22	54,60	67
5	17-729 ТАБ. СНИП 27-61-Е,	ПОКРЫТИЕ МАСЛ И СПИРТ ЛАКАМИ ДВЕРН ЗАПОЛН ПО ПРООЛИФ ПОВ ЗА 2РАЗ	100К ВМ	0,33	18,10	6

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	П 2,3					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				98
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 125	Ри 1:2,5	КУБМ	0,52	13,60	7
7	ЦСЦ П. 120	Р-Р ОТД. Ц-И.1:1:6	КУБМ	0,01	14,80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				106

С В О Д К А

стоимости строительно-монтажных работ ЭБ-I

№№ пп	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитированные затраты		Сметная стоимость с лимитированными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.-монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные расходы и плановые накопления %	накладные расходы и плановые накопления сумма (руб.)	с накладными расходами и плановым. накопл. (руб.)	%	сумма (руб.)		
I	2	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы								
	Подземная часть								
I	Свайное основание	424	23,49	99	523				
2	Разные работы вар.I	4	-"-	I	5				
	Итого	428		I00	528				
	Надземная часть								
I	Внутренние стены	2890	20,3I	587	3477				
2	Перекрытия т.I60 мм при с.у.россыпь	4I9	-"-	85	504				

17289-19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	Железобетонные перегородки при перекрытиях т.160 мм при с.у. "россыпь"	298	20,3I	6I	359				
4	Крыша	320	-"-	65	385				
5	Разные работы	56	-"-	II	67				
	Итого	3983		809	4792				
	Всего по 3Б-I	44II		909	5320				

Составила Срубас Ю.С.

17289-19

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	1 9Б-1	СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ				ВАР.1
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	1,38	19,10	26
2	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1КУБМ	3,30	16,40	54
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,54	14,30	8
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	9,00	1,02	9
5	12-1738 ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,50	2,05	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				98
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,55	24,60	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				14
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	РСЦ12-76 П146	СЦ6-30	ШТ	6,20	30,99	192
8	РСЦ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	3,10	25,66	80

НЧ: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
9	10.10-8 П86	О-1	ШТ	9,00	4,46	40
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				424
	2 3Б1	ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ			ВАР.1	
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1КУБМ	0,40	7,84	3
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	3,64	3,63	13
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО3Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	1,46	2,48	4
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,94	6,10	6
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,28	3,59	8
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	1,90	1,45	3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				37
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	2,15	4,96	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				11
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	РСЦ 14-79	Ф-Л8.24-2	ШТ	2,00	21,27	43
9	РСЦ 14-79	Ф-Л8.12-2	ШТ	4,00	10,74	43
10	РСЦ 14-79	Ф-Л10.24-2	ШТ	1,00	24,89	25
11	РСЦ 14-79	Ф-Л10.12-2	ШТ	2,00	12,36	25
12	РСЦ 14-79	Ф-Л10.8-2	ШТ	2,00	9,85	20
13	РСЦ 14-79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36
14	РСЦ 14-79	Ф-Л14.12-2	ШТ	2,00	18,09	36
15	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	4,00	18,03	72
16	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	2,00	7,01	14
17	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				331
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				378
		3 ЭБ1 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	11,57	1,21	14

НН: ОБОС- ПП: НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА ЕД.ИЗМ:	СУММА
2 11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЩОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	20,50	0,55	11
3 19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,03	21,60	1
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				26
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4 Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,03	51,50	1
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5 10.10-12П402	9ВСЧ-5И	ШТ	1,00	92,53	93
6 10.10-11П120	9ВСЧ-5-7И	ШТ	1,00	80,42	80
7 10.10-12П409	9ВСЧ-8-2И	ШТ	2,00	44,60	89
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				262
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				289
4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.1	
1 11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
2 Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	4,88	0,31	2
3 Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	1,00	0,17	

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4
		5 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.2	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
2	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	8,60	0,31	3
3	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	1,70	0,17	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6
		6 ЭБ1 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	22,67	1,21	27
2	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	259,98	0,55	143
3	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,27	21,60	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				176

НН: ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,24	51,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				12
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	10.10-11П102	9ВС-1И	ШТ	9,00	138,86	1250
6	10.10-11П109	9ВС-1-17И	ШТ	9,00	136,86	1232
7	10.10-12П388	9ВС-19И	ШТ	9,00	24,41	220
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2701
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2890
		7 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНУЗЛАХ ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П184	П-4И	ШТ	9,00	17,31	156
3	10.10-11П186	П-4-2И	ШТ	9,00	17,31	156
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				354
		8 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П$_1$84	П-4И	ШТ	9,00	17,31	156
3	10.10-11П$_1$86	П-4-2И	ШТ	9,00	17,31	156
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				354
		9 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНУЗЛАХ ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П$_1$83	П-4(16)	ШТ	8,00	21,40	171
3	10.10-11П$_1$85	П-4-2(16)	ШТ	8,00	21,40	171
4	10.10-11П$_1$84	П-4И	ШТ	1,00	17,31	17
5	10.10-11П$_1$86	П-4-2И	ШТ	1,00	17,31	17

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				419
		10 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П183	П-4(16)	ШТ	8,00	21,40	171
3	10.10-11П185	П-4-2(16)	ШТ	8,00	21,40	171
4	10.10-11П184	П-4И	ШТ	1,00	17,31	17
5	10.10-11П186	П-4-2И	ШТ	1,00	17,31	17
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				419
		11 ЖЕЛЕЗОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТО ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	66,61	1,54	103
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				103
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П129	ВП-10И	ШТ	18,00	11,05	199

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				301
		12 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10 ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	61,06	1,54	94
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П$_1$36	ВП-15И	ШТ	18,00	9,04	163
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				257
		13 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНУЗЛ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	65,23	1,54	100
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				100
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П$_1$29	ВП-10И	ШТ	2,00	11,05	22
3	10.10-11П$_1$47	ВП-31	ШТ	16,00	10,99	176
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				298
		14 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16 ВАР.1				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	59,80	1,54	92
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				92
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П1 36	ВП-15И	ШТ	2,00	9,04	18
3	10.10-11П1 49	ВП-32	ШТ	16,00	9,28	148
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				259
	15 ГИПСОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1					
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	66,61	1,54	103
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				103
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-10И	ШТ	18,00	7,16	129
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				231
	16 ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10СМ ВАР.1					
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	61,06	1,54	94
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	18,00	7,16	129
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				223
		17 ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 16СМ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	65,23	1,54	100
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				100
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-10И	ШТ	2,00	7,16	14
3	10.10-25Т9	ВП-Г-31	ШТ	16,00	7,02	112
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				227
		18 ПРИ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНАХ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	59,80	1,54	92
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				92
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	2,00	6,24	12
3	10.10-25Т9	ВП-Г-32	ШТ	16,00	6,07	97
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				110

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				202
		19 КРЫША			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	12,16	1,21	15
2	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	16,23	0,55	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				24
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-29Т9	ВС-К-2	ШТ	1,00	66,77	67
4	10.10-29Т9	ВС-К-2-2	ШТ	1,00	59,23	59
5	10.10-29Т9	В-ОЛ-3	ШТ	1,00	18,19	18
6	10.10-29Т9	В-ЛК-1	ШТ	2,00	76,11	152
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				320
		20 ЭБ1 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,09	259,00	23
2	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	92,20	0,31	29

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	23,00	0,17	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				56

С В О Д К А

стоимости строительно-монтажных работ ЭБ-2

№№ пп	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитированные затраты		Сметная стоимость с лимитированными затратами (руб.)	Удельный вес в %% к общей стоимости строит.-монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные расходы и плановые накопления %%	накладные расходы и плановые накопления сумма (руб.)	с накладными расходами и плановым. накопл. (руб.)	%%	сумма (руб.)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Общестроительные работы								
	Подземная часть								
I	Свайное основание	424	23,49	99	523				
2	Разные работы вар.I	5	-"-	I	6				
	Итого	429		I00	529				
	Надземная часть								
3	Наружные стены однослойной конструкции т.350 мм	203	20,3I	4I	244				
4	Внутренние стены	497I	-"-	I0I0	598I				

17289-19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	Перекрытия т.I60 мм при с.у."россыпью"	4I9	20,3I	85	504				
6	Перегородки при перекрытиях т.I60 мм при с.у."россыпью"	28I	20,3I	57	338				
7	Крыша	476	-"-	97	573				
8	Разные работы	80	-"-	I6	96				
	Итого	6430		I306	7736				
	Всего по ЭБ-2	6853		I406	8265				

Старший инженер Срубас Ю.С.

НЧ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	21 3Б-2	СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ				ВАР.1
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	1,38	19,10	26
2	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1КУБМ	3,30	16,40	54
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,54	14,30	8
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	9,00	1,02	9
5	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,50	2,05	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				98
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,55	24,60	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				14
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	РСЦ12-76 П146	СЦ6-30	ШТ	6,20	30,99	192
8	РСЦ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	3,10	25,66	80

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
9	10.10-8 П86	О-1	ШТ	9,00	4,46	40
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				424
	22 3Б2	ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ			ВАР.1	
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1КУБМ	0,40	7,84	3
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	3,88	3,63	14
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО3Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	1,70	2,48	4
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,94	6,10	6
5	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	2,20	1,45	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				30
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
6	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	2,49	4,96	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				12
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	РСЦ14-79	Ф-Л8.24-2	ШТ	2,00	21,72	43
8	РСЦ14-79	Ф-Л8.12-2	ШТ	4,00	10,74	43
9	РСЦ14-79	Ф-Л10.8-2	ШТ	2,00	9,85	20
10	РСЦ14-79	Ф-Л14.24-2	ШТ	2,00	36,16	72
11	РСЦ14-79	Ф-Л14.12-2	ШТ	4,00	18,09	72
12	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	2,00	7,01	14
13	10.10-33Т9	ФС-ФБС9,5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				325
	23 3Б2	ВНУТР СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	11,57	1,21	14
2	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	40,99	0,55	23
3	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,04	21,60	1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				37
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,04	51,50	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	10.10-11П121	9ВСЦ-5-8И	ШТ	2,00	80,42	161
6	10.10-11П122	9ВСЦ-5-9И	ШТ	2,00	80,42	161
7	10.10-12П409	9ВСЦ-8-2И	ШТ	2,00	44,60	89
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				450
		24 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
2	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	7,20	0,31	2
3	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	1,40	0,17	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				5
		25 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.2	
1	11-474 ТАБ.	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5	1 Т	0,01	259,00	3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 19-30-м	КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ				
2	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	11,20	0,31	3
3	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	2,20	0,17	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6
	26 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т30 СМ				ВАР.1	
1	11-479 ТАБ. СНИП 19-31-А	ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ ОТСЕКОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗД	1 М	27,60	6,80	188
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				188
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
2	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	57,96	0,26	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				203
	27 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 35СМ				ВАР.1	
1	11-479 ТАБ. СНИП 19-31-А	ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ ОТСЕКОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗД	1 М	27,60	6,80	188
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				188
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
2	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	57,96	0,26	15

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				203
	28 ЭБ2	СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 40СМ			ВАР.1	
1	11-479 ТАБ. СНИП 19-31-А	ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ ОТСЕКОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗД	1 М	27,60	6,80	188
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				188
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	57,96	0,26	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				203
	29 ЭБ2	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЗТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	45,33	1,21	55
2	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЗТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	519,96	0,55	286
3	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,36	21,60	8
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				349
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-Р4П1176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,32	51,50	17

НН: ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: Ед.изм:	ЦЕНА Ед.изм:	СУММА
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				17
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	10.10-11П104	9ВС-1-3И	ШТ	18,00	117,45	2114
6	10.10-11П105	9ВС-1-4И	ШТ	18,00	117,45	2114
7	10.10-12П389	9ВС-19-2И	ШТ	18,00	20,99	378
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				4606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4971
		30 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНУЗЛАХ ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П184	П-4И	ШТ	9,00	17,31	156
3	10.10-11П186	П-4-2И	ШТ	9,00	17,31	156
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				354
		31 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И	1ШТ	18,00	2,35	42

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	19-16-г	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П184	П-4И	ШТ	9,00	17,31	156
3	10.10-11П186	П-4-2И	ШТ	9,00	17,31	156
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				354
		32 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНУЗЛАХ ВАР.1				
1	11-322 ТДБ. СНИП 19-16-г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П183	П-4(16)	ШТ	8,00	21,40	171
3	10.10-11П185	П-4-2(16)	ШТ	8,00	21,40	171
4	10.10-11П184	П-4И	ШТ	1,00	17,31	17
5	10.10-11П186	П-4-2И	ШТ	1,00	17,31	17
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				419

НН ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		33 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П183	П-4(16)	ШТ	8,00	21,40	171
3	10.10-11П185	П-4-2(16)	ШТ	8,00	21,40	171
4	10.10-11П184	П-4И	ШТ	1,00	17,31	17
5	10.10-11П186	П-4-2И	ШТ	1,00	17,31	17
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				419
		34 ЖЕЛЕЗОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗ РОСЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	64,76	1,54	100
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				100
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П132	ВП-12И	ШТ	18,00	10,34	186
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				186

НН: ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				286
		35 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10 ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	59,21	1,54	91
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				91
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П138	ВП-16И	ШТ	18,00	8,45	152
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				243
		36 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНУЗЛ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	63,42	1,54	98
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				98
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П132	ВП-12И	ШТ	2,00	10,34	21
3	10.10-11П151	ВП-33	ШТ	16,00	10,16	163
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				281
		37 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХ КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	57,98	1,54	89
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				89
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П138	ВП-16И	ШТ	2,00	8,45	17
3	10.10-11П152	ВП-34	ШТ	16,00	8,30	133
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				239
		38 ГИПСОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	64,76	1,54	100
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				100
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-12И	ШТ	18,00	6,89	124
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				224
		39 ПРИ САНТЕХН КАБИН ПЕРЕКР ТОЛЩ 10СМ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	59,21	1,54	91
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				91
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
2	10.10-25Т9	ВП-Г-16И	ШТ	18,00	6,02	108
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				200
		40 ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 16СМ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	63,42	1,54	98
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				98
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-12И	ШТ	2,00	6,89	14
3	10.10-25Т9	ВП-Г-33	ШТ	16,00	6,75	108
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				219
		41 ПРИ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНАХ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	57,98	1,54	89
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				89
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-16И	ШТ	2,00	6,02	12
3	10.10-25Т9	ВП-Г-34	ШТ	16,00	5,84	93
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				105

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				195
		42 КРЫША			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	14,41	1,21	17
2	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	32,47	0,55	18
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				35
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-29Т9	ВС-К-2	ШТ	2,00	66,77	134
4	10.10-29Т9	ВС-К-2-2	ШТ	2,00	59,23	118
5	10.10-29Т9	В-ОЛ-3	ШТ	2,00	18,19	36
6	10.10-29Т9	В-ЛК-1-4	ШТ	2,00	76,26	153
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				441
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				476
		43 ЗБ2 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,13	259,00	34
2	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	131,50	0,31	41

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
3	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	33,00	0,17	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				80

С В О Д К А

стоимости строительно-монтажных работ ЭБ-3

№№ пп	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитированные затраты		Сметная стоимость с лимитированными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.-монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные расходы и плановые накопления %	накладные расходы и плановые накопления сумма (руб.)	с накладными расходами и плановыми накоплен. (руб.)	%	сумма (руб.)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Общестроительные работы								
	Подземная часть								
I	Свайное основание	448	23,49	I05	553				
2	Наружные стены однослойной конструкции т.330 мм при свайном основании	5I7	-"-	I2I	638				
3	Разные работы	I58	-"-	37	I95				
	Итого	II23		263	I386				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Надземная часть								
4	Наружные стены односл. констр.т.350 мм	7575	20,3I	I538	9II3				
5	Внутренние стены	63	-"-	I3	76				
6	Перекрытия т.I60 мм при с/у россыпью	209	-"-	42	25I				
7	Железобетонные перегородки при перекрытиях т.I60 мм и с.у.россыпью	596	-"-	I2I	7I7				
8	Крыша	82	-"-	I6	98				
9	Разные работы	88	-"-	I8	I06				
	Итого	86I3		I748	I036I				
	Всего по ЭБ-3	9736		20II	II747				

Старший инженер Срубас Ю.С.

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		44 эБ3 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ				ВАР.1
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	4,60	19,10	88
2	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,60	14,30	9
3	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,50	2,05	1
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	10,00	1,02	10
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				108
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,56	24,60	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				14
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-8	О-1	ШТ	10,00	4,46	45
7	РСЦ12-76 144	СЦ5-30	ШТ	11,00	25,66	282
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				448
		45 эБ3 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ				ВАР.1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1КУБМ	0,60	7,84	5
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	1,12	3,63	4
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО3Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	2,44	2,48	6
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,46	6,10	15
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,84	3,59	10
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	1,90	1,45	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				43
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	2,15	4,96	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				11
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
8	РСЦ14-79	Ф-Л8.24-2	ШТ	2,00	21,72	43
9	РСЦ14-79	Ф-Л10.24-2	ШТ	4,00	24,89	100
10	РСЦ14-79	Ф-Л10.8-2	ШТ	3,00	9,85	30
11	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.5.6	ШТ	4,00	22,55	90
12	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	3,00	8,76	26
13	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	12,00	4,57	55
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				397
		46 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ОДН КОНСТ Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	20,42	0,97	20
2	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				27
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-34Т9	9НСЦ-3-5Б	ШТ	1,00	217,84	218
4	10.10-34Т9	9НСЦ-3-7Б	ШТ	1,00	198,06	198
5	10.10-34Т9	9НСЦ-9Б	ШТ	1,00	35,06	35
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				451

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				478
		47 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 33СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	20,58	0,97	20
2	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				27
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-34Т9	9НСЦ-3-5Б	ШТ	1,00	235,10	235
4	10.10-34Т9	9НСЦ-3-7Б	ШТ	1,00	217,91	218
5	10.10-34Т9	9НСЦ-9Б	ШТ	1,00	36,26	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				517
		48 ЗБЗ СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 38СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	20,74	0,97	20
2	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				27

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-34Т9	9НСЧ-3-5Б	ШТ	1,00	249,39	249
4	10.10-34Т9	9НСЧ-3-7Б	ШТ	1,00	228,01	228
5	10.10-34Т9	9НСЧ-9Б	ШТ	1,00	38,41	38
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				516
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				543
		49 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1				
1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,19	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2
3	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				25
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10-34Т9	9НСЧ-3-5	ШТ	1,00	275,28	275
5	10.10-34Т9	9НСЧ-3-7И	ШТ	1,00	250,37	250
6	10.10-34Т9	9НСЧ-9	ШТ	1,00	45,05	45
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				596

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		50 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1				
1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,40	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2
3	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				26
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10-34Т9	9НСЧ-3-5	ШТ	1,00	289,96	290
5	10.10-34Т9	9НСЧ-3-7И	ШТ	1,00	263,68	264
6	10.10-34Т9	9НСЧ-9	ШТ	1,00	47,13	47
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				626
		51 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1				
1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,60	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				26
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10-34Т9	9НСЧ-3-5	ШТ	1,00	311,95	312
5	10.10-34Т9	9НСЧ-3-7И	ШТ	1,00	284,00	284
6	10.10-34Т9	9НСЧ-9	ШТ	1,00	50,26	50
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				672
	52 3Б3	ВНУТР СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,78	1,21	7
2	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,08	21,60	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				9
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	Ц1-1-Р4П1 76	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,07	51,50	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				4
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10-11П1 24	9ВСЧ-8И	ШТ	1,00	44,32	44

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				57
	53 ЭБЗ	РАЗНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.1
1	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	1,10	1,45	2
2	13-26 ТАБ. СНИП 21-6-Д	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛ СТЕН И ФУНДАМ ПО ВЫРОВЛЕННОЙ ПОВЕРХ РУБЕРОИДОМ В 2 СЛОЯ	1 КВМ	10,00	1,28	13
3	16-43В ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	0,30	2,33	1
4	16-103 ТАБ. СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	2,90	0,22	1
5	23-68 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 40ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	1,00	1,31	1
6	17-200 ТАБ. СНИП 27-17-А	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2	9,40	0,63	6
7	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ	Т	0,04	285,00	11
8	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,04	26,10	1
9	15-188 ТАБ. СНИП 23-35-А	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	1,14	1,33	2

НН	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
10	12-82Б ТАБ. СНИП 20-11-В	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	1,80	8,69	16
11	16-75А ТАБ. СНИП 25-9-Б	ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОМ ИЛИ КЕРАМЗИТОМ	1 КУБ М	0,70	2,10	1
12	Ц1-2-Р1 [458]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,04	235,00	9
13	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
14	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	9,00	0,31	3
15	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	2,00	0,17	
16	Ц1-2-Р2 [20]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С	1КВМ	1,14	12,30	14
17	Ц1-1-Р1 [529]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	1,00	5,07	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				88
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
18	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	1,24	4,96	6
19	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	0,31	20,80	6
20	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,08	20,70	2
21	ЦСЦ П. 120	Р-Р ОТД. Ц-И.1:1:6	КУБМ	0,27	14,80	4
22	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	1,84	22,80	42

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
23	ЦСЦ П. 354	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТ.	КУБМ	0,77	12,20	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				158
	54 ЭБЗ	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.2	
1	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	1,00	1,45	1
2	13-35Б ТАБ. СНИП 21-7-Б	СТЕНЫ НАРУЖ И ВНУТР ИЗ КИРП ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТ С ПРОСТ АРХ ОФОРМ ПРИ ВЫС ЭТ ДО 5 М	1 КУБМ	0,45	3,47	2
3	13-26 ТАБ. СНИП 21-6-Д	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛ СТЕН И ФУНДАМ ПО ВЫРОВЛЕННОЙ ПОВЕРХ РУБЕРОИДОМ В 2 СЛОЯ	1 КВМ	5,20	1,28	7
4	13-17 ТАБ. СНИП 21-6-Б	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ ТОЛЕМ В 1 СЛОЙ	1КВМ	0,80	0,58	
5	16-43В ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	0,10	2,33	
6	16-608 ТАБ. СНИП 26-10-Е	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ШЛАКОМ, КЕРАМЗИТОМ ИЛИ ЗОЛОЙ ГИДРОФОБНОЙ	КБМ	0,23	1,85	
7	16-103 ТАБ. СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	0,90	0,22	
8	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
9	23-68 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 40ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	0,17	1,31	
10	17-200 ТАБ. СНИП 27-17-А	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2	4,00	0,63	3
11	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ	Т	0,04	285,00	11
12	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,04	26,10	1
13	15-188 ТАБ. СНИП 23-35-А	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	1,14	1,33	2
14	Ц1-2-Р1 [458]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,04	235,00	9
15	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
16	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	12,90	0,31	4
17	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	3,00	0,17	1
18	Ц1-2-Р2 [20]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С	1КВМ	1,14	12,30	14
19	Ц1-1-Р1 [529]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	1,00	5,07	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				66
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
20	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	1,13	4,96	6
21	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,17	47,50	8
22	ЦСЦ П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,10	15,30	2
23	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	0,10	20,80	2
24	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,02	20,70	1
25	ЦСЦ П. 120	Р-Р ОТД. Ц-И.1:1:6	КУБМ	0,12	14,80	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				86
		55 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ				ВАР.1
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	27,00	1,12	30
2	11-430 ТАБ. СНИП 19-24-Д	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖ.СТЕН ПЛ.БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ.И ОБЩ. ЗД.	КВМ	326,18	0,54	176
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	211,08	0,10	21
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	211,08	0,09	19
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				246

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	232,19	0,26	61
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,33	0,26	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				73
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	325,81	2932
8	10.10-34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	325,81	2932
9	10.10-34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	51,23	461
10	10.10-34Т9	9НС-К6	ШТ	1,00	44,95	45
11	10.10-34Т9	9НС-К17	ШТ	1,00	277,85	278
12	10.10-34Т9	9НС-К17-2	ШТ	1,00	277,85	278
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				6926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7245
		56 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ			ВАР.1	
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	27,00	1,12	30
2	11-430 ТАБ. СНИП 19-24-Д	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖ.СТЕН ПЛ.БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ.И ОБЩ. ЗД.	КВМ	328,92	0,54	178

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	212,08	0,10	21
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	212,08	0,09	19
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				248
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	233,29	0,26	62
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,54	0,26	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				73
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	340,06	3061
8	10.10-34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	340,06	3061
9	10.10-34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	54,27	488
10	10.10-34Т9	9НС-К6	ШТ	1,00	47,96	48
11	10.10-34Т9	9НС-К17	ШТ	1,00	297,97	298
12	10.10-34Т9	9НС-К17-2	ШТ	1,00	297,97	298
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				7253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7575
		57 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ			ВАР.1	
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ	М2	27,00	1,12	30

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
		в бескаркасно-панельных жилых. и общест. зданиях				
2	11-430 Таб. СНиП 19-24-д	Установка панелей наруж. стен пл. более 15 кв м при разрезке на этаж в бескаркасно-панельных жил. и общ. зд.	КВМ	331,66	0,54	179
3	11-446 Таб. СНиП 19-25-а	Зеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	1М	213,08	0,10	21
4	11-449 Таб. СНиП 19-25-г	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками на мастике в 1 ряд	М	213,08	0,09	19
		Итого по работам				250
		Материалы не вошедшие в ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	Уплотн. прокладка	М	234,39	0,26	62
6	Ц1-1-330	Мастика для герм.	КГ	44,75	0,26	11
		Итого материалов				73
		Изделия не вошедшие в ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	331,11	2980
8	10.10-34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	331,11	2980
9	10.10-34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	52,30	471
10	10.10-34Т9	9НС-К6	ШТ	1,00	49,55	50
11	10.10-34Т9	9НС-К17	ШТ	1,00	310,70	311
12	10.10-34Т9	9НС-К17-2	ШТ	1,00	310,70	311
		Итого изделий				7102

НН ПП	ОБОС- ЧОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7425
	58 3Б3	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ				ВАР.1
1	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,94	21,60	20
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				20
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,84	51,50	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				63
	59	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНУЗЛАХ				ВАР.1
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П190	П-4-5И	ШТ	9,00	17,21	155
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				176
	60	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНТЕХКАБ				ВАР.1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П186	П-4-2И	ШТ	9,00	17,31	156
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				177
		61 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНУЗЛАХ ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П189	П-4-5(16)	ШТ	8,00	21,28	170
3	10.10-11П190	П-4-5И	ШТ	1,00	17,21	17
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				209
		62 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П185	П-4-2(16)	ШТ	8,00	21,40	171
3	10.10-11П186	П-4-2И	ШТ	1,00	17,31	17
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				210
		63 ЖЕЛЕЗОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				119
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П133	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
4	10.10-11П136	ВП-15И	ШТ	9,00	9,04	81
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				596

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		64 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10 ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				47
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П$_1$36	ВП-15И	ШТ	9,00	9,04	81
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				128
		65 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНУЗЛ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				118
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П$_1$33	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
4	10.10-11П$_1$36	ВП-15И	ШТ	1,00	9,04	9
5	10.10-11П$_1$49	ВП-32	ШТ	8,00	9,28	74
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				597

НН: ОБОС- ПП: НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
	66 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХ КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1				
1 11-453 Таб. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				46
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2 10.10-11П136	ВП-15И	ШТ	1,00	9,04	9
3 10.10-11П149	ВП-32	ШТ	8,00	9,28	74
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				83
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				129
	67 ГИПСОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1				
1 11-453 Таб. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
2 11-454 Таб. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				119
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3 10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	9,00	6,24	56
4 10.10-11П133	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				452
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				571

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		68 ПРИ САНТЕХНИЧ КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10СМ				ВАР.1
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				47
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	9,00	7,16	64
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				111
		69 ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 16СМ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				118
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	1,00	6,24	6
4	10.10-25Т9	ВП-Г-32	ШТ	8,00	6,07	49
5	10.10-11П133	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				568

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		70 ПРИ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНАХ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				46
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	1,00	6,24	6
3	10.10-25Т9	ВП-Г-32	ШТ	8,00	6,07	49
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				101
		71 КРЫША			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	14,41	1,21	17
2	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	32,47	0,55	18
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				35
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-29Т9	ВС-К-2	ШТ	2,00	66,77	134
4	10.10-29Т9	ВС-К-2-2	ШТ	2,00	59,23	118
5	10.10-29Т9	В-ОЛ-3	ШТ	2,00	18,19	36

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
6	10.10-29т9	В-ЛК-1-4	ШТ	2,00	76,26	153
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				441
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				476
	72 3Б-3	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,10	259,00	26
2	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	98,60	0,31	31
3	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	25,00	0,17	4
4	16-585 ТАБ. СНИП 26-9-В, ПРИМ.1	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖ.ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНК. КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	3,57	7,77	28
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				88

С В О Д К А

стоимости строительно-монтажных работ ЭБ-4

№№ пп	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитированные затраты		Сметная стоимость с лимитированными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.-монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные расходы и плановые накопления		с накладными расходами и плановыми накоплен. (руб.)	%	сумма (руб.)		
			%	сумма (руб.)					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Общестроительные работы								
	Подземная часть								
I	Свайное основание	448	23,49	I05	553				
2	Наружные стены т.330 мм при свайном основании	5I7	-"-	I2I	638				
3	Разные работы вар.I	I58	-"-	37	I95				
	Итого	II23		263	I386				
	Надземная часть								
4	Наружные стены однослойной конструкции т.350 мм	7575	20,3I	I538	9II3				

17289-19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	Внутренние стены	63	20,3I	I3	76				
6	Перекрытия т.I60 мм при с/у россыпью	209	20,3I	42	25I				
7	Железобетонные перегородки при перекрытиях т.I60 мм, с.у. "россыпью"	596	-"-	I2I	7I7				
8	Крыша	82	-"-	I6	98				
9	Разные работы	88	-"-	I8	I06				
	Итого	86I3		I748	I036I				
	Всего по ЭБ-4	9736		20II	II747				

Старший инженер Срубас Ю.С.

17289-19 5Н

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	73 3Б4	СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ				ВАР.1
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	4,60	19,10	88
2	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,60	14,30	9
3	12-1738 ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,50	2,05	1
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	10,00	1,02	10
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				108
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,56	24,60	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				14
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-8	О-1	ШТ	10,00	4,46	45
7	РСЦ12-76 144	СЦ5-30	ШТ	11,00	25,66	282
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				448
	74 3Б 4	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ				ВАР.1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1КУБМ	0,60	7,84	5
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	1,12	3,63	4
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО3Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	2,44	2,48	6
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,46	6,10	15
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	2,84	3,59	10
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	1,90	1,45	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				43
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	2,15	4,96	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				11
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
8	РСЧ14-79	Ф-Л8.24-2	ШТ	2,00	21,72	43
9	РСЧ14-79	Ф-Л10.24-2	ШТ	4,00	24,89	100
10	РСЧ14-79	Ф-Л10.8-2	ШТ	3,00	9,85	30
11	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.5.6	ШТ	4,00	22,55	90
12	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	3,00	8,76	26
13	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	12,00	4,57	55
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				397
		75 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ОДН КОНСТ Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1				
1	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7
		76 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 33СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	20,58	0,97	20
2	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7

ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				27
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-34Т9	9НСЦ-3-6Б	ШТ	1,00	235,10	235
4	10.10-34Т9	9НСЦ-3-8Б	ШТ	1,00	217,91	218
5	10.10-34Т9	9НСЦ-9Б	ШТ	1,00	36,26	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				517
		77 3Б4 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 38СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	20,74	0,97	20
2	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				27
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-34Т9	9НСЦ-3-6Б	ШТ	1,00	249,39	249
4	10.10-34Т9	9НСЦ-3-8Б	ШТ	1,00	228,01	228
5	10.10-34Т9	9НСЦ-9Б	ШТ	1,00	38,41	38
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				516
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				543
		78 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 28 СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1				

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ.	СУММА
1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,19	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2
3	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				25
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10-34Т9	9НСЦ-3-6	ШТ	1,00	275,28	275
5	10.10-34Т9	9НСЦ-3-8И	ШТ	1,00	250,37	250
6	10.10-34Т9	9НСЦ-9	ШТ	1,00	45,05	45
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				596
	79 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1					
1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,40	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2
3	13-30 ТАБ. СНИП	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ	1КВМ	13,10	0,56	7

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	21-6-Ж	ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				26
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10-34Т9	9НСЧ-3-6	ШТ	1,00	289,96	290
5	10.10-34Т9	9НСЧ-3-8И	ШТ	1,00	263,68	264
6	10.10-34Т9	9НСЧ-9	ШТ	1,00	47,13	47
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				626
		80 СТЕНЫ НАР ОДН КОНСТ Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1				
1	11-427 ТАБ. СНИП 19-24-В	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 12М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	М2	24,60	0,67	16
2	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,01	0,97	2
3	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	13,10	0,56	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				26
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10-34Т9	9НСЧ-3-6	ШТ	1,00	311,95	312
5	10.10-34Т9	9НСЧ-3-8И	ШТ	1,00	284,00	284
6	10.10-34Т9	9НСЧ-9	ШТ	1,00	50,26	50

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				672
	81 3Б 4	ВНУТР СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,78	1,21	7
2	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,08	21,60	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				9
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,07	51,50	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				4
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	10.10-11П124	9ВСЧ-8И	ШТ	1,00	44,32	44
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				57
	82 3Б4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1	
1	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	1,10	1,45	2
2	13-26 ТАБ. СНИП 21-6-Д	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛ СТЕН И ФУНДАМ ПО ВЫРОВЛЕННОЙ ПОВЕРХ РУБЕРОИДОМ В 2 СЛОЯ	1 КВМ	10,00	1,28	13

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	16-43в ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	0,30	2,33	1
4	16-103 ТАБ. СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	2,90	0,22	1
5	23-68 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 40ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	1,00	1,31	1
6	17-200 ТАБ. СНИП 27-17-А	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2	9,40	0,63	6
7	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ	Т	0,04	285,00	11
8	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,04	26,10	1
9	15-188 ТАБ. СНИП 23-35-А	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	1,14	1,33	2
10	12-82б ТАБ. СНИП 20-11-В	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	1,80	8,69	16
11	16-75А ТАБ. СНИП 25-9-Б	ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОМ ИЛИ КЕРАМЗИТОМ	1 КУБ М	0,70	2,10	1
12	Ц1-2-Р1 [458]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,04	235,00	9
13	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
14	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	9,00	0,31	3
15	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	2,00	0,17	
16	Ц1-2-Р2 [20]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С	1КВМ	1,14	12,30	14
17	Ц1-1-Р1 [529]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	1,00	5,07	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				88
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
18	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	1,24	4,96	6
19	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	0,31	20,80	6
20	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,08	20,70	2
21	ЦСЦ П. 120	Р-Р ОТД. Ц-И.1:1:6	КУБМ	0,27	14,80	4
22	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	1,84	22,80	42
23	ЦСЦ П. 354	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТ.	КУБМ	0,77	12,20	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				158
	83 364	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.2	
1	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	1,00	1,45	1
2	13-35Б ТАБ.	СТЕНЫ НАРУЖ И ВНУТР ИЗ КИРП ГЛИН ОБЫКН	1 КУБМ	0,45	3,47	2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 21-7-Б	ИЛИ СИЛИКАТ С ПРОСТ АРХ ОФОРМ ПРИ ВЫС ЭТ ДО 5 М				
3	13-26 ТАБ. СНИП 21-6-Д	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛ СТЕН И ФУНДАМ ПО ВЫРОВЛЕННОЙ ПОВЕРХ РУБЕРОИДОМ В 2 СЛОЯ	1 КВМ	5,20	1,28	7
4	13-17 ТАБ. СНИП 21-6-Б	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ ТОЛЕМ В 1 СЛОЙ	1КВМ	0,80	0,58	
5	16-438 ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	0,10	2,33	
6	16-608 ТАБ. СНИП 26-10-Е	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ШЛАКОМ, КЕРАМЗИТОМ ИЛИ ЗОЛОЙ ГИДРОФОБНОЙ	КБМ	0,23	1,85	
7	16-103 ТАБ. СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	0,90	0,22	
8	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
9	23-68 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВСДНЫХ ТРУБ 40ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	0,17	1,31	
10	17-200 ТАБ. СНИП 27-17-А	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2	4,00	0,63	3
11	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ	Т	0,04	285,00	11
12	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,04	26,10	1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
13	15-188 ТАБ. СНИП 23-35-А	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	1,14	1,33	2
14	Ц1-2-Р1 [458]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,04	235,00	9
15	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,01	259,00	3
16	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	12,90	0,31	4
17	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	3,00	0,17	1
18	Ц1-2-Р2 [20]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С	1КВМ	1,14	12,30	14
19	Ц1-1-Р1 [529]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	1,00	5,07	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				66
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
20	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	1,13	4,96	6
21	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,17	47,50	8
22	ЦСЦ П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,10	15,30	2
23	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	0,10	20,80	2
24	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,02	20,70	1
25	ЦСЦ П. 120	Р-Р ОТД. Ц-И.1:1:6	КУБМ	0,12	14,80	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				20

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				86
		84 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ			ВАР.1	
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	27,00	1,12	30
2	11-430 ТАБ. СНИП 19-24-Д	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖ.СТЕН ПЛ.БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ.И ОБЩ. ЗД.	КВМ	326,18	0,54	176
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	211,08	0,10	21
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	211,08	0,09	19
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				246
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	232,19	0,26	61
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,33	0,26	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				73
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	325,81	2932
8	10.10-34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	325,81	2932
9	10.10-34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	51,23	461

НН ПП	Обозначение	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
10	10.10-34Т9	9НС-К6	шт	1,00	44,95	45
11	10.10-34Т9	9НС-К17	шт	1,00	277,85	278
12	10.10-34Т9	9НС-К17-2	шт	1,00	277,85	278
		Итого изделий				6926
		Итого по разделу				7245

НН ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		56 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ				ВАР.1
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	27,00	1,12	30
2	11-430 ТАБ. СНИП 19-24-Д	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖ.СТЕН ПЛ.БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ.И ОБЩ. ЗД.	КВМ	328,92	0,54	178
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	212,08	0,10	21
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	212,08	0,09	19
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				248
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	233,29	0,26	62
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,54	0,26	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				73
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	340,06	3061
8	10.10-34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	340,06	3061
9	10.10-34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	54,27	488

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
10	10.10-34Т9	9НС-К6	ШТ	1,00	47,96	48
11	10.10-34Т9	9НС-К17	ШТ	1,00	297,97	298
12	10.10-34Т9	9НС-К17-2	ШТ	1,00	297,97	298
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				7253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7575

НН ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		85 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ			ВАР.1	
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	27,00	1,12	30
2	11-430 ТАБ. СНИП 19-24-Д	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖ.СТЕН ПЛ.БОЛЕЕ 15 КВМ ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛ.И ОБЩ. ЗД.	КВМ	331,66	0,54	179
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	213,08	0,10	21
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	213,08	0,09	19
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				250
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	234,39	0,26	62
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	44,75	0,26	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				73
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НС-4И	ШТ	9,00	331,11	2980
8	10.10-34Т9	9НС-4-2И	ШТ	9,00	331,11	2980
9	10.10-34Т9	9НС-13	ШТ	9,00	52,30	471

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
10	10.10-34Т9	9НС-К6	ШТ	1,00	49,55	50
11	10.10-34Т9	9НС-К17	ШТ	1,00	310,70	311
12	10.10-34Т9	9НС-К17-2	ШТ	1,00	310,70	311
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				7102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7425
	86 ЭБ4	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР.1	
1	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,94	21,60	20
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				20
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,84	51,50	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				63
	87	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНУЗЛАХ			ВАР.1	
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
2	10.10-11П188	П-4-4И	ШТ	9,00	17,21	155
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				176
		88 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 100ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1				
1	11-322 ТАБ, СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П184	П-4И	ШТ	9,00	17,31	156
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				177
		89 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНУЗЛАХ ВАР.1				
1	11-322 ТАБ, СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П187	П-4-4(16)	ШТ	8,00	21,28	170
3	10.10-	П-4-4И	ШТ	1,00	17,21	17

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
	11П188					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				209
	90 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 160ММ ПРИ САНТЕХКАБ ВАР.1					
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П183	П-4(16)	ШТ	8,00	21,40	171
3	10.10-11П184	П-4И	ШТ	1,00	17,31	17
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				210
	91 ЖЕЛЕЗОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1					
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				119
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА ЕД. ИЗМ.	СУММА
3	10.10-11П$_1$33	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
4	10.10-11П$_1$36	ВП-15И	ШТ	9,00	9,04	81
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				596
		92 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХН КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10 ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				47
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П$_1$36	ВП-15И	ШТ	9,00	9,04	81
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				128
		93 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНУЗЛ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ТОЛ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				118
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П$_1$33	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
4	10.10-	ВП-15И	ШТ	1,00	9,04	9

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		11П$_1$36				
5	10.10-11П$_1$49	ВП-32	ШТ	8,00	9,28	74
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				597
		94 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ САНТЕХ КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				46
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П$_1$36	ВП-15И	ШТ	1,00	9,04	9
3	10.10-11П$_1$49	ВП-32	ШТ	8,00	9,28	74
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				129
		95 ГИПСОБ ПЕРЕГ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКР ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				119
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	9,00	6,24	56

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
4	10.10-11П1 33	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				571
		96 ПРИ САНТЕХНИЧ КАБ ПЕРЕКР ТОЛЩ 10СМ			ВАР.1	
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	30,53	1,54	47
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				47
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	9,00	7,16	64
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				111
		97 ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ 16СМ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	66,85	1,07	72
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				118
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	1,00	6,24	6
4	10.10-25Т9	ВП-Г-32	ШТ	8,00	6,07	49

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
5	10.10-11П1 33	ВП-13-2И	ШТ	9,00	43,98	396
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				568
	98 ПРИ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИНАХ ПЕРЕКР ТОЛЩ 16С ВАР.1					
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	29,90	1,54	46
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				46
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-25Т9	ВП-Г-15И	ШТ	1,00	6,24	6
3	10.10-25Т9	ВП-Г-32	ШТ	8,00	6,07	49
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				101
	99 КРЫША				ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,96	1,21	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-29Т9	В-ЛК-1-4	ШТ	1,00	76,26	76
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				82

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
100	3Б-4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.1
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,10	259,00	26
2	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	98,60	0,31	31
3	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	25,00	0,17	4
4	16-585 ТАБ. СНИП 26-9-В, ПРИМ.1	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖ.ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНК. КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	3,57	7,77	28
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				88

НН: ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		63 ФРАГ 13ЛЕВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.1
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕС4АНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,78	3,63	3
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-м	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,77	1,21	7
3	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	1,00	6,10	6
5	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,34	1,45	
6	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	
7	16-75Б ТАБ. СНИП 25-9-Б	ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ШЛАКОМ ИЛИ КЕРАМЗИТОМ	1КУБМ	0,15	2,10	
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	КВ.М	0,20	44,20	9

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				30
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,55	4,96	3
10	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				3
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	10.10-12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
12	10.10-12П58	СЛ-21-2	ШТ	1,00	27,90	28
13	10.10-7П11[8]	ПЛ-10	ШТ	2,00	45,36	91
14	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	4,00	8,76	35
15	РСЦ14-79	Ф-Л16.12-2	ШТ	1,00	21,63	22
16	РСЦ14-79	Ф-Л10.12-2	ШТ	1,00	12,36	12
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				242
		64 ФРАГ 13ЛЕВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.2	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЗТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,77	1,21	7
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ	1ШТ	2,00	2,35	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
3	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,34	1,45	
4	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	
5	16-75Б ТАБ. СНИП 25-9-Б	ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОМ ИЛИ КЕРАМЗИТОМ	1КУБМ	0,15	2,10	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,20	44,20	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				21
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,55	4,96	3
8	ЦСЧ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				3
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10-12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
10	10.10-12П58	СЛ-21-2	ШТ	1,00	27,90	28
11	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	2,00	45,36	91
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				164

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		65 ФРАГ 13ЛЕВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.3
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕС4АНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,48	3,63	2
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,79	1,21	3
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,50	6,10	3
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,21	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,20	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,06	44,20	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				11
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,24	4,96	1
8	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
9	10.10-12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
10	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
11	РСЧ14-79	Ф-Л16.12-2	ШТ	1,00	21,63	22
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				73
		66 ФРАГ 13ЛЕВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.4
1	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕС4АНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	0,98	2,48	2
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,58	1,21	7
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,60	6,10	4
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,27	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,12	44,20	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,31	4,96	2
8	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10-12П59	СЛ-22	ШТ	2,00	21,51	43
10	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	2,00	10,51	21
11	РСЦ14-79	Ф-Л20.12-2	ШТ	1,00	40,74	41
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				125
		67 ФРАГ 13ЛЕВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.5	
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,30	3,63	1
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,98	1,21	4
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,50	6,10	3
4	16-40 ТАБ.	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,13	1,45	

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ	ЦЕНА ЕД. ИЗМ	СУММА
	СНИП 25-6-Б					
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,21	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,06	44,20	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				11
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,15	4,96	1
8	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10-12П57	СЛ-21	ШТ	1,00	27,90	28
10	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
11	РСЧ14-79	Ф-Л10.12-2	ШТ	1,00	12,36	12
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				69
	68 ФРАГ 13ЛЕВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	108,76	1,21	132
2	11-322	УКЛАДКА ПЛИТ,	1ШТ	9,00	2,35	21

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 19-16-Г	НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,63	2,74	2
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,03	47,80	1
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	4,00	1,82	7
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	2,63	44,20	116
7	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,03	10,50	
8	Ц1-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,03	247,00	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				287
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,66	29,60	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				19
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
10	10.10-12П55	СЛ-20	ШТ	5,00	33,19	166

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
11	10.10-12П56	СЛ-20-2	ШТ	4,00	24,20	97
12	10.10-12П54	СЛ-19-2	ШТ	9,00	38,46	346
13	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	9,00	45,36	408
14	10.10-12П69	ЭЛ-9-2	ШТ	9,00	57,04	513
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1837
		69 ФРАГ 13ЛЕВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.2
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	103,85	1,21	126
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	1,31	2,74	4
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ СТАЛЬНЬЕ	Т	0,03	47,80	1
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	4,00	1,82	7

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	2,88	44,20	127
7	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,03	10,50	
8	Ц1-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,03	247,00	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				315
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,36	29,60	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				40
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
10	10.10-12П55	СЛ-20	ШТ	5,00	33,19	166
11	10.10-12П56	СЛ-20-2	ШТ	4,00	24,20	97
12	10.10-12П67	ЭЛ-8	ШТ	18,00	53,14	957
13	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	18,00	45,36	816
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2036
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2391
	70 ФРАГ 13ЛЕВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.3	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	139,00	1,21	168

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
3	16-746 ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	1,31	2,74	4
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,06	47,80	3
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	8,00	1,82	15
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	3,58	44,20	158
7	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,06	10,50	1
8	Ц1-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,06	247,00	15
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				405
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,36	29,60	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				40
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
10	10.10-12П55	СЛ-20	ШТ	10,00	33,19	332
11	10.10-12П56	СЛ-20-2	ШТ	8,00	24,20	194
12	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	18,00	45,36	816
13	10.10-33Т9	ЭЛ-8-2	ШТ	9,00	40,35	363
14	10.10-33Т9	ЭЛ-8-3	ШТ	9,00	40,35	363
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2068
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2514
		71 ФРАГ 13ЛЕВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.4
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	73,60	1,21	89
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,63	2,74	2
4	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,16	26,10	4
5	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ	КВ.М	1,89	44,20	84

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		БОЛЕЕ 10М				
6	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,16	10,50	2
7	Ц1-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,16	247,00	40
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				241
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,66	29,60	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				19
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10-12П53	СЛ-19	ШТ	9,00	38,46	346
10	10.10-33Т9	ПЛ-10-2	ШТ	4,00	43,19	173
11	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	5,00	45,36	227
12	10.10-12П68	ЭЛ-9	ШТ	9,00	57,04	513
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1519
		72 ФРАГ 13ПРАВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.1	
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-15	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,78	3,63	3
2	11-442 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В	1КВМ	5,77	1,21	7

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	19-24-м	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
3	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	1,00	6,10	6
5	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,34	1,45	
6	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	
7	16-746Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,15	2,74	
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,20	44,20	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				30
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,38	4,96	2
10	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
11	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,16	29,60	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
12	10.10-12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
13	10.10-12П57	СЛ-21	ШТ	1,00	27,90	28
14	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	2,00	45,36	91
15	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	4,00	8,76	35
16	РСЦ14-79	Ф-Л16.12-2	ШТ	1,00	21,63	22
17	РСЦ14-79	Ф-Л10.12-2	ШТ	1,00	12,36	12
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				246
		73 ФРАГ 13ПРАВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.2	
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕС4АНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	1,44	3,63	5
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,77	1,21	7
3	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
4	11-28 ТАБ.	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ	1 КУБМ	1,25	6,10	8

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 19-2-А	ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ				
5	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,63	1,45	1
6	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	
7	16-746Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,15	2,74	
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,20	44,20	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				35
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,71	4,96	4
10	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
11	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,16	29,60	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				8
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
12	10.10-12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
13	10.10-12П57	СЛ-21	ШТ	1,00	27,90	28
14	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	2,00	45,36	91
15	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	5,00	8,76	44
16	РСЦ14-	Ф-Л16.12-2	ШТ	3,00	21,63	65

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА Ед.ИЗМ	СУММА
79						
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				292
		74 ФРАГ 13ПРАВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.3	
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-15	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕС4АНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,48	3,63	2
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,79	1,21	3
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,50	6,10	3
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,21	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,21	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,06	44,20	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				11
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,24	4,96	1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
8	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10-12П59	СЛ-22	ШТ	1,00	21,51	22
10	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
11	РСЦ14-79	Ф-Л16.12-2	ШТ	1,00	21,63	22
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				73
	75 ФРАГ 13ПРАВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.4	
1	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	0,98	2,48	2
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЗТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,58	1,21	7
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,60	6,10	4
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,27	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,42	0,19	

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,12	44,20	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,31	4,96	2
8	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10-12П59	СЛ-22	ШТ	2,00	21,51	43
10	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	2,00	10,51	21
11	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л20.12-2	ШТ	1,00	40,74	41
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				125
	76 ФРАГ 13ПРАВ-2 ПОДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.5	
1	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТО4НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕС4АНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	0,30	3,63	1
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,98	1,21	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА Ед.ИЗМ.	СУММА
3	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,50	6,10	3
4	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	0,13	1,45	
5	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	0,21	0,19	
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,06	44,20	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				11
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	0,15	4,96	1
8	ЦСЧ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	0,01	12,60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10-12П58	СП-21-2	ШТ	1,00	27,90	28
10	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	2,00	8,76	18
11	РСЦ14-79	Ф-Л10.12-2	ШТ	1,00	12,36	12
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				69

77 ФРАГ 13ПРАВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ ВАР.1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	108,76	1,21	132
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,63	2,74	2
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ СТАЛЬНЬЕ	Т	0,03	47,80	1
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	4,00	1,82	7
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	2,63	44,20	116
7	14-176 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,03	10,50	
8	Ц1-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,03	247,00	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				287
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
9	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,66	29,60	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				19
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
10	10.10-12П55	СЛ-20	ШТ	5,00	33,19	166
11	10.10-12П56	СЛ-20-2	ШТ	4,00	24,20	97
12	10.10-12П53	СЛ-19	ШТ	9,00	38,46	346
13	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	9,00	45,36	408
14	10.10-12П68	ЭЛ-9	ШТ	9,00	57,04	513
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1837
	78 ФРАГ 13ПРАВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР.2	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	103,85	1,21	126
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
3	16-746 ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	1,31	2,74	4
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,03	47,80	1

НЧ: ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во: ед.изм.	Цена: ед.изм.	Сумма
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	4,00	1,82	7
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	2,88	44,20	127
7	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,03	10,50	
8	Ц1-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,03	247,00	7
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				315
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,36	29,60	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				40
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
10	10.10-12П55	СЛ-20	ШТ	5,00	33,19	166
11	10.10-12П56	СЛ-20-2	ШТ	4,00	24,20	97
12	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	18,00	45,36	816
13	10.10-12П67	ЭЛ-8	ШТ	18,00	53,14	957
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2036
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2391

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	79 ФРАГ 13ПРАВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ				ВАР,3	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	139,00	1,21	168
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	18,00	2,35	42
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	1,31	2,74	4
4	14-30 ТАБ. СНИП 22-7-3	ПЕРЕПЛЕТЫ СТЕНОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,06	47,80	3
5	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	8,00	1,82	15
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	3,58	44,20	158
7	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,06	10,50	1
8	Ц1-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,06	247,00	15
	ИТОГО ПО РАБОТАМ					405

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЧ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,36	29,60	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				40
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
10	10.10-12П55	СЛ-20	ШТ	10,00	33,19	332
11	10.10-12П56	СЛ-20-2	ШТ	8,00	24,20	194
12	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	18,00	45,36	816
13	10.10-33Т9	ЭЛ-8-2	ШТ	9,00	40,35	363
14	10.10-33Т9	ЭЛ-8-3	ШТ	9,00	40,35	363
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2068
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2514
		80 ФРАГ 13ПРАВ-2 НАДЗ 4АСТЬ ФУНД ЛЕНТ			ВАР.4	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-м	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮ4АЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	73,60	1,21	89
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	9,00	2,35	21
3	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,63	2,74	2
4	14-29 ТАБ.	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,16	26,10	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 22-7-Ж					
5	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	1,89	44,20	84
6	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,16	10,50	2
7	Ц1-2-Р1 [455]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКОННЫЕ РЕШЕТКИ	Т	0,16	247,00	40
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				241
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,66	29,60	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				19
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10-12П54	СЛ-19-2	ШТ	9,00	38,46	346
10	10.10-33Т9	ПЛ-10-3	ШТ	4,00	43,19	173
11	10.10-7П118	ПЛ-10	ШТ	5,00	45,36	227
12	10.10-12П69	ЭЛ-9-2	ШТ	9,00	57,04	513
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1519

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		91 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ЛЕВ-2 СВАЙ				ВАР.1
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,90	19,10	17
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	2,00	1,02	2
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,12	14,30	2
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,10	2,05	
5	11-319 ТАБ. СНИП 19-16-А	УКЛАДКА ПЛИТ НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКР.И ПОКР.ТОЛЩ. ДО 16 СМ, ПЛ.ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩ. ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	1,70	3
6	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,40	1,21	5
7	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	0,15	20,10	3
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ	КВ.М	0,17	44,20	8

НН: ОБОС- ПП: НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА ЕД.ИЗМ:	СУММА
	БОЛЕЕ 10М				
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				40
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9 ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,11	24,60	3
10 Ц1-1-1-П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,15	29,40	4
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11 РСЦ12-76 П144	Сц5-30	ШТ	2,00	25,66	51
12 10.10-8 П86	О-1	ШТ	2,00	4,46	9
13 10.10-7	ПЛ10	ШТ	2,00	45,36	91
14 10.10-33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	17,77	18
15 10.10-33Т9	СЛ21-2Б	ШТ	1,00	19,19	19
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				188
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				235
	92 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ЛЕВ-2 СВАЙ			ВАР.2	
1 7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,90	19,10	17
2 7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	2,00	1,02	2
3 11-103 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ	1КУБМ	0,12	14,30	2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	19-7-А	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ				
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,10	2,05	
5	11-319 ТАБ. СНИП 19-16-А	УКЛАДКА ПЛИТ НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКР.И ПОКР.ТОЛЩ. ДО 16 СМ, ПЛ.ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩ. ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	1,70	3
6	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	5,09	1,21	6
7	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	0,15	20,10	3
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,18	44,20	8
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,11	24,60	3
10	Ц1-1-1-ПАП161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,15	29,40	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	РСЦ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	2,00	25,66	51

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
12	10.10-8 П86	О-1	ШТ	2,00	4,46	9
13	10.10-7	ПЛ10	ШТ	2,00	45,36	91
14	10.10-33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	17,77	18
15	10.10-33Т9	СЛ21-2	ШТ	1,00	24,60	25
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				242
		93 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ЛЕВ-2 СВАЙ			ВАР.3	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,06	14,30	1
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05	
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,10	1,21	3
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ	КВ.М	0,04	44,20	2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		БОЛЕЕ 10М				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				15
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,06	24,60	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	РСЧ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	1,00	25,66	26
9	10.10-8 П86	О-1	ШТ	1,00	4,46	4
10	10.10-33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	17,77	18
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				64
		94 ФРАГМЕНТ ПОДЖ 13ЛЕВ-2 СВАЙ			ВАР.4	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,06	14,30	1
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05	

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,20	1,21	5
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,08	44,20	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,06	24,60	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	РСЦ12-76 П144	Сц5-30	ШТ	1,00	25,66	26
9	10.10-8 П86	О-1	ШТ	1,00	4,46	4
10	10.10-33Т9	СЛ22Б	ШТ	2,00	17,77	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				86
		95 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ЛЕВ-2 СВАЙ			ВАР.5	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,06	14,30	1
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05	
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,29	1,21	3
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,04	44,20	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				15
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,06	24,60	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	РСЦ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	1,00	25,66	26
9	10.10-8 П86	О-1	ШТ	1,00	4,46	4
10	10.10-33Т9	СЛ21Б	ШТ	1,00	19,17	19
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				66

96 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ ВАР.1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,90	19,10	17
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	2,00	1,02	2
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,12	14,30	2
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,10	2,05	
5	11-319 ТАБ. СНИП 19-16-А	УКЛАДКА ПЛИТ НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКР.И ПОКР.ТОЛЩ. ДО 16 СМ, ПЛ.ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩ. ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	1,70	3
6	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,39	1,21	5
7	16-746 ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,15	2,74	
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,17	44,20	8
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				38
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
9	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,11	24,60	3
10	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,16	29,60	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	10.10-33Т9	СП22Б	ШТ	1,00	19,17	19
12	10.10-33Т9	СП21Б	ШТ	1,00	19,17	19
13	РСЦ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	2,00	25,66	51
14	10.10-8 П86	О-1	ШТ	2,00	4,46	9
15	10.10-7	ПЛ-10	ШТ	2,00	45,36	91
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				234
	97 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ				ВАР.2	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,90	19,10	17
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	2,00	1,02	2
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,12	14,30	2
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ	1 КУБМ	0,10	2,05	

НН ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		КОНСТР				
5	11-319 ТАБ. СНИП 19-16-А	УКЛАДКА ПЛИТ НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКР.И ПОКР.ТОЛЩ. ДО 16 СМ, ПЛ.ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩ. ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	1,70	3
6	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЗТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,10	1,21	3
7	16-746 ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКУИЗОЛЯЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	0,15	2,74	
8	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,13	44,20	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				33
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,11	24,60	3
10	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	0,16	29,60	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	10.10-33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	19,17	19
12	10.10-33Т9	СЛ21-3	ШТ	1,00	20,18	20
13	РСЦ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	2,00	25,66	51
14	10.10-8 П86	О-1	ШТ	2,00	4,46	9
15	10.10-7	ПЛ-10	ШТ	2,00	45,36	91

НН ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				231
		98 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ			ВАР.3	
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,06	14,30	1
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05	
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,10	1,21	3
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,04	44,20	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				15
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,06	24,60	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-33Т9	СЛ22Б	ШТ	1,00	19,17	19
9	РСЧ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	1,00	25,66	26
10	10.10-8 П86	О-1	ШТ	1,00	4,46	4
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				66
		99 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ				ВАР.4
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,06	14,30	1
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05	
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,20	1,21	5
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК	КВ.М	0,08	44,20	4

НН: ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: Ед.ИЗМ	ЦЕНА: Ед.ИЗМ	СУММА
		ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,06	24,60	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-33Т9	Сл22Б	ШТ	2,00	19,17	38
9	РСЦ12-76 П144	Сц5-30	ШТ	1,00	25,66	26
10	10.10-8 П86	О-1	ШТ	1,00	4,46	4
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				89
		100 ФРАГМЕНТ ЛОДЖ 13ПРАВ 2 СВ				ВАР.5
1	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	0,46	19,10	9
2	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	1,00	1,02	1
3	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	0,06	14,30	1
4	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	0,05	2,05	

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	2,29	1,21	3
6	17-624 ТАБ. СНИП 27-52-Д	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	КВ.М	0,04	44,20	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				15
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,06	24,60	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-33Т9	СЛ21-2Б	ШТ	1,00	19,19	19
9	РСЦ12-76 П144	СЦ5-30	ШТ	1,00	25,66	26
10	10.10-8 П86	О-1	ШТ	1,00	4,46	4
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				66

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
индустриальных изделий

Таблица № 9

Марка	Оптовая цена руб/шт	Масса т	Объем м3	Транспортные расходы		Затраты на тару и реквизит руб.	Стоимость компл. издел. руб.	Всего сметная цена	
				на I т руб.	на изделие руб/шт			без загот. складских расходов руб.	с заготов. складскими расходами руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
Наружные стеновые панели									
9НСI(900)30	88,47	I,70	I,49	6,05	I0,28	0,82	6,92	I06,49	I08,62
9НСI(900)35	92,75	I,9I	I,65	6,05	II,56	0,9I	6,92	II2,I4	II4,38
9НСI(900)40	87,67	2,09	I,93	6,05	I2,64	I,06	6,92	I08,3I	II0,48
9НС2(900)30	98,5I	I,78	I,52	6,05	I0,77	0,84	6,92	II7,04	II9,38
9НС2(900)35	I03,28	2,0I	I,68	6,05	I2,I6	0,92	6,92	I23,28	I25,75
9НС2(900)40	97,6I	2,20	I,99	6,05	I3,3I	I,09	6,92	II8,93	I2I,3I
9НСI8-7(900)30	229,I4	4,I5	3,6I	6,05	25,II	I,99	4,3I	260,55	265,76
9НСI8-7(900)35	239,90	4,96	4,24	6,05	30,0I	2,33	4,3I	276,55	282,08
9НСI8-7(900)40	227,I3	5,49	4,82	6,05	33,2I	2,65	4,3I	267,30	272,65
9НСI9-4(900)30	I78,35	2,97	2,56	6,05	I7,97	I,4I	6,92	204,65	208,74
9НСI9-4(900)35	I88,79	3,57	2,88	6,05	2I,60	I,58	6,92	2I8,89	223,27
9НСI9-4(900)40	I8I,33	4,03	3,20	6,05	24,38	I,76	6,92	2I4,39	2I8,68

17289-19

Р А С Ч Е Т

надбавок к ценам панелей наружных стен на установку в заводских условиях столярных и других комплектующих изделий

Блоки с двойными переплетами

Марка изделия	Периметр м	Оптовая цена за единицу руб/м	Надбавка к цене панели руб/шт
I	2	3	4
ОРI5-2I			
Оконный блок	7,07	0,70	4,95
Подоконная доска	2,I	0,45	0,94
Наличник	5,20	0,05	0,26
Слив	2,20	0,35	0,77
Итого			6,92
БР22-07			
Блок балконной двери	5,79	0,70	4,05
Наличник	5,I0	0,05	0,26
Итого			4,3I

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

панелей наружных стен

Таблица № 3

Марка	Толщина стены, см	Объемная масса панели (утеплителя) кг/м3	Позиция пр-та 06-08	Пояс	Цена руб/м2	Площадь панели м2	Цена панели руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8
	Наружные стеновые панели						
9НС I	30	900	2547	4	I4,I0	5,34	75,29
	35	900	2549	4	I4,90	5,34	79,57
	40	900	2550	4	I5,30	5,34	8I,70
9НС 2	30	900	2547	4	I4,I0	5,97	84,I8
	35	900	2549	4	I4,90	5,97	88,95
	40	900	2550	4	I5,30	5,97	9I,34
9НС I8-7	30	900	2547	4	I4,I0	I3,44	I89,50
	35	900	2549	4	I4,90	I3,44	200,26
	40	900	2550	4	I5,30	I3,44	205,63
9НС I9-4	30	900	2547	4	I4,I0	I0,46	I47,49
	35	900	2549	4	I4,90	I0,59	I57,79
	40	900	2550	4	I5,30	I0,73	I64,I7

П О П Р А В К И

к оптовым ценам на панели наружных стен

Таблица № 5

Марка	Надбавки (скидки) к оптовым ценам руб/м2		Сумма надбавки и скидки руб/м2	Поправки к оптовой цене I изделия руб/шт
	при длине более 3,9 м	для зданий свыше 5 этажей		
I	2	3	4	5
9НСI(900)30	-	I,35	I,35	7,2I
9НСI(900)35	-	I,35	I,35	7,2I
9НС2(900)30	-	I,35	I,35	8,06
9НС2(900)35	-	I,35	I,35	8,06
9НСI8-7(900)30	0,50	I,35	I,85	24,86
9НСI8-7(900)35	0,50	I,35	I,85	24,86
9НС18-7(900)40	0,50	-	0,50	6,72
9НСI9-4(900)30	0,50	I,35	I,85	I9,35
9НСI9-4(900)35	0,50	I,35	I,85	I9,59
9НСI9-4(900)40	0,50	-	0,50	5,36

ОТДЕЛКА

поверхности изделий

Таблица № 7

Марка	Площадь отделки м2	Пояс	Цена руб/м2	Стоимость отделки изделия руб/шт	Добавляется стоимость облицовочной плитки		Полная стоимость отделки поверхности изделия руб/шт
					на I м2 руб.	на изделие руб/шт	
I	2	3	4	5	6	7	8
	Наружные стеновые панели						
9НСI	5,43	4	I,I0	5,97	-	-	5,97
9НС2	5,70	4	I,I0	6,27	-	-	6,27
9НСI8-7	I3,44	4	I,I0	I4,78	-	-	I4,78
9НСI9-4(900)30	I0,46	4	I,I0	II,5I	-	-	II,5I
9НСI9-4(900)35	I0,59	4	I,I0	II,65	-	-	II,65
9НСI9-4(900)40	I0,73	4	I,I0	II,80	-	-	II,80

Полная оптовая цена
(без стоимости установки комплектующих деталей)

Таблица № 8

Марка	Пояс	Оптовая цена изделия руб/шт	Сумма надбавок и скидок	Стоимость отделки поверхности руб/шт	Всего руб/шт
I	2	3	4	5	6
Наружные стеновые панели					
9НСI(900)30	4	75,29	7,2I	5,97	88,47
9НСI(900)35	4	79,57	7,2I	5,97	92,75
9НСI(900)40	4	8I,70	-	5,97	87,67
9НС2(900)30	4	84,I8	8,06	6,27	98,5I
9НС2(900)35	4	88,95	8,06	6,27	I03,28
9НС2(900)40	4	9I,34	-	6,27	97,6I
9НСI8-7(900)30	4	I89,50	24,86	I4,78	229,I4
9НСI8-7(900)35	4	200,26	24,86	I4,78	239,90
9НСI8-7(900)40	4	205,63	6,72	I4,78	227,I3
9НСI9-4(900)30	4	I47,49	I9,35	II,5I	I78,35
9НСI9-4(900)35	4	I57,79	I9,35	II,65	I88,79
9НСI9-4(900)40	4	I64,I7	5,36	II,80	I8I,33

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ШКАФОВ И АНТРЕСОЛЕЙ

№№ пп	Наименование изделия	Марка изделия	Един. измерения	Стоимость	Ш-1		Ш-2		А-1		Ш-6А	
					колич.	стоим.	колич.	стоим.	колич.	стоим.	колич.	стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	Блок дверной	ДШ-I7-5	шт.	I3,26	I	I3,26	-	-	-	-	-	-
2	-"-	ДШ-I7-9	шт.	22,77	I	22,77	-	-	-	-	-	-
3	Блок антресольный	ДА63-5	шт.	9,92	I	9,92	-	-	-	-	-	-
4	-"-	ДА63-9	шт.	I6,92	I	I6,92	-	-	-	-	-	-
5	Стенка промежуточная	ICПI	шт.	7,43	I	7,43	-	-	-	-	-	-
6	Полка антресольная	=0,67	шт.	3,50	I	3,50	-	-	-	-	-	-
7	Полка переставная	IПП-6	шт.	I,47	6	8,82	-	-	-	-	2	2,94
8	-"-	IПП-9	шт.	2,50	2	5,0	2	5,0	-	-	-	-
9	Полкодержатель	ПД-2	шт.	0,2I	I2	2,52	2	0,42	-	-	2	0,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	Монтажный брус	МБ-2	шт.	0,40	8	3,2	4	I,6	-	-	4	I,6
II	Штанга	ШТ-8	шт.	0,I0	I	0,I	-	-	-	-	-	-
I2	Штангодержатель	ШД	шт.	0,II	2	0,22	2	0,22	-	-	2	0,22
I3	Плинтус	ПЛ	п.м	0,6I	I,48	0,9	2,0	I,22	-	-	I,2	0,73
I4	Наличник	Н-I	п.м	0,26	6,7	I,74	5,2	I,35	0,8	0,2I	5,7	I,48
I5	Блок дверной	ДШ20-9	шт.	28,5I	-	-	I	28,5I	-	-	-	-
I6	Штанга	ШТ-I0	шт.	0,I5	-	-	I	0,I5	-	-	-	-
I7	Стенка боковая	=0,92	шт.	I0,36	-	-	I	I0,36	-	-	-	-
I8	Блок антресольный	ДАЗ-5	шт.	3,73	-	-	-	-	I	3,73	-	-
I9	-"-	ДАЗ-9	шт.	7,25	-	-	-	-	I	7,25	-	-
20	Полка антресольная	=I,48	шт.	7,72	-	-	-	-	I	7,72	-	-
2I	Блок дверной	ДШI7-6	шт.	I6,40	-	-	-	-	-	-	I	I6,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
22	Блок антресольный	ДА63-6	шт.	II,26	-	-	-	-	-	-	I	II,26
23	-"-	=0,27	шт.	6,92	-	-	-	-	-	-	I	6,92
24	Штанга	ШТ-6	шт.	0,I0	-	-	-	-	-	-	I	0,I0
25	Стенка боковая	ICБ-I	шт.	I,74	-	-	-	-	-	-	I	I,74
	Итого					96,30		48,83		I8,9I		43,8I

17289-19

№№ пп	Наименование изделий	Марка изделий	Един. изм.	Стоимость	Ш-6 зерк.		Ш-8		А-3		А-5		А-7	
					К-во	стоим.	К-во	стоим.	К-во	стоим.	К-во	стоим.	К-во	стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Блок дверной	ДШ20-6	шт.	I9,38	I	I8,38	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Стенка боковая	СБ-I	"	I0,36	2	20,72	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Полка антресольн. =0,66	ПШ-7	"	4,52	2	9,04	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Полкодержатель	ПА-2	"	0,2I	2	0,42	I2	2,52	–	–	–	–	–	–
5	Штанга	ШТ-7	"	0,I3	I	0,I3	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Штангодержатель		"	0,II	2	0,22	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Наличник	Н-I	п.м	0,26	4,9	I,27	4,2	I,09	I,7	0,44	I,5	0,39	2,2	0,57
8	Плинтус	ПЛ	"	0,6I	0,7	0,43	I,39	0,85	–	–	–	–	–	–
9	Монтажный брус	МБ	шт.	0,40	4	I,6	8	3,2	–	–	–	–	–	–
I0	Блок антресольный	ДА-3-4	"	3,46	–	–	–	–	–	–	I	3,46	–	–
II	-"-	ДА33-9	"	7,25	–	–	–	–	–	–	I	7,25	–	–
I2	Полка антресольная	=0,96	"	5,0I	–	–	–	–	–	–	I	5,0I	–	–
I3	Дверной блок	ДШ20-4,5	"	I4,25	–	–	I	I4,25	–	–	–	–	–	–
I4	-"-	ДШ20-9	"	28,5I	–	–	I	28,5I	–	–	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	Стенка боковая	=0,42	шт.	3,7I	-	-	I	3,7I	-	-	-	-	-	-
I6	Стенка промежуточная	=0,7	"	7,43	-	-	I	7,43	-	-	-	-	-	-
I7	Полка переставная	=0,I3	"	0,95	-	-	6	5,7	-	-	-	-	-	-
I8	-"-	=0,27	"	I,64	-	-	6	9,84	-	-	-	-	-	-
I9	Блок антресольный	АДЗ-5	"	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	I	3,73
20	-"-	АДЗ-9	"	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	I	7,25
2I	Полка антресольная	=I,48	"	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	I	7,72
22	Блок антресольный	ДАЗЗ-8	"	6,93	-	-	-	-	I	6,93	-	-	-	-
23	Стенка боковая =0,35	СБ-I	"	3,I3	-	-	-	-	2	6,26	-	-	-	-
24	Полка антресольная	=0,36	"	2,45	-	-	-	-	I	2,45	-	-	-	-
	Итого:					53,2I		76,67		I6,08		I6,II		I9,27

17289-19

Ведомость потребности в затратах труда, материалах и полуфабрикатах для строительства

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I	Затраты труда	ч-д	3438,56
2	Битум и мастика битумная	т	I6,8
3	Болты разные	кг	7,5
4	Гвозди разные	кг	52,4
5	Гипс	т	0,I2
6	Гравий и щебень	м3	I5,0
7	Замазка стекольная	кг	I,7
8	Кирпич	т.шт.	2,2
9	Клей малярный	кг	43,0
I0	Краски и шпаклевки тертые	кг	486,7
II	Краски сухие	кг	-
I2	Краски, грунтовки перхлорвиниловые	кг	-
I3	Кронштейны	кг	-
I4	Лаки разные	кг	I3,I
I5	Лес пиленый	м3	5,6
I6	Мастика для герметизации стыков	т	0,2
I7	Мастика для уплотнения стыков	т	0,2
I8	Мел молотый	т	I,3
I9	Обои разные	м2	4493,2
20	Олифа	кг	499,3
2I	Пакля, прядь льняная, пеньковая	кг	898,5
23	Песок	м3	3,9
24	Плитки облицовочные	м2	454,2

17289-19

I	2	3	4
24	Плитки покрытия пола керамические	м2	72,06
25	Плиты минераловатные	м3	5,I
26	Поручни пластмассовые	м	55,0
27	Прокладка оконная	кг	-
28	Прокладка уплотнительная	м	2609
29	Сталь кровельная листовая	т	0,4
30	Стекло оконное	м2	6I,9
3I	Стекло жидкое	кг	-
32	Трубы асбестоцементные	м	-
33	Утеплители сыпучие	м3	-
34	Цемент марки 300	т	0,4
35	Рубероид	м2	I346,5
36	Линолеум	м2	I653,9
37	Паркетная доска	м2	I65,95
38	Плиты оснований полов легкобетонные	м2	-
39	Плитка типа "кабанчик"	м2	-
40	Плиты древесноволокнистые	м2	-
	Полуфабрикаты		
	Бетон тяжелый		
4I	марки 50	м3	-
42	марки 75	м3	-
43	марки I00	м3	7,7
44	марки I50	м3	9,5
	Бетон легкий		
45	марки 50	м3	4,8
46	марки 75	м3	-
47	марки I00	м3	-

17289-19

I	2	3	4
	Растворы кладочные цементные		
48	марки 25	м3	-
49	марки 50	м3	0,4
50	марки 75	м3	I,2
5I	марки I00	м3	3,2
	Растворы кладочные цементно-известковые		
52	марки I0	м3	0,I4
53	марки 25	м3	0,4
54	марки 50	м3	-
	Растворы отделочные цементные		
55	состава I:3	м3	-
56	состава I:2	м3	-
57	состава I:4	м3	7,4
	Растворы отделочные цементно-известковые		
58	состава I:I:6	м3	-
59	состава I:I:3	м3	-
60	Плинтуса деревянные	м	I77I,7
6I	Глина	м3	-
62	Лес круглый	м3	-
63	Сетка металлическая	м2	5,6
64	Арматура А-I	м3	0,2
65	Бетон тяжелый М-200	м3	5,I
66	Раствор цементный М-200	м3	0,3
67	Раствор известковый I:2	м3	-
68	Войлок минеральный	м3	I,43
69	Листы асбестоцементные	м2	3,4

17289-19

СВОДКА ЗАТРАТ ТРУДА В ЧЕЛОВЕКО-ДНЯХ

ПО БЛОК-СЕКЦИИ I2I-043/I.2

№№ пп	Наименование	Количество затрат труда в чел.-днях
I	2	3
	Подземная часть	
I	Земляные работы	23,78
2	Фундаменты свайные	6I,38
3	Наружные стены однослойной конструкции т. 33 см при свайном основании	7,5
4	Внутренние стены при свайном основании	6,72
5	Перекрытия лоджий при нар. стенах т. 350-400 см	6,54
6	Лестницы	3,03
7	Крыльца	0,8
8	Полы техподполья	2,I
9	Подготовка под полы I-го этажа при санузлах россыпью	25,05
I0	Внутренние отделочные работы	0,I6
II	Разные работы	I,89
	Итого	I38,89
	Надземная часть	
I	Наружные стеновые панели т. 35 см	I63,46
2	Внутренние стены при санузлах россыпью и перекрытиях т. I6 см	I6,26
3	Железобетонные перегородки при перекрытии т. I6 см - с/у россыпь	II2,7I

17289-19

I	2	3
4	Перекрытия т. I6 см	6I,38
5	Сантехнические поддоны	29,56
6	Лестницы и входы	36,84
7	Крыша	I9,33
8	Кровля	49,97
9	Подготовка под полы 2-9 эт.	I3,45
I0	Чистые полы	265,45
II	Двери при с/у россыпью	III,96
I2	Штукатурные работы	I0I,73
I3	Облицовочные работы	I53,I7
I4	Стекольные работы	I57,49
I5	Малярные работы	496,56
I6	Встроенная мебель при с/у россыпью	9,74
I7	Разные работы	II0,47
I8	Окна	8,8
	Итого по надземной части	I909,53
	Итого по общестроительным работам	2059,42
	Сантехнические работы	
	Надземная часть	
I	Отопление конвекторное	I0,58
2	Холодное водоснабжение	3,4I
3	Горячее водоснабжение	2,92
4	Канализация	I0,0
5	Водосток	2,29
6	Строительные работы	I5,65
	Итого по надземной части	44,85

17289-19

I	2	3
	Надземная часть	
I	Отопление конвекторное	4I,45
2	Конвекторы при двойном остеклении	I0,5I
3	Вентиляция	I3,I3
4	Холодное водоснабжение	25,05
5	Горячее водоснабжение	32,32
6	Канализация	I38,7I
7	Водосток	2,87
8	Газоснабжение	53,20
9	Строительные работы	6I,II
	Итого по надземной части	378,35
	Всего на дом по сантех. работам	423,20
	Электромонтажные работы	
I	Электроосвещение. Подземная часть	35,33
2	Электроосвещение. Надземная часть Монтажные работы россыпь осв.лестн.клеток	229,25
3	Электроосвещение. Надземная часть. Санкаб. осв.лестн. клеток люминисцент. ламп.	209,I
4	Телефонизация	7,7
5	Радиотрансляция	38,2
6	Телеантенна	I2,9
7	Канализация	5,43
8	Заземление	5,09
	Итого по электромонтажным работам	566,I9

17289-19

I	2	3
	ЭБ-I	
	Подземная часть	
I	Свайный фундамент	5,46
2	Разные работы	0,5
	Итого	6,0I
	Надземная часть	
I	Внутренние стены	I4,48
2	Перекрытия толщиной I6 см при с/у россыпью	3,96
3	Перегородки при с/у россыпью и перекрытия толщиной I6 см	I5,3
4	Крыша	I,94
5	Разные работы	4,95
	Итого по ЭБ-I	40,63
6	Фрагменты лоджий	
	I3 прав. -2	
	I3 лев. -2	I09,I2
7	Фрагменты лоджий ЭБ-I	
8	Лифты	240
	Всего по блок-секции	3438,56

17289-19

СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

№№ пп	Наименование	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
I	2	3	4
	Список авторов разделов проекта и смет		3
	Технико-экономические показатели		4
	Пояснительная записка		5
	Объектная смета		7
	Сводка стоимости строительно-монтажных работ		9
	Сметные расчеты		
	Общестроительные работы		
I	Земляные работы		
	вар.I	при ленточных фундаментах	I6
	вар.2	при свайных фундаментах-основной вариант	I7
2	Фундаменты ленточные		
	вар.I	основное планировочное решение	I9
	вар.2	с колясочной или с электрощитовой	2I
	вар.3	со сквозным проходом	24
3	Свайное основание		
	вар.I	основное планировочное решение с колясочной и электрощитовой - основной вариант	27
	вар.2	со сквозным проходом	29

17289-19

I	2	3	4
4	Наружные стены однослойн. конструкции т.280 мм при ленточных фундаментах		
	вар.I	основной планировочное решение	30
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	32
	вар.3	со сквозным проходом	33
5	Наружные стены однослойной конструкции т.330 мм при ленточных фундаментах		
	вар.I	основное	35
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	36
	вар.3	со сквозным проходом	38
6	Наружные стены однослойной конструкции т.380 мм при ленточных фундаментах		
	вар.I	основная	39
	вар.2	с колясочной или электрощитовой	4I
	вар.3	со сквозным проходом	42
7	Наружные стены однослойной конструкции т.280 мм при свайном основании		
	вар.I	основная	43
	вар.2	с колясочной или электрощитовой	45
	вар.3	со сквозным проходом	46
8	Наружные стены однослойной конструкции т.330 мм при свайном основании		
	вар.I	основная - основной вариант	48

17289-19

I	2	3	4
	вар.2	с колясочной или электрощитовой	49
	вар.3	со сквозным проходом	5I
9	Наружные стены однослойной конструкции т.380 мм при свайном основании		
	вар.I	основная	52
	вар.2	с колясочной, электрощитовой	53
	вар.3	со сквозным проходом	55
I0	Внутренние стены при ленточных фундаментах		
	вар.I	основная	56
	вар.2	с колясочной или электрощитовой и со сквозным проходом	58
II	Внутренние стены при свайном основании		
	вар.I	основное планировочное решение - основной вариант	59
	вар.2	с колясочной и со сквозным проходом	6I
I2	Панели перекрытия при лоджиях для любых наружных стенах, при балконах при однослойных наружных стенах толщ. 350-400 мм		
	вар.I	основная - основной вариант	62
	вар.2	с колясочной	64
	вар.3	со сквозным проходом	65
I3	Панели перекрытия при балконах при однослойных наружных стенах толщ. 300 мм		

17289-19

I	2	3	4
	вар.I	основной	66
	вар.2	с колясочной	67
	вар.3	со сквозным проходом	68
I4	Лестницы		
	вар.I	основной, с колясочной - основной вариант	70
	вар.2	со сквозным проходом	7I
I5	Крыльца		
	вар.I	основной, с колясочной - основной вариант	73
	вар.2	со сквозным проходом	74
I6	Полы техподполья		
	вар.I	основной, с колясочной - основной вариант	75
	вар.2	со сквозным проходом	75
I7	Подготовка под полы I-го этажа при с/у россыпь	при перекрытиях толщиной I0 см под паркетные щиты в жилых комнатах, коридорах, кладовых и линолеумные полы в кухнях	
	вар.I	основное планировочное решение - основной вариант	76
	вар.2	со сквозным проходом	78
	вар.3	с колясочной	79
I8	Подготовка под полы I-го этажа при санкабинах	при перекрытиях т.I0 см под паркетные щиты в жилых комнатах, коридорах, кладовых и линолеумные полы в кухнях	
	вар.I	основное планировочное решение	8I
	вар.2	со сквозным проходом	82
	вар.3	с колясочной	84

17289-19

I	2	3	4
I9	Внутренние отделочные работы	окраска металлоконструкций и оконных блоков	
	вар.I	при свайном основании, основное планировочное решение, с колясочной и электрощитовой - основной вариант	86
	вар.2	то же, со сквозным проходом	86
	вар.3	при ленточных фундаментах основное планировочное решение, с колясочной и электрощитовой	87
	вар.4	то же, при сквозном проходе	87
20	Разные работы	крепежные элементы, оконные подвальные блоки	
	вар.I	при свайном основании основное планировочное решение и эл.щитовой - основной вариант	87
	вар.2	то же, со сквозным проходом	88
	вар.3	при ленточных фундаментах - основное планировочное решение, с колясочной и электрощитовой	89
	вар.4	то же, со сквозным проходом	89
	Надземная часть		
2I	Наружные стеновые панели толщиной 300 мм		
	вар.I	основной, с колясочной и электрощитовой	9I
	вар.2	со сквозным проходом	93
22	Наружные стеновые панели толщиной 350 мм		

17289-19

I	2	3	4
	вар.I	основной, с колясочной и электрощитовой - основной вариант	95
	вар.2	со сквозным проходом	97
23	Наружные стеновые панели толщиной 400 мм		
	вар.I	основной, с колясочной и электрощитовой	99
	вар.2	со сквозным проходом	I0I
24	Внутренние стены при санузлах "россыпью" и перекрытиях т.I00 мм		
	вар.I	основной	I02
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I05
	вар.3	со сквозным проходом	I07
25	Внутренние стены при санузлах "россыпью" и перекрытиях толщ. I60 мм		
	вар.I	основное планировочное решение - основной вариант	II0
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	II2
	вар.3	со сквозным проходом	II5
26	Внутренние стены при сантехкабинах и перекрытиях толщ.I00 мм		
	вар.I	основной	II8
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I20
	вар.3	со сквозным проходом	I23

17289-19

I	2	3	4
27	Внутренние стены при сантехкабинах и перекрытиях толщ.I60 мм		
	вар.I	основной	I25
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I27
	вар.3	со сквозным проходом	I30
28	Перегородки железобетонные при санузлах "россыпью" при толщ. перекрытий I00 мм		
	вар.I	основная	I33
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I34
	вар.3	со сквозным проходом	I35
29	Перегородки железобетонные при санкабинах при перекрытиях толщ.I00 мм		
	вар.I	основной	I36
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I36
	вар.3	со сквозным проходом	I37
30	Перегородки железобетонные при санузлах "россыпью" при толщ. перекрытий I60 мм		
	вар.I	основное планировочное решение - основной вариант	I38
	вар.2	с колясочной, с электрощитовой	I39
	вар.3	со сквозным проходом	I40
3I	Перегородки железобетонные при санкабинах при толщ.I60 мм		

17289-19

I	2	3	4
	вар.I	основной	I4I
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I4I
	вар.3	со сквозным проходом	I42
32	Перегородки гипсобетонные при санузлах россыпью при толщине перекрытий I00 мм		
	вар.I	основной	I43
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I44
	вар.3	со сквозным проходом	I46
33	Перегородки гипсобетонные при санкабинах при толщ.перекрытий I00 мм		
	вар.I	основной	I48
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I49
	вар.3	со сквозным проходом	I50
34	Перегородки гипсобетонные при санузлах "россыпью" при толщине перекрытий I60 мм		
	вар.I	основной	I5I
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I53
	вар.3	со сквозным проходом	I54
35	Перегородки гипсобетонные при сантехкабинах при толщмне перекрытий I60 мм		
	вар.I	основной	I56
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	I57

17289-19

I	2	3	4
	вар.3	со сквозным проходом	I59
36	Перекрытие толщ.I00 мм		
	вар.I	основной - при лоджиях, при любых наружных стенах, при балконах, при наружных стенах однослойной конструкции толщ. 350, 400 мм	I60
	вар.2	с колясочной и электрощитовой, со сквозным проходом	I62
	вар.3	основной - при наружных стеновых панелях однослойной конструкции толщ. 300 мм	I64
	вар.4	с колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом	I66
37	Перекрытие толщ.160 мм		
	вар.I	основной - при лоджиях, при любых наружных стенах, при балконах, при наружных стенах однослойной конструкции толщ.350 и 400 мм - основной вариант	I68
	вар.2	с колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом	I70
	вар.3	основной - при балконах и наружных стеновых панелях однослойной конструкции толщ.300 мм	I73
	вар.4	с колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом	I75
38	Санподдоны		
	вар.I	основное планировочное решение - основной вариант	I78

17289-19

I	2	3	4
	вар.2	с колясочной, с электрощитовой и со сквозным проходом	I79
39	Сантехкабины		
	вар.I		I79
	вар.2		I80
40	Лестницы и входы		
	вар.I	основное планировочное решение - основной вариант	I8I
	вар.2	с колясочной, электрощитовой и со сквозным проходом	I84
4I	Крыша		I86
42	Кровля		I89
43	Подготовка под полы 2-9 эт.		
	вар.I	при с/у россыпь пр междуэтажным перекрытиям толщ.I6 см - основной вариант	I90
	вар.2	то же, толщ.I0 см	I9I
	вар.3	при санкабинах по междуэтажным перекрытиям толщ.I6 см	I92
	вар.4	то же, толщ. I0 см	I93
44	Чистые полы - при основном планировочном решении		
	вар.I	в I эт.в комнатах паркетные полы, в кухнях - линолеумные, во 2-9 эт.в жилых помещениях и кухнях линолеум на теплоизоляционной основе при с/у россыпь, перекрытиях 2-9 эт.т.I6 см и над подпольем т.I0 см - основной вариант	I95

17289-19

I	2	3	4
	вар.2	при с.у.россыпь по перекрытиям т.I0 см дощатые полы в комнатах и линолеумные в кухне	I96
	вар.3	при санкабинах и перекрытиях т.I6 см покрытие ан аналогично вар.I	I97
	вар.4	то же, и перекрытиям т.I0 см покрытие аналогично вар.2	I98
45	Чистые полы при планировочном решении с колясочной		
	вар.I	В I эт. в комнатах паркетные полы, в кухнях линолеумные, во 2-9 эт. в жилых помещениях и кухнях линолеум на теплоизоляционной основе при с.у.россыпь, перекрытиях 2-9 эт.т.I6 см и над подпольем толщ. I0 см	I99
	вар.2	при с.у.россыпь по перекрытиям т.I0 см дощатые полы в комнатах и линолеумные в кухне	200
	вар.3	при санкабинах с перекрытиями т.I6 см, покрытие аналогично вар.I	20I
	вар.4	То же, по перекрытиям т.I0 см покрытие - аналогично вар.2	202
46	Чистые полы при планировочном решении со сквозным проходом		
	вар.I	в I эт.в комнатах паркетные полы, в кухнях линолеумные, во 2-9 эт. в жилых помещениях и кухнях линолеум на теплоизоляционной основе при с.у.россыпь, перекрытиях 2-9 эт.	

17289-19

I	2	3	4
		толщ.I6 см и над подпольем т.I0 см	203
	вар.2	при с.у.россыпь по перекрытиям т.I0 см дощатые полы в комнатах и линолеумные в кухне	204
	вар.3	при санкабинах и перекрытиях т.I6 см покрытие аналогично вар.I	205
	вар.4	то же, и перекрытиям т.I0 см покрытие аналогично вар.2	206
47	Двери при санузлах россыпь		
	вар.I	основное планировочное решение - основной вариант	207
	вар.2	со сквозным проходом	2I0
	вар.3	с колясочной	2I3
48	Двери при санкабинах		
	вар.I	основное планировочное решение	2I5
	вар.2	со сквозным проходом	2I8
	вар.3	с колясочной	22I
49	Штукатурные работы		223
50	Облицовочные работы		224
5I	Стекольные работы		224
52	Малярные и обойные работы		
	вар.I	оклейка комнат обоями - основной вариант	225
	вар.2	клеевая окраска комнат	226
53	Встроенная мебель при санузлах россыпь		

17289-19

I	2	3	4
	вар.I	основное планировочное решение -основной вариант	227
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	228
54	Встроенная мебель при санкабинах		
	вар.I	основное планировочное решение	229
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	230
55	Разные работы	флагодержатели, крепежные элементы, подстолья	230
56	Окна со спаренными переплетами	монтаж учтен в стоимости панелей	
	вар.I	основное планировочное решение	232
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	234
57	Окна с раздельными переплетами	монтаж учтен в стоимости панелей	
	вар.I	основное планировочное решение - основной вариант	235
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	236
58	Окна с тройным остеклением	монтаж учтен в стоимости панелей	
	вар.I	основное планировочное решение	238
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	239
59	Подоконные доски		
	вар.I	раздельные переплеты - основное планировочное решение - основной вариант	24I

17289-19

I	2	3	4
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	24I
	вар.3	спаренные переплеты основное планировочное решение	242
	вар.4	с колясочной и электрощитовой	242
	Сантехнические работы		
	Подземная часть		
60	Отопление конвекторное	отопление конвекторное	
	вар.I	рядовая блок-секция - основной вариант	244
	вар.2	торцовая левая блок-секция	245
	вар.3	торцовая правая блок-секция	246
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	248
6I	Отопление радиаторное КДР	отопление при кранах двойной регулировки	
	вар.I	рядовая блок-секция	249
	вар.2	торцовая левая блок-секция	250
	вар.3	торцовая правая блок-секция	252
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	253
62	Отопление радиаторное	отопление при 3-х ходовых кранах	
	вар.I	рядовая блок-секция	254
	вар.2	торцовая левая блок-секция	256
	вар.3	торцовая правая блок-секция	257

17289-19

I	2	3	4
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	258
63	Холодное водоснабжение		
	вар.I	блок-секция без сквозного прохода - основной вариант	260
	вар.2	блок-секция со сквозным проходом	26I
64	Горячее водоснабжение		
	вар.I	блок-секция без сквозного прохода - основной вариант	262
	вар.2	блок-секция со сквозным проходом	263
65	Канализация		
	вар.I	блок-секция без сквозного прохода - основной вариант	263
	вар.2	блок-секция со сквозным проходом	264
66	Водосток	-	264
67	Строительные работы	изоляция трубопроводов	265
68	Конвекторное отопление	Надземная часть отопление конвекторное	
	вар.I	рядовая блок-секция - основной вариант	266
	вар.2	торцовая левая блок-секция	266
	вар.3	торцовая правая блок-секция	267
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	267

17289-19

I	2	3	4
69	Конвекторы при двойном остеклении Рядовая блок-секция	конвекторы при двойном остеклении Рядовая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура - 20 гр.	268
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	269
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	269
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	270
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	270
70	Конвекторы, двойное остекление, торцовая левая блок-секция	конвекторы при двойном остеклении, торцовая левая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	271
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	272
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	272
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	273
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	273
7I	Конвекторы при двойном остеклении торцовая правая блок-секция	конвекторы при двойном остеклении. Торцовая правая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	274
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	274
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	275
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	276

I	2	3	4
	вар.5	расчетная температура - 40 гр.	276
72	Конвекторы при двойном остеклении торцы с 2-х сторон	Конвекторы при двойном остеклении, торцы с 2-х сторон	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	277
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	277
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	278
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	278
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	279
73	Конвекторы при тройном остеклении -35 гр.	Конвекторы при тройном остеклении. Расчетная температура - 35 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	280
	вар.2	блок-секция торец слева	280
	вар.3	блок-секция торец справа	28I
	вар.4	блок-секция торцы с двух сторон	28I
74	Конвекторы при тройном остеклении -40 гр.	Конвекторы при тройном остеклении. Расчетная температура -40 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	282
	вар.2	блок-секция торец слева	282
	вар.3	блок-секция торец справа	283
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	284

I	2	3	4
75	Отопление радиаторное КДР с электрощитовой	отопление радиаторное краны двойной регулировки с электрощитовой	
	вар.I	рядовая блок-секция	284
	вар.2	торцовая левая блок-секция	285
	вар.3	торцовая правая блок-секция	286
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	287
76	Отопление радиаторное КДР без эл.щитовой	Отопление радиаторное с кранами двойной регулировки без эл.щитовой	
	вар.I	рядовая блок-секция	287
	вар.2	торцовая левая блок-секция	288
	вар.3	торцовая правая блок-секция	289
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	290
77	Отопление радиаторное КРТ с электрощитовой	Отопление радиаторное с кранами трехходовыми с электрощитовой	
	вар.I	рядовая блок-секция	29I
	вар.2	торцовая левая блок-секция	29I
	вар.3	торцовая правая блок-секция	292
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	293
78	Отопление радиаторное КРТ без электрощитовой	Отопление радиаторное с трехходовыми кранами без электрощитовой	
	вар.I	рядовая блок-секция	294
	вар.2	торцовая левая блок-секция	295

17289-19

I	2	3	4
	вар.3	торцовая правая блок-секция	295
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	296
79	Радиаторы без электрощитовой при двойном остеклении КДР рядовая блок-секция	Радиаторы с кранами двойной регулировки без электрощитовой, двойное остекление рядовая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	297
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	298
	вар.3	расчетная температура -30 гт.	298
	вар.4	расчетная температура -35 гр,	299
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	299
80	Радиаторы с электрощитовой при двойном остеклении КДР рядовая блок-секция	Радиаторы с кранами двойной регулировки с электрощитовой, рядовая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	300
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	300
	вар.3	расчетная температура -30 гт.	30I
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	30I
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	302
8I	Радиаторы КДР без эл. щитовой двойное остекление, торец слева	Радиаторы с кранами двойной регулировки без эл.щитовой. Торцовая левая блок-секция	

I	2	3	4
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	302
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	303
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	303
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	304
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	304
82	Радиаторы КДР с эл. щитовой двойное остекл. Торец слева	Радиаторы с кранами двойной регулировки с эл.щитовой торцовая левая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	305
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	306
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	306
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	307
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	307
83	Радиаторы КДР без эл. щитовой двойное остекл. торец справа	Радиаторы с кранами двойной регулировки без эл.щитовой торцовая правая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	308
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	308
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	309
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	309

I	2	3	4
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	3I0
84	Радиаторы КДР с эл.щитовой двойное остекление, торец справа	Радиаторы с кранами двойной регулировки с электрощитовой с двойным остеклением, торцовая правая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	3II
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	3II
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	3I2
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	3I2
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	3I3
85	Радиаторы КДР без эл. щитовой двойн.остекл. торцы с 2-х сторон	Радиаторы с кранами двойной регулировки без электрощитовой с двойным остеклением блок-секция торцы с двух сторон	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	3I3
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	3I4
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	3I4
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	3I5
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	3I5
86	Радиаторы КДР с эл.щитовой двойн.остекл.торцы с 2-х сторон	Радиаторы с кранами двойной регулировки с эл.щитовой двойное остекление. Блок-секция - торцы с двух сторон	

I	2	3	4
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	3I6
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	3I6
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	3I7
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	3I8
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	3I8
87	Радиаторы КРТ без эл. щитовой двойн.остекл. Рядовая блок-секция	Радиаторы при 3-х ходовых кранах без электрощитовой двойное остекление. Рядовая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	3I9
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	3I9
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	320
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	320
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	32I
88	Радиаторы КРТ с электрощитовой двойн.остекление Рядовая блок-секция	Радиаторы при трехходовых кранах с электрощитовой двойн.остекление Рядовая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	32I
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	322
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	322
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	323

17289-19

I	2	3	4
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	323
89	Радиаторы КРТ без эл. щитовой двойное остекл. торец слева	Радиаторы при 3-х ходовых кранах без электрощитовой двойное остекление. Торцовая левая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	324
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	325
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	325
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	326
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	326
90	Радиаторы КРТ с электрощитовой двойн.остекл. торец слева	Радиаторы при трехходовых кранах с электрощитовой остекление двойное Торцовая левая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	327
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	327
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	328
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	328
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	329
9I	Радиаторы КРТ без эл. щитовой двойн.остекление торец справа	Радиаторы при трехходовых кранах без электрощитовой двойное остекление. Торцовая правая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	329

17289-19

I	2	3	4
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	330
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	330
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	33I
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	33I
92	Радиаторы КРТ с электрощитовой двойн.остекление торец справа	Радиаторы при трехходовых кранах с электрощитовой, двойное остекление торцовая правая блок-секция	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	332
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	333
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	333
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	334
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	334
93	Радиаторы КРТ без эл. щитовой двойн.остеклен. торцы с 2-х сторон	Радиаторы при трехходовых кранах без электрощитовой, двойное остекление. Блок-секция торцы с двух сторон	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	335
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	335
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	336
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	336

17289-19

I	2	3	4
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	337
94	Радиаторы КРТ с эл.щитовой двойн.остекл. торцы с 2-х сторон	Радиаторы при трехходовых кранах с электрощитовой двойное остекление Блок-секция с двух сторон	
	вар.I	расчетная температура -20 гр.	337
	вар.2	расчетная температура -25 гр.	338
	вар.3	расчетная температура -30 гр.	338
	вар.4	расчетная температура -35 гр.	339
	вар.5	расчетная температура -40 гр.	340
95	Радиаторы КДР без эл. щитовой тройное остекл. темпер.-35 гр.	Радиаторы с кранами двойной регулировки без электрощитовой тройное остекление, расчетная температура -35 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	340
	вар.2	торцовая левая блок-секция	34I
	вар.3	торцовая правая блок-секция	34I
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	342
96	Радиаторы КДР с электрощитовой тройн.остекление темпер.-35 гр.	Радиаторы с кранами двойной регулировки с электрощитовой, тройное остекление. Расчетная температура -35 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	342
	вар.2	торцовая левая блок-секция	343
	вар.3	торцовая правая блок-секция	343

I	2	3	4
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	344
97	Радиаторы КДР без эл. щитовой тройное остекл. темпер.-40 гр.	Радиаторы с кранами двойной регулировки без электрощитовой, тройное остекление, расчетная температура -40 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	344
	вар.2	торцовая левая блок-секция	345
	вар.3	торцовая правая блок-секция	345
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	346
98	Радиаторы КДР с эл. щитовой тройное остекл. темпер. -40 гр.	Радиаторы с кранами двойной регулировки с электрощитовой. Тройное остекление. Расчетная температура -40 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	346
	вар.2	торцовая левая блок-секция	347
	вар.3	торцовая правая блок-секция	348
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	348
99	Радиаторы КРТ без эл. щитовой тройное остекл. темпер.-35 гр.	Радиаторы при трехходовых кранах без электрощитовой. Тройное остекление. Расчетная температура -35 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	349
	вар.2	торцовая левая блок-секция	349
	вар.3	торцовая правая блок-секция	350

I	2	3	4
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	350
I00.	Радиаторы КРТ с эл.щитовой тройное остеклен. темпер.-35 гр.	Радиаторы при трехходовых кранах с электрощитовой, тройное остекление, расчетная температура -35 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	35I
	вар.2	торцовая левая блок-секция	35I
	вар.3	торцовая правая блок-секция	352
	вар.4	блок-секция- торцы с двух сторон	352
I0I.	Радиаторы КРТ без эл.щитовой тройное остеклен. темпер.-40 гр.	Радиаторы при трехходовых кранах без электрощитовой тройное остекление. Расчетная температура -40 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	353
	вар.2	торцовая левая блок-секция	353
	вар.3	торцовая правая блок-секция	354
	вар.4	блок-секция- торцы с двух сторон	355
I02	Радиаторы КРТ с эл.щитовой тройное остеклен. темпер.-40 гр.	Радиаторы при трехходовых кранах с электрощитовой тройное остекление. Расчетная температура -40 гр.	
	вар.I	рядовая блок-секция	355
	вар.2	торцовая левая блок-секция	356
	вар.3	торцовая правая блок-секция	356
	вар.4	блок-секция - торцы с двух сторон	357

I	2	3	4
I03	Вентиляция		
	вар.I	вариант россыпью без электрощитовой - основной вариант	357
	вар.2	вариант с санкабинами без электрощитовой	358
	вар.3	вариант россыпью с электрощитовой	358
	вар.4	вариант с санкабинами без электрощитовой	359
I04	Холодное водоснабжение	Варианты россыпью	
	вар.I	без колясочной и электрощитовой - основной вариант	359
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	360
		Вариант с санкабинами	
	вар.3	без колясочной и электрощитовой	36I
	вар.4	с колясочной и электрощитовой	362
I05	Горячее водоснабжение	Варианты россыпью	
	вар.I	без колясочной и электрощитовой - основной вариант	362
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	363
		Варианты с санкабинами	
	вар.3	без колясочной и электрощитовой	365
	вар.4	с колясочной и электрощитовой	366
I06	Канализация	Варианты россыпью	

17289-19

I	2	3	4
	вар.I	без колясочной и электрощитовой - основной вариант	367
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	368
		Варианты с санкабинами	
	вар.3	без колясочной и электрощитовой	369
	вар.4	с колясочной и электрощитовой	370
I07	Водосток	-	37I
I08	Газоснабжение		
	вар.I	без колясочной и электрощитовой - основной вариант	372
	вар.2	с колясочной и электрощитовой	373
I09	Строительные работы	Изоляция трубопроводов	374
	Электротехнические работы		
II0	Строительные работы, связанные с электроработами		375
III	Электроосвещение Подземная часть		375
II2	Электроосвещение Надземная часть Электроизделия		
	вар.I	основной без щитовой I планировочное решение	378
	вар.2	II планировочное решение без щитовой	379
	вар.3	Ш планировочное решение со щитовой	379
	вар.4	IУ планировочное решение со щитовой	382

17289-19

I	2	3	4
II3	Электроосвещение Надземная часть Монтажные работы россыпь, освещ.лестничных клеток лампами накаливания		
	вар.I	I планировочное решение	386
	вар.2	II и IУ планировочные решения	389
	вар.3	Ш планировочное решение	39I
II4	Электроосвещение Надземная часть Монтажные работы россыпь, освещение лестничн.клеток люминисцентными лампами		
	вар.I	I планировочное решение - основной вариант	394
	вар.2	II и IУ планировочные решения	397
	вар.3	Ш планировочное решение	399
II5	Электроосвещение Надземная часть Монтажные работы санкабина, освещение лестн.клеток лампами накаливания		
	вар.I	I планировочное решение	402
	вар.2	II и IУ планировочные решения	405
	вар.3	Ш планировочное решение	407
II6	Электроосвещение Надземная часть Монтажные работы санкаб. освещение лестн.клеток люминисцентными лампами		
	вар. I	I планировочное решение	4I0
	вар.2	II и IУ планировочные решения	4I2
	вар.3	Ш планировочное решение	4I5

17289-19

I	2	3	4
II7	Электроосвещение Надземная часть Материалы россыпь, освещение лестн.клеток лампами накаливания		
	вар.I	I планировочное решение	4I7
	вар.2	II и IУ планировочные решения	4I9
	вар.3	Ш планировочное решение	422
II8	Электроосвещение Надземная часть Материалы россыпь освещение лестн.клеток люминисцентными лампами		
	вар.I	основной - I планировочное решение	424
	вар.2	II и IУ планировочные решения	426
	вар.3	Ш планировочное решение	428
II9	Электроосвещение Надземная часть Материалы санкабина освещение лестн.клеток лампами накаливания		
	вар.I	I планировочное решение	43I
	вар.2	II и IУ планировочное решение	433
	вар.3	Ш планировочное решение	435
I20	Электроосвещение Надземная часть Материалы санкабина, освещение лестн.клеток люминисцент.лампами		
	вар.I	I планировочное решение	437
	вар.2	II и IУ планировочные решения	439
	вар.3	Ш планировочное решение	44I

17289-19

I	2	3	4
I2I	Телефонизация	-	443
I22	Радиотрансляция	-	444
I23	Телеантенна	-	445
I24	Канализация устройств связи	-	446
I25	Заземление	-	447
I26	Лифты Монтажные работы	-	448
I27	Лифты Материалы	-	448
I28	Лифты Строительные работы	-	449
I29	Лифты Заземление	-	450
I30	Лифты Отделочные работы		45I
	ЭБ-I		
	Сводка стоимости строительно-монтажных работ при свайном основании	-	453
	Подземная часть		
I3I	Свайное основание фундаментов	-	455
I32	Фундаменты ленточные	-	456
I33	Внутренние стены при ленточных фундаментах	-	457
I34	Разные работы		
	вар.I	при свайном основании	458
	вар.2	при ленточных фундаментах	459

17289-19

I	2	3	4
	Надземная часть		
I35	Внутренние стены	железобетонные	459
I36	Панели перекрытий толщ. I00 мм при санузлах "россыпью"	железобетонные	460
I37	Панели перекрытий толщ. I00 мм при сантехкабинах	железобетонные	460
I38	Панели перекрытий толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"	железобетонные - основной вариант	46I
I39	Панели перекрытий толщ. I60 мм при санкабинах	железобетонные	462
I40	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санузлах "россыпью"		462
I4I	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санкабинах		463
I42	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"	основной вариант	463
I43	Железобетонные перегодки при перекрытиях толщ. I60 мм при сантехкабинах		463
I44	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санузлах "россыпью"		464
I45	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санкабинах		464
I46	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"		465

17289-19

I	2	3	4
I37	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санкабинах		465
I48	Крыша		466
I49	Разные работы		466
	ЭБ-2		
	Сводка стоимости строительно-монтажных работ при свайном основании		468
I50	Свайное основание фундаментов		470
I5I	Фундаменты ленточные		47I
I52	Внутренние стены при ленточных фундаментах		472
I53	Разные работы		
	вар.I	при свайном основании	473
	вар.2	при ленточных фундаментах	473
	Надземная часть		
I54	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 300 мм		474
I55	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 350 мм		474
I56	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 400 мм		475
I57	Внутренние стены		475
I58	Панели перекрытий толщ. I00 мм при санузлах "россыпью"		476
I59	Панели перекрытий толщ. I00 мм при сантехкабинах		476

17289-19

I	2	3	4
I60	Панели перекрытий толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"		477
I6I	Панели перекрытий толщ. I60 мм при сантехкабинах		478
I62	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ.I00 мм при санузлах "россыпью"		478
I63	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санкабинах		479
I64	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"		479
I65	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при сантехкабинах		479
I66	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санузлах "россыпью"		480
I67	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санкабинах		480
I68	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"		48I
I69	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санкабинах		48I
I70	Крыша		482
I7I	Разные работы		482
	ЭБ-3 Сводка стоимости строительно-монтажных работ при свайном основании		484

17289-19

I	2	3	4
	Подземная часть		
I72	Свайное основание фундаментов		486
I73	Фундаменты ленточные		486
I74	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 280 мм при свайном основании		488
I75	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 330 мм при свайном основании		489
I76	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 380 мм при свайном основании		489
I77	Наружные стены однослойной конструкции т.280 мм при ленточных фундаментах		490
I78	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 330 мм при ленточных фундаментах		49I
I79	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 380 мм при ленточных фундаментах		49I
I80	Внутренние стены при ленточных фундаментах		492
I8I	Разные работы		
	вар.I	при свайном основании	493
	вар.2	при ленточных фундаментах	495

17289-19

I	2	3	4
	Надземная часть		
I82	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 300 мм		497
I83	НАружные стены однослойной конструкции толщ. 350 мм		498
I84	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 400 мм		499
I85	Внутренние стены		50I
I86	Панели перекрытия толщ. I00 мм при санузлах "россыпью"		50I
I87	Панели перекрытий толщ. I00 мм при сантехкабинах		50I
I88	Панели перекрытий толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"		502
I90	Панели перекрытий толщ. I60 мм при сантехкабинах		502
I9I	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ.I00 мм при санузлах "россыпью"		503
I92	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ.I00 мм при санкабинах		504
I93	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"		504
I94	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ.I60 мм при санкабинах		505

17289-19

I	2	3	4
I95	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санузлах "россыпью"		505
I96	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм		506
I97	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"		506
I98	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санкабинах		507
I99	Крыша		507
200	Разные работы		508
	ЭБ-4		
	Сводка стоимости строительно-монтажных работ при свайном основании		509
	Подземная часть		
20I	Свайное основание		5II
202	Фундаменты ленточные		5II
203	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 280 мм при свайном основании		5I3
204	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 330 мм при свайном основании		5I3
205	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 380 мм при свайном основании		5I4
206	Наружные стены однослойной конструкции толщ.280 мм при ленточных фундаментах		5I4

17289-19

I	2	3	4
207	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 330 мм при ленточных фундаментах		5I5
208	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 380 мм при ленточных фундаментах		5I6
209	Внутренние стены при ленточных фундаментах		5I7
2I0	Разные работы		
	вар.I	при свайном основании	5I7
	вар.2	при ленточных фундаментах	5I9
	Наземная часть		
2II	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 300 мм		522
2I2	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 350 мм		524
2I3	Наружные стены однослойной конструкции толщ. 400 мм		526
2I4	Внутренние стены		527
2I5	Панели перекрытия толщ.I00 мм при санузлах "россыпью"		527
2I6	Панели перекрытий толщ.I00 мм при сантехкабинах		528
2I7	Панели перекрытий толщ.I60 мм при санузлах "россыпью"		528
2I8	Панели перекрытий толщ.I60 мм при сантехкабинах		529

I	2	3	4
2I9	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ.I00 мм при санузлах "россыпью"		529
220	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ.I00 мм при санкабинах		530
22I	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ.I60 мм при санузлах "россыпью"		530
222	Железобетонные перегородки при перекрытиях толщ.I60 мм при сантехкабинах		53I
223	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санузлах "россыпью"		53I
224	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I00 мм при санкабинах		532
225	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санузлах "россыпью"		532
226	Гипсобетонные перегородки при перекрытиях толщ. I60 мм при санкабинах		533
227	Крыша		533
228	Разные работы		534
229	Элементы оформления фасадов фрагмент I3 лев. -2 при ленточных фундаментах	вариант экранов с металлическим ограждением	
	а) Подземная часть		
	вар.I	без сквозного прохода	535
	вар.2	со сквозным проходом	536

17289-19

I	2	3	4
	вар.3	ЭБ-I	538
	вар.4	ЭБ-2	539
	вар.5	ЭБ-3	540
230	Надземная часть		
	вар.I	неизменяемая часть - основной вариант	54I
	вар.2	ЭБ-I - основной вариант	543
	вар.3	ЭБ-2	544
	вар.4	ЭБ-3	546
23I	Фрагмент I3 прав.-2 при ленточных фундаментах	Экраны с металлическим ограждением	
	а) Подземная часть		
	вар.I	без сквозного проходоа	547
	вар.2	со сквозным проходом	549
	вар.3	ЭБ-I	55I
	вар.4	ЭБ-2	552
	вар.5	ЭБ-3	553
232	б) Надземная часть		
	вар.I	неизменяемая часть - основной вариант	554
	вар.2	ЭБ-I - основной вариант	556
	вар.3	ЭБ-2	558
	вар.4	ЭБ-3	559
233	Фрагмент I3 лев.-2 при свайном основании		
	вар.I	без сквозного прохода - основной вариант	56I

17289-19

I	2	3	4
	вар.2	со сквозным проходом	562
	вар.3	ЭБ-I - основной вариант	564
	вар.4	ЭБ-2	565
	вар.5	ЭБ-3	566
234	Фрагмент I3 прав.-2 при свайном основании		
	вар.I	без сквозного прохода - основной вариант	567
	вар.2	со сквозным проходом	569
	вар.3	ЭБ-I - основной вариант	57I
	вар.4	ЭБ-2	572
	вар.5	ЭБ-3	573
235	Сметные цены индустриальных изделий		575
236	Расчет стоимости встроенного оборудования		58I
237	Выборка материалов и полуфабрикатов		586
238	Сводка затрат труда в чел.-дн.		589
239	Содержание сметы		593

gost.e-ecolog.ru