Серия I2I

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I2I-043/I.2

9-этажная 36-квартирная блок-секция
IБ.2Б.3Б.3Б широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Книг 3

Книга П (стр.203-4I4)

17289-18

Отпускная цена
[illegible]ализации,
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ПОКРЫТИЯ				
5	Д16 [9] 28-7м, 25-24л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1739,3	0,24	417
6	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	2,79	27,20	76
7	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	27,90	0,85	24
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				13915
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				13948
		71 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР СО СКВОЗНЫМ ПРОХОДОМ		ВАР.1		
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	85,30	3,50	299
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1575,3	5,19	8176
3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
4	16-497 ТАБ. СНИП	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ	1КВМ	150,00	8,20	1230

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	25-22-3	БЕРЕЗЫ И СОСНЫ				
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,50	2,63	4
6	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1726,8	0,24	414
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	16,07	27,20	437
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	160,70	0,85	137
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				10818
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,79	17,90	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				10850
		72 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР СО СКВОЗНЫМ ПРОХОДОМ			ВАР.2	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	85,30	3,50	299
2	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	281,70	3,85	1085
3	16-497 ТАБ.	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С	1КВМ	1475,1	8,20	12096

НН: ПП:	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА ЕД.ИЗМ:	СУММА
	СНИП 25-22-3	ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ				
4	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	14,75	2,63	39
5	Д16 [9] 28-7м, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1756,8	0,24	422
6	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	2,82	27,20	77
7	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	28,20	0,85	24
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				14040
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,79	17,90	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14072
		73 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР СО СКВОЗНЫМ ПРОХОДОМ			ВАР.3	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	85,30	3,50	299
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1559,6	5,19	8094
3	16-336 ТАБ.	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	КВМ	31,50	3,85	121

НН: ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 25-23-Б	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	148,20	8,20	1215
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА БЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,48	2,63	4
6	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1739,3	0,24	417
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	15,91	27,20	433
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	159,10	0,85	135
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				10719
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,79	17,90	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				10751
	74	ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР СО СКВОЗНЫМ ПРОХОДОМ			ВАР.4	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЧЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	85,30	3,50	299
2	16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ	КВМ	278,60	3,85	1073

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	Таб. СНиП 25-23-б	линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе на битумной мастике				
3	16-497 Таб. СНиП 25-22-3	Покрытия из паркетных щитов с лицевым покрытием из березы и сосны	1КВМ	1460,7	8,20	11978
4	16-329 Таб. СНиП 25-22-ж	Установка вентиляционных решеток в дощатые или паркетные покрытия	100 КВМ	14,61	2,63	38
5	Д16 [9] 28-7м, 25-24л	Противоударная звукоизоляция плинтусов	1 КВ	1739,3	0,24	417
6	16-347 Таб. СНиП 25-23, Прим.2	Устройство деревянных плинтусов	100 КВМ	2,78	27,20	76
7	17-644 Таб. СНиП 27-55-в, 27-66-в	Улучшенная масляная окраска по дереву потолков	КВ.М	27,80	0,85	24
		Итого по работам				13904
		Материалы не вошедшие в ерер				
8	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,79	17,90	32
		Итого материалов				32
		Итого по разделу				13936
	75 двери с у россыпь				вар.1	
1	15-188 Таб. СНиП 23-35-а	Установка дверных блоков до 3 м2 с приврезкой приборов в каменных стенах	М2	410,97	1,33	547
2	15-191	При заполнении	М2	75,70	0,90	68

10289-18

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 23-35- А(ПРИМ 1)	НАРУЖНЫХ, ТАМБУРНЫХ И ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ К РАСЦЕНКАМ 15-188 И 15-190 ДОБАВЛЯЕТСЯ				
3	15-195 ТАБ. СНИП 23-35 (ПРИМ 2)	УСТАНОВКА ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕН	М2	10,90	0,20	2
4	Д15 [5] ЕНИР6-1-5-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ (НАЛИЧНИКОВ, ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И Т.Д.)	100 М	24,40	4,79	117
5	Ц1-1-Р1 [552]	ПРУЖИНЫ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	ШТ	5,00	4,24	21
6	Ц1-1-Р1 [527]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	ШТ	5,00	5,23	26
7	Ц1-1-Р1 [528]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДВУПОЛЬНЫХ	ШТ	1,00	6,44	6
8	Ц1-1-Р1 [540]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1 КОМПЛ	4,00	4,34	17
9	Ц1-1-Р1 [529]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	36,00	5,07	183
10	Ц1-1-Р1 [530]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТУ	ШТ	81,00	1,53	124
11	Ц1-1-Р1 [532]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КУХНЮ	ШТ	36,00	1,52	55
12	Ц1-1-Р1 [533]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ	ШТ	90,00	1,53	138
13	15-215 ТАБ.	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ	М2	4,10	2,65	11

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНиП 23-40-В	ЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН				
14	Ц1-2-Р2 [19]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д8-С	1КВМ	145,80	11,10	1618
15	Ц1-2-Р2 [20]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С	1КВМ	125,10	12,30	1539
16	Ц1-2-Р2 [26]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д17-С	1КВМ	64,80	10,30	667
17	Ц1-2-Р2 [27]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д18-С	1КВМ	57,24	10,90	624
18	Ц1-2-Р2 [33]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛ.С ВЫСОТОЙ ПОЛОТЕН2000 ММ МАРКИ ДВ-9	1КВМ	10,30	14,90	153
19	Ц1-2-Р2 [34]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ И СЛУЖ ГЛУХИЕ ПОЛУТОРОП.С ВЫСОТОЙ ПОЛОТЕН2000 ММ МАРКИ ДВ4.8	1КВМ	2,66	15,00	40
20	Ц1-2-Р2 [66]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬН.С ВЫСОТОЙ ПОЛОТНА1800И2000ММ МАРКИ ДСУ9	1КВМ	1,86	21,80	41
21	Ц1-2-Р2 [72]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ -ЛАЗЫ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ ДЛ9	1КВМ	1,27	28,70	36
22	Ц1-2-Р2 [82]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ВХОДА НА ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ ДВУПОЛЬНЫЕ РАЗМЕРОМ1100.880. 74ММ МАРКИ БДК	1КВМ	1,94	14,80	29
23	Ц1-2-Р2 [310]	НАЛИЧНИКИ ШИРИНОЙ 54 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ В ЧИСТОТЕ	1 М	2440,0	0,16	390
24	П07$_2$701 [49]	ОБИВКА РЕЙКОЙ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	1КВМ	2,39	3,57	9

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
25	Ц1-5-Р11 [183]	ГЕТИНАКС	1КВМ	2,22	0,92	2
26	Ц1-2-Р2Т4 [49]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 40ММ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	КВМ	270,90	1,10	298
27	Д15 [17]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 40ММ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ	КВМ	122,04	0,42	51
28	Ц1-2-Р2Т4 [51]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ФАНЕРОВКЕ ДУБОВЫМ, ЯСЕНЕВЫМ И БУКОВЫМ ШПОНОМ С ЛАКИРОВКОЙ	КВМ	69,98	3,40	238
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				7050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7050
	76	ДВЕРИ С У РОССЫПЬ			ВАР.2	
1	15-188 ТАБ. СНИП 23-35-А	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	419,47	1,33	558
2	15-191 ТАБ. СНИП 23-35-А(ПРИМ 1)	ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАРУЖНЫХ, ТАМБУРНЫХ И ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ К РАСЦЕНКАМ 15-188 И 15-190 ДОБАВЛЯЕТСЯ	М2	83,94	0,90	76
3	15-195 ТАБ. СНИП 23-35 (ПРИМ 2)	УСТАНОВКА ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕН	М2	19,14	0,20	4
4	Д15 [5] ЕНИР6-1-5_1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ (НАЛИЧНИКОВ, ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И Т.Д.)	100 М	24,60	4,79	118

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА ЕД. ИЗМ.	СУММА
5	Ц1-1-Р1 [552]	ПРУЖИНЫ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	ШТ	9,00	4,24	38
6	Ц1-1-Р1 [527]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	ШТ	10,00	5,23	52
7	Ц1-1-Р1 [528]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДВУПОЛЬНЫХ	ШТ	1,00	6,44	6
8	Ц1-1-Р1 [540]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1 КОМПЛ	4,00	4,34	17
9	Ц1-1-Р1 [529]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	36,00	5,07	183
10	Ц1-1-Р1 [530]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТУ	ШТ	80,00	1,53	122
11	Ц1-1-Р1 [532]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КУХНЮ	ШТ	36,00	1,52	55
12	Ц1-1-Р1 [533]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ	ШТ	90,00	1,53	138
13	15-215 ТАБ. СНИП 23-40-В	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	4,10	2,65	11
14	Ц1-2-Р2 [19]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д8-С	1КВМ	144,00	11,10	1598
15	Ц1-2-Р2 [20]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С	1КВМ	125,10	12,30	1539
16	Ц1-2-Р2 [26]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д17-С	1КВМ	64,80	10,30	667
17	Ц1-2-Р2 [27]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д18-С	1КВМ	57,24	10,90	624
18	Ц1-2-Р2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	1КВМ	20,60	14,90	307

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	[33]	ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛ.С ВЫСОТОЙ ПОЛОТЕН2000 ММ МАРКИ ДВ-9				
19	Ц1-2-Р2 [34]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ И СЛУЖ ГЛУХИЕ ПОЛУТОРОП.С ВЫСОТОЙ ПОЛОТЕН2000 ММ МАРКИ ДВ4.8	1КВМ	2,66	15,00	40
20	Ц1-2-Р2 [66]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬН.С ВЫСОТОЙ ПОЛОТНА1800И2000ММ МАРКИ ДСУ9	1КВМ	1,86	21,80	41
21	Ц1-2-Р2 [72]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ -ЛАЗЫ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ ДЛ9	1КВМ	1,27	28,70	36
22	Ц1-2-Р2 [82]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ВХОДА НА ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ ДВУПОЛЬНЫЕ РАЗМЕРОМ1100.880. 74ММ МАРКИ БДК	1КВМ	1,94	14,80	29
23	Ц1-2-Р2 [310]	НАЛИЧНИКИ ШИРИНОЙ 54 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ В ЧИСТОТЕ	1 М	2460,0	0,16	394
24	П07270 1 [49]	ОБИВКА РЕЙКОЙ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	1КВМ	2,39	3,57	9
25	Ц1-5-Р11 [183]	ГЕТИНАКС	1КВМ	3,97	0,92	4
26	Ц1-2-Р2Т4 [49]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 40ММ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	КВМ	269,70	1,10	297
27	Д15 [17]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 40ММ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ	КВМ	122,04	0,42	51
28	Ц1-2-Р2Т4 [51]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ФАНЕРОВКЕ ДУБОВЫМ, ЯСЕНЕВЫМ И БУКОВЫМ ШПОНОМ С ЛАКИРОВКОЙ	КВМ	79,25	3,40	269
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				7282

№№ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		Итого по разделу				7282
		77 Двери с у россыпь				Вар.3
1	15-188 Таб. СНиП 23-35-А	Установка дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	М2	412,77	1,33	549
2	15-191 Таб. СНиП 23-35-А (Прим 1)	При заполнении наружных, тамбурных и входных в квартиры дверных проемов блоками к расценкам 15-188 и 15-190 добавляется	М2	75,70	0,90	68
3	15-195 Таб. СНиП 23-35 (Прим 2)	Установка пружин или пневмозатворов при заполнении наружных и внутренних дверных проемов в каменных, деревянных нерублен	М2	10,90	0,20	2
4	Д15 [5] ЕНиР6-1-5-1	Установка деревянных погонажных деталей (наличников, галтелей, брусков и т.д.)	100 М	24,40	4,79	117
5	Ц1-1-Р1 [552]	Пружины пневмозатворов	ШТ	5,00	4,24	21
6	Ц1-1-Р1 [527]	Скобяные изделия для однопольных дверей	ШТ	5,00	5,23	26
7	Ц1-1-Р1 [528]	Скобяные изделия для дверей двупольных	ШТ	1,00	6,44	6
8	Ц1-1-Р1 [540]	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в комнаты общественных зданий	1 КОМПЛ	4,00	4,34	17
9	Ц1-1-Р1 [529]	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в квартиру	ШТ	36,00	5,07	183

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
10	Ц1-1-Р1 [530]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТУ	ШТ	82,00	1,53	125
11	Ц1-1-Р1 [532]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КУХНЮ	ШТ	36,00	1,52	55
12	Ц1-1-Р1 [533]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ	ШТ	90,00	1,53	138
13	15-215 ТАБ. СНИП 23-40-В	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	4,10	2,65	11
14	Ц1-2-Р2 [19]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д8-С	1КВМ	147,60	11,10	1638
15	Ц1-2-Р2 [20]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д10-С	1КВМ	125,10	12,30	1539
16	Ц1-2-Р2 [26]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д17-С	1КВМ	64,80	10,30	667
17	Ц1-2-Р2 [27]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д18-С	1КВМ	57,24	10,90	624
18	Ц1-2-Р2 [33]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛ.С ВЫСОТОЙ ПОЛОТЕН2000 ММ МАРКИ ДВ-9	1КВМ	10,30	14,90	153
19	Ц1-2-Р2 [34]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ И СЛУЖ ГЛУХИЕ ПОЛУТОРОП.С ВЫСОТОЙ ПОЛОТЕН2000 Мм МАРКИ ДВ4.8	1КВМ	2,66	15,00	40
20	Ц1-2-Р2 [66]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬН.С ВЫСОТОЙ ПОЛОТНА1800И2000ММ МАРКИ ДСУ9	1КВМ	1,86	21,80	41
21	Ц1-2-Р2 [72]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ -ЛАЗЫ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ ДЛ9	1КВМ	1,27	28,70	36

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
22	Ц1-2-Р2 [82]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ВХОДА НА ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ ДВУПОЛЬНЫЕ РАЗМЕРОМ1100.880. 74ММ МАРКИ БДК	1КВМ	1,94	14,80	29
23	Ц1-2-Р2 [310]	НАЛИЧНИКИ ШИРИНОЙ 54 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ В ЧИСТОТЕ	1 М	2440,0	0,16	390
24	П07270 1 [49]	ОБИВКА РЕЙКОЙ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	1КВМ	2,39	3,57	9
25	Ц1-5-Р11 [183]	ГЕТИНАКС	1КВМ	2,22	0,92	2
26	Ц1-2-Р2Т4 [49]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 40ММ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	КВМ	272,70	1,10	300
27	Д15 [17]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 40ММ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ	КВМ	122,04	0,42	51
28	Ц1-2-Р2Т4 [51]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ФАНЕРОВКЕ ДУБОВЫМ, ЯСЕНЕВЫМ И БУКОВЫМ ШПОНОМ С ЛАКИРОВКОЙ	КВМ	69,98	3,40	238
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				7076
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				7076
	78	ДВЕРИ САНКАБИНЫ			ВАР.1	
1	15-188 ТАБ. СНИП 23-35-А	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	310,89	1,33	413
2	15-191 ТАБ. СНИП 23-35-А(ПРИМ 1)	ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАРУЖНЫХ, ТАМБУРНЫХ И ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ К РАСЦЕНКАМ 15-188 И 15-190 ДОБАВЛЯЕТСЯ	М2	75,70	0,90	68

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
3	15-195 ТАБ. СНИП 23-35 (ПРИМ 2)	УСТАНОВКА ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕН	М2	10,90	0,20	2
4	Д15 [5] ЕНИР6-1-5-1	УСТАНОВКА ДЕРЕБЯННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ (НАЛИЧНИКОВ, ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И Т.Д.)	100 М	24,40	4,79	117
5	Ц1-1-Р1 [552]	ПРУЖИНЫ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	ШТ	5,00	4,24	21
6	Ц1-1-Р1 [527]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	ШТ	5,00	5,23	26
7	Ц1-1-Р1 [528]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДВУПОЛЬНЫХ	ШТ	1,00	6,44	6
8	Ц1-1-Р1 [540]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1 КОМПЛ	4,00	4,34	17
9	Ц1-1-Р1 [529]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	36,00	5,07	183
10	Ц1-1-Р1 [530]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТУ	ШТ	81,00	1,53	124
11	Ц1-1-Р1 [532]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КУХНЮ	ШТ	36,00	1,52	55
12	Ц1-1-Р1 [533]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ	ШТ	18,00	1,53	28
13	15-215 ТАБ. СНИП 23-40-В	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	4,10	2,65	11
14	Ц1-2-Р2 [19]	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ Д8-С	1КВМ	145,80	11,10	1618

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
15	Ц1-2-Р2 [20]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д10-С	1КВМ	25,02	12,30	308
16	Ц1-2-Р2 [26]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д17-С	1КВМ	64,80	10,30	667
17	Ц1-2-Р2 [27]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д18-С	1КВМ	57,24	10,90	624
18	Ц1-2-Р2 [33]	Блоки дверные входные и служебные глухие однопол.с высотой полотен2000 мм марки ДВ-9	1КВМ	10,30	14,90	153
19	Ц1-2-Р2 [34]	Блоки дверные и служ глухие полуторопол.с высотой полотен2000 мм марки ДВ4.8	1КВМ	2,66	15,00	40
20	Ц1-2-Р2 [62]	Блоки дверные служебные трудновозгор. однопольн.с высотой полотен1800мм марки дст9	1КВМ	1,86	38,80	72
21	Ц1-2-Р2 [72]	Блоки дверные -лазы глухие,утепленные, однопольные марки Дл9	1КВМ	1,27	28,70	36
22	Ц1-2-Р2 [82]	Блоки дверные для входа на плоскую кровлю двупольные размером1100.880. 74мм марки БДК	1КВМ	1,94	14,80	29
23	Ц1-2-Р2 [310]	Наличники шириной 54 мм, толщиной 13 мм в чистоте	1 М	2440,0	0,16	390
24	П07270 1 [49]	Обивка рейкой наружных дверных полотен	1КВМ	2,39	3,57	9
25	Ц1-5-Р11 [183]	Гетинакс	1КВМ	2,22	0,92	2
26	Ц1-2-Р2Т4	Добавляется при толщине дверного	КВМ	170,82	1,10	188

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во Ед.изм.	Цена Ед.изм.	Сумма
	[49]	полотна 40мм с глухими полотнами				
27	Д15 [17]	добавляется при толщине дверного полотна 40мм под остекление	КВМ	122,04	0,42	51
28	Ц1-2-Р2Т4 [51]	добавляется при фанеровке дубовым, ясеневым и буковым шпоном с лакировкой	КВМ	69,98	3,40	238
		итого по работам				5498
		итого по разделу				5498
	79	двери санкабины			вар.2	
1	15-188 Таб. СНиП 23-35-а	установка дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	М2	319,39	1,33	425
2	15-191 Таб. СНиП 23-35-а(Прим 1)	при заполнении наружных, тамбурных и входных в квартиры дверных проемов блоками к расценкам 15-188 и 15-190 добавляется	М2	83,94	0,90	76
3	15-195 Таб. СНиП 23-35 (Прим 2)	установка пружин или пневмозатворов при заполнении наружных и внутренних дверных проемов в каменных, деревянных нерублен	М2	19,14	0,20	4
4	Д15 [5] ЕНиР6-1-5-1	установка деревянных погонажных деталей (наличников, галтелей, брусков и т.д.)	100 М	24,60	4,79	118
5	Ц1-1-Р1 [552]	пружины пневмозатворов	ШТ	9,00	4,24	38
6	Ц1-1-Р1	скобяные изделия для однопольных дверей	ШТ	10,00	5,23	52

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
	[527]					
7	Ц1-1-Р1 [528]	Скобяные изделия для дверей двупольных	шт	1,00	6,44	6
8	Ц1-1-Р1 [540]	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в комнаты общественных зданий	1 компл	4,00	4,34	17
9	Ц1-1-Р1 [529]	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в квартиру	шт	36,00	5,07	183
10	Ц1-1-Р1 [530]	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в комнату	шт	80,00	1,53	122
11	Ц1-1-Р1 [532]	Скобяные изделия для дверей входных в кухню	шт	36,00	1,52	55
12	Ц1-1-Р1 [533]	Скобяные изделия для дверей входных в санузлы	шт	18,00	1,53	28
13	15-215 Таб. СНиП 23-40-8	Обивка дверей оцинкованной листовой кровельной сталью по дереву с двух сторон	м2	4,10	2,65	11
14	Ц1-2-Р2 [19]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д8-С	1квм	144,00	11,10	1598
15	Ц1-2-Р2 [20]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д10-С	1квм	25,02	12,30	308
16	Ц1-2-Р2 [26]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д17-С	1квм	64,08	10,30	660
17	Ц1-2-Р2 [27]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д18-С	1квм	57,24	10,90	624
18	Ц1-2-Р2 [33]	Блоки дверные входные и служебные глухие однопол.с высотой полотен2000 мм марки ДВ-9	1квм	20,60	14,90	307
19	Ц1-2-Р2	Блоки дверные и служ	1квм	2,66	15,00	40

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
	[34]	глухие полуторопольные с высотой полотен 2000 мм марки ДВ4.8				
20	Ц1-2-Р2 [62]	блоки дверные служебные трудновозгор. однопольные с высотой полотен 1800 мм марки ДСТ9	1 КВМ	1,86	38,80	72
21	Ц1-2-Р2 [72]	блоки дверные -лазы глухие, утепленные, однопольные марки ДЛ9	1 КВМ	1,27	28,70	36
22	Ц1-2-Р2 [82]	блоки дверные для входа на плоскую кровлю двупольные размером 1100.880. 74 мм марки БДК	1 КВМ	1,94	14,80	29
23	Ц1-2-Р2 [310]	наличники шириной 54 мм, толщиной 13 мм в 4истоте	1 М	2460,0	0,16	394
24	П07 2 701 [49]	обивка рейкой наружных дверных полотен	1 КВМ	2,39	3,57	9
25	Ц1-5-Р11 [183]	гетинакс	1 КВМ	3,97	0,92	4
26	Ц1-2-Р2Т4 [49]	добавляется при толщине дверного полотна 40 мм с глухими полотнами	КВМ	169,02	1,10	186
27	Д15 [17]	добавляется при толщине дверного полотна 40 мм под остекление	КВМ	122,04	0,42	51
28	Ц1-2-Р2Т4 [51]	добавляется при фанеровке дубовым, ясеневым и буковым шпоном с лакировкой	КВМ	79,25	3,40	269
		итого по работам				5721
		итого по разделу				5721

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	80	ДВЕРИ САНКАБИНЫ				ВАР.3
1	15-188 ТАБ. СНИП 23-35-А	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	М2	312,69	1,33	416
2	15-191 ТАБ. СНИП 23-35-А (ПРИМ 1)	ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАРУЖНЫХ, ТАМБУРНЫХ И ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ К РАСЦЕНКАМ 15-188 И 15-190 ДОБАВЛЯЕТСЯ	М2	75,70	0,90	68
3	15-195 ТАБ. СНИП 23-35 (ПРИМ 2)	УСТАНОВКА ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕН	М2	10,90	0,20	2
4	Д15 [5] ЕНИР6-1-5-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ (НАЛИЧНИКОВ, ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И Т.Д.)	100 М	24,40	4,79	117
5	Ц1-1-Р1 [552]	ПРУЖИНЫ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	ШТ	5,00	4,24	21
6	Ц1-1-Р1 [527]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	ШТ	5,00	5,23	26
7	Ц1-1-Р1 [528]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДВУПОЛЬНЫХ	ШТ	1,00	6,44	6
8	Ц1-1-Р1 [540]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1 КОМПЛ	4,00	4,34	17
9	Ц1-1-Р1 [529]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КВАРТИРУ	ШТ	36,00	5,07	183
10	Ц1-1-Р1 [530]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТУ	ШТ	82,00	1,53	125

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
11	Ц1-1-Р1 [532]	Скобяные изделия для дверей входных в кухню	шт	36,00	1,52	55
12	Ц1-1-Р1 [533]	Скобяные изделия для дверей входных в санузлы	шт	18,00	1,53	28
13	15-215 Таб. СНиП 23-40-В	Обивка дверей оцинкованной листовой кровельной сталью по дереву с двух сторон	м2	4,10	2,65	11
14	Ц1-2-Р2 [19]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д8-С	1квм	147,60	11,10	1638
15	Ц1-2-Р2 [20]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д10-С	1квм	25,02	12,30	308
16	Ц1-2-Р2 [26]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д17-С	1квм	64,80	10,30	667
17	Ц1-2-Р2 [27]	Блоки дверные щитовые однопольные марки Д18-С	1квм	57,24	10,90	624
18	Ц1-2-Р2 [33]	Блоки дверные входные и служебные глухие однопол.с высотой полотен2000 мм марки ДВ-9	1квм	10,30	14,90	153
19	Ц1-2-Р2 [34]	Блоки дверные и служ глухие полуторопол.с высотой полотен2000 мм марки ДВ4.8	1квм	2,66	15,00	40
20	Ц1-2-Р2 [62]	Блоки дверные служебные трудновозгор. однопольн.с высотой полотен1800мм марки ДСТ9	1квм	1,86	38,80	72
21	Ц1-2-Р2 [72]	Блоки дверные -лазы глухие,утепленные, однопольные марки Дл9	1квм	1,27	28,70	36
22	Ц1-2-Р2 [82]	Блоки дверные для входа на плоскую кровлю двупольные	1квм	1,94	14,80	29

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		РАЗМЕРОМ1100.880. 74ММ МАРКИ БДК				
23	Ц1-2-Р2 [310]	НАЛИЧНИКИ ШИРИНОЙ 54 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ В ЧИСТОТЕ	1 М	2440,0	0,16	390
24	П072701 [49]	ОБИВКА РЕЙКОЙ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	1КВМ	2,39	3,57	9
25	Ц1-5-Р11 [183]	ГЕТИНАКС	1КВМ	2,22	0,92	2
26	Ц1-2-Р2Т4 [49]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 40ММ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	КВМ	172,62	1,10	190
27	Д15 [17]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 40ММ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ	КВМ	122,04	0,42	51
28	Ц1-2-Р2Т4 [51]	ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ФАНЕРОВКЕ ДУБОВЫМ, ЯСЕНЕВЫМ И БУКОВЫМ ШПОНОМ С ЛАКИРОВКОЙ	КВМ	69,98	3,40	238
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				5524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				5524
		81 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	17-323 ТАБ. СНИП 27-28-В	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОКРАСКУ	КВ.М	1961,3	0,04	78
2	17-321 ТАБ. СНИП 27-28-А	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАНЕЛИЙ ПОД ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	КВ.М	6785,8	0,05	339
3	17-335 ТАБ. СНИП 27-29-Е	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ КАРНИЗОВ И ТЯГ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	1КВМ	2,61	4,46	12
4	17-299	УЛУЧШ ШТУКАТ ПО	1КВМ	30,00	0,44	13

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	ТАБ. СНИП 27-24-А	КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН, ПИЛЯСТР,НИШ И МТОЛБОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ				
5	17-325 ТАБ. СНИП 27-29-А	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ КАРНИЗОВ И ТЯГ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	КВМ	2,20	2,29	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				448
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 125	РИ 1:2,5	КУБМ	0,74	13,60	10
7	ЦСЦ П. 120	Р-Р ОТД. Ц-И.1:1:6	КУБМ	0,06	14,80	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				459
	82	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	17-110 ТАБ. СНИП 27-12-А	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУР. ПЛИТКАМИ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М.КВ	454,20	3,88	1762
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1762
	83	СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	17-874 ТАБ. СНИП 27-69-К	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН 4-ММ СТЕКЛОМ НА ШТАПИКАХ ПО ЭЛАСТИЧНОЙ ПРОКЛАДКЕ	М2	49,30	2,29	113
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				113

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				113
		84 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.1
1	17-729 ТАБ. СНИП 27-61-Е, ПРИМ.2, 3	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКМИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХ.ЗА 2 РАЗА	100 КВМ	0,80	18,10	14
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	1,10	10,50	12
3	17-576 ТАБ. СНИП 27-64-Б, 27-48-Б	ВНУТРЕННЯЯ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	КВ.М	28,80	9,42	271
4	17-577 ТАБ. СНИП 27-64-В, 27-48-В	ВНУТРЕННЯЯ КЛЕЕВАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	КВ.М	9,90	31,90	316
5	17-645 ТАБ. СНИП 27-66-Г	УЛУЧШ.МАСЛ.ОКР.ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	1 КВ	203,00	0,74	150
6	17-647 ТАБ. СНИП 27-55-Е, 27-66-Е	УЛУЧШЕН МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ,БЕЛИЛАМИ С ДОБАВ КОЛЕРА	1КВМ	765,20	0,23	176
7	17-649 ТАБ. СНИП 27-55-З, 27-66-З	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТЕН, СТОЛБОВ ПИЛЯСТР И НИШ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	КВ.М	719,90	0,71	511
8	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-Ж, 27-66-Ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	735,70	0,29	213

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
9	17-659 ТАБ. СНИП 27-55-3, 27-66-3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН СТКОСОВ, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И НИШ БЕЛИЛАМИ	КВМ	64,40	0,74	48
10	17-642 ТАБ. СНИП 27-66-8	УЛУЧШ.МАСЛ.ОКРА.ПО ДЕРЕВУ СТЕН, СТОЛБОВ ПИЛЯСТР И НИШ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВ. КОЛЕРА	1 КВМ	90,00	0,68	61
11	17-952 ТАБ. СНИП 27-72-А	ОКЛЕЙКА УЛУЧШЕННЫМИ ОБОЯМИ С ПОДКЛЕЙКОЙ БУМАГИ	КВМ	3976,8	0,33	1312
12	17-656 ТАБ. СНИП 27-55-Д, 27-66-Д	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ БЕЛИЛАМИ	КВМ	43,20	0,96	41
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				3127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3127
	85 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.2	
1	17-729 ТАБ. СНИП 27-61-Е, ПРИМ.2, 3	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКМИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХ.ЗА 2 РАЗА	100 КВМ	0,80	18,10	14
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	1,10	10,50	12
3	17-576 ТАБ. СНИП 27-64-Б, 27-48-Б	ВНУТРЕННЯЯ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	КВ.М	28,80	9,42	271
4	17-577 ТАБ. СНИП	ВНУТРЕННЯЯ КЛЕЕВАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПО	КВ.М	55,31	31,90	1764

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
	27-64-В, 27-48-В	ШТУКАТУРКЕ				
5	17-645 ТАБ. СНИП 27-66-Г	УЛУЧШ.МАСЛ.ОКР.ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	1 КВ	203,00	0,74	150
6	17-647 ТАБ. СНИП 27-55-Е, 27-66-Е	УЛУЧШЕН МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ,БЕЛИЛАМИ С ДОБАВ КОЛЕРА	1КВМ	762,20	0,23	175
7	17-649 ТАБ. СНИП 27-55-3, 27-66-3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТЕН, СТОЛБОВ ПИЛЯСТР И НИШ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	КВ.М	719,90	0,71	511
8	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-Ж, 27-66-Ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	735,70	0,29	213
9	17-659 ТАБ. СНИП 27-55-3, 27-66-3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И НИШ БЕЛИЛАМИ	КВМ	64,40	0,74	48
10	17-642 ТАБ. СНИП 27-66-В	УЛУЧШ.МАСЛ.ОКРА.ПО ДЕРЕВУ СТЕН, СТОЛБОВ ПИЛЯСТР И НИШ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВ. КОЛЕРА	1 КВМ	90,00	0,68	61
11	17-656 ТАБ. СНИП 27-55-Д, 27-66-Д	УЛ4ШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ БЕЛИЛАМИ	КВм	43,20	0,96	41
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				3262
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3262

86 ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ РОСС ВАР.1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	15-1 ТАБ. СНИП 23-1-А	СТОЙКИ ОДИНАРНЫЕ, ПОДКОСЫ,РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И ОБВЯЗКИ ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ КАРКАСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	М3	0,01	84,00	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	РАСЧЕТ	Ш-1	ШТ	9,00	96,30	867
3	РАСЧЕТ	Ш-2	ШТ	8,00	48,83	391
4	РАСЧЕТ	Ш-63ЕРК	ШТ	8,00	53,21	426
5	РАСЧЕТ	Ш-8	ШТ	9,00	76,67	690
6	РАСЧЕТ	Ш-83ЕРК	ШТ	9,00	76,67	690
7	РАСЧЕТ	А-1	ШТ	8,00	18,91	151
8	РАСЧЕТ	А-3	ШТ	18,00	16,08	289
9	РАСЧЕТ	А-5	ШТ	8,00	16,11	129
10	РАСЧЕТ	А-7	ШТ	18,00	19,27	347
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3980
	87 В	СТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ РОСС			ВАР.2	
1	15-1 ТАБ, СНИП 23-1-А	СТОЙКИ ОДИНАРНЫЕ, ПОДКОСЫ,РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И ОБВЯЗКИ ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ КАРКАСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	М3	0,01	84,00	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	РАСЧЕТ	Ш-1	ШТ	8,00	96,30	770
3	РАСЧЕТ	Ш-2	ШТ	7,00	48,83	342
4	РАСЧЕТ	Ш-63ЕРК	ШТ	8,00	53,21	426

№№ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
5	РАСЧЕТ	Ш-8	ШТ	9,00	76,67	690
6	РАСЧЕТ	Ш-8ЗЕРК	ШТ	9,00	76,67	690
7	РАСЧЕТ	А-1	ШТ	7,00	18,91	132
8	РАСЧЕТ	А-3	ШТ	18,00	16,08	289
9	РАСЧЕТ	А-5	ШТ	8,00	16,11	129
10	РАСЧЕТ	А-7	ШТ	18,00	19,27	347
11	РАСЧЕТ	Ш-6А	ШТ	1,00	43,81	44
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3859
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3860
		88 ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ САНКАБ			ВАР.1	
1	15-1 ТАБ. СНИП 23-1-А	СТОЙКИ ОДИНАРНЫЕ, ПОДКОСЫ, РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И ОБВЯЗКИ ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ КАРКАСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	М3		84,00	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	РАСЧЕТ	Ш-1	ШТ	9,00	96,30	867
3	РАСЧЕТ	Ш-2	ШТ	8,00	48,83	391
4	РАСЧЕТ	Ш-2ЗЕРК	ШТ	8,00	48,83	391
5	РАСЧЕТ	Ш-8	ШТ	9,00	76,67	690
6	РАСЧЕТ	Ш-8ЗЕРК	ШТ	9,00	76,67	690
7	РАСЧЕТ	А-1	ШТ	16,00	18,91	303
8	РАСЧЕТ	А-3	ШТ	18,00	16,08	289
9	РАСЧЕТ	А-7	ШТ	18,00	19,27	347
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3967
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3967

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
	89	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ САНКАБ				ВАР.2
1	15-1 ТАБ. СНИП 23-1-А	СТОЙКИ ОДИНАРНЫЕ, ПОДКОСЫ, РИГЕЛИ, ПРОГОНЫ И ОБВЯЗКИ ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ КАРКАСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	М3		84,00	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	РАСЧЕТ	Ш-1	ШТ	8,00	96,30	770
3	РАСЧЕТ	Ш-2	ШТ	7,00	48,83	342
4	РАСЧЕТ	Ш-2ЗЕРК	ШТ	8,00	48,83	391
5	РАСЧЕТ	Ш-6А	ШТ	1,00	43,81	44
6	РАСЧЕТ	Ш-8	ШТ	9,00	76,67	690
7	РАСЧЕТ	Ш-8ЗЕРК	ШТ	9,00	76,67	690
8	РАСЧЕТ	А-1	ШТ	15,00	18,91	284
9	РАСЧЕТ	А-3	ШТ	18,00	16,08	289
10	РАСЧЕТ	А-7	ШТ	18,00	19,27	347
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3847
	90	РАЗНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.1
1	16-801 ТАБ. СНИП 35-1-А	УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА В ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ СО СТВОЛОМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400ММ ПЯТЬЮ ПРИЕМНЫМИ КЛА	1МУСОРОПРОВО	1,00	350,00	350
2	Ц1-1-Р1 [993]	БУНКЕРА С ДВЕРКАМИ ДЛЯ СБОРА МУСОРА СО СТВОРОМ ИЗ ТРУБ Д 400 ММ	ШТ	1,00	51,40	51

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ:	СУММА
3	Ц1-2-Р1 [462]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕСОМ ДО 100КГ	1Т	0,05	272,00	14
4	16-804 ТАБ. СНИП 35-1-Г	ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НР 801 НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН	1ЭТАЖ	1,00	20,40	20
5	Д15 [7] 6-3Т. 8,ВВ.4. П.2	УСТАНОВКА ПОДЪЕЗДНЫХ И ПОЭТАЖНЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ	100 ШТ	0,01	4,40	
6	Д15 [8] ЕН6,1-4,19-10, 6-3	УСТАНОВКА ТРЕХРОЖКОВЫХ ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЕЙ	1 ШТ	1,00	1,16	1
7	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,67	259,00	174
8	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	670,90	0,31	208
9	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	167,70	0,17	29
10	36-291 ТАБ. СНИП 49-38А	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ СНИЖЕНИЯ АНТЕНН НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ОПОРЫ 1М	1 ОПОРА	2,00	7,00	14
11	36-292 ТАБ. СНИП 49-38-Б	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫСОТЫ СТАЛЬНЫХ ОПОР СНИЖЕНИЯ АНТЕНН БЕЗ ОТТЯЖЕК,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ,СВЕРХ 1М ДОБАВЛЯТЬ К РА	1М	5,00	5,58	28
12	11-564 ТАБ. СНИП 19-41-А, ПРИМ.1	ДОПОЛН.ЗАТРАТЫ НА ВЕРТ.ТР.ПЕРВЫЕ 5 ЭТАЖЕЙ ПРИ ВЫС.БОЛЕЕ 5 ЭТАЖЕЙ	1 М	25,20	16,40	413
13	11-565	ДОПОЛН.ЗАТРАТЫ НА	1 М	100,80	7,19	725

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 19-41-Б, ПРИМ. 1	ВЕРТ.ТР.КОНСТРУКЦИЙ И МАТ.ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ (ДОБ.НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАЖ СВЕРХ 5 ЭТАЖ.)				
14	11-566 ТАБ. СНИП 19-41-В, ПРИМ.1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ (ЛИФТОВ) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 9-ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 35 М	1 М	25,20	73,00	1840
15	15-353 ТАБ. СНИП 23-65-Г	УСТАНОВКА СТОЛОВ-ШКАФОВ ПОД МОЙКИ С ПОСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ КРЕПЛЕНИЙ И УПЛОТНЕНИЕМ ШВОВ ПРИМЫКАНИЯ С ОБДЕЛКОЙ РАСКЛАДКА	ШТ	45,00	1,14	51
16	Ц1-2-Р2	ШКАФЫ ПОД МОЙКИ	ШТ	36,00	10,10	364
17	Ц1-2-Р2 [382]	АБОНЕНТНЫЕ ПО4Т. ЯЩИКИ МАРКИ АШ С 4ЕТЫРЬМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ БЕЗ ЗАМКОВ	1 ШТ	9,00	11,30	102
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				4383
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
18	ЦСЦ П. 96	РЦ М-50	КУБМ	0,12	14,20	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4384
	91	ОКНА СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ			ВАР.1	
1	Ц1-1-Р1 [548]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ФОРТО4КОЙ	ШТ	36,00	1,94	70
2	Ц1-1-Р1 [549]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,С	ШТ	81,00	3,34	271

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		ФОРТОЧКОЙ				
3	Ц1-1-Р1 [550]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ, С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	18,00	4,72	85
4	Ц1-1-Р1 [538]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ БАЛКОННЫХ СПАРЕННЫХ ДВЕРЕЙ БЕЗ ФОРТОЧКИ	ШТ	36,00	2,51	90
5	Ц1-2-Р2 [120]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С РАВНЫМИ И НЕРАВНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКИ ОС15 21,ОС15-21А	1КВМ	54,36	9,40	511
6	Ц1-2-Р2 [103]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОС12-15А,ОС15-14А,ОС15-14	1 КВ	156,33	11,50	1798
7	Ц1-2-Р2 [88]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ О-09-15,ОС-15-09	1КВМ	20,16	11,60	234
8	Ц1-2-Р2 [85]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ОС06-09	1КВМ	0,98	17,50	17
9	Ц1-2-Р2 [86]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ С09-09	1КВМ	14,94	15,00	224
10	Ц1-2-Р2 [4] 00000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ БС22-07,БС22-09	1 КВ. М	56,52	17,60	995
11	П270701-Т4 [34]	ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 3-Х ММ СТЕКЛОМ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КВМ	303,30	3,72	1128
12	Ц1-2-Р2 [31]	НАЛИЧНИКИ ОБЫЧНЫЕ ШИРИНОЙ 34 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ	1 М	720,00	0,12	86
13	16-585 ТАБ. СНИП 26-9-В, ПРИМ.1	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖ.ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНК. КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	13,06	7,77	101

№№ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				5610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				5610
	92	ОКНА СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ				ВАР.2
1	Ц1-1-Р1 [548]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	36,00	1,94	70
2	Ц1-1-Р1 [549]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	80,00	3,34	267
3	Ц1-1-Р1 [550]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ, С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	18,00	4,72	85
4	Ц1-1-Р1 [538]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ БАЛКОННЫХ СПАРЕННЫХ ДВЕРЕЙ БЕЗ ФОРТОЧКИ	ШТ	36,00	2,51	90
5	Ц1-2-Р2 [120]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С РАВНЫМИ И НЕРАВНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКИ ОС15 21,ОС15-21А	1КВМ	54,36	9,40	511
6	Ц1-2-Р2 [103]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОС12-15А,ОС15-14А,ОС15-14	1 КВ	154,40	11,50	1776
7	Ц1-2-Р2 [88]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ О-09-15,ОС-15-09	1КВМ	20,16	11,60	234
8	Ц1-2-Р2 [85]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ОС06-09	1КВМ	0,98	17,50	17
9	Ц1-2-Р2 [86]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ С09-09	1КВМ	14,94	15,00	224

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
10	Ц1-2-Р2 [4] 00000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ БС22-07,БС22-09	1 КВ. М	56,52	17,60	995
11	П27О701-Т4 [34]	ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 3-Х ММ СТЕКЛОМ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КВМ	301,26	3,72	1121
12	Ц1-2-Р2 [311]	НАЛИЧНИКИ ОБЫЧНЫЕ ШИРИНОЙ 34 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ	1 М	720,00	0,12	86
13	16-585 ТАБ. СНИП 26-9-В, ПРИМ.1	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖ.ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНК. КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	13,06	7,77	101
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				5577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				5577
	93 0КНА	С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ			ВАР.1	
1	Ц1-1-Р1 [542]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	36,00	2,72	98
2	Ц1-1-Р1 [544]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	81,00	5,23	424
3	Ц1-1-Р1 [546]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	18,00	7,72	139
4	Ц1-1-Р1 [536]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ С ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ БЕЗ ФОРТОЧКИ	ШТ	36,00	3,26	117

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
5	Ц1-2-Р2 [130]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ОР-15-05	1 КВМ	14,94	19,80	296
6	Ц1-2-Р2 [126]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ОР06-05	1КВМ	0,98	20,70	20
7	Ц1-2-Р2 [162]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С РАВНЫМИ И НЕРАВНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКИ ОР15 21, ОР15-21А	1 КВМ	54,36	12,30	669
8	Ц1-2-Р2 [144]	БЛОКИ ОКОННЫЕ С РАВНЫМИ И НЕРАВНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКИ ОР15 14А, ОР15-14	1 КВ	156,33	14,10	2204
9	Ц1-2-Р2 [129]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ОР-09-15, ОР15-09	1 КВМ	20,16	15,50	312
10	Ц1-2-Р2 [9] 00000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ БР22-07,БР22-09	1 КВ. М	56,52	18,70	1057
11	П270701-Т4 [34]	ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 3-Х ММ СТЕКЛОМ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КВМ	303,30	3,72	1128
12	Ц1-2-Р2 [311]	НАЛИЧНИКИ ОБЫЧНЫЕ ШИРИНОЙ 34 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ	1 М	720,00	0,12	86
13	16-585 ТАБ. СНИП 26-9-В, ПРИМ.1	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖ.ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНК. КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	13,06	7,77	101
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6652

94 ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ВАР.2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА Ед.ИЗМ	СУММА
1	Ц1-1-Р1 [542]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	36,00	2,72	98
2	Ц1-1-Р1 [544]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	80,00	5,23	418
3	Ц1-1-Р1 [546]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	18,00	7,72	139
4	Ц1-1-Р1 [536]	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ С ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ БЕЗ ФОРТОЧКИ	ШТ	36,00	3,26	117
5	Ц1-2-Р2 [130]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ОР-15-05	1 КВМ	14,94	19,80	296
6	Ц1-2-Р2 [126]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ОР06-05	1КВМ	0,98	20,70	20
7	Ц1-2-Р2 [162]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ С РАВНЫМИ И НЕРАВНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКИ ОР15 21, ОР15-21А	1 КВМ	54,36	12,30	669
8	Ц1-2-Р2 [144]	БЛОКИ ОКОННЫЕ С РАВНЫМИ И НЕРАВНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКИ ОР15 14А, ОР15-14	1 КВ	154,40	14,10	2177
9	Ц1-2-Р2 [129]	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ОР-09-15, ОР15-09	1 КВМ	20,16	15,50	312
10	Ц1-2-Р2 [9] 00000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ БР22-07,БР22-09	1 КВ. М	56,52	18,70	1057
11	П27-07 01-Т4 [34]	ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 3-Х ММ СТЕКЛОМ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И СПАРЕННЫМИ	КВМ	301,26	3,72	1121

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ПЕРЕПЛЕТАМИ				
12	Ц1-2-Р2 [31]	НАЛИЧНИКИ ОБЫЧНЫЕ ШИРИНОЙ 34 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ	1 М	720,00	0,12	86
13	16-585 Таб. СНИП 26-9-8, прим.1	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖ.ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНК. КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	13,06	7,77	101
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6612
	95 ОКНА С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ				ВАР.1	
1	Д15 [12] Ц1-1-Р1-536,538	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	ШТ	36,00	4,14	149
2	Д15 [14] Ц1-1-Р1-543,548	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКОННОГО БЛОКА С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	ШТ	36,00	3,19	115
3	Д15 [15] Ц1-1-Р1-545,549	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУСТВОРНОГО ОКОННОГО БЛОКА С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	ШТ	81,00	5,85	474
4	Д15 [16] Ц1-1-Р1-547,550	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНОГО ОКОННОГО БЛОКА С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	ШТ	18,00	8,48	153
5	П27070 1-Т4 [33]	ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 3-Х ММ СТЕКЛОМ БЛОКОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	КВМ	303,30	5,61	1702
6	Ц1-2-Р2 [311]	НАЛИЧНИКИ ОБЫЧНЫЕ ШИРИНОЙ 34 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ	1 М	720,00	0,12	86

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
7	16-585 ТАБ. СНИП 26-9-В, ПРИМ.1	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖ.ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНК. КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	13,06	7,77	101
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2780
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	Ц1-2-Р2 522	БРС22-7,5	КВМ	56,52	21,70	1226
9	Ц1-2-Р2 606	ОРС15-21	КВМ	54,36	16,40	892
10	Ц1-2-Р2 592	ОРС15-13,5	КВМ	156,33	18,00	2814
11	Ц1-2-Р2 579	ОРС15-6	КВМ	7,47	16,10	120
12	Ц1-2-Р2 579	ОРС15-6Л	КВМ	7,47	16,10	120
13	Ц1-2-Р2 579	ОРС6-9	КВМ	0,98	16,10	16
14	Ц1-2-Р2 580	ОРС9-15	КВМ	20,16	20,50	413
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				5602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				8381
	9б	ОКНА С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ			ВАР.2	
1	Д15 [12] Ц1-1-Р1-536,538	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	ШТ	36,00	4,14	149
2	Д15 [14] Ц1-1-Р1-543,548	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКОННОГО БЛОКА С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	ШТ	36,00	3,19	115
3	Д15	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУСТВОРНОГО	ШТ	80,00	5,85	468

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	[15] Ц1-1-Р1-545,549	ОКОННОГО БЛОКА С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ				
4	Д15 [16] Ц1-1-Р1-547,550	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНОГО ОКОННОГО БЛОКА С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	ШТ	18,00	8,48	153
5	П27О701-Т4 [33]	ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 3-Х ММ СТЕКЛОМ БЛОКОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	КВМ	301,26	5,61	1690
6	Ц1-2-Р2 [311]	НАЛИЧНИКИ ОБЫЧНЫЕ ШИРИНОЙ 34 ММ, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ	1 М	720,00	0,12	86
7	16-585 ТАБ. СНИП 26-9-В, ПРИМ.1	ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖ.ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНК. КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	13,06	7,77	101
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2762
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	Ц1-2-Р2 522	БРС22-7,5	КВМ	56,52	21,70	1226
9	Ц1-2-Р2 606	ОРС15-21	КВМ	54,36	16,40	892
10	Ц1-2-Р2 592	ОРС15-13,5	КВМ	154,40	18,00	2779
11	Ц1-2-Р2 579	ОРС15-6	КВМ	7,47	16,10	120
12	Ц1-2-Р2 579	ОРС15-6Л	КВМ	7,47	16,10	120
13	Ц1-2-Р2 579	ОРС6-9	КВМ	0,98	16,10	16
14	Ц1-2-Р2 580	ОРС9-15	КВМ	20,16	20,50	413
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				5567
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				8329

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		97 ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ				ВАР.1
1	16-591 ТАБ. СНИП 26-9-Е, ПРИМ.1	МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ(БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ,ОГРАДЫ И Т. П.) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ		152,00	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-34 Т9	ПП-5	ШТ	18,00	1,25	23
3	10.10-34 Т9	ПП-6	ШТ	63,00	0,84	53
4	10.10-34 Т9	ПП-7	ШТ	36,00	0,61	22
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				98
		98 ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ				ВАР.2
1	16-591 ТАБ. СНИП 26-9-Е, ПРИМ.1	МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ(БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ,ОГРАДЫ И Т. П.) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ		152,00	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-34 Т9	ПП-5	ШТ	18,00	1,25	23
3	10.10-34 Т9	ПП-6	ШТ	62,00	0,84	52

НН ПП	СБОРНИК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА ЕД. ИЗМ.	СУММА
4	10.10-34 Т9	ПП-7	ШТ	36,00	0,61	22
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				97
	99 ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ				ВАР.3	
1	16-591 ТАБ. СНИП 26-9-Е, ПРИМ.1	МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ(БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ,ОГРАДЫ И Т. П.) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ		152,00	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-34 Т9	ПП-1	ШТ	18,00	1,67	30
3	10.10-34 Т9	ПП-2	ШТ	63,00	1,17	74
4	10.10-34 Т9	ПП-3	ШТ	36,00	1,07	39
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				142
	100 ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ				ВАР.4	
1	16-591 ТАБ. СНИП 26-9-Е, ПРИМ.1	МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ(БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ,ОГРАДЫ И Т. П.) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ		152,00	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НЧ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
2	10.10-34 Т9	ПП-1	ШТ	18,00	1,67	30
3	10.10-34 Т9	ПП-2	ШТ	62,00	1,17	73
4	10.10-34 Т9	ПП-3	ШТ	36,00	1,07	39
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				141

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		1 ОТОПЛЕНИЕ КОНВЕКТОРНОЕ ПОДЗЕМН 4АСТЬ			ВАР.1	
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	46,00	0,74	34
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	57,00	0,79	45
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	32,00	0,96	31
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	29,00	1,12	32
5	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	164,00	0,03	5
6	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	11,00	1,02	11
7	Ц1-3 [125]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 25 ММ	ШТ	1,00	1,55	2
8	Ц1-3 [126]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	1,76	2
9	Ц1-3 [1520]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	0,86	1
10	Ц1-3 [1521]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 20ММ	ШТ	10,00	1,05	11
11	Ц1-3	КРАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ	1ШТ	2,00	2,19	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	[15 2 3]0	МУФТОВЫЕ 11Б6БК,ДИАМ 32ММ				
12	Ц1-3 [15 1 2]0	КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ=15ММ	ШТ	26,00	1,32	34
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				212
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				212
		2 ОТОПЛЕНИЕ КОНВЕКТОРНОЕ ПОДЗЕМН 4АСТЬ ВАР.2				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	32,00	0,74	24
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	52,00	0,79	41
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	47,00	0,96	45
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	11,00	1,12	12
5	23-49 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 40 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	23,00	1,24	29
6	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	165,00	0,03	5
7	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	9,00	1,02	9
8	Ц1-3	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 20ММ	ШТ	1,00	1,15	1

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	[124]					
9	Ц1-3 [125]	Вентили запорные муфтовые 15К4 18бр диам 25 мм	шт	1,00	1,55	2
10	Ц1-3 [126]	Вентили запорные муфтовые 15К4 18бр диам 32мм	шт	1,00	1,76	2
11	Ц1-3	Вентили 15К4 18бр	шт	1,00	2,61	3
12	Ц1-3 [152 0]0	Краны 11б6бк диам 15мм	шт	1,00	0,86	1
13	Ц1-3 [152 1]0	Краны 11б6бк диам 20мм	шт	9,00	1,05	9
14	Ц1-3 [152 2]0	Краны 11б6бк диам 25мм	шт	1,00	1,48	1
15	Ц1-3 [152 3]0	Краны сальниковые муфтовые 11б6бк,диам 32мм	1шт	1,00	2,19	2
16	Ц1-3 [152 4]0	Краны сальниковые, муфтовые 11б 6бк, диам 40мм	шт	1,00	3,18	3
17	Ц1-3 [151 2]0	Кран пробковый муфтовый диам=15мм	шт	26,00	1,32	34
		Итого по работам				223
		Итого по разделу				223

3 Отопление конвекторное подземн 4асть Вар.3

1	23-45 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 15 мм для отопления	м	32,00	0,74	24
2	23-46 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 20 мм для отопления	м	43,00	0,79	34

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 25 мм для отопления	М	38,00	0,96	36
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 32 мм для отопления	М	2,00	1,12	2
5	23-49 ТАБ. СНИП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 40 мм для отопления	М	8,00	1,24	10
6	23-50 ТАБ. СНИП 30-10-Б	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 50 мм для отопления	М	40,00	1,49	60
7	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	Испытание систем отопления и водоснабжен гидравлич давлением при диаметре трубопровода до 100 мм	1М	163,00	0,03	5
8	Ц1-3 [123]	Вентили муфтовые 15К4 18БР диам 15мм	ШТ	9,00	1,02	9
9	Ц1-3 [124]	Вентили муфтовые 15К4 18БР диам 20мм	ШТ	1,00	1,15	1
10	Ц1-3 [125]	Вентили запорные муфтовые 15К4 18БР диам 25 мм	ШТ	1,00	1,55	2
11	Ц1-3 [1520]0	Краны 11Б6БК диам 15мм	ШТ	1,00	0,86	1
12	Ц1-3 [1521]0	Краны 11Б6БК диам 20мм	ШТ	9,00	1,05	9
13	Ц1-3 [1522]0	Краны 11Б6БК диам 25мм	ШТ	1,00	1,48	1
14	Ц1-3 [800]	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара	ШТ	4,00	7,07	28

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ДАВЛЕНИЕМ 10КГС-КВМ 30Г6БР ДИАМ 50				
15	Ц1-3 [15 1 2] 0	КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ=15ММ	ШТ	26,00	1,32	34
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				257
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				257
		4 ОТОПЛЕНИЕ КОНВЕКТОРНОЕ ПОДЗЕМН 4АСТЬ			ВАР.4	
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	17,00	0,74	13
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	38,00	0,79	30
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	58,00	0,96	56
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	51,00	1,12	57
5	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	164,00	0,03	5
6	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00	1,02	7
7	Ц1-3 [124]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,15	2
8	Ц1-3 [125]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 25 ММ	ШТ	2,00	1,55	3

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
9	Ц1-3 [1126]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	1,76	4
10	Ц1-3 [15201]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	0,86	1
11	Ц1-3 [15211]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 20ММ	ШТ	8,00	1,05	8
12	Ц1-3 [15221]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00	1,48	3
13	Ц1-3 [15231]0	КРАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б6БК,ДИАМ 32ММ	1ШТ	2,00	2,19	4
14	Ц1-3 [15121]0	КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ=15ММ	ШТ	26,00	1,32	34
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				227
		5 ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРНОЕ КДР ПОДЗЕМН 4АСТЬ ВАР.1				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	34,00	0,74	25
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	70,00	0,79	55
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	30,00	0,96	29
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	29,00	1,12	32
5	23-104	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ	1М	163,00	0,03	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 30-14-А	ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ				
6	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	9,00	1,02	9
7	Ц1-3 [124]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,15	2
8	Ц1-3 [125]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 25 ММ	ШТ	1,00	1,55	2
9	Ц1-3 [126]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	1,76	2
10	Ц1-3 [1520]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	0,86	1
11	Ц1-3 [1521]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 20ММ	ШТ	10,00	1,05	11
12	Ц1-3 [1524]0	КРАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ, МУФТОВЫЕ 11Б 6БК, ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	3,18	6
13	Ц1-3 [1512]0	КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ=15ММ	ШТ	26,00	1,32	34
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				213
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				213
		6 ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРНОЕ КДР ПОДЗЕМН ЧАСТЬ ВАР.2				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	27,00	0,74	20
2	23-46 ТАБ.	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР	М	41,00	0,79	32

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ	ЦЕНА ЕД. ИЗМ	СУММА
	СНИП 30-10-А	ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ				
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	47,00	0,96	45
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	43,00	1,12	48
5	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	158,00	0,03	5
6	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	8,00	1,02	8
7	Ц1-3 [124]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,15	2
8	Ц1-3 [125]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 25 ММ	ШТ	1,00	1,55	2
9	Ц1-3 [126]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	1,76	4
10	Ц1-3 [1520]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	0,86	1
11	Ц1-3 [1521]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 20ММ	ШТ	9,00	1,05	9
12	Ц1-3 [1522]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	1,48	1
13	Ц1-3 [1524]0	КРАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ, МУФТОВЫЕ 11Б 6БК, ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	3,18	6
14	Ц1-3 [1512]0	КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ=15ММ	ШТ	26,00	1,32	34

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				218
		7 ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРНОЕ КДР ПОДЗЕМН 4АСТЬ ВАР.3				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	26,00	0,74	19
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	50,00	0,79	40
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	44,00	0,96	42
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	42,00	1,12	47
5	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	162,00	0,03	5
6	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	8,00	1,02	8
7	Ц1-3 [124]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,15	2
8	Ц1-3 [125]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 25 ММ	ШТ	1,00	1,55	2
9	Ц1-3 [126]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	1,76	4
10	Ц1-3	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ	ШТ	1,00	0,86	1

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		15мм				
	[1520]0					
11	Ц1-3	Краны 11б6бк диам 20мм	шт	9,00	1,05	9
	[1521]0					
12	Ц1-3	Краны 11б6бк диам 25мм	шт	1,00	1,48	1
	[1522]0					
13	Ц1-3	Краны сальниковые, муфтовые 11б 6бк,	шт	2,00	3,18	6
	[1524]0	диам 40мм				
14	Ц1-3	Кран пробковый муфтовый диам=15мм	шт	26,00	1,32	34
	[1512]0					
		Итого по работам				221
		Итого по разделу				221
		8 Отопление радиаторное КДР подземн 4асть вар.4				
1	23-45 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 15 мм для отопления	м	19,00	0,74	14
2	23-46 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 20 мм для отопления	м	38,00	0,79	30
3	23-47 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 25 мм для отопления	м	64,00	0,96	61
4	23-48 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 32 мм для отопления	м	42,00	1,12	47
5	23-104 Таб. СНиП 30-14-А	Испытание систем отопления и водоснабжен гидравли4 давлением при диаметре трубопровода до 100 мм	1м	163,00	0,03	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
6	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00	1,02	7
7	Ц1-3 [124]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,15	2
8	Ц1-3 [125]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 25 ММ	ШТ	2,00	1,55	3
9	Ц1-3 [126]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	1,76	4
10	Ц1-3 [1520]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	0,86	1
11	Ц1-3 [1521]0	КРАНЫ 11В6БК ДИАМ 20ММ	ШТ	8,00	1,05	8
12	Ц1-3 [1522]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00	1,48	3
13	Ц1-3 [1524]0	КРАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ, МУФТОВЫЕ 11Б 6БК, ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	3,18	6
14	Ц1-3 [1512]0	КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ=15ММ	ШТ	26,00	1,32	34
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				226

9 ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРНОЕ КРТ ПОДЗЕМН ЧАСТЬ ВАР.1

1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	45,00	0,74	33
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	67,00	0,79	53

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 25 мм для отопления	М	10,00	0,96	17
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 32 мм для отопления	М	10,00	1,12	11
5	23-49 ТАБ. СНИП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 40 мм для отопления	М	23,00	1,24	29
6	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	Испытание систем отопления и водоснабжен гидравли4 давлением при диаметре трубопровода до 100 мм	1М	163,00	0,03	5
7	Ц1-3 [123]	Вентили муфтовые 15К4 18бр диам 15мм	ШТ	11,00	1,02	11
8	Ц1-3 [126]	Вентили запорные муфтовые 15К4 18бр диам 32мм	ШТ	1,00	1,76	2
9	Ц1-3	Вентили 15К4 18бр	ШТ	1,00	2,61	3
10	Ц1-3 [1520]0	Краны 11б6бк диам 15мм	ШТ	1,00	0,86	1
11	Ц1-3 [1521]0	Краны 11б6бк диам 20мм	ШТ	10,00	1,05	11
12	Ц1-3 [1523]0	Краны сальниковые муфтовые 11б6бк, диам 32мм	1ШТ	1,00	2,19	2
13	Ц1-3 [1524]0	Краны сальниковые, муфтовые 11б 6бк, диам 40мм	ШТ	1,00	3,18	3
14	Ц1-3 [1512]0	Кран пробковый муфтовый диам=15мм	ШТ	26,00	1,32	34
		Итого по работам				215

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				215
		10 ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРНОЕ КРТ ПОДЗЕМН 4АСТЬ ВАР.2				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	37,00	0,74	27
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	56,00	0,79	44
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	37,00	0,96	36
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	10,00	1,12	11
5	23-49 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 40 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	23,00	1,24	29
6	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	163,00	0,03	5
7	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	10,00	1,02	10
8	Ц1-3 [125]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 25 ММ	ШТ	1,00	1,55	2
9	Ц1-3 [126]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	1,76	2
10	Ц1-3	ВЕНТИЛИ 15К4 18БР	ШТ	1,00	2,61	3
11	Ц1-3	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ	ШТ	1,00	0,86	1

НН: ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. изм	Кол-во	Цена ед. изм	Сумма
		15мм				
	[15 2 0]0					
12	Ц1-3	Краны 11б6бк диам 20мм	шт	9,00	1,05	9
	[15 2 1]0					
13	Ц1-3	Краны 11б6бк диам 25мм	шт	1,00	1,48	1
	[15 2 2]0					
14	Ц1-3	Краны сальниковые муфтовые 11б6бк, диам 32мм	1шт	1,00	2,19	2
	[15 2 3]0					
15	Ц1-3	Краны сальниковые, муфтовые 11б 6бк, диам 40мм	шт	1,00	3,18	3
	[15 2 4]0					
16	Ц1-3	Кран пробковый муфтовый диам=15мм	шт	26,00	1,32	34
	[15 1 2]0					
		Итого по работам				219
		Итого по разделу				219
		11 Отопление радиаторное крт подземн 4асть вар.3				
1	23-45 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 15 мм для отопления	м	37,00	0,74	27
2	23-46 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 20 мм для отопления	м	39,00	0,79	31
3	23-47 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 25 мм для отопления	м	24,00	0,96	23
4	23-48 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 32 мм для отопления	м	39,00	1,12	44
5	23-49 Таб. СНиП	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 40 мм	м	23,00	1,24	29

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	30-10-А	ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ				
6	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	162,00	0,03	5
7	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	10,00	1,02	10
8	Ц1-3 [125]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 25 ММ	ШТ	1,00	1,55	2
9	Ц1-3 [126]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	1,76	2
10	Ц1-3	ВЕНТИЛИ 15К4 18БР	ШТ	1,00	2,61	3
11	Ц1-3 [1520]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	0,86	1
12	Ц1-3 [1521]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 20ММ	ШТ	9,00	1,05	9
13	Ц1-3 [1522]0	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	1,48	1
14	Ц1-3 [1523]0	КРАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б6БК,ДИАМ 32ММ	1ШТ	1,00	2,19	2
15	Ц1-3 [1524]0	КРАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ, МУФТОВЫЕ 11Б 6БК, ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	3,18	3
16	Ц1-3 [1512]0	КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ=15ММ	ШТ	26,00	1,32	34
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				226

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	29,00	0,74	21
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	27,00	0,79	21
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	54,00	0,96	52
4	23-48 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	28,00	1,12	31
5	23-50 ТАБ. СНИП 30-10-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 50 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	23,00	1,49	34
6	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИКА ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	161,00	0,03	5
7	Ц1-3 [123]	ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 15ММ	ШТ	9,00	1,02	9
8	Ц1-3 [125]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 25 ММ	ШТ	2,00	1,55	3
9	Ц1-3 [126]	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18БР ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	1,76	2
10	Ц1-3 [15200]	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	0,86	1
11	Ц1-3 [15210]	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ 20ММ	ШТ	8,00	1,05	8
12	Ц1-3	КРАНЫ 11Б6БК ДИАМ	ШТ	2,00	1,48	3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		25ММ				
	[152²]0					
13	Ц1-3	КРАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б6БК,ДИАМ	1ШТ	1,00	2,19	2
	[152³]0	32ММ				
14	Ц1-3	КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ=15ММ	ШТ	26,00	1,32	34
	[151²]0					
15	23-126 ТАБ. СНИП 30-15-А, ПРИМ. 1	ЗАДВИЖКИ 30Ч6БР ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 50 ММ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ	ШТ	2,00	8,90	18
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				246
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				246
		13 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОДЗЕМН ЧАСТЬ ВАР.1				
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	2,00	1,07	2
2	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	29,00	1,34	39
3	23-060 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	16,00	1,61	26
4	Ц1-3 [138]	ВЕНТИЛИ 15КР18К И 15КР18Р ДИАМ 25ММ	ШТ	5,00	1,22	6
5	Ц1-3 [139]	ВЕНТИЛИ 15КР18К И 15КР18Р ДИАМ 32ММ	ШТ	4,00	1,65	7
6	23-386 ТАБ.	ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ 25 ММ	ШТ	2,00	1,79	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
	СНИП 31-11-Б					
7	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	47,00	0,03	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				84
	14 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОДЗЕМН ЧАСТЬ				ВАР.2	
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	5,00	1,07	5
2	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	29,00	1,34	39
3	23-060 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	16,00	1,61	26
4	Ц1-3 [138]	ВЕНТИЛИ 15КР18К И 15КР18Р ДИАМ 25ММ	ШТ	5,00	1,22	6
5	Ц1-3 [139]	ВЕНТИЛИ 15КР18К И 15КР18Р ДИАМ 32ММ	ШТ	4,00	1,65	7
6	23-386 ТАБ. СНИП 31-11-Б	ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ 25 ММ	ШТ	2,00	1,79	4
7	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ	1М	50,00	0,03	2

НН: ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во: Ед. изм	Цена: Ед. изм	Сумма
		При диаметре трубопровода до 100 мм				
		Итого по работам				88
		Итого по разделу				88
		15 Горячее водоснабжение подземн часть			Вар.1	
1	23-57 Таб. СНиП 30-10-8	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 15 мм для водоснабжения	м	7,00	1,07	7
2	23-59 Таб. СНиП 30-10-8	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 25 мм для водоснабжения	1м	20,00	1,34	27
3	23-060 Таб. СНиП 30-10-8	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 32 мм для водоснабжения	м	14,50	1,61	23
4	Ц1-3 [92]	Вентили 15б3К и 15б3Р диам 15мм	шт	1,00	0,74	1
5	Ц1-3 [138]	Вентили 15кр18К и 15кр18Р диам 25мм	шт	3,00	1,22	4
6	Ц1-3 [139]	Вентили 15кр18К и 15кр18Р диам 32мм	шт	4,00	1,65	7
7	23-104 Таб. СНиП 30-14-А	Испытание систем отопления и водоснабжен гидравлич давлением при диаметре трубопровода до 100 мм	1м	41,50	0,03	1
		Итого по работам				70
		Итого по разделу				70

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		16 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОДЗЕМН ЧАСТЬ			ВАР.2	
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	10,00	1,07	11
2	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	20,00	1,34	27
3	23-060 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	15,00	1,61	24
4	Ц1-3 [92]	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 15ММ	ШТ	2,00	0,74	1
5	Ц1-3 [138]	ВЕНТИЛИ 15КР18К И 15КР18Р ДИАМ 25ММ	ШТ	3,00	1,22	4
6	Ц1-3 [139]	ВЕНТИЛИ 15КР18К И 15КР18Р ДИАМ 32ММ	ШТ	4,00	1,65	7
7	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А.	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	45,00	0,03	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				75
		17 КАНАЛИЗАЦИЯ ПОДЗЕМН ЧАСТЬ			ВАР.1	
1	23-35 ТАБ.	ТРУБОПРОВОДО ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИ	1М	61,00	3,95	241

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 30-6-Б	ОННЫХ ТРУБ 100 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ				
2	23-34 ТАБ. СНИП 30-6-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИХ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИ ОННЫХ ТРУБ 50 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	5,00	2,52	13
3	23-32 ТАБ. СНИП 30-4-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИ ОННЫХ ТРУБ 100 ММ В ТРАНШЕЯХ	1М	5,00	2,38	12
4	Ц1-3	ЗАГЛУШКА ДИАМ 50ММ	ШТ	7,00	0,11	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				266
		18 КАНАЛИЗАЦИЯ ПОДЗЕМН ЧАСТЬ			ВАР.2	
1	23-35 ТАБ. СНИП 30-6-Б	ТРУБОПРОВОДО ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИ ОННЫХ ТРУБ 100 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	67,00	3,95	265
2	23-34 ТАБ. СНИП 30-6-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИХ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИ ОННЫХ ТРУБ 50 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	5,00	2,52	13
3	23-32 ТАБ. СНИП 30-4-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИ ОННЫХ ТРУБ 100 ММ В ТРАНШЕЯХ	1М	5,00	2,38	12
4	Ц1-3	ЗАГЛУШКА ДИАМ 50ММ	ШТ	8,00	0,11	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				290
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				290
		19 ВОДОСТОК ПОДЗЕМН ЧАСТЬ			ВАР.1	
1	23-73 ТАБ. СНИП 30-11-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ 89Х3,5 ММ	М	11,00	2,85	31

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
2	23-95 ТАБ. СНИП 30-13-Б	ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 80 ММ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	3,00	4,27	13
3	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	5,00	1,07	5
4	Ц1-3 (92)	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	0,74	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				50
	20	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗ 4			ВАР.1	
1	19-211 ТАБ. СНИП 28-14-Г	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ЗА ДВА РАЗА	1КВМ	15,00	0,16	2
2	19-24 ТАБ. СНИП 28-2-Г	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 150 НА СВЯЗКЕ ИЗ ФЕНОЛЬНЫХ СМОЛ	1КУБМ	1,50	45,00	68
3	19-228 ТАБ. СНИП 28-15-Д	ПОКР ИЗОЛ ТРУБОПР С ИЗГОТ ДЕТ ДЛЯ ПРЯМЫХ УЧ ИЗ ЛАКОСТЕКЛОТКАМИ Ш 1М ПО ВЫР СЛ ИЗ РУЛ МАТ ДЛЯ КРИВОЛ УЧ ОТВ И ФАС 4 ИЗ СТ	1КВМ	58,00	2,71	157
4	19-209 ТАБ. СНИП 28-14-Б	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	1КВМ	58,00	0,52	30
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				257
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				257

НН: ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
		21 ОТОПЛЕНИЕ КОНВЕКТОРНОЕ НАДЗЕМН 4АСТЬ			ВАР.1	
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	155,00	0,74	115
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	484,00	0,79	382
3	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	639,00	0,03	19
4	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				521
		22 ОТОПЛЕНИЕ КОНВЕКТОРНОЕ НАДЗЕМН 4АСТЬ			ВАР.2	
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	124,00	0,74	92
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	468,00	0,79	370
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	49,00	0,96	47
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ	1М	641,00	0,03	19

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
		при диаметре трубопровода до 100 мм				
5	23-689 Тдб. СНиП 32-12-г	Краны воздушные радиаторные маевского 25 мм	шт	11,00	0,40	4
		итого по работам				532
		итого по разделу				532
	23	Отопление конвекторное надземн 4асть				вар.3
1	23-45 Тдб. СНиП 30-10-а	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 15 мм для отопления	м	123,00	0,74	91
2	23-46 Тдб. СНиП 30-10-а	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 20 мм для отопления	м	469,00	0,79	371
3	23-47 Тдб. СНиП 30-10-а	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных труб 25 мм для отопления	м	49,00	0,96	47
4	23-104 Тдб. СНиП 30-14-а	Испытание систем отопления и водоснабжен гидравлич давлением при диаметре трубопровода до 100 мм	1м	641,00	0,03	19
5	23-689 Тдб. СНиП 32-12-г	Краны воздушные радиаторные маевского 25 мм	шт	11,00	0,40	4
		итого по работам				532
		итого по разделу				532
	24	Отопление конвекторное надземн 4асть				вар.4

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во Ед.изм.	Цена Ед.изм.	Сумма
1	23-45 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 15 мм для отопления	М	92,00	0,74	68
2	23-46 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 20 мм для отопления	М	452,00	0,79	357
3	23-47 Таб. СНиП 30-10-А	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 25 мм для отопления	М	98,00	0,96	94
4	23-104 Таб. СНиП 30-14-А	Испытание систем отопления и водоснабжен гидравли4 давлением при диаметре трубопровода до 100 мм	1М	642,00	0,03	19
5	23-689 Таб. СНиП 32-12-Г	Краны воздушные радиаторные маевского 25 мм	ШТ	11,00	0,40	4
		Итого по работам				543
		Итого по разделу				543
	25	Конвекторы двойное остекл рядовая блок-сек вар.1				
1	23-652 Таб. СНиП 32-15	Конвекторы отопительные	ШТ	157,70	0,28	44
2	Ц1-3 [2951]0	Конвекторы типа комфорт	ЭКМ	157,70	7,36	1161
3	24-621 Таб. СНиП 33-21-А	Агрегаты отопительные весом до 0,25 т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		Итого по работам				1209

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1446
		26 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕК ВАР.2				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	186,50	0,28	52
2	Ц1-3 [295110]	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	3КМ	186,50	7,36	1373
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1429
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1569
		27 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕК ВАР.3				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	193,30	0,28	54
2	Ц1-3 [295110]	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	3КМ	193,30	7,36	1423

НН: ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во: Ед.изм	Цена: Ед.изм	Сумма
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1481
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЧ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1621
		28 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕК ВАР.4				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	227,25	0,28	64
2	Ц1-3 [295130	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	3КМ	227,25	7,36	1673
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1741
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЧ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1978
		29 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕК ВАР.5				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	252,10	0,28	71
2	Ц1-3 [2951]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	3КМ	252,10	7,36	1855
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1931
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2092
	30 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙН ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА				ВАР.1	
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	181,80	0,28	51
2	Ц1-3 [2951]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	3КМ	181,80	7,36	1338
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1394
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	2КВ-20-10-60	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237

77289-18

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1630
		31 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙН ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА				ВАР.2
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	209,30	0,28	59
2	Ц1-3 [29511]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	209,30	7,36	1540
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1604
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1744
		32 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙН ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА				ВАР.3
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	218,35	0,28	61
2	Ц1-3 [29511]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	218,35	7,36	1607
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1673

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1813
		33 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙН ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА				ВАР.4
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	254,10	0,28	71
2	Ц1-3 [295110]	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	254,10	7,36	1870
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1946
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2107
		34 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙН ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА				ВАР.5
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	278,50	0,28	78
2	Ц1-3 [295110]	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	278,50	7,36	2050

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2132
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЧ 3-ДА	КВ20-10-600	ШТ	1,00	118,40	118
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2251
		35 КОНВЕКТОРС ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВА ВАР.1				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	182,70	0,28	51
2	Ц1-3 [29511]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	182,70	7,36	1345
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1400
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЧ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1637
		36 КОНВЕКТОРС ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВА ВАР.2				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	206,80	0,28	58
2	Ц1-3 [29513]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	206,80	7,36	1522
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1585
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1724

37 КОНВЕКТОРС ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВА ВАР.3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	219,30	0,28	61
2	Ц1-3 [29513]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	219,30	7,36	1614
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1680
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1820
		38 КОНВЕКТОРС ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВА ВАР.4				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	256,30	0,28	72
2	Ц1-3 [29510]	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	3КМ	256,30	7,36	1886
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1963
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2124
		39 КОНВЕКТОРС ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВА ВАР.5				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	278,90	0,28	78
2	Ц1-3 [29510]	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	3КМ	278,90	7,36	2053
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2135

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2297
		40 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С ДВУХ СТО ВАР.1				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	205,30	0,28	57
2	Ц1-3 [29513]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	205,30	7,36	1511
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1573
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1810
		41 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С ДВУХ СТО ВАР.2				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	250,10	0,28	70
2	Ц1-3 [29513]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	250,10	7,36	1841

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1915
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2055
		42 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С ДВУХ СТО ВАР.3				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	241,40	0,28	68
2	Ц1-3 [29511]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	241,40	7,36	1777
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1849
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1989
		43 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С ДВУХ СТО ВАР.4				

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	282,20	0,28	79
2	Ц1-3 [29510]	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	282,20	7,36	2077
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2161
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2322
		44 КОНВЕКТОРЫ ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С ДВУХ СТО ВАР.5				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	306,30	0,28	86
2	Ц1-3 [29510]	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	306,30	7,36	2254
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2345
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-10-600	ШТ	1,00	118,40	118
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				118

НН: ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во: Ед.изм.	Цена: Ед.изм.	Сумма
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2463
		45 КОНВЕКТОРЫ ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛ Т-35ГР			ВАР.1	
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	206,60	0,28	58
2	Ц1-3 [29511]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	206,60	7,36	1521
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1583
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДД	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1723
		46 КОНВЕКТОРЫ ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛ Т-35ГР			ВАР.2	
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	230,95	0,28	65
2	Ц1-3 [29511]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	230,95	7,36	1700
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1769

17289-18

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1909
		47 КОНВЕКТОРЫ ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛ Т-35ГР ВАР.3				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	233,05	0,28	65
2	Ц1-3 [2951]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	233,05	7,36	1715
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1785
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1925
		48 КОНВЕКТОРЫ ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛ Т-35ГР ВАР.4				
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	259,10	0,28	73
2	Ц1-3 [2951]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	259,10	7,36	1907

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
3	24-621 Таб. СНиП 33-21-А	Агрегаты отопительные весом до 0,25 т	1 шт	1,00	4,55	5
		Итого по работам				1984
		Изделия не вошедшие в ерер				
4	ВОЦ 3-да	КВ20-12-900	шт	1,00	139,90	140
		Итого изделий				140
		Итого по разделу				2124
	49 Конвекторы тройное остекл Т -40гр					Вар.1
1	23-652 Таб. СНиП 32-15	Конвекторы отопительные	шт	218,70	0,28	61
2	Ц1-3 [2951]0	Конвекторы типа комфорт	экм	218,70	7,36	1610
3	24-621 Таб. СНиП 33-21-А	Агрегаты отопительные весом до 0,25 т	1 шт	1,00	4,55	5
		Итого по работам				1675
		Изделия не вошедшие в ерер				
4	ВОЦ 3-да	КВ20-12-900	шт	1,00	139,90	140
		Итого изделий				140
		Итого по разделу				1815
	50 Конвекторы тройное остекл Т -40гр					Вар.2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	248,20	0,28	69
2	Ц1-3 [29513]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	248,20	7,36	1827
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1901
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2062
	51 КОНВЕКТОРЫ ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛ Т -40ГР				ВАР.3	
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	249,60	0,28	70
2	Ц1-3 [29511]0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	249,60	7,36	1837
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1911
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2051
		52 КОНВЕКТОРЫ ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛ Т -40ГР			ВАР.4	
1	23-652 ТАБ. СНИП 32-15	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	276,20	0,28	77
2	Ц1-3 (29511)0	КОНВЕКТОРЫ ТИПА КОМФОРТ	3КМ	276,20	7,36	2033
3	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2115
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2276
		53 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КДР С ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4			ВАР.1	
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	291,00	0,74	215
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	346,00	0,79	273
3	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100	1М	637,00	0,03	19

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ММ				
4	Ц1-3 [1466]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР-15 ДИАМ 15 ММ	ШТ	32,00	0,83	27
5	Ц1-3 [1467]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР ДИАМ 20ММ	ШТ	85,00	1,09	93
6	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				631
		54 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КДР С ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.2				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	223,00	0,74	165
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	393,00	0,79	310
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	21,00	0,96	20
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
5	Ц1-3 [1466]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР-15 ДИАМ 15 ММ	ШТ	21,00	0,83	17
6	Ц1-3 [1467]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР ДИАМ 20ММ	ШТ	96,00	1,09	105

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
7	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				641
		55 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КДР С ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.3				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	218,00	0,74	161
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	398,00	0,79	314
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	21,00	0,96	20
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
5	Ц1-3 [1466]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР-15 ДИАМ 15 ММ	ШТ	19,00	0,83	16
6	Ц1-3 [1467]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР ДИАМ 20ММ	ШТ	98,00	1,09	107
7	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				642
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				642

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА ЕД.ИЗМ:	СУММА
		56 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КДР С ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.4				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	156,00	0,74	115
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	438,00	0,79	346
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	43,00	0,96	41
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
5	Ц1-3 [1466]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР-15 ДИАМ 15 ММ	ШТ	10,00	0,83	8
6	Ц1-3 [1467]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР ДИАМ 20ММ	ШТ	107,00	1,09	117
7	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				651
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				651
		57 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.1				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	291,00	0,74	215

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	346,00	0,79	273
3	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
4	Ц1-3 [146 6]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР-15 ДИАМ 15 ММ	ШТ	32,00	0,83	27
5	Ц1-3 [146 7]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР ДИАМ 20ММ	ШТ	85,00	1,09	93
6	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				631

58 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.2

1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	223,00	0,74	165
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	393,00	0,79	310
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	21,00	0,96	20
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ	1М	637,00	0,03	19

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ				
5	Ц1-3 [1466]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР-15 ДИАМ 15 ММ	ШТ	21,00	0,83	17
6	Ц1-3 [1467]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР ДИАМ 20ММ	ШТ	96,00	1,09	105
7	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				641
		59 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.3				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	218,00	0,74	161
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	398,00	0,79	314
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	21,00	0,96	20
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
5	Ц1-3 [1466]0	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР-15 ДИАМ 15 ММ	ШТ	19,00	0,83	16
6	Ц1-3	КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КДР ДИАМ	ШТ	98,00	1,09	107

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед. изм	Цена ед. изм	Сумма
	[1467]0	20мм				
7	23-689 Таб. СНиП 32-12-г	Краны воздушные радиаторные Маевского 25 мм	шт	11,00	0,40	4
		итого по работам				642
		итого по разделу				642
	60	Радиаторное отопл кдр без эл щит надз 4 вар.4				
1	23-45 Таб. СНиП 30-10-а	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 15 мм для отопления	м	156,00	0,74	115
2	23-46 Таб. СНиП 30-10-а	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 20 мм для отопления	м	438,00	0,79	346
3	23-47 Таб. СНиП 30-10-а	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб 25 мм для отопления	м	43,00	0,96	41
4	23-104 Таб. СНиП 30-14-а	Испытание систем отопления и водоснабжен гидравлич давлением при диаметре трубопровода до 100 мм	1м	637,00	0,03	19
5	Ц1-3 [1466]0	Краны двойной регулировки КДР-15 диам 15 мм	шт	10,00	0,83	8
6	Ц1-3 [1467]0	Краны двойной регулировки КДР диам 20мм	шт	107,00	1,09	117
7	23-689 Таб. СНиП 32-12-г	Краны воздушные радиаторные Маевского 25 мм	шт	11,00	0,40	4
		итого по работам				651

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				651
		61 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КРТ С ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.1				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	260,00	0,74	192
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	377,00	0,79	298
3	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
4	Ц1-3 [153]10	КРАНЫ 3 ХОДОВЫЕ ДИАМ 15 ММ	ШТ	29,00	1,48	43
5	Ц1-3 [153]10	КРАНЫ 3Х ХОДОВЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	88,00	1,58	139
6	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				696
		62 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КРТ С ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.2				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	215,00	0,74	159
2	23-46 ТАБ.	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР	М	409,00	0,79	323

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 30-10-А	ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ				
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	13,00	0,96	12
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ. ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
5	Ц1-3 [153]0	КРАНЫ 3 ХОДОВЫЕ ДИАМ 15 ММ	ШТ	26,00	1,48	38
6	Ц1-3 [153]0	КРАНЫ 3Х ХОДОВЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	91,00	1,58	144
7	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				700
	63 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КРТ С ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.3					
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	218,00	0,74	161
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	406,00	0,79	321
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	13,00	0,96	12
4	23-104 ТАБ.	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И	1М	637,00	0,03	19

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 30-14-А	ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ				
5	Ц1-3 [153[3]]0	КРАНЫ 3 ХОДОВЫЕ ДИАМ 15 ММ	ШТ	27,00	1,48	40
6	Ц1-3 [153[4]]0	КРАНЫ 3Х ХОДОВЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	90,00	1,58	142
7	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				700
	64 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КРТ С ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.4					
1	23-4[5] ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	173,00	0,74	128
2	23-4[6] ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	438,00	0,79	346
3	23-4[7] ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	27,00	0,96	26
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
5	Ц1-3 [153[3]]0	КРАНЫ 3 ХОДОВЫЕ ДИАМ 15 ММ	ШТ	24,00	1,48	36

НН: ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во: Ед.изм	Цена: Ед.изм	Сумма
6	Ц1-3 [1534]0	КРАНЫ 3Х ХОДОВЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	93,00	1,58	147
7	23-689 Таб. СНиП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				706
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				706
		65 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.1				
1	23-45 Таб. СНиП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	260,00	0,74	192
2	23-46 Таб. СНиП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	377,00	0,79	298
3	23-104 Таб. СНиП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
4	Ц1-3 [1533]0	КРАНЫ 3 ХОДОВЫЕ ДИАМ 15 ММ	ШТ	29,00	1,48	43
5	Ц1-3 [1534]0	КРАНЫ 3Х ХОДОВЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	88,00	1,58	139
6	23-689 Таб. СНиП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				696

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		66 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.2				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	215,00	0,74	159
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	409,00	0,79	323
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	13,00	0,96	12
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИКА ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
5	Ц1-3 [153-3]0	КРАНЫ 3 ХОДОВЫЕ ДИАМ 15 ММ	ШТ	26,00	1,48	38
6	Ц1-3 [153-4]0	КРАНЫ 3Х ХОДОВЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	91,00	1,58	144
7	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				700
		67 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.3				
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	218,00	0,74	161
2	23-46	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	406,00	0,79	321

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 30-10-А	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ				
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	13,00	0,96	12
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	637,00	0,03	19
5	Ц1-3 [153³]0	КРАНЫ 3 ХОДОВЫЕ ДИАМ 15 ММ	ШТ	27,00	1,48	40
6	Ц1-3 [153⁴]0	КРАНЫ 3Х ХОДОВЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	90,00	1,58	142
7	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				700
	68 РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ НАДЗ 4 ВАР.4					
1	23-45 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	173,00	0,74	128
2	23-46 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	438,00	0,79	346
3	23-47 ТАБ. СНИП 30-10-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	27,00	0,96	26
4	23-104	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ	1М	638,00	0,03	19

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 30-14-А	ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ				
5	Ц1-3 [153-3]10	КРАНЫ 3 ХОДОВЫЕ ДИАМ 15 ММ	ШТ	24,00	1,48	36
6	Ц1-3 [153-4]10	КРАНЫ 3Х ХОДОВЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	93,00	1,58	147
7	23-689 ТАБ. СНИП 32-12-Г	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРНЫЕ МАЕВСКОГО 25 ММ	ШТ	11,00	0,40	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				706
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				706
		69 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	123,20	5,29	652
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				656
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЧ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				893

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ	ЦЕНА ЕД. ИЗМ	СУММА
		70 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	143,50	5,29	759
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				764
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				904
		71 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	155,70	5,29	824
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				828
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				968
		72 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ дВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	191,10	5,29	1011
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1015
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1177
		73 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ дВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.5				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	213,10	5,29	1127
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1132
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161

НН: ОБ0С- ПП: НОВАНИЕ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА ЕД.ИЗМ:	СУММА
	ДА				
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1293
	74 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.1				
1 23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	121,80	5,29	644
2 24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				649
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3 ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				886
	75 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.2				
1 23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	142,10	5,29	752
2 24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				756

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				896
		76 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	154,35	5,29	817
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				821
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				961
		77 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	189,70	5,29	1004
2	24-621 ТАБ. СНИП	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	33-21-А					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1008
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1169
	78 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯДОВАЯ ВАР.5					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	211,70	5,29	1120
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1124
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1286
	79 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СЛ ВАР.1					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	149,10	5,29	789

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				793
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1030
		80 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СЛ ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	172,50	5,29	913
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				917
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1057
		81 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СЛ ВАР.3				
1	23-646 ТАБ	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ	ШТ	181,60	5,29	961

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	СНиП 32-9-Б	высоте 500 мм для строек располож в разных городах с заводом-изготов				
2	24-621 Таб. СНиП 33-21-А	агрегаты отопительные весом до 0,25 т	1 шт	1,00	4,55	5
		итого по работам				965
		изделия не вошедшие в ерер				
3	ВОЧ 3-ДА	КВ20-12-900	шт	1,00	139,90	140
		итого изделий				140
		итого по разделу				1105
	82 радиаторы КДР без эл щит дв остекл тор сл вар.4					
1	23-646 Таб. СНиП 32-9-Б	радиаторы чугун м-140 при монтаж высоте 500 мм для строек располож в разных городах с заводом-изготов	шт	222,60	5,29	1178
2	24-621 Таб. СНиП 33-21-А	агрегаты отопительные весом до 0,25 т	1 шт	1,00	4,55	5
		итого по работам				1182
		изделия не вошедшие в ерер				
3	ВОЧ 3-ДА	КВ20-13-1200	шт	1,00	161,40	161
		итого изделий				161
		итого по разделу				1344
	83 радиаторы КДР без эл щит дв остекл тор сл вар.5					

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	247,40	5,29	1309
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1313
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-10-600	ШТ	1,00	118,40	118
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1432
	84	РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СЛ ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	147,70	5,29	781
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				786
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1023

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		85 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СЛ ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	171,15	5,29	905
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				910
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1050
		86 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СЛ ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	180,25	5,29	954
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				958
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1098
		87 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СЛ ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	221,20	5,29	1170
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1175
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЧ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1336
		88 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СЛ ВАР.5				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	246,00	5,29	1301
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1306
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-10-600	ШТ	1,00	118,40	118
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1424
		89 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	149,10	5,29	789
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				793
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1030
		90 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	170,80	5,29	904
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				908
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1048
		91 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	182,70	5,29	966
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				971
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				971
		92 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	221,50	5,29	1172
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1176
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1338
		93 РАДИАТОРЫ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.5				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	246,40	5,29	1303
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1308
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1469

17289-18 ЭН

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		1 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖЕ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	147,70	5,29	781
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				786
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1023
		2 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖЕ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	169,40	5,29	896
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				901
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1041
		3 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	181,35	5,29	959
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				964
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1104
		4 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	220,10	5,29	1164
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1169

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1330
		5 РАДИАТОРЫ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР СП ВАР.5				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	245,00	5,29	1296
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1301
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1462
		6 РАД КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	176,70	5,29	935
2	24-621 ТАБ. СНИП	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД. ИЗМ	ЦЕНА: ЕД. ИЗМ	СУММА
	33-21-А					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				939
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1176
		7 РАД КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР.2				
1	23-646 ТАБ, СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	200,20	5,29	1059
2	24-621 ТАБ, СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1064
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1204
		8 РАД КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР.3				
1	23-646 ТАБ, СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	211,00	5,29	1116

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА Ед.ИЗМ	СУММА
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1121
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1261
		9 РАД КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	254,40	5,29	1346
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1350
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1512
		10 РАД КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР.5				
1	23-646 ТАБ.	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ	ШТ	279,60	5,29	1479

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНиП 32-9-Б	ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ				
2	24-621 ТАБ. СНиП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1484
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1645
		11 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР,1				
1	23-646 ТАБ. СНиП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ 4ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖЕ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	175,30	5,29	927
2	24-621 ТАБ. СНиП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				932
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1169
		12 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР,2				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	198,80	5,29	1052
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1056
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1196
		13 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	209,60	5,29	1109
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1113
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1253

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ	ЦЕНА ЕД. ИЗМ	СУММА
		14 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	253,00	5,29	1338
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1343
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1504
		15 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ ТОР С 2Х СТ ВАР.5				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	278,20	5,29	1472
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1476
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1638
		16 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ РЯД				ВАР.1
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	121,80	5,29	644
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				649
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЧ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				886
		17 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ РЯД				ВАР.2
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	144,50	5,29	764
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				769
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во Ед.изм	Цена Ед.изм	Сумма
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				909
		18 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ РЯД			ВАР.3	
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	152,90	5,29	809
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				813
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				953
		19 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ РЯД			ВАР.4	
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	183,70	5,29	972
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				976
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1138
	20	РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ 20Е ОСТЕКЛ РЯД		ВАР.5		
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	211,00	5,29	1116
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1121
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1282
	21	РАДИАТОРЫ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯД		ВАР.1		
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	120,40	5,29	637
2	24-621	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 33-21-А	ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				641
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				878
	22	РАДИАТОРЫ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯД ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	143,15	5,29	757
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				762
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ-20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				902
	23	РАДИАТОРЫ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯД ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В	ШТ	151,55	5,29	802

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ				
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				806
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ-20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				946
		24 РАДИАТОРЫ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯД ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	182,35	5,29	965
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				969
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1131
		25 РАДИАТОРЫ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ РЯД ВАР.5				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	209,60	5,29	1109
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1113
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1275
		26 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВ ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	148,00	5,29	783
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				787
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1024

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		27 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВ ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	170,80	5,29	904
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				908
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1048
		28 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВ ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	180,20	5,29	953
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				958
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1098
		29 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВ ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	217,00	5,29	1148
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1152
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1314
		30 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВ ВАР.5				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	243,60	5,29	1289
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1293
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ДА					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1455
		31 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	146,65	5,29	776
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				780
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1017
		32 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	169,40	5,29	896
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				901

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1041
		33 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	178,85	5,29	946
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				951
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1091
		34 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	215,60	5,29	1141
2	24-621 ТАБ. СНИП	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	33-21-А					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1145
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1306
	35 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СЛЕВА ВАР.5					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	242,20	5,29	1281
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1286
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1447
	36 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРА ВАР.1					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	149,80	5,29	792

НН: ПП	ОБ.С-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				797
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1034

37 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРА ВАР.2

1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	172,50	5,29	913
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				917
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1057

38 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРА ВАР.3

1	23-646 ТАБ.	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ	ШТ	179,90	5,29	952

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНиП 32-9-Б	ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ				
2	24-621 ТАБ. СНиП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				956
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1096
		39 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРА ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНиП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	217,00	5,29	1148
2	24-621 ТАБ. СНиП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1152
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1314
		40 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРА ВАР.5				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	243,90	5,29	1290
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1295
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1456
		41 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВА ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	148,40	5,29	785
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				790
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1026

НН: ОБОС- ПП: НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
	42 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВД ВАР.2				
1 23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	171,15	5,29	905
2 24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				910
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3 ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1050
	43 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВД ВАР.3				
1 23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ. ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	178,50	5,29	944
2 24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				949
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3 ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140

НН: ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1089
		44 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВА ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	215,60	5,29	1141
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1145
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1306
		45 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЕЦ СПРАВА ВАР.5				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	242,50	5,29	1283
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1287
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1449
	46 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х ВАР.1					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	174,30	5,29	922
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				927
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1163
	47 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х ВАР.2					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	201,60	5,29	1066
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1071
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1211
		48 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х ВАР.3				
1	23-646 ТАБ, СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	205,80	5,29	1089
2	24-621 ТАБ, СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1093
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1233
		49 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х ВАР.4				
1	23-646 ТАБ, СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	248,50	5,29	1315
2	24-621	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 33-21-А	ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1319
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1481
		50 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х ВАР.5				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	274,00	5,29	1449
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1454
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1615
		51 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х С ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В	ШТ	172,90	5,29	915

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ				
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				919
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	2КВ20-10-600	ШТ	1,00	236,80	237
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1156
		52 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х С ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖЕ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	200,20	5,29	1059
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1064
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1204
		53 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х С ВАР.3				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА ЕД. ИЗМ.	СУММА
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	204,40	5,29	1081
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1086
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1226
		54 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х С ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	247,10	5,29	1307
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1312
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1473

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		55 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ДВ ОСТЕКЛ ТОРЦЫ С 2Х С ВАР.5				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	272,60	5,29	1442
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1447
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1608
		56 РАДИАТ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	166,90	5,29	883
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				887
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140

НН: ПП:	ОБОС-НОВАНИЕ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА ЕД.ИЗМ:	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1027
		57 РАДИАТ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	199,10	5,29	1053
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1058
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1198
		58 РАДИАТ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ 4УГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	199,80	5,29	1057
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1061
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ДА					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1201
		59 РАДИАТ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	230,60	5,29	1220
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1224
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1364
		60 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ Т-35ГР ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	165,55	5,29	876
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				880

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1020
		61 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ Т-35ГР ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	197,70	5,29	1046
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1050
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1190
		62 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ Т-35ГР ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	198,40	5,29	1050
2	24-621 ТАБ. СНИП	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	33-21-А					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1054
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЧ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1194
	63 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ Т-35ГР ВАР.4					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	229,20	5,29	1212
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1217
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЧ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1357
	64 РАДИАТ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.1					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	185,50	5,29	981

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				986
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1147
		65 РАДИАТ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	216,30	5,29	1144
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1149
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1310
		66 РАДИАТ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.3				
1	23-646 ТАБ.	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ	ШТ	216,30	5,29	1144

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 32-9-Б	ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ				
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1149
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1310
	67 РАДИАТ КДР БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.4					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	248,10	5,29	1312
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1317
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1478
	68 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.1					

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	184,10	5,29	974
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				978
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1140
	69 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.2					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	214,90	5,29	1137
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1141
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1303

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		70 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.3				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	214,90	5,29	1137
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1141
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1303
		71 РАДИАТ КДР С ЭЛ ЩИТ ТРОЙН ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	246,70	5,29	1305
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1310
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1471
		72 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	164,10	5,29	868
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				873
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1013
		73 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР ВАР.2				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	195,60	5,29	1035
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1039
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1179
	74 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР ВАР.3					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	196,00	5,29	1037
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1041
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1181
	75 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР ВАР.4					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	225,40	5,29	1192
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1197
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1337
		76 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР			ВАР.1	
1	23-646 ТАБ, СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	162,75	5,29	861
2	24-621 ТАБ, СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				865
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1005
		77 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35ГР			ВАР.2	
1	23-646 ТАБ, СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	194,25	5,29	1028
2	24-621	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН	1 ШТ	1,00	4,55	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 33-21-А	ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1032
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1172
	78 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35гР				ВАР.3	
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	194,60	5,29	1029
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬН ЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1034
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1174
	79 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -35гР				ВАР.4	
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В	ШТ	224,00	5,29	1185

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ				
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1190
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-12-900	ШТ	1,00	139,90	140
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1329
		80 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	180,20	5,29	953
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				958
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1119
		81 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.2				

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	211,70	5,29	1120
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1124
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЧ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1286
	82 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.3					
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	211,70	5,29	1120
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1124
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЧ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1286

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		83 РАДИАТ КРТ БЕЗ ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.4				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	242,50	5,29	1283
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1287
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1449
		84 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -40ГР ВАР.1				
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	178,80	5,29	946
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				950
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1112
		85 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -40гР				ВАР.2
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	210,30	5,29	1112
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1117
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1278
		86 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -40гР				ВАР.3
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	210,30	5,29	1112
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1117
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ДА					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1278
		87 РАДИАТ КРТ С ЭЛ ЩИТ ТР ОСТЕКЛ -40ГР			ВАР.4	
1	23-646 ТАБ. СНИП 32-9-Б	РАДИАТОРЫ ЧУГУН М-140 ПРИ МОНТАЖ ВЫСОТЕ 500 ММ ДЛЯ СТРОЕК РАСПОЛОЖ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ С ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВ	ШТ	241,10	5,29	1275
2	24-621 ТАБ. СНИП 33-21-А	АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОМ ДО 0,25 Т	1 ШТ	1,00	4,55	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1280
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	ВОЦ 3-ДА	КВ20-13-1200	ШТ	1,00	161,40	161
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1441
		88 ВЕНТИЛЯЦИЯ НАДЗЕМН ЧАСТЬ			ВАР.1	
1	24-406 ТАБ. СНИП 33-9-А П.13	РЕШЕТКИ РЖР ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ, РАЗМЕРОМ 150Х200 ММ ИЛИ 200Х200 ММ	ШТ	99,00	1,11	110
2	24-774 ТАБ. СНИП 33-34-Б	КОРОБА ВЕНТИЛЯЦИЛННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ГИПСОШЛАКОВЫХ ПЛИТ	М2	4,00	1,59	6
3	Ц1-1-Р1 [47]	ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ РАЗМЕРОМ 1200Х80Х8ММ	КВМ	4,00	0,87	3

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ.	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				120
		89 ВЕНТИЛЯЦИЯ НАДЗЕМН 4АСТЬ			ВАР.2	
1	24-406 ТАБ. СНИП 33-9-А П.13	РЕШЕТКИ РЖР ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ, РАЗМЕРОМ 150Х200 ММ ИЛИ 200Х200 ММ	ШТ	36,00	1,11	40
2	24-774 ТАБ. СНИП 33-34-Б	КОРОБА ВЕНТИЛЯЦИЛНН ЫЕ ОДИНАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ГИПСОШЛАКОВЫХ ПЛИТ	М2	4,00	1,59	6
3	Ц1-1-Р1 [47]	ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТ НЫЕ РАЗМЕРОМ 1200Х80Х8ММ	КВМ	4,00	0,87	3
4	24-23 ТАБ. СНИП 33-2-Б	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 1,2 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	КВМ	28,80	6,84	197
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				247
		90 ВЕНТИЛЯЦИЯ НАДЗЕМН 4АСТЬ			ВАР.3	
1	24-406 ТАБ. СНИП 33-9-А П.13	РЕШЕТКИ РЖР ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ, РАЗМЕРОМ 150Х200 ММ ИЛИ 200Х200 ММ	ШТ	99,00	1,11	110
2	24-774 ТАБ. СНИП 33-34-Б	КОРОБА ВЕНТИЛЯЦИЛНН ЫЕ ОДИНАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ГИПСОШЛАКОВЫХ ПЛИТ	М2	4,00	1,59	6
3	Ц1-1-Р1	ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТ НЫЕ РАЗМЕРОМ	КВМ	4,00	0,87	3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	[47]	1200Х80Х8ММ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				120
		91 ВЕНТИЛЯЦИЯ НАДЗЕМН 4АСТЬ				ВАР.4
1	24-406 ТАБ. СНИП 33-9-А П.13	РЕШЕТКИ РЖР ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ, РАЗМЕРОМ 150Х200 ММ ИЛИ 200Х200 ММ	ШТ	36,00	1,11	40
2	24-774 ТАБ. СНИП 33-34-Б	КОРОБА ВЕНТИЛЯЦИЛНН ЫЕ ОДИНАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ГИПСОШЛАКОВЫХ ПЛИТ	М2	4,00	1,59	6
3	Ц1-1-Р1 [47]	ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТ НЫЕ РАЗМЕРОМ 1200Х80Х8ММ	КВМ	4,00	0,87	3
4	24-23 ТАБ. СНИП 33-2-Б	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 1,2 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	КВМ	28,80	6,84	197
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				247
		92 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАДЗ 4				ВАР.1
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	204,00	1,07	218
2	23-58 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУДОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	25,00	1,07	27

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во: Ед.изм.	Цена: Ед.изм.	Сумма
3	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	76,00	1,34	102
4	23-060 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	51,00	1,61	82
5	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	356,00	0,03	11
6	Ц1-3 [92]	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 15ММ	ШТ	108,00	0,74	80
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				520
	93 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАД3 4				ВАР.2	
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	207,00	1,07	221
2	23-58 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУДОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	25,00	1,07	27
3	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	82,00	1,34	110
4	23-060 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ	М	55,00	1,61	89

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
5	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	369,00	0,03	11
6	Ц1-3 [92]	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 15ММ	ШТ	109,00	0,74	81
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				538
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				538
		94 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАД3 4			ВАР.3	
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	80,00	1,07	86
2	23-58 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУДОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	25,00	1,07	27
3	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	26,00	1,34	35
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	131,00	0,03	4
5	Ц1-3 [92]	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 15ММ	ШТ	36,00	0,74	27
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				178

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				178
		95 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАД3 4				ВАР.4
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	82,00	1,07	88
2	23-58 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУДОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	25,00	1,07	27
3	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	26,00	1,34	35
4	23-060 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	4,00	1,61	6
5	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	137,00	0,03	4
6	Ц1-3 [92]	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 15ММ	ШТ	37,00	0,74	27
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				187
		96 ГОРЯ4ЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАД3 4				ВАР.1
1	23-57 ТАБ.	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР	М	180,00	1,07	193

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	СНиП 30-10-в	Оводных оцинкованных труб 15 мм для водоснабжения				
2	23-58 Таб. СНиП 30-10-в	Трудопроводы из стальных водогазопр оводных оцинкованных труб 20 мм для водоснабжения	1М	55,00	1,07	59
3	23-59 Таб. СНиП 30-10-в	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных оцинкованных труб 25 мм для водоснабжения	1М	60,00	1,34	80
4	23-060 Таб. СНиП 30-10-в	Трубопроводы из стальных водогазопр оводных оцинкованных труб 32 мм для водоснабжения	М	108,00	1,61	174
5	23-104 Таб. СНиП 30-14-А	Испытание систем отопления и водоснабжен гидравли4 давлением при диаметре трубопровода до 100 мм	1М	403,00	0,03	12
6	Ц1-3 [92]	Вентили 15Б3К и 15Б3Р диам 15мм	ШТ	72,00	0,74	53
7	Ц1-3 [93]	Вентили 15Б3К и 15Б3Р диам 20мм	ШТ	4,00	0,85	3
8	Ц1-3 [138]	Вентили 15КР18К и 15КР18Р диам 25мм	ШТ	1,00	1,22	1
9	23-332А Таб. СНиП 31-28	Полотенцесушители из водогазопроводных оцинков.труб диам.32 мм	ШТ	36,00	3,04	109
		Итого по работам				685
		Итого по разделу				685

97 горя4ее водоснабжение над3 4 вар.2

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во Ед.изм	Цена Ед.изм	Сумма
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 15 мм для водоснабжения	М	187,00	1,07	200
2	23-58 ТАБ. СНИП 30-10-В	Трудопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 20 мм для водоснабжения	1М	55,00	1,07	59
3	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 25 мм для водоснабжения	1М	60,00	1,34	80
4	23-060 ТАБ. СНИП 30-10-В	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 32 мм для водоснабжения	М	113,00	1,61	182
5	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	Испытание систем отопления и водоснабжен гидравлич давлением при диаметре трубопровода до 100 мм	1М	415,00	0,03	12
6	Ц1-3 [92]	Вентили 15Б3К и 15Б3Р диам 15мм	ШТ	73,00	0,74	54
7	Ц1-3 [93]	Вентили 15Б3К и 15Б3Р диам 20мм	ШТ	4,00	0,85	3
8	Ц1-3 [138]	Вентили 15КР18К и 15КР18Р диам 25мм	ШТ	1,00	1,22	1
9	23-332А ТАБ. СНИП 31-28	Полотенцесушители из водогазопроводных оцинков.труб диам.32 мм	ШТ	36,00	3,04	109
		Итого по работам				702
		Итого по разделу				702

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		98 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАДЗ 4			ВАР.3	
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	86,00	1,07	92
2	23-58 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУДОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	55,00	1,07	59
3	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	60,00	1,34	80
4	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	201,00	0,03	6
5	Ц1-3 [92]	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 15ММ	ШТ	36,00	0,74	27
6	Ц1-3 [93]	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 20ММ	ШТ	4,00	0,85	3
7	Ц1-3 [138]	ВЕНТИЛИ 15КР18К И 15КР18Р ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	1,22	1
8	11-477 ТАБ. СНИП 19-30-П	ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН И БЛОКОВ	1КАБИНА	36,00	4,42	159
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				428

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	99	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАДЗ 4			ВАР.4	
1	23-57 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	88,00	1,07	94
2	23-58 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУДОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	55,00	1,07	59
3	23-59 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1М	60,00	1,34	80
4	23-060 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	5,00	1,61	8
5	23-104 ТАБ. СНИП 30-14-А	ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕН ГИДРАВЛИ4 ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ	1М	208,00	0,03	6
6	Ц1-3 [92]	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 15ММ	ШТ	37,00	0,74	27
7	Ц1-3 [93]	ВЕНТИЛИ 15Б3К И 15Б3Р ДИАМ 20ММ	ШТ	4,00	0,85	3
8	Ц1-3 [138]	ВЕНТИЛИ 15КР18К И 15КР18Р ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	1,22	1
9	11-477 ТАБ. СНИП 19-30-П	ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ КАБИН И БЛОКОВ	1КАБИНА	36,00	4,42	159

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				439
		100 КАНАЛИЗАЦИЯ НАДЗ 4			ВАР.1	
1	23-36 ТАБ. СНИП 30-6-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 150 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	М	6,00	5,22	31
2	23-35 ТАБ. СНИП 30-6-Б	ТРУБОПРОВОДО ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 100 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	158,00	3,95	624
3	23-34 ТАБ. СНИП 30-6-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИХ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 50 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	135,00	2,52	340
4	23-56 ТАБ. СНИП 30-10-Г	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 50 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	47,00	1,54	72
5	23-55 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 40 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	8,00	1,25	10
6	23-366 ТАБ. СНИП 31-5-А	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	1 КОМПЛ	36,00	21,80	785
7	23-314 ТАБ. СНИП 31-1-В	УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ, ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ ПОЛУКРУГЛЫЕ 550Х420Х170 ММ С КРАНОМ НАСТОЛЬНЫМ, КРОНШТЕЙН, ПЛАСТМАССОВЫМ СИФ	КМПЛ	36,00	11,10	400
8	23-301 ТАБ. СНИП	ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ ПРЯМОБОРТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАН	1ШТ	36,00	39,40	1418

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: Ед.ИЗМ	ЦЕНА : Ед.ИЗМ	СУММА
	31-1-А	НЫЕ ПВ-О				
9	23-342 ТАБ. СНИП 31-2-Д	СМЕСИТЕЛИ ЕДИНЫЕ СМ- ВУ-ШЛ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	ШТ	36,00	12,00	432
10	23-355 ТАБ. СНИП 31-4-А	МОЙКИ М4-1-М, 500Х600Х214 ММ ЧУГУН ЭМАЛИРОВ НА ОДНО ОТДЕЛЕН БЕЗ СПИНКИ С ЛАТУН ВЫПУСКОМ, СИФОНОМ, СМЕСИТЕЛЕМ И ДВУМЯ КРО	КМПЛ	36,00	19,80	713
11	Ц1-3	ЗАГЛУШКА ДИАМ 50ММ	ШТ	18,00	0,11	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				4828
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4828
	101	КАНАЛИЗАЦИЯ НАДЗ 4			ВАР.2	
1	23-36 ТАБ. СНИП 30-6-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИ ОННЫХ ТРУБ 150 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	М	6,00	5,22	31
2	23-35 ТАБ. СНИП 30-6-Б	ТРУБОПРОВОДО ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИ ОННЫХ ТРУБ 100 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	160,00	3,95	632
3	23-34 ТАБ. СНИП 30-6-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИХ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИ ОННЫХ ТРУБ 50 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	150,00	2,52	378
4	23-56 ТАБ. СНИП 30-10-Г	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 50 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	45,00	1,54	69
5	23-55 ТАБ. СНИП 30-10-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР ОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 40 ММ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	8,00	1,25	10
6	23-366	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	1	36,00	21,80	785

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	Таб. СНиП 31-5-А		Компл			
7	23-314 Таб. СНиП 31-1-В	Умывальники фаянсов, фарфоровые и полуфарфор полукруглые 550х420х170 мм с краном настольным, кронштейн, пластмассовым сиф	Кмпл	36,00	11,10	400
8	23-301 Таб. СНиП 31-1-А	Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные пв-о	1шт	36,00	39,40	1418
9	23-342 Таб. СНиП 31-2-Д	Смесители единые см-ву-шл для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге	шт	36,00	12,00	432
10	23-355 Таб. СНиП 31-4-А	Мойки м4-1-м, 500х600х214 мм чугун эмалиров на одно отделен без спинки с латун выпуском, сифоном, смесителем и двумя кро	Кмпл	36,00	19,80	713
11	23-372 Таб. СНиП 31-6-А	Писсуары фаянс, фарфор и полуфарфор настенные одиночные с писсуарным краном и чугун сифоном	Кмпл	1,00	6,66	7
12	23-343 Таб. СНиП 31-2-Д	Смесители см-д-ст для душевых со стационарной душевой трубкой и сеткой	1 шт	1,00	5,04	5
13	Ц1-3	Заглушка диам 50мм	шт	18,00	0,11	2
		Итого по работам				4882
		Итого по разделу				4882

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	23-36 ТАБ. СНИП 30-6-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 150 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	М	6,00	5,22	31
2	23-35 ТАБ. СНИП 30-6-Б	ТРУБОПРОВОДО ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 100 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	19,00	3,95	75
3	23-34 ТАБ. СНИП 30-6-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИХ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 50 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	118,00	2,52	297
4	23-355 ТАБ. СНИП 31-4-А	МОЙКИ М4-1-М, 500Х600Х214 ММ ЧУГУН ЭМАЛИРОВ НА ОДНО ОТДЕЛЕН БЕЗ СПИНКИ С ЛАТУН ВЫПУСКОМ, СИФОНОМ, СМЕСИТЕЛЕМ И ДВУМЯ КРО	КМПЛ	36,00	19,80	713
5	Ц1-3	ЗАГЛУШКА ДИАМ 50ММ	ШТ	18,00	0,11	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1119
	103 КАНАЛИЗАЦИЯ НАДЗ 4				ВАР.4	
1	23-36 ТАБ. СНИП 30-6-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 150 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	М	6,00	5,22	31
2	23-35 ТАБ. СНИП 30-6-Б	ТРУБОПРОВОДО ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 100 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	27,00	3,95	107
3	23-34 ТАБ. СНИП 30-6-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИХ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 50 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	131,00	2,52	330
4	23-355 ТАБ. СНИП 31-4-А	МОЙКИ М4-1-М, 500Х600Х214 ММ ЧУГУН ЭМАЛИРОВ НА ОДНО ОТДЕЛЕН БЕЗ СПИНКИ С ЛАТУН ВЫПУСКОМ, СИФОНОМ, СМЕСИТЕЛЕМ	КМПЛ	36,00	19,80	713

НН ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		И ДВУМЯ КРО				
5	23-372 ТАБ. СНИП 31-6-А	ПИССУАРЫ ФАЯНС, ФАРФОР И ПОЛУФАРФОР НАСТЕННЫЕ ОДИНОЧНЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ И ЧУГУН СИФОНОМ	КМПЛ	1,00	6,66	7
6	23-343 ТАБ. СНИП 31-2-Д	СМЕСИТЕЛИ СМ-Д-СТ ДЛЯ ДУШЕВЫХ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	1 ШТ	1,00	5,04	5
7	Ч1-3	ЗАГЛУШКА ДИАМ 50ММ	ШТ	18,00	0,11	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1195
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1195
		104 ВОДОСТОК НАДЗ 4			ВАР.1	
1	23-73 ТАБ. СНИП 30-11-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ 89Х3,5 ММ	М	0,20	2,85	1
2	23-76 ТАБ. СНИП 30-11-В	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ 159Х4,5 ММ	М	0,30	4,82	1
3	26-35 ТАБ. СНИП 30-2-А	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 100 ММ-ВТ9	1М	28,00	2,58	72
4	23-181 ТАБ. СНИП 31-12	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ	1В	1,00	1,30	1
5	23-35 ТАБ. СНИП 30-6-Б	ТРУБОПРОВОДО ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 100 ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ	1М	0,50	3,95	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				78
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	П2501-Р1	ВОРОНКА	ШТ	1,00	15,60	16

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	92					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				93
	105	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			ВАР.1	
1	26-709 ТАБ. СНИП 38-42-А	ВВОД ГАЗОПРОВОДА 50 ММ В ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ	1 ВВОД	1,00	39,30	39
2	23-64 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	155,00	0,97	150
3	23-065 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОНАПОРНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	123,00	0,97	119
4	23-066 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЗ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	7,00	0,98	7
5	23-69 ТАБ. СНИП 30-10-Е	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 50 ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	6,00	1,55	9
6	25-80 ТАБ. СНИП	ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДО100ММ ВОЗДУШНЫМ ДАВЛЕНИЕМ	100М	2,91	26,30	77
7	25-3 ТАБ. СНИП	ПЛИТЫ 4Х КОНФОРОЧНЫЕ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ	36,00	2,36	85
8	Ц1-3 [172510]	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПГ4 1-1	ШТ	36,00	32,60	1174
9	Ц1-3 [147010]	КРАНЫ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА ДИАМ15ММ	ШТ	4,00	0,70	3
10	Ц1-3 [147110]	КРАНЫ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА ДИАМ 20 ММ	ШТ	36,00	0,91	33

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1696
		106 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			ВАР.2	
1	26-709 ТАБ. СНИП 38-42-А	ВВОД ГАЗОПРОВОДА 50 ММ В ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ	1 ВВОД	1,00	39,30	39
2	23-64 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 15 ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	171,00	0,97	166
3	23-065 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОНАПОРНЫХ ТРУБ 20 ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	121,00	0,97	117
4	23-066 ТАБ. СНИП 30-10-Д	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЗ ТРУБ 25 ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	7,00	0,98	7
5	23-69 ТАБ. СНИП 30-10-Е	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 50 ММ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	6,00	1,55	9
6	25-80 ТАБ. СНИП	ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДО100ММ ВОЗДУШНЫМ ДАВЛЕНИЕМ	100М	3,05	26,30	80
7	25-3 ТАБ. СНИП	ПЛИТЫ 4Х КОНФОРОЧНЫЕ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ	36,00	2,36	85
8	Ц1-3 [1725]0	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПГ4 1-1	ШТ	36,00	32,60	1174
9	Ц1-3 [1470]0	КРАНЫ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА ДИАМ15ММ	ШТ	4,00	0,70	3
10	Ц1-3 [1471]0	КРАНЫ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА ДИАМ 20 ММ	ШТ	36,00	0,91	33

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1713
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1713
		107 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	19-24 ТАБ. СНИП 28-2-Г.	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 150 НА СВЯЗКЕ ИЗ ФЕНОЛЬНЫХ СМОЛ	1КУБМ	1,20	45,00	54
2	19-228 ТАБ. СНИП 28-15-Д	ПОКР ИЗОЛ ТРУБОПР С ИЗГОТ ДЕТ ДЛЯ ПРЯМЫХ У4 ИЗ ЛАКОСТЕКЛОТКАМИ Ш 1М ПО ВЫР СЛ ИЗ РУЛ МАТ ДЛЯ КРИВОЛ У4 ОТВ И ФАС 4 ИЗ СТ	1КВМ	80,00	2,71	217
3	19-209 ТАБ. СНИП 28-14-Б	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	1КВМ	80,00	0,52	42
4	17-702 ТАБ. СНИП 27-60Ж	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ	100КВМ	0,01	42,40	
5	17-703 ТАБ. СНИП 27-603	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ	100КВМ	4,08	54,80	224
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				536

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА ЕД. ИЗМ.	СУММА
		1 СТРОИТ РАБОТЫ СВЯЗ С ЭЛ РАБОТАМИ			ВАР.1	
1	1-610 ТАБ. СНИП 10-103-Б	РАЗРАБ ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2ГР В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛ ПОД ФУНДАМ ТРУБОПРОВ КОЛЛЕКТОРЫ И НАГОРНЫЕ КАНАВЫ	1КУБМ	4,00	1,06	4
2	1-611 ТАБ. СНИП 10-103-Б	ОБРАТ ЗАСЫПКА ВРУЧ ГРУНТА 2ГР В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛ ПОД ФУНДАМ ТРУБОПРОВ КОЛЛЕКТОРЫ И НАГОРНЫЕ КАНАВЫ	1КУБМ	4,00	0,43	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6
		2 ЭЛЕКТРООСВ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			ВАР.1	
1	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,20	193,00	39
2	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,02	233,00	5
3	Ц8 7088	УСТАНОВКА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА Т. ЯТП-0,25	100 ШТ	0,01	331,00	3
4	Ц8 6240	УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ (КОЛОННЕ) С К-ВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3-Х	ШТ	2,00	1,85	4
5	Ц8 4273	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	ТОНН	0,20	432,00	86
6	Ц8 4500	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ДИАМ.	100 М	1,70	80,70	137

НЧ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
		до 25 мм				
7	Ц8 4502	Трубы винипластовые по установленным конструкциям диам. до 50 мм	100 м	0,35	112,83	39
8	Ц8 4285	Прокладка трубы стальной водогазопр оводной д 88,5 мм под заливку бетоном	100 м	0,06	115,30	7
9	Ц8 4276	Трубы стальные тонкостенные с креплением накладными скобами, диам. 25 мм	100 м	0,05	97,70	5
10	Ц8 [4278]0	Монтаж труб стальных диам 47 мм, с креплением скобами	100 м	0,05	105,00	5
11	Ц8 4371	Затягивание первого провода в проложенные трубы, се4. до 2,5 кв. мм.	100 м	1,00	6,86	7
12	Ц8 4372	Затягивание первого провода се4 до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	0,50	8,49	4
13	Ц8 4373	Затягивание первого провода се4. до 16 кв. мм в проложенные трубы	100 м	0,65	12,60	8
14	Ц8 4403	Затягивание последующего провода се4. 2,5 кв. мм в проложенные трубы	100 м	3,00	2,37	7
15	Ц8 4404	Затягивание последующего провода се4. до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	1,10	2,72	3
16	Ц8 4405	Затягивание последующего провода се4. до 16 кв мм в проложенные трубы	100 м	0,80	4,54	4
17	Ц8 [25д11]0	Прокладка однопарного провода по бетонной стене	100 м	0,15	18,10	3

НН ПП	СБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
18	П15 07-Р1 [144]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСБ-4Х60	ШТ	2,00	18,09	36
19	П15 07-Р1 [65]	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-03Х60	ШТ	18,00	2,42	44
20	П15 04-2-Р3 670 00000	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1 ШТ	1,00	14,10	14
21	П15 04-1-Р18 [11]	КНОПКА УПР ПКЕ-222-2	ШТ	2,00	1,60	3
22	П16 03-2 [7008]0	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-25	10 ШТ	1,80	0,78	1
23	П16 03-2 [702 3]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-60	10 ШТ	0,20	0,81	
24	П16 03-2 [703 3]0	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НВ 220-100	10 ШТ	0,10	0,92	
25	Ц1-5-Р2 186 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660	1КМ	0,40	29,20	12
26	Ц1-5-Р2 187 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 4 КВ, ММ	1 КМ	0,16	41,50	7
27	Ц1-5-Р2 189 00000	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4, 10 КВ, ММ	1 КМ	0,02	78,70	1
28	Ц1-5-Р2 190 1 КМ	ПРОВОД МАРКИ АПВ-660 СЕ4,16 КВ,ММ	0000 0000 0000	0,13	103,00	13
29	П15 09-Т183 [3]	ПРОВОД МАРКИ ПРКС СЕ4, 1,5 КВММ	КМ	0,02	399,20	8
30	П15 09-Т112 [1]	ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕ4 1Х2Х0,5 ММ	1КМ	0,02	12,20	
31	Ц1-1-Р3 [176]	ТРУБА СТ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ 26ММ	1 М	5,00	0,31	2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
32	Ц1-1-Р3 [189]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДИАМ 45 ТОЛЩ СТЕНОК 2,5 ММ	1 М	5,00	0,51	3
33	Ц1-1-Р3 [781]	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 80 ММ	1 М	6,00	1,37	8
34	Ц1-5-Р9 [27241]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ КВСМ НАРУЖНЫМ ДИАМ 25ММ	10М	17,00	2,01	34
35	Ц1-5-Р9 [27261]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5КГ НА КВ СМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40ММ	10М	3,50	5,81	20
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				573
		3 ЭЛ ОСВ НАДЗ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ			ВАР.1	
1	Ц8 7107	ЭЛЕКТРОШКАФ ЭТАЖНЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ГОТОВОЙ НИШЕ НА КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ДО 2-Х	100 ШТ	0,18	200,00	36
2	Ц8 7110	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	100 ШТ	0,36	109,00	39
3	П092 1 00000	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА СО-2М2	1 ШТ	36,00	17,50	630
4	П15017 00000	СОВМЕЩЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШКАФ НА 2 КВАРТИРЫ	ШТ	18,00	25,10	452
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1157

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		4 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4АСТЬ ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ			ВАР.2	
1	Ц8 7107	ЭЛЕКТРОШКАФ ЭТАЖНЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ГОТОВОЙ НИШЕ НА КОЛИ4ЕСТВО КВАРТИР ДО 2-Х	100 ШТ	0,18	200,00	36
2	Ц8 7110	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИ4ЕСКОГО С4ЕТ4ИКА ОДНОФАЗНОГО НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	100 ШТ	0,36	109,00	39
3	П092 1 00000	С4ЕТ4ИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА СО-2М2	1 ШТ	36,00	17,50	630
4	П150 1 00000	701-7 СОВМЕЩЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШКАФ НА 2 КВАРТИРЫ	ШТ	18,00	25,10	452
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1157
		5 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4АСТЬ ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ			ВАР.3	
1	Ц8 6606	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ (ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТ-ВА	ПАНЕЛЬ	2,00	17,20	34
2	Ц8 6683	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЯ НА ТОК ДО 400 А	ПОЛЮС	6,00	1,13	7
3	Ц8 6688	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НА ТОК ДО 400 А, УСТАНОВЛЕННОГО НА ПАНЕЛИ	ШТ	6,00	1,08	6
4	Ц8 6735	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ КОНДЕНСАТОРА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ПАНЕЛИ	ШТ	8,00	0,90	7

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
5	Ц8 6730	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА УСТАНОВЛЕННОГО НА ПАНЕЛИ	ШТ	3,00	0,48	1
6	Ц8 6733	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО, УСТАНОВЛЕННОГО НА ПАНЕЛИ	ШТ	2,00	2,32	5
7	Ц8 6699	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АВТОМАТА УСТАНОВОЧНОГО ОДНОПОЛЮСНОГО НА ТОК ДО 50 А(АБ-25), УСТАНОВЛЕННОГО НА ПАНЕЛИ	ШТ	18,00	0,64	12
8	Ц8 6687	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ., ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НА ТОК ДО 200 А УСТАНОВЛЕННОГО НА ПАНЕЛИ	ШТ	36,00	0,58	21
9	Ц8 6707	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО НА ТОК ДО 25 А,УСТАНОВЛЕННОГО НА ПАНЕЛИ	ШТ	2,00	0,66	1
10	Ц8 6737	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ФОТОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АО, УСТАНОВЛЕННОГО НА ПАНЕЛИ	ШТ	1,00	1,99	2
11	Ц8 6731	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЛЕ РАЗНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПАНЕЛИ	ШТ	2,00	1,27	3
12	Ц8 7107	ЭЛЕКТРОШКАФ ЭТАЖНЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ГОТОВОЙ НИШЕ НА КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ДО 2-Х	100 ШТ	0,18	200,00	36
13	Ц8	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО	100 ШТ	0,36	109,00	39

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	7110	СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ				
14	П09 2 1 00000	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА СО-2М2	1 ШТ	36,00	17,50	630
15	П15 0701- 1 7 00000	СОВМЕЩЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШКАФ НА 2 КВАРТИРЫ	ШТ	18,00	25,10	452
16	П15 04-2-Р1 [34]	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛИ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАЗМ. 1900.600.700	1 ШТ	2,00	63,90	128
17	П15 04-2-Р1 134 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЦ-250А	1 КОМПЛ	2,00	4,75	10
18	П15 04-2-Р2 113 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ НА ЩИТАХ КОНДЕНСАТОРА К3-0,5 МКФ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ Ц-27	1 ШТ	6,00	1,00	6
19	П15 04-2-Р2 [140]	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПН2-250,100А	1 ШТ	42,00	0,95	40
20	П15 04-2-Р1 360 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ НА ЩИТАХ СЧЕТЧИКА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА СА4-И672П	1 ШТ	2,00	2,85	6
21	П15 04-2-Р1 121 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ НА ЩИТАХ ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВК-2-10	1 ШТ	2,00	1,00	2
22	П15 04-2-Р2 149 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ НА ЩИТАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АБ-25А	1 ШТ	18,00	2,05	37
23	П15 04-2-Р1 351 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ НА ЩИТАХ ФОТОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АО	1 ШТ	1,00	3,25	3
24	П15 04-2-Р1 308 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ НА ЩИТАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЛЕ РПМ-01	1 ШТ	1,00	7,70	8
25	П15 04-2-Р1 297 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ НА ЩИТАХ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2РВМ	1 ШТ	1,00	3,65	4
26	П15 04-1-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА	1	2,00	5,20	10

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	Р02 [308]	250А МАРКИ ПЦ-250	КОМПЛ			
27	П1504-1-Р03 [86]	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАРКИ ПН2-250	1 ШТ	6,00	1,13	7
28	П1504-1-Р03 [85]	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИПА ПН2-100А	ШТ	36,00	0,65	23
29	П1601-2-Р16 [214] -	КОНДЕНСАТОР ЕМКОСТЬЮ 0,05 МКФ МАРКИ К3 Ч-27	10 ШТ	0,60	7,40	4
30	П1503-Р07 6	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТИПА ТК-20	1 ШТ	3,00	1,90	6
31	П1701-Р07 10	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТИПА СА4 И672М	1 ШТ	2,00	13,30	27
32	П1504-1-Р01 14 00000	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АБ-25	1 ШТ	18,00	1,00	18
33	П1603-2 [9007]0	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 36В,40ВТ	10ШТ	0,20	0,65	
34	П1504-1-Р03 [106]	ПАТРОН С ПЛАВНОЙ ВСТАВКОЙ НПН-60	ШТ	15,00	0,23	3
35	П1507-01-Р1 86 00000	ФОТОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АО	1 ШТ	1,00	31,20	31
36	П1504-1-Р12 [204]	ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ ТИПА РПМ 01-80	1 ШТ	1,00	5,20	5
37	П1703-2-Р1 43 00000	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2РВМ	1 ШТ	1,00	56,00	56
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1690

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
1	Ц8 6606	Установка панелей (шкафного исполнения вводно-распределительного уст-ва	панель	2,00	17,20	34
2	Ц8 6683	Подготовка к включению переключателя на ток до 400 А	полюс	6,00	1,13	7
3	Ц8 6688	Подготовка к включению: предохранителя на ток до 400 А, установленного на панели	шт	6,00	1,08	6
4	Ц8 6735	Подготовка к включению конденсатора, установленного на панели	шт	8,00	0,90	7
5	Ц8 6730	Подготовка к включению трансформатора тока установленного на панели	шт	3,00	0,48	1
6	Ц8 6733	Подготовка к включению счетчика электрического, установленного на панели	шт	2,00	2,32	5
7	Ц8 6699	Подготовка к включению автомата установочного однополюсного на ток до 50 А(АБ-25), установленного на панели	шт	18,00	0,64	12
8	Ц8 6687	Подготовка к включ.. предохранителя на ток до 200 А установленного на панели	шт	36,00	0,58	21
9	Ц8 6707	Подготовка к включению выключателя пакетного на ток до 25 А, установленного на панели	шт	2,00	0,66	1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
10	Ц8 6737	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ФОТОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АО, УСТАНОВЛЕННОГО НА ПАНЕЛИ	ШТ	1,00	1,99	2
11	Ц8 6731	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЛЕ РАЗНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПАНЕЛИ	ШТ	2,00	1,27	3
12	Ц8 7107	ЭЛЕКТРОШКАФ ЭТАЖНЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ГОТОВОЙ НИШЕ НА КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ДО 2-Х	100 ШТ	0,18	200,00	36
13	Ц8 7110	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	100 ШТ	0,36	109,00	39
14	П092 1 00000	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА СО-2М2	1 ШТ	36,00	17,50	630
15	П150701-1 7 00000	СОВМЕЩЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШКАФ НА 2 КВАРТИРЫ	ШТ	18,00	25,10	452
16	П1504-2-Р1 [34]	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛИ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАЗМ. 1900.600.700	1 ШТ	2,00	63,90	128
17	П1504-2-Р1 134 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЦ-250А	1 КОМПЛ	2,00	4,75	10
18	П1504-2-Р2 113 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ НА ЩИТАХ КОНДЕНСАТОРА КЗ-0,5 МКФ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ Ц-27	1 ШТ	6,00	1,00	6
19	П1504-2-Р2 [140]	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПН2-250,100А	1 ШТ	42,00	0,95	40
20	П1504-2-Р1 360 00000	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ НА ЩИТАХ СЧЕТЧИКА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА СА4-И672П	1 ШТ	2,00	2,85	6

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед. изм	Цена ед. изм	Сумма
21	П1504-2-Р1 121 00000	Заводской монтаж на щитах пакетного выключателя ВК-2-10	1 шт	2,00	1,00	2
22	П1504-2-Р2 149 00000	Заводской монтаж на щитах автоматического выключателя АБ-25А	1 шт	18,00	2,05	37
23	П1504-2-Р1 351 00000	Заводской монтаж на щитах фотовыключателя АО	1 шт	1,00	3,25	3
24	П1504-2-Р1 308 00000	Заводской монтаж на щитах промежуточного реле РПМ-01	1 шт	1,00	7,70	8
25	П1504-2-Р1 297 00000	Заводской монтаж на щитах реле времени 2РВМ	1 шт	1,00	3,65	4
26	П1504-1-Р02 [308]	Переключатель на 250А марки ПЦ-250	1 компл	2,00	5,20	10
27	П1504-1-Р03 [86]	Предохранитель марки ПН2-250	1 шт	6,00	1,13	7
28	П1504-1-Р03 [85]	Предохранитель типа ПН2-100А	шт	36,00	0,65	23
29	П1601-2-Р16 [214] -	Конденсатор емкостью 0,05 мкф марки К3 Ц-27	10 шт	0,60	7,40	4
30	П1503-Р07 6	Трансформатор тока типа ТК-20	1 шт	3,00	1,90	6
31	П1701-Р07 10	Счетчик электрический типа СА4 И672М	1 шт	2,00	13,30	27
32	П1504-1-Р01 14 00000	Автоматический выключатель типа АБ-25	1 шт	18,00	1,00	18
33	П1603-2 [90070]	Лампа накаливания 36В,40Вт	10шт	0,20	0,65	
34	П1504-1-Р03 [106]	Патрон с плавной вставкой НПН-60	шт	15,00	0,23	3

НН ПП	Обозначение	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
35	П15 0701-Р1 86 00000	ФОТОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АО	1 ШТ	1,00	31,20	31
36	П15 04-1-Р12 [204]	ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ ТИПА РПМ 01-80	1 ШТ	1,00	5,20	5
37	П17 03-2-Р1 43 00000	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2РВМ	1 ШТ	1,00	56,00	56
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1690

7 ЗЛ ОСВ НАДЗ 4 МОНТ РАБ РОССЫПЬ,ОСВ ЛЕСТН К ВАР.1

1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,78	247,00	193
2	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,24	193,00	46
3	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
4	Ц8 7010	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,85	74,50	138
5	Ц8 7011	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,55	70,70	39
6	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
7	Ц8 7005	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
8	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,04	233,00	9

172 82-18

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
9	Ц8 5976	Монтаж переключателя пакетного герметического типа ГППМ2-10-42	1 шт	1,00	4,27	4
10	Ц8 5992	Установка аппарата штепсельного в нормальном исполнении на 25 А с четырьмя контактами (А-700)	шт	36,00	1,87	67
11	Ц8 7007	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	3,30	117,00	386
12	Ц8 5990	Установка сдвоенной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт	27,00	1,76	48
13	Ц8 7006	Установка неутопленной розетки при открытой проводке	100 шт	0,02	67,10	1
14	Ц8Б 7009	Установка блока с выключателем и штепсельными розетками с количеством установочных аппаратов до 4-х	100 шт	0,36	40,50	15
15	Ц8 6124	Выключатель автоматический типа А-3114-1	шт	2,00	4,13	8
16	Ц8 7090	Установка электрического квартирного звонка с понизительным трансформатором и кнопкой	100 шт	0,36	45,60	16
17	Ц8 4282	Труба в готовых бороздах под заливку бетоном, диам. до 40 мм	100 м	1,05	43,20	45
18	Ц8 [427810]	Монтаж труб стальных диам 47 мм, с креплением скобами	100 м	0,40	105,00	42
19	Ц8	Трубы винипластовые в перекрытиях под	100 м	0,10	27,00	3

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
	[451010]	Заливку бетоном внутренним диаметром до 25 мм				
20	Ц8 4518	Прокладка трубы полиэтиленовой д 20 мм в готовых бороздах	100 м	1,80	26,20	47
21	Ц8 [422³]10	Провод при скрытой проводке	100 м	28,00	15,60	437
22	Ц8 [422⁴]10	Провода двух-трехжильные, прокладываемые в пустотах перекрытий, перегородок	100м	22,35	13,90	311
23	Ц8 4371	Затягивание первого провода в проложенные трубы, СЕ4. до 2,5 кв. мм.	100 м	0,70	6,86	5
24	Ц8 4372	Затягивание первого провода СЕ4 до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	0,65	8,49	6
25	Ц8 4373	Затягивание первого провода СЕ4. до 16 кв. мм в проложенные трубы	100 м	2,00	12,60	25
26	Ц8 4403	Затягивание последующего провода СЕ4. 2,5 кв. мм в проложенные трубы	100 м	2,10	2,37	5
27	Ц8 4404	Затягивание последующего провода СЕ4. до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	1,30	2,72	4
28	Ц8 4405	Затягивание последующего провода СЕ4. до 16 кв мм в проложенные трубы	100 м	2,00	4,54	9
		Итого по работам				2112
		Итого по разделу				2112

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		8 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МОНТ РАБ РОССЫПЬ,ОСВ ЛЕСТН К ВАР.2				
1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,80	247,00	198
2	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,25	193,00	48
3	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
4	Ц8 7010	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,83	74,50	136
5	Ц8 7011	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,55	70,70	39
6	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
7	Ц8 7005	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
8	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,06	233,00	14
9	Ц8 5976	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГППМ2-10-42	1 ШТ	1,00	4,27	4
10	Ц8 5992	УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)	ШТ	36,00	1,87	67
11	Ц8 7007	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	3,30	117,00	386
12	Ц8	УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО	ШТ	27,00	1,76	48

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	5990	ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ				
13	Ц8 7006	УСТАНОВКА НЕУТОПЛЕННОЙ РОЗЕТКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02	67,10	1
14	Ц8Б 7009	УСТАНОВКА БЛОКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ ДО 4-Х	100 ШТ	0,36	40,50	15
15	Ц8 6124	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А-3114-1	ШТ	2,00	4,13	8
16	Ц8 7090	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КВАРТИРНОГО ЗВОНКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ	100 ШТ	0,36	45,60	16
17	Ц8 6273	УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ НА СТЕНЕ (КОЛОННЕ) НА ТОК ДО 50 А	ШТ	1,00	3,91	4
18	Ц8 4282	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ДИАМ. ДО 40 ММ	100 М	1,05	43,20	45
19	Ц8 [427,8]0	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 47 ММ, С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М	0,40	105,00	42
20	Ц8 [4510]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,10	27,00	3
21	Ц8 4518	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д 20 ММ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	100 М	1,80	26,20	47
22	Ц8 [4223]0	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	28,00	15,60	437

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
23	Ц8 [422410]	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	22,35	13,90	311
24	Ц8 4371	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕ4. ДО 2,5 КВ. ММ.	100 М	0,70	6,86	5
25	Ц8 4372	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4 ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,65	8,49	6
26	Ц8 4373	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,00	12,60	25
27	Ц8 4403	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. 2,5 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,10	2,37	5
28	Ц8 4404	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,30	2,72	4
29	Ц8 4405	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,00	4,54	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2126

9 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МОНТ РАБ РОССЫПЬ,ОСВ ЛЕСТН К ВАР.3

1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,81	247,00	200
2	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,24	193,00	46
3	Ц8	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ	ЦЕНА ЕД. ИЗМ	СУММА
	7063					
4	Ц8	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,83	74,50	136
	7010					
5	Ц8	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ	100 ШТ	0,55	70,70	39
	7011	ПОТОЛОЧНОГО				
6	Ц8	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	1,00	106,00	106
	7002	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ				
7	Ц8	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,64	148,00	95
	7005	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ				
8	Ц8	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО	100 ШТ	0,05	233,00	12
	7003	ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ				
9	Ц8	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО	1 ШТ	1,00	4,27	4
	5976	ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГПМ2-10-42				
10	Ц8	УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО В	ШТ	36,00	1,87	67
	5992	НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)				
11	Ц8	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ	100 ШТ	3,30	117,00	386
	7007	СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ				
12	Ц8	УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО	ШТ	27,00	1,76	48
	5990	ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ				
13	Ц8	УСТАНОВКА НЕУТОПЛЕННОЙ РОЗЕТКИ	100 ШТ	0,02	67,10	1
	7006	ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ				
14	Ц8Б	УСТАНОВКА БЛОКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И	100 ШТ	0,36	40,50	15
	7009	ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		АППАРАТОВ ДО 4-Х				
15	Ц8 6124	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А-3114-1	ШТ	2,00	4,13	8
16	Ц8 7090	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КВАРТИРНОГО ЗВОНКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ	100 ШТ	0,36	45,60	16
17	Ц8 6273	УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ НА СТЕНЕ (КОЛОННЕ) НА ТОК ДО 50 А	ШТ	1,00	3,91	4
18	Ц8 4282	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ДИАМ. ДО 40 ММ	100 М	1,10	43,20	48
19	Ц8 [427810	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 47 ММ, С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М	0,40	105,00	42
20	Ц8 [451030	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,10	27,00	3
21	Ц8 4518	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д 20 ММ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	100 М	1,80	26,20	47
22	Ц8 [422310	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	28,00	15,60	437
23	Ц8 [422410	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	22,30	13,90	310
24	Ц8 4371	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕ4. ДО 2,5 КВ. ММ.	100 М	0,75	6,86	5
25	Ц8 4372	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4 ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ	100 М	0,65	8,49	6

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ТРУБЫ				
26	Ц8 4373	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,00	12,60	25
27	Ц8 4403	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. 2,5 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,10	2,37	5
28	Ц8 4404	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,30	2,72	4
29	Ц8 4405	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,00	4,54	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2126
		10 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МОНТ РАБ РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.1				
1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,61	247,00	151
2	Ц8 [70 7 4]0	УСТАНОВКА СВЕТ ОАС-2(1Х40)	100СВЕТО ТО4	0,17	288,00	49
3	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
4	Ц8 7010	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,85	74,50	138
5	Ц8 7011	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,55	70,70	39
6	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во Ед.изм	Цена Ед.изм	Сумма
7	Ц8 7005	Установка сдвоенного выключателя утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,64	148,00	95
8	Ц8 7003	Установка герметического выключателя	100 шт	0,04	233,00	9
9	Ц8 5976	Монтаж переключателя пакетного герметического типа ГППМ2-10-42	1 шт	1,00	4,27	4
10	Ц8 5992	Установка аппарата штепсельного в нормальном исполнении на 25 А с четырьмя контактами (А-700)	шт	36,00	1,87	67
11	Ц8 7007	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	3,30	117,00	386
12	Ц8 5990	Установка сдвоенной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт	27,00	1,76	48
13	Ц8 7006	Установка неутопленной розетки при открытой проводке	100 шт	0,02	67,10	1
14	Ц8Б 7009	Установка блока с выключателем и штепсельными розетками с количеством установочных аппаратов до 4-х	100 шт	0,36	40,50	15
15	Ц8 6124	Выключатель автоматический типа А-3114-1	шт	2,00	4,13	8
16	Ц8 7090	Установка электрического квартирного звонка с понизительным трансформатором и кнопкой	100 шт	0,36	45,60	16
17	Ц8	Труба в готовых	100 м	1,05	43,20	45

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
	4282	бороздах под заливку бетоном, диам. до 40 мм				
18	Ц8 [4278]0	Монтаж труб стальных диам 47 мм, с креплением скобами	100 м	0,40	105,00	42
19	Ц8 [4510]0	Трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном внутренним диаметром до 25 мм	100 м	0,10	27,00	3
20	Ц8 4518	Прокладка трубы полиэтиленовой д 20 мм в готовых бороздах	100 м	1,80	26,20	47
21	Ц8 [422³]0	Провод при скрытой проводке	100 м	28,00	15,60	437
22	Ц8 [422⁴]0	Провода двух-трехжильные, прокладываемые в пустотах перекрытий, перегородок	100м	22,35	13,90	311
23	Ц8 4371	Затягивание первого провода в проложенные трубы, сеч. до 2,5 кв. мм.	100 м	0,70	6,86	5
24	Ц8 4372	Затягивание первого провода сеч до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	0,65	8,49	6
25	Ц8 4373	Затягивание первого провода сеч. до 16 кв. мм в проложенные трубы	100 м	2,00	12,60	25
26	Ц8 4403	Затягивание последующего провода сеч. 2,5 кв. мм в проложенные трубы	100 м	2,10	2,37	5
27	Ц8 4404	Затягивание последующего провода сеч. до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	1,30	2,72	4
28	Ц8	Затягивание последующего провода	100 м	2,00	4,54	9

НН: ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ:	СУММА
	4405	СЕЧ. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2073
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2073
		11 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МОНТ РАБ РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.2				
1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,63	247,00	156
2	Ц8 [707-4]10	УСТАНОВКА СВЕТ ОАС-2(1Х40)	100С ВЕТО ТО4	0,17	288,00	49
3	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
4	Ц8 7010	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,83	74,50	136
5	Ц8 7011	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,55	70,70	39
6	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
7	Ц8 7005	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
8	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,06	233,00	14
9	Ц8 5976	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГППМ2-10-42	1 ШТ	1,00	4,27	4
10	Ц8 5992	УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С	ШТ	36,00	1,87	67

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		4ЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)				
11	Ц8 7007	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	3,30	117,00	386
12	Ц8 5990	УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	27,00	1,76	48
13	Ц8 7006	УСТАНОВКА НЕУТОПЛЕННОЙ РОЗЕТКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02	67,10	1
14	Ц8Б 7009	УСТАНОВКА БЛОКА С ВЫКЛЮ4АТЕЛЕМ И ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ С КОЛИ4ЕСТВОМ УСТАНОВО4НЫХ АППАРАТОВ ДО 4-Х	100 ШТ	0,36	40,50	15
15	Ц8 6124	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ТИПА А-3114-1	ШТ	2,00	4,13	8
16	Ц8 7090	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИ4ЕСКОГО КВАРТИРНОГО ЗВОНКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ	100 ШТ	0,36	45,60	16
17	Ц8 6273	УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ НА СТЕНЕ (КОЛОННЕ) НА ТОК ДО 50 А	ШТ	1,00	3,91	4
18	Ц8 4282	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ДИАМ. ДО 40 ММ	100 М	1,05	43,20	45
19	Ц8 [4278]0	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 47 ММ, С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М	0,40	105,00	42
20	Ц8 [4510]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,10	27,00	3

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
21	Ц8 4518	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д 20 ММ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	100 М	1,80	26,20	47
22	Ц8 [422³]0	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	28,00	15,60	437
23	Ц8 [42²⁴]0	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	22,35	13,90	311
24	Ц8 4371	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕ4. ДО 2,5 КВ. ММ.	100 М	0,70	6,86	5
25	Ц8 4372	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4 ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,65	8,49	6
26	Ц8 4373	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,00	12,60	25
27	Ц8 4403	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. 2,5 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,10	2,37	5
28	Ц8 4404	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,30	2,72	4
29	Ц8 4405	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,00	4,54	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2085

12 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МОНТ РАБ РОССЫПЬ ОСВ ЛЕСТН К ВАР.3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,64	247,00	158
2	Ц8 [707 4]10	УСТАНОВКА СВЕТ ОАС-2(1Х40)	100С ВЕТО ТО4	0,17	288,00	49
3	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
4	Ц8 7010	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,83	74,50	136
5	Ц8 7011	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,55	70,70	39
6	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
7	Ц8 7005	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
8	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,05	233,00	12
9	Ц8 5976	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГППМ2-10-42	1 ШТ	1,00	4,27	4
10	Ц8 5992	УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)	ШТ	36,00	1,87	67
11	Ц8 7007	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	3,30	117,00	386
12	Ц8 5990	УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	27,00	1,76	48
13	Ц8	УСТАНОВКА	100	0,02	67,10	1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА ЕД. ИЗМ.	СУММА
	7006	НЕУТОПЛЕННОЙ РОЗЕТКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ			
14	Ч8Б 7009	УСТАНОВКА БЛОКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ ДО 4-Х	100 ШТ	0,36	40,50	15
15	Ч8 6124	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А-3114-1	ШТ	2,00	4,13	8
16	Ч8 7090	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КВАРТИРНОГО ЗВОНКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ	100 ШТ	0,36	45,60	16
17	Ч8 6273	УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ НА СТЕНЕ (КОЛОННЕ) НА ТОК ДО 50 А	ШТ	1,00	3,91	4
18	Ч8 4282	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ДИАМ. ДО 40 ММ	100 М	1,10	43,20	48
19	Ч8 [4278]0	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 47 ММ, С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М	0,40	105,00	42
20	Ч8 [4510]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,10	27,00	3
21	Ч8 4518	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д 20 ММ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	100 М	1,80	26,20	47
22	Ч8 [4223]0	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	28,00	15,60	437
23	Ч8 [4224]0	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ,	100М	22,30	13,90	310

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ПЕРЕГОРОДОК				
24	Ц8 4371	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕ4. ДО 2,5 КВ. ММ.	100 М	0,75	6,86	5
25	Ц8 4372	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4 ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,65	8,49	6
26	Ц8 4373	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,00	12,60	25
27	Ц8 4403	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. 2,5 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,10	2,37	5
28	Ц8 4404	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,30	2,72	4
29	Ц8 4405	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	2,00	4,54	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				2087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2087
		13 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МОНТ РАБОТЫ САНКАБИНА ОСВ ЛЕ ВАР.1				
1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,42	247,00	104
2	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,24	193,00	46
3	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
4	Ц8	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,85	74,50	138

НН ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
	7010					
5	Ц8 7011	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,19	70,70	13
6	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
7	Ц8 7005	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
8	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,04	233,00	9
9	Ц8 5976	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГППМ2-10-42	1 ШТ	1,00	4,27	4
10	Ц8 5992	УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)	ШТ	36,00	1,87	67
11	Ц8 7007	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	3,30	117,00	386
12	Ц8 5990	УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	27,00	1,76	46
13	Ц8 7006	УСТАНОВКА НЕУТОПЛЕННОЙ РОЗЕТКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02	67,10	1
14	Ц8 6124	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А-3114-1	ШТ	2,00	4,13	8
15	Ц8 7090	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КВАРТИРНОГО ЗВОНКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ	100 ШТ	0,36	45,60	16

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
16	Ц8 4282	Труба в готовых бороздах под заливку бетоном, диам. до 40 мм	100 м	1,05	43,20	45
17	Ц8 [4278]0	Монтаж труб стальных диам 47 мм, с креплением скобами	100 м	0,40	105,00	42
18	Ц8 [4510]0	Трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном внутренним диаметром до 25 мм	100 м	0,10	27,00	3
19	Ц8 [4223]0	Провод при скрытой проводке	100 м	28,00	15,60	437
20	Ц8 [4224]0	Провода двух-трехжильные, прокладываемые в пустотах перекрытий, перегородок	100м	19,40	13,90	270
21	Ц8 4371	Затягивание первого провода в проложенные трубы, СЕ4, до 2,5 кв. мм.	100 м	0,35	6,86	2
22	Ц8 4372	Затягивание первого провода СЕ4 до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	0,20	8,49	2
23	Ц8 4373	Затягивание первого провода СЕ4, до 16 кв. мм в проложенные трубы	100 м	1,00	12,60	13
24	Ц8 4403	Затягивание последующего провода СЕ4, 2,5 кв. мм в проложенные трубы	100 м	1,05	2,37	2
25	Ц8 4404	Затягивание последующего провода СЕ4, до 6 кв. мм в проложенные трубы	100 м	0,60	2,72	2
26	Ц8 4405	Затягивание последующего провода СЕ4, до 16 кв мм в проложенные трубы	100 м	3,00	4,54	14

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1876
		14 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МОНТ РАБОТЫ САНКАБИНА ОСВ ЛЕ ВАР.2				
1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,44	247,00	109
2	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,25	193,00	48
3	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
4	Ц8 7010	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,83	74,50	136
5	Ц8 7011	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,19	70,70	13
6	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
7	Ц8 7005	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
8	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,06	233,00	14
9	Ц8 5976	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГППМ2-10-42	1 ШТ	1,00	4,27	4
10	Ц8 5992	УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)	ШТ	36,00	1,87	67

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед. изм	Цена ед. изм	Сумма
11	Ц8 7007	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	3,30	117,00	386
12	Ц8 5990	Установка сдвоенной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт	27,00	1,76	48
13	Ц8 7006	Установка неутопленной розетки при открытой проводке	100 шт	0,02	67,10	1
14	Ц8 6124	Выключатель автоматический типа А-3114-1	шт	2,00	4,13	8
15	Ц8 7090	Установка электрического квартирного звонка с понизительным трансформатором и кнопкой	100 шт	0,36	45,60	16
16	Ц8 6273	Установка магнитного пускателя на стене (колонне) на ток до 50 А	шт	1,00	3,91	4
17	Ц8 4282	Труба в готовых бороздах под заливку бетоном, диам. до 40 мм	100 м	1,05	43,20	45
18	Ц8 [4278]0	Монтаж труб стальных диам 47 мм, с креплением скобами	100 м	0,40	105,00	42
19	Ц8 [4510]0	Трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном внутренним диаметром до 25 мм	100 м	0,10	27,00	3
20	Ц8 [4223]0	Провод при скрытой проводке	100 м	28,00	15,60	437
21	Ц8 [4224]0	Провода двух-трехжильные, прокладываемые в пустотах перекрытий, перегородок	100м	19,40	13,90	270
22	Ц8	Затягивание первого	100 м	0,35	6,86	2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	4371	ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕ4. ДО 2,5 КВ. ММ.				
23	Ц8 4372	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4 ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,20	8,49	2
24	Ц8 4373	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,00	12,60	13
25	Ц8 4403	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. 2,5 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,05	2,37	2
26	Ц8 4404	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,60	2,72	2
27	Ц8 4405	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	3,00	4,54	14
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1890
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1890
		15 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 МОНТ РАБОТЫ САНКАБИНА ОСВ ЛЕ ВАР.3				
1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,45	247,00	111
2	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,24	193,00	46
3	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
4	Ц8 7010	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,83	74,50	136
5	Ц8	УСТАНОВКА ПАТРОНА	100	0,19	70,70	13

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	7011	СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	ШТ			
6	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
7	Ц8 7005	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
8	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,05	233,00	12
9	Ц8 5976	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГППМ2-10-42	1 ШТ	1,00	4,27	4
10	Ц8 5992	УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)	ШТ	36,00	1,87	67
11	Ц8 7007	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	3,30	117,00	386
12	Ц8 5990	УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	27,00	1,76	48
13	Ц8 7006	УСТАНОВКА НЕУТОПЛЕННОЙ РОЗЕТКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02	67,10	1
14	Ц8 6124	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА А-3114-1	ШТ	2,00	4,13	8
15	Ц8 7090	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КВАРТИРНОГО ЗВОНКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ	100 ШТ	0,36	45,60	16
16	Ц8	УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ НА СТЕНЕ	ШТ	1,00	3,91	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	6273	(КОЛОННЕ) НА ТОК ДО 50 А				
17	Ц8 4282	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ДИАМ. ДО 40 ММ	100 М	1,10	43,20	48
18	Ц8 [4278]0	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 47 ММ, С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М	0,40	105,00	42
19	Ц8 [4510]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,10	27,00	3
20	Ц8 [4223]0	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	28,00	15,60	437
21	Ц8 [4224]0	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	19,35	13,90	269
22	Ц8 4371	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕ4. ДО 2,5 КВ. ММ.	100 М	0,40	6,86	3
23	Ц8 4372	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4 ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,20	8,49	2
24	Ц8 4373	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,00	12,60	13
25	Ц8 4403	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. 2,5 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,20	2,37	3
26	Ц8 4404	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,60	2,72	2
27	Ц8 4405	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В	100 М	3,00	4,54	14

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1891
		16 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 РАБ САНКАБ ОСВ ЛЕСТН КЛЕТ ЛЮ ВАР.1				
1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,25	247,00	62
2	Ц8 [707-4]10	УСТАНОВКА СВЕТ ОАС-2(1Х40)	100СВЕТО ТО4	17,00	288,00	4896
3	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,24	193,00	46
4	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3
5	Ц8 7010	УСТАНОВКА ПАТРОНА НА ШНУРОВОМ ПОДВЕСЕ	100 ШТ	1,85	74,50	138
6	Ц8 7011	УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО	100 ШТ	0,19	70,70	13
7	Ц8 7002	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,00	106,00	106
8	Ц8 7005	УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,64	148,00	95
9	Ц8 7003	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	100 ШТ	0,04	233,00	9
10	Ц8 5976	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ТИПА ГППМ2-10-42	1 ШТ	1,00	4,27	4
11	Ц8	УСТАНОВКА АППАРАТА	ШТ	36,00	1,87	67

НН: ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	5992	ШТЕПСЕЛЬНОГО В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НА 25 А С 4ЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ (А-700)				
12	Ц8 7007	УСТАНОВКА РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	3,30	117,00	386
13	Ц8 5990	УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ РОЗЕТКИ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	27,00	1,76	48
14	Ц8 7006	УСТАНОВКА НЕУТОПЛЕННОЙ РОЗЕТКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02	67,10	1
15	Ц8 6124	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ТИПА А-3114-1	ШТ	2,00	4,13	8
16	Ц8 7090	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИ4ЕСКОГО КВАРТИРНОГО ЗВОНКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ	100 ШТ	0,36	45,60	16
17	Ц8 4282	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ДИАМ. ДО 40 ММ	100 М	1,05	43,20	45
18	Ц8 [4278]0	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 47 ММ, С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М	0,40	105,00	42
19	Ц8 [4510]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,10	27,00	3
20	Ц8 [4223]0	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	28,00	15,60	437
21	Ц8 [4224]0	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	19,40	13,90	270

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
22	Ц8 4371	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕ4. ДО 2,5 КВ. ММ.	100 М	0,35	6,86	2
23	Ц8 4372	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4 ДО 6 КВ, ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,20	8,49	2
24	Ц8 4373	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4, ДО 16 КВ, ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,00	12,60	13
25	Ц8 4403	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. 2,5 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,05	2,37	2
26	Ц8 4404	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4, ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,60	2,72	2
27	Ц8 4405	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	3,00	4,54	14
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				6730
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				6730

17 ЭЛ ОСВ НАДЗ 4 РАБ САНКАБ ОСВ ЛЕСТН КЛЕТ ЛЮ ВАР.2

1	Ц8 7060	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА БУН ИЛИ ПУН	100 ШТ	0,27	247,00	67
2	Ц8 [70 7 4]10	УСТАНОВКА СВЕТ ОАС-2(1Х40)	100С ВЕТО ТО4	17,00	288,00	4896
3	Ц8 7015	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. НПП	100 ШТ	0,25	193,00	48
4	Ц8 7063	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Т. СТВ	100 ШТ	0,01	289,00	3

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во: Ед.изм	Цена: Ед.изм	Сумма
5	Ц8 7010	Установка патрона на шнуровом подвесе	100 шт	1,83	74,50	136
6	Ц8 7011	Установка патрона стенного или потолочного	100 шт	0,19	70,70	13
7	Ц8 7002	Установка выключателя утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	1,00	106,00	106
8	Ц8 7005	Установка сдвоенного выключателя утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,64	148,00	95
9	Ц8 7003	Установка герметического выключателя	100 шт	0,06	233,00	14
10	Ц8 5976	Монтаж переключателя пакетного герметического типа ГППМ2-10-42	1 шт	1,00	4,27	4
11	Ц8 5992	Установка аппарата штепсельного в нормальном исполнении на 25 А с четырьмя контактами (А-700)	шт	36,00	1,87	67
12	Ц8 7007	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	3,30	117,00	386
13	Ц8 5990	Установка сдвоенной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт	27,00	1,76	48
14	Ц8 7006	Установка неутопленной розетки при открытой проводке	100 шт	0,02	67,10	1
15	Ц8 6124	Выключатель автоматический типа А-3114-1	шт	2,00	4,13	8
16	Ц8 7090	Установка электрического квартирного звонка с понизительным	100 шт	0,36	45,60	16

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ТРАНСФОРМАТОРОМ И КНОПКОЙ				
17	Ц8 6273	УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ НА СТЕНЕ (КОЛОННЕ) НА ТОК ДО 50 А	ШТ	1,00	3,91	4
18	Ц8 4282	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ, ДИАМ. ДО 40 ММ	100 М	1,05	43,20	45
19	Ц8 [4278]0	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ 47 ММ, С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М	0,40	105,00	42
20	Ц8 [4510]0	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	0,10	27,00	3
21	Ц8 [4223]0	ПРОВОД ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 М	28,00	15,60	437
22	Ц8 [4224]0	ПРОВОДА ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК	100М	19,40	13,90	270
23	Ц8 4371	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ, СЕ4. ДО 2,5 КВ. ММ.	100 М	0,35	6,86	2
24	Ц8 4372	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4 ДО 6 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	0,20	8,49	2
25	Ц8 4373	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 16 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,00	12,60	13
26	Ц8 4403	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. 2,5 КВ. ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100 М	1,05	2,37	2
27	Ц8 4404	ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕ4. ДО 6 КВ. ММ В	100 М	0,60	2,72	2

gost.e-ecolog.ru