Серия I2I

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I2I-043/I.2

9-этажная 36-квартирная блок-секция
IБ.2Б.3Б.3Б широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Книг 3

Книга I (стр. I-202)

17289-17

Отпускная цена
на момент реализации,
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

Серия I2I 17289-17

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I2I-043/I.2

IБ.2Б.3Б.3Б

Широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Разработана
ЦНИИЭП жилища

Введена в действие
ЦНИИЭП жилища
"22" декабря I980 г.
приказом № 466

Руководитель отделения проектных работ	А.И. Крипна
Руководитель отдела № I	В.И. Блюменталь
Главный архитектор проекта	И.Ю. Маркова
Главный инженер проекта	Ю.П. Полозов
Главный экономист отделения проектных работ	Д.Б. Ломоносов
Руководитель отдела № 25	И.П. Ковалевский

В составлении сметы к 121-043/I,2
принимали участие

№№ пп	Наименование разделов смет	Авторы проектов			Составители смет		
		Фамилия, и.о.	Должность	Роспись	Фамилия, и.о.	Должность	Роспись
I	Общестроительные работы	Полозов И.П.	ГИП		Срубас Ю.С.	ст.инженер	
		Маркова И.Ю.	ГАП		Литвинова Т.П.	гл.специал.	
2	Отопление и вентиляция	Никитина Н.	рук.гр.		Васильева М.Л.	ст.инженер	
3	Водопровод и канализация	Верижский С.	ГИП		Ветрова Л.М.	рук.группы	
4	Электроосвещение	Подлипенская Н.	рук.гр.				
5	Слаботочные устройства	Старик Б.А.	ГИП		Долгушина Г.В.	рук.группы	
					Долгушина Г.В.	рук.группы	
6	Лифты				Пончек И.И.	ст.инженер	

11289-17

9-этажная 36-квартирная блок-секция IБ.2Б.3Б.3Б
широтной ориентации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ пп	Наименование	Единица измерения	Показатели
I	2	3	4
I	Сметная стоимость	тыс.руб.	I96,49
2	В том числе строительно-монтажные работы	-"-	I90,78
3	Общая приведенная площадь	м2	I924,II
4	Общая площадь	"	I872,27
5	Жилая площадь	"	III4,74
6	Строительный объем	м3	67I7,00
7	Средняя общая приведенная площадь I квартиры	м2	53,45
8	Стоимость I м2 общей приведенной площади	руб.	I02,I2
9	Стоимость I м2 общей площади	"	I04,95
I0	Стоимость I м2 жилой площади	"	I76,27
II	Стоимость I м3 здания	"	29,25
I2	Стоимость I квартиры	"	5458

Главный архитектор проекта Маркова И.Ю.

Главный специалист по сметам Литвинова Т.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к рабочим чертежам типового проекта 9-этажной блок-секции серии I2I-043/I.2 составлена в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства (СН 40I-69) и по единым районным единичным расценкам, введенным в действие с I.0I.I969 г., с включением цен на местные материалы применительно к условиям строительства для 2-го пояса Московской области.

Смета разработана следующим образом:

I. На каждый вид строительных и монтажных работ, для каждого варианта конструкций, отделки и оборудования, предусмотренных проектом, составлены расчеты сметной стоимости (раздел сметы).

2. Стоимость индустриальных изделий определена по штучным ценам, составленным в соответствии с п.25 прейскуранта № 06-08.

3. Стоимость местных материалов, неучтенных в ЕРЕР, определена в смете отдельными позициями по "Ценнику сметных цен на местные материалы для составления смет для типовых проектов".

4. Перечень сметных расчетов по каждому конструктивному элементу или виду работ, предусмотренных данным проектом отдельно по подземной и надземной части приведен в конце сметы.

5. Сметная стоимость по каждому разделу общестроительных, сантехнических и электротехнических работ внесена в сводку стоимости строительно-монтажных работ по форме № 8 (приложение № 2I к СН 40I-69), в которой также предусмотрены накладные расходы и плановые накопления в следующих размерах:

Накладные расходы

На общестроительные работы по подземной части - I6,5%

по надземной части - I3,5%

На внутренние санитарно-технические работы - I4,9%

На санкабины - 8,3%

Плановые накопления по всем расчетам приняты - 6%

Расходы на пуск и регулировку систем отопления приняты в размере I%, а на вентиляцию с принудительным воздухообменом - 2,5%.

Указанные расходы включены в сводку строительно-монтажных работ.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство 9-этажной 36-квартирной блок-секции IБ.2Б.3Б.3Б широтной ориентации с теплым чердаком I2I-043/I

Сметная стоимость I96,49 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели		
			строи-тельн. работ	монт. работ	инж. оборудован.	технол. оборуд. мебели и инв.	пр. затрат	Всего	наимен. един. измер.	колич. един. измер.	стоим. един. измер.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
I		Общестроительные работы	I2,22	-	-	-	-	I2,22	м2 общ. прив.пл.	I924,II	6,35
2		Сантехнические работы	I,I5	-	-	-	-	I,I5	-"-	-"-	0,60
3		Электротехнические работы	0,6I	-	-	-	-	0,6I	-"-	-"-	0,32
4		Фрагмент лоджий	0,58	-	-	-	-	0,58	-"-	-"-	0,3
		Итого	I4,56	-	-	-	-	I4,56	-"-	-"-	7,57
5		ЭБ-I	0,53	-	-	-	-	0,53	-"-	-"-	0,28
6		ЭБ-I фрагм.лодж.I3 лев.2 64хI,2349=79	0,08	-	-	-	-	0,08	-"-	-"-	0,04
		Итого по элементам блокировок	0,6I	-	-	-	-	0,6I	-"-	-"-	0,32
		Итого по подв.части с эл.блокировок	I5,I7	-	-	-	-	I5,I7	-"-	-"-	7,89

17289-17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Б. Надземная часть									
I		Общестроительные работы	I45,69	-	-	-	-	I45,69	м2 общ. прив.пл.	I924,II	75,72
2		Сантехнические работы	I2,96	-	-	-	-	I2,96	-"-	-"-	6,74
3		Электротехнические работы	6,07	-	-	-	-	6,07	-"-	-"-	3,I5
4		Устройство связи	0,76	-	-	-	-	0,76	-"-	-"-	0,39
5		Лифты	0,90	I,56	5,7I	-	-	8,I7	-"-	-"-	4,25
		Итого	I66,38	I,56	5,7I	-	-	I73,65	-"-	-"-	90,25
6		Элемент блокировки ЭБ-I	4,79	-	-	-	-	4,79	-"-	-"-	2,49
7		Фрагмент лоджий I3 лев-2 239хI,203I=2877	2,88	-	-	-	-	2,88	-"-	-"-	I,49
		Итого с эл.блокир.	I74,05	I,56	5,7I	-	-	I8I,32	-"-	-"-	94,23
		Всего по объектной смете	I89,22	I,56	5,7I	-	-	I96,49	-"-	-"-	I02,I2

Главный инженер проекта Полозов Ю.П.

Главный специалист по сметам Литвинова Т.П.

С В О Д К А

стоимости строительно-монтажных работ

№№ пп	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитированные затраты		Сметная стоимость с лимитированными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.-монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные расходы и плановые накопления %	накладные расходы и плановые накопления сумма (руб.)	с накладными расходами и плановыми накоплениями (руб.)	%	сумма (руб.)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
	Подземная часть								
I	Земляные работы вар.2	56I	23,49	I32	693				
2	Свайное основание вар.I	4437	-"-	I042	5479				
3	Наружные стены однослойной конструкции т.330 мм при свайном основании вар.I	I777	-"-	417	2194				
4	Внутренние стены при свайном основании вар.I	609	-"-	I43	752				
5	Перекрытия вар.I	I560	-"-	366	I926				
6	Лестницы вар.I	20I	-"-	47	248				
7	Крыльца вар.I	II2	-"-	26	I38				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	Полы техподполья, вар.I	52	23,49	I2	64				
9	Подготовка под полы I эт. при с/у "россыпь" вар.I	552	-"-	I30	682				
I0	Внутренние отделочные работы вар.I	I	-"-	-	I				
II	Разные работы вар.I	33	-"-	8	4I				
	Итого общестр.работы	9895		2323	I22I8				6,79
	Сантехнические работы								
I2	Отопление конвекторное вар.I	2I2	2I,79	46	258				
I3	Холодное водоснабжение вар.I	84	-"-	I8	I02				
I4	Горячее водоснабжение вар.I	70	-"-	I5	85				
I5	Канализация вар.I	266	-"-	58	324				
I6	Водосток	50	-"-	II	6I				
I7	Строительные работы	257	23,49	60	3I7				
	Итого сантехн.работы	939		208	II47				0,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Электромонтажные работы								
I8	Строительные работы, связанные с эл.работами	6	23,49	I	7				
I9	Электроосвещение	573	6	34	607				
	Итого по эл.монт.работам	579		35	6I4				0,33
	Фрагменты лоджий								
20	I3 лев - 2	235	23,49	55	290				
2I	I3 прав - 2	234	-"-	55	289				
	Итого	469		II0	579				0,32
	Итого по подземной части	II882		2676	I4558				8,08
	Надземная часть								
	Общестроительные работы								
22	Наружные стены т.350 мм вар.I	23025	20,3I	4676	2770I				
23	Внутренние стены при с.у. россыпью и перекрытиях т.I60 мм вар.I	2465I	-"-	5007	29658				
24	Перегородки жел.бет. при с.у.россыпью и перекрыт. т.I60 мм, вар.I	3774	-"-	766	4540				
25	Перекрытия т.I60 мм вар.I	I8I04	-"-	3677	2I78I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	Санподдоны вар.I	I38I	20,3I	280	I66I				
27	Лестницы и входы, вар.I	2302	-"-	468	2770				
28	Крыша	432I	-"-	878	5I99				
29	Кровля	II65	-"-	237	I402				
30	Подготовка под полы 2-9 эт.вар.I	I29	-"-	26	I55				
3I	Чистые полы - основн. пл.решение вар.I	I0942	-"-	2222	I3I64				
32	Двери при санузлах россыпь вар.I	7050	-"-	I432	8482				
33	Штукатурные работы	459	-"-	93	552				
34	Облицовочные работы	I762	-"-	358	2I20				
35	Стекольные работы	II3	-"-	23	I36				
36	Малярные и обойные работы вар.I	3I27	-"-	635	3762				
37	Встроенная мебель при с.у.россыпь вар.I	3980	-"-	808	4788				
38	Разные работы	4384	-"-	890	5274				
39	Фрагмент I3 лев - 2	I837	-"-	373	22I0				
40	Фрагмент I3 прав - 2	I837	-"-	373	22I0				
4I	Окна разд.вар.I	6652	-"-	I35I	8003				
42	Подоконные доски вар.I	98	-"-	20	II8				
	Итого по надземной части	I2I093		24593	I45686				79,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Сантехнические работы								
43	Конвекторное отопление вар.I	52I	23,0I	I20	64I				
44	Конвекторы, при двойном остелении рядовая блок-секция вар.3	I62I	-"-	373	I994				
45	Вентиляция вар.I	I20	24,83	30	I50				
46	Холодное водоснабжение вар.I	520	2I,79	II3	633				
47	Горячее водоснабжение вар.I	685	-"-	I49	834				
48	Канализация вар.I	4828	-"-	I052	5880				
49	Водосток	93	-"-	20	II3				
50	Газоснабжение вар.I	I696	-"-	370	2066				
5I	Строительные работы	536	20,3I	I09	645				
	Итого	I0620		2336	I2956				7,I7
	Электромонтажные работы								
52	Электроосвещение Электроизделия, вар.I	II57	6	69	I226				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	Электроосвещение монтажные работы россыпь освещение лестничных клеток люминисцентными лампами, вар.I	2073	6	I24	2I97				
54	Электроосвещение материалв россыпь освещение лестничных клеток люминисцентными лампами, вар.I	250I	6	I50	265I				
	Итого электромонтажных работы	573I		343	6074				3,36
	Устройство связи								
55	Телефонизация	68	6	4	72				
56	Радиотрансляция	35I	6	2I	372				
57	Телеантенна	I76	6	II	I87				
58	Канализация	7I	6	4	75				
59	Заземление	53	6	3	56				
	Итого	7I9		43	762				0,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Лифты								
60	Монтажные работы	I287	6	77	I364				
6I	Материалы	I24	6	7	I3I				
62	Строительные работы	646	20,3I	I3I	777				
63	Заземление	59	6	3	62				
64	Отделочные работы	I06	20,3I	22	I28				
65	Итого лифты	2222		240	2462				I,36
66	Итого надземная часть	I40385		27555	I67940				9I,92
67	Итого по смете	I52267		3023I	I82498				I00

Главный специалист по сметам Литвинова Т.П.

Старший инженер Срубас Ю.Е.

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		1 Земляные работы				вар.1
1	1-403А ТАБ. СНИП 10-48Г, Т.4.39	Разработка грунта 1гр.бульдозером без открылков мощн.80-100л.с.с перемещением до 10м	100К убм	0,66	2,77	2
2	1-404Ж ТАБ. СНИП 10-48Г, Т439	При дальности перемещения грунта сверх 10м на послед 40м добавлять (отвал без отрылков)	100К убм	0,66	6,68	4
3	1-320А ТАБ. СНИП 10-41Ж	Разработка грунта 2 гр.экскаватором-обр. лопатой с ковшом емк 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы	100К убм	7,40	14,16	105
4	1-319А ТАБ. СНИП 10-41Е, Т431	Разработка грунта 1группы экскаватором обратной лопатой 0,5м3 с погруз. на автосамосвал в городских условиях	100К убм	0,66	11,41	8
5	1-364 ТАБ. СНИП 10-44-Ж	Работа на отвале при транспортировании грунта 2 группы автомобилями-самосвалами до 10 т	100 кбм	7,70	1,96	15
6	1-610А ТАБ. СНИП 10-103Б, Т413	Добор грунта 2 группы до проектных отметок	1Кубм	12,35	1,27	16
7	1-435 ТАБ. СНИП 10-49-Д	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощн.80-100л.с.грунтом 2гр.с перемещ.до 5м	100К убм	1,83	1,65	3
8	1-436Б ТАБ. СНИП 10-49Д	Придальности перемещения грунта сверх 5м на 20м добавлять	100К убм	1,83	2,76	5
9	1-46А	Засыпка траншей или	100К	2,11	10,52	22

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	ТАБ. СНИП 10-21Ж Т.4. П26 17	ПАЗУХ ЭКСКАВАТОРОМ С БМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ				
10	1-910 ТАБ. СНИП 10-141-Л	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 И 3 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100К УБМ	3,94	12,40	49
11	1-750А ТАБ. СНИП	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ПЛОТНЫХ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	100К ВМ	3,10	3,84	12.
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				240
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
12	Ц-3Р3 1	ОТВОЗ ГРУНТА	ТН	1330,0	0,25	333
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				573
	2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.2	
1	1-403А ТАБ. СНИП 10-48Г, Т.4.39	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ БЕЗ ОТКРЫЛКОВ МОЩН.80-100Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	100К УБ.М	0,66	2,77	2
2	1-404Ж ТАБ. СНИП 10-48Г, Т439	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 10М НА ПОСЛЕД 40М ДОБАВЛЯТЬ (ОТВАЛ БЕЗ ОТРЫЛКОВ)	100К УБМ	0,66	6,68	4
3	1-320А ТАБ. СНИП 10-41Ж	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ-ОБР. ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100К УБМ	7,27	14,16	103
4	1-319А ТАБ СНИП	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,	100К УБМ	0,66	11,41	8

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	10-41Е, Т43₁	5М3 С ПОГРУЗ. НА АВТОСАМОСВАЛ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ				
5	1-36⁴ ТАБ. СНИП 10-4⁴-Ж	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 10 Т	100 КБМ	7,57	1,96	15
6	1-6₁0А ТАБ. СНИП 10-₁03Б, Т413	ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК	1КУБМ	12,10	1,27	15
7	1-43⁵ ТАБ. СНИП 10-49-Д	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.80-100Л.С.ГРУНТОМ 2ГР.С ПЕРЕМЕЩ.ДО 5М	100К УБМ	1,83	1,65	3
8	1-43⁶Б ТАБ. СНИП 10-49Д	ПРИДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 5М НА 20М ДОБАВЛЯТЬ	100К УБМ	1,83	2,76	5
9	1-46А ТАБ. СНИП 10-21Ж Т.4, П26 17	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ИЛИ ПАЗУХ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ	100К БМ	2,11	10,52	22
10	1-9₁0 ТАБ. СНИП 10-₁41-Л	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 И 3 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100К УБМ	3,94	12,40	49
11	1-7₅0А ТАБ. СНИП	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ПЛОТНЫХ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	100К ВМ	2,58	3,84	10
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				236
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
12	Ц-3р3 1	ОТВОЗ ГРУНТА	ТН	1301,0	0,25	325
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				325

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				561
		3 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ				ВАР.1
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1КУБМ	1,20	7,84	9
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	20,82	3,63	76
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО3Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	9,74	6,10	59
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	244,36	3,59	877
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	1КУБМ	0,84	3,94	3

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 20-1-Л	БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
9	12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1
10	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЬЕМ ДО5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,16	5,30	1
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1136
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111
14	ЦСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25
15	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20
16	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214
17	ЦСЧ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				385
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
18	РСЧ 14-79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458
19	РСЧ 14-79	Ф-Л8.12-2	ШТ	6,00	10,74	64
20	РСЧ 14-79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274

№№ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
21	РСЧ 14-79	Ф-Л10.8-2	шт	6,00	9,85	59
22	РСЧ 14-79	Ф-Л10.12-2	шт	14,00	12,36	173
23	РСЧ 14-79	Ф-Л14.24-2	шт	1,00	36,16	36
24	РСЧ 14-79	Ф-Л14.12-2	шт	5,00	18,09	90
25	РСЧ 14-79	Ф-Л16.12-2	шт	2,00	21,63	43
26	РСЧ 14-79	Ф-Л20.12-2	шт	7,00	40,74	285
27	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.3.6	шт	2,00	14,01	28
28	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.4.6	шт	25,00	18,03	451
29	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	шт	24,00	7,01	168
30	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	шт	4,00	4,57	18
31	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.5.6	шт	15,00	22,55	338
32	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	шт	11,00	8,76	96
33	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.6.6	шт	5,00	27,09	135
34	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	шт	4,00	10,51	42
		Итого изделий				2760
		Итого по разделу				4281
		4 Фундаменты ленточные				Вар.2
1	11-1 Таб. СНиП 19-1-А	Укладка блоков и плит ленточ фунд весом до 0,5 т на песчаное,гравийное	1Кубм	1,20	7,84	9

НН ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО				
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	20,55	3,63	75
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО3Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	8,64	6,10	53
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	244,36	3,59	877
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1КУБМ	0,84	3,94	3
9	12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1
10	12-20А ТАБ. СНИП	ФУНД БЕТ ОБЬЕМ ДО5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,16	5,30	1

НН ПП	СБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	20-3-А					
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1129
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111
14	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25
15	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20
16	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214
17	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				385
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
18	РСЦ14-79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458
19	РСЦ14-79	Ф-Л8.12-2	ШТ	5,00	10,74	54
20	РСЦ14-79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274
21	РСЦ14-79	Ф-Л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59
22	РСЦ14-79	Ф-Л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173
23	РСЦ14-79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36
24	РСЦ14-79	Ф-Л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
25	РСЦ1 4-79	Ф-Л16.12-2	ШТ	2,00	21,63	43
26	РСЦ1 4-79	Ф-Л20.12-2	ШТ	7,00	40,74	285
27	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.3.6	ШТ	2,00	14,01	28
28	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	25,00	18,03	451
29	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	20,00	7,01	140
30	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	4,00	4,57	18
31	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.5.6	ШТ	15,00	22,55	338
32	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	10,00	8,76	88
33	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.6.6	ШТ	5,00	27,09	135
34	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51	42
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2713
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4226
		5 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ			ВАР.3	
1	11-1 Таб. СНиП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1КУБМ	1,20	7,84	9
2	11-3 Таб. СНиП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ	КУБМ	21,09	3,63	77

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА Ед.ИЗМ	СУММА
		КОТЛОВАНА				
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕСЧАНОЕ,ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	12,58	6,10	77
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	20,22	3,59	73
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1КУБМ	0,84	3,94	3
9	12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1
10	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЬЕМ ДО5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,16	5,30	1
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31

НЧ: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				350
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111
14	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25
15	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20
16	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214
17	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				385
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
18	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458
19	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л8.12-2	ШТ	7,00	10,74	75
20	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274
21	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59
22	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173
23	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36
24	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90
25	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л16.12-2	ШТ	2,00	21,63	43
26	РСЦ$_1$4-79	Ф-Л20.12-2	ШТ	7,00	40,74	285
27	10.10-33Т$_9$	ФС-ФБС24.3.6	ШТ	4,00	14,01	56
28	10.10-32Т$_9$	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	25,00	18,03	451

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
29	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	20,00	7,01	140
30	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	20,00	4,57	91
31	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	12,00	8,76	105
32	10.10-33Т9	ФС-ФБС12.5.3	ШТ	6,00	5,70	34
33	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.6.6	ШТ	5,00	27,09	135
34	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51	42
35	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.3.6-	ШТ	1,00	5,24	5
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2554
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3289
		6 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ			ВАР.1	
1	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,83	3,59	3
2	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	19,32	19,10	369
3	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1КУБМ	27,05	16,40	444
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	91,00	1,02	93
5	12-173В	УКЛАДКА БЕТОНА В	1	4,42	2,05	9

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 20-24-В	СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	КУБМ			
6	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	5,46	14,30	78
7	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНДАБЕТ ОБЪЕМ ДО5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,76	5,30	4
8	12-20Б ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5КУБМ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1КУБМ	2,81	5,30	15
9	12-11А ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1КУБМ	5,04	3,94	20
10	12-45А ТАБ. СНИП 20-7-А	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ БЕТОННЫЕ	1КУБМ	0,20	4,86	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1035
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	4,95	24,60	122
12	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	6,12	20,80	127
13	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	2,87	22,80	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				314
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	10.10-32Т9	ФС-ФБС-24.36	ШТ	2,00	14,09	28
15	РСЦ12-76 П146	СЦ6-30	ШТ	50,00	30,99	1550
16	РСЦ12-	СЦ5-30	ШТ	43,00	25,66	1103

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
	76 П144					
17	10.10-8 П86	О-1	ШТ	91,00	4,46	406
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4437
	7	СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ			ВАР.2	
1	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	1,66	3,59	6
2	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж-БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	21,32	19,10	407
3	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1КУБМ	22,08	16,40	362
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	90,00	1,02	92
5	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР.ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	4,37	2,05	9
6	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	5,40	14,30	77
7	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,76	5,30	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
8	12-20Б ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5КУБМ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1КУБМ	2,81	5,30	15
9	12-11А ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1КУБМ	3,78	3,94	15
10	12-45А ТАБ. СНИП 20-7-А	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ БЕТОННЫЕ	1КУБМ	0,30	4,86	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				989
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	4,89	24,60	120
12	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,94	20,80	103
13	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	2,87	22,80	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				288
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	10.10-32Т9	ФС-ФБС-24.36	ШТ	4,00	14,09	56
15	РСЦ12-76 П146	Сц6-30	ШТ	41,00	30,99	1271
16	РСЦ12-76 П144	Сц5-30	ШТ	52,00	25,66	1334
17	10.10-8 П86	О-1	ШТ	90,00	4,46	401
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3063
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4340

8 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,77	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				128
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЦ-1И.2	ШТ	3,00	139,33	418
9	10.10-36Т9	9НСЦ-2И.2	ШТ	2,00	112,39	225
10	10.10-34Т9	9НСЦ-6И.2	ШТ	4,00	128,82	515
11	10.10-	9НСЦ-7	ШТ	1,00	164,87	165

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	34Т9					
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	164,87	165
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,77	70
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	143,38	143
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	143,38	143
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2081
		9 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-2⁴-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,77	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-2⁴-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-2⁵-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-2⁵-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				128
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-464	Уплотн. прокладка	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	Мастика для герм.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	139,33	418
9	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	112,39	225
10	10.10-34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	128,82	515
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7	ШТ	1,00	164,87	165
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	164,87	165
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,77	70
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	143,38	143
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	143,38	143
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2081
		10 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3				
1	11-426 Таб. СНиП 19-24-Б	Установка цокольных панелей площадью до 12м2 длиной более 3, 9м в жилых и	1КВМ	77,27	0,97	75

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во Ед.изм.	Цена Ед.изм.	Сумма
		общественных зданиях				
2	11-428 Таб. СНиП 19-24-г	Установка панелей наружных стен площадью до 15 м2 при разрезке на этаж в бескаркасно-панельных жилых и общест.зданиях	м2	20,89	1,12	23
3	11-446 Таб. СНиП 19-25-а	Геканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	1м	13,09	0,10	1
4	11-449 Таб. СНиП 19-25-г	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками на мастике в 1 ряд	м	13,09	0,09	1
		итого по работам				101
		материалы не вошедшие в ерер				
5	Ц1-1-464	Уплотн. прокладка	м	14,40	0,26	4
6	Ц1-1-330	мастика для герм.	кг	2,75	0,26	1
		итого материалов				5
		изделия не вошедшие в ерер				
7	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	шт	2,00	139,33	279
8	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	шт	2,00	112,39	225
9	10.10-34Т9	9НСЧ-6И.2	шт	4,00	128,82	515
10	10.10-34Т9	9НСЧ-7	шт	1,00	164,87	165
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	шт	1,00	164,87	165
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	шт	2,00	34,77	70
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23	шт	1,00	143,38	143
14	10.10-	9НСЧ-23-2	шт	1,00	143,38	143

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
	34т9					
15	10.10-34т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	88,62	89
16	10.10-34т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2005
		11 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	76,42	0,97	74
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	19,46	1,12	22
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	12,79	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЬХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	12,79	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				130
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,07	0,26	4
7	Ц1-1-	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,69	0,26	1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	330					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				4
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	145,93	438
9	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	117,54	235
10	10.10-34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
11	10.10-34Т9	9НС-Ч7	ШТ	1,00	175,04	175
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	150,13	150
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2165
		12 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	76,42	0,97	74
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	19,46	1,12	22

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	12,79	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	12,79	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				130
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,07	0,26	4
7	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,69	0,26	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				4
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	145,93	438
9	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	117,54	235
10	10.10-34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
11	10.10-34Т9	9НС-Ч7	ШТ	1,00	175,04	175
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	150,13	150
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
16	10.10-	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ.	СУММА
	34Т9					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2165
		13 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	69,92	0,97	68
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	28,25	1,12	32
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-а	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	18,74	0,10	2
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	18,74	0,09	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				103
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	20,61	0,26	5
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	3,93	0,26	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				6
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НСЦ-1И.2	ШТ	2,00	145,93	292
8	10.10-36Т9	9НСЦ-2И.2	ШТ	2,00	117,54	235

НЧ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
9	10.10-34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
10	10.10-34Т9	9НС-Ч7	ШТ	1,00	175,04	175
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	150,13	150
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	94,53	95
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2089
		14 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,78	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ	М	7,15	0,09	1

НЧ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
	19-25-г	на мастике в 1 ряд				
5	13-30 Таб. СНиП 21-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фунд по выровненной поверхности битумной мастике в 2 слоя	1 кв м	57,30	0,56	32
		итого по работам				128
		Материалы не вошедшие в ерер				
6	Ц1-1-464	уплотн. прокладка	м	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	мастика для герм.	кг	1,50	0,26	
		итого материалов				2
		изделия не вошедшие в ерер				
8	10.10-34Т9	9НСЦ-1И.2	шт	3,00	156,14	468
9	10.10-36Т9	9НСЦ-2И.2	шт	2,00	125,80	252
10	10.10-34Т9	9НСЦ-6И2	шт	4,00	144,41	578
11	10.10-34Т9	9НСЦ-7	шт	1,00	189,63	190
12	10.10-34Т9	9НСЦ-7-2	шт	1,00	189,63	190
13	10.10-34Т9	9НСЦ-8-2	шт	2,00	34,70	69
14	10.10-34Т9	9НСЦ-23	шт	1,00	160,77	161
15	10.10-34Т9	9НСЦ-23-2	шт	1,00	160,77	161
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	шт	1,00	115,37	115
		итого изделий				2183
		итого по разделу				2314

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		15 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,78	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				128
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	156,14	468
9	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252
10	10.10-34Т9	9НСЧ-6И2	ШТ	4,00	144,41	578

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА ЕД.ИЗМ:	СУММА
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7	ШТ	1,00	189,63	190
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	189,63	190
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,70	69
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	160,77	161
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	160,77	161
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2314
		16 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-5	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	77,29	0,97	75
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	20,89	1,12	23
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09	0,09	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				101

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				5
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	2,00	156,14	312
8	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252
9	10.10-34Т9	9НСЧ-6И2	ШТ	4,00	144,41	578
10	10.10-34Т9	9НСЧ-7	ШТ	1,00	189,63	190
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	189,63	190
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,70	69
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	160,77	161
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	160,77	161
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	91,49	91
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2224
		17 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И	1КВМ	64,68	0,97	63

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		Общественных зданиях				
2	11-4 28 Таб. СНиП 19-2 4-г	Установка панелей наружных стен площадью до 15 м2 при разрезке на этаж в бескаркасно-панельных жилых и обществ.зданиях	м2	12,10	1,12	14
3	11-4 46 Таб. СНиП 19-2 5-а	Геканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	1м	7,15	0,10	1
4	11-4 49 Таб. СНиП 19-2 5-г	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками на мастике в 1 ряд	м	7,15	0,09	1
5	13-30 Таб. СНиП 21-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фунд по выровненной поверхности битумной мастике в 2слоя	1квм	28,60	0,56	16
		Итого по работам				94
		Материалы не вошедшие в ерер				
6	Ц1-1-464	Уплотн. прокладка	м	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	Мастика для герм.	кг	1,50	0,26	
		Итого материалов				2
		Изделия не вошедшие в ерер				
8	10.10-34Т9	9НСЧ-16.2	шт	3,00	113,31	340
9	10.10-36Т9	9НСЧ-26.2	шт	2,00	91,63	183
10	10.10-34Т9	9НСЧ-66.2	шт	4,00	102,84	411
11	10.10-34Т9	9НСЧ-76	шт	1,00	135,42	135
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-26	шт	1,00	135,42	135
13	10.10-	9НСЧ-8-26	шт	2,00	33,88	68

НЧ: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
	34Т9					
14	10.10-34Т9	9НСЦ-23Б	ШТ	1,00	121,65	122
15	10.10-34Т9	9НСЦ-23-2Б	ШТ	1,00	121,65	122
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1719
		18 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.2				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,68	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОБЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НЧ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЧ-1Б2	ШТ	3,00	113,31	340
9	10.10-36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	91,63	183
10	10.10-34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	102,84	411
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	135,42	135
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	135,42	135
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	33,88	68
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	121,65	122
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	121,65	122
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1719
		19 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.3				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	68,41	0,97	66
2	11-428 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2	М2	12,10	1,12	14

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	19-24-г	При разрезке на этаж в бескаркасно-панельных жилых и обществ.зданиях				
3	11-446 Таб. СНиП 19-25-А	4еканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 Таб. СНиП 19-25-г	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками На мастике в 1 ряд	М	7,15	0,09	1
		Итого по работам				81
		Материалы не вошедшие в ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	Уплотн. проклад.	М	7,86	0,26	2
6	Ц1-1-330	Мастика для герм.	КГ	1,50	0,26	
		Итого материалов				2
		Изделия не вошедшие в ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НСЧ-1Б2	ШТ	2,00	113,31	227
8	10.10-36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	91,63	183
9	10.10-34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	102,84	411
10	10.10-34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	135,42	135
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	135,42	135
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	33,88	68
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	121,65	122
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	121,65	122
15	10.10-34Т9	9НСЧ-2-9	ШТ	1,00	88,62	89

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1681
		20 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,69	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЧ-16.2	ШТ	3,00	118,83	356
9	10.10-36Т9	9НСЧ-26.2	ШТ	2,00	96,07	192
10	10.10-34Т9	9НСЧ-66.2	ШТ	4,00	107,57	430
11	10.10-34Т9	9НСЧ-76	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-26	ШТ	1,00	144,17	144
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-26	ШТ	2,00	27,44	55
14	10.10-34Т9	9НСЧ-236	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-26	ШТ	1,00	127,15	127
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1777
		21 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.2				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,69	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	1М	7,15	0,10	1

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
	19-25-А	панелей				
4	11-449 Таб. СНиП 19-25-Г	уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками на мастике в 1 ряд	м	7,15	0,09	1
5	13-30 Таб. СНиП 21-6-Ж	боковая обмазочная гидроизоляция стен и фунд по выровненной поверхности битумной мастике в 2слоя	1квм	28,60	0,56	16
		итого по работам				94
		материалы не вошедшие в ерер				
6	Ц1-1-464	уплотн. прокладка	м	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	мастика для герм.	кг	1,50	0,26	
		итого материалов				2
		изделия не вошедшие в ерер				
8	10.10-34Т9	9НСЦ-15.2	шт	3,00	118,83	356
9	10.10-36Т9	9НСЦ-25.2	шт	2,00	96,07	192
10	10.10-34Т9	9НСЦ-65.2	шт	4,00	107,57	430
11	10.10-34Т9	9НСЦ-75	шт	1,00	144,17	144
12	10.10-34Т9	9НСЦ-7-25	шт	1,00	144,17	144
13	10.10-34Т9	9НСЦ-8-25	шт	2,00	27,44	55
14	10.10-34Т9	9НСЦ-235	шт	1,00	127,15	127
15	10.10-34Т9	9НСЦ-23-25	шт	1,00	127,15	127
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	шт	1,00	104,80	105
		итого изделий				1681

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1777
	22 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ СВ ОСН				ВАР.3	
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	59,63	0,97	58
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	20,89	1,12	23
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09	0,09	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				84
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				5
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НСЧ-16.2	ШТ	2,00	118,83	238
8	10.10-36Т9	9НСЧ-26.2	ШТ	2,00	96,07	192
9	10.10-34Т9	9НСЧ-66.2	ШТ	4,00	107,57	430
10	10.10-	9НСЧ-76	ШТ	1,00	144,17	144

НЧ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	34Т9					
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-26	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-26	ШТ	2,00	27,44	55
13	10.10-34Т9	9НСЧ-236	ШТ	1,00	127,15	127
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-26	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	94,53	95
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
		Итого изделий				1657
		Итого по разделу				1745
		23 НАР Стены одн констр т 38см при св осн вар.1				
1	11-426 Таб. СНиП 19-24-6	Установка цокольных панелей площадью до 12м2 длиной более 3,9м в жилых и общественных зданиях	1КВМ	64,70	0,97	63
2	11-428 Таб. СНиП 19-24-г	Установка панелей наружных стен площадью до 15 м2 при разрезке на этаж в бескаркасно-панельных жилых и обществ.зданиях	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 Таб. СНиП 19-25-а	Генка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 Таб. СНиП 19-25-г	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками на мастике в 1 ряд	М	7,15	0,09	1
5	13-30 Таб.	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и	1КВМ	28,60	0,56	16

НН ПП	ОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНиП 21-6-Ж	ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЧ-16.2	ШТ	3,00	127,39	382
9	10.10-36Т9	9НСЧ-26.2	ШТ	2,00	103,05	206
10	10.10-34Т9	9НСЧ-66.2	ШТ	4,00	115,01	460
11	10.10-34Т9	9НСЧ-76	ШТ	1,00	156,65	157
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-26	ШТ	1,00	156,65	157
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-26	ШТ	2,00	27,48	55
14	10.10-34Т9	9НСЧ-236	ШТ	1,00	135,76	136
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-26	ШТ	1,00	135,76	136
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1900

24 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.2

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
1	11-4 26 Таб. СНиП 19-24-б	Установка цокольных панелей площадью до 12м2 длиной более 3, 9м в жилых и общественных зданиях	1КВМ	64,70	0,97	63
2	11-4 28 Таб. СНиП 19-24-г	Установка панелей наружных стен площадью до 15 м2 при разрезке на этаж в бескаркасно-панельных жилых и обществ.зданиях	М2	12,10	1,12	14
3	11-4 46 Таб. СНиП 19-25-а	Геканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	1М	7,15	0,10	1
4	11-4 49 Таб. СНиП 19-25-г	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками на мастике в 1 ряд	М	7,15	0,09	1
5	13-30 Таб. СНиП 21-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фунд по выровненной поверхности битумной мастике в 2слоя	1КВМ	28,60	0,56	16
		Итого по работам				94
		Материалы не вошедшие в ерер				
6	Ц1-1-464	Уплотн. прокладка	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	Мастика для герм.	КГ	1,50	0,26	
		Итого материалов				2
		Изделия не вошедшие в ерер				
8	10.10-34Т9	9НСЦ-15.2	ШТ	3,00	127,39	382
9	10.10-36Т9	9НСЦ-25.2	ШТ	2,00	103,05	206
10	10.10-34Т9	9НСЦ-65.2	ШТ	4,00	115,01	460
11	10.10-34Т9	9НСЦ-75	ШТ	1,00	156,65	157

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	156,65	157
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	27,48	55
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	135,76	136
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	135,76	136
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1900
		25 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.3				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	59,64	0,97	58
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	20,89	1,12	23
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09	0,09	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				84
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				5
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НСЧ-16.2	ШТ	2,00	127,39	255
8	10.10-36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	103,05	206
9	10.10-34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	115,01	460
10	10.10-34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	156,65	157
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	156,65	157
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	27,48	55
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	135,76	136
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	135,76	136
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	91,49	91
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1856
		26 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД				ВАР.1
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1КВМ	42,73	1,21	52

НЧ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ЗДАНИЯХ				
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЩОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	152,15	0,55	84
4	12-816Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	3,10	13,40	42
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,18	21,60	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				190
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,16	22,80	72
7	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ.	0,16	51,50	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				80
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-12П402	9ВСЧ-5И	ШТ	2,00	92,53	185
9	10.10-11П120	9ВСЧ-5-7И	ШТ	8,00	80,42	643
10	10.10-12П403	9ВСЧ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10-12П404	9ВСЧ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
12	10.10-12П406	9ВСЧ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10-12П408	9ВСЧ-7-3И	ШТ	2,00	80,08	160
14	10.10-12П410	9ВСЧ-8-3И	ШТ	2,00	41,02	82
15	10.10-2П103	В-Б-2	ШТ	6,00	27,34	164

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
16	10.10-12П488	Сш-1И	шт	1,00	20,17	20
17	10.10-33Т9	Сш-2-2	шт	1,00	23,02	23
18	10.10-12П490	Сш-3И	шт	2,00	23,55	47
19	йУПМЯПА УП129	Шл-КМ-1	шт	1,00	152,07	152
		итого изделий				1711
		итого по разделу				1982
	27	внутренние стены при лент фунд			вар.2	
1	11-464 Табл. СНиП 19-30-Б	Установка объемных элементов шахт лифтов весом до 3т	шт	1,00	9,20	9
2	11-442 Табл. СНиП 19-24-м	Установка панелей внутр стен площ до 6м2(включая цок эт)в жилых и общественных зданиях	1квм	36,57	1,21	44
3	11-444 Табл. СНиП 19-24-н	Установка панелей внутрен стен площ более 6квм(включая цок эт)в жилых и общественных зд	1квм	152,15	0,55	84
4	12-816 Табл. СНиП 20-11-5	Стены и перегородки бетонные толщиной до 200 мм	1 кубм	3,10	13,40	42
5	19-107а Табл. СНиП 28-7-Ж	Изоляция стен и колонн прямоугольных плитами жесткими минераловатными марок	1 кубм	0,18	21,60	4
		итого по работам				183
		материалы не вошедшие в ерер				

НЧ: ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во: Ед.изм	Цена: Ед.изм	Сумма
6	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,16	22,80	72
7	Ц1-1-Р4П1176	ПЛИТЫ МБ Ж М-250	КВМ	0,16	51,50	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				80
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-12П402	9ВСЦ-5И	ШТ	2,00	92,53	185
9	10.10-11П120	9ВСЦ-5-7И	ШТ	8,00	80,42	643
10	10.10-12П403	9ВСЦ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10-12П404	9ВСЦ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
12	10.10-12П406	9ВСЦ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10-12П408	9ВСЦ-7-3И	ШТ	2,00	80,08	160
14	10.10-12П410	9ВСЦ-8-3И	ШТ	2,00	41,02	82
15	10.10-2Л103	В-6-2	ШТ	4,00	27,34	109
16	10.10-12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
17	10.10-33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
18	10.10-12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
19	йуПМяПАУП129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1919

28 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ СВ ОСН ВАР.1

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
1	11-464 Таб. СНиП 19-30-б	Установка объемных элементов шахт лифтов весом до 3т	шт	1,00	9,20	9
2	11-442 Таб. СНиП 19-24-м	Установка панелей внутр стен площ до 6м2(вклюкая цок эт)в жилых и общественных зданиях	1квм	15,63	1,21	19
3	11-444 Таб. СНиП 19-24-н	Установка панелей внутрен стен площ более 6квм(вклюкая цок эт)в жилых и общественных зд	1квм	28,80	0,55	16
4	12-816б Таб. СНиП 20-11-б	Стены и перегородки бетонные толщиной до 200 мм	1 кубм	1,10	13,40	15
5	12-826б Таб. СНиП 20-11-в	Стены и перегородки бетонные толщиной до 300мм	1кубм	0,64	8,69	6
6	19-107а Таб. СНиП 28-7-ж	Изоляция стен и колонн прямоугольных плитами жесткими минераловатными марок	1 кубм	0,06	21,60	1
		Итого по работам				66
		Материалы не вошедшие в ерер				
7	ЦСЦ П. 14	Бт м-150	кубм	1,77	22,80	40
8	Ц1-1-Р4П176	Плиты мв ж м-250	квм	0,05	51,50	3
		Итого материалов				43
		Изделия не вошедшие в ерер				
9	10.10-10П71	Всц-1б	шт	2,00	12,05	24
10	10.10-12П403	9всц-5-10и	шт	1,00	84,81	85
11	10.10-12П404	9всц-5-11и	шт	1,00	82,65	83

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
12	10.10-12П406	9ВСЦ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10-7П129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
14	10.10-12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
15	10.10-33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
16	10.10-12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				609
		29 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ СВ ОСН			ВАР.2	
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	15,63	1,21	19
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	49,30	0,55	27
4	12-816Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	4,27	13,40	57
5	12-825Б ТАБ. СНИП 20-11-В	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	0,64	8,69	6
6	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 КУБМ	0,06	21,60	1

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		марок				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				119
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	5,01	22,80	114
8	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,05	51,50	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				117
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10-10П71	ВСЧ-1Б	ШТ	2,00	12,05	24
10	10.10-11П120	9ВСЧ-5-7И	ШТ	2,00	80,42	161
11	10.10-12П403	9ВСЧ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
12	10.10-12П404	9ВСЧ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
13	10.10-12П406	9ВСЧ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
14	10.10-7П129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
15	10.10-12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
16	10.10-33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
17	10.10-12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				661
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				898
		30 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НДР СТ Т 3 ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И	1ШТ	2,00	2,35	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	19-16-г	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П1 58	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350
4	10.10-11П1 70	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
5	10.10-12П4 28	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
6	10.10-11П1 72	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
7	10.10-11П1 74	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
8	10.10-12П4 31	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
9	10.10-12П4 36	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
10	10.10-12П4 37	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
11	10.10-12П4 41	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
12	10.10-12П4 42	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
13	10.10-2П9 9	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1560

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		31 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т 3 ВАР.2				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
5	10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
6	10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
7	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
8	10.10-12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
9	10.10-33Т9	П-1-42	ШТ	1,00	116,20	116
10	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
11	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
12	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
13	10.10-12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
14	10.10-2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1496
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1563
		32 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т 3 ВАР.3				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
5	10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
6	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
7	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
8	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
9	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
10	10.10-	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	12П442					
11	10.10-2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
12	10.10-12П446	П-6-4И	ШТ	1,00	114,70	115
13	10.10-12П447	П-6-5И	ШТ	1,00	118,93	119
14	10.10-12П456	П-13-3И	ШТ	1,00	106,37	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1560
		33 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10-11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6	10.10-11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
7	10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
8	10.10-12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9	10.10-12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
10	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
11	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
12	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
13	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
14	10.10-12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
15	10.10-2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1558
		34 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.2				
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П158	П-1И	ШТ	1,00	116,73	117
4	10.10-11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6	10.10-11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
7	10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
8	10.10-12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9	10.10-12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
10	10.10-12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
11	10.10-33Т9	П-1-42	ШТ	1,00	116,20	116
12	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
13	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
14	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
15	10.10-12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
16	10.10-2П99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1493
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1561
		35 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.3				
1	11-322 ТАБ.	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ	1ШТ	2,00	2,35	5

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
	СНиП 19-16-Г	Перекрытий и покрытий толщиной более 16см, площадью до 5 кв.м в жилых и общественных зданиях				
2	11-324 Таб. СНиП 19-16-Е	Укладка плит перекрытий и покрытий толщ более 16см, площ более 10кв.м в жилых и обществ зд	1шт	13,00	4,86	63
		Итого по работам				68
		Изделия не вошедшие в ЕРЕР				
3	10.10-11П158	П-1И	шт	1,00	116,73	117
4	10.10-11П157	П-1АИ	шт	1,00	115,79	116
5	10.10-11П170	П-1-6И	шт	1,00	116,73	117
6	10.10-11П168	П-1-6АИ	шт	1,00	115,79	116
7	10.10-12П429	П-1-10АИ	шт	1,00	116,24	116
8	10.10-12П430	П-1-11АИ	шт	1,00	116,24	116
9	10.10-12П436	П-1-25И	шт	1,00	116,63	117
10	10.10-12П437	П-1-26И	шт	1,00	116,63	117
11	10.10-12П441	П-3-3И	шт	1,00	91,48	91
12	10.10-12П442	П-3-4И	шт	1,00	91,48	91
13	10.10-2П99	П-4-3	шт	2,00	17,98	36
14	10.10-12П446	П-6-4И	шт	1,00	114,70	115
15	10.10-12П447	П-6-5И	шт	1,00	118,93	119

НЧ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
16	10.10-12П4 56	П-13-3И	ШТ	1,00	106,37	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1558
		36 ЛЕСТНИЦЫ ПРИ ЛЕНТ И СВ ФУНД				ВАР.1
1	11-378 ТАБ. СНИП 19-19-А	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	3,14	3
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
3	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	4,27	4
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
5	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ, МАРШЕФЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	5,40	5
6	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
7	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,02	26,10	1
8	18-210	УСТАНОВКА	100 М	0,02	84,00	2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА: Ед.ИЗМ.	СУММА
	ТАБ. СНИП 24-30-А	ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ				
9	13-48Б ТАБ. СНИП 21-7-И	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМ.ИЗ КИРП.ГЛИН.ОБЫКН.ИЛИ СИЛИКАТ.,ТОЛЩ.В 0, 5КИРПИЧА	1 КВМ	4,40	0,66	3
10	Ц1-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,02	244,00	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				25
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	ЦСЦ П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,10	15,30	2
12	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,22	47,50	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				12
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	10.10-2Л6	ЛМ-4	ШТ	1,00	14,32	14
14	10.10-12П503	ЛП-10И	ШТ	1,00	96,73	97
15	10.10-33Т9	ЛП-12-3	ШТ	1,00	53,12	53
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				201
		37 ЛЕСТНИЦЫ ПРИ ЛЕНТ И СВ ФУНД			ВАР.2	
1	11-378 ТАБ. СНИП 19-19-А	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	3,00	3,14	9
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	3,00	0,77	2

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во: ед.изм.	Цена: ед.изм.	Сумма
		ПРИМ.				
3	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	4,27	4
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
5	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕФЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	5,40	5
6	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
7	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,05	26,10	1
8	18-210 ТАБ. СНИП 24-30-А	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,05	84,00	4
9	13-485 ТАБ. СНИП 21-7-И	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМ. ИЗ КИРП. ГЛИН. ОБЫКН. ИЛИ СИЛИКАТ., ТОЛЩ. В 0, 5 КИРПИЧА	1 КВМ	4,40	0,66	3
10	Ц1-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,05	244,00	12
11	13-355 ТАБ. СНИП 21-7-Б	СТЕНЫ НАРУЖ И ВНУТР ИЗ КИРП ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТ С ПРОСТ АРХ ОФОРМ ПРИ ВЫС ЗТ ДО 5 М	1 КУБМ	0,53	3,47	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				45
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
12	ЦСЦ П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,22	15,30	3
13	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,43	47,50	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				24
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	10.10-2Л6	ЛМ-4	ШТ	2,00	14,32	29
15	10.10-6Л14	ЛП-9	ШТ	1,00	13,01	13
16	10.10-12П503	ЛП-10И	ШТ	1,00	96,73	97
17	10.10-33Т9	ЛП-12-3	ШТ	1,00	53,12	53
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				261
	38 КРЫЛЬЦА				ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,60	1,21	6
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	3,10	3
3	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ	Т	0,01	285,00	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				12
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
4	10.10-7П122	ПВ-1-3	ШТ	1,00	72,23	72
5	10.10-2Л103	В-СК-3	ШТ	2,00	14,25	29
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				112
		39 КРЫЛЬЦА				ВАР.2
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	8,12	1,21	10
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТБЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	2,35	2
3	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	3,10	3
4	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ	Т	0,03	285,00	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				24
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	10.10-7П122	ПВ-1-3	ШТ	1,00	72,23	72
6	10.10-2Л103	ПВ-4	ШТ	1,00	39,77	40
7	10.10-2Л103	В-СК-3	ШТ	2,00	14,25	29

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
8	10.10-2П10 3	В-СК-5	ШТ	2,00	10,51	21
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				185
	40	ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ			ВАР.1	
1	16-438 ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	1,61	2,33	4
2	16-103 ТАБ. СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	16,10	0,22	4
3	16-110 ТАБ. СНИП 25-12-0	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	КВМ	16,10	0,08	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				9
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,64	20,80	34
5	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,43	20,70	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				52
	41	ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ			ВАР.2	
1	16-438 ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	3,32	2,33	8
2	16-103 ТАБ.	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	33,20	0,22	7

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 25-12-3					
3	16-110 ТАБ. СНИП 25-12-0	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	КВМ	33,20	0,08	3
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				18
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	3,39	20,80	70
5	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,90	20,70	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				107
	42 ПОДГ	ПОД ПОЛЫ ЗЭТ С У РОССЫПЬ				ВАР.1
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	6,60	7,60	50
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16 [2] 26-10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
6	16-956 Таб. СНиП 25-10ж	Стяжки из древесноволокнистых твердых плит толщ 5мм	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60 Таб. СНиП 25-7-ж	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой толщиной 2мм	100 КВМ	0,32	29,60	9
8	16-61 Таб. СНиП 25-7-3	На каждый последующий слой толщиной 1мм добавлять по расценке 60	100 КВМ	1,58	11,40	18
9	19-128и Таб. СНиП 28-7-м	Изоляция покрытий и перекрытий плитами жесткими минеральными	КУБ.М	0,44	7,60	3
10	16-436 Таб. СНиП 25-6-д	Подстилающий слой из бетона	1КУБМ	0,46	2,33	1
11	16-947 Таб. СНиП 25-11-3	Лаги толщ. 40 мм плитам перекрытий	100 КВМ	166,00	0,55	91
12	16-80 Таб. СНиП 25-9, Прим2	При антисептировании тепло и звукоизоляционных плит добавлять по расценкам С-77-79	КВМ	63,00	0,14	9
		Итого по работам				274
		Материалы не вошедшие в ЕРЕР				
13	Ц1-3-169	Плиты МВ М-150	КУБМ	6,47	33,00	213
14	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
15	Ц1-3-173	Плиты МВ ПМ-50	КУБМ	0,43	19,20	8
16	ЦСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,47	18,90	9
		Итого материалов				278

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				552
		43 ПОДГ ПОД ПОЛЬ 13Т С У РОССЫПЬ				ВАР.2
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	6,01	7,60	46
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,00	0,95	29
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,00	0,86	27
4	Д16 [2] 26-10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,34	27,70	9
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,00	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,00	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,31	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,55	11,40	18
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	КУБ.М	0,41	7,60	3

НН ПП	ССЫЛКА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
10	16-436 ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,85	2,33	2
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	150,20	0,55	83
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	62,00	0,14	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				259
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	Ц1-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,89	33,00	194
14	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,58	29,60	47
15	Ц1-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,40	19,20	8
16	ЦСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,87	18,90	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				524
	44 ПОДГ	ПОД ПОЛЫ ТЭТ С У РОССЫПЬ			ВАР.3	
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	6,01	7,60	46
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,00	0,95	29
3	16-79 ТАБ. СНИП	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ	КВМ	31,00	0,86	27

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
	25-9-Е	ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78				
4	Д16 [2] 26-10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,34	27,70	9
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,00	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,00	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,31	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЦЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,55	11,40	18
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ	КУБ.М	0,41	7,60	3
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,98	2,33	2
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	150,20	0,55	83
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	62,00	0,14	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				259
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
13	Ц1-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,89	33,00	194
14	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,58	29,60	47
15	Ц1-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,40	19,20	8
16	ЦСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	1,00	18,90	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				527
		45 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ИЗ Т ПРИ САНКАБИНАХ				ВАР.1
1	19-1286 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	6,90	7,60	52
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16 [2] 26-10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100	0,32	29,60	9

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	КВМ			
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЧЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,58	11,40	18
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	КУБ.М	0,47	7,60	4
10	16-436 ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,47	2,33	1
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	172,50	0,55	95
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	63,00	0,14	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				280
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	Ц1-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	6,76	33,00	223
14	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
15	Ц1-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9
16	ЦСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,48	18,90	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				568

46 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ИЗТ ПРИ САНКАБИНАХ ВАР.2

ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
1	19-128б Таб. СНиП 28-7-м	Изоляция покрытий и перекрытий плитами жесткими минералова тными марка А)250	1КУБМ	5,94	7,60	45
2	16-78 Таб. СНиП 25-9-д	Тепло и звукоизоляц ия древесноволокнис тыми плитами в один слой на мастике	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 Таб. СНиП 25-9-е	На каждый последующий слой Тепло и звукоизоляц ии древесноволокнис тыми плитами Добавлять по расценке-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16 [2] 26-10ж	Прокладка водонепроницаемой бумаги	100 КВМ	0,35	27,70	10
5	16-86д Таб. СНиП 25-10в	Стяжки бетонные толщиной 50мм	1КВМ	31,50	0,18	6
6	16-956 Таб. СНиП 25-10ж	Стяжки из древесноволокнистых твердых плит толщ 5мм	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60 Таб. СНиП 25-7-ж	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой толщиной 2мм	100 КВМ	0,32	29,60	9
8	16-61 Таб. СНиП 25-7-3	На каждый последующий слой толщиной1мм Добавлять по расценке 60	100 КВМ	1,58	11,40	18
9	19-128и Таб. СНиП 28-7-м	Изоляция покрытий и перекрытий плитами жесткими минералова тными	КУБ.М	0,47	7,60	4
10	16-43б Таб. СНиП 25-6-д	Подстилающий слой из бетона	1КУБМ	0,85	2,33	2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	148,20	0,55	82
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	63,00	0,14	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				260
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	Ц1-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,82	33,00	192
14	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
15	Ц1-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9
16	ЦСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,87	18,90	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				525
	47 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ІЭТ ПРИ САНКАБИНАХ				ВАР.3	
1	19-1286 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	5,94	7,60	45
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16	ПРОКЛАДКА	100	0,35	27,70	10

№№ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	[2] 26-10ж	водонепроницаемой бумаги	кВм			
5	16-86д ТАБ. СНиП 25-10В	стяжки бетонные толщиной 50мм	1кВм	31,50	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНиП 25-10ж	стяжки из древесноволокнистых твердых плит толщ 5мм	кВм	31,50	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНиП 25-7-Ж	гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой толщиной 2мм	100 кВм	0,32	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНиП 25-7-3	на каждый последующий слой толщиной 1мм добавлять по расценке 60	100 кВм	1,58	11,40	18
9	19-128и ТАБ. СНиП 28-7-М	изоляция покрытий и перекрытий плитами жесткими минеральных	куб.м	0,47	7,60	4
10	16-43Б ТАБ. СНиП 25-6-Д	подстилающий слой из бетона	1кубм	0,95	2,33	2
11	16-947 ТАБ. СНиП 25-11-3	лаги толщ. 40 мм плитам перекрытий	100 кВм	148,20	0,55	82
12	16-80 ТАБ. СНиП 25-9, прим2	при антисептировании тепло и звукоизоляционных плит добавлять по расценкам С-77-79	кВм	63,00	0,14	9
		итого по работам				260
		материалы не вошедшие в ерер				
13	Ц1-1-169	плиты мв м-150	кубм	5,82	33,00	192
14	цсц п. 61	кб м-75	кубм	1,61	29,60	48

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
15	Ц1-1 173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9
16	ЦСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,97	18,90	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				527
	48	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.1	
1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-Ж, 27-66-Ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,76	0,29	1
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,04	10,50	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1
	49	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.2	
1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-Ж, 27-66-Ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,54	0,29	
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,07	10,50	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		50 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.3
1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-Ж, 27-66-Ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,76	0,29	1
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,05	10,50	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1
		51 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.4
1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-Ж, 27-66-Ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,54	0,29	
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-Л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,05	10,50	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1
		52 РАЗНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.1
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,03	259,00	8
2	Ц1-4-Р7	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	6,70	0,17	1

НЧ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	[336]					
3	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	33,45	0,31	10
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,80	3,04	2
5	Ц1-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,80	14,10	11
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				33
	53 РАЗНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.2	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,04	259,00	10
2	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	7,50	0,17	1
3	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	37,70	0,31	12
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,70	3,04	2
5	Ц1-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,70	14,10	10

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				35
		54 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.3	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,05	259,00	13
2	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	9,70	0,17	2
3	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	48,86	0,31	15
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,80	3,04	2
5	Ц1-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,80	14,10	11
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				43
		55 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.4	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,05	259,00	13
2	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	9,80	0,17	2

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед. изм	Цена ед. изм	Сумма
3	Ц1-4-Т46 [17]	Закладные детали	кг	49,24	0,31	15
4	15-151 Таб. СНиП 23-27-А	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 с двойными, одинарными и спаренными переплетами в каменных стенах жилых и общес	м2	0,70	3,04	2
5	Ц1-2-Р2 [194]	Блоки оконные (подвальные) марки ОБП-2	1 квм	0,70	14,10	10
		Итого по работам				42
		Итого по разделу				42

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		1 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ				ВАР.1
1	11-4 28 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,5	1,12	1466
2	11-4 46 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-4 49 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1645
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				324
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10- 34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	102,98	927
7	10.10- 34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	102,98	927
8	10.10- 34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	137,31	3707
9	10.10- 36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	106,21	1912
10	10.10- 34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,58	712
11	10.10- 34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	140,22	1262

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	шт	9,00	140,22	1262
13	10.10-34Т9	9НС-23И	шт	1,00	98,69	99
14	10.10-34Т9	9НС-24	шт	7,00	196,41	1375
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	шт	1,00	196,41	196
16	10.10-34Т9	9НС-30	шт	9,00	134,23	1208
17	10.10-34Т9	9НС-30-2	шт	9,00	134,23	1208
18	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	шт	9,00	117,77	1060
19	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	шт	9,00	117,77	1060
20	10.10-34Т9	9НС-К-1	шт	3,00	144,38	433
21	10.10-34Т9	9НС-К-1-2	шт	4,00	144,38	578
22	10.10-34Т9	9НС-К-2	шт	2,00	117,38	235
23	10.10-34Т9	9НС-К-3-3	шт	1,00	162,31	162
24	10.10-34Т9	9НС-К-3-4	шт	1,00	162,31	162
25	10.10-34Т9	9НС-К-12	шт	1,00	204,08	204
26	10.10-34Т9	9НС-К-26	шт	2,00	38,59	77
27	10.10-34Т9	9НС-К-27	шт	1,00	140,59	141
28	10.10-34Т9	9НС-К-27-2	шт	1,00	140,59	141
29	10.10-34Т9	НС-КМ-1	шт	1,00	93,94	94
30	10.10-	НС-КМ-2	шт	1,00	59,54	60

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	34Т9					
31	10.10-34Т9	НС-КМ-2-2	ШТ	1,00	64,47	64
32	10.10-34Т9	НС-КМ-3	ШТ	1,00	206,88	207
33	10.10-36Т9	НС-КМ-3-2	ШТ	1,00	185,30	185
34	10.10-36Т9	НС-КМ-4	ШТ	1,00	133,93	134
35	10.10-34Т9	НС-КМ-4-2	ШТ	1,00	133,93	134
36	10.10-34Т9	НС-КМ-5	ШТ	1,00	67,36	67
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				19993
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				21962
		2 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ			ВАР.2	
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1127,3	1,12	1263
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	807,09	0,10	81
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	807,09	0,09	73
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1416
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	887,80	0,26	234
5	Ц1-1-	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	169,49	0,26	43

НЧ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	330					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				278
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	102,98	927
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	102,98	927
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	26,00	137,31	3570
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	106,21	1912
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,58	712
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	140,22	1262
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	140,22	1262
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	98,69	99
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	196,41	1375
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	196,41	196
16	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	1,00	74,37	74
17	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	134,23	1208
18	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	134,23	1208
19	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	117,77	1060
20	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	117,77	1060
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				16852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				18546

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		3 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ				ВАР.1
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,6	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1645
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				324
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	108,42	976
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	108,42	976
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	144,91	3913
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	112,00	2016
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,35	708
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	150,09	1351

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	шт	9,00	150,09	1351
13	10.10-34Т9	9НС-23И	шт	1,00	109,97	110
14	10.10-34Т9	9НС-24	шт	7,00	207,32	1451
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	шт	1,00	207,32	207
16	10.10-34Т9	9НС-30	шт	9,00	142,06	1279
17	10.10-34Т9	9НС-30-2	шт	9,00	142,06	1279
18	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	шт	9,00	124,17	1118
19	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	шт	9,00	124,17	1118
20	10.10-34Т9	9НС-К-1	шт	3,00	153,88	462
21	10.10-34Т9	9НС-1-2	шт	4,00	152,81	611
22	10.10-36Т9	9НС-К-2	шт	2,00	125,04	250
23	10.10-34Т9	9НС-3-3	шт	1,00	175,45	175
24	10.10-34Т9	9НС-3-4	шт	1,00	175,45	175
25	10.10-34Т9	9НС-К-12	шт	1,00	217,11	217
26	10.10-34Т9	9НС-26	шт	2,00	34,78	70
27	10.10-34Т9	9НС-К-27	шт	1,00	149,89	150
28	10.10-34Т9	9НС-К-27-2	шт	1,00	149,89	150
29	10.10-34Т9	НС-КМ-1	шт	1,00	93,94	94
30	10.10-34Т9	НС-КМ-2	шт	1,00	59,54	60

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
31	10.10-34Т9	НС-КМ-2-2	ШТ	1,00	64,47	64
32	10.10-34Т9	НС-КМ-3	ШТ	1,00	206,88	207
33	10.10-36Т9	НС-КМ-3-2	ШТ	1,00	185,30	185
34	10.10-34Т9	НС-КМ-4	ШТ	1,00	133,93	134
35	10.10-34Т9	НС-КМ-4-2	ШТ	1,00	133,93	134
36	10.10-34Т9	НС-КМ-5	ШТ	1,00	67,36	67
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				21056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				23025
		4 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ			ВАР.2	
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1127,3	1,12	1263
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	807,09	0,10	81
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	807,09	0,09	73
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1416
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	887,80	0,26	234
5	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	169,49	0,26	43

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				278
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	108,42	976
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	108,42	976
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	26,00	144,91	3768
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	112,00	2016
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,35	708
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	150,09	1351
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	150,09	1351
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	109,97	110
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	207,32	1451
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	207,32	207
16	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	1,00	67,15	67
17	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	142,06	1279
18	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	142,06	1279
19	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
20	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				19467

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		5 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ				ВАР.1
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,7	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1645
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				324
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	104,55	941
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	104,55	941
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	139,76	3774
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	107,94	1943
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	35,65	642
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	147,32	1326
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	147,32	1326

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
13	10.10-34Т9	9НС-23И	шт	1,00	101,12	101
14	10.10-34Т9	9НС-24	шт	7,00	202,98	1421
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	шт	1,00	202,98	203
16	10.10-34Т9	9НС-30	шт	9,00	137,35	1236
17	10.10-34Т9	9НС-30-2	шт	9,00	137,35	1236
18	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	шт	9,00	119,70	1077
19	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	шт	9,00	119,70	1077
20	10.10-34Т9	9НС-К-1	шт	3,00	159,15	477
21	10.10-34Т9	9НС-1-2	шт	4,00	158,08	632
22	10.10-36Т9	9НС-К-2	шт	2,00	129,32	259
23	10.10-34Т9	9НС-К-3-3	шт	1,00	183,89	184
24	10.10-34Т9	9НС-К-3-4	шт	1,00	183,89	184
25	10.10-34Т9	9НС-К-12	шт	1,00	224,39	224
26	10.10-34Т9	9НС-К-26	шт	2,00	34,54	69
27	10.10-34Т9	9НС-К-27	шт	1,00	155,01	155
28	10.10-34Т9	9НС-К-27-2	шт	1,00	155,01	155
29	10.10-34Т9	НС-КМ-1	шт	1,00	93,94	94
30	10.10-34Т9	НС-КМ-2	шт	1,00	59,54	60
31	10.10-	НС-КМ-2-2	шт	1,00	64,47	64

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
	34Т9					
32	10.10-34Т9	НС-КМ-3	ШТ	1,00	206,88	207
33	10.10-36Т9	НС-КМ-3-2	ШТ	1,00	185,31	185
34	10.10-34Т9	НС-КМ-4	ШТ	1,00	133,93	134
35	10.10-34Т9	НС-КМ-4-2	ШТ	1,00	133,93	134
36	10.10-34Т9	НС-КМ-5	ШТ	1,00	67,36	67
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				20529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				22498
		6 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ				ВАР.2
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1127,4	1,12	1263
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	807,09	0,10	81
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	807,09	0,09	73
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1416
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	887,80	0,26	234
5	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	169,49	0,26	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				278

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	104,55	941
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	104,55	941
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	26,00	139,76	3634
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	107,94	1943
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	35,65	642
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	147,32	1326
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	147,32	1326
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	101,12	101
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	202,98	1421
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	202,98	203
16	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	1,00	71,96	72
17	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	137,35	1236
18	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	137,35	1236
19	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	119,70	1077
20	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	119,70	1077
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				18870

7 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ ВАР.1

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	550,39	1,21	666
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1969
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-Р4П1176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
	12п377					
12	10.10-12п381	9ВС-1-24И	шт	18,00	85,88	1546
13	10.10-12п383	9ВС-1-34	шт	9,00	136,85	1232
14	10.10-29т9	9ВС-1-64	шт	2,00	106,59	213
15	10.10-11п119	9ВС-17И	шт	18,00	66,53	1198
16	10.10-12п386	9ВС-17-3И	шт	18,00	77,51	1395
17	10.10-11п182	ВС-20И	шт	18,00	31,17	561
18	10.10-12п391	9ВС-27	шт	1,00	33,49	33
19	10.10-12п395	9ВС-32И	шт	18,00	100,37	1807
20	10.10-29т9	Б-9	шт	1,00	52,76	53
21	10.10-12п506	БУ-ПР-3И	шт	18,00	4,67	84
22	10.10-33т9	СШ-4-2	шт	9,00	29,74	268
23	10.10-33т9	СШ-6-4	шт	9,00	34,76	313
24	10.10-33т9	СШ-6-3	шт	9,00	34,76	313
25	10.10-33т9	СШ-7-2	шт	1,00	10,72	11
26	10.10-12п495	СШ-8И	шт	1,00	12,27	12
27	10.10-33т9	СШ-9-4	шт	1,00	12,65	13
28	10.10-33т9	СШ-9-3	шт	1,00	12,65	13
29	10.10-33т9	СШ-10-2	шт	9,00	31,06	280

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
30	10.10-2Л10-3П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
31	10.10-2Л10-3П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
32	10.10-12П424	3-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
33	10.10-12П425	3-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24688
		8 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ ВАР.2				
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	546,01	1,21	661
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1969
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
6	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10-12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	БС-20И	ШТ	19,00	31,17	592
19	10.10-12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9ВС-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
21	10.10-12П396	9ВС-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
22	10.10-12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
23	10.10-	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во Ед.изм	Цена Ед.изм	Сумма
	12П73					
24	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
25	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
26	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
27	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
29	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
30	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
31	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
32	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
35	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10-12П424	З-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
37	10.10-12П425	З-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24682
		9 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ ВАР.3				
1	11-199 ТАБ.	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
	СНиП 19-11-В					
2	11-194 Таб. СНиП 19-11-Д	Укладка прогонов, балок, стропильных ног весом до 3 т со сваркой без накладок в жилых и общественных зданиях	шт	2,00	5,00	10
3	11-442 Таб. СНиП 19-24-м	Установка панелей внутр стен площ до 6м2(включая чок 3т)в жилых и общественных зданиях	1квм	541,98	1,21	656
4	11-444 Таб. СНиП 19-24-н	Установка панелей внутрен стен площ более 6квм(включая чок 3т)в жилых и общественных зд	1квм	2204,0	0,55	1212
5	19-107а Таб. СНиП 28-7-ж	Изоляция стен и колонн прямоугольных плитами жесткими минераловатными марок	1 кубм	2,04	21,60	44
		Итого по работам				1964
		Материалы не вошедшие в ЕРЕР				
6	Ц1-1-Р4П176	Плиты мв ж м-250	квм	1,82	51,50	94
		Итого материалов				94
		Изделия не вошедшие в ЕРЕР				
7	10.10-11П102	9вс-1и	шт	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9вс-1-2и	шт	16,00	102,22	1636
9	10.10-11П106	9вс-1-5и	шт	10,00	102,22	1022
10	10.10-11П108	9вс-1-10и	шт	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9вс-1-13и	шт	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П379	9вс-1-20и	шт	2,00	133,97	268

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
13	10.10-12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	ВС-20И	ШТ	18,00	31,17	561
19	10.10-12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9ВС-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
21	10.10-12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
22	10.10-12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
23	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
24	10.10-12П506	БЧ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
25	10.10-33Т9	Сш-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
26	10.10-33Т9	Сш-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
27	10.10-33Т9	Сш-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	Сш-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
29	10.10-12П495	Сш-8И	ШТ	1,00	12,27	12
30	10.10-33Т9	Сш-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
31	10.10-	Сш-9-3	ШТ	1,00	12,65	13

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	33Т9					
32	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
33	10.10-2Л10ЗП2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
34	10.10-2Л10ЗП3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
35	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
36	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24664
		10 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ			ВАР.1	
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	550,39	1,21	666
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ	ЦЕНА ЕД. ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1968
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
13	10.10-12П383	9ВС-1-34	ШТ	9,00	136,85	1232
14	10.10-29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
15	10.10-11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
16	10.10-12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
17	10.10-11П182	ВС-20И	ШТ	18,00	31,17	561
18	10.10-12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
19	10.10-12П395	9ВС-32И	ШТ	18,00	100,37	1807
20	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
21	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
22	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
23	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
25	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
26	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
27	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
29	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
30	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
31	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
32	10.10-12П424	3-П-3И	ШТ	1,00	91,50	92
33	10.10-12П425	3-П-3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
34	10.10-12П426	3-П-4И	ШТ	8,00	89,26	714
35	10.10-12П427	3-П-4-2	ШТ	8,00	89,26	714
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22589.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24651.
		11 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ ВАР.2				
1	11-199 ТАБ. СНИП	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42

НЧ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	19-11-8					
2	11-194 Таб. СНиП 19-11-Д	Укладка прогонов, балок, стропильных ног весом до 3 т со сваркой без накладок в жилых и общественных зданиях	шт	2,00	5,00	10
3	11-442 Таб. СНиП 19-24-м	Установка панелей внутр стен площ до 6м2(включая цок эт)в жилых и общественных зданиях	1квм	546,01	1,21	661
4	11-444 Таб. СНиП 19-24-н	Установка панелей внутрен стен площ более 6квм(включая цок эт)в жилых и общественных зд	1квм	2201,6	0,55	1211
5	19-107а Таб. СНиП 28-7-Ж	Изоляция стен и колонн прямоугольных плитами жесткими минераловатными марок	1 кубм	2,04	21,60	44
		Итого по работам				1967
		Материалы не вошедшие в ерер				
6	Ц1-1-Р4П176	Плиты мв ж м-250	квм	1,82	51,50	94
		Итого материалов				94
		Изделия не вошедшие в ерер				
7	10.10-11П102	9ВС-1И	шт	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	шт	16,00	102,22	1636
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	шт	10,00	102,22	1022
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	шт	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	шт	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П379	9ВС-1-20И	шт	2,00	133,97	268

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
13	10.10-12П381	9ВС-1-24И	шт	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9ВС-1-34	шт	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9ВС-1-64	шт	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9ВС-17И	шт	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9ВС-17-3И	шт	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	ВС-20И	шт	19,00	31,17	592
19	10.10-12П391	9ВС-27	шт	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9ВС-32И	шт	16,00	100,37	1606
21	10.10-12П396	9ВС-32-2И	шт	1,00	82,86	83
22	10.10-12П397	9ВС-32-3И	шт	1,00	83,00	83
23	10.10-12П73	Б-2	шт	1,00	45,25	45
24	10.10-29Т9	Б-9	шт	1,00	52,76	53
25	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	шт	18,00	4,67	84
26	10.10-33Т9	СШ-4-2	шт	9,00	29,74	268
27	10.10-33Т9	СШ-6-4	шт	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-6-3	шт	9,00	34,76	313
29	10.10-33Т9	СШ-7-2	шт	1,00	10,72	11
30	10.10-12П495	СШ-8И	шт	1,00	12,27	12
31	10.10-33Т9	СШ-9-4	шт	1,00	12,65	13

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
32	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10-2Л10ЗП2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
35	10.10-2Л10ЗП3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	1,00	91,50	92
37	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
38	10.10-12П426	Э-П-4И	ШТ	8,00	89,26	714
39	10.10-12П427	Э-П-4-2	ШТ	8,00	89,26	714
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22584
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24645
		12 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ			ВАР.3	
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	541,98	1,21	656
4	11-444 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ	1КВМ	2201,6	0,55	1211

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	19-24-Н	Щок этажей жилых и общественных зд				
5	19-107А Таб. СНиП 28-7-Ж	Изоляция стен и колонн прямоугольных плитами жесткими минераловатными марок	1 кубм	2,04	21,60	44
		Итого по работам				1963
		Материалы не вошедшие в ерер				
6	Ц1-1-Р4П1 76	Плиты мв ж м-250	кВм	1,82	51,50	94
		Итого материалов				94
		Изделия не вошедшие в ерер				
7	10.10-11П102	9ВС-1И	шт	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	шт	16,00	102,22	1636
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	шт	10,00	102,22	1022
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	шт	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	шт	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П379	9ВС-1-20И	шт	2,00	133,97	268
13	10.10-12П381	9ВС-1-24И	шт	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9ВС-1-34	шт	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9ВС-1-64	шт	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9ВС-17И	шт	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9ВС-17-3И	шт	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	ВС-20И	шт	18,00	31,17	561

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
19	10.10-12П391	9ВС-27	шт	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9ВС-32И	шт	17,00	100,37	1706
21	10.10-12П397	9ВС-32-3И	шт	1,00	83,00	83
22	10.10-12П73	Б-2	шт	1,00	45,25	45
23	10.10-29Т9	Б-9	шт	1,00	52,76	53
24	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	шт	18,00	4,67	84
25	10.10-33Т9	СШ-4-2	шт	9,00	29,74	268
26	10.10-33Т9	СШ-6-4	шт	9,00	34,76	313
27	10.10-33Т9	СШ-6-3	шт	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-7-2	шт	1,00	10,72	11
29	10.10-12П495	СШ-8И	шт	1,00	12,27	12
30	10.10-33Т9	СШ-9-4	шт	1,00	12,65	13
31	10.10-33Т9	СШ-9-3	шт	1,00	12,65	13
32	10.10-33Т9	СШ-10-2	шт	9,00	31,06	280
33	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	шт	38,00	37,85	1438
34	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	шт	32,00	37,85	1211
35	10.10-12П424	Э-П-3И	шт	1,00	91,50	92
36	10.10-12П425	Э-П-3-2И	шт	1,00	91,50	92
37	10.10-12П426	Э-П-4И	шт	8,00	89,26	714

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
38	10.10-12П427	3-П-4-2	ШТ	8,00	89,26	714
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24626
	13	ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ			ВАР.1	
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	477,77	1,21	578
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1881
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
7	10.10-11П102	9ВС-1И	шт	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	шт	18,00	102,22	1840
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	шт	9,00	102,22	920
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	шт	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	шт	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П381	9ВС-1-24И	шт	18,00	85,88	1546
13	10.10-12П383	9ВС-1-34	шт	9,00	136,85	1232
14	10.10-29Т9	9ВС-1-64	шт	2,00	106,59	213
15	10.10-11П119	9ВС-17И	шт	18,00	66,53	1198
16	10.10-12П386	9ВС-17-3И	шт	18,00	77,51	1395
17	10.10-12П391	9ВС-27	шт	1,00	33,49	33
18	10.10-12П395	9ВС-32И	шт	18,00	100,37	1807
19	10.10-29Т9	Б-9	шт	1,00	52,76	53
20	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	шт	18,00	4,67	84
21	10.10-33Т9	СШ-4-2	шт	9,00	29,74	268
22	10.10-33Т9	СШ-6-4	шт	9,00	34,76	313
23	10.10-33Т9	СШ-6-3	шт	9,00	34,76	313
24	10.10-33Т9	СШ-7-2	шт	1,00	10,72	11
25	10.10-12П495	СШ-8И	шт	1,00	12,27	12

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
26	10.10-33Т9	Сш-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
27	10.10-33Т9	Сш-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	Сш-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
29	10.10-2Л10 3П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
30	10.10-2Л10 3П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
31	10.10-12П4 24	З-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
32	10.10-12П4 25	З-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22064
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24039
		14 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ			ВАР.2	
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	473,39	1,21	573
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1881
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-Р4П1176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10-12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	ВС-20И	ШТ	1,00	31,17	31
19	10.10-12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33

НЧ ПП	Обозначение	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
20	10.10-12П395	9ВС-32И	шт	16,00	100,37	1606
21	10.10-12П396	9ВС-32-2И	шт	1,00	82,86	83
22	10.10-12П397	9ВС-32-3И	шт	1,00	83,00	83
23	10.10-12П73	Б-2	шт	1,00	45,25	45
24	10.10-29Т9	Б-9	шт	1,00	52,76	53
25	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	шт	18,00	4,67	84
26	10.10-33Т9	СШ-4-2	шт	9,00	29,74	268
27	10.10-33Т9	СШ-6-4	шт	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-6-3	шт	9,00	34,76	313
29	10.10-33Т9	СШ-7-2	шт	1,00	10,72	11
30	10.10-12П495	СШ-8И	шт	1,00	12,27	12
31	10.10-33Т9	СШ-9-4	шт	1,00	12,65	13
32	10.10-33Т9	СШ-9-3	шт	1,00	12,65	13
33	10.10-33Т9	СШ-10-2	шт	9,00	31,06	280
34	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	шт	38,00	37,85	1438
35	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	шт	32,00	37,85	1211
36	10.10-12П424	Э-П-3И	шт	9,00	91,50	824
37	10.10-12П425	Э-П-3-2И	шт	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22059

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24033
		15 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ			ВАР.3	
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	469,35	1,21	568
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1876
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10-	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022

НН ПП	Сборник, обозначение	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	11П106					
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	шт	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	шт	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П379	9ВС-1-20И	шт	2,00	133,97	268
13	10.10-12П381	9ВС-1-24И	шт	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9ВС-1-34	шт	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9ВС-1-64	шт	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9ВС-17И	шт	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9ВС-17-3И	шт	18,00	77,51	1395
18	10.10-12П391	9ВС-27	шт	1,00	33,49	33
19	10.10-12П395	9ВС-32И	шт	17,00	100,37	1706
20	10.10-12П397	9ВС-32-3И	шт	1,00	83,00	83
21	10.10-12П73	Б-2	шт	1,00	45,25	45
22	10.10-29Т9	Б-9	шт	1,00	52,76	53
23	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	шт	18,00	4,67	84
24	10.10-33Т9	СШ-4-2	шт	9,00	29,74	268
25	10.10-33Т9	СШ-6-4	шт	9,00	34,76	313
26	10.10-33Т9	СШ-6-3	шт	9,00	34,76	313
27	10.10-33Т9	СШ-7-2	шт	1,00	10,72	11

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед. изм	Цена ед. изм	Сумма
28	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
29	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
30	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
31	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
32	10.10-2Л10ЗП2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
33	10.10-2Л10ЗП3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
34	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
35	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22045
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24015
		16 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ			ВАР.1	
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	477,77	1,21	578
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И	1КВМ	2201,6	0,55	1211

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		общественных зд				
5	19-107а Табл. СНиП 28-7-ж	Изоляция стен и колонн прямоугольных плитами жесткими минераловатными марок	1 кубм	2,04	21,60	44
		итого по работам				1880
		материалы не вошедшие в ерер				
6	Ц1-1-Р4П1176	плиты мв ж м-250	квм	1,82	51,50	94
		итого материалов				94
		изделия не вошедшие в ерер				
7	10.10-11П102	9ВС-1-и	шт	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	шт	18,00	102,22	1840
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	шт	9,00	102,22	920
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	шт	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	шт	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П381	9ВС-1-24И	шт	18,00	85,88	1546
13	10.10-12П383	9ВС-1-34	шт	9,00	136,85	1232
14	10.10-29Т9	9ВС-1-64	шт	2,00	106,59	213
15	10.10-11П119	9ВС-17И	шт	18,00	66,53	1198
16	10.10-12П386	9ВС-17-3И	шт	18,00	77,51	1395
17	10.10-12П391	9ВС-27	шт	1,00	33,49	33
18	10.10-12П395	9ВС-32И	шт	18,00	100,37	1807
19	10.10-	Б-9	шт	1,00	52,76	53

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	29Т9					
20	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
21	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
22	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
23	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
25	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
26	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
27	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
29	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
30	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
31	10.10-12П424	Э-П3И	ШТ	1,00	91,50	92
32	10.10-12П425	Э-П3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
33	10.10-12П426	Э-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
34	10.10-12П427	Э-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24002

17 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ ВАР.2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	473,39	1,21	573
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1880
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-11П102	9ВС-1-И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	12П377					
12	10.10-12П379	9ВС-1-20И	шт	2,00	133,97	268
13	10.10-12П381	9ВС-1-24И	шт	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9ВС-1-34	шт	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9ВС-1-64	шт	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9ВС-17И	шт	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9ВС-17-3И	шт	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	ВС-20И	шт	1,00	31,17	31
19	10.10-12П391	9ВС-27	шт	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9ВС-32И	шт	16,00	100,37	1606
21	10.10-12П396	9ВС-32-2И	шт	1,00	82,86	83
22	10.10-12П397	9ВС-32-3И	шт	1,00	83,00	83
23	10.10-12П73	Б-2	шт	1,00	45,25	45
24	10.10-29Т9	Б-9	шт	1,00	52,76	53
25	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	шт	18,00	4,67	84
26	10.10-33Т9	СШ-4-2	шт	9,00	29,74	268
27	10.10-33Т9	СШ-6-4	шт	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-6-3	шт	9,00	34,76	313
29	10.10-33Т9	СШ-7-2	шт	1,00	10,72	11

ЧН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
30	10.10-12П495	Сш-8И	шт	1,00	12,27	12
31	10.10-33Т9	Сш-9-4	шт	1,00	12,65	13
32	10.10-33Т9	Сш-9-3	шт	1,00	12,65	13
33	10.10-33Т9	Сш-10-2	шт	9,00	31,06	280
34	10.10-2Л10ЗП2	ВБ-1-2	шт	38,00	37,85	1438
35	10.10-2Л10ЗП3	ВБ-1-3	шт	32,00	37,85	1211
36	10.10-12П424	Э-ПЗИ	шт	1,00	91,50	92
37	10.10-12П425	Э-ПЗ-2И	шт	1,00	91,50	92
38	10.10-12П426	Э-П4И	шт	8,00	89,26	714
39	10.10-12П427	Э-П4-2	шт	8,00	89,26	714
		Итого изделий				22023
		Итого по разделу				23996
		18 Внутр стены при санкаб и перек т 16см				Вар.3
1	11-199 Таб. СНиП 19-11-В	Укладка перемы4ек весом до 0,3т	кбм	4,50	9,30	42
2	11-194 Таб. СНиП 19-11-д	Укладка прогонов, балок, стропильных ног весом до 3 т со сваркой без накладок в жилых и общественных зданиях	шт	2,00	5,00	10
3	11-442 Таб. СНиП 19-24-м	Установка панелей внутр стен площ до 6м2(вкл04ая чок эт)в жилых и общественных	1квм	469,35	1,21	568

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ЗДАНИЯХ				
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1875
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-11П102	9ВС-1-И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10-12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	12П386					
18	10.10-12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
19	10.10-12П395	9ВС-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
20	10.10-12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
21	10.10-12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
22	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
23	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
24	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
25	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
26	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
27	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
28	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
29	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
30	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
31	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
32	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
33	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
34	10.10-12П424	Э-П3И	ШТ	1,00	91,50	92
35	10.10-12П425	Э-П3-2И	ШТ	1,00	91,50	92

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
36	10.10-12П426	3-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
37	10.10-12П427	3-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				23977
		19 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.1				
1	11-453 Табл. СНиП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	242,68	1,54	374
2	11-454 Табл. СНиП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	447,25	1,07	479
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				852
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	27,00	35,45	957
4	10.10-11П129	ВП-10И	ШТ	9,00	11,05	99
5	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	9,00	11,91	107
6	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
7	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
8	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
9	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
11	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3018
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3871
		20 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.2				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	440,20	1,07	471
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				852
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10-11П129	ВП-10И	ШТ	10,00	11,05	111
5	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	8,00	11,91	95
6	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
7	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
8	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
9	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
11	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10-12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3015

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО Ед.изм	ЦЕНА Ед.изм	СУММА
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3868
		21 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.3				
1	11-4 53 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
2	11-4 54 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	440,20	1,07	471
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				852
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П1 28	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10-11П1 29	ВП-10И	ШТ	10,00	11,05	111
5	10.10-11П1 30	ВП-10-2И	ШТ	8,00	11,91	95
6	10.10-11П1 39	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
7	10.10-11П1 40	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
8	10.10-11П1 41	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
9	10.10-11П1 42	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10-11П1 43	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
11	10.10-11П1 45	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10-12П4 17	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3868

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		22 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	162,84	1,54	251
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	210,95	1,07	226
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				476
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	27,00	35,45	957
4	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	18,00	11,91	214
5	10.10-11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2220
		23 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ ВАР.2				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	209,30	1,07	224
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				469
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	10.10-11П1 28	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10-11П1 30	ВП-10-2И	ШТ	17,00	11,91	202
5	10.10-11П1 31	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П1 34	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10-12П4 15	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1732
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2201
		24 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ			ВАР.3	
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	203,13	1,07	217
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				462
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П1 28	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10-11П1 30	ВП-10-2И	ШТ	17,00	11,91	202
5	10.10-11П1 31	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П1 34	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2158

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		25 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.1				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	241,29	1,54	372
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	382,63	1,07	409
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				781
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	3,00	35,45	106
4	10.10-11П129	ВП-10И	ШТ	1,00	11,05	11
5	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	1,00	11,91	12
6	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
7	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
8	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
9	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
11	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10-11П147	ВП-31	ШТ	8,00	10,99	88
13	10.10-11П148	ВП-31-2	ШТ	8,00	11,12	89
14	10.10-11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2993
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3774
		26 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.2				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	217,32	1,54	335
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	381,75	1,07	408
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				743
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10-11П129	ВП-10И	ШТ	2,00	11,05	22
5	10.10-12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
6	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
7	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
8	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
9	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
11	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10-12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
13	10.10-11П148	ВП-31-2	ШТ	8,00	11,12	89

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
14	10.10-11П1 53	ВП-40	шт	24,00	34,66	832
		итого изделий				2938
		итого по разделу				3681
		27 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.3				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	217,32	1,54	335
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	375,59	1,07	402
		итого по работам				737
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П1 28	БП-7И	шт	2,00	35,45	71
4	10.10-11П1 29	ВП-10И	шт	2,00	11,05	22
5	10.10-11П1 39	ВП-21	шт	26,00	21,46	558
6	10.10-11П1 40	ВП-22	шт	10,00	26,00	260
7	10.10-11П1 41	ВП-23	шт	17,00	21,55	366
8	10.10-11П1 42	ВП-23А	шт	9,00	21,55	194
9	10.10-11П1 43	ВП-23-2	шт	10,00	21,83	218
10	10.10-11П1 45	ВП-24	шт	9,00	29,20	263
11	10.10-12П4 17	ВП-24-2	шт	1,00	28,43	28
12	10.10-	ВП-31-2	шт	8,00	11,12	89

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	11П1 48					
13	10.10-11П1 53	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2902
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3638
	28 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.1					
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	161,45	1,54	249
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	146,33	1,07	157
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				405
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П1 28	ВП-7И	ШТ	3,00	35,45	106
4	10.10-11П1 30	ВП-10-2И	ШТ	2,00	11,91	24
5	10.10-11П1 31	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П1 34	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10-11П1 48	ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
8	10.10-11П1 53	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1712
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2117
	29 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.2					

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	144,68	1,07	155
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				398
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	1,00	11,91	12
5	10.10-11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10-12П415	БП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
8	10.10-11П148	ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
9	10.10-11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2098
		30 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.3				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	138,52	1,07	148

НН: ПП	СБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				391
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	1,00	11,91	12
5	10.10-11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10-11П148	ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
8	10.10-11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2055

31 ПЕРЕГОРОДКИ ГИПС С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	242,68	1,54	374
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	447,25	1,07	479
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				976
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	27,00	18,92	511
9	10.10-25Т9	ВП-Г10И	ШТ	9,00	7,16	64
10	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	9,00	7,54	68
11	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
12	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
13	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
14	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
15	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
16	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3487

32 ПЕРЕГОРОДКИ ГИПС С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.2

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
1	11-453 ТАБ. СНиП 19-26-А	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 5 м2	М2	247,62	1,54	381
2	11-454 ТАБ. СНиП 19-26-Б	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 10 м2	М2	446,37	1,07	478
3	13-46А ТАБ. СНиП 21-7-Ж	Перегородки армир из кирпича глин обыкн или силикатного, толщиной в 0,25 кирпича	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНиП 24-2-Г	Стены наружные производственных зданий из листов асбестоцементных волнистых усиленного профиля по готовому каркасу	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] Е6,1-14,3-4, 14,29	Набивка деревянных брусков сечением до 40 кв.см к дверным коробкам	100 М	4,11	27,20	112
		Итого по работам				983
		Материалы не вошедшие в ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	Рци М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	Кирп.гл. обыкн.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		Итого материалов				13
		Изделия не вошедшие в ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10-25Т9	ВП-Г10И	ШТ	10,00	7,16	72
10	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	8,00	7,54	60
11	10.10-	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
	12п415					
12	10.10-11п139	ВП-21	шт	26,00	21,46	558
13	10.10-11п140	ВП-22	шт	10,00	26,00	260
14	10.10-11п141	ВП-23	шт	17,00	21,55	366
15	10.10-11п142	ВП-23А	шт	9,00	21,55	194
16	10.10-11п143	ВП-23-2	шт	10,00	21,83	218
17	10.10-11п145	ВП-24	шт	9,00	29,20	263
18	10.10-12п417	ВП-24-2	шт	1,00	28,43	28
		Итого изделий				2548
		Итого по разделу				3543
		33 Перегородки гипс с у россыпь перекр т 10см вар.3				
1	11-453 Таб. СНиП 19-26-а	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 5 м2	м2	247,62	1,54	381
2	11-454 Таб. СНиП 19-26-б	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 10 м2	м2	440,20	1,07	471
3	13-46А Таб. СНиП 21-7-ж	Перегородки армир из кирпича глин обыкн или силикатного, толщиной в 0,25 кирпича	квм	8,44	0,89	8
4	18-9 Таб. СНиП 24-2-г	Стены наружные производственных зданий из листов асбестоцементных волнистых усиленного профиля по готовому каркасу	1квм	2,60	1,82	5

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	Набивка деревянных брусков сечением до 40 кв.см к дверным коробкам	100 м	4,11	27,20	112
		Итого по работам				976
		Материалы не вошедшие в ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	Рци М-)5	кубм	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	Кирп.гл. обыкн.100	т.шт.	0,24	47,50	12
		Итого материалов				13
		Изделия не вошедшие в ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	шт	26,00	18,92	492
9	10.10-25Т9	ВП-Г10И	шт	10,00	7,16	72
10	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	шт	8,00	7,54	60
11	10.10-11П139	ВП-21	шт	26,00	21,46	558
12	10.10-11П140	ВП-22	шт	10,00	26,00	260
13	10.10-11П141	ВП-23	шт	17,00	21,55	366
14	10.10-11П142	ВП-23А	шт	9,00	21,55	194
15	10.10-11П143	ВП-23-2	шт	10,00	21,83	218
16	10.10-11П145	ВП-24	шт	9,00	29,20	263
17	10.10-12П417	ВП-24-2	шт	1,00	28,43	28
		Итого изделий				2512
		Итого по разделу				3501

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		34 ПЕРЕГ ГИПСОБ С У РОС ТОЛЩ 10СМ				ВАР.1
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	162,84	1,54	251
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	210,95	1,07	226
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				601
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-)5	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	27,00	18,92	511
9	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	18,00	7,54	136

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1525
	35 ПЕРЕГ	ГИПСОБ С У РОС ТОЛЩ 10СМ				ВАР.2
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	209,30	1,07	224
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				593
	МА	ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-)5	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	17,00	7,54	128
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10-12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				921
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1527
	36 ПЕРЕГ ГИПСОБ С У РОС ТОЛЩ 10СМ				ВАР.3	
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	203,13	1,07	217
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1-6	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ	100 М	4,11	27,20	112

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	14,3-4, 14,29	КОРОБКАМ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				586
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	17,00	7,54	128
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				885
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1484
	37	ПЕРЕГ ГИПСОБ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 16СМ				ВАР.1
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	241,29	1,54	372
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	382,63	1,07	409
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ	1КВМ	2,60	1,82	5

НН: ПП	ОБОС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 24-2-Г	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ				
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				905
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	3,00	18,92	57
9	10.10-25Т9	ВП-Г10И	ШТ	1,00	7,16	7
10	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8
11	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
12	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
13	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
14	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
15	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
16	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
17	10.10-25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
18	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
19	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2484
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3402
		38 ГЕРЕГ ГИПСОБ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 16СМ ВАР.2				
1	11-4⁵³ Таб. СНиП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	246,23	1,54	379
2	11-4⁵⁴ Таб. СНиП 19-2⁶-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	381,75	1,07	408
3	13-46А Таб. СНиП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 Таб. СНиП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				912
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-)5	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10-25Т9	ВП-Г10И	ШТ	2,00	7,16	14
10	10.10-12П4 15	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
11	10.10-11П1 39	БП-21	ШТ	26,00	21,46	558
12	10.10-11П1 40	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
13	10.10-11П1 41	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
14	10.10-11П1 42	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
15	10.10-11П1 43	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
16	10.10-11П1 45	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
17	10.10-12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
18	10.10-25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56
19	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
20	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2534
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3459
		39 ПЕРЕГ ГИПСОБ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 160М				ВАР.3
1	11-453 ТАБ.	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	М2	246,23	1,54	379

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	СНиП 19-26-А	Перегородок площадью до 5 м2				
2	11-454 Таб. СНиП 19-26-Б	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 10 м2	М2	375,59	1,07	402
3	13-46А Таб. СНиП 21-7-Ж	Перегородки армир из КирПи4А глин обыкн или силикатного, толщиной в 0,25 КирПи4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 Таб. СНиП 24-2-Г	Стены наружные производственных зданий из листов асбестоцементных волнистых усиленного профиля по готовому каркасу	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	Набивка деревянных брусков сечением до 40 кв.см к дверным коробкам	100 М	4,11	27,20	112
		Итого по работам				905
		Материалы не вошедшие в ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	Рци М-)5	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КирП.гл. обыкн.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		Итого материалов				13
		Изделия не вошедшие в ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10-25Т9	ВП-Г10И	ШТ	2,00	7,16	14
10	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
11	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
12	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
13	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
14	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
15	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
16	10.10-12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
17	10.10-25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56
18	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
19	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3416
		40 ПЕРЕГ ГИПСОБ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ				ВАР.1
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	161,45	1,54	249
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	146,33	1,07	157
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				529
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	3,00	18,92	57
9	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	2,00	7,54	15
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
13	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1440
		41 ПЕРЕГ ГИПСОБ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ ВАР.2				
1	11-453 Таб. СНиП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-454 Таб. СНиП	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ	М2	144,68	1,07	155

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
	19-26-Б	До 10 м2				
3	13-46А Таб. СНиП 21-7-Ж	Перегородки армир из кирпича глин обыкн или силикатного, толщиной в 0,25 кирпича	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 Таб. СНиП 24-2-Г	Стены наружные производственных зданий из листов асбестоцементных волнистых усиленного профиля по готовому каркасу	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	Набивка деревянных брусков сечением до 40 кв.см к дверным коробкам	100 М	4,11	27,20	112
		Итого по работам				522
		Материалы не вошедшие в ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	Рци М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	Кирп.гл. обыкн.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		Итого материалов				13
		Изделия не вошедшие в ЕРЕР				
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10-12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
13	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
14	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				908
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1442
		42 ПЕРЕГ ГИПСОБ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ ВАР.3				
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	138,52	1,07	148
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				515
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В РЕР				
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В РЕР				

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
13	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1400
		43 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ			ВАР.1	
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-1166 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1КУБМ	2,02	20,10	41

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-1-П4П161 С000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-11П158	П-1И	ШТ	27,00	116,73	3152
7	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	18,00	116,73	2101
8	10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
9	10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	9,00	116,52	1049
10	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	9,00	116,52	1049
11	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
12	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
13	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
14	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
15	10.10-12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
16	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
17	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
18	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
19	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
20	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
21	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
22	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
23	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14105
		44 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ				ВАР.2
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-1-П4П1 61 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-11П158	П-1И	ШТ	26,00	116,73	3035
7	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	18,00	116,73	2101
8	10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
9	10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	9,00	116,52	1049
10	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	9,00	116,52	1049
11	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
12	10.10-12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
13	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
14	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
15	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
16	10.10-12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
17	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
18	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
19	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
20	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
21	10.10-	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
	12П4 73					
22	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
23	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
24	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13417
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14103
	45 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ					ВАР.3
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-1166 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
5	Ц1-1-1-П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-11П158	П-1И	ШТ	18,00	116,73	2101
7	10.10-11П157	П-1АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
8	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	9,00	116,73	1051
9	10.10-11П168	П-1-6АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
10	10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
11	10.10-12П429	П-1-10АИ	ШТ	9,00	116,24	1046
12	10.10-12П430	П-1-11АИ	ШТ	9,00	116,54	1049
13	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
14	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
15	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
16	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
17	10.10-12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
18	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
19	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
20	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
21	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
22	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
23	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
24	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
25	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13399
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14085
		46 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ			ВАР.4	
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-1166 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО Ед.изм	ЦЕНА Ед.изм	СУММА
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-1-П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-11П158	П-1И	ШТ	17,00	116,73	1984
7	10.10-11П157	П-1АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
8	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	9,00	116,73	1051
9	10.10-11П168	П-1-6АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
10	10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
11	10.10-12П429	П-1-10АИ	ШТ	9,00	116,24	1046
12	10.10-12П430	П-1-11АИ	ШТ	9,00	116,54	1049
13	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
14	10.10-12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
15	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
16	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
17	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
18	10.10-12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
19	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
20	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
21	10.10-	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	12П476					
22	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
23	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
24	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
25	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
26	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14084
		47 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ				ВАР.1
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА	1КУБМ	2,02	20,10	41

№№ ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во: ед.изм.	Цена: ед.изм.	Сумма
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-1-П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-11П155	П-1(16)	ШТ	24,00	153,73	3690
7	10.10-11П167	П-1-6(16)	ШТ	16,00	153,73	2460
8	10.10-12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
9	10.10-11П171	П-1-10(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
10	10.10-11П173	П-1-11(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
11	10.10-12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
12	10.10-12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
13	10.10-12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
14	10.10-12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
15	10.10-12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
16	10.10-11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350
17	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
18	10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
19	10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
20	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
21	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
22	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
23	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
24	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
25	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
26	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
27	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
28	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
29	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
30	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
31	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
32	П0608Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				18104

48 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ ВАР.2

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1ШТ	2,00	2,35	5

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ.	СУММА
		ЗДАНИЯХ				
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-1-П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-11П155	П-1(16)	ШТ	23,00	153,73	3536
7	10.10-11П167	П-1-6(16)	ШТ	16,00	153,73	2460
8	10.10-12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
9	10.10-11П171	П-1-10(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
10	10.10-11П173	П-1-11(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
11	10.10-12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
12	10.10-12П462	П-1-16(16)	ШТ	1,00	150,51	151

НН ПП	Обозначение	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
13	10.10-12П463	П-1-25(16)	шт	8,00	150,69	1206
14	10.10-12П464	П-1-26(16)	шт	8,00	150,69	1206
15	10.10-12П468	П-3-3(16)	шт	8,00	118,32	947
16	10.10-12П469	П-3-4(16)	шт	8,00	118,32	947
17	10.10-11П158	П-1И	шт	3,00	116,73	350
18	10.10-11П170	П-1-6И	шт	2,00	116,73	233
19	10.10-12П428	П-1-9И	шт	1,00	111,53	112
20	10.10-11П172	П-1-10И	шт	1,00	116,52	117
21	10.10-11П174	П-1-11И	шт	1,00	116,52	117
22	10.10-12П431	П-1-12И	шт	1,00	111,84	112
23	10.10-12П436	П-1-25И	шт	1,00	116,63	117
24	10.10-12П437	П-1-26И	шт	1,00	116,63	117
25	10.10-29Т9	П-3-16	шт	1,00	90,57	91
26	10.10-29Т9	П-3-17	шт	1,00	90,57	91
27	10.10-12П476	П-12-2И	шт	1,00	49,32	49
28	10.10-29Т9	П-12-5	шт	1,00	34,86	35
29	10.10-12П473	П-10-2И	шт	1,00	146,82	147
30	10.10-12П474	П-11И	шт	1,00	90,42	90
31	10.10-	П-53	шт	1,00	23,44	23

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	29Т9					
32	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
33	П06088Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17415
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				18101
	49	ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ			ВАР.3	
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-1-П4П16100000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58

НН ПП	Обозначение	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-11П155	П-1(16)	шт	16,00	153,73	2460
7	10.10-11П156	П-1А(16)	шт	8,00	152,48	1220
8	10.10-11П167	П-1-6(16)	шт	8,00	153,73	1230
9	10.10-11П169	П-1-6А(16)	шт	8,00	152,48	1220
10	10.10-12П457	П-1-9(16)	шт	8,00	141,36	1131
11	10.10-12П458	П-1-10А(15)	шт	8,00	141,97	1136
12	10.10-12П459	П-1-11А(16)	шт	8,00	147,07	1177
13	10.10-12П460	П-1-12(16)	шт	8,00	141,46	1132
14	10.10-12П463	П-1-25(16)	шт	8,00	150,69	1206
15	10.10-12П464	П-1-26(16)	шт	8,00	150,69	1206
16	10.10-12П468	П-3-3(16)	шт	8,00	118,32	947
17	10.10-12П469	П-3-4(16)	шт	8,00	118,32	947
18	10.10-11П158	П-1И	шт	2,00	116,73	233
19	10.10-11П157	П-1АИ	шт	1,00	115,79	116
20	10.10-11П170	П-1-6И	шт	1,00	116,73	117
21	10.10-11П168	П-1-6АИ	шт	1,00	115,79	116
22	10.10-12П428	П-1-9И	шт	1,00	111,53	112

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
23	10.10-12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
24	10.10-12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
25	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
26	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
27	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
28	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
29	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
30	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
31	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
32	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
33	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
34	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
35	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
36	П06-08Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17300
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				17986

50 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ ВАР.4

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ	1ШТ	2,00	2,35	5

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ,ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-1166 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-1-П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-11П155	П-1(16)	ШТ	15,00	153,73	2306
7	10.10-11П156	П-1А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
8	10.10-11П167	П-1-6(16)	ШТ	8,00	153,73	1230
9	10.10-11П169	П-1-6А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
10	10.10-12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
11	10.10-12П458	П-1-10А(15)	ШТ	8,00	141,97	1136

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во ед.изм	Цена ед.изм	Сумма
12	10.10-12П459	П-1-11А(16)	шт	8,00	147,07	1177
13	10.10-12П460	П-1-12(16)	шт	8,00	141,46	1132
14	10.10-12П462	П-1-16(16)	шт	1,00	150,51	151
15	10.10-12П463	П-1-25(16)	шт	8,00	150,69	1206
16	10.10-12П464	П-1-26(16)	шт	8,00	150,69	1206
17	10.10-12П468	П-3-3(16)	шт	8,00	118,32	947
18	10.10-12П469	П-3-4(16)	шт	8,00	118,32	947
19	10.10-11П158	П-1И	шт	2,00	116,73	233
20	10.10-11П157	П-1АИ	шт	1,00	115,79	116
21	10.10-11П170	П-1-6И	шт	1,00	116,73	117
22	10.10-11П168	П-1-6АИ	шт	1,00	115,79	116
23	10.10-12П428	П-1-9И	шт	1,00	111,53	112
24	10.10-12П429	П-1-10АИ	шт	1,00	116,24	116
25	10.10-12П430	П-1-11АИ	шт	1,00	116,24	116
26	10.10-12П431	П-1-12И	шт	1,00	111,84	112
27	10.10-12П436	П-1-25И	шт	1,00	116,63	117
28	10.10-12П437	П-1-26И	шт	1,00	116,63	117
29	10.10-29Т9	П-3-16	шт	1,00	90,57	91
30	10.10-	П-3-17	шт	1,00	90,57	91

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	29Т9					
31	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
32	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
33	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
34	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
35	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
36	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
37	П0608Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				17983
	51	САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДДОНЫ			ВАР.1	
1	11-467 ТАБ. СНИП 19-30-Д	УКЛАДКА ПЛОСКОСТНЫХ ПОДДОНОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 1 ЭЛЕМЕНТА	1 ШТ	36,00	7,50	270
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				270
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П267	ПД-1	ШТ	18,00	33,02	594
3	10.10-11П268	ПД-1-2	ШТ	9,00	33,02	297
4	10.10-12П513	ПД-2-2	ШТ	9,00	24,39	220
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1381

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		52 САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДДОНЫ			ВАР.2	
1	11-467 ТАБ. СНИП 19-30-Д	УКЛАДКА ПЛОСКОСТНЫХ ПОДДОНОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 1 ЭЛЕМЕНТА	1 ШТ	36,00	7,50	270
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				270
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П267	Пд-1	ШТ	17,00	33,02	561
3	10.10-11П268	Пд-1-2	ШТ	9,00	33,02	297
4	10.10-11П269	Пд-2	ШТ	1,00	27,07	27
5	10.10-12П513	Пд-2-2	ШТ	9,00	24,39	220
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1375
		53 САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ			ВАР.1	
1	11-466 ТАБ. СНИП 19-30-Г	УСТАНОВКА КАБИН САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ	ШТ	36,00	7,20	259
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				259
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	РСЧ3-73П7	СК-11-02	ШТ	7,00	356,86	2498
3	РСЧ3-73П8	СК-11-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
4	РСЧ3-73П9	СК-11-02В	ШТ	1,00	351,39	351

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
5	РСЦ3-73П10	СК-11-12	шт	7,00	360,68	2525
6	РСЦ3-73П11	СК-11-12Р	шт	1,00	362,25	362
7	РСЦ3-73П12	СК-11-12В	шт	1,00	476,96	477
8	РСЦ3-73П7	СК-12-02	шт	7,00	356,86	2498
9	РСЦ3-73П8	СК-12-02Р	шт	1,00	357,64	358
10	РСЦ3-73П9	СК-12-02В	шт	1,00	351,39	351
11	РСЦ3-73П10	СК-12-12	шт	7,00	360,68	2525
12	РСЦ3-73П11	СК-12-12Р	шт	1,00	362,25	362
13	РСЦ3-73П12	СК-12-12В	шт	1,00	476,96	477
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				13401
		54 САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ				ВАР.2
1	11-466 Таб. СНиП 19-30-Г	УСТАНОВКА КАБИН САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ	шт	36,00	7,20	259
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				259
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	РСЦ3-73П7	СК-11-02	шт	7,00	356,86	2498
3	РСЦ3-73П8	СК-11-02Р	шт	1,00	357,64	358
4	РСЦ3-73П9	СК-11-02В	шт	1,00	351,39	351
5	РСЦ3-	СК-11-12	шт	7,00	360,68	2525

НН ПП	ОБОС- НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	73П10					
6	РСЧ3-73П11	СК-11-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
7	РСЧ3-73П12	СК-11-12В	ШТ	1,00	476,96	477
8	РСЧ3-73П7	СК-12-02	ШТ	7,00	356,86	2498
9	РСЧ3-73П8	СК-12-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
10	РСЧ3-73П9	СК-12-02В	ШТ	1,00	351,39	351
11	РСЧ3-73П10	СК-12-12	ШТ	6,00	360,68	2164
12	РСЧ3-73П11	СК-12-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
13	РСЧ3-73П12	СК-12-12В	ШТ	2,00	476,96	954
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13258
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				13518
	55 ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДЫ				ВАР.1	
1	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	24,00	4,27	102
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	24,00	0,77	18
3	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	8,00	5,40	43
4	11-381 ТАБ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ И	ШТ	8,00	0,77	6

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНиП 19-19 Прим.	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК				
5	11-442 ТАБ. СНиП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	3,72	1,21	5
6	11-456 ТАБ. СНиП 19-27-А	УКЛАДКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ	1 ШТ	1,00	4,60	5
7	19-1236 ТАБ. СНиП 28-7-Л	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛИТ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТ НЫХ МАРОК	1КУБМ	0,28	35,10	10
8	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	0,01	27,20	
9	14-29 ТАБ. СНиП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	1,14	26,10	30
10	18-210 ТАБ. СНиП 24-30-А	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,55	84,00	46
11	12-718 ТАБ. СНиП 20-9-И	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	1КУБМ	0,07	14,90	1
12	15-228 ТАБ. СНиП 23-43-Б	СБОРКА И УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК И ЛЕСТНИЦ НА ЧЕРДАК	М	1,12	5,91	7
13	Ц1-4-Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	192,90	0,31	60
14	11-475 ТАБ. СНиП 19-30Н	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ БОЛЕЕ5КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖБ КОНСТРУКЦИЯХ	ТН	0,19	113,00	21

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во ед.изм.	Цена ед.изм.	Сумма
15	Ц1-2-Р1 [458]	Металлические пожарные лестницы	т	0,39	235,00	92
16	Ц1-2-Р1 [451]	Металлические ограждения лоджий	т	0,56	244,00	137
17	19-118б Таб. СНиП 28-7-К	Изоляция покрытий и перекрытий снизу плитами жесткими минераловатными марки 300 на битумной мастике	1кубм	0,08	33,50	3
18	17-358 Таб. СНиП 27-36-А	Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки при отделке под окраску	кв.м	3,80	1,03	4
19	Д15 [5] ЕНиР6-1-5-1	Установка деревянных погонажных деталей (наличников, галтелей, брусков и т.д.)	100 м	0,24	4,79	1
20	Ц1-2-Р2	Нащельники 34х13 мм	1 м	24,00	0,23	6
		Итого по работам				596
		Материалы не вошедшие в ЕРЕР				
21	Ц1-1-1-П4П161 0000	Плиты МВ ж(пж)м	кубм	0,33	29,40	10
22	ЦСЦ П. 15	Бт м-200	кубм	0,07	24,60	2
		Итого материалов				11
		Изделия не вошедшие в ЕРЕР				
23	10.10-2Л6П16	ЛМ-3	шт	16,00	22,87	366
24	10.10-12П503	ЛП-10И	шт	7,00	96,73	677
25	10.10-12П504	ЛП-10-2И	шт	1,00	96,67	97
26	10.10-33	ЛП-11-6	шт	8,00	52,37	419

НЧ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
27	10.10-12П507	КВ-2И	ШТ	1,00	109,30	109
28	10.10-2Л103П6	ЭВ-1	ШТ	1,00	26,49	26
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1694
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2302
		56 ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДЫ			ВАР.2	
1	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	16,00	4,27	68
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	16,00	0,77	12
3	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	8,00	5,40	43
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК,МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	8,00	0,77	6
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	3,72	1,21	5
6	11-456 ТАБ. СНИП 19-27-А	УКЛАДКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ	1 ШТ	1,00	4,60	5
7	19-1236 ТАБ. СНИП 28-7-Л	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛИТ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАРОК	1КУБМ	0,41	35,10	14

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во: Ед.изм.	Цена: Ед.изм.	Сумма
8	Д15 [6] ЕН6,1-14,3-4, 14,29	Набивка деревянных брусков сечением до 40 кв.см к дверным коробкам	100 м	0,02	27,20	1
9	14-29 ТАБ. СНиП 22-7-Ж	Лестницы, площадки, перила стальные	1Т	1,14	26,10	30
10	18-21С ТАБ. СНиП 24-30-А	Установка пластмассовых поручней	100 м	0,55	84,00	46
11	12-718 ТАБ. СНиП 20-9-И	Перемычки железобетонные	1КУБМ	0,07	14,90	1
12	15-228 ТАБ. СНиП 23-43-Б	Сборка и установка стремянок и лестниц на чердак	М	1,12	5,91	7
13	Ц1-4-Т46 [17]	Закладные детали	КГ	192,80	0,31	60
14	11-475 ТАБ. СНиП 19-30Н	Установка крепежных элементов весом более 5кг со сваркой в сборных ЖБ конструкциях	ТН	0,19	113,00	21
15	Ц1-2-Р1 [458]	Металлические пожарные лестницы	Т	0,39	235,00	92
16	Ц1-2-Р1 [451]	Металлические ограждения лоджий	Т	0,56	244,00	137
17	19-118Б ТАБ. СНиП 28-7-К	Изоляция покрытий и перекрытий снизу плитами жескими минераловатными марки 300 на битумной мастике	1КУБМ	0,08	33,50	3
18	17-358 ТАБ. СНиП 27-36-А	Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой	КВ.М	3,80	1,03	4

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
		ШТУКАТУРКИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ				
19	Д15 [5] ЕНИР6-1-5-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ (НАЛИЧНИКОВ, ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И Т.Д.)	100 М	0,24	4,79	1
20	Ц1-2-Р2	НАЩЕЛЬНИКИ 34Х13 ММ	1 М	24,00	0,23	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				560
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
21	Ц1-1-1-П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,44	29,40	13
22	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	0,07	24,60	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				15
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
23	10.10-2Л6П16	ЛМ-3	ШТ	16,00	22,87	366
24	10.10-12П503	ЛП-10И	ШТ	7,00	96,73	677
25	10.10-12П504	ЛП-10-2И	ШТ	1,00	96,67	97
26	10.10-12П507	КВ-2И	ШТ	1,00	109,30	109
27	10.10-2Л103П6	ЗВ-1	ШТ	1,00	26,49	26
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1851
	57 КРЫША				ВАР.1	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	58,98	1,21	71

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер	Кол-во Ед.изм	Цена Ед.изм	Сумма
2	11-323 Таб. СНиП 19-16-Д	Укладка панелей перекрытий и покрытий толщиной более 16 см, площадью до 10кв.м в жилых и общественных зданиях	1шт	1,00	3,10	3
3	11-324 Таб. СНиП 19-16-Е	Укладка плит перекрытий и покрытий толщ более 16см,площ более 10кв.м в жилых и общест зд	1шт	13,00	4,86	63
4	19-128г Таб. СНиП 28-7-м	Изоляция покрытий и перекрытий плитами жесткими минералова тными марок 250,300, 400 насухо	1куб.м	1,60	7,60	12
5	16-625 Таб. СНиП 26-11-Б	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по легкобетонным или плитным утеплителям	100 кв.м	0,16	10,70	2
6	16-619 Таб. СНиП 26-10-3	Пароизоляция покрытий оклеечная из пергамина в один слой	100 кв.м	0,16	48,00	8
7	19-145 Таб. СНиП 28-10-Д	Устройство каркаса изоляции из сетки плетеной на плоских и криволинейных поверхностей	1кв.м	16,30	0,79	13
8	12-1736 Таб. СНиП 20-24-В	Укладка бетона в сборн.жб капители и по сборн.жб ригелям перекр.и в другие констр., не требующ. устройства опалубки	1 куб м	3,20	2,05	7
9	16-746 Таб. СНиП 25-9-	Тепло- и звукоизоля ция шлакобетоном	куб.м	3,10	2,74	8
10	16-82 Таб. СНиП 25-10-А	Стяжки цементные толщиной 20мм	1кв.м	14,10	0,16	2

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
11	16-83А ТАБ. СНИП 25-105	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100КВМ	0,14	1,26	
12	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,09	26,10	2
13	Ц1-2-Р1 [468]	ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТОЛЩ 3-10ММ ВЕСОМ ДО 0,1ТН	ТН	0,09	233,00	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				213
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	Ц1-1-Р4П1176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,57	51,50	81
15	ЦСЦ П. 110	РЦ М-75	КУБМ	0,34	15,80	5
16	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,26	22,80	74
17	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	3,22	29,60	95
18	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	0,44	17,90	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				264
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
19	10.10-29Т9	П-КП1	ШТ	8,00	257,38	2059
20	10.10-29Т9	П-КП1-2	ШТ	1,00	242,67	243
21	10.10-29Т9	П-КП2	ШТ	2,00	209,99	420
22	10.10-29Т9	П-КП3-2	ШТ	1,00	166,33	166
23	10.10-29Т9	П-КП3-3	ШТ	1,00	166,33	166
24	10.10-29Т9	П-КП4	ШТ	1,00	69,34	69
25	10.10-	В-ЛК1	ШТ	2,00	76,11	152

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	29Т9					
26	10.10-29Т9	В-ЛК1-2	ШТ	1,00	74,24	74
27	10.10-29Т9	В-ЛК1-3	ШТ	1,00	74,24	74
28	10.10-29Т9	В-ЛК4	ШТ	1,00	65,68	66
29	10.10-29Т9	В-ОЛ1	ШТ	4,00	32,73	131
30	10.10-29Т9	В-ОЛ2	ШТ	2,00	13,85	28
31	10.10-29Т9	В-СК1	ШТ	2,00	28,55	57
32	10.10-29Т9	В-ОВ1	ШТ	4,00	12,67	51
33	10.10-29Т9	В-ОВ2	ШТ	2,00	19,42	39
34	10.10-29Т9	ВВ-Ш1	ШТ	1,00	49,20	49
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4321
	58 КРОВЛЯ				ВАР.1	
1	Д16 [5] 26-5-0,25-7Б	КРОВЛИ СКАТНЫЕ РУБЕРОИДНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ	100 КВМ	0,72	146,00	105
2	Д16 [6] 25-7Б	КРОВЛИ СКАТНЫЕ РУБЕР ТРЕХСЛ НА БИТУМ МАСТ ,С ЗАЩИТ СЛОЕМ ИЗ ГРАВ, В ЗД ШИР ДО 24М	100 КВМ	1,40	189,00	265
3	Д16 [7] 26-5-0 ПР3,4, 25-7Б	КРОВЛИ СКАТНЫЕ РУБЕРОИДНЫЕ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ	100 КВМ	2,64	232,00	612

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ГРАВИЯ,В ЗДАНИЯХ ШИРИНОЙ ДО 24М				
4	16-591 ТАБ. СНИП 26-9-Е, ПРИМ.1	МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ(БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ,ОГРАДЫ И Т. П.) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	0,95	152,00	144
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1127
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	ЦСЦ П. 294	ГРАВИЙ	КУБМ	5,14	7,50	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1165
	59	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-ЭТ			ВАР.1	
1	16-76 ТАБ. СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕСКОМ	КБМ	3,50	2,06	7
2	16-86В ТАБ. СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
3	16-87Б ТАБ. СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100КВМ	1,42	1,12	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	3,85	4,96	19
5	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				129

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		60 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-93Т				ВАР.2
1	19-1286 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	16,50	7,60	125
2	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	1323,6	0,55	728
3	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	250,70	0,95	238
4	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	250,70	0,86	216
5	Д16 [2] 26-10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	2,51	27,70	70
6	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	250,70	0,18	45
7	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	250,70	0,61	153
8	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	2,51	29,60	74
9	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-З	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЦЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	12,54	11,40	143

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА ЕД.ИЗМ.	СУММА
10	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	501,40	0,14	70
11	16-76 ТАБ. СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КБМ	3,50	2,06	7
12	16-86В ТАБ. СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
13	16-87В ТАБ. СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100КВМ	1,42	1,12	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1881
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	Ц1-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	16,17	33,00	534
15	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	12,79	29,60	378
16	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	3,85	4,96	19
17	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2903
	61 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-93Т				ВАР.3	
1	16-76 ТАБ. СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КБМ	3,50	2,06	7
2	16-86В ТАБ. СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
3	16-87В ТАБ. СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100КВМ	1,42	1,12	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В РЕР				
4	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	3,85	4,96	19
5	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				129
	62	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-93Т			ВАР.4	
1	19-1286 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	16,41	7,60	125
2	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	1312,4	0,55	722
3	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	247,20	0,95	235
4	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	247,20	0,86	213
5	Д16 [2] 26-10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	2,47	27,70	68
6	16-86Д ТАБ.	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	247,20	0,18	44

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНИП 25-10В					
7	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Х	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	247,20	0,61	151
8	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	2,47	29,60	73
9	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЦЮЧИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	12,30	11,40	140
10	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	494,40	0,14	69
11	16-76 ТАБ. СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КБМ	3,80	2,06	8
12	16-86В ТАБ. СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
13	16-87В ТАБ. СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1860
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	Ц1-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	16,08	33,00	531
15	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	12,61	29,60	373
16	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	4,18	4,96	21
17	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2875
		63 ЧИСТЬЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН				ВАР.1
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1574,3	5,19	8171
3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	166,90	8,20	1369
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,66	2,63	4
6	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1771,8	0,24	425
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	16,06	27,20	437
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	160,60	0,85	137
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				10915

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				10942
		64 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН				ВАР.2
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252
2	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	282,20	3,85	1086
3	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	1489,6	8,20	12215
4	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	14,90	2,63	39
5	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1771,8	0,24	425
6	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	2,82	27,20	77
7	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	28,20	0,85	24
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				14118

№№ ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14145
		65 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН				ВАР.3
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1559,6	5,19	8094
3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	172,50	8,20	1415
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,72	2,63	5
6	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1763,6	0,24	423
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	15,91	27,20	433
8	17-644 ТАБ.	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ	КВ.М	159,10	0,85	135

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
	СНиП 27-55-В, 27-66-В	ПОТОЛКОВ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				10878
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				10905
	66 4	ИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН			ВАР.4	
1	16-230 ТАБ. СНиП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252
2	16-336 ТАБ. СНиП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	278,10	3,85	1071
3	16-497 ТАБ. СНиП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	1485,5	8,20	12181
4	16-329 ТАБ. СНиП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	14,86	2,63	39
5	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1763,6	0,24	423
6	16-347 ТАБ. СНиП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	2,78	27,20	76
7	17-644	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ	КВ.М	27,81	0,85	24

НН ПП	Обоснование	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во ед. изм.	Цена ед. изм.	Сумма
	ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				14065
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14092
		67 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСОЧНОЙ			ВАР.1	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	88,30	3,50	309
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1575,3	5,19	8176
3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	150,20	8,20	1232
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,50	2,63	4
6	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1757,0	0,24	422
7	16-347	УСТРОЙСТВО	100	16,07	27,20	437

НН: ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ	ЦЕНА : ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	КВМ			
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	160,70	0,85	137
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				10837
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				10870
		68 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСОЧНОЙ			ВАР.2	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	88,30	3,50	309
2	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	278,60	3,85	1073
3	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	1476,4	8,20	12106
4	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	14,76	2,63	39
5	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1755,0	0,24	421

НН ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА ЕД. ИЗМ.	СУММА
6	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	2,79	27,20	76
7	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	27,90	0,85	24
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				14048
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14081
		69 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСОЧНОЙ			ВАР.3	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	88,30	3,50	309
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1559,6	5,19	8094
3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	148,20	8,20	1215
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,48	2,63	4

НН: ПП	ОБЛС-НОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
6	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1739,3	0,24	417
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	15,91	27,20	433
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	159,10	0,85	135
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				10729
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				10762
	70 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСОЧНОЙ				ВАР.4	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	88,30	3,50	309
2	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	278,60	3,85	1073
3	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-З	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	1460,7	8,20	11978
	[illegible]9 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ	100 КВМ	14,61	2,63	38

gost.e-ecolog.ru