КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I25 - ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I25-042/I

9-ЭТАЖНАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА 244 МЕСТА С ЯЧЕЙКАМИ НА 3 И 4 ЧЕЛОВЕКА

С М Е Т Ы

ЧАСТЬ 8

18444-07
ЦЕНА 2-57

gost.e-ecolog.ru

18444-07

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I25 - ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I25-042/I

9-ЭТАЖНАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА 244 МЕСТА С ЯЧЕЙКАМИ НА 3 И 4 ЧЕЛОВЕКА

С М Е Т А

ЧАСТЬ 8

Сметная стоимость общая	4I3,52 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	36I,29 тыс.руб.
I м3 здания	24,67 руб.
I м2 общей площади	I08,98 руб.
I м2 жилой площади	229,3I руб.
I м2 приведенной площади	I06,26 руб.
I место	I694,75 руб.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону
Приказ № 224 от I0.XII.82г.

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — В.А.БОЛТИНСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — В.С.САБУРОВ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА — А.И.СМИРНОВА

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ТЭИ И СМЕТ — Е.П.СТЕПОЧКИН

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Пояснительная записка -3-

2. Объектная смета -5-

3. Сводки объемов и стоимости строительно-монтажных работ -6-

4. Смета № I – общестроительные работы -16-

5. Смета № 2 – санитарно-технические работы -45-

6. Смета № 3 – электроосвещение -56-

7. Смета № 4 – слабые токи -69-

8. Смета № 5 – лифты -82-

9. Смета № 6 – приобретение мебели и инвентаря -92-

I0. Смета № 7 – элемент блокировки ЭБ-3 -93-

II. Смета № 8 – элемент блокировки ЭБ-6 -102-

I2. Смета № 9 – элемент блокировки ЭБ-7 -111-

I3. Смета № I0– элемент блокировки ЭБ-3 на сантехнические работы -119-

I4. Сводная ведомость затрат труда -121-

I5. Выборки -123-

I6. Дополнительная единичная расценка -127-

I7. Расчеты на встроенную мебель -128-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к смете 9-этажной блок-секции общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

Смета к типовому проекту серии I25, разработанному Конструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлена в соответствии с "Инструкцией по составлению типовых проектов и их применению в строительстве", утвержденной Госстроем СССР.

Объемы общестроительных, санитарно-технических и других работ подсчитаны по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со "Строительными нормами и правилами", введенными в действие с I.OI.I969г.

Сметная стоимость определена по Единым районным единичным расценкам, утвержденным Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства, для применения с I.OI.I969г. и "Ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия" для составления смет к типовым проектам, разработанным проектным институтом Мосгражданпроект, утвержденным распоряжением исполкома Мособлсовета от I5 июня I968г. № I094-Р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

на общестроительные работы подземной части	I6,5%
на общестроительные работы надземной части	I3,5%
на сантехнические работы	I4,9%
на металлоконструкции	8,3%
плановые накопления	6%

Смета составлена для здания с расчетной температурой -30° при следующих конструктивных решениях:

Фундаменты	– ленточные сборные железобетонные
Стены наружные	– однослойные из легкого бетона однорядной разрезки толщиной 35,40 см
Стены внутренние	– несущие железобетонные панели толщиной 160 мм
Перегородки	– гипсобетонные межкомнатные 8 см, санузловые железобетонные 5 см
Перекрытия	– многопустотные плиты толщиной 22 см
К р ы ш а	– с проходным чердаком
Лестницы	– сборные железобетонные
П о л ы	– покрытия из линолеума, керамической плитки
Окна, балконные двери	– раздельные переплеты
Внутренняя отделка	– клеевая, водоэмульсионная, масляная окраска, керамическая плитка
Наружная отделка	– фактурный слой бетона
Инженерное оборудование	– центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, вентиляция, канализация, электроосвещение, слабые токи

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

Составлена в ценах и нормах 1969г. Сметная стоимость 413,52 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в (тыс.руб.) строит. работ	монтаж работ	инжен. оборуд	техно логич обор.	прочих затрат	всего	Технико-экономические показатели наим. един. изм.	к-во един. изм.	сметн. стоим. един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета №I	Общестроительные работы	272,24					272,24	м2пл. общ.	33I5,27	82,I2
2	Смета №2	Санитарно-технические работы	23,49					23,49	-"-	-"-	7,08
3	Смета №3	Электроосвещение	I2,40					I2,40	-"-	-"-	3,74
4	Смета №4	Слабые токи		3,24	0,28			3,52	-"-	-"-	I,06
5	Смета №5	Лифты	I,07	I.55	6,68			9,30	-"-	-"-	2,8I
6	Смета №6	Приобретение мебели, инвентаря, постельных принадлежностей				45,27		45,27	-"-	-"-	I3,65
7	Сметы №№ 7,8	Элементы блокировки ЭБ-3 - ЭБ-6 / 2	47,30					47,30	-"-	-"-	I4,27
		Итого	356,50	4,79	6,96	45,47		4I3,52	-"-	33I5,27	I24,73

Главный конструктор проекта А.И.Смирнова

Руководитель сметной бригады Я.М.Хейфец

Составила Р.С.Черняева

18444-07

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№№ смет раз-делов смет	Наименование	Един. изм.	Колич. един. измер.	Стоимость по смете в рублях: прямые затраты на строит. работы	прямые затраты на комплект. индустр изделий	прямые затраты на всего	наклад. расходы и план. наколп.	всего	Стоим. единиц измер. в руб.	Уд.вес в % к общей стоимости строит.-монтаж. работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть									
	Работы нулевого цикла									
I	Земляные работы	м3	II82,0	89I		89I	209	II00	0,93	0,35
2	Фундаменты	м2	I04,97	502	429I	4793	II26	59I9	56,39	I,89
3	Стены	"	385,28	624	49I7	554I	I302	6843	I7,76	2,I9
4	Перекрытия	"	3I2,79	I34	2547	268I	630	33II	I0,59	I,06
	Итого по работам нулевого цикла	руб		2I5I	II755	I3906	3267	I7I73		5,49
	Работы, не вошедшие в нулевой цикл									
5	Лестницы	м2	6,6	I6	I69	I85	43	228	34,55	0,07
6	П о л н	"	456,43	666	-	666	I56	822	I,80	0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	Прочие работы	руб		74	37I	448	I05	553		0,I8
	Итого по работам,не вошедшим в нулевой цикл	"		756	540	I299	304	I603	-	0,5I
	Итого по подземной части	"		2907	I2295	I5205	357I	I8776		6,00
	Б. Надземная часть									
I	Стены	м2	557I,46	5803	8488I	90684	I84I8	I09I02	I9,68	34,86
2	Перекрытия	"	2837,02	I04I	23III	24I52	4905	29057	I0,24	9,28
3	Лестницы	"	I45,8	5I6	I296	I8I2	368	2I80	I4,95	0,70
4	Лоджии	"	I69,6	848	20I8	2866	582	3448	20,35	I,I0
5	Перегородки	"	2292,9	342I	8703	I2I24	2462	I4586	6,39	4,66
6	Кровля	м2 пл. застр.	544,44	22I4	6550	8764	I780	I0544	I9,37	3,37
7	Двери	м2	646,02	2643	7797	I0440	2I20	I2560	I9,44	4,0I
8	П о л ы	"	4I30,97	25087		25087	5095	30I82	7,3I	9,64
9	Внутренняя отделка	м2	20093,9	8I29	-	8I29	I65I	9780	0,67	3,I2
I0	Встроенная мебель	место	244	I7742	7I7	I8459	3749	22209	9I,62	7,I0
II	Мусоропровод	руб		435		435	88	523		0,I7
I2	Вертикальный транспорт	"		5459		5459	II09	6568		2,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	Разные работы	руб		I525	737	2262	459	272I		0,87
	Итого по надземной части	руб		74863	I358I0	2I0673	42786	253459		80,98
	Итого по общестроительным работам	руб		77770	I48I05	225878	46357	272235		86,98
	II. Санитарно-технические работы									
	Отопление	руб		4677		4677	I0I9	5696		I,82
	Вентиляция	"		526		526	II5	64I		0,20
	Холодное водоснабжение	"		2I44		2I44	467	26II		0,83
	Горячее водоснабжение	"		2053		2053	447	2500		0,80
	Канализация	"		8733		8733	I903	I0636		3,40
	Водостоки	"		I86		I86	4I	227		0,07
	Изоляционные работы	"		977		977	I98	II75		0,38
	Итого по санитарно-техническим работам	"		I9296		I9296	4I90	23486		7,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Ш. Электромонтажные работы									
3	Электроосвещение	руб						I2400		3,96
4	Слабые токи	руб						2233		0,7I
5	Лифты	руб						262I		0,84
	Итого	руб						I7254		5,5I
	Итого по сводке	руб						3I2975		I00

Главный конструктор проекта А.И.Смирнова

Руководитель сметной бригады Я.М.Хейфец

СВОДКА

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№№ смет раз-де-лов смет	Наименование	Един. изм.	К-во	Стоимость по смете (в рублях)					Стои-мость единиц измерен. в руб.	Уд.вес в % к об-щей стои-мости строит.-монтаж. работ
				прямые затраты на			накладн. расходы и план. накопле-ния	всего		
				строит. монтаж. работы	комплек. индустр. изделий	итого				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Элемент блокировки ЭБ-3									
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть здания									
	Работы нулевого цикла									
I	Фундаменты	м3	20,77	I98	965	II63	273	I436	69,I4	
2	Стены	м2	47,24	I37	II06	I243	292	I535	32,49	
4	Перекрытия	"	I70,87	64	I438	I502	353	I855	I0,86	
4	Балконы	"	I3,90	42	I20	I62	38	200	I4,39	
	Итого по подземной части	руб		44I	3629	4070	956	5026		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Б. Надземная часть									
I	Стены	м2	7475,5	I457	I6985	I8442	3746	22I88	29,68	
2	Перекрытия	"	I537,74	578	I2960	I3538	2750	I6288	I0,59	
3	Балконы	"	I2I,68	525	2068	2593	527	3I20	25,64	
4	Кровля	м2 пл. застр.	544,44	I0	I72	I82	37	2I9	0,40	
	Итого по "Б"	руб		2570	32I85	34755	7060	4I8I5		
	Итого по общестроительным работам	руб		30II	358I4	38825	80I6	4684I		
	II. Санитарно-технические работы									
№I0	Отопление	руб		604		604	I3I	735		
	Всего	руб		36I5	358I4	39429	8I47	47576		

СВОДКА

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№№ смет раз-делов смет	Наименование	Един. изм.	К-во	Стоимость по смете в рублях: прямые затраты на строит. монтаж. работы	комплек индустр изделий	итого	накладн. расходы и план. накопления	всего	Стоимость единиц измер. в руб.	Уд. вес в % к общей стоим. строит. монтаж. работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Элемент блокировки ЭБ-6									
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть здания									
	Работы нулевого цикла									
I	Фундаменты	м3	2I,22	I50	I076	I226	288	I5I4	7I,35	
2	Стены	м2	47,24	I7I	II06	I277	300	I577	33,38	
3	Перекрытия	"	I70,87	64	I438	I502	353	I855	I0,86	
4	Балконы	"	I3,90	42	I20	I62	38	200	I4,39	
	Итого по работам нулевого цикла	руб		427	3740	4I67	979	5I46		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Работы, не входящие в нулевой цикл									
4	Прочие работы	руб		47	42	89	2I	II0		
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб		47	42	89	2I	II0		
	Итого по подземной части	руб		474	3782	4256	I000	5256		
	Б. Надземная часть									
I	Стены	м2	745,49	I528	I6987	I85I5	3760	22275	29,88	
2	Перекрытия	"	I537,74	579	I2960	I3539	2750	I6289	I0,59	
3	Балконы	"	I25,I0	533	I944	2477	503	2980	23,82	
4	Кровля	м2 пл. застр.	544,44	I0	I72	I82	37	2I9	0,40	
	Итого по "Б"	руб		2650	32063	347I3	7050	4I763		
	Итого по общестроительным работам	руб		3I24	35845	38969	8050	470I9		

СВОДКА

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№№ смет, разделов смет	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Стоимость по смете (в руб.) Прямые затраты на: строит. монтажн. работы	компл. индустр. изделий	Итого	Накладн. расходы и планов. накопл.	Всего	Стоим. един. изм. в руб.	Уд.вес в % к общей стоим. строит. монтажн работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Элементы блокировки ЭБ-7									
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть здания									
	Работы нулевого цикла									
I.	Фундаменты	м3	I0,44	53	554	607	I43	750	7I,84	
2.	Стены	м2	23,62	49	553	602	I4I	743	3I,46	
3.	Перекрытия	м2	86,0	3I	722	753	I77	930	I0,8I	
4.	Балконы	м2	6,95	23	67	90	2I	III	I5,97	
	Итого по работам нулевого цикла	руб		I56	I896	2052	482	2534		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Работы, не входящие в нулевой цикл									
4.	Прочие работы	руб	–	II2	27	I39	33	I72	–	
	Итого по работам, не вошедшим в нулевой цикл	руб		II2	27	I39	33	I72		
	Итого по подземной части	руб		268	I923	2I9I	5I5	2706		
	Б. Надземная часть									
I.	Стены	м2	352,92	63I	8490	9I2I	I852	I0973	3I,09	
2.	Перекрытия	м2	774,0	288	65II	6799	I38I	8I80	I0,57	
3.	Балконы	м2	58,8I	272	778	I050	2I3	I263	2I,48	
4.	Кровля	м2 пл. застр.	544,44	5	86	9I	I8	I09	0,20	
	Итого по "Б"	руб		II96	I5865	I706I	3464	20525		
	Итого по общестроительным работам	руб		I464	I7788	I9252	3979	2323I		

С М Е Т А № I

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

Общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.0I-I969 г, - 272,24 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	-	I4644,3 м3
2.	Жилая площадь	-	I575,56 м2
3.	Общая площадь	-	3315,27 м2
4.	Общая привед.площ	-	3400,05 м2
5.	Число мест	-	244 место
6.	Стоимость на:		
	I м3 здания	-	18,59 руб
	I м2 жилой площ	-	172,79 руб
	I м2 общ.площ.	-	92,12 руб
	I м2 общ.привед. площ	-	80,07 руб
	I место	-	1115,74 руб

№ пп	Обоснование принят,един. сметн.стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	ед. изм.	к-во един. изм.	Сметн.стоим. в руб. един.:	общая
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I.	I-775-77 т.I0-I54а	Планировка площадей механизированным способом	I00 м2	I0,39	0,36	4
2.	I-400-77 I-40I-77 т.I0-48а	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 50м	I00 м3	I,04	I7,22	I8
3.	I-325-77 т.I0-4Iж	Погрузка растительного грунта экскаватором-обратной лопатой емкостью ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	"	I,04	I4,40	I5
4.	Ценник № 3	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	I24,7I	0,25	3I

1	2	3	4	5	6	7
5.	I-82-77 т.I0-2Iо	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 в отвал	I00 м3	4,57	I0,9	50
6.	I-402-77 т.I0-48б I-403-77 т.I0-48б т.ч.п.39	Перемещение грунта в резерв для обратной засыпки бульдозером Цена: 5,69х0,85+4,4х2	I00 м3	4,57	I3,64	62
7.	I-402-77 т.I0-48б I-403-77 т.I0-48б т.ч. п.39	Перемещение грунта из резерва	"	4,57	I3,64	62
8.	I-325-77 т.I0-4Iж	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I00 м3	7,25	I4,40	I04
9.	Ценник № 3	Отвозка лишнего грунта на расстояние I км	т	I268,24	0,25	3I7
I0.	I-I42-77 т.I0-28б	Срезка недобора грунта II группы в выемках, разработанных механизированным способом	I00 м3	I,3I	85,0	III
II.	I-432-77 т.I0-49б I-433-77 т.I0-49б	Засыпка котлована бульдозером грунтом II гр. с перемещением до I0м Цена: 2,42+I,64	I00 м3	3,22	4,06	I3
I2.	I-84-77 т.I0-2I	Перемещение ранее разработанного грунта во внутрь здания экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3	I00 м3	I,37	9,02	I2
I3.	I-779-77 т.I0-I54д	Планировка свеженасыпного грунта в техподполье	I00 м2	5,45	6,40	35

1	2	3	4	5	6	7
I4.	I-824-77 т.I0-I56л	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00 м3	4,57	I2,4	57
		Итого по разделу I	руб			89I
		II. Фундаменты				
I.	I3-I т.2I-5а	Песчаное основание под фундаменты	м3	I5,63	0,63	I0
2.	II-3-7I I9-Iб	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до I,5 т	м3	7,2I	3,63	26
3.	II-5-7I т.I9-Iв	То же, весом до 3 т	"	50,79	2,48	I26
4.	II-I3-7I т.I9-Iж	То же, весом более 3 т	"	23,29	3,0	70
5.	II-28-7I т.I9-2а	Укладка блоков стен подвалов объемом до 0,4 м3	"	20,74	6,I	I27
6.	II-29-7I I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	I,49	3,59	5
7.	I2-II 20-Iл	Заделки из бетона М-200	м3	0,85	3,94	3
8.	I3-I т.2I-5а	Основание под фундаменты лифтового приямка	м3	2,I6	0,63	I
9.	I2-8 т.20-Iз	Устройство бетонной плиты в лифтовом приямке	м3	0,53	I,44	I
I0.	I2-7 т.20-Iж	Устройство тумб под лифт из бетона М-200	"	0,07	7,84	I
II.	I2-43 т.20-6а I2-44 т.20-6б К=3	Проливка раствором в лифтовой шахте толщ.50 мм Цена: 0,I9+0,06х3	м2	2,64	0,37	I
		Итого:	руб			37I

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
I2.	ЦСЦ п.300	Песок	м2	I8,68	4,96	93
I3.	п.I5	Бетон М-200	"	I,48	24,6	36
I4.	п.98	Раствор цементный М-I00	"	0,I3	I7,9	2
		Итого:	руб			I3I
		Итого с материалами	руб			502
		Стоимость индустриальных изделий				
I5.	РСЦ I-73 п.I7	Стоимость блоков фундаментных ФЛ-28.I2-3	шт	I7	52,38	890
I6.	п.I9	ФЛ-24.I2-3	"	32	42,57	I362
I7.	п.2I	ФЛ-20.I2-3	"	9	39,86	359
I8.	п.23	ФЛ-I6.I2-3	"	7	40,89	286
I9.	п.27	ФЛ-I4.I2-3	"	9	34,I	307
20.	п.7	ФЛ-I0.24-3	"	9	24,54	22I
		Стоимость блоков стен подвала				
2I.	п.77	ФБС-I2.5.3т	"	I	5,70	6
22.	п.77	ФБС-9.3.6т	"	III	5,70	633
23.	п.79	ФБС-I2.6.3т	"	I	6,85	7
24.	п.69	ФБС-9.5.6т	"	2	7,73	I5
25.	п.67	ФБС-24.5.6т	"	I	22,55	23
26.	п.59	ФБС-24.3.6т	шт	2	I4,00	28
27.	п.77	СП-8.4.5	"	27	5,70	I54
		Итого:	руб			429I
		Итого по разделу II	руб			4793

I	2	3	4	5	6	7
		Ш. С т е н ы				
I.	II-425-7I т.I9-24а	Установка цокольных панелей площадью до I2 м2 длиной до 3,9м	м2	30,06	I,4I	42
2.	II-426-7I т.I9-24б	То же, площадью до I2 м2 длиной более 3,9м	"	93,04	0,97	90
3.	II-444-7I т.I9-24н	Установка панелей внутренних стен площадью более 6 м2	"	3I5,26	0,55	I73
4.	I3-30 т.2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	"	25I,62	0,56	I4I
5.	I3-I6 т.2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	"	48,I7	0,I9	9
6.	I2-45 т.20-7а	Заделка бетоном М-200	м3	2,20	4,86	II
7.	I3-35	Заделка из кирпича глиняного обыкновенного	"	0,29	3,47	I
8.	II-446-7I т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	I м шва	86,I7	0,I0	9
9.	II-447-7I т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	86,I7	0,46	40
I0.	II-45I-7I т.I9-25е	Защита герметизации стыков наружных стеновых панелей /окраской/	"	86,I7	0,07	6
II.	II-474-7I т.I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,086	259,0	22
		Итого:	руб			544

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
I2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	м3	I,49	I2,6	I9
I3.	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,07	I3,I	I
I4.	п.I5	Бетон М-200	"	2,24	24,6	55
I5.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,II	47,5	5
		Итого	руб			80
		Итого с материалами	"			624
		Стоимость индустриальных изделий				
I6.	Кальк. п.6	Стоимость цокольных панелей наружных Ц-64.I8-II	шт	8	235,05	I880
I7.	п.7	Ц-32.I6-5	"	6	I03,55	62I
I8.	п.I	Стоимость цокольных внутренних панелей 9ФП-60.23	"	I	II0,32	II0
I9.	п.2	9ФП-60.23-I	"	I	II0,32	II0
20.	п.3	9ФП-60.20-I	"	II	98,I0	I079
2I.	п.5	9ФП-32.20	"	8	48,2I	386
22.	п	9ФП-30.20	"	I6	42,85	686
23.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,086	3I0,0	27
24.	ЦСЦ тех.часть	Металлизация монтажных связей	"	0,I04	I74,0	I8
		Итого:	руб			49I7
		Итого по разделу Ш	руб			554I

1	2	3	4	5	6	7
		IУ. Перекрытия				
I.	II-322-7I т.I9-I7г	Укладка панелей перекрытий толщиной более I6 см площадью до 5 м2	шт	6	2,35	I4
2.	II-323-7I т.I9-I6д	То же, толщиной более I6 см площадью до I0м2	"	I8	3,I0	56
3.	II-324-7I т.I9-I6е	То же, площадью более I0 м2	"	I0	4,86	49
4.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,058	259,0	I5
		Итого:	руб			I34
		Стоимость индустриальных изделий				
5.	Калькул. п.II	Стоимость панелей перекрытий ПК-64.24	шт	2	I25,08	250
6.		ПК-64.24-95	"	2	I20,I3	240
7.		ПК-64.24-96	"	2	I20,I3	240
8.		ПК-64.24-97	"	2	I20,I3	240
9.		ПК-64.24-98	"	2	I20,I3	240
I0.		ПК-32.24	"	I	53,I0	53
II.		ПК-32.24-42	"	2	50,62	I0I
I2.		ПК-32.24-43	"	2	50,62	I0I
I3.		ПК-32.24-44	"	2	50,62	I0I
I4.		ПК-32.24-45	"	2	50,62	I0I
I5.	п.I9	ПК-64.I2-I	"	4	64,09	256
I6.		ПК-64.I2-30	"	I	7I,46	7I
I7.	п.2I	ПК-32.I2-28а	"	4	25,I2	I00
I8.	п.23	ПР-64.I5	"	4	90,95	364
I9.	п.I6I	П-I2-I8-I	"	I	27,5I	28
20.	п.I7	П-32.24-8	"	I	43,35	43

I	2	3	4	5	6	7
21.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,058	310,0	18
		Итого	руб			2547
		Итого по разделу IУ	руб			2681
		Работы, не вошедшие в нулевой цикл				
		У. Лестницы				
I.	II-378-71 т.19-19а	Установка лестничных маршей весом до I т	шт	I	3,14	3
2.	II-379-71 т.19-19б	То же, площадью весом до 2,5 т	"	I	4,27	4
3.	18-316 21-23з ц.I ч.I п.318,198	Установка стальных решеток с поливинилхлоридным поручнем Цена: 6,26+(0,76-0,37)xI,02	м	I,0	6,65	7
4.	II-320-71 19-16б	Укладка тамбурных плит толщиной до 16см площадью до 10 м2	шт	I	2,34	2
		Итого:	руб			16
		Стоимость индустриальных изделий				
5.	Кальк. п.83	Стоимость лестничных площадок ЛП-30.18-I	шт	I	49,16	49
6.	п.86	Стоимость лестничных маршей ЛМ-10.12	"	I	17,11	17
7.	п.90	Стоимость тамбурной плиты ТП-30.30	шт	I	103,13	103
		Итого:	руб			169
		Итого по разделу У	руб			185

I	2	3	4	5	6	7
		УI. П о л ы				
I.	I6-86 т.25-I0в	Стяжка из легкого бетона толщиной 50мм	м2	36I,82	0,I8	65
2.	I6-75 т.25-9б	Тепло-и звукоизоляция керамзитом	м3	3,3	2,I0	7
3.	I6-82 т.25-I0 I6-83 т.25-I0б К=4	Стяжка цементная толщиной 40 мм Цена: 0,I6+0,0063х4	м2	87,76	0,I85	I6
		Итого:	руб			88
		Материалы:				
	ЦСЦ п.55	Керамзитобетон	м3	I8,45	25,3	467
	п.36I	Гравий керамзитовый	м3	8,63	I0,4	88
	п.99	Раствор цементный М-I50	"	8,7	I9,6	73
		Итого:	руб			578
		Итого по разделу УI	руб			666
		УП. Прочие работы				
		а/ вход				
I.	II-3I9-7I т.I9-I6а	Укладка плиты входа площадью до 5 м2 толщиной до I6 см	шт	I	I,7	2
2.	II-442-7I т.I9-24м	Установка панелей входа площью до 6 м2	м2	5,73	I,2I	7
3.	II-456-7I т.I9-27а	Укладка плит козырьков	шт	I	4,6	5
4.	II-I94-7I т.I9-IIд	Укладка балок весом до 3 т	"	6	5,0	30
5.	I6-626 т.26-IIв	Выравнивающая стяжка цементная по железобетону	I00 м2	0,I02	I0,2	I

I	2	3	4	5	6	7
6.	I6-556 т.26-6г I6-6I8 т.26-I0з	Устройство 3-х слойного рубероидного ковра на битумной мастике Цена: 3,08 - 0,48	м2	I0,24	2,60	27
7.	I3-64 т.2I-9е	Решетка для вытирания ног	т	0,0II	285,0	3
		Итого:	руб			75
		Материалы:				
8.	ЦСЦ п.97	Раствор цементный М-75		0,I3	I5,8	2
		Итого:	руб			2
		Итого с материалами:				
		Стоимость индустриальных изделий				
9.	Кальк. п.9I	Стоимость плиты входа ПВ-33.I6-I	шт	I	46,28	46
I0.	п.94	Стенки разделительные АВ-I2.24-I	"	I	2I,42	2I
II.	п.95	АВ-6.24-I	"	2	I0,57	2I
I2.	п.92	Стоимость козырька КР-64.I6-I	"	I	63,27	63
I3.	п.99	Стоимость балок Б-30.3-I	"	6	36,74	220
		Итого:	руб			37I
		Итого по разделу УП	руб			448
		Б. Надземная часть				
		I. Стены				
I.	II-428-7I т.I9-24г	Установка панелей наружных стен площадью до I5 м2 при разрезке на этаж	м2	635,I6	I,I2	7II
2.	II-430-7I т.I9-24д	То же, площадью более I5 м2	"	I640,25	0,75	I230

1	2	3	4	5	6	7
8.	II-435-7I т.I9-24ж	То же, площадью более 6 м2 с поясной ленточной и пилочной разрезкой	м2	I5I,95	0,99	I50
4.	II-444-7I т.I9-24н	Установка панелей внутренних стен площадью более 6 м2	м2	3505,2	0,55	I928
5.	II-442-7I т.I9-24м	То же, площадью до 6 м2	"	352,8	I,2I	427
6.	II-464-7I т.I9-30б	Установка объемных элементов шахт лифтов весом до 3 т	Iшт	9	9,2	83
7.	II-474-7I т.I9-30	Установка крепежных элементов	т	0,455	259,0	II8
8.	II-446-7I т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	I699,2	0,I0	I70
9.	II-447-7I т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	I699,2	0,46	782
I0.	II-45I-7I т.I9-25е	Защита герметизации стыков наружных стеновых панелей /окраской/	"	I699,2	0,07	II9
II.	II-450-7I т.I9-25д	Установка люлек при герметизации стыков стеновых панелей снаружи здания	"	I699,2	0,05	85
		Итого:	руб			5803
		Стоимость индустриальных изделий				
I2.	Кальк.	Стоимость наружных стеновых панелей из керамзитобетона				
		НП-64.28-50	шт	36	387,98	I3967
I3.	-"-	НП-64.28-5I	"	I	257,I	257

1	2	3	4	5	6	7
I4.	Кальк.	НП-64.28-52	шт	8	45I,I8	3609
I5.	-"-	НП-64.28-53	"	I8	382,45	6884
I6.	-"-	НП-64.28-54	"	I8	382,45	6884
I7.	-"-	НП-62.28-I0	"	9	4I2,88	37I6
I8.	-"-	НП-3I.28-I0	"	36	I96,I8	7063
I9.	-"-	НП-64.II-5	"	I	I46,7I	I47
20.	-"-	НП-64.I9-5	"	I0	2I6,54	2I65
2I.	-"-	НП-32.I9-5	"	4	II0,32	442
22.	-"-	НПУ-I2.28Л-I5	"	45	66,72	3002
23.	-"-	НПУ-I2.28Л-I6	"	45	66,72	3002
24.	-"-	Стоимость внутренних стеновых панелей из тяжелого бетона 9В-59.28-24	"	4	I56,45	626
25.	-"-	В-59.28-24	"	4	I46,37	585
26.	-"-	9В-59.28-25	"	4	I28,34	5I3
27.	-"-	В-59.28-25	"	4	I20,05	480
28.	-"-	В-59.25-4	"	I	I06,I8	I06
29.	-"-	9В-59.25-40	"	29	I43,9	4I73
30.	-"-	В-59.25-40	"	36	I34,68	4848
3I.	-:-	9В-32.25	"	46	76,46	35I7
32.	-"-	В-32.25	"	60	70,5I	423I
33.	-"-	9В-32.25-Iв	"	I9	58,09	II04
34.	-"-	В-32.25-Iа	"	20	54,30	I086
35.	-"-	9В-32.25- 3	"	I0	48,24	482
36.	-"-	В-32.25-3	"	I5	45,08	676
37.	-"-	9В-29.25-6	"	I6	48,40	774
38.	-"-	В-29.25-6	"	20	44,99	900
39.	-"-	9ВЭ-34.28	"	4	I23,3I	493

1	2	3	4	5	6	7
40.	Кальк	ВЭ-34.28	шт	5	I23,3I	6I7
4I.	-"-	9В-59.25-5	"	I5	I22,0I	I830
42.	-"-	В-59.25-5	"	20	II4,2	2284
43.	-"-	Стоимость вентблоков ВВ-9.28в	"	I44	22,97	3308
44.	-"-	Стоимость лифтовых шахт ЛШ-I7.I9-I	"	9	97,I5	874
45.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей -	т	0,455	3I0,0	I4I
46.	ЦСЦ тех.часть	Металлизация монтажных связей	т	0.546	I74,0	95
		Итого:	руб			8488I
		Итого по разделу I	руб			90684
		II. Перекрытия				
I.	II-322-7I т.I9-I6г	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см площадью до 5 м2	шт	55	2,35	I29
2.	II-323-7I т.I9-I6д	То же, площадью до I0 м2	"	I28	3,I0	397
3.	II-324-7I т.I9-I6е	То же,площадью более I0 м2	"	90	4,86	437
4.	II-474-7I т.I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,303	259,0	78
		Итого:	руб			I04I
		Стоимость индустриальных изделий				
5.	Кальк.	Стоимость плит перекрытий ПК-64.24	шт	I8	I25,08	225I
6.	-"-	ПК-64.24-95	"	I8	I20,I3	2I62
7.	-"-	ПК-64.24-96	"	I8	I20,I3	2I62
8.	-"-	ПК-64.24-97	"	I8	I20,I3	2I62

I	2	3	4	5	6	7
9.	Кальк.	ПК-64.24-98	шт	I8	I20,I3	2I62
I0.	-"-	ПК-32.24	"	9	53,I0	478
II.	-"-	ПК-32.24-7А	"	I	57,I7	57
I2.	-"-	ПК-32.24-8	"	9	43,35	390
I3.	-"-	ПК-32.24-42	"	I8	50,62	9II
I4.	-"-	ПК-32.24-43	"	I8	50,62	9II
I5.	-"-	ПК-32.24-44	"	I8	50,62	9II
I6.	-"-	ПК-32.24-45	"	I8	50,62	9II
I7.	-"-	П-32.24-4	"	I	7I,0I	7I
I8.	-"-	ПК-64.I2-I	шт	36	64,09	2307
I9.	-"-	ПК-64.I2-30	"	9	7I,46	643
20.	-"-	ПК-32.I2	"	I	27,63	28
2I.	-"-	ПК-32.I2-I	"	9	35,63	32I
22.	-"-	ПК-32.I2-28а	"	36	25,I5	905
23.	-"-	ПР-64.I5	"	36	90,95	3274
24.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,303	3I0,0	94
		Итого:	руб			23III
		Итого по разделу II	руб			24I52
		III. Лестницы				
I.	II-379-7I т.I9-I9б	Укладка лестничных маршей и площадок весом до 2,5 т	шт	33	4,27	I4I
2.	II-38I-7I т.I9-I9	Сварка без накладок маршей и площадок	шт	33	0,77	25
3.	I3-3I6 2I-23з ц.I ч.I п.3I8,I98	Установка стальных решеток с поливинил-хлоридным поручнем Цена: 6,25+(0,76-0,37)х I,02	м	52,68	6,65	350
		Итого:	руб			5I6

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
4.	Калькул.	Стоимость лестничных площадок ЛП-30.18-I	шт	I6	49,I6	787
5.	-"-	ЛП-30-I8-2	шт	I	49,25	49
6.	-"-	Стоимость лестничных маршей ЛМ-28.I2	"	I6	28,73	460
		Итого:	руб			I296
		Итого по разделу III	руб			I8I2
		IУ. Лоджии				
I.	II-453-7I т.I9-26а	Установка ограждений ж/бетонных площадью до 5 м2	м2	34,47	I,54	53
2.	II-454-7I т.I9-26б	То же, площадью до I0 м2	"	276,I2	I,07	295
3.	I7-607 т.27-25в	Окраска ограждений цементными красками	I00 м2	3,II	24,3	76
4.	I6-44 т.25-7а I6-45 27-76	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена: 92 + 6I	I00 м2	I,70	I53,0	260
5.	I6-I03 т.25-I2з	Цементное покрытие	м2	I69,56	0,22	37
6.	I6-II0 т.25-I2о	Железнение цементного покрытия	"	I69,56	0,08	I4
7.	26-987 т.40-20	Установка люка	шт	I	I,72	2
		Итого:	руб			737

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
8.	ЦСЦ п.97 ц.I,ч.I	Раствор цементный М-200	м3	4,58	20,70	95
9.	п.3264	Стоимость люка	шт	I	I6,I	I6
		Итого:	руб			III
		Итого с материалами:	руб			848
		Стоимость индустриальных изделий				
I0.	Кальк.	Стоимость ж/бетонных ограждений ОЛ-5	шт	9	24,67	222
II.	-"-	ОЛ-6	"	36	49,89	I796
		Итого:	руб			20I8
		Итого по разделу IУ	руб			2866
		У. Перегородки				
I.	II-453-7I I9-26а	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 5 м2	м2	5I0,6I	I,54	786
2.	II-454-7I I9-26б	То же, площадью до I0 м2	"	272,82	I,07	292
3.	II-455-7I I9-26в	То же, площадью более I0 м2	"	903,I4	0,8	723
4.	II-453-7I I9-26а	То же, площадью до 5 м2 санузловых	"	I032,34	I,54	I590
5.	I3-48 2I-7и	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	"	8,7I	0,66	6
		Итого:	руб			3397

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
6.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,44	47,5	21
7.	п.104	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,20	15,3	3
		Итого:	руб			24
		Итого с материалами:	руб			3421
		Стоимость индустриальных изделий				
8.	Калык.	Стоимость гипсобетонных перегородок ПП-59.10	шт	36	44,19	1591
9.	-"-	ПП-59.11	"	1	48,52	49
10.	-"-	ПП-33	"	1	27,71	28
11.	-"-	ПП-28.3	"	1	19,41	19
12.	-"-	ПП-27	"	1	16,54	17
13.	-"-	ПП-27.3	"	34	11,9	405
14.	-"-	ПП-25	"	1	20,72	21
15.	-"-	ПП-25.3	"	1	15,6	16
16.	-"-	ПП-21	"	1	17,09	17
17.	-"-	ПП-16	"	68	12,8	870
18.	-"-	ПП-12-1	"	35	4,08	143
19.	-"-	ПП-8	"	68	6,25	425
20.	-"-	ПП-41	"	34	33,82	1150
21.	-"-	Стоимость ж/бетонных санузловых перегородок ПСЖ-37	шт	70	20,82	1457
22.	-"-	ПСЖ-40	"	70	9,52	666
23.	-"-	ПСЖ-39	"	72	18,74	1349
24.	-"-	ПСЖ-42	"	35	4,60	161
25.	-"-	ПСЖ-43	"	36	8,86	319
		Итого:	руб			8703
		Итого по разделу У	руб			12124

1	2	3	4	5	6	7
		VI. Кровля				
I.	II-322-7I т.I9-I6г	Укладка панелей кровли толщиной более I6 см площадью до 5м2	шт	2	2,35	5
2.	II-323-7I т.I9-I6д	То же, площадью более I0 м2	"	56	3,I0	I06
3.	II-442-7I т.I9-24м	Установка чердачных панелей площадью до 6 м2	"	53,52	I,2I	65
4.	II-442-7I т.I9-24м	Установка стоек площадью до 6 м2	"	II,4	I,2I	I4
5.	II-47I-7I т.I9-30и	Установка вентшахт и конфузоров	шт	I7	I,83	3I
6.	II-458-7I т.I9-27в	Установка ограждений кровли	шт	24	I,0	24
7.	I2-75 т.20-I0в	Устройство монолитного участка из бетона М-200	м3	I,73	8,57	I5
8.	I6-626 26-IIв I6-8683 доп.3	Устройство цементной выравнивающей стяжки толщиной 60 мм Цена: 0,I02+0,004Ix9	м2	58,99	0,I4	8
9.	I6-544 т.26-6г	Кровля рулонная плоская четырехслойная из рубероида с защитным слоем гравия	м2	536,33	2,89	I550
I0.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов радиостоек и телеантенн	т	0,073	259,0	I9
II.	I6-585 т.26-9в прим.I	Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	2I,57	7,77	I68
		Итого:	руб			2005

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
I2.	ЦСЦп.I5	Бетон М-200	м3	I,76	24,6	43
I3.	п.97	Раствор цементный М-75	"	I0,5	I5, 8	I66
		Итого:	руб			209
		Итого с материалами:	руб			22I4
		Стоимость индустриальных изделий				
I4.	Кальк.	Стоимость панелей крыши П6I-I6	шт	44	94,3I	4420
I5.	-"-	П32-I8, П32-I8-I	"	I2	77,76	933
I6.	-"-	П32-I2	"	I	48,94	49
I7.	-"-	П32-I2-I	"	I	47,24	47
I8.	-"-	Стоимость чердачных панелей ВЧ-3I.I2	"	8	I3,7I	II0
I9.	-"-	ВЧ-I8.I2	"	II	9,43	I04
20.	-"-	Стоимость стоек СТ-I	"	I2	7,8I	94
2I.	-"-	Стоимость вентшахт ВШ-I4.II	"	I	I0I,I8	I0I
22.	-"-	Стоимость конфузоров КН-I	"	I6	I2,06	I93
23.	-"-	Стоимость ограждений кровли ПРК-32.5	"	24	I8,73	450
24.	ЦСЦ прил.2	Стоимость крепежных элементов	т	0,073	3I0,0	23
25.	ц.I ч.II п.2I	Стоимость арматуры А-I	т	0,I56	I66	26
		Итого:	руб			6550
		Итого по разделу УI	руб			8764

1	2	3	4	5	6	7
		УП. Двери				
1.	I5-I88-72 23-35а	Установка наружных дверных блоков площ. до 3-х м2	м2	I0,090	I,33	I4
2.	I5-I9I-72 23-35а	Добавляется стоимость пакли	м2	I0,90	0,90	I0
3.	I5-I90-72 23-35в	Установка дверных блоков до 3 м2 в тамбурах	м2	8,24	2,I5	I8
4.	I5-I9I-72 23-35в	Добавляется стоимость пакли	м2	8,24	0,90	7
5.	I5-I90-72 23-35в	Установка внутренних дверных блоков до 3-х м2	м2	626,88	2,I5	I348
6.	I5-I9I-72 23-35в	Добавляется стоимость пакли	м2	I49,4	0,90	I34
7.	I7-874 27-69к К=I,I3	Остекление дверных полотен 4-х мм стеклом	м2	55,75	2,29	I28
8.	Пр-нт 07-27-0I доп.I0 п.42	Обшивка дверных блоков рейками в заводских условиях	м2	II,36	3,85	44
9.	I6-332 25-23б	Отбойный лист из гетинакса	м2	3,27	3,64	I2
I0.	Д-I5-5Л	Установка наличников	пм	26,I0	0,25	7
		Итого:	руб			I722
		Материалы:				
II.	Ц.I,ч.I п.527	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	комп	8	5,23	42
I2.	п.528	То же, двупольных	комп	I	6,44	6
I3.	п.529	Для дверей входных в квартиры однопольных	комп	83	5,07	42I

1	2	3	4	5	6	7
I4.	п.530	Для дверей входных в комнату однопольных	к-т	I06	I,53	I62
I5.	п.53I	То же, двупольных	"	9	I,88	I7
I6.	п.532	Для дверей входных в кухню	"	7I	I,52	I08
I7.	п.533	Для дверей в санузлы	"	I08	I,53	I65
		Итого:	руб			92I
		Итого с материалами:	руб			2643
		Стоимость индустриальных изделий				
I8.	Ц.I,ч.II п.5I	Стоимость дверных блоков ДН-20-9-4Б	м2	8,24	I5,70	I29
I9.	п.5I	ДГ-20-9-4Б	м2	8,24	I5,70	I29
20.	п.43	ДН-20-4,8-5	м2	2,66	I3,20	35
2I.	п.I9	ДГ-2I-9 Цена: II,I0 + I,I	м2	340,20	I2,20	4I50
22.	п.20	ДГ-2I-7	м2	I50,I2	I2,30	I846
23.	п.27 т.ч. п.49	ДО-2I-8 Цена: I0,90+0,42	м2	II2,89	II,32	I278
24.	п.24	ДО-2I-I3 Цена: 9,30 + 0,42	м2	23,07	9,72	230
		Итого:	руб			7797
		Итого по разделу УП:	руб			I0440
		УШ. Полы				
I.	I6-82 т.25-I0а I6-83 т.25-I0б К=4	Стяжка цементная толщиной 40 мм Цена: 0,I6+0,0063х4	м2	3306,96	0,I85	6I2

I	2	3	4	5	6	7
2	I6-82 т.25-I0а I6-83 т.25-I0б	Стяжка цементная толщиной I0 мм Цена:0,I6-0,0063х2	м2	3I7,98	0,I47	47
3	I6-230 т.25-I7д	Покрытие из плиток керамических с красителем на цементном растворе	"	407,I6	3,50	I425
4	I6-336 т.25-33б	Покрытие из линолеума поливинилхлоидного на теплоизоляционной основе Цена:3,85+(4,49-3,I9)х х1,02	м2	3723,8I	5,I9	I9327
5	I6-347 т.25-23	Устройство деревянных плинтусов	"	3723,8I	0,272	I0I8
		И т о г о :	руб	руб		22424
		Материалы				
6	ЦСЦ п.98	Раствор цементный,I00	м3	I48,75	I7,90	2663
		И т о г о :	руб	-	-	2663
		Итого по разделу УШ	руб			25087
		IX. Внутренняя отделка				
I	I7-32I 27-28а	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску	м2	I3302,3	0,05	665
2	I7-323 27-28в	То же, потолков лестничных маршей и площадок	"	4294,77	0,04	I72
3	I7-299 27-24а	Улучшенная штукатурка кирпичных перегородок	"	I3,96	0,44	6
4	I7-576 27-64б 27-48б	Внутренняя клеевая улучшенная окраска стен	I00 м2	7I,88	9,42	677
5	I7-59I 27-49г	Внутренняя окраска эмульсионными составами	"	30,68	25,8	790
6	I7-642 27-55а 27-66в	Улучшенная масляная окраска стен	м2	2848,56	0,68	I937

1	2	3	4	5	6	7
7.	I7-II0 27-I2а прим.2	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	м2	503,37	3,88	I953
8.	I7-576 27-64б 27-48б	Внутренняя клеевая улучшенная окраска потолков, лестничных маршей и площадок	I00 м2	36,38	9,42	343
9.	I7-703 27-60з 27-68з	Масляная окраска металлических ограждений лестниц	"	0,5I	54,8	28
I0.	I7-644 27-55в 27-66в	Улучшенная масляная окраска плинтусов	м2	362,38	0,85	3I7
II.	I7-659 27-553 27-66з	Улучшенная масляная окраска откосов белилами	"	I68,38	0,74	I25
I2.	I7-642 27-55а 27-66в	Улучшенная масляная окраска наличников	м2	85,0	0,68	58
I3.	I7-658 27-55ж I7-656 27-55д	Улучшенная масляная окраска по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами Цена: 0,29х(2,8-0,3)+ +0,96х0,3	м2	373,68	I,02	38I
I4.	I7-658 27-55ж	То же, балконных блоков Цена: 0,29 х 3,5	"	96,84	I,02	99
I5.	I7-648 27-55ж	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера остеклен. Цена: 0,29 х I,8	м2	I9,I4	0,52	I0
I6.	I7-648 27-55ж I7-646 27-55д	То же, в перегородках глухих Цена: 0,29х(2,7-0,3)+ +0,8х0,3	м2	490,32	0,94	46I

1	2	3	4	5	6	7
I7.	I7-648 27-55ж I7-646 27-55д	То же, в перегородках остекленных Цена: 0,29 (2,I - 0,3)+0,8х 0,8	м2	I36,56	0,76	I04
		Итого:	руб			8I26
		Материалы:				
I8.	ЦСЦ п.I25	Раствор известковый	м3	0,25	I3,6	3
I9.	п.I20	Раствор цементно-известковый	"	0,03	I4,8	-
		Итого:	руб			3
		Итого по разделу IX	руб			8I29
		X. Встроенная мебель				
I.	Сборка и стоимость встроенных шкафов					
I.	Расчет № I	Ш-I	шт	I04	92,68	9639
2.	№ 2	Ш-2	"	36	I20,I9	4327
3.	№	Ш-2	"	36	53,5	I926
4.	№ 3	Ш-3	"	34	49,97	I698
5.	I5-353-72 т.23-65г	Установка столов-шкафов под мойку	шт	7I	I,I4	8I
6.	I7-642 27-55а	Улучшенная масляная окраска по дереву столов-шкафов под мойку	м2	I02,24	0,68	70
		Итого:	руб			I7742

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
7.	ц.I ч.II п.381	Шкафы под мойки	шт	71	10,10	717
		Итого:	руб			717
		Итого по разделу X	руб			18459
		XI. Мусоропровод				
I.	I6-801 35-Iа	Устройство мусоропровода в девятиэтажных зданиях со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью приемными клапанами и мусоросборной камерой	I мус.	I	350	350
2.	ЦСЦ п.96	Раствор цементный М-50	м3	0,12	I4,2	2
3.	ц.I ч.I п.991 стр.90	Металлический сборник	Iком	I	51,4	51
4.	Пр-т I9-06 ч.III п.I6-010	Тележка	к-т	I	31,9	32
		Итого по разделу XI	руб			435
		XII. Вертикальный транспорт				
I.	II-564 I9-41а прим.I	Дополнительные затраты на вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций на первые 5 этажей	Iм расч. длины	38,4	I6,4	630
2.	II-565 I9-41б прим.I	Дополнительные затраты на вертикальный транспорт /Добавляется на каждый последующий этаж сверх 5 этажей/ Цена: 7,19 х 4	"	38,4	28,76	II04

1	2	3	4	5	6	7
3.	II-568 I9-4Iд прим,I	Эксплуатация грузо-пассажирских подъемников /лифтов/ при строительстве 9-этажных жилых зданий длиной более 35 м	Iм расч. длин	38,4	97,0	3725
		Итого по разделу XII:	руб			5459
		XIII. Разные работы				
		а) машинное отделение				
I.	II-322-7I I9-I6г	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см площадью до 5 м2	шт	2	2,35	5
2.	II-323-7I I9-I6д	То же, площадью до I0 м2	"	5	3,I0	I6
3.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,34	9,3	3
4.	I4-I8-7I 22-6ж	Установка металлоконструкций	т	0,544	II,8	6
5.	I4-29-7I 22-7ж	Установка металлических лестниц	т	0,07I	29,3	2
6.	26-987 40-20	Установка крышки люка	шт	I	I,72	2
7.	I5-I94-72 23-35д	Установка блоков для люка	м2	0,96	0,87	I
8.	I3-35 2I-7б	Стены из кирпича глиняного обыкновенного	м3	33,49	3,47	II6
9.	I3-48 2I-7и	Перегородки из кирпича глиняного обыкновенного толщиной I2 см	м2	II,7I	0,66	8
I0.	I5-I5I-72 23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 с двойными переплетами	"	I,44	3,04	4

1	2	3	4	5	6	7
II.	I5-I88-72 23-35а	Установка дверных блоков в каменных стенах до 3 м2	м2	4,2I	I,33	6
I2.	I6-608 26-I0е	Утепление покрытий керамзитом	м3	8,47	I,85	I6
I3.	I6-624 26-IIа I6-683 доп.8	Выравнивающая цементная стяжка толщиной 20 мм	I00 м2	0,24	II,79	3
I4.	I6-566 26-6г прим.2	Кровля рулонная плоская четырехслойная изруберои-да на битумной мастике	м2	24,2	3,08	75
I5.	I7-200 27-I7а	Улучшенная штукатурка снаружи здания цементно-известковым раствором	м2	7I,72	0,63	45
I6.	I7-299 27-24а	Улучшенная штукатурка по камню внутри здания	м2	I08,I9	0,44	48
I7.	I6-I03 25-I2з	Цементное покрытие	м2	2I,55	0,22	5
I8.	I7-648 27-55ж	Масляная окраска оконных блоков Цена: 0,29 х 2,5	м2	I,44	0,73	I
I9.	I7-647 27-55е	То же, дверных блоков глухих в стенах Цена: 0,23 х 2,4	"	4,2I	0,55	2
		Итого по "а"	руб			364
		б/ Щиты				
I.	I5-2-72 23-Iа	Устройство каркаса из древесины хвойных пород	м3	I,I45	85,0	97
2.	I5-46-72 23-9г	Обшивка каркаса оргалитом	м2	63,88	I,62	I03

1	2	3	4	5	6	7
8.	I7-725-27-6Iг	Покрытие лаком деревянных частей	I00 м2	0,25	I4,9	4
		Итого по "б"	руб			204
		Материалы:				
	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I3,43	47,5	638
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	7,70	I3,I0	I0I
	п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	"	0,27	I5,3	4
	п.97	Раствор цементный М-75	"	0,50	I5,8	8
	п.I00	Раствор цементный М-200	"	0,58	20,7	I2
	п.I20	Раствор цементно-известковый	"	2,30	I4,8	34
	п.I25	Раствор известковый	"	I,95	I3,6	27
	п.36I	Гравий керамзитовый	м3	9,32	I0,4	97
	ц.I ч.I п.55I	Стоимость приборов к люкам	к-т	I	0,82	I
	п.542	Стоимость приборов к оконным блокам с двойными переплетами	"	I	2,72	3
	п.527	Для дверей машинного отделения	к-т	3	5,23	I6
	п.3264	Стоимость крышек люка	шт	I	I6,I	I6
		Итого:	руб			957

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
Кальк.		Стоимость плит перекрытий ПК-32.24	шт	3	53,10	159
-"-		ПК-32.12	"	2	27,63	45
-"-		П-32.24-4	"	1	71,01	71
-"-		П-32.24-5	"	1	77,43	77
РСЦ-I-73 п.454		Стоимость перемычек	шт	4	16,47	66
Ц.I,ч.II п.116		Стоимость швеллеров	т	0,472	161,0	76
п.437		Стоимость стремянок и металлических площадок	"	0,125	214,0	27
Ц.I,ч.II п.60		Стоимость монорельса	т	0,018	167,0	3
Ц.I,ч.II п.78		Стоимость люков утепленных двухпольных обитых кровельной сталью	м2	0,96	30,2	29
п.56		Стоимость дверных блоков ДС-20-8Л	м2	1,67	13,7	23
п.78		Двери-лазы глухие утепленные	"	2,54	28,7	73
п.129		Оконные блоки одностворчатые ОР 09-16	"	1,44	15,5	22
		Итого:	руб			671
		Итого по разделу XIII	руб			2196

18444-07

С М Е Т А № 2

на санитарно-технические работы

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.0I.I969г.

23,49 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	I4644,3 м3
2.	Жилая площадь	I575,56 м2
3.	Общая площадь	33I5,27 м2
4.	Общая привед.площадь	3400,05 м2
5.	Число мест	244
6.	Стоимость на:	
	I м3 здания	I,60 руб.
	I м2 жилой площади	I4,9Iруб.
	I м2 общей площади	7,09 руб.
	I м2 общей прив.площ.	6,9I руб.
	I место	96,27руб.

№№ пп	Обоснование: принят.един: смет.стоим.: или №№ един: расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во единиц измер.	Сметная стоимость в руб.	
					един.	общ.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Отопление				
I	23-45 30-I0а	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.I5 мм	м	445	0,74	329
2	23-46 30-I0а	То же, диам.20 мм	"	825	0,79	652
3	23-47 30-I0а	То же, диам.25 мм	"	II0	0,96	I06
4	23-48 30-I0а	То же, диам.32 мм	"	45	I,I2	50
5	23-49 30-I0а	То же, диам.40 мм	"	60	I,24	74
		Из стальных электросварных				
6	23-22I т.76х3,5	То же, диам.76х3	"	I80	I,86	335

I	2	3	4	5	6	7
7	23-222 30-II6	То же, диам.89х3,5	м	46	2,3	I06
8	23-223 30-II6	То же, диам.I08х4	"	5,0	2,9	I5
9	ц.I,ч.Ш п.I74 п.I23	Вентиль запорный муфтовый I5 кг I8 бр диам.I5 мм	шт	I0	I,02	I0
I0	-"- п.I24	То же, диам.20 мм	"	9	I,I5	I0
II	-"- п.I74	То же, I5 кг I9 бр диам.25 мм	"	8	2,33	I9
I2	23-690 32-I2г	Кран спускной диам.I5 мм	"	62	I,39	86
I3	ц.I,ч.Ш п.I520	Кран проходной пробковый II6бк диам.I5 мм	"	7	0,86	6
I4	-"- п.I52I	То же, диам.20 мм	"	I3	I,05	I4
I5	-"- п.I522	То же, диам.25 мм	"	8	I,48	I2
I6	23-I08 30-I5б	Задвижка параллельная 30ч6бр диам.80 мм	шт	4	I7,I	68
I7	23-673 32-I0д	Воздухосборник горизонтальный диам.I59х4,5 длиной 355	"	4	5,83	23
I8	ц.I,ч.Ш п.I537	Кран трехходовый диам.I5 мм	"	-	I,89	-
I9	-"- п.I538	То же, диам.20 мм	"	-	2,05	-
20	ц.I,ч.Ш п.I464	Краны двойной регулировки диам.I5 мм	"	6I	0,4I	25

I	2	3	4	5	6	7
2I	ц.I,ч.Ш п.I465	То же, диам.20 мм	шт	I9I	0,48	92
22	23-646 32-96	Радиаторы "М-I40АО"	экм	465,50	5,29	2462
23	23-65I 32-I5	Высокий лестничный конвектор I00-600		20	4,29	86
24	23-652 32-I5	Конвекторы "Комфорт"	экм	-	0,28	-
25	ц.I,ч.Ш п.295I	Стоимость конвекторов	"	-	7,36	-
26	23-I04 30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	I7I6	0,03	5I
27	тех.ч. п.3	Пуск и регулировка системы отопления I%	руб	463I	0,0I	46
		Итого по отоплению	руб			4677
		II. Вентиляция				
I	24-776 33-34г	Установка воздуховодов из ацеидных плит I20х200	м2	I9,2	I,67	32
2	ц.I,ч.I п.4I5	Стоимость плит	"	20,I6	I,68	34
3	24-484 33-I8а Пр-нт №92	Вентилятор ВК-6уч "Самал" цена: 3,59+I2хI,076	шт	I6	I6,50	264
4	24-406 33-9а	Жалюзийная решетка размером I20х200	"	I65	I,II	I83
5	тех.ч. п.24	Пуск и регулировки системы вентиляции 2,5%	руб	5I3	0,025	I3
		Итого по вентиляции	руб			526

I	2	3	4	5	6	7

Ш. Холодное водоснабжение

А. Подземная часть

I	23-74 33-II6	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам.I00 мм	м	II2 68	3,29	368 224
2	23-62 30-I0г	То же, из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	8,0	2,3	I8
3	23-60 30-I0в	То же, диам.32 мм	"	- 9	I,6I	- I4
4	23-59 30-I0в	То же, диам.25 мм	м	35,0	I,34	47
5	23-58 30-I0в	То же, диам.20 мм	"	38,0	I,07	4I
6	23-57 30-I0в	То же, диам.I5 мм	"	8,0	I,07	9
7	23-I09 30-I5б	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем чугунная 30ч6бр диам. I00 мм	шт	2 3	2I,3	43 64
8	ц.I,ч.Ш п.I28	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5кгI8бр диам.50 мм	шт	2	3,35	7
9	-"- п.I25	То же, диам.25 мм	"	5	I,55	8
I0	-"- п.93	То же, запорный муфтовый бронзовый I5Б3К диам.20мм	"	I3	0,85	II
II	-"- п.92	То же, диам.I5 мм	"	2	0,74	I

I	2	3	4	5	6	7
I2	23-386 3I-II6	Кран поливочный диам.25 мм	к-т	2	I,79	4
I3	23-I04 30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	236 I92	0,03	7 6
		Итого по "А"	руб			564 454
		Б.Надземная часть				
I4	23-62 30-I0г	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	55,0	2,3	I27
I5	23-58 30-I0в	То же, диам.20 мм	"	265,0	I,07	284
I6	23-57 30-I0в	То же, диам.I5 мм	"	480,0	I,07	5I4
I7	23-385 3I-II6	Пожарный кран с рукавом диам.50 мм	шт	9	36,5	329
I8	ц.I,ч.Ш п.I826	Стоимость рукава	м	90	I,78	I60
I9	23-I07 30-I5а	Задвижка чугунная 30ч6бр диам.50 мм	шт	I	II,0	II
20	ц.I,ч.Ш п.92	Вентиль запорный муфтовый бронзовый I5Б3к диам.I5 мм	"	I77	0,74	I3I
2I	23-I04 30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	800	0,03	24
		Итого по "Б"	руб			I580
		Итого по холодному водоснабжению	руб			2I44 2034

Примечание: числитель - ЭБ-6
знаменатель - ЭБ-7

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Горячее водоснабжение				
		А. Подземная часть				
I	23-62 30-I0г	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	40,0	2,3	92
2	23-6I 30-I0в	То же, диам.40 мм	"	33 20	I,87	62 37
3	23-60 30-I0в	То же, диам.32 мм	"	35 20	I,6I	56 32
4	23-59 30-I0в	То же, диам.25 мм	"	2I	I,34	28
5	23-58 30-I0в	То же, диам.20 мм	"	43	I,07	46
6	23-57 30-I0в	То же, диам.I5 мм	"	8,0	I,07	9
7	ц.I,ч.Ш п.I28	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5кгI8бр диам.50 мм	шт	I	3,35	3
8	-"- п.I27	То же, диам.40 мм	"	I	2,6I	3
9	-"- п.I25	То же, диам.25 мм	"	4	I,55	6
I0	-"- п.92	Вентиль запорный муфтовый бронзовый I5Б3К диам.I5 мм	"	2	0,74	I
II	-"- п.93	То же, диам.20 мм	"	I4	0,85	I2
I2	23-I04 30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	I80 I67	0,03	5 5
		Итого по "А"	руб			323 274

I	2	3	4	5	6	7
		"Б". Надземная часть				
I3	23-59 30-I0в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	55,0	I,34	74
I4	23-58 30-I0в	То же, диам.20 мм	"	390,0	I,07	4I7
I5	23-57 30-I0в	То же, диам.I5 мм	"	450,0	I,07	482
I6	ц.I,ч.Ш п.92	Вентиль запорный муфтовый бронзовый I5б3к диам.I5 мм	шт	I06	0,74	78
I7	-"- п.I530	Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый чугунный II4б6к диам. 20 мм	"	I2	I,0	I2
I8	23-334 3I-2в	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	к-т	7I	3,97	282
I9	23-343 3I-2д	Смеситель для душевых установок со стационарной душевой трубкой из сетки	"	7I	5,04	358
20	23-I04 30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	895	0,03	27
		Итого по "Б"	руб			I730
		Итого по горячему водоснабжению	руб			2053 2004

Примечание: числитель - ЭБ-6

знаменатель - ЭБ-7

1	2	3	4	5	6	7
		У. Канализация				
		А. Подземная часть				
1	23-35 т.30-6б	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	900	3,95	356
2	23-34 т.30-6а	То же, диам. 50 мм	м	16,0	2,52	40
3	23-60 т.30-10в	То же, из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	м	8,0	1,61	13
		Итого по "А"	руб			409
		Б. Надземная часть				
4	23-35 т.30-6б	Прокладка трубопроводов из чугунныхканализационных труб диам. 100 мм	м	450,0	3,95	1778
5	23-34 т.30-6б	То же, диам.50 мм	"	310,0	2,52	781
6	23-36 т.30-6в	То же, диам.150 мм	"	15,0	5,22	78
7	23-364 т.31-5а	Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском с никзкорасполагаемым смывным бачком	к-т	71	21,40	1519
8	23-312 т.31-1в	Умывальник керамический полукруглый с пластмассовым бутылочным сифоном и смесителем	к-т	71	10,5	746

1	2	3	4	5	6	7
9	23-355 3I-4а	Мойка чугунная эмалированная типа МИ-IМ на одно отделение со смесителем СМ-М-ВКСЦ с бутылочным пластмассовым сифоном	к-т	7I	I9,8	I406
10	23-349 т.3I-3в	Поддон душевой чугунный эмалированный глубокий с сифоном, выпуском и переливом	к-т	7I	283	2009
11	23-352 3I-3г	Трап чугунный диам.I00мм	"	I	7,I6	7
		Итого по "Б"	руб			8324
		Итого по канализации	руб			8733
		УI. Водостоки				
		А. Подземная часть				
1	23-223 т.30-IIб	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам.I08х4мм	м	I0,0	2,9	29
2	23-96 т.30-I3б	Фланцевое соединение диам. I00 мм	шт	4	5,36	2I
		Гидрозатвор:				
3	23-223 т.30-IIб	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам.I08х4 мм	м	I,6	2,9	5
4	23-6I т.30-I0в	То же, из стальных водогазопроводных диам. 40 мм	м	0,I	I,87	I
5	23-96 т.30-I3б	Фланцевые соединения диам. I00 мм	шт	2	5,36	II
		И т о г о по "А"	руб			67

1	2	3	4	5	6	7
		"Б" Надземная часть				
6	23-74 т.30-II6 ц.I ч.I стр.I06 I38	Прокладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб диам. I00 мм	м	27,0	2,29	62
		Цена: 3,29-(I,85-0,75)				
7	23-223 т.30-II6	То же, из стальных электросварных диам.I08 х 4	"	3,0	2,9	9
8	23-I8I т.3I-I2	Водосточная воронка В-I	шт	I	20,99	2I
		Цена: I,30+ I8,30хI,076				
9	23-85 т.30-I2	Компенсатор сварной из стальных труб	"	I	27	27
		Итого по "Б"	руб			II9
		Итого по водостоку	руб			I86
		УП. Изоляционные работы				
1	I7-737 т.27-62в	Покрытие лаком изолируемых поверхностей трубопроводов	I00 м2	I,07 I,04	3I,2	33 32
2	I7-737 т.27-62в	Окраска лаком чугунных труб	"	3,50	3I,2	I09

I	2	3	4	5	6	7
3	I9-202 т.28-I3ж	Обертывание поверхности изоляции пергамином	м2	2I7,98 2I3,I6	0,29	63 62
4	I9-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными	м3	5,24 5,I5	4I,6	2I8 2I4
5	I9-I44 т.28-I0г	Устройство каркаса изоляции и сетки плетеной на трубопроводах	м2	2I7,98 2I3,I6	0,82	I79 I75
6	I9-I46 т.28-I1а	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором	м2	235,40 230,I7	0,80	I88 I84
7	I9-208 т.28-I4а	Известковая окраска по штукатурке	м2	235,40 230,I7	0,07	I6 I6
8	I7-703 т.27-60з 27-68з	Масляная окраска неизолируемых труб и приборов за 2 раза	I00 м	2,69	54,8	I47
9	I7-703 техн.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов за 2 раза Цена:54,8-25 =29,8	"	3,82	29,8	24
		Итого по изоляционным работам	руб			977 963
		Итого по смете прямых затрат	руб			I9296

Составила Л.Трофимова

Проверил Д.Порфирьев

СМЕТА № 3

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

Электроосвещение

Составлена в ценах, введенных с I января I969 года
Сметная стоимость – I2,4 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания – I4644,30 м3
2. Общая площадь – 33I5,27 м2
3. Жилая площадь – I575,56м2
4. Число мест – 244

Стоимость на:

I м3 здания – 0,85 руб.
I м2 общей площади – 3,74 руб.
I м2 жилой площади – 7,87 руб.
I место – 50,82 руб.

№№ пп	Наименов. укрупнен. показат. и нормативов пр-та ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество	Затраты труда		Сметн. стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					ед. изм	общее колич.	оборудов.	монтажных работ			оборудов.	монтажных работ		
								всего	в т.ч. зарплата			всего	в т.ч. зарплата	
									основная	рабоч. занят. управл. машин			основная	рабоч. занятых управл. машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Монтажные работы

Вводно-распределительное устройство типа ВРУ

18444-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-6606 К-0,7	Вводная панель типа ВРУ I-I3	к-т	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	-	I2	4	-
		Подготовка к велючению:												
а/	8-6688	предохранителя типа ПН2-400 на 250 а	шт	6	0,7	4,2	-	I,08	0,36	-	-	6	2	-
б/	8-6683	переключателя типа РНЦ-32 на 250 а	по-люс	6	0,7	4,2	-	I,I3	0,38	-	-	7	2	-
в/	8-6730	трансформатора тока типа ТК-20	шт	6	0,4	2,4	-	0,48	0,I9	-	-	3	I	-
г/	8-6733	счетчика типа САЧ- И672Н	шт	2	2,0	4,0	-	2,32	I,08	-	-	6	2	-
2.	8-6606	Распределительная панель ти па ВРУI-48	к-т	I	8,4	8,4	-	I2,04	4,2	-	-	I2	4	-
		Подготовка к велючению:												
а/	8-6687	предохранителя до I00 а	шт	2I	0,4	8,4	-	0,58	0,22	-	-	I2	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
б)	8-6682	Рубильника	полюс	8	0,5	4,0	-	0,64	0,26	-	-	5	2	-
4.	8-7I0I	Щиток осветительный типа УОЩВ-I2	I00 шт	0,09	820	73,8	-	849	392	-	-	76	35	-
5.	8-7I00	То же, типа ОЩВ-6	"	0,0I	623	6,23	-	658	295	-	-	7	3	-
6.	8-7I22 письмо Госстроя СССР от 28.I.76г № 4-I9I	Электроплита кухонная 3-х конфорочная типа "Луч" Цена: 3,02+45=48,02	шт	70	3,0	2I0,0	-	48,02	I,44	-	-	336I	I0I	-
7.	8-7060	Светильник настенный типа НБ005х60	I00 шт	2,46	II9	292,74	-	I7I	55,7	-	-	42I	I37	-
8.	8-70I9	То же, арт. I35 /ПСХ/	"	0,79	I36	I07,44	-	I64	58,4	-	-	I30	46	-
9.	8-70I4	То же, арт. I98	"	0,05	I36		-	I64	58,4	-	-	8	3	-
I0.	8-70I5	То же, ППР-200	"	0,02	I6I	3,22	-	I93	70,I	-	-	4	I	-
II.	8-70I5	То же, ППР-I00	"	0,43	I6I	69,23	-	I93	70,I	-	-	83	30	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-70I0	Патрон подвесной карболитовый	I00 шт	I,74	36	62,64	-	74,5	I5,6	-	-	I30	27	-
I3	8-70II	Патрон настенный карболитовый	"	0,34	37	I2,58	-	70,7	I6	-	-	24	5	-
I4	8-7040	Светильник люминесцентный УСП5 /6х40/	"	0,02	386	7,72	-	504	I76	-	-	I0	4	
I5	8-7039	То же, УСП-5 /4х40/	"	0,I8	290	52,2	-	358	I27	-	-	64	23	
I6	8-7040	То же, УСП5/6х20/	"	0,08	386	30,88	-	504	I76	-	-	40	I4	-
I7	8-7088	То же, УСП5 /2х40/	"	0,0I	222	2,22	-	257	97,7	-	-	3	I	I
I8	8-7035	То же ОЛС /Iх40/	-	-	209	-	-	2I8	87,6	-	-	-	-	-
I9	8-7038	То же ЛШО 03 (Iх20)	-	0,0I	222	2,22	-	257	97,7	-	-	3	I	-
20	8-7002	Выключатель однополюсный скрытой установки 6а,250в	I00 шт	3,28	75	246,0	-	I06	32,7	-	-	348	I07	-
2I	8-7002	То же, сдвоенный	"	0,40	75	30,0	-	I06	32,7	-	-	42	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-7090	Звонок электрический комплектно с кнопкой	I00 шт	0,7I	46	32,66	-	45,6	2I	-	-	32	I5	-
23	8-7003	Выключатель герметический 6а,250в	"	0,09	82	7,38	-	233	35,4	-	-	2I	3	-
24	8-7007	Розетка штепсельная двухполюсная 6а,250в скрытой установки	"	3,20	75	240,0	-	II7	32,7	-	-	374	I05	-
25	8-7007	Розетка 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом на ток I0а	"	0,09	75	6,75	-	II7	32,7	-	-	II	3	-
26	8-7007	То же, на ток 25а, типа А-700	"	0,70	75	52,5	-	II7	32,7	-	-	82	23	-
27	8-636I	Ящик протяжной У997	кг	33	0,I	3,3	-	0,36	0,05	-	-	I2	2	-
28	8-636I	То же, У998	"	29,6	0,I	2,96	-	0,36	0,05	-	-	II	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	8-7007	Розетка сдвоенная для скрытой установки 6а, 250в	I00 шт	0,37	75	27,75	-	II7	32,7	-	-	43	I2	-
30.	I5-04-II п.I8-II4 8-6240	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2уз	шт	9	2,0	I8,0	3,20	0,7I	0,7I	-	29	I7	6	-
3I.	8-2792	Коробка клеммная типа КСК-8	шт	9	4,0	36,0	-	4,97	I,83	-	45	45	I6	-
32.	8-45I2	Прокладка трубы винипластовой диам. 50 мм	I00 м	I,20	32	38,4	-	40,7	I3,7	-	-	49	I6	-
33.	8-45II	То же, диам. 32 мм	"	4,50	29	I30,5	-	33,4	I2,7	-	-	I50	57	-
34.	8-45I0	То же, диам. 25 мм	"	4,05	26	I05,3	-	27	II,2	-	-	I09	45	-
35.	8-4282	Прокладка трубы стальной тонкостенной диам. 32 мм	"	0,50	38	I9,0	-	43,2	I5,8	-	-	22	8	-
36.	8-428I	То же, диам. 25 мм	"	2,I0	37	77,7	-	40,9	I5,7	-	-	86	33	-
37.	ЕРЕР 36-40I	Прокладка трубы асбоцементной диам. I00 мм Цена: 0,79xI,I35 0,09Ixl,I35	м	9	0,203	I,83	-	0,90	0,I0	-	-	8	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38.	8-4375	Затягивание провода марки АПВ-660 сеч. 50 мм2 в трубы	I00 м	3,20	I5,0	48,0	-	I6,5	6,4I	-	-	53	2I	-
39.	8-4374	То же, сеч. 35 мм2	"	8,00	I4,0	II2,0	-	I5,3	6,03	-	-	I22	48	-
40.	8-4373	То же, сеч.I6 мм2	"	2,60	I0,0	25,0	-	I2,6	4,82	-	-	32	I2	-
41.	8-437I	То же, сеч.2,5 мм2	"	II,I0	6,0	66,6	-	6,86	2,69	-	-	76	30	-
42.	8-4224	Прокладка провода марки АПВ сеч. 4мм2 в панелях перекрытий	"	2,00	I2,4	24,8	-	I3,58	5,44	-	-	27	II	-
43.	8-4224	То же, сеч.2,5мм2	"	8,30	I2,4	I02,92	-	I3,58	5,44	-	-	II3	45	-
44.	8-4223	То же, марки АППВС сеч. 2х2,5 мм2	"	52,00	I4,0	728,0	-	I3,I	5,6	-	-	68I	29I	-
45.	8-4223	То же, сеч. 3х2,5мм2	"	I8,00	I4,0	252,0		I3,I	5,6	-	-	236	I0I	-
		Итого:	руб								29	7268	I492	-
		Транспортные расходы-3,4%	"								I			
		Итого:									30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								I			
		Итого	руб								3I			
		Плановые накопления - 6%	руб									436		
		Итого по I разделу	руб								3I	7704	I492	-
		Затраты труда	ч/час			3446,65								
		Материалы, не учтенные в монтаже												
I.	Специализ. трест "Мособлэлектромонтаж"	Вводно-распределительное устройство типа ВРУI-I3-48	к-т	I				275,6				276		
2.	I5-04-П п.3-472	Щит силовой распределительный СПУ62-I/I	к-т	2				46,0				92		
3.	I5-04-П доп.I2 п.2-977	Щиток осветительный типа УОЩВ-I2	шт	9				45,0				405		
4.	I5-04-П п.2-850	То же, типа ОЩВ-6	"	I				26,0				26		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	п.I ч.У стр.502	Светильник типа НБО 05х60	шт	246				I,4I			347			
6	I5-07-д.I6 п.5-I32	То же, арт.I35 /ЛСХ/	шт	79				0,9			7I			
7	I5-07-0I	То же, арт.I98	"	5				I,50			8			
8	I5-07-д.I0 п.I-257	То же, ШПР-200	"	2				I2,90			26			
9	-"- п.I-256	То же, ШПР-I00	шт	43				9,0			387			
I0	I5-07 п.3-I28	Светильник люминесцентный УСП5/6х40/	шт	2				4I,0			82			
II	I5-07 п.3-I23	То же УСП5- /4х40/	шт	I8				27,30			49I			
I2	I5-07 п.3-I26	То же, УСП5 /6х20/	"	8				27,45			220			
I3	I5-07 п.3-I03	То же, УСП-5 /2х40/	шт	I				20,60			2I			
I4	I5-07-д.3I п.3-227	То же, ЛПО 03(Iх20)	шт	I				I7,80			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I5-07-д.8 п.3-097	То же ОЛС /Iх40/	шт	-				I6,20				-		
I6	пр.092	Звонок электрический комплектно с кнопкой	шт	7I				I,48				I05		
I7	ц.I ч.У стр.34I п.242	Розетка 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом на ток I0а	шт	9				3,2I				29		
I8	ц.I ч.У стр.34I	То же, на ток 25а типа А-700	шт	70				2,63				I84		
I9	ц.I ч.У п.354	Лампа люминесцентная ЛБ-40	I0 шт	8,6				I3,2				II4		
20	-"- п.352	То же, ЛБ-20	"	0,I				5,73				I		
2I	I6-03 п.6-002	Стартер СК-220	шт	87				0,I63				I4		
22	ц.I ч.У д.8 п.2727	Туба винипластовая 50 мм	I0 м	I2,36				8,32				I03		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	ц.I ч.II д.8 п.2725	То же, диам.32 мм	I0 м	46,35				3,8I				I77		
24	-"- п.2724	То же,диам.25 мм	"	4I,7				2,0I				84		
25	ц.I ч.I п.I82	Труба стальная тонкостенная диам.32мм	м	5I,5				0,37				I9		
26	-"- п.I77	То же, диам.25 мм	"	2I6,3				0,32				69		
27	ц.I ч.У стр.222 п.I93	Провод марки АПВ-660 сеч.50 мм2	км	0,330				277				9I		
28	-"- п.I92	То же, сеч.35 мм2	"	0,824				I93				I59		
29	-"- п.I90	То же, сеч.I6 мм2	"	0,268				I03				28		
30	-"- п.I87	То же, сеч.4 мм2	"	0,206				4I,5				9		
3I	-"- п.I86	То же, сеч.2,5 мм2	"	I,998				29,2				58		
32	ц.I ч.У стр.230 п.273	То же,марки АПШВС сеч.2х2,5 мм2	км	5,356				63,I				338		
33	-"- п.276	То же,сеч.3х2,5 мм2	"	I,854				96,0				I78		

18444-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		И т о г о :	руб									4230		
		Начисления:												
		4,7% по п.I-4	руб									38		
		8,3% по п.6,7,8,9,I0, II,I2,I3,I4,I5	руб									I23		
		8,6% по п.I6,2I	руб									I0		
		И т о г о :	руб									440I		
		Плановые накопления 6%	руб									264		
		Итого по II разделу	руб									4665		
		Итого по I+II	руб								3I	I2369	I492	-
		Всего по смете	руб									I2400		
		Затраты труда	ч/час			3446,65								

Составила И.Бирюкова

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №

объемов работ варианта с люминесцентными лампами

электроосвещение

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Един. измерения	Объем работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту
I	2	3	4	5
		I. Монтажные работы		
I	7	I00шт	2,46	I,47
2	I7	"	0,0I	0,55
3	I8	"	-	0,26
4	I9	"	0,0I	0,09
		II. Материалы, не учтенные в монтаже		
5	5	шт	246	I47
6	I3	"	I	55
7	I5	"	-	26
8	I9	I0шт	8,6	22,0
9	20	"	0,I	0,9
I0	2I	шт	87	229
II	I4	"	I	9

С М Е Т А № 4

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

Слабые токи

Составлена в ценах, введенных с I января I969 года

Сметная стоимость – 3,5I7 тыс.руб

Показатели по смете:

I. Объем здания	–	I4644,30 м3
2. Общая площадь	–	33I5,27 м2
3. Жилая площадь	–	I575,56 м2
4. Число мест	–	244
Стоимость на:		
I м3 здания	–	0,24 руб
I м2 общей площади	–	I,06 руб
I м2 жилой площади	–	2,23 руб
I место	–	I4,4I руб

№№ пп	Наименование показателей и норматив. пр-та ценника и № позиц	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	ед. изм.	кол.	Затраты труда ед. изм.	Затраты труда общее колич	Сметная стоимость ед. руб. оборуд.	Сметная стоимость ед. руб. монтажных работ всего	в т.ч. зарплата основная	в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машин	Общая стоимость, руб оборуд.	Общая стоимость, руб монтажн.работ всего	в т.ч. зарплата основная	в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А" Телефонизация												
		I. Монтажные работы												
I.	8-2792	Коробка распределительная телефонная емк.I0х2 типа КРШТ	шт	I	4,0	4,0	–	4,97	I,8з	–	–	5	2	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-2536	Прокладка кабеля телефонного с п/э изоляцией марки ТПП-I0х2х0,5	I00 м	0,40	46,0	I8,4	-	46,3	20,4	-	-	I9	9	-
3.	8-45I8	Прокладка трубы полиэтиленовой диам.20 мм	"	0,40	24,0	9,6	-	26,2	9,78	-	-	I0	4	-
4.	8-254I	Прокладка провода телефонного распределительного однопарного марки ТРП-Iх2х0,5	"	0,60	23,0	I3,8	-	I8,I	I0,I	-	-	II	6	-
5.	ЕРЕР 36-40I	Труба асбоцементная диам.I00 мм 0,79 х I,I35 0,09Iх I,I35	м	6	0,203	I,22	-	0,90	0,I0	-	-	5	I	-
6.	I0-974	Телефонный аппарат типа ТАН-70	шт	2	0,6	I,2	-	0,56	0,3	-	-	I	I	-
		Итого	руб									5I	22	
		Плановые накопления 6%	руб									3		
		Итого по I разделу	руб									54	22	
		Затраты труда	ч/час			48,22								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы, не учтенные в монтаже												
I.	Ц.I,ч.У стр.I86 п.2995	Кабель марки ТПП-Iх2х0,5	км	0,04I				207,0				8		
2.	Ц.I,ч.У доп.8 п.2664	Труба п/э диам. 20 мм	I0м	4,I2				I,9I				8		
3.	I5-09 т.II2	Провод телефонный ТРП-Iх2х0,5	км	0,06I				I2,I2				I		
		Цена: IIхI,I02												
		Итого:	руб									I7		
		Плановые накопления - 6%	руб									I		
		Итого по II разделу	руб									I8		
		III. Оборудование												
I.	I6-02 п.04-000I	Телефонный аппарат типа ТАН-70	шт	2				II,35				23		
		Итого:	руб									23		
		Транспортные расходы - 3,4%	руб									I		
		Итого:	руб									24		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы - 2%	руб									I		
		Итого по Ш разделу	руб									25		
		Всего по "А"	руб									97		
		Затраты труда	ч/час			48,22								
		"Б" Радиофикация												
		I. Монтажные работы												
I.	ЕРЕР 36-54I	Монтаж радиотрансляционной стойки РС-I габ.0,8 м Цена: I4,3хI,I35 3,58хI,I35	шт	I	7,4	7,4	-	I6,23	4,06	-	-	I6	4	
2.	I0-3096	Трансформатор абонентский мощн. 25 ва типа ТАГУ-25	шт	I	I,0	I,0	-	I,3	0,65	-	-	I	I	
3.	8-280I	Ввод со стойки на стену	ввод	I	3,0	3,0	-	3,94	I,6I	-	-	4	2	
4.	I0-4822	Коробка универсальная УК-2П	шт	9	I,0	9,0	-	I,0	0,52	-	-	9	5	
5.	I0-4822	То же, УК-2С	шт	74	I,0	74,0	-	I,0	0,52	-	-	74	38	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	8-7006	Установка штепсельной радиорозетки РШР	I00 шт	I,45	37	53,65	-	67,I	I6,2	-	-	97	23	-
7.	8-254I	Прокладка провода трансляционного с п/э изоляцией ПТПЖ-2хI,2	I00 м	I2,0	23	276,0	-	I8,I	I0,I	-	-	2I7	I2I	-
8.	8-4360	Прокладка металлорукава диам.22 мм	"	0,05	29,0	I,45	-	48,7	I2,6	-	-	2	I	-
		Итого:	руб									420	I95	
		Плановые накопления - 6%	руб									25		
		Итого по I разделу	руб									445	I95	
		Затраты труда	ч/час			425,5								
		II. Материалы, не учтенные в монтаже												
I.	I6-0I п.05-0I8	Трансформатор абонентский типа ТАГУ-25	шт	I				2,06				2		
		Цена: I,90хI,082												
2.	24-05 стр.32	Коробка универсальная УК-2П	шт	9				0,28				3		
		Цена: 0,26хI,086												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-05 стр.32	То же, УК-2С	шт	74				0,28				2I	-	-
4.	ц.I ч.У стр_276	Провод марки ПТПЖ-2хI,2 мм2	км	I,236				30,6				38		
5.	24-I6-49 п.I-053	Металлорукав диам.22 мм 0,I8хI,076	м	5,I5				0,I9				I		
		Итого:	руб									65		
		Плановые накопления 6%	руб									4		
		Итого по II разделу	"									69		
		Итого по I + II	руб									5I4	I95	-
		Всего по "Б"	руб									5I4		
		Затраты труда	ч/час			425,5								
		"В" Телевидение												
		I. Монтажные работы												
I.	I0-4800	Определение места установки антенны	шт.	I	6,0	6,0	-	II,7	2,78	-	-	I2	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-480I I0-4809	Установка телевизионной антенны типа АТВК-I/5 "Волновой канал"	шт.	I	22,0	22,0	-	27,I	II,76	-	-	28	I2	-
3.	I0-48I0	То же, типа АТВК-6/I2	шт	I	9,0	9,0	-	I3,I	4,5	-	-	I3	5	-
4.	I0-4822	Коробка антенная АК-I	шт	2	I,0	2,0	-	I,0	0,52	-	-	2	I	-
5.	I0-4822	Установка коробки фильтра сложения КФСТ	шт	I	I,0	I,0	-	I,0	0,52	-	-	I	I	-
6.	I0-4823	Установка усилителя антенного ОТТУ	шт	I	3,0	3,0	-	3,55	I,57	-	-	4	2	-
7.	I0-4822	Установка коробки телевизионной типа КРТ-6	шт	9	I,0	9,0	-	I,0	0,52	-	-	9	5	-
8.	8-2536	Прокладка кабеля телевизионного марки РК-75-9-I2	I00 м	0,45	46	20,7	-	46,3	20,4	-	-	2I	9	-
9.	8-4360	Прокладка металлорукава диам.22 мм	"	0,05	29,0	I,45	-	48,7	I2,6	-	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	I0-4824	Разделка и включение обонентского кабеля в распределительную коробку	кабель	9	0,3	2,7	-	0,32	0,I7	-	-	3	2	-
II.	I0-48II	Измерение и контрольная сдача работ	ант	I	2,0	2,0	-	4,56	I,03	-	-	5	I	-
		Итого:	руб									I00	42	
		Плановые накопления 6%	руб									6		
		Итого по I разделу	руб									I06	42	
		Затраты труда	ч/час			78,85								

II. Материалы, не учтенные в монтаже

I.	I6-0I п.3-I00 п.3-098	Антенна телевизионная типа АТВК-I/5 с транспортными расходами 8%	шт	I				I6,5I				I7		
2.	-"- п.3-098	То же, типа АТВК-6/I2	"	I				5,08				5		
3.	I6-0I п.26-62	Антенная коробка АК-I с транспортными расходами 7,6%	шт	2				2,47				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	I6-0I ч.I п.3-097	Коробка фильтра сложения КФСТ с транспортными расходами 7,6%	шт	I				I,08				I	-	-
5.	I6-0I доп.I3 с начисл.	Усилитель антенный ПТТУ	шт	I				I50,64				I5I		
6.	29-02-20 с начисл.	Коробка телевизионная КРТ-6	шт	9				2,26				20		
7.	п.I ч.У п.3072	Кабель марки РК-75-9-I2	км	0,046				I23,0				6		
8.	24-I6-49 п.I-053	Металлорукав диам.22 мм 0,I8 х I,076	м	5,I5				0,I9				I		
		Итого:	руб									206		
		Плановые накопления-6%	руб									I2		
		Итого по II разделу	руб									2I8		
		Итого поI+II	"									324	42	-
		Всего по "В"	руб									324		
		Затраты труда	ч/час			78,85								

18444-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Г" Заземление												
		I. Монтажные работы												
I.	8-47I8	Прокладка шин заземления в готовой траншее диам.8 мм	I00 м	I,00	40,00	40,0	-	54,7	I7,I	-	-	55	I7	-
2.	8-47I8	То же,	"	0,05	40,00	2,0	-	54,7	I7,I	-		3	I	-
3.	8-4707	Прокладка шин заземления в готовой траншее сеч. I60 мм2	"	0,I0	I6,0	I,6	-	28,3	7,I	-	-	3	I	
4.	ЕРЕР I-570	Рытье и засыпка траншей I,09xI,I65	м3	5				I,27				6		
		Итого:	руб									67	I9	
		Плановые накопления - 6%	руб									4		
		Итого по I разделу	руб									7I	I9	
		Всего по "Г"	руб									7I		
		Затраты труда	ч/час			43,6								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Д" Пожарная сигнализация I. Монтажные работы												
I.	I6-02 доп.I п.03-0072 I0-700	Концентрация малой емкости "Сигнал-I2АМ"	шт	I	40,00	40,0	II0,0	36,3	20,8	-	II0	36	2I	-
2.	-"- п.03-035 I0-70I8 К=I,25	Приставка к концентратору "Сигнал-I2БМ"	шт	I	I8,0	I8,0	63,0	I6,5х I,25	8,97х I,25	-	63	2I	II	-
3.	I0-4822	Коробка универсальная УК-2П	шт	287	I,0	287,0	-	I,0	0,52	-	-	287	I49	
4.	8-2536	Прокладка провода телефонного марки ТРП-Iх2х0,5	I00 м	22,0	46,0	I0I2,0	-	46,3	20,4	-	-	I0I9	449	
5.	24-02 доп. п.4-079 I0-7042	Датчик тепловой автоматический ДТП	шт	364	2,0	728,0	0,25	I,72	0,9	-	9I	626	328	-
6.	I6-0I ч.II п.2-0240 8-6735	Резистор 0,5 вт типа МЛТ	шт	9	0,9	8,I	0,I8	0,9	0,42	-	2	8	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-4372	Прокладка провода алюминиевого марки АППВС-2х2,5	I00 м	0,30	8,0	2,4	-	8,49	3,35	-	-	3	I	-
		Итого:	руб								266	2000	963	-
		Транспортные расходы-3,4%	"								9			
		Итого:	"								275			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								3			
		Итого:	руб								278			
		Плановые накопления-6% -	руб									I20		
		Итого по I разделу	руб								278	2I20	963	
		Затраты труда	ч/час			2095,5								
		II. Материалы, не учтенные в монтаже												
I.24-05 стр.26		Коробка универсальная УК-2П	шт	287				0,28				80		
		Цена: 0,26хI,086												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	I5-09 табл.II2	Провод марки ТРП-Ix2x0,5 Цена: II x I,097	км	2,060				I2,07 §				25	-	-
3.	п.I ч.У стр.230	Провод марки АШВС – 2 x2,5	км	0,03I				63,I				2		
		Итого	руб									I07		
		Плановые накопления 6%	руб									6		
		Итого по II разделу	"									II3		
		Итого по I+II	руб								278	2233 963	-	
		Всего по "Д"	руб									25II		
		Затраты труда	ч/час			2095,5								
		Всего по слаботочным токам	руб									35I7		
		Затраты труда	ч/час			269I,67								

Составила И.Бирюкова

18444-07

С М Е Т А № 5

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих
на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

**Устройство лифта грузоподъемностью 320 кг
со скоростью подъема до I м/сек**

Составлена в нормах и ценах на I.0I.I969г. на основании чертежей альбомов к типовому проекту; действующих сметных норм и ценников на монтаж оборудования.

Сметная стоимость:	9302 руб.
в том числе:	
оборудование	668I руб.
строительные работы	I070 руб.
монтажные работы	I55I руб.
стоимость I лифта	9302 руб.

На I лифт с 9 остановками

№№ пп	Обоснование	Един. имз.	К-во	Затраты труда чел/час на един.	Затраты труда чел/час всего	Сметная стоимость единицы в руб. оборуд.	Сметная стоимость единицы в руб. Монтаж. работ всего	Сметная стоимость единицы в руб. Монтаж. работ в т.ч. з/пл. основ. на экс. плуат. машин	Наименование работ и затрат	Общая стоимость в руб. оборуд.	Общая стоимость в руб. Монтаж. работ всего	Общая стоимость в руб. Монтаж. работ в т.ч. з/пл. основ. на экс-плуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									I. Работы строительные и монтажные, не входящие в состав работ по монтажу лифтов			
									I. Сеть заземления электроустановок			
									А. Строительные работы			
I.	ЕРЕР I-6I0	м3	2	2,7	5,4	-	I,06	I,06	Рытье траншей под контур заземления в грунте II категории	-	2	2
2.	ЕРЕР I-6II	м3	2	I,2	2,4	-	0,43	0,43	Засыпка их же	-	I	I
									Итого по "А"	-	3	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Б. Монтажные работы			
3.	8-470I	I00 шт	0,6	I0	6	-	25	4,7	Электроды из угловой стали в грунте I-II категории	-	I5	3
4.	8-4705	I00 м	0,06	I6	I	-	23,3	7,08	Шины в готовых траншеях сечением до I00 м2	-	I	-
5.	цI ч.IУ п.336	кг	2I	-	-	-	0,I74	-	Антикоррозийная металлизация электродов и шин	-	4	-
6.	8-4720	I00 м	0,35	I06	37,I0	-	85,7	47,6	Заземление медным проводом сечением до 25 мм2	-	30	I7
7.	8-4727	I00 шт	0,I5	48	7,20	-	60,8	2I,7	Заземление кабины, вызывных аппаратов электроустановок машинного отделения тросовое	-	9	3
					5I,3				Итого по "Б"	-	59	20
									П. Строительные работы /без отделки/			
8.	ЕРЕР I3-339 I3-340	"	2,50	6,38	I6,0	-	4,75	2,2I	Устройство инвентарных лесов-подмостей в шахте высотой 28 м	-	I2	7

Цена: $0,9+0,7\times\frac{22}{4}=4,75$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	ЕРЕР I5-54	м2	I,5	0,5	0,8	-	I,94	0,22	Обделка строганными щитами из 25 мм досок канатоведущих отверстий	-	3	-
I0.	ЕРЕР II-472	т	0,235	8I	I9,0	-	38,4	3I,4	Установка металлических закладных деталей для крепления конструкций лифта	-	9	8
	Ц.I,ч.IУ стр.38 таб.46		0,235	-	-	-	3I0	-	Стоимость деталей	-	73	-
II.	I3-68	т	I,5I	42	7I,4	-	33,8	I9,3	Укладка двутавровых балок под монорельс и в раму основания лебедки, каркасных уголковых оснований в шахтах и проемах	-	5I	29
I2.	Ц.I,ч.II п.576	т	I,5I	-	-	-	209	-	Стоимость опорных металлоконструкций для лифта из сортовой стали и балок	-	3I6	-
I3.	ЕРЕР 24-7I0	кг	I2	0,I3	I,6	-	0,32	0,06	Виброизолирующее основание под раму лифта	-	4	I
I4.	ЕРЕР II-3I9	шт	I	I,4	I,4	-	2,04	0,62	Укладка сборной железобетонной плиты площадью до 5 м2 толщиной до I6 см	-	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5.	Пр-нт 06-08 п.I960	м	5	-	-	-	7,37	-	Стоимость сплошной железобетонной плиты толщиной I6 см.под нагрузку до I,5 т/м2 Цена: 6,85+0,I03х5=7,37	-	37	-
	Каталог базисных сметных цен п. 943 тех. часть	кг	I30	-	-	-	0,3I	-	Стоимость закладных деталей	-	40	-
I6.	ЕРЕР I2-I7I	м2	I0	0,22	2,2	-	0,2I3	0,09	Добетонка железобетонной плиты под лебедку лифта (с приведением к толщ.I0 см)	-	2	I
I7.	ц.I ч.IУ р.УI п.4 стр. 86	м3	I,02	-	-	-	I5,6	-	Бетон М-I50	-	I6	-
I8.	I3-279	т	0,I3	II6	I5,I	-	62,7	6I,2	Установка металлических деталей для противошумных мероприятий	-	8	80
I9.	Пр-нт № 25-0I т.8-283-4		0,I3	-	-	-	I253	-	Стоимость металлических деталей для противошумных мероприятий-упоров,пружин, домкратов,выполняемых в механической обработке	-	I63	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20.	ЕРЕР I2-43 I2-44	м2	I8	0,66	I6,5	-	0,37	0,28	Подливка цементным раствором, слоем 50мм, труб электропроводки в машинном отделении и приямке	-	9	7
2I.	ц.I ч.IУ стр.I38 п.83	м3	0,3	-	-	-	I6,4	-	Раствор цементный М-I00	-	I4	-
									Итого строительные работы:			
					78,5				а/ по ценнику на монтаж оборудования № I3 /п.п.II,I2,I8,I9)		538	37
					96,3				б/ по ЕРЕР	258	4I	-
									Ш. Отделочные работы			
									А. Штукатурные			
22.	ЕРЕР I7-3II	м2	I2	2	24	-	0,93	0,88	Штукатурка цементным раствором дверных откосов после установки порталов лифта	II	II	
	ц.I ч.IУ стр.87 п.58	м3	0,53	-	-	-	I3,5	-	Раствор цементно-известковый I:I:6	-	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	3.ЕРЕР	м3	290	0,08	I3,2	-	0,05	0,03	Подготовка поверхности внутри шахты под побелку	-	8	5
									Итого по Ш-А	-	26	I6
									Б. Малярные работы			
24.	ЕРЕР I7-589	I00 м2	I,65	6,8	II,20	-	3,7	3	Побелка шахты лифта за 2 раза	-	6	5
25.	I7-703	I00 м2	I,22	70	85,4	-	54,8	29	Масляная окраска за 2 раза по металлу деталей лифта, балок и др.	-	73	39
26.	I7-629	"	0,33	22	7,3	-	I8,I	II,3	Покрытие лаком за 2 раза деревянных деталей лифта (включая кабину при освежовке)	-	6	4
					I03,9				Итого по Ш"Б"	-	79	44
									IУ. Монтажные работы			
27.	Цен.№ 3 шт п.п. 3-У-I975 3-У-I980 ввод указ. п.6 К-I,25 п-нт I9-06 ч.I доп.2I п.I4-III	I	I3I3	I3I3	6250	I286	6II		Монтаж лифта электрического грузоподъемностью 320 кг на 9 остановок с автоматическими раздвижными дверями, на высоту до 28 м Цена монтажа: $(84I+94\times\frac{2}{6})\times I,25=I286$ Цена оборудования: 7650-200x7 = 6250	- 6250	I286	6II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28.	Общие положения	т	7,7	-	-	56	-	-	Транспортные, заготовительно-складские расходы, расходы по комплектации 6250x(I,056xI,0I2-I)= = 43I руб $\frac{43I}{7,7} = 56$ Материалы, не входящие в стоимость монтажа			
29.	ц.I ч.У п.2I0	км	0,I72	-	-	-	25,9	-	I. Провод ПГВ-500 I/0,75	-	4	-
30.	-"- п.II3	"	0,36	-	-	-	33,5	-	2. Провод ПР-500 IxI,5	-	I2	-
3I.	-"- п.II4	"	0,0I	-	-	-	5I,5	-	3, Провод ПР-500 Ix2,5	-	I	-
32.	-"- п.95	"	I,85	-	-	-	28,9	-	4. Провод АПР-500 I x I,5	-	53	-
33.	-"- п.98	"	0,I2	-	-	-	69,7	-	5. Провод АПР-500 I x I0	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
34.	Пр-нт I5-09 п.2I2 Ц.I,ч.У табл.I	км	0,04	-	-	-	II33	-	6. Кабель КПРЛШЭ I8xI,5 Цена: I030xI,097=II33		45	
									Итого по IУ	668I	I404	6II

СВОДКА НА I ЛИФТ

№№ пп	Статья затрат	Трудоемкость чел/час	Сметная стоимость: оборудован.	Монтажн. работ с накладн. расход. руб.	Строительно-монтажных работ: без накладных расходов, руб.	Накладные расходы: %	Накладные расходы: руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Сеть заземления							
	А. Строительные работы	7,8	-	-	3	I6,5	I	4
	Б. Монтажные работы	5I,3	-	59	-	-	-	59
2.	Строительные работы							
	а) по ценнику № I3	78,5	-	-	538	8,3	45	583
	б) по ЕРЕР	96,3	-	-	258	I6,5	4300	30I
3.	Отделочные работы							
	А. Штукатурные	37,2	-	-	26	I6,5	4	30
	Б. Малярные	I03,9	-	-	79	I6,5	I3	92

I	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Монтажные работы	I3I3	668I	I404	-	-	-	8085
	Итого:	I688	668I	I463	904	-	I06	9I54
	Плановые накопления	-	-	88	54	-	6	I48
	Всего по смете на I лифт	I688	668I	I55I	958	-	II2	9302

Примечание: Стоимость оборудования уточняется при привязке по выделенным заводам-поставщикам и условиям поставки.

/Составила Л.Пижонкова

С М Е Т А № 6

на приобретение мебели, инвентаря и постельных принадлежностей

Составлена в ценах 1969г. Стоимость по смете 45,27 тыс.руб.

Подсчёт объемов работ принят по рабочим чертежам

№№ пп	Обоснован. принят. ед. сметн. стоим. или №№ ед. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во един. изм.	Сметная стоимость в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	Госплан СССР Госстрой СССР Мин.фин. СССР от 30.12.76г. № МП-46-Д/82-Д	Приобретение мебели инвентаря и постельных принадлежностей Цена: 200,52-15=185,52	место	244	185,52	45267
		Итого:	руб.			45267

ПРИМЕЧАНИЕ: Если проектом и сметой предусмотрены в спальных комнатах встроенные шкафы для платья и белья из указанной нормативной стоимости следует исключить 15 рублей на одного проживающего.

Составила Р.Черняева

СМЕТА № 7

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Элементы блокировки
ЭБ-3

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969г. - 46,63 тыс.руб.

№№ пп	Обоснование принят.един. сметн.стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в руб. Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Фундаменты				
I.	I3-I т.2I-5а	Песчаное основание под фундаменты	м3	4,46	0,63	3
2.	II-3-7I т.I9-Iб	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до I,5 т	м3	7,56	3,63	27
3.	II-5-7I т.I9-Iв	То же, весом до 3т	"	4,56	2,48	II
4.	II-28-7I т.I9-2а	Укладка блоков стен подвалов объемом до 0,4м3	"	5,35	6,I	33
5.	I2-II 20-Iл	Заделки из бетона М-200	"	3,47	3,94	I4
		Итого:	руб	-	-	88
		Материалы				
6.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	4,68	4,96	23
7.	п.I5	Бетон М-200	"	3,54	24,6	87
		Итого:	руб	-	-	II0
		Итого с материалами:	"	-	-	I98

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
8.	РСЦ I-73 п.I9	Стоимость блоков фундаментных ФЛ24.I2-3	шт	4	42,57	I70
9.	п.23	ФЛ I6.I2-3	"	I4	40,89	572
I0.	п.6	ФЛ I2.I2-3	"	2	I4,94	30
II.	п.73	Стоимость блоков стен подвала ФБС I2.4.6Т	"	2	9,26	I9
I2.	п.77	ФБС 9.3.6Т	"	II	5,70	63
I3.	п.77	СП-8.4.5	"	I7	5,70	97
I4.	п.79	ФБС-I2-6,3Т	шт	2	6,85	I4
		Итого:	руб			965
		Итого по разделу П:	"			II63
		Ш. Стены				
I.	II-425-7I т.I9-24а	Установка цокольных панелей площадью до I2 м2 длиной до 3,9м	м2	4,92	I,4I	7
2.	II-426-7I т.I9-24б	То же, площадью до I2 м2 длиной более 3,9м	"	45,84	0,97	44
3.	I3-30 т.2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	"	22,82	0,56	I3
4.	I3-I6 т.2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	"	9,98	0,I9	2
5.	I2-45 т.20-7а	Заделка бетоном М-200	м3	0,72	4,86	3
6.	I3-35 т.2I-7б	Заделка из кирпича глиняного обыкновенного	"	0,62	3,47	2
7.	II-446-7I т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	35,53	0,I0	4
8.	II-447-7I I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	35,53	0,46	I6

1	2	3	4	5	6	7
9.	II-45I-7I т.I9-25е	Защита герметизации стыков наружных стеновых панелей (окраской)	м шва	35,53	0,07	2
I0.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,034	259,0	9
		Итого:	руб			I02
		Материалы				
II.	ЦСЦп.95	Раствор цементный М-25	м3	0,3I	I2,6	4
I2.	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,I4	I3,I	2
I3.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,24	47,5	II
I4.	п.I5	Бетон М-200	м3	0,73	24,6	I8
		Итого:	руб			35
		Итого с материалами:	"			I37
		Стоимость индустриальных изделий				
I5.	Калькп.9	Стоимость цокольных панелей наружных ЦТУ-63.I8-IБ	шт	2	262,59	525
I6.	п.8	ЦТУ-63.I8-I5	"	2	249,5	499
I7.	п.I0	ЦТ-I5.I6-I	"	2	3I,97	64
I8.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,034	3I0,0	II
I9.	-"-т.часть	Металлизация монтажных связей	"	0,04I	I74,0	7
		Итого:	руб			II06
		Итого по разделу Ш:	"			I243
		IУ. Перекрытие				
I.	II-323-7I т.I9-I6д	Укладка панелей перекрытий толщиной более I6 см площадью до I0 м2	шт	6	3,I0	I9
2.	II-324-7I т.I9-I6е	То же, площадью более I0 м2	"	8	4,86	39
3.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,024	259,0	6
		Итого:	руб			64

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
4.	Калькул. п.II	Стоимость панелей перекрытий ПК64,24	шт	3	I25,08	375
5.	п.I2	ПК 64.24-90	"	I	I22,37	I22
6.	п.I5	ПК 64.24-93	"	I	I20,78	I2I
7.	п.22	ПК 64.24-6I	"	2	I25,I0	250
8.	п.30	ПК 64.24-68	"	I	I25,I0	I25
9.	п.I9	ПК 64.I2-I	"	4	64,09	256
I0.	п.24	ПР 64.I5-I	"	2	90,95	I82
II.	ЦСЦ прил. 2	Стоимость монтажных связей	т	0,024	3I0,0	7
		Итого:	руб			I438
		Итого по разделу IУ:	"			I502
		У. Балконы				
I.	II-456-7I I9-27а	Укладка плит балконов	шт	2	4,6	9
2.	I6-44 25-7а I6-45 25-7б	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике в 2 слоя	м2	I3,9	I,53	2I
3.	I6-I03 25-I2з	Устройство цементного покрытия	м2	I3,9	0,22	3
4.	I6-II0 25-I2о	Железнение цементного покрытия	м2	I3,90	0,08	I
		Итого:	руб			34
		Материалы:				
5.	ЦСЦ п.I00	Раствор цементный М-I00	м3	0,38	20,70	8
		Итого:	руб			8
		Итого с материалами:	руб			42

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
6.	Калк. п.93	Стоимость плит балконов БП-45-15-2а	шт	2	60,22	120
		Итого:	руб			120
		Итого по разделу У	руб			162
		Б. Надземная часть				
		I. Стены				
I.	II-428-7I т.I9-24г	Установка панелей наружных стен площадью до I5 м2 при разрезке на этаж	м2	7I3,34	I,I2	799
2.	II-435-7I т.I9-24ж	То же, площадью более 6 м2 с поясной, ленточной и пилонной разрезкой	"	65,I2	0,99	64
3.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов	т	0,356	259,0	92
4.	II-446-7I т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	544,9	0,I0	54
5.	II-447-7I т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	544,9	0,46	250
6.	II-45I-7I т.I9-25е	Защита герметизации стыков наружных стеновых панелей (окраской)	"	544,9	0,07	38

1	2	3	4	5	6	7
7.	II-450-7I т.I9-25д	Установка люлек при герметизации стыков стеновых панелей снаружи здания	м шва	544,9	0,05	27
8.	I3-35 2I-76	Кладка кирпичных стен	м3	2,04	3,47	7
9.	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3т	м3	0,03	9,3	I
I0.	I9-66 28-3ж	Изоляция стен и потолков минеральным войлоком	м3	0,90	5,57	5
II.	I7-325 27-29а	Улучшенная штукатурка по сетке стен	м2	5,73	2,29	I3
I2.	I7-327	То же, потолков	"	I2,I5	2,69	33
		Итого:	руб			I383
		Материалы				
I3.	ЦСПп.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,78	47,5	37
I4.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,47	I3,I0	6
I5.	п.I25	Раствор известковый	"	0,57	I3,6	8
I6.	п.I70	Плиты минераловатные	"	0,93	24,3	23
		Итого:	руб			74
		Итого с материалами:	"			I457
		Стоимость индустриальных изделий				
		Стоимость наружных стеновых панелей из керамзитобетона				
I7.	Кальк.	НТ-30.28-I5	шт	I8	I83,I6	3297
I8.	-"-	НТ-30.26-I6	"	I8	I69,76	3056
I9.	-"-	НТУ-33.28-I0	"	I8	204,75	3686
20.	-"-	НТУ-33.28-II	"	I8	204,75	3686
2I.	-"-	НТ-I5.26-I	"	I8	I0I,95	I835
22.	-"-	НПУ-63.I9-4	"	2	235,04	470

1	2	3	4	5	6	7
23.	Калькул.	НПУ-63.19-5	шт	2	235,04	470
24.	-"-	НПТ-15.19-1	"	2	149,59	299
25.	ЦСЦприл.2	Стоимость монтажных связей	т	0,356	310,0	110
26.	-"-тех.ч.	Металлизация монтажных связей	"	0,427	174,0	74
27.	РСЦ 1-73 п.424	Стоимость перемычек	шт	3	0,66	2
		Итого:	руб			16985
		Итого по разделу I:	руб			18442
		II. Перекрытия				
1.	II-323-71 т.19-16д	Укладка плит перекрытий толщиной более 16 см площадью до 10 м2	шт	54	3,10	167
2.	II-324-71 т.19-16с	То же, площадью более 10 м2	"	72	4,86	350
3.	II-474-71 т.19-30м	Установка монтажных связей	т	0,237	259,0	61
		Итого:	руб			578
		Стоимость индустриальных изделий				
4.	Калькул.	Стоимость плит перекрытий ПК-64.24	шт	27	125,08	3377
5.	-"-	ПК-64.12-1	"	36	64,09	2307
6.	-"-	ПК-64.24-61	"	18	125,10	2252
7.	-"-	ПК-64.26-68	"	9	125,10	1126
8.	-"-	ПК-64.24-90	"	9	122,37	1101
9.	-"-	ПК-64.24-93	"	9	120,78	1087
10.	-"-	ПР-64.15-1	"	18	90,95	1637
11.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,237	310,0	73
		Итого:	руб			12960
		Итого по разделу II:	руб			13538

1	2	3	4	5	6	7
		Балконы				
1.	II-456-7I т.I9-27а	Установка плит балконов	шт	I8	4,6	83
2.	I4-29-7I т.22-7ж	Ограждения балконов металлические	т	0,234	29,3	7
3.	II-453-7I т.I9-26а	Установка ограждений железобетонных площадью до 5 м2	м2	58,56	I,54	90
4.	I6-556 т.26-6г прим.2	Устройство четырехслойного рубероидного ковра	м2	I2,I5	3,08	37
5.	I6-44 т.24-7а I6-45 т.25-7б	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике в 2 слоя Цена: 92+6I= I53,0	I00 м2	I,22	I53,0	I87
6.	I6-I03 25-I2з	Покрытие цементное	м2	I2I,68	0,22	27
7.	I6-II0 т.25-I2о	Железнение цементного покрытия	м2	I2I,68	0,08	I0
8.	I4-I78-7I т.22-25л	Масляная окраска металлических ограждений	т	0,234	I0,5	2
9.	I7-607 т.27-25в	Окраска ограждений цементными красками	I00 м2	0,59	24,3	I4
		Итого:	руб			457
		Материалы:				
I0.	ЦСЦ п.I00	Раствор цементный М-20	м3	3,29	20,7	68
		Итого:	руб			68
		Итого с материалами:	руб			525
		Стоимость индустриальных изделий				
II.	Кальк.	Стоимость балконных плит БП-45.I5-2а	шт	I8	67,36	I2I2
I2.	-"-	Стоимость железобетонных ограждений ОБ-5	шт	I6	49,89	798

I	2	3	4	5	6	7
I3.III.ч.II п.455		Стоимость металлических ограждений	т	0,234	247,0	58
		Итого:	руб			2068
		Итого по разделу:	"			2593
		Кровля				
I.	II-458-7I т.I9-27в	Установка ограждений кровли	шт	I0	I,0	I0
		Итого:	руб			I0
		Стоимость индустриальных изделий				
2.	Калькул.	Стоимость ограждений железобетонных ПРК-33.5	шт	4	I9,86	79
3.	-"-	ПРК-32.5	"	4	I8,73	75
4.	-"-	ПРК-I5.5	"	2	8,79	I8
		Итого:	руб			I72
		Итого по разделу:	"			I82

СМЕТА № 8

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека.

Общестроительные работы

Элемент блокировки ЭБ-6

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969г. - 46,82 тыс.руб.

№№ пп	Обоснован. прин.един. сметн.стоим.или №№ един.расц.	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в рублях	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		П. Фундаменты				
I.	I3-I т.2I-5а	Песчаное основание под фундаменты	м3	4,46	0,63	3
2.	II-3-7I т.I9-Iб	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до I,5т	"	7,56	3,63	27
3.	II-5-7I т.I9-Iв	То же, весом до 3 т	"	4,56	2,48	II
4.	II-28-7I т.I9-2а	Укладка блоков стен подвала объемом до 0,4м3	"	7,75	6,I	47
5.	I2-II 20-Iл	Заделки из бетона М-200	"	I,35	3,94	5
		Итого:	руб			93
		Материалы				
6.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	4,68	4,96	23
7.	п.I5	Бетон М-200	"	I,38	24,6	34
		Итого:	руб			57
		Итого с материалами:	"			I50
		Стоимость индустриальных изделий				
8.	РСЦ I-73 п.I9	Стоимость блоков фундаментных ФЛ 24.I2-3	шт	4	42,57	I70
9.	п.23	ФЛ I6.I2-3	"	I4	40,89	572
I0.	п.6	ФЛ.I2.I2.3	"	2	I4,94	30

I	2	3	4	5	6	7
II.п.73		Стоимость блоков стен подвала ФБС I2.4.6Т	шт	2	9,26	I9
I2.п.77		ФБС 9.3.6Т	"	36	5,70	205
I3.п.77		СП-8.4.5	"	I4	5,70	80
		Итого:	руб			I076
		Итого по разделу П:	"			I226
		Ш. Стены				
I.	II-425-7I т.I9-24а	Установка цокольных панелей площадью до I2м2 длиной до 3,9м	м2	4,92	I,4I	7
2.	II-426-7I т.I9-24б	То же, площадью до I2м2 длиной более 3,9м	"	45,84	0,97	44
3.	I3-30 т.2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	"	22,82	0,56	I3
4.	I3-I6 т.2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	"	9,98	0,I9	2
5.	I2-45 т.20-7а	Заделка бетоном М-200	м3	I,24	4,86	6
6.	I3-35 т.2I-7б	Заделка из кирпича глиняного обыкновенного	"	I,34	3,47	5
7.	II-446-7I т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	35,53	0,I0	4
8.	II-447-7I т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	35,53	0,46	I6
9.	II-45I-7I т.I9-25е	Защита герметизации стыков наружных стеновых панелей (окраской)	м шва	35,53	0,07	2
I0.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,034	259,0	9
		Итого:	руб			I08

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
II.	ЦСЦп.95	Раствор цементный М-25	м3	0,3I	I2,6	4
I2.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	"	0,3I	I3,I	4
I3.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,5I	47,5	24
I4.	п.I5	Бетон М-200	м3	I.26	24,6	3I
		Итого:	руб			63
		Итого с материалами:	"			I7I
		Стоимость индустриальных изделий				
I5.	Калькул. п.9	Стоимость цокольных панелей наружных ЦТУ-63. I8л-I6	шт	2	262,59	525
I6.	п.8	ЦТУ-63.I8л-I5	"	2	249,5	499
I7.	п.I0	ЦТ-I5.I6-I	"	2	3I,97	64
I8.	ЦСЦприл.2	Стоимость монтажных связей	т	0,034	3I0,0	II
I9.	-"-т.часть	Металлизация монтажных связей	"	0,04I	I74,0	7
		Итого:	руб			II06
		Итого по разделу Ш:	"			I277
		IУ. Перекрытие				
I.	II-323-7I т.I9-I6д	Укладка панелей перекрытий толщиной более I6см п лощадью до I0 м2	шт	6	3,I0	I9
2.	II-324-7I I9-I6е	То же, площадью более I0 м2	"	8	4,86	39
3.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,024	259,0	6
		Итого:	руб			64
		Стоимость индустриальных изделий				
4.	Калькул. п.II	Стоимость панелей перекрытий ПК-64.24	шт	3	I25,08	375

1	2	3	4	5	6	7
5.	п.13	ПК 64.24-91	шт	1	122,37	122
6.	п.26	ПК 64.24-94	"	1	120,78	121
7.	п.22	ПК 64.24-61	"	2	125,10	250
8.	п.30	ПК 64.24-68	"	1	125,10	125
9.	п.19	ПК-64.12-1	"	4	64,09	256
10.	п.24	ПР-64.15-1	"	2	90,95	182
11.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,024	310,0	7
		Итого:	руб			1438
		Всего по разделу IУ:	"			1502
		У. Балконы				
1.	11-456-71 19-27а	Укладка плит балконов	шт	2	4,6	9
2.	16-44 25-7а 16-45 25-7б	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике в 2 слоя	м2	13,9	1,53	21
3.	16-103 25-12з	Устройство цементного покрытия	м2	13,9	0,22	3
4	16-110 25-12о	Железнение цементного покрытия	м2	13,90	0,08	1
		Итого:	руб			34
		Материалы:				
5.	ЦСЦ п.100	Раствор цементный М-100	м3	0,38	20,70	8
		Итого:	руб			8
		Всего:	руб			42

I	2	3	4	5	6	7
	п.I00	Раствор цементный М-200	м3	0,08	20,7	2
	п.I20	Раствор цементно-известковый	"	0,08	I4,0	I
		Итого:	руб			32
		Итого с материалами:	руб			47
		Стоимость индустриальных изделий				
	ЦСИп.4746	Стоимость ступеней	м.п.	5,4	2,5	I4
	Калькул.	Стоимость плит П I2-I8-I	шт	I	27,5I	28
		Итого:				42
		Итого по разделу:	руб			89
		Б. Надземная часть				
		I. Стены				
I.	II-428-7I т.I9-24р	Установка панелей наружных стен площадью до I5 м2 при разрезке на этаж	м2	7I3,34	I,I2	799
2.	II-435-7I т.I9-24ж	То же, площадью более 6 м2 с поясной ленточной и пилонной разрезкой	"	65,I2	0,99	64
3.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов	т	0,356	259,0	92
4.	II-446-7I т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	544,9	0,I0	54
5.	II-477-7I т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	544,9	0,46	250
6.	II-45I-7I т.I9-25с	Защита герметизации стыков наружных стеновых панелей (окраской)	"	544,9	0,07	38
7.	II-450-7I т.I9-25д	Установка люлек при герметизации стыков стеновых панелей снаружи здания	"	544,9	0,05	27

I	2	3	4	5	6	7
8.	I3-35 т.2I-76	Кладка кирпичных стен	м3	4,07	3,47	I4
9.	II-I99-7I т.I9-II и	Укладка перемычек весом до 0,3т	м3	0,06	9,3	I
I0.	I9-66 т.28-3ж	Изоляция стен и потолков минеральными войлоком	"	I,I5	5,57	6
II.	I7-325 т.27-29а	Улучшенная штукатурка по сетке стен	м2	I0,74	2,29	25
I2.	I7-327	То же, потолков	"	I2,I5	2,69	33
		Итого:	руб			I403
		Материалы				
I3.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I,56	47,5	74
I4.	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,94	I3,I0	I2
I5.	п.I25	Раствор известковый	"	0,72	I3,6	I0
I6.	п.I70	Плиты минераловатные	"	I,I8	24,3	29
		Итого:	руб			I25
		Итого с материалами:	руб			I528
		Стоимость индустриальных изделий				
I7.		Стоимость наружных стеновых панелей из керамзитобетона НТ-30.28-I5	шт	I7	I83,I6	3II4
I8.		НТ-30.28-I6	"	I	I83,I6	I83
I9.		НТ-30.26-I6	"	I8	I69,76	3056
20.		НТУ-33.28-I0	"	I8	204,75	3686
2I.		НТУ-33.28-II	"	I8	204,75	3686
22.		НТ-I5.26-I	"	I8	I0I,95	I835
23.		НПУ-63.I9-4	"	2	235,04	470
24.		НПУ-63.I9-5	"	2	235,04	470
25.		НПТ-I5.I9-I	"	2	I49,59	299
26.	ЦСЦ прил. 2	ЦСЦ прил. Стоимость монтажных связей	т	0,356	3I0,0	II0

I	2	3	4	5	6	7
27.	-"-тех.ч.	Металлизация монтажных связей	т	0,427	I74,0	74
28.	РСЦ-73 п.424	Стоимость перемычек	шт	6	0,66	4
		Итого:	руб			I6987
		Итого по разделу:	руб			I85I5
		II. Перекрытия				
I.	II-323-7I т.I9-I6д	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см площадью до I0 м2	шт	54	3,I0	I68
2.	II-324-7I т.I9-I6е	То же, площадью более I0 м2	"	72	4,86	350
3.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,237	259,0	6I
		Итого:	руб			579
		Стоимость индустриальных изделий				
4.	Калькул.	Стоимость плит перекрытий ПК-64.24	шт	27	I25,08	3377
5.	-"-	ПК-64.I2-I	"	36	64,09	2307
6.	-"-	ПК-64.24-6I	"	I8	I25,I0	2252
7.	-"-	ПК-64.24-68	"	9	I25,I0	II26
8.	-"-	ПК-64.24-9I	"	9	I22,37	II0I
9.	-"-	ПК-64.24-94	"	9	I20,78	I087
I0.	-"-	ПР-64.I5-I	"	I8	90,95	I637
II.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,237	3I0,0	73
		Итого:	руб			I2960
		Итого по разделу:	руб			I3539
		Балконы				
I.	II-456-7I т.I9-27в	Установка плит балконов	шт	I8	4,6	83
2.	I4-29-7I т.22-7ж	Ограждения балконов металлические	т	0,248	29,3	7

1	2	3	4	5	6	7
3.	II-453-7I т.I9-26а	Установка ограждений железобетонных площадью до 5 м2	м2	58,56	I,54	90
4.	I6-556 т.26-6г прим.2	Устройство 4-х слойного рубероидного ковра	м2	I2,I5	3,08	37
5.	I6-44 т.25-7а I6-45 т.25-7б	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике в 2 слоя	I00 м2	I,25	I53,0	I9I
		Цена: 92+6I = I53,0				
6.	I6-I03 25-I2з	Покрытие цементное	м2	I25,I0	0,22	28
7.	I6-II0 т.24-I2о	Железнение цементного покрытия	"	I25,I0	0,08	I0
8.	I4-I78-7I т.22-25л	Масляная окраска металлических ограждений	т	0,248	I0,5	3
9.	I7-607 т.27-25в	Окраска ограждений цементными красками	I00 м2	0,59	24,3	I4
		Итого:	руб			463
		Материалы:				
I0.	ЦСЦ п.I00	Раствор цементный М-200	м3	3,38	20,7	70
		Итого:	руб			70
		Итого с материалами:	руб			533
		Стоимость индустриальных изделий				
II.	Кальк.	Стоимость балконных плит БП-45.I5-2а	шт	I8	60,22	I084
I2.	-"-	Стоимость железобетонных ограждений ОБ-5	"	I6	49,89	798
I3.	Ц.I,ч.II п.455	Стоимость металлических ограждений	т	0,248	247,0	62
		Итого:	руб			I944
		Итого по разделу	"			2477

I	2	3	4	5	6	7
		Кровля				
I.	II-458-7I т.I9-27в	Установка ограждений кровли	шт	I0	I,0	I0
		Итого:	руб			I0
		Стоимость индустриальных изделий				
2.	Калькул.	Стоимость ограждений железобетонных ПРК-33.5	шт	4	I9,86	79
3.	-"-	ПРК-32.5	"	4	I8,73	75
4.	-"-	ПРК-I5.5	"	2	8,79	I8
		Итого:	руб			I72
		Итого по разделу:	"			I82

СМЕТА № 9

9 этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

Общестроительные работы

Элементы блокировки ЭБ-7

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г. - 23,I4 тыс.руб.

№№ пп	Обоснование принят.един. сметн.стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб., Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		П. Фундаменты				
I.	I3-I т.2I-5а	Песчаное основание под фундаменты	м3	I,77	0,63	I
2.	II-3-7I т.I9-Iб	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до I,5 т	"	3,78	3,63	I4
3.	II-5-7I т.I9-Iв	То же, весом до 3т	"	2,28	2,48	6
4.	II-28-7I т.I9-2а	Укладка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	"	3,I6	6,I	I9
5.	II-29-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	I,22	3,59	4
		Итого:	руб			44
		Материалы:				
6.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	I,86	4,96	9
		Итого:	руб			9
		Итого с материалами:	"			53
		Стоимость индустриальных блоков				
7.	РСЦ I-73 п.I9	Стоимость блоков фундаментных ФЛ 24.I2-3	шт	2	42,57	85
8.	п.23	ФЛ I6.I2-3	"	7	40,89	286

1	2	3	4	5	6	7
9.	п.6	ФЛ I2.I2-3	шт	I	I4,94	I5
I0.	п.77	Стоимость блоков стен подвала ФБС 9.3.6Т	"	I4	5,7	80
II.	п.77	СП-8.4.5	"	8	5,7	46
I2.	п.59	ФБС 24.3.6Т	"	3	I4,0	42
		Итого:	руб			554
		Итого по разделу П:	"			607
		Ш. Стены				
I.	II-425-7I т.I9-24а	Установка цокольных панелей площадью до I2м2 длиной до 3,9м	м2	2,46	I,4I	3
2.	II-426-7I т.I9-24б	То же, площадью до I2м2 длиной более 3,9м	"	22,92	0,97	22
3.	I3-30 т.2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой	"	II,4I	0,56	6
4.	I3-I6 т.2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	"	4,99	0,I9	I
5.	II-446-7I т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	I7,77	0,I0	2
6.	II-447-7I I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	I7,77	0,46	8
7.	II-45I-7I т.I9-25е	Защита герметизации стыков наружных стеновых панелей (окраской)	"	I7,77	0,07	I
8.	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,0I7	259,0	4
		Итого:	руб			47
		Материалы:				
9.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,I5	I2,6	2
		Итого:	руб			2
		Итого с материалами:	"			49

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
	10.Калькул. п.9	Стоимость цокольных панелей наружных ЦТУ-63.18-16	шт	1	262,59	263
	11.п.8	ЦТУ-63.18-15	"	1	249,5	250
	12.п.10	ЦТ-15.16-1	"	1	31,97	32
	13.ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,017	310,0	5
	14.-"-т.часть	Металлизация монтажных связей	"	0,02	174,0	3
		Итого:	руб			553
		Итого по разделу Ш:	"			602
		IУ. Перекрытие				
	1. 11-323-71 т.19-16д	Укладка панелей перекрытий толщиной более 16 см площадью до 10 м2	шт	3	3,10	9
	2. 11-324-71 19-16е	То же, площадью более 10 м2	"	4	4,86	19
	3. 11-474-71 19-30м	Установка монтажных связей	т	0,011	259,0	3
		Итого:	руб			31
		Стоимость индустриальных изделий				
	4. Калькул. п.11	Стоимость панелей перекрытий ПК-64.24	шт	2	125,08	250
	5. п.22	ПК 64.24-61	"	1	125,10	125
	6. п.30	ПК 64.24-68	"	1	125,10	125
	7. п.19	ПК 64.12-1	"	2	64,09	128
	8. п.24	ПР-64.15-1	"	1	90,95	91
	9. ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т. руб	0,011	310,0	3
		Итого	руб			722
		Итого по разделу IУ:	"			753

I	2	3	4	5	6	7
		Разные работы				
		Вход в техподполье и пожарный вход				
I.	I3-35 2I-76	Кладка кирпичных стен под ступени	м3	0,89	3,47	3
2.	I3-302 2I-23а	Укладка ступеней по готовому основанию	м.п.	I0,8	0,7I	8
3.	I3-30 2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя	м2	I2,72	0,56	7
4.	I6-43 25-6д	Бетонная подготовка бетон М-200	м3	2,50	2,33	6
5.	I6-I03 25-I2з	Цементное покрытие	м2	I,44	0,22	-
6.	I6-II0 25-I2о	Железнение цементного покрытие	м2	I,44	0,08	-
7.	I7-297 27-23д	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	I0,0	0,I5	2
8.	I7-6I0 27-52в	Окраска стен цементными красками	м2	I0,0	0,226	2
		Итого:	руб			28
		Материалы				
9.	ЦСЦп.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,34	47,5	I6
I0.	п.I5	Бетон М-200	м3	2,55	24,6	63
II.	п.I00	Раствор цементный 200	"	0,04	20,7	I
I2.	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,20	I9,I0	3
I3.	п.I20	Раствор цементно-известковый	"	0,06	I4,8	I
		Итого:	руб			84
		Итого с материалами:	"			II2

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
I4.	ЦСПп.4746	Стоимость ступеней ЛС 9-I7	м.п.	I9,8	2,5	27
		Итого:	руб			27
		Итого по разделу:	"			I39
		Б. Надземная часть				
		I. Стены				
I.	II-428-7I т.I9-24г	Установка панелей наружных стен площадью до I5 м2 при разрезке на этаж	м2	337,53	I,I2	378
2.	II-435-7I т.I9-24ж	То же, площадью более 6 м2 с поясной ленточной и пилонной разрезкой	"	32,56	0,99	32
3.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов	т	0,I73	259,0	45
4.	II-446-7I т.I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	259,I	0,I0	26
5.	II-447-7I т.I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	259,I0	0,46	II9
6.	II-45I-7I т.I9-25е	Защита герметизации стыков наружных стеновых панелей (окраской)	"	259,I0	0,07	I8
7.	II-450-7I т.I9-25д	Установка люлек при геремтезиации стыков стеновых панелей снаружи здания	"	259,I0	0,05	I3
		Итого:	руб			63I
		Стоимость индустриальных изделий				
8.	Калькул.	Стоимость панелей наружных стеновых из керамзитобетона НТ-30.28-I5	шт	9	I83,I6	I648

I	2	3	4	5	6	7
9.	Калькул.	НТ-30.26-I6	шт	8	I69,76	I358
I0.	-"-	НТ-30.26-I7	"	I	I69,76	I70
II.	-"-	НТУ-33.28-I0	"	9	204,75	I843
I2.	-"-	НТУ-33.28-II	"	9	204,75	I843
I3.	-"-	НТ-I5.26-I	"	9	I0I,95	9I8
I4.	-"-	НПУ-63.I9-4	"	I	235,04	235
I5.	-"-	НПУ-63.I9-5	"	I	235,04	235
I6.	-"-	НПУ-I5.I9-I	"	I	I49,59	I50
I7.	ЦСЦприл.2	Стоимость монтажных связей	т	0,I73	3I0,0	54
I8.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация монтажных связей	"	0,208	I74,0	36
		Итого:	руб			8490
		Итого по разделу:	руб			9I2I
		II. Перекрытия				
I.	II-323-7I т.I9-I6д	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см площадью до I0 м2	шт	27	3,I0	84
2.	II-324-7I т.I9-I6е	То же, площадью более I0 м2	"	36	4,86	I75
3.	II-474-7I т.I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,II3	259,0	29
		Итого:	руб			288
		Стоимость индустриальных изделий				
4.	Калькул.	Стоимость плит перекрытий ПК-64.24	шт	I8	I25,08	225I
5.	-"-	ПК-64.I2-I	"	I8	64,09	II54
6.	-"-	ПК-64.I2-6I	"	9	I25,I0	II26
7.	-"-	ПК-64.I2-68	"	9	I25,I0	II26
8.	-"-	ПР-64.I5-I	"	9	90,95	8I9
9.	ЦСЦприл.2	Стоимость монтажных связей	т	0,II3	3I0,0	35
		Итого:	руб			65II
		Итого по разделу:	руб			6799

I	2	3	4	5	6	7
		Балконы				
I.	II-456-7I т.I9-27а	Установка плит балконов	шт	9	4,6	4I
2.	I4-29-7I т.22-7ж	Ограждения балконов металлические	т	0,732	29,3	2I
3.	I6-44 т.25-7а I6-45 т.25-7б	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике в 2 слоя Цена: 92 + 6I= I53,0	I00 м2	0,59	I53,0	90
4.	I6-I03 25-I2з	Покрытие цементное	м2	58,8I	0,22	I3
5.	I6-II0 т.25-I2о	Железнение цементного покрытия	"	58,8I	0,08	5
6.	I4-I78-7I т.22-25л	Масляная окраска металлических ограждений	т	0,732	I0,5	8
7.	I6-987 40-20	Установка люка металлического	шт	7	I,72	I2
8.	I4-29-7I 22-7ж	Установка пожарных металлических лестниц	т	0,293	29,3	9
9.	I4-I78-7I т.22-25л	Масляная окраска металлических лестниц	т	0,293	I0,5	3
		Итого:	руб			202
		Материалы				
I0.	ЦСЦп.I00	Раствор цементный М-200	м3	3,37	20,7	70
		Итого:	руб			70
		Итого с материалами:	"			272
		Стоимость индустриальных изделий				
II.	Калькул.	Стоимость балконных плит БП-45.I5	шт	2	67,36	I35

I	2	3	4	5	6	7
I2.	Калькул.	БП-45.I5-I	шт	7	56,I	393
I3.	Ш.ч.П п.455	Стоимость металлических ограждений	т	0,732	247,0	I8I
I4.	п.458	Стоимость металлических лестниц	"	0,293	235,0	69
		Итого:	руб			778
		Итого по разделу:	"			I050
		Кровля				
I.	II-458-7I т.I9-27в	Установка ограждений кровли	шт	5	I,0	5
		Итого:	руб			5
		Стоимость индустриальных изделий				
2.	Калькул.	Стоимость железобетонных ограждений ПРК-33.5	шт	2	I9,86	40
3.	-"-	ПРК-32.5	"	2	I8,73	37
4.	-"-	ПРК-I5.5	"	I	8,79	9
		Итого:	руб			86
		Итого по разделу:	"			9I

СМЕТА № IO

9 этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека
Санитарно-технические работы
Элемент блокировки Э63

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.OI,I969г. - 0,74 тыс.руб.

№№ пп	Обоснован. прин.един. сметн.стоим. или №№ един.расц.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в рублях	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		Отопление				
I.	23-46 т.30-I0а	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. 20мм	м	8	0,79	6
2.	III.ч.III п.I74	Вентиль запорный муфтовый I5кчI9б диам. I5 мм	шт	4	2,33	9
3.	23-690 т.32-I2г	Кран спускной диам.I5мм	"	4	I,39	6
4.	23-689 т.32-I5г	Кран "Маевского"	"	2	0,40	I
5.	23-646 т.32-9б	Радиаторы "М-I40-АО"	экм	I03,07	5,29	545
6.	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м-	8	0,03	I
7.	Техн.ч. п.3	Пуск и регулировка системы отопления I%	руб	568	0,0I	6
		Итого по отоплению:	руб			574
		Изоляционные работы				
8.	I7-737 т.27-62в	Покрытие лаком изолируемых поверхностей трубопроводов	I00 м 2	0,0I	3I,2	I
9.	I9-202 т.28-I3ж Доп.I	Обертывание поверхности изоляции пергамином	м2	I,04	0,29	I

1	2	3	4	5	6	7
10.	I9-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными	м3	0,04	41,6	2
11.	I9-I44 т.28-I0г	Устройство каркаса изоляции и сетки плетеной на трубопроводах	м2	2,43	0,82	2
12.	I9-I46 т.28-IIа	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором	м2	2,68	0,80	2
13.	I9-208 т.28-I4а	Известковая окраска по штукатурке	м2	2,68	0,07	-
14.	I7-703 техн.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов за 2 раза Цена: 54,8-25,0=29,8	I00 м2	0,75	29,8	22
		Итого по изоляционным работам	руб			30
		Итого по ЭБ-3	"			604

Составила: Л. Трофимова

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Затраты труда неизм. часть	Затраты труда в чел/днях		
			ЭБ-3	ЭБ-6	ЭБ-7
I	2	3	4	5	6
	I. Общестроительные работы				
	А. Подземная часть				
I.	Земляные работы	I28,35	-	-	-
2.	Фундаменты	3I,39	8,I3	8,23	3,83
3.	Стены	52,64	I0,52	II,32	4,84
4.	Перекрытия	I4,0	6,74	6,74	3,32
5.	Лестницы	I,5	-	-	-
6.	Полы	29,I3	-	-	-
7.	Прочие работы	7,38	-	3,03	5,88
	Итого по подземной части	264,39	25,39	29,32	I7,87
	Б. Надземная часть				
8.	Стены	487,77	I3I,87	I4I,33	59,26
9.	Перекрытия	I06,65	47,62	6I,86	30,63
I0.	Лестницы	37,42	-	-	-
II.	Лоджии	76,55	43,92	44,40	I8,6I
I2.	Перегородки	487,II	-	-	-
I3.	Кровля	99,98	I,3	I,3	0,65
I4.	Двери	I60,28	-	-	-
I5.	Полы	648,3	-	-	-
I6.	Внутренняя отделка	I477,3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6
I7.	Встроенная мебель	I7,08	-	-	-
I8.	Мусоропровод	9,53	-	-	-
I9.	Вертикальный транспорт	83,33	-	-	-
20.	Разные работы	73,44	-	-	-
	Итого по радземной части:	3764,75	224,7I	248,89	I09,I5
	Итого по общестроительным работам	4029,I4	250,I0	278,2I	I27,02
2I.	Санитарно-технические работы	729,79	22,87	-	-
22.	Электроосвещение	505,37	-	-	-
23.	Слабые токи	38I,I8	-	-	-
	Лифты	247,5I	-	-	-
	Итого по смете:	5892,99	272,97	278,2I	I27,02
	На I м3 здания	0,40	0,02	0,02	0,0I

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

ВЕДОМОСТЬ

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Количество единиц			
			Неизменяемая часть	ЭБ-3	ЭБ-6	ЭБ-7
I	2	3	4	5	6	7
	I. Общестроительные работы					
I.	Затраты труда	чел/дн	3764,75	250,I0	278,2I	I27,02
	I. Материалы					
I.	Бруски Пс 70 мм	м3	0,64	-	-	-
2.	Болты	кг	5,I2	-	-	-
3.	Битум	т	0,08	-	-	-
4.	Белила	кг	I66,59	0,30	0,3	0,I5
5.	Гвозди	"	I4,II	5,I4	5,32	0,2I
6.	Гравий	м3	I29,03	-	-	-
7.	Гипс	т	3,28	-	-	-
8.	Грунтовка битумная	"	3,97	-	-	-
9.	Гетинакс	м2	0,36	-	-	-
I0.	Доски Пс 25-32мм	м3	0,68	0,002	0,006	0,03
II.	Доски Шс 40мм	"	0,24	-	-	0,003
I2.	Доски IУс 40 мм	"	0,09	0,23	0,23	-
I3.	Дрова	"	9.06	-	-	-
I4.	Дрань штукатурная	тыс.	0,87	-	-	-
I5.	Закрепы	кг	-	I,I7	2,34	-
I6.	Замазка меловая	"	I3,32	I,75	3,50	-

1	2	3	4	5	6	7
17.	Известь негашеная	кг	82,19	-	-	-
18.	Кирпич	тыс.шт	13,98	1,02	2,59	0,34
19.	Краски известковые	кг	0,62	-	-	-
20.	Краски тертые	"	386,2	-	-	-
21.	Клей мадярный	"	106,57	-	-	-
22.	Краски сухие	"	1387,18	-	-	-
23.	Купорос медный	"	63,99	-	-	-
24.	Колер масляный	"	1,35	-	-	-
25.	Линолеум	м2	3598,9	-	-	-
26.	Мастика битумная	т	16,08	0,99	0,99	0,53
27.	Мастика для герметизации	кг	323,15	154,49	154,49	77,25
28.	Минеральный войлок	м3	0,56	0,08	0,15	-
29.	Минераловатные плиты	м3	0,33	-	-	-
30.	Мел молотый	кг	990,63	-	-	-
31.	Мыло хозяйственное	"	63,95	-	-	-
32.	Олифа	"	1033,37	-	-	-
33.	Оргалит	м2	16,11	-	-	-
34.	Песок	м3	24,41	2,83	2,23	2,26
35.	Прокладки резиновые	кг	0,36	-	-	-
36.	Паста меловая	"	2856,1	-	-	-
37.	Плиты утеплителя	м3	3,86	3,24	3,24	1,61
38.	Проволока стальная отожженая	кг	1,09	0,001	0,003	-
39.	Поковки	"	2,28	-	-	-
40.	Пакля	"	1622,81	52,64	56,18	-
41.	Плиты керамические	м2	899,32	187,54	187,54	56,44
42.	Рубероид	"	3048,24	539,99	539,99	229,73
43.	Стекло жидкое	кг	21,54	6,99	7,30	4,10
44.	Сталь круглая	т	0,05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
45.	Стекло оконное 4мм	м2	I,44	-	-	-
46.	Стекло оконное 3 мм	"	30,6I	2,93	5,87	-
47.	Сетка проволочная тканая	м2	II,I4	-	-	-
48.	Стойки инвентарные	шт	0,02	-	0,03	0,03
49.	Сталь кровельная оцинкованная	м2	0,30	-	-	-
50.	Сурик	кг	0,67	-	-	-
5I.	Смола	"	0,20	-	-	-
52.	Толь	м2	96,6I	2,40	4,80	I,87
53.	Ткань стеклянная	"	84,6	-	-	-
54.	Цемент 300	м3	0,02	0,03	0,03	0,I2
55.	Шпаклевка купоросная	кг	I97,I6	-	-	-
56.	Щебень	м3	2I,8I	-	-	-
	II. Полуфабрикаты					
57.	Бетон М-200	м3	I8,I6	4I,74	4I,74	6,69
58.	Бетон М-I00	м3	I4,79	-	-	-
59.	Раствор цементно-известковый	"	6,06	-	-	-
60.	Раствор цементный I:4	"	9,2I	-	-	-
6I.	Раствор цементный I00	"	I92,30	27,04	27,30	I2,57
62.	Раствор цементный М-25	"	I,34	0,43	0,46	0,26
63.	Раствор цементно-известковый	"	I2,I8	I,4I	0,I8	0,03
64.	Раствор цементный М-50	"	3,63	5,70	5,70	2,92
65.	Раствор цементный М-200	"	0,44	0,003	-	0,003
66.	Раствор цементно-известковый 25	"	-	-	2,87	I,40
67.	Раствор известковый	"	6,28	-	-	-
68.	Щиты опалубки	м2	II,67	2I,I0	2I,54	0,24

9-этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во един. изм. неизм. часть	ЭБ-3
I	2	3	4	5
	Санитарно-технические работы			
I.	Затраты труда	чел/дн.	729,79	22,87
II.	Материалы			
I.	Лак	кг	29,9I	0,09
2.	Теплоизоляционные материалы	м3	I,64	0,06
3.	Белила цинковые тертые	кг	74,5	0,20
4.	Краски тертые	"	I5,I4	0,05
5.	Колер масляный	"	I32,03	0,33
6.	Олифа	"	74,5	0,20
7.	Проволока стальная отожженная черная	"	6,20	0,26
8.	Рулонные материалы	м2	4I,85	3,7I
III.	Полуфабрикаты			
9.	Раствор асбестоцементный	м3	0,88	0,05

Дополнительная единичная расценка № Д-I5-5А
на установку наличников, раскладок и прочих деревянных тяг

Основание: ЕНиР 6.I-I4 УСН НИИЭС прил.5 п.9 Измеритель: I00 м

№№ пп	Обоснован. прин.един. сметн.стоим.или №№ един.расц.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметн.стоим. в рублях	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I		Затраты труда	ч/час	9		
2		Заработная плата	руб	3,7	I	3,7
3		Эксплуатация машин Цена: /0,24+0,I2/х х0,5=0,I8		0,9	I	0,9/0,3
4. Ш.ч.П		Наличники, раскладки		0,I8	I03	I8,9
5.		Прочие материалы	I	I,I	I	I,I
		Итого:				24,6
		В т.ч. материалы:				20,0
		Эксплуатация машин				0,9
		Заработная плата основная				3,7
		Всего заработной платы				3,7

РАСЧЕТ № I

на устройство встроенного шкафа Ш-I
с масляной окраской

Составлена в ценах 1969г. Стоимость по смете II5,07/92,68 руб

№№ пп	Обоснован. прин.един. сметн.стоим.или № един.расц.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в рублях	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I.I72-3 Д-I0	Дверной блок БД I7-9	шт	I	22,77	22,77
2.	Д-I0	Дверной блок БД I7-6	"	I	I6,40	I6,40
3.	Д-II	Блок антресольный АД-63-9	"	I	I6,92	I6,92
4.	Д-II	Блок антресольный АД 63-6	"	I	II,26	II,26
5.	Д-I5	Стяжка промежуточная I СП-I	"	I	7,43	7,43
6.	Д-I6	Полка антресольная П-I	"	I	3,08	3,08
7.	Д-I6	Полка антресольная 2Ш-6	"	6	2,20	I3,2
8.	Д-I6	Полка переставная2Ш-9	"	2	3,37	6,74
9.	Д-I7	Полкодержатель ПД-2	"	I0	0,2I	2,I0
I0.	Д-I7	Штангодержатель ШД-I	"	2	0,II	0,22
II.	Д-I7	Штанга ШТ-9	"	I	0,I3	0,I3
I2.	Д-I7	Наличник Н-I	пм	6,6	0,26	I,72
I3.	Д-I7	Плинтус	"	I,6	0,6I	0,98
I4.	Д-I7	Монтажный брус МБ-I	"	I2	0,32	3,84
I5.	Ш.ч.I п.535	Стоимость приборов дверных шкафных двухполюсных	к-т	2	2,07	4,I4
I6.	-"-п.535	То же, антресольных	"	2	2,07	4,I4
		Итого:	руб	-	-	II5,07
		Итого без стоимости полок переставных, полкодержателей, штангодержателей, штанги	"	-	-	92,68

РАСЧЕТ № 2

на устройство встроенного шкафа ШС-2
с масляной окраской

Составлена в ценах 1969г. Стоимость по смете 159,79/120,19р

№№ пп	Обоснован. прин.един. сметн.стоим.или №№ един.расц.	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в рублях	
					Един.	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	I.172-3	Блок дверной БД 17-8	шт	2	20,23	10,46
2.	Д-11	Блок антресольный АД 63-8	шт	2	14,98	25,96
3.	Д-15	Стенка боковая СБ-2	"	2	10,88	21,76
4.	Д-15	Стенка боковая 2СБ-1	"	2	2,09	4,18
5.	Д-16	Полка антресольная ПА-1	"	1	3,08	3,08
6.	Д-16	Полка переставная 2ПП-8	"	12	2,95	35,40
7.	Д-15	Стенка промежуточная 1 СП-2	"	1	10,26	10,26
8.	Д-17	Полкодержатель ПД-2	"	20	0,21	4,20
9.	Д-17	Наличник Н-1	пм	7,8	0,26	2,03
10.	Д-17	Брус монтажный БМ-1	шт	10	0,32	3,2
11.	Д-17	Плинтус	пм	1,6	0,61	0,98
12.	Ш.ч.1 п.535	Стоимость приборов дверных шкафных двухполюсных	к-т	2	2,07	4,14
13.	п.535	То же, антресольных	к-т	2	2,07	4,14
		Итого:	руб			159,79
		Итого без стоимости полок переставных, полкодержателей	"	-	-	120,19

РАСЧЕТ № 3

на устройство встроенного шкафа Ш-3 с масляной окраской

Составлена в ценах 1969г. Стоимость по смете 65,77/49,97 руб.

№№ пп	Обоснование: прин.един. сметн.стоим.или № един.расц.	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в рублях: Един.	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-172-3 Д-10	Блок дверной ЕД 17-9	шт	I	22,77	22,77
2.	Д-11	Блок антресольный АД 83-9	"	I	16,92	16,92
3.	Д-16	Полка антресольная ПА-2	"	I	3,06	3,08
4.	Д-16	Полка переставная ПП-1	"	6	2,45	14,70
5.	Д-17	Полкодердатель ПД	"	10	0,21	2,10
6.	Д-17	Наличники Н-2	пм	0,90	0,26	0,23
7.	Д-17	Плинтус	"	0,90	0,61	0,55
8.	Д-17	Монтажный брус БМ-1	"	4	0,32	1,28
9.	ШI.ч.II п.535	Стоимость приборов дверныъ шкафных двухпольных	к-т	I	2,07	2,07
10.	"-п.535	То же, для антресольных двупольных дверей	"	I	2,07	2,07
		Итого:	руб	-	-	65,77
		Итого без стоимости полки переставной и полкодержателей	"	-	-	48,97

РАСЧЕТ № 4

на встроенный шкаф
П-2

Составлена в ценах 1969г. Стоимость по смете 53,5 руб

Подсчет объемов работ принят по рабочим чертежам

№№ пп	Обоснован. прин. един. сметн. стоим. или № един. расц.	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в рублях	
					Един.	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	Серия I-172-4 Д-11	Дверка антресоли ДА6-8	шт	1	14,98	14,98
2.	Д-10	Дверка шкафа ДШ 17-8	"	1	20,23	20,23
3.	Д-15	Стенка боковая СБ-2	"	1	10,88	10,88
4.	Д-15	Стенка боковая 2СБ-1	"	1	2,09	2,09
5.	Д-16	Полка антресольная 2ПА-8	"	1	2,45	2,45
6.	Д-16	Полка переставная 2ПП-8	"	2	2,95	5,9
7.	Д-17	Штангодерадетль ШД-2	"	2	0,11	0,22
8.	Д-17	Штанга ШТ-8	"	1	0,10	0,10
9.	Д-17	Наличник Н-2	м.п.	4,0	0,26	1.04
10.	Д-17	Плинтус	"	0,9	0,61	0,55
11.	Д-17	Брус монтажный МБ-1	шт	4	0,32	1,28
		Итого:	руб			59,72
		Итого без стоимости полок переставных, штанги и штангодержателей	руб			53,5

18444-07

Т.П.125-042/I ч.8

9-ти этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для радиаторов раздела отопление

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Един. измерения	Объем работ				
			предусмотренной сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				-20°С	-25°С	-35°С	-40°С
I	2	3	4	5	6	7	8
I	22	экм	465,5	392,35	451,50	394	453,2

9-ти этажная блок-секция общежития для рабочих и служащих на 244 места с ячейками на 3 и 4 человека

СМЕТА № 2
на санитарно-технические работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов конвекторов раздела отопление

№№ пп	№№ позиции в смете к основному варианту	Един. измерения	Объем работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				-30°С	-25°С	-35°С	-40°С
I	2	3	4	5	6	7	8
I	23	экм	20	22	22	22	22
2	24	"	-	294,5	292,I	247,4	292,5
3	25	"	-	294,5	292,I	247,4	292,5

gost.e-ecolog.ru