ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

211-1-357.85

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.090.1-1

АЛЬБОМ - УП

20384-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
211-1-307.85

ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 330 МЕСТ в КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
1,090.1-1 С ОДНОСЛОЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НАРУЖНЫХ СТЕН.

АЛЬБОМ- УП

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	423,04	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	310,58	тыс.руб.
1 мз здания	27,89	руб.
1 м2 рабочеи площади	134,18	руб.

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 396

Разработан
ЦНИИЭП торговых
зданий

Введен в действие
ЦНИИЭП торговых
зданий
" 26 " ФЕВРАЛЯ 1985 г.
Приказ № 20

20384-07

Главный инженер института В.Носков
Главный архитектор проекта А.Чвалун
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

ОГЛАВЛЕНИЕ

		СТР.
1.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета № 1 к типовому проекту Детского сада-ясли на 330 мест.	4
3.	Локальная смета № ОС-1-1 на общестроительные работы.	6
4.	Локальная смета № ОВ-1-1 на центральное отопление.	58
5.	Локальная смета № ОВ-1-2 на вентиляцию.	62
6.	Локальная смета № ОВ-1-3 на теплоснабжение калориферов.	66
7.	Локальная смета № ОВ-1-6 на узел управления.	69
8.	Локальная смета № ВК-1-1 на холодное водоснабжение.	73
9.	Локальная смета № ВК-1-2 на горячее водоснабжение.	78
10.	Локальная смета № ВК-1-3 на внутреннюю канализацию.	82
11.	Локальная смета № ВК-1-4 на внутреннии водосток.	85
12.	Локальная смета № ХЛ-1-1 на приобретение и монтаж холодильного оборудования.	87
13.	Локальная смета № ЭО-1-1 на силовое электрооборудование.	90
14.	Локальная смета № ЭО-1-2 на электроосвещение.	98
15.	Локальная смета № СТ-1-1 на внутренние слаботочные устроиства.	103
16.	Локальная смета № СТ-1-2 на охранно-пожарную сигнализацию.	110
17.	Локальная смета № АВ-1-1 на автоматизацию устроиств инженерного оборудования.	113
18.	Локальная смета № ТО-1-1 на приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря.	116
19.	Локальная смета № ТО-1-2 на приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования.	118
	ВАРИАНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРЫ:	
20.	Локальные сметы на общестроительные работы.	120
21.	Локальная смета № ОВ-1-5 на устроиство центрального отопления при Т = -20°.	134
22.	Локальная смета № ОВ-1-8 на устроиство вентиляции при Т = -40°.	138
	ВАРИАНТЫ С ТРЕХСЛОЙНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НАРУЖНЫХ СТЕН.	
23.	Локальная смета на общестроительные работы.	140
24.	Локальная смета № ОВ-1-9 на центральное отопление при Т = -30°.	146
25.	Локальная смета № ОВ-1-10 на центральное отопление при Т = -40°.	147
26.	Ведомость потребности в производственных ресурсах.	148

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете по типовому проекту Детского сада-ясли на 330 мест.

Смета составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах с 1/01-1984г на основании нижеперечисленных принятых проектом решений:

Фундаменты	-плиты фундаментов по серии блоки стен подвала по ГОСТ 13579-78
Стены наружные	-панели керамзитобетонные по серии 1,090 1-1 вып.1-1. 2-1.
Стены внутренние	-панели внутренних стен по серии 1,090 1-1 вып.3-1, 4-1.
Перекрытия и покрытие	-панели перекрытии многопустотные и ребристые из тяжелого бетона по серии 1,090 1-1 вып.5-1
Кровля	-плоская, совмещенная с внутренним водостоком четырехслоиная из рубероида с утеплителем из ячеистых плит.
Перегородки	-из керамического кирпича,гипсобетонные по серии 1,231.9-7 вып.1
О к н а	-блоки по серии 1.236-6 вып.1
Д в е р и	-блоки наружные по серии 1,136-5-19.внутренние по серии 1,136-10.
П о л ы	-в зависимости от назначения помещении,-из керамическои плитки,линолеума,паркета по серии 2244-1 вып.1
Лестницы	-лестничные марши и площадки по серии 1,090 1-1 вып.
Внутренняя отделка	-в мокрых помещениях глазурованная плитка,в остальных эмульсионная ,клеевая,масляная, известковая окраска в соответствии с ведомостью отделочных работ.

При составлении смет приняты накладные расходы :

на общестроительные работы	- 16,5 %
на внутренние сантарно-технические работы	- 13,3 %
на металлоконструкции	- 8,6 %
Плановые накопления	- 8,0 %

Стоимость общестроительных и сантехнических работ определена на основании объемов работ,составленных по рабочим чертежам типового проекта и единым районным единичным расценкам для территориального района-1.

Стоимость электротехнических работ определена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным Госстроем СССР в ценах и нормах с 1/01- 1984 г.

Стоимость материалов определена по прейскурантам Госстроя СССР.

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № 1

К типовому проекту Детского яслей-сада на 330 мест.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	423,04	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	1281,91	руб.
1 м2 общей площади здания	134,67	руб.
1 м3 объема здания	37,99	руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, приспособлении, мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуат. машин в т.ч.	Нормативная условно-чистая продукция	Наименование един. измерения	Количество един. измерения	Стоимость единицы един. измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОС-1-1	Общестроительные работы	256,40	-	-	-	256,40	-	-	-	м3 здан.	11135,44	23,03
2	ОВ-1-1	Центральное отопление.	11,01				11,01				"	"	0,99
3	ОВ-1-2	Вентиляция	2,41				2.41				"	"	0,22
4	ОВ-1-3	Теплоснабжение калориферов.	0,96				0,96				"	"	0,09
5	ОВ-1-4	Узел управления.	0,52				0,52				"	"	0,05
6	ВК-1-1	Холодное водоснабжение.	3,82				3,82				"	"	0,34
7	ВК-1-2	Горячее водоснабжение.	4,00				4,00				"	"	0,36
8	ВК-1-3	Внутренняя канализация.	7,86				7,86				"	"	0,70
9	ВК-1-4	Дождевая канализация.	0,74				0,74				"	"	0,07
10	ХЛ-1-1	Приобретение и монтаж холодильного оборудования.	-	0,08	1,10	-	1,18						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ЭО-1-1	Силовое электрооборудование.	-	0,90	0,69	-	1,59	-	-	-	м³ здан.	11135,44	0,14
12	ЭО-1-2	Электроосвещение.	-	17,03	-	-	17,03				"	"	1,53
13	СТ-1-1	Внутренние слаботочные устройства.	-	1,09	0,21	-	1,30				"	"	0,12
14	СТ-1-2	Охранно-пожарная сигнализация.	-	1,29	0,70	-	1,99				"	"	0,18
15	АВ-1-1	Автоматизация устройств инженерного оборудования.	-	0,15	0,17	-	0,32				"	"	0,03
16	ТО-1-1	Приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря.	-	2,10	108,15	-	110,25				"	"	9,90
17	ТО-1-2	Приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования.	-	0,23	1,43	-	1,66				"	"	0,15
		ИТОГО по объектной смете ;	287,72	22,87	112,45	-	423,04				м³ здан.	11135,44	37,90

Гл.архитектор проекта А.Чвалун
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Составила В.Максимова
Проверила В.Мишкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОС-1-1

К типовому проекту Детский ясли-сад на 330 м е с т .

На общестроительные работы.

Основание: р.д. АС-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	256,40	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	776,96	руб.
1 м2 общей площади здания	81,63	руб.
1 м³ объема здания	23,03	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
1	1-230 табл. 1.29-1 1-237 табл. 1,29-2 тех.ч. п.1.11	Срезка растительного слоя толщиной 10 см.бульдозером мощн. 50 квт,с перемещением до 60 метров. Цена (33,80+27,7х4)х1,11	1000 м3	0,21	160,51			33,71			
2	1-174 табл. 1.22-3	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом вмест. 0,5 м3.	1000 м3 грунта	0,21	131,00			27,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ССРСЦ часть-1 стр.28	Перемещение растительного грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км. Цена 0,29 х 1,20	м³	210,00	0,35			73,50			
4	1-194 табл. 1.25-1	Работа на отвале при транспортировании грунта 1 группы.	1000 м3	0,21	10,70			2,25			
5	1-175 табл. 1.22 -14- 1.11	Разработка грунта II группы в котловане экскаватором вместимостью ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы. Цена 156,0+148,09х0,15	1000 м3 грунта	1,59	178,21			283,35			
6	1-56 табл. 1.11-14- -1..11	То же, в отвал. Цена 132,0+125,74х0,15	1000 м3	0,80	150,82			120,66			
7	С С Ц часть-1 стр.28	Перемещение грунта на расстояние до 1 км автосамосвалами. Цена 0,29 х1,75	м³ грунта	1590,00	0,51			810,90			
8	1-195 табл. 1.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы.	1000 м3	1,59	13,20			20,99			
9	1-948 табл. 1.79-2- -3,67	Зачистка дна и стенок котлована вручную после механизированной разработки. Цена 120,0х1,20	100 м3	1,66	144,00			239,04			
10	1-230 табл. 1.29-2- -3,48 п.1.11 1-238 табл. 1.29-9	Перемещение ранее разработанного грунта бульдозером мощн.59 квт. на расстояние до 50 метров. Цена (40,8х0,85+32,3х4)х1,10	1000 м3	0,80	180,27			144,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1-257 табл. 1.31-2--1.11 1.268 табл. 1.31-13 К-4	Обратная засыпка грунтом пазух фундаментов и подсыпка под полы с перемещением до 50 метров. Цена (18,90+10,80х4)х1,10	1000 мз	0,80	68,31			54,65			
12	1-968 табл. 1.81-1	То же, вручную с уплотнением.	100 мз	2,30	46,00			105,80			
13	1-1185 табл. 1.118-11	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками.	100 мз	8,00	11,60			92,80			
14	1-276 табл. 1.32-1	Предварительная планировка площади бульдозером мощностью 50 квт.	1000 м2	1,39	0,86			1,20			
		Итого по разделу- 1	руб.					2010,58*			
		Затраты труда	н/час.	735,38							
		II. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА.									
1	8-10 табл. 8.3-1	Подстилающий слой из песка по грунту.	м³	52,04	9,74			506,87			
2	7-2 табл. 7.1-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 1,5 тн.	шт	138,00	2,09			288,42			
3	7-3 табл. 7.1-3	То же, массой до 3,5 тн.	шт	[illegible]	2,99			113,62			
4	С С Ц Том-3 п.70	Стоимость плит ленточных фундаментов марки ФЛ 14.24-2.	шт	6,00	50,70			304,20			
5	—"— п.71	То же, марки ФЛ 14-12-2.	шт	2,00	25,20			50,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦ Том-3 п.75	Стоимость плит ленточных фундаментов марки ФЛ 12-8-2.	шт	6,00	13,70			82,20			
7	—"— п,74	То же,марки ФЛ 12-12-2.	шт	2,00	20,70			41,40			
8	ССЦ Том-3 п.73	То же,марки ФЛ 12.24-2.	шт	32,00	41,70			1334,40			
9	—"— п.80	То же,марки ФЛ 8-12-2.	шт	88,00	15,70			1381,60			
10	—"— п.79	То же,марки ФЛ 8.24-2.	шт	40,00	31,60			1264,00			
11	7-400 табл. 7.36-1	Установка блоков стен подвала массои до 0,5 тн.	шт	86,00	1,27			109,22			
12	7-401 табл.	То же,массои до 1 тн.	шт	39,00	1,65			64,35			
13	7-402 табл. 7.36-3	То же,массои до 1,5 тн.	шт	21,00	2,36			49,56			
14	ССЦ Том-у2 п.12-2	Стоимость блоков стеновых из бетона М-100,марки ФБС 24,4,6-Т.	шт	21,00	22,60			474,60			
15	—"— п.12-5	То же,марки ФБС 12.4.6-Т	шт	23,00	12,10			278,30			
16	—"— п.12-3	То же,марки ФБС 12,4,3-Т.	шт	58,00	28,20			1635,60			
17	—"— п.12-12	То же,марки ФБС 9.4.6-Т.	шт	28,00	9,01			252,28			
18	—"— п.12-6	То же,марки ФБС 9,6,6-Т.	шт	9,00	14,60			131,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С С Ц Том-2 п.12-13	Стоимость блоков стеновых из бетона М-100, марки ФБС 12,6,6.	шт	7,00	11,30			79,10			
20	6-2 табл. 7.1-2	Заделка между блоками бетоном М-100.	м³	3,69	35,90			132,47			
21	7-546 табл. 7.43-1	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до 12 метров.	шт	54,00	7,27			392,58			
22	Расчет сметн. стоим. инд,изд. п.1	Стоимость цокольных панелей марки 2ПСЦ 33,21.3,5-П.	шт	7,00	143,79			1006,53			
23	—"— п.1	То же,марки 3ПСЦ 33,21,3,5-П.	шт	1,00	143,79			143,79			
24	—"— п.3	То же,марки ПСЦ 30,21,3,5-П.	шт	16,00	129,52			2072,32			
25	—"— п.5	То же,марки 1ПСЦ 30.21.3,5-П.	шт	7,00	129,23			904,61			
26	—"— п.7	То же,марки 1ПСЦ 29.21.3,5-П 2ПСЦ 29,.21,3,5-П.	шт	6,00	125,44			752,64			
27	—"— п.9	То же,марки 2ПСЦ 30..21.3,5-П.	шт	3,00	102,33			306,99			
28	—"— п.13	То же,марки ПСЦ 60.21-3,5-П.	шт	2,00	270,91			541,82			
29	—"— п.15	То же..марки ПСЦ 30,33,4,0-П-2а р/т	шт	2,00	134,25			268,50			
30	—"— п.11	То же,марки 1ПСЦ 60,21,3,5-П.	шт	8,00	271,39			2171,12			
31	—"— п.17	То же,марки 4ПСЦ 29.33.4,0-П2а р/т	шт	2,00	131,13			262,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	8-13 табл. 8.4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором.	100 м2	0,92	86,50			79,58			
33	8-27 табл. 8.4-7	Обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой.	100 м2	4,20	90,00			378,00			
34	7-701 табл. 7.51-1	Устроиство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей на клею в один раз.	100 м	3,20	42,30			135,36			
35	7-707 табл. 7.51-6	Устроиство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой.	100 м шва	3,20	91,80			293,76			
36	7-713 табл. 7.51-13	Устроиство солнцезащиты красками ПХВ.	"	3,20	2,40			7,68			
37	8-36-1 табл. 8.5-4	Стены из кирпича керамического при высоте этажа до 4 метров.	м3	8,20	34,30			281,26			
38	7-687 табл. 7.49-5-41,8	Установка вентблоков массой до 1 тн.	шт	36,00	1,73			62,28			
39	Расчет сметн. стоим. инд.изд.	Стоимость вентиляционных блоков марки ВН-15-21.	шт	10,00	20,67			206,70			
40	—"—	То же, марки ВВ, 21.	шт	26,00	16,74			435,24			
41	7-285 табл. 7,17-1	Установка стыковых накладок.	тн	0,20	362,00			72,40			
42	С С П Том-1 стр.28 поз.18	Металлизация стыковых накладок.	тн	0,20	178,00			35,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	7-572 табл. 7.44-1--1-8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2.	шт	39,00	4,28			166,92			
44	7-575 табл. 7.44-2--1,8	То же. площадью до 10 м2.	шт	8,00	4,67			37,36			
45	С С Ц часть-II разд-X1 п.11-72	Стоимость цокольных панелей внутренних стен толщ.160 мм с объемным весом 2500 кг/мз.	м2	240,00	9,53			2287,20			
		Итого по разделу- II	руб.					21876,49*			
		Затраты труда	ч/час.	896,03							
		III.ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ.									
1	7-460 табл. 7.39-5--1,8	Укладка панелей перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 5 м2.	шт	1,00	2,09			2,09			
2	7-463 табл. 7.39-6--1,8	То же,площадью до 10 м2.	шт	72,00	3,09			222,48			
3	7-469 табл. 7.39-8--1,8	Установка ребристых панелей площадью до 10 м2.	шт	35,00	1,73			60,55			
4	Расчет сметн. стоим. инд.изд. РА п.1	Стоимость плит марки ПК 60,15-6Ат Ут-1	шт	41,00	84,13			3449,33			
5	—"— п.2	То же, марки ПК 60,12-6АтУт-1	шт	8,00	65,45			523,60			
6	—"— п.3	То же,марки ПР 60,15-6АтУт-2-3.	шт	35,00	81,75			2861,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Расчет сметн. стоим. инд.изд. Р-А п.4	Стоимость плит марки ПК 60,6-6Ат Ут.	шт	1,00	36,37			36,37			
8	—"— п.5	То же,марки ПК 60,15-4,5АтУт.	шт	23,00	62,25			1431,75			
9	6-173 табл. 6,16-1	Монолитные участки перекрытия из бетона М-200.	м3	5,25	42,70			224,18			
10	Ц1 чП п.12	Арматура класса А-Ш.	тн	0,39	325,00			126,75			
11	12-287 табл. 12.9-4	Заполнение ребристых плит керамзитобетоном.	м3	40,56	35,20			1427,71			
12	7-225 табл. 7.11-1	Установка крепежных элементов.	тн	0,01	362,00			3,62			
		Итого по разделу- Ш	руб.					10369,68*			
		Затраты труда	ч/час.	279,30							
		1У. ПЕРЕГОРОДКИ.									
1	8-45 табл. 8.5-9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического.	100 м2	0,20	472,00			94,40			
2	7-445 табл. 7.38-10--1,8.	Укладка перемычек весом до 0,3 тн.	шт	1,00	0,23			0,23			
3	С С П Том-3 п.47	Стоимость перемычек марки 1ПР2.15.12.14.	шт	1,00	2,12			2,12			
		Итого по разделу- 1У	руб.					96,75*			
		Затраты труда	ч/час.	23,13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У. Д В Е Р И .									
1	10-105 табл. 10.20-1	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью до 3 м2.	м2	1,67	1,45			2,42			
2	10-107 табл. 10.20-3	То же, в перегородках.	м2	3,34	2,00			6,68			
3	Ц1 чII п.264	Стоимость дверных блоков марки ДС 19.9-ТТ	м2	5,01	28,30			141,78			
4	Ц1 ч1 п.446	Приборы для однопольных дверных блоков входных в здание.	к-т	1,00	6,73			6,73			
5	То же. п.448	То же,для однопольных дверных блоков ,входных в комнаты.	к-т	2,00	2,97			5,94			
		Итого по разделу- У	руб.					163,55*			
		Затраты труда	ч/час.	5,39							
		У1. П О Л Ы .									
		а) Основание под полы.									
1	11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта м е б н е м .	100 м2	0,52	43,30			22,52			
2	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слой из бетона М-100.	м3	4,20	29,30			123,06			
		Итого по подразделу- А)	руб.					145,58*			
		б) Верхнее покрытие полов.									
3	11-67 табл. 11.11-1	Бетонное покрытие полов.	100 м2	0,52	123,00			63,96			
		Итого по подразделу- Б)	руб.					63,96*			
		ИТОГО по разделу- У1	руб.					209.54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) Штукатурные работы.									
1	15-297 табл. 15.59-4	Отделка поверхностей потолков из плит под окраску.	100 м2	0,51	20,70			10,56			
2	15-254 табл. 15.55-1--11	Простая штукатурка по камню перегородок.	100 м2	0,13	85,10			11,06			
3	15-294 табл. 15.59-1	Отделка поверхностей панельных стен под окраску.	100 м2	0,81	8,17			6,62			
		Итого по подразделу- А)	руб.					28,24*			
		Б) Малярные работы.									
4	15-508 табл. 15.153-1	Известковая окраска стен по штукатурке.	100 м2	0,94	5,84			5,49			
5	15-509 табл. 15.153-2	То же, потолков.	100 м2	0,51	3,13			1,60			
		Итого по подразделу- Б)	руб.					7,09*			
		ИТОГО по разделу- УП	руб.					35,33			
		Затраты труда	ч/час.	47,11							
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ.									
1	7-548 табл. 7.43-3-1,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2.	шт	58,00	3,66			212,28			
2	7-551 табл. 7.43-4-1,8	То же, площадью до 15 м2.	шт	158,00	4,48			707,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Расчет сметной стоим. инд.изд. п.1	Стоимость панелей стен марки 1ПСО 60,33,4,0-П-1а.	шт	30,00	274,80			8244,00			
4	—"— п.2	То же,марки 1ПСО 30,33,4,0б-П--1а,б.в.	шт	52,00	130,82			6802,64			
5	—"— п.3	То же,марки 2,1ПСО 29,33,4,0-П-1а,б.	шт	16,00	125,07			2001,12			
6	—"— п.6	То же,марки ПСЛ 30,33,4,0-П-2а	шт	4,00	158,71			634,84			
7	—"— п.5	То же,марки 1ПСД 29,33, 4,0-П-1а.	шт	2,00	92,27			184,54			
8	—"— п.4	То же,марки 1,2ПСД 30,33,4,0-П-2а	шт	4,00	192,22			768,88			
9	—"— п.7	То же,марки 1ПС 33,33,4,0-П.	шт	24,00	254,85			6116,40			
10	—"— п.8	То же,марки ПС 30,33,4,0-П	шт	22,00	226,03			4972,66			
11	—"— п.10	То же,марки ПС 30,16.40-П.	шт	2,00	111,96			223,92			
12	—"— п.11	То же,марки 2ПС 29,16,4,0-П	шт	2,00	108,41			216,82			
13	—"— п.9	То же,марки 2ПСЛ 29,33,4,0-П2а	шт	4,00	149,89			599,56			
14	—"— ап.13	То же,парапетных панелей марки ПСП 30,10.3,1-П.	шт	28,00	59,50			1666,00			
15	—"— п.12	То же,марки ПСП 60,10-3,1-П.	шт	10,00	120,91			1209,10			
16	п.14	То же,марки 1ПСП 33,10,3,1-П.	шт	8,00	67,22			537,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Расчет сметной стоим. инд.изд. п.15	Стоимость парапетных панелей марки 1,2ПСП 29,10,3,1-П.	шт	8,00	57,60			460,80			
18	7-690 табл. 7,49-6 - -1,8	Установка вентблоков массой до 2,5 тн.	шт	111,00	3,44			381,84			
19	—"— Расчет сметной стоим. инд.изд.	Стоимость вентиляционных блоков марки ВН-15-33	шт	30,00	20,67			620,10			
20	—"—	То же, марки ВВ-33	шт	81,00	16,74			1355,94			
21	7-714 табл. 7.51-14	Чеканка и расшивка швов наружных стеновых панелей.	100 м швов	13,60	4,85			65,96			
22	7-707 табл. 7.51-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой.	"	13,60	91,80			1248,48			
23	7-701 табл. 7.51-1	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками в один ряд из мастики	"	13,60	42,30			575,28			
24	7-285 табл. 7.17-1	Установка крепежных элементов.	тн	0,25	362,00			90,50			
25	С С П Том-1 п.3-1	Металлизация крепежных элементов.	тн	0,25	178,00			44,50			
26	6-132 табл. 6.13-8	Заделка стыков бетоном М-200.	м3	3,00	49,60			148,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц1 чП п.43	Арматура класса В-1.	тн	0,10	392,00			39,20			
		Итого по разделу- 1	руб.					40129,76*			
		Затраты труда	ч/час.	1316,97							
		II. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ.									
1	7-575 табл. 7.44-2--1,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 10 м2.	шт	16,00	4,67			74,72			
2	7-581 табл. 7-44-4--1,8	То же,площадью до 25м2.	шт	123,00	5,85			719,55			
3	С С Ц ч-П р-Х1 п.11-72	Стоимость панелей внутренних стен толщиной 160 мм объемным весом 2500 кг/мз.	м2	1179,75	9,53			11243,02			
4	6-132 табл. 6.13-8	Монолитные заделки из бетона М-200.	мз	6,00	49,60			297,60			
5	7-285 табл. 7.17-1	Установка соединительных деталей.	тн	0,07	362,00			25,34			
6	С С Ц Том-1 п.3-1	Металлизация соединительных деталей.	тн	0,07	178,00			12,46			
		Итого по разделу- II	руб.					12372,69*			
		Затраты труда	ч/час.	513,26							
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ.									
1	7-460 табл. 7.39-5--1,8	Укладка панелей перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 5 м2.	шт	3,00	2,09			6,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7-463 табл. 7.39-6--1,8	Укладка панелей перекрытия площадью до 10 м2.	шт	249,00	3,09			769,41			
3	7-469 табл. 7.39-8-61,8	Установка ребристых панелей покрытия площадью до 10 м2.	шт	77,00	1,73			133,21			
4	Расчет сметной стоимости р.А п.1	Стоимость панелей марки ПК 60.15,6-Ат Ут-1,2.	шт	100,00	84,13			8413,00			
5	—"— п.2	То же,марки ПК60,12-6АтУт-1	шт	24,00	65,45			1570,80			
6	—"— п.3	То же,марки ПР60,15-6АтУт-1-3,7	шт	77,00	81,75			6294,75			
7	—"— п.4	То же,а марки ПК30,15-6Т.	шт	-							
8	—"— п.9	То же,марки ПК 60,15-4,5АтУт-1.	шт	125,00	80,42			10052,50			
9	—"— п.5	То же,марки ПК 60,6-6Ат/т.	шт	3,00	36,37			109,11			
10	12-287 табл. 12,9-4	Заполнение корыт ребристых плит керамзитобетоном.	м3	89,64	35,20			3151,31			
11	6-175 табл. 6.16-3	Монолитные железобетонные заделки в перекрытии из бетона М-200.	м3	0,40	38,50			15,40			
12	Ц1 ЧЦ п.10	Стоимость арматуры класса А-1.	тн	0,01	338,00			3,38			
13	7-285 т.7.17-1	Установка крепежных элементов.	тн	0,34	362,00			123,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	6-177 табл. 6.16-5	Монолитные участки из бетона М-200.	м³	5,40	52,90			285,66			
15	Ц1 чП п.10	Стоимость арматуры класса А-1.	тн	0,14	338,00			47,32			
16	Ц1 чП п.12	То же, класса А-Ш.	тн	0,81	325,00			263,25			
17	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей в монолитных конструкциях.	тн	0,02	441,00			8,82			
		Итого по разделу- Ш	руб.					31247,77*			
		Затраты труда	ч/час.	852,89							
		1У. К Р О В Л Я .									
1	12-289 табл. 12.9-6	Устроиство пароизоляции из одного слоя рубероида.	100 м2	10,28	49,90			512,97			
2	12-286 табл. 12.9-3 К-2,3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 230 мм. Цена 17,3 х 2,30	100 м2	10,28	19,60			201,49			
3	С С Ц часть-1 п.3-147	Плитн из ячеистого бетона М-400.	мз	243,53	16,00			3896,48			
4	12-299 табл. 12,10-1	Выравнивающии слои цементная стяжка толщ.15 мм.	100 м2	10,28	51,60			530,45			
5	12-130 табл. 12.2-6	Покрытие кровли из 4х слоев рубемроида на битумной мастике с защитным слоем из г р а в и я .	"	10,28	302,00			3104,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	12-277 табл. 12.8-2	Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали.	100 м2 фас.	20,99	9,43			197,94			
7	8-64 табл. 6,9-8	Установка закладных деталей на кровле для крепления радиостойки.	тн	0,02	355,00			7,10			
8	8-30 табл. 8.5-1	Стенки вентшахт и выходов на кровлю из керамического кирпича.	м3	14,69	34,20			502,40			
9	7-445 табл. 7.38-10--1,8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн.	шт	109,00	0,23			25,07			
10	С С Ц Том-3 п.864	Стоимость перемычек марки ПР1-10.12.14.	шт	66,00	1,40			92,40			
11	—"— п.878	То же, марки 1ПР38-12,12,22у.	шт	2,00	2,40			4,80			
12	—"— п.866	То же,марки 1ПР1-12.12.14.	шт	30,00	1,43			42,90			
13	—"— п.893	То же,марки 2ПР72.14.38.22у-	шт	1,00	9,36			9,36			
14	—"— п.912	То же,марки 2ПР6.16.51-14.	шт	8,00	8,65			69,20			
15	—"— п.802	То же,марки 1ПР8-18.12.22у	шт	2,00	3,64			7,28			
16	7-21 табл. 7.2-4	Укладка плит покрытия площадью до 0,5 м3.	шт	70,00	8,06			564,20			
17	С С Ц Том-2.	п.12-79 Плиты плоские марки ПП 12,5-8-6	шт	70,00	3,02			211,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	09	10	11	12
18	10-109 табл. 10.20-5	Установка люка в перекрытии для выхода на кровлю.	м2	2,00	1,34			2,68			
19	Ц1 чП п.270	Стоимость люка марки ДЛ-10-10.	м2	2,00	30,40			60,80			
20	12-299 табл. 12,10-1 12-300 табл. 12,10-2	Цементная стяжка толщ.20 мм по верху плит покрытия. Цена 51,642,53 х 5,0	100 м2	0,31	64,25			19,92			
21	12-289 табл. 12.9-6	Покрытия вентшахт и выходов на кровлю из двух слоев рубероида на битумной мастике. Цена 49,9 + 40,50	100 м2	0,31	90,40			28,02			
22	15-256 табл. 15.55-6--11	Штукатурка стен вентшахт и выходов цементно-известковым раствором.	100 м2	1,22	110,00			134,20			
23	20-410 табл. 20-7-2	Установка жалюзиных решеток площадью до 1 м2.	шт	48,00	1,50			72,00			
24	Ц1 чП п.1474	Стоимость жалюзиных решеток.	м2	19,08	4,95			94,45			
		Итого по разделу- 1У	руб.					10392,07*			
		Затраты труда	ч/час.	2365,77							
		У. ПЕРЕГОРОДКИ.									
1	8-45 табл. 8.8-9	Перегородки армированные толщ.1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического.	100 м2	1,02	472,00			481,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7-629 табл. 7.46-3--1,6	Установка гипсобетонных перегородок площадью до 6 м2.	шт	320,00	3,56			1139,20			
3	7-632 табл. 7.46-4--1,8	То же, площадью до 10 м2.	шт	47,00	4,01			188,47			
4	7-635 табл. 7.46-5--1,8	То же, площадью до 15 м2	шт	13,00	5,16			67,08			
5	С С Ц часть-1 разд.3 п.3-174	Стоимость панелей гипсобетонных высотой до 3 м, площадью более 6 м2.	м2	517,05	4,07			2104,39			
6	--"-- 3-190	То же, площадью 6 м2 и менее.	м2	802,66	4,17			3347,09			
7	34-332 табл. 34.60-5	Оклейка в один слой тканью мест примыкания к стенам.	100 м2	0,18	168,00			30,24			
8	34-333 табл. 34.60-6	То же, в местах примыкания к перекрытиям.	100 м2	0,10	172,00			17,20			
		Итого по разделу- У	руб.					7375,11*			
		Затраты труда	ч/час.	817,48							
		У1. О К Н А.									
1	Пр-нт 06-08 стр.207 поз.1	Установка оконных блоков в заводских условиях Цена 1,55 х 1,02	1пм перим блока	1209,20	2,78			3361,58			
2	--"-- п.15	Установка сливов. Цена 0,50 х 1,02	1пм слива	294,90	0,51			150,40			
3	п.16	Установка наличников. Цена 0,06 х 1,02	1пм наличн.	298,10	0,06			17,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц1 чП п.322	Стоимость наличников.	м	298,10	0,20			59,62			
5	Пр-нт 06-08 п.21	Установка подоконных досок.	1пм	294,90	0,20			58,98			
6	Ц1 чП п.361	Стомость подоконных досок.	1пм	294,90	1,38			406,96			
7	Ц1 чП п.107	Стоимость оконных блоков марки ОРС-21-21В.	м2	519,72	23,10			12005,53			
8	Ц1 чП п.94	То же,марки ОРС 21-9В.	м2	19,69	30,20			594,64			
9	Ц1 чП п.69	То же,марки ОРС 9-9.	м2	24,00	31,70			760,80			
10	Ц1 чП п,192	Стоимость фрамужных блоков.	м2	1,20	8,64			10,37			
11	Ц1 ч1 п,433	Скобяные изделия для окон с тройными раздельно-спаренными переплетами одностворными.	к-т	43,00	1,29			55,47			
12	—"— п.436	То же, двухстворными.	к-т	122,00	2,58			314,76			
13	—"— п.432	Стоимость фрамужных приборов.	к-т	2,00	0,86			1,72			
14	15-715 табл. 15.201-2-36.	Тройное остекление оконных блоков 3-мм стеклом.	100 м2	5,65	249,00			1406,85			
15	15-716 табл.	То же, фрамужных переплетов.	100 м2	1,20	142,00			170,40			
		Итого по разделу- К У1	руб.					19375,97*			
		Затраты труда	чАтас	463,35							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП. Д В Е Р И .									
1	10-105 табл. 10.20-1 тех.ч. табл.1	Установка наружных и внутренних дверных блоков с установкой пружин в каменных стенах площадью до 3 м2.	м^2	29,61	1,63			48,26			
2	10-106 табл. 10.20-2	То же,площадью более 3 м2.	м^2	24,56	1,19			29,23			
3	10-107 табл. 10.20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2.	м2	236,82	2,00			473,64			
4	10-108 табл. 10.20-4	То же,площадью более 3 м2	м2	59,33	1,58			93,74			
5	10-116 табл. 10.23-1	То же,площадью до 3 м2,	м2	4,80	3,49			16,75			
6	Ц1 чП п.239	Стоимость дверных блоков марки ДН21-10АМ.	м2	24,60	18,30			450,18			
7	Ц1 чП п.242	То же,марки ДН 21-15ВМ.	м2	24,56	17,30			424,89			
8	Ц1 чП п.214	То же,марки БРС 28-9	м2	4,80	31,00			148,80			
9	Ц1 чП п.225	То же,марки ДО 24-15	м2	59,33	8,90			528,04			
10	Ц1 чП п.221	То же,марки ДО 21-10.	м2	118,00	8,76			1033,68			
11	Ц1 чП п.220	То же,марки ДО 21-9.	м2	34,20	9,46			323,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц1 чП п.220	Стоимость дверных блоков марки ДО 21-8.	м2	50,88	9,46			481,32			
13	Ц1 чП п.218	То же,марки ДГ 21-9.	м2	5,40	14,20			76,68			
14	Ц1 чП п.219	То же,марки ДГ 21-10.	м2	20,00	13,50			270,00			
15	Ц1 чП п.218	То же,марки ДГ 21-7.	м2	8,34	14,20			118,43			
16	Ц1 чП п.264	То же,марки ДС 19-9ТУ.	м2	5,01	28,30			141,78			
17	Ц1 ч1 п.446	Приборы для дверей входных в здание однопольных.	к-т	15,00	6,73			100,95			
18	Ц1 ч1 п.447	То же,двупольных.	к-т	8,00	8,94			71,52			
19	Ц1 ч1 п.449	То же,двупольных входных в комнаты.	к-т	17,00	3,23			54,91			
20	Ц1 ч1 п.448	То же,однопольных.	к-т	129,00	2,97			383,13			
21	15-729 табл. 15.201--4-33	Остекление балконных дверных полотен.	100 м2	0,10	234,00			23,40	0,00		
22	15-733 табл. 15.201-6 тех.ч. п.1,31	Остекление дверных полотен 4-х мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке.	100 м2	1,18	267,00			315,06			
23	Ц1 чП тех.ч. табл.18	Облицовка нижней части полотен дверей бумажно-слоистым пластиком.	м2	2,58	5,97			15,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	26-45 табл. 26-9-2	Установка дверей охлаждаемых камер.	м2	3,23	14,60			47,16			
25	Пр-нт 29-10-01 МГ доп.10-а	Стоимость дверей типа- ПС. Цена 57,40х1,076х1,02х1,25	м2	3,23	78,75			254,36			
26	10-140 табл. 10.26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2.	м^2	29,61	1,34			39,68			
27	10-141 табл. 10.26-2	То же, площадью более 3 м2.	м^2	24,56	0,95			23,33			
		Итого по разделу- УП	руб.					5987,85*			
		Затраты труда	ч/час.	546,27							
		УШ. П О Л Ы.									
		а) Основание под полы.									
1	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слой из бетона М-150 с замоноличиванием регистрами.	м^3	10,47	29,30			306,77			
2	11-55 табл. 11.8-1	Цементная стяжка толщиной 20 мм.	100 м2 стяжки	3,64	70,00			254,80			
3	11-55 табл. 11.8-1 11-56 табл. 11.8-2	То же, толщиной 36 мм. Цена 70,0+ 13,6х 3,0	100 м2	2,31	110,80			255,95			
4	11-55 табл. 11.8-1 11-56 т.11.8-2, К-4	То же, толщиной 40 мм. Цена 70,0+ 13,6 х 4,0	100 м2	14,81	124,40			1842,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	11-57-1 табл. 11.8-3 11-58 табл. 11.8-4	Стяжка из легкого бетона толщиной 50 мм. Цена 82,64 15,4х 6,0	100 м2	8,60	175,00			1505,00			
6	11-16 табл. 11.3-1	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике первый слой.	100 м2 изол. пов.	3,64	118,00			429,52			
7	11-17 табл. 11.3-2	То же,последующий слои.	100 м2	3,64	77,00			280,28			
8	11-53 табл. 11.7-4 К-2	Устроиство теплоизоляции из древесноволокнистых плит толщиной 25 мм. Цена 85,0 х 2	100 м2	11,65	170,00			1980,50			
9	11-53 табл. 11.7-4 К-2	То же, толщиной 6 мм. Цена 85,0 : 2	100 м2	2,09	42,50			88,83			
10	11-52 табл. 11.7-3	Теплоизоляция из минераловатных плит.	100 м2	13,85	147,00			2035,95			
		Итого по подразделу- а)	руб.					8979,96*			
		Б) Верхнее покрытие.									
11	11-135 табл. 11.20-3	Покрытие полов из керамической плитки с красителем на цементном растворе.	100 м2	2,27	417,00			946,59			
12	11-206 табл. 11.28-1	То же,из линолеума на тканевой основе.	100 м2	22,27	421,00			9375,67			
13	11-202 табл. 11.28-1	Покрытие из линолеума многослойного.	100 м2	2,31	411,00			949,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	11-67 табл. 11.11-1	Бетонное покрытие полов.	100 м2	0,23	123,00			28,29			
15	11-195 табл. 11.27-6	Покрытие полов из наборного паркета.	м2	73,21	8,46			619,36			
		Итого по подразделу- б)	руб.					11919,32*			
		ИТОГО по разделу- УШ	руб.					20899,28*			
		Затраты труда	ч/час.	3741,40							
		IX. ЛЕСТНИЦЫ.									
1	7-510 табл. 7.41-6--1,8	Укладка лестничных маршей--площадок массой более 1тн со сваркой.	шт	16,00	5,76			92,16			
2	ССЦ часть-2 разд.11 п.11-167	Стоимость лестничных маршей площадок марки ЛМП60,11,17-5	м2	108,56	10,80			1172,45			
3	7-499 табл. 7.41-1--1.8	Укладка лестничных площадок массой до 1 тн.	шт	8,00	2,22			17,76			
4	ССЦ часть-2 разд-11 п.11-169	Стоимость лестничных площадок.	м2	18,36	9,94			182,50			
5	7-668 табл. 7.47-11--1,8.	Укладка лестничных проступей.	шт	360,00	0,72			259,20			
6	ССЦ ч-2 р11 п.11-173	Стоимость лестничных проступей.	м	385,20	1,67			643,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7-668 табл. 7.47-1--1,8	Укладка лестничных ступеней по готовому основанию.	шт	20,00	0,72			14,40			
8	С С Ц часть-2 р.11 п.11-172	Стоимость лестничных ступеней.	м	24,00	3,72			89,28			
9	9-46 табл. 9.7-1	Установка ограждений лестниц.	тн	1,12	58,00			64,96			
10	Ц1 чП п,1981 тех.ч. табл.12	Стоимость металлоконструкции ограждения. Цена 327,04-7,1+ 15,60	тн	1,12	349,70			391,66			
11	8-30 табл. 8.5-1	Кладка кирпичных стенок для опирания ступеней из кирпича керамического.	м3	4,90	34,20			167,58			
12	7-285 табл. 7.17-1	Установка соединительных деталей.	тн	0,05	362,00			18,10			
		Итого по разделу- IX	руб.					3113,33*			
		а) общестроительные работы	руб.					2656,71			
		б) металлоконструкции	руб.					456,62			
		Затраты труда	ч/час.	512.41							
		X. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.									
		а) Штукатурные работы.									
1	15-297 табл. 15.59-4	Отделка поверхности потолков под окраску.	100 м2	27,26	20,70			564,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15-256 табл. 15.55-5--11	Улучшенная штукатурка по камню перегородок.	100 м2	1,80	110,00			198,00			
3	15-277 табл. 15.56-1	Штукатурка по камню плоских дверных откосов.	100 м2	0,23	215,00			49,45			
4	15-295 табл. 15.59-2	Отделка гипсобетонных перегородок под окраску.	100 м2	21,15	30,70			649,31			
5	15-294 табл. 15.59-1	Отделка поверхностей панельных стен под окраску.	100 м2	36,37	8,17			297,14			
		Итого по подразделу- а)	руб.					1758,18*			
		б) Облицовочные работы.									
6	15-92 табл. 15.15-3	Облицовка стен глазурованными белыми плитками без карнизных и плинтусных элементов по кирпичу и бетону.	100 м2	5,24	532,00			2787,68			
		Итого по подразделу- б)	руб.					2787,68*			
		в) Малярные работы.									
7	15-568 табл. 15.159-8	Улучшенная масляная окраска по штукатурке стен.	100 м2	11,04	76,70			846,77			
8	15-569 табл. 15,159-9	То же, потолков.	100 м2	1,02	90,10			91,90			
9	15-508 табл. 15.153-1	Известковая окраска стен по штукатурке.	100 м2	0,83	5,84			4,85			
10	15-509 т.15.153-2.	То же, потолков.	100 м2	0,36	3,13			1,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	15-502 табл. 15.152-2	Улучшенная клеевая окраска потолков.	100 м2	25,88	12,90			333,85			
12	15-660 табл. 15.168-3	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен.	100 м2	48,73	76,30			3718,10			
13	15-564 табл. 15.159-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву наличников.	100 м2	0,15	75,00			11,25			
14	15-563 табл. 15.159-3 тех.ч. п.2,30	Улучшенная окраска колером масляным по дереву плинтусов.	100 м2	2,23	71,20			158,78			
15	15-568 табл. 15.159-8	Улучшенная окраска колером разбеленным по штукатурке дверных откосов.	100 м2	0,23	76,70			17,64			
		Итого по подразделу- в)	руб.					5184,27*			
		ИТОГО по разделу- X	руб.					9730,13*			
		Затраты труда	ч/час.	6185,04							
		X1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) Охлаждаемая камера.									
1	15-254 табл. 15.55-1-11	Простая штукатурка стен по кирпичу цементно-известковым раствором.	100 м2	0,36	85,10			30,64			
2	26-31 табл. 26,8-4 Ц1 ч1 разд-1У п.116	Изоляция стен жесткими минераловатными плитами. Цена 35,90+0,97х43,60	м3	5,47	78,19			427,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	26-34 табл. 26.8-7	Изоляция потолков жесткими минераловатными плитами. Цена 43,80+ 0,99х43,60	$м^3$	0,30	86,96			26,09			
4	15-298 табл. 15.60-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке.	100 м2	0,32	386,00			123,52			
5	15-299 табл. 15.60-2	То же, потолков по сетке.	100 м2	0,09	396,00			35,64			
6	15-304 табл. 15.61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен.	100 м2	0,32	73,00			23,36			
7	15-305 табл. 15.61-2	То же, потолков.	100 м2	0,09	121,00			10,89			
8	26-50 табл. 26.10-5	Установка сетки от грызунов.	м2	10,00	1,30			13,00			
9	20-606 табл. 22,18-1	Установка кронштейнов в стенах.	100 кг	0,33	0,36			0,12			
10	6-77 табл. 6.-9-1	Установка анкеров.	тн	0,02	651,00			13,02			
11	9-46	Установка металлоконструкции ограждения фреона.	тн	0,03	58,00			1,74			
12	Ц1 ЧП п,1981	Стоимость металлоконструкции. Цена 327,0+7,10+15,60	тн	0,03	349,70			10,49			
13	26-50 табл. 26,10-5	Натягивание сетки на каркас ограждения.	$м^2$	2,40	1,30			3,12			
14	7-1 табл. 7.1-1	Устройство фундамента под оборудование из бетона М-200.	мт	1,00	1,52			1,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С С Ц п.9-96 стр.215	Стоимость фундаментов под оборудование массой до 5 тн объемом до 0,2 м3.	$м^3$	0,10	62,70			6,27			
16	С С Ц тех.ч. Том-1	Арматура класса А-1. Цена 229,0 х 1,45	тн	0,02	332,05			6,64			
17	—"—	Закладные детали. Цена 413,0х1,45	тн	0,03	598,85			17,97			
18	ССРСЦ Том-3 п.229	Виброизоляторы марки ДО-43.	шт	4,00	2,66			10,64			
		б) Изоляционные работы.									
19	34-318 табл. 34.59-2	Устроиство каркаса на стене для крепления изоляции.	100 м2	1,06	276,00			292,56			
20	34-324 табл. 34,59-8	То же, на потолке.	100 м2	0,18	324,00			58,32			
21	34-328 табл. 34.60-1	Заполнение каркаса стен минераловатными плитами.	100 м2	1,06	153,00			162,18			
22	34-330 табл. 34.60-3	То же, потолков.	100 м2	0,18	156,00			28,08			
23	26-63 табл. 26.11-7	Обшивка стен асбестоцементным листом.	100 м2	1,22	64,40			78,57			
24	26-63 табл. 26.11-7	То же, потолков.	100 м2	0,64	64,40			41,22			
25	Ц1 ч1 п.32	Стоимость асбестоцементных л и с т о в .	100 лист.	1,94	106,00			205,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в) Экраны санузлов.									
26	10-236	Устройство деревянных экранов санузлов.	м2	12,60	0,34			4,28			
27	Ц1 чII табл.18 тех.ч.	Облицовка экрана бумажно-слоистым пластиком.	м2	40,00	5,97			238,80			
28	6-84 табл. 6,9-8	Установка деталей для крепления экранов.	тн	0,01	355,00			3,55			
		г) Приточная камера.									
29	7-445 табл. 7.38-10--1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 тн.	шт	4,00	0,23			0,92			
30	С С Ц Том-3 п.866	Стоимость перемычек марки 1ПР1-12.12.14.	шт	4,00	1,43			5,72			
31	9-107 табол. 9.15-2	Сборка и установка стальных конструкции обрамления п р о е м о в .	тн	0,08	55,80			4,46			
32	Ц1 чII разд.1 п.1974 тех.ч. табл.2	Стоимость стальных конструкции обрамления проемов с огрунтовкой за 2 раза с окраской эмалями. Цена 287,0+ 7,10 + 15,60	тн	0,08	309,70			24,78			
33	8-30 табл. 8.5-1	Кладка стенок для опирания ступеней.	мз	0,25	34,20			8,55			
34	7-668 табл. 7..47-1--1,8	Укладка ступеней по готовому основанию.	шт	6,00	0,72			4,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С С Ц п.11-172	Стоимость ступеней.	м	6,60	3,72			24,55			
36	9-46 табл. 9.7-1	Установка ограждений.	тн	0,05	58,00			2,90			
37	Ц1 ЧЦ п.1981 тех.ч.	Стоимость металлоконструкции ограждения. Цена 327,0+ 7,10+ 15,60	тн	0,05	349,70			17,49			
38	6-77 табл. 6.9-1	Установка анкеров.	тн	0,02	651,00			13,02			
		д) Шахта лифтов.									
39	8-30 табл. 8.5-1	Кладка стен шахты лифтов.	м³	12,32	34,20			421,34			
40	6-83 табл. 6,9-7	Установка закладных деталей.	тн	0,20	441,00			88,20			
41	7-21 табл. 7.2-4	Укладка плит перекрытия площадью до 5 м2.	шт	2,00	8,06			16,12			
42	С С Ц том-2 п.12-80	Плиты плоские марки ПГ8-11.9.	шт	2,00	6,28			12,56			
43	7-445 табл. 7.38-10--1,3	Укладка перемычек массой до 0,3 тн.	шт	6,00	0,23			1,38			
44	С С Ц том-3 п.46	Стоимость перемычек марки: 1ПР1-12,12,14.	шт	6,00	1,43			8,58			
45	9-40 табл. 9.21	Установка монорельсов.	м пути	3,00	3,68			11,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Ц1 чП п.1825	Стоимость металлоконструкции монорельсов.	тн	0,08	239,00			19,12			
		в) Вводы № 1,2,3,4.									
47	7-463 табл. 7.36-6--1,8	Укладка панелей покрытия с опиранием на две стороны площадью до 10 м2.	шт	12,00	3,09			37,08			
48	Расчет сметной стоим. п.1	Стоимость панелей покрытия марки ПК60.15-6АтУт.	шт	12,00	84,13			1009,56			
49	7-445 табл. 7.38-10--1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 тн.	шт	12,00	0,23			2,76			
50	С С Ц Том-3 п.891	Стоимость перемычек марки ПР72-14,38.22у, ПР38-29.25.22у.	шт	12,00	18,10			217,20			
51	8-30 табл. 8.5-1	Кирпичные стены из кирпича керамического.	м³	23,81	34,20			814,30			
52	7-668 табл. 7.47-1--11;1,8	Укладка ступеней по готовому основанию.	шт	42,00	0,72			30,24			
53	С С Ц ч-2 р.11 п.11-172	Стоимость ступеней длиной до 3 метров.	м	58,80	3,72			218,74			
54	9-46 табл. 9.7-1	Установка металлических ограждений.	тн	0,92	58,00			53,36			
55	Ц1 чП п.1981	Стоимость металлоконструкции ограждения. Ц.327,0+7,10+15,60	тн	0,92	349,70			321,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	8-47 табл. 8.6-1	Кладка столбов при высоте этажа до 4 метров.	м³	12,10	39,30			475,53			
57	6-173 табл. 6.16-1	Монолитные железобетонные участки из бетона М-200.	м3	5,25	42,70			224,18			
58	Ц1 чП п.12	Стоимость арматуры класса А-Ш.	тн	0,09	325,00			29,25			
59	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей.	тн	0,98	441,00			432,18			
		к) Приямки.									
60	8-38 табл. 8.5-5	Кладка стен приямков из керамического кирпича.	м³	1,41	37,90			53,44			
61	11-11 табл. 11.1-11	Бетонная подготовка из бетона М-100.	м3	0,17	29,30			4,98			
62	8-27 табл. 8.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в два слоя.	100 м2	0,18	90,00			16,20			
		3) Фундаменты под оборудование.									
63	6-30 табл. 6,3-1	Устройство фундаментов под оборудование из бетона М-100.	м³	0,92	35,70			32,84			
		И) Прочие работы.									
64	10-107 табл. 10.20-3	Установка дверок в перегородках площадью до 3 м2.	м2	48,00	2,00			97,80			
65	Ц1 чП п.219	Стоимость дверных блоков марки ДТ 21-10.	м2	8,00	13,50			108,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Ц1 чП п.218	Стоимость дверных блоков марки ДГ 21-9.	м2	1,80	14,20			25,56			
67	Ц1 чП п.218	То же, марки ДГ 21-8.	м2	11,13	14,20			158,05			
68	Ц1 чП п.432	То же, дверок ПК-1.	м2	8,27	15,90			131,49			
69	Ц1 чП п.436	То же, марки ДП 2,07.	м2	13,67	14,80			202,32			
70	Ц1 чП п.436	То же, марки ОП-7.	м2	6,03	14,80			89,24			
71	В Ц1 ч1 п.450	Приборы для дверок шкафов.	к-т	21,00	2,83			59,43			
72	10-136 табл. 10.25-5	Обивка дверей листовой сталью.	м2	20,93	4,57			95,65			
73	Ц1 чП тех.ч.	Защита остекленных дверных блоков брусками.	м2	278,41	2,40			668,18			
74	10-74 табл. 10.13-3	Установка фрамуг.	м2	12,04	4,47			53,82			
75	Ц1 чП п.192	Стоимость фрамуг.	м2	12,04	8,64			104,03			
76	15-705 табл. 15.201-1,35	Остекление фрамуг.	100 м2	0,12	121,00			14,52			
77	9-107 табл. 9.15-2	Установка металлических рамок.	тн	0,17	55,60			9,49			
78	Ц1 чП п.1974	Стоимость металлоконструкции, рамок.	тн	0,17	287,00			48,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	8-61 табл. 8.7-5	Установка решеток для вытирания ног.	тн	0,15	335,00			50,25			
80	26-63 табл. 26.11-7	Обшивка дверок асбестоцементным листом.	100 м2	0,07	64,40			4,51			
81	Ц1 ч1 п.32	Стоимость асбестоцементных листов.	100 лист.	0,01	106,00			1,06			
		Итого по разделу- X1	руб.					8456,37*			
		а) общестроительные работы	руб.					7990,39			
		б) металлоконструкции	руб.					465,98			
		Затраты труда	ч/час.	8165.13							

СВОДКА

ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	К-во единиц измерен.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивн. элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				Прямые затраты	Накладн. расх. %	Накладн. расх. Сумма	Плановые накопления 8% от стоим. по гр. 5,7.	Всего по графам 5,7,8	В том числе: Основн. зарплата	В том числе: Экспл. машин в т.ч. зарплата	В накл. расход. % от стоим. по гр. 10,11 о/с-м/к-	В планов. накоплениях 44% от стоим. по гр. 10,11.	Всего по данным граф 10,11, 12,13	Стоим. един. измер. в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
	Работу нулевого цикла.													
1	Земляные работы	м³	2766	2011	16,5	332	187	2530						0,99/0,91
2	Фундаменты и стены подвала.	м3	264	21876	16,5	3610	2039	27525						10,74/104,26
3	Перекрытие	м2	1044	10370	16,5	1711	966	13047						5,09/12,50
4	Перегородки	м2	20	97	16,5	16	9	122						0,05/6,10
5	Двери	м2	5	164	16,5	27	15	206						0,08/41,2
6	Полы:													
	а) основание под полы	м2	52	146	16,5	24	14	184						0,07/3,54
	б) покрытие	м2	52	64	16,5	11	6	81						0,03/1,56
7	Внутренняя отделка													
	а) штукатурные работы	м2	145	28	16,5	5	3	36						0,01/0,25
	б) малярные работы	м2	145	7	16,5	1	1	9						0,01/1,29
	Итого по подземной части	м3 здан.	11135,44	34763		5737	3240	43740						17,06/3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
1	Стены наружные	м2	1502	40130	16,5	6621	3740	50491						19,69/33,62
2	Стены внутренние	м2	1180	12373	16,5	2042	1153	15568						6,07/13,19
3	Перекрытие и покрытие	м2	3132	31248	16,5	5156	2912	39316						15,33/12,55
4	К р о в л я	м2	1028	10392	16,5	1715	969	13076						5,10/12,72
5	Перегородки	м2	1422	7375	16,5	1217	687	9279						3,62/6,53
6	О к н а	м2	565	19376	16,5	3197	1806	24379						9,51/43,15
7	Д в е р и	м2	354	5988	16,5	988	558	7534						2,94/21,28
8	П о л ы													
	а) основание под полы	м2	2781	8980	16,5	1482	837	11299						4,41/4,06
	б) покрытие полов	м2	2781	11919	16,5	1967	1111	14997						5,85/5,39
9	Л е с т н и ц ы													
	а) общестроительные работы	м2	127	2657	16,5	438	248	3343						1,30/26,32
	б) металлоконструкции	тн	1,12	456	8,6	39	40	535						0,21/4,21
10	Внутренняя окраска													
	а) штукатурные работы	м2	8681	1758	16,5	290	164	2212						0,86/0,25
	*б)облицовка	м2	524	2788	16,5	460	260	3508						1,37/6,69
	в)малярные работы	м2	8786	5184	16,5	855	483	6522						2,54/0,74
11	Разные работы	м3	11135,44											
	а) общестроительные работы	здан.		7990	16,5	1318	745	10053						3,92/0,90
	б) металлоконструкции	тн		466	8,6	40	40	546						0,21/0,05
	Итого по Надземной части	руб.		169080		27825	15753	212658						82,94/19,10
	ВСЕГО по зданию	м3 здан.	11135,44	203843		33562	18993	256398						100 %/23,03

Гл.инженер проекта Б.Енко
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Составила В.Максимова
Проверила В.[illegible]

РАЗДЕЛ- А. РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

№№ пп	Марка изделия	Объем изделия м3	Масса тн	Транспортные расходы на 1 тн.	Транспортные расходы На изделие	Тара и реквизит 0,80р/м3	Оптовая цена руб/шт.	Сметная цена руб/шт.	Заготовит. складские расходы-2% руб/шт.	Сметная стоимость изделия руб/шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПК 60,15-6 АтУт-1	1,12	2,80	4,89	13,69	0,90	67,89	82,48	1,65	84,13
2	ПК 60,12-6 АтУт-1	0,85	2,18	4,89	10,66	0,68	52,83	64,17	1,28	65,45
3	ПР 60,15-6 Ат Ут-2-3	1,02	2,55	6,44	16,42	0,82	62,91	80,15	1,60	81,75
4	ПК 60,6 -6 Ат Ут	0,52	1,295	4,89	6,33	0,42	28,91	35,66	0,71	36,37
5	ПК 60,12-4,5 Ат Ут	0,83	2,08	4,89	10,17	0,66	50,20	61,03	1,22	62,25

РАЗДЕЛ- Б. РАСЧЕТ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

№№ пп	Марка изделий	Приведенная толщина см	Площадь $м^2$	Пролет м	Нормативная нагрузка кг/ м2	Парагр. пр-нта 06-08 1981г	Оптовая цена руб/м2	Надбавки(+) скидки(-) руб./$м^2$ За приведенную толщину	Надбавки(+) скидки(-) руб./$м^2$ За пролет и нагрузку	Оптовая цена с учетом надбавок скидок руб/м2	Оптовая цена изделия руб/ шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ПК 60,15-6 Ат Ут-1	13	8,91	5,98	775	9,1056	6,20	+ 0,40	+1,02	7,62	67,89
2.	ПК 60,12-6Ат Ут	12	7,12	5,98	775	9,1056	6,20	+ 0,20	+1,02	7,42	52,83
3.	ПР 60,15-6 Ат Ут-2-3-1	12	8,91	5,98	805	9,1055	5,24	+ 0,80	+ 1,02	7,06	62,91
4.	ПК 60,6 -6 Ат Ут	15	3,53	5,98	870	9,1056	6,20	+ 0,80	1,19	8,19	28,91
5.	ПК 60,12-4,5 АтУт	12	7,12	5,98	640	9,1056	6,20	+ 0,20	+0,65	7,05	50,20

В. РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

НА ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫЕ.

№№ пп	Марка изделия	Толщина на мм	Масса тн	Объем м³	Транспортные расх. (руб.)		Тара и реквизит на: (руб.)		Металлизация закладных деталей 0,17 руб/кг.		Стоимость руб/ шт.			
					на 1 тн.	На изделие	1 м³	Изделие	Масса кг	На изделие руб/шт.	Оптовая	Сметн. без загот-склад. расходов	Загот. складск. расходы-2%	Всего сметная (без комп. изде.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	2ПСЦ 33,21,3,5-П 3ПСЦ 33..21,3,5-П	350	2,61	2,12	6,20	16,18	0,80	1,70	1,76	0,30	122,79	140,97	2,82	143,79
2.	2ПСЦ 33,21,3,0-П 3ПСЦ 33.21,3,0-П	300	2,16	1,76	6,20	13,39	0,80	1,41	1,76	0,30	113,40	128,50	2,57	131,07
3.	ПСЦ 30,21,3,5-П	350	2,51	2,03	5,04	12,65	0,80	1,62	1,76	0,30	112,41	126,98	2,54	129,52
4.	ПСЦ 30,21,3,0-П	300	2,16	1,73	5,04	10,89	0,80	1,38	1,76	0,30	105,50	118,07	2,36	120,43
5.	1ПСЦ 30,21,3,5-П	350	2,46	1,99	5,04	12,40	0,80	1,59	1,76	0,30	112,41	126,70	2,53	129,23
6.	1ПСЦ 30,21,3,0-П	300	2,12	1,70	5,04	10,68	0,80	1,36	1,76	0,30	105,50	117,84	2,36	120,20
7.	1ПСЦ 29,21,3,5-П 2ПСЦ 29,21,3,5-П	350	2,40	1,96	5,04	12,10	0,80	1,57	1,76	0,30	109,01	122,98	2,46	125,44
8.	1ПСЦ 29,21,3,0-П 2ПСЦ 29,21,3,0-П	300	2,11	1,70	5,04	10,63	0,80	1,36	1,76	0,30	102,31	114,60	2,29	116,89
9.	2ПСЦ 30,21,3,5-П	350	1,64	1,47	5,04	8,27	0,80	1,18	1,76	0,30	90,57	100,32	2,01	102,33
10.	2ПСЦ 30,21,3,0-П	300	1,55	1,24	5,04	7,81	0,80	0,99	1,76	0,30	85,08	94,13	1,88	96,06
11.	1ПСЦ 60,21,3,5-П	350	4,98	4,05	6,20	30,88	0,80	3,24	2,85	0,48	231,47	266,07	5,32	271,39
12.	1ПСЦ 60,21,3,0-П	300	4,29	3,46	6,20	26,60	0,80	2,77	2,85	0,48	217,63	247,48	4,95	252,43
13.	ПСЦ 60,21,3,5-П	350	5,13	4,14	6,20	31,81	0,80	3,31	2,85	0,48	230,00	265,60	5,31	270,91
14.	ПСЦ 60,21,3,0-П	300	4,38	3,53	6,20	27,16	0,80	2,82	2,85	0,48	216,25	246,71	4,93	251,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	ПСД 30,33,4,0-П	400	2,44	2,44	5,04	12,30	0,80	1,95	1,76	0,30	117,07	131,62	2,63	134,25
16.	ПСД 30,33,3,5-П	350	2,12	2,12	5,04	10,68	0,80	1,70	1,76	0,30	109,87	122,55	2,45	125,00
17.	4ПСД 29,33,4,0-П	400	2,27	2,27	5,04	11,44	0,80	1,82	1,76	0,30	115,00	128,56	2,57	131,13
18.	4ПСД 29,33,3,5-П	350	2,01	2,01	5,04	10,13	0,80	1,61	1,76	0,30	108,13	120,17	2,40	122,67

Г) РАСЧЕТ ОПТОВЫХ ЦЕН

НА ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫЕ.

№ пп	Марка изделия	Толщина мм	Длина м	Площадь за вычетом проемов м2	Оптовая цена руб/м2 Пр-нт 06-08 п.9,95 п.9,96	Надбавки(+) и скидки(-) руб./м2 на: Несущая способность	Длина более 3,9м без проема	Длина до 3,5 без проема	Итого	Цена с учетом надбавок,(скидок) руб. на: 1 м2	Изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3ПСЦ 33,21,3,5-П 2ПСЦ 33,21,3,5-П	350	3,27	6,86	17,40	+0,75	-	-0,25	+0,50	17,90	122,79
2	2ПСЦ 33,21,3,0-П 3ПСЦ 33,21,3,0-П	300	3,22	6,75	16,30	+0,75	-	-0,25	+0,50	16,80	113,40
3	ПСЦ 30,21,3,5-П 1ПСЦ 30,21,3,5-П	350	2,99	6,28	17,40	+0,75	-	-0,25	+0,50	17,90	112,41
4	ПСЦ 30,21,3,0-П 1ПСЦ 30,21,3,0-П	300	2,99	6,28	16,30	+0,75	-	-0,25	+0,50	16,80	105,50
5	1ПСЦ 29,21,3,5-П 2ПСЦ 29,21,3,5-П	350	2,90	6,09	17,40	+0,75	-	-0,25	+0,50	17,90	109,01
6	1ПСЦ 29,21,3,0-П 2ПСЦ 29,21,3,0-П	300	2,90	6,09	16,30	+0,75	-	- 0,25	+0,50	16,80	102,31
7	2ПСЦ 30,21,3,5-П	350	2,99	4,99	17,40	+0,75	-	-	+0,75	18,15	90,57
8	2ПСЦ 30,21,3,0-П	300	2,99	4,99	16,30	+0,75	-	-	+0,75	17,05	85,08
9	1ПСЦ 60,21,3,5-П	350	5,99	12,58	17,40	+0,75	+0,25	-	+1,00	18,40	231,47
10	1ПСЦ 60,21,3,0-П	300	5,99	12,58	16,30	+0,75	+0,25	-	+1,00	17,30	217,63
11	ПСЦ 30,33,3,0-П-2а	400	2,99	6,54	17,40	+0,75	-	-0,25	0,50	17,90	117,07
12	ПСЦ 30,33,3,5-П-2а	350	2,99	6,54	16,30	+0,75	-	-0,25	0,50	16,80	109,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	4ПСД 29,33,4,0-II-2а	400	2,90	6,25	17,40	±0,75	±0,25	-	1,00	18,40	115,00
14	4ПСД 29,33,3,5-II-2а	350	2,90	6,25	16,30	±0,75	±0,25	-	1,00	17,30	108,13
15	ПСД 60,21,3,5-II	350	5,95	12,50	17,40	±0,75	±0,25	-	±1,00	18,40	230,00
16	ПСД 60,21,3,0-II	300	5,95	12,50	16,30	±0,75	±0,25	-	±1,00	17,30	216,25

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

№№ пп	Марка изделия	Толщина см	Масса тн	Объем м³	Транспортные расходы руб. на: 1 тн.	Транспортные расходы руб. на: Изделие	Тара и реквизит (руб)на: 1 м³	Тара и реквизит (руб)на: Изделие	Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг) Масса кг	Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг) Цена на изделие руб/шт.	Стоимость руб./ шт. Оптовая	Сметн. без заготскладск. расход.	Заготскладск. расходы -2%	Всего сметная (без комплектующих изделий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1ПСО 60,33,4,0-П-1а	40	4,04	4,04	6,20	25,05	0,80	3,23	2,24	0,38	240,75	269,41	5,39	274,80
2	1ПСО 30,33,4,0-П-1а.б	40	1,96	1,96	5,04	9,88	0,80	1,57	1,38	0,24	116,56	128,25	2,57	130,82
3	2,1ПСО 29,33,4,0П-1а.б	40	2,02	2,02	5,04	10,18	0,80	1,62	1,38	0,24	110,58	122,62	2,45	125,07
4	1,2 ПСД 30,33,4,0П-2а.	40	2,87	2,87	5,04	14,46	0,80	2,30	1,38	0,24	171,45	188,45	3,77	192,22
5	1 ПСД 29,33,4,0-П-1а	40	1,16	1..16	5,04	5,85	0,80	0,93	1,38	0,24	85,40	92,42	1,85	94,27
6	ПСД 30,33,4,0П-2а	40	2,44	2,44	5,04	12,30	0,80	1,95	1,38	0,24	141,11	155,60	3,11	158,71
7	1ПС 33,33,4,0-П	40	4,02	4,02	6,20	24,92	0,80	3,22	2,24	0,38	221,33	249,85	5,00	254,85
8	ПС 30,33,4,0-П	40	3,74	3,74	5,04	18,85	0,80	2,99	1,38	0,24	199,52	221,60	4,43	226,03
9	2ПСД 29,33,4,0-П-2а	40	2,23	2,23	5,04	11,24	0,80	1,78	1,38	0,24	133,69	146,95	2,94	149,89
10	ПС 30,16,4,0-П	40	1,82	1.82	5,04	9,17	0,80	1,46	1.38	0,24	99,05	101,92	2,04	111,96
11	2ПС 29,16,4,0-П	40	1,72	1,72	5,04	8,67	0,80	1,38	1,38	0,24	95,99	106,28	2,13	108,41
12	ПСД 30,10.3,1-П, ШТ.	31	1.86	1.86	6,20	11,56	0,80	1.49	2,68	0,46	105,06	118,54	2.37	120,91
13	ПСД 30,10,3,1-П, ШТ.	31	0,93	0,93	5,04	4,69	0,80	0,74	2,68	0,46	52,44	58,33	1,17	59,50
14	1ПСП 33,10,3,1-П-ШТ. 2ПСП 33,10,3,1-П-ШТ	31	1,03	1,03	6,20	6,39	0,80	0,82	2,68	0,46	58,23	65,90	1,32	67,22
15	1ПСП 29,10,3,1-П-ШТ 2ПСП 29,10,3,1-П-ШТ	31	0,88	0,88	5,04	4,44	0,80	0,70	2,68	0,46	50,87	56,47	1,13	57,60
16	ПН-15-33	20	1,86	0,74	5,04	9,37	0,80	0,59	-	-	10,30	20,26	0,41	20,67
17	ПН-33	20	1.14	0.45	5.04	5.75	0.80	0.36	-	-	10.30	16.41	0.33	16.74

20384-07

Е) РАСЧЕТ ОПТОВЫХ ЦЕН

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

№№ пп	Марка изделия	Толщина см	Длина м	Площадь за вычетом проема м2	Оптовая цена руб/м2 пр-т 06-08 п,9,60 п.9,61	Несущую способность	Длина более 3,9 м	Длиной до 3,9м без проема или площадь проема более 5м2	Готовность под улучшенную отделку красками внутренней поверхности панели	Цена с учетом надбавлок, (скидок(руб/ м2	Цена без комплектации руб/шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1ПСО 60,33,4,0-П-1а	40	5,99	11,34	19,74	+0,75	+0,60	-	+0,14	21,23	240,75
2	1ПСО 30,33,4,0-П-1а.б	40	2,99	5,65	19,74	+0,75	-	-	+0,14	20,63	116,56
3	2,1 ПСО 29,33,4,0-П-1а.б	40	2,90	5,36	19,74	+0,75	-	-	+0,14	20,63	110,58
4	1,2 ПСД 30,33,4,0-П-1а,б	40	2,99	7,89	19,74	+0,75	-	+1,10	+0,14	21,73	171,45
5	1,2 ПСД 29,33,4,0-П-1а	40	2,90	3,93	19,74	+0,75	-	+1,10	+0,14	21,73	85,40
6	ПСЛ 30,33,4,0-П-2а	40	2,99	6,84	19,74	+0,75	-	-	0,14	20,63	141,11
7	1,2 ПС 33,33,4,0-П	40	3,32	10,86	19,74	+0,75	-	-0,25	+0,14	20,38	221,33
8	ПС 30,33,4,0-П	40	2,99	9,79	19,74	+0,75	-	-0,25	+0,14	20,38	199,52
9	2ПСЛ 29,33,4,0-П-2а	40	2,90	6,56	19,74	+0,75	-	-0,25	+0,14	20,38	133,69
10	ПС 30,16,4,0-П	40	2,99	4,86	19,74	+0,75	-	-0,25	+0,14	20,38	99,05
11	2ПС 29,16,4,0-П	40	2,90	4,71	19,74	+0,75	-	-0,25	+0,14	20,38	95,99
12	ПСП 60,10,3,1-П,ПТ.	31	-	5,99	17,99	-	-	-0,45	-	17,54	105,06
13	ПСП 30,10,3,1-П,ПТ	31	-	2,99	17,99	-	-	-0,45	-	17,54	52,44
14	1ПСП 33,10,3,1-П.ПТ у 2ПСП 33,10,3,1-П,ПТ	31	-	3,32	17,99	-	-	-0,45	-	17,54	58,23
15	1ПСП 29,10,3,1-П,ПТ 2ПСП 29,10,3,1-П,ПТ	31	-	2,90	17,99	-	-	-0,45	-	17,54	50,87
	ВЕНТБЛОКИ.										
16	ВН-15-33	20	1,48	4,84	10,30						10,30
17	В- 8-33	20	0,84	2,75	10,30						10,30

X) РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

2038-07

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

№№ пп	Марка изделия	Толщина см	Масса тн	Объем м3	Транспортные расх. на (руб)		Тара и реквизит (руб) на:		Металлизация закладных деталей (0,17 руб/ кг)		Стоимость руб/ шт.			
					1 тн.	Изделие	1 м3	Изделие	Масса кг	Цена на изделие руб/шт.	Оптовая	Сметн. без заготскладских расходов	Заготскладские расходы -2%	Всего сметн. (без компл. изделий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1ПСО 60,33,3,5-П-1а	35	3,50	3,50	6,20	21,70	0,80	2,80	2,24	0,38	231,56	256,44	5,13	261,57
2	1 ПСО 30,33,3,5-П-1а.б	35	1,70	1,70	5,04	8,,57	0,80	1,36	1,38	0,23	111,98	122,14	2,44	124,58
3	1,2 ПСО 29,33,3,5-П-1а.б	35	1,76	1,76	5,04	8,87	0,80	1,41	1,38	0,23	106,24	116,75	2,34	119,09
4	1,2 ПСД 30,33,3,5-П-2а,б	35	2,49	2,49	5,04	12,55	0,80	1,99	1,38	0,23	165,06	179,83	3,60	183,43
5	1 ПСД 29,33,3,5-П-1а	35	1,06	1,06	5,04	5,34	0,80	0,85	1,38	0,23	82,22	88,64	1,77	90,41
6	ПСД 30,33,3,5-П-2а	35	2,10	2,10	5,04	10,58	0,80	1,68	1,38	0,23	135,57	148,06	2,96	151,02
7	1 ПС 33,33,3,5-П	35	3,41	3.41	6,20	21,14	0,80	2,73	1,38	0,23	209,20	233,30	4,67	237,97
8	ПС 30,33,3,5-П	35	3,25	3.25	5,04	16,38	0,80	2,60	1,38	0,23	191,59	210,80	4,22	215,02
9	2ПСД 29,33,3,5-П-2а	35	2,23	2,23	5,04	11,24	0,80	1,78	1,38	0,23	128,38	141,40	2,83	144,23
10	ПС 30,16,3,5-П	35	1,58	1,58	5,04	7,96	0,80	1,26	1,38	0,23	95,11	104,56	2,09	106,65
11	2ПС 29,16..3,5-П	35	1,53	1,53	5,04	7,71	0,80	1,22	1,38	0,23	92,17	101,10	2,02	103,12
12	ПСП 60,10.3,6-П.ПТ	26	1.56	1.56	6,20	9,67	0,80	1,25	3,48	0,59	97,40	108,91	2,18	111,09
13	ПСП 30,10,2,6-П-ПТ	26	0,78	0,78	5,04	3,93	0,80	0,62	2,68	0,46	48,62	53,63	1,07	54,70
14	1Р2 ПСП 33,10,2,6-П-ПТ	26	0,85	0,85	6,20	5,27	0,80	0,68	2,68	0,46	53,17	59,58	1,19	60,77
15	1,2 ПСП 29,10,2,6-П-ПТ	26	0,75	0,75	5,04	3,78	0,80	0,60	2,68	0,46	47,15	51,99	1,04	53,03

3) РАСЧЕТ ОПТОВЫХ ЦЕН

20384-07

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ СТЕН РЯДОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

№№ пп	Марка изделия	Толщина см	Длина метр	Площадь за вычетом проема м2	Оптовая цена руб/му2 (пр-т 06-08 п.9,60, п.9,61)	Надбавки(+) скидки(-) руб. /м2					Цена с учетом надбавок(скидок(руб. на 1	
						Несущую способность	Длина более 3,9м	Длиной до 3,9м без проема или площ. проема более 5м2	Готовность под улучшенную отделку краскими внутрен. поверхн. панели	Итого	1 м2	Изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1ПСО 60,33, 3,5-П-1а	35	5,99	11,34	18,93	+0,75	+0,60	-	+0,14	1,49	20,42	231,56
2	1ПСО 30,33 3,5-П-1а.б	35	2,99	5,65	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	19,82	111,98
3	2,1 ПСО 29,33,3,5-П-1а.б	35	2,90	5,36	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	19,82	106,24
4	1,2 ПСД 30,33,3,5-П-1а.б	35	2,99	7,69	18,93	+0,75	-	+1,10	+0,14	+1,99	20,92	165,06
5	1,2 ПСД 29,33,3,5-П-1а	35	2,90	3,93	18,93	+0,75	-	+1,10	+0,14	+1,99	20,92	82,22
6	ПСД 30,33,3,5-П-2а	35	2,99	6,84	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	19,82	135,57
7	1,2 ПС 33,33,3,5-П	35	3,27	10,69	18,93	+0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	19,57	209,20
8	ПС 30, 33,3,5-П	35	2,99	9,79	18,93	+0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	19,57	191,59
9	2ПСД 29,33,3,5-П-2а	35	2,90	6,56	18,93	+ 0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	19,57	128,38
10	ПС 30,16,3,5-П	35	2,99	4,86	18,93	+ 0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	19,57	95,11
11	2ПС 29,16,3,5-П	35	2,90	4,71	18,93	+ 0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	19,57	92,17
12	ПСП 60,10.2,6-П-ПТ	26	5,99	5,99	16,71	-	-	-0,45	-	-0,45	16,26	97,40
13	ПСП 30,10,2,6-П-ПТ	26	2,99	2,99	16,71	-	-	-0,45	-	-0,45	16,26	48,62
14	1,2 ПСП 33,10,2,6-П,ПТ	26	3,27	3,27	16,71	-	-	-0,45	-	-0,45	16,26	53,17
15	1,2 ПСП 29,10,2,6-П-ПТ	26	2,90	2,90	16,71	-	-	-0,45	-	-0,45	16,26	47,15

И) РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ТРЕХСЛОЙНЫЕ

№№ шп	Марка изделий	Толщина см	Масса тн	Объем м³	Транспортные расходы (руб.) на :		Тара и реквизит (руб) на:		Металлизация закладных деталей (0,17 руб/ кг)		Стоимость руб/ шт.			
					1 тн.	Изделие	1 м3	Изделие	Масса кг	Цена на изделие руб/шт.	Оптовая	Сметн. без заготскладских расход.	Заготскладские расходы -2%	Всего сметная (без комплек. изделии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	2ПСЦ 33,21,3,0-ПТ 3ПСЦ 33,21,3,0-ПТ	30	2,65	1,89	6,20	16,43	0,80	1,51	1,83	0,31	127,58	145,83	2,92	148,75
2,	2ПСЦ 33,21,3,5-ПТ 3ПСЦ 33,21,3,5-ПТ	35	2,91	2,22	6,20	18,04	0,80	1,78	1,83	0,31	140,70	160,83	3,22	164,05
3	ПСЦ 30,21,3,5-ПТ	35	2,66	2,07	5,04	13,41	0,80	1,66	1,83	0,31	128,80	144,18	2,88	147,06
4	ПСЦ 30,21,3,0-ПТ	30	2,42	1,76	5,04	12,20	0,80	1,41	1,83	0,31	118,69	132,61	2,65	135,26
5	1ПСЦ 30,21,3,5-ПТ	35	2,59	2,01	5,04	13,05	0,80	1,61	1,83	0,31	128,80	143,77	2,88	146,65
6	1ПСЦ 30,21,3,0-ПТ	30	2,37	1,72	5,04	11,94	0,80	1,38	1,83	0,31	118,69	132,32	2,65	134,97
7	1ПСЦ 29,21,3,5-ПТ 2ПСЦ 29,21,3,5-ПТ	35	2,54	2,00	5,04	12,80	0,80	1,60	1,83	0,31	124,91	139,62	2,79	142,41
8	1ПСЦ 29,21,3,0-ПТ 2ПСЦ 29,21,3,0-ПТ	30	2.34	1,70	5,04	11,79	0,80	1,36	1,83	0,31	115,10	128,56	2,57	131,13
9	2ПСЦ 30,21,3,5-ПТ	35	2,03	1,43	5,04	10,23	0,80	1,14	1,83	0,31	103,59	115,27	2,31	117,58
10	2ПСЦ 30,21,3,0-ПТ	30	1,92	1,29	5,04	9,68	0,80	1,03	1,83	0,31	95,56	106,58	2,13	108,71
11	4ПСЦ 29,33,4,0-ПТ-2а	40	1,70	1,62	5,04	8,56	0,80	1,30	1,83	0,31	268,79	278,96	5,58	284,54
12	4ПСЦ 29,33,3,5-ПТ-2а	35	1,73	1,48	5,04	8,72	0,80	1,18	1,83	0,31	265,25	275,46	5,51	280,97
13	ПСЦ 60,21,3,5-ПТ	35	5,33	4,18	6,20	33,05	0,80	3,34	2,74	0,31	264,31	301,01	6,02	307,03
14	ПСЦ 60,21,3,0-ПТ	30	4,92	3,57	6,20	30,50	0,80	2,86	2,74	0,31	244,05	277,72	5,55	283,27
15	1ПСЦ 60,21,3,5-Пт	35	6,21	4,09	6,20	38,50	0,80	3,27	2,74	0,31	264,31	306,39	6,13	312,52
16	1ПСЦ 60,21,3,0-Пт	30	4,82	3,49	6,20	29,88	0,80	2,79	2,74	0,31	244,05	277,03	5,54	282,57

К) РАСЧЕТ ОПТОВЫХ ЦЕН

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ТРЕХСЛОЙНЫЕ

№№ пп	Марка изделия	Толщина см	Длина м	Площадь за вычетом проема м2	Оптовая цена руб/м2 Пр-т 06-08 п.9,95, п.9,96	Надбавки(+) скидки (-) руб. На: Несущую способность	Длина более 3,9м без проема	Длина до 3,9 м без проема	Итого	Цена с учетом надбавок(скидок) руб. НА: 1 м2	Изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2ПСЦ 33,21,3,0*ПТ 3ПСЦ 33,21,3,0б-ПТ	30	3,22	6,75	18,40	+0,75	-	-0,25	+0,50	18,90	127,58
2	2ПСЦ 33,21,3,5-ПТ 3ПСЦ 33,21,3,5-ПТ	35	3,27	6,86	20,01	+0,75	-	-0,25	+0,50	20,51	140,70
3	ПСЦ 30,21,3,5- ПТ	35	2,99	6,28	20,01	+0,75	-	-0,25	+0,50	20,51	128,80
4	ПСЦ 30,21,3,0- ПТ	30	2,99	6,28	18,40	+0,75	-	-0,25	+0,50	18,90	118,69
5	1ПСЦ 30,21,3,5-ПТ	35	2,99	6,28	20,01	+0,75	-	-0,25	+0,50	20,51	128,80
6	1ПСЦ 30,21,3,0-ПТ	30	2,99	6,28	18,40	+0,75	-	-0,25	+0,50	18,90	118,69
7	1ПСЦ 29,21,3,5-ПТ 2ПСЦ 29,21,3,5-ПТ	35	2,90	6,09	20,01	+ 0,75	-	-0,25	+0,50	20,51	124,91
8	1ПСЦ 29,21,3,0-ПТ 2ПСЦ 29,21,3,0-ПТ	30	2,90	6,09	18,40	+0,75	-	-0,25	+0,50	18,90	115,10
9	2ПСЦ 30,21,3,5-ПТ	35	2,99	4,99	20,01	+0,75	-	-	+0,75	20,76	103,59
10	2ПСЦ 30,21,3,0-ПТ	30	2,99	4,99	18,40	+0,75	-	-	+0,75	19,15	95,56
11	4ПСЦ 29,33,4,0-Пт	40	2,90	12,19	21,30	+0,75	-	-	+0,75	22,05	268,79
12	4ПСЦ 29,33,3,5-Пт	35	2,90	12,19	21,01	+0,75	-	-	+0,75	21,76	265,25
13	ПСЦ 60,21,3,5- ПТ	35	5,99	12,58	20,01	+0,75	+0,25	-	+1,00	21,01	264,31
14	ПСЦ 60,21,3,0- ПТ	30	5,99	12,58	18,40	+0,75	+0,25	-	+1,00	19,40	244,05
15	1ПСЦ 60,21,3,5-Пт	35	5,99	12,58	20,01	+0,75	+0,25	-	+1,00	21,01	264,31
16	1ПСЦ 60,21,3,0-Пт	30	5,99	12,58	18,40	+0,75	+0,25	-	+1,00	19,40	244,05

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ

№№ пп	Марка изделия	Толщина см	Масса тн	Объем м³	Транспортные расходы на (руб.)		Тара и реквизит (руб) на:		Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг)		Стоимость руб/ шт.			
					на 1 тн.	Изделие	1 м³	Изделие	Масса кг	Цена на изделие руб/шт.	Оптовая	Сметн. без заготскладск. расходов	Заготскладск. расходы - 2%	Всего сметная (без комплект изделии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1ПСО 60,33,4,0-ПТ-1а	40	6,73	4,99	6,20	41,73	0,80	3,99	2,74	0,47	258,44	304,63	6,09	310,72
	1ПСО 60,33,3,5-ПТ-1а	35	5,86	4,35	5,04	29,53	0,80	3,48	2,74	0,47	255,15	288,63	5,77	294,40
2	1ПСО30,33,4,0-ПТ-1а,б	40	2,34	1,96	5,04	11,79	0,80	1,57	1,83	0,31	125,37	139,04	2,78	141,82
	1ПСО 30,33,3,5-ПТ-1а.б	35	2,06	1,68	5,04	10,38	0,80	1,34	1,83	0,31	123,74	135,77	2,72	138,49
3	2,1ПСО 29,33,4,0-ПТ-1а,б	40	2,07	1,83	5,04	10,43	0,80	1,46	1,83	0,31	118,94	131,09	2,62	133,71
	2,1ПСО 29,33,3,5-ПТ-1а.б	35	1,87	1,58	5,04	9,43	0,80	1,26	1,83	0,31	117,38	128,38	2,57	130,95
4	1,2 ПСД 30,33,4,0-ПТ-2а,б	40	4,85	1,51	5,04	10,48	0,80	1,21	1,83	0,31	98,28	110,28	2,21	113,49
	1,2 ПСД 30,33,3,5-ПТ-2а,б.в	35	1,75	1,26	5,04	8,82	0,80	1,01	1,83	0,31	97,06	107,20	2,14	109,34
5	1,4 ПСД 2933 -4,0-ПТ-1а	40	2,08	1,34	5,04	10,48	0,80	1,07	1,83	0,31	87,21	99,07	1,98	101,05
	1,4 ПСД 29,33,3,5-ПТ-1а	35	1,89	1,15	5,04	9,53	0,80	0,92	1,83	0,31	86,07	95,83	1,92	98,75
6	ПСЛ 30,33,4,0-ПТ-2а	40	5,66	4,56	5,04	28,53	0,80	3,65	1,83	0,31	151,78	184,27	3,69	187,96
	ПСЛ 30,33,3,5-ПТ-2а	35	5,05	2,46	5,04	25,45	0,80	1,97	1,83	0,31	149.80	177,53	3,55	181,08
7	1 ПС 33,33,4,0-ПТ	40	6,77	5,33	6,20	41,97	0,80	4,26	1,83	0,31	238,27	284,81	5,70	290,51
	1 ПС 33,33,3,5-ПТ	35	5,88	3,95	6,20	36,46	0,80	3,16	1,83	0,31	235,11	275,04	5,50	280,54
8	ПС 30,33,4,0-ПТ	40	5,45	4,19	5,04	27,47	0,80	3,35	1,83	0,31	214,79	246,12	4,92	251,04
	ПС 30,33,3,5-ПТ	35	4,89	3,88	5,04	24,65	0,80	3,10	1,83	0,31	211,95	240,01	4,80	244,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2ПСЛ 29,33,4,0-ПТ-2а	40	4,42	2,71	5,04	22,28	0,80	2,17	1,83	0,31	179,96	204,72	4,09	208,81
	2ПСЛ 29,33,3,5-ПТ-2а	35	3,63	2,47	5,04	18,30	0,80	1,98	1,83	0,31	177,61	198,20	3,96	202,16
10	ПС 30,16,4,0-ПТ	40	3,00	2,37	5,04	15,12	0,80	1,90	1,83	0,31	106,63	123,96	2,48	126,44
	ПС 30,16,3,5-ПТ	35	2,66	2,01	5,04	13,41	0,80	1,61	1,83	0,31	105,17	120,50	2,41	122,91
11	2ПС 29,16,4,0-ПТ	40	2,83	1,96	5,04	14,26	0,80	1.57	1,83	0,31	109,04	125,18	2,50	127,68
	2ПС 29,16,3,5-ПТ	35	2,48	1,67	5,04	12,50	0,80	1,34	1,83	0,31	107,55	121,70	2,43	124,13

М. РАСЧЕТ ОПТОВЫХ ЦЕН

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ

№ пп	Марка изделия	Толщина см	Длина м	Площадь за вычетом проема м2	Оптовая цена руб/м2 (пр-т 06-08 п.9,614, п.9,619	Надбавки(+) скидки (-) руб. /м2					Цена с учетом надбавок(скидок) руб.на:	
						Несущую способность	Длина более 3,9м	Длиной до 3,9м без проема или площ. проема более 5м2	Готовность под улучшенную отделку краскими внутрен. поверхн. панели	Итого	1 м2	Изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1ПСО 60,33,4,0 ПТ-1а	40	5,99	11,34	21,30	+0,75	+0,60	-	+0,14	+1,49	22,79	258,44
	1ПСО 60,33,3,5-ПТ-1а	35	5,99	11,34	21,01	+0,75	+0,60	-	+0,14	+1,49	22,50	255,15
2.	1ПСО 30,33,4,0-ПТ-1а,б	40	2,99	5,65	21,30	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	22,19	125,37
	1ПСО 30,33,3,5-ПТ-1а.б	35	2,99	5,65	21,01	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	21,90	123,74
3.	2,1 ПСО 29,33,4,0-ПТ-1а,б	40	2,90	5,36	21,30	+0,75	-	-	+0,14	0,89	22,19	118,94
	2,1 ПСО 29,33,3,5-ПТ-1а,б	35	2,90	5,36	21,01	+0,75	-	-	+0,14	0,89	21,90	117,38
4.	1,2 ПСД 30,33,4,0-ПТ-1а,б	40	2,99	4,22	21,30	+0,75	-	+1,10	+0,14	1,99	23,29	98,28
	1,2 ПСД 30,33,3,5-ПТ-1а,б	35	2,99	4,22	21,01	+0,75	-	+1,10	+0,14	1,99	23,00	97,06
5.	1 ПСД 29,33,4,0 ПТ-1а	40	2,90	3,93	21,30	+0,75	-	-	+0,14	0,89	22,19	87,21
	1 ПСД 29,33,3,5-ПТ-1а	35	2,90	3,93	21,01	+0,75	-	-	+0,14	0,89	21,90	86,07
6.	ПСД 30,33,4,0-ПТ-2а	40	2,99	6,84	21,30	+0,75	-	-	+0,14	0,89	22,19	151,78
	ПСД 30,33,3,5-ПТ-2а	35	2,99	6,84	21,01	+0,75	-	-	+0,14	0,89	21,90	149,80
7.	1,2 ПС 33,33,4,0-ПТ	40	3,32	10,86	21,30	+0,75	-	-0,25	+0,14	0,64	21,94	238,27
	1,2 ПС 33,33,3,5-ПТ	35	3,32	10,86	21,01	+0,75	-	-0,25	+0,14	0,64	21,65	235,11
8.	ПС 30,33,4,0 ПТ	40	2,99	9,79	21,30	+0,75	-	-0,25	+ 0,14	0,64	21,94	214,79
	ПС 30,33,3,5-ПТ	35	2,99	9,79	21,01	+0,75	-	-0,25	+ 0,14	0,64	21,65	211,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	2ПСЛ 29,33,4,0-ПТ-2а	40	2,90	8,11	21,30	+0,75	-	-	+0,14	0,89	22,19	179,96
	2ПСЛ 29,33,3,5-ПТ-2а	35	2,90	8,11	21,01	+0,75	-	-	+0,14	0,89	21,90	177,61
10.	ПС 30,16,4,0 ПТ	40	2,99	4,86	21,30	+0,75	-	-0,25	+0,14	0,64	21,94	106.63
	ПС 30,16,3,5-ПТ	35	2,99	4,86	21,01	+0,75	-	-0,25	+0,14	0,64	21,64	105,17
11.	2ПС29,16,4,0-ПТ	40	2,90	4,97	21,30	+0,75	-	-0,25	+0,14	0,64	21,94	109,04
	2ПС 29,16,3,5-ПТ	35	2,90	4,97	21,01	+0,75	-	-0,25	+0,14	0,64	21,64	107,55

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-1

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

На устройство центрального отопления.

Основание: РД спецификация ОВ. СО. Лист 1-15, Ал.У.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	11,01	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	33,36	руб.
1 м^2 общей площади здания	3,50	руб.
1 м3 объема здания	0,99	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов. У С Н , расценок, ценников, и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов типа М-140 АО.	3км.	38,50	7,66			294,91			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных типа-КН-20.	3км.	737,70	8,90			6565,53			
3	16-35 табл. 16.7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб Диам.15 мм.	М	500,00	0,86			430,00			
4	16-36 табл. 16.7-1	То же, диаметром 20 мм.	М	330,00	0,91			300,30			
5	16-37 табл. 16.7-1	То же, диаметром 25 мм.	М	250,00	1,03			257,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-38 16.7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм.	м	70,00	1,14			79,80			
7	16-39 16.7-1	То же, диаметром 40 мм.	м	50,00	1,29			64,50			
8	16-40 16.7-2	То же, диаметром 50 мм.	м	150,00	1,61			241,50			
9	16-67 табл. 16.8-2	Прокладка стальных электросварочных труб диаметром 76х2,8 мм.	м	170,00	2,21			375,70			
10	16-68 табл. 16.8-3	То же, диаметром 89х3,0 мм.	м	5,00	2,62			13,10			
11	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением при диаметре до 100 мм.	100 м	11,00	4,22			46,42			
12	16-219 табл. 16.22	То же, диаметром до 50 мм.	"	4,25	3,94			16,75			
13	18-229 табл. 18.15-5	Установка кранов воздушных радиаторных.	шт	56,00	0,49			27,44			
14	16-118 табл. 16.12-2	Установка чугунных задвижек марки 30ч 6бр диам.80 мм.	шт	4,00	24,80			99,20			
		Итого по ЕРЕР	руб.					7083,26			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
15	С С Ц часть-II п.97	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч 18П1 диам.15 мм.	шт	64,00	1,20			76,80			
16	п.98	То же, диаметром 20 мм.	шт	30,00	1,43			42,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	23-07 п.1-0025	Кран пробно-спускной марки 10Б 9бк диам.15 мм. Цена 1,20 х 1,098	шт	42,00	1,32			55,44			
18	С С Ц часть-Ш п.1034	Кран двойной регулировки диаметром 15 мм.	шт	6,00	1,34			8,04			
		Итого по материалам	руб.					183,18			
		Итого	руб.					8066,44			
		Пуск и регулировка			2,00%			8066,44			
		Итого	руб.								
		Накладные расходы			13,30%			1072,84			
		Итого	руб.					9139,28			
		Плановые накопления			8,00%			731,14			
		Итого по разделу- 1	руб.					9870,42			
		II. Строительные работы.									
19	15-643 табл. 15.166-1--31	Антикоррозийная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 м2	1,32	15,20			20,06			
20	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м3	4,68	20,40			95,47			
21	26-49 табл. 26.10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	161,00	1,34			215,74			
22	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью.	100 м2	1,61	12,60			20,29			
23	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов.	100 м2	1,61	46,70			75,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированных поверхностей трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	1,83	60,50			110,72			
		Итого по ЕРЕР	руб.					537,47			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
25	ССЦ часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м3	4,68	50,99			238,63			
26	ССЦ часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	161,00	0,80			128,80			
		Итого по материалам	руб.					367,43			
		Итого	руб.					904,90			
		Накладные расходы			16,50%			149,31			
		Итого	руб.					1054,21			
		Плановые накопления			8,00%			84,34			
		Итого по разделу- II	руб.					1138,55			
		ВСЕГО по смете	руб.					11008,97			
		Затраты труда	ч/час.	1201,01							

Гл.инженер проекта Дубкина
Нач.отдела смет и ПОС Беков
Составила Даниленко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-2

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

На устройство вентиляции.

Основание: РД. спецификация ОВ.СО. Лист 1-15. Ал.У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,41	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	7,30	руб.
1 м^2 общей площади здания	0,77	руб.
1 м^3 объема здания	0,22	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Сантехнические работы.									
1	20-706 табл. 20.20-2 .15-01 01-304 01-309	Установка вентиляторного агрегата Ц4- 70 № 4 с электродвигателем 4А80В4. Цена 90,6-34,0+45,0	к-т	2,00	101,60			203,20			
2	20-704 табл. 20.20-1 15-01 10-059 01-304	То же, Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4А71А2. Цена 59,6-23,0+34,0	к-т	2,00	70,60			141,20			
3	20-735 табл. 20.22-1	Установка осевого вентилятора В-Ос-300 № 4 с электродвигателем 4АА56А4.	к-т	1,00	42,20			42,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	20-468 табл. 20.9-7	Установка клапана воздушного утепленного КВУ 600х1000 с электродвигателем.	шт	2,00	104,00	2,47		208,00	4,94		
5	20-656 табл. 20.15-1	Установка двери герметической.	шт	2,00	16,20			32,40			
6	20-760 табл. 20.25-1	Установка калориферов весом до 0,125 тн.	шт	2,00	6,09			12,18			
7	20-697 табл. 20.18-2	Установка подставок под калорифер.	100 кг	0,20	36,10			7,22			
8	20-407 табл. 20.7-1	Установка решеток щелевых регулирующих Р-150.	шт	170,00	1,48			251,60			
9	20-408 табл. 20.7-1	То же, Р-200.	шт	10,00	1,63			16,30			
10	18-201 табл. 18.11-7	Установка элеватора № 3 марки 40с 10бк.	шт	1,00	2,26			2,26			
11	20-3 20.1-1	Прокладка воздуховодов из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм.	м^2	11,20	5,35			59,92			
12	20-11 табл. 20.1-2	То же, периметром до 1600 мм из стали толщиной 0,7 мм.	м^2	12,00	5,30			63,60			
13	20-3 табл. 20.1-1	Прокладка тонколистовой стали, толщиной 0,5 мм.	м2	20,00	5,35			107,00			
14	20-13 табл. 20.1-3	То же, толщиной 0,7 мм.	м^2	6,00	5,72			34,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20-23 табл. 20.1-5	Прокладка тонколистовой стали толщиной 0,9 мм.	$м^2$	5,00	5,77			28,85			
16	20-308 табл. 20.5-2	Установка асбестоцементных воздуховодов периметром до 1000 мм.	$м^2$	92,50	1,57			145,23			
17	20-309 табл. 20.5-3	То же. более 1000 мм.	$м^2$	28,50	1,54			43,89			
18	8-482-11	Присоединение электродвигателя к электросети. Цена 2,62*1,08*0,87	шт	7,00	4,26			29,82			
		Итого по ЕРЕР	руб.					1439,70			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
19	Пр-нт 09-04 в.906	Асбестоцементные воздуховоды. Цена 2,12 х 1,086	м	160,00	2,33			372,80			
20	С С П часть-II в.757	Калориферы КВСА-6П.	шт	1,00	38,60			38,60			
21	—"— в.758	Калориферы КВСА-7П.	шт	1,00	46,30			46,30			
22	С С П часть-II в.840	Датчик для замера параметров воздуха.	шт	7,00	0,13			0,91			
23	Пр-нт 24-15 Доп.1 в.1-479	Элеватор № 3 марки 40с 10бк Цена 15,30 х 1,038	шт	1,00	16,80			16,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ССЦ часть-III п.515	Вставки гибкие.	$м^2$	1,92	11,20			21,50			
		Итого по материалам	руб.					511,25			
		Итого	руб.					1950,95			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						1950,95			
		Накладные расходы (без п.4)			13,30%			231,81			
		Накладные расходы (по п.4)			80,00%			3,95			
		Итого руб.						2186,71			
		Плановые накопления			8,00%			174,94			
		Итого по разделу- 1	руб.					2361,65			
		II. Строительные работы.									
25	15-614 табл. 15.164-8	Окраска решеток,воздуховодов, сетки металлической белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,62	60,50			37,51			
		Итого руб.						37,51			
		Накладные расходы			16,50%			6,19			
		Итого руб.						43,70			
		Плановые накопления			8,00%			3,50			
		Итого по разделу- II	руб.					47,20			
		ВСЕГО по смете	руб.					2408,85			
		Затраты труда	ч/час.	639,33							

Гл.инженер проекта Дубкина
Нач.отдела смет и ПОС Бэхов
Составила Данщенко
Проверила Васильева

20384-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-3

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

На устройство теплоснабжения калориферов.

Основание: РД спецификация ОВ.СО.Лист 1-15. Ал.У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,96	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	2,91	руб.
1 м² общей площади здания	0,31	руб.
1 м³ объема здания	0,09	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-36 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм.	м	15,00	0,91			13,65			
2	16-37 табл. 16.7-1	То же, диаметром 25 мм.	м	15,00	1,03			15,45			
3	16-38 табл. 16.7-1	То же, диаметром 32 мм.	м	23,00	1,14			26,22			
4	16-219 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	0,53	3,94			2,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	12-698-1	Установка бобышек с расширителем.	шт	10,00	1,16			11,60			
6	18-229 табл. 18.15-5	Установка крана для спуска воздуха.	шт	6,00	0,49			2,94			
		Итого по ЕРЕР	руб.					392,77			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
7	24-05 п.3-031	Бобышки с расширителем. Цена 0,43 х1,098	шт	10,00	0,47			4,70			
8	С С П часть-III п.98	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч 18П1 д-20 мм.	шт	4,00	1,43			5,72			
9	—"— п.99	То же, диаметром 25 мм.	шт	4,00	1,59			6,36			
10	Пр-нт 23-07 п.1-0025	То же, крана спускного диам.15 мм, марки 10Б9бк. Цена 1,20 х 1,098	шт	6,00	1,32			7,92			
		Итого по матер.	руб.					24,70			
		Итого	руб.					417,47			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						417,47			
		Накладные расходы			13,30%			55,52			
		Итого руб.						472,99			
		Плановые накопления			8,00%			37,84			
		Итого по разделу- 1	руб.					510,83			
		II. Строительные работы.									
11	15-643 табл. 15.166-1-31	Антикоррозийная окраска труб печным каком.	100 м2	0,07	15,30			1,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция труб матами минераловатными.	$м^3$	0,27	20,40			5,51			
13	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированных труб стеклотканью.	100 м2	0,12	12,60			1,51			
14	26-49 табл. 26.10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	$м^2$	11,90	1,34			15,95			
15	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированных труб масляной краской за 2 раза.	100 м2	0,12	46,70			5,60			
16	15-614 табл. 15.184-2	Окраска неизолированных труб белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,07	60,50			4,24			
		Итого по ЕРЕР	руб.					200,43			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
17	О С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные. Цена 49,5 х 1,03	м3	1,95	50,99			99,43			
18	О С Ц часть-1 п. стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	73,00	0,80			58,40			
		Итого руб. по матер.						157,83			
		Итого руб.						358,26			
		Накладные расходы			16,50%			59,11			
		Итого руб.						417,37			
		Плановые накопления			8,00%			33,39			
		Итого по разделу- II	руб.					450,76			
		Всего по смете	руб.					961,59			
		Затраты труда	ч/час.	246,12							

Гл.инж.проекта Дубинина
Нач.отдела смет и ПОС Бехова
Составила Давиденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ОВ-4.

К типовому проекту Детские ясли-сад на 350 м е с т .

На устройство узла управления.

Основание: РД спецификация, ОВ.СО. Лист-1 - 15 Ал. V

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,52	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	1,57	руб.
1 м2 общей площади здания	0,16	руб.
1 м3 объема здания	0,05	ру*.

№№ п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-37 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм.	м	10,00	1,03			10,30			
2	16-40 табл. 16.7-2	То же, диаметром 50 мм.	м	3,00	1,61			4,83			
3	16-68 табл. 16.8-3	То же, из стальных электро-сварных труб диам. 89х3 мм.	м	3,00	2,62			7,86			
4	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100	0,16	4,22			0,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	18-229 табл. 18.15-5	Установка крана для выпуска воздуха.	шт	2,00	0,49			0,98			
6	11-155-1	Установка водомера горячеводного диам.50 мм СВВК-6,3. Цена 2,41+ 1,84х0,80	шт	1,00	3,88			3,88			
7	16-136 табл. 16.12-2	Установка задвижки стальной ЗКЛ 2-16. диам.80 мм.	шт	2,00	2,98			5,96			
8	16-118 табл. 16.12-2	Установка задвижки чугунной диам.80 мм марки 30ч 6бр.	шт	2,00	24,80			49,60			
9	18-186 табл. 18.11-2	Установка грязевика диам. 80 мм.	шт	2,00	40,50			81,00			
10	18-226 табл. 18.15-2	Установка манометра.	шт	3,00	3,91			11,73			
11	18-228 табл. 18.15-4	Установка термометра.	шт	5,00	2,41			12,05			
12	18-211 табл. 18.13-3	Установка ручного насоса.	шт	1,00	4,60			4,60			
13	16-127 табл. 16.12-1	Установка обратного клапана марки 16кч 9бр диам. 25 мм.	шт	1,00	17,30			17,30			
		Итого по ЕРЕР	руб.					210,77*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
14	ССЦ часть-III п.100	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18П1 Д-32 мм.	шт	2,00	2,10			4,20			
15	—"— п.99	То же, диам. 25 мм.	шт	4,00	1,59			6,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С С Ц часть-III п.98	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18Ц1 д-20 мм.	шт	2,00	1,43			2,86			
17	С С Ц часть-III п.1522	Водомер горячеводный диам.50 мм СХВК-6,3	шт	1,00	42,40			42,40			
18	23-01 п16-001	Насос ручной "Родник" Цена 39,0х1,098	шт	1,00	42,82			42,82			
19	23-07 п.1-0025	Кран спускной 10Б 9бк. Цена 1,20 х1,098	шт	2,00	1,32			2,64			
20	Пр-нт 23-07 п.2-0160	Задвижка стальная ЗКЛ 2-16 диам. 80 мм. Цена 40,0 х 1,098	шт	2,00	43,92			87,84			
		Итого руб. по метер.						189,12*			
		Пуск и регулировка			2,00%			399,89*			
		Итого руб.						399,89*			
		Накладные расходы			13,30%			53,19			
		Итого руб.						453,08*			
		Плановые накопления			8,00%			36,25			
		Итого по разделу- 1	руб.					489,33*			
		II. Строительные работы.									
21	15-643 табл. 15.166-1-31	Антикоррозийная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 м2	0,04	15,20			0,61			
22	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м2	0,15	20,40			3,06			
23	26-49 табл. 26.10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	4,00	1,34			5,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	26-73 тал. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью.	100 м2	0,04	12,60			0,50			
25	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов.	100 м2	0,04	46,70			1,87			
		Итого по ЕРЕР	руб.					11,40*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
26	С С Ц часть-1 разд1У п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м³	0,15	50,99			7,65			
27	С С Ц часть-1 стр.170 п.180	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	4,00	0,80			3,20			
		Итого по матер. руб.						10,85*			
		Итого руб.						22,25*			
		Накладные расходы			16,50%			3,67			
		Итого руб.						25,92*			
		Плановые накопления			8,00%			2,07			
		Итого по разд- II	руб.					27,99*			
		ВСЕГО по смете	руб.					517,32*			
		Затраты труда	ч/час.	47,69							

Гл.инженер проекта Дулянова
Нач.отдела смет и ПОС Бахов
Составила Давиденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-1

К типовому проекту Детские ясли-сад на 360 мест.

На устройство холодного водоснабжения.

Основание: РД спецификация ВК. СО Лист1- Ал. V

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,82	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :

Стоимость на :

Расчетную единицу	11,58	руб.
1 м² общей площади здания	1,22	руб.
1 м³ объема здания	0,34	руб.

№№ п п	№№ прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм.	м	330,00	1,20			396,00			
2	16-42 табл. 16.7-3	То же, диаметром 20 мм.	м	80,00	1,35			108,00			
3	16-43 табл. 16.7-3	То же, диаметром 25 мм.	м	58,00	1,36			78,88			
4	16-46 табл. 16.7-4	То же, диаметром 50 мм.	м	150,00	2,21			331,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-47 табл. 16.7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм.	м	15,00	2,67		40,05				
6	16-48 табл. 16.7-5 ССЦ часть-1 п.56, п.57	То же, диам. 100 мм. Цена 2,99-1,94+2,22	м	10,00	3,27		32,70				
7	16-220 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением.	100 м	6,43	4,22		27,13				
8	11-155--1	Установка счетчика холодной воды ВСКМ-50. Цена 2,41+1,84х0,80	к-т	1,00	3,88		3,88				
9	16-185 табл. 16.16-2	Установка крана поливочного диам.25 мм.	шт	3,00	2,07		6,21				
10	16-184 табл. 16.16-1	Установка крана пожарного диам.50 мм.	шт	10,00	47,70		477,00				
11	16-136 табл. 16.12-1	Установка задвижки марки 30ч47бр 2 ф-100 мм.	шт	3,00	2,98		8,94				
12	16-185 табл. 16.16-2	Установка поливочного крана диам. 20 мм.	шт	1,00	2,07		2,07				
13	18-227 табл. 18.15-3	Установка манометра ОБМ- 100.	шт	1,00	4,43		4,43				
		Итого по ЕРЕР	руб.				1516,79*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
14	23-07 п.1-1095	Задвижка чугунная марки 30ч 47бр д-100 мм. Цена 40,0х1,098	шт	3,00	43,92			131,76			
15	ССЦ часть-III п.115	Вентиль муфтовый марки 15кч 18р2.д-15 мм.	шт	110,00	1,31			144,10			
16	ССЦ часть-III п.116	То же, диам. 20 мм.	шт	10,00	1,53			15,30			
17	ССЦ п.117	То же, диам, 25 мм.	шт	8,00	1,87			14,96			
18	ССЦ п.120	То же, диам. 50 мм.	шт	3,00	3,90			11,70			
19	ССЦ часть-III п.1485	Рукава пожарные диам. 50 мм.	м	100,00	3,05			305,00			
20	ССЦ часть-III п.1522	Водомер ВСКМ-50.	шт	1,00	42,40			42,40			
21	ССЦ часть-III п.1483	Рукава поливочные диаметром 20 мм.	м	20,00	1,81			36,20			
22	ССЦ часть-III п.1484	То же, диаметром 25 мм.	м	60,00	2,23			133,80			
		Итого руб. по матер.						835,22*			
		Итого руб.						2352,01*			
		Накладные расходы			13,30%			312,82			
		Итого руб.						2664,83*			
		Плановые накопления			8,00%			213,19			
		Итого по разд-1	руб.					2878,02*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Строительные работы.									
23	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	$м^3$	3,68	20,40			75,07			
24	26-49 табл. 26.10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	$м^2$ и	118,36	1,34			158,60			
25	26-69 табл. 26,13-5	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов пергамином в один слои с промазкой швов битумной мастикой.	100 м2	1,26	81,10			102,19			
26	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью.	100 м2	1,26	12,60			15,88			
27	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	100 м2	1,26	46,70			58,84			
28	15-614 табл. 15,164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,47	60,50			28,44			
		Итого по ЕРЕР	руб.					439,02*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
29	ССЦ часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	$м^3$	3,68	50,99			187,64			
30	ССЦ п.297	Пергамин. Цена 16,0х1,15	100 м2	1,26	18,40			23,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ССЦ часть-1 стр.170 п.180	Стеклоткань. Цена 0,73 х ,1,10	м2	125,61	0,80			100,49			
		Итого по матер. руб.						311,31*			
		Итого руб.						750,33*			
		Накладные расходы			16,50%			123,80			
		Итого руб.						874,13*			
		Плановые накопления			8,00%			69,93			
		Итого по разделу- П	руб.					944,06*			
		ВСЕГО по смете	руб.					3822,08*			
		Затраты труда	ч/час.	550,73							

Гл.инженер проекта Журавлева
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составила Давиденко
Проверила Васильева

20389-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-2

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

На устройство горячего водоснабжения.

Основание: РД спецификация ВК.СО. Дист-1 - Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,00	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :

Стоимость на :

Расчетную единицу	12,12	руб.
1 м2 общей площади здания	1,27	руб.
1 м3 объема здания	0,36	руб.

№ № п.п	№ № прейскуранта, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм.	м	330,00	1,20			396,00			
2	16-42 табл. 16.7-3	То же, диам. 20 мм.	м	380,00	1,35			513,00			
3	16-43 табл. 16.7-3	То же, диам. 25 мм.	м	180,00	1,36			244,80			
4	16-45 т.16.7-3	То же, диам. 40 мм.	м	110,00	1,79			196,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-47 табл. 16.7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм.	м	25,00	2,67			66,75			
6	16-220 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением.	100 м	10,25	4,22			43,26			
7	17-53 табл. 17.3-3	Установка термостатического смесителя ТСВБ.	шт	15,00	0,59			8,85			
8	18-116 табл. 18.5-2	Установка конвекторов КН-20.	9км.	81,60	5,12			417,79			
9	17-49 табл. 17.3-3	Установка смесителя для душа диам. 15 мм.	шт	1,00	9,15			9,15			
10	16-136 табл. 16.12-2	Установка фланцевого вентиля д. 65 мм.	шт	1,00	2,98			2,98			
11	17-39 табл. 17.3-1	Установка полотенцесушителя-ПО-20.	шт	15,00	2,30			34,50			
		Итого по ЕРЕР	руб.					1933,98*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
12	С С Ц часть-II п.97	Вентили муфтовые запорные марки 15кч 18П1 д-15 мм.	шт	22,00	1,20			26,40			
13	—"— п.78	То же, диам. 15 мм марки 15б 1ск.	шт	45,00	0,95			42,75			
14	—"— п.79	То же, диам. 20 мм.	шт	40,00	1,17			46,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ССЦ часть-III п.80	Вентили муфтовые запорные марки 15кч 18П1 д-25 мм.	шт	13,00	1,63			21,19			
16	—"— п.82	То же, диам. 40 мм.	шт	3,00	3,16			9,48			
17	24-07 п.18-27	Смеситель для мойки диам.15 мм. () Цена 3,40 х 1,098	шт	3,00	3,73			11,19			
18	23-07 п.1-0381	Вентиль фланцевый марки 15кч 19п1 диам.65 мм. Цена 5,60 х 1,098	шт	1,00	6,15			6,15			
19	ССЦ часть-III п.1528	Термостатический смеситель ТСВБ.	шт	15,00	26,70			400,50			
20	—"— п.1502	Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге.	шт	15,00	5,61			84,15			
		Итого по матер.руб.						648,61*			
		Итого руб.						2582,59*			
		Накладные расходы			13,30%			343,48			
		Итого руб.						2926,07*			
		Плановые накопления			8,00%			234,09			
		Итого по разделу- 1	руб.					3160,16*			
		II. Строительные работы.									
21	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	$м^3$	3,37	20,40			68,75			
22	26-49 табл. 26,10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	$м^2$	132,02	1,34			176,91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью.	100 м2	1,42	12,60			17,89			
24	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	100 м2	1,42	46,70			66,31			
25	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,86	60,50			52,03			
		Итого по ЕРЕР	руб.					381,89*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
26	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	$м^3$	3,37	50,99			171,84			
27	С С Ц часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	$м^2$	141,92	0,80			113,54			
		Итого по материалам	руб.					285,38*			
		Итого руб.						667,27*			
		Накладные расходы			16,50%			110,10			
		Итого руб.						777,37*			
		Плановые накопления			8,00%			62,19			
		Итого по разделу- П	руб.					839,56*			
		ВСЕГО по смете	руб.					3999,72*			
		Затраты труда	ч/час. 679,13								

Гл.инженер проекта Куравлева
Нач.отдела смет и ПДС Бэхов
Составила Давиденко
Проверила Васильева

2038-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-3

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 мест.

На устройство внутренней канализации.

Основание: РД спецификация ВК.СО. Лист-1- Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	7,86	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	23,82	руб.
1 м2 общей площади здания	2,50	руб.
1 м3 объема здания	0,71	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукц.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-30 табл. 16.5-1	Прокладка чугунных канализационных труб диам. 50 мм.	м	250,00	3,21			802,50			
2	16-31 табл. 16.5-2	То же, диам. 100 мм.	м	385,00	4,59			1767,15			
3	16-190 табл. 16.17-3	Установка стальной воронки диам. 100 мм.	шт.	3,00	0,72			2,16			
4	17-57 табл. 17.4-1	Установка унитаза ТП-КВ.	к-т	3,00	23,20			69,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17-63 табл. 17.4-2	Установка детского унитаза ДТ-КВ с высокорасполо-гаемым бачком.	к-т	39,00	21,90			854,10			
6	17-25 табл. 17.1-5	Установка умывальников с сифоном, смесителем.	к-т	7,00	18,70			130,90			
7	17-25 табл. 17.1-5	То же,с водоразборным краном.	шт	49,00	18,70			916,30			
8	17-89 табл. 17.6-4	Установка раковины РСТО-2	шт	1,00	9,18			9,18			
8	17-89 табл. 17.6-4 ССЦ часть-III п.1943 п.1510	Установка раковины РС-2 с сифоном,со смесителем. Цена 9,18-1.51+ 5,83	шт	4,00	13,50			54,00			
10	17-34 табл. 17.1-8	Установка поддонов.	шт	16,00	37,90			606,40			
11	17-74 табл. 17.4-6	Установка видуаров со смесителем СМ-М-1-1В.	шт	5,00	59,40			297,00			
12	17-86 табл. 17,6-2	Установка моики МЧ-2 со смесителем СМ-М-НКСЦ.	шт	15,00	37,00			555,00			
13	17-6 табл. 17.3-3	Установка ванн ВЧМ-1-1700	шт	1,00	71,10			71,10			
14	17-36 табл. 17.1-9	Установка чугунного эмалиро-ванного трапа Д-50 мм.	шт	1,00	6,31			6,31			
15	17-37 табл. 17.1-10	То же, диаметром 100 мм.	шт	6,00	14,60			87,60			
		Итого по КРЕР	руб.					6229,30*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
16	ССЦ часть-III п.2007 п.2010	Муфта с пробкой д-40 мм. Цена 0,45 + 0,57	шт	1,00	1,02			1,02			
17	ССЦ часть-III п.2008 п.2011	То же, диаметром 80 мм Цена 1,01 + 1,47	шт	6,00	2,48			14,88			
18	ССЦ часть-II п.2114	Воронка стальная диам.100 мм. Цена 0,441 х 5,0	шт	3,00	2,21			6,63			
		Итого по материалам	руб.					22,53*			
		Итого руб.						6251,83*			
		Накладные расходы			13,30%			831,49			
		Итого руб.						7083,32*			
		Плановые накопления			8,00%			566,67			
		Итого по разделу - I	руб.					7649,99*			
		II.Строительные работы.									
19	15-614 табл. 15.164-6	Масляная окраска труб белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	2,77	60,50			167,59			
		Итого руб.						167,59*			
		Накладные расходы			16,50%			27,65			
		Итого руб.						195,24*			
		Плановые накопления			8,00%			15,62			
		Итого по разделу- II	руб.					210,86*			
		ВСЕГО по смете	руб.					7860,85			
		Затраты труда	ч/час.	1035,31							

Гл.инженер проекта Журавлева
Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-4

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 мест.

На устройство дождевой канализации.

Основание: РД.спецификация СО. Лист 1 *- Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,74	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на .		
Расчетную единицу	2,26	руб.
1 м2 общей площади зданий	0,24	руб.
1 м3 объема здания	0,07	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-188 табл. 16.17-1	Установка водосточной воронки диам. 100 мм. ЕР-9.	шт	6,00	2,28			13,68			
2	16-31 табл. 16.5-2	Прокладка чугунных канализационных труб диам. 100 мм по стенам здания.	м	100,00	4,59			459,00			
		Итого по ЕРЕР	руб.					472,68*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
3	С С Д Ч-Ш	Муфта с проёмом диам.80 мм. Цена 1,01 + 1,47	шт	6,00	2,48			19,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.2008 п.2011										
4	01-15 Доп.1 табл.7	Компенсационный патрубок. Цена 2,33 х 1,098	шт	3,00	2,56			7,68			
5	24-07-08 п.1-001	Водосточная воронка ВР-9. Цена 11,20х1,098	шт	6,00	12,30			73,80			
		Итого по ЕРЕР	руб.					101,32*			
		Итого руб.						574,00*			
		Накладные расходы			13,30%			76,34			
		Итого руб.						650,34*			
		Плановые накопления			8,00%			52,03			
		Итого по разделу- 1	руб.					702,37*			
		II. Строительные работы.									
6	15-614 табл. 15.164-8	Масляная окраска труб белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,55	60,50			33,28			
		Итого руб.						33,28*			
		Накладные расходы			16,50%			5,49			
		Итого руб.						38,77*			
		Плановые накопления			8,00%			3,10			
		Итого по разделу- II	руб.					41,87*			
		ВСЕГО по смете	руб.					744,24			
		Затраты труда	ч/час.	132,60							

Гл.инженер проекта Журавлева
Нач.отдела смети ПОС Бехов

Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ХЛ-1-1

20384-07

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

На приобретение и монтаж холодильного оборудования.

Основание: РД спецификация ХЛ.СО. Лист -1 - Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	1.18	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	1,10	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,08	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
1.Расчетную единицу	3,57	руб.
2.1м^2 общей площади здания	0,37	руб.
3,1 мз объема здания	0,11	руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейскуранта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	в том числе : Основн. зарплата	Эксплуатац.маш. Всего	в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	в том числе : Основн. зарплата	Эксплуатац.машин Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. ОБОРУДОВАНИЕ.												
1	23-02 п.02-049 7-35-2м	Холодильная машина МВВ4-1-2 производительностью 3000 ст.ккал/час.	к-т	1,00	1000,00	36,60	24,20	2,95	1,35	1000,00	36,60	24,20	2,95	1,35
2	7-35-2м	Стоимость электроэнергии.	квт час.	126,00		0,02					2,52			
3	05-01 п.1-1604	Хладон Ф-12.	кг	5,00	1,30					6,50				
4	01-04 п.1-155	Масло ХФ-12-16.	кг	2,00	0,15					0,30				
		Итого руб.								1006,80*	39,12*	24,20*	2,95*	1,35*
		Запчасти			2,00%					20,14				
		Итого руб.								1026,94*				
		Тара и упаковка			2,00%					20,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого руб.								1047,48*				
		Транспортные расходы			4,00%					41,90				
		Итогоруб.								1089,38*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					13,07				
		Начисление на з/пл.		24,20		80,00%					19,36			
		Итого руб.									58,48*			
		Плановые накопления				8,00%					4,68			
		Итого по разделу- I	руб.							1102,45*	63,16*	24,20*	2,95*	
		II. ТРУБОПРОВОДЫ.												
5	ССД часть-1 п.371 стр.70 12-15-2	Труба для гильз диаметром 57х3,5 мм. Цена 1,22 + 2,36	м	1,00		3,58	1,72	0,43			3,58	1,72	0,43	
		Итого руб.									3,58*	1,72*	0,43*	
		Начисление на з/пл.		1,72		80,00%					1,38			
		Итого руб.									4,96*			
		Плановые накопления				8,00%					0,40			
		Итого по разделу- II	руб.								5,36*	1,72*	0,43*	
		III. Строительные работы.												
6	10-54 табл. 10,9-5	Устройство поддона деревянного размером 2060х210х20 мм.	м2	0,90		4,55	0,83	0,14			4,10	0,75	0,13	
7	10-67 табл. 10.10-6	Обивка поддона оцинкованной кровельной сталью.	м2	0,90		1,58	0,14				1,42	0,13		
		Итого руб.									5,52*	0,88*	0,13*	
		Накладные расходы				16,50%					0,91			
		Итого руб.									6,43*			
		Плановые накопления				8,00%					0,51			
		Итого по разд-III руб.									6,94*	0,88*	0,13*	
		Всего по смете руб.	см.сводку											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ :												
		I. Оборудование								1102,45	63,16	24,20	2,96	
		II. Трубопроводы									5,36	1,72	0,43	
		III. Строительные работы									6,94	0,88	0,13	
		Итого руб.								1102,45*	75,46*	26,80*	3,51*	
		ВСЕГО по смете руб.								1177,91				

Затраты труда ч/час. 41,61

Гл.инженер проекта С.Мирская

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

Составила Л.Симонова

Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30-1-1

К типовому проекту детские ясли - сад на 330 м е с т

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

Основание: РД 30-СО Лист 1— 4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 1,59 тыс.руб.

В т.ч. оборудование 0,69 тыс.руб.

" м о н т а ж 0,90 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

Расчетную единицу 4,81 руб.

1 м^{2}общей площади здания 0,50 руб.

1 м^{3}объема з д а н и я 0,14 руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						ВСЕГО	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	эксплуатационных машин				Основн. з/плата	эксплуатационных машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СКЦЭ-84 п.1-18	Вводное устроиство ВРУ-1-11	к-т	1,00		185,00	11,40	0,98	0,36		185,00	11,40	0,98	
2	СКЦЭ-84 п.1-39	Распределительное устроиство ВРУ-1-47	"	1,00		149,00	10,30	0,98			149,00	10,30	0,98	
3	Кальк.6	Щит силовой типа ПР 11-3025-21 УЗ	шт	1,00	146,88	13,84	7,82	0,79		146,88	13,84	7,82	0,79	
4	Кальк.4	То же, ПР 11-3077-21 УЗ	"	1,00	226,26	16,12	9,38	0,79		226,26	16,12	9,38	0,79	
5	Кальк. 3	То же, ПР 11-3011-21 УЗ	"	1,00	86,40	9,28	4,70	0,79		86,40	9,28	4,70	0,79	
6	Кальк.7	То же, ПР 11-3017-21 УЗ	"	1,00	120,42	11,56	6,26	0,79		120,42	11,56	6,26	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1ж	13	14	15
7	15-04 п.04-548 8-531-4	Пускатель магнитный П М Л -123002	шт	3,00	11,60	3,40	1,49	0,08		34,80	10,20	4,47	0,24	
8	15-04 04-546 8-531-4	То же,П М Л-213043	"	3,00	6,60	3,40	1,49	0,08		19,80	10,20	4,47	0,24	
9	15-04 04-239 8-531-4	То же, П М Л-112092	"	1,00	6,60	3,40	1,49	0,08		6,60	3,40	1,49	0,08	
0	8-172-1	Л о т к и	100 шт	0,16		18,40	10,20	0,94			2,94	1,63	0,15	
1	8-147-4	С т о й к и	"	0,20		27,80	15,50	1,90			5,56	3,10	0,38	
12	8-147-7	П о л к и	"	0,20		1,34	1,12	0,13			0,27	0,22	0,03	
3	8-403-3	Прокладка гибкого ввода диам.20 мм	шт	4,00		0,83	0,32				3,32	1,28		
4	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам,до25 мм	100 м	3,00		15,90	7,65	0,22			47,70	22,95	0,66	
15	8-400-1	Прокладка кабеля АВВГ сечен.3х4+1х2,5 мм2	"	0,35		60,80	23,40	22,80			21,28	8,19	7,98	
16	8-148-2	То же,АВВГ сечением 3х25+1х10 при весе 1м до 2-х кг	"	0,30		12,90	7,33	0,43			3,87	2,20	0,13	
17	8-522-5	Установить штепсельную розетку с 3-м заземляющим уст.контактом	шт	10,00		2,32	1,02	0,05			20,50	10,20	0,50	
18	—"—	То же,А-700/А-701	"	2,00		2,32	1,02	0,05			4,64	2,04	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	8-153-5	Сухая разделка силового кабеля сеч.до 16 мм2	шт	10,00		3,55	1,08				35,50	10,80		
20	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч.2,5 мм2	100 м	2,10		4,88	2,36	2,33			10,25	4,96	4,89	
21	8-409-2	То же,сеч,до 6 мм2	"	1,40		6,02	2,90	2,85			8,43	4,06	3,99	
22	8-409-11	Провод каждый последующий сеч,до 2,5 мм2	"	3,90		1,21	1,14				4,72	4,45		
23	8-409-12	То ж, сеч,до 6 мм2	"	2,95		1,38	1,26				4,07	3,72		
24	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сечен.2 мм2	км	0,60		22,00					13,20			
25	—"—	То же,сеч.4 мм2	"	0,31		29,50					9,15			
26	—"—	То же,сеч,6 мм2	"	0,13		39,20					5,10			
27	Ц1 ч.У стр.67 к-1,2	Стоимость кабеля АВВГ сечен.3х4 +1х2,5 мм2 267,0х1,20	"	0,04		320,40					12,82			
28	—"—	То же,сеч.3х25+1х10 мм2 789,0х1,20	"	0,03		946,80					28,40			
29	Ц1 ч.У стр.202	Стоимость розетки А-700/А-701	"	2,00		0,84					1,68			
30	24-05 п.1-011	Стоимость гибкого ввода к-1081 1,50х1,082	"	4,00		1,62					6,48			
31	24-05 п.1-862	Стойки К-1151 0,32х1,072	"	20,00		0,34					6,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	24-05 п.1-469	Лотки К-420 2,25 х 1,072	шт	16,00		2,41					38,56			
33	24-05 п.1-696	Колки К-1161 0,13 х 1,072	"	20,00		0,14					2,80			
		ИТОГО РУБ:								641,16*	709,34	140,09*	24,49*	
		Тара и упаковка			2,00%					12,82				
		ИТОГО РУБ:								653,98*				
		Транспорт.тара ...			4,00%					26,16				
		ИТОГО РУБ:								680,14*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					8,16				
		Начисление на з/плату			87,00 %						121,88			
		ИТОГО РУБ:									831,22			
		Плановые накопления			8,00 %						66,50			
		ИТОГО РУБ:								688,30*	897,72*	140,09*	24,49*	
		ВСЕГО РУБ:								1586,02*				
		Затраты труда ч-час:		175,63										

Гл.инженер проекта Пирмаков
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составила Гинзбург
Проверила Калина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

СТОИМОСТИ ШКАФА ТИПА ПР 11-3025 УЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-9	Металлоконструкция шкафа размером 800 х 650 мм	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28
		В шкафу установлено:												
2	15-04 п.01-058 п.01-072 15-17 п.1-351. 8-574-23	Линейный автомат АЕ-2030 трехполюсный 7,80 + 1,75 + 2,7	*	8,00	12,25	1,14	0,78			98,00	0,12	0,24		
		ИТОГО РУБ:								136,00*	13,84*	7,82*	0,79*	0,28*
		Комплектация и регулировка			8,00%					10,88				
		ИТОГО РУБ:								146,88*	13,84*	7,82*	0,79*	0,28*

Составила Башина.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

СТОИМОСТИ ШКАФА ТИПА ПР 11-3077-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 800 х 800	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28
		В шкафу установлено:												
2	15-04 п.01-060 15-17 п.1-351 8-574-23	Линейный автомат АЕ-2040 трехполюсный 12,20+2,25+2,70	шт	10,00	17,15	1,14	0,78			171,50	11,40	7,80		
		К ИТОГО РУБ:								209,50*	16,12*	9,38*	0,79*	0,28*
		Комплектация и регулировка			8,00%					16,76				
		ИТОГО РУБ:								226,26*	16,12*	9,38*	0,79*	0,28*

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА ПР 11-3011-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция распределительного шкафа размером 800 х 650 х 150	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п.01-058 15-17 п.1-351 8-574-23	Установить автомат трехполюсный АЕ-2030 7,80 + 2,70	шт	4,00	10,50	1,14	0,78			42,00	4,56	3,12		
		ИТОГО РУБ:								80,00*	9,28*	4,70*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					6,40				
		ИТОГО РУБ:								86,40*	9,28*	4,70*	0,79*	

Составила Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

СТОИМОСТИ ШКАФА ТИПА ПР 11-3017-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 600 х 650 мм	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28
		В шкафу установлено:												
2	15-04 01-058 01-072 15-17 1-351 8-374-23	Линейный автомат А-2030 трехполюсный 7,80 + 1,75 + 2,70	шт	6,00	12,25	1,14	0,78			73,50	6,84	4,68		
		ИТОГО РУБ:								111,50*	11,56*	6,26*	0,79*	0,28*
		Комплектация и регулировка			8,00%					8,92				
		ИТОГО РУБ:								120,42*	11,56*	6,26*	0,79*	0,28*

Составила Башина.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30-1-2

К типовому проекту Детский сад- ясли на 330 м е с т -
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

Основание: РД 30 СО Лист 1 — 4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 17,03 тыс.руб.
В т.ч. оборудование -
" м о н т а ж 17,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на :
Расчетную единицу 51,61 руб.
1 $м^2$ общей площади здания 5,42 руб.
1 $м^3$ объема здания 1,53 руб.

№ п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						ВСЕГО	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	8-612-2	Щит групповой ЯОУ-8501	шт	6,00		3,86	1,48	0,08			23,16	8,88	0,48	
2	8-612-2	То же, ЯОУ-8502	"	6,00		3,86	1,48	0,08			23,16	8,88	0,48	
3	8-593-1	То же,светильник НСП 02	"	46,00		0,93	0,32	0,52			42,78	14,72	23,92	
4	8-603-1	Светильник НП 019	"	40,00		1,03	0,35	0,09			41,20	14,00	3,60	
5	8-593-1	Светильник ПО-21	"	56,00		0,93	0,32	0,52			52,08	17,92	29,12	
6	8-605-1	Светильник ДС-19-1х15	"	14,00		1,89	0,66	0,96			26,46	9,24	13,44	
7	8-604-3	Светильник,НБ 005	"	10,00		1,13	0,37	0,40			11,30	3,70	4,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8-599-1	Светильник ЛП 025-2х40	шт	10,00		1,27	0,54	0,35			12,70	5,40	3,50	
9	8-599-4	Светильник ПВЛМ-Р-2х40	"	6,00		1,67	0,68	0,51			10,02	4,08	3,06	
10	8-599-4	Светильник ЛС 002-2х40	"	56,00		1,67	0,68	0,51			93,52	38,08	28,56	
11	8-599]	Светильник ПВЛП-2х40	"	80,00		1,27	0,54	0,35			101,60	43,20	28,00	
12	-"-	Светильник ЛП 002-2х40	"	198,00		1,27	0,54	0,35			251,46	106,92	69,30	
13	8-591-2	Выключатель,6 а	"	120,00		0,20	0,11				24,00	13,20		
14	8-591-10	Выключатель,2х клавишный	"	40,00		0,37	0,30				14,80	12,00		
15	8-591-3	Выключатель в герметическом исполнении	"	50,00		0,50	0,38	0,01			25,00	19,00	0,50	
16	8-591-7	Розетка двухполюсная	"	30,00		0,21	0,13				6,30	3,90		
17	8-417-5	Прокладка труб пласт - массовых диам,до 25 мм	100 м	25,10		15,90	7,85	0,22			399,09	192,02	5,52	
18	8-400-1	Прокладка кабеля АНВГ сеч,до 10 мм2 открыто	"	1,65		60,80	23,40	22,80			100,32	38,61	37,62	
19	8-409-1	Затянуть в трубы провод первый АПВ сеч.2 мм2	"	25,00		4,88	2,36	2,33			122,00	59,00	58,25	
20	8-49-11	Провод каждый последующий сеч,2,5 мм2	"	35,10		1,21	1,14				42,47	40,01		
21	15-17-019 п.2-490	Стоимость щита ЯОУ-8501 3,90х1,076	шт	6,00		41,96					251,76			
22	15-17 доп.19 п.2-491	То же, ЯОУ-8502 53,0х1,076	"	6,00		57,03					342,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	МТ-092	Стоимость выключателя однополюсного 0,45 х 1,08	шт	40,00		0,49					19,60			
24	МТ-092	То же,2-х клавишного 0,60х1,08	"	120,00		0,65					78,00			
25	МТ-092	То же,герметического 0,65х1,08	"	50,00		0,70					35,00			
26	МТ-092	Розетка штепсельная для скрытой установки 0,47 х 1,08	"	30,00		0,51					15,30			
27	15-07 п.5-03	То же, ПО-21 3,00х1,099	"	56,00		3,30					184,80			
28	15-07 п.3-001	То же,ДС-19-1х15 2,0х1,099	"	14,00		2,20					30,80			
29	15-07 п.5-030	Стоимость светильника НСП 02 3,0х1,099	"	46,00		3,30					151,80			
30	—"— п.3-017	То же, НП 019 2,0х1,099	"	40,00		2,20					88,00			
31	—"— п.1-148	То же,ПВПМ-Р-2х40 18,75 х 1,099	"	6,00		20,61					123,66			
32	3-014	То же,НБ 005 2,35х1,099	"	10,00		2,58					25,80			
33	15-07 п.3-087	То же,ШЭО 25-2х40 27,80х1,099	"	10,00		30,55					305,50			
34	15-07 п.3-098	То же,ДС002-2х40 15,55х1,099	"	56,00		17,09					957,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	15-07 п.1-154	Стоимость светильника ШВМП-2х40	шт	80,00		36,60					2928,00			
36	15-07 п.3-072	То же, ЛП 002-2х40 16,50х1,099	"	198,00		18,13					3589,74			
37	Ц1 ч.У стр.192	Стоимость ламп 220 в до 200 Вт	"	166,00		0,14					23,24			
38	—"— стр.188	То же, ЛБ-40	"	700,00		0,72					504,00			
39	—"—	То же, стартеров	"	700,00		0,16					112,00			
40	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сеч.2 мм2	км	6,00		22,00					132,00			
41	Ц1 ч.У стр.67	Стоимость кабеля АВВГ сеч.4х10 мм2 420,0х1,20	"	0,08		504,00					40,32			
42	—"—	То же,сеч.4х6 мм2 315,0х1,20	"	0,09		378,00					34,02			
43	Ц1 ч.У стр.296	Стоимость труб пласт-массовых диам.20 мм	м	2500,00		1,51					3775,00			
44	Ц1 ч1 стр.66	Стоимость стальной трубы диам.20 мм	м	10,00		0,31					3,10			
45	Ц1 ч.У стр.218	Стоимость ящика ЯТП-0,25	шт	2,00		13,70					27,40			
		ИТОГО РУБ:									15201,48*	652,78*	309,38*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:									15201,48	652,76	309,35	
		Накладные расходы на з/плату			87,00 %						567,90			
		ИТОГО РУБ:									15769,38			
		Плановые накопления			8,00 %						1261,55			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:									17030,93	652,76	309,35	
		Затраты труда ч-час:	1130,99											

Гл.инженер проекта И.Ширваков
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Составил М.Гинзбург
Проверила Л.Бешина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-1

К типовому проекту Детские ясли - сад на 330 м е с т

НА ВНУТРЕННИЕ СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Основание: РД СС СО лист 1— 4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 1,30 тыс.руб.
В т.ч. оборудование 0,21 тыс.руб.
" м о н т а ж 1,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

Расчетную единицу 3,93 руб.
1 м^2 общей площади здания 0,41 руб.
1 м^3 объема здания 0,12 руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ.Р У Б.					О Б Щ А Я СТОИМОСТЬ . Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	эксплуат.машин				Основн. з/плата	эксплуат.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ.												
1	62-03-1981/3 10-172-2	Аппарат телефонный АТС	шт	4,00	10,35	0,37	0,31			41,40	1,48	1,24		
2	10-972-10	Коробка КРТП-10	"	1,00		4,01	1,62	0,55			4,01	1,62	0,55	
3	8-966-1	Муфта соединительная 10х2	"	2,00		4,50	2,33	0,70			9,00	4,66	1,40	
4	8-149-1	Прокладка в трубах кабеля ТПП 10х2	"100 м	0,15		10,00	6,24	0,27			1,50	0,94	0,04	
5	8-409-1	То же, провода ТРП-1х2х0,5	"	1,00		4,88	2,06	2,33			4,88	2,06	2,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	15-09 стр.170	Стоимость кабеля ТПП--10х2х0,5 165,0х1,126	км	0,02		185,79					3,72			
7	15-09 стр.174	То же,провода ТРП--1х2х0,5 9,60х1,116	"	0,10		10,71					1,07			
		ИТОГО РУБ:								41,40*	25,66*	10,82*	4,32*	
		Тара и упаковка			2,00%					0,83				
		ИТОГО РУБ:								42,23*				
		Транспорт			4,00%					1,69				
		ИТОГО РУБ:								43,92*				
		Заготовительно-складские расх.			1,20%					0,53				
		Начисления на з/плату			77,00 %						8,33			
		ИТОГО РУБ:									33,99*			
		Плановые накопления				8,00%					2,72			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:								44,45*	36,71*	10,82*	4,32*	
		II.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.												
1	10-604-1	Определение места установки антенны	шт	2,00		10,10	2,35	7,70			20,20	4,70	15,40	
2	10-604-2	Установка антенны	"	2,00		11,10	4,94	5,60			22,20	9,88	11,20	
3	10-605-1	Установка коробок разных	"	4,00		0,58	0,46				2,32	1,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	8-149-1	Прокладка кабеля РК-75 в трубе	100 м	0,50		10,00	6,24	0,27			5,00	3,12	0,14	
5	16-01 п.2-394 10-605-2	Оборудование УТТО	шт	1,00	54,00	2,26	1,31			54,00	2,26	1,31		
6	16-01 п.2-482	Стоимость антенны ТВК 2,80х1,034	"	2,00		2,90					5,80			
7	16-01 п.2-491	Коробка КФСТ 0,12х1,073	"	1,00		0,13					0,13			
8	16-01 п.2-493	Коробка А М К 1,76 х 1,073	"	2,00		1,89					3,78			
9	16-01 п.2-490	Коробка КРТ-6 0,33х1,073	"	1,00		0,35					0,35			
10	Ш1 ч.У стр.133	Кабель РК-75-9-13	" км	0,05		273,00					13,65			
11	Ш1 с.У стр.134	Кабель РК-75-4-15	"	0,05		150,00					7,50			
		ИТОГО РУБ:								54,00*	83,19*	20,85*	26,74*	
		Тара и упаковка			2,00%					1,08				
		ИТОГО РУБ:								55,08*				
		Транспорт,тара ...			4,00%					2,20				
		ИТОГО РУБ:								57,28*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					0,69				
		Начисление на з/пл			77,00 %						16,05			
		ИТОГО РУБ:									99,24*			
		Плановые накопления				8,00%					7,94			
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:								57,97*	107,18*	20,85*	26,74*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		III. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ.												
1	10-397	Трансформатор ТАМУ-10 Т	шт	1,00		0,67	0,47				0,67	0,47		
2	ЕРЕР 34-642	Водостойка РС-1	"	1,00		14,00	4,34				14,00	4,34		
3	Оптовая цена 10-397-7	Громкоговоритель мощн.0,15 вт	"	19,00	5,00	2,73	2,34			95,00	51,87	44,46		
4	10-605-1	Коробка УК-2П,2С	"	24,00		0,58	0,46				13,92	11,04		
5	8-591-6	Розетка 2х полюсная 6а	"	19,00		0,25	0,17	0,04			4,75	3,23	0,76	
6	МТ-092	Стоимость розетки 0,40х1,08	"	19,00		0,43					8,17			
7	8-409-1	Прокладка провода ШПЖ в трубе	100 м	5,45		4,88	2,36	2,33			26,60	12,86	12,70	
8	29-02-21 п.12 51	Стоимость трансформатора ТАМУ-10 Т 3,35 х 1,08	шт	1,00		3,61					3,61			
9	15-09 стр.175	Стоимость провода ШПЖ сеч.2х1,2 мм2 18,80 х 1,116	км	0,02		20,98					0,42			
10	—"—	То же,сеч.2х0,6 мм2 11,60 х 1,116	"	0,54		12,95					6,99			
		ИТОГО РУБ:								95,00*	141,83*	76,40*	13,46*	
		Тара и упаковка			2,00%					1,90				
		ИТОГО РУБ:								96,90*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								96,90*	131,00*	76,40*	13,46*	
		Транспорт			4,00%					3,88				
		ИТОГО РУБ:								100,78*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					1,21				
		Начисления на з/пл			77,00 %						58,83			
		ИТОГО РУБ:									189,83			
		Плановые накопления				8,00%					16,05			
		ИТОГО ПО РАЗД.Ш РУБ:								101,99*	205,02*	76,40*	13,46*	
		1У. ЗАЗЕМЛЕНИЕ.												
1	8-472-2	Прокладка стали полосовой 40х4	100 м	0,50		27,00	6,80	0,90			13,50	3,40	0,45	
2	8-472-1	То же, проволоки стальной диам.8 мм	"	0,50		22,10	8,20	0,90			11,05	4,10	0,45	
3	8-471-1	Забить сталь угловую 50х50 мм	шт	0,30		1,93	0,46	0,07			0,58	0,14	0,02	
		ИТОГО РУБ:									25,13*	7,64*	0,92*	
		Начисление на з/плату				77,00%					5,88			
		ИТОГО РУБ:									31,01*			
		Плановые накопления				8,00%					2,48			
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ:									33,49*	7,64*	0,92*	
		У. КАНАЛИЗАЦИЯ.												
8-534-1		Коробка подпольная	кг	250,00		0,39	0,04	0,01			97,50	10,00	2,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам.до 25 мм	100 м	12,50		15,90	7,65	0,22			198,75	95,63	2,75	
3	8-417-6	То же,диам.40 мм	"	0,50		20,60	8,85	0,35			10,30	4,43	0,18	
4	10-975-12	Коробка КЛ-04	шт	5,00		0,41	0,37				2,05	1,85		
5	Ц1 ч.У стр.296	Стоимость труб винипластовых диам.40 мм	м	50,00		0,33					16,50			
6	—"—	То же, диам.15 мм	"	250,00		0,12					30,00			
7	—"—	То же, диам.20 мм	"	1200,00		0,15					180,00			
8	10-975--13	Крышка декоративная	шт	5,00		0,17	0,03				0,85	0,15		
9	24-05 п.1-373	Коробка У-198 0,142х1,073	"	220,00		0,15					33,00			
0	24-05 п.1-372	То же, У-197 0,071х1,073	"	20,00		0,08					1,60			
		ИТОГО РУБ:									570,55*	112,06*	5,43*	
		Накладные расходы				77,00%					86,29	0,15		
		ИТОГО РУБ:									656,84*			
		Плановые накопления				8,00%					52,55			
		ИТОГО ПО РАЗД.У РУБ:									709,39*	112,21*	5,43*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ :												
		1. Городская телефонная сеть								44.45	36,71	10,82	4,32	
		2. Телефонизация								57,97	107,18	20,85	26,74	
		3. Радиотрансляционная сеть								101,99	205,02	76,40	13,46	
		4. Заземление									33,49	7,64	0,92	
		5. Канализация									709,39	112,21	5,43	
		Итого руб.								204,41	1091,79	227,92	50,87	
		ВСЕГО по смете руб.									1296,20			
		Затраты труда ч-час:	405,86											

Гл.инженер проекта Шишова
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составил Гинзбург
Проверила Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-2

К типовому проекту Детские ясли - сад на 330 м е с т - Н А
пожарную сигнализацию.

Основание: РД СС.СО Листы 1 — 4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	1,99 тыс.руб.
В т.ч. оборудование	0,70 тыс.руб.
" м о н т а ж	1,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
Стоимость на :	
Расчетную единицу	6,03 руб.
1 м^2 общей площади здания	0,63 руб.
1 м^3 объема здания	0,18 руб.

№ № п п	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					О Б Щ А Я СТОИМОСТЬ . Р У Б.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						ВСЕГО	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16-02 03-0033 10-742-7	Базовый блок РУБИН-3	к-т	1,00	305,00	20,20	17,70			305,00	20,20	17,70		
2	16-02 03-0034 10-742-2	Линейный блок РУБИН-3	"	2,00	153,00	10,40	9,23			306,00	20,80	18,46		
3	16-02 05-0094 10-116-2	Выпрямитель КВ-24 М	шт	1,00	44,00	5,80	5,30			44,00	5,80	5,30		
4	10-972-22	Гребенка 10 ламельная	"	6,00		1,96	1,92				11,76	11,52		
5	10-743-8	Извещатель Д Т Л	"	430,00		0,45	0,40				193,50	172,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	10-605-1	Коробка УК-2 П	шт	200,00		0,58	0,46				116,00	92,00		
7	8-972-5	Коробка КРТП-10	"	2,00		4,01	1,62	0,55			8,02	3,24	1,10	
8	8-966-2	Муфта соединительная 10 х 2	"	2,00		4,50	2,33	0,70			9,00	4,66	1,40	
9	8-967-1	То же, разветвительная 20 х 2	"	1,00		6,71	3,11	0,87			6,71	3,11	0,87	
10	8-149-1	Прокладка кабеля ТШП при весе 1 м до 1 кг	100 м	0,55		10,00	6,24	0,27			5,50	3,43	0,15	
11	8-409-1	Прокладка в трубе провода ТРП	"	7,00		4,88	2,36	2,33			34,16	16,52	16,31	
12	10-54-12	То же, провода ТРП-1х2х0,5 по стене	"	18,00		11,20	10,80				201,60	194,40		
13	10-745-3	Оконечные устройства "Луч"	шт	30,00		0,84	0,79				25,20	23,70		
14	24-02 04-002	Стоимость извещателя ДТЛ 0,11 х 1,08	"	430,00		0,12					51,60			
15	Ц1 ч.У стр.120	Стоимость кабеля ТШП-10х2х0,5	км	0,01		202,00					2,02			
16	—"—	То же, ТШП 20х2х0,5	"	0,05		330,00					16,50			
17	15-09 стр.195	Стоимость провода ПМВ-0,2 мм2 5,30х1,116	"	0,03		5,91					0,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	15-09 стр.174	Стоимость провода ТРП-1х2х0,5 9,60 х 1,116	км	2,50		10,71					26,78			
		ИТОГО РУБ:								655,00*	755,33*	566,04*	19,83*	
		Тара и упаковка			2,00%					13,10				
		ИТОГО РУБ:								668,10*				
		Транспорт,тара...			4,00%					26,72				
		ИТОГО РУБ:								694,82*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					8,34				
		ИТОГО РУБ:								703,16*	755,33*	566,04*		
		Накладные расходы на з/плату			77,00 %						435,85			
		ИТОГО РУБ:									1191,18*			
		Плановые накоплен.			8,00 %						95,29			
		ИТОГО РУБ:								703,16*	1286,47*	566,04*	19,83*	
		ВСЕГО РУБ:								1989,63*				
		Затраты труда ч-час:	987,05											

Гл.инженер проекта Шамова
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составил Гинзбург
Проверила Ванина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АВ-1-1

К типовому проекту Детские ясли - сад на 330 м е с т - На автоматизацию устроиств инженерного оборудования.

Основание: РД АУ-СО Лист 1— 5 АЛ.

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	0,32 тыс.руб.
В т.ч. оборудование	0,17 тыс.руб.
" м о н т а ж	0,15 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
Стоимость на :	
Расчетную единицу	0,96 руб.
1 м^2 общей площади здания	0,10 руб.
1 м^3 объема здания	0,03 руб.

№ п.п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦ, Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	эксплуат.машин				Основн. з/плата	эксплуат.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-06-48 п.1-158 п.1-753 11-1-1	Термометр технический У-2-0,5 0,70 + 2,00	к-т	10,00	2,70	0,21	0,21			27,00	2,10	2,10		
2	—"— п.1-456	Термометр бытовой ТБ-2 М	шт	2,00	0,26					0,52				
3	17-04 п.1-04 11-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1-4	шт	2,00	20,60	0,36	0,35			41,20	0,72	0,70		
4	8-522	Переключатель пакетный типа ГШ-2-10	"	2,00		2,60	1,26	0,07			5,20	2,52	0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	23-07 п.1-039 12-790-2 к-1,25	Вентиль типа 15 кч 892 П 3 1,87 + 1,62 х 0,25 1,62 х 1,25	шт	2,00	46,00	2,28	2,03	0,30		92,00	4,56	4,06	0,60	
6	11-582	Коробка КСК-16	"	2,00		1,04	0,77	0,04			2,08	1,54	0,08	
7	8-147-3	Металлоконструкции	т	0,01		377,00	24,90	4,10			3,77	0,25	0,04	
8	8-146-1	Прокладка кабеля контрольного при весе 1м до 1 кг	100 м	0,75		48,00	18,20	12,70			36,00	13,65	9,53	
9	8-153-14	Сухая разделка контрольного кабеля сечением до 2,5 мм2 с количеством жил до 10-ти	шт	20,00		0,81	0,40				16,20	8,00		
10	Ц1 ч.У стр.197	Стоимость переключателя ГПШ-2-10	шт	2,00		5,20					10,40			
11	Ц1 ч.У стр.109	Стоимость кабеля АКВВГ сечен.4х2,5 мм2	км	0,06		195,00					11,70			
12	—"—	То же,сеч. 10х2,5 мм2	"	0,015		367,00					5,51			
13	24-05 п.1-390 общ.ч. цен.1	Стоимость коробок КСК-16 Цена: 3,45х1,073	шт	2,00		3,70*					7,40			
		ИТОГО РУБ:								160,72*	105,64*	32,82*	10,39*	
		Тара и упаковка			2,00%					3,21				
		ИТОГО РУБ:								163,93*				
		Транспорт,тара ...	"		4,00%					6,56				
										170,49*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								170,49°	105,64°	32,82°	10,39°	
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					2,05				
		Начисления на з/пл			87,00 %						28,55			
		ИТОГО РУБ:									134,19°			
		Плановые накопления									10,74			
		ИТОГО РУБ:								172,54°	144,93*	32,82*	10,39*	
		ВСЕГО РУБ:								317,47*				
		Затраты труда ч-час:	62,66											

Гл.инженер проекта Грингауз

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Башина

Проверила Гинзбург

ТП 211-1-307.85 СМ АП.УП

2038-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-1

К типовому проекту детские ясли - сад на 330 м е с т - на приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря.

Основание: ТХМ, СО, лист 1-5

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	110,25 тыс.руб.
В т.ч. оборудование	108,15 тыс.руб.
" м о н т а ж	2,10 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
Стоимость на :	
Расчетную единицу	334,08 руб.
1 $м^2$ общей площади здания	35,10 руб.
1 $м^3$ объема здания	9,90 руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, Р У Б.					О Б Щ А Я СТОИМОСТЬ, Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. зарплата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	С С Н сб.№ 5,3 табл.1 гр.5	Мебель и инвентарь возрастных групп: 1-2 лет	группа	2,00	3437,00					6874,00				
2	—"— гр.7	Т о ж е, 2-3 лет	"	2,00	3830,00					7660,00				
3	—"— гр.11	То же, дошкольные	"	10,00	5157,00					51570,00				
4	—"— техн.ч. п.9	Сборка инвентаря 1 % Цена: /(42,40+74,00)х2+85,7х х10,00/х0,01									10,90	10,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ССН сб.№ 5,3 табл.2 гр.10	Мебель,оборудование, инвентарь, противопожарный инвентарь обслуживающих помещений Цена:129,90-1,30-1,20	мест	330,00	127,40					42042,00				
6	—"—	Монтаж оборудования Цена: 1,30+1,20	"	330,00		2,50	2,70				825,00	891,00		
7	ССН техн.ч. п.9	Сборка немонтируемого оборудования 1 % Цена:(5,60+1,30+56,80+1,2)х х0,01	"	330,00		0,65	0,65				214,50	214,50		
		ИТОГО РУБ:								108146,70	1050,40*	1116,40*		
		Накладные расходы на з/плату				80,00%					893,12			
		ИТОГО РУБ:									1943,52*			
		Плановые накопления				8,00%					155,48			
		ИТОГО РУБ:								108146,00	2099,00*	1116,40*		
		ВСЕГО РУБ:								110245,00				
	ССН Сб.№ 53 техн.ч. п.12	Возврат от реализации тары 0,75 %	руб.							(826,84)				
		Затраты труда ч-час:		332										

Гл.инженер проекта М.Патрик
Нач.сметного отдела И.Бехов
Составила В.Фролова
Проверила Т.Терновая

2038407

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-2

К типовому проекту детские ясли -сад на 330 м е с т на приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования.

Основание: ТХМ,СО,лист 5

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	1,66 тыс.руб.
В т.ч. оборудование	1,43 тыс.руб.
" м о н т а ж	0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	5,03 руб.
1 м^2 общей площади здания	0,53 руб.
1 м^3 объема здания	0,15 руб.

№ п п	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, Р У Б.					О Б Щ А Я СТОИМОСТЬ, Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19-06 п.15-024 п.15-037 п.15-049 п.15-056 п.15-065 3-563-2 3-563-4 3-563-6 3-563-7	Лифт грузовой малый на 3 остановки, г/п 100 кг Кабина 950х650х1000 - проходная. Количество дверей 3 Высота подъема 6,6 М Цена: 680,0+310,0+22,0х х(6,6-2,7)+225,0+16,00 Цена: 312,0-35,5х3-4,89х х(21,0-6,6)+13,00 Цена: 206,00-26,4х3-3,82х х(21-6,6)х +9,96	шт	1,00	1316,80	148,08	81,75			1316,80	148,08	81,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	В.О. Союзторгоборудов.	Тележка грузовая ТГ-50 630 х 400 х 1100	шт	2,00	7,80				15,60					
		ИТОГО РУБ:							1332,40*		148,08*	81,75*		
		Тара и упаковка			2,00%				26,65					
		ИТОГО РУБ:							1359,05*					
		Трансп.расходы			4,00%				54,36					
		ИТОГО РУБ:							1413,41*		148,08*	81,75*		
		Заготовительно-складские расходы			1,20%				16,96					
		Начисление на з/пл			80,00 %						65,40			
		ИТОГО РУБ:									213,48*			
		Плановые накопления			8,00 %						17,08			
		ИТОГО РУБ:							1430,37*		230,56*	81,75*		
		ВСЕГО РУБ:							1660,93*					
		Затраты труда ч-час:		143,60										

Гл.инженер проекта Т.Проскурина
Нач.сметного отдела И.Бехов
Составила В.Фролова
Проверила Т.Терновая

2038407

ВАРИАНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

Основание:рд.

Составлена в ценах 1984 г.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		РАЗДЕЛ- П.									
		"Фундаменты и стены подвала при Т-20°".									
		Итого по разделу- П основной сметы	руб.					21876,49			
		Затраты труда	ч/час.	896,03							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
22	Расчет сметной стоим. инд.изд. Р-В Е1	Стоимость цокольных панелей марки 2ПСЦ 33.21.3,5-П.	шт	7,00	143,79			1006,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Расчет сметной стоим. инд.изд. п.1	Стоимость цокольных панелей марки 3ПСЦ 33.21.3,5-П.	шт	1,00	143,79			143,79			
24	—"— п.3	То же,марки ПСЦ 30.21.3,5-П.	шт	16,00	129,52			2072,32			
25	—"— п.5	То же,марки 1ПСЦ 30.21.3,5-П.	шт	7,00	129,23			904,61			
26	—"— п.7	То же,марки 1ПСЦ 29.21,3,5-П. 2ПСЦ 29.21.3,5-П.	шт	6,00	125,44			752,64			
27	—"— п.9	То же,марки 2ПСЦ 30.21.3,5-П.	шт	3,00	102,33			306,99			
28	—"— п.13	То же,марки ПСЦ60.21.3,5-П.	шт	2,00	270,91			541,82			
29	—"— п.15	То же,марки ПСД 30,33,4,0-П-2а.	шт	2,00	134,25			268,50			
30	—"— п.11	То же,марки 1ПСЦ 60.21.3,5-П.	шт	8,00	271,39			2171,12			
31	—"— п.17	То же,марки 4ПСД 29.33.4,0-П-2а.	шт	2,00	131,13			262,26			
		Итого исключается	руб.					8430,58*			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :									
22	Расчет сметной стоим. инд.изд. р-в п.2	Стоимость цокольных панелей марки 2ПСЦ 33,21,3,0-П.	шт	7,00	131,07			917,49			
23	—"— п. 2	То же,марки 3ПСЦ 33.21.3,0-П.	шт	1,00	131,07			131,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Расчет сметной стоим. инд.изд. рВп.4	Стоимость цокольных панелей марки ПСЦ 30,21,3,0-П.	шт	16,00	120,43			1926,88			
25	—"— п.6	То же,марки 1ПСЦ 30.21.3,0-П.	шт	7,00	120,20			841,40			
26	—"— п.8	То же,марки 1ПСЦ 29.21.3,0-П 2ПСЦ 29.21.3,0-П.	шт	6,00	116,89			701,34			
27	—"— п.10	То же,марки 2ПСЦ 30.21.3,0-П.	шт	3,00	96,06			288,18			
28	—"— п.14	То же,марки ПСЦ 60..21.3,0-П	шт	2,00	251,64			503,28			
29	—"— п.16	То же,марки ПСД 30,33,4,5-П-2а	шт	2,00	125,00			250,00			
30	—"— п.12	То же, марки 1ПСЦ 60.21.3,0-П.	шт	8,00	252,43			2019,44			
31	—"— п.18	То же,марки 4ПСД 29.,33,3,5-П.	шт	2,00	47,66			95,32			
		Итого добавляется	руб.					7674,40*			
		ИТОГО по разделу- II с учетом исключается, добавляется	руб.					21120,31			
		Затраты труда	ч/час.	896,03							
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		РАЗДЕЛ-1									
		"Стены наружные при Т-20°" Основной сметы	руб.					40129,76			
		Затраты труда	ч/час.	1316,97							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
3	Расчет сметной стоимости инд.изд. р-Д.п.1	Стоимость панелей стен марки 1ПСО 60,33,4,0-П-1а.	шт	30,00	274,80			8244,00			
4	—"— п.2	То же,марки 1ПСО 30,33,4,0-П-1а.б.	шт	52,00	130,82			6802,64			
5	—"— п.3	То же,марки 2,1 ПСО 29,33,4,0-П-1а,б.	шт	16,00	125,07			2001,12			
6	—"— п.6	То же,марки ПСЛ 30,33,4,0-П-2а	шт	4,00	158,71			634,84			
7	—"— п.5	То же,марки 1,2 ПСД 29.33,4,0-П-1а.	шт	2,00	92,27			184,54			
8	—"— п.4	То же,марки ПСД 30,33,4,0-П-2а.	шт	4,00	192,22			768,88			
9	—"— п.7	То же,марки 1,ПС 33,33,4,0-П.	шт	24,00	254,85			6116,40			
10	—"— п.8	То же,марки ПС 30,33,4,0-П.	шт	22,00	226,03			4972,66			
11	—"— п.9 п,10	То же,марки ПС12,33,4,0-П. ПС 30,16.4,0-П.	шт	2,00	111,96			223,92			
12	—"— п.11	То же,марки 2ПС 29,16,4,0-П.	шт	2,00	108,41			216,82			
13	—"— п.9	То же,марки 2ПСЛ 29,33,4,0- -П-2а.	шт	4,00	149,89			599,56			
14	—"— п.13	То же,парапетных панелей марки ПСП 30,10,3,1-П.	шт	28,00	59,50			1666,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Расчет сметной стоим. инд.изд. р.Д п.12	Стоимость парапетных панелей марки ПСП 60.10.3,1-П.	шт	10,00	120,91			1209,10			
16	—"— п.14	То же,марки 1ПСП 33,10,3,1-П.	шт	8,00	67,22			537,76			
17	—"— п.15	То же,марки 1,2ПСП 29,10,3,1-П.	шт	8,00	57,60			460,80			
		Итого исключается	руб.					34639,04*			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :									
3	Расчет сметн. стоим. инд.изд. р-Ж п.1	Стоимость панелей стен марки 1ПСО 60,33,3,5-П,	шт	30,00	261,57			7847,10			
4	—"— п.2	То же,марки 1ПСО 30,33,3,5-П-1а,б.	шт	52,00	124,58			6478,16			
5	—"— п.3	То же,марки 2,1 ПСО 29,33,3,5-П-1а.б	шт	16,00	119,09			1905,44			
6	—"— п.4	То же,марки ПСЛ 30,33,3,5-П-2а.	шт	4,00	181,08			724,32			
7	—"— п.5	То же,марки 1,ПСД 29,33,3,5-П-1а	шт	2,00	90,41			180,82			
8	—"— п.6	То же,марки 1,2ПСД 30,33,3,5-П-2а	шт	4,00	151,02			604,08			
9	—"— п.7	То же,марки 1,ПС 33,33,3,5-П.	шт	24,00	237,97			5711,28			
10	—"— п.8	То же,марки ПС 30,33,3,5-	шт	22,00	215,02			4730,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Расчет сметной стоим. инд. изд. п.10	Стоимость панелей стен марки ПС 30,16,3,5-П.	шт	2,00	106,65		213,30				
12	—"— п.11	То же, марки 2ПС 29,16,3,5-П.	шт	2,00	124,13		248,26				
13	—"— п.12	То же, марки 2ПСЛ 29.33.-3,5-П-2а.	шт	4,00	208,58		834,32				
14	—"— п.13	То же, парапетных панелей марки ПСП 30,10,2,6-П.	шт	28,00	54,70		1531,60				
15	—"— п.12	То же, марки ПСП 60,10,2,6-П.	шт	10,00	11,09		110,90				
16	—"— п.14	То же, марки 1ПСП 33,10,2,6-П.	шт	8,00	60,77		486,16				
17	—"— п.15	То же, марки 1,2ПСП 29,10,2,6-П	шт	8,00	53,03		424,24				
		Итого добавляется	руб.				32030,42*				
		Итого по разделу- 1 с учетом исключается, добавляется.	руб.				37521,14*				
		Затраты труда	ч/час.	1316,97							
		РАЗДЕЛ-1У. "Кровля при Т = -20°"									
		Итого по разделу- 1У Основной сметы	руб.				10392,07				
		Затраты труда	ч/час.	2365,77							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
3	С С Ц часть-1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400.	м³	52,94	16,00			847,04			
		Итого исключается	руб.					847,04*			
		Итого по разделу- 1У с учетом исключается	руб.					9545,03			
		Затраты труда	ч/час.	2365,77							
		РАЗДЕЛ- У1									
		"ОКНА при Т = -20°"									
		Итого по разд-У1 основной сметы	руб.					19375,97			
		Затраты труда	ч/час.	463,35							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
7	Ц1 чП п.107	Стоимость оконных блоков марки ОРС 21-21В.	м²	519,72	23,10			12005,53			
8	Ц1 чП п.94	То же, марки ОРС 21-9В.	м²	19,69	30,20			594,64			
9	Ц1 чП п.69	То же,марки ОРС 9-9.	м2	24,00	31,70			760,80			
14	15-715 табл. 15.201-2--36	Троиное остекление блока 3-мм стеклом.	100 м2	5,65	249,00			1406,85			
		Итого исключается	руб.					14767,82*			
		Затраты труда	ч/час.	338,25							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
7	Ц1 чП п.64	Стоимость оконных блоков марки ОР-21-21В.	м²	519,72	20,80			10810,18			
8	Ц1 чП п.55	То же,марки ОР21-9В.	м2	19,69	23,50			462,72			
9	п.17	То же,марки ОР-9-9.	м2	24,00	22,40			537,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	15-703	Остекление оконных блоков 3-мм стеклом.	100 м2	5,65	243,00			1372,95			
		Итого добавляется	руб.					13183,45*			
		Затраты труда	ч/час.	258,21							
		ИТОГО по разделу- У1 с учетом исключается, добавляется	руб.					17791,60*			
		Затраты труда	ч/час.	383,31							
		РАЗДЕЛ- П.									
		"Фундаменты и стены подвала при Т = -40°".									
		Итого по разделу- П основной сметы	руб.					21876,49			
		Затраты труда	ч/час.	896,03							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
22	Расчет сметной стоим. инд.изд. п.1	Стоимость цокольных панелей марки 2ПСЦ 33.21.3,5-ПТ.	шт	7,00	143,79			1006,53			
23	—"— п.1	То же,марки 2ПСЦ 33.21.3,5-П.	шт	1,00	143,79			143,79			
24	—"— п.3	То же,марки ПСЦ 30,21,3,5-П.	шт	16,00	129,52			2072,32			
25	—"— п.5	То же,марки 1ПСЦ 30,21,3,5-П	шт	7,00	129,23			904,61			
26	—"— п.7	То же,марки 1ПСЦ 29.21.3,5-П 2ПСЦ 29.21.3,5-П	шт	6,00	125,44			752,64			
27	—"— п.9	То же, марки 2ПСЦ 30.21.3,5-П	шт	3,00	102,33			306,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Расчет сметной стоимости инд.изд. п.13	Стоимость цокольных панелей марки 2ПСЦ 60,21,3,5-П.	шт	2,00	270,91			541,82			
29	—"— п.15	То же,марки ПСД 30,33,4,0-П-2	шт	2,00	134,25			268,50			
30	—"— п.11	То же,марки 1ПСЦ 60,21.3,5-П.	шт	8,00	271,39			2171,12			
31	—"— п.17	То же,марки 4ПСД 29,33,4,0-П-2а	шт	2,00	131,13			262,26			
		Итого исключается	руб.					8430,58*			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
22	Расчет сметной стоим. инд.изд. р-И п.1	Стоимость цокольных панелей марки 2ПСЦ 33,21,3,5-ПТ.	шт	7,00	164,05			1148,35			
23	—"— п.2	То же,марки 3ПСЦ 33.21.3,5-ПТ.	шт	1,00	164,05			164,05			
24	—"— п.3	То же,марки ПСЦ 30,21,3,5-ПТ	шт	16,00	147,06			2352,96			
25	—"— п.5	То же,марки 1ПСЦ 30,21,3,5-ПТ	шт	7,00	146,65			1026,55			
26	—"— п.7	То же,марки 1ПСЦ 29,21,3,5-ПТ 2ПСЦ 29.21.3,5-ПТ.	шт	6,00	142,41			854,46			
27	—"— п.9	То же,марки 2ПСЦ 30.21.3,5-Пт	шт	3,00	117,58			352,74			
28	—"— п.13	То же,марки 2ПСЦ 60,21,3,5-ПТ	шт	2,00	307,03			614,06			
29	р.п.4	То же,марки ПСЦ 30,33,4,0-ПТ-2а	шт	2,00	113,40			[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Расчет сметы - стоим. п.11	Стоимость цокольных панелей марки 1ПСЦ 60,21,3,5-ПТ	шт	8,00	312,52			2500,16			
31	—"— п.17	То же,марки 4ПСД 29,33,4,0-ПТ-2а	шт	2,00	284,54			569,08			
		Итого добавляется	руб.					9809,39*			
		ИТОГО по разделу- II с учетом исключается, добавляется	руб.					23255,30*			
		Затраты труда	чР/час.	896,03							
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		РАЗДЕЛ-1									
		"Стены наружные при Т= -40°."									
		Итого по разделу- 1 основной сметы	руб.					40129,76			
		Затраты труда	ч/час.	1316,97							
3	Расчет сметной стоим. инд.изд. р-Д 1.1	Стоимость панелей марки 1ПСО 60,33,4,0-П-1а. с т е н .	шт	30,00	274,80			8244,00			
4	—"— п.2	То же,марки 1ПСО 30,33,4,0-П-1а,б.	шт	52,00	130,82			6802,64			
5	—"— п.3	То же,марки 2,1 ПСО 29,33,4,0-П-1а,б.	шт	16,00	125,07			2001,12			
6	—"— п.4	То же,марки ПСЛ 30,33,4,0-П-2а	шт	4,00	158,71			634,84			
7	—"— п.5	То же,марки 1,2 ПСД 29,33,4,0-П -1а.	шт	2,00	92,27			184,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Расчет сметной стоим. инд.изд. р-Д п.6	Стоимость панелеи стен марки 1,2ПСД 30,33,4,0-П-2а.	шт	4,00	158,71			634,84			
9	—"— п.7	То же,марки 1 ПС 33,33,4,0-П.	шт	24,00	254,85			6116,40			
10	—"— п,8	То же,марки ПС 30,33,4,0-П	шт	22,00	226,03			4972,66			
11	—"— п,10	То же,марки ПС30,16.4,0-П.	шт	2,00	111,96			223,92			
12	—"— п.11	То же,марки 2ПС 29,16,4,0-П	шт	2,00	123,66			247,32			
13	—"— п.9	То же,марки 2ПСЛ 29,33,4,0-П-2а	шт	4,00	81,61			326,44			
		Итого исключается	руб.					30388,72*			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
3	Расчет стоим. сметн. инд.изд. р.Л п.1	Стоимость панелеи марки 1ПСО 60,33,4,0-ПТ. с т е н .	шт	30,00	310,72			9321,60			
4	—"— п.2	То же,марки 1ПСО 30,33,4,0-ПТ-1а,б.	шт	52,00	141,82			7374,64			
5	—"— п.3	То же,марки 2,1 ПСО 29,33,4,0-ПТ-1а,б.	шт	16,00	133,71			2139,36			
6	—"— п.6	То же,марки ПСД 30,33,4,0-ПТ-2а.	шт	4,00	187,96			751,84			
7	—"— п.5	То же,марки 1,2 ПСД 29,33,4,0-ПТ-1а	шт	2,00	101,05			202,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Расчет сметной стоим. инд.изд. п.1	Стоимость панелей стен марки 1,2 ПСД 30,33,4,0-ПТ-2а	шт	4,00	113,49			453,96			
9	—"— п.7	То же,марки 1,2 ПС 33,33,4,0-ПТ	шт	24,00	290,51			6972,24			
10	—"— п.8	То же,марки ПС 30,33,4,0-ПТ.	шт	22,00	251,04			5522,88			
11	—"— п.10	То же,марки ПС 30,16,4,0-ПТ	шт	2,00	126,44			252,88			
12	—"— п.11	То же,а марки 2ПС 29,16,4,0-ПТ	шт	2,00	144,25			288,50			
13	—"— п.9	То же,марки 2ПС1.29,33,4,0-ПТ	шт	4,00	243,35			973,40			
		Итого добавляется	руб.					34253,40*			
		ИТОГО по разделу- 1 с учетом исключается, добавляется	руб.					43994,44*			
		Затраты труда	ч/час.	1316,97							
		РАЗДЕЛ-1У									
		"Кровля при Т = -40°"									
		Итого по разделу- 1У основной сметы	руб.					10392,07			
		Затраты труда	ч/час.	2365,77							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	С.С.П.-часть-1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400.	м3	63,53	16,00			1016,48			
		Итого добавляется	руб.					1016,48*			
		Итого по разделу- 1У	руб.	Затраты труда ч/час- 2365,77				11408,55			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-5

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

На устройство центрального отопления для варианта при Т = -40°.

Основание: РД спецификация ОВ.СО. Лист 1-15, Ал.У.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	11,05	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	33,48	руб.
1 м2 общей площади здания	3,52	руб.
1 м3 объема здания	0,99	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ-1.Основная смета № ОВ-1-1									
		Сметная стоимость	руб.					11008,97			
		Затраты труда	ч/час.	1201,01							
		РАЗДЕЛ-II.Добавляется к основной смете № ОВ-1-1.									
1	16-67 табл. 16.8-2	Прокладка стальных электросварных труб диам.76х2,8 мм.	м	60,00	2,21			132,60			
2	16-220 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением диам.до 100 мм.	100 м	0,60	4,22			2,53			
		Итого руб.						135,13			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						135,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы			13,30%			17,97			
		Итого руб.						153,10*			
		Плановые накопления			8,00%			12,25			
		Итого добавляется	руб.					165,35*			
		РАЗДЕЛ- Ш.									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы № ОВ-1-1.									
6	16-38 табл. 16.7-1	Прокладка стальных водогазопроводных легких труб диам. 32 мм.	м	20,00	1,14			22,80			
7	16-39 табл. 16.7-1	То же, диаметром 40 мм.	м	10,00	1,29			12,90			
8	16-40 табл. 16.7-2	То же, диаметром 50 мм.	м	30,00	1,61			48,30			
		Итого руб.						84,00*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						84,00*			
		Накладные расходы			13,30%			11,17			
		Итого руб.						95,17*			
		Плановые накопления			8,00%			7,61			
		Итого исключается	руб.					102,78*			
		ВСЕГО по смете	руб.					11050,00			
		Затраты труда	ч/час.	1229,69							

Гл.инженер проекта Дубинина
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составила Давиденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-6

23384-07

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 мест.

На устройство центрального отопления для варианта при Т = -20° .

Основание: РД спецификация ОВ.Со. Лист 1-15. Ал.У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 9,00 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :

Стоимость на :

Расчетную единицу 28,28 руб.

1 м² общей площади здания 2,97 руб.

1 м³ объема здания 0,84 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов. У С Н , расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ-1.Основная смета № ОВ-1-1.									
		Сметная стоимость	руб.					11008,97			
		Затраты труда	ч/чел.	1251,01							
		РАЗДЕЛ-II. ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы № ОВ-1-1									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка радиаторов М-140"АО."	3км.	2,80	7,66			21,45			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка отопительных конвекторов.	3км.	143,50	8,90			1321,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	16-67 табл. 16.8-2	Прокладка стальных электросварочных труб диам.76х2,8 мм.	м	20,00	2,21			44,20			
		Итого руб.						1387,30*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						1387,30*			
		Накладные расходы			13,30%			184,51			
		Итого руб.						1571,81*			
		Плановые накопления			8,00%			125,74			
		Итого исключается	руб.					1697,55*			
		РАЗДЕЛ- III.									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ к смете № ОВ-1-1.									
1	16-40 табл. 16.7-2	Прокладка водогазопроводных труб диам. 50 мм.	м	10,00	1,61			16,10			
2	16-219 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением.	100 м	0,10	3,94			0,39			
		Итого руб.						16,49*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						16,49*			
		Накладные расходы			13,30%			2,19			
		Итого руб.						18,68*			
		Плановые накопления			8,00%			1,49			
		Итого добавляется	руб.					20,17*			
		ВСЕГО по смете	руб.					9331,58			
		Затраты труда	ч/час.	1166,58							

Гл.инженер проекта Дубкина

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-7

К типовому проекту Детского ясли-сада на 330 мест.

На устройство вентиляции для варианта при Т = -20°.

Основание: РД спецификация ОВ.СО. Лист -1 - Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,46	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	7,47	руб.
1 м² общей площади здания	0,78	руб.
1 м³ объема здания	0,22	руб.

№№ п п	№№ прейскурантов, У С Н. расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ - 1									
		Основная смета № ОВ-1-2									
		Сметная стоимость	руб.					2408,85			
		Затраты труда	ч/час.	639,39							
		П. ДОБАВЛЯЕТСЯ к основной смете № ОВ-1-2.									
1	20-760 табл. 20,25-1	Установка калорифера пластинчатого КВСА-6П.	шт	1,00	6,09			6,09			
		Итого по ЕРЕР	руб.					6,09*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
2	С С Ц ч-Ш п.757	Калорифер КВСА-6П.	шт	1,00	38,60			38,60			
		Итого по материалам	руб.					38,60*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						44,69*			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						44,69*			
		Накладные расходы			13,30%			5,94	0,00		
		Итого руб.						50,63*			
		Плановые накопления			8,00%			4,05			
		Итого добавляется	руб.					54,68*			

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ :

I. Основная смета		2408,85
II. Добавляется		54,68
ВСЕГО по смете	руб.	2463,53*
Затраты труда	ч/час. 644,51	

Гл.инженер проекта Дубкина
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СВ-1-8

20384-07

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

На устройство вентиляции для варианта при Т = -40°.

Основание: РД спецификация ОВ.СО. Лист 1- Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,42	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :

Стоимость на :

Расчетную единицу	7,32	руб.
1 м2 общей площади здания	0,77	руб.
1 м3 объема здания	0,22	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ - 1									
		Основная смета № ОВ-1-2									
		Сметная стоимость	**руб.**					**2408,85**			
		Затраты труда	**ч/час.**	**639,39**							
		РАЗДЕЛ - II									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы № ОВ-1-2									
7	20-760 табл. 20.25-1	**Установка конвектора КВСА- 7П.**	**шт**	**1,00**	**6,09**			**6,09**			
		Итого по ЕРЕР	**руб.**					**6,09***			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
23	С С Ц часть-III п.758	Калорифер КВСА- 7П.	шт	1,00	46,30			46,30			
		Итого по материалам	руб.					46,30*			
		Итого руб.						52,39*			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						52,39*			
		Накладные расходы			13,30%			6,97			
		Итого руб.						59,36*			
		Плановые накопления			8,00%			4,75			
		Итого по разделу- II	руб.					64,11*			
		РАЗДЕЛ- III									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ к основной смете № ОВ-1-2									
1	20-760 табл. 20.25-1	Установка калорифера КВСА- 8П.	шт	1,00	6,09			6,09			
		Итого по ЕРЕР	руб.					6,09*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
2	С С Ц часть-III п.759	Калорифер КВСА-8П.	шт	1,00	52,90			52,90			
		Итого по материалам	руб.					52,90*			
		Итого руб.						58,99*			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						58,99*			
		Накладные расходы			13,30%			7,85			
		Итого руб.						66,84*			
		Плановые накопления			8,00%			5,35			
		Итого добавляется	руб.					72,19*			
		ВСЕГО по смете	руб.					2416,93			
		Затраты труда	ч/час.	639,39							

Гл.инж.проекта Дубкина
Нач.отдела смет Бехов

Составила Давыденко
Проверила Васильева

ВАРИАНТ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1

К типовому проекту Детский сад-ясли на 330 м е с т .

Основание: р.д.

Составлена в ценах 1984 г.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		РАЗДЕЛ- II.									
		"Фундаменты и стены подвала".									
		Итого по разделу- II Основной сметы	руб.					21876,49			
		Затраты труда	ч/час.	896,03							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
22	Расчет сметной стоим. инд.изд. р.В п.1	Стоимость цокольных панелей марки 2ПСЦ 33,21,3,5-П.	шт	7,00	143,79			1006,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Расчет сметной стоим. инд.изд. р.В п.1	Стоимость цокольных панелей марки 3ПСЦ 33,21,3,5-П.	шт	1,00	143,79			143,79			
24	—"— п.3	То же,марки ПСЦ 30,21,3,5-П	шт	16,00	129,52			2072,32			
25	—"— п.5	То же,марки 1ПСЦ 30,21,3,5-Ц	шт	7,00	129,23			904,61			
26	—"— п.7	То же,марки 1ПСЦ 29.21,3,5-П 2ПСЦ 29,21,3,5-П	шт	6,00	125,44			752,64			
27	—"— п.9	То же,марки 2ПСЦ 30,21,3,5-П	шт	3,00	102,33			306,99			
28	—"— п.11	То же,марки ПСЦ 60,21,3,5-П	шт	2,00	270,91			541,82			
29	—"— п.15	То же,марки ПСЦ 30,33,4,0-П-2а.	шт	2,00	134,25			268,50			
30	—"— п.11	То же,марки 1ПСЦ 60,21,3,5-П	шт	8,00	271,39			2171,12			
31	—"— п.17	То же,марки ПСЦ 12,21,3,5-П	шт	2,00	51,35			102,70			
		Итого исключается	руб.					8271,02*			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :									
22	Расчет сметной стоим. инд.изд. р.И п.1	Стоимость цокольных панелей марки 2ПСЦ 33,21,3,0-ПТ	шт	7,00	148,75			1041,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Расчет сметной стоим. инд.изд. п.1	Стоимость цокольных панелей марки 3ПСЦ 33.21.3,0-ПТ.	шт	1,00	148,75			148,75			
24	—"— п.4	То же,марки ПСЦ 30,21,3,0-ПТ	шт	16,00	135,26			2164,16			
25	—"— п.6	То же,марки 1ПСЦ 30,21,3,0-ПТ	шт	7,00	134,97			944,79			
26	—"— п.8	То же,марки 1ПСЦ 29,21,3,0-ПТ 2ПСЦ 29,21,3,0-ПТ	шт	6,00	131,13			786,78			
27	—"— п,10	То же,марки 2ПСЦ 30,21,3,0-ПТ	шт	3,00	108,71			326,13			
28	—"— п.12	То же, марки ПСЦ 60,21,3,0-ПТ	шт	2,00	283,27			566,54			
29	—"—	То же,марки ПСЦ 30,33,3,5-ПТ	шт	2,00	98,75			197,50			
30	—"— п.14	То же,марки 1ПСЦ 60,21,3,0-ПТ	шт	8,00	282,57			2260,56			
31	—"— п.16	То же,марки ПСЦ 12,21,3,0-ПТ	шт	2,00	54,00			108,00			
		Итого добавляется	руб.					8544,46*			
		Итого по разделу- II с учетом исключается, добавляется	руб.					22149,93*			
		Затраы труда	ч/час.	896,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		РАЗДЕЛ- 1.									
		"Стены наружные " Основной сметы	руб.					40129,76			
		Затраты труда	ч/час.	1316,97							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
3	Расчет сметной стоим. инд.изд. р-Д п.1	Стоимость панелей стен марки 1ПСО 60,33,4,0-П-1а	шт	30,00	274,80			8244,00			
4	—"— п.2	То же,марки 1ПСО 30,33,4,0-П-1а.б	шт	52,00	130,82			6802,64			
5	—"— п.3	То же,марки 2,1 ПСО 29,33,4,0-П-1а.б	шт	16,00	125,07			2001,12			
6	—"— п.6	То же,марки ПСЛ 30,33,4,0-П-2а	шт.	4,00	158,71			634,84			
7	—"— п.5	То же,марки 1,2 ПСД 29,33,4,0-П-1а	шт	2,00	92,27			184,54			
8	—"— п.6	То же,марки 1,2ПСД 30,33,4,0-П-2а	шт	4,00	158,71			634,84			
9	—"— п.7	То же,марки 1,2 ПС 33,33,4,0-П	шт	24,00	254,85			6116,40			
10	—"— п.8	То же,марки ПС 30,33,4,0-П	шт	22,00	226,03			4972,66			
11	—"— п.10	То же,марки ПС 30,16,4,0-П	шт	2,00	111,96			223,92			
12	—"— п.11	То же,марки 2ПС 29,16,4,0-П.	шт	2,00	108,41			216,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Расчет сметной стоимости п.9	Стоимость панелей стен марки 2ПСЛ 29,33,4,0-П	шт	4,00	81,61			326,44			
		Итого исключается	руб.					30358,22*			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :									
3	Расчет сметной стоим. инд.изд. р.Л п.1	Стоимость панелей стен марки 1ПСО 60,33,3,5-ПТ.	шт	30,00	294,40			8832,00			
4	—"— п.2	То же,марки 1ПСО 30,33,3,5-ПТ-1а,б	шт	52,00	138,49			7201,48			
5	—"— п.3	То же,марки 2,1 ПСО 29,33,3,5-ПТ-1а.б	шт	16,00	130,95			2095,20			
6	—"— п.6	То же,марки ПСЛ 30,33,3,5-ПТ-2а.	шт	4,00	181,08			724,32			
7	—"— п.5	То же,марки 1,2 ПСД 29,33,3,5-ПТ-1а.	шт	2,00	98,75			197,50			
8	—"— п.6	То же,а марки 1,2 ПСЛ 30,33,3,5-ПТ-2а	шт	4,00	109,34			437,36			
9	—"— п.4	То же,марки 1,2 ПС 33,33, 3,5-ПТ	шт	24,00	280,54			6732,96			
10	—"— п.8	То же,марки ПС 30,33,3,5-ПТ	шт	22,00	244,81			5385,82			
11	—"— п.10	То же,марки ПС 30,16,3,5-ПТ	шт	2,00	122,91			245,82			
12	—"— п.11	То же,марки 2ПС 29,16,3,5-ПТ.	шт	2,00	124,13			248,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Расчет сметной стоим. инд.изд. п.9	Стоимость панелей стен марки 2 ПСЛ 29,33,3,5-ПТ.	шт	4,00	202,16			808,64			
		Итого добавляется	руб.					32909,36*			
		ИТОГО по разделу- 1 с учетом исключается, добавляется	руб.					42680,90*			
		Затраты труда	ч/час.	1316,97							

ТП 211-1-307.85 СМ. АЛ.УП

146

20384-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-9

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

На устройство центрального отопления для варианта 3-х слонного панельного покрытия при Т= -30°.

Основание: РД спецификация ОВ.СО. Лист 1-15, Ал.У.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	9,66	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	29,27	руб.
1 м² общей площади здания	3,07	руб.
1 м³ объема здания	0,87	руб.

№№ п п	№№ преискурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ: Всего	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ: Всего	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ-1 Основная смета № ОВ-1-1									
		Сметная стоимость	руб.					11008,97			
		РАЗДЕЛ-П.Исключается из основной сметы № ОВ-1-1									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка радиаторов М-140.	Экм.	0,70	7,66			5,36			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов типа"Комфорт".	Экм.	123,25	8,90			1096,93			
		Итого руб.						1102,29			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						1102,29			
		Накладные расходы			13,30%			146,60			
		Итого руб.						1248,89			
		Плановые накопления			8,00%			99,91			
		Итого исключается						1348,80			
		Всего по смете	руб.	[illegible]	1198,98			9660,17			

Гл.инж.проекта [signature] Дубкина
Нач.отдела смет [signature] Бехов
Составила [signature] Давыденко
Проверила [signature] Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-10

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т.

На устройство центрального отопления для варианта 3-х слойного панельного покрытия при Т = -20°С.

Основание: РД спецификация ОВ.СО. Лист 1-15, Ал.У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	9,63	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	29,19	руб.
1 м² общей площади здания	3,06	руб.
1 м³ объема здания	0,87	руб.

№№ п п	№№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ: Всего	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ: Всего	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ-1.ОСНОВНАЯ СМЕТА № ОВ-1-1									
		Сметная стоимость	руб.					11008,97			
		РАЗДЕЛ-II.ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы № ОВ-1-1.									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка радиаторов.	Экм.	3,50	7,66			26,81			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов.	Экм.	123,25	8,90			1096,93			
		Итого руб.исключается						1123,74*			
		Накладные расходы			13,30%			149,46			
		Итого	руб.					1273,20*			
		Плановые накопления			8,00%			101,86			
		Итого по разд- II	руб.					1375,06*			
		Всего по смете	руб.					9633,93			
		Затраты труда	ч/час.	1152,59							

Гл.инж.проекта Дубкина
Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Васильева
Проверила Симонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-11

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 м е с т .

На устройство центрального отопления для варианта 3-х слоиного панельного покрытия при Т = -40°.

Основание: РД спецификация ОВ.СО. Лист 1-15, Ал.У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	11,41	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	34,57	руб.
1 м² общей площади здания	3,63	руб.
1 м³ объема здания	1,02	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов У С Н, расценок, ценников, пр.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			
					Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Основная смета № ОВ-1-1, РАЗДЕЛ-1.									
		Сметная стоимость	руб.					11002,97			
		РАЗДЕЛ-П. Добавляется: к основной смете № ОВ-1-1.									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка радиаторов М-140.	3км.	3,50	7,66			26,81			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов типа" Комфорт".	3км.	33,60	8,90			299,04			
		Итого руб.						325,85			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						325,85			
		Накладные расходы			13,30%			43,34			
		Итого руб.						369,19			
		Плановые накопления			8,00%			29,54			
		Итого по разд-П	руб.					398,72			
		Всего по смете		З/труда ч/час.	1245,39			11407,69			

Гл.инж.проекта Дубкина

Нач.отдела смет Бехов

Составила Давыденко

2038-07

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ.

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 мест.

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. измер.	Количество: Варианты:		
			30^0	20^0	40^0
1	2	3	4	5	6
	1. Общестроительные работы.				
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
1	Затраты труда	ч/час.	2023,16	2023,16	2023,16
2	Заработная плата	руб.	1297,02	1297,02	1297,02
3	Строительные машины	руб.	1162,20	1162,20	1162,20
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
1	Затраты труда	ч/час.	25479,97	25347,83	25479,97
2	Заработная плата	руб.	14299,95	14230,50	14299,95
3	Строительные машины	руб.	3077,49	3077,49	3077,49
	Итого по общестроительным работам :	ч/час.			
1.	Затраты труда	руб.	27503,13	27370,99	27503,13
2.	Заработная плата	руб.	15596,97	15527,52	15596,97
3.	Строительные машины		4239,69	4239,69	4239,69
	II. Санитарно-технические работы.				
1.	Затраты труда	ч/час.	4573,54	4544,28	4602,27
2.	Заработная плата	руб.	2772,48	2755,71	2790,31
3.	Строительные машины	руб.	201,92	198,77	203,87

1	2	3	4	5	6
	Ш. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.				
	1 .Затраты труда	ч/час.	1307	1307	1307
	2. Заработная плата	руб.	1550	1550	1550
	3. Строительные машины	руб.	449	449	449
	В. КИП и автоматика и др.				
	1. Затраты труда	ч/час.	63	63	63
	2. Заработная плата	руб.	145	145	145
	3. Строительные машины	руб.	33	33	33
	1У. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.				
	А. Монтаж технологического оборудования.				
	1. Затраты труда	ч/час.	475,50	475,50	475,50
	2. Заработная плата	руб.	1198,15	1198,15	1198,15
	3. Строительные машины	руб.	-	-	-
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ.				
	Связь,радиофикация и др.				
	1. Затраты труда	ч/час.	1393	1393	1393
	2. Заработная плата	руб.	2378	2378	2378
	3. Строительные машины	руб.	794	794	794
	ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ :				
	1. Затраты труда	ч/час	35315,17	35153,77	35343,90
	2. Заработная плата	руб.	23640,60	23554,38	23658,43
	3. Строительные машины	руб.	5717,61	5714,46	5719,56

Нач.отдела смете и ПОС И.Бехов
Гл.архитектор проекта А.Чвалун
Составила В.Максимова

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2586 Инв.№ 20384-07 тираж 30
Сдано в печать 15.04. 1988 цена 5-78

gost.e-ecolog.ru