ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 8I

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект II3-8I-3/I.2

Дом 9-этажный 6-секционный I98-квартирный

II3-8I-3/I.2-СМ1.88 СМЕТА. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

17432-17

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 8I

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект II3-8I-3/I.2

Дом 9-этажный 6-секционный I98-квартирный

II3-8I-3/I.2-СМ88 СМЕТА .
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Введена в действие ЦНИИЭП жилища
"3" июля 1985 г.
Приказом № 293
Пересчитана в ценах I984 г.

Руководитель отделения проектных работ — В.М.Острецов

Руководитель мастерской № 5 — Л.В.Станишевский

Главный архитектор проекта — И.Г.Пацкин

Начальник отдела смет, ТЭО и ПОС — В.А.Кравченко

17432-17

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988 г

17432-17

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели на здание	Показатели на ед.общ. прив.площ.
I	Сметная стоимость	тыс.руб.	I498,5I	
2	В том числе строительно-монтажные работы	-"-	I465,32	
3	Общая приведенная площадь	м2	II789,43	I27,II
4	Общая площадь	"	II485,46	I30,47
5	Жилая площадь	"	70I6,54	2I3,57
6	Строительный объем здания	м3	46595,33	32,I6
7	Количество квартир	шт	I98	7568
8	Средняя общая приведенная площадь квартиры	м2	59,54	

Главный специалист по сметам Т.С.Дернова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типового проекта II3-8I-3/I.2 составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена по единым районным расценкам, введенным с I января I984 г., для условий строительства в I территориальном районе. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена для условий строительства в Московской области. Накладные расходы в смете учтены в размере I6,5% на общестроительные работы надземной части, I6,5% - по подземной части, I3,3% на сантехнические работы. Плановые накопления учтены в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

В составлении сметной документации принимали участие:

Старший инженер С.И.Дубровина

Старший инженер И.И.Пончек

Инженер Л.Орлова

Руководитель сметной группы Г.В.Долгушина

17432-17

СМЕТА В СУММЕ_____ТЫС.Р.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-
ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В СУММЕ_____ТЫС.Р.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК_____

"__"__19__Г.

СМЕТА В СУММЕ 1498.51 ТЫС.Р.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК_____

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА N 1
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 9-ЭТАЖНОГО 6-СЕКЦИОННОГО 198-КВАРТИРНОГО

N П/П	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧН. СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТН. ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	124.22				124.22	3.34	3.79	10.27	10.54
2		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	8.74				8.74	1.09	.07	1.96	.74
3		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	3.65				3.65	.54	.00	.78	.31
		ИТОГО:	136.61				136.61	4.97	3.86	13.01	11.59
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
4		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1189.01				1189.01	53.26	35.98	128.51	100.85
5		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	88.95				88.95	7.37	.69	16.66	7.54
6		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35.27				35.27	6.12	1.10	14.95	2.99
7		ЛИФТЫ	6.42	9.06	33.18		48.66	3.78	1.32	10.56	4.14
		ИТОГО:	1319.65	9.06	33.18		1361.90	70.53	39.09	170.68	115.53
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	1456.26	9.06	33.18		1498.51	75.5	42.95	183.69	127.12

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР(АРХИТЕКТОР) ПРОЕКТА И.Г.ПАЦКИН

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ Т.С.ДЕРНОВА

17432-17

СВОДКА
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ
К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ
			%	РУБ			ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	%	РУБ	
		РУБ				РУБ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	393.76	16.5	64.97	458.73	393.00	153.53	239.47	.0	.00	393.00
2	ФУНДАМЕНТЫ	36198.21	16.5	5972.70	42170.91	1978.67	636.50	1342.17	.0	.00	1978.67
3	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	16937.22	16.5	2794.64	19731.86	1056.03	351.70	704.33	.0	.00	1056.03
4	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	15614.03	16.5	2576.31	18190.34	1317.23	412.88	904.34	.0	.00	1317.23
5	ПЕРЕКРЫТИЯ	16891.09	16.5	2787.03	19678.11	576.23	356.58	219.65	.0	.00	576.23
6	ЛЕСТНИЦЫ	3397.28	16.5	560.55	3957.84	266.17	149.83	116.34	.0	.00	266.17
7	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	1058.92	16.5	174.72	1233.64	125.85	51.23	74.62	.0	.00	125.85
8	ШАХТА ЛИФТА	698.39	16.5	115.23	813.62	32.52	11.58	20.94	.0	.00	32.52
9	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА	5296.41	16.5	873.91	6170.32	1113.07	943.89	169.17	.0	.00	1113.07
10	ПОЛЫ	1957.74	16.5	323.03	2280.76	253.30	253.12	.18	.0	.00	253.30
11	МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	12.49	16.5	2.06	14.55	5.42	5.33	.09	.0	.00	5.42
12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	275.34	16.5	45.43	320.77	17.84	14.53	3.31	.0	.00	17.84
	ИТОГО:	98730.81		16290.57		7135.30	3340.70	3794.60			7135.30
					115021.38						3139.53
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		9201.71				44.0		10274.84
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				124223.06		3340.70	3794.60			10274.84
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				124223.06		3340.70	3794.60			
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
13	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	203200.44	16.5	33528.07	236728.50	8470.18	4093.56	4376.62	.0	.00	8470.18
14	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	127667.00	16.5	21065.05	148732.00	7106.33	3064.59	4041.75	.0	.00	7106.33

№ пп	Наименование конструктивных элементов и затрат	Сметная стоимость: прямые затраты, руб	Накладные расходы: %	Накладные расходы: руб	С учетом накладн. расходов	Нормативная условно-чистая продукция: всего, руб	в том числе: основн. заработ. плата	в том числе: эксплуатация машин	Накладные расходы: %	Накладные расходы: руб	С учетом накладн. расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ПЕРЕКРЫТИЯ	145238.94	16.5	23964.42	169203.31	4962.91	3056.49	1906.42	.0	.00	4962.91
16	ЛЕСТНИЦЫ	15829.95	16.5	2611.94	18441.89	1176.34	611.12	565.22	.0	.00	1176.34
17	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	18515.27	16.5	3055.02	21570.29	2748.12	1607.10	1141.01	.0	.00	2748.12
18	ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ	18794.31	16.5	3101.06	21895.37	2487.46	1342.68	1144.78	.0	.00	2487.46
19	ШАХТА ЛИФТА	10833.95	16.5	1787.60	12621.55	212.40	94.56	117.84	.0	.00	212.40
20	ПЕРЕГОРОДКИ	42721.06	16.5	7048.97	49770.03	3733.77	2154.97	1578.80	.0	.00	3733.77
21	ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР.С/У РОССЫПЬЮ	20230.36	16.5	3338.01	23568.36	1472.72	769.15	703.57	.0	.00	1472.72
22	КРЫША	36101.81	16.5	5956.80	42058.61	1899.19	1407.37	491.82	.0	.00	1899.19
23	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ	47682.45	16.5	7867.60	55550.05	6977.09	6067.49	909.59	.0	.00	6977.09
24	ПОЛЫ	55064.75	16.5	9085.68	64150.44	6147.32	5969.30	178.02	.0	.00	6147.32
25	ВХОДЫ	3500.57	16.5	577.59	4078.16	537.79	487.36	50.42	.0	.00	537.79
26	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ	57945.74	16.5	9561.05	67506.75	2315.74	1786.27	529.46	.0	.00	2315.74
27	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	2046.78	16.5	337.72	2384.50	48.83	44.87	3.96	.0	.00	48.83
28	ДВЕРИ	49971.11	16.5	8245.23	58216.34	3025.91	2105.81	920.11	.0	.00	3025.91
29	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ	22153.91	16.5	3655.39	25809.30	858.16	712.38	145.78	.0	.00	858.16
30	ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	10206.82	16.5	1684.13	11890.95	7750.73	7382.61	368.11	.0	.00	7750.73
31	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	7870.29	16.5	1298.60	9168.88	1803.45	1766.15	37.30	.0	.00	1803.45
32	МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	19608.44	16.5	3235.39	22843.83	7972.42	7884.23	88.19	.0	.00	7972.42
33	СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	626.39	16.5	103.35	729.74	5.38	5.12	.25	.0	.00	5.38
34	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	980.09	16.5	161.72	1141.81	388.39	369.42	18.97	.0	.00	388.39
35	МУСОРОПРОВОД	2628.17	16.5	433.65	3061.81	678.00	217.80	460.20	.0	.00	678.00
36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТ.ТРАНСПОРТ	16137.90	16.5	2662.75	18800.65	16137.89	.00	16137.89	.0	.00	16137.89
37	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	9454.04	16.5	1559.92	11013.95	329.13	263.92	65.21	.0	.00	329.13
	ИТОГО:	945010.50		155926.00		89245.63	53264.32	35981.29		.00	
					1100937.07						89245.63

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, РУБ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: %	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: РУБ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ВСЕГО, РУБ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: %	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: РУБ	С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8,0		88074.81				44.0		39268,07
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				1189010.00		53264,32	35981.29			128513.69
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				1189010.00		53264,32	35981.29			128513.69
	ВСЕГО:				1313233.06		56605,02	39775.89			138788.52
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
	А,ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
38	ОТОПЛЕНИЕ	2117.92	13.3	281.68	2399.61	463.86	424.16	39.70	63.0	292.23	756.09
39	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	520.23	13.3	69.19	589.42	80.51	77.59	2.92	.0	.00	80,51
40	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	511.63	13.3	68.05	579.68	76.26	73.51	2.75	.0	.00	76.26
41	КАНАЛИЗАЦИЯ	2298.83	13.3	305.74	2604.57	266.53	251,51	15.02	.0	.00	266.53
42	ВОДОСТОК	144.06	13.3	19.16	163.21	32.36	29.46	2.90	.0	.00	32.36
43	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1496.80	16.5	246.97	1743.78	226.73	224.82	1.91	.0	.00	226.73
44	ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9.28	13.3	1.23	10.51	9.28	8,48	.79	63.0	5.84	15.12
	ИТОГО:	7098,75		990.80		1155,51	1089,52	65.99		292.23	
					8089,55						1447.74
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8,0		647.16				44.0		508.42
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				8736.71		1089.52	65.99			1956.16
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				8736.71		1089.52	65.99			1956.16
	Б,НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
45	ОТОПЛЕНИЕ	15303.87	13.3	2035.41	17339.28	1434.09	1316,55	117.54	63.0	903.48	2337.57
46	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1287.70	13.3	171.26	1458,96	703.10	663.60	39.50	63.0	442.95	1146.05
47	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	3043.27	13.3	404.75	3448.03	506.90	488,62	18.28	63.0	319.35	826.25
48	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	4213.00	13.3	560.33	4773.33	681.46	655.71	25.75	63.0	429.32	1110.77

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ
			%	РУБ			ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	%	РУБ	
		РУБ				РУБ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КАНАЛИЗАЦИЯ	33216.61	13.3	4417.80	37634.41	2218.51	2058.22	160.29	63.0	1397.66	3616.17
50	ВОДОСТОК	889.80	13.3	118.34	1008.14	105.43	97.30	8.13	63.0	66.42	171.84
51	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	10974.57	13.3	1459.62	12434.18	691.58	618.25	73.33	63.0	435.69	1127.27
52	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1616.36	16.5	266.70	1883.06	1092.85	1091.93	.91	63.0	688.49	1781.34
53	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2019.79	16.5	333.27	2353.06	593.25	349.53	243.73	63.0	373.75	967.00
54	ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	28.68	13.3	3.81	32.50	28.68	26.33	2.35	63.0	18.07	46.75
	ИТОГО:	72593.63		9767.48		8055.84	7366.03	689.81		5057.11	
					82361.06						13112.95
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		6588.88				44.0		3544.57
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				88949.94		7366.03	689.81			16657.52
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				88949.94		7366.03	689.81			16657.52
	ВСЕГО:				97686.64		8455.54	755.79			18613.69
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
55	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	14.46	16.5	2.39	16.85	14.46	14.46	.00	.0	.00	14.46
56	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ	2905.56	87.0	458.11	3363.67	526.85	526.56	.29	.0	.00	526.85
	ИТОГО:	2920.02		460.50		541.31	541.02	.29		.00	
					3380.52						541.31
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		270.44				44.0		238.18
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				3650.96		541.02	.29			779.49
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				3650.96		541.02	.29			779.49
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
57	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ	24476.50	87.0	4427.01	28903.52	5706.45	5088.52	617.92	63.0	3595.06	9301.51

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, РУБ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: %	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: РУБ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ВСЕГО, РУБ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: %	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: РУБ	С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	95.81	87.0	28.20	124.01	43.49	32.41	11.08	63.0	27.40	70.89
59	РАДИОФИКАЦИЯ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	1381.22	87.0	563.02	1944.25	872.27	647.16	225.12	63.0	549.53	1421.80
60	ТЕЛЕВИДЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	1068.96	84.0	204.37	1273.33	416.00	243.30	172.70	63.0	262.08	678.09
61	КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ	149.99	87.0	56.55	206.55	129.22	65.00	64.22	63.0	81.41	210.64
62	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	169.70	87.0	40.62	210.32	52.63	46.69	5.93	63.0	33.15	85.78
	ИТОГО:	27342.18		5319.77		7220.06	6123.08	1096.97		4548.64	
					32661.95						11768.70
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8,0		2612.96				44.0		3176.83
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				35274.91		6123.08	1096.97			14945.52
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				35274.91		6123.08	1096.97			14945.52
	ВСЕГО:				38925.86		6664.10	1097.26			15725.01
	ОБОРУДОВАНИЕ										
	Б,НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
63	ЛИФТЫ,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	201.73	16.5	33.28	235.01	44.81	38.25	6.56	63.0	28.23	73.04
64	ЛИФТЫ,ЗАЗЕМЛЕНИЕ	33.81	87.0	9.98	43.79	12.28	11.47	.81	63.0	7.74	20.02
65	ЛИФТЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	124.10	16.5	20.48	144.58	76.94	75.56	1.38	63.0	48.47	125.41
66	ЛИФТЫ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	522.76	8.0	41.82	564.58	43.84	14.39	29.44	69.0	28.48	72.31
	ИТОГО:	882.40		105.56		177.86	139.67	38.18		112.92	
					987.96						290.78
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8,0		79.04				44.0		78.26
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				1067.00		139.67	38.18			369.04
	2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
67	ЛИФТЫ,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1009.41	80.0	389.60	1399.01	673.00	487.00	186.00	63.0	423.99	1096.99
	ИТОГО:	1009.41		389.60		673.00	487.00	186.00		423.99	

17432-17

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, руб	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, %	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, руб	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ВСЕГО, руб	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, %	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, руб	С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1399.01						1096.99
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		111.92				44.0		296.12
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				1510.93		487.00	186.00			1393.11
			3. ОБОРУДОВАНИЕ								
68	ЛИФТЫ.ОБОРУДОВАНИЕ	5533.00	.0	.00	5533.00	.00	.00	.00	69.0	.00	.00
	ИТОГО:	5532.99		.00		.00	.00	.00		.00	
					5532.99						.00
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				8110.91		626.67	224.18			1762.15
	ВСЕГО:				8110.91		626.67	224.18			1762.15

17432-17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на общестроительные работы к типовому проекту II3/8I-3/I.2 на строительство 9-этажного 6-секционного I98-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	I3I3,23
Нормативная условно-чистая продукция	-"-	-
Показатели по смете:		
стоимость на		
I. I м2 общей площади	руб.	II4,34
2. I м2 общей приведенной площади	"	III,39
3. I м2 жилой площади	"	I87,I6
4. I м3 объема	"	28,I8
5. I квартиры	"	6632

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	1-174А 22-13 ТЧ, 1-11	РАЗРАБОТКА НРУНТА 1ГР С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0.5КУБМ	ТЫС.КУБМ	.26	149.66	6.41	143.05 56.65	38.91	38.86	1.67	37.19 14.73
2	1-175А Т 22-14 Т. Ч.1.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКОВАТОРОМИ Н ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С КОВШОМ ЕМК 0.5 КУБМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	ТЫС.КУБМ	.72	178.21	7.64	170.30 67.54	128.31	128.12	5.50	122.62 48.63
3	1-195 Т25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3ГР АВТОТРАНСПОРТ СРЕДСТВАМИ	ТЫС.КУБМ	1.90	13.20	1.59	11.34 3.63	25.11	24.59	3.02	21.57 6.90
4	1-230А 29-1 ТЧ 1. 2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л. С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М	ТЫС.КУБМ	.26	37.18	.00	37.18 12.39	9.67	9.67	.00	9.67 3.22
5	1-237А 29-8 ТЧ 1. 2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 230А	ТЫС.КУБМ	1.04	30.47	.00	30.47 10.16	31.69	31.69	.00	31.69 10.57
6	1-257А 31-2 ТЧ 1. 2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л. С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	ТЫС.КУБМ	.08	20.79	.00	20.79 6.92	1.75	1.75	.00	1.75 .58
7	1-268А 31-13ТЧ 1-11	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 257А НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	ТЫС.КУБМ	.17	11.88	.00	11.88 3.97	2.02	2.02	.00	2.02 .67
8	1-960 Т80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ГЛУБ	100КУБМ	.29	74.50	74.50	.00	21.60	21.60	21.60	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
9	1-1132 116-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2ГРУППЫ	100КВМ	15.71	7.15	7.15	.00	112.33	112.33	112.33	.00
10	1-1184 118.10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100КУБМ	1.46	9.69	6.20	3.49 2.29	14.15	14.15	9,05	5.10 3.34
11	15-55А 11-14 ТЧ 1.11,3.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР ЭКСКАВАТОРОМ ГРЕЙФЕРОМ 0.5 КУБМ В ОТВАЛ	ТЫС.КУБМ	.06	132.72	5.77	126.95 50.43	8.23	8.23	.36	7.87 3.13
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						393.76	393.00	153.53	239.4 91.78
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						393.76	393.00	153.53	239.4 91.78
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ		ВАР. 1							
1	6- 16В 1-16	УСТР ФУНДАМ ПЛИТ ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТ	КУБМ	12.24	2.27	1.00	.77 .23	27.78	21.66	12.24	9.42 2.82
2	6- 169А 15-10	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ ИЗ БЕТОНА М-100	КУБМ	21.92	5.24	2.62	.99 .30	114.86	79.13	57.43	21.70 6.58
3	7- 2 Т1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 1.5Т	ШТ	124,00	2.09	.50	1.59 .57	259.16	259.16	62.00	197.16 70.68
4	7- 3 Т1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 3,5Т	ШТ	420.00	2.99	.76	2.23 .79	1255.80	1255.80	319.20	936.60 331.80
5	7- 4 Т1-4	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	18.00	3.99	.99	3.00 1.06	71.82	71.82	17,82	54.00 19.08
6	7- 400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т	ШТ	36,00	1.01	.22	.79	36.36	36.36	7.92	28.44

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
							.29				10.44
7	7- 401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	18.00	1.39	.30	1.09	25.02	25.02	5.40	19.62
							.40				7.20
8	7- 402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	12.00	2.10	.47	1.63	25.20	25.20	5.64	19.56
							.60				7.20
9	8- 10 3-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫХ	КУБМ	160.84	.74	.40	.32	119.02	115.80	64.34	51.47
							.10				16.08
10	8- 59 7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	3.04	194.00	27.80	1.38	589.76	88.71	84.51	4.20
							.36				1.09
11	Ц1-2-Р4- 3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КЛАССА А-3	Т	.24	270.00	.00	.00	64.80	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2589.59	1978.67	636.50	1342.1
											472.97
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
12	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.86	24.40	.00	.00	20.92	.00	.00	.00
13	ССЦ4-20	ПЕСОК	КУБМ	176.92	7.79	.00	.00	1378.24	.00	.00	.00
14	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ	КУБМ	.61	28.20	.00	.00	17.12	.00	.00	.00
15	ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20-40ММ	КУБМ	22.25	26.30	.00	.00	585.14	.00	.00	.00
16	ССЦ1-17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20-40ММ	КУБМ	12.42	28.20	.00	.00	350.35	.00	.00	.00
17	РСЦ2-84	ФБС12.6.3-Т	ШТ	36.00	8.45	.00	.00	304.03	.00	.00	.00
18	РСЦ2-84	ФБС24.4.6-Т	ШТ	12.00	22.20	.00	.00	266.40	.00	.00	.00
19	РСЦ2-84	ФБС9.6.6-Т	ШТ	18.00	12.94	.00	.00	232.89	.00	.00	.00
20	РСЦ1-84	ФЛ12.12-2	ШТ	32.00	20.82	.00	.00	666.16	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
21	РСЦ1-84	ФЛ12.8-2	ШТ	22.00	13.79	.00	.00	303.33	.00	.00	.00
22	РСЦ1-84	ФЛ16.12-2	ШТ	10.00	30.16	.00	.00	301.56	.00	.00	.00
23	РСЦ1-84	ФЛ20.12-2	ШТ	101.00	57.47	.00	.00	5804.76	.00	.00	.00
24	РСЦ1-84	ФЛ20.8-2	ШТ	37.00	37.71	.00	.00	1395.35	.00	.00	.00
25	РСЦ1-84	ФЛ24.12-2	ШТ	102.00	61.32	.00	.00	6254.80	.00	.00	.00
26	РСЦ1-84	ФЛ24.8-2	ШТ	6.00	44.87	.00	.00	269.23	.00	.00	.00
27	РСЦ1-84	ФЛ28.12-2	ШТ	162.00	76.75	.00	.00	12433.59	.00	.00	.00
28	РСЦ1-84	ФЛ28.8-2	ШТ	12.00	56.09	.00	.00	673.09	.00	.00	.00
29	РСЦ1-84	ФЛ32.12-2	ШТ	18.00	91.87	.00	.00	1653.67	.00	.00	.00
30	РСЦ1-84	ФЛ6.12-4	ШТ	60.00	11.63	.00	.00	698.01	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						2351.77			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						31256.87			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						36198.21	1978.67	636.50	1342.1
											472.97
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ			ВАР. 1						
1	7-401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	166.00	1.39	.30	1.09	230.74	230.74	49.80	180.94
							.40				66.40
2	7-403 Т36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	69.00	2.64	.61	2.03	182.16	182.16	42.09	140.07
							.74				51.06
3	7-514 42-2	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т	ШТ	228.00	2.13	.62	1.51	485.64	485.64	141.36	344.28
							.54				123.12
4	7-515 42-3	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т	ШТ	14.00	2.68	.79	1.89	37.52	37.52	11.06	26.46
							.68				9.52
5	7-572 44-1-1.8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО	ШТ	2.00	4.28	1.29	1.09	8.56	4.76	2.58	2.18

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М					.41				.82
6	8-4-7 27	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ-БИТУМНАЯ	100КВМ	4.96	90.00	19.50	1.50 .45	446.40	104.16	96.72	7.44 2.23
7	8-5-1 308	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВ МАРКИ 75	КУБМ	3.66	3.19	2.21	.81 .24	11.68	11.05	8.09	2.96 .88
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1402.69	1056.03	351.70	704.3 254.03
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	16.86	24.40	.00	.00	411.39	.00	.00	.00
9	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	.84	24.30	.00	.00	20.46	.00	.00	.00
10	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	1,39	68.00	.00	.00	94.57	.00	.00	.00
11	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ	КУБМ	2,16	28.20	.00	.00	60.97	.00	.00	.00
12	РСЦ2-84	ФБС12.5.6-Т	ШТ	64.00	14.07	.00	.00	900.49	.00	.00	.00
13	РСЦ2-84	ФБС24.5.6-Т	ШТ	69.00	27.78	.00	.00	1916.57	.00	.00	.00
14	РСЦ2-84	ФБС9.5.6-Т	ШТ	102.00	10.80	.00	.00	1101.17	.00	.00	.00
15	РСЦ17-84	СБ7.1 12.13.45-Т-1	ШТ	5.00	38.96	.00	.00	194.80	.00	.00	.00
16	РСЦ17-84	СБ7.1 12.15.45-Т-1	ШТ	65.00	42.82	.00	.00	2783.30	.00	.00	.00
17	РСЦ17-84	СБ7.1 15.13.45-Т-1	ШТ	17.00	49.09	.00	.00	834.53	.00	.00	.00
18	РСЦ17-84	СБ7.1 15.13.45-Т-1.1	ШТ	8.00	44.49	.00	.00	355.92	.00	.00	.00
19	РСЦ17-84	СБ7.1 15.14.45-Т-1.2	ШТ	2.00	36.99	.00	.00	73.98	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
20	РСЦ17-84	СБ7,1 15.15.45-Т-1	ШТ	37.00	53.90	.00	.00	1994.30	.00	.00	.00
21	РСЦ17-84	СБ7,1 15.15.45-Т-1,1	ШТ	43.00	49.50	.00	.00	2128.50	.00	.00	.00
22	РСЦ17-84	СБ7,1 9,13.45-Т-1	ШТ	6.00	26.32	.00	.00	157,92	.00	.00	.00
23	РСЦ17-84	СБ7,1 9,15.45-Т-1	ШТ	31,00	30.04	.00	.00	931,24	.00	.00	.00
24	РСЦ17-84	СБ7,2 16.13.45-Т-2	ШТ	1.00	47.79	.00	.00	47,79	.00	.00	.00
25	РСЦ17-84	СБ7,2 16.13.45-Т-3	ШТ	1,00	47.59	.00	.00	47,59	.00	.00	.00
26	РСЦ17-84	СБ7,2 16.15.45-Т-2	ШТ	1.00	52.67	.00	.00	52,67	.00	.00	.00
27	РСЦ17-84	СБ7,2 16.15.45-Т-3	ШТ	1.00	52.67	.00	.00	52.67	.00	.00	.00
28	РСЦ17-84	СБ7,3 20.15.45-Т-2	ШТ	7.00	63.42	.00	.00	443.94	.00	.00	.00
29	РСЦ17-84	СБ7,3 20.15.45-Т-3	ШТ	7.00	63.42	.00	.00	443.94	.00	.00	.00
30	РСЦ17-84	СБ7,5 17.15.45-Т-2	ШТ	5.00	44.86	.00	.00	224.30	.00	.00	.00
31	РСЦ17-84	СБ7,5 17.15.45-Т-3	ШТ	5.00	44.86	.00	.00	224.30	.00	.00	.00
32	10.10-2/84	СЛ12-15-2	ШТ	2.00	18.63	.00	.00	37.27	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						587.38			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						14947.15			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						16937.22	1056.03	351.70	704,3 / 254.03
	РАЗДЕЛ:	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР. 1						
1	6- 90А 11-1	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100	КУБМ	29.10	5.93	1.55	.33 / .10	172.56	54.71	45.10	9.60 / 2.91
2	7- 127 9-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС.ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	1.50	.46	1.04 / .38	9,00	9.00	2.76	6.24 / 2.28
3	7- 287 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	6,19	293.00	8.18	.00	1813.67	50,63	50,63	.00

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
4	7-400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т	ШТ	455.00	1.01	.22	.79 / .29	459.55	459.55	100.10	359.45 / 131.95
5	7-401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	236.00	1.39	.30	1.09 / .40	328.04	328.04	70.80	257.24 / 94.40
6	7-402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	136.00	2.10	.47	1.63 / .60	285.60	285.60	63.92	221.68 / 81.60
7	7-403 Т36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	8.00	2.64	.61	2.03 / .74	21.12	21.12	4.88	16.24 / 5.92
8	7-445 38-1-.1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М	ШТ	54.00	.23	.08	.15 / .06	12.42	12.42	4.32	8.10 / 3.24
9	8-30В 5-1	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВ МАРКИ 75	КУБМ	31.84	3.19	2.21	.81 / .24	101.57	96.16	70.37	25.79 / 7.64
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						3203.53	1317.23	412.88	904.3 / 329.94
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
10	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.01	21.90	.00	.00	.30	.00	.00	.00
11	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	10.97	24.40	.00	.00	267.59	.00	.00	.00
12	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	7.32	24.30	.00	.00	177.95	.00	.00	.00
13	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	12.10	68.00	.00	.00	822.75	.00	.00	.00
14	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ	КУБМ	7.68	28.20	.00	.00	216.63	.00	.00	.00
15	ССЦ1-1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,40-70ММ	КУБМ	29.68	24.80	.00	.00	736.11	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
16	РСЦ2-84	ФБВ9.4.6-Т	ШТ	60.00	7.13	.00	.00	427.53	.00	.00	.00
17	РСЦ2-84	ФБС12.4.3-Т	ШТ	30.00	5.63	.00	.00	168.84	.00	.00	.00
18	РСЦ2-84	ФБС12.4.6-Т	ШТ	224.00	11.72	.00	.00	2625.85	.00	.00	.00
19	РСЦ2-84	ФБС12.6.3-Т	ШТ	8.00	8.45	.00	.00	67.56	.00	.00	.00
20	РСЦ2-84	ФБС12.6.6-Т	ШТ	4.00	16.95	.00	.00	67.79	.00	.00	.00
21	РСЦ2-84	ФБС24.4.6-Т	ШТ	136.00	22.20	.00	.00	3019.20	.00	.00	.00
22	РСЦ2-84	ФБС24.6.6-Т	ШТ	8.00	33.35	.00	.00	266.80	.00	.00	.00
23	РСЦ2-84	ФБС9.4.6-Т	ШТ	357.00	8.62	.00	.00	3078.47	.00	.00	.00
24	РСЦ2-84	ФБС9.6.6-Т	ШТ	8.00	12.94	.00	.00	103.51	.00	.00	.00
25	РСЦ15-84	1ПР38-15.12.22У	ШТ	54.00	3.44	.00	.00	185.99	.00	.00	.00
26	РСЦ15-84	2ПР72-27.38.22У	ШТ	6.00	29.61	.00	.00	177.64	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						2221.34			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						10189.17			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						15614.03	1317.23	412.88	904.3 329.94
	РАЗДЕЛ:	ПЕРЕКРЫТИЯ			ВАР. 1						
1	6-173В 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛЩ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200	КУБМ	8.90	13.00	4.61	.81 .24	115.70	48.24	41.03	7.21 2.14
2	7-460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М	ШТ	29.00	2.09	.98	.71 .26	60.61	49.01	28.42	20.59 7.54
3	7-463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	174.00	3.09	1.39	1.06 .38	537.66	426.30	241.86	184.44 66.12

NN п/п	Нормативные источники и NN позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб: всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар.пл.
4	26- 36 Т8-9	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ)	КУБМ	6.86	7.68	6.60	1.08	.32	52.68	52.68	45.28	7.41	2.20
5	Ц1-1-Р4-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-150	КУБМ	7.00	25.60	.00	.00		179.20	.00	.00	.00	
6	Ц1-2-Р4-10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-1	Т	.06	388.00	.00	.00		23.28	.00	.00	.00	
7	Ц1-2-Р4-12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-3	Т	.41	325.00	.00	.00		133.25	.00	.00	.00	
8	Ц1-2-Р4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	.01	392.00	.00	.00		3.92	.00	.00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							1106.30	576.23	356.58	219.6	77.99
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
9	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	12.86	24.40	.00	.00		313.89	.00	.00	.00	
10	ССЦ1-29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10-20ММ	КУБМ	9.03	29.30	.00	.00		264.68	.00	.00	.00	
11	РСЦ16-84	ПК8-63-10А	ШТ	6.00	60.51	.00	.00		363.06	.00	.00	.00	
12	РСЦ16-84	ПК8-63-12А	ШТ	74.00	72.76	.00	.00		5384.21	.00	.00	.00	
13	РСЦ16-84	ПК8-63-15А	ШТ	44.00	93.93	.00	.00		4132.95	.00	.00	.00	
14	РСЦ16-84	ПК8-63-18А	ШТ	6.00	109.56	.00	.00		657.34	.00	.00	.00	
15	10.10-1/84	ПТ31-12А	ШТ	12.00	30.49	.00	.00		365.83	.00	.00	.00	
16	10.10-1/84	ПТ31-15А	ШТ	10.00	38.50	.00	.00		385.00	.00	.00	.00	
17	10.10-1/84	ПТ31-15СТА-1	ШТ	2.00	38.67	.00	.00		77.35	.00	.00	.00	
18	10.10-1/84	ПТ35-12А	ШТ	5.00	36.97	.00	.00		184.85	.00	.00	.00	

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
19	10.10-1/84 ПТ35-15А		ШТ	6.00	46.77	.00	.00	280.61	.00	.00	.00
20	РСЦ16-84 ПТ36-15А		ШТ	6.00	47.60	.00	.00	285.60	.00	.00	.00
21	10.10-1/84 ПТ63-15СТА-А		ШТ	10.00	94.10	.00	.00	940.97	.00	.00	.00
22	10.10-1/84 ПТ63-15Ста-1		ШТ	22.00	97.66	.00	.00	2148.46	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						578.57			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						15206.21			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						16891.09	576.23	356.58	219.6
											77.99
	РАЗДЕЛ:	ЛЕСТНИЦЫ			ВАР. 1						
1	7- 287 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	.18	293.00	8.18	.00	52.74	1.47	1.47	.00
2	7- 400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	36.00	1.01	.22 .79 .29		36.36	36.36	7.92	28.44 10.44
3	7- 401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	18.00	1.39	.30 1.09 .40		25.02	25.02	5.40	19.62 7.20
4	7- 402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	20.00	2.10	.47 1.63 .60		42.00	42.00	9.40	32.60 12.00
5	7- 460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М	ШТ	6.00	2.09	.98 .71 .26		12.54	10.14	5.88	4.26 1.56
6	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	12.00	3.09	1.39 1.06 .38		37.08	29.40	16.68	12.72 4.56
7	7- 502 41-2-1.8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т	ШТ	1.00	3.32	1.35 1.92		3.32	3.27	1.35	1.92

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М					.73				.73
8	7-733 57-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	.67	79.90	74.00	5.90	53.69	53.69	49.73	3.96
							1.80				1.21
9	8-27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ-БИТУМНАЯ	100КВМ	.22	90.00	19.50	1.50	19.80	4.62	4.29	.33
							.45				.10
10	8-30Б Т5-1	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4 М,ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	10.10	3.19	2.21	.81	32.22	30.50	22.32	8.18
							.24				2.42
11	8-45А 5-9	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50	100КВМ	.33	75.40	62.00	7.59	24.88	22.96	20.46	2.50
							2.28				.75
12	8-61 7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	.08	318.10	23.00	6.40	25.45	2.35	1.84	.51
							1.80				.14
13	10-105 Т20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ	КВМ	3.36	1.45	.55	.35	4.87	3.02	1.85	1.18
							.11				.37
14	11-2 Т1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100КВМ	.03	4.58	3.57	.99	.14	.14	.11	.03
							.30				.01
15	11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	КУБМ	.05	2.90	1.82	1.06	.14	.14	.09	.05
							.32				.02
16	11-11В Т1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100	КУБМ	.26	2.50	1.62	.00	.65	.42	.42	.00
17	11-55 Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ	100КВМ	.03	17.20	9.88	.95	.52	.32	.30	.03

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		РАСТВОРА МАРКИ 100					.28				.01
18	26- 50 Т10-5	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	КВМ	5.36	1.30	.06	.00	6.97	.32	.32	.00
19	Ц1-1-Р1-448	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	2,00	2.97	.00	.00	5.94	.00	.00	.00
20	Ц1-2-Р2-264	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ПЛОЩ. 1.41,1.67,1.85,2.06	КВМ	3.36	28.30	.00	.00	95,09	.00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						479.42	266.17	149.83	116,3
											41.52
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
21	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.17	21.90	.00	.00	3.68	.00	.00	.00
22	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	2.12	24.40	.00	.00	51.83	.00	,00	.00
23	ССЦ2-12	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	3,08	23.50	.00	.00	72.43	.00	,00	.00
24	ССЦ2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	,06	25.90	.00	.00	1.59	.00	,00	.00
25	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС, Ш	5,50	68.00	.00	.00	374,08	.00	.00	.00
26	ССЦ2-26	РАСТВ.ЦЕМ.1:3	КУБМ	,06	22.30	.00	.00	1.34	.00	.00	.00
27	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ	КУБМ	,68	28.20	.00	.00	19,20	.00	.00	.00
28	ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20-40ММ	КУБМ	,27	26.30	.00	.00	6,97	.00	.00	.00
29	ССЦ4-46	ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	КУБМ	,12	8.83	.00	.00	1.08	.00	,00	.00
30	ССЦ4-45	ЩЕБЕНЬ 20-40ММ	КУБМ	,05	9.70	.00	.00	.47	.00	,00	.00
31	ССЦ П.4.58	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	КУБМ	,01	12.00	.00	.00	.11	.00	.00	.00
32	ССЦ П.4.58	КЛИНЕЦ	КУБМ	.00	12.00	.00	.00	.05	.00	.00	.00

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
33	РСЦ2-84	ФБС12.4.3-Т	ШТ	32.00	5.63	.00	.00	180.09	.00	.00	.00
34	РСЦ2-84	ФБС12.4.6-Т	ШТ	18.00	11.72	.00	.00	211.01	.00	.00	.00
35	РСЦ2-84	ФБС24.4.6-Т	ШТ	20.00	22.20	.00	.00	444.00	.00	.00	.00
36	РСЦ2-84	ФБС9.4.6-Т	ШТ	4.00	8.62	.00	.00	34.49	.00	.00	.00
37	10.10-1/84	С1	ШТ	6.00	3.22	.00	.00	19.31	.00	.00	.00
38	РСЦ14-84	ЛС11	ШТ	16.00	3.86	.00	.00	61.79	.00	.00	.00
39	РСЦ14-84	ЛС15	ШТ	30.00	5.01	.00	.00	150.43	.00	.00	.00
40	РСЦ14-84	ЛПР25-18К	ШТ	1.00	46.07	.00	.00	46.07	.00	.00	.00
41	РСЦ16-84	ПК4-63-15А	ШТ	12.00	88.01	.00	.00	1056.14	.00	.00	.00
42	РСЦ16-84	ПК8-24-15А	ШТ	6.00	30.28	.00	.00	181.71	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						532.83			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2385.04			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3397.28	266.17	149.83	116.3 41.52
	РАЗДЕЛ:	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ		ВАР. 1							
1	7- 644 47-3-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЙ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	2.00	1.14	.45	.69 .26	2.28	2.28	.90	1.38 .52
2	7- 647 47-4-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЙ ПЛОЩ ДО 10КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ	ШТ	4.00	1.61	.64	.97 .35	6.44	6.44	2.56	3.88 1.40
3	7- 653 47-6-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ	ШТ	17.00	6.99	2.81	4.08 1.57	118.83	117.13	47.77	69.36 26.69

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ									
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						127.55	125.85	51.23	74,6 / 28,61
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
4	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.54	24.40	.00	.00	13.22	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84	ПБ24-5	ШТ	1.00	29.79	.00	.00	29.79	.00	.00	.00
6	10.10-1/84	ПБ27-5Л	ШТ	7.00	35.15	.00	.00	246.03	.00	.00	.00
7	10.10-1/84	ПБ27-5П	ШТ	7.00	35.15	.00	.00	246.03	.00	.00	.00
8	РСЦ4-84	ПБ33-5	ШТ	2.00	41.81	.00	.00	83.62	.00	.00	.00
9	10.10-1/84	ПЛ27-10Л	ШТ	1.00	28.39	.00	.00	28.39	.00	.00	.00
10	10.10-1/84	ПЛ27-10П	ШТ	1,00	28.39	.00	.00	28.39	.00	.00	.00
11	10.10-1/84	ПЛ57-10	ШТ	4.00	63.97	.00	.00	255.90	.00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						13.22			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						918.15			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1058.92	125.85	51.23	74,6 / 28,61
	РАЗДЕЛ:	ШАХТА ЛИФТА		ВАР. 1							
1	7- 400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	12,00	1.01	.22 / .29	.79 / .29	12.12	12.12	2.64	9.48 / 3.48
2	7- 684 49-4-1.8	УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	6,00	3.59	1.49 / .70	1.91 / .70	21.54	20.40	8.94	11.46 / 4.20
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						33.66	32.52	11.58	20.9 / 7.68

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
3	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.26	24.40	.00	.00	6.35	.00	.00	.00
4	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ	КУБМ	.11	28.20	.00	.00	3.11	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84	Т32	ШТ	12.00	5.41	.00	.00	64.92	.00	.00	.00
6	РСЦ4-84	ШЛ32-14	ШТ	6.00	98.39	.00	.00	590.34	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						9.47			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						655.26			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						698.39	32.52	11.58	20.9
											7.68
		РАЗДЕЛ: ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА ВАР. 1									
1	11-3-1 16	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	.90	118.00	33.40	6.94	106.20	36.31	30.06	6.25
							2.08				1.87
2	11-3-1 18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	.90	125.00	33.40	6.94	112.50	36.31	30.06	6.25
							2.08				1.87
3	11-3-5 47	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩ 2ММ	100КВМ	14.94	45.80	20.90	3.75	684.25	368.27	312.25	56.02
							1.12				16.73
4	11-Т8-1 55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	3.01	17.20	9.88	.95	51.77	32.60	29.74	2.86
							.28				.84
5	11-Т8-2 56	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100КВМ	4.68	.39	.16	.23	1.83	1.83	.75	1.08
							.14				.66
6	26-Т8-9 36	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ)	КУБМ	52.44	7.68	6.60	1.08	402.74	402.74	346.10	56.64
							.32				16.78
7	Ц1-1-Р4-	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	КУБМ	53.50	20.40	.00	.00	1091.40	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	123	МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-100									
8	11А-57Б 8-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	11,93	22.00	14.50	1.12 .34	262.46	186.35	172.98	13.36 4.06
9	11А-58Б 8-4	НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	47,72	1.02	.46	.56 .16	48.67	48.67	21,95	26.72 7.64
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2761.82	1113.07	943.89	169.1 50.45
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
10	ССЦ2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	8.53	25.90	.00	.00	220.85	.00	.00	.00
11	ССЦ1-73Т. Ч,Т2.2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ	КУБМ	73.01	31.69	.00	.00	2313.73	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						2534.59			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5296.41	1113.07	943.89	169.1 50.45
	РАЗДЕЛ:	ПОЛЫ			ВАР. 1						
1	11- 5 1-5	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	КУБМ	147.80	1.68	1.67	.00	248.30	246.83	246.83	.00
2	11- 11В Т1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100	КУБМ	1.58	2.50	1.62	.00	3.95	2.56	2.56	.00
3	11- 69 Т11-3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ. М-200	100КВМ	.16	22.90	15.50	1.02 .31	3.66	2.64	2.48	.16 .05
4	11- 77 Т11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100КВМ	.16	9.83	7.86	.08 .02	1.57	1.27	1.26	.01 .00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						257.49	253.30	253.12	.1 .05
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
5	ССЦ2-6	РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	.35	28.10	.00	.00	9.89	.00	.00	.00
6	ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20-40ММ	КУБМ	1,61	26.30	.00	.00	42.39	.00	.00	.00
7	ССЦ4-7	ГРАВИЙ 40-70ММ	КУБМ	184.75	8.92	.00	.00	1647.97	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						1700.25			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1957.74	253.30	253.12	.1 .05
		РАЗДЕЛ: МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ		ВАР. 1							
1	15-501 152-1	КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	100КВМ	1,48	8.44	3.60	.06 .02	12.49	5.42	5.33	.09 .03
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						12.49	5.42	5.33	.0 .03
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						12.49	5.42	5.33	.0 .03
		РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ		ВАР. 1							
1	10-74 13-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТ ПЛОЩ ДО 2КВМ	КВМ	9.75	4.47	1.49	.34 .10	43.58	17.84	14.53	3.31 .98
2	Ц1-2-Р2-1	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ. 0.49	КВМ	9,75	20.30	.00	.00	197.92	.00	.00	.00
3	П072701-Т2-46	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ	КВМ	9,75	3.47	.00	.00	33.83	.00	.00	.00

NN п/п	Нормативные источники и NN позиция	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин
							в т.ч. зар.пл.				в т.ч. зар.пл.
Т.ч.		и раздельные перепл 3мм стеклом в заводских условиях									
		Итого стоимость работ						275.34	17.84	14.53	3,3
											,98
		Всего по разделу						275.34	17.84	14.53	3,3
											,98

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ		ВАР. 1							
1	7-516 42-4-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖН СТЕН МАССОЙ 1Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М	ШТ	881.00	2.31	.78 .95 .36		2035.11	1524.13	687.18	836.95 317.16
2	7-519 42-5-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР СТЕН МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М	ШТ	900.00	3.34	1.20 1.56 .58		3006.00	2484.00	1080.00	1404.00 522.00
3	7-522 42-6-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР СТЕН МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М	ШТ	530.00	3.88	1.42 1.88 .70		2056.40	1749.00	752.60	996.40 371.00
4	7-537 42-11-1.8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 40М	ШТ	114.00	3.12	1.10 1.52 .57		355.68	298.68	125.40	173.28 64.98
5	7-540 42-12-1.8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М	ШТ	28.00	4.15	1.59 2.06 .75		116.20	102.20	44.52	57.68 21.00
6	7-543 42-13-1.8	УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕЧНЫХ И ПОДБАЛКОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1128.00	1.62	.75 .68 .25		1827.36	1613.04	846.00	767.04 282.00
7	7-572 44-1-1.8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	18.00	4.28	1.29 1.09 .41		77.04	42.84	23.22	19.62 7.38
8	7-662 47-9-1.8	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М	ШТ	146.00	.81	.34 .34 .13		118.26	99.28	49.64	49.64 18.98

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
9	7-700 50-2	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В КИРПИЧНЫХ И КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ	М	29,72	.73	.31	.01 .01	21.70	9.51	9.21	.30 .30
10	8-32Б 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	46,92	3.36	2.41	.78 .23	157,65	149.67	113.08	36.60 10.79
11	26-31 Т8-4	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0,97КУБМ	КУБМ	28,56	35.90	12.70	1.23 .62	1025.30	397,84	362,71	35,13 17.71
12	Ц1-1-Р4-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИРЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	27,70	43.60	.00	.00	1207.72	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						12004.40	8470.18	4093,56	4376,6 1633.29
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
13	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	75.71	24.40	.00	.00	1847.43	.00	.00	.00
14	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	10,79	24.30	.00	.00	262,24	.00	.00	.00
15	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	18,02	68.00	.00	.00	1225.17	.00	.00	.00
16	ССЦ1-74ТЧ, Т2,2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 100,5-10ММ	КУБМ	14,19	32.62	.00	.00	462.92	.00	.00	.00
17	10,10-3/84	АПУ16-1Л	ШТ	5,00	4.07	.00	.00	20,34	.00	.00	.00
18	10,10-3/84	АПУ16-1П	ШТ	5,00	4.07	.00	.00	20,34	.00	.00	.00
19	10,10-3/84	АПУ19-1Л	ШТ	7,00	4,96	.00	.00	34,71	.00	.00	.00
20	10,10-3/84	АПУ19-1П	ШТ	7,00	4,96	.00	.00	34,71	.00	.00	.00
21	10,10-3/84	АПУ20-5Л	ШТ	12,00	5.66	.00	.00	67,90	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ)
22	10.10-3/84	АПу20-5П	ШТ	12.00	5.66	.00	.00	67.90	.00	.00	.00
23	10.10-3/84	АПу24-1Л	ШТ	16.00	7.12	.00	.00	113.99	.00	.00	.00
24	10.10-3/84	АПу24-1П	ШТ	6.00	7.12	.00	.00	42.75	.00	.00	.00
25	10.10-3/84	АП12-5	ШТ	4.00	4.07	.00	.00	16.26	.00	.00	.00
26	РСЦ4-84	АП24-5	ШТ	32.00	6.86	.00	.00	219.61	.00	.00	.00
27	РСЦ4-84	АП27-5	ШТ	2.00	7.59	.00	.00	15.18	.00	.00	.00
28	РСЦ4-84	АП30-5	ШТ	38.00	8.30	.00	.00	315.44	.00	.00	.00
29	РСЦ17-84	СБ1.1 12.22.5-П-1(1400)	ШТ	162.00	73.51	.00	.00	11908.62	.00	.00	.00
30	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.1.1(1400)	ШТ	108.00	92.38	.00	.00	9977.04	.00	.00	.00
31	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1(1400)	ШТ	234.00	92.45	.00	.00	21633.30	.00	.00	.00
32	РСЦ17-84	СБ1.1 18.22.5-П-1(1400)	ШТ	18.00	106.94	.00	.00	1924.92	.00	.00	.00
33	РСЦ17-84	СБ1.1 9.22.5-П-1(1400)	ШТ	36.00	56.89	.00	.00	2048.04	.00	.00	.00
34	РСЦ17-84	СБ1.2 13.22.5-П-2(1400)	ШТ	126.00	76.68	.00	.00	9661.68	.00	.00	.00
35	РСЦ17-84	СБ1.2 13.22.5-П-3(1400)	ШТ	126.00	78.43	.00	.00	9882.18	.00	.00	.00
36	РСЦ17-84	СБ1.3 10.22.5-П-2.2(1400)	ШТ	108.00	57.19	.00	.00	6176.52	.00	.00	.00
37	РСЦ17-84	СБ1.3 10.22.5-П-3.1(1400)	ШТ	108.00	57.19	.00	.00	6176.52	.00	.00	.00
38	РСЦ17-84	СБ1.4 7/7.22.5-П-2.2(1400)	ШТ	18.00	47.15	.00	.00	848.70	.00	.00	.00
39	РСЦ17-84	СБ1.4 7/7.22.5-П-3.1(1400)	ШТ	18.00	47.15	.00	.00	848.70	.00	.00	.00
40	РСЦ17-84	СБ1.5 4.22.5-П-1(1400)	ШТ	50.00	30.33	.00	.00	1516.50	.00	.00	.00
41	РСЦ17-84	СБ1.5 7.22.5-П-1(1400)	ШТ	126.00	47.14	.00	.00	5939.64	.00	.00	.00
42	РСЦ17-84	СБ2.1 15.11.4-П-1(1400)	ШТ	156.00	36.18	.00	.00	5644.08	.00	.00	.00
43	РСЦ17-84	СБ2.1 15.8.4-П-1(1400)	ШТ	263.00	26.99	.00	.00	7098.37	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
44	РСЦ17-84	СБ2,1 18.8.4-П-1(1400)	ШТ	100,00	31.22	.00	.00	3122.00	.00	.00	.00
45	РСЦ17-84	СБ2,2 9,8.4-П-2(1400)	ШТ	98,00	18.49	.00	.00	1812.02	.00	.00	.00
46	РСЦ17-84	СБ3,1 27.4.5-5П-1,1(1400)	ШТ	126,00	28.39	.00	.00	3577.14	.00	.00	.00
47	РСЦ17-84	СБ3,1 27.6.5-5П-1(1400)	ШТ	90,00	38.63	.00	.00	3476.70	.00	.00	.00
48	РСЦ17-84	СБ3,1 30.6.5-5П-1(1400)	ШТ	297,00	43.11	.00	.00	12803.66	.00	.00	.00
49	РСЦ17-84	СБ3,1 33.4.5-5П-1,1(1400)	ШТ	108,00	35.92	.00	.00	3879.36	.00	.00	.00
50	РСЦ17-84	СБ3,1 33.6.5-5П-1(1400)	ШТ	261,00	49.90	.00	.00	13023.89	.00	.00	.00
51	РСЦ17-84	СБ3,5 17.6.5-9П-2(1400)	ШТ	45,00	23.12	.00	.00	1040.40	.00	.00	.00
52	РСЦ17-84	СБ3,5 17.6.5-9П-3(1400)	ШТ	45,00	23.12	.00	.00	1040.40	.00	.00	.00
53	РСЦ17-84	СБ4,2 13.6.5-П-2(1400)	ШТ	18,00	18.91	.00	.00	340.38	.00	.00	.00
54	РСЦ17-84	СБ4,2 13.6.5-П-3(1400)	ШТ	18,00	18.91	.00	.00	340.38	.00	.00	.00
55	РСЦ17-84	СБ4,3 20.6.5-П-2(1400)	ШТ	63,00	27.88	.00	.00	1756.44	.00	.00	.00
56	РСЦ17-84	СБ4,3 20.6.5-П-3(1400)	ШТ	63,00	27.88	.00	.00	1756.44	.00	.00	.00
57	РСЦ17-84	СБ5,1 15.24.5-П-1,1(1400)	ШТ	68,00	95.19	.00	.00	6472.92	.00	.00	.00
58	РСЦ17-84	СБ5,1 18,24.5-П-1,1(1400)	ШТ	12,00	113.05	.00	.00	1356.60	.00	.00	.00
59	РСЦ17-84	СБ5,5 4,24.5-П-1,1(1400)	ШТ	10,00	51.45	.00	.00	514.50	.00	.00	.00
60	РСЦ17-84	СБ5,5 7,24.5-П-1,1(1400)	ШТ	14,00	49.68	.00	.00	695.52	.00	.00	.00
61	РСЦ17-84	СБ5,5 9,24.5-П-1(1400)	ШТ	4,00	60.12	.00	.00	240.48	.00	.00	.00
62	10,10-2/84	СЛ12-28-2	ШТ	18,00	37.37	.00	.00	672.70	.00	.00	.00
63	10,10-4/84	НБ-15.22.5-1Е(1400)	ШТ	54,00	77.58	.00	.00	4189.32	.00	.00	.00
64	10,10-4/84	НБ-18,22,5-5А(1400)	ШТ	90,00	107.24	.00	.00	9651.60	.00	.00	.00
65	10,10-4/84	НБА-5,11.5(1400)	ШТ	198,00	13.58	.00	.00	2688.84	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР,ПЛ
66	10.10-4/84	НБП-12.24.5А(1400)	ШТ	86,00	80.62	.00	.00	6933.32	.00	.00	.00
67	10.10-4/84	НБПУ-10.24.5Л(1400)	ШТ	12.00	58.26	.00	.00	699.12	.00	.00	.00
68	10.10-4/84	НБПУ-10.24.5П(1400)	ШТ	12,00	58.26	.00	.00	699,12	.00	.00	.00
69	10.10-4/84	НБПУ-13.24.5Л(1400)	ШТ	14.00	77.68	.00	.00	1087.52	.00	.00	.00
70	10.10-4/84	НБПУ-13,24.5П(1400)	ШТ	14.00	77.00	.00	.00	1078.00	.00	.00	.00
71	10.10-4/84	НБПУ-8.24.5Л(1400)	ШТ	2.00	49.18	.00	.00	98.36	.00	.00	.00
72	10.10-4/84	НБПУ-8.24.5П(1400)	ШТ	2,00	49.18	.00	.00	98.36	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						3797.75			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						187398.38			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						203200.44	8470.18	4093.56	4376.6
											1633.29
	РАЗДЕЛ:	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР. 1						
1	7- 127 9-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС.ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	1.50	.46	1.04 .38	9.00	9.00	2.76	6.24 2.28
2	7- 445 38-1-.1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗД ДО 30М	ШТ	60,00	.23	.08	.15 .06	13.80	13.80	4.80	9.00 3.60
3	7- 525 42-7-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕН СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М	ШТ	127.00	1.55	.66	.89 .34	196.85	196.85	83.82	113.03 43.18
4	7- 528 42-8-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТР СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М	ШТ	796.00	2.77	1.16	1.61 .60	2204.92	2204.92	923.36	1281.56 477.60
5	7- 531 42-9-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕЭЛЕМЕНТО	ШТ	970.00	3.28	1.32	1.96 .68	3181.60	3181.60	1280,40	1901.20 659.60

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		В ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М									
6	7-537 42-11-1,8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД,ДО 40М	ШТ	90.00	3.12	1.10	1.52 .57	280.80	235,80	99.00	136.80 51.30
7	7-575 44-2-1,8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М	ШТ	12.00	4.67	1.45	1.31 .48	56.04	33.12	17.40	15.72 5.76
8	7-578 44-3-1,8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	22.00	4.97	1.57	1.49 .54	109.34	67,32	34,54	32.78 11,88
9	7-687 49-5-1,8	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М	ШТ	440.00	1.73	.69	1.04 .40	761.20	761.20	303.60	457.60 176.00
10	8-5-2 32Б	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	101,60	3.36	2.41	.78 .23	341.38	324,10	244,86	79,25 23,37
11	8-5-9 45Б	КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ. В 1/2 КИРП. НЕАРМИРОВ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100КВМ	1.13	75.40	62.00	7.59 2.28	85.20	78,64	70,06	8.58 2,58
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						7240.12	7106.33	3064,59	4041.7 1457,14
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
12	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	,01	21.90	,00	,00	,30	,00	,00	,00
13	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	75,22	24.40	,00	,00	1835.43	,00	,00	,00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
14	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	25.97	24.30	.00	.00	631.00	.00	.00	.00
15	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	44.71	68.00	.00	.00	3040.25	.00	.00	.00
16	ССЦ1-74ТЧ, Т2.2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 100,5-10ММ	КУБМ	.79	32.62	.00	.00	25.84	.00	.00	.00
17	10.10-2/84	ВБ-12.26.2-1	ШТ	90.00	33.13	.00	.00	2981.27	.00	.00	.00
18	10.10-2/84	ВБВ9-28-3А	ШТ	396.00	30.25	.00	.00	11980.14	.00	.00	.00
19	10.10-2/84	ВБЛ21-28-2-1ЛА	ШТ	54.00	66.33	.00	.00	3581.61	.00	.00	.00
20	10.10-2/84	ВБЛ21-28-2-1ПА	ШТ	54.00	66.33	.00	.00	3581.61	.00	.00	.00
21	10.10-2/84	ВБЛ27-28-2-4ЛА	ШТ	54.00	69.86	.00	.00	3772.45	.00	.00	.00
22	10.10-2/84	ВБЛ27-28-2-4ПА	ШТ	54.00	69.86	.00	.00	3772.45	.00	.00	.00
23	10.10-2/84	ВБ15-26-2-1	ШТ	56.00	42.16	.00	.00	2360.85	.00	.00	.00
24	10.10-2/84	ВБ15-26-2-1А	ШТ	90.00	41.68	.00	.00	3750.97	.00	.00	.00
25	10.10-2/84	ВБ15-26-2-2А	ШТ	1.00	41.39	.00	.00	41.39	.00	.00	.00
26	РСЦ2-84	ВБ15-28-2-1	ШТ	108.00	46.11	.00	.00	4980.25	.00	.00	.00
27	10.10-2/84	ВБ15-28-2-2А	ШТ	53.00	47.15	.00	.00	2498.76	.00	.00	.00
28	10.10-2/84	ВБ21-26-2-1	ШТ	36.00	58.68	.00	.00	2112.45	.00	.00	.00
29	10.10-2/84	ВБ21-26-2-1А	ШТ	18.00	58.68	.00	.00	1056.17	.00	.00	.00
30	10.10-2/84	ВБ25-26-2-1	ШТ	205.00	70.17	.00	.00	14384.18	.00	.00	.00
31	10.10-2/84	ВБ25-26-2-1А	ШТ	100.00	70.17	.00	.00	7016.67	.00	.00	.00
32	10.10-2/84	ВБ27-26-2-5ПА	ШТ	233.00	60.99	.00	.00	14211.56	.00	.00	.00
33	10.10-2/84	ВБ9-26-2-2Б	ШТ	107.00	24.22	.00	.00	2591.29	.00	.00	.00
34	10.10-2/84	ВБ9-28-2-1	ШТ	107.00	28.92	.00	.00	3094.05	.00	.00	.00
35	РСЦ2-84	ВБ442	ШТ	12.00	66.66	.00	.00	799.88	.00	.00	.00
36	РСЦ2-84	ВБ454	ШТ	12.00	84.86	.00	.00	1018.34	.00	.00	.00
37	РСЦ2-84.	ВБ460	ШТ	10.00	98.29	.00	.00	982.85	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
38	10.10-3/84	ВО1	ШТ	22.00	6.86	.00	.00	150.98	.00	.00	.00
39	10.10-3/84	ВО2	ШТ	22.00	6.75	.00	.00	148.52	.00	.00	.00
40	РСЦ2-84	ВПР15-3-2-Т	ШТ	127.00	7.76	.00	.00	985.66	.00	.00	.00
41	10.10-2/84	ВЭ25-28-2-1ЛА	ШТ	45.00	143.38	.00	.00	6452.28	.00	.00	.00
42	10.10-2/84	ВЭ25-28-2-1ПА	ШТ	9.00	143.38	.00	.00	1290.46	.00	.00	.00
43	РСЦ2-84	СБВ18.26.2-Т-1	ШТ	37.00	49.42	.00	.00	1828.44	.00	.00	.00
44	РСЦ2-84	СБВ18.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	18.00	48.32	.00	.00	869.85	.00	.00	.00
45	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-1	ШТ	18.00	66.10	.00	.00	1189.82	.00	.00	.00
46	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	90.00	65.04	.00	.00	5853.18	.00	.00	.00
47	РСЦ2-84	СБВ9.26.2-Т-1	ШТ	92.00	24.48	.00	.00	2251.79	.00	.00	.00
48	РСЦ2-84	СБВ9.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	127.00	23.37	.00	.00	2967.88	.00	.00	.00
49	РСЦ15-84	1ПР1-12.12.6	ШТ	6.00	.83	.00	.00	5.01	.00	.00	.00
50	РСЦ15-84	1ПР38-12.12.22У	ШТ	30.00	2.38	.00	.00	71.41	.00	.00	.00
51	РСЦ15-84	1ПР38-15.12.22У	ШТ	24.00	3.44	.00	.00	82.66	.00	.00	.00
52	РСЦ15-84	2ПР72-27.38.22У	ШТ	6.00	29.61	.00	.00	177.64	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						5532.81			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						114894.13			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						127667.00	7106.33	3064.59	4041.7
											1457.14
РАЗДЕЛ:		ПЕРЕКРЫТИЯ				ВАР. 1					
1	6-173В 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛЩ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200	КУБМ	64.18	13.00	4.61	.81 .24	834.34	347.86	295.87	51.99 15.40
2	7-460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ,ДО	ШТ	180.00	2.09	.98	.71 .26	376.20	304.20	176.40	127.80 46.80

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М									
3	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ,МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	1566.00	3.09	1.39	1.06 .38	4838.94	3836.70	2176.74	1659.96 595.08
4	26- 36 Т8-9	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ)	КУБМ	61.74	7.68	6.60	1.08 .32	474.16	474.16	407.48	66.68 19.76
5	Ц1-1-Р4-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-150	КУБМ	63.00	25.60	.00	.00	1612.80	.00	.00	.00
6	Ц1-2-Р4-10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-1	Т	.25	388.00	.00	.00	97.00	.00	.00	.00
7	Ц1-2-Р4-12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-3	Т	1.46	325.00	.00	.00	474.50	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	.10	392.00	.00	.00	39.20	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						8747.13	4962.91	3056.49	1906.4 677.04
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
9	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	112.26	24.40	.00	.00	2739.24	.00	.00	.00
10	ССЦ1-29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10-20ММ	КУБМ	65.14	29.30	.00	.00	1908.68	.00	.00	.00
11	РСЦ16-84	ПК4-63-10А	ШТ	12.00	56.53	.00	.00	678.31	.00	.00	.00
12	РСЦ16-84	ПК4-63-12А	ШТ	74.00	68.04	.00	.00	5034.63	.00	.00	.00
13	РСЦ16-84	ПК4-63-15А	ШТ	50.00	88.01	.00	.00	4400.57	.00	.00	.00
14	РСЦ16-84	ПК4-63-18А	ШТ	6.00	102.45	.00	.00	614.69	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
15	РСЦ16-84	ПК6-63-12А	ШТ	512,00	69.64	.00	.00	35653.48	.00	.00	.00
16	РСЦ16-84	ПК6-63-15А	ШТ	128,00	90.02	.00	.00	11522.09	.00	.00	.00
17	РСЦ16-84	ПК6-63-18А	ШТ	16,00	104.86	.00	.00	1677.71	.00	.00	.00
18	РСЦ16-84	ПК8-63-10А	ШТ	42,00	60.51	.00	.00	2541.39	.00	.00	.00
19	РСЦ16-84	ПК8-63-12А	ШТ	80,00	72.76	.00	.00	5820.77	.00	.00	.00
20	РСЦ16-84	ПК8-63-15А	ШТ	224,00	93.93	.00	.00	21040.47	.00	.00	.00
21	РСЦ16-84	ПК8-63-18А	ШТ	32,00	109.56	.00	.00	3505.83	.00	.00	.00
22	10.10-1/84	ПТ31-12А	ШТ	18,00	30.49	.00	.00	548.75	.00	.00	.00
23	10.10-1/84	ПТ31-15А	ШТ	90,00	38.50	.00	.00	3464.99	.00	.00	.00
24	10.10-1/84	ПТ31-15СТА-1	ШТ	18,00	38.67	.00	.00	696.14	.00	.00	.00
25	РСЦ16-84	ПТ36-12А	ШТ	54,00	36.75	.00	.00	1984.39	.00	.00	.00
26	РСЦ16-84	ПТ36-15А	ШТ	102,00	47.60	.00	.00	4855.20	.00	.00	.00
27	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-А	ШТ	90,00	94.10	.00	.00	8468.75	.00	.00	.00
28	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-1	ШТ	198,00	97.66	.00	.00	19336.11	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						4647.92			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						131844.00			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						145238.94	4962.91	3056.49	1906,4 677,04
	РАЗДЕЛ;	ЛЕСТНИЦЫ			ВАР. 1						
1	7- 287 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	.10	293.00	8.18	.00	29.30	.82	.82	.00
2	7- 502 41-2-1,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М	ШТ	114,00	3.32	1.35	1.92 .73	378.48	372,78	153,90	218,88 83.22
3	7- 509	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧН МАРШЕЙ	ШТ	108,00	4.92	1.41	3.05	531,36	481,68	152,28	329.40

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ)
	41-5	МАССОЙ ДО1Т СО СВАРКОЙ					1.12				120.96
4	7- 737 58-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	4.08	823.00	35.70	3.10 1.00	3357.84	158.30	145.66	12.65 4.08
5	9- 46 Т7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	.13	58.00	13.80	32.10 11.80	7.54	5.97	1.79	4.17 1.53
6	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	4.08	55.60	38.40	.03	226.85	156.79	156.67	.12
7	Ц1-2-Р1-2095	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т	Т	.13	393.00	.00	.00	51.09	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р1-157	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ,РЕЛЬЕФНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	КВМ	573.40	3.13	.00	.00	1794.74	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						6377.19	1176.34	611.12	565.2 209.79
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
9	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	2.12	24.40	.00	.00	51.71	.00	.00	.00
10	РСЦ14-84	ЛМ28-12П	ШТ	108.00	40.22	.00	.00	4343.78	.00	.00	.00
11	РСЦ14-84	ЛПР25-18К	ШТ	54.00	46.07	.00	.00	2488.02	.00	.00	.00
12	РСЦ14-84	ЛПР25-18КВ	ШТ	6.00	42.61	.00	.00	255.68	.00	.00	.00
13	РСЦ14-84	ЛПР25-18М	ШТ	30.00	41.62	.00	.00	1248.72	.00	.00	.00
14	10.10-1/84	ЛПР25-18МБ	ШТ	10.00	45.30	.00	.00	453.00	.00	.00	.00

17482-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
15	10.10-1/84	ЛПР25-18МА	ШТ	5.00	45.30	.00	.00	226.50	.00	.00	.00
16	РСЦ14-84	ЛПР25-18МЛ	ШТ	6.00	41.62	.00	.00	249.74	.00	.00	.00
17	10.10-1/84	ЛПР25-18МЛБ	ШТ	2.00	45.30	.00	.00	90.60	.00	.00	.00
18	10.10-1/84	ЛПР25-18МЛА	ШТ	1.00	45.03	.00	.00	45.03	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						51.71			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						9401.05			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						15829.95	1176.34	611.12	565.2
											209.79
	РАЗДЕЛ:	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ			ВАР. 1						
1	7- 644 47-3-1,8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЙ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	18.00	1.14	.45 .69 .26		20.52	20.52	8.10	12.42 4.68
2	7- 647 47-4-1,8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЙ ПЛОЩ ДО 10КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ	ШТ	36.00	1.61	.64 .97 .35		57.96	57.96	23.04	34.92 12.60
3	7- 653 47-6-1,8	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ	ШТ	240.00	6.99	2.81 4.08 1.57		1677.60	1653.60	674.40	979.20 376.80
4	7- 733 57-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	2.07	79.90	74.00 5.90 1.80		165.49	165.49	153.27	12.22 3.73
5	11- 14 Т3-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	8.32	96.60	33.40 6.94 2.08		803.71	335.63	277.89	57.74 17.31
6	11- 15	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ	100КВМ	8.32	55.80	17.30	3.30	464.26	171.39	143.94	27.46

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
	Т3-2	НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ				.99					8.24
7	11- 55 Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	8.32	17.20	9.88 .28	.95	143.10	90.11	82.20	7.90 2.33
8	11- 69 Т11-3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ. М-200	100КВМ	8.32	22.90	15.50 .31	1.02	190.53	137.45	128.96	8.49 2.58
9	11- 77 Т11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100КВМ	8.32	9.83	7.86 .02	.08	81.79	66.06	65.40	.67 .17
10	26- 50 Т10-5	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	КВМ	831.94	1.30	.06	.00	1081.52	49.92	49.92	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						4686.47	2748.12	1607.10	1141.0 428.42
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
11	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.52	21.90	.00	.00	11.34	.00	.00	.00
12	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	6.94	24.40	.00	.00	169.27	.00	.00	.00
13	ССЦ2-6	РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	18.30	28.10	.00	.00	514.34	.00	.00	.00
14	ССЦ2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	16.97	25.90	.00	.00	439.60	.00	.00	.00
15	10.10-1/84	СБ7	ШТ	216.00	2.29	.00	.00	493.59	.00	.00	.00
16	10.10-1/84	СБ9	ШТ	80.00	2.65	.00	.00	212.26	.00	.00	.00
17	10.10-1/84	ПБ27-5Л	ШТ	63.00	35.15	.00	.00	2214.27	.00	.00	.00
18	10.10-1/84	ПБ27-5П	ШТ	63.00	35.15	.00	.00	2214.27	.00	.00	.00
19	РСЦ4-84	ПБ33-5	ШТ	108.00	41.81	.00	.00	4515.66	.00	.00	.00
20	10.10-1/84	ПБ33-5Л	ШТ	3.00	38.36	.00	.00	115.07	.00	.00	.00
21	10.10-1/84	ПБ33-5П	ШТ	3.00	38.36	.00	.00	115.07	.00	.00	.00

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
22	10.10-1/84 ПЛ27-10Л		ШТ	9.00	28.39	.00	.00	255.51	.00	.00	.00
23	10.10-1/84 ПЛ27-10П		ШТ	9.00	28.39	.00	.00	255.51	.00	,00	.00
24	10.10-1/84 ПЛ57-10		ШТ	36.00	63.97	.00	.00	2303.09	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						1134.54			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						12694.27			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						18515.27	2748.12	1607.10	1141,0 428.42
	РАЗДЕЛ:	ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ		ВАР. 1							
1	9- 46 Т7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	35.03	58.00	13.80	32.10 11.80	2031.74	1607.88	483.41	1124.46 413.35
2	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	7.25	55.60	38.40	.03	403.10	278.62	278.40	.22
3	Ц1-2-Р1-2095	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т	Т	35.03	393.00	.00	.00	13766.78	.00	.00	.00
4	А15- 1 502-5-41	ЗАПОЛНЕНИЕ ЭКРАНОВ АРМОСТЕКЛОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯХ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ	100КВМ	7.18	361.10	80.90	2.80 1.00	2592.70	600.97	580.86	20.10 7.18
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						18794.31	2487.46	1342.68	1144.7 420.53
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						18794.31	2487.46	1342.68	1144.7 420.53
	РАЗДЕЛ:	ШАХТА ЛИФТА		ВАР. 1							
1	7- 460	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	ШТ	6.00	2.09	.98	.71	12.54	10.14	5.88	4.26

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	39-5-1.8	ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М				.26	1.56				
2	7- 681 49-3-1.8	УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМЕНТА ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6.00	3.30	1.37 .65	1.74 3.90	19.80	18.66	8.22	10.44 3.90
3	7- 684 49-4-1.8	УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	54.00	3.59	1.49 .70	1.91 37.80	193.86	183.60	80.46	103.14 37.80
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						226.20	212.40	94.56	117.8 43.26
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
4	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	1.68	24.40	.00	.00	41.04	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84	ПЛ32-18.19.2	ШТ	6.00	51.66	.00	.00	309.96	.00	.00	.00
6	РСЦ4-84	ШЛ32-28	ШТ	54.00	182.51	.00	.00	9855.54	.00	.00	.00
7	РСЦ4-84	ШЛ32-9	ШТ	6.00	66.87	.00	.00	401.22	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						41.04			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						10566.71			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						10833.95	212.40	94.56	117.8 43.26
	РАЗДЕЛ:	ПЕРЕГОРОДКИ			ВАР. 1						
1	7- 629 46-3-1.8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30	ШТ	902.00	3.56	1.08 .29	.78 261.58	3211.12	1677.72	974.16	703.56 261.58
2	7- 632	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН	ШТ	377.00	4.01	1.33	.97	1511.77	867.10	501.41	365.69

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	46-4-1.8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИ БОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО					.36				135.72
3	7-635 46-5-1.8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБМАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	395.00	5.16	1.72	1.29 .48	2038.20	1188.95	679.40	509.55 189.60
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						6761.09	3733.77	2154.97	1578,8 586,90
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
4	ССЦ2-3	РАСТВ.ЦЕМ.75	КУБМ	21,38	23.30	.00	.00	498.13	.00	.00	.00
5	10.10-2/84	ПГ11	ШТ	1.00	9.60	.00	.00	9.60	.00	.00	.00
6	10.10-2/84	ПГ13	ШТ	1.00	35.67	.00	.00	35.67	.00	.00	.00
7	10.10-2/84	ПГ18	ШТ	1.00	8.33	.00	.00	8.33	.00	.00	.00
8	10.10-2/84	ПГ26	ШТ	89.00	49.90	.00	.00	4441.19	.00	.00	.00
9	10.10-2/84	ПГ26Б	ШТ	90.00	42.58	.00	.00	3832.48	.00	.00	.00
10	10.10-2/84	ПГ29А	ШТ	2.00	14.95	.00	.00	29.90	.00	.00	.00
11	10.10-2/84	ПГ34	ШТ	2.00	16.63	.00	.00	33.27	.00	.00	.00
12	10.10-2/84	ПГ50	ШТ	18.00	48.12	.00	.00	866.11	.00	.00	.00
13	10.10-2/84	ПГ51	ШТ	18.00	35.99	.00	.00	647.84	.00	.00	.00
14	10.10-2/84	ПГ52	ШТ	180.00	40.68	.00	.00	7322.57	.00	.00	.00
15	10.10-2/84	ПГ53	ШТ	72.00	35.47	.00	.00	2554.19	.00	.00	.00
16	10.10-2/84	ПГ54	ШТ	89.00	30.10	.00	.00	2678.82	.00	.00	.00
17	10.10-2/84	ПГ55	ШТ	197.00	22.29	.00	.00	4391.95	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
18	10.10-2/84 ПГ56		ШТ	18.00	19.01	.00	.00	342.18	.00	.00	.00
19	10.10-2/84 ПГ57А		ШТ	89.00	8.92	.00	.00	794.21	.00	.00	.00
20	10.10-2/84 ПГ58		ШТ	89.00	11.33	.00	.00	1008.17	.00	.00	.00
21	10.10-2/84 ПГ59		ШТ	179.00	16.64	.00	.00	2978.44	.00	.00	.00
22	10.10-2/84 ПГ60		ШТ	90.00	7.57	.00	.00	681.40	.00	.00	.00
23	10.10-2/84 ПГ60А		ШТ	90.00	6.51	.00	.00	585.84	.00	.00	.00
24	10.10-2/84 ПГ61		ШТ	89.00	12.83	.00	.00	1142.01	.00	.00	.00
25	10.10-2/84 ПГ62		ШТ	270.00	3.99	.00	.00	1077.72	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						498.13			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						35461.85			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						42721.06	3733.77	2154.97	1578.8 --- 586.90
	РАЗДЕЛ:	ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР.С/У РОССЫПЬЮ ВАР. 1									
1	7- 623 46-1-1.8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3	ШТ	663.00	3.23	.86 --- .29	.77	2141.49	1080.69	570.18	510.51 --- 192.27
2	7- 626 46-2-1.8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО	ШТ	197.00	3.59	1.01 --- .36	.98	707.23	392.03	198.97	193.06 --- 70.92
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2848.72	1472.72	769.15	703.5 --- 263.19
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
3	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	8.33	24.40	.00	.00	203.35	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
4	10.10-2/84	ПС10	ШТ	197.00	20.86	.00	.00	4109.50	.00	.00	.00
5	10.10-2/84	ПС20	ШТ	90.00	19.92	.00	.00	1792.80	.00	.00	.00
6	10.10-2/84	ПС21	ШТ	197.00	15.97	.00	.00	3146.77	.00	.00	.00
7	10.10-2/84	ПС7	ШТ	179.00	23.96	.00	.00	4288.55	.00	.00	.00
8	10.10-2/84	ПС9А	ШТ	197.00	19.50	.00	.00	3840.68	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						203.35			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						17178.29			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						20230.36	1472.72	769.15	703,5 / 263,19
	РАЗДЕЛ:	КРЫША						ВАР. 1			
1	7- 460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М	ШТ	2.00	2.09	.98 / .26	.71 / .52	4.18	3.38	1.96	1.42 / .52
2	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	164.00	3.09	1.39 / .38	1.06 / 62.32	506.76	401.80	227,96	173.84 / 62.32
3	7- 572 44-1-1.8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	24.00	4.28	1.29 / .41	1.09 / 9.84	102.72	57.12	30.96	26.16 / 9.84
4	8- 326 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	1.75	3.36	2.41 / .23	.78 / .40	5.88	5.58	4.22	1.36 / .40
5	12- 153 2-6-1	КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА	100КВМ	17.62	319.00	52.40	14.90	5620.77	1185.82	923.29	262.54

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ					4.50				79.29
6	12- 280 Т8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П.)	100КВМ	1.04	192.00	45.80	.41	199.68	48.06	47.63	.43
							.12				.12
7	12- 283 Т8-8	ОТРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	3.51	107.00	6.20	.38	375.57	23.10	21.76	1.33
							.11				.39
8	12- 289 9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100КВМ	2.76	49.90	10.70	1.30	137.72	33.12	29.53	3.59
							.39				1.08
9	26- 33 Т8-6	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0,96КУБМ)	КУБМ	17.60	14.00	6.70	1.18	250.88	141.21	120.06	21.15
							.35				6.27
10	Ц1-1-Р4-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-150	КУБМ	17.60	25.60	.00	.00	450.56	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						7654.72	1899.19	1407.37	491.8
											160.23
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
11	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	11.24	24.40	.00	.00	274.18	.00	.00	.00
12	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	.40	24.30	.00	.00	9.78	.00	.00	.00
13	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.67	68.00	.00	.00	45.70	.00	.00	.00
14	10.10-2/84	ВПШ1	ШТ	12.00	21.33	.00	.00	256.00	.00	.00	.00
15	10.10-2/84	ВПШ2	ШТ	6.00	23.30	.00	.00	139.79	.00	.00	.00
16	10.10-2/84	ВПШ3	ШТ	6.00	27.94	.00	.00	167.61	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
17	10.10-1/84 КП1		ШТ	86.00	184.71	.00	.00	15884.75	.00	.00	.00
18	10.10-1/84 КП14		ШТ	10.00	83.02	.00	.00	830.19	.00	.00	.00
19	10.10-1/84 КП15		ШТ	2.00	69.03	.00	.00	138.06	.00	.00	.00
20	10.10-1/84 КП2		ШТ	56.00	149.63	.00	.00	8379.07	.00	.00	.00
21	10.10-1/84 КП4-1		ШТ	5.00	182.96	.00	.00	914.77	.00	.00	.00
22	10.10-1/84 КП4-2		ШТ	1.00	182.96	.00	.00	182.96	.00	.00	.00
23	10.10-1/84 КП4-4		ШТ	5.00	204.05	.00	.00	1020.23	.00	.00	.00
24	10.10-1/84 КП4-5		ШТ	1.00	204.05	.00	.00	204.05	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						329.65			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						28117.45			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						36101.81	1899.19	1407.37	491.8
											160.23
	РАЗДЕЛ:	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ	ВАР. 1								
1	11-3-1 16	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	7.27	118.00	33.40	6.94	857.86	293.27	242.82	50.45
							2.08				15.12
2	11-3-1 18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	7.27	125.00	33.40	6.94	908.75	293.27	242.82	50.45
							2.08				15.12
3	11-Т8-1 55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	16.71	17.20	9.88	.95	287.41	180.97	165.09	15.87
							.28				4.68
4	11-Т8-2 56	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100КВМ	53.25	.39	.16	.23	20.77	20.77	8.52	12.25
							.14				7.45
5	26-Т8-6 33	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0,96КУБМ)	КУБМ	340.26	14.00	6.70	1.18	4763.64	2681.25	2279.74	401.51
							.35				119.09

NN п/п	Нормативные источники и NN позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин
6	26-70 13-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	100КВМ	106.94	24.70	14.40	.49	2641.42	1592.34	1539.94	52.40
							.15				16.04
7	Ц1-1-Р1-299	Пергамент марки "А"	КВМ	12298.00	.08	.00	.00	983.84	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р4-116	Плиты теплоизоляционные жесткие мипераловатные на битумном связующем	КУБМ	326.65	43.60	.00	.00	14241.93	.00	.00	.00
9	11А-57Б 8-3	Устройство стяжек легкобетонных толщ 20мм керамзитобетон М-75	100КВМ	97.22	22.00	14.50	1.12	2138.84	1518.58	1409.69	108.89
							.34				33.05
10	11А-58Б 8-4	На изменение толщ легкобетонных стяжек 10мм керамзитобетон М-75	100КВМ	388.88	1.02	.46	.56	396.66	396.66	178.88	217.77
							.16				62.22
		Итого стоимость работ						27241.09	6977.09	6067.49	909.5
											272.78
		Материалы и изделия									
11	ССЦ2-5	Раств.цем.150	КУБМ	61.25	25.90	.00	.00	1586.27	.00	.00	.00
12	ССЦ1-73Т. Ч,Т2.2	Керамзитобетон 75,5-10мм	КУБМ	594.99	31.69	.00	.00	18855.09	.00	.00	.00
		Итого стоимость материалов						20441.36			
		Всего по разделу						47682.45	6977.09	6067.49	909.5
											272.78
	Раздел:	Полы									
						Вар. 1					
1	11-134 Т20-3	Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе М-100	100КВМ	12.29	434.10	61.40	4.60	5335.09	811.14	754.61	56.53
							1.40				17.21
2	11-135 Т20-3	Покрытие из керамических плиток для полов одноцветных с красителем на цементном растворе	100КВМ	7.43	363.10	61.40	4.60	2697.83	490.38	456.20	34.18
							1.40				10.40

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		М-100									
3	11-206 Т28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100КВМ	109.14	421.10	43.60	.80 / .30	45958.84	4845.81	4758.50	87.31 / 32.74
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						53991.75	6147.32	5969.30	178,0 / 60.35
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
4	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	43,98	24.40	.00	.00	1073.00	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						1073.00			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						55064.75	6147.32	5969,30	178,0 / 60,35
		РАЗДЕЛ: ВХОДЫ				ВАР. 1					
1	8-5-2 32Б	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	33.84	3.36	2.41	.78 / .23	113.70	107.95	81.55	26.40 / 7.78
2	10-6-3 34	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ 16 ММ	КВМ	10.64	1.95	.30	.02 / .01	20.75	3.40	3.19	.21 / .11
3	11-Т3-1 14	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	.05	96.60	33.40	6.94 / 2.08	4.83	2.02	1.67	.35 / .10
4	11-Т3-2 15	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100КВМ	.05	55.80	17.30	3.30 / .99	2,79	1.03	.86	.16 / .05
5	11-Т8-1 55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	,05	17.20	9.88	.95 / .28	.86	.54	.49	.05 / ,01

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
6	12-289 9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100КВМ	.46	49.90	10.70	1.30 .39	22.95	5.52	4.92	.60 .18
7	12-291 9-7	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.№28	100КВМ	.46	40.50	7.56	1.02 .31	18.63	3.95	3.48	.47 .14
8	12-299 Т10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100КВМ	.22	14.80	7.64	.74 .22	3.26	1.84	1.68	.16 .05
9	15-79 109-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН	100КВМ	2.86	408.00	65.40	2.00 .60	1166.88	192.76	187.04	5.72 1.72
10	15-298 Т210-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.57	315.00	66.00	5.90 1.77	179.55	40.98	37.62	3.36 1.01
11	15-299 Т210-2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.33	323.00	74.00	6.00 1.80	106.59	26.40	24.42	1.98 .59
12	15-304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100КВМ	.57	73.00	13.40	.50 .15	41.61	7.92	7.64	.28 .09
13	15-305 61-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	100КВМ	.33	121.00	24.70	.80 .24	39.93	8.41	8.15	.26 .08
14	26-34 Т8-7	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0.99КУБМ)	КУБМ	2.09	43.80	15.80	1.31 .39	91.54	35.76	33.02	2.74 .82
15	26-35 8-8	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ	КУБМ	5.65	35.50	12.60	1.22 .37	200.57	78.08	71.19	6.89 2.09
16	26-63 11-7	ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	100КВМ	.46	64.40	44.40	1.70	29.62	21.21	20.42	.78

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ					.51				.23
17	Ц1-1-Р1-32	АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕСОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8ММ	100ШТ	,46	106.00	.00	.00	48.76	.00	.00	.00
18	Ц1-1-Р4-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-150	КУБМ	7,66	25.60	.00	.00	196.10	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2288.92	537.79	487,36	50,4 15,05
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
19	ССЦ2-36	РАСТВ.ИЗВ.1:2,5	КУБМ	2,82	22.80	.00	.00	64.36	,00	.00	,00
20	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	7,78	24.30	.00	.00	189.13	,00	.00	.00
21	ССЦ2-3	РАСТВ.ЦЕМ.75	КУБМ	,35	23.30	.00	.00	8.10	.00	.00	.00
22	ССЦ2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	,10	25.90	.00	.00	2.64	.00	.00	.00
23	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	12.99	68.00	.00	.00	883.63	.00	,00	.00
24	ССЦ2-26	РАСТВ.ЦЕМ.1:3	КУБМ	2,86	22.30	.00	.00	63.78	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						1211.64			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3500.57	537.79	487.36	50,4 15,05
	РАЗДЕЛ:	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ			ВАР. 1						
1	10-72 Т13-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ	КВМ	479,96	3.01	.93	.30 .09	1444.68	590.35	446.36	143.99 43.20
2	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	КВМ	921.29	2.18	.71	.24	2008.41	875.22	654.12	221.11

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	13-2	В КАМЕННЫХ СТЕНАХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2КВМ					.07				64.49
3	10-114 22-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩ ДО 3М2	КВМ	496.08	4.24	1.34	.33 .10	2103.38	828.45	664.75	163.71 49.61
4	10-155 29-6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	5.06	4.43	4.16	.13 .04	22.42	21.71	21.05	.66 .20
5	Ц1-1-Р1-406	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1.5М	ШТ	302.00	1.78	.00	.00	537.56	.00	.00	.00
6	Ц1-1-Р1-411	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ ДВУСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1.5М С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	419.00	4.30	.00	.00	1801.70	.00	.00	.00
7	Ц1-1-Р1-413	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ТРЕХСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1.5М С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	100.00	6.26	.00	.00	626.00	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р2-17	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ПЛОЩ.0.75, 0,84	КВМ	170.82	22.40	.00	.00	3826.37	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р2-22	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.27,1.53	КВМ	124.46	23.00	.00	.00	2862.58	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р2-27	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ1.71,1.93, 2,32	КВМ	281.64	22.60	.00	.00	6365.06	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2-28	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 2.15,2.59	КВМ	565.45	21.60	.00	.00	12213.71	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2-29	БЛОКИ ОКОННЫЕ	КВМ	258.00	22.80	.00	.00	5882.39	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		ТРЕХСТВОРНЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ2,58,3.12									
13	Ц1-2-Р2-206	БЛОКИ БАЛКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ1.57,1.71	КВМ	310.06	25.10	.00	.00	7782.50	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2-207	БЛОКИ БАЛКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,89,2.07	КВМ	186,02	23.40	.00	.00	4352.86	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2-323	НАЛИЧНИКИ 54Х13ММ	М	506,00	.18	.00	.00	91.08	.00	.00	.00
16	П072701-Т2- 46 Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛ 3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	КВМ	1400,37	3.47	.00	.00	4859,28	.00	.00	.00
17	П072701-Т2- 56 Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ.3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	КВМ	496,08	2.35	.00	.00	1165.79	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						57945.74	2315.74	1786,27	529,4 157.50
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						57945.74	2315.74	1786,27	529,4 157.50
	РАЗДЕЛ:	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ		ВАР. 1							
1	10-103 Т19-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М	КВМ	131,96	.92	.34	.03 .01	121,40	48.83	44,87	3.96 1.32
2	Ц1-2-Р2-359	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ 34Х250 ММ	М	1002,80	1.92	.00	.00	1925.37	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2046.78	48.83	44,87	3,9 1,32

NN п/п	Нормативные источники и NN позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб: всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: в т.ч. зар.пл.
		Всего по разделу							2046.78	48.83	44.87	3.9	1.32
		Раздел: Двери			Вар. 1								
1	10- 72 Т13-1	Установка оконных блоков кв.м в каменных стенах, со спаренными переплетами площадью до 2 кв.м	кв.м	25.80	3.01	.93	.30 .09		77.66	31.73	23.99	7.74 2.32	
2	10- 105 Т20-1	Установка дверных блоков кв.м в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м	кв.м	2491.00	1.45	.55	.35 .11		3611.95	2241.90	1370.05	871.85 274.01	
3	10- 105А 20-1Т.43.1	Установка дверных блоков кв.м в каменных стенах площ до 3 м2 с пружиной или пневмозатворами	кв.м	57.40	1.66	.73	.38 .14		95.28	63.71	41.90	21.81 8.04	
4	10- 140 26-1	Конопатка дверных коробок в проемах наружных стен площадью до 3 кв.м	кв.м	356.40	1.34	.20	.00		477.58	71.28	71.28	.00	
5	10- 155 29-6	Установка и крепление наличников	100м	143.89	4.43	4.16	.13 .04		637.43	617.29	598.58	18.71 5.76	
6	Ц1-1-Р1-312	Пластик бумажнослоистый, с одной стороны декоративный, толщ. 1 мм (отбойный лист)	кв.м	10.20	3.04	.00	.00		31.01	.00	.00	.00	
7	Ц1-1-Р1-398	Петля накладная пружинная двустороннего действия	100 шт	.20	230.00	.00	.00		46.00	.00	.00	.00	
8	Ц1-1-Р1-446	Скобяные изделия для входных дверей в здание однопольных	шт	104.00	6.73	.00	.00		699.92	.00	.00	.00	
9	Ц1-1-Р1-447	Скобяные изделия для входных дверей в здание двупольных	шт	20.00	8.94	.00	.00		178.80	.00	.00	.00	
10	Ц1-1-Р1-448	Скобяные изделия для входных дверей в	шт	1482.00	2.97	.00	.00		4401.54	.00	.00	.00	

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ									
11	Ц1-2-Р2ТЧ-55А	ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) ПЛАСТЕЙ	КВМ	328,04	4.59	.00	.00	1505.70	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2ТЧ-55Б	ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) КРОМОК	М	754,60	.13	.00	.00	98.10	.00	.00	.00
13	Ц1-2-Р2-192	ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ ПЛОЩ 0.4-0,6 М2	КВМ	25,80	7.82	.00	.00	201.76	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2-217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.39	КВМ	793,35	15.00	.00	.00	11900.25	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.59,1,8	КВМ	1294,20	14.20	.00	.00	18377.64	.00	.00	.00
16	Ц1-2-Р2-220	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕНИЕ ПЛОЩ 1,59, 1.8	КВМ	314,82	9.46	.00	.00	2978.20	.00	.00	.00
17	Ц1-2-Р2-239	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЙКОЙ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩ 2.06,2.35 КВМ	КВМ	57,40	18.30	.00	.00	1050.42	.00	.00	.00
18	Ц1-2-Р2-264	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ПЛОЩ. 1,41,1.67,1.85,2.06	КВМ	12,06	28.30	.00	.00	341.30	.00	.00	.00
19	Ц1-2-Р2-267	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ.1,41,1.67,1.85,2.06	КВМ	11,16	24.90	.00	.00	277.88	.00	.00	.00
20	Ц1-2-Р2-270	ЛЮКИ И АВЕРИ-ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОЩ 0,96,1.25	КВМ	8,46	30.40	.00	.00	257.18	.00	.00	.00
21	Ц1-2-Р2-322	НАЛИЧНИКИ 74Х13ММ	М	12486,00	.20	.00	.00	2497.20	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
22	Ц1-2-Р2-324	НАЛИЧНИКИ 34Х13ММ	М	1903.00	.12	.00	.00	228.36	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						49971.11	3025.91	2105.81	920.1 290.12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						49971.11	3025.91	2105.81	920.1 290.12
	РАЗДЕЛ:	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ		ВАР. 1							
1	10-150 29-1	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	КВМ	129.70	.81	.35	.14 .04	105.06	63.55	45.39	18.16 5.19
2	10-151 29-2	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК	КВМ	549.60	.90	.64	.05 .01	494.64	379.22	351.74	27.48 5.50
3	10-152 29-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ ШКАФНЫХ	10 ШТ	39.30	8.99	3.54	1.53 .46	353.31	199.25	139.12	60.13 18.08
4	10-153 29-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	10 ШТ	80.50	4.81	1.64	.48 .14	387.20	170.66	132.02	38.64 11.27
5	10-155 29-6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	10.60	4.43	4.16	.13 .04	46.96	45.47	44.10	1.38 .42
6	Ц1-1-Р1-344	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5-4КГ	КГ	313.00	.47	.00	.00	147.11	.00	.00	.00
7	Ц1-2-Р2-430	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.85 0.9	КВМ	118.00	16.80	.00	.00	1982.40	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р2-431	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.6	КВМ	21.60	21.10	.00	.00	455.76	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р2-434	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.36	КВМ	149.80	16.70	.00	.00	2501.66	.00	.00	.00

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
10	Ц1-2-Р2-438	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,1	КВМ	3,60	61.90	.00	.00	222.84	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2-440	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,15	КВМ	5,40	46.00	.00	.00	248.40	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2-445	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,24,0.22,0.25	КВМ	26,75	34.10	.00	.00	912,17	.00	.00	.00
13	Ц1-2-Р2-450	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,26	КВМ	33,48	42.50	.00	.00	1422.90	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2-452	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРКСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.33,0.34,0.32	КВМ	56,96	36.30	.00	.00	2067,65	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2-454	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,48,0.5	КВМ	53,60	28.80	.00	.00	1543,68	.00	.00	.00
16	Ц1-2-Р2-468	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,15,0.17	КВМ	13,50	19.80	.00	.00	267.30	.00	.00	.00
17	Ц1-2-Р2-469	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,19-0,22	КВМ	3,60	18.60	.00	.00	66,96	.00	.00	.00
18	Ц1-2-Р2-471	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,24-0,34	КВМ	27,00	16.60	.00	.00	448,20	.00	.00	.00
19	Ц1-2-Р2-478	СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ 1. 26,1,29	КВМ	44,64	10.20	.00	.00	455,33	.00	.00	.00
20	Ц1-2-Р2-481	СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛОЩ 0,77,0.9	КВМ	85,60	10.20	.00	.00	873,12	.00	.00	.00
21	Ц1-2-Р2-484	ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ 0,19-0,28	КВМ	134,82	11.10	.00	.00	1496,50	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
22	Ц1-2-Р2-485	ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОШ 0.34-0.57	КВМ	101.18	10.70	.00	.00	1082.63	.00	.00	.00
23	Ц1-2-Р2-489	ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОШ 0.35-0.59	КВМ	313.60	10.70	.00	.00	3355.52	.00	.00	.00
24	Ц1-2-Р2-490	НАЛИЧНИКИ Н1 10Х34	М	955.70	.18	.00	.00	172.03	.00	.00	.00
25	Ц1-2-Р2-491	НАЛИЧНИКИ Н2 10Х44	М	104.40	.21	.00	.00	21.92	.00	.00	.00
26	Ц1-2-Р2-495	БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-1-1	ШТ	428.00	1.45	.00	.00	620.60	.00	.00	.00
27	Ц1-2-Р2-496	БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-2-1	ШТ	72.00	1.56	.00	.00	112.32	.00	.00	.00
28	Ц1-2-Р2-498	ШТАНГИ $ШТ_6$, $ШТ_8$	ШТ	18.00	.50	.00	.00	9.00	.00	.00	.00
29	Ц1-2-Р2-500	ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ ША1	ШТ	143.00	.34	.00	.00	48.62	.00	.00	.00
30	Ц1-2-Р2-502	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ $ПД_1$, $ПД_2$	ШТ	1786.00	.13	.00	.00	232.18	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						22153.91	858.16	712.38	145.7
											40.46
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						22153.91	858.16	712.38	145.7
											40.46
	РАЗДЕЛ:	ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	15- 256 55-5-11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100КВМ	.47	65.40	46.40	6.80 4.03	30.74	25.00	21.81	3.20 1.89
2	15- 295 59-2	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ БЛОКОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100КВМ	390.68	21.70	16.50	.87 .26	8477.75	6786.10	6446.21	339.89 101.58

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
3	15- 296 Т209-3	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЬН. ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	127.29	3.93	3.10	.15 / .04	500.25	413.69	394.60	19.09 / 5.09
4	15- 297 Т209-4	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	9.25	19.30	18.50	.15 / .04	178.52	172.51	171.12	1.39 / .37
5	15- 298 Т210-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.57	315.00	66.00	5.90 / 1.77	179.55	40.98	37.62	3.36 / 1.01
6	15- 304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100КВМ	.57	73.00	13.40	.50 / .15	41.61	7.92	7.64	.28 / .09
7	15- 603 161-5	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100КВМ	44.52	12.20	6.82	.02 / .01	543.14	304.52	303.63	.89 / .45
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						9951.55	7750.73	7382.61	368,1 / 110,48
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ССЦ2-36	РАСТВ.ИЗВ.1:2,5	КУБМ	1.77	22.80	.00	.00	40.29	.00	.00	.00
9	ССЦ2-30	РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6	КУБМ	9.07	23.70	.00	.00	214.99	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						255.28			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						10206.82	7750.73	7382.61	368,1 / 110,48
	РАЗДЕЛ:	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ		ВАР. 1							
1	15- 82 Т110-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100КВМ	18,65	422.00	94.70	2.00 / .60	7870.29	1803.45	1766.15	37.30 / 11.19
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						7870.29	1803.45	1766.15	37,3

NN П/Г	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									11.19 37.3 11.19
		РАЗДЕЛ: МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ				ВАР. 1					
1	15- 502 Т402-2	КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100КВМ	161.93	12.90	6.80	.07 .02	2088.90	1112.46	1101.12	11.34 3.24
2	15- 503 Т402-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4 М ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	.54	43.80	30.30	.14 .03	23.65	16.44	16.36	.08 .02
3	15- 561 Т409-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	100КВМ	18.62	68.10	31.50	.69 .21	1268.02	599.38	586.53	12.85 3.91
4	15- 563 Т409-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	100КВМ	10.91	71.20	27.80	.80 .24	776.79	312.03	303.30	8.73 2.62
5	15- 568 Т409-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	50.04	76.70	27.80	.80 .24	3838.07	1431.14	1391.11	40.03 12.01
6	15- 578 409-8-26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	18.96	91.20	27.80	.80 .24	1729.15	542.26	527.09	15.17 4.55
7	15- 802 Т602-1	ОКЛЕЙКА УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100КВМ	258.74	38.20	15.30	.00	9883.86	3958.72	3958.72	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						19608.44	7972.42	7884.23	88.1 26.34
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						19608.44	7972.42	7884.23	88.1 26.34
		РАЗДЕЛ: СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ				ВАР. 1					

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
1	15-716 501-3	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ	100КВМ	,28	142.00	18.30	.90	.27	39.76	5.38	5.12	.25	.08
2	П072701-Т2-3Г Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 5ММ УЗОРЧАТЫМ СТЕКЛОМ	КВМ	314.82	1.63	.00	.00		513.16	.00	.00	.00	
3	П072701-Т2-3Е Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 5ММ АРМИРОВ СТЕКЛОМ	КВМ	57.40	1.28	.00	.00		73.47	.00	.00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							626.39	5.38	5.12	.2	.08
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							626.39	5.38	5.12	.2	.08
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			ВАР. 1								
1	15-201 201-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100КВМ	1.94	40.50	35.60	4.90	2.33	78.57	78.57	69.06	9.51	4.52
2	15-297 Т209-4	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	8.32	19.30	18.50	.15	.04	160.58	155.17	153.92	1.25	.33
3	15-535 Т406-4-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ-ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100КВМ	10.26	61.20	13.00	.80	.23	627.91	141.59	133.38	8.21	2.36
4	15-614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.34	55.60	38.40	.03		18.90	13.07	13.06	.01	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							885.96	388.39	369.42	18.9	7.21

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
5	ССЦ2-30	РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6	КУБМ	3.97	23.70	.00	.00	94.13	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						94.13			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						980.09	388.39	369.42	18.9 7.21
		РАЗДЕЛ: МУСОРОПРОВОД			ВАР. 1						
1	8- 182 20-1	УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДО В ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В 9ЭТ ЗДАНИЯХ С 5 КЛАПАНАМИ	ШТ	6.00	309.00	36.30 20.00	76.70	1854.00	678.00	217.80	460.20 120.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1854.00	678.00	217.80	460.2 120.00
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
2	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.72	21.90	.00	.00	15.77	.00	.00	.00
3	ГМС Р7-7 П.150	КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ	ШТ	30.00	14.80	.00	.00	444.00	.00	.00	.00
4	ГМС Р7-7 П.148	МУСОРОСБОРНИК	ШТ	6.00	32.40	.00	.00	194.40	.00	.00	.00
5	Ц1-2-Р1П20 95 ПРИ	ТЕЛЕЖКА МУСОРОСБОРНИКА	ШТ	6.00	20.00	.00	.00	120.00	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						774.17			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2628.17	678.00	217.80	460.2 120.00
		РАЗДЕЛ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТ.ТРАНСПОРТ			ВАР. 1						
1	7- 716 52-1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИХ ПОД"ЕМНИКОВ НА ПЕРВЫЕ 9 ЭТ ЖИЛЫХ ОБЩЕСТВ И АДМИНИСТР	КВМ	1935.00	8.34	.00 3.19	8.34	16137.90	16137.89	.00	16137.89 6172.64

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛ ПРЕДПРИЯТИЙ									
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						16137.90	16137.89	.00	16137,8 6172,64
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						16137.90	16137.89	.00	16137,8 6172,64
		РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					ВАР. 1				
1	10-8-1 44	ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ(ГЛУХИЕ,ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ,,С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ, ФИЛЕНЧАТЫЕ)	КВМ	21,22	1.20	.38	.12 .04	25.46	10.61	8.06	2.55 .85
2	10-29-1 150	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	КВМ	318,50	.81	.35	.14 .04	257.98	156,06	111.47	44,59 12.74
3	10-29-2 151	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК	КВМ	69,30	.90	.64	.05 .01	62.37	47,82	44,35	3,46 ,69
4	10-29-4 153	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	10 ШТ	24,80	4.81	1.64	.48 .14	119.29	52.58	40,67	11,90 3,47
5	15-Т414-8 614	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	,24	55.60	38.40	.03	13,34	9,22	9,22	,01
6	34-47-1 283	ОПОРЫ СНИЖЕНИЯ АНТЕН ВЫСОТОЙ 1М	ШТ	12,00	8.66	2.33	.00	103.92	27.96	27.96	.00
7	34- 284	НА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ СВЕРХ 1 ДО 6М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ N283 ДЛЯ ОПОР	М	27.00	6.74	.75	.10 .03	181.98	22.95	20,25	2,70 .81
8	Ц1-1-Р1-344	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5-4КГ	КГ	248,00	.47	.00	.00	116.56	,00	,00	.00
9	Ц1-2-Р2-	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ	КВМ	3,24	15.00	.00	.00	48,60	,00	,00	.00

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
	217	ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.39									
10	Ц1-2-Р2-220	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕНИЕ ПЛОЩ 1,59, 1,8	КВМ	17.98	9.46	.00 .00		170.09	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2-447	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.32,0.33	КВМ	16.50	28.00	.00 .00		462.00	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2-448	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.37	КВМ	95.04	25.90	.00 .00		2461.54	.00	.00	.00
13	Ц1-2-Р2-471	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,24-0.34	КВМ	21.50	16.60	.00 .00		356.90	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2-474	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.53,0.5,0.44	КВМ	297.00	14.40	.00 .00		4276.80	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2-489	ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,35-0.59	КВМ	69.30	10.70	.00 .00		741.51	.00	.00	.00
16	П072701-Т2- 3Г Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 5ММ УЗОРЧАТЫМ СТЕКЛОМ	КВМ	17.98	1.63	.00 .00		29.31	.00	.00	.00
17	А9- 1 ГМС 24-68	УСТАНОВКА ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ДВУХРОЖКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ	ШТ	6.00	4.31	.30 .00		25.86	1.80	1.80	.00
18	А10- 1 ГМС 24-65	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ КВАРТИР	ШТ	2.69	.20	.05 .00		.54	.13	.13	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						9454.04	329.13	263.92	65.2 18.56
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						9454.04	329.13	263.92	65.2 18.56

17432-17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на сантехнические работы к типовому проекту II3-8I-3/I.2
на строительство 9-этажного 6-секционного I98-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	97,69
Показатели по смете:		
стоимость на		
I. I м2 общей площади	руб.	8,5I
2. I м2 общей приведенной площади	"	8,29
3. I м2 жилой площади	"	I3,92
4. I м3 объема	"	2,I
5. I квартиры	"	493

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
	РАЗДЕЛ:	ОТОПЛЕНИЕ		ВАР. 1							
1	16-Т7-1 35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	122.00	.86	.21	.01	104.92	26.84	25.62	1.22
2	16-Т7-1 36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	152.00	.91	.21	.01	138.32	33.44	31.92	1.52
3	16-Т7-1 37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	40.00	1.03	.21	.01	41.20	8.80	8.40	.40
4	16-7-1 38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ 32	М	116.00	1.14	.21	.01	132.24	25.52	24.36	1.16
5	16-Т7-1 39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	118.00	1.29	.21	.01	152.22	25.96	24.78	1.18
6	16-Т7-2 40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	273.00	1.61	.27	.03 --- .01	439.53	81.90	73.71	8.19 --- 2.73
7	16-8-2 67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 76Х3,5ММ	М	82.00	2.21	.47	.05 --- .02	181.22	42.64	38.54	4.10 --- 1.64
8	16-8-3 68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	31.00	2.62	.53	.07 --- .02	81.22	18.60	16.43	2.17 --- .62
9	16- 118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК	ШТ	8.00	24.80	1.71	.26	198.40	15.76	13.68	2.08

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	12-2	ЗОЧ6БР ДИАМ.80ММ					.09				.72
10	16-134 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМ.ДО 25ММ	ШТ	136.00	1.68	.97	.13 .04	228.48	149.60	131.92	17.68 5.44
11	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	8.20	3.94	3.73	.00	32.31	30.59	30.59	.00
12	16-220 Т22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1.13	4.22	3.73	.00	4.77	4.21	4.21	.00
13	П2307-Р1-21	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ 10Б8БК1 ДИАМ.15ММ	ШТ	136.00	1.60	.00	.00	217.60	.00	.00	.00
14	Ц1-3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДИАМЕТРОМ 15ММ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/КВМ	ШТ	54.00	1.20	.00	.00	64.80	.00	.00	.00
15	Ц1-3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДИАМЕТРОМ 20ММ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/КВСМ	ШТ	6.00	1.43	.00	.00	8.58	.00	.00	.00
16	Ц1-3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КЧС/СМЧ)ДИАМ 25ММ	ШТ	4.00	1.59	.00	.00	6.36	.00	.00	.00
17	Ц1-3-1014	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	62.00	1.32	.00	.00	81.84	.00	.00	.00
18	Ц1-3-1015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	2.00	1.96	.00	.00	3.92	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ									
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2117.92	463.86	424.16	39.7 11.15
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2117.92	463.86	424.16	39.7 11.15
	РАЗДЕЛ:	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		ВАР. 1							
1	16-41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	54.00	1.20	.23 .01		64.80	12.96	12.42	.54
2	16-43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	170.00	1.36	.23 .01		231.20	40.80	39.10	1.70
3	16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	62.00	1.58	.23 .01		97.96	14.88	14.26	.62
4	16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6.00	2.07	.19 .01		12.42	1.20	1.14	.06
5	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2.86	3.94	3.73 .00		11.27	10.67	10.67	.00
6	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	12.00	.95	.00 .00		11.40	.00	.00	.00
7	Ц1-3-80	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(	ШТ	28.00	1.63	.00 .00		45.64	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ; ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ; ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		10КЧС/КВМ,ДИАМЕТРОМ 25ММ									
8	Ц1-3-81	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГС КВСМ) ДИАМ 32ММ	ШТ	22.00	2.07	.00	.00	45.54	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						520.23	80.51	77.59	2.9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						520.23	80.51	77.59	2.9
	РАЗДЕЛ:	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		ВАР. 1							
1	16-41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	57.00	1.20	.23	.01	68.40	13.68	13.11	.57
2	16-43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	156.00	1.36	.23	.01	212.16	37.44	35.88	1.56
3	16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	62.00	1.58	.23	.01	97.96	14.88	14.26	.62
4	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2.75	3.94	3.73	.00	10.83	10.26	10.26	.00
5	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	12.00	.95	.00	.00	11.40	.00	.00	.00
6	Ц1-3-117	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КГ18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ.КВ) ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	32.00	1.87	.00	.00	59.84	.00	.00	.00
7	Ц1-3-118	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КГ18Р2 ДИАМ.	ШТ	22.00	2.32	.00	.00	51.04	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		32ММ									
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						511.63	76.26	73.51	2.7
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						511.63	76.26	73.51	2.7
	РАЗДЕЛ:	КАНАЛИЗАЦИЯ		ВАР. 1							
1	16-Т4-2 28	ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	30.00	3.01	.39 .03 .01	90.30	12.60	11.70	.90 .30
2	16-Т5-1 30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	54.00	3.21	.45 .02 .01	173.34	25.38	24.30	1.08 .54
3	16-Т5-2 31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	422.00	4.59	.49 .03 .01	1936.98	219.44	206.78	12.66 4.22
4	16-10-1 89	УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ П-ОБРЕЗНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 57ММ	М	5.00	2.08	.34 .04 .01	10.40	1.90	1.70	.20 .05
5	16-Т22 220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	.05	4.22	3.73 .00	.21	.19	.19	.00
6	17-Т1-10 37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	ШТ	6.00	14.60	1.14 .03 .01	87.60	7.02	6.84	.18 .06
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					2298.83	266.53	251.51	15.0 5.17
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					2298.83	266.53	251.51	15.0 5.17
	РАЗДЕЛ:	ВОДОСТОК		ВАР. 1						

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
1	16-41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	48.00	1.20	.23 .01		57.60	11.52	11.04	.48
2	16-68 8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	20.00	2.62	.53 .07 .02		52.40	12.00	10.60	1.40 .40
3	16-102 Т11-2	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	6.00	4.27	.88 .17 .05		25.62	6.30	5.28	1.02 .30
4	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	.48	3.94	3.73 .00		1.89	1.79	1.79	.00
5	16-220 Т22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	.20	4.22	3.73 .00		.84	.75	.75	.00
6	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	6.00	.95	.00 .00		5.70	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						144.06	32.36	29.46	2,9 ,70
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						144.06	32.36	29.46	2,9 ,70
РАЗДЕЛ:		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1									
1	15-613 Т414-7	ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100КВМ	2.36	38.60	21.40 .03		91.10	50.57	50.50	.07

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
2	15-614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.96	55.60	38.40	.03	53.38	36.89	36.86	.03
3	26-19 4-6	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВАТНЫМИ(БЕЗ ИХ СТОИМ	КУБМ	9.00	8.05	4.73	.15 .05	72.45	43.92	42.57	1.35 .45
4	26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100КВМ	3.46	12.60	11.80	.05 .02	43.60	41.00	40.83	.17 .07
5	26-76 Т12-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100КВМ	3.46	48.20	10.30	.08 .02	166.77	35.91	35.64	.28 .07
6	26-78 Т14-4	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.99	20.40	18.60	.01	20.20	18.42	18.41	.01
7	Ц1-1-Р4-106	МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	КУБМ	9.00	44.70	.00	.00	402.30	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В	ТЫС.КВМ	.35	1870.00	.00	.00	647.02	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1496.80	226.73	224.82	1.9 .59
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1496.80	226.73	224.82	1.9 .59

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ ВАР. 1									
1	16-Т7-1 35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	1375.00	.86	.21	.01	1182,50	302,50	288,75	13,75
2	16-Т7-1 36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	2521.00	.91	.21	.01	2294,11	554,62	529,41	25,21
3	16-Т7-1 37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	54.00	1.03	.21	.01	55,62	11,88	11,34	.54
4	16-22 219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	39.50	3.94	3.73	.00	155,63	147,33	147,33	.00
5	18-Т5-1 109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ 582ММ ТИПА М-140А,М-140АО,М-90,РД-90(ЭКМ)	КВМ	1254.00	7.66	.25	.06 .02	9605.64	388,74	313,50	75.24 25,08
6	18-5-2 113	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИЕ, ТИПАКВ-20-10,КВ-20-12, КВ-20-13	ТЫС,М	66.00	11.00	.22	.03 .01	726.00	16,50	14,52	1,98 ,66
7	18-5-4 129	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ, НИТКИ 50ММ	М	82.20	2.38	.08	.01	195.64	7,40	6,58	.82
8	18-Т15-5 229	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	ШТ	64.00	.49	.08	.00	31.36	5,12	5,12	.00
9	Ц1-3-1034	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ ДИАМ 15ММ	ШТ	132.00	1.34	.00	.00	176,88	,00	,00	,00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
10	Ц1-3-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	587,00	1.50	.00	.00	880,50	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						15303.87	1434.09	1316.55	117.5 25.74
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						15303.87	1434.09	1316.55	117.5 25.74
	РАЗДЕЛ:	ВЕНТИЛЯЦИЯ		ВАР. 1							
1	20- 408 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р-200 РАЗМЕРОМ 200Х200ММ	ШТ	790.00	1.63	.84 .02	.05	1287.70	703.10	663.60	39.50 15.80
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1287.70	703.10	663.60	39.5 15.80
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1287.70	703.10	663.60	39.5 15.80
	РАЗДЕЛ:	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		ВАР. 1							
1	16- 41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	824,00	1.20	.23	.01	988.80	197.76	189.52	8.24
2	16- 42 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	251,00	1.35	.23	.01	338.85	60.24	57.73	2.51
3	16- 43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	502.00	1.36	.23	.01	682.72	120.48	115.46	5.02
4	16- 44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	251.00	1.58	.23	.01	396.58	60.24	57.73	2.51

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ									
5	16- 219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	18,28	3.94	3.73	.00	72,02	68,18	68,18	.00
6	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	594.00	.95	.00	.00	564.30	.00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						3043,27	506,90	488,62	18,2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3043,27	506,90	488,62	18,2
	РАЗДЕЛ:	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		ВАР. 1							
1	16- 41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	587,00	1.20	.23	.01	704,40	140,88	135,01	5,87
2	16- 42 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	358,00	1.35	.23	.01	483,30	85,92	82,34	3,58
3	16- 43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	707,00	1.36	.23	.01	961,52	169,68	162,61	7,07
4	16- 44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	527,00	1.58	.23	.01	832,66	126,48	121,21	5,27
5	16- 219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	21,79	3.94	3.73	.00	85,85	81,28	81,28	.00
6	17- 42	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТ	ШТ	198,00	3.54	.37	.02	700,92	77,22	73,26	3,96

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	Т3-1	ЕЛЕИ 1-ВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПР. ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0.34 КВМ					.01				1.98
7	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	396.00	.95	.00	.00	376.20	.00	.00	.00
8	Ц1-3-1013	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГС КВСМ) ДИАМ 15ММ	ШТ	10.00	.92	.00	.00	9.20	.00	.00	.00
9	Ц1-3-1014	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	12.00	1.32	.00	.00	15.84	.00	.00	.00
10	Ц1-3-1015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ	ШТ	22.00	1.96	.00	.00	43.12	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						4213.00	681.46	655.71	25.7
											1,98
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						4213.00	681.46	655.71	25.7
											1.98
	РАЗДЕЛ:	КАНАЛИЗАЦИЯ		ВАР. 1							
1	16-30 Т5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ	М	800.00	3.21	.45	.02 .01	2568.00	376.00	360.00	16.00 8.00
2	16-31 Т5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	830.00	4.59	.49	.03	3809.70	431.60	406.70	24.90

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ					.01				8.30
3	16-5-3 32	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.150ММ	М	16,00	5.56	.57	.06 .02	88,96	10.08	9,12	.96 .32
4	16-Т7-3 45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	26,00	1.79	.23	.01	46,54	6.24	5,98	.26
5	16-7-4 46	ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ, 50 ММ	М	243,00	2.21	.29	.03 .01	537,03	77,76	70,47	7.29 2,43
6	16-22 219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,69	3.94	3.73	.00	10,60	10,03	10,03	.00
7	17-1-1 2	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ЧУГУННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1700 (НА 1 КОМПЛЕКТ)	ШТ	198,00	52.60	1.84	.31 .09	10414.80	425,70	364,32	61.38 17,82
8	17-Т1-4 15	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУКРУГЛ. БЕЗ СПИНКИ 550Х420Х150 ФАЯНСОВ., ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ	ШТ	198,00	15.50	1.06	.06 .02	3069,00	221,76	209,88	11.88 3,96
9	17-Т3-3 52	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ СМ-ВУ-ШЛ	ШТ	198,00	11.90	.51	.01	2356.20	102,96	100,98	1.98
10	17-4-1 57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНС,ФАРФ,ПОЛУФАРФ, ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬН ПОЛОЧК СО СМЫВНЫМ БОЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ ПРИСОЕД ТП-КВ К УНИ	ШТ	198,00	23.20	1.49	.13 .04	4593.60	320,76	295,02	25.74 7,92
11	17-83	УСТРОЙСТВО МОЕК КРУПНЫХ	ШТ	198,00	28.90	1.14	.05	5722,20	235,62	225,72	9.90

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	6-1	ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ МЧ-1-Б					.02					3.96
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						33216.61	2218.51	2058.22	160.2	52.71
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						33216.61	2218.51	2058.22	160.2	52.71
		РАЗДЕЛ: ВОДОСТОК			ВАР. 1							
1	16-T5-2 31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ	М	108.00	4.59	.49	.03 .01	495.72	56.16	52.92	3.24 1.08
2	16-8-3 68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	6.00	2.62	.53	.07 .02	15.72	3.60	3.18	.42 .12
3	16-8-4 71	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	3.00	5.08	.74	.09 .03	15.24	2.49	2.22	.27 .09
4	16-T17-1 188	УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ БЕЗ ЕЕ СТОИМОСТИ	ШТ	6.00	2.28	1.69	.45 .14	13.68	12.84	10.14	2.70 .84
5	16-T22 220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	.09	4.22	3.73	.00	.38	.34	.34	.00
6	22-1-1 1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ИЗ ТРУБ ВТ-6	М	150.00	1.67	.19	.01	250.50	30.00	28.50	1.50

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
7	П240708-Р1- 1	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ В-1 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	8,00	12.32	.00	.00	98.56	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						889.80	105.43	97.30	8,1 2,13
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						889.80	105.43	97,30	8.1 2,13
	РАЗДЕЛ:	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		ВАР. 1							
1	16- 49 Т7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	235.00	1.03	.21	.02 .01	242.05	54.05	49,35	4.70 2.35
2	16- 50 Т7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	440.00	1.03	.21	.02 .01	453.20	101.20	92.40	8.80 4.40
3	16- 51 Т7-6	ПРОКЛАДКА НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	185.00	1.09	.21	.02 .01	201.65	42.55	38.85	3.70 1.85
4	16- 52 7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 32 ММ	М	50,00	1.20	.21	.02 .01	60.00	11.50	10.50	1.00 .50
5	16- 54 7-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	65.00	1.68	.26	.03 .01	109.20	18.85	16.90	1.95 .65
6	19- 1 Т1-1	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ДВУХКОНФОРОЧНЫХ ПЛИТ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ	ШТ	1,00	1.50	.54	.14 .04	1.50	.68	.54	.14 .04
7	19- 2 Т1-2	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ПЛИТ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ	ШТ	197,00	1.66	.66	.18 .05	327.02	165.48	130,02	35.46 9.85
8	19- 73 12-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	975,00	.29	.25	.00	282.75	243.75	243.75	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
9	24- 301 101-1	УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6.00	38.80	5.99	2.93 / .88	232.80	53.52	35.94	17.58 / 5.28
10	Ц1-3-1013	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГГ КВСМ) ДИАМ 15ММ	ШТ	198.00	.92	.00	.00	182.16	.00	.00	.00
11	Ц1-3-1014	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	2.00	1.32	.00	.00	2.64	.00	.00	.00
12	Ц1-3-1015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ	ШТ	20.00	1.96	.00	.00	39.20	.00	.00	.00
13	Ц1-3-1406	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ,ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ДУХОВЫМ ШКАФОМ,ДВУХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ	1.00	34.50	.00	.00	34.50	.00	.00	.00
14	Ц1-3-1413	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4(МОД.1421) С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ	197.00	44.70	.00	.00	8805.90	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						10974.57	691.58	618.25	73.3 / 24.92
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						10974.57	691.58	618.25	73.3 / 24.92
РАЗДЕЛ:		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1									
1	15- 613	ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	100КВМ	4.64	38.60	21.40	.03	179.10	99.44	99.30	.14

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	Т414-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА									
2	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОР,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	25,85	55.60	38.40	.03	1437.26	993.41	992.64	.78
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1616.36	1092.85	1091.93	.9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1616.36	1092.85	1091.93	.9
	РАЗДЕЛ:	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		ВАР. 1							
1	20- 308 5-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМ./ПЕРИМ.315/1000ММ	КВМ	3,50	1.57	1.03	.03 .01	5,49	3.71	3.60	.10 .03
2	26- 68 13-4	ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	КВМ	1.75	1.29	.26	.02 .01	2.26	.49	.45	.03 .02
3	Ц1-3-1062	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	4.70	.29	.00	.00	1.36	.00	.00	.00
4	Ц1-1-Р4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В	ТЫС.КВМ	.00	1870.00	.00	.00	3.74	.00	.00	.00
5	А46-70 22-2 ПРИМЕН	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ	100 ШТ	7,66	113.00	44.00	1.60 .48	865.58	349.30	337.04	12.26 3.68
6	А46-72 22-4ПРИМЕН.	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	100ШТ	3.83	89.80	2.20	60.40 .66	343.93	239.76	8.43	231.33 2.53
7	П0604-836	ДОСКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ	Т	.01	113.00	.00	.00	1.58	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1223.95	593.25	349.53	243.7 6.26
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
8	ССЦ1-31	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 300,10-20ММ	КУБМ	23,90	33.30	.00	.00	795,84	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						795.84			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2019.79	593.25	349.53	243,7
											6,26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение и устройства связи к типовому проекту II3-8I-3/I.2
на строительство 9-этажного 6-секционного I98-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	38,92
Показатели по смете:		
стоимость на		
I. I м2 общей площади	руб.	3,39
2. I м2 общей приведенной площади	"	3,30
3. I м2 жилой площади	"	5,55
4. I м3 объема	"	0,84
5. I квартиры	"	I96

N П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
РАЗДЕЛ:		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	1-960 Т80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ГЛУБ	100КУБ М	.12	74.50	74.50	.00	8.94	8.94	8.94	.00
2	1-968 Т81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ	100КУБ М	.12	46.00	46.00	.00	5.52	5.52	5.52	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						14.46	14.46	14.46	.0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						14.46	14.46	14.46	.0
РАЗДЕЛ:		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ			ВАР. 1						
1	21-49 5-1	ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	100М	14.70	66.70	32.70	.00	980.49	480.69	480.69	.00
2	21-55 Т8-1	ПРОКАЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ В ПОДВАЛАХ,ЧЕРДАКАХ; ПРОВОДА	ШТ	63.00	2.24	.58	.00	141.12	36.54	36.54	.00
3	21-104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКР.ИЛИ ПЕРЕГОРОД	100М	.20	6.60	5.40	.00	1.32	1.08	1.08	.00
4	21-115 23-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧ	100Т	.02	33.60	20.80	.00	.67	.42	.42	.00
5	Ц1-1-Р3-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3,2ММ МАРКИ БСТ2КП-БСТ4КП	М	15.00	.32	.00	.00	4.80	.00	.00	.00
6	Ц1-5-Р2-166	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2,5КВ.ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	1.30	22.80	.00	.00	29.64	.00	.00	.00
7	Ц1-5-Р2-	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ	ТЫС.М	1.70	29.50	.00	.00	50.15	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ;	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
	167	4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В									
8	Ц1-5-Р2-168	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС,М	,50	39.20	.00	.00	19.60	.00	.00	.00
9	Ц1-5-Р2-169	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 10КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС,М	,22	65.60	.00	.00	14.43	.00	.00	.00
10	Ц1-5-Р2-170	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС,М	,90	98.20	.00	.00	88.38	,00	.00	.00
11	Ц1-5-Р2-171	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧЕНИЕМ 25КВММ	ТЫС,М	,18	138.00	.00	.00	24,84	.00	.00	.00
12	Ц1-5-Р2-172	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 35КВММ	ТЫС,М	,65	187.00	.00	.00	121,55	.00	.00	.00
13	Ц1-5-Р2-489	ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ	ТЫС,М	.02	13.40	.00	.00	.27	.00	,00	.00
14	Ц1-5-Р3-41	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА ППР-100 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ	ШТ	61,00	5.57	.00	.00	339,77	.00	.00	.00
15	Ц1-5-Р3-48	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ СО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ	ШТ	2,00	22.80	.00	.00	45.60	.00	.00	.00
16	Ц1-5-Р3-265	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-60ВТ	10 ШТ	6,00	1.03	.00	.00	6,18	.00	.00	.00
17	Ц1-5-Р3-276	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НА НАПР 220В МОЩН 100ВТ	10ШТ	,70	1.08	.00	.00	,76	.00	.00	.00
18	Ц1-5-Р6-82	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ТИПА "У-996-У3"	ШТ	8,00	1.63	.00	.00	13.04	.00	.00	.00
19	Ц1-5-Р6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	6.00	14.20	.00	.00	85.20	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
20	П2405-Р1-340	КОРОБКА ТИПА "У75 У3"	ШТ	110.00	.26	.00	.00	28.60	.00	.00	.00
21	П0503-Р8-124Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.33	333.60	.00	.00	110.09	.00	.00	.00
22	П0503-Р8-125Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАРУЖНЫМ ДИАМ 32ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.67	527.30	.00	.00	353.29	.00	.00	.00
23	П0503-Р8-126Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 40ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.20	753.20	.00	.00	150.64	.00	.00	.00
24	П0503-Р8-127Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 51ММ,СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.25	1076.00	.00	.00	274.38	.00	.00	.00
25	П1504-Р18-94	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-3У3	ШТ	2.00	3.02	.00	.00	6.04	.00	.00	.00
26	Ц8-2-610	ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЗИТЕЛЬНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССОЙ ДО 12КГ	100ШТ	.06	179.00	94.30 3.20 1.16		10.74	5.85	5.66 .19 .07	
27	Ц8-5-529	КНОПКА ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Х	ШТ	2.00	1.99	1.09 .05 .01		3.98	2.28	2.18 .10 .02	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2905.56	526.85	526.56 .2 .09	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2905.56	526.85	526.56 .2 .09	

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ ВАР. 1									
1	21-25 Т3-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 1КВАРТИРЕ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ В 9ЭТ ДОМЕ С 1КОМН В В КВАРТИРЕ	ШТ	1.00	19.00	9.02	.14 / .09	19.00	9.16	9.02	.14 / .09
2	21-26 Т3-2	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 2-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С САНУЗЛАМИ РОССЫПЬЮ	ШТ	89.00	24.40	11.10	.20 / .09	2171.60	1005.70	987.90	17.80 / 8.01
3	21-27 Т3-3	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 3-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С САНУЗЛАМИ РОССЫПЬЮ	ШТ	90.00	29.00	13.20	.20 / .09	2610.00	1206.00	1188.00	18.00 / 8.10
4	21-28 Т3-4	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 3-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С САНУЗЛОМИ РОССЫПЬЮ	ШТ	18.00	35.00	16.20	.20 / .09	630.00	295.20	291.60	3.60 / 1.62
5	21-49 5-1	ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	100М	2.65	66.70	32.70	.00	176.75	86.65	86.65	.00
6	21-51 Т6-1	МОНТАЖ СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ(НА СТОЯК-ЭТАЖ)	ШТ	104.00	3.77	2.37	.14 / .09	392.08	261.04	246.48	14.56 / 9.36
7	21-55 Т8-1	ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ В ПОДВАЛАХ,ЧЕРДАКАХ; ПРОВОДА	ШТ	67.00	2.24	.58	.00	150.08	38.86	38.86	.00
8	21-56 Т8-2	ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПУСТОТАХ ПЛИТ И ПОДВАЛАХ, ЧЕРДАКАХ,ТЕХНИЧЕСКИХ И СЛУЖ.ПОМЕЩЕНИЯХ,НА 1 СВ. -ТОЧКУ	ШТ	200.00	1.46	.99	.00	292.00	198.00	198.00	.00

NN п/п	Нормативные источники и NN позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин (в т.ч. зар.пл.)	Общая стоимость, руб: всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин (в т.ч. зар.пл.)
9	21-57 Т8-3	ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОДВАЛАХ И НА ЧЕРДАКАХ;ПРОВОДА В СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	ШТ	69.00	2.40	1.24	.00	165.60	85.56	85.56	.00
10	21-59 Т9-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ЛЕСТН.КЛЕТОК,КАРМАНОВ, МУСОРОКАМЕР,ШАХТ ЛИФТОВ, НА 1 СВ.-ТОЧКУ(ПАНЕЛЬН. ЗДАНИЯ	ШТ	256.00	2.36	1.07	.23 .16	604.16	332.80	273.92	58.88 40.96
11	21-104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКР.ИЛИ ПЕРЕГОРОД	100М	1.10	6.60	5.40	.00	7.26	5.94	5.94	.00
12	21-114 23-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	6.63	13.30	10.60	.00	88.18	70.28	70.28	.00
13	21-115 23-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧ	100Т	.34	33.60	20.80	.00	11.42	7.07	7.07	.00
14	21-118	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1.98	11.30	.00	.00	22.37	.00	.00	.00
15	21-119 23-7	УСТАНОВКА ШТЕПЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	17.60	12.90	10.60	.00	227.04	186.56	186.56	.00
16	21-121	УСТАНОВКА БЛОКОВ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО,КОЛ-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ АППАРАТОВ ДО 3	100ШТ	.01	23.00	17.70	.00	.23	.18	.18	.00
17	21-122	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДО 4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИ РАЗЕТОК В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА	100ШТ	2.00	27.30	20.90	.00	54.60	41.80	41.80	.00
18	Ц1-1-Р3-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3,2ММ МАРКИ БСТ2КП-БСТ4КП	М	235.00	.32	.00	.00	75.20	.00	.00	.00
19	Ц1-1-Р3-	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М	30.00	.52	.00	.00	15.60	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
	135	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 48ММ									
20	Ц1-5-Р2-166	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2,5КВ.ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС,М	2,84	22.80	.00	.00	64,75	.00	.00	.00
21	Ц1-5-Р2-167	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС,М	8,25	29.50	.00	.00	243,38	.00	.00	.00
22	Ц1-5-Р2-169	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 10КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС,М	,20	65.60	.00	.00	13,12	.00	.00	.00
23	Ц1-5-Р2-170	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС,М	1,30	98.20	.00	.00	127,66	.00	.00	.00
24	Ц1-5-Р2-202	ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5КВМ	ТЫС,М	14,80	40.70	.00	.00	602,36	.00	.00	.00
25	Ц1-5-Р2-205	ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5КВММ	ТЫС,М	5,30	58.90	.00	.00	312,17	.00	.00	.00
26	Ц1-5-Р2-489	ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ	ТЫС,М	,01	13.40	.00	.00	,13	.00	.00	.00
27	Ц1-5-Р3-33	СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ТИПА НСП01-100Д5	ШТ	456,00	3.62	.00	.00	1650,72	.00	.00	.00
28	Ц1-5-Р3-38	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ППД-100-03У3(ПГТ-100)	ШТ	32,00	5.14	.00	.00	164,48	.00	.00	.00
29	Ц1-5-Р3-41	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА ППР-100 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ	ШТ	37,00	5.57	.00	.00	206,09	.00	.00	.00
30	Ц1-5-Р3-228	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВХОД" СУП-М-У2(СТВ-01)	ШТ	1,00	2.86	.00	.00	2,86	.00	.00	.00
31	Ц1-5-Р3-258	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-40ВТ	10 ШТ	4,00	1.00	.00	.00	4,00	.00	.00	.00
32	Ц1-5-Р3-265	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-60ВТ	10 ШТ	28,00	1.03	.00	.00	28,84	.00	.00	.00

17432-17

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ)
33	Ц1-5-Р3-283	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДИСПИРАЛЬНЫЕ ТИПА БК 220-230-150	10ШТ	,70	2.56	.00	.00	1.79	.00	.00	.00
34	Ц1-5-Р4-29	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ПВ-2-1056М1Б	ШТ	4.00	2.25	.00	.00	9.00	.00	.00	.00
35	Ц1-5-Р4-150	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700	ШТ	200.00	.46	.00	.00	92.00	.00	.00	.00
36	Ц1-5-Р4-151	ВИЛКА К ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ А-700	ШТ	200.00	.41	.00	.00	82.00	.00	.00	.00
37	Ц1-5-Р4-217	ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ С МЕЛОДИЧНЫМ БОЕМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 127-220В	ШТ	198.00	4.63	.00	.00	916.74	.00	.00	.00
38	П2405-Р1-99	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВОЙ КЛ-2.5	ТЫС. ШТ	2.12	25.90	.00	.00	54.91	.00	.00	.00
39	П2405-Р1-465	КРЮК У-625	ТЫС. ШТ	1.12	58.40	.00	.00	65.41	.00	.00	.00
40	П2405-Р1-750	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ РП	ТЫС. ШТ	1.12	42.20	.00	.00	47.26	.00	.00	.00
41	П150401-75	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т. О-4Б-01-6/220	ШТ	34.00	.35	.00	.00	11.90	.00	.00	.00
42	П0503-Р8-119Г	ТРУБЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, ДИАМ.10ММ	ТЫС.М	2.10	107.60	.00	.00	225.96	.00	.00	.00
43	П1517-Р2-398	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ2301 НА 3 СМЕТЧИКА	ШТ	18.00	130.20	.00	.00	2343.60	.00	.00	.00
44	П1517-Р2-401	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ2401 НА 4 СЧЕТЧИКА	ШТ	36.00	161.40	.00	.00	5810.40	.00	.00	.00
45	П1504-Р4-233	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ПМЕ-221	ШТ	1.00	6.70	.00	.00	6.70	.00	.00	.00
46	П1504-Р1-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АВ-0,1-2,5-220(АВ-2А)	ШТ	48.00	.56	.00	.00	26.88	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
47	П1504-Р1-99	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ 3-ПОЛЮСНЫЙ НА 100А	ШТ	6.00	12.40	.00	.00	74.40	.00	.00	.00
48	П1504-Р17-75	БЛОК ИЗ 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТКИ, ЗАКЛАДНОЙ КОРОБКИ И ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ	ШТ	1.00	.87	.00	.00	.87	.00	.00	.00
49	П1504-Р17-76	БЛОК ИЗ 3Х ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНОЙ РОЗЕТКИ ЗАКЛАДНОЙ КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ	ШТ	200.00	.97	.00	.00	194.00	.00	.00	.00
50	Ц8-10-591	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	2.63	37.30	29.80	.04	98.10	78.48	78.37	.11
							.01				.03
51	Ц8-1-522	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА СТЕНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА Т	ШТ	4.00	2.60	1.26	.07	10.40	5.32	5.04	.28
							.01				.04
52	Ц8-1-525	АВТОМАТ 1-,2,-3-Х ПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	ШТ	48.00	2.02	.90	.05	96.96	45.60	43.20	2.40
							.01				.48
53	Ц8-1-604	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	4.56	92.40	34.20	24.50	421.34	267.67	155.95	111.72
							7.72				35.20
54	Ц8-2-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	101.00	12.70	7.55	3.71	1282.70	1137.26	762.55	374.71
							1.18				119.18
55	Ц8-3-525	АППАРАТ ОДНО,-ДВУХ-, ТРЕХ-ПОЛЮСНЫЙ НА СТЕНКЕ ИЛИ КОЛОНКЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	6.00	3.66	1.55	.07	21.96	9.72	9.30	.42
							.01				.06
56	Ц8-5-522	АППАРАТ ДО 25А ШТЕПЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОНТАКТАМИ ДО	ШТ	200.00	2.32	1.02	.05	464.00	214.00	204.00	10.00
							.01				2.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		4 ЦЕПЕЙ СЕТЕЙ СИЛОВЫХ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ,КО									
57	Ц8-5-531	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 1000А	ШТ	1.00	4.93	2.05	.11 .02	4.93	2.16	2.05	.11 .02
58	Ц8-5-612	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТОВОЙ С АВТОМАТАМИ ДО 8 ГРУПП В ГОТОВОЙ НИШЕ	100ШТ	.54	345.00	164.00	6.00 2.50	186.30	91.80	88.56	3.24 1.35
59	П150408-Р2- 2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА С-1-18- 6/250	ТЫС.ШТ	.66	254.88	.00	.00	168.99	.00	.00	.00
60	П150408-Р2-23	ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ТИПА Е27ОП-04	ТЫС.ШТ	.20	186.10	.00	.00	37.22	.00	.00	.00
61	П150408-Р2-24	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ Т. Е27 Н12-П-09	ТЫС.ШТ	.11	136.33	.00	.00	15.27	.00	.00	.00
62	П1504-Р9-57	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА В11	ШТ	263.00	1.03	.00	.00	270.89	.00	.00	.00
63	СКЦэ-84-Р1-19	СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА ВВОДНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ-1-12	ШТ	1.00	159.00	11.40	.98	159.00	12.38	11.40	.98
64	СКЦэ-84-Р1-32	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-42-СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА	ШТ	1.00	141.00	10.30	.98	141.00	11.28	10.30	.98
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						24476.50	5706.45	5088.52	617.9 226.50
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						24476.50	5706.45	5088.52	617.9 226.50
		РАЗДЕЛ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ ВАР. 1									
1	Ц1-5-Р1-2526	КАБЕЛЬ СВЯЗИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТПП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 10	ТЫС.М	.09	158.00	.00	.00	14.22	.00	.00	.00
2	Ц1-5-Р1-	КАБЕЛЬ СВЯЗИ С	ТЫС.М	.05	231.00	.00	.00	11.55	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
	2527	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТПП ДИАМ.ЖИЛЫ 0.4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 20									
3	Ц10-1-960	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАССОЙ 1М ДО 1КГ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	ТЫС,М	,14	137.00	74.20	32.00 9.66	19.18	14.87	10.39	4.48 1.35
4	Ц10-1-970	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВАПАР	100ШТ	,30	9.14	8.61	.00	2.74	2.58	2.58	.00
5	Ц10-10-972	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ	12.00	4.01	1.62	.55 .18	48.12	26.04	19.44	6.60 2.16
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						95,81	43.49	32.41	11.0 3.51
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						95.81	43.49	32.41	11.0 3.51
	РАЗДЕЛ:	РАДИОФИКАЦИЯ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ ВАР. 1									
1	34- 641 124-1	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ 1 СТОЙКИ ОДИНАРНОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	6,00	14.20	4,34	.20	85.20	27.24	26,04	1.20
2	Ц1-5-Р2-491	ПРОВОД МАРКИ ПВЖ ДИАМ 1, 8КВММ	ТЫС,М	.48	25.90	.00	.00	12.43	.00	.00	.00
3	Ц1-5-Р2-495	ПРОВОД МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМ 2Х1, 2КВММ	ТЫС.М	5.30	22.90	.00	.00	121.37	.00	.00	.00
4	П150401-54	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РШ-Ц-2-С-08-6/220	ШТ	530.00	.23	.00	.00	121.90	.00	.00	.00
5	П290220-Р1-251	ТРАНСФОРМАТОР СТОЕЧНЫЙ ТИПА ТПГ-10	ШТ	6,00	4.09	.00	.00	24.54	.00	.00	.00
6	Ц8-1-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ,АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4,80	16.50	8.07	5.15	79,20	63.46	38,74	24.72

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
							1.63				7.82
7	Ц8-2-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ,АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	53.00	12.70	7.55	3.71	673.10	596.78	400.15	196.63
							1.18				62.54
8	Ц8-7-591	РОЗЕТКА ШТЕПЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	5.30	20.80	12.50	.02	110.24	66.36	66.25	.11
							.01				.05
9	Ц10-1-605	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	216.00	.58	.46	.00	125.28	99.36	99.36	.00
10	Ц10-5-397	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	6.00	1.49	1.24	.00	8.94	7.44	7.44	.00
11	Ц10-18-972	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ШТ	6.00	3.17	1.53	.41	19.02	11.64	9.18	2.46
							.13				.78
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1381.22	872.27	647.16	225.1
											71.20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1381.22	872.27	647.16	225.1
											71.20
РАЗДЕЛ:		ТЕЛЕВИДЕНИЕ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ		ВАР. 1							
1	Ц1-5-Р1-2772	КАБЕЛЬ МАРКИ РК-75-9-12	ТЫС.М	.24	342.00	.00	.00	82.08	.00	.00	.00
2	П150401-92	УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ Т.УАР-6,1	ШТ	54.00	1.34	.00	.00	72.36	.00	.00	.00
3	П1601-Р2-395	УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТИПА УТТО-2(УТО)	ШТ	6.00	64.90	.00	.00	389.40	.00	.00	.00
4	П1601-Р2-	АНТЕННА С МАЧТОЙ ТИПА	ШТ	6.00	10.10	.00	.00	60.60	.00	.00	.00

NN п/п	Нормативные источники и NN позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар.пл.	Всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зар.пл.
	484	АТГК									
5	Ц8-2-402	Провод марки ППВ, АППВ при скрытой проводке	100м	2.40	12.70	7.55	3.71 1.18	30.48	27.02	18.12	8.90 2.83
6	Ц10-1-604	Определение места остановки антенны с измер. величины и качества сигнала, трассы, кабеля, коробок, фильтра, сложения, усилителе	шт	6.00	10.10	2.35	7.70 2.72	60.60	60.30	14.10	46.20 16.32
7	Ц10-1-605	Коробка разветвительная соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	54.00	.58	.46	.00	31.32	24.84	24.84	.00
8	Ц10-2-605	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	18.00	2.26	1.31	.00	40.68	23.58	23.58	.00
9	Ц10-3-605	Разделка и включение абонентского кабеля в распредел коробку и абонентский телевизор, кабелей	шт	108.00	.18	.14	.00	19.44	15.12	15.12	.00
10	Ц10-5-604	Антенна коллективная для приема телевидения или укв чм вещания на антен опоре выс до 8,6 с 1 ярусом на бет или метал кр шт	шт	6.00	16.60	8.49	5.60 2.01	99.60	84.54	50.94	33.60 12.06
11	Ц10-17-606	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала измерения	шт	6.00	12.20	12.00	.00	73.20	72.00	72.00	.00
12	Ц10-22-943	Испытание электр. прочн. изоляции 4х-трубоч	шт	6.00	18.20	4.10	14.00 3.59	109.20	108.60	24.60	84.00 21.54
		Итого стоимость работ						1068.96	416.00	243.30	172.7

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
											52.75
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1068.96	416.00	243.30	172.7
											52.75
		РАЗДЕЛ: КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ					ВАР. 1				
1	П0503-Р8-124Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.03	333.60	.00	.00	10.01	.00	.00	.00
2	Ц8-1-409	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ПЛЕТКЕ СЕЧ. ДО 2.5 КВММ В ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛОРУКАВ А	100М	25.00	4.88	2.36	2.33 / .71	122.00	117.25	59.00	58.25 / 17.75
3	Ц8-2-417	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИМ ДИАМ ДО 32ММ	100М	.30	49.80	17.80	19.20 / 6.07	14.94	11.10	5.34	5.76 / 1.82
4	Ц10-13-972	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ	М	3.50	.87	.19	.06 / .02	3.04	.87	.66	.21 / .07
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						149.99	129.22	65.00	64.2
											19.64
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						149.99	129.22	65.00	64.2
											19.64
		РАЗДЕЛ: ЗАЗЕМЛЕНИЕ					ВАР. 1				
1	Ц8-1-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ	.60	19.30	4.60	.70 / .10	11.58	3.18	2.76	.42 / .06
2	Ц8-2-472	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОЛОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН 160КВММ	100М	.48	27.00	6.80	.90	12.96	3.70	3.26	.43
3	Ц8-8-472	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ	100М	2.50	51.80	14.90	1.60	129.50	41.25	37.25	4.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ. 8ММ					.10				.25
4	Ц10-13-972	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ	М	18.00	.87	.19	.06 .02	15.66	4.50	3.42	1.08 .36
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						169.70	52.63	46.69	5,9 .67
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						169.70	52.63	46.69	5,9 .67

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на лифт грузоподъемностью 320 кг к типовому проекту II3-8I-3/I.2 на строительство 9-этажного 6-секционного I98-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	48,66
в том числе:		
I. монтажные работы	-"-	I5,48
2. оборудование	-"-	33,I8

17432-17

NN п/п	Нормативные источники и NN позиция	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб: всего	норматив. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар.пл.
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1									
1	Ц1-1-Р3-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ДИАМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20ММ	М	45.00	.30	.00	.00	13.50	.00	.00	.00
2	Ц1-5-Р2-228	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 2Х5КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В	ТЫС.М	3.09	28.40	.00	.00	87.84	.00	.00	.00
3	Ц1-5-Р2-230	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ	ТЫС.М	.04	45.60	.00	.00	1.82	.00	.00	.00
4	Ц1-5-Р2-242	ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ 1 СЕЧ 1,5КВММ	ТЫС.М	.42	38.10	.00	.00	16.08	.00	.00	.00
5	Ц1-5-Р2-369	ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ПРН СЕЧ 1,5КВММ	ТЫС.М	.10	47.80	.00	.00	4.78	.00	.00	.00
6	Ц1-5-Р3-137	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С РАССЕИВАТ.ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧ.И КОНУСНОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006Х100/Р2	ШТ	6.00	1.91	.00	.00	11.46	.00	.00	.00
7	П1509-Т5, 1-416	ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ 0.75КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В	ТЫС.М	.03	23.99	.00	.00	.62	.00	.00	.00
8	П1509-Т4, 20-41	КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ПОДВЕСНОЙ МАРКИ "КПРЛЭ" С ЧИСЛОМ ЖИЛ 6	ТЫС.М	.05	747.10	.00	.00	37.35	.00	.00	.00
9	П1509-Т4, 20-43	КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ПОДВЕСНОЙ МАРКИ "КПРЛЭ" С ЧИСЛОМ ЖИЛ 18	ТЫС.М	.08	1209.80	.00	.00	91.94	.00	.00	.00
10	Ц3-1-560	МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО С ВЕРХНИМ МАШИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ,РАЗДВИЖНЫМИ АВТОМАТ,ДВЕРЯМИ ГРУЗОПОДЪЕМН.320 КГ НА 9	ШТ	1.00	744.00	487.00	186.00 65.40	744.00	673.00	487.00	186.00 65.40

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ОСТАНОВОК(									
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1009.41	673.00	487.00	186.0 65.40
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1009.41	673.00	487.00	186.0 65.40
		РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1									
1	6-73 8-2	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИ Е ТОЛЩ 20ММ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА	100КВМ	.18	40.40	25.30	.90 .27	7.27	4.72	4.55	.16 .05
2	6-74 8-3	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К РАСЦЕНКЕ 6-73	100КВМ	.54	10.20	7.50	.30 .09	5.51	4.21	4.05	.16 .05
3	7-285 17-1	УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК	Т	.24	362.00	92.00	8.00 2.40	86.88	24.00	22.08	1.92 .58
4	8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ П-И ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100КВМ	.03	71.10	41.00	.69 .21	2.13	1.25	1.23	.02 .01
5	8-195 22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 8-194	100КВМ	.13	44.40	29.20	.34 .10	5.77	3.84	3.80	.04 .01
6	9-46 Т7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	.13	58.00	13.80	32.10 11.80	7.54	5.97	1.79	4.17 1.53
7	10-32 Т6-1	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	КВМ	1.50	2.14	.22	.03 .01	3.21	.37	.33	.04 .01
8	20-697 18-2	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 100КГ	100КГ	.12	36.10	3.50	.25 .08	4.33	.45	.42	.03 .01
9	Ц1-2-Р1-	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	.13	393.00	.00	.00	51.09	.00	.00	.00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	2095	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т									
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						173.74	44.81	38.25	6.5 2.25
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
10	ССЦ1-5ТЧ, Т2-1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,5-10ММ	КУБМ	.92	30.49	.00	.00	27.99	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						27.99			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						201.73	44.81	38.25	6.5 2.25
	РАЗДЕЛ:	ЛИФТЫ,ЗАЗЕМЛЕНИЕ			ВАР. 1						
1	Ц8-10-472	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧ 25КВММ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100М	.35	38.40	17.30	.10 .03	13.44	6.09	6.05	.03 .01
2	Ц8-11-472	ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРАССОВАЯ ДИАМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	10ШТ	1.50	2.40	1.50	.20 .01	3.60	2.55	2.25	.30 .02
3	П0608-Т1-18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	КГ	21.00	.17	.00	.00	3.57	.00	.00	.00
4	Ц8-1-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ	.60	19.30	4.60	.70 .10	11.58	3.18	2.76	.42 .06
5	Ц8-2-472	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОЛОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН 160КВММ	100М	.06	27.00	6.80	.90	1.62	.46	.41	.05
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						33.81	12.28	11.47	.8

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
											.09
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						33.81	12.28	11.47	.8
											.09
		РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	15- 277 Т206-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100КВМ	.12	115.00	107.00	8.00 2.28	13.80	13.80	12.84	.96 .27
2	15- 294 Т209-1	ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	100КВМ	1.65	6.27	5.30	.18 .05	10.35	9.04	8.74	.30 .08
3	15- 509 Т403-2	ОКРАСКА ВОДНЫМ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100КВМ	1.65	3.13	2.40	.05 .02	5.16	4.04	3.96	.08 .03
4	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	1.22	55.60	38.40	.03	67.83	46.88	46.85	.04
5	15- 635 165-4-29, 30	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.33	35.70	9.60	.00	11.78	3.17	3.17	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						108.92	76.94	75.56	1.3 .39
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
6	ССЦ2-36	РАСТВ.ИЗВ.1:2,5	КУБМ	.52	22.80	.00	.00	11.76	.00	.00	.00
7	ССЦ2-30	РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6	КУБМ	.14	23.70	.00	.00	3.41	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						15.18			

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						124.10	76.94	75.56	1.3 .39
		РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		ВАР. 1							
1	9-95 12-2	МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40 М	М	1.51	35.20	9.53	19.50 6.67	53.15	43.84	14.39	29.44 10.07
2	Ц1-2-Р1-2101	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК МАССОЙ 0,1-0,5Т	Т	1.51	311.00	.00	.00	469.61	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						522.76	43.84	14.39	29,4 10.07
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						522.76	43.84	14.39	29.4 10.07
		РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ,ОБОРУДОВАНИЕ		ВАР. 1							
1	П1906-Р15-1	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 320 КГ НА 9 ОСТАНОВОК СО СКОРОСТЬЮ 0,71 М/СЕК	ШТ	1.00	5533.00	.00	.00	5533.00	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						5533.00	.00	.00	,0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5533.00	.00	.00	,0

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

№№ пп	Ресурсы	Един. измер.	Количество
I	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
	Затраты труда	чел.-ч.	6II4
	Заработная плата	руб.	334I
	Строительные машины	"	3795
	Надземная часть		
	Затраты труда	чел.-ч.	94277
	Заработная плата	руб.	53264
	Строительные машины	"	3598I
П	Сантехнические работы		
	Затраты труда	чел.-ч.	I3783
	Заработная плата	руб.	8456
	Строительные машины	"	756
Ш	Электромонтажные работы		
	Затраты труда	чел.-ч.	I2462
	Заработная плата	руб.	6664
	Строительные работы	"	I097
IУ	Лифты		
	Затраты труда	чел.-ч.	6246
	Заработная плата	руб.	3762
	Строительные машины	"	I344

СВОДКА ЗАТРАТ ТРУДА В ЧЕЛ. ДНЯХ ПО СЕРИИ II3-8I-3/I.2

№№ пп	Наименование разделов	Количество затрат труда в чел.днях
I	2	3
	А. Подземная часть	
I	Земляные работы	57,0
2	Фундаменты ленточные	237,92
3	Цокольные панели т.500 мм	I33,0
4	Внутренние стеновые блоки и перемычки	I34,87
5	Перекрытие	97,37
6	Балконы и лоджии	I2,02
7	Лестницы и входы	42,36
8	Шахта лифтов из блоков	I,43
9	О к н а	2,99
I0	Полы подвала	93,09
II	Подготовка под полы I этажа вар.I	I326,I6
I2	Внутренняя отделка	3,74
	Итого:	2I4I,6
	Б.Надземная часть	
I	Наружные стены т.500 мм	I74I,4
2	Парапетные плиты для стен толщ.500 мм	20,36
3	Внутренние стены	8I7,8

№№ пп	Наименование разделов	Количество затрат труда в чел.-днях
I	2	3
4	Гипсобетонные перегородки	I5I6,46
5	Керамзитобетонные перегородки	792,59
6	Перекрытия	635,97
7	Балконные плиты при т.500 мм	345,93
8	Лестницы	209,08
9	Изделия лифта из блоков	88,5
I0	Перемычки	4,57
II	Крыша	I535,63
I2	Ограждения балконов при стенах 40,50,60 см	277,3
I3	Оформление входов	I96,II
I4	Окна с раздельными переплетами	454,04
I5	Подоконные доски при всех толщинах	I2I,9
I6	Двери	674,58
I7	Подготовка под полы 2-9 эт.вар.I	IIII,08
I8	Покрытие полов при санузлах россыпью	350,0
I9	Штукатурные работы	695,5I
20	Облицовочные работы	628,96

I	2	3
2I	Малярные и обойные работы	3306,08
22	Стекольные работы	6,96
23	Наружная отделка	442,73
24	Разные работы	467,7
25	Дополнительный вертикальный транспорт	349,93
26	Мусоропровод	74,78
	Итого:	I6865,9
	Итого по общестроительным работам:	
	Сантехнические работы	
	Подземная часть	
I	Отопление	74,54
2	Холодное водоснабжение	20,43
3	Горячее водоснабжение	I9,35
4	Канализация	72,22
5	Водосток	7,I
6	Строительные работы	II7,4
	Итого:	3II
	Надземная часть	
I	Отопление	258,32
2	Строительные работы	208,22
3	Вентиляция	96,06
4	Холодное водоснабжение	I28,66
5	Горячее водоснабжение	I75,I3
6	Канализация	76I,97
7	Водосток	3I,8
8	Газоснабжение	I77,8
9	Строительные работы	296,55
	Итого:	2I35
	Всего по сантехническим работам:	2446
	Электромонтажные работы	
I	Строит.работы, связанные с электроработами	6,8
2	Электроосвещение (подземная часть)	226,3
3	Электроизделия	70,8
4	Монтажные работы	III2,2
5	Сети телефонизации	I2,7
6	Сети радиотрансляции	2I7,5I
7	СКПТ	59,8
8	Канализация устройств связи	24,8
9	Заземление	I7,4
	Итого электромонтажные работы	I748
	Лифты	240
	Итого по смете	2344I,5

Ведомость потребности в затратах труда, материалах и полуфабрикатах для строительства

I	2	3	4
№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Показатели
I	Затраты труда	ч/дн	2344I,5
2	Битум и мастика битумная	т	I06,32
3	Болты разные	кг	2I2,65
4	Гвозди разные	кг	224,45
5	Гипс	т	4,74
6	Гравий и щебень	м3	204,45
7	Замазка стекольная	кг	I6I8,3
8	Кирпич	т.шт.	95,93
9	Клей малярный	кг	247,87
I0	Краски и шпаклевки тертые	кг	3898,38
II	Краски сухие	кг	-
I2	Краски, грунтовки перхлорвиниловые	кг	200,79
I3	Кронштейн	кг	II46,86
I4	Лаки разные	кг	47,44
I5	Лес пиленый	м3	2,37
I6	Мастика для герметизации стыков	т	2,35
I7	Мел молотый	т	7,06
I8	Обои разные	м2	29237,62

I	2	3	4
№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Показатели
I9	Мастика для уплотнения стыков	т	-
20	Олифа	кг	3543,77
2I	Пакля, прядь льняная,пеньковая	кг	-
22	Песок	м3	I8I,75
23	Плитки облицовочные	м2	2I50,0
24	Плитки покрытия пола керамические-	м2	2030,77
25	Плиты минераловатные	м3	502,I4
26	Поручни пластмассовые	м	408,0
27	Прокладка оконная	кг	-
28	Прокладка уплотнительная	м	I2326,0
29	Сталь кровельная листовая	т	-
30	Стекло оконное	м2	76,I9
3I	Стекло жидкое	кг	-
32	Трубы асбестоцементные	м	-
33	Утеплители сыпучие	м3	-
34	Цемент марки 300	т	2,37
35	Рубероид	м2	9483,I2
36	Линолеум	м2	II24I,42

I	2	3	4
37	Паркетная доска	м2	II24I,42
38	Плиты оснований полов легкобетонные-	м2	-
39	Плитка типа "Кабанчик"	м2	-
40	Плиты древесноволокнистые	м2	-
	Полуфабрикаты		
	Бетон тяжелый		
4I	марки 50	м3	-
42	марки 75	м3	-
43	марки I00	м3	-
44	марки I50	м3	-
	Бетон легкий		
45	марки 50	м3	-
46	марки 75	м3	-
47	марки I00	м3	53,92
	Растворы кладочные цементные		
48	марки 25	м3	-
49	марки 50	м3	0,72
50	марки 75	м3	0,29
5I	марки I00	м3	I34,I8
	Растворы кладочные цементно-известковые		
52	марки I0	м3	-
53	марки 25	м3	56,I8
54	марки 50	м3	-
	Растворы отделочные цементные		
55	состава I:3	м3	-
56	состава I:2	м3	-
57	состава I:4	м3	-
	Растворы отделочные цементно-известковые		
58	состава I:I;6	м3	5,7I
59	состава I:I:3	м3	-
60	Плинтуса деревянные	м	II460,75
6I	Глина	м3	-
62	Лес круглый	м3	-
63	Сетка металлическая	м2	93,69
64	Арматура А-I	м3	0,3I
65	Бетон тяжелый М-200	м3	86,59
66	Раствор цементный	м3	22,89
67	Раствор известковый I:2,5	м3	5,42
68	Асфальтобетонная смесь	м3	-
69	Керамзитобетон М-I00	м3	-
70	Древплита	м2	-
7I	Водонепроницаемая бумага	м2	-
72	Арматура А-3	м3	2,II
73	Арматура В-I	м3	0,II
74	Керамзитобетон М-75	м3	667,99
75	Стекло армированное	м2	405,29

17432-17

СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
I	2	3	4
	Пояснительная записка и технико-экономические показатели		2
	Объектная смета		3
	Сводка стоимости строительно-монтажных работ		4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I	Земляные работы	для ленточных фундаментов	II
2	Ленточные фундаменты	сборные железобетонные блоки	I2
3	Наружные стены	толщиной 500 мм	I4
4	Внутренние стены	сборные железобетонные перемычки и блоки стен, перемычки чердака	I6
5	Перекрытия	многопустотные панели	I8
6	Лестницы	сборные железобетонные	20
7	Лоджии и балконы	сборные плиты лоджий, консольные плиты балконов	23
8	Шахты лифтов	железобетонные блоки	24
9	Подготовка под полы I-го этажа	при санузлах россыпью линолеумные полы	25
I0	Полы	полы подвала	26
II	Малярные работы	-	27
I2	Разные работы	окна	27
	Б. Надземная часть		
I3	Наружные стены	легкобетонные блоки, толщиной 500 мм, парапетные плиты	29
I4	Внутренние стены	бетонные блоки, перемычки чердака	33
I5	Перекрытия	многопустотные панели	36
I6	Лестницы	сборные железобетонные марши и площадки	38
I7	Лоджии и балконы	сборные железобетонные консольные плиты при толщине наружных стен 500 мм	40
I8	Ограждения лоджий и балконов	ограждение металлическое с экраном из армостекла при толщине стен 500 мм	42
I9	Шахта лифта	из блоков	42
20	Перегородки	межкомнатные	43
2I	Перегородки при санузлах россыпью	санузловые	45
22	Крыша	крыша и кровля четырехслойная рубероидная	46
23	Подготовка под полы типового этажа	при санузлах россыпью под линолеумные полы	48
24	Полы	линолеумные полы при санузлах россыпью	49
25	Входы	Оформление входов	50

I	2	3	4
26	Окна и балконные двери	раздельные переплеты	52
27	Подоконные доски	-	54
28	Двери	при санузлах россыпью	55
29	Встроенная мебель	-	57
30	Штукатурные работы	-	59
3I	Облицовочные работы	-	60
32	Малярные и обойные работы	-	6I
33	Стекольные работы	-	6I
34	Наружная отделка	-	62
35	Мусоропровод	-	63
36	Дополнительный вертикальный транспорт	-	63
37	Разные работы	-	64
	П. Сантехнические работы		
38	Отопление	отопление с кранами двойной регулировки	67
39	Холодное водоснабжение	-	69
40	Горячее водоснабжение	-	70
4I	Канализация	-	7I
42	Водосток	-	7I
43	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	72
	Надземная часть		
44	Отопление	отопление с кранами двойной регулировки, отопительные приборы - радиаторы М-I40	74
45	Вентиляция	-	75
46	Холодное водоснабжение	-	75
47	Горячее водоснабжение	-	76
48	Канализация	-	77
49	Водосток	-	79
50	Газоснабжение	-	80
5I	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	8I
52	Общестроительные работы	-	82
	Ш. Электротехнические работы		
	Подземная часть		
53	Общестроительные работы, связанные с эл.работами	-	85
54	Электроосвещение - монтаж и материалы	-	85
	Надземная часть		
55	Электроосвещение - монтаж и материалы	-	88
56	Телефонизация	-	93
57	Радиофикация	-	94
58	Телевидение	-	95
59	Канализация устройств связи	-	97
60	Заземление	-	97
6I	Лифты	-	99
62	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	I05
63	Содержание сметы	-	II0
64	Ведомость потребности в материалах		I08

gost.e-ecolog.ru