КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2II-2-I04

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО I80

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

(КОРРЕКТИРОВКА ПО ТИПУ)

СФ567-02

Инв. № 567-02 СФ

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 1973 Инв.№ Сф567-02 тираж 30
Сдано в печать _____ 1986г цена 0-57

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
2II-2-I04

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО I80

АЛЬБОМ УI - СМЕТЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

(КОРРЕКТИРОВКА ПО ТЕПЛУ)

Стоимость общая	I32,6I I45,66	тыс.руб.
в том числе:		
строительно-монтажные работы	II6,59 II6,77	тыс.руб.
I м3 здания	28,58 28,62	руб.
I м2 общей площади	III,36 III,53	руб.
I м2 рабочей площади	I29,I5 I29,35	руб.
I место	I473,40 809,20	руб.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону
Приказ №200 от 29.XI.82г.

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — В.А.БОЛТИНСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — В.С.САБУРОВ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА — А.В.ИВАНОВСКИЙ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ТЭИ И СМЕТ — Е.П.СТЕПОЧКИН

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	4
3. Сводка объемов и стоимости работ	5
4. С м е т ы	8
5. Вспомогательные таблицы	21

сф 567 02

2II-2-I04 А.УI

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая смета на мероприятия, повышающие теплозую защиту здания, является дополнением к ранее выпущенной смете детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до I80, серии 25 типовой проект 2II-2-I04.

При применении настоящей сметы из основной сметы исключается и вновь включается:

а) Объектная смета

б) сводка объемов и стоимости работ

в) из сметы № I на общестроительные работы разделы:

III Стены - подземной части

I Стены - надземной части

У Кровля

УI Окна и балконные двери

г) из сметы № 2 на сантехнические работы раздел

I Отопление

т.п.2II-2-I04 А.УI

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

детского ясли-сада на 90 мест с увеличением количества мест в летний период до I80

Составлена в ценах с I969г.

Сметная стоимость I32,6I / I45,66 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели, инвент.	прочих затрат	всего	един. измер.	кол-во единиц измерения	стоимость единиц измерен.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Смета №I	Общестроительные работы	99,44	-	-	-	99,44	мест	90/I80	II04,90 / 552,40
2	Смета №2	Сантехнические работы	II,47	-	-	-	II,47	-"-	-"-	I27,40 / 63,72
3	Смета №3	Электроосвещение	-	4,89	-	-	4,89	-"-	-"-	54,30 / 27,I7
4	Смета №4	Слабые токи	-	0,30	-	-	0,30	-"-	-"-	3,30 / I,70
5	Смета №5	Автоматика приточной системы	-	0,27	I,0	-	I,27	-"-	-"-	I4,I0 / 7,I0
6	Смета № 6	Мебель и инвентарь		0,22 / 0,40	I5,02 / 27,88	-	I5,24 / 28,29	-"-	-"-	I69,30 / I57,20
	Всего по смете		II0,9I / II0,9I	5,68 / 5,86	I6,02 / 28,88	-	I32,6I / I45,66	-"-	-"-	I473,40 / 809,20

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский

Руководитель сметной бригады А.А.Азарскова

-4-

СФ 567-02

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по смете детский ясли-сад на 90 мест

Накладные расходы
а) на строит. работы К= I,2349
б) на м/конструкции К=

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во единиц	Стоимость по смете в рублях: прямые затраты: строит.-монтаж. работы	прямые затраты: комплек. индустр. изделий	прямые затраты: итого	накладные расходы и плановые накопления	всего	Стоим. един. измер. в руб.	Уд. вес в % к общей стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть									
	Работы нулевого цикла									
I	Земляные работы	м3	I263,9	540	-	540	I27	667	0,53	0,57
2	Фундаменты	"	40,I9	I96	I479	I675	393	2068	5I,46	I,76
3	С т е н а	м2	533,2	I49I	8239	9730	2286	I20I6	22,54	I0,24
4	Перекрытия	"	34,24	29	299	328	77	405	II,83	0,35
	Итого по работам нулевого цикла	руб	-	2256	I00I7	I2273	2883	I5I56		I2,92
	Работы, не входящие в нулевой цикл									
5	П о л ы	м2	I0I0,0	5447	-	5447	I280	6727	6,66	5,73
6	Плэри	"	I,7	I3	38	5I	I2	63	37,06	0,05
7	Внутренняя отделка	"	I28,73	36	-	36	8	44	0,34	0,04
8	Наружная отделка	"	I7,97	I8	-	I8	4	22	I,22	0,02
9	Прочие работы	руб		2565	70I	3266	767	4033		3,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб		8079	739	88I8	207I	I0889	-	9,28
	Итого по подземной части	руб		I0335	I0756	2I09I	4954	26045		22,20
	Б. Надземная часть									
I0	Стены А. Наружные	м2	7I5,4	I276	I2I36	I34I2	3I50	I6562	23,I5	I4,II
	Б. Внутренние	"	330,I	386	3906	4292	I008	5300	I6,06	4,52
II	Перекрытия	"	I0I9,7	642	86I5	9257	2I74	II43I	II,2I	9,74
I2	Кровля	м2 пл. застр.	I2I9,7	978I	666	I0447	245I	I2898	I0,58	I0,99
	(в т.ч. металлоконструкции)			(I3)		(I3)	(2)	(I5)		
I3	Перегородки	м2	602,05	990	2049	3039	7I4	3753	6,23	3,20
I4	П о л ы	"	I0I0,0	5535		5535	I300	6835	6,77	5,82
I5	О к н а	"	295,86	I976	3996	5972	I403	7375	24,93	6,28
I6	Двери	"	I93,I4	I073	2290	3363	790	4I53	2I,50	3,54
I7	Внутренняя отделка	"	3635,6	I89I		I89I	444	2335	0,64	I,98
I8	Наружная отделка	"	I53,0	75	-	75	I8	93	0,6I	0,07
I9	Прочие работы	руб		2I50		2I50	505	2655		2,26
	Итого по надземной части	руб		25775	33658	59433	I3957	73390		62,54
	Итого общестроительных работ	"		36II0	444I4	80524	I89II	99435		84,74
	II. Санитарно-технические работы									
20	Отопление	руб		2538		2538	553	309I		2,63
2I	Вентиляция	"		2704		2704	589	3293		2,8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	Холодное водоснабжение	руб		408		408	89	497		0,42
23	Горячее водоснабжение	руб		4I9		4I9	9I	5I0		0,43
24	Канализация	"		2574		2574	56I	3I35		2,67
25	Изоляционные работы	"		76I		76I	I79	940		0,80
	Итого по сантехническим работам	"		9404		9404	2062	II466		9,77
	Ш. Электромонтажные работы									
26	Электроосвещение	руб	-	-	-	-	-	4885		4,I6
	IУ. Слаботочные устройства									
27	Радиофикация	руб	-	-	-	-	-	8I		0,07
28	Телефонизация	руб	-	-	-	-	-	38		0,03
29	Канализация	руб	-	-	-	-	-	38		0,03
30	Звонковая сигнализация	"	-	-	-	-	-	32		0,02
3I	Телевидение	"	-	-	-	-	-	II2		0,I0
	Итого слаботочные устройства	руб	-	-	-	-	-	30I		0,25
У	Приобретение и монтаж оборудования, автоматика приточной системы	руб	-	-	-	-	-	I27I		I,08
	Всего по объекту	руб		455I4	444I4	89928	20973	II7358		I00%
	Приобретение мебели, оборудования и инвентаря	руб						I5243		
								28288		

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский

Ведущий инженер В.А.Митронова

С М Е Т А № I

на общестроительные работы детского ясли-сада на 90 мест

№№ пп	Обоснование: принят.един: смет.стоим.: или №№ един: расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц измер.	Сметная стоимость в рублях: един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
		III. Стены (подземной части)				
I	II-426-7I I9-24б	Установка прокольных панелей площ.до I2м2 длиной 3,9 м	м2	337,64	0,97	328
2	II-28-7I I9-24а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4м3	м3	I9,75	6,I0	I20
3	II-29-7I I9-2б	Установка блоков стен подвала объемом более 0,4 м3	"	39,92	3,59	I40
4	I2-II 20-I	Заделка по месту бетоном М-I00 в стенах подполья	"	0,75	3,94	3
5	I3-35 2I-7б	Заделка по месту кирпичом в стенах подполья	"	2,I0	3,47	7
6	I3-35 2I-7б	Кладка стен из сокиповенного глиняного кирпича	"	5,30	3,47	20
7	I3-30 2I-6к	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	746,98	0,56	4I8
8	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	"	79,9	0,I9	I5
9	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,36	9,30	3
I0	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	кг	24,73	0,259	6
II	I9-I07 28-7ж	Утепление стен техподполья минераловатными плитами на битумной мастике	м3	0,9	2I,6	I9
I2	I9-II8 28-7к	То же, потолков		0,93	33,5	3I
		Итого	руб			III0

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
I3	ЦСЦ п.I8	Бетон М-I00	м3	0,77	20,80	I6
I4	-"-п.325	Кирпич обыкновенный	т.шт.	3,06	47,5	I45
I5	-"-п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,84	I3,I0	24
I6	-"-п.II7	Раствор цементный М-25	"	2,48	I5,I8	39
I7	ц.I,ч.I р.IУ п.I76	Плиты плоские из минеральной ваты на битумной связке М-250	"	I,72	5I,5	89
I8	II-322 I9-I6г	Укладка плит опорных толщ.более I6см площ.до 5 м2	шт	29	2,35	68
		Итого	руб			38I
		Итого с материалами	"			I49I
		Стоимость индустриальных изделий				
I9	РСЦ I-73 п.432	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки БУ-I3	шт	4	2,I3	9
20	-"-п.425	Б-I5	"	6	I,47	9
2I	А.Ш,ч.I3-4 № I	Стоимость цокольных панелей из легкого бетона толщ.25 марки: Ц-72-I4к	шт	4	I74,34	697
22	№ 2	Ц-64-I4к	"	24	I54,62	37II
23	№ 3	ЦТУ-49,I4	"	6	I37,6I	826
24	№ 4	ЦТУ-49,I4л	"	6	I37,6I	826
25	РСЦ I-73 п.87	Стоимость блоков стен подвалов марки ФС-5	шт	I0	22,55	226
26	-"-п.89	ФС-5-8	"	I0	7,73	77
27	-"-п.85	ФС-4-6	"	I3	6,I6	80
28	-"-п.83	ФС-4	"	20	I8 03	36I
29	п.8I	ФС-3-8	"	II8	4,60	543
30	п.55	ФС-3	"	52	I4,0	728
3I	Халь.	ФЦ-6-4	"	22	4,57	I00
32	ЦСЦ пр.2 п.30	Стоимость крепежных элементов	кг	24,73	0,3I	8

I	2	3	4	5	6	7
34	ЦСЦ т.ч. п.22	Металлизация крепежных элементов и закладных деталей	кг	27,2	0,I74	5
		Итого	руб			8239
		Итого по разделу Ш	руб			9730
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		I. С т е н				
		А. Наружные				
I	II-434-7I I9-24а	Установка панелей наружных стен площ.до 6м2 с поясной,ленточной разрезкой	м2	304,24	I,50	456
2	II-435-7I I9-24ж	То же, более 6м2	"	I63,I6	0,99	I62
3	II-428 I9-24г	Установка панелей наружных стен площ.до I5м2 при разрезке на этаж	"	247,86	I,I2	278
4	II-I99 I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,407	9,30	4
5	II-447-7I I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей битумной мастикой	м	500,68	0,46	230
6	II-45I-7I I9-25е	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	"	500,68	0,07	35
7	II-446-7I I9-25а	Чеканка и расшивка швов раствором в наружных стеновых панелях	"	500,68	0,I0	50
8	I3-35 2I-76	Кирпичная кладка наружной стены	м3	2,49	3,47	9
		Итого	руб			I224
		Материалы				
9	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный	т.шт.	0,95	47,50	45
I0	-"-п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,67	I3,I0	7
		Итого	руб			52
		Итого с материалами	руб			I276

2	3	4	5	6	7
	Стоимость индустриальных изделий				
	Стоимость наружных стеновых панелей из керамзитобетона толщ.35 см объемным весом 900 кг/м3 марки:				
II А.Ш ч.I3-4 п.25	Н-72-I4к	шт	4	I79,II	7I6
I2 п.7	Н-64-I4-3к	"	I4	I59,20	2229
I3 п.8	Н-64-8-2к	"	20	88,77	I775
I4 п.9	Н-64-6к	"	I0	73,8I	738
I5 п.II	Н-32-8к	"	6	43,94	264
I6 п.I2	Н-22-8к	"	6	30,09	I8I
I7 п.I3	Н-I6-I9-Iк	"	8	53,43	427
I8 п.I4	Н-8-I9к	"	24	26,02	624
I9 п.I5	Н-8-I9-Iк	"	I0	26,29	263
20 п.26	Н-8-26к	"	2	37,I3	74
2I п.27	Н-8-26-Iк	"	2	37,50	75
22 п.I5	Н-4-I9-Iк	"	20	I2,87	257
23 п.20	НТ-30.33-I	"	9	II8,49	I066
24 п.2I	НТ-30.33-5	"	2	I00,85	202
25 п.22	НТ-30.33-7	"	2	I00,85	202
26 п.23	НТУ-I9.33	:	5	I45,36	727
27 п.24	НТУ-I9.33л	"	5	I45,36	727
28 п.28	НТУ-I9.33-I	"	3	I40,4	42I
29 п.29	НТУ-I9.33-Iл	"	3	I40,4	42I
30 п.I8	НПТ-49.8	"	5	78,08	390
3I п.I9	НПТ-49.8л	"	5	78,08	390
32 РСШ I-73 п.429	БУ-276	"	4	2,56	I0
33 -"-п.442	Б-24	"	3	4,43	I3
	Итого	руб			I2I36
	Итого по "А"	руб			I34I2
	Б. Внутренние стены				
34 II-442-7I I9-24м	Установка панелей внутренних стен площ.до 6м2 в жилых зданиях	м2	25,04	I,2I	30
35 II-444-7I I9-24м	То же, площ.более 6м2	"	363,I0	0,55	200

I	2	3	4	5	6	7
36	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей весом 5 кг со сваркой	тн	0,372	259,0	96
37	II-I94-7I I9-II к	Укладка ригелей весом до 3т со сваркой	шт	I2,0	5	60
		Итого	руб			386
		Стоимость индустриальных изделий				
	Калькул.	Стоимость внутренних стеновых панелей из тяжелого бетона I6 см марки:				
38	п.I	В-49-25-6	шт	I2	74,9I	899
39	п.2	В-49.25-2к	"	4	I08,02	432
40	п.3	В-49.25-3к	"	4	92,20	369
4I	п.4	В-6-25к	"	8	I3,49	I08
42	п.5	В-6.25-Iк	"	4	I3,I8	53
43	п.6	В-32-30к	"	6	83,69	502
44	п.7	В-30.30к	"	4	79,38	3I8
45	п.8	В-30.30-3к	"	2	64,82	I30
46	п.9	В-9.30	"	2	23,2I	46
47	п.2	Ригели В-9,5к	"	I2	68,89	827
48	ЦСЦ пр.2 п.30	Стоимость монтажных связей	т	0,372	3I0,0	II5
49	ЦСЦ с.ч.	Металлизация монтажных связей	т	244,6	240,0	I07
		Итого	руб			3906
		Итого по разделу "Б"	руб			4292
		Всего по I разделу	руб			I7704
		Ш. К р о в л я				
I	I6-6I8 26-I0в	Устройство оклеечной пароизоляции из одного слоя рубероида	м2	I058,85	0,48	508
2	I6-608 26-I0н	Утепление перекрытия керамзитовым гравием	м3	254,I2	I,85	470
3	I9-65 28-3к	Утепление минераловатными плитами объемным весом до I50 кг/м3 под карнизные плиты	м3	I,8I	39,3	7I

I	2	3	4	5	6	7
4	II-457-7I I9-276	Укладка карнизных плит	шт	30	4,2	I26
5	I6-624 26-IIа	Устройство цементно-песчаной стяжки по засыпному утеплителю	м2	II95,8I	0,I22	I46
6	I3-6I 2I-9г	Армирование стяжки сетками из остальной проволоки	т	I,776	I79,0	3I8
7	I6-626 26-IIв	Устройство цементной стяжки по карнизным плитам	м2	I08,5	0,I02	II
8	I6-74 25-9а	Устройство разуклонки из цементно-песчаного раствора	м3	0,82	2,74	2
9	I6-556 26-6г прим.2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике по готовому основанию для зданий шириной до I2 м	м2	I2I9,73	3,08	3757
I0	I6-6I8 26-I0з	Укладка дополнительных слоев рубероида у парапета	"	6I,I3	0,48	29
II	I6-59I 26-9е прим.	Устройство сливов и фартуков из оцинкованной кровельной стали	"	I70,37	I,52	259
I2	Д-I5-5	Прибивка деревянной рейки по парапету торца здания	м	4I,2	0,06	2
I3	I2-85 20-IIе	Обетонирование металлических уголков	м3	0,26	2,87	I
I4	I4-II 22-6а	Установка металлических креплений радиостоек	т	0,054	I0,30	I
I5	I4-265 22-52ж	Масляная окраска металлоконструкций	"	0,054	I0,50	I
I6	I6-589 26-9д прим.I	Устройство подвесных желлобов из оцинкованной кровельной стали	м	I2,0	I,67	20
I7	I6-585 26-9в прим.I	Обделка на фасадах без устройства водосточных фасада	м2	875,54	0,0777	68
I8	I5-583 26-96 прим.I	То же, включая водосточные трубы из готовых элементов, из оцинкованной кровельной стали	"	I0I,2	0,28	28

СФ567-02

I	2	3	4	5	6	7
I9	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	м2	-	0,I45	-
		Итого	руб			58I8
		в т.ч.металлоконструкции	"			(I)
		Материалы				
20	ЦСЦ п.354	Керамзитовый гравий	м3	279,53	I2,2	34I0
2I	-"-п.97	Раствор цементный М-75	"	32,50	I5,80	5I4
22	-"-п.98	Раствор цементно-песчаный	"	0,85	I7,9	I5
23	-"-п.I3	Бетон М-I00	"	0,27	20,8	6
24	ц.I,ч.II п.I3I9	Стоимость реек	м	43,26	0,I5	6
25	-"-п.479	Стоимость металлоконструкций	т	0,054	230,0	I2
26	Пр-нт 06-I4-0I п.332	Пенобетонные плиты	м3	-	24,I0	-
		Итого	руб			3963
		Итого с материалами	"			978I
		Стоимость индустриальных изделий				
27	Кальк. п.I2	Стоимость карнизных плит КП-32-I2	шт	20	24,6I	492
28	п.I3	КП-32-I3-I	"	2	25,54	5I
29	п.I4	КП-20.I3	"	4	I6,84	67
30	п.I5	КП-8-I3	"	4	7,36	29
3I	ЦСЦ п.8574	Плиты покрытия ПТП-8-6	шт	4,8	5,53	27
		Итого	руб			666
		Итого по разделу У	руб			I0447
		в т.ч.металлоконструкции	"			(I3)
		IУ. Окна				
I	I5-I5I-72 23-27б	Установка оконных блоков площ.до 2м2 с двойными одинарными,спаренными переплетами в каменных стенах	м2	50,83	3,04	I55

I	2	3	4	5	6	7
2	I5-I52-7I 23-27в	То же, площ.более 2м2	м2	237,47	2,I9	520
3	I5-I92-72 23-276	Установка балконных двер-ных блоков площ.до 3м2 с двойными,одинарными и спаренными полотками в каменных стенах	"	7,56	I,86	I4
4	I5-I86-72 23-346	Установка деревянных по-доконных досок при высоте проема до 2-х м2	"	23,88	0,7I	I7
5	I7-853 27-396 доп.вып.I стр.96 ч.I п.8 к-I,II	Остекление оконных двой-ных переплетов оконным 3мм стеклом на штапиках по замазке цена: 2,06xI,II=2,29	"	278,66	2,29	638
6	I7-856 27-69в ч.III т.ч. доп.вып.I	То же, со спаренным ос-теклением 3-мм стеклом цена: 2,03xI,II=2,25	"	-	2,25	-
7	I7-3I4 27-39в прим.7 доп.II	То же, с тройным остек-лением 3-х мм стеклом	"	-	3,60	-
8	I7-856 27-69в чI,ц.I п.784,785 к-I,II Доп.вып.I	Остекление оконных блоков с раздельными переплетами 4-мм стеклом цена: 2,03+(I,37-0,98)x xI,48=2,6IxI,II=2,90	"	4,76	2,90	I4
9	I7-856 27-69в ц.I,ч.I п.784,785 доп.вып.I тех.ч.	То же, со спаренными пе-реплетами 4-мм стеклом цена: /2,03+(I,37-0,98)x xI,48/xI,II=2,62	"	-	2,62	-
I0	I7-853 I7-856 27-69в ц.I,ч.I п.785,786 доп.вып.II тех.ч.	То же, с тройным остекле-нием 4-мм стеклом 2,62+2,90x0,5=4,07	"	-	4,07	-
II	Д-I5-5А п.I5	Установка и стоимость балчишков	м	I62	0,25	4I

I	2	3	4	5	6	7
I2	I7-869 27-69ж вып.I стр.I96 тех.ч. п.8,к-I,I3	Остекление балконных двойных дверных полотен 3мм стеклом цена: I,70xI,I3=I,94	м2	7,56	I,94	I5
I3	I7-870 к-I,I3 27-69в	То же, со спаренными переплетами цена: I,87xI,I3=2,II	"	-	2,II	-
I4	I7-9I5 27-69з доп.вып.I прим.7	То же, с тройным остеклением	"	-	2,45	-
		Итого	руб			I4I4
		Материалы				
		Стоимость скобяных изделий для окон и раздельными переплетами и балконных блоков				
I5	ц.I,ч.I п.542	Оконные блоки однопольные с форточкой	к-т	35	2,72	95
I6	ц.I,ч.I п.545,544	Двухстворчатые с форточкой	"	88	5,23	460
I7	ц.I,ч.I п.536	Дверные балконные блоки однопольные	"	2	3,26	7
		Скобяные изделия для спаренных оконных блоков с форточкой				
I8	ц.I,ч.I п.548	Одностворчатых	к-т	-	I,94	-
I9	-"-п.549	Двустворчатых	"	-	3,34	-
20	ц.I,ч.I п.538	Дверных балконных блоков однопольных	"	-	2,5I	-
		Скобяные изделия для тройных оконных блоков и балконных блоков				
2I	ц.I,ч.I п.548,542 к-0,5	Одностворчатые цена: I,94+2,72x0,5=3,30	к-т	-	3,30	-
22	ц.I,ч.I п.549,544	Двухстворчатые цена: 3,34+5,23x0,5=5,96	"	-	5,96	-

I	2	3	4	5	6	7
23	ц.I,ч.I п.538,536 к-0,5	Блоков дверных балконных однопольных цена: 2,5I+3,26х0,5=	к-т	–	4,I4	–
		Итого	руб			562
		Итого с материалами	"			I976
		Стоимость индустриальных изделий				
	ц.I,ч.II	Блоки оконные с раздельными переплетами марки:				
24	п.I37	ОРН-I9-I5В	м2	II7,04	I3,20	I545
25	п.I37	ОРН-I9-I3В	"	6I,83	I3,20	8I6
26	п.I38	ОРН-I9-I0В	"	7,28	I4,40	I05
27	а.I36	ОРН-I9-7В	"	30,72	I4,90	458
28	п.I37	ОРН-26-IIВ	"	I0,92	I3,20	I44
29	п.I57	ОР-2I-2IВ	"	38,34	II,80	452
30	п.I36	ОР 2I-9В	"	I2,83	I4,90	I9I
3I	п.I37	ОР 2I-I2В	"	9,64	I3,20	I27
32	п.9	Балконные двери БР-22-9	"	7,56	I8,70	I4I
		Блоки оконные со спаренными переплетами				
33	п.98	ОСН-I9-I5В	м2	–	II,70	–
34	п.98	ОСН-I9-I3В	"	–	II,70	–
35	п.97	ОСН-I9-I0В	"	–	I3,20	–
36	п.95	ОСН-I9-7В	"	–	I3,80	–
37	п.	ОСН-26-IIВ	"	–	I0,90	–
38	п.II4	ОС-2I-2IВ	"	–	I0,I0	–
39	п.92	ОС-2I-9В	"	–	I2,20	–
40	п.98	ОС-2I-I2В	"	–	II,70	–
4I	п.4	БС-22-9	"	–	I7,60	–
	Доп.I2	Блоки оконные с тройными переплетами марки:				
42	п.586	ОРНС-I9-I5В	м2	–	I7,0	–
43	п.585	ОРНС-I9-I3В	"	–	I8,20	–
44		ОРНС-I9-I0В	"	–	I9,90	–
45	п.584	ОРНС-I9-7В	"	–	I9,90	–
46	п.586	ОРНС-26-IIВ	"	–	I7,0	–
47	ц.I,ч.II т.I57,II4	ОРС-2I-2IВ цена: I0,I+II,8х0,73=I8,7I	"	–	I8,7I	–

I	2	3	4	5	6	7
48	Доп.I2 п.586	ОРС-2I-9В	м2	-	I9,90	-
49	п.586	ОРС-2I-I2В	"	-	I7,0	-
50	п.523	БРС-22-9	"	-	I9,20	-
5I	п.I.ч.II п.3I4 стр.I70	Стоимость подоконных досок	м2	28,88	0,7I	I7
		Итого	руб			3996
		Всего по разделу VI	руб			5972

СМЕТА № 2

на сантехнические работы детского сада-ясли на 50 мест

Составлена в ценах 1969г. Стоимость по смете 2538 руб

№№ пп	Обоснован. принятой ед.сметной стоимости или №№ ед. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во ед. измер.	Сметная стоимость, руб	
					един.	общая
1	2	3	4	5	6	7
		I. Отопление				
1	23-46 30-10а	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.20 мм	м	140	0,79	111
2	23-47 30-10а	То же, диам.25 мм	"	294	0,96	282
3	23-48 30-10а	То же, диам.32 мм	"	49	1,12	55
4	23-49 30-10а	То же, диам.40 мм	"	12	1,24	15
5	23-50 30-10б	То же. диам.50 мм	"	3	1,49	4
6	23-46 30-10а	Змеевики забетонированные в полу =20 мм	м	292	0,79	231
7	п.1.ч.111 п.1465	Кран двойной регулировки КРП диам.20 мм	шт	36	0,48	17
8	-"- п.1521	Кран проходной пробковый 11Б6бк диам.20мм	"	14	1,05	15
9	-"- п.1522	То же, диам. 25 мм	"	12	1,48	18
10	23-689 32-12а	Кран "Маевского"	шт	82	0,4	33
11	23-690 32-12г	Кран спускной диам. 15 мм	"	26	1,39	36
12	23-646 32-9б	Радиаторы чугунные М-140АО	экм	268,5	5,29	1420

I	2	3	4	5	6	7
I3	23-I04 30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	790	0,03	24
		Тепловой узел ИП-2				
I4	23-46 30-I0а	Труба водогазопроводная 20х2,5	м	I	0,79	I
I5	23-688 32-I2в	Термометр до I00°С	к-т	3	2,I8	7
I6	23-687 32-I2б	Манометр I2-I6 атм	"	I0	4,I8	42
I7	п.I,ч.III п.63	Болты с гайками	кг	9,I0	0,273	2
I8	23-393 3I-I3а	Водомер диам.50 мм	к-т	2	24,5	49
I9	23-664 32-I0б	Грязевик диам.80мм	шт	I	23,9	24
20	23-663 32-I0а	То же, диам.50 мм	"	8	I5,9	I27
2I	Тех.ч. п.3	Пуск и регулировка системы отопления I%	руб	25I3	0,0I	25
		Итого по отоплению	руб			2538

СФ567-02

т.п.211-2-104 а.VI

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

общестроительные работы надземной части раздела III Крыша

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для варианта утепления перекрытия пенобетонными плитами

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ предусмотренный сметой к основному варианту	Объем работ соответствующий вариантам конструкций и видов работ
I	2	м3	254,I2	-
2	I9	м2	-	I058,85
3	20	м3	279,53	-
4	26	м3	-	2I8,I2

Составила А.Азарскова

т.п.2II-2-I04 а.VI

С М Е Т А № I
общестроительные работы надземной части
раздел III Крыша

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2
объемов работ для изменения температуры наружного воздуха

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. измерен.	Объем работ предусмотренный сметой к основному варианту	Объем работ соответствующий вариантам -20,-25°С	Объем работ соответствующий вариантам -35,-40°С
I	2	м3	254,I2	232,95	264,7I
2	20	"	279,53	256,25	29I,I8

Составила А.Азарохина

С М Е Т А № I

общестроительные работы надземной части раздела "Окна"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для варианта окон со спаренными переплетами и тройными переплетами

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам: вариант окон со спаренными переплетами	Объемы работ соответствующие вариантам: вариант окон с тройными переплетами
I	2	3	4	5	6
I	5	м2	278,66	-	-
2	6	"	-	278,66	-
3	7	"	-	-	278,66
4	8	"	4,76	-	-
5	9	"	-	4,76	-
6	I0	"	-	-	4,76
7	I2	"	7,56	-	-
8	I3	"	-	7,56	-
9	I4	"	-	-	7,56
I0	I5	к-т	35	-	-
II	I6	"	88	-	-
I2	I7	"	2	-	-
I3	I8	"	-	35	-
I4	I9	"	-	88	-
I5	20	"	-	2	-
I6	2I	"	-	-	35
I7	22	"	-	-	88

I	2	3	4	5	6
I8	23	К-Т	-	-	2
I9	24	м2	II7,04	-	-
20	25	"	4,83	-	-
2I	26	"	7,28	-	-
22	27	"	30,72	-	-
23	28	"	I0,92	-	-
24	29	"	38.34	-	-
25	30	"	I2,83	-	-
26	3I	"	9,64	-	-
27	32	"	7,56	-	-
28	33	"	-	II7,04	-
29	34	"	-	6I,83	-
30	35	"	-	7,28	-
3I	36	"	-	30,72	-
3I	37	"	-	I0,92	-
33	38	"	-	38,34	-
34	39	"	-	I2,83	-
35	40	"	-	9,64	-
36	4I	"	-	7,56	-
37	42	"	-	-	II7,04
38	43	"	-	-	6I,83
39	44	"	-	-	7,28
40	45	"	-	-	30,72
4I	46	"	-	-	I0,92
42	47	"	-	-	38,34
43	48	"	-	-	I2,83
44	49	"	-	-	9,64
45	50	"	-	-	7,56

Составила В.Митронова

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы детского ясли-сада на 90 мест

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для варианта радиаторов раздела Отопление

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианта	Един. изм.	Объем работ предусмотренный сметой к основному варианту	Объем работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ -20°	-25°	-35°	-40°
I	I2	экм	268,5	263,2	275,5	247,8	259,7

Составила Л.Трофимова

gost.e-ecolog.ru