КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25 – ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-2-104

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

15152-03

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 1578 Инв.№ 15152-03 тираж 50
Сдано в печать 31 05 1985г цена 2-64

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25 – ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-2-104

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

Стоимость общая	130.47 / 143,52	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	113.910 / 114,099	тыс.руб.
I м2 общей площади	108.80 / 108,98	руб.
I м 3 здания	28.23 / 28,27	руб.
I места	1449.67 / 797,31	руб.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону Приказ № от 9 января 1978г

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ А.А.ЯКУШЕВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО В.А.БОЛТИНСКИЙ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА Н.П.ГРАЧЕВ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Г.В.ТЕЙКОНЦЕВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ Е.П.СТЕПОЧКИН

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	5
3. Сводка объемов и стоимости работ по смете	6
4. Смета № I – общестроительные работы	II
5. Смета № 2 – санитарно-технические работы	5I
6. Смета № 3 – электроосвещение	60
7. Смета № 4 – слаботочные устройства	72
8. Смета № 5 – автоматика приточной системы	83
9. Смета № 6 – пожарная сигнализация	9I
I0. Смета № 7 – мебель и инвентарь	96
II. Выборки затрат труда и материальных ресурсов	98
I2. Калькуляции сметных и оптовых цен на железобетонные изделия	III
I3. Вспомогательные таблицы объемов работ для температурных вариантов.	I36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту детских яслей-сада на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до I80, разработанному Конструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по составлению типовых проектов и их применению в строительстве", утвержденной Госстроем СССР.

Объемы общестроительных, санитарно-технических и других работ определены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со строительными нормами и правилами, введенными в действие с I,I-I969 г.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I января I969 г. и Ценнику сметных цен на местные строительные и железобетонные изделия, для составления смет к типовым проектам, разработанному проектным институтом Мосгражданпроектом, утвержденному распоряжением исполкома Мособлсовета от I5 июля I968г. № I094-р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

На общестроительные работы – I6,5%
На санитарно-технические – I4,9%
На металлоконструкции – 8,3%
Плановые накопления – 6%

Смета составлена для здания с техническим подпольем, при расчетной зимней температуре -30°, со следующими конструктивными элементами:

I. Фундаменты и стены подполья – сборные бетонные и железобетонные блоки.

2. Стены наружные – однослойные из легкого бетона.

3. Стены внутренние – сборные железобетонные панели толщ. I6 см.

4. Перекрытие – многопустотные толщ. 22 см.

5. Перегородки – гипсобетонные и стеклянные.

6. Кровля – совмещенная, невентилируемая, с засыпным утеплителем.

7. Полы – из линолеума и керамических.

8. Внутренняя отделка – силикатная, клеевая и масляная покраска стен, облицовка стен санузлов, подстрочной, кухонь глазурованной плиткой.

9. Наружная отделка – окраска цементными красками.

I0. Инженерное оборудование – центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство детских ясель-сада на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до I80

Составлена в ценах и нормах I969 г. Сметная стоимость I30,47 / I43,5I5 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет и сметно-финансовых расчетов	Наименование производств, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (в тыс.руб.) строит. работ	монт. раб.	инв. обо-рудов.	техн. обор. мебели инвент	прочих затрат	общая сметн. стоим.	Технико-экономические показатели наим. ед.	к-во един.	сметная стоим. един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета № I	Общестроительные работы	95,84I	-	-	-	-	95,84I	место	90/I80	I064,90 532,45
2.	Смета № 2	Сантехнические работы	II,992	-	-	-	-	II,992	-"-	-"-	I33,24 66,62
3.	Смета № 3	Электроосвещение	-	4,885	-	-	-	4,885	-"-	-"-	54,28 27,I4
4.	Смета № 4	Слаботочные системы	-	0,30I	-	-	-	0,30I	-"-	-"-	3,34 I,67
5.	Смета № 5	Автоматика приточной системы	-	0,475	I,420	-	-	I,895	-"-	-"-	2I,06 I0,52
6.	Смета № 6	Пожарная сигнализация	-	0,I98	0,II5	-	-	0,3I3	-"-	-"-	3,48 I,74
7.	Смета № 7	Мебель и инвентарь	-	0,2I8 0,407	-	I5,025 27,88I	-	I5,243 28,288	-"-	-"-	I69,37 I57,I6
		Всего по смете	I07,833 I07,833	6,077 6,266	I,535 I,535	I5,025 27,88I	-	I30,47 I43,5I5	-"-	-"-	I449,67 797,3I

Главный конструктор проекта: Н.П.Грачев

Руководитель сметной бригады О.А.Круглова

Составила: В.А.Митронова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по смете на строительство детских яслей-сада на 90 мест с увеличением количества мест до 180

Накладные расходы:

а) на строит.работы к=I,2349
б) на м/конструкции к=I,I4798

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Колич. ед. изм.	Стоимость по смете(в рублях)					Стоим. единиц измер. в руб.	Удел. % к общей стоим. строит. монтаж. работ
				Прямые затраты			Накладн. расходы и план. накопл.	Всего		
				строит. монтаж. работ	комплектация индустр. издел.	Итого				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть здания									
	Работы нулевого цикла									
I.	Земляные работы	м3	I263,9	540	-	540	I27	667	0,53	0,59
2.	Фундаменты	м3	40,I9	I96	I479	I675	393	2068	5I,46	I,82
3.	Стены	м2	5I6,70	I407	727I	8678	2038	I07I6	20,74	9,4I
4.	Перекрытия	м2	34,24	29	299	328	77	405	II,83	0,36
	Итого по работам нулевого цикла	руб.		2I72	9049	II22I	2636	I3857		I2,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	Работы, не входящие в нулевой цикл									
5.	Полы	м2	IOIO,0	5447	-	5447	I280	6727	6,66	5,90
6.	Двери	м2	I,7	I3	38	5I	I2	63	37,06	0,06
7.	Внутренняя отделка	м2	I28,73	36	-	36	8	44	0,34	0,04
8.	Наружная отделка	м2	I7,97	I8	-	I8	4	22	I,22	0,02
9.	Прочие работы (в т.ч.металлоконстр.)	руб.		2565	70I	3266	767	4033		3,54
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.		8079	739	88I8	207I	I0889		9,55
	Итого по подземной части	руб.		I025I	9788	20039	4707	24746		2I,73
	Б. Надземная часть									
II.	Стены А.Наружные	м2	697,0I	I230	I2258	I3488	3I68	I6656	23,76	I4,62
	Б.Внутренние	м2	330,I	386	3906	4292	I008	5300	I6,06	4,65
I2.	Перекрытия	м2	IOI9,7	642	86I5	9257	2I74	II43I	II,2I	IO,04
I3.	Кровля	м2	I2I9,7	978I	666	IO447	245I	I2898	IO,58	II,32
	в т.ч. металлоконструкции			(I3)	-	(I3)	(2)	(I5)		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	Перегородки	м2	6I2,05	990	2049	3039	7I4	3753	6,23	3,29
I5.	Полы	м2	I0I0,0	5535	-	5535	I300	6835	6,77	6,00
I6.	Окна	м2	225,75	I327	27II	4038	948	4986	22,09	4,38
I7.	Двери	м2	I93,I4	I073	2290	3363	790	4I53	2I,50	3,65
I8.	Внутренняя отделка	м2	3635,6	I89I	-	I89I	444	2335	0,64	2,05
I9.	Наружная отделка	м2	I53,0	75	-	75	I8	93	0,6I	0,08
20.	Прочие работы	руб.		2I50	-	2I50	505	2655		2,33
	Итого по надземной части	руб.		25080	32495	57575	I3520	7I095		62,4I
	(в т.ч. металлоконстр.)			(I3)	-	(I3)	(2)	(I5)		
	Итого общестроит.работ	руб.		3533I	42283	776I4	I8227	9584I		84,I4
	(в т.ч. металлоконстр.)			(I3)	-	(I3)	(2)	(I5)		
	II. Санитарно-технические работы									
2I.	Отопление	руб.		3I55	-	3I55	688	3843		3,37
22.	Вентиляция	"		25I8	-	25I8	549	3067		2,69
23.	Холодное водоснабжение	"		408	-	408	89	497		0,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24.	Горячее водоснабжение	руб.		4I9	-	4I9	9I	5I0		0,45
25.	Канализация	"		2574	-	2574	56I	3I35		2,75
26.	Изоляционные работы	"		76I	-	76I	I79	940		0,83
	Итого сантехнические работы			9835	-	9835	2I57	II992		I0,53
	Ш. Электромонтажные работы									
27.	Электроосвещение	руб.		-	-	-	-	4885		4,29
	IУ. Слаботочные устройства									
28.	Радиофикация	руб.	-	-	-	-	-	8I		0,07
29.	Телефонизация	"	-	-	-	-	-	38		0,03
30.	Заземление и канализация	"	-	-	-	-	-	38		0,03
3I.	Звонковая сигнализация	"	-	-	-	-	-	32		0,03
32.	Телевидение	"	-	-	-	-	-	II2		0,I0
	Итого слаботочные устройства							30I		0,26

№№ пп	Обоснование принят. един. сметн. стоим. или №№ един. расценок		Един. изм.	Колич.	Сметная стоимость в руб. Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		4. Подземная часть				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I.	I-746 т.I0-I40а	Планировка площади механизированным способом	м2	I634,5	0,005I	8
2.	I-403 I-404 т.I0-48г к-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до 50м	"	245,2	0,0829	20
3.	I-320 т.I0-4Iв	Разработка грунта в котлованах и траншеях экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	I36,0	0,I44	20
4.	I-82 т.I0-23с	То же, в отвал	м3	8I6	0,I09	89
5.	I-I40 т.I0-29б	Добор грунта механизированным способом	м3	50	0,85	43
6.	I-6I0 т.I0-I036 т.ч.п.I3 к-I,2	Добор грунта вручную	м3	I6,7	I,27	2I

I	2	3	4	5	6	7
7.	I-403 т.I0-48г т.ч.п.38 к-0,85 I-404 т.I0-48д к-2	Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 30 м	м3	8I6	0,0499	4I
8.	-"-	Обратное перемещение грунта бульдозером на расстояние до 30 м	м3	8I6	0,0499	4I
9.	I-8I т.I0-23р	Перекидка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м3 для подсыпки под полы	м3	494,4	0,0902	45
I0.	I-433 I-434 т.I0-49г	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до I0м	м3	32I,6	0,0I96	6
		Цена: 0,0I39+0,0057=0,0I96				
II.	I-3I9 т.I0-4Iе	Погрузка растительного слоя земли экскаватором емк. ковша 0,5 м3 в автосамосвалы	м3	245,2	0,II6	28
I2.	П.3,ч.I стр.28	Перемещение растительного грунта и излишнего грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	532,2	0,25	I33
I3.	I-790 т.I0-I4Iк	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	8I6,0	0,0549	45
		Итого:	руб.			540

I	2	3	4	5	6	7
		II. Фундаменты				
I.	I3-I т.2I-5а	Устройство песчаного основания толщ.5 см под фундаментные блоки	м3	6,59	0,63	4
2.	II-3 т.I9-I6-7I	Укладка фундаментных блоков весом до I,5т	м3	28,38	3,63	I03
3.	II-28 т.I9-2а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	м3	5,I2	6,I0	3I
4.	II-29 т.29-26	То же, объемом более 0,4 м3	"	6,69	3,59	24
		Итого:	руб.			I62
		Материалы:				
5.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	6,92	4,96	34
		Итого:	руб.			34
		Итого с материалами	руб.			I96
		Стоимость индустриальных изделий:				
6.	ЦСЦ-I-73 п.8	Фундаментные блоки марки ФI0-I2	т	35	I2,I6	426
7.	-"- п.I3	Ф-6	шт	22	I6,39	36I
8.	-"- п.I4	Ф9-I2	шт	36	7,88	284

I	2	3	4	5	6	7
9.	РСЦ п.59	Блоки стен подвала марки ФС-3	шт	I3	I4,00	I82
I0.	-"- п.6I	ФС-3-8	шт	36	4,60	I66
II.	-"- п.67	ФС-5	шт	2	22,55	45
I2.	-"- п.69	ФС-5-8	шт	2	7,73	I5
		Итого:	руб.			I479
		Итого по разделу II	"			I675

III. Стены

I.	II-426-7I т.I9-24б	Установка цокольных панелей площ. до I2 м2 длиной более 3,9м	м2	337,64	0,97	328
2.	II-28-7I т.I9-2а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	м3	I9,89	6,I0	I2I
3.	II-29-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	34,33	3,59	I23
4.	I2-II т.20-I	Заделка по месту бетоном М-I00 в стенах подполья	м3	0,75	3,94	3
5.	I3-35 т.2I-7б	Заделка по месту кирпичом в стенах подполья	"	2,I	3,47	7
6.	I3-35 т.2I-7б	Укладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	5,90	3,47	20

I	2	3	4	5	6	7
7.	I3-30 т.2I-6к	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	746,98	0,56	4I8
8.	I3-I6 т.2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	м2	79,9	0,I9	I5
9.	II-I99-7I т.I9-IIм	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,36	9,30	3
I0.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	кг	24,73	0,259	6
II.	I9-I07 т.28-7к	Утепление стен техподполья минераловатными плитами на битумной мастике	м3	0,9	2I,6	I9
I2.	I9-II8 т.28-7к	То же, потолков	м3	0,93	33,5	3I
		Итого:	руб.			I094
		Материалы:				
I3.	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	0,77	20,80	I6
I4.	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	3,06	47,5	I45
I5.	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,84	I3,I0	24
I6.	п.II7	Раствор цементный 25	м3	2,48	I5,8	39

I	2	3	4	5	6	7
I7.	Ц.I,ч.I разд.IУ п.I76	Щиты жесткие из минеральной ваты на битумной связке М-250	м3	I,72	5I,5	89
		Итого:	руб.			3I3
		Итого с материалами:	руб.			I407
		Стоимость индустриальных изделий:				
I8.	РСЦ-I-73 п.432	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона БУ-I3	шт	4	2,I3	9
19.	Калык.	Стоимость цокольных панелей из легкого бетона толщ.300 мм Ц-72.I4К	шт	4	I47,8I	59I
20.	-"-	Ц-64.I4К	шт	24	I30,85	3I40
2I.	-"-	ЦТУ-49.I4	шт	6	I24,85	749
22.	-"-	ЦТУ-49.I4К	шт	6	I24,85	749
23.	РСЦ-I-73 п.67	Стоимость блоков стен подвала ФС-5	шт	8	22,55	I80
24.	п.69	ФС-5-8	шт	6	7,73	46
25.	п.65	ФС-4-8	шт	I3	6,I6	80
26.	п.63	ФС4	шт	20	I8,03	36I
27.	п.6I	ФС3-8	шт	II4	4,60	524
28.	п.59	ФС-3	шт	44	I4,00	6I6
29.	п.509	СП-6-4	шт	29	7,05	204

I	2	3	4	5	6	7
30.	п.425	Стоимость сборных ж/бетонных перемычек Б-I5	шт	6	I,47	9
3I.	ЦСЦ прил.2 п.30	Стоимость крепежных элементов	кг	24,73	0,3I	8
32.	-"- т.ч.п.22	Металлизация крепежных элементов и закладных деталей	кг	27,2	0,I74	5
		Итого:	руб.			727I
		Всего по разделу III	руб.			8678
		IУ. Перекрытия				
I.	II-323 т.I9-I6д	Укладка панелей толщ. более I6 см, площ. до I0 м2	шт	4	3,I0	I2
2.	I2-9	Устройство монолитного участка из бетона М-200	м3	0,32	I,8	I
3.	II-474-7I т.I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5кг со сваркой	т	0,03	259	8
		Итого:	руб.			2I
		Материалы:				
4.	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,32	24,6	8
		Итого с материалами:	руб.			29

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий:				
5.	Калк.	Стоимость панелей перекрытий приведенной толщ. IIсм, нормативной нагрузкой 650 кг/м2 длиной пролета 7,I9м				
		ПК-72.I2К	шт	3	73,45	220
		ПК-72.I2-I2К	шт	I	72,96	73
6.	П.I,ч.II п.62	Стоимость арматуры класса А-I	кг	I4,22	0,I6	2
7.	-"- п.65	-"- класса А-III	кг	I9,I8	0,I9	4
		Итого:	руб.			299
		Всего по разделу IУ	руб.			328
		У. Подготовка под полы I этажа				
I.	I6-82 25-I0а	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора слоем 20мм	м2	407,25	0,I6	65
2.	I6-44 25-7а I6-45 25-7б	Устройство оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике в 2 слоя	м2	I45,05	I,53	222
		Цена: 0,92+0,6I=I,53				
3.	I6-43 25-6д	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00	м3	24,4I	2,33	57

I	2	3	4	5	6	7
4.	I6-43 25-6д	То же, из бетона М-I50	м3	38,72	2,33	90
5.	I6-74 25-9а	Теплоизоляция легким бетоном М-I00	м3	39,I5	2,74	I07
6.	I6-98 25-I2в	Гидроизоляция слоем гребня с пропиткой битумом	м2	II8,77	I,22	I45
7.	I6-74	Теплоизоляция полов керамзитобетоном	м3	I,52	2,74	4
8.	I6-6I4 26-I0к Ц.I,ч.I п.838	Укладка одного слоя водонепроницаемой бумаги Цена: 0,288+I,Ix(0,29- -0,I6)= 0,43	м2	44,I	0,43	I9
9.	I6-77 25-9г п=2	Изоляция древесно-волокнистыми плитами в 2 слоя, укладываемых насухо Цена: 0,68x2= I,36	м2	6I2,27	I,36	833
I0.	I6-78 25-9д	То же, полутвердыми древесно-волокнистыми плитами на мастике	м2	6I2,27	0,95	582
II.	I6-80 25-9 прим.2	Антисептирование древесно-волокнистых плит	м2	I836;8I	0,I4	257
		Итого:	руб.			238I

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
I2.	ЦСП п.98	Раствор цементный I00	м3	8,55	I7,9	I53
I3.	-"- п.I3	Бетон М-I00	м3	24,90	20,8	5I8
I4.	-"- п.I4	Бетон М-I50	м3	39,49	22,8	900
I5.	-"- п.66	Легкий бетон М-I00	м3	42,30	32,2	I362
I6.	-"- п.320	Клинец и каменная мелочь	м3	3,33	6,38	2I
I7.	-"- п.264	Щебень каменный	м3	I4,85	7,52	II2
		Итого материалы	руб.			3066
		Итого по разделу У	руб.			5447
		VI. Двери				
I.	I5-236 т.23-33а	Установка наружных дверных блоков входа в подвал	м2	I,68	2,20	4
2.	I5-273 т.23-38е	Обивка дверей с 2-х сторон листовой кровельной сталью по дереву	м2	I,68	2,67	4
		Итого:	руб.			8

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
3.	Ц.I,ч.I п.540	Прибор дверной	к-т	I	4,57	5
		Итого:	руб.			
		Итого с материалами:	руб.			5
						I3
		Стоимость индустриальных изделий:				
4.	Ц.I,ч.II стр.I40 п.55	Стоимость утепленных дверных блоков типа ДУ-8	м2	I,68	22,7	38
		Итого:	руб.			38
		Итого по разделу VI	руб.			5I
		VII. Внутренняя отделка				
I.	I7-647 т.27-55е т.27-66е	Улучшенная масляная окраска дверного блока с глухими полотнами	м2	I,68	0,28	I
2.	I7-569 т.27-496	Известковая окраска по кирпичу и бетону стен и потолков	м2	I28,73	0,04	5
3.	I7-325 т.27-29а	Улучшенная штукатурка стен по сетке с устройством каркаса	м2	5,7	2,29	I3

I	2	3	4	5	6	7
4.	I7-327 т.27-296	То же, потолков	м2	6,24	2,69	I7
		Итого:	руб.			36
		VIII. Наружная отделка				
I.	I7-200 т.27-I7А	Улучшенная штукатурка стен входа в техподполье по кирпичу цементно-известковым раствором	м2	I7,97	0,63	II
		Итого:	руб.			II
		Материалы:				
2.	ЦСЦ п.I240	Раствор цементно-известковый	м3	0,52	I3,I	7
		Итого:	руб.			7
		Всего по разделу VIII	руб.			I8
		IX. Прочие работы				
		Вход № I.2.3.4				
I.	I6-40 т.25-86	Песчаное основание	м3	74,40	I,45	I08
2.	I2-9 т.20-Iм	Устройство монолитной ж/бетонной плиты основания входа из бетона М-I50	м3	5,24	I,80	9

I	2	3	4	5	6	7
3.	I2-I0 т.20-Iк	Устройство монолитных ж/бетонных ступеней	м3	2,52	3,47	9
4.	I6-I03 т.25-I2з	Устройство цементного пола т.20 мм	м2	33,5	0,22	7
5.	I4-50 т.22-8н	Установка металлической решетки для вытирания ног	т	0,048	26,I	I
		Итого:	руб.			I34
		Вход № 5				
6.	I6-40 т.25-6б	Песчаное основание	м3	II,5	I,45	I7
7.	I2-9 т.20-Iи	Устройство монолитной ж/бетонной плиты основания входа	м3	I,I0	I,80	3
8.	I2-I0 т.20-Iк	Устройство монолитных ж/б ступеней	м3	0,6	3,47	2
9.	I6-I03 т.25-I2з	Устройство цементного пола т. 20 мм	м2	7,2	0,22	2
I0.	I3-35-69 т.2I-76	Кирпичная кладка стен	м3	0,84	3,47	3
II.	I4-50 22-8н	Установка металлической решетки для вытирания ног	т	0,0I2	26,I	-
		Итого:	руб.			27

I	2	3	4	5	6	7
		Вход № 6				
I2.	I6-40 т.25-6б	Песчаное основание	м3	I0,69	I,45	I6
I3.	I2-9 т.20-Iк	Устройство монолитной ж/б плиты основания входа из бетона М-I50	м3	I,34	I,80	2
I4.	I2-I0 т.20-Iк	Устройство монолитных ж/бетонных ступеней	м3	0,I5	3,47	I
I5.	I6-I03 т.25-I2з	Устройство цементного пола т. 20 мм	м2	6,66	0,22	I
I6.	I4-50 т.22-8н	Установка металлической решетки для вытирания ног	т	0,0I2	26,I	
		Итого:	руб.			20
		Вход № 7,8				
I7.	I6-40 т.25-6б	Песчаное основание	м3	20,I6	I,45	29
I8.	I2-9 т.20-Iк	Устройство монолитной ж/бетонной плиты основания входа	м3	I,78	I,80	3
I9.	I2-I0 т.20-Iк	Устройство монолитных ж/бетонных ступеней	м3	0,58	3,47	2

I	2	3	4	5	6	7
20.	I6-I03 т.25-I2з	Устройство цементных полов т. 20 мм	м2	9,92	0,22	2
		Итого:	руб.			36
		Вход в техподполье				
2I.	I3-35-69 т.2I-7б	Кладка кирпичных стен	м3	4,23	3,47	I5
22.	I3-30 т.2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	8,6I	0,56	5
23.	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором I:2 на отм. -0,30	м2	I,32	0,I9	-
24.	II-463 т.I9-30а	Укладка бетонных ступеней спуска в подвал	м3	0,49	I0,I0	5
25.	I6-43 25-6д	Устройство бетонного основания пола из бетона М-50	м3	0,I3	2,33	-
26.	I6-I03 т.25-I2з	Устройство цементного пола	м2	I,07	0,22	-
27.	II-475 I9-30н	Установка крепежных элементов весом более 5 кг со сваркой	т	0,0I7	II3,0	2
28.	Д-I6-4 26-6 I6-6I4	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида по деревянному основанию	м2	I3,47	3,2I	43
		Цена: 3,69-0,48=3,2I				

I	2	3	4	5	6	7
29.	I6-74 25-9а	Теплоизоляция проема шлакобетоном М-50	м3	0,I	2,74	
		Итого:	руб.			70
		Подпольные каналы				
30.	I3-4I т.2I-7д	Кладка стен подпольных каналов из обыкновен. глиняного кирпича толщ. стен I2 см	м3	23,6	4,I8	99
3I.	I3-30 т.2I-6д	Обмазка стен канала битумом за 2 раза	м2	I88,I2	0,56	I05
32.	I6-43 т.25-6д	Устройство бетонной подготовки в каналах из бетона М-50 толщ. 8 см	м3	II,79	2,33	24
33.	II-3I3 т.I9-I4л	Укладка плит покрытий подпольных каналов площ. до 0,5 м2	шт	252	0,I9	48
34.	I7-284 27-23а	Простая штукатурка стен каналов	м2	I88	0,29	54
		Итого:	руб.			330

I	2	3	4	5	6	7
		Воздухозаборная шахта				
35.	I6-40 т.25-6б	Устройство песчаного основания	м3	I,36	I,45	2
36.	I3-35 т.2I-7б	Кладка кирпичных стен	м3	2,33	3,47	8
37.	I3-I6 т.2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция цем.раствором на отм. -0,30	м2	1,0I	0,I9	
38.	I3-30 т.2I-6к	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	5,9	0,56	3
39.	I6-I03 т.25-I2з	Устройство цементного пола	м2	0,4	0,22	
40.	I6-43 т.25-6д	Устройство бетонных полов	м2	0,74	2,33	2
4I.	I7-284 27-23а прим.2	Простая штукатурка стен с внутренней стороны цем.-известковым раствором	м2	7,78	0,29	2
42.	Ц-I6-4 26-6 I6-6I8 т.26-I0з	Устройство рубероидного покрытия 2-х слойного по деревянному основанию Цена: 3,69-0,48=3,2I	м2	0,78	3,2I	3
		Итого:	руб.			20

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
43.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	I33,47	4,96	662
44.	ЦСЦ п.II	Бетон М-50	м3	I2,9I	I7,90	23I
45.	ЦСЦ п.I4	Бетон М-I50	м3	I3,52	22,80	308
46.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-I00	м3	0,88	I7,90	I6
47.	ЦСЦ п.I00	-"- М-200	м3	I,84	20,70	38
48.	ЦСЦ п.I02	Р-р цем.-известковый	м3	7,I9	I2,0	86
49.	ЦСЦ п.325	Кирпич обыкновенный	тыс. шт	I2,29	47,50	584
50.	ЦСЦ п.64	Керамзитобетон	м3	0,I04	27,80	3
		Итого:	руб.			I928
		Итого с материалами	руб.			2565
		Стоимость индустриальных изделий:				
5I.	Калык.	Стоимость бетонных ступеней из бетона М-200 АС-II-I7	шт	I2	2,63	32
52.	ЦСЦ	Стоимость сборных ж/бетонных плоских плит толщ. 8 см	м2	I20,96	5,53	669
		Итого:	руб.			70I
		Итого по разделу	руб.			3266

1	2	3	4	5	6	7
		Б. Надземная часть				
		I. Стены				
		А. Наружные				
I.	II-434 т.I9-24в	Установка панелей наружных стен площадью до 6м2 с полной ленточной разрезки	м2	299,88	I,50	450
2.	II-435 т.I9-24к	То же, более 6 м2	м2	I63,I6	0,99	I62
3.	II-428 т.I9-24г	Установка панелей наружных стен площ.до I5 м2 при разрезке на этаж	м2	233,97	I,I2	262
4.	II-I99 т.I9-III	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,407	9,30	4
5.	II-447 I9-25б	Герметизация стыков наружних стеновых панелей битумной мастикой	м	463,88	0,46	2I3
6.	II-45I т.I9-25в	Солнцезащита герметизация стыков наружных стеновых панелей	м	463,88	0,07	32
7.	II-446 I9-25а	Чеканка и расшивка швов раствором в наружных стенах	м	463,88	0,I0	46
8.	I3-85 т.2I-76	Кирпичная кладка наружной стены	м3	2,49	3,47	9
		Итого	руб.			II78,0
		Материалы:				
9.	№ 825 ЦОУ	Кирпич глиняный	т.шт.	0,95	47,50	45
I0.	ЦОП № I08	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,57	I3,I0	7
		Итого:				52
		Итого с матер.	руб.			I230,0

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость наружных стеновых панелей из керамзитобетона толщ. 300 мм. объемным весом 900 кг/м3				
		Марки:				
II.	Калька	Н-72-I4к	шт.	4	I62,76	65I,0
I2.	-"-	Н-64.I4-3к	"	I4	I44,69	2026,0
I3.	-"-	Н-64-8-2к	"	20	80,62	I6I2,0
I4.	-"-	Н-64.6к	"	I0	67,04	670,0
I5.	-"-	Н-32.8к	"	6	40,0I	240,0
I6.	-"-	Н-22-8к	"	6	27,I2	I63,0
I7.	-"-	Н-I6-I9-Iк	"	8	48,46	388,0
I8.	-"-	Н-8-I9к	"	24	23,60	566,0
I9.	-"-	Н-8-I9-Iк	"	I0	23,80	238,0
20.	-"-	Н-8-26к	"	2	33,8I	68,0
2I.	-"-	Н-8-26-Iк	"	2	34,20	68,0
22.	-"-	Н-4-I9к	"	20	II,79	236,0
23.	-"-	НТ-30-33-I	"	9	I79,55	I6I6,0
24.	-"-	НТУ-I9-33	"	5	I33,4I	667,0
25.	-"-	НТУ-I9-33к	"	5	I33,4I	667,0
26.	-"-	НТУ-I9-33-I	"	3	I4I,30	423,0
27.	-"-	НТУ-I9-33-Iк	шт.	3	I4I,30	423,0
28.	-"-	НПТ-49.8	"	5	7I,07	355,0
29.	-"-	НПТ-49.8к	"	5	7I,07	355,0
30.	-"-	НТ-30.33-5	"	2	I99,87	400,0
3I.	-"-	НТ-30.33-7	"	2	I99,87	400,0
32.	-"-РШУ I-73 п.29	Перемычка Б-24	шт.	3	2,56	8,0
33.		-"- БУ-27б	шт.	4	4,43	I8,0
		Итого:				I2258
		Итого по "А"				I3486

1	2	3	4	5	6	7
		Б. Внутренние стены				
II-442 I9-24м		Установка панелей внутренних стен площ.до 6м2 в жилых зданиях	м2	25,04	I,2I	30
II-444 т.I9-24н		То же, площадью более 6 м2	м2	363,I0	0,55	200
II-474 I9-30м		Установка монтажн.связей, весом 5 кг со сваркой	тн	0,372	259,0	96
II-I94-7I т.I9-IIж		Укладка ригелей весом до 3 т со сваркой	шт.	I2,0	5,0	60
		Итого:	руб.			386
		Стоимость внутренних стеновых панелей из тяжелого бетона I6 см. марки:				
Калькул.		В-49-25-6	шт.	I2	74,9I	899
-"-		В-49-25-2к	"	4	I08,02	432
-"-		В-49-25-3к	"	4	92,20	369
-"-		В-6-25к	"	8	I3,49	I08
-"-		В-6-25-Iк	"	4	I3,I8	53
-"-		В-32-30к	"	6	83,69	502
-"-		В-30-30к	"	4	79,38	3I8
-"-		В-30-30-3к	"	2	64,82	I30
-"-		В-9-30	"	2	23,2I	46
		Ригели В-99-5к	"	I2	68,89	827
		Стоимость монтажных связей	т.	0,372	3I0	II5

1	2	3	4	5	6	7
	ЦСУ тех.ч.	Металлизация монтажных связей	т.	0,446	240,0	107
		Итого:	руб.			3906
		Итого по разделу "Б"				4292
		Всего по разделу				17780
		II. Перекрытия				
1.	II-323-71 т.19-16д	Укладка панелей перекрытий толщ. более 16 см.площ. до 10 м2	шт.	130	3,10	403
2.	II-474-71 т.19-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг.со сваркой	т.	0,042	259,0	11
3.	12-75 20-10в	Заделка по месту бетоном М-200	м3	4,18	8,57	36
4.	II-188 19-11а	Укладка вкладышей весом до 1 т. без сварки	шт.	12	1,63	20
		Итого:	руб.			470
		Материалы:				
5.	ЦСУ прим.2	Стоимость монтажных связей	т.	0,042	310,0	13
6.	ЦСУ п.15	Бетон М-200	м3	4,18	24,6	103
7.	Ц.1,ч.II,п.21	Арматура класса AI	к-т	128,06	0,166	21
8.	-"- п.23	Арматура класса AIII	кг	179,0	0,194	35
		Итого с материалами	руб.			642
		Итого:				172

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость многопустотных панелей перекрытий				
9.	Калькул.	ПК-64-I2к	шт.	52	60,83	3I63
I0.	-"-	ПК-64-I2-Iк	"	24	63,57	I526
II.	-"-	ПК-64-I2-2к	"	8	60,78	486
I2.	-"-	ПК-64-I2-2п	"	8	60,78	486
I3.	-"-	ПК-64-I2-I0к	"	4	65,97	264
I4.	-"-	ПК-72-I2к	"	24	72,38	I737
I5.	-"-	ПК-72-I2-Iк	"	3	72,38	2I7
I6.	-"-	ПК-72-I2-2к	"	7	7I,98	504
	-"-	Вкладыши В-64-2	"	I2	I9,34	232
		Итого:	руб.			86I5
		Всего по разделу	руб.			9257
		II. Кровля				
I.	I6-6I8 26-I0в	Устройство оклеечной пароизоляции из одного слоя рубероида	м2	I058,85	0,48	506
2.	I6-608 26-I0н	Утепление перекрытий керамзитовым гравием	м3	254,I2	I,85	470
3.	I9-65 28-8ж	Утепление минераловатными плитами объемным весом до I50 кг/м3 под карнизными плитами	м3	I,8I	39,8	7I
4.	II-457-7I I9-276	Укладка карнизных плит	шт.	30	4,2	I26
5.	I6-624 26-II а	Устройство цементно-печатной стяжки по засыпному утеплителю	м2	II95,8I	0,I22	I46

I	2	3	4	5	6	7
6.	I3-6I 2I-9г	Армирование стяжки сетками из стальной проволоки	т.	I,776	I79,0	3I8
7.	I6-626 26-IIв	Устройство цементной стяжки по карнизным плитам	м2	I08,5	0,I02	II
8.	I6-74 25-9а	Устройство разуклонок из цементно-песчаного раствора	м3	0,82	2,74	2
9.	I6-556 26-6г прим.2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике по готовому основанию для зданий шириной до I2 м.	м2	I2I9,73	3,08	3757
I0.	I6-6I8 26-I0з	Укладка дополнительных слоев рубероида у парапетов	м2	6I,I8	0,48	29
II.	I6-59I 26-9е прим.	Устройство сливов и фартуков из оцинкованной кровельной стали	м2	I70,37	I,52	259
I2.	Д-I5-5	Прибивка деревянной рейки по парапету торца здания	м	4I,2	0,06	2
I3.	I2-85 20-IIе	Обетонирование металлических уголков	м3	0,26	2,87	I
I4.	I4-II 22-6а	Установка металлических крепежей радиостоек	т.	0,054	I0,30	I
I5.	I4-265 22-52к	Масляная окраска металлоконструкций	т.	0,054	I0,50	I
I6.	I6-589 26-9д прим.I	Устройство подвесных желобов из оцинкованной кровельной стали	м.	I2,0	I,67	20
I7.	I6-585 26-9в прим.I	Обделки на фасадах без устройства водосточных фасада	м2	875,54	0,0777	68

I	2	3	4	5	6	7
I8.	I5-583 26-96 прим.I	То же, включая водосточные трубы из готовых элементов, из оцинкованной кровельной стали	м2	I0I,2	0,28	28
		Итого:	руб.			58I8
		в т.ч. металлоконстр.	руб.			(I)
		Материалы:				
I9.	ЦСУ п.354	Керамзитовый гравий	м3	279,53	I2,2	34I0
20.	-"-п.97	Раствор цементный М-75	м3	32,50	I5,80	5I4
2I.	-"- п.98	Раствор цементно-песчаный	м3	0,85	I7,9	I5
22.	-"- п.I3	Бетон М-I00	м3	0,27	20,8	6
23.	ШЧ.II п.I3I9	Стоимость реек	м	42,26	0,I5	6
24.	-"- п.479	Стоимость металлоконструкций	т.	0,054	230,0	I2
		Итого:	руб.			3963
		Итого с материалами	-"-			978I
		Стоимость индустриальных изделий				
25.	Канык.	Стоимость карнизных плит КП-32-I3	шт.	20	24,6I	492
		КП-32-I3-I	шт.	2	25,54	5I
		КП-20-I3	шт.	4	I6,84	67
		КП-8-I3	шт.	4	7,36	29
26.	ЦСП п.3574	Плиты покрытия ПТП-8-6	м2	4,8	5,53	27
		Итого:	руб.			666
		Итого по разделу У	руб.			I0447
		в т.ч.металлоконструкций	-"-			

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Перегородки				
I.	II-453-7I т.I9-26а	Установка крупнопанельных перегородок площ. до 5м2	м2	II2,95	I,54	I74
2.	II-454-7I т.I9-260	То же, площ.до I0м2	м2	43I,27	I,07	46I
3.	I5-90 т.23-I4а	Заполнение некратных мест древесно-стружечных плит	м2	I,56	2,I8	3
4.	I3-48 т.2I-7н	Устройство кирпичных перегородок из обыкновенного кирпича толщ. I2 м	м2	33,76	0,66	22
5.	I3-58 т.2I-9к	Расшивка швов кирпичной кладки	м2	33,76	0,I03	3
6.	II-474-7I I9-30м	Крепежные элементы	т	0,203	259	53
7.	I5-2 т.23-Iа прим.	Устройство деревянного каркаса перегородок из стеклопрофилитов	м3	0,3II	85,0	27
8.	I7-88I 27-69л	Устройство перегородок из стеклопрофилита (7,04-8,08)-2,088хI,72= =I8,09	м2	I8,09	0,43	8
9.	Д-I5-5А	Установка наличников и плинтусов	м	58,84	0,25	I5
I0.	I5-I65 т.23-3Iа	Установка деревянных переплетов перегородок под остекление (3,20х(3,037-I,I06)= = I8х2	м2	I2,36	3,95	49
II.	I7-855 23-266	Остекление перегородок 4 мм стеклом	м2	I6,58	I,48	25
I2.	Д-I5-5А	Установка наличников и плинтусов	м	95,84	0,25	24

I	2	3	4	5	6	7
I3.	I5-92 т.23-I43	Устройство экранов в санузлах	м2	I0,08	I,99	20
		Итого:				884
		Материалы:				
I4.	ЦСЦ п.325	Кирпич обыкновенный	т.шт.	I,72	47,50	82
I5.	ЦСЦ п.I04	Раствор цементно-извест. М-50	м3	0,78	I5,30	I2
I6.	ЦСЦ прим.2	Стоимость металлических деталей для крепления экранов в санузлах	кг.	87,80	0,3I	I2
		Итого:	руб.			I06
		Итого с материалами	руб.			990
		Стоимость индустриальных изделий				
		Стоимость гипсобетонных перегородок				
I7.	-"-	ПП-3I-30	шт.	20	29,49	590
I8.	-"-	ПП-3I-30-2	шт.	2	25,5I	5I
		То же санузловых				
I9.	-"-	ПС-30	"	I0	3I,9I	3I9
20.	-"-	ПС-30-I	"	I	27,29	27
2I.	-"-	ПС-25	"	3	26,04	78
22.	-"-	ПС-25-I	"	5	2I,43	I07
23.	-"-	ПС-20	"	II	2I,27	234
24.	-"-	ПС-I5	"	4	I5,72	63
25.	-"-	ПС-I5-I	"	I	II,II	II
26.	-"-	ПС-I5-2	"	I	I2,I6	I2

I	2	3	4	5	6	7
27.	-"-	ПС-9	шт.	I0	9,48	95
28.	-"-	ПС-6	"	33	6,28	207
29.	ЦСУ прил.2	Стоимость крепежных элементов	т.	0,203	3I0	63
	Доп.II ЕРЕР стр.2I0 стр.8I3	Стоимость стеклопрофилита коробчатого сечения	м2	I9,00	6,70	I27
	Шч.У п.25I	Стоимость переплетов деревянных (6,I8х0,9I)= 5,62	м2	II,24	5,77	65
		Итого:				2049
		Всего по разделу				3039
		У. Полы				
	I6-332 25-230	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного однослойного на битумной мастике	м2	I26,06	3,64	459
	-"- Шч.I п.3I8, 3I4	То же, с теплоизоляционным слоем Цена: 3,64+(4,49-2,24)х I,03 =	м2	6I2,27	5,96	3649
	I6-230 т.25-I7д	Покрытия из плиток керамических (метлахских) с красителем на цементном растворе	м2	27I,56	3,50	950
	I6-847 т.25-23 прим.2	Устройство деревянных плинтусов в полах из линолеума	м2	738,33	0,272	20I
	Д-I5-2	Устройство звукоизоляции за плинтусами	м2 пола	738,33	0,235	I74
		Итого:				5483

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
	ЦУП п.98	Раствор цементный М-100	м3	5,7	I7,9	I02
		Итого:				I02
		Всего по разделу				5535
		УI. О к н а				
I.	I5-I5I т.28-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах	м2	35,96	3,04	I09
2.	I5-I52 28-276	То же, площадью более 2м2	м2	I89,79	2,I9	4I6
3.	I7-856 27-69в Ш ч.I п.п.784, 785 К=I,II ЕРЕР доп.вып.I	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 4 мм стеклом на гатинаксе по замазке 2,02+(I,87.0,98/xI,48= =2,6I ; 2,6IxI,II =2,90	м2	4,76	2,90	I4
4.	I7-856 т.27-69в К=I,II ЕРЕР доп.вып.I	То же, 3 мм стеклом 2,03xI,II = 2,25	м2	2I8,47	2,25	492
5.	I5-I86 т.28-346	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2м.	м2	7,40	0,7I	5
6.	I5-2 28-Iа	Установка импостов	м3	0,048	85	4
7.	I5-I87 т.28-34в	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема более 2м в каменных стенах	м2	I6,48	0,49	8
		Итого:				II25

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
8.	ШЧ.I п.548	Стоимость приборов для спаренных одностворных окон	к-т	I0I	I,94	I96
9.	ШЧ.I п.55I	Приборы фрамужные	к-т	I0I	0,82	83
		Итого:	руб.			20I
		Итого с материал.	руб.			I327
		Стоимость индустриальных изделий				
		Стоимость оконных одностворчатых блоков со спаренными переплетами с верхней фрамугой марки				
I0.	ШЧ.П п.98	ОСН-I9-I5В	м2	II7,04	II,70	I369
II.	ШЧ.П п.98	ОСН-I9-I3В	м2	6I,83	II,70	723
I2.	-"-п.97	ОСН-I9-I0В	"	7,28	I3,20	96
I3.	-"-п.9I	ОСН-I9-7В	"	26,88	I3,40	360
I4.	-"- п.	ОСН-26-IIВ	"	I0,92	I0,90	II9
I5.	ШЧ.I п.92	ОС-2I-09В	"	I,80	I2,20	22
I6.	ШЧ.П п.3I7	Доски подоконные	м.	I3,65	I,6I	22
		Итого:	руб.			27II
		Всего по разделу	руб.			4038
		УП. Двери				
I.	I5-I88 т.23-35а	Установка наружных дверных блоков до 3м2	м2	I4,2I	I,33	I9

I	2	3	4	5	6	7
2.	I5-I9I т.23-35а	Стоимость пакли	м2	67,97	0,90	6I
3.	I5-I89 23-35б	Установка наружных дверных блоков более 3м2	м2	I4,0	I,03	I4
4.	I5-I93 23-35б прим.I	Стоимость пакли	м2	I4,0	0,66	9
5.	I5-I90 23-35в	Установка внутренних дверных блоков до 3м2	м2	I34,69	2,I5	290
6.	I5-I62 23-30а	Заполнение проемов фрамужными блоками	м2	30,24	2,98	90
7.	I7-874 т.27-69и прил.I Шч.I п.786 разд.I п.785 ЕРЕР доп. вып.I	Остекление наружных дверных блоков 5 мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке	м2	7,54	2,54	I9
8.	I7-874 т.27-69а доп. ЕРЕР стр.96	Остекление дверных блоков 4 мм стеклом 2,08xI,I3=2,29	м2	6,48	2,29	I5
9.	I7-866 т.27-69д Доп. п ЕРЕР вып.I Ш ч.I	Остекление фрамуг 5 мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке I.27+(I,58-I,37)x0,87 =I,45xI,I3=I,64	м2	2,68	I,64	4
I0.	-"-	То же, 4 мм стеклом I.27+(I,37-0,98)x0,87= =I,6IxI,I3=I,82	м2	I7,27	I,82	3I
II.	I8-60 т.24-22ж	Обшивка фрамуг древесно-стружечной плитой	м2	I,28	I,45	2

I	2	3	4	5	6	7
II.	I6-832 т.25-28б прим.	Обшивка нижней части наружных и тамбурных дверей гетинаксом	м2	4,93	3,64	I8
I2.	I9-96 т.28-6г	Утепление наружной двери минеральным войлоком	м3	0,3	I4,80	4
I3.	I8-58 т.24-22г	Обшивка наружной двери древесно-волокнистой плитой по утеплителю	м2	I,5I	I,77	3
I4.	Д-I5-5	Установка наличников	м	I30	0,05	7
		Итого:	руб.			586
		Материалы:				
I5.	Шч.I п.527	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверей	к-т	9	5,23	47
I6.	Шч.I п.528	То же, для двупольных наружных дверей	к-т	2	6,44	I3
I7.	-"- п.54I	Стоимость скобяных изделий для внутренних двупольных дверей	к-т	48	4,68	225
I8.	-"- п.520	То же однопольн.входн. в квартиру	к-т	24	5,07	I22
I9.	Шч.I п.55I	Приборы фрамужн.	шт.	44	0,82	80
		Итого:	руб.			487
		Итого с материалами	руб.			I073
		Стоимость индустриальных изделий				
		Стоимость дверных блоков				

I	2	3	4	5	6	7
20.	ШЧ.II п.	ДШ-2I-7 (I0,60+I,I0=II,70)	м2	6,95	II,70	8I
2I.	тех.часть п.49	ДШ-2I-8 (II,I0+I,I0=I2,20)	м2	4,77	I2,20	58
22.	ШЧ.II п.I9	ДШ-2I-9 (II,I0+I,I0=I2,20)	м2	48,60	I2,20	593
23.	п.45	ДШ-2I-I0 (I0,6+I,I0	м2	64,32	II,70	753
24.	-"-п.25	ДО-2I-I0 (9,30+0,42=9,72)	м2	I0,05	9,72	98
25.	-"-п.42	ДВ-9-5 (II,50+0,42=II,92	м2	2,06	II,92	25
26.	-"-	ДВ-8-5у (I2,90+0,42=I3,32)	м2	I,85	I3,32	25
27.	-"-п.42	ДВ-5-I2 (II,50+0,92=II,92)	м2	I0,30	II,92	I28
28.	-"-п.42	ДВ-9-6-8 (II,50+0,42=II,92)	м2	7,84	II,92	93
29.	-"-п.45	ДВ-7-7-8(I0,60+0,42)=	м2	6,I6	I2,02	74
30.	ШЧ.II	Стоимость наличн.	м	I36,5	0,I6	22
3I.	ШЧ.I п.I95	Стоимость фрамужных блоков	м2	30,24	II,40	345
		Итого:	руб.			2290
		Всего по разделу	руб.			3363
		УШ. Внутренняя отделка				
I.	I7-32I т.27-28а	Подготовка поверхностей стен и перегородок из сборных элементов под окраску	м2	256I,7	0,05	I28
2.	I7-324 т.27-28г	Подготовка поверхностей потолков под окраску	"	I0I2,0I	0,I2	I2I

I	2	3	4	5	6	7
3.	I7-649 т.27-55з 27-66з	Улучшенная масляная окраска белилами с добавлением колера стен, перегородок	м2	24I,4	0,7I	I7I
4.	I7-299 27-24в	Улучшенная штукатурка по кирпичу стен	м2	80,62	0,44	35
5.	I7-I20 27-I2в	Облицовка стен санузлов, постирочной, кухонь, глазурованной плиткой	м2	I89,4	3,83	725
6.	I7-589 27-49б	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону стен и потолков	м2	I332,64	0,037	49
7.	I7-642 27-55а 27-66в	Улучшенная масляная окраска по дереву стен с добавлением колера	м2	I0,08	0,68	7
8.	I7-592 т.27-49д	Внутренняя силикатная окраска стен и перегородок	м2	I377,29	0,II8	I63
9.	I7-657 т.27-55е т.27-66е I7-655 27-55г 27-66г	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами в перегородках Цена: 0,2242,7-0,3 + +0,77х0,3 = 0,758	м2	80,93	0,758	6I
I0.	-"-	То же, остекленные в перегородках Цена: 0,22х(-0,3)+0,3х х0,77=0,627	м2	I0,05	0,627	6
II.	-"-	То же, в стенах глухие Цена: 0,22х2,4=0,528	"	46,79	0,528	25
I2.	-"-	То же, остекление в стенах Цена: 0,22хI,8=0,396	"	25,I3	0,396	I0
I8.	I7-658 т.27-55ж 27-66ж I7-656 т.27-559 27-66д	Улучшенная масляная окраска по дереву оконных блоков подготовленных под вторую окраску белилами Цена: 0,29х(2,50-0,3)+ +0,96х0,3 = 0,926	"	29I,67	0,926	270

I	2	3	4	5	6	7
I4.	-"-	То же, фризуг Цена: 0,29(I,6-0,7)+0,96х х0,7 =	м2	30,24	0,933	28
I5.	I7-644 т.27-55в т.27-66в	Улучшенная масляная окраска плинтусов при полах из линолеума	"	73,83	0,95	70
		Итого:	руб.			I869
		Материалы:				
I6.	ЦСП п.I24	Раствор известковый	м3	I,45	I3,6	20
I7.	-"-п.I2I	Раствор цементно-известковый	м3	0,I6	I3,I	2
		Итого:	руб.			22
		Итого по разделу:	руб.			I89I
		II. Наружная отделка				
I.	I7-620 т.27-52 прим.I	Окраска низа козырьков и карнизных плит перхлорвиниловыми красками	м2	I52,92	0,43	66
2.	I7-265 т.27-22а	Высококачественная штукатурка кирпичных стен	м2	4,89	I,26	6
		Итого:	руб.			72
		Материалы:				
3.	ЦСП п.I2I	Раствор цементно-известковый	м3	0,II	I3,I0	I
4.	Д-I7-2	Раствор с каменной крошкой	м3	0,08	49,90	2
		Итого:	руб.			3
		Итого:	руб.			75

I	2	3	4	5	6	7
		X. Прочие работы				
		А. Вход I,2,3,4				
I.	II-442-7I I9-24м	Установка панелей декоративной отделки	м2	24,24	I,2I	29
2.	II-456-7I I9-27а	Укладка плит козырьков	шт.	4	4,60	I8
3.	I6-82 25-I0а	Устройство цементной стяжки по козырькам	м2	33,0	0,I6	5
4.	I6-6I8 26-I0э к=2	Покрытие козырьков двумя слоями рубероида на битумной мастике Цена: 0,48х2=0,96	м2	33,0	0,96	32
5.	23-72 30-IIа	Устройство металлических стоек под козырьки	м	24,0	2,38	57
6.	I4-I70 22-25в	Масляная окраска металлических стоек	т.	0,2I	4,35	I
7.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	кг.	65,0	0,259	I7
		Итого по "А"	руб.			I59
		Б. Вход 5				
8.	I3-85 2I-76	Кладка кирпичных стен входа	м3	5,57	3,47	I9
9.	II-456-7I I9-27а	Укладка плит козырька	шт.	2	4,60	9
I0.	I6-82 25-I0а	Устройство цементной стяжки по козырьку	м2	7,80	0,I6	I
II.	I6-6I8 26-I0э к=4	Покрытие козырька 4-х слойным рубероидом ковром на битумной мастике Цена: 0,48х4=I,92	м2	7,80	I,92	I5

I	2	3	4	5	6	7
I3.	I6-59I 26-9в прим.2	Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали	м2	I,60	I,52	2
I3.	I6-59I 26-9в прим.I	Устройство слива из оцинкованной кровельной стали	м2	I.60	I,52	2
I4.	23-72 30-IIа	Установка металлических стоек	м	6,0	2,38	I4
I5.	I4-I70 22-25в	Масляная окраска металлических стоек	т.	0,043	4,35	I
I6.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг. со сваркой	кг.	I5,00	0,259	4
		Итого по "Б"	руб.			67
		В. Вход 7.8				
I7.	II-442-7I I9-24м	Установка панелей декоративной стенки	м2	6,I	I,2I	7
I8.	II-456-7I I9-27а	Укладка плит козырьков	шт.	2	4,60	9
I9.	I6-82 25-I0а	Устройство цементной стяжки по козырькам	м2	9,80	0,I6	2
20.	I6-6I8 26-I0з к=2	Покрытие козырьков 2-мя слоями рубероида на битумной мастике Цена: 0,48х2=0,96	м2	9,80	0,96	9
2I.	23-72 30-IIа	Установка металлических стоек под козырьки	м	I2,0	2,38	29
22.	I4-I70 22-25в	Масляная окраска металлических стоек	т.	0,085	4,35	I
23.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг. со сваркой	кг.	27,I	0,259	7
		Итого по В	руб.			64

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
24.	ЦСЦ р.VI п.825	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	2,I8	47,50	I0I
25.	-"-п.I08	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,28	I3,I0	I7
26.	-"-п.98	Раствор цементный М-I00	м3	I,06	I7,90	I9
		Итого:	руб.			I37
		Итого с материалами	руб.			427
		Стоимость индустриальных изделий				
27.	кальк.	Плиты козырьков КР-33-I5	шт.	4	27,99	II2
28.	-"-	КР-33-25	шт.	4	47,58	I90
29.	-"-	Декоративная панель	шт.	I0	23,6I	236
30.	ЦСЦ прил.2	Крепежные элементы	т.	0,II	3I0	34
		Итого:	руб.			572
		Итого по А,Б,В	руб.			999
		Г. Разные работы				
3I.	кальк.	Ограждение радиаторов типа ОР-I	шт.	24	22,9I	550
32.	I9-65 28-3ж	Утепление стен и потолков тамбуров и помещений для санок минераловатными плитами	м3	9,I8	39,8	36I
33.	I8-59 24-22в	Отделка стен и потолков по утеплителю древесно-волокнистыми плитами	м2	I52,97	I,57	240
		Итого: по Г	руб.			II5I
		Итого по разделу	руб.			2I50

I	2	3	4	5	6	7
		Калькуляция № I				
		Стоимость ограждения радиатора ОР-I (длиной 6,24м)				
I.	I5-2 28-Iа прим.	Установка деревянных брусков для каркаса	м3	0,008	85	0,26
2.	24-708 33-26а	Крепление стоек металлическими уголками	кг	0,9	0,34	0;3I
3.	I8-I2 24-8	Щит из асбоцементных листов с обкладкой рейками из твердолиственных пород дерева I,42x2,75=3,9I	м2	2,75	0,57	I,57
4.	Шч.II п.45	Стоимость асбоцементных плит	м2	3,9I	0,56	2,I9
5.	Шч.II п.3I9	Окантовка рейками Цена: 0,I5xI,07 = 0,I6	м	26,70	0,I6	4,27
6.	I5-88 т.23-I4г	Покрытие фанерой деревянного каркаса доски	м2	I,90	I,82	3,46
7.	I6-37I 25-236	Покрытие из линолеума толщ.2 мм на клее № 88	м2	I,90	4,II	7,8I
8.	I5-I85 т.23-34а	Установка подоконной доски	м2	I,25	0,50	0,63
9.	Шч.II п.3I7	Стоимость подоконной доски	м2	I,25	I,6I	2,0I
I0.	I7-I054 27-4 пр.2.3	Покрытие лаком деревянных поверхностей за 2 раза	м2	2,67	0,I49	0,40
		Итого за I штуку	руб.			22,9I

С М Е Т А № 2

на санитарно-технические работы

ДЕТСКИЙ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С РАСШИРЕНИЕМ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

Составлена в ценах, введенных с 01.01.1969г.

Сметная стоимость, тыс.руб. 11,992

Показатели по смете:

1. Объем здания	– 4035,68	м3
2. Общая площадь	– 1046,94	м2
3. Рабочая площадь	– 902,73	м2
4. Число мест	– 90/180	
5. Сметная стоимость на:		
1 м3 здания	– 2,97	руб.
1 м2 общей площади	– 11,45	руб.
1 м2 жил. площади	– 13,28	руб.
1 место	– 133,24 / 66,62	руб.

№ п/п	Обоснование: принятой единичн. сметной стоимости или № единичн. расценок	Наименование работ или затрат		Количество единиц измерения	Сметная стоимость в руб. единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Отопление				
I	23-646 т.22-96	Радиаторы "М-I40 АО"	экн	320,25	5,29	I694
2	23-46 т.30-I0а	Трубы водогазопроводные диаметром 20 мм	м	280	0,79	22I
3	23-47 т.30-I0а	То же, диаметром 25 мм	"	I40	0,96	I34
4	23-48 т.30-I0а	То же, диаметром 32 мм	"	I5	I,I2	I7
5	23-49 т.30-I0а	То же, диаметром 40 мм	"	70	I,24	87
6	23-50 т.30-I0б	То же, диаметром 50 мм	"	60	I,49	89
7	23-72 т.30-II а	Трубы электросварные диаметром 76х3 мм	"	I0	2,38	24
8	23-46 т.30-I0а	Змеевики забетонированные в полу из водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	440,0	0,79	348
9	УIч.III п.I52I	Краны проходные пробковые = 20 мм	шт.	20	I,05	2I
I0	IIIч.III п.I522	-"- = 25 мм	"	4	I,48	6
	-"- п.I523	-"- = 32 мм	"	5	2,I9	II
	-"- п.I524	-"- = 40 мм	"	5	3,I8	I6
II	23-I07 т.30-I5а	Задвижки параллельные =50мм	"	4	II,00	44
I2	23-I08 т.30-I5б	-"- -"- =80	"	2	I7,I	34
I3	Пр-т 23-07 п.I-I302 I2у-2I72 III ч.У	Клапан регулирующий 25 ч 23,I Н2с 20 мм Цена: 3,08+86хI,076	шт.	2	95,82	I9I

1	2	3	4	5	6	7
14.	23-664 т.32-10б	Грязевик диам. =30	шт.	2	23,9	48
15.	23-703 т.32-14в	Ручной насос =25 мм	узел	1	25,3	25
16.	Ц.1,ч.III п.1139	Обратный клапан 16616К диаметром 25мм	"	1	1,2	1
17.	23-688 т.30-12в	Установка термометра с гильзой и оправой до 150°С	"	2	2,18	4
18.	23-687 т.30-12б	Установка манометров с 3-х ходовыми кранами до 6 атч	"	2	4,18	8
19.	Ц.1,ч.III п.1467	Краны двойной регулировки диам. 20 мм	шт.	40	1,09	44
20.	23-689 т.32-12г	Воздушный кран диам.15мм	шт.	100	0,40	40
21.	23-104 т.30-14а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	575	0,03	17
22.	Техн. п. 3	Пуск и регулировка системы отопления 1%	руб.	3124	0,01	31
		Итого по отоплению:	руб.			3155
		II. Вентиляция				
1.	24-516 т.33-38а пр-т 15-01 стр.6,51	Крышные вентиляторы КЦЗ-90 № 4 м	ком.	2	94,17	188
2.	24-498 т.33-19б	Осевой вентилятор ВК-7уч типа "Самал"	шт.	4	53,6	214
3.	24-7 т.33-1в	Воздуховоды из оцинкованной стали периметром более 1550 мм	м2	27	5,34	144
4.	24-2 т.33-1б	То же, диам. 320 мм	"	4	4,55	18
5.	24-8 т.33-1г	То же, периметром до 2070	"	44	5,17	227
6.	24-774 т.33-34б	Короба асбестоцементные	"	60,7	1,59	97
7.	24-405 т.33-9а	Щелевые регулируемые решетки Р 150	шт.	15	0,99	15
8.	24-406 т.33-9а	То же, Р=200	"	17	1,11	19
9.	06-04 стр.80,81 Ц.1,ч.V таб. 14	Стоимость асбестоцементных коробов: 150х150 мм 0,709х1,089	м	6	0,77	5

I	2	3	4	5	6	7
		200х200 мм I,07хI,089	м	8	I,I7	9
		200х250 мм I,37хI,089	"	I3	I,49	I9
		250-300 мм I,84хI,089	"	2	2,00	4
		250х500 мм	"	I	2,00	2
		300х300 мм	"	27	2,00	54
I0.	2I-I60 т.59-32б	Вытяжные утепленные шахты 200х200 =0,9	м2	5,76	8,28	48
II.	2I-I60 т.59-22б	То же, 300х300 =0,9	"	3,24	8,28	27
I2.	2I-I60 т.59-32б	То же, 400х400 =0,9	"	I,44	8,28	I2
I3.	2I-I60 т.59-32б	То же, 500х500 =0,9	"	I4,4	8,28	II9
I4.	2I-I60 т.59-32б	То же, 570х570 =0,9	"	4,08	8,28	34
I5.	2I-I60 т.59-32б	То же, Д=300 =0,9	"	I,08	8,28	9
I6.	24-354 т.33-6а	Зонт металлический 200х200	"	8	I,75	I4
I7.	2I-354 т.33-6в	То же, 300х300	"	3	I,75	5
I8.	24-355 т.33-6б	То же, 400х400	"	I	2,3I	2
I9.	24-356 т.33-6б	То же, 500х500	"	8	3,08	25
20.	24-354 т.33-6а	То же, =300	"	I	I,75	2
		Стоимость зонтов				
2I.	Ц.I,ч.III п.860	сеч. 200х200	кг	5		3
		сеч. 300х300	"	7	0,54	4
		сеч. 400х400	"	8		4
		Д=300	"	4		2
22.	Ц.I,ч.III п.862	сеч. 500х500	кг	I5	0,34	5
23.	I9-63 т.28-3ж Ц.№I,ч.I п.I58	Утеплитель из минваты тол. = 50 мм	м2	I,0	37,50	38
		5,57+3IхI,03 = 37,50				
		Итого:	руб.			I368

I	2	3	4	5	6	7
		Приточные установки п-I				
I.	24-454 т.33-I8а	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 3,2 с электродвигателем АОЛ22-4 № 0,4 квт, п = I400 об/мин.	шт.	4	36,5	I46
2.	Ц.I,ч.Ш доп. I п. 2585	Виброизометр Д038	"	4	I,35	5
3.	24-603 т.33-20а Ц.№I,ч.Ш д.8 п.3775	Калорифер пластинчатый КВС7-п 5,43+47,2 = 52,63	"	I	52,63	53
4.	24-709 т.33-26б	Подставка под калорифер = 500		8	0,32	3
5.	24-40I т.33-37л Ц.№I,ч.Ш доп.в I п.2682	Воздушная утеплительная заслонка типа КВУ с электроприводом М 304/I00 600хI000 6,02+97,I	шт.	I	I03,I2	I03
6.	24-440 т.33-I6	Гибкая вставка из прорезанной ткани	м2	2,0	I3	26
7.	24-49 т.33-2г	Переходы из листовой стали = I мм	"	8,0	5,29	42
8.	23-688 т.32-I26	Термометр типа "А" до 50°С	шт.	I	2,I8	2
		Итого:	руб.			380

I	2	3	4	5	6	7
		Приточные установки п-2				
I.	24-456 т.33-I8в	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 5 с эл.двигателем АОП2-2I-6 =0,8квт, п=390 об/мин.	шт.	4	9I	364
2.	24-709 ЦIч.Шп.2584	Виброизолятор ДО-40 0,32хI6+2,56х4	шт.	4	I5,36	6I
3.	24-529 т.33-20б	Калорифер пластинчатый для -30°С КВБ-7 - для -35°С-40°С -КВБ8-И	шт.	I	80	80
4.	24-709 т.33-26б	Подставка под калориферы = 500	кг	I2	0,32	4
5.	24-40I т.33-37 ЦI,ч.Ш доп.Iп.2682	Воздушная утепленная заслонка типа КВУ с эл.приводом М 304/I00 600хI00 6,02+97,I	шт.	I	I03,I2	I03
6.	24-440 т.33-I6	Гибкая вставка из прорезиненной ткани	м2	2,0	I3	26
7.	24-49 т.33-2г	Переходы из листовой стали = I мм	"	8,0	5,29	42
8.	23-688 т.32-I2г	Термометр типа "А" до 50°С	шт.	I	2,I8	2
9.	24-440 т.33-IIв п.I4 тех.ч.	Фильтр типа ФЯВ 5I4х5I4х55	Число ячеек	2	6,72	I3
I0.	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая 500хI250	шт.	I	I3,7	I4
		Итого:	руб.			709
		Итого по вентиляции:	руб.			2457
	Тех.ч.	Пуск и регулировка 2,5%	руб.			6I
		Итого:	руб.			25I8
		Ш. Водоснабжение /холодное/				
I.	23-58 30-I0в	То же, диам. 20 мм	п.м.	20	I,07	2I
2.	23-57 30-I0в	То же, диам. I5 мм	"	80	I,07	86
3.	Ц.I,ч.Ш п.I27	Вентиль запорный муфтовый I5К4I8бр диам.40мм	шт.	2	2,6I	5
4.	-"-п.I25	-"- I5К4I8бр диам.25мм	"	8	I,55	I2
5.	-"-п. 93	-"- I5Б3К диам.20мм	"	I6	0,85	I4
6.	-"-п.92	-"- диам.I5мм	"	45	0,74	33
7.		Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	247	0,03	7
		Итого по холодному водоснабжению:				408

I	2	3	4	5	6	7
2	23-57 т.30-I0в	То же, диам. I5 мм	п.м	65	I,07	70
7	ЦIч.Ш	Вентиль запорный муфтовый I5К4I8бр диам. 32 мм	шт.	2	I,76	4
8	ЦIч.Ш п.I25	То же, диам. 25 I5К4I8бр	"	4	I,55	6
9	ЦIч.Ш п.I24	То же, диам. 20 мм I5Б3К	шт.	30	I,I5	35
I0	"	То же, диам. I5 мм	"	25	I,02	26
II	23-655 т.32-9в	Оборудование сушильного шкафа; трубы ребристые чугунные = 2000	шт.	I8	I2,6	227
	23-689 т.32-I2г	Воздушный кран Маевского диам. I5 мм	шт.	I8	0,4	7
I2	23-334 т.3I-22	Полотенцесушитель гнутый из оцинкованных труб = I500 мм диам. 32 мм	шт.	5	3,97	20
I3	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	85	0,03	3
		Итого по горячему водоснабжению	руб.			4I9

У. Канализация

I	23-35 30-6б	Трубы чугунные канализационные диам. I00 мм	п.м	I20	3,95	474
2	23-34 т.30-6а	То же, диам. 50 мм	"	90	2,52	227
3	23-6I 30-I0в	Трубы стальные оцинкованные водогазопроводные диам. 40 мм	"	20	I,87	37
4	23-352 т.3I-3г	Трап чугунный эмалированный диам. I00 мм	шт.	II	7,I6	79
5	23-35I т.3I-3г	То же, диам. 50 мм	шт.	I	4,08	4
6	23-366 т.3I-5а	Унитаз детский тарельчатый с косым выпуском и с низкорасполагаемым смывным бачком (унитаз "компакт" 290х405х330	комп.	I0	2I,8	2I8

I	2	3	4	5	6	7
7	28-366 т.3I-5а	Унитаз тарельчатый с косым выпуском и с низкорасполагаемым смывным бачком (унитаз "Компакт" для взрослых 360х405х400)	комп.	I8	2I,8	392
8	28-3I4 т.3I-I6	Умывальник керамический тип II для детей с туалетным краном (400х300хI35)	"	I8	II,I	I20
9	28-3I4 т.3I-Iв	Умывальник керамический тип II для взрослых 550х420х хI50 с туалетным краном	"	6	II,I	67
I0	28-328 т.3I-Iг	Умывальник керамический тип II для взрослых 550х420х хI50 с настольным смесителем	"	7	I7,9	I25
II	28-359 т.3I-4г	Раковина стальная эмалированная	шт.	3	7,II	2I
I2	28-349 т.3I-3в	Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий с	комп.	2	28,3	57
I3	28-349 т.3I-3б	-"- глубокий	"	4	28,3	II3
I4	28-376 т.3I-6г	Больничный "Видуир" в комплекте с высокорасположенным смывным бачком	"	5	73	365
I5	28-357 т.3I-4б	Мойка чугунная эмалированная на два отделения с сифоном и смесителем	"	8	33,90	27I
I6	ЦЧ.Ш п.I909	-ревизия чугунный двухоборотный для раковин и моечной ванны диам. 50	шт.	4	0,89	4
		Итого по канализации	руб.			2574
		Изоляционные работы				
I	I7-737 т.27-62в	Окраска лаком чугунных труб	I00 м2	0,8I	3I,2	25
2	I7-737 т.27-62в	Покрытие лаком изоляционных поверхностей трубопроводов	I00 м2	0,47	3I,2	I5
3	I9-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами на связке толщ. 30 мм	м3	4,60	4I,6	I9I

I	2	3	4	5	6	7
4.	I9-202 т.28-I3к Дсп.I	Обертывание труб холодного водоснабжения	м2	I53,86	0,29	44
5.	I9-I44 т.28-I06	Устройство каркаса изоляции на трубопроводах из сетки плетеной	м2	I53,86	0,82	I26
6.	I9-I46 т.28-II а	Оштукатуривание изолируемых труб асбоцементным раствором толщ. I0 мм по сетке	м2	26I,45	0,80	209
7.	I7-588 т.27-64ц	Известковая окраска по изоляции	I00 м2	2,6I	5,55	I4
8.	I7-703 т.27-68з	Масляная окраска не изолируемых труб и приборов за 2 раза	"	I,22	54,8	67
9.	I7-703 т.27-68з " т.п.29	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	"	2,34	29,80	70
		Итого по изоляции	**руб.**			**76I**

Составила ТРОФИМОВА

Проверил ПОРФИРЬЕВ

С М Е Т А № 3

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

детского сада-яслей на 90 мест с расширением на летнее время до 180 мест

Составлена в ценах, введенных с I января 1969 г.

Сметная стоимость - 4,885 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	- 4035,68 м3
2.	Общая площадь	- 1046,94 м2
3.	Жилая площадь	- 902,73 м2
4.	Число мест	- 90/180
5.	Стоимость на:	
	I м3 здания	- 1,21
	I м2 общей площади	- 4,67
	I м2 жилой площади	- 5,41
	I квартиру	- 54,28/27,14

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость в рублях					
							Единицы			Общая		
					Един.	Общее к-во	обо-руд.	Монт. работ всего:	в т.ч. зарпл.	обо-руд.	Монт. работ всего:	в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
		Щит вводно-распределительный типа ВРУ-BI-P2I										
I.	8-6602	Вводная панель ВРУ-BI	панель	I	I4,0	I4,0	-	35,5	6,7	-	36	7
		Подготовка к включению:										
а)	8-6688	вводная панель ВРУ-II предохранителя типа ПН2-250	шт	6	0,7	4,2	-	I,08	0,36	-	7	2
б)	8-67I2	переключателя 3-х полюсного центрального типа ПЦ-250	шт	2	2,0	4,0		4,II	I,22	-	8	2
в)	8-6735	конденсатора помехоподавляющего емк. I мкф I00в	шт	6	0,9	5,4	-	0,9	0,42	-	5	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	8-6602	Панель распределительная ВРУ-РI6	панель	I	I4,0	I4,0	-	35,5	6,7	-	36	7
		Подготовка к включению:										
а)	8-6733	счетчика активной энергии 3-х фазного 380/220в типа САЧ-И672	шт	2	2,0	4,0	-	2,32	I,08	-	5	2
б)	8-6730	трансформатора типа катушечный 220/380 в типа ТК-20	шт	6	0,4	2,4	-	0,48	0,I9	-	3	I
в)	8-6687	предохранителя типа НПН2-60	шт	24	0,4	9,6	-	0,58	0,22	-	I4	5
3.	8-7I04	Электрошкаф совмещенный этажный типа СЩЭ-I2	I00 шт	0,02	635	I2,7	-	523	276	-	I0	6
4.	8-6606	Шкаф силовой распределительный СПУ-62-5-I	шт	2	I2	24	-	I7,2	6,00	-	34	I2
5.	8-7088	Ящик с однофазным понижающим трансформатором типа ЯТП-С,25/I2в	I0C шт	0,0I	272	2,72	-	33I	II7	-	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	8-7060	Светильник настенный влагозащищенный типа БУН-60М	I00 шт	0,I5	I35	20,25	-	247	58,I	-	37	87
7.	8-70I5	Светильник типа ПУН-60м	"	0,47	I6I	75,67	-	I93	70,1	-	9I	33
8.	8-70I9	Светильник влагозащищенный типа ШПР-I00	"	0,I7	II9	20,23	-	I7I	55,7	-	29	9
9.	8-70I9	То же, типа ШПР-200	"	0,02	II9	2,38	-	I7I	55,7	-	3	I
I0.	8-7065	Светильник СК-300	шт	I	2	2	-	2,9I	I,09	-	3	I
II.	8-7035	Светильник люминесцентный типа ПВЛ-2х40	I00 шт	0,II	209	22,99	-	2I8	87,6	-	24	I0
I2.	8-7035	Светильник люминесцентный типа УСП-2х40	"	I,37	209	286,33	-	2I8	87,6	-	299	I20
I3.	8-70I9	Светильник потолочный АРТ-38	"	0,26	II9	30,94	-	I7I	55,7	-	44	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	8-7002	Выключатель однополюсный утепленного типа при скрытой проводке	I00 шт	0,57	75	42,75	-	I06	32,7	-	60	I9
I5.	8-7002	То же, сдвоенный	"	0,I5	75	II,25	-	I06	32,7	-	I6	5
I6.	8-7003	Выключатель герметический	"	0,25	82	20,50	-	233	35,4	-	58	9
I7.	8-5966	Выключатель пакетный 3-х полюсный ПКЗ-25	шт	2	2	4,0	-	2,68	0,97	-	5	2
I8.	8-7008	Розетка штепсельная двухполюсная герметическая	I00 шт	0,09	92	8,28	-	I59	39,9	-	I4	36
I9.	8-7007	Розетка штепсельная двухполюсная утепленного типа 6а,250в, при скрытой проводке	"	0,22	75	I6,50	-	II7	32,7	-	26	7
20.	8-5990	Розетка штепсельная 3-х полюсная с 4-им заземляющим контактом I0а, 220в	шт	I	I,0	I,0	-	I,76	0,69	-	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
2I.	8-6240	Кнопка управления КУ-122-2	шт	3	2,0	6,0	-	I,85	0,7I	-	6	2
22.	8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-223	"	3	3	9,0	-	3,9I	I,40	-	I2	4
23.	7090	Звонок электрический типа ЗП-220 комплектно с кнопкой	I00 шт	0,05	46	2,30	-	45,6	2I	-	2	I
24.	8-437I	Затягивание провода марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 в трубы	I00 м	8,0	6,0	48	-	6,86	2,69	-	55	22
25.	8-4372	То же, сеч. 6 мм2	"	I,0	8,0	8	-	8,49	3,35	-	8	3
26.	8-4373	То же, сеч. I6 мм2	"	2,0	I0,0	20	-	I2,6	4,82	-	25	I0
27.	8-4224	Прокладка провода марки АПВС сеч. 2х2,5 мм2 в панелях перекрытий Цена: I3,9-0,32= I3,58	"	7,5	I2,4	93	-	I3,58	5,44	-	I02	4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28.	8-4224	То же, сеч. 3х2,5 мм2	I00 м	2,0	I2,4	24,8	-	I3,58	5,44	-	27	II
29.	8-428I	Прокладка трубы стальной тонкостенной диам. 25 мм	"	6,0	37,0	22,2	-	40,9	I5,7	-	245	94
30.	8-4282	То же, диам. 32 мм	"	0,2	38,0	7,6	-	43,2	I5,8	-	9	3
3I.	ЕРЕР 26-3	Прокладка трубы асбоцементной диам. I00 мм Цена: I,IxI,I35 0,I6xI,I35	м	24	0,36	8,64	-	I,29	0,I8	-	3I	4
		Итого:	руб.								I394	593
		Плановые накопления 6%	руб.								84	
		Итого по I разделу	руб.								I478	593
		Затраты труда	ч/час			I097,43						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	Цена специал. треста "Мособлэлектромонтаж"	Щит вводно-распределительный типа ВРУ-В1-Р16	к-т	I	-	-	-	216,7	-	-	217	
2.	I5-04-II п.4-II8	Электрошкаф совмещенный этажный типа ОЩВ- I2	шт	2	-	-	-	66	-	-	I32	
3.	I5-04-II п.3-670	Ящик с однофазным понижающим трансформатором типа ЯТП№0, 25/I2в	шт	I	-	-	-	I3,0	-	-	I3	
4.	Ц.I,ч.У стр.302	Светильник настенный влагозащищенный типа БУН-60М	шт	I5	-	-	-	I,4I	-	-	2I	
5.	Ц.I,ч.У п.27	Светильник типа ПУН-60М	шт	47	-	-	-	I,4I	-	-	66	
6.	I5-07 п.I-048	Светильник влагозащищенный типа ШПР-I00	шт	I7	-	-	-	5,50	-	-	94	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	I5-07 п.I-050	То же, типа ППР-200	шт	2	-	-	-	7,I5	-	-	I4	
8.	Ц.Iч.У п.I29	Светильник СК-300	шт	I	-	-	-	2,20	-	-	2	
9.	Ц.I,ч.У стр.30 примен.	Светильник АРТ-38	"	26	-	-	-	I,64	-	-	43	
I0.	Ц.I,ч.У стр.308	Светильник люминесцентный типа ПВЛ-2х40	шт	II	-	-	-	I8,30	-	-	20I	
II.	I5-07 п.3-II6	Светильник люминесцентный типа УСП-2х40	шт	I37	-	-	-	II,50	-	-	I576	
I2.	I5-04-I п.I7-024	Розетка штепсельная 3-х полюсная с 4-им заземляющим контактом I0А, 220в	шт	I	-	-	-	3,0	-	-	3	
I3.	Ц.I,ч.У стр.330	Выключатель пакетный 3-х полюсный ППК-3-25	шт	2	-	-	-	6,7I	-	-	I3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	I6-02 п.I5-04	Звонок электрический типа ЗП-220 комплектно с кнопкой	шт	5	-	-	-	2,05	-	-	I0	
I5.	Ц.I,ч.У стр.222 п.I86	Провод марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм2	I000 м	0,824	-	-	-	29,20	-	-	24	
I6.	-"- п.I88	То же, сеч. 6 мм2	м	0,0824	-	-	-	47,3	-	-	4	
I7.	-"- п.I87	То же, сеч. 4 мм-2	"	0,0206	-	-	-	4I,5	-	-	I	
I8.	-"- п.I90	То же, сеч. I6 мм2	"	0,206	-	-	-	I50	-	-	3I	
I9.	Ц.I,ч.У стр.230 п.273	Провод марки АППВС сеч. 2х2,5 мм2	I000 м	0,07725		-	-	63,I	-	-	49	
20.	I5-04-I п.I8-098	Кнопка управления КУ-I22-2	шт	3	—	-	-	I,20	-	-	4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I.	I5-04-I п.04-I8I	Пускатель магнитный ПМЕ-222	шт	3	-	-	-	I0,3	-	-	3I	
22.	I5-I5 п.I-043	Лампа люминесцентная 40 вт	шт	306	-	-	-	0,90	-	-	275	
23.	Ц.I,ч.У стр.230 п.276	Провод марки АПВС сеч. 3х2,5 мм2	I000 м	0,206	-	-	-	96	-	-	20	
24.	Ц.I,ч.У п.I74	Труба стальная тонкостенная диам. 25 мм	м	6I8	-	-	-	0,26	-	-	I6I	
25.	-"- п.I87	То же, диам. 32 мм	"	20,6	-	-	-	0,4I	-	-	8	
26.	I5-I5 п.7-0I9	Лампа накаливания 220в 40вт	шт	22	-	-	-	0,075	-	-	2	
27.	-"- п.7-026	То же, 60 вт	"	46	-	-	-	0,075	-	-	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28.	I5-I5 п.7-034	То же, I00 вт	шт	80	-	-	-	0,085	-	-	7	
29.	-"- п.7-0I4	То же, 200 вт	"	2	-	-	-	0,II	-	-	-	
30.	-"-	То же, 300 вт	"	I	-	-	-	0,I2	-	-	-	
		Итого:	руб.								3025	
		Начисления:										
		4,7% по п.п.I,2,3	руб.								I7	
		8,3% по п.4-II	"								I67	
		8,6% по п.п.I2,I3	"								I	
		II,4% по п.п.2I,22	руб.								4	
		Итого:	руб.								32I4	
		Плановые накопления 6%	руб.								I93	
		Итого по II разделу	руб.								3407	
		Всего по I+II разделам	руб.								4885	
		Всего по смете:	руб.								4885	593
		Затраты труда	ч/час			I097,43						

Составил: Д.Порфирьев

С М Е Т А № 4

СЛАБЫЕ ТОКИ

детского сада-яслей на 90 мест с расширением
в летнее время до I80 мест

Составлена в ценах,
введенных с I января I969 года

Сметная стоимость - 0,30I тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания	- 4035,68
2. Общая площадь	- I046,94
3. Жилая площадь	- 902,73
4. Число мест	- 90/I80
5. Стоимость на:	
I м3 здания	- 0,07
I м2 общей площади	- 0,29
I м2 жилой площади	- 0,33
I место	- 3,34/I,67

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Затраты труда: Един. изм.	Затраты труда: Общее к-во	Сметная стоимость в рублях: Единицы: обор.	Единицы: Монт. работ: всего	Единицы: Монт. работ: в т.ч. зарпл.	Общая: обор.	Общая: Монт. работ: всего	Общая: Монт. работ: в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. Телефонизация										
		I. Монтажные работы										
I.	8-2792	Коробка распределительная телефонная типа КРПП-I0х2	коробка	I	4,0	4	-	4,97	I,83	-	5	2
2.	8-2536	Прокладка кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП-5х2х0,5	I00 м	0,03	46,0	I,38	-	46,3	20,4	-	I	1
3.	8-2536	Провод ТРПIх2х0,5	"	0,4	46,0	I8,4	-	46,3	20,4	-	I9	8
4.	ЕРЕР 26-3	Прокладка трубы асбоцементной диам. I00 мм Цена: I,I4хI,I35 0,I6хI,I35	м	3	0,36	I,08	-	I,29	0,I8	-	4	I
		Итого:	руб.								29	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб.								2	
		Итого по I разделу	руб.								3I	I2
		Затраты труда	ч/час			24,86						

II. Материалы, не учтенные в монтаже

I.	Ц.I,ч.У стр.I86	Кабель телефонный марки ТШ-5х2х0,5	м	3,2	-	-	-	0,I38	-	-		
2.	Ц.I,ч.I	Провод ТРПIх2х0,5	м	4I	-	-	-	0,I7	-	-	7	
		Итого:	руб.								7	
		Плановые накопления 6%	руб.								-	
		Итого по II разделу	руб.								7	
		Всего по разделу "А"	руб.								38	I2
		Затраты труда	ч/час			24,86						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Б. Радиофикация										
		I. Монтажные работы										
I.	ЕРЕР 36-54I	Монтаж радиотрубостойки РС-I таб. 0,8м Цена: I4,3xI,I35 3,58xI,I35	шт	I	7,40	7,4	-	I6,23	4,06	-	I6	4
2.	I0-3096	Трансформатор абонентский мощн. I0 вт типа ТАГ-I0м	шт	I	I,0	I	-	I,30	0,65	-	I	I
3.	8-280I	Ввод со стойки на стену	ввод	I	3,0	3,0	-	3,I8	I,50	-	3	2
4.	I0-4822	Коробки универсальные УРК-4	шт	3	I,0	3	-	I,00	0,52	-	3	2
5.	8-7006	Установка штепсельной радиорозетки типа РТО	I00 шт	0,II	37	4	-	67,I	I6,2	-	7	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	8-254I	Прокладка провода марки ПТПЕ-2х1,2 мм2	I00 м	I,8	23,0	4I,4	-	I8,I	I0,I	-	33	I8
7.	8-4520	Прокладка трубы полиэтиленовой диам. 40 мм	"	0,05	30,0	I,5	-	43,7	I2,9	-	2	I
		Итого:	руб.								65	30
		Плановые накопления 6%	руб.								4	
		Итого по I разделу	руб.								69	30
		Затраты труда	ч/час			6I,3						

II. Материалы, не учтенные в монтаже

I.	I6-0I п.05-0I8	Трансформатор абонентский мощн. I0 вт типа ТАТ-I0М	шт	I	-	-	-	I,90	-	-	2	
2.	24-05 стр.32	Коробка универсальная с перемычками типа УРК-4	шт	3	-	-	-	0,26	-	-	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	Ц.I,ч.У стр.276	Провод марки ПГВЕ 2хI,2 мм2	м	I85,4	-	-	-	0,0306	-	-	6	
4.	Ц.I,ч.У доп.8 п.2666	Труба полиэтиленовая диам. 40 мм	I0 м	0,55	-	-	-	3,88	-	-	2	
		Итого:	руб.								II	
		Начисления:										
		7,6% по п.I	руб.								-	
		8,6% по п.2	руб.								-	
		Итого:	руб.								II	
		Плановые накопления 6%	руб.								I	
		Итого по II разделу	руб.								I2	
		Всего по "Б"	руб.								8I	30
		Затраты труда	ч/час			6I,3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		В. Телевидение										
		I. Монтажные работы										
I.	I0-4800	Определение места установки антенны	антенна	I	6,0	6	-	I,I7	2,78	-	I	3
2.	I0-480I	Установка телевизионной антенны типа ТВК	комп	I	II,0	II	-	II,70	2,78	-	I2	3
3.	I0-4823	Установка усилителя антенного типа УТА-4	шт	I	3,0	3	-	3,55	I,57	-	4	2
4.	I0-4822	Установка коробки телевизионной распределительной типа КРТВ-6-I2	шт	I	I,0	I	-	I,0	0,52	-	I	I
5.	8-4223	Прокладка кабеля телевизионного марки КПТМ Цена: I5,6-2,50	I00 м	0,05	I4,0	0,70	-	I3,I0	5,6	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	I0-4824	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку	каб	I	0,3	0,3	-	0,32	0,I7	-	-	-
7.	I0-48II	Измерение и контрольная сдача работ	ант.	I	2,0	2	-	4,56	I,03	-	5	I
		Итого:	руб.								24	I0
		Плановые накопления 6%	руб.								I	
		Итого по I разделу	руб.								25	I0
		Затраты труда	ч/час			24,0						

II. Материалы, не учтенные в монтаже

I.	I6-0I п.3-I00	Антенна телевизионная типа ТВК Цена: I5,2xI,076	шт	I	-	-	-	I6,36	-	-	I6	
2.	I6-0I-I п.3-092	Усилитель телевизионный типа УТА Цена: 60xI,076	шт	I	-	-	-	64,6	-	-	65	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I6-0I п.3-093	Коробка телевизионная КРТВ-6-I2 Цена: I,I0xI,046	шт	I	-	-	-	I,I5	-	-	I	
4.	Ц.I,ч.У стр.I94	Кабель КПТМ сеч. Ix0,I3	м	5,55	-	-	-	0,05I	-	-		
		Итого:	руб.								82	
		Плановые накопления 6%	руб.								5	
		Итого по II разделу	руб.								87	
		Всего по "В"	руб.								II2	I0
		Затраты труда	ч/час			24,0						

Г. Звонковая сигнализация

I.	8-7090	Звонок электрический	I00 к-т	0,05	46	2,30	-	45,6	2I	-	2	I
2.	I6-02 п.540I4	Стоимость звонка	шт	5	-	-	-	2,05	-	-	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-4223	Провод марки АПВС 2х2,5	I00 м	0,9	I4	I2,6	-	I3,I0	5,6	-	I2	50
4.	Ц.I,ч.У п.273 стр.230	Стоимость провода	км	0,093	-	-	-	63,I0	-	-	6	-
		Итого:	руб.								30	5I
		Плановые накопления 6%	руб.								2	
		Итого по "I"	руб.			I4,90					32	5I

Д. Заземление

Монтажные работы

I.	8-47I8	Прокладка шин заземления в готовой траншее диам. 8 мм	I00 м	0,3	40	I2	-	54,7	I7,I	-	I6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
2.	8-470I	Забивка в грунт электродов из угловой стали	IO шт	0,5	IO	5	-	25	4,7	-	I2	2
3.	8-4707	Прокладка шин заземления в готовой траншее сеч. I60 мм2	I00 м	0,I0	I6	0,I6	-	28,3	7,I	-	2	I
4.	ЕРЕР I-570 I-57I	Рытье и засыпка траншей I,09xI,I65	м3	4,0	-	-	-	I,27	-	-	5	-
5.	8-47I0	Шины заземления диам. 20 мм	I00 м	0,05	I6	0,75	-	27,5	7,05	-	I	-
		Итого:	руб.								36	8
		Плановые накопления 6%	руб.								2	
		Всего по "I"	руб.								38	8
		Затраты труда	ч/час			I7,0I						
		Всего по слаботочным	руб.								30I	III
		Затраты труда	ч/час			I42,07						

Составил: Д.Порфирьев

СМЕТА № 5

на автоматику приточных камер детских ясель-сада на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180 мест

Сметная стоимость – 1,895 тыс.руб.
в т.ч. оборудование – 1,420 тыс.руб.
монтаж – 0,475 тыс.руб.

Составлен в ценах 1969г. на основании спецификации

№ № п.п.	Наименов. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость (в рублях)					
							единицы			общая		
					ед. изм.	общее кол-во	оборудования	монтаж. работ всего	монтаж. работ в т.ч з/пл.	оборудования	монтаж. работ всего	монтаж. работ в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Цена з-да "Главмонтажавтоматика" 8-6606	Щит шкафной малогабаритный с передней дверью размером I400x800x600 типа ЩШМ	шт.	2	I2,0	24,0	297,0	I7,2	6,0	594	34	I2
		На шкафу устанавливаются с подготовкой к включению:										
2.	I5-04-I п.06-005 I5-04-II п.I-619 8-6707	Выключатель пакетный исполнение II типа ПВI-I0	шт.	2	0,6	I,2	0,4+4= =4,4	0,66	0,27	9	I	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	I5-04-I п.06-013 I6-04-II п.I-622 8-6707	Выключатель пакетный исполнение I, типа ПВ3-25	шт.	2	0,6	I,2	I,I0+ +1,20= =3,30	0,66	0,27	II	I	I
4.	I5-04-I п.0I-005 I6-04-II п.I-620 8-6703	Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным расцепителем типа АП50-3МТ	шт.	4	2,0	8,0	2,I0+ +0,9= =3,0	2,36	I,I4	I2	9	5
5.	-"- п.0I-033 8-6699	Выключатель автоматический однополюсный с электромагнитным расцепителем 220в, типа А63-М	шт.	6	0,6	3,6	I,55+ +[illegible] =4,6	0,64	0,3I	27	4	2
6.	I5-04-I п.I2-I63 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле промежуточное с катушкой 220в, закрытого исполнения с передним присоединением проводов типа ПЭ-2I	шт.	I6	0,9	I4,4	3,95+ +[illegible] =6,[illegible]	I,27	0,46	III	20	7
7.	I5-04-I п.04-I65 I5-04-II п.354 8-0725	Пускатель магнитный с катушкой 220в, типа ПМЕ-III	шт.	4	I,0	4,0	3,5+ +3,5= =7,0	I,I0	0,5	28	4	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-04-I п.I2-I05 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле времени 220в, типа ВС-I0-33	шт.	2	0,9	I,8	20+3= =23	I.27	0,46	46	3	I
9.	Цена з-да I5-04-II п.I-8I4 8-673I	Ступенчатый импульсный прерыватель, типа СИП-0I	шт.	2	0,9	I,8	28+ +6,I= =34,I	I,27	0,46	68	3	I
I0.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	Переключатель универсальный, типа УП53II-С225	шт.	2	0,5	I,0	I,75+ +I,0= =2,75	0,64	0,26	6	I	I
II.	I5-04-I п.06-53I I5-04-II п.I-420 8-6682	Переключатель универсальный типа УП53I2-С86	шт.-	2	0,5	I,0	2,65+ +2,0= =4,65	0,64	0,26	9	I	I
I2.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	То же, типа УП53II-А225	шт.	2	0,5	I,0	I,75+ +I,0= =2,75	0,64	0,26	6	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3.	I5-04-I п.I8-058 I5-04-II п.I-4I8 8-67I5	Кнопка управления, типа КЕ-0II	шт.	I6	I,0	I6,0	I,5+ +I,0= =2,50	I,23	0,47	40	20	8
I4.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с зеленой линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт.	2	0,9	I,8	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	2	2	I
I5.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с красной линзой с лампой РНЦ-220-I0, типа АС-220	шт.	2	0,9	I,8	0,35+ +0,6= =0,96	0,9	0,42	2	2	I
I6.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с молочной линзой с лампой РНЦ-220-I0, типа АС-220	шт.	2	0,9	I,8	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	2	2	I
I7.	I5-04-I п.I9-009 I6-03 п.7-008 8-6733	Лампа в цилиндрическом баллоне 220в,I0вт типа РНЦ-220-I0	шт.	6	0,9	5,4	0,4I+ 0,07= =0,48	0,9	0,42	3	5	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.	I7-04 п.I-0276 I5-04 п.I-007 8-6744	Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный, типа ПТРЗ-04	шт.	2	2,0	4,0	43+3= =46,0	2,6I	I,07	92	5	2
		Приборы, устанавливаемые отдельно:										
I9.	I7-04 доп.3 п.I-0966 II-II26	Терморегулирующее устройство типа ТУДЭ-I	шт.	2	2,0	4,0	5^5,0	9,25	5,0I	II0	I9	I0
20.	-"-	То же, типа ТУДЭ-4	шт.	2	2,0	4,0	55,0	9,25	5,0I	II0	I9	I0
2I.	I7-04 п.I-0039 II-I	Термометр технический угловой комплектно с оправой	шт.	4	0,5	2,0	I,70	0,7I	0,22	7	3	I
22.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	"	2	0,5	I,0	I,70	0,7I	0,22	3	I	-
23.	I7-04 п.I-0039 II-I	Термометр технический прямой комплектно с оправой	шт.	4	0,5	2,0	I,70	0,7I	0,22	7	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	шт.	2	0,5	I,0	I,70	0,7I	0,22	3	I	-
25.	I7-04 доп.	Термометр жидкостный комнатный типа ТБ-2	шт.	2				0,56			2	
26.	8-437I	Прокладка провода с алюминиевой жилой поливинилхлоридной изоляцией сеч. 2,5 мм2, марки АПВ-660	I00 м.	0,80	6,0	4,8		6,86	2,69		6	2
27.	8-42II	Прокладка кабеля контрольного с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5 мм2 марки АКВВГ	I00 м.	I,00	73,0	73,0		I24,0	3I,7		I24	32
28.	8-42II	То же, сеч. I0х2,5 мм2	I00 м.	0,30	73,0	2I,9		I24,0	3I,7		37	I0
29.	8-42II	Прокладка кабеля экранированного с медными жилами сеч. 3хI,5 мм2 марки КНРЭ	I00 м.	0,30	73,0	2I,9		I24,0	3I,7		37	I0
30.	8-2792	Коробка соединительная типа КСК-8	шт.	2	4,0	8,0		4,97	I,83		I0	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I.	8-428I	Прокладка трубы стальной электросварной 26 х I,8	I00 м.	0,I5	37,0	5,55		40.9	I5,7		6	2
32.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-20	"	0,20	29,0	5,8		48,7	I2.6		I0	3
33.	I5-09 табл.I26	Стоимость провода марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 Цена: 23,50 х I,I09	км.	0,082				26,06			2	
34.	I5-09 табл.43	Стоимость кабеля марки АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2 Цена: I50,0хI,I02	км.	0,I03				I65,3			I7	
35.	-"-	То же, сеч. I0х2,5 мм2 Цена: 3I0,0хI,I02	км.	0,03I				34I,62			II	
36.	I5-09 табл.49	Кабель марки КПРЭ, сеч. 3хI,5 мм2 Цена: 390,0 х I,I02	"	0,03I				429,78			I3	
37.	Ц.I,ч.I п.I77	Труба стальная 26 х I,8	м.	I5,45				0,32			5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38.	24-I6-49 п.I-054	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	м.	20,6				0,25			5	
		Итого:	руб.							1306	448	I36
		Затраты труда	ч/час			248,75						
		Запчасти - 2%	руб.							26		
		Тара, упаковка - I%	"							I3		
		Итого:	"							I377		
		Транспортные расходы - - 3,4%	"							46		
		Итого	руб.							I393		
		Комплектация - 0,7%	"							I0		
		Итого	"							I403		
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	"							I7		
		Плановые накопления 6%	руб.								27	
		Итого	"							I420	475	I36
		Всего по смете	руб.							I895		

Составила: [signature] Н.Биржкова

Проверил. [signature] Д.Порфирьев

С М Е Т А № 6

на пожарную сигнализацию детских ясель-сада на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180 мест

Сметная стоимость – 0,313 тыс.руб.
в т.ч. оборудование – 0,115 тыс.руб.
монтаж – 0,198 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969г. на основании спецификации

№ № п.п.	Наименов. прейскур. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость (в рублях) единицы			общая		
					ед. изм.	общее к-во	оборудов.	монтаж работ всего	в т.ч. з/пл.	оборудов.	монт. работ всего	в т. ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
I.	I0-7000 I6-02 доп. п.03-0072	Концентратор малой емкости "Сигнал-I2АМ" ("Комар")	шт.	I	40,0	40,0	II0,0	36,3	20,8	II0	I4	8
2.	I0-7042	Извещатель тепловой типа ДТЛ	шт.	26	2,0	52,0	–	I,72	0.9	–	45	23
3.	I0-4822	Коробка универсальная типа УК-2П	шт.	I0	I,0	I0,0	–	I,9	0,52	–	I0	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-254I	Прокладка провода телефонного распределительного однопарного марки ТРП- Iх2х0,5	I00 м.	I,70	23,0	39,I		I8,I	I0,I		3I	I7
5.	8-254I	Прокладка кабеля основного с алюминиевыми жилами марки АПВ- 2х4	"	0,I0	23,0	2,3		I8,I	I0,I		2	I
6.	8-6735	Резистор 0,5 вт I ком. типа МПТ	шт.	2	0,9	I,8	-	0,9	0,42	-	2	I
7.	I0-705I	Звонок электрический 220 в. типа МЗ-I	шт.	I	2,0	2,0	-	I,96	I,08	-	2	I
8.	8-70I7	Светильник типа НБО	I00шт	0,0I	I59,0	I,59	-	428,0	68,8	-	4	I
		Итого:	руб.							II0	II0	57
		Транспортные расходы 3,4%	руб.							4		
		Итого:	"							II4		
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	"							I		
		Итого:								II5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб.								7	
		Итого по I разделу	руб.							II5	II7	56
		Затраты труда	ч/час			I48,79						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		П. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	24-02 п.4-079	Извещатель тепловой типа ДТЛ Цена: 2,25хI,098	шт.	26				2,47			64	
2.	24-05 стр.32	Коробка универсальная типа УК-2П Цена: 0,26 х I,086	шт.	I0				0,28			3	
3.	I5-09 табл.I06	Провод марки ТРП-Iх2х х0,5 Цена: 6,60хI,I09	км.	0,I75				7,32			I	
4.	I5-09 табл.I28	Кабель силовой марки АПВ-2х4 Цена: 58 х I,I09	км.	0,0II				64,32			I	
5.	I6-0I-II п.2-0II5	Резистор 0,5 вт. типа МЛТ Цена: 0,2I х I,I07	шт.	2				0,23			I	
6.	I6-02 п.54-0I9	Звонок электрический 220 в типа МЗ-I Цена: 4,I5хI,086	шт.	I				4,5I			5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	I5-07 п.I-025 применен.	Светильник типа НВО Цена: I,30хI,083	шт.	I				I,4I			I	
		Итого:	руб.								76	
		Плановые накопления 6%	"								5	
		Итого по II разделу	"								8I	
		Итого по I+II	"							II5	I98	56
		Всего по смете	руб.							3I3		
		Затраты труда	ч/час			I48,79						

Составила: И.Бирюкова

Проверил: Д.Порфирьев

СМЕТА № 7

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели, инвентаря

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1969/71 г.г.

15,243 / 28,288 тыс. руб.

Показатели по смете:

1. Объем здания – 4035,68 м3
2. Общая площадь – 1046,94 м2
3. Рабочая площадь – 902,73 м2
4. Число мест – 90/180
5. Стоимость на:
   - 1 м3 здания – 3,78 / 7,01 руб.
   - 1 м2 общей площади – 14,56 / 27,02 руб.
   - 1 м2 рабочей площади – 16,89 / 31,34 руб.
   - 1 места – 169,37 / 157,16 руб.

№№ пп	№№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един.	Сметная стоим. един.	Сметная стоим. общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сборник см. норм затрат и тип. набор оборуд. и предметов внутр. убранства т.1 (вып. 1970г., стр.156)	Технологическое оборудование, мебель, инвентарь	мест	90	168,0	15111
		в т.ч. монтируемое оборудование	руб.	–	–	1930
		в т.ч. монтаж	руб.	–	–	86
		Итого по смете:	руб.			15111

I	2	3	4	5	6	7
2.	тех.часть	Сборка немонтируемого оборудования и инвентаря 1%	руб.			I32
		Всего по смете	руб.			I5243
		Возврат от реализации тары 0,75%	руб.			II4
3.	Сборник сметн.норм затрат и типовых наборов оборудования и предметов внутреннего убранства том I вып. 1970 стр.I56	Технологическое оборудование, инвентарь	мест	I80	I55,80	28044
		I5I+ $\frac{\text{I5I-I34}}{\text{280-I40}}$ x 40=I55I80				
		в т.ч.монтируемое оборудование мест	"	I80	20,28	3650
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	I63
		Итого по смете				28044
4.	Тех.часть	Сборка немонтируемого оборудования и инвентаря 1%	руб.	-	-	244
		Всего по смете	руб.	-	-	22288
		Возврат от реализации тары 0,75%	руб.	-	-	2I2

Составила:

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Затраты труда в чел.-днях
I	2	3
I.	Общестроительные работы по подземной части	752,83
2.	Общестроительные работы по надземной части	I422,I0
3.	Отопление	I35,86
4.	Вентиляция	79,85
5.	Холодное водоснабжение	49,82
6.	Горячее водоснабжение	70,88
7.	Канализация	72,34
8.	Электроосвещение	I63,49
9.	Радиофикация	I0,85
I0.	Телефонизация	3,00
II.	Канализация	I3,65
	И т о г о :	2774,67

Составила: Митронова

Проверила: Круглова

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № Ia

на общестроительные работы по подземной части детских яслей-сада на 90 мест с увеличением до I80 на летний период

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
I.	Затраты труда	ч/д	752,83
II.	Материалы		
I.	Битум БМ-Ш	т	5,44
2.	Бумага водонепроницаемая	м2	482,68
3.	Битум жидкий	т	0,05
4.	Болты	кг	0,83
5.	Бревна строительные Шс. I40-240 мм	м3	0,0I
6.	Бруски и брусья Пс, 75 мм	м3	0,I0
7.	Бруски IУс, 50-60 мм	м3	0,I0
8.	В о д а	м3	4,52
9.	Гидроизол	м2	594,30
I0.	Гвозди	кг	3,79
II.	Гвозди кровельные	кг	0,I8
I2.	Глина обыкновенная	кг	3,34
I3.	Грунтовка	т	0,I9
I4.	Грунтовка битумная	т	0,I3
I5.	Доски Пс, I9 мм	м3	0,2I
I6.	Доски Пс, 40 мм	м3	0,0I
I7.	Доски Шс, 40 мм	м3	0,0I
I8.	Доски IУс, 25-32 мм	м3	0,02
I9.	Доски IУс, 40 мм	м3	0,2I
20.	Известь негашеная	кг	9,52

I	2	3	4
2I.	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	53,58
22.	Колер масляный	кг	I,35
22.	Краски	кг	0,2I
24.	Краски тертые	кг	0,0I
25.	Кливец и каменная мелочь	м3	I2,29
26.	Листы асбоцементные	м2	0,58
27.	Мазут топочный	кг	0,I4
28.	Мастика	т	0,22
29.	Мастика битумная	т	6,34
30.	Мастика для наклейки утеплителя	т	0,I2
3I.	Олифа	кг	0,26
32.	Пакля	кг	2,20
33.	Песок	м3	I7,25
34.	Поковки	кг	8,69
35.	Порошок минеральный	т	I,70
36.	Плиты древесно-волокнистые	м2	I355,89
37.	Плиты минераловатные	м3	0,02
38.	Плиты утеплителя	м3	0,74
39.	Рулонные материалы	м2	50,24
40.	Смола	кг	0,28
4I.	Смесь асфальтобетонная	т	I3,I2
42.	Смесь сухая терразитовая	т	0,II
43.	Сталь кровельная листовая	т	0,02
44.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,07
45.	Сурик густотертый железный	кг	0,43
46.	Стекло жидкое	кг	46,23
47.	Толь	м2	I4,25
48.	Щебень	м3	88,79

I	2	3	4
49.	Шпаклевка масляная	кг	0,I2
50.			
	III. Полуфабрикаты		
I.	Арматура кл.IВ	кг	I40,28
2.	Бетон М-I00	м3	77,64
3.	Бетон М-200	м3	3,09
4.	Бетон М-300	м3	6,I2
5.	Керамзитобетон М-I00	м3	70,66
6.	Р-р декоративный с каменной крошкой	м3	I,0I
7.	Р-р цементно-известковый	м3	0,3I
8.	Р-р цементно-известковый, 25	м3	2,34
9.	Цемент 400	т	0,02
I0.	Р-р цементный, 50	м3	3I,65
II.	Р-р цементный, I00	м3	2I,2I
I2.	Р-р цементный, 200	м3	0,07
I3.	Р-р цементный, I:3	м3	2,86
I4.	Щиты опалубки	м2	2,05

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № I6

на общестроительные работы по надземной части детских яслей-сада на 90 мест с увеличением до I80 на летний период

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
I.	Затраты труда	ч/д	I422,I0
II.	Материалы		
I.	Болты	кг	I3,98
2.	Белила цинковые тертые	кг	98,88
3.	Бруски Пс. 50-60 мм	м3	0,05
4.	Бруски Пс, 75 мм	м3	0,I9
5.	Бруски Шс, 25-50 мм	м3	0,3I
6.	Бруски Шс, 50-60 мм	м3	0,5I
7.	Бруски IУс, 50-60 мм	м3	0,32
8.	Бруски и брусья Пс, 75 мм	м3	I,54
9.	Вата минеральная	м3	9,84
I0.	Войлок	м2	99,46
II.	Гвозди	кг	24,00
I2.	Гвозди штукатурные	кг	0,0I
I3.	Гетинакс	м2	2,22
I4.	Г и п с	т	I,08
I5.	Гравий	м3	I4,38
I6.	Гравий Керамзитовый	м3	244,64
I7.	Грунтовка	т	0,92
I8.	Грунтовка битумная	т	2,20
I9.	Доски Пс, 40 мм	м3	0,20
20.	Доски Пс, 75 мм	м3	0,02

I	2	3	4
2I.	Доски строганые в четверть Пс, I9,20 мм	м3	0,0I
22.	Доски Шс, 25-32 мм	м3	0,I9
23.	Доски Шс, 40 мм	м3	0,06
24.	Доски IУс, 25-32 мм	м3	0,06
25.	Закрепы	кг	I35,09
26.	Замазка белильная	кг	9,II
27.	Замазка меловая	"	I86,20
28.	Известь негашеная	кг	306,5I
29.	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	5,52
30.	Колер масляный	кг	4,00
3I.	Крепления	"	34,86
32	Краски	"	6,66
33.	Краски силикатные	"	4I3,I9
34.	Краски тертые	кг	25,76
35.	Краски перхлорвиниловые	"	86,II
36.	Л а к	"	I5,32
37.	Листы асбоцементные	м2	4,48
38.	Линолеум	м2	670,57
39.	Мастика	т	2,9I
40.	Мастика битумная	т	I8,94
4I.	Мастика для герметизации стыков	кг	I46,5I
42.	Мастика для наклейки утеплителя	т	0,25
43.	Мел молотый	кг	I38,06
44.	Наличники	м	983,89
45.	Олифа	кг	I62,95
46.	Пакля	кг	982,20
47.	Пергамин	м2	0,28

I	2	3	4
48.	Паста антисептическая	кг	46,I2
49.	Пеньковый оцинкованные	"	44,26
50.	Проволока стальная отожженная черная	кг	I0,42
5I.	Прокладки резиновые	"	28,43
52.	Прокладки рулонные	м2	30,96
53.	Плиты древесно-стружечные	"	I6I,60
54.	Плиты древесно-волокнистые	м2	I,59
55.	Плиты минераловатные	м3	6,92
56.	Плиты утеплителя	м3	0,93
57.	Плитки метлахские	м2	244,43
58.	Плитки глазурованные	м2	I89,4
59.	Плинтуса деревянные	м	8I2,42
60.	Растворитель	кг	II,89
6I.	Раскладки	м	96,03
62.	Рейки	м2	I,47
63.	Рулонные материалы	"	I02,59
64.	Рубероид	м2	7947,59
65.	Щетка проволочная	"	5,I8
66.	Смола	кг	27,53
67.	Смесь сухая терразитовая	т	0,38
68.	Сталь кровельная оцинкованная	т	I,58
69.	Сталь круглая (катаная)	т	0,02
70.	Стеклопрофлист	м2	I8,97
7I.	Стекло оконное 3 мм	м2	465,74
72.	Стекло оконное 4 мм	м2	89,78
73.	Стекло оконное 5 мм	"	38,77
74.	Сурик железный густотертый	кг	2,I8

I	2	3	4
75.	Толь	м2	302,62
76.	Фанера 3 мм	м3	0,I9
77.	Шаблоны	м2	0,32
78.			
	III. Полуфабрикаты		
I.	Арматура класса AI	кг	274,I3
2.	Арматура класса A-III	"	II5,08
3.	Бетон I00	м3	0,27
4.	Бетон 200	"	8,43
5.	Цемент 300	т	0,03
6.	Р-р известковый	м3	I,54
7.	Р-р декоративный с каменной крошкой	м3	0,20
8.	Р-р цементный I:4	м3	2,84
9.	Р-р цементный, 50	м3	2,5I
I0.	Р-р цементный, 75	м3	32,56
II.	Р-р цементный, I00	м3	I9,I5
I2.	Р-р цементно-известковый	м3	2,85
I3.	Р-р цементно-известковый, 25	м3	3,26
I4.	Р-р цементно-песчаный	м3	0,85

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № 2

на устройство отопления детских яслей-сада на 90 мест с расширением в летний период до I80 мест

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
	I. Затраты труда	ч/д	I35,86
	II. Материалы:		
I.	Известь негашеная	кг	4,9I
2.	Краски сухие	"	0,I4
3.	Краски тертые	"	0,67
4.	Колер масляный	"	83,56
5.	Л а к	"	0,82
6.	Олифа	"	8,99
7.	Плиты минераловатные	м3	0,54
8.	Проволока стальная отожженная черная	кг	2,24
9.	Сетка проволочная плетеная	м2	23,65
I0.	Шпаклевка купоросная	кг	0,50
II.	Трубы оцинкованные диам.20 мм	м	480
I2.	Трубы стальные бесшовные диам.76х3 мм	м	I0
I3.	Трубы водогазопроводные диам.20 мм	м	277
I4.	То же, диам. 25 мм	м	I36
I5.	То же, диам. 40 мм	"	67
I6.	То же, диам. 50 мм	"	55
	III. Полуфабрикаты		
I.	Раствор асбестоцементный	м3	0,25

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № 3

на устройство вентиляции детских яслей-сада на 90 мест с расширением в летний период до I80 мест

№№ пп	Наименование ресурсов	Ед. измер.	Кол-во
I	2	3	4
	I. Затраты труда	ч/д	79,85
	II. Материалы:		
I.	Белила цинковые тертые	кг	6,74
2.	Бруски Шс, 50-60 мм	м3	0,04
3.	Бруски Шс. 50х50 мм	м3	0,0I
4.	То же, 50-80 мм	м3	0,06
5.	Бруски и брусья Шс. 75 мм	м3	0,05
6.	Войлок	м2	27,44
7.	Гипс строительный	т	0,95
8.	Гвозди	кг	8,63
9.	Гвозди кровельные	"	2,03
I0.	Доски Шс, 25-32 мм	м3	I,03
II.	-"- 40 мм	м3	0,09
I2.	-"- 50-70 мм	м3	0,02
I3.	-"- I9-22 мм	м3	0,33
I4.	Краски тертые	кг	I,29
I5.	Колер масляный	кг	0,I8
I6.	Мастика битумная	т	0,0I
I7.	Олифа	кг	5,53
I8.	Поковка	кг	9,07
I9.	Плиты	м2	II3,40
20.	Вата минеральная	м3	I,03
2I.	Проволока стальная отожженная	кг	3,00
22.	Рубероид	м2	3,64
23.	Сталь сортовая	т	0,I3
24.	Сталь кровельная черная	т	0,23
	III. Полуфабрикаты		
I.	Раствор цементный, 50	м3	0,38
2.	Раствор сложный	м3	0,6I

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № 4

на устройство холодного водоснабжения детских ясель-сада на 90 мест с расширением на летний период до I80 мест

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
	I. Затраты труда	ч/д	49,82
	II. Материалы:		
I.	Известь негашеная	кг	II,49
2.	Колер масляный	кг	2,I0
3.	Краски тертые	кг	0,02
4.	Краски сухие	кг	0,32
5.	Лак	"	2,I8
6.	Мастика битумная	кг	0,03
7.	Олифа	кг	0,23
8.	Пергамин	м2	II6,I7
9.	Проволока стальная стожженная черная	кг	9,27
I0.	Плиты минераловатные	м3	I,06
II.	Сетка проволочная плетеная	м2	I06,07
I2.	Шпаклевка купоросная	кг	I,I8
I3.	Трубы чугунные водопроводные диам.50мм	м	I7
I4.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам. 60 мм	м	22
I5.	То же, диам. 40 мм	м	34
I6.	То же, диам. 25 мм	м	82
I7.	То же, диам. 20 мм	"	36
I8.	То же, диам. I5 мм	"	87
	III. Полуфабрикаты		
I.	Раствор асбестоцементный	м3	0,58

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № 5

на устройство горячего водоснабжения детских яслей-сада на 90 мест с увеличением на летний период до I80

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
	I. Затраты труда	ч/д	70,88
	II. Материалы:		
I.	Краски сухие	кг	0,44
2.	Краски тертые	кг	0,04
3.	Колер масляный	кг	5,00
4.	Известь негашеная	кг	I5,83
5.	Л а к	кг	2,43
6.	Олифа	кг	0,54
7.	Проволока стальная отожженная черная	кг	6,25
8.	Плиты минераловатные	м3	I,4I
9.	Сетка проволочная плетеная	м2	74.73
I0.	Шпаклевка купоросная	кг	I,63
II.	Трубы стальные водогазопроводные диам. 40 мм	м	35
I2.	То же, диам. 32 мм	м	36
I3.	То же, диам. 25 мм	"	53
I4.	То же, диам. 20 мм	"	I33
I5.	То же, диам. I5 мм	"	III
	III. Полуфабрикаты		
I.	Раствор асбестоцементный	м3	0,80

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ ПО СМЕТЕ № 6

на устройство канализации детских ялей-сада на 90 мест с увеличением на летний период до I80 мест

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
	I. Затраты труда	ч/д	72,34
	II. Материалы:		
I.	Колер масляный	кг	4,I9
2.	Краски тертые	кг	0,03
3.	Л а к	кг	4,33
4.	Олифа	кг	0,45
5.	Трубы стальные водогазопроводные диам. 40 мм	м	20
6.	Трубы чугунные канализационные диам. I00 мм	м	I06,I5
7.	То же, диам. 50 мм	м	82

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН
на цокольные панели, перекрытия, лестничные ступени

№№ пп	Марка изделий	Вес изделия	Объем бетона на изделие	Транспортная калькуляция за 1 т груза	Оптовая цена на 1 изделие руб/шт.	Стоим. трансрасходов	Тара и реквизит 0,55р. за 1м3 бетона	Итого	Заготовит.-склад. расходы -2%	Итого сметная стоимость руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Цокольные панели									
	Ц-72-I4к	4,95	2,95	6,04	II3,39	29,90	I,62	I44,9I	2,90	I47,8I
	Ц-64-I4к	4,30	2,64	6,04	I00,86	25,97	I,45	I28,28	2,57	I30,85
	ЦТУ-49.I4	3,80	2,2I	6,04	98,23	22,95	I,22	I22,40	2,45	I24,85
	ЦТУ-49.I4Л	3,80	2,2I	6,04	98,23	22,95	I,22	I22,40	2,45	I24,85
	Панели перекрытий									
	ПК-72.I2К	2,50	I,0	4,58	60,0I	II,45	0,55	72,0I	I,44	73,45
	ПК-72.I2-I2К	2,40	0,96	4,58	60,0I	I0,99	0,53	7I,53	I,43	72,96
	Лестничные ступени									
	ЛС-II-I7	0,II	0,046	2,93	2,2I	0,32	0,03	2,56	0,05	2,6I

СЕРИЯ "25"

Сметная стоимость наружных стеновых панелей

№№ пп	Серия "25" Наименование изделий	Вес изд. (т)	Объем изд. (м³)	Трансп. надбк. на 1 т. руб.	Оптов. цена руб/шт	Стоим. трансп. расход.	Разница 0,55 за м³	Итого	Заготов. отчисл. расходы, 2%	Сметн. стоим. издел. руб/шт	Сметн. стоим. устан. комплк. издел.	Сметн. стоим. комплк. издел.	Всего сметн. стоим. н.о.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Н-72.I4к	3,I57	2,85	6,04	I38,88	I9,07	I,62	I59,57	3,I9	I62,76	-	-	I62,76
2.	Н-64.I4-3к	2,803	2,62	6,04	I23,48	I6,93	I,44	I4I,85	2,84	I44,69	-	-	I44,69
3.	Н-64.8-2к	I,550	I,45	6,04	68,88	9,36	0,80	79,04	I,58	80,62	-	-	80,62
4.	Н-64.6к	I,292	I,2I	6,04	57,35	7,80	0,67	65,73	I,3I	67,04	-	-	67,04
5.	Н-32.6к	0,780	0,69	6,04	34,44	4,4I	0,38	39,23	0,78	40,0I	-	-	40,0I
6.	Н-22-6к	0,469	0,44	6,04	23,52	2,83	0,24	26,59	0,53	27,I2	-	-	27,I2
7.	Н-I6-I9-Iк	0,906	0,84	6,04	4I,58	5,47	0,46	47,5I	0,95	48,46	-	-	48,46
8.	Н-8-I9к	0,390	0,36	6,04	20,58	2,36	0,20	23,I4	0,46	23,60	-	-	23,60
9.	Н-8-I9-Iк	0,42I	0,39	6,04	20,58	2,54	0,2I	23,33	0,47	23,80	-	-	23,80
I0.	Н-8-26к	0,545	0,5I	6,04	29,58	3,29	0,28	33,I5	0,66	33,8I	-	-	33,8I
II.	Н-8-26-Iк	0,602	0,56	6,04	29,58	3,64	0,33	33,53	0,67	34,20	-	-	34,20
I2.	Н-4-I9к	0,I98	0,I8	6,04	I0,26	I,20	0,I9	II,56	0,23	II,79	-	-	II,79
I3.	НТ-30.33-I	I,983	I,79	6,04	92,69	II,98	0,985	I05,66	2,II	I07,77	6,28	65,50	I79,55
I4.	НТУ-I9-33	2,578	2,34	6,04	II3,93	I5,57	I,29	I30,79	2,62	I33,4I	-	-	I33,4I
I5.	НТУ-I9-33к	2,578	2,34	6,04	II3,93	I5,57	I,29	I30,79	2,62	I33,4I	-	-	I33,4I
I6.	НТУ-I9-33-I	I,842	I,63	6,04	88,20	II,I3	0,90	I00,23	2,00	I02,23	4,35	34,72	I4I,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7.	НТУ-I9.33-Iл	I,842	I,63	6,04	88,20	II,I3	0,90	I00,23	2,00	I02,23	4,35	34,72	I4I,30
I8.	НПТ-49.8	I,32	I,2I	6,04	6I,04	7,97	0,67	69,68	I,39	7I,07	-	-	7I,07
I9.	НПТ-49.8л	I,32	I,2I	6,04	6I,04	7,97	0,67	69,68	I,39	7I,07	-	-	7I,07
20.	Б-24(переленчп.)	Сметн. цена смотри РСЦ-73											
2I.	БУ-26												2,56
22.	НТ30-33-5	2,23	I,86	6,04	75,02	I3,47	I,02	89,5I	I,79	9I,30	9,94	98,63	I99,87
23.	НТ30,33-7	2,23	I,86	6,04	75,02	I3,47	I,02	89,5I	I,79	9I,30	9,94	98,63	I99,87

С Е Р И Я "25"

Сметная стоимость комплектующих изделий

№ № п.п.	Наименование	0С2I-2IВ 0Р2I-2IВ (2-х створ) I0,I0 II,80		0С2I-09В 0Р2I-09В (I-о створ.) I3,20 I4,40		0С2I-I2В 0Р2I-I2В (I-о створ.) II,70 I3,20		0С06-09 0Р06-09 (I-о створ.) I7,50 20,70	
		кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	НТ-30.33-I	4,24	42,82	-	-	-	-	-	-
		4,24	50,03	-	-	-	-	-	-
2.	НТУ-I9.33-I	-	-	I,80	23,76	-	-	-	-
		-	-	I,82	26,2I	-	-	-	-
3.	НТУ-I9.33-Iа	-	-	I,80	23,76	-	-	-	-
		-	-	I,82	26,2I	-	-	-	-
4.	НТ-30.33-6	-	-	-	-	2,42	28,3I	0,50	8,75
		-	-	-	-	2,43	32,08	0,50	I0,35
5.	НТ-30.33-7	-	-	-	-	2,42	28,3I	0,50	8,75
		-	-	-	-	2,43	32,08	0,50	I0,35

ВС22-09 БР22-09 (I створ.) I7,60 I8,70		Остекление окон и балконных дверей 3-мм стеклом 3,65xI,02=3,72 (07-27 прейск.)		Приборы оконные Окно I-створч. с форточкой I,94 Цен. I, ч.I 2,72		Приборы оконные Окно I-сворч. без форточки I,4I Ц.I,ч.II 2,50		Приборы оконные Окно 2-створч. 3,34 Цен.I,ч.I 5,23		Приборы для балконных дверей однопольн. 2,5I Цен.I,ч.II 3,26	
кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22
-	-	4,24	I5,77	-	-	-	-	I	3,34	-	-
-	-	4,24	I5,77	-	-	-	-	I	5,23	-	-
-	-	I,80	6,70	I	I,94	-	-	-	-	-	-
-	-	I,82	6,77	I	2,72	-	-	-	-	-	-
-	-	I,80	6,70	I	I,94	-	-	-	-	-	-
-	-	I,82	6,77	I	2,72	-	-	-	-	-	-
I,92	33,79	4,84	I8,0	I	I,94	I	I,4I	-	-	I	2,5I
I,88	35,I6	4,8I	I7,89	I	2,72	I	2,50	-	-	I	3,26
I,92	33,79	4,84	I8,0	I	I,94	I	I,4I	-	-	I	2,5I
I,88	35,I6	I,8I	I7,89	I	2,72	I	2,50	-	-	I	3,26

Подоконные доски Г.I,ч.II I,07 за I м.		Сливы оцинкованные I,I0 за I м2		Наличники 54хI3 0,I6 руб/м		Наличники 34хI3 0,I2 руб/м		Плинтуса 54хI6 0,I7 руб/м		Всего сметной стоим.
кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	кол-во	стоим.	
23	24	25	26	27	28	29	30	3I	32	33
2,20	2,35	0,44	0,48	-	-	6,I8	0,74	-	-	65,50
2,20	2,35	0,44	0,48	-	-	6,I8	0,74	-	-	74,60
I,33	I,42	0,27	0,30	-	-	4,99	0,60	-	-	34,72
I,35	I,45	0,27	0,30	-	-	5,02	0,60	-	-	38,05
I,33	I,42	0,27	0,30	-	-	4,99	0,60	-	-	34,72
I,35	I,45	0,27	0,30	-	-	5,02	0,60	-	-	38,05
I,79	I,92	0,36	0,40	4,0	0,64	6,74	0,8I	0,9	0,I5	98,63
I,80	I,93	0,36	0,40	3,98	0,64	6,72	0,8I	0,9	0,I5	I07,89
I,79	I,92	0,36	0,40	4,0	0,64	6,74	0,8I	0,9	0,I5	98,63
I,80	I,93	0,36	0,40	3,98	0,6I	6,72	0,8I	0,9	0,I5	I07,89

С Е Р И Я "25"

Комплектация столярных изделий в наружных стеновых панелях

Установка

Прейскурант 06-08

№ п.п.	Наименование		оконных и балконных блоков: цена за 1 м²	0,50 / 0,70	подоконные доски, цена 0,45 руб/м: длина	стоим	наличники и плинтуса, цена: 0,05 руб/м: длина	стоим	сливы цена: 0,35 руб/м. длина	стоим.	оптовая цена комплект. столярных изделий	оптовая цена с учетом загот. складских расх. 2%
I	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	НТ-30.33-I	(0С2I-2IВ)	8,24	4,I2	2,20	0,99	6,I8	0,3I	2,I0	0,74	6,I6	6,28
		(0Р2I-2IВ)	8,24	5,77	2,20	0,99	6,I8	0,3I	2,I0	0,74	6,I6	6,28
2.	НТУ-I9.33-I	(0С2I-09В)	5,87	2,94	I,33	0,60	4,99	0,25	I,33	0,47	4,26	4,35
		(0Р2I-09В)	5,87	4,II	I,35	0,6I	5,02	0,25	I,35	0,47	5,44	5,55
3.	НТУ-I9.33-Iк	(0С2I-09В)	5,87	2,94	I,33	0,6	4,99	0,25	I,33	0,47	4,26	4,35
		(0Р2I-09В)	5,87	4,II	I,35	0,6I	5,02	0,25	I,35	0,47	5,44	5,55
4.	НТ-30.33-5	(0С2I-I2В)	I5,5I	7,76	I,79	0,8I	I0,74	0,54	I,79	0,63	9,74	9,94
		(0С06-09)	I5,5I	I0,86	I,80	0,8I	I0,70	0,53	I,80	0,63	I2,83	I3,09
		(ВС22-09)										
5.	НТ-30.33-7	(0С2I-I2В)	I5,5I	7,76	I,79	0,8I	I0,74	0,54	I,79	0,63	9,74	9,94
		(0С06-09)	I5,5I	I0,86	I,80	0,8I	I0,70	0,53	I,80	0,63	I2,83	I3,09
		(ВС22-09)										

Сметная стоимость

№№ пп:	Марка изделия:	Вес изделия, т	Объем изделия м3	Трансп. расходы за 1т/руб:	Оптовая цена руб/шт.	Трансп. расход. руб/шт.	Тара и реквизит 0,55	Итого:	Загот. склад. расход. 2%	Сметная стоим. руб/шт	Площ. за вычет. проем.	Справочн. площ. монтаж.
I	В-49-25-6	3,48	I,39	4,50	57,02	I5,66	0,76	73,44	I,47	74,9I	8,64	I2,47
2	В-49-25-2к	5,00	2,00	4,50	82,30	22,50	I,I0	I05,90	2,I2	I08,02	I2,47	I2,50
3	В-49-25-3к	4,273	I,7I	4,50	70,22	I9,23	0,94	90,39	I,8I	92,20	I0,64	I2,50
4	В-6-25к	0,625	0,25	3,72	I0,76	2,33	0,I4	I3,23	0,26	I3,49	I,63	I,63
5	В-6-25-Iк	0,600	0,24	3,72	I0,56	2,23	0,I3	I2,92	0,26	I3,I8	I,60	I,60
6	В-32-30к	3,875	I,55	4,50	63,76	I7,44	0,85	82,05	I,64	83,69	9,66	9,67
7	В-30-30к	3,65	I,46	4,50	60,59	I6,43	0,80	77,82	I,56	79,38	9,I8	9,I8
8	В-30-30-3к	3,49	I,4I	4,50	47,06	I5,7I	0,78	63,55	I,27	64,82	7,I3	9,I7
9	В-9-30	I,06	0,45	3,72	I8,48	4,02	0,25	22,75	0,46	23,2I	2,80	2,80
I0	В-99-5к (ригель)	2,I8	0,87	3,72	58,95	8,II	0,48	67,54	I,35	68,89	-	-
II	В-64-2 (накладка)	0,650	0,26	3,72	I6,40	2,42	0,I4	I8,96	0,38	I9,34	-	-

Сметная стоимость многопустотных плит перекрытий

№№ пп	Марка изделия	Вес изделия, т	Объем бетона, м³	Трансп. калькул. на 1т груза	Оптовая цена руб/шт.	Стоимость трансп. расход. руб/т	Реквизит 0,55 за 1м3 бет.	Итого	Заготов. склад. расх. 2%, руб.	Сметная стоим. руб.	Площ. за вычетом проем	Площадь справочн.
I	ПК-64-I2к	2,30	0,92	4,I6	49,56	9,57	0,5I	59,64	I,I9	60,83	7,59	7,59
2	ПК-64-I2-Iк	2,60	I,04	4,I6	50,93	I0,82	0,57	62,32	I,25	63,57	7,59	7,59
3	ПК-64-I2-2к	2,29	0,9I	4,I6	49,56	9,53	0,50	59,59	I,I9	60,78	7,59	7,59
4	ПК-64-I2-2п	2,29	0,9I	4,I6	49,56	9,53	0,50	59,59	I,I9	60,78	7,59	7,59
5	ПК-64-I2-I0к	2,55	I,02	4,I6	53,5I	I0,6I	0,56	64,68	I,29	65,97	7,59	7,59
6	ПК-72-I2к	2,50	I,00	4,I6	60,0I	I0,40	0,55	70,96	I,42	72,38	8,56	8,56
7	ПК-72-I2-Iк	2,50	I,00	4,I6	60,0I	I0,40	0,55	70,96	I,42	72,38	8,56	8,56
8	ПК-72-I2-2к	2,40	0,96	4,I6	60,0I	9,98	0,53	70,52	I,4I	7I,93	8,56	8,56

СЕРИЯ 25

Сметные цены на сборные железобетонные изделия

№№ пп	Марка изделия	Вес изделия т.	Объем изделия	Транспортн. калькуляция за I т. груза	Оптовая цена руб.	Стоим. транспортн. расходов	Реквизит 0,55 руб. за I мз бетона	Итого	Заготов. складские расходы 2% руб.	Сметная стоим. изделия руб.
	Карнизные плиты									
	КП-32-I3	0,900	0,36	4,50	I9,88	4,05	0,20	24,I3	0,48	24,6I
	КП-32-I3-I	0,900	0,36	4,50	20,79	4,05	0,20	25,04	0,50	25,54
	КП-20-I3	0,575	0,23	4,50	I3,79	2,59	0,I3	I6,5I	0,33	I6,84
	КП-8-I3	0,250	0,I0	3,72	6,23	0,93	0,06	7,22	0,I4	7,36

СЕРИЯ 25

Сметная стоимость гипсобетонных перегородок под пустотный настил перекрытия

№№ пп	Марка изделия	длина м	толщ см	Площ за вычетом проема	Площ проема м2	Допол. к ЕРЕР вып. I п.ЦIчI стр.42	Стоим Iруб/м2	Стоим без допл. руб./шт.	Доплата на проемы: за I м2 проема	Доплата на проемы: на изделие	Доплата на скрытую эле кт. провл.: за Iм2 издел	Доплата на скрытую эле кт. провл.: на изделие	Доплата на подгот. под окраску: на I м2	Доплата на подгот. под окраску: на изделие	Сметн. стоим. с допл. руб/шт	Справ. площадь м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
I	ПП-3I-30	3,08	8	9,33	-	№ 369	2,96	27,62	-	-	-	-	0,20	I,87	29,49	9,33
2	ПП-3I-30-2	3,08	8	7,49	I,84	№ 369	2,96	22,I7	I,0	I,84	-	-	0,20	I,50	25,5I	9,33
3	ПС-30	3,00	8	9,09	-	§ 37I	3,5I	3I,9I	-	-	-	-	-	-	3I,9I	9,09
4	ПС-30-I	3,00	8	7,25	I,84	§ 37I	3,5I	25,45	I,0	I,84	-	-	-	-	27,29	9,09
5	ПС-25	2,45	8	7,42	-	§ 37I	3,5I	26,04	-	-	-	-	-	-	26,0I	7,42
6	ПС-25-I	2,45	8	5,58	I,84	§ 37I	3,5I	I9,59	I,00	I,84	-	-	-	-	2I,43	7,42
7	ПС-20	2,00	8	6,06	-	§ 37I	3,5I	2I,27	-	-	-	-	-	-	2I,27	6,06
8	ПС-I5	I,48	8	4,48	-	§ 37I	3,5I	I5,72	-	-	-	-	-	-	I5,72	4,48
9	ПС-I5-I	I,48	8	2,64	I,84	§ 37I	3,5I	9,27	I,00	I,84	-	-	-	-	II,II	4,48
I0	ПС-I5-2	I,48	8	3,06	I,42	§ 37I	3,5I	I0,74	I,00	I,42	-	-	-	-	I2,I6	4,48
II	ПС-9	0,890	8	2,70	-	§ 37I	3,5I	9,48	-	-	-	-	-	-	9,48	2,70
I2	ПС-6	0,59	8	I,79	-	§ 37I	3,5I	6,28	-	-	-	-	-	-	6,28	1,79

Оптовые цены

на цокольные панели из керамзитобетона

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см	Площадь за вычетом проема	№№ поз. по пр-ту 06-08	Оптовая цена руб./м2	Надбавки (скидки) руб./м2			Цена с учетом надбавки (скидки) руб./м2	Оптовая цена изделий руб/шт.
							поясн. разр. не имещ. проема	несущие панели	наружная отделка		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Ц-72-I4К	7,I9	30	9,86	25I2	II-70	-0,50	-	+0,30	II,50	II3,39
2.	Ц-64-I4К	6,39	30	8,77	25I2	II-70	-0,50	-	+0,30	II,50	I00,86
3.	ЦТУ-49.I4	5,20	35	7,I7	252I	I3-40	-0,50	+0,50	+0,30	I3,70	98,23
4.	ЦТУ-49.I4I	5,20	35	7,I7	252I	I3-40	-0,50	+0,50	+0,30	I3,70	98,23

Оптовые цены

на многопустотные панели перекрытий

№№ пп	Марка изделий	Длина	Нормативная нагр. кг/м2	Приведенная толщ.	Площадь за вычетом проема м2	Позиция по пр-ту 06-08	Оптовая цена руб/м2	Надбавки руб/м2				Цена с надбавками руб/м2	Оптовая цена руб/м2	Площадь по периметру м2
								за увеличение пролета +	изменение нагрузки –	толщ.	заделка торцов			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
1.	ПК-72-I2К	7,I9	650	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-	-0,04	7,0I	60,0I	8,56
2.	ПК-72.I2-2К	7,I9	650	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-	-0,04	7,0I	60,0I	8,56

Оптовая стоимость
на лестничные ступени

№№ пп	Марка изделий	Пролет м	Позиция пр пр-ту 06-08	Оптовая цена руб/м2	Стоимость изделия руб/шт.
I	2	3	4	5	6
I.	ЛС-II-I7	I,05	I927	2,I0	2,2I

СЕРИЯ 25

оптовая стоимость наружных стеновых панелей

№№ пп	Наружные стеновые панели толщ.300мм	Толщ. см.	Длина м	План за вычетом проемов м2	Прейск. 06-08	Оптов. цена руб/м2	При длине 3,9 м.	Несущая способн.	Поясн. разр. нет проемов	Отдел фасад поверх	Подгот. под окраск.	Оптов. цена с учетом надб.	Оптов. цена изделий без комплек. столяр. руб.шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Н-72-I4к	30	7,I9	9,92	2547	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,00	I38,88
2.	Н-64-I4-3к	30	6,39	8,82	2547	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,0	I23,48
3.	Н-64-8-2к	30	6,39	4,92	2547	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,0	68,88
4.	Н-64-6к	30	6,39	4,09	2547	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,0	57,26
5.	Н-32-8к	30	3,I3	2,46	2547	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,0	34,44
6.	Н-22-I8к	30	2,I8	I,68	2747	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,0	23,52
7.	Н-I6-I9-Iк	30	I,58	2,97	2547	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,0	4I,58
8.	Н-8-I9к	30	0,780	I,47	2547	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,0	20,58
9.	Н-8-I9-Iк	30	0,780	I,47	2547	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,0	20,58
I0.	Н-8-26к	30	0,780	2,04	2547	I4,I0	-	-	-	+0,30	+0,I0	I4,50	29,58
II.	Н-8-26-Iк	30	0,780	2,04	2547	I4,I0	-	-	-	+0,30	+0,I0	I4,50	29,58
I2.	Н-4-I9к	30	0,390	0,733	2547	I4,I0	-	-	-0,50	+0,30	+0,I0	I4,00	I0,26
I3.	НТ-30-33-I	35	2,990	5,98	2543	I4,60	-	+0,50	-	+0,30	+0,I0	I5,50	92,69
I4.	НТУ-I9-33	35	2,I95	7,35	2543	I4,60	-	+0,50	-	+0,30	+0,I0	I5,50	II3,93
I5.	НТУ-I9-33к	35	2,I95	7,35	2543	I4,60	-	+0,50	-	+0,30	+0,I0	I5,50	II3,93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6.	НТУ-I9-33-I	35	2,I95	5,69	2543	I4,60	-	+0,50	-	+0,30	+0,I0	I5,50	88,20
I7.	НТУ-I9-33-Iл	35	2,I95	5,69	2543	I4,60	-	+0,50	-	+0,30	+0,I0	I5,50	88,20
I8.	НПТ-49.8	30	5,I95	4,36	2547	I4,I0	-	-	0,50	+0,30	+0,I0	I4,00	6I,04
I9.	НПТ-49.8л	30	5,I95	4,36	2547	I4,I0	-	-	0,50	+0,30	+0,I0	I4,00	6I,04
20.	Б-24 (не несущ.переск.)	I2	2,40	Сметная стоимость 2,56 руб. шт.									
2I.	БУ-27б(несущ.)	Стоим. - 4,43 руб/шт.				№ 442 РСЦ-I-73							
22.	НТ-30.33-5	35	2,99	4,84	2543	I4,60	-	+0,50	-	+0,30	+0,I0	I5,50	75,02
23.	НТ-30.33-7	35	299	4,84	2543	I4,60	-	+0,50	-	+0,30	+0,I0	I5,50	75,02

Серия 25

Оптовые цены на внутренние стеновые панели (при варианте многопустотных панелей и перекрытий)

№№ пп	Марка изделий	Толщина см.	Длина м.	Площадь за вычетом проем.	Прейск. 06-08	Оптовая цена руб./м2	Надбавка отделки под окраску	Итого с надбавк. руб/м2	Цена изделия руб/шт.	Справочная площ.
I.	В-49-25-6	I6	4,92	8,64	I8I2	6,40	+0,20	6,60	57,02	I2,50
2.	В-49-25-2к	I6	4,92	I2,47	I8I2	6,40	+0,20	6,60	82,30	I2,50
3.	В-49-25-3к	I6	4,92	I0,64	I8I2	6,40	+0,20	6,60	70,22	I2,50
4.	В-6-25к	I6	0,640	I,63	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I0,76	I,63
5.	В-6-25-Iк	I6	0,640	I,60	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I0,56	I,60
6.	В-32-30к	I6	3,I8	9,66	I8I2	6,40	+0,20	6,60	63,76	9,67
7.	В-30-30к	I6	3,02	9,I3	I8I2	6,40	+0,20	6,60	60,59	9,I8
8.	В-30-30-3к	I6	3,02	7,I3	I8I2	6,40	+0,20	6,60	47,06	9,I8
9.	В-9-30	I6	0,92	2,80	I8I2	6,40	+0,20	6,60	I8,48	2,80
I0.	В-64-2 (вкладыши)									

Т.П. 25-2-134 Ж

СЕРИЯ 25

Оптовая цена на Ригели и вкладыши

	Марка изделия	Объем бетона	Марка бетона	Пр-нт 05-08	Оптовая цена руб/м³	Скидка, надбавка за измен. марки	Оптов. цена со скидкой, руб.	Оптов. цена руб/шт.
I	В-99-5К (ригель)	0,87	200	I943	5I,I5	-2,50	48,65	42,33
2	В-64-2 (вкладыш)	0,26	200	I943	5I,I5	-2,50	48,65	I2,65

Объемы и стоимость арматуры

I	0,17 руб.	АП	0,18	АШ	0,19	ВI-	0,2I	з.д.	0,30	Всего стоим. армат.	Оптов. цена с учет.арм.
	стоим.	вес	стоим.	вес	стоим.	вес	стоим.	вес	стоим.		
8,28	4,8I	I8,2I	3,28	I7,36	3,30	9,93	2,09	24,35	7,3I	20,79	63,I2
06	0,35	-	-	I7,92	3,40	-	-	-	-	3,75	I6,40

СЕРИЯ I25

Оптовые цены на многопустотные плиты перекрытий

№№ пп		Пролет	Нормативная нагр. км/м2	Приведенная толщ. см	Площ. за вычетом проем м2	Позиция по пр-ту 08-08	Оптовая цена руб/м2	Надбавки (скидки) на руб/м2: увел. пролет, м	измен. норм. нагр. км/м2	задел. пуст.	привед. толщ. на кажд. см	Оптовая цена с учет. надбав. руб/м2	Оптовая цена изделия, руб/шт
I	ПК-64-I2к	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	0,I2х6 0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56
2	ПК-64-I2-Iк	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,I8	6,7I	50,93
3	ПК-64-I2-2л	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56
4	ПК-64-I2-2п	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56
5	ПК-64-I2-I0к	6,38	900	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-	+0,I8	7,05	53,5I
6	ПК-72-I2к	7,I9	650	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-0,04	-	7,0I	60,0I
7	ПК-72-I2-Iк	7,I9	650	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-0,04	-	7,0I	60,0I
8	ПК-72-I2-2к	7,I9	650	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,45	-0,04	-	7,0I	60,0I

СЕРИЯ 25

Оптовые цены на карнизные плиты

№№ пп	Марка изделия	Вес изделия, т	Марка бетона мз	Объем бетона мз	Позиция по пр-ту 06-08	Оптовая цена за един. измер. руб/мз	Скидка на марку бетона руб/мз	Оптовая цена с учетом скидки руб/мз	Цена изделия без арматуры руб/шт.	Стоимость арматуры						Цена с учетом арматуры руб/шт.
										А-I		В-I		Закл. дет		
										Цена: 17 коп.		Цена: 21 коп.		Цена: 30 коп.		
										к-во	стоим.	к-во	стоим.	к-во	стоим.	
КП-32-I3		0,900	200	0,36	2446	45-80	-	45-80	I6-49	I5-96	2-7I	3,26	0-68	-	-	I9-88
КП-32-I3-I		0,900	200	0,36	2446	45-80	-	45-80	I6-49	I5,96	2-7I	3,26	0-68	3,02	0-9I	20-79
КП-20-I3		0,575	200	0,23	2446	45-80	-	45-80	I0,53	II,27	I-92	2,06	0-43	3,02	0-9I	I3-79
КП-8-I3		0,250	200	0,I0	2446	45-80	-	45-80	4-58	5,98	I-02	0,86	0-I8	I,5I	0-45	6-23

Оптовые цены на керамзитобетонные перегородки альбом III ч.5-2

№№ п/п	Марка изделий	Длина м	Толщина см	Площ. за вычет. проем м2	Позиция пр-нт 06-08	Оптовая ст-ть I м2 изд.руб.	Оптов. ст-ть изд. руб.	Справ. площ. для монтажа м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ПП-3I-30	3,08	8	9,32	I834	4,55	42,4I	9,33
2.	ПП-3I-30-2	3,08	8	7,48	I834	4,55	34,09	9,33
3.	ПС-30	3,0	8	9,09	I834	4,55	4I,36	9,09
4.	ПС-30-I	3,0	8	7,24	I834	4,55	32,94	9,09
5.	ПС-25	2,45	8	7,42	I834	4,55	33,76	7,42
6.	ПС-25-I	2,45	8	5,57	I834	4,55	25,34	7,42
7.	ПС-20	2,0	8	6,06	I834	4,55	27,57	6,06
8.	ПС-I5	I,48	8	4,48	I834	4,55	20,38	4,48
9.	ПС-I5-I	I,48	8	2,63	I834	4,55	II,97	4,48
I0.	ПС-I5-2	I,48	8	3,05	I834	4,55	I3,88	4,48
II.	ПС-9	0,89	8	2,69	I834	4,55	I2,24	2,70
I2.	ПС-6	0,59	8	I,79	I834	4,55	8,I4	I,79

Составила: Л.В.КУШАКОВА

Сметные цены на керамзитобетонные перегородки

№№ пп	Наименование изделий	Вес изделий тн	Объем м3	Транспортка. I тн. груза	Оптовая цена руб/шт	Ст-ть трансп. расх.	Тара и реквизит 0,55 руб.	Итого	Заготов. склад. расх. 2%	Сметная ст-ть руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ШИ-3I-30	I,05	0,75	6,04	42,4I	6,34	0,4I	48,I8	0,96	50,I4
2.	ШИ-3I-30-2	0,765	0,54	6,04	34,03	4,62	0,30	38,95	0,78	39,73
3.	ПС-30	I,022	0,73	6,04	4I,36	6,I7	0,40	47,93	0,96	48,89
4.	ПС-30-I	0,8I2	0,58	6,04	32,94	4,90	0,32	38,I6	0,76	38,92
5.	ПС-25	0,854	0,6I	6,04	33,76	5,I6	0,34	39,26	0,79	40,05
6.	ПС-25-I	0,644	0,46	6,04	25,34	3,89	0,25	29,48	0,59	30,07
7.	ПС-20	0,64	0,485	6,04	27,57	3,87	0,27	3I,7I	0,63	32,34
8.	ПС-I5	0,49	0,36	6,04	20,38	2,98	0,20	23,54	0,47	24,0I
9.	ПС-I5-I	0,294	0,2I	6,04	II,97	I,78	0,I2	I3,87	0,28	I4,I5
I0.	ПС-I5-2	0,35	0,25	6,04	I3,88	2,II	0,I4	I6,I3	0,32	I6,45
II.	ПС-9	0,3I	0,22	6,04	I2,24	I,87	0,I2	I4,23	0,28	I4,5I
I2.	ПС-6	0,I86	0,I4	6,04	8,I4	I,I8	0,08	9,40	0,I9	9,59

Составила: И.В.КУШАКОВА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

внутренних стеновых панелей из керамзитобетона обьемным весом 1900 кг/м3

№№ пп	Марка изделий	Вес изд. т	Обьем издел. м3	Трансп. расходы 1т/руб.	Оптовая цена руб/шт.	Трансп. расходы руб/шт.	Тара и реквиз. 0,55 руб/м3	Итого	Загот. склад. расходы 2%	Сметн. стоим. руб/шт.	Площ. за вычетом проемов	Справочн. площадь для монтажа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	В-49.25-6	2,64	1,39	6,04	53,57	15,95	0,76	70,28	1,41	71,69	8,64	12,50
2.	В-49.25-2к	4,10	2,0	6,04	77,31	24,76	1,10	103,17	2,06	105,23	12,47	12,50
3.	В-49.25-3к	3,249	1,71	6,04	65,97	19,62	0,94	86,53	1,73	88,26	10,64	12,50
4.	В-6-25к	0,515	0,25	6,04	10,11	3,11	0,14	13,36	0,27	13,63	1,63	1,63
5.	В-6.25-1к	0,456	0,24	6,04	9,86	2,75	0,13	12,74	0,26	13,0	1,59	1,59
6.	В-32.30к	2,945	1,55	6,04	59,89	17,79	0,85	78,53	1,57	80,10	9,66	9,67
7.	В-30.30к	3,0	1,46	6,04	56,92	18,12	0,80	75,84	1,52	77,36	9,18	9,18
8.	В-30-30-3к	2,70	1,41	6,04	44,26	16,31	0,78	61,35	1,23	62,58	7,14	9,18
9.	В-9.30	0,855	0,45	6,04	17,36	5,16	0,25	22,77	0,46	23,23	2,80	2,80

С Е Р И Я 25

Оптовые цены на внутренние стеновые панели из керамзитобетона объемным весом I900 кг/м3

№№ пп	Марка изделия	Толщ. см	Длина м	Площадь за вычетом проемов м2	Позиция по пр-ту 06-08	Оптовая цена руб/м2	Надбавка отделки под окраску	Итого с надбавкой руб/м2	Цена изделия руб/шт.	Справочная площадь м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	В-49-25-6	I6	4,92	8,64	I823	6,0	+0,20	6,20	53,57	I2,50
2.	В-49-25-2к	I6	4,92	I2,47	I823	6,0	+0,20	6,20	77,3I	I2,50
3.	В-49-25-3к	I6	4,92	I0,64	I823	6,0	+0,20	6,20	65,97	I2,50
4.	В-6-25к	I6	0,64	I,63	I823	6,0	+0,20	6,20	I0,II	I,63
5.	В-6-25-Iк	I6	0,64	I,59	I823	6,0	+0,20	6,20	9,86	I,59
6.	В-32-30к	I6	3,I8	9,66	I823	6,0	+0,20	6,20	59,89	9,67
7.	В-30-30к	I6	3,02	9,I8	I823	6,0	+0,20	6,20	56,92	9,I8
8.	В-30-30-3к	I6	3,02	7,I4	I823	6,0	+0,20	6,20	44,26	9,I8
9.	В-9-30	I6	0,92	2,80	I823	6,0	+0,20	6,20	I7,36	2,80

т.п. 2II-2-I04
Альбом I

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

объемов работ для варианта при температуре -20°, -25°, -35°, -40°С к смете № I-Б-Ш

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				-20°С	-25°С	-35°С	-40°С
I	п. 2	м³	254,I2	2II,7I	2II,77	275,30	3I7,66
2	п. I9	"	279,53	232,95	232,95	302,83	349,43

Руководитель сметной бригады О.А. Круглова

Составила О.А. Круглова

т.п. 2II-2-I04
Альбом III

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

объемов работ для варианта при температуре -20°, -25°, -35°, -40° к смете № 2 на отопление

№ п/п	№№ позиции в смете к основному варианту	Един. изм.	Объемы работ				
			предусмотренный к основному варианту	соответствующий вариантам конструкций и видов работ			
				-20°	-25°	-35°	-40°
I	поз № I	вкм	320,25	287,7	290,I	336,6	336;6

Руководитель сметной бригады О.Круглова О. Круглова

Составила: О.Круглова А. Азарскова

gost.e-ecolog.ru