ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
218-I-0353.86

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95 ИЗ КОНСТРУКЦИИ СЕРИИ I35

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

21484-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
2I8-I-0353.86

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95 В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I35

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

Стоимость
Общая 78,63 тыс.руб.
в т.ч. строительно-монтажных работ 68,08 тыс.руб.
Iм3 здания 35,36 руб.
Iм2 общей площади I4I,23 -"-
I места I572,6 руб.

Разработан Конструкторским бюро
по железобетону им.А.А.Якушева

Утвержден Государственным Комитетом РСФСР
Госстроем РСФСР
от 05.06.86 № 17 22/8I5
Введен в действие Конструкторским бюро
по железобетону им.А.А.Якушева приказ № 232 от 11.12.85г

Начальник Конструкторского бюро по железобетону В.А.Болтинский

Главный инженер Конструкторского бюро по железобетону В.С.Сабуров

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский

Заведующий сметным отделом Е.П.Степочкин

21484-05

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	4
3. Локальная смета № I - общестроительные работы	5
4. Локальная смета № 2 - сантехнические работы	48
5. Локальная смета № 3 - электроосвещение	63
6. Локальная смета № 4 - слабые токи	72
7. Локальная смета № 5 - мебель, оборудование, инвентарь	82
8. Вспомогательные таблицы	83
9. Ведомость потребности в производственных ресурсах	94

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту детских яслей-саду на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95, в конструкциях серий I35, разработанного Конструкторским бюро по железобетону им. А.А. Якушева Госстроя РСФСР, составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной Госстроем СССР.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I января I984 г. "Сборнику сметных цен на местные строительные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области, разработанному проектным институтом "Мосгражданпроект" и утвержденному распоряжением исполкома Моссовета от 7 января I983 г. № 22-Р.

Накладные приняты в следующих размерах на:

общестроительные работы	- I6,5%
сантехнические работы	- I3,3%
металлоконструкции	- 8,6%
плановые накопления	- 8%

При составлении сметы учтены следующие конструкции:

I. Фундаменты - сборные железобетонные плиты
2. Стены цокольные - легкий бетон MI00
   наружные - легкий бетон М50
3. Внутренние стены - железобетонные толщ. I60 мм
4. Перегородки - гипсобетонные толщ. 80 мм
5. Перекрытия - железобетонные толщ. 220 мм
6. Кровля - совмещенная с 4-х слойным рубероидным ковром
7. Полы - линолеум, керамическая плитка
8. Окна - с раздельными переплетами
9. Внутренняя отделка - клеевая побелка, силикатная и масляная окраска, облицовка керамической плиткой
I0. Наружная отделка - окраска гидрофобными красками
II. Инженерное оборудование - отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электрооборудование, связь и сигнализация

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

Сметная стоимость 78,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I место I572,6 руб.
Iм2 общей площади I63,II -"-
Iм3 объема здания 40,84 -"-

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор. меб.и инв.	проч. затр.	всего	в т.ч. осн.зар.пл.	в т.ч. экс.маш.	в т.ч. норм. чист. продукция	един. измер.	кол-во	стоим. единицы измер., руб.
I	Лок.смета I	Общестроительные работы	57,06				57,06				м2общ. площ.	482,06	II8,37
2	-"- 2	Санитарно-технические работы	7,83				7,83				-"-	-"-	I6,24
3	-"- 3	Электроосвещение	2,49				2,49				-"-	482,06	5,I6
4	-"- 4	Слабые токи	0,46				0,46				-"-	-"-	0,95
5	-"- 5	Приобретение мебели, инвентаря, оборудования	-	0,24	I0,55		I0,79				-"-	-"-	22,38
		Итого по сводке	67,84	0,24	I0,55		78,63				-"-	-"-	I63,II
		Возврат от тары					0,08I						

Главный конструктор проекта В.А. Ивановский
Заведующий сметным отделом Е.П. Степочкин
Составил старший инженер В.П. Глянцева
Проверил руководитель бригады Р.С.Чернявева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

Типовой проект: детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

На общестроительные работы

Основание: АСI-АС26
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 57,062 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция II,024 -"-
Показатели по смете:
Стоимость на:
I место II4I,24/600,65 руб.
Iм2 общей площади II8,37 руб.
Iм3 здания 29,64 -"-

№ п/п	№ прейскур. УСН, расцен. (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоим. единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормат. условно-чистая продук. прямые затр.	в том числе: основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-II29 II6-2	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	I00м2	8,0I	0,35	3	6 3	-	3 I
2	ЕI-23I 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0м грунт 2 группы	I000м3	0,I2	44,I6	5	II 5	-	5 2
3	ЕI-238 29-2	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке H23I	"	0,I2	I39,86	I7	35 I7	-	I7 6
4	ЕI-I74 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунтI группы	"	0,I4	I47,88	20	42 20	I	I9 8
5	С3I0-I	Перевозка до I км	т	238,00	0,29	69	I44 -	-	- -
6	ЕI-56 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	0,40	I48,22	59	I24 60	3	57 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Е1-106 17-2	-ДОВОР ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М3	0,25	49,70	12	26 12	6	6 2
8	Е1-995 85-2	-ДОВОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,08	69,30	6	12 6	4	2 1
9	Е1-231 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ	1000М3	0,40	44,16	18	37 18	-	18 6
10	Е1-238 29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,40	69,93	28	58 27	-	27 9
11	Е1-231 29-2	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	1000М3	0,40	44,16	18	37 18	-	18 6
12	Е1-238 29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,40	69,93	28	58 27	-	27 9
13	Е1-56 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,24	148,22	36	75 36	2	34 14
14	Е1-257 31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,16	20,46	3	7 3	-	3 1
15	Е1-175 22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАЧИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,12	175,14	21	44 21	1	20 8
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	163,00	0,29	47	99 -	-	- -
17	Е1-1184 118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	4,00	9,69	39	81 39	25	14 9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	541	896 312	42	270 105

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	429
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	165
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	105
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	42
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	147
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	71
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	278
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	41
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	186
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	541
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	896

РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ

18	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД	М3	5,40	0,74	4	8	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3-1	ФУНДАМЕНТЫ							
19	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ	М3	-	1,60	-	4 -	-	1 -
20	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	51,00	2,09	107	- 223	- 26	- 81
21	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	3,00	1,01	3	107 6	- 1	29 3
22	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	19,00	1,39	26	4 55 27	- 6	1 21 8
23	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	2,00	2,64	5	11	1	4
24	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	0,44	1,60	1	5 1 -	- -	1 - -
		МАТЕРИАЛЫ							
25	ССЦ 1-15	-БЕТОН М-100	М3	0,45	26,30	12	-	-	-
26	ССЦ П1-16	-БЕТОН М-150	М3	0,22	27,20	6	- -	- -	- -
27	ССЦ П4-20	-ПЕСОК	М3	5,94	7,79	46	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
28	РСЦ 1-84	-ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ-12-12-2	ШТ	34,00	20,82	708	-	-	-
29	РСЦ 1-84	-ФЛ-8-12-2	ШТ	11,00	15,22	167	- -	- -	- -
30	РСЦ 1-84	-ФЛ-6-24-4	ШТ	2,00	22,97	46	- -	- -	- -
31	РСЦ 1-84	-ФЛ-6-12-4	ШТ	4,00	11,63	47	- -	- -	- -
32	РСЦ 2-84	-БЛОКИ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ ФБС-24-3,6Т	ШТ	7,00	17,26	121	- -	- -	- -
33	РСЦ 2-84	-ФБС-9-3,6	ШТ	3,00	6,65	20	- -	- -	- -
34	РСЦ 2-84	-ФБС-24-5,6	ШТ	2,00	27,78	56	- -	- -	- -
35	РСЦ	-ФБС-9-5,6Т	ШТ	12,00	10,80	130	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-84						---		---
							"		"
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ	1892	304	36	111	
						147		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	1505				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	71				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	40				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	36				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	76				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	1293				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ	64				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	249				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	94				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	138				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	64				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	1892				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	304				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
36	Е7-400	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ	ШТ	65,00	1,01	66	137	14	52
	36-1	ДО 0,5Т					---		---
							66		19
37	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ	ШТ	12,00	1,39	17	35	4	13
	36-2	ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					---		---
							17		5
38	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ	ШТ	24,00	2,10	50	105	11	39
	36-3	ДО 1,5Т					---		---
							50		14
39	Е6-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100	М3	1,31	5,37	7	6	2	1
	1-20						---		---
							3		-
40	Е8-36	-ЗАДЕЛКИ В СТЕНАХ ИЗ КИРПИЧА	М3	4,95	3,02	15	30	10	4
	5-4						---		---
							14		1
41	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	100М2	3,05	90,00	274	134	59	4
	4-7	ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ					---		---
							63		1
42	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,47	25,10	12	21	9	-
	4-1	СТЕН;ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ					---		---
							9		-
43	Е6-93	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ИЗ	М3	45,00	11,30	509	392	143	45
	11-4	КЕРАМЗИТОБЕТОНА					---		---
							188		13
		МАТЕРИАЛЫ							
44	ССЦ	-БЕТОН М-150	М3	0,93	27,20	25	-	-	-
	П1-16						---		---
							-		-
45	ССЦ	-БЕТОН М-100	М3	1,34	26,30	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1-15								
46	ССЦ П1-74	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100	М3	45,68	31,50	1439	-	-	-
47	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	1,88	68,00	128	-	-	-
48	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50	М3	1,14	23,50	27	-	-	-
49	ССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25	М3	1,46	19,80	29	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
50	РСЦ 2-84	-БЛОКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ФБС-24-3,6Т	ШТ	12,00	17,26	207	-	-	-
51	РСЦ 2-84	-ФБС-9-3,6Т	ШТ	45,00	6,65	299	-	-	-
52	РСЦ 2-84	-ФБС-24-4,6Т	ШТ	24,00	22,20	533	-	-	-
53	РСЦ 2-84	-ФБС-9-4,6Т	ШТ	20,00	8,62	172	-	-	-
54	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	Т	0,21	392,00	82	-	-	-
55	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,36	283,00	102	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	5066	860	252	138
							410		53

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4028
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	538
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	105
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	53
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	252
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	305
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1395
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	1683
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	663
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	268
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	375
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	180
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5066
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	860

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Е7-452 39-2-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	3,24	16	32 15	8	7 2
57	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,01	362,00	4	2 1	1	- -
58	Е6-173 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,51	13,00	7	6 2	2	- -
		МАТЕРИАЛЫ							
59	ССЦ П1-17	БЕТОН М-200	М3	0,52	28,20	15	- -	-	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
60	КАЛЬК410 Р10,13-98 П37	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК6-40-15	ШТ	5,00	44,90	224	- -	-	- -
61	С124-43	АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	Т	0,01	392,00	4	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	340	40 18	11	7 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	270			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	8			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	228			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	340			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	40			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ							
62	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	М3	6,81	2,50	17	23 11	11	- -
65	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	37,21	2,50	93	126 60	60	- -
64	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	2,31	17,20	40	52 23	23	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Е11-54 7-5	-ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ Т20ММ	100М2	1,13	27,20	31	26 7	3	1 -
66	Е11-54 7-5	-ТО ЖЕ ТОЛЩ4ММ	100М2	1,13	27,20	31	3 7	3	- -
67	Е10-204 38-1	-АНТЕСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ	10М2	22,70	5,37	122	3 17	7	- -
68	Е11-47 3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗО4НОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	2,31	45,80	106	7 119	48	- 9
69	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,29	4,58	1	57 3	1	3 -
		МАТЕРИАЛЫ					1		-
70	ССЦ П1-75	-КЕРАМЗИТОБЕТОН	М3	6,95	30,10	209	-	-	-
71	ССЦ П1-15	-БЕТОН М-100	М3	31,01	26,30	816	- -	-	- -
72	ССЦ П2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	4,72	25,90	122	- -	-	- -
73	ССЦ П7-1	-ЩЕБЕНЬ	М3	1,18	12,00	14	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	2015	- 354	156	- 12
							168		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1602
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	271
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	156
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	160
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	1161
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	264
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	109
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	149
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	76
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2015
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	354

РАЗДЕЛ 6, ЛЕСТНИЦЫ

74	Е7-733	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	100М	0,14	79,90	11	-	-	-
75	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А	М3	2,00	3,02	6	- 12	4	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5-4	ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М					5 9 4		
76	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,05	102,00	5	4	4	
		МАТЕРИАЛЫ							
77	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	0,88	68,00	60	-	-	-
78	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50	М3	0,46	23,50	11	-	-	-
79	ССЦ 2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25	М3	0,12	22,40	3	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
80	РСЦ 14-84	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС-11-17	ШТ	15,00	3,86	58	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	195	21 9	8	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	154			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	58			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	74			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	195			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	21			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
81	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,12	65,40	8	13 5	5	-
82	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ	100М2	0,53	3,13	2	3 1	1	-
		МАТЕРИАЛЫ							
83	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,22	23,70	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	18	16	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		15				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ		1				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ		6				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ		6				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ		5				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		2				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ		5				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		1				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ		4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		18				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ		16				
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
		А)ВХОДЫ							
84	Г7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	18,00	1,01	18	38	4	14
							18		5
85	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	16,00	1,39	22	46	5	17
							22		6
86	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	6,52	3,19	21	41	14	6
							20		2
87	Е6-16 1-16	-МОНТАЖНАЯ ПЛИТА ВХОДА	М3	2,90	2,27	7	11	3	3
							6		1
88	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,30	22,90	7	10	5	"
							5		"
89	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,30	17,20	5	7	3	"
							3		"
90	Г11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,30	9,83	3	5	2	"
							2		"
91	Г11-78 11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,30	91,10	27	31	14	"
							14		"
92	Е15-256 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,08	65,40	5	8	3	"
							3		"
93	Е8-43 5-8	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОГО БОРТИКА	100М2	0,02	102,00	2	3	1	"
							1		"
94	Е8-61 7-5	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,10	318,00	32	6	2	"
							2		"
95	Е6-90 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ.	М3	-	5,93	-	-	-	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		Б)ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
96	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,80	2,50	12	16 8	8	- -
97	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	7,72	5,44	42	71 33	29	6 1
98	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,64	90,00	58	28 14	13	1 -
99	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	ШТ	83,00	0,75	62	130 62	49	13 4
100	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,02	362,00	7	4 2	2	- -
		В)ВЕНТКАМЕРА							
101	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,22	75,40	16	31 14	13	1 -
102	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,34	3,02	7	14 7	5	2 1
103	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	0,76	1,60	1	2 1	1	- -
104	Е26-79 14-5	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	100М2	0,15	50,00	7	9 4	4	- -
105	Е26-13 3-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМНИСТЫМИ	М3	0,73	11,60	8	11 5	5	- -
106	Е26-50 10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	14,66	1,30	19	2 1	1	- -
107	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,08	315,00	26	13 6	6	- -
108	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,08	73,00	6	2 1	1	- -
109	Е15-299 60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	100М2	0,06	323,00	20	10 5	5	- -
110	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,06	121,00	8	3 2	2	- -
111	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	0,27	1	2 3 1	-	- 1 -
112	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,81	2,50	7	10	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	1,00	1,01	1	5 2	-	1
114	Е11-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	0,51	1,68	1	1 2	1	-
115	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,03	40,40	1	1 1	1	-
		МАТЕРИАЛЫ					1		-
116	ССЦ П1-16	-БЕТОН М-150	М3	0,32	27,20	9	-	-	-
117	ССЦ П1-17	-БЕТОН М-200	М3	2,94	28,20	83	-	-	-
118	ССЦ П1-13	-БЕТОН М-50	М3	4,90	25,30	124	-	-	-
119	ССЦ П1-15	-БЕТОН М-100	М3	3,65	26,30	96	-	-	-
120	ССЦ 2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25	М3	2,25	22,40	50	-	-	-
121	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	7,63	68,00	519	-	-	-
122	ССЦ П2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 150	М3	0,64	25,90	17	-	-	-
123	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,14	23,70	3	-	-	-
124	ССЦ П2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,08	22,30	2	-	-	-
125	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50	М3	0,54	23,50	13	-	-	-
126	ССЦ П2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,46	22,80	10	-	-	-
127	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КРАМЗИТОВЫЙ	М3	0,64	14,60	9	-	-	-
128	ССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	М3	0,66	28,10	19	-	-	-
129	С114-118	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-100	М3	0,75	17,10	13	-	-	-
130	ССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	1,85	21,90	41	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
131	РСЦ 2-84	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ФБС-9-3,6Т	ШТ	19,00	6,65	126	-	-	-
132	РСЦ 2-84	-ФБС-24-3,6Т	ШТ	16,00	17,26	276	-	-	-
133	РСЦ 15-84	-ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР3-19-12-14	ШТ	1,00	2,21	2	-	-	-
134	РСЦ 15-84	-1ПР1-12-12-6	ШТ	1,00	0,83	1	-	-	-
135	РСЦ 15-84	-1ПР38-12-12-22У	ШТ	1,00	2,38	2	-	-	-
136	РСЦ 15-84	-1ПР8-20-12-22У	ШТ	2,00	3,79	8	-	-	-
137	С124-43	-АРМАТУРА ВР-1	Т	0,07	392,00	27	-	-	-
138	С124-28	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,02	232,00	5	-	-	-
139	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П89	-ПЛИТЫ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ П3-5	ШТ	17,00	1,57	27	-	-	-
140	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П86	-П5А-5	ШТ	66,00	2,67	176	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	2663	570	207	63
							270		20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2117
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	184
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	43
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	20
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	207
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	227
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	663
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	995
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	346
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	178
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	200
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	119
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2663
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ							
141	Е6-147 14-5	-УСТАНОВКА МОНОЛИТНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	162,00	13,20	2138	1659 794	633	161 49
142	Е7-576 44-2-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	4,95	25	32 15	7	8 2
143	Е7-582 44-4-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	6,00	6,19	37	52 26	13	13 4
144	Е6-145 14-3	-УСТАНОВКА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН	М3	"	25,80	"	" "	"	" "
145	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,02	362,00	7	4 2	2	" "
146	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	0,54	3,02	2	3 1	1	" "
		МАТЕРИАЛЫ							
147	ССЦ П1-72	-КЕРАМЗИТОБЕТОН МАРКИ50	М3	164,43	29,70	4884	" "	"	" "
148	ССЦ 1-17	-БЕТО М-200	М3	"	28,20	"	" "	"	" "
149	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,21	68,00	14	" "	"	" "
150	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50	М3	0,12	23,50	3	" "	"	" "
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
151	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П1	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ В-59-30	ШТ	1,00	186,17	186	" "	"	" "
152	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П3	-В-59-30-2	ШТ	5,00	117,07	585	" "	"	" "
153	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П8	-В-30-30	ШТ	2,00	89,03	178	" "	"	" "
154	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П13	-В-29-30	ШТ	1,00	87,39	87	" "	"	" "
155	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П14	-В-29-30-1	ШТ	2,00	63,52	127	" "	"	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	С124-43	-АМАТУРА ВР-1	Т	0,10	392,00	39	-	-	-
157	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	270,00	5	-	-	-
158	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,39	283,00	110	-	-	-
159	С124-28	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,08	232,00	19	-	-	-
160	ССЦ ТАБЛ,3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	Т	0,02	178,00	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	10630	1750	656	182
							838		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8450			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1372			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	127			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	55			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	656			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	711			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1340			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	4901			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1393			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	544			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	787			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	369			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10630			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1750			
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ							
161	Е7-452 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	3,24	16	32 15	8	7 2
162	Е7-458 39-4-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	24,00	4,57	110	220 105	48	57 17
163	Е6-173 16-1	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3	М3	0,20	13,00	3	2 1	1	-
164	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,02	362,00	7	4 2	2	-
165	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	0,12	2,88	1	2 1	-	-
166	Е6-73	-ПРОЛИВКА ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ РАСТВОРОМ	100М2	0,01	40,40	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	5193			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	13			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	45			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	126			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	145			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	4947			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	41			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	856			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	123			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	484			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	83			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	6533			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	398			
		РАЗДЕЛ 11, КРОВЛЯ							
181	F12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ	100М2	5,18	49,90	259	130	55	7
	9-6	ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА							
		РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					62		2
182	F12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	108,90	2,25	245	512	127	118
	9-5								
							245		35
183	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	5,18	14,80	77	91	40	4
	10-1	СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ							
							44		1
184	E12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100М2	5,18	0,80	4	9	2	3
	10-2	ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ							
	K=10	ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299					5		1
185	E12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ	100М2	5,18	254,00	1317	491	181	54
	2-1-2	ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО							
		12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ					235		16
		РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ							
		РУБЕРОИДА РК-420							
186	E12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ	100М2	6,29	9,43	59	30	14	"
	8-2	ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ							
							14		"
187	E7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК И	Т	0,11	362,00	40	23	10	1
	17-1	ТЕЛЕАНТЕНН							
							11		"
188	E8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	М3	6,60	5,44	36	60	25	4
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА							
							29		1
189	E15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	100М2	0,37	40,50	15	31	13	2
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ							
		СТЕН					15		1
190	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,01	192,00	2	1	"	"
	8-5								
							"		"
191	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,09	14,80	1	2	1	"
	10-1	СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ							
							1		"
192	E12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100М2	0,09	0,40	1	"	"	"
	10-2	ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ							
	K=5	ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299					"		"
193	E7-669	-УКЛАДКА ПРИЖИМНЫХ КАМНЕЙ	ШТ	56,00	0,75	42	88	33	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	47-11-1,8								
							42		3
194	Е7-669	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ	ШТ	11,00	0,75	8	17	6	2
	47-11-1,8								
							8		1
		МАТЕРИАЛЫ							
195	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	119,79	14,60	1749	-	-	-
							-		-
196	ССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75	М3	13,82	23,30	322	-	-	-
							-		-
197	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	2,64	68,00	180	-	-	-
							-		-
198	ССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	1,58	21,90	35	-	-	-
							-		-
199	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,70	23,70	17	-	-	-
							-		-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
200	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П75	-ПРИЖИМНЫЕ КАМНИ АП-1	ШТ	36,00	10,00	360	-	-	-
							-		-
201	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П77	-ТО ЖЕ АП-4	ШТ	12,00	5,01	60	-	-	-
							-		-
202	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П78	-ТО ЖЕ АПУ-2	ШТ	4,00	10,75	43	-	-	-
							-		-
203	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П79	-ТО ЖЕ АПУ-2Л	ШТ	4,00	10,75	43	-	-	-
							-		-
204	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П85	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ П1-5	ШТ	4,00	1,30	5	-	-	-
							-		-
205	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П86	-ТО ЖЕ ПТА-5	ШТ	7,00	2,67	19	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	6214	1485	507	204
							711		61

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 5
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4934			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1394			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	143			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	61			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	507			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	568			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	525			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	2303			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	814			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	460			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	461			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	312			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6209			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1485			
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ							
206	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,37	110,00	41	11	5	-
207	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,17	102,00	18	5 29 14	13	- 1 -
208	Е15-741 202-1-41	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,03	224,00	8	1	1	-
209	Е10-48 8-5	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫЕ В САНУЗЛАХ	М	5,60	2,40	13	1 15	6	- 1
210	Е26-13 3-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	0,27	11,60	3	7 4	2	- -
211	Е7-630 46-3-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	20,00	3,75	75	2 86 42	22	- 20 6
212	Е7-633 46-4-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	33,00	4,23	140	174 84	44	40 12
213	Е7-636 46-5-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	9,00	5,45	49	62 29	15	14 4
214	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,10	362,00	36	21 10	9	1 -
		МАТЕРИАЛЫ							
215	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,40	22,40	9	-	-	-
216	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,87	61,00	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	С114-118	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-100	М3	0,28	17,10	5	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ							
218	ССЦ П3-191	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛ.6М2 И МЕНЕЕ	М2	170,02	4,34	738	-	-	-
219	ССЦ П3-175	-ТО ЖЕ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2	М2	151,29	4,24	641	-	-	-
220	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П40	-КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПС-35-30	ШТ	-	77,95	-	-	-	-
221	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П41	-ПС-35-30-1	ШТ	-	64,25	-	-	-	-
222	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П49	-ПС-25-30	ШТ	-	54,60	-	-	-	-
223	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П50	-ПС-25-30-2	ШТ	-	39,65	-	-	-	-
224	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П53	-ПС-20-30	ШТ	-	43,63	-	-	-	-
225	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П54	-ПС-20-30-1	ШТ	-	28,96	-	-	-	-
226	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П55	-ПС-17-30	ШТ	-	36,95	-	-	-	-
227	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П58	-ПС-15-30-2	ШТ	-	19,26	-	-	-	-
228	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П60	-ПС-9-30	ШТ	-	19,87	-	-	-	-
229	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П61	-ПС-6-30	ШТ	-	13,27	-	-	-	-
230	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П63	-ПП-42	ШТ	-	78,78	-	-	-	-
231	КАЛЬК	-ПП-38	ШТ	-	71,92	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Ч10 Р10,13-98 П64							-		-
232	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П65	-ПП-27-2	ШТ	-	35,74	-	-	-	-	-
233	КАЛЬК Ч10 Р10,13-98 П67	-ПП-10	ШТ	-	17,77	-	-	-	-	-
234	ПР-НТ 07-27-01 П1491	-ЭКРАН САНУЗЛОВ	ШТ	7,00	5,82	41	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12			РУБ	2354	403	117	77
								194		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1870			
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	187			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	55			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	22			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	117			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	139			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	1425			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-				РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	309			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ	125			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	175			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ	84			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	2354			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ	403			
		РАЗДЕЛ 13. ОКНА								
235	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	5,37	4,47	24		21	8	2
								10		1
236	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	97,95	3,25	318		291	113	27
								140		8
237	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	-	3,01	-		-	-	-
								-		-
238	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	-	2,18	-		-	-	-
								-		-
239	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	9,60	4,24	41		34	13	3
								16		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240	Е10-112 22-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	-	2,86	-	-	-	-
241	Е10-104 19-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	52,68	0,62	33	28 14	12	2 1
242	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	1,86	4,43	8	17 8	8	-
243	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	1,03	229,00	237	54 25	24	1
244	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	-	242,00	-	-	-	-
245	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	-	366,00	-	-	-	-
246	Е15-719 201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,10	151,00	14	4 2	2	-
247	Е15-727 201-5-37	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	-	210,00	-	-	-	-
248	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	-	160,00	-	-	-	-
249	Е15-705 201-5-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	-	121,00	-	-	-	-
250	Е15-723 201-4-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	-	80,00	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ							
251	С111-417	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	19,00	3,57	68	-	-	-
252	С111-420	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	14,00	6,78	95	-	-	-
253	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	4,00	3,54	14	-	-	-
254	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	-	9,87	-	-	-	-
255	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМП	-	2,09	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ							
256	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	-	3,38	-	-	-	-
257	С111-441	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	-	2,31	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
258	С122-55	-ОР21-9	М2	5,37	23,50	126	-	-	-
259	С122-56	-ОР21-12	М2	26,51	22,00	583	-	-	-
260	С122-56	-ОР21-13,5	М2	13,60	22,00	299	-	-	-
261	С122-63	-ОР21-18В	М2	3,65	22,40	82	-	-	-
262	С122-62	-ОР21-15	М2	3,03	24,10	73	-	-	-
263	С122-64	-ОР21-21В	М2	51,16	20,80	1064	-	-	-
264	С122-210	-БР28-9	М2	9,60	28,20	271	-	-	-
265	С122-35	-ОС21-9	М2	-	19,00	-	-	-	-
266	С122-36	-ОС21-12	М2	-	17,60	-	-	-	-
267	С122-37	-ОС21-13,5	М2	-	16,70	-	-	-	-
268	С122-46	-ОС21-18	М2	-	17,00	-	-	-	-
269	С122-45	-ОС21-15	М2	-	17,70	-	-	-	-
270	С122-46	-ОС21-21В	М2	-	17,00	-	-	-	-
271	С122-208	-БС28-9	М2	-	22,60	-	-	-	-
272	С122-94	-ОРС21-9	М2	-	30,20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	С122-93	-ОРС21-12	М2	-	26,90	-	-	-	-
274	С122-93	-ОРС21-13,5	М2	-	25,50	-	-	-	-
275	С122-106	-ОРС21-188	М2	-	25,40	-	-	-	-
276	С122-109	-ОРС21-15	М2	-	28,40	-	-	-	-
277	С122-107	-ОРС21-218	М2	-	23,10	-	-	-	-
278	С122-214	-БРС28-9	М2	-	31,00	-	-	-	-
279	С122-55 К=0,62	-ОР21-9 ОДИНАРНЫЙ ОКОННЫЙ БЛОК ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ	М2	-	23,50	-	-	-	-
280	С122-56 К=0,62	-ОР21-12	М2	-	22,00	-	-	-	-
281	С122-56 К=0,62	-ОР21-13,5	М2	-	22,00	-	-	-	-
282	С122-62 К=0,62	-ОР21-15	М2	-	24,10	-	-	-	-
283	С122-210 К=0,62	-БР28-9	М2	-	28,20	-	-	-	-
284	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 230 ММ МАРКА ПА19-25,ПА22-25,ПА25-25,ПА28-25	М	52,68	2,26	119	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1Т		РУБ	4364	449	180	35
							215		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3469
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	461
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	24
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	180
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	191
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2794
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	572
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	138
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	323
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	94
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4364
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 14, ДВЕРИ							
285	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	19,05	1,45	28	36 17	10	7 2
286	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	97,12	2,00	194	162 78	65	13 4
287	Е10-108 20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,49	1,58	6	5 2	2	" "
288	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	19,05	1,34	26	8 4	4	" "
289	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ФРАМУГ	М2	10,47	3,01	32	27 13	10	3 1
290	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,40	4,43	2	4 2	2	" "
291	Е11-202 28-1	-ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА	М2	3,15	411,00	1295	292 140	137	3 1
292	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ	М2	10,47	121,00	1267	284 137	131	6 3
293	Е15-729 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,08	196,00	16	8 4	4	" "
294	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	100М2	0,06	222,00	13	6 3	3	" "
		МАТЕРИАЛЫ							
295	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	9,00	6,94	62	"	"	"
296	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	51,00	3,11	159	"	"	"
297	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	3,51	4	"	"	"
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
298	С122-218	-ДГ21-9	М2	46,80	14,20	665	"	"	"
299	С122-219	-ДГ21-10	М2	30,30	13,50	409	"	"	"
300	С122-217	-ДГ21-7	М2	2,78	15,00	42	"	"	"
301	С122-223	-ДГ24-15	М2	3,49	13,80	48	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	С122-221	-А021-10	М2	8,04	8,76	70	-	-	-
303	С122-221	-А024-10	М2	9,20	8,76	81	-	-	-
304	С122-255	-АН21-10А	М2	4,10	15,00	61	-	-	-
305	С122-233	-АН24-10	М2	4,70	13,90	65	-	-	-
306	С122-233	-АН21-10	М2	10,25	13,90	142	-	-	-
307	С122-322	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	40,00	0,20	8	-	-	-
308	С122-192	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	М2	10,47	7,82	82	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	А013	832	368	32
							400		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4777	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2479	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	21	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	368	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	379	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1898	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	789	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	259	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	447	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	176	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6013	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	832	

РАЗДЕЛ 15, ПОЛЫ

309	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100М2	3,52	453,00	1594	326	153	3
							156		1
310	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,51	363,00	550	209	93	7
							100		2
		МАТЕРИАЛЫ							
311	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	3,37	24,40	82	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	2802	535	246	10
							256		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2226			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1888			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	246			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	249			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	82			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	368			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	166			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	208			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	113			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2802			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	535			
		РАЗДЕЛ 16, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
312	E15-294 59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	10,40	6,27	65	119 57	55	2 1
313	E15-296 59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	5,14	3,93	20	35 17	16	1 -
314	E15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	4,63	21,60	100	209 99	95	4 1
315	E15-270 55-5-11-12	-ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН,КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ,ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ	100М2	0,50	75,30	37	66 32	28	4 2
316	E15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	13,23	12,90	171	190 91	90	1 -
317	E15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	100М2	3,44	11,90	41	56 27	27	- -
318	E15-86 14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,40	450,00	632	284 136	133	3 1
319	E15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,48	76,70	267	208 100	97	3 1
320	E15-561 159-1	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,16	70,10	11	11 5	5	- -
321	E15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,35	71,20	25	21	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	159-3								
							10		-
322	Е15-578	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100М2	0,37	91,20	34	22	10	-
	159-8-26								
							10		-
		МАТЕРИАЛЫ							
323	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	4,85	23,70	115	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	1909	1221	566	18
							584		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1518			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	819			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	566			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	572			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	115			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	250			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	380			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	141			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	257			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1909			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1221			
		РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
324	Е15-522	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ	100М2	0,23	16,40	4	3	1	-
	156-3	ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ							
							1		-
325	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	100М2	4,63	40,50	187	392	165	23
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ							
		СТЕН					188		11
326	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	100М2	4,63	47,50	220	66	28	3
	156-4-24								
							31		1
		МАТЕРИАЛЫ							
327	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	8,75	23,70	207	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	776	461	194	26
							220		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	618			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	190			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	14			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	194			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	206			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	207			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	102			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	143			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	56			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	97			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	776			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	461			
		РАЗДЕЛ 18, ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
		ВХОДЫ							
328	Е9-80 10-12	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ВХОДОВ	Т	0,32	20,40	7	9	1	3
329	Е9-107 15-2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ	Т	0,42	55,80	23	4 32	6	1 9
330	Е9-46 7-1	-ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА	Т	0,16	58,00	9	15 15	2	3 3
331	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,49	110,00	54	7 15	6	2 "
332	Е10-62 10-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	22,90	2,49	57	6 7	3	" "
333	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,22	14,80	3	3 4	2	" "
334	Е12-300 10-2 К=5	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	100М2	0,22	0,40	1	2 "	"	" "
335	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	100М2	0,22	254,00	57	21 11	8	3 1
336	Е12-289 9-6	-ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА КРОВЛИ	100М2	0,22	49,90	11	6 2	2	" "
337	Е9-102 14-2	-ОТДЕЛКА КОЗЫРЬКОВ ГОФРИРОВАННЫМИ АЛЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,07	220,00	15	2 27	12	" 2
338	Е10-195 36-4	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ СПЛОШНОЙ	М2	22,90	1,71	39	14 11	4	1 1
		ПРИТОЧНЫЙ ШКАФ					5		"
339	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,12	110,00	13	4	2	"
340	Е26-13 3-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ	М3	0,20	11,60	2	2 3	1	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМНИСТЫМИ					1		"
341	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА СТЕН АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	2,80	1,95	5	2	1	"
							1		"
342	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150 Х 490	1ШТ	1,00	1,42	1	2	1	"
							1		"
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА							
343	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	1,89	5,44	10	17	7	1
							8		"
344	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	"	25,10	1	"	"	"
							"		"
345	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,03	90,00	3	1	1	"
							1		"
346	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,01	110,00	1	"	"	"
							"		"
347	Е10-195 36-4	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ СПЛОШНОЙ	М2	0,58	1,71	1	"	"	"
							"		"
348	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ, ЭСТАКАДЫ	М3	0,01	7,51	1	"	"	"
							"		"
349	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	100М2	0,01	12,20	1	"	"	"
							"		"
350	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,04	40,50	1	3	1	"
							1		"
351	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	100М2	0,04	47,50	2	1	"	"
							"		"
352	Е12-289 9-6	-РУБЕРОИДНАЯ КРОВЛЯ 1ЫЙ СЛОЙ	100М2	0,01	49,90	1	"	"	"
							"		"
353	Е12-291 9-7	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ289	100М2	0,01	40,50	1	"	"	"
							"		"
354	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,01	192,00	1	1	"	"
							"		"
		ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-1							
355	Е10-150 29-1	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	М2	28,00	0,81	23	29	10	4
							14		1
356	Е10-151 29-2	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	М2	24,70	0,90	22	36	16	1
							17		"
357	Е10-152 29-3	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10БЛОКОВ	0,11	8,99	1	1	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
358	Е15-561 159-1	-ОКРАСКА СТЕНОК И ПОЛОК ШКАФНЫХ	100М2	1,05	70,10	74	71	33	1
359	Е15-564 159-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ	100М2	0,18	80,00	15	34 20	9	"
360	С111-450	-ДВЕРИ ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	11,00	3,17	35	9 "	"	"
361	С122-430	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ	М2	6,80	16,80	114	"	"	"
362	С122-469	-ШКАФНЫЕ СТЕНКИ	М2	28,00	10,00	280	"	"	"
363	С122-485	-ПОЛКИ ШКАФНЫЕ	М2	24,70	10,70	264	"	"	"
364	Г7-285 17-1	-УСТРОЙСТВО КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ НАВЕСКИ ШТОР	Т	0,01	362,00	4	2 1	1	"
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ							
365	РАСЧ НР2	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1	ШТ	2,00	45,18	90	"	"	"
366	РАСЧ НР1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-2	ШТ	2,00	73,32	147	"	"	"
367	РАСЧ НР3	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-3	ШТ	6,00	17,64	106	"	"	"
368	РАСЧ НР4	-ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-4	ШТ	2,00	27,36	55	"	"	"
369	Е26-13 3-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	0,80	11,60	9	12 6	6	"
370	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	М2	50,00	1,95	97	33	15	1
371	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,55	110,00	61	16 16	7	1
372	Е7-285 17-1	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ, КРЕПЛЕНИЯ ПОДОКОННЫХ ДОСОК, ПОДВЕСКИ ВЕНТКОРОБОВ	Т	0,19	362,00	69	8 40 18	17	1 "
		МАТЕРИАЛЫ							
373	ССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75	М3	0,47	23,10	11	"	"	"
374	ССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	М3	0,01	19,80	1	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
375	ССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,45	21,90	10	-	-	-
376	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,76	68,00	51	-	-	-
377	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,08	23,70	2	-	-	-
378	С114-118	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-100	М3	1,03	17,10	18	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ							
379	С121-1981	-РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ	Т	0,16	327,00	52	-	-	-
380	С121-1982	-СТОЙКИ	Т	0,32	264,00	84	-	-	-
381	С121-1914	-РАМЫ	Т	0,42	279,00	117	-	-	-
382	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 15 АВГУСТА 1983Г НР63-А П9	-СТОИМОСТЬ АЛЛЮМИНИЯ	Т	0,04	2250,00	90	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		РУБ	2737	429	170	33
							203		9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1893
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	449
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	148
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	150
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1199
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	74
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	309
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	105
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	174
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	71
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2376
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	344
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	307
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	21			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	253			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	360			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	83			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	44332	7963	3130	681
							3811		209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34948			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9232			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	460			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	202			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3108			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3310			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	14128			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	7785			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5762			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2443			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3256			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1656			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	43966			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	7878			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	307			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	13			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	21			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	253			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	360			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	83			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	57062	11024	3848	1303
							5151		433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	45068			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	10255			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	858			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	426			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	3826			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	4252			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	17767			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	11782			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	7428			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	3395			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	4200			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2298			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	56696			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	10939			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	307			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	13			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	21			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	253			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	360			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	83			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	2			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СОСТАВИЛ	ГЛЯНЦЕВА В.П.						
		ПРОВЕРИЛ	ЧЕРНЯЕВА Р.С.						
		ПЕРФОРАЦИЯ:	ГЛАДКОВА М.В.						

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам	Единица измер.	Кол-во един. измер.	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим. констр. элем. или вида раб. % к общей строит.раб. по смете
				прямые затр.	накл. расходы %	накл. расходы сумма	План. накоп. % от стоим. по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в т.ч. осн. зар. пл.	в т.ч. экс. маш. в т.ч з/пл.	в накл. расх. % от суммы гр.7	в план. накоп. % от стоим. по гр. I0, II	всего по данным гр. I0,II I2,I3	
	А. Подземная часть												
I	Земляные работы	м3	569	429	I6,5	7I	4I	54I					0,95
2	Фундаменты	"	24,56	I505	-"-	249	I38	I892					3,32
3	Стены	м2	I79,07	4028	-"-	663	375	5066					8,88
4	Перекрытие	"	29,65	270	-"-	45	25	340					0,6
5	Полы	"	503,4	I602	-"-	264	I49	20I5					3,53
6	Лестницы	"	I3,7	I54	-"-	26	I5	I95					0,34
7	Внутренняя отделка	"	64,70	I5	-"-	2	I	I8					0,03
8	Прочие работы	руб.	-	2II7	-"-	346	200	2663					4,67
	Итого по "А"	-"-	-	I0I20	-"-	I666	944	I2730					
Б	Надземная часть												
9	Стены	м2	557,55	8450	I6,5	I393	787	I0630					I8,63
I0	Перекрытие	"	5I3,6	5I93	-"-	856	484	6533					II,45
II	Кровля	м2 площ. застр.	597,8	4939	-"-	8I4	46I	62I4					I0,89
I2	Перегородки	м2	32I,3I	I870	-"-	309	I75	2354					4,I3
I3	Окна	"	II2,92	3469	-"-	572	323	4364					7,65
I4	Двери	"	I30,I3	4777	-"-	789	447	60I3					I0,54
I5	Полы	"	503,37	2226	-"-	368	208	2802					4,9I
I6	Внутренняя отделка	"	2244,25	I5I8	-"-	250	I4I	I909					3,35
I7	Наружная отделка	"	485,76	6I8	-"-	I02	56	776					I,36
I8	Прочие работы	руб.	-	I89	-"-	309	I74	2377					4,8
	Металлоконструкции	"	-	307	8,6	26	27	360					
	Итого по Б	"	-	3526I		5788	3283	44332					
	Всего по смете	"	-	4538I		7454	4227	57062					I00%

Главный конструктор проекта А.В. Ивановский

Заведующий сметным отделом Е.П. Степочкин

Руководитель сметной бригады Р.С. Черняева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
580      1      985384' Н9Г181' ' ' 1,1' ' ' ' 1925,1' М3*
581      2      Ю' ' ' 2436' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД АО 95' Р,П.' '
                    1' ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС1-АС26*
582      3      Н10=16,5' Н15=65*
583      4      РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 569,0*
584      5      Е1-1129#116-2' 801,0*
585      6      Е1-231#29-1(А3,1,1)(А4,1,05)' 120*
586      7      Е1-238#29-2(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,4)' 120*
587      8      Е1-174#22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 136,0*
588      9      С310-1' 238*
589     10      Е1-56#11-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 400*
590     11      Е1-106#17-2' 25' ' ДОБОР ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ*
591     12      Е1-995#85-2' 8' ' ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
592     13      Е1-231#29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 400' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ*
593     14      Е1-238#29-2(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)' 400*
594     15      Е1-231#29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 400' ' ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА*
595     16      Е1-238#29-2(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)' 400*
596     17      Е1-56#11-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 242*
597     18      Е1-257#31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 158*
598     19      Е1-175#22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 120*
599     20      С310-1' 163*
600     21      Е1-1184#118-11' 400*
601     22      РФУНДАМЕНТЫ' М3' 24,56*
602     23      Е8-10#3-1' 5,4*
603     24      Е6-1#1-1' 0' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ*
604     25      Е7-2#1-2' 51*
605     26      Е7-400#36-1' 3*
606     27      Е7-401#36-2' 19*
607     28      Е7-403#36-4' 2*
608     29      Е6-1#1-1' 0,44*
609     30      П2#МАТЕРИАЛЫ*
610     31      ТССЦ#1-15(=11)' 0,45' 26,3' БЕТОН М-100' М3*
611     32      ТССЦ#П1-16(=11)' 0,22' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
612     33      ТССЦ#П4-20(=11)' 5,94' 7,79' ПЕСОК' М3*
613     34      П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
614     35      ТРСЦ#1-84(=19)' 34' 20,82' ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ-12-12-2' ШТ*
615     36      ТРСЦ#1-84(=19)' 11' 15,22' ФЛ-8-12-2' ШТ*
616     37      ТРСЦ#1-84(=19)' 2' 22,97' ФЛ-6-24-4' ШТ*
617     38      ТРСЦ#1-84(=19)' 4' 11,63' ФЛ-6-12-4' ШТ*
618     39      ТРСЦ#2-84(=19)' 7' 17,26' БЛОКИ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ ФБС-24-3,6Т' ШТ*
619     40      ТРСЦ#2-84(=19)' 3' 6,65' ФБС-9-3,6' ШТ*
620     41      ТРСЦ#2-84(=19)' 2' 27,78' ФБС-24-5,6' ШТ*
621     42      ТРСЦ#2-84(=19)' 12' 10,80' ФБС-9-5,6Т' ШТ*
622     43      РСТЕНЫ' М2' 179,07*
623     44      Е7-400#36-1' 65*
624     45      Е7-401#36-2' 12*
625     46      Е7-402#36-3' 24*
626     47      Е6-20#1-20' 1,31' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100' М3*
627     48      Е8-36#5-4' 4,95' ' ЗАДЕЛКИ В СТЕНАХ ИЗ КИРПИЧА*
628     49      Е8-27#4-7' 304,8*
629     50      Е8-13#4-1' 47,2*
630     51      Е6-93#11-4' 45' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА*
631     52      П2#МАТЕРИАЛЫ*
632     53      ТССЦ#П1-16(=11)' 0,93' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
633     54      ТССЦ#П1-15(=11)' 1,34' 26,3' БЕТОН М-100' М3*
634     55      ТССЦ#П1-74(=11)' 45,68' 31,5' КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100' М3*
```

```
ТССЦ#П6-1(=11)' 1881' 68' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ' 1000ШТ*
ТССЦ#П2-12(=11)' 1,14' 23,50' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
ТССЦ#П2-1(=11)' 1,46' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТРСЦ#2-84(=19)' 12' 17,26' БЛОКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ФБС-24-3,6Т' ШТ*
ТРСЦ#2-84(=19)' 45' 6,65' ФБС-9-3,6Т' ШТ*
ТРСЦ#2-84(=19)' 24' 22,20' ФБС-24-4,6Т' ШТ*
ТРСЦ#2-84(=19)' 20' 8,62' ФБС-9-4,6Т' ШТ*
С124-43' 0,21' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
С124-18' 0,36*
РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 29,65*
Е7-452#39-2-1,8' 5*
Е7-285#17-1' 0,01*
Е6-173#16-1' 0,51*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П1-17(=11)' 0,52' 28,2' БЕТОН М-200' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬКЧ10#Р10.13-98#П37(=19)' 5' 44,9' ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК6-40-15' ШТ*
С124-43' 0,01' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
РПОЛЫ' М2' 503,4*
Е11-11#1-11' 6,81' ' УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА*
Е11-11#1-11' 37,21*
Е11-55#8-1' 231,5*
Е11-54#7-5' 113,50' ' ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ Т20ММ*
Е11-54#7-5' 113,50' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ4ММ*
Е10-204#38-1' 227' ' АНТЕСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ*
Е11-47#3-5' 231,5*
Е11-2#1-2' 28,9*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П1-75(=11)' 6,95' 30,1' КЕРАМЗИТОБЕТОН' М3*
ТССЦ#П1-15(=11)' 31,01' 26,3' БЕТОН М-100' М3*
ТССЦ#П2-5(=11)' 4,72' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
ТССЦ#П7-1(=11)' 1,18' 12' ЩЕБЕНЬ' М3*
РЛЕСТНИЦЫ' М2' 13,7*
ЕТ7-733(=1)' 13,7' 79,9' УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ' 100М' 1.128*
Е8-36#5-4' 2*
Е8-43#5-8' 5,3*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П6-1(=11)' 880' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
ТССЦ#П2-12(=11)' 0,46' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
ТССЦ#2-11(=11)' 0,12' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТРСЦ#14-84(=19)' 15' 3,86' СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС-11-17' ШТ*
РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 64,7*
Е15-256#55-5-11' 11,60*
Е15-509#153-2' 53,10' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П2-30(=11)' 0,22' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
П2#А)ВХОДЫ*
Е7-400#36-1' 18*
Е7-401#36-2' 16*
Е8-30#5-1' 6,52*
Е6-16#1-16' 2,9' ' МОНТАЖНАЯ ПЛИТА ВХОДА*
Е11-69#11-3' 29,9*
Е11-55#8-1' 29,9*
Е11-77#11-11' 29,9*
Е11-78#11-12' 29,9*
Е15-256#55-5' 7,51*
```

```
694   115   Е8-43#5-8' 1,52' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОГО БОРТИКА*
695   116   Е8-61#7-5' 0,1' ' РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
696   117   Е6-90#11-1' 0*
697   118   П2#Б)ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ*
698   119   Е11-11#1-11' 4,8*
699   120   Е8-38#5-5' 7,72*
700   121   Е8-27#4-7' 64,3*
701   122   Е7-669#47-11-1,8' 83' ' УСТАНОВКА ПЛИТ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ*
702   123   Е7-285#17-1' 0,02*
703   124   П2#В)ВЕНТКАМЕРА*
704   125   Е8-45#5-9' 21,58*
705   126   Е8-34#5-4' 2,34*
706   127   Е6-1#1-1' 0,76*
707   128   Е26-79#14-5' 14,66' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
708   129   Е26-13#3-4' 0,73*
709   130   Е26-50#10-5' 14,66*
710   131   Е15-298#60-1' 8,41*
711   132   Е15-304#61-1' 8,41*
712   133   Е15-299#60-2' 6,25*
713   134   Е15-305#61-2' 6,25*
714   135   Е7-446#38-10-1,8' 5*
715   136   Е11-11#1-11' 2,81*
716   137   Е7-400#36-1' 1*
717   138   Е11-5#1-5' 0,51*
718   139   Е6-73#8-2' 2,53*
719   140   П2#МАТЕРИАЛЫ*
720   141   ТССЦ#П1-16(=11)' 0,32' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
721   142   ТССЦ#П1-17(=11)' 2,94' 28,2' БЕТОН М-200' М3*
722   143   ТССЦ#П1-13(=11)' 4,9' 25,3' БЕТОН М-50' М3*
723   144   ТССЦ#П1-15(=11)' 3,65' 26,3' БЕТОН М-100' М3*
724   145   ТССЦ#2-11(=11)' 2,25' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25' М3*
725   146   ТССЦ#П6-1(=11)' 7630' 68' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ' 1000ШТ*
726   147   ТССЦ#П2-5(=11)' 0,64' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 150' М3*
727   148   ТССЦ#П2-30(=11)' 0,14' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
728   149   ТССЦ#П2-26(=11)' 0,08' 22,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3' М3*
729   150   ТССЦ#П2-12(=11)' 0,54' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
730   151   ТССЦ#П2-36(=11)' 0,46' 22,8' РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
731   152   ТССЦ#П7-19(=11)' 0,64' 14,6' ГРАВИЙ КРАМЗИТОВЫЙ' М3*
732   153   ТССЦ#П2-6(=11)' 0,66' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
733   154   С114-118' 0,75*
734   155   ТССЦ#П2-2(=11)' 1,85' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
735   156   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
736   157   ТРСЦ#2-84(=19)' 19' 6,65' БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ФБС-9-3,6Т' ШТ*
737   158   ТРСЦ#2-84(=19)' 16' 17,26' ФБС-24-3,6Т' ШТ*
738   159   ТРСЦ#15-84(=19)' 1' 2,21' ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР3-19-12-14' ШТ*
739   160   ТРСЦ#15-84(=19)' 1' 0,83' 1ПР1-12-12-6' ШТ*
740   161   ТРСЦ#15-84(=19)' 1' 2,38' 1ПР38-12-12-22У' ШТ*
741   162   ТРСЦ#15-84(=19)' 2' 3,79' 1ПР8-20-12-22У' ШТ*
742   163   С124-43' 0,07' ' АРМАТУРА ВР-1*
743   164   С124-28' 0,02' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
744   165   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П89(=19)' 17' 1,57' ПЛИТЫ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ П3-5' ШТ*
745   166   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П86(=19)' 66' 2,67' П5А-5' ШТ*
746   167   Н10=16,5' Н15=65*
747   168   В*
748   169   РСТЕНЫ' М2' 557,55*
749   170   Е6-147#14-5' 162' ' УСТАНОВКА МОНОЛИТНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН*
750   171   Е7-576#44-2-1,8' 5*
751   172   Е7-582#44-4-1,8' 6*
752   173   Е6-145#14-3' 0' ' УСТАНОВКА МОНОЛИТНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН*
```

```
753  174  Е7-285#17-1' 0,02*
754  175  Е8-36#5-4' 0,54*
755  176  П2#МАТЕРИАЛЫ*
756  177  ТССЦ#П1-72(=11)' 164,43' 29,7' КЕРАМЗИТОБЕТОН МАРКИ50' М3*
757  178  ТССЦ#1-17(=11)' 0' 28,2' БЕТО М-200' М3*
758  179  ТССЦ#П6-1(=11)' 205' 68' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ' 1000ШТ*
759  180  ТССЦ#П2-12(=11)' 0,12' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
760  181  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
761  182  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П1(=19)' 1' 186,17' ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ В-59-30' ШТ*
762  183  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П3(=19)' 5' 117,07' В-59-30-2' ШТ*
763  184  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П8(=19)' 2' 89,03' В-30-30' ШТ*
764  185  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П13(=19)' 1' 87,39' В-29-30' ШТ*
765  186  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П14(=19)' 2' 63,52' В-29-30-1' ШТ*
766  187  С124-43' 0,1' ' АМАТУРА ВР-1*
767  188  С124-16' 0,02*
768  189  С124-18' 0,39*
769  190  С124-28' 0,08' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
770  191  ТССЦ#ТАБЛ.3-1(=19)' 0,024' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
771  192  РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 513,6*
772  193  Е7-452#39-2-1.8' 5*
773  194  Е7-458#39-4-1.8' 24*
774  195  Е6-173#16-1' 0,20' ' МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3*
775  196  Е7-285#17-1' 0,02*
776  197  Е11-50#7-1' 0,12*
777  198  Е6-73#8-2' 0,62' ' ПРОЛИВКА ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ РАСТВОРОМ*
778  199  Е7-715#51-15' 380,52*
779  200  П2#МАТЕРИАЛЫ*
780  201  ТССЦ#П1-17(=11)' 0,20' 28,2' БЕТОН М-200' М3*
781  202  ТССЦ#П7-19(=11)' 0,13' 14,6' ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ' М3*
782  203  ТССЦ#П2-5(=11)' 1,26' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 150' М3*
783  204  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
784  205  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П25(=19)' 12' 191,02' ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИР.2,98М ПК5-72-30' ШТ*
785  206  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П22(=19)' 5' 201,95' ПК6-72-30-2' ШТ*
786  207  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П23(=19)' 3' 202,51' ПК6-72-30-3' ШТ*
787  208  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П24(=19)' 4' 202,5' ПК6-72-30-4' ШТ*
788  209  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П37(=19)' 5' 44,90' ПК6-40-15' ШТ*
789  210  ТКАЛЬК Ч10#Р10.13-98#П29(=19)' 0' 101,02' ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИР.1,49М ПК5-72-15' ШТ*
790  211  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П30(=19)' 0' 108,22' ПК6-72-15-2' ШТ*
791  212  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П31(=19)' 0' 101,50' ПК6-72-15-3' ШТ*
792  213  С124-10' 0,01*
793  214  С124-12' 0,002*
794  215  РКРОВЛЯ' М2' 597,8*
795  216  Е12-289#9-6' 518,4*
796  217  Е12-288#9-5' 108,9*
797  218  Е12-299#10-1' 518,4*
798  219  Е12-300#10-2(А1,10)#К=10' 518,4*
799  220  Е12-159#2-1-2' 518,4*
800  221  Е12-277#8-2' 628,8*
801  222  Е7-285#17-1' 0,11' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН*
802  223  Е8-38#5-5' 6,6*
803  224  Е15-201#51-1' 36,84*
804  225  Е12-280#8-5' 0,85*
805  226  Е12-299#10-1' 9,12*
806  227  Е12-300#10-2(А1,5)#К=5' 9,12*
807  228  Е7-669#47-11-1.8' 56' ' УКЛАДКА ПРИЖИМНЫХ КАМНЕЙ*
808  229  Е7-669#47-11-1.8' 11' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ*
809  230  П2#МАТЕРИАЛЫ*
810  231  ТССЦ#П7-19(=11)' 119,79' 14,6' ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ' М3*
811  232  ТССЦ#П2-3(=11)' 13,82' 23,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
```

```
ТССЦ#П6-1(=11)' 2640' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
ТССЦ#П2-2(=11)' 1,58' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
ТССЦ#П2-30(=11)' 0,7' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П75(=19)' 36' 10,0' ПРИЖИМНЫЕ КАМНИ АП-1' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П77(=19)' 12' 5,01' ТО ЖЕ АП-4' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П78(=19)' 4' 10,75' ТО ЖЕ АПУ-2' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П79(=19)' 4' 10,75' ТО ЖЕ АПУ-2Л' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П85(-19)' 4' 1,30' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ П1-5' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П86(=19)' 7' 2,67' ТО ЖЕ П7Д-5' ШТ*
РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 321,31*
Е10-28#4-1' 0,37*
Е8-43#5-8' 17,23*
Е15-741#202-1-41' 3,4*
Е10-48#8-5' 5,60*
Е26-13#3-4' 0,27' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК*
Е7-630#46-3-1.8' 20*
Е7-633#46-4-1.8' 33*
Е7-636#46-5-1.8' 9*
Е7-285#17-1' 0,1*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П2-11(=11)' 0,4' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
ТССЦ#П6-1(=11)' 868' 61' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ' 1000ШТ*
С114-118' 0,28*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТССЦ#П3-191(=19)' 170,02' 4,34' ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛ.6М2 И МЕНЕЕ' М2*
ТССЦ#П3-175(=19)' 151,29' 4,24' ТО ЖЕ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2' М2*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П40(=19)' 0' 77,95' КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПС-35-30' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П41(=19)' 0' 64,25' ПС-35-30-1' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П49(=19)' 0' 54,60' ПС-25-30' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П50(=19)' 0' 39,65' ПС-25-30-2' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П53(=19)' 0' 43,63' ПС-20-30' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П54(=19)' 0' 28,96' ПС-20-30-1' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П55(=19)' 0' 36,95' ПС-17-30' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П58(=19)' 0' 19,26' ПС-15-30-2' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П60(=19)' 0' 19,87' ПС-9-30' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П61(=19)' 0' 13,27' ПС-6-30' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П63(=19)' 0' 78,78' ПП-42' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П64(=19)' 0' 71,92' ПП-38' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П65(=19)' 0' 35,74' ПП-27-2' ШТ*
ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-98#П67(=19)' 0' 17,77' ПП-10' ШТ*
ТПР-НТ#07-27-01#П1491(=19)' 7' 5,3.1,098' ЭКРАН САНУЗЛОВ' ШТ*
РОКНА' М2' 112,92*
Е10-74#13-3' 5,37*
Е10-75#13-4' 97,95*
Е10-72#13-1' 0*
Е10-73#13-2' 0*
Е10-114#22-3' 9,6*
Е10-112#22-1' 0*
Е10-104#19-3' 52,68*
Е10-155#29-6' 186,12*
Е15-701#201-1' 103,32*
Е15-707#201-2' 0*
Е15-709#201-2-36' 0*
Е15-719#201-4' 9,6*
Е15-727#201-5-37' 0*
Е15-725#201-5' 0*
Е15-705#201-5-35' 0*
Е15-723#201-4-35' 0*
```

```
871   292   П2#МАТЕРИАЛЫ*
872   293   С111-417' 19*
873   294   С111-420' 14*
874   295   С111-442' 4*
875   296   С111-599' 0*
876   297   С111-434' 0*
877   298   С111-437' 0*
878   299   С111-441' 0*
879   300   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
880   301   С122-55' 5,37' ' ОР21-9*
881   302   С122-56' 26,51' ' ОР21-12*
882   303   С122-56' 13,6' ' ОР21-13,5*
883   304   С122-63' 3,65' ' ОР21-18В*
884   305   С122-62' 3,03' ' ОР21-15*
885   306   С122-64' 51,16' ' ОР21-21В*
886   307   С122-210' 9,6' ' БР28-9*
887   308   С122-35' 0' ' ОС21-9*
888   309   С122-36' 0' ' ОС21-12*
889   310   С122-37' 0' ' ОС21-13,5*
890   311   С122-46' 0' ' ОС21-18*
891   312   С122-45' 0' ' ОС21-15*
892   313   С122-46' 0' ' ОС21-21В*
893   314   С122-208' 0' ' БС28-9*
894   315   С122-94' 0' ' ОРС21-9*
895   316   С122-93' 0' ' ОРС21-12*
896   317   С122-95' 0' ' ОРС21-13,5*
897   318   С122-106' 0' ' ОРС21-18В*
898   319   С122-109' 0' ' ОРС21-15*
899   320   С122-107' 0' ' ОРС21-21В*
900   321   С122-214' 0' ' БРС28-9*
901   322   С122-55#К=0,62' 0' ' ОР21-9 ОДИНАРНЫЙ ОКОННЫЙ БЛОК ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ*
902   323   С122-56#К=0,62' 0' ' ОР21-12*
903   324   С122-56#К=0,62' 0' ' ОР21-13,5*
904   325   С122-62#К=0,62' 0' ' ОР21-15*
905   326   С122-210#К=0,62' 0' ' БР28-9*
906   327   С122-362' 52,68*
907   328   РАВЕРИ' М2' 130,13*
908   329   Е10-105#20-1' 19,05*
909   330   Е10-107#20-3' 97,12*
910   331   Е10-108#20-4' 3,49*
911   332   Е10-140#26-1' 19,05*
912   333   Е10-72#13-1' 10,47' ' УСТАНОВКА ФРАМУГ' М2*
913   334   Е10-155#29-6' 40,0*
914   335   Е11-202#28-1' 3,15' ' ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА' М2*
915   336   Е15-705#201-1-35' 10,47' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ' М2*
916   337   Е15-729#201-6' 8,24*
917   338   Е15-730#201-6' 5,81*
918   339   П2#МАТЕРИАЛЫ*
919   340   С111-446' 9*
920   341   С111-448' 51*
921   342   С111-449' 1*
922   343   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
923   344   С122-218' 46,8' ' АГ21-9*
924   345   С122-219' 30,3' ' АГ21-10*
925   346   С122-217' 2,78' ' АГ21-7*
926   347   С122-223' 3,49' ' АГ24-15*
927   348   С122-221' 8,04' ' АО21-10*
928   349   С122-221' 9,2' ' АО24-10*
929   350   С122-255' 4,1' ' АН21-10А*
```

```
930     351         С122-233' 4,7' ' ДН24-10*
931     352         С122-233' 10,25' ' ДН21-10*
932     353         С122-322' 40,0' ' СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ*
933     354         С122-192' 10,47*
934     355         РПОЛЫ' М2' 503,37*
935     356         Е11-207#28-1' 351,9*
936     357         Е11-135#20-3' 151,47*
937     358         П2#МАТЕРИАЛЫ*
938     359         ТССЦ#П2-4(=11)' 3,37' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
939     360         РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 2244,25*
940     361         Е15-294#59-1' 1039,86*
941     362         Е15-296#59-3' 513,6*
942     363         Е15-275#55-13' 462,86*
943     364         Е15-270#55-5-11-12' 49,64*
944     365         Е15-502#152-2' 1322,52*
945     366         Е15-511#153-4' 344,5*
946     367         Е15-86#14-1' 140,5*
947     368         Е15-568#159-8' 348,5*
948     369         Е15-561#159-1' 15,81' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ*
949     370         Е15-563#159-3' 35,2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
950     371         Е15-578#159-8-26' 37,22' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ*
951     372         П2#МАТЕРИАЛЫ*
952     373         ТССЦ#П2-30(=11)' 4,85' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
953     374         РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА' М2' 485,76*
954     375         Е15-522#156-3' 22,9*
955     376         Е15-201#51-1' 462,86*
956     377         Е15-529#156-4-24' 462,86' ' ОКРАСКА ФАСАДА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ*
957     378         П2#МАТЕРИАЛЫ*
958     379         ТССЦ#П2-30(=11)' 8,75' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
959     380         РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
960     381         П2#ВХОДЫ*
961     382         Е9-80#10-12' 0,32' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ВХОДОВ*
962     383         Е9-107#15-2' 0,42' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ*
963     384         Е9-46#7-1' 0,16' ' ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА*
964     385         Е10-28#4-1' 0,49*
965     386         Е10-62#10-1' 22,9*
966     387         Е12-299#10-1' 22,32*
967     388         Е12-300#10-2(А1.5)#К=5' 22,32*
968     389         Е12-159#2-1-2' 22,32*
969     390         Е12-289#9-6(ВП)' 22,32' ' ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА КРОВЛИ*
970     391         Е9-102#14-2' 6,62' ' ОТДЕЛКА КОЗЫРЬКОВ ГОФРИРОВАННЫМИ АЛЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ*
971     392         Е10-195#36-4' 22,9*
972     393         П2#ПРИТОЧНЫЙ ШКАФ*
973     394         Е10-28#4-1' 0,124*
974     395         Е26-13#3-4' 0,20*
975     396         Е10-34#6-3' 2,8' ' ОБШИВКА СТЕН АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ*
976     397         Е20-400#7-1' 1*
977     398         П2#ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА*
978     399         Е8-38#5-5' 1,89*
979     400         Е8-13#4-1' 0,38*
980     401         Е8-27#4-7' 3,33*
981     402         Е10-28#4-1' 0,014*
982     403         Е10-195#36-4' 0,58*
983     404         Е10-202#37-2' 0,014*
984     405         Е10-203#37-3' 0,58*
985     406         Е15-201#51-1' 3,67*
986     407         Е15-529#156-4-24' 3,67' ' ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ*
987     408         Е12-289#9-6' 0,58' ' РУБЕРОИДНАЯ КРОВЛЯ 1ый СЛОЙ*
988     409         Е12-291#9-7' 0,58*
```

```
                410         Е12-280#8-5' 0,58*
                411         П2#ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-1*
                412         Е10-150#29-1' 20*
                413         Е10-151#29-2' 24,7*
                414         Е10-152#29-3' 1,1*
                415         Е15-561#159-1' 105,4' ' ОКРАСКА СТЕНОК И ПОЛОК ШКАФНЫХ*
                416         Е15-564#159-4' 18,4*
                417         С111-450' 11*
                418         С122-430' 6,80' ' БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ*
                419         С122-465' 28' ' ШКАФНЫЕ СТЕНКИ*
                420         С122-485' 24,7' ' ПОЛКИ ШКАФНЫЕ*
1000            421         Е7-285#17-1' 0,01' ' УСТРОЙСТВО КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ НАВЕСКИ ШТОР*
1001            422         П2#ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ*
1002            423         ТРАСЧ#НР2(=19)' 2' 45,18' ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1' ШТ*
1003            424         ТРАСЧ#НР1(=19)' 2' 73,32' ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-2' ШТ*
1004            425         ТРАСЧ#НР3(=19)' 6' 17,64' ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-3' ШТ*
1005            426         ТРАСЧ#НР4(=19)' 2' 27,36' ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОР-4' ШТ*
1006            427         Е26-13#3-4' 0,8' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
1007            428         Е10-34#6-3' 50' ' ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
1008            429         Е10-28#4-1' 0,55*
1009            430         Е7-285#17-1' 0,19' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ,КРЕПЛЕНИЯ ПОДОКОННЫХ ДОСОК,ПОДВЕСКИ ВЕНТКОРОБ
                              ОВ*
1010            431         П2#МАТЕРИАЛЫ*
1011            432         ТССЦ#П2-3(=11)' 0,47' 23,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
1012            433         ТССЦ#П2-1(=11)' 0,01' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
1013            434         ТССЦ#П2-2(=11)' 0,45' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1014            435         ТССЦ#П6-1(=11)' 756' 68' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ' 1000ШТ*
1015            436         ТССЦ#П2-30(=11)' 0,08' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1016            437         С114-118' 1,03*
1017            438         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1018            439         С121-1981' 0,16' ' РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ*
1019            440         С121-1982' 0,32' ' СТОЙКИ*
1020            441         С121-1914' 0,42' ' РАМЫ*
1021            442         ТПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#ОТ 15 АВГУСТА#1983Г#НР63-Д#П9(=19)' 0,044' 2250' СТОИМОСТЬ АЛЛЮМИНИЯ' Т*
1022            443         КСТЕПОЧКИН Е.П.' ГЛЯНЦЕВА В.П.' ЧЕРНЯЕВА Р.С.' ГЛАДКОВА М.В.*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту: детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количествамест на летний период до 95
На санитарно-технические работы

Основание: ОВI-6,ВК
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 7,83I тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция I,960 -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
I место I56,62 руб.
Iм2 общей площади I6,24 -"-
Iм3 объема здания 4,07 -"-

№ п/п	№ прейскур. УСн,расцен. (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоим. единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормат. услов. чистая продук. прямые затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зар.пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	CI30-I0I4	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением I мпа, диам. в мм 20	шт.	I2,00	I,32	I6	=	-	=
2	CI30-I0I5	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением I мпа, диам. в мм 25	"	2,00	I,96	4	=	-	=
3	CI30-I035	Кран регулирующий проходной дроссельный латунный КРД диам. 20 мм	"	22,00	I,50	33	=	-	=
4	2307-I 0030	Кран пробно-спускной сальниковый латунный исп.3 I0БI3БК диам. 20 мм	"	I4,00	2,I0	29	=	-	=
5	EI8-229 I5-5	Кран для выпуска воздуха типа Маевского I4MI	комп.	38,00	0,49	I9	6 3	3	= -
6	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А,М-I40АО,М-90,РД-90 высотой 582 мм	экм.	I22,95	7,66	942	80 38	3I	7 2
7	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 20 мм	м	275,00	0,9I	250	I28 6I	58	3 -
8	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 25 мм	"	65,00	I,03	67	30 I5	I4	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	80,00	1,14	91	37 18	17	1 -
10	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	20,00	1,29	26	9 4	4	- -
11	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,40	3,94	17	35 16	16	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1823	325 155	143	12 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	29			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1465			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1259			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	143			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	145			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	53			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	193			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	99			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	132			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	68			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1792			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	325			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ							
12	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-АП40 ДИАМ.40ММ	ШТ	1,00	1,60	2	2 1	1	- -
13	ПР-Т 17-04 ДОП.40-42 П.5-1322	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-АП 40 ДИАМ.40ММ	ШТ	1,00	247,00	247	- -	-	- -
14	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2,00	1,43	3	- -	-	- -
15	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	5,00	1,65	8	- -	-	- -
16	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	15,20	61	6 3	3	- -
17	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11б6бК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,92	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТР МТП160-16	КОМПЛ	4,00	3,91	16	1	1	-
19	Ц12-809-1	-КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН 14М1-76	ШТ	4,00	0,81	3	1 6	3	- -
20	2307-ДОП.17 1-407	-КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН 14М1-76	ШТ	4,00	1,34	5	3 -	-	- -
21	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ 1-5,1-240-66	КОМПЛ	4,00	2,41	10	- 2	1	- -
22	170648 1-753	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	ШТ	4,00	2,00	8	1 -	-	- -
23	Е18-184 11-1	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	20,60	41	- 11	5	- -
24	Е16-199 19-1	-УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА КРЫЛЬЧАТОГО ДИАМ.40ММ	УЗЕЛ	1,00	45,20	45	3 8	3	- -
25	С130-1521	-СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА КРЫЛЬЧАТОГО ДИАМ.40ММ	ШТ	1,00	36,50	37	3 -	-	- -
26	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч939НЖ3Э ДИАМ.25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	- 2	1	- -
27	ПР-Т23-07 ДОП.20:21 П.1-2783	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч939НЖ3Э	ШТ	1,00	87,00	87	1 -	-	- -
28	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	11,00	1,29	14	- 5	2	- -
29	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	5,00	0,91	5	2 2	1	- -
30	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,16	3,94	1	1 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	679	46 22	22	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	350
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	347
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	380
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	247			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	176			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	50			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	299			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	40			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
31	Е20-706 20-2	-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР В Ц4-70 НОМЕР 4	ШТ	1,00	90,60	91	11	5	-
32	С130-225	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ,39	ШТ.	1,00	0,83	1	5 -	-	- -
33	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА ПЛАСТИНЧАТОГО КВБ-6	ШТ	1,00	6,09	6	7	3	-
34	С130-734	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВБ-6	ШТ.	1,00	52,90	53	3 -	-	- -
35	Е20-478 9-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО КВУ 600Х1000А	ШТ	1,00	1,44	1	3	1	-
36	С130-818	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А	ШТ	1,00	99,80	100	1 -	-	- -
37	Е20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ЯЧЕЙКОВОГО ВОЗДУШНОГО ФЯВ	М2	0,78	3,46	3	5	2	-
38	ДОП.2К ЕРЕР П.3013	-ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЯВ	М2	0,78	9,25	7	2 -	-	- -
39	Е20-743 22-1	-УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	ШТ	3,00	3,11	9	16	7	-
40	ПР-Т092-72/ 441	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	ШТ	3,00	14,00	42	7 -	-	- -
41	Е20-749 23-1	-УСТАНОВКА РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКРЦ.00256	ШТ	2,00	7,06	14	23	9	2
42	С130-219	-СТОИМОСТЬ РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКРУ0025.6	КОМПЛ.	2,00	68,80	138	11 -	-	1 -
43	Е20-656 15-1	-ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ ДУ1,25Х0,5	ШТ	3,00	16,20	49	15	6	1
44	Е20-654	-ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НЕУТЕПЛЕННАЯ	ШТ	1,00	13,30	13	7 5	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13-1	ДУ1,25Х0,5							
45	Е20-673 17-7	-ВСТАВКА ВВ-19	ШТ	1,00	31,50	32	2 4	2	-
46	Е20-683 17-4	-ВСТАВКА ВН-12	ШТ	1,00	14,80	15	2 2	1	-
47	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0,08	36,10	3	1 1	-	-
48	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	10,00	1,48	15	- 19	8	-
49	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	11,00	1,63	18	8 21	9	-
50	Е20-108 1-1	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5 РАЗМЕРОМ 250Х250	М2	18,00	6,36	114	9 36	16	1
51	Е20-307 9-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 160/520	М2	81,30	2,46	200	17 327	148	3
52	0604 802	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ АЦЕИДНЫХ ПЛИТ 150Х150	100ПМ	0,05	147,00	7	151 -	-	1 -
53	0604 802	-ТО ЖЕ 150Х200	100ПМ	0,25	147,00	37	- -	-	-
54	0604 804	-ТО ЖЕ 200Х200	100ПМ	0,10	171,00	17	- -	-	-
55	0604 805	-ТО ЖЕ 200Х300	100ПМ	0,06	212,00	13	- -	-	-
56	0604 805	-ТО ЖЕ 200Х300	100ПМ	0,05	212,00	11	- -	-	-
57	0604 805	-ТО ЖЕ 300Х500	100ПМ	0,07	265,00	19	- -	-	-
58	0604 805	-ТО ЖЕ 400Х500	100ПМ	0,17	318,00	54	- -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	1289	- 495 226	219	- 7 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	207
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	207
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	16
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	223
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	356			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	219			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	221			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	292			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	104			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	151			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	77			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	105			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1066			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	495			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
59	F16-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,50 ММ	М	5,00	2,52	13	3 1	1	-
60	E16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	19,00	1,79	34	10 4	4	-
61	F16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	18,00	1,58	28	9 4	4	-
62	F16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	195,00	1,36	265	102 47	45	2 -
63	F16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	119,00	1,33	161	62 28	27	1 -
64	E16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	140,00	1,20	168	73 33	32	1 -
65	C130-140	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ 15КГ18К ДИАМ.40ММ	ШТ	3,00	2,51	8	- -	-	- -
66	C130-139	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	ШТ	3,00	1,81	5	- -	-	- -
67	C130-94	-ТО ЖЕ 15Б3К ДИАМ.25ММ	ШТ	18,00	1,45	26	- -	-	- -
68	C130-93	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	ШТ	5,00	0,93	5	- -	-	- -
69	C130-91	-ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ	ШТ	26,00	0,81	21	- -	-	- -
70	C130-1459	-ВОДОРАЗБОРНЫЙ КРАН ДИАМ.20ММ	ШТ	10,00	1,01	10	- -	-	- -
71	F17-51 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СО СКРЫТОЙ ПОДВОЗКОЙ ДИАМ.15ММ	ШТ	2,00	6,59	13	2 1	1	- -
72	E17-49	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУША СО	ШТ	1,00	9,15	9	1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3-3	СТАЦИОНАРНОй ДУШЕВОЯ ТРУБКОЯ И СЕТКОЯ							
73	С130 ДОП2-3257	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ТСВБ-50.1	КОМПЛ	2,00	58,63	117			
74	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	2,07	6	1	1	
75	Е18-122 9-3	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ДИАМ.70ММ	ШТ	5,00	12,50	63	10	4	1
76	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛ	2,00	0,49	1			
77	Е17-42 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЯ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,34М2	ШТ	2,00	3,54	7	2	1	
78	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,96	3,94	20	40	19	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				РУБ 1182	315	140	5
							145		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	192
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	192
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	207
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	788
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	641
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	140
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	140
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	108
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	96
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	73
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	67
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	975
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	315

РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	100,00	4,59	459	113	49	3
							52		1
80	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	65,00	3,21	209	66	29	2
							31		1
81	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	15,00	1,79	27	8	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	С130-1909	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ С Ф150Д,ДВУХОБОРОТНЫЙ ДИАМ,50ММ	ШТ	7,00	0,98	7	-	-	-
83	С130-1909	-ТО ЖЕ,С Ф110Д=500ММ,МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 3,2КГ	ШТ	4,00	0,98	4	-	-	-
84	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ,	5,00	14,60	73	13	6	-
85	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	3,00	6,31	19	6 2	1	-
86	Е17-60 4-1	-УНИТАЗ ДЕТСКИЙ С НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫМ СЛИВНЫМ БАЧКОМ ВЫПУСКОМ 30	КОМПЛ,	5,00	18,00	90	1 18	7	-
87	Е17-58 4-1	-УНИТАЗ ВЗРОСЛЫЙ ТИПА КОМПАКТ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ	КОМПЛ,	1,00	21,20	21	7 4	1	-
88	Е17-1 1-1	-ВАННА ПРЯМОБОРТНАЯ 1500Х1700ММ ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ С НАПОЛЬНЫМ СИФОНОМ	КОМПЛ,	1,00	47,60	48	1 5	2	-
89	Е17-34 1-8	-ПОДДОН ГЛУБОКИЙ ДУШЕВОЙ С НАПОЛЬНЫМ СИФОНОМ	КОМПЛ,	1,00	37,90	38	2 2	1	-
90	Е17-74 4-6	-БОЛЬНИЧНЫЙ СЛИВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ СЛИВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ,	2,00	69,40	139	1 15	6	-
91	Е17-20 1-5	-УМЫВАЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ ФАЯНСОВЫЙ ДЕТСКИЙ 400Х300 С ТУАЛЕТНЫМ КРАНОМ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ	КОМПЛ,	9,00	18,10	163	6 28	12	-
92	Е17-21 1-5	-ТО ЖЕ КЕРАМИЧЕСКИЙ 550Х420 ТИПА УТРО С НАПОЛЬНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ	КОМПЛ,	4,00	18,60	74	12 13	5	-
93	Е17-89 6-4	-РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ 400Х500 С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ	КОМПЛ,	2,00	9,18	18	5 3	1	-
94	С130-1494	-КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	ШТ	1,00	3,87	4	1 -	-	-
95	Е17-32 1-8	-ПОДДОН ДУШЕВОЙ 900Х900Х175ММ С НАПОЛЬНЫМ СИФОНОМ	КОМПЛ,	2,00	18,30	37	- 5	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	1757	2 295	125	5
							130		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	12
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1419
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1279
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	125			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	127			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	4			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	191			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	88			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	129			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	64			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1745			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	295			
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОСТОКИ							
96	Е16-69 8-3	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕНАТОННЫХ ТРУБ ДИАМ.108Х4ММ	М	33,00	3,12	103	43 20	17	3 1
97	Е16-188 17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-9	ШТ	3,00	2,28	7	14 6	5	1 -
98	01-25 01МГП,48	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-9	ШТ	3,00	14,45	43	- -	-	- -
99	Е16-106 11-3	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДИАМ.210ММ	ШТ	15,00	9,87	148	56 26	22	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	365	113 52	44	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	43			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	43			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	258			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	205			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	44			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	46			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	35			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	319			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	113			
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
100	Е26-78 14-4	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,71	20,40	14	29 13	13	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	2,67	20,40	54	50 22 - -	22 - -	- - -
102	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81	М3	2,75	14,30	39	- - - -	- - -	- - -
103	Г26-68 13-4	-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	М2	142,28	1,29	184	87 37 39 1	37 - -	2 - 1
104	С1511-256	-СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ МАРКИ ЛСБ-120/130 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1060,1140ММ ТОЛЩИНОЙ 0,12ММ	10М2	14,94	11,30	169	- - - -	- - -	- - -
105	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,98	60,50	120	166 76 76 -	76 - -	- - -
106	Е15-643 166-1-31	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	100М2	1,37	15,20	21	39 18 18 -	18 - -	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	736	371 168	166	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	169			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	169			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	183			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	432			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	224			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	166			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	167			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	39			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	71			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	112			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	78			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	553			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	371			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	7831	1960 898	859	39 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1001			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	998			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	79			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1082			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	432			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	224			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	166			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	167			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	39			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	71			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	112			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	78			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	553			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	371			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5052			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3916			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	29			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	690			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	698			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	399			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	662			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	481			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	456			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	334			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6196			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1583			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П.

СОСТАВИЛ ТРОФИМОВА Л.Ю.

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: КУЗНЕЦОВА Е.П.

21484-05

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим. констр.элем. или вида работ, % к общ.строит. раб. по смете
				прямые затр.	накл.расходы %	накл.расходы сумма	План. накоп. % от стоим. по гр. 5,7	Всего накоп. % от стоим. по гр. 5,7	в т.ч. осн.зар.пл.	в т.ч. эксп.маш, в т.ч з/пл.	в накл. расх. % от суммы гр.7	в план. накоп. % от стоим. по гр. I0,I3	всего по данным гр.I0, II,I2 I3	стоим.един. измер.
I	Отопление	руб.	-	I496	I3,3	I93	I34	I823						23,70%
2	Теплоснабжение	-"-	-	597	-"-	33	49	679						8,83%
3	Вентиляция	-"-	-	I092	-"-	I04	93	I289						I6,76%
4	Водоснабжение	-"-	-	986	-"-	I08	88	II82						I5,37%
5	Канализация	-"-	-	I436	-"-	I9I	I30	I757						26,84%
6	Водостоки	-"-	-	303	-"-	35	27	365						4,75%
7	Изоляционные работы	-"-	-	6I0	I6,5	7I	55	736						9,57%
	Итого	руб.	-	6520		735	576	783I						I00%

Главный конструктор проекта А.В. Ивановский

Заведующий сметным отделом Е.П. Степочкин

Составила Л Трофимова

Проверила Л. Пижонкова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
460      1      985359' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
461      2      Ю' ' ' 2436' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 30 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95' Р.П' ' 2'
                    САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ' ОВ1-6,ВК*
462      3      Н15=63*
463      4      РОТОПЛЕНИЕ*
464      5      Н21=2*
465      6      С130-1014' 12*
466      7      С130-1015' 2*
467      8      С130-1035' 22' ' КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЙ КРД ДИАМ.20ММ*
468      9      Т2307-1#0030(=22)(Н25=9,8)' 14' 2,10' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ИСП.3 10Б19БК ДИАМ.20ММ' ШТ
                    *
469     10      Е18-229#15-5' 38' ' КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО 14М1*
470     11      Е18-109#5-1' 122,95*
471     12      Е16-36#7-1' 275*
472     13      Е16-37#7-1' 65*
473     14      Е16-38#7-1' 80*
474     15      Е16-39#7-1' 20*
475     16      Е16-219#22' 440*
476     17      РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
477     18      Н21=2*
478     19      Е16-135#12-1' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП40 ДИАМ.40ММ*
479     20      ТЦЕНА#ЗАВОДА ТЕПЛОПРИБОР(=22)(Н25=9,8)' 1' 247' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП 40 ДИАМ.40ММ'
                    ШТ*
480     21      С130-92' 2*
481     22      С130-93' 5*
482     23      Е16-144#12-1-3' 4*
483     24      С130-1013' 2*
484     25      Е18-226#15-2' 4' ' МАНОМЕТР МТП160-16*
485     26      Ц12-809-1' 4' ' КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН 14М1-76*
486     27      Т2307-ДОП.17#1-407(=22)(Н25=9,8)' 4' 1,34' КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН 14М1-76' ШТ*
487     28      Е18-228#15-4' 4' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ 1-5,1-240-66*
488     29      Т170648#1-753(=22)(Н25=9,8)' 4' 2' ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА' ШТ*
489     30      Е18-184#11-1' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ.40ММ*
490     31      Е16-199#19-1' 1' ' УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА КРЫЛЬЧАТОГО ДИАМ.40ММ*
491     32      С130-1521' 1' ' СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА КРЫЛЬЧАТОГО ДИАМ.40ММ*
492     33      Е16-134#12-1' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 254939НМ3Э ДИАМ.25ММ*
493     34      ТЦЕНА#ЗАВОДА ТЕПЛОПРИБОР(=22)(Н25=9,8)' 1' 87' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 254939НМ3Э' ШТ*
494     35      Е16-39#7-1' 11*
495     36      Е16-36#7-1' 5*
496     37      Е16-219#22' 16*
497     38      РВЕНТИЛЯЦИЯ*
498     39      Н21=5*
499     40      Е20-706#20-2' 1' ' ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР В Ч4-70 НОМЕР 4*
500     41      С130-225' 1*
501     42      Е20-760#25-1' 1' ' УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА ПЛАСТИНЧАТОГО КВБ-6*
502     43      С130-734' 1' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВБ-6*
503     44      Е20-478#9-5' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО КВУ 600Х1000А*
504     45      С130-818' 1*
505     46      Е20-764#27-1' 0,78' ' УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ЯЧЕЙКОВОГО ВОЗДУШНОГО ФЯВ*
506     47      ТДОП,2К ЕРЕР#П.3013(=22)' 0,78' 7,4.1,25' ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЯВ' М2*
507     48      Е20-743#22-1' 3' ' УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ*
508     49      ТПР-Т0.92-72/441(=22)(Н25=9,8)' 3' 14' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ' ШТ*
509     50      Е20-749#23-1' 2' ' УСТАНОВКА РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКРЦ.00256*
510     51      С130-219' 2' ' СТОИМОСТЬ РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКРУ0025.6*
511     52      Е20-656#15-1' 3' ' ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ ДУ1,25Х0,5*
512     53      Е20-654#15-1' 1' ' ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НЕУТЕПЛЕННАЯ ДУ1,25Х0,5*
```

```
E20-673#17-7' 1' ' ВСТАВКА ВВ-19*
E20-683#17-4' 1' ' ВСТАВКА ВН-12*
E20-697#18-2' 8*
E20-407#7-1' 10*
E20-408#7-1' 11*
E20-108#1-1' 18' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5 РАЗМЕРОМ 250Х250*
E20-307#5-1' 81,3*
T0604#802(=22)(H25=7,4)' 5' 147' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ АЦЕИДНЫХ ПЛИТ 150Х150' 100ПМ*
T0604#802(=22)(H25=7,4)' 25' 147' ТО ЖЕ 150Х200' 100ПМ*
T0604#804(=22)(H25=7,4)' 10' 171' ТО ЖЕ 200Х200' 100ПМ*
T0604#805(=22)(H25=7,4)' 6' 212' ТО ЖЕ 200Х300' 100ПМ*
T0604#805(=22)(H25=7,4)' 5' 212' ТО ЖЕ 200Х300' 100ПМ*
T0604#805(=22)(H25=7,4)' 7' 212.1,25' ТО ЖЕ 300Х500' 100ПМ*
T0604#805(=22)(H25=7,4)' 17' 212.1,50' ТО ЖЕ 400Х500' 100ПМ*
РВОДОСНАБЖЕНИЕ*
E16-1#1-1' 5*
E16-45#7-3' 19*
E16-44#7-3' 18*
E16-43#7-3' 195*
E16-42#7-3' 119*
E16-41#7-3' 140*
CT130-140(=22)' 3' 2,28.1,1' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ 15КГ18К ДИАМ.40ММ' ШТ*
CT130-139(=22)' 3' 1,65.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ' ШТ*
CT130-94(=22)' 18' 1,32.1,1' ТО ЖЕ 15Б3К ДИАМ.25ММ' ШТ*
CT130-93(=22)' 5' 0,85.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ' ШТ*
CT130-91(=22)' 26' 0,74.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ' ШТ*
CT130-1459(=22)' 10' 0,92.1,1' ВОДОРАЗБОРНЫЙ КРАН ДИАМ.20ММ' ШТ*
E17-51#3-3' 2' ' УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СО СКРЫТОЙ ПОДВОЗКОЙ ДИАМ.15ММ*
E17-49#3-3' 1' ' УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУША СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ*
CT130#ДОП2-3257(=22)' 2' 53,30.1,1' ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ТСВБ-50.1' КОМПЛ*
E16-185#16-2' 3*
E18-122#5-3' 5' ' ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ДИАМ.70ММ*
E18-229#15-5' 2' ' УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ*
E17-42#3-1' 2*
E16-219#22' 496*
РКАНАЛИЗАЦИЯ*
E16-31#5-2' 100*
E16-30#5-1' 65*
E16-45#7-3' 15*
CT130-1909(=22)' 7' 0,89.1,1' СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ СФ150Д.ДВУХОБОРОТНЫЙ ДИАМ.50ММ' ШТ*
C130-1909' 4' 0,89.1,1' ТО ЖЕ.СФ110Д' ШТ*
E17-37#1-10' 5*
E17-36#1-9' 3*
E17-60#4-1' 5' ' УНИТАЗ ДЕТСКИЙ С НИЗКОРАСПОЛАГАЕМЫМ СЛИВНЫМ БАЧКОМ ВЫПУСКОМ 30*
E17-58#4-1' 1' ' УНИТАЗ ВЗРОСЛЫЙ ТИПА КОМПАКТ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ*
E17-1#1-1' 1' ' ВАННА ПРЯМОБОРТНАЯ 1500Х1700ММ ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ С НАПОЛЬНЫМ СИФОНОМ*
E17-34#1-8' 1' ' ПОДДОН ГЛУБОКИЙ ДУШЕВОЙ С НАПОЛЬНЫМ СИФОНОМ*
E17-74#4-6' 2' ' БОЛЬНИЧНЫЙ СЛИВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ СЛИВНЫМ БАЧКОМ*
E17-20#1-5' 9' ' УМЫВАЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ ФАЯНСОВЫЙ ДЕТСКИЙ 400Х300 С ТУАЛЕТНЫМ КРАНОМ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ*
E17-21#1-5' 4' ' ТО ЖЕ КЕРАМИЧЕСКИЙ 550Х420 ТИПА УТРО С НАПОЛЬНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ*
E17-89#6-4' 2' ' РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ 400Х500 С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ*
CT130-1494(=22)' 1' 3,52.1,1' КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ' ШТ*
E17-32#1-8' 2' ' ПОДДОН ДУШЕВОЙ 900Х900Х175ММ С НАПОЛЬНЫМ СИФОНОМ*
РВОДОСТОКИ*
E16-69#8-3' 33' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕНАТОННЫХ ТРУБ ДИАМ.108Х4ММ*
E16-188#17-1' 3' ' УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-9*
T01-25#01ЧГП.48(=22)(H25=7,9)' 3' 14,45' СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-9' ШТ*
E16-106#11-3' 15' ' ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДИАМ.210ММ*
РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
```

572 113 Е26-78#14-4' 70,73*
573 114 Е26-16#4-3' 2,67*
574 115 С114-122' 2,75*
575 116 Е26-68#13-4' 142,28*
576 117 С1511-256' 149,39*
577 118 Е15-614#164-8' 198,37*
578 119 Е15-643#166-1-31' 136,9' ' ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ*
579 120 КСТЕПОЧКИН Е.П.' ТРОФИМОВА Л.Ю.' ПИЖОНКОВА Л.И.' КУЗНЕЦОВА Е.П.*

21484-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту: детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

Основание: ЭI-I
Составлена в ценах I984 г.

На электроосвещение

Сметная стоимость 2,494 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,465 -"-
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу
I место 49,88 руб.
Iм2 общей площади 5,I7 -"-
Iм3 объема здания I,30 -"-

№ п/п	№ прейскур. УСН, распен. (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоим. единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормат. услов. чистая продук. прямые затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	ЦСКЦЭ-84 I-I	Вводная панель ВРУ-8I	шт.	I,00	I32,00	I32	I8 I0	9.	I -
2	ЦСКЦЭ-8I I-9	Распределительная панель ВРУ-PI6	"	I,00	I86,00	I86	22 I3	I2	I -
3	ЦСКЦЭ-84 2-5I8	Шкаф силовой распределительный типа СПУ-62-5/I	"	2,00	58,00	II6	37 22	20	2 I
4	E2I-I5I 27-6	Установка щитков осветительных промышленных с автоматами типа А-3I00, серии ОЩВ-I2 или ОЩ-I2	I00шт.	0,0I	298,00	3	4 2	2	= -
5	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,40	I3,30	5	7 4	4	= -
6	E2I-II4 23-2	То же сдвоенные	"	0,09	I3,30	I	2 I	I	= -
7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	"	0,07	33,60	2	3 I	I	= -
8	Ц8-522-I	Монтаж выключателя пакетного трехполюсного ПВ3-25	шт.	I,00	2,60	3	2 I	I	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е21-119 23-7	-МОНТАЖ РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ДВУХПОЛЮСНОЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 6А	100ШТ,	0,07	12,90	1	1	1	-
10	Ц8-522-5	-МОНТАЖ РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ТРЕХПОЛЮСНОЙ С ЧЕТВЕРТЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	КОМПЛ,	4,00	2,32	9	1 8	4	- -
11	Ц8-529-5	-МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КМЕ-122-2М	ШТ	1,00	1,99	2	4 2	1	- -
12	Ц8-531-4	-МОНТАЖ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЕ-222	ШТ	1,00	3,40	3	1 3	1	- -
13	1504 04-236	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-222	ШТ	1,00	8,60	9	1 -	-	- -
14	Ц8-525-2	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТИПА АП50-3МТ	ШТ	2,00	2,88	6	- 4	2	- -
15	Е21-152 27-7	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,01	124,00	1	2 2	1	- -
16	Ц10-744-5	-МОНТАЖ ЗВОНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА ЗП-2	ШТ	2,00	1,18	2	1 4	2	- -
17	Е21-125 25-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО ДЛЯ ЛАМП НА 100ВТ	100ШТ,	0,14	88,70	12	2 19	5	- 6
18	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ,	0,10	85,20	9	11 6	3	2 -
19	Е21-125 25-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ТИПА РН-2-200	100ШТ,	0,09	88,70	8	1 12	3	- 4
20	Е21-125 25-1	-ТО ЖЕ, ТИПА ПУН-60М	100ШТ,	0,29	88,70	26	7 39	10	1 13
21	Е21-125 25-1	-ТО ЖЕ, ТИПА ППР-100	100ШТ,	0,03	88,70	3	23 4	1	4 1
22	Е21-125 25-1	-ТО ЖЕ, ТИПА СК-300	100ШТ,	0,01	88,70	1	2 1	-	- -
23	Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ТИПА АПР-2Х40	100ШТ,	0,41	99,50	41	- 63	23	- 12
24	Е21-135 26-1	-ТО ЖЕ, ТИПА ПВЛ-2Х40	100ШТ,	0,11	99,50	11	35 17	6	4 3
25	Е21-77 15-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ,25ММ	100М	2,20	14,30	31	9 48	26	1 2
26	Е21-78 15-6	-ТО ЖЕ, ДИАМ,32ММ	100М	0,60	15,50	9	28 14	7	1 -
27	Е34-502 101-2	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ	100М	0,10	123,00	12	7 2	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ					1		-
28	Е21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА МАРКИ АПВ СЕЧ2,5ММ2 В ТРУБЫ	100М	6,00	3,62	22	36	17	4
29	Е21-94 17-2	-ТО ЖЕ,ДИАМ.4ММ2	100М	0,80	4,56	4	21 6	3	3 -
30	Е21-95 17-3	-ТО ЖЕ,ДИАМ.10ММ2	100М	0,50	6,67	3	3 5	2	- -
31	Е21-95 17-3	-ТО ЖЕ,ДИАМ.16ММ2	100М	1,60	6,67	11	2 18	8	- 2
32	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА МАРКИ АППВС СЕЧ2Х2,5ММ2 В РЕЗИНО-БИТУМНУЮ ТРУБКУ	100М	5,00	4,88	24	10 41	12	1 12
33	Ц8-409-2	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х2,5ММ2	100М	1,50	6,02	9	24 15	4	4 4
							8		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	954	465	193	67
							260		23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	696
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	41
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	44
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	192
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	215
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	168
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	83
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	66
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	114
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	930
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	463
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ

34	1517 2-218	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-12	ШТ	1,00	51,00	51	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	1504 Ч1 06-032	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ТИПА ГПК-3-25	ШТ	1,00	5,61	6	-	-	-
36	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	4,00	0,24	1	-	-	-
37	С154-164	-СТОИМОСТЬ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РАЗЕТКИ ТРЕХПОЛЮСНОЙ С ЧЕТВЕРТЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	4,00	0,24	1	-	-	-
38	1504-18-062	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КМЕ-122-2М	ШТ	1,00	1,60	2	-	-	-
39	1504-1-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АП50-3МБ	ШТ	2,00	2,25	5	-	-	-
40	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИЧ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	14	-	-	-
41	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП	ШТ	2,00	1,80	4	-	-	-
42	1507 П1-031	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЛАМП НА 100ВТ	ШТ	14,00	8,03	112	-	-	-
43	1507	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА РН-2-200	ШТ	9,00	3,19	29	-	-	-
44	1507 1-025	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА БРА КЕРАМИЧЕСКОЕ С МОЛОЧНЫМ СТЕКЛОМ	ШТ	10,00	1,43	14	-	-	-
45	1507 1-023	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН-60М	ШТ	29,00	1,21	35	-	-	-
46	С153-41	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-100-01У3,ППР-100-02У3	ШТ	3,00	5,57	17	-	-	-
47	С145 П129	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА СК-300	ШТ	1,00	2,42	2	-	-	-
48	1507 3-097	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ТИПА ЛПР-2Х40	ШТ	41,00	14,65	601	-	-	-
49	1507 1-111	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПВЛ-2Х40	ШТ	11,00	16,50	182	-	-	-
50	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	226,60	0,42	95	-	-	-
51	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА	М	61,80	0,54	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТЕНОК В ММ-Т АУ-32 Т-3,2							
52	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,62	22,00	14	-	-	-
53	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,08	29,50	2	-	-	-
54	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,05	63,20	3	-	-	-
55	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,16	94,70	16	-	-	-
56	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,52	39,20	20	-	-	-
57	С152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,15	56,80	9	-	-	-
58	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	10,70	7,20	77	-	-	-
59	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10ШТ	10,40	1,42	15	-	-	-
60	1603 П7-023	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НГ-220-220В-60ВТ	ШТ	35,00	0,08	3	-	-	-
61	1603 П7-033	-ТО ЖЕ,100ВТ	ШТ	18,00	0,09	2	-	-	-
62	1603 П7-039	-ТО ЖЕ,200ВТ	ШТ	3,00	0,11	1	-	-	-
63	1603 П7-042	-ТО ЖЕ 300ВТ	ШТ	2,00	0,18	1	-	-	-
64	092-01 С62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	40,00	0,59	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	092-01 СБ2	-ТО ЖЕ,СДВОЕННЫЙ	ШТ	9,00	0,79	7	-	-	-
66	092-01 СБ2	-ТО ЖЕ,ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	7,00	0,79	6	-	-	-
67	092-01 СБ2	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	7,00	0,50	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1340	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1280			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1277			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	99			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1379			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	128			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	128			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	161			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2494	465	193	67
							260		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1976			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	41			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	44			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	192			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	215			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1277			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	168			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	83			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	165			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	114			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2309			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	463			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	140			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	128			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	2			
		НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		СТЕПОЧКИН Е.П					
		СОСТАВИЛ		БИРНАС Н.В					
		ПРОВЕРИЛ		ПИЖОНКОВА Л.И					
		ПЕРФОРАЦИЯ:		КУЗНЕЦОВА Е.П					

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
1101    1   985372' Н9Г181' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
1102    2   Ю' ' ' 2436' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95' РП' ' 3' Э
                ЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' Э1-1*
1103    3   Н15=32' Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
1104    4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1105    5   ЦТСКЦЭ-84#1-1(=7)' 1' 132#8,97#0,98#0,36' ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-В1' ШТ*
1106    6   ЦТСКЦЭ-84#1-9(=7)' 1' 186#11,6#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-Р16' ШТ*
1107    7   ЦТСКЦЭ-84#2-518(=7)' 2' 58#9,77#0,85#0,32' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА СПУ-62-3/1' ШТ*
1108    8   Е21-151#27-6' 1*
1109    9   Е21-114#23-2' 40*
1110   10   Е21-114#23-2' 9' ' ТОЖЕ,САВОЕННЫЕ*
1111   11   Е21-115#23-3' 7*
1112   12   Ц8-522-1' 1' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ТРЕХПОЛЮСНОГО ПВ3-25*
1113   13   Е21-119#23-7' 7' ' МОНТАЖ РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ДВУХПОЛЮСНОЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 6А*
1114   14   Ц8-522-5' 4' ' МОНТАЖ РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ТРЕХПОЛЮСНОЙ С ЧЕТВЕРТЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ*
1115   15   Ц8-529-5' 1' ' МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КМЕ-122-2М*
1116   16   Ц8-531-4' 1' ' МОНТАЖ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЕ-222*
1117   17   Т1504#04-236(=14)' 1' 8,60' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-222' ШТ*
1118   18   Ц8-525-2' 2' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТИПА АП50-3МТ*
1119   19   Е21-152#27-7' 1*
1120   20   Ц10-744-5' 2' ' МОНТАЖ ЗВОНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА ЗП-2*
1121   21   Е21-125#25-1' 14' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО ДЛЯ ЛАМП НА 100ВТ*
1122   22   Е21-129#25-5' 10*
1123   23   Е21-125#25-1' 9' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ТИПА РН-2-200*
1124   24   Е21-125#25-1' 29' ' ТО ЖЕ,ТИПА ПУН-60Ч*
1125   25   Е21-125#25-1' 3' ' ТО ЖЕ,ТИПА ППР-100*
1126   26   Е21-125#25-1' 1' ' ТО ЖЕ,ТИПА СК-300*
1127   27   Е21-135#26-1' 41' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ТИПА АПР-2Х40*
1128   28   Е21-135#26-1' 11' ' ТО ЖЕ,ТИПА ПВЛ-2Х40*
1129   29   Е21-77#15-5' 220' ' ПРОКЛАДКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМ.25ММ*
1130   30   Е21-78#15-6' 60' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
1131   31   Е34-502#101-2' 10*
1132   32   Е21-93#17-1' 600' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА МАРКИ АПВ СЕЧ2,5ММ2 В ТРУБЫ*
1133   33   Е21-94#17-2' 80' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.4ММ2*
1134   34   Е21-95#17-3' 50' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.10ММ2*
1135   35   Е21-95#17-3' 160' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.16ММ2*
1136   36   Ц8-409-1' 500' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА МАРКИ АППВС СЕЧ2Х2,5ММ2 В РЕЗИНО-БИТУМНУЮ ТРУБКУ*
1137   37   Ц8-409-2' 150' ' ТО ЖЕ,СЕЧ3Х2,5ММ2*
1138   38   РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1139   39   Т1517#2-218(=22)(Н25=7,6)' 1' 51' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-12' ШТ*
1140   40   Т1504#41#06-032(=22)(Н25=8)' 1' 5,10.1,1' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ТИПА ПВК-3-25' ШТ*
1141   41   С154-163' 4*
1142   42   С154-164' 4' ' СТОИМОСТЬ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РАЗЕТКИ ТРЕХПОЛЮСНОЙ С ЧЕТВЕРТЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ*
1143   43   Т1504-18-062(=22)(Н25=7,6)' 1' 1,60' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КМЕ-122-2М' ШТ*
1144   44   Т1504-1-009(=22)(Н25=8,0)' 2' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АП50-3МБ' ШТ*
1145   45   С156-240' 1*
1146   46   С154-218' 2*
1147   47   Т1507#П1-031(=22)(Н25=9,9)' 14' 7,30,1,1' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЛАМП НА 100ВТ' ШТ*
1148   48   Т1507(=22)(Н25=9,9)' 9' 2,90,1,1' СВЕТИЛЬНИК ТИПА РН-2-200' ШТ*
1149   49   Т1507#1-025(=22)(Н25=9,9)' 10' 1,30,1,1' СВЕТИЛЬНИК ТИПА БРА КЕРАМИЧЕСКОЕ С МОЛОЧНЫМ СТЕКЛОМ' ШТ*
1150   50   Т1507#1-023(=22)(Н25=9,9)' 29' 1,10,1,1' СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПУН-60Ч' ШТ*
1151   51   С153-41' 3*
1152   52   СТ145#П129(=22)(Н25=9,9)' 1' 2,20,1,1' СВЕТИЛЬНИК ТИПА СК-300' ШТ*
1153   53   Т1507#3-097(=22)(Н25=9,9)' 41' 14,65' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ТИПА ЛПР-2Х40' ШТ*
1154   54   Т1507#1-111(=22)(Н25=9,9)' 11' 16,50' СВЕТИЛЬНИК ТИПА ПВЛ-2Х40' ШТ*
1155   55   С113-15' 226,6*
```

```
1156    56    С113-16' 61,8*
1157    57    С152-166' 618*
1158    58    С152-167' 82,4*
1159    59    С152-169' 51,5*
1160    60    С152-170' 164,8*
1161    61    С152-202' 515*
1162    62    С152-205' 154,5*
1163    63    С153-231' 107*
1164    64    С153-251' 104*
1165    65    Т1603#П7-023(=22)(Н25=7,4)' 35' 0,075.1,1' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НГ-220-220В-60ВТ' ШТ*
1166    66    Н25=7,4*
1167    67    Т1603#П7-033(=22)' 18' 0,085.1,1' ТО ЖЕ,100ВТ' ШТ*
1168    68    Т1603#П7-039(=22)' 3' 0,1.1,1' ТО ЖЕ,200ВТ' ШТ*
1169    69    Т1603#П7-042(=22)' 2' 0,161,1,1' ТО ЖЕ 300ВТ' ШТ*
1170    70    Т092-01#СБ2(=22)(Н25=8)' 40' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ' ШТ*
1171    71    Т092-01#СБ2(=22)(Н25=8)' 9' 0,79' ТО ЖЕ,СДВОЕННЫЙ' ШТ*
1172    72    Т092-01#СБ2(=22)(Н25=8)' 7' 0,79' ТО ЖЕ,ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ' ШТ*
1173    73    Т092-01#СБ2(=22)(Н25=8,2)' 7' 0,50' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
1174    74    КСТЕПОЧКИН Е.П' БИРНАС Н.В' ПИЖОНКОВА Л.И' КУЗНЕЦОВА Е.П*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту: детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

На слабые токи

Основание: СС СО
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,464 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,182 -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
1 место 9,28 руб.
1м2 общей площади 0,96 руб.
1м3 объема здания 0,24 -"-

№ п/п	№ прейскур. УСН, расцен. (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоим. единицы руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. услов. чистая продук. / прямые затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе эксп. машин / в т.ч з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. А. Телефонизация Монтажные работы							
1	Ц10-127-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт.	2,00	0,37	1	1 1	1	- -
2	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная	кор.	1,00	4,01	4	4 2	2	- -
3	Ц10-967-1	Монтаж муфты поливинилхлоридной ЕМК10х2	шт.	1,00	6,71	7	7 4	3	1 -
4	Ц8-149-2	Кабель телефонный марки ТПП	100м	0,02	12,80	1	- -	-	- -
5	Ц8-409-1	Затягивание провода марки ТРП емк.1х2х0,5 в трубы	"	0,20	4,88	1	2 -	-	- -
6	Е34-502 101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами	"	0,03	123,00	4	1 -	-	- -
7	Ц10-975-9	Шкаф слаботочный типа ШС-1МР	шт.	1,00	0,86	1	1 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ							
8	62-03 П12	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-68АТС	ШТ	2,00	7,70	15	-	-	-
9	2405 П5-096	-МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ ЕЧК,10Х2	ШТ	1,00	0,06	1	-	-	-
10	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	-	202,00	1	-	-	-
11	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,02	13,00	1	-	-	-
12	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	46	16 8	7	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	15
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	16
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	19
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	7
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	15
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1

РАЗДЕЛ 2. 5.РАДИОФИКАЦИЯ

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
13	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	1,00	15,96	16	9 5	5	- -
14	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	1,00	1,49	1	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,17	3	1 3	2	-
16	Ц10-603-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	3,00	0,98	2	2 2	1	-
17	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ,	0,04	11,30	1	1 1	-	-
18	Ц8-409-1	-ПРОВОД МАРКИ ПТПж-2х1,4ММ2	100М	0,30	4,88	1	- 2	1	-
19	Ц8-409-1	-ТОЖЕ,2Х0,6ММ2	100М	0,10	4,88	1	1 1	-	-
20	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	7,24	1	- 1	1	-
21	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	4,00	2,73	11	1 17 9	9	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ							
22	092 С61-55	-ТРАНСФОРМАТОР ТАГ-10М	ШТ	1,00	4,14	4	- -	-	-
23	ПР-Т 092	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ МОЩН.0,25ВТ,ТИПА ГД-1	ШТ	4,00	7,00	28	- -	-	-
24	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	0,03	22,90	1	- -	-	-
25	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,01	15,10	1	- -	-	-
26	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2С	ШТ	3,00	0,16	1	- -	-	-
27	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	1,00	1,83	2	- -	-	-
28	С155-22	-РАДИОРОЗЕТКА РШР	ШТ	4,00	0,16	1	- -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	96	38 20	20	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 75
МАТЕРИАЛЫ - РУБ 14
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	20			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	36			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	96			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	38			
		РАЗДЕЛ 3. В.ТЕЛЕВИДЕНИЕ							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
29	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	18 10	2	8 3
30	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	ШТ	1,00	14,30	14	22 13	7	6 2
31	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	ШТ	1,00	1,00	1	2 1	1	- -
32	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	2,26	2	2 1	1	- -
33	ПОСТ СОВ МИН ОТ 1971Г	-УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ УТО	ШТ	1,00	118,00	118	- -	-	- -
34	Ц8-400-1	-МОНТАЖ КАБЕЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО МАРКИ КПТМ	100М	0,40	60,80	24	33 18	9	9 3
35	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	2,00	0,58	1	2 1	1	- -
36	Ц10-605-3	-РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР	КАБЕЛЬ	40,00	0,18	7	10 6	6	- -
37	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	УСИЛИТ.	1,00	1,98	2	3 2	2	- -
38	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР.	1,00	12,20	12	21 12	12	- -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ							
39	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	ШТ	1,00	9,00	9	- -	-	- -
40	С151-2773	-КАБЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МАРКИ КПТМ	1000М	0,04	517,00	21	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	29-02-20	-КОРОБКА КРТВ6-12	ШТ	2,00	2,26	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	283	113	41	23
							64		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	118
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	2
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	128
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	108
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	41
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	49
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	27
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	155
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	113

РАЗДЕЛ 4. Г,КАНАЛИЗАЦИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

42	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ	0,50	10,00	5	3	2	-
							2		-
43	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,16	27,00	4	2	1	-
							1		-
44	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,20	51,80	10	6	3	-
							3		-
45	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,10	29,90	3	4	2	-
							2		-

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ

46	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА	М	10,30	0,67	7	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТЕНОК В ММ-Т АУ-40 Т-3,5							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	39	15	8	-
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	464	182	76	24
							100		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	133			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	2			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	144			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	224			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	44			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	76			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	84			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	73			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	31			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	44			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	306			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	181			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	14			
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	1			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П.

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В.

ПРОВЕРИЛ ПИЧОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: ГУЛЯЕВА Е.В.

21484-05

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)
==========

```
1039   1   Э85371' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1040   2   Ю' ' ' 2436' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95' РП' ' 4' С
                ЛАБЫЕ ТОКИ' СС*
1041   3   Н15=33*
1042   4   РА.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
1043   5   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1044   6   Ц10-127-5' 2*
1045   7   Ц10-972-10' 1*
1046   8   Ц10-967-1' 1' ' МОНТАЖ МУФТЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ЕМК10Х2*
1047   9   Ц8-149-2' 2' ' КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ МАРКИ ТПП*
1048  10   Ц8-409-1' 20' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА МАРКИ ТРП ЕМК 1Х2Х0,5 В ТРУБЫ*
1049  11   Е34-502#101-2' 3*
1050  12   Ц10-975-9' 1' ' ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ ТИПА ШС-1МР*
1051  13   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1052  14   Т62-03#П12(=14)(Н24=1)(Н25=3,4)(Н27=1,2)(Н28=0,7)' 2' 7,7' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-68АТС' ШТ*
1053  15   Т2405#П5-096(=22)(Н25=8,9)' 1' 0,06' МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ ЕМК,10Х2' ШТ*
1054  16   С151-2542' 3*
1055  17   С152-489' 20,6*
1056  18   С155-17' 1*
1057  19   РБ.РАДИОФИКАЦИЯ*
1058  20   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1059  21   Е34-641#124-1(А1.1,14)' 1*
1060  22   Ц10-397-5' 1*
1061  23   Ц10-972-18' 1*
1062  24   Ц10-605-1' 3*
1063  25   Е21-118#23-6' 4*
1064  26   Ц8-409-1' 30' ' ПРОВОД МАРКИ ПТПЖ-2Х1,4ММ2*
1065  27   Ц8-409-1' 10' ' ТОЖЕ,2Х0,6ММ2*
1066  28   Ц8-418-4' 10*
1067  29   Ц10-397-7' 4*
1068  30   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1069  31   Т092#СБ1-55(=22)(Н25=7,7)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАГ-10М' ШТ*
1070  32   ТЦЕНА#ЗАВОДА(=22)(Н25=7,7)' 4' 7' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ МОЩН.0,25ВТ,ТИПА ГД-1' ШТ*
1071  33   С152-495' 30,9*
1072  34   С152-494' 10,3*
1073  35   С155-12' 3' ' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2С*
1074  36   С159-481' 10*
1075  37   С155-22' 4' ' РАДИОРОЗЕТКА РШР*
1076  38   РВ.ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
1077  39   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1078  40   Ц10-604-1' 1*
1079  41   Ц10-604-3' 1*
1080  42   Ц10-604-9' 1*
1081  43   Ц10-605-2' 1*
1082  44   ТПОСТ#СОВ#МИН#ОТ 1971Г(=14)(Н23=2)(Н24=1)(Н25=3,4)(Н27=1,2)(Н28=0,7)' 1' 118' УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ УТО'
                ШТ*
1083  45   Ц8-400-1' 40' ' МОНТАЖ КАБЕЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО МАРКИ КПТМ*
1084  46   Ц10-605-1' 2*
1085  47   Ц10-605-3' 40*
1086  48   Ц10-606-16' 1*
1087  49   Ц10-606-17' 1*
1088  50   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1089  51   Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ' ШТ*
1090  52   С151-2773' 40,8' ' КАБЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МАРКИ КПТМ*
1091  53   Т29-02-20(=22)(Н25=8,2)' 2' 2,26' КОРОБКА КРТВ6-12' ШТ*
1092  54   РГ.КАНАЛИЗАЦИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
```

1093	55	П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1094	56	Ц8-471-3' 5*
1095	57	Ц8-472-2' 16*
1096	58	Ц8-472-8' 20*
1097	59	Ц8-406-6' 10*
1098	60	П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1099	61	С113-17' 10,3*
1100	62	КСТЕПОЧКИН Е.П.' БИРИАС Н.В.' ПИЖОНКОВА Л.И.' ГУЛЯЕВА Е.В.*

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № 4

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим. констр.элем. или вида раб. % к общ.строит раб.по смете
				прямые затр.	накл.расходы %	накл.расходы сумма	План. накоп. % от ст-ти по гр. 5,7	Всего по гр 5,7,8	в т.ч. осн.зар.пл. / экс.маш. в тч з/пл.	в накл. расх.% от суммы гр.7	в план. накоп. % от стоим. по гр. I0,II	всего по данным гр.I0,II I2,I3	стоим.един. измер.
I	А. Телефонизация	руб.	-	39	-	6	I	46					9,92
2	Б. Радиофикация	-"-	-	75	-	I6	5	96					20,69
3	В. Телевидение	-"-	-	236	-	35	I2	283					60,99
4	Г. Канализация и заземление	-"-	-	29	-	7	3	39					8,40
				379	-	64	2I	464					I00

Главный конструктор проекта А.В. Ивановский

Заведующий сметным отделом Е.П. Степочкин

Составила Н.В. Бирнас

Проверил Д.В. Порфирьев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95
на приобретение мебели, инвентаря и оборудования

Сметная стоимость IO,795 тыс.руб.
в том числе:
оборудование IO,55
монтаж 0,245 руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,IO7 тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость поизводительность и т.п.) 2I5,9 руб.
Iм2 общей площади здания 22,39 руб.
Iм3 объема зданий 5,60 руб.

СНиП IУ-I3-82
Приложение

Основание: сборник № 5,3
Составлена в ценах 1984г.

№№ пп.	№ укрупнен. сметных норм единн.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин	в т.ч. зар-плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин	в т.ч. зар. плата	Норм. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	IO	II		I2
I.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5,3 Таблица № 2	Мебель	руб.						I266				
II.	-"-	Оборудование							4I93				
		I. Кухня на сырье в том числе:											
	-"-	монтаж	руб.						76				65
	-"-	немонтируемое	"						7I2				
		2. Постирочная в том числе:											
	-"-	монтаж	"						4I				42
	-"-	немонтируемое	"						520				
III.	-"-	Инвентарь	руб.						5034				
IУ.	-"-	Противопожарный инвентарь	"						57				
		Итого:	руб.						I0550				
	Тех.часть п.9	Сборка немонтируемого оборудования - I% 7I27+520=I232							I2				
	Тоже п.7	Накладные расходы и плановые накопления от II7 руб. (к-I,944)	"						233				
		Итого:	руб.						I0795				
	Тоже п.I2	Возврат тары 0,75%	руб.						8I				

Составил Д.Порфирьев

21484-05

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 2 "Фундаменты"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов буронабивных свай

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	I9	м3	-	32
2	20	шт.	5I	-
3	2I	"	3	2
4	22	"	I9	-
5	23	"	2	-
6	25	м3	0,45	33,09
7	32	шт.	7	-
8	33	"	3	2
9	34	"	2	-
I0	35	"	I2	-

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 3 "Стены"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов буронабивных свай

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	36	шт.	65	I0
2	37	"	I2	I
3	38	"	24	2
4	43	м3	45	94
5	44	"	0,93	0,I2
6	46	"	45,68	95,42
7	50	шт.	I2	I
8	5I	"	45	6
9	52	"	24	2
I0	53	"	20	4
II	54	т	0,2I	0,3
I2	55	"	0,36	0,54

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 8 "Прочие работы"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов и работ для вариантов буронабивных свай

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	84	шт.	I8	7
2	85	"	I6	-
3	95	м3	-	8,5
4	II6	"	0,32	0,07
3	I3I	шт.	I9	8
6	I32	"	I6	-

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 9 "Стены"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для вариантов внутренних монолитных стен

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	I42	шт.	5	-
2	I43	"	6	-
3	I44	м3	-	I7,5
4	I45	т	0,02	0,004
5	I48	м3	-	I7,5
6	I5I	шт.	I	-
7	I52	"	5	-
8	I53	"	2	-
9	I54	"	I	-
I0	I55	"	2	-
II	I56	т	0,I	0,0I
I2	I57	"	0,02	0,03
I3	I58	"	0,39	0,0I3
I4	I59	т	0,08	0,00I

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № I0 "Перекрытия"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для вариантов панелей перекрытий шириной I,49 м

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	I6I	шт.	5	48
2	I62	"	24	-
3	I64	т	0,02	0,04
4	I7I	шт.	I2	-
5	I72	"	5	-
6	I73	"	3	-
7	I74	"	4	-
8	I75	"	5	-
9	I76	"	-	34
I0	I77	"	-	6
II	I78	"	-	8

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № I2 "Перегородки"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ для вариантов керамзитобетонных перегородок

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	220	шт.	-	3
2	22I	"	-	4
3	222	"	-	3
4	223	"	-	5
5	224	"	-	I3
6	225	"	-	9
7	226	"	-	3
8	227	"	-	2
9	228	"	-	5
I0	229	"	-	4
II	230	"	-	I
I2	23I	"	-	I
I3	232	"	-	5
I4	233	"	-	6

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 2 "Перегородки"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

объемов работ для вариантов внутренних монолитных стен

№ п/п	№№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	207	м3	I7,23	I2,0I
2	2II	шт.	20	I6
3	2I5	м3	0,4	0,28
4	2I6	шт.	868	6I0

Составил КОЗИНЕЦ

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела № I3 "Окна"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8
объемов работ для вариантов оконных переплетов

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				тройные	спаренные	стеклопакеты	стеклопакеты с тройным остеклением
I	235	м2	5,37	5,37	-	-	-
2	236	"	97,95	72,37	-	-	-
3	237	"	-	-	5,37	-	-
4	238	"	-	-	97,95	-	-
5	239	"	9,6	9,6	-	-	9,6
6	240	"	-	-	9,6	9,6	-
7	242	п/м	I86,I2	I86,I2	I86,I2	-	-
8	243	м2	I03,32	-	-	-	-
9	244	м2	-	-	I03,32	-	-
I0	245	"	-	I03,32	-	-	-
II	246	"	9,6	-	-	-	-
I2	247	"	-	9,6	-	-	-
I3	248	"	-	-	9,6	-	-
I4	249	"	-	-	-	-	I06,97
I5	250	"	-	-	-	-	9,6
I6	25I	комп.	I9	I9	I9	-	-
I7	252	"	I4	I4	I4	-	-
I8	253	"	4	4	4	-	-
I9	254	м2	-	-	-	I06,97	I06,97
20	255	комп.	-	-	I7	-	-
2I	256	"	-	-	I4	-	-
22	257	"	-	-	4	-	-
23	258	м2	5,37	-	-	-	-
24	259	"	26,5I	-	-	-	-
25	260	"	I3,6	-	-	-	-
26	26I	"	3,65	-	-	-	-
27	262	"	3,03	-	-	-	-
28	263	"	5I,I6	-	-	-	-
29	264	"	9,6	-	-	-	-
30	265	"	-	-	5,37	-	-
3I	266	"	-	-	26,5I	-	-
32	267	"	-	-	I3,6	-	-
33	268	"	-	-	3,65	-	-
34	269	"	-	-	3,03	-	-
35	270	"	-	-	5I,I6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8
36	27I	м2	-	-	9,6	-	-
37	272	"	-	5,37	-	-	-
38	273	"	-	26,5I	-	-	-
39	274	"	-	I3,6	-	-	-
40	275	"	-	3,65	-	-	-
4I	276	"	-	3,03	-	-	-
42	277	"	-	5I,I5	-	-	-
43	278	"	-	9,6	-	-	-
44	279	"	-	I9,69	-	-	-
45	280	"	-	40,97	-	-	-
46	28I	"	-	I9,04	-	-	-
47	282	"	-	27,27	-	-	-
48	283	"	-	9,6	-	-	-

Составил Козинец

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I6 "Внутренняя отделка"

Надземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9

объемов работ для вариантов монолитных внутренних стен

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	3I2	м2	I039,86	733,32
2	3I4	м2	462,86	572,24
3	323	м3	4,85	5,26

Составила В. Глянцева

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

СМЕТА 2

на санитарно-технические работы раздела "Отопление"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I0

объемов работ для вариантов радиаторов

№ п/п	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				-20°С	-25°С	-35°С	-40°С
I	6	экм	I22,95	II8,3	I23,9	II6,2	I23,55

Составила Л. Трофимова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: детские ясли-сад на 50мест с увеличением количества мест на летний период до 95

Ресурсы	Количество варианты		
	I	2	3
Общестроительные работы			
Затраты труда, чел/ч	6734,2I		
Заработная плата, руб.	3I30		
Строительные машины, руб.	68I		
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел/ч	I432,86		
Заработная плата, руб.	859		
Строительные машины, руб.	39		
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.ч	274,62		
Заработная плата, руб.	I93		
Строительные машины, руб.	67		
Слаботочные устройства			
Затраты труда, чел.ч	II0,66		
Заработная плата, руб.	76		
Строительные машины, руб.	24		
Всего			
Затраты труда, чел/ч	8552,35		
Заработная плата, руб.	4258		
Строительные машины, руб.	8II		

Заведующий сметным отделом Е.П. Степочкин

Составил В.П. Глянцева

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 5113 Инв.№ 21484-05 тираж 30
Сдано в печать 12.10. 1987г цена 3-65

gost.e-ecolog.ru