КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
218-1-384.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180 С НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

22028-05

gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
218-1-384.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 150 С НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	162,06 тыс.руб.
Строительно-монт.работ	127,58 -"-
1 м2 общей площади	121,86 руб.
1 м2 рабочей площади	141,33 -"-
1 м3 здания	31,61 -"-
1 место	1800,67 -"-

Разработан Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева

Утвержден Государственным комитетом Госстроя РСФСР
Постановление № 19-12/1492 от 19.11.86

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева
Приказ № 196 от 19.11.86.

Начальник Конструкторского бюро по железобетону	В.А.Болтинский
Главный инженер Конструкторского бюро по железобетону	В.С.Сабуров
Главный конструктор проекта	А.В.Ивановский
Заведующий расчетным отделом	Е.П.Степочкин

22028-05

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	4
3. Локальная смета № I. Общестроительные работы.	5
4. Локальная смета № 2. Санитарно-технические работы	59
5. Локальная смета № 3. Электрооборудование	79
6. Локальная смета № 4. Слабые токи	93
7. Локальная смета № 5. Автоматика приточной системы	106
8. Локальная смета № 6. Приобретение мебели, инвентаря и оборудования	114
9. Вспомогательные таблицы	116
I0. Ведомость потребности в производственных ресурсах	125

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180 в конструкциях серии 25, разработанного Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Госстроя РСФСР, составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной Госстроем СССР.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I января 1984 года и Сборнику сметных цен на местные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области, разработанному проектным институтом "Мосгражданпроект" и утвержденному распоряжением исполкома Моссовета от 7 января 1983г. № 22-Р.

Накладные приняты в следующих размерах на:

Общестроительные работы - 16,5%
Сантехнические работы - 13,3%
Металлоконструкции - 8,6%
Плановые накопления - 8%

При составлении смет учтены следующие конструкции:

1. Фундаменты - сборные железобетонные плиты.
2. Стены наружные - монолитные керамзитобетонные.
3. Стены внутренние - сборные железобетонные панели толщ. 16 см.
4. Перекрытие - многопустотные толщ. 22 см.
5. Перегородки - гипсобетонные и столярные.
6. Кровля - совмещенная, невентилируемая с засыпным утеплителем.
7. Полы - из линолеума и керамические.
8. Внутренняя отделка - силикатная, клеевая и масляная покраска стен, облицовка стен санузлов, постирочной, кухонь глазурованной плиткой.
9. Наружная отделка - окраска гидрофобными красками.
10. Инженерное оборудование - центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до I80

Сметная стоимость I62,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I место) I800,67 руб.
I м2 общей площади I54,79 руб.
I м3 объема здания 40,I6 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монт. работ	Оборуд. мебели и инв.	Прочих затрат	Всего	в том числе осн. зарпл.	в том числе эксплуат. машин	Нормат. условно-чистая продукц.	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I	Общестроительные работы	I09,29				I09,29				м2 общ. площ.	I046,94	I04,39
2.	-"- № 2	Санитарно-технические работы	II,53				II,53				-"-	I046,94	II,0I
3.	-"- № 3	Электрооборудование	0,II	4,56	0,56		5,23				-"-	I046,94	4,99
4.	-"- № 4	Слабые токи	I,64				I,64				-"-	I046,94	I,58
5.	-"- № 5	Автоматика приточной системы	0,3I				0,3I				-"-	I046,94	0,30
6.	-"- № 6	Приобретение мебели, инвентаря и оборудования		0,I4	33,92		34,06				-"-	I046,94	32,53
		И т о г о :	I22,88	4,7	34,48		I62,06				-"-	I046,94	I48,I3
		Возврат от реализации тары					(0,II)						

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский
Заведующий расчетным отделом Е.П.Степочкин
Составил старший инженер Г.В.Андрейченкова
Проверил руководитель бригады Р.С.Черняева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	109,286 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	20,807 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	15086 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	10,826 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	30,33 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	16,34	0,35 - 0,11	0,35	6	-	6 2	- 0,16	- 3
2	Е1-106 17-2	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2,45	49,70 25,30	24,20 9,00	122	62	59 22	48,60 12,96	119 32
3	Е1-175 22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,14	175,14 7,64	167,23 67,54	24	1	23 9	15,50 97,26	2 13
4	Е1-56 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,82	148,22 6,53	141,69 57,20	121	5	116 47	13,20 82,37	11 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-106 17-2	=СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,50	49,70 25,30	24,20 9,00	25	13	13 5	48,60 12,96	24 6
6	Е1-960 80-2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,17	74,50 74,50	- -	12	12	- -	154,00 -	26 -
7	Е1-231 29-2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,82	44,16 -	44,16 15,01	36	-	36 12	- 21,61	- 18
8	Е1-238 29-9 К=2	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231 1000М3	0,82	69,93 -	69,93 23,73	57	-	57 19	- 34,17	- 28
9	Е1-231 29-2	=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1000М3	0,82	44,16 -	44,16 15,01	36	-	36 12	- 21,61	- 18
10	Е1-238 29-9 К=2	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231 1000М3	0,82	69,93 -	69,93 23,73	57	-	57 19	- 34,17	- 28
11	Е1-56 11-14	=ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ВО ВНУТРЬ ЗДАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ ПОД ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0,49	148,22 6,53	141,69 57,20	73	3	70 28	13,20 82,37	7 41
12	Е1-257 31-2	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,32	20,46 -	20,46 6,92	7	-	6 2	- 9,96	- 3
13	Е1-175 22-14	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,25	175,14 7,64	167,23 67,54	43	2	41 17	15,50 97,26	4 24
14	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	532,20	0,29 0,06	- -	154	32	- -	0,09 -	48 -
15	Е1-1184 118-10	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	5,16	9,69 6,20	3,49 2,29	79	51	29 19	11,20 3,30	91 27
16	Е1-439 50-2	=БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 ШТ	-	47,50 9,31	38,19 12,70	-	-	- -	20,00 18,29	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			852	181	549		332
			РУБ.					213		308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			852	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	336		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	213		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	181	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	394	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	552	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	374	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1070	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1780	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1070	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1780	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	420	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

17	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	18,88	0,74	0,32	14	8	6	0,80	15
		М3		0,40	0,10			2	0,13	2
18	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100	0,75	5,37	0,76	4	1	-	2,86	2
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
19	Е6-1 1-1	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М-100	1,04	1,60	0,28	2	1	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
20	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	24,00	1,01	0,79	24	5	19	0,39	9
		ШТ		0,22	0,29			7	0,37	9
21	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	5,00	1,39	1,09	7	2	5	0,53	3
		ШТ		0,30	0,40			2	0,52	3
22	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	120,00	2,09	1,59	251	60	190	0,86	103
		ШТ		0,50	0,57			68	0,74	89
23	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ	-	1,60	0,28	-	-	-	1,37	-
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ									
24	ССЦ П4-20	-ПЕСОК	М3	20,77	7,79	-	162	-	-	-	-
25	ССЦ П1-15	-БЕТОН М-100	М3	1,83	26,30	-	48	-	-	-	-
26	ССЦ П1-16	-БЕТОН М-150	М3	0,27	27,20	-	7	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
27	РСЦ 1-84	-ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ-10,12-2	ШТ	35,00	17,68	-	619	-	-	-	-
28	РСЦ 1-84	-ФЛ-6,24-4	ШТ	22,00	22,97	-	505	-	-	-	-
29	РСЦ 1-84	-ФЛ-6,12-4	ШТ	63,00	11,63	-	733	-	-	-	-
30	РСЦ 2-84	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС-24.3.6-Т	ШТ	5,00	17,26	-	86	-	-	-	-
31	РСЦ 2-84	-ФБС-9,3,6-Т	ШТ	19,00	6,65	-	126	-	-	-	-
32	РСЦ 2-84	-ФБС-12,6,3-Т	ШТ	5,00	8,45	-	42	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2630	77	220		133
			РУБ.						79		103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2630	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	141		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	79		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	77	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	156	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				2111	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	195	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				244	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	131	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3307	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	624	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	233	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3307	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	624	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	233	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
33	Е6-93 11-4	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100	90,00	11,30	1,00	1017	285	90	5,67	510
		М3		3,17	0,30			27	0,39	35
34	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	160,00	1,01	0,79	162	35	126	0,39	62
		ШТ		0,22	0,29			46	0,37	59
35	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ	36,00	1,39	1,09	50	11	39	0,53	19
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			14	0,52	19
		ШТ								
36	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	4,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	1
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
37	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ	8,00	3,02	0,81	24	17	7	3,90	31
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			2	0,31	2
		М3								
38	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	1,08	23,10	1,50	27	21	1	38,10	41
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	1
		100М2								
39	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	1,44	90,00	1,50	129	28	3	33,60	48
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
40	Е6-93 11-4	-ВНУТРЕННИЕ МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100	-	11,30	1,00	-	-	-	5,67	-
		М3		3,17	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								
41	ССЦ П1-74	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100	91,35	31,50	-	2878	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	ССЦ П1-16	-БЕТОН М-150	1,80	27,20	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	3,04	68,00	-	207	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
44	ССЦ П2-12 50	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	1,84	23,50	-	43	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3	-	-	-			-	-	-
45	ССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25	М3	3,36	19,80	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ									
46	РСЦ 2-84	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС-24.3.6-Т	ШТ	38,00	17,26	-	656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	РСЦ 2-84	-ФБС-24.5.6-Т	ШТ	8,00	27,78	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	РСЦ 2-84	-ФБС-9,3,6-Т	ШТ	102,00	6,65	-	678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	РСЦ 2-84	-ФБС-9,5.6-Т	ШТ	7,00	10,80	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	РСЦ 2-84	-ФБС-24,4,6-Т	ШТ	28,00	22,20	-	622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	РСЦ 2-84	-ФБС-9,4,6-Т	ШТ	13,00	8,62	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	РСЦ 15-84	-ПЕРЕМЫЧКИ 2ПВ10-1-П	ШТ	4,00	1,41	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,04	283,00	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	Т	0,37	392,00	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				7465	397	266		712
			----						---		---
			РУБ.						90		117

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	7465 - - -
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.	746 - - -
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.	- - 176 -
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.	- - 90 -
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	- 397 - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.	- 487 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.	2811 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ.	3244 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.	1229 - - -
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.	- 433 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч	- - - 112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.	- 220 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.	696 - - -
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.	- 291 - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	9390 - - -
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.	- 1389 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	- - - 941

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				9390	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1389	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		941
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	707	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ									
55	Е7-451	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ		4,00	2,99	1,22	12	6	5	2,67	11
	39-2-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ			---	---		---	---	---	---
		ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ			1,58	0,44			2	0,57	2
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО									
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М									
			ШТ								
56	Е6-175	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-01		0,40	8,72	0,73	3	1	-	5,91	2
	16-3		М3		---	---		---	---	---	---
					3,24	0,22			-	0,28	-
57	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК		-	362,00	8,00	-	-	-	141,00	-
	17-1		Т		---	---		---	---	---	---
					92,00	2,40			-	3,10	-
58	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ		0,24	17,60	-	4	4	-	28,00	7
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ			---	---		---	---	---	---
		РАСТВОРОМ			17,50	-			-	-	-
			100М								
		МАТЕРИАЛЫ									
59	ССЦ	-БЕТОН М-200		0,41	28,20	-	12	-	-	-	-
	П1-17		М3		---	---		---	---	---	---
					-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
60	КАЛЬК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК-72.12К		3,00	80,09	-	240	-	-	-	-
	А3		ШТ		---	---		---	---	---	---
	Ч13-46				-	-			-	-	-
	П109										
61	ТО ЖЕ	-ПК-72,12-2К		1,00	80,09	-	80	-	-	-	-
	П110		ШТ		---	---		---	---	---	---
					-	-			-	-	-
62	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1		0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
			Т		---	---		---	---	---	---
					-	-			-	-	-
63	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
			Т		---	---		---	---	---	---
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				357	11	5		20
			----						---		---
			РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				357	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			326	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			449	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			449	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
64	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,40	2,50	-	8	6	-	2,90	10
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
65	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,28	22,90	1,02	6	4	-	28,50	8
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА								
66	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	4,07	17,20	0,95	70	40	4	18,80	77
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
67	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	1,45	125,00	6,94	181	48	10	46,90	68
	3-1	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			3	2,68	4
		100М2								
68	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	1,45	83,80	3,30	122	25	4	25,50	37
	3-2	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		17,30	0,99			1	1,28	2
		100М2								
69	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	24,41	2,50	-	61	40	-	2,90	71
	1-11	М-100								
		М3		1,62	-			-	-	-
70	Е11-11	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-150	38,72	2,50	-	97	63	-	2,90	112
	1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
71	Е11-11	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНОМ М-100	39,15	2,50	-	98	63	-	2,90	114
	1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
72	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,19	4,58	0,99	5	4	1	7,19	9
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
73	Е11-50	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ	1,52	2,88	1,08	4	3	1	3,58	5
	7-1	КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ								
		М3		1,80	0,32			-	0,41	1
74	Е11-18	-УКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ БУМАГИ	0,44	125,00	6,94	55	15	3	46,90	21

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	3-1		100М2		33,40	2,68				2,68	1
75	Е,1-55	-ИЗОЛЯЦИЯ		12,25	85,00	1,76	1041	50	21	8,22	101
	7-4	ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ									
		В 2 СЛОЯ УКЛАДЫВАЕМЫХ НАСУХО			4,09	0,53			6	0,68	8
			100М2								
76	Е11-53	-ТО ЖЕ ПОЛУТВЕРДЫМИ		6,12	85,00	1,76	520	25	11	8,22	50
	7-4	ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ									
		НА МАСТИКЕ			4,09	0,53			3	0,68	4
			100М2								
		МАТЕРИАЛЫ									
77	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		8,31	25,90	-	215	-	-	-	-
	П2-5		М3		-	-			-	-	-
78	ССЦ	-БЕТОН М-100		65,97	26,30	-	1735	-	-	-	-
	П1-15		М3		-	-			-	-	-
79	ССЦ	-БЕТОН М-150		39,49	27,20	-	1074	-	-	-	-
	П1-16		М3		-	-			-	-	-
80	ССЦ	-ЩЕБЕНЬ КИРПИЧНЫЙ		4,85	12,00	-	58	-	-	-	-
	П7-1		М3		-	-			-	-	-
81	ССЦ	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100		1,67	31,50	-	53	-	-	-	-
	П1-74		М3		-	-			-	-	-
82	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2		0,63	24,10	-	15	-	-	-	-
	П2-27		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				5418	386	55		683
			РУБ.						15		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5418	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1826	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	40		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	386	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	401	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				3150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				895	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	290	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				506	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	195	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6819	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	927	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		785
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	562	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				6819	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	927	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		785
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	562	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
83	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,68	1,45 0,55	0,35 0,11	2	1	- -	0,91 0,14	2 -
		М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
84	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,94	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
85	С122-267	-АС-19-9	1,68	24,90	-	42	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				51	1	-		2
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				64	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				64	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКА								
86	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1,29	3,13 2,40	0,05 0,02	4	3	- -	4,60 0,03	6 -
		100М2								
87	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,06	315,00 66,00	5,90 1,77	18	4	- -	115,00 2,28	7 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2								
88	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО		0,06	323,00	6,00	20	5	-	128,00	8
	60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА									
		ПОТОЛКОВ			74,00	1,80			-	2,32	-
			100М2								
89	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ		0,06	73,00	0,50	4	1	-	22,30	1
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН									
			100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
90	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ		0,06	121,00	0,80	8	2	-	41,20	3
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ									
			100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
		МАТЕРИАЛЫ									
91	ССЦ	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ		0,38	22,80	-	9	-	-	-	-
	П2-36		М3								
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				63	15	-		25
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				39	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	15	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				79	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				79	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	17	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

		А)ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
92	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ		23,60	5,44	0,62	128	88	14	6,86	162
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА									
			М3		3,75	0,19			4	0,25	6
93	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ		1,88	90,00	1,50	169	37	3	33,60	63
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,									
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО			19,50	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И									
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ									
			100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	11,79	1,60	0,28	19	8	3	1,37	16
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
95	Е7-668	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ	270,00	0,72	0,13	194	159	36	1,01	273
	47-11-1,8	ШТ								
				0,59	0,05			14	0,06	16
96	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,88	49,30	6,20	93	70	11	65,00	122
	55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			7	4,97	9
		СТЕН								
		100М2								
97	Е7-287	-ОПОРНЫЕ УГОЛКИ И РАМА	0,41	293,00	-	120	3	-	13,30	5
	17-2	Т								
				8,18	-			-	-	-
		Б)ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА И ВЕНТКАМЕРА								
98	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	1,36	0,74	0,32	1	1	-	0,80	1
	3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
99	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	2,33	3,19	0,81	7	5	2	4,05	9
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			1	0,31	1
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
100	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,01	25,10	1,50	1	-	-	38,10	-
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
101	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,06	90,00	1,50	5	1	-	33,60	2
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
102	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	-	22,90	1,02	1	-	-	28,50	-
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
103	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,01	28,90	1,74	1	-	-	40,20	-
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
104	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,08	49,30	6,20	4	3	-	65,00	5
	55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			-	4,97	-
		СТЕН								
		100М2								
105	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,01	254,00	10,40	2	-	-	58,40	-
	2-1-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			-	4,05	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ								
		РУБЕРОИДА РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ ИЗ РУБЕРОИДА								
		РК-420								
		100М2								
106	Е12-289	-ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ -	0,01	49,90	1,30-	1	-	- -	18,90	-
	9-6	РУБЕРОИДНОГО ПОКРЫТИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2	-	10,70	0,39			- -	0,50	-
107	Е12-291	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	- 0,01	40,50	1,02-	1	-	- -	12,80	-
	9-7	РУБЕРОИДНОГО ПОКРЫТИЯ								
		100М2	-	7,56	0,31			- -	0,40	-
108	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
	17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
109	Е26-13	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ	1,83	11,60	0,31	21	13	-	12,80	23
	3-4	КАМЕРЫ ПЛИТАМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		6,94	0,09			-	0,12	-
		М3								
110	Е26-79	-ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ	0,18	50,00	1,66	9	5	-	48,60	9
	14-5	ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ								
		100М2		28,10	0,50			-	0,65	-
111	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,16	315,00	5,90	49	10	1	115,00	18
	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
112	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,02	323,00	6,00	7	2	-	128,00	3
	60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
113	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,16	73,00	0,50	11	2	-	22,30	3
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
114	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,02	121,00	0,80	3	1	-	41,20	1
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
115	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,09	194,00	1,38	17	3	-	54,30	5
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
116	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	362,00	8,00	-	-	-	141,00	-
	17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
117	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,07	45,80	3,75	3	1	-	29,50	2
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ								
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ		20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
118	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,35	1,68	-	2	2	-	3,16	4
	1-5	ГРАВИЙНЫХ								
		М3		1,67	-			-	-	-
119	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	17,20	0,95	1	1	-	18,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
120	Е6-73	-ПРОЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,07	40,40	0,90	3	2	-	44,80	3
	8-2	100М2								
				25,30	0,27			-	0,35	-
		ВХОДЫ								
121	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	116,50	0,74	0,32	86	47	38	0,80	93
	3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			12	0,13	15
122	Е6-92	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	15,51	16,70	1,10	259	73	17	8,44	131
	11-3	СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК								
		М3		4,73	0,33			5	0,43	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,96	22,90 15,50	1,02 0,31	22	15	1 -	28,50 0,40	27 -
124	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	0,84	3,02 2,10	0,81 0,24	3	2	- -	3,90 0,31	3 -
125	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,08	318,00 23,00	6,32 1,90	25	2	- -	37,40 2,45	3 -
126	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,03	25,10 19,60	1,50 0,45	1	1	- -	38,10 0,58	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
127	ССЦ П4-20	-ПЕСОК М3	128,15	7,79 -	- -	998	-	- -	- -	- -
128	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1000ШТ	10,65	68,00 -	- -	724	-	- -	- -	- -
129	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М3	1,69	14,60 -	- -	25	-	- -	- -	- -
130	ССЦ П2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 150 М3	0,14	25,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
131	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100 М3	0,14	24,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
132	ССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50 М3	5,66	21,90 -	- -	124	-	- -	- -	- -
133	ССЦ П1-13	-БЕТОН М-50 М3	12,03	25,30 -	- -	304	-	- -	- -	- -
134	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	2,96	23,70 -	- -	70	-	- -	- -	- -
135	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25 М3	0,54	22,40 -	- -	12	-	- -	- -	- -
136	ССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25 М3	0,12	19,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
137	ССЦ П2-8	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 300 М3	1,27	33,70 -	- -	43	-	- -	- -	- -
138	ССЦ 2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100 М3	-	24,40 -	- -	-	-	- -	- -	- -
139	ССЦ П1-16	-БЕТОН 150 М3	15,82	27,20 -	- -	430	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50 М3	0,02	23,50	-	1	-	-	-	-
141	ССЦ П2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3	0,06	22,30	-	1	-	-	-	-
142	ССЦ П2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,55	22,80	-	13	-	-	-	-
143	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66 М3	1,88	18,30	-	34	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
144	КАЛЬК А3 Ч13-46 П178	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПТ12,5-8,6 ШТ	270,00	2,20	-	594	-	-	-	-
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
145	Е7-733 57-1 ДОП ВЫП1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ 100М	0,13	79,90 74,00	5,90 1,80	10	10	1 -	128,00 2,32	16 -
146	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,23	3,02 2,10	0,81 0,24	13	9	3 1	3,90 0,31	16 1
147	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,09	90,00 19,50	1,50 0,45	8	2	- -	33,60 0,58	3 -
148	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,01	25,10 19,60	1,50 0,45	1	-	- -	38,10 0,58	1 -
149	Е6-15 1-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ М3	0,13	1,45 0,52	0,34 0,10	1	-	- -	0,99 0,13	- -
150	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,01	22,90 15,50	1,02 0,31	1	-	- -	28,50 0,40	- -
151	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	16,00	1,01 0,22	0,79 0,29	16	4	13 5	0,39 0,37	6 6
152	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ	10,00	1,39 0,30	1,09 0,40	14	3	11 4	0,53 0,52	5 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ								
		ШТ								
153	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	362,00	8,00	7	2	-	141,00	3
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
154	Е10-195 36-4 ТЕХ,Ч ПЗ.3	-КОСОЙ НАСТИЛ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ДОСОК ТОЛЩ,19ММ	13,47	1,71	0,05	23	2	-	0,30	4
		М2		0,17	0,02			-	0,03	-
155	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	0,13	254,00	10,40	34	5 1		58,40	8
				34,90	3,14			-	4,05	1
		100М2								
156	Е12-289 9-6	-ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ	- 0,07	49,90	1,30-	3-	1	- -	18,90-	1
		100М2	-	10,70	0,39			- -	0,50	-
157	Е12-291 9-7	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ	- 0,07	40,50	1,02-	3-	1	- -	12,80-	1
		100М2	-	7,56	0,31			- -	0,40	-
158	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,18	40,50	4,90	7	6	-	57,40	10
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	1
		МАТЕРИАЛЫ								
159	ССЦ П1-16	-БЕТОН М-150	0,24	27,20	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1,61	68,00	-	109	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
161	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50	0,97	23,50	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
162	ССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25	0,04	19,80	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
163	ССЦ П1-13	-БЕТОН М-50	0,13	25,30	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
164	ССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 200	0,02	28,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
165	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,34	23,70	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
166	СОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
167	РСЦ	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	8,00	17,26	-	138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2-84	ФБС-24,3,6Т								
		ШТ		-	-			-	-	-
168	РСЦ	-ФБС-24,5,6-Т	2,00	27,78	-	56	-	-	-	-
	2-84	ШТ								
				-	-			-	-	-
169	РСЦ	-ФБС-9,3,6-Т	12,00	6,65	-	80	-	-	-	-
	2-84	ШТ								
				-	-			-	-	-
170	РСЦ	-ФБС-9,5,6-Т	4,00	10,80	-	43	-	-	-	-
	2-84	ШТ								
				-	-			-	-	-
171	РСЦ	-ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-11-17	12,00	3,86	-	46	-	-	-	-
	14-84	ШТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			5294	599	155		1059
			РУБ.					55		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5294	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			636	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	100		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	55		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	599	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	654	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			991	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			2904	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			870	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	493	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	156	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			490	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	332	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6654	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1585	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	810	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			6654	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1585	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	810	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			22130	1667	1250		2966
			РУБ.					454		621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22130	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3254	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	796		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	454		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1667	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2121	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			6288	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9536	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3647	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1985	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	652	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2055	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1338	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27832	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	6374	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3916
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2773	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		27832 -	-		-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,		-	6374		-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		-	-		-	3916	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	2773		-	-	-
		6, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9, СТЕНЫ								
172	Е6-147 14-5	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100	221,03	13,20 3,91	0,99 0,30	2918	864	219 66	6,81 0,39	1505 86
		МЗ								
173	Е7-572 44-1-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	14,00	4,28 1,29	1,09 0,41	60	18	16 6	2,12 0,53	30 7
		ШТ								
174	Е7-575 44-2-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	12,00	4,67 1,45	1,31 0,48	56	17	16 6	2,35 0,62	28 7
		ШТ								
175	Е7-578 44-3-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИНАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	20,00	4,97 1,57	1,49 0,54	99	31	30 11	2,54 0,70	51 14
		ШТ								
176	Е6-147 14-5	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-50	-	13,20 3,91	0,99 0,30	-	-	- -	6,81 0,39	- -
		МЗ								
177	Е7-442 38-9-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 6ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	12,00	23,80 4,53	3,27 1,78	319	94	57 21	7,27 2,30	87 28
		ШТ								
178	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,21	362,00 92,00	8,00 2,40	76	19	2 1	141,00 3,10	30 1
		Т								
179	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ	2,49	3,19	0,81	8	6	2	4,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,21	0,24				0,31	
		М3								
		МАТЕРИАЛЫ								
180	ССЦ П1-74	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100	224,35	31,50	-	7067	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
181	ССЦ П1-72	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-50	-	29,70	-	-	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
182	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	0,95	68,00	-	64	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
183	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25	0,57	22,40	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
184	КАЛЬК А3 Ч13-46 П48	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ В-49,25-6	12,00	94,43	-	1133	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
185	ТО ЖЕ П11	-В-49,25П	4,00	128,62	-	514	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
186	ТО ЖЕ П47	-В-49,25-3К	4,00	109,87	-	439	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
187	ТО ЖЕ П46	-В-6,25К	7,00	17,86	-	125	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
188	ТО ЖЕ П30	-В-6,25-1К	5,00	18,85	-	94	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
189	ТО ЖЕ П16	-В-32,30К	6,00	103,43	-	621	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
190	ТО ЖЕ П17	-В-30,30К	4,00	98,62	-	394	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
191	ТО ЖЕ П19	-В-30,30-3К	2,00	83,74	-	167	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
192	ТО ЖЕ П29	-В-9,30	2,00	32,48	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
193	КАЛЬК А3 Ч13-46 П190	-РИГЕЛЬ В-99,5К	12,00	83,17	-	998	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
194	ССЦ ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	0,25	178,00	-	45	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
195	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С124-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,93	283,00	-	263	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
197	С124-43	=АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	0,19	392,00	-	74	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
198	С124-28	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	232,00	-	16	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,		15627	1009	348		1741
				РУБ,				112		144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		15627	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,		2170	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ,		-	-	236		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ,		-	-	112		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	1009	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,		-	1121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,		4936	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=		РУБ,		7144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		2581	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ,		-	883	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,		-	464	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		1460	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ,		-	598	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		19668	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,		-	2837	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	1585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,		19668	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,		-	2837	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	1585	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ								
199	Е7-451	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	130,00	2,99	1,22	389	205	158	2,67	347
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ		-	-			-	-	-
		ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,58	0,44			57	0,57	74
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
200	Е7-424	=УКЛАДКА ВКЛАДЫШЕЙ	12,00	1,44	0,79	17	8	10	1,10	13
	38-3-1,8	ШТ		-	-			-	-	-
				0,65	0,30			4	0,39	5
201	Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	362,00	8,00	7	2	-	141,00	3
	17-1	т		-	-			-	-	-
				92,00	2,40			-	3,10	-
202	Е7-715	=ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	7,26	17,60	-	128	127	-	28,00	203
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
203	Е6-175 16-3	100М -МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1,МУ-2 М3	3,79	8,72 3,24	0,73 0,22	33	12	3 1	5,91 0,28	22 1
204	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ПО МЕСТУ БЕТОНОМ М-200 М3	4,18	5,37 1,55	0,76 0,23	22	6	3 1	2,86 0,30	12 1
		МАТЕРИАЛЫ								
205	ССЦ П1-17	-БЕТОН М-200 М3	8,11	28,20 -	- -	229	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
206	КАЛЬК А3 Ч13-46 П111	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК-64,12К ШТ	52,00	70,09 -	- -	3645	-	- -	- -	- -
207	ТО ЖЕ П112	-ПК-64,12-1К ШТ	24,00	74,90 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
208	КАЛЬК А3 Ч13-46 П114	-ПК-64,12-1ОК ШТ	4,00	75,05 -	- -	300	-	- -	- -	- -
209	ТО ЖЕ П135	-ПК-64,12Л ШТ	8,00	73,09 -	- -	585	-	- -	- -	- -
210	ТО ЖЕ П135	-ПК-64,12П ШТ	8,00	73,09 -	- -	585	-	- -	- -	- -
211	ТО ЖЕ П109	-ПК-72,12К ШТ	24,00	80,09 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
212	ТО ЖЕ П134	-ПК-72,12-1К ШТ	3,00	80,09 -	- -	240	-	- -	- -	- -
213	ТО ЖЕ П110	-ПК-72,12-2К ШТ	7,00	80,09 -	- -	561	-	- -	- -	- -
214	ТО ЖЕ П166	-ВКЛАДЫШ В-64,2 ШТ	12,00	22,03 -	- -	264	-	- -	- -	- -
215	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,08	338,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
216	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,08	325,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		10778	360	174		600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				63		81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10778	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	111		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	63		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	360	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	423	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9953	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1777	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	348	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	320	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1004	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	236	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13559	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		843
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	743	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			13559	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		843
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	743	-		-
		РАЗДЕЛ 11, КРОВЛЯ								
217	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	10,59	49,90	1,30	528	113	14	18,90	200
	9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА		10,70	0,39			4	0,50	5
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
218	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	254,12	2,25	1,08	572	297	274	2,32	590
	9-5	М3								
				1,17	0,32			81	0,41	106
219	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	1,08	54,70	4,00	59	31	4	48,20	52
	9-1	МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ								
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ		28,40	1,20			1	1,55	2
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
220	Е7-662	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	4,00	0,81	0,34	3	1	2	0,56	2
	47-9-1,8	МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,34	0,13			1	0,17	1
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
221	Е7-665	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	26,00	2,14	0,44	56	25	11	1,55	40
	47-10-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,57	0,16			4	0,21	5
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
222	Е12-299	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО ЗАСЫПНОМУ	11,96	14,80	0,74	177	91	9	14,30	171
	10-1	УТЕПЛИТЕЛЮ								
		100М2		7,64	0,22			3	0,28	3
223	Е12-299	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО НАРУЖНЫМ	1,08	14,80	0,74	16	8	1	14,30	16
	10-1	ПЛИТАМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
224	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	1,79	18,30	1,10	27	18	3	12,30	22
		Т		6,76	0,42			1	0,54	1
225	Е12-299 10-1	УСТРОЙСТВО РАЗУКОЛОК	0,41	14,80	0,74	6	3	-	14,30	6
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
226	Е12-159 2-1-2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	12,20	254,00	10,40	3098	426	127	58,40	712
				34,90	3,14			38	4,05	49
		100М2								
227	Е12-280 8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	1,70	192,00	0,41	327	78	-	83,00	141
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
228	Е10-155 29-6	ПРИБИВКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ ПО ПАРАПЕТУ ТОРЦА ЗДАНИЯ	0,41	4,43	0,13	2	2	-	7,94	3
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
229	Е6-125 13-1	ОБЕТАНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	0,26	53,30	1,14	14	3	-	21,90	6
		М3		12,00	0,34			-	0,44	-
230	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,00	16
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
231	ЕС120 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.12	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,11	15,60	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
232	Е12-279 8-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ СО СВЕСАМИ; ПОДВЕСНЫХ	0,12	151,00	0,41	18	2	-	28,60	3
		100М		15,90	0,12			-	0,15	-
233	Е12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	8,76	9,43	0,01	83	20	-	4,14	36
		100М2		2,30	-			-	-	-
234	Е12-276 8-1	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1,01	28,90	0,08	29	10	-	13,30	13
				9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
235	Е7-466 39-7-1,8	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	29,00	1,35	0,77	39	15	22	0,91	26
				0,53	0,29			8	0,37	11
		ШТ								
236	Е8-38 5-6	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ	19,44	5,44	0,62	106	73	12	6,86	133
		М3		3,75	0,19			4	0,25	5
237	Е15-201 51-1	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,62	40,50	4,90	25	22	3	57,40	36
				33,60	2,33			1	3,01	2
		100М2								
238	Е15-529 156-4-24	ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ СТЕН ВЕНТШАХТ	0,62	47,50	0,71	30	4	-	9,73	6
		100М2		6,09	0,21			-	0,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ								
239	ССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75 М3	21,26	23,30	-	495	-	-	-	-
240	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М3	279,53	14,60	-	4081	-	-	-	-
241	ССЦ П1-15	-БЕТОН М-100 М3	0,27	26,30	-	7	-	-	-	-
242	С114-118	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-100 М3	2,24	17,10	-	38	-	-	-	-
243	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1000ШТ	7,78	68,00	-	529	-	-	-	-
244	ССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50 М3	4,67	21,90	-	102	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
245	С124-43	-АРМАТУРНАЯ СЕТКА ИЗ СТАЛИ А-1 Т	1,78	392,00	-	698	-	-	-	-
246	С122-330	-РЕЙКА М	46,14	0,13	-	6	-	-	-	-
247	КАЛЬК А3 Ч13-46 П184	-КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ КП-32,13 ШТ	18,00	29,89	-	538	-	-	-	-
248	КАЛЬК А3 Ч13-46 П187	-КП-32,13-1 ШТ	4,00	30,56	-	122	-	-	-	-
249	КАЛЬК А3 Ч13-46 П185	-КП-20,13 ШТ	4,00	41,45	-	166	-	-	-	-
250	КАЛЬК А3 Ч13-46 П186	-КП-8,13 ШТ	4,00	18,31	-	73	-	-	-	-
251	КАЛЬК А3 Ч13-46 П178	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПТ-12,5-8,6 ШТ	19,00	2,20	-	42	-	-	-	-
252	КАЛЬК А3 Ч13-46 П179	-ПТ-12,5-11,9 ШТ	2,00	4,60	-	9	-	-	-	-
253	КАЛЬК А3 Ч13-46	-ПТ-12,5-13,3 ШТ	8,00	8,21	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П180									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			12229	1246	483		2230
			РУБ.					146		188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12229	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3522	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	337		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	146		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1246	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1392	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1758	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			5214	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2017	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	363	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1140	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	763	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15386	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3622	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1755	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			15386	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3622	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1755	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ								
254	Е7-629	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	50,00	3,56	0,78	178	54	40	1,73	86
	46-3-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ		1,08	0,29			15	0,37	18
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
255	Е7-632	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	50,00	4,01	0,97	201	66	49	2,15	107
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,33	0,36			18	0,46	23
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
256	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,21	362,00	8,00	76	19	2	141,00	30
	17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
257	Е10-48	-ПЕРЕГОРОДКИ	10,20	2,40	0,24	24	10	3	1,80	18
	8-5	КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫЕ В								
		САНУЗЛАХ		1,00	0,07			1	0,09	1
		М								
258	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,34	75,40	7,59	25	21	3	115,00	39
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
259	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	0,34	13,10	-	4	4	-	21,00	7
	7-1	КИРПИЧА								
		100М2		13,10	-			-	-	-
260	Е10-34	-ЗАПОЛНЕНИЕ НЕКРАТНЫХ МЕСТ	1,56	1,95	0,02	3	-	-	0,54	1
	6-3	ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ								
		М2		0,30	0,01			-	0,01	-
261	Е14-37	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	0,18	844,00	4,91	153	9	1	92,60	17
	17-1	ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА								
		КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ		51,60	1,47			-	1,90	-
		100М2								
262	Е10-155	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ И	0,59	4,43	0,13	3	2	-	7,94	5
	29-6	ПЛИНТУСОВ								
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
263	Е10-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ	12,36	1,20	0,12	15	5	1	0,72	9
	8-1	М2								
				0,38	0,04			-	0,05	1
264	Е15-741	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,17	224,00	1,10	37	2	-	27,80	5
	202-1-41	ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ								
		СТЕКЛОМ		14,90	0,33			-	0,43	-
		100М2								
265	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,96	4,43	0,13	4	4	-	7,94	8
	29-6	НАЛИЧНИКОВ								
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
		МАТЕРИАЛЫ								
266	ССЦ	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1,70	68,00	-	116	-	-	-	-
	П6-1	1000ШТ								
				-	-			-	-	-
267	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,78	23,50	-	18	-	-	-	-
	П2-12	50								
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								
268	ССЦ	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ДЛЯ	115,65	4,34	-	502	-	-	-	-
	П3-191	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.6М2 И МЕНЕЕ								
		М2		-	-			-	-	-
269	ССЦ	-ТО ЖЕ ПЛОЩ.6М2 И БОЛЕЕ	420,82	4,24	-	1784	-	-	-	-
	П3-175	М2								
				-	-			-	-	-
270	КАЛЬК	-КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	-	70,07	-	-	-	-	-	-
	АЗ	ПП-31,30								
	Ч13-46	ШТ		-	-			-	-	-
	П144									
271	ТО ЖЕ	-ПП-31,30-2	-	55,58	-	-	-	-	-	-
	П143	ШТ								
				-	-			-	-	-
272	ТО ЖЕ	-ПС-30	-	66,96	-	-	-	-	-	-
	П149	ШТ								
				-	-			-	-	-
273	КАЛЬК	-ПС-30,1	-	53,32	-	-	-	-	-	-
	АЗ	ШТ								
	Ч13-46			-	-			-	-	-
	П150									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
274	ТО ЖЕ П158	=ПС=25	ШТ	=	54,79	=	=	=	=	=	=
275	ТО ЖЕ П159	=ПС=25=1	ШТ	=	41,16	=	=	=	=	=	=
276	ТО ЖЕ П151	=ПС=20	ШТ	=	44,39	=	=	=	=	=	=
277	ТО ЖЕ П152	=ПС=15	ШТ	=	32,93	=	=	=	=	=	=
278	ТО ЖЕ П156	=ПС=15=1	ШТ	=	20,18	=	=	=	=	=	=
279	ТО ЖЕ П153	=ПС=15=2	ШТ	=	22,52	=	=	=	=	=	=
280	ТО ЖЕ П154	=ПС=9	ШТ	=	19,93	=	=	=	=	=	=
281	ТО ЖЕ П155	=ПС=6	ШТ	=	13,15	=	=	=	=	=	=
282	ПР=КТ 07=27=01 П1491	=ЭКРАН ДЛЯ САНУЗЛОВ	ШТ	12,00	5,82	=	70	=	=	=	=
283	С122=322	=НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	173,24	0,20	=	35	=	=	=	=
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.				3248	196	99		332
			РУБ.						36		45
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				3248	=	=		=
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.				427	=	=		=
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ.				=	=	63		=
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ.				=	=	36		=
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				=	196	=		=
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.				=	232	=		=
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.				2391	=	=		=
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=		РУБ.				134	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				536	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ.				=	193	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.=Ч				=	=	=		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				=	96	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				301	=	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ.				=	130	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				4085	=	=		=
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО=ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.				=	617	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч				=	=	=		425
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				=	328	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.				4085	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	617	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	328	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ПОЛЫ								
284	Е11-201 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН 100М2	1,26	366,00 43,60	0,75 0,22	461	55	1 -	75,50 0,28	95 -
285	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ 100М2	6,12	453,00 43,60	0,75 0,22	2774	267	4 1	75,50 0,28	462 2
286	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	2,72	363,00 61,40	4,52 1,36	986	167	13 4	108,00 1,75	293 5
		МАТЕРИАЛЫ								
287	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫМ М-100 М3	6,06	24,40 -	- -	148	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			4369	489	18		850
			РУБ,					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			4369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			3715	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ,			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	489	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	494	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ,			148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			721	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	329	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			407	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	223	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			5497	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	1059	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	623	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			5497	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	1059	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	623	-		-
		РАЗДЕЛ 14, ДВЕРИ								
288	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	16,45	1,45 0,55	0,35 0,11	24	9	6 2	0,91 0,14	15 2
289	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	10,56	1,19 0,51	0,29 0,09	13	5	3 1	0,83 0,12	9 1
290	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	134,69	2,00 0,67	0,13 0,04	269	90	17 5	1,16 0,05	156 7
291	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	27,01	1,34 0,20	- -	36	5	- -	0,36 -	10 -
292	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ФРАМУГ М2	30,24	3,01 0,93	0,30 0,09	91	28	9 3	1,60 0,12	48 4
293	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,59	4,43 4,16	0,13 0,04	3	2	- -	7,94 0,05	5 -
294	Е11-201 28-1	-ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА 100М2	0,03	366,00 43,60	0,75 0,22	10	1	- -	75,50 0,28	2 -
295	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,12	222,00 47,80	1,40 0,36	27	6	- -	86,50 0,46	11 -
296	Е15-729 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,04	196,00 47,80	1,40 0,36	9	2	- -	86,50 0,46	4 -
297	Е15-706 201-1-33,35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ 100М2	0,19	187,00 32,40	1,60 0,31	36	6	- -	59,40 0,40	11 -
298	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА ФРАМУГ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ М2	1,28	1,95 0,30	0,02 0,01	2	-	- -	0,54 0,01	1 -
299	Е26-13 3-4	-УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ М3	0,30	11,60 6,94	0,31 0,09	3	2	- -	12,80 0,12	4 -
300	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ ПО УТЕПЛЕНИЮ М2	1,51	1,95 0,30	0,02 0,01	3	-	- -	0,54 0,01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТАРИАЛЫ								
301	С111-446	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	7,00	6,94	-	49	-	-	-	-
302	С111-447	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
303	С111-448	=ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	24,00	3,11	-	75	-	-	-	-
304	С111-449	=ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	48,00	3,51	-	168	-	-	-	-
305	С111-395	=ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ=2=2 ШТ	44,00	1,23	-	54	-	-	-	-
306	С114-118	=ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400=1=81=78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М=100 М3	0,31	17,10	-	5	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
307	С122-250	=АН=24=15А М2	10,56	14,60	-	154	-	-	-	-
308	С122-255	=АН=24=10А М2	16,45	15,00	-	247	-	-	-	-
309	С122-217	=АГ=21=7 М2	6,95	15,00	-	104	-	-	-	-
310	С122-218	=АГ=21=8 М2	4,77	14,20	-	68	-	-	-	-
311	С122-218	=АГ=21=9 М2	48,80	14,20	-	693	-	-	-	-
312	С122-219	=АГ=21=10 М2	64,32	13,50	-	868	-	-	-	-
313	С122-221	=АО=21=10 М2	10,05	8,76	-	88	-	-	-	-
314	С122-322	=НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	66,09	0,20	-	13	-	-	-	-
315	С122-192	=ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ М2	30,24	7,82	-	236	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		3367	156	35		277
				РУБ.				11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		3367	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			331	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	24		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	167	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ,			2841	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			553	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	126	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			312	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4232	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	410	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			4232	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	410	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	267	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА								
316	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	33,22	4,47	0,34	157	52	12	2,56	90
				1,49	0,10			4	0,13	5
		М2								
317	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	210,40	3,25	0,27	684	242	57	1,93	406
				1,15	0,08			17	0,10	21
		М2								
318	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	-	3,01	0,30	-	-	-	1,60	-
				0,93	0,09			-	0,12	-
		М2								
319	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	-	2,18	0,24	-	-	-	1,21	-
				0,71	0,07			-	0,09	-
		М2								
320	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9,60	4,24	0,33	41	13	3	2,33	22
				1,34	0,10			1	0,13	1
		М2								
321	Е10-115 22-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С	4,89	3,38	0,26	17	7	1	2,51	12
				1,49	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
322	Е10-112 22-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	-	2,86	0,29	-	-	-	1,45	-
				0,83	0,09			-	0,12	-
		М2								
323	Е10-113 22-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	-	2,04	0,23	-	-	-	1,26	-
				0,71	0,07			-	0,09	-
		М2								
324	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	185,10	0,92	0,03	170	63	6	0,59	109
				0,34	0,01			2	0,01	2
		М2								
325	Е10-104 19-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	60,52	0,62	0,02	38	14	2	0,41	25
				0,23	0,01			1	0,01	1
		М2								
326	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	5,42	4,43	0,13	24	23	-	7,94	43
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
327	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЯНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	2,46	229,00	1,50	562	58	4	43,10	106
				23,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
328	Е15-719 201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЯНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,14	151,00	0,90	22	3	-	31,60	5
				17,40	0,27			-	0,35	-
		100М2								
329	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	-	242,00	1,50	-	-	-	46,90	-
				25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								
330	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЯНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	-	366,00	2,30	-	-	-	75,00	-
				40,30	0,66			-	0,85	-
		100М2								
331	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	-	160,00	1,00	-	-	-	33,60	-
				18,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	Е15-727 201-5-37	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН 100М2	-	210,00 25,50	1,30 0,39	-	-	- -	47,00 0,50	-
		МАТЕРИАЛЫ								
333	С111-417	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	71,00	3,57 -	- -	253	-	- -	- -	-
334	С111-420	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	32,00	6,78 -	- -	217	-	- -	- -	-
335	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	-	2,09 -	- -	-	-	- -	- -	-
336	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	-	3,38 -	- -	-	-	- -	- -	-
337	С111-444	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	4,00	6,66 -	- -	27	-	- -	- -	-
338	С111-445	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДВУХПОЛЬНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	1,00	9,41 -	- -	9	-	- -	- -	-
339	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	-	3,54 -	- -	-	-	- -	- -	-
340	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ М2	-	9,87 -	- -	-	-	- -	- -	-

СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
341	С122-64	-ОР-21-21В	М2	34,08	20,80	-	709	-	-	-	-
342	С122-56	-ОР-21-13,5В	М2	10,88	22,00	-	239	-	-	-	-
343	С122-55	-ОР-21-9В	М2	10,74	23,50	-	252	-	-	-	-
344	С122-56	-ОР-21-12В	М2	4,82	22,00	-	106	-	-	-	-
345	С122-56	-ОР-18-13,5В	М2	88,16	22,00	-	1940	-	-	-	-
346	С122-55	-ОР-18-12В	М2	10,30	23,50	-	242	-	-	-	-
347	С122-62	-ОР-18-15В	М2	62,16	24,10	-	1498	-	-	-	-
348	С122-54	-ОР-18-9В	М2	24,48	25,30	-	619	-	-	-	-
349	С122-210	-БР-28-9	М2	9,60	28,20	-	271	-	-	-	-
350	С122-211	-БР-28-18	М2	4,89	25,90	-	127	-	-	-	-
351	С122-36	-ОС-21-21В	М2	-	17,60	-	-	-	-	-	-
352	С122-37	-ОС-21-13,5В	М2	-	16,70	-	-	-	-	-	-
353	С122-35	-ОС-21-9В	М2	-	19,00	-	-	-	-	-	-
354	С122-36	-ОС-21-12В	М2	-	17,60	-	-	-	-	-	-
355	С122-36	-ОС-18-13,5В	М2	-	17,60	-	-	-	-	-	-
356	С122-36	-ОС-18-12В	М2	-	17,60	-	-	-	-	-	-
357	С122-44	-ОС-18-15В	М2	-	18,70	-	-	-	-	-	-
358	С122-34	-ОС-18-9В	М2	-	19,90	-	-	-	-	-	-
359	С122-208	-БС-28-9	М2	-	22,60	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
360	С122-209	-БС-28-18	М2	-	20,80	-	-	-	-	-	-
361	С122-107	-ОРС-21-21В	М2	-	23,10	-	-	-	-	-	-
362	С122-95	-ОРС-21-13,5В	М2	-	25,50	-	-	-	-	-	-
363	С122-94	-ОРС-21-9В	М2	-	30,20	-	-	-	-	-	-
364	С122-93	-ОРС-21-12В	М2	-	26,90	-	-	-	-	-	-
365	С122-93	-ОРС-18-13,5В	М2	-	26,90	-	-	-	-	-	-
366	С122-92	-ОРС-18-12В	М2	-	28,40	-	-	-	-	-	-
367	С122-104	-ОРС-18-15В	М2	-	30,20	-	-	-	-	-	-
368	С122-91	-ОРС-18-9В	М2	-	32,10	-	-	-	-	-	-
369	С122-214	-БРС-28-9	М2	-	31,00	-	-	-	-	-	-
370	С122-216	-БРС-28-18	М2	-	30,50	-	-	-	-	-	-
371	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25	М	167,84	1,92	-	322	-	-	-	-
372	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	607,02	0,18	-	109	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Руб.				8655	475	85		818
			Руб.						26		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.				8655	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.				1156	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб.				-	-	59		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб.				-	-	26		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.				-	475	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.				-	501	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.				6940	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.				1431	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	364	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	257	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			808	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	245	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10894	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1169	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			10894	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1169	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	758	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
373	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	17,15	6,27	0,18	108	91	3	9,70	166
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	1
		100М2								
374	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	10,18	3,93	0,15	40	32	1	6,00	61
	59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	1
		100М2								
375	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,81	65,40	6,80	53	37	5	74,00	60
	55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			3	5,20	4
		СТЕН								
		100М2								
376	Е15-270	-ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	6,32	75,30	8,00	476	352	50	88,80	561
	55-5-11-12	ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		НАРУЖНЫХ СТЕН,КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ		55,70	4,32			27	5,57	35
		ПОВЕРХНОСТИ НЕ								
		ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ,ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕ								
		СТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ								
		100М2								
377	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	13,77	11,90	0,03	164	106	-	13,50	186
	153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
378	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	13,33	5,84	0,05	78	65	-	9,70	129
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
379	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	2,41	76,70	0,80	185	67	2	49,30	119
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			1	0,31	1
		100М2								
380	Е15-561	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,10	70,10	0,69	7	3	-	56,00	6
	159-1	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ СТЕН		31,50	0,21			-	0,27	-
		100М2								
381	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	1,89	422,00	2,00	799	179	4	170,00	322
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			1	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2								
382	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,74	71,20	0,80	53	21	-	49,20	36
	159-3	100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
383	Е15-578	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	1,08	91,20	0,80	99	30	1	49,30	53
	159-8-26	100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
384	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,55	70,10	0,69	39	17	-	56,00	31
	159-1	100М2		31,50	0,21			-	0,27	-
		МАТЕРИАЛЫ								
385	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	15,30	23,70	-	363	-	-	-	-
	П2-30	М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			2464	1000	66		1730
			РУБ.					33		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2464	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1029	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	33		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	33		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1000	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1033	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			407	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	696	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			229	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	471	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3100	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2237	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			3100	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2237	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1107	-		-
		РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
386	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	8,89	40,50	4,90	360	316	44	57,40	510
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2		35,60	2,33			21	3,01	27
387	Е15-529	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	8,89	47,50	0,71	422	54	6	9,73	86
	156-4-24	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,09	0,21			2	0,27	2
388	ССЦ П2-30	МАТЕРИАЛЫ -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	16,80	23,70	-	398	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			1180	370	50		596
			РУБ.					23		29
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1180	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			362	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	27		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	23		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	370	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	393	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			398	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			195	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	273	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	36	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			110	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	185	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1485	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	878	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		642
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	429	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			1485	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	878	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		642
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	429	-		-

РАЗДЕЛ 18. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

389	РАСЧ НР1	РАЗНЫЕ РАБОТЫ -ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1 ШТ	24,00	48,68	-	1168	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
390	Е26-13 3-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ ТАМБУРОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ САНОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	9,18	11,60	0,31	106	64	3	12,80	118
				6,94	0,09			1	0,12	1
391	Е10-33 6-2	-ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО УТЕПЛЕНИЮ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ М2	152,97	1,10	0,02	168	15	4	0,19	29
				0,10	0,01			2	0,01	2
392	Е7-285 17-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ. Т	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
				92,00	2,40			-	3,10	-
393	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,24	362,00	8,00	87	22	2	141,00	34
				92,00	2,40			1	3,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДЫ								
394	С7-550 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	8,00	3,78 1,46	2,12 0,81	30	12	16 6	2,49 1,04	20 8
395	Е7-572 44-1-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	10,00	4,28 1,29	1,09 0,41	43	13	11 4	2,12 0,53	21 5
396	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	0,23 0,08	0,15 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
397	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,51	14,80 7,64	0,74 0,22	7	4	- -	14,30 0,28	7 -
398	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 100М2	0,51	254,00 34,90	10,40 3,14	129	18	6 2	58,40 4,05	30 2
399	Е12-289 9-6	-ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ 100М2	0,38 -	49,90 10,70	1,30 0,39	19	4	- -	18,90 0,50	7 -
400	Е12-291 9-7	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ 100М2	0,38 -	40,50 7,56	1,02 0,31	16	3	- -	12,80 0,40	5 -
401	Е8-45 5-9	-ЦВЕТОЧНИЦА КИРПИЧНАЯ 100М2	0,01	75,40 62,00	7,59 2,28	1	1	- -	115,00 2,94	1 -
402	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	5,57	3,19 2,21	0,81 0,24	18	12	4 1	4,05 0,31	23 2
403	Е10-221 42-2	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ М2	3,23	2,38 1,82	0,17 0,05	8	6	- -	3,46 0,06	11 -
404	Е26-13 3-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	1,94	11,60 6,94	0,31 0,09	23	13	- -	12,80 0,12	25 -
405	Е9-80 10-12	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ПОД КОЗЫРЕК Т	0,29	20,40 3,45	10,50 4,02	6	1	3 1	5,78 5,19	2 2
406	ЕС120	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,34	15,60	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.Ч. ТАБЛ12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т		-	-			-	-	-
407	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,09	362,00 92,00	8,00 2,40	33	8	1 -	141,00 3,10	13 -
408	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	-	192,00 45,80	0,41 0,12	1	-	- -	83,00 0,15	- -
409	Е9-122 17-5	-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДВЕРЕЙ Т	0,03	50,20 23,10	4,10 1,22	2	1	- -	34,90 1,57	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
410	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1000ШТ	2,17	68,00 -	- -	148	-	- -	- -	- -
411	ССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75 М3	0,80	23,30 -	- -	19	-	- -	- -	- -
412	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50 М3	0,02	23,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
413	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25 М3	1,28	22,40 -	- -	29	-	- -	- -	- -
414	С114-118	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-100 М3	2,00	17,10 -	- -	34	-	- -	- -	- -
415	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ; 2500Х1200Х10 100ШТ	-	640,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
416	КАЛЬК А3 Ч13-46 П182	-КОЗЫРЕК КР-33,25К ШТ	4,00	60,45 -	- -	242	-	- -	- -	- -
417	КАЛЬК А3 Ч13-46 П183	-КР-33-15 ШТ	4,00	39,77 -	- -	159	-	- -	- -	- -
418	ТО ЖЕ П48	-В-10,30-2 ШТ	10,00	29,60 -	- -	296	-	- -	- -	- -
419	РСЦ 15-84	-ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ19-3-П ШТ	2,00	2,21 -	- -	4	-	- -	- -	- -
420	С121-1982	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ПОД КОЗЫРЕК Т	0,29	264,00 -	- -	77	-	- -	- -	- -
421	С121-1967	-ОГРАЖДЕНИЯ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,03	357,00	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			2826	184	50		324
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2730	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			394	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	30		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	199	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			735	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			196	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			450	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	149	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			256	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	100	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3436	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	477	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	281	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	174	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			3548	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	487	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	458	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			64743	5485	1408		9498
			РУБ.					473		605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64647	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13168	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	933		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	472		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5483	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5955	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			29574	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			13826	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10668	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4486	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1921	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6027	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3037	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81342	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14423	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11076
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7876	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			11284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	174	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			81454	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14433	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8053	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			86873	7152	2658		12464
			----					---------		---------
			РУБ.					927		1226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86777	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16422	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1729		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	926		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7150	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8076	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			35862	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			23362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14315	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6471	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2573	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			8082	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	4375	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			109174	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	20797	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10649	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			96	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			11284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	174	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	177	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			109286	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	20807	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15086
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10826	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П.

СОСТАВИЛ ГЛЯНЦЕВА В.П.

ПРОВЕРИЛ ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА М.В.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1263,90	852	1070	-	-	0,87
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	40,52	2630	3307	64	81	2,70
3	СТЕНЫ	М2	349,14	7465	9390	21	26	7,67
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	34,24	357	449	10	13	0,37
5	ПОЛЫ	М2	1038,27	5418	6819	5	6	5,57
6	ДВЕРИ	М2	1,68	51	64	30	38	0,05
7	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	128,73	63	79	-	-	0,06
8	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			5294	6654	-	-	5,44
9	СТЕНЫ	М2	964,93	15627	19668	16	20	16,07
10	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1035,20	10778	13559	10	13	11,08
11	КРОВЛЯ	М2	1219,70	12229	15386	10	12	12,57
12	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	536,47	3248	4085	6	7	3,34
13	ПОЛЫ	М2	1009,91	4369	5497	4	5	4,49
14	ДВЕРИ	М2	191,94	3367	4232	17	22	3,46
15	ОКНА	М2	260,11	8655	10894	33	41	8,90
16	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	3390,10	2464	3100	-	-	2,53
17	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	888,65	1180	1485	1	1	1,21
18	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			2826	3548	-	-	13,63

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:	М3	4035,68	86873	109286	24	30	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
1259      1    Э86241' Н9Г181М1' ' ' 1,1' ' ' ' 4035,68' М3*
1260      2    Ю' ' ' 2435' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕР
                 ИОД ДО 180' Р,П,' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ1*
1261      3    Н10=16,5' Н15=65*
1262      4    Д2=Б*
1263      5    Д2=С*
1264      6    Д3=Д*
1265      7    А*
1266      8    РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 1263,9*
1267      9    Е1=1129#116=2' 1634,5*
1268     10    Е1=106#17=2' 245,2*
1269     11    Е1=175#22=14(А3,1,15)(А4,1,1)' 136*
1270     12    Е1=56#11=14(А3,1,15)(А4,1,1)' 816*
1271     13    Е1=106#17=2' 50*
1272     14    Е1=960#80=2' 16,7*
1273     15    Е1=231#29=2(А3,1,1)(А4,1,05)' 816*
1274     16    Е1=238#29=9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)#К=2' 816*
1275     17    Е1=231#29=2(А3,1,1)(А4,1,05)' 816' ' ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА*
1276     18    Е1=238#29=9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)#К=2' 816*
1277     19    Е1=56#11=14(А3,1,15)(А4,1,1)' 494,4' ' ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ВО ВНУТРЬ ЗДАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ ПОД ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ
                 *
1278     20    Е1=257#31=2(А3,1,1)(А4,1,05)' 321,6*
1279     21    Е1=175#22=14(А3,1,15)(А4,1,1)' 245,2*
1280     22    С310=1' 532,2*
1281     23    Е1=1184#118=10' 816*
1282     24    Е1=439#50=2' 0*
1283     25    РФУНДАМЕНТЫ' М3' 40,52*
1284     26    Е8=10#3=1' 18,88*
1285     27    Е6=20#1=20' 0,75' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М=100*
1286     28    Е6=1#1=1' 1,04' ' ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М=100*
1287     29    Е7=400#36=1' 24*
1288     30    Е7=401#36=2' 5*
1289     31    Е7=2#1=2' 120*
1290     32    Е6=1#1=1' 0' ' УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ*
1291     33    П2#МАТЕРИАЛЫ*
1292     34    ТССЦ#П4=20(=11)' 20,77' 7,79' ПЕСОК' М3*
1293     35    ТССЦ#П1=15(=11)' 1,83' 26,3' БЕТОН М=100' М3*
1294     36    ТССЦ#П1=16(=11)' 0,27' 27,2' БЕТОН М=150' М3*
1295     37    П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1296     38    ТРСЦ#1=84(=19)' 35' 17,68' ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ=10,12=2' ШТ*
1297     39    ТРСЦ#1=84(=19)' 22' 22,97' ФЛ=6,24=4' ШТ*
1298     40    ТРСЦ#1=84(=19)' 63' 11,63' ФЛ=6,12=4' ШТ*
1299     41    ТРСЦ#2=84(=19)' 5' 17,26' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС=24,3,6=Т' ШТ*
1300     42    ТРСЦ#2=84(=19)' 19' 6,65' ФБС=9,3,6=Т' ШТ*
1301     43    ТРСЦ#2=84(=19)' 5' 8,45' ФБС=12,6,3=Т' ШТ*
1302     44    РСТЕНЫ' М2' 349,14*
1303     45    Е6=93#11=4' 90' ' НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М=100*
1304     46    Е7=400#36=1' 160*
1305     47    Е7=401#36=2' 36*
1306     48    Е7=445#38=10=1,8' 4*
1307     49    Е8=36#5=4' 8,0*
1308     50    Е8=13#4=1' 108,32*
1309     51    Е8=27#4=7' 143,88*
1310     52    Е6=93#11=4' 0' ' ВНУТРЕННИЕ МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М=100*
1311     53    П2#МАТЕРИАЛЫ*
1312     54    ТССЦ#П1=74(=11)' 91,35' 31,5' КЕРАМЗИТОБЕТОН М=100' М3*
```

```
1313      55        ТССЦ#П1-16(=11)' 1,80' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
1314      56        ТССЦ#П6-1(=11)' 3040' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1315      57        ТССЦ#П2-12(=11)' 1,84' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
1316      58        ТССЦ#П2-1(=11)' 3,36' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25' М3*
1317      59        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1318      60        ТРСЦ#2-84(=19)' 38' 17,26' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС-24,3,6-Т' ШТ*
1319      61        ТРСЦ#2-84(=19)' 8' 27,78' ФБС-24,5,6-Т' ШТ*
1320      62        ТРСЦ#2-84(=19)' 102' 6,65' ФБС-9,3,6-Т' ШТ*
1321      63        ТРСЦ#2-84(=19)' 7' 10,8' ФБС-9,5,6-Т' ШТ*
1322      64        ТРСЦ#2-84(=19)' 28' 22,2' ФБС-24,4,6-Т' ШТ*
1323      65        ТРСЦ#2-84(=19)' 13' 8,62' ФБС-9,4,6-Т' ШТ*
1324      66        ТРСЦ#15-84(=19)' 4' 1,41' ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР1-10,12,14' ШТ*
1325      67        С124-18' 1,04*
1326      68        С124-43' 0,37' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
1327      69        РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 34,24*
1328      70        Е7-451#39-2-1,8' 4*
1329      71        Е6-175#16-3' 0,4' ' МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-01*
1330      72        Е7-285#17-1' 0,001*
1331      73        Е7-715#51-15' 23,97*
1332      74        П2#МАТЕРИАЛЫ*
1333      75        ТССЦ#П1-17(=11)' 0,41' 28,2' БЕТОН М-200' М3*
1334      76        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1335      77        ТКАЛЬК#АЗ#Н13-46#П109(=19)' 3' 80,09' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК-72,12К' ШТ*
1336      78        ТТО ЖЕ#П110(=19)' 1' 80,09' ПК-72,12-2К' ШТ*
1337      79        С124-10' 0,01*
1338      80        С124-12' 0,01*
1339      81        РПОЛЫ' М2' 1038,27*
1340      82        Е11-11#1-11' 3,40*
1341      83        Е11-69#11-3' 28,36*
1342      84        П2#А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА*
1343      85        Е11-55#8-1' 407,25*
1344      86        Е11-18#3-1' 145,05*
1345      87        Е11-19#3-2' 145,05*
1346      88        Е11-11#1-11' 24,41' ' ПОДСТИЛАющий СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100*
1347      89        Е11-11#1-11' 38,72' ' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
1348      90        Е11-11#1-11' 39,15' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНОМ М-100*
1349      91        Е11-2#1-2' 118,77*
1350      92        Е11-50#7-1' 1,52' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ*
1351      93        Е11-18#3-1' 44,1' ' УКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ БУМАГИ*
1352      94        Е11-53#7-4' 1224,54' ' ИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В 2 СЛОЯ УКЛАДЫВАЕМЫХ НАСУХО*
1353      95        Е11-53#7-4' 612,27' ' ТО ЖЕ ПОЛУТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ*
1354      96        П2#МАТЕРИАЛЫ*
1355      97        ТССЦ#П2-5(=11)' 8,31' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1356      98        ТССЦ#П1-15(=11)' 65,97' 26,3' БЕТОН М-100' М3*
1357      99        ТССЦ#П1-16(=11)' 39,49' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
1358     100        ТССЦ#П7-1(=11)' 4,85' 12' ЩЕБЕНЬ КИРПИЧНЫЙ' М3*
1359     101        ТССЦ#П1-74(=11)' 1,67' 31,5' КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100' М3*
1360     102        ТССЦ#П2-27(=11)' 0,63' 24,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 112' М3*
1361     103        РАВЕРИ' М2' 1,68*
1362     104        Е10-105#20-1' 1,68*
1363     105        П2#МАТЕРИАЛЫ*
1364     106        С111-446' 1*
1365     107        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1366     108        С122-267' 1,68' ' АС-19-9*
1367     109        РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 128,73*
1368     110        Е15-509#153-2' 128,73*
1369     111        Е15-298#60-1' 5,7*
1370     112        Е15-299#60-2' 6,24*
1371     113        Е15-304#61-1' 5,7*
```

```
1372    114     E15-305#61-2' 6,24*
1373    115     П2#МАТЕРИАЛЫ*
1374    116     ТССЦ#П2-36(=11)' 0,38' 22,8' РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1375    117     РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
1376    118     П2#А)ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ*
1377    119     E8-38#5-5' 23,6*
1378    120     E8-27#4-7' 188,12*
1379    121     E6-1#1-1' 11,79*
1380    122     E7-668#47-11-1,8' 270' ' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ*
1381    123     E15-254#55-1-11' 188*
1382    124     E7-287#17-2' 0,41' ' ОПОРНЫЕ УГОЛКИ И РАМА*
1383    125     П2#Б)ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА И ВЕНТКАМЕРА*
1384    126     E8-10#3-1' 1,36*
1385    127     E8-30#5-1' 2,33*
1386    128     E8-13#4-1' 1,01*
1387    129     E8-27#4-7' 5,9*
1388    130     E11-69#11-3' 0,4*
1389    131     E11-67#11-1' 0,74*
1390    132     E15-254#55-1-11' 7,78*
1391    133     E12-159#2-1-2' 0,78*
1392    134     E12-289#9-6(ВП)' 0,78' ' ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОГО ПОКРЫТИЯ*
1393    135     E12-291#9-7(БП)' 0,78' ' ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОГО ПОКРЫТИЯ*
1394    136     E7-285#17-1' 0,01*
1395    137     E26-13#3-4' 1,83' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ КАМЕРЫ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1396    138     E26-79#14-5' 17,7' ' ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ*
1397    139     E15-298#60-1' 15,54*
1398    140     E15-299#60-2' 2,16*
1399    141     E15-304#61-1' 15,54*
1400    142     E15-305#61-2' 2,16*
1401    143     E8-59#7-3' 0,09*
1402    144     E7-285#17-1' 0,002*
1403    145     E11-47#3-5' 6,75*
1404    146     E11-5#1-5' 1,35*
1405    147     E11-55#8-1' 6,75*
1406    148     E6-73#8-2' 6,75' ' ПРОЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
1407    149     П2#ВХОДЫ*
1408    150     E8-10#3-1' 116,5*
1409    151     E6-92#11-3' 15,51' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК*
1410    152     E11-69#11-3' 96,0*
1411    153     E8-36#5-4' 0,84*
1412    154     E8-61#7-5' 0,084*
1413    155     E8-13#4-1' 2,94*
1414    156     П2#МАТЕРИАЛЫ*
1415    157     ТССЦ#П4-20(=11)' 128,15' 7,79' ПЕСОК' М3*
1416    158     ТССЦ#П6-1(=11)' 10650' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1417    159     ТССЦ#П7-19(=11)' 1,69' 14,6' ПРАВИЛ КЕРАМЗИТОВЫЙ' М3*
1418    160     ТССЦ#П2-5(=11)' 0,14' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 150' М3*
1419    161     ТССЦ#П2-4(=11)' 0,14' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100' М3*
1420    162     ТССЦ#П2-2(=11)' 5,66' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50' М3*
1421    163     ТССЦ#П1-13(=11)' 12,03' 25,3' БЕТОН М-50' М3*
1422    164     ТССЦ#П2-30(=11)' 2,96' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1423    165     ТССЦ#П2-11(=11)' 0,54' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25' М3*
1424    166     ТССЦ#П2-1(=11)' 0,12' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25' М3*
1425    167     ТССЦ#П2-8(=11)' 1,27' 33,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 300' М3*
1426    168     ТССЦ#2-4(=11)' 0,001' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100' М3*
1427    169     ТССЦ#П1-16(=11)' 15,82' 27,2' БЕТОН 150' М3*
1428    170     ТССЦ#П2-12(=11)' 0,02' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
1429    171     ТССЦ#П2-26(=11)' 0,06' 22,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3' М3*
1430    172     ТССЦ#П2-36(=11)' 0,55' 22,8' РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
```

```
1431    173     С114-115' 1,88*
1432    174     П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1433    175     ТКАЛЬК#АЗ#Ч13-46#П178(=19)' 270' 2,20' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПТ12,5-8,6' ШТ*
1434    176     П2#ВХОД В ТЕПЛОПРОВОД*
1435    177     Е7-733#57-1#ДОП#ВЫП1' 12,84*
1436    178     Е8-36#5-4' 4,23*
1437    179     Е8-27#4-7' 8,61*
1438    180     Е8-13#4-1' 1,32*
1439    181     Е6-15#1-15' 0,13*
1440    182     Е11-69#11-3' 1,07*
1441    183     Е7-400#36-1' 16*
1442    184     Е7-401#36-2' 10*
1443    185     Е7-285#17-1' 0,02*
1444    186     Е10-195#36-4#ТЕХ.Ч#П3,3' 13,47' ' КОСОЙ НАСТИЛ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ДОСОК ТОЛЩ.19ММ*
1445    187     Е12-159#2-1-2' 13,47*
1446    188     Е12-289#9-6(ВП)' 6,74' ' ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ*
1447    189     Е12-291#9-7(ВП)' 6,74' ' ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ*
1448    190     Е15-201#51-1' 17,97*
1449    191     П2#МАТЕРИАЛЫ*
1450    192     ТССЦ#П1-16(=11)' 0,24' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
1451    193     ТССЦ#П6-1(=11)' 1607' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1452    194     ТССЦ#П2-12(=11)' 0,97' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
1453    195     ТССЦ#П2-1(=11)' 0,04' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25' М3*
1454    196     ТССЦ#П1-13(=11)' 0,13' 25,3' БЕТОН М-50' М3*
1455    197     ТССЦ#П2-6(=11)' 0,02' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 200' М3*
1456    198     ТССЦ#П2-30(=11)' 0,34' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1457    199     СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1458    200     ТРСЦ#2-84(=19)' 8' 17,26' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС-24,3,6Т' ШТ*
1459    201     ТРСЦ#2-84(=19)' 2' 27,78' ФБС-24,5,6-Т' ШТ*
1460    202     ТРСЦ#2-84(=19)' 12' 6,65' ФБС-9,3,6-Т' ШТ*
1461    203     ТРСЦ#2-84(=19)' 4' 10,8' ФБС-9,5,6-Т' ШТ*
1462    204     ТРСЦ#14-84(=19)' 12' 3,86' ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-11-17' ШТ*
1463    205     Б*
1464    206     РСТЕНЫ' М2' 964,93*
1465    207     Е6-147#14-5' 221,03' ' НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100*
1466    208     Е7-572#44-1-1,8' 14*
1467    209     Е7-575#44-2-1,8' 12*
1468    210     Е7-578#44-3-1,8' 20*
1469    211     Е6-147#14-5' 0' ' ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-50*
1470    212     Е7-442#38-9-1,8' 12*
1471    213     Е7-285#17-1' 0,21*
1472    214     Е8-30#5-1' 2,49*
1473    215     П2#МАТЕРИАЛЫ*
1474    216     ТССЦ#П1-74(=11)' 224,35' 31,5' КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100' М3*
1475    217     ТССЦ#П1-72(=11)' 0' 29,7' КЕРАМЗИТОБЕТОН М-50' М3*
1476    218     ТССЦ#П6-1(=11)' 946' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1477    219     ТССЦ#П2-11(=11)' 0,57' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25' М3*
1478    220     П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1479    221     ТКАЛЬК#АЗ#Ч13-46#П48(=19)' 12' 94,43' ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ В-49,25-6' ШТ*
1480    222     ТТО ЖЕ#П11(=19)' 4' 128,62' В-49,25П' ШТ*
1481    223     ТТО ЖЕ#П47(=19)' 4' 109,87' В-49,25-3К' ШТ*
1482    224     ТТО ЖЕ#П46(=19)' 7' 17,86' В-6,25К' ШТ*
1483    225     ТТО ЖЕ#П30(=19)' 5' 18,85' В-6,25-1К' ШТ*
1484    226     ТТО ЖЕ#П16(=19)' 6' 103,43' В-32,30К' ШТ*
1485    227     ТТО ЖЕ#П17(=19)' 4' 98,62' В-30,30К' ШТ*
1486    228     ТТО ЖЕ#П19(=19)' 2' 83,74' В-30,30-3К' ШТ*
1487    229     ТТО ЖЕ#П29(=19)' 2' 32,48' В-9,30' ШТ*
1488    230     ТКАЛЬК#АЗ#Ч13-46#П190(=19)' 12' 83,17' РИГЕЛЬ В-99,5К' ШТ*
1489    231     ТССЦ#ТАБЛ,3-1(=19)' 0,25' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
```

```
1490    232         С124-16! 0,03*
1491    233         С124-18! 0,93*
1492    234         С124-43! 0,19! ! АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
1493    235         С124-28! 0,07! ! ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
1494    236         РПЕРЕКРЫТИЕ! М2! 1035,2*
1495    237         Е7-451#39-2-1,8! 130*
1496    238         Е7-424#38-3-1,8! 12! ! УКЛАДКА ВКЛАДЫШЕЙ*
1497    239         Е7-285#17-1! 0,02*
1498    240         Е7-715#51-15! 725,54*
1499    241         Е6-175#16-3! 3,79! ! МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1,МУ-2*
1500    242         Е6-20#1-20! 4,18! ! ЗАДЕЛКИ ПО МЕСТУ БЕТОНОМ М-200*
1501    243         П2#МАТЕРИАЛЫ*
1502    244         ТССЦ#П1-17(=11)! 8,11! 28,2! БЕТОН М-200! М3*
1503    245         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1504    246         ТКАЛЬК#АЗ#Ч13-46#П111(=19)! 52! 70,09! ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК-64,12К! ШТ*
1505    247         ТТО ЖЕ#П112(=19)! 24! 74,90! ПК-64,12-1К! ШТ*
1506    248         ТКАЛЬК#АЗ#Ч13-46#П114(=19)! 4! 75,05! ПК-64,12-10К! ШТ*
1507    249         ТТО ЖЕ#П135(=19)! 8! 73,09! ПК-64,12Л! ШТ*
1508    250         ТТО ЖЕ#П135(=19)! 8! 73,09! ПК-64,12П! ШТ*
1509    251         ТТО ЖЕ#П109(=19)! 24! 80,09! ПК-72,12К! ШТ*
1510    252         ТТО ЖЕ#П134(=19)! 3! 80,09! ПК-72,12-1К! ШТ*
1511    253         ТТО ЖЕ#П110(=19)! 7! 80,09! ПК-72,12-2К! ШТ*
1512    254         ТТО ЖЕ#П166(=19)! 12! 22,03! ВКЛАДЫШ В-64,2! ШТ*
1513    255         С124-10! 0,08*
1514    256         С124-12! 0,08*
1515    257         РКРОВЛЯ! М2! 1219,7*
1516    258         Е12-289#9-6! 1058,85*
1517    259         Е12-288#9-5! 254,12*
1518    260         Е12-284#9-1! 108,5*
1519    261         Е7-662#47-9-1,8! 4*
1520    262         Е7-665#47-10-1,8! 26*
1521    263         Е12-299#10-1! 1195,81! ! ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО ЗАСЫПНОМУ УТЕПЛИТЕЛЮ*
1522    264         Е12-299#10-1! 108,5! ! ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО НАРУЖНЫМ ПЛИТАМ*
1523    265         Е6-86#9-10! 1,776! ! АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ*
1524    266         Е12-299#10-1! 41! ! УСТРОЙСТВО РАЗУКОЛОК*
1525    267         Е12-159#2-1-2! 1219,73*
1526    268         Е12-280#8-5! 170,37*
1527    269         Е10-155#29-6! 41,2! ! ПРИБИВКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ ПО ПАРАПЕТУ ТОРЦА ЗДАНИЯ*
1528    270         Е6-125#13-1! 0,26! ! ОБЕТАНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ*
1529    271         Е7-285#17-1! 0,11*
1530    272         ЕТС120#ТЕХ,Н,#ТАБЛ.12(=1)! 0,11! 15,6! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ! Т*
1531    273         Е12-279#8-4! 12*
1532    274         Е12-277#8-2! 875,54*
1533    275         Е12-276#8-1! 101,2*
1534    276         Е7-466#39-7-1,8! 29*
1535    277         Е8-38#5-6! 19,44! ! КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ*
1536    278         Е15-201#51-1! 62,41*
1537    279         Е15-529#156-4-24! 62,41! ! ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ СТЕН ВЕНТШАХТ*
1538    280         П2#МАТЕРИАЛЫ*
1539    281         ТССЦ#П2-3(=11)! 21,26! 23,3! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75! М3*
1540    282         ТССЦ#П7-19(=11)! 279,53! 14,6! ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ! М3*
1541    283         ТССЦ#П1-15(=11)! 0,27! 26,3! БЕТОН М-100! М3*
1542    284         С114-118! 2,24*
1543    285         ТССЦ#П6-1(=11)! 7776! 68! КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ! 1000ШТ*
1544    286         ТССЦ#П2-2(=11)! 4,67! 24,9! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50! М3*
1545    287         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1546    288         С124-43! 1,78! ! АРМАТУРНАЯ СЕТКА ИЗ СТАЛИ А-1*
1547    289         С122-330! 46,14! ! РЕЙКА*
1548    290         ТКАЛЬК#АЗ#Ч13-46#П184(=19)! 18! 29,89! КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ КП-32,15! ШТ*
```

```
1549    291     ТКАЛЬК#А3#413-46#П187(=19)' 4' 30,36' КП-32,13-1' ШТ*
1550    292     ТКАЛЬК#А3#413-46#П185(=19)' 4' 41,45' КП-20,13' ШТ*
1551    293     ТКАЛЬК#А3#413-46#П186(=19)' 4' 18,31' КП-8,13' ШТ*
1552    294     ТКАЛЬК#А3#413-46#П178(=19)' 19' 2,20' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПТ-12,5-8,6' ШТ*
1553    295     ТКАЛЬК#А3#413-46#П179(=19)' 2' 4,60' ПТ-12,5-11,3' ШТ*
1554    296     ТКАЛЬК#А3#413-46#П180(=19)' 8' 8,21' ПТ-12,5-13,3' ШТ*
1555    297     РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 536,47*
1556    298     Е7-629#46-3=1,8' 50*
1557    299     Е7-632#46-4=1,8' 50*
1558    300     Е7-285#17-1' 0,21*
1559    301     Е10-48#8-5' 10,20*
1560    302     Е8-45#5-9' 33,76*
1561    303     Е8-57#7-1' 33,76*
1562    304     Е10-34#6-3' 1,56' ' ЗАПОЛНЕНИЕ НЕКРАТНЫХ МЕСТ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ*
1563    305     Е14-37#17-1' 18,09*
1564    306     Е10-155#29-6' 58,84' ' УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ*
1565    307     Е10-44#8-1' 12,36*
1566    308     Е15-741#202-1-41' 16,58*
1567    309     Е10-155#29-6' 95,84*
1568    310     П2#МАТЕРИАЛЫ*
1569    311     ТССЦ#П6-1(=11)' 1702' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1570    312     ТССЦ#П2-12(=11)' 0,78' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
1571    313     П2#СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ*
1572    314     ТССЦ#П3-191(=19)' 115,65' 4,34' ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.6М2 И МЕНЕЕ' М2*
1573    315     ТССЦ#П3-175(=19)' 420,82' 4,24' ТО ЖЕ ПЛОЩ.6М2 И БОЛЕЕ' М2*
1574    316     ТКАЛЬК#А3#413-46#П144(=19)' 0' 70,07' КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПП-31,30' ШТ*
1575    317     ТТО ЖЕ#П145(=19)' 0' 55,58' ПП-31,30-2' ШТ*
1576    318     ТТО ЖЕ#П149(=19)' 0' 66,96' ПС-30' ШТ*
1577    319     ТКАЛЬК#А3#413-46#П150(=19)' 0' 53,32' ПС-30,1' ШТ*
1578    320     ТТО ЖЕ#П158(=19)' 0' 54,79' ПС-25' ШТ*
1579    321     ТТО ЖЕ#П159(=19)' 0' 41,16' ПС-25-1' ШТ*
1580    322     ТТО ЖЕ#П151(=19)' 0' 44,39' ПС-20' ШТ*
1581    323     ТТО ЖЕ#П152(=19)' 0' 32,93' ПС-15' ШТ*
1582    324     ТТО ЖЕ#П156(=19)' 0' 20,18' ПС-15-1' ШТ*
1583    325     ТТО ЖЕ#П153(=19)' 0' 22,52' ПС-15-2' ШТ*
1584    326     ТТО ЖЕ#П154(=19)' 0' 19,93' ПС-9' ШТ*
1585    327     ТТО ЖЕ#П155(=19)' 0' 13,15' ПС-6' ШТ*
1586    328     ТПР-КТ#07-27-01#П1491(=19)' 12' 5,3.1,098' ЭКРАН ДЛЯ САНУЗЛОВ' ШТ*
1587    329     С122-322' 173,24*
1588    330     РПОЛЫ' М2' 1009,91*
1589    331     Е11-201#28-1' 126,08*
1590    332     Е11-207#28-1' 612,27*
1591    333     Е11-135#20-3' 271,56*
1592    334     П2#МАТЕРИАЛЫ*
1593    335     ТССЦ#П2-4(=11)' 6,06' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫМ М-100' М3*
1594    336     РДВЕРИ' М2' 191,94*
1595    337     Е10-105#20-1' 16,45*
1596    338     Е10-106#20-2' 10,56*
1597    339     Е10-107#20-3' 134,69*
1598    340     Е10-140#26-1' 27,01*
1599    341     Е10-72#13-1' 30,24' ' УСТАНОВКА ФРАМУГ*
1600    342     Е10-155#29-6' 59,01*
1601    343     Е11-201#28-1' 2,84' ' ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ РЕТИНАКСА*
1602    344     Е15-730#201-6' 12,28*
1603    345     Е15-729#201-6' 4,4*
1604    346     Е15-706#201-1-33,35' 19,35' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ*
1605    347     Е10-34#6-3' 1,28' ' ОБШИВКА ФРАМУГ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ*
1606    348     Е26-13#3-4' 0,3' ' УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ*
1607    349     Е10-34#6-3' 1,51' ' ОБШИВКА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ ПО УТЕПЛЕНИЮ*
```

```
1608    350     П2#МАТАРИАЛЫ*
1609    351     С111-446! 7*
1610    352     С111-447! 2*
1611    353     С111-448! 24*
1612    354     С111-449! 48*
1613    355     С111-395! 44*
1614    356     С114-118! 0,31*
1615    357     П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1616    358     С122-250! 10,56! ! АН-24-13А*
1617    359     С122-255! 16,45! ! АН-24-10А*
1618    360     С122-217! 6,95! ! АГ-21-7*
1619    361     С122-218! 4,77! ! АГ-21-8*
1620    362     С122-218! 48,80! ! АГ-21-9*
1621    363     С122-219! 64,32! ! АГ-21-10*
1622    364     С122-221! 10,05! ! АО-21-10*
1623    365     С122-322! 66,09*
1624    366     С122-192! 30,24*
1625    367     РОКНА! М2! 260,11*
1626    368     Е10-74#13-3! 35,22*
1627    369     Е10-75#13-4! 210,4*
1628    370     Е10-72#13-1! 0*
1629    371     Е10-73#13-2! 0*
1630    372     Е10-114#22-3! 9,6*
1631    373     Е10-115#22-4! 4,89*
1632    374     Е10-112#22-1! 0*
1633    375     Е10-113#22-2! 0*
1634    376     Е10-103#19-2! 185,10*
1635    377     Е10-104#19-3! 60,52*
1636    378     Е10-155#29-6! 541,98*
1637    379     Е15-701#201-1! 245,62*
1638    380     Е15-719#201-4! 14,49*
1639    381     Е15-707#201-2! 0*
1640    382     Е15-709#201-2-36! 0*
1641    383     Е15-725#201-5! 0*
1642    384     Е15-727#201-5-37! 0*
1643    385     П2#МАТЕРИАЛЫ*
1644    386     С111-417! 71*
1645    387     С111-420! 32*
1646    388     С111-434! 0*
1647    389     С111-437! 0*
1648    390     С111-444! 4*
1649    391     С111-445! 1*
1650    392     С111-442! 0*
1651    393     С111-599! 0*
1652    394     П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1653    395     С122-64! 34,08! ! ОР-21-21В*
1654    396     С122-56! 10,88! ! ОР-21-13,5В*
1655    397     С122-55! 10,74! ! ОР-21-9В*
1656    398     С122-56! 4,82! ! ОР-21-12В*
1657    399     С122-56! 88,16! ! ОР-18-13,5В*
1658    400     С122-55! 10,3! ! ОР-18-12В*
1659    401     С122-62! 62,16! ! ОР-18-15В*
1660    402     С122-54! 24,48! ! ОР-18-9В*
1661    403     С122-210! 9,6! ! БР-28-9*
1662    404     С122-211! 4,89! ! БР-28-18*
1663    405     С122-36! 0! ! ОС-21-21В*
1664    406     С122-37! 0! ! ОС-21-13,5В*
1665    407     С122-35! 0! ! ОС-21-9В*
1666    408     С122-36! 0! ! ОС-21-12В*
```

```
1667  409  С122-36! 0! ! ОС-18-13,5В*
1668  410  С122-36! 0! ! ОС-18-12В*
1669  411  С122-44! 0! ! ОС-18-15В*
1670  412  С122-34! 0! ! ОС-18-9В*
1671  413  С122-208! 0! ! БС-28-9*
1672  414  С122-209! 0! ! БС-28-18*
1673  415  С122-107! 0! ! ОРС-21-21В*
1674  416  С122-95! 0! ! ОРС-21-13,5В*
1675  417  С122-94! 0! ! ОРС-21-9В*
1676  418  С122-93! 0! ! ОРС-21-12В*
1677  419  С122-93! 0! ! ОРС-18-13,5В*
1678  420  С122-92! 0! ! ОРС-18-12В*
1679  421  С122-104! 0! ! ОРС-18-15В*
1680  422  С122-91! 0! ! ОРС-18-9В*
1681  423  С122-214! 0! ! БРС-28-9*
1682  424  С122-216! 0! ! БРС-28-18*
1683  425  С122-359! 167,84*
1684  426  С122-323! 607,02*
1685  427  РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА! М2! 3388,4*
1686  428  Е15-294#59-1! 1714,72*
1687  429  Е15-296#59-3! 1018,4*
1688  430  Е15-256#55-5-11! 80,42*
1689  431  Е15-270#55-5-11-12! 631,51*
1690  432  Е15-511#153-4! 1377,29*
1691  433  Е15-508#153-1! 1332,64*
1692  434  Е15-568#159-8! 241,4*
1693  435  Е15-561#159-1! 10,08*
1694  436  Е15-82#14-1! 189,4*
1695  437  Е15-563#159-3! 73,83! ! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
1696  438  Е15-578#159-8-26! 108,40! ! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ*
1697  439  Е15-561#159-1! 55,36! ! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ*
1698  440  П2#МАТЕРИАЛЫ*
1699  441  ТССЦ#П2-30(=11)! 15,3! 23,7! РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ! М3*
1700  442  РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА! М2! 888,65*
1701  443  Е15-201#51-1! 888,65*
1702  444  Е15-529#156-4-24! 888,65! ! ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ*
1703  445  П2#МАТЕРИАЛЫ*
1704  446  ТССЦ#П2-30(=11)! 16,80! 23,7! РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ! М3*
1705  447  РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
1706  448  П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
1707  449  ТРАСЧ НР1(=1)! 24! 48,68! ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1! ШТ*
1708  450  Е26-13#3-4! 9,18! ! УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ ТАМБУРОВ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САНОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
1709  451  Е10-33#6-2! 152,97! ! ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО УТЕПЛЕНИЮ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ*
1710  452  Е7-285#17-1! 0,01! ! КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ*
1711  453  Е7-285#17-1! 0,24*
1712  454  П2#ВХОДЫ*
1713  455  Е7-650#47-5-1,8! 8*
1714  456  Е7-572#44-1-1,8! 10*
1715  457  Е7-445#38-10-1,8! 2*
1716  458  Е12-299#10-1! 50,6*
1717  459  Е12-159#2-1-2! 50,6*
1718  460  Е12-289#9-6(ВП)! 38,4! ! ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ*
1719  461  Е12-291#9-7(ВП)! 38,4! ! ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ*
1720  462  Е8-45#5-9! 0,99! ! ЦВЕТОЧНИЦА КИРПИЧНАЯ*
1721  463  Е8-30#5-1! 5,57*
1722  464  Е10-221#42-2! 3,23! ! ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
1723  465  Е26-13#3-4! 1,94! ! УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1724  466  Е9-80#10-12! 0,29! ! УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ПОД КОЗЫРЕК*
1725  467  ЕТС120#ТЕХ.Ч.#ТАБЛ12(=1)! 0,34! 15,6! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ! Т*
```

22028-05


```
1726   468   E7-285#17-1' 0,09*
1727   469   E12-280#8-5' 0,35*
1728   470   E9-122#17-5' 0,03' ' РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДВЕРЕЙ*
1729   471   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1730   472   ТССЦ#П6-1(=11)' 2170' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1731   473   ТССЦ#П2-3(=11)' 0,8' 23,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
1732   474   ТССЦ#П2-12(=11)' 0,02' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
1733   475   ТССЦ#П2-11(=11)' 1,28' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25' М3*
1734   476   С114-118' 2,0*
1735   477   С111-30' 0,01*
1736   478   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1737   479   ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П182(=19)' 4' 60,45' КОЗЫРЕК КР-33,25К' ШТ*
1738   480   ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П183(=19)' 4' 39,77' КР-33-15' ШТ*
1739   481   ТТО ЖЕ#П48(=19)' 10' 29,60' В-10,30-2' ШТ*
1740   482   ТРСЦ#15-84(=19)' 2' 2,21' ПЕРЕМЫЧКА 1ПР3-19,12,14' ШТ*
1741   483   С121-1982' 42,7' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ПОД КОЗЫРЕК*
1742   484   С121-1967' 0,03' ' ОГРАЖДЕНИЯ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
1743   485   КСТЕПОЧКИН Е.П.' ГЛЯНЦЕВА В.П.' ЧЕРНЯЕВА Р.С.' ГЛАДКОВА М.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: ОВ1-6,ВК1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,932 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	2,483 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1975 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,326 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2,86 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ	
												НА ЕДИН.	ВСЕГО	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ														
1	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	0,92	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ														
2	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,32	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ														
3	С130-1015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	1,96	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ														
4	С130-1016	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,95	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ														
5	С130-1035	-КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЙ КРД ДИАМ,20ММ	32,00	1,50	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ														
6	2307-1	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ	24,00	1,50	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0029	САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК ИСП.3ДИАМ.15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е18-229 15-5	-КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО 14М1	87,00	0,49	-	43	7	-	0,13	12
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
8	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	196,00	7,67	0,06	1503	49	12	0,46	90
				0,25	0,02			4	0,03	6
		9КМ								
9	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	480,00	0,91	0,01	437	101	5	0,36	171
				0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	140,00	1,03	0,01	144	29	1	0,36	50
				0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	154,00	1,14	0,01	176	32	2	0,36	55
				0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	19,00	1,29	0,01	25	4	-	0,36	7
				0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	1,62	0,03	13	2	-	0,44	4
				0,28	0,01			-	0,01	-
		М								
14	Е16-67 8-2	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76Х2,8ММ	10,00	2,22	0,05	22	5	-	0,79	8
				0,48	0,02			-	0,03	-
		М								
15	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	8,11	4,01	-	33	31	-	5,26	43
				3,80	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2517	260	20		440
			РУБ.					4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			36	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			36	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			39	=	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			2481	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			2112	=	=		=
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ,			=	=	16		=
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ,			=	=	6		=
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	260	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	264	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			85	=	=		=
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,			6	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			330	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			=	184	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			=	59	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			225	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			=	128	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			3042	=	=		=
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			=	602	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	323	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3081	=	=		=
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			=	602	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	323	=		=
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
16	Е16-135 12-1	=УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП65 ДИАМ,65ММ	1,00	1,62	0,13	2	1	=	1,54	2
		ШТ		0,99	0,04			=	0,05	=
17	1704 ДОП,40-42 ПС-1322	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП65 ДИАМ,65ММ	1,00	100,00	=	100	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
18	С130-92	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	2,00	1,43	=	3	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
19	С130-93	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	5,00	1,65	=	8	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
20	Е16-145 12-2-3	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	21,73	0,17	87	5	=	1,91	8
		ШТ		1,22	0,05			=	0,06	=
21	С130-1013	=КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	2,00	0,92	=	2	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
22	Е18-226 15-2	=МАНОМЕТР МТП160-16	4,00	3,91	0,01	16	1	=	0,22	1
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,14	-			-	-	-
23	2307-АОП.1 7 1-407	-КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН 14М1-76 ШТ	4,00	1,34	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ П-5,1-240-66 КОМПЛ	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1
				0,20	-			-	-	-
25	170648 1-753	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА 1П-250-63-160 ШТ	4,00	2,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Е18-186 11-2	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ,80ММ ШТ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
				3,24	0,15			-	0,19	-
27	Е16-201 19-3	-УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ВТГ ДИАМ,80ММ УЗЕЛ	1,00	95,45	0,93	95	7	1	11,42	11
				6,85	0,28			-	0,36	-
28	С130-1523	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ ШТ	1,00	46,80	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	2307-АОП.2 0,21 П.1-2783	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939НЖ ДИАМ,25ММ ШТ	1,00	83,00	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,50	1,03	0,01	3	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
31	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2,50	0,91	0,01	2	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
32	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	3,00	1,29	0,01	4	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
33	Е16-67 8-2	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,76Х2,8ММ М	5,00	2,22	0,05	11	2	-	0,79	4
				0,48	0,02			-	0,03	-
34	Е16-69 8-3	-ТО ЖЕ 108Х3,5 М	0,50	3,13	0,07	2	-	-	0,88	-
				0,54	0,02			-	0,03	-
35	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,14	4,01	-	1	1	-	5,26	1
				3,80	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			570	27	2		42
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			196	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			196	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			212	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			374	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			284	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ,			-	-		2	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			455	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			667	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
36	Е20-707 20-3	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЦ4-70НОМЕР 5	1,00	139,33	0,72	139	6	1	10,92	11
		ШТ		6,28	0,22			-	0,28	-
37	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА ПЛАСТИНЧАТОГО МНОГОХОДОВОГО КВБ-7А-П	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
38	С130-735	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ7А-П,; ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,84	1,00	60,60	-	61	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
39	Е20-478 9-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО С ЭЛЕКТРОПРОВОДОМ КВУ600Х1000А	1,00	1,50	0,05	2	1	-	2,08	2
		ШТ		1,22	0,02			-	0,03	-
40	С130-818	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А	1,00	99,80	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	ДОП,2К ЕРЕР П,3013	-ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЯВ	0,75	9,25	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е20-743	-УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	4,00	3,23	0,08	13	10	-	3,99	16
	22-1	САМАЛ								
		ШТ		2,49	0,02			-	0,03	-
43	092	-СТОИМОСТЬ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	4,00	14,00	-	56	-	-	-	-
	72/441	САМАЛ								
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е20-750	-УСТАНОВКА РАДИАЛЬНОГО	2,00	9,24	1,54	18	12	3	10,07	20
	23-2	КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА								
		ВКРЧ0025,6		5,94	0,46			1	0,59	1
		ШТ								
45	С130-219	-СТОИМОСТЬ РАДИАЛЬНОГО	2,00	68,80	-	138	-	-	-	-
		КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА								
		ВКРЧ0025,6		-	-			-	-	-
		КОМПЛ,								
46	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	3,00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
	15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	1
		ШТ								
47	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
	15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
48	Е20-673	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	1,00	31,58	0,15	32	2	-	2,93	3
	17-7	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ								
		20		1,62	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
49	Е20-683	-ВСТАВКА ГИБКАЯ ВН-13	1,00	14,84	0,05	15	1	-	1,62	2
	17-4	ШТ								
				0,89	0,02			-	0,03	-
50	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	-
	18-2	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		МАССОЙ,КГ ДО 100		3,67	0,08			-	0,10	-
		100КГ								
51	Е20-407	-РЕШЕТКА ШЕЛКОВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ	29,00	1,52	0,05	44	26	2	1,41	41
	7-1	Р150								
		1ШТ		0,88	0,02			1	0,03	1
52	Е20-408	-ТО ЖЕ Р200	12,00	1,67	0,05	20	11	-	1,41	17
	7-1	1ШТ								
				0,88	0,02			-	0,03	-
53	Е20-408	-ТО ЖЕ Р300	5,00	1,67	0,05	8	4	-	1,41	7
	7-1	1ШТ								
				0,88	0,02			-	0,03	-
54	Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	5,50	6,11	0,04	34	5	-	1,62	9
	1-1	ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
55	Е20-110	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	13,20	5,45	0,04	72	9	-	1,25	16
	1-2	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355								
		ДО 450		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
56	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	62,40	6,41	0,04	400	44	3	1,25	78
	1-2	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100								
		ДО 1600		0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е20-117 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000 М2	4,00	6,92 0,61	0,04 0,01	28	2	- -	1,07 0,01	4 -
58	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	30,60	5,40 0,92	0,04 0,01	165	28	1 -	1,62 0,01	49 -
59	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	3,50	5,40 0,92	0,04 0,01	19	3	- -	1,62 0,01	6 -
60	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	21,60	5,40 0,92	0,04 0,01	117	20	1 -	1,62 0,01	35 -
61	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	5,40	5,26 0,92	0,04 0,01	28	5	- -	1,62 0,01	9 -
62	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	4,00	5,26 0,92	0,04 0,01	21	4	- -	1,62 0,01	6 -
63	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	3,14	5,26 0,92	0,04 0,01	17	3	- -	1,62 0,01	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1625	207	12		353
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			63	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			63	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			68	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1562	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			1040	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	207	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	210	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			299	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	149	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			141	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	102	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1907	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	482	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1975	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	482	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	242	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
64	1703-01 П9	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-40 ДИАМ,40ММ	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	Е13-226 15-2	-МАНОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ-100	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
66	С130-1036	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	15,20	0,08	46	2	-	1,06	3
		ШТ		0,68	0,02			-	0,03	-
68	С130-85	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ 15Ч8Р ДИАМ,15ММ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	49,00	1,31	-	64	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
70	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	9,00	1,53	-	14	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
71	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,87	-	7	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
72	С130-119	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,22	-	6	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
73	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,07	0,01	8	1	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
74	С130-1947	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КВ-15Б ДИАМ,15ММ	2,00	0,82	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
75	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	10,00	0,94	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ		0,27	0,02			-	0,03	-
		М								
77	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	25,00	2,21	0,03	55	7	1	0,48	12
				0,29	0,01			-	0,01	-
		М								
78	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	27,00	1,79	0,01	48	6	-	0,37	10
				0,23	-			-	-	-
		М								
79	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	75,00	1,36	0,01	102	17	1	0,37	28
				0,23	-			-	-	-
		М								
80	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	27,00	1,35	0,01	36	6	-	0,37	10
				0,23	-			-	-	-
		М								
81	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	140,00	1,20	0,01	168	32	1	0,37	52
				0,23	-			-	-	-
		М								
82	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,94	3,94	-	12	11	-	5,16	15
				3,73	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			620	83	3		133
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			599	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			407	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУНП -	РУБ.			-	55	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	40	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			731	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	183	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	94	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			754	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	183	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	94	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
83	С130-78	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1БК ДИАМ.15ММ	51,00	0,95	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	С130-80	-ТО ЖЕ ДИАМ,25ММ	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	С130-81	-ТО ЖЕ ДИАМ,32ММ	3,00	2,07	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	С130-82	-ТО ЖЕ ДИАМ,40ММ	3,00	3,16	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	С130-79	-ТО ЖЕ 15Б1БР ДИАМ,20ММ	43,00	1,17	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	Е18-229 15-5	-ВОЗДУШНЫЙ КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ.15ММ	18,00	0,49	-	9	1	-	0,13	2
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
89	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	35,00	1,79	0,01	63	8	-	0,37	13
		М		0,23	-			-	-	-
90	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	44,00	1,58	0,01	70	10	-	0,37	16
		М		0,23	-			-	-	-
91	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	100,00	1,36	0,01	136	23	1	0,37	37
		М		0,23	-			-	-	-
92	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	110,00	1,35	0,01	148	23	1	0,37	41
		М		0,23	-			-	-	-
93	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	120,00	1,20	0,01	144	28	1	0,37	44
				0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
94	Е18-122 5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ;ДЛИНОЙ 1М	18,00	12,52	0,16	225	15	3	1,44	26
				0,82	0,05			1	0,06	1
		ШТ								
95	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	4,09	3,94	-	16	15	-	5,16	21
				3,73	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			931	125	6		200
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			931	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			678	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	125	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	126	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			120	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			124	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	84	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			84	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	61	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			1139	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	276	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		214
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	147	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			1139	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	276	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		214
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	147	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ								
96	Е18-165 8-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ-10А	1,00	11,77	0,40	12	8	-	13,57	14
		ШТ		8,05	0,12			-	0,15	-
97	2301-06 060	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ-10А	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	2307-1 0380	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАМ,40ММ	1,00	4,90	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	2307-1 0745	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ 16Ч3Р ДИАМ,40ММ	1,00	3,00	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
100	Е17-58	-УНИТАЗ ТП-КВ	1,00	21,20	0,13	21	1	-	2,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	КОМПЛ,								
				1,49	0,04			-	0,05	-
101	Е17-60	-УНИТАЗ ДЕТСКИЙ АТ-КВ	10,00	18,00	0,13	180	15	1	2,44	24
	4-1	КОМПЛ,								
				1,49	0,04			-	0,05	-
102	Е17-20	-УМЫВАЛЬНИК РАЗМЕРОМ 550Х420	13,00	18,10	0,07	235	18	1	2,19	28
	1-5	ТИП1								
		КОМПЛ,		1,37	0,02			-	0,03	-
103	Е17-28	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА	18,00	1,81	0,07	33	25	1	2,19	39
	1-5	ДЕТСКОГО РАЗМЕРОМ 400Х300								
		ТИП1		1,37	0,02			-	0,03	1
		КОМПЛ,								
104	С130-1668	-СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИКА	18,00	15,90	-	286	-	-	-	-
		ДЕТСКОГО РАЗМЕРОМ 400Х300								
		ТИП1		-	-			-	-	-
		КОМПЛ,								
105	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	2,00	9,18	0,04	18	1	-	1,02	2
	6-4	ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ								
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
106	Е17-32	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	1,00	18,30	0,15	18	1	-	1,60	2
	1-8	СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ								
		ПМС-1		0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ,								
107	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	5,00	37,90	0,15	189	5	-	1,60	8
	1-8	ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ								
		ГЛУБОКИХ		0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ,								
108	Е17-74	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ	5,00	69,40	0,24	347	16	1	5,09	25
	4-6	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ		3,11	0,07			-	0,09	-
		КОМПЛ,								
109	С130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ	6,00	26,70	-	160	-	-	-	-
		УМЫВАЛЬНИКОВ ТСВБ-50								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
110	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ	11,00	1,07	-	12	-	-	-	-
		ДВУХОБОРОТНЫЙ СФ150Д								
		ДИАМ,50ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
111	2407	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-НИ	4,00	11,50	-	46	-	-	-	-
	1828	ШТ								
				-	-			-	-	-
112	Е17-52	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ	1,00	11,90	0,01	12	1	-	0,82	1
	3-3	ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С								
		ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ		0,51	-			-	-	-
		ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ								
		ШТ								
113	2407	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-ВКСУ (ДЛЯ МОЕК	8,00	4,00	-	32	-	-	-	-
	1821	В БУФЕТЕ)								
		ШТ		-	-			-	-	-
114	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	128,00	4,59	0,03	588	63	4	0,79	101
	5-2	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В		0,49	0,01			1	0,01	1
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
115	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	71,00	3,21	0,02	228	32	2	0,72	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,45	0,01			1	0,01	1
		М								
116	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	1,29	0,01	19	3	-	0,35	5
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
117	Е16-71	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ	2,50	5,08	0,09	13	2	-	1,24	3
	8-4	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159Х4,5ММ		0,74	0,03			-	0,04	-
		М								
118	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	6
	1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100		1,14	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
119	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	2,00	6,31	0,02	13	1	-	0,46	1
	1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50		0,29	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2587	195	10		312
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			159	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			159	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			172	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2428	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1765	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	195	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	197	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			458	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	128	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			220	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	89	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2976	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	426	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			3148	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	426	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	255	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
120	Е26-78	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,58	20,40	0,01	12	11	-	32,10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		18,60	-			-	-	-
121	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,25	20,40	0,17	46	19	-	13,80	31
	4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
122	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ	2,32	14,30	-	33	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА		-	-			-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ								
		М-50,75ГОСТ 9573-72								
		М3								
123	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И	121,82	1,29	0,02	157	32	2	0,44	54
	13-4	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ		0,26	0,01			1	0,01	1
		ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		М2								
124	С1511-256	-СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ МАРКИ	12,79	11,30	-	145	-	-	-	-
		ЛСБ-120/130 ШИРИНОЙ								
		690,790,890,940,990,1060,1140М		-	-			-	-	-
		М ТОЛЩИНОЙ 0,12ММ								
		10М2								
125	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	3,74	60,50	0,03	226	144	-	68,00	255
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
126	Е15-643	-ОКРАСКА ПЕНЬКИМ ЛАКОМ	0,80	15,20	-	12	10	-	23,10	18
	166-1-31	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
		100М2		13,10	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			631	214	2		377
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			145	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			145	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			157	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			486	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			236	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	1		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	216	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	217	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			33	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			80	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУНП -		РУБ.			-	138	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			45	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	96	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			611	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	454	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			768	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	454	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	231	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9481	1113	55		1857
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			620	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			620	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			671	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			486	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			236	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	216	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	217	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	96	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			611	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	454	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	231	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			8375	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			6286	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	43		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	897	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	907	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			1126	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	618	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	188	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			755	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	431	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			10250	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	2029	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	1095	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			11532	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,			-	2483	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1975
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	1326	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е,П,

СОСТАВИЛ ТРОФИМОВА Л,Ю,

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л,И,

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА М,В,

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			2523	3081	-	-	26,72
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			570	667	-	-	5,78
3	ВЕНТИЛЯЦИЯ			1632	1975	-	-	17,13
4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			620	734	-	-	6,54
5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			931	1139	-	-	9,88
6	КАНАЛИЗАЦИЯ			2587	3148	-	-	27,30
7	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			631	768	-	-	6,66
	ИТОГО:	М3	4035,68	9494	11532	2	2	100,00

22028-05

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
2451   1   Э86245' Н9Г1В1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 4035,68' М3*
2452   2   Ю' ' ' 2435' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИО
                Д ДО 180' Р,П,' ' 2' САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ' ОВ1-6,ВК1-7*
2453   3   Н15=63*
2454   4   Д2-Б*
2455   5   Д2-С*
2456   6   Д3-Д*
2457   7   РОТОПЛЕНИЕ*
2458   8   Н21=2*
2459   9   С130-1013' 8*
2460  10   С130-1014' 6*
2461  11   С130-1015' 8*
2462  12   С130-1016' 2*
2463  13   С130-1035' 32' ' КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЙ КРД ДИАМ,20ММ*
2464  14   Т2307-1#0029(=22)(Н25=9,8)' 24' 1,50' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК ИСП.3ДИАМ.15ММ' ШТ*
2465  15   Е18-229#15-5' 87' ' КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО 14М1*
2466  16   Е18-109#5-1' 196,00*
2467  17   Е16-36#7-1' 480*
2468  18   Е16-37#7-1' 140*
2469  19   Е16-38#7-1' 154*
2470  20   Е16-39#7-1' 19*
2471  21   Е16-40#7-2' 8*
2472  22   Е16-67#8-2' 10' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76Х2,8ММ*
2473  23   Е16-219#22' 811*
2474  24   РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
2475  25   Н21=2*
2476  26   Е16-135#12-1' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП65 ДИАМ.65ММ*
2477  27   Т1704#ДОП,40-42#П5-1322(=22)(Н25=9,8)' 1' 100' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП65 ДИАМ.65ММ' ШТ
                *
2478  28   С130-92' 2*
2479  29   С130-93' 5*
2480  30   Е16-145#12-2-3' 4*
2481  31   С130-1013' 2*
2482  32   Е18-226#15-2' 4' ' МАНОМЕТР МТП160-16*
2483  33   Т2307-ДОП,17#1-407(=22)(Н25=9,8)' 4' 1,34' КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН 14М1-76' ШТ*
2484  34   Е18-228#15-4' 4' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ П-5,1-240-66*
2485  35   Т170648#1-753(=22)(Н25=9,8)' 4' 2' ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА 1П-250-63-160' ШТ*
2486  36   Е18-186#11-2' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ.80ММ*
2487  37   Е16-201#19-3' 1' ' УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ВТГ ДИАМ.80ММ*
2488  38   С130-1523' 1*
2489  39   Т2307-ДОП,20,21#П.1-2783(=22)(Н25=9,8)' 1' 83' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939НЖ ДИАМ.25ММ' ШТ*
2490  40   Е16-37#7-1' 2,5*
2491  41   Е16-36#7-1' 2,5*
2492  42   Е16-39#7-1' 3,0*
2493  43   Е16-67#8-2' 5,0' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76Х2,8ММ*
2494  44   Е16-69#8-3' 0,5' ' ТО ЖЕ 108Х3,5*
2495  45   Е16-219#22' 14*
2496  46   РВЕНТИЛЯЦИЯ*
2497  47   Н21=5*
2498  48   Е20-707#20-3' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЦ4-70НОМЕР 5*
2499  49   Е20-760#25-1' 1' ' УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА ПЛАСТИНЧАТОГО МНОГОХОДОВОГО КВБ-7А-П*
2500  50   С130-735' 1*
2501  51   Е20-478#9-5' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО С ЭЛЕКТРОПРОВОДОМ КВУ600Х1000А*
2502  52   С130-818' 1*
2503  53   ТДОП,2К ЕРЕР#П.3013(=22)' 0,75' 7,4,1,25' ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЯВ' М2*
2504  54   Е20-743#22-1' 4' ' УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ*
```

```
2505    55      T092#72/441(=22)(H25=9,8)' 4' 14,00' СТОИМОСТЬ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ' ШТ*
2506    56      E20-750#23-2' 2' ' УСТАНОВКА РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКРЧ0025,6*
2507    57      C130-219' 2' ' СТОИМОСТЬ РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКРЧ0025,6*
2508    58      E20-656#15-1' 3*
2509    59      E20-654#15-1' 1*
2510    60      E20-673#17-7' 1*
2511    61      E20-683#17-4' 1' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ ВН-13*
2512    62      E20-697#18-2' 8*
2513    63      E20-407#7-1' 29' ' РЕШЕТКА ШЕЛКОВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р150*
2514    64      E20-408#7-1' 12' ' ТО ЖЕ Р200*
2515    65      E20-408#7-1' 5' ' ТО ЖЕ Р300*
2516    66      E20-107#1-1' 5,5*
2517    67      E20-110#1-2' 13,2*
2518    68      E20-115#1-2' 62,4*
2519    69      E20-117#1-3' 4*
2520    70      E20-3#1-1' 30,6*
2521    71      E20-3#1-1' 3,5*
2522    72      E20-3#1-1' 21,6*
2523    73      E20-4#1-1' 5,4*
2524    74      E20-4#1-1' 4*
2525    75      E20-4#1-1' 3,14*
2526    76      РХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2527    77      H21=0*
2528    78      T1703-01#П9(=22)(H25=9,8)' 1' 20,70' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-40 ДИАМ.40ММ' ШТ*
2529    79      E18-226#15-2' 1' ' МАНОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ-100*
2530    80      C130-1036' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1*
2531    81      E16-144#12-1-3' 3*
2532    82      C130-85' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ 15Ч8Р ДИАМ.15ММ*
2533    83      C130-115' 49*
2534    84      C130-116' 9*
2535    85      C130-117' 4*
2536    86      C130-119' 2*
2537    87      E16-185#16-2' 4*
2538    88      C130-1947' 2' ' КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КВ-15А ДИАМ.15ММ*
2539    89      C130-1776' 10*
2540    90      E16-2#1-2' 5*
2541    91      E16-46#7-4' 25*
2542    92      E16-45#7-3' 27*
2543    93      E16-43#7-3' 75*
2544    94      E16-42#7-3' 27*
2545    95      E16-41#7-3' 140*
2546    96      E16-219#22' 294*
2547    97      РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2548    98      C130-78' 51' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1БК ДИАМ.15ММ*
2549    99      C130-80' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
2550    100     C130-81' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
2551    101     C130-82' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
2552    102     C130-79' 43' ' ТО ЖЕ 15Б1БР ДИАМ.20ММ*
2553    103     E18-229#15-5' 18' ' ВОЗДУШНЫЙ КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ.15ММ*
2554    104     E16-45#7-3' 35*
2555    105     E16-44#7-3' 44*
2556    106     E16-43#7-3' 100*
2557    107     E16-42#7-3' 110*
2558    108     E16-41#7-3' 120*
2559    109     E18-122#5-3' 18*
2560    110     E16-219#22' 409*
2561    111     РКАНАЛИЗАЦИЯ*
2562    112     E18-165#8-1' 1' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ-10А*
2563    113     T2301-06#060(=22)(H25=7,9)' 1' 73' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ-10А' ШТ*
```

```
2564    114     Т2307-1#0380(=22)(Н25=9,8)! 1! 4,90! ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.40ММ! ШТ*
2565    115     Т2307-1#0745(=22)(Н25=9,8)! 1! 3,00! КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ 16Ч3Р ДИАМ.40ММ! ШТ*
2566    116     Е17-58#4-1! 1! ! УНИТАЗ ТП-КВ*
2567    117     Е17-60#4-1! 10! ! УНИТАЗ ДЕТСКИЙ ДТ-КВ*
2568    118     Е17-20#1-5! 13! ! УМЫВАЛЬНИК РАЗМЕРОМ 550Х420 ТИП1*
2569    119     Е17-28#1-5! 18! ! УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА ДЕТСКОГО РАЗМЕРОМ 400Х300 ТИП1*
2570    120     С130-1668! 18! ! СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИКА ДЕТСКОГО РАЗМЕРОМ 400Х300 ТИП1*
2571    121     Е17-89#6-4! 2*
2572    122     Е17-32#1-8! 1*
2573    123     Е17-34#1-8! 5*
2574    124     Е17-74#4-6! 5*
2575    125     С130-1528! 6! ! ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ТСВБ-50*
2576    126     С130-1493! 11! ! СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ ДВУХОБОРОТНЫЙ С#150А ДИАМ.50ММ*
2577    127     Т2407#1828(=22)(Н25=9,8)! 4! 11,50! СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-НИ! ШТ*
2578    128     Е17-52#3-3! 1*
2579    129     Т2407#1821(=22)(Н25=9,8)! 8! 4! СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-ВКСУ (ДЛЯ МОЕК В БУФЕТЕ)! ШТ*
2580    130     Е16-31#5-2! 128*
2581    131     Е16-30#5-1! 71*
2582    132     Е16-39#7-1! 15*
2583    133     Е16-71#8-4! 2,5! ! ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159Х4,5ММ*
2584    134     Е17-37#1-10! 3*
2585    135     Е17-36#1-9! 2*
2586    136     РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
2587    137     Е26-78#14-4! 58,45*
2588    138     Е26-16#4-3! 2,25*
2589    139     С114-122! 2,32*
2590    140     Е26-68#13-4! 121,82*
2591    141     С1511-256! 127,91*
2592    142     Е15-614#164-8! 374,27*
2593    143     Е15-643#166-1-31! 79,9! ! ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ*
2594    144     КСТЕПОЧКИН Е.П.! ТРОФИМОВА Л.Ю.! ПИЖОНКОВА Л.И.! РЛАДКОВА М.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: В1-3 А-ВМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,232 Тыс,руб,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,750 Тыс,руб,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	651 чел,-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,416 Тыс,руб,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,30 руб,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1517 Д17 01-1117	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПР11-7122 ШТ	1,00	46,00	-	46	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-572-5	-УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР11-7122 ШТ	1,00	5,24 1,98	0,87 0,32	5	2	1	3,00 0,41	3 -	-	-
3	1504 01-061 01-078	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2050 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ШТ	8,00	12,60	-	101	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-525-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2050 ТОК ДО 20А ШТ	7,00	3,09	0,06	22	7	-	1,00	7	-	-
5	Ц8-525-5	-ТО ЖЕ НА ТОК 32А ШТ	1,00	0,96 5,27	0,01 0,08	5	1	-	0,01 2,00	- 2	-	-
6	1504 01-255	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3730 ШТ	1,00	1,28 92,00	0,02 -	92	-	-	0,03	-	-	-
7	1517 Д17 01-1130	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А3730 ШТ	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-	-	-
8	Ц8-574-27	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	1,00	4,73 2,06	-	5	2	-	3,00	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1517 А17 01-1117	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПР-7120 ШТ	1,00	46,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
10	Ц8-572-5	-УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР11-7120 ШТ	1,00	5,24 1,98	0,87 0,32	5	2	1 -	3,00 0,41	3 -
11	1504 01-061 01-078	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2050 ШТ	6,00	12,60 -	- -	76	-	- -	- -	- -
12	Ц8-525-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2050 ШТ	6,00	3,09 0,96	0,06 0,01	19	6	- -	1,00 0,01	6 -
13	1504 01-255	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3730 ШТ	1,00	92,00 -	- -	92	-	- -	- -	- -
14	1517 А17 01-1130	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А3730 ШТ	1,00	6,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
15	Ц8-574-27	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	1,00	4,73 2,06	- -	5	2	- -	3,00 -	3 -
16	Ц8-531-4	-МОНТАЖ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЛ122002 ШТ	6,00	3,40 1,49	0,08 0,01	20	9	- -	2,00 0,01	12 -
17	1504 А12 04-548	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЛ122002 ШТ	4,00	11,60 -	- -	46	-	- -	- -	- -
18	1504 А12 05-544	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ11102 ШТ	2,00	5,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
19	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НСП03Х60 100ШТ,	0,28	120,00 46,50	62,70 19,50	34	13	17 5	88,20 25,15	25 7
20	Е21-125 25-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НСП9Х200 100ШТ,	0,06	88,70 33,60	43,70 13,80	5	2	3 1	60,40 17,80	4 1
21	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НБ006Х100 10ШТ,	0,35	85,20 31,40	1,40 0,95	30	11	- -	56,60 1,23	20 -
22	Е21-125 25-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НП020Х100 100ШТ,	0,04	88,70 33,60	43,70 13,80	4	1	2 1	60,40 17,80	2 1
23	Е21-127 25-3	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ ДС-19	0,04	121,00 58,70	49,40 15,50	5	2	2 1	82,00 19,99	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ.								
24	Г21-139 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С 4ИСЛОМ ЛАМП 2 ЛПО02-2Х40	0,97	99,50 56,70	30,50 10,30	97	55	30 10	101,00 13,29	98 13
		100ШТ.								
25	Е21-139 26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С 4ИСЛОМ ЛАМП 2 ПВЛ2Х40	0,22	124,00 73,90	37,00 12,50	27	16	8 3	132,00 16,12	29 4
		100ШТ.								
26	Е21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 АПВ-3801Х2	14,00	3,62 2,79	0,60 0,42	51	39	9 6	5,07 0,54	71 8
		100М								
27	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2 1Х4	2,50	4,56 3,44	0,80 0,26	11	9	2 1	6,24 0,34	16 1
		100М								
28	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2	0,40	4,56 3,44	0,80 0,26	2	1	- -	6,24 0,34	2 -
		100М								
29	Е21-95 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 16 ММ2 1Х10	2,50	6,67 4,87	1,37 0,45	17	12	3 1	8,67 0,58	22 1
		100М								
30	Е21-95 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 16 ММ2	0,50	6,67 4,87	1,37 0,45	3	2	- -	8,67 0,58	4 -
		100М								
31	Е21-96 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 35 ММ2 1Х25	1,50	8,88 6,53	1,85 0,66	13	10	3 1	11,70 0,83	18 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
32	Е21-103	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПРИ	0,25	8,74	-	2	2	-	13,90	3
	18-1	СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ПВ-3		7,77	-			-	-	-
		100М								
33	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В	6,00	15,90	0,22	95	46	1	14,00	84
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ		7,65	0,08			-	0,10	1
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ ДИАМ20ММ								
		100М								
34	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В	0,50	15,90	0,22	8	4	-	14,00	7
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ		7,65	0,08			-	0,10	-
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ								
		100М								
35	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В	0,70	20,60	0,35	14	6	-	16,00	11
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ		8,85	0,14			-	0,18	-
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ								
		100М								
36	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В	0,50	15,60	0,75	8	5	-	17,00	9
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ		9,46	0,29			-	0,37	-
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ								
		100М								
37	Е21-77	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В	0,20	14,30	0,74	3	2	-	20,90	4
	15-5	ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ		11,60	0,50			-	0,65	-
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25								
		100М								
38	Е21-78	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В	1,00	15,50	1,18	16	12	1	21,80	22
	15-6	ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ		12,00	0,80			1	1,03	1
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40 ДИАМ26Х1,6								
		100М								
39	Е21-78	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В	0,10	15,50	1,18	2	1	-	21,80	2
	15-6	ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ		12,00	0,80			-	1,03	-
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40								
		100М								
40	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,06	123,00	-	7	1	-	18,60	1
	101-2	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С		10,30	-			-	-	-
		СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ								
		100М								
41	ЦСКЦЭ-84	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11	1,00	185,00	0,98	185	11	1	18,24	18
	1-18	ШТ		11,40	0,36			-	0,46	-
42	ЦСКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	1,00	149,00	0,98	149	11	1	18,08	18
	1-39	ВРУ1-47		11,30	0,36			-	0,46	-
		ШТ								
43	ЦСКЦЭ-84	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-6	1,00	41,30	0,06	41	2	-	2,59	3
	1-172	ШТ		1,62	0,02			-	0,03	-
44	ЦСКЦЭ-84	-ТО ЖЕ ОЩВ-12	1,00	58,00	0,09	58	2	-	3,23	3
	1-173	ШТ		2,02	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е21-152 27-7	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА ЯТП 100ШТ	0,02	124,00 86,00	5,00 3,27	2	2	- -	138,00 4,22	3 -
46	ЦСКЦЭ-84 1-256	-ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ТИПА ЯРП-20 ШТ	1,00	8,82 1,55	0,10 0,02	9	2	- -	2,48 0,03	2 -
47	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ТИПА К 1082 ШТ	3,00	0,83 0,32	- -	2	1	- -	1,00 -	3 -
48	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ,	0,60	13,30 10,60	- -	8	6	- -	19,20 -	12 -
49	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НА ДВЕ ЦЕПИ 100ШТ,	0,20	13,30 10,60	- -	3	2	- -	19,20 -	4 -
50	Е21-117 23-5	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ПРИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 100ШТ,	0,30	13,50 11,00	- -	4	3	- -	19,90 -	6 -
51	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ,	0,15	12,90 10,60	- -	2	2	- -	19,20 -	3 -
52	Е21-120 23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ 100ШТ,	0,02	30,80 21,40	- -	1	-	- -	39,90 -	1 -
53	Е21-77 15-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 20Х1,6 100М	0,47	14,30 11,60	0,74 0,50	7	5	- -	20,90 0,65	10 -
54	Е21-77 15-5	-ТО ЖЕ 26Х1,6 100М	0,23	14,30 11,60	0,74 0,50	3	3	- -	20,90 0,65	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1535	335	85		587
			РУБ.					31		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			521	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			566	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1007	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	54		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	31		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	365	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			292	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			106	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	188	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1405	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	749	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	414	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1980	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	750	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	415	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
55	С153-36	=СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3	28,00	1,40	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	С153-19	=СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535,046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	6,00	3,26	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	С153-137	=СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	35,00	1,91	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	С153-140	=СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4	13,00	2,22	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	С153-132	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАЛАТ БОЛЬНИЦ ТИПА АС-19УХЛ4 ТУ16-535-488-75	4,00	2,18	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	С153-152	=СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО	97,00	18,10	-	1756	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПО03-2,40/П-01УХЛ4		-	-			-	-	-
		ШТ								
61	1507-1-148	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛ2Х40	22,00	18,75	-	413	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
62	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	0,70	0,98	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
63	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	6,20	0,99	-	6	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
64	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	1,90	1,08	-	2	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
65	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	0,60	1,19	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
66	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	24,50	7,20	-	176	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
67	С153-307	-ЛАМПЫ МО36-25	0,60	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
68	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАВОС-220	24,00	1,42	-	34	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
69	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1,44	22,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
70	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,26	29,50	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
71	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,04	39,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
72	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,26	63,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М								
73	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0,05	94,70	-	5	-	-	-	-
74	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,15	138,00	-	21	-	-	-	-
75	С152-178	-ПРОВОД ПВ-3 1Х1 1000М	0,03	23,60	-	1	-	-	-	-
76	503-80086	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ20ММ 1000М	0,61	145,00	-	88	-	-	-	-
77	503-80087	-ТО ЖЕ,ДИАМ25ММ 1000М	0,05	220,00	-	11	-	-	-	-
78	503-80088	-ТО ЖЕ,ДИАМ32ММ 1000М	0,07	350,00	-	25	-	-	-	-
79	503-80090	-ТО ЖЕ,ДИАМ50ММ 1000М	0,05	800,00	-	40	-	-	-	-
80	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 20Х1,6 М	48,00	0,32	-	15	-	-	-	-
81	С113-131	-ТО ЖЕ 26Х1,6 М	24,00	0,36	-	9	-	-	-	-
82	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	21,00	0,31	-	7	-	-	-	-
83	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	102,00	0,42	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=25 Т=3.2 М								
84	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=32 Т=3.2 М	10,20	0,56	-	6	-	-	-	-
85	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
86	2405 1-338	-КОРОБКИ У-196 1000ШТ	0,10	60,00	-	6	-	-	-	-
87	092-01 С62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В ШТ	60,00	0,59	-	35	-	-	-	-
88	092-01 С62	-ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ ШТ	20,00	0,79	-	16	-	-	-	-
89	092-01 С62	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	30,00	0,79	-	24	-	-	-	-
90	092-01 268	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ШТ	15,00	0,50	-	8	-	-	-	-
91	092-01 267	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	2,00	0,58	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3000	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2920	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			2919	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			3152	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			80	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3252	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4535	335	85		587
			РУБ.					31		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			521	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			566	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3927	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	54		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	31		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	365	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2919	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			292	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			338	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	188	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4557	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	749	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	414	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5232	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	750	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		651
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	416	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ БИРИАС Н.В

ПРОВЕРИЛ ПОРФИРЬЕВ А.В

ПЕРФОРАЦИЯ КУЗНЕЦОВА Е.П

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ			1580	1980	-	-	37,84
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ			3000	3252	-	-	62,16
	ИТОГО:	М3	4035,68	4580	5232	1	1	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)
==========

```
1026    1    Б86232' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 4035,68' М3*
1027    2    Ю' ' ' 2435' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180'
                 Р.П' ' 3' ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' Э1-5 А-ВМ*
1028    3    Н15=32' Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,8*
1029    4    РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ*
1030    5    Т1517#Д17#01-1117(=14)' 1' 46' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПР11-7122' ШТ*
1031    6    Ц8-572-5' 1' ' УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР11-7122*
1032    7    Т1504#01-061#01-078(=14)' 8' 12,60' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2050 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ' ШТ*
1033    8    Ц8-525-4' 7' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2050 ТОК ДО 20А*
1034    9    Ц8-525-5' 1' ' ТО ЖЕ НА ТОК 32А*
1035   10    Т1504#01-255(=14)' 1' 92' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3730' ШТ*
1036   11    Т1517#Д17#01-1130(=14)' 1' 6' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А3730' ШТ*
1037   12    Ц8-574-27' 1' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ*
1038   13    Т1517#Д17#01-1117(=14)' 1' 46' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПР-7120' ШТ*
1039   14    Ц8-572-5' 1' ' УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР11-7120*
1040   15    Т1504#01-061#01-078(=14)' 6' 12,60' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2050' ШТ*
1041   16    Ц8-525-4' 6' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2050*
1042   17    Т1504#01-255(=14)' 1' 92' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3730' ШТ*
1043   18    Т1517#Д17#01-1130(=14)' 1' 6' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А3730' ШТ*
1044   19    Ц8-574-27' 1' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ*
1045   20    Ц8-531-4' 6' ' МОНТАЖ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЛ122002*
1046   21    Т1504#Д12#04-548(=14)' 4' 11,60' СТОИМОСТЬ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЛ122002' ШТ*
1047   22    Т1504#Д12#05-544(=14)' 2' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ11102' ШТ*
1048   23    Е21-126#25-2' 28' ' + НСП03Х60*
1049   24    Е21-125#25-1' 6' ' + НСП9Х200*
1050   25    Е21-129#25-5' 35' ' + НБ006Х100*
1051   26    Е21-125#25-1' 4' ' + НП020Х100*
1052   27    Е21-127#25-3' 4' ' + ДС-19*
1053   28    Е21-135#26-1' 97' ' + ЛП002-2Х40*
1054   29    Е21-139#26-5' 22' ' + ПВЛ2Х40*
1055   30    Е21-93#17-1' 1400' ' + АПВ-3801Х2*
1056   31    Е21-94#17-2' 250' ' + 1Х4*
1057   32    Е21-94#17-2' 40*
1058   33    Е21-95#17-3' 250' ' + 1Х10*
1059   34    Е21-95#17-3' 50*
1060   35    Е21-96#17-3' 150' ' + 1Х25*
1061   36    Е21-103#18-1' 25' ' + ПВ-3*
1062   37    Ц8-417-5' 600' ' + ДИАМ20ММ*
1063   38    Ц8-417-5' 50*
1064   39    Ц8-417-6' 70*
1065   40    Ц8-417-7' 50*
1066   41    Е21-77#15-5' 20*
1067   42    Е21-78#15-6' 100' ' + ДИАМ26Х1,6*
1068   43    Е21-78#15-6' 10*
1069   44    Е34-502#101-2' 6*
1070   45    ЦТСКЦЭ-84#1-18(=7)' 1' 185#11,4#0,98#0,36' ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11' ШТ*
1071   46    ЦТСКЦЭ-84#1-39(=7)' 1' 149#11,3#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47' ШТ*
1072   47    ЦТСКЦЭ-84#1-172(=7)' 1' 41,3#1,62#0,06#0,021' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-6' ШТ*
1073   48    ЦТСКЦЭ-84#1-173(=7)' 1' 58#2,02#0,095#0,034' ТО ЖЕ ОЩВ-12' ШТ*
1074   49    Е21-152#27-7' 2' ' + ЯТП*
1075   50    ЦТСКЦЭ-84#1-256(=7)' 1' 8,82#1,55#0,1#0,02' ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ТИПА ЯРП-20' ШТ*
1076   51    Ц8-408-3' 3' ' + ТИПА К 1082*
1077   52    Е21-114#23-2' 60*
1078   53    Е21-114#23-2' 20' ' + НА ДВЕ ЦЕПИ*
1079   54    Е21-117#23-5' 30' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ПРИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
1080   55    Е21-119#23-7' 15*
```

```
1081    56      E21=120#23=8' 2*
1082    57      E21=77#15=5' 47' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 20Х1,6*
1083    58      E21=77#15=5' 23' ' ТО ЖЕ 26Х1,6*
1084    59      РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1085    60      C153=36' 28*
1086    61      C153=19' 6*
1087    62      C153=137' 35*
1088    63      C153=140' 13*
1089    64      C153=132' 4*
1090    65      C153=152' 97*
1091    66      T1507#1=148(=22)(H25=9,9)' 22' 18,75' СВЕТИЛЬНИК ПВЛ2Х40' ШТ*
1092    67      C153=253' 7*
1093    68      C153=265' 62*
1094    69      C153=276' 19*
1095    70      C153=281' 6*
1096    71      C153=231' 245*
1097    72      C153=307' 6*
1098    73      C153=251' 240*
1099    74      C152=166' 1442*
1100    75      C152=167' 257,5*
1101    76      C152=168' 41,2*
1102    77      C152=169' 257,5*
1103    78      C152=170' 51,5*
1104    79      C152=171' 154,5*
1105    80      C152=178' 25,75' ' ПРОВОДА ПВ-3 1Х1*
1106    81      H25=7,6*
1107    82      T503-80086(=22)' 606' 145' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ20ММ' 1000М*
1108    83      T503-80087(=22)' 50,5' 220' ТО ЖЕ,ДИАМ25ММ' 1000М*
1109    84      T503-80088(=22)' 70,7' 350' ТО ЖЕ,ДИАМ32ММ' 1000М*
1110    85      T503-80090(=22)' 50,5' 800' ТО ЖЕ,ДИАМ50ММ' 1000М*
1111    86      C113-130' 48' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 20Х1,6*
1112    87      C113-131' 24' ' ТО ЖЕ 26Х1,6*
1113    88      C113-14' 21*
1114    89      C113-15' 102*
1115    90      C113-16' 10,2*
1116    91      C156-240' 2*
1117    92      T2405#1-338(=22)(H25=7,3)' 95' 60' КОРОБКИ У-196' 1000ШТ*
1118    93      H25=8*
1119    94      T092-01#CБ2(=22)' 60' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В' ШТ*
1120    95      T092-01#CБ2(=22)' 20' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
1121    96      T092-01#CБ2(=22)' 30' 0,79' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
1122    97      H25=8,2*
1123    98      T092-01#268(=22)' 15' 0,50' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ' ШТ*
1124    99      T092-01#267(=22)' 2' 0,58' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
1125   100      КСТЕПОЧКИН Е.П' БИРНАС Н.В' ПОРФИРЬЕВ А.В' КУЗНЕЦОВА Е.П*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: СС СО 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,640 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,881 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 765 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,547 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,41 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	3,00	0,37	-	1	-	-	0,50	1
		ШТ		0,34	-					
2	Ц8-149-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ ТПП	0,05	10,00	-	-	-	-	-	-
		100М			0,27	1	-	-	11,00	1
3	Ц8-409-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ТРП	0,80	6,24	0,10	-	-	-	0,13	-
		100М		4,88	2,33	4	2	2	4,00	3
4	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	2,36	0,71			1	0,92	1
				4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
5	6203 П12	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72	3,00	7,70	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С151-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
7	С152-488	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,08	10,60	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
8	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	5	2		8
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Б,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	15,96 4,95	-	16	5	-	7,12 -	7 -
		ШТ								
10	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛЬЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49 1,24	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
		ШТ								
11	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17 1,53	0,41 0,13	3	2	- -	2,00 0,17	2 -
		ВВОД								
12	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	11,00	2,73	-	30	26	-	4,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,34	-			-	-	-
13	Ц8-407-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ПБЖ	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
14	Ц8-409-1	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПТПЖ	2,00	4,88	2,33	10	5	4	4,00	8
		100М		2,36	0,71			1	0,92	2
15	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	3,00	0,41	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,37	-			-	-	-
16	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,11	11,30	-	1	1	-	18,60	2
		100ШТ,		10,30	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
17	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	11,00	0,16	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С155-12	-КОРОБКА УРК-4	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	092 СБ1	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАГ-10М	1,00	4,14	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С152-490	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ1,4ММ2	0,01	21,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
21	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			76	41	4		68
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 3. В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10 2,35	7,70 2,72	10	2	8 3	4,00 3,51	4 4
23	Ц10-604-3	ШТ -АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	1,00	14,30 7,08	5,63 2,01	14	7	6 2	11,00 2,59	11 3
24	Ц10-604-9	ШТ -АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	1,00	1,00 0,97	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
25	Ц10-605-2	ШТ -УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,26 1,31	- -	2	1	- -	2,00 -	2 -
26	Ц10-605-1	ШТ -КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	3,00	0,58 0,46	- -	2	1	- -	0,80 -	2 -
27	Ц8-149-1	ШТ -КАБЕЛЬ ДО 3.5КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	0,05	10,00 6,24	0,27 0,10	1	-	- -	11,00 0,13	1 -
28	Ц10-606-16	100М -НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ		1,34	-			-	-	-
29	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА УСИЛИТ, ОДНОГО ИЗМЕР,	1,00	12,20 12,00	-	12	12	- -	5,00 -	5 -
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
30	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ ШТ	1,00	9,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
31	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ ШТ	1,00	54,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
32	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-6 ШТ	1,00	1,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
33	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ КОСТ ШТ	1,00	0,43 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1 ШТ	1,00	2,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
35	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, ГОСТ 11326.26-79, МАРКИ РК75-9-12 1000М	0,01	342,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		114	26	14		30
				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	18	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		147	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		147	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	71	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Г,ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
36	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	5,00	1,18	-	6	5	-	2,00	10
		ШТ		1,04	-			-	-	-
37	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,90	12,70	3,71	11	7	3	13,00	12
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
38	1602 КН2 П5-0120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ЭП-220	5,00	3,30	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С152-195	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:95	0,09	1400,00	-	130	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			164	12	3		22
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			164	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Д,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	20,20 17,70	-	20	18	-	26,00 -	26 -
41	Ц10-743-12	-ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИТМ ШТ	104,00	3,91 2,79	-	407	290	-	4,00 -	416 -
42	Ц10-54-12	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРП 100М	5,00	11,20 10,80	-	56	54	-	19,00 -	95 -
43	Ц8-409-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА АПВ 100М	0,25	4,88 2,36	2,33 0,71	1	1	-	4,00 0,92	1 -
44	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	4,00	0,14 0,14	-	1	1	-	0,22 -	1 -
45	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	1,18 1,04	-	1	1	-	2,00 -	2 -
46	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	40,00	0,41 0,37	-	16	15	-	1,00 -	40 -
47	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,01	278,00 57,60	58,40 18,20	3	1	-	103,00 23,48	1 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ И ОБОРУДОВАНИЕ								
48	1602 1980/8	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-43 ШТ	1,00	170,00 -	-	170	-	-	- -	- -
49	2402 04-059	-ДАТЧИК ИТМ ШТ	104,00	0,14 -	-	15	-	-	- -	- -
50	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,52	10,60 -	-	5	-	-	- -	- -
51	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-76/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	1,00	1,91 -	-	2	-	-	- -	- -
52	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,03	22,00 -	-	1	-	-	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5								
		1000М								
53	36-09	-РЕЗИСТОР МЛТ	4,00	0,11	-	1	-	-	-	-
	10130	ШТ		-	-			-	-	-
54	1504	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 220В	1,00	14,70	-	15	-	-	-	-
	19-142	ШТ		-	-			-	-	-
55	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	40,00	0,14	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			720	381	-		582
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			170	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			550	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	381	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	381	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			309	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	169	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			925	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	674	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		609
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	436	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1106	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	674	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		609
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	436	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Е,МАТЕРИАЛЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
56	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,30	51,80	1,60	16	4	-	26,00	8
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
57	Ц8-472-9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,05	58,80	1,70	3	1	-	26,00	1
				16,90	0,20			-	0,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
58	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,10	27,00	0,90	3	1	-	12,00	1
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
59	Е34-502 101-2	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	0,06	123,00	-	7	1	-	18,60	1
				10,30	-			-	-	-
		100М								
60	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	15,60	0,75	1	-	-	17,00	1
				9,46	0,29			-	0,37	-
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
61	503-80089	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ40ММ	0,01	530,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			33	7	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			15	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1143	472	23		722
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			205	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			943	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	479	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			385	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	160	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	217	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	880	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	546	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1640	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	881	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		765
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	547	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В

ПРОВЕРИЛ ПОРФИРЬЕВ А.В

ПЕРФОРАЦИЯ КУЗНЕЦОВА Е.П.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			37	41	-	-	2,50
2	Б,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			76	116	-	-	7,07
3	В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			114	147	-	-	8,96
4	Г,ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			164	187	-	-	11,40
5	Д,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			731	1106	-	-	67,44
6	Е,МАТЕРИАЛЫ			33	43	-	-	2,62
	ИТОГО:	М3	4035,68	1155	1640	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
1126   1   86233' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 4035,68' М3*
1127   2   Ю' ' ' 2435' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180'
                 Р,П' ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ' СС СО 1-3*
1128   3   Н15=33*
1129   4   РА,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
1130   5   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1131   6   Ц10-127-5' 3*
1132   7   Ц8-149-1' 5' ' ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ ТПП*
1133   8   Ц8-409-1' 80' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ТРП*
1134   9   Ц10-972-10' 1*
1135  10   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1136  11   Т6203#П12(=14)(Н24=1)(Н25=3,4)(Н27=1,2)(Н28=0,8)' 3' 7,7' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72' ШТ*
1137  12   С151-2526' 5*
1138  13   С152-488' 82,4*
1139  14   С155-17' 1*
1140  15   РБ,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
1141  16   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1142  17   Е34-641#124-1(А1,1,14)' 1*
1143  18   Ц10-397-5' 1*
1144  19   Ц10-972-18' 1*
1145  20   Ц10-397-7' 11*
1146  21   Ц8-409-1' 10' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ПВЖ*
1147  22   Ц8-409-1' 200' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ПТПЖ*
1148  23   Ц10-975-12' 3*
1149  24   Е21-118#23-6' 11*
1150  25   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1151  26   С155-22' 11*
1152  27   С155-12' 3' ' КОРОБКА УРК-4*
1153  28   Т092#СБ1(=22)(Н25=7,7)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАГ-10М' ШТ*
1154  29   С152-490' 10,3*
1155  30   С152-495' 206*
1156  31   РВ,ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
1157  32   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1158  33   Ц10-604-1' 1*
1159  34   Ц10-604-3' 1*
1160  35   Ц10-604-9' 1*
1161  36   Ц10-605-2' 1*
1162  37   Ц10-605-1' 3*
1163  38   Ц8-149-1' 5*
1164  39   Ц10-606-16' 1*
1165  40   Ц10-606-17' 1*
1166  41   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1167  42   Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
1168  43   Т1601-2394(=22)(Н25=14)' 1' 54' УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ' ШТ*
1169  44   С155-16' 1' ' КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-6*
1170  45   Т1601-2496(=22)(Н25=7,3)' 1' 0,43' КОРОБКА ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ КОСТ' ШТ*
1171  46   Т1601-2493(=22)(Н25=8,2)' 1' 2,0' КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1' ШТ*
1172  47   С151-2772' 5*
1173  48   РГ,ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
1174  49   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1175  50   Ц10-744-5' 5*
1176  51   Ц8-402-2' 90*
1177  52   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1178  53   Т1602#КН2#П5-0120(=22)(Н25=8,2)' 5' 3,30' ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ЭП-220' ШТ*
1179  54   С152-195' 92,7*
1180  55   РД,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
```

```
1181    56      Ц10-742-1! 1*
1182    57      Ц10-743-12! 104! ! ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИТМ*
1183    58      Ц10-54-12! 500! ! ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРП*
1184    59      Ц8-409-1! 25! ! ПРОКЛАДКА ПРОВОДА АПВ*
1185    60      Ц11-580-11! 4*
1186    61      Ц10-744-5! 1*
1187    62      Ц10-975-12! 40*
1188    63      Ц8-594-1! 1*
1189    64      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ И ОБОРУДОВАНИЕ*
1190    65      Т1602#1980/8(=14)(Н24=1)(Н25=3,4)(Н27=1,2)(Н28=0,8)! 1! 170! ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-43! ШТ*
1191    66      Т2402#04-059(=22)(Н25=10,8)! 104! 0,14! ДАТЧИК ИТМ! ШТ*
1192    67      С152-488! 515*
1193    68      С153-137! 1*
1194    69      С152-166! 25,75*
1195    70      Т36-09#10130(=22)(Н25=8,2)! 4! 0,11! РЕЗИСТОР МЛТ! ШТ*
1196    71      Т1504#19-142(=22)(Н25=8)! 1! 14,70! ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 220В! ШТ*
1197    72      С155-13! 40*
1198    73      РЕ,МАТЕРИАЛЫ*
1199    74      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1200    75      Ц8-472-8! 30*
1201    76      Ц8-472-9! 5*
1202    77      Ц8-472-2! 10*
1203    78      Е34-502#101-2! 6*
1204    79      Ц8-417-7! 5*
1205    80      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1206    81      Т503-80089(=22)(Н25=7,6)! 6! 530! ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ40ММ! 1000М*
1207    82      КСТЕПОЧКИН Е,П! БИРНАС Н,В! ПОРФИРЬЕВ А,В! КУЗНЕЦОВА Е,П*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА АВТОМАТИКА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: А-С01-4 АС021-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,305 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,076 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,045 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1517 Д7 01-1016	-ЩИТ ЩШМ 1000Х600Х350 ШТ	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-	-
2	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	1,00	3,09 1,87	0,32 0,11	3	2	- -	3,00 0,14	3 -	3 -
3	1504 18-011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011У3 ШТ	5,00	0,80	-	4	-	-	-	-	-
4	1517 1-444	-УСТАНОВКА КЕ-011У3 ШТ	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-	-
5	1504 06-418	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5313 ШТ	1,00	4,35	-	4	-	-	-	-	-
6	1517 1-447	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УП5313 ШТ	1,00	3,70	-	4	-	-	-	-	-
7	1504 06-416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311 ШТ	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-	-
8	1517 1-445	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УП5311 ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-	-
9	1504	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01-006	А63-МГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1517	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63-МГ	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
	1-351	ШТ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
11	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АС-220	3,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1517	-УСТАНОВКА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ	3,00	0,75	-	2	-	-	-	-
	1-481	Ц-220-10								
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1504	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2	5,00	5,40	-	27	-	-	-	-
	12-12050	ШТ		-	-			-	-	-
14	1517	-УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2	5,00	3,75	-	19	-	-	-	-
	1-429	ШТ		-	-			-	-	-
15	1504	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-32 УХЛ4	1,00	18,40	-	18	-	-	-	-
	12-004	ШТ		-	-			-	-	-
16	1517	-УСТАНОВКА РЕЛЕ ВС-43-32 УХЛ4	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
	1-429	ШТ		-	-			-	-	-
17	1706-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ	2,00	2,95	-	6	-	-	-	-
	1-387	С ОПРАВОЙ У2-05 ГРАД-240-291								
	1-753	ШТ		-	-			-	-	-
18	1706-48-1-387	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ БЕЗ ОПРАВЫ	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	0,21	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
20	1706-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ С	2,00	2,35	-	5	-	-	-	-
	1-287	ОПРАВОЙ ПРЯМОЙ П5.2.160.103								
	1-752	ШТ		-	-			-	-	-
21	1706-48	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ	1,00	0,85	-	1	-	-	-	-
	1-285	ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	0,21	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
23	1704	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-49	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
	А9,10	ШТ		-	-			-	-	-
	1-1197			-	-			-	-	-
24	Ц11-56-3	-УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-49	1,00	2,26	-	2	2	-	7,00	7
		КОМПЛ		2,22	-			-	-	-
25	1704	-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
	10040	ТУДЭ-4								
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
27	1504	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	1,00	10,40	-	10	-	-	-	-
	18-119	ПКУ15-19,331-40У3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
				1,15	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
29	1504 18-093	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
				1,15	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
31	1602 КН2 05-0114	-ЗВОНОК НА 220В ЗВП	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1517 1-478	-УСТАНОВКА ЗВОНКА	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ МАРКИ ПВ1,АПВ СЕЧ ДО 2ММ2 В ТРУБЫ	0,70	4,88	2,33	3	2	1	4,00	3
		100М		2,36	0,71			-	0,92	1
35	Ц8-149-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ КВВГ В ТРУБЫ	0,04	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
36	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	10,00	0,54	-	5	5	-	1,00	10
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
37	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,80	1,21	-	5	4	-	2,00	8
		100М		1,14	-			-	-	-
38	Ц11-953-11	-РАЗДЕЛКА ПРОВОДОВ СЕЧ 2ММ2 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 10	20,00	1,04	-	21	19	-	1,00	20
		1КОНЕЦ		0,93	-			-	-	-
39	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
40	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			240	40	1		61
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
41	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,05	23,60 - -	-	1	-	-	-	-
42	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,41	22,00 - -	-	9	-	-	-	-
43	2405 1-390	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16 ШТ	1,00	3,45 - -	-	3	-	- -	- -	- -
44	2405 1-389	-ТО ЖЕ,КСК-8. ШТ	2,00	2,20 - -	-	4	-	- -	- -	- -
45	С151-1815	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	-	229,00 -	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х1 1000М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ,			18	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			18	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,			18	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			19	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ,			19	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			258	40	1		61
			----					---		---
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,			187	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =		РУБ,			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,			194	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			71	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,			7	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	40	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,			-	40	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,			18	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			34	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ,			-	12	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ,			-	18	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			111	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,			-	76	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	45	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			305	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,			-	76	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	45	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е,П

СОСТАВИЛ БИРНАС Н,В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ ПОРФИРЬЕВ А.В

ПЕРФОРАЦИЯ КУЗНЕЦОВА Е.П

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ			247	286	-	-	93,77
	2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ			18	19	-	-	6,23
	ИТОГО:	М3	4035,68	265	305	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
1208   1   Э86234' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 4035,68' М3*
1209   2   Ю' ' ' 2435' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180'
                Р.П' ' 2' АВТОМАТИКА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ' А-СО1-4 АСО21-2*
1210   3   Н15=32' Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,8*
1211   4   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ*
1212   5   Т1517#Д7#01-1016(=14)' 1' 30' ЩИТ ЩШМ 1000Х600Х350' ШТ*
1213   6   Ц11-680-3' 1*
1214   7   Т1504#18-011(=14)' 5' 0,80' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011У3' ШТ*
1215   8   Т1517#1-444(=14)' 5' 1,25' УСТАНОВКА КЕ-011У3' ШТ*
1216   9   Т1504#06-418(=14)' 1' 4,35' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5313' ШТ*
1217  10   Т1517#1-447(=14)' 1' 3,70' УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УП5313' ШТ*
1218  11   Т1504#06-416(=14)' 2' 2,15' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311' ШТ*
1219  12   Т1517#1-445(=14)' 2' 1,25' УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УП5311' ШТ*
1220  13   Т1504#01-006(=14)' 1' 1,45' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-МГ' ШТ*
1221  14   Т1517#1-351(=14)' 1' 1,05' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63-МГ' ШТ*
1222  15   Т1507-5051(=14)' 3' 0,38' АРМАТУРА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АС-220' ШТ*
1223  16   Т1517#1-481(=14)' 3' 0,75' УСТАНОВКА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ Ц-220-10' ШТ*
1224  17   Т1504#12-12050(=14)' 5' 5,40' РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2' ШТ*
1225  18   Т1517#1-429(=14)' 5' 3,75' УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2' ШТ*
1226  19   Т1504#12-004(=14)' 1' 18,40' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-32 УХЛ4' ШТ*
1227  20   Т1517#1-429(=14)' 1' 3,75' УСТАНОВКА РЕЛЕ ВС-43-32 УХЛ4' ШТ*
1228  21   Т1706-48#1-387#1-753(=14)' 2' 2,95' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ У2-05 ГРАД-240-291' ШТ*
1229  22   Т1706-48-1-387(=14)' 1' 0,95' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ БЕЗ ОПРАВЫ' ШТ*
1230  23   Ц11-1-1' 3*
1231  24   Т1706-48#1-287#1-752(=14)' 2' 2,35' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ С ОПРАВОЙ ПРЯМОЙ П5.2.160.103' ШТ*
1232  25   Т1706-48#1-285(=14)' 1' 0,85' ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ' ШТ*
1233  26   Ц11-1-1' 3*
1234  27   Т1704#Д9.10#1-1197(=14)' 1' 3,60' ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-49' ШТ*
1235  28   Ц11-56-3' 1' ' УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-49*
1236  29   Т1704#10040(=14)' 1' 20,60' ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТУДЭ-4' ШТ*
1237  30   Ц11-4-3' 1*
1238  31   Т1504#18-119(=14)' 1' 10,40' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19.331-40У3' ШТ*
1239  32   Ц8-529-1' 1*
1240  33   Т1504#18-093(=14)' 1' 1,95' ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3' ШТ*
1241  34   Ц8-529-1' 1*
1242  35   Т1602#КН2#05-0114(=14)' 1' 8,70' ЗВОНОК НА 220В ЗВП' ШТ*
1243  36   Т1517#1-478(=14)' 1' 0,95' УСТАНОВКА ЗВОНКА' ШТ*
1244  37   Ц8-574-56' 1*
1245  38   Ц8-409-1' 70' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ МАРКИ ПВ1,АПВ СЕЧ ДО 2ММ2 В ТРУБЫ*
1246  39   Ц8-149-1' 4' ' ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ КВВГ В ТРУБЫ*
1247  40   Ц11-711-1' 10*
1248  41   Ц8-409-11' 380*
1249  42   Ц11-953-11' 20' ' РАЗДЕЛКА ПРОВОДОВ СЕЧ 2ММ2 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 10*
1250  43   Ц11-582-1' 2*
1251  44   Ц11-582-2' 1*
1252  45   РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1253  46   С152-178' 50.1,03*
1254  47   С152-166' 400.1,03*
1255  48   Т2405#1-390(=22)(Н25=7,3)' 1' 3,45' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16' ШТ*
1256  49   Т2405#1-389(=22)(Н25=7,3)' 2' 2,20' ТО ЖЕ,КСК-8' ШТ*
1257  50   С151-1815' 4*
1258  51   КСТЕПОЧКИН Е.П' БИРНАС Н.В' ПОРФИРЬЕВ Д.В' КУЗНЕЦОВА Е.П*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту детского яслей-сада на 90 мест

Основание: СНиП IУ-I3-82
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 34,66 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 33,92 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I4 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 378,44 руб.
Iм2 общей площади здания 32,53 руб.
Iм3 объема здания 8,44 руб.

№№ пп.	№ укрупнен. сметных норм ед.расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед.изм	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Норматив. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Стоимость мебели, оборудования и инвентаря по возрастным группам									
I.	СНиП IУ-I3-82 сб.5.3 таб.I	Группа от I года до 2-х лет	мест	20	I7I,9			3438			
2.	-"-	Группа от 2-х лет до 3-х лет	мест	20	I9I,5			3830			
3.	-"-	Группа от 3 лет до 7 лет	"	50	206,3			I03I5			
		Итого:	руб.					I7583			
		Плановые накопления 8%	"					I407			
		Итого по разделу I	"					I8990			
		II. Стоимость мебели, оборудования и инвентаря обслуживающих помещений									
I.	СНиП IУ-I3-82 Сб.5,3 т.2	Мебель	мест	90	29			26I0			
2.	-"-	Оборудование	мест	90	52,7			4743			
		в том числе: а) монтируемое	"	90	37,2			3348			
		в том числе: монтаж	"	90	I,50			I35			
		б) немонтируемое	"	90	I5,60			I404			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	СНиП IУ-I3-82 сб.5,3 таб.2	Инвентарь	"	90	69,I			62I9			
4.	-"-	Противопожарный инвентарь	"	90	I,I			99			
		Итого:	руб.					I367I			
		Плановые накопления 8%	руб.					I094			
		Итого по разделу П	"					I4765			
		Всего по разделу I+П	"					33755			
	Тех.ч. п.9	Сборка немонтируемого оборудования и инвентаря - I% от 30407 руб.	"					304			
		Всего по смете:						34059			
	-"-п.I2	Возврат от реализации тары - 0,75%	"					255			

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский

Заведующий расчетным отделом Е.П.Степочкин

Составил рук.бригады А.И.Пижонкова

Проверил зам.зав.расчетного отдела Д.В.Порфирьев

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела "Земляные работы"

Вспомогательная таблица № I

объемов работ для вариантов буронабивных свай

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.	I2	шт	-	I24

Составила: Глянцева В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № 1

на общестроительные работы раздела "Фундаменты"

Вспомогательная таблица № 2

объемов работ для вариантов буронабивных свай

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
1	2	3	4	5
1.		м3	18,88	-
2.		шт	24	17
3.		шт	5	9
4.		шт	120	-
5.		м3	-	58,56
6.		м3	20,77	-
7.		м3	1,83	61,56
8.		м3	0,27	0,24
9.		шт	35	-
10.		шт	22	-
11.		шт	63	-
12.		шт	5	9
13.		шт	19	17
14.		шт	5	-

Составила: В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Стены" подземной части

Вспомогательная таблица №

объемов работ для вариантов внутренних стен при буронабивных сваях

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.		шт	I60	-
2.		шт	36	-
3.		м3	-	85
4.		м3	9I,35	I77,63
5.		шт	38	-
6.		шт	8	-
7.		шт	I02	-
8.		шт	7	-
9.		шт	28	-
I0.		шт	I3	-

Составила: В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Стены" надземной части

Вспомогательная таблица №

объемов работ для вариантов монолитных внутренних стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.		шт	I4	-
2.		шт	I2	-
3.		шт	20	-
4.		м3	-	62,78
5.		м3	-	63,72
6.		шт	I2	-
7.		шт	4	-
8.		шт	4	-
9.		шт	7	-
I0.		шт	5	-
II.		шт	6	-
I2.		шт	4	-
I3.		шт	2	-
I4.		шт	2	-
I5.		т	0,03	0,I3
I6.		т	0,93	I,02
I7.		т	0,I9	0,29
I8.		т	0,07	0,I3

Составила: В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Перегородки"

Вспомогательная таблица №

объемов работ для вариантов керамзитобетонных перегородок

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.		м2	II5,65	-
2.		м2	420,82	-
3.		шт	-	20
4.		шт	-	2
5.		шт	-	II
6.		шт	-	I
7.		шт	-	4
8.		шт	-	3
9.		шт	-	9
I0.		шт	-	4
II.		шт	-	I
I2.		шт	-	I
I3.		шт	-	II
I4.		шт	-	33

Составила: В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Окна"

Вспомогательная таблица №

объемов работ для вариантов столярки

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
				спаренное остекление	тройная столярка	стеклопакеты
I	2	3	4	5	6	7
I.		м2	35,22	35,22	-	-
2.		м2	2I0,4	2I0,4	-	-
3.		м2	-	-	35,22	49,54
4.		м2	-	-	2I0,4	I95,6
5.		м2	9,6	9,6	-	-
6.		м2	4,89	4,89	-	-
7.		м2	-	-	9,6	I4,4
8.		м2	-	-	4,89	-
9.		м2	60,52	60,52	60,52	60,04
I0.		м	54I,98	54I,98	54I,98	580,I7
II.		м2	245,62	-	-	-
I2.		м2	I4,49	-	-	-
I3.		м2	-	-	245,62	-
I4.		м2	-	245,62	-	-
I5.		м2	-	-	I4,49	-
I6.		м2	-	I4,49	-	-
I7.		к-т	7I	7I	-	-
I8.		к-т	32	32	-	-
I9.		к-т	-	-	7I	87
20.		к-т	-	-	32	24
2I.		к-т	4	4	-	-
22.		к-т	I	I	-	-
23.		к-т	-	-	6	6

I	2	3	4	5	6	7
24.		м2	-	-	-	259,54
25.		м2	34,08	-	-	-
26.		м2	I0,88	-	-	-
27.		м2	I0,74	-	-	-
28.		м2	4,82	-	-	-
29.		м2	88,I6	-	-	-
30.		м2	I0,3	-	-	-
3I.		м2	62,I6	-	-	-
32.		м2	24,48	-	-	-
33.		м2	9,6	-	-	-
34.		м2	4,89	-	-	-
35.		м2	-	34,08	-	-
36.		м2	-	I0,88	-	-
37.		м2	-	I0,74	-	-
38.		м2	-	4,82	-	-
39.		м2	-	88,I6	-	
40.		м2	-	I0,3	-	
4I.		м2	-	62,I6	-	-
42.		м2	-	24,48	-	-
43.		м2	-	9,6	-	-
44.		м2	-	4,89	-	-
45.		м2	-	-	34,08	-
46.		м2	-	-	I0,88	-
47.		м2	-	-	I0,74	-
48.		м2	-	-	4,82	-
49.		м2	-	-	88,I6	-
50.		м2	-	-	I0,3	-
5I.		м2	-	-	62,I6	-
52.		м2	-	-	24,48	-
53.		м2	-	-	9,6	-
54.		м2	-	-	4,89	-
55.		м2	I67,84	I67,84	I67,84	I67,59
56.		м	607.02	607,02	607,02	649,79

Составила: Глянцева В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Внутренняя отделка"

Вспомогательная таблица

объемов работ для вариантов монолитных внутренних стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.		м2	I7I4,72	2I07,I
2.		м2	63I,5I	I023,89
3.		м3	I5,3	22,96

Составила: В.Глянцева

РАСЧЕТ №I.

на изготовление встроенного шкафа ВШ-I/ВШ-2

№№ пп	Обозначение принят.един. сметн.стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич. един. изм.	Сметная стоимость Един.	Сметная стоимость Общая
I.	2	3	4	5	6	7
I.	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных стенок	м2	0,87	0,8I	0,7
2.	I0-I5I 29-2	То же, полок	м2	2,44	0,9	2,20
3.	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0 бл.	0,I	8,99	0,9
4.	I0-I53 29-4	То же, антресольных	I0 бл.	0,I	4,8I	0,48
5.	I0-I55 29-6	Установка плинтусов и наличников	I00 п.м.	0,0II	4,43	0,05
6.	I0-I55 29-6	Установка монтажной доски	I00 п.м.	0,0I	4,43	0,04
7.	Ц.I,ч.I п.450	Скобяные изделия для шкафных и антресольных блоков	к-т	4	3,I7	I2,68
8.	Ц.I,ч.П п.434	Блок дверной шкафной 2БД-4	м2	I,4	I6,7	23,38
9.	п.455	Блок дверной антресольный 2АД-4	м2	0,54	26	I4,04
I0.	п.489	Полка антресольная ПА2-6	м2	0,34	I0,7	3,64
II.	п.485	Полка переставная ПП-2-6	м2	2,I	I0,7	22,47
I2.	п.477	Стенка боковая 2СБ-2	м2	0,87	I0,8	9,4
I3.	п.49I	Наличник Н-2	м	0,9	0,2I	0,I9
I4.	п.494	Плинтус ПЛ-I	м	0,34	0,87	0,30
I5.	п.3I9	Монтажная доска	м	I,I2	0,48	0,54
		Итого:	руб			9I,0I
		Итого без стоимости полок переставных	руб			68,54
		Затраты труда	чел.час			4,7

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением мест на летний период до 180

Ресурсы	Количество. Варианты		
	I	2	3
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Затраты труда, чел.-ч.	12422,2		
Заработная плата, руб.	10826		
Строительные машины, руб.	2658		
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-ч.	1858,73		
Заработная плата, руб.	1326		
Строительные машины, руб.	55		
Электрооборудование			
Затраты труда, чел.-ч.	541,33		
Заработная плата, руб.	416		
Строительные машины, руб.	85		
Слаботочные устройства			
Затраты труда, чел.-ч.	722,65		
Заработная плата, руб.	547		
Строительные машины, руб.	23		
Автоматика приточной системы			
Затраты труда, чел.-ч.	62,34		
Заработная плата, руб.	45		
Строительные машины, руб.	1		
Всего:			
Затраты труда, чел.-ч.	15607,25		
Заработная плата, руб.	13160		
Строительные машины, руб.	2822		

Заведующий расчетным отделом Е.П.Степочкин

Составил старший инженер Г.В.Андрейченкова

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 490 Инв.№ 22028-05 тираж 40
Сдано в печать 23.12. 1987г цена 4-83

gost.e-ecolog.ru