КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I92 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
221-1-706.92.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА II КЛАССОВ

(264 УЧАЩИХСЯ) С БАССЕЙНОМ

АЛЬБОМ 8

С М Е Т Ы

КНИГА 2 (СТР.I26 - 204)

25443-10

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2720

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ 264 УЧАЩИХСЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭОС01-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,547 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7400 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,470 ТЫС,РУБ,
Стоимость на расчетную единицу 1 м² общей площади 4,90 руб
1 м3 здания 1,28 Руб,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЦСКЦЭ-2548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504	6,00	30,80		1,16	185	73	7	19,52	11	
		ШТ		12,20								
2	СКЦЭ-2548	-СТОИМОСТЬ ШР11-73504	6,00	114,00		0,44	684	-	3	0,57	3	
		ШТ		-		-			-	-	-	
3	ЦСКЦЭ-2545	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701	2,00	22,20		1,16	44	16	2	13,02	2	
		ШТ		8,14		0,44			1	0,57		
4	СКЦЭ-2545	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФА ШР11-73701	2,00	87,00		-	174	-	-	-	-	
		ШТ		-		-			-	-	-	
5	Ц8-612-4	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ В ЗАЩИТНОЙ КОЖУХЕ НА КОЛОННЕ ДО 12 ГРУППЯОУ8506	0,02	568,00		16,00	11	3	-	261,00		
		100ШТ		156,00		3,91			-	5,04	-	
6	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 ЯОУ8505	0,02	386,00		8,00	8	3	-	248,00		
		100ШТ		148,00		2,82			-	3,64	-	
7	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО	0,01	386,00		8,00	4	1	-	248,00		
				148,00		2,82			-	3,64	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 ЯОУ8502								
		100ШТ								
8	Ц8-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А АЕ2026	9,00	3,66 1,55	0,07 0,01	33	14	1 -	2,00 0,01	1 -
		ШТ								
9	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А АЕ2044	1,00	2,88 1,04	0,06 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	- -
		ШТ								
10	Ц8-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А АЕ2024	7,00	3,66 1,55	0,07 0,01	26	11	- -	2,00 0,01	- -
		ШТ								
11	1504-1402	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2026=АР2029-10 ТУ 16-522,064-75	9,00	6,90 -	- -	62	-	- -	- -	- -
		ШТ								
12	1504-1062	-ТО ЖЕ,АЕ2044	1,00	16,50 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ШТ								
13	1504-1401	-ТО ЖЕ,АЕ2024=АЕ2023-10 ТУ 16-522,064-75	7,00	6,60 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	13,00	3,40 1,49	0,08 0,01	44	19	1 -	2,00 0,01	1 -
		ШТ								
15	1504-04-549	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-123002	13,00	12,20 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	Ц8-531-3	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 160А ПМЛ1100	2,00	7,42 2,30	0,12 0,03	15	5	- -	4,00 0,04	- -
		ШТ								
17	1504-04-543 А12	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100	2,00	5,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	Ц8-531-13	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 25А ПНВ	5,00	6,84 2,06	0,10 0,02	34	10	- -	3,00 0,03	- -
		ШТ								
19	1504-04-414	-СТОИМОСТЬ ПУСКАТЕЛЕЙ ПНВ ВИБРОСТОЙКИХ	5,00	3,05 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	ЦСКЦЭ-2-253 0 А2	-ЯЩИК СИЛОВОЙ Я5115-2474	6,00	22,60 11,10	0,79 0,28	136	67	5 2	18,00 0,36	1
		ШТ								
21	СКЦЭ-2-263 0	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5115-2474	6,00	147,00 -	- -	882	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ЦСКЦЭ-2-263	-ЯЩИК СИЛОВОЙ Я5115-2974	4,00	22,60	0,79	90	44	3	18,00	7
	0	ШТ		11,10	0,28			1	0,36	
23	СКЦЭ-2-263	-СТОИМОСТЬ	4,00	147,00	-	588	-	-	-	-
	0	Я5115-2974,Я5115-1874 ШТ		-	-			-	-	-
24	ЦСКЦЭ-2-251	-ТО ЖЕ,РЕВЕРСИВНЫЙ Я51120	3,00	13,60	0,79	41	19	3	10,00	5
	3	ШТ		6,32	0,28			1	0,36	
25	СКЦЭ-2-251	-СТОИМОСТЬ Я5111-20,Я5111-2474	3,00	76,00	-	228	-	-	-	-
	3	ШТ		-	-			-	-	-
26	ЦСКЦЭ-2-256	-ТО ЖЕ,Я5411-1874	1,00	15,80	0,79	16	7	1	9,00	
	8	ШТ		7,45	0,28			-	0,36	-
27	СКЦЭ-2-256	-СТОИМОСТЬ Я5411-1874	1,00	99,00	-	99	-	-	-	-
	8	ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ	0,03	71,50	1,30	2	2	-	80,00	
		100ШТ		50,00	0,52			-	0,67	-
29	1503-05-01	-ТРАНСФОРМАТОР Т-066-05	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
	2	ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,10	1	-	-	70,00	
		100ШТ		49,00	0,44			-	0,57	-
31	1701-08-03	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
	8	САЧ-4672 ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ПКЕ-212	3,00	1,99	0,05	6	3	-	2,00	
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
33	1504-04-54	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212-2У	3,00	12,60	-	38	-	-	-	-
	8	ШТ		-	-			-	-	-
34	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ПКУ15-19	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
35	1504-18-12	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15.19.231	1,00	7,20	-	7	-	-	-	-
	2 18-129	ШТ		-	-			-	-	-
36	ЦСКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1,00	22,20	1,16	22	8	1	13,02	
	2546	ШР11-73702 ШТ		8,14	0,44			-	0,57	
37	СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА ШР11-73702	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2546	ШТ								
38	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НСП11-200,НСП02-100 100ШТ.	0,66	120,00 46,50	62,70 19,50	79	31	42 13	88,20 25,15	
39	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НП020-100 100ШТ.	0,31	120,00 46,50	62,70 19,50	37	14	19 6	88,20 25,15	
40	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НПП03-100 100ШТ.	0,05	120,00 46,50	62,70 19,50	6	2	3 1	88,20 25,15	
41	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НБО 100ШТ.	0,42	85,20 31,40	1,40 0,95	36	13	- -	56,60 1,23	
42	Ц8-636-4	-СНОПОСВЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР ВЫНОСНОЙ ИЛИ ЛИНЗОВЫЙ МАССА ДО 10КГ ПРОЖЕКТОР ЛИНЗОВЫЙ ПРО5-115 ШТ	6,00	1,24 0,77	- -	7	5	- -	1,00 -	
43	Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2ЛП002Х40 100ШТ.	1,87	99,50 56,70	30,50 10,30	186	106	57 19	101,00 13,29	
44	Е21-139 26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 ЛП031-2Х40 100ШТ.	2,27	124,00 73,90	37,00 12,50	281	168	84 28	132,00 16,12	
45	Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 ЛП025-2Х40 ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 100ШТ.	0,36	99,50 56,70	30,50 10,30	36	20	11 4	101,00 13,29	
46	Е21-139 26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 ЛП030-40 ДЛЯ КЛАССНЫХ ДОСОК 100ШТ.	0,62	124,00 73,90	37,00 12,50	77	46	23 8	132,00 16,12	
47	Е21-142 26-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1 ЛСП182Х40 100ШТ.	1,05	201,00 96,70	87,90 28,10	211	102	93 30	168,00 36,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПВ 100М	8,70	1,47 1,35	- -	13	12	- -	2,39 -	-
49	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПВ-3 100М	2,00	1,47 1,35	- -	3	3	- -	2,39 -	-
50	Е21-166 33-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 2-КЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ	0,50	21,20 14,60	- -	11	7	- -	21,20 -	-
51	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ.	1,90	13,30 10,60	- -	25	20	- -	19,20 -	-
52	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ 100ШТ.	0,45	33,60 20,80	- -	15	9	- -	37,20 -	-
53	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ.	0,20	11,30 10,30	- -	2	2	- -	18,60 -	-
54	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ.	0,30	12,90 10,60	- -	4	3	- -	19,20 -	-
55	Е21-120 23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ 100ШТ.	0,05	30,80 21,40	- -	2	1	- -	39,90 -	-
56	ЦСКЦэ-84 Д1 1-18	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11 ШТ	1,00	215,00 12,05	0,98 0,36	215	12	1 -	20,00 0,46	-
57	ЦСКЦэ-84 Д1 1-39	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47 ШТ	2,00	149,00 11,30	0,98 0,36	298	23	2 1	30,00 0,46	-
58	Е21-170 36-1	-УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ 100ШТ	0,13	50,50 43,80	1,60 0,34	7	6	- -	78,10 0,44	-
59	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	30,00	0,83 0,32	- -	25	10	- -	1,00 -	-
60	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200 ШТ	120,00	0,48 0,41	0,04 -	58	49	5 -	1,00 -	1
61	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	1100,00	0,41	-	451	407	-	1,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				0,37	-			-	-	-
62	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	10,00	0,48	0,04	5	4	-	1,00	
		ШТ		0,41	-			-	-	-
63	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ ЯТП-0,25	0,05	71,50	1,30	4	3	-	80,00	
		100ШТ		50,00	0,52			-	0,67	-
64	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ПП1-10	6,00	0,28	-	2	1	-	0,30	
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
65	Е21-87 16-7	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	51,00	32,80	5,34	1673	1142	272	39,10	19
				22,40	1,69			86	2,18	1
		100М								
66	Е21-90 16-10	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	8,00	6,18	0,17	49	32	1	7,14	
				3,99	0,12			1	0,15	
		100М								
67	Е21-92 16-12	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	1,00	13,10	0,54	13	7	-	12,50	1
				6,97	0,37			-	0,48	-
		100М								
68	Е21-92 16-12	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ ДИАМ.63ММ	0,10	13,10	0,54	1	1	-	12,50	
				6,97	0,37			-	0,48	-
		100М								
69	Е21-74 15-2	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40	13,20	36,80	4,63	486	385	61	52,60	6
				29,20	1,85			24	2,39	3
		100М								
70	Е34-502 101-2-17	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	0,12	123,00	-	15	1	-	18,60	
				10,30	-			-	-	-
		100М								
71	Е21-76	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С	0,12	54,00	9,63	6	5	1	72,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-4	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 80 ММ 100М		40,70	3,85			-	4,97	
72	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	167,20	3,62	0,60	605	466	100	5,07	84
	17-1	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 100М		2,79	0,42			70	0,54	1
73	Е21-94	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	12,00	4,56	0,80	55	41	9	6,24	7
	17-2	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М		3,44	0,26			3	0,34	
74	Е21-95	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	15,70	6,67	1,37	105	76	21	8,67	13
	17-3	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 100М		4,87	0,45			7	0,58	
75	Е21-96	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	1,20	8,88	1,85	11	8	2	11,70	1
	17-4	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 100М		6,53	0,64			1	0,83	
76	Е21-97	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	0,30	9,28	1,77	3	2	-	12,10	
	17-5	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 100М		6,63	0,66			-	0,85	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		8969	3552	831				668
		РУБ.				310				40
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		2996	-	-				-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.		59	-	-				-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		30	-	-				-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		106	-	-				-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		38	-	-				-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		20	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		3249	-	-				-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		5920	-	-				-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		681	-	-				-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	3861	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		3092	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	552	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			718	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9730	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4413	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			38	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4414	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ

77	1517-2491	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8506	2,00	53,00	-	106	-	-	-	-
	Д16	ШТ		-	-			-	-	-
78	1517-2490	-ТО ЖЕ,ЯОУ-8505	11,00	39,00	-	429	-	-	-	-
	Д16	ШТ		-	-			-	-	-
79	1517-2491	-ТО ЖЕ,ЯОУ-8502	1,00	53,00	-	53	-	-	-	-
	Д16	ШТ		-	-			-	-	-
80	1507-1200	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200	16,00	5,95	-	95	-	-	-	-
	Д15	ШТ		-	-			-	-	-
81	1507-1256	-ТО ЖЕ,НППО3-100	5,00	7,90	-	40	-	-	-	-
	Д64	ШТ		-	-			-	-	-
82	1507 21	-ПРОЖЕКТОР ЛИНЗОВЫЙ ПРО5-115	6,00	22,86	-	137	-	-	-	-
	131	ШТ		-	-			-	-	-
83	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3 НСП02-100	50,00	1,40	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4	31,00	2,22	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА	42,00	1,91	-	80	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ								
86	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	187,00	18,10	-	3385	-	-	-	-
87	С153-160	-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА,ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4 ШТ	36,00	30,50	-	1098	-	-	-	-
88	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛП031-2Х40 ШТ	227,00	3,10	-	704	-	-	-	-
89	1507-3120 А1	-ТО ЖЕ,ЛП030-40 ШТ	62,00	8,00	-	496	-	-	-	-
90	1507-1196 Д14	-ТО ЖЕ,ЛСП18-2Х40 ШТ	105,00	17,00	-	1785	-	-	-	-
91	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25 10ШТ	2,70	0,98	-	3	-	-	-	-
92	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	9,30	0,97	-	9	-	-	-	-
93	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,70	1,08	-	2	-	-	-	-
94	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	1,00	1,19	-	1	-	-	-	-
95	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	0,40	1,44	-	1	-	-	-	-
96	С153-341	-ЛАМПЫ ПЖ220-600 10ШТ	0,70	37,70	-	26	-	-	-	-
97	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДА40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	120,72	7,20	-	869	-	-	-	-
98	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	117,20	1,42	-	166	-	-	-	-
99	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	12,98	22,00	-	286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	1,13	29,50	-	33	-	-	-	-
101	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,10	39,20	-	4	-	-	-	-
102	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,21	63,20	-	13	-	-	-	-
103	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16 1000М	1,41	94,70	-	134	-	-	-	-
104	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,13	138,00	-	18	-	-	-	-
105	С152-173	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50 1000М	0,03	254,00	-	8	-	-	-	-
106	1509-5077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ.2ММ2 1000М	4,24	14,00	-	59	-	-	-	-
107	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,84	31,60	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М								
108	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,05	45,10	-	2	-	-	-	-
109	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,16	66,10	-	10	-	-	-	-
110	1509-5001	-ПРОВОДА МАРКИ ПВ-ЗСЕч1Х1,5ММ2 1000М	0,21	22,50	-	5	-	-	-	-
111	092-01 Сб2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	190,00	0,59	-	112	-	-	-	-
112	092-01 Сб2	-ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ И БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	95,00	0,79	-	75	-	-	-	-
113	092-01 Сб2	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	30,00	0,50	-	15	-	-	-	-
114	092-01	-ТО ЖЕ,ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	10,00	0,50	-	5	-	-	-	-
115	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-
116	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220 ШТ	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
117	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
118	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД СУП-МУ2 ШТ	13,00	2,76	-	36	-	-	-	-
119	2405-1012	-ВВОД ГИБКИЙ К-1082 ШТ	30,00	1,70	-	51	-	-	-	-
120	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272УЗ ТУ36-1729-74,ИЗМ.НР1-79- ШТ	120,00	0,80	-	96	-	-	-	-
121	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	1,10	71,00	-	78	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
122	2405-11558 д27	-КОРОБКА КУВ-1МУ3	1000ШТ	0,29	60,00	-	17	-	-	-	-
123	2405-1-125 7 д10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654	ШТ	10,00	6,80	-	68	-	-	-	-
124	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	5,00	13,70	-	69	-	-	-	-
125	1504-06-04 1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП1-10/4	ШТ	6,00	2,40	-	14	-	-	-	-
126	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	5,15	310,00	-	1597	-	-	-	-
127	503-80125-1 2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	0,82	490,00	-	401	-	-	-	-
128	503-80126-1 2	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	0,10	700,00	-	71	-	-	-	-
129	503-80128-1 2	-ТРУБЫ Д=63ММ ИЗ НЕПЛАТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	-	1500,00	-	-	-	-	-	-
130	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	21,00	0,32	-	7	-	-	-	-
131	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1	М	1330,00	0,13	-	173	-	-	-	-
132	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ЧМ-Т ДУ-80 Т-4		12,00	1,46	-	18	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			13134	-	-		-
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			10867	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			10865	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			867	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			11734	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			198	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			2069	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			2069	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			187	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			2530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			14513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			22103	3552	831		6687
				----					---		---
				РУБ.					310		401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			2996	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =		РУБ.			59	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ.			30	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			106	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			38	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =		РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			3249	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			16787	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			681	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			-	3861	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			10865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			3092	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	552	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1585	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4413	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			213	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2069	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2069	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			27547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7400
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4470	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ БИРНАС Н,В,

ПРОВЕРИЛ БИРНАС Н,В,

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г,Д,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1    Э92061' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 21451,0' М3*
  2     2    Ю' ' ' ' 2720' СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ 264 УЧАЩИХСЯ' РП' ' 3' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЭОС01-7*
  3     3    Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
  4     4    РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5     5    ЦТСКЦЭ-2548(=7)' 6' 30,8#12,2#1,16#0,44' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504' ШТ*
  6     6    ТСКЦЭ-2548(=14)' 6' 114' СТОИМОСТЬ ШР11-73504' ШТ*
  7     7    ЦТСКЦЭ-2545(=7)' 2' 22,2#8,14#1,16#0,44' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701' ШТ*
  8     8    ТСКЦЭ-2545(=14)' 2' 87' СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФА ШР11-73701' ШТ*
  9     9    Ц8-612-4' 2' ' +ЯОУ8506*
 10    10    Ц8-612-2' 2' ' + ЯОУ8505*
 11    11    Ц8-612-2' 1' ' + ЯОУ8502*
 12    12    Ц8-525-3' 9' ' + АЕ2026*
 13    13    Ц8-525-2' 1' ' + АЕ2044*
 14    14    Ц8-525-3' 7' ' + АЕ2024*
 15    15    1504-1402(=14)' 9' 6,90' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2026*
 16    16    Т1504-1062(=14)' 1' 16,50' ТО ЖЕ,АЕ2044' ШТ*
 17    17    1504-1401(=14)' 7' 6,60' ТО ЖЕ,АЕ2024*
 18    18    Ц8-531-4' 13*
 19    19    Т1504-04-549(=14)' 13' 12,20' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-123002' ШТ*
 20    20    Ц8-531-3' 2' ' + ПМЛ1100*
 21    21    Т1504-04-543 А12(=14)' 2' 5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100' ШТ*
 22    22    Ц8-531-13' 5' ' + ПНВ*
 23    23    Т1504-04-414(=14)' 5' 3,05' СТОИМОСТЬ ПУСКАТЕЛЕЙ ПНВ ВИБРОСТОЙКИХ' ШТ*
 24    24    ЦТСКЦЭ-2-2530 А2(=7)' 6' 22,6#11,1#0,79#0,28' ЯЩИК СИЛОВОЙ Я5115-2474' ШТ' ' 1.18*
 25    25    ТСКЦЭ-2-2630(=14)' 6' 147' СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5115-2474' ШТ*
 26    26    ЦТСКЦЭ-2-2630(=7)' 4' 22,6#11,1#0,79#0,28' ЯЩИК СИЛОВОЙ Я5115-2974' ШТ' ' 1,18*
 27    27    ТСКЦЭ-2-2630(=14)' 4' 147' СТОИМОСТЬ Я5115-2974,Я5115-1874' ШТ*
 28    28    ЦТСКЦЭ-2-2513(=7)' 3' 13,6#6,32#0,79#0,28' ТО ЖЕ,РЕВЕРСИВНЫЙ Я51120' ШТ' ' 1,10*
 29    29    ТСКЦЭ-2-2513(=14)' 3' 76' СТОИМОСТЬ Я5111-20,Я5111-2474' ШТ*
 30    30    ЦТСКЦЭ-2-2568(=7)' 1' 15,8#7,45#0,79#0,28' ТО ЖЕ,Я5411-1874' ШТ' ' 1,9*
 31    31    ТСКЦЭ-2-2568(=14)' 1' 99' СТОИМОСТЬ Я5411-1874' ШТ*
 32    32    Ц8-610-1' 3*
 33    33    Т1503-05-012(=14)' 3' 5' ТРАНСФОРМАТОР Т-066-05' ШТ*
 34    34    Ц8-613-2' 1*
 35    35    Т1701-08-038(=14)' 1' 10' СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ САЧ-4672' ШТ*
 36    36    Ц8-529-5' 3' ' + ПКЕ-212*
 37    37    Т1504-04-548' 3' 12,60' ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212-2У' ШТ*
 38    38    Ц8-529-5' 1' ' + ПКУ15-19*
 39    39    Т1504-18-122 18-129(=14)' 1' 7,20' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15.19.231' ШТ*
 40    40    ЦТСКЦЭ-84 2546(=7)' 1' 22,2#8,14#1,16#0,44' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73702' ШТ*
 41    41    ТСКЦЭ-84 2546(=7)' 1' 94' СТОИМОСТЬ ШКАФА ШР11-73702' ШТ*
 42    42    Е21-126' 66' ' + НСП11-200,НСП02-100*
 43    43    Е21-126' 31' ' + НП020-100*
 44    44    Е21-126' 5' ' + НПП03-100*
 45    45    Е21-129' 42' ' + НБО*
 46    46    Ц8-636-4' 6' ' + ПРОЖЕКТОР ЛИНЗОВЫЙ ПРО5-115*
 47    47    Е21-135' 187' ' +ЛП002Х40*
 48    48    Е21-139' 227' ' + ЛП031-2Х40*
 49    49    Е21-135' 36' ' + ЛП025-2Х40 ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ*
 50    50    Е21-139' 62' ' + ЛП030-40 ДЛЯ КЛАССНЫХ ДОСОК*
 51    51    Е21-142' 105' ' + ЛСП182Х40*
 52    52    Е21-98' 870' ' + ПВ*
 53    53    Е21-98' 200' ' + ПВ-3*
 54    54    Е21-166' 50*
 55    55    Е21-114' 190*
 56    56    Е21-115' 45*
```

```
 57   57        E21-118' 20*
 58   58        E21-119' 30*
 59   59        E21-120' 5*
 60   60        ЦТСКЦЭ-84 Д1 1-18(=7)' 1' 215#12,05#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11' ШТ' ' 1,20*
 61   61        ЦТСКЦЭ-84 Д1 1-39(=7)' 2' 149#11,3#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47' ШТ' ' 1,30*
 62   62        E21-170' 13*
 63   63        Ц8-408-3' 30*
 64   64        Ц10-975-8' 120*
 65   65        Ц10-975-12' 1100*
 66   66        Ц10-975-8' 10*
 67   67        Ц8-610-1' 5' ' + ЯТП-0,25*
 68   68        Ц8-574-28' 6' ' + ПП1-10*
 69   69        E21-87' 5100*
 70   70        E21-90' 800*
 71   71        E21-92' 100*
 72   72        E21-92' 10' ' + ДИАМ.63ММ*
 73   73        E21-74' 1320*
 74   74        E34-502' 12*
 75   75        E21-76' 12*
 76   76        E21-93' 16720*
 77   77        E21-94' 1200*
 78   78        E21-95' 1570*
 79   79        E21-96' 120*
 80   80        E21-97' 30*
 81   81        РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
 82   82        Н25=7,6*
 83   83        Т1517-2491 Д16(=22)' 2' 53' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8506' ШТ*
 84   84        Т1517-2490 Д16(=22)' 11' 39' ТО ЖЕ,ЯОУ-8505' ШТ*
 85   85        Т1517-2491 Д16(=22)' 1' 53' ТО ЖЕ,ЯОУ-8502' ШТ*
 86   86        Н25=9,9*
 87   87        Т1507-1200 Д15(=22)' 16' 5,95' СВЕТИЛЬНИК НСП11-200' ШТ*
 88   88        Т1507-1256 Д64(=22)' 5' 7,9' ТО ЖЕ,НПП03-100' ШТ*
 89   89        Т1507 21 131(=22)' 6' 22,86' ПРОЖЕКТОР ЛИНЗОВЫЙ ПРО5-115' ШТ*
 90   90        С153-36' 50' ' + НСП02-100*
 91   91        С153-140' 31*
 92   92        С153-137' 42*
 93   93        С153-152' 187*
 94   94        С153-160' 36*
 95   95        Н25=9,9*
 96   96        Т1507-3096(=22)' 227' 3,10' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛП031-2Х40' ШТ*
 97   97        Т1507-3120 Д1(=22)' 62' 8' ТО ЖЕ,ЛП030-40' ШТ*
 98   98        Т1507-1196 Д14(=22)' 105' 17' ТО ЖЕ,ЛСП18-2Х40' ШТ*
 99   99        С153-253' 27*
100  100        С153-264' 93*
101  101        С153-276' 17*
102  102        С153-281' 10*
103  103        С153-284' 4*
104  104        С153-341' 7*
105  105        С153-231' 1172,1,03*
106  106        С153-251' 1172*
107  107        С152-166' 12600,1,03*
108  108        С152-167' 1100,1,03*
109  109        С152-168' 103*
110  110        С152-169' 206*
111  111        С152-170' 1370,1,03*
112  112        С152-171' 128*
113  113        С152-173' 31*
114  114        Т1509-5077(=22)(Н25=11,6)' 4244' 14' ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ,2ММ2' 1000М*
115  115        С152-179' 820,1,03*
```

```
 116  116        С152-180' 51,5*
 117  117        С152-181' 155*
 118  118        Т1509-5001(=22)(Н25=11,6)' 206' 22,50' ПРОВОД МАРКИ ПВ-3СЕЧ1Х1,5ММ2' 1000М*
 119  119        Н25=8*
 120  120        Т092-01 СБ2(=22)' 190' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛОСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
 121  121        Т092-01 СБ2(=22)' 95' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ И БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
 122  122        Н25=8,2*
 123  123        Т092-01 СБ2(=22)' 30' 0,50' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
 124  124        Т092-01(=22)' 10' 0,50' ТО ЖЕ,ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
 125  125        С154-165' 5*
 126  126        С154-163' 10*
 127  127        С154-164' 10*
 128  128        С153-228' 13*
 129  129        Т2405-1012(=22)(Н25=7,2)' 30' 1,70' ВВОД ГИБКИЙ К-1082' ШТ*
 130  130        Н25=7,3*
 131  131        2405-1383' 120*
 132  132        2405-1372' 1100*
 133  133        Т2405-11558 Д27(=22)' 285' 60' КОРОБКА КУВ-1МУ3' 1000ШТ*
 134  134        Т2405-1-1257 Д10(=22)(Н25=7,6)' 10' 6,80' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654' ШТ*
 135  135        С156-240' 5*
 136  136        Т1504-06-041(=22)(Н25=8)' 6' 2,40' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП1-10/4' ШТ*
 137  137        Н25=7,6*
 138  138        503-80124-11' 5100.1,01*
 139  139        503-80125-12' 818*
 140  140        503-80126-12' 102*
 141  141        503-80128-12*
 142  142        С113-130' 21*
 143  143        С113-127' 1330*
 144  144        С113-20' 12*
 145  145        КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' БИРНАС Н.В.' СОКИРКО Г.Д.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР 2720

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 11КЛАССОВ 264 УЧАЩИХСЯ

ОСНОВАНИЕ: ССО1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1501 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,965 ТЫС.РУБ.
стоимость на расчетную единицу 1м² общей площади 2,27 руб
1м³ здания 0,59 руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. А.ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	17,00	0,37	-	6	5	-	0,50	8
		ШТ		0,31	-			-	-	-
2	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,90	10,00	0,27	9	6	-	11,00	10
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
3	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	7,00	4,88	2,33	34	17	16	4,00	28
		100М		2,36	0,71			5	0,92	6
4	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
5	1604-5008	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СПЕКТР-202	17,00	38,00	-	646	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,07	202,00	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
7	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0,02	330,00	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20		"	"			"	"	"
		1000М								
8	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,72	13,00	-	9	-	-	-	-
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2		"	"			-	-	-
		1000М								
9	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	2,00	1,03	-	2	-	-	-	-
		ШТ		"	"			-	-	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			736	31	17		52
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			646	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			13	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			702	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Б.ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	Ц10-771-2 А2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧК3	2,00	5,67	-	11	10	-	8,08	16
				5,05	-			-	-	-
11	Ц10-772-1 А2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ	13,00	1,42	-	18	11	-	1,39	18
				0,87	-			-	-	-
12	Ц10-841-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЭВЧС-24	1,00	2,94	0,06	3	3	-	2,00	2
		КОМПЛ		2,79	0,02			-	0,03	-
13	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	5,80	-	6	5	-	8,00	8
				5,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
14	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	4,00	31,60	5,97	126	76	24	35,00	140
		100М		18,90	1,92			8	2,48	10
15	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,10	11,20	-	1	1	-	19,00	2
		100М		10,80	-			-	-	-
16	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	12,00	0,41	-	5	4	-	1,00	12
		ШТ		0,37	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
17	1703-1047-Ч2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧК3	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1703-1052	-ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-200-326К	13,00	7,00	-	91	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1703-1057 Ч2	-ЧАСЫ СИГНАЛЬНЫЕ ЭВЧС-24	1,00	43,50	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-27	12,00	0,14	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,8	0,41	35,20	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОЧ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,01	49,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	1602-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24М	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		481	110	24		198
				РУБ.				8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		202	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			219	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			279	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	118	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		РАЗДЕЛ 3. В,ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
24	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	10,00	1,18	-	12	10	-	2,00	2
		ЗТ		1,04	-			-	-	-
25	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2,00	11,20	-	22	22	-	19,00	3
		100М		10,80	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
26	1602-05-01 14 С62	-ЗВОНОК МЗ-1	10,00	8,70	-	87	-	-	-	-
		ЗТ		-	-			-	-	-
27	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,21	49,20	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			131	32	-		5

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			95	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Г,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	15,96	-	16	5	-	8,12	8
			ШТ	4,95	-			-	-	-
29	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛЬЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
			ШТ	1,24	-			-	-	-
30	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	30,00	2,73	-	82	70	-	4,00	120
			ШТ	2,34	-			-	-	-
31	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,20	4,88	2,33	25	12	12	4,00	2
			100М	2,36	0,71			4	0,92	5
32	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	26,00	0,41	-	11	10	-	1,00	26
			ШТ	0,37	-			-	-	-
33	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,30	25,10	0,04	8	5	-	31,00	9
			100ШТ	17,10	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
34	092-55 С61	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ	1,00	4,14	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
35	1601 ДОП	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	30,00	25,00	-	750	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
36	С152-490	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С	0,02	21,20	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВ№ ДИАМЕТРОМ1,4ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
37	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С	0,52	22,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТП№ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2								
		1000М								
38	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	25,00	0,14	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	30,00	0,40	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			926	103	12		18
			РУБ.					4		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			750	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			15	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			814	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Д.МЕСТНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		МАЛЫЙ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ:								
41	Ц10-395-9	-МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ	1,00	9,58	-	10	8	-	13,00	1
		ШТ		8,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц10-395-7	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:20	1,00	5,69	-	6	4	-	7,00	
		ШТ		4,39	-			-	-	-
43	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	2,00	2,73	-	5	5	-	4,00	
		ШТ		2,34	-			-	-	-
44	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВЕГА	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	
		ШТ		2,34	-			-	-	-
45	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	2,00	0,78	-	2	2	-	1,00	
		ШТ		0,76	-			-	-	-
46	Ц10-975-7	-УСТАНОВКА ЩИТКА АНТЕННОГО	1,00	2,43	0,13	2	2	-	3,00	
		ШТ		1,87	0,05			-	0,06	-
47	Ц10-397-7	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ	3,00	2,73	-	8	7	-	4,00	1
		ШТ		2,34	-			-	-	-
48	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,20	4,88	2,33	11	5	6	4,00	
		100М		2,36	0,71			2	0,92	
49	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	3,00	0,41	-	1	1	-	1,00	
		ШТ		0,37	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
50	1601-2514 А3	-РАДИОПРИЕМНИК ИШИМ-003	1,00	330,00	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	1602-ПРИМ	-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВЕГА-СТЕРЕО	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1601-2661 А20	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ВР-НГ-200	2,00	83,00	-	166	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	1601-2564 А9	-УСИЛИТЕЛЬ ВУП1-100-103 В СОСТАВЕ С МИКРОФОНОМ	1,00	3550,00	-	3550	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	1601-2584 А3	-РАДИОПРИЕМНИК ИШИМ-003	1,00	330,00	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	1601-2533 А3	-ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА 25К3-12Р	5,00	154,00	-	770	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1517-Д	-ЩИТОК АНТЕННЫЙ ЩА	1,00	162,00	-	162	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
58	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	49,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
59	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Т	3,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5863	36	6		6

			РУБ.					2		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5808	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			116	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			59	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			205	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6301	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			6393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Е,ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
60	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	
				2,35	2,72			3	3,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ								
		ШТ								
61	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	1,00	14,30 7,08	5,63 2,01	14	7	6 2	11,00 2,59	1
		ШТ								
62	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	1,00	1,00 0,97	- -	1	1	- -	2,00 -	-
		ШТ								
63	Е34-287 48-2	-ОПОРЫ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТОЙДО 6М	1,00	43,10 18,20	- -	43	18	- -	31,70 -	3
		ШТ								
64	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	12,70	10,00 6,24	0,27 0,10	127	79	3 1	11,00 0,13	1
		100М								
65	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,58 0,46	- -	1	1	- -	0,80 -	-
		ШТ								
66	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,26 1,31	- -	2	1	- -	2,00 -	-
		ШТ								
67	Ц10-605-1	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6.1	6,00	0,58 0,46	- -	3	3	- -	0,80 -	-
		ШТ								
68	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	1,00	1,98 1,94	- -	2	2	- -	3,00 -	-
		УСИЛИТ,								
69	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20 12,00	- -	12	12	- -	5,00 -	-
		ИЗМЕР,								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
70	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ	1,00	9,00 -	- -	9	-	- -	- -	-
		ШТ								
71	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННА АК	2,00	2,00 -	- -	4	-	- -	- -	-
		ШТ								
72	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	1504-01 п92	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ УАР-6,1	6,00	1,25	-	8	-	-	-	-
		ДТ		-	-			-	-	-
74	С151-2753	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326,8-79,МАРКИ РК75-4-11 1000М	1,22	115,00	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12 1000М	0,07	342,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		456	126	17		2
				РУБ.				6		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		601	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	148	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Ж,ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
76	Ц10-742-11	-УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УОТС-1	6,00	13,40	-	80	77	-	25,00	15
		ДТ		12,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ	29,00	0,88	-	26	22	-	1,00	2
		ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА		0,76	-			-	-	-
		ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫ Й ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВА ЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ СМК-1								
		ШТ								
78	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ	4,00	0,88	-	4	3	-	1,00	
		ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА		0,76	-			-	-	-
		ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫ Й ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВА ЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ДИМК								
		ШТ								
79	Ц10-743-5	-ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	3,00	8,34	-	25	24	-	13,00	3
		ШТ		8,09	-			-	-	-
80	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	3,00	11,20	-	34	32	-	19,00	5
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		10,80	-			-	-	-
		100М								
81	Ц10-744-1	-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ	2,00	40,30	-	81	69	-	55,00	11
		ОКОН,ДВЕРЕЙ,ВИТРИН:ПРОВОДОМ								
		ПЭЛ ПРОВОД НВМ		34,50	-			-	-	-
		100М								
82	Ц10-744-2	-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ	0,20	20,30	-	4	3	-	27,00	
		ОКОН,ДВЕРЕЙ,ВИТРИН:ФОЛЬГОЙ		16,10	-			-	-	-
		100М								
83	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	1,00	4,88	2,33	5	2	3	4,00	
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,36	0,71			1	0,92	
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 АППВ								
		100М								
84	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	30,00	0,41	-	12	11	-	1,00	3
		ШТ		0,37	-			-	-	-
85	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО	3,00	0,38	0,01	1	1	-	1,00	
		ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
86	1602-Д11	-УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ	6,00	60,00	-	360	-	-	-	-
	03-0136	ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ УОТС-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
87	1504-15414	-ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИЧК	4,00	0,55	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	1504-15418	-ТО ЖЕ,СМК-1	29,00	0,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,31	10,60	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
90	1602-03-00 38	-ПРИБОР-СИГНАЛИЗАТОР РИФ ШТ	3,00	60,00	-	180	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
91	C152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,10	49,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
92	C155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	30,00	0,14	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	1602-05-10 9	-ЗВОНОК МЗ ШТ	3,00	11,50	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		867	244	3		43
				----				---		---
				РУБ.				1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		540	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		601	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		327	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	245	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		1169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	279	-		-

РАЗДЕЛ 8. 3,ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
94	Ц10-975-5	-ШКАФ НАСТЕННЫЙ,РАЗМЕР ММ ДО640Х840	5,00	1,61	0,06	8	6	-	2,00	1
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-
95	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,50	15,90	0,22	24	11	-	14,00	2
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
96	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	10,00	15,60	0,75	156	95	8	17,00	17
		100М		9,46	0,29			3	0,37	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
97	1517-1113	-ШКАФ ЭЛЛЕКТРОСЛАБОТОЧНЫЙ ШЭСУ-01	5,00	29,00	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	503-80125-1-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,15	400,00	-	61	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
99	503-80127-1-2	-ТРУБЫ Д=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1,02	1000,00	-	1020	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
100	2405-1380	-КОРОБКА ПОПОЛЬНАЯ	51,00	0,90	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
101	2405-1525 Д26	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-191	0,08	67,00	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
102	2405-1368	-КОРОБКА ЗАКЛАДНАЯ	0,05	40,00	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1467	112	8		20
			РУБ.					3		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	115	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	133	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1081	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1081	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10927	794	87		139
			----					---		---
			РУБ.					29		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8033	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			161	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			82	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			298	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8732	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1770	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			209	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	805	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			682	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			656	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	116	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			191	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	921	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1081	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1081	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1323	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	25	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				12726	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		150
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	965	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА - АЛЕШИНА Ч.В.

СОСТАВИЛ - БИРНАС Н.В.

ПРОВЕРИЛ - БИРНАС Н.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: - СОКИРКО Г.А.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А,ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			792	828	-	-	6,5
2	Б,ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ			498	623	-	-	4,8
3	В,ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			139	172	-	-	1,3
4	Г,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			990	1095	-	-	8,6
5	Д,МЕСТНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			6356	6393	-	-	50,1
6	Е,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			456	601	-	-	4,7
7	Ж,ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			928	1169	-	-	9,1
8	З,ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ			1467	1845	-	-	14,5
	ИТОГО:	М3	21451,00	11626	12726	0,54	0,59	100,0

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
146      1        Э92062' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 21451,0' М3*
147      2        Ю' ' ' ' 2720' СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 11КЛАССОВ 264 УЧАЩИХСЯ' РП' ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ' ССО1-7*
148      3        Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
149      4        РА,ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
150      5        П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
151      6        Ц10-127-5' 17*
152      7        Ц8-149-1' 90*
153      8        Ц8-409-1' 700*
154      9        Ц10-972-10' 2*
155     10        П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
156     11        Т1604-5008(=14)' 17' 38' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СПЕКТР-202' ШТ*
157     12        С151-2542' 72*
158     13        С151-2543' 21*
159     14        С152-489' 721*
160     15        С155-17' 2*
161     16        РБ,ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ*
162     17        П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
163     18        ЦТ10-771-2 А2(=7)' 2' 5,67#5,05#0#0#0,62' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧКЗ*
164     19        ЦТ10-772-1 А2(=7)' 13' 1,42#0,87#0#0#0,55' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ*
165     20        Ц10-841-1' 1' ' * СИГНАЛЬНЫЕ ЭВЧС-24*
166     21        Ц10-116-2' 1*
167     22        Ц10-54-7' 400*
168     23        Ц10-54-12' 10*
169     24        Ц10-975-12' 12*
170     25        П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
171     26        Т1703-1047-42(=14)' 2' 57' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧКЗ' ШТ*
172     27        Т1703-1052(=22)(Н25=8)' 13' 7' ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-200-326К' ШТ*
173     28        Т1703-1057 42(=14)' 1' 43,50' ЧАСЫ СИГНАЛЬНЫЕ ЭВЧС-24' ШТ*
174     29        С155-13' 12*
175     30        С151-2727' 412*
176     31        С152-196' 11*
177     32        Т1602-50094(=14)' 1' 44' ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24М' ШТ*
178     33        РВ,ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
179     34        П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
180     35        Ц10-744-5' 10*
181     36        Ц10-54-12' 200*
182     37        П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
183     38        Т1602-05-0114 СБ2(=14)' 10' 8,70' ЗВОНОК М3-1' ШТ*
184     39        С152-196' 206*
185     40        РГ,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
186     41        П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
187     42        Е34-641(А1,1,14)(Р1,1,14)' 1*
188     43        Ц10-397-5' 1*
189     44        Ц10-397-7' 30*
190     45        Ц8-409-1' 520*
191     46        Ц10-975-12' 26*
192     47        Ц8-591-6' 30*
193     48        П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
194     49        Т092-55 СБ1(=22)(Н25=7,7)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ' ШТ*
195     50        Т1601 ДОП(=14)' 30' 25' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ' ШТ*
196     51        С152-490' 21*
197     52        С152-495' 515*
198     53        С155-12' 1*
199     54        С155-13' 25*
200     55        С155-23' 30*
201     56        РД,МЕСТНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
```

```
202     57      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
203     58      П2 МАЛЫЙ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ:*
204     59      Ц10-395-9' 1' ' МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ*
205     60      Ц10-395-7' 1*
206     61      Ц10-397-7' 2*
207     62      Ц10-397-7' 1' ' * ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВЕГА*
208     63      Ц10-383-5' 2*
209     64      Ц10-973-7' 1' ' УСТАНОВКА ЩИТКА АНТЕННОГО*
210     65      Ц10-397-7' 3' ' КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ*
211     66      Ц8-409-1' 220*
212     67      Ц10-975-12' 3*
213     68      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
214     69      Т1601-2514 Д3(=14)' 1' 330' РАДИОПРИЕМНИК ИШИМ-003' ШТ*
215     70      Т1602-ПРИМ(=14)' 1' 500' ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВЕГА-СТЕРЕО' ШТ*
216     71      Т1601-2661 Д20(=14)' 2' 83' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ВР-НГ-200' ШТ*
217     72      Т1601-2564 Д9(=14)' 1' 3550' УСИЛИТЕЛЬ ВУП1-100-103 В СОСТАВЕ С МИКРОФОНОМ' ШТ*
218     73      Т1601-2584 Д3(=14)' 1' 330' РАДИОПРИЕМНИК ИШИМ-003' ШТ*
219     74      Т1601-2533 Д3(=14)' 5' 154' ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА 25К3-12Р' ШТ*
220     75      Т1517-Д(=14)' 1' 162' ЩИТОК АНТЕННЫЙ ЩА' ШТ*
221     76      С152-495' 206*
222     77      С152-196' 21*
223     78      С155-13' 3*
224     79      РЕ,ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
225     80      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
226     81      Ц10-604-1' 1*
227     82      Ц10-604-3' 1*
228     83      Ц10-604-9' 1*
229     84      Е34-287' 1*
230     85      Ц8-149-1' 1270*
231     86      Ц10-605-1' 2*
232     87      Ц10-605-2' 1*
233     88      Ц10-605-1' 6' ' УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6,1*
234     89      Ц10-606-16' 1*
235     90      Ц10-606-17' 1*
236     91      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
237     92      Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
238     93      Т1601-2493(=22)(Н25=8,2)' 2' 2' КОРОБКА АНТЕННА АК' ШТ*
239     94      Т1601-2394(=22)(Н25=10)' 1' 54' УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ' ШТ*
240     95      Т1504-01 П92(=22)(Н25=7,3)' 6' 1,25' УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ УАР-6,1' ШТ*
241     96      С151-2753' 1224*
242     97      С151-2772' 72*
243     98      РЖ,ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
244     99      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
245     100     Ц10-742-11' 6' ' УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УОТС-1*
246     101     Ц10-743-4' 29' ' * СМК-1*
247     102     Ц10-743-4' 4' ' * ДИМК*
248     103     Ц10-743-5' 3*
249     104     Ц10-54-12' 300*
250     105     Ц10-744-1' 200' ' * ПРОВОД НВМ*
251     106     Ц10-744-2' 20*
252     107     Ц8-409-1' 100' ' * АППВ*
253     108     Ц10-975-12' 30*
254     109     Ц8-84-1' 3*
255     110     П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
256     111     Т1602-Д11 03-0136(=14)' 6' 60' УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ УОТС-1' ШТ*
257     112     Н25=10,8*
258     113     Т1504-15414(=22)' 4' 0,55' ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК' ШТ*
259     114     Т1504-15418(=22)' 29' 0,20' ТО ЖЕ,СМК-1' ШТ*
260     115     С152-488' 309*
```

```
261   116   Т1602-03-0038(=14)' 3' 60' ПРИБОР-СИГНАЛИЗАТОР РИФ' ШТ*
262   117   С152-196' 103*
263   118   С155-13' 30*
264   119   Т1602-05-109(=22)(Н25=8,2)' 3' 11,50' ЗВОНОК ЧЗ' ШТ*
265   120   Р3,ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ*
266   121   П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
267   122   Ц10-975-5' 5*
268   123   Ц8-417-5' 150*
269   124   Ц8-417-7' 1000*
270   125   П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
271   126   Н25=7,6*
272   127   Т1517-1113(=22)' 5' 29' ШКАФ ЭЛЛЕКТРОСЛАБОТОЧНЫЙ ЩЭСУ-01' ШТ*
273   128   503-80125-11' 153*
274   129   503-80127-12' 1020*
275   130   Н25=7,3*
276   131   Т2405-1380(=22)' 51' 0,90' КОРОБКА ПОПОЛЬНАЯ' ШТ*
277   132   Т2405-1525 Д26(=22)' 80' 67' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-191' 1000ШТ*
278   133   Т2405-1368(=22)' 50' 40' КОРОБКА ЗАКЛАДНАЯ' 1000ШТ*
279   134   КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' БИРНАС Н.В.' СОКИРКО Г.А.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2720

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ 264 УЧАЩИХСЯ

ОСНОВАНИЕ: АС01-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,646 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 757 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,505 ТЫС.РУБ.
Стоимость на расчетную единицу 1,18 руб
1 м² общей площади
1 м3 здания 0,31 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	29,00	0,21	-	6	6	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
2	1706-48 1-396	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-6-1-240 104	29,00	0,90	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	1706-48 1-753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ	29,00	2,00	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО- ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ	7,00	1,24	-	9	9	-	2,00	1
		ШТ		1,22	-			-	-	-
5	1704-11984 д48	-ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК	7,00	37,00	-	259	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	7,00	0,50	-	4	3	-	1,00	-
		ШТ		0,49	-			-	-	-
7	1704-1-121 5 Д26	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0879	7,00	4,50	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц11-406-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ: НЕДИТОВОЙ МОНТАЖ	7,00	5,47	0,05	38	31	-	7,00	4
		ШТ		4,43	0,01			-	0,01	-
9	1704-51127	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЧ-8	7,00	110,00	-	770	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
10	Ц11-406-5	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТИП РТ-049	14,00	2,48	-	35	34	-	4,00	5
		ШТ		2,43	-			-	-	-
11	1704-5-121 9	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03	14,00	48,00	-	672	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-529-3	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9 ПКЕ-212-2У3	7,00	4,00	0,07	28	13	-	3,00	2
				1,79	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212-2У3	7,00	1,95	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	7,00	2,97	0,05	21	8	-	2,00	1
				1,15	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
15	1504-18-11 9	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ-15-21-331	7,00	10,40	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-574-47	-МОНТАЖ КЕ-011	14,00	0,45	-	6	4	-	0,50	
		ШТ		0,29	-			-	-	-
17	1517-1444	-УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	14,00	1,25	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	14,00	0,80	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-574-56	-МОНТАЖ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ	7,00	0,55	-	4	2	-	0,50	
		ШТ		0,33	-			-	-	-
20	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ	7,00	0,38	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1517-1481	-УСТАНОВКА АМЕ	7,00	0,75	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	7,20	6,02	2,85	43	21	20	5,00	3
				2,90	0,87			6	1,12	
		100М								
23	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ КВВГЭ	1,10	10,00	0,27	11	7	-	11,00	1
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
24	У11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКО								
		Е ТУДЭ-2		0,35	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
		ТУДЭ-2		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц11-190-1	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С	3,00	2,34	-	7	7	-	4,00	1
		КРЫЛЬЧАТКОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЬНЫЙ								
		РЕЛЕ УРОВНЯ		2,21	-			-	-	-
		ШТ								
27	1704-50554	-ДАТЧИК РЕЛЕ-УРОВНЯ РОС-301	3,00	54,00	-	162	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	
		АППАРАТОВ И								
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА								
		УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ								
		МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
29	1504-04-22	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-121	3,00	7,50	-	23	-	-	-	-
	4	ШТ		-	-			-	-	-
30	1517-1386	-УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЯ ПМЕ-121	3,00	4,20	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	0,55	-	2	1	-	0,50	
		АППАРАТОВ И								
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА								
		УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ								
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ								
		СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ								
		ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
		ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ								
		РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
32	1602-05-01	-ЗВОНОК ЗВП-220	3,00	8,70	-	26	-	-	-	-
	14 СБ2	ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	10,05	10,00	0,27	101	63	3	11,00	11
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА								
		1М ДО 1КГ		6,24	0,10			1	0,13	
		100М								
34	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	1,10	12,80	0,65	14	9	-	16,00	1
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА								
		1М ДО 3КГ		8,62	0,26			-	0,34	-
		100М								
35	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	7,20	4,88	2,33	35	17	17	4,00	2
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ								
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО 2,5ММ2		2,36	0,71			5	0,92	
		100М								
36	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	1,50	32,00	7,54	48	14	11	16,00	2
		ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ		9,26	2,28			3	2,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
37	Ц11-581-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТИП КС-375П КС	32,00	1,25	-	40	39	-	2,00	6
		ШТ		1,23	-			-	-	-
38	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	54,00	23,10	14	6	5	43,00	1
				23,20	9,73			2	12,55	
		100М								
39	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	7,00	3,09	0,32	22	13	2	3,00	2
		ШТ		1,87	0,11			1	0,14	
40	1517-01-10 16 Д7	-ЩИТОК ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЩМ 1000Х600Х500	7,00	30,00	-	210	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц8-574-11	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ ВОЗДУШНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 1000А	14,00	4,95	-	69	29	-	3,00	4
				2,05	-			-	-	-
		ШТ								
42	1504-06-41 6	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5311	7,00	2,15	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	1517-1445	-УСТАНОВКА УП5311	7,00	1,25	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1504-06-41 7	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5312	7,00	3,25	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	1517-1447	-УСТАНОВКА УП5312	7,00	3,70	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	28,00	0,45	-	13	8	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
47	1517-1444	-УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ	28,00	1,25	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1504 18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	28,00	0,80	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П,	25,00	0,55	-	14	8	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
50	1517-1481	-УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	25,00	0,75	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АС-220								
		ШТ		-	-			-	-	-
51	1507-5051	-СТОИМОСТЬ АС-220	25,00	0,58	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1504-3086	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП	18,00	0,75	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	1504-3001	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ	18,00	0,32	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РПУ-2М	84,00	1,19	-	100	61	-	1,00	8
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
55	Ц11-630-1	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЛИ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РКВ-11	7,00	1,12	-	8	8	-	2,00	1
				1,10	-			-	-	-
		ШТ								
56	1504-12202	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11	7,00	89,00	-	623	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	1517-1429	-УСТАНОВКА РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РПУ-2М	84,00	3,75	-	315	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	1504-12256 12257	-СТОИМОСТЬ РПУ-2	84,00	7,30	-	613	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1515-31018	-ЛАМПА Ц220-10	2,50	1,40	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
60	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	7,00	0,55	-	4	2	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
61	1602-С62 05-0114	-ЗВОНОК ЗВП-220	7,00	8,70	-	61	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4894	425	58		70
				РУБ.				18		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4194	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		78	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		40	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4534	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			700	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	443	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	505	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	505	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
62	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,11	288,00	-	32	-	-	-	-
63	С151-2325	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АКВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:4Х2,5 1000М	0,04	418,00	-	15	-	-	-	-
64	С151-2327	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АКВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:7Х2,5 1000М	0,50	534,00	-	267	-	-	-	-
65	С151-2328	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АКВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:10Х2,5 1000М	0,18	675,00	-	124	-	-	-	-
66	С151-2329	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,31	791,00	-	242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АКВВБГ;С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:14Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
67	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,74	23,60	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1 М	26,00	0,13	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	2416-49 1048	-МЕТАЛЛОРУКАВ 1000М	0,16	160,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	2405-1848	-СКОБА СО-16 1000ШТ	0,50	11,80	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	2405-1356	-КОРОБКА КС-10 ШТ	22,00	4,10	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	2405-1358	-ТО ЖЕ,КС-20 ШТ	10,00	7,80	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		900	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		897	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		897	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		967	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		971	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		5794	425	58		70(
				----				---		---
				РУБ.				18		2(
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4194	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			78	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			40	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4534	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1597	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	443	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			897	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			153	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	505	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	505	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА - АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ - БИРНАС Н.В.

ПРОВЕРИЛ - БИРНАС Н.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: - СОКИРКО Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
Э92063' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 21451,0' М3*
Ю' ' ' ' 2720' СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ 264 УЧАЩИХСЯ' РП' ' 5' АВТОМАТИКА' АС01-6*
Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц11-1-1' 29*
Т1706-48 1-396(=14)' 29' 0,90' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-6-1-240 104' ШТ*
Т1706-48 1-753(=14)' 29' 2' ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ' ШТ*
Ц11-5-2' 7*
Т1704-11984 Д48(=14)' 7' 37' ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК' ШТ*
Ц11-13-2' 7*
Т1704-1-1215 Д26(=14)' 7' 4,50' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0879' ШТ*
Ц11-406-2' 7*
Т1704-51127(=14)' 7' 110' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8' ШТ*
Ц11-406-5' 14*
Т1704-5-1219(=14)' 14' 48' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03' ШТ*
Ц8-529-3' 7' ' + ПКЕ-212-2У3*
Т1504-18093(=14)' 7' 1,95' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212-2У3' ШТ*
Ц8-529-1' 7*
Т1504-18-119(=14)' 7' 10,40' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ-15-21-331' ШТ*
Ц8-574-47' 14' ' МОНТАЖ КЕ-011*
Т1517-1444(=14)' 14' 1,25' УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011' ШТ*
Т1504-18011(=14)' 14' 0,80' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011' ШТ*
Ц8-574-56' 7' ' МОНТАЖ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ*
Т1507-5051(=14)' 7' 0,38' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ' ШТ*
Т1517-1481(=14)' 7' 0,75' УСТАНОВКА АМЕ' ШТ*
Ц8-409-2' 720*
Ц8-149-1' 110' ' + КВВГЭ*
Ц11-4-3' 1' ' + ТУДЭ-2*
Т1704-10040(=14)' 1' 20,60' УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-2' ШТ*
Ц11-190-1' 3' ' + РЕЛЕ УРОВНЯ*
Т1704-50554(=14)' 3' 54' ДАТЧИК РЕЛЕ-УРОВНЯ РОС-301' ШТ*
Ц8-574-44' 3*
Т1504-04-224(=14)' 3' 7,50' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-121' ШТ*
Т1517-1386(=14)' 3' 4,20' УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЯ ПМЕ-121' ШТ*
Ц8-574-56' 3*
Т1602-05-0114 СБ2(=14)' 3' 8,70' ЗВОНОК ЗВП-220' ШТ*
Ц8-149-1' 1005*
Ц8-149-2' 110*
Ц8-409-1' 720*
Ц8-408-1' 150*
Ц11-581-2' 32' ' + КС*
Ц8-406-1' 25*
Ц11-680-3' 7*
Т1517-01-1016 Д7(=14)' 7' 30' ЩИТОК ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШЩМ 1000Х600Х500' ШТ*
Ц8-574-11' 14*
Т1504-06-416(=14)' 7' 2,15' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5311' ШТ*
Т1517-1445(=14)' 7' 1,25' УСТАНОВКА УП5311' ШТ*
Т1504-06-417(=14)' 7' 3,25' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5312' ШТ*
Т1517-1447(=14)' 7' 3,70' УСТАНОВКА УП5312' ШТ*
Ц8-574-47' 28*
Т1517-1444(=14)' 28' 1,25' УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ' ШТ*
Т1504 18011(=14)' 28' 0,8' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011' ШТ*
Ц8-574-56' 25*
Т1517-1481(=14)' 25' 0,75' УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АС-220' ШТ*
Т1507-5051(=14)' 25' 0,58' СТОИМОСТЬ АС-220' ШТ*
Т1504-3086(=14)' 18' 0,75' ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП' ШТ*
```

```
336     57      Т1504-3001(=14)' 18' 0,32' ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ' ШТ*
337     58      Ц8-574-55' 84' ' * РПУ-2М*
338     59      Ц11-630-1' 7' ' * РКВ-11*
339     60      Т1504-12202(=14)' 7' 89' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11' ШТ*
340     61      Т1517-1429(=14)' 84' 3,75' УСТАНОВКА РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РПУ-2М' ШТ*
341     62      Т1504-12256 12257(=14)' 84' 7,30' СТОИМОСТЬ РПУ-2' ШТ*
342     63      Т1515-31018(=14)' 25' 1,40' ЛАМПА Ц220-10' 10ШТ*
343     64      Ц8-574-56' 7*
344     65      Т1602-СБ2 05-0114(=14)' 7' 8,70' ЗВОНОК ЗВП-220' ШТ*
345     66      РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
346     67      С151-1864' 112,2*
347     68      С151-2325' 37*
348     69      С151-2327' 500*
349     70      С151-2328' 184*
350     71      С151-2329' 306*
351     72      С152-178' 742*
352     73      С113-127' 26*
353     74      Т2416-49 1048(=22)(Н25=8,9)' 155' 160' МЕТАЛЛОРУКАВ' 1000М*
354     75      Т2405-1848(=22)' 500' 11,80' СКОБА СО-16' 1000ШТ*
355     76      Н25=7,3*
356     77      Т2405-1356(=22)' 22' 4,10' КОРОБКА КС-10' ШТ*
357     78      Т2405-1358(=22)' 10' 7,80' ТО ЖЕ,КС-20' ШТ*
358     79      КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' БИРНАС Н.В.' СОКИРКО Г.Д.*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТРП-I

на приобретение и монтаж технологического оборудования мебели и инвентаря

Сметная стоимость 239,49 / 749,59 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 236,25 / 743,66 тыс.руб.
б) монтажные работы 3,24 / 1,93 тыс.руб.

Составлена в ценах I99Iг. / 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-лич.	Масса брутто нетто ед. изм.	Масса брутто нетто общ. изм.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная з/пл	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная з/пл	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.528 К-I,2 29-I6-4	Доска классная ОХ-I4-I268/9 3732х2I4х2000	шт	2I			54	0,37	0,34	-	II34	8	7	-
2	56-0I-0I п.88 К-I,2 29-I6-4	Доска классная передвижная I550х550х2000 ОХ-I4-I269/I	шт	I			I09	0,37	0,34	-	I09	0,37	0,34	-
3	56-0I-02 п.I0 К-I,2	Стол преподавателя ОР-6-I464/I	шт	I9			65	-	-	-	I235	-	-	-
4	56-0I-0I пп.502 506 К-I,2	Стол ученический с комплектом стульев гр.2,3,4 ОН-I-459/I	шт	48			53,4	-	-	-	2563	-	-	-
5	То же	То же, гр.4,5,6	шт	80			53,4	-	-	-	4272	-	-	-
6	56-0I-02 пп.6I,62	Шкаф для учебно-наглядных пособий ОН-I-549/35А,Ж	шт	99			I6I	-	-	-	I5939	-	-	-
7	56-0I-03 п.40 К-I,2	Стол для препараторской	шт	29			I68	-	-	-	4872	-	-	-
8	56-0I-03 п.67 К-I,2	Секция для столярных инструментов ОХ-I-I465/I	шт	2			I48	-	-	-	296	-	-	-
9	29-08-27-0I п.I86 К-I,2 I-220-I	Станок круглопильный СКД-I	шт	I			508	5,54	5,05	0,08 0,04	508	6	5	0,08 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	56-0I-03 п.64 I-220-I	Секция с ящиками для пособий и инструмента	шт	5			I50	-	-	-	750	-	-	-
II	56-0I-0I п.I6I К-I,25 К-I,2	Стол рабочий однотумбовый ОН-4-895/22г	шт	40			67,5	-	-	-	2700	-	-	-
I2	29-08-27-0I п.I7I К-I,I	Верстак комбинированный ВК	шт	I6			I33	-	-	-	2I28	-	-	-
I3	29-08-27-0I п.I83 К-I,I I-202-I	Станок настольный сверлильный ВСН	шт	3			3I7	9,9	9,2	0,I2 0,I	95I	30	27	0,36 0,3
I4	29-08-27-0I п.I89 К-I,I I-202-I	То же, токарный СТД-I20М	шт	4			2I8	9,9	9,2	0,I2 0,I	472	40	36	0,48 0,4
I5	29-08-27-0I п.I84 К-I,I	Станок заточной СЗШ-I	шт	3			202	-	-	-	606	-	-	-
I6	24-I9-73 доп.29 п.579 К-I,5	Стеллаж	шт	2			62	-	-	-	I24	-	-	-
I7	24-08-27-0I п.I88 К-I,I I-202-I	Станок токарно-винторезн. ТВ-7	шт	3			II27	9,9	9,2	0,I2 0,I	338I	30	27	0,36 0,3
I8	29-08-27 п.I87 К-I,I I-202-I	То же, горизонтально-фрезерн. НГФ-I	шт	3			723	9,9	9,2	0,I2 0,I	2I69	30	27	0,36 0,3
I9	24-I8-73 п.I-0I8 К-I,I5	Установка для клея УВК	шт	I			I40	-	-	-	I40	-	-	-
20	56-0I-0I п.46 К-I,25 К-I,2 3I-68-7,8	Шкаф вытяжной ОХ-5-I429/Iа	шт	3			29I	I0I,6	20,8	-	873	304	62	-
2I	24-I9-73 п.I69	Кабина примерочная ОН-8-762/55	шт	I			25I	-	-	-	25I	-	-	-
22	24-I9-73 п.29	Трельяж	шт	2			I70	-	-	-	340	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ССН30 5.1 п.190 К-3	Манекен	шт	1			23,4	-	-	-	23,4	-	-	-
24	107 стр.81 К-3	Стол гладильн.С-10	шт	1			25,5	-	-	-	25,5	-	-	-
25	092/44 п.4150 К-2	Холодильник ЗИЛ	шт	1			740	-	-	-	740	-	-	-
26	24-06 п.1-196 К-1,2	Стол производственный СП-1200	шт	2			144	-	-	-	288	-	-	-
27	24-07 п.6-07 К-1,15 28-927-18	Плита электрическая бытовая Томь-М	шт	1			159	7,05	6,88	0,03 0,02	159	7	7	0,03 0,02
28	27-11-82 п.1-002 Е17-84	Ванна моечная ВМСМ-1	шт	2			50	1,62	1,14	0,05 0,02	100	3	2	0,1 0,04
29	56-01-03 п.98 К-1,2	Стол обеденный 4-х местный с компл.стульев	шт	2			82,56	-	-	-	165	-	-	-
30	24-19-96 п.14-4	Шкаф для хлеба ТЛ-25	шт	1			144,4	-	-	-	144,4	-	-	-
31	24-19-96 п.5-033	Шкаф д/посуды ОН-10-878	шт	1			241,85	-	-	-	241,85		-	-
32	56-01-01 п.12 К-1,25 К-1,2	Стол для закройных работ	шт	1			180	-	-	-	180	-	-	-
33	56-01-03 п.115 К-1,2	Стол универсальный для обслуживающих видов труда ОР-14-1416 ОР-14-1416	шт	6			52,2	-	-	-	313,2	-	-	-
34	53-04 п.1-10 К-3	Машина швейная электрическая "Подольск"	шт	6			322	-	-	-	1932	-	-	-
35	56-01-01 п.570 К-1,25 К-1,2	Кровать на ножках	шт	24			54	-	-	-	1296	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	56-0I-03 п.64 К-I,2 (прим.)	Секции для спальных принадл. принадл.0Х-I0-I458	шт	2			I50	-	-	-	300	-	-	-
37	56-0I-0I п.282 К-I,2	Шкаф для папок и бумаг 0Н-I236/2	шт	29			I03	-	-	-	2987	-	-	-
38	56-0I-0I п.I65 К-I,25 К-I,2	Стол рабочий 2-х тумбовый	шт	4			I0I	-	-	-	404	-	-	-
39	56-0I-02 п.99 К-I,2	Стол приставной 0Н-4-II46/2	шт	7			86,4	-	-	-	605	-	-	-
40	Фирма "Русич" договорная цена	Комплект оборудования для кабинета ВТ	к-т	I			68000	-	-	-	68000	-	-	-
4I	29-08-0I п.22 (прим.) К-I,034 К-I,I5 8-6I4-I	Комплект электрооборудования КЭВТ	шт	I			32I	2,35	I,7	0,02 0,0I	32I	2,35	I,7	0,02 0,0I
42	56-0I-02 п.232 К-I,2	Подставка под телевизор	шт	I6			92,4	-	-	-	I478	-	-	-
43	-	Комплект электрооборуд.д/кабин. математики КЭМ	шт	I			I72,5	2,35	I,7	0,02 0,0I	I72	2,35	I,7	0,02 0,0I
44	56-0I-0I пг 502 К-I,2	Подставка для бюста и знамен	шт	I			3I	-	-	-	3I	-	-	-
45	То же	Подставка для флагов	шт	I			3I	-	-	-	3I	-	-	-
46	56-0I-02 п.I09 К-I,2	Стол для пионерской комнаты	шт	2			94	-	-	-	I88	-	-	-
47	29-08-27 п.38 К-I,I5 К-I,I5	Стол ученический для кабинета иностр.языка	шт	6			56	-	-	-	336	-	-	-
48	29-I0-0I п.I8 К-I,I5	Шкаф металлический 2ШМ0-3	шт	3			66,7	-	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49	56-0I-0I п.I7 К-I,25 К-I,2	Стол для чистки оружия	шт	2			47	-	-	-	94	-	-	-
50	56-0I-0I пп.2,3,II,I4 К-I,2	Шкаф комбинированный для кабинета биологии ШКЛБ-У	шт	2			467	-	-	-	934	-	-	-
5I	56-0I-0I п.II6 К-I,I	Стол ученический для черчения и рисования	шт	24			33,6	-	-	-	806	-	-	-
52	56-0I-0I п.38 К-I,2 3I-68-I	Стол демонстрационный химич. ОР-6-I464/6А	шт	I			240	II6,7	I0,7	-	240	II7	II	-
53	56-0I-03 п.46 К-I,2 3I-68-I5	Стол ученический для кабинета химии	шт	I2			58,8	8,2	5,73	-	706	98	I67	-
54	29-08-27-0I п.94 К-I,I	Печь муфельная ПМ-9	шт	3			245	-	-	-	735	-	-	-
55	29-08-27-0I п.I59 К-I,I	Шкаф сушильный ШСУ	шт	3			I2	-	-	-	36	-	-	-
56	29-08-0I п.22 (прим.) К-I,I К-I,034 8-6I4-I	Комплект оборудования для кабинета химии КЭХ-I0	шт	I			398	2,35	I,7	0,02 0,0I	398	2,35	I,7	0,02 0,0I
57	29-08-27-0I п.49 К-I,I 8-6I4-I	То же, физики КЭФ-I0-I КЭФ-I0-I	к-т	I			396	2,35	I,7	0,02 0,0I	396	2,35	I,7	0,02 0,0I
58	56-0I-03 п.37 К-I,2 3I-68-I3	Стол демонстрационный для кабинета физики	шт	I			255	I3,6	9,48	0,47 0,29	255	I4	9	0,47 0,29
59	56-0I-03 п.45 К-I,2	Стол ученический для кабинета физики	шт	I2			49,2	-	-	-	590	-	-	-
60	56-0I-0I пп.2,3,II,I4 К-I,2	Шкаф комбинированный для кабинета физики ШКЛФ-320У	шт	I			536	-	-	-	536	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I	56-0I-03 п.II5 К-I,2	Стол для ремонта и монтажа средств обучения	шт	2			53	-	-	-	I06	-	-	-
62	56-0I-02 п.II0 К-I,2	Стол врача ОН-7-70I/I	шт	2			I46	-	-	-	292	-	-	-
63	56-0I-02 п.III К-I,2	Стол медсестры ОН-7-30I/2	шт	I			III	-	-	-	III	-	-	-
64	56-0I-02 п.I25 К-I,2	Кушетка смотровая ОН-7-30I/I2	шт	2			66	-	-	-	I32	-	-	-
65	56-0I-0I п.386 К-I,2	Ширма медицинская	шт	2			7I	-	-	-	I42	-	-	-
66	28-02-48 п.I4-053 К-I,2	Шкаф медицинский ОН-7-30I/3	шт	5			I70	-	-	-	850	-	-	-
67	II9 арт.4460 К-2	Зеркало	шт	I			30	-	-	-	30	-	-	-
68	28-02-22 п.I4-009 К-I,I3 К-I,2 34-32-2	Кресло стомотологическое СКЭМ-0I	шт	I			I0I7	6,48	5,93	0,47 0,I7	I0I7	6,48	5,93	0,47 0,I7
69	28-02-48	Столик инструментальный СИ	шт	I			35	-	-	-	35	-	-	-
70	56-0I-0I п.I К-I,2	Табурет	шт	I			45,6	-	-	-	45,6	-	-	-
7I	28-02-48 п.I0-525 К-I,2 34-33-I	Установка стоматологическая УС-30	шт	I			I279	29	27	0,56 0,22	I279	29	27	0,56 0,22
72	28-02-48 п.I5-0I7 К-I,2 34-I-4	Стерилизатор суховоздушный ГП-20	шт	I			6I8	I3,8	I3	0,55 0,22	6I8	I4	I3	0,55 0,22
73	56-0I-02 п.II3 К-I,2	Стол палатный	шт	4			62,4	-	-	-	250	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	28-02-48 п.12-013 К-1,2 34-51-4	Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-30	шт	1			228	14,1	13,7	0,04 0,02	228	14	14	0,04 0,02
75	28-02-22 п.07-080 К-1,13 К-1,15 34-133-17	Ингалятор аэрозольный АИ-1	шт	1			140	2,67	2,62	-	140	3	3	-
76	28-02-48 п.19-007 К-1,15 8-614-3	Щиток физиотерапевтический	шт	1			49	3,92	3,21	0,05 0,02	49	4	3	0,05 0,02
77	56-01-01 п.21 К-1,2	Стул	шт	130			38,2	-	-	-	4966	-	-	-
78	29-07-01 п.20 К-1,15 К-1,15	Стеллаж библиотечный односторонний	шт	6			26	-	-	-	156	-	-	-
79	29-07-01 доп.31 п.154 К-1,15 К-1,15	То же, двухсторонний	шт	12			70	-	-	-	840	-	-	-
80	29-07-01 п.38 К-1,15 К-1,15	Стол кафедра для выдачи книг	шт	1			83	-	-	-	83	-	-	-
81	29-07-01 п.43 К-1,15 К-1,15	Шкаф каталожный ОН-13-1466/5	шт	2			42,3	-	-	-	85	-	-	-
82	56-01-02 п.187 К-1,2	Витрина настенная	шт	4			74,4	-	-	-	298	-	-	-
83	56-01-03 п.54 К-1,2	Цветочница	шт	2			18	-	-	-	36	-	-	-
84	Торг. сеть	Аквариум	шт	1			20	-	-	-	20	-	-	-
85	53-11-01 п.11 К-2	Пианино	шт	1			1350	-	-	-	1350	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
86	Торг. сеть	Террариум	шт	2			20	-	-	-	40	-	-	-
87	27-II-82 п.I-00I ЕI7-84	Ванна моечная ВМСМ	шт	I			90	I,62	I,24	-	90	I,62	I,24	-
88	27-II-82 п.I-003 ЕI7-84	Ванна моечная ВМСМ-2	шт	I			90	I,62	I,24	-	90	I,62	I,24	-
89	60-0I-0I доп.82 п.I7I К-I,5	Фотоувеличитель "Нева-2М"	шт	I			43	-	-	-	43	-	-	-
90	I7-05-80 п.08-0I0 К-I,I5 3I-69-4	Автоматический прибор для сушки и глянцевания АПСО-7	шт	I			2208	65,3	6,66	0,I7 0,II	2208	65	7	0,I7 0,II
9I	56-0I-02 п.I54 К-I,2 К-I,25 3I-68-25	Шкаф для сушки кино и фотопленки СШО-I-69	шт	I			282	22,4	I9,8	0,74 0,46	282	22	20	0,74 0,46
92	56-0I-02 п.I5I К-I,25 К-I,2	Шкаф для хранения реактивов	шт	I			I48	-	-	-	I48	-	-	-
93	23-08 доп.I0 п.4-477 К-I,I5	Кондиционер БК	шт	4			326	-	-	-	I304	-	-	-
94	29-08-27-0I п.I73 К-I,I	Верстак столярн.ВСШ	шт	4			I06	-	-	-	424	-	-	-
95	24-04-0I п.I09 К-I,I5	Пресс гидравлический Р-338	шт	I			498	-	-	-	498	-	-	-
96	56-0I-02 п.38 К-I,2	Шкаф для книг и игрушек ОН-I-I244/3	шт	8			I63,2	-	-	-	I306	-	-	-
97	56-0I-02 п.I8 К-I,2	Тумба с ящиком для игрушек	шт	5			80	-	-	-	400	-	-	-
98	56-0I-02 п.70 К-I,2	Стол для игр и занятий	шт	20			65	-	-	-	I300	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
99	55-0I-0I п.I48	Стенка гимнастическая	шт	I4			65	-	-	-	9I0	-	-	-
I00	56-0I-0I п.364 К-I,2	Диван для отдыха 0С-6-367	шт	I			242	-	-	-	242	-	-	-
I0I	56-0I-0I п.I87 К-I,2	Кресло для отдыха	шт	2			98,4	-	-	-	I97	-	-	-
I02	56-0I-0I п.232 К-I,2	Столик журнальний 0Р-88-I05I	шт	I			48	-	-	-	48	-	-	-
I03	56-0I-03 п.II5 К-I,2	Стол для мастерской труда 0Р-2-I4I7	шт	I			53	-	-	-	53	-	-	-
I04	56-0I-02 п.I8 К-I,2	Тумба с ящиком для игрушек	шт	5			80	-	-	-	400	-	-	-
I05	-	Ларь для ветоши	шт	I			20	-	-	-	20	-	-	-
I06	56-0I-0I доп.47 п.I505 К-I,25 К-I,2	Стеллаж - витрина	шт	3			I72,5	-	-	-	5I8	-	-	-
I07	56-0I-0I п.385 К-I,25 К-I,2	Кресло для актового зала	шт	II7			36	2,7	-	-	42I2	3I6	-	-
I08	I7-03 п.5-278 К-09I К-I,I5	Весы медицинские	шт	I			40	-	-	-	40	-	-	-
I09	I7-05-80 п.07-007 К-I,I5	Диапроектор Пеленг-700АД	шт	5			529	-	-	-	2645	-	-	-
II0	I7-05 п.07-0I4 К-0,98 К-I,2	Графопроектор Лектор-2000	шт	3			330	-	-	-	990	-	-	-
III	29-08-27-0I п.I69 К-I,I	Эпипроектор ЭП	шт	2			234	-	-	-	468	-	-	-
II2	28-0I-30 п.II7 К-I,2 3I-I2-I	Киноустановка Украина-7	шт	3			I050	2I,4	I2,7	0,25 0,I5	3I50	63	39	0,75 0,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II3	28-0I-02 п.38 К-I,2	Экран сворачивающийся	шт	2			3I	-	-	-	62	-	-	-
II4	62-0I п.8-369 К-I,I5	Магнитофон	шт	2			3I7	-	-	-	634	-	-	-
II5	56-0I-I0 п.45 К-I,25 К-I,2	Шкаф-подставка на колесах	шт	3			I27	-	-	-	38I	-	-	-
II6	29-08-02 п.I25 I0-378-8 I0-395-7	Оборудование для лингофонного кабинета ЯЛ-20	шт	I 20			2447	6I 5,69	53,9 4,39	- -	2447	6I II3	54 88	-
II7	62-0I п.4-39	Электрофон ВЭГА	шт	5			297	-	-	-	I485	-	-	-
II8	28-02-22 п.02-II5 К-I,I3 К-I,2	Ростомер	шт	I			I5,7	-	-	-	I5,7	-	-	-
		И т о г о :									I72480	I4I0x I,68= =2369	67Ix I,25= =839	6xI,7=I0
		Тара,упаковка,транспортные и заготов.складские расходы	- 6,32%											
	Метод Указ. письмо I2Д	К-I,63									I7769			
		Итого:									I90250			
		Накладные расходы - 75%										629		
		Итого:										2998		
		Плановые накопления - 8%										240		
		Итого:										3238		
		Всего:	I90250 + 3238 = I93490 руб.											
		Инвентарь I5x264xI,6=6336												
		Противопожарный инвентарь 0,5x264xI,6=2II												
		Учебно-наглядные пособия 93,4x264xI,6= 39453 руб.												
		Всего: I93490 + 6336 + 2II + 39453 = 239490 руб.												

Составила: К.Кузнецова

К - I,68 - индекс на монтажные работы (письмо 2Д от I4.0I.9Iг.); К -I,7 - индекс на эксплуатацию машин (письмо I2Д)
К - I,25 - индекс на основную зар.плату (письмо I2Д)

Средняя школа на II классов
(264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТРП-2

на приобретение и монтаж технологического оборудования
столовой

Сметная стоимость 16,54 / 11,1 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 16,14 / 10,86 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,4 / 0,24 тыс.руб.
Составлена в ценах 1991г. / 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто нетто ед. изм.	общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе: основ. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	в т.ч. эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	56-0I-03 п.98 К-I,2	Стол обеденный 4-х местный с компл. стульев	шт	22			82,56	-	-	-	I8I6	-	-	-
2.	24-06 доп.2I п.I5-02I К-I,I4 К-I,25 8-6I5-3	Электросушитель для рук "Эра"	шт	2			42,7	I,22	0,83	-	85	2	2	-
3.	27-II-82 п.I-002 EI7-84	Ванна моечная ВМСМ-I	шт	9			50	I,62	I,I4	0,05 0,02	950	I5	I0	0,45 0,I8
4.	24-06-0I п.5I К-I,25 8-5I2-4 28-924-I	Электрокипятильник КНЭ-I00МН	шт	2			I80	6,36	6,2	0,03 0,02	360	I3	I2	0,06 0,04
5.	27-II-82 п.I-003 EI7-84	Ванна моечная ВМСМ-5	шт	2			90	I,62	I,I4	0,05 0,02	I80	3	2	0,I 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	24-06 п.04-00I К-I,25 28-929-5	Машина посудомоечная МПУ-700	шт	I			I400	9,59	8,88	0,03 0,02	I400	I0	7	0,03 0,02
7.	24-I9-96 п.I4-I К-I,I5	Стол производственный ТЛ-II	шт	4			95	-	-	-	380	-	-	-
8.	24-06 п.08-033 К-I,I4 К-I,25	Тележка для столовых приборов ТСП-900	шт	I			75,5	-	-	-	75,5	-	-	-
9.	24-06 п.08-334 К-I,I4 К-I,25	Тележка для подносов ТВП-I20	шт	I			67	-	-	-	67	-	-	-
I0.	24-I9-96 п.I4-2 К-I,I5	Стол производственный I470х800х860 Т-I2	шт	2			I4I,45	-	-	-	283	-	-	-
II.	24-06 п.08-003 К-I,25 28-928-I7	Мармит стац. МСЭ-II0К	шт	I			294	5,98	5,25	0,38 0,26	294	6	5	0,38 0,26
I2.	24-06 п.08-00I К-I,25 28-928-40	То же, МСЭМ-3М	шт	I			23I	22,2	I9,9	I,45 0,97	23I	22	20	I,45 0,97
I3.	24-06 п.I5-002 К-I,I4 К-I,25 28-930-3	Хлеборезка МХР-200	шт	I			6I2	5,5I	5,02	0,37 0,25	6I2	6	5	0,37 0,25
I4.	24-I9-96 п.I4-I0	Стол производственный ТЛ-2I	шт	I			50,7	-	-	-	50,7	-	-	-
I5.	24-06 п.I-264 К-I,2	Стеллаж передвижной СП-I25	шт	3			90	-	-	-	270	-	-	-
I6.	24-06 п.03-00I К-I,I4 К-I,25 28-925-3	Привод универсальный П-П	шт	I			I0,79	5,0I	4,8	0,0I 0,0I	I079	5	5	0,0I 0,0I
I7.	24-06 п.I0-002 К-I,25 28-927-I8	Плита электрическая ПЭ-0,5I	шт	I			262	7,05	6,88	0,03 0,02	262	7	7	0,03 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	24-06 п.I0-00I К-I,25	То же, ПЭ-0,I7	шт	I			I3I	7,05	6,88	0,03 0,02	I3I	7	7	0,03 0,02
I9.	27-II-82 п.I-04I	Вставка В-500	шт	I			74	-	-	-	74	-	-	-
20.	24-06 п.I0-0I2 К-I,25 28-927-I6	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,85	шт	I			377	8,56	8,0I	0,02 0,0I	377	9	8	0,02 0,0I
2I.	24-06 п.07-043 К-I,I4 К-I,25 28-924-I9	Устройство варочное электрич. УЭВ-60	шт	2			I083	5,I8	5,05	0,03 0,02	2I66	I0	I0	0,06 0,04
22.	24-06 п.02-006 К-I,25 28-922-4	Мясорубка МИМ-250	шт	I			2I2	4,04	3,87	0,0I 0,0I	2I2	4	4	0,0I 0,0I
23.	24-06 п.0I-072 К-I,I4 К-I,25 28-9II-5	Шкаф холодильный ШХ-I,4	шт	I			862	7,72	7,5I	0,03 0,02	862	8	8	0,03 0,02
24.	24-I9-73 п.635	Стеллаж СЖ-IА	шт	I			86	-	-	-	86	-	-	-
25.	24-I9-73 п.636	То же, СЖ-I	шт	I			77	-	-	-	77	-	-	-
26.	24-I9-73 п.737	Подтоварник ПТ-IА	шт	I			I4,2	-	-	-	I4,2	-	-	-
27.	24-06 п.02-009 К-I,25 28-92I-I0	Картофелечистка МОК-350	шт	I			388	6,79	6	0,47 0,3	388	7	6	0,47 0,3
28.	24-I9-96 п.5-043	Ларь для овощей ЛО-I	шт	I			82,I5	-	-	-	82,I5	-	-	-
29.	24-I9-73 п.632	Подтоварник ПТ-2А	шт	I			24	-	-	-	24	-	-	-
30.	24-I9-96 п.I4-5	Шкаф для белья ТЛ-26	шт	I			I49,4	-	-	-	I49,4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	24-I9-73 п.I58	Шкаф для одежды 9ШО-3	шт	2			47,5	-	-	-	95	-	-	-
32.	27-II-82 п.I-233 К-I,I6 К-I,I5	Ферма пристенная ФП-2,4	шт	I			I60	-	-	-	I60	-	-	-
33.	27-II-82 п.I-044 Е20-484	Местный вентотсос МВО-I,2	шт	3			I70	4,08	3,56	0,2I 0,06	5I0	I2	I2	0,63 0,I8
34.	27-II-82 п.I-045 Е20-484	То же, МВО-0,5	шт	I			33	4,08	3,56	0,2I 0,06	33	4	4	0,2I 0,06
35.	24-06 п.I-260 К-I,2	Тележка подъемная ТП-80К	шт	I			2I6	-	-	-	2I6	-	-	-
36.	I7-03 п.4-III К-I,I5	Весы товарные РП-I50 ЦI3Т	шт	I			230	-	-	-	230	-	-	-
37.	I7-03 п.4-062 К-I,I5	Весы настольные ВНЦ-2	шт	2			66,7	-	-	-	I33	-	-	-
38.	I9-06-0I п.I32 К-I,I5	Тележка грузовая ТПГ-I25	шт	I			I5	-	-	-	I5	-	-	-
39.	24-I9-73 п.27I	Тележка посудная ТРП	шт	3			24	-	-	-	72	-	-	-
40.	24-I9-73 п.8003 К-I,I5	Кассета настенная КТ-I	шт	5			I2	-	-	-	60	-	-	-
4I.	29-I0-0I п.I5	Шкаф металлический 2ШМО-2	шт	I			69	-	-	-	69	-	-	-
		Итого:									I4630	I50 xI,68 =252	I34 xI,25 =I67	4xI,7 2xI,7
		Тара, упаковка транспортные и заготовительно-складские расходы - 6,32%									I507			
	Метод Указан. Письмо I2Д	К - I,63 Итого									I6I37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы - 75%										I25		
		Итого:										377		
		Плановые накопления - 8%										30		
		Итого:										407		
		Всего: I6I37 + 407 = I6544 руб.												

Примечание:
К - I,68 - индекс на монтажные работы (Письмо 2Д от I4.0I.9I г.)
К - I,7 - индекс на эксплуатацию машин (Письмо I2Д)
К - I,25 - индекс на основную зар.плату (Письмо I2Д)

Составила: К.Кузнецова

Средняя школа на II классов
(264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТРП-3

на приобретение и монтаж спортивного оборудования
спортивного зала

Сметная стоимость 10,09 / 6,3 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 10,09 / 6,3 тыс.руб.
б) монтажные работы тыс.руб.

Составлена в ценах I99I г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Масса брутто нетто ед. изм.	общ.	Стоимость единицы, руб. Обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	55-0I-03 п.I4	Станок спортивный школьный 4300хI000х стен.	шт	4			I50	-	-	-	600	-	-	-
2.	24-I8-47 п.06-0I5 К=I,I5	Шкафчик закрытый 3-х секц. 2-х яр. Ш-I-3	шт	I2			I00	-	-	-	I200	-	-	-
3.	55-0I-0I п.I46	Скамейка С-2	шт	26			42	-	-	-	I092	-	-	-
4.	24-I0-0I п.83 К-I,I5 8-6I5-3	Аппарат для сушки волос СА-I	шт	6			59	I,22	0,83	-	354	8	5	-
5.	55-0I-0I п.II7	Бревно школьное	шт	2			288	-	-	-	576	-	-	-
6.	55-0I-0I п.I80	Маты гимнастические	шт	I6			50	-	-	-	800	-	-	-
7.	55-0I-0I п.I34	Козел школьный	шт	2			72	-	-	-	I44	-	-	-
8.	55-0I-0I п.I33	Конь школьный	шт	2			I34	-	-	-	268	-	-	-
9.	55-0I-0I п.I48	Стенка гимнастическая	шт	I2			65	-	-	-	780	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	55-0I-0I п.I28	Подвеска блочная с кольцами	шт	I			22,5	-	-	-	22,5	-	-	-
II.	55-0I-0I п.I44	Скамейка гимнастическая - 4 м	шт	6			57	-	-	-	328	-	-	-
I2.		Ковер гимнастический 8 х 8 м	шт	I										
I3.	55-0I-02 п.I08	Шест для лазания	шт	I			I0,2	-	-	-	I0,2	-	-	-
I4.	55-0I-0I п.I68	Канат для лазания	шт	2			63	-	-	-	I26	-	-	-
I5.	55-0I-0I п.95	Перекладина школьная	шт	4			70	-	-	-	280	-	-	-
I6.	55-0I-0I п.66	Брусья школьные	шт	2			220	-	-	-	440	-	-	-
I7.	55-0I-0I п.I67	Канат для перетягивания	шт	2			I84	-	-	-	368	-	-	-
I8.	55-0I-02 п.I30	Сетка волейбольная	шт	2			4,6	-	-	-	9,2	-	-	-
I9.	049 п.II К-2	Щит баскетбольный деревянный	шт	5			28	-	-	-	I40	-	-	-
20.	55-0I-02 п.27	Кольца для баскетбола	шт	8			II,6	-	-	-	II6	-	-	-
2I.	То же	Сетка баскетбольная	шт	I0										
22.	55-0I-03 п.9	Ворота для ручного мяча	шт	I			I82	-	-	-	I82	-	-	-
23.	55-0I-02 п.II9	Вертлюги низкие	шт	8			I5,5	-	-	-	I24	-	-	-
24.	55-0I-02 п.I20	То же, средние	шт	8			I8,3	-	-	-	I46,4	-	-	-
25.	55-0I-02 п.I2I	То же, высокие	шт	8			22,4	-	-	-	I79,2	-	-	-
26.	55-0I-02 п.I23	Кронштейн для хранения вертлюгов	шт	I			I0,6	-	-	-	I0,6	-	-	-
27.	55-0I-02 п.II3	Стойки для крепления низкие	шт	8			23,2	-	-	-	I85,6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	55-0I-02 п.II4	То же, средние	шт	8			24,5	-	-	-	I96,0	-	-	-
29.	55-0I-02 п.II5	То же, высокие	шт	8			26	-	-	-	208	-	-	-
30.	55-0I-02 п.I24	Кронштейн для хранения стоек	шт	I			II	-	-	-	II	-	-	-
3I.	55-0I-02 п.I22	Стаканы для крепления	шт	25			26,8	-	-	-	67	-	-	-
32.	55-0I-02 п.I24	Кронштейн для крепления корпусов коня, козла	шт	I2			II	-	-	-	I32	-	-	-
33.	55-0I-02 п.I25	То же, для грифов и жердей	шт	6			8,5	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого:									9I47			
		Тара, упаковка, транспортные и заготовительно--складские расходы - 6,32%												
	Метод Указан. Письмо I2Д	К - I,63									942			
		Итого:									I0089			

Составила: К.Кузнецова

Средняя школа на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТРП-4

на приобретение и монтаж кинотехнологического оборудования

Сметная стоимость 22,32 / 13,89 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 20,27 / 12,67 тыс.руб.
б) монтажные работы 2,05 / 1,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –

Составлена в ценах I99I / 1984 г

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН, ценника, и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Масса, брутто / нетто ед. изм.	Масса, брутто / нетто общ.	Стоимость единицы, оборудован.	Стоимость единицы, монтажных работ всего	в том числе: осн. з/пл	в том числе: эксп. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: осн. з/пл	в том числе: эксп. машин в т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	28-0I-80 д. 28 п.3 к=I,4, к=I,2 3I-60-I	Кинопроектор "Мир-II"	шт	2			6300	I9,5	I9,5	–	I2600	39	39	–
2	28-0I-80 п.I-052 к=I,4 к=I,2 3I-I7-2	Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры звук Т2-25-2												
3	28-0I-0I п.II, к=I,2	Блок питания БПК-I	шт	2			2I6	–	–	–	432	–	–	–
4	28-0I-80 п.2-03I к=I,4, к=I,2 3I-I-2	Устройство распределительное РУК2-I	шт	I			423	II,9	5,96	0,09 / 0,07	423	I2	6	0,09 / 0,07

т.п.22I-I-706.92 ал.8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	28-0I-80 п.2-037 к=I,4, к=I,2 3I-8-I	Пульт дистанционного управления 55ПДУ	шт	2			44	7,98	5,48	–	88	I6	II	–
6	28-0I-02 п.45 к=I,2 3I-24-2	Киноэкран Д-Нэл-Б	шт	I			43I	6,73	I,67	0,I2 0,08	43I	7	2	0,I2 0,08
7	28-0I-30 п.4 к=I,2 к=I,4	Заслонка противопожарная ЗПКУ-I	к-т	2			26	–	–	–	52	–	–	–
8	28-0I-0I п.2I, к=I,2 3I-23-3	Перематыватель А344-Б	к-т	I			522	6,I6	5,57	0,I 0,07	522	6	6	0,I 0,07
9	28-0I-0I п.26, к=I,2 3I-23-I4	Фильмостат ФС-35	шт	2			52,8	4,28	3,28	0,I 0,07	I06	9	7	0,2 0,I4
I0	28-0I-30 п.I07 к=I,2	Пресс склеечный 35Л-2	шт	I			25,2	–	–	–	25	–	–	–
II	28-0I-0I п.55 к=I,2	Комплект наладочный	к-т	I			8I0	–	–	–	8I0	–	–	–
I2	–"– п.57 к=I,2	Комплект унифицированный НРК-4	шт	I			I68	–	–	–	I68	–	–	–
I3	–"– п.47,к=I,2	Кресло подъемное для киномеханика КПМ-I	шт	I			32	–	–	–	32	–	–	–
I4	I5-07 п.3-0I4 к=I,I2 к=I,I5 8-604-I	Светильник на стенный НБ00Б-I00	шт	2			3	0,92	0,34	0,24 0,07	6	2	I	0,48 0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I5-09 таб.7-040 к=I,27, к=I,I5	Кабель микрофон.КММ-2 0,35 мм2	м	I0			-	I90	-	-	-	2	-	-
I6	-"- таб.5-00I к=I,27, к=I,I5	Провод ПВ-I I,5 мм2	м	450			-	39,4	-	-	-	I8	-	-
I7	-"-	То же, сеч. 2,5 мм2	м	I50			-	57	-	-	-	9	-	-
I8	-"-	То же, сеч. 4,0 мм2	м	50			-	86	-	-	-	4	-	-
I9	-"-	Рукав гибкий металлический Ду I5 РЗ-Ц-Х-Ш-I5	м	I0			-	I2	-	-	-	I20	-	-
20	0I-I8 табл.3.I к=I,I5	Труба стальная Т20хI,6	м	50			-	0,69	-	-	-	34	-	-
2I	То же	То же, Т26хI,8	м	I50			-	0,27	-	-	-	40	-	-
22	24-05-29 п.I-340 к=I,I5	Коробка установ.	шт	5			-	89,7	-	-	-	448	-	-
23	24-05-29 п.I-320	Коробка протяжная У994,У995,	шт	6			-	I,2	-	-	-	7	-	-
	п.I-32I		шт	3			-	I,9	-	-	-	6	-	-
	п.I-322 к=I,I5	У996	шт	5			-	2,5	-	-	-	I2	-	-
24	I5-04-0I п.204 к=I,I5	Розетка РШ-Ц-2-С-04-С	шт	2			-	0,42	-	-	-	I	-	-
25	-"- п.I99 к=I,I5	То же, РШ-Ц-20-С-55-I0	шт	I			-	0,67	-	-	-	I	-	-
26	-"- п.I93 к=I,I5	Вилка ВШ-Ц-20-07	шт	I			-	0,2	-	-	-	I	-	-
27	8-406-I	Прокладка трубы ⌀ до 25 мм	м	50			-	0,54	0,23	0,23 0,I	-	27	II	II 5
28	8-406-2	Прокладка трубы ⌀ до 40 мм	м	I50			-	0,64	0,28	0,26 0,I	-	96	42	39 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	8-409-I	Затягивание I-го провода сечением до 2,5 мм	м	200			-	0,05	0,02	0,02 0,007	-	I0	4	4 I,4
30	8-409-2	Затягивание I-го провода сечением до 4 мм	м	50			-	0,06	0,03	0,03 0,008	-	3	I,5	I,5 0,4
3I	8-409-II	Затягивание последующего провода сеч. до 25 мм	м	400			-	0,0I	0,0I	-	-	4	4	-
		Итого									I8383	I0I9x I,68= I7I2	I95x I,25= 244	57x I,7= 97 22x I,7= 37
		Тара, упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы - 6,32%									I894			
	Метод.Указ. Письмо I2Д	к=I,63												
		Итого									20277			
		Накладные расходы - 75%										I83		
		Итого										I895		
		Плановые накопления - 8%										I52		
		Итого										2047		

Всего: 20277 + 2047 = 22324 руб.

Примечание:

к=I,68 - индекс на монтажные работы (письмо 2Д от I4.0I.9Iг.)
к=I,7 - индекс на эксплуатацию машин (письмо I2Д)
к=I,25 - индекс на основную зар.плату (письмо I2Д)

Составил: Л.В. СНУРНИЦЫНА

25443-10

Средняя школа на II классов (264 учащихся)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТРП-5

на приобретение и монтаж холодильного оборудования

Сметная стоимость 6,3 / 3,93 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 6,06 / 3,79 тыс.руб.
б)монтажные работы 0,245 / 0,14 тыс.руб.

Составлена в ценах I99I г / 1984

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта УСН,Ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто / нетто ед. изм.	Масса брутто / нетто общ.	Стоимость единицы,руб. оборудован.	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч з/пл	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн.	в том числе эксп. маш. в т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	27-II-82 п.3-079 к=I,I5 28-9I3-I 7-35-I	Агрегат холодильный ФАК-I,5 м3/ч	шт	I			278	36,3	25,I7	I,66 / 0,9I	278	36	25	I,66 / 0,9I
2	23-02 п.06-08I примен. к!I,I5 28-9I3-I	Испарительная батарея ИРСИ-I0с	"	2			2553	4,I	3,67	0,36 / 0,24	5I06	8	7	0,72 / 0,48
3	23-07-0I п.II примен. к=I,I5 II-392-I	Вентиль терморегулирующий ТРВ-2М	"	I			I08	I,I9	I,I7	-	I08	I	I	-
4	I7-06-48 п.I4-74 к=I,I5, к=I,I5	Термометр настенный со шкалой I0/+60°С ТС-7А					0,73	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	02-07 табл.42 к=I,2 к=I,I5 I2-70-I	Труба МЗМ ø8xI ГОСТ 6I7-78	м	I0	0,25	2,5	-	2332 за Iт 0,78 за Iм	0,66	0,I 0,06	-	6 8	7	I 0,6
6	-"-	Труба МЗМ ø8I6xI ГОСТ 6I7-78	м	I0	0,6	6,0	-	I973 0,78	0,66	0,I 0,06	-	I2 8	7	I 0,6
7	05-I7 п.I-064 применит. к=I,I, к=I,I5	Шланг резиновый ГОСТ 5496-67	шт	I			-	I9,6	-	-	-	20	-	-
8	0I-08 п.3324 к=I,I5 к=I,I5	Сталь угловая равнобокая	шт	4	4,37	I7,5	-	I77	-	-	-	3	-	-
9	-"-	Сталь угловая равнобокая ГОСТ 8509-72	шт	4	2,I	8,4	-	I77	-	-	-	I	-	-
I0	07-03 п.42I к=I,05 к=I,I5	Бруски деревянные I670x30xI9	-"- м3	23 0,022			-	I0I за Iм3	-	-	-	2	-	-
II	07-03 п.42I к=I,05 к=I,I5 CI2I-I784	Поддон деревянный обитый оцинкованной сталью I670x2I0x20	шт м3	I 0,0I			-	I0I 28Iт 45т	- 34,3т	- Iт 0,3т	- -	I 2 0,29	- 0,22	- 0,0I 0,0I
I2	05-07 п.I-I0I применит. к=I,I5 к=I,I5	Фреон I2 ГОСТ I92I2-73	кг	7			-	34,6	-	-	-	0,24	-	-
I3	04-02 п.4-083 к=I,I5 к=I,I5	Масло машинное ХФI2-I6 ГОСТ 5546-86	кг	2			-	2I8	-	-	-	0,45	-	-
		Итого									5493	I09x I,68= I83	47x I,25= 59	4xI,7= 7 3xI,7= 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара, упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы - 6,32%												
	Метод.Указания письмо I2Д	к=I,63									566			
		Итого									6069			
		Накладные расходы - 75%										44		
		Итого										227		
		Плановые накопления -8%										I8		
		Всего Итого										245		
		Всего 6059 + 245 = 6304 руб.												

Примечание

к=I,68 - индекс на монтажные работы (письмо 2Д от I4.0I.9Iг.)

к=I,7 - индекс на эксплуатационные машины (письмо I2Д)

к=I,25 - индекс на основную зар.плату (письмо I2Д)

Составил: А.В. СНУРНИЦЫНА.

Средняя школа на II классов (264 учащихся)

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Перекрытие" подземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов плит перекрытий шириной I,5м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ: предусмотренные сметой к основному варианту	Объем работ: соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	п.I27	шт	4I	79
2	I28	шт	II0	II8
3	I29	шт	47	26
4	I34	м3	6,56	5,95
5	I37	шт	I0	-
6	I38	шт	I2	-
7	I39	шт	I5	-
8	I40	шт	I0	-
9	I4I	шт	I	33
I0	I42	шт	3	45
II	I43	шт	II	22
I2	I45	шт	I6	I3
I3	I46	шт	I	-
I4	I47	шт	26	-
I5	I49	шт	2	-
I6	I50	шт	I	5
I7	I52	шт	-	2
I8	I53	шт	-	45
I9	I54	шт	-	II
20	I56	шт	I	2
2I	I57	шт	8	3
22	I58	шт	I	-
23	I59	шт	I8	3
24	I60	шт	6	-
25	I6I	шт	I3	-
26	I62	шт	3	-
27	I63	шт	6	4
28	I64	шт	2	-
29	I65	шт	3	-

1	2	3	4	5
30	166	шт	3	-
31	167	шт	3	-
32	168	шт	1	-
33	169	шт	4	-
34	170	шт	1	-
35	171	шт	-	1
36	172	шт	-	6
37	173	шт	-	2
38	174	шт	-	6
39	175	шт	-	4
40	176	шт	-	3
41	177	"	-	2
42	178	"	-	2

Составила: Т.С.Домбровская

Средняя школа на II классов (264 учащихся)

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Перекрытие"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для варианта панелей переурытия шириной I,5 м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	п.573	шт	58	204
2	574	шт	II6	378
3	575	шт	I70	-
4	584	шт	24	-
5	585	шт	28	-
6	586	шт	I4	-
7	587	шт	49	-
8	588	шт	2	-
9	589	шт	7	-
I0	590	шт	2	-
II	59I	шт	30	-
I2	592	шт	I	-
I3	593	шт	6	-
I4	594	шт	2	-
I5	595	шт	4	-
I6	596	шт	26	-
I7	597	шт	23	-
I8	598	шт	4	-
I9	599	шт	52	-
20	600	шт	6	-
2I	60I	шт	I	-
22	602	шт	I	-
23	603	шт	I	-
24	604	шт	I	-
25	605	шт	3	-
26	606	шт	2	-
27	607	шт	25	-
28	608	шт	2	-
29	609	шт	6	-

I	2	3	4	5
30	6I0	шт	I7	-
3I	6II	шт	I	-
32	6I2	шт	-	54
33	6I3	шт	-	I34
34	6I4	шт	-	22
36	6I5	шт	-	83
37	6I6	шт	-	I
38	6I7	шт	-	6
38	6I8	шт	-	2
39	6I9	шт	-	3
40	620	шт	-	26
4I	62I	шт	-	23
42	622	шт	-	I06
43	623	шт	-	8
44	624	шт	-	7
45	625	шт	-	2
46	626	шт	-	II
47	627	шт	-	I7
48	628	шт	-	I
49	629	шт	-	20
50	630	шт	-	I4
5I	63I	шт	-	3
52	632	шт	-	6
53	633	шт	-	4
54	634	шт	-	7
55	635	шт	-	8
56	636	шт	-	I
57	637	шт	-	6
58	638	шт	-	7
59	639	шт	-	I

Составила: Г.В.Андрейченкова

Средняя школа на II классов (264 учащихся)

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела Крыша

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для вариантов утеплителя

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ				
				керамзит		газобетонные плиты		
				-20°С	-40°С	-20°С	-30°С	-40°С
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	п.648	м2	376,32	282,24	470,4	-	-	-
2	649	м2	-	-	-	2352	2352	2352
3	664	м2	4I3,95	3I0,46	5I7,44	-	-	-
4	665	м2	-	-	-	242,26	339,I6	436,06

Составила: Г.В.Андрейченкова

Средняя школа на II классов (264 учащихся)

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для варианта керамзитобетонных перегородок

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	п.675	м2	I0I5,5	-
2	676	м2	369,9	-
3	677	шт	-	24
4	678	шт	-	26
5	679	шт	-	25
6	680	шт	-	20
7	68I	шт	-	32
8	682	шт	-	28
9	683	шт	-	I9
I0	684	шт	-	I3
II	685	шт	-	I
I2	686	шт	-	3
I3	687	шт	-	4
I4	688	шт	-	2
I5	689	шт	-	2
I6	690	шт	-	3
I7	69I	шт	-	2
I8	692	шт	-	2
I9	693	шт	-	I
20	694	шт	-	6
2I	695	шт	-	7
22	696	шт	-	3
23	697	шт	-	I

Составила: Г.В.Андрейченкова

Средняя школа на II классов (264 учащихся)

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела Окна

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для вариантов остекление окон

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				спаренное	тройное
I	2	3	4	5	6
I	п.698	м2	2I,53	-	2I,53
2	699	м2	I52,04	-	I52,04
3	700	м2	I8,I8	I70,22	I8,I8
4	70I	м2	-	2I,53	-
5	703	м2	9,78	-	9,78
6№	704	м2	-	9,78	-
7	705	м2	I73,57	-	-
8	706	м2	I8,I8	I9I,75	I8,I8
9	707	м2	-	-	I73,57
I0	708	м2	9,78-	-	-
II	709	м2	-	9,78	-
I2	7I0	м2	-	-	9,78
I3	7II	комп.	3	-	3
I4	7I2	"	38	-	38
I5	7I3	"	6	44	6
I6	7I4	"	-	3	-
I7	7I5	"	2	-	2
I8	7I6	"	-	2	-
I9	7I7	м2	I27,8	-	-
20	7I8	м2	I4,32	-	-
2I	7I9	м2	3,43	-	-
22	720	м2	3,78	-	-
23	72I	м2	24,24	-	-
24	722	м2	9,78	-	-
25	723	м2	-	I27,8	-
26	724	м2	-	I4,32	-
27	725	м2	-	3,43	-
28	726	м2	-	3,78	-
29	727	м2	I8,I8	42,42	I8,I8
30	728	м2	-	9,78	-
3I	729	м2	-	-	I27,8
32	730	м2	-	-	I4,32
33	73I	м2	-	-	3,43
34	732	м2	-	-	3,78
35	733	м2	-	-	24,24
36	734	м2	-	-	9,78

Составила: Г.В.Андрейченкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Средняя школа на II классов (264 учащихся)

Ресурсы	Количество, варианты I	2	3
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Затраты труда,чел.ч.	330I2		
Заработная плата, руб.	2II60		
Строительные машины, руб.	5II2		
Нормативная трудоемкость,чел.час	4I693		
Сметная заработная плата, руб.	3I948		
Санитарно-технические работы			
Затраты труда,чел.ч.	9452		
Заработная плата, руб.	5638		
Строительные машины, руб.	I95		
Нормативная трудоемкость,чел.час	9999		
Сметная заработная плата, руб.	6550		
Электроосвещение			
Затраты труда,чел.ч.	6687		
Заработная плата, руб.	3862		
Строительные машины, руб.	52I		
Нормативная трудоемкость,чел.час	7400		
Сметная заработная плата, руб.	4470		
Слаботочные устройства			
Затраты труда,чел.ч	I393		
Заработная плата, руб.	823		
Строительные машины, руб.	58		
Нормативная трудоемкость,чел.час	I50I		
Сметная заработная плата, руб.	965		
Автоматика			
Затраты труда,чел.ч	700		
Заработная плата, руб.	443		
Строительные машины, руб.	40		
Нормативная трудоемкость,чел.час	757		
Сметная заработная плата, руб.	505		
В с е г о :			
Затраты труда,чел.ч	5I244		
Заработная плата, руб.	3I926		
Строительные машины, руб.	5926		
Нормативная трудоемкость,чел.час	6I350		
Сметная заработная плата, руб.	44438		

Заведующий сектором сметных расчетов - М.В.Алешина

Составил: Г.В.Андрейченкова

gost.e-ecolog.ru