ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
(407-9-33.90)

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПОДСТАНЦИЙ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ (ЗВН-I2xI8-ЖБ-I5)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
I990 г.

gost.e-ecolog.ru

407-9-33.90 Альбом 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
(407-9-33.90)

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПОДСТАНЦИЙ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ (ЗВН-I2xI8-ЖБ-I5)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:		
Общая:	тыс.руб.	34,23
Строительно-монтажные работы	тыс.руб.	3I,67
I куб.м.здания	руб.	23,64
I кв.м рабочей площади	руб.	I82,00

Разработан

Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден и введен

в действие Минэнерго СССР
протокол № _____ от _____

Главный инженер института Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2	I-I	Объектная смета на строительство ЗБН-I2xI8-ЖБ-I5	4
3	I-I-I	Общестроительные работы	5
4	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 градусов	22
5	2-I-2	Отопление при расчетной Т минус 30 градусов	29
6	3-I-I	Приобретение и монтаж вторичных аппаратов	36
7	3-I-2	Приобретение и монтаж кабеля	40
8		Ведомость потребности в производственных ресурсах	43

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I, 2, 3 и 5;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату;

электротехнические работы	- 87 %,
монтаж технологического оборудования	- 80 %,

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %,
комплектация	- 0,7 %,
транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто.

Заготовительно-складские расходы - I,2 %.

4ст-9-33.90 альбом 6

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство здания вспомогательного назначения из сборного железобетона на I5 человек
ЗВН-I2xI8-ЖБ-I5

Сметная стоимость 34,23 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5,74 тыс.ч.час
Сметная заработная плата 3,88 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости:
Общая площадь I74 кв.м
Объем здания I340 куб.м.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатель единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Общестроительные работы	24,86	-	-	-	24,86	-	3,68	2,56	I42,87 I8,55
2	2-I-I	Вентиляция при Тнар.= - 30 град.	2,08	0,05	0,I9	-	2,32	-	0,39	0,26	I2,24 I,59
3	2-I-2	Отопление при Тнар = -30 град.	I,34	I,I8	I,I5	-	3,67	-	0,72	0,48	I4,48 I,88
4	3-I-I	Приобретение и монтаж вторичных аппаратов	-	0,22	I,22	-	I,44	-	0,I3	0,09	I,26 0,I6
5	3-I-2	Приобретение и монтаж кабеля	-	I,94	-	-	I,94	-	0,82	0,50	II,I5 I,45
		Итого:	28,28	3,39	2,56	-	34,23	-	5,74	3,89	I82,00 23,64

Главный инженер Е.И.Баранов
Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев
Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 15 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х18-ЖБ-15

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24,858 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3682 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,561 ТЫС.РУБ.
ОТРОРТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1342,00 КУБ.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 18,5Б РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 29-4	-ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 1ПМ 1000М3	0,05	21,00	21,00	1	-	1	-	-
				-	6,53			-	9,40	-
2	Е1-1617 ЗСН 29-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1ПМ 1000М3	0,05	15,60	15,60	1	-	1	-	-
				-	5,77			-	8,31	-
3	Е1-1549 ЗСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,6М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,26	105,00	101,19	27	1	25	9,75	2
				4,81	41,60			10	59,90	15
4	Е1-969 ЗСН 60-1 Т.Ч. П.3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР. ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3	0,06	74,76	-	6	6	-	157,20	13
				74,76	-			-	-	-
5	Е1-1610 ЗСН 29-3 Т.Ч. П.3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	0,26	35,70	35,70	9	-	9	-	-
				-	11,12			3	16,96	4
6	Е1-1617 ЗСН 29-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1ПМ 100М3	0,26	37,20	37,20	10	-	10	-	-
				-	11,54			3	16,62	4
7	Е1-1633 ЗСН 31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЕ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	0,16	12,30	12,30	2	-	2	-	-
				-	3,82			1	5,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТА ПО БУ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-1154	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,62	9,69	3,49	16	10	6	11,20	18
	ЗСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3		6,20	2,29			4	3,30	6
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,70	41,60	-	29	29	-	89,60	63
	ЗСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	81-1	ГРУППЫ 100М3		41,60	-			-	-	-
10	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	2,03	144,00	137,39	4	-	3	13,00	-
	ЗСН	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	58,10			1	80,76	2
11	ССЕР	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	30,00	0,29	-	9	2	-	0,09	3
	Т51	РАССТОЯНИЕ 1КМ Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,03	11,60	12,06	1	-	-	2,63	-
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	ОРУДИЯМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3		1,30	3,12			-	4,49	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			115	48	57		99
			РУБ,					22		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			115	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	35		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	22		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	70	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,30	0,32	0,32	40	2	1	0,80	3
	ЗСН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	3-1	М3		0,40	0,10			-	0,13	1
14	Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	12,00	3,20	2,45	38	9	30	1,32	16
	ЗСН	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
	1-5	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т		0,75	0,89			11	1,15	14
		МТ								
15	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	12,00	59,20	-	710	-	-	-	-
	9-123	СТАКАННОГО ТИПА 1Ф15.6-2 ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	162,00	0,23	-	37	-	-	-	-
17	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	170,40	0,25	-	43	-	-	-	-
18	Е7-15 ВСН 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	9,00	6,50 2,71	2,68 0,96	59	24	24 9	4,51 1,24	41 11
19	ССОЦ П9,348 ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК 2БФ6-4А4 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 М3	3,60	68,72	-	247	-	-	-	-
20	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	126,00	0,25	-	32	-	-	-	-
21	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4 КГ	174,60	0,23	-	40	-	-	-	-
22	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	36,00	0,32	-	12	-	-	-	-
23	Е7-400 ВСН 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	38,00	1,27 0,22	0,79 0,29	48	8	30 11	0,39 0,37	15 14
24	Е7-402 ВСН 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	8,00	2,36 0,47	1,63 0,60	19	4	13 5	0,62 0,77	7 6
25	ССОЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИПА ФБС9.3.6-Т М3	6,66	44,20	-	245	-	-	-	-
26	ССОЦ П3,11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИГА ФБС24.3.6-Т М3	3,26	42,50	-	138	-	-	-	-
27	Е6-20 ВСН 1-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 М3	2,00	33,11 1,66	0,76 0,23	66	3	1 -	2,66 0,30	8 1
28	Е6-84 ВСН 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,30	366,00 38,00	1,30 0,39	107	11	- -	84,00 0,50	19 -
29	Е6-13 ВСН 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,24	66,50 19,60	1,60 0,46	21	8	- -	30,10 0,68	9 -
30	Е6-30 ВСН 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	0,20	35,70 2,34	1,20 0,36	7	-	- -	4,35 0,46	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1909	66	99		117
				РУБ.				36		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1909	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		238	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	63		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	38		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1504	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			178	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	167	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	167	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
31	Е7-32 ВСН 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО Ø,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	12,00	10,60 3,01	4,19 1,52	127	36	50 18	5,02 1,96	60 24
32	ССОЦ П9-5 ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА 1К42-2М2-1,2(4ШТ)2К42-3М2-1(2ШТ)1К42-2М2-3(4ШТ)2К42-3М2(2ШТ) ИЗ БЕТОНА М200 М3	5,52	78,96 -	- -	436	-	- -	- -	- -
33	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	512,40	0,25 -	- -	128	-	- -	- -	- -
34	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	63,20	0,23 -	- -	15	-	- -	- -	- -
35	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	27,60	0,32 -	- -	9	-	- -	- -	- -
36	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	250,60	0,41 -	- -	103	-	- -	- -	- -
37	Е7-139 ВСН 10-1	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	8,00	10,20 4,04	5,25 1,93	82	32	42 15	5,95 2,49	48 20
38	ССОЦ П8-49	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ТИПА 15СТ6-5А5Т И В БЕТОНА М400 М3	3,60	85,90 -	- -	309	-	- -	- -	- -
39	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	137,60	0,25 -	- -	34	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ССЦП ТБЭ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	236,80	0,26	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	ССЦП ТВЭ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	50,40	0,32	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	ССЦП ТБЭ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	41,60	0,41	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Е7-183 ЭСН 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	12,00	8,02	2,88	96	20	34	2,85	34
				1,67	1,04			12	1,34	16
44	ССЦП П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3Х6 ТИПА ПГ-2А5Т(9ШТ) ПГ-3А5Т(1ШТ) М2	180,00	5,62	-	1012	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	ССЦП П8-141	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=400 ИЗ БЕТОНА М300 М2	18,00	7,43	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	ССЦП П8-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=700 ИЗ БЕТОНА М300 М2	18,00	7,67	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7
				1,01	0,38			2	0,49	2
48	ССЦП П8-236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ4А-1 М3	0,18	98,20	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	ССЦП ТБЭ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	8,90	0,23	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	ССЦП ТБЭ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	8,10	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	ССЦП ТБЭ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	17,70	0,41	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	ССЦП П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ7А-1 М3	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	ССЦП ТБЭ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	ССЦП ТВЭ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ССОШ Т53-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2768	92	131		149
			РУБ.					47		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2768	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	84		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	47		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			260	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	219	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
56	Е7-249 ЭСН 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	6,00	19,73	7,54	118	30	45	9,76	48
				4,93	2,70			16	3,48	21
		ШТ								
57	Е7-247 ЭСН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	16,00	16,63	5,72	266	66	92	8,60	106
				4,05	2,06			33	2,66	43
		ШТ								
58	Е7-261 ЭСН 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	30,00	11,30	4,03	339	100	121	5,36	161
				3,33	1,44			43	1,86	56
		ШТ								
59	ССОШ 8-350	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТИПА ПС 60.12.2,5-2Л(6ШТ)ПС63.12.2,5-3 Л(10ШТ)ПС60.12.2,5-3Л(6ШТ)	183,60	17,60	-	3231	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
60	ССОШ П8-330	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ТИПА ПС30.12.2,5-6Л(6ШТ)2ПС12.12.2,	48,96	17,20	-	842	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
				5-Л(14ШТ)2П06.12.2,5-Л(10ШТ)																
				М2																
61	Е7-665			-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ		6,00		2,14		0,44		13		6		3		1,55		9
	ЭСН			МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ																
	47-10-1,6			НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ				0,97		0,16						1		0,21		1
				ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ																
				ЗДАНИЙ ДО 30М																
				МТ																
62	ССЦП			-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,92		59,72		-		294		-		-		-		-
	6-360			ТИПА ПК60,7-Л(8ШТ) ИЗ БЕТОНА																
	ТЧТБ3-3			М200				-		-						-		-		-
				М3																
63	ССЦП			-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3		89,00		0,25		-		47		-		-		-		-
	ТБ3-1			КГ																
								-		-						-		-		-
64	ССЦП			-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1		83,40		0,32		-		27		-		-		-		-
	ТБ3-1			КГ																
								-		-						-		-		-
65	ССЦП			-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		38,60		0,41		-		86		-		-		-		-
	ТБ3-1			КГ																
								-		-						-		-		-
66	Е7-665			-УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКА		2,00		2,14		0,44		4		2		1		1,55		3
	ЭСН			МТ																
	47-10-1,6							0,97		0,16						-		0,21		-
67	ССЦП			-СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКА		0,58		53,50		-		31		-		-		-		-
	П11-182			ПН32,9-2(2ШТ)																
				М3				-		-						-		-		-
68	ССЦП			-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1		48,00		0,23		-		11		-		-		-		-
	ТБ3-1			КГ																
								-		-						-		-		-
69	ССЦП			-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		8,00		0,41		-		3		-		-		-		-
	ТБ3-1			КГ																
								-		-						-		-		-
70	Е7-291			-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,20		342,00		-		68		4		-		34,00		7
	ЭСН			ПАРАПЕТА																
	17-7			Т				21,30		-						-		-		-
71	Е8-30			-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО		1,30		34,20		0,61		44		3		1		4,05		5
	ЭСН			КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ																
	5-1			ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,				2,21		0,24						-		0,31		-
				ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М																
				М3																
72	Е8-30			-КИРПИЧНЫЕ ЗАДЕЛКИ НА ФАСАДЕ		3,00		34,20		0,61		103		7		3		4,05		12
	ЭСН			ЗДАНИЯ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО																
	5-1			КИРПИЧА				2,21		0,24						1		0,31		1
				М3																
73	Е8-36			-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО		20,00		34,30		0,61		686		42		16		3,90		78
	ЭСН			КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ																
	5-4			ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,				2,10		0,24						5		0,31		6
				ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М																
				М3																
74	Е8-43			-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО		2,61		496,00		7,70		1295		193		20		137,00		358
	ЭСН			КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,																
	5-6			ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ				74,00		2,31						8		2,98		8
				ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М																
				100М2																
75	Е7-127			- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО		20,00		1,54		1,04		31		9		21		0,81		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 9-1-1,8	6,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		-0,46	0,38			8	0,40	10
		ШТ								
76	ССЦП П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 1ПБ13-1(16ШТ) 3ПБ18-37(2ШТ),3ПБ34-4(2ШТ)	0,45	64,40	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
77	ССЦП Т63-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	8,95	0,32	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
78	ССЦП Т63-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	11,24	0,25	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	Е26-31 ЭСН 6-4 114-113	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ГОСТ22950-78	1,44	108,94	1,23	157	18	2	21,30	31
		М3		12,70	0,62			1	0,80	1
80	Е26-46 ЭСН 10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ЧТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,36	17,30	3,60	6	3	1	14,80	5
		100М2		9,30	1,08			-	1,39	1
81	Е26-56 ЭСН 10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	36,00	1,30	-	47	2	-	0,11	4
		М2		0,06	-			-	-	-
82	Е26-62 ЭСН 11-3	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫЧ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,36	96,40	1,51	35	16	-	72,60	25
		100М2		44,00	0,45			-	0,58	-
83	Е7-291 ЭСН 17-7	-СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКЕНТЫ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	0,20	342,00	-	68	4	-	34,00	7
		Т		21,30	-			-	-	-
84	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2РАЗА	0,06	62,50	0,03	4	2	-	66,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				7661	506	526		660
		РУБ.						114		145
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7661	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				2453	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	212		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	114		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	506	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	620	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				4577	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1297	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	332	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				730	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9888	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			9888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	852	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
85	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	2,16	49,90	1,30	108	23	3	18,90	41
	ЗСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2							
86	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,16	17,30	1,80	37	33	4	28,50	62
	ЗСН	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			1	0,66	1
		БЕТОНОВ	100М2							
87	ССОШ	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЛИТ	26,00	16,00	-	416	-	-	-	-
	П3-147	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
			М3	-	-			-	-	-
88	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,16	51,60	0,74	111	17	1	14,30	31
	ЗСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	10-1	15ММ		7,64	0,22			-	2,25	1
			100М2							
89	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	2,47	425,00	14,90	1050	129	37	90,40	224
	ЗСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	2-5-1	ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			11	5,77	14
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ; ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ	100М2							
90	Е34-402	-МОЛНИЗАЩИТНАЯ СЕТКА НА КРОВЛЕ	247,00	0,30	-	74	74	-	0,51	126
	ЗСН		М2							
	70-2			0,30	-			-	-	-
	ДОП,В3									
91	С124-43	-СТОИМОСТЬ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		СЕТКИ								
			Т	-	-			-	-	-
92	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,12	192,00	0,41	24	6	-	83,00	10
	ЗСН		100М2							
	8-5			45,60	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			1840	282	45		494
			РУБ,					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1840	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1077	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	32		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	13		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	282	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	295	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			436	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	349	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	349	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		ТИП1								
93	Е11-2 ЭСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,63	43,30 3,57	0,99 0,30	27	2	- -	7,19 0,39	5 -
94	Е11-11 ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	7,60	29,30 1,62	- -	223	12	- -	2,90 -	22 -
95	Е11-55 ЭСН 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,63	70,00 9,88	0,95 0,26	44	6	- -	16,80 2,36	12 -
96	Е11-56 ЭСН 6-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ 100М2	0,63	13,60 0,16	0,23 0,07	9	-	- -	0,54 0,09	- -
97	Е11-210 ЭСН 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ, МАРКИ А 100М2	0,63	564,00 45,60	0,75 0,22	355	27	- -	75,50 2,28	48 -
		ТИП 2								
98	Е11-2 ЭСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,60	43,30 3,57	0,99 0,30	26	2	- -	7,19 0,39	4 -
99	Е11-11 ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	7,20	29,30 1,62	- -	211	12	- -	2,90 -	21 -
100	Е11-69 ЭСН 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300 100М2	0,60	96,36 15,50	1,02 0,31	58	9	- -	28,50 2,42	17 -
101	Е11-70 ЭСН 11-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ 100М2	0,60	35,46 2,94	0,48 0,14	21	1	- -	1,82 0,18	1 -
		ТИП3								
102	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,35	43,30	0,99	14	1	-	7,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗОН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
103	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,60	29,30	-	76	4	-	2,90	8
	ЗОН	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
104	Е11-16	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,33	118,00	6,94	39	11	3	46,90	15
	ЗОН	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ								
	3-1	ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			1	2,66	1
		100М2								
105	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,30	29,30	-	38	2	-	2,90	4
	ЗОН	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 40ММ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
106	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,33	417,00	4,52	138	20	1	108,00	36
	ЗОН	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,38			-	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП4								
107	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА МЕБНКМ	0,57	43,30	0,99	25	2	-	7,19	4
	ЗОН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
108	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,80	29,30	-	199	11	-	2,90	20
	ЗОН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
109	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,57	96,38	1,02	55	9	-	28,50	16
	ЗОН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
110	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ	0,57	35,46	0,46	20	1	-	1,82	1
	ЗОН	ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ								
	11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,16	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				1578	132	4		236
		РУБ,						1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1578	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1434	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	3		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	132	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	133	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				260	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	48	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				148	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1986	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	181	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				1986	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	181	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
111	Е10-73 ЗСН 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	15,10	2,18 0,71	0,24 0,07	33	11	4 1	1,21 0,09	18 1
		М2		-	-			-	-	-
112	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА ПБЛ12-18.1	15,10	16,10	-	243	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
113	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
114	Е10-106 ЗСН 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,20	1,19 0,51	0,29 0,09	9	4	2 1	0,63 0,12	6 1
		М2		-	-			-	-	-
115	С122-828 ДОП.В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН24-15В	7,20	15,10	-	109	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
116	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	9,38	-	19	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
117	Е10-141 ЗСН 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,20	0,95 0,14	-	7	1	- -	0,25 -	2 -
		М2		-	-			-	-	-
118	Е10-105 ЗСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,60	1,45 0,55	0,35 0,11	5	2	1 -	0,91 0,14	3 1
		М2		-	-			-	-	-
119	Е10-107 ЗСН 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,70	2,00 0,67	0,13 0,04	43	15	3 1	1,16 0,05	25 1
		М2		-	-			-	-	-
120	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДГ21-10	10,50	13,50	-	142	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
121	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДГ21-8	11,76	14,20	-	167	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
122	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	12,00	3,11	-	37	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
123	Е10-105 ЗСН 20-1	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	3,60	1,45 0,55	0,35 0,11	5	2	1 -	0,91 0,14	3 1
		М2		-	-			-	-	-
124	С122-836 ДОПВ4	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ТИПА ПДУ-6 УТЕПЛЕННЫХ	3,60	25,50	-	92	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
125	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	3,11	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		—	—			—	—	—
126	Е10-144 ЭСН 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАШНЫВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	9,00	3,76	0,49	34	14	4	2,56	23
				1,53	0,15			1	0,19	2
		М2		—	—			—	—	—
127	С122-691 ДОПВ4	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТИПА ВРЗ0Х30К	9,00	24,70	—	222	—	—	—	—
		М2		—	—			—	—	—
128	С111-343	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ	28,00	0,30	—	8	—	—	—	—
		КГ		—	—			—	—	—
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1193	49	15		80
			РУБ.					4		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1193	—	—		—
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			74	—	—		—
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			—	—	11		—
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			—	—	4		—
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			—	49	—		—
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			—	53	—		—
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1057	—	—		—
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			196	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			—	—	—		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			—	34	—		—
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			112	—	—		—
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1501	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			—	—	—		105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			—	87	—		—
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1501	—	—		—
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			—	—	—		105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			—	87	—		—
	РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
129	Е15-295 ЭСН 59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	2,74	6,36	0,15	15	8	—	6,00	16
				3,10	0,04			—	2,05	—
		100М2								
130	Е15-294 ЭСН 59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	2,15	8,17	0,15	18	11	—	5,70	21
				5,30	0,05			—	2,26	—
		100М2								
131	Е15-242 ЭСН 56-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	5,84	76,20	5,60	445	187	33	58,00	327
				32,00	3,40			23	4,39	26
		100М2								
132	Е15-298 ЭСН 158-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	6,70	5,64	2,05	33	28	—	9,70	55
				4,90	0,02			—	0,03	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
133	Е16-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,90	422,00	2,00	380	85	2	170,00	153
	ЭСН	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
	14-1	ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			1	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
134	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,52	51,40	1,04	27	6	-	21,00	11
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	158-9	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		11,60	0,31			-	0,40	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
135	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	3,81	45,30	0,80	164	39	3	20,20	73
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	158-8	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		10,80	0,18			1	0,23	1
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
136	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,59	8,44	0,06	13	6	-	6,99	11
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
137	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,74	11,90	0,03	9	6	-	13,50	10
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-4	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
138	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,15	242,00	1,50	37	4	-	46,90	7
	ЭСН	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
	201-2	ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		25,20	0,45			-	0,58	-
		СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1141	380	38		564
			РУБ.					22		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1141	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			721	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	16		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	22		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	380	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	402	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			186	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ К Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			104	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1431	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		728
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	435	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1431	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		726
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	435	-		-
	РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
					МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
139	U8-91-1	-СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВЫСОТОЙ 1,7М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ	13,60	4,94	0,40	67	18	6	2,00	27
		М2		1,09	0,05			1	0,08	1
140	Е16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТЧАТОГО	0,14	60,50	2,03	8	5	-	68,00	9
	8СН	ОГРАЖДЕНИЯ ЗА 2РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
141	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В	0,40	342,00	-	137	9	-	34,00	14
	8СН	ПЕРЕКРЫТИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ								
	17-7	ОСВЕЩЕНИЯ		21,30	-			-	-	-
		Т								
142	Е16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	8
	8СН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА 2РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ПАНДУС					
143	Е11-6	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	3,00	16,00	1,06	48	5	3	3,52	11
	8СН	ПАНДУС								
	1-2	М3		1,62	0,32			1	0,41	1
144	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА	3,00	30,24	-	91	5	-	2,90	9
	8СН	М-150								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
					ОТМОСТКА					
145	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	20,00	10,40	-	208	32	-	3,00	60
	8СН	ОТМОСТКУ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
146	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,00	16,00	1,06	96	11	6	3,52	21
	8СН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-2	М3		1,62	0,32			2	0,41	2
147	Е11-87	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ	0,65	109,38	1,74	71	13	1	40,20	26
	8СН	БЕТОНА М100								
	11-1	100М2		20,50	0,62			-	0,67	-
148	Е27-74	-БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ	0,61	495,00	2,71	302	24	-	74,00	45
	8СН	100М								
	19-1			40,10	0,21			-	0,27	-
					КРЫЛЬЦО					
149	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	18	2	1	3,52	4
	8СН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,62	0,32			-	0,41	-
150	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	2,00	30,24	-	60	3	-	2,90	6
	8СН	М150								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
151	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА	0,07	356,00	1,30	25	3	-	64,00	4
	9СН-9-8	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УГОЛКОМ								
		Т		38,00	7,39			-	0,80	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ								
152	Е12-37	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ИЗ 2Х СЛОЕВ	0,06	347,00	11,10	21	3	-	78,30	5
	ЭСН	СТЕКЛОРУБЕРОИДА С ЗАЩИТНЫМ								
	1-1-1	СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ		44,50	3,34			-	4,31	-
		МАСТИКЕ								
		100М2								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
153	Е6-225	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	1,40	54,64	2,92	76	12	1	14,60	20
	ЭСН	КАНАЛОВ ТОЛЩ. 100ММ ИЗ БЕТОНА								
	26-3	М150		8,76	0,28			-	0,36	1
		М3								
154	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	355,00	1,30	36	4	-	64,00	6
	ЭСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
155	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	329,00	1,30	10	-	-	21,10	1
	ЭСН	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
	9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
156	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,35	221,00	7,34	77	12	3	66,70	20
	ЭСН	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
	55-1	10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
157	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,08	82,50	2,03	5	3	-	60,20	5
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1361	166	21		302
			РУБ.					5		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1294	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1126	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	11		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	151	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	155	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			215	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			119	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1628	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	192	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			67	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	16	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	209	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			19786	1721	736		3041
			РУБ,					264		348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19699	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7216	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	467		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	263		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1706	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1969	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ Ч. КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10027	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	575	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1632	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3663
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2544	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			24858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2561	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 15 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х18-ЖБ-15

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	392 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,261 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2323,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
1	Ц12-805-1	-КЛАПАН ЧУГУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ Д=15ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	2,25	0,06	2	2	-	3,75	4
		ШТ		1,99	0,01				0,01	
2	2327-13641	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч 93БНЖ.	1,00	185,00	-	185	-	-	-	-
	ДОП65	Д=25ММ		-	-				-	
		ШТ								
3	Е16-36 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	12,00	0,91	0,01	11	3	-	0,35	4
				0,21	-				-	
		М								
4	Е16-39 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	50,00	1,29	0,01	64	10	1	0,35	18
				0,21	-				-	
		М								
5	С130-177	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	3,00	3,64	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	
6	С130-174	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	
7	Е18-196 ЭСН 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
				1,22	0,04				0,05	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
8	Е26-16		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,56	20,40	0,17	11	5	—	13,80	6
	ВСН		ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
	4-2		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			—	0,06	—
			СТЕКЛОВАТНЫМИ								
			М3								
9	С114-686		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,56	15,40	—	9	—	—	—	—
	СБ,В,1		ГОСТ9573-82								
			М3		—	—			—	—	—
10	Е26-84		-ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ	0,21	179,00	0,86	38	19	—	156,00	33
	ВСН		СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	15-6		100М2		92,10	0,26			—	0,34	—
11	С114-190		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	0,02	1010,00	—	20	—	—	—	—
			1000М2								
					—	—			—	—	—
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		389	41	1		71
					РУБ,				—		—
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		185	—	—		—
			ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		1	—	—		—
			ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		2	—	—		—
			КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		1	—	—		—
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		189	—	—		—
			СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2	—	—		—
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		—	2	—		—
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		—	2	—		—
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		2	—	—		—
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		4	—	—		—
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		—	—	—		4
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		—	2	—		—
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		78	—	—		—
			МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		25	—	—		—
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		—	24	—		—
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		—	24	—		—
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		29	—	—		—
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		12	—	—		—
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		—	—	—		1
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		—	2	—		—
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		8	—	—		—
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		98	—	—		—
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		—	—	—		42
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		—	26	—		—
			СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		104	—	—		—
			МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		73	—	—		—
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		—	—	1		—
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		—	15	—		—
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		—	15	—		—
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		14	—	—		—
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		13	—	—		—
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		—	—	—		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
12	Е20-704	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	2,00	54,40	0,13	109	3	-	2,40	5
	ЭСН	Н2,5		-	-			-	-	-
	20-1	ШТ		1,48	0,04			-	0,05	-
13	Е20-1002	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО38	1,00	9,14	0,01	9	2	-	3,40	3
	ЭСН	10ШТ		-	-			-	-	-
	47-1			2,13	-			-	-	-
14	Е20-707	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	1,00	128,00	0,69	126	5	-	8,18	6
	ЭСН	Н5		-	-			-	-	-
	20-3	ШТ		4,78	0,21			-	0,27	-
15	Е20-1004	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-40	0,50	15,40	0,02	8	1	-	4,48	2
	ЭСН	10ШТ		-	-			-	-	-
	47-3			2,82	0,01			-	0,01	-
16	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	7,06	0,97	14	9	2	7,84	15
	ЭСН	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,		-	-			-	-	-
	23-1	ДО 0,1		4,39	0,29			1	0,37	1
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-2545	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	68,60	-	137	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В,2	ВКР4,00,25,6		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	7,73	0,60	8	4	-	7,17	7
	ЭСН	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ		-	-			-	-	-
	26-1	ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ		3,89	0,18			-	0,23	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-2493	-СТОИМОСТЬ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО	1,00	189,00	-	189	-	-	-	-
		АГРЕГАТА ПА212М		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,09	0,43	12	6	1	5,12	10
	ЭСН	МАССОЙ,Т ДО 0,125		-	-			-	-	-
	25-1	ШТ		2,63	0,13			-	0,17	-
21	С130-752	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВО	1,00	26,60	-	27	-	-	-	-
		65-ПУЗ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-761	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВБ	1,00	74,90	-	75	-	-	-	-
		10Б-ПУЗ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	2,50	0,07	3	2	-	3,40	3
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ		-	-			-	-	-
	9-8	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		1,99	0,02			-	0,03	-
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		630/2000								
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	3,80	0,09	4	2	-	4,20	4
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-7	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3500		2,47	0,03			-	3,04	-
		ШТ								
25	С130-807	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВР250Х400	1,00	67,80	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-811	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВР600Х600	1,00	73,30	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	10,00	2,62	0,04	26	19	-	3,00	30
		ШТ		1,68	-			-	-	-
28	Е20-662	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ,00,00-03	2,00	2,33	0,01	5	1	-	0,78	2
	ЭСН	ШТ		0,48	-			-	-	-
	17-1									
29	Е20-666	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ,00,00-09	1,00	5,23	0,01	5	1	-	1,05	1
	ЭСН	ШТ		0,69	-			-	-	-
	17-2									
30	Е20-674	-ГИБКАЯ ВСТАВКА Н,00,00-03	2,00	2,15	0,01	4	1	-	0,78	2
	ЭСН	ШТ		0,43	-			-	-	-
	17-1									
31	Е20-678	-ГИБКАЯ ВСТАВКА Н,00,00-11	1,00	4,04	0,01	4	1	-	1,05	1
	ЭСН	ШТ		0,69	-			-	-	-
	17-2									
32	Е20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	2,40	36,10	0,25	87	8	-	5,73	14
	ЭСН	100КГ		3,50	0,08			-	0,18	-
	16-2									
33	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ	8,00	1,42	0,05	11	7	-	1,34	11
	ЭСН	ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,54	0,02			-	0,03	-
	7-1	Х 490								
		1ШТ								
34	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,20	0,47	16	2	-	2,97	3
	ЭСН	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ		1,66	0,14			-	0,18	-
	15-1	РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500								
		ШТ								
35	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	10,00	1,48	0,05	15	8	-	1,34	13
	ЭСН	РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,64	0,02			-	0,03	-
	7-1	1ШТ								
36	Е20-408	-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ 300Х300	4,00	1,63	0,05	7	3	-	1,34	5
	ЭСН	1ШТ		0,64	0,02			-	0,03	-
	7-1									
37	Е20-635	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ	1,00	11,90	0,10	12	2	-	2,67	3
	ЭСН	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,63	0,03			-	0,04	-
	13-1	КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200								
		ШТ								
38	Е20-637	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ	1,00	13,20	0,10	13	2	-	2,67	3
	ЭСН	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,63	0,03			-	0,04	-
	13-1	КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315								
		ШТ								
39	Е20-528	-ДЕФЛЕКТОР Д=315ММ	2,00	9,25	0,03	19	5	-	4,10	8
	ЭСН	ШТ								
	12-1			2,36	0,01			-	0,01	-
40	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ	1,00	3,45	0,01	3	2	-	2,89	3
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ								
	11-1	ШАХТЫ,ММ, 200		1,72	-			-	-	-
		ШТ								
41	Е20-10	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ	4,00	5,59	0,04	22	4	-	1,54	6
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ								
	1-1	ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
42	Е20-11	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ	6,00	5,30	0,04	32	4	-	1,19	7
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ								
	1-2	ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600ММ		0,67	0,01			-	0,01	-
		М2								
43	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	0,91	0,01	14	3	-	0,35	5
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
44	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	16,00	7,31	0,04	117	14	-	1,54	25
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	11,00	5,35	0,04	59	10	-	1,54	17
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	19,00	4,69	0,04	89	13	1	1,19	23
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-2	0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,67	0,01			-	0,01	-
		М2								
47	Е20-6	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2,40	4,84	0,04	12	2	-	1,19	3
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ ДИАМЕТРОМ ДО								
	1-2	500ММ		0,67	0,01			-	0,01	-
		М2								
48	Е20-2	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,60	5,35	0,04	3	1	-	1,54	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ								
	1-1	200ММ		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
49	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
	11-6	И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	0,04			-	0,06	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
50	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	0,91	0,01	11	3	-	0,35	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
51	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	50,00	1,29	0,01	64	10	1	0,35	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,21	-			-	-	-
82	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,50	80,50 38,40	0,03 -	30	19	- -	88,00 -	34 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1559	181	5		383
		РУБ.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				7	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	19	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	19	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				45	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	22	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				30	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				11	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	19	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	19	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				38	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	20	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1503	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				782	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	4		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-			-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	143	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	144	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				569	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	30	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				131	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1623	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		253
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	174	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1906	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		319
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	218	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1928	222	5		374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			185	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			855	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	261	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ САФРОНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 15 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х18-ЖБ-15

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,675	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	721	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,461	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	3675,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц6-62-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ Т	0,25	33,90 21,20	6,06 2,37	8	5	2 1	35,00 3,06	9 1
2	1514 ДОП25	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКОТЛА КВВ-63/0,4 ШТ	2,00	380,00 -	- -	760	-	- -	- -	- -
3	ЦМ06 ПРИЛ1 ТБ1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ КВТ,Ч	1580,00	0,03 -	- -	47	-	- -	- -	- -
4	Ц7-261-1М	-МОНТАЖ НАСОСА ШТ	2,00	26,80 14,10	3,51 1,59	61	28	7 3	26,00 2,05	52 4
5	2301-01002	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К20/8=К 20/18 ШТ	2,00	98,00 -	- -	196	-	- -	- -	- -
6	Е16-86 ЗСН 3-1,6	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	1,00	15,30 8,05	0,79 0,24	15	8	1 -	12,60 0,31	13 -
7	С130-2898 ДОПВ1	-СТОИМОСТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО ТРЕХСЕКЦИОННОГО ШТ	1,00	184,80 -	- -	185	-	- -	- -	- -
8	Ц7-262-1М	-МОНТАЖ РУЧНОГО НАСОСА ШТ	1,00	11,90 5,97	3,91 1,61	12	6	4 2	10,00 2,00	10 2
9	2301-15004	-НАСОС РУЧНОЙ РО,8-30=СО-16А ШТ	1,00	31,00 -	- -	31	-	- -	- -	- -
10	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО ШТ	1,00	2,79 2,72	0,02 -	3	3	- -	5,00 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1724-50634	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТИПА РТ-ДО	1,00	59,00	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,21	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		0,21	-			-	-	-
13	1704-10006	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОМЕТРА ТТД421,60,66	4,00	15,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,77	-			-	-	-
15	1704-20001	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ОБМ-1	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-5-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=20Х2ММ	3,00	0,54	0,11	2	1	-	0,70	2
		М		0,42	0,04			-	0,05	-
17	Ц12-5-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=32Х2,2ММ	26,00	0,89	0,19	22	17	5	1,00	25
		М		0,68	0,06			2	0,10	2
18	Ц12-5-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=40Х2,5ММ	12,00	1,07	0,29	13	9	3	1,00	12
		М		0,76	0,12			1	0,15	2
19	Ц12-5-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=57Х2,5ММ	10,00	1,54	0,50	15	10	5	2,00	20
		М		1,01	0,19			2	0,25	3
20	Ц12-5-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=76Х2,8ММ	50,00	3,14	1,18	157	93	60	3,00	150
		М		1,87	0,49			25	0,63	31
21	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	36,00	0,48	0,04	17	15	1	1,00	36
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
22	С113-14	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д=20ММ	18,00	0,30	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	С113-15	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д=25ММ	8,00	0,42	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	С113-16	-СТОИМОСТЬ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д=32ММ	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	С113-129	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=20Х2ММ	3,00	0,20	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	С113-130	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=32Х2ММ	25,00	0,32	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
27	С113-133	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=40Х2,5ММ	12,00	0,42	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
28	С113-137	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=57Х2,5ММ	10,00	0,63	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С113-141	М -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=76Х2,8ММ	15,00	- 0,92 -	- - -	14	-	- - -	- - -	- - -
30	С113-152	М -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=89Х2,8ММ	35,00	- 1,08 -	- - -	38	-	- - -	- - -	- - -
31	Ц12-800-1	М -ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	4,00	- 1,75 1,49	- 0,03 0,01	7	6	- - -	- 2,00 0,01	- 8 -
32	Ц12-800-2	ШТ -ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	14,00	2,23 1,86	0,05 0,01	31	26	1 -	3,00 0,01	42 -
33	2307-10371	ШТ -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ТИПА 15КЧ18П2 Д-20ММ	2,00	- 1,50 -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
34	2307-10372	ШТ -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-25ММ	2,00	- 2,03 -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
35	2307-10373	ШТ -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-32ММ	7,00	- 2,83 -	- - -	18	-	- - -	- - -	- - -
36	2307-10374	ШТ -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-40ММ	7,00	- 3,61 -	- - -	25	-	- - -	- - -	- - -
37	Ц12-802-3	ШТ -ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д-50ММ ФЛАНЦЕВАЯ	2,00	- 2,08 1,71	- 0,06 0,01	4	3	- - -	- 3,00 0,01	- 6 -
38	Ц12-802-5	ШТ -ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д-80ММ ФЛАНЦЕВАЯ	7,00	7,52 3,38	0,32 0,04	53	24	2 -	6,00 0,05	42 -
39	2307-11034	ШТ -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	2,00	13,62	-	27	-	-	-	-
40	2307-11035	ШТ -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ80,РУ10	7,00	18,67	-	131	-	-	-	-
41	Ц12-803-1	ШТ -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40	1,00	- 1,77 1,53	- 0,04 0,01	2	2	- - -	- 3,00 0,01	- 3 -
42	Ц12-803-2	ШТ -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	2,06 1,75	0,05 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
43	Ц12-803-3	ШТ -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ	3,00	3,28 2,78	0,30 0,04	10	8	1 -	4,00 0,05	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:65-80								
		ШТ								
44	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР Ду50;Ру16	1,00	11,64	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2307-10824	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР Ду80;Ру16	3,00	14,27	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	2307-10745	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР Д-40ММ	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	П12-791-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	2,00	2,48	0,10	5	4	-	4,00	8
		ШТ		2,14	0,02			-	0,03	-
48	2307-10891	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СТАЛЬНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ИПА 17С50НГ Д=50ММ	2,00	19,76	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е18-136 ЭСН 6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3М3	1,00	30,60	0,22	31	2	-	3,80	4
		ШТ		2,29	0,07			-	0,09	-
50	Е18-180 ЭСН 10-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	32,10	3,22	64	11	-	9,17	18
		ШТ		6,55	0,07			-	0,09	-
51	Е18-196 ЭСН 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
		ШТ		1,22	0,04			-	0,05	-
52	Е18-109 ЭСН 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	45,85	7,66	0,06	351	11	3	0,45	21
		1ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	1
53	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТР ИЗ 4 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 2,5М	5,00	4,34	0,03	22	1	-	0,20	1
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
54	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,75М	1,50	4,34	0,03	7	-	-	0,20	-
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
55	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,83М	1,76	4,34	0,03	8	-	-	0,20	-
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
56	Е16-35 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	80,00	0,86	0,01	69	17	1	0,35	28
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
57	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	100,00	0,91	0,01	91	21	1	0,35	35
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
58	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,35	16
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
59	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	1,14	0,01	14	3	-	0,35	4
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
60	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
		КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
61	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
		КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
62	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
		КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
63	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,60	20,40	0,17	12	5	-	13,80	8
	ЗСН	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
64	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	0,85	8,05	0,15	7	4	-	7,90	7
	ЗСН	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,								
	4-6	ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		4,73	0,05			-	0,06	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ								
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
65	С114-686	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,49	15,40	-	23	-	-	-	-
		ГОСТ 9573-82								
		М3		-	-			-	-	-
66	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,18	12,60	0,05	2	2	-	21,10	3
	ЗСН	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
	13-9	ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
67	С1113-160	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	15,75	0,73	-	11	-	-	-	-
		М2								
68	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,14	64,40	1,70	9	6	-	74,10	10
	ЗСН	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
	11-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И		44,40	0,51			-	0,66	-
		ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ								
		100М2								
69	С111-38	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,14	640,00	-	90	-	-	-	-
		ЛИСТОВ ТОЛЩ 10ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100МТ		-	-			-	-	-
72	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ С	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
	3СН	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЬЦА СТАЛЬНЫХ								
	164-8	ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.,								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
73	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,05	377,00	4,70	19	2	-	61,00	3
		КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
		РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА		33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3092	382	97		846
			РУБ.					37		46
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1120	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			5	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			13	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1148	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			877	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			76	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	55		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	36		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	270	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	306	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			438	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			217	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	36	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			85	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1179	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		519
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	342	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			169	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	27	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	27	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			124	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			926	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			637	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	481	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ САФРОНОВА

407-9-33.90 альбом 6.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НА 15 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ АППАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ РОССЫПЬЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х18-ЖБ-15

ОСНОВАНИЕ: 13205ТМ-9В

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,444 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,226 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,218 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	132 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,094 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПРЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ ШТ	2,00	- / 0,89	-	2	2	- / -	1,00 / -	2 / -	- / -
2	1704ДОП1-1 1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-Б1 ШТ	2,00	3,60 / -	7	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
3	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА КОМПЛ.	3,00	- / 0,55	-	2	2	- / -	1,00 / -	3 / -	- / -
4	1704ДОП46-1964	-ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЗК, ТКП-100 5,000 КГ ШТ	3,00	37,00 / -	111	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,01
5	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	1,00	- / 0,90	-	1	1	- / -	1,00 / 0,01	- / -	- / -
6	1704-10101	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ ШТ	1,00	3,50 / -	4	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	1,00	- / 0,36	-	1	-	- / -	1,00 / -	1 / -	- / -
8	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДР-4Ц	1,00	20,60	21	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
9	П11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	3,00	- 1,27	-	4	4	- -	2,00 -	6 -	- -
10	1704-20016	-МАНОМЕТР ЭКМ-1У 2,700 КГ ШТ	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
11	П11-626-5	-РЕЛЕ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ ШТ	1,00	- 2,43	-	2	2	- -	4,00 -	4 -	0,01 -
12	1704-50545	-РЕЛЕ УРОВНЯ РП-40 3,000 КГ ШТ	1,00	16,60	17	-	-	-	-	-	-
13	П10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10 ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	- 20,20	-	20	18	- -	26,00 -	26 -	- -
14	1602-03004 6	-ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ ППО-3 30,000 КГ ШТ	1,00	720,00	720	-	-	-	-	-	-
15	П10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	6,00	- 0,97	-	6	5	- -	1,00 -	5 -	0,03 -
16	1602-03007 6	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2 ШТ	6,30	36,00	216	-	-	-	-	-	-
17	П8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО 1 КВТ ШТ	1,00	- 16,00	-	16	14	- -	19,00 -	19 -	- -
18	1602-05009 4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ РВ-24 20,000 КГ ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
19	П8-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	2,00	- 1,28	-	3	2	- -	1,00 0,01	2 -	0,02 -
20	15Ю4ДОП65-09127	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ВП-19-21Б411 ШТ	2,00	- 1,94	-	4	-	- -	- -	- -	- -
21	П11-638-13	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ,ТИП РЛМ-0 ИЛИ ЭП41Г, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ, ТИП РПУ-3, РЕЛЕ ТОКА, ТИП Р, РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ТИП РЭМ ИЛИ РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗ, ТИП Е511 ШТ	1,00	- 1,16	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
22	1504ДОП,34	-РЕЛЕ ТИПА РТ-40/2	1,00	3,30	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-13253	ШТ									
				-				-	-	-	-
23	U8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	-	-	8	4	-	2,00	8	-
				1,99				-	0,01	-	-
		ШТ									
24	1504-10093	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222	4,00	1,95	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
25	U11-630-3	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РП-8 И РП-9 ИЛИ РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ	5,00	-	-	14	14	-	6,00	25	-
				2,84				-	-	-	-
		ШТ									
26	1504ДОП34-12236	-РЕЛЕ РПЛ-12204	6,00	4,90	24	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
27	U8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 110ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	4,20	-	-	11	4	-	2,00	8	-
				2,72				-	0,01	-	-
		ШТ									
28	2405-1357	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-1.6	3,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		5,84				-	-	-	-
29	2405-1358	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		8,44				-	-	-	-
30	U8-402-2	-ПРОВОД ПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,00	-	-	13	8	4	13,00	13	-
		100М		12,72				1	1,62	2	-
31	C152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3828 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,10	-	-	3	-	-	-	-	-
				31,60				-	-	-	-
		1000М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1198	104	81	4		126		0,07
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1		2		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				85				
			РУБ.	28	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	1226	-	-	-		-		-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ, -	РУБ.		33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО:	РУБ.			131	81	4			128	0,07
		РУБ.					1				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-			-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-			-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р -	РУБ.			-	-	-			4	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р -	РУБ.			-	12	-			-	-
	ИТОГО:	РУБ.		1226	203	93	4			132	0,07
		РУБ.					1				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-			-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-			-	-
	ИТОГО:	РУБ.		1226	218	93	4			132	0,07
		РУБ.					1				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1444	-	-	-			-	-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-			-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			132	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-			-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НА 15 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЯ

ОСНОВАНИЕ: 132047Н ЭМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭБН-12Х18-ЖБ-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,941 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 819 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,498 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1941,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	12,46	46,00 18,20	2,70 4,04	602	190	133 42	31,00 5,21	324 54
2	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	136,00	3,55 1,08	-	479	146	- -	2,00 -	270 -
3	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	32,00	4,57 1,26	-	146	40	- -	2,00 -	64 -
4	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 ШТ	2,00	5,66 1,37	-	12	3	- -	2,00 -	4 -
5	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	72,00	0,49 0,22	-	35	16	- -	1,00 -	72 -
6	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95 1000М	0,01	2256,00	-	23	-	-	-	-
7	С151-1260	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,01	1936,00		9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000Б ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70								
		1000М								
8	С161-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35	0,02	1044,00	-	21	-	-	-	-
		1000М								
9	С161-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:5Х4	0,10	272,40	-	48	-	-	-	-
		1000М								
10	С161-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,03	227,00	-	7	-	-	-	-
		1000М								
11	С161-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,38	196,00	-	71	-	-	-	-
		1000М								
12	С161-1759	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,03	272,00	-	8	-	-	-	-
		1000М								
13	С161-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,04	277,00	-	10	-	-	-	-
		1000М								
14	С161-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	277,00	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
16	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,25	195,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
16	С151-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5	0,02	324,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1,5	0,03	218,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
18	С151-1874	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1,5	0,01	306,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
19	1509ТАБЛ00 13	-ПРОВОД КОНТАКТНЫЙ МГШВ СЕЧ 2Х0,5	60,00	0,12	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1453	395	132		734
			РУБ.					42		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1453	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			646	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	90		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	42		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	395	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	437	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			279	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			343	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	61	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			145	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1941	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		819
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	496	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1941	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		819
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	496	-		-

Составил Рясских

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 3ВН-I2x18-Ж5-I5

Ресурсы			Количество
Общестроительные работы			
Затраты труда	чел.час	норм.	3804
		постр.	3500
Основная заработная плата		руб.	I787
Строительные машины		руб.	73I
Сантехнические работы			
Затраты труда	чел.час	норм	436
		постр.	4II
Основная заработная плата		руб.	243
Строительные машины		руб.	I2
Монтажные работы			
Затраты труда	чел.час	норм.	I506
		постр.	I45I
Основная заработная плата		руб.	767
Строительные машины		руб.	227
Всего:			
Затраты труда	чел.час	норм.	5746
		постр.	5362
Основная заработная плата		руб.	2797
Строительные машины		руб.	970

Примечание: В числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru