ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

902-2-0408.86

Сблокированные железобетонные резервуары для сточных вод и осадков из сборных унифицированных конструкций заводского изготовления

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К СЕКЦИЯМ ШИРИНОЙ 6 м

ЧАСТЬ 3 Секция С-6х6

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
902-2-0408.86

Сблокированные железобетонные резервуары для сточных вод и осадков
из сборных унифицированных конструкций заводского изготовления

АЛЬБОМ IX
СМЕТЫ И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К СЕКЦИЯМ ШИРИНОЙ 6 м

ЧАСТЬ 3 Секция С-6х6

Разработаны проектным институтом
Казводоканалпроект

Утверждены и введены в действие
в/о СоюзводоканалНИИпроектом
Протоколом № 25 от 23.05.85г. и
приказом № 221 от 29.08.85г.

Главный инженер института Ю.И.Ткаченко
Главный инженер проекта И.Х.Каштелюк
Начальник сметного отдела Э.В.Мель

ОБЪЕКТ СЕКЦИЯ

С-6Х6

==========

С О Д Е Р Ж А Н И Е

НОМ. П.П.	НОМЕРА СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	НОМ. СТР.
1	2	3	4
1		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5
3		СВОДКА СМЕТ	6
5	1	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ТРУБОПРОВОД ПОД АНИЦЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 01	I0
7	1	СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ТРУБОПРОВОД ПОД АНИЦЕМ	I3
9	2	СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПОД АНИЦЕМ	24
11	3	СМЕТА НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП	29
13	2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6, ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 01	33
15	4	СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕМ	36
17	5	СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НАД АНИЦЕМ	40
19	3	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД АНИЦЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	45
21	6	СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД	48
23	7	СМЕТА НА ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	52
25	4	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД АНИЦЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	57
27	8	СМЕТА НА ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	60
29	5	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	64

1	2	3	4
31	9	СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД	67
32			
33	6	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД АНШЛЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	7I
34			
35	7	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6, ТРУБОПРОВОД ПОД АНШЛЕМ.ИСПОЛНЕНИЕ 02	74
36			
37	10	СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ТРУБОПРОВОД ПОД АНШЛЕМ	77
38			
39	8	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6, ТРУБОПРОВОД НАД АНШЛЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 02	80
40			
41	11	СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ТРУБОПРОВОД НАД АНШЛЕМ	83
42			
43	9	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД АНШЛЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	87
44			
45	12	СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД	90
46			
47	10	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУЗОПРОВОД ПОД АНШЛЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	94
48			
49	11	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД АНШЛЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	97
50			
51	13	СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД	I00
52			
53	12	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД АНШЛЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	I04
54			
55	13	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6, ТРУБОПРОВОД ПОД АНШЛЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 03	I07
56			
57	14	СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ТРУБОПРОВОД ПОД АНШЛЕМ	II0
58			
59	14	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6, ТРУБОПРОВОД НАД АНШЛЕМ	II4
60			
61	15	СМЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ТРУБОПРОВОД НАД АНШЛЕМ	II7
62			
63	15	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД АНШЛЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	I2I
64			
65	16	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД АНШЛЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	I24
66			
67	17	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД АНШЛЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	I27
68			
69	18	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СЕКЦИЮ С-6Х6 ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД АНШЛЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	I30
70			
71		ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	I33
72			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 3 300419

1	2	3	4
73	ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ		I35 - (I53)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту сблокированных железобетонных резервуаров для сточных вод и осадков из сборных унифицированных конструкций заводского изготовления составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметы составлены в ценах,введенных с I.0I.I984 г. с использованием средств для ЭВМ.

При определении стоимости приняты:

а) сборники единиц единичных расценок на строительные конструкции и работы,привязанные к условиям строительства для I территориального района (подрайон I);

б) сборник сметных цен на местные строительные материалы,бетонные и железобетонные изделия,утвержденный Мособлисполкомом;

в) ценники на монтаж оборудования,утвержденные Госстроем СССР для применения с I января I982 г.;

г) накладные расходы для общестроительных работ - I6,5%;

д) накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%;

е) плановые накопления - 8%.

Сводки смет составлены на все объектные сметы вариантов,находящихся в данном альбоме.

За основной вариант принят резервуар с расположением отводящих трубопроводов под днищем резервуара при расчетной температуре - 30°С,исполнение 0I.

Корректировка сметной стоимости резервуаров для температуры - 20°С выполняется при привязке проекта. Для температуры -40°С сметы,составленные на температуру -30°С принимаются по основному варианту без изменений.

Главный инженер проекта И.КАШТЕЛЮК

Начальник отдела смет и ТЭО Э.МЕЛЬ

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.2)

Типовой проект
Сблокированные железобетонные резервуары
для сточных вод и осадков из сборных унифицированных
конструкций заводского изготовления.

Форма 3

Смета в сумме тыс.руб.
и нормативная условно-чистая продукция
в сумме тыс.руб.
Согласована подрядной строительной
организацией

подрядчик
" " I9 г.

Смета в сумме тыс.руб.
Утверждена
заказчик
" " I9 г.

СВОДКА СМЕТ
на строительство секции С-6х6

Сметная стоимость тыс.руб.

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984 г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	нормативной условн. чистой продук.	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I.I	-Трубопровод под днищем, исполнение 0I	5,73	0,23	-	-	5,96	-	-	-	-
	2.2	-Трубопровод над днищем, исполнение 0I	5,7I	0,25	-	-	5,96	-	-	-	-
	3.3	-Нефтесодержащие сточные воды. Трубопровод под днищем. Теплоноситель пар	6,60	0,23	-	-	6,83	-	-	-	-
	4.4	-Нефтесодержащие сточные воды. Трубопровод под днищем. Теплоноситель перегретая вода	6,84	0,23	-	-	7,07	-	-	-	-
	5.5	-Нефтесодержащие сточные воды Трубопровод над днищем. Теплоноситель	6,6I	0,25	-	-	6,86	-	-	-	-

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,6		ПАР -НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДЫ	6,85	,25	"	"	7,10	"	"	"	"
7,7		-ТРУБОПРОВОДА ПОД АНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 02	5,74	,23	"	"	5,97	"	"	"	"
8,8		-ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 02	5,75	,25	"	"	6,00	"	"	"	"
9,9		-НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТРУБОПРОВОДА ПОД АНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	6,61	,23	"	"	6,84	"	"	"	"
10,10		-НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТРУБОПРОВОДА ПОД АНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	6,85	,23	"	"	7,08	"	"	"	"
11,11		-НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	6,65	,25	"	"	6,90	"	"	"	"
12,12		-НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	6,89	,25	"	"	7,14	"	"	"	"
13,13		-ТРУБОПРОВОДА ПОД АНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 03	5,93	,23	"	"	6,16	"	"	"	"
14,14		-ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 03	5,91	,25	"	"	6,16	"	"	"	"
15,15		-НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТРУБОПРОВОДА ПОД АНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	6,80	,23	"	"	7,03	"	"	"	"
16,16		-НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТРУБОПРОВОДА ПОД	7,04	,23	"	"	7,27	"	"	"	"

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.17		ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА =НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	6,81	,25	-	-	7,06	-	-	-	-
18.18		=НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	7,05	,25	-	-	7,30	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

/ ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 10)

```
124      1        Э300450' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
125      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                        ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,' ' ' ' ' ' ' СЕКЦИИ С-6Х6*
126      3        ВТ1' ' 5,73#0,23####' ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 01*
127      4        ВТ2' ' 5,71#0,25####' ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 01*
128      5        ВТ3' ' 6,6#0,23####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ,#ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР*
129      6        ВТ4' ' 6,84#0,23####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
130      7        ВТ5' ' 6,61#0,25####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР*
131      8        ВТ6' ' 6,85#0,25####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
132      9        ВТ7' ' 5,74#0,23####' ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 02*
133     10        ВТ8' ' 5,75#0,25####' ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 02*
134     11        ВТ9' ' 6,61#0,23####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР*
135     12        ВТ10' ' 6,85#0,23####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
136     13        ВТ11' ' 6,65#0,25####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР*
137     14        ВТ12' ' 6,89#0,25####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
138     15        ВТ13' ' 5,93#0,23####' ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 03*
139     16        ВТ14' ' 5,91#0,25####' ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 03*
140     17        ВТ15' ' 6,8#0,23####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР*
141     18        ВТ16' ' 7,04#0,23####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
142     19        ВТ17' ' 6,81#0,25####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР*
143     20        ВТ18' ' 7,05#0,25####' НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ#ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
144     21        ККАШТЕЛЮК' НЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300050

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 5,96 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 5,96 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,96 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	164,00 М3
2.2		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ	,02	,20	-	-	,22	-	-	-	34,82 -
3.3		-ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	- -
4.		-ИТОГО	5,73	,23	-	-	5,96	-	-	-	- - -

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ,								ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ,
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ Сидорина СИДОРОВА

/ ПРОВЕРИЛ Куркина ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 4 300050

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
39      1       Э300050' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
40      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОЕИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОН
                        СТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 1' СЕКЦИИ С-6Х6#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 01
                        ' ' КАШТЕЛЮК*
41      3       ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ИЗ*
42      4       ВТ2' ' 0,02#0,2####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ*
43      5       ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
44      6       ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
45      7       ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300307

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30,-40 ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ
ИСПОЛНЕНИЕ 01

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,706 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 164,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 34,79 РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.Е1-230 Т,Ч. П,1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 59КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В КУЧИ	1000М3	0,03	37,18	1 - 1	-	1 - -
2.Е1-237 Т,Ч. П,1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 230	1000М3	0,03	60,94	2 - 2	-	2 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Е1-50 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,46	97,51	45	- 45	2	43 17
4.	Е1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 Т.Ч.П.3.4 8 К=0,85	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	1000М3	0,46	38,15	18	- 17	-	17 6
5.	Е1-238 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,46	71,06	33	- 32	-	32 11
6.	Е1-169 Т,Ч. П,1.11 ТАБ.3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,18	128,01	23	- 23	1	22 9
7.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	308,00	0,29	89	- -	-	- -
8.	Е1-195 Т,Ч. П,1.11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,18	14,33	3	- 2	-	2 1
9.	Е1-189	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ АЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,18	10,20	2	- 1	-	1 -
10.	Е1-984	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3М ВРУЧНУЮ С ПОДЪЕМОМ КРАНОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,19	229,00	44	- 44	25	19 12
11.	Е1-231 Т,Ч.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2	1000М3	0,46	38,15	18	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1 Т.Ч.П.3.4 8 К=0,85	ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ					17		6
12.	Е1-238 Т,Ч. П,1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,66	71,06	33	- 32	-	32 11
13.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,58	46,00	27	- 27	27	- -
14.	Е1-257 Т,Ч. П,1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,21	20,79	4	- 5	-	5 2
15.	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	2,11	9,69	20	- 21	13	8 5
16.	Е1-230 Т,Ч. П,1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1 Т,Ч.П.3.4 8 К=0,85	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	1000М3	0,03	31,60	1	- 1	-	1 -
17.	Е1-237 Т,Ч. П,1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,03	60,94	2	- 2	-	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	454	- 272	68	204 82

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	365			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	122			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	82			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	68			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	150			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	32			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	454			
		РАЗДЕЛ 2. ,МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
18.Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	4,84	27,40	133	- 4	3	1 -	
19.Е6-241 ССЦ П.1-19,1=17	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-200,МРЗ-50,В-6	М3	16,30	38,71	631	- 68	55	13 - 4	
20.С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06	270,00	11	- -	-	- -	
21.С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,80	283,00	226	- 4	-	- -	
22.С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,08	392,00	31	- -	-	- -	
23.Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	- -	-	- -	
24.Е11-11	-БЕТОНКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ИЗ БЕТОНА М-100	М3	7,22	29,30	212	- 12	12	- -	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1370	- 84	70	14 - 4	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1268				
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	896				
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10				
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4				
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	70				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	268			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	206			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1570			
		РАЗДЕЛ 3, ,СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
25.Е7-345 Ц1-1 П.672,657 СНИП ТБ.6-38-1 2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 НА НАПРЯГАЮЩЕМ ЦЕМЕНТЕ	М3	10,40	27,29	284	- 142	56	86 28	
26.Е7-348 Ц1-1 П.672,657 СНИП ТБ.6-38-1 2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 НА НАПРЯГАЮЩЕМ ЦЕМЕНТЕ	М3	8,76	12,84	112	- 52	20	32 11	
27.608-70102	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 С БОРТОМ И-200 МРЗ-200,В-4 ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	М3	8,76	71,16	623	-	-	-	
28.608-70102	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 С БОРТОМ И-200 МРЗ-200,В-4 ВЕСОМ ДО 5Т	М3	10,40	70,66	735	-	-	-	
29.С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,32	22,40	7	-	-	-	
30.С147-8	-АРМАТУРА А-Э	100КГ	15,36	24,50	376	-	-	-	
31.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,06	31,60	33	-	-	-	
32.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	7,07	40,80	288	-	-	-	
33.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	6,69	17,30	116	-	-	-	
34.Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ВП-0010	10ДМ2	0,01	27,90	1	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35,Е13-169	=НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ВД-0010	100М2	0,01	54,20	1	-	-	-
						-		-
34,Е7-285	=УСТРОЙСТВО УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	0,11	362,00	40	-	10	1
						11		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	3292	-	86	119
						205		39
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2616			
	МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	230			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	80			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	39			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	86			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	125			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =			РУБ	2178			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	433			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	243			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3292			
	РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
37,Е9-47	=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,02	46,80	1	-	-	-
						-		-
38,С121-1981	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,02	327,00	7	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	10	-	-	-
						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	8			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =			РУБ	7			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	10			
	РАЗДЕЛ 8. .ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	100М2	0,01	7,71	1	= = =	=	= = =
40.	Е13-131	=ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М2	0,01	17,66	1	= = =	=	= = =
41.	Е15-275	=ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ НАБЕТОНКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,35	35,80	12	= 7 =	7	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	17	= 7 =	7	= =
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	14			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	17			
		РАЗДЕЛ 6, ,ПРИЯМОК							
42.	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	6,69	27,40	183	= 4	3	1 =
43.	Е6-237 ССЦ П 1-31,1-29	=УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-200,МРЗ-50,В-6	М3	1,10	72,01	79	= 20	10	1 =
44.	С126-3	=АРМАТУРА КЛАССА АЗ	Т	0,19	270,00	51	= =	=	= =
45.	Е6-86	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	= =	=	= =
46.	Е15-275	=ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ПРИЯМКА	100М2	0,06	35,80	2	= 1	1	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	324	=	23	2 =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							25		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	259			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	182			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	23			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	42			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	324			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
47.Е6-263		-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	М3	144,00	0,19	31	-	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	39	-	7	-
							7		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	24			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ-РАБОТ -			РУБ	39			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5706	-	261	339
							600		125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4533			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1335			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	216			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	125			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	261			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	386			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	2497			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	745			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	418			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	10

СОСТАВИЛ Сидорина СИДОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
280   1   Э300307' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 164' М3*
281   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
            ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
            ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30,-40 ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ#ИСПОЛНЕНИЕ О
            1' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
282   3   Н10=16,5*
283   4   Р1*
284   5   Е1-230(1002А)(Р1,1,1)' 25' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 59КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В КУЧИ*
285   6   Е1-237(1002А)(А1.2)(Р1,1,1,2#)' 25*
286   7   Е1-50(1002В)(Р1,1,15)' 462*
287   8   Е1-231(1002А)(1051)(Р1,1,1.0,85#)' 462' ' + НА ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*
288   9   Е1-238(1002А)(А1.2)(Р1,1,1.2#)' 462*
289  10   Е1-169(1002В)(Р1,1,15)' 176*
290  11   С310-1' 308*
291  12   Е1-195(1002А)(Р1,1,1)' 176*
292  13   Е1-189(А1.2)(Р1,2)' 176*
293  14   Е1-984' 16+3*
294  15   Е1-231(1002А)(1051)(Р1,1,1,0,85#)' 462' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
295  16   Е1-238(1002А)(А1.2)(Р1,1,1,2#)' 462*
296  17   Е1-968' 58*
297  18   Е1-257(1002А)(Р1,1,1)' 211*
298  19   Е1-1184' 211*
299  20   Е1-230(1002А)(1051)(Р1,1,1.0,85#)' 25' ' + РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
300  21   Е1-237(1002А)(А1,2)(Р1,1,1.2#)' 25*
301  22   Р,МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
302  23   Е6-1(А2=26,42)' (4,5+1,5+0,1),(6+0,87,2+0,1,2),0,1*
303  24   Е6-241(А2=35,14-(32,1-28,2),1,015*С 98,2+1,53#)#ССЦ П,1-19,1-17' 16,3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОН
            НОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА Р-200,МРЗ-50,В-6*
304  25   С124-16' 0,04*
305  26   С124-18' 0,8*
306  27   С124-43' 0,08*
307  28   Е6-84' 0,01*
308  29   Х6-0,2-1,5-0,9=Ф1 Ф1.0,1=Ф2 1:3,(6.6+1,5,0,9+(6,6.1,5,0,9)С0,5).Ф2=Ф3 6,6,Ф2=Ф4 Ф4-Ф3=Ф5*
309  30   Е11-11(А2=27,68)' Ф5' ' НАБЕТОНКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ИЗ БЕТОНА М-100*
310  31   Р,СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
311  32   Е7-345(А2=11,48+(39,4.0,6-31,5,0,382).0,18#)#Ц1-1 П.672,657#СНИП ТБ,6-38-12' 6,1+2,2,2' ' + НА НАПРЯГАЮЩЕМ
            ЦЕМЕНТЕ*
312  33   Е7-348(А2=5,75+(39,4,0,6-31,5,0,382),0,098#)#Ц1-1 П.672,657 СНИП ТБ.6-38-12' 2,92,3' ' + НА НАПРЯГАЮЩЕМ ЦЕМ
            ЕНТЕ*
313  34   608-70102' 2,92.3' 68,1+1,02,3' + МРЗ-200,В-4 ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
314  35   608-70102' 1,6+2,2.2' 67,6+1,02,3' + МРЗ-200,В-4 ВЕСОМ ДО 5Т*
315  36   С147-1' 11,8,2+8,2*
316  37   С147-8' 175,2+20,4+199,2+92,79,4+98,17,2+199,56,2*
317  38   С147-16' 32,2+32,4+1,4,6+0,42,2*
318  39   С147-24' 48,4,3+38,3+17,2+55,62,6+86,3.2=Ф6*
319  40   С147-29' Ф6-38,3*
320  41   Е13-126' 38,3,19.0,001=Ф7*
321  42   Е13-169(А1.2)(Р1.2)' Ф7*
322  43   Е7-285' (12.2,88+12.0,9+24,1,4+12,2,88),0,001' ' УСТРОЙСТВО УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
323  44   Р8*
324  45   Е9-47' (2,8,1,21+12.1,6),0,001=Ф8*
325  46   С121-1981' Ф8*
326  47   Р,ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
327  48   Е13-121' Ф8,23*
328  49   Е13-131(А1,2)(Р1,2)' Ф8,23' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ*
329  50   Е15-275(А2=14,2)' 6.6-1,5,0,9' ' ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ НАБЕТОНКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
```

```
330     51      Р.ПРИЯМОК*
331     52      Е6-1(А2=26,42)' 4,49*
332     53      Е6-237(А2=54,5-(33,3-29,3),1,015+0,92,2+1,53Н)#ССЦ П 1-31,1-29' 1,1' ' УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-200,И
                    Р3-50,В-6*
333     54      С124-3' 0,19*
334     55      Е6-84' 0,01*
335     56      Е15-275(А2=14,2)' 0,9.1,5+0,9,2,1+1,5,2.1' ' ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ПРИЯМКА*
336     57      Р18*
337     58      Е6-263' 164*
338     59      К' СИДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300324

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПОД ДНИЩЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6 АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,211 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: УСЛОВНО-ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРУБОПРОВОД ВЗМУЧИВАНИЯ И СМЫВА ОСАДКА							
1,Ц12-1-1		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	23,00	0,48	11	- 11	10	1 -
2,С113-30 ПРИЛ.2		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-4.5	М	23,69	1,00	24	- -	-	- -
3,Ц12-1138-8		ПАТРУБОК ПРИЕМНОРАЗДАТОЧНЫЙ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80	ШТ	1,00	2,99	3	- 3	2	1 -
4,С121-2109		СТОИМОСТЬ ПАТРУБКА С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ	Т	0,02	455,00	9	- -	*	- -
5,ЕЕНИР 5-5-39		СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ	100ШТ	0,16	3,28	1	- -	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ.1,3 ПРИЛ.1,3						1		-
6	ЕСБ,ЭКСП,П-АРЕЛЬ ,3402		1000ТВ	0,16	0,14	1	-	-	-
7	Ц12-1137-1	-ПАТРУБКИ ДЛЯ АРМАТУРЫ,ПАТРУБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ АРМАТУРЫ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	ШТ	16,00	0,66	11	- 6	6	-
8	С113-817	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ Д=20	Т	-	376,00	-	-	-	-
9	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,04	27,90	1	-	-	-
10	Е13-169 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭА-0010	100М2	0,04	54,20	2	-	-	-
11	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	0,20	0,55	1	-	-	-
12	С121-2019	-ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,01	356,00	4	-	-	-
13	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	-	27,90	1	-	-	-
14	Е13-169 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭА-0010	100М2	0,05	54,20	2	-	-	-
		ОТВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ							
15	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	Т	0,21	51,10	11	- 10	8	2 1
16	С159-3358 ПРИЛ.2 ПР-Т 23-10 СТР.138 ПИСЬМО	-УЗЛЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=216Х6	ТН	0,22	305,27	67	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 3 300324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СОЮЗ ВОДОКАНАЛ ПРОЕКТ								
17.	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	-	27,90	1	-	-	-
18.	Е13-169 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭА-0010	100М2	-	54,20	1	-	-	-
19.	Е22-168	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	0,20	1,66	1	-	-	-
		ПОДВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ							
20.	Ц12-2-10	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ	Т	0,06	36,90	2	-	2	-
21.	С159-3400 ПРИЛ,2	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 400 ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 426 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:7	Т	0,06	349,77	21	-	-	-
22.	Е22-172	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 400ММ	М	0,20	3,12	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	211	- 33	29	4 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	161
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	29
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	196			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			

СОСТАВИЛ МИЛЕЦКАЯ

/ ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 12)

```
390
391     1   В300324' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
        2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6 АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
392             ' 2' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПОД ДНИЩЕМ' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
393     3   Н10=16,5*
394     4   П2#ТРУБОПРОВОД ВЗМУЧИВАНИЯ И СМЫВА ОСАДКА#*
395     5   Ц12-1=1' 23*
396     6   С113=30#ПРИЛ,2(=6)' 23,1,03*
397     7   Ц12=1138-8' 1*
398     8   С121=2109(=6)' 0,02' ' СТОИМОСТЬ ПАТРУБКА С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ*
        9   ЕТЕНИР 5-5-39#ТАБЛ.1,3 ПРИЛ.1,3(А5,1,12)(=6)' 16' 5,82,0,147,1,03,3,33#5,82.0.147,1,03,3,33###' СВЕРЛЕНИЕ О
399             ТВЕРСТИЯ' 100ШТ*
400    10   ЕТСБ.ЭКСП.П.3402(=6)' 16' 0,16.0,881#0#(0,16=0,03),0,881#0,03,0,881#0' АРЕЛЬ' 1000ТВ*
401    11   Ц12=1137-1' 16*
402    12   С113=817(=6)' 16,0,16,0,001' ' СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ А=20*
403    13   Е13=126' 4,36*
404    14   Е13=169(А1,2)(Р1,2) К=2' 4,36*
405    15   Е22=163' 0,2*
406    16   С121=2019' 0,006' ' ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
407    17   Е13=126' 6,75,0,001*
408    18   Е13=169(А1,2)(Р1,2) К=2' 6,75,0,01*
409    19   П2#ОТВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ#*
410    20   Ц12=2=9' 0,208*
       21   ТС159=3358#ПРИЛ,2 ПР=Т 23-10#СТР,138 ПИСЬМО СОЮЗ#ВОДОКАНАЛПРОЕКТ(=6)' 0,208.1,04' (385-350.0,12),0,89' УЗЛЫ
411             ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=216Х6' ТН*
412    22   Е13=126' 0,4*
413    23   Е13=169(А1,2)(Р1,2) К=2' 0,4*
414    24   Е22=168' 0,2*
415    25   П2#ПОДВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ#*
416    26   Ц12=2=10' 0,062*
417    27   С159=3400#ПРИЛ,2(А1,0,89)(=6)' 0,062,1,06*
418    28   Е22=172' 0,2*
       29   К' МИЛЕЦКАЯ' ШИБАЕВА' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 30044

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,029 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	1.Ц11-652-1	-ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ	КОМПЛ	2,00	2,62	5	- 2	2	- -
2	2.Ц8-406-1	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДИАМ 12ММ НА СКОБАХ	100М	0,05	54,00	3	- 2	1	1 -
3	3.Ц11-652-6	-ФЛАНЕЦ С БОБЫШКОЙ	ШТ	1,00	3,05	3	- 3	2	1 -
4	4.Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,02	377,00	8	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	26	-	6	2 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 2 30044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
5.6124-17		-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДИАМ 12ММ	Т	-	256,00	-	-	-	-
							-		-
6.6111-499		-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КИПЯЩАЯ СТЗКП ТОЛЩИНОЙ 9-12ММ	Т	0,02	134,00	3	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ		3	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	29	-	6	2
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	29			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 3 30044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ ФЕДОРОВА

ПРОВЕРИЛ КРИВЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ГОРЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
285      1      Э30044' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
286      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                ' ' ОБОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
287      3      Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
288      4      Ц11-652-1' 2' ' ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ*
289      5      Ц8-406-1' 5' ' СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДИАМ 12ММ НА СКОБАХ*
290      6      Ц11-652-6' 1' ' ФЛАНЕЦ С БОБЫШКОЙ*
291      7      Ц8-91-4' 0,019*
292      8      Р МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
293      9      С124-17(=13)' 0,005' ' СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДИАМ 12ММ*
294     10      С111-499(=13)' 0,017*
295     11      К' ФЕДОРОВА' КРИВЕНКО' ГОРЛОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300051

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 5,96 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
'' '' 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 5,96 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
'' '' 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЦЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,96 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		=ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	164.00 М3
2.4		=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЦЕМ	,03	-	-	-	,03	-	-	-	34,82 - -
3.3		=ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД АНИЦЕМ	,03	,22	-	-	,25	-	-	-	-
4.3		=ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	-	,03	-	,03	-	-	-	- -
5.		=ИТОГО	5,71	,22	,03	-	5,96	-	-	-	- - -

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИФРОВА

ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5 300051

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  46      1       Э300051' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  47      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#БЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВ
                          АННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 2' СЕКЦИИ С-6Х6#ТРУБОПРОВОД НА ДВЕ СЕКЦИИ,ИСПО
                          ЛНЕНИЕ 01' ' КАШТЕЛЮК*
  48      3       ВТ1' 164' 5,71######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' МЗ*
  49      4       ВТ4(14)' ' 0,03######' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД НА АНИЦЕМ*
  50      5       ВТ5' ' 0,03#0,22####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НА АНИЦЕМ*
  51      6       ВТ3' ' ##0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
  52      7       ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
  53      8       ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300305

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ОБЪЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ /
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ
ИСПОЛНЕНИЕ 01

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,027 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ,ИСКЛЮЧИТЬ							
		ПРИЯМОК							
1	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	- 1,80	27,40 -	49	- -	1	-
						-	1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ -	62	- -	1	-
						-	1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	48			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	62			
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ							
		СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
2.С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,26	24,50	6	-	-	-
3.С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,48	40,80	20	-	-	-
4.Е13-126		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,01	27,90	1	-	-	-
5.Е13-169		-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	0,01	54,20	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	35	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ -	27	- -	1	-
						-	1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	21			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	48			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ - 4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ - 2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ - 27

СОСТАВИЛ Сидорова СИДОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 11 300305

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
    245      1        Э300305' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
    246      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                       ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6.АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                       ' 4' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ#ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВОД
                        НАД ДНИЩЕМ#ИСПОЛНЕНИЕ 01' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
    247      3        Н10=16,5*
    248      4        Р.ИСКЛЮЧИТЬ*
    249      5        П2#ПРИЯМОК#*
    250      6        Е6-1(А2=26,42)(ВП)' 4,49-2,69*
    251      7        Р.ДОБАВИТЬ*
    252      8        П2#СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
    253      9        С147-8' 26,4*
    254     10        С147-24' 47,8*
    255     11        Е13-126' 47,8,19,0,001=Ф1*
    256     12        Е13-169(А1,2)(Р1,2)' Ф1*
    257     13        К' СИДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС. (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300327

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОБЪЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НАД АНИШЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6 АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,244 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРУБОПРОВОД ВЗМУЧИВАНИЯ И СМЫВА ОСАДКА							
1.	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	27,50	0,48	13	-	12	1
							13		-
2.	С113-30 ПРИЛ.2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-4,5	М	28,32	1,00	28	-	-	-
							-		-
3.	ЕЕНИР 5-5-39 ТАБЛ.1,3 ПРИЛ.1,3	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	100ШТ	0,16	3,28	1	-	1	-
							1		-
4.	ЕСБ,ЭКСП,П-АПРЕЛЬ .3402		100 ОТВ	0,16	0,16	1	-	-	-
							-		-
5.	Ц12-1137-1	ПАТРУБКИ ДЛЯ АРМАТУРЫ,ПАТРУБКИ ДЛЯ	ШТ	16,00	0,66	11	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНОВКИ АРМАТУРЫ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50					6		-
6.	С113-817	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ Д=20	Т		376,00	-	-	-	-
7.	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,05	27,90	1	-	-	-
8.	Е13-169 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	0,05	54,20	3	-	-	-
9.	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	0,85	0,55	1	-	-	-
10.	С121-2019	-ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,01	356,00	4	-	-	-
11.	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	-	27,90	1	-	-	-
12.	Е13-169 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	-	54,20	1	-	-	-
		ОТВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ							
13.	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	Т	0,27	51,10	14	- 13	10	3 2
14.	С159-3358 ПРИЛ.2,ПР -Т 23-10 СТР.138 ПИСЬМО СОЮЗВОДОКАНАЛА	-УЗЛЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=216Х6	ТН	0,28	305,27	85	-	-	-
15.	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,03	27,90	1	-	-	-
16.	Е13-169 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	0,03	54,20	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е22-168	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	0,85	1,66	1	-	-	-
18.	С121-2019	-ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,02	356,00	7	-	-	-
19.	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,02	27,90	1	-	-	-
20.	Е13-169 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	0,02	54,20	1	-	-	-
		ПОДВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ							
21.	Ц12-2-10	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ	Т	0,06	36,90	2	- 2	2	- -
22.	С159-3400 ПРИЛ.2	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 400 ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 426 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:7	Т	0,06	349,77	21	-	-	-
23.	Е22-172	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 400ММ	М	0,85	3,12	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	244	- 35	31	4 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	176
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	215			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			

СОСТАВИЛ МИЛЕЦКАЯ

/ ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 2 300326

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 31      1        Э300326' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
 32      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                  ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' 200' СЕКЦИЯ К1-6Х6 АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                  ' 5' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НАД ДНИЩЕМ' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
 33      3        Н10=16,5*
 34      4        П2#ТРУБОПРОВОД ВЗМУЧИВАНИЯ И СМЫВА ОСАДКА#*
 35      5        Ц12-1-1' 27,5*
 36      6        С113-30#ПРИЛ.2(=6)' 27,5.1,03*
 37      7        ЕТЕНИР 5-5-39#ТАБЛ,1,3 ПРИЛ.1,3(А5.1,12)(=6)' 16' 5,82.0,147.1,03.3,33#5,82.0,147,1,03.3,33#*#' СВЕРЛЕНИЕ О
                  ТВЕРСТИЙ' 100ШТ*
 38      8        ЕТСБ.ЭКСП.П.3402(=6)' 16' 0,16,0,881#0#(0,16-0,03).0,881#0,03,0,881#0' АРЕЛЬ' 100 ОТВ*
 39      9        Ц12-1137-1' 16*
 40     10        С113-817(=6)' 16.0,16.0,001' ' СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ Д=20*
 41     11        Е13-126' 5,3*
 42     12        Е13-169(А1.2)(Р1.2) К=2' 5,3*
 43     13        Е22-163' 0,85*
 44     14        С121-2019' 0,006' ' ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
 45     15        Е13-126' 6.75.0,001*
 46     16        Е13-169(А1,2)(Р1.2) К=2' 6.75.0,001*
 47     17        П2#ОТВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ#*
 48     18        Ц12-2-9' 0,27*
 49     19        ТС159-3358#ПРИЛ,2,ПР-Т 23-10#СТР.138 ПИСЬМО СОЮЗВОДО#КАНАЛА(=6)' 0,27,1,04' (383-350.0,12),0,89' УЗЛЫ ИЗ ЭЛ
                  ЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=216Х6' ТН*
 50     20        Е13-126' 3,12*
 51     21        Е13-169(А1,2)(Р1.2) К=2' 3,12*
 52     22        Е22-168' 0,85*
 53     23        С121-2019' 0,021' ' ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
 54     24        Е13-126' 21,75.0,001*
 55     25        Е13-169(А1.2)(Р1.2) К=2' 21.75.0,001*
 56     26        П2#ПОДВОДЯЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ#*
 57     27        Ц12-2-10' 0,062*
 58     28        С159-3400#ПРИЛ.2(А1.0,89)(=6)' 0,062,1,04*
 59     29        Е22-172' 0,85*
 60     30        К' МИЛЕЦКАЯ' ШИБАЕВА' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 1 300116

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 6,83 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 6,83 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 3

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР,ИСПОЛНЕНИЕ 01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,83 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	164,00 М3 34,82
2,6		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,56	-	-	-	,56	-	-	-	-
3,8		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ	,02	,20	-	-	,22	-	-	-	-
4,7		-ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПАР	,33	-	-	-	,33	-	-	-	-
5,3		-ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	-
6,		-ИТОГО	6,60	,23	-	-	6,83	-	-	-	-

№ пп.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная чистая продукция	В том числе		Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособления, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	условно-чистая продукция	основная заработная платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5 300116

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,Е 4)

```
 74      1       В300116' М3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 75      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                         ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 3' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫ
                         Х ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР,ИСПОЛНЕНИЕ 01' ' КАШТЕЛЮК*
 76      3       ВТ1' 144' 5,71######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
 77      4       ВТ6' ' 0,54######' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
 78      5       ВТ2' ' 0,02#0,2######' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ*
 79      6       ВТ7' ' 0,33######' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПАР*
 80      7       ВТ5' ' #0,03######' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
 81      8       ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
 82      9       ККАШТЕЛЮК' НЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 3С0304

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОБЪЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ 1
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30,-40 ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
ИСПОЛНЕНИЕ 01

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,544 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	СКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВИТЬ							
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
1	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	-	-	-
		СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
2	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,20	40,80	8	-	-	-
3	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	0,20	17,30	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ					-		-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
4,Е9-47		-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЯ,РИФЛЕНОЯ,ПРОСЕЧНОЯ И КРУГЛОЯ СТАЛИ	Т	0,03	46,80	1	- 1	1	-
5,С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ,ПОЛОСОВОЯ И КРУГЛОЯ СТАЛИ 2	Т	0,03	327,00	10	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
6,Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЯ ЗА ПЕРВЫЯ И КАЖДЫЯ ПОСЛЕДУЮЩИЯ РАЗ ГРУНТОВКОЯ: ГФ-021	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-
7,Е13-131		-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,01	17,66	1	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
8,Е9-209		-КАРКАС ЩИТА ПОКРЫТИЯ	Т	0,83	70,70	59	- 45	28	17 5
9,С121-1968		-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,83	342,00	284	-	-	-
10,Е12-270		-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2	0,36	195,00	70	- 10	9	1
11,Е13-126		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЯ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЯ ЭП-0010	100М2	0,19	27,90	5	-	-	-
12,Е13-169		-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	0,19	54,20	10	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	544	- 56	38	18 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	102			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	78			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	129			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	354			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	294			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	415			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	544	- 56	38 5	18

В ТОМ ЧИСЛЕ;

		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	102			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	78			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	129			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	354			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	294			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	415			

СОСТАВИЛ Сидорова СИДОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
223      1      Э300304' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
224      2      Ю' ' ТИПОВОЯ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                    ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6.АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                    ' 6' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ#ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30,-40 ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВОД
                    ПОД ДНИЩЕМ#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД#ИСПОЛНЕНИЕ 01' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
225      3      Н10=16,5*
226      4      Р.ДОБАВИТЬ*
227      5      П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
228      6      Е6-84' 0,02-0,01*
229      7      П2#СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
230      8      С147-24' 6,69.2+24-17,2*
231      9      С147-29' 6,69.2+24-17,2*
232     10      П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
233     11      Е9-47' ((24.1,6+6,4.2)-(2,8,1,21+12,1,6)).0,001=Ф1*
234     12      С121-1981' Ф1*
235     13      П2#ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#*
236     14      Е13-121' Ф1,23*
237     15      Е13-131(А1.2)(Р1.2)' Ф1,23' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА  2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ*
238     16      П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
239     17      Е9-209' 0,207,4' ' КАРКАС ЩИТА ПОКРЫТИЯ*
240     18      С121-1968' 0,207,4' ' СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ*
241     19      Е12-270' 1,5,1,5,4,4' ' УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ*
242     20      Е13-126' 0,207,4,23=Ф2*
243     21      Е13-169(А1,2)(Р1,2)' Ф2*
244     22      К' СИДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300300

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7

НА ОБОГРЕВ СЕКЦИИ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПАР ДАВЛЕНИЕМ 0,5-0,6 МПА (5-6 АТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6 АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,334 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Е18-131		-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80ММ	М	21,00	3,24	68	- / 2	2	- / -
2.Е16-55		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВЬЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	42,00	2,18	92	- / 19	17	2 / 1
3.С130-1571		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ-3,5 (ВЫЧИТАЕТСЯ)	М	36,00	1,69	61	- / -	-	- / -
4.С113-365		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН) ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-45 Т-3	М	11,00	0,93	10	- / -	-	- / -
5.01-13 СТР.38		-ТРУБА БЕСШОВНАЯ ГОСТ 8732-78 Ф38Х3	П.М	7,00	0,81	6	- / -	-	- / -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 2 300300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ.10.1						-		-
	ТАБЛ.39.2								
	Ц145 ТАБ.10								
6.	С113-360	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32 Т-3	М	18,00	0,75	14	-	-	-
7.	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ Д050ММ	ШТ	2,00	1,60	3	- 2	2	-
8.	2307-20159	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЗКП 2-16 30С41НЖ ДУ50; РУ16	ШТ	1,00	32,94	33	-	-	-
	Ц,145,ТАБЛ.10						-		-
9.	2307-10496	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ32,РУ64	ШТ	1,00	19,76	20	-	-	-
	Ц,1,4,5,Т .10						-		-
10.	2307-10186	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ25,РУ16	ШТ	3,00	1,71	5	-	-	-
	Ц,1 4,5,ТАБ.1 0						-		-
11.	Е18-207	-УСТАНОВКА УЗЛОВ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА С ТРУБНОЙ ОБВЯЗКОЙ И ВЕНТИЛЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	17,10	17	- 2	2	-
12.	2307-10728	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б15К,ДУ20,РУ16	ШТ	1,00	0,79	1	-	-	-
	Ц,1 4,5,Т10						-		-
13.	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8Бк1,ДУ15,РУ10	ШТ	3,00	1,59	5	-	-	-
	Ц,1 4,5,Т.10						-		-
14.	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,11	27,90	3	-	-	-
15.	Е13-169 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭА-0010	100М2	0,11	54,20	6	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 3 300300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,04	42,10	2	-	2	-
							2		-
17.	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	Т	0,03	1170,00	35	-	-	-
							-		-
18.	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,02	80,10	1	-	1	-
							1		-
19.	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	Т	0,01	294,00	3	-	-	-
							-		-
20.	С121-2019	-КРЕПЛЕНИЕ РЕГИСТРА	Т	0,03	356,00	11	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	334	-	26	2
							28		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	50
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	38
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	62
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	213
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	153
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	23
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	24
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	61
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	259

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 4 300300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ КИСЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ МИЛЕЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 4 300328

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 91      1      Э300328' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 92      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                    ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' 200' СЕКЦИЯ К2-6Х6 АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                    ' 7' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПАР ДАВЛЕНИЕМ 0,5-0,6 МПА (5-6 АТ)' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
 93      3      Н10=16,5*
 94      4      Е18-131' 21*
 95      5      Е16-55' 6+7+11+18*
 96      6      С130-1571(ВП)' 11+7+18' ' + (ВЫЧИТАЕТСЯ)*
 97      7      С113-365(=3)' 11*
 98      8      Т01-13 СТР,38(=3)#ТАБЛ.10.1 ТАБЛ.39.2#Ц145 ТАБ.10' 7' 1,01,0,78,1,029' ТРУБА БЕСШОВНАЯ ГОСТ 8732-78 Ф38Х3'
                    П.М*
 99      9      С113-360(=3)' 18*
100     10      Е16-135' 1+1*
101     11      2307-20159#Ц.145,ТАБЛ.10(А1,1,098)(=3)' 1*
102     12      2307-10496#Ц.1,4.5,Т.10(А1,1,098)(=3)' 1*
103     13      2307-10186#Ц.1 4.5,ТАБ.10(А1,1,098)(=3)' 3*
104     14      Е18-207' 1*
105     15      2307-10728#Ц.1 4.5,Т10(А1,1,098)(=3)' 1*
106     16      2307-10021#Ц.1 4,5,Т.10(А1,1,098)(=3)' 3*
107     17      Е13-126' 11,3*
108     18      Е13-169(А1.2)#К=2(Р1,2)' 11,3*
109     19      Е26-14' 0,04*
110     20      С114-355' 0,04,0,79*
111     21      Е26-62' 1,7*
112     22      С111-525' 1,7,1,2.7,0,001*
113     23      С121-2019' 0,026' ' КРЕПЛЕНИЕ РЕГИСТРА*
114     24      К' КИСЕЛЕВА' МИЛЕЦКАЯ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300117

ФОРМА 5

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
БЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СМЕТА В СУММЕ 7,07 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,07 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 6

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД АНИЦЕЙ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА,ИСПОЛНЕНИЕ 01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,07 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	"	"	"	5,71	"	"	"	164,00 М3
2.6		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,54	"	"	"	,54	"	"	"	34,82 - -
3.2		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД АНИЦЕЙ	,02	,20	"	"	,22	"	"	"	-
4.6		ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА	,97	"	"	"	,97	"	"	"	- -
5.3		ОБОРУДОВАНИЕ КИП	"	,03	"	"	,03	"	"	"	- -
6.		ИТОГО	6,54	,23	"	"	7,07	"	"	"	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 2 300117

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

/ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 6 300117

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 5)

```
83    1    В300117' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
84    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 4' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫ
                Х ВОД.ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА.ИСПОЛНЕНИЕ 01' ' КАШТЕЛЮК*
85    3    ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
86    4    ВТ6' ' 0,54#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
87    5    ВТ2' ' 0,02#0.2####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ*
88    6    ВТ8' ' 0,57#####' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ.ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
89    7    ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
90    8    ВТ(15)' ' ' ИТОГО*
91    9    ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300303

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА ОБОГРЕВ СЕКЦИИ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА 150-70 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6 АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,565 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	42,00	4,34	182	- 6	5	1 -
2.	Е16-56	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	12,00	2,62	31	- 6	6	- -
3.	Е16-55	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	42,00	2,18	92	- 19	17	2 1
4.	С130-1571	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ-3,5 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	М	28,00	1,69	47	- -	-	- -
5.	С113-365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ	М	28,00	0,93	26	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-45 Т-3							
6.	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
7.	2307-20160 Ц,1 4,5,ТАБ.1 0	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЗКЛ2-16 30С41НЖ ДУ80; РУ16	ШТ	2,00	43,92	88	- -	-	- -
8.	2307-10184 Ц,1,4,5,Т АБ,10	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ15,РУ16	ШТ	2,00	0,99	2	- -	-	- -
9.	2307-10021 Ц,1,4,5,Т АБ,10	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	ШТ	2,00	1,59	3	- -	-	- -
10.	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,24	27,90	7	- +	-	- -
11.	Е13-169 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	0,24	54,20	13	- -	-	- -
12.	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,04	42,10	2	- 2	2	- -
13.	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЕ ШАП-1	Т	0,03	1170,00	35	- -	-	- -
14.	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,02	80,10	1	- 1	1	- -
15.	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	Т	0,01	294,00	3	- -	-	- -
16.	С121-2019	-КРЕПЛЕНИЕ РЕГИСТРА	Т	0,05	356,00	18	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	565	- 34	37	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	61
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	18
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	38
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	75
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	18
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	22
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	383
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	275
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	32
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	47
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	50
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	35
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	468

СОСТАВИЛ КИСЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ МИЛЕЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 7 300301

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
163      1      Э300301' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
164      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                    ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ' ' 200' СЕКЦИЯ К2-6Х6 АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ' ' 8' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ#ТЕП
                    ЛОНОСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА 150-70 ГРАДУСОВ' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
165      3      Н10=16,5*
166      4      Е18-132' 42*
167      5      Е16-56' 12*
168      6      Е16-55' 14+28*
169      7      С130-1571(ВП)' 28' ' * (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)*
170      8      С113-365(=3)' 28*
171      9      Е16-136' 2*
172     10      2307-20160#Ц,1 4,5,ТАБ,10(А1,1,098)(=3)' 2*
173     11      2307-10184#Ц,1,4,5,ТАБ,10(А1,1,098)(=3)' 2*
174     12      2307-10021#Ц,1,4,5,ТАБ,10(А1,1,098)(=3)' 2*
175     13      Е13-126' 23,6*
176     14      Е13-169(А1,2) К=2(Р1,2)' 23,6*
177     15      Е26-14' 0,04*
178     16      С114-355' 0,04,0,79*
179     17      Е26-62' 1,7*
180     18      С111-525' 1,7,1,2,7.0,001*
181     19      С121-2019' 0,047' ' КРЕПЛЕНИЕ РЕГИСТРА*
182     20      К' КИСЕЛЕВА' МИЛЕЦКАЯ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300118

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 6.86 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 6.86 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 5

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД, ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР, ИСПОЛНЕНИЕ 01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6.86 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	164,00 М3
2.6		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕМ	,03	-	-	-	,03	-	-	-	34,82 - -
3.9		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,57	-	-	-	,57	-	-	-	- -
4.5		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД АНИЦЕМ	,03	,22	-	-	,25	-	-	-	- -
5.7		ОБОГРЕВ СЕКЦИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПАР	,33	-	-	-	,33	-	-	-	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.2) 2 300118

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативно чистая продукции	В том числе		Показатель единичной стоимости, руб,
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособления, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего		основная заработная платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3		*Оборудование КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	-
7г		=Итого	6,61	,25	-	-	6,86	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА НЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 7 300118

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
92    1    Э300118' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
93    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 5' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫ
                Х ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР, ИСПОЛНЕНИЕ 01' ' КАШТЕЛЮК*
94    3    ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
95    4    ВТ4(14)' ' 0,03#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ*
96    5    ВТ9' ' 0,57#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
97    6    ВТ5' ' 0,03#0,22####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД ДНИЩЕМ*
98    7    ВТ7' ' 0,33#####' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПАР*
99    8    ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
100   9    ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
101   10   ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300306

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ 1
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
ИСПОЛНЕНИЕ 01

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.567 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ: 1. ДОБАВИТЬ							
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
1	1.Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	-	-	-
		СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
2	2.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,51	40,80	21	-	-	-
3	3.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	0,51	17,30	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ					-		-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
4,Е9-47		МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,03	46,80	1	- 1	1	-
5,С121-1981		ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,03	327,00	10	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
6,Е13-121		ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-
7,Е13-131		ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М2	0,01	17,66	1	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
8,Е9-209		КАРКАС ЩИТА ПОКРЫТИЯ	Т	0,83	70,70	59	- 45	28	17 5
9,С121-1968		СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,83	342,00	284	-	-	-
10,Е12-270		УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2	0,36	195,00	70	- 10	9	1 -
11,Е13-126		ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,19	27,90	5	-	-	-
12,Е13-169		НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	0,19	54,20	10	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	567	- 56	38	18 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	121			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	78			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	152			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	354			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	294			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	415			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	567	- 56	38	18 - 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	121			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	78			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	152			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	354			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	294			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	415			

СОСТАВИЛ Сидорова СИДОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
  258      1        Э300306' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
  259      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                    ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                    ' 9' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ#ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВОД
                     НАД АНИЩЕМ#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД#ИСПОЛНЕНИЕ 01' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
  260      3        Н10=16,5*
  261      4        РАОБАВИТЬ*
  262      5        П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
  263      6        Е6-84' 0,02-0,01*
  264      7        П2#СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
  265      8        С147-24' 6,69,2+54,6-17,2*
  266      9        С147-29' 6,69,2+54,6-17,2*
  267     10        П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
  268     11        Е9-47' ((24.1,6+6.4.2)-(2,8.1,21+12.1.6)).0,001=Ф1*
  269     12        С121-1981' Ф1*
  270     13        П2#ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#*
  271     14        Е13-121' Ф1.23*
  272     15        Е13-131(А1,2)(Р1.2)' Ф1,23' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА  2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ*
  273     16        П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
  274     17        Е9-209' 0,207.4' ' КАРКАС ЩИТА ПОКРЫТИЯ*
  275     18        С121-1968' 0,207.4' ' СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ*
  276     19        Е12-270' 1,5,1,5.4,4' ' УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ*
  277     20        Е13-126' 0,207.4,23=Ф2*
  278     21        Е13-169(А1,2)(Р1.2)' Ф2*
  279     22        К' СИДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.2) 1 300119

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,10 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,10 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 6

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА,ИСПОЛНЕНИЕ 01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,10 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	"	"	"	5,71	"	"	"	144,00 М3
2.4		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕМ	,03	"	"	"	,03	"	"	"	34,82 " "
3.9		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,37	"	"	"	,37	"	"	"	"
4.3		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД АНИЦЕМ	,03	,22	"	"	,25	"	"	"	"
5.8		ОБОГРЕВ СЕКЦИИ.ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ	,37	"	"	"	,37	"	"	"	" "

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукции	В том числе		Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособления, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего		основная заработная платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,3		Перегретая вода -оборудование КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	-
7,		-итого	6,85	,25	-	-	7,10	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

/ ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 8 300119

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 7)

```
  102      1        В300119' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
  103      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                             ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' 6' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫ
                             Х ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА,ИСПОЛНЕНИЕ 01' ' КАШТЕЛЮК*
  104      3        ВТ1' 166' 5,71######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
  105      4        ВТ6(16)' ' 0,03######' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕМ*
  106      5        ВТ9' ' 0,57######' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
  107      6        ВТ5' ' 0,03#0,22####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД АНИЦЕМ*
  108      7        ВТ8' ' 0,57######' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
  109      8        ВТ3' ' #0,03######' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
  110      9        ВТ(13)''' ' ИТОГО*
  111      10       ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС. (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1

300120

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 5,97 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
"" "" 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 5,97 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
"" "" 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 7

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ТРУБОПРОВОД ПОД АНИЦЕЙ.ИСПОЛНЕНИЕ 02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,97 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	164,00 М3
2.10		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА ПОД АНИЦЕЙ	,01	-	-	-	,01	-	-	-	34,82 - -
3.2		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД АНИЦЕЙ	,02	,20	-	-	,22	-	-	-	- -
4.3		-ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	- -
5.		-ИТОГО	5,74	,23	-	-	5,97	-	-	-	- - -

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативной условно-чистой продукции	В том числе		Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособления, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА — НЕЛЬ

СОСТАВИЛ — СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 9 300120

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,# 8)
==========

```
112    1    Э300120' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
113    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 7' СЕКЦИИ С-6Х6#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ,ИСП
                ОЛНЕНИЕ 02' ' КАШТЕЛЮК*
114    3    ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
115    4    ВТ10' ' 0,01#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ*
116    5    ВТ2' ' 0,02#0,2####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ*
117    6    ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
118    7    ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
119    8    ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300308

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 10

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ /
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД ПОД АНШЕМ
ИСПОЛНЕНИЕ 02

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,014 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	СКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ,ИСКЛЮЧИТЬ							
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
1,С126-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,03	283,00	8	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ -	10	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	10			
		РАЗДЕЛ 2. ,ДОБАВИТЬ							
		СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
2.С147-8	-АРМАТУРА А-3		100КГ	0,79	24,50	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	24	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	14	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			

СОСТАВИЛ Сидорова СИДОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 15 300308

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
339      1      Э300308' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
340      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                    ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                    ' 10' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ#ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВОД
                     ПОД ДНИЩЕМ#ИСПОЛНЕНИЕ 02' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
341      3      Н10=16,5*
342      4      Р,ИСКЛЮЧИТЬ*
343      5      П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
344      6      С124-18(ВП)' 0,8-0,77*
345      7      Р,ДОБАВИТЬ*
346      8      П2#СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
347      9      С147-8' (199,2.2+98,17,4+204,24,2)-(175.2+92,79.4+199,56,2)*
348     10      К' СИДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.2) 1 300421

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 6.00 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 6.00 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 8

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЦЕМ,ИСПОЛНЕНИЕ 02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6.00 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	"	"	"	5,71	"	"	"	164,00 М3
2.11		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЦЕМ	,01	"	"	"	,01	"	"	"	34,82 "
3.8		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД АНИЦЕМ	,03	,22	"	"	,25	"	"	"	"
4.3		ОБОРУДОВАНИЕ КИП	"	,03	"	"	,03	"	"	"	"
5.		ИТОГО	5,75	,25	"	"	6,00	"	"	"	"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 2 300121

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

/ ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 10 300121

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)
==========

```
120    1    9300121' И3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
121    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 8' СЕКЦИИ С-6Х6#ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ,ИСП
                ОЛНЕНИЕ 02' ' КАШТЕЛЮК*
122    3    ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
123    4    ВТ11' ' 0,01#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ*
124    5    ВТ5' ' 0,03#0,22####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД ДНИЩЕМ*
125    6    ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
126    7    ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
127    8    ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300309

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 11

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ 1
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ
ИСПОЛНЕНИЕ 02

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: УСЛОВНО-ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ,ИСКЛЮЧИТЬ							
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
1	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	- 0,03	283,00 -	8	- -	-	- -
		ПРИЯМОК							
2	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	- 1,80	27,40 -	49	- - - 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ -	72	- -	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
								1	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	57
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	48
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	-	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	-	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	-	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	72

РАЗДЕЛ 2, .ДОБАВИТЬ

СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,06	24,50	26	-	-	-	
						-		-	
4.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,48	40,80	20	-	-	-	
						-		-	
5.Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,01	27,90	1	-	-	-	
						-		-	
6.Е13-169	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭА-0010	100М2	0,01	54,20	1	-	-	-	
						-		-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	59	-	-	-	
						-		-	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		48
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ		46
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		59
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	-	13

-	-		1	-	
	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	9
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	48
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ		38
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	-	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	-	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	13

СОСТАВИЛ Сидорова СИДОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 16 300309

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.К.= 15)

```
349      1      Э300309' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
350      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                       ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                       ' 11' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ#ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВО
                       Д НАД ДНИЩЕМ#ИСПОЛНЕНИЕ 02' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
351      3      Н10=16,5*
352      4      Р,ИСКЛЮЧИТЬ*
353      5      П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
354      6      С124-18(ВП)' 0,8-0,77*
355      7      П2#ПРИЯМОК#*
356      8      Е6-1(А2=26,42)(ВП)' 4,49-2,69*
357      9      Р,ДОБАВИТЬ*
358      10     П2#СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
359      11     С147=8' (199,2,2÷26,4÷98,17,4÷204,24,2)-(175,2÷92,79,4÷199,56,2)*
360      12     С147÷24' 47,8*
361      13     Е13-126' 47,8,19,0,001=Ф1*
362      14     Е13-169(А1,2)(Р1,2)' Ф1*
363      15     К' СИДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300122

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 6.84 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 6.84 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД АНИЦЕМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР,ИСПОЛНЕНИЕ 02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6.84 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	164.00 М3
2.10		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА ПОД АНИЦЕМ	,01	-	-	-	,01	-	-	-	34.82 - -
3.12		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,56	-	-	-	,56	-	-	-	- -
4.2		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД АНИЦЕМ	,02	,20	-	-	,22	-	-	-	-
5.7		ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ	,33	-	-	-	,33	-	-	-	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 2 300122

N пп.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	ПАР	ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	-
7.		ИТОГО	6,61	,23	-	-	6,84	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ Сидорова СИДОРОВА

/ПРОВЕРИЛ Кузьмина ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 11 300122

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 10)

```
128     1     9300122' И3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
129     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 9' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫ
                Х ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР,ИСПОЛНЕНИЕ 02' ' КАШТЕЛЮК*
130     3     ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
131     4     ВТ10' ' 0,01#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ*
132     5     ВТ12' ' 0,54#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
133     6     ВТ2' ' 0,02#0,2####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ*
134     7     ВТ7' ' 0,33#####' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР*
135     8     ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
136     9     ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
137    10     ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

I200-II 902-2-0408.86^{X} (IX-3)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300310

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 12

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ 1
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
ИСПОЛНЕНИЕ 02,03

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,544 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	СКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ,ДОБАВИТЬ							
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
1,Е6-84		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	-	-	-
		СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
2,С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,20	40,80	8	-	-	-
3,С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	0,20	17,30	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ					-		-
							-		-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
4	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЯ,РИФЛЕНОЯ,ПРОСЕЧНОЯ И КРУГЛОЯ СТАЛИ	Т	0,03	46,80	1	-	1	-
							1		-
5	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЯ И КРУГЛОЯ СТАЛИ 2	Т	0,03	327,00	10	-	-	-
							-		-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
6	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-
							-		-
7	Е13-131	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М2	0,01	17,66	1	-	-	-
							-		-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
8	Е9-209	-КАРКАС ЩИТА ПОКРЫТИЯ	Т	0,83	70,70	59	-	28	17
							45		5
9	С121-1968	-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,83	342,00	284	-	-	-
							-		-
10	Е12-270	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2	0,56	195,00	70	-	9	1
							10		-
11	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ВП-0010	100М2	0,19	27,90	5	-	-	-
							-		-
12	Е13-169	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ВА-0010	100М2	0,19	54,20	10	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	544	-	38	18
							56		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	102			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	78			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	129			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	354			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	294			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	415			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	544	- 56	38	18 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	102			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	78			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	129			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	354			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	294			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	415			

СОСТАВИЛ Сидорова СИДОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
364      1      Э300310' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
365      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                       ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6.АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                       ' 12' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ#ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВО
                       Д ПОД ДНИЩЕМ#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД#ИСПОЛНЕНИЕ 02,03' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
366      3      Н10=16,5*
367      4      Р,ДОБАВИТЬ*
368      5      П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
369      6      Е6-84' 0,02-0,01*
370      7      П2#СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
371      8      С147-24' 6,69,2+24-17,2*
372      9      С147-29' 6,69,2+24-17,2*
373     10      П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
374     11      Е9-47' ((24.1,6+6,4.2)-(2,8.1,21+12,1,6)).0,001=Ф1*
375     12      С121-1981' Ф1*
376     13      П2#ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#*
377     14      Е13-121' Ф1,23*
378     15      Е13-131(А1,2)(Р1.2)' Ф1,23' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ*
379     16      П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
380     17      Е9-209' 0,207.4' ' КАРКАС ЩИТА ПОКРЫТИЯ*
381     18      С121-1968' 0,207.4' ' СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ*
382     19      Е12-270' 1,5.1,5.4,4' ' УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ*
383     20      Е13-126' 0,207,4.23=Ф2*
384     21      Е13-169(А1,2)(Р1.2)' Ф2*
385     22      К' СИДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 1

300123

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,08 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
"" "" 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,08 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
"" "" 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 10

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА,ИСПОЛНЕНИЕ 02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,08 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

№ ПП.	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	"	"	"	5,71	"	"	"	164.00 М3
2.10		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ	,01	"	"	"	,01	"	"	"	34,82 - -
3.12		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,54	"	"	"	,54	"	"	"	- -
4.2		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ	,02	,20	"	"	,22	"	"	"	- -
5.6		-ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ	,57	"	"	"	,57	"	"	"	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 2 300123

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция	В том числе		Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособления, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего		основная заработная платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3		Перегретая вода =оборудование КИП	"	,03	"	"	,03	"	"	"	
7.		=ИТОГО	6,85	,23	"	"	7,08	"	-	"	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 11)

```
  138      1        9300123' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
  139      2        Ю' ' ТИПОВОЯ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                            ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 10' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧН
                            ЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА.ИСПОЛНЕНИЕ 02' ' КАШТЕЛЮК*
  140      3        ВТ1' 144' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
  141      4        ВТ10' ' 0,01#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ*
  142      5        ВТ12' ' 0,54#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
  143      6        ВТ2' ' 0,02#0,2####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ*
  144      7        ВТ8' ' 0,57#####' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
  145      8        ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
  146      9        ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
  147      10       ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИАОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 1 300124

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 5

СМЕТА В СУММЕ 6,90 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 6,90 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 11

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР,ИСПОЛНЕНИЕ 02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,90 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТИ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		=ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	144,00 М3 34,82
2.11		=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА НАД ДНИЩЕМ	,01	-	-	-	,01	-	-	-	-
3.13		=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,57	-	-	-	,57	-	-	-	-
4.8		=ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД ДНИЩЕМ	,03	,22	-	-	,25	-	-	-	-
5.7		=ОБОГРЕВ СЕКЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	,33	-	-	-	,33	-	-	-	-

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособления, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: нормативная условно-чистая продукции	в том числе: основная заработная платы	в том числе: эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3		оборудование КИП	"	,03	"	"	,03	"	"	"	
7.		итого	6,65	,25	"	"	6,90	"	"	"	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
168     1     9300124' И3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
149     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 11' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧН
                ЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР,ИСПОЛНЕНИЕ 02' ' КАШТЕЛЮК*
150     3     ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
151     4     ВТ11' ' 0,01#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ*
152     5     ВТ13' ' 0,57#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
153     6     ВТ5' ' 0,03#0,22####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД ДНИЩЕМ*
154     7     ВТ7' ' 0,33#####' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР*
155     8     ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
156     9     ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
157    10     ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС. (РЕДАКЦИЯ 5,2) 1 300311

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ОБЬЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 13

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ 1
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
ИСПОЛНЕНИЕ 02,03

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,567 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	СКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. .ДОБАВИТЬ							
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
1.Е6-84		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	-	-	-
		СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
2.С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,51	40,80	21	-	-	-
3.С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	0,51	17,30	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ					-		-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
4.Е9-47		-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,03	46,80	1	- 1	1	- -
5.С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,03	327,00	10	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
6.Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-
7.Е13-131		-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М2	0,01	17,66	1	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
8.Е9-209		-КАРКАС ЩИТА ПОКРЫТИЯ	Т	0,83	70,70	59	- 45	28	17 5
9.С121-1968		-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,83	342,00	284	-	-	-
10.Е12-270		-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2	0,36	195,00	70	- 10	9	1 -
11.Е13-126		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,19	27,90	5	-	-	-
12.Е13-169		-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	0,19	54,20	10	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	567	- 56	38	18 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 3 300311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	121			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	78			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	152			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	354			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	12			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	294			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	415			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	567	- 56	38	18 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	121
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	78
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	152
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	354
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	14
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	29
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	34
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	294
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	31
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	415

СОСТАВИЛ СИАОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 18 300311

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 17)

```
386      1      Э300311' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
387      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                    ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6.АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                    ' 13' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ#ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВО
                    Д НАД ДНИЩЕМ#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД#ИСПОЛНЕНИЕ 02,03' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
388      3      Н10=16,5*
389      4      Р.ДОБАВИТЬ*
390      5      П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
391      6      Е6-84' 0,02-0,01*
392      7      П2#СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
393      8      С147-24' 6,69.2+54,6-17,2*
394      9      С147-29' 6,69.2+54,6-17,2*
395     10      П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
396     11      Е9-47' ((24.1,6+6,4.2)-(2,8.1,21+12,1,6)).0,001=Ф1*
397     12      С121-1981' Ф1*
398     13      П2#ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
399     14      Е13-121' Ф1,23*
400     15      Е13-131(А1.2)(Р1,2)' Ф1,23' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 ЗА  2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ*
401     16      П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
402     17      Е9-209' 0,207.4' ' КАРКАС ЩИТА ПОКРЫТИЯ*
403     18      С121-1968' 0,207,4' ' СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ*
404     19      Е12-270' 1,5.1,5,4.4' ' УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ*
405     20      Е13-126' 0,207,4,23=Ф2*
406     21      Е13-169(А1,2)(Р1,2)' Ф2*
407     22      К' СИДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300125

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,14 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,16 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 12

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД ЗЕМЛЕЙ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА.ИСПОЛНЕНИЕ 02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,14 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N пп.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНОЕ УСЛОВНО-ЧИСТОЕ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	"	"	"	5,71	"	"	"	144,00 НЗ
2.11		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА НАД ЗЕМЛЕЙ	,01	"	"	"	,01	"	"	"	34,82 " "
3.13		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,57	"	"	"	,57	"	"	"	- -
4.5		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД ЗЕМЛЕЙ	,03	,22	"	"	,25	"	"	"	-
5.6		ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-	,57	"	"	"	,57	"	"	"	" "

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 2 300125

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция	В том числе		Показатель единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособления, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего		основная заработная платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3		ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА =ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	-
7.		=ИТОГО	6,89	,25	-	-	7,14	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА НЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

/ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 13)

```
158    1    Э300125' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
159    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 12' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧН
                ЫХ ВОД.ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА.ИСПОЛНЕНИЕ 02' ' КАШТЕЛЮК*
160    3    ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
161    4    ВТ11' ' 0,01#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ*
162    5    ВТ13' ' 0,57#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
163    6    ВТ5' ' 0,03#0,22####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД ДНИЩЕМ*
164    7    ВТ8' ' 0,57#####' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
165    8    ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
166    9    ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
167   10    ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3,2) 1 300126

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 6,16 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 6,16 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 13

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ.ИСПОЛНЕНИЕ 03

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,16 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		=ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	104,00 М3
2.14		=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА ПОД ДНИЩЕМ	,20	-	-	-	,20	-	-	-	34,82 " "
3.2		=ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ	,02	,20	-	-	,22	-	-	-	" "
6.2		=ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	" "
9.		-ИТОГО	5,93	,23	-	-	6,16	-	-	-	" "

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 2 300126

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

/ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 14)

```
168    1    9300126' И3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
169    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ /###ЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 13' СЕКЦИИ С-6Х6#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ,ИС
                ПОЛНЕНИЕ 03' ' КАШТЕЛЮК*
170    3    ВТ1' 166' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ АБОТЫ' М3*
171    4    ВТ14' ' 0,2#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ*
172    5    ВТ2' ' 0.02#0,2####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ*
173    6    ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
174    7    ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
175    8    ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 1 300312

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,

ОБЪЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 14

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ 1
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД ПОД АНИЩЕМ
ИСПОЛНЕНИЕ 03

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,195 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: УСЛОВНО- ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. .ИСКЛЮЧИТЬ

МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1.С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	-	0,01	392,00 -	4	-	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ - 5 - - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ - 4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 2 300312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ =	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ =	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ =	5			
		РАЗДЕЛ 2, ,ДОБАВИТЬ							
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
2,Е6-241 ССЦ П 1-19,1-17	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО АНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200,МРЗ-50,В-6	М3	0,30	38,71	12	= 1 =		1	=
3,С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01	270,00	3	= =		=	=
4,С124-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,64	283,00	125	= =		=	=
	СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
5,С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,79	24,50	19	= =		=	=
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	200	= 1		1	=
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	159				
	МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	10				
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	147				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	26				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	15				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	200				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	195	= 1		1	=
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	143			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	195			

СОСТАВИЛ Сидорова СИДОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
408      1      Э300312' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
409      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                      ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                      ' 14' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ#ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВО
                      Д ПОД ДНИЩЕМ#ИСПОЛНЕНИЕ 03' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
410      3      Н10=16,5*
411      4      Р.ИСКЛЮЧИТЬ*
412      5      П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
413      6      С124-43(ВП)' 0,08-0,07*
414      7      Р.ДОБАВИТЬ*
415      8      П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
416      9      Е6-241(А2=35,14-(32,1-28,2),1,015+0,92,2+1,53#)#ССЦ П 1-19,1-17' 16,6-16,3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗО
                      БЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200,МРЗ-50,В-6*
417     10      С124-16' 0,05-0,04*
418     11      С124-18' 1,24-0,8*
419     12      П2#СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
420     13      С147-8' (199,2.2+98,17,4+204,24,2)=(175,2+92,79.4+199,36.2)*
421     14      К' СИДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 1 300127

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 6,16 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 6,16 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 14

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ТРУБОПРОВОД НАД АНИЦЕЙ,ИСПОЛНЕНИЕ 03

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,16 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,1		=ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	=	=	=	5,71	=	=	=	144.00 М3
2,15		=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА НАД АНИЦЕЙ	,17	=	=	=	,17	=	=	=	34,82 = =
3,3		=ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД АНИЦЕЙ	,03	,22	=	=	,25	=	=	=	= =
4,3		=ОБОРУДОВАНИЕ КИП	=	,03	=	=	,03	=	=	=	= =
5,		=ИТОГО	5,91	,25	=	=	6,16	=	=	=	= =

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 2 300127

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА [подпись] МЕЛЬ

СОСТАВИЛ [подпись] СИДОРОВА

/ ПРОВЕРИЛ [подпись] ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 16 300127

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 15)

```
176      1      Э300127' И3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
177      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                    ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 14' СЕКЦИИ С-6Х6#ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ,ИС
                    ПОЛНЕНИЕ 03' ' КАШТЕЛЮК*
178      3      ВТ1' 166' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
179      4      ВТ15' ' 0,17#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ*
180      5      ВТ5' ' 0,03#0,22####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД ДНИЩЕМ*
181      6      ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
182      7      ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
183      8      ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 1 300313

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 200

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 15

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ 1
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ
ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ
ИСПОЛНЕНИЕ 03

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕКЦИЯ С-6Х6,АЛЬБОМ 9

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,168 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО		В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
										ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4		5	6		7		8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ										
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	1,С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	-	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		ПРИЯМОК										
2	2,Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	-	1,80	27,40	-	49	-	-	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1			РУБ	-	67	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							- 1		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	53
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	48
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	-	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	-	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	-	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	57

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3,Е6-241 ССЦ П 1-19,1-17	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО АНИЦА ИЗ БЕТОНА М-200,МРЗ-50,В-6	М3	0,30	38,71	12	- 1	1 -
4,С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01	270,00	3	- -	- -
5,С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,44	283,00	125	- -	- -

СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

6,С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,06	24,50	26	- -	- -
7,С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,48	40,80	20	- -	- -
8,Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010	100М2	0,01	27,90	1	- -	- -
9,Е13-169	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010	100М2	0,01	54,20	1	- -	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	235	- 1	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 3 360313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	188			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	174			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	235			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	168	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	135			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 38			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	170			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	168			

СОСТАВИЛ Сидорова СИДОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СОЛОМОНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н,= 19)

```
422      1      Э300313' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
423      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                       ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.' ' 200' СЕКЦИЯ С-6Х6.АЛЬБОМ 9' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ'
                       ' 15' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СМЕТЕ#ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30,-40 ГРАДУСОВ#ТРУБОПРОВО
                       Д НАД ДНИЩЕМ#ИСПОЛНЕНИЕ 03' АЛЬБОМ 3' КАШТЕЛЮК*
424      3      Н10=16,5*
425      4      Р.ИСКЛЮЧИТЬ*
426      5      П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
427      6      С124-43(ВП)' 0,08-0,07*
428      7      П2#ПРИЯМОК#*
429      8      Е6-1(А2=26,42)(ВП)' 4,49-2,69*
430      9      Р.ДОБАВИТЬ*
431     10      П2#МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
432     11      Е6-241(А2=35,14-(32,1-28,2),1,015+0,92,2+1,53#)#ССЦ П 1-19,1-17' 16,6-16,3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗО
                       БЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200,МРЗ-50,В-6*
433     12      С124-16' 0,05-0,04*
434     13      С124-18' 1,24-0,8*
435     14      П2#СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
436     15      С147-8' (199,2.2+98,17,4+26,4+204,24,2)-(175,2+92,79,4+199,56,2)*
437     16      С147-24' 47,8*
438     17      Е13-126' 47,8.19.0,001=Ф1*
439     18      Е13-169(А1,2)(Р1,2)' Ф1*
440     19      К' СУДОРОВА' ' СОЛОМОНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.2) 1 300128

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,03 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,03 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 15

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД АНИЦЕЙ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР,ИСПОЛНЕНИЕ 03

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,03 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		«ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	164,00 М3
2.14		«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА ПОД АНИЦЕЙ	,20	-	-	-	,20	-	-	-	34,82 " "
3.12		«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,56	-	-	-	,56	-	-	-	" "
4.2		«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД АНИЦЕЙ	,02	,20	-	-	,22	-	-	-	" "
5.7		«ОБОГРЕВ СЕКЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР	,33	-	-	-	,33	-	-	-	" "

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 2 300128

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНОЯ УСЛОВНО-ЧИСТОЯ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЯ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНОЯ ЗАРАБОТНОЯ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,3		-ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	-
7.		-ИТОГО	6,80	,23	-	-	7,03	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

/ ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
  184      1      Э300128' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
  185      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                        ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' 15' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧН
                        ЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР.ИСПОЛНЕНИЕ 03' ' КАШТЕЛЮК*
  186      3      ВТ1' 164' 5,71######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
  187      4      ВТ14' ' 0,2######' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ*
  188      5      ВТ12' ' 0,54######' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
  189      6      ВТ2' ' 0,02#0,2####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ*
  190      7      ВТ7' ' 0,33######' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР*
  191      8      ВТ3' ' #0,03######' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
  192      9      ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
  193     10      ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300129

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,27 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,27 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 14

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД ЛИНЕЙ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА,ИСПОЛНЕНИЕ 03

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,27 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОВ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	164,00 М3
2.14		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОД ПОД ЛИНЕЙ	,20	-	-	-	,20	-	-	-	34,82 - -
3.12		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,54	-	-	-	,54	-	-	-	- -
4.2		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ЛИНЕЙ	,02	,20	-	-	,22	-	-	-	- -
5.8		-ОБОГРЕВ СЕКЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ	,37	-	-	-	,37	-	-	-	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 2 300129

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3		ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА -ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	-
7.		-ИТОГО	7,04	,23	-	-	7,27	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

/ ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
194      1      9300129' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
195      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                        ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' 16' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧН
                        ЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА,ИСПОЛНЕНИЕ 03' ' КАШТЕЛЮК*
196      3      ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
197      4      ВТ14' ' 0,2#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД ПОД ДНИЩЕМ*
198      5      ВТ12' ' 0,54#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
199      6      ВТ2' ' 0,02#0,2####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ*
200      7      ВТ8' ' 0,57#####' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА*
201      8      ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
202      9      ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
203      10     ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1 300130

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,06 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
'' '' 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,06 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
'' '' 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 17

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД.ТРУБОПРОВОД НАД АНИКЕМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР.ИСПОЛНЕНИЕ 03

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,06 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНО УСЛОВНО ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	164,00 М3
2.15		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОД НАД АНИКЕМ	,17	-	-	-	,17	-	-	-	34,82 - -
3.13		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,57	-	-	-	,57	-	-	-	- -
4.5		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД АНИКЕМ	,03	,22	-	-	,85	-	-	-	- -
5.7		-ОБОГРЕВ СЕКЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПАР	,33	-	-	-	,33	-	-	-	- -

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб,					Нормативно чистой продукции	В том числе		Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособления, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	условно-чистой продукции	основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3		=ОБОРУДОВАНИЕ КИП	-	,03	-	-	,03	-	-	-	-
7.		=ИТОГО	6,81	,23	-	-	7,04	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 18)

```
      1   Ф300130' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
      2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ' ' ' ' ' ' 17' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧН
                ЫХ ВОД.ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПАР.ИСПОЛНЕНИЕ 03' ' КАШТЕЛЮК*
      3   ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
      4   ВТ15' ' 0,17#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ*
      5   ВТ13' ' 0,57#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
      6   ВТ5' ' 0,03#0,22####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД ДНИЩЕМ*
      7   ВТ7' ' 0,33#####' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПАР*
      8   ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
      9   ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
     10   ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3,2) 1 300449

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,30 ТЫС.РУБ.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
В СУММЕ ,00 ТЫС.РУБ.
ВОГЛАСОВАНА ПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПОДРЯДЧИК
" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,30 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК
" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 18

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ С-6Х6
ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД АНИКЕМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА,ИСПОЛНЕНИЕ 03

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,30 ТЫС.РУБ. СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,71	-	-	-	5,71	-	-	-	144.00 М3
2.12		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОД НАД АНИКЕМ	,17	-	-	-	,17	-	-	-	34,82 - -
3.13		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ	,57	-	-	-	,57	-	-	-	- -
4.5		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД АНИКЕМ	,03	,22	-	-	,25	-	-	-	- -
5.6		-ОБОГРЕВ СЕКЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРЕ	,57	-	-	-	,57	-	-	-	- -

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ		ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		УСЛОВНО-ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3		ТАЯ ВОДЫ =ОБОРУДОВАНИЕ КИП	=	,03	=	=	,03	=	=	=	=
7.		=ИТОГО	7,05	,28	=	=	7,30	=	=	=	=

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАШТЕЛЮК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА МЕЛЬ

СОСТАВИЛ СИДОРОВА

/ ПРОВЕРИЛ ШИБАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 1)

```
1    1    Ø300449' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ#СБЛОКИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ#ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ИЗ СБОРНЫХ УНИФИЦИРО
                ВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,' ' ' ' ' ' 18' СЕКЦИИ С-6Х6#ДЛЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧ
                НЫХ ВОД,ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА,ИСПОЛНЕНИЕ 03' ' КАШТЕЛЮК*
3    3    ВТ1' 164' 5,71#####' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' М3*
4    4    ВТ15' ' 0,17#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#ТРУБОПРОВОД НАД ДНИЩЕМ*
5    5    ВТ13' ' 0,57#####' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ*
6    6    ВТ5' ' 0,03#0,22####' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАД ДНИЩЕМ*
7    7    ВТ8' ' 0,57#####' ОБОГРЕВ СЕКЦИИ#ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДЫ*
8    8    ВТ3' ' #0,03####' ОБОРУДОВАНИЕ КИП*
9    9    ВТ(13)' ' ' ИТОГО*
10   10   ККАШТЕЛЮК' МЕЛЬ' СИДОРОВА' ШИБАЕВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту сблокированных железобетонных резервуаров для сточных вод и осадков из сборных унифицированных конструкций заводского изготовления.

Секция С-6х6.Для нефтесодержащих сточных вод Альбом 9

Ресурсы	Количество					
	Варианты					
	Исполнение 01		Исполнение 02		Исполнение 03	
	трубопровод под днищем	трубопровод над днищем	трубопровод под днищем	трубопровод над днищем	трубопровод под днищем	трубопровод над днищем
I	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы						
Затраты труда,чел.ч.						
Заработная плата руб.						
Строительные машины, руб.						
Санитарно-технические работы						
Затраты труда,чел.ч.	43,59 57,17	43,59 57,17	43,59 57,17	43,59 57,17	43,59 57,17	43,59 57,17
Заработная плата,руб.	26, 34	26 34	26 34	26 34	26 34	26 34
Строительные машины, руб.	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3
Монтажные работы						
а) технологическое оборудование						
Затраты труда,чел.ч.	57,32	64,37	57,32	64,37	57,32	64,37
Заработная плата,руб.	29	3I	29	3I	29	3I
Строительные машины, руб.	4	4	4	4	4	4
б) Оборудование КиП						
Затраты труда,чел.ч.	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37
Заработная плата,руб.	6	6	6	6	6	6
Строительные машины, руб.	2	2	2	2	2	2

Начальник отдела МЕЛЬ

Составил СИДОРОВА

Проверил ШИБАЕВА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту сблокированных железобетонных резервуаров для сточных вод и осадков из сборных унифицированных конструкций заводского изготовления.

Секция С-6х6 Альбом 9

	Количество					
	Варианты					
	Исполнение 01		Исполнение 02		Исполнение 03	
	трубопровод под днищем	трубопровод над днищем	трубопровод под днищем	трубопровод над днищем	трубопровод под днищем	трубопровод над днищем
I	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы						
Затраты труда,чел.ч.	475,32	472,9	475,32	472,9	477,I8	474,76
Заработная плата,руб.	26I	260	26I	260	262	26I
Строительные машины, руб.	339	339		339	339	339
Монтажные работы						
а) технологическое оборудование						
Затраты труда,чел.ч.	57,32	64,37	57,32	64,37	57,32	64,37
Заработная плата,руб.	29	3I	29	3I	29	3I
Строительные машины, руб.	4	4	4	4	4	4
б) Оборудование КиП						
Затраты труда,чел.ч.	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37
Заработная плата,руб.	6	6	6	6	6	6
Строительные машины, руб.	2	2	2	2	2	2

Начальник отдела МЕЛЬ

Составил СИДОРОВА

Проверил ШИБАЕВА

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68			0,I4
4	∅ 8, т		I68			0,07
5	∅ I0, т		I68			0,04
6	∅ I4, т		I68			0,0I
7	∅ I6, т		I68			0,02
8	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68			2,42
9	∅ 6, т		I68			0,20
10	∅ 8, т		I68			0,33
11	∅ I0, т		I68			0,94
12	∅ I2, т		I68			0,76
13	∅ I6, т		I68			0,I2
14	∅ I8, т		I68			0,07
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества, т		I68			2,56
17	Сталь сортовая, т	093000	I68			I,06
18	Итого стали в натуральной					
19	массе, т		I68			3,62
20	В том числе по укрупненному					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

– КК.СВМ-0I

Нач.отд.	Спицин	
Н.Контр.	Курманалиева	
Гл.спец.	Шевченко	
Рук.гр.	Цанга	

Секция С-6х6.Сводная ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:					
2	Сталь крупносортная, т	093I00	I68			I,06
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			I,96
4	Катанка, т	093400	I68			0,60
5	Металлоизделия промышленного					
6	назначения (метизы),	I20000				
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая периодического про-					
9	филя Вр-I, т	I2I400	I68			0,I9
10	Итого метизов, т		I68			0,I9
11	Итого стали,приведенной к					
12	стали класса А-I, т		I68			3,89
13	То же, к стали класса С 38/23,т		I68			I,06
14	Всего стали,приведенной к					
15	классу А-I и С 38/23, т		I68			4,95
16	Всего сортового проката					
17	обыкновенного качества,стали					
18	сортовой,метизов в натуральной					
19	массе, т		I68			3,8I
20	В том числе по укрупненному					
21	сортаменту:					
22	Сталь крупносортная, т	093I00	I68			I,06
23	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			I,96
24	Катанка, т	093400	I68			0,79

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

–КК.СВМ-0I

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе на:					
2	изготовление монолитных бетон-					
3	ных и железобетонных конст-					
4	рукций, т		I68			I,02
5	изготовление сборных бетон-					
6	ных и железобетонных конструк-					
7	ций, т		I68			2,79
8	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6			0,32
9	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3			I,27
10	Расход пиломатериалов в					
11	круглом лесе, м3		II3			I,90
12	Щебень, м3	57III0	II3			37,36
13	Песок строительный природный, м3	57II40	II3			32,38
14	Портландцемент,					
15	М-400, т	573II2	I68			I3,97
16	В том числе на:					
17	изготовление монолитных железо-					
18	бетонных и бетонных конст-					
19	рукций, т		I68			4,98
20	изготовление сборных железо-					
21	бетонных и бетонных конструк-					
22	ций, т		I68			5,65
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

-КЖ.СВМ-0I

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68			0,I3
4	Ø 8,т		I68			0,07
5	Ø I0,т		I68			0,03
6	Ø I4,т		I68			0,0I
7	Ø I6,т		I68			0,02
8	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68			2,49
9	Ø 6,т		I68			0,20
10	Ø 8,т		I68			0,33
11	Ø I0,т		I68			0,95
12	Ø I2,т		I68			0,87
13	Ø I6,т		I68			0,07
14	Ø I8,т		I68			0,07
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества, т		I68			2,62
17	Сталь сортовая, т	093000	I68			I,06
18	Итого стали в натуральной массе		I68			3,68
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

-КЖ.СВМ-02

Нач.отд.	Спицын	
Н.контр.	Курманалиева	
Гл.спец.	Шевченко	
Рук.гр.	Цанга	
Инженер	Жукова	

Секция С-6х6. Сводная ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100	168			1,06
2	Сталь мелкосортная, т	093300	168			2,02
3	Катанка, т	093400	168			0,60
4	Металлоизделия промышленного					
5	назначения (метизы)	120000				
6	Проволока стальная низкоугле-					
7	родистая периодического профи-					
8	ля Вр-I, т	121400	168			0,19
9	Итого метизов, т					0,19
10	Итого стали, приведенной к					
11	стали класса А-I, т		168			5,05
12	То же, к стали класса С 38/23, т		168			1,06
13	Всего стали, приведенной к					
14	классу А-I и С 38/23, т		168			6,11
15	Всего сортового проката обык-					
16	новенного качества, стали сор-					
17	товой, метизов в натуральной					
18	массе, т		168			3,87
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная, т	093100	168			1,06
22	Сталь мелкосортная, т	093300	168			2,02
23	Катанка, т	093400	168			0,79
24	В том числе на:					
25	Изготовление монолитных желе-					
26	зобетонных и бетонных					

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

-КЖ.СВМ-02

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	конструкций, т		168			1,02
2	Изготовление сборных железобе-					
3	тонных и бетонных конструкций, т		168			2,85
4	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116			0,32
5	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113			1,27
6	Расход пиломатериалов в					
7	круглом лесе, м3		113			1,90
8	Щебень, м3	571110	113			37,36
9	Песок строительный					
10	природный, м3	571140	113			32,38
11	Портландцемент М 400, т		168			13,97
12	В том числе на:					
13	Изготовление монолитных желе-					
14	зобетонных и бетонных конст-					
15	рукций, т		168			4,98
16	Изготовление сборных железобе-					
17	тонных конструкций, т		168			5,65
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

- КЖ.СВМ-02

Лист 3

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68			0,I4
4	⌀ 6, т		I68			0,0I
5	⌀ 8, т		I68			0,07
6	⌀ I0, т		I68			0,03
7	⌀ I4, т		I68			0,0I
8	⌀ I6, т		I68			0,02
9	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68			2,95
10	⌀ 6, т		I68			0,08
11	⌀ 8, т		I68			0,34
12	⌀ I0, т		I68			I,33
13	⌀ I2, т		I68			0,95
14	⌀ I6, т		I68			0,I8
15	⌀ I8, т		I68			0,07
16	Итого сортового проката обыкно-					
17	венного качества, т		I68			3,09
18	Сталь сортовая, т	093000	I68			I,06
19	Итого стали в натуральной массе		I68			4,I5
20	В том числе по укрупненному					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

-КЖ.СВМ-03

Нач. отд. Спицын	Секция С-6х6 Сводная ведомость потребности в материалах	Стадия Р; Лист I; Листов 3
Н.контр. Курманалиева		
Гл.спец. Шевченко		КАЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Алма-Ата
Рук.гр. Цанга		
Инженер Кукова		

Альбом IX, часть 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:					
2	Сталь крупносортная, т	093I00	I68			I,06
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			2,59
4	Катанка, т	093400	I68			0,50
5	Металлоизделия промышленного					
6	назначения (метизы)	I20000				
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая периодического профиля					
9	Вр-I, т	I2I400	I68			0,I8
10	Итого метизов, т		I68			0,I8
11	Итого стали,приведенной к					
12	стали класса А-I, т		I68			4,63
13	То же,к стали класса С38/23, т		I68			I,06
14	Всего стали приведенной к клас-					
15	су А-I и С38/23, т		I68			5,69
16	Всего сортового проката обыкно-					
17	венного качества,стали сортовой					
18	метизов в натуральной массе, т		I68			4,33
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная, т	093I00	I68			I,06
22	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			2,59
23	Катанка, т	093400	I68			0,68
24	В том числе на:					
25	изготовление монолитных железо-					
26	бетонных и бетонных конструкций		I68			I,48

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

-КЖ.СВМ-03

Лист 2

Формат А4

Альбом IX, часть 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	изготовление сборных железобе-					
2	тонных и бетонных конструкций, т		I68			2,85
3	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6			0,32
4	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3			I,28
5	Расход пиломатериалов в круглом					
6	лесе, м3		II3			I,92
7	Щебень, м3	57III0	II3			37,60
8	Песок строительный природный, м3	57II40	II3			32,56
9	Портландцемент					
10	М 400, т	573II2	I68			I4,05
11	В том числе на:					
12	изготовление монолитных железо-					
13	бетонных и бетонных конструкций		I68			5,06
14	изготовление сборных железобе-					
15	тонных и бетонных конструкций, т		I68			5,65
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

-КЖ.СВМ-03

Лист 3

Формат А4

Альбом IX, часть 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68		0,07	
4	∅ 8, т		I68		0,07	
5	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68		0,85	
6	∅ 6, т		I68		0,I6	
7	∅ 8, т		I68		0,33	
8	∅ I0, т		I68		0,2I	
9	∅ I2, т		I68		0,I5	
10	Итого сортового проката, т		I68		0,92	
II	Сталь сортовая, т	093000	I68		0,02	
12	Итого стали в натуральной					
13	массе, т		I68		0,94	
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,02	
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,36	
18	Катанка, т	093400	I68		0,56	
19	Металлоизделия промышленного					
20	назначения (метизы)	I20000				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

-КЖ.ВМ1-01

Нач.отд.	Спицин	
Н.контр.	Курманалиева	
Гл.спец.	Шевченко	
Рук.гр.	Цанга	
Инженер	Жукова	

Секция С-6х6. Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического про-					
2						
3	филя Вр-I, т	I2I400	I68		0,08	
4	Итого метизов, т		I68		0,08	
5	Итого стали, приведенной к					
6	стали класса А-I, т		I68		I,4I	
7	То же, к стали класса					
8	с 38/23, т		I68		0,02	
9	Всего стали, приведенной к					
10	классу А-I и с 38/23, т		I68		I,43	
11	Всего сортового проката					
12	обыкновенного качества, стали					
13	сортовой, метизов в натураль-					
14	ной массе, т		I68		I,02	
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,02	
18	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,38	
19	Катанка, т	093400	I68		0,64	
20	Щебень, м3	57III0	II3		I3,92	
21	Песок строительный природный, м3	57II40	II3		I0,44	
22	Портландцемент					
23	М-400, т	573II2	I68		4,98	
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68		0,07	
4	∅ 8, т		I68		0,07	
5	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68		0,85	
6	∅ 6, т		I68		0,I6	
7	∅ 8, т		I68		0,33	
8	∅ I0, т		I68		0,I8	
9	∅ I2, т		I68		0,I8	
10	Итого сортового проката, т		I68		0,92	
11	Сталь сортовая, т	093000	I68		0,02	
12	Итого стали в натуральной					
13	массе, т		I68		0,94	
14	в том числе по укрупненно-					
15	му сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,02	
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,36	
18	Катанка, т	093400	I68		0,56	
19	Металлоизделия промышленно-					
20	го назначения (метизы)	I20000				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Спицын	
Н.контр.	Курманалиева	
Гл.спец.	Шевченко	
Рук. гр.	Цанга	
Инженер	Жукова	

Секция С-6х6. Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Казводоканалпроект г. Алма-Ата

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения (метизы)	120000				
3	Проволока стальная низкоугле-					
4	родистая периодического про-					
5	филя Вр-I, т	121400	168		0,08	
6	Итого метизов, т		168		0,08	
7	Итого стали, приведенной к					
8	стали класса А-I, т		168		1,41	
9	То же, к стали класса					
10	С 38/23, т		168		0,02	
11	Всего стали, приведенной к					
12	классу А-I и С 38/23, т		168		1,43	
13	Всего сортового проката обык-					
14	новенного качества, стали сор-					
15	товой, метизов в натуральной					
16	массе, т		168		1,02	
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,02	
20	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,36	
21	Катанка, т	093400	168		0,64	
22	Щебень, м3	571110	113		13,92	
23	Песок строительный природный, м3	571140	113		10,44	
24	Портландцемент М-400, т	573112	168		4,98	

Привязан

Инв. №

Лист

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168		0,08	
4	∅ 6, т		168		0,01	
5	∅ 8, т		168		0,07	
6	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168		1,31	
7	∅ 6, т		168		0,04	
8	∅ 8, т		168		0,34	
9	∅ 10, т		168		0,56	
10	∅ 12, т		168		0,26	
11	∅ 14, т		168		–	
12	∅ 16, т		168		0,11	
13	Итого сортового проката, т		168		1,39	
14	Сталь сортовая, т		168		0,02	
15	Итого стали в натуральной массе, т		168		1,41	
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,02	
19	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,93	
20	Катанка, т	093400	168		0,46	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

-КЖ.ВМ1-03

Нач.отд. Спицын

Н.контр. Курманалиева

Гл.спец. Шевченко

Секция С-6х6. Ведомость потребности в материалах на изготовление монолит-

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения (метизы)	I20000				
3	Проволока стальная низкоугле-					
4	родистая периодического профиля					
5	Вр-I, т	I2I400	I68		0,07	
6	Итого метизов, т		I68		0,07	
7	Итого стали, приведенной к					
8	стали класса А-I, т		I68		2,06	
9	То же, к стали класса С 38/23,т		I68		0,02	
10	Всего стали, приведенной к					
11	классу А-I и С 38/23, т		I68		2,08	
12	Всего сортового проката обыкнове					
13	нного качества, стали сортовой,					
14	метизов в натуральной массе, т		I68		I,48	
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,02	
18	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,93	
19	Катанка, т	093400	I68		0,53	
20	Щебень, м3	57III0	II3		I4,I6	
21	Песок строительный природный,м3	57II40	II3		I0,62	
22	Портландцемент					
23	М 400, т	573II2	I68		5,06	
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

-КЖ.ВМI-03

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,04	0,03	0,07
4	Ø I0, т		I68	0,04	–	0,04
5	Ø I4, т		I68	–	0,0I	0,0I
6	Ø I6, т		I68	–	0,02	0,02
7	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	0,58	0,99	I,57
8	Ø 6, т		I68	0,0I	0,03	0,04
9	Ø I0, т		I68	0,39	0,34	0,73
10	Ø I2, т		I68	0,06	0,55	0,6I
11	Ø I6, т		I68	0,I2	–	0,I2
12	Ø I8, т		I68	–	0,07	0,07
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества, т		I68	0,62	I,02	I,64
15	Сталь сортовая, т	093000	I68	0,20	0,84	I,04
16	Итого стали в натуральной массе,		I68	0,82	I,86	2,68
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,20	0,84	I,04
20	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,6I	0,99	I,60

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

-КЖ.ВМ2-0I

Нач.отд.	Спицын	Секция С-6х6. Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций	Стадия Р; Лист I; Листов 3
Н.контр.	Курманалиева		
Гл.спец.	Шевченко		
Рук.гр.	Цанга		Казводоканалпроект г.Алма-Ата
Инженер	Жукова		

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Катанка, т	093400	I68	0,0I	0,03	0,04
2	Металлоизделия промышленного					
3	назначения (метизы)	I20000				
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая периодического про-					
6	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,I0	0,0I	0,II
7	Итого метизов, т		I68	0,I0	0,0I	0,II
8	Итого стали, приведенной к					
9	стали класса А-I, т		I68			2,48
10	То же,к стали класса С 38/23,т		I68			I,04
11	Всего стали, приведенной к					
12	классу А-I и С 38/23, т		I68			3,52
13	Всего сортового проката					
14	обыкновенного качества, стали					
15	сортовой, метизов в натураль-					
16	ной массе, т		I68	0,92	I,87	2,79
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,20	0,84	I,04
20	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,6I	0,99	I,60
21	Катанка, т	093400	I68	0,II	0,04	0,I5
22	Щебень, м3	57III0	II3			I5,33
23	Песок строительный					
24	природный, м3	57II40	II3			II,50

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

-КЖ.ВМ2-0I

Лист 2

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед.изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Портландцемент М 400, т	573II2	I68	2,58	3,07	5,65
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

-КЖ.ВМ2-0I

Лист 3

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА					
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,03	0,03	0,06
4	Ø I0,т		I68	0,03	-	0,03
5	Ø I4,т		I68	-	0,0I	0,0I
6	Ø I6,т		I68	-	0,02	0,02
7	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	0,62	I,02	I,64
8	Ø 6,т		I68	0,0I	0,03	0,04
9	Ø I0,т		I68	0,48	0,29	0,77
10	Ø I2,т		I68	0,06	0,63	0,69
11	Ø I6,т		I68	0,07	-	0,07
12	Ø I8,т		I68	-	0,07	0,07
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества, т		I68	0,65	I,05	I,70
15	Сталь сортовая, т	093000	I68	0,20	0,84	I,04
16	Итого стали в натуральной массе,		I68	0,85	I,89	2,74
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту					
19	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,20	0,84	I,04
20	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,64	I,02	I,66

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

-КЖ.ВМ2-02,03

Нач.отд.	Спицын	
Н.контр.	Курманалиева	
Гл.спец.	Шевченко	
Рук.гр.	Цанга	
Инженер	Жукова	

Секция С-6хб.Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Катанка, т	093400	I68	0,0I	0,03	0,04
2	Металлоизделия промышленного					
3	назначения (метизы)	I20000				
4	Проволока стальная низкоуглеро-					
5	дистая периодического профиля					
6	Вр-I, т	I2I400	I68	0,I0	0,0I	0,II
7	Итого метизов, т		I68	0,I0	0,0I	0,II
8	Итого стали, приведенной к ста-					
9	ли класса А-I, т		I68			2,57
10	То же, к стали класса С38/23,т		I68			I,04
11	Всего стали, приведенной к					
12	классу А-I и С38/23, т		I68			3,6I
13	Всего сортового проката обыкно-					
14	венного качества, стали сортовой,					
15	метизов в натуральной масса, т		I68	0,95	I,90	2,85
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,20	0,84	I,04
19	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,64	I,02	I,66
20	Катанка, т	093400	I68	0,II	0,04	0,I5
21	Щебень, м3	57III0	II3			I5,33
22	Песок строительный природный,м3	57II40	II3			II,50
23	Портландцемент М 400, т	573II2	I68	2,58	3,07	5,65
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

-КЖ.ВМ2-03,03

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой рядовой, т	095000	I68	0,047		0,047
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,0I4		0,0I4
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,0I9		0,0I9
7	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,0I4		0,0I4
8	Трубы стальные					
9	Бесшовные трубы холоднодеформи-					
10	рованные, т	I30I04	I68	0,23		0,23
11	м	I30I04	006	54,0		54,0
12	Материалы лакокрасочные					
13	Шпатлевка эпоксидная, кг	23I254	II6		2I,5	2I,5
14	Материалы тепло- и звукоизоляци-					
15	онные					
16	Пухшнур из минеральной ваты, м3	576295	II3		0,04	0,04
17	Изделия дальнейшего передела					
18	проката					
19	Сталь листовая оцинкованная, кг	IIII20	II6	9,4		9,4
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

-ИТ.ВМ

№ подл.

Нач.отд.	Спицын		
Н.контр.	Курманалиева		
Гл.сп. ОВ	Красников		

Секция 6х6м. Теплоноситель – вода I50–70 град. Ведомость

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

КАЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой, т					
3	в том числе: по укрупненно-					
4	му сортаменту:					
5	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,008		0,008
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,0I0		0,0I0
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,008		0,008
8	Трубы стальные					
9	Бесшовные трубы холоднодеформированные,					
10	м	I30I04	006	42,0		42,0
11	т	I30I04	I68	0,I22		0,I22
12	Материалы лакокрасочные					
13	шпатлевка эпоксидная, т	23I254	I68		0,0I0	0,0I0
14	Материалы тепло-и звуко-					
15	изоляционные					
16	Пухшнур из минеральной ваты, м3	576295	II3		0,04	0,04
17	Изделия дальнейшего пере-					
18	дела проката					
19	Сталь листовая оцинкованная, кг	IIII20	II6	9,4		9,4
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Нач.

Привязан

– МТ.ВМ

№ подл.

Нач.отд.	Спицын		
Н.контр.	Курманалиева		
Гл.сп. СВ	Красников		

Секция 6х6м. Теплоноситель– пар давлением 0,5–0,6 МПа (5–6ат). Ведомость потребности

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Казводоканалпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопровод-					
2	ные (неоцинкованные), м	I38500	006		25,90	25,90
3	т		I68		0,I5	0,I5
4	Трубы электросварные (диамет-					
5	ром от II4 до 480 мм) м	I38300	006		5,7	5,7
6	т		I68		0,3I	0,3I
7	Эмали, грунтовки и шпатлевки					
8	эпоксидные кг	23I250				
9	Шпатлевки эпоксидные, кг	23I254	I66		I,64	I,64
10	Растворители и смывки для					
11	лакокрасочных материалов	23I900				
12	Растворители	23I9I0				
13	-для лаков на конденсационных					
14	смолах, кг	23I9II	I66		0,33	0,33
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

НК.ВМ

Нач.отд.	Каштелюк	
Н.контр.	Прокопенко	
ГИП	Каштелюк	
Рук.гр	Воржецова	
ст.инж	Качина	

Секции резервуаров размером 6х6. I вариант
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Вспомогательные материалы					
2	прочие	232290				
3	Отвердители, кг	23329I	I66		0,I2	0,I2
4	Бумага, картон асбестовые					
5	и изделия из них	257600				
6	- бумага меточная, м2	257600	055		0,92	0,92
7	Стекловолокно и изделия из					
8	него	595000				
9	Холсты и нетканый перекрестный					
10	материал из непрерывного стек-					
11	лянного волокна	595280				
12	- из рубленых нитей (стекло-					
13	холст), м2	595282	055		I,09	I,09
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

НК.ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	А.Вариант с нагревательными					
2	приборами					
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества	093000				
5	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,041	0,041
6	Уголок Б 50х50х5, т		168		0,040	
7	Круг ∅ 60, т		168		0,001	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,013	0,013
9	Уголок Б 32х32х4, т		168		0,007	
10	Круг ∅ 12, т		168		0,003	
11	Круг ∅ 10, т		168		0,003	
12	Итого сортового проката					
13	обыкновенного качества, т		168		0,054	0,054
14	Прокат листовой рядовой, т	097100				
15	Сталь тонколистовая толщиной					
16	от 1 до 1,8 мм, т		168		0,009	0,009
17	Лист б = 1 мм, т		168		0,009	
18	Сталь толстолистовая рядовых					
19	марок (от 4 мм), т		168		0,023	0,023
20	Лист б = 6 мм, т		168		0,022	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

МК.ВМ

Нач.отд.	Каштелюк	
Н.контр.	Прокопенко	
ГИП	Каштелюк	
	Цхай	

Секция резервуаров размером 6х6.1- вариант
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист б = 5 мм, т		168		0,001	
2	Итого проката листового рядово-					
3	го, т		168		0,032	0,032
4	Трубы сварные водогазопроводные	138500				
5	∅ 20 х 2,8 м		006		1,0	1,0
6	т		168		0,002	0,002
7	Б.Вариант без нагревательных					
8	приборов					
9	Сортовой прокат обыкновенного					
10	качества	093000				
11	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,001	0,001
12	Круг ∅ 60, т		168		0,001	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,007	0,007
14	Уголок Б 32х32х4, т		168		0,007	
15	Итого сортового проката обык-					
16	новенного качества, т		168		0,008	0,008
17	Прокат листовой рядовой, т	097100				
18	Сталь тонколистовая толщиной					
19	от 1 до 1,8 мм, т	097300	168		0,009	0,009
20	лист б = 1 мм, т		168		0,009	
21	Сталь толстолистовая рядовых					
22	марок (от 4 мм), т	097100	168		0,023	0,023
23	Лист б = 6 мм, т		168		0,022	
24	Лист б = 5 мм, т		168		0,001	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

МК. ВМ

Лист 2

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого проката листового, т		I68		0,032	0,032
2	Трубы сварные водогазопровод-					
3	ные Д 20х2,8 м	I38500	006		I,5	I,5
4	т		I68		0,002	0,002
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

МК.ВМ

Лист 3

Альбом IX, часть 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Лист

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопро-					
2	водные (неоцинкованные), м	I38500	006		30,50	30,50
3	т		I68		0,I7	0,I7
4	Трубы электросварные (диа-					
5	метром от II4 до 480 мм) м	I38300	006		7,6	7,6
6	т		I68		0,37	0,37
7	Эмали,грунтовки и шпатлев-					
8	ки эпоксидные	23I250				
9	Шпатлевки эпоксидные, кг	23I254	I66		2,36	2,36
10	Растворители и смывки для					
11	лакокрасочных материалов	23I900				
12	Растворители	23I9I0				
13	- для лаков на конденса-					
14	ционных смолах, кг	23I9II	I66		0,48	0,48
15	Вспомогательные материалы	233200				
16	Материалы для подготовки					
17	поверхности и средства ухо-					
18	да за покрытием	233220				
19	- мастики, т	233224	I68		0,02	0,02
20	Материалы вспомогательные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	прочие	233290				
2	- отвердитель, кг	23329I	I66		0,20	0,20
3	Бумага,картон асбестовые					
4	изделия из них	257600				
5	- бумага меточная, м2	257600	055		3,9I	3,9I
6	Стекловолокно и изделия из					
7	него	595000				
8	Холсты и нетканый перекрест-					
9	ний материал из непрерывного					
10	стеклянного волокна	595280				
11	- из рубленых нитей					
12	(стеклохолст), м м2	595282	055		4,60	4,60
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Инв №

Привязан

НК.ВМ

Нач.отд.	Каштелюк	
Н.контр.	Проколенко	
ГИП	Каштелюк	
Рук.гр.	Воржецова	
Ст.инж.	Качина	

Секции резервуаров размером 6х6. П-вариант Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

Альбом IX, часть 3

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

НК.ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	А.Вариант с нагревательными					
2	приборами.					
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества	093000				
5	Сталь крупносортная, т	093100	I68		0,04I	0,04I
6	Уголок Б 50х50х5, т		I68		0,040	
7	Круг д 60, т		I68		0,00I	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,0I3	0.0I3
9	Уголок Б 32х32х4, т		I68		0,007	
10	Круг Ø I2, т		I68		0,003	
11	Круг Ø I0, т		I68		0,003	
12	Итого сортового проката					
13	обыкновенного качества, т		I68		0,054	0,054
14	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
15	Сталь тонколистовая толщиной					
16	от I до I,8 мм, т		I68		0,009	0,009
17	лист б = I мм, т		I68		0,009	
18	Сталь толстолистовая рядовых					
19	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,005	0,005
20	лист б = 6 мм, т		I68		0,004	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

МК.ВМ

Нач.отд.	Кашгелюк	
Н.контр.	Прокопенко	
ГИП	Кашгелюк	
	Цхай	
Испол.	Сямтомова	

Секции резервуаров размером 6х6. П вариант. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд	Количество Всего
1	Лист б = 5 мм, т		I68		0,00I	
2	Итого проката листового, т		I68		0,0I4	0,0I4
3	Трубы сварные водогазопро-					
4	водные Ø 20 х 2,8, м	I38500	006		I,5	I,5
5	т		I68		0,002	0,002
6	Швеллер № I0	092500	I68		0,0I5	0,0I5
7	Б.Вариант без нагревательных					
8	приборов					
9	Сортовой прокат обыкновенно-					
10	го качества	093000				
11	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,00I	0,00I
12	Круг Ø 60,		I68		0,00I	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,007	0,007
14	Уголок Б 32х32х4, т		I68		0,007	
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества, т		I68		0,008	0,008
17	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
18	Сталь тонколистовая толщиной					
19	от I до I,8 мм, т	097300	I68		0,009	0,009
20	Лист б = I мм, т		I68		0,009	
21	Сталь толстолистовая рядо-					
22	вых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,005	0,005
23	Лист б = 5 мм, т		I68		0,00I	
24	Лист б = 6 мм, т		I68		0,004	
25	Итого проката листового, т		I68		0,0I4	0,0I4
26	Трубы сварные водогазопро-					

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

МК.ВМ

Лист 2

Альбом IX, часть 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	водные, Ø 20х2,8, м		006		I,5	I,5
2	т		I68		0,002	0,002
3	Швеллер № I0, т	092500	I68		0,0I5	0,0I5
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

МК.ВМ

Лист 3

Альбом IX, часть 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Лист

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО						
2	КАЧЕСТВА						
3	Лист б = 1 мм,	кг	097300	166		9,5	9,5
4	Лист б = 2 мм,	кг	097300	166	8,4		8,4
5	Лист б = 3 мм,	кг	097300	166	0,5т		0,5
6	Лист б = 6 мм,	кг	097100	166		0,8	0,8
7	Уголок 32х32,	кг	095300	166		7,0	7,0
8	Круг ∅ 60,	кг	095100	166		0,7	0,7
9	Круг ∅ 12,	кг	095300	166		4,4	4,4
10	Всего натуральной стали,	кг		166	8,9	22,4	31,3
11	В том числе по укрупненно-						
12	му сортаменту по классу						
13	С 38/23:						
14	Сталь крупносортная,	кг	095100	166		0,7	0,7
15	Сталь толстолистовая,	кг	097100	166		0,8	0,8
16	Сталь мелкосортная,	кг	095300	166		11,4	11,4
17	Сталь тонколистовая,	кг	097300	166	8,9	9,5	18,4
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭК.ВМ

Нач.отд.	Кривенко	
Н.контр.	Бештамова	
ГИП	Каштелюк	
Рук.гр.	Гагаринов	
Вед.инж.	Паршин	

Секция шириной 6 м для нефтесодержащих стоков. Ведомость потребности в материалах КИП

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

Альбом IX, часть 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Лист

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО						
2	КАЧЕСТВА						
3	Лист б = I мм,	кг	097300	I66		9,5	9,5
4	Лист б = 2 мм,	кг	097300	I66	2,I		2,I
5	Лист б = 3 мм,	кг	097300	I66	0,8		0,8
6	Лист б = 6,0 мм,	кг	097I00	I66		0,9	0,9
7	Уголок 32х32,	кг	095300	I66		7,0	7,0
8	Круг ∅ 60,	кг	095I00	I66		0,7	0,7
9	Круг ∅ I2,	кг	095300	I66		4,4	4,4
10	Шестигранник 4I,	кг	095I00	I66	0,5		0,5
11	Всего натуральной стали,	кг		I66	3,4	22,5	25,9
12	В том числа по укрупненному						
13	сортаменту по классу С 38/23						
14	Сталь крупносортная,	кг	095I00	I66	0,5	0,7	I,2
15	Сталь мелкосортная,	кг	095300	I66		II,4	II,4
16	Сталь толстолистовая,	кг	097I00	I66		0,9	0,9
17	Сталь тонколистовая,	кг	097300	I66	2,9	9,5	I2,4
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭК.ВМ

Нач.отд.	Кривенко	
Н.контр.	Бектомова	
ГИП	Каштелюк	
Рук.гр.	Гагаринов	

Секция шириной 6 м. Ведомость потребности материалов КИП

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Казводоканалпроект г.Алма-Ата

Альбом IX, часть 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ 3541 Инв.№ 1200-11 тираж 100
Сдано в печать 16.06 1988 г. цена 5-89

gost.e-ecolog.ru