ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-6-23.12.88

Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек (в крупнопанельных бескаркасных конструкциях)

АЛЬБОМ УI

С СМЕТЫ

23362-06

ЦЕНА 7-22

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 23362-06

501-6-23.12.88

Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек (в крупно-панельных бескаркасных конструкциях)

Альбом УI

С Сметы

Стоимость общая ..... I36,7I тыс.руб.

Строительно-монтажных работ ..... I23,7 тыс.руб.

Оборудования ..... I3,0I тыс.руб.

Стоимость I м3 здания от строительно-монтажных работ ..... 26,I9 руб.

Разработан институтом "Гипропромтрансстрой"

Утвержден МПС СССР и Введен в действие указание от 07.07.88г. № А-2356у

Главный инженер института С.А.Воронков

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова

Начальник отдела В.А.Одиноков

Содержание

I. Пояснительная записка 3

2. Объектная смета к типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 4

3. Смета № I общестроительные работы 7

4. Смета № 2 водопровод хозяйственно-питьевой 61

5. Смета № 3 водопровод горячей воды 66

6. Смета № 4 канализация бытовая 71

7. Смета № 5 канализация производственная 75

8. Смета № 6 канализация дождевая 78

9. Смета № 7 отопление 81

I0. Смета № 8 вентиляция 86

II. Смета № 9 теплоснабжение установок систем 96

II. Смета № I0 электроосвещение 103

I2. Смета № II силовое электрооборудование 115

I3. Смета № I2 автоматизация 136

I4. Смета № I3 слаботочные устройства 144

I5. Смета № I4 технологическое оборудование комнаты приема пищи 175

I6. Смета № I5 приобретение инвентаря и мебели 184

I7. Ведомость потребности в производственных ресурсах 186

23362-06

Т.П. 501-6-23.12.88
Ал. VI

Пояснительная записка

Сметы к рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию Госстроя СН 227-82.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984 года для I-го территориального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строительные работы.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по чертежам типового проекта.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, на металлоконструкции - 8,6%, на санитарно-технические - 13,3%, плановые накопления - 8%.

Главный специалист по сметам Л.Т.Попова

Т.п.501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I36,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 683,55 руб.
2. I м2 общей площади здания I02,9I руб.
3. I м3 объема здания 28,94 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборудов. приспособ. мебели и инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин	нормативн. услов.-чистой продукции	наименован. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	I0I,05	-	-	-	I0I,05	-	-	-	м3	4724,6	2I,39
2	2	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,79	-	-	-	0,79	-	-	-	м3	4724,6	0,I7
3	3	Водопровод горячей воды	I,I8	-	-	-	I,I8	-	-	-	м3	4724,6	0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	4	Канализация бытовая	I,24	-	-	-	I,24	-	-	-	м3	4724,6	0,26
5	5	Канализация производственная	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	-	м3	4724,6	0,03
6	6	Канализация дождевая	0,I9	-	-	-	0,I9	-	-	-	м3	4724,6	0,04
7	7	Отопление	2,09	-	-	-	2,09	-	-	-	м3	4724,6	0,44
8	8	Вентиляция	6,37	-	-	-	6,37	-	-	-	м3	4724,6	I,35
9	9	Теплоснабжение установок систем	0,98	0,08	0,34	-	I,4	-	-	-	м3	4724,6	0,3
I0	I0	Электроосвещение	-	6,0I	0,67	-	6,68	-	-	-	м3	4724,6	I,4I
II	II	Силовое электрооборудование	-	I,23	I,24	-	2,47	-	-	-	м3	4724,6	0,52
I2	I2	Автоматизация	-	0,I2	0,I8	-	0,3	-	-	-	м3	4724,6	0,06
I3	I3	Слаботочные устройства	0,0I	2,02	4,05	-	6,08	-	-	-	м3	4724,6	I,29
I4	I4	Технологическое оборудование комнаты приема пищи	-	0,2I	2,9	-	3,II	-	-	-	м3	4724,6	0,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5	I5	Приобретение инвентаря и мебели	-	-	5,43	-	5,43	-	-	-	м3	4724,6	I,I5
		Всего по объекту	II4,03	9,67	I3,0I	-	I36,7I	-	-	-	м3	4724,6	28,94

Главный инженер института С.А. Воронков
Главный инженер проекта Л.Н. Назарова
Начальник отдела В.А. Одиноков
Составила: старший инженер З.И. Уманец
Главный специалист по сметам Л.Т. Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

на общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI÷ АРIО; КЖI÷КЖIО
КЖИI÷КЖИI7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 101,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 505,25 руб.
2. I м2 общей площади здания 76,06 руб.
3. I м3 объема здания 2I,39 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-II28 II6-I	Планировка площади механизированным способом грунтов									

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I группы	м2	690	0,003	-	-	2	-	-	-
2	I-230 29-I техн. часть п.I.II табл.3	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью до 80 л.с. с перемещением до I0 м	м3	42,0	0,037	-	-	2	-	-	-
		Цена:(33,8+I,I)x0,00I									
3	I-I74 22-I3 техн.ч. п.I.II табл.3 техн.4 п.I.I7	Разработка растительного слоя грунта экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	42,0	0,I50	-	-	6	-	-	-
		Цена:/6,4I+I24,39x xI,I5+0,2/x0,00I									
4	Ц.№3 I984г. стр.28	Перемещение грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	50,4	0,29	-	-	I5	-	-	-
		Объем: 42,0xI,2									
5	I-56 II-I4 техн.ч.	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I.II табл.3	с ковшом емкостью 0,5 м3 в отвал	м3	I68	0,I5I	-	-	25	-	-	-
		Цена:/6,53+I25,47х									
		хI,I5)х0,0I									
6	I-960 80-2 техн.ч. п.3.67 стр.25	Добор грунта вручную	м3	7	0,894	-	-	6	-	-	-
		Цена:0,745хI,2									
7	I-I75 22-I4 техн.ч. п.I.II табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	48	0,I78	-	-	9	-	-	-
		Цена/7,64+I48,09хI,I5+									
		+0,27/х0,00I									
8	Ц.№ 3 I984г. стр.28	Перемещение грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	84	0,29	-	-	24	-	-	-
		Объем: 48хI,75									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-23I 29-2 техн.ч. п.I.II табл.3	Перемещение грунта от стен фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до I0 м	м3	I75	0,045	-	-	8	-	-	-
		Цена: (40,8xI,I)x0,00I									
I0	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 техн.ч. п.I.II табл.3	Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до I0 м	м3	I75	0,033	-	-	6	-	-	-
		Цена: (I8,9+I0,8)xI,Ix									
		x0,00I									
II	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I75	0,0969	-	-	I7	-	-	-
I2	I-I95 25-2 техн.ч. п.I.II табл.3	Работа на отвале при транспортировании грунта автосамосвалами	м3	90	0,0I4	-	-	I	-	-	-
		Цена: /I59+II,34xI,I+									
		+0,27/x0,00I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу I	м3	265	0,46	-	-	I2I	-	-	-
		II. Фундаменты									
I3	7-2 I-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до I,5 т	шт	73	2,09	-	-	I53	-	-	-
I4	ССЦМО 9-II0 техн. часть табл. 3.3	Стоимость прямоугольных трапецеидальных плит фундаментов из бетона МI50, массой до 5 т, объемом более 0,2 до I м3	м3	30,94	53,88	-	-	I667	-	-	-
		Цена:54,7-0,82									
I5	ССЦМО техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры класса AI (петли)	т	0,063	229	-	-	I4	-	-	-
I6	-"-	То же, класса BpI	т	0,223	32I	-	-	72	-	-	-
I7	7-400 36-I ССЦМО 2-4	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	I82	I,50	-	-	273	-	-	-
			м3	29,I							
		Цена:I,27+0,0093x24,4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	7-40I 36-2 ССЦМО 2-4	То же, массой до Iт Цена:I,65+0,0I25х х24,4	шт м3	43 I5,77	I,96	-	-	84	-	-	-
I9	7-402 36-3 ССЦМО 2-4	То же, массой до I,5 т Цена:2,36+0,0248х х24,4	шт м3	45 24,77	2,97	-	-	I34	-	-	-
20	ССЦМО п.3-3	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов из тяжелого бетона объемом 0,5 м3 и более	м3	24,44	40,9	-	-	I000	-	-	-
2I	-"- 3-II	То же, объемом от 0,5 м3 до 0,3 м3	м3	I5,77	42,5	-	-	670	-	-	-
22	-"- п.3-I9	То же, объемом менее 0,3 м3	м3	29,I	44,2	-	-	I286	-	-	-
23	ССЦМО техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,267	229	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	6-20 I-20	Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5 (МI00)	м3	6,5	3I,7	-	-	206	-	-	-
25	8-59 7-3	Армирование сетками С1÷С4	т	0,392	42I	-	-	I65	-	-	-
26	6-20 I-20 ССЦМО I-4	Фундамент из бетона В10 (МI50) Цена:5,37+I,02х26,6	м3	0,3	32,50	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу II	м3	I07,I	54,II	-	-	5795	-	-	-
		Итого по подземной части "А"	руб	-	-	-	-	59I6	-	-	-
		Б. Надземная часть.									
		Ш. Стены									
27	7-548 43-3-I.8 ССЦМО 2-4	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 Цена: 7,I8+0,0078х х24,4	шт	24	7,37	-	-	I77	-	-	-
28	7-55I 43-4-I.8 ССЦМО	То же, площадью до I5 м2	шт	43	8,78	-	-	378	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2-4	Цена:8,26+0,02I4x24,4									
29	7-554 43-5-I,8 ССЦМО 2-4	То же, площадью до 25 м2 Цена:I0,9+0,0369x24,4	шт	2I	II,8	-	-	248	-	-	-
30	ССЦМО II-5	Стоимость панели однослойных из легкого бетона при длине до 3 м массой до 5 т объемной массой I000 кг/м3 толщиной 35 см	м2	I62,8	2I,5	-	-	3500	-	-	-
3I	-"- примеч. п.5	То же, не имеющие проемов Цена:2I,5-0,26	м2	II7,5	2I,24	-	-	2496	-	-	-
32	-"- примеч. п.7	То же, высотой до 2 м Цена:2I,5-0,46	м2	9,7	2I,04	-	-	204	-	-	-
33	-"- II-28	То же, при длине от 3 до 3,9 м с проемами	м2	49,5	2I,9	-	-	I084	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	-"- примеч. п.5	То же, не имеющие проемов	м2	53,5	2I,64	-	-	II58	-	-	-
		Цена:2I,9-0,26									
35	-"- примеч. п.7	То же, высотой до 2 м	м2	I0,6	2I,44	-	-	227	-	-	-
		Цена:2I,9-0,46									
36	-"- примеч. п.6.2	То же, высотой на этаж размером на "две комнаты" площадью проемов до I0 м2	м2	254,3	22,5I	-	-	5724	-	-	-
		Цена:2I,9+0,6I									
37	Пр-т 06-08 п.9.58	То же, при длине до 3 м толщиной 26 см	м2	I8,0	I8,I3	-	-	326	-	-	-
38	прил.I п.I97	Цена:(I6,7I-0,45+ +5,04x0,26+0,8x0,26)x xI,02									
39	-"- п.I99	То же, при длине от 3 до 3,9 м	м2	73,0	I8,44	-	-	I346	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена:(I6,7-0,45+6,2х									
		х0,26+0,8х0,26)хI,02									
40	7-575 44-2-I.8 ССЦМО 2-4	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2	шт	90	4,92	-	-	443	-	-	-
		Цена:4,67+0,0I02х24,4									
4I	ССЦМО II-72	Стоимость внутренних стеновых панелей из бетона MI50 объемной массой I900 кг/м3 с расходом стали до 4 кг длиной до 3 м	м2	627,2	9,53	-	-	5977	-	-	-
42	-"- примеч. п.I7-I п.I7-2	То же, из бетона М250 расход стали 7 кг	м2	I4,5	I0,7	-	-	I55	-	-	-
		Цена:9,53+0,I2х2+0,3Iх3									
43	-"-	То же, расход стали II кг	м2	53	II,94	-	-	633	-	-	-
		Цена:9,53+0,I2х2+0,3Iх									
		х7									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	7-690 49-6-I.8 ССЦМО 2-4	Установка вентиляционных блоков Цена:3,44+0,0089х х24,4	шт	42	3,66	-	-	I54	-	-	-
45	ССЦМО II-I24 прим. п.I7.I п.I8.3	Стоимость вентиляционных блоков с одним рядом каналов из бетона М300 расход арматуры до I0 кг длиной до 3 м объемной массой I900 кг/м3 толщиной 26 см Цена:I2,3+0,I2х2- -0,2х4	м2	II5,5	II,74	-	-	I356	-	-	-
46	8-45 5-9	Вставки из кирпича керамического	м2	I9,5	4,72	-	-	92	-	-	-
47	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков упругими прокладками	м	587	0,423	-	-	248	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	7-704 5I-4	Устройство герметизации горизонтальных стыков пенополистиролом	п.м.	336	0,373	-	-	I25	-	-	-
49	7-705 5I-5	То же, вертикальных стыков	п.м.	25I	0,738	-	-	I85	-	-	-
50	7-707 5I-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков нетвердеющей мастикой	п.м.	587	0,9I8	-	-	539	-	-	-
5I	8-59 7-3	Укладка сетки в стенах	т	0,243	42I	-	-	I02	-	-	-
52	7-285 I7-I ССЦМО табл. 3-I	Установка соединительных изделий с лакокрасочным покрытием Цена: 362+55,8	т	0,I64	4I7,8	-	-	69	-	-	-
		Дополнительные работы выполняемые в заводских условиях и неучтенные отпускной ценой									
		а) Заполнение проемов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	ССЦМО примеч. табл.I стр.II8 п.I	Заполнение оконных проемов спаренными переплетами	п.м.	457	I,58	-	-	722	-	-	-
54	С2р.2 п.45 доп.I п.55	Стоимость оконных блоков ОСI8-I8в с масляной окраской Цена:I7,7+0,37х2,67	м2	I80,96	I8,69	-	-	3382	-	-	-
55	-"- п.34 доп.I п.54	То же, ОСI8-93 Цена:I9,9+0,37х3,2	м2	7,65	2I,08	-	-	I6I	-	-	-
56	-"- п.3I доп.I п.48	То же, ОСI8-9Г Цена:I5,3+0,37х2,43	м2	6,I2	I6,2	-	-	99	-	-	-
57	9-2I0 32-I3 С2р.I п.2095	Установка и стоимость металлических рамок Цена:42,9+393	т	0,0I	435,9	-	-	4	-	-	-
58	ССЦМО примеч. табл.I	Заполнение дверных проемов в наружных стенах	п.м.	20,3	2,55	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I7 стр.II8										
59	-"- табл.2 п.I	То же, во внутренних стенах	п.м.	I8,9	0,66	-	-	I2	-	-	-
60	С2р.2 п.242 доп.I к С2р.2 т.ч. табл.20 прил.I п.I90	Стоимость дверных блоков ДН2I-I5АЩРI, с масляной окраской Цена:I7,3+0,37xI,95	м2	6,22	I8,02	-	-	II2	-	-	-
6I	-"- п.229 п.I77	То же, ДН2I-9ЩI Цена:I7,8+0,37x2,48	м2	I,84	I8,72	-	-	34	-	-	-
62	-"- п.224 п.I73	То же, Д02I-I3 Цена:9,79-9,79x0,07+ +0,37xI,62	м2	2,63	9,7	-	-	26	-	-	-
63	-"- п.2I9 п.I69	То же, ДГ2I-I0 Цена:I3,5-I3,5x0,I6+ +0,37x2,0I	м2	4,02	I2,08	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	I5-707 20I-2	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом	м2	I94,73	2,42	-	-	47I	-	-	-
65	ССЦМО табл.I п.2I стр.II9	Установка подоконных досок	п.м.	II5,2	0,5I	-	-	59	-	-	-
66	-"- п.I6	Установка наличников	п.м.	354	0,06	-	-	2I	-	-	-
67	-"- п.I5	Установка сливов	п.м.	III	0,5I	-	-	57	-	-	-
68	ССЦМО 9-339	Стоимость подоконных плит площадью до 0,22 м2	м2	0,75	8,54	-	-	6	-	-	-
69	-"- 9-340	То же, площадью более 0,22 м2	м2	I6,6	8,I3	-	-	I35	-	-	-
70	С2р.2 п.492	Стоимость наличников	м	354	0,23	-	-	8I	-	-	-
7I	СIр.I п.523	Стоимость сливов из оцинкованной стали	т	0,3	338	-	-	I0I	-	-	-
72	I5-73I 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		на штапиках по замазке 4 мм стеклом	м2	3,6	2,56	-	-	9	-	-	-
73	С2 т.ч. п.55 табл.I8	Облицовка дверей бумажно слоистым пластиком	м2	0,7	5,97	-	-	4	-	-	-
74	СIр.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	компл.	I	6,73	-	-	7	-	-	-
75	-"- п.448 п.390	То же, входных в помещение Цена: 2,97+2,9I	компл.	2	5,88	-	-	I2	-	-	-
76	-"- п.447	То же, двупольных входных в здание	компл.	2	8,94	-	-	I8	-	-	-
77	-"- п.449 п.390 п.398	То же, входных в помещение Цена:3,23+2,9I+2,3	компл.	I	8,I4	-	-	8	-	-	-
78	-"- п.434	То же, для окон одностворных высотой до 2,I м (ОСI8-9В)	компл.	5	2,09	-	-	I0	-	-	-
79	-"- п.433	То же, без фрамуги (ОСI8-9Г)	компл.	4	I,29	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	-"- п.437	То же, для окон двухстворчатых с фрамугой (ОСI8-I8в)	компл.	58	3,38	-	-	I96	-	-	-
		Итого по разделу Ш	м2	I788,2	I8,34	-	-	32799	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(4)	-	-	-
		IУ. Перекрытие									
8I	7-460 39-5-I.8 ССЦМО 2-6	Установка плит перекрытия площадью до 5 м2	шт	6	3,3I	-	-	20	-	-	-
		Цена: 2,09+0,0434х х28,I =									
82	7-463 39-6-I.8 ССЦМО 2-6	То же, площадью до I0 м2	шт	52	4,96	-	-	258	-	-	-
		Цена: 3,09+0,0667х х28,I =									
83	ССЦМО 8-479	Стоимость плит перекрытия многопустотных из тяжелого бетона длиной до 6 м, массой до 5 т, расчетная нагрузка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		(включая собств.вес) до I200 кгс/м2 приведенная толщина до I4 см	м2	454,3	9,63	-	-	4375	-	-	-
84	ССЦМО 8-480	То же, расчетная нагрузка (включая собств. вес) I20I--I600 кгс/м2 приведенная толщина до I4 см	м2	35,7	I0,4	-	-	37I	-	-	-
85	7-466 39-7-I.8 ССЦМО 2-6	Установка ребристых плит перекрытия площадью до 5 м2	шт	2	I,44	-	-	3	-	-	-
		Цена:I,35+0,003Ix									
		x28,I=									
86	7-469 39-8-I.8 ССЦМО 2-6	То же, площадью до I0 м2	шт	36	I,82	-	-	66	-	-	-
		Цена:I,73+0,003Ix									
		x28,I=									
87	ССЦМО 8-432	Стоимость плит перекрытия ребристых с отверстиями из тяжелого бетона длиной до 6 м, шириной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		до 3 м, массой до 5 т, расчетная нагрузка (включая собств. вес) 885; I085 кгс/м2 приведенная толщина до I2 см	м2	I87,4	9,65	-	-	I808	-	-	-
88	ССПМО 8-4I6	То же, без отверстий	м2	I29,0	9,27	-	-	II96	-	-	-
89	ССПМО т.ч. табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,028	468,8	-	-	I3	-	-	-
		Цена:4I3+55,8=									
90	I2-287 9-4 ССПМО 9-329 прим.	Заполнение корытной части ребристых плит керамзитобетоном М100 γ=900 кг/м3	м3	29,3	27,23	-	-	798	-	-	-
		Цена:2,48+I,04x23,8=									
9I	7-285 I7-I ССПМО табл. 3-I	Установка элементов крепления с лакокрасочным покрытием	т	0,07I	4I7,8	-	-	30	-	-	-
		Цена:362+55,8=									
		Итого по разделу IУ	м2	806,4	II,08	-	-	8938	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Покрытие									
92	7-460 39-5-I.8 ССЦМО 2-6	Установка плит покрытия площадью до 5 м2 Цена:2,09+0,0434х х28,I=	шт	6	3,3I	-	-	20	-	-	-
93	7-463 39-6-I.8 ССЦМО 2-6	То же, площадью до I0 м2 Цена:3,09+0,0667х х28,I=	шт	29	4,96	-	-	I44	-	-	-
94	ССЦМО 8-479	Стоимость плит покрытия многопустотных из тяжелого бетона длиной до 6 м, массой до 5 т, расчетная нагрузка (включая собств. вес) до I200 кгс/м2, приведенная толщина до I4 см	м2	285,0	9,63	-	-	2745	-	-	-
95	7-466 39-7-I.8 ССЦМО 2-6	Установка ребристых плит перекрытия площадью до 5 м2	шт	2	I,44	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена:I,35+0,003Iх									
		х28,I=									
96	7-469 39-8-I.8 ССЦМО 2-6	То же, площадью до I0 м2 Цена:I,73+0,003Iх	шт	I7	I,82	-	-	3I	-	-	-
		х28,I=									
97	ССЦМО 8-432	Стоимость плит покрытия ребристых с отверстиями из тяжелого бетона длиной до 6 м, шириной до 3 м, массой до 5 т, расчетная нагрузка (включая собств. вес) 885; I085 кгс/м2, приведенная толщина до I2 см	м2	89,7	9,65	-	-	866	-	-	-
98	ССЦМО 8-4I6	То же, без отверстий	м2	I07,2	9,27	-	-	994	-	-	-
99	ССЦМО т.ч. табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,056	468,8	-	-	26	-	-	-
		Цена:4I3+55,8=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I00	I2-287 9-4 ССЦМО 9-329 прим.	Заполнение корытной части ребристых плит керамзитобетоном МI00 γ =900 кг/м3 Цена:2,48+I,04х х23,8=	м3	I4,2	27,23	-	-	387	-	-	-
I0I	7-285 I7-I ССЦМО табл. 3.I	Установка элементов крепления с лакокрасочным покрытием Цена:362+55,8=	т	0,038	4I7,8	-	-	I6	-	-	-
I02	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	5	2,43	-	-	I2	-	-	-
I03	ССЦМО 8-236	Стоимость опорных стаканов объемом до 0,I м3	м3	0,I2	90,2	-	-	II	-	-	-
I04	ССЦМО 8-237	То же, объемом более 0,I м3	м3	0,38	75,9	-	-	29	-	-	-
I05	ССЦМО таб.3.I	Стоимость арматуры класса В-I	т	0,0I2	32I	-	-	4	-	-	-
I06	-"-	То же, арматуры А-I	т	0,0I8	250	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07	ССЦМО табл. 3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,032	468,8	-	-	I5	-	-	-
		Цена:4I3+55,8=									
I08	9-2I0 32-I3	Установка металлических рамок под стаканы	т	0,234	42,9	-	-	I0	-	-	-
I09	С.II,р.I п.2095	Стоимость металлических рамок под стаканы	т	0,234	393	-	-	92	-	-	-
		Итого по разделу У	м2	48I,9	II,23	-	-	54I0	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкций	руб					(I02)			
		УI. Кровля									
II0	I2-289 9-6	Устройство пароизоляции в один слой из рубероида на битумной мастике	м2	45I	0,499	-	-	225	-	-	-
III	I2-286 9-3 ССЦМО 9-33I	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ =400 кг/м3 толщиной I20 мм	м2	45I	3,93	-	-	I772	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена:0,I73+I,03х30,40х									
		х0,I2=3,93									
II2	I2-288 9-5	Укладка керамзита по уклону	м3	29,3	I7,9	-	-	524	-	-	-
II3	I2-299 I0-I ССПМО 2-2	Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М-50 толщиной I5 мм	м2	45I	0,494	-	-	223	-	-	-
		Цена:0,I48+0,0I58х									
		х2I,90=0,494									
II4	I2-I53 2-6-I	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида РКМ-350 на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	45I	3,I9	-	-	I439	-	-	-
II5	I2-280	Устройство покрытия парапетов оцинкованной кровельной сталью	м2	36,3	I,92	-	-	70	-	-	-
		Итого по разделу УI	м2	487,3	8,73	-	-	4253	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Перегородки									
II6	8-I65 I7-I ССЦМО п.4-20	Перегородки из гипсовых плит толщиной 80 мм	м2	582	0,93	-	-	54I	-	-	-
		Цена:0,883+0,006х7,79=									
II7	С.4 табл.42 стр.43 п.28 ССЦМО прил.I п.206 стр.I23 Цен.3 техн.ч. п.I2 разд.2а п.I79	Стоимость гипсовых плит	м2	530	2,49	-	-	I320	-	-	-
		Цена:/I,85+4,89х $\frac{(IxIx0,8)xI,4xI,05}{IxI}$ +									
		+0,0I2/xI,02=									
		Объем:582х0,9I=									
II8	8-I40-I I5-I	Перегородки из бетонных камней толщиной 90 мм	м2	I80							
			м3	I6,2	42,I	-	-	682	-	-	-
II9	8-45 5-9	Перегородки кирпичные неармированные толщиной I20 мм	м2	I44	4,72	-	-	680	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I20	8-59 7-3	Армирование гипсовых перегородок	т	0,I54	42I	-	-	65	-	-	-
I2I	7-29I I7-7 ССЦМО т.3-I	Установка соединительных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,057	397,8	-	-	23	-	-	-
		Цена:342+55,8=									
I22	9-I03 I4-3 примен.	Каркас перегородки операционного зала из алюминиевых профилей	т	0,I68							
			м2	I7,5	3,I8	-	-	56	-	-	-
I23	Письмо Госстроя СССР от I5 авг. I983г. № 63Д С2,р.6 п.3	Стоимость перегородки из алюминиевых профилей	т	0,I68	2320	-	-	390	-	-	-
		Цена: (2250+52,85)х									
		хI,0075=									
I24	7-29I I7-7	Крепления перегородки	т	0,II6	342	-	-	40	-	-	-
I25	I0-34 6-3 прим.	Заполнение каркаса древесностружечными плитами δ I0 мм	м2	8,6	I,95	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26	I5-744 202-3-4I CI,p.I п.575 п.578	Остекление металлических переплетов перегородок 6 мм стеклом	м2	7,7	4,36	-	-	34		-	-
		Цена:3,33-I,0IxI,2I+									
		+I,0Ix2,23=									
I27	I0-45 8-2 примен.	Установка столярной плиты	м2	7,0	4,9I	-	-	34	-	-	-
I28	C.2 техн.ч. табл.I8	Облицовка пластиком бумажно-слоистым (наверху и внизу перегородки)	м2	0,5	5,97	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу УП	м2	923,5	4,2I	-	-	3885	-	-	-
		(в т.ч.металлоконструкции)	(руб)					(446)			
		УШ. Полы									
I29	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	405,3	0,433	-	-	I,75	-	-	-
I30	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона В 7,5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		(МI00) толщиной 80мм	м3	33,I	29,3	-	-	970	-	-	-
I3I	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20мм	м2	252	0,7	-	-	I76	-	-	-
I32	II-55 8-I II-56 8-2	То же, толщиной 40 мм	м2	36	I,244	-	-	45	-	-	-
		Цена:0,7+0,I36х4									
I33	II-57 8-3 ССЦМО I-72 т.ч. табл.2.2	Стяжка из легкого бетона М50 толщиной 20 мм	м2	50I,3	0,85	-	-	426	-	-	-
		Цена:0,22+0,0204х х(29,7+I,05)									
I34	II-53 7-4 С.Iр.I п.70I	Звукоизоляционный слой из древесно-волокнистых плит толщиной 25 мм	м2	36	I,3	-	-	47	-	-	-
		Цена:0,85+I,02хI,22-0,79									
I35	II-I8 3-I II-I9 3-2	Гидроизоляция из 4-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	32,6	3,764	-	-	I23	-	-	-
		Цена:I,25+0,838х3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I36	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона BI5 (M200) толщиной 20 мм	м2	5I,7	0,9I4	-	-	47	-	-	-
		Цена:I,23-0,I58x2									
I37	II-I35 20-3 ССЦМО 2-5	Покрытие из плиток керамических на цементно-песчаном растворе MI50	м2	376,8	4,2I	-	-	I586	-	-	-
		Цена:3,63+0,0223x									
		x25,9									
I38	II-206 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе	м2	7I2,4	4,2I	-	-	2999	-	-	-
I39	6-83 9-7	Установка закладных деталей	т	0,005	44I	-	-	2	-	-	-
I40	II-78 II-I2	Шлифовка бетонных покрытий	м2	5I,7	0,9II	-	-	47	-	-	-
		Утепление пола:									
I4I	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона B7,5 (MI00) толщиной 80 мм	м3	3,8	29,3	-	-	III	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I42	II-47 3-5 II-48 3-6	Обмазка горячим битумом за 2 раза Цена:0,458+0,I42	м2	47,7	0,6	-	-	29	-	-	-
I43	I2-286 9-3 прим. ССЦМО 9-33I	Утеплитель-пенобетонные плиты γ = 400 кг/м3 толщиной I20 мм Цена:0,I73+I,03х30,4х х0,I2	м2	47,7	3,93	-	-	I87	-	-	-
		Итого по разделу УШ	м2	II40,9	6,II	-	-	6970	-	-	-
		IX. Проемы а) дверные									
I44	I0-I07 20-3 I0-I40 26-I	Установка дверных блоков в перегородках (тамбур) площадью до 3 м2 Цена:2,I8+I,34	м2	I,84	3,52	-	-	6	-	-	-
I45	I0-I08 20-4	То же, площадью свыше 3 м2	м2	6,22	2,64	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I0-I43 26-4	Цена:I,76+0,88									
I46	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	23,54	I,45	-	-	34	-	-	-
I47	-"-	То же, с установкой пневмозатворов	м2	5,26	I,63	-	-	9	-	-	-
I48	I0-I07 20-4	Установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 м2	м2	I23,5	2,0	-	-	247	-	-	-
I49	-"-	То же, с установкой пневмозатворов	м2	2,63	2,I8	-	-	6	-	-	-
I50	С.2р.2 п.242 доп.I к С.2р.2 табл.20 прил.I п.I90	Стоимость дверных блоков ДН2I-I5АЩРI с масляной окраской Цена:I7,3+0,37хI,95	м2	6,22	I8,02	-	-	II2	-	-	-
I5I	-"- п.229 п.I77	То же, ДН2I-9ЩП Цена:I7,8+0,37х2,48	м2	I,84	I8,72	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I52	-"- п.2I9 п.I69	То же, ДГ2I-I0 Цена:I3,5+0,37х2,0I- -I3,5х0,I6	м2	50,25	I2,08	-	-	607	-	-	-
I53	-"- п.2I8 п.I70	То же, ДГ2I-9 Цена:I4,2-I4,2х0,I6+ +0,37х2,03	м2	43,2	I2,68	-	-	548	-	-	-
I54	-"- п.2I7 п.I7I	То же, ДГ2I-7- Цена:I5-I5х0,I6+ +0,37х2,58	м2	34,75	I3,55	-	-	47I	-	-	-
I55	-"- п.264 п.2I4	То же, ДШ-I7 Цена:28,3+0,37х2,53	м2	8,32	29,24	-	-	243	-	-	-
I56	-"- п.224 п.I73	То же, Д02I-I3 Цена:9,79-9,79х0,07+ +0,37хI,62	м2	I8,4I	9,7	-	-	I79	-	-	-
I57	I0-72 I3-I	Установка фрамуг	м2	I,22	3,0I	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I58	Доп.I п.524 стр.84 п.I	Стоимость фрамуг ФН06-I0 Цена:6,8I+0,37х3,72	м2	I,22	8,I9	-	-	I0	-	-	-
I59	I5-73I 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным 4 мм стеклом	м2	6,8	2,56	-	-	I7	-	-	-
I60	С.Iр.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	компл.	I	6,7	-	-	7	-	-	-
I6I	-"- п.447	То же, двупольных	компл.	2	8,94	-	-	I8	-	-	-
I62	-"- п.448 п.390	То же, входных в помещение однопольных Цена:2,97+2,9I	компл.	72	5,88	-	-	423	-	-	-
I63	-"- пп.449, 390	То же, двупольные Цена:3,23+2,9I	компл.	4	6,I4	-	-	25	-	-	-
I64	-"- п.398	То же, с установкой пневмозатвора	компл.	3	8,44	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена:3,23+2,9I+2,3									
I65	-"- п.434	То же, для окон одностворных высотой до 2,I м (ОС I8-9В)	компл.	5	2,09	-	-	I0	-	-	-
I66	-"- п.433	То же, без фрамуги (ОС I8-9Г)	компл.	4	I,29	-	-	5	-	-	-
I67	-"- п.437	То же, для окон двухстворчатых с фрамугой (ОС I8-I8в)	компл.	58	3,38	-	-	I96	-	-	-
I68	С.2т.ч. п.55 табл.I8	Облицовка дверей бумажно-слоистым пластиком	м2	0,7	5,97	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу IX	м2	I64,2I	I9,83	-	-	3256	-	-	-
		X. Лестницы									
I69	7-506 4I-4-I.8 ССЦМО 2-4	Укладка лестничных маршей Цена:3,II+0,006х24,4=	шт	8	3,26	-	-	26	-	-	-
I70	ССЦМО II-I67	Стоимость лестничных маршей ЛМ60.II. I7-5-3 и ЛМ60.II. I7-5	м2	52,3	I0,8	-	-	565	-	-	-

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.VI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7I	7-499 4I-I-I.8 ССЦМО 2-4	Укладка лестничных площадок Цена:2,22+0,0076х24,4=	шт	2	2,4I	-	-	5	-	-	-
I72	ССЦМО II-I69	Стоимость лестничных площадок ЛПП16.I5В	м2	4,80	9,94	-	-	48	-	-	-
I73	7-668 47-II-I.8 ССЦМО 2-4	Установка проступей Цена:0,72+0,0279х х24,4=	шт	77	I,40	-	-	I08	-	-	-
I74	ССЦМО II-I73	Стоимость проступей длиной до 3 м, шириной до 45 см	м	99,22	I,67	-	-	I66	-	-	-
I75	-"- прим. п.40 стр.II7	То же, более 45 см Цена:I,67+0,I6=	м	66,96	I,83	-	-	I22	-	-	-
I76	Доп. к ЕРЕР в.I 7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из поливинилхлорида	м	24,96	8,23	-	-	205	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I77	7-285 I7-I ССЦМО табл. 3.I	Установка элементов крепления с лакокрасочным покрытием Цена:362+55,8=	т	0,023	4I7,8	-	-	I0	-	-	-
I78	6-I-I I-I	Устройство подготовки из бетона МI00 под лестничный марш	м3	I,02	28,4	-	-	29	-	-	-
		Итого по разделу X	руб	-	-	-	-	I284	-	-	-
		XI. Наружная отделка									
I79	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка кирпичных стен вентиляционных коробов цементно-известковым раствором	м2	56,3	0,853	-	-	48	-	-	-
I80	I5-539 I56-2--23,24	Окраска фасадов и стен венткоробов силикатной краской по подготовленной поверхности	м2	I050,7	0,I84	-	-	I93	-	-	-
I8I	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	м2	II,5	0,605	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу XI	м2	I062,2	0,23	-	-	248	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. Внутренняя отделка									
I82	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков из плит под окраску	м2	II72,9	0,207	-	-	243	-	-	-
I83	I5-295 59-2	Отделка поверхностей перегородок из плит под окраску	м2	IOII,4	0,307	-	-	3I0	-	-	-
I84	I5-297 59-4	Отделка лестничных маршей и площадок	м2	57,0	0,207	-	-	I2	-	-	-
I85	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) перегородок	м2	24I,3	0,358	-	-	86	-	-	-
I86	I5-262 55-5--II	Мокрая штукатурка кирпичных перегородок	м2	I84,6	I,07	-	-	I98	-	-	-
I87	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен и потолков по бетону	м2	I88,5	0,03	-	-	6	-	-	-
I88	I5-659 I68-2	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	II2I,2	0,459	-	-	5I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I89	I5-658 I68-I	Водоэмульсионная окраска перегородок	м2	2887,0	0,448	-	-	I293	-	-	-
I90	I5-82 I4-I	Облицовка перегородок глазурованной плиткой	м2	463,I	4,22	-	-	I954	-	-	-
I9I	I5-570 I59-I0	Масляная окраска перегородок	м2	82,9	0,597	-	-	49	-	-	-
I92	I5-563 I59-3	Улучленная масляная окраска деревянных плинтусов	м2	7I,3	0,7I2	-	-	5I	-	-	-
I93	26-29 8-I ССЦМО 9-33I	Утепление перегородок пенобетонными плитами γ =400 кг/м3	м3	4,5	35,78	-	-	I6I	-	-	-
		Цена:6,9+0,95х30,4=									
I94	26-58 II-3	Затирка цементным раствором по утеплителю	м2	73,7	0,745	-	-	55	-	-	-
I95	26-34 С.Iр.IУ п.II5	Утепление потолка минераловатными плитами МI00 толщ. 50 мм по каркасу из брусков 50х50 мм	м3	I,I0	6I,92	-	-	68	-	-	-
		Цена:43,8+0,99хI 8,3=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I96	26-63 С.Iр.I п.3I п.526	Обшивка потолка асбестоцементными листами δ=I0 мм	м2	20,8	3,20	-	-	67	-	-	-
		Цена:0,644+6,40:									
		:(2,5хI,2)хI,0I+0,2х									
		х7,85х0,254=									
		Итого по разделу XII	м2	48I4,0 окраш. пов-ти	I,05	-	-	5068	-	-	-
		XIII. Прочие работы									
		а) отмостка									
I97	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	80	0,433	-	-	35	-	-	-
I98	II-6 I-6	Щебеночное основание - I00 мм	м3	8,0	I6,0	-	-	I28	-	-	-
I99	II-83 I3-I II-84 I3-2	Устройство асфальтового покрытия толщиной 40 мм	м2	80	I,774	-	-	I42	-	-	-
		Цена:I,2I+0,I88х3									
		Итого по пункту а)	м2	80	3,8I	-	-	305	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) крыльца									
200	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	I4,4	0,433	-	-	6	-	-	-
20I	6-90 II-I ССЦМО I-4	Устройство монолитных бетонных ступенек и площадок из бетона BI0 (MI50)	м3	6,7	33,06	-	-	222	-	-	-
		Цена:5,93+I,02x26,6									
202	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона BI5 (M200) толщиной 20 мм	м2	I4,4	0,9I4	-	-	I3	-	-	-
		Цена:I,23-0,I58x2									
203	8-6I 7-5	Установка решетки для вытирания ног	т	0,032	335	-	-	II	-	-	-
		Итого по пункту б)	м2	I4,4	I7,5	-	-	252	-	-	-
		Итого по разделу XIII	руб	-	-	-	-	557	-	-	-
		XIУ. Специально-строительные работы									
		а) каналы и приямки									
204	6-I I-I	Подготовка из бетона BI0 (MI50)	м2	4,8	29,65	-	-	I42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦМО I-I6	Цена:I,6+I,02x27,5									
205	6-225 26-3 ССЦМО I-28	Устройство стен и плоских днищ каналов и приямков из бетона ВI0 (МI50) при толщине стен до I50 мм	м3	7,0	55,52	-	-	389	-	-	-
		Цена:26,9+I,0I5x28,2									
206	6-226 26-4 ССЦМО I-I6	То же, при толщине стен свыше I50 мм	м3	I,9	42,0I	-	-	80	-	-	-
		Цена:I4,4xI,0I5x27,2									
207	С.2р.4 п.43	Стоимость арматуры ВрI (сетка)	т	0,0II	392	-	-	4	-	-	-
208	Д0п.2 к ЕРЕР 7-760 65-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	I0	0,57	-	-	6	-	-	-
209	-"- 7-76I 65-2	То же, площадью до I м2	шт	26	2,3	-	-	60	-	-	-
2I0	-"- 7-762 65-3	То же, площадью до 5 м2	шт	9	2,57	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2II	ССЦМО 8-503	Стоимость плоских плит размером до 3 м2 из бетона М300	м3	0,96	60,8	-	-	58	-	-	-
2I2	-"- тех. часть табл. 3.3	То же, из бетона М200	м3	I,06	59,I6	-	-	63	-	-	-
		Цена:60,8-0,82х2									
2I3	ССЦМО т.ч. табл. 3,I	Стоимость арматуры BpI	т	0,0I8	32I	-	-	6	-	-	-
	-"-	стоимость арматуры AШ	т	0,I03	250	-	-	26	-	-	-
2I4	-"-	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,0I4	468,8	-	-	7	-	-	-
		Цена:4I3+55,8									
2I5	6-I85 I6-I3 ССЦМО I-28	Устройство перекрытий каналов из бетона BI0 (MI50)	м3	0,I	45,42	-	-	5	-	-	-
		Цена:I6,8+I,0I5х28,2									
2I6	С.2р.4 п.I0	Стоимость арматуры AI	т	0,004	338	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I7	34-304 55-I	Покрытие каналов и приямков рифленой сталью	м2	I,6	22,I	-	-	35	-	-	-
2I8	23-8 2-I прим. С.Iр.3 п.760 п.76I	Укладка асбестоцементных труб БНТ I00	м	6	I,52	-	-	9	-	-	-
		Цена:/2,09-(I,47-0,9)х х0,995/									
2I9	6-20 I-20 ССЦМО I-4	Заделка отверстий бетоном ВI0 (МI50) после прокладки асбестоцементных труб	м3	0,3	32,5	-	-	I0	-	-	-
		Цена:5,37+I,02х26,6									
220	6-84 9-8	Установка металлического уголка и ЗДТ	т	0,I04	355	-	-	37	-	-	-
22I	8-27 4-7	Обмазка стенок каналов и приямков горячим битумом за 2 раза	м2	48,2	0,9	-	-	43	-	-	-
		Итого по пункту а)	м3	I6,I2	62,28	-	-	I004	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) вентиляционные короба									
222	8-45 5-9	Стенки вентиляционных коробов из керамического кирпича толщиной I20 мм	м2	35	4,72	-	-	I65	-	-	-
223	8-59 7-3 прим.	Установка уголков 50х50 и стержней ø I0AI	т	0,I57	42I	-	-	66	-	-	-
224	I2-280 8-5 прим.	Покрытие коробов оцинкованной кровельной сталью	м2	8,9	I,92	-	-	I7	-	-	-
		Итого по пункту б)	м2	35	7,09	-	-	248	-	-	-
		Итого по разделу XIУ	руб	-	-	-	-	I252	-	-	-
		ХУ. Выход на кровлю									
225	8-30 5-I	Стены из кирпича керамического	м3	3,73	34,2	-	-	I28	-	-	-
226	8-59 7-3 Доп. в.2	Армирование кладки стен сетками	т	0,024	42I	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
227	7-445 38-I0-I.8 ССЦМО п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена:0,23+0,0025х24,4=	шт	I	0,29	-	-	-	-	-	-
228	7-I27 9-I-I.8 ССЦМО п.2-2	То же, массой до 0,7 т Цена:I,50+0,0023х х2I,9=	шт	2	I,55	-	-	3	-	-	-
229	ССЦМО 9-92	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М200, объемом до 0,5 м3, массой до 5 т, длиной до 3 м	м3	0,532	64,4	-	-	34	-	-	-
230	ССЦМО техн.ч. т.3.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,02I	229	-	-	5	-	-	-
23I	II-67 II-I II-68 ССЦМО 2-3 I-26	Бетонное покрытие пола В5(М75)-50 мм Цена:/(28,9+3,06х26,6+ +0,I6х23,3)+(0,87+0,5Iх х26,6)х4/х0,0I=	м2	7,6	I,72	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
232	I0-84 I4-I	Установка фрамужных блоков в каменных стенах	м2	0,6I	2,99	-	-	2	-	-	-
233	С.ч.2, р.2 п.I93 Доп.в.I табл.20 прил.I п.I35	Стоимость ФН06-I0 Цена:7,42+2,48х0,37=	м2	0,6I	8,34	-	-	5	-	-	-
234	I5-7I6 20I-3	Остекление фрамужного блока 3 мм стеклом	м2	0,6I	I,42	-	-	I	-	-	-
235	I0-I09 20-5	Установка блока для люка в перекрытии	м2	0,97	I,34	-	-	I	-	-	-
236	С.ч.II, р.2 п.270 Доп.в.I прил.I п.222	Стоимость люка ДПI0-I0 Цена:30,4+4,54х0,37=	м2	0,97	32,08	-	-	3I	-	-	-
237	С.ч.I р.I п.446	Стоимость скобяных изделий для дверей в здание	комп.	I	6,73	-	-	7	-	-	-
238	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		стенах площадью до 3 м2	м2	I,67	I,63	-	-	3	-	-	-
239	С.ч.II р.2 п.264 Доп.в.I прил.I п.2I2	Стоимость дверных блоков ДС I9-9IT Цена:28,3+2,62х0,37=	м2	I,67	29,27	-	-	49	-	-	-
240	С.ч.I р.I п.446	Стоимость скобяных изделий для дверей в здание	комп.	I	6,73	-	-	7	-	-	-
24I	9-46 7-I	Установка металлической стремянки	т	0,059	58,0	-	-	3	-	-	-
242	С.ч.I р.I п.I975	Стоимость металлической стремянки	т	0,059	358,0	-	-	2I	-	-	-
243	7-460 39-5-I.8 ССЦМО п.2-4	Укладка плит покрытия будки Цена:2,09+0,0434х х24,4=	шт	4	3,I5	-	-	I3	-	-	-
244	ССЦМО 8-503	Стоимость плит П26д--3 из бетона М300	м3	2,0	60,8	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	ССЦМО т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,065	250,0	-	-	I6	-	-	-
246	-"-	То же, А-I	т	0,008	229,0	-	-	2	-	-	-
247	-"-	То же, изделия закладные с лакокрасочным покрытием	т	0,006	468,8	-	-	3	-	-	-
		Цена:4I3+55,8=									
248	I2-299 I0-I ССЦМО 2-2	Цементно-песчаная стяжка М50 I5 мм	м2	I0,2	0,494	-	-	5	-	-	-
		Цена:0,I48+0,0I58х									
		х2I,9=									
249	I2-74 I-I-2 прим.	Три слоя рубероида РКК-350Б на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м2	I0,5	2,67	-	-	28	-	-	-
250	II-II I-II прим.	Монолитные заделки вокруг люка МI00	м3	0,I0	29,3	-	-	3	-	-	-
25I	I5-6I4 I64-8	Окраска стремянки масляной краской за 2 раза	м2	2,0	0,605	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу ХУ	руб	-	-	-	-	5I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. металлоконструкций	руб	-	-	-	-	(24)	-	-	-
		Итого по надземной части	руб	-	-	-	-	74436	-	-	-
		в т.ч.									
		металлоконструкций	руб	-	-	-	-	(576)	-	-	-
		Итого прямых затрат	руб	-	-	-	-	80352	-	-	-
		в т.ч.									
		металлоконструкций	руб	-	-	-	-	(576)	-	-	-

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости констр. элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете стоим. един. изм., руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накоп. % от стоим. по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе основ. заработ. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	в накладн. расходах, % от суммы по графе 7	в плановых наконл. % от стоим. по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	265	I2I	I6,5	20	II	I52	-	-	-	-	-	0,I5 0,57
2	Фундаменты	м3	I07,I	5795	I6,5	956	540	729I	-	-	-	-	-	7,2I 68,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по подземной части	руб	-	59I6	-	976	55I	7443	-	-	-	-	-	7,36
	Б.Надземная часть													
3	Стены строительные	м2	I788,2	32795	I6,5	54II	3056	4I262	-	-	-	-	-	40,87 23,II
	Металлоконструкции			4	8,6	-	-	4	-	-	-	-	-	0,0I 0,0I
4	Перекрытие	м2	806,4	8938	I6,5	I475	833	II246	-	-	-	-	-	II,I2 I3,95
5	Покрытие строительные	м2	48I,9	5308	I6,5	876	495	6679	-	-	-	-	-	6,6I I3,86
	Металлоконструкции			I02	8,6	9	9	I20	-	-	-	-	-	0,I2 0,25
6	Кровля	м2	487,3	4253	I6,5	702	396	535I	-	-	-	-	-	5,28 I0,98

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Перегородки строительные	м2	923,5	3439	I6,5	567	32I	4327	-	-	-	-	-	4,28 4,69
	Металлоконструкции			446	8,6	38	39	523	-	-	-	-	-	0,52 0,57
8	Полы	м2	II40,9	6970	I6,5	II50	650	8770	-	-	-	-	-	8,67 7,69
9	Проемы	м2	I64,2I											
	а) дверные			3256	I6,5	537	303	4096	-	-	-	-	-	4,05 24,94
I0	Лестницы	м3 здания	4724,6	I284	I6,5	2I2	I20	I6I6	-	-	—	-	-	I,6 0,34
II	Наружная отделка	м2	I062,2	248	I6,5	4I	23	3I2	-	-	-	-	-	0,3I 0,29
I2	Внутренняя отделка	м2	48I4	5068	I6,5	836	472	6376	-	-	-	-	-	6,3I I,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	Прочие работы													
	а) отмостка	м2	80	305	I6,5	50	28	383	-	-	-	-	-	0,38 4,79
	б) крыльца	м2	I4,4	252	I6,5	42	23	3I7	-	-	-	-	-	0,3I 22,0I
I4	Специально-строительные работы													
	а) каналы и приямки	м3	I6,I2	I004	I6,5	I66	94	I264	-	-	-	-	-	I,25 78,4I
	б) вентиляционные короба	м2	35	248	I6,5	4I	23	3I2	-	-	-	-	-	0,3I 8,9I
I5	Выход на кровлю строительные	м3	4724,6	492	I6,5	8I	46	6I9	-	-	-	-	-	0,6I 0,I3
	Металлоконструкции			24	8,6	2	2	28	-	-	-	-	-	0,03 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по надземной части			74436		I22,36	6933	93605	-	-	-	-	-	92,64
	Всего по сводке			80352		I32I2	7484	I0I048	-	-	-	-	-	I00%

Главный инженер проекта — Л.Н.Назарова
Начальник отдела — В.А.Одиноков
Составила: старший инженер — З.И.Уманец
Главный специалист по сметам — Л.Т.Попова

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК.СО, лист I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,79 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 3,95 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,59 руб.
3. I м3 объема здания 0,I7 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормат. условно-чистой продукции
						основ. заработ. плата	экспл. машин в т.ч. заработ. плата		основ. заработ. плата	экспл. машин в т.ч. заработ. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-266 24-5 C5-9-485 C5-9-462	Трубы полиэтил. д-63 "СЛ" 2,29-0,799+0,572	м	I3	2,06	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-264 24-4 C5-9-483 C5-9-460	То же, д-40 "СЛ" I,79-0,346+0,28I	м	I0	I,73	-	-	I7	-	-	-
3	I6-263 24-3	То же, д-32 "С"	м	6	I,34	-	-	8	-	-	-
4	I6-262 24-2	То же, д-25 "С"	м	42	I,39	-	-	58	-	-	-
5	I6-26I 24-I	То же, д-20 "Т"	м	48	I,7I	-	-	82	-	-	-
6	I6-26I 24-I	То же, д-I6 "Т"	м	80	I,7I	-	-	I37	-	-	-
7	I6-265 24-5 C5-9-484, C5-9-46I	То же, д-50 "СЛ" I,92-0,54+0,378	м	2	I,76	-	-	4	-	-	-
8	I6-I92 I8-I доп.36к пр-ту I7-04 п.3-272	Водомерный узел со счетчиком холодной воды ВСКМ-40 83,9+50хI,095	шт	I	I38,7	-	-	I39	-	-	-
9	C3-II9	Вентиль I5кчI8р2 д-40	шт	I	3,22	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	С3-II8	То же, д-32	шт	I	2,32	-	-	2	-	-	-
II	С3-II7	То же, д-25	шт	4	I,87	-	-	7	-	-	-
I2	С3-II6	То же, д-20	шт	4	I,53	-	-	6	-	-	-
I3	С3-II5	То же, д-I5	шт	I3	I,3I	-	-	I7	-	-	-
I4	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д-25	к-т	4	2,07	-	-	8	-	-	-
I5	I6-I85 I6-2	То же, д-I5	к-т	3	2,07	-	-	6	-	-	-
I6	С3-I484	Рукав резино-тканевый д-25	м	27	2,23	-	-	60	-	-	-
I7	С-3-I482	То же, д-I5	м	5	I,69	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	589	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	78	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	667	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	53	-	-	-
		Итого по I	руб	-	-	-	-	720	-	-	-
		II. Строительные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I-942 78-8	Разработка сухого грунта II категории вручную $\hbar$ -2м	м3	I0	I,42	-	-	I4	-	-	-
I9	I-999 86-2 C2-2-403	Крепление траншей инвентарными щитами	м3	I0	I,46	-	-	I5	-	-	-
		0,23+0,24x5,I4									
20	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I0	0,46	-	-	5	-	-	-
2I	22-II7 8-I C5-9-462	Трубы полиэтиленовые д-63 "СЛ" на вводе	м	5	0,69	-	-	3	-	-	-
		0,II+I,0Ix0,572									
22	22-3I2 20-I	Промывка труб д-63	м	5	0,0336	-	-	-	-	-	-
23	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2р.	м2	3I	0,605	-	-	I9	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	56	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	65	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по II	руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	790	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила инженер Т.Е.Кузнецова
Проверила рук.группы Л.В.Несина

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК.СО, лист I,2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человека 5,9 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,89 руб.
3. I м3 объема здания 0,25 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. измер.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормат. условно-чистой продукции
						основ. заработ. плата	эксплл. машин в т.ч. заработ. плата		основ. заработ. плата	эксплл. машин в т.ч. заработ. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-47 7-5	Трубы ст.водогазопр. оцинк. д-65	м	8	2,67	-	-	2I	-	-	-
2	I6-46 7-4	То же, д-50	м	I0	2,2I	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-44 7-3	То же, д-32	м	7	I,58	-	-	II	-	-	-
4	I6-43 7-3	То же, д-25	м	52	I,36	-	-	7I	-	-	-
5	I6-42 7-3	То же, д-20	м	27	I,35	-	-	36	-	-	-
6	I6-4I 7-3	То же, д-I5	м	I03	I,2	-	-	I24	-	-	-
7	I6-2I9 22	Испытание системы д < 50 мм	м	I99	0,0394	-	-	8	-	-	-
8	I6-220 22	Испытание системы д-65	м	8	0,0422	-	-	-	-	-	-
9	I6-4I 3-I	Полотенцесушитель из труб д-32	шт	3	2,62	-	-	8	-	-	-
I0	I7-50 3-3	Смеситель со стационар. душевой трубкой и сеткой	шт	2I	4,59	-	-	96	-	-	-
II	I7-53 3-3 П24-07 п.I8-28	Смеситель настенный СМ-М-НИ 0,59+II,5xI,095	шт	3	I3,I8	-	-	40	-	-	-
I2	С3-I947	Кран водоразборный КВ-I5	шт	I	0,82	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I7-53 3-3 П24-07 п.I8-37	Локтевой смеситель 0,59+I4,6xI,095	шт	I	I6,58	-	-	I7	-	-	-
I4	I8-II3 5-2	Конвектор КВ20-I2--900	экм.	24	II	-	-	264	-	-	-
I5	I6-I99 I9-I С3-I52I	Водомерный узел со счетчиком горячей воды ВСКМГ-I5 45,2+36,5	шт	I	8I,7	-	-	82	-	-	-
I5а	I6-200 I9-2 С3-I522	То же, ВСКМГ-50 49+42,4	шт	I	9I,4	-	-	9I	-	-	-
I6	С3-I07	Вентиль I5кч I8п2 д-40	шт	I	3,54	-	-	4	-	-	-
I7	С3-I06	То же, д-32	шт	I	2,53	-	-	3	/	/	/
I8	С3-I05	То же, д-25	шт	4	2,02	-	-	8	-	-	-
I9	С3-I04	То же, д-20	шт	I	I,69	-	-	2	-	-	-
20	С3-I03	То же, д-I5	шт	I2	I,47	-	-	I8	-	-	-
2I	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д-I5	к-т	3	2,07	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	I8-229 I5-5	Кран конструкции Маевского	шт	2	0,49	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	934	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I24	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I058	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	85	-	-	-
		Итого по I	руб	-	-	-	-	II43	-	-	-
		II. Строительные работы									
23	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 р д<50	м2	27	0,605	-	-	I6	-	-	-
24	I5-6I3 I64-7	То же, д > 50	м2	3	0,435	-	-	I	-	-	-
25	26-I5 4-2 CI-4-349	Изоляция труб шнуром теплоизоляц. в чулке из метал. сетки	м3	0,I34	77,7	-	-	I0	-	-	-
		22,7+I,03x53,4									
26	26-73 I3-9 CI-4-I9I	Обертывание поверхности изоляции рулонным стеклопластиком	м2	5,92	I,08	-	-	6	-	-	-

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,I26+I,IxO,868									
		Итого	руб	-	-	-	-	33	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по П	руб	-	-	-	-	4I	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	II84	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила инженер Т.Е.Кузнецова
Проверила рук.группы Л.В.Несина

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК.СО, лист 2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 6,2 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,93 руб.
3. I м3 объема здания 0,26 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. заработ. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. заработ. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-33 6-I	Трубы полиэтил. канализац. д-50	м	55	I,92	-	-	I06	-	-	-
2	I6-34 6-2	То же, д-I00	м	52	3,I	-	-	I6I	-	-	-

Т.п.501-6-23.12.88
Ал.УI

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-75 5-I	Писсуар	к-т	2	6,8	-	-	I4	-	-	-
4	I7-57 4-I	Унитаз	к-т	6	23,2	-	-	I39	-	-	-
5	I7-22 I-5	Умывальник со смесителем	к-т	I2	I8,5	-	-	222	-	-	-
6	I7-36 I-9	Трап д-50	шт	I	6,3I	-	-	6	-	-	-
7	I7-37 I-I0	То же, д-I00	шт	9	I4,6	-	-	I3I	-	-	-
8	I7-89 6-4 П24-07 п.I8-20	Раковина со смесителем 9,I8+2,9xI,095	к-т	5	I2,36	-	-	62	-	-	-
9	I7-8 I-2	Ванна ножная	к-т	3	35	-	-	I05	-	-	-
I0	I7-38 2	Душ гигиенический	шт	I	47,3	-	-	47	-	-	-
II	CI-I-366	Площадка под ноги металлич.	т	0,0I2	26I	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	996	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	II28	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	90	-	-	-
		Итого по I	руб	-	-	-	-	I2I8	-	-	-
		П. Строительные работы									
I2	I-936 78-2	Разработка сухого грунта II кат. вручную h -I,5 м	м3	5	I,0I	-	-	5	-	-	-
I3	I-999 86-2 С2-2-403	Крепление траншей инвентарными щитами	м3	5	I,46	-	-	7	-	-	-
		0,23+0,24х5,I4									
I4	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5	0,46	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по II	руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	I235	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила инженер Т.С.Кузнецова
Проверила рук.группы Л.В.Несина

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

на производственную канализацию (от буфета)

Основание: чертежи № ВК.СО, лист 4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 0,65 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I руб.
3. I м3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. заработ. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. заработ. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-33 6-I	Трубы полиэтил. канализац. д-50	м	2	I,92	-	-	4	-	-	-
2	I6-34 6-2	То же, д-I00	м	I4	3,I	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-37 I-I0	Трап д-I00	шт	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
4	I7-89 6-4 П24-07 п.I8-20	Раковина со смесителем	к-т	I	I2,36	-	-	I2	-	-	-
		9,I8+2,9xI,095									
		Итого	руб	-	-	-	-	88	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по I	руб	-	-	-	-	I08	-	-	-
		П. Строительные работы									
5	I-936 78-2	Разработка сухого грунта II кат. вручную h -I,5 м	м3	5	I,0I	-	-	5	-	-	-
6	I-999 86-2 С2-2-403	Крепление траншей инвентарными щитами	м3	5	I,46	-	-	7	-	-	-
		0,23+0,24x5,I4									
7	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5	0,46	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по П						I7			
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	I25	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова

Начальник отдела А.А.Кутурин

Составила инженер Т.Е.Кузнецова

Проверила рук.группы Л.В.Несина

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

на дождевую канализацию

Основание: чертежи № ВК.СО, лист 3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 0,95 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I4 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-265 24-5 С5-9-484 С5-9-46I	Трубы полиэтил. д-50 "СД" I,92-0,54+0,378	м	I0	I,76	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-269 24-8 C5-9-488 C5-9-465	То же, д-I00 3,45-2,48+I,94	м	20	2,9I	-	-	58	-	-	-
3	I6-234 8-I П0I-I3 тб.3.I	Трубы стальные электросварные д-38ж2,8 I,07-0,35хI,095+ +0,48хI,095	м	2	I,2I	-	-	2	-	-	-
4	I6-69 8-3	То же, д-I08х4	м	I0	3,I2	-	-	3I	-	-	-
5	I6-2I9, 22	Испытание системы д < 50	м	2	0,0394	-	-	-	-	-	-
5а	I6-220 22	То же, д >50	"	I0	0,0422	-	-	-	-	-	-
6	I6-I88 I7-I C3-2224	Воронка водосточная 2,28+I6	шт	2	I8,28	-	-	37	-	-	-
7	C3-II2	Вентиль I5кчI8р д-32	шт	2	I,99	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I50	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I70	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по I	руб	-	-	-	-	I84	-	-	-
		П. Строительные работы									
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2р д < 50	м2	I	0,65	-	-	I	-	-	-
9	I5-6I3 I64-7	То же, д > 50	м2	5	0,435	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по П	руб	-	-	-	-	3	/	/	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	I87	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила инженер Т.Е.Кузнецова
Проверила рук.группы Л.В.Несина

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек".

на отопление

Основание: чертежи № ОВ.СО I-I2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I0,45 руб.
2. I м2 общей площади здания I,57 руб.
3. I м3 объема здания 0,44 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормат. условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	эксп. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	эксп. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-II6 5-2	Конвекторы "Универсал"	экм	I47,53	5,I2	-	-	755	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I8-II3 5-2	Конвекторы КВ 20-I0--600	экм	30	II,0	-	-	330	-	-	-
3	I6-36 7-I	Трубопроводы водо-газопроводные д20	м	I50	0,9I	-	-	I37	-	-	-
4	I6-37 7-I	То же, д25	м	3	I,03	-	-	3	-	-	-
5	I6-38 7-I	То же, д32	м	3	I,I4	-	-	3	-	-	
6	I6-39 7-I	То же, д40	м	2	I,29	-	-	3	-	-	-
7	I6-232 8-I	То же, электросвар-ные д25х2	м	245	0,89	-	-	2I8	-	-	-
8	I6-233 8-I	То же, д32х2,5	м	2I	I,0I	-	-	2I	-	-	-
9	I6-234 8-I	То же, д38х2,5	м	37	I,07	-	-	40	-	-	-
I0	I6-236 8-I	То же, д45х2,5	м	22	I,28	-	-	28	-	-	-
II	I6-66 8-I	То же, д57х3,5	м	II	I,78	-	-	20	-	-	-
I2	I6-2I9 22	Испытание системы	м	494	0,0394	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	С3-92	Вентиль I5кчI8п д20	шт	24	I,43	-	-	34	-	-	-
I4	С3-9I	То же, дI5	шт	6	I,2	-	-	7	-	-	-
I5	I8-I97 II-6	Воздухосборник АIИОI0.000-0I	шт	2	I0,4	-	-	2I	-	-	-
I6	I8-I32 5-5	Регистры из труб дI08х4	м	I,5	4,34	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I647	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	2I9	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I866	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I49	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	20I5	-	-	-
		Пуск и регулировка (от НУЧШ)	%	2	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разд.I	руб	-	-	-	-	2023	-	-	-
		II. Строительные работы									
I	I3-I68 I8-2I к=2	Антикоррозийное покрытие трубопроводов и нагревательных приборов БТ-I77 в 2 слоя	м2	3I2	0,I43	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	26-I5 4-2 CI-4-349	Изоляция трубопроводов шнуром из минваты в оплетке из проволоки	м3	0,06	73,69	-	-	4	-	-	-
		22,7+49,5xI,03									
3	26-73 I3-9 CI-4-I93	Покровный слой по изоляции стеклопластиком рулонным	м2	3,23	2,I8	-	-	7	-	-	-
		0,I26+I,87xI,I									
		Итого	руб	-	-	-	-	56	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	63	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разд.II	руб	-	-	-	-	68	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	209I	-	-	-
		в т.ч.									
		Сантехнические работы	руб	-	-	-	-	2023	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы	руб	-	-	-	-	68	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила старший инженер П.Е.Дергачева
Проверила рук.группы Т.Б.Зайцева

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ СО I-I2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 6,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 3I,85 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,79 руб.
3. I м3 объема здания I,35 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормат. условно-чистой продукции
						основ. заработ. плата	экспл. машин в т.ч. заработ. плата		основ. заработ. плата	экспл. машин в т.ч. заработ. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
		Агрегат приточно-рециркуляционный АПР-3,I5									
I	20-780	Установка агрегатов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	30-I	АПР-3,I5	шт	3	32 24	-	-	96 72	-	-	-
2	20-7I2 20-2 пр-нт I5-0I п.0I-402 п.0I-399	Вентилятор В-Ц4-46 № 3,I5 с эл.дв. 4А90Л4 97,8+(54-45)хI,I	шт	2	I0,7	-	-	2I5	-	-	-
3	20-7I2 20-2	То же, В-Ц4-46 № 3,I5 с эл.дв. 4А80В4	шт	I	97,8	-	-	98	-	-	-
4	20-760 25-I	Установка калориферов	шт	3	6,09	-	-	I8	-	-	-
5	С3-7II	Калорифер КСК3-7	шт	2	58,8	-	-	II8	-	-	-
6	С3-7I0	То же, КСК3-6	шт	I	50,2	-	-	50	-	-	-
7	20-I002 47-I	Виброизоляторы Д038	шт	I5	0,9I4	-	-	I4	-	-	-
8	20-469 9-9	Заслонки с эл. приводом	шт	3	253 3,7	-	-	759 II	-	-	-
9	20-72 2-4	Ограждающие конструкции из листовой стали (коробка для									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		АПР) толщ.I,5 мм	м2	5I	7,78	-	-	397	-	-	-
I0	20-704 20-I Пр-нт I5-0I п.I0-059 п.0I-393	Вентилятор В-Ц4-75 № 2,5 эл.двигателем 4АА63В2 59,6+(25-23)хI,I	шт	I	6I,8	-	-	62	-	-	-
II	20-704 20-I пр-нт I5-0I п.I0-059 п.I0-057	То же, В-Ц4-75 № 2,5 с эл.дв. 4АА50А4 59,6-(23-I7,6)I,I	шт	I	53,66	-	-	54	-	-	-
I2	20-I002 47-I	Виброизоляторы Д038	шт	I0	0,9I4	-	-	9	-	-	-
I3	20-749 23-I С3-2546 I5-0I п.0I-398 п.0I-395	Вентилятор крышный ВКР5.00.25.6 с эл. двигателем 4А7IВ6. 7,06+93,9-(42-34,8)х хI,I	шт	I	93,04	-	-	93	-	-	-
I4	20-749 23-I С3-2545	То же, ВКР4.00.45.6 с эл.дв. 4А7IА6 7,06+68,6	шт	I	75,66	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	20-407 7-I	Решетки РI50	шт	63	I,48	-	-	93	-	-	-
I6	20-408 7-I	То же, Р200	шт	5I	I,63	-	-	83	-	-	-
I7	20-402 7-I	То же, РРI	шт	22	2,66	-	-	59	-	-	-
I8	20-403 7-I	То же, РР2	шт	I4	3,5	-	-	49	-	-	-
I9	20-405 7-I	То же, РР4	шт	8	4,2	-	-	34	-	-	-
20	20-406 7-I	То же, РР5	шт	II	5,26	-	-	58	-	-	-
2I	20-400 7-I	То же, I50х490	шт	II	I,42	-	-	I6	-	-	-
22	20-662 I7-I	Гибкие вставки В.00.00-03	шт	2	2,33	-	-	5	-	-	-
23	20-674 I7-I	То же, Н.00.00-03	шт	2	2,I5	-	-	4	-	-	-
24	I8-228 I5-4	Термометры	шт	3	2,4I	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	20-645 I4-2 C3-27I2	Шумоглушитель трубчатый ГТШ-4 3,07+33,0	шт	I	36,07	-	-	36	-	-	-
26	20-645 I4-2 C3-27I7	То же, ГТШ2-4 3,07+23,9	шт	I	26,97	-	-	27	-	-	-
27	20-645 I4-2 C3-27I3	То же, ГТШ-5 3,07+36,I	шт	I	39,I7	-	-	39	-	-	-
28	20-645 I4-2 C3-27I8	То же, ГТШ2-5 3,07+26,3	шт	I	29,37	-	-	29	-	-	-
29	20-3 I-I	Воздуховоды из стали толщ. 0,5 мм периметром до 900мм	м2	87,5	5,35	-	-	468	-	-	-
30	20-I I-I	То же, дI60	м2	3,I	7,3I	-	-	23	-	-	-
3I	20-4 I-I	То же, д250	м2	3,2	5,2I	-	-	I7	-	-	-
32	20-5 I-2	То же, из стали толщ. 0,6 мм д355	м2	4,5	4,69	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	20-I0 I-I	То же, из стали толщ. 0,7 мм периметром до I000 мм	м2	4I	5,59	-	-	229	-	-	-
34	20-II I-2	То же, до I600 мм	м2	73,2	5,3	-	-	388	-	-	-
35	20-I2 I-2	То же, до I800 мм	м2	I4,4	5,43	-	-	78	-	-	-
36	20-I08 I-I	То же, из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм периметром до 900 мм	м2	52,7	6,36	-	-	335	-	-	-
37	20-II4 I-I	То же, из стали толщ. 0,7 мм периметром до I000 мм	м2	28	6,72	-	-	I88	-	-	-
38	20-II5 I-2	То же, периметром до I600 мм	м2	I4,4	6,37	-	-	92	-	-	-
39	20-II6 I-2	То же, до I800 мм	м2	25,2	6,6	-	-	I66	-	-	-
40	20-II7 I-3	То же, до 2000 мм	м2	36	6,89	-	-	248	-	-	-
4I	20-I09 I-I	То же, из стали толщ. 0,6 мм д250	м2	4,8	5,88	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	20-I32 I-I	То же, из стали толщ. I мм д200	м2	0,63	7,3	-	-	5	-	-	-
43	20-I32 I-I	То же, д3I5	м2	I,0	7,3	-	-	7	-	-	-
44	20-I33 I-I	То же, д400	м2	2,5I	6,78	-	-	I7	-	-	-
45	20-I34 I-3	То же, д630	м2	2,0	6,48	-	-	I3	-	-	-
46	20-527 I2-I	Дефлектор Д.00.000--02	шт	2	I3,5	-	-	27	-	-	-
47	20-529 I2-3	То же, Д.00.000--04	шт	I	25,I	-	-	25	-	-	-
48	20-486 II-I	Зонт ЗК.00.000	шт	I	3,45	-	-	4	-	-	-
49	20-489 II-2	То же, ЗК.00.000--03	шт	I	8,I3	-	-	8	-	-	-
50	20-535 I3-I	Узел прохода УПI д200	шт	I	II,9	-	-	I2	-	-	-
5I	20-537 I3-I	То же, УПI-03 д3I5	шт	I	I3,2	-	-	I3	-	-	-
52	20-538 I3-2	То же, УПI-04 д400	шт	2	20,0	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	20-54I I3-3	То же, УПI-07 д630	шт	I	29,6	-	-	30	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5I29	-	-	-
		Накладные расходы:									
	I6-I35 I2-I С3-2229 Пр-нт 23-I0 п.02-I65	Задвижки 30с76нж д50 I,6+4I,7+2,25хI,079х х2	шт	2	48,I6	-	-	96	-	-	-
	I6-II7 I2-I	То же, 30ч6бр д50	шт	4	I7,4	-	-	70	-	-	-
	I8-227 I5-3	Манометры	шт	4	4,43	-	-	I8	-	-	-
	I8-228 I5-4	Термометры	шт	6	2,4I	-	-	I5	-	-	-
	С3-I036	Кран трехходовой дI5	шт	I4	I,03	-	-	I4	-	-	-
	С3-94	Вентиль I5кчI8п д32	шт	6	2,I5	-	-	I3	-	-	-
	С3-93	То же, д25	шт	4	I,65	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I) п.п.I,8	%	80	83	-	-	66	-	-	-
		2) п.2-7, 9-53	%	I3,3	4273	-	-	568	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5763	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	46I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	6224	-	-	-
		Пуск и регулировка (от НУЧП)	%	5	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого по разд.I	руб	-	-	-	-	6275	-	-	-
		II. Строительные работы									
I	I3-I53 I8-6 к=2	Антикоррозийное покрытие воздуховодов ПФ-I33 за 2 раза	м2	377	0,206	-	-	78	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	78	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разд.II	руб	-	-	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете:	руб	-	-	-	-	6373	-	-	-
		в т.ч.									
		Сантехнические работы	руб	-	-	-	-	6275	-	-	-
		Строительные работы	руб	-	-	-	-	98	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила старший инженер П.Е.Дергачева

Проверила рук.группы Т.Б.Зайцева

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

на теплоснабжение установок систем.

Основание: чертежи № ОВ СО I-I2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 7,0 руб.
2. I м2 общей площади здания I,05 руб.
3. I м3 объема здания 0,3 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. заработ. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. заработ. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-202 I2-I С3-2489	Элеватор № I I90+I9,6	шт	I	209,6	-	-	2I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	С3-I522	Водомер УВКГ-40	шт	I	42,4	-	-	42	-	-	-
	С3-9I	То же, дI5	шт	7	I,2	-	-	8	-	-	-
	I8-I85 II-I	Грязевик Т34.02 д50	шт	2	23,0	-	-	46	-	-	-
	I8-2I2 I4-I	Фильтр жидкостный ОРК I.20.00-02	шт	I	20,6	-	-	2I	-	-	-
	I8-2I4 I4-2	То же, ОРК 2.I0.00	шт	2	29,4	-	-	59	-	-	-
	I6-40 7-2	Трубопроводы водогазопроводные д50	м	3	I,6I	-	-	5	-	-	-
	I6-39 7-I	То же, д40	м	2	I,29	-	-	3	-	-	-
	I6-38 7-I	То же, д32	м	7	I,I4	-	-	8	-	-	-
	I6-37 7-I	То же, д25	м	6	I,03	-	-	6	-	-	-
	I6-233 8-I	То же, электросварные д32х2	м	9	I,0I	-	-	9	-	-	-
	I6-234 8-I	То же, д38х2	м	I0	I,07	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6-236 8-I	То же, д45х2,5	м	4	I,28	-	-	5	-	-	-
	I6-66 8-I	То же, д57х3,5	м	5	I,78	-	-	9	-	-	-
	I6-2I9 22	Испытание системы	м	46	0,0394	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	677	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	90	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	767	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	828	-	-	-
		Пуск и регулировка (от НУЧ)	%	2	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разд.I	руб	-	-	-	-	83I	-	-	-
		II. Строительные работы									
I	I3-I68 I8-2I к-2	Антикоррозийное покрытие трубопроводов БТ-I77 в 2 слоя	м2	I2	0,I43	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	26-I5 4-2 CI-4-349	Изоляция трубопроводов шнуром из минваты в оплетке из проволоки	м3	0,9	73,69	-	-	66	-	-	-
		22,7+49,5xI,03									
3	26-73 I3-9 CI-4-I93	Покровный слой по изоляции стеклопластиком рулонным	м2	22	2,I8	-	-	48	-	-	-
		0,I26+I,87xI,I									
		Итого	руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по разд.II	руб	-	-	-	-	I46	-	-	-
		Ш. Монтажные работы									
I	MII-39I--I	Регулятор УРРД-25	шт	2	2,79 2,72	-	-	6 5	-	-	-
2	MI2-805--I т.ч. к-I,25	Клапан 25ч943нж дI5	шт	3	2,25 I,89	-	-	7 6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	МI2-698--3	Закладные конструкции	шт	26	I,49 0,52	-	-	39 I4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	52 25	-	-	-
		Накладные расходы	%	80	25	-	-	20	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разд.Ш	руб	-	-	-	-	78	-	-	-
		IУ. Оборудование									
I	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Регулятор УРРД-25	шт	2	70	-	-	I40	-	-	-
2	23-07 Доп.I п.I-I93I	Клапан 25ч943нж дI5	шт	3	57	-	-	I7I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	3II	-	-	-
		Запасные части	%	2	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	3I7	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	323	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	327	-	-	-
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	340	-	-	-
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разд.IУ	руб	-	-	-	-	342	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	I397	-	-	-
		в т.ч.									
		Сантехнические работы	руб	-	-	-	-	83I	-	-	-
		Строительные работы	руб	-	-	-	-	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Монтажные работы	руб	-	-	-	-	78	-	-	-
		Оборудование	руб	-	-	-	-	342	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила старший инженер П.Е.Дергачева
Проверила рук.группы Т.Б.Зайцева

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станции с бытовыми помещениями на 200 человек"

На приобретение и монтаж электроосвещения.

Основание: спецификация

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 6,68 тыс.руб.

в т.ч.
а) оборудования 0,67 тыс.руб.
б) монтажных работ 6,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 33,4 руб.
2. I м2 общей площади здания 5,03 руб.
3. I м3 объема здания I,4I руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто	Стоимость единицы, руб.							
						оборуд.	монтажных работ			оборуд.	монтажных работ		
							всего	в том числе			всего	в том числе	
								основ. зарплата	эксплуат. машин в т.ч. заработ. плата			основ. зарплата	эксплуат. машин в т.ч. заработ. плата
I	2	3	4	5	6 / 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-54-I	Монтаж трансформатора ОСЗР--0,040	шт	3	-	-	-	I,I5	0,87	0,I 0,04	-	3	3	- -
2	СКЦЭ вып.I п.2-20I5	Пункт распределительный типа ПРII-3046-2IУ3 57х0,05+94	шт	2	-	-	96,85	7,87	3,2	0,79 0,28	I94	I6	6	2 I
3	СКЦЭ вып.I п.2-2027	Пункт распределительный типа ПРII-3052-2IУ3 I20х0,05+202	шт	2	-	-	208	9,58	3,98	0,79 0,28	4I6	I9	8	2 I
4	8-59I-8	Монтаж розетки штепсельной двухполюсной с третьим заземляющим контактом гермет.	шт	5	-	-	-	0,30	0,I95	0,0II3 0,00II	-	2	I	- -
5	8-593-2	Подвеска светильников с лампами накаливания на крюках	шт	6	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,I82	-	7	3	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-603-I	Подвеска светильников потолочных	шт	27	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	28	9	- -
7	8-604-I	Монтаж настенных светильников	шт	I2	-	-	-	0,924	0,342	0,245 0,0772	-	II	4	3 I
8	8-599-I	Монтаж потолочных светильников для двух люминесцентных ламп на штырях	шт	I99	-	-	-	I,27	0,539	0,349 0,III	-	253	I07	69 22
9	8-599-2	То же, для 4-х люминесцентных ламп	шт	I0	-	-	-	I,73	0,86	0,29 0,0936	-	I7	9	3 I
I0	8-59I-I	Монтаж одноклавишных выключателей для открытой проводки	шт	2	-	-	-	0,238	0,I58	0,0004 0,0002	-	-	-	- -
II	8-59I-9	То же, двухклавишных выключа-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		телей	шт	2	-	-	-	0,I95	0,I52	0,0003 0,000I	-	-	-	- -
I2	8-59I-2	Монтаж одноклавишных выключателей для скрытой проводки	шт	25	-	-	-	0,I96	0,II3	0,0005 0,0002	-	5	3	- -
I3	8-59I--I0	То же, двухклавишных выключателей	шт	30	-	-	-	0,373	0,298	0,0004 0,000I	-	II	9	- -
I4	8-59I-6	Монтаж розетки штепсельной открыто	шт	26	-	-	-	0,25I	0,I7I	0,0004 0,0002	-	7	4	- -
I5	8-59I-7	То же, скрыто	шт	I3	-	-	-	0,208	0,I25	0,0002 0,000I	-	3	2	- -
I6	8-400-I	Прокладка кабеля марки АВВГ сеч. до I0 мм2	I00 м	0,70	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	43	I6	I6 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	8-409-I	Прокладка первого провода сеч. 2,5 мм2 в трубе	I00м	6,50	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	32	I5	I5 5
I8	8-409- -II	То же, каждого последующего провода	I00 м	8,50	-	-	-	I,2I	I,I4	- -	-	I0	I0	- -
I9	8-402-2	Прокладка провода АППВ скрыто	I00 м	I,50	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	I9	II	6 2
20	8-4I8-4	Прокладка трубы полиэтиленовой диам. 20 мм в полу	I00 м	6,5	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	47	38	I -
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	6I0	533	258	I20 40
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	622	533	258	II9 40

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Тара и упаковка	%	2	–	–	–	–	–	–	I2	–	–	–
	Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	634	533	258	II9/40
	Транспортные расходы	%	4	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–
	Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	659	533	258	II9/40
	Заготовительно-складские расходы	%	I,2	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–
	Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	667	533	258	II9/40
	Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей)	%	0,7	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
	Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	67I	533	258	I20/40
	Накладные расходы	%	87	–	–	–	–	–	–	–	224	–	–
	Итого по I разделу	руб	–	–	–	–	–	–	–	67I	757	258	I20/40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы, не учтенные ценником												
2I	Пр-нт I5-05 доп.52 п.II--II7	Трансформатор типа ОСЗР-0,040 4,7хI,077	шт	3	-	-	-	5,06	-	-	-	I5	-	-
22	СРСЦ ч.5р.4 п.I65	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20--С-56-I0/220	шт	5	-	-	-	0,7	-	-	-	4	-	-
23	СРСЦ ч.5р.3 п.I9	Светильник подвесной НСП09--200/р50-03	шт	4	-	-	-	3,26	-	-	-	I3	-	-
24	СРСЦ ч.5 р.3 п.33	Светильник подвесной НСП02--I00/р5I-0I	шт	2	-	-	-	3,62	-	-	-	7	-	-
25	I5-07 п.I-057	Светильник потолочный НШП05х хI00-002-УХЛ2 9,4хI,082	шт	7	-	-	-	I0,2	-	-	-	7I	-	-
26	СРСЦ ч.5р.3 п.I39	Светильник потолочный НП020-I00/р2'0-0I	шт	20	-	-	-	I,57	-	-	-	3I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	СРСЦ ч.5 п.I37	Светильник настенный НБ006--I00/Р2'0-0I	шт	I2	-	-	-	I,9I	-	-	-	23	-	-
28	СРСЦ ч.5р.3 п.I60	Светильник потолочный типа ЛП025М-2х40--00I	шт	I3	-	-	-	30,5	-	-	-	397	-	-
29	-"- п.I52	Светильник потолочный типа ЛП002-2х40/П--0I	шт	I86	-	-	-	I8,I	-	-	-	3367	-	-
30	-"- п.I53	Светильник потолочный ЛП002--4х40/П-0I	шт	I0	-	-	-	32,4	-	-	-	324	-	-
3I	-"- п.23I	Лампа люминесцентная типа ЛБ36	шт	438	-	-	-	0,72	-	-	-	3I5	-	-
32	СРСЦ ч.5р.3 п.25I	Стартер типа 80С-220	шт	438	-	-	-	0,I42	-	-	-	62	-	-
33	-"- п.276	Лампа накаливания Б220-230--I00	шт	23	-	-	-	0,I08	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	-"- п.258	То же, типа Б220-230-40	шт	6	-	-	-	0,097	-	-	-	I	-	-
35	-"- п.265	То же, типа Б220-230-60	шт	I2	-	-	-	0,099	-	-	-	I	-	-
36	-"- п.308	Лампа накаливания местного освещения типа М036-40	шт	3	-	-	-	0,083	-	-	-	-	-	-
37	64-0I- -I5 п.3-I	Выключатель однополюсный типа 0-I-22-I0/ 220	шт	2	-	-	-	0,25	-	-	-	I	-	-
		0,23xI,08												
38	64-0I- -I5 п.3-3	То же, типа 02-02-6/220	шт	2	-	-	-	0,37	-	-	-	I	-	-
		0,34xI,08												
39	64-0I- -I5 п.3-2	Выключатель типа С-I-02-6/ /220 для скрытой проводки	шт	25	-	-	-	0,3I	-	-	-	8	-	-
		0,285xI,08												

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	64-0I--I5 п.3-4	То же, типа С2-06-6/220 0,38хI,08	шт	30	-	-	-	0,4I	-	-	-	I2	-	-
4I	СРСЦ ч.5р.4 п.I64	Розетка штепсельная двухполюсная типа РШ-Ц-2-07-6/ /220	шт	26	-	-	-	0,24	-	-	-	6	-	-
42	-"- п.I62	То же, типа РШ-Ц-2-С-02--6/220	шт	I3	-	-	-	0,I6	-	-	-	2	-	-
43	Пр-нт 24-05 п.I-364	Коробка типа КОР-73У3 0,4хI,082	шт	I0	-	-	-	0,43	-	-	-	4	-	-
44	Пр-нт 24-05 п.I-338	Коробка типа УI96 УХЛ3 0,06хI,082	шт	75	-	-	-	0,065	-	-	-	5	-	-
45	-"- п.I-370	Коробка типа УI9IМУХЛ2 0,056хI,082	шт	200	-	-	-	0,06	-	-	-	I2	-	-
46	СРСЦ ч.5р.I	Кабель марки АВВГ-0,66												

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I075	сеч.2х2,5 мм2	км	0,05	-	-	-	I66	-	-	-	8	-	-
47	-"- п.I09I	То же, АВВГ-0,66 сеч.3х2,5 мм2	км	0,02	-	-	-	I9I	-	-	-	4	-	-
48	-"- р.2 п.I66	Провод марки АПВ-380 сеч. 2,5 мм2	км	I,5	-	-	-	22	-	-	-	33	-	-
49	-"- п.I96	Провод марки АППВ-380 сеч. 2х2,5 мм2	км	0,I	-	-	-	49,2	-	-	-	5	-	-
50	-"- п.I99	То же, АППВ--380 сеч. 3х2,5 мм2	км	0,05	-	-	-	7I	-	-	-	4	-	-
5I	СРСЦ ч.5р.9 п.543	Труба из полиэтилена высокого давления диам. 20 мм	м	650	-	-	-	0,I08	-	-	-	70	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4808	-	-
		Итого по I+II разделам	руб	-	-	-	-	-	-	-	67I	5565	258	I20 40

Т.п.501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления	%	8	–	–	–	–	–	–	–	445	–	–
		Итого по смете	руб	–	–	–	–	–	–	–	67I	60I0	258	I20 40
		Всего по смете	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	668I	–	–
		В том числе:												
		Оборудование	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	67I	–	–
		Монтажные работы	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	60I0	–	–
		Машино-смены	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	80	–	–
		Затраты труда	ч/час	–	–	–	–	–	–	–	–	448	–	–

Главный инженер проекта Л.Н. Назарова
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил инженер В.М.Молчанова
Проверил рук.группы Е.Д.Кривойченко

Т.п. 501-6-23 12 88
Ал.УI

23362-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ,СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,47 тыс.руб.

в т.ч.
а) оборудования I,24 тыс.руб.
б) монтажных работ I,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I2,35 руб.
2. I м2 общей площади здания I,86 руб.
3. I м3 объема здания 0,52 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто ед. изм.	нетто общая	Стоимость единицы, руб. обор-руд.	монтажных работ всего	в том числе основ. зар-плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	обор-руд.	монтажных работ всего	в том числе основ. зар-плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-57I--I3	Установка вводно-распределительного разм. I7I0x450x2000	м	I,7I	-	-	-	3,33	I,69	I,5 0,56	-	6	3	3 I
		Подготовка к включению:												
2	8-574--56	Конденсатора типа КЗ-7С	шт	6	-	-	-	0,55	0,33	- -	-	3	2	- -
3	8-574--53	Трансформатора тока ТК-20	шт	6	-	-	-	0,5I	0,I3	- -	-	3	I	- -
4	8-574--55	Счетчика САЧ--И672М	шт	2	-	-	-	I,I9	0,73	- -	-	2	I	- -
5	8-574-I	Рубильника типа РИ-250	полюс	6	-	-	-	0,53	0,2	- -	-	3	I	- -
6	8-574-6	Предохранителя ПН-2 до 250А	шт	6	-	-	-	0,66	0,34	- -	-	4	2	- -
7	8-574--I8	Выключателя АЕI03I	шт	2	-	-	-	0,23	0,II	- -	-	-	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-574--56	Патрона потолочного	шт	2	-	-	-	0,55	0,33	- -	-	I	I	- -
9	8-574--I8	Выключателя АЕ2044	шт	2	-	-	-	0,23	0,II	- -	-	-	-	- -
I0	8-574--23	Выключателя АЕ2046	шт	3	-	-	-	I,I4	0,78	- -	-	3	2	- -
II	8-574--24	Выключателя АЕ2056	шт	4	-	-	-	I,77	0,96	- -	-	7	4	- -
I2	I5-04 0I-0II 8-525--2	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ	шт	I	-	-	3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	4	3	I	- -
I3	I7-0I 08-037 8-6I3--2	Счетчик типа СА4-И672М	шт	I	-	-	I0,50	0,662	0,49	0,0II 0,044	II	I	-	- -
I4	I5-03 05-002 8-53-I	Трансформатор тока ТК-20-0,5--50	шт	3	-	-	I,40	I,52	I,I3	0,06 0,02	4	5	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	Ед.расц. № 2 8-572-4	Ящик типа ЯI	шт	I	-	-	54,5	4,74	I,58	0,79 0,28	55	5	2	I -
		Подготовка к включению:												
I6	8-574--I8	Выключат. А63МУ3	шт	2	-	-	-	0,23	0,II	- -	-	-	-	- -
I7	8-574--55	Реле П937	шт	I	-	-	-	I,I9	0,73	- -	-	I	I	- -
I8	8-574--47	Кнопки КЕОII	шт	2	-	-	-	0,45	0,29	- -	-	I	I	- -
I9	8-574--56	Арматура АС-440	шт	3	-	-	-	0,55	0,33	- -	-	2	I	- -
20	8-574--56	Звонка ЗВП-220	шт	I	-	-	-	0,55	0,33	- -	-	I	-	- -
2I	Ед. расц. № 3 8-572-4	Ящик типа I4Я (I5Я; I6Я)	шт	3	-	-	79,0	4,74	I,58	0,79 0,28	237	I4	5	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Подготовка к включению:												
22	8-574--23	Выключателя ВА5I-25-3400I0Р--30УХЛ3	шт	3	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	3	2	-
23	8-574--I8	Выключателя А63МУ3	шт	3	-	-	-	0,23	0,II	-	-	I	-	-
24	8-574--44	Пускателя типа ПМЛ	шт	3	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	3	2	-
25	8-574--55	Реле типа РТЛ	шт	3	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	4	2	-
26	8-574--55	Реле типа ПЭ37	шт	6	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	7	4	-
27	8-574--47	Кнопки КЕ-0II	шт	6	-	-	-	0,45	0,29	-	-	3	2	-
28	8-574--56	Арматуры АС-440	шт	6	-	-	-	0,55	0,33	-	-	3	2	-
29	8-574--50	Переключателя УП53I2	секц.	I2	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	I5-04 д.I2 04-548 8-53I--4	Пускатель магнитный ПМЛ-I22002В	шт	2	-	-	II,60	3,4	I,49	0,08 0,0I	23	7	3	- -
3I	-"- п.04-549 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ--I23002В	шт	2	-	-	I2,2	3,4	I,49	0,08 0,0I	24	7	3	- -
32	СКЦЭ выпI п.2--20I5	Пункт распределительный ПРП--3046-2IУ3 57х0,05+94	шт	3	-	-	96,85	7,87	3,20	0,79 0,28	29I	24	I0	2 I
33	-"- п.2--2043	Пункт распределительный ПРП--3060-2IУ3 I38х0,05+227	шт	I	-	-	233,9	I3,66	7,34	0,79 0,28	234	I4	7	I -
34	-"- п.2--205I	Пункт распределительный ПРП--3064-2IУ3 I44х0,05+237	шт	I	-	-	244,2	I2,76	6,44	0,79 0,28	244	I3	6	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	8-522-5	Монтаж штепсельного разъема РШ-30	шт	I	-	-	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	2	I	- -
36	8-59I-6	Монтаж розетки штепсельной для открытой проводки	шт	3	-	-	-	0,25I	0,I7I	0,0004- 0,0002		I	I	- -
37	8-48I--I9	Присоединение электродвигателей	шт	7	-	-	-	I,38	0,94	0,04 -	-	I0	7	- -
38	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0 мм2	I00 м	0,95	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	58	22	22 8
39	8-409-I	Затягивание первого провода сеч. 2,5 мм2 в трубу и металлорукав	I00 м	2,I0	-	-	-	4,88	2,36	3,33 0,7I	-	I0	5	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	8-409-2	То же, провода сеч. до 6 мм2	I00м	I,5	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	9	4	4 I
4I	8-409-3	То же, сечением до I0 мм2	I00м	0,45	-	-	-	9,29	4,I	4,84 I,46	-	4	2	2 I
42	8-409--II	Затягивание последующего провода сеч.2,5 мм2 в трубу и металлорукав	I00м	7,00	-	-	-	I,2I	I,I4	- -	-	8	8	- -
43	8-409--I2	То же, сеч.до 6 мм2	I00 м	2,40	-	-	-	I,38	I,26	- -	-	3	3	- -
44	8-409--I3	То же, сеч. до I0 мм2	I00 м	I,35	-	-	-	2,53	2,38	- -	-	3	3	- -
45	8-408-I	Прокладка металлорукава Ду=20 мм	I00 м	0,05	-	-	-	32	9,26	7,54 2,28	-	2	-	- -

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	8-406-I	Прокладка трубы стальной T20x I,6 по кровле	I00 м	0,05	-	-	-	54	23,2	23,I / 9,73	-	3	I	I / -
47	8-4I8-4	Прокладка трубы полиэтиленовой Д=25 мм в полу	I00 м	3,5	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 / 0,05	-	25	20	- / -
48	8-4I8-5	То же, диам. 32 мм	I00 м	0,45	-	-	-	8,44	6,26	0,I3 / 0,05	-	4	3	- / -
49	8-85-2	Монтаж зажимов наборных	I00 шт	0,I2	-	-	-	26,5	I8,9	0,02 / 0,0I	-	3	2	- / -
50	8-573--5	Монтаж коробки У995	шт	3	-	-	-	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	-	3	2	- / -
5I	8-572--4	Установка ящика К657	шт	I	-	-	-	4,74	I,58	0,79 / 0,28	-	5	2	I / -
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	II27	3I2	I62	45 / I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	II50	3I2	I62	45/I4
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	II73	3I2	I62	45/I4
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I220	3I2	I62	45/I4
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I235	3I2	I62	45/I4
		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей)	%	0,7	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I243	3I2	I62	45/I4
		Накладные расходы	%	87	-	-	-	-	-	-	-	I4I	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	I243	453	I62	45/I4
		II. Материалы, не учтенные ценником												
52	Ед. расц. № I	Вводно-распределительное устройство типа УВР-8503	шт	I	-	-	-	537,2	-	-	-	537	-	-
		475,46xI,05xI,076												
53	I5-04 доп.35 I7-332 I7-333	Розетка штепсельная типа РШ-30-0--М с вилкой ВШ--30-0-М	шт	I	-	-	-	0,866	-	-	-	I	-	-
		(0,4+0,4)xI,082												
54	СРСЦ ч.5р.4 п.I64	Розетка штепсельная типа РШ-Ш--20-0-0I-I0/220	шт	2	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55	СРСЦ ч.5р.I п.I075	Кабель марки АВВГ-0,66 сеч. 2х2,5 мм2	км	0,03	-	-	-	I66	-	-	-	5	-	-
56	-"- п.I09I	То же, сеч. 3х2,5	км	0,055	-	-	-	I9I	-	-	-	II	-	-
57	-"- п.I09I	То же, сеч. 4х2,5	км	0,0I	-	-	-	248	-	-	-	2	-	-
58	СРСЦ ч.5р.2 п.I66	Провод марки АПВ-380 сеч. 2,5 мм2	км	0,87	-	-	-	22	-	-	-	I9	-	-
59	-"- п.I67	То же, сеч. 4 мм2	-"-	0,I5	-	-	-	29,5	-	-	-	4	-	-
60	-"- п.I68	То же, сеч. 6 мм2	-"-	0,24	-	-	-	39,2	-	-	-	9	-	-
6I	-"- п.I69	То же, сеч. I0 мм2	км	0,I8	-	-	-	63,2	-	-	-	II	-	-
62	СРСЦ ч.5 р.2 п.I78	Провод марки ПВ-I-380 сеч. I мм2	км	0,04	-	-	-	23,6	-	-	-	I	-	-
63	24-I6--49 I-050	Металлорукав марки РЗ-Ц-Х-20 0,2хI,089	м	5	-	-	-	0,22	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64	СРСЦ ч.I стр.68 п.I29	Труба стальная электросварная Т20хI,6	м	5	-	-	-	0,2	-	-	-	I	-	-
65	СРСЦ ч.5 стр.297 п.544	Труба полиэтиленовая ПВД (ПНП)25С	I0м	35	-	-	-	I,5I	-	-	-	53	-	-
66	-"- п.545	То же, ПВД (ПНП)32С	I0м	4,5	-	-	-	2,49	-	-	-	II	-	-
67	24-05 доп.2 п.I--I039	Зажимы наборные У123У2.I 0,I5хI,082	шт	I2	-	-	-	0,I6	-	-	-	2	-	-
68	-"- п.I-346	Коробка У995У2 I,05хI,082	шт	3	-	-	-	I,I4	-	-	-	3	-	-
69	-"- доп.2 п.I-I055	Ящик типа К-657 I3,4хI,082	шт	I	-	-	-	I4,5	-	-	-	I5	-	-
70	СРСЦ ч.5р.4 п.I64	Розетка штепсельная РШ-Ц--2-07-6/220	шт	I	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-

Т.п. 501-6-23 12 88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по II разделу	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	687	–	–
		Итого по I+II разделам	руб	–	–	–	–	–	–	–	I243	II40	I62	45 I4
		Плановые накопления	%	8	–	–	–	–	–	–	–	9I	–	–
		Итого по смете	руб	–	–	–	–	–	–	–	I243	I23I	I62	45 I4
		Всего по смете	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	2474	–	–
		В том числе:												
		Оборудование	руб	–	–	–	—	–	–	–	–	I243	–	–
		Монтажные работы	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I23I	–	–
		Машино-смены	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	3I	–	–
		Затраты труда	ч/час	–	–	–	–	–	–	–	–	263	–	–

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил инженер В.М.Молчанова
Проверил рук.группы Е.Д.Кривойченко

Индивидуальная единичная расценка № I
на стоимость ВРУ типа УВР-85-03

№№ п/п	Обосн. прин. ст-ти	Наименование элементов затрат	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 п.I-082	Металлоконструкция разм. I7I0x450x2000 I30xI,7I	шт	I	222,3	222,3
2	36-05 I-0765	Конденсатор К3-7С-I000В-0,47 мкф	шт	6	0,74	4,44
3	I5-I7 I-485	Заводская установка	шт	6	0,8	4,80
4	I5-03 05-003	Трансформатор тока типа ТК-20--0,5-I00/5	шт	3	I,40	4,20
5	I5-I7 I-465	Заводская установка	шт	3	I,70	5,I0
6	I5-03 05-002	Трансформатор тока типа ТК-20-05-40/5	шт	3	I,40	4,20
7	I5-I7 I-464	Заводская установка	шт	3	I,20	3,60

I	2	3	4	5	6	7
8	I7-0I 08-037	Счетчик типа СА4-И672М	шт	2	I0,50	2I,0
9	I5-I7 I-477	Заводская установка	шт	2	I,85	3,70
I0	I5-04 02-063	Рубильник типа РП-250	шт	2	7,00	I4,0
II	I5-I7 I-364	Заводская установка	шт	2	2,95	5,90
I2	I5-04 03-I02	Предохранитель типа ПН2-250,I00А	шт	3	I,08	3,24
I3	I5-I7 I-38I	Заводская установка	шт	3	I,30	3,90
I4	I5-04 03-I0I	Предохранитель типа ПН2-I00, 63А	шт	3	0,57	I,7I
I5	I5-I7 I-38I	Заводская установка	шт	3	I,30	3,90
I6	I5-04 0I-055	Выключатель АЕI03I, I6А	шт	2	I,75	3,50
I7	I5-I7 I-35I	Заводская установка	шт	2	I,05	2,I0
I8	I5-07 7-020	Патрон потолочный с лампай 0,26+0,098	шт	2	0,36	0,72

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7
I9	I5-I7 I-48I	Заводская установка	шт	2	0,75	I,50
20	I5-04 0I-059	Выключатель АЕ 2044 4,80+0,75	шт	2	5,55	II,I0
2I	I5-I7 I-35I	Заводская установка	шт	2	I,05	2,I0
22	I5-04 0I-060	Выключатель АЕ2046 I2,2+2,25	шт	3	I4,45	43,35
23	I5-I7 I-35I	Заводская установка	шт	3	2,70	8,I0
24	I5-04 0I-062	Выключатель АЕ2056 I6,50+2,75	шт	4	I9,25	77,0
25	I5-I7 I-352	Заводская установка	шт	4	5,0	20,0
		Итого по расценке:	руб	-	-	475,46

Составила /В.М. Молчанова/

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

Индивидуальная единичная расценка № 2
на стоимость ЯI

№№ пп	Обоснов. принятой стоимости	Наименование элементов затрат	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 I-I0I	Металлоконструкция ящика разм. 600х400х360	шт	I	I5,20	I5,20
2	I5-04 0I-006	Выключатель А63МУ3	шт	2	I,45	2,90
3	I5-I7 I-35I	Заводская установка	шт	2	I,05	2,I0
4	I5-04 д.72 I2-272	Реле ПЭ37-44У3	шт	I	5,I0	5,I0
5	I5-I7 I-429	Заводская установка	шт	I	3,75	3,75
6	I5-04 I8-0II	Кнопка КЕ 0IIУ3	шт	2	0,8	I,60
7	I5-I7 I-444	Заводская установка	шт	2	I,25	2,50
8	I5-07 5-049	Арматура АС-440	шт	3	I,I5	3,45

I	2	3	4	5	6	7
9	I5-I7 I-48I	Заводская установка	шт	3	0,75	2,25
I0	I6-02 ч.2 05-0II4	Звонок ЗВП-220	шт	I	8,70	8,70
II	I5-I7 I-478	Заводская установка	шт	I	0,95	0,95
I2	I5-I7 I-495	Зажимы	шт	20	0,3	6
		Итого по расценке	руб	-	-	54,5

Составила /В.М. Молчанова/

Индивидуальная единичная расценка № 3
на стоимость ящика I4Я (I5Я, I6Я)

№№ п/п	Обоснов. принятой стоимости	Наименование элементов затрат	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 I-I02	Металлоконструкция разм. 800х600х360	шт	I	I6,30	I6,30
2	I5-04 доп.93 0I-694	Выключатель типа ВА5I-25--340010Р-30УХЛ3,380В	шт	I	7,9	7,9
3	I5-I7 I-35I	Заводская установка	шт	I	2,70	2,70
4	I5-04 0I-006	Выключатель А63МУ3	шт	I	I,45	I,45
5	I5-I7 I-35I	Заводская установка	шт	I	I,05	I,05
6	I5-04 доп.I2 04-543	Пускатель типа ПМЛ-II0004В	шт	I	5,0	5,0
7	I5-I7 I-386	Заводская установка	шт	I	4,20	4,20
8	I5-04 доп.I2 I3-326	Реле тепловое РТЛ	шт	I	3,0	3,0

I	2	3	4	5	6	7
9	I5-04 д.72 I2-272	Реле ПЭ37-44У3	шт	2	5,I0	I0,20
I0	I5-I7 I-429	Заводская установка	шт	2	3,75	7,50
II	I5-04 I8-0II	Кнопка КЕ 0II У3	шт	2	0,8	I,60
I2	I5-I7 I-444	Заводская установка	шт	2	I,25	2,50
I3	I5-07 5-049	Арматура АС440	шт	2	I,I5	2,30
I4	I5-I7 I-48I	Заводская установка	шт	2	0,75	I,5
I5	I5-04 06-4I0	Переключатель УП53I2-С29	шт	I	3,3	3,3
I6	I5-I7 I-445	Заводская установка	шт	I	2,50	2,50
I7	I5-I7 I-495	Зажимы	шт	20	0,3	6
		Итого по расценке	руб	-	-	79,00

Составила / В.М. Молчанова/

23362-06

Т.п. 501-6-23 12 88
Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

На приобретение и монтаж автоматизации

Основание: спецификация АОВ.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.

в т.ч.
а) оборудования 0,I8 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I,5 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,23 руб.
3. I м3 объема здания 0,06 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны, брутто / нетто ед. оборуд.	Масса, тонны, брутто / нетто общая	Стоимость единицы, руб. обор.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основ. зарплата	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зарабат. плата	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основ. зарплата	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зарабат. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Оборудование и монтажные работы														

Т.п. 501-6-23 12 88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-06-48 п.I-364 II-I-I	Термометр технический угловой типа У2.I.240-44I	шт	3	-	-	I,25	0,2I	0,2I	-	4	I	I	-
2	-"- п.I-375 -"-	То же, типа У4.I.240-29I	шт	3	-	-	0,95	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
3	-"- п.I-753	Оправы к термометрам	шт	6	-	-	2,00	-	-	-	I2	-	-	-
4	-"- п.I-282 II-I-I	Термометр прямой технический типа П4.2.I60.I03	шт	3	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
5	-"- п.I-3I2 -"-	То же, типа П6.I.I60.I03	шт	3	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
6	I7-06-48 п.I-752	Оправы к термометрам	шт	6	-	-	I,50	-	-	-	9	-	-	-
7	I7-06-48 п.I-456 II-I-I	Термометр бытовой типа ТБ-2	шт	3	-	-	0,26	0,2I	0,2I	-	I	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-2-4-ШВ2-3	шт	3	-	-	20,6	0,36	0,35	-	62	I	I	-
9	I7-04 п.I--0040 II-4-3	То же, типа ТУДЭ-I-2--ШВ2-3	шт	3	-	-	20,6	0,36	0,35	-	62	I	I	-
I0	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до I-ого кг на скобах	I00 м	0,20	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
II	8-I53--I3	Заделки для контрольного кабеля сечен. до 2,5 мм2 с колвом жил до 7	шт	I2	-	-	-	0,49	0,22	-	-	6	3	-
I2	8-408-I	Прокладка металлорукава Д до 20 мм по конструкциям	I00м	0,05	-	-	-	32	9,26	7,54 2,28	-	2	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-4I8--4	Прокладка трубы полиэтиленовой Д до 25 мм в полу	I00 м	0,35	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	3	2	- -
I4	8-409--I	Затягивание I-ого провода сеч. до 2,5мм2 в трубы и металлорукава	I00 м	0,40	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	2	I	I -
I5	8-409--II	Затягивание каждого последующего провода сеч. до 2,5 мм2	I00 м	2,24	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	3	3	-
I6	8-534--I4 вып.I	Коробки соединительные КСК-8	шт	6	-	-	-	3,84	I,73	0,06 0,0I	-	23	I0	- -
I7	8-472--II	Проводник заземляющий	шт	6	-	-	-	0,24	0,I5	0,02 0,00I	-	I	I	- -
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I59	57	32	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I62	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I65	57	32	4/I
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I72	57	32	4/I
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I74	-	-	-
		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей)	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I75	57	32	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы	%	87	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	I75	85	32	4/I
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I8	Сб. СРСЦ ч.У стр.I09	Кабель марки АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2	км	0,020	-	-	-	I95	-	-	-	4	-	-
I9	-"- стр.I50	Провод марки АПВ-0,38 сеч. 2,5 мм2	км	0,25	-	-	-	22	-	-	-	6	-	-
20	I5-09 стр.88 п.5-00I	Провод марки ПВ3 сеч.IхI мм2	км	0,0I4	-	-	-	25,II	-	-	-	-	-	-
		22,5хI,II6												
2I	24-I6--49 п.I-050	Металлорукав Р3-ЦХ, Д-20 мм	м	5	-	-	-	0,22	-	-	-	I	-	-
		0,2хI,089												
22	Сб. СРСЦ ч.У стр.297	Труба полиэтиленовая Д-25С	м	35	-	-	-	0,I5I	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	24-05 п.I-389	Коробка типа КСК-8	шт	6	–	–	–	2,38	–	–	–	I4	–	–
		2,2xI,082												
		Итого по II разделу	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–
		Итого по I+II разделам	руб	–	–	–	–	–	–	–	I75	II5	32	4/I
		Плановые накопления	%	8	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–
		Итого по смете	руб	–	–	–	–	–	–	–	I75	I24	32	4/I
		Всего по смете	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	299	–	–
		В том числе:												
		Оборудование	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I75	–	–
		Монтажные работы	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I24	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Машино-смены	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Затраты труда	ч/час	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил инженер Н.С.Ершова
Проверил рук.группы Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

23362-06

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: лист I

Территориальный район I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 6,08 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 4,05 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,02 тыс.руб.
в) строительных работ 0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 30,4 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,58 руб.
3. I м3 объема здания I,29 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто общая	Стоимость единицы, руб. обор.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основная зарплата	монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарабочая плата	Стоимость общая обор.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основная зарплата	монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарабочая плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А". Телефонизация												
		II. Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Оборудование												
I	– I0-972- -5	Бокс кабельный телефонный БКТ 50х2	шт	2	–	–	–	8,84	3,05	0,76 0,25	–	I8	6	2 –
2	– I0-972- -5	То же, БКТ 30х2	шт	I	–	—	–	8,84	3,05	0,76 0,25	–	9	3	I –
3	– I0-972- -I0	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	5	–	–	–	4,0I	I,62	0,55 0,I8	–	20	8	3 I
4	Пр-нт I4I п.7 I0-I27- -5	Аппарат телефонный ТА-72М-2 АТС	шт	I9	–	–	20	0,37	0,3I	–	380	7	6	–
5	I6-02 д.6 п.02- 0I53 –	Концентратор телефонный К-II5I- -I "Риф"	комп.	I	–	–	6I0	–	–	–	6I0	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	– / I0-II6-4	Пульт концентратора "Риф"	номер	I0	–	–	–	0,89	0,83	–	–	9	8	–
7	– / I0-II6-2	Блок питания концентратора "Риф"	шт	I	–	–	–	5,8	5,3	–	–	6	5	–
8	24-I8-84г. / I0-II5-2	Пульт установки оперативной телефонной связи "Псков-25"	комп. / номер	I / 22	–	–	320	2,54	2,4	–	320	56	53	–
9	I6-02/д.8 п.02-0I58 / I0-II6-2	Блок электроники	шт	I	–	–	II20	5,8	5,3	–	II20	6	5	–
I0	I4I/20 п.I59 / I0-I27-5	Установка аппаратов телефонных ТА-2II6 ЦБ "Спектр" из установки "Псков-25"	шт	22	–	–	25,95	0,37	0,3I	–	57I	8	7	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	– 8-I49- -I	Прокладка кабелей в каналах скрытой проводки и в стояках	I00 м	0,4I	–	–	–	I0	6,24	0,27 0,I	–	4	3	– –
I2	– I0-54- -7	Прокладка кабелей по бетонной стене	I00 м	0,II	–	–	–	3I,6	I8,9	5,97 I,92	–	3	2	I –
I3	– 8-400- -I	Прокладка кабеля АВВГ 2х4 по стене	I00 м	0,I	–	–	–	60,8	23,4	22,8 8,4	–	6	2	2 I
I4	– I0-54- -I2	Прокладка провода однопарного по бетонной стене	I00 м	I	–	–	–	II,2	I0,8	–	–	II	II	–
I5	– 8-409- -I	То же, в каналах скрытой проводки	I00 м	4	–	–	–	4,88	2,36	2,33 0,7I	–	20	9	9 3

Т.п. 501-6-23.12.88 Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	– / I0-967-3	Муфта разветвительная на кабеле емкостью 50х2	шт	2	–	–	–	II,2	5,08	I,46 / 0,47	–	22	I0	3 / I
I7	– / I0-967-2	То же, на кабеле емкостью 20х2	шт	2	–	–	–	8,45	3,85	I,II / 0,36	–	I7	8	2 / I
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	300I	222	I46	2 / I
I8		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	I42	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	300I	364	I46	2 / I
		Материалы												
I9	ССРСЦ ч.У стр.208 п.I6	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	5	–	–	–	I,5	–	–	–	8	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	-"- стр.II9 п.2529	Кабель марки ТШП 50х2х0,4	км	0,006	-	-	-	485	-	-	-	3	-	-
2I	-"- п.2528	Кабель марки ТШП 30х2х0,4	км	0,02	-	-	-	307	-	-	-	6	-	-
22	-"- п.2527	Кабель марки ТШП 20х2х0,4	км	0,005	-	-	-	23I	-	-	-	I	-	-
23	-"- п.2526	Кабель марки ТШП I0х2х0,4	км	0,0I9	-	-	-	I58	-	-	-	3	-	-
24	-"- стр.I28 п.2698	Кабель марки ТСВ 30х2х0,4	км	0,002	-	-	-	422	-	-	-	I	-	-
25	-"- стр.59 п.I068	Кабель марки АВВГ 2х4	км	0,0I	-	-	-	I63	-	-	-	2	-	-
26	-"- стр.I63 п.489	Провод марки ТРП 1х2х0,5	км	0,5	-	-	-	I3	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		Итого с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	300I	394	I46	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	300I	426	I46	2/I
28		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	306I	-	-	-
29		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3I22	-	-	-
30		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	I25	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3247	-	-	-
3I		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3286	-	-	-
32		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по п.п. II,III	руб	-	-	-	-	-	-	-	3307	426	I46	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу "А"	руб	-	-	-	-	-	-	-	3307	426	I46	2/I
		"Б". Электрочасофикация												
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
33	I7-03 ч.2 п.I-052 I0-772--I доп., вып.2	Электрочасы вторичные односторонние ВЧСI-М2ПВ--24Р-200-326к	шт	24	-	-	7	I,42	0,87	-	I68	34	2I	-
34	I7-03 ч.2 п.I-054 I0-773--I доп. вып.2	То же, для наружной установки ВЧСI-МШВ24Р-800--3I2к	шт	I	-	-	99	8,35	3,29	3,93/I,36	99	8	3	4/I
35	-- I0-54--I2	Прокладка провода по бетонной стене	I00 м	0,45	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	– 8-409--I	То же, в каналах скрытой проводки	I00 м	I,6	–	–	–	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	–	8	4	4 / I
37	– I0-775--2 доп., вып.2	Коробка УК-2П в каналах скрытой проводки	шт	2I	–	–	–	0,4	0,34	–	–	8	7	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	267	63	40	8 / 2
38		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	39	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	267	I02	40	8 / 2
		Материалы												
39	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	2I	–	–	–	0,I4	–	–	–	3	–	–
40	– стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км	0,205	–	–	–	I3	–	–	–	3	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	267	I08	40	8/2
4I		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	267	II7	40	8/2
42		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	272	-	-	-
43		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	277	-	-	-
44		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-
45		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	29I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по п.п. II,III	руб	-	-	-	-	-	-	-	293	II7	40	8/2
		Итого по р-лу "Б"	руб	-	-	-	-	-	-	-	293	II7	40	8/2
		"В". Радиофикация												
		II. Монтажные работы												
		III. Оборудование												
47	084-0I п.I5 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Эфир"	шт	29	-	-	5	2,73	2,34	-	I45	79	68	-
48	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2К3-7	шт	I	-	-	I5	2,73	2,34	-	I5	3	2	-
49	- I0-775-2 доп. вып.2	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	20	-	-	-	0,4	0,34	-	-	8	7	-

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	– I0-775-2 доп. вып.2	Коробка универсальная ограничительная УК-2Р	шт	30	–	–	–	0,4	0,34	–	–	I2	I0	–
5I	– 8-59I-6	Установка розеток неутопленных при скрытой проводке РПВ-I	I00 шт	0,3	–	–	–	25,I	I7,I	0,04 0,02	–	8	5	– –
52	– 8-409-I	Прокладка проводов в каналах скрытой проводки и в стояке	I00 м	2,I	–	–	–	4,88	2,36	2,33 0,7I	–	I0	5	5 I
53	– I0-54-I2	То же, по бетонной стене	I00 м	I,6	–	–	–	II,2	I0,8	–	–	I8	I7	–
54	– I0-397-4	Трансформатор абонентский на стене	шт	I	–	–	–	0,67	0,47	–	–	I	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	I60	I39	II4	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	III	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I60	250	II4	5/I
		Материалы												
56	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	20	-	-	-	0,I4	-	-	-	3	-	-
57	-"- п.I2	Коробка универсальная ограничительная УК-2Р	шт	30	-	-	-	0,I6	-	-	-	5	-	-
58	I5-0I-0I7/д. I3 п.2I5	Радиорозетка РШВ-I 0,22хI,082	шт	30	-	-	-	0,24	-	-	-	7	-	-
59	29-02-20 п.I-248	Трансформатор ТАМУ-I0 3,IхI,082	шт	I	-	-	-	3,35	-	-	-	3	-	-
60	ССРСЦ ч.У стр.I63 п.494	Провод ПТПЖ 2х0,6	км	0,36	-	-	-	I5,I	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I	-"- п.495	Провод ПТПЖ 2хI,2	км	0,0I	-	-	-	22,9	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	I60	273	II4	5 I
62		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I60	295	II4	5 I
63		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I63	-	-	-
64		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I66	-	-	-
65		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I73	-	-	-
66		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по п.п. II,III	руб	-	-	-	-	-	-	-	I76	295	II4	5/I
		Итого по р-лу "В"	руб	-	-	-	-	-	-	-	I76	295	II4	5/I
		"Г". Пожарная сигнализация												
		II. Монтажные работы												
		III. Оборудование												
68	-/I0-743--2	Извещатель пожарный тепловой магнитный ИП I05-2/I	шт	II5	-	-	-	0,97	0,88	-	-	II2	I0I	-
69	Цена завода "Сигнал"/I0-743--I2	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	6	-	-	I6	3,9I	2,79	-	96	23	I7	-
70	-/I0-775--2	Коробка универсальная ответвительная												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	доп., вып.2	УК-2П	шт	50	-	-	-	0,4	0,34	-	-	20	I7	-
7I	I6-05 п.0I--0I4 / I0-39--3	Реле МКУ-48	шт	I	-	-	3,5	0,97	0,94	-	4	I	I	-
72	Цена завода / 8-I05--I	Выпрямитель СВ-48-I	шт	I	-	-	I4,8	I6	I3,7	-	I5	I6	I4	-
73	- / 8-400-I	Провод ПРТН--4 мм2 по стене	I00 м	0,05	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	3	I	I / -
74	- / II-580--II	Резистор МЛТ-0,25-6,8 ком± I0%	шт	I2I	-	-	-	0,I4	0,I4	-	-	I7	I7	-
75	- / I0-54--I2 к=I,I5	Прокладка провода по потолку	I00 м	5,5	-	-	-	I2,82	I2,42	-	-	70	68	-
76	- / I0-54--I2	То же, по стене	I00 м	0,2	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
77	– 8-574- -56	Установка диодов	шт	6	–	–	–	0,55	0,33	–	–	3	2	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	II5	267	240	I –
78		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	233	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	II5	500	240	I –
		Материалы												
79	I6-02/ /д.I4 п.03- -0I40	Извещатель пожарный тепловой магнитный ИПI05- -2/I	шт	II5	–	–	–	0,87	–	–	–	I00	–	–
		0,8xI,082												
80	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	50	–	–	–	0,I4	–	–	–	7	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8I	36-09 п.I--0I30	Резистор МЛТ-0,25-6,8 ком± I0%	шт	II5	-	-	-	0,0I	-	-	-	I	-	-
		0,0I3xI,082												
82	ССРСЦ ч.У стр.I58 п.394	Провод марки ПРТВ-4 мм2	км	0,005	-	-	-	90,8	-	-	-	-	-	-
83	-"- стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км	0,57	-	-	-	I3	-	-	-	7	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II5	-	-
		Итого с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	II5	6I5	240	I -
84		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	II5	664	240	I -
85		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	II7	-	-	-
86		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	II9	-	-	-
87		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I24	-	-	-
88		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I25	-	-	-
89		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по п.п. П,Ш	руб	-	-	-	-	-	-	-	I26	664	240	I / -
		Итого по р-лу "Г"	руб	-	-	-	-	-	-	-	I26	664	240	I / -

"Д". Охранная сигнализация

П. Монтажные работы

Ш. Оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
90	– I0-743--4	Установка датчиков охранной сигнализации	шт	I5	–	–	–	0,88	0,76	–	–	I3	II	–
9I	– I0-744--3	Блокировка деревянной двери проводом ПЭВ	м2	5	–	–	–	I,03	0,82	–	–	5	4	–
92	– I0-775--2 доп., вып.2	Коробки универсальные ответвительные УК-2П	шт	I3	–	–	–	0,4	0,34	–	–	5	4	–
93	– 8-59I--6	Установка розеток неутопленных при открытой проводке	I00 шт	0,I	–	–	–	25,I	I7,I	0,04 0,02	–	2	2	– –
94	– 8-574--56	Установка диодов	шт	4	–	–	–	0,55	0,33	–	–	2	I	–
95	– II-580--II	Установка резисторов	шт	2	–	–	–	0,I4	0,I4	–	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
96	– I0-54- -I2	Прокладка провода по бетонной стене	I00 м	0,7	–	–	–	II,2	I0,8	–	–	8	8	–
97	I6-02/ /д.9 п.03- -0I33 I0-743-6 I0-743-7	Извещатель ультразвуковой охранно-пожарный "Фикус-МПЗ.I"	комп.	I	–	–	I30	II,96	II,46	–	I30	I2	II	–
98	– 8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ 2х4 по стене	I00 м	0,05	–	–	–	60,8	23,4	22,8 8,4	–	3	I	I –
99	– I0-54- -I2	Прокладка провода НВМ-0,35I500 по стене	I00 м	0,35	–	–	–	II,2	I0,8	–	–	4	4	–
I00	Розничная цена –	Элемент питания "Марс"	шт	I0	–	–	0,3	–	–	–	3	–	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	I33	54	46	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0I		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I33	99	46	I -
		Материалы												
I02	I5-04 п.I5--4I4	Датчик магнитоконтактный ДМК--П2	шт	9	-	-	-	0,6	-	-	-	5	-	-
		0,55xI,082												
I03	I6-02 п.03--0065	Датчик торционный магнитоконтактный ДИМК	шт	6	-	-	-	I,4I	-	-	-	8	-	-
		I,3xI,082												
I04	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	I3	-	-	-	0,I4	-	-	-	2	-	-
I05	I6-04-п.I6--0I2	Розетка РТ-2	шт	8	-	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-
		0,IxI,082												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I06	I5-0I--0I/д. I3 п.2I5	Радиорозетка РПВ-I 0,22хI,082	шт	2	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
I07	ССРСЦ ч.У стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Iх2х0,5	км	0,07	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
I08	I5-09 т.8-002	Провод марки НВМ-0,35I500, 7,2хI,II6	км	0,035	-	-	-	8,04	-	-	-	-	-	-
I09	ССРСЦ ч.У стр.59 п.I068	Кабель АВВГ 2х4	км	0,005	-	-	-	I63	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	I33	II7	46	I -
II0		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I33	I26	46	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
III		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I36	-	-	-
II2		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I39	-	-	-
II3		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I45	-	-	-
II4		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I47	-	-	-
II5		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по п.п. П,Ш	руб	-	-	-	-	-	-	-	I48	I26	46	I -
		Итого по р-лу "Д"	руб	-	-	-	-	-	-	-	I48	I26	46	I -

"Е". Закладные устройства

П. Монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II6	– 8-4I8- -4	Трубы полиэтиленовые диам. 20мм и 25 мм в подготовке пола	I00 м	3,5	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	25	20	– -
II7	– 8-4I8- -5	То же, диам. 32 мм	I00 м	0,2	-	-	-	8,44	6,26	0,I3 0,05	-	2	I	– -
II8	– 8-4I8- -6	То же, диаметром 40 мм	I00 м	0,I	-	-	-	II	6,67	0,39 0,I6	-	I	I	– -
II9	– 8-4I8- -6	То же, диам. 50 мм	I00м	0,25	-	-	-	II	6,67	0,39 0,I6	-	3	2	– -
I20	– 8-4I8- -I	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм - стояк	I00 м	0,I	-	-	-	9,89	8,57	0,I7 0,08	-	I	I	– -
I2I	– 8-4I8- -3	То же, диам. 40 мм и 50 мм	I00 м	0,I5	-	-	-	I3,8	9,48	0,53 0,2I	-	2	I	– -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I22	– / I0-975-9	Коробка подпольная размером 360х360 мм	шт	I9	–	–	–	0,86	0,69	0,II / 0,02	–	I6	I3	2 / –
I23	– / I0-975-8	Коробка подштукатурная КП-4	шт	25	–	–	–	0,48	0,4I	0,04 / –	–	I2	I0	I / –
I24	– / I0-975-5	Шкаф слаботочный размером 600х400х234 мм	шт	3	–	–	–	I,6I	I,24	0,06 / 0,02	–	5	4	– / –
I25	– / 8-9I-4	Конструкции металлические шкафа размером 600х400х234 мм	т	0,09	–	–	–	377	33,3	4,7 / I,4I	–	34	3	– / –
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I0I	56	3 / –
I26		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	54	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I55	56	3 / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы												
I27	ССРСЦ ч.У стр.295 п.48I	Труба полиэтиленовая диам. 20мм	I0м	3I	-	-	-	I,83	-	-	-	57	-	-
I28	-"- п.48I	То же, диам. 25 мм	I0м	5	-	-	-	I,83	-	-	-	9	-	-
I29	-"- п.482	То же, диам. 32 мм	I0м	2	-	-	-	2,48	-	-	-	5	-	-
I30	-"- п.483	То же, диам. 40 мм	I0м	2	-	-	-	3,46	-	-	-	7	-	-
I3I	-"- п.484	То же, диам. 50 мм	I0м	3	-	-	-	5,4	-	-	-	I6	-	-
I32	-"- стр.2I2 п.82	Коробка подпольная размером 360х360 мм	шт	I9	-	-	-	I,63	-	-	-	3I	-	-
I33	24-05 п.I-378	Коробка подштукатурная КП-4	шт	25	-	-	-	I,78	-	-	-	44	-	-
		I,35хI,32												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I69	-	-
		Итого с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	324	56	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I34		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Итого по п.п. П,Ш	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	350	56	3 -
		Итого по р-лу "Е"	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	350	56	3 -
		"Ж". Заземление.												
		I. Строительные работы												
I35	I-960	Разработка грунта П группы вручную в траншее для заземления	I00 м3	0,06	-	-	-	74,5	74,5	-	-	4	4	-
I36	I-968	Обратная засыпка	I00 м3	0,06	-	-	-	46	46	-	-	3	3	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
I37		Накладные расходы на прямые затраты	%	I6,5	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I38		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого по п.I	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	-
		П. Монтажные работы.												
I39	- 8-47I--I	Электроды из угловой стали размером 50х50х5 мм в грунте	I0шт	0,4	-	-	-	I9,3	4,6	0,7 / 0,I	-	8	2	- / -
I40	- 8-472--2	Шина заземления сечением I60 мм2 в траншее	I00 м	0,I5	-	-	-	27	6,8	0,9 / 0,I	-	4	I	- / -
I4I	- I0-933--7	Кабель АВВГ IхI6 в траншее	км	0,005	-	-	-	I2,9	9,86	2,88 / 0,93	-	-	-	- / -
I42	- 8-I49--I	То же, в каналах скрытой проводке и в стояке	I00 м	0,2I	-	-	-	I0	6,24	0,27 / 0,I	-	2	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I43	- 8-400--2	Кабель АВВГ IxI6 по стене	I00 м	0,I	-	-	-	68	25	28,2 8,88	-	7	2	3 I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	6	3 I
I44		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	27	6	3 I
		Материалы												
I45	ССРСЦ ч.У стр.57 п.I027	Кабель марки АВВГ IxI6	км	0,036	-	-	-	I65	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33	6	3 I
I46		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по п.II	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	36	6	3 I

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по р-лу "Ж"	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	45	I3	3/I
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	4050	2023	655	23/5
		В т.ч.												
		I. Строительные работы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	-
		II. Монтажные работы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	20I4	648	23/5
		Ш. Оборудование	руб	-	-	-	-	-	-	-	4050	-	-	-
		IУ. Затраты труда	чел-ч		-	-	-	-	-	-	-	I036	-	-
		У. Строительные машины	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела "Автоматика и связь" В.П.Громов
Составила инженер М.В.Пригоровская
Проверила руководитель группы Л.А.Дубовик

23362-06

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: АРСОI лист I,2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,II тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,9 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,2I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I5,55 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,34 руб.
3. I м3 объема здания 0,66 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто ед. изм.	об	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зарплата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	об	монтажных работ всего	в том числе основ. зарплата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		а) монтируемое												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-т 24-06 доп.9 п.II--0II 28-927--2м	Плита электрическая ПЭ-0,5I	шт	I	-	-	I6I	7,46	7,27	0,04 0,03	I6I	7	7	- -
2	28-927--2 прил.I	Стоимость электроэнергии	квт.ч	35,5	-	-	-	0,0325		-	-	I	-	-
3	Пр-т 24-06 доп.I6 п.06--008 28-923--IM	Кипятильник КНЭ-50MI	шт	I	-	-	78	2,85	2,77	0,02 0,0I	78	3	3	- -
4	28-923--I прил.I	Стоимость электроэнергии	квт.ч.	6	-	-	-	0,0325		-	-	-	-	-
5	Пр-т 24-06 п.I5--0I8 8-6I5--3	Электросушитель ЕР-4	шт	I	-	-	22,3	I,22	0,83	- -	22	I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Пр-т 27-II--34 п.I-09I 28-928--I	Вставка В-300	шт	I	-	-	55	4,27	3,82	0,37 0,25	55	4	4	- -
7	Пр-т 24-06 п.0I--004 28-9II--4	Шкаф холодильный ШХ-0,8М	шт	I	-	-	370	7,82	7,55	0,09 0,06	370	8	8	- -
8	Пр-т 27-II--34 п.I-083 28-У--7459	Местный вентиляционный отсос МВО-I,6	шт	I	-	-	I60	8,64	6,4	I,68 0,7I	36	9	6	2 I
9	Пр-т 24-06 п.09-00I 28-928--I4	Прилавок школьный ПВ-Ш	шт	I	-	-	425	8,22	7,4	0,46 0,3	425	8	7	I -
I0	Пр-т 24-07 п.I2-03 33-262--6	Мойка "Москва" тип П	шт	I	-	-	48,4	I3,3	II,2	0,66 0,4I	48	I3	II	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Пр-т 24-06 доп.3 п.06--005 28-923--IM	Термостат электрический ТЭ-25	шт	I	-	-	80	2,85	2,77	0,02 0,0I	80	3	3	- -
I2	28-923--I прил.I	Стоимость электроэнергии	квт.ч.	6	-	-	-	0,0325	-	-	-	-	-	-
I3	Каталог "Трансэлектро" ВНР 28-924--4M	Электрососиско-варка FE-I22	шт	I	-	-	I35	7,46	7,27	0,04 0,02	I35	7	7	- -
I4	Пр-т I7-08 п.I-II3 28-90I--I	Аппарат кассовый ОКА-I4,0	шт	I	-	-	400	4,06	3,63	0,36 0,24	400	4	4	- -
I5	28-924--4M	Стоимость электроэнергии	квт.ч.	35,5	-	-	-	0,0325	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	Номенк. каталог стр.9I п.8 33-262--6	Ванна моечная ВМСМ-I	шт	I	-	-	52	I3,3	II,2	0,66 0,4I	52	I3	II	I -
I7	Кибартайский з-д торгового машиностр. 33-262--6	Ванна моечная ВМСМ-2	шт	I	-	-	88	I3,3	II,2	0,66 0,4I	88	I3	II	I -
I8	Пр-т 24-I0--0I п.86 28-923--IM	Аппарат для сушки волос СА-I	шт	2	-	-	43	2,85	2,77	0,02 0,0I	86	6	6	= -
I9	Пр-т 24-06 доп.I6 п.06--007 28-923--IM	Кипятильник КНЭ-25МI	шт	I	-	-	73	2,85	2,77	0,02 0,0I	73	3	3	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	Пр-т 24-I9-73 п.I99 28-928--6	Прилавок для столовых приборов ЛПС-6	шт	I	-	-	86	4,I2	3,68	0,37 0,25	86	4	4	- -
2I	Пр-т 56-0I--0I п.304	Инфракрасный электрообогреватель ИЭТ-46-ИI	шт	I	-	-	33	I,22	0,83	-	33	I	I	-
		Итого по пункту а)	руб	-	-	-	-	-	-	-	2228	I09	97	6 I
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	2273	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	23I8	-	-	-
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	24II	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	2440	-	-	-
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7	2273	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	2456	I09	97	6/I
		Накладные расходы	%	80	97	-	-	-	-	-	-	78	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I87	97	6/I
		Плановые накопления	%	8	I87	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого по пункту а)	руб	-	-	-	-	-	-	-	2456	202	97	6/I
		б) Немонтируемое												
22	Пр-т 092-0I сб.I арт. I2I2р	Электроплита	шт	I	-	-	I2	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	Пр-т 56-0I--0I доп.3 п.488	Прилавок для отпуска товаров	шт	I	-	-	86	-	-	-	86	-	-	-
24	Цена конторы "Союзторгоруд"	Стол производственный СПСМ-I	шт	I	-	-	48	-	-	-	48	-	-	-
25	Цена конторы "Союзторгоборуд."	Стол производственный СП-I200	шт	2	-	-	I36	-	-	-	272	-	-	-
26	Пр-т 24-I9--73 п.489	Подшкафник ПКБ-I	шт	I	-	-	28,5		-	-	29	-	-	-
		Итого по пункту 6	руб	-	-	-	-	-	-	-	447	-	-	-
	Техн. часть сборники типовых наборов п.7	Сборка немонтируемого оборудования и инвентаря	%	I	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по пункту б)	руб	-	-	-	-	-	-	-	447	4	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	2903	206	97	6/I
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	3I09	-	-	-
		в т.ч.												
		оборудование	руб	-	-	-	-	-	-	-	2903	-	-	-
		монтажные работы	руб	-	-	-	-	-	-	-	206	-	-	-
		Затраты труда	чел.ч.	I59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Заработная плата	руб	97										
		Прочие машины	руб	5										

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела В.А.Одиноков
Составил старший инженер З.И.Уманец
Проверил главный специалист по сметам Л.Т.Попова

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

на приобретение инвентаря и мебели

Основание: чертежи № АР

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 27,I5 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,09 руб.
3. I м3 объема здания I,I5 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. заработ. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. заработ. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработ. плата	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	УСН п.3I	Приобретение инвентаря и мебели	м3	4724,6	I,I49	-	-	5429	-	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	5429	-	-	-

Составила старший инженер З.И.Уманец

23362-06

Ведомость

потребности в производственных ресурсах

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 200 человек"

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I	Затраты труда	чел.ч.	270
2	Заработная плата	руб	I5I
3	Строительные машины	маш.-ч.	95
4	Прочие машины	руб	38,7
	Б. Надземная часть		
I	Затраты труда	чел.ч.	7860
2	Заработная плата	руб	4476
3	Строительные машины	маш.-ч.	I44
4	Прочие машины	руб	65I

I	2	3	4
	Всего общестроительных работ		
I	Затраты труда	чел.ч.	8I30
2	Заработная плата	руб	4627
3	Строительные машины	маш.-ч.	239
4	Прочие машины	руб	690
	П. Санитарно-технические работы		
I	Затраты труда	чел.-ч.	2722
2	Заработная плата	руб	I604
3	Прочие машины	руб	88,5
	Ш. Монтажные работы		
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел.ч.	448
2	Заработная плата	руб	258
3	Прочие машины	руб	80
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел.ч.	263

I	2	3	4
2	Заработная плата	руб	I62
3	Прочие машины	руб	3I
	Автоматизация сантехсистем		
I	Затраты труда	чел.ч.	56
2	Заработная плата	руб	32
3	Прочие машины	руб	3
	Слаботочные устройства		
I	Затраты труда	чел.ч.	I036
2	Заработная плата	руб	655
3	Прочие машины	руб	I8
	Технологическое оборудование		
I	Затраты труда	чел.ч.	I59
2	Заработная плата	руб	97
3	Прочие машины	руб	5
	Всего по объекту		
I	Затраты труда	чел.ч.	I28I4

Т.п. 501-6-23.12.88
Ал.УI

23362-06

I	2	3	4
2	Заработная плата	руб	7435
3	Строительные машины	маш.ч.	239
4	Прочие машины	руб	9I6

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила старший инженер З.И.Уманец

Главный специалист по сметам Л.Т.Попова

gost.e-ecolog.ru

Д20.01.88