ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-6-24.12.88

Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек (в крупнопанельных бескаркасных конструкциях)

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

23363-06
ЦЕНА 7-87

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-6-24.12.88

23363-06

Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек(в крупно-панельных бескаркасных конструкциях)

Альбом УI

С Сметы

Стоимость общая ..... I84,23 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ ..... I6I,26 тыс.руб.
Оборудования ..... 22,97 тыс.руб.
Стоимость I м3 здания от строительно-монтажных работ ..... 24,42 руб.

Разработан институтом "Гипропромтрансстрой"

Главный инженер института С.А.Воронков

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова

Начальник отдела В.А.Одиноков

Утвержден и введен в действие МПС СССР указание от 07.07.88г № А-2356у

СОДЕРЖАНИЕ

I.Пояснительная записка..... 3

2.Объектная смета к типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станции с бытовыми помещениями на 4

3.Смета № I общестроительные работы..... 7

4.Смета № 2 водопровод хозяйственно-питьевой..... 67

5.Смета № 3 водопровод горячей воды..... 72

6.Смета № 4 канализация бытовая..... 77

7.Смета № 5 канализация производственная..... 81

8.Смета № 6 канализация дождевая..... 84

9.Смета № 7 отопление..... 88

I0.Смета №8 вентиляция..... 93

II.Смета№9 теплоснабжение установок систем..... 104

II.Смета № I0 электроосвещение..... 112

I2.Смета № II силовое электрооборудование..... 124

I3.Смета № I2 автоматизация..... 146

I4.Смета № I3 слаботочные устройства... 154

I5.Смета № I4 технологическое оборудование комнаты приема пищи..... 186

I6.Смета № I5 технологическое оборудование здравпункта..... 194

I7. Смета № I6 приобретение инвентаря и мебели..... 202

I8. Ведомость потребности в производственных ресурсах..... 203

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию Госстроя СН 227-82.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах I984 года для Iго территориального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строительные работы.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по чертежам типового проекта.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%, на металлоконструкции - 8,6% , на санитарно-технические - I3,3%, плановые накопления - 8%.

Главный специалист по сметам Л.Попова Л.Т.Попова

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I84,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 6I4,I руб.
2. I м2 общей площади здания 98,29 руб.
3. I м3 объема здания 27,88 руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборудования приспособ. мебели и инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин	нормативн. условно-чистой продукции	наименован. един. изм.	к-во един.	стоим. един., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	I32,78	-	-	-	I32,78	-	-	-	м3	6607,I	20,I
2	2	Водопровод хозяйственно-питьевой	I,57	-	-	-	I,57	-	-	-	м3	6607,I	0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Водопровод горячей воды	I,46	-	-	-	I,46	-	-	-	м3	6607,I	0,22
4	4	Канализация бытовая	I,89	-	-	-	I,89	-	-	-	м3	6607,I	0,28
5	5	Канализация производственная	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	м3	6607,I	0,02
6	6	Канализация дождевая	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	м3	6607,I	0,03
7	7	Отопление	2,5I	-	-	-	2,5I	-	-	-	м3	6607,I	0,38
8	8	Вентиляция	7,23	-	-	-	7,23	-	-	-	м3	6607,I	I,09
9	9	Теплоснабжение установок систем	I,53	-	-	-	I,53	-	-	-	м3	6607,I	0,23
I0	I0	Электроосвещение	-	7,54	0,78	-	8,32	-	-	-	м3	6607,I	I,26
II	II	Силовое электрооборудование	-	I,4I	I,25	-	2,66	-	-	-	м3	6607,I	0,4
I2	I2	Автоматизация	-	0,I2	0,I8	-	0,3	-	-	-	м3	6607,I	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I3	Слаботочные устройства	0,0I	2,47	4,I4	-	6,62	-	-	-	м3	6607,I	I,0
I4	I4	Технологическое оборудование комнаты приема пищи	-	0,23	5,I3	-	5,36	-	-	-	м3	6607,I	0,8I
I5	I5	Технологическое оборудование здравпункта	-	0,I7	3,9	-	4,07	-	-	-	м3	6607,I	0,62
I6	I6	Приобретение инвентаря и мебели	-	-	7,59	-	7,59	-	-	-	м3	6607,I	I,I5
		Всего по объекту:	I49,32	II,94	22,97	-	I84,23	-	-	-	м3	6607,I	27,88

Главный инженер института С.А.Воронков
Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела В.А.Одиноков
Составила: старший инженер З.И.Уманец
Главный специалист по сметам Л.Т.Попова

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станции с бытовыми помещениями на 300 человек"

на общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI+АРIО
КЖI+КЖIО
КЖИI+КЖИ2I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I32,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу I человек -442,6руб.
2. Iм2 общей площади здания 70,84руб.
3. Iм3 объема здания 20,IO руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,един. расц., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе осн. зар. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з.п.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе осн. зар. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з.п.	нормативной усл.-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.Подземная часть									
		I.Земляные работы									
I	I-II28 II6-I	Планировка площади механизированным способом грунтов I группы	м2	935	0,003	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 29-I техн.ч. п.I.II табл.3	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью до 80 л.с. с перемещением до I0м	м3	55,I	0,037	-	-	2	-	-	-
		цена:(33,8xI,I)x x0,00I									
3	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II табл.3 тех.ч. п.I.I7	Разработка растительного слоя грунта экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	55,I	0,I50	-	-	8	-	-	-
		цена:/6,4I+I24,39x xI,I5+0,2)x0,00I									
4	Ц.№3 I984г. стр.28	Перемещение грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	66,I2	0,29	-	-	I9	-	-	-
		Объем:55,IxI,2									

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-56 II-I4 техн.ч. п.I.II табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,5м3 в отвал	м3	259	0,I5I	-	-	39	-	-	-
6	I-960 80-2 техн.ч. п.3.67 стр.25	Добор грунта вручную цена:0,745хI,2	м3	9	0,894	-	-	8	-	-	-
7	I-I75 22-I4 техн.ч. п.I.II табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы цена:/7,64+I48,09х хI,I5+0,27/х0,00I	м3	46	0,I78	-	-	8	-	-	-
8	Ц.№3 I984г. стр.28	Перемещение грунта автосамосвалами на расстояние до I км Объем:46хI,75	т	8I	0,29	-	-	23	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-23I 29-2 техн.ч. п.I.II табл.3	Перемещение грунта от стен фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до I0м	м3	268	0,045	-	-	I2	-	-	-
		цена:/40,8xI,I/x x0,00I									
I0	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 техн.ч. п.I.II табл.3	Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до I0м	м3	268	0,033	-	-	9	-	-	-
		цена:/I8,9+I0,8/x xI,Ix0,00I									
II	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	268	0,0969	-	-	26	-	-	-
I2	I-I95 25-2 техн.ч. п.I.II табл.3	Работа на отвале при транспортировании грунта автосамосвалами	м3	I0I	0,0I4	-	-	I	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена:/I59+II,34х хI,I+0,27/х0,00I									
		ИТОГО по разделу I	м3	369	0,43	-	-	I58	-	-	-
		П.ФУНДАМЕНТЫ									
I3	7-2 I-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до I,5т	шт	9I	2,09	-	-	I90	-	-	-
I4	ССЦ МО 9-II0 техн.ч. табл.33	Стоимость прямоугольных трапецеидальных плит фундаментов из бетона MI50,массой до 5т,объемом более 0,2 до Iм3	м3	39,04	53,88	-	-	2I03	-	-	-
		цена:54,7-0,82									
I5	ССЦ МО техн.ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры класса AI /петли/	т	0,078	229	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	-"-	То же, Вр-I	т	0,282	32I	-	-	9I	-	-	-
I7	7-400 36-I ССЦМО 2-4	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т цена:I,27+0,0093 х24,4	шт м3	2II 33,55	I,50	-	-	3I7	-	-	-
I8	7-40I 36-2 ССЦМО 2-4	То же, массой до Iт цена:I,65+0,0I25 х24,4	шт м3	48,0 I9,49	I,96	-	-	94	-	-	-
I9	7-402 36-3 ССЦ МО 2-4	То же, массой до I,5т цена:2,36+0,0248х х24,4	шт м3	6I 33,I2	2,97	-	-	I8I	-	-	-
20	ССЦМО п.3-3	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов из тяжелого бетона объемом 0,5м и более	м3	33,I2	40,9	-	-	I355	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	-"- 3-II	То же, объемом от 0,5 м3 до 0,3м3	м3	I9,49	42,5	-	-	828	-	-	-
22	-"- 3-I9	То же, объемом менее 0,3 м3	м3	33,55	44,2	-	-	I483	-	-	-
23	ССЦ МО техн.ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,340	229	-	-	78	-	-	-
24	6-20 I-20	Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5 (МI00)	м3	8,I	3I,7	-	-	257	-	-	-
25	8-59 7-3	Армирование сетками СI÷С4 и каркас КР-I в фундаментных блоках	т	0,506	42I	-	-	2I3	-	-	-
26	6-20 I-20 ССЦМО I-4	Фундамент из бетона ВI0 (МI50) цена:5,37+I,02х х26,6	м3	0,4	32,50	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разделу П	м3	I34	53,88	-	-	722I	-	-	-
		Итого по подземной части	руб.	-	-	-	-	7379	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		Ш.СТЕНЫ									
27	7-548 43-3-I.8 ССЦ МО 2-4	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6м2	шт	36	7,37	-	-	265	-	-	-
		цена:7,I8+0,0078х х24,4									
28	7-55I 43-3-I.8 ССЦМО 2-4	То же, площадью до I5м2	шт	66	8,78	-	-	579	-	-	-
		цена:8,26х0,02I4х х24,4									
29	7-554 43-5-I.8 ССЦМО 2-4	То же, площадью до 25 м2	шт	20	II,8	-	-	236	-	-	-
		цена:I0,9+0,0369х х24,4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	ССЦМО II-5	Стоимость панелей однослойных из легкого бетона при длине до 3м массой до 5т объемной массой I000кг/м3 толщиной 35см	м2	223,3	2I,5	-	-	480I	-	-	-
3I	-"- примеч. п.5.I	То же,не имеющие проемов цена:2I,5-0,26	м2	I78,3	2I,24	-	-	3787	-	-	-
32	-"- II-28	То же, при длине от 3 до 3,9м с проемами	м2	60,6	2I,9	-	-	I327	-	-	-
33	-"- прим. п.5.I	То же, не имеющие проемов цена:2I,9-0,26	м2	85,6	2I,64	-	-	I852	-	-	-
34	-"- прим. п.7	То же, высотой до 2м цена:2I,9-0,46	м2	2I,3	2I,44	-	-	457	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	-"- прим. п.6.2	То же, высотой на этаж размером на "две комнаты" площадью проемов до I0 м2 Цена: 2I,9+0,6I	м2	267,6	22,5I	-	-	6024	-	-	-
36	Пр-т 06-08 п.9.58 прил.I п.I97	То же, при длине до 3 м толщиной 26 см Цена:(I6,7I-0,45+5,04х х0,26+0,8х0,26)х хI,02	м2	23,0	I8,I3	-	-	4I7	-	-	-
37	- " - п.I99	То же, при длине от 3 до 3,9 м Цена:(I6,7-0,45+6,2х х0,26+0,8х0,26)х хI,02	м2	85,5	I8,44	-	-	I577	-	-	-
38	7-572 44-I-I.8 ССЦМО 2-4	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2	шт	9	4,49	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена:4,28+0,0088х х24,4									
39	7-575 44-2-I.8 ССЦМО 2-4	То же, площадью до I0м2	шт	48	4,92	-	-	236	-	-	-
		цена:4,67+0,0I02 х24,4									
40	7-58I 44-4-I.8 ССЦМО 2-4	То же, площадью до 25м2	шт	7	6,37	-	-	45	-	-	-
		цена:5,85+0,02I5х х24,4									
41	ССЦМО II-72	Стоимость внутренних стеновых панелей из бетона МI50 объемной массой I900кг/м3 с расходом стали до 4 кг длиной до 3м	м2	765,0	9,53	-	-	7290	-	-	-
42	-"- прим. п.I7-I п.I7-2	То же, из бетона М250 расход стали 7 кг	м2	I5,9	I0,7	-	-	I70	-	-	-
		цена:9,53+0,I2х2+ +0,3Iх3									

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	-"-	То же, расход стали II кг цена:9,53+0,I2x2+ +0,3Ix7	м2	39,7	II,94	-	-	474	-	-	-
44	-"-	То же, расход стали 5,4кг цена:9,53+0,I2x2+ +0,3I	м2	I3,0	I0,08	-	-	I3I	-	-	-
45	-"-	То же, расход стали 6,I кг цена:9,53+0,I2x2+ +0,3Ix2	м2	II,7	I0,39	-	-	I22	-	-	-
46	-"- II-I06	То же, длиной более 3м из бетона MI50	м2	II5,4	I0,0	-	-	II54	-	-	-
47	7-690 49-6-I.8 ССЦ М0 2-4	Установка вентиляционных блоков цена:3,44+0,0089х х24,4	шт	39	3,66	-	-	I43	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	ССЦМО II-I24 прим. п.I7.I п.I8.3	Стоимость вентиляционных блоков с одним рядом каналов из бетона М300 расход арматуры до I0 кг длиной до 3м объемной массой I900 кг/м3 толщиной 26см	м2	I07,3	II,74	-	-	I260	-	-	-
		цена:I2,3+0,I2х2--0,2х4									
49	8-45 5-9	Вставки из кирпича керамического	м2	8,6	4,72	-	-	4I	-	-	-
50	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков упругими прокладками	м	80I	0,423	-	-	339	-	-	-
5I	7-704 5I-4	Устройство герметизации горизонтальных стыков пенополистиролом	п.м.	453	0,373	-	-	I69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	7-705 5I-5	То же, вертикальных стыков	п.м.	348	0,738	-	-	257	-	-	-
53	7-707 5I-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков нетвердеющей мастикой	п.м.	80I	0,9I8	-	-	735	-	-	-
54	8-59 7-3	Укладка сетки в стенах	т	0,383	42I	-	-	I6I	-	-	-
55	7-285 I7-I ССЦМО табл.3-I	Установка соединительных изделий с лакокрасочным покрытием Цена: 362+55,8	т	0,258	4I7,8	-	-	I08	-	-	-
		Дополнительные работы выполняемые в заводских условиях и неучтенные отпускной ценой									
		а) Заполнение проемов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	ССЦМО прим. табл.I стр.II8 п.I	Заполнение оконных проемов спаренными переплетами	п.м.	555	I,58	-	-	877	-	-	-
57	С.2р.2 п.45 доп.I п.55	Стоимость оконных блоков ОСI8-I8в с масляной окраской цена:I7,7+0,37х х2,67	м2	224,64	I8,69	-	-	4I99	-	-	-
58	-"- п.46 доп.I п.48	То же, ОСI8-2IВ цена:I7,0+0,37х х2,43	м2	2I,84	I7,9	-	-	39I	-	-	-
59	9-2I0 32-I3 С.2р.I п.2095	Установка и стоимость металлических рамок в оконных проемах цена:42,9+393	т	0,0II	435,9	-	-	5	-	-	-
60	ССЦМО прим. табл.I п.I7	Заполнение дверных проемов в наружных стенах	п.м.	27,5	2,55	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	Стр.II8 -"- табл.2 п.I	То же, во внутренних стенах	п.м.	42	0,66	-	-	28	-	-	-
62	С.2р.2 п.242 доп.I к С.2р.2 т.ч. табл.20 прил.I п.I90	Стоимость дверных блоков ДН2I-I5АШРI; с масляной окраской цена:I7,3+0,37х хI,95	м2	9,33	I8,02	-	-	I68	-	-	-
63	-"- п.229 п.I77	То же, ДН2I-9ШП цена:I7,8+0,37х2,48	м2	I,84	I8,72	-	-	34	-	-	-
64	-"- п.2I8 п.I70	То же,ДГ2I-9л цена:I4,2-I4,2х х0,I6+0,37х2,03	м2	I,8	I2,68	-	-	23	-	-	-
65	-"- п.264	То же, ДПI-I7	м2	2,08	28,3	-	-	59	-	-	-
66	-"- п.225 п.I72	То же, Д024-I5 цена:8,9-8,9х0,07 +0,37хI,53	м2	I0,47	8,84	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67	-"- п.22I п.I73	То же, Д024-I0 цена:8,76-8,76х х0,07+0,37хI,62	м2	2,3	8,75	-	-	20	-	-	-
68	I5-707 20I-2	Остекление оконных спаренных переплетов 3мм стеклом	м2	246,5	2,42	-	-	597	-	-	-
69	ССЦМО табл.I п.2I стр.II9	Установка подоконных досок	п.м.	I47	0,5I	-	-	75	-	-	-
70	-"- п.I6	Установка наличников	п.м.	482	0,06	-	-	29	-	-	-
7I	-"- п.I5	Установка сливов	п.м.	I40	0,5I	-	-	7I	-	-	-
72	ССЦ МО 9-339	Стоимость подоконных плит площадью до 0,22м2	м2	2,0	8,54	-	-	I7	-	-	-
73	-"- 9-340	То же, площадью более 0,22 мм2	м2	20,6	8,I3	-	-	I67	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74	С2 р.2 п.492	Стоимость наличников	м	482	0,23	-	-	I,II	-	-	-
75	С.I р.I п.523	Стоимость сливов из оцинкованной стали	т	0,408	338	-	-	I38	-	-	-
76	I5-73I 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке 4мм стеклом	м2	I0,0	2,56	-	-	26	-	-	-
77	С.2 т.ч. п.55 табл.I8	Облицовка дверей бумажно-слоистым пластиком	м2	I,0	5,97	-	-	6	-	-	-
78	С.I р.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	компл.	I	6,73	-	-	7	-	-	-
79	-"- п.448 п.390	То же, входных в помещение	компл.	2	5,88	-	-	I2	-	-	-
		цена: 2,97+2,9I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	-"- п.447	То же, двупольных входных в здание	компл.	3	8,94	-	-	27	-	-	-
8I	-"- п.449 п.390	То же, входных в помещение Цена: 3,23+2,9I	компл.	4	6,I4	-	-	25	-	-	-
82	-"- п.437	То же, для окон двустворчатых с фрамугой (ОСI8-I8в)	компл.	78	3,38	-	-	264	-	-	-
		Итого по разделу Ш	м2	2296,4	I8,I7	-	-	-	4I736	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(5)	-	-	-
		IУ. Перекрытие									
83	7-460 39-5-I.8 ССЦ МО 2-6	Установка плит перекрытия площадью до 5 м2 Цена: 2,09+0,0434х х28,I =	шт	I0	3,3I	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	7-463 39-6-I.8 ССЦ МО 8-479	То же, площадью до I0 м2 цена:3,09+0,0667 х28,I=	шт	77	4,96	-	-	382	-	-	-
85	ССЦ МО 8-479	Стоимость плит перекрытия многопустотных из тяжелого бетона длиной до 6м, шириной до 3м, массой до 5т, расчетная нагрузка (включая собств.вес) до I200 кгс/м2, приведенная толщина до I4см	м2	643,2	9,63	-	-	6I94	-	-	-
86	ССЦ МО 8-479 прим.	То же, приведенная толщина свыше I4см	м2	I4,I	9,63	-	-	I36	-	-	-
87	ССЦ МО 8-480	То же, расчетная нагрузка (включая собств.вес) I20I-I600кгс/м2 приведенная толщина до I4см	м2	62,4	I0,4	-	-	649	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88	7-466 39-7-I.8 ССЦ МО 2-6	Установка ребристых плит перекрытия площадью до 5м2 цена:I,35+0,003Iх х28,I=	шт	2	I,44	-	-	3	-	-	-
89	7-469 39-8-I.8 ССЦ МО 2-6	То же, площадью до I0м2 цена:I,73+0,003Iх х28,I=	шт	5I	I,82	-	-	93	-	-	-
90	ССЦ МО 8-432	Стоимость плит перекрытия ребристых с отверстиями из тяжелого бетона длиной до 6м,шириной до 3м,массой до 5т, расчетная нагрузка (включая собств. вес) 885,I085кгс/м2, приведенная толщина до I2см	м2	2I5,2	9,65	-	-	2077	-	-	-
91	ССЦМО 8-4I6	То же, без отверстий	м2	233,9	9,27	-	-	2I68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92	ССЦ МО т.ч. табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,025	468,8	-	-	I2	-	-	-
		цена:4I3+55,8=									
93	I2-287 9-4 ССЦ МО 9-329 прим.	Заполнение корытной части ребристых плит керамзитобетоном МI00 γ =900 кг/м3	м3	42,0	27,23	-	-	II44	-	-	-
		цена:2,48+I,04х х23,8=									
94	7-285 I7-I ССЦ МО табл. 3-I	Установка элементов крепления с лакокрасочным покрытием	т	0,082	4I7,8	-	-	34	-	-	-
		цена:362+55,8=									
		Итого по разделу IУ	м2	II68,8	II,06	-	-	I2925	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. ПОКРЫТИЕ									
95	7-460 39-5-I.8 ССЦ МО 2-6	Установка плит покрытий площадью до 5м2 цена:2,09+0,0434х х28,I=	шт	8	3,3I	-	-	26	-	-	-
96	7-463 39-6-I.8 ССЦ МО 2-6	То же, площадью до I0м2 цена:3,09+0,0667х х28,I=	шт	44	4,96	-	-	2I8	-	-	-
97	ССЦ МО 8-479	Стоимость плит покрытия многопустотных из тяжелого бетона длиной до 6м, массой до 5т, расчетная нагрузка (включая собств. вес) до I200 кгс/м2,приведенная толщина до I4см	м2	422,2	9,63	-	-	4066	-	-	-
98	7-466 39-7-I.8 ССЦМО 2-6	Установка ребристых плит перекрытия площадью до 5м2	шт	2	I,44	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена:I,35+0,003Iх х28,I=									
99	7-469 39-8-I.8 ССЦ МО 2-6	То же, площадью до I0м2	шт	22	I,82	-	-	40	-	-	-
		цена:I,73+0,003Iх х28,I=									
I00	ССЦ МО 8-432	Стоимость плит покрытия ребристых с отверстиями из тяжелого бетона длиной до 6м, шириной до 3м, массой до 5т,расчетная нагрузка (включая собств. вес) 885;I085 кгс/м2,приведенная толщина до I2 см	м2	98,8	9,65	-	-	953	-	-	-
I0I	ССЦ МО 8-4I6	То же, без отверстий	м2	99,5	9,27	-	-	922	-	-	-
I02	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с лакокра-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		сочным покрытием	т	0,083	468,8	-	-	39	-	-	-
		цена:4I3+55,8=									
I03	I2-287 9-4 ССЦ МО 9-329 прим.	Заполнение корытной части ребристых плит керамзитобетоном МI00 γ=900 кг/м3	м3	I8,4	27,23	-	-	50I	-	-	-
		цена:2,48+I,04x23,8=									
I04	7-285 I7-I ССЦ МО табл. 3-I	Установка элементов крепления с лакокрасочным покрытием	т	0,056	4I7,8	-	-	23	-	-	-
		цена:362+55,8=									
I05	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	I0	2,43	-	-	24	-	-	-
I06	ССЦ МО 8-236	Стоимость опорных стаканов объемом до 0,Iм3	м3	0,3	90,2	-	-	27	-	-	-
I07	ССЦ МО 8-237	То же, объемом более 0,Iм3	м3	0,62	75,9	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	ССЦ М0 табл.3.I	Стоимость арматуры класса В-I	т	0,022	32I	-	-	7	-	-	-
I09	-"-	То же, арматуры А-I	т	0,033	250	-	-	8	-	-	-
II0	ССЦ М0 табл. 3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,062	468,8	-	-	29	-	-	-
		цена:4I3+55,8=									
III	9-2I0 32-I3	Установка металлических рамок под стаканы	т	0,3I0	42,9	-	-	I3	-	-	-
II2	С.П р.I п.2095	Стоимость металлических рамок под стаканы	т	0,3I0	393	-	-	I22	-	-	-
		Итого по разделу У	м2	620,5	II,39	-	-	7068	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(I35)	-	-	-
		УI.КРОВЛЯ									
II3	I2-289 9-6	Устройство пароизоляции в один									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		слой из рубероида на битумной мастике	м2	635	0,499	-	-	3I7	-	-	-
II4	I2-286 9-3 ССЦ МО 9-33I	Утепление покрытия пенобетонными плитами γ=400 кг/м3 толщиной I20мм	м2	635	3,93	-	-	2496	-	-	-
		цена:0,I73+I,03х х30,40х0,I2=3,93									
II5	I2-288-I 9-5	Укладка керамзита по уклону	м3	4I,3	I7,9	-	-	739	-	-	-
II6	I2-299 I0-I ССЦ МО 2-2	Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М-50 толщиной 50мм	м2	635	0,494	-	-	3I4	-	-	-
		цена:0,I48+0,0I58х х2I,90=0,494									
II7	I2-I53 2-6-I	Устройство кровли из 4х слоев рубероида РКМ-350 на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	635	3,I9	-	-	2026	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II8	I2-280	Устройство покрытия парапетов оцинкованной кровельной сталью	м2	44,5	I,92	-	-	85	-	-	-
		ИТОГО по разделу УI	м2	679,5	8,8	-	-	5977	-	-	-
		УП.ПЕРЕГОРОДКИ									
II9	8-I65 I7-I ССЦ МО п.4-20	Перегородки из гипсовых плит толщиной 80 мм	м2	744	0,93	-	-	692	-	-	-
		цена:0,883+0,006х х7,79=									
I20	с.4 табл.42 стр.43 п.28 ССЦ МО прил.I п.206 стр.I23 цен.3 техн.ч. п.I2 разд.I2а п.I79	Стоимость гипсовых плит	м2	677	2,49	-	-	I686	-	-	-
		цена:/I,85+4,89х х$\frac{(IxIx0,6)xI,4xI,05}{IxI}$ +0,0I2/xI,02=									
		Объем:744х0,9I=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2I	8-I40-I I5-I	Перегородки из бетонных камней толщиной 90мм	м2 м3	I78 I6,0	42,I	-	-	674	-	-	-
I22	8-45 5-9	Перегородки кирпичные неармированные толщиной I20мм	м2	I70	4,72	-	-	802	-	-	-
I23	8-59 7-3	Армирование гипсовых перегородок	т	0,I76	42I	-	-	74	-	-	-
I24	7-29I I7-7 ССЦ МО т3-I	Установка соединительных деталей с лакокрасочным покрытием цена:342+55,8=	т	0,087	397,8	-	-	35	-	-	-
I25	9-I03 I4-3 примен.	Каркас перегородки операционного зала из алюминиевых профилей	т м2	0,I68 I7,5	3,I8	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26	Письмо Госстроя СССР от I5 августа I983г. №63Д с.2,р.6 п.3	Стоимость перегородок из алюминиевых профилей цена:(2250+52,85)х хI,0075=	т	0,I68	2320	-	-	390	-	-	-
I27	7-29I I7-7	Крепление перегородки	т	0,II6	342	-	-	40	-	-	-
I28	I0-34 6-3 прим.	Заполнение каркаса древесностружечными плитами δ -I0мм	м2	8,6	I,95	-	-	I7	-	-	-
I29	I5-744 202-3-4I С.I,р.I п.575 п.578	Остекление металлических переплетов перегородок 6мм стеклом цена:3,33-I,0Iх хI,2I+I,0Iх2,23=	м2	7,7	4,36	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I30	I0-45 8-2 примен.	Установка столярной плиты	м2	7,0	4,9I	-	-	34	-	-	-
I3I	С.2 техн.ч. табл.I8	Облицовка пластиком бумажно-слоистым (наверху и внизу перегородки)	м2	0,5	5,97	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по разделу УП	м2	II09,5	4,09	-	-	4537	-	-	-
		(в т.ч.металлоконструкции)	(руб)	-	-	-	-	(446)	-	-	-
		УШ. ПОЛЫ									
I32	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6I9,2	0,433	-	-	268	-	-	-
I33	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона В7,5 (МI00) толщиной 80мм	м3	65,I	29,3	-	-	I907	-	-	-
I34	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20мм	м2	459,8	0,7	-	-	322	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I35	II-55 8-I II-56 8-2	То же, толщиной 40мм цена:0,7+0,I36x4	м2	II,4	I,244	-	-	I4	-	-	-
I36	II-57 8-3 ССЦ МО I-72 т.ч. табл.2.2	Стяжка из легкого бетона М50 толщиной 20мм цена:0,22+0,0204x (29,7+I,05)	м2	76I,3	0,85	-	-	647	-	-	-
I37	II-53 7-4 СIр.I п.70I	Звукоизоляционный слой из древесно-волокнистых плит толщиной 25мм цена:0,85+I,02xI,22 - 0,79	м2	II,4	I,3	-	-	I5	-	-	-
I38	II-I8 3-I II-I9 3-2	Гидроизоляция из 4х слоев гидроизола на битумной мастике цена:I,25+0,838x3	м2	46,6	3,764	-	-	I75	-	-	-
I39	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона В15 (М200) толщиной 20мм	м2	69,7	0,9I4	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена:I,23-0,I58x2									
I40	II-I35 20-3 ССЦ М0 2-5	Покрытие из плиток керамических на цементно-песчаном растворе МI50	м2	480,4	4,2I	-	-	2022	-	-	-
		цена:3,63+0,0223х х25,9									
I4I	II-206 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе	м2	II27,9	4,2I	-	-	4748	-	-	-
I42	6-83 9-7	Установка закладных деталей	т	0,005	44I	-	-	2	-	-	-
I43	II-78 II-I2	Шлифовка бетонных покрытий	м2	69,7	0,9II	-	-	63	-	-	-
		Утепление пола:									
I44	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона В7,5 (МI00) толщиной 80мм	м3	5,4	29,3	-	-	I58	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I45	II-47 3-5 II-48 3-6	Обмазка горячим битумом за 2 раза цена:0,458+0,I42	м2	67	0,6	-	-	40	-	-	-
I46	I2-286 9-3 прим. ССЦ МО 9-33I	Утеплитель-пенобетонные плиты γ=400 кг/м3 толщиной I20мм цена:0,I73+I,03х х30,4х0,I2	м2	67	3,93	-	-	263	-	-	-
		ИТОГО по разделу УШ	м2	I678	6,38	-	-	I0708	-	-	-
		IX.ПРОЕМЫ а) дверные									
I47	I0-I07 20-3 I0-I40 26-I	Установка дверных блоков в перегородках(тамбур) площадью до 3м2 цена:2,I8+I,34	м2	I,84	3,52	-	-	6	-	-	-
I48	I0-I08 20-4 I0-I43 26-4	То же, площадью свыше 3м2 цена:I,76+0,88	м2	9,33	2,64	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I49	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	2I,79	I,45	-	-	32	-	-	-
I50	-"-	То же, с установкой пневмозатвора	м2	2,63	I,63	-	-	4	-	-	-
I5I	I0-I07 20-4	Установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3м2	м2	I47,53	2,0	-	-	295	-	-	-
I52	-"-	То же, с установкой пневмозатвора	м2	2,63	2,I8	-	-	6	-	-	-
I53	I0-72 I3-I	Установка фрамуг	м2	I,22	3,0I	-	-	4	-	-	-
I54	С.2р.2 п.242 доп.I к С2 р.2 табл.20 прил.I п.I90	Стоимость дверных блоков ДН2I-I5АЩРI с масляной окраской цена:I7,3+0,37хI,95	м2	9,33	I8,02	-	-	I68	-	-	-
I55	-"- п.229 п.I77	То же,ДН2I-9ШI цена:I7,8+0,37х2,48	м2	I,84	I8,72	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I56	-"- п.2I9 п.I69	То же, ДГ2I-I0 цена:I3,5+0,37х х2,0I-I3,5х0,I6	м2	62,3I	I2,08	-	-	753	-	-	-
I57	-"- п.2I8 п.I70	То же,ДГ2I-9 цена:I4,2-I4,2х х0,I6+0,37х2,03	м2	48,6	I2,68	-	-	6I6	-	-	-
I58	-"- п.2I7 п.I7I	То же, ДГ2I-7 цена:I5-I5х0,I6+ +0,37х2,58	м2	34,75	I3,55	-	-	47I	-	-	-
I59	-"- п.264 п.2I4	То же, ДПI-I7 цена:28,3+0,37х х2,53	м2	6,24	29,24	-	-	I82	-	-	-
I60	-"- п.224 п.I73	То же, Д02I-I3 цена:9,79-9,79х х0,07+0,37хI,62	м2	I5,78	9,7	-	-	I53	-	-	-
I6I	-"- п.22I п.I73	То же,Д024-I0 цена:8,76-8,76х х0,07+0,37хI,62	м2	6,9	8,75	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I62	Доп.I п.524 стр.84 п.I	Стоимость фрамуг ФН06-I0 цена:6,8I+0,37х х3,72	м2	I,22	8,I9	-	-	I0	-	-	-
I63	I5-73I 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным 4мм стеклом	м2	I3,2	2,56	-	-	34	-	-	-
I64	CI р.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	компл.	I	6,7	-	-	7	-	-	-
I65	-"- п.447	То же, двупольных	компл.	3	8,94	-	-	27	-	-	-
I66	-"- п.448 п.390	То же,входных в помещение однопольных цена:2,97+2,9I	компл.	85	5,88	-	-	500	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I67	-"- п.449 п.390	То же, двупольные цена:3,23+2,9I	компл.	7	6,I4	-	-	43	-	-	-
I68	-"- п.398	То же, с самозакрывающими устройствами цена:3,23+2,9I+2,3	компл.	2	8,44	-	-	I7	-	-	-
I69	-"- п.437	То же, для окон двухстворчатых с фрамугой (0CI8-I8в, 0CI8-2IB)	компл.	78	3,38	-	-	264	-	-	-
I70	C2 т.ч. п.55 табл.I8	Облицовка дверей бумажно-слоистым пластиком	м2	I,0	5,97	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу IX	м2	I86,97	I9,86	-	-	37I7	-	-	-
		X.ЛЕСТНИЦЫ									
I7I	7-506 4I-4-I.8 ССЦМО 2-4	Укладка лестничных маршей цена:3,II+0,006х х24,4=	шт	8	3,26	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I72	ССЦМО II-I67	Стоимость лестничных маршей ЛМП60.II.I7-5-3 и ЛМП60.II.I7-5	м2	52,3	I0,8	-	-	565	-	-	-
I73	7-499 4I-I-I.8 ССЦМО 2-4	Укладка лестничных площадок цена:2,22+0,0076х х24,4=	шт	2	2,4I	-	-	5	-	-	-
I74	ССЦМО II-I69	Стоимость лестничных площадок ЛПП16.I5в	м2	4,80	9,94	-	-	48	-	-	-
I75	7-668 47-II-I.8 ССЦ МО 2-4	Установка проступей цена:0,72+0,0279х х24,4=	шт	77	I,40	-	-	I08	-	-	-
I76	ССЦ МО II-I73	Стоимость проступей длиной до 3м, шириной до 45см	м	99,22	I,67	-	-	I66	-	-	-
I77	-"- прим. п.40 стр.II7	То же,более 45см цена:I,67+0,I6=	м	66,96	I,83	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I78	Доп.к ЕРЕР в.I 7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из поливинилхлорида	м	24,96	8,23	-	-	205	-	-	-
I79	7-285 I7-I ССЦМО табл. 3.I	Установка элементов крепления с лакокрасочным покрытием цена:362+55,8=	т	0,023	4I7,8	-	-	I0	-	-	-
I80	6-I-I I-I	Устройство подготовки из бетона М-I00 под лестничный марш	м3	I,02	28,4	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО по разделу X	руб.	-	-	-	-	I284	-	-	-
		XI.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
I8I	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка кирпичных стен вентиляционных коробов цементно-известковым раствором	м2	54,8	0,853	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I82	I5-539 I56-2--23,24	Окраска фасадов и стен вентикоробов силикатной краской по подготовленной поверхности	м2	I269,4	0,I84	-	-	234	-	-	-
I83	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	м2	I0,7	0,605	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО по разделу XI	м2	I280,I	0,22	-	-	287	-	-	-
		XII.Внутренняя отделка									
I84	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков из плит под окраску	м2	I668,3	0,207	-	-	345	-	-	-
I85	I5-295 59-2	Отделка поверхностей перегородок из плит под окраску	м2	I476,7	0,307	-	-	453	-	-	-
I86	I5-297 59-4	Отделка лестничных маршей и площадок	м2	52,3	0,207	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I87	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание перегородок из бетонных камней (однослойная штукатурка)	м2	I78,2	0,358	-	-	64	-	-	-
I88	I5-262 55-5-II	Мокрая штукатурка кирпичных перегородок	м2	230,7	I,07	-	-	247	-	-	-
I89	I5-509 I53-2	Известковая окраска перегородок и потолков по бетону	м2	263,9	0,03	-	-	8	-	-	-
I90	I5-659 I68-2	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	I598,6	0,459	-	-	734	-	-	-
I9I	I5-658 I68-I	Водоэмульсионная окраска перегородок	м2	3720,5	0,448	-	-	I667	-	-	-
I92	I5-82 I4-I	Облицовка перегородок,глазурованной плиткой	м2	652,I	4,22	-	-	2752	-	-	-
I93	I5-570 I59-I0	Масляная окраска перегородок	м2	I3I,5	0,597	-	-	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I94	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов	м2	II2,8	0,7I2	-	-	80	-	-	-
I95	26-29 8-I ССЦ МО 9-33I	Утепление перегородок пенобетонными плитами γ =400 кг/м3	м3	5,3	35,78	-	-	I90	-	-	-
		цена:6,9+0,95х х30,4=									
I96	26-58 II-3	Затирка цементным раствором по утеплителю	м2	84,I	0,745	-	-	63	-	-	-
I97	26-34 CI,р.IУ п.II5	Утепление потолка минераловатными плитами MI00 толщиной 50мм по каркасу из брусков 50х50мм	м3	I,3	6I,92	-	-	80	-	-	-
		цена:43,8+0,99х хI8,3=									
I98	26-63 CI,р.I п.3I п.526	Обшивка потолка асбестоцементными листами δ =I0мм	м2	24,9	3,20	-	-	80	-	-	-
		цена:0,644+6,40: (2,5хI,2)хI,0I+0,2х7,85х0,254=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разделу XII	м2	6479,4 окраш. пов-ти	I,06	-	-	6853	-	-	-
		XIII.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		а) отмостка									
I99	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	96	0,433	-	-	42	-	-	-
200	II-6 I-6	Щебеночное основание -I00мм	м3	9,6	I6,0	-	-	I54	-	-	-
20I	II-83 I3-I II-84 I3-2	Устройство асфальтового покрытия толщиной 40мм	м2	96	I,774	-	-	I70	-	-	-
		цена:I,2I+0,I88x3									
		Итого по пункту а)	м2	96	3,8I	-	-	366	-	-	-
		б) крыльца									
202	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	20,7	0,433	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203	6-90 II-I ССЦ МО I-4	Устройство монолитных ступенек и площадок из бетона BI0 (MI50)	м3	9,6	33,06	-	-	3I7	-	-	-
		цена:5,93+I,02x26,6									
204	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона BI5 (M200) толщиной 20мм	м2	20,7	0,9I4	-	-	I9	-	-	-
		цена:I,23-0,I58x2									
205	8-6I 7-5	Установка решетки для вытирания ног	т	0,044	335	-	-	I5	-	-	-
		ИТОГО по пункту б)	м2	20,7	I7,39	-	-	360	-	-	-
		ИТОГО по разделу XШ	руб.	-	-	-	-	726	-	-	-
		XIУ.Специально-строительные работы									
		а)каналы и приямки									
206	6-I I-I ССЦ МО I-I6	Подготовка из бетона BI0(MI50)	м3	6,0	29,65	-	-	I78	-	-	-
		цена:I,6+I,02x27,5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
207	6-225 26-3 ССЦ МО I-28	Устройство стен и плоских днищ каналов и приямков из бетона ВI0 (МI50) при толщине стен до I50мм цена:26,9+I,0I5х х28,2	м3	I4,0	55,52	-	-	777	-	-	-
208	6-226 26-4 ССЦ МО I-I6	То же, при толщине стен свыше I50мм цена:I4,4хI,0I5х х27,2	м3	2,5	42,0I	-	-	I05	-	-	-
209	С2,р.4 п.43	Стоимость арматуры ВрI (сетка)	т	0,0I4	392	-	-	5	-	-	-
2I0	Доп.2 к ЕРЕР 7-760 65-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5м2	шт	36	0,57	-	-	2I	-	-	-
2I1	-"- 7-76I 65-2	То же, площадью до I м2	шт	39	2,3	-	-	90	-	-	-
2I2	-"- 7-762 65-3	То же,площадью до 5м2	шт	7	2,57	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I3	ССЦ МО 8-503	Стоимость плоских плит размером до 3м2 из бетона М300	м3	I,48	60,8	-	-	90	-	-	-
2I4	-"- техн.ч. табл.3.3	То же, из бетона М200 цена:60,8-0,82х2	м3	I,92	59,I6	-	-	II4	-	-	-
2I5	ССЦ МО т.ч. табл.3.I	Стоимость арматуры BpI	т	0,03I	32I	-	-	I0	-	-	-
2I6	-"-	Стоимость арматуры AШ	т	0,I53	250	-	-	38	-	-	-
2I7	-"-	Закладные детали с лакокрасочным покрытием цена:4I3+55,8	т	0,026	468,8	-	-	I2	-	-	-
2I8	6-I85 I6-I3 ССЦ МО I-28	Устройство перекрытий каналов из бетона BI0 (MI50) цена:I6,8+I,0I5х х28,2	м3	0,I	45,42	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
219	С.2р.4 п.I0	Стоимость арматуры AI	т	0,0I2	338	-	-	4	-	-	-
220	34-304 55-I	Покрытие каналов и приямков рифленой сталью	м2	I,9	22,I	-	-	42	-	-	-
221	23-8 2-I прим. С.Iр.3 п.760 п.76I	Укладка асбестоцементных труб БНТI00 цена:/2,09-(I,47--0,9)x0,995/	м	6	I,52	-	-	9	-	-	-
222	6-20 I-20 ССЦМО I-4	Заделка отверстий бетоном ВI0 (МI50) после прокладки асбестоцементных труб цена:5,37+I,02x x26,6	м3	0,3	32,5	-	-	I0	-	-	-
223	6-84 9-8	Установка закладных деталей	т	0,I0I	355	-	-	36	-	-	-
224	8-27 4-7	Обмазка стенок каналов и приямков горячим битумом за 2 раза	м2	76	0,9	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по пункту а)	м3	26,3	62,05	-	-	I632	-	-	-
		б) вентиляционные короба									
225	8-45 5-9	Стенки вентиляционных коробов из керамического кирпича толщиной I20мм	м2	32,5	4,72	-	-	I53	-	-	-
226	8-59 7-3 прим.	Установка уголков 50х50 и стержней ø I0AI	т	0,I46	42I	-	-	6I	-	-	-
227	I2-280 8-5 прим.	Покрытие коробов оцинкованной кровельной сталью	м2	8,2	I,92	-	-	I6	-	-	-
		Итого по пункту б)	м2	32,5	7,08	-	-	230	-	-	-
		ИТОГО по разделу XIУ	руб.	-	-	-	-	I862	-	-	-
		ХУ.ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
228	8-30 5-I	Стены из кирпича керамического	м3	3,73	34,2	-	-	I28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
229	8-59 7-3 Доп. в.2	Армирование кладки стен сетками	т	0,024	42I	-	-	I0	-	-	-
230	7-445 38-I0-I.8 ССЦМО п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3т цена:0,23+0,0025х х24,4=	шт	I	0,29	-	-	-	-	-	-
23I	7-I27 9-I-I.8 ССЦ МО п.2-2	То же, массой до 0,7т цена:I,50+0,0023х х2I,9=	шт	2	I,55	-	-	3	-	-	-
232	ССЦ МО 9-92	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М200,объемом до 0,5 м3, массой до 5т, длиной до 3м	м3	0,532	64,4	-	-	34	-	-	-
233	ССЦ МО тех.ч. т.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,02I	229	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
234	II-67 II-I II-68 ССЦ МО 2-3 I-26	Бетонное покрытие пола В5 (М75) -50мм цена:/(28,9+3,06х х26,6+0,I6х23,3)+ +(0,87+0,5Iх26,6) х4/х0,0I=	м2	7,6	I,72	-	-	I3	-	-	-
235	I0-84 I4-I	Установка фрамужных блоков в каменных стенах	м2	0,6I	2,99	-	-	2	-	-	-
236	С.ч.II р.2 п.I93 доп.в.I прил.I табл.20 п.I35	Стоимость ФН06-I0 цена:7,42+2,48х х0,37=	м2	0,6I	8,34	-	-	5	-	-	-
237	I5-7I6 20I-3	Остекление фрамужного блока 3мм стеклом	м2	0,6I	I,42	-	-	I	-	-	-
238	I0-I09 20-5	Установка блока для люка в перекрытии	м2	0,97	I,34	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
239	С.ч.II р.2 п.270 Доп.в.I прил.I п.222	Стоимость люка ДЛI0-I0 цена:30,4+4,54х х0,37=	м2	0,97	32,08	-	-	3I	-	-	-
240	С.ч.I рI п.446	Стоимость скобяных изделий для дверей в здание	комп.	I	6,73	-	-	7	-	-	-
241	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью до 3м2	м2	I,67	I,63	-	-	3	-	-	-
242	С.ч.II р.2 п.264 Доп.в.I прил.I п.2I2	Стоимость дверных блоков ДСI9-9IТ цена:28,3+2,62х0,37	м2	I,67	29,27	-	-	49	-	-	-
243	С.ч.I р.I п.446	Стоимость скобяных изделий для дверей в здание	компл.	I	6,73	-	-	7	-	-	-
244	9-46 7-I	Установка металлической стремянки	т	0,059	58,0	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	С.ч.I р.I п.I975	Стоимость металлической стремянки	т	0,059	358,0	-	-	2I	-	-	-
246	7-460 39-5-I.8 ССЦ М0 п.2-4	Укладка плит покрытия будки цена:2,09+0,0434х х24,4	шт	4	3,I5	-	-	I3	-	-	-
247	ССЦ М0 8-503	Стоимость плит П26д-3 из бетона М300	м3	2,0	60,8	-	-	I22	-	-	-
248	ССЦ М0 т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,065	250,0	-	-	I6	-	-	-
249	-"-	То же, А-I	т	0,008	229	-	-	2	-	-	-
250	-"-	То же, изделия закладные с лакокрасочным покрытием	т	0,006	468,8	-	-	3	-	-	-
		цена:4I3+55,8=									
251	I2-299 I0-I ССЦ М0 2-2	Цементно-песчаная стяжка М50-I5мм цена:0,I48+0,0I58х х2I,9=	м2	I0,2	0,494	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
252	I2-74 I-I-2 прим.	Три слоя рубероида РКК-350Б на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м2	I0,5	2,67	-	-	28	-	-	-
253	II-II I-II прим.	Монолитные заделки вокруг лжа М100	м3	0,I0	29,3	-	-	3	-	-	-
254	I5-6I4 I64-8	Окраска стремянки масляной краской за 2 раза	м2	2,0	0,605	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу ХУ	руб.	-	-	-	-	5I6	-	-	-
		в т.ч. металло-конструкций	руб.	-	-	-	-	(24)	-	-	-
		Итого по надземной части	руб.	-	-	-	-	98I96	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкций	руб	-	-	-	-	(6I0)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого прямых затрат	руб	-	-	-	-	I05575	-	-	-
		в т.ч.									
		металлоконструкции	руб	-	-	-	-	(6I0)	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

Форма 5
(продолжение)
23363-06

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конст. элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете / стоим. един. изм., руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	369	I58	I6,5	26	I5	I99	-	-	-	-	-	0,I5 / 0,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3	I34	722I	I6,5	II9I	673	9085	-	-	-	-	-	6,84 67,8
	Итого по подземной части	руб	-	7379	-	I2I7	688	9284	-	-	-	-	-	6,99
	Б. Надземная часть													
3	Стены строительные	м2	2296,4	4I73I	I6,5	6886	3889	52506	-	-	-	-	-	39,58 22,9
	металлоконструкции			5	8,6	I	I	7	-	-	-	-	-	0,0I 0,0I
4	Перекрытие	м2	II68,8	I2925	I6,5	2I33	I205	I6263	-	-	-	-	-	I2,24 I3,9I
5	Покрытие строительные	м2	620,5	6933	I6,5	II44	646	8723	-	-	-	-	-	6,56 I4,06
	металлоконструкции			I35	8,6	I2	I2	I59	-	-	-	-	-	0,I2 0,26

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Кровля	м2	679,5	5977	I6,5	986	557	7520	-	-	-	-	-	5,66 II,07
7	Перегородки	м2	II09,5											
	строительные			409I	I6,5	675	38I	5I47	-	-	-	-	-	3,87 4,64
	металлоконструкции			446	8,6	38	39	523	-	-	-	-	-	0,39 0,47
8	Полы	м2	I678	I0708	I6,5	I767	998	I3473	-	-	-	-	-	I0,I4 8,03
9	Проемы	м2	I86,97											
	а)дверные			37I7	I6,5	6I3	346	4676	-	-	-	-	-	3,52 25,0I
I0	Лестницы	м3 здан.	6607,I	I284	I6,5	2I2	I20	I6I6	-	-	-	-	-	I,22 0,24
II	Наружная отделка	м2	I280,I	287	I6,5	47	27	36I	-	-	-	-	-	0,27 0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Внутренняя отделка	м2	6479,4	6853	I6,5	II3I	639	8623	-	-	-	-	-	6,49 I,33
I3	Прочие работы													
	а)отмостка	м2	96	366	I6,5	60	34	460	-	-	-	-	-	0,35 4,79
	б)крыльца	м2	20,7	360	I6,5	59	34	453	-	-	-	-	-	0,34 2I,88
I4	Специально-строительные работы													
	а)каналы и приямки	м3	26,3	I632	I6,5	269	I52	2053	-	-	-	-	-	I,55 78,08
	б)вентиляционные короба	м2	32,5	230	I6,5	38	2I	289	-	-	-	-	-	0,22 8,89
I5	Выход на кровлю	м3 здан.												
	строительные			492	I6,5	8I	46	6I9	-	-	-	-	-	0,46 0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2	I3	I4	I5
	металлоконст-рукции			24	8,6	2	2	28	-	-	-	-	-	0,02 0,0I
	Итого по надземной части			98I96	-	I6I54	9I49	I23499	-	-	-	-	-	93,0I
	Всего по сводке			I05575	-	I737I	9837	I32783	-	-	-	-	-	I00%

Главный инженер проекта — Л.Н.Назарова
Начальник отдела — В.А.Одиноков
Составила: старший инженер — З.И.Уманец
Главный специалист по сметам — Л.Т.Попова

Т.п. 501-6-24.12.88

23363-06

Ал.УI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК,СО лист I,2,3,4,5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек -5,23руб.
2. I м2 общей площади здания 0,84 руб.
3. I м3 объема здания 0,24 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,един. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основн. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе осн. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	норматив. усл.-чист. продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-47 7-5	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные д-65мм	м	8	2,67	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-46 7-4	То же, д-50мм	м	34	2,2I	-	-	75	-	-	-
3	I6-45 7-3	То же, д-40мм	м	8	I,79	-	-	I4	-	-	-
4	I6-44 7-3	То же, д-32мм	м	II	I,58	-	-	I7	-	-	-
5	I6-43 7-3	То же, д-25мм	м	64	I,36	-	-	87	-	-	-
6	I6-42 7-3	То же, д-20мм	м	26	I,35	-	-	47	-	-	-
7	I6-4I 7-3	То же,д-I5мм	м	I42	I,2	-	-	I70	-	-	-
8	I6-2I9 22	Испытание системы д < 50мм	м	285	0,0394	-	-	II	-	-	-
9	I6-220 -22	Испытание системы д-65мм	м	8	0,0422	-	-	-	-	-	-
I0	I6-I92 I8-I доп.36 к пр-ту I7-04 п.3-272	Водомерный узел со счетчиком холодной воды ВСКМ-50 83,9+50xI,095	шт	I	I38,7	-	-	I39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-II7 I2-I	Задвижка д-50мм 30ч6бр	шт	I	I7,4	-	-	I7	-	-	-
I2	C3-II9	Вентиль I5кчI8р2 д-40мм	шт	2	3,22	-	-	6	-	-	-
I3	C3-II8	То же, д-32мм	шт	2	2,32	-	-	5	-	-	-
I4	C3-II7	То же, д-25мм	шт	3	I,87	-	-	6	-	-	-
I5	C3-II6	То же, д-20мм	шт	4	I,53	-	-	6	-	-	-
I6	C3-II5	То же, д-I5мм	шт	27	I,3I	-	-	35	-	-	-
I7	I6-I84 I6-I	Кран пожарный д-50мм	шт	6	47,7	-	-	286	-	-	-
I8	Вып.I п.2322	Рукава пожарные д-50мм	м	60	I,76	-	-	I06	-	-	-
I9	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д-25мм	шт	2	2,07	-	-	4	-	-	-
20	I6-I85 I6-2	То же, д-I5мм	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-
2I	C3-I484	Рукав резино--тканевый д-25мм	м	60	2,23	-	-	I34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	С3-I482	То же, д-I5мм	м	I5	I,69	-	-	25	-	-	-
23	С3-I947	Краны водоразборные КВ д-I5мм	шт	2	0,82	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I2I9	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I62	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I38I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	II0	-	-	-
		Итого по I разд.	руб.	-	-	-	-	I49I	-	-	-
		П.Строительные работы									
24	I-942 78-8	Разработка сухого грунта II категории вручную до 2м	м3	I0	I,42	-	-	I4	-	-	-
25	I-999 86-2 С2-2-403	Крепление траншей инвентарным щитами									
		0,23+0,24х5,I4	м3	I0	I,46	-	-	I5	-	-	-
26	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I0	0,46	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	22-II7 8-I С5-9-462	Трубы полиэтиленовые д-63мм "сл" на вводе	м	5	0,69	-	-	3	-	-	-
		0,II+I,0Ix0,572									
28	22-3I2 20-I	Промывка труб д-63мм	м	5	0,0366	-	-	-	-	-	-
29	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб д менее 50мм	м2	42,5	0,605	-	-	26	-	-	-
30	I5-6I3	То же, д более 50мм	м2	3	0,435	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	64	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	75	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по П разд.	руб.	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I572	-	-	-

Главный инженер проекта: Л.Н.Назарова
Начальник отдела: А.А.Кутурин
Составила старший инженер Л.Ф.Соловьева
Проверила руководитель группы Л.В.Несина

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

на горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВК, СО лист 2,3,4,6
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу I человек - 4,87 руб.
2. I м2 общей площади здания - 0,78 руб.
3. I м3 объема здания - 0,22 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной усл.-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-47 7-5	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные д-65мм	м	8	2,67	-	-	2I	-	-	-
2	I6-45 7-3	То же, д-40мм	м	22	I,79	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-44 7-3	То же, д-32мм	м	I7	I,58	-	-	27	-	-	-
4	I6-43 7-3	То же, д-25мм	м	86	I,36	-	-	II7	-	-	-
5	I6-42 7-3	То же, д-20мм	м	25	I,35	-	-	34	-	-	-
6	I6-4I 7-3	То же, д-I5мм	м	I62	I,2	-	-	I94	-	-	-
7	I6-2I9 22	Испытание системы труб д-менее 50мм	м	3I2	0,0394	-	-	I2	-	-	-
8	I6-220--22	То же, д-65мм	м	8	0,0422	-	-	-	-	-	-
9	С3-I07	Вентиль I5кчI8п2 д-40мм	шт	3	3,54	-	-	II	-	-	-
I0	С3-I06	То же, д-32мм	шт	2	2,53	-	-	5	-	-	-
II	С3-I05	То же, д-25мм	шт	I	2,02	-	-	2	-	-	-
I2	С3-I04	То же, д-20мм	шт	2	I,69	-	-	3	-	-	-
I3	С3-I03	То же,д-I5мм	шт	22	I,47	-	-	32	-	-	-
I4	I6-I99 I9-I С3-I52I	Водомерный узел со счетчиком горячей воды ВСКМГ-I5	шт	I	8I,7	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		45,2+36,5									
I5	I6-200 I9-2 С3-I522	То же, ВСКМГ-50 49+42,4	шт	I	9I,4	-	-	9I	-	-	-
I6	С3-I947	Кран водоразборный КВ-I5	шт	2	0,82	-	-	2	-	-	-
I7	I7-50 3-3	Смеситель со стационарной душевой трубкой и сеткой	шт	32	4,59	-	-	I47	-	-	-
I8	I7-53 3-3 пр-нт 24-07 4I8-28	Смеситель настенный СМ-М-НИ 0,59+II,5xI,095	шт	2	I3,I8	-	-	26	-	-	-
I9	I7-53 3-3 Пр-нт 24-07 п.I8-37	Локтевой смеситель 0,59+I4,6xI,095	шт	I	I6,58	-	-	I7	-	-	-
20	I6-4I 3-I	Полотенцесушитель из труб д-32мм	шт	3	2,62	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I8-II3 5-2	Конвектор КВ20-I2-900	экм	24	II	-	-	264	-	-	-
22	I8-229 I5-5	Кран конструкции Маевского	шт	3	0,49	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	II35	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I5I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I286	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I389	-	-	-
		II. Строительные работы									
23	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска труб д более 50мм	м2	3	0,435	-	-	I	-	-	-
24	I5-6I4 I64-8	То же, д < 50мм	м2	43	0,605	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	26-I5 4-2 CI-4-349	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным в чулке из металлич.сетки	м3	0,234	77,7	-	-	I8	-	-	-
		22,7+I,03x53,4									
26	26-73 I3-9 CI-4-I9I	Обертывание поверхности изоляций рулонным стеклопластиком	м2	II,32	I,08	-	-	I2	-	-	-
		0,I26+I,Ix0,868									
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по П	руб.	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I460	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила старший инженер Л.Ф.Соловьева
Проверила рук.группы Л.В.Несина

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту:"Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

на бытовую канализацию

Основание:чертежи № ВК,СО лист 2,3,4,7
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу I человек 6,3руб.
2. I м2 общей площади здания I,0I руб.
3. I м3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,един. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной усл.-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8 9	I0	II		I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-33 6-I	Трубы полиэтилен. канализационные д-50мм	м	87	I,92	-	- I67	-	-		-
2	I6-34 6-2	То же,д-I00мм	м	77	3,I	-	- 239	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-36 I-9	Трап д-50мм	шт	6	6,3I	-	-	38	-	-	-
4	I7-37 I-I0	То же, д-I00мм	шт	9	I4,6	-	-	I3I	-	-	-
5	I7-22 I-5	Умывальник со смесителем	к-т	I4	I8,5	-	-	259	-	-	-
6	I7-26 I-5	Умывальник хирургический	к-т	6	35,5	-	-	2I3	-	-	-
7	I7-75 5-I	Писсуар	к-т	2	6,8	-	-	I4	-	-	-
8	I7-57 4-I	Унитаз	к-т	I0	23,2	-	-	232	-	-	-
9	I7-89 6-4 пр-нт 24-07 п.I8-20	Раковина со смесителем 9,I8+2,9xI,095	к-т	5	I2,36	-	-	62	-	-	-
I0	I7-8 I-2	Ванна ножная	к-т	5	35	-	-	I75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	CI-I-366	Площадка под ноги металл.	т	0,0I2	26I	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I533	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	204	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I737	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I39	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I876	-	-	-
		П.Строительные работы									
	I-936 78-2	Разработка сухого грунта II кат.вручную $\frac{h}{}$ -I,5м	м3	5	I,0I	-	-	5	-	-	-
	I-999 86-2 C2-2-403	Крепление траншей инвентарными щитами	м3	5	I,46	-	-	7	-	-	-
		0,23+0,24x5,I4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-968 8I-2	обратная засыпка грунта вручную	м3	5	0,46	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по П разд.	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I893	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила старший инженер Л.Ф.Соловьева
Проверила руководитель группы Л.В.Несина

Т.п.501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

на производственную канализацию (от буфета)

Основание: чертежи № ВК,СО лист 2,7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу I человек -0,47 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,07 руб.
3. I м3 объема здания - 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,един. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единиц,руб. всего	в том числе основн. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной усл.-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8 9	I0	II		I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-33 6-I	Трубы полиэтиленовые канализационные д- 50мм	м	8	I,92	-	- I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-34 6-2	То же, д-I00мм	м	I5	3,I	-	-	47	-	-	-
3	I7-37 I-I0	Трап д-I00мм	шт	I	I4,6	-	-	I5	-	-	-
4	I7-36 I-9	То же, д-50мм	шт	2	6,3I	-	-	I3	-	-	-
5	I7-89 6-4 Пр-нт 24-07 п.I8-20	Раковина со смесителем 9,I8+2,9xI,095	к-т	I	I2,36	-	-	I2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I4	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по I разд.	руб.	-	-	-	-	I25	-	-	-
		П.Строительные работы									
6	I-936 78-2	Разработка сухого грунта II кат.вручную h-I,5м	м3	5	I,0I	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-999 86-2 С2-2-403	Крепление траншей инвентарными щитами	м3	5	I,46	-	-	7	-	-	-
		0,23+0,24х5,I4									
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5	0,46	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по П разд.	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I42	-	-	-

Главный инженер проекта — Л.Н.Назарова
Начальник отдела — А.А.Кутурин
Составила старший инженер — Л.Ф.Соловьева
Проверила руководитель группы — Л.В.Несина

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

на дождевую канализацию

Основание: чертежи № ВК.СО лист 2,3,4,7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек - 0,7руб.
2. I м2 общей площади здания - 0,06руб.
3. I м3 объема здания - 0,03 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, ед. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной усл.-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-269 24-8 С5-9-488 С5-9-465	Трубы полиэтиленовые д-I00 "СД" 3,45-2,48+I,94	м	20	2,9I	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-234 8-I пр-нт 0I-I3-тб.3.I	Трубы стальные электросварные д-38х3мм I,07-0,35хI,095+ +0,47хI,095	м	2	I,2I	-	-	2	-	-	-
3	I6-69 8-3	То же, д-I08х4мм	м	I4	3,I2	-	-	44	-	-	-
4	I6-2I9 -22	Испытание системы труб д- менее 50мм	м	2	0,0394	-	-	-	-	-	-
5	I6-220- -22	То же, д более 50мм	м	I4	0,0422	-	-	I	-	-	-
6	С3-II2	Вентиль I5кч I8р д-32мм	шт	2	I,99	-	-	4	-	-	-
7	I6-33 6-I	Трубы полиэтиленовые канализ. д-50мм	м	8	I,92	-	-	I5	-	-	-
8	I6-I88 I7-I	Воронка водосточная 2,28+I6,0	шт	2	I8,28	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I6I	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	2I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I82	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I5	-	-	-
		ИТОГО по Iразд.	руб.	-	-	-	-	I97	-	-	-
		II.Строительные работы									
9	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за два раза д менее 50мм	м2	I	0,65	-	-	I	-	-	-
I0	I5-6I3 I64-7	То же, д более 50мм	м2	7	0,435	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I	-	-	-

Т.п.501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по П разд.	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	203	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила старший инженер Л.Ф.Соловьева
Проверила руководитель группы Л.В.Несина

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

на отопление

Основание: чертежи № ОВ.СО I-I3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу I человек - 8,37руб.
2. Iм2 общей площади здания I,34 руб.
3. I м3 объема здания 0,38 руб.

№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин	в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин	в т.ч. зараб. плата	нормативной усл.-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I.Сантехнические работы											
I	I8-II6 5-2	Конвекторы "Универсал"	экм.	I89,I6	5,I2	-	-		969	-	-		-
2	I8-II3 5-2	Конвекторы КВ20-I0-60	экм.	30	II,0	-	-		330	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I8-I98 II-6	Воздухосборник АИ0I0.000-02	шт	2	I5,2	-	-	30	-	-	-
4	I6-36 7-I	Трубопроводы водогазопроводные д-20	м	38	0,9I	-	-	35	-	-	-
5	I6-37 7-I	То же, д-25	м	2,5	I,03	-	-	3	-	-	-
6	I6-38 7-I	То же, д-32	м	I	I,I4	-	-	I	-	-	-
7	I6-39 7-I	То же, д-40	м	3,8	I,29	-	-	5	-	-	-
8	I6-40 7-2	То же, д-50	м	2,5	I,6I	-	-	4	-	-	-
9	I6-232 8-I	То же, электросварные д25х2	м	466	0,89	-	-	4I5	-	-	-
I0	I6-233 8-I	То же, д32х2,5	м	24,4	I,0I	-	-	25	-	-	-
II	I6-234 8-I	То же, д38х2,5	м	4,8	I,07	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
I	I3_I68 I8-2I к-2	Антикоррозийное покрытие трубопроводов и нагревательных приборов БТ-I77 в 2 слоя	м2	42I	0,I43	-	-	60	-	-	-
2	26-I5 4-2 СI-4-349	Изоляция трубопроводов шнуром из минваты в оплетке из проволоки	м3	0,06	73,69	-	-	4	-	-	-
		22,7+49,5xI,03									
3	26-73 I3-9 СI-4-I93	Покровный слой по изоляции стеклопластиком рулонным									
		0,I26+I,87xI,I	м2	3,23	2,I8	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I6-236 8-I	То же, д45х2,5	м	4I,7	I,28	-	-	53	-	-	-
I3	I6-66 8-I	То же,д57х3	м	I4	I,78	-	-	25	-	-	-
I4	I6-2I9-22	Испытание системы	м	598,7	0,0394	-	-	24	-	-	-
I5	C3-9I	Вентиль I5кчI8п д-I5	шт	8	I,2	-	-	I0	-	-	-
I6	C3-92	То же, д-20	шт	24	I,43	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I968	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	262	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	2230	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I78	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	2408	-	-	-
		Пуск и регулировка (от НУЧП)	%	2	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разд.I	руб.	I	-	-	-	24I6	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разд.П	руб.	-	-	-	-	90	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	2506	-	-	-
		в т.ч. Сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	24I6	-	-	-
		Строительные работы	руб.	-	-	-	-	90	-	-	-

Главный инженер проекта — Л.Н.Назарова
Начальник отдела — М.М.Грушкевич
Составила старший инженер — П.Е.Дергачева
Проверила рук.группы — Т.Б.Зайцева

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ.СО I-I3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 7,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек - 24,I руб.
2. Iм2 общей площади здания 3,86 руб.
3. I м3 объема здания - I,09 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зар. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зар. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зар. плата	нормативной усл.-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
		Агрегат приточно-рециркуляционный РПР-5									

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-780 30-I	Установка агрегата РПР-5	шт	I	32 24	-	-	32 24	-	-	-
2	20-7I2 2-2 пр-нт I5-0I п0I-399 п0I-409	Вентилятор В-ЦI4-46 №3,I5 с эл.4АI00S4	шт	I	II7,6	-	-	II8	-	-	-
		97,8+(63,0-45,0)х хI,I									
3	20-I002 47-I	Виброизоляторы Д038	шт	5	0,9I4	-	-	5	-	-	-
4	20-760 25-I С3-7II	Калорифер КСК3-7	шт	I	64,89	-	-	65	-	-	-
		6,09+58,8									
5	20-469 9-9	Заслонка с эл. приводом	шт	I	253 3,7	-	-	253 4	-	-	-
6	20-72 2-4	Ограждающие конструкции из листовой стали (коробка для АПР) толщ.I,5мм	м2	I8	7,78	-	-	I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		АПР 3,I5									
7	20-780 30-I	Установка агрегата АПР 3,I5	шт	I	32 24	-	-	32 24	-	-	-
8	20-7I2 20-2 пр-нт I5-0I п.0I-399 п.0I-402	Вентилятор В-ЦI4-46 №3,I5 с эл.дв. 4А90Х4 97,8+(54-45)хI,I	шт	I	I07,7	-	-	I08	-	-	-
9	20-I002 47-I	Виброизоляторы ДО38	шт	5	0,9I4	-	-	5	-	-	-
I0	20-760 25-I СЗ-7I0	Калорифер КСК3-6 6,09+50,2	шт	I	56,29	-	-	56	-	-	-
II	20-469 9-9	Заслонка с эл. приводом	шт	I	253 3,7	-	-	253 4	-	-	-
I2	20-764 27-I СЗ-2694	Фильтр ФСВУ 3,46+4,74х4	м2	0,72	22,42	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	20-72 2-4	Ограждающие конструкции из стали толщ.I,5мм (коробка для АПР)	м2	I7	7,78	-	-	I32	-	-	-
		АПР 6,3									
I4	20-780 30-I	Установка агрегата АПР-6,3	шт	I	32 24	-	-	32 24	-	-	-
I5	20-707 20-3	Вентилятор В-Ц4-75 №5 с эл.дв.4АI00S4	шт	I	I39	-	-	I39	-	-	-
I6	20-I004 47-3	Виброизоляторы Д040	шт	5	I,54	-	-	8	-	-	-
I7	20-760 25-I С3-7I4	Калорифер КСК3-I0 6,09+89,3	шт	I	95,39	-	-	95	-	-	-
I8	20-469	Заслонка с эл. приводом	шт	I	253 3,7	-	-	253 4	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	20-72 2-4	Ограждающие конструкции из стали толщ.I,5мм (коробка для АПР)	м2	20	7,78	-	-	I56	-	-	-
20	20-704 20-I Пр-нт I5-0I п.0I-393 п.I0-059	Вентилятор В-Ц4-75 №2,5 с эл.дв.4АА63В2 59,6+(25-23)xI,I	шт	I	6I,8	-	-	62	-	-	-
2I	20-705 20-I пр-нт I5-0I п.0I-392 п.0I-395	То же, В-Ц4-75 №3,I5 с эл.дв. 4А7IВ2 66,5+(34,8-24)xI,I	шт	I	78,38	-	-	78	-	-	-
22	20-704 20-I	То же, В-Ц4-75 №2,5 с эл.дв. 4АА56А4	шт	I	59,6	-	-	60	-	-	-
23	20-I002 47-I	Виброизоляторы Д038	шт	I5	0,9I4	-	-	I4	-	-	-
24	20-749 23-I С3-2546	Вентилятор крышный ВКР5.00.45.6 с эл.дв.4А80А6У2 7,06+93,9	шт	I	I00,96	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	20-749 23-I С3-2532	То же, ВК0-4.0I с эл.дв. 4АА63В4У2 7,06+87,5	шт	I	94,56	-	-	95	-	-	-
26	20-407 7-I	Решетки РI50	шт	96	I,48	-	-	I42	-	-	-
27	20-408 7-I	То же, Р200	шт	45	I,63	-	-	73	-	-	-
28	20-402 7-I	То же, РРI	шт	I7	2,66	-	-	45	-	-	-
29	20-403 7-I	То же, РР2	шт	3I	3,5	-	-	I09	-	-	-
30	20-406 7-I	То же, РР5	шт	37	5,26	-	-	I95	-	-	-
3I	20-400 7-I	То же, I50х490	шт	I3	I,42	-	-	I8	-	-	-
32	20-525 I2-I	Дефлектор Д.00.000	шт	3	8,3I	-	-	25	-	-	-
33	20-526 I2-I	То же, Д.00.000--0I	шт	I	9,25	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	20-528 I2-2	То же, Д.00.000-03	шт	I	I9,3	-	-	I9	-	-	-
35	20-486 II-I	Зонт ЗК.00.000	шт	I	3,45	-	-	4	-	-	-
36	20-487 II-I	То же, ЗК.00.000- -0I	шт	I	4,3	-	-	4	-	-	-
37	20-488 II-I	То же, ЗК.00.000- -02	шт	I	5,I5	-	-	5	-	-	-
38	20-535 I3-I	Узел прохода УПI	шт	4	II,9	-	-	48	-	-	-
39	20-536 I3-I	То же, УПI-0I	шт	I	I2,5	-	-	I3	-	-	-
40	20-537 I3-I	То же, УПI-02	шт	I	I3,2	-	-	I3	-	-	-
4I	20-538 I3-2	То же, УПI-03	шт	I	20,0	-	-	20	-	-	-
42	20-54I I3-3	То же, УПI-06	шт	I	29,6	-	-	30	-	-	-
43	20-645 I4-2 С3-27I2	Глушитель шума- ГТПI-4 3,07+33,0	шт	I	36,07	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	20-645 I2-2 С3-27I7	То же, ГТП2-4 3,07+23,9	шт	I	26,97	-	-	27	-	-	-
45	20-424 8-9 С3-630	Клапан обратный КО п.I I,46+5,24	шт	I	6,7	-	-	7	-	-	-
46	20-662 I7-I	Гибкие вставки В.00.00-03	шт	2	2,33	-	-	5	-	-	-
47	20-666 I7-2	То же, В.00.00-05	шт	I	5,23	-	-	5	-	-	-
48	20-674 I7-I	То же, Н.00.00-03	шт	2	2,I5	-	-	4	-	-	-
49	20-678 I7-2	То же, Н.00.00-07	шт	I	4,04	-	-	4	-	-	-
50	20-I08 I-I	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,5мм периметром до 900 мм	м2	28,6	6,36	-	-	I82	-	-	-
5I	20-II5 I-2	То же,из стали толщ.0,7мм периметром до I800мм	м2	8,I	6,37	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	20-II7 I-3	То же, до 2000 мм	м2	39	6,89	-	-	269	-	-	-
53	20-3 I-I	То же, из тонколистовой стали толщ. 0,5мм периметром до 900 мм	м2	229,95	5,35	-	-	I230	-	-	-
54	20-I0 I-I	То же, из стали толщ.0,7мм периметром до I000мм	м2	47	5,59	-	-	263	-	-	-
55	20-II I-2	То же, до I600мм	м2	40,75	5,3	-	-	2I6	-	-	-
56	20-I2 I-2	То же, до I800мм	м2	II,7	5,43	-	-	64	-	-	-
57	20-I3 I-3	То же, до 2000мм	м2	I7	5,72	-	-	97	-	-	-
58	20-I4 I-4	То же, до 3600мм	м2	I9,I2	5,53	-	-	I06	-	-	-
59	20-2 I-I	То же, из стали толщ.0,5мм д-200	м2	I,9	5,35	-	-	I0	-	-	-
60	20-4 I-2	То же, толщ.0,6мм д-250	м2	I0,2I	5,2I	-	-	53	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	20-4 I-2	То же, д-3I5	м2	6	5,2I	-	-	3I	-	-	-
62	20-28 I-I	То же, из стали толщ.Iмм д до 3I5мм	м2	8,9	6,58	-	-	59	-	-	-
63	20-29 I-2	То же, д-500	м2	2,4	5,86	-	-	I4	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	58I4	-	-	-
		Накладные расходы:									
		I) I,5,7,II,I4,I8	%	80	84	-	-	67	-	-	-
		2) 2-4,6,8-I0,I2-I3, I5-I7, I9-63	%	I3,3	4959	-	-	660	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	654I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	523	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	7064	-	-	-
		Пуск и регулировка (от НУЧП)	%	5	-	-	-	58	-	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	7I22	-	-	-

Т.п. 501-6-24.12.88
Ал.УI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
I	I3-I53 I8-6 к=2	Антикоррозийное покрытие воздуховодов ПФ-I33 в 2 слоя	м2	429	0,206	-	-	88	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I03	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разд.П	руб.	-	-	-	-	III	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	7233	-	-	-
		в т.ч.									
		Сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	7I22	-	-	-
		Строительные работы	руб.	-	-	-	-	III	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила старший инженер П.Е.Дергачева
Проверила рук.группы Т.Б.Зайцева

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

На теплоснабжение установок систем

Основание: чертежи № ОВ СО I-I3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 5,I руб.
2. I м2 общей площади здания 0,82 руб.
3. I м3 объема здания 0,23 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-202 I2-I C3-2489	Элеватор № I	шт	I	209,6	-	-	2I0	-	-	-
2.	C3-I522	Водомер ЦВКГ-40	шт	I	42,4	-	-	42	-	-	-
3.	I6-I36 I2-2 C3-2230 Пр-нт 23-I0 п.02-I67	Задвижки 30с76нж d 80 2,98+59,6+3,5х хI,079х2	шт	2	79,I3	-	-	I40	-	-	-
4.	C3-96	Вентиль I5кчI8п d 50	шт	4	3,68	-	-	I5	-	-	-
5.	C3-95	То же, d 40	шт	3	3,0I	-	-	9	-	-	-
6.	C3-94	То же, d 32	шт	3	2,I5	-	-	6	-	-	-
7.	C3-93	То же, d 25	шт	3	I,65	-	-	5	-	-	-
8.	C3-9I	То же, d I5	шт	9	I,2	-	-	II	-	-	-
9.	C3-I036	Кран трехходовой для монометра d I5	шт	I4	I,03	-	-	I4	-	-	-
I0.	I8-227 I5-3	Манометры	шт	4	4,43	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I8-228 I5-4	Термометры	шт	6	2,4I	-	-	I5	-	-	-
I2.	I8-I86 II-2	Грязевик Т34-03 d65	шт	2	40,5	-	-	8I	-	-	-
I3.	I8-2I2 I4-I	Фильтр жидкостный ОРК I.20.00-02	шт	I	20,6	-	-	2I	-	-	-
I4.	I8-2I4 I4-2	То же, ОРК 2.I0.00	шт	I	29,4	-	-	29	-	-	-
I5.	I8-2I5 I4-2	То же, ОРК 2.I0.00--0I	шт	I	34,9	-	-	35	-	-	-
I6.	I6-37 7-I	Трубопроводы водогазопроводные d25	м	5,8	I,03	-	-	6	-	-	-
I7.	I6-38 7-I	То же, d32	м	5,8	I,I4	-	-	7	-	-	-
I8.	I6-39 7-I	То же, d40	м	6,5	I,29	-	-	8	-	-	-
I9.	I6-40 7-2	То же, d50	м	4,5	I,6I	-	-	7	-	-	-
20.	I6-233 8-I	То же, электросварные d32x2,5	м	7	I,0I	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	I6-234 8-I	То же, $\varnothing$ 38х2,5	м	7	I,07	-	-	8	-	-	-
22.	I6-236 8-I	То же, $\varnothing$ 45х2,5	м	20	I,28	-	-	26	-	-	-
23.	I6-66 8-I	То же, $\varnothing$ 57х3	м	I4	I,78	-	-	25	-	-	-
24.	I6-67 8-2	То же, $\varnothing$ 76х3	м	I,5	2,2I	-	-	3	-	-	-
25.	I6-220 22	Испытание системы	м	72,I	0,0422	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	75I	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I00	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	85I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	68	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	9I9	-	-	-
		Пуск и регулировка (от НУЧ)	%	2	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	922	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
I.	I3-I68 I8-2I к=2	Антикоррозийное покрытие трубопроводов БТ-I77 за 2 раза	м2	I4,5	0,I43	-	-	2	-	-	-
2.	26-I5 4-2 CI-4-349	Изоляция трубопроводов шнуром из минваты в оплетке из проволоки	м3	I,2	73,69	-	-	88	-	-	-
		22,7+49,5xI,03									
3.	26-73 I3-9 CI-4-I93	Покровный слой по изоляции стеклопластиком рулонным	м2	26	2,I8	-	-	57	-	-	-
		0,I26+I,87xI,I									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I47	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	24	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I7I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по разд. II	руб.	-	-	-	-	I85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Монтажные работы									
I.	МI2-698--3	Отборные устройства	шт	26	I,49 0,52	-	-	39 I4	-	-	-
2.	МII-39I--I	Регулятор УРРД-25	шт	2	2,79 2,72	-	-	6 5	-	-	-
3.	МI2-805--I т.ч. к-I,25	Клапан 25ч943нж д I5	шт	3	2,25 I,89	-	-	7 6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	52 25	-	-	-
		Накладные расходы	%	80	25	-	-	20	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	72	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разд. Ш	руб.	-	-	-	-	78	-	-	-
		IУ. Оборудование									
I.	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Регулятор УРРД-25	шт	2	70	-	-	I40	-	-	-
2.	23-07 Доп.I п.I-I93I	Клапан 25ч943ж д I5	шт	3	57	-	-	I7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3II	-	-	-
		Запасные части	%	2	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3I7	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	р-б.	-	-	-	-	323	-	-	-
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	336	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	340	-	-	-
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	342	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	I527	-	-	-
		в т.ч.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сентехнические работы	руб.	-	-	-	-	922	-	-	-
		Строительные работы	руб.	-	-	-	-	I85	-	-	-
		Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	78	-	-	-
		Оборудование	руб.	-	-	-	-	342	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Н. Назарова

Начальник отдела М.М. Грушкевич

Составила старший инженер П.Е. Дергачева

Проверила рук. группы Т.Б. Зайцева

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станции с бытовыми помещениями на 300 человек"

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость 8,32 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,78 тыс.руб.
б) монтажных работ 7,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 27,73 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,44 руб.
3. I м3 объема здания I,26 руб.

Основание: спецификация ЭО.СО
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц изм.	Масса, тонны брутто нетто: единицы изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.числе: эксплуатация машин в т.ч заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в т.числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в т.числе: эксплуатация машин в т.ч заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-54-I	Монтаж трансформатора однофазного типа ОСЗР--0,040	шт	2	-	-	-	I,I5	0,87	0,I 0,04	-	2	2	- -
2.	СКЦЭ-84 вып.I п.2-20I5	Пункт распределительный типа ПРII-3046-2IУ3 94+57х0,05	шт	3	-	-	96,85	7,87	3,20	0,79 0,28	29I	24	I0	2 I
3.	-"- п.2-2027	То же, типа ПРII-3052-2IУ3 202+I20х0,05	шт	2	-	-	208	9,58	3,98	0,79 0,28	4I6	I9	8	2 I
4.	8-59I-6	Монтаж розетки штепсельной для открытой установки с заземляющим контактом	шт	9	-	-	-	0,25I	0,I7I	0,0004 0,0002	-	2	2	- -
5.	8-59I-8	То же, скрытой герметической	шт	4	-	-	-	0,30	0,I95	0,0II3 0,00II	-	I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	8-593-2	Светильник подвесной на крюках	I00 шт	0,II	-	-	-	II6	48,8	58 I8,2	-	I3	5	6 2
7.	8-603-I	Светильники потолочные	-"-	0,4I	-	-	-	I03	35	0,9 0,34	-	42	I4	- -
8.	8-604-I	Светильники настенные	-"-	0,I8	-	-	-	92,4	34,2	24,5 7,72	-	I7	6	4 I
9.	8-599-I	Светильники люминесцентные до 2-х ламп на штырях	-"-	2,57	-	-	-	I27	53,9	34,9 II,I	-	326	I39	90 29
I0.	8-599-2	То же, до 4-х ламп	-"-	0,06	-	-	-	I73	86	29 9,36	-	I0	5	2 I
II.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0 мм2 на скобах	I00м	0,70	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	43	I6	I6 6
I2.	8-4I8-4	Прокладка полиэтиленовых труб Д до 25 мм в полу	I00м	7,5	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	54	44	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	8-409-I	Затягивание I-ого провода сеч. до 2,5 мм2 в трубы	-"-	7,5	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	37	I8	I7 5
I4.	8-409-II	То же, каждого последующего	-"-	I2,50	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I5	I4	-
I5.	8-402-2	Прокладка провода АПВ скрыто	-"-	3,00	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	38	23	II 4
I6.	8-59I-I	Выключатель однополюсный для открытой установки	шт	3	-	-	-	0,238	0,I58	0,0004 0,0002	-	I	I	- -
I7.	8-59I-2	То же, для скрытой установки	шт	55	-	-	-	0,I96	0,II3	0,0005 0,0002	-	II	6	- -
I8.	8-59I-9	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки	шт	3	-	-	-	0,I95	0,I52	0,0003 0,000I	-	I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	8-59I-I0	То же, для скрытой установки	шт	53	-	-	-	0,373	0,298	0,0004 0,000I	-	20	I6	- -
20.	8-59I-6	Розетка штепсельная 2-х полюсная для открытой установки	шт	I9	-	-	-	0,25I	0,I7I	0,0004 0,0002	-	5	3	- -
2I.	8-59I-7	То же, для скрытой установки	шт	27	-	-	-	0,208	0,I25	0,0002 0,000I	-	6	3	- -
22.	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	I	-	-	-	I,79	0,943	0,032 0,0II6	-	2	I	- -
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	707	689	338	I5I 50
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	72I	689	338	I5I 50
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	735	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы	%	4	–	–	–	–	–	–	29	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	764	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	773	–	–	–
		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей)	%	0,7	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	778	689	338	I5I 50
		Накладные расходы	%	87	–	–	–	–	–	–	–	294	–	–
		Итого по разделу I	руб.	–	–	–	–	–	–	–	778	983	338	I5I 50
		II. Материалы, не учтенные ценником												
23.	I5-05	Трансформатор												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	доп.52 п.II-II7	типа ОСЗР-0,040--84УХЛ3	шт	2	-	-	-	5,06	-	-	-	I0	-	-
		4,70xI,077												
24.	Сб.СРСЦ ч.У стр.202 п.I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0--0I-I0/220	шт	9	-	-	-	0,24	-	-	-	2	-	-
25.	-"- п.I65	То же, типа РШ-Ц-20-С-56--I0/220	шт	4	-	-	-	0,70	-	-	-	3	-	-
26.	-"- п.I63	Вилка штепсельная типа ВШ-ц--20-0I-I0/220	шт	I0	-	-	-	0,24	-	-	-	2	-	-
27.	-"- п.I6I	Розетка штепсельная типа РШ-ц-2--07-6/220	шт	I9	-	-	-	0,I6	-	-	-	3	-	-
28.	Сб.СРСЦ ч.У стр.202 п.I62	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-2--С-02-6/220	шт	27	-	-	-	0,I6	-	-	-	4	-	-
29.	64-0I-I5 п.3-I	Выключатель однополюсный типа 0-I-22-I0/220	шт	3	-	-	-	0,25	-	-	-	I	-	-
		0,23xI,08												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	64-0I-I5 п.3-3	То же, 2х клавишный типа 02-02--6/220	шт	3	-	-	-	0,37	-	-	-	I	-	-
		0,34xI,08												
3I.	64-0I-I5 п.3-2	То же, однополюсный скрытый типа С-I-02-6/220	шт	55	-	-	-	0,3I	-	-	-	I7	-	-
		0,285xI,08												
32.	64-0I-I5 п.3-4	То же, сдвоенный для скрытой установки типа С-2-06-6/220	шт	53	-	-	-	0,4I	-	-	-	22	-	-
		0,38xI,08												
33.	I5-07 п.I-04I	Светильник типа НСП02-I00/P5I--0I	шт	II	-	-	-	3,57	-	-	-	39	-	-
		3,30xI,082												
34.	I5-07 п.I-057	То же, типа НПП05xI00-002--УХЛ2	шт	9	-	-	-	I0,I7	-	-	-	92	-	-
		9,40xI,082												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35.	Сб.СРСЦ ч.У стр.I82 п.I39	То же, типа НШ020-I00/Р2'0--0I	шт	32	-	-	-	I,57	-	-	-	50	-	-
36.	-"- п.I37	То же, типа НБ006-I00/Р2'0--0I	шт	I4	-	-	-	I,9I	-	-	-	27	-	-
37.	64-02--09 п.I3	Светильник типа НС-2 I,I7xI,082	шт	4	-	-	-	I,27	-	-	-	5	-	-
38.	Сб.СРСЦ ч.У стр.I84 п.I60	Светильник типа ЛП025М-2х40-00I	шт	I6	-	-	-	30,5	-	-	-	488	-	-
39.	Сб.СРСЦ ч.У стр.I83 п.I52	Светильник типа ЛП002-2х40/П-0I	шт	24I	-	-	-	I8,I0	-	-	-	4362	-	-
40.	п.I53	То же, типа ЛП002-4х40/П-0I	шт	6	-	-	-	32,40	-	-	-	I94	-	-
4I.	стр.I89 п.23I	Лампа люминесцентная ЛБ-36	шт	538	-	-	-	0,72	-	-	-	387	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42.	стр.I9I п.25I	Стартер типа 80С-220	шт	538	-	-	-	0,I42	-	-	-	76	-	-
43.	п.276	Лампа накаливания типа Б220-230-I00	шт	4I	-	-	-	0,I08	-	-	-	4	-	-
44.	стр.59 п.I075	Кабель АВВГ-0,66 сеч. 2х2,5 мм2	км	0,050	-	-	-	I66	-	-	-	8	-	-
45.	стр.60 п.I09I	То же, сеч. 3х2,5 мм2	км	0.020	-	-	-	I9I	-	-	-	4	-	-
46.	Сб.СРСЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ-0,38 сеч. Iх2,5 мм2	км	2,00	-	-	-	22	-	-	-	44	-	-
47.	п.I96	Провод марки АПШВ-0,38 сеч. 2х2,5 мм2	км	0,2	-	-	-	49,2	-	-	-	I0	-	-
48.	п.I99	То же, сеч. 3х2,5 мм2	км	0,I	-	-	-	7I	-	-	-	7	-	-
49.	стр.I9I п.258	Лампа накаливания типа Б220-230-40	шт	I2	-	-	-	0,097	-	-	-	I	-	-
50.	п.265	То же, типа Б220-230-60	шт	I7	-	-	-	0,099	-	-	-	2	-	-

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I.	п.308	То же, типа МО36-40	шт	3	-	-	-	0,083	-	-	-	-	-	-
52.	стр.297 п.543	Трубы полиэтиленовые Д-20 мм	м	750	-	-	-	0,I08	-	-	-	8I	-	-
53.	стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
54.	24-05 п.I-364	Коробки типа КОР-73У3	шт	30	-	-	-	0,433	-	-	-	I3	-	-
		0,4xI,082												
55.	24-05 п.I-338	То же, типа УI96УХЛ3	шт	I40	-	-	-	0,065	-	-	-	9	-	-
		0,060xI,082												
56.	24-05 п.I-370	То же, типа УI9IМУХЛ2	шт	250	-	-	-	0,06I	-	-	-	I5	-	-
		0,056xI,082												
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5997	-	-
		Итого по I+II разделам	руб.	-	-	-	-	-	-	-	778	6980	338	I5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления	%	8	–	–	–	–	–	–	–	558	–	–
		Итого по смете	руб.	–	–	–	–	–	–	–	778	7538	338	I5I 50
		Всего по смете	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	83I6	–	–
		В том числе:												
		Оборудование	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	778	–	–
		Монтажные работы	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	7538	–	–
		Машино-смены	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	I0I	–	–
		Затраты труда	ч/час.	–	–	–	–	–	–	–	–	578	–	–

Главный инженер проекта Л.Н. Назарова

Начальник отдела Е.Г. Хомяк

Составил инженер Н.С. Ершова

Проверил рук. группы Е.Д. Кривойченко

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станции с бытовыми помещениями на 300 человек"

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 2,66 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования I,25 тыс.руб.
б) монтажных работ I,4I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 8,87 руб.
2. I м2 общей площади здания I,42 руб.
3. I м3 объема здания 0,4 руб.

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в т.числе	
					единицы	общая изм.			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-57I--I3	Монтаж вводно-распределительного устройства УВР-8503, общим размером 2000х xI7I0x450 мм	м	I,7I	-	-	-	3,33	I,69	I,5 0,56	-	6	3	3 I
		Подготовка к включению:												
2.	8-574--56	а) Конденсатора	шт	6	-	-	-	0,55	0,33	-	-	3	2	-
3.	8-574-53	б) Трансформатора тока	шт	6	-	-	-	0,5I	0,I3	-	-	3	I	-
4.	8-574-55	в) Счетчика	шт	2	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	2	I	-
5.	8-574-I	г) Рубильника переключателя 3-х пол. на 250а	полюс	6	-	-	-	0,53	0,2	-	-	3	I	-
6.	8-574-6	д) Предохранителя на ток до 250 а	шт	6	-	-	-	0,66	0,34	-	-	4	2	-
7.	8-574--I8	е) Выключателя однополюсного на ток до 50а	шт	4	-	-	-	0,23	0,II	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-574--56	ж) Патрона потолочного	шт	2	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	I	-
9.	8-574--23	з) Выключателя 3х полюсного на ток до 63а	шт	3	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	3	2	-
I0.	8-574--24	и) То же, на ток до I00а	шт	4	-	-	-	I,77	0,96	-	-	7	4	-
II.	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический АП506-3МТДУ33	шт	I	-	-	3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	4	3	I	- -
I2.	I7-0I п.08-037 8-6I3-2	Счетчик типа И672М-СА4	шт	I	-	-	I0,50	0,662	0,49	0,0II 0,0044	II	I	I	-
I3.	I5-03 п.05-003 8-53-I	Трансформатор тока ТК-20-0,5--I00/5	шт	3	-	-	I,40	I,52	I,I3	0,06 0,02	4	5	3	- -
I4.	Инд.ед. расц. № 2 8-572-4	Ящик ЯI, размером 600х400х х360 мм	шт	I	-	-	54,5	4,74	I,58	0,79 0,28	55	5	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Подготовка к включению:												
I5.	8-574--I8	а) Выключателя однополюсного на ток до 50а	шт	2	-	-	-	0,23	0,II	-	-	I	-	-
I6.	8-574--55	б) Реле различных назначений	шт	I	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	I	I	-
I7.	8-574--47	в) Кнопки управления до I-ого элемента	шт	2	-	-	-	0,45	0,29	-	-	I	I	-
I8.	8-574--56	г) Звонка и арматуры сигнальной	шт	4	-	-	-	0,55	0,33	-	-	2	I	-
I9.	Инд.ед. расц. № 3 8-572-4	Ящик I3Я (I4Я; I5Я), размером 800х600х360 мм	шт	3	-	-	79,00	4,74	I,58	0,79 0,28	237	I4	5	2 I
		Подготовка к включению:												
20.	8-574--23	а) Выключателя 3-х полюсного на ток до 63а	шт	3	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	8-574--I8	б) То же, однополюсного на ток до 50а	шт	3	-	-	-	0,23	0,II	-	-	I	-	-
22.	8-574--44	в) Пускатель на ток до 40а	шт	3	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	3	2	-
23.	8-574--55	г) Реле различных	шт	9	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	II	7	-
24.	8-574--47	д) Кнопки управления до I-ого элемента	шт	6	-	-	-	0,45	0,29	-	-	3	2	-
25.	8-574--56	е) Арматуры сигнальной	шт	6	-	-	-	0,55	0,33	-	-	3	2	-
26.	8-574--50	ж) Переключателя универсального	секц.	I2	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	5	2	-
27.	I5-04 доп.I2 п.04-548 8-53I-4	Пускатель магнитный типа ПМЛ-I22002В	шт	3	-	-	II,60	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	35	I0	4	-
28.	I5-04 доп.I2 п.04--549 8-53I-4	То же, типа ПМЛ-I23002В	шт	2	-	-	I2,20	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	24	7	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	СКЦЭ-84 вып.I п.2-20I5	Пункт распределительный типа ПРII-3046-2IУ3	шт	2	–	–	96,85	7,87	3,20	0,79	I94	I6	6	2
		94+57х0,05								0,28				I
30.	СКЦЭ-84 вып.I п.2-2043	Пункт распределительный типа ПРII-3060-2IУ3	шт	I	–	–	233,9	I3,66	7,34	0,79	234	I4	7	I
		227+I38х0,05								0,28				–
3I.	–"– п.2-2095	То же, типа ПРII-3086-2IУ3	шт	I	–	–	337,3	I7,84	9,96	0,87	337	I8	I0	I
		327+206х0,05								0,32				–
32.	8-522-5	Разъем штепсельный РШ-30-0-М	шт	2	–	–	–	2,32	I,02	0,05	–	5	2	–
										0,0I				–
33.	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой установки	шт	2	–	–	–	0,25I	0,I7I	0,0004	–	I	–	–
										0,0002				–
34.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0 мм2 на скобах	I00м	I,05	–	–	–	60,8	23,4	22,8	–	64	25	24
										8,4				9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35.	8-408-I	Прокладка металлорукава Д до 20 мм на скобах	I00м	0,05	-	-	-	32	9,26	7,54 2,28	-	2	I	- -
36.	8-406-I	Прокладка стальной трубы Д до 25 мм на скобах	-"-	0,05	-	-	-	54	23,2	23,I 9,73	-	3	I	I I
37.	8-4I8-4	Прокладка трубы полиэтиленовой Д до 25 мм в полу	-"-	4,80	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	35	28	I -
38.	8-4I8-5	Прокладка трубы полиэтиленовой Д до 32 мм в полу	-"-	0,8	-	-	-	8,44	6,26	0,I3 0,05	-	7	5	- -
39.	8-4I8-6	То же, Д до 50 мм	-"-	0,20	-	-	-	II	6,67	0,39 0,I6	-	2	I	- -
40.	8-409-I	Затягивание I-ого провода сеч. до 2,5 мм2 в трубы и металлорукава	-"-	3,7	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I8	9	9 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I.	8-409-2	То же, сеч. до 6 мм2	I00м	I,25	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	8	4	4 I
42.	8-409-3	То же, сеч. до I0 мм2	-"-	0,85	-	-	-	9,29	4,I	4,84 I,46	-	8	3	4 I
43.	8-409-4	Затягивание I-ого провода сеч. до 35 мм2 в трубы и металлорукава	-"-	0,I5	-	-	-	I2,3	5,5I	6,3 I,85	-	2	I	I -
44.	8-409-II	То же, каждого последующего сеч. до 2,5 мм2	-"-	9,20	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	II	I0	-
45.	8-409-I2	То же, сеч. до 6 мм2	-"-	3,35	-	-	-	I,38	I,26	-	-	5	4	-
46.	8-409-I3	То же, сеч. до I0 мм2	-"-	2,65	-	-	-	2,53	2,38	-	-	7	6	-
47.	8-409-I4	То же, сеч. до 35 мм2	-"-	0,35	-	-	-	2,88	2,7I	-	-	I	I	-
48.	8-572-4	Монтаж ящика протяжного К-657	шт	I	-	-	-	4,74	I,58	0,79 0,28	-	5	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49.	8-85-2	Зажим наборный без кожуха	I00шт	0,I6	-	-	-	26,5	I8,9	0,02 0,0I	-	4	3	- -
50.	8-573--6	Монтаж коробки для зажимов	шт	4	-	-	-	I,08	0,66	0,I6 0,03	-	4	3	I -
5I.	8-48I--I9	Присоединение машин к эл.сети весом до 0,Iтн	шт	8	-	-	-	I,38	0,94	0,04 -	-	II	8	- -
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II35	363	I96	56 I8
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II58	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II8I	363	I96	56 I8
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I228	363	I96	56 I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I243	-	-	-
		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей)	%	0,7	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I25I	363	I96	56 I8
		Накладные расходы	%	87	-	-	-	-	-	-	-	I7I	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I25I	534	I96	56 I8
		II. Материалы, не учтенные ценником												
52.	Инд.ед. расц. № I	Вводно-распределительное устройство УВР-8503 477,86xI,05xI,076	шт	I	-	-	-	539,89	-	-	-	540	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53.	I5-04 доп.35 п.I7--332 п.I7--333	Разъем штепсельный типа РШ-30--0-М с вилкой ВШ-30-0-М (0,4+0,4)xI,082	шт	2	-	-	-	0,866	-	-	-	2	-	-
54.	Сб.СРСЦ ч.У стр.202 п.I64	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20-0-0I--I0/220	шт	2	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
55.	Сб.СРСЦ ч.У стр.59 п.I075	Кабель АВВГ сеч.2х2,5 мм2	км	0,025	-	-	-	I66	-	-	-	4	-	-
56.	-"- стр.60 п.I09I	То же, 3х2,5 мм2	км	0,065	-	-	-	I9I	-	-	-	I2	-	-
57.	-"- к=I,3	То же, сеч. 4х2,5 мм2 I9IxI,3	км	0,0I5	-	-	-	248,3	-	-	-	4	-	-
58.	Сб.СРСЦ ч.У стр.I50	Провод марки АПВ-380 сеч. Iх2,5 мм2	км	I,25	-	-	-	22	-	-	-	28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59.	Сб.СРСЦ ч.У стр.I50	То же, сеч. Ix4 мм2	км	0,I9	-	-	-	29,5	-	-	-	6	-	-
60.	-"-	То же, сеч. Ix6 мм2	км	0,27	-	-	-	39,2	-	-	-	II	-	-
6I.	-"-	То же, сеч. IxI0 мм2	км	0,35	-	-	-	63,2	-	-	-	22	-	-
62.	-"-	То же, сеч. Ix35 мм2	км	0,05	-	-	-	I87	-	-	-	9	-	-
63.	-"-	Провод ПВI сеч. IxI мм2	км	0,04	-	-	-	23,6	-	-	-	I	-	-
64.	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РЗЦХ.Д-20 мм 0,2xI,089	м	5	-	-	-	0,2I8	-	-	-	I	-	-
65.	Сб.СРСЦ ч.I стр.68 п.I29	Труба стальная электросварная Д-20xI,6 мм	м	5	-	-	-	0,20	-	-	-	I	-	-
66.	Сб.СРСЦ ч.У стр.297 п.544	Труба полиэтиленовая Д-25С	м	480	-	-	-	0,I5I	-	-	-	72	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67.	Сб.СРСЦ ч.У стр.297 п.545	То же, Д-32С	м	80	–	–	–	0,249	–	–	–	20	–	–
68.	–"– п.546	То же, Д-40С	м	5	–	–	–	0,368	–	–	–	2	–	–
69.	–"– п.547	То же, Д-50С	м	I5	–	–	–	0,552	–	–	–	8	–	–
70.	24-05 доп.2 п.I-I039	Зажимы наборные УI23У2.I 0,I5xI,082	шт	I6	–	–	–	0,I62	–	–	–	3	–	–
7I.	24-05 п.I-346	Коробка типа У995-У2 I,05xI,082	шт	4	–	–	–	I,I4	–	–	–	5	–	–
72.	24-05 доп.2 п.I-I055	Ящик протяжной типа К657У2 I3,4xI,082	шт	I	–	–	–	I4,50	–	–	–	I5	–	–
		Итого по II разделу	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	767	–	–
		Итого по I+II разделам	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I25I	I30I	I96	56 I8

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления	%	8	–	–	–	–	–	–	–	I04	–	–
		Итого по смете	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I25I	I405	I96	56 I8
		Всего по смете	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	2656	–	–
		В том числе:												
		Оборудование	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	I25I	–	–
		Монтажные работы	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	I405	–	–
		Машино-смены	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	38	–	–
		Затраты труда	ч/час.	–	–	–	–	–	–	–	–	3I7	–	–

Главный инженер проекта Л.Н.Назарова

Начальник отдела Е.Г.Хомяк

Составил инженер Н.С.Ершова

Проверил рук. группы Е.Д.Кривойченко

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

Индивидуальная единичная расценка № I

на стоимость вводно-распределительного устройства УВР-8503

Измеритель - I устройство

№№ п/п	Обосн. прин. ст-ти	Наименование элементов затрат	Единица изм.	Количество	Сметная стоимость в руб.	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 п.I-082	Металлоконструкция 2х панелей вводных, размером 2000хI260х450 мм 2ВП (IВП)	м	I,26	I30	I63,80
2.	I5-I7 п.I-082	То же, распределительной панели, размером 2000х450х450 мм IР	м	0,45	I30	58,50
3.	36-05--75г	Конденсатор типа КЗ-7С-I000в-0,47 мкф	шт	6	0,74	4,44
4.	I5-I7 п.I-485	Заводская установка	шт	6	0,80	4,80
5.	I5-03 п.05-003	Трансформатор тока ТК-20-0,5-I50/5 и ТК-20-0,5-75/5	шт	6	I,40	8,40
6.	I5-I7 п.I-465	Заводская установка	шт	6	I,70	I0,20

I	2	3	4	5	6	7
7.	I7-0I п.08-037	Счетчик типа САЧ-И672М	шт	2	I0,50	2I,00
8.	I5-I7 п.I-477	Заводская установка	шт	2	I,85	3,70
9.	I5-04 п.02-063	Рубильник типа РП-250	шт	2	7,00	I4,00
I0.	I5-I7 п.I-364	Заводская установка	шт	2	2,95	5,90
II.	I5-04 п.03-I02	Предохранитель типа ПН2-250	шт	3	I,08	3,24
I2.	I5-I7 п.I-382	Заводская установка	шт	3	I,60	4,80
I3.	I5-04 п.03-I0I	Предохранитель типа ПН2-I00	шт	3	0,57	I,7I
I4.	I5-I7 п.I-38I	Заводская установка	шт	3	I,30	3,90
I5.	I5-04 п.0I-055	Выключатель АЕ-I03I	шт	2	I,75	3,50
I6.	I5-I7 п.I-35I	Заводская установка	шт	2	I,05	2,I0
I7.	I5-07 п.7-020 I5-I5 п.7-038	Патрон потолочный с лампой накаливания 0,26 + 0,098	шт	2	0,36	0,72

Т.II. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7
I8.	I5-I7 п.I-48I	Заводская установка	шт	2	0,75	I,50
I9.	I5-04 п.0I-059 п.0I-072а	Выключатель АЕ-2044 4,80+0,75	шт	2	5,55	II,I0
20.	I5-I7 п.I-35I	Заводская установка	шт	2	I,05	2,I0
2I.	I5-04 п.0I-060 п.0I-073	Выключатель АЕ-2046 I2,20+2,25	шт	3	I4;45	43,35
22.	I5-I7 п.I-35I	Заводская установка	шт	3	2,70	8,I0
23.	I5-04 п.0I-062 п.0I-074	Выключатель АЕ-2056 I6,50+2,75	шт	4	I9,25	77,00
24.	I5-I7 п.I-352	Заводская установка	шт	4	5,00	20,00
		Итого по расценке	руб.	-	-	477,86

Составил: Н. Ершова Н.С. Ершова

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

Индивидуальная единичная расценка № 2
на стоимость ящика ЯI

Измеритель – I ящик

№№ пп	Обосн. прин. ст-ти	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Сметная стоимость в руб.	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 п.I-I0I	Металлоконструкция ящика размером 600х400х360 мм	шт	I	I5,20	I5,20
2.	I5-04 п.0I-006	Выключатель автоматический А63-МУ3	шт	2	I,45	2,90
3.	I5-I7 п.I-35I	Заводская установка	шт	2	I,05	2,I0
4.	I5-04 п.I2-272 доп.72	Реле ПЭ-37-44У3	шт	I	5,I0	5,I0
5.	I5-I7 п.I-429	Заводская установка	шт	I	3,75	3,75
6.	I5-04 п.I8-0II	Кнопка управления КЕ-0IIУ3	шт	2	0,80	I,60
7.	I5-I7 п.I-444	Заводская установка	шт	2	I,25	2,50

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7
8.	I5-07 п.5-049	Арматура сигнальная типа АС-44Q	шт	3	I,I5	3,45
9.	I5-I7 п.I-48I	Заводская установка	шт	3	0,75	2,25
I0.	I6-02-II п.05-0II4	Звонок типа ЗВП-220	шт	I	8,70	8,70
II.	I5-I7 п.I-478	Заводская установка	шт	I	0,95	0,95
I2.	I5-I7 п.I-495	Зажимы БЗ-24 на I0 клемм	шт	20	0,30	6,00
		Итого по расценке	руб.	-	-	54,50

Составил: Н.С. Ершова

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

Индивидуальная единичная расценка № 3

на стоимость ящика I3Я(I4Я;I5Я)

Измеритель – I ящик

№№ п/п	Обосн. прин. ст-ти	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Сметная стоимость в руб. единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 п.I-I02	Металлоконструкция ящика разм. 800х600х360 мм	шт	I	I6,30	I6,30
2.	I5-04 п.0I-694 доп.93	Выключатель автоматический ВА5I--25-340010Р-30УХЛ3	шт	I	7,90	7,90
3.	I5-I7 п.I-35I	Заводская установка	шт	I	2,70	2,70
4.	I5-04 п.0I-006	Выключатель автоматический А63-МУ3	шт	I	I,45	I,45
5.	I5-I7 п.I-35I	Заводская установка	шт	I	I,05	I,05
6.	I5-04 доп.I2 п.04-543	Пускатель магнитный типа ПМЛ--II0004В	шт	I	5,00	5,00

I	2	3	4	5	6	7
7.	I5-I7 п.I-386	Заводская установка	шт	I	4,20	4,20
8.	I5-04 доп.I2 п.I3-326	Реле типа РТЛ	шт	I	3,00	3,00
9.	I5-04 п.I2-272 доп.72	Реле типа ПЭ-37-44У3	шт	2	5,I0	I0,20
I0.	I5-I7 п.I-429	Заводская установка	шт	2	3,75	7,50
II.	I5-04 п.I8-0II	Кнопка управления типа КЕ-0IIУ3	шт	2	0,80	I,60
I2.	I5-I7 п.I-444	Заводская установка	шт	2	I,25	2,50
I3.	I5-04 п.5-049	Арматура сигнальная типа АС-440	шт	2	I,I5	2,30
I4.	I5-I7 п.I-48I	Заводская установка	шт	2	0,75	I,50
I5.	I5-04 п.06-4I0	Переключатель универсальный УП53I2-С29	шт	I	3,30	3,30
I6.	I5-I7 п.I-446	Заводская установка	шт	I	2,50	2,50

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7
I7.	I5-I7 п.I-495	Клеммы	шт	20	0,30	6,00
		Итого по расценке	руб.	-	-	79,00

Составил: Н. Ершова Н.С. Ершова

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов жел.дор. станции с бытовыми помещениями на 300 человек"

На приобретение и монтаж автоматизации

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I8 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I,0 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I6 руб.
3. I м3 объема здания 0,05 руб.

Основание: спецификация АОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц изм.	Масса, тонн брутто	Масса, тонн нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.числе эксплуатация машин в т.ч заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Оборудование и монтажные работы														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I7-06-48 п.I-364 II-I-I	Термометр, технический угловой типа У2.I.240-44I	шт	3	-	-	I,25	0,2I	0,2I	-	4	I	I	-
2.	-"- п.I-374 -"-	То же, типа У4.I.240-20I	шт	I	-	-	0,95	0,2I	0,2I	-	I	-	-	-
3.	-"- п.I-375 -"-	То же, типа У4.I.240-29I	шт	2	-	-	0,95	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
4.	-"- п.I-753	Оправы к термометрам	шт	6	-	-	2,00	-	-	-	I2	-	-	-
5.	-"- п.I-283 -"-	Термометр технический прямой типа П4.2.I60.I63	шт	3	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
6.	I7-06-48 п.I-3I3 II-I-I	Термометр технический прямой типа П6.I.I60. I63	шт	3	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
7.	-"- п.I-752	Оправы к термометрам	шт	6	-	-	I,50	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I7-06-48 п.I-456 II-I-I	Термометр бытовой типа ТБ-2	шт	3	-	-	0,26	0,2I	0,2I	-	I	I	I	-
9.	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее типа ТУДЭ-2-4--IIIВ2-3	шт	3	-	-	20,6	0,36	0,35	-	62	I	I	-
I0.	-"-	То же, типа ТУДЭ-I-2-IIIВ2--3	шт	3	-	-	20,6	0,36	0,35	-	62	I	I	-
II.	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе I м до I-ого кг на скобах	I00м	0,20	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
I2.	8-I53--I3	Заделки для контрольного кабеля сеч.до 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	I2	-	-	-	0,49	0,22	-	-	6	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	8-408-I	Прокладка металлорукава Д до 20 мм по конструкциям	I00м	0,05	-	-	-	32	9,26	7,54 2,28	-	2	I	- -
I4.	8-4I8-4	Прокладка трубы полиэтиленовой Д до 25 мм в полу	-"-	0,40	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	3	2	- -
I5.	8-409-I	Затягивание I-ого провода сеч. до 2,5 мм2 в трубы и металлорукава	I00м	0,45	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	2	I	I -
I6.	8-409- -II	То же, каждого последующего	-"-	2,79	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	3	3	-
I7.	8-534- -I4 вып.I	Коробки соединительные КСК-8	шт	6	-	-	-	3,84	I,73	0,06 0,0I	-	23	I0	- -
I8.	8-472- -II	Проводник заземляющий	шт	6	-	-	-	0,24	0,I5	0,02 0,00I	-	I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I59	56	3I	4/I
		Запасные части	%	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I62	56	3I	4/I
		Тара и упаковка	%	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I65	56	3I	4/I
		Транспортные расходы	%	4	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I72	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I74	–	–	–
		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей)	%	0,7	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I75	56	3I	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы	%	87	–	–	–	–	–	–	–	27	–	–
		Итого по I разделу	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I75	83	3I	4 / I
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I9.	Сб.СРСЦ ч.У стр.I09	Кабель марки АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2	км	0,020	–	–	–	I95	–	–	–	4	–	–
20.	–"– стр.I50	Провод марки АПВ-0,38 сеч. 2,5 мм2	км	0,3I	–	–	–	22	–	–	–	7	–	–
2I.	I5-09 т.5-00I	Провод марки ПВ3 сеч.IхI мм2	км	0,0I4	–	–	–	25,II	–	–	–	–	–	–
		22,5хI,II6												
22.	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РЗ-ЦХ,Д-20 мм 0,2хI,089	м	5	–	–	–	0,22	–	–	–	I	–	–
23.	Сб.СРСЦ ч.У стр.297	Труба полиэтиленовая Д-25С	м	40	–	–	–	0,I5I	–	–	–	6	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	24-05 п.I-389	Коробка типа КСК-8 2,2xI,082	шт	6	-	-	-	2,38	-	-	-	I4	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		Итого по I+II разделам	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I75	II5	3I	4/I
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I75	I24	3I	4/I
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	299	-	-
		В том числе:												
		Оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I75	-	-
		Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I24	-	-

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Машино-смены	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Затраты труда	ч/час	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-

Главный инженер проекта Л.Н. Назарова
Начальник отдела Е.Г. Хомяк
Составил: инженер Н.С. Ершова
Проверил: рук. группы Е.Д. Кривойченко

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

23363-06

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость	6,62	тыс.руб.
в т.ч. а) оборудования	4,I4	тыс.руб.
б) монтажных работ	2,47	тыс.руб.
в) строительных работ	0,0I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
I человек 22,07 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,53 руб.
3. I м3 объема здания I,0 руб.

Основание: лист I

Территориальный район I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц изм.	Масса, тонны брутто / нетто единицы изм.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.числе эксплуатация машин в т.ч заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А". Телефонизация											
		II. Монтажные работы											
		III. Оборудование											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	– I0-972- -6	Бокс кабельный телефонный БКТ-I00х2	шт	2	–	–	–	I6,I	6,0I	I,45 0;47	–	32	I2	3 I
2.	– I0-972- -5	То же, БКТ-30х2	шт	I	–	–	–	8,84	3,05	0,76 0,25	–	9	3	I –
3.	– I0-972- -I0	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	5	–	–	–	4,0I	I,62	0,55 0,I8	–	20	8	3 I
4.	Пр-т I4I п.7 I0-I27- -5	Аппараты телефонные системы АТС типа ТА-72М-2	шт	22	–	–	20	0,37	0,3I	–	440	8	7	–
5.	I6-02/ д.6 п.02- -0I53 –	Концентратор телефонный К-II5I-I "Риф"	компл.	I	–	–	6I0	–	–	–	6I0	–	–	–
6.	– I0-II6- -4	Пульт концентратора "Риф"	номер	I0	–	–	–	0,89	0,83	–	–	9	8	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	= I0-II6-2	Блок питания концентратора "Риф"	шт	I	-	-	-	5,8	5,3	-	-	6	5	-
8.	24-I8-84г. I0-II5-2	Пульт становки оперативной телефонной связи "Псков-25"	шт номер	I 22	-	-	320	2,54	2,4	-	320	56	53	-
9.	I6-02/д.8 п.02-I58 I0-II6-2	Блок электроники установки "Псков-25"	шт	I	-	-	II20	5,8	5,3	-	II20	6	5	-
I0.	I4I/20 п.I59 I0-I27-5	Установка аппаратов телефонных ТА-2II6 ЦБ"Спектр" из комплекта "Псков-25"	шт	22	-	-	25,95	0,37	0,3I	-	57I	8	7	-
II.	= 8-I49-I	Прокладка кабелей в каналах скрытой проводки и в стояках	I00м	5,5I	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	55	34	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	= I0-54-7	Прокладка кабелей по бетонной стене	I00м	0,I2	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	4	2	I -
I3.	= I0-54- -I2	Прокладка провода по стене	I00м	2	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	22	22	-
I4.	= 8-409-I	То же, в каналах скрытой проводки	I00м	5,I	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	25	I2	I2 4
I5.	= 8-400-I	Кабель АВВГ 2х4 по стене	I00м	0,I	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	6	2	2 I
I6.	= I0-967- -4	Муфта разветвительная на кабеле емкостью I00х2	шт	I	-	-	-	I7	7,66	2,I8 0,69	-	I7	8	2 I
I7.	= I0-967- -3	То же, на кабеле 50х2	шт	I	-	-	-	II,2	5,08	I,46 0,47	-	II	5	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	– I0-967- -I	То же, на кабеле 20х2	шт	3	–	–	–	6,7I	3,II	0,87 0,27	–	20	9	3 I
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	306I	3I4	202	29 I0
I9.		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	I96	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	306I	5I0	202	29 I0
		Материалы												
20.	ССРСЦ ч.У стр.208 п.I6	Коробка телефонная распределительная КРТ-I0	шт	5	–	–	–	I,5	–	–	–	8	–	–
2I.	ССРСЦ ч.У стр.II9 п.2530	Кабель марки ТШП I00х2х0,4	км	0,00I	–	–	–	829	–	–	–	I	–	–
22.	–"– п.2529	Кабель марки ТШП 50х2х0,4	км	0,005	–	–	–	485	–	–	–	2	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	ССРСЦ ч.У стр.II9 п.2528	Кабель марки ТШП 30х2х0,4	км	0,02	-	-	-	307	-	-	-	6	-	-
24.	-"- п.2527	Кабель марки ТШП 20х2х0,4	км	0,005	-	-	-	23I	-	-	-	I	-	-
25.	-"- п.2526	Кабель марки ТШП I0х2х0,4	км	0,02	-	-	-	I58	-	-	-	3	-	-
26.	-"- стр.I28 п.2698	Кабель марки ТСВ 30х2	км	0,002	-	-	-	422	-	-	-	I	-	-
27.	-"- стр.59 п.I068	Кабель марки АВВГ 2х4	км	0,0I	-	-	-	I63	-	-	-	2	-	-
28.	-"- стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Iх2х0,5	км	0,7I	-	-	-	I3	-	-	-	9	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	306I	543	202	29 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.		Плановые накопления	%	8	–	–	–	–	–	–	–	43	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	306I	586	202	29/I0
30.		Запасные части	%	2	–	–	–	–	–	–	6I	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	3I22	–	–	–
3I.		Тара и упаковка	%	2	–	–	–	–	–	–	62	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	3I84	–	–	–
32.		Транспортные расходы	%	4	–	–	–	–	–	–	I27	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	33II	–	–	–
33.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	–	–	–	–	–	–	40	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	335I	–	–	–
34.		Комплектация	%	0,7	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–
		Итого по п.п.П, Ш,	руб.	–	–	–	–	–	–	–	3373	586	202	29/I0
		Итого по разделу "А"	руб.	–	–	–	–	–	–	–	3373	586	202	29/I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Б" Электрочасофикация												
		II. Монтажные работы												
		III. Оборудование												
35.	I7-03 ч.2 п.I-052 I0-772--I доп., вып.2	Электрочасы односторонние вторичные ВЧСI-М2ПВ--24р-200-326к	шт	22	-	-	7	I,42	0,87	-	I54	3I	I9	-
36.	I7-03 ч.2 п.I-054 I0-773--I доп., вып.2	То же, для наружной установки, ВЧСI-МПВ24р--800-3I2к.	шт	I	-	-	99	8,35	3,29	3,93 I,36	99	8	3	4 I
37.	- I0-775--2 доп., вып.2	Коробка универсальная УК-2П	шт	I7	-	-	-	0,4	0,34	-	-	7	6	-

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38.	– I0-54- -I2	Прокладка провода по бетонной стене	I00м	0,3	–	–	–	II,2	I0,8	–	–	3	3	–
39.	– 8-409- -I	То же, в каналах скрытой проводки	I00м	I,85	–	–	–	4,88	2,36	2,33 0,7I	–	9	4	4 I
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	253	58	35	8 2
40.		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	34	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	253	92	35	8 2
		Материалы												
4I.	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	I7	–	–	–	0,I4	–	–	–	2	–	–
42.	–"– стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км	0,2I5	–	–	–	I3	–	–	–	3	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	253	97	35	8/2
43.		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	253	I05	35	8/2
44.		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	258	-	-	-
45.		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	263	-	-	-
46.		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-
47.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	276	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48.		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по п.п.II,III	руб.	-	-	-	-	-	-	-	278	I05	35	8 2
		Итого по разделу "Б"	руб.	-	-	-	-	-	-	-	278	I05	35	8 2
		"В". Радиофикация												
		II. Монтажные работы												
		III. Оборудование												
49.	084-0I п.I5 I0-397- -7	Громкоговоритель абонентский "Эфир"	шт	36	-	-	5	2,73	2,34	-	I80	98	84	-
50.	I6-0I п.2-364 I0-397- -7	Колонка звуковая 2КЗ-7	шт	I	-	-	I5	2,73	2,34	-	I5	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I.	= I0-775- -2 доп., вып.2	Коробки универсальные УК-2П, УК-2Р	шт	58	-	-	-	0,4	0,34	-	-	23	20	-
52.	= 8-59I-6	Установка радиорозеток РШВ-I неутопленных при открытой проводке	I00шт	0,37	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	9	6	= -
53.	= 8-409-I	Прокладка провода в каналах скрытой проводки и в стояках	I00м	2,I5	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I0	5	5 2
54.	= I0-54-I2	То же, по стене	I00м	I,5	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	I7	I6	-
55.	= I0-397- -4	Трансформатор абонентский ТАМУ- -I0С	шт	I	-	-	-	0,67	0,47	-	-	I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I95	I6I	I33	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56.		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	I29	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I95	290	I33	5 2
		Материалы												
57.	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	2I	-	-	-	0,I4	-	-	-	3	-	-
58.	-"- п.I2	Коробка универсальная ограничительная УК-2Р	шт	37	-	-	-	0,I6	-	-	-	6	-	-
59.	I5-0I--0I/ д.I3 п.2I5	Радиорозетка РПВ-I 0,22xI,082	шт	37	-	-	-	0,24	-	-	-	9	-	-
60.	29-02--20 п.I-248	Трансформатор ТАМУ-I0С 3,IxI,077	шт	I	-	-	-	3,34	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I95	3II	I33	5/2
6I.		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I95	336	I33	5/2
62.		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I99	-	-	-
63.		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	203	-	-	-
64.		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2II	-	-	-
65.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I3	-	-	-
66.		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по п.п.П,Ш	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I4	336	I33	5 2
		Итого по разделу "В"	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I4	336	I33	5 2
		"Г". Пожарная сигнализация												
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
67.	- I0-743-2	Извещатель пожарный ИПI05-2/I	шт	I70	-	-	-	0,97	0,88	-	-	I65	I50	-
68.	Цена завода "Сигнал" I0-743-I2	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	6	-	-	I6	3,9I	2,79	-	96	23	I7	-
69.	- I0-972-I0	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	2	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	8	3	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
70.	= I0-775- -2 доп., вып.2	Коробка универсальная УК-2П	шт	66	-	-	-	0,4	0,34	-	-	26	22	-
7I.	= 8-I49-I	Прокладка кабеля в каналах скрытой проводки	I00м	0,02	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	-	-	= -
72.	= I0-54- -I2 доп., вып.2	Прокладка провода по потолку	I00м	7,5	-	-	-	I2,82	I2,42	-	-	96	93	-
73.	= I0-54- -I2	Прокладка провода по стене	I00м	0,3	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	3	3	-
74.	= II-580- -II	Установка резисторов	шт	I78	-	-	-	0,I4	0,I4	-	-	25	25	-
75.	= 8-574- -56	Установка диодов	шт	8	-	-	-	0,55	0,33	-	-	4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
76.	I6-05 п.0I-0I4 I0-39-3	Реле МКУ-48	шт	I	-	-	3,5	0,97	0,94	-	4	I	I	-
77.	- 8-400-I	Провод ПРТН-4мм2 по стене	I00м	0,05	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	3	I	I -
78.	Цена завода 8-I05-I	Выпрямитель СВ-48-I	шт	I	-	-	I4,8	I6	I3,7	-	I5	I6	I4	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II5	370	332	2 -
79.		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	322	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II5	692	332	2 -
		Материалы												
80.	I6-02/ д.I4 п.03- -0I40	Извещатель пожарный тепловой магнитный ИПI05-2/I	шт	I70	-	-	-	0,87	-	-	-	I48	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8I.	ССРСЦ ч.У стр.208 п.I6	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	2	-	-	-	I,5	-	-	-	3	-	-
82.	-"- стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	66	-	-	-	0,I4	-	-	-	9	-	-
83.	36-09 п.I-0I30	Резистор МЛТ-0,25-6,8 ±I0%	шт	I70	-	-	-	0,0I	-	-	-	2	-	-
84.	ССРСЦ ч.У стр.II9 п.2526	Кабель марки ТПП I0х2х0,4	км	0,002	-	-	-	I58	-	-	-	-	-	-
85.	-"- стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Iх2х0,5	км	0,78	-	-	-	I3	-	-	-	I0	-	-
86.	-"- стр.I58 п.394	Провод марки ПРТН-4 мм2	км	0,005	-	-	-	90,8	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I72	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого с материалами	руб.	–	–	–	–	–	–	–	II5	864	332	2 –
87.		Плановые накопления	%	8	–	–	–	–	–	–	–	69	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	II5	933	332	2 –
88.		Запасные части	%	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	II7	–	–	–
89.		Тара и упаковка	%	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	II9	–	–	–
90.		Транспортные расходы	%	4	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I24	–	–	–
9I.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I25	–	–	–
92.		Комплектация	%	0,7	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по п.п.П,Ш	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I26	933	332	2 -
		Итого по разделу "Г"	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I26	933	332	2 -
		"Д". Охранная сигнализация												
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
93.	= I0-743-4	Установка датчиков охранной сигнализации	шт	I5	-	-	-	0,88	0,76	-	-	I3	II	-
94.	= I0-744-3	Блокировка деревянной двери проводом ПЭВ	м2	5	-	-	-	I,03	0,82	-	-	5	4	-
95.	= I0-775-2 доп., вып.2	Коробки универсальные УК-2П	шт	I3	-	-	-	0,4	0,34	-	-	5	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
96.	– 8-59I-6	Установка розеток неутопленных при открытой проводке	I00шт	0,I	–	–	–	25,I	I7,I	0,04 0,02	–	2	2	– –
97.	– 8-574- -56	Установка диодов	шт	4	–	–	–	0,55	0,33	–	–	2	I	–
98.	– II-580- -II	Установка резисторов	шт	2	–	–	–	0,I4	0,I4	–	–	–	–	–
99.	– I0-54- -I2	Прокладка проводов по стене	I00м	I,05	–	–	–	II,2	I0,8	–	–	I2	II	–
I00.	I6-02/ д.9п.03- -0I33 I0-743-6 I0-743-7	Извещатель ультразвуковой охранно-пожарный "Фикус-МПЗ.I"	компл.	I	–	–	I30	II,95	II,46	–	I30	I2	II	–
I0I.	– 8-400-I	Кабель АВВГ 2х4 по стене	I00м	0,05	–	–	–	60,8	23,4	22,8 8,4	–	3	I	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I02.	Розничная цена	Элемент питания "Марс"	шт	I0	-	-	0,3	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I33	54	45	I -
I03.		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I33	98	45	I -
		Материалы												
I04.	I6-04 п.I5-4I4	Датчик магнитоконтактный ДМК--I2	шт	9	-	-	-	0,6	-	-	-	5	-	-
		0,55xI,082												
I05.	I6-02 п.03--0065	Датчик инерционный магнитоконтактный ДИМК	шт	6	-	-	-	I,4I	-	-	-	8	-	-
		I,3xI,082												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I06.	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	I3	-	-	-	0,I4	-	-	-	2	-	-
I07.	I6-04 п.I6--0I2	Розетка РТ-2 0,IxI,082	шт	8	-	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-
I08.	I5-0I--0I/ д.I3 п.2I5	Розетка РШВ-I 0,22xI,082	шт	2	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
I09.	ССРСЦ ч.У стр.59 п.I068	Кабель марки АВВГ 2х4	км	0,005	-	-	-	I63	-	-	-	I	-	-
II0.	-"- стр.I63 п.489	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км	0,07	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
III.	I5-09 т.8--002	Провод марки НВМ-0,35I500 7,2xI,II6	км	0,035	-	-	-	8,04	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I33	II6	45	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II2.		Плановые накопления	%	8	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I33	I25	45	I –
II3.		Запасные части	%	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I36	–	–	–
II4.		Тара и упаковка	%	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I39	–	–	–
II5.		Транспортные расходы	%	4	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I45	–	–	–
II6.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I47	–	–	–
II7.		Комплектация	%	0,7	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–
		Итого по п.п. П,Ш	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I48	I25	45	I –
		Итого по разделу "Д"	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I48	I25	45	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Е". Закладные устройства												
		П. Монтажные работы												
II8.	8-4I8-4	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм и 25 мм в подготовке пола	I00м	3,3	-	-	-	7,24	5,83	0,I3 0,05	-	24	I9	- -
II9.	8-4I8-5	То же, диам.32 мм	I00м	0,32	-	-	-	8,44	6,26	0,I3 0,05	-	3	2	- -
I20.	8-4I8-6	То же, диам.40 мм и 50 мм	I00м	0,32	-	-	-	II	6,67	0,39 0,I6	-	4	2	- -
I2I.	8-4I8-7	То же, диам.63 мм	I00м	0,02	-	-	-	I9,4	8,47	0,39 0,I6	-	-	-	- -
I22.	8-4I8-I	Труба полиэтиленовая диам.20мм	I00м	0,I	-	-	-	9,89	8,57	0,I7 0,08	-	I	I	- -
I23.	8-4I8-3	То же, диам. 40 мм	I00м	0,I	-	-	-	I3,8	9,48	0,53 0,2I	-	I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I24.	– I0-975-9	Коробки подпольные 360х360 мм	шт	23	–	–	–	0,86	0,69	0,II 0,02	–	20	I6	2 –
I25.	– I0-975-8	Коробка подштукатурная КП-4	шт	23	–	–	–	0,48	0,4I	0,04 –	–	II	9	I –
I26.	– I0-975-5	Шкаф для слаботочных устройств размером 600х400х234 мм	шт	3	–	–	–	I,6I	I,24	0,06 0,02	–	5	4	– –
I27.	– 8-9I-4	Конструкции металлические шкафа размером 600х400х234мм	шт	0,09	–	–	–	377	33,3	4,7 I,4I	–	34	3	– –
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	I03	57	3 I
I28.		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	55	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	I58	57	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы												
I29.	ССРСЦ ч.У стр.295 п.48I	Труба полиэтиленовая диам.20 мм	I0м	30	-	-	-	I,83	-	-	-	55	-	-
I30.	-"- п.48I	То же, диам.25 мм	I0м	4	-	-	-	I,83	-	-	-	7	-	-
I3I.	-"- п.489	То же, диам.32мм	I0м	3,2	-	-	-	2,48	-	-	-	8	-	-
I32.	-"- п.483	То же, диам.40 мм	I0м	3,8	-	-	-	3,46	-	-	-	I3	-	-
I33.	-"- п.484	То же, диам.50 мм	I0м	0,4	-	-	-	5,4	-	-	-	2	-	-
I34.	-"- п.485	То же, диам.63 мм	I0м	0,2	-	-	-	7,99	-	-	-	2	-	-
I35.	ССРСЦ ч.У стр.2I2 п.82	Коробки подпольные размером 360х х360 мм	шт	23	-	-	-	I,63	-	-	-	37	-	-
I36.	24-05 п.I-378	Коробка подштукатурная КП-4 I,35хI,32	шт	23	-	-	-	I,78	-	-	-	4I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I65	-	-
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	323	57	3 I
I37.		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Итого по п.II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	349	57	3 I
		Итого по разделу "Е"	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	349	57	3 I
		"Ж". Заземление												
		I. Строительные работы												
I38.	I-960	Разработка грунта II группы вручную в траншеях для заземлениях	I00м3	0,06	-	-	-	74,5	74,5	-	-	4	4	-
I39.	I-968	Обратная засыпка	I00м3	0,06	-	-	-	46	46	-	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
I40.		Накладные расходы на прямые затраты	%	I6,5	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	-
I4I.		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого по п.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	-
		II. Монтажные работы												
I42.	- 8-47I- -I	Электроды из угловой стали размером 50х50х5 мм в грунте	I0 шт.	0,4	-	-	-	I9,3	4,6	0,7 0,I	-	8	2	- -
I43.	- 8-472- -2	Шина заземления из полосовой стали сечением I60 мм2 в грунте	I00 м	0,I5	-	-	-	27	6,8	0,9 0,I	-	4	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I44.	– I0-933-7	Кабель АВВГ IxI6 в траншее	км	0,005	–	–	–	I2,9	9,86	2,88 / 0,93	–	–	–	– / –
I45.	– 8-I49-I	То же, в каналах скрытой проводки и в стояках	I00м	0,2I	–	–	–	I0	6,24	0,27 / 0,I	–	2	I	– / –
I46.	– 8-400-2	То же, по стене	I00м	0,I	–	–	–	60,8	23,4	22,8 / 8,4	–	6	2	2 / I
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	20	6	2 / I
I47.		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	26	6	2 / I
		Материалы												
I48.	ССРСЦ стр. 57 ч.У п.I027	Кабель марки АВВГ IxI6	км	0,036	–	–	–	I65	–	–	–	6	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	32	6	2 I
I49.		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по п.II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	35	6	2 I
		Итого по разделу "Ж"	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	44	I3	2 I
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4I39	2478	8I7	50 I6
		В т.ч.												
		I. Строительные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	-
		II. Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2469	8I0	50 I6
		III. Оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4I39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		IУ. Затраты труда	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	I264	-	-
		У. Строительные машины	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-

Главный инженер проекта Л.Н. Назарова

Начальник отдела "Автоматика и связь" В.П. Громов

Составила инженер М.В. Пригоровская

Проверила руководитель группы Л.А. Дубовик

23363-06

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станции с бытовыми помещениями на 300 человек"

На приобретение и монтаж технологического оборудования комнаты приема пищи

Сметная стоимость 5,36 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудования 5,I3 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: АРСОI лист I

Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек I7,87 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,86 руб.
3. I м3 объема здания 0,8I руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц изм.	Масса, тонны, брутто	Масса, тонны, нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в т.числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч заработная плата
					единицы изм.	общая изм.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		а) монтируемое												

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Пр-нт 24-06 п.II--004 28-927--2М	Плита электрическая ПЭСМ-4	шт	I	-	-	227	7,46	7,27	0,04 0,03	227	7	7	- -
2.	28-927--2 прил.I	Стоимость электроэнергии	квт.ч.	35,5	-	-	-	0,0325	-	-	-	I	-	-
3.	Пр-нт 24-06 доп.I6 п.06-008 28-923--IМ	Кипятильник КНЭ-50МI	шт	I	-	-	78	2,85	2,77	0,02 0,0I	78	3	3	- -
4.	28-923--I прил.I	Стоимость электроэнергии	квт.ч	6	-	-	-	0,0325	-	-	-	-	-	-
5.	Пр-нт 24-06 п.I5--0I8 8-6I5-3	Электросушитель ЕР-4	шт	4	-	-	22,3	I,22	0,83	-	22	I	I	-
6.	Пр-нт 24-06 доп.3 п.06-005 28-923-IМ	Термостат электрический ТЭ-25	шт	I	-	-	80	2,85	2,77	0,02 0,0I	80	3	3	- -

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	28-293--I прил.I	Стоимость электроэнергии	квт.ч	6	-	-	-	0,0325	-	-	-	-	-	-
8.	Каталог "Трансэлектро" ВНР 28-924--4М	Электрососисковарка РЕ-I22	шт	I	-	-	I35	7,46	7,27	0,04 0,02	I35	7	7	- -
9.	28-924--4 прил.I	Стоимость электроэнергии	квт.ч.	35,5	-	-	-	0,0325	-	-	-	I	-	-
I0.	Пр-нт 27-II--34 п.I-083 28-У--7459	Местный вентиляционный отсос МВО-420	шт	I	-	-	36	8,64	6,4	I,68 0,7I	36	9	6	2 I
II.	Цена конторы "Союзторгоборуд." 28-928-I	Вставка ВСМ-420	шт	I	-	-	53	4,27	3,82	0,37 0,25	53	4	4	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Пр-т 24-06 п.0I--004 28-9II--4	Шкаф холодильный ШХ-0,8М	шт	2	-	-	370	7,82	7,55	0,09 0,06	740	I6	I5	- -
I3.	Пр-т 24-06 п.I5--0I2 28-930--3	Хлеборезка МХР-200	шт	I	-	-	325	5,5I	5,02	0,37 0,25	325	6	5	- -
I4.	Пр-т 24-06 п.08--00I 28-928--4	Прилавок для холодных и сладких закусок ЛПС-2	шт	I	-	-	350	4,78	4,26	0,43 0,28	350	5	4	I -
I5.	-"- 28-928--5	Прилавок-мармит для вторых блюд ЛПС-3	шт	I	-	-	350	5,62	5,09	0,38 0,25	350	6	5	- -
I6.	-"-	Прилавок для горячих напитков ЛПС-5	шт	I	-	-	I40	5,62	5,09	0,38 0,25	I40	6	5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	-"- 28-928--6	Прилавок для столовых приборов ЛПС-6	шт	I	-	-	39	4,I2	3,68	0,37 0,25	39	4	4	- -
I8.	Пр-т I7-08 п.I-II3 28-90I-I	Кассовый аппарат "ОКА-I4,0"	шт	I	-	-	400	4,06	3,63	0,36 0,24	400	4	4	- -
I9.	Пр-т 24-07 п.I2-03 33-262--3	Мойка "Москва" тип II	шт	I	-	-	48,4	I3,3	II,2	0,66 0,4I	48	I3	II	I -
20.	Кибартайский з-д торгового машиностр. 33-262--6	Ванна моечная ВМСМ-2	шт	I	-	-	88	I3,3	II,2	0,66 0,4I	88	I3	II	I -
2I.	Пр-т 24-06 доп.22 28-929--I	Машина посудомоечная МПУ-700	шт	I	-	-	905	I2,4	II,4	0,7I 0,43	905	I2	II	I I
		Итого по пункту а)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40I6	I2I	I06	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части	%	2	–	–	–	–	–	–	80	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	4096	–	–	–
		Тара и упаковка	%	2	–	–	–	–	–	–	82	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	4I78	–	–	–
		Транспортные расходы	%	4	–	–	–	–	–	–	I67	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	4345	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	–	–	–	–	–	–	52	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	4397	–	–	–
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7	4096	–	–	–	–	–	29	–	–	–
		Итого оборудования	руб.	–	–	–	–	–	–	–	4426	I2I	I06	6 2
		Накладные расходы	%	80	I06	–	–	–	–	–	–	85	–	–
		Итого	руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	206	–	–
		Плановые накопления	%	8	–	–	–	–	–	–	–	I6	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по пункту а)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4426	222	I06	6 2
		б) немонтируемое												
22.	Цена конторы "Союзторгоборуд."	Стол производственный СПСМ-I	шт	2	-	-	48	-	-	-	96	-	-	-
23.	-"-	Стол производственный СП-I200	шт	I	-	-	I36	-	-	-	I36	-	-	-
24.	Пр-т 56-0I--0I доп.3 п.488	Прилавок-вставка ПВС-I2	шт	2	-	-	72	-	-	-	I44	-	-	-
25.	Пр-т 24-I9--73 п.249	Стол производственный СПМ-I500	шт	I	-	-	245	-	-	-	245	-	-	-
26.	Пр-т 24-I9--73 п.489	Подшкафник ПКБ-IА	шт	3	-	-	28,5	-	-	-	86	-	-	-
		Итого по пункту б)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	707	-	-	-

23363-06

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Техн. часть сборник типовых наборов п.7	Сборка немонтируемого оборудования	%	I	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–
		Итого по пункту б)	руб.	–	–	–	–	–	–	–	707	7	–	–
		Итого по смете	руб.	–	–	–	–	–	–	–	5I33	229	I06	6 2
		Всего по смете	руб.	–	–	–	–	–	–	–	5362			
		в т.ч.												
		Оборудование	руб.	–	–	–	–	–	–	–	5I33	–	–	–
		Монтажные работы	руб.	–	–	–	–	–	–	–	229	–	–	–
		Затраты труда	чел.ч.	202	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Заработная плата	руб.	I06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Прочие машины	руб.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Главный инженер проекта — Л.Н. Назарова
Начальник отдела — В.А. Одиноков
Составил старший инженер — З.И. Уманец
Проверил главный специалист по сметам — Л.Т. Попова

23363-06

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

На приобретение и монтаж технологического оборудования здравпункта

Сметная стоимость	4,07	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	3,9	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I7	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.

Показатели по смете

Основание: АРСОI лист 2

Составлена в ценах I984 г.

Стоимость на:		
I. Расчетную единицу I человек	I3,57	руб.
2. I м2 общей площади здания	2,I7	руб.
3. I м3 объема здания	0,62	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерен.	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерен.	Масса, тонны брутто / нетто: общая масса	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I4	I3	I5

а) монтируемое

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Пр-т 28-02--22 п.04--69I 34-83-I	Отсасыватель ножной портативный ОНПТ	шт	2	-	-	25	3,86	3,68	0,II 0,04	50	8	7	- -
2.	Пр-т 28-02--22 п.I4--039 34-4I-I	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной СП-20	шт	2	-	-	78	6,55	6,26	0,I6 0,06	I56	I3	I3	- -
3.	Пр-т 28-02--22 п.I7--02I 34-72-I	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300	шт	2	-	-	75	4,69	4,35	0,07 0,03	I50	9	9	- -
4.	Пр-т 28-02--22 34-32--2М п.I4--0I0	Кресло стоматологическое КСЭМ-03	шт	I	-	-	420	6,48	5,93	0,43 0,I7	420	6	6	I -
5.	34-32-2 прил.I	Стоимость электроэнергии	квт.ч	4	-	-	-	0,0325	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	34-32--2 прил.	Стоимость воды	м3	I0	-	-	-	0,I	-	-	-	I	-	-
7.	Пр-т 28-02--22 п.I0--553 34-33-I	Установка стоматологическая УС-30	шт	I	-	-	595	29	27	0,56 0,22	595	29	27	I -
8.	Пр-т 24-06 п.I5--0I8 8-6I5-3	Электросушитель ЕР-4	шт	2	-	-	22,3	I,22	0,83	-	45	2	2	-
9.	Пр-т 28-02--22 п.I5--048 34-2-I	Стерилизатор СС-200М	шт	I	-	-	I05	8,37	7,92	0,I7 0,07	I05	8	8	- -
		Итого по пункту а)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I52I	76	72	2 -
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I55I	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I582	-	-	-
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I645	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I665	-	-	-
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	0,7	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I676	76	72	2 —
		Накладные расходы	%	80	72	-	-	-	-	-	-	58	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I34	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого по пункту а)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I676	I45	72	2 —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) Немонтируемое												
I.	Пр-т 28-02--22 п.I4--073	Столик инструментальный СИ-4	шт	5	-	-	26	-	-	-	I30	-	-	-
2.	-"- п.I4--067	Стол перевязочный П-I	шт	2	-	-	25	-	-	-	50	-	-	-
3.	-"- п.I4--029	Подставка для тазов	шт	2	-	-	9	-	-	-	I8	-	-	-
4.	Пр-т 56-0I--0I п.II6	Кушетка смотровая	шт	4	-	-	39,5	-	-	-	I58	-	-	-
5.	Пр-т 092 п.I	Холодильник "ЗИЛ"	шт	3	-	-	352	-	-	-	I056	-	-	-
6.	Пр-т 28-02--22 п.I4--027	Подставка для стерилизационных коробок	шт	2	-	-	I4	-	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	Пр-т 24-07 п.I2-04	Умывальник хирургический	шт	2	-	-	25,6	-	-	-	5I	-	-	-
8.	Пр-т I07 п.4-I0	Ведро педальное	шт	5	-	-	2,08	-	-	-	I0	-	-	-
9.	Пр-т 28-02--22 п.I5--0I3	Кипятильник Э-22	шт	I	-	-	7,6	-	-	-	8	-	-	-
I0.	-"- п.I5--0I4	То же, Э-34	шт	I	-	-	I2,9	-	-	-	I3	-	-	-
II.	-"- п.I5--0I5	То же, Э-40	шт	I	-	-	I5	-	-	-	I5	-	-	-
I2.	-"- п.I4--094	Шкаф медицинский	шт	5	-	-	22	-	-	-	II0	-	-	-
I3.	Пр-т 56-0I--0I/3 п.272	Ширма четырхстворчатая	шт	2	-	-	I5	-	-	-	30	-	-	-
I4.	-"- п.I20	Банкетка	шт	4	-	-	24,5	-	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	Пр-т 56-0I--0I/3 п.90	Стол палатный	шт	5	-	-	57	-	-	-	285	-	-	-
I6.	Пр-т 28-02--22	Стул для стоматолога С-I	шт	I	-	-	73	-	-	-	73	-	-	-
I7.	-"- п.I4--078	Столик стоматолога СС-2	шт	I	-	-	I4	-	-	-	I4	-	-	-
I8.	Пр-т 56-0I--0I п.II0	Диван мягкий	шт	I	-	-	79,5	-	-	-	80	-	-	-
		Итого по пункту б)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2227	-	-	-
	Техн. часть Сборник типовых наборов п.7	Сборка немонтируемого оборудования и инвентаря	%	I	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		Итого по пункту б)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2227	22	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3903	I67	72	2 -

Т.П.501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ВСЕГО по смете	руб.	–	–	–	–	–	–	–	4070	–	–	–
		в т.ч.												
		Оборудование	руб.	–	–	–	–	–	–	–	3903	–	–	–
		Монтажные работы	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I67	–	–	–
		Затраты труда	чел.ч	I26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Заработная плата	руб.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Прочие машины	руб.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Главный инженер проекта — Л.Н. Назарова

Начальник отдела — В.А. Одиноков

Составил старший инженер — З.И. Уманец

Проверил главный специалист по сметам — Л.Т. Попова

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

На приобретение инвентаря и мебели

Сметная стоимость 7,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I человек 25,3 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,05 руб.
3. I м3 объема здания I,I5 руб.

Основание: чертежи № АР

Составлена в ценах I984 г.

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	УСН п.3I	Приобретение инвентаря и мебели	м3	6607,I	I,I49	-	-	7592	-	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	7592	-	-	-

Составила старший инженер З.И. Уманец

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

К типовому проекту: "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 300 человек"

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I.	Затраты труда	чел.ч.	339
2.	Заработная плата	руб.	I90
3.	Строительные машины	маш.-ч	I25
4.	Прочие машины	руб.	48
	Б. Надземная часть		
I.	Затраты труда	чел.ч.	I052I
2.	Заработная плата	руб.	5986
3.	Строительные машины	маш.-ч.	I65
4.	Прочие машины	руб.	850

I	2	3	4
	Всего общестроительных работ		
I.	Затраты труда	чел.ч	I0860
2.	Заработная плата	руб.	6I76
3.	Строительные машины	маш.-ч	290
4.	Прочие машины	руб.	898
	П. Санитарно-технические работы		
I.	Затраты труда	чел.ч.	3090
2.	Заработная плата	руб.	I828
3.	Прочие машины	руб.	I08
	Ш. Монтажные работы Электроосвещение		
I.	Затраты труда	чел.ч.	578
2.	Заработная плата	руб.	338
3.	Прочие машины	руб.	I0I
	Силовое электрооборудование		
I.	Затраты труда	чел.ч.	3I7
2.	Заработная плата	руб.	I96
3.	Прочие машины	руб.	38

Т.П. 501-6-24.12.88
Ал. VI

23363-06

I	2	3	4
	Автоматизация сантехсистем		
I.	Затраты труда	чел.ч.	58
2.	Заработная плата	руб.	3I
3.	Прочие машины	руб.	3
	Слаботочные устройства		
I.	Затраты труда	чел.ч.	I264
2.	Заработная плата	руб.	8I7
3.	Прочие машины	руб.	34
	Технологическое оборудование		
I.	Затраты труда	чел.ч.	328
2.	Заработная плата	руб.	I78
3.	Прочие машины	руб.	6
	Всего по объекту		
I.	Затраты труда	чел.ч.	I6495
2.	Заработная плата	руб.	9564
3.	Строительные машины	маш.-ч.	290
4.	Прочие машины	руб.	II88

gost.e-ecolog.ru

ьник отдела В.А. Одиноков
Составила старший инженер З.И. Уманец
Главный специалист по сметам Л.Т. Попова